Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO OBRAS 2025, identificado con **CC** No. **901899516**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4345/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 774.776.029,36 "SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE CON 36/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
32825	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-01-01-001-003-18	$ 774.776.029,36
T O T A L			**$ 774.776.029,36**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 20 días del mes de mayo de 2026

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTOR(A) DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

Bogotá D. C. 8 de mayo de 2026

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Dirección de Patrimonio y Memoria
Atn. Arquitecta Mónica Orduña Monsalve
Directora de Patrimonio y Memoria
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°4379-2024**
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

CONTRATO DE OBRA N°4345-2024
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

Asunto: **CERTIFICADO DE REVISION DE DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, se certifica que fueron revisadas y aprobadas las planillas de seguridad social y documentación de ingreso (afiliaciones, exámenes médicos, inducción y entre otros), y documentación de retiro como paz y salvos y exámenes de egreso, del personal vinculado al contrato de obra, los cuales fueron suministrados por el contratista de obra CONSORCIO OBRAS 2025, correspondiente al periodo del informe del 6 de enero al 30 de febrero de 2026.

Por lo anterior, se presenta el personal mínimo del contratista, el cual fue objeto de revisión:

CARGO	DEDICACIÓN MES	NOMBRE DEL PROFESIONAL	NOMBRE APORTANTE	NIT/CEDULA	ULTIMO PAGO	NUMERO DE PLANILLA
Modelador BIM	100%	ANGELA DANIELA CASTELLANOS GOYENECHE	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Asesor en redes Hidro Sanitarias - Red Contra Incendio y gas	60%	ANTONIO CARLOS DE LA BARRERA PORTO	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	900181247-2	ENERO 2026	46989900 TIPO E
Asesor en Geotecnia	50%	CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS	DIMCO INGENIEROS LTDA	900210339	ENERO 2026	9499640041 TIPO E

Coordinador BIM	100%	EDGAR LEONARDO GOMEZ ROJAS	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Asesor Estructural	50%	FERNANDO ENRIQUE DE LA BARRERA PORTO	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS	900181247-2	ENERO 2026	46439862 TIPO E
Modelador BIM	100%	HAROLD YESID ORTEGA ORTEGA	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Coordinador de Proyecto	50%	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Modelador BIM	100%	IVAN LEONARDO REINA LAVADO	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Residente de obra (Especialista en restauración y/o afines)	100%	ANDRES FELIPE SANCHEZ GUARNIZ0	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Asesor ambiental de obra	100%	JAIRZINHO MAURICIO	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47229463 TIPO Y
Profesional SST Coordinador de alturas.	100%	LEIDY CARDONA	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Residente BIM de obra en costos, presupuestos y programación	100%	JUAN DAVID GIL CARDENAS	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Residente de Obra en Estructuras	100%	JUAN SEBASTIAN GIRALDO VALENCIA	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Asesor en Bienes Muebles	50%	LUIS FERNANDO ROMERO	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5 CC: 46439862	ENERO 2026	47229463 ARL, TIPO Y 46439862 SALUD Y PENSION
Asesor en Arqueología	50%	KATY PUCHE SARMIENTO	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5 CC: 1214735461	ENERO 2026	47229463 ARL, TIPO Y 46989900 SALUD Y PENSION
Profesional Admon	100%	LINA MARCELA BENITO TORRES	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E

Profesional Social	100%	LINA MARIA SANCHEZ MELO	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Director de Obra	50%	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	47230035 TIPO E
Asesor en gases medicinales, equipos y sistemas especiales requeridos	50%	ORLANDO ALBERTO FABRA GUTIERREZ	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5	ENERO 2026	52866545 TIPO Y
Gerente de proyectos	100%	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS	900409960-8	NOVIEMBRE 2025	47648263 TIPO E
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos y TICS	60%	DIEGO MARTINEZ GONZALEZ	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5 CC: 11201836	ENERO 2026	80478879 TIPO Y ARL 43023725 SALUD Y PENSION
Asesor de obra en sistemas de aire acondicionado y sistemas de ventilación mecánica	50%	IVAN ALEXIS RAMIREZ ARENAS	CONSORCIO OBRAS 2025	901899516-5 901198996	ENERO 2026	80478879 TIPO Y ARL 1078800898 SALUD E PENSION

Atentamente,

Daniel Velasquez

DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO
PROFESIONAL SST - INTERVENTORIA

C.C.
Archivo
Proyectó DFVF
Reviso ALM
Se adjunta lo indicado en un archivo pdf

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-02, 09:12:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078800898

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 02/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOLDECK	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL 1	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901198996	**Dirección**	CL 101C SUR #49 E - 45 BARRRIO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3393097		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	MEJIA THOMAS MARGARITA MARIA	**Identificación**	CC 22581485		
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007279063	ALFREDO RAFAEL BRIEVA TORRES	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1007279354	GABRIEL RICARDO AICARDI RIVERA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1234092324	ROBERTO JOSE PACHECO PADILLA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1234893142	MOISES ELIAS NUÑEZ ANGULO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 22569754	INGRINIDID OJITO PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 22581485	MARGARITA MARIA MEJIA THOMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 72198786	SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ SARMIENTO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 72199496	ROBERTO JOSE PACHECO MORALES	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 72210044	JOLVERT CABRERA PERALTA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 73149633	IVAN ALEXIS RAMIREZ ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.509.050	$ 17.509.050	$ 17.509.050	$ 17.509.050	$ 2.802.000	$ 701.000	$ 1.106.300	$ 701.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.310.300	$ 24.300	$ 5.334.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-27, 08:12:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83236314

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 26/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROMERO ALVAREZ		
Documento	CC6765257	**Dirección**	CR 23 #66 - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8938466
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6765257	LUIS FERNANDO ROMERO ALVAREZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52866545	18/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	$0	$626.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	13	1.900	0	220.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	13	2.400	0	282.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	121.900				121.900	13	1.100	123.000			1.219	123.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.800
Pensión	1	280.200	282.600
Riesgos Laborales	1	121.900	123.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	621.000	626.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52866545	18/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	$0	$626.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10771164	FABRA GUTIERREZ ORLANDO ALBERTO	59	0			N	X																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80478879	06/05/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	$0	$258.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.800				243.800	90	14.500	258.300			2.438	258.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	90	0	0	0
ICBF				
0	90	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	243.800	258.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	243.800	258.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80478879	06/05/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	$0	$258.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 11201836	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 73149633	RAMIREZ ARENAS IVAN ALEXIS	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	CLL 58 #11-92 OF 202 EDIF FLORENCIA	6047837967	talentohumano@sening.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MONTERIA	MONT	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47648263	$3.506.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.080.000	0	0	0	0	0	0		1.080.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	792.000	0	0	0	0	0	0		792.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	698.600				698.600	0	0	698.600			6.986	698.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	468.000	0	0	468.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	468.000	468.000
Pensión	2	1.872.000	1.872.000
Riesgos Laborales	1	698.600	698.600
CCF	1	468.000	468.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.506.600	3.506.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S		CLL 58 #11-92 OF 202 EDIF FLORENCIA	6047837967	talentohumano@sening.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MONTERIA	MONT	CÓRDOBA	MONTERÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47648263	$3.506.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069491359	HOYOS VILLERA JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC07	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF16	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	78762637	HOYOS AGUIRRE LUIS ABELARDO	1	0			S																	230301	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	198.000	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF16	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0
3	CC	9099208	PAREJA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	25-14	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	198.000	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF16	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 2	OBRA BT2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	46989900	$2.167.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	0	0	0	0		1.120.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	487.200				487.200	0	0	487.200			4.872	487.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	280.000	0	0	280.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	280.000	280.000
Pensión	1	1.120.000	1.120.000
Riesgos Laborales	1	487.200	487.200
CCF	1	280.000	280.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.167.200	2.167.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 2	OBRA BT2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	46989900	$2.167.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	73187603	DE LA BARRERA PORTO ANTONIO CARLOS	1	0			S							X										25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	0	0	EPS008	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	5	487.200	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIMCO INGENIEROS LTDA identificado(a) con NI 900210339 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS identificado(a) con CC 79593688

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9499640041	59604385	E	2026-02-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,970,000	12.5%	$371,300
9499640041	59604385	E	2026-02-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,970,000	16%	$475,200
9499640041	59604385	E	2026-02-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$2,970,000		$0
9499640041	59604385	E	2026-02-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$2,970,000		$0
9499640041	59604385	E	2026-02-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499640041	59604385	E	2026-02-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499640041	59604385	E	2026-02-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,970,000	6.96%	$206,800
9499640041	59604385	E	2026-02-13	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,970,000	4%	$118,800
9499640041	59604385	E	2026-02-13	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,970,000	2%	$59,400
9499640041	59604385	E	2026-02-13	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,970,000	3%	$89,100

Este certificado se expide el día 2026-02-13 a las 10:00.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 4	OBRA BT4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	46439862	$542.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 4	OBRA BT4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	46439862	$542.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047375329	DE LA BARRERA PORTO FERNANDO ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11201836	DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	carrera 57A # 145 61 interior 16 apartamento 202	6018168569	diecota@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	25/02/2026	43023725	$805.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	15	3.400	0	353.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	448.000	0	0	0	0	15	4.300	0	452.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	353.400
Pensión	1	448.000	452.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	798.000	805.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	11201836	DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	carrera 57A # 145 61 interior 16 apartamento 202	6018168569	diecota@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2026-01	I	25/02/2026	43023725	$805.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	11201836	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE	3	0			N																			231001	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	350.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-05, 08:30:22 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82684502

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATY MARIA PUCHE SARMIENTO		
Documento	CC1214735461	**Dirección**	CL 38 #32 A - 72
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4441743
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1214735461	KATY MARIA PUCHE SARMIENTO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 0	$ 580.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47230035	$11.030.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	528.100	0		0		0	0	0	0	528.100	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	255.700	0		0		0	0	0	0	255.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	74.400	0		0		0	0	0	0	74.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.343.900	0	0	0	0	0	0		1.343.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.028.700	0	0	0	0	0	0		3.028.700	8
231001	Colfondos	800227940-6	297.600	0	0	0	0	0	0		297.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.258.000	0	0	0	0	0	0		1.258.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.184.800				2.184.800	0	0	2.184.800			21.848	2.184.800	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	70.100	0	0	70.100	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.365.200	0	0	1.365.200	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47230035	$11.030.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.482.400	1.482.400
Pensión	4	5.928.200	5.928.200
Riesgos Laborales	1	2.184.800	2.184.800
CCF	2	1.435.300	1.435.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	11.030.700	11.030.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025		CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 17 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47230035	$11.030.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000076894	FIGUEROA OYOLA ANDREA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.634.178	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.178	65.400	14-11	1.634.178	5	113.800	CCF22	1.634.178	65.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000076894	FIGUEROA OYOLA ANDREA CAROLINA	1	0			S										X							230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF22	116.727	0	0	0	0	0	0
3	CC	1006888519	BENITEZ PINTO JORGE ANTONIO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF06	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1007579430	CALDERON ALFONSO BRAYAN STEVEN	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1016106666	RAMIREZ PATIÑO WILLIAM OSWALDO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019045444	SANCHEZ GUARNIZO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	1.598.000	255.700	0	0	0	0	EPS037	1.598.000	64.000	14-11	1.598.000	5	111.300	CCF22	1.598.000	64.000	0	0	0	0	0
7	CC	1019085851	BENITO TORRES LINA MARCELA	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
8	CC	1026576811	GIL CARDENAS JUAN DAVID	1	0			S																	230201	1.280.000	204.800	0	0	0	0	EPS005	1.280.000	51.200	14-11	1.280.000	5	89.100	CCF22	1.280.000	51.200	0	0	0	0	0
9	CC	1026576811	GIL CARDENAS JUAN DAVID	1	0			S												X					230201	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	44.800	14-11	1.120.000	5	0	CCF22	1.120.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	1030559044	CARDONA CACERES LEIDY JULIETH	1	0			S	X																230301	280.000	44.800	0	0	0	0	EPS017	280.000	11.200	14-11	280.000	5	19.500	CCF22	280.000	11.200	0	0	0	0	0
11	CC	1030625182	SANCHEZ MELO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
12	CC	1032438043	RODRIGUEZ MUÑOZ IVAN DARIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
13	CC	1032493508	CASTELLANOS GOYENECHE ANGELA DANIELA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS002	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
14	CC	1052398845	GOMEZ ROJAS EDGAR LEONARDO	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
15	CC	1053773890	GIRALDO VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
16	CC	1073155141	ORTEGA MARTINEZ PITTER ALEXANDER	1	0			S	X	X						X									230201	1.547.553	247.700	0	0	0	0	EPS005	1.547.553	62.000	14-11	1.547.553	5	107.800	CCF22	1.609.153	64.400	0	0	0	0	0
17	CC	1094248413	ORTEGA ORTEGA HAROLD YESID	1	0			S																	25-14	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS017	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF22	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
18	CC	91479537	BAEZ LAMUS OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
19	CC	91479537	BAEZ LAMUS OSCAR JAVIER	1	0			S													X				230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS002	500.000	20.000	14-11	500.000	5	0	CCF22	500.000	20.000	0	0	0	0	0
20	CC	1023954717	REINA LAVADO IVAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPSC34	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF22	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	05/02/2026	47229463	$882.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	383.000				383.000	0	0	383.000			3.830	383.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	383.000	383.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	882.100	882.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025		CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	05/02/2026	47229463	$882.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1214735461	PUCHE SARMIENTO KATY MARIA	59	0			N							X											0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	6765257	ROMERO ALVAREZ LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.750.905	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79951510	LOPEZ MONROY JAIRZINHO MAURICIO	59	0			N																		25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE 2025

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 03:44:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078200649

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOLDECK	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL 1	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901198996	**Dirección**	CL 101C SUR #49 E - 45 BARRRIO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3393097		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	MEJIA THOMAS MARGARITA MARIA	**Identificación**	CC 22581485		
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007279063	ALFREDO RAFAEL BRIEVA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1007279354	GABRIEL RICARDO AICARDI RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1234092324	ROBERTO JOSE PACHECO PADILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1234893142	MOISES ELIAS NUÑEZ ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 22569754	INGRINIDID OJITO PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 22581485	MARGARITA MARIA MEJIA THOMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 72198786	SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ SARMIENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72199496	ROBERTO JOSE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72210044	JOLVERT CABRERA PERALTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 73149633	IVAN ALEXIS RAMIREZ ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 2.278.000	$ 570.000	$ 899.400	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.317.400	$ 0	$ 4.317.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-29, 08:28:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82560467

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909975986

PAGADO 26/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROMERO ALVAREZ		
Documento	CC6765257	**Dirección**	CR 23 #66 - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8938466
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6765257	LUIS FERNANDO ROMERO ALVAREZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.580.000	$ 252.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.580.000	$ 197.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.580.000	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 252.800	$ 197.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.300	$ 0	$ 450.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 4	OBRA BT4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	05/01/2026	632179	$495.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	64.000	0	0	64.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	64.000	64.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	1	64.000	64.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	495.400	495.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 4	OBRA BT4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2025-12	E	05/01/2026	632179	$495.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1047375329	DE LA BARRERA PORTO FERNANDO ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIMCO INGENIEROS LTDA identificado(a) con NI 900210339 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS identificado(a) con CC 79593688

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,970,000	12.5%	$371,300
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,970,000	16%	$475,200
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$2,970,000		$0
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$2,970,000		$0
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,970,000	6.96%	$206,800
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,970,000	4%	$118,800
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,970,000	2%	$59,400
9497651800	2065624450	E	2026-01-07	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,970,000	3%	$89,100

Este certificado se expide el día 2026-01-07 a las 09:50.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80474522	06/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	$0	$320.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	119	22.900	320.200			2.973	320.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	119	0	0	0
ICBF				
0	119	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	297.300	320.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	297.300	320.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80474522	06/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	$0	$320.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10771164	FABRA GUTIERREZ ORLANDO ALBERTO	59	0			N	T																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 11201836	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 73149633	RAMIREZ ARENAS IVAN ALEXIS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900350871-4	FAVELASCON SAS	CRA 14C BIS NUMERO 48 48 URB MONTE VERDE	3006197159	favelascon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	27/01/2026	41884309	$684.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	7	1.100	0	241.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	307.200	0	0	0	0	7	1.400	0	308.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	133.700				133.700	7	600	134.300			1.337	134.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	241.100
Pensión	1	307.200	308.600
Riesgos Laborales	1	133.700	134.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	680.900	684.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900350871-4	FAVELASCON SAS	CRA 14C BIS NUMERO 48 48 URB MONTE VERDE	3006197159	favelascon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	27/01/2026	41884309	$684.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10771164	FABRA GUTIERREZ ORLANDO ALBERTO	59	0			N																	230201	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	240.000	14-4	1.920.000	5	133.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 2	OBRA BT2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	632154	$1.011.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	130.700	0		0		0	0	0	0	130.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	522.700	0	0	0	0	0	0		522.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	227.400				227.400	0	0	227.400			2.274	227.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	130.700	0	0	130.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	130.700	130.700
Pensión	1	522.700	522.700
Riesgos Laborales	1	227.400	227.400
CCF	1	130.700	130.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.011.500	1.011.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 2	OBRA BT2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	632154	$1.011.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	73187603	DE LA BARRERA PORTO ANTONIO CARLOS	1	0			S								X								25-14	3.266.667	522.700	0	0	0	0	EPS008	3.266.667	130.700	14-11	3.266.667	5	227.400	CCF24	3.266.667	130.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11201836	DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	carrera 57A # 145 61 interior 16 apartamento 202	6018168569	diecota@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92202928	$798.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	798.000	798.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	11201836	DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	carrera 57A # 145 61 interior 16 apartamento 202	6018168569	diecota@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92202928	$798.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	11201836	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE	3	0			N																	231001	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	350.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	CLL 58 #11-92 OF 202 EDIF FLORENCIA	6047837967	talentohumano@sening.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MONTERIA	MONT	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	02/01/2026	642275	$3.506.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.080.000	0	0	0	0	0	0		1.080.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	792.000	0	0	0	0	0	0		792.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	698.600				698.600	0	0	698.600			6.986	698.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	468.000	0	0	468.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	468.000	468.000
Pensión	2	1.872.000	1.872.000
Riesgos Laborales	1	698.600	698.600
CCF	1	468.000	468.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.506.600	3.506.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	CLL 58 #11-92 OF 202 EDIF FLORENCIA	6047837967	talentohumano@sening.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MONTERIA	MONT	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	02/01/2026	642275	$3.506.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069491359	HOYOS VILLERA JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC07	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF16	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	78762637	HOYOS AGUIRRE LUIS ABELARDO	1	0			S																	230301	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	198.000	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF16	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0
3	CC	9099208	PAREJA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	25-14	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	198.000	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF16	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 11:57:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82206046

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 07/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATY MARIA PUCHE SARMIENTO		
Documento	CC1214735461	**Dirección**	CL 38 #32 A - 72
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4441743
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1214735461	KATY MARIA PUCHE SARMIENTO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 0	$ 580.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	641244	$11.072.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	420.100	0		0		0	0	0	0	420.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	532.000	0		0		0	0	0	0	532.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	137.700	0		0		0	0	0	0	137.700	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	242.400	0		0		0	0	0	0	242.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	74.400	0		0		0	0	0	0	74.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.359.700	0	0	0	0	0	0		1.359.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.998.500	0	0	0	0	0	0		2.998.500	7
231001	Colfondos	800227940-6	297.600	0	0	0	0	0	0		297.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.197.400	0	0	0	0	0	0		1.197.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.248.700				2.248.700	0	0	2.248.700			22.487	2.248.700	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	57.000	0	0	57.000	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.449.600	0	0	1.449.600	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	641244	$11.072.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.463.600	1.463.600
Pensión	4	5.853.200	5.853.200
Riesgos Laborales	1	2.248.700	2.248.700
CCF	2	1.506.600	1.506.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.072.100	11.072.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025		CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	641244	$11.072.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000076894	FIGUEROA OYOLA ANDREA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006888519	BENITEZ PINTO JORGE ANTONIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF06	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007579430	CALDERON ALFONSO BRAYAN STEVEN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1016106666	RAMIREZ PATIÑO WILLIAM OSWALDO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019085851	BENITO TORRES LINA MARCELA	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
6	CC	1023954717	REINA LAVADO IVAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPSC34	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF22	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
7	CC	1026576811	GIL CARDENAS JUAN DAVID	1	0			S																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
8	CC	1030625182	SANCHEZ MELO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
9	CC	1032438043	RODRIGUEZ MUÑOZ IVAN DARIO	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
10	CC	1032493508	CASTELLANOS GOYENECHE ANGELA DANIELA	1	0			S																	230301	2.146.667	343.500	0	0	0	0	EPS002	2.146.667	85.900	14-11	2.146.667	5	149.500	CCF22	2.146.667	85.900	0	0	0	0	0
11	CC	1032493508	CASTELLANOS GOYENECHE ANGELA DANIELA	1	0			S											X						230301	653.334	104.600	0	0	0	0	EPS002	653.334	26.200	14-11	653.334	5	0	CCF22	653.334	0	0	0	0	0	0
12	CC	1052398845	GOMEZ ROJAS EDGAR LEONARDO	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
13	CC	1053773890	GIRALDO VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
14	CC	1094248413	ORTEGA ORTEGA HAROLD YESID	1	0			S																	25-14	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS017	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF22	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
15	CC	15878929	RIVERA NEVAKE JESREL	1	0			S		X															230301	2.016.000	322.600	0	0	0	0	EPS008	2.016.000	80.700	14-11	2.016.000	5	140.400	CCF22	2.676.240	107.100	0	0	0	0	0
16	CC	80083116	TRIGOS IGLESIAS JAIME RAFAEL	1	0			S		X															230201	1.974.000	315.900	0	0	0	0	EPS005	1.974.000	79.000	14-11	1.974.000	5	137.400	CCF22	3.043.720	121.800	0	0	0	0	0
17	CC	91479537	BAEZ LAMUS OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	07/01/2026	641500	$703.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	703.100	703.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025		CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	07/01/2026	641500	$703.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1214735461	PUCHE SARMIENTO KATY MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	6765257	ROMERO ALVAREZ LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79951510	LOPEZ MONROY JAIRZINHO MAURICIO	59	0			N																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE 2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900350871-4	FAVELASCON SAS	CRA 14C BIS NUMERO 48 48 URB MONTE	3006197159	favelascon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	Y	16/12/2025	85686778	$504.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	ValorMora Cotización	ValorMora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	ValorMora Cotización	ValorMora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valorantes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	504.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900350871-4	FAVELASCON SAS	CRA 14C BIS NUMERO 48 48 URB MONTE	3006197159	favelascon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	Y	16/12/2025	85686778	$504.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10771164	FABRA GUTIERREZ ORLANDO ALBERTO	59	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	04/12/2025	91826344	$647.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	6.000	0		0		0	0	0	0	6.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	235.400	0	0	0	0	0	0		235.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	228.400				228.400	0	0	228.400			2.284	228.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	184.000	184.000
Pensión	1	235.400	235.400
Riesgos Laborales	1	228.400	228.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	647.800	647.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025		CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-11	Y	04/12/2025	91826344	$647.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1143397173	MARTELO OCLASSEN ANDRES FELIPE	59	0			N		T															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	6.000	14-11	47.450	1	300		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1214735461	PUCHE SARMIENTO KATY MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	52886726	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA ANDREA	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	189.800	5	13.300		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	6765257	ROMERO ALVAREZ LUIS FERNANDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	237.250	5	16.600		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	79951510	LOPEZ MONROY JAIRZINHO MAURICIO	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11201836	DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	carrera 57A # 145 61 interior 16 apartamento 202	6018168569	diecota@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	09/12/2025	91754550	$798.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	798.000	798.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11201836	DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	carrera 57A # 145 61 interior 16 apartamento 202	6018168569	diecota@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	09/12/2025	91754550	$798.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11201836	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE	3	0			N																	231001	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	350.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80471187	06/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	$0	$326.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	153	29.200	326.500			2.973	326.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	153	0	0	0
ICBF				
0	153	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	297.300	326.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	297.300	326.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80471187	06/05/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y	$0	$326.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10771164	FABRA GUTIERREZ ORLANDO ALBERTO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 11201836	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 73149633	RAMIREZ ARENAS IVAN ALEXIS	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91825699	$11.771.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	614.000	0		0		0	0	0	0	614.000	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	143.400	0		0		0	0	0	0	143.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	242.400	0		0		0	0	0	0	242.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	74.400	0		0		0	0	0	0	74.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.495.000	0	0	0	0	0	0		1.495.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.214.200	0	0	0	0	0	0		3.214.200	8
231001	Colfondos	800227940-6	297.600	0	0	0	0	0	0		297.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.197.400	0	0	0	0	0	0		1.197.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.446.400				2.446.400	0	0	2.446.400			24.464	2.446.400	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	53.200	0	0	53.200	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.516.400	0	0	1.516.400	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025	CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91825699	$11.771.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.551.200	1.551.200
Pensión	4	6.204.200	6.204.200
Riesgos Laborales	1	2.446.400	2.446.400
CCF	2	1.569.600	1.569.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.771.400	11.771.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901899516-5	CONSORCIO OBRAS 2025		CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED FLORENCIA	6047837967	talentohumano@iuasas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91825699	$11.771.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000076894	FIGUEROA OYOLA ANDREA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002729979	VELASCO AVILA LAURA NATHALIE	1	0			S	X							X									230301	1.204.717	192.800	0	0	0	0	EPS005	1.204.717	48.200	14-11	1.204.717	5	83.900	CCF22	1.758.051	70.400	0	0	0	0	0
3	CC	1006888519	BENITEZ PINTO JORGE ANTONIO	1	0			S																	230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	1	7.000	CCF06	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
4	CC	1006888519	BENITEZ PINTO JORGE ANTONIO	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	1	0	CCF06	94.900	0	0	0	0	0	0
5	CC	1007579430	CALDERON ALFONSO BRAYAN STEVEN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1016106666	RAMIREZ PATIÑO WILLIAM OSWALDO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
7	CC	1019085851	BENITO TORRES LINA MARCELA	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
8	CC	1023954717	REINA LAVADO IVAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPSC34	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF22	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
9	CC	1026576811	GIL CARDENAS JUAN DAVID	1	0			S																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
10	CC	1030625182	SANCHEZ MELO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
11	CC	1032438043	RODRIGUEZ MUÑOZ IVAN DARIO	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
12	CC	1032493508	CASTELLANOS GOYENECHE ANGELA DANIELA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS002	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
13	CC	1052398845	GOMEZ ROJAS EDGAR LEONARDO	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
14	CC	1053773890	GIRALDO VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
15	CC	1094248413	ORTEGA ORTEGA HAROLD YESID	1	0			S																	25-14	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS017	1.860.000	74.400	14-11	1.860.000	5	129.500	CCF22	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
16	CC	15878929	RIVERA NEVAKE JESREL	1	0			S																	230301	2.160.000	345.600	0	0	0	0	EPS008	2.160.000	86.400	14-11	2.160.000	5	150.400	CCF22	2.160.000	86.400	0	0	0	0	0
17	CC	80083116	TRIGOS IGLESIAS JAIME RAFAEL	1	0			S																	230201	2.820.000	451.200	0	0	0	0	EPS005	2.820.000	112.800	14-11	2.820.000	5	196.300	CCF22	2.820.000	112.800	0	0	0	0	0
18	CC	91479537	BAEZ LAMUS OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	CLL 58 #11-92 OF 202 EDIF FLORENCIA	6047837967	talentohumano@sening.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MONTERIA	MONT	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91869095	$3.506.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.080.000	0	0	0	0	0	0		1.080.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	792.000	0	0	0	0	0	0		792.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	698.600				698.600	0	0	698.600			6.986	698.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	468.000	0	0	468.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	468.000	468.000
Pensión	2	1.872.000	1.872.000
Riesgos Laborales	1	698.600	698.600
CCF	1	468.000	468.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.506.600	3.506.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	CLL 58 #11-92 OF 202 EDIF FLORENCIA	6047837967	talentohumano@sening.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MONTERIA	MONT	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91869095	$3.506.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069491359	HOYOS VILLERA JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC07	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF16	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	78762637	HOYOS AGUIRRE LUIS ABELARDO	1	0			S																	230301	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	198.000	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF16	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0
3	CC	9099208	PAREJA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	25-14	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	198.000	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF16	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 2	OBRA BT2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91791369	$495.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	64.000	0	0	64.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	64.000	64.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	1	64.000	64.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	495.400	495.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 2	OBRA BT2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91791369	$495.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	73187603	DE LA BARRERA PORTO ANTONIO CARLOS	1	0			S							X										25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 1	OBRA BT1	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91791352	$855.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	110.600	0		0		0	0	0	0	110.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	442.200	0	0	0	0	0	0		442.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-11	ARL SURA	890903790-5	192.400				192.400	0	0	192.400			1.924	192.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	110.600	0	0	110.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	110.600	110.600
Pensión	1	442.200	442.200
Riesgos Laborales	1	192.400	192.400
CCF	1	110.600	110.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	855.800	855.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 1	OBRA BT1	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91791352	$855.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79593688	BENAVIDES CUADROS CARLOS NEFTALI	1	0			S																	230301	2.763.300	442.200	0	0	0	0	EPS005	2.763.300	110.600	14-11	2.763.300	5	192.400	CCF24	2.763.300	110.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 4	OBRA BT4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91791396	$495.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	64.000	0	0	64.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	64.000	64.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	1	64.000	64.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	495.400	495.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900181247-2	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		CALLE 78 # 53-90 OFIC 10B	6053378380	talentohumano@proyteco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROY OBRA 4	OBRA BT4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91791396	$495.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047375329	DE LA BARRERA PORTO FERNANDO ENRIQUE	1	0			S							X										25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 09:46:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077636821

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 24/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOLDECK	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL 1	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901198996	**Dirección**	CL 101C SUR #49 E - 45 BARRRIO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3393097		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	MEJIA THOMAS MARGARITA MARIA	**Identificación**	CC 22581485		
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007279063	ALFREDO RAFAEL BRIEVA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1007279354	GABRIEL RICARDO AICARDI RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1234092324	ROBERTO JOSE PACHECO PADILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1234893142	MOISES ELIAS NUÑEZ ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 22569754	INGRINIDID OJITO PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 22581485	MARGARITA MARIA MEJIA THOMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 72198786	SAMUEL DE JESUS RODRIGUEZ SARMIENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72199496	ROBERTO JOSE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72210044	JOLVERT CABRERA PERALTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 73149633	IVAN ALEXIS RAMIREZ ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 2.278.000	$ 570.000	$ 899.400	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.317.400	$ 3.200	$ 4.320.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 11:57:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81550115

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 07/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATY MARIA PUCHE SARMIENTO		
Documento	CC1214735461	**Dirección**	CL 38 #32 A - 72
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4441743
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1214735461	KATY MARIA PUCHE SARMIENTO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 0	$ 580.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-25, 08:33:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81887369

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 25/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROMERO ALVAREZ		
Documento	CC6765257	**Dirección**	CR 23 #66 - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8938466
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6765257	LUIS FERNANDO ROMERO ALVAREZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.580.000	$ 252.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.580.000	$ 197.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.580.000	$ 1.580.000	$ 0	$ 0	$ 252.800	$ 197.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.300	$ 0	$ 450.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO
OBRAS 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bajo la gravedad de juramento, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en referencia al contrato "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL **EDIFICIO CUNIDIFARMA** DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE LA CUIDAD DE BOGOTA D.C, DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO" que el Consorcio obras 2025 Nit. 901.899.516, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar) de todo el personal correspondiente al periodo de FEBRERO de 2025 a la Fecha.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Montería, a los 24 días del mes de Abril de 2026.

LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 78.762.637
CONSORCIO OBRAS 2025
NIT 901.899.516-5

INGENIERIA UNIVERSAL
APLICADA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003.

El suscrito Revisor Fiscal, **DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNIA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº **1.047.491.435** de Cartagena, Bolívar y con Tarjeta Profesional No. **284774-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S.** identificada con **Nit 900.977.111-7,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la empresa ha cumplido y se encuentra al día con el pago de sus obligaciones: aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), de todos los empleados a su cargo correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo previsto el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario **INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S** se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y articulo 65 ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Articulo 114-1.

Dada en Cartagena, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2026.



DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA
C.C. Nº 1.047.491.435 de Cartagena, Bolívar
T.P. Nº 284774-T
Revisora Fiscal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
1.047.491.435
APELLIDOS
GUERRERO PATERNINA
NOMBRES
DELSY DEL CARMEN
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
03-OCT-1996
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
15-OCT-2014 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-0500100-00648266-F-1047491435-20141128
0041474689A 1
41978995



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

284774-T

DELSY DEL CARMEN
GUERRERO PATERNINA
C.C. 1047491435
RES. INSCRIPCION 1946 DEL 19/08/2021
UNIVERSIDAD DEL SINU

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307402 324471



Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C8C065A30C5140C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047491435 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 284774-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003.

La suscrita Revisora Fiscal, **DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº **1.047.491.435** de Cartagena, Bolívar y con Tarjeta Profesional No. **284774-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA S.A.S.** identificada con **Nit 900.409.960-8,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Montería**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la empresa ha cumplido y se encuentra al día con el pago de sus obligaciones: aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), de todos los empleados a su cargo correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo previsto el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario **SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA S.A.S.** se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y articulo 65 ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Articulo 114-1.

Dada en Montería, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2026.

DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA
C.C. Nº 1.047.491.435 de Cartagena, Bolívar
T.P. Nº 284774-T
Revisora Fiscal

CALLE 58 #.11-92 OFICINA 202
EDIFICIO FLORENCIA-
3332919382
sening.sas@gmail.com
(4) 7837967



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.491.435

GUERRERO PATERNINA

APELLIDOS

DELSY DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1996

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-OCT-2014 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00648266-F-1047491435-20141128 0041474689A 1 41978995



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

284774-T

DELSY DEL CARMEN
GUERRERO PATERNINA
C.C. 1047491435
RES. INSCRIPCION 1946 DEL 19/08/2021
UNIVERSIDAD DEL SINU

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307402 324471



Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C8C065A30C5140C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047491435 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 284774-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 24/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO OBRAS 2025** con **NIT 901.899.516-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 056000730780

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Culturas	**INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS** ☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado	Página **1** de **1** **Código:** F-GFC-096 **Versión:** 6 **Fecha:** 24/04/2026

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha Abril 24 de 2026
Ciudad Bogotá

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final* , me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria **BANCO DAVIVIENDA S.A.**

Número de cuenta bancaria **056000730780**

Tipo de Cuenta: Ahorros **X** Corriente ____

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION TRIBUTARIA PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos: ____ No. Documento de Identidad: ____
Usted es residente en Colombia: SI ☐ NO ☐
Si su respuesta es NO indique el país de residencia: ____
Dirección principal (Casilla 41 RUT): ____ Número de Identificación Tributaria (NIT) + DV Casilla 5 y 6 RUT ____
Código postal 6 digitos (Dirección de residencia): ____
Departamento: ____
Municipio: ____

Nota: La información solicitada es requerida para cargue de información en la página de la Dian - Documento soporte no obligados a facturar electrónicamente, el código se puede verificar en la página de 472 código postal con la dirección de residencia que indica el rut

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901.899.516-5 C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐

Tipo de entidad u organización participante	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas **con ánimo** de lucro del sector privado	**X**
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 7,60 POR MIL.
El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI X NO ____
En caso negativo indique en dónde ____ ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica ____

Nombre Contador(a): DEIBER MARQUEZ
Numero de Contacto: 3016035004
Email: contabilidad@sening.com.co contabilidad@iuasas.com.co contabilidad@proyteco.com.co

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN ____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la CGN ____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal ____

Nombre o razón social: **LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE**
No. Documento de identificación: **C.C. 78.762.637**

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificación Bancaría

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

*** CGN: Contaduría General de la Nación**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159986025

(415)7707212489984(8020) 000014115998602 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 9 9 6 0	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SENING S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 58 11 92 OF 202 ED FLORENCIA

42. Correo electrónico contabilidad@sening.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 3 3 2 9 1 9 3 8 2	6 0 4 7 8 3 7 9 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 2 0 1	4 1 1 2	2 0 1 1 0 1 2 5		4 1 1 1	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-02-05 / 10:56:15AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREIRA CALA IBETH YADIRA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159986025

(415)7707212489984(8020) **000014115998602 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 9 9 6 0	8	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	0	2 4
73. Fecha	2 0 1 1 0 1 2 1	2 0 1 7 0 2 2 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 1 2 7	2 0 1 7 0 3 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 0 5 9 6 6 9	0 0 1 4 3 7 5 6
78. Departamento	1 1	2 3
79. Ciudad/Municipio	4	2 2

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 1 2 1
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 3 2 4		-
2	4 9	2 0 1 1 0 1 2 7		-
3	0 7	2 0 1 1 0 1 2 7		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159986025

(415)7707212489984(8020) **000014115998602 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 9 9 6 0	8	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 2 5 9 1 6 5 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREIRA	CALA	IBETH	YADIRA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 8 7 6 2 6 3 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	AGUIRRE	LUIS	ABELARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159986025

(415)7707212489984(8020) **000014115998602 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 9 9 6 0	8	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 4 9 1 4 3 5		2 8 4 7 7 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GUERRERO	PATERNINA	DELSY	DEL CARMEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 0 4 9 2 0 3	5	GESTION FISCAL CONTABLE S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 2 5 2 0 1 7 8		6 5 2 4 8

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PADILLA	GONZALEZ	FRANCISCO	ANTONIO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 0 4 9 2 0 3	5	GESTION FISCAL CONTABLE S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 4 2 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 4 6 3 9 2 7	0	3 0 4 3 8 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARVAJAL	FUENTES	REMBERTO	JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161687216

(415)7707212489984(8020) 000014116168721 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 7 1 1 1	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	IUA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 8 06 ED MONTELIBANO OF 302

42. Correo electrónico contabilidad@iuasas.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 6 3 0 3 8 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 5 1 7	7 1 1 2	2 0 1 6 0 5 1 7	4 9 2 3	4 6 6 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-02-12 / 05:21:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALZAMORA ALVEAR DUARTE JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161687216

(415)7707212489984(8020) **000014116168721 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 7 1 1 1	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 5 1 7	2 0 1 7 1 2 0 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 0 3	2 0 1 7 1 2 0 7
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 6 2 1 5 1 1 2	0 9 3 6 2 1 5 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 5 1 7
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 0 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161687216

(415)7707212489984(8020) **000014116168721 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 7 1 1 1	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 1 9 7 8 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALZAMORA	ALVEAR	DUARTE	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 8 0 8 4 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALZAMORA	ALVEAR	HEIDI	LUZ

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161687216

(415)7707212489984(8020) **000014116168721 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 7 1 1 1	7	Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 4 9 1 4 3 5		2 8 4 7 7 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GUERRERO	PATERNINA	DELSY	DEL CARMEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 0 4 9 2 0 3	5	GESTION FISCAL CONTABLE S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 1 2 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 2 5 2 0 1 7 8		6 5 2 4 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PADILLA	GONZALEZ	FRANCISCO	ANTONIO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 0 4 9 2 0 3	5	GESTION FISCAL CONTABLE S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 1 2 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 4 5 1 7 0 6	8	3 3 2 4 1 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CABALLERO	FERNANDEZ	YESICA	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141157751310

(415)7707212489984(8020) 000014115775131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 5 1 6	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA

42. Correo electrónico contabilidad@iuasas.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 7 8 3 7 9 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-01-27 / 10:40:23AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157751310

(415)7707212489984(8020) **000014115775131 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 5 1 6	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 2 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157751310

(415)7707212489984(8020) **000014115775131 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 5 1 6	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 8 7 6 2 6 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	AGUIRRE	LUIS	ABELARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 1 9 7 8 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALZAMORA	ALVEAR	DUARTE	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157751310

(415)7707212489984(8020) **000014115775131 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 5 1 6	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 0 9 9 6 0	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 2 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 7 7 1 1 1	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 2 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
-		**PRE CONSTRUCCIÓN**				**$ 1,051,711,446.12**		**$ 494,163,836.43**		**$ 494,163,836.43**				**$ 494,163,836.43**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 494,163,836.43**	**$ 0.00**
COMPONENTE	**1**	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				**$ 1,051,711,446.12**		**$ 494,163,836.43**		**$ 494,163,836.43**				**$ 494,163,836.43**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 494,163,836.43**	**$ 0.00**
-	**01.01**	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**																-		$ 0.00
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	2820.00	$ 49,211.00	$ 138,774,820.77	3,708.73	$ 182,510,312.03	3,708.73	$ 182,510,312.03	-	$ 0.00	3,708.73	$ 182,510,312.03	$ 0.00	-	$ 0.00	3,708.73	$ 182,510,312.03	$ 0.00
01.01.02	APR003	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	2820.00	$ 16,710.00	$ 47,122,132.35	2,707.20	$ 45,237,312.00	2,707.20	$ 45,237,312.00	-	$ 0.00	2,707.20	$ 45,237,312.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2,707.20	$ 45,237,312.00	$ 0.00
01.01.03	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	1.00	$ 9,531,235.00	$ 9,531,235.00	1.00	$ 9,531,235.00	1.00	$ 9,531,235.00	-	$ 0.00	1.00	$ 9,531,235.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 9,531,235.00	$ 0.00
-	**01.02**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
01.01.04	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	1.00	$ 856,283,258.00	$ 856,283,258.00	0.30	$ 256,884,977.40	0.30	$ 256,884,977.40	-	$ 0.00	0.30	$ 256,884,977.40	$ 0.00	-	$ 0.00	0.30	$ 256,884,977.40	$ 0.00
-	-	**ZONA 1 (CRUJIA SUR PRIMER PISO)**				**$ 10,921,368,597.76**		**$ 3,984,755,308.84**		**$ 2,922,942,369.31**	-		-	**$ 2,865,872,094.64**	**$ 57,070,274.68**		**-$ 176,026,398.87**	-	**$ 2,689,845,695.77**	**-$ 176,026,398.87**
COMPONENTE	**2**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 729,214,248.36**		**$ 220,891,211.58**		**$ 220,891,211.58**			0.00	**$ 220,935,047.45**	**-$ 43,835.87**		**$ 0.00**	-	**$ 220,935,047.45**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,895,990.00**		**$ 15,895,990.00**			-	**$ 15,895,990.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 15,895,990.00**	**$ 0.00**
-	**02.01**	**PRELIMINARES**											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2820.00	$ 7,253.00	$ 20,453,460.00	3,596.00	$ 26,081,788.00	3,596.00	$ 26,081,788.00	- 0.14	-$ 1,015.42	3,595.86	$ 26,080,772.58	$ 1,015.42	-	$ 0.00	3,595.86	$ 26,080,772.58	$ 0.00
02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	247.50	$ 236,782.00	$ 58,603,545.00	115.19	$ 27,274,918.58	115.19	$ 27,274,918.58	-	$ 0.00	115.19	$ 27,274,918.58	$ 0.00	-	$ 0.00	115.19	$ 27,274,918.58	$ 0.00
02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	80.00	$ 247,473.00	$ 19,797,840.00	84.00	$ 20,787,732.00	84.00	$ 20,787,732.00	0.27	$ 66,817.71	84.27	$ 20,854,549.71	-$ 66,817.71	-	$ 0.00	84.27	$ 20,854,549.71	$ 0.00
02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	1.00	$ 590,725.00	$ 590,725.00	1.00	$ 590,725.00	1.00	$ 590,725.00	-	$ 0.00	1.00	$ 590,725.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 590,725.00	$ 0.00
02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	19.00	$ 1,786,392.00	$ 33,941,448.00	5.00	$ 8,931,960.00	5.00	$ 8,931,960.00	-	$ 0.00	5.00	$ 8,931,960.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 8,931,960.00	$ 0.00
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	1.00	$ 612,031.00	$ 612,031.00	1.00	$ 612,031.00	1.00	$ 612,031.00	-	$ 0.00	1.00	$ 612,031.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 612,031.00	$ 0.00
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	1.00	$ 158,882.00	$ 158,882.00	1.00	$ 158,882.00	1.00	$ 158,882.00	-	$ 0.00	1.00	$ 158,882.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 158,882.00	$ 0.00
02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	8.00	$ 858,373.00	$ 6,866,984.00	8.00	$ 6,866,984.00	8.00	$ 6,866,984.00	-	$ 0.00	8.00	$ 6,866,984.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 6,866,984.00	$ 0.00
02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	1.00	$ 3,367,448.00	$ 3,367,448.00	1.00	$ 3,367,448.00	1.00	$ 3,367,448.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,367,448.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,367,448.00	$ 0.00
02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2820.00	$ 5,117.00	$ 14,429,940.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	-	$ 0.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	$ 0.00
02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	2820.00	$ 1,782.00	$ 5,025,240.00	1,175.00	$ 2,093,850.00	1,175.00	$ 2,093,850.00	- 0.27	-$ 481.14	1,174.73	$ 2,093,368.86	$ 481.14	-	$ 0.00	1,174.73	$ 2,093,368.86	$ 0.00
02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	110.00	$ 32,608.00	$ 3,586,880.00	110.00	$ 3,586,880.00	110.00	$ 3,586,880.00	-	$ 0.00	110.00	$ 3,586,880.00	$ 0.00	-	$ 0.00	110.00	$ 3,586,880.00	$ 0.00
02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	1.00	$ 4,809,179.00	$ 4,809,179.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	1.00	$ 37,562,721.00	$ 37,562,721.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	1410.67	$ 257,619.00	$ 363,414,508.52	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	60.00	$ 282,010.00	$ 16,920,632.41	60.16	$ 16,965,721.60	60.16	$ 16,965,721.60	-	$ 0.00	60.16	$ 16,965,721.60	$ 0.00	-	$ 0.00	60.16	$ 16,965,721.60	$ 0.00
02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	8.00	$ 136,259.00	$ 1,090,072.00	19.00	$ 2,588,921.00	19.00	$ 2,588,921.00	-	$ 0.00	19.00	$ 2,588,921.00	$ 0.00	-	$ 0.00	19.00	$ 2,588,921.00	$ 0.00
02.01.18	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	0.00	$ 199,755.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.19	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	2.00	$ 953,124.00	$ 1,906,248.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.20	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	1.00	$ 227,372.00	$ 227,372.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	8.00	$ 24,846.00	$ 198,768.00	19.00	$ 472,074.00	19.00	$ 472,074.00	-	$ 0.00	19.00	$ 472,074.00	$ 0.00	-	$ 0.00	19.00	$ 472,074.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
02.01.22	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	2820.00	$ 4,060.00	$ 11,449,200.00	607.68	$ 2,467,180.80	607.68	$ 2,467,180.80	-	$ 0.00	607.68	$ 2,467,180.80	$ 0.00	-	$ 0.00	607.68	$ 2,467,180.80	$ 0.00
02.01.23	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	1.00	$ 6,606,704.00	$ 6,606,704.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.24	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	1410.67	$ 2,846.00	$ 4,014,757.03	1,705.99	$ 4,855,247.54	1,705.99	$ 4,855,247.54	-	$ 0.00	1,705.99	$ 4,855,247.54	$ 0.00	-	$ 0.00	1,705.99	$ 4,855,247.54	$ 0.00
02.01.25	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	50.00	$ 282,934.00	$ 14,146,700.00	14.29	$ 4,043,126.86	14.29	$ 4,043,126.86	-	$ 0.00	14.29	$ 4,043,126.86	$ 0.00	-	$ 0.00	14.29	$ 4,043,126.86	$ 0.00
02.01.26	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	40.00	$ 656,687.00	$ 26,267,480.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.01.27	NP085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	GLB		$ 15,895,990.00	$ 0.00	1.00	$ 15,895,990.00	1.00	$ 15,895,990.00	-	$ 0.00	1.00	$ 15,895,990.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 15,895,990.00	$ 0.00
-	**02.02**	**PROTECCIONES**											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
02.02.01	PRO007	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	20.00	$ 128,404.00	$ 2,568,080.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
02.02.02	PRO008	PROTECCIÓN DE VENTANA EN VITRO BLOQUE	M2	18.09	$ 128,255.00	$ 2,320,132.95	20.16	$ 2,585,620.80	20.16	$ 2,585,620.80	-	$ 0.00	20.16	$ 2,585,620.80	$ 0.00	-	$ 0.00	20.16	$ 2,585,620.80	$ 0.00
02.02.03	PRO009	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	46.80	$ 134,283.00	$ 6,284,444.40	46.80	$ 6,284,444.40	46.80	$ 6,284,444.40	- 0.16	-$ 21,485.28	46.64	$ 6,262,959.12	$ 21,485.28	-	$ 0.00	46.64	$ 6,262,959.12	$ 0.00
02.02.04	PRO010	PROTECCIÓN PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX	M2	50.10	$ 128,255.00	$ 6,425,575.50	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
-	**02.03**	**APUNTALAMIENTOS**											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
02.03.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	3885.55	$ 14,301.00	$ 55,567,250.55	3,784.00	$ 54,114,984.00	3,784.00	$ 54,114,984.00	-	$ 0.00	3,784.00	$ 54,114,984.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3,784.00	$ 54,114,984.00	$ 0.00
COMPONENTE	**3**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 659,116,621.40**		**$ 109,900,407.92**		**$ 109,900,407.92**	**0.00**	**$ 2,178,569.21**	0.00	**$ 112,078,977.13**	**-$ 2,178,569.21**		**$ 0.00**	-	**$ 112,078,977.13**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,940,202.70**		**$ 3,940,202.70**	-	**$ 3,045,725.70**	-	**$ 6,985,928.40**	**-$ 3,045,725.70**		**$ 0.00**	-	**$ 6,985,928.40**	**$ 0.00**
	03.01	**DESMONTES Y RETIROS**											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
03.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	7.00	$ 21,515.00	$ 150,605.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	- 1.00	-$ 21,515.00	1.00	$ 21,515.00	$ 21,515.00	-	$ 0.00	1.00	$ 21,515.00	$ 0.00
03.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	715.10	$ 56,731.00	$ 40,568,338.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	131.84	$ 7,479,415.04	279.84	$ 15,875,603.04	-$ 7,479,415.04	-	$ 0.00	279.84	$ 15,875,603.04	$ 0.00
03.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	42.02	$ 37,545.00	$ 1,577,641.00	9.00	$ 337,905.00	9.00	$ 337,905.00	- 9.00	-$ 337,905.00	-	$ 0.00	$ 337,905.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	357.08	$ 12,859.00	$ 4,591,692.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	90.22	$ 1,160,138.98	250.79	$ 3,224,908.61	-$ 1,160,138.98	-	$ 0.00	250.79	$ 3,224,908.61	$ 0.00
03.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	2299.98	$ 15,682.00	$ 36,068,286.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	67.88	$ 22,090.00	$ 1,499,469.00	15.26	$ 337,093.40	15.26	$ 337,093.40	- 11.53	-$ 254,697.70	3.73	$ 82,395.70	$ 254,697.70	-	$ 0.00	3.73	$ 82,395.70	$ 0.00
03.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	37.03	$ 79,211.00	$ 2,933,183.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	- 30.00	-$ 2,376,330.00	-	$ 0.00	$ 2,376,330.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	425.31	$ 54,326.00	$ 23,105,655.24	-	$ 0.00	-	$ 0.00	248.23	$ 13,485,342.98	248.23	$ 13,485,342.98	-$ 13,485,342.98	-	$ 0.00	248.23	$ 13,485,342.98	$ 0.00
03.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39.23	$ 15,219.00	$ 597,041.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	1111.74	$ 80,469.00	$ 89,460,606.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	33.79	$ 46,143.00	$ 1,559,172.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	- 8.64	-$ 398,675.52	3.36	$ 155,040.48	$ 398,675.52	-	$ 0.00	3.36	$ 155,040.48	$ 0.00
03.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	5212.02	$ 21,961.00	$ 114,461,171.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	- 27.05	-$ 594,045.05	334.95	$ 7,355,836.95	$ 594,045.05	-	$ 0.00	334.95	$ 7,355,836.95	$ 0.00
03.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	324.04	$ 18,288.00	$ 5,926,044.00	55.00	$ 1,005,840.00	55.00	$ 1,005,840.00	- 55.00	-$ 1,005,840.00	-	$ 0.00	$ 1,005,840.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	6.50	$ 190,049.00	$ 1,235,319.00	2.00	$ 380,097.88	2.00	$ 380,097.88	- 2.00	-$ 380,097.88	-	$ 0.00	$ 380,097.88	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	85.00	$ 28,738.00	$ 2,442,730.00	13.00	$ 373,594.00	13.00	$ 373,594.00	- 13.00	-$ 373,594.00	-	$ 0.00	$ 373,594.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216.42	$ 55,689.00	$ 67,741,213.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
03.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	3.83	$ 17,834.00	$ 68,304.00	3.81	$ 67,944.78	3.81	$ 67,944.78	- 3.81	-$ 67,944.78	-	$ 0.00	$ 67,944.78	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	9.00	$ 103,950.00	9.00	$ 103,950.00	- 9.00	-$ 103,950.00	-	$ 0.00	$ 103,950.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	84.18	$ 936,923.40	177.18	$ 1,972,013.40	-$ 936,923.40	-	$ 0.00	177.18	$ 1,972,013.40	$ 0.00
03.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.54	$ 231,485.80	22.54	$ 231,485.80	- 1.39	-$ 14,275.30	21.15	$ 217,210.50	$ 14,275.30	-	$ 0.00	21.15	$ 217,210.50	$ 0.00
03.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	35.98	$ 326,698.40	35.98	$ 326,698.40	89.84	$ 815,747.20	125.82	$ 1,142,445.60	-$ 815,747.20	-	$ 0.00	125.82	$ 1,142,445.60	$ 0.00
	03.02	**DEMOLICIONES**											0.00		$ 0.00				-	$ 0.00
03.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	1020.90	$ 105,572.00	$ 107,778,454.80	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	13.35	$ 1,409,386.20	53.35	$ 5,632,266.20	-$ 1,409,386.20	-	$ 0.00	53.35	$ 5,632,266.20	$ 0.00
03.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	1.51	$ 242,193.00	$ 365,711.43	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	29.58	$ 65,207.00	$ 1,928,823.06	9.97	$ 650,112.99	9.97	$ 650,112.99	- 9.97	-$ 650,112.99	-	$ 0.00	$ 650,112.99	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	87.12	$ 15,780.00	$ 1,374,753.60	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	142.37	$ 254,070.00	$ 36,171,945.90	119.00	$ 30,234,330.00	119.00	$ 30,234,330.00	44.78	$ 11,377,254.60	163.78	$ 41,611,584.60	-$ 11,377,254.60	-	$ 0.00	163.78	$ 41,611,584.60	$ 0.00
03.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125.59	$ 279,702.00	$ 35,127,774.18	96.27	$ 26,926,911.54	96.27	$ 26,926,911.54	- 96.27	-$ 26,926,911.54	-	$ 0.00	$ 26,926,911.54	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	176.92	$ 100,709.00	$ 17,817,436.28		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	17.30	$ 208,033.00	$ 3,598,970.90		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
03.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	554.04	$ 37,893.00	$ 20,994,237.72	187.00	$ 7,085,991.00	187.00	$ 7,085,991.00	- 7.64	-$ 289,502.52	179.36	$ 6,796,488.48	$ 289,502.52	-	$ 0.00	179.36	$ 6,796,488.48	$ 0.00
03.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	335.49	$ 55,321.00	$ 18,559,642.29	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	- 72.01	-$ 3,983,665.21	136.99	$ 7,578,423.79	$ 3,983,665.21	-	$ 0.00	136.99	$ 7,578,423.79	$ 0.00
03.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	769.40	$ 27,830.00	$ 21,412,402.00	50.00	$ 1,391,500.00	50.00	$ 1,391,500.00	67.63	$ 1,882,142.90	117.63	$ 3,273,642.90	-$ 1,882,142.90	-	$ 0.00	117.63	$ 3,273,642.90	$ 0.00
03.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.00	$ 1,746,800.00	8.67	$ 1,376,796.00	19.67	$ 3,123,596.00	-$ 1,376,796.00	-	$ 0.00	19.67	$ 3,123,596.00	$ 0.00
03.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.90	$ 496,178.50	45.90	$ 496,178.50	3.19	$ 34,484.40	49.09	$ 530,662.90	-$ 34,484.40	-	$ 0.00	49.09	$ 530,662.90	$ 0.00
COMPONENTE	**4**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 402,011,796.49**		**$ 112,598,180.20**		**$ 112,598,180.20**	**0.00**	**-$ 41,421,469.89**	0.00	**$ 71,176,710.31**	**$ 41,421,469.89**		**$ 0.00**	-	**$ 71,176,710.31**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 17,991,439.20**		**$ 17,991,439.20**	**-**	**-$ 17,991,439.20**	-	**$ 0.00**	**$ 17,991,439.20**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
		EXCAVACIONES											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
04.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	284.72	$ 29,320.00	$ 8,347,990.40	435.00	$ 12,754,200.00	435.00	$ 12,754,200.00	- 124.10	-$ 3,638,612.00	310.90	$ 9,115,588.00	$ 3,638,612.00	-	$ 0.00	310.90	$ 9,115,588.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
04.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	1626.50	$ 32,072.00	$ 52,165,108.00	12.00	$ 384,864.00	12.00	$ 384,864.00	- 12.00	-$ 384,864.00	-	$ 0.00	$ 384,864.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
04.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.56	$ 17,991,439.20	277.56	$ 17,991,439.20	- 277.56	-$ 17,991,439.20	-	$ 0.00	$ 17,991,439.20	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
04.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
		LLENOS											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
04.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	830.41	$ 55,332.00	$ 45,948,246.12	22.00	$ 1,217,304.00	22.00	$ 1,217,304.00	15.23	$ 842,706.36	37.23	$ 2,060,010.36	-$ 842,706.36	-	$ 0.00	37.23	$ 2,060,010.36	$ 0.00
04.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	355.89	$ 219,840.00	$ 78,238,857.60	32.00	$ 7,034,880.00	32.00	$ 7,034,880.00	1.62	$ 356,140.80	33.62	$ 7,391,020.80	-$ 356,140.80	-	$ 0.00	33.62	$ 7,391,020.80	$ 0.00
04.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	34.65	$ 220,360.00	$ 7,635,474.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	- 26.43	-$ 5,824,114.80	52.97	$ 11,672,469.20	$ 5,824,114.80	-	$ 0.00	52.97	$ 11,672,469.20	$ 0.00
04.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
		RETIROS											0.00		$ 0.00			-		$ 0.00
04.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	796.09	$ 41,149.00	$ 32,758,307.41	425.00	$ 17,488,325.00	425.00	$ 17,488,325.00	- 151.33	-$ 6,227,078.17	273.67	$ 11,261,246.83	$ 6,227,078.17	-	$ 0.00	273.67	$ 11,261,246.83	$ 0.00
04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	1911.22	$ 92,568.00	$ 176,917,812.96	413.00	$ 38,230,584.00	413.00	$ 38,230,584.00	- 92.41	-$ 8,554,208.88	320.59	$ 29,676,375.12	$ 8,554,208.88	-	$ 0.00	320.59	$ 29,676,375.12	$ 0.00
COMPONENTE	**5**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 2,266,061,036.14**		**$ 615,757,027.77**		**$ 615,757,027.77**	**0.00**	**-$ 72,934,856.56**	0.00	**$ 542,822,171.21**	**$ 72,934,856.56**		**$ 0.00**	-	**$ 542,822,171.21**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	-	**-$ 15,474,102.00**	-	**$ 15,719,298.00**	**$ 15,474,102.00**		**$ 0.00**	-	**$ 15,719,298.00**	**$ 0.00**
05.01		**CIMENTACIÓN**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
05.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	99.00	$ 37,382.00	$ 3,700,818.00	171.05	$ 6,394,191.10	171.05	$ 6,394,191.10	- 4.71	-$ 176,069.22	166.34	$ 6,218,121.88	$ 176,069.22	-	$ 0.00	166.34	$ 6,218,121.88	$ 0.00
05.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	29.70	$ 1,367,591.00	$ 40,617,452.70	32.00	$ 43,762,912.00	32.00	$ 43,762,912.00	9.14	$ 12,499,781.74	41.14	$ 56,262,693.74	-$ 12,499,781.74	-	$ 0.00	41.14	$ 56,262,693.74	$ 0.00
05.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	74.97	$ 1,034,003.00	$ 77,519,204.91	32.61	$ 33,718,837.32	32.61	$ 33,718,837.32	- 1.15	-$ 1,189,102.94	31.46	$ 32,529,734.38	$ 1,189,102.94	-	$ 0.00	31.46	$ 32,529,734.38	$ 0.00
05.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	118.63	$ 379,123.00	$ 44,975,361.49	583.54	$ 221,233,435.42	583.54	$ 221,233,435.42	- 202.61	-$ 76,814,111.03	380.93	$ 144,419,324.39	$ 76,814,111.03	-	$ 0.00	380.93	$ 144,419,324.39	$ 0.00
05.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3	8.93	$ 1,567,208.00	$ 13,995,167.44	3.00	$ 4,701,624.00	3.00	$ 4,701,624.00	1.56	$ 2,444,844.48	4.56	$ 7,146,468.48	-$ 2,444,844.48	-	$ 0.00	4.56	$ 7,146,468.48	$ 0.00
05.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3.97	$ 1,175,231.00	$ 4,668,017.53	3.74	$ 4,395,363.94	3.74	$ 4,395,363.94	- 0.98	-$ 1,151,726.38	2.76	$ 3,243,637.56	$ 1,151,726.38	-	$ 0.00	2.76	$ 3,243,637.56	$ 0.00
05.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1636.00	$ 14,725.00	$ 24,090,100.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	62.00	$ 912,950.00	156.00	$ 2,297,100.00	-$ 912,950.00	-	$ 0.00	156.00	$ 2,297,100.00	$ 0.00
05.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	193.00	$ 18,308.00	$ 3,533,444.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
05.02		**COLUMNAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
05.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	3.50	$ 1,496,057.00	$ 5,236,199.50	1.62	$ 2,423,614.38	1.62	$ 2,423,614.38	- 1.62	-$ 2,423,614.38	-	$ 0.00	$ 2,423,614.38	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
05.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	263.87	$ 2,159,345.00	$ 569,786,365.15	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	15.49	$ 33,448,254.05	51.49	$ 111,184,674.05	-$ 33,448,254.05	-	$ 0.00	51.49	$ 111,184,674.05	$ 0.00
05.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	12.80	$ 1,613,833.00	$ 20,657,062.40	1.00	$ 1,613,832.60	1.00	$ 1,613,832.60	- 1.00	-$ 1,613,832.60	-	$ 0.00	$ 1,613,832.60	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
05.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1520.00	$ 14,725.00	$ 22,382,000.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	- 363.00	-$ 5,345,175.00	172.00	$ 2,532,700.00	$ 5,345,175.00	-	$ 0.00	172.00	$ 2,532,700.00	$ 0.00
05.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	172.00	$ 26,021.00	$ 4,475,612.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
05.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
05.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	181.32	$ 1,524,380.00	$ 276,400,581.60		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
05.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	119.66	$ 1,457,810.00	$ 174,441,544.60	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	- 41.00	-$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
05.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	8.03	$ 1,147,781.00	$ 9,216,681.43	5.00	$ 5,738,905.01	5.00	$ 5,738,905.01	- 1.68	-$ 1,928,272.09	3.32	$ 3,810,632.92	$ 1,928,272.09	-	$ 0.00	3.32	$ 3,810,632.92	$ 0.00
05.04		**TANQUE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
05.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	44.35	$ 1,830,568.00	$ 81,185,690.80	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
05.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	42.10	$ 2,199,510.00	$ 92,599,371.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
5.05		**ACERO DE REFUERZO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
05.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	87411.43	$ 9,113.00	$ 796,580,361.59	12,489.00	$ 113,812,257.00	12,489.00	$ 113,812,257.00	4,789.37	$ 43,645,528.81	17,278.37	$ 157,457,785.81	-$ 43,645,528.81	-	$ 0.00	17,278.37	$ 157,457,785.81	$ 0.00
05.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	- 1,578.99	-$ 15,474,102.00	1,604.01	$ 15,719,298.00	$ 15,474,102.00	-	$ 0.00	1,604.01	$ 15,719,298.00	$ 0.00
COMPONENTE	**6**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 174,788,284.00**		**$ 231,711,098.95**		**$ 115,526,819.76**	**-**	**$ 55,628,492.49**	-	**$ 171,155,312.25**	**-$ 55,628,492.49**		**-$ 76,607,691.05**	-	**$ 94,547,621.21**	**-$ 76,607,691.05**
06.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
06.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	6456.90	$ 27,070.00	$ 174,788,284.00	8559.70	$ 231,711,098.95	4267.71	$ 115,526,819.76	2054.99	$ 55,628,492.49	6,322.69	$ 171,155,312.25	$ 55,628,492.49	-2829.98	-$ 76,607,691.05	3,492.71	$ 94,547,621.20929	-$ 76,607,691.05
COMPONENTE	**7**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 197,982,267.21**		**$ 79,800,906.44**		**$ 79,800,906.44**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 79,800,906.44**	**$ 0.00**		**$ 3,091,663.65**	-	**$ 82,892,570.09**	**$ 3,091,663.65**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,924,127.40**		**$ 44,924,127.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 44,924,127.40**	**$ 0.00**		**-$ 2,104,841.00**	-	**$ 42,819,286.40**	**-$ 2,104,841.00**
07.01		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
07.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M	332.65	$ 65,845.00	$ 21,903,339.25	74.24	$ 4,888,330.55	74.24	$ 4,888,330.55	-	$ 0.00	74.24	$ 4,888,330.55	$ 0.00	-	$ 0.00	74.24	$ 4,888,330.55	$ 0.00
07.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00
07.02		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
07.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	55.14	$ 56,734.00	$ 3,128,312.76		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
07.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M	305.00	$ 131,762.00	$ 40,187,410.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
07.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M	130.00	$ 68,752.00	$ 8,937,760.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00
07.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.42	$ 3,727,026.60	89.42	$ 3,727,026.60	-	$ 0.00	89.42	$ 3,727,026.60	$ 0.00	-50.50	-$ 2,104,841.00	38.92	$ 1,622,185.60	-$ 2,104,841.00
07.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	47.00	$ 10,990,480.00	47.00	$ 10,990,480.00	-	$ 0.00	47.00	$ 10,990,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	47.00	$ 10,990,480.00	$ 0.00
07.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00
07.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.66	$ 1,684,912.00	26.66	$ 1,684,912.00	-	$ 0.00	26.66	$ 1,684,912.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.66	$ 1,684,912.00	$ 0.00
07.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	24.24	$ 1,735,099.20	24.24	$ 1,735,099.20	-	$ 0.00	24.24	$ 1,735,099.20	$ 0.00	-	$ 0.00	24.24	$ 1,735,099.20	$ 0.00
07.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,456.40	96.04	$ 6,949,456.40	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,456.40	$ 0.00	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,456.40	$ 0.00
07.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.84	$ 1,292,995.20	10.84	$ 1,292,995.20	-	$ 0.00	10.84	$ 1,292,995.20	$ 0.00	-	$ 0.00	10.84	$ 1,292,995.20	$ 0.00
07.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
07.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	$ 159,393.00	$ 0.00	56.74	$ 9,044,597.15	56.12	$ 8,944,841.19	-	$ 0.00	56.12	$ 8,944,841.19	$ 0.00	46.48	$ 7,408,880.61	102.60	$ 16,353,721.80	$ 7,408,880.61

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
07.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	$ 105,631.00	$ 0.00	54.69	$ 5,776,959.39	81.61	$ 8,621,058.15	-	$ 0.00	81.61	$ 8,621,058.15	$ 0.00	-46.92	-$ 4,956,718.76	34.69	$ 3,664,339.39	-$ 4,956,718.76
07.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2	785.52	$ 157,635.00	$ 123,825,445.20	73.10	$ 11,523,035.95	55.69	$ 8,778,693.15	-	$ 0.00	55.69	$ 8,778,693.15	$ 0.00	17.41	$ 2,744,342.80	73.10	$ 11,523,035.95	$ 2,744,342.80
07.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.20	$ 1,962,268.00	101.20	$ 1,962,268.00	-	$ 0.00	101.20	$ 1,962,268.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.20	$ 1,962,268.00	$ 0.00
COMPONENTE	**8**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 584,436,819.40**		**$ 116,230,359.55**		**$ 107,529,079.30**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 107,529,079.30**	**$ 0.00**		**-$ 31,485,161.82**	**-**	**$ 76,043,917.48**	**-$ 31,485,161.82**
		NP				**$ 0.00**		**$ 78,697,338.25**		**$ 69,996,058.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 69,996,058.00**	**$ 0.00**		**-$ 13,102,290.00**	**-**	**$ 56,893,768.00**	**-$ 13,102,290.00**
08.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
08.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	293.69	$ 37,052.00	$ 10,881,764.83	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	42.12	$ 68,245.00	$ 2,874,479.40	4.70	$ 320,748.50	4.70	$ 320,748.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,748.50	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 320,748.50	$ 0.00
08.02		**PUERTAS METÁLICAS**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
08.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2	39.24	$ 753,900.00	$ 29,583,789.90	1.60	$ 1,206,240.00	1.60	$ 1,206,240.00	-	$ 0.00	1.60	$ 1,206,240.00	$ 0.00	-1.10	-$ 829,290.00	0.50	$ 376,950.00	-$ 829,290.00
08.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	62.55	$ 1,073,826.00	$ 67,164,165.29	8.00	$ 8,590,608.00	8.00	$ 8,590,608.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,590,608.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,590,608.00	$ 0.00
08.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND	3.00	$ 5,462,316.00	$ 16,386,948.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND	7.00	$ 4,224,176.00	$ 29,569,232.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2	11.20	$ 152,237.00	$ 1,704,689.03		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	5.20	$ 791,632.40	5.20	$ 791,632.40	$ 791,632.40
08.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	12.21	$ 717,543.00	$ 8,758,186.35	3.00	$ 2,152,626.00	3.00	$ 2,152,626.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 2,152,626.00	$ 0.00	-1.00	-$ 717,540.00	2.00	$ 1,435,086.00	-$ 717,540.00
08.03		**VENTANAS METÁLICAS**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
08.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2	193.99	$ 1,539,060.00	$ 298,561,633.78	3.60	$ 5,540,616.00	3.60	$ 5,540,616.00	-	$ 0.00	3.60	$ 5,540,616.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.60	$ 5,540,616.00	$ 0.00
08.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	127.54	$ 818,213.00	$ 104,357,749.77	20.94	$ 17,133,377.22	20.94	$ 17,133,377.22	0.00	$ 0.00	20.94	$ 17,133,377.22	$ 0.00	-20.94	-$ 17,133,377.22	-	$ 0.00	-$ 17,133,377.22
08.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2	2.85	$ 1,411,153.00	$ 4,021,786.05		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.90	$ 18,248,802.00	42.90	$ 18,248,802.00	-	$ 0.00	42.90	$ 18,248,802.00	$ 0.00	-	$ 0.00	42.90	$ 18,248,802.00	$ 0.00
08.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.74	$ 9,442,130.25	1.00	$ 740,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00
08.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	$ 0.00
08.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	$ 0.00	-27.00	-$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	-$ 13,102,290.00
08.04		**BARANDAS Y OTROS**												-	$ 0.00			-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
08.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M	46.44	$ 145,890.00	$ 6,775,131.60	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00
08.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND	1.00	$ 651,181.00	$ 651,181.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00
08.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
08.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2	8.73	$ 63,529.00	$ 554,697.11	1.52	$ 96,562.88	1.52	$ 96,562.88	-	$ 0.00	1.52	$ 96,562.88	$ 0.00	-	$ 0.00	1.52	$ 96,562.88	$ 0.00
08.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M	8.90	$ 21,040.00	$ 187,256.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
08.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
08.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2	18.21	$ 20,600.00	$ 375,126.00	2.61	$ 53,766.00	2.61	$ 53,766.00	-	$ 0.00	2.61	$ 53,766.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.61	$ 53,766.00	$ 0.00
08.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2	44.10	$ 17,633.00	$ 777,615.30	2.70	$ 47,609.70	2.70	$ 47,609.70	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.70	$ 0.00	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.70	$ 0.00
08.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.74	$ 503,436.00	13.74	$ 503,436.00	-	$ 0.00	13.74	$ 503,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.74	$ 503,436.00	$ 0.00
08.07		**PUERTAS EN MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
08.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND	4.00	$ 312,847.00	$ 1,251,388.00	1.58	$ 494,297.00	1.58	$ 494,297.00	-	$ 0.00	1.58	$ 494,297.00	$ 0.00	-1.58	-$ 494,297.00	-	$ 0.00	-$ 494,297.00
COMPONENTE	**9**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 707,160,637.00**		**$ 78,933,504.29**		**$ 72,438,144.40**	-	**$ 0.00**	-	**$ 72,438,144.40**	**$ 0.00**		**$ 1,842,267.20**	-	**$ 74,280,411.60**	**$ 1,842,267.20**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,132,972.80**		**$ 16,132,972.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 16,132,972.80**	**$ 0.00**		**-$ 214,414.80**	-	**$ 15,918,558.00**	**-$ 214,414.80**
09.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
09.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	50.10	$ 58,728.00	$ 2,942,273.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
09.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2	46.80	$ 60,817.00	$ 2,846,236.00	6.72	$ 408,687.60	6.72	$ 408,687.60	-	$ 0.00	6.72	$ 408,687.60	$ 0.00	-	$ 0.00	6.72	$ 408,687.60	$ 0.00
09.02		**PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
09.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2	97.01	$ 69,940.00	$ 6,784,879.00	15.48	$ 1,082,668.80		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
09.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2	250.98	$ 69,940.00	$ 17,553,541.00	31.16	$ 2,179,192.92		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
09.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	275.21	$ 111,172.00	$ 30,595,646.00	18.41	$ 2,047,010.52		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00	18.50	$ 2,056,682.00	$ 2,056,682.00
09.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M	4.92	$ 31,359.00	$ 154,286.00	0.78	$ 24,462.90	0.78	$ 24,462.90	-	$ 0.00	0.78	$ 24,462.90	$ 0.00	-	$ 0.00	0.78	$ 24,462.90	$ 0.00
09.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2	157.35	$ 41,651.00	$ 6,553,785.00	18.41	$ 766,794.20	18.41	$ 766,794.20	- 0.00	$ 0.00	18.41	$ 766,794.20	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.41	$ 766,794.20	$ 0.00
09.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2	16.75	$ 348,005.00	$ 5,829,084.00	3.41	$ 1,186,487.65		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
09.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2	2173.15	$ 186,012.00	$ 404,231,978.00	252.18	$ 46,908,693.25	252.18	$ 46,908,693.25	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,693.25	$ 0.00	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,693.25	$ 0.00
09.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	2173.15	$ 82,067.00	$ 178,343,901.00	45.89	$ 3,766,220.50	45.89	$ 3,766,220.50	-	$ 0.00	45.89	$ 3,766,220.50	$ 0.00	-	$ 0.00	45.89	$ 3,766,220.50	$ 0.00
09.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	10.47	$ 27,951.00	$ 292,647.00	5.71	$ 159,600.21	5.71	$ 159,600.21	-	$ 0.00	5.71	$ 159,600.21	$ 0.00	-	$ 0.00	5.71	$ 159,600.21	$ 0.00
09.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	32.44	$ 57,450.00	$ 1,863,678.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
09.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M	1238.59	$ 31,062.00	$ 38,473,083.00	137.49	$ 4,270,712.94	137.49	$ 4,270,712.94	-	$ 0.00	137.49	$ 4,270,712.94	$ 0.00	-	$ 0.00	137.49	$ 4,270,712.94	$ 0.00
09.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	86.94	$ 123,023.00	$ 10,695,620.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
09.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,627.60	233.76	$ 8,562,627.60	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,627.60	$ 0.00	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,627.60	$ 0.00
09.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.74	$ 1,571,586.00	17.74	$ 1,571,586.00	-	$ 0.00	17.74	$ 1,571,586.00	$ 0.00	-	$ 0.00	17.74	$ 1,571,586.00	$ 0.00
09.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.74	$ 214,414.80	25.74	$ 214,414.80	-	$ 0.00	25.74	$ 214,414.80	$ 0.00	-25.74	-$ 214,414.80	-	$ 0.00	-$ 214,414.80
09.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,039.20	102.37	$ 4,062,039.20	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,039.20	$ 0.00	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,039.20	$ 0.00
09.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	31.00	$ 1,109,800.00	31.00	$ 1,109,800.00	-	$ 0.00	31.00	$ 1,109,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	31.00	$ 1,109,800.00	$ 0.00
09.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.17	$ 612,505.20	45.17	$ 612,505.20	-	$ 0.00	45.17	$ 612,505.20	$ 0.00	-	$ 0.00	45.17	$ 612,505.20	$ 0.00
COMPONENTE	**10**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 670,588,217.00**		**$ 62,067,287.93**		**$ 62,067,287.93**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 62,067,287.93**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 62,067,287.93**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,426,474.00**		**$ 11,426,474.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,426,474.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 11,426,474.00**	**$ 0.00**
10.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
10.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2	451.69	$ 138,862.00	$ 62,722,577.00	303.29	$ 42,115,734.42	303.29	$ 42,115,734.42	-	$ 0.00	303.29	$ 42,115,734.42	$ 0.00	-	$ 0.00	303.29	$ 42,115,734.42	$ 0.00
10.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2201.63	$ 276,098.00	$ 607,865,640.00	30.88	$ 8,525,079.51	30.88	$ 8,525,079.51	-	$ 0.00	30.88	$ 8,525,079.51	$ 0.00	-	$ 0.00	30.88	$ 8,525,079.51	$ 0.00
10.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00
10.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.58	$ 297,498.00	3.58	$ 297,498.00	-	$ 0.00	3.58	$ 297,498.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.58	$ 297,498.00	$ 0.00
10.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.48	$ 1,741,836.00	12.48	$ 1,741,836.00	-	$ 0.00	12.48	$ 1,741,836.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.48	$ 1,741,836.00	$ 0.00
10.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.64	$ 1,466,240.00	91.64	$ 1,466,240.00	-	$ 0.00	91.64	$ 1,466,240.00	$ 0.00	-	$ 0.00	91.64	$ 1,466,240.00	$ 0.00
COMPONENTE	**11**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 572,509,669.76**		**$ 44,960,245.49**		**$ 44,960,245.49**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 44,960,245.49**	**$ 0.00**		**-$ 1,976,411.96**	**-**	**$ 42,983,833.53**	**-$ 1,976,411.96**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,147,207.88**		**$ 9,147,207.88**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 9,147,207.88**	**$ 0.00**		**$ 1.80**	**-**	**$ 9,147,209.68**	**$ 1.80**
11.01		**PAÑETE**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
11.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	3661.75	$ 28,388.00	$ 103,949,759.00	503.70	$ 14,299,036.08	503.70	$ 14,299,036.08	-	$ 0.00	503.70	$ 14,299,036.08	$ 0.00	-	$ 0.00	503.70	$ 14,299,036.08	$ 0.00
11.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	3820.46	$ 49,099.00	$ 187,580,765.54	196.50	$ 9,647,948.55	196.50	$ 9,647,948.55	-	$ 0.00	196.50	$ 9,647,948.55	$ 0.00	-40.00	-$ 1,963,960.00	156.50	$ 7,683,988.55	-$ 1,963,960.00
11.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	3021.62	$ 68,313.00	$ 206,415,927.06	30.31	$ 2,070,839.68	30.31	$ 2,070,839.68	-	$ 0.00	30.31	$ 2,070,839.68	$ 0.00	-	$ 0.00	30.31	$ 2,070,839.68	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
11.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.62	$ 2,964,339.60	168.62	$ 2,964,339.60	-	$ 0.00	168.62	$ 2,964,339.60	$ 0.00	-	$ 0.00	168.62	$ 2,964,339.60	$ 0.00
11.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.15	$ 180,895.50	9.15	$ 180,895.50	-	$ 0.00	9.15	$ 180,895.50	$ 0.00	-	$ 0.00	9.15	$ 180,895.50	$ 0.00
11.02		**ESTUCO Y PINTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
11.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2	3727.09	$ 17,666.00	$ 65,842,771.94	196.50	$ 3,471,365.70	196.50	$ 3,471,365.70	-	$ 0.00	196.50	$ 3,471,365.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.50	$ 3,471,365.70	$ 0.00
11.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	316.19	$ 20,538.00	$ 6,493,910.22	233.61	$ 4,797,841.10	233.61	$ 4,797,841.10	-	$ 0.00	233.61	$ 4,797,841.10	$ 0.00	-0.61	-$ 12,487.10	233.00	$ 4,785,354.00	-$ 12,487.10
11.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	135.50	$ 16,432.00	$ 2,226,536.00	92.87	$ 1,526,006.50	92.87	$ 1,526,006.50	-	$ 0.00	92.87	$ 1,526,006.50	$ 0.00	0.00	$ 33.34	92.87	$ 1,526,039.84	$ 33.34
11.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.43	$ 5,938,744.38	492.43	$ 5,938,744.38	-	$ 0.00	492.43	$ 5,938,744.38	$ 0.00	-	$ 0.00	492.43	$ 5,938,744.38	$ 0.00
11.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	9.02	$ 63,228.40	9.02	$ 63,228.40	-	$ 0.00	9.02	$ 63,228.40	$ 0.00	0.00	$ 1.80	9.02	$ 63,230.20	$ 1.80
COMPONENTE	**12**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 1,383,160,509.00**		**$ 600,985,077.52**		**$ 233,717,813.52**	-	**$ 0.00**	-	**$ 233,717,813.52**	**$ 0.00**		**$ 243,360.00**	-	**$ 233,961,173.52**	**$ 243,360.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 360,760,186.71**		**$ 29,166,786.71**	-	**$ 0.00**	-	**$ 29,166,786.71**	**$ 0.00**		**$ 243,360.00**	-	**$ 29,410,146.71**	**$ 243,360.00**
12.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
12.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	405.00	$ 28,785.00	$ 11,657,925.00	48.32	$ 1,390,890.00	48.32	$ 1,390,890.00	-	$ 0.00	48.32	$ 1,390,890.00	$ 0.00	-	$ 0.00	48.32	$ 1,390,890.00	$ 0.00
12.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	15.00	$ 31,642.00	$ 474,630.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	70.00	$ 55,408.00	$ 3,878,560.00	11.58	$ 641,622.00	11.58	$ 641,622.00	-	$ 0.00	11.58	$ 641,622.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.58	$ 641,622.00	$ 0.00
12.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	337.00	$ 86,846.00	$ 29,267,102.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
12.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	502.00	$ 181,185.00	$ 90,954,870.00	88.48	$ 16,031,247.00	88.48	$ 16,031,247.00	-	$ 0.00	88.48	$ 16,031,247.00	$ 0.00	-	$ 0.00	88.48	$ 16,031,247.00	$ 0.00
12.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	550.00	$ 562,447.00	$ 309,345,850.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00
12.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35.00	$ 869,022.00	$ 30,415,770.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	180.00	$ 149,372.00	$ 26,886,960.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35.00	$ 330,069.00	$ 11,552,415.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	50.00	$ 1,936,215.00	$ 96,810,750.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.02		**TABLEROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	1.00	$ 681,024.00	$ 681,024.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	18.00	$ 754,034.00	$ 13,572,612.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
12.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	2.00	$ 512,832.00	$ 1,025,664.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	11.00	$ 411,385.00	$ 4,525,235.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00
12.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	13.00	$ 430,281.00	$ 5,593,653.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00
12.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	1.00	$ 616,833.00	$ 616,833.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND	68.00	$ 29,545.00	$ 2,009,060.00	19.48	$ 575,536.00	19.48	$ 575,536.00	-	$ 0.00	19.48	$ 575,536.00	$ 0.00	-	$ 0.00	19.48	$ 575,536.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
12.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND	1.00	$ 62,109.00	$ 62,109.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
12.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND	4.00	$ 256,402.00	$ 1,025,608.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00
12.03		**SALIDAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND	717.00	$ 166,209.00	$ 119,171,853.00	106.16	$ 17,644,749.00	106.16	$ 17,644,749.00	-	$ 0.00	106.16	$ 17,644,749.00	$ 0.00	-	$ 0.00	106.16	$ 17,644,749.00	$ 0.00
12.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4.00	$ 230,088.00	$ 920,352.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00
12.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4.00	$ 196,802.00	$ 787,208.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	80.00	$ 131,561.00	$ 10,524,880.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	4.00	$ 12,916.00	$ 51,664.00	35.16	$ 454,128.00	35.16	$ 454,128.00	-	$ 0.00	35.16	$ 454,128.00	$ 0.00	-	$ 0.00	35.16	$ 454,128.00	$ 0.00
12.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	140.00	$ 13,617.00	$ 1,906,380.00	825.00	$ 11,234,025.00	825.00	$ 11,234,025.00	-	$ 0.00	825.00	$ 11,234,025.00	$ 0.00	-	$ 0.00	825.00	$ 11,234,025.00	$ 0.00
12.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	27.00	$ 20,379.00	$ 550,233.00	101.00	$ 2,058,279.00	101.00	$ 2,058,279.00	-	$ 0.00	101.00	$ 2,058,279.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 2,058,279.00	$ 0.00
12.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	2.00	$ 24,406.00	$ 48,812.00	3.00	$ 73,218.00	3.00	$ 73,218.00	-	$ 0.00	3.00	$ 73,218.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 73,218.00	$ 0.00
12.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND	16.00	$ 26,015.00	$ 416,240.00	51.00	$ 1,326,765.00	51.00	$ 1,326,765.00	-	$ 0.00	51.00	$ 1,326,765.00	$ 0.00	-	$ 0.00	51.00	$ 1,326,765.00	$ 0.00
12.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	2.00	$ 3,008,553.00	$ 6,017,106.00	1.00	$ 3,008,553.00	1.00	$ 3,008,553.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,008,553.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,008,553.00	$ 0.00
12.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	2.00	$ 1,758,928.00	$ 3,517,856.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	1.00	$ 1,029,367.00	$ 1,029,367.00	1.00	$ 1,029,367.00	1.00	$ 1,029,367.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,029,367.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,029,367.00	$ 0.00
12.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M	240.00	$ 57,694.00	$ 13,846,560.00	76.00	$ 4,384,744.00	76.00	$ 4,384,744.00	-	$ 0.00	76.00	$ 4,384,744.00	$ 0.00	-	$ 0.00	76.00	$ 4,384,744.00	$ 0.00
12.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M	50.00	$ 32,806.00	$ 1,640,300.00	85.00	$ 2,788,510.00	85.00	$ 2,788,510.00	-	$ 0.00	85.00	$ 2,788,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	85.00	$ 2,788,510.00	$ 0.00
12.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M	60.00	$ 15,052.00	$ 903,120.00	12.00	$ 180,624.00	12.00	$ 180,624.00	-	$ 0.00	12.00	$ 180,624.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 180,624.00	$ 0.00
12.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	156.00	$ 144,773.00	$ 22,584,588.00	93.32	$ 13,509,926.81	93.32	$ 13,509,926.81	-	$ 0.00	93.32	$ 13,509,926.81	$ 0.00	-	$ 0.00	93.32	$ 13,509,926.81	$ 0.00
12.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND	65.00	$ 17,737.00	$ 1,152,905.00	43.00	$ 762,691.00	43.00	$ 762,691.00	-	$ 0.00	43.00	$ 762,691.00	$ 0.00	-	$ 0.00	43.00	$ 762,691.00	$ 0.00
12.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	225.00	$ 125,931.00	$ 28,334,475.00	293.00	$ 36,897,783.00	293.00	$ 36,897,783.00	-	$ 0.00	293.00	$ 36,897,783.00	$ 0.00	-	$ 0.00	293.00	$ 36,897,783.00	$ 0.00
12.05		**ILUMINACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND	36.00	$ 77,391.00	$ 2,786,076.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND	172.00	$ 135,312.00	$ 23,273,664.00	192.00	$ 25,979,904.00	192.00	$ 25,979,904.00	-	$ 0.00	192.00	$ 25,979,904.00	$ 0.00	-	$ 0.00	192.00	$ 25,979,904.00	$ 0.00
12.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND	8.00	$ 333,295.00	$ 2,666,360.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND	215.00	$ 423,438.00	$ 91,039,170.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00
12.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND	40.00	$ 214,041.00	$ 8,561,640.00	22.00	$ 4,708,902.00	22.00	$ 4,708,902.00	-	$ 0.00	22.00	$ 4,708,902.00	$ 0.00	-	$ 0.00	22.00	$ 4,708,902.00	$ 0.00
12.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W , 120V	UND	84.00	$ 393,953.00	$ 33,092,052.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND	9.00	$ 275,244.00	$ 2,477,196.00	21.00	$ 5,780,124.00	21.00	$ 5,780,124.00	-	$ 0.00	21.00	$ 5,780,124.00	$ 0.00	-	$ 0.00	21.00	$ 5,780,124.00	$ 0.00
12.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W , 120V	UND	4.00	$ 898,563.00	$ 3,594,252.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W , 120V	UND	12.00	$ 203,376.00	$ 2,440,512.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND	27.00	$ 298,565.00	$ 8,061,255.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W , 120V	UND	67.00	$ 177,456.00	$ 11,889,552.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W , 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND	43.00	$ 321,657.00	$ 13,831,251.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00
12.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	3.00	$ 295,824.00	$ 887,472.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	150.00	$ 91,406.00	$ 13,710,900.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00
12.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	5.00	$ 55,451.00	$ 277,255.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00
12.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	1.00	$ 193,105.00	$ 193,105.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
12.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	3.00	$ 610,362.00	$ 1,831,086.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	80.00	$ 18,659.00	$ 1,492,720.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00
12.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	80.00	$ 84,949.00	$ 6,795,920.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1.00	$ 24,670,290.00	$ 24,670,290.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1.00	$ 9,502,081.00	$ 9,502,081.00	2.00	$ 19,004,162.00	2.00	$ 19,004,162.00	-	$ 0.00	2.00	$ 19,004,162.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 19,004,162.00	$ 0.00
12.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	1.00	$ 9,955,257.00	$ 9,955,257.00	2.00	$ 19,910,514.00	2.00	$ 19,910,514.00	-	$ 0.00	2.00	$ 19,910,514.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 19,910,514.00	$ 0.00
12.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	1.00	$ 184,711,728.00	$ 184,711,728.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND	1.00	$ 4,027,241.00	$ 4,027,241.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1.00	$ 17,836,932.00	$ 17,836,932.00	1.00	$ 17,836,932.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1.00	$ 17,836,932.00	$ 17,836,932.00	1.00	$ 17,836,932.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	1.00	$ 11,822,741.00	$ 11,822,741.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	1.00	$ 20,135,340.00	$ 20,135,340.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08		**NP ELECTRICOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
12.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	35.31	$ 4,045,810.41	35.31	$ 4,045,810.41	-	$ 0.00	35.31	$ 4,045,810.41	$ 0.00	-	$ 0.00	35.31	$ 4,045,810.41	$ 0.00
12.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	3.00	$ 1,814,610.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	$ 0.00
12.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	21.05	$ 772,954.80	21.05	$ 772,954.80	-	$ 0.00	21.05	$ 772,954.80	$ 0.00	-	$ 0.00	21.05	$ 772,954.80	$ 0.00
12.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,871.50	14.60	$ 2,781,871.50	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,871.50	$ 0.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,871.50	$ 0.00
12.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
12.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00		$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00
12.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	-	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00	- 0.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00
12.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	$ 0.00	-3.20	-$ 300,288.00	6.80	$ 638,112.00	-$ 300,288.00
12.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	$ 0.00	4.80	$ 543,648.00	14.80	$ 1,676,248.00	$ 543,648.00
12.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00	1.00	$ 35,188,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00	1.00	$ 40,274,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00	1.00	$ 239,481,900.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
12.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00	1.00	$ 6,205,850.00	1.00	$ 6,205,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 6,205,850.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 6,205,850.00	$ 0.00
12.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00	1.00	$ 5,383,010.00	1.00	$ 5,383,010.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,383,010.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,383,010.00	$ 0.00
12.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00	2.00	$ 16,648,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**13**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 358,335,247.00**		**$ 144,882,626.00**		**$ 24,690,663.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 24,690,663.00**	**$ 0.00**		**-$ 3,274,475.40**	**-**	**$ 21,416,187.60**	**-$ 3,274,475.40**
13.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											-	-	$ 0.00			-	-	$ 0.00
13.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M	46.00	$ 27,742.00	$ 1,276,132.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00
13.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND	18.00	$ 124,571.00	$ 2,242,278.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
13.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	8.00	$ 154,008.00	$ 1,232,064.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00
13.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	8.00	$ 154,008.00	$ 1,232,064.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
13.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	24.00	$ 23,208.00	$ 556,992.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	-	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	$ 0.00	0.20	$ 4,641.60	34.20	$ 793,713.60	$ 4,641.60
13.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND	12.00	$ 49,979.00	$ 599,748.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND	12.00	$ 52,218.00	$ 626,616.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M	154.00	$ 10,061.00	$ 1,549,394.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00
13.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M	50.00	$ 139,418.00	$ 6,970,900.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND	2.00	$ 176,020.00	$ 352,040.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND	1.00	$ 199,695.00	$ 199,695.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	1.00	$ 68,276.00	$ 68,276.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND	1.00	$ 33,211.00	$ 33,211.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND	2.00	$ 75,275.00	$ 150,550.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND	24.00	$ 27,632.00	$ 663,168.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND	1.00	$ 4,901,155.00	$ 4,901,155.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	2.00	$ 909,544.00	$ 1,819,088.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
13.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	1.00	$ 58,389,517.00	$ 58,389,517.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	1.00	$ 2,458,804.00	$ 2,458,804.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	64.00	$ 390,727.00	$ 25,006,528.00	10.00	$ 3,907,270.00	1.00	$ 390,727.00	-	$ 0.00	1.00	$ 390,727.00	$ 0.00	-1.00	-$ 390,727.00	-	$ 0.00	-$ 390,727.00
13.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	8.00	$ 320,121.00	$ 2,560,968.00	1.00	$ 320,121.00	1.00	$ 320,121.00	-	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00	$ 0.00	-1.00	-$ 320,121.00	-	$ 0.00	-$ 320,121.00
13.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	5.00	$ 412,169.00	$ 2,060,845.00	1.00	$ 412,169.00	1.00	$ 412,169.00	-	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00	$ 0.00	-1.00	-$ 412,169.00	-	$ 0.00	-$ 412,169.00
13.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	5.00	$ 352,460.00	$ 1,762,300.00	1.00	$ 352,460.00	1.00	$ 352,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00	$ 0.00	-1.00	-$ 352,460.00	-	$ 0.00	-$ 352,460.00
13.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND	3.00	$ 607,472.00	$ 1,822,416.00	1.00	$ 607,472.00	1.00	$ 607,472.00	-	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00	$ 0.00	-1.00	-$ 607,472.00	-	$ 0.00	-$ 607,472.00
13.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	1.00	$ 689,185.00	$ 689,185.00	1.00	$ 689,185.00	1.00	$ 689,185.00	-	$ 0.00	1.00	$ 689,185.00	$ 0.00	-1.00	-$ 689,185.00	-	$ 0.00	-$ 689,185.00
13.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	3.00	$ 284,727.00	$ 854,181.00	1.00	$ 284,727.00	1.00	$ 284,727.00	-	$ 0.00	1.00	$ 284,727.00	$ 0.00	-1.00	-$ 284,727.00	-	$ 0.00	-$ 284,727.00
13.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	4.00	$ 222,256.00	$ 889,024.00	1.00	$ 222,256.00	1.00	$ 222,256.00	-	$ 0.00	1.00	$ 222,256.00	$ 0.00	-1.00	-$ 222,256.00	-	$ 0.00	-$ 222,256.00
13.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND	1.00	$ 1,840,192.00	$ 1,840,192.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03		**SISTEMA CCTV**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
13.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1.00	$ 91,983,820.00	$ 91,983,820.00	1.00	$ 91,983,820.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	2.00	$ 6,856,355.00	$ 13,712,710.00	1.00	$ 6,856,355.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1.00	$ 258,458.00	$ 258,458.00	1.00	$ 258,458.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	1.00	$ 9,756,388.00	$ 9,756,388.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND	1.00	$ 4,473,933.00	$ 4,473,933.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND	1.00	$ 1,974,953.00	$ 1,974,953.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	26.00	$ 1,302,052.00	$ 33,853,352.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	5.00	$ 1,568,275.00	$ 7,841,375.00	3.60	$ 5,645,790.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
13.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	12.00	$ 41,489.00	$ 497,868.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	24.00	$ 30,877.00	$ 741,048.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
13.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	865.00	$ 34,595.00	$ 29,924,675.00	153.00	$ 5,293,035.00	153.00	$ 5,293,035.00	-	$ 0.00	153.00	$ 5,293,035.00	$ 0.00	-	$ 0.00	153.00	$ 5,293,035.00	$ 0.00
13.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	12.00	$ 39,551.00	$ 474,612.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
13.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	306.00	$ 98,615.00	$ 30,176,190.00	46.00	$ 4,536,290.00	46.00	$ 4,536,290.00	-	$ 0.00	46.00	$ 4,536,290.00	$ 0.00	-	$ 0.00	46.00	$ 4,536,290.00	$ 0.00
13.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND	6.00	$ 1,643,089.00	$ 9,858,534.00	1.00	$ 1,643,089.00	1.00	$ 1,643,089.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,643,089.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,643,089.00	$ 0.00
COMPONENTE	**14**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 151,463,870.00**		**$ 32,472,178.09**		**$ 32,472,178.09**	-	**$ 0.00**	-	**$ 32,472,178.09**	**$ 0.00**		**-$ 3,393,998.46**	-	**$ 29,078,179.63**	**-$ 3,393,998.46**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**
14.01		**PVC PRESIÓN**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
14.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	14.00	$ 13,164.00	$ 184,296.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00
14.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	198.53	$ 13,272.00	$ 2,634,890.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00
14.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	0.91	$ 15,792.00	$ 14,371.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00	-40.00	-$ 631,680.00	12.00	$ 189,504.00	-$ 631,680.00
14.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	138.12	$ 21,706.00	$ 2,998,033.00	11.00	$ 238,766.00	11.00	$ 238,766.00	-	$ 0.00	11.00	$ 238,766.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 238,766.00	$ 0.00
14.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	40.95	$ 26,336.00	$ 1,078,459.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00
14.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	101.96	$ 32,259.00	$ 3,289,128.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00
14.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	49.03	$ 64,345.00	$ 3,154,835.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00	-	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	$ 0.00
14.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	67.00	$ 30,760.00	$ 2,060,920.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00
14.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	1.00	$ 42,613.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	$ 0.00
14.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	19.00	$ 66,601.00	$ 1,265,419.00	1.00	$ 66,601.00	1.00	$ 66,601.00	-	$ 0.00	1.00	$ 66,601.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 66,601.00	$ 0.00
14.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	5.00	$ 152,642.00	$ 763,210.00	1.00	$ 152,642.00	1.00	$ 152,642.00	-	$ 0.00	1.00	$ 152,642.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 152,642.00	$ 0.00
14.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	7.00	$ 42,614.00	$ 298,298.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00
14.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	3.00	$ 208,083.00	$ 624,249.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00
14.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	3.00	$ 333,229.00	$ 999,687.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00
14.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	4.00	$ 169,081.00	$ 676,324.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	6.00	$ 92,612.00	$ 555,672.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	2.00	$ 5,648,374.00	$ 11,296,748.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
14.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	109.99	$ 26,835.00	$ 2,951,582.00	36.05	$ 967,401.75	36.05	$ 967,401.75	-	$ 0.00	36.05	$ 967,401.75	$ 0.00	-2.72	-$ 72,991.20	33.33	$ 894,410.55	-$ 72,991.20
14.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	97.37	$ 33,003.00	$ 3,213,502.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.74	$ 24,422.22	0.74	$ 24,422.22	$ 24,422.22
14.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	214.76	$ 41,756.00	$ 8,967,519.00	94.00	$ 3,925,064.00	94.00	$ 3,925,064.00	-	$ 0.00	94.00	$ 3,925,064.00	$ 0.00	-7.83	-$ 326,949.48	86.17	$ 3,598,114.52	-$ 326,949.48
14.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	23.05	$ 71,528.00	$ 1,648,720.00	10.00	$ 715,279.76	10.00	$ 715,279.76	-	$ 0.00	10.00	$ 715,279.76	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,279.76	$ 0.00
14.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	45.67	$ 23,363.00	$ 1,066,988.00	10.00	$ 233,629.91	10.00	$ 233,629.91	-	$ 0.00	10.00	$ 233,629.91	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,629.91	$ 0.00
14.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	42.00	$ 31,222.00	$ 1,311,324.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00	-	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	$ 0.00
14.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	30.02	$ 74,997.00	$ 2,251,410.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00
14.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	417.77	$ 31,909.00	$ 13,330,623.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND	32.00	$ 65,881.00	$ 2,108,192.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00	-	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	$ 0.00
14.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	269.32	$ 19,805.00	$ 5,333,883.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
14.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3	45.88	$ 10,090.00	$ 462,929.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3	80.76	$ 188,514.00	$ 15,224,391.00	4.94	$ 931,257.96	4.94	$ 931,257.96	-	$ 0.00	4.94	$ 931,257.96	$ 0.00	-	$ 0.00	4.94	$ 931,257.96	$ 0.00
14.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3	34.88	$ 127,545.00	$ 4,448,770.00	10.00	$ 1,275,450.15	10.00	$ 1,275,450.15	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.15	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.15	$ 0.00
14.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	34.88	$ 118,128.00	$ 4,120,305.00	10.00	$ 1,181,279.56	10.00	$ 1,181,279.56	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,279.56	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,279.56	$ 0.00
14.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	83.00	$ 79,560.00	$ 6,603,480.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
14.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
14.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	21.00	$ 78,352.00	$ 1,645,392.00	10.00	$ 783,520.00	10.00	$ 783,520.00	-	$ 0.00	10.00	$ 783,520.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 783,520.00	$ 0.00
14.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	25.00	$ 65,748.00	$ 1,643,700.00	20.00	$ 1,314,960.00	20.00	$ 1,314,960.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,314,960.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,314,960.00	$ 0.00
14.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	15.00	$ 73,453.00	$ 1,101,795.00	1.00	$ 73,453.00	1.00	$ 73,453.00	-	$ 0.00	1.00	$ 73,453.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 73,453.00	$ 0.00
14.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	2.00	$ 74,736.00	$ 149,472.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00
14.04		**SALIDA SANITARIA**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
14.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	69.00	$ 86,675.00	$ 5,980,575.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00
14.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	5.00	$ 92,849.00	$ 464,245.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	13.00	$ 122,682.00	$ 1,594,866.00	10.00	$ 1,226,820.00	10.00	$ 1,226,820.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,226,820.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,226,820.00	$ 0.00
14.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**												-	$ 0.00			-		$ 0.00
14.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	41.00	$ 705,133.00	$ 28,910,453.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
14.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND	1.00	$ 4,992,602.00	$ 4,992,602.00	1.00	$ 4,992,602.00	1.00	$ 4,992,602.00	-	$ 0.00	1.00	$ 4,992,602.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 4,992,602.00	$ 0.00
14.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00
COMPONENTE	**15**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 186,151,489.00**		**$ 52,238,329.20**		**$ 47,178,788.20**	-	**$ 0.00**	-	**$ 47,178,788.20**	**$ 0.00**		**-$ 28,288,845.20**	-	**$ 18,889,943.00**	**-$ 28,288,845.20**
		NP				**$ 0.00**		**$ 667,360.00**		**$ 667,360.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 667,360.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 667,360.00**	**$ 0.00**
15.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**												-	$ 0.00			-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
15.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND	5.00	$ 1,131,592.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	$ 0.00	-5.00	-$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	-$ 5,657,960.00
15.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	13.00	$ 753,972.00	$ 9,801,636.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	4.00	$ 639,460.00	$ 2,557,840.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00
15.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M	6.19	$ 1,966,413.00	$ 12,172,096.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2	20.99	$ 1,099,385.00	$ 23,076,091.00	12.72	$ 13,984,177.20	12.72	$ 13,984,177.20	-	$ 0.00	12.72	$ 13,984,177.20	$ 0.00	-12.72	-$ 13,984,177.20	-	$ 0.00	-$ 13,984,177.20
15.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	0.88	$ 1,099,385.00	$ 967,459.00	1.00	$ 1,099,385.00	1.00	$ 1,099,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,099,385.00	$ 0.00	-1.00	-$ 1,099,385.00	-	$ 0.00	-$ 1,099,385.00
15.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	14.58	$ 119,953.00	$ 1,748,915.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00	-	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	$ 0.00
15.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	13.00	$ 241,566.00	$ 3,140,358.00	5.00	$ 1,207,830.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9.00	$ 295,211.00	$ 2,656,899.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9.00	$ 355,650.00	$ 3,200,850.00	10.00	$ 3,556,500.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND	17.00	$ 430,262.00	$ 7,314,454.00	10.00	$ 4,302,620.00	10.00	$ 4,302,620.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,302,620.00	$ 0.00	-10.00	-$ 4,302,620.00	-	$ 0.00	-$ 4,302,620.00
15.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA, LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 583,739.00	$ 2,334,956.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	$ 0.00	-1.00	-$ 583,739.00	-	$ 0.00	-$ 583,739.00
15.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 188,255.00	$ 753,020.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	$ 0.00	-1.00	-$ 188,255.00	-	$ 0.00	-$ 188,255.00
15.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND	2.00	$ 85,909.00	$ 171,818.00	1.00	$ 85,909.00	1.00	$ 85,909.00	-	$ 0.00	1.00	$ 85,909.00	$ 0.00	-1.00	-$ 85,909.00	-	$ 0.00	-$ 85,909.00
15.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND	3.00	$ 25,794.00	$ 77,382.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	10.00	$ 217,800.00	-	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	$ 0.00
15.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	4.00	$ 96,360.00	-	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	$ 0.00
15.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	10.00	$ 353,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
15.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
15.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	527.20	$ 27,518.00	$ 14,507,490.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00
15.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	252.47	$ 33,399.00	$ 8,432,246.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	131.50	$ 46,135.00	$ 6,066,753.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	96.20	$ 38,175.00	$ 3,672,435.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	$ 0.00
15.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	19.22	$ 45,520.00	$ 874,894.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00
15.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	28.51	$ 54,944.00	$ 1,566,453.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00	-	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	$ 0.00
15.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	177.36	$ 68,592.00	$ 12,165,477.00	50.00	$ 3,429,600.00	50.00	$ 3,429,600.00	-	$ 0.00	50.00	$ 3,429,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 3,429,600.00	$ 0.00
15.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M	67.02	$ 153,146.00	$ 10,263,845.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
15.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	4.00	$ 424,349.00	$ 1,697,396.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00	-	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	$ 0.00
15.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND	397.00	$ 32,964.00	$ 13,086,708.00	100.00	$ 3,296,400.00	100.00	$ 3,296,400.00	-	$ 0.00	100.00	$ 3,296,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	100.00	$ 3,296,400.00	$ 0.00
15.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	53.00	$ 88,846.00	$ 4,708,838.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00
15.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	53.00	$ 106,013.00	$ 5,618,689.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00
15.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	53.00	$ 120,327.00	$ 6,377,331.00	5.00	$ 601,635.00	5.00	$ 601,635.00	-	$ 0.00	5.00	$ 601,635.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 601,635.00	$ 0.00
15.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	270.00	$ 79,560.00	$ 21,481,200.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
COMPONENTE	**16**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 356,444,571.00**		**$ 258,376,609.00**		**$ 216,677,419.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 216,677,419.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 216,677,419.00**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 255,645,704.00**		**$ 215,652,634.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 215,652,634.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 215,652,634.00**	**$ 0.00**
16.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
16.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2.00	$ 5,463,042.00	$ 10,926,084.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2.00	$ 5,463,042.00	$ 10,926,084.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	1.00	$ 2,470,476.00	$ 2,470,476.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	1.00	$ 5,492,173.00	$ 5,492,173.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
16.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	$ 6,395,124.00	$ 6,395,124.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	1.00	$ 182,139.00	$ 182,139.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	1.00	$ 1,997,444.00	$ 1,997,444.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND	1.00	$ 4,016,128.00	$ 4,016,128.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	2.00	$ 319,424.00	$ 638,848.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND	2.00	$ 3,438,000.00	$ 6,876,000.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND	79.69	$ 256,534.00	$ 20,443,194.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.03		**CUARTO BOMBAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
16.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	4.00	$ 204,957.00	$ 819,828.00	5.00	$ 1,024,785.00	5.00	$ 1,024,785.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,024,785.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,024,785.00	$ 0.00
16.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1.00	$ 260,991,235.00	$ 260,991,235.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1.00	$ 14,938,161.00	$ 14,938,161.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	1.00	$ 5,880,155.00	$ 5,880,155.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.04		**VARIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
16.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND	1.00	$ 649,739.00	$ 649,739.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	4.00	$ 298,946.00	$ 1,195,784.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	5.00	$ 321,195.00	$ 1,605,975.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
16.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00
16.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00	-	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	$ 0.00
16.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00
16.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
16.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
16.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00
16.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
16.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00
16.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00
16.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00
16.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00
16.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	1.00	$ 158,300.00	-	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	$ 0.00
16.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	6.00	$ 1,159,200.00	6.00	$ 1,159,200.00	-	$ 0.00	6.00	$ 1,159,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 1,159,200.00	$ 0.00
16.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00
16.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00	100.00	$ 9,646,000.00	100.00	$ 9,646,000.00	-	$ 0.00	100.00	$ 9,646,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	100.00	$ 9,646,000.00	$ 0.00
16.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	50.00	$ 5,548,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	$ 0.00
16.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00	1.00	$ 67,597,390.00	1.00	$ 67,597,390.00	-	$ 0.00	1.00	$ 67,597,390.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 67,597,390.00	$ 0.00
16.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00	1.00	$ 57,590,400.00	1.00	$ 57,590,400.00	-	$ 0.00	1.00	$ 57,590,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 57,590,400.00	$ 0.00
16.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00	1.00	$ 46,418,390.00	1.00	$ 46,418,390.00	-	$ 0.00	1.00	$ 46,418,390.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 46,418,390.00	$ 0.00
16.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 39,993,070.00	$ 0.00	1.00	$ 39,993,070.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
16.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00	3.00	$ 7,765,050.00	3.00	$ 7,765,050.00	-	$ 0.00	3.00	$ 7,765,050.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 7,765,050.00	$ 0.00
16.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00	7.60	$ 7,344,564.00	7.60	$ 7,344,564.00	-	$ 0.00	7.60	$ 7,344,564.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.60	$ 7,344,564.00	$ 0.00
16.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00	3.00	$ 672,990.00	3.00	$ 672,990.00	-	$ 0.00	3.00	$ 672,990.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 672,990.00	$ 0.00
16.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00	2.00	$ 791,440.00	2.00	$ 791,440.00	-	$ 0.00	2.00	$ 791,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 791,440.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
16.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00	2.00	$ 1,300,500.00	2.00	$ 1,300,500.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,300,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,300,500.00	$ 0.00
COMPONENTE	**17**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 274,510,350.00**		**$ 93,900,751.44**		**$ 31,962,400.44**	-	**$ 0.00**	-	**$ 31,962,400.44**	**$ 0.00**		**$ 5,083,870.00**	-	**$ 37,046,270.44**	**$ 5,083,870.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,190,790.00**		**$ 362,270.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 362,270.00**	**$ 0.00**		**$ 2,078,570.00**	-	**$ 2,440,840.00**	**$ 2,078,570.00**
17.01		**EQUIPOS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
17.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1.00	$ 18,883,125.00	$ 18,883,125.00	1.00	$ 18,883,125.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1.00	$ 11,856,365.00	$ 11,856,365.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND	4.00	$ 4,689,486.00	$ 18,757,944.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 4,989,442.00	$ 4,989,442.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2.00	$ 5,659,507.00	$ 11,319,014.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2.00	$ 3,457,433.00	$ 6,914,866.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 10,899,274.00	$ 10,899,274.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	5.00	$ 10,890,598.00	$ 54,452,990.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 11,529,856.00	$ 11,529,856.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 12,804,963.00	$ 12,804,963.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
17.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	3.00	$ 1,009,293.00	$ 3,027,879.00	1.00	$ 1,009,293.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.02		**CONDUCTOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
17.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	122.00	$ 198,177.00	$ 24,177,594.00	40.00	$ 7,927,080.00	40.00	$ 7,927,080.00	-	$ 0.00	40.00	$ 7,927,080.00	$ 0.00	-	$ 0.00	40.00	$ 7,927,080.00	$ 0.00
17.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2	20.00	$ 204,715.00	$ 4,094,300.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00
17.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
17.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	20.00	$ 36,343.00	$ 726,860.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00
17.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND	20.00	$ 36,850.00	$ 737,000.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00
17.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	5.00	$ 38,025.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00
17.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND	15.00	$ 36,021.00	$ 540,315.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00
17.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	10.00	$ 36,040.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	$ 0.00
17.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65.65	$ 149,798.00	$ 9,834,239.00	5.00	$ 748,990.00	5.00	$ 748,990.00	-	$ 0.00	5.00	$ 748,990.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 748,990.00	$ 0.00
17.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65.70	$ 130,304.00	$ 8,560,973.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	$ 0.00
17.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	9.10	$ 164,020.00	$ 1,492,582.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00
17.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	52.63	$ 143,728.00	$ 7,564,405.00	36.98	$ 5,315,061.44	36.98	$ 5,315,061.44	-	$ 0.00	36.98	$ 5,315,061.44	$ 0.00	-	$ 0.00	36.98	$ 5,315,061.44	$ 0.00
17.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	42.90	$ 164,054.00	$ 7,037,917.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00
17.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	5.00	$ 322,980.00	$ 1,614,900.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	2.00	$ 473,739.00	$ 947,478.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04		**TERMINALES DE AIRE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
17.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND	4.00	$ 118,526.00	$ 474,104.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND	2.00	$ 157,150.00	$ 314,300.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND	2.00	$ 224,164.00	$ 448,328.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND	34.00	$ 126,035.00	$ 4,285,190.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 504,140.00	4.00	$ 504,140.00	$ 504,140.00
17.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND	1.00	$ 206,478.00	$ 206,478.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND	1.00	$ 244,973.00	$ 244,973.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND	4.00	$ 119,969.00	$ 479,876.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND	5.00	$ 152,655.00	$ 763,275.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND	1.00	$ 224,547.00	$ 224,547.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND	2.00	$ 277,098.00	$ 554,196.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND	1.00	$ 182,755.00	$ 182,755.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND	2.00	$ 204,092.00	$ 408,184.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
17.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND	1.00	$ 10,281,115.00	$ 10,281,115.00	1.00	$ 10,281,115.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND	1.00	$ 7,571,379.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	118.00	$ 125,058.00	$ 14,756,844.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00	20.00	$ 2,501,160.00	$ 2,501,160.00
17.06		**NP HVAC**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
17.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00	1.00	$ 266,850.00	$ 266,850.00
17.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw＜Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	4.00	$ 1,204,640.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 301,160.00	1.00	$ 301,160.00	$ 301,160.00
17.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00	1.00	$ 5,987,150.00		$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
17.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00	1.00	$ 6,266,190.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
17.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00
17.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	4.00	$ 225,680.00	4.00	$ 225,680.00	-	$ 0.00	4.00	$ 225,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 225,680.00	$ 0.00
17.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00	4.00	$ 422,280.00	$ 422,280.00
17.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 668,200.00	4.00	$ 668,200.00	$ 668,200.00
17.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	3.00	$ 630,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00	2.00	$ 420,080.00	$ 420,080.00
17.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**18**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 200,757,336.00**		**$ 56,743,247.37**		**$ 12,093,585.37**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 12,093,585.37**	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 12,093,585.37**	**$ 0.00**
18.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											-		$ 0.00			-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
18.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND	6.00	$ 37,121.00	$ 222,726.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND	23.00	$ 182,352.00	$ 4,194,096.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND	2.00	$ 352,980.00	$ 705,960.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	247.00	$ 175,745.00	$ 43,409,015.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	8.00	$ 177,469.00	$ 1,419,752.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	2.00	$ 36,584.00	$ 73,168.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	62.40	$ 15,775.00	$ 984,360.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	4.00	$ 31,797.00	$ 127,188.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	6.00	$ 41,834.00	$ 251,004.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	12.00	$ 24,269.00	$ 291,228.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
18.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	13.00	$ 24,269.00	$ 315,497.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	4.00	$ 24,269.00	$ 97,076.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	6.00	$ 24,269.00	$ 145,614.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	35.00	$ 9,460.00	$ 331,100.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	1017.00	$ 18,197.00	$ 18,506,349.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	938.00	$ 18,197.00	$ 17,068,786.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.02		**DOTACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
18.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	4.00	$ 815,340.00	$ 3,261,360.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	56.00	$ 294,038.00	$ 16,466,128.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND	4.00	$ 679,420.00	$ 2,717,680.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND	4.00	$ 853,749.00	$ 3,414,996.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND	10.00	$ 183,317.00	$ 1,833,170.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.03		**MUEBLES FIJOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
18.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1.00	$ 1,775,351.00	$ 1,775,351.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
18.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1.00	$ 2,575,380.00	$ 2,575,380.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	3.00	$ 538,017.00	$ 1,614,051.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
18.04		**ASEO**																		$ 0.00
18.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	2820.00	$ 3,915.00	$ 11,040,300.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00
18.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	247.50	$ 27,381.00	$ 6,776,798.00	20.64	$ 565,143.84	20.64	$ 565,143.84	-	$ 0.00	20.64	$ 565,143.84	$ 0.00	-	$ 0.00	20.64	$ 565,143.84	$ 0.00
18.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1410.67	$ 16,155.00	$ 22,789,318.00	235.55	$ 3,805,310.25	235.55	$ 3,805,310.25	-	$ 0.00	235.55	$ 3,805,310.25	$ 0.00	-	$ 0.00	235.55	$ 3,805,310.25	$ 0.00
18.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	105.00	$ 365,237.00	$ 38,349,885.00	15.79	$ 5,765,631.28	15.79	$ 5,765,631.28	-	$ 0.00	15.79	$ 5,765,631.28	$ 0.00	-	$ 0.00	15.79	$ 5,765,631.28	$ 0.00
COMPONENTE	**19**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 300,747,366.00**		**$ 339,199,922.00**		**$ 231,803,102.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 231,803,102.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 231,803,102.00**	**$ 0.00**
19.01		**ASCENSORES**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
19.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND	1.00	$ 178,671,494.00	$ 178,671,494.00	1.00	$ 178,671,494.00	1.00	$ 178,671,494.00	-	$ 0.00	1.00	$ 178,671,494.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 178,671,494.00	$ 0.00
19.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND	1.00	$ 53,131,608.00	$ 53,131,608.00	1.00	$ 53,131,608.00	1.00	$ 53,131,608.00	-	$ 0.00	1.00	$ 53,131,608.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 53,131,608.00	$ 0.00
19.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
19.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	1.00	$ 15,138,897.00	$ 15,138,897.00	1.00	$ 15,138,897.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	1.00	$ 12,839,497.00	$ 12,839,497.00	1.00	$ 12,839,497.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	2.00	$ 9,356,481.00	$ 18,712,962.00	2.00	$ 18,712,962.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND	1.00	$ 781,154.00	$ 781,154.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND	2.00	$ 233,219.00	$ 466,438.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	3.00	$ 227,830.00	$ 683,490.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND	12.00	$ 121,090.00	$ 1,453,080.00	29.00	$ 3,511,610.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND	15.00	$ 1,114,367.00	$ 16,715,505.00	29.00	$ 32,316,643.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND	4.00	$ 436,823.00	$ 1,747,292.00	30.00	$ 13,104,690.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
19.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	1.00	$ 405,949.00	$ 405,949.00	29.00	$ 11,772,521.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**20**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 714,842,625.00**		**$ 277,966,150.32**		**$ 95,736,921.12**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 95,736,921.12**	**$ 0.00**		**-$ 37,851,016.12**	-	**$ 57,885,905.00**	**-$ 37,851,016.12**
		NP				**$ 0.00**		**$ 277,966,150.32**		**$ 95,736,921.12**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 95,736,921.12**	**$ 0.00**		**-$ 37,851,016.12**	-	**$ 57,885,905.00**	**-$ 37,851,016.12**
20.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
20.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00	100.00	$ 8,267,000.00	1.00	$ 82,670.00	-	$ 0.00	1.00	$ 82,670.00	$ 0.00	51.50	$ 4,257,505.00	52.50	$ 4,340,175.00	$ 4,257,505.00
20.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00	3.00	$ 44,563,530.00	1.00	$ 14,854,510.00	-	$ 0.00	1.00	$ 14,854,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 14,854,510.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
20.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15,933,800.00	$ 0.00	1.00	$ 15,933,800.00	1.00	$ 15,933,800.00	-	$ 0.00	1.00	$ 15,933,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 15,933,800.00	$ 0.00
20.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00	16.00	$ 11,611,520.00	1.00	$ 725,720.00	-	$ 0.00	1.00	$ 725,720.00	$ 0.00	2.00	$ 1,451,440.00	3.00	$ 2,177,160.00	$ 1,451,440.00
20.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00	1.00	$ 20,074,450.00	-	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00	$ 0.00
20.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00	2326.92	$ 43,559,961.12	2,326.92	$ 43,559,961.12	-	$ 0.00	2,326.92	$ 43,559,961.12	$ 0.00	-2326.92	-$ 43,559,961.12	-	$ 0.00	-$ 43,559,961.12
20.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00	300.00	$ 6,345,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00	7.04	$ 1,644,403.20		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00	7.04	$ 982,080.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	1000.00	$ 22,420,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00	10.00	$ 551,500.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00	12.00	$ 9,343,680.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00	17.78	$ 12,371,324.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00	34.40	$ 26,375,856.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00	37.60	$ 34,646,144.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00	25.40	$ 18,770,092.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00	1.00	$ 505,810.00	1.00	$ 505,810.00	-	$ 0.00	1.00	$ 505,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 505,810.00	$ 0.00
20.01.18	RES001	OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1.00	$ 428,905,575.00	$ 428,905,575.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.19	RES002	OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1.00	$ 107,226,394.00	$ 107,226,394.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
20.01.20	RES003	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	1.00	$ 178,710,656.00	$ 178,710,656.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**21**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 402,477,495.53**		**$ 402,477,495.53**	-	**-$ 57,272.80**	-	**$ 402,420,222.73**	**$ 57,272.80**		**$ 0.00**	-	**$ 402,420,222.73**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,016,260,395.20**		**$ 48,542,480.00**	-	**-$ 57,272.80**	-	**$ 48,485,207.20**	**$ 57,272.80**		**$ 0.00**	-	**$ 48,485,207.20**	**$ 0.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
21.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	1,373.87	$ 353,935,015.53	1,373.87	$ 353,935,015.53	-	$ 0.00	1,373.87	$ 353,935,015.53	$ 0.00	-	$ 0.00	1,373.87	$ 353,935,015.53	$ 0.00
21.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	99.00	$ 43,615,440.00	99.00	$ 43,615,440.00	- 0.13	-$ 57,272.80	98.87	$ 43,558,167.20	$ 57,272.80	-	$ 0.00	98.87	$ 43,558,167.20	$ 0.00
21.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	1.00	$ 4,927,040.00	1.00	$ 4,927,040.00	-	$ 0.00	1.00	$ 4,927,040.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 4,927,040.00	$ 0.00
21.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
21.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**22**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	-	**-$ 507,573.00**	-	**$ 21,112,009.25**	**$ 507,573.00**		**-$ 3,409,959.71**	-	**$ 17,702,049.54**	**-$ 3,409,959.71**
22.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	$ 507,573.00	-	$ 0.00	1.00	$ 46,143.00	$ 0.00
22.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	-65.84	-$ 1,445,999.71	296.16	$ 6,503,882.29	-$ 1,445,999.71
22.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-40.00	-$ 1,963,960.00	156.45	$ 7,681,538.55	-$ 1,963,960.00
22.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
COMPONENTE	**23**	**CERTIFICACIONES**				**$ 31,085,638.00**		**$ 31,043,110.00**		**$ 31,043,110.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 31,043,110.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 31,043,110.00**	**$ 0.00**
23.01.01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1.00	$ 14,670,995.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	-	$ 0.00	1.00	$ 14,670,995.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 14,670,995.00	$ 0.00
23.01.02	ELE134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1.00	$ 14,670,995.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	-	$ 0.00	1.00	$ 14,670,995.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 14,670,995.00	$ 0.00
23.01.03	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	82.00	$ 21,264.00	$ 1,743,648.00	80.00	$ 1,701,120.00	80.00	$ 1,701,120.00	-	$ 0.00	80.00	$ 1,701,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	80.00	$ 1,701,120.00	$ 0.00
-	**-**	**ZONA 2 (CRUJIA NORTE PRIMER PISO)**				**$ 0.00**		**$ 2,748,672,725.27**		**$ 2,282,917,410.79**	-	**-$ 106,118,706.43**	-	**$ 2,176,798,704.36**	**$ 106,118,706.43**		**-$ 67,598,467.65**	-	**$ 2,109,200,236.70**	**-$ 67,598,467.65**
COMPONENTE	**24**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 109,812,846.43**		**$ 109,812,846.43**	-	**-$ 10,958,455.98**	-	**$ 98,854,390.45**	**$ 10,958,455.98**		**$ 0.00**	-	**$ 98,854,390.45**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,906,959.00**		**$ 3,906,959.00**	-	**$ 3,300,250.00**	-	**$ 7,207,209.00**	**-$ 3,300,250.00**		**$ 0.00**	-	**$ 7,207,209.00**	**$ 0.00**
24.01		**DESMONTES Y RETIROS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
24.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	-	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	$ 0.00
24.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	152.41	$ 8,646,371.71	152.41	$ 8,646,371.71	163.16	$ 9,256,229.96	315.57	$ 17,902,601.67	-$ 9,256,229.96	-	$ 0.00	315.57	$ 17,902,601.67	$ 0.00
24.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	9.31	$ 349,543.95	9.31	$ 349,543.95	- 9.31	-$ 349,543.95	-	$ 0.00	$ 349,543.95	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,767.63	160.57	$ 2,064,767.63	115.09	$ 1,479,944.31	275.66	$ 3,544,711.94	-$ 1,479,944.31	-	$ 0.00	275.66	$ 3,544,711.94	$ 0.00
24.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	6.01	$ 132,760.90	21.01	$ 464,110.90	-$ 132,760.90	-	$ 0.00	21.01	$ 464,110.90	$ 0.00
24.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	- 19.01	-$ 1,505,801.11	10.99	$ 870,528.89	$ 1,505,801.11	-	$ 0.00	10.99	$ 870,528.89	$ 0.00
24.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	281.61	$ 15,298,744.86	281.61	$ 15,298,744.86	-$ 15,298,744.86	-	$ 0.00	281.61	$ 15,298,744.86	$ 0.00
24.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	43.13	$ 1,990,147.59	55.13	$ 2,543,863.59	-$ 1,990,147.59	-	$ 0.00	55.13	$ 2,543,863.59	$ 0.00
24.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	58.76	$ 1,290,428.36	420.76	$ 9,240,310.36	-$ 1,290,428.36	-	$ 0.00	420.76	$ 9,240,310.36	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
24.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	- 50.00	-$ 914,400.00	-	$ 0.00	$ 914,400.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	2.00	$ 380,098.00	2.00	$ 380,098.00	- 2.00	-$ 380,098.00	-	$ 0.00	$ 380,098.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	- 8.00	-$ 229,904.00	4.00	$ 114,952.00	$ 229,904.00	-	$ 0.00	4.00	$ 114,952.00	$ 0.00
24.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	5.88	$ 104,863.92	9.69	$ 172,811.46	-$ 104,863.92	-	$ 0.00	9.69	$ 172,811.46	$ 0.00
24.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	- 8.50	-$ 98,175.00	-	$ 0.00	$ 98,175.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	239.81	$ 2,669,085.30	332.81	$ 3,704,175.30	-$ 2,669,085.30	-	$ 0.00	332.81	$ 3,704,175.30	$ 0.00
24.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	102.89	$ 1,056,680.30	125.39	$ 1,287,755.30	-$ 1,056,680.30	-	$ 0.00	125.39	$ 1,287,755.30	$ 0.00
24.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	1.98	$ 17,978.40	34.98	$ 317,618.40	-$ 17,978.40	-	$ 0.00	34.98	$ 317,618.40	$ 0.00
24.02		**DEMOLICIONES**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
24.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	- 2.85	-$ 300,880.20	37.15	$ 3,921,999.80	$ 300,880.20	-	$ 0.00	37.15	$ 3,921,999.80	$ 0.00
24.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	9.80	$ 639,028.60	9.80	$ 639,028.60	1.54	$ 100,418.78	11.34	$ 739,447.38	-$ 100,418.78	-	$ 0.00	11.34	$ 739,447.38	$ 0.00
24.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	119.00	$ 30,234,330.00	119.00	$ 30,234,330.00	- 70.45	-$ 17,899,231.50	48.55	$ 12,335,098.50	$ 17,899,231.50	-	$ 0.00	48.55	$ 12,335,098.50	$ 0.00
24.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	- 96.00	-$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
24.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	- 104.23	-$ 3,949,587.39	80.77	$ 3,060,617.61	$ 3,949,587.39	-	$ 0.00	80.77	$ 3,060,617.61	$ 0.00
24.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	128.29	$ 7,097,131.09	337.29	$ 18,659,220.09	-$ 7,097,131.09	-	$ 0.00	337.29	$ 18,659,220.09	$ 0.00
24.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.28	$ 1,371,462.40	98.28	$ 2,735,132.40	-$ 1,371,462.40	-	$ 0.00	98.28	$ 2,735,132.40	$ 0.00
24.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.00	$ 1,746,800.00	0.95	$ 150,860.00	11.95	$ 1,897,660.00	-$ 150,860.00	-	$ 0.00	11.95	$ 1,897,660.00	$ 0.00
24.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.90	$ 496,179.00	45.90	$ 496,179.00	- 45.90	-$ 496,179.00	-	$ 0.00	$ 496,179.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**25**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0.00**		**$ 112,561,881.00**		**$ 112,561,881.00**	-	**-$ 40,265,403.45**	-	**$ 72,296,477.55**	**$ 40,265,403.45**		**$ 0.00**	-	**$ 72,296,477.55**	**$ 0.00**
						$ 0.00		**$ 17,955,140.00**		**$ 17,955,140.00**	-	**-$ 17,955,140.00**	-	**$ 0.00**	**$ 17,955,140.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
25.01		**EXCAVACIONES**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
25.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29,320.00	$ 0.00	435.00	$ 12,754,200.00	435.00	$ 12,754,200.00	- 139.15	-$ 4,079,878.00	295.85	$ 8,674,322.00	$ 4,079,878.00	-	$ 0.00	295.85	$ 8,674,322.00	$ 0.00
25.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32,072.00	$ 0.00	12.00	$ 384,864.00	12.00	$ 384,864.00	- 12.00	-$ 384,864.00	-	$ 0.00	$ 384,864.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
25.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	277.00	$ 17,955,140.00	- 277.00	-$ 17,955,140.00	-	$ 0.00	$ 17,955,140.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
25.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
25.02		**LLENOS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
25.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55,332.00	$ 0.00	22.00	$ 1,217,304.00	22.00	$ 1,217,304.00	- 10.06	-$ 556,639.92	11.94	$ 660,664.08	$ 556,639.92	-	$ 0.00	11.94	$ 660,664.08	$ 0.00
25.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219,840.00	$ 0.00	32.00	$ 7,034,880.00	32.00	$ 7,034,880.00	- 10.88	-$ 2,391,859.20	21.12	$ 4,643,020.80	$ 2,391,859.20	-	$ 0.00	21.12	$ 4,643,020.80	$ 0.00
25.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220,360.00	$ 0.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	1.86	$ 409,869.60	81.26	$ 17,906,453.60	-$ 409,869.60	-	$ 0.00	81.26	$ 17,906,453.60	$ 0.00
25.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
25.03		**RETIROS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
25.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41,149.00	$ 0.00	425.00	$ 17,488,325.00	425.00	$ 17,488,325.00	- 141.09	-$ 5,805,712.41	283.91	$ 11,682,612.59	$ 5,805,712.41	-	$ 0.00	283.91	$ 11,682,612.59	$ 0.00
25.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92,568.00	$ 0.00	413.00	$ 38,230,584.00	413.00	$ 38,230,584.00	- 102.64	-$ 9,501,179.52	310.36	$ 28,729,404.48	$ 9,501,179.52	-	$ 0.00	310.36	$ 28,729,404.48	$ 0.00
COMPONENTE	**26**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 611,972,934.18**		**$ 611,972,934.18**	**-**	**-$ 54,448,952.40**	**-**	**$ 557,523,981.78**	**$ 54,448,952.40**		**$ 0.00**	**-**	**$ 557,523,981.78**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**-**	**-$ 14,037,912.00**	**-**	**$ 17,155,488.00**	**$ 14,037,912.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 17,155,488.00**	**$ 0.00**
26.01		**CIMENTACIÓN**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
26.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	170.00	$ 6,354,940.00	170.00	$ 6,354,940.00	79.02	$ 2,953,925.64	249.02	$ 9,308,865.64	-$ 2,953,925.64	-	$ 0.00	249.02	$ 9,308,865.64	$ 0.00
26.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	32.00	$ 43,762,912.00	32.00	$ 43,762,912.00	15.47	$ 21,156,632.77	47.47	$ 64,919,544.77	-$ 21,156,632.77	-	$ 0.00	47.47	$ 64,919,544.77	$ 0.00
26.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	32.61	$ 33,718,837.83	32.61	$ 33,718,837.83	- 0.10	-$ 103,400.30	32.51	$ 33,615,437.53	$ 103,400.30	-	$ 0.00	32.51	$ 33,615,437.53	$ 0.00
26.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	582.00	$ 220,649,586.00	582.00	$ 220,649,586.00	- 170.70	-$ 64,716,296.10	411.30	$ 155,933,289.90	$ 64,716,296.10	-	$ 0.00	411.30	$ 155,933,289.90	$ 0.00
26.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	3.00	$ 4,701,624.00	3.00	$ 4,701,624.00	1.43	$ 2,241,107.44	4.43	$ 6,942,731.44	-$ 2,241,107.44	-	$ 0.00	4.43	$ 6,942,731.44	$ 0.00
26.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	40.00	$ 589,000.00	134.00	$ 1,973,150.00	-$ 589,000.00	-	$ 0.00	134.00	$ 1,973,150.00	$ 0.00
26.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.02		**COLUMNAS**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
26.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	- 1.62	-$ 2,423,612.34	-	$ 0.00	$ 2,423,612.34	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	37.00	$ 79,895,765.00	37.00	$ 79,895,765.00	14.66	$ 31,655,997.70	51.66	$ 111,551,762.70	-$ 31,655,997.70	-	$ 0.00	51.66	$ 111,551,762.70	$ 0.00
26.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00	1.00	$ 1,613,833.00	- 1.00	-$ 1,613,833.00	-	$ 0.00	$ 1,613,833.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	- 357.00	-$ 5,256,825.00	178.00	$ 2,621,050.00	$ 5,256,825.00	-	$ 0.00	178.00	$ 2,621,050.00	$ 0.00
26.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											-		$ 0.00			-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
26.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	- 41.00	-$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00	4.21	$ 4,832,158.01	4.21	$ 4,832,158.01	- 0.84	-$ 964,136.04	3.37	$ 3,868,021.97	$ 964,136.04	-	$ 0.00	3.37	$ 3,868,021.97	$ 0.00
26.04		**TANQUE**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
26.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
26.05		**ACERO DE REFUERZO**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
26.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	3,932.91	$ 35,840,608.83	16,419.91	$ 149,634,639.83	-$ 35,840,608.83	-	$ 0.00	16,419.91	$ 149,634,639.83	$ 0.00
26.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	- 1,432.44	-$ 14,037,912.00	1,750.56	$ 17,155,488.00	$ 14,037,912.00	-	$ 0.00	1,750.56	$ 17,155,488.00	$ 0.00
COMPONENTE	**27**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 0.00**		**$ 231,719,200.00**		**$ 115,534,760.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 115,534,760.00**	**$ 0.00**		**-$ 33,868,587.17**	**-**	**$ 81,666,172.83**	**-$ 33,868,587.17**
27.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
27.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG		$ 27,070.00	$ 0.00	8,560.00	$ 231,719,200.00	4268.00	$ 115,534,760.00	-	$ 0.00	4,268.00	$ 115,534,760.00	$ 0.00	-1251.15	-$ 33,868,587.17	3,016.85	$ 81,666,172.83	-$ 33,868,587.17
COMPONENTE	**28**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0.00**		**$ 79,769,609.60**		**$ 79,769,609.60**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 79,769,609.60**	**$ 0.00**		**-$ 2,361,797.97**	**-**	**$ 77,407,811.63**	**-$ 2,361,797.97**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,904,633.60**		**$ 44,904,633.60**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 44,904,633.60**	**$ 0.00**		**-$ 2,164,442.40**	**-**	**$ 42,740,191.20**	**-$ 2,164,442.40**
28.01		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
28.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00	0.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00
28.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00
28.02		**MAMPOSTERÍA**											-		-	-		-		-
28.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
28.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
28.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00
28.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	-	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	$ 0.00	-51.93	-$ 2,164,442.40	37.46	$ 1,561,332.80	-$ 2,164,442.40
28.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00
28.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00
28.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00
28.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00
28.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00	0.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
28.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	11.00	$ 1,312,080.00	-	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	$ 0.00
													-		-	-		-		-
28.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159,393.00	$ 0.00	55.69	$ 8,876,596.17	55.08	$ 8,778,693.15	-	$ 0.00	55.08	$ 8,778,693.15	$ 0.00	12.63	$ 2,013,167.45	67.71	$ 10,791,860.60	$ 2,013,167.45
28.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTU	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	55.69	$ 5,882,590.39	83.11	$ 8,778,693.15	-	$ 0.00	83.11	$ 8,778,693.15	$ 0.00	-47.42	-$ 5,008,722.76	35.69	$ 3,769,970.39	-$ 5,008,722.76
28.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	73.44	$ 11,576,892.89	55.69	$ 8,778,693.15	-	$ 0.00	55.69	$ 8,778,693.15	$ 0.00	17.75	$ 2,798,199.74	73.44	$ 11,576,892.89	$ 2,798,199.74
28.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00
COMPONENTE	**29**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 117,467,815.29**		**$ 108,688,742.79**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 108,688,742.79**	**$ 0.00**		**-$ 32,695,889.19**	-	**$ 75,992,853.60**	**-$ 32,695,889.19**
		NP				**$ 0.00**		**$ 78,752,759.90**		**$ 69,973,687.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 69,973,687.40**	**$ 0.00**		**-$ 13,102,290.00**	-	**$ 56,871,397.40**	**-$ 13,102,290.00**
29.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**											-		$ 0.00			-		$ 0.00
29.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00
29.02		**PUERTAS METÁLICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
29.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	-	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	$ 0.00	-0.90	-$ 678,510.00	0.50	$ 376,950.00	-$ 678,510.00
29.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00
29.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	8.60	$ 1,309,238.20	8.60	$ 1,309,238.20	-	$ 0.00	8.60	$ 1,309,238.20	$ 0.00	-6.60	-$ 1,004,764.20	2.00	$ 304,474.00	-$ 1,004,764.20
29.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	$ 0.00	-0.90	-$ 645,788.70	1.60	$ 1,148,068.80	-$ 645,788.70
29.03		**VENTANAS METÁLICAS**											-		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
29.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00
29.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	$ 0.00	-20.50	-$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	-$ 16,773,366.50
29.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00
29.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00
29.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
29.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	$ 0.00	-27.00	-$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	-$ 13,102,290.00
29.04		**BARANDAS Y OTROS**									-		0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
29.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00
29.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00
29.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											-		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
29.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00
29.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
29.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**													$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
29.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00
29.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00
29.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00
29.07		**PUERTAS EN MADERA**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
29.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	$ 0.00	-1.57	-$ 491,169.79	-	$ 0.00	-$ 491,169.79
COMPONENTE	**30**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,366.52**		**$ 72,520,452.54**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 72,520,452.54**	**$ 0.00**	-	**$ 1,841,184.90**	-	**$ 74,361,637.44**	**$ 1,841,184.90**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,772.40**		**$ 16,130,772.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 16,130,772.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 215,497.10**	-	**$ 15,915,275.30**	**-$ 215,497.10**
30.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
30.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
30.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00
30.02		**PISOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
30.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
30.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
30.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00	18.50	$ 2,056,682.00	$ 2,056,682.00
30.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00
30.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00
30.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
30.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00	0.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00
30.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00	0.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
30.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00
30.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
30.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00	0.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00
30.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
30.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00	0.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00
30.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00
30.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	$ 0.00	-25.87	-$ 215,497.10	-	$ 0.00	-$ 215,497.10
30.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00	0.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00
30.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.99	$ 1,109,442.00	30.99	$ 1,109,442.00	-	$ 0.00	30.99	$ 1,109,442.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.99	$ 1,109,442.00	$ 0.00
30.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00
COMPONENTE	**31**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**
31.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
31.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00	0.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00
31.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00
31.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00
31.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00
31.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00
31.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00
COMPONENTE	**32**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	**-$ 1,963,960.00**		-	**$ 42,964,666.25**	**-$ 1,963,960.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**
32.01		**PAÑETE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
32.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00	0.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00
32.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-40.00	-$ 1,963,960.00	156.45	$ 7,681,538.55	-$ 1,963,960.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
32.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00
32.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00
32.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00
32.02		**ESTUCO Y PINTURA**									-		0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
32.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	0.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
32.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00
32.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00
32.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00
32.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00
COMPONENTE	**33**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 84,415,907.76**		**$ 84,415,907.76**		**$ 0.00**	-	**$ 84,415,907.76**	**$ 0.00**	-	**$ 243,360.00**	-	**$ 84,659,267.76**	**$ 243,360.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 20,564,772.80**		**$ 20,564,772.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 20,564,772.80**	**$ 0.00**	-	**$ 243,360.00**	-	**$ 20,808,132.80**	**$ 243,360.00**
33.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
33.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00	0.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00
33.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00
33.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
33.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00	0.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00
33.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	$ 0.00
33.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.02		**TABLEROS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
33.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00
33.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	2.00	$ 860,562.00	-	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
33.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00	0.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00
33.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
33.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00
33.03		**SALIDAS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00	0.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00
33.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00	-	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	$ 0.00
33.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00	0.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00
33.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05		**ILUMINACIÓN**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00
33.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00
33.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W , 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00
33.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W , 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W , 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00
33.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
33.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00
33.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00
33.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	1.00	$ 193,105.00	-	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	$ 0.00
33.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00
33.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07		**EQUIPOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08		**NP ELECTRICOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
33.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00
33.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	3.00	$ 1,814,610.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	$ 0.00
33.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00
33.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
33.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00
33.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00
33.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	-	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00
33.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	$ 0.00	-3.20	-$ 300,288.00	6.80	$ 638,112.00	-$ 300,288.00
33.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	$ 0.00	4.80	$ 543,648.00	14.80	$ 1,676,248.00	$ 543,648.00
33.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
33.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**34**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 111,948,464.00**		**$ 19,107,577.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 19,107,577.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 4,641.60**	**-**	**$ 19,112,218.60**	**$ 4,641.60**
34.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
34.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00
34.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
34.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
34.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	-	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	$ 0.00	0.20	$ 4,641.60	34.20	$ 793,713.60	$ 4,641.60
34.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00
34.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
34.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00	1.00	$ 58,389,517.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03		**SISTEMA CCTV**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
34.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00	1.00	$ 6,856,355.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00	1.00	$ 258,458.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00	1.00	$ 4,473,933.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
34.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
34.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00
34.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00
34.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00
34.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**35**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 27,893,356.80**		**$ 27,893,356.80**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 27,893,356.80**	**$ 0.00**	-	**-$ 6,309,356.17**	-	**$ 21,584,000.63**	**-$ 6,309,356.17**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**
35.01		**PVC PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
35.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00
35.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00
35.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00	-48.76	-$ 770,017.92	3.24	$ 51,166.08	-$ 770,017.92
35.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00
35.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00
35.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00
35.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	5.00	$ 321,725.00	-	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	$ 0.00
35.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00
35.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	$ 0.00
35.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00	1.00	$ 66,601.00	1.00	$ 66,601.00	-	$ 0.00	1.00	$ 66,601.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 66,601.00	$ 0.00
35.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00	1.00	$ 152,642.00	1.00	$ 152,642.00	-	$ 0.00	1.00	$ 152,642.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 152,642.00	$ 0.00
35.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00
35.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00
35.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00
35.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
35.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00	-15.87	-$ 425,871.45	10.13	$ 271,838.55	-$ 425,871.45
35.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	94.00	$ 3,925,064.00	94.00	$ 3,925,064.00	-	$ 0.00	94.00	$ 3,925,064.00	$ 0.00	-65.30	-$ 2,726,666.80	28.70	$ 1,198,397.20	-$ 2,726,666.80
35.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00
35.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00
35.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	15.00	$ 468,330.00	15.00	$ 468,330.00	-	$ 0.00	15.00	$ 468,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 468,330.00	$ 0.00
35.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00
35.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00	-	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	$ 0.00
35.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
35.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00
35.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	$ 0.00
35.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00
35.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
35.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
35.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00	12.00	$ 940,224.00	12.00	$ 940,224.00	-	$ 0.00	12.00	$ 940,224.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 940,224.00	$ 0.00
35.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00	28.00	$ 1,840,944.00	28.00	$ 1,840,944.00	-	$ 0.00	28.00	$ 1,840,944.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28.00	$ 1,840,944.00	$ 0.00
35.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00
35.04		**SALIDA SANITARIA**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
35.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00
35.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00	9.00	$ 1,104,138.00	9.00	$ 1,104,138.00	-	$ 0.00	9.00	$ 1,104,138.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 1,104,138.00	$ 0.00
35.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
35.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
35.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
COMPONENTE	**36**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 76,476,623.25**		**$ 71,417,082.25**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 71,417,082.25**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 35,922,886.25**	**-**	**$ 35,494,196.00**	**-$ 35,922,886.25**
		NP				**$ 0.00**		**$ 33,669,752.80**		**$ 33,669,752.80**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 33,669,752.80**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 16,518,092.80**	**-**	**$ 17,151,660.00**	**-$ 16,518,092.80**
36.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
36.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 00389001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	$ 0.00	-5.00	-$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	-$ 5,657,960.00
36.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00
36.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	$ 0.00	-8.00	-$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	-$ 8,795,080.00
36.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	0.77	$ 846,526.45	0.77	$ 846,526.45	-	$ 0.00	0.77	$ 846,526.45	$ 0.00	-0.77	-$ 846,526.45	-	$ 0.00	-$ 846,526.45
36.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	3.00	$ 359,859.00	-	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	$ 0.00
36.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00	5.00	$ 1,207,830.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00	10.00	$ 3,556,500.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00	2.00	$ 860,524.00	2.00	$ 860,524.00	-	$ 0.00	2.00	$ 860,524.00	$ 0.00	-2.00	-$ 860,524.00	-	$ 0.00	-$ 860,524.00
36.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	$ 0.00	-1.00	-$ 583,739.00	-	$ 0.00	-$ 583,739.00
36.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	$ 0.00	-1.00	-$ 188,255.00	-	$ 0.00	-$ 188,255.00
36.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00	1.00	$ 85,909.00	1.00	$ 85,909.00	-	$ 0.00	1.00	$ 85,909.00	$ 0.00	-1.00	-$ 85,909.00	-	$ 0.00	-$ 85,909.00
36.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	10.00	$ 217,800.00	-	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	$ 0.00
36.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	4.00	$ 96,360.00	-	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
36.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	10.00	$ 353,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	$ 0.00
36.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	$ 0.00
36.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00	10.00	$ 16,175,100.00	10.00	$ 16,175,100.00	-	$ 0.00	10.00	$ 16,175,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 16,175,100.00	$ 0.00
36.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00	7.04	$ 16,518,092.80	7.04	$ 16,518,092.80	-	$ 0.00	7.04	$ 16,518,092.80	$ 0.00	-7.04	-$ 16,518,092.80	-	$ 0.00	-$ 16,518,092.80
36.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
36.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00
36.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	$ 0.00
36.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00
36.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00	-	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	$ 0.00
36.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00	50.00	$ 3,429,600.00	50.00	$ 3,429,600.00	-	$ 0.00	50.00	$ 3,429,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 3,429,600.00	$ 0.00
36.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
36.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00	-	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	$ 0.00
36.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	100.00	$ 3,296,400.00	100.00	$ 3,296,400.00	-	$ 0.00	100.00	$ 3,296,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	100.00	$ 3,296,400.00	$ 0.00
36.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00
36.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00
36.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00	5.00	$ 601,635.00	5.00	$ 601,635.00	-	$ 0.00	5.00	$ 601,635.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 601,635.00	$ 0.00
36.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
COMPONENTE	**37**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 46,470,158.60**		**$ 44,764,038.60**		**$ 0.00**	-	**$ 44,764,038.60**	**$ 0.00**	-	**-$ 3,409,679.00**	-	**$ 41,354,359.60**	**-$ 3,409,679.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 25,319,182.60**		**$ 23,613,062.60**	-	**$ 0.00**	-	**$ 23,613,062.60**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 23,613,062.60**	**$ 0.00**
37.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
37.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	1.00	$ 5,463,042.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	$ 0.00
37.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00	1.00	$ 2,470,476.00	1.00	$ 2,470,476.00	-	$ 0.00	1.00	$ 2,470,476.00	$ 0.00	1.00	$ 2,470,476.00	2.00	$ 4,940,952.00	$ 2,470,476.00
37.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
37.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00	1.00	$ 1,997,444.00	1.00	$ 1,997,444.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,997,444.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,997,444.00	$ 0.00
37.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00	1.00	$ 4,016,128.00	1.00	$ 4,016,128.00	-	$ 0.00	1.00	$ 4,016,128.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 4,016,128.00	$ 0.00
37.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.03		**CUARTO BOMBAS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
37.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	5.00	$ 1,024,785.00	5.00	$ 1,024,785.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,024,785.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 1,024,785.00	$ 0.00
37.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
37.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00	1.00	$ 5,880,155.00	1.00	$ 5,880,155.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,880,155.00	$ 0.00	-1.00	-$ 5,880,155.00	-	$ 0.00	-$ 5,880,155.00
37.04		**VARIOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
37.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00
37.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
37.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00
37.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00
37.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00	1.00	$ 1,153,460.00	1.00	$ 1,153,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,153,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,153,460.00	$ 0.00
37.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
37.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
37.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00
37.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
37.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00
37.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00
37.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00
37.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00
37.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	1.00	$ 158,300.00	-	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	$ 0.00
37.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00	-	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	$ 0.00
37.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00
37.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00	71.81	$ 6,926,792.60	71.81	$ 6,926,792.60	-	$ 0.00	71.81	$ 6,926,792.60	$ 0.00	0.00	$ 0.00	71.81	$ 6,926,792.60	$ 0.00
37.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	50.00	$ 5,548,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	$ 0.00
37.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
37.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
37.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**38**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 158,412,796.00**		**$ 33,284,825.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 33,284,825.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 5,385,030.00**	**-**	**$ 38,669,855.00**	**$ 5,385,030.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 108,601,070.00**		**$ 418,690.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 418,690.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 2,379,730.00**	**-**	**$ 2,798,420.00**	**$ 2,379,730.00**
38.01		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
38.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
38.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00	1.00	$ 1,009,293.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.02		**CONDUCTOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
38.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00	50.00	$ 9,908,850.00	50.00	$ 9,908,850.00	-	$ 0.00	50.00	$ 9,908,850.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 9,908,850.00	$ 0.00
38.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00
38.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
38.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00
38.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00
38.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00
38.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00
38.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	$ 0.00
38.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00	5.00	$ 748,990.00	5.00	$ 748,990.00	-	$ 0.00	5.00	$ 748,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 748,990.00	$ 0.00
38.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	$ 0.00
38.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00
38.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00
38.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00
38.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04		**TERMINALES DE AIRE**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
38.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 504,140.00	4.00	$ 504,140.00	$ 504,140.00
38.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
38.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
38.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00	20.00	$ 2,501,160.00	$ 2,501,160.00
38.06		**NP HVAC**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
38.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR. DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00	1.00	$ 34,055,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00	1.00	$ 5,166,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00	1.00	$ 5,569,820.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00	1.00	$ 6,559,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00	1.00	$ 6,495,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00	1.00	$ 2,300,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD X≤20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00	1.00	$ 266,850.00	$ 266,850.00
38.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	4.00	$ 1,204,640.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00	2.00	$ 602,320.00	$ 602,320.00
38.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00	1.00	$ 5,987,150.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
38.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00	1.00	$ 6,155,940.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00	1.00	$ 6,266,190.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00	1.00	$ 3,915,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00	1.00	$ 11,747,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
38.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00
38.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00
38.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00	4.00	$ 422,280.00	$ 422,280.00
38.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 668,200.00	4.00	$ 668,200.00	$ 668,200.00
38.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00	2.00	$ 420,080.00	$ 420,080.00
38.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**39**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 59,044,274.00**		**$ 11,697,957.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**
39.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
39.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	37.00	$ 6,502,565.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
39.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.02		**DOTACIÓN**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
39.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.03		**MUEBLES FIJOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
39.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA, ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00	1.00	$ 1,775,351.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
39.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
39.04		**ASEO**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
39.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00
39.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00
39.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00
39.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00
COMPONENTE	**40**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
40.01		**ASCENSORES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
40.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
40.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**41**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 62,231,052.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 41,446,295.00**	**-**	**$ 41,446,295.00**	**$ 41,446,295.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 33,889,602.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
41.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
41.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00	100.00	$ 8,267,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00	52.50	$ 4,340,175.00	$ 4,340,175.00
41.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 14,854,510.00	1.00	$ 14,854,510.00	$ 14,854,510.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
41.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 2,177,160.00	3.00	$ 2,177,160.00	$ 2,177,160.00
41.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00	1.00	$ 20,074,450.00	$ 20,074,450.00
41.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00	497.50	$ 10,522,125.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	1000.00	$ 22,420,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00	17.18	$ 947,477.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMININO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
41.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**42**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 599,391,929.56**		**$ 599,391,929.56**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 599,391,929.56**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 599,391,929.56**	**$ 0.00**
42.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
42.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00	0.70	$ 599,391,929.56	0.70	$ 599,391,929.56	-	$ 0.00	0.70	$ 599,391,929.56	$ 0.00	-	$ 0.00	0.70	$ 599,391,929.56	$ 0.00
COMPONENTE	**43**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 49,783,280.00**		**$ 49,783,280.00**	**-**	**$ 61,678.40**	**-**	**$ 49,844,958.40**	**-$ 61,678.40**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 49,844,958.40**	**$ 0.00**
		NP				**$ 4,475,612.00**		**$ 49,783,280.00**		**$ 49,783,280.00**	**-**	**$ 61,678.40**	**-**	**$ 49,844,958.40**	**-$ 61,678.40**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 49,844,958.40**	**$ 0.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
43.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
43.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	113.00	$ 49,783,280.00	113.00	$ 49,783,280.00	0.14	$ 61,678.40	113.14	$ 49,844,958.40	-$ 61,678.40	0.00	$ 0.00	113.14	$ 49,844,958.40	$ 0.00
43.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
43.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
43.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**44**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	**-**	**-$ 507,573.00**	**-**	**$ 21,112,009.25**	**$ 507,573.00**	**-**	**$ 13,176.60**	**-**	**$ 21,125,185.85**	**$ 13,176.60**
44.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	$ 507,573.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,143.00	$ 0.00
44.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	0.60	$ 13,176.60	362.60	$ 7,963,058.60	$ 13,176.60
44.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	0.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
44.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	0.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
COMPONENTE	**45**	**CERTIFICACIONES**				**$ 0.00**		**$ 1,701,120.00**		**$ 1,701,120.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 1,701,120.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 1,701,120.00**	**$ 0.00**
45.01.01	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND		$ 21,264.00	$ 0.00	80.00	$ 1,701,120.00	80.00	$ 1,701,120.00	-	$ 0.00	80.00	$ 1,701,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	80.00	$ 1,701,120.00	$ 0.00
-	-	**ZONA 3 (CRUJIA CENTRAL PRIMER PISO, TANQUES Y ZONAS EXTERIORES)**				**$ 306,825,432.21**		**$ 2,017,495,932.66**		**$ 1,778,858,640.73**	**-**	**-$ 142,557,664.40**	**-**	**$ 1,636,300,976.78**	**$ 142,557,663.95**	**-**	**$ 213,851,673.54**	**-**	**$ 1,850,152,651.22**	**$ 213,851,674.44**
COMPONENTE	**46**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 109,213,012.67**		**$ 109,213,012.67**	**-**	**-$ 39,711,535.74**	**-**	**$ 69,501,476.93**	**$ 39,711,535.74**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 69,501,476.93**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,906,850.90**		**$ 3,906,850.90**	**-**	**-$ 33,514.70**	**-**	**$ 3,873,336.20**	**$ 33,514.70**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 3,873,336.20**	**$ 0.00**
46.01		**DESMONTES Y RETIROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
46.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	- 1.00	-$ 21,515.00	1.00	$ 21,515.00	$ 21,515.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 21,515.00	$ 0.00
46.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	11.43	$ 648,435.33	159.43	$ 9,044,623.33	-$ 648,435.33	0.00	$ 0.00	159.43	$ 9,044,623.33	$ 0.00
46.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	- 55.07	-$ 708,145.13	105.50	$ 1,356,624.50	$ 708,145.13	0.00	$ 0.00	105.50	$ 1,356,624.50	$ 0.00
46.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	- 6.81	-$ 150,432.90	8.19	$ 180,917.10	$ 150,432.90	0.00	$ 0.00	8.19	$ 180,917.10	$ 0.00
46.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	- 30.00	-$ 2,376,330.00	-	$ 0.00	$ 2,376,330.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	103.16	$ 5,604,270.16	103.16	$ 5,604,270.16	-$ 5,604,270.16	-	$ 0.00	103.16	$ 5,604,270.16	$ 0.00
46.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	0.39	$ 17,995.77	12.39	$ 571,711.77	-$ 17,995.77	-	$ 0.00	12.39	$ 571,711.77	$ 0.00
46.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	- 108.65	-$ 2,386,062.65	253.35	$ 5,563,819.35	$ 2,386,062.65	-	$ 0.00	253.35	$ 5,563,819.35	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
46.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	- 8.67	-$ 158,556.96	41.33	$ 755,843.04	$ 158,556.96	-	$ 0.00	41.33	$ 755,843.04	$ 0.00
46.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	2.00	$ 380,098.00	2.00	$ 380,098.00	- 2.00	-$ 380,098.00	-	$ 0.00	$ 380,098.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	- 9.00	-$ 258,642.00	3.00	$ 86,214.00	$ 258,642.00	-	$ 0.00	3.00	$ 86,214.00	$ 0.00
46.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	- 1.71	-$ 30,496.14	2.10	$ 37,451.40	$ 30,496.14	-	$ 0.00	2.10	$ 37,451.40	$ 0.00
46.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	- 8.50	-$ 98,175.00	-	$ 0.00	$ 98,175.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	51.72	$ 575,643.60	144.72	$ 1,610,733.60	-$ 575,643.60	-	$ 0.00	144.72	$ 1,610,733.60	$ 0.00
46.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.83	$ 756,488.20	36.83	$ 756,488.20	-$ 756,488.20	-	$ 0.00	36.83	$ 756,488.20	$ 0.00
46.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	- 22.50	-$ 231,075.00	-	$ 0.00	$ 231,075.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	40.18	$ 364,834.40	73.18	$ 664,474.40	-$ 364,834.40	-	$ 0.00	73.18	$ 664,474.40	$ 0.00
46.02		**DEMOLICIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
46.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	- 21.40	-$ 2,259,240.80	18.60	$ 1,963,639.20	$ 2,259,240.80	-	$ 0.00	18.60	$ 1,963,639.20	$ 0.00
46.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.75	$ 181,644.75	0.75	$ 181,644.75	-$ 181,644.75	-	$ 0.00	0.75	$ 181,644.75	$ 0.00
46.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	9.80	$ 639,028.60	9.80	$ 639,028.60	2.38	$ 155,192.66	12.18	$ 794,221.26	-$ 155,192.66	-	$ 0.00	12.18	$ 794,221.26	$ 0.00
46.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	119.00	$ 30,234,330.00	119.00	$ 30,234,330.00	- 48.42	-$ 12,302,069.40	70.58	$ 17,932,260.60	$ 12,302,069.40	-	$ 0.00	70.58	$ 17,932,260.60	$ 0.00
46.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	- 96.00	-$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
46.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	- 49.99	-$ 1,894,271.07	135.01	$ 5,115,933.93	$ 1,894,271.07	-	$ 0.00	135.01	$ 5,115,933.93	$ 0.00
46.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	64.44	$ 3,564,885.24	273.44	$ 15,126,974.24	-$ 3,564,885.24	-	$ 0.00	273.44	$ 15,126,974.24	$ 0.00
46.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	- 2.63	-$ 73,192.90	46.37	$ 1,290,477.10	$ 73,192.90	-	$ 0.00	46.37	$ 1,290,477.10	$ 0.00
46.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.00	$ 1,746,800.00	- 5.70	-$ 905,160.00	5.30	$ 841,640.00	$ 905,160.00	-	$ 0.00	5.30	$ 841,640.00	$ 0.00
46.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	- 45.89	-$ 496,070.90	-	$ 0.00	$ 496,070.90	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**47**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0.00**		**$ 133,103,165.36**		**$ 133,103,165.36**	**-**	**$ 30,013,619.84**	**-**	**$ 163,116,785.20**	**-$ 30,013,619.84**	**-**	**$ 125,832,331.43**	**-**	**$ 288,949,116.63**	**$ 125,832,331.43**
		NP				**$ 0.00**		**$ 38,371,380.00**		**$ 38,371,380.00**	**-**	**$ 35,910,280.00**	**-**	**$ 74,281,660.00**	**-$ 35,910,280.00**	**-**	**-$ 13,034,032.00**	**-**	**$ 61,247,628.00**	**-$ 13,034,032.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
47.01		**EXCAVACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
47.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29,320.00	$ 0.00	436.00	$ 12,783,520.00	436.00	$ 12,783,520.00	164.00	$ 4,808,480.00	600.00	$ 17,592,000.00	$ 4,808,480.00	-179.35	-$ 5,258,542.00	420.65	$ 12,333,458.00	-$ 5,258,542.00
47.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32,072.00	$ 0.00	12.00	$ 384,864.00	12.00	$ 384,864.00	24.00	$ 769,728.00	36.00	$ 1,154,592.00	$ 769,728.00	-36.00	-$ 1,154,592.00	-	$ 0.00	-$ 1,154,592.00
47.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	277.00	$ 17,955,140.00	554.00	$ 35,910,280.00	831.00	$ 53,865,420.00	$ 35,910,280.00	-220.00	-$ 14,260,400.00	611.00	$ 39,605,020.00	-$ 14,260,400.00
47.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=9ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	58.60	$ 20,416,240.00	58.60	$ 20,416,240.00	-	$ 0.00	58.60	$ 20,416,240.00	$ 0.00	3.52	$ 1,226,368.00	62.12	$ 21,642,608.00	$ 1,226,368.00
47.02		**LLENOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
47.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55,332.00	$ 0.00	23.73	$ 1,313,028.36	23.73	$ 1,313,028.36	-4.63	-$ 256,187.16	19.10	$ 1,056,841.20	$ 256,187.16	50.04	$ 2,768,813.28	69.14	$ 3,825,654.48	$ 2,768,813.28
47.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219,840.00	$ 0.00	32.00	$ 7,034,880.00	32.00	$ 7,034,880.00	9.20	$ 2,022,528.00	41.20	$ 9,057,408.00	-$ 2,022,528.00	472.95	$ 103,973,328.00	514.15	$ 113,030,736.00	$ 103,973,328.00
47.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220,360.00	$ 0.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	0.60	$ 132,216.00	80.00	$ 17,628,800.00	$ 132,216.00	-28.66	-$ 6,315,517.60	51.34	$ 11,313,282.40	-$ 6,315,517.60
47.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
47.03		**RETIROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
47.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41,149.00	$ 0.00	425.00	$ 17,488,325.00	425.00	$ 17,488,325.00	-325.00	-$ 13,373,425.00	100.00	$ 4,114,900.00	$ 13,373,425.00	654.11	$ 26,915,972.39	754.11	$ 31,030,872.39	$ 26,915,972.39
47.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92,568.00	$ 0.00	413.00	$ 38,230,584.00	413.00	$ 38,230,584.00	-	$ 0.00	413.00	$ 38,230,584.00	$ 0.00	193.77	$ 17,936,901.36	606.77	$ 56,167,485.36	$ 17,936,901.36
COMPONENTE	**48**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 771,104,208.27**		**$ 771,104,208.27**	**-**	**-$ 132,709,028.65**	$ 0.00	**$ 638,395,179.62**	**$ 132,709,028.65**	$ 0.00	**$ 101,286,932.94**	-	**$ 739,682,112.56**	**$ 101,286,932.94**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**-**	**-$ 1,793,400.00**	$ 0.00	**$ 29,400,000.00**	**$ 1,793,400.00**	$ 0.00	**-$ 11,558,414.00**	-	**$ 17,841,586.00**	**-$ 11,558,414.00**
48.01		**CIMENTACIÓN**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
48.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	170.00	$ 6,354,940.00	170.00	$ 6,354,940.00	-70.00	-$ 2,616,740.00	100.00	$ 3,738,200.00	$ 2,616,740.00	176.94	$ 6,614,371.08	276.94	$ 10,352,571.08	$ 6,614,371.08
48.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	32.00	$ 43,762,912.00	32.00	$ 43,762,912.00	-22.00	-$ 30,087,002.00	10.00	$ 13,675,910.00	$ 30,087,002.00	12.14	$ 16,602,554.74	22.14	$ 30,278,464.74	$ 16,602,554.74
48.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	32.61	$ 33,718,837.83	32.61	$ 33,718,837.83	-2.61	-$ 2,698,747.83	30.00	$ 31,020,090.00	$ 2,698,747.83	16.92	$ 17,495,330.76	46.92	$ 48,515,420.76	$ 17,495,330.76
48.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	582.00	$ 220,649,586.00	582.00	$ 220,649,586.00	118.00	$ 44,736,514.00	700.00	$ 265,386,100.00	$ 44,736,514.00	-262.28	-$ 99,436,380.44	437.72	$ 165,949,719.56	-$ 99,436,380.44
48.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	3.00	$ 4,701,624.00	3.00	$ 4,701,624.00	-2.00	-$ 3,134,416.00	1.00	$ 1,567,208.00	$ 3,134,416.00	1.51	$ 2,366,484.08	2.51	$ 3,933,692.08	$ 2,366,484.08
48.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
48.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	- 94.00	-$ 1,384,150.00	-	$ 0.00	$ 1,384,150.00	98.00	$ 1,443,050.00	98.00	$ 1,443,050.00	$ 1,443,050.00
48.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
48.02		**COLUMNAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
48.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	- 1.62	-$ 2,423,612.34	-	$ 0.00	$ 2,423,612.34	1.08	$ 1,615,741.56	1.08	$ 1,615,741.56	$ 1,615,741.56
48.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	37.00	$ 79,895,765.00	37.00	$ 79,895,765.00	-	$ 0.00	37.00	$ 79,895,765.00	$ 0.00	-28.99	-$ 62,599,411.55	8.01	$ 17,296,353.45	-$ 62,599,411.55
48.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	0.20	$ 322,766.60	0.20	$ 322,766.60	- 0.20	-$ 322,766.60	-	$ 0.00	$ 322,766.60	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
48.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	- 535.00	-$ 7,877,875.00	-	$ 0.00	$ 7,877,875.00	179.00	$ 2,635,775.00	179.00	$ 2,635,775.00	$ 2,635,775.00
48.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
48.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
48.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
48.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	- 41.00	-$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
48.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	2.52	$ 2,892,408.12	2.52	$ 2,892,408.12	-$ 2,892,408.12	-	$ 0.00	2.52	$ 2,892,408.12	$ 0.00
48.04		**TANQUE**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
48.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	42.85	$ 78,439,838.80	42.85	$ 78,439,838.80	-	$ 0.00	42.85	$ 78,439,838.80	$ 0.00	11.23	$ 20,557,278.64	54.08	$ 98,997,117.44	$ 20,557,278.64
48.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	39.47	$ 86,814,659.70	39.47	$ 86,814,659.70	-	$ 0.00	39.47	$ 86,814,659.70	$ 0.00	3.06	$ 6,730,500.60	42.53	$ 93,545,160.30	$ 6,730,500.60
48.05		**ACERO DE REFUERZO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
48.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12487.00	$ 113,794,031.00	-7487.00	-$ 68,229,031.00	5,000.00	$ 45,565,000.00	$ 68,229,031.00	21,817.19	$ 198,820,052.47	26,817.19	$ 244,385,052.47	$ 198,820,052.47
48.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3183.00	$ 31,193,400.00	-183.00	-$ 1,793,400.00	3,000.00	$ 29,400,000.00	-$ 1,793,400.00	-1179.43	-$ 11,558,414.00	1,820.57	$ 17,841,586.00	-$ 11,558,414.00
COMPONENTE	**49**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 106,469,742.21**		**$ 102,953,057.64**		**$ 102,953,057.64**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 102,953,057.64**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 8,690,603.86**		**$ 94,262,453.78**	**-$ 8,690,603.86**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,785,353.60**		**$ 44,785,353.60**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 44,785,353.60**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 1,036,581.60**		**$ 43,748,772.00**	**-$ 1,036,581.60**
49.01		**MAMPOSTERÍA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
49.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00
49.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00
49.02		**MAMPOSTERÍA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
49.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
49.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
49.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00
49.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	-	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	$ 0.00	-24.87	-$ 1,036,581.60	64.52	$ 2,689,193.60	-$ 1,036,581.60
49.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00
49.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00
49.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00
49.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00
49.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00
49.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	$ 0.00
49.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
49.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	667.97	$ 159,393.00	$ 106,469,742.21	103.80	$ 16,545,632.83	103.80	$ 16,545,632.83	-	$ 0.00	103.80	$ 16,545,632.83	$ 0.00	-	$ 0.00	103.80	$ 16,545,632.83	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
49.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	103.82	$ 10,966,610.42	156.66	$ 16,548,181.26	-	$ 0.00	156.66	$ 16,548,181.26	$ 0.00	-125.30	-$ 13,235,593.10	31.36	$ 3,312,588.16	-$ 13,235,593.10
49.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	140.37	$ 22,126,564.24	104.96	$ 16,544,993.40	-	$ 0.00	104.96	$ 16,544,993.40	$ 0.00	35.41	$ 5,581,570.84	140.37	$ 22,126,564.24	$ 5,581,570.84
49.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00
COMPONENTE	**50**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 117,817,530.74**		**$ 109,038,458.24**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 109,038,458.24**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 34,192,791.79**	-	**$ 74,845,666.45**	**-$ 34,192,791.79**
		NP				**$ 0.00**		**$ 78,752,759.90**		**$ 69,973,687.40**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 69,973,687.40**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 13,102,290.00**	-	**$ 56,871,397.40**	**-$ 13,102,290.00**
50.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
50.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00
50.02		**PUERTAS METÁLICAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
50.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.58	$ 1,191,162.00	1.58	$ 1,191,162.00	-	$ 0.00	1.58	$ 1,191,162.00	$ 0.00	-1.08	-$ 814,212.00	0.50	$ 376,950.00	-$ 814,212.00
50.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00
50.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	10.00	$ 1,522,370.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	$ 0.00	-8.00	-$ 1,217,896.00	2.00	$ 304,474.00	-$ 1,217,896.00
50.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	$ 0.00	-2.50	-$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	-$ 1,793,857.50
50.03		**VENTANAS METÁLICAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
50.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00
50.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	$ 0.00	-20.50	-$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	-$ 16,773,366.50
50.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00
50.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00
50.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	$ 0.00
50.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	$ 0.00	-27.00	-$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	-$ 13,102,290.00
50.04		**BARANDAS Y OTROS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
50.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00
50.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00
50.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
50.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00
50.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
50.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
50.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00
50.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.75	$ 48,490.75	2.75	$ 48,490.75	-	$ 0.00	2.75	$ 48,490.75	$ 0.00	-	$ 0.00	2.75	$ 48,490.75	$ 0.00
50.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00
50.07		**PUERTAS EN MADERA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
50.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	$ 0.00	-1.57	-$ 491,169.79	-	$ 0.00	-$ 491,169.79
COMPONENTE	**51**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,008.52**		**$ 72,520,094.54**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 72,520,094.54**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 5,952,575.73**	-	**$ 78,472,670.27**	**$ 5,952,575.73**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 16,130,414.40**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 215,497.10**	-	**$ 15,914,917.30**	**-$ 215,497.10**
51.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
51.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
51.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00
51.02		**PISOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
51.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
51.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
51.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00	18.50	$ 2,056,682.00	$ 2,056,682.00
51.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00
51.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00
51.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
51.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00
51.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00	50.10	$ 4,111,390.83	95.97	$ 7,875,804.12	$ 4,111,390.83
51.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00
51.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
51.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00
51.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
51.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00
51.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00
51.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	$ 0.00	-25.87	-$ 215,497.10	-	$ 0.00	-$ 215,497.10
51.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00
51.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00
51.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00
COMPONENTE	**52**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**
52.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
52.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00
52.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00
52.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00
52.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00
52.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00
52.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00
COMPONENTE	**53**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**
53.01		**PAÑETE**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
53.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00
53.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
53.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
53.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00
53.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00
53.02		**ESTUCO Y PINTURA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
53.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
53.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00
53.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00
53.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00
53.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00
COMPONENTE	**54**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 110,084,811.76**		**$ 110,084,811.76**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 110,084,811.76**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 243,360.00**	-	**$ 110,328,171.76**	**$ 243,360.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 21,945,752.80**		**$ 21,945,752.80**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 21,945,752.80**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 243,360.00**	-	**$ 22,189,112.80**	**$ 243,360.00**
54.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
54.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00
54.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00
54.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
54.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00
54.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00
54.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.02		**TABLEROS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
54.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
54.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00
54.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00
54.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
54.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
54.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00
54.03		**SALIDAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-	$ 0.00
54.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00
54.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00	-	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	$ 0.00
54.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00
54.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-	$ 0.00
54.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05		**ILUMINACIÓN**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-	$ 0.00
54.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00
54.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00
54.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W., 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W., 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00
54.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W., 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W., 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W., 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W., 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00
54.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-	$ 0.00
54.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00
54.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00
54.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00
54.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	1.00	$ 193,105.00	-	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
54.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00	-	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	$ 0.00
54.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00
54.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07		**EQUIPOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
54.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00	1.00	$ 24,670,290.00	1.00	$ 24,670,290.00	-	$ 0.00	1.00	$ 24,670,290.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 24,670,290.00	$ 0.00
54.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08		**NP ELECTRICOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
54.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00
54.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00
54.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00
54.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00
54.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00	-	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
54.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00
54.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00
54.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	-	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00
54.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	$ 0.00	-3.20	-$ 300,288.00	6.80	$ 638,112.00	-$ 300,288.00
54.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	$ 0.00	4.80	$ 543,648.00	14.80	$ 1,676,248.00	$ 543,648.00
54.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
54.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**55**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 42,254,645.00**		**$ 20,694,073.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 20,694,073.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 27,849.60**		**$ 20,666,223.40**	**-$ 27,849.60**
55.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
55.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00
55.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
55.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	30.00	$ 4,620,240.00	-	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	$ 0.00
55.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Públic ☐ Reservad ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
55.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	36.00	$ 835,488.00	36.00	$ 835,488.00	-	$ 0.00	36.00	$ 835,488.00	$ 0.00	-1.20	-$ 27,849.60	34.80	$ 807,638.40	-$ 27,849.60
55.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00
55.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00				$ 0.00
55.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03		**SISTEMA CCTV**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00				$ 0.00
55.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	3.00	$ 3,906,156.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00				$ 0.00
55.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
55.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00
55.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
55.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00
55.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**56**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 23,856,447.80**		**$ 23,856,447.80**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 23,856,447.80**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 5,675,502.56**	-	**$ 18,180,945.24**	**-$ 5,675,502.56**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**
56.01		**PVC PRESIÓN**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-		$ 0.00
56.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00
56.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00
56.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00
56.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00
56.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00
56.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00
56.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00	-	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	$ 0.00
56.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00
56.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	$ 0.00
56.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00
56.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00
56.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00
56.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-		$ 0.00
56.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00
56.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	-	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	$ 0.00	-78.76	-$ 3,288,702.56	16.24	$ 678,117.44	-$ 3,288,702.56
56.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00
56.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00
56.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00	-	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	$ 0.00
56.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00
56.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00
56.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
56.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00
56.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	$ 0.00
56.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00
56.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
56.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-		$ 0.00
56.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00
56.04		**SALIDA SANITARIA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-		$ 0.00
56.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00
56.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-		$ 0.00
56.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
56.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00
COMPONENTE	**57**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 48,928,714.00**		**$ 47,425,673.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 47,425,673.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 17,611,834.00**	-	**$ 29,813,839.00**	**-$ 17,611,834.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,537,870.00**		**$ 15,537,870.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 15,537,870.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 15,537,870.00**	**$ 0.00**
57.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00			-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
57.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	$ 0.00	-5.00	-$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	-$ 5,657,960.00
57.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. C06431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00
57.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	$ 0.00	-8.00	-$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	-$ 8,795,080.00
57.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00	-	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	$ 0.00
57.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00	5.00	$ 1,207,830.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	$ 0.00	-1.00	-$ 583,739.00	-	$ 0.00	-$ 583,739.00
57.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	$ 0.00	-1.00	-$ 188,255.00	-	$ 0.00	-$ 188,255.00
57.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00	19.00	$ 671,080.00	19.00	$ 671,080.00	-	$ 0.00	19.00	$ 671,080.00	$ 0.00	-	$ 0.00	19.00	$ 671,080.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
57.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	$ 0.00
57.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00	9.00	$ 14,557,590.00	9.00	$ 14,557,590.00	-	$ 0.00	9.00	$ 14,557,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 14,557,590.00	$ 0.00
57.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
57.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00
57.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	$ 0.00
57.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00
57.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00	-	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	$ 0.00
57.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00	20.00	$ 1,371,840.00	20.00	$ 1,371,840.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,371,840.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,371,840.00	$ 0.00
57.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
57.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00	-	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	$ 0.00
57.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	50.00	$ 1,648,200.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	$ 0.00
57.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00
57.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00
57.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00	3.00	$ 360,981.00	3.00	$ 360,981.00	-	$ 0.00	3.00	$ 360,981.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 360,981.00	$ 0.00
57.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
COMPONENTE	**58**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 24,361,890.00**		**$ 20,185,294.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 20,185,294.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 15,434,427.00**		**$ 35,619,721.00**	**$ 15,434,427.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,274,730.00**		**$ 13,568,610.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 13,568,610.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 9,554,272.00**	-	**$ 23,122,882.00**	**$ 9,554,272.00**
58.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
58.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	1.00	$ 5,463,042.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	$ 0.00
58.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00	1.00	$ 2,470,476.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
58.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.03		**CUARTO BOMBAS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
58.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00
58.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 5,880,155.00	1.00	$ 5,880,155.00	$ 5,880,155.00
58.04		**VARIOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
58.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00	1.00	$ 649,739.00	1.00	$ 649,739.00	-	$ 0.00	1.00	$ 649,739.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 649,739.00	$ 0.00
58.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00
58.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	5.60	$ 9,554,272.00	5.60	$ 9,554,272.00	$ 9,554,272.00
58.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**												$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
58.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00
58.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00	-	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	$ 0.00
58.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00
58.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
58.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
58.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00
58.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
58.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00
58.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00
58.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00
58.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00
58.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00	-	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	$ 0.00
58.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00
58.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00	30.00	$ 3,329,100.00	30.00	$ 3,329,100.00	-	$ 0.00	30.00	$ 3,329,100.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 3,329,100.00	$ 0.00
58.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
58.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
58.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**59**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 145,268,631.92**		**$ 26,630,041.92**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 26,630,041.92**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 12,956,409.00**		**$ 39,586,450.92**	**$ 12,956,409.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 94,540,310.00**		**$ 418,690.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 418,690.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 2,379,730.00**		**$ 2,798,420.00**	**$ 2,379,730.00**
59.01		**EQUIPOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00				$ 0.00
59.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
59.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00	1.00	$ 1,009,293.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.02		**CONDUCTOS**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
59.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00	7.90	$ 1,565,598.30	7.90	$ 1,565,598.30	-	$ 0.00	7.90	$ 1,565,598.30	$ 0.00	-	$ 0.00	7.90	$ 1,565,598.30	$ 0.00
59.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00
59.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
59.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00
59.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00
59.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00
59.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00
59.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	$ 0.00
59.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00	2.99	$ 447,896.02	2.99	$ 447,896.02	-	$ 0.00	2.99	$ 447,896.02	$ 0.00	-	$ 0.00	2.99	$ 447,896.02	$ 0.00
59.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	$ 0.00
59.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	28.13	$ 4,613,882.60	28.13	$ 4,613,882.60	-	$ 0.00	28.13	$ 4,613,882.60	$ 0.00	-	$ 0.00	28.13	$ 4,613,882.60	$ 0.00
59.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00
59.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00
59.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04		**TERMINALES DE AIRE**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
59.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 504,140.00	4.00	$ 504,140.00	$ 504,140.00
59.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
59.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00	1.00	$ 7,571,379.00	$ 7,571,379.00
59.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00	20.00	$ 2,501,160.00	$ 2,501,160.00
59.06		**NP HVAC**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
59.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00	1.00	$ 34,055,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00	1.00	$ 5,569,820.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00	1.00	$ 6,559,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00	1.00	$ 2,300,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00	1.00	$ 266,850.00	$ 266,850.00
59.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw＜Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	4.00	$ 1,204,640.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00	2.00	$ 602,320.00	$ 602,320.00
59.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
59.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00	1.00	$ 3,915,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00	1.00	$ 11,747,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00	1.00	$ 5,410,790.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
59.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00
59.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00
59.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00	4.00	$ 422,280.00	$ 422,280.00
59.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 668,200.00	4.00	$ 668,200.00	$ 668,200.00
59.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00	2.00	$ 420,080.00	$ 420,080.00
59.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**60**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 57,270,413.00**		**$ 11,697,957.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**		**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**
60.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00				$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
60.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00	1.00	$ 352,980.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
60.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.02		**DOTACIÓN**												$ 0.00		$ 0.00					$ 0.00
60.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.03		**MUEBLES FIJOS**												$ 0.00		$ 0.00					$ 0.00
60.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA, ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
60.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
60.04		**ASEO**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
60.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00
60.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00
60.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00
60.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00
COMPONENTE	**61**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
61.01		**ASCENSORES**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
61.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
61.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**62**	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 200,155,935.00**		**$ 15,817,148.70**		**$ 15,817,148.70**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 15,817,148.70**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 2,548,880.00**	-	**$ 13,268,268.70**	**-$ 2,548,880.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,817,148.70**		**$ 15,817,148.70**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 15,817,148.70**	**$ 0.00**	$ 0.00	**-$ 2,548,880.00**	-	**$ 13,268,268.70**	**-$ 2,548,880.00**
62.01		**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
62.01.01	URB001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1.00	$ 200,155,935.00	$ 200,155,935.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
62.01.02	NP040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA 3/4" SUELTA PARA ZONAS EXTERIORES, E APROX= 5CM.	M2		$ 16,760.00	$ 0.00	50.00	$ 838,000.00	50.00	$ 838,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 838,000.00	$ 0.00	-50.00	-$ 838,000.00	-	$ 0.00	-$ 838,000.00
62.01.03	NP041	EMPRADIZACIÓN DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 25,160.00	$ 0.00	68.00	$ 1,710,880.00	68.00	$ 1,710,880.00	-	$ 0.00	68.00	$ 1,710,880.00	$ 0.00	-68.00	-$ 1,710,880.00	-	$ 0.00	-$ 1,710,880.00
62.01.04	NP042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80.			$ 68,430.00	$ 0.00	145.09	$ 9,928,508.70	145.09	$ 9,928,508.70	-	$ 0.00	145.09	$ 9,928,508.70	$ 0.00	-	$ 0.00	145.09	$ 9,928,508.70	$ 0.00
62.01.05	NP043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO B-20 PREFABRICADO EN CONCRETO ANCHO=10CM - H=20 CMS L=1,00M.	ML		$ 40,960.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
62.01.06	NP080	PODA DE AROBOLES CLASE II (5M A 10M), INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UND		$ 834,940.00	$ 0.00	4.00	$ 3,339,760.00	4.00	$ 3,339,760.00	-	$ 0.00	4.00	$ 3,339,760.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 3,339,760.00	$ 0.00
COMPONENTE	**63**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 31,927,050.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 21,371,845.00**		**$ 21,371,845.00**	**$ 21,371,845.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,927,050.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 21,371,845.00**	-	**$ 21,371,845.00**	**$ 21,371,845.00**
63.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
63.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00	115.00	$ 9,507,050.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00	52.50	$ 4,340,175.00	$ 4,340,175.00
63.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 14,854,510.00	1.00	$ 14,854,510.00	$ 14,854,510.00
63.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 2,177,160.00	3.00	$ 2,177,160.00	$ 2,177,160.00
63.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	1000.00	$ 22,420,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
63.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
63.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**64**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
64.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		-		$ 0.00
64.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**65**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 27,755,280.00**		**$ 27,755,280.00**	**-**	**$ 356,853.60**	$ 0.00	**$ 28,112,133.60**	**-$ 356,853.60**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 28,112,133.60**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 27,755,280.00**		**$ 27,755,280.00**	**-**	**$ 356,853.60**	$ 0.00	**$ 28,112,133.60**	**-$ 356,853.60**	$ 0.00	**$ 0.00**	-	**$ 28,112,133.60**	**$ 0.00**
65.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
65.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	63.00	$ 27,755,280.00	63.00	$ 27,755,280.00	0.81	$ 356,853.60	63.81	$ 28,112,133.60	-$ 356,853.60	-	$ 0.00	63.81	$ 28,112,133.60	$ 0.00
65.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
65.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
65.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**66**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 199,755.00**		**$ 69,800,389.25**		**$ 69,800,389.25**	**-**	**-$ 507,573.00**	$ 0.00	**$ 69,292,816.25**	**$ 507,573.00**	$ 0.00	**-$ 478,745.30**	-	**$ 68,814,070.95**	**-$ 478,745.30**
66.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	$ 507,573.00	-	$ 0.00	1.00	$ 46,143.00	$ 0.00
66.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00
66.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
66.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-27.10	-$ 478,745.30	169.35	$ 2,991,740.40	-$ 478,745.30
66.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	0.00	$ 1,786,392.00	$ 0.00	11.00	$ 19,650,312.00	11.00	$ 19,650,312.00	-	$ 0.00	11.00	$ 19,650,312.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 19,650,312.00	$ 0.00
66.01.06	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	1.00	$ 199,755.00	$ 199,755.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
66.01.07	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2		$ 14,301.00	$ 0.00	1,995.00	$ 28,530,495.00	1995.00	$ 28,530,495.00	-	$ 0.00	1,995.00	$ 28,530,495.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1,995.00	$ 28,530,495.00	$ 0.00
66.01.08	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M		$ 656,687.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
-	**-**	**ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)**				**$ 195,511,140.16**		**$ 2,007,722,098.67**		**$ 1,805,966,936.99**	**-**	**-$ 80,731,298.92**	**-**	**$ 1,725,235,638.07**	**$ 80,731,298.92**	**-**	**-$ 17,535,264.33**	**-**	**$ 1,707,700,373.74**	**-$ 17,535,264.33**
COMPONENTE	**67**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 174,259,348.00**		**$ 174,259,348.00**	**-**	**-$ 79,274,478.20**	**-**	**$ 94,984,869.80**	**$ 79,274,478.20**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 94,984,869.80**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 5,213,792.50**		**$ 5,213,792.50**	**-**	**-$ 2,618,602.70**	**-**	**$ 2,595,189.80**	**$ 2,618,602.70**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 2,595,189.80**	**$ 0.00**
67.01		**DESMONTES Y RETIROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
67.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	- 2.00	-$ 43,030.00	-	$ 0.00	$ 43,030.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	149.00	$ 8,452,919.00	149.00	$ 8,452,919.00	- 100.08	-$ 5,677,638.48	48.92	$ 2,775,280.52	$ 5,677,638.48	-	$ 0.00	48.92	$ 2,775,280.52	$ 0.00
67.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÀMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
67.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	- 110.14	-$ 1,416,290.26	50.43	$ 648,479.37	$ 1,416,290.26	-	$ 0.00	50.43	$ 648,479.37	$ 0.00
67.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	- 8.07	-$ 178,266.30	6.93	$ 153,083.70	$ 178,266.30	-	$ 0.00	6.93	$ 153,083.70	$ 0.00
67.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	- 24.17	-$ 1,914,529.87	5.83	$ 461,800.13	$ 1,914,529.87	-	$ 0.00	5.83	$ 461,800.13	$ 0.00
67.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	420.00	$ 22,816,920.00	420.00	$ 22,816,920.00	- 370.11	-$ 20,106,595.86	49.89	$ 2,710,324.14	$ 20,106,595.86	-	$ 0.00	49.89	$ 2,710,324.14	$ 0.00
67.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	39.23	$ 597,041.37	39.23	$ 597,041.37	- 39.23	-$ 597,041.37	-	$ 0.00	$ 597,041.37	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	281.00	$ 22,611,789.00	281.00	$ 22,611,789.00	- 223.40	-$ 17,976,774.60	57.60	$ 4,635,014.40	$ 17,976,774.60	-	$ 0.00	57.60	$ 4,635,014.40	$ 0.00
67.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	27.40	$ 1,264,318.20	39.40	$ 1,818,034.20	-$ 1,264,318.20	-	$ 0.00	39.40	$ 1,818,034.20	$ 0.00
67.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	27.00	$ 592,947.00	389.00	$ 8,542,829.00	-$ 592,947.00	-	$ 0.00	389.00	$ 8,542,829.00	$ 0.00
67.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	334.47	$ 6,116,787.36	384.47	$ 7,031,187.36	-$ 6,116,787.36	-	$ 0.00	384.47	$ 7,031,187.36	$ 0.00
67.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	2.00	$ 380,098.00	2.00	$ 380,098.00	6.12	$ 1,163,099.88	8.12	$ 1,543,197.88	-$ 1,163,099.88	-	$ 0.00	8.12	$ 1,543,197.88	$ 0.00
67.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	- 10.00	-$ 287,380.00	2.00	$ 57,476.00	$ 287,380.00	-	$ 0.00	2.00	$ 57,476.00	$ 0.00
67.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	310.00	$ 17,263,590.00	310.00	$ 17,263,590.00	- 310.00	-$ 17,263,590.00	-	$ 0.00	$ 17,263,590.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	- 3.81	-$ 67,947.54	-	$ 0.00	$ 67,947.54	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	51.50	$ 594,825.00	60.00	$ 693,000.00	-$ 594,825.00	-	$ 0.00	60.00	$ 693,000.00	$ 0.00
67.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	94.00	$ 1,046,220.00	94.00	$ 1,046,220.00	- 94.00	-$ 1,046,220.00	-	$ 0.00	$ 1,046,220.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	13.00	$ 148,330.00	13.00	$ 148,330.00	13.58	$ 154,947.80	26.58	$ 303,277.80	-$ 154,947.80	-	$ 0.00	26.58	$ 303,277.80	$ 0.00
67.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	66.03	$ 1,077,609.60	66.03	$ 1,077,609.60	- 41.23	-$ 672,873.60	24.80	$ 404,736.00	$ 672,873.60	-	$ 0.00	24.80	$ 404,736.00	$ 0.00
67.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	- 22.50	-$ 231,075.00	-	$ 0.00	$ 231,075.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	- 33.00	-$ 299,640.00	-	$ 0.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.02		**DEMOLICIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
67.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	- 31.18	-$ 3,291,734.96	8.82	$ 931,145.04	$ 3,291,734.96	-	$ 0.00	8.82	$ 931,145.04	$ 0.00
67.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	1.00	$ 242,193.26	1.00	$ 242,193.26	1.63	$ 394,774.33	2.63	$ 636,967.59	-$ 394,774.33	-	$ 0.00	2.63	$ 636,967.59	$ 0.00
67.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	122.11	$ 31,024,487.70	122.11	$ 31,024,487.70	18.79	$ 4,773,975.30	140.90	$ 35,798,463.00	-$ 4,773,975.30	-	$ 0.00	140.90	$ 35,798,463.00	$ 0.00
67.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	- 96.00	-$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
67.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
67.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	- 97.23	-$ 3,684,336.39	87.77	$ 3,325,868.61	$ 3,684,336.39	-	$ 0.00	87.77	$ 3,325,868.61	$ 0.00
67.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	173.66	$ 9,607,044.86	382.66	$ 21,169,133.86	-$ 9,607,044.86	-	$ 0.00	382.66	$ 21,169,133.86	$ 0.00
67.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	- 43.56	-$ 1,212,274.80	5.44	$ 151,395.20	$ 1,212,274.80	-	$ 0.00	5.44	$ 151,395.20	$ 0.00
67.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.44	$ 1,816,672.00	11.44	$ 1,816,672.00	- 3.92	-$ 622,496.00	7.52	$ 1,194,176.00	$ 622,496.00	-	$ 0.00	7.52	$ 1,194,176.00	$ 0.00
67.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	- 45.89	-$ 496,070.90	-	$ 0.00	$ 496,070.90	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**68**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0.00**		**$ 112,942,102.83**		**$ 112,942,102.83**	**-**	**-$ 4,847,344.50**	**-**	**$ 108,094,758.33**	**$ 4,847,344.50**	**-**	**-$ 3,162,901.99**	**-**	**$ 104,931,856.34**	**-$ 3,162,901.99**
		NP				**$ 0.00**		**$ 17,955,140.00**		**$ 17,955,140.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 17,955,140.00**	**$ 0.00**	-	**-$ 17,955,140.00**	-	**$ 0.00**	**-$ 17,955,140.00**
68.01		**EXCAVACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29,320.00	$ 0.00	437.11	$ 12,816,065.20	437.11	$ 12,816,065.20	99.25	$ 2,910,010.00	536.36	$ 15,726,075.20	$ 2,910,010.00	-138.76	-$ 4,068,443.20	397.60	$ 11,657,632.00	-$ 4,068,443.20
68.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32,072.00	$ 0.00	12.61	$ 404,427.92	12.61	$ 404,427.92	-	$ 0.00	12.61	$ 404,427.92	$ 0.00	-12.61	-$ 404,427.92	-	$ 0.00	-$ 404,427.92
68.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	277.00	$ 17,955,140.00	-	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	$ 0.00	-277.00	-$ 17,955,140.00	-	$ 0.00	-$ 17,955,140.00
68.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
68.02		**LLENOS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55,332.00	$ 0.00	23.00	$ 1,272,636.00	23.00	$ 1,272,636.00	-0.54	-$ 29,879.28	22.46	$ 1,242,756.72	-$ 29,879.28	-14.16	-$ 783,501.12	8.30	$ 459,255.60	-$ 783,501.12
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219,840.00	$ 0.00	32.08	$ 7,052,467.20	32.08	$ 7,052,467.20	-	$ 0.00	32.08	$ 7,052,467.20	$ 0.00	1.15	$ 252,816.00	33.23	$ 7,305,283.20	$ 252,816.00
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220,360.00	$ 0.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	23.97	$ 5,282,029.20	103.37	$ 22,778,613.20	-$ 5,282,029.20	37.11	$ 8,177,559.60	140.48	$ 30,956,172.80	$ 8,177,559.60
68.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
68.03		**RETIROS**				**$ 0.00**		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41,149.00	$ 0.00	425.99	$ 17,529,062.51	425.99	$ 17,529,062.51	617.42	$ 25,406,215.58	1,043.41	$ 42,935,278.09	$ 25,406,215.58	-654.11	-$ 26,915,972.39	389.30	$ 16,019,305.70	-$ 26,915,972.39
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92,568.00	$ 0.00	415.00	$ 38,415,720.00	415.00	$ 38,415,720.00	- 415.00	-$ 38,415,720.00	-	$ 0.00	$ 38,415,720.00	416.28	$ 38,534,207.04	416.28	$ 38,534,207.04	$ 38,534,207.04
COMPONENTE	**69**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 676,660,458.16**		**$ 676,660,458.16**	**-**	**$ 36,159,069.20**	-	**$ 712,819,527.36**	**-$ 36,159,069.20**	-	**$ 31,235,498.46**	-	**$ 744,055,025.82**	**$ 31,235,498.46**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**-**	**-$ 1,793,400.00**	-	**$ 29,400,000.00**	**$ 1,793,400.00**	-	**$ 15,705,676.00**	-	**$ 45,105,676.00**	**$ 15,705,676.00**
69.01		**CIMENTACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
69.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	170.00	$ 6,354,940.00	170.00	$ 6,354,940.00	-4.31	-$ 161,116.42	165.69	$ 6,193,823.58	$ 161,116.42	12.59	$ 470,639.38	178.28	$ 6,664,462.96	$ 470,639.38
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	32.69	$ 44,706,549.79	32.69	$ 44,706,549.79	-2.61	-$ 3,569,412.51	30.08	$ 41,137,137.28	-$ 3,569,412.51	-11.31	-$ 15,467,454.21	18.77	$ 25,669,683.07	-$ 15,467,454.21
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	32.61	$ 33,718,837.83	32.61	$ 33,718,837.83	3.86	$ 3,991,251.58	36.47	$ 37,710,089.41	$ 3,991,251.58	-18.05	-$ 18,663,754.15	18.42	$ 19,046,335.26	-$ 18,663,754.15
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	582.00	$ 220,649,586.00	582.00	$ 220,649,586.00	255.31	$ 96,793,893.13	837.31	$ 317,443,479.13	$ 96,793,893.13	-29.16	-$ 11,055,226.68	808.15	$ 306,388,252.45	-$ 11,055,226.68
69.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	2.50	$ 3,918,020.00	2.50	$ 3,918,020.00	-0.99	-$ 1,551,535.92	1.51	$ 2,366,484.08	-$ 1,551,535.92	-1.51	-$ 2,366,484.08	-	$ 0.00	-$ 2,366,484.08

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
69.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	-84.00	-$ 1,236,900.00	10.00	$ 147,250.00	$ 1,236,900.00	23.00	$ 338,675.00	33.00	$ 485,925.00	$ 338,675.00
69.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.02		**COLUMNAS**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
69.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	3.24	$ 4,847,224.68	-$ 2,423,612.34	5.05	$ 7,552,095.74	8.29	$ 12,399,320.42	$ 7,552,095.74
69.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	-	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	$ 0.00	-20.34	-$ 43,921,077.30	15.66	$ 33,815,342.70	-$ 43,921,077.30
69.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00	1.00	$ 1,613,833.00	$ 1,613,833.00	-1.00	-$ 1,613,833.00	-	$ 0.00	-$ 1,613,833.00
69.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	1,070.00	$ 15,755,750.00	$ 7,877,875.00	-977.00	-$ 14,386,325.00	93.00	$ 1,369,425.00	-$ 14,386,325.00
69.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	47.00	$ 71,645,860.00	-	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	$ 0.00	13.04	$ 19,877,915.20	60.04	$ 91,523,775.20	$ 19,877,915.20
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	42.02	$ 61,257,176.20	42.02	$ 61,257,176.20	-	$ 0.00	42.02	$ 61,257,176.20	$ 0.00	-21.01	-$ 30,628,588.10	21.01	$ 30,628,588.10	-$ 30,628,588.10
69.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.04		**TANQUE**											0.00		$ 0.00	0.00		-		$ 0.00
69.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.05		**ACERO DE REFUERZO**				**$ 0.00**		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12487.00	$ 113,794,031.00	-7487.00	-$ 68,229,031.00	5,000.00	$ 45,565,000.00	$ 68,229,031.00	13759.82	$ 125,393,239.66	18,759.82	$ 170,958,239.66	$ 125,393,239.66
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3183.00	$ 31,193,400.00	-183.00	-$ 1,793,400.00	3,000.00	$ 29,400,000.00	$ 1,793,400.00	1602.62	$ 15,705,676.00	4,602.62	$ 45,105,676.00	$ 15,705,676.00
COMPONENTE	**70**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 0.00**		**$ 231,736,524.80**		**$ 115,539,632.60**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 115,539,632.60**	**$ 0.00**	-	**-$ 10,357,233.98**	-	**$ 105,182,398.62**	**-$ 10,357,233.98**
70.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
70.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG		$ 27,070.00	$ 0.00	8,560.64	$ 231,736,524.80	4268.18	$ 115,539,632.60	-	$ 0.00	4,268.18	$ 115,539,632.60	$ 0.00	-382.61	-$ 10,357,233.98	3,885.57	$ 105,182,398.62	-$ 10,357,233.98
COMPONENTE	**71**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 195,511,140.16**		**$ 117,217,796.23**		**$ 117,217,796.23**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 117,217,796.23**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 117,217,796.23**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 53,151,646.50**		**$ 53,151,646.50**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 53,151,646.50**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 53,151,646.50**	**$ 0.00**
71.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
71.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216.42	$ 65,481.00	$ 79,652,398.02	101.13	$ 6,622,093.53	101.13	$ 6,622,093.53	-	$ 0.00	101.13	$ 6,622,093.53	$ 0.00	-	$ 0.00	101.13	$ 6,622,093.53	$ 0.00
71.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M	60.90	$ 89,469.00	$ 5,448,662.10	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00	-	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	$ 0.00	-	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	$ 0.00
71.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA, SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, . INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00
71.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
71.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	$ 0.00
71.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	228.00	$ 3,953,520.00	-	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	$ 0.00	-	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	$ 0.00
71.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	106.10	$ 8,932,559.00	106.10	$ 8,932,559.00	-	$ 0.00	106.10	$ 8,932,559.00	$ 0.00	-	$ 0.00	106.10	$ 8,932,559.00	$ 0.00
71.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00
71.02		**CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
71.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	312.00	$ 33,694.00	$ 10,512,528.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
71.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1323.11	$ 42,380.00	$ 56,073,401.80	317.27	$ 13,445,944.98	317.27	$ 13,445,944.98	-	$ 0.00	317.27	$ 13,445,944.98	$ 0.00	-	$ 0.00	317.27	$ 13,445,944.98	$ 0.00
71.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M	167.66	$ 74,256.00	$ 12,449,760.96	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00
71.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	42.62	$ 53,343.00	$ 2,273,478.66	25.04	$ 1,335,761.22	25.04	$ 1,335,761.22	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,761.22	$ 0.00	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,761.22	$ 0.00
71.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2	42.62	$ 73,003.00	$ 3,111,387.86	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	$ 0.00
71.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M	395.32	$ 65,743.00	$ 25,989,522.76		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
71.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
71.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00	-	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	$ 0.00	-	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	$ 0.00
71.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.95	$ 5,306,312.50	71.95	$ 5,306,312.50	-	$ 0.00	71.95	$ 5,306,312.50	$ 0.00	-	$ 0.00	71.95	$ 5,306,312.50	$ 0.00
71.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00
COMPONENTE	**72**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 116,182,565.09**		**$ 107,403,492.59**	-	**$ 0.00**	-	**$ 107,403,492.59**	**$ 0.00**	-	**-$ 33,114,714.79**	-	**$ 74,288,777.80**	**-$ 33,114,714.79**
		NP				**$ 0.00**		**$ 70,489,699.90**		**$ 61,710,627.40**	-	**$ 0.00**	-	**$ 61,710,627.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 13,102,290.00**	-	**$ 48,608,337.40**	**-$ 13,102,290.00**
72.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
72.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
72.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00
72.02		PUERTAS METÁLICAS				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
72.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	-	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	$ 0.00	0.35	$ 263,865.00	1.75	$ 1,319,325.00	$ 263,865.00
72.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00
72.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	$ 0.00
72.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
72.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	10.00	$ 1,522,370.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	$ 0.00	-8.00	-$ 1,217,896.00	2.00	$ 304,474.00	-$ 1,217,896.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
72.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	$ 0.00	-2.50	-$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	-$ 1,793,857.50
72.03		**VENTANAS METÁLICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
72.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00
72.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	$ 0.00	-20.50	-$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	-$ 16,773,366.50
72.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
72.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00
72.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00
72.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	37.00	$ 23,517,940.00	37.00	$ 23,517,940.00	-	$ 0.00	37.00	$ 23,517,940.00	$ 0.00	-	$ 0.00	37.00	$ 23,517,940.00	$ 0.00
72.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	$ 0.00	-27.00	-$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	-$ 13,102,290.00
72.04		**BARANDAS Y OTROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
72.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00
72.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	2.00	$ 1,302,362.00	2.00	$ 1,302,362.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,302,362.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,302,362.00	$ 0.00
72.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00
72.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
72.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
72.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00
72.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
72.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
72.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00
72.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00
72.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00
72.07		**PUERTAS EN MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
72.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	$ 0.00	-1.57	-$ 491,169.79	-	$ 0.00	-$ 491,169.79
COMPONENTE	**73**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,133.47**		**$ 72,520,219.49**	-	**$ 0.00**	-	**$ 72,520,219.49**	**$ 0.00**	-	**$ 1,841,184.90**	-	**$ 74,361,404.39**	**$ 1,841,184.90**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	-	**$ 0.00**	-	**$ 16,130,414.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 215,497.10**	-	**$ 15,914,917.30**	**-$ 215,497.10**
73.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
73.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
73.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00
73.02		**PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
73.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
73.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
73.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00	18.50	$ 2,056,682.00	$ 2,056,682.00
73.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00
73.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 766,086.84	18.39	$ 766,086.84	-	$ 0.00	18.39	$ 766,086.84	$ 0.00	-	$ 0.00	18.39	$ 766,086.84	$ 0.00
73.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
73.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00
73.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00
73.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00
73.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
73.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00
73.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
73.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00
73.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00
73.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	$ 0.00	-25.87	-$ 215,497.10	-	$ 0.00	-$ 215,497.10
73.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00
73.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00
73.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00
COMPONENTE	**74**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	-	**$ 0.00**	-	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
74.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
74.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00
74.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00
74.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00
74.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00
74.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00
74.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00
COMPONENTE	**75**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 0.00**	-	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**
75.01		**PAÑETE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
75.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00
75.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
75.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00
75.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00
75.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00
75.02		**ESTUCO Y PINTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
75.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
75.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00
75.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00
75.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00
75.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00
COMPONENTE	**76**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 86,512,946.76**		**$ 86,512,946.76**	-	**$ 0.00**	-	**$ 86,512,946.76**	**$ 0.00**	-	**-$ 1,010,634.00**	-	**$ 85,502,312.76**	**-$ 1,010,634.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 23,237,282.80**		**$ 23,237,282.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 23,237,282.80**	**$ 0.00**	-	**-$ 1,010,634.00**	-	**$ 22,226,648.80**	**-$ 1,010,634.00**
76.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00
76.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00
76.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
76.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00
76.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
76.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.02		**TABLEROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
76.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00
76.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00
76.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00
76.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
76.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00
76.03		**SALIDAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00
76.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00	-	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	$ 0.00
76.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00
76.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104
		Versión: 4
		Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
76.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05		**ILUMINACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00
76.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00
76.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W , 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00
76.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W , 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W , 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W , 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W , 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00
76.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00
76.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00
76.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00
76.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00	-	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	$ 0.00
76.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00
76.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
76.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08		**NP ELECTRICOS**													$ 0.00	-		-		$ 0.00
76.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00
76.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00
76.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00
76.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00
76.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00	-	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	$ 0.00
76.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00
76.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00
76.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	37.00	$ 5,880,410.00	-	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	$ 0.00	-1.00	-$ 158,930.00	36.00	$ 5,721,480.00	-$ 158,930.00
76.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	-	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	$ 0.00	-2.80	-$ 262,752.00	7.20	$ 675,648.00	-$ 262,752.00
76.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	20.00	$ 2,265,200.00	20.00	$ 2,265,200.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,265,200.00	$ 0.00	-5.20	-$ 588,952.00	14.80	$ 1,676,248.00	-$ 588,952.00
76.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
76.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
76.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**77**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 41,970,201.00**		**$ 19,107,577.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 19,107,577.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 4,641.60**	**-**	**$ 19,112,218.60**	**$ 4,641.60**
77.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
77.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00
77.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
77.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00
77.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	-	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	$ 0.00	0.20	$ 4,641.60	34.20	$ 793,713.60	$ 4,641.60
77.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00
77.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
77.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
77.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03		**SISTEMA CCTV**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
77.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
77.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
77.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00
77.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00
77.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00
77.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**78**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 23,944,060.80**		**$ 23,944,060.80**		**$ 0.00**	-	**$ 23,944,060.80**	**$ 0.00**	-	**-$ 2,971,104.53**	-	**$ 20,972,956.27**	**-$ 2,971,104.53**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**
78.01		**PVC PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
78.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00
78.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00
78.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00
78.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00
78.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	$ 0.00
78.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00
78.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	5.00	$ 321,725.00	-	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	$ 0.00
78.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00
78.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	$ 0.00
78.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	$ 0.00
78.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
78.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
78.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00	5.97	$ 160,204.95	31.97	$ 857,914.95	$ 160,204.95
78.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	-	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	$ 0.00	-17.83	-$ 744,509.48	77.17	$ 3,222,310.52	-$ 744,509.48
78.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00
78.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00
78.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00	-	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	$ 0.00
78.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00
78.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00	-	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	$ 0.00
78.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
78.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00
78.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	$ 0.00
78.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00
78.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	-	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	$ 0.00	-30.00	-$ 2,386,800.00	34.00	$ 2,705,040.00	-$ 2,386,800.00
78.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
78.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	$ 0.00
78.04		SALIDA SANITARIA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00
78.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
78.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
78.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00
COMPONENTE	**79**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 12,449,533.00**		**$ 10,743,413.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 10,743,413.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 10,743,413.00**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,945,630.00**		**$ 10,239,510.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 10,239,510.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 10,239,510.00**	**$ 0.00**
79.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
79.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
79.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.03		**CUARTO BOMBAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
79.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
79.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.04		**VARIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
79.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00
79.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
79.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00
79.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00	-	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	$ 0.00
79.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	$ 0.00
79.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
79.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
79.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00
79.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
79.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	$ 0.00
79.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00
79.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00
79.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00
79.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00	-	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	$ 0.00
79.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00
79.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
79.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
79.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**80**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 57,428,496.00**		**$ 11,697,957.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**
80.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
80.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	4.00	$ 729,408.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00	1.00	$ 352,980.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
80.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.02		**DOTACIÓN**												-	$ 0.00	-		-		$ 0.00
80.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
80.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.03		**MUEBLES FIJOS**												-	$ 0.00	-		-	-	$ 0.00
80.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
80.04		**ASEO**													$ 0.00	-				$ 0.00
80.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00
80.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00
80.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00
80.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00
COMPONENTE	**81**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
81.01		**ASCENSORES**												-	$ 0.00	-		-	-	$ 0.00
81.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**												-	$ 0.00	-		-	-	$ 0.00
81.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
81.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**82**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
82.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**												-	$ 0.00	-		-	-	$ 0.00
82.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**83**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 170,438,404.50**		**$ 170,438,404.50**	**-**	**-$ 32,768,545.42**	**-**	**$ 137,669,859.08**	**$ 32,768,545.42**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 137,669,859.08**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 51,536,708.80**		**$ 51,536,708.80**	**-**	**$ 572,728.00**	**-**	**$ 52,109,436.80**	**-$ 572,728.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 52,109,436.80**	**$ 0.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
83.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	332.12	$ 85,560,422.28	332.12	$ 85,560,422.28	-	$ 0.00	332.12	$ 85,560,422.28	$ 0.00	-	$ 0.00	332.12	$ 85,560,422.28	$ 0.00
83.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	116.98	$ 51,536,708.80	116.98	$ 51,536,708.80	1.30	$ 572,728.00	118.28	$ 52,109,436.80	-$ 572,728.00	-	$ 0.00	118.28	$ 52,109,436.80	$ 0.00
83.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
83.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	140.81	$ 33,341,273.42	140.81	$ 33,341,273.42	- 140.81	-$ 33,341,273.42	-	$ 0.00	$ 33,341,273.42	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
83.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
-		**ZONA 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)**				**$ 0.00**		**$ 1,267,908,588.10**		**$ 1,123,173,212.04**	**-**	**$ 153,726,799.45**	**-**	**$ 1,276,900,011.49**	**-$ 153,726,799.45**	**-**	**-$ 78,840,608.61**	**-**	**$ 1,198,059,402.88**	**-$ 78,840,608.61**
COMPONENTE	**84**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 113,319,745.80**		**$ 113,319,745.80**	**-**	**$ 50,444,468.69**	**-**	**$ 163,764,214.49**	**-$ 50,444,468.69**	**-**	**-$ 12,300,829.15**	**-**	**$ 151,463,385.34**	**-$ 12,300,829.15**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,334,950.90**		**$ 3,334,950.90**	**-**	**-$ 754,010.10**	**-**	**$ 2,580,940.80**	**$ 754,010.10**	**-**	**-$ 58,547.10**	**-**	**$ 2,522,393.70**	**-$ 58,547.10**
84.01		**DESMONTES Y RETIROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	-	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	$ 0.00	1.00	$ 21,515.00	3.00	$ 64,545.00	$ 21,515.00
84.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	149.00	$ 8,452,919.00	149.00	$ 8,452,919.00	-49.00	-$ 2,779,819.00	100.00	$ 5,673,100.00	-$ 2,779,819.00	-62.41	-$ 3,540,581.71	37.59	$ 2,132,518.29	-$ 3,540,581.71
84.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.58	$ 2,064,898.22	160.58	$ 2,064,898.22	- 160.58	-$ 2,064,898.22	-	$ 0.00	$ 2,064,898.22	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	10.00	$ 220,900.00	25.00	$ 552,250.00	$ 220,900.00	-1.18	-$ 26,066.20	23.82	$ 526,183.80	-$ 26,066.20
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	70.00	$ 5,544,770.00	100.00	$ 7,921,100.00	$ 5,544,770.00	-42.41	-$ 3,359,338.51	57.59	$ 4,561,761.49	-$ 3,359,338.51
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	421.00	$ 22,871,246.00	421.00	$ 22,871,246.00	-121.00	-$ 6,573,446.00	300.00	$ 16,297,800.00	$ 6,573,446.00	46.56	$ 2,529,418.56	346.56	$ 18,827,218.56	$ 2,529,418.56
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 152,190.00	10.00	$ 152,190.00	-$ 152,190.00	29.23	$ 444,851.37	39.23	$ 597,041.37	$ 444,851.37
84.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	278.00	$ 22,370,382.00	278.00	$ 22,370,382.00	- 278.00	-$ 22,370,382.00	-	$ 0.00	$ 22,370,382.00	364.03	$ 29,293,130.07	364.03	$ 29,293,130.07	$ 29,293,130.07
84.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	-$ 507,573.00	-1.00	-$ 46,143.00	-	$ 0.00	-$ 46,143.00
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	89.07	$ 1,956,066.27	451.07	$ 9,905,948.27	$ 1,956,066.27
84.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	- 50.00	-$ 914,400.00	-	$ 0.00	$ 914,400.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	0.12	$ 22,805.88	0.12	$ 22,805.88	- 0.12	-$ 22,805.88	-	$ 0.00	$ 22,805.88	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	18.00	$ 517,284.00	30.00	$ 862,140.00	$ 517,284.00	-8.00	-$ 229,904.00	22.00	$ 632,236.00	-$ 229,904.00
84.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	310.00	$ 17,263,590.00	310.00	$ 17,263,590.00	310.00	$ 17,263,590.00	620.00	$ 34,527,180.00	$ 17,263,590.00	-250.62	-$ 13,956,777.18	369.38	$ 20,570,402.82	-$ 13,956,777.18
84.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	6.36	$ 113,424.24	10.17	$ 181,371.78	-$ 113,424.24	-	$ 0.00	10.17	$ 181,371.78	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
84.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	- 8.50	-$ 98,175.00	-	$ 0.00	$ 98,175.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	- 93.00	-$ 1,035,090.00	-	$ 0.00	$ 1,035,090.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	10.00	$ 114,100.00	10.00	$ 114,100.00	-3.68	-$ 41,988.80	6.32	$ 72,111.20	$ 41,988.80	-	$ 0.00	6.32	$ 72,111.20	$ 0.00
84.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.32	$ 232,512.80	11.32	$ 232,512.80	$ 232,512.80	-0.14	-$ 2,875.60	11.18	$ 229,637.20	-$ 2,875.60
84.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	65.00	$ 1,060,800.00	65.00	$ 1,060,800.00	21.49	$ 350,716.80	86.49	$ 1,411,516.80	-$ 350,716.80	-	$ 0.00	86.49	$ 1,411,516.80	$ 0.00
84.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	- 22.50	-$ 231,075.00	-	$ 0.00	$ 231,075.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	- 33.00	-$ 299,640.00	-	$ 0.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.02		**DEMOLICIONES**												-	$ 0.00	-		-		$ 0.00
84.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	10.00	$ 1,055,720.00	50.00	$ 5,278,600.00	-$ 1,055,720.00	19.48	$ 2,056,542.56	69.48	$ 7,335,142.56	$ 2,056,542.56
84.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	0.82	$ 198,598.26	0.82	$ 198,598.26	- 0.82	-$ 198,598.26	-	$ 0.00	$ 198,598.26	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.82	$ 118,676.74	1.82	$ 118,676.74	$ 118,676.74
84.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	55.30	$ 14,050,071.00	55.30	$ 14,050,071.00	$ 14,050,071.00	-55.30	-$ 14,050,071.00	-	$ 0.00	-$ 14,050,071.00
84.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	192.27	$ 53,778,303.54	192.27	$ 53,778,303.54	-$ 53,778,303.54	- 48.39	-$ 13,534,779.78	143.88	$ 40,243,523.76	-$ 13,534,779.78
84.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	159.09	$ 6,028,397.37	344.09	$ 13,038,602.37	$ 6,028,397.37	-63.98	-$ 2,424,394.14	280.11	$ 10,614,208.23	-$ 2,424,394.14
84.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	-199.00	-$ 11,008,879.00	10.00	$ 553,210.00	$ 11,008,879.00	27.80	$ 1,537,923.80	37.80	$ 2,091,133.80	$ 1,537,923.80
84.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	-39.00	-$ 1,085,370.00	10.00	$ 278,300.00	$ 1,085,370.00	34.77	$ 967,649.10	44.77	$ 1,245,949.10	$ 967,649.10
84.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
84.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	34.11	$ 368,729.10	80.00	$ 864,800.00	$ 368,729.10	-5.15	-$ 55,671.50	74.85	$ 809,128.50	-$ 55,671.50
COMPONENTE	**85**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 306,055,348.34**		**$ 306,055,348.34**	**-**	**$ 70,448,630.34**	**-**	**$ 376,503,978.68**	**-$ 70,448,630.34**	**-**	**-$ 7,554,597.50**	**-**	**$ 368,949,381.18**	**-$ 7,554,597.50**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 31,193,400.00**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 5,022,500.00**	**-**	**$ 26,170,900.00**	**-$ 5,022,500.00**
85.01		**CIMENTACIÓN**												-	$ 0.00	-		-		$ 0.00
85.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
85.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	0.98	$ 1,151,726.38	0.98	$ 1,151,726.38	$ 1,151,726.38
85.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	-84.00	-$ 1,236,900.00	10.00	$ 147,250.00	$ 1,236,900.00	-	$ 0.00	10.00	$ 147,250.00	$ 0.00
85.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.02		**COLUMNAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
85.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	3.24	$ 4,847,224.68	$ 2,423,612.34	-2.10	-$ 3,141,719.70	1.14	$ 1,705,504.98	-$ 3,141,719.70
85.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	-	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	$ 0.00	21.75	$ 46,965,753.75	57.75	$ 124,702,173.75	$ 46,965,753.75
85.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00	1.00	$ 1,613,833.00	-$ 1,613,833.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00	$ 0.00
85.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	1,070.00	$ 15,755,750.00	-$ 7,877,875.00	-	$ 0.00	1,070.00	$ 15,755,750.00	$ 0.00
85.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
85.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	47.00	$ 71,645,860.00	-	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	$ 0.00	-1.73	-$ 2,637,177.40	45.27	$ 69,008,682.60	-$ 2,637,177.40
85.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	-$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	$ 0.00
85.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.04		**TANQUE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
85.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
85.05		**ACERO DE REFUERZO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
85.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	-	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	$ 0.00	-4923.81	-$ 44,870,680.53	7,563.19	$ 68,923,350.47	-$ 44,870,680.53
85.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	-	$ 0.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	$ 0.00	-512.50	-$ 5,022,500.00	2,670.50	$ 26,170,900.00	-$ 5,022,500.00
COMPONENTE	**86**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 116,961,059.72**		**$ 116,961,059.72**	-	**$ 0.00**	-	**$ 116,961,059.72**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 116,961,059.72**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 52,872,580.00**		**$ 52,872,580.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 52,872,580.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 52,872,580.00**	**$ 0.00**
86.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
86.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65,481.00	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00	-	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	$ 0.00
86.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89,469.00	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00	-	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	$ 0.00	-	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	$ 0.00
86.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA_ SEGÚN DETALLE 1, 2 Y 4, . INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00
86.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00
86.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
86.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	227.00	$ 3,936,180.00	-	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	$ 0.00
86.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00	-	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	$ 0.00
86.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00
86.02		**CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
86.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
86.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42,380.00	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	318.00	$ 13,476,840.00	-	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	$ 0.00	-	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	$ 0.00
86.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74,256.00	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00
86.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53,343.00	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	$ 0.00	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	$ 0.00
86.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73,003.00	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	$ 0.00
86.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65,743.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
86.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
86.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00	-	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	$ 0.00	-	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	$ 0.00
86.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00	-	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	$ 0.00	-	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	$ 0.00
86.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00
COMPONENTE	**87**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0.00**		**$ 102,949,229.75**		**$ 102,949,229.75**	-	**$ 0.00**	-	**$ 102,949,229.75**	**$ 0.00**	-	**-$ 25,951,577.66**	-	**$ 76,997,652.09**	**-$ 25,951,577.66**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,785,353.00**		**$ 44,785,353.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 44,785,353.00**	**$ 0.00**	-	**-$ 1,356,683.80**	-	**$ 43,428,669.20**	**-$ 1,356,683.80**
87.01		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
87.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00
87.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00
87.02		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
87.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
87.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
87.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00
87.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.00	89.39	$ 3,725,775.00	- 0.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.00	$ 0.00	-32.55	-$ 1,356,683.80	56.84	$ 2,369,091.20	-$ 1,356,683.80
87.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
87.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00
87.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00
87.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00
87.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.00	96.04	$ 6,949,454.00	- 0.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.00	$ 0.00	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.00	$ 0.00
87.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	$ 0.00
87.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**												-	**$ 0.00**	-		-		**$ 0.00**
87.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159,393.00	$ 0.00	103.80	$ 16,544,993.40	103.80	$ 16,544,993.40	-	$ 0.00	103.80	$ 16,544,993.40	$ 0.00	-	$ 0.00	103.80	$ 16,544,993.40	$ 0.00
87.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	103.80	$ 10,964,497.80	156.63	$ 16,544,993.40	-	$ 0.00	156.63	$ 16,544,993.40	$ 0.00	-124.63	-$ 13,164,801.40	32.00	$ 3,380,192.00	-$ 13,164,801.40
87.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	140.36	$ 22,125,489.00	104.96	$ 16,544,993.40	-	$ 0.00	104.96	$ 16,544,993.40	$ 0.00	-72.51	-$ 11,430,092.46	32.45	$ 5,114,900.94	-$ 11,430,092.46
87.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00
COMPONENTE	**88**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 92,860,135.89**		**$ 84,081,063.39**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 84,081,063.39**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 36,305,188.85**	**-**	**$ 47,775,874.54**	**-$ 36,305,188.85**
		NP				**$ 0.00**		**$ 46,971,759.90**		**$ 38,192,687.40**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 38,192,687.40**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 13,102,290.00**	**-**	**$ 25,090,397.40**	**-$ 13,102,290.00**
88.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**												-	$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
88.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00
88.02		**PUERTAS METÁLICAS**												-	$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	-	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	$ 0.00	-0.90	-$ 678,510.00	0.50	$ 376,950.00	-$ 678,510.00
88.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00	-1.81	-$ 1,943,625.06	7.19	$ 7,720,808.94	-$ 1,943,625.06
88.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	$ 0.00
88.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
88.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	10.00	$ 1,522,370.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	$ 0.00	-10.00	-$ 1,522,370.00	-	$ 0.00	-$ 1,522,370.00
88.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	$ 0.00	-2.50	-$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	-$ 1,793,857.50
88.03		**VENTANAS METÁLICAS**												-	$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00
88.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	$ 0.00	-20.50	-$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	-$ 16,773,366.50
88.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00	0.60	$ 846,691.80	0.60	$ 846,691.80	-	$ 0.00	0.60	$ 846,691.80	$ 0.00	-	$ 0.00	0.60	$ 846,691.80	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
88.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00
88.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00
88.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
88.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	$ 0.00	-27.00	-$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	-$ 13,102,290.00
88.04		**BARANDAS Y OTROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00
88.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00	-	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	$ 0.00
88.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00
88.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
88.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00
88.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
88.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00
88.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00
88.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00
88.07		**PUERTAS EN MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
88.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	$ 0.00	-1.57	-$ 491,169.79	-	$ 0.00	-$ 491,169.79
COMPONENTE	**89**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,008.52**		**$ 72,520,094.54**	-	**$ 0.00**	-	**$ 72,520,094.54**	**$ 0.00**	-	**$ 1,868,977.90**	-	**$ 74,389,072.44**	**$ 1,868,977.90**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	-	**$ 0.00**	-	**$ 16,130,414.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 215,497.10**	-	**$ 15,914,917.30**	**-$ 215,497.10**
89.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
89.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
89.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00
89.02		**PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
89.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
89.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
89.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.75	$ 2,084,475.00	18.75	$ 2,084,475.00	$ 2,084,475.00
89.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
89.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00
89.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
89.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00
89.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00
89.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00
89.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
89.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00
89.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
89.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00
89.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00
89.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	$ 0.00	-25.87	-$ 215,497.10	-	$ 0.00	-$ 215,497.10
89.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00
89.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00
89.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00
COMPONENTE	**90**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**
90.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
90.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00
90.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00
90.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00
90.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
90.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00
90.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00
COMPONENTE	**91**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 0.00**	-	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	-	**-$ 8,837,815.05**	-	**$ 36,090,811.20**	**-$ 8,837,815.05**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**
91.01		**PAÑETE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
91.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00
91.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-180.00	-$ 8,837,815.05	16.45	$ 807,683.50	-$ 8,837,815.05
91.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00
91.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00
91.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00
91.02		**ESTUCO Y PINTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
91.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
91.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00
91.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00
91.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00
91.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00
COMPONENTE	**92**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 86,095,178.76**		**$ 86,095,178.76**	-	**$ 0.00**	-	**$ 86,095,178.76**	**$ 0.00**	-	**-$ 542,630.00**	-	**$ 85,552,548.76**	**-$ 542,630.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 23,049,602.80**		**$ 23,049,602.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 23,049,602.80**	**$ 0.00**	-	**-$ 542,630.00**	-	**$ 22,506,972.80**	**-$ 542,630.00**
92.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
92.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00
92.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00
92.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
92.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00
92.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	$ 0.00
92.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.02		**TABLEROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
92.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
92.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00
92.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00
92.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00
92.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
92.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	$ 0.00
92.03		**SALIDAS**											-	-	$ 0.00	-		-	-	$ 0.00
92.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00
92.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00
92.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00
92.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
92.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05		**ILUMINACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
92.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
92.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00
92.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00
92.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00
92.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00
92.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
92.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	$ 0.00
92.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	$ 0.00
92.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	$ 0.00
92.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00	-	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	$ 0.00
92.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00
92.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
92.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08		**NP ELECTRICOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
92.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00
92.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00
92.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00
92.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00
92.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00	-	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	$ 0.00
92.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00
92.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	$ 0.00
92.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	37.00	$ 5,880,410.00	-	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	$ 0.00	1.00	$ 158,930.00	38.00	$ 6,039,340.00	$ 158,930.00
92.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	8.00	$ 750,720.00	8.00	$ 750,720.00	-	$ 0.00	8.00	$ 750,720.00	$ 0.00	-1.20	-$ 112,608.00	6.80	$ 638,112.00	-$ 112,608.00
92.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	20.00	$ 2,265,200.00	20.00	$ 2,265,200.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,265,200.00	$ 0.00	-5.20	-$ 588,952.00	14.80	$ 1,676,248.00	-$ 588,952.00
92.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
92.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
92.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**93**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 42,897,794.00**		**$ 19,107,577.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 19,107,577.00**	**$ 0.00**	-	**$ 4,641.60**	-	**$ 19,112,218.60**	**$ 4,641.60**
93.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
93.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00
93.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
93.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00
93.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	-	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	$ 0.00	0.20	$ 4,641.60	34.20	$ 793,713.60	$ 4,641.60
93.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00
93.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
93.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	2.00	$ 640,242.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
93.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	2.00	$ 1,214,944.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03		**SISTEMA CCTV**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
93.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
93.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
93.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00
93.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00
93.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00
93.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**94**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 17,231,244.95**		**$ 17,231,244.95**	-	**$ 0.00**	-	**$ 17,231,244.95**	**$ 0.00**	-	**$ 5,272,586.80**	-	**$ 22,503,831.75**	**$ 5,272,586.80**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**
94.01		**PVC PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
94.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00
94.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00
94.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00
94.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00
94.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	8.00	$ 210,688.00	-	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	$ 0.00
94.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00
94.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00	-	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	$ 0.00
94.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00
94.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
94.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00
94.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	-	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	$ 0.00	65.30	$ 2,726,666.80	160.30	$ 6,693,486.80	$ 2,726,666.80
94.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00
94.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00
94.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00	-	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	$ 0.00
94.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	$ 0.00
94.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
94.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
94.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00
94.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	4.47	$ 570,126.15	4.47	$ 570,126.15	-	$ 0.00	4.47	$ 570,126.15	$ 0.00	-	$ 0.00	4.47	$ 570,126.15	$ 0.00
94.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00
94.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	2.00	$ 159,120.00	2.00	$ 159,120.00	-	$ 0.00	2.00	$ 159,120.00	$ 0.00	32.00	$ 2,545,920.00	34.00	$ 2,705,040.00	$ 2,545,920.00
94.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**													$ 0.00	-				$ 0.00
94.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.04		**SALIDA SANITARIA**													$ 0.00	-				$ 0.00
94.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	$ 0.00
94.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
94.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00
COMPONENTE	**95**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 26,041,843.77**		**$ 24,780,368.77**	-	**$ 0.00**	-	**$ 24,780,368.77**	**$ 0.00**	-	**-$ 12,519,994.00**	-	**$ 12,260,374.77**	**-$ 12,519,994.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 309,200.00**		**$ 309,200.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 309,200.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 309,200.00**	**$ 0.00**
95.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**													$ 0.00	-				$ 0.00
95.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	$ 0.00	-5.00	-$ 5,657,960.00	-	$ 0.00	-$ 5,657,960.00
95.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	$ 0.00
95.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	$ 0.00	-8.00	-$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	-$ 8,795,080.00
95.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00	-	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	$ 0.00
95.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00	4.00	$ 966,264.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
95.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	$ 0.00	-1.00	-$ 583,739.00	-	$ 0.00	-$ 583,739.00
95.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	$ 0.00	-1.00	-$ 188,255.00	-	$ 0.00	-$ 188,255.00
95.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 30,920.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	$ 0.00
95.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**												-	$ 0.00	-				$ 0.00
95.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	$ 0.00
95.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00	3.67	$ 140,102.25	3.67	$ 140,102.25	-	$ 0.00	3.67	$ 140,102.25	$ 0.00	-	$ 0.00	3.67	$ 140,102.25	$ 0.00
95.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00
95.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00	16.08	$ 883,499.52	16.08	$ 883,499.52	-	$ 0.00	16.08	$ 883,499.52	$ 0.00	-	$ 0.00	16.08	$ 883,499.52	$ 0.00
95.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00	28.25	$ 1,937,724.00	28.25	$ 1,937,724.00	-	$ 0.00	28.25	$ 1,937,724.00	$ 0.00	-	$ 0.00	28.25	$ 1,937,724.00	$ 0.00
95.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	50.00	$ 1,648,200.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	$ 0.00
95.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00
95.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00
95.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
95.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00	34.00	$ 2,705,040.00	$ 2,705,040.00
COMPONENTE	**96**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 9,625,070.80**		**$ 7,918,950.80**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 7,918,950.80**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 7,918,950.80**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,121,167.80**		**$ 7,415,047.80**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 7,415,047.80**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 7,415,047.80**	**$ 0.00**
96.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**												-	$ 0.00	-				$ 0.00
96.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
96.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
96.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.03		**CUARTO BOMBAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
96.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00
96.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.04		**VARIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
96.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	$ 0.00
96.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
96.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	$ 0.00
96.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	8.00	$ 485,360.00	8.00	$ 485,360.00	-	$ 0.00	8.00	$ 485,360.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 485,360.00	$ 0.00
96.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	2.00	$ 1,814,540.00	2.00	$ 1,814,540.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,814,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,814,540.00	$ 0.00
96.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
96.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
96.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00
96.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
96.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.43	$ 62,147.80	1.43	$ 62,147.80	-	$ 0.00	1.43	$ 62,147.80	$ 0.00	-	$ 0.00	1.43	$ 62,147.80	$ 0.00
96.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	$ 0.00
96.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00
96.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	$ 0.00
96.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00	-	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
96.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00
96.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
96.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**97**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 70,592,156.80**		**$ 21,752,709.80**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 21,752,709.80**	**$ 0.00**	**-**	**$ 22,836,564.00**	**-**	**$ 44,589,273.80**	**$ 22,836,564.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 25,750,460.00**		**$ 418,690.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 418,690.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 1,978,770.00**	**-**	**$ 2,397,460.00**	**$ 1,978,770.00**
97.01		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
97.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
97.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18,000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.02		**CONDUCTOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
97.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	$ 0.00
97.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
97.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	$ 0.00
97.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00
97.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	$ 0.00
97.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00
97.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00	4.00	$ 144,160.00	4.00	$ 144,160.00	-	$ 0.00	4.00	$ 144,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 144,160.00	$ 0.00
97.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00	4.95	$ 645,004.80	4.95	$ 645,004.80	-	$ 0.00	4.95	$ 645,004.80	$ 0.00	-	$ 0.00	4.95	$ 645,004.80	$ 0.00
97.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00
97.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00
97.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
97.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04		**TERMINALES DE AIRE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
97.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 504,140.00	4.00	$ 504,140.00	$ 504,140.00
97.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
97.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 10,281,115.00	1.00	$ 10,281,115.00	$ 10,281,115.00
97.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00	1.00	$ 7,571,379.00	$ 7,571,379.00
97.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00	20.00	$ 2,501,160.00	$ 2,501,160.00
97.06		**NP HVAC**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
97.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00	1.00	$ 6,559,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
97.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD X≤20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw＜Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 301,160.00	1.00	$ 301,160.00	$ 301,160.00
97.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD ,27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
97.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ. (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00	1.00	$ 5,410,790.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
97.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00
97.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00
97.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00	4.00	$ 422,280.00	$ 422,280.00
97.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00	5.00	$ 835,250.00	$ 835,250.00
97.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00	2.00	$ 420,080.00	$ 420,080.00
97.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**98**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 48,771,078.00**		**$ 11,697,957.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**
98.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
98.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
98.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	113.00	$ 2,056,261.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
98.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	225.00	$ 4,094,325.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.02		**DOTACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
98.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	8.00	$ 5,435,360.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.03		**MUEBLES FIJOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
98.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X60CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
98.04		**ASEO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
98.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00
98.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00
98.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00
98.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00
COMPONENTE	**99**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
99.01		**ASCENSORES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
99.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
99.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
99.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
99.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**100**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 16,806,009.58**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 6,517,335.00**	**-**	**$ 6,517,335.00**	**$ 6,517,335.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,806,009.58**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 6,517,335.00**	**-**	**$ 6,517,335.00**	**$ 6,517,335.00**
100.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
100.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00	52.50	$ 4,340,175.00	$ 4,340,175.00
100.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 2,177,160.00	3.00	$ 2,177,160.00	$ 2,177,160.00
100.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	749.60	$ 16,806,009.58		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
100.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
100.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**101**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
101.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
101.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**102**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 10,103,573.14**		**$ 10,103,573.14**	**-**	**$ 33,341,273.42**	**-**	**$ 43,444,846.56**	**-$ 33,341,273.42**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 43,444,846.56**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
102.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
102.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
102.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
102.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	140.81	$ 33,341,273.42	140.81	$ 33,341,273.42	-$ 33,341,273.42	-	$ 0.00	140.81	$ 33,341,273.42	$ 0.00
102.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	35.71	$ 10,103,573.14	35.71	$ 10,103,573.14	-	$ 0.00	35.71	$ 10,103,573.14	$ 0.00	-	$ 0.00	35.71	$ 10,103,573.14	$ 0.00
COMPONENTE	**103**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	**-**	**-$ 507,573.00**	**-**	**$ 21,112,009.25**	**$ 507,573.00**	**-**	**-$ 11,328,081.70**	**-**	**$ 9,783,927.55**	**-$ 11,328,081.70**
103.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	$ 507,573.00	2.00	$ 92,286.00	3.00	$ 138,429.00	$ 92,286.00
103.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	-362.00	-$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	-$ 7,949,882.00
103.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
103.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-196.45	-$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	-$ 3,470,485.70
		ZONA 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)				**$ 43,146,975.69**		**$ 1,117,345,748.53**		**$ 1,050,956,856.05**	**-**	**$ 124,530,002.80**	**-**	**$ 1,175,486,858.85**	**-$ 124,530,002.80**	**-**	**$ 50,898,364.69**	**-**	**$ 1,226,385,223.54**	**$ 50,898,364.69**
COMPONENTE	**104**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 113,138,773.40**		**$ 113,138,773.40**	**-**	**$ 58,780,836.86**	**-**	**$ 171,919,610.26**	**-$ 58,780,836.86**	**-**	**-$ 11,185,679.55**	**-**	**$ 160,733,930.71**	**-$ 11,185,679.55**
		NP				**$ 0.00**		**$ 34,539,480.90**		**$ 3,346,080.90**	**-**	**-$ 771,646.50**	**-**	**$ 2,574,434.40**	**$ 771,646.50**	**-**	**$ 139,111.60**	**-**	**$ 2,713,546.00**	**$ 139,111.60**
104.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-		-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	1.00	$ 21,515.00	3.00	$ 64,545.00	-$ 21,515.00	-	$ 0.00	3.00	$ 64,545.00	$ 0.00
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	-98.00	-$ 5,559,638.00	50.00	$ 2,836,550.00	$ 5,559,638.00	62.25	$ 3,531,504.75	112.25	$ 6,368,054.75	$ 3,531,504.75
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	18.31	$ 687,448.95	18.31	$ 687,448.95	-$ 687,448.95	-	$ 0.00	18.31	$ 687,448.95	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	203.52	$ 2,617,063.68	364.09	$ 4,681,833.31	-$ 2,617,063.68	-	$ 0.00	364.09	$ 4,681,833.31	$ 0.00
104.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	3.00	$ 66,270.00	18.00	$ 397,620.00	-$ 66,270.00	16.82	$ 371,553.80	34.82	$ 769,173.80	$ 371,553.80
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	70.12	$ 5,554,275.32	100.12	$ 7,930,605.32	$ 5,554,275.32	-36.93	-$ 2,925,262.23	63.19	$ 5,005,343.09	-$ 2,925,262.23
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	420.00	$ 22,816,920.00	420.00	$ 22,816,920.00	-120.00	-$ 6,519,120.00	300.00	$ 16,297,800.00	$ 6,519,120.00	102.17	$ 5,550,487.42	402.17	$ 21,848,287.42	$ 5,550,487.42
104.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 152,190.00	10.00	$ 152,190.00	$ 152,190.00	-10.00	-$ 152,190.00	-	$ 0.00	-$ 152,190.00
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	278.00	$ 22,370,382.00	278.00	$ 22,370,382.00	559.00	$ 44,982,171.00	837.00	$ 67,352,553.00	$ 44,982,171.00	-406.29	-$ 32,693,750.01	430.71	$ 34,658,802.99	-$ 32,693,750.01
104.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	-$ 507,573.00	-1.00	-$ 46,143.00	-	$ 0.00	-$ 46,143.00
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	13.54	$ 297,351.94	375.54	$ 8,247,233.94	$ 297,351.94
104.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	- 50.00	-$ 914,400.00	-	$ 0.00	$ 914,400.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	18.00	$ 517,284.00	30.00	$ 862,140.00	$ 517,284.00	-6.00	-$ 172,428.00	24.00	$ 689,712.00	-$ 172,428.00
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	309.00	$ 17,207,901.00	309.00	$ 17,207,901.00	-	$ 0.00	309.00	$ 17,207,901.00	$ 0.00	-0.51	-$ 28,401.39	308.49	$ 17,179,499.61	-$ 28,401.39
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	1.26	$ 22,470.84	5.07	$ 90,418.38	-$ 22,470.84	-	$ 0.00	5.07	$ 90,418.38	$ 0.00
104.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	- 8.50	-$ 98,175.00	-	$ 0.00	$ 98,175.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	94.00	$ 1,046,220.00	94.00	$ 1,046,220.00	- 94.00	-$ 1,046,220.00	-	$ 0.00	$ 1,046,220.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	10.00	$ 114,100.00	10.00	$ 114,100.00	- 10.00	-$ 114,100.00	-	$ 0.00	$ 114,100.00	6.32	$ 72,111.20	6.32	$ 72,111.20	$ 72,111.20
104.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	65.00	$ 1,060,800.00	65.00	$ 1,060,800.00	32.86	$ 536,275.20	97.86	$ 1,597,075.20	-$ 536,275.20	-	$ 0.00	97.86	$ 1,597,075.20	$ 0.00
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	-11.54	-$ 118,515.80	10.96	$ 112,559.20	$ 118,515.80	0.04	$ 410.80	11.00	$ 112,970.00	$ 410.80
104.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	- 33.00	-$ 299,640.00	-	$ 0.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02		**DEMOLICIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	10.00	$ 1,055,720.00	50.00	$ 5,278,600.00	-$ 1,055,720.00	5.66	$ 597,537.52	55.66	$ 5,876,137.52	$ 597,537.52
104.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	0.81	$ 196,176.33	0.81	$ 196,176.33	- 0.81	-$ 196,176.33	-	$ 0.00	$ 196,176.33	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	-$ 26,851,392.00	29.80	$ 8,335,119.60	125.80	$ 35,186,511.60	$ 8,335,119.60

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
104.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	-	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	$ 0.00	72.58	$ 2,750,273.94	257.58	$ 9,760,478.94	$ 2,750,273.94
104.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	-148.10	-$ 8,193,040.10	60.90	$ 3,369,048.90	$ 8,193,040.10	51.41	$ 2,844,052.61	112.31	$ 6,213,101.51	$ 2,844,052.61
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	-39.00	-$ 1,085,370.00	10.00	$ 278,300.00	$ 1,085,370.00	14.93	$ 415,501.90	24.93	$ 693,801.90	$ 415,501.90
104.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	34.11	$ 368,729.10	80.00	$ 864,800.00	-$ 368,729.10	6.16	$ 66,589.60	86.16	$ 931,389.60	$ 66,589.60
COMPONENTE	**105**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 306,055,348.34**		**$ 306,055,348.34**	**-**	**$ 66,256,738.94**	**-**	**$ 372,312,087.28**	**-$ 66,256,738.94**	**-**	**$ 61,735,784.86**	**-**	**$ 434,047,872.14**	**$ 61,735,784.86**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 31,193,400.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 15,041,236.00**	**-**	**$ 46,234,636.00**	**$ 15,041,236.00**
105.01		**CIMENTACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
105.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.13	$ 1,168,423.39	1.13	$ 1,168,423.39	$ 1,168,423.39
105.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0,10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	-84.00	-$ 1,236,900.00	10.00	$ 147,250.00	$ 1,236,900.00	-	$ 0.00	10.00	$ 147,250.00	$ 0.00
105.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.02		**COLUMNAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
105.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	3.24	$ 4,847,224.68	$ 2,423,612.34	-2.74	-$ 4,099,196.18	0.50	$ 748,028.50	-$ 4,099,196.18
105.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	-	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	$ 0.00	3.37	$ 7,276,992.65	39.37	$ 85,013,412.65	$ 7,276,992.65
105.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.20	$ 322,766.60	0.20	$ 322,766.60	-$ 322,766.60	-	$ 0.00	0.20	$ 322,766.60	$ 0.00
105.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	338.00	$ 4,977,050.00	873.00	$ 12,854,925.00	-$ 4,977,050.00	554.00	$ 8,157,650.00	1,427.00	$ 21,012,575.00	$ 8,157,650.00
105.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
105.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	47.00	$ 71,645,860.00	-	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	$ 0.00	-7.37	-$ 11,234,680.60	39.63	$ 60,411,179.40	-$ 11,234,680.60
105.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	-$ 59,770,210.00	31.16	$ 45,425,359.60	72.16	$ 105,195,569.60	$ 45,425,359.60
105.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.04		**TANQUE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
105.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
105.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
105.05		**ACERO DE REFUERZO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
105.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	-	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	$ 0.00
105.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	-	$ 0.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	$ 0.00	1,534.82	$ 15,041,236.00	4,717.82	$ 46,234,636.00	$ 15,041,236.00
COMPONENTE	**106**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 116,961,059.72**		**$ 116,961,059.72**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 116,961,059.72**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 116,961,059.72**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 52,872,580.00**		**$ 52,872,580.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 52,872,580.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 52,872,580.00**	**$ 0.00**
106.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
106.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65,481.00	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00	-	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	$ 0.00
106.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89,469.00	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00	-	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	$ 0.00	-	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	$ 0.00
106.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA_ SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00
106.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00
106.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	$ 0.00
106.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	227.00	$ 3,936,180.00	-	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	$ 0.00
106.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00	-	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	$ 0.00
106.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00
106.02		**CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
106.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
106.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42,380.00	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	318.00	$ 13,476,840.00	-	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	$ 0.00	-	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	$ 0.00
106.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74,256.00	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00
106.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53,343.00	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	$ 0.00	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	$ 0.00
106.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73,003.00	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	$ 0.00
106.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65,743.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
106.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
106.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00	-	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	$ 0.00	-	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
106.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00	-	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	$ 0.00	-	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	$ 0.00
106.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00
COMPONENTE	**107**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 37,753,575.71**		**$ 60,461,455.12**		**$ 60,461,455.12**	-	**$ 0.00**	-	**$ 60,461,455.12**	**$ 0.00**	-	**$ 13,801,428.64**	-	**$ 74,262,883.76**	**$ 13,801,428.64**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,785,353.60**		**$ 44,785,353.60**	-	**$ 0.00**	-	**$ 44,785,353.60**	**$ 0.00**	-	**-$ 2,105,673.60**	-	**$ 42,679,680.00**	**-$ 2,105,673.60**
107.01		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
107.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00
107.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00
107.02		**MAMPOSTERÍA**									-		-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
107.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
107.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
107.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00	-	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	$ 0.00
107.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	-	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	$ 0.00	-50.52	-$ 2,105,673.60	38.87	$ 1,620,101.60	-$ 2,105,673.60
107.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00
107.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00
107.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	$ 0.00
107.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00
107.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00
107.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	$ 0.00
107.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**											-		**$ 0.00**	-		-		**$ 0.00**
107.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	236.86	$ 159,393.00	$ 37,753,575.71	22.56	$ 3,596,225.24	14.95	$ 2,383,246.87	-	$ 0.00	14.95	$ 2,383,246.87	$ 0.00	107.41	$ 17,120,080.61	122.36	$ 19,503,327.48	$ 17,120,080.61
107.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	22.55	$ 2,381,979.05	-	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	$ 0.00	0.00	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	$ 0.00
107.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	7.42	$ 1,169,000.68	15.11	$ 2,381,979.05	-	$ 0.00	15.11	$ 2,381,979.05	$ 0.00	-7.69	-$ 1,212,978.37	7.42	$ 1,169,000.68	-$ 1,212,978.37
107.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00
COMPONENTE	**108**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 91,902,227.09**		**$ 83,123,154.59**	-	**$ 0.00**	-	**$ 83,123,154.59**	**$ 0.00**	-	**-$ 32,840,076.04**	-	**$ 50,283,078.55**	**-$ 32,840,076.04**
		NP				**$ 0.00**		**$ 46,971,759.90**		**$ 38,192,687.40**	-	**$ 0.00**	-	**$ 38,192,687.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 13,102,290.00**	-	**$ 25,090,397.40**	**-$ 13,102,290.00**
108.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
108.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
108.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00
108.02		**PUERTAS METÁLICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
108.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	-	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	$ 0.00	-0.90	-$ 678,510.00	0.50	$ 376,950.00	-$ 678,510.00
108.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	$ 0.00
108.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	$ 0.00
108.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
108.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
108.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	$ 0.00	-2.50	-$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	-$ 1,793,857.50
108.03		**VENTANAS METÁLICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
108.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00
108.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	$ 0.00	-20.50	-$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	-$ 16,773,366.50
108.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00	1.00	$ 1,411,153.00	1.00	$ 1,411,153.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,411,153.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,411,153.00	$ 0.00
108.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00
108.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 740,850.00	$ 0.00
108.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
108.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	$ 0.00	-27.00	-$ 13,102,290.00	-	$ 0.00	-$ 13,102,290.00
108.04		**BARANDAS Y OTROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
108.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	$ 0.00
108.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00	-	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	$ 0.00
108.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	$ 0.00
108.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
108.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
108.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00
108.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
108.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
108.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00
108.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00	-0.05	-$ 882.25	2.65	$ 46,726.85	-$ 882.25
108.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00
108.07		**PUERTAS EN MADERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
108.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	$ 0.00	-1.57	-$ 491,169.79	-	$ 0.00	-$ 491,169.79
COMPONENTE	**109**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,008.52**		**$ 72,520,094.54**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 72,520,094.54**	**$ 0.00**	-	**$ 1,841,184.90**	-	**$ 74,361,279.44**	**$ 1,841,184.90**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 16,130,414.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 215,497.10**	-	**$ 15,914,917.30**	**-$ 215,497.10**
109.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
109.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
109.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00
109.02		**PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
109.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
109.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
109.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00	18.50	$ 2,056,682.00	$ 2,056,682.00
109.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00
109.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00
109.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
109.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00	-	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	$ 0.00
109.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00
109.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00
109.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
109.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00
109.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
109.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00
109.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00
109.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	$ 0.00	-25.87	-$ 215,497.10	-	$ 0.00	-$ 215,497.10

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
109.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00
109.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00
109.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00
COMPONENTE	**110**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**
110.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
110.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00
110.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00
110.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00	-	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	$ 0.00
110.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00
110.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00
110.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00
COMPONENTE	**111**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**
111.01		**PAÑETE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
111.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00
111.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
111.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00
111.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00
111.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00
111.02		**ESTUCO Y PINTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
111.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
111.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00
111.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00
111.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00
111.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00
COMPONENTE	**112**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 80,617,749.76**		**$ 80,617,749.76**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 80,617,749.76**	**$ 0.00**	**-**	**$ 1,068,134.00**	**-**	**$ 81,685,883.76**	**$ 1,068,134.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,772,522.80**		**$ 16,772,522.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 16,772,522.80**	**$ 0.00**	-	**$ 1,068,134.00**	-	**$ 17,840,656.80**	**$ 1,068,134.00**
112.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00
112.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00
112.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
112.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00
112.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	$ 0.00
112.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.02		**TABLEROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
112.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	$ 0.00
112.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	2.00	$ 860,562.00	-	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	$ 0.00
112.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00
112.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
112.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03		**SALIDAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00
112.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00
112.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
112.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05		**ILUMINACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	$ 0.00
112.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00
112.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00
112.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	$ 0.00
112.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	20.00	$ 1,828,120.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	$ 0.00
112.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	2.00	$ 110,902.00	-	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	$ 0.00
112.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	$ 0.00
112.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
112.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08		**NP ELECTRICOS**													$ 0.00	-		-		$ 0.00
112.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00
112.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	$ 0.00
112.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00
112.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	15.10	$ 2,876,550.00	15.10	$ 2,876,550.00	-	$ 0.00	15.10	$ 2,876,550.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.10	$ 2,876,550.00	$ 0.00
112.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	$ 0.00
112.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
112.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	37.00	$ 5,880,410.00	-	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	$ 0.00	-1.00	-$ 158,930.00	36.00	$ 5,721,480.00	-$ 158,930.00
112.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	6.80	$ 638,112.00	6.80	$ 638,112.00	$ 638,112.00
112.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	$ 0.00	5.20	$ 588,952.00	15.20	$ 1,721,552.00	$ 588,952.00
112.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
112.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**113**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 38,731,999.00**		**$ 20,657,718.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 20,657,718.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 4,641.60**	**-**	**$ 20,662,359.60**	**$ 4,641.60**
113.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
113.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	$ 0.00
113.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
113.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	30.00	$ 4,620,240.00	-	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	$ 0.00
113.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	-	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	$ 0.00	0.20	$ 4,641.60	34.20	$ 793,713.60	$ 4,641.60
113.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	5.00	$ 261,090.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	278.00	$ 2,796,958.00	278.00	$ 2,796,958.00	-	$ 0.00	278.00	$ 2,796,958.00	$ 0.00	-	$ 0.00	278.00	$ 2,796,958.00	$ 0.00
113.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2 Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Página 1 de 2 Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
113.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**													$ 0.00	-		-		$ 0.00
113.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	9.00	$ 3,516,543.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	2.00	$ 824,338.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	2.00	$ 704,920.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03		**SISTEMA CCTV**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
113.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
113.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
113.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00
113.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00
113.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00
113.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**114**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 16,716,323.47**		**$ 16,716,323.47**	-	**$ 0.00**	-	**$ 16,716,323.47**	**$ 0.00**	-	**$ 5,178,196.88**	-	**$ 21,894,520.35**	**$ 5,178,196.88**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**
114.01		**PVC PRESIÓN**													$ 0.00	-		-		$ 0.00
114.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	$ 0.00
114.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	$ 0.00
114.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	-	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	$ 0.00	88.76	$ 1,401,697.92	140.76	$ 2,222,881.92	$ 1,401,697.92
114.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00
114.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	8.00	$ 210,688.00	-	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
114.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	$ 0.00
114.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	6.00	$ 386,070.00	6.00	$ 386,070.00	-	$ 0.00	6.00	$ 386,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 386,070.00	$ 0.00
114.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	$ 0.00
114.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
114.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00
114.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	-	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	$ 0.00	25.66	$ 1,071,458.96	120.66	$ 5,038,278.96	$ 1,071,458.96
114.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	7.17	$ 512,855.76	7.17	$ 512,855.76	-	$ 0.00	7.17	$ 512,855.76	$ 0.00	-	$ 0.00	7.17	$ 512,855.76	$ 0.00
114.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	0.57	$ 13,316.91	0.57	$ 13,316.91	-	$ 0.00	0.57	$ 13,316.91	$ 0.00	-	$ 0.00	0.57	$ 13,316.91	$ 0.00
114.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00	-	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	$ 0.00
114.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	7.00	$ 524,979.00	7.00	$ 524,979.00	-	$ 0.00	7.00	$ 524,979.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 524,979.00	$ 0.00
114.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00
114.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
114.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00
114.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	$ 0.00
114.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00	34.00	$ 2,705,040.00	$ 2,705,040.00
114.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
114.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.04		**SALIDA SANITARIA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
114.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	15.00	$ 1,300,125.00	15.00	$ 1,300,125.00	-	$ 0.00	15.00	$ 1,300,125.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 1,300,125.00	$ 0.00
114.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
114.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
114.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	$ 0.00
COMPONENTE	**115**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 11,533,273.04**		**$ 11,238,062.04**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,238,062.04**	**$ 0.00**	-	**-$ 6,090,040.00**	-	**$ 5,148,022.04**	**-$ 6,090,040.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 154,600.00**		**$ 154,600.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 154,600.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 154,600.00**	**$ 0.00**
115.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
115.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
115.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	$ 0.00	-8.00	-$ 8,795,080.00		-	$ 0.00	-$ 8,795,080.00
115.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	4.38	$ 525,394.14	4.38	$ 525,394.14	-	$ 0.00	4.38	$ 525,394.14	$ 0.00	-	$ 0.00	4.38	$ 525,394.14	$ 0.00
115.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00	5.00	$ 154,600.00	5.00	$ 154,600.00	-	$ 0.00	5.00	$ 154,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 154,600.00	$ 0.00
115.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	$ 0.00
115.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**												-	$ 0.00	-			-		$ 0.00
115.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	15.55	$ 427,904.90	15.55	$ 427,904.90	-	$ 0.00	15.55	$ 427,904.90	$ 0.00	-	$ 0.00	15.55	$ 427,904.90	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
115.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	$ 0.00
115.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	10.00	$ 329,640.00	10.00	$ 329,640.00	-	$ 0.00	10.00	$ 329,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 329,640.00	$ 0.00
115.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	$ 0.00
115.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00
115.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
115.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00	34.00	$ 2,705,040.00	$ 2,705,040.00
COMPONENTE	**116**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 5,872,927.30**		**$ 4,849,255.30**	-	**$ 0.00**	-	**$ 4,849,255.30**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 4,849,255.30**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 5,667,970.30**		**$ 4,644,298.30**	-	**$ 0.00**	-	**$ 4,644,298.30**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 4,644,298.30**	**$ 0.00**
116.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
116.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
116.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.03		**CUARTO BOMBAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
116.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	$ 0.00
116.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.04		**VARIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
116.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	0.60	$ 1,023,672.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
116.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	1.00	$ 111,370.00	1.00	$ 111,370.00	-	$ 0.00	1.00	$ 111,370.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 111,370.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
116.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
116.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
116.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	$ 0.00
116.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
116.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	0.13	$ 52,248.30	0.13	$ 52,248.30	-	$ 0.00	0.13	$ 52,248.30	$ 0.00	-	$ 0.00	0.13	$ 52,248.30	$ 0.00
116.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	$ 0.00
116.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00	-	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	$ 0.00
116.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	$ 0.00
116.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
116.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**117**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 25,645,682.00**		**$ 19,751,527.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 19,751,527.00**	**$ 0.00**	-	**$ 5,277,155.00**	-	**$ 25,028,682.00**	**$ 5,277,155.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,181,510.00**		**$ 418,690.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 418,690.00**	**$ 0.00**	-	**$ 2,145,820.00**	-	**$ 2,564,510.00**	**$ 2,145,820.00**
117.01		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
117.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
117.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.02		**CONDUCTOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
117.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	45.00	$ 9,212,175.00	45.00	$ 9,212,175.00	-	$ 0.00	45.00	$ 9,212,175.00	$ 0.00	-	$ 0.00	45.00	$ 9,212,175.00	$ 0.00
117.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
117.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	1.00	$ 36,343.00	1.00	$ 36,343.00	-	$ 0.00	1.00	$ 36,343.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 36,343.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
117.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	$ 0.00
117.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	1.00	$ 38,025.00	1.00	$ 38,025.00	-	$ 0.00	1.00	$ 38,025.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 38,025.00	$ 0.00
117.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00	-	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	$ 0.00
117.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00
117.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00
117.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	$ 0.00
117.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04		**TERMINALES DE AIRE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
117.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00	5.00	$ 630,175.00	$ 630,175.00
117.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
117.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00	20.00	$ 2,501,160.00	$ 2,501,160.00
117.06		**NP HVAC**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
117.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
117.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw＜Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 301,160.00	1.00	$ 301,160.00	$ 301,160.00
117.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
117.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO ¨PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN , (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO ¨PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
117.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00
117.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	$ 0.00
117.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00	4.00	$ 422,280.00	$ 422,280.00
117.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	6.00	$ 1,002,300.00	6.00	$ 1,002,300.00	$ 1,002,300.00
117.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00	2.00	$ 420,080.00	$ 420,080.00
117.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**118**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 36,927,294.49**		**$ 11,084,707.49**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 11,084,707.49**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,084,707.49**	**$ 0.00**
118.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
118.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	4.00	$ 729,408.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
118.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	4.00	$ 709,876.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
118.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.02		**DOTACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
118.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	2.00	$ 588,076.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.03		**MUEBLES FIJOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
118.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00	1.00	$ 2,575,380.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
118.04		**ASEO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
118.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	343.36	$ 1,344,250.49	343.36	$ 1,344,250.49	-	$ 0.00	343.36	$ 1,344,250.49	$ 0.00	-	$ 0.00	343.36	$ 1,344,250.49	$ 0.00
118.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00	-	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	$ 0.00
118.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00
118.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
COMPONENTE	**119**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**				**$ 5,393,399.98**		**$ 5,182,517.00**		**$ 5,182,517.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 5,182,517.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 5,182,517.00**	**$ 0.00**
119.01		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
119.01.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	1.00	$ 175,856.00	$ 175,856.00	1.00	$ 175,856.00	1.00	$ 175,856.00	-	$ 0.00	1.00	$ 175,856.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 175,856.00	$ 0.00
119.01.02	RBMC001	VELADO	UND	1.00	$ 137,781.00	$ 137,781.00	1.00	$ 137,781.00	1.00	$ 137,781.00	-	$ 0.00	1.00	$ 137,781.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 137,781.00	$ 0.00
119.01.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	1.00	$ 179,655.00	$ 179,655.00	1.00	$ 179,655.00	1.00	$ 179,655.00	-	$ 0.00	1.00	$ 179,655.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 179,655.00	$ 0.00
119.01.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND	1.00	$ 126,420.00	$ 126,420.00	1.00	$ 126,420.00	1.00	$ 126,420.00	-	$ 0.00	1.00	$ 126,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 126,420.00	$ 0.00
119.01.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND	1.00	$ 114,827.00	$ 114,827.00	1.00	$ 114,827.00	1.00	$ 114,827.00	-	$ 0.00	1.00	$ 114,827.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 114,827.00	$ 0.00
119.01.06	RBMC005	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	1.00	$ 49,831.00	$ 49,831.00	1.00	$ 49,831.00	1.00	$ 49,831.00	-	$ 0.00	1.00	$ 49,831.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 49,831.00	$ 0.00
119.01.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND	1.00	$ 219,754.00	$ 219,754.00	1.00	$ 219,754.00	1.00	$ 219,754.00	-	$ 0.00	1.00	$ 219,754.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 219,754.00	$ 0.00
119.02		**BARANDA METALICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
119.02.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	6.95	$ 71,367.00	$ 496,350.98	4.00	$ 285,468.00	4.00	$ 285,468.00	-	$ 0.00	4.00	$ 285,468.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 285,468.00	$ 0.00
119.02.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND	1.00	$ 1,126,707.00	$ 1,126,707.00	1.00	$ 1,126,707.00	1.00	$ 1,126,707.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,126,707.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,126,707.00	$ 0.00
119.02.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND	1.00	$ 1,240,032.00	$ 1,240,032.00	1.00	$ 1,240,032.00	1.00	$ 1,240,032.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,240,032.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,240,032.00	$ 0.00
119.02.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND	1.00	$ 724,667.00	$ 724,667.00	1.00	$ 724,667.00	1.00	$ 724,667.00	-	$ 0.00	1.00	$ 724,667.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 724,667.00	$ 0.00
119.02.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND	1.00	$ 801,519.00	$ 801,519.00	1.00	$ 801,519.00	1.00	$ 801,519.00	-	$ 0.00	1.00	$ 801,519.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 801,519.00	$ 0.00
COMPONENTE	**120**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
120.01		**ASCENSORES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
120.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
120.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
120.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**121**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 5,791,615.00**	-	**$ 5,791,615.00**	**$ 5,791,615.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
121.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
121.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00	52.50	$ 4,340,175.00	$ 4,340,175.00
121.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,451,440.00	2.00	$ 1,451,440.00	$ 1,451,440.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
121.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0,10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
121.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**122**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
122.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
122.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**123**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
123.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
123.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
123.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
123.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
123.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**124**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	-	**-$ 507,573.00**	-	**$ 21,112,009.25**	**$ 507,573.00**	-	**$ 6,316,019.40**	-	**$ 27,428,028.65**	**$ 6,316,019.40**
124.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-11.00	-$ 507,573.00	1.00	$ 46,143.00	$ 507,573.00	-	$ 0.00	1.00	$ 46,143.00	$ 0.00
124.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	$ 0.00	349.10	$ 7,666,585.10	711.10	$ 15,616,467.10	$ 7,666,585.10
124.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
124.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-76.45	-$ 1,350,565.70	120.00	$ 2,119,920.00	-$ 1,350,565.70
		ZONA 7 (CRUJIA CENTRAL SEGUNDO PISO)				**$ 0.00**		**$ 1,114,422,218.64**		**$ 1,059,584,329.60**	-	**$ 108,221,141.72**	-	**$ 1,167,805,471.32**	**-$ 108,221,141.72**	-	**$ 75,250,700.79**	-	**$ 1,243,056,172.11**	**$ 75,250,700.79**
COMPONENTE	**125**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 119,760,168.73**		**$ 119,760,168.73**	-	**$ 22,144,470.11**	-	**$ 141,904,638.84**	**-$ 22,144,470.11**	-	**-$ 994,552.10**	-	**$ 140,910,086.74**	**-$ 994,552.10**
		NP				**$ 0.00**		**$ 4,439,320.40**		**$ 4,439,320.40**	-	**-$ 2,168,612.10**	-	**$ 2,270,708.30**	**$ 2,168,612.10**	-	**-$ 80,153.70**	-	**$ 2,190,554.60**	**-$ 80,153.70**
125.01		**DESMONTES Y RETIROS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
125.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	-$ 43,030.00	-	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	$ 0.00
125.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	-59.38	-$ 3,368,686.78	88.62	$ 5,027,501.22	$ 3,368,686.78	0.19	$ 10,778.89	88.81	$ 5,038,280.11	$ 10,778.89
125.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	164.28	$ 2,112,522.24	164.28	$ 2,112,522.24	-83.04	-$ 1,067,857.08	81.24	$ 1,044,665.16	$ 1,067,857.08	-	$ 0.00	81.24	$ 1,044,665.16	$ 0.00
125.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	34.77	$ 768,069.30	34.77	$ 768,069.30	7.40	$ 163,466.00	42.17	$ 931,535.30	$ 163,466.00	-15.64	-$ 345,487.60	26.53	$ 586,047.70	-$ 345,487.60
125.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	31.11	$ 2,464,254.21	31.11	$ 2,464,254.21	- 31.11	-$ 2,464,254.21	-	$ 0.00	$ 2,464,254.21	37.51	$ 2,971,204.61	37.51	$ 2,971,204.61	$ 2,971,204.61
125.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	422.34	$ 22,944,042.84	422.34	$ 22,944,042.84	-21.89	-$ 1,189,196.14	400.45	$ 21,754,846.70	-$ 1,189,196.14	-148.73	-$ 8,079,905.98	251.72	$ 13,674,940.72	-$ 8,079,905.98
125.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	19.23	$ 292,661.37	19.23	$ 292,661.37	$ 292,661.37	-19.23	-$ 292,661.37	-	$ 0.00	-$ 292,661.37
125.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	277.82	$ 22,355,897.58	277.82	$ 22,355,897.58	-	$ 0.00	277.82	$ 22,355,897.58	$ 0.00	-15.34	-$ 1,234,394.46	262.48	$ 21,121,503.12	-$ 1,234,394.46
125.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.50	$ 576,787.50	12.50	$ 576,787.50	14.72	$ 679,224.96	27.22	$ 1,256,012.46	-$ 679,224.96	-	$ 0.00	27.22	$ 1,256,012.46	$ 0.00
125.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	364.93	$ 8,014,227.73	364.93	$ 8,014,227.73	49.94	$ 1,096,732.34	414.87	$ 9,110,960.07	$ 1,096,732.34	-390.71	-$ 8,580,294.84	24.16	$ 530,665.23	-$ 8,580,294.84
125.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	120.80	$ 2,209,190.40	120.80	$ 2,209,190.40	- 120.80	-$ 2,209,190.40	-	$ 0.00	$ 2,209,190.40	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	4.00	$ 114,952.00	16.00	$ 459,808.00	-$ 114,952.00	14.00	$ 402,332.00	30.00	$ 862,140.00	$ 402,332.00
125.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	308.54	$ 17,182,284.06	308.54	$ 17,182,284.06	-	$ 0.00	308.54	$ 17,182,284.06	$ 0.00	251.13	$ 13,985,178.57	559.67	$ 31,167,462.63	$ 13,985,178.57
125.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	5.27	$ 93,985.64	5.27	$ 93,985.64	-4.17	-$ 74,368.24	1.10	$ 19,617.40	$ 74,368.24	-	$ 0.00	1.10	$ 19,617.40	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
125.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	- 8.50	-$ 98,175.00	-	$ 0.00	$ 98,175.00	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00
125.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	94.71	$ 1,054,122.30	94.71	$ 1,054,122.30	- 94.71	-$ 1,054,122.30	-	$ 0.00	$ 1,054,122.30	-	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00
125.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	10.20	$ 116,382.00	10.20	$ 116,382.00	0.10	$ 1,141.00	10.30	$ 117,523.00	$ 1,141.00	-6.32	-$ 72,111.20	3.98	$ 45,411.80	-$ 72,111.20
125.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	48.15	$ 989,001.00	48.15	$ 989,001.00	- 48.15	-$ 989,001.00	-	$ 0.00	$ 989,001.00	0.14	$ 2,875.60	0.14	$ 2,875.60	$ 2,875.60
125.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	70.73	$ 1,154,313.60	70.73	$ 1,154,313.60	-13.12	-$ 214,118.40	57.61	$ 940,195.20	$ 214,118.40	-	$ 0.00	57.61	$ 940,195.20	$ 0.00
125.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	- 22.50	-$ 231,075.00	-	$ 0.00	$ 231,075.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	- 33.00	-$ 299,640.00	-	$ 0.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02		**DEMOLICIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
125.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	22.08	$ 2,331,029.76	62.08	$ 6,553,909.76	$ 2,331,029.76	-25.14	-$ 2,654,080.08	36.94	$ 3,899,829.68	-$ 2,654,080.08
125.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	-$ 26,851,392.00	18.59	$ 5,199,660.18	114.59	$ 32,051,052.18	$ 5,199,660.18
125.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	275.00	$ 10,420,575.00	275.00	$ 10,420,575.00	-	$ 0.00	275.00	$ 10,420,575.00	$ 0.00	91.40	$ 3,463,420.20	366.40	$ 13,883,995.20	$ 3,463,420.20
125.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	214.23	$ 11,851,417.83	214.23	$ 11,851,417.83	52.63	$ 2,911,544.23	266.86	$ 14,762,962.06	$ 2,911,544.23	-79.12	-$ 4,376,997.52	187.74	$ 10,385,964.54	-$ 4,376,997.52
125.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	7.28	$ 202,602.40	56.28	$ 1,566,272.40	$ 202,602.40	-49.70	-$ 1,383,151.00	6.58	$ 183,121.40	-$ 1,383,151.00
125.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
125.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.94	$ 496,611.50	45.94	$ 496,611.50	66.27	$ 716,378.60	112.21	$ 1,212,990.10	-$ 716,378.60	- 1.01	-$ 10,918.10	111.20	$ 1,202,072.00	-$ 10,918.10
COMPONENTE	**126**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 329,836,304.99**		**$ 329,836,304.99**	**-**	**$ 86,076,671.61**	**-**	**$ 415,912,976.60**	**-$ 86,076,671.61**	**-**	**$ 72,234,496.34**	**-**	**$ 488,147,472.94**	**$ 72,234,496.34**
		NP				**$ 0.00**		**$ 30,840,600.00**		**$ 30,840,600.00**	**-**	**$ 33,098,814.00**	**-**	**$ 63,939,414.00**	**-$ 33,098,814.00**	**-**	**-$ 30,746,912.00**	**-**	**$ 33,192,502.00**	**-$ 30,746,912.00**
126.01		**CIMENTACIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
126.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
126.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	96.00	$ 1,413,600.00	96.00	$ 1,413,600.00	-	$ 0.00	96.00	$ 1,413,600.00	$ 0.00	123.00	$ 1,811,175.00	219.00	$ 3,224,775.00	$ 1,811,175.00
126.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.02		**COLUMNAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
126.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	-	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	$ 0.00	-1.29	-$ 1,929,913.53	0.33	$ 493,698.81	-$ 1,929,913.53
126.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	46.21	$ 99,783,332.45	46.21	$ 99,783,332.45	-30.15	-$ 65,104,251.75	16.06	$ 34,679,080.70	$ 65,104,251.75	62.96	$ 135,952,361.20	79.02	$ 170,631,441.90	$ 135,952,361.20
126.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00	1.00	$ 1,613,833.00	$ 1,613,833.00
126.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	536.00	$ 7,892,600.00	536.00	$ 7,892,600.00	91.00	$ 1,339,975.00	627.00	$ 9,232,575.00	-$ 1,339,975.00	-	$ 0.00	627.00	$ 9,232,575.00	$ 0.00
126.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
126.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	48.34	$ 73,688,529.20	48.34	$ 73,688,529.20	-	$ 0.00	48.34	$ 73,688,529.20	$ 0.00	-3.94	-$ 6,006,057.20	44.40	$ 67,682,472.00	-$ 6,006,057.20
126.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	-$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	$ 0.00
126.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.04		**TANQUE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
126.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
126.05		**ACERO DE REFUERZO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
126.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	6251.72	$ 56,971,924.36	18,738.72	$ 170,765,955.36	$ 56,971,924.36	-3123.01	-$ 28,459,990.13	15,615.71	$ 142,305,965.23	-$ 28,459,990.13
126.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3147.00	$ 30,840,600.00	3,147.00	$ 30,840,600.00	3377.43	$ 33,098,814.00	6,524.43	$ 63,939,414.00	$ 33,098,814.00	-3137.44	-$ 30,746,912.00	3,386.99	$ 33,192,502.00	-$ 30,746,912.00
COMPONENTE	**127**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 140,420,428.96**		**$ 140,420,428.96**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 140,420,428.96**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 140,420,428.96**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 75,970,042.40**		**$ 75,970,042.40**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 75,970,042.40**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 75,970,042.40**	**$ 0.00**
127.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
127.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65,481.00	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00	-	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	$ 0.00
127.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89,469.00	$ 0.00	414.44	$ 37,079,532.36	414.44	$ 37,079,532.36	-	$ 0.00	414.44	$ 37,079,532.36	$ 0.00	-	$ 0.00	414.44	$ 37,079,532.36	$ 0.00
127.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA_ SEGÚN DETALLE 1, 2 Y 4, . INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	$ 0.00
127.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	$ 0.00
127.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	28.00	$ 1,183,840.00	28.00	$ 1,183,840.00	-	$ 0.00	28.00	$ 1,183,840.00	$ 0.00	-	$ 0.00	28.00	$ 1,183,840.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
127.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	228.00	$ 3,953,520.00	-	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	$ 0.00	-	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	$ 0.00
127.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00	-	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	$ 0.00
127.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	$ 0.00
127.02		**CUBIERTA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
127.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
127.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42,380.00	$ 0.00	319.00	$ 13,519,220.00	319.00	$ 13,519,220.00	-	$ 0.00	319.00	$ 13,519,220.00	$ 0.00	-	$ 0.00	319.00	$ 13,519,220.00	$ 0.00
127.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74,256.00	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00	-	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	$ 0.00
127.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53,343.00	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	$ 0.00	-	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	$ 0.00
127.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73,003.00	$ 0.00	25.16	$ 1,836,828.48	25.16	$ 1,836,828.48	-	$ 0.00	25.16	$ 1,836,828.48	$ 0.00	-	$ 0.00	25.16	$ 1,836,828.48	$ 0.00
127.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65,743.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
127.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00	260.00	$ 22,835,800.00	260.00	$ 22,835,800.00	-	$ 0.00	260.00	$ 22,835,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	260.00	$ 22,835,800.00	$ 0.00
127.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	104.08	$ 11,321,822.40	104.08	$ 11,321,822.40	-	$ 0.00	104.08	$ 11,321,822.40	$ 0.00	-	$ 0.00	104.08	$ 11,321,822.40	$ 0.00
127.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00	-	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	$ 0.00	-	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	$ 0.00
127.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00	-	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	$ 0.00
COMPONENTE	**128**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0.00**		**$ 60,723,291.30**		**$ 60,723,291.30**	-	**$ 0.00**	-	**$ 60,723,291.30**	**$ 0.00**	-	**$ 14,117,884.00**	-	**$ 74,841,175.30**	**$ 14,117,884.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,910,953.60**		**$ 44,910,953.60**	-	**$ 0.00**	-	**$ 44,910,953.60**	**$ 0.00**	-	**-$ 1,821,416.00**	-	**$ 43,089,537.60**	**-$ 1,821,416.00**
128.01		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
128.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00	-	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	$ 0.00
128.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	$ 0.00
128.02		**MAMPOSTERÍA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
128.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
128.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
128.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	55.00	$ 3,781,360.00	55.00	$ 3,781,360.00	-	$ 0.00	55.00	$ 3,781,360.00	$ 0.00	-	$ 0.00	55.00	$ 3,781,360.00	$ 0.00
128.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	-	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	$ 0.00	-43.70	-$ 1,821,416.00	45.69	$ 1,904,359.20	-$ 1,821,416.00
128.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00	-	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
128.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00	-	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	$ 0.00
128.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.85	$ 1,696,920.00	26.85	$ 1,696,920.00	-	$ 0.00	26.85	$ 1,696,920.00	$ 0.00	-	$ 0.00	26.85	$ 1,696,920.00	$ 0.00
128.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00	-	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	$ 0.00
128.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00	-	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	$ 0.00
128.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	11.00	$ 1,312,080.00	-	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	$ 0.00
128.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**											-	$ 0.00	$ 0.00	-		-		$ 0.00
128.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159,393.00	$ 0.00	22.55	$ 3,594,312.15	14.94	$ 2,381,979.05	-	$ 0.00	14.94	$ 2,381,979.05	$ 0.00	107.61	$ 17,151,633.10	122.55	$ 19,533,612.15	$ 17,151,633.10
128.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	22.55	$ 2,381,979.05	-	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	$ 0.00	-	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	$ 0.00
128.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	7.42	$ 1,169,645.95	15.11	$ 2,381,979.05	-	$ 0.00	15.11	$ 2,381,979.05	$ 0.00	-7.69	-$ 1,212,333.10	7.42	$ 1,169,645.95	-$ 1,212,333.10
128.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00	-	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	$ 0.00
COMPONENTE	**129**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 79,277,365.17**		**$ 70,682,701.35**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 70,682,701.35**	**$ 0.00**	-	**-$ 24,240,209.39**	-	**$ 46,442,491.96**	**-$ 24,240,209.39**
		NP				**$ 0.00**		**$ 39,905,415.50**		**$ 31,310,751.68**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 31,310,751.68**	**$ 0.00**	-	**-$ 4,503,305.60**	-	**$ 26,807,446.08**	**-$ 4,503,305.60**
129.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
129.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	$ 0.00
129.02		**PUERTAS METÁLICAS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
129.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULILCO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	-	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	$ 0.00	-0.90	-$ 678,510.00	0.50	$ 376,950.00	-$ 678,510.00
129.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.98	$ 10,716,783.48	9.98	$ 10,716,783.48	-	$ 0.00	9.98	$ 10,716,783.48	$ 0.00	-	$ 0.00	9.98	$ 10,716,783.48	$ 0.00
129.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	$ 0.00	-2.50	-$ 1,793,857.50	-	$ 0.00	-$ 1,793,857.50
129.03		**VENTANAS METÁLICAS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
129.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
129.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	$ 0.00	-20.50	-$ 16,773,366.50	-	$ 0.00	-$ 16,773,366.50
129.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00	-	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	$ 0.00
129.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.25	$ 925,258.68	-	$ 0.00	1.25	$ 925,258.68	$ 0.00	-	$ 0.00	1.25	$ 925,258.68	$ 0.00
129.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	9.28	$ 4,503,305.60	9.28	$ 4,503,305.60	-	$ 0.00	9.28	$ 4,503,305.60	$ 0.00	-9.28	-$ 4,503,305.60	-	$ 0.00	-$ 4,503,305.60
129.04		**BARANDAS Y OTROS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
129.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	14.80	$ 2,159,172.00	14.80	$ 2,159,172.00	-	$ 0.00	14.80	$ 2,159,172.00	$ 0.00	-	$ 0.00	14.80	$ 2,159,172.00	$ 0.00
129.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00	-	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	$ 0.00
129.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	14.00	$ 7,152,320.00	14.00	$ 7,152,320.00	-	$ 0.00	14.00	$ 7,152,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	14.00	$ 7,152,320.00	$ 0.00
129.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
129.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00	-	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	$ 0.00
129.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
129.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
129.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	$ 0.00
129.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00	-	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	$ 0.00
129.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00	-	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	$ 0.00
129.07		**PUERTAS EN MADERA**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
129.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	$ 0.00	-1.57	-$ 491,169.79	-	$ 0.00	-$ 491,169.79
COMPONENTE	**130**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,001,868.64**		**$ 72,521,954.66**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 72,521,954.66**	**$ 0.00**	-	**$ 1,841,184.90**	-	**$ 74,363,139.56**	**$ 1,841,184.90**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 16,130,414.40**	**$ 0.00**	-	**-$ 215,497.10**	-	**$ 15,914,917.30**	**-$ 215,497.10**
130.01		**RESTAURACIÓN PISOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
130.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
130.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00	-	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	$ 0.00
130.02		**PISOS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
130.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
130.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
130.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00	18.50	$ 2,056,682.00	$ 2,056,682.00
130.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00	-	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	$ 0.00
130.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00	-	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	$ 0.00
130.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
130.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.19	$ 46,910,366.28	252.19	$ 46,910,366.28	-	$ 0.00	252.19	$ 46,910,366.28	$ 0.00	-	$ 0.00	252.19	$ 46,910,366.28	$ 0.00
130.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00	-	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	$ 0.00
130.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	$ 0.00
130.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
130.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00	-	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	$ 0.00
130.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
130.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00	-	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	$ 0.00
130.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00	-	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	$ 0.00
130.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	$ 0.00	-25.87	-$ 215,497.10	-	$ 0.00	-$ 215,497.10
130.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00	-	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	$ 0.00
130.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	$ 0.00
130.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00	-	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	$ 0.00
COMPONENTE	**131**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,660,201.78**		**$ 62,660,201.78**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 62,660,201.78**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 62,660,201.78**	**$ 0.00**
131.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
		NP				**$ 0.00**		**$ 12,025,766.40**		**$ 12,025,766.40**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 12,025,766.40**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 12,025,766.40**	**$ 0.00**
131.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00	-	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	$ 0.00
131.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00	-	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	$ 0.00
131.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	84.00	$ 8,530,200.00	84.00	$ 8,530,200.00	-	$ 0.00	84.00	$ 8,530,200.00	$ 0.00	-	$ 0.00	84.00	$ 8,530,200.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
131.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	$ 0.00
131.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00	-	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	$ 0.00
131.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	$ 0.00
COMPONENTE	**132**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	**-**	**$ 12,528.18**	-	**$ 44,941,154.43**	**$ 12,528.18**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**
132.01		**PAÑETE**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
132.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00	-	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	$ 0.00
132.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	$ 0.00
132.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00	-	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	$ 0.00
132.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	$ 0.00
132.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00	-	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	$ 0.00
132.02		ESTUCO Y PINTURA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
132.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00	-	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	$ 0.00
132.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	-	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	$ 0.00	0.61	$ 12,528.18	233.61	$ 4,797,882.18	$ 12,528.18
132.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	-	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	$ 0.00
132.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00	-	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	$ 0.00
132.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00	-	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	$ 0.00
COMPONENTE	**133**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 85,067,059.76**		**$ 85,067,059.76**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 85,067,059.76**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 403,880.00**	-	**$ 84,663,179.76**	**-$ 403,880.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 18,560,772.80**		**$ 18,560,772.80**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 18,560,772.80**	**$ 0.00**	**-**	**-$ 403,880.00**	-	**$ 18,156,892.80**	**-$ 403,880.00**
133.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
133.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00	-	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	$ 0.00
133.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00	-	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	$ 0.00
133.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	$ 0.00
133.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00	-	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	$ 0.00
133.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	$ 0.00
133.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
133.02		**TABLEROS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
133.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	$ 0.00
133.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	3.00	$ 1,234,155.00	3.00	$ 1,234,155.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,234,155.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,234,155.00	$ 0.00
133.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	$ 0.00
133.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00	-	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	$ 0.00
133.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	$ 0.00
133.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03		**SALIDAS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
133.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00	-	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	$ 0.00
133.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	$ 0.00
133.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00	-	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	$ 0.00
133.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
133.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05		**ILUMINACIÓN**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
133.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
133.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	12.00	$ 5,081,256.00	12.00	$ 5,081,256.00	-	$ 0.00	12.00	$ 5,081,256.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 5,081,256.00	$ 0.00
133.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00	-	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	$ 0.00
133.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	-	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	$ 0.00
133.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	10.00	$ 3,216,570.00	10.00	$ 3,216,570.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,216,570.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 3,216,570.00	$ 0.00
133.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**								$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00
133.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	20.00	$ 1,828,120.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	$ 0.00
133.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	2.00	$ 110,902.00	-	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	$ 0.00
133.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	10.00	$ 186,590.00	10.00	$ 186,590.00	-	$ 0.00	10.00	$ 186,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 186,590.00	$ 0.00
133.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07		**EQUIPOS**								$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00
133.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08		**NP ELECTRICOS**								$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
133.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00	-	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	$ 0.00
133.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	5.00	$ 3,024,350.00	5.00	$ 3,024,350.00	-	$ 0.00	5.00	$ 3,024,350.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 3,024,350.00	$ 0.00
133.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00	-	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	$ 0.00
133.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00	-	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	$ 0.00
133.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	6.00	$ 222,120.00	6.00	$ 222,120.00	-	$ 0.00	6.00	$ 222,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 222,120.00	$ 0.00
133.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	-	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	$ 0.00
133.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	6.80	$ 638,112.00	6.80	$ 638,112.00	$ 638,112.00
133.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	24.00	$ 2,718,240.00	24.00	$ 2,718,240.00	-	$ 0.00	24.00	$ 2,718,240.00	$ 0.00	-9.20	-$ 1,041,992.00	14.80	$ 1,676,248.00	-$ 1,041,992.00
133.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
133.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
133.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**134**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 31,642,706.00**		**$ 19,412,739.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 19,412,739.00**	**$ 0.00**	-	**$ 4,641.60**	-	**$ 19,417,380.60**	**$ 4,641.60**
134.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
134.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	21.00	$ 582,582.00	21.00	$ 582,582.00	-	$ 0.00	21.00	$ 582,582.00	$ 0.00	-	$ 0.00	21.00	$ 582,582.00	$ 0.00
134.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	$ 0.00
134.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	$ 0.00
134.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	-	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	$ 0.00	0.20	$ 4,641.60	34.20	$ 793,713.60	$ 4,641.60
134.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00	-	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	$ 0.00
134.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
134.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
134.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03		**SISTEMA CCTV**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
134.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	3.00	$ 3,906,156.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
134.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
134.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00	-	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	$ 0.00
134.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00	-	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	$ 0.00
134.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00	-	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	$ 0.00
134.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**135**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 17,048,350.45**		**$ 17,048,350.45**	-	**$ 0.00**	-	**$ 17,048,350.45**	**$ 0.00**	-	**$ 6,332,400.26**	-	**$ 23,380,750.71**	**$ 6,332,400.26**
		NP				**$ 0.00**		**$ 2,620,035.90**		**$ 2,620,035.90**	-	**$ 0.00**	-	**$ 2,620,035.90**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 2,620,035.90**	**$ 0.00**
135.01		**PVC PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
135.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	54.61	$ 718,886.04	54.61	$ 718,886.04	-	$ 0.00	54.61	$ 718,886.04	$ 0.00	-	$ 0.00	54.61	$ 718,886.04	$ 0.00
135.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	15.78	$ 209,432.16	15.78	$ 209,432.16	-	$ 0.00	15.78	$ 209,432.16	$ 0.00	-	$ 0.00	15.78	$ 209,432.16	$ 0.00
135.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	54.00	$ 852,768.00	54.00	$ 852,768.00	-	$ 0.00	54.00	$ 852,768.00	$ 0.00	-	$ 0.00	54.00	$ 852,768.00	$ 0.00
135.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00	-	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	$ 0.00
135.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.82	$ 205,947.52	7.82	$ 205,947.52	-	$ 0.00	7.82	$ 205,947.52	$ 0.00	-	$ 0.00	7.82	$ 205,947.52	$ 0.00
135.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.87	$ 866,799.33	26.87	$ 866,799.33	-	$ 0.00	26.87	$ 866,799.33	$ 0.00	-	$ 0.00	26.87	$ 866,799.33	$ 0.00
135.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	6.11	$ 393,147.95	6.11	$ 393,147.95	-	$ 0.00	6.11	$ 393,147.95	$ 0.00	-	$ 0.00	6.11	$ 393,147.95	$ 0.00
135.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	52.00	$ 1,599,519.52	52.00	$ 1,599,519.52	-	$ 0.00	52.00	$ 1,599,519.52	$ 0.00	-	$ 0.00	52.00	$ 1,599,519.52	$ 0.00
135.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
135.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	-	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	$ 0.00	12.62	$ 338,657.70	38.62	$ 1,036,367.70	$ 338,657.70
135.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	-	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	$ 0.00	78.76	$ 3,288,702.56	173.76	$ 7,255,522.56	$ 3,288,702.56
135.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	$ 0.00
135.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00	-	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	$ 0.00
135.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00	-	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	$ 0.00	-	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	$ 0.00
135.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	7.11	$ 533,228.67	7.11	$ 533,228.67	-	$ 0.00	7.11	$ 533,228.67	$ 0.00	-	$ 0.00	7.11	$ 533,228.67	$ 0.00
135.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00	-	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
135.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00	-	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	$ 0.00
135.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00	-	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	$ 0.00
135.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	6.27	$ 740,662.56	6.27	$ 740,662.56	-	$ 0.00	6.27	$ 740,662.56	$ 0.00	-	$ 0.00	6.27	$ 740,662.56	$ 0.00
135.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00	34.00	$ 2,705,040.00	$ 2,705,040.00
135.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
135.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.04		**SALIDA SANITARIA**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
135.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
135.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
135.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	8.59	$ 2,620,035.90	8.59	$ 2,620,035.90	-	$ 0.00	8.59	$ 2,620,035.90	$ 0.00	-	$ 0.00	8.59	$ 2,620,035.90	$ 0.00
COMPONENTE	**136**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 10,379,032.80**		**$ 9,788,610.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,788,610.80**	**$ 0.00**	-	**-$ 5,453,560.00**	-	**$ 4,335,050.80**	**-$ 5,453,560.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
136.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
136.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	$ 0.00	-8.00	-$ 8,795,080.00	-	$ 0.00	-$ 8,795,080.00
136.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	3.00	$ 359,859.00	-	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	$ 0.00
136.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	2.00	$ 590,422.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
136.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
136.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	9.64	$ 438,812.80	9.64	$ 438,812.80	-	$ 0.00	9.64	$ 438,812.80	$ 0.00	-	$ 0.00	9.64	$ 438,812.80	$ 0.00
136.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	1.00	$ 88,846.00	1.00	$ 88,846.00	-	$ 0.00	1.00	$ 88,846.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 88,846.00	$ 0.00
136.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	$ 0.00
136.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
136.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	42.00	$ 3,341,520.00	42.00	$ 3,341,520.00	$ 3,341,520.00
COMPONENTE	**137**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 5,332,677.60**		**$ 5,332,677.60**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 5,332,677.60**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 5,332,677.60**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 5,332,677.60**		**$ 5,332,677.60**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 5,332,677.60**	**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**	**-**	**$ 5,332,677.60**	**$ 0.00**
137.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
137.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
137.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
137.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.03		**CUARTO BOMBAS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
137.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.04		**VARIOS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
137.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
137.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	$ 0.00
137.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	$ 0.00
137.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	$ 0.00
137.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.72	$ 3,533,497.60	2.72	$ 3,533,497.60	-	$ 0.00	2.72	$ 3,533,497.60	$ 0.00	-	$ 0.00	2.72	$ 3,533,497.60	$ 0.00
137.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00	-	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
137.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	56.00	$ 346,640.00	56.00	$ 346,640.00	-	$ 0.00	56.00	$ 346,640.00	$ 0.00	-	$ 0.00	56.00	$ 346,640.00	$ 0.00
137.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
137.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**138**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 16,724,725.54**		**$ 11,275,827.30**	-	**$ 0.00**	-	**$ 11,275,827.30**	**$ 0.00**	-	**$ 6,015,288.70**	-	**$ 17,291,116.00**	**$ 6,015,288.70**
		NP				**$ 0.00**		**$ 2,946,098.80**		**$ 454,798.80**	-	**$ 0.00**	-	**$ 454,798.80**	**$ 0.00**	-	**$ 2,552,550.00**	-	**$ 3,007,348.80**	**$ 2,552,550.00**
138.01		**EQUIPOS**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
138.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
138.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18,000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.02		**CONDUCTOS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
138.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
138.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	6.00	$ 221,100.00	6.00	$ 221,100.00	-	$ 0.00	6.00	$ 221,100.00	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 221,100.00	$ 0.00
138.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	22.00	$ 792,462.00	22.00	$ 792,462.00	-	$ 0.00	22.00	$ 792,462.00	$ 0.00	-	$ 0.00	22.00	$ 792,462.00	$ 0.00
138.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	$ 0.00
138.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00	-	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	$ 0.00
138.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.75	$ 2,583,850.50	15.75	$ 2,583,850.50	-	$ 0.00	15.75	$ 2,583,850.50	$ 0.00	-	$ 0.00	15.75	$ 2,583,850.50	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
138.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04		**TERMINALES DE AIRE**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
138.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	1.00	$ 126,035.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00	5.00	$ 630,175.00	$ 630,175.00
138.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
138.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	22.64	$ 2,831,563.24		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	22.65	$ 2,832,563.70	22.65	$ 2,832,563.70	$ 2,832,563.70
138.06		**NP HVAC**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
138.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
138.06.06	NPHVAC06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.07	NPHVAC07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD X≤20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.08	NPHVAC08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw＜Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00	2.00	$ 602,320.00	$ 602,320.00
138.06.09	NPHVAC10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.10	NPHVAC11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.11	NPHVAC12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD ,27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.12	NPHVAC20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.13	NPHVAC29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
138.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ. (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
138.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	$ 0.00
138.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.64	$ 318,208.80	5.64	$ 318,208.80	-	$ 0.00	5.64	$ 318,208.80	$ 0.00	-	$ 0.00	5.64	$ 318,208.80	$ 0.00
138.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	5.00	$ 527,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	5.00	$ 527,850.00	5.00	$ 527,850.00	$ 527,850.00
138.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	4.00	$ 668,200.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	6.00	$ 1,002,300.00	6.00	$ 1,002,300.00	$ 1,002,300.00
138.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	1.00	$ 210,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00	2.00	$ 420,080.00	$ 420,080.00
138.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**139**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 31,261,862.00**		**$ 9,767,838.00**	**-**	**$ 0.00**	-	**$ 9,767,838.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 9,767,838.00**	**$ 0.00**
139.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
139.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
139.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	14.80	$ 233,470.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	4.00	$ 97,076.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	6.00	$ 56,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
139.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.02		**DOTACIÓN**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
139.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	9.00	$ 7,683,741.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.03		**MUEBLES FIJOS**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
139.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.04		**ASEO**								$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-		$ 0.00
139.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
139.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	18.00	$ 492,858.00	18.00	$ 492,858.00	-	$ 0.00	18.00	$ 492,858.00	$ 0.00	-	$ 0.00	18.00	$ 492,858.00	$ 0.00
139.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00	-	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	$ 0.00
139.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00	-	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	$ 0.00
COMPONENTE	**140**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**				**$ 0.00**		**$ 357,548.67**		**$ 357,548.67**	-	**$ 0.00**	-	**$ 357,548.67**	**$ 0.00**	-	**-$ 7,136.70**	-	**$ 350,411.97**	**-$ 7,136.70**
140.01		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
140.01.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND		$ 175,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.01.02	RBMC001	VELADO	UND		$ 137,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.01.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND		$ 179,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.01.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND		$ 126,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.01.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND		$ 114,827.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.01.06	RBMC005	REINTERGRACIÓN CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND		$ 49,831.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.01.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND		$ 219,754.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.02		BARANDA METALICA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.02.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M		$ 71,367.00	$ 0.00	5.01	$ 357,548.67	5.01	$ 357,548.67	-	$ 0.00	5.01	$ 357,548.67	$ 0.00	-0.10	-$ 7,136.70	4.91	$ 350,411.97	-$ 7,136.70
140.02.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND		$ 1,126,707.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.02.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND		$ 1,240,032.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.02.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND		$ 724,667.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
140.02.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND		$ 801,519.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**141**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 5,791,615.00**	-	**$ 5,791,615.00**	**$ 5,791,615.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 5,791,615.00**	-	**$ 5,791,615.00**	**$ 5,791,615.00**

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
141.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
141.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00	52.50	$ 4,340,175.00	$ 4,340,175.00
141.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,451,440.00	2.00	$ 1,451,440.00	$ 1,451,440.00
141.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
141.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
141.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**142**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
142.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											-		$ 0.00	-		-		$ 0.00
142.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE	**143**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	-	**$ 0.00**	**$ 0.00**
143.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
143.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
143.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00

Culturas	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 2	Página 1 de 2
	Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐	Código: F-GIN-104 Versión: 4 Fecha: 24/Feb/2022

CONTRATISTA:CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO N° 4345-2024	OBRA:	LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL
INTERVENTOR:CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	VALOR: $18.731.840.582	MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA -BOGOTA
		FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 1	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica	Cantidades +/-	VALOR TOTAL AJUSTE CANTIDADES ACTA 2	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	Variación económica
143.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
143.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00
1		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valor total Items contractuales)								$ 10,236,052,137.05				$ 10,235,154,859.45					$ 10,378,265,296.62	
2		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valore toal Items NP 2025)								$ 2,282,511,454.89				$ 2,283,408,732.49					$ 2,140,298,295.77	
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTALES (1+2)						$ 12,518,563,591.94		$ 14,752,486,457.00		$ 12,518,563,591.94				$ 12,518,563,591.94					$ 12,518,563,591.94	

		CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 12,518,563,591.94	$ 14,752,486,457.00	$ 12,518,563,591.94	$ 12,518,563,591.94	$ 12,518,563,591.94
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)						
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 4,005,940,349.42	$ 4,720,795,666.24	$ 4,005,940,349.42	$ 4,005,940,349.42	$ 4,005,940,349.42
IMPREVISTOS	1%	$ 125,185,635.92	$ 147,524,864.57	$ 125,185,635.92	$ 125,185,635.92	$ 125,185,635.92
UTILIDAD	5%	$ 625,928,179.60	$ 737,624,322.85	$ 625,928,179.60	$ 625,928,179.60	$ 625,928,179.60
IVA UTILIDAD	19%	$ 118,926,354.12	$ 140,148,621.34	$ 118,926,354.12	$ 118,926,354.12	$ 118,926,354.12
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		$ 17,394,544,111.00	$ 20,498,579,932.00	$ 17,394,544,111.00	$ 17,394,544,111.00	$ 17,394,544,111.00
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 18,731,840,582.00	$ 21,835,876,403.00	$ 18,731,840,582.00	$ 18,731,840,582.00	$ 18,731,840,582.00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		$ 8,697,272,055.50		$ 8,697,272,055.50	$ 8,697,272,055.50	$ 8,697,272,055.50

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Firma: Astrid Liliana Marin Lopez*

Nombre: ASTRID LILIANA MARÍN LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

Firma:

Nombre: DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUPLENTE
CONSORCIO OBRAS 2025

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
-		**PRE CONSTRUCCIÓN**				**$ 1,051,711,446.12**		**$ 494,163,836.43**		**$ 494,163,836.43**	**0.00**	**$ 494,163,836.43**		**$ 494,163,836.43**		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 494,163,836.43**	**100.00%**		**$ 0.00**	**0.00%**
COMPONENTE	**1**	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				**$ 1,051,711,446.12**		**$ 494,163,836.43**		**$ 494,163,836.43**	**0.00**	**$ 494,163,836.43**		**$ 494,163,836.43**		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 494,163,836.43**	**100.00%**		**$ 0.00**	**0.00%**
-	**01.01**	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**									**0.00**													
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	2820.00	$ 49,211.00	$ 138,774,820.77	3,708.73	$ 182,510,312.03	3,708.73	$ 182,510,312.03	3,708.73	$ 182,510,312.03	3,708.73	$ 182,510,312.03		$ 0.00	0.00%		3,708.73	$ 182,510,312.03	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
01.01.02	APR003	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	2820.00	$ 16,710.00	$ 47,122,132.35	2,707.20	$ 45,237,312.00	2,707.20	$ 45,237,312.00	2,707.20	$ 45,237,312.00	2,707.20	$ 45,237,312.00		$ 0.00	0.00%		2,707.20	$ 45,237,312.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
01.01.03	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	1.00	$ 9,531,235.00	$ 9,531,235.00	1.00	$ 9,531,235.00	1.00	$ 9,531,235.00	1.00	$ 9,531,235.00	1.00	$ 9,531,235.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 9,531,235.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
-	**01.02**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									-													
01.01.04	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	1.00	$ 856,283,258.00	$ 856,283,258.00	0.30	$ 256,884,977.40	0.30	$ 256,884,977.40	0.30	$ 256,884,977.40	0.30	$ 256,884,977.40		$ 0.00	0.00%		0.30	$ 256,884,977.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
-	-	**ZONA 1 (CRUJIA SUR PRIMER PISO)**				**$ 10,921,368,597.76**		**$ 3,984,755,308.84**		**$ 2,922,942,369.31**	-	**$ 2,689,845,695.77**		**$ 1,349,433,128.83**		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 1,349,433,128.83**	**50.17%**	-	**$ 1,340,412,566.94**	**49.83%**
COMPONENTE	**2**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 729,214,248.36**		**$ 220,891,211.58**		**$ 220,891,211.58**	**0.00**	**$ 220,935,047.45**		**$ 220,935,047.45**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 220,935,047.45**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,895,990.00**		**$ 15,895,990.00**	-	**$ 15,895,990.00**		**$ 15,895,990.00**		**$ 0.00**				**$ 15,895,990.00**			**$ 0.00**	100.00%
-	**02.01**	**PRELIMINARES**									**0.00**													
02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2820.00	$ 7,253.00	$ 20,453,460.00	3,596.00	$ 26,081,788.00	3,596.00	$ 26,081,788.00	3,595.86	$ 26,080,772.58	3,595.86	$ 26,080,772.58		$ 0.00	0.00%		3,595.86	$ 26,080,772.58	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	247.50	$ 236,782.00	$ 58,603,545.00	115.19	$ 27,274,918.58	115.19	$ 27,274,918.58	115.19	$ 27,274,918.58	115.19	$ 27,274,918.58		$ 0.00	0.00%		115.19	$ 27,274,918.58	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	80.00	$ 247,473.00	$ 19,797,840.00	84.00	$ 20,787,732.00	84.00	$ 20,787,732.00	84.27	$ 20,854,549.71	84.27	$ 20,854,549.71		$ 0.00	0.00%		84.27	$ 20,854,549.71	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	1.00	$ 590,725.00	$ 590,725.00	1.00	$ 590,725.00	1.00	$ 590,725.00	1.00	$ 590,725.00	1.00	$ 590,725.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 590,725.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	19.00	$ 1,786,392.00	$ 33,941,448.00	5.00	$ 8,931,960.00	5.00	$ 8,931,960.00	5.00	$ 8,931,960.00	5.00	$ 8,931,960.00		$ 0.00	0.00%		5.00	$ 8,931,960.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	1.00	$ 612,031.00	$ 612,031.00	1.00	$ 612,031.00	1.00	$ 612,031.00	1.00	$ 612,031.00	1.00	$ 612,031.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 612,031.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	1.00	$ 158,882.00	$ 158,882.00	1.00	$ 158,882.00	1.00	$ 158,882.00	1.00	$ 158,882.00	1.00	$ 158,882.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 158,882.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	8.00	$ 858,373.00	$ 6,866,984.00	8.00	$ 6,866,984.00	8.00	$ 6,866,984.00	8.00	$ 6,866,984.00	8.00	$ 6,866,984.00		$ 0.00	0.00%		8.00	$ 6,866,984.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	1.00	$ 3,367,448.00	$ 3,367,448.00	1.00	$ 3,367,448.00	1.00	$ 3,367,448.00	1.00	$ 3,367,448.00	1.00	$ 3,367,448.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 3,367,448.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2820.00	$ 5,117.00	$ 14,429,940.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	2,006.00	$ 10,264,702.00	2,006.00	$ 10,264,702.00		$ 0.00	0.00%		2,006.00	$ 10,264,702.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	2820.00	$ 1,782.00	$ 5,025,240.00	1,175.00	$ 2,093,850.00	1,175.00	$ 2,093,850.00	1,174.73	$ 2,093,368.86	1,174.73	$ 2,093,368.86		$ 0.00	0.00%		1,174.73	$ 2,093,368.86	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	110.00	$ 32,608.00	$ 3,586,880.00	110.00	$ 3,586,880.00	110.00	$ 3,586,880.00	110.00	$ 3,586,880.00	110.00	$ 3,586,880.00		$ 0.00	0.00%		110.00	$ 3,586,880.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	1.00	$ 4,809,179.00	$ 4,809,179.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	1.00	$ 37,562,721.00	$ 37,562,721.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	1410.67	$ 257,619.00	$ 363,414,508.52	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	60.00	$ 282,010.00	$ 16,920,632.41	60.16	$ 16,965,721.60	60.16	$ 16,965,721.60	60.16	$ 16,965,721.60	60.16	$ 16,965,721.60		$ 0.00	0.00%		60.16	$ 16,965,721.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	8.00	$ 136,259.00	$ 1,090,072.00	19.00	$ 2,588,921.00	19.00	$ 2,588,921.00	19.00	$ 2,588,921.00	19.00	$ 2,588,921.00		$ 0.00	0.00%		19.00	$ 2,588,921.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.18	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	0.00	$ 199,755.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.19	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	2.00	$ 953,124.00	$ 1,906,248.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.20	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	1.00	$ 227,372.00	$ 227,372.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	8.00	$ 24,846.00	$ 198,768.00	19.00	$ 472,074.00	19.00	$ 472,074.00	19.00	$ 472,074.00	19.00	$ 472,074.00		$ 0.00	0.00%		19.00	$ 472,074.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.22	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	2820.00	$ 4,060.00	$ 11,449,200.00	607.68	$ 2,467,180.80	607.68	$ 2,467,180.80	607.68	$ 2,467,180.80	607.68	$ 2,467,180.80		$ 0.00	0.00%		607.68	$ 2,467,180.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.23	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	1.00	$ 6,606,704.00	$ 6,606,704.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.24	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	1410.67	$ 2,846.00	$ 4,014,757.03	1,705.99	$ 4,855,247.54	1,705.99	$ 4,855,247.54	1,705.99	$ 4,855,247.54	1,705.99	$ 4,855,247.54		$ 0.00	0.00%		1,705.99	$ 4,855,247.54	100.00%	-	$ 0.00	0.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
02.01.25	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	50.00	$ 282,934.00	$ 14,146,700.00	14.29	$ 4,043,126.86	14.29	$ 4,043,126.86	14.29	$ 4,043,126.86	14.29	$ 4,043,126.86		$ 0.00	0.00%		14.29	$ 4,043,126.86	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.01.26	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	40.00	$ 656,687.00	$ 26,267,480.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.01.27	NP085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	GLB		$ 15,895,990.00	$ 0.00	1.00	$ 15,895,990.00	1.00	$ 15,895,990.00	1.00	$ 15,895,990.00	1.00	$ 15,895,990.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 15,895,990.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
-	**02.02**	**PROTECCIONES**									**0.00**													
02.02.01	PRO007	PROTECCION CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	20.00	$ 128,404.00	$ 2,568,080.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
02.02.02	PRO008	PROTECCION DE VENTANA EN VITRO BLOQUE	M2	18.09	$ 128,255.00	$ 2,320,132.95	20.16	$ 2,585,620.80	20.16	$ 2,585,620.80	20.16	$ 2,585,620.80	20.16	$ 2,585,620.80		$ 0.00	0.00%		20.16	$ 2,585,620.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.02.03	PRO009	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	46.80	$ 134,283.00	$ 6,284,444.40	46.80	$ 6,284,444.40	46.80	$ 6,284,444.40	46.64	$ 6,262,959.12	46.64	$ 6,262,959.12		$ 0.00	100.00%		46.64	$ 6,262,959.12	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
02.02.04	PRO010	PROTECCION PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX	M2	50.10	$ 128,255.00	$ 6,425,575.50	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
-	**02.03**	**APUNTALAMIENTOS**									**0.00**													
02.03.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	3885.55	$ 14,301.00	$ 55,567,250.55	3,784.00	$ 54,114,984.00	3,784.00	$ 54,114,984.00	3,784.00	$ 54,114,984.00	3,784.00	$ 54,114,984.00		$ 0.00	0.00%		3,784.00	$ 54,114,984.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**3**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 659,116,621.40**		**$ 109,900,407.92**		**$ 109,900,407.92**	**0.00**	**$ 112,078,977.13**		**$ 112,078,977.13**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 112,078,977.13**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,940,202.70**		**$ 3,940,202.70**	-	**$ 6,985,928.40**		**$ 6,985,928.40**		**$ 0.00**				**$ 6,985,928.40**			**$ 0.00**	100.00%
	03.01	**DESMONTES Y RETIROS**									**0.00**													
03.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	7.00	$ 21,515.00	$ 150,605.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	1.00	$ 21,515.00	1.00	$ 21,515.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 21,515.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	715.10	$ 56,731.00	$ 40,568,338.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	279.84	$ 15,875,603.04	279.84	$ 15,875,603.04		$ 0.00	0.00%		279.84	$ 15,875,603.04	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	42.02	$ 37,545.00	$ 1,577,641.00	9.00	$ 337,905.00	9.00	$ 337,905.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	357.08	$ 12,859.00	$ 4,591,692.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	250.79	$ 3,224,908.61	250.79	$ 3,224,908.61		$ 0.00	0.00%		250.79	$ 3,224,908.61	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	2299.98	$ 15,682.00	$ 36,068,286.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	67.88	$ 22,090.00	$ 1,499,469.00	15.26	$ 337,093.40	15.26	$ 337,093.40	3.73	$ 82,395.70	3.73	$ 82,395.70		$ 0.00	0.00%		3.73	$ 82,395.70	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	37.03	$ 79,211.00	$ 2,933,183.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	425.31	$ 54,326.00	$ 23,105,655.24	-	$ 0.00	-	$ 0.00	248.23	$ 13,485,342.98	248.23	$ 13,485,342.98		$ 0.00	0.00%		248.23	$ 13,485,342.98	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39.23	$ 15,219.00	$ 597,041.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	1111.74	$ 80,469.00	$ 89,460,606.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	33.79	$ 46,143.00	$ 1,559,172.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	3.36	$ 155,040.48	3.36	$ 155,040.48		$ 0.00	0.00%		3.36	$ 155,040.48	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	5212.02	$ 21,961.00	$ 114,461,171.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	334.95	$ 7,355,836.95	334.95	$ 7,355,836.95		$ 0.00	0.00%		334.95	$ 7,355,836.95	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	324.04	$ 18,288.00	$ 5,926,044.00	55.00	$ 1,005,840.00	55.00	$ 1,005,840.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	6.50	$ 190,049.00	$ 1,235,319.00	2.00	$ 380,097.88	2.00	$ 380,097.88	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	85.00	$ 28,738.00	$ 2,442,730.00	13.00	$ 373,594.00	13.00	$ 373,594.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216.42	$ 55,689.00	$ 67,741,213.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	3.83	$ 17,834.00	$ 68,304.00	3.81	$ 67,944.78	3.81	$ 67,944.78	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	9.00	$ 103,950.00	9.00	$ 103,950.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	177.18	$ 1,972,013.40	177.18	$ 1,972,013.40		$ 0.00	0.00%		177.18	$ 1,972,013.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
03.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA. INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.54	$ 231,485.80	22.54	$ 231,485.80	21.15	$ 217,210.50	21.15	$ 217,210.50		$ 0.00	0.00%		21.15	$ 217,210.50	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	35.98	$ 326,698.40	35.98	$ 326,698.40	125.82	$ 1,142,445.60	125.82	$ 1,142,445.60		$ 0.00	0.00%		125.82	$ 1,142,445.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
	03.02	**DEMOLICIONES**									**0.00**													
03.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	1020.90	$ 105,572.00	$ 107,778,454.80	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	53.35	$ 5,632,266.20	53.35	$ 5,632,266.20		$ 0.00	0.00%		53.35	$ 5,632,266.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	1.51	$ 242,193.00	$ 365,711.43	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	29.58	$ 65,207.00	$ 1,928,823.06	9.97	$ 650,112.99	9.97	$ 650,112.99	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	87.12	$ 15,780.00	$ 1,374,753.60	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	142.37	$ 254,070.00	$ 36,171,945.90	119.00	$ 30,234,330.00	119.00	$ 30,234,330.00	163.78	$ 41,611,584.60	163.78	$ 41,611,584.60		$ 0.00	0.00%		163.78	$ 41,611,584.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125.59	$ 279,702.00	$ 35,127,774.18	96.27	$ 26,926,911.54	96.27	$ 26,926,911.54	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	176.92	$ 100,709.00	$ 17,817,436.28		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	17.30	$ 208,033.00	$ 3,598,970.90		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
03.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	554.04	$ 37,893.00	$ 20,994,237.72	187.00	$ 7,085,991.00	187.00	$ 7,085,991.00	179.36	$ 6,796,488.48	179.36	$ 6,796,488.48		$ 0.00	0.00%		179.36	$ 6,796,488.48	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	335.49	$ 55,321.00	$ 18,559,642.29	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	136.99	$ 7,578,423.79	136.99	$ 7,578,423.79		$ 0.00	0.00%		136.99	$ 7,578,423.79	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	769.40	$ 27,830.00	$ 21,412,402.00	50.00	$ 1,391,500.00	50.00	$ 1,391,500.00	117.63	$ 3,273,642.90	117.63	$ 3,273,642.90		$ 0.00	0.00%		117.63	$ 3,273,642.90	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.00	$ 1,746,800.00	19.67	$ 3,123,596.00	19.67	$ 3,123,596.00		$ 0.00	0.00%		19.67	$ 3,123,596.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
03.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.90	$ 496,178.50	45.90	$ 496,178.50	49.09	$ 530,662.90	49.09	$ 530,662.90		$ 0.00	0.00%		49.09	$ 530,662.90	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**4**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 402,011,796.49**		**$ 112,598,180.20**		**$ 112,598,180.20**	**0.00**	**$ 71,176,710.31**		**$ 71,176,710.31**		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 71,176,710.31**	**100.00%**		**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 17,991,439.20**		**$ 17,991,439.20**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
		EXCAVACIONES									**0.00**			**$ 0.00**										100.00%
04.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	284.72	$ 29,320.00	$ 8,347,990.40	435.00	$ 12,754,200.00	435.00	$ 12,754,200.00	310.90	$ 9,115,588.00	310.90	$ 9,115,588.00		$ 0.00	0.00%		310.90	$ 9,115,588.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
04.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	1626.50	$ 32,072.00	$ 52,165,108.00	12.00	$ 384,864.00	12.00	$ 384,864.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
04.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.56	$ 17,991,439.20	277.56	$ 17,991,439.20	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
04.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
		LLENOS									**0.00**			**$ 0.00**										100.00%
04.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	830.41	$ 55,332.00	$ 45,948,246.12	22.00	$ 1,217,304.00	22.00	$ 1,217,304.00	37.23	$ 2,060,010.36	37.23	$ 2,060,010.36		$ 0.00	0.00%		37.23	$ 2,060,010.36	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
04.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	355.89	$ 219,840.00	$ 78,238,857.60	32.00	$ 7,034,880.00	32.00	$ 7,034,880.00	33.62	$ 7,391,020.80	33.62	$ 7,391,020.80		$ 0.00	0.00%		33.62	$ 7,391,020.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
04.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	34.65	$ 220,360.00	$ 7,635,474.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	52.97	$ 11,672,469.20	52.97	$ 11,672,469.20		$ 0.00	0.00%		52.97	$ 11,672,469.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
04.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
		RETIROS									**0.00**			**$ 0.00**										100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
04.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	796.09	$ 41,149.00	$ 32,758,307.41	425.00	$ 17,488,325.00	425.00	$ 17,488,325.00	273.67	$ 11,261,246.83	273.67	$ 11,261,246.83		$ 0.00	0.00%		273.67	$ 11,261,246.83	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	1911.22	$ 92,568.00	$ 176,917,812.96	413.00	$ 38,230,584.00	413.00	$ 38,230,584.00	320.59	$ 29,676,375.12	320.59	$ 29,676,375.12		$ 0.00	0.00%		320.59	$ 29,676,375.12	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**5**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 2,266,061,036.14**		**$ 615,757,027.77**		**$ 615,757,027.77**	**0.00**	**$ 542,822,171.21**		**$ 542,822,171.21**		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 542,822,171.21**	**100.00%**		**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	-	**$ 15,719,298.00**		**$ 15,719,298.00**		**$ 0.00**				**$ 15,719,298.00**			**$ 0.00**	100.00%
05.01		**CIMENTACIÓN**									-			$ 0.00										
05.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	99.00	$ 37,382.00	$ 3,700,818.00	171.05	$ 6,394,191.10	171.05	$ 6,394,191.10	166.34	$ 6,218,121.88	166.34	$ 6,218,121.88		$ 0.00	0.00%		166.34	$ 6,218,121.88	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	29.70	$ 1,367,591.00	$ 40,617,452.70	32.00	$ 43,762,912.00	32.00	$ 43,762,912.00	41.14	$ 56,262,693.74	41.14	$ 56,262,693.74		$ 0.00	0.00%		41.14	$ 56,262,693.74	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	74.97	$ 1,034,003.00	$ 77,519,204.91	32.61	$ 33,718,837.32	32.61	$ 33,718,837.32	31.46	$ 32,529,734.38	31.46	$ 32,529,734.38		$ 0.00	0.00%		31.46	$ 32,529,734.38	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	118.63	$ 379,123.00	$ 44,975,361.49	583.54	$ 221,233,435.42	583.54	$ 221,233,435.42	380.93	$ 144,419,324.39	380.93	$ 144,419,324.39		$ 0.00	0.00%		380.93	$ 144,419,324.39	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3	8.93	$ 1,567,208.00	$ 13,995,167.44	3.00	$ 4,701,624.00	3.00	$ 4,701,624.00	4.56	$ 7,146,468.48	4.56	$ 7,146,468.48		$ 0.00	0.00%		4.56	$ 7,146,468.48	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3.97	$ 1,175,231.00	$ 4,668,017.53	3.74	$ 4,395,363.94	3.74	$ 4,395,363.94	2.76	$ 3,243,637.56	2.76	$ 3,243,637.56		$ 0.00	0.00%		2.76	$ 3,243,637.56	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1636.00	$ 14,725.00	$ 24,090,100.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	156.00	$ 2,297,100.00	156.00	$ 2,297,100.00		$ 0.00	0.00%		156.00	$ 2,297,100.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	193.00	$ 18,308.00	$ 3,533,444.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.02		**COLUMNAS**									-			$ 0.00										
05.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	3.50	$ 1,496,057.00	$ 5,236,199.50	1.62	$ 2,423,614.38	1.62	$ 2,423,614.38	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	263.87	$ 2,159,345.00	$ 569,786,365.15	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	51.49	$ 111,184,674.05	51.49	$ 111,184,674.05		$ 0.00	0.00%		51.49	$ 111,184,674.05	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	12.80	$ 1,613,833.00	$ 20,657,062.40	1.00	$ 1,613,832.60	1.00	$ 1,613,832.60	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1520.00	$ 14,725.00	$ 22,382,000.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	172.00	$ 2,532,700.00	172.00	$ 2,532,700.00		$ 0.00	0.00%		172.00	$ 2,532,700.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	172.00	$ 26,021.00	$ 4,475,612.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									-			$ 0.00										
05.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	181.32	$ 1,524,380.00	$ 276,400,581.60		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	119.66	$ 1,457,810.00	$ 174,441,544.60	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	8.03	$ 1,147,781.00	$ 9,216,681.43	5.00	$ 5,738,905.01	5.00	$ 5,738,905.01	3.32	$ 3,810,632.92	3.32	$ 3,810,632.92		$ 0.00	0.00%		3.32	$ 3,810,632.92	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.04		**TANQUE**									-			$ 0.00										
05.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	44.35	$ 1,830,568.00	$ 81,185,690.80	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
05.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	42.10	$ 2,199,510.00	$ 92,599,371.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
5.05		**ACERO DE REFUERZO**									-			$ 0.00										
05.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	87411.43	$ 9,113.00	$ 796,580,361.59	12,489.00	$ 113,812,257.00	12,489.00	$ 113,812,257.00	17,278.37	$ 157,457,785.81	17,278.37	$ 157,457,785.81		$ 0.00	0.00%		17,278.37	$ 157,457,785.81	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
05.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	1,604.01	$ 15,719,298.00	1,604.01	$ 15,719,298.00		$ 0.00	0.00%		1,604.01	$ 15,719,298.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**6**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 174,788,284.00**		**$ 231,711,098.95**		**$ 115,526,819.76**	-	**$ 94,547,621.21**		$ 0.00		**$ 0.00**				**$ 0.00**	**0.00%**		**$ 94,547,621.21**	**100.00%**
06.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**									-			$ 0.00										
06.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	6456.90	$ 27,070.00	$ 174,788,284.00	8559.70	$ 231,711,098.95	4267.71	$ 115,526,819.76	3492.71	$ 94,547,621.21		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3,492.71	$ 94,547,621.21	100.00%
COMPONENTE	**7**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 197,982,267.21**		**$ 79,800,906.44**		**$ 79,800,906.44**	-	**$ 82,892,570.09**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 82,892,570.09**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,924,127.40**		**$ 44,924,127.40**	-	**$ 42,819,286.40**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 42,819,286.40**	100.00%
07.01		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00										
07.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M	332.65	$ 65,845.00	$ 21,903,339.25	74.24	$ 4,888,330.55	74.24	$ 4,888,330.55	74.24	$ 4,888,330.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	74.24	$ 4,888,330.55	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
07.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 4,879,940.00	100.00%
07.02		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00											
07.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	55.14	$ 56,734.00	$ 3,128,312.76		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
07.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M	305.00	$ 131,762.00	$ 40,187,410.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
07.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M	130.00	$ 68,752.00	$ 8,937,760.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	53.00	$ 3,643,856.00	100.00%
07.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.42	$ 3,727,026.60	89.42	$ 3,727,026.60	38.92	$ 1,622,185.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	38.92	$ 1,622,185.60	100.00%
07.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	47.00	$ 10,990,480.00	47.00	$ 10,990,480.00	47.00	$ 10,990,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	47.00	$ 10,990,480.00	100.00%
07.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	97.50	$ 11,701,950.00	100.00%
07.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.66	$ 1,684,912.00	26.66	$ 1,684,912.00	26.66	$ 1,684,912.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.66	$ 1,684,912.00	100.00%
07.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0.20X0.20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	24.24	$ 1,735,099.20	24.24	$ 1,735,099.20	24.24	$ 1,735,099.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	24.24	$ 1,735,099.20	100.00%
07.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,456.40	96.04	$ 6,949,456.40	96.04	$ 6,949,456.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	96.04	$ 6,949,456.40	100.00%
07.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.84	$ 1,292,995.20	10.84	$ 1,292,995.20	10.84	$ 1,292,995.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.84	$ 1,292,995.20	100.00%
07.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**									-			$ 0.00											
07.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	$ 159,393.00	$ 0.00	56.74	$ 9,044,597.15	56.12	$ 8,944,841.19	102.60	$ 16,353,721.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.60	$ 16,353,721.80	100.00%
07.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	$ 105,631.00	$ 0.00	54.69	$ 5,776,959.39	81.61	$ 8,621,058.15	34.69	$ 3,664,339.39		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.69	$ 3,664,339.39	100.00%
07.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2	785.52	$ 157,635.00	$ 123,825,445.20	73.10	$ 11,523,035.95	55.69	$ 8,778,693.15	73.10	$ 11,523,035.95		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	73.10	$ 11,523,035.95	100.00%
07.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.20	$ 1,962,268.00	101.20	$ 1,962,268.00	101.20	$ 1,962,268.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.20	$ 1,962,268.00	100.00%
COMPONENTE	**8**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 584,436,819.40**		**$ 116,230,359.55**		**$ 107,529,079.30**	-	**$ 76,043,917.48**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 76,043,917.48**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 78,697,338.25**		**$ 69,996,058.00**	-	**$ 56,893,768.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 56,893,768.00**	100.00%
08.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									-			$ 0.00										
08.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	293.69	$ 37,052.00	$ 10,881,764.83	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	42.12	$ 68,245.00	$ 2,874,479.40	4.70	$ 320,748.50	4.70	$ 320,748.50	4.70	$ 320,748.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,748.50	100.00%
08.02		**PUERTAS METÁLICAS**									-			$ 0.00										
08.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2	39.24	$ 753,900.00	$ 29,583,789.90	1.60	$ 1,206,240.00	1.60	$ 1,206,240.00	0.50	$ 376,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 376,950.00	100.00%
08.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	62.55	$ 1,073,826.00	$ 67,164,165.29	8.00	$ 8,590,608.00	8.00	$ 8,590,608.00	8.00	$ 8,590,608.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 8,590,608.00	100.00%
08.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND	3.00	$ 5,462,316.00	$ 16,386,948.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND	7.00	$ 4,224,176.00	$ 29,569,232.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2	11.20	$ 152,237.00	$ 1,704,689.03		$ 0.00		$ 0.00	5.20	$ 791,632.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.20	$ 791,632.40	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
08.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	12.21	$ 717,543.00	$ 8,758,186.35	3.00	$ 2,152,626.00	3.00	$ 2,152,626.00	2.00	$ 1,435,086.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,435,086.00	100.00%
08.03		**VENTANAS METÁLICAS**									-			$ 0.00										
08.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2	193.99	$ 1,539,060.00	$ 298,561,633.78	3.60	$ 5,540,616.00	3.60	$ 5,540,616.00	3.60	$ 5,540,616.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.60	$ 5,540,616.00	100.00%
08.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	127.54	$ 818,213.00	$ 104,357,749.77	20.94	$ 17,133,377.22	20.94	$ 17,133,377.22	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2	2.85	$ 1,411,153.00	$ 4,021,786.05		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.90	$ 18,248,802.00	42.90	$ 18,248,802.00	42.90	$ 18,248,802.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.90	$ 18,248,802.00	100.00%
08.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.74	$ 9,442,130.25	1.00	$ 740,850.00	1.00	$ 740,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 740,850.00	100.00%
08.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 31,781,000.00	100.00%
08.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.04		**BARANDAS Y OTROS**									-			$ 0.00										
08.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M	46.44	$ 145,890.00	$ 6,775,131.60	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 1,896,570.00	100.00%
08.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND	1.00	$ 651,181.00	$ 651,181.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 5,619,680.00	100.00%
08.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**									-			$ 0.00										
08.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2	8.73	$ 63,529.00	$ 554,697.11	1.52	$ 96,562.88	1.52	$ 96,562.88	1.52	$ 96,562.88		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.52	$ 96,562.88	100.00%
08.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M	8.90	$ 21,040.00	$ 187,256.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
08.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**									-			$ 0.00										
08.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2	18.21	$ 20,600.00	$ 375,126.00	2.61	$ 53,766.00	2.61	$ 53,766.00	2.61	$ 53,766.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.61	$ 53,766.00	100.00%
08.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2	44.10	$ 17,633.00	$ 777,615.30	2.70	$ 47,609.70	2.70	$ 47,609.70	2.70	$ 47,609.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.70	$ 47,609.70	100.00%
08.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.74	$ 503,436.00	13.74	$ 503,436.00	13.74	$ 503,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.74	$ 503,436.00	100.00%
08.07		**PUERTAS EN MADERA**									-			$ 0.00										
08.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FORMICA BLANCO	UND	4.00	$ 312,847.00	$ 1,251,388.00	1.58	$ 494,297.00	1.58	$ 494,297.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**9**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 707,160,637.00**		**$ 78,933,504.29**		**$ 72,438,144.40**	-	**$ 74,280,411.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,280,411.60**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,132,972.80**		**$ 16,132,972.80**	-	**$ 15,918,558.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**		-	**$ 15,918,558.00**	100.00%
09.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									-			$ 0.00										
09.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	50.10	$ 58,728.00	$ 2,942,273.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2	46.80	$ 60,817.00	$ 2,846,236.00	6.72	$ 408,687.60	6.72	$ 408,687.60	6.72	$ 408,687.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.72	$ 408,687.60	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
09.02		**PISOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
09.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2	97.01	$ 69.940.00	$ 6.784.879.00	15.48	$ 1.082.668.80		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2	250.98	$ 69.940.00	$ 17.553.541.00	31.16	$ 2.179.192.92		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	275.21	$ 111,172.00	$ 30,595,646.00	18.41	$ 2,047,010.52		$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.50	$ 2,056,682.00	100.00%
09.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M	4.92	$ 31,359.00	$ 154,286.00	0.78	$ 24,462.90	0.78	$ 24,462.90	0.78	$ 24,462.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.78	$ 24,462.90	100.00%
09.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2	157.35	$ 41,651.00	$ 6,553,785.00	18.41	$ 766,794.20	18.41	$ 766,794.20	18.41	$ 766,794.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.41	$ 766,794.20	100.00%
09.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2	16.75	$ 348,005.00	$ 5,829,084.00	3.41	$ 1,186,487.65		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2	2173.15	$ 186,012.00	$ 404,231,978.00	252.18	$ 46,908,693.25	252.18	$ 46,908,693.25	252.18	$ 46,908,693.25		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.18	$ 46,908,693.25	100.00%
09.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	2173.15	$ 82,067.00	$ 178,343,901.00	45.89	$ 3,766,220.50	45.89	$ 3,766,220.50	45.89	$ 3,766,220.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.89	$ 3,766,220.50	100.00%
09.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	10.47	$ 27,951.00	$ 292,647.00	5.71	$ 159,600.21	5.71	$ 159,600.21	5.71	$ 159,600.21		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.71	$ 159,600.21	100.00%
09.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	32.44	$ 57,450.00	$ 1,863,678.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M	1238.59	$ 31,062.00	$ 38,473,083.00	137.49	$ 4,270,712.94	137.49	$ 4,270,712.94	137.49	$ 4,270,712.94		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.49	$ 4,270,712.94	100.00%
09.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	86.94	$ 123,023.00	$ 10,695,620.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,627.60	233.76	$ 8,562,627.60	233.76	$ 8,562,627.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,627.60	100.00%
09.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.74	$ 1,571,586.00	17.74	$ 1,571,586.00	17.74	$ 1,571,586.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.74	$ 1,571,586.00	100.00%
09.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.74	$ 214,414.80	25.74	$ 214,414.80	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
09.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,039.20	102.37	$ 4,062,039.20	102.37	$ 4,062,039.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,039.20	100.00%
09.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	31.00	$ 1,109,800.00	31.00	$ 1,109,800.00	31.00	$ 1,109,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	31.00	$ 1,109,800.00	100.00%
09.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.17	$ 612,505.20	45.17	$ 612,505.20	45.17	$ 612,505.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.17	$ 612,505.20	100.00%
COMPONENTE	**10**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 670,588,217.00**		**$ 62,067,287.93**		**$ 62,067,287.93**	-	**$ 62,067,287.93**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 62,067,287.93**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,426,474.00**		**$ 11,426,474.00**	-	**$ 11,426,474.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 11,426,474.00**	100.00%
10.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									-			$ 0.00										
10.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2	451.69	$ 138,862.00	$ 62,722,577.00	303.29	$ 42,115,734.42	303.29	$ 42,115,734.42	303.29	$ 42,115,734.42		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.29	$ 42,115,734.42	100.00%
10.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2201.63	$ 276,098.00	$ 607,865,640.00	30.88	$ 8,525,079.51	30.88	$ 8,525,079.51	30.88	$ 8,525,079.51		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.88	$ 8,525,079.51	100.00%
10.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	78.00	$ 7,920,900.00	100.00%
10.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.58	$ 297,498.00	3.58	$ 297,498.00	3.58	$ 297,498.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.58	$ 297,498.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
10.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.48	$ 1,741,836.00	12.48	$ 1,741,836.00	12.48	$ 1,741,836.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.48	$ 1,741,836.00	100.00%
10.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.64	$ 1,466,240.00	91.64	$ 1,466,240.00	91.64	$ 1,466,240.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.64	$ 1,466,240.00	100.00%
COMPONENTE	**11**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 572,509,669.76**		**$ 44,960,245.49**		**$ 44,960,245.49**	-	**$ 42,983,833.53**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 42,983,833.53**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,147,207.88**		**$ 9,147,207.88**	-	**$ 9,147,209.68**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,147,209.68**	100.00%
11.01		**PAÑETE**									-			$ 0.00										
11.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	3661.75	$ 28,388.00	$ 103,949,759.00	503.70	$ 14,299,036.08	503.70	$ 14,299,036.08	503.70	$ 14,299,036.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.70	$ 14,299,036.08	100.00%
11.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	3820.46	$ 49,099.00	$ 187,580,765.54	196.50	$ 9,647,948.55	196.50	$ 9,647,948.55	156.50	$ 7,683,988.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	156.50	$ 7,683,988.55	100.00%
11.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	3021.62	$ 68,313.00	$ 206,415,927.06	30.31	$ 2,070,839.68	30.31	$ 2,070,839.68	30.31	$ 2,070,839.68		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.31	$ 2,070,839.68	100.00%
11.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.62	$ 2,964,339.60	168.62	$ 2,964,339.60	168.62	$ 2,964,339.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.62	$ 2,964,339.60	100.00%
11.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.15	$ 180,895.50	9.15	$ 180,895.50	9.15	$ 180,895.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.15	$ 180,895.50	100.00%
11.02		**ESTUCO Y PINTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
11.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2	3727.09	$ 17,666.00	$ 65,842,771.94	196.50	$ 3,471,365.70	196.50	$ 3,471,365.70	196.50	$ 3,471,365.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.50	$ 3,471,365.70	100.00%
11.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	316.19	$ 20,538.00	$ 6,493,910.22	233.61	$ 4,797,841.10	233.61	$ 4,797,841.10	233.00	$ 4,785,354.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.00	$ 4,785,354.00	100.00%
11.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	135.50	$ 16,432.00	$ 2,226,536.00	92.87	$ 1,526,006.50	92.87	$ 1,526,006.50	92.87	$ 1,526,039.84		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.87	$ 1,526,039.84	100.00%
11.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.43	$ 5,938,744.38	492.43	$ 5,938,744.38	492.43	$ 5,938,744.38		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.43	$ 5,938,744.38	100.00%
11.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	9.02	$ 63,228.40	9.02	$ 63,228.40	9.02	$ 63,230.20	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.02	$ 63,230.20	100.00%
COMPONENTE	**12**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 1,383,160,509.00**		**$ 600,985,077.52**		**$ 233,717,813.52**	-	**$ 233,961,173.52**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 233,961,173.52**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 360,760,186.71**		**$ 29,166,786.71**	-	**$ 29,410,146.71**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 29,410,146.71**	100.00%
12.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									-			$ 0.00										
12.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	405.00	$ 28,785.00	$ 11,657,925.00	48.32	$ 1,390,890.00	48.32	$ 1,390,890.00	48.32	$ 1,390,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.32	$ 1,390,890.00	100.00%
12.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	15.00	$ 31,642.00	$ 474,630.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	70.00	$ 55,408.00	$ 3,878,560.00	11.58	$ 641,622.00	11.58	$ 641,622.00	11.58	$ 641,622.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.58	$ 641,622.00	100.00%
12.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	337.00	$ 86,846.00	$ 29,267,102.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
12.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	502.00	$ 181,185.00	$ 90,954,870.00	88.48	$ 16,031,247.00	88.48	$ 16,031,247.00	88.48	$ 16,031,247.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.48	$ 16,031,247.00	100.00%
12.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	550.00	$ 562,447.00	$ 309,345,850.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 562,447.00	100.00%
12.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35.00	$ 869,022.00	$ 30,415,770.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	180.00	$ 149,372.00	$ 26,886,960.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35.00	$ 330,069.00	$ 11,552,415.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	50.00	$ 1,936,215.00	$ 96,810,750.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.02		**TABLEROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	1.00	$ 681,024.00	$ 681,024.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	18.00	$ 754,034.00	$ 13,572,612.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
12.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	2.00	$ 512,832.00	$ 1,025,664.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	11.00	$ 411,385.00	$ 4,525,235.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 411,385.00	100.00%
12.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	13.00	$ 430,281.00	$ 5,593,653.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 430,281.00	100.00%
12.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	1.00	$ 616,833.00	$ 616,833.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND	68.00	$ 29,545.00	$ 2,009,060.00	19.48	$ 575,536.00	19.48	$ 575,536.00	19.48	$ 575,536.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.48	$ 575,536.00	100.00%
12.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND	1.00	$ 62,109.00	$ 62,109.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%
12.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND	4.00	$ 256,402.00	$ 1,025,608.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 256,402.00	100.00%
12.03		**SALIDAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND	717.00	$ 166,209.00	$ 119,171,853.00	106.16	$ 17,644,749.00	106.16	$ 17,644,749.00	106.16	$ 17,644,749.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.16	$ 17,644,749.00	100.00%
12.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4.00	$ 230,088.00	$ 920,352.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 230,088.00	100.00%
12.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4.00	$ 196,802.00	$ 787,208.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	80.00	$ 131,561.00	$ 10,524,880.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	4.00	$ 12,916.00	$ 51,664.00	35.16	$ 454,128.00	35.16	$ 454,128.00	35.16	$ 454,128.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.16	$ 454,128.00	100.00%
12.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	140.00	$ 13,617.00	$ 1,906,380.00	825.00	$ 11,234,025.00	825.00	$ 11,234,025.00	825.00	$ 11,234,025.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	825.00	$ 11,234,025.00	100.00%
12.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	27.00	$ 20,379.00	$ 550,233.00	101.00	$ 2,058,279.00	101.00	$ 2,058,279.00	101.00	$ 2,058,279.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 2,058,279.00	100.00%
12.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	2.00	$ 24,406.00	$ 48,812.00	3.00	$ 73,218.00	3.00	$ 73,218.00	3.00	$ 73,218.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 73,218.00	100.00%
12.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND	16.00	$ 26,015.00	$ 416,240.00	51.00	$ 1,326,765.00	51.00	$ 1,326,765.00	51.00	$ 1,326,765.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	51.00	$ 1,326,765.00	100.00%
12.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	2.00	$ 3,008,553.00	$ 6,017,106.00	1.00	$ 3,008,553.00	1.00	$ 3,008,553.00	1.00	$ 3,008,553.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 3,008,553.00	100.00%
12.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	2.00	$ 1,758,928.00	$ 3,517,856.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	1.00	$ 1,029,367.00	$ 1,029,367.00	1.00	$ 1,029,367.00	1.00	$ 1,029,367.00	1.00	$ 1,029,367.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,029,367.00	100.00%
12.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M	240.00	$ 57,694.00	$ 13,846,560.00	76.00	$ 4,384,744.00	76.00	$ 4,384,744.00	76.00	$ 4,384,744.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	76.00	$ 4,384,744.00	100.00%
12.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M	50.00	$ 32,806.00	$ 1,640,300.00	85.00	$ 2,788,510.00	85.00	$ 2,788,510.00	85.00	$ 2,788,510.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	85.00	$ 2,788,510.00	100.00%
12.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M	60.00	$ 15,052.00	$ 903,120.00	12.00	$ 180,624.00	12.00	$ 180,624.00	12.00	$ 180,624.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 180,624.00	100.00%
12.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12XS CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	156.00	$ 144,773.00	$ 22,584,588.00	93.32	$ 13,509,926.81	93.32	$ 13,509,926.81	93.32	$ 13,509,926.81		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	93.32	$ 13,509,926.81	100.00%
12.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND	65.00	$ 17,737.00	$ 1,152,905.00	43.00	$ 762,691.00	43.00	$ 762,691.00	43.00	$ 762,691.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	43.00	$ 762,691.00	100.00%
12.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	225.00	$ 125,931.00	$ 28,334,475.00	293.00	$ 36,897,783.00	293.00	$ 36,897,783.00	293.00	$ 36,897,783.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	293.00	$ 36,897,783.00	100.00%
12.05		**ILUMINACIÓN**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND	36.00	$ 77,391.00	$ 2,786,076.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND	172.00	$ 135,312.00	$ 23,273,664.00	192.00	$ 25,979,904.00	192.00	$ 25,979,904.00	192.00	$ 25,979,904.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	192.00	$ 25,979,904.00	100.00%
12.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND	8.00	$ 333,295.00	$ 2,666,360.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND	215.00	$ 423,438.00	$ 91,039,170.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 4,234,380.00	100.00%
12.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND	40.00	$ 214,041.00	$ 8,561,640.00	22.00	$ 4,708,902.00	22.00	$ 4,708,902.00	22.00	$ 4,708,902.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	22.00	$ 4,708,902.00	100.00%
12.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND	84.00	$ 393,953.00	$ 33,092,052.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND	9.00	$ 275,244.00	$ 2,477,196.00	21.00	$ 5,780,124.00	21.00	$ 5,780,124.00	21.00	$ 5,780,124.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.00	$ 5,780,124.00	100.00%
12.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND	4.00	$ 898,563.00	$ 3,594,252.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND	12.00	$ 203,376.00	$ 2,440,512.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND	27.00	$ 298,565.00	$ 8,061,255.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND	67.00	$ 177,456.00	$ 11,889,552.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
12.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND	43.00	$ 321,657.00	$ 13,831,251.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,608,285.00	100.00%
12.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	3.00	$ 295,824.00	$ 887,472.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	150.00	$ 91,406.00	$ 13,710,900.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 914,060.00	100.00%
12.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	5.00	$ 55,451.00	$ 277,255.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 55,451.00	100.00%
12.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	1.00	$ 193,105.00	$ 193,105.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	3.00	$ 610,362.00	$ 1,831,086.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	80.00	$ 18,659.00	$ 1,492,720.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 373,180.00	100.00%
12.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	80.00	$ 84,949.00	$ 6,795,920.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07		**EQUIPOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1.00	$ 24,670,290.00	$ 24,670,290.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1.00	$ 9,502,081.00	$ 9,502,081.00	2.00	$ 19,004,162.00	2.00	$ 19,004,162.00	2.00	$ 19,004,162.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 19,004,162.00	100.00%
12.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	1.00	$ 9,955,257.00	$ 9,955,257.00	2.00	$ 19,910,514.00	2.00	$ 19,910,514.00	2.00	$ 19,910,514.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 19,910,514.00	100.00%
12.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	1.00	$ 184,711,728.00	$ 184,711,728.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND	1.00	$ 4,027,241.00	$ 4,027,241.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1.00	$ 17,836,932.00	$ 17,836,932.00	1.00	$ 17,836,932.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1.00	$ 17,836,932.00	$ 17,836,932.00	1.00	$ 17,836,932.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	1.00	$ 11,822,741.00	$ 11,822,741.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	1.00	$ 20,135,340.00	$ 20,135,340.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08		**NP ELECTRICOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
12.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	35.31	$ 4,045,810.41	35.31	$ 4,045,810.41	35.31	$ 4,045,810.41		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.31	$ 4,045,810.41	100.00%
12.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	3.00	$ 1,814,610.00	3.00	$ 1,814,610.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 1,814,610.00	100.00%
12.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	21.05	$ 772,954.80	21.05	$ 772,954.80	21.05	$ 772,954.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.05	$ 772,954.80	100.00%
12.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,871.50	14.60	$ 2,781,871.50	14.60	$ 2,781,871.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.60	$ 2,781,871.50	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
12.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%		$ 0.00	100.00%
12.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 370,200.00	100.00%
12.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.00	$ 5,721,480.00	100.00%
12.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	6.80	$ 638,112.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.80	$ 638,112.00	100.00%
12.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	14.80	$ 1,676,248.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 1,676,248.00	100.00%
12.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00	1.00	$ 35,188,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00	1.00	$ 40,274,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00	1.00	$ 239,481,900.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
12.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00	1.00	$ 6,205,850.00	1.00	$ 6,205,850.00	1.00	$ 6,205,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 6,205,850.00	100.00%
12.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00	1.00	$ 5,383,010.00	1.00	$ 5,383,010.00	1.00	$ 5,383,010.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,383,010.00	100.00%
12.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00	2.00	$ 16,648,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**13**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 358,335,247.00**		**$ 144,882,626.00**		**$ 24,690,663.00**	-	**$ 21,416,187.60**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 21,416,187.60**	**100.00%**
13.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**									-			$ 0.00										
13.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M	46.00	$ 27,742.00	$ 1,276,132.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 277,420.00	100.00%
13.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND	18.00	$ 124,571.00	$ 2,242,278.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%
13.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	8.00	$ 154,008.00	$ 1,232,064.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 3,080,160.00	100.00%
13.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	8.00	$ 154,008.00	$ 1,232,064.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	24.00	$ 23,208.00	$ 556,992.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	34.20	$ 793,713.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.20	$ 793,713.60	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
13.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND	12.00	$ 49,979.00	$ 599,748.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL	UND	12.00	$ 52,218.00	$ 626,616.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH. AMP O SIMILAR.	M	154.00	$ 10,061.00	$ 1,549,394.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	277.00	$ 2,786,897.00	100.00%
13.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2. AMP O SIMILAR	M	50.00	$ 139,418.00	$ 6,970,900.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR.	UND	2.00	$ 176,020.00	$ 352,040.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND	1.00	$ 199,695.00	$ 199,695.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	1.00	$ 68,276.00	$ 68,276.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND	1.00	$ 33,211.00	$ 33,211.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND	2.00	$ 75,275.00	$ 150,550.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND	24.00	$ 27,632.00	$ 663,168.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND	1.00	$ 4,901,155.00	$ 4,901,155.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	2.00	$ 909,544.00	$ 1,819,088.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
13.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	1.00	$ 58,389,517.00	$ 58,389,517.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	1.00	$ 2,458,804.00	$ 2,458,804.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	64.00	$ 390,727.00	$ 25,006,528.00	10.00	$ 3,907,270.00	1.00	$ 390,727.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	8.00	$ 320,121.00	$ 2,560,968.00	1.00	$ 320,121.00	1.00	$ 320,121.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	5.00	$ 412,169.00	$ 2,060,845.00	1.00	$ 412,169.00	1.00	$ 412,169.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	5.00	$ 352,460.00	$ 1,762,300.00	1.00	$ 352,460.00	1.00	$ 352,460.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND	3.00	$ 607,472.00	$ 1,822,416.00	1.00	$ 607,472.00	1.00	$ 607,472.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	1.00	$ 689,185.00	$ 689,185.00	1.00	$ 689,185.00	1.00	$ 689,185.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	3.00	$ 284,727.00	$ 854,181.00	1.00	$ 284,727.00	1.00	$ 284,727.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	4.00	$ 222,256.00	$ 889,024.00	1.00	$ 222,256.00	1.00	$ 222,256.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND	1.00	$ 1,840,192.00	$ 1,840,192.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03		**SISTEMA CCTV**									-			$ 0.00									$ 0.00	
13.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1.00	$ 91,983,820.00	$ 91,983,820.00	1.00	$ 91,983,820.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	2.00	$ 6,856,355.00	$ 13,712,710.00	1.00	$ 6,856,355.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1.00	$ 258,458.00	$ 258,458.00	1.00	$ 258,458.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	1.00	$ 9,756,388.00	$ 9,756,388.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND	1.00	$ 4,473,933.00	$ 4,473,933.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND	1.00	$ 1,974,953.00	$ 1,974,953.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	26.00	$ 1,302,052.00	$ 33,853,352.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	5.00	$ 1,568,275.00	$ 7,841,375.00	3.60	$ 5,645,790.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
13.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	12.00	$ 41,489.00	$ 497,868.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	24.00	$ 30,877.00	$ 741,048.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
13.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	865.00	$ 34,595.00	$ 29,924,675.00	153.00	$ 5,293,035.00	153.00	$ 5,293,035.00	153.00	$ 5,293,035.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	153.00	$ 5,293,035.00	100.00%
13.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	12.00	$ 39,551.00	$ 474,612.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
13.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	306.00	$ 98,615.00	$ 30,176,190.00	46.00	$ 4,536,290.00	46.00	$ 4,536,290.00	46.00	$ 4,536,290.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.00	$ 4,536,290.00	100.00%
13.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND	6.00	$ 1,643,089.00	$ 9,858,534.00	1.00	$ 1,643,089.00	1.00	$ 1,643,089.00	1.00	$ 1,643,089.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,643,089.00	100.00%
COMPONENTE	**14**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 151,463,870.00**		**$ 32,472,178.09**		**$ 32,472,178.09**	-	**$ 29,078,179.63**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 29,078,179.63**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 1,525,050.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1,525,050.00**	100.00%
14.01		**PVC PRESIÓN**									-			$ 0.00										
14.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	14.00	$ 13,164.00	$ 184,296.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684,528.00	100.00%
14.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	198.53	$ 13,272.00	$ 2,634,890.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132,720.00	100.00%
14.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	0.91	$ 15,792.00	$ 14,371.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	12.00	$ 189,504.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 189,504.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
14.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	138.12	$ 21,706.00	$ 2,998,033.00	11.00	$ 238,766.00	11.00	$ 238,766.00	11.00	$ 238,766.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 238,766.00	100.00%
14.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	40.95	$ 26,336.00	$ 1,078,459.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184,352.00	100.00%
14.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	101.96	$ 32,259.00	$ 3,289,128.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838,734.00	100.00%
14.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	49.03	$ 64,345.00	$ 3,154,835.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 257,380.00	100.00%
14.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	67.00	$ 30,760.00	$ 2,060,920.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,538,000.00	100.00%
14.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	1.00	$ 42,613.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,613.00	100.00%
14.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	19.00	$ 66,601.00	$ 1,265,419.00	1.00	$ 66,601.00	1.00	$ 66,601.00	1.00	$ 66,601.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 66,601.00	100.00%
14.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	5.00	$ 152,642.00	$ 763,210.00	1.00	$ 152,642.00	1.00	$ 152,642.00	1.00	$ 152,642.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 152,642.00	100.00%
14.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	7.00	$ 42,614.00	$ 298,298.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,614.00	100.00%
14.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	3.00	$ 208,083.00	$ 624,249.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208,083.00	100.00%
14.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	3.00	$ 333,229.00	$ 999,687.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 333,229.00	100.00%
14.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	4.00	$ 169,081.00	$ 676,324.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	6.00	$ 92,612.00	$ 555,672.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	2.00	$ 5,648,374.00	$ 11,296,748.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
14.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	109.99	$ 26,835.00	$ 2,951,582.00	36.05	$ 967,401.75	36.05	$ 967,401.75	33.33	$ 894,410.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	33.33	$ 894,410.55	100.00%
14.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3"	M	97.37	$ 33,003.00	$ 3,213,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.74	$ 24,422.22		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.74	$ 24,422.22	100.00%
14.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4"	M	214.76	$ 41,756.00	$ 8,967,519.00	94.00	$ 3,925,064.00	94.00	$ 3,925,064.00	86.17	$ 3,598,114.52		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	86.17	$ 3,598,114.52	100.00%
14.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	23.05	$ 71,528.00	$ 1,648,720.00	10.00	$ 715,279.76	10.00	$ 715,279.76	10.00	$ 715,279.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715,279.76	100.00%
14.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	45.67	$ 23,363.00	$ 1,066,988.00	10.00	$ 233,629.91	10.00	$ 233,629.91	10.00	$ 233,629.91		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233,629.91	100.00%
14.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	42.00	$ 31,222.00	$ 1,311,324.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 312,220.00	100.00%
14.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	30.02	$ 74,997.00	$ 2,251,410.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449,982.00	100.00%
14.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	417.77	$ 31,909.00	$ 13,330,623.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND	32.00	$ 65,881.00	$ 2,108,192.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 395,286.00	100.00%
14.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	269.32	$ 19,805.00	$ 5,333,883.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
14.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3	45.88	$ 10,090.00	$ 462,929.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3	80.76	$ 188,514.00	$ 15,224,391.00	4.94	$ 931,257.96	4.94	$ 931,257.96	4.94	$ 931,257.96	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.94	$ 931,257.96	100.00%
14.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3	34.88	$ 127,545.00	$ 4,448,770.00	10.00	$ 1,275,450.15	10.00	$ 1,275,450.15	10.00	$ 1,275,450.15		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,275,450.15	100.00%
14.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	34.88	$ 118,128.00	$ 4,120,305.00	10.00	$ 1,181,279.56	10.00	$ 1,181,279.56	10.00	$ 1,181,279.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,181,279.56	100.00%
14.02.15	HYT174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	83.00	$ 79,560.00	$ 6,603,480.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
14.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
14.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	21.00	$ 78,352.00	$ 1,645,392.00	10.00	$ 783,520.00	10.00	$ 783,520.00	10.00	$ 783,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 783,520.00	100.00%
14.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	25.00	$ 65,748.00	$ 1,643,700.00	20.00	$ 1,314,960.00	20.00	$ 1,314,960.00	20.00	$ 1,314,960.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 1,314,960.00	100.00%
14.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	15.00	$ 73,453.00	$ 1,101,795.00	1.00	$ 73,453.00	1.00	$ 73,453.00	1.00	$ 73,453.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 73,453.00	100.00%
14.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	2.00	$ 74,736.00	$ 149,472.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 74,736.00	100.00%
14.04		**SALIDA SANITARIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
14.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	69.00	$ 86,675.00	$ 5,980,575.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866,750.00	100.00%
14.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	5.00	$ 92,849.00	$ 464,245.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	13.00	$ 122,682.00	$ 1,594,866.00	10.00	$ 1,226,820.00	10.00	$ 1,226,820.00	10.00	$ 1,226,820.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,226,820.00	100.00%
14.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
14.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	41.00	$ 705,133.00	$ 28,910,453.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
14.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND	1.00	$ 4,992,602.00	$ 4,992,602.00	1.00	$ 4,992,602.00	1.00	$ 4,992,602.00	1.00	$ 4,992,602.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 4,992,602.00	100.00%
14.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,525,050.00	100.00%
COMPONENTE	**15**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 186,151,489.00**		**$ 52,238,329.20**		**$ 47,178,788.20**	-	**$ 18,889,943.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 18,889,943.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 667,360.00**		**$ 667,360.00**	-	**$ 667,360.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 667,360.00**	100.00%
15.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
15.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND	5.00	$ 1,131,592.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	13.00	$ 753,972.00	$ 9,801,636.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	4.00	$ 639,460.00	$ 2,557,840.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 639,460.00	100.00%
15.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M	6.19	$ 1,966,413.00	$ 12,172,096.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
15.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2	20.99	$ 1,099,385.00	$ 23,076,091.00	12.72	$ 13,984,177.20	12.72	$ 13,984,177.20	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	0.88	$ 1,099,385.00	$ 967,459.00	1.00	$ 1,099,385.00	1.00	$ 1,099,385.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	14.58	$ 119,953.00	$ 1,748,915.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 239,906.00	100.00%
15.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M. DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	13.00	$ 241,566.00	$ 3,140,358.00	5.00	$ 1,207,830.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9.00	$ 295,211.00	$ 2,656,899.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9.00	$ 355,650.00	$ 3,200,850.00	10.00	$ 3,556,500.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND	17.00	$ 430,262.00	$ 7,314,454.00	10.00	$ 4,302,620.00	10.00	$ 4,302,620.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA, LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 583,739.00	$ 2,334,956.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 188,255.00	$ 753,020.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA. O SIMILAR.	UND	2.00	$ 85,909.00	$ 171,818.00	1.00	$ 85,909.00	1.00	$ 85,909.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND	3.00	$ 25,794.00	$ 77,382.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	10.00	$ 217,800.00	10.00	$ 217,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 217,800.00	100.00%
15.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	4.00	$ 96,360.00	4.00	$ 96,360.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 96,360.00	100.00%
15.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	10.00	$ 353,200.00	10.00	$ 353,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 353,200.00	100.00%
15.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
15.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	527.20	$ 27,518.00	$ 14,507,490.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 2,751,800.00	100.00%
15.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	252.47	$ 33,399.00	$ 8,432,246.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	131.50	$ 46,135.00	$ 6,066,753.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	96.20	$ 38,175.00	$ 3,672,435.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 381,750.00	100.00%
15.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	19.22	$ 45,520.00	$ 874,894.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 455,200.00	100.00%
15.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	28.51	$ 54,944.00	$ 1,566,453.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 2,747,200.00	100.00%
15.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	177.36	$ 68,592.00	$ 12,165,477.00	50.00	$ 3,429,600.00	50.00	$ 3,429,600.00	50.00	$ 3,429,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 3,429,600.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
15.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M	67.02	$ 153,146.00	$ 10,263,845.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
15.02.09	HYD168	TOMA FUA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	4.00	$ 424,349.00	$ 1,697,396.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 424,349.00	100.00%
15.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND	397.00	$ 32,964.00	$ 13,086,708.00	100.00	$ 3,296,400.00	100.00	$ 3,296,400.00	100.00	$ 3,296,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 3,296,400.00	100.00%
15.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	53.00	$ 88,846.00	$ 4,708,838.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 444,230.00	100.00%
15.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	53.00	$ 106,013.00	$ 5,618,689.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106,013.00	100.00%
15.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	53.00	$ 120,327.00	$ 6,377,331.00	5.00	$ 601,635.00	5.00	$ 601,635.00	5.00	$ 601,635.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 601,635.00	100.00%
15.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	270.00	$ 79,560.00	$ 21,481,200.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
COMPONENTE	**16**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 356,444,571.00**		**$ 258,376,609.00**		**$ 216,677,419.00**	-	**$ 216,677,419.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 216,677,419.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 255,645,704.00**		**$ 215,652,634.00**	-	**$ 215,652,634.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 215,652,634.00**	100.00%
16.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									-			$ 0.00										
16.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2.00	$ 5,463,042.00	$ 10,926,084.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2.00	$ 5,463,042.00	$ 10,926,084.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	1.00	$ 2,470,476.00	$ 2,470,476.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	1.00	$ 5,492,173.00	$ 5,492,173.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
16.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	$ 6,395,124.00	$ 6,395,124.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	1.00	$ 182,139.00	$ 182,139.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	1.00	$ 1,997,444.00	$ 1,997,444.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND	1.00	$ 4,016,128.00	$ 4,016,128.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	2.00	$ 319,424.00	$ 638,848.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND	2.00	$ 3,438,000.00	$ 6,876,000.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND	79.69	$ 256,534.00	$ 20,443,194.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.03		**CUARTO BOMBAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
16.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	4.00	$ 204,957.00	$ 819,828.00	5.00	$ 1,024,785.00	5.00	$ 1,024,785.00	5.00	$ 1,024,785.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,024,785.00	100.00%
16.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1.00	$ 260,991,235.00	$ 260,991,235.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1.00	$ 14,938,161.00	$ 14,938,161.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	1.00	$ 5,880,155.00	$ 5,880,155.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04		**VARIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
16.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND	1.00	$ 649,739.00	$ 649,739.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	4.00	$ 298,946.00	$ 1,195,784.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	5.00	$ 321,195.00	$ 1,605,975.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**									-			$ 0.00									$ 0.00	
16.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 222,740.00	100.00%
16.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 606,700.00	100.00%
16.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 4,536,350.00	100.00%
16.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
16.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
16.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120,480.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
16.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
16.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 43,460.00	100.00%
16.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 401,910.00	100.00%
16.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2,598,160.00	100.00%
16.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 140,870.00	100.00%
16.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	1.00	$ 158,300.00	1.00	$ 158,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 158,300.00	100.00%
16.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	6.00	$ 1,159,200.00	6.00	$ 1,159,200.00	6.00	$ 1,159,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 1,159,200.00	100.00%
16.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 309,500.00	100.00%
16.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00	100.00	$ 9,646,000.00	100.00	$ 9,646,000.00	100.00	$ 9,646,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 9,646,000.00	100.00%
16.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	50.00	$ 5,548,500.00	50.00	$ 5,548,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 5,548,500.00	100.00%
16.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00	1.00	$ 67,597,390.00	1.00	$ 67,597,390.00	1.00	$ 67,597,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 67,597,390.00	100.00%
16.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00	1.00	$ 57,590,400.00	1.00	$ 57,590,400.00	1.00	$ 57,590,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 57,590,400.00	100.00%
16.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00	1.00	$ 46,418,390.00	1.00	$ 46,418,390.00	1.00	$ 46,418,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 46,418,390.00	100.00%
16.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 39,993,070.00	$ 0.00	1.00	$ 39,993,070.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
16.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00	3.00	$ 7,765,050.00	3.00	$ 7,765,050.00	3.00	$ 7,765,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 7,765,050.00	100.00%
16.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00	7.60	$ 7,344,564.00	7.60	$ 7,344,564.00	7.60	$ 7,344,564.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.60	$ 7,344,564.00	100.00%
16.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00	3.00	$ 672,990.00	3.00	$ 672,990.00	3.00	$ 672,990.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 672,990.00	100.00%
16.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00	2.00	$ 791,440.00	2.00	$ 791,440.00	2.00	$ 791,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 791,440.00	100.00%
16.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00	2.00	$ 1,300,500.00	2.00	$ 1,300,500.00	2.00	$ 1,300,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,300,500.00	100.00%
COMPONENTE	**17**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 274,510,350.00**		**$ 93,900,751.44**		**$ 31,962,400.44**	-	**$ 37,046,270.44**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 37,046,270.44**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,190,790.00**		**$ 362,270.00**	-	**$ 2,440,840.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2,440,840.00**	100.00%
17.01		**EQUIPOS**									-			$ 0.00										
17.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1.00	$ 18,883,125.00	$ 18,883,125.00	1.00	$ 18,883,125.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1.00	$ 11,856,365.00	$ 11,856,365.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND	4.00	$ 4,689,486.00	$ 18,757,944.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 4,989,442.00	$ 4,989,442.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
17.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2.00	$ 5,659,507.00	$ 11,319,014.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2.00	$ 3,457,433.00	$ 6,914,866.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 10,899,274.00	$ 10,899,274.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	5.00	$ 10,890,598.00	$ 54,452,990.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 11,529,856.00	$ 11,529,856.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1.00	$ 12,804,963.00	$ 12,804,963.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI. 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	3.00	$ 1,009,293.00	$ 3,027,879.00	1.00	$ 1,009,293.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.02		**CONDUCTOS**		-			-		-		-			$ 0.00									$ 0.00	
17.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	122.00	$ 198,177.00	$ 24,177,594.00	40.00	$ 7,927,080.00	40.00	$ 7,927,080.00	40.00	$ 7,927,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 7,927,080.00	100.00%
17.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2	20.00	$ 204,715.00	$ 4,094,300.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 10,235,750.00	100.00%
17.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**		-			-		-		-			$ 0.00									$ 0.00	
17.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	20.00	$ 36,343.00	$ 726,860.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 72,686.00	100.00%
17.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND	20.00	$ 36,850.00	$ 737,000.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 73,700.00	100.00%
17.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	5.00	$ 38,025.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 190,125.00	100.00%
17.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND	15.00	$ 36,021.00	$ 540,315.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 288,168.00	100.00%
17.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	10.00	$ 36,040.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 360,400.00	100.00%
17.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65.65	$ 149,798.00	$ 9,834,239.00	5.00	$ 748,990.00	5.00	$ 748,990.00	5.00	$ 748,990.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 748,990.00	100.00%
17.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65.70	$ 130,304.00	$ 8,560,973.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,303,040.00	100.00%
17.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	9.10	$ 164,020.00	$ 1,492,582.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.00	$ 2,624,320.00	100.00%
17.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	52.63	$ 143,728.00	$ 7,564,405.00	36.98	$ 5,315,061.44	36.98	$ 5,315,061.44	36.98	$ 5,315,061.44		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.98	$ 5,315,061.44	100.00%
17.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	42.90	$ 164,054.00	$ 7,037,917.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 2,460,810.00	100.00%
17.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	5.00	$ 322,980.00	$ 1,614,900.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
17.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	2.00	$ 473,739.00	$ 947,478.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04		**TERMINALES DE AIRE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
17.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND	4.00	$ 118,526.00	$ 474,104.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND	2.00	$ 157,150.00	$ 314,300.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND	2.00	$ 224,164.00	$ 448,328.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND	34.00	$ 126,035.00	$ 4,285,190.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	4.00	$ 504,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 504,140.00	100.00%
17.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND	1.00	$ 206,478.00	$ 206,478.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND	1.00	$ 244,973.00	$ 244,973.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND	4.00	$ 119,969.00	$ 479,876.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND	5.00	$ 152,655.00	$ 763,275.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND	1.00	$ 224,547.00	$ 224,547.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND	2.00	$ 277,098.00	$ 554,196.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND	1.00	$ 182,755.00	$ 182,755.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND	2.00	$ 204,092.00	$ 408,184.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
17.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND	1.00	$ 10,281,115.00	$ 10,281,115.00	1.00	$ 10,281,115.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND	1.00	$ 7,571,379.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	118.00	$ 125,058.00	$ 14,756,844.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,501,160.00	100.00%
17.06		**NP HVAC**									-			$ 0.00									$ 0.00	
17.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A, MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA , SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
17.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 266,850.00	100.00%
17.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	4.00	$ 1,204,640.00		$ 0.00	1.00	$ 301,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 301,160.00	100.00%
17.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00	1.00	$ 5,987,150.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00	1.00	$ 6,266,190.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO ´PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO ´PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
17.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 136,590.00	100.00%
17.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	4.00	$ 225,680.00	4.00	$ 225,680.00	4.00	$ 225,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 225,680.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
17.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 422,280.00	100.00%
17.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	4.00	$ 668,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 668,200.00	100.00%
17.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	3.00	$ 630,120.00		$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 420,080.00	100.00%
17.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**18**	**RESTAURACION DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 200,757,336.00**		**$ 56,743,247.37**		**$ 12,093,585.37**	-	**$ 12,093,585.37**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 12,093,585.37**	**100.00%**
18.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									-			$ 0.00										
18.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND	6.00	$ 37,121.00	$ 222,726.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND	23.00	$ 182,352.00	$ 4,194,096.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND	2.00	$ 352,980.00	$ 705,960.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	247.00	$ 175,745.00	$ 43,409,015.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	8.00	$ 177,469.00	$ 1,419,752.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	2.00	$ 36,584.00	$ 73,168.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	62.40	$ 15,775.00	$ 984,360.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	4.00	$ 31,797.00	$ 127,188.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	6.00	$ 41,834.00	$ 251,004.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	12.00	$ 24,269.00	$ 291,228.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
18.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	13.00	$ 24,269.00	$ 315,497.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	4.00	$ 24,269.00	$ 97,076.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	6.00	$ 24,269.00	$ 145,614.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	35.00	$ 9,460.00	$ 331,100.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	1017.00	$ 18,197.00	$ 18,506,349.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	938.00	$ 18,197.00	$ 17,068,786.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.02		**DOTACIÓN**										-		$ 0.00									$ 0.00	
18.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA. PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	4.00	$ 815,340.00	$ 3,261,360.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	56.00	$ 294,038.00	$ 16,466,128.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND	4.00	$ 679,420.00	$ 2,717,680.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND	4.00	$ 853,749.00	$ 3,414,996.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND	10.00	$ 183,317.00	$ 1,833,170.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.03		**MUEBLES FIJOS**										-		$ 0.00									$ 0.00	
18.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1.00	$ 1,775,351.00	$ 1,775,351.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1.00	$ 2,575,380.00	$ 2,575,380.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	3.00	$ 538,017.00	$ 1,614,051.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
18.04		**ASEO**										-		$ 0.00									$ 0.00	
18.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	2820.00	$ 3,915.00	$ 11,040,300.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	500.00	$ 1,957,500.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
18.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	247.50	$ 27,381.00	$ 6,776,798.00	20.64	$ 565,143.84	20.64	$ 565,143.84	20.64	$ 565,143.84		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.64	$ 565,143.84	100.00%
18.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1410.67	$ 16,155.00	$ 22,789,318.00	235.55	$ 3,805,310.25	235.55	$ 3,805,310.25	235.55	$ 3,805,310.25		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.55	$ 3,805,310.25	100.00%
18.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	105.00	$ 365,237.00	$ 38,349,885.00	15.79	$ 5,765,631.28	15.79	$ 5,765,631.28	15.79	$ 5,765,631.28		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.79	$ 5,765,631.28	100.00%
COMPONENTE	**19**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 300,747,366.00**		**$ 339,199,922.00**		**$ 231,803,102.00**	-	**$ 231,803,102.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 231,803,102.00**	**100.00%**
19.01		**ASCENSORES**									-			$ 0.00										
19.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND	1.00	$ 178,671,494.00	$ 178,671,494.00	1.00	$ 178,671,494.00	1.00	$ 178,671,494.00	1.00	$ 178,671,494.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 178,671,494.00	100.00%
19.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND	1.00	$ 53,131,608.00	$ 53,131,608.00	1.00	$ 53,131,608.00	1.00	$ 53,131,608.00	1.00	$ 53,131,608.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 53,131,608.00	100.00%
19.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**									-			$ 0.00										
19.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	1.00	$ 15,138,897.00	$ 15,138,897.00	1.00	$ 15,138,897.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	1.00	$ 12,839,497.00	$ 12,839,497.00	1.00	$ 12,839,497.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	2.00	$ 9,356,481.00	$ 18,712,962.00	2.00	$ 18,712,962.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND	1.00	$ 781,154.00	$ 781,154.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND	2.00	$ 233,219.00	$ 466,438.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	3.00	$ 227,830.00	$ 683,490.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND	12.00	$ 121,090.00	$ 1,453,080.00	29.00	$ 3,511,610.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND	15.00	$ 1,114,367.00	$ 16,715,505.00	29.00	$ 32,316,643.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND	4.00	$ 436,823.00	$ 1,747,292.00	30.00	$ 13,104,690.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
19.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	1.00	$ 405,949.00	$ 405,949.00	29.00	$ 11,772,521.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**20**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 714,842,625.00**		**$ 277,966,150.32**		**$ 95,736,921.12**	-	**$ 57,885,905.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 57,885,905.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 277,966,150.32**		**$ 95,736,921.12**	-	**$ 57,885,905.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 57,885,905.00**	100.00%
20.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**									-			$ 0.00										
20.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00	100.00	$ 8,267,000.00	1.00	$ 82,670.00	52.50	$ 4,340,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.50	$ 4,340,175.00	100.00%
20.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00	3.00	$ 44,563,530.00	1.00	$ 14,854,510.00	1.00	$ 14,854,510.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 14,854,510.00	100.00%
20.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 15,933,800.00	$ 0.00	1.00	$ 15,933,800.00	1.00	$ 15,933,800.00	1.00	$ 15,933,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 15,933,800.00	100.00%
20.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00	16.00	$ 11,611,520.00	1.00	$ 725,720.00	3.00	$ 2,177,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 2,177,160.00	100.00%
20.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00	1.00	$ 20,074,450.00	1.00	$ 20,074,450.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 20,074,450.00	100.00%
20.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00	2326.92	$ 43,559,961.12	2,326.92	$ 43,559,961.12	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00	300.00	$ 6,345,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00	7.04	$ 1,644,403.20		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
20.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00	7.04	$ 982,080.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	1000.00	$ 22,420,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00	10.00	$ 551,500.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00	12.00	$ 9,343,680.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00	17.78	$ 12,371,324.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00	34.40	$ 26,375,856.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00	37.60	$ 34,646,144.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00	25.40	$ 18,770,092.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
20.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00	1.00	$ 505,810.00	1.00	$ 505,810.00	1.00	$ 505,810.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 505,810.00	100.00%
20.01.18	RES001	OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1.00	$ 428,905,575.00	$ 428,905,575.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00									0.00%	-		100.00%
20.01.19	RES002	OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1.00	$ 107,226,394.00	$ 107,226,394.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00									0.00%	-		100.00%
20.01.20	RES003	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	1.00	$ 178,710,656.00	$ 178,710,656.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00									0.00%	-		100.00%
COMPONENTE	**21**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 402,477,495.53**		**$ 402,477,495.53**	-	**$ 402,420,222.73**		**$ 402,420,222.73**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 402,420,222.73**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 48,542,480.00**		**$ 48,542,480.00**	-	**$ 48,485,207.20**		**$ 48,485,207.20**		**$ 0.00**	**$ 0.00**			**$ 48,485,207.20**			**$ 0.00**	100.00%
21.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	1,373.87	$ 353,935,015.53	1,373.87	$ 353,935,015.53	1,373.87	$ 353,935,015.53	1,373.87	$ 353,935,015.53		$ 0.00	0.00%		1,373.87	$ 353,935,015.53	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
21.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICIÓN DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	99.00	$ 43,615,440.00	99.00	$ 43,615,440.00	98.87	$ 43,558,167.20	98.87	$ 43,558,167.20		$ 0.00	0.00%		98.87	$ 43,558,167.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
21.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	1.00	$ 4,927,040.00	1.00	$ 4,927,040.00	1.00	$ 4,927,040.00	1.00	$ 4,927,040.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 4,927,040.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
21.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
21.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**22**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	-	**$ 17,702,049.54**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**$ -**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 17,702,049.54**	**100.00%**
22.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	1.00	$ 46,143.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 46,143.00	100.00%
22.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	296.16	$ 6,503,882.29		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	296.16	$ 6,503,882.29	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
22.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	156.45	$ 7,681,538.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	156.45	$ 7,681,538.55	100.00%
22.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
COMPONENTE	**23**	**CERTIFICACIONES**				**$ 31,085,638.00**		**$ 31,043,110.00**		**$ 31,043,110.00**	-	**$ 31,043,110.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**$ -**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 31,043,110.00**	**100.00%**
23.01.01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1.00	$ 14,670,995.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 14,670,995.00	100.00%
23.01.02	ELE134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1.00	$ 14,670,995.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00	1.00	$ 14,670,995.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 14,670,995.00	100.00%
23.01.03	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	82.00	$ 21,264.00	$ 1,743,648.00	80.00	$ 1,701,120.00	80.00	$ 1,701,120.00	80.00	$ 1,701,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	80.00	$ 1,701,120.00	100.00%
-	-	**ZONA 2 (CRUJIA NORTE PRIMER PISO)**				**$ 0.00**		**$ 2,748,672,725.27**		**$ 2,282,917,410.79**	-	**$ 2,109,200,236.70**		**$ 778,519,808.18**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 778,519,808.18**	**36.91%**	**-**	**$ 1,330,680,428.52**	**63.09%**
COMPONENTE	**24**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 109,812,846.43**		**$ 109,812,846.43**	-	**$ 98,854,390.45**		**$ 98,854,390.45**		**$ 0.00**	**$ -**		**-**	**$ 98,854,390.45**	**100.00%**	**-**	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,906,959.00**		**$ 3,906,959.00**	-	**$ 7,207,209.00**		**$ 7,207,209.00**		**$ 0.00**				**$ 7,207,209.00**			**$ 0.00**	0.00%
24.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-			$ 0.00										
24.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00		$ 0.00	0.00%		2.00	$ 43,030.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	152.41	$ 8,646,371.71	152.41	$ 8,646,371.71	315.57	$ 17,902,601.67	315.57	$ 17,902,601.67		$ 0.00	0.00%		315.57	$ 17,902,601.67	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	9.31	$ 349,543.95	9.31	$ 349,543.95	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,767.63	160.57	$ 2,064,767.63	275.66	$ 3,544,711.94	275.66	$ 3,544,711.94		$ 0.00	0.00%		275.66	$ 3,544,711.94	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	21.01	$ 464,110.90	21.01	$ 464,110.90		$ 0.00	0.00%		21.01	$ 464,110.90	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	10.99	$ 870,528.89	10.99	$ 870,528.89		$ 0.00	0.00%		10.99	$ 870,528.89	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	281.61	$ 15,298,744.86	281.61	$ 15,298,744.86		$ 0.00	0.00%		281.61	$ 15,298,744.86	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	55.13	$ 2,543,863.59	55.13	$ 2,543,863.59		$ 0.00	0.00%		55.13	$ 2,543,863.59	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	420.76	$ 9,240,310.36	420.76	$ 9,240,310.36		$ 0.00	0.00%		420.76	$ 9,240,310.36	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACIÓN PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	2.00	$ 380,098.00	2.00	$ 380,098.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	4.00	$ 114,952.00	4.00	$ 114,952.00		$ 0.00	0.00%		4.00	$ 114,952.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	9.69	$ 172,811.46	9.69	$ 172,811.46		$ 0.00	0.00%		9.69	$ 172,811.46	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	332.81	$ 3,704,175.30	332.81	$ 3,704,175.30		$ 0.00	0.00%		332.81	$ 3,704,175.30	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA. INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	125.39	$ 1,287,755.30	125.39	$ 1,287,755.30		$ 0.00	0.00%		125.39	$ 1,287,755.30	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	34.98	$ 317,618.40	34.98	$ 317,618.40		$ 0.00	0.00%		34.98	$ 317,618.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02		**DEMOLICIONES**									-			$ 0.00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
24.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	37.15	$ 3,921,999.80	37.15	$ 3,921,999.80		$ 0.00	0.00%		37.15	$ 3,921,999.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	9.80	$ 639,028.60	9.80	$ 639,028.60	11.34	$ 739,447.38	11.34	$ 739,447.38		$ 0.00	0.00%		11.34	$ 739,447.38	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	119.00	$ 30,234,330.00	119.00	$ 30,234,330.00	48.55	$ 12,335,098.50	48.55	$ 12,335,098.50		$ 0.00	0.00%		48.55	$ 12,335,098.50	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AÉREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
24.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	80.77	$ 3,060,617.61	80.77	$ 3,060,617.61		$ 0.00	0.00%		80.77	$ 3,060,617.61	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	337.29	$ 18,659,220.09	337.29	$ 18,659,220.09		$ 0.00	0.00%		337.29	$ 18,659,220.09	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	98.28	$ 2,735,132.40	98.28	$ 2,735,132.40		$ 0.00	0.00%		98.28	$ 2,735,132.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.95	$ 1,897,660.00	11.95	$ 1,897,660.00		$ 0.00	0.00%		11.95	$ 1,897,660.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
24.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.90	$ 496,179.00	45.90	$ 496,179.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**25**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0.00**		**$ 112,561,881.00**		**$ 112,561,881.00**	-	**$ 72,296,477.55**		**$ 72,296,477.55**		**$ 0.00**	**$ -**			**$ 72,296,477.55**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
						$ 0.00		**$ 17,955,140.00**		**$ 17,955,140.00**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	0.00%
25.01		**EXCAVACIONES**									-			$ 0.00										
25.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29,320.00	$ 0.00	435.00	$ 12,754,200.00	435.00	$ 12,754,200.00	295.85	$ 8,674,322.00	295.85	$ 8,674,322.00		$ 0.00	0.00%		295.85	$ 8,674,322.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
25.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32,072.00	$ 0.00	12.00	$ 384,864.00	12.00	$ 384,864.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
25.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	277.00	$ 17,955,140.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
25.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
25.02		**LLENOS**									-			$ 0.00										
25.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55,332.00	$ 0.00	22.00	$ 1,217,304.00	22.00	$ 1,217,304.00	11.94	$ 660,664.08	11.94	$ 660,664.08		$ 0.00	0.00%		11.94	$ 660,664.08	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
25.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219,840.00	$ 0.00	32.00	$ 7,034,880.00	32.00	$ 7,034,880.00	21.12	$ 4,643,020.80	21.12	$ 4,643,020.80		$ 0.00	0.00%		21.12	$ 4,643,020.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
25.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGUN DISEÑOS.	M3		$ 220,360.00	$ 0.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	81.26	$ 17,906,453.60	81.26	$ 17,906,453.60		$ 0.00	0.00%		81.26	$ 17,906,453.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
25.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
25.03		**RETIROS**									-			$ 0.00										
25.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41,149.00	$ 0.00	425.00	$ 17,488,325.00	425.00	$ 17,488,325.00	283.91	$ 11,682,612.59	283.91	$ 11,682,612.59		$ 0.00	0.00%		283.91	$ 11,682,612.59	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
25.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92,568.00	$ 0.00	413.00	$ 38,230,584.00	413.00	$ 38,230,584.00	310.36	$ 28,729,404.48	310.36	$ 28,729,404.48		$ 0.00	0.00%		310.36	$ 28,729,404.48	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**26**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 611,972,934.18**		**$ 611,972,934.18**	-	**$ 557,523,981.78**		**$ 557,523,981.78**		**$ 0.00**	**$ -**			**$ 557,523,981.78**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	-	**$ 17,155,488.00**		**$ 17,155,488.00**		**$ 0.00**				**$ 17,155,488.00**			**$ 0.00**	0.00%
26.01		**CIMENTACIÓN**									-			$ 0.00										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD ACTA 2**	**VALOR TOTAL ACTA 2**	**% EJECUTADO ACTA 2**	**COMENTARIOS ACTA 2**	**CANT**	**VALOR ACUM. ACT.**	**% ACUMULADO**	**CANT**	**VALOR POR EJEC.**	**% POR EJEC.**
26.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	170.00	$ 6,354,940.00	170.00	$ 6,354,940.00	249.02	$ 9,308,865.64	249.02	$ 9,308,865.64		$ 0.00	0.00%		249.02	$ 9,308,865.64	100.00%		$ 0.00	0.00%
26.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	32.00	$ 43,762,912.00	32.00	$ 43,762,912.00	47.47	$ 64,919,544.77	47.47	$ 64,919,544.77		$ 0.00	0.00%		47.47	$ 64,919,544.77	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	32.61	$ 33,718,837.83	32.61	$ 33,718,837.83	32.51	$ 33,615,437.53	32.51	$ 33,615,437.53		$ 0.00	0.00%		32.51	$ 33,615,437.53	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	582.00	$ 220,649,586.00	582.00	$ 220,649,586.00	411.30	$ 155,933,289.90	411.30	$ 155,933,289.90		$ 0.00	0.00%		411.30	$ 155,933,289.90	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	3.00	$ 4,701,624.00	3.00	$ 4,701,624.00	4.43	$ 6,942,731.44	4.43	$ 6,942,731.44		$ 0.00	0.00%		4.43	$ 6,942,731.44	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	134.00	$ 1,973,150.00	134.00	$ 1,973,150.00		$ 0.00	0.00%		134.00	$ 1,973,150.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.02		**COLUMNAS**									-			$ 0.00										
26.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	37.00	$ 79,895,765.00	37.00	$ 79,895,765.00	51.66	$ 111,551,762.70	51.66	$ 111,551,762.70		$ 0.00	0.00%		51.66	$ 111,551,762.70	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00	1.00	$ 1,613,833.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	178.00	$ 2,621,050.00	178.00	$ 2,621,050.00		$ 0.00	0.00%		178.00	$ 2,621,050.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									-			$ 0.00						**$ 0.00**				
26.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00	4.21	$ 4,832,158.01	4.21	$ 4,832,158.01	3.37	$ 3,868,021.97	3.37	$ 3,868,021.97		$ 0.00	0.00%		3.37	$ 3,868,021.97	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.04		**TANQUE**									-			$ 0.00						**$ 0.00**				
26.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
26.05		**ACERO DE REFUERZO**												$ 0.00										
26.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	16,419.91	$ 149,634,639.83	16,419.91	$ 149,634,639.83		$ 0.00	0.00%		16,419.91	$ 149,634,639.83	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
26.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	1,750.56	$ 17,155,488.00	1,750.56	$ 17,155,488.00		$ 0.00	0.00%		1,750.56	$ 17,155,488.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**27**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 0.00**		**$ 231,719,200.00**		**$ 115,534,760.00**	-	**$ 81,666,172.83**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 81,666,172.83**	**100.00%**
27.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**									-			$ 0.00										
27.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACION E INSTALACIÓN	KG		$ 27,070.00	$ 0.00	8,560.00	$ 231,719,200.00	4268.00	$ 115,534,760.00	3016.85	$ 81,666,172.83		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3,016.85	$ 81,666,172.83	100.00%
COMPONENTE	**28**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0.00**		**$ 79,769,609.60**		**$ 79,769,609.60**	-	**$ 77,407,811.63**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 77,407,811.63**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,904,633.60**		**$ 44,904,633.60**	-	**$ 42,740,191.20**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 42,740,191.20**	100.00%
28.01		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00										
28.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	74.19	$ 4,885,040.55	100.00%
28.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FLO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 4,879,940.00	100.00%
28.02		**MAMPOSTERÍA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
28.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
28.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
28.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	53.00	$ 3,643,856.00	100.00%
28.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	37.46	$ 1,561,332.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	37.46	$ 1,561,332.80	100.00%
28.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.60	$ 10,896,944.00	100.00%
28.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	97.50	$ 11,701,950.00	100.00%
28.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.75	$ 1,690,600.00	100.00%
28.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,789,500.00	100.00%
28.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0.20X0.20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	96.04	$ 6,949,454.40	100.00%
28.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	11.00	$ 1,312,080.00	11.00	$ 1,312,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 1,312,080.00	100.00%
											0.00												$ 0.00	
28.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159,393.00	$ 0.00	55.69	$ 8,876,596.17	55.08	$ 8,778,693.15	67.71	$ 10,791,860.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	67.71	$ 10,791,860.60	100.00%
28.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE EST	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	55.69	$ 5,882,590.39	83.11	$ 8,778,693.15	35.69	$ 3,769,970.39		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.69	$ 3,769,970.39	100.00%
28.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CI	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	73.44	$ 11,576,892.89	55.69	$ 8,778,693.15	73.44	$ 11,576,892.89		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	73.44	$ 11,576,892.89	100.00%
28.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 1,958,390.00	100.00%
COMPONENTE	**29**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 117,467,815.29**		**$ 108,688,742.79**	**-**	**$ 75,992,853.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 75,992,853.60**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 78,752,759.90**		**$ 69,973,687.40**	**-**	**$ 56,871,397.40**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 56,871,397.40**	100.00%
29.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									-			$ 0.00										
29.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,751.50	100.00%
29.02		**PUERTAS METÁLICAS**									**-**			$ 0.00									$ 0.00	
29.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	0.50	$ 376,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 376,950.00	100.00%
29.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 9,664,434.00	100.00%
29.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	8.60	$ 1,309,238.20	8.60	$ 1,309,238.20	2.00	$ 304,474.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 304,474.00	100.00%
29.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	1.60	$ 1,148,068.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.60	$ 1,148,068.80	100.00%
29.03		**VENTANAS METÁLICAS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
29.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO. CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.40	$ 5,232,804.00	100.00%
29.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
29.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LUADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.85	$ 18,227,533.00	100.00%
29.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	1.00	$ 740,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 740,850.00	100.00%
29.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 31,781,000.00	100.00%
29.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.04		**BARANDAS Y OTROS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
29.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 1,896,570.00	100.00%
29.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 5,619,680.00	100.00%
29.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
29.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LUADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.20	$ 76,234.80	100.00%
29.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
29.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
29.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.60	$ 53,560.00	100.00%
29.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.70	$ 47,609.10	100.00%
29.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.71	$ 502,334.40	100.00%
29.07		**PUERTAS EN MADERA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
29.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**30**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,366.52**		**$ 72,520,452.54**	-	**$ 74,361,637.44**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,361,637.44**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,772.40**		**$ 16,130,772.40**	-	**$ 15,915,275.30**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 15,915,275.30**	100.00%
30.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
30.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.68	$ 406,257.56	100.00%
30.02		**PISOS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
30.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.50	$ 2,056,682.00	100.00%
30.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.72	$ 22,578.48	100.00%
30.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.39	$ 765,961.89	100.00%
30.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.18	$ 46,908,506.16	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
30.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.87	$ 3,764,413.29	100.00%
30.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 251,559.00	100.00%
30.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.48	$ 4,270,403.76	100.00%
30.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,628.80	100.00%
30.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.71	$ 1,568,928.90	100.00%
30.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
30.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,041.60	100.00%
30.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.99	$ 1,109,442.00	30.99	$ 1,109,442.00	30.99	$ 1,109,442.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.99	$ 1,109,442.00	100.00%
30.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.15	$ 612,234.00	100.00%
COMPONENTE	**31**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	-	**$ 62,050,901.78**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 62,050,901.78**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	-	**$ 11,416,466.40**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 11,416,466.40**	100.00%
31.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									-			$ 0.00										
31.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.26	$ 42,111,290.12	100.00%
31.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.87	$ 8,523,145.26	100.00%
31.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	78.00	$ 7,920,900.00	100.00%
31.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.57	$ 296,667.00	100.00%
31.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.42	$ 1,733,459.40	100.00%
31.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.59	$ 1,465,440.00	100.00%
COMPONENTE	**32**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 42,964,666.25**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 42,964,666.25**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 9,134,450.10**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,134,450.10**	100.00%
32.01		**PAÑETE**									-			$ 0.00										
32.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FLOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.66	$ 14,297,900.08	100.00%
32.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	156.45	$ 7,681,538.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	156.45	$ 7,681,538.55	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
32.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.30	$ 2,069,883.90	100.00%
32.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.00	$ 2,953,440.00	100.00%
32.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.10	$ 179,907.00	100.00%
32.02		**ESTUCO Y PINTURA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
32.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
32.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.00	$ 4,785,354.00	100.00%
32.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.81	$ 1,525,053.92	100.00%
32.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.39	$ 5,938,223.40	100.00%
32.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.97	$ 62,879.70	100.00%
COMPONENTE	**33**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 84,415,907.76**		**$ 84,415,907.76**	-	**$ 84,659,267.76**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 84,659,267.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 20,564,772.80**		**$ 20,564,772.80**	-	**$ 20,808,132.80**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 20,808,132.80**	100.00%
33.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									-			$ 0.00										
33.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.28	$ 1,389,739.80	100.00%
33.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.57	$ 641,070.56	100.00%
33.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
33.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.42	$ 16,020,377.70	100.00%
33.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,124,894.00	100.00%
33.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.02		**TABLEROS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%
33.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A, AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 411,385.00	100.00%
33.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	2.00	$ 860,562.00	2.00	$ 860,562.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 860,562.00	100.00%
33.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.42	$ 573,763.90	100.00%
33.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
33.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 256,402.00	100.00%
33.03		**SALIDAS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.14	$ 17,641,423.26	100.00%
33.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 460,176.00	100.00%
33.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.14	$ 453,868.24	100.00%
33.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05		**ILUMINACIÓN**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 4,234,380.00	100.00%
33.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.50	$ 4,601,881.50	100.00%
33.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.50	$ 5,642,502.00	100.00%
33.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,608,285.00	100.00%
33.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 295,824.00	100.00%
33.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 914,060.00	100.00%
33.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 55,451.00	100.00%
33.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA, INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	1.00	$ 193,105.00	1.00	$ 193,105.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 193,105.00	100.00%
33.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 373,180.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDINAMARCA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
33.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07		**EQUIPOS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08		**NP ELECTRICOS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
33.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	29.00	$ 3,322,530.00	100.00%
33.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	3.00	$ 1,814,610.00	3.00	$ 1,814,610.00	3.00	$ 1,814,610.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 1,814,610.00	100.00%
33.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.99	$ 770,752.80	100.00%
33.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.60	$ 2,781,300.00	100.00%
33.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 370,200.00	100.00%
33.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA.	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 3,712,900.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
33.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA,(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.00	$ 5,721,480.00	100.00%
33.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	6.80	$ 638,112.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.80	$ 638,112.00	100.00%
33.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	14.80	$ 1,676,248.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 1,676,248.00	100.00%
33.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
33.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**34**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 111,948,464.00**		**$ 19,107,577.00**	-	**$ 19,112,218.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 19,112,218.60**	**100.00%**
34.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**									-			$ 0.00										
34.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 277,420.00	100.00%
34.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%
34.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 3,080,160.00	100.00%
34.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	34.20	$ 793,713.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.20	$ 793,713.60	100.00%
34.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	277.00	$ 2,786,897.00	100.00%
34.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
Culturas	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
34.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
34.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00	1.00	$ 58,389,517.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03		**SISTEMA CCTV**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
34.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00	1.00	$ 6,856,355.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00	1.00	$ 258,458.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00	1.00	$ 4,473,933.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
34.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
34.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5,223,845.00	100.00%
34.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
34.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3,944,600.00	100.00%
34.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**35**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 27,893,356.80**		**$ 27,893,356.80**	-	**$ 21,584,000.63**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**		-	**$ 21,584,000.63**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 1,525,050.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1,525,050.00**	100.00%
35.01		**PVC PRESIÓN**									-			$ 0.00										
35.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684,528.00	100.00%
35.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132,720.00	100.00%
35.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	3.24	$ 51,166.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.24	$ 51,166.08	100.00%
35.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260,472.00	100.00%
35.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184,352.00	100.00%
35.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838,734.00	100.00%
35.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	5.00	$ 321,725.00	5.00	$ 321,725.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 321,725.00	100.00%
35.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,538,000.00	100.00%
35.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,613.00	100.00%
35.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00	1.00	$ 66,601.00	1.00	$ 66,601.00	1.00	$ 66,601.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 66,601.00	100.00%
35.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00	1.00	$ 152,642.00	1.00	$ 152,642.00	1.00	$ 152,642.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 152,642.00	100.00%
35.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,614.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
35.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208,083.00	100.00%
35.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 333,229.00	100.00%
35.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
35.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	10.13	$ 271,838.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.13	$ 271,838.55	100.00%
35.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	94.00	$ 3,925,064.00	94.00	$ 3,925,064.00	28.70	$ 1,198,397.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	28.70	$ 1,198,397.20	100.00%
35.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715,280.00	100.00%
35.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233,630.00	100.00%
35.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	15.00	$ 468,330.00	15.00	$ 468,330.00	15.00	$ 468,330.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 468,330.00	100.00%
35.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449,982.00	100.00%
35.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 395,286.00	100.00%
35.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
35.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886,015.80	100.00%
35.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,275,450.00	100.00%
35.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,181,280.00	100.00%
35.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
35.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
35.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00	12.00	$ 940,224.00	12.00	$ 940,224.00	12.00	$ 940,224.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 940,224.00	100.00%
35.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00	28.00	$ 1,840,944.00	28.00	$ 1,840,944.00	28.00	$ 1,840,944.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	28.00	$ 1,840,944.00	100.00%
35.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 74,736.00	100.00%
35.04		**SALIDA SANITARIA**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
35.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866,750.00	100.00%
35.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00	9.00	$ 1,104,138.00	9.00	$ 1,104,138.00	9.00	$ 1,104,138.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 1,104,138.00	100.00%
35.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
35.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
35.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,525,050.00	100.00%
COMPONENTE	**36**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 76,476,623.25**		**$ 71,417,082.25**	-	**$ 35,494,196.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 35,494,196.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 33,669,752.80**		**$ 33,669,752.80**	-	**$ 17,151,660.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 17,151,660.00**	100.00%
36.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**									-			$ 0.00										
36.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 639,460.00	100.00%
36.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR, ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	0.77	$ 846,526.45	0.77	$ 846,526.45	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	3.00	$ 359,859.00	3.00	$ 359,859.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 359,859.00	100.00%
36.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00	5.00	$ 1,207,830.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
36.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00	10.00	$ 3,556,500.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00	2.00	$ 860,524.00	2.00	$ 860,524.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA, LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	UND		$ 188,255.00	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA. O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00	1.00	$ 85,909.00	1.00	$ 85,909.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00	10.00	$ 217,800.00	10.00	$ 217,800.00	10.00	$ 217,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 217,800.00	100.00%
36.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00	4.00	$ 96,360.00	4.00	$ 96,360.00	4.00	$ 96,360.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 96,360.00	100.00%
36.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00	10.00	$ 353,200.00	10.00	$ 353,200.00	10.00	$ 353,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 353,200.00	100.00%
36.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 309,200.00	100.00%
36.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00	10.00	$ 16,175,100.00	10.00	$ 16,175,100.00	10.00	$ 16,175,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 16,175,100.00	100.00%
36.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00	7.04	$ 16,518,092.80	7.04	$ 16,518,092.80	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**									0.00			$ 0.00										
36.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 2,751,800.00	100.00%
36.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 381,750.00	100.00%
36.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 455,200.00	100.00%
36.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 2,747,200.00	100.00%
36.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00	50.00	$ 3,429,600.00	50.00	$ 3,429,600.00	50.00	$ 3,429,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 3,429,600.00	100.00%
36.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS. SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
36.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 424,349.00	100.00%
36.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	100.00	$ 3,296,400.00	100.00	$ 3,296,400.00	100.00	$ 3,296,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 3,296,400.00	100.00%
36.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 444,230.00	100.00%
36.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106,013.00	100.00%
36.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00	5.00	$ 601,635.00	5.00	$ 601,635.00	5.00	$ 601,635.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 601,635.00	100.00%
36.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
COMPONENTE	**37**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 46,470,158.60**		**$ 44,764,038.60**	**-**	**$ 41,354,359.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 41,354,359.60**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 25,319,182.60**		**$ 23,613,062.60**	**-**	**$ 23,613,062.60**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 23,613,062.60**	100.00%
37.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									-			$ 0.00										
37.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
37.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	1.00	$ 5,463,042.00	1.00	$ 5,463,042.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,463,042.00	100.00%
37.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00	1.00	$ 2,470,476.00	1.00	$ 2,470,476.00	2.00	$ 4,940,952.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 4,940,952.00	100.00%
37.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
37.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00	1.00	$ 1,997,444.00	1.00	$ 1,997,444.00	1.00	$ 1,997,444.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,997,444.00	100.00%
37.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00	1.00	$ 4,016,128.00	1.00	$ 4,016,128.00	1.00	$ 4,016,128.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 4,016,128.00	100.00%
37.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.03		**CUARTO BOMBAS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
37.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	5.00	$ 1,024,785.00	5.00	$ 1,024,785.00	5.00	$ 1,024,785.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,024,785.00	100.00%
37.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00	1.00	$ 5,880,155.00	1.00	$ 5,880,155.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.04		**VARIOS**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
37.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 298,946.00	100.00%
37.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**									0.00			$ 0.00									$ 0.00	
37.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 222,740.00	100.00%
37.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 4,536,350.00	100.00%
37.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H= 100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00	1.00	$ 1,153,460.00	1.00	$ 1,153,460.00	1.00	$ 1,153,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,153,460.00	100.00%
37.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
37.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
37.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120,480.00	100.00%
37.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
37.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 43,460.00	100.00%
37.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 401,910.00	100.00%
37.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2,598,160.00	100.00%
37.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 140,870.00	100.00%
37.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00	1.00	$ 158,300.00	1.00	$ 158,300.00	1.00	$ 158,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 158,300.00	100.00%
37.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 772,800.00	100.00%
37.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 309,500.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
37.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00	71.81	$ 6,926,792.60	71.81	$ 6,926,792.60	71.81	$ 6,926,792.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	71.81	$ 6,926,792.60	100.00%
37.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00	50.00	$ 5,548,500.00	50.00	$ 5,548,500.00	50.00	$ 5,548,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 5,548,500.00	100.00%
37.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
37.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**38**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 158,412,796.00**		**$ 33,284,825.00**	**-**	**$ 38,669,855.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 38,669,855.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 108,601,070.00**		**$ 418,690.00**	**-**	**$ 2,798,420.00**				**$ 0.00**							**$ 2,798,420.00**	100.00%
38.01		**EQUIPOS**									**-**			$ 0.00										
38.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
38.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00	1.00	$ 1,009,293.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.02		**CONDUCTOS**									0.00			$ 0.00										
38.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00	50.00	$ 9,908,850.00	50.00	$ 9,908,850.00	50.00	$ 9,908,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 9,908,850.00	100.00%
38.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 10,235,750.00	100.00%
38.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**									0.00			$ 0.00										
38.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 72,686.00	100.00%
38.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 73,700.00	100.00%
38.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 190,125.00	100.00%
38.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 288,168.00	100.00%
38.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 360,400.00	100.00%
38.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00	5.00	$ 748,990.00	5.00	$ 748,990.00	5.00	$ 748,990.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 748,990.00	100.00%
38.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,303,040.00	100.00%
38.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.00	$ 2,624,320.00	100.00%
38.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.00	$ 4,599,296.00	100.00%
38.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 2,460,810.00	100.00%
38.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04		**TERMINALES DE AIRE**									0.00			$ 0.00										
38.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	4.00	$ 504,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 504,140.00	100.00%
38.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
38.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**									0.00			$ 0.00										
38.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,501,160.00	100.00%
38.06		**NP HVAC**									0.00			$ 0.00										
38.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00	1.00	$ 34,055,300.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00	1.00	$ 5,166,120.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00	1.00	$ 5,569,820.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00	1.00	$ 6,559,270.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00	1.00	$ 6,495,040.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00	1.00	$ 2,300,730.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A0A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 266,850.00	100.00%
38.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	4.00	$ 1,204,640.00		$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 602,320.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
38.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00	1.00	$ 5,987,150.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00	1.00	$ 6,155,940.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A, MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00	1.00	$ 6,266,190.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00	1.00	$ 3,915,300.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00	1.00	$ 11,747,490.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA:220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1,5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ,(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
38.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 136,590.00	100.00%
38.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 282,100.00	100.00%
38.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 422,280.00	100.00%
38.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	4.00	$ 668,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 668,200.00	100.00%
38.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 420,080.00	100.00%
38.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**39**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 59,044,274.00**		**$ 11,697,957.00**	**-**	**$ 11,697,957.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 11,697,957.00**	**100.00%**
39.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									-			$ 0.00										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
39.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	37.00	$ 6,502,565.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
39.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.02		**DOTACIÓN**									0.00			$ 0.00											
39.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.03		**MUEBLES FIJOS**									0.00			$ 0.00											
39.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00	1.00	$ 1,775,351.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
39.04		**ASEO**									0.00			$ 0.00											
39.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	500.00	$ 1,957,500.00	100.00%
39.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.00	$ 465,477.00	100.00%
39.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.00	$ 3,796,425.00	100.00%
39.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 5,478,555.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
COMPONENTE	**40**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 0.00**	**100.00%**
40.01		**ASCENSORES**									**-**			$ 0.00										
40.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
40.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**41**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 62,231,052.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 41,446,295.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 41,446,295.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 33,889,602.00**		**$ 0.00**	**-**	**$ 0.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
41.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**									**-**			$ 0.00										
41.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00	100.00	$ 8,267,000.00		$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.50	$ 4,340,175.00	100.00%
41.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 14,854,510.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 14,854,510.00	100.00%
41.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 2,177,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 2,177,160.00	100.00%
41.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00		$ 0.00	1.00	$ 20,074,450.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 20,074,450.00	100.00%
41.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00	497.50	$ 10,522,125.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	1000.00	$ 22,420,000.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00	17.18	$ 947,477.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
41.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
41.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**42**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 599,391,929.56**		**$ 599,391,929.56**	-	**$ 599,391,929.56**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 599,391,929.56**	**100.00%**
42.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									-			$ 0.00										
42.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00	0.70	$ 599,391,929.56	0.70	$ 599,391,929.56	0.70	$ 599,391,929.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.70	$ 599,391,929.56	100.00%
COMPONENTE	**43**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 49,783,280.00**		**$ 49,783,280.00**	-	**$ 49,844,958.40**		**$ 49,844,958.40**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 49,844,958.40**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 4,475,612.00**		**$ 49,783,280.00**		**$ 49,783,280.00**	-	**$ 49,844,958.40**		**$ 49,844,958.40**		**$ 0.00**				**$ 49,844,958.40**				100.00%
43.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
43.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	113.00	$ 49,783,280.00	113.00	$ 49,783,280.00	113.14	$ 49,844,958.40	113.14	$ 49,844,958.40		$ 0.00	0.00%		113.14	$ 49,844,958.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
43.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
43.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
43.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA, ANCHO 3,5 M, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**44**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	-	**$ 21,125,185.85**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 21,125,185.85**	**100.00%**
44.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	1.00	$ 46,143.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 46,143.00	100.00%
44.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.60	$ 7,963,058.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	362.60	$ 7,963,058.60	100.00%
44.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
44.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
COMPONENTE	**45**	**CERTIFICACIONES**				**$ 0.00**		**$ 1,701,120.00**		**$ 1,701,120.00**	-	**$ 1,701,120.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 1,701,120.00**	**100.00%**
45.01.01	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND		$ 21,264.00	$ 0.00	80.00	$ 1,701,120.00	80.00	$ 1,701,120.00	80.00	$ 1,701,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	80.00	$ 1,701,120.00	100.00%
-	-	**ZONA 3 (CRUJIA CENTRAL PRIMER PISO, TANQUES Y ZONAS EXTERIORES)**				**$ 306,825,432.21**		**$ 2,017,495,932.66**		**$ 1,778,858,640.73**	-	**$ 1,850,152,651.22**		**$ 97,613,610.53**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 97,613,610.53**	**5.28%**	-	**$ 1,752,539,040.46**	**94.72%**
COMPONENTE	**46**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 109,213,012.67**		**$ 109,213,012.67**	-	**$ 69,501,476.93**		**$ 69,501,476.93**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 69,501,476.93**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,906,850.90**		**$ 3,906,850.90**	-	**$ 3,873,336.20**		**$ 3,873,336.20**		**$ 0.00**				**$ 3,873,336.20**			**$ 0.00**	100.00%
46.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-			$ 0.00										
46.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	1.00	$ 21,515.00	1.00	$ 21,515.00		$ 0.00	0.00%		1.00	$ 21,515.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
46.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	159.43	$ 9,044,623.33	159.43	$ 9,044,623.33		$ 0.00	0.00%		159.43	$ 9,044,623.33	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	105.50	$ 1,356,624.50	105.50	$ 1,356,624.50		$ 0.00	0.00%		105.50	$ 1,356,624.50	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	8.19	$ 180,917.10	8.19	$ 180,917.10		$ 0.00	0.00%		8.19	$ 180,917.10	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	103.16	$ 5,604,270.16	103.16	$ 5,604,270.16		$ 0.00	0.00%		103.16	$ 5,604,270.16	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	12.39	$ 571,711.77	12.39	$ 571,711.77		$ 0.00	0.00%		12.39	$ 571,711.77	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	253.35	$ 5,563,819.35	253.35	$ 5,563,819.35		$ 0.00	0.00%		253.35	$ 5,563,819.35	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	41.33	$ 755,843.04	41.33	$ 755,843.04		$ 0.00	0.00%		41.33	$ 755,843.04	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	2.00	$ 380,098.00	2.00	$ 380,098.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	3.00	$ 86,214.00	3.00	$ 86,214.00		$ 0.00	0.00%		3.00	$ 86,214.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	2.10	$ 37,451.40	2.10	$ 37,451.40		$ 0.00	0.00%		2.10	$ 37,451.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	144.72	$ 1,610,733.60	144.72	$ 1,610,733.60		$ 0.00	0.00%		144.72	$ 1,610,733.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.83	$ 756,488.20	36.83	$ 756,488.20		$ 0.00	0.00%		36.83	$ 756,488.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA. INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	73.18	$ 664,474.40	73.18	$ 664,474.40		$ 0.00	0.00%		73.18	$ 664,474.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02		**DEMOLICIONES**									-			$ 0.00										
46.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	18.60	$ 1,963,639.20	18.60	$ 1,963,639.20		$ 0.00	0.00%		18.60	$ 1,963,639.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.75	$ 181,644.75	0.75	$ 181,644.75		$ 0.00	0.00%		0.75	$ 181,644.75	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	9.80	$ 639,028.60	9.80	$ 639,028.60	12.18	$ 794,221.26	12.18	$ 794,221.26		$ 0.00	0.00%		12.18	$ 794,221.26	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	119.00	$ 30,234,330.00	119.00	$ 30,234,330.00	70.58	$ 17,932,260.60	70.58	$ 17,932,260.60		$ 0.00	0.00%		70.58	$ 17,932,260.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
46.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
46.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	135.01	$ 5,115,933.93	135.01	$ 5,115,933.93		$ 0.00	0.00%		135.01	$ 5,115,933.93	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	273.44	$ 15,126,974.24	273.44	$ 15,126,974.24		$ 0.00	0.00%		273.44	$ 15,126,974.24	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	46.37	$ 1,290,477.10	46.37	$ 1,290,477.10		$ 0.00	0.00%		46.37	$ 1,290,477.10	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.00	$ 1,746,800.00	11.00	$ 1,746,800.00	5.30	$ 841,640.00	5.30	$ 841,640.00		$ 0.00	0.00%		5.30	$ 841,640.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
46.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**47**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0.00**		**$ 133,103,165.36**		**$ 133,103,165.36**	-	**$ 288,949,116.63**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 288,949,116.63**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 38,371,380.00**		**$ 38,371,380.00**	-	**$ 61,247,628.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 61,247,628.00**	100.00%
47.01		**EXCAVACIONES**									-			$ 0.00										
47.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29,320.00	$ 0.00	436.00	$ 12,783,520.00	436.00	$ 12,783,520.00	420.65	$ 12,333,458.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	420.65	$ 12,333,458.00	100.00%
47.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32,072.00	$ 0.00	12.00	$ 384,864.00	12.00	$ 384,864.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
47.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	277.00	$ 17,955,140.00	611.00	$ 39,605,020.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	611.00	$ 39,605,020.00	100.00%
47.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	58.60	$ 20,416,240.00	58.60	$ 20,416,240.00	62.12	$ 21,642,608.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	62.12	$ 21,642,608.00	100.00%
47.02		**LLENOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
47.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55,332.00	$ 0.00	23.73	$ 1,313,028.36	23.73	$ 1,313,028.36	69.14	$ 3,825,654.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	69.14	$ 3,825,654.48	100.00%
47.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219,840.00	$ 0.00	32.00	$ 7,034,880.00	32.00	$ 7,034,880.00	514.15	$ 113,030,736.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	514.15	$ 113,030,736.00	100.00%
47.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220,360.00	$ 0.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	51.34	$ 11,313,282.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	51.34	$ 11,313,282.40	100.00%
47.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
47.03		**RETIROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
47.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41,149.00	$ 0.00	425.00	$ 17,488,325.00	425.00	$ 17,488,325.00	754.11	$ 31,030,872.39		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	754.11	$ 31,030,872.39	100.00%
47.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92,568.00	$ 0.00	413.00	$ 38,230,584.00	413.00	$ 38,230,584.00	606.77	$ 56,167,485.36		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	606.77	$ 56,167,485.36	100.00%
COMPONENTE	**48**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 771,104,208.27**		**$ 771,104,208.27**	**$ 0.00**	**$ 739,682,112.56**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 739,682,112.56**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**$ 0.00**	**$ 17,841,586.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 17,841,586.00**	100.00%
48.01		**CIMENTACIÓN**									$ 0.00			$ 0.00										
48.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	170.00	$ 6,354,940.00	170.00	$ 6,354,940.00	276.94	$ 10,352,571.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	276.94	$ 10,352,571.08	100.00%
48.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	32.00	$ 43,762,912.00	32.00	$ 43,762,912.00	22.14	$ 30,278,464.74		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	22.14	$ 30,278,464.74	100.00%
48.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	32.61	$ 33,718,837.83	32.61	$ 33,718,837.83	46.92	$ 48,515,420.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.92	$ 48,515,420.76	100.00%
48.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	582.00	$ 220,649,586.00	582.00	$ 220,649,586.00	437.72	$ 165,949,719.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	437.72	$ 165,949,719.56	100.00%
48.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	3.00	$ 4,701,624.00	3.00	$ 4,701,624.00	2.51	$ 3,933,692.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.51	$ 3,933,692.08	100.00%
48.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
48.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	98.00	$ 1,443,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	98.00	$ 1,443,050.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
48.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
48.02		**COLUMNAS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
48.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	1.08	$ 1,615,741.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.08	$ 1,615,741.56	100.00%
48.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3,000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	37.00	$ 79,895,765.00	37.00	$ 79,895,765.00	8.01	$ 17,296,353.45		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.01	$ 17,296,353.45	100.00%
48.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	0.20	$ 322,766.60	0.20	$ 322,766.60	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
48.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	179.00	$ 2,635,775.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	179.00	$ 2,635,775.00	100.00%
48.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
48.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
48.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
48.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00	41.00	$ 59,770,210.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
48.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	2.52	$ 2,892,408.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.52	$ 2,892,408.12	100.00%
48.04		**TANQUE**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
48.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	42.85	$ 78,439,838.80	42.85	$ 78,439,838.80	54.08	$ 98,997,117.44		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.08	$ 98,997,117.44	100.00%
48.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	39.47	$ 86,814,659.70	39.47	$ 86,814,659.70	42.53	$ 93,545,160.30		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.53	$ 93,545,160.30	100.00%
48.05		**ACERO DE REFUERZO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
48.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12487.00	$ 113,794,031.00	26,817.19	$ 244,385,052.47		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26,817.19	$ 244,385,052.47	100.00%
48.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3183.00	$ 31,193,400.00	1,820.57	$ 17,841,586.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1,820.57	$ 17,841,586.00	100.00%
COMPONENTE	**49**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 106,469,742.21**		**$ 102,953,057.64**		**$ 102,953,057.64**	**$ 0.00**	**$ 94,262,453.78**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 94,262,453.55**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,785,353.60**		**$ 44,785,353.60**	**$ 0.00**	**$ 43,748,772.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 43,748,772.00**	100.00%
49.01		**MAMPOSTERÍA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
49.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	74.19	$ 4,885,040.55	100.00%
49.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 4,879,940.00	100.00%
49.02		**MAMPOSTERÍA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
49.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
49.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
49.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	53.00	$ 3,643,856.00	100.00%
49.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	64.52	$ 2,689,193.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.52	$ 2,689,194.00	100.00%
49.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.60	$ 10,896,944.00	100.00%
49.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	97.50	$ 11,701,950.00	100.00%
49.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.75	$ 1,690,600.00	100.00%
49.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,789,500.00	100.00%
49.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	96.04	$ 6,949,454.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
49.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,192,800.00	100.00%
49.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**									$ 0.00												$ 0.00	
49.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASLAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	667.97	$ 159,393.00	$ 106,469,742.21	103.80	$ 16,545,632.83	103.80	$ 16,545,632.83	103.80	$ 16,545,632.83		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.80	$ 16,545,633.00	100.00%
49.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	103.82	$ 10,966,610.42	156.66	$ 16,548,181.26	31.36	$ 3,312,588.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	31.36	$ 3,312,588.00	100.00%
49.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	140.37	$ 22,126,564.24	104.96	$ 16,544,993.40	140.37	$ 22,126,564.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	140.37	$ 22,126,564.00	100.00%
49.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 1,958,390.00	100.00%
COMPONENTE	**50**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 117,817,530.74**		**$ 109,038,458.24**	**$ 0.00**	**$ 74,845,666.45**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 74,845,666.45**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 78,752,759.90**		**$ 69,973,687.40**	**$ 0.00**	**$ 56,871,397.40**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 56,871,397.40**	100.00%
50.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									$ 0.00			$ 0.00										
50.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	$ 4.70	$ 320,751.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,751.50	100.00%
50.02		**PUERTAS METÁLICAS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
50.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.58	$ 1,191,162.00	1.58	$ 1,191,162.00	0.50	$ 376,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 376,950.00	100.00%
50.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 9,664,434.00	100.00%
50.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	10.00	$ 1,522,370.00	2.00	$ 304,474.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 304,474.00	100.00%
50.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACION EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.03		**VENTANAS METÁLICAS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
50.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.40	$ 5,232,804.00	100.00%
50.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LUADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.85	$ 18,227,533.00	100.00%
50.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	1.00	$ 740,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 740,850.00	100.00%
50.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00	50.00	$ 31,781,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 31,781,000.00	100.00%
50.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.04		**BARANDAS Y OTROS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
50.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 1,896,570.00	100.00%
50.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS.	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2", SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 5,619,680.00	100.00%
50.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
50.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LUADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.20	$ 76,234.80	100.00%
50.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
50.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
50.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.60	$ 53,560.00	100.00%
50.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.75	$ 48,490.75	2.75	$ 48,490.75	2.75	$ 48,490.75		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.75	$ 48,490.75	100.00%
50.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.71	$ 502,334.40	100.00%
50.07		**PUERTAS EN MADERA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
50.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**51**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,008.52**		**$ 72,520,094.54**	**$ 0.00**	**$ 78,472,670.27**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 78,472,670.27**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	**$ 0.00**	**$ 15,914,917.30**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 15,914,917.30**	100.00%
51.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
51.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	$ 6.68	$ 406,257.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.68	$ 406,257.56	100.00%
51.02		**PISOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
51.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X60CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.50	$ 2,056,682.00	100.00%
51.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.72	$ 22,578.48	100.00%
51.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.39	$ 765,961.89	100.00%
51.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.18	$ 46,908,506.16	100.00%
51.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM. ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	95.97	$ 7,875,804.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	95.97	$ 7,875,804.12	100.00%
51.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 251,559.00	100.00%
51.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.48	$ 4,270,403.76	100.00%
51.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,628.80	100.00%
51.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.71	$ 1,568,928.90	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
51.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
51.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,041.60	100.00%
51.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.98	$ 1,109,084.00	100.00%
51.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.15	$ 612,234.00	100.00%
COMPONENTE	**52**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	**$ 0.00**	**$ 62,050,901.78**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 62,050,901.78**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	**$ 0.00**	**$ 11,416,466.40**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 11,416,466.40**	100.00%
52.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									$ 0.00			$ 0.00										
52.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.26	$ 42,111,290.12	100.00%
52.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA.	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.87	$ 8,523,145.26	100.00%
52.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	78.00	$ 7,920,900.00	100.00%
52.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.57	$ 296,667.00	100.00%
52.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.42	$ 1,733,459.40	100.00%
52.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.59	$ 1,465,440.00	100.00%
COMPONENTE	**53**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	**$ 0.00**	**$ 44,928,626.25**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 44,928,626.25**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	**$ 0.00**	**$ 9,134,450.10**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,134,450.10**	100.00%
53.01		**PAÑETE**									$ 0.00			$ 0.00										
53.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.66	$ 14,297,900.08	100.00%
53.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
53.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.30	$ 2,069,883.90	100.00%
53.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.00	$ 2,953,440.00	100.00%
53.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.10	$ 179,907.00	100.00%
53.02		**ESTUCO Y PINTURA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
53.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
53.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.00	$ 4,785,354.00	100.00%
53.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.81	$ 1,525,053.92	100.00%
53.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.39	$ 5,938,223.40	100.00%
53.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.97	$ 62,879.70	100.00%
COMPONENTE	**54**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 110,084,811.76**		**$ 110,084,811.76**	**$ 0.00**	**$ 110,328,171.76**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 110,328,171.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 21,945,752.80**		**$ 21,945,752.80**	**$ 0.00**	**$ 22,189,112.80**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 22,189,112.80**	100.00%
54.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									$ 0.00			$ 0.00										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
54.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.28	$ 1,389,739.80	100.00%
54.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.57	$ 641,070.56	100.00%
54.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
54.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.42	$ 16,020,377.70	100.00%
54.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 562,447.00	100.00%
54.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.02		**TABLEROS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%
54.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 411,385.00	100.00%
54.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 430,281.00	100.00%
54.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.42	$ 573,763.90	100.00%
54.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%
54.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 256,402.00	100.00%
54.03		**SALIDAS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.14	$ 17,641,423.26	100.00%
54.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 460,176.00	100.00%
54.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.14	$ 453,868.24	100.00%
54.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
54.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05		**ILUMINACION**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 4,234,380.00	100.00%
54.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.50	$ 4,601,881.50	100.00%
54.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.50	$ 5,642,502.00	100.00%
54.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,608,285.00	100.00%
54.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 295,824.00	100.00%
54.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 914,060.00	100.00%
54.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 55,451.00	100.00%
54.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00	1.00	$ 193,105.00	1.00	$ 193,105.00	1.00	$ 193,105.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 193,105.00	100.00%
54.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 610,362.00	100.00%
54.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 373,180.00	100.00%
54.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07		**EQUIPOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00	1.00	$ 24,670,290.00	1.00	$ 24,670,290.00	1.00	$ 24,670,290.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 24,670,290.00	100.00%
54.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
54.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08		**NP ELECTRICOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
54.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	29.00	$ 3,322,530.00	100.00%
54.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 2,419,480.00	100.00%
54.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.99	$ 770,752.80	100.00%
54.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.60	$ 2,781,300.00	100.00%
54.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 776,110.00	100.00%
54.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 370,200.00	100.00%
54.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 3,712,900.00	100.00%
54.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA,(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.00	$ 5,721,480.00	100.00%
54.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	6.80	$ 638,112.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.80	$ 638,112.00	100.00%
54.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	14.80	$ 1,676,248.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 1,676,248.00	100.00%
54.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
54.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
54.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**55**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 42,254,645.00**		**$ 20,694,073.00**	**$ 0.00**	**$ 20,666,223.40**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 20,666,223.40**	**100.00%**
55.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**									$ 0.00			$ 0.00										
55.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 277,420.00	100.00%
55.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%
55.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	30.00	$ 4,620,240.00	30.00	$ 4,620,240.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 4,620,240.00	100.00%
55.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SIJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	36.00	$ 835,488.00	36.00	$ 835,488.00	34.80	$ 807,638.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.80	$ 807,638.40	100.00%
55.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR.	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	277.00	$ 2,786,897.00	100.00%
55.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA, (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
55.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
55.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03		**SISTEMA CCTV**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
55.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	3.00	$ 3,906,156.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
55.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
55.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5,223,845.00	100.00%
55.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
55.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3,944,600.00	100.00%
55.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**56**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 23,856,447.80**		**$ 23,856,447.80**	**$ 0.00**	**$ 18,180,945.24**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 18,180,945.24**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	**$ 0.00**	**$ 1,525,050.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1,525,050.00**	100.00%
56.01		**PVC PRESIÓN**									$ 0.00			$ 0.00										
56.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684,528.00	100.00%
56.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132,720.00	100.00%
56.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821,184.00	100.00%
56.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260,472.00	100.00%
56.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184,352.00	100.00%
56.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838,734.00	100.00%
56.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 257,380.00	100.00%
56.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,538,000.00	100.00%
56.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00	1.00	$ 42,613.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,613.00	100.00%
56.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,614.00	100.00%
56.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208,083.00	100.00%
56.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 333,229.00	100.00%
56.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
56.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697,710.00	100.00%
56.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	16.24	$ 678,117.44		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.24	$ 678,117.44	100.00%
56.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715,280.00	100.00%
56.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233,630.00	100.00%
56.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 624,440.00	100.00%
56.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449,982.00	100.00%
56.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329,405.00	100.00%
56.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
56.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886,015.80	100.00%
56.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,275,450.00	100.00%
56.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,181,280.00	100.00%
56.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
56.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
56.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78.352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65.748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73.453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74.736.00	$ 0.00	1.00	$ 74.736.00	1.00	$ 74.736.00	1.00	$ 74.736.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 74.736.00	100.00%
56.04		**SALIDA SANITARIA**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
56.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86.675.00	$ 0.00	10.00	$ 866.750.00	10.00	$ 866.750.00	10.00	$ 866.750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866.750.00	100.00%
56.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92.849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122.682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
56.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCION DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
56.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,525,050.00	100.00%
COMPONENTE	**57**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 48,928,714.00**		**$ 47,425,673.00**	**$ 0.00**	**$ 29,813,839.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 29,813,839.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,537,870.00**		**$ 15,537,870.00**	**$ 0.00**	**$ 15,537,870.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 15,537,870.00**	100.00%
57.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**									$ 0.00			$ 0.00										
57.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001. COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO643100IGOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 639,460.00	100.00%
57.01.04	ARQ060	MESON CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 239,906.00	100.00%
57.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00	5.00	$ 1,207,830.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA, LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA. O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
57.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00	19.00	$ 671,080.00	19.00	$ 671,080.00	19.00	$ 671,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.00	$ 671,080.00	100.00%
57.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 309,200.00	100.00%
57.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00	9.00	$ 14,557,590.00	9.00	$ 14,557,590.00	9.00	$ 14,557,590.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 14,557,590.00	100.00%
57.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
57.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 2,751,800.00	100.00%
57.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00	10.00	$ 381,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 381,750.00	100.00%
57.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 455,200.00	100.00%
57.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00	50.00	$ 2,747,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 2,747,200.00	100.00%
57.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00	20.00	$ 1,371,840.00	20.00	$ 1,371,840.00	20.00	$ 1,371,840.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 1,371,840.00	100.00%
57.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
57.02.09	HYD168	TOMA FUA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00	1.00	$ 424,349.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 424,349.00	100.00%
57.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	50.00	$ 1,648,200.00	50.00	$ 1,648,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,648,200.00	100.00%
57.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 444,230.00	100.00%
57.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106,013.00	100.00%
57.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00	3.00	$ 360,981.00	3.00	$ 360,981.00	3.00	$ 360,981.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 360,981.00	100.00%
57.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
COMPONENTE	**58**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 24,361,890.00**		**$ 20,185,294.00**	**$ 0.00**	**$ 35,619,721.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 35,619,721.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,274,730.00**		**$ 13,568,610.00**	**$ 0.00**	**$ 23,122,882.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 23,122,882.00**	100.00%
58.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									$ 0.00			$ 0.00										
58.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00	1.00	$ 5,463,042.00	1.00	$ 5,463,042.00	1.00	$ 5,463,042.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,463,042.00	100.00%
58.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00	1.00	$ 2,470,476.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
58.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.03		**CUARTO BOMBAS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
58.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 204,957.00	100.00%
58.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
58.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 5,880,155.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,880,155.00	100.00%
58.04		**VARIOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
58.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00	1.00	$ 649,739.00	1.00	$ 649,739.00	1.00	$ 649,739.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 649,739.00	100.00%
58.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 298,946.00	100.00%
58.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	5.60	$ 9,554,272.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.60	$ 9,554,272.00	100.00%
58.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
58.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 222,740.00	100.00%
58.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 606,700.00	100.00%
58.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 4,536,350.00	100.00%
58.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
58.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
58.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120,480.00	100.00%
58.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
58.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 43,460.00	100.00%
58.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 401,910.00	100.00%
58.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2,598,160.00	100.00%
58.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 140,870.00	100.00%
58.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 579,600.00	100.00%
58.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 309,500.00	100.00%
58.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00	30.00	$ 3,329,100.00	30.00	$ 3,329,100.00	30.00	$ 3,329,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 3,329,100.00	100.00%
58.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3,61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3,0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
58.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**59**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 145,268,631.92**		**$ 26,630,041.92**	**$ 0.00**	**$ 39,586,450.92**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 39,586,450.92**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 94,540,310.00**		**$ 418,690.00**	**$ 0.00**	**$ 2,798,420.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2,798,420.00**	100.00%
59.01		**EQUIPOS**									$ 0.00			$ 0.00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
59.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI. 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00	1.00	$ 1,009,293.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.02		**CONDUCTOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
59.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00	7.90	$ 1,565,598.30	7.90	$ 1,565,598.30	7.90	$ 1,565,598.30		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.90	$ 1,565,598.30	100.00%
59.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 10,235,750.00	100.00%
59.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
59.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 72,686.00	100.00%
59.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 73,700.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
59.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 190,125.00	100.00%
59.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 288,168.00	100.00%
59.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00	10.00	$ 360,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 360,400.00	100.00%
59.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00	2.99	$ 447,896.02	2.99	$ 447,896.02	2.99	$ 447,896.02		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.99	$ 447,896.02	100.00%
59.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00	10.00	$ 1,303,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,303,040.00	100.00%
59.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	28.13	$ 4,613,882.60	28.13	$ 4,613,882.60	28.13	$ 4,613,882.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	28.13	$ 4,613,882.60	100.00%
59.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.00	$ 4,599,296.00	100.00%
59.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 2,460,810.00	100.00%
59.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACION Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04		**TERMINALES DE AIRE**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
59.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	4.00	$ 504,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 504,140.00	100.00%
59.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
59.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 7,571,379.00	100.00%
59.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,501,160.00	100.00%
59.06		**NP HVAC**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
59.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH.,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00	1.00	$ 34,055,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00	1.00	$ 5,569,820.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
59.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00	1.00	$ 6,559,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00	1.00	$ 2,300,730.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 266,850.00	100.00%
59.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	4.00	$ 1,204,640.00		$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 602,320.00	100.00%
59.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00	1.00	$ 3,915,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
59.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00	1.00	$ 11,747,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00	1.00	$ 5,410,790.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
59.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 136,590.00	100.00%
59.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 282,100.00	100.00%
59.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 422,280.00	100.00%
59.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	4.00	$ 668,200.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 668,200.00	100.00%
59.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 420,080.00	100.00%
59.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**60**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 57,270,413.00**		**$ 11,697,957.00**	**$ 0.00**	**$ 11,697,957.00**		$ 0.00		**$ 0.00**			**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 11,697,957.00**	**100.00%**
60.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									$ 0.00			$ 0.00										
60.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00	1.00	$ 352,980.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARLLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
60.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.02		**DOTACIÓN**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
60.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES; ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.03		**MUEBLES FIJOS**									$ 0.00			$ 0.00									$ 0.00	
60.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR. CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
60.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
60.04		**ASEO**									$ 0.00													
60.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	500.00	$ 1,957,500.00	100.00%
60.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.00	$ 465,477.00	100.00%
60.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.00	$ 3,796,425.00	100.00%
60.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 5,478,555.00	100.00%
COMPONENTE	**61**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 0.00**	**100.00%**
61.01		**ASCENSORES**									$ 0.00			$ 0.00										
61.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
61.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**62**	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 200,155,935.00**		**$ 15,817,148.70**		**$ 15,817,148.70**	**$ 0.00**	**$ 13,268,268.70**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 13,268,268.70**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 15,817,148.70**		**$ 15,817,148.70**	**$ 0.00**	**$ 13,268,268.70**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 13,268,268.70**	100.00%
62.01		**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**									$ 0.00			$ 0.00										
62.01.01	URB001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1.00	$ 200,155,935.00	$ 200,155,935.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
62.01.02	NP040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA 3/4" SUELTA PARA ZONAS EXTERIORES, E APROX= 5CM.	M2		$ 16,760.00	$ 0.00	50.00	$ 838,000.00	50.00	$ 838,000.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
62.01.03	NP041	EMPRADIZACIÓN DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 25,160.00	$ 0.00	68.00	$ 1,710,880.00	68.00	$ 1,710,880.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
62.01.04	NP042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80.			$ 68,430.00	$ 0.00	145.09	$ 9,928,508.70	145.09	$ 9,928,508.70	145.09	$ 9,928,508.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	145.09	$ 9,928,508.70	100.00%
62.01.05	NP043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO B-20 PREFABRICADO EN CONCRETO ANCHO=10CM - H=20 CMS L=1.00M.	ML		$ 40,960.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
62.01.06	NP080	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M A 10M), INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UND		$ 834,940.00	$ 0.00	4.00	$ 3,339,760.00	4.00	$ 3,339,760.00	4.00	$ 3,339,760.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 3,339,760.00	100.00%
COMPONENTE	**63**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 31,927,050.00**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 21,371,845.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 21,371,845.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,927,050.00**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 21,371,845.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 21,371,845.00**	100.00%
63.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**									$ 0.00			$ 0.00										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
63.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00	115.00	$ 9,507,050.00		$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.50	$ 4,340,175.00	100.00%
63.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 14,854,510.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 14,854,510.00	100.00%
63.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 2,177,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 2,177,160.00	100.00%
63.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M. FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0.10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	1000.00	$ 22,420,000.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
63.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**64**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**		**$ 0.00**	**100.00%**
64.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									$ 0.00			$ 0.00										
64.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**65**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 27,755,280.00**		**$ 27,755,280.00**	**$ 0.00**	**$ 28,112,133.60**		**$ 28,112,133.60**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 28,112,133.60**	**100.00%**		**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 27,755,280.00**		**$ 27,755,280.00**	**$ 0.00**	**$ 28,112,133.60**		**$ 28,112,133.60**		**$ 0.00**				**$ 28,112,133.60**			**$ 0.00**	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
65.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
65.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACION DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	63.00	$ 27,755,280.00	63.00	$ 27,755,280.00	63.81	$ 28,112,133.60	63.81	$ 28,112,133.60		$ 0.00	0.00%		63.81	$ 28,112,133.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
65.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
65.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
65.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**66**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 199,755.00**		**$ 69,800,389.25**		**$ 69,800,389.25**	**$ 0.00**	**$ 68,814,070.95**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 68,814,070.95**	**100.00%**
66.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	1.00	$ 46,143.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 46,143.00	100.00%
66.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	362.00	$ 7,949,882.00	100.00%
66.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
66.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	169.35	$ 2,991,740.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	169.35	$ 2,991,740.40	100.00%
66.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	0.00	$ 1,786,392.00	$ 0.00	11.00	$ 19,650,312.00	11.00	$ 19,650,312.00	11.00	$ 19,650,312.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 19,650,312.00	100.00%
66.01.06	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	1.00	$ 199,755.00	$ 199,755.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
66.01.07	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2		$ 14,301.00	$ 0.00	1,995.00	$ 28,530,495.00	1995.00	$ 28,530,495.00	1,995.00	$ 28,530,495.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	1,995.00	$ 28,530,495.00	100.00%
66.01.08	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M		$ 656,687.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
-	-	**ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)**				**$ 195,511,140.16**		**$ 2,007,722,098.67**		**$ 1,805,966,936.99**	-	**$ 1,707,700,373.74**		**$ 232,654,728.88**		**$ 848,986,882.16**	**49.72%**		-	**$ 1,081,641,611.04**	**63.34%**	-	**$ 626,058,762.70**	**36.66%**
COMPONENTE	**67**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 174,259,348.00**		**$ 174,259,348.00**	-	**$ 94,984,869.80**		**$ 94,984,869.80**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 94,984,869.80**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 5,213,792.50**		**$ 5,213,792.50**	-	**$ 2,595,189.80**		**$ 2,595,189.80**		**$ 0.00**				**$ 2,595,189.80**			**$ 0.00**	$ 0.00
67.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-			$ 0.00										
67.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	149.00	$ 8,452,919.00	149.00	$ 8,452,919.00	48.92	$ 2,775,280.52	48.92	$ 2,775,280.52		$ 0.00	0.00%		48.92	$ 2,775,280.52	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	50.43	$ 648,479.37	50.43	$ 648,479.37		$ 0.00	0.00%		50.43	$ 648,479.37	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	6.93	$ 153,083.70	6.93	$ 153,083.70		$ 0.00	0.00%		6.93	$ 153,083.70	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	5.83	$ 461,800.13	5.83	$ 461,800.13		$ 0.00	0.00%		5.83	$ 461,800.13	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	420.00	$ 22,816,920.00	420.00	$ 22,816,920.00	49.89	$ 2,710,324.14	49.89	$ 2,710,324.14		$ 0.00	0.00%		49.89	$ 2,710,324.14	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	39.23	$ 597,041.37	39.23	$ 597,041.37	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	281.00	$ 22,611,789.00	281.00	$ 22,611,789.00	57.60	$ 4,635,014.40	57.60	$ 4,635,014.40		$ 0.00	0.00%		57.60	$ 4,635,014.40	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	39.40	$ 1,818,034.20	39.40	$ 1,818,034.20		$ 0.00	0.00%		39.40	$ 1,818,034.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	389.00	$ 8,542,829.00	389.00	$ 8,542,829.00		$ 0.00	0.00%		389.00	$ 8,542,829.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	384.47	$ 7,031,187.36	384.47	$ 7,031,187.36		$ 0.00	0.00%		384.47	$ 7,031,187.36	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	2.00	$ 380,098.00	2.00	$ 380,098.00	8.12	$ 1,543,197.88	8.12	$ 1,543,197.88		$ 0.00	0.00%		8.12	$ 1,543,197.88	100.00%	-	$ 0.00	0.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
67.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	2.00	$ 57,476.00	2.00	$ 57,476.00		$ 0.00	0.00%		2.00	$ 57,476.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	310.00	$ 17,263,590.00	310.00	$ 17,263,590.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	60.00	$ 693,000.00	60.00	$ 693,000.00	-	$ 0.00	0.00%		60.00	$ 693,000.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	94.00	$ 1,046,220.00	94.00	$ 1,046,220.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	13.00	$ 148,330.00	13.00	$ 148,330.00	26.58	$ 303,277.80	26.58	$ 303,277.80		$ 0.00	0.00%		26.58	$ 303,277.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	66.03	$ 1,077,609.60	66.03	$ 1,077,609.60	24.80	$ 404,736.00	24.80	$ 404,736.00		$ 0.00	0.00%		24.80	$ 404,736.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.02		**DEMOLICIONES**									-			$ 0.00										
67.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	8.82	$ 931,145.04	8.82	$ 931,145.04		$ 0.00	0.00%		8.82	$ 931,145.04	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	1.00	$ 242,193.26	1.00	$ 242,193.26	2.63	$ 636,967.59	2.63	$ 636,967.59		$ 0.00	0.00%		2.63	$ 636,967.59	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	122.11	$ 31,024,487.70	122.11	$ 31,024,487.70	140.90	$ 35,798,463.00	140.90	$ 35,798,463.00		$ 0.00	0.00%		140.90	$ 35,798,463.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	96.00	$ 26,851,392.00	96.00	$ 26,851,392.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
67.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	87.77	$ 3,325,868.61	87.77	$ 3,325,868.61		$ 0.00	0.00%		87.77	$ 3,325,868.61	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	382.66	$ 21,169,133.86	382.66	$ 21,169,133.86		$ 0.00	0.00%		382.66	$ 21,169,133.86	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	5.44	$ 151,395.20	5.44	$ 151,395.20		$ 0.00	0.00%		5.44	$ 151,395.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	11.44	$ 1,816,672.00	11.44	$ 1,816,672.00	7.52	$ 1,194,176.00	7.52	$ 1,194,176.00		$ 0.00	0.00%		7.52	$ 1,194,176.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
67.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**68**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0.00**		**$ 112,942,102.83**		**$ 112,942,102.83**	-	**$ 104,931,856.34**		**$ 0.00**		**$ 104,931,856.34**	**100.00%**			**$ 104,931,856.34**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 17,955,140.00**		**$ 17,955,140.00**	-	**$ 0.00**				**$ 0.00**							**$ 0.00**	**0.00%**
68.01		**EXCAVACIONES**									-			$ 0.00										
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 29,320.00	$ 0.00	437.11	$ 12,816,065.20	437.11	$ 12,816,065.20	397.60	$ 11,657,632.00		$ 0.00	397.60	$ 11,657,632.00	100.00%		397.60	$ 11,657,632.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
68.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3		$ 32,072.00	$ 0.00	12.61	$ 404,427.92	12.61	$ 404,427.92	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
68.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3		$ 64,820.00	$ 0.00	277.00	$ 17,955,140.00	277.00	$ 17,955,140.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
68.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 348,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
68.02		**LLENOS**									0.00			$ 0.00										
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3		$ 55,332.00	$ 0.00	23.00	$ 1,272,636.00	23.00	$ 1,272,636.00	8.30	$ 459,255.60		$ 0.00	8.30	$ 459,255.60	100.00%		8.30	$ 459,255.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 219,840.00	$ 0.00	32.08	$ 7,052,467.20	32.08	$ 7,052,467.20	33.23	$ 7,305,283.20		$ 0.00	33.23	$ 7,305,283.20	100.00%		33.23	$ 7,305,283.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3		$ 220,360.00	$ 0.00	79.40	$ 17,496,584.00	79.40	$ 17,496,584.00	140.48	$ 30,956,172.80		$ 0.00	140.48	$ 30,956,172.80	100.00%		140.48	$ 30,956,172.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
68.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 4,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
68.03		**RETIROS**				**$ 0.00**		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	**$ 0.00**	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3		$ 41,149.00	$ 0.00	425.99	$ 17,529,062.51	425.99	$ 17,529,062.51	389.30	$ 16,019,305.70		$ 0.00	389.30	$ 16,019,305.70	100.00%		389.30	$ 16,019,305.70	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3		$ 92,568.00	$ 0.00	415.00	$ 38,415,720.00	415.00	$ 38,415,720.00	416.28	$ 38,534,207.04		$ 0.00	416.28	$ 38,534,207.04	100.00%		416.28	$ 38,534,207.04	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**69**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 676,660,458.16**		**$ 676,660,458.16**	**-**	**$ 744,055,025.82**		**$ 0.00**		**$ 744,055,025.82**	**100.00%**			**$ 744,055,025.82**	**100.00%**		**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	**-**	**$ 45,105,676.00**				**$ 45,105,676.00**				**$ 45,105,676.00**			**$ 0.00**	0.00%
69.01		**CIMENTACIÓN**									-			$ 0.00										
69.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	170.00	$ 6,354,940.00	170.00	$ 6,354,940.00	178.28	$ 6,664,462.96		$ 0.00	178.28	$ 6,664,462.96	100.00%		178.28	$ 6,664,462.96	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	32.69	$ 44,706,549.79	32.69	$ 44,706,549.79	18.77	$ 25,669,683.07		$ 0.00	18.77	$ 25,669,683.07	100.00%		18.77	$ 25,669,683.07	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	32.61	$ 33,718,837.83	32.61	$ 33,718,837.83	18.42	$ 19,046,335.26		$ 0.00	18.42	$ 19,046,335.26	100.00%		18.42	$ 19,046,335.26	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	582.00	$ 220,649,586.00	582.00	$ 220,649,586.00	808.15	$ 306,388,252.45		$ 0.00	808.15	$ 306,388,252.45	100.00%		808.15	$ 306,388,252.45	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	2.50	$ 3,918,020.00	2.50	$ 3,918,020.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	33.00	$ 485,925.00		$ 0.00	33.00	$ 485,925.00	100.00%		33.00	$ 485,925.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.02		**COLUMNAS**									0.00			$ 0.00										
69.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	8.29	$ 12,399,320.42		$ 0.00	8.29	$ 12,399,320.42	100.00%		8.29	$ 12,399,320.42	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	15.66	$ 33,815,342.70		$ 0.00	15.66	$ 33,815,342.70	100.00%		15.66	$ 33,815,342.70	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS.	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	93.00	$ 1,369,425.00		$ 0.00	93.00	$ 1,369,425.00	100.00%		93.00	$ 1,369,425.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									0.00			$ 0.00										
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	47.00	$ 71,645,860.00	60.04	$ 91,523,775.20		$ 0.00	60.04	$ 91,523,775.20	100.00%		60.04	$ 91,523,775.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	42.02	$ 61,257,176.20	42.02	$ 61,257,176.20	21.01	$ 30,628,588.10		$ 0.00	21.01	$ 30,628,588.10	100.00%		21.01	$ 30,628,588.10	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.04		**TANQUE**									0.00			$ 0.00										
69.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
69.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
69.05		**ACERO DE REFUERZO**				**$ 0.00**		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	$ -	-	$ 0.00	100.00%
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12487.00	$ 113,794,031.00	18759.82	$ 170,958,239.66		$ 0.00	18,759.82	$ 170,958,239.66	100.00%		18,759.82	$ 170,958,239.66	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3183.00	$ 31,193,400.00	4602.62	$ 45,105,676.00		$ 0.00	4,602.62	$ 45,105,676.00	100.00%		4,602.62	$ 45,105,676.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**70**	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 0.00**		**$ 231,736,524.80**		**$ 115,539,632.60**	-	**$ 105,182,398.62**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**			**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 105,182,398.62**	**100.00%**
70.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**									-			$ 0.00										
70.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG		$ 27,070.00	$ 0.00	8,560.64	$ 231,736,524.80	4268.18	$ 115,539,632.60	3885.57	$ 105,182,398.62		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3,885.57	$ 105,182,398.62	100.00%
COMPONENTE	**71**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 195,511,140.16**		**$ 117,217,796.23**		**$ 117,217,796.23**	-	**$ 117,217,796.23**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 117,217,796.23**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 53,151,646.50**		**$ 53,151,646.50**	-	**$ 53,151,646.50**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 53,151,646.50**	100.00%
71.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**									-			$ 0.00										
71.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216.42	$ 65,481.00	$ 79,652,398.02	101.13	$ 6,622,093.53	101.13	$ 6,622,093.53	101.13	$ 6,622,093.53		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.13	$ 6,622,093.53	100.00%
71.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M	60.90	$ 89,469.00	$ 5,448,662.10	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	411.00	$ 36,771,759.00	100.00%
71.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA_ SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, . INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 10,425,600.00	100.00%
71.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 659,890.00	100.00%
71.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,057,000.00	100.00%
71.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	228.00	$ 3,953,520.00	228.00	$ 3,953,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	228.00	$ 3,953,520.00	100.00%
71.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	106.10	$ 8,932,559.00	106.10	$ 8,932,559.00	106.10	$ 8,932,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.10	$ 8,932,559.00	100.00%
71.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	115.00	$ 2,404,650.00	100.00%
71.02		**CUBIERTA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
71.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	312.00	$ 33,694.00	$ 10,512,528.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
71.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1323.11	$ 42,380.00	$ 56,073,401.80	317.27	$ 13,445,944.98	317.27	$ 13,445,944.98	317.27	$ 13,445,944.98		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	317.27	$ 13,445,944.98	100.00%
71.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M	167.66	$ 74,256.00	$ 12,449,760.96	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.75	$ 4,065,516.00	100.00%
71.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	42.62	$ 53,343.00	$ 2,273,478.66	25.04	$ 1,335,761.22	25.04	$ 1,335,761.22	25.04	$ 1,335,761.22		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.04	$ 1,335,761.22	100.00%
71.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2	42.62	$ 73,003.00	$ 3,111,387.86	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,825,075.00	100.00%
71.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M	395.32	$ 65,743.00	$ 25,989,522.76		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
71.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
71.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.00	$ 11,204,340.00	100.00%
71.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.95	$ 5,306,312.50	71.95	$ 5,306,312.50	71.95	$ 5,306,312.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	71.95	$ 5,306,312.50	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
71.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	27.25	$ 9,207,775.00	100.00%
COMPONENTE	**72**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 116,182,565.09**		**$ 107,403,492.59**	-	**$ 74,288,777.80**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,288,777.80**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 70,489,699.90**		**$ 61,710,627.40**	-	**$ 48,608,337.40**				**$ 0.00**							**$ 48,608,337.40**	100.00%
72.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									-			$ 0.00										
72.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,751.50	100.00%
72.02		PUERTAS METÁLICAS				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.75	$ 1,319,325.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.75	$ 1,319,325.00	100.00%
72.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM. PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 9,664,434.00	100.00%
72.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,462,316.00	100.00%
72.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	10.00	$ 1,522,370.00	2.00	$ 304,474.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 304,474.00	100.00%
72.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.03		**VENTANAS METÁLICAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
72.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.40	$ 5,232,804.00	100.00%
72.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.85	$ 18,227,533.00	100.00%
72.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	1.00	$ 740,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 740,850.00	100.00%
72.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	37.00	$ 23,517,940.00	37.00	$ 23,517,940.00	37.00	$ 23,517,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	37.00	$ 23,517,940.00	100.00%
72.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.04		**BARANDAS Y OTROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
72.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 1,896,570.00	100.00%
72.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	2.00	$ 1,302,362.00	2.00	$ 1,302,362.00	2.00	$ 1,302,362.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,302,362.00	100.00%
72.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 5,619,680.00	100.00%
72.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
72.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LUADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.20	$ 76,234.80	100.00%
72.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
72.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**									-			$ 0.00								-	$ 0.00	
72.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.60	$ 53,560.00	100.00%
72.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.70	$ 47,609.10	100.00%
72.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.71	$ 502,334.40	100.00%
72.07		**PUERTAS EN MADERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
72.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**73**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,133.47**		**$ 72,520,219.49**	-	**$ 74,361,404.39**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,361,404.39**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	-	**$ 15,914,917.30**		**$ 0.00**		**$ 0.00**							**$ 15,914,917.30**	100.00%
73.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									-			$ 0.00										
73.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.68	$ 406,257.56	100.00%
73.02		**PISOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
73.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.50	$ 2,056,682.00	100.00%
73.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.72	$ 22,578.48	100.00%
73.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 766,086.84	18.39	$ 766,086.84	18.39	$ 766,086.84		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.39	$ 766,086.84	100.00%
73.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.18	$ 46,908,506.16	100.00%
73.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.87	$ 3,764,413.29	100.00%
73.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 251,559.00	100.00%
73.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.48	$ 4,270,403.76	100.00%
73.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,628.80	100.00%
73.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.71	$ 1,568,928.90	100.00%
73.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
73.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,041.60	100.00%
73.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.98	$ 1,109,084.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
73.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.15	$ 612,234.00	100.00%
COMPONENTE	**74**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	-	**$ 62,050,901.78**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 62,050,901.78**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	-	**$ 11,416,466.40**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 11,416,466.40**	100.00%
74.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									-			$ 0.00										
74.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.26	$ 42,111,290.12	100.00%
74.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.87	$ 8,523,145.26	100.00%
74.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	78.00	$ 7,920,900.00	100.00%
74.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.57	$ 296,667.00	100.00%
74.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.42	$ 1,733,459.40	100.00%
74.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.59	$ 1,465,440.00	100.00%
COMPONENTE	**75**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 44,928,626.25**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 44,928,626.25**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 9,134,450.10**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,134,450.10**	100.00%
75.01		**PAÑETE**									-			$ 0.00										
75.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.66	$ 14,297,900.08	100.00%
75.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
75.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.30	$ 2,069,883.90	100.00%
75.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.00	$ 2,953,440.00	100.00%
75.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.10	$ 179,907.00	100.00%
75.02		**ESTUCO Y PINTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
75.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
75.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.00	$ 4,785,354.00	100.00%
75.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.81	$ 1,525,053.92	100.00%
75.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.39	$ 5,938,223.40	100.00%
75.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.97	$ 62,879.70	100.00%
COMPONENTE	**76**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 86,512,946.76**		**$ 86,512,946.76**	-	**$ 85,502,312.76**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 85,502,312.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 23,237,282.80**		**$ 23,237,282.80**	-	**$ 22,226,648.80**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 22,226,648.80**	100.00%
76.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									-			$ 0.00										
76.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.28	$ 1,389,739.80	100.00%
76.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.57	$ 641,070.56	100.00%
76.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
76.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.42	$ 16,020,377.70	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
76.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 562,447.00	100.00%
76.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.02		**TABLEROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
76.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%
76.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 411,385.00	100.00%
76.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 430,281.00	100.00%
76.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.42	$ 573,763.90	100.00%
76.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%
76.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 256,402.00	100.00%
76.03		**SALIDAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
76.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.14	$ 17,641,423.26	100.00%
76.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00	2.00	$ 460,176.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 460,176.00	100.00%
76.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA, SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.14	$ 453,868.24	100.00%
76.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF. PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASONICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
76.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05		**ILUMINACION**									-			$ 0.00									$ 0.00	
76.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 4,234,380.00	100.00%
76.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.50	$ 4,601,881.50	100.00%
76.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.50	$ 5,642,502.00	100.00%
76.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,608,285.00	100.00%
76.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
76.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 295,824.00	100.00%
76.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 914,060.00	100.00%
76.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 55,451.00	100.00%
76.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA, INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 610,362.00	100.00%
76.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 373,180.00	100.00%
76.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07		**EQUIPOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
76.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08		**NP ELECTRICOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
76.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	29.00	$ 3,322,530.00	100.00%
76.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 2,419,480.00	100.00%
76.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.99	$ 770,752.80	100.00%
76.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.60	$ 2,781,300.00	100.00%
76.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS. 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 776,110.00	100.00%
76.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 370,200.00	100.00%
76.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 3,712,900.00	100.00%
76.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	37.00	$ 5,880,410.00	36.00	$ 5,721,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.00	$ 5,721,480.00	100.00%
76.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	10.00	$ 938,400.00	10.00	$ 938,400.00	7.20	$ 675,648.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.20	$ 675,648.00	100.00%
76.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	20.00	$ 2,265,200.00	20.00	$ 2,265,200.00	14.80	$ 1,676,248.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 1,676,248.00	100.00%
76.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
76.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
76.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**77**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 41,970,201.00**		**$ 19,107,577.00**	-	**$ 19,112,218.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 19,112,218.60**	**100.00%**
77.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**									-			$ 0.00										
77.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 277,420.00	100.00%
77.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%
77.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 3,080,160.00	100.00%
77.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	34.20	$ 793,713.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.20	$ 793,713.60	100.00%
77.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	277.00	$ 2,786,897.00	100.00%
77.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
77.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03		**SISTEMA CCTV**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
77.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
77.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
77.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5,223,845.00	100.00%
77.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
77.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3,944,600.00	100.00%
77.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**78**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 23,944,060.80**		**$ 23,944,060.80**	-	**$ 20,972,956.27**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 20,972,956.27**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 1,525,050.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1,525,050.00**	100.00%
78.01		**PVC PRESIÓN**									-			$ 0.00										
78.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684,528.00	100.00%
78.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132,720.00	100.00%
78.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821,184.00	100.00%
78.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260,472.00	100.00%
78.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00	7.00	$ 184,352.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 184,352.00	100.00%
78.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838,734.00	100.00%
78.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	5.00	$ 321,725.00	5.00	$ 321,725.00	5.00	$ 321,725.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 321,725.00	100.00%
78.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,538,000.00	100.00%
78.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00	1.00	$ 42,614.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 42,614.00	100.00%
78.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00	1.00	$ 208,083.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 208,083.00	100.00%
78.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00	1.00	$ 333,229.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 333,229.00	100.00%
78.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
78.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	31.97	$ 857,914.95		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	31.97	$ 857,914.95	100.00%
78.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	77.17	$ 3,222,310.52		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	77.17	$ 3,222,310.52	100.00%
78.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715,280.00	100.00%
78.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233,630.00	100.00%
78.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 624,440.00	100.00%
78.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449,982.00	100.00%
78.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00	6.00	$ 395,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 395,286.00	100.00%
78.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
78.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886,015.80	100.00%
78.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00	10.00	$ 1,275,450.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,275,450.00	100.00%
78.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,181,280.00	100.00%
78.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	64.00	$ 5,091,840.00	64.00	$ 5,091,840.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
78.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
78.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00	1.00	$ 74,736.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 74,736.00	100.00%
78.04		SALIDA SANITARIA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866,750.00	100.00%
78.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
78.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
78.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,525,050.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
COMPONENTE	**79**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 12,449,533.00**		**$ 10,743,413.00**	-	**$ 10,743,413.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 10,743,413.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,945,630.00**		**$ 10,239,510.00**	-	**$ 10,239,510.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 10,239,510.00**	100.00%
79.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									-			$ 0.00										
79.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
79.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.03		**CUARTO BOMBAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
79.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 204,957.00	100.00%
79.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.04		**VARIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
79.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 298,946.00	100.00%
79.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**									-			$ 0.00									$ 0.00	
79.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 222,740.00	100.00%
79.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00	10.00	$ 606,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 606,700.00	100.00%
79.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00	5.00	$ 4,536,350.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 4,536,350.00	100.00%
79.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
79.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
79.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120,480.00	100.00%
79.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
79.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00	1.00	$ 43,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 43,460.00	100.00%
79.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 401,910.00	100.00%
79.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2,598,160.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
79.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 140,870.00	100.00%
79.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 579,600.00	100.00%
79.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 309,500.00	100.00%
79.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
79.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**80**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 57,428,496.00**		**$ 11,697,957.00**	-	**$ 11,697,957.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 11,697,957.00**	**100.00%**
80.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									-			$ 0.00										
80.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGUN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	4.00	$ 729,408.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00	1.00	$ 352,980.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
80.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.02		**DOTACIÓN**										-		$ 0.00										

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
80.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES: ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	20.00	$ 13,588,400.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.03		**MUEBLES FIJOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
80.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
80.04		**ASEO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
80.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	500.00	$ 1,957,500.00	100.00%
80.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.00	$ 465,477.00	100.00%
80.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.00	$ 3,796,425.00	100.00%
80.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 5,478,555.00	100.00%
COMPONENTE	**81**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 0.00**	**100.00%**
81.01		**ASCENSORES**									-			$ 0.00										
81.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**									-			$ 0.00										
81.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX. CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
81.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**82**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 0.00**	**100.00%**
82.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									-			$ 0.00										
82.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**83**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 170,438,404.50**		**$ 170,438,404.50**	-	**$ 137,669,859.08**		**$ 137,669,859.08**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 137,669,859.08**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
		NP				**$ 0.00**		**$ 51,536,708.80**		**$ 51,536,708.80**	-	**$ 52,109,436.80**		**$ 52,109,436.80**		**$ 0.00**				**$ 52,109,436.80**			**$ 0.00**	100.00%
83.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	332.12	$ 85,560,422.28	332.12	$ 85,560,422.28	332.12	$ 85,560,422.28	332.12	$ 85,560,422.28		$ 0.00	0.00%		332.12	$ 85,560,422.28	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
83.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	116.98	$ 51,536,708.80	116.98	$ 51,536,708.80	118.28	$ 52,109,436.80	118.28	$ 52,109,436.80		$ 0.00	0.00%		118.28	$ 52,109,436.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
83.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
83.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	140.81	$ 33,341,273.42	140.81	$ 33,341,273.42	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
83.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
-		**ZONA 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)**				**$ 0.00**		**$ 1,267,908,588.10**		**$ 1,123,173,212.04**	-	**$ 1,198,059,402.88**		$ 0.00		**$ 151,463,385.34**	**12.64%**		-	**$ 151,463,385.34**	**12.64%**	-	**$ 1,046,596,017.54**	**87.36%**
COMPONENTE	**84**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 113,319,745.80**		**$ 113,319,745.80**	-	**$ 151,463,385.34**		**$ 0.00**		**$ 151,463,385.34**	**100.00%**		-	**$ 151,463,385.34**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,334,950.90**		**$ 3,334,950.90**	-	**$ 2,522,393.70**		**$ 0.00**		**$ 2,522,393.70**				**$ 2,522,393.70**			**$ 0.00**	0.00%
84.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-			$ 0.00										
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	3.00	$ 64,545.00		$ 0.00	3.00	$ 64,545.00	100.00%		3.00	$ 64,545.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	149.00	$ 8,452,919.00	149.00	$ 8,452,919.00	37.59	$ 2,132,518.29		$ 0.00	37.59	$ 2,132,518.29	100.00%		37.59	$ 2,132,518.29	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.58	$ 2,064,898.22	160.58	$ 2,064,898.22	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	23.82	$ 526,183.80		$ 0.00	23.82	$ 526,183.80	100.00%		23.82	$ 526,183.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	57.59	$ 4,561,761.49		$ 0.00	57.59	$ 4,561,761.49	100.00%		57.59	$ 4,561,761.49	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	421.00	$ 22,871,246.00	421.00	$ 22,871,246.00	346.56	$ 18,827,218.56		$ 0.00	346.56	$ 18,827,218.56	100.00%		346.56	$ 18,827,218.56	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	39.23	$ 597,041.37	-	$ 0.00	39.23	$ 597,041.37	100.00%		39.23	$ 597,041.37	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	278.00	$ 22,370,382.00	278.00	$ 22,370,382.00	364.03	$ 29,293,130.07		$ 0.00	364.03	$ 29,293,130.07	100.00%		364.03	$ 29,293,130.07	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	451.07	$ 9,905,948.27		$ 0.00	451.07	$ 9,905,948.27	100.00%		451.07	$ 9,905,948.27	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	0.12	$ 22,805.88	0.12	$ 22,805.88	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	22.00	$ 632,236.00		$ 0.00	22.00	$ 632,236.00	100.00%		22.00	$ 632,236.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	310.00	$ 17,263,590.00	310.00	$ 17,263,590.00	369.38	$ 20,570,402.82		$ 0.00	369.38	$ 20,570,402.82	100.00%		369.38	$ 20,570,402.82	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	10.17	$ 181,371.78		$ 0.00	10.17	$ 181,371.78	100.00%		10.17	$ 181,371.78	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	93.00	$ 1,035,090.00	93.00	$ 1,035,090.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	10.00	$ 114,100.00	10.00	$ 114,100.00	6.32	$ 72,111.20		$ 0.00	6.32	$ 72,111.20	100.00%		6.32	$ 72,111.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
84.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	11.18	$ 229,637.20		$ 0.00	11.18	$ 229,637.20	100.00%		11.18	$ 229,637.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	65.00	$ 1,060,800.00	65.00	$ 1,060,800.00	86.49	$ 1,411,516.80		$ 0.00	86.49	$ 1,411,516.80	100.00%		86.49	$ 1,411,516.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02		**DEMOLICIONES**									-			$ 0.00										
84.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	69.48	$ 7,335,142.56		$ 0.00	69.48	$ 7,335,142.56	100.00%		69.48	$ 7,335,142.56	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	0.82	$ 198,598.26	0.82	$ 198,598.26	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.82	$ 118,676.74		$ 0.00	1.82	$ 118,676.74	100.00%		1.82	$ 118,676.74	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	143.88	$ 40,243,523.76		$ 0.00	143.88	$ 40,243,523.76	100.00%		143.88	$ 40,243,523.76	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	280.11	$ 10,614,208.23		$ 0.00	280.11	$ 10,614,208.23	100.00%		280.11	$ 10,614,208.23	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	37.80	$ 2,091,133.80		$ 0.00	37.80	$ 2,091,133.80	100.00%		37.80	$ 2,091,133.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	44.77	$ 1,245,949.10		$ 0.00	44.77	$ 1,245,949.10	100.00%		44.77	$ 1,245,949.10	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
84.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
84.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	74.85	$ 809,128.50		$ 0.00	74.85	$ 809,128.50	100.00%		74.85	$ 809,128.50	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**85**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 306,055,348.34**		**$ 306,055,348.34**	-	**$ 368,949,381.18**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 368,949,381.18**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	-	**$ 26,170,900.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 26,170,900.00**	100.00%
85.01		**CIMENTACIÓN**									-			$ 0.00										
85.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.98	$ 1,151,726.38		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.98	$ 1,151,726.38	100.00%
85.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	10.00	$ 147,250.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 147,250.00	100.00%
85.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.02		**COLUMNAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
85.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	1.14	$ 1,705,504.98		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.14	$ 1,705,504.98	100.00%
85.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	57.75	$ 124,702,173.75		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	57.75	$ 124,702,173.75	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
85.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,613,833.00	100.00%
85.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	1,070.00	$ 15,755,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1,070.00	$ 15,755,750.00	100.00%
85.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
85.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	47.00	$ 71,645,860.00	45.27	$ 69,008,682.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.27	$ 69,008,682.60	100.00%
85.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	41.00	$ 59,770,210.00	100.00%
85.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI. (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.04		**TANQUE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
85.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
85.05		**ACERO DE REFUERZO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
85.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	7,563.19	$ 68,923,350.47		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7,563.19	$ 68,923,350.47	100.00%
85.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	2,670.50	$ 26,170,900.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2,670.50	$ 26,170,900.00	100.00%
COMPONENTE	**86**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 116,961,059.72**		**$ 116,961,059.72**	-	**$ 116,961,059.72**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 116,961,059.72**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 52,872,580.00**		**$ 52,872,580.00**	-	**$ 52,872,580.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 52,872,580.00**	100.00%
86.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**									-			$ 0.00										
86.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65,481.00	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 6,613,581.00	100.00%
86.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89,469.00	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	411.00	$ 36,771,759.00	100.00%
86.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA , SEGÚN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 10,425,600.00	100.00%
86.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902. INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 659,890.00	100.00%
86.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,057,000.00	100.00%
86.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	227.00	$ 3,936,180.00	227.00	$ 3,936,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	227.00	$ 3,936,180.00	100.00%
86.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.00	$ 8,671,570.00	100.00%
86.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIABLE= 4 A 16 CM. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	115.00	$ 2,404,650.00	100.00%
86.02		**CUBIERTA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
86.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
86.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42,380.00	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	318.00	$ 13,476,840.00	318.00	$ 13,476,840.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	318.00	$ 13,476,840.00	100.00%
86.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74,256.00	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.75	$ 4,065,516.00	100.00%
86.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53,343.00	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.04	$ 1,335,708.72	100.00%
86.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73,003.00	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,825,075.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
86.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65,743.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
86.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
86.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.00	$ 11,204,340.00	100.00%
86.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	71.94	$ 5,305,575.00	100.00%
86.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	27.25	$ 9,207,775.00	100.00%
COMPONENTE	**87**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0.00**		**$ 102,949,229.75**		**$ 102,949,229.75**	-	**$ 76,997,652.09**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 76,997,652.09**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,785,353.00**		**$ 44,785,353.00**	-	**$ 43,428,669.20**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 43,428,669.20**	100.00%
87.01		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00										
87.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	74.19	$ 4,885,040.55	100.00%
87.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 4,879,940.00	100.00%
87.02		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
87.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
87.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
87.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	53.00	$ 3,643,856.00	100.00%
87.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.00	89.39	$ 3,725,775.00	56.84	$ 2,369,091.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	56.84	$ 2,369,091.20	100.00%
87.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.60	$ 10,896,944.00	100.00%
87.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	97.50	$ 11,701,950.00	100.00%
87.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.75	$ 1,690,600.00	100.00%
87.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,789,500.00	100.00%
87.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.00	96.04	$ 6,949,454.00	96.04	$ 6,949,454.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	96.04	$ 6,949,454.00	100.00%
87.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,192,800.00	100.00%
87.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**									-												$ 0.00	
87.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159,393.00	$ 0.00	103.80	$ 16,544,993.40	103.80	$ 16,544,993.40	103.80	$ 16,544,993.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.80	$ 16,544,993.40	100.00%
87.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	103.80	$ 10,964,497.80	156.63	$ 16,544,993.40	32.00	$ 3,380,192.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.00	$ 3,380,192.00	100.00%
87.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	140.36	$ 22,125,489.00	104.96	$ 16,544,993.40	32.45	$ 5,114,900.94		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.45	$ 5,114,900.94	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
87.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 1,958,390.00	100.00%
COMPONENTE	**88**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 92,860,135.89**		**$ 84,081,063.39**	-	**$ 47,775,874.54**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 47,775,874.54**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 46,971,759.90**		**$ 38,192,687.40**	-	**$ 25,090,397.40**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 25,090,397.40**	100.00%
88.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									-			$ 0.00										
88.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,751.50	100.00%
88.02		**PUERTAS METÁLICAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
88.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	0.50	$ 376,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 376,950.00	100.00%
88.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM. PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	7.19	$ 7,720,808.94		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.19	$ 7,720,808.94	100.00%
88.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,462,316.00	100.00%
88.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	10.00	$ 1,522,370.00	10.00	$ 1,522,370.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.03		**VENTANAS METÁLICAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
88.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.40	$ 5,232,804.00	100.00%
88.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00	0.60	$ 846,691.80	0.60	$ 846,691.80	0.60	$ 846,691.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.60	$ 846,691.80	100.00%
88.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.85	$ 18,227,533.00	100.00%
88.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	1.00	$ 740,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 740,850.00	100.00%
88.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.04		**BARANDAS Y OTROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
88.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 1,896,570.00	100.00%
88.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 651,181.00	100.00%
88.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 5,619,680.00	100.00%
88.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
88.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LUADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.20	$ 76,234.80	100.00%
88.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
88.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**									-			$ 0.00								-	$ 0.00	
88.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.60	$ 53,560.00	100.00%
88.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.70	$ 47,609.10	100.00%
88.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.71	$ 502,334.40	100.00%
88.07		**PUERTAS EN MADERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
88.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**89**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,008.52**		**$ 72,520,094.54**	-	**$ 74,389,072.44**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,389,072.44**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	-	**$ 15,914,917.30**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 15,914,917.30**	100.00%
89.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									-			$ 0.00										
89.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.68	$ 406,257.56	100.00%
89.02		**PISOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
89.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	18.75	$ 2,084,475.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.75	$ 2,084,475.00	100.00%
89.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.72	$ 22,578.48	100.00%
89.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.39	$ 765,961.89	100.00%
89.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.18	$ 46,908,506.16	100.00%
89.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.87	$ 3,764,413.29	100.00%
89.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 251,559.00	100.00%
89.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.48	$ 4,270,403.76	100.00%
89.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,628.80	100.00%
89.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.71	$ 1,568,928.90	100.00%
89.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
89.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,041.60	100.00%
89.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.98	$ 1,109,084.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
89.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.15	$ 612,234.00	100.00%
COMPONENTE	**90**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	-	**$ 62,050,901.78**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 62,050,901.78**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	-	**$ 11,416,466.40**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 11,416,466.40**	100.00%
90.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									-			$ 0.00										
90.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.26	$ 42,111,290.12	100.00%
90.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.87	$ 8,523,145.26	100.00%
90.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	78.00	$ 7,920,900.00	100.00%
90.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.57	$ 296,667.00	100.00%
90.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.42	$ 1,733,459.40	100.00%
90.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.59	$ 1,465,440.00	100.00%
COMPONENTE	**91**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 36,090,811.20**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 36,090,811.20**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 9,134,450.10**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,134,450.10**	100.00%
91.01		**PAÑETE**									-			$ 0.00										
91.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.66	$ 14,297,900.08	100.00%
91.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	16.45	$ 807,683.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.45	$ 807,683.50	100.00%
91.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.30	$ 2,069,883.90	100.00%
91.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.00	$ 2,953,440.00	100.00%
91.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.10	$ 179,907.00	100.00%
91.02		**ESTUCO Y PINTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
91.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
91.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.00	$ 4,785,354.00	100.00%
91.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.81	$ 1,525,053.92	100.00%
91.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.39	$ 5,938,223.40	100.00%
91.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.97	$ 62,879.70	100.00%
COMPONENTE	**92**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 86,095,178.76**		**$ 86,095,178.76**	-	**$ 85,552,548.76**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 85,552,548.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 23,049,602.80**		**$ 23,049,602.80**	-	**$ 22,506,972.80**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 22,506,972.80**	100.00%
92.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									-			$ 0.00										
92.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.28	$ 1,389,739.80	100.00%
92.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.57	$ 641,070.56	100.00%
92.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
92.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.42	$ 16,020,377.70	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
92.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00	1.00	$ 562,447.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 562,447.00	100.00%
92.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.02		**TABLEROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
92.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%
92.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 411,385.00	100.00%
92.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 430,281.00	100.00%
92.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.42	$ 573,763.90	100.00%
92.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%
92.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00	1.00	$ 256,402.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 256,402.00	100.00%
92.03		**SALIDAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
92.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.14	$ 17,641,423.26	100.00%
92.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 230,088.00	100.00%
92.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA, SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.14	$ 453,868.24	100.00%
92.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF. PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASONICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
92.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05		**ILUMINACION**												$ 0.00									$ 0.00	
92.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 4,234,380.00	100.00%
92.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.50	$ 4,601,881.50	100.00%
92.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.50	$ 5,642,502.00	100.00%
92.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,608,285.00	100.00%
92.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
92.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00	1.00	$ 295,824.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 295,824.00	100.00%
92.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00	10.00	$ 914,060.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 914,060.00	100.00%
92.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00	1.00	$ 55,451.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 55,451.00	100.00%
92.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA, INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00	1.00	$ 610,362.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 610,362.00	100.00%
92.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 373,180.00	100.00%
92.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07		**EQUIPOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
92.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08		**NP ELECTRICOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
92.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	29.00	$ 3,322,530.00	100.00%
92.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 2,419,480.00	100.00%
92.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.99	$ 770,752.80	100.00%
92.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.60	$ 2,781,300.00	100.00%
92.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS. 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00	1.00	$ 776,110.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 776,110.00	100.00%
92.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 370,200.00	100.00%
92.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00	10.00	$ 3,712,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 3,712,900.00	100.00%
92.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	37.00	$ 5,880,410.00	38.00	$ 6,039,340.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	38.00	$ 6,039,340.00	100.00%
92.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00	8.00	$ 750,720.00	8.00	$ 750,720.00	6.80	$ 638,112.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.80	$ 638,112.00	100.00%
92.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	20.00	$ 2,265,200.00	20.00	$ 2,265,200.00	14.80	$ 1,676,248.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 1,676,248.00	100.00%
92.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
92.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES **FECHA INICIO**: 06/02/2025 **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
92.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**93**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 42,897,794.00**		**$ 19,107,577.00**	-	**$ 19,112,218.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 19,112,218.60**	**100.00%**
93.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**									-			$ 0.00										
93.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 277,420.00	100.00%
93.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%
93.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 3,080,160.00	100.00%
93.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	34.20	$ 793,713.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.20	$ 793,713.60	100.00%
93.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO, PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	10.00	$ 522,180.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	277.00	$ 2,786,897.00	100.00%
93.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00	1.00	$ 4,901,155.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
93.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	10.00	$ 3,907,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	2.00	$ 640,242.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	2.00	$ 1,214,944.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03		**SISTEMA CCTV**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
93.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
93.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
93.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5,223,845.00	100.00%
93.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
93.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3,944,600.00	100.00%
93.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**94**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 17,231,244.95**		**$ 17,231,244.95**	-	**$ 22,503,831.75**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 22,503,831.75**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 1,525,050.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1,525,050.00**	100.00%
94.01		**PVC PRESIÓN**									-			$ 0.00										
94.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684,528.00	100.00%
94.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132,720.00	100.00%
94.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 821,184.00	100.00%
94.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260,472.00	100.00%
94.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	8.00	$ 210,688.00	8.00	$ 210,688.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 210,688.00	100.00%
94.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838,734.00	100.00%
94.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00	4.00	$ 257,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 257,380.00	100.00%
94.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,538,000.00	100.00%
94.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
94.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697,710.00	100.00%
94.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	160.30	$ 6,693,486.80		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	160.30	$ 6,693,486.80	100.00%
94.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715,280.00	100.00%
94.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233,630.00	100.00%
94.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 312,220.00	100.00%
94.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00	6.00	$ 449,982.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 449,982.00	100.00%
94.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329,405.00	100.00%
94.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
94.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886,015.80	100.00%
94.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00	4.47	$ 570,126.15	4.47	$ 570,126.15	4.47	$ 570,126.15		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.47	$ 570,126.15	100.00%
94.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,181,280.00	100.00%
94.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00	2.00	$ 159,120.00	2.00	$ 159,120.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
94.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
94.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.04		**SALIDA SANITARIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
94.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00	10.00	$ 866,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 866,750.00	100.00%
94.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05		MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
94.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,525,050.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
COMPONENTE	**95**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 26,041,843.77**		**$ 24,780,368.77**	-	**$ 12,260,374.77**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 12,260,374.77**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 309,200.00**		**$ 309,200.00**	-	**$ 309,200.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 309,200.00**	100.00%
95.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**									-			$ 0.00										
95.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001. COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00	5.00	$ 5,657,960.00	5.00	$ 5,657,960.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00	1.00	$ 639,460.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 639,460.00	100.00%
95.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00	2.00	$ 239,906.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 239,906.00	100.00%
95.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00	4.00	$ 966,264.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00	1.00	$ 583,739.00	1.00	$ 583,739.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00	1.00	$ 188,255.00	1.00	$ 188,255.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 35,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 30,920.00	$ 0.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00	10.00	$ 309,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 309,200.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
95.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
95.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00	100.00	$ 2,751,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	100.00	$ 2,751,800.00	100.00%
95.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00	3.67	$ 140,102.25	3.67	$ 140,102.25	3.67	$ 140,102.25		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.67	$ 140,102.25	100.00%
95.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 455,200.00	100.00%
95.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00	16.08	$ 883,499.52	16.08	$ 883,499.52	16.08	$ 883,499.52		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.08	$ 883,499.52	100.00%
95.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00	28.25	$ 1,937,724.00	28.25	$ 1,937,724.00	28.25	$ 1,937,724.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	28.25	$ 1,937,724.00	100.00%
95.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	50.00	$ 1,648,200.00	50.00	$ 1,648,200.00	50.00	$ 1,648,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,648,200.00	100.00%
95.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 444,230.00	100.00%
95.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106,013.00	100.00%
95.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
95.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
COMPONENTE	**96**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 9,625,070.80**		**$ 7,918,950.80**	-	**$ 7,918,950.80**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 7,918,950.80**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,121,167.80**		**$ 7,415,047.80**	-	**$ 7,415,047.80**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 7,415,047.80**	100.00%
96.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									-			$ 0.00										
96.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
96.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.03		**CUARTO BOMBAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
96.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 204,957.00	100.00%
96.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.04		**VARIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
96.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00	1.00	$ 298,946.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 298,946.00	100.00%
96.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
96.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	1.00	$ 1,706,120.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**									-			$ 0.00										
96.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00	2.00	$ 222,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 222,740.00	100.00%
96.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00	8.00	$ 485,360.00	8.00	$ 485,360.00	8.00	$ 485,360.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 485,360.00	100.00%
96.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00	2.00	$ 1,814,540.00	2.00	$ 1,814,540.00	2.00	$ 1,814,540.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,814,540.00	100.00%
96.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
96.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
96.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120,480.00	100.00%
96.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
96.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00	1.43	$ 62,147.80	1.43	$ 62,147.80	1.43	$ 62,147.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.43	$ 62,147.80	100.00%
96.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00	1.00	$ 401,910.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 401,910.00	100.00%
96.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2,598,160.00	100.00%
96.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00	1.00	$ 140,870.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 140,870.00	100.00%
96.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00	3.00	$ 579,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 579,600.00	100.00%
96.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 309,500.00	100.00%
96.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.23	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
96.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**97**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 70,592,156.80**		**$ 21,752,709.80**	-	**$ 44,589,273.80**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**		-	**$ 44,589,273.80**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 25,750,460.00**		**$ 418,690.00**	-	**$ 2,397,460.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2,397,460.00**	100.00%
97.01		**EQUIPOS**									-			$ 0.00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
97.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00	1.00	$ 12,804,963.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI. 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.02		**CONDUCTOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
97.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00	50.00	$ 10,235,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 10,235,750.00	100.00%
97.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
97.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00	2.00	$ 72,686.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 72,686.00	100.00%
97.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 73,700.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026
VALOR: $18.731.840.582			

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
97.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00	5.00	$ 190,125.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 190,125.00	100.00%
97.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 288,168.00	100.00%
97.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00	4.00	$ 144,160.00	4.00	$ 144,160.00	4.00	$ 144,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 144,160.00	100.00%
97.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00	4.95	$ 645,004.80	4.95	$ 645,004.80	4.95	$ 645,004.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.95	$ 645,004.80	100.00%
97.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.00	$ 2,624,320.00	100.00%
97.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.00	$ 4,599,296.00	100.00%
97.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 2,460,810.00	100.00%
97.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACION Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04		**TERMINALES DE AIRE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
97.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	4.00	$ 504,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 504,140.00	100.00%
97.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
97.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 10,281,115.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 10,281,115.00	100.00%
97.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00	1.00	$ 7,571,379.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 7,571,379.00	100.00%
97.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,501,160.00	100.00%
97.06		**NP HVAC**									-			$ 0.00									$ 0.00	
97.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH.208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
97.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00	1.00	$ 6,559,270.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00	1.00	$ 301,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 301,160.00	100.00%
97.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
97.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO ´PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
97.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%		$ 0.00	100.00%
97.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00	1.00	$ 5,410,790.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%		$ 0.00	100.00%
97.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00	1.00	$ 10,598,890.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%		$ 0.00	100.00%
97.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 136,590.00	100.00%
97.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 282,100.00	100.00%
97.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 422,280.00	100.00%
97.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 835,250.00	100.00%
97.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 420,080.00	100.00%
97.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**98**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 48,771,078.00**		**$ 11,697,957.00**	-	**$ 11,697,957.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 11,697,957.00**	**100.00%**
98.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									-			$ 0.00										
98.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARLLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
98.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00	1.00	$ 31,797.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	113.00	$ 2,056,261.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	225.00	$ 4,094,325.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.02		**DOTACIÓN**										-		$ 0.00								$ 0.00	
98.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES; ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00	3.00	$ 2,446,020.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	20.00	$ 5,880,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00	8.00	$ 5,435,360.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00	2.00	$ 366,634.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.03		**MUEBLES FIJOS**										-		$ 0.00								$ 0.00	
98.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR. CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
98.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00	1.00	$ 538,017.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
98.04		**ASEO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
98.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00	500.00	$ 1,957,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	500.00	$ 1,957,500.00	100.00%
98.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.00	$ 465,477.00	100.00%
98.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.00	$ 3,796,425.00	100.00%
98.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 5,478,555.00	100.00%
COMPONENTE	**99**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 0.00**	**100.00%**
99.01		**ASCENSORES**									-			$ 0.00									$ 0.00	
99.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS. 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
99.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
99.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**100**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 16,806,009.58**		**$ 0.00**	-	**$ 6,517,335.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 6,517,335.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,806,009.58**		**$ 0.00**	-	**$ 6,517,335.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 6,517,335.00**	100.00%
100.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
100.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.50	$ 4,340,175.00	100.00%
100.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 2,177,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 2,177,160.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
100.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00	749.60	$ 16,806,009.58		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
100.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**101**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 0.00**	**100.00%**
101.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									-			$ 0.00										
101.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**102**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 10,103,573.14**		**$ 10,103,573.14**	-	**$ 43,444,846.56**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 43,444,846.56**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
102.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
102.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
102.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
102.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	140.81	$ 33,341,273.42		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	140.81	$ 33,341,273.42	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
102.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	35.71	$ 10,103,573.14	35.71	$ 10,103,573.14	35.71	$ 10,103,573.14		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	35.71	$ 10,103,573.14	100.00%
COMPONENTE	**103**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	-	**$ 9,783,927.55**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 9,783,927.55**	**100.00%**
103.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	3.00	$ 138,429.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 138,429.00	100.00%
103.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
103.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
103.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
		ZONA 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)				**$ 43,146,975.69**		**$ 1,117,345,748.53**		**$ 1,050,956,856.05**	-	**$ 1,226,385,223.54**		$ 0.00		**$ 160,733,930.71**	**13.11%**		-	**$ 160,733,930.71**	**13.11%**	-	**$ 1,065,651,292.83**	**86.89%**
COMPONENTE	**104**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 113,138,773.40**		**$ 113,138,773.40**	-	**$ 160,733,930.71**		**$ 0.00**		**$ 160,733,930.71**	**100.00%**		-	**$ 160,733,930.71**	**100.00%**	-	**$ 0.00**	**0.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 34,539,480.90**		**$ 3,346,080.90**	-	**$ 2,713,546.00**		**$ 0.00**		**$ 2,713,546.00**				**$ 2,713,546.00**			**$ 46,234,636.00**	100.00%
104.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00	2.00	$ 43,030.00	3.00	$ 64,545.00		$ 0.00	3.00	$ 64,545.00	100.00%		3.00	$ 64,545.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	112.25	$ 6,368,054.75		$ 0.00	112.25	$ 6,368,054.75	100.00%		112.25	$ 6,368,054.75	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	18.31	$ 687,448.95		$ 0.00	18.31	$ 687,448.95	100.00%		18.31	$ 687,448.95	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	160.57	$ 2,064,769.63	160.57	$ 2,064,769.63	364.09	$ 4,681,833.31		$ 0.00	364.09	$ 4,681,833.31	100.00%		364.09	$ 4,681,833.31	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	15.00	$ 331,350.00	15.00	$ 331,350.00	34.82	$ 769,173.80		$ 0.00	34.82	$ 769,173.80	100.00%		34.82	$ 769,173.80	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	30.00	$ 2,376,330.00	30.00	$ 2,376,330.00	63.19	$ 5,005,343.09		$ 0.00	63.19	$ 5,005,343.09	100.00%		63.19	$ 5,005,343.09	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	420.00	$ 22,816,920.00	420.00	$ 22,816,920.00	402.17	$ 21,848,287.42		$ 0.00	402.17	$ 21,848,287.42	100.00%		402.17	$ 21,848,287.42	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	278.00	$ 22,370,382.00	278.00	$ 22,370,382.00	430.71	$ 34,658,802.99		$ 0.00	430.71	$ 34,658,802.99	100.00%		430.71	$ 34,658,802.99	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	375.54	$ 8,247,233.94		$ 0.00	375.54	$ 8,247,233.94	100.00%		375.54	$ 8,247,233.94	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	50.00	$ 914,400.00	50.00	$ 914,400.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	24.00	$ 689,712.00		$ 0.00	24.00	$ 689,712.00	100.00%		24.00	$ 689,712.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	309.00	$ 17,207,901.00	309.00	$ 17,207,901.00	308.49	$ 17,179,499.61		$ 0.00	308.49	$ 17,179,499.61	100.00%		308.49	$ 17,179,499.61	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	3.81	$ 67,947.54	3.81	$ 67,947.54	5.07	$ 90,418.38		$ 0.00	5.07	$ 90,418.38	100.00%		5.07	$ 90,418.38	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	94.00	$ 1,046,220.00	94.00	$ 1,046,220.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	10.00	$ 114,100.00	10.00	$ 114,100.00	6.32	$ 72,111.20		$ 0.00	6.32	$ 72,111.20	100.00%		6.32	$ 72,111.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	65.00	$ 1,060,800.00	65.00	$ 1,060,800.00	97.86	$ 1,597,075.20		$ 0.00	97.86	$ 1,597,075.20	100.00%		97.86	$ 1,597,075.20	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	11.00	$ 112,970.00		$ 0.00	11.00	$ 112,970.00	100.00%		11.00	$ 112,970.00	100.00%	-	$ 0.00	0.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
104.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9.080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02		**DEMOLICIONES**									-			$ 0.00									$ 0.00	
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	55.66	$ 5,876,137.52		$ 0.00	55.66	$ 5,876,137.52	100.00%		55.66	$ 5,876,137.52	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	0.81	$ 196,176.33	0.81	$ 196,176.33	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	125.80	$ 35,186,511.60		$ 0.00	125.80	$ 35,186,511.60	100.00%		125.80	$ 35,186,511.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	185.00	$ 7,010,205.00	185.00	$ 7,010,205.00	257.58	$ 9,760,478.94		$ 0.00	257.58	$ 9,760,478.94	100.00%		257.58	$ 9,760,478.94	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	209.00	$ 11,562,089.00	209.00	$ 11,562,089.00	112.31	$ 6,213,101.51		$ 0.00	112.31	$ 6,213,101.51	100.00%		112.31	$ 6,213,101.51	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	24.93	$ 693,801.90		$ 0.00	24.93	$ 693,801.90	100.00%		24.93	$ 693,801.90	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
104.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.89	$ 496,070.90	45.89	$ 496,070.90	86.16	$ 931,389.60		$ 0.00	86.16	$ 931,389.60	100.00%		86.16	$ 931,389.60	100.00%	-	$ 0.00	0.00%
COMPONENTE	**105**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 306,055,348.34**		**$ 306,055,348.34**	-	**$ 434,047,872.14**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 434,047,872.14**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 31,193,400.00**		**$ 31,193,400.00**	-	**$ 46,234,636.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**		-	**$ 46,234,636.00**	100.00%
105.01		**CIMENTACIÓN**									-			$ 0.00										
105.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2		$ 37,382.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.13	$ 1,168,423.39		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.13	$ 1,168,423.39	100.00%
105.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	94.00	$ 1,384,150.00	94.00	$ 1,384,150.00	10.00	$ 147,250.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 147,250.00	100.00%
105.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.02		**COLUMNAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
105.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	0.50	$ 748,028.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 748,028.50	100.00%
105.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	36.00	$ 77,736,420.00	36.00	$ 77,736,420.00	39.37	$ 85,013,412.65		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	39.37	$ 85,013,412.65	100.00%
105.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.20	$ 322,766.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.20	$ 322,766.60	100.00%
105.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	535.00	$ 7,877,875.00	535.00	$ 7,877,875.00	1,427.00	$ 21,012,575.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1,427.00	$ 21,012,575.00	100.00%
105.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
105.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	47.00	$ 71,645,860.00	47.00	$ 71,645,860.00	39.63	$ 60,411,179.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	39.63	$ 60,411,179.40	100.00%
105.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	72.16	$ 105,195,569.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	72.16	$ 105,195,569.60	100.00%
105.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI. (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.04		**TANQUE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
105.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
105.05		**ACERO DE REFUERZO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
105.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12,487.00	$ 113,794,031.00	100.00%
105.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3183.00	$ 31,193,400.00	3,183.00	$ 31,193,400.00	4,717.82	$ 46,234,636.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4,717.82	$ 46,234,636.00	100.00%
COMPONENTE	**106**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 116,961,059.72**		**$ 116,961,059.72**	-	**$ 116,961,059.72**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 116,961,059.72**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 52,872,580.00**		**$ 52,872,580.00**	-	**$ 52,872,580.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 52,872,580.00**	100.00%
106.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**												$ 0.00										
106.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65,481.00	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 6,613,581.00	100.00%
106.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89,469.00	$ 0.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00	411.00	$ 36,771,759.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	411.00	$ 36,771,759.00	100.00%
106.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA , SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 10,425,600.00	100.00%
106.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA.3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902. INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 659,890.00	100.00%
106.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00	25.00	$ 1,057,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,057,000.00	100.00%
106.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	227.00	$ 3,936,180.00	227.00	$ 3,936,180.00	227.00	$ 3,936,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	227.00	$ 3,936,180.00	100.00%
106.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.00	$ 8,671,570.00	100.00%
106.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	115.00	$ 2,404,650.00	100.00%
106.02		**CUBIERTA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
106.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
106.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42,380.00	$ 0.00	318.00	$ 13,476,840.00	318.00	$ 13,476,840.00	318.00	$ 13,476,840.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	318.00	$ 13,476,840.00	100.00%
106.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74,256.00	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.75	$ 4,065,516.00	100.00%
106.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53,343.00	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.04	$ 1,335,708.72	100.00%
106.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73,003.00	$ 0.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00	25.00	$ 1,825,075.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,825,075.00	100.00%
106.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65,743.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
106.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
106.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00	103.00	$ 11,204,340.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.00	$ 11,204,340.00	100.00%
106.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	71.94	$ 5,305,575.00	100.00%
106.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	27.25	$ 9,207,775.00	100.00%
COMPONENTE	**107**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 37,753,575.71**		**$ 60,461,455.12**		**$ 60,461,455.12**	-	**$ 74,262,883.76**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,262,883.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,785,353.60**		**$ 44,785,353.60**	-	**$ 42,679,680.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 42,679,680.00**	100.00%
107.01		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00										
107.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	74.19	$ 4,885,040.55	100.00%
107.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 4,879,940.00	100.00%
107.02		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
107.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
107.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
107.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00	53.00	$ 3,643,856.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	53.00	$ 3,643,856.00	100.00%
107.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	38.87	$ 1,620,101.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	38.87	$ 1,620,101.60	100.00%
107.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.60	$ 10,896,944.00	100.00%
107.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	97.50	$ 11,701,950.00	100.00%
107.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00	26.75	$ 1,690,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.75	$ 1,690,600.00	100.00%
107.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,789,500.00	100.00%
107.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	96.04	$ 6,949,454.40	100.00%
107.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00	10.00	$ 1,192,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,192,800.00	100.00%
107.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**									-												$ 0.00	
107.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	236.86	$ 159,393.00	$ 37,753,575.71	22.56	$ 3,596,225.24	14.95	$ 2,383,246.87	122.36	$ 19,503,327.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	122.36	$ 19,503,327.48	100.00%
107.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	22.55	$ 2,381,979.05	22.55	$ 2,381,979.05		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	22.55	$ 2,381,979.05	100.00%
107.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	7.42	$ 1,169,000.68	15.11	$ 2,381,979.05	7.42	$ 1,169,000.68		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.42	$ 1,169,000.68	100.00%
107.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 1,958,390.00	100.00%
COMPONENTE	**108**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 91,902,227.09**		**$ 83,123,154.59**	-	**$ 50,283,078.55**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 50,283,078.55**	**100.00%**

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
		NP				**$ 0.00**		**$ 46,971,759.90**		**$ 38,192,687.40**	-	**$ 25,090,397.40**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 25,090,397.40**	100.00%
108.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									-			$ 0.00										
108.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,751.50	100.00%
108.02		**PUERTAS METÁLICAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
108.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	0.50	$ 376,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 376,950.00	100.00%
108.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00	9.00	$ 9,664,434.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 9,664,434.00	100.00%
108.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00	1.00	$ 5,462,316.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 5,462,316.00	100.00%
108.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.03		**VENTANAS METÁLICAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
108.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO. CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.40	$ 5,232,804.00	100.00%
108.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00	1.00	$ 1,411,153.00	1.00	$ 1,411,153.00	1.00	$ 1,411,153.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,411,153.00	100.00%
108.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LUADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.85	$ 18,227,533.00	100.00%
108.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.00	$ 740,850.00	1.00	$ 740,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 740,850.00	100.00%
108.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	27.00	$ 13,102,290.00	27.00	$ 13,102,290.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.04		**BARANDAS Y OTROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
108.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00	13.00	$ 1,896,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 1,896,570.00	100.00%
108.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 651,181.00	100.00%
108.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2", SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00	11.00	$ 5,619,680.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 5,619,680.00	100.00%
108.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
108.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LUADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.20	$ 76,234.80	100.00%
108.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
108.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
108.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.60	$ 53,560.00	100.00%
108.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	2.65	$ 46,726.85		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.65	$ 46,726.85	100.00%
108.06.03	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.71	$ 502,334.40	100.00%
108.07		**PUERTAS EN MADERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
108.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**109**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,000,008.52**		**$ 72,520,094.54**	-	**$ 74,361,279.44**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,361,279.44**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	-	**$ 15,914,917.30**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 15,914,917.30**	100.00%
109.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									-			$ 0.00										
109.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.68	$ 406,257.56	100.00%
109.02		**PISOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
109.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.50	$ 2,056,682.00	100.00%
109.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.72	$ 22,578.48	100.00%
109.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.39	$ 765,961.89	100.00%
109.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16	252.18	$ 46,908,506.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.18	$ 46,908,506.16	100.00%
109.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.87	$ 3,764,413.29	100.00%
109.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 251,559.00	100.00%
109.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.48	$ 4,270,403.76	100.00%
109.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,628.80	100.00%
109.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.71	$ 1,568,928.90	100.00%
109.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
109.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,041.60	100.00%
109.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.98	$ 1,109,084.00	100.00%
109.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.15	$ 612,234.00	100.00%
COMPONENTE	**110**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,050,901.78**		**$ 62,050,901.78**	-	**$ 62,050,901.78**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 62,050,901.78**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 11,416,466.40**		**$ 11,416,466.40**	-	**$ 11,416,466.40**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 11,416,466.40**	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
110.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									-			$ 0.00										
110.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.26	$ 42,111,290.12	100.00%
110.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.87	$ 8,523,145.26	100.00%
110.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00	78.00	$ 7,920,900.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	78.00	$ 7,920,900.00	100.00%
110.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.57	$ 296,667.00	100.00%
110.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.42	$ 1,733,459.40	100.00%
110.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.59	$ 1,465,440.00	100.00%
COMPONENTE	**111**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 44,928,626.25**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 44,928,626.25**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 9,134,450.10**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,134,450.10**	100.00%
111.01		**PAÑETE**									-			$ 0.00										
111.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.66	$ 14,297,900.08	100.00%
111.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
111.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.30	$ 2,069,883.90	100.00%
111.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.00	$ 2,953,440.00	100.00%
111.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.10	$ 179,907.00	100.00%
111.02		**ESTUCO Y PINTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
111.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
111.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.00	$ 4,785,354.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.00	$ 4,785,354.00	100.00%
111.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.81	$ 1,525,053.92	100.00%
111.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.39	$ 5,938,223.40	100.00%
111.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.97	$ 62,879.70	100.00%
COMPONENTE	**112**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 80,617,749.76**		**$ 80,617,749.76**	-	**$ 81,685,883.76**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 81,685,883.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,772,522.80**		**$ 16,772,522.80**	-	**$ 17,840,656.80**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 17,840,656.80**	100.00%
112.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
112.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.28	$ 1,389,739.80	100.00%
112.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.57	$ 641,070.56	100.00%
112.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
112.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.42	$ 16,020,377.70	100.00%
112.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE. 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,124,894.00	100.00%
112.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X2TR+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
112.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.02		**TABLEROS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
112.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%
112.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00	1.00	$ 411,385.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 411,385.00	100.00%
112.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	2.00	$ 860,562.00	2.00	$ 860,562.00	2.00	$ 860,562.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 860,562.00	100.00%
112.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.42	$ 573,763.90	100.00%
112.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%
112.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03		**SALIDAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
112.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.14	$ 17,641,423.26	100.00%
112.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 230,088.00	100.00%
112.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.14	$ 453,868.24	100.00%
112.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF. PARA CANALETA.	M		$ 13,617.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASONICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**									-			$ 0.00									$ 0.00	
112.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05		**ILUMINACIÓN**									-			$ 0.00									$ 0.00	
112.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00	10.00	$ 4,234,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 4,234,380.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
112.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.50	$ 4,601,881.50	100.00%
112.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.50	$ 5,642,502.00	100.00%
112.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00	5.00	$ 1,608,285.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,608,285.00	100.00%
112.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**												$ 0.00									$ 0.00	
112.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	20.00	$ 1,828,120.00	20.00	$ 1,828,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 1,828,120.00	100.00%
112.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	2.00	$ 110,902.00	2.00	$ 110,902.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 110,902.00	100.00%
112.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00	20.00	$ 373,180.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 373,180.00	100.00%
112.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07		**EQUIPOS**												$ 0.00									$ 0.00	
112.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08		**NP ELECTRICOS**												$ 0.00									$ 0.00	
112.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MAROUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	29.00	$ 3,322,530.00	100.00%
112.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T). INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00	4.00	$ 2,419,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 2,419,480.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
112.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.99	$ 770,752.80	100.00%
112.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	15.10	$ 2,876,550.00	15.10	$ 2,876,550.00	15.10	$ 2,876,550.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.10	$ 2,876,550.00	100.00%
112.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00	10.00	$ 370,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 370,200.00	100.00%
112.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA.(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	37.00	$ 5,880,410.00	37.00	$ 5,880,410.00	36.00	$ 5,721,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.00	$ 5,721,480.00	100.00%
112.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	6.80	$ 638,112.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.80	$ 638,112.00	100.00%
112.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	10.00	$ 1,132,600.00	10.00	$ 1,132,600.00	15.20	$ 1,721,552.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.20	$ 1,721,552.00	100.00%
112.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
112.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**113**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 38,731,999.00**		**$ 20,657,718.00**	**-**	**$ 20,662,359.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 20,662,359.60**	**100.00%**
113.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**												$ 0.00										
113.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00	10.00	$ 277,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 277,420.00	100.00%
113.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
113.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	30.00	$ 4,620,240.00	30.00	$ 4,620,240.00	30.00	$ 4,620,240.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 4,620,240.00	100.00%
113.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXION,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	34.20	$ 793,713.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.20	$ 793,713.60	100.00%
113.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL	UND		$ 52,218.00	$ 0.00	5.00	$ 261,090.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M		$ 10,061.00	$ 0.00	278.00	$ 2,796,958.00	278.00	$ 2,796,958.00	278.00	$ 2,796,958.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	278.00	$ 2,796,958.00	100.00%
113.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO, 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DUPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
113.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00	9.00	$ 3,516,543.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	2.00	$ 824,338.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	2.00	$ 704,920.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03		**SISTEMA CCTV**									-			$ 0.00									$ 0.00	
113.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	4.00	$ 5,208,208.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
113.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
113.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5,223,845.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
113.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
113.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3,944,600.00	100.00%
113.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**114**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 16,716,323.47**		**$ 16,716,323.47**	-	**$ 21,894,520.35**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 21,894,520.35**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 1,525,050.00**		**$ 1,525,050.00**	-	**$ 1,525,050.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 1,525,050.00**	100.00%
114.01		**PVC PRESIÓN**									-			$ 0.00									$ 0.00	
114.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00	52.00	$ 684,528.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 684,528.00	100.00%
114.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00	10.00	$ 132,720.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 132,720.00	100.00%
114.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	52.00	$ 821,184.00	52.00	$ 821,184.00	140.76	$ 2,222,881.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	140.76	$ 2,222,881.92	100.00%
114.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260,472.00	100.00%
114.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	8.00	$ 210,688.00	8.00	$ 210,688.00	8.00	$ 210,688.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 210,688.00	100.00%
114.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00	26.00	$ 838,734.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 838,734.00	100.00%
114.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	6.00	$ 386,070.00	6.00	$ 386,070.00	6.00	$ 386,070.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 386,070.00	100.00%
114.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00	50.00	$ 1,538,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 1,538,000.00	100.00%
114.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
114.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 697,710.00	100.00%
114.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	120.66	$ 5,038,278.96		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	120.66	$ 5,038,278.96	100.00%
114.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	7.17	$ 512,855.76	7.17	$ 512,855.76	7.17	$ 512,855.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.17	$ 512,855.76	100.00%
114.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	0.57	$ 13,316.91	0.57	$ 13,316.91	0.57	$ 13,316.91		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.57	$ 13,316.91	100.00%
114.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00	10.00	$ 312,220.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 312,220.00	100.00%
114.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	7.00	$ 524,979.00	7.00	$ 524,979.00	7.00	$ 524,979.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 524,979.00	100.00%
114.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329,405.00	100.00%
114.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
114.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886,015.80	100.00%
114.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00	10.00	$ 1,181,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 1,181,280.00	100.00%
114.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
114.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
114.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.04		**SALIDA SANITARIA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
114.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00	15.00	$ 1,300,125.00	15.00	$ 1,300,125.00	15.00	$ 1,300,125.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 1,300,125.00	100.00%
114.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
114.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCION DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
114.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00	5.00	$ 1,525,050.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 1,525,050.00	100.00%
COMPONENTE	**115**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 11,533,273.04**		**$ 11,238,062.04**	-	**$ 5,148,022.04**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 5,148,022.04**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 154,600.00**		**$ 154,600.00**	-	**$ 154,600.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 154,600.00**	100.00%
115.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
115.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
115.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXOMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	4.38	$ 525,394.14	4.38	$ 525,394.14	4.38	$ 525,394.14		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.38	$ 525,394.14	100.00%
115.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE. VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	1.00	$ 295,211.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00	5.00	$ 154,600.00	5.00	$ 154,600.00	5.00	$ 154,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 154,600.00	100.00%
115.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
115.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00	15.55	$ 427,904.90	15.55	$ 427,904.90	15.55	$ 427,904.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.55	$ 427,904.90	100.00%
115.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00	10.00	$ 455,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 455,200.00	100.00%
115.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.09	HYD168	TOMA FUA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5.6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00	10.00	$ 329,640.00	10.00	$ 329,640.00	10.00	$ 329,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 329,640.00	100.00%
115.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00	5.00	$ 444,230.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 444,230.00	100.00%
115.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106,013.00	100.00%
115.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
115.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%
COMPONENTE	**116**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 5,872,927.30**		**$ 4,849,255.30**	-	**$ 4,849,255.30**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 4,849,255.30**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 5,667,970.30**		**$ 4,644,298.30**	-	**$ 4,644,298.30**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 4,644,298.30**	100.00%
116.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									-			$ 0.00										
116.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
116.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.03		**CUARTO BOMBAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
116.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00	1.00	$ 204,957.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 204,957.00	100.00%
116.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.04		**VARIOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
116.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00	0.60	$ 1,023,672.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**									-			$ 0.00									$ 0.00	
116.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00	1.00	$ 111,370.00	1.00	$ 111,370.00	1.00	$ 111,370.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 111,370.00	100.00%
116.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
116.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
116.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
116.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00	3.00	$ 120,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 120,480.00	100.00%
116.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
116.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00	0.13	$ 52,248.30	0.13	$ 52,248.30	0.13	$ 52,248.30		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.13	$ 52,248.30	100.00%
116.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00	2.00	$ 2,598,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 2,598,160.00	100.00%
116.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 772,800.00	100.00%
116.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00	50.00	$ 309,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 309,500.00	100.00%
116.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
116.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**117**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 25,645,682.00**		**$ 19,751,527.00**	-	**$ 25,028,682.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 25,028,682.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 3,181,510.00**		**$ 418,690.00**	-	**$ 2,564,510.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2,564,510.00**	100.00%
117.01		**EQUIPOS**									-			$ 0.00										
117.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
117.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.02		**CONDUCTOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
117.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00	45.00	$ 9,212,175.00	45.00	$ 9,212,175.00	45.00	$ 9,212,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.00	$ 9,212,175.00	100.00%
117.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
117.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00	1.00	$ 36,343.00	1.00	$ 36,343.00	1.00	$ 36,343.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 36,343.00	100.00%
117.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00	2.00	$ 73,700.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 73,700.00	100.00%
117.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00	1.00	$ 38,025.00	1.00	$ 38,025.00	1.00	$ 38,025.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 38,025.00	100.00%
117.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00	8.00	$ 288,168.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.00	$ 288,168.00	100.00%
117.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.00	$ 2,624,320.00	100.00%
117.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.00	$ 4,599,296.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
117.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00	15.00	$ 2,460,810.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 2,460,810.00	100.00%
117.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04		**TERMINALES DE AIRE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
117.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 630,175.00	100.00%
117.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
117.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00	20.00	$ 2,501,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,501,160.00	100.00%
117.06		**NP HVAC**									-			$ 0.00									$ 0.00	
117.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA , / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
117.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01AIA CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00	1.00	$ 301,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 301,160.00	100.00%
117.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO 'PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
117.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
117.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 136,590.00	100.00%
117.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00	5.00	$ 282,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 282,100.00	100.00%
117.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00	4.00	$ 422,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 422,280.00	100.00%
117.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	5.00	$ 835,250.00		$ 0.00	6.00	$ 1,002,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 1,002,300.00	100.00%
117.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 420,080.00	100.00%
117.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**118**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 36,927,294.49**		**$ 11,084,707.49**	-	**$ 11,084,707.49**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 11,084,707.49**	**100.00%**
118.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									-			$ 0.00										
118.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00	1.00	$ 37,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	4.00	$ 729,408.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	4.00	$ 709,876.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00	1.00	$ 36,584.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	12.00	$ 189,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
118.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGUN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	5.00	$ 47,300.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.02		**DOTACIÓN**									-			$ 0.00									$ 0.00	
118.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE	UND		$ 815,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00	2.00	$ 588,076.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	10.00	$ 8,537,490.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.03		**MUEBLES FIJOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
118.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
118.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00	1.00	$ 2,575,380.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND		$ 538.017.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
118.04		**ASEO**												$ 0.00									$ 0.00	
118.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3.915.00	$ 0.00	343.36	$ 1,344,250.49	343.36	$ 1,344,250.49	343.36	$ 1,344,250.49		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	343.36	$ 1,344,250.49	100.00%
118.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00	17.00	$ 465,477.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.00	$ 465,477.00	100.00%
118.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.00	$ 3,796,425.00	100.00%
118.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 5,478,555.00	100.00%
COMPONENTE	**119**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**				**$ 5,393,399.98**		**$ 5,182,517.00**		**$ 5,182,517.00**	-	**$ 5,182,517.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 5,182,517.00**	**100.00%**
119.01		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**									-			$ 0.00										
119.01.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	1.00	$ 175,856.00	$ 175,856.00	1.00	$ 175,856.00	1.00	$ 175,856.00	1.00	$ 175,856.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 175,856.00	100.00%
119.01.02	RBMC001	VELADO	UND	1.00	$ 137,781.00	$ 137,781.00	1.00	$ 137,781.00	1.00	$ 137,781.00	1.00	$ 137,781.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 137,781.00	100.00%
119.01.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	1.00	$ 179,655.00	$ 179,655.00	1.00	$ 179,655.00	1.00	$ 179,655.00	1.00	$ 179,655.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 179,655.00	100.00%
119.01.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND	1.00	$ 126,420.00	$ 126,420.00	1.00	$ 126,420.00	1.00	$ 126,420.00	1.00	$ 126,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 126,420.00	100.00%
119.01.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND	1.00	$ 114,827.00	$ 114,827.00	1.00	$ 114,827.00	1.00	$ 114,827.00	1.00	$ 114,827.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 114,827.00	100.00%
119.01.06	RBMC005	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	1.00	$ 49,831.00	$ 49,831.00	1.00	$ 49,831.00	1.00	$ 49,831.00	1.00	$ 49,831.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 49,831.00	100.00%
119.01.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND	1.00	$ 219,754.00	$ 219,754.00	1.00	$ 219,754.00	1.00	$ 219,754.00	1.00	$ 219,754.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 219,754.00	100.00%
119.02		**BARANDA METALICA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
119.02.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	6.95	$ 71,367.00	$ 496,350.98	4.00	$ 285,468.00	4.00	$ 285,468.00	4.00	$ 285,468.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 285,468.00	100.00%
119.02.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND	1.00	$ 1,126,707.00	$ 1,126,707.00	1.00	$ 1,126,707.00	1.00	$ 1,126,707.00	1.00	$ 1,126,707.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,126,707.00	100.00%
119.02.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND	1.00	$ 1,240,032.00	$ 1,240,032.00	1.00	$ 1,240,032.00	1.00	$ 1,240,032.00	1.00	$ 1,240,032.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,240,032.00	100.00%
119.02.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND	1.00	$ 724,667.00	$ 724,667.00	1.00	$ 724,667.00	1.00	$ 724,667.00	1.00	$ 724,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 724,667.00	100.00%
119.02.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND	1.00	$ 801,519.00	$ 801,519.00	1.00	$ 801,519.00	1.00	$ 801,519.00	1.00	$ 801,519.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 801,519.00	100.00%
COMPONENTE	**120**	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 0.00**	**100.00%**
120.01		**ASCENSORES**									-			$ 0.00										
120.01.01	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND		$ 178,671,494.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.01.02	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND		$ 53,131,608.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
120.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND		$ 15,138,897.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND		$ 12,839,497.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND		$ 9,356,481.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND		$ 781,154.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND		$ 233,219.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND		$ 227,830.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND		$ 121,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND		$ 1,114,367.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND		$ 436,823.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
120.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND		$ 405,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**121**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 5,791,615.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 5,791,615.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
121.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
121.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.50	$ 4,340,175.00	100.00%
121.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 1,451,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,451,440.00	100.00%
121.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
121.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**122**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 0.00**	**100.00%**
122.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									-			$ 0.00										
122.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
COMPONENTE	**123**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 0.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
123.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
123.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON. INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
123.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
123.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
123.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**124**	**RESTAURACIÓN FACHADAS EXTERNAS**				**$ 0.00**		**$ 21,619,582.25**		**$ 21,619,582.25**	-	**$ 27,428,028.65**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 27,428,028.65**	**100.00%**
124.01.01	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.00	$ 553,716.00	12.00	$ 553,716.00	1.00	$ 46,143.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 46,143.00	100.00%
124.01.02	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	362.00	$ 7,949,882.00	362.00	$ 7,949,882.00	711.10	$ 15,616,467.10		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	711.10	$ 15,616,467.10	100.00%
124.01.03	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
124.01.04	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	120.00	$ 2,119,920.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	120.00	$ 2,119,920.00	100.00%
		ZONA 7 (CRUJIA CENTRAL SEGUNDO PISO)				**$ 0.00**		**$ 1,114,422,218.64**		**$ 1,059,584,329.60**	-	**$ 1,243,056,172.11**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 1,243,056,172.11**	**100.00%**
COMPONENTE	**125**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0.00**		**$ 119,760,168.73**		**$ 119,760,168.73**	-	**$ 140,910,086.74**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 140,910,086.74**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 4,439,320.40**		**$ 4,439,320.40**	-	**$ 2,190,554.60**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2,190,554.60**	100.00%
125.01		**DESMONTES Y RETIROS**									-			$ 0.00										
125.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND		$ 21,515.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 43,030.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 43,030.00	100.00%
125.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 56,731.00	$ 0.00	148.00	$ 8,396,188.00	148.00	$ 8,396,188.00	88.81	$ 5,038,280.11		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.81	$ 5,038,280.11	100.00%
125.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 37,545.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 12,859.00	$ 0.00	164.28	$ 2,112,522.24	164.28	$ 2,112,522.24	81.24	$ 1,044,665.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	81.24	$ 1,044,665.16	100.00%
125.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2		$ 15,682.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2		$ 22,090.00	$ 0.00	34.77	$ 768,069.30	34.77	$ 768,069.30	26.53	$ 586,047.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.53	$ 586,047.70	100.00%
125.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2		$ 79,211.00	$ 0.00	31.11	$ 2,464,254.21	31.11	$ 2,464,254.21	37.51	$ 2,971,204.61		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	37.51	$ 2,971,204.61	100.00%
125.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2		$ 54,326.00	$ 0.00	422.34	$ 22,944,042.84	422.34	$ 22,944,042.84	251.72	$ 13,674,940.72		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	251.72	$ 13,674,940.72	100.00%
125.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2		$ 15,219.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2		$ 80,469.00	$ 0.00	277.82	$ 22,355,897.58	277.82	$ 22,355,897.58	262.48	$ 21,121,503.12		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	262.48	$ 21,121,503.12	100.00%
125.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2		$ 46,143.00	$ 0.00	12.50	$ 576,787.50	12.50	$ 576,787.50	27.22	$ 1,256,012.46		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	27.22	$ 1,256,012.46	100.00%
125.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2		$ 21,961.00	$ 0.00	364.93	$ 8,014,227.73	364.93	$ 8,014,227.73	24.16	$ 530,665.23		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	24.16	$ 530,665.23	100.00%
125.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M		$ 18,288.00	$ 0.00	120.80	$ 2,209,190.40	120.80	$ 2,209,190.40	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2		$ 190,049.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND		$ 28,738.00	$ 0.00	12.00	$ 344,856.00	12.00	$ 344,856.00	30.00	$ 862,140.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 862,140.00	100.00%
125.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 55,689.00	$ 0.00	308.54	$ 17,182,284.06	308.54	$ 17,182,284.06	559.67	$ 31,167,462.63		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	559.67	$ 31,167,462.63	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
125.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M		$ 17,834.00	$ 0.00	5.27	$ 93,985.64	5.27	$ 93,985.64	1.10	$ 19,617.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.10	$ 19,617.40	100.00%
125.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN		$ 11,550.00	$ 0.00	8.50	$ 98,175.00	8.50	$ 98,175.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,130.00	$ 0.00	94.71	$ 1,054,122.30	94.71	$ 1,054,122.30	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 11,410.00	$ 0.00	10.20	$ 116,382.00	10.20	$ 116,382.00	3.98	$ 45,411.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.98	$ 45,411.80	100.00%
125.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 20,540.00	$ 0.00	48.15	$ 989,001.00	48.15	$ 989,001.00	0.14	$ 2,875.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.14	$ 2,875.60	100.00%
125.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 16,320.00	$ 0.00	70.73	$ 1,154,313.60	70.73	$ 1,154,313.60	57.61	$ 940,195.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	57.61	$ 940,195.20	100.00%
125.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,270.00	$ 0.00	22.50	$ 231,075.00	22.50	$ 231,075.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 9,080.00	$ 0.00	33.00	$ 299,640.00	33.00	$ 299,640.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02		**DEMOLICIONES**									-			$ 0.00									$ 0.00	
125.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2		$ 105,572.00	$ 0.00	40.00	$ 4,222,880.00	40.00	$ 4,222,880.00	36.94	$ 3,899,829.68		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.94	$ 3,899,829.68	100.00%
125.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3		$ 242,193.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 65,207.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2		$ 15,780.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 254,070.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 279,702.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	114.59	$ 32,051,052.18		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	114.59	$ 32,051,052.18	100.00%
125.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2		$ 100,709.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3		$ 208,033.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2		$ 37,893.00	$ 0.00	275.00	$ 10,420,575.00	275.00	$ 10,420,575.00	366.40	$ 13,883,995.20		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	366.40	$ 13,883,995.20	100.00%
125.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 55,321.00	$ 0.00	214.23	$ 11,851,417.83	214.23	$ 11,851,417.83	187.74	$ 10,385,964.54		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	187.74	$ 10,385,964.54	100.00%
125.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 27,830.00	$ 0.00	49.00	$ 1,363,670.00	49.00	$ 1,363,670.00	6.58	$ 183,121.40		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.58	$ 183,121.40	100.00%
125.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3		$ 158,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
125.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML		$ 10,810.00	$ 0.00	45.94	$ 496,611.50	45.94	$ 496,611.50	111.20	$ 1,202,072.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	111.20	$ 1,202,072.00	100.00%
COMPONENTE	**126**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 0.00**		**$ 329,836,304.99**		**$ 329,836,304.99**	-	**$ 488,147,472.94**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 488,147,472.94**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 30,840,600.00**		**$ 30,840,600.00**	-	**$ 33,192,502.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 33,192,502.00**	100.00%
126.01		**CIMENTACIÓN**									-			$ 0.00										
126.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM.	M2		$ 37,382.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,367,591.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,034,003.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2		$ 379,123.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3		$ 1,567,208.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
126.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,175,231.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	96.00	$ 1,413,600.00	96.00	$ 1,413,600.00	219.00	$ 3,224,775.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	219.00	$ 3,224,775.00	100.00%
126.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 18,308.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.02		**COLUMNAS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
126.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,496,057.00	$ 0.00	1.62	$ 2,423,612.34	1.62	$ 2,423,612.34	0.33	$ 493,698.81		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.33	$ 493,698.81	100.00%
126.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 2,159,345.00	$ 0.00	46.21	$ 99,783,332.45	46.21	$ 99,783,332.45	79.02	$ 170,631,441.90		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	79.02	$ 170,631,441.90	100.00%
126.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS.	M3		$ 1,613,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 1,613,833.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 1,613,833.00	100.00%
126.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 14,725.00	$ 0.00	536.00	$ 7,892,600.00	536.00	$ 7,892,600.00	627.00	$ 9,232,575.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	627.00	$ 9,232,575.00	100.00%
126.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8"),INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND		$ 26,021.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
126.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,524,380.00	$ 0.00	48.34	$ 73,688,529.20	48.34	$ 73,688,529.20	44.40	$ 67,682,472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	44.40	$ 67,682,472.00	100.00%
126.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1,457,810.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	41.00	$ 59,770,210.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	41.00	$ 59,770,210.00	100.00%
126.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI .(F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3		$ 1,147,781.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.04		**TANQUE**									-			$ 0.00									$ 0.00	
126.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 1,830,568.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3		$ 2,199,510.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
126.05		**ACERO DE REFUERZO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
126.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG		$ 9,113.00	$ 0.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	12,487.00	$ 113,794,031.00	15,615.71	$ 142,305,965.23		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15,615.71	$ 142,305,965.23	100.00%
126.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG		$ 9,800.00	$ 0.00	3147.00	$ 30,840,600.00	3,147.00	$ 30,840,600.00	3,386.99	$ 33,192,502.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3,386.99	$ 33,192,502.00	100.00%
COMPONENTE	**127**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 0.00**		**$ 140,420,428.96**		**$ 140,420,428.96**	-	**$ 140,420,428.96**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 140,420,428.96**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 75,970,042.40**		**$ 75,970,042.40**	-	**$ 75,970,042.40**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 75,970,042.40**	100.00%
127.01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**									-			$ 0.00										
127.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M		$ 65,481.00	$ 0.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00	101.00	$ 6,613,581.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 6,613,581.00	100.00%
127.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M		$ 89,469.00	$ 0.00	414.44	$ 37,079,532.36	414.44	$ 37,079,532.36	414.44	$ 37,079,532.36		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	414.44	$ 37,079,532.36	100.00%
127.01.03	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA_ SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 162,900.00	$ 0.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00	64.00	$ 10,425,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	64.00	$ 10,425,600.00	100.00%
127.01.04	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 94,270.00	$ 0.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00	7.00	$ 659,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.00	$ 659,890.00	100.00%
127.01.05	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 42,280.00	$ 0.00	28.00	$ 1,183,840.00	28.00	$ 1,183,840.00	28.00	$ 1,183,840.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	28.00	$ 1,183,840.00	100.00%
127.01.06	NP076	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS Y CORREAS. INCLUYE INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA PROFILAN.	ML		$ 17,340.00	$ 0.00	228.00	$ 3,953,520.00	228.00	$ 3,953,520.00	228.00	$ 3,953,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	228.00	$ 3,953,520.00	100.00%
127.01.07	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 84,190.00	$ 0.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00	103.00	$ 8,671,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	103.00	$ 8,671,570.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
127.01.08	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 20,910.00	$ 0.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00	115.00	$ 2,404,650.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	115.00	$ 2,404,650.00	100.00%
127.02		**CUBIERTA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
127.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M		$ 33,694.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
127.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 42,380.00	$ 0.00	319.00	$ 13,519,220.00	319.00	$ 13,519,220.00	319.00	$ 13,519,220.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	319.00	$ 13,519,220.00	100.00%
127.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M		$ 74,256.00	$ 0.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00	54.75	$ 4,065,516.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.75	$ 4,065,516.00	100.00%
127.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53,343.00	$ 0.00	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72	25.04	$ 1,335,708.72		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.04	$ 1,335,708.72	100.00%
127.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2		$ 73,003.00	$ 0.00	25.16	$ 1,836,828.48	25.16	$ 1,836,828.48	25.16	$ 1,836,828.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.16	$ 1,836,828.48	100.00%
127.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M		$ 65,743.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
127.02.07	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 87,830.00	$ 0.00	260.00	$ 22,835,800.00	260.00	$ 22,835,800.00	260.00	$ 22,835,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	260.00	$ 22,835,800.00	100.00%
127.02.08	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 108,780.00	$ 0.00	104.08	$ 11,321,822.40	104.08	$ 11,321,822.40	104.08	$ 11,321,822.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	104.08	$ 11,321,822.40	100.00%
127.02.09	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 73,750.00	$ 0.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00	71.94	$ 5,305,575.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	71.94	$ 5,305,575.00	100.00%
127.02.10	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 337,900.00	$ 0.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00	27.25	$ 9,207,775.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	27.25	$ 9,207,775.00	100.00%
COMPONENTE	**128**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 0.00**		**$ 60,723,291.30**		**$ 60,723,291.30**	-	**$ 74,841,175.30**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,841,175.30**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 44,910,953.60**		**$ 44,910,953.60**	-	**$ 43,089,537.60**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 43,089,537.60**	100.00%
128.01		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
128.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M		$ 65,845.00	$ 0.00	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55	74.19	$ 4,885,040.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	74.19	$ 4,885,040.55	100.00%
128.01.02	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 187,690.00	$ 0.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00	26.00	$ 4,879,940.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.00	$ 4,879,940.00	100.00%
128.02		**MAMPOSTERÍA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
128.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2		$ 56,734.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
128.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M		$ 131,762.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
128.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M		$ 68,752.00	$ 0.00	55.00	$ 3,781,360.00	55.00	$ 3,781,360.00	55.00	$ 3,781,360.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	55.00	$ 3,781,360.00	100.00%
128.02.04	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 41,680.00	$ 0.00	89.39	$ 3,725,775.20	89.39	$ 3,725,775.20	45.69	$ 1,904,359.20		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.69	$ 1,904,359.20	100.00%
128.02.05	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 233,840.00	$ 0.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00	46.60	$ 10,896,944.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	46.60	$ 10,896,944.00	100.00%
128.02.06	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 120,020.00	$ 0.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00	97.50	$ 11,701,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	97.50	$ 11,701,950.00	100.00%
128.02.07	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 63,200.00	$ 0.00	26.85	$ 1,696,920.00	26.85	$ 1,696,920.00	26.85	$ 1,696,920.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.85	$ 1,696,920.00	100.00%
128.02.08	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 71,580.00	$ 0.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00	25.00	$ 1,789,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	25.00	$ 1,789,500.00	100.00%
128.02.09	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		$ 72,360.00	$ 0.00	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40	96.04	$ 6,949,454.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	96.04	$ 6,949,454.40	100.00%
128.02.10	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 119,280.00	$ 0.00	11.00	$ 1,312,080.00	11.00	$ 1,312,080.00	11.00	$ 1,312,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.00	$ 1,312,080.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
128.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**									-			$ 0.00									$ 0.00	
128.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 159,393.00	$ 0.00	22.55	$ 3,594,312.15	14.94	$ 2,381,979.05	122.55	$ 19,533,612.15		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	122.55	$ 19,533,612.15	100.00%
128.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,631.00	$ 0.00	22.55	$ 2,381,979.05	22.55	$ 2,381,979.05	22.55	$ 2,381,979.05		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	22.55	$ 2,381,979.05	100.00%
128.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2		$ 157,635.00	$ 0.00	7.42	$ 1,169,645.95	15.11	$ 2,381,979.05	7.42	$ 1,169,645.95		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.42	$ 1,169,645.95	100.00%
128.03.04	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,390.00	$ 0.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00	101.00	$ 1,958,390.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	101.00	$ 1,958,390.00	100.00%
COMPONENTE	**129**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 0.00**		**$ 79,277,365.17**		**$ 70,682,701.35**	-	**$ 46,442,491.96**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 46,442,491.96**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 39,905,415.50**		**$ 31,310,751.68**	-	**$ 26,807,446.08**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 26,807,446.08**	100.00%
129.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**									-			$ 0.00									$ 0.00	
129.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2		$ 37,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M		$ 68,245.00	$ 0.00	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50	4.70	$ 320,751.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 320,751.50	100.00%
129.02		**PUERTAS METÁLICAS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
129.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2		$ 753,900.00	$ 0.00	1.40	$ 1,055,460.00	1.40	$ 1,055,460.00	0.50	$ 376,950.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.50	$ 376,950.00	100.00%
129.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2		$ 1,073,826.00	$ 0.00	9.98	$ 10,716,783.48	9.98	$ 10,716,783.48	9.98	$ 10,716,783.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.98	$ 10,716,783.48	100.00%
129.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND		$ 5,462,316.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND		$ 4,224,176.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2		$ 152,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2		$ 717,543.00	$ 0.00	2.50	$ 1,793,857.50	2.50	$ 1,793,857.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.03		**VENTANAS METÁLICAS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
129.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2		$ 1,539,060.00	$ 0.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00	3.40	$ 5,232,804.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.40	$ 5,232,804.00	100.00%
129.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2		$ 818,213.00	$ 0.00	20.50	$ 16,773,366.50	20.50	$ 16,773,366.50	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2		$ 1,411,153.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.03.04	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LUADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2		$ 425,380.00	$ 0.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00	42.85	$ 18,227,533.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.85	$ 18,227,533.00	100.00%
129.03.05	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 740,850.00	$ 0.00	12.85	$ 9,519,922.50	1.25	$ 925,258.68	1.25	$ 925,258.68		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.25	$ 925,258.68	100.00%
129.03.06	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 635,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.03.07	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2		$ 485,270.00	$ 0.00	9.28	$ 4,503,305.60	9.28	$ 4,503,305.60	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.04		**BARANDAS Y OTROS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
129.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M		$ 145,890.00	$ 0.00	14.80	$ 2,159,172.00	14.80	$ 2,159,172.00	14.80	$ 2,159,172.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 2,159,172.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
129.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND		$ 651,181.00	$ 0.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00	1.00	$ 651,181.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 651,181.00	100.00%
129.04.03	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2", SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 510,880.00	$ 0.00	14.00	$ 7,152,320.00	14.00	$ 7,152,320.00	14.00	$ 7,152,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.00	$ 7,152,320.00	100.00%
129.04.04	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 269,240.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
129.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LUADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2		$ 63,529.00	$ 0.00	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80	1.20	$ 76,234.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.20	$ 76,234.80	100.00%
129.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M		$ 21,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
129.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
129.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2		$ 20,600.00	$ 0.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00	2.60	$ 53,560.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.60	$ 53,560.00	100.00%
129.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3.50 X 1.00 M	M2		$ 17,633.00	$ 0.00	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10	2.70	$ 47,609.10		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.70	$ 47,609.10	100.00%
129.06.03	NP052	RETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 36,640.00	$ 0.00	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40	13.71	$ 502,334.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.71	$ 502,334.40	100.00%
129.07		**PUERTAS EN MADERA**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
129.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND		$ 312,847.00	$ 0.00	1.57	$ 491,169.79	1.57	$ 491,169.79	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**130**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 0.00**		**$ 79,001,868.64**		**$ 72,521,954.66**	-	**$ 74,363,139.56**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 74,363,139.56**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 16,130,414.40**		**$ 16,130,414.40**	-	**$ 15,914,917.30**				**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 15,914,917.30**	100.00%
130.01		**RESTAURACIÓN PISOS**									-			$ 0.00									$ 0.00	
130.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2		$ 58,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2		$ 60,817.00	$ 0.00	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56	6.68	$ 406,257.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.68	$ 406,257.56	100.00%
130.02		**PISOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
130.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	15.44	$ 1,079,873.60		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2		$ 69,940.00	$ 0.00	31.16	$ 2,179,330.40		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2		$ 111,172.00	$ 0.00	18.39	$ 2,044,453.08		$ 0.00	18.50	$ 2,056,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.50	$ 2,056,682.00	100.00%
130.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M		$ 31,359.00	$ 0.00	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48	0.72	$ 22,578.48		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	0.72	$ 22,578.48	100.00%
130.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO	M2		$ 41,651.00	$ 0.00	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89	18.39	$ 765,961.89		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.39	$ 765,961.89	100.00%
130.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2		$ 348,005.00	$ 0.00	3.38	$ 1,176,256.90		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2		$ 186,012.00	$ 0.00	252.19	$ 46,910,366.28	252.19	$ 46,910,366.28	252.19	$ 46,910,366.28		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	252.19	$ 46,910,366.28	100.00%
130.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2		$ 82,067.00	$ 0.00	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29	45.87	$ 3,764,413.29		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.87	$ 3,764,413.29	100.00%
130.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2		$ 27,951.00	$ 0.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00	9.00	$ 251,559.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.00	$ 251,559.00	100.00%
130.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M		$ 57,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M		$ 31,062.00	$ 0.00	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76	137.48	$ 4,270,403.76		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	137.48	$ 4,270,403.76	100.00%
130.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2		$ 123,023.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.02.13	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 36,630.00	$ 0.00	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80	233.76	$ 8,562,628.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.76	$ 8,562,628.80	100.00%
130.02.14	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 88,590.00	$ 0.00	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90	17.71	$ 1,568,928.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	17.71	$ 1,568,928.90	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
130.02.15	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 8,330.00	$ 0.00	25.87	$ 215,497.10	25.87	$ 215,497.10	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
130.02.16	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 39,680.00	$ 0.00	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60	102.37	$ 4,062,041.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	102.37	$ 4,062,041.60	100.00%
130.02.17	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 35,800.00	$ 0.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00	30.98	$ 1,109,084.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.98	$ 1,109,084.00	100.00%
130.02.18	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 13,560.00	$ 0.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00	45.15	$ 612,234.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	45.15	$ 612,234.00	100.00%
COMPONENTE	**131**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 0.00**		**$ 62,660,201.78**		**$ 62,660,201.78**	-	**$ 62,660,201.78**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 62,660,201.78**	**100.00%**
131.01		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**									-			$ 0.00										
		NP				**$ 0.00**		**$ 12,025,766.40**		**$ 12,025,766.40**	-	**$ 12,025,766.40**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 12,025,766.40**	100.00%
131.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2		$ 138,862.00	$ 0.00	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12	303.26	$ 42,111,290.12		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	303.26	$ 42,111,290.12	100.00%
131.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA.	M2		$ 276,098.00	$ 0.00	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26	30.87	$ 8,523,145.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.87	$ 8,523,145.26	100.00%
131.01.03	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 101,550.00	$ 0.00	84.00	$ 8,530,200.00	84.00	$ 8,530,200.00	84.00	$ 8,530,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	84.00	$ 8,530,200.00	100.00%
131.01.04	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 83,100.00	$ 0.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00	3.57	$ 296,667.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.57	$ 296,667.00	100.00%
131.01.05	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 139,570.00	$ 0.00	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40	12.42	$ 1,733,459.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.42	$ 1,733,459.40	100.00%
131.01.06	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 16,000.00	$ 0.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00	91.59	$ 1,465,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	91.59	$ 1,465,440.00	100.00%
COMPONENTE	**132**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 0.00**		**$ 44,928,626.25**		**$ 44,928,626.25**	-	**$ 44,941,154.43**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 44,941,154.43**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 9,134,450.10**		**$ 9,134,450.10**	-	**$ 9,134,450.10**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 9,134,450.10**	100.00%
132.01		**PAÑETE**									-			$ 0.00										
132.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 28,388.00	$ 0.00	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08	503.66	$ 14,297,900.08		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	503.66	$ 14,297,900.08	100.00%
132.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2		$ 49,099.00	$ 0.00	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55	196.45	$ 9,645,498.55		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 9,645,498.55	100.00%
132.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2		$ 68,313.00	$ 0.00	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90	30.30	$ 2,069,883.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.30	$ 2,069,883.90	100.00%
132.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 17,580.00	$ 0.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00	168.00	$ 2,953,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	168.00	$ 2,953,440.00	100.00%
132.01.05	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 19,770.00	$ 0.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00	9.10	$ 179,907.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.10	$ 179,907.00	100.00%
132.02		ESTUCO Y PINTURA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
132.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2		$ 17,666.00	$ 0.00	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70	196.45	$ 3,470,485.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	196.45	$ 3,470,485.70	100.00%
132.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2		$ 20,538.00	$ 0.00	233.00	$ 4,785,354.00	233.61	$ 4,797,882.18	233.61	$ 4,797,882.18		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	233.61	$ 4,797,882.18	100.00%
132.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2		$ 16,432.00	$ 0.00	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92	92.81	$ 1,525,053.92		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	92.81	$ 1,525,053.92	100.00%
132.02.04	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2		$ 12,060.00	$ 0.00	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40	492.39	$ 5,938,223.40		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	492.39	$ 5,938,223.40	100.00%
132.02.05	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML		$ 7,010.00	$ 0.00	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	8.97	$ 62,879.70	-	$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.97	$ 62,879.70	100.00%
COMPONENTE	**133**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 0.00**		**$ 85,067,059.76**		**$ 85,067,059.76**	-	**$ 84,663,179.76**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 84,663,179.76**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 18,560,772.80**		**$ 18,560,772.80**	-	**$ 18,156,892.80**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 18,156,892.80**	100.00%
133.01		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**									-			$ 0.00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026
	☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
133.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M		$ 28,785.00	$ 0.00	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80	48.28	$ 1,389,739.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	48.28	$ 1,389,739.80	100.00%
133.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M		$ 31,642.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M		$ 55,408.00	$ 0.00	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56	11.57	$ 641,070.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	11.57	$ 641,070.56	100.00%
133.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 86,846.00	$ 0.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00	50.00	$ 4,342,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	50.00	$ 4,342,300.00	100.00%
133.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M		$ 181,185.00	$ 0.00	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70	88.42	$ 16,020,377.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	88.42	$ 16,020,377.70	100.00%
133.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 562,447.00	$ 0.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00	2.00	$ 1,124,894.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,124,894.00	100.00%
133.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 869,022.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M		$ 149,372.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M		$ 330,069.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M		$ 1,936,215.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.02		**TABLEROS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 681,024.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND		$ 754,034.00	$ 0.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00	2.00	$ 1,508,068.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,508,068.00	100.00%
133.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND		$ 512,832.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 411,385.00	$ 0.00	3.00	$ 1,234,155.00	3.00	$ 1,234,155.00	3.00	$ 1,234,155.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 1,234,155.00	100.00%
133.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 430,281.00	$ 0.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00	1.00	$ 430,281.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 430,281.00	100.00%
133.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND		$ 616,833.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND		$ 29,545.00	$ 0.00	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90	19.42	$ 573,763.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	19.42	$ 573,763.90	100.00%
133.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND		$ 62,109.00	$ 0.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00	4.00	$ 248,436.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 248,436.00	100.00%
133.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND		$ 256,402.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03		**SALIDAS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND		$ 166,209.00	$ 0.00	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26	106.14	$ 17,641,423.26		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	106.14	$ 17,641,423.26	100.00%
133.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 230,088.00	$ 0.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00	1.00	$ 230,088.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 230,088.00	100.00%
133.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND		$ 196,802.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND		$ 131,561.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND		$ 12,916.00	$ 0.00	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24	35.14	$ 453,868.24		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	35.14	$ 453,868.24	100.00%
133.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M		$ 13,617.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 20,379.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		$ 24,406.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND		$ 26,015.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND		$ 3,008,553.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
133.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND		$ 1,758,928.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND		$ 1,029,367.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M		$ 57,694.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M		$ 32,806.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M		$ 15,052.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M		$ 144,773.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND		$ 17,737.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M		$ 125,931.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05		**ILUMINACION**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND		$ 77,391.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND		$ 135,312.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND		$ 333,295.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1.25CM 40W	UND		$ 423,438.00	$ 0.00	12.00	$ 5,081,256.00	12.00	$ 5,081,256.00	12.00	$ 5,081,256.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 5,081,256.00	100.00%
133.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND		$ 214,041.00	$ 0.00	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50	21.50	$ 4,601,881.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.50	$ 4,601,881.50	100.00%
133.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND		$ 393,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND		$ 275,244.00	$ 0.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00	20.50	$ 5,642,502.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.50	$ 5,642,502.00	100.00%
133.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND		$ 898,563.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND		$ 203,376.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND		$ 298,565.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND		$ 177,456.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND		$ 321,657.00	$ 0.00	10.00	$ 3,216,570.00	10.00	$ 3,216,570.00	10.00	$ 3,216,570.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 3,216,570.00	100.00%
133.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND		$ 295,824.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M		$ 91,406.00	$ 0.00	20.00	$ 1,828,120.00	20.00	$ 1,828,120.00	20.00	$ 1,828,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 1,828,120.00	100.00%
133.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND		$ 55,451.00	$ 0.00	2.00	$ 110,902.00	2.00	$ 110,902.00	2.00	$ 110,902.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 110,902.00	100.00%
133.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND		$ 193,105.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND		$ 610,362.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M		$ 18,659.00	$ 0.00	10.00	$ 186,590.00	10.00	$ 186,590.00	10.00	$ 186,590.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 186,590.00	100.00%
133.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M		$ 84,949.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07		**EQUIPOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 24,670,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND		$ 9,502,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND		$ 9,955,257.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 184,711,728.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND		$ 4,027,241.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD ACTA 2**	**VALOR TOTAL ACTA 2**	**% EJECUTADO ACTA 2**	**COMENTARIOS ACTA 2**	**CANT**	**VALOR ACUM. ACT.**	**% ACUMULADO**	**CANT**	**VALOR POR EJEC.**	**% POR EJEC.**
133.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND		$ 17,836,932.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND		$ 11,822,741.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND		$ 20,135,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08		**NP ELECTRICOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
133.08.01	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSHZ+ 1X2/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 114,570.00	$ 0.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00	29.00	$ 3,322,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	29.00	$ 3,322,530.00	100.00%
133.08.02	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSHZ+ 1X500 AL AWG [N] LSHZ) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 604,870.00	$ 0.00	5.00	$ 3,024,350.00	5.00	$ 3,024,350.00	5.00	$ 3,024,350.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 3,024,350.00	100.00%
133.08.03	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSHZ+ 1X10AWG [N] LSHZ+ 1X12 AWG (T) LSHZ, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 36,720.00	$ 0.00	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80	20.99	$ 770,752.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.99	$ 770,752.80	100.00%
133.08.04	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSHZ+ 1X4/0AWG [N] LSHZ) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M		$ 190,500.00	$ 0.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00	14.60	$ 2,781,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.60	$ 2,781,300.00	100.00%
133.08.05	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND		$ 776,110.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.06	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND		$ 37,020.00	$ 0.00	6.00	$ 222,120.00	6.00	$ 222,120.00	6.00	$ 222,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 222,120.00	100.00%
133.08.07	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) NO INCLUYE LUMINARIA	UND		$ 213,220.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.08	NPE08	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 202,530.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.09	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND		$ 371,290.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.10	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA,(NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 158,930.00	$ 0.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00	36.00	$ 5,721,480.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	36.00	$ 5,721,480.00	100.00%
133.08.11	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 93,840.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	6.80	$ 638,112.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.80	$ 638,112.00	100.00%
133.08.12	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 113,260.00	$ 0.00	24.00	$ 2,718,240.00	24.00	$ 2,718,240.00	14.80	$ 1,676,248.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	14.80	$ 1,676,248.00	100.00%
133.08.13	NPE13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA COMUNICACIONES, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 270,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.14	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 35,188,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.15	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		$ 40,274,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
133.08.16	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND		$ 239,481,900.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.17	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 6,205,850.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.18	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND		$ 5,383,010.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
133.08.19	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND		$ 8,324,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**134**	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 31,642,706.00**		**$ 19,412,739.00**	-	**$ 19,417,380.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 19,417,380.60**	**100.00%**
134.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**									-			$ 0.00										
134.01.01	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M		$ 27,742.00	$ 0.00	21.00	$ 582,582.00	21.00	$ 582,582.00	21.00	$ 582,582.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	21.00	$ 582,582.00	100.00%
134.01.02	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND		$ 124,571.00	$ 0.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00	20.00	$ 2,491,420.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 2,491,420.00	100.00%
134.01.03	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00	20.00	$ 3,080,160.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 3,080,160.00	100.00%
134.01.04	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SIUJECION.	UND		$ 154,008.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.05	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND		$ 23,208.00	$ 0.00	34.00	$ 789,072.00	34.00	$ 789,072.00	34.20	$ 793,713.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.20	$ 793,713.60	100.00%
134.01.06	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND		$ 49,979.00	$ 0.00	26.00	$ 1,299,454.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.07	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND		$ 52,218.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.08	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR.	M		$ 10,061.00	$ 0.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00	277.00	$ 2,786,897.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	277.00	$ 2,786,897.00	100.00%
134.01.09	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M		$ 139,418.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.10	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND		$ 176,020.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.11	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA, (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND		$ 199,695.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.12	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND		$ 68,276.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.13	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND		$ 33,211.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.14	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND		$ 75,275.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.15	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND		$ 27,632.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.16	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND		$ 4,901,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.01.17	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND		$ 909,544.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
134.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND		$ 58,389,517.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND		$ 2,458,804.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
134.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND		$ 390,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND		$ 320,121.00	$ 0.00	1.00	$ 320,121.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND		$ 412,169.00	$ 0.00	1.00	$ 412,169.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND		$ 352,460.00	$ 0.00	1.00	$ 352,460.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND		$ 607,472.00	$ 0.00	1.00	$ 607,472.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND		$ 689,185.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND		$ 284,727.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND		$ 222,256.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND		$ 1,840,192.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03		**SISTEMA CCTV**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
134.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND		$ 91,983,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND		$ 6,856,355.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND		$ 258,458.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB		$ 9,756,388.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND		$ 4,473,933.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND		$ 1,974,953.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND		$ 1,302,052.00	$ 0.00	3.00	$ 3,906,156.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND		$ 1,568,275.00	$ 0.00	3.40	$ 5,332,135.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
134.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M		$ 41,489.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M		$ 30,877.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
134.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M		$ 34,595.00	$ 0.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00	151.00	$ 5,223,845.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	151.00	$ 5,223,845.00	100.00%
134.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M		$ 39,551.00	$ 0.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00	13.00	$ 514,163.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	13.00	$ 514,163.00	100.00%
134.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M		$ 98,615.00	$ 0.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00	40.00	$ 3,944,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	40.00	$ 3,944,600.00	100.00%
134.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND		$ 1,643,089.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**135**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0.00**		**$ 17,048,350.45**		**$ 17,048,350.45**	-	**$ 23,380,750.71**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 23,380,750.71**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 2,620,035.90**		**$ 2,620,035.90**	-	**$ 2,620,035.90**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 2,620,035.90**	100.00%
135.01		**PVC PRESIÓN**									-			$ 0.00										
135.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M		$ 13,164.00	$ 0.00	54.61	$ 718,886.04	54.61	$ 718,886.04	54.61	$ 718,886.04		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.61	$ 718,886.04	100.00%
135.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M		$ 13,272.00	$ 0.00	15.78	$ 209,432.16	15.78	$ 209,432.16	15.78	$ 209,432.16		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.78	$ 209,432.16	100.00%
135.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M		$ 15,792.00	$ 0.00	54.00	$ 852,768.00	54.00	$ 852,768.00	54.00	$ 852,768.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	54.00	$ 852,768.00	100.00%
135.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M		$ 21,706.00	$ 0.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00	12.00	$ 260,472.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	12.00	$ 260,472.00	100.00%
135.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M		$ 26,336.00	$ 0.00	7.82	$ 205,947.52	7.82	$ 205,947.52	7.82	$ 205,947.52		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.82	$ 205,947.52	100.00%
135.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M		$ 32,259.00	$ 0.00	26.87	$ 866,799.33	26.87	$ 866,799.33	26.87	$ 866,799.33		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	26.87	$ 866,799.33	100.00%
135.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M		$ 64,345.00	$ 0.00	6.11	$ 393,147.95	6.11	$ 393,147.95	6.11	$ 393,147.95		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.11	$ 393,147.95	100.00%
135.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 30,760.00	$ 0.00	52.00	$ 1,599,519.52	52.00	$ 1,599,519.52	52.00	$ 1,599,519.52		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.00	$ 1,599,519.52	100.00%
135.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND		$ 42,613.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND		$ 66,601.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND		$ 152,642.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND		$ 42,614.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND		$ 208,083.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND		$ 333,229.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND		$ 169,081.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND		$ 92,612.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND		$ 5,648,374.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
135.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M		$ 26,835.00	$ 0.00	26.00	$ 697,710.00	26.00	$ 697,710.00	38.62	$ 1,036,367.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	38.62	$ 1,036,367.70	100.00%
135.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M		$ 33,003.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M		$ 41,756.00	$ 0.00	95.00	$ 3,966,820.00	95.00	$ 3,966,820.00	173.76	$ 7,255,522.56		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	173.76	$ 7,255,522.56	100.00%
135.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M		$ 71,528.00	$ 0.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00	10.00	$ 715,280.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 715,280.00	100.00%
135.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M		$ 23,363.00	$ 0.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00	10.00	$ 233,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	10.00	$ 233,630.00	100.00%
135.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND		$ 31,222.00	$ 0.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00	20.00	$ 624,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	20.00	$ 624,440.00	100.00%
135.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M		$ 74,997.00	$ 0.00	7.11	$ 533,228.67	7.11	$ 533,228.67	7.11	$ 533,228.67		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	7.11	$ 533,228.67	100.00%
135.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M		$ 31,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND		$ 65,881.00	$ 0.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00	5.00	$ 329,405.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 329,405.00	100.00%
135.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3		$ 19,805.00	$ 0.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00	30.00	$ 594,150.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	30.00	$ 594,150.00	100.00%
135.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3		$ 10,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3		$ 188,514.00	$ 0.00	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80	4.70	$ 886,015.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.70	$ 886,015.80	100.00%
135.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3		$ 127,545.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3		$ 118,128.00	$ 0.00	6.27	$ 740,662.56	6.27	$ 740,662.56	6.27	$ 740,662.56		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.27	$ 740,662.56	100.00%
135.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	34.00	$ 2,705,040.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	34.00	$ 2,705,040.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACION**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
135.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
135.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 78,352.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 65,748.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND		$ 73,453.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND		$ 74,736.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.04		**SALIDA SANITARIA**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
135.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND		$ 86,675.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND		$ 92,849.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND		$ 122,682.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
135.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCION DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 705,133.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND		$ 4,992,602.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
135.05.03	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML		$ 305,010.00	$ 0.00	8.59	$ 2,620,035.90	8.59	$ 2,620,035.90	8.59	$ 2,620,035.90		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	8.59	$ 2,620,035.90	100.00%
COMPONENTE	**136**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 0.00**		**$ 10,379,032.80**		**$ 9,788,610.80**	-	**$ 4,335,050.80**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 4,335,050.80**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**				**$ 0.00**		-	**$ 0.00**	100.00%
136.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**									-			$ 0.00										
136.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001. COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 1,131,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 753,972.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND		$ 639,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.04	ARQ060	MESON CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M		$ 1,966,413.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00	8.00	$ 8,795,080.00	8.00	$ 8,795,080.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2		$ 1,099,385.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2		$ 119,953.00	$ 0.00	3.00	$ 359,859.00	3.00	$ 359,859.00	3.00	$ 359,859.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 359,859.00	100.00%
136.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 241,566.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 295,211.00	$ 0.00	2.00	$ 590,422.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND		$ 355,650.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND		$ 430,262.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA, LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 583,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND		$ 188,255.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA. O SIMILAR.	UND		$ 85,909.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND		$ 25,794.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.16	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 21,780.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACION: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
136.01.17	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 24,090.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.18	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4". INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 35,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.19	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 30,920.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.20	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 1,617,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.01.21	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML		$ 2,346,320.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
136.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 27,518.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 33,399.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M		$ 46,135.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 38,175.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 45,520.00	$ 0.00	9.64	$ 438,812.80	9.64	$ 438,812.80	9.64	$ 438,812.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	9.64	$ 438,812.80	100.00%
136.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 54,944.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 68,592.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M		$ 153,146.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.09	HYD168	TOMA FUA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND		$ 424,349.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND		$ 32,964.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.11	HYD171	SOPORTERÍA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND		$ 88,846.00	$ 0.00	1.00	$ 88,846.00	1.00	$ 88,846.00	1.00	$ 88,846.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 88,846.00	100.00%
136.02.12	HYD172	SOPORTERÍA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND		$ 106,013.00	$ 0.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00	1.00	$ 106,013.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	1.00	$ 106,013.00	100.00%
136.02.13	HYD173	SOPORTERÍA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND		$ 120,327.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
136.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND		$ 79,560.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	42.00	$ 3,341,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	42.00	$ 3,341,520.00	100.00%
COMPONENTE	**137**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 0.00**		**$ 5,332,677.60**		**$ 5,332,677.60**	-	**$ 5,332,677.60**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 5,332,677.60**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 5,332,677.60**		**$ 5,332,677.60**	-	**$ 5,332,677.60**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 5,332,677.60**	100.00%
137.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**									-			$ 0.00										
137.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,463,042.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND		$ 2,470,476.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND		$ 5,492,173.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
137.02.01	HYD127	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 6,395,124.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND		$ 182,139.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND		$ 1,997,444.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND		$ 4,016,128.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND		$ 319,424.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND		$ 3,438,000.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND		$ 256,534.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.03		**CUARTO BOMBAS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
137.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND		$ 204,957.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 260,991,235.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 14,938,161.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
137.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND		$ 5,880,155.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.04		**VARIOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
137.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND		$ 649,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND		$ 298,946.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND		$ 321,195.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.04.04	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 1,706,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05		**NP HIDROSANITARIO Y RCI**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
137.05.01	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND		$ 111,370.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.02	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND		$ 60,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 907,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.04	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND		$ 1,153,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.05	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND		$ 67,990.00	$ 0.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00	2.00	$ 135,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 135,980.00	100.00%
137.05.06	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND		$ 39,320.00	$ 0.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00	2.00	$ 78,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 78,640.00	100.00%
137.05.07	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND		$ 40,160.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.08	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M		$ 25,840.00	$ 0.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00	18.00	$ 465,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 465,120.00	100.00%
137.05.09	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M		$ 43,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.10	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M		$ 401,910.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.11	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M		$ 1,299,080.00	$ 0.00	2.72	$ 3,533,497.60	2.72	$ 3,533,497.60	2.72	$ 3,533,497.60		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.72	$ 3,533,497.60	100.00%
137.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 140,870.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 158,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND		$ 193,200.00	$ 0.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00	4.00	$ 772,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.00	$ 772,800.00	100.00%
137.05.15	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M		$ 6,190.00	$ 0.00	56.00	$ 346,640.00	56.00	$ 346,640.00	56.00	$ 346,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	56.00	$ 346,640.00	100.00%
137.05.16	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 96,460.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.17	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M		$ 110,970.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.18	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND		$ 67,597,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.19	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3,61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3,0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 57,590,400.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.20	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND		$ 46,418,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.21	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND		$ 43,963,590.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.22	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND		$ 2,588,350.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.23	NP HYS 26	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M		$ 966,390.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.24	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1 (INCLUYE VIDRIO)	UND		$ 224,330.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.25	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND		$ 395,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
137.05.26	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND		$ 650,250.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**138**	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 0.00**		**$ 16,724,725.54**		**$ 11,275,827.30**	-	**$ 17,291,116.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		-	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 17,291,116.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 2,946,098.80**		**$ 454,798.80**	-	**$ 3,007,348.80**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**		-	**$ 3,007,348.80**	100.00%
138.01		**EQUIPOS**									-			$ 0.00										

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
138.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 18,883,125.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND		$ 11,856,365.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 4,689,486.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 4,989,442.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 5,659,507.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 3,457,433.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,899,274.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 10,890,598.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 11,529,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 12,804,963.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI. 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND		$ 1,009,293.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.02		**CONDUCTOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
138.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2		$ 198,177.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2		$ 204,715.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
138.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND		$ 36,343.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND		$ 36,850.00	$ 0.00	6.00	$ 221,100.00	6.00	$ 221,100.00	6.00	$ 221,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 221,100.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
138.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND		$ 38,025.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND		$ 36,021.00	$ 0.00	22.00	$ 792,462.00	22.00	$ 792,462.00	22.00	$ 792,462.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	22.00	$ 792,462.00	100.00%
138.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND		$ 36,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 149,798.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 130,304.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,020.00	$ 0.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00	16.00	$ 2,624,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	16.00	$ 2,624,320.00	100.00%
138.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 143,728.00	$ 0.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00	32.00	$ 4,599,296.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	32.00	$ 4,599,296.00	100.00%
138.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 164,054.00	$ 0.00	15.75	$ 2,583,850.50	15.75	$ 2,583,850.50	15.75	$ 2,583,850.50		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.75	$ 2,583,850.50	100.00%
138.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACION Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 322,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND		$ 473,739.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04		**TERMINALES DE AIRE**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
138.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND		$ 118,526.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND		$ 157,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND		$ 224,164.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND		$ 126,035.00	$ 0.00	1.00	$ 126,035.00		$ 0.00	5.00	$ 630,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 630,175.00	100.00%
138.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND		$ 206,478.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND		$ 244,973.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND		$ 119,969.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND		$ 152,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND		$ 224,547.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND		$ 277,098.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND		$ 182,755.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND		$ 204,092.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
138.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND		$ 10,281,115.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND		$ 7,571,379.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M		$ 125,058.00	$ 0.00	22.64	$ 2,831,563.24		$ 0.00	22.65	$ 2,832,563.70		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	22.65	$ 2,832,563.70	100.00%
138.06		**NP HVAC**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
138.06.01	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH.,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND		$ 34,055,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.02	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND		$ 5,166,120.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.03	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND		$ 5,569,820.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
138.06.04	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND		$ 6,559,270.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.05	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND		$ 6,495,040.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.06	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND		$ 2,300,730.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.07	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND		$ 266,850.00	$ 0.00	1.00	$ 266,850.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.08	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND		$ 301,160.00	$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00	2.00	$ 602,320.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 602,320.00	100.00%
138.06.09	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND		$ 5,987,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.10	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND		$ 6,155,940.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.11	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND		$ 6,266,190.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.12	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND		$ 3,915,300.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.13	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO ´PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
138.06.14	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 11,747,490.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.15	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND		$ 5,410,790.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.16	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND		$ 10,598,890.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
138.06.17	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND		$ 45,530.00	$ 0.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00	3.00	$ 136,590.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	3.00	$ 136,590.00	100.00%
138.06.18	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1 1/8	UND		$ 56,420.00	$ 0.00	5.64	$ 318,208.80	5.64	$ 318,208.80	5.64	$ 318,208.80		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.64	$ 318,208.80	100.00%
138.06.19	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND		$ 105,570.00	$ 0.00	5.00	$ 527,850.00		$ 0.00	5.00	$ 527,850.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	5.00	$ 527,850.00	100.00%
138.06.20	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND		$ 167,050.00	$ 0.00	4.00	$ 668,200.00		$ 0.00	6.00	$ 1,002,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	6.00	$ 1,002,300.00	100.00%
138.06.21	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND		$ 210,040.00	$ 0.00	1.00	$ 210,040.00		$ 0.00	2.00	$ 420,080.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 420,080.00	100.00%
138.06.22	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND		$ 216,040.00	$ 0.00	1.00	$ 216,040.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**139**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 0.00**		**$ 31,261,862.00**		**$ 9,767,838.00**	-	**$ 9,767,838.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 9,767,838.00**	**100.00%**
139.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**									-			$ 0.00										
139.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND		$ 37,121.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND		$ 182,352.00	$ 0.00	3.00	$ 547,056.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND		$ 352,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARLLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 175,745.00	$ 0.00	35.00	$ 6,151,075.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 177,469.00	$ 0.00	3.00	$ 532,407.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND		$ 36,584.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M		$ 15,775.00	$ 0.00	14.80	$ 233,470.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
139.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 31,797.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND		$ 41,834.00	$ 0.00	1.00	$ 41,834.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	4.00	$ 97,076.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	1.00	$ 24,269.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 24,269.00	$ 0.00	2.00	$ 48,538.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND		$ 9,460.00	$ 0.00	6.00	$ 56,760.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	111.00	$ 2,019,867.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND		$ 18,197.00	$ 0.00	223.00	$ 4,057,931.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.02		**DOTACIÓN**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
139.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES; ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND		$ 815,340.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND		$ 294,038.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND		$ 679,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND		$ 853,749.00	$ 0.00	9.00	$ 7,683,741.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND		$ 183,317.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.03		**MUEBLES FIJOS**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
139.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR. CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 1,775,351.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	**PLAZO**: 19 MESES	**FECHA INICIO**: 06/02/2025	**FECHA TERMINACION**: 05/09/2026	**VALOR:** $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD ACTA 2**	**VALOR TOTAL ACTA 2**	**% EJECUTADO ACTA 2**	**COMENTARIOS ACTA 2**	**CANT**	**VALOR ACUM. ACT.**	**% ACUMULADO**	**CANT**	**VALOR POR EJEC.**	**% POR EJEC.**
139.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND		$ 2,575,380.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTÍNUO	UND		$ 538,017.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.04		**ASEO**								$ 0.00	-			$ 0.00									$ 0.00	
139.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2		$ 3,915.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
139.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M		$ 27,381.00	$ 0.00	18.00	$ 492,858.00	18.00	$ 492,858.00	18.00	$ 492,858.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	18.00	$ 492,858.00	100.00%
139.04.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2		$ 16,155.00	$ 0.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00	235.00	$ 3,796,425.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	235.00	$ 3,796,425.00	100.00%
139.04.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2		$ 365,237.00	$ 0.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00	15.00	$ 5,478,555.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	15.00	$ 5,478,555.00	100.00%
COMPONENTE	**140**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**				**$ 0.00**		**$ 357,548.67**		**$ 357,548.67**	-	**$ 350,411.97**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 350,411.97**	**100.00%**
140.01		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**									-			$ 0.00										
140.01.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND		$ 175,856.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.01.02	RBMC001	VELADO	UND		$ 137,781.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.01.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND		$ 179,655.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.01.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND		$ 126,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.01.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND		$ 114,827.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.01.06	RBMC005	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND		$ 49,831.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.01.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND		$ 219,754.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.02		BARANDA METALICA				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.02.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M		$ 71,367.00	$ 0.00	5.01	$ 357,548.67	5.01	$ 357,548.67	4.91	$ 350,411.97		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	4.91	$ 350,411.97	100.00%
140.02.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND		$ 1,126,707.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.02.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND		$ 1,240,032.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.02.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND		$ 724,667.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
140.02.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND		$ 801,519.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**141**	**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 5,791,615.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	-	**$ 5,791,615.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 5,791,615.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
141.01		**OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**									-			$ 0.00										
141.01.01	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 82,670.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	52.50	$ 4,340,175.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	52.50	$ 4,340,175.00	100.00%
141.01.02	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 14,854,510.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.03	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 16,520,750.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.04	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 725,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 1,451,440.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	2.00	$ 1,451,440.00	100.00%
141.01.05	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD		$ 20,074,450.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.06	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 18,720.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.07	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2		$ 21,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2 ☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado	CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2026	VALOR: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
141.01.08	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 233,580.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.09	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 139,500.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.10	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2		$ 22,420.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.11	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 55,150.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.12	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 778,640.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.13	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 695,800.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.14	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 766,740.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.15	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 921,440.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.16	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURAL Y CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 738,980.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
141.01.17	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND		$ 505,810.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**142**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 0.00**	**100.00%**
142.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**									-			$ 0.00										
142.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND		$ 856,283,258.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%		-	$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
COMPONENTE	**143**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRELIMINARES Y MEJORAMIENTO SUELO**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		$ 0.00		**$ 0.00**	**0.00%**		**-**	**$ 0.00**	**0.00%**	**-**	**$ 0.00**	**100.00%**
		NP				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	-	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**			**$ 0.00**	100.00%
143.01.01	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2		$ 257,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
143.01.02	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y ACABADO DEL CONCRETO.	M3		$ 440,560.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
143.01.03	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB		$ 4,927,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.2

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

CORTE DE FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 29 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N° 4345-2024 | **PLAZO**: 19 MESES | **FECHA INICIO**: 06/02/2025 | **FECHA TERMINACIÓN**: 05/09/2026 | **VALOR**: $18.731.840.582

OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025 | **INTERVENTOR**: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI | SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2				ACUMULADO TOTAL			FALTANTE POR EJECUTAR		
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD UNT CONTRACTUAL AJUSTADA	VALOR TOTAL CONTRACTUAL ALCANCE INICIAL_Ajuste cantidades +/-	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2	CANT	VALOR ACUM. ACT.	% ACUMULADO	CANT	VALOR POR EJEC.	% POR EJEC.
143.01.04	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M		$ 236,782.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
143.01.05	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M		$ 282,934.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00%			$ 0.00	0.00%	-	$ 0.00	100.00%
1		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valor total Items contractuales)						$ 10,236,052,137.05		$ 10,378,265,296.62				$ 2,704,400,937.45		$ 1,110,842,582.51				$ 3,815,243,519.96			$ 6,522,578,755.44	
2		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valore toal Items NP 2025)						$ 2,282,511,454.89		$ 2,140,298,295.77				$ 247,984,175.40		$ 50,341,615.70				$ 298,325,791.10			$ 1,882,415,525.67	
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTALES (1+2)						$ 12,518,563,592		$ 14,752,486,457.00		$ 12,518,563,591.94				$ 2,952,385,112.85	23.58%	$ 1,161,184,198.21	9.28%			$ 4,113,569,311.06	32.86%		$ 8,404,994,281.10	67.14%

IPC DIC 2024 | **144.88**

RESUMEN COMPONENTES ACTA 2							1. ITEMS CONTRACTUALES (Ajuste IPC)						2. ITEMS NP 2025, no aplica ajuste IPC				
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ACTA 1	FECHA TERMINACIÓN	MES	IPC	V_sin NP	Costo Directo	AIU	VALOR DE LA RETRIBUCIÓN VR	VALOR PARA AJUSTES IPC 2025	Amortización	V_NP	Costo Directo	AIU	VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR	Amortización
COMPONENTE	68	EXCAVACIONES Y LLENOS	$ 104,931,856.34	26/01/2026	Enero	154.07	104,931,856.34	$ 106,008,480.00	41,290,303.00	147,298,783.00	8,786,109.00	77,292,100.00	-	-	-	-	-
COMPONENTE	69	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 744,055,025.82	26/01/2026	Enero	154.07	698,949,349.82	$ 706,120,721.00	275,034,021.00	981,154,742.00	58,524,126.00	514,841,389.00	45,105,676.00	42,850,392.20	16,690,228.00	59,540,620.20	29,379,179.00
COMPONENTE	84	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 151,463,385.34	26/01/2026	Enero	154.07	148,940,991.64	$ 150,469,158.00	58,607,737.00	209,076,895.00	12,471,063.00	109,708,932.00	2,522,393.70	2,396,274.02	933,349.00	3,329,623.02	1,642,939.00
COMPONENTE	104	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 160,733,930.71	22/01/2026	Enero	154.07	158,020,384.71	$ 159,641,708.00	62,180,445.00	221,822,153.00	13,231,295.00	116,396,752.00	2,713,546.00	2,577,868.70	1,004,080.00	3,581,948.70	1,767,444.00
SUB-TOTALES			$ 1,161,184,198.21				1,110,842,582.51	1,122,240,067.000	437,112,506.00	1,559,352,573.00	93,012,593.00	818,239,173.00	50,341,615.70	47,824,534.915	18,627,657.00	66,452,191.92	32,789,562.00

		CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2			ACUMULADO TOTAL		FALTANTE POR EJECUTAR	
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 12,518,563,591.94	$ 14,752,486,457.00	$ 12,518,563,591.94	$ 12,518,563,591.94								$ 8,423,336,330.40	
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)						$ 2,925,162,659.63	1+2	$ 1,170,064,601.92			$ 4,095,227,261.55			
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 4,005,940,349.42	$ 4,720,795,866.24	$ 4,005,940,349.42	$ 4,005,940,349.42	$ 936,052,051.08		$ 374,420,672.61			$ 1,310,472,723.69		$ 2,695,467,625.73	
IMPREVISTOS	1%	$ 125,185,635.92	$ 147,524,864.57	$ 125,185,635.92	$ 125,185,635.92	$ 29,251,626.60		$ 11,700,646.02			$ 40,952,272.62		$ 84,233,363.30	
UTILIDAD	5%	$ 625,928,179.60	$ 737,624,322.85	$ 625,928,179.60	$ 625,928,179.60	$ 146,258,132.98		$ 58,503,230.10			$ 204,761,363.08		$ 421,166,816.52	
IVA UTILIDAD	19%	$ 118,926,354.12	$ 140,148,621.34	$ 118,926,354.12	$ 118,926,354.12	$ 27,789,045.27		$ 11,115,613.72			$ 38,904,658.98		$ 80,021,695.14	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		$ 17,394,544,111.00	$ 20,498,579,932.00	$ 17,394,544,111.00	$ 17,394,544,111.00	$ 4,064,513,515.56	1+2	$ 1,625,804,764.36			$ 5,690,318,279.92		$ 11,704,225,831.08	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00	$ 1,044,918,367.00	$ 167,291,356.00		$ 93,012,593.00	8.90%		$ 260,303,949.00	24.91%	$ 784,614,418.00	75.09%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00	$ 292,378,104.00				0.00%		$ -	0.00%	$ 292,378,104.00	100.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 18,731,840,582.00	$ 21,835,876,403.00	$ 18,731,840,582.00	$ 18,731,840,582.00	$ 4,231,804,871.56		$ 1,718,817,357.36			$ 5,950,622,228.92		$ 12,781,218,353.08	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		$ 8,697,272,055.50	$ 10,249,289,966.00	$ 8,697,272,055.50	$ 8,697,272,055.50									
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE NO AMORTIZADO						$ 8,697,272,055.50		$ 6,577,448,361.50			$ 6,577,448,361.50			
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA						$ 17,394,544,111.00		$ 13,330,030,595.44			$ 13,330,030,595.44			
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM						$ 2,119,823,694.00	1+2	$ 851,028,735.00	9.79%		$ 2,970,852,429.00	34.16%	$ 3,606,595,932.50	41.47%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP						$ 1,944,689,821.56		$ 774,776,029.36						

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Firma: Astrid Liliana Marin Lopez

Nombre: ASTRID LILIANA MARÍN LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

Firma:

Nombre: DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUPLENTE
CONSORCIO OBRAS 2025

2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Pago 001	10/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	46,00	28/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	46,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí | No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CUENTA DE COBRO No 1 - ANTICIPO	14/03/2025 8:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.697.272.056 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Acta parcial de recibo de cantidades No.1	11/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.944.689.821,56 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CTO 4345_OBRA_CUNDIFARMA.pdf	ACTA DE INICIO CTO 4345_OBRA_CUNDIFARMA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	019_COMP 1756424 CONTRATO 4345-2024.pdf	019_COMP 1756424 CONTRATO 4345-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	020_COMP VF 4224 CONTRATO 4345-2024.pdf	020_COMP VF 4224 CONTRATO 4345-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	021_COMP 32825 CONTRATO 4345-2024.pdf	021_COMP 32825 CONTRATO 4345-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso de confidencialidad CONSORCIO OBRAS 2025 cto 4345-2024.pdf	Compromiso de confidencialidad CONSORCIO OBRAS 2025 cto 4345-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Bogotá D.C., 29 de abril de 2026.

LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA No. 4345 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI, identificado con **NIT 901.901.912-7**, representado legalmente por **Astrid Liliana Marín López**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.109.842.513 de Natagaima (Tolima), revisó y verificó el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del segundo pago, conforme a lo estipulado en la Cláusula 11 – "Forma de Pago" del Contrato de Obra No. 4345 de 2024.

En atención a lo anterior, se relaciona a continuación el cumplimiento de las obligaciones y actividades verificadas, de acuerdo con la documentación presentada para la solicitud del segundo pago - Acta 2**.**

1. Una vez culminada la entrega documental y formal de las actividades correspondientes a los componentes 68 y 69 de la Zona 4 (hemiciclos, patios y torreón en primer y segundo piso), 84 de la Zona 5 (crujía sur segundo piso) y 104 de la Zona 6 (crujía norte segundo piso), se considera procedente efectuar el pago total de las actividades señaladas en el numeral 3 de la presente certificación, toda vez que estas fueron ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción, en cumplimiento de los entregables y condiciones establecidas contractualmente.

2. Que, de conformidad con las obligaciones contractuales administrativas y técnicas consideradas en la fase 2 - Construcción, el contratista ejecutó a cabalidad las actividades previstas en la cláusula 25 del contrato y el anexo técnico, las cuales se relacionan a continuación.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	
	SI	NO
(a) Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la Etapa de Construcción.	X	
(b) Ejecutar las Intervenciones de acuerdo con los tiempos de ejecución, calidades, resistencia, durabilidad, funcionalidad y estética y demás especificaciones definidas en el Contrato y sus Anexos, así como con el Cronograma de Obra, el PEMP y la Ley Aplicable a los bienes de interés cultural.	X	
(c) No ejecutar Intervenciones en exceso del Valor Estimado de la Retribución, sin la instrucción previa de la Entidad y del Interventor y, de ser requerido, hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto de la Entidad y se hayan cumplido los trámites legales necesarios para perfeccionar el respectivo	X	

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	
	SI	NO
compromiso presupuestal.		
(d) Cumplir a cabalidad con las obligaciones ambientales y de gestión social contenidas en el Anexo Técnico, en este Contrato y en la Ley Aplicable.	X	
(e) Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.	X	
(f) Coordinar con la Entidad y con el Propietario del Predio los trámites ante las empresas de servicios públicos domiciliarios o de telecomunicaciones propietarias de las Redes eventualmente afectadas, para que se efectúen las intervenciones a que hubiere lugar.	X	
(g) Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de las Intervenciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo Técnico.	X	
(h) En el caso en que haya necesidad de realizar traslado de Redes, tramitar y obtener ante las respectivas empresas de servicios públicos el recibo y paz y salvo a satisfacción de las Intervenciones ejecutadas en las Redes y accesorios de servicios públicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y lo establecido en este Contrato y en el Anexo Técnico.	X	
(i) Responder y mantener indemne a la Entidad y al Propietario del Predio por los vicios que afecten las Intervenciones sobre el Edificio, en los términos del artículo 2060 del Código Civil.	X	
(j) Remitir al Ente Gestor y al propietario del Predio los informes mensuales una vez sean verificados por el Interventor.	X	

3. Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico No. 4, se certifica que las actividades correspondientes a la fase de construcción fueron ejecutadas en su totalidad, de acuerdo con los alcances, especificaciones y condiciones técnicas definidas. Se relacionan las actividades contempladas

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2
64.01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				
-	**-**	**ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)**			**$ 848.986.882,16**	**49,72%**
COMPONENTE	**68**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**			**$ 104.931.856,34**	**100,00%**
68.01		**EXCAVACIONES**				
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	397,60	$ 11.657.632,00	100,00%
68.02		**LLENOS**				
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	8,30	$ 459.255,60	100,00%
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	33,23	$ 7.305.283,20	100,00%
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	140,48	$ 30.956.172,80	100,00%
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	389,30	$ 16.019.305,70	100,00%
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	416,28	$ 38.534.207,04	100,00%
COMPONENTE	**69**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**			**$ 744.055.025,82**	**100,00%**
		NP			**$ 45.105.676,00**	
69.01		**CIMENTACIÓN**				
69.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	178,28	**$ 6.664.462,96**	100,00%
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	18,77	**$ 25.669.683,07**	100,00%
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	18,42	**$ 19.046.335,26**	100,00%

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	808,15	$ 306.388.252,45	100,00%
69.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	33,00	**$ 485.925,00**	100,00%
69.02		**COLUMNAS**				
69.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	**8,29**	$ 12.399.320,42	100,00%
69.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	15,66	$ 33.815.342,70	100,00%
69.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	93,00	**$ 1.369.425,00**	100,00%
69.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**				
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	60,04	$ 91.523.775,20	100,00%
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	21,01	**$ 30.628.588,10**	100,00%
69.04		**TANQUE**				
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	18.759,82	**$ 170.958.239,66**	100,00%
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG	4.602,62	$ 45.105.676,00	100,00%
COMPONENTE	**84**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**			**$ 151.463.385,34**	**100,00%**
		NP			**$ 2.522.393,70**	
84.01		**DESMONTES Y RETIROS**				
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	3,00	$ 64.545,00	100,00%

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2
84.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	37,59	$ 2.132.518,29	100,00%
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	23,82	$ 526.183,80	100,00%
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	57,59	$ 4.561.761,49	100,00%
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	346,56	$ 18.827.218,56	100,00%
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	$ 597.041,37	100,00%
84.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	364,03	$ 29.293.130,07	100,00%
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	451,07	$ 9.905.948,27	100,00%
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	22,00	$ 632.236,00	100,00%
84.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	369,38	$ 20.570.402,82	100,00%
84.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	10,17	$ 181.371,78	100,00%
84.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	6,32	$ 72.111,20	100,00%
84.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	11,18	$ 229.637,20	100,00%
84.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	86,49	$ 1.411.516,80	100,00%
84.02		**DEMOLICIONES**				

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2
84.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	69,48	$ 7.335.142,56	100,00%
84.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	1,82	$ 118.676,74	100,00%
84.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	143,88	**$ 40.243.523,76**	100,00%
84.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	280,11	**$ 10.614.208,23**	100,00%
84.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	37,80	**$ 2.091.133,80**	100,00%
84.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	44,77	**$ 1.245.949,10**	100,00%
84.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	74,85	**$ 809.128,50**	100,00%
COMPONENTE	**104**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**			**$ 160.733.930,71**	**100,00%**
		NP			**$ 2.713.546,00**	
104.01		**DESMONTES Y RETIROS**				
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	3,00	$ 64.545,00	100,00%
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	112,25	$ 6.368.054,75	100,00%

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÀMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	18,31	$ 687.448,95	100,00%
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	364,09	$ 4.681.833,31	100,00%
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	34,82	$ 769.173,80	100,00%
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	63,19	$ 5.005.343,09	100,00%
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	402,17	$ 21.848.287,42	100,00%
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	430,71	$ 34.658.802,99	100,00%
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	375,54	$ 8.247.233,94	100,00%
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	24,00	$ 689.712,00	100,00%
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	308,49	$ 17.179.499,61	100,00%
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	5,07	$ 90.418,38	100,00%
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	6,32	$ 72.111,20	100,00%
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	97,86	$ 1.597.075,20	100,00%
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	11,00	$ 112.970,00	100,00%
104.02		**DEMOLICIONES**				

COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	55,66	$ 5.876.137,52	100,00%
104.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125,80	$ 35.186.511,60	100,00%
104.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	257,58	$ 9.760.478,94	100,00%
104.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	112,31	$ 6.213.101,51	100,00%
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	24,93	$ 693.801,90	100,00%
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	86,16	$ 931.389,60	100,00%

4. Así mismo, se ha verificado que el Consorcio Obras 2025 cumple con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión) y con los aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

5. Se verifica el cumplimiento en la implementación de la metodología BIM para el pago No. 2, así como la revisión previa por parte de la Interventoría del cumplimiento de las obligaciones cargadas en el Entorno Común de Datos (CDE), a través de la plataforma Trimble Connect Web: https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/tC3LQD3TtJ8

6. Se realizó la cuantificación de cantidades y la verificación en obra de la ejecución de las actividades contractuales en cada una de las zonas, conforme a lo establecido en el Modificatorio No. 1.
   En consecuencia, se certifica el cierre de los componentes que se relacionan a continuación, habilitando el trámite para su reconocimiento y pago. Para tal efecto, a continuación, se relaciona la información extraída del formato del acta parcial adjunta.

					ACTA 2			
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN		CANT ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2
-	-	ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)				$ 848.986.882,16	49,72%	
COMPONENTE	68	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 104.931.856,34	100,00%	
COMPONENTE	69	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO				$ 744.055.025,82	100,00%	
-		ZONA 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)				$ 151.463.385,34	12,64%	
COMPONENTE	84	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 151.463.385,34	100,00%	
		ZONA 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)				$ 160.733.930,71	13,11%	
COMPONENTE	104	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 160.733.930,71	100,00%	

7. De acuerdo con la relación de cantidades por los valores unitarios pactados, se evidencia una ejecución por cierre de componentes del 9,28% del costo directo.

				ACTA 2			
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT ACTA 2	VALOR TOTAL ACTA 2	% EJEC ACTA 2	COMENTARIOS ACTA 2
	1	Sub-Total Costos directos (Sumatoria valor total Ítems contractuales)			$ 1.110.842.582,51		
	2	Sub-Total Costos directos (Sumatoria valore total Ítems NP 2025)			$ 50.341.615,70		
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTALES (1+2)				23,58%	$1.161.184.198,21	9,28%	

8. En el Acta parcial de obra No.2 se relaciona una amortización de acuerdo con la formula de pago contractual, por un valor **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($851.028.735,00) M/CTE**, correspondiente al **9.79%.**

ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE NO AMORTIZADO		$	6.577.448.361,50	
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA		$	13.330.030.595,44	
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM	1+2	**$**	**851.028.735,00**	**9,79%**

9. En cumplimiento de la Cláusula 11 del contrato, y una vez realizada la revisión técnica y documental del anexo "Acta Parcial de Recibo de Cantidades No. 2", esta Interventoría certifica que los componentes allí consignados han sido ejecutados en su totalidad.

				ACTA 2	
COD. BIM/PPTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CAN ACTA 2**	**V/R TOTAL ACTA 2**
		COSTO DIRECTO - CD (95% del subtotal costos directos)		1+2	**$1.170.064.601,92**
		ADMINISTRACIÓN	32%		$ 374.420.672,61
		IMPREVISTOS	1%		$11.700.646,02
		UTILIDAD	5%		$ 58.503.230,10
		IVA UTILIDAD	19%		$11.115.613,72
		VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		1+2	**$1.625.804.764,36**

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo la forma de pago definida contractualmente, se determina procedente el reconocimiento de las actividades correspondientes a los componentes antes relacionados con corte de 29 de noviembre 2025 a 29 de enero de 2026, el valor total de **MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.625.804.764,36) M/CTE.**

Sin otro particular, se firma a la fecha de la presente certificación.

Atentamente,

Astrid Liliana Marin Lopez *.


ASTRID LILIANA MARÍN LÓPEZ,
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

Culturas

CONSORCIO OBRAS 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - ACTA No. 2

EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



CONTRATO No. 4345-2024

OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

PROYECTO/OBRA:	EDFICIO CUNDIFARMA	UBICACIÓN:	BOGOTA D.C.
PRESENTADO POR:	CONTRATISTA – CONSORCIO OBRAS 2025		
PRESENTADO A:	INTERVENTORIA – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		
ACTA	No. 2		

CONTENIDO	**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - ACTA No. 2**		
FECHA DE ELABORACIÓN	26 DE ENERO DE 2026		Versión 1
ELABORADO POR	**CARGO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS 2025	ARQUITECTO OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS	

Contenido

1. GENERALIDADES 6

1.1. Descripción general del Contrato de Obra 6

1.2. Objeto del contrato 7

1.3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones 7

2. ACTA DE COBRO 7

2.1.1. COMPONENTE 68 11

2.1.1.1. EXCAVACIONES Y LLENOS 11

2.1.1.1.1. Excavación manual en material común. hasta una altura de 2m. no incluye cargue retiro y disposición en zona permitida por la autoridad competente. 11

2.1.1.1.2. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación, compactado cada 30cm, alturas hasta de 2m. 12

2.1.1.1.3. Relleno en recebo compactado 13

2.1.1.1.4. Relleno en sub base granular, estabilizado con cemento al 4% para mejoramiento de terreno según diseños 14

2.1.1.1.5. Retiro de material sobrante de excavación, incluye cargue y depósito en lugar certificado 15

2.1.1.1.6. Trasiego dentro de la obra 16

2.1.2. COMPONENTE 69 17

2.1.2.1. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO 17

2.1.2.1.1. Base de limpieza en concreto pobre de 14mpa e=5cm 17

2.1.2.1.2. Suministro e instalación concreto de f'c=21mpa para zapatas. (incluye formaleta, vibrado y desmoldeante. no incluye acero) 18

2.1.2.1.3. Suministro e instalación de concreto f'c=21mpa para vigas de cimentación (incluye formaleta, vibrado y desmoldeante. no incluye acero) 19

2.1.2.1.4. Placa de contrapiso de e=0.10 en concreto de f'c=21mpa. incluye elementos para su correcta fabricación. no incluye acero de refuerzo 20

2.1.2.1.5. Construcción anclajes (l= 0,10 m - d =3/8"). incluye acero de refuerzo 21

2.1.2.1.6. Suministro e instalación de concreto de 21 mpa para columnas. (incluye formaleta, vibrado. no incluye acero) 22

2.1.2.1.7. Suministro e instalación de concreto de f'c=3.000 psi para muros. (incluye formaleta, vibrado. no incluye acero) 23

2.1.2.1.8. Construcción anclajes (l= 0,10 m - d =3/8"). incluye acero de refuerzo 24

2.1.2.1.9. Vigas de entrepiso en concreto de 21 mpa. incluye secciones de andamios y demás elementos para su correcta fabricación. no incluye acero de refuerzo 25

2.1.2.1.10. Placa maciza aérea e max=0,10 m en concreto f'c=3.000 psi. incluye suministro, instalación y formaleta. no incluye acero de refuerzo 26

2.1.2.1.11. Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 60000 psi. incluye figurado, corte y amarre.....27

2.1.2.1.12. Suministro e instalación de malla electrosoldada 0,15x0,15 d=6,5mm _ 7,5mm. 28

2.1.3. COMPONENTE 84 29

2.1.3.1. DESMONTES Y DEMOLICIONES 29

2.1.3.1.1. Desmontaje de aparatos sanitarios. incluye grifería y elementos adosados. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente ...29

2.1.3.1.2. Desmontaje de cielo raso de arena cemento. incluye estructura. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente 30

2.1.3.1.3. Desmontaje de puertas y marcos no patrimoniales o no priorizados (independiente de material). incluye cargue, retiro y disposición de escombros al sitio aprobado por la autoridad ambiental m2 31

2.1.3.1.4. Desmontaje de rejas metálicas 32

2.1.3.1.5. Desmontaje de soportes en madera para cielo raso 33

2.1.3.1.6. Desmontaje de teja de zinc.....34

2.1.3.1.7. Desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera.....35

2.1.3.1.8. Retiro controlado de pañete en arena cemento 36

2.1.3.1.9. Retiro y traslado a taller para mantenimiento de ventanas con perfilería en hierro 37

2.1.3.1.10. Desmontaje de correas en madera existente 38

2.1.3.1.11. Desmontaje de mesones en concreto y/o similar. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente – metro 39

2.1.3.1.12. Desmonte de flanches en lámina galvanizada de cubierta de hemiciclos, incluye retiro y disposición a sitio autorizado.....40

2.1.3.1.13. Desmonte estructura en madera mezanine en crujia central, incluye retiro y disposición a sitio autorizado 41

2.1.3.1.14. Desmonte canal en lámina galvanizada, incluye regata o medio para desmonte, retiro y disposición a sitio autorizado.....42

2.1.3.1.15. Escarificación de columnas y muros. incluye retiro de pañete o acabado adosado, trasiego interno, cargue, retiro y disposición del material en sitio debidamente aprobado por la autoridad competente 43

2.1.3.1.16. Demolición de escalera o rampa fundida en sitio 44

2.1.3.1.17. Demolición de vigas aéreas y placa aérea maciza reforzada, (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de escombros a zona de disposición) 45

2.1.3.1.18. Demolición de muros en mampostería en ladrillo de 12 cm, prensado y tres alveolos 46

2.1.3.1.19. Demolición de divisiones en mampostería e=de 40 a 65cm. incluye elementos adosados no recuperables. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente 47

2.1.3.1.20. Demolición y retiro enchapes cerámicos sobre muro cuidando la no demolición de la estructura muraria. incluye transporte y disposición a sitio aprobado por la autoridad ambiental competente 48

2.1.3.1.21. Demolición de media caña en granito pulido, incluye retiro y disposición a sitio autorizado.....49

2.1.4. COMPONENTE 104.....50

2.1.4.1. DESMONTES Y DEMOLICIONES 50

2.1.4.1.1. Desmontaje de aparatos sanitarios. incluye grifería y elementos adosados. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente ...50

2.1.4.1.2. Desmontaje de cielo raso de arena cemento. incluye estructura. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente 51

2.1.4.1.3. Desmontaje de cielo raso en canaleta metálica tipo hunter douglas. incluye lámparas y accesorios. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente 52

2.1.4.1.4. Desmontaje de cielo raso en esterilla de guadua. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.....53

2.1.4.1.5. Desmontaje de puertas y marcos no patrimoniales o no priorizados (independiente de material). incluye cargue, retiro y disposición de escombros al sitio aprobado por la autoridad ambiental m2 54

2.1.4.1.6. Desmontaje de rejas metálicas 55

2.1.4.1.7. Desmontaje de soportes en madera para cielo raso 56

2.1.4.1.8. Desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera.....57

2.1.4.1.9. Retiro controlado de pañete en arena cemento 58

2.1.4.1.10. Retiro y traslado a taller para mantenimiento de ventanas con perfilería en hierro 59

2.1.4.1.11. Desmontaje de correas en madera existente 60

2.1.4.1.12. Desmontaje de mesones en concreto y/o similar. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente – metro 61

2.1.4.1.13. Desmonte canal en lámina galvanizada, incluye regata o medio para desmonte, retiro y disposición a sitio autorizado.....62

2.1.4.1.14. Desmonte y retiro de Guardaescoba, incluye retiro y disposición a sitio autorizado 63

2.1.4.1.15. Escarificación de columnas y muros. incluye retiro de pañete o acabado adosado, trasiego interno, cargue, retiro y disposición del material en sitio debidamente aprobado por la autoridad competente.....64

2.1.4.1.16. Demolición de vigas aéreas y placa aérea maciza reforzada, (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de escombros a zona de disposición) 65

2.1.4.1.17. Demolición de muros en mampostería en ladrillo de 12 cm, prensado y tres alveolos 66

2.1.4.1.18. Demolición de divisiones en mampostería e=de 40 a 65cm. incluye elementos adosados no recuperables. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente 67

2.1.4.1.19. Demolición y retiro enchapes cerámicos sobre muro cuidando la no demolición de la estructura muraría. incluye transporte y disposición a sitio aprobado por la autoridad ambiental competente 68

2.1.4.1.20. Demolición de media caña en granito pulido, incluye retiro y disposición a sitio autorizado.....69

2.1. GESTION AMBIENTAL 70

2.2. AVANCE DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 70

2.3. AVANCE DEL COMPONENTE SOCIAL 71

2.4. AVANCE DEL COMPONENTE SST.....71

2.5. AVANCE DEL COMPONENTE BIENES MUEBLES 72

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción general del Contrato de Obra.

Tabla 1 Descripción del contrato.

Contrato no	contrato de obra pública no. 4345-2024
contratante	ministerio de las culturas, las artes y los saberes
Nit	830.034.348-5
Contratista	consorcio obras 2025
Nit	901.899.516-5
Objeto	ejecución de las intervenciones integrales del edificio Cundifarma del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá d.c., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.
Interventoría	consorcio infraestructura cci
Nit	901.901.912-7
Valor inicial	dieciocho mil setecientos treinta y un millones ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte ($18.731.840.582,00)
Valor total actualizado	dieciocho mil setecientos treinta y un millones ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte ($18.731.840.582,00)
Plazo inicial	Diecinueve (19) meses
acta de inicio	6 de febrero de 2025
fecha de terminación	6 de septiembre de 2026




Imagen 1. Localización.

1.2. Objeto del contrato

El objeto del contrato: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio Cundifarma del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá d.c., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

1.3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.

Tabla 2. Documentación contractual.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DOCUMENTO CONTRACTUAL	NOTAS
26/12/2024	CONTRATO DE OBRA	Se suscribió el contrato de obra una vez cumplidos los requerimientos establecidos en Términos y Condiciones Contractuales de la licitación de obra pública de infraestructura social mc-lp-004-2024
6/02/25	ACTA DE INICIO	Se suscribió el acta de inicio una vez se realizaron los entregables para la legalización de la misma.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4379 - 2024	
Contratista	CONSORCIO OBRAS 2025
Objeto	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral del Edificio Cundifarma del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Representante Legal	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE
Plazo	19 meses
Valor	$18.731.840.582,00
Fecha de inicio	6 de febrero de 2025

2. ACTA DE COBRO

A continuación, se discriminará cada una de las actividades a cobrar en la presente, acta (No. 2) las cuales corresponden a los componentes+ 68, 69, 84 Y 104 que están descriados en la zona 1, 2, 3, 4 y 5.

COMPONENTE 68

COMPONENTE	68	EXCAVACIONES Y LLENOS			$ 104.931.856,34	100,00%	
		NP			$ 0,00		
68.01		EXCAVACIONES					
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	397,60	$ 11.657.632,00	100,00%	
68.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
68.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
68.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 0,00	0,00%	
68.02		LLENOS					
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	8,30	$ 459.255,60	100,00%	
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	33,23	$ 7.305.283,20	100,00%	
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	140,48	$ 30.956.172,80	100,00%	
68.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	-	$ 0,00	0,00%	
68.03		RETIROS			$ 0,00	0,00%	
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	389,30	$ 16.019.305,70	100,00%	
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	416,28	$ 38.534.207,04	100,00%	

COMPONENTE 69

COMPONENTE	69	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO			$ 744.055.025,82	100,00%	
		NP			$ 45.105.676,00		
69.01		CIMENTACIÓN					
69.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	178,28	**$ 6.664.462,96**	100,00%	
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	18,77	**$ 25.669.683,07**	100,00%	
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	18,42	**$ 19.046.335,26**	100,00%	
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	808,15	$ 306.388.252,45	100,00%	
69.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	33,00	**$ 485.925,00**	100,00%	
69.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	-	$ 0,00	0,00%	
69.02		COLUMNAS					
69.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	**8,29**	$ 12.399.320,42	100,00%	
69.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	15,66	$ 33.815.342,70	100,00%	
69.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	93,00	**$ 1.369.425,00**	100,00%	
69.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	-	$ 0,00	0,00%	
69.03		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA					
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	60,04	$ 91.523.775,20	100,00%	
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	21,01	**$ 30.628.588,10**	100,00%	
69.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.04		TANQUE					
69.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.05		ACERO DE REFUERZO			$ 0,00	0,00%	
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	18.759,82	**$ 170.958.239,66**	100,00%	
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG	4.602,62	$ 45.105.676,00	100,00%	

COMPONENTE 84

COMPONENTE	84	DESMONTES Y DEMOLICIONES			$ 151.463.385,34	100,00%	
		NP			$ 2.522.393,70		
84.01		DESMONTES Y RETIROS					
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	3,00	$ 64.545,00	100,00%	
84.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	37,59	$ 2.132.518,29	100,00%	
84.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	23,82	$ 526.183,80	100,00%	
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	57,59	$ 4.561.761,49	100,00%	
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	346,56	$ 18.827.218,56	100,00%	
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	$ 597.041,37	100,00%	
84.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	364,03	$ 29.293.130,07	100,00%	
84.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	451,07	$ 9.905.948,27	100,00%	
84.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AYB Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	22,00	$ 632.236,00	100,00%	
84.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	369,38	$ 20.570.402,82	100,00%	
84.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	10,17	$ 181.371,78	100,00%	
84.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	6,32	$ 72.111,20	100,00%	
84.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	11,18	$ 229.637,20	100,00%	
84.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	86,49	$ 1.411.516,80	100,00%	
84.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
84.02		DEMOLICIONES					
84.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	69,48	$ 7.335.142,56	100,00%	
84.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	1,82	$ 118.676,74	100,00%	
84.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	143,88	$ 40.243.523,76	100,00%	
84.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	280,11	$ 10.614.208,23	100,00%	
84.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	37,80	$ 2.091.133,80	100,00%	
84.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	44,77	$ 1.245.949,10	100,00%	
84.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	74,85	$ 809.128,50	100,00%	

COMPONENTE 104

COMPONENTE	104	DESMONTES Y DEMOLICIONES			$ 160.733.930,71	100,00%	
		NP			$ 2.713.546,00		
104.01		DESMONTES Y RETIROS					
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	3,00	$ 64.545,00	100,00%	
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	112,25	$ 6.368.054,75	100,00%	
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	18,31	$ 687.448,95	100,00%	
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	364,09	$ 4.681.833,31	100,00%	
104.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	34,82	$ 769.173,80	100,00%	
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	63,19	$ 5.005.343,09	100,00%	
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	402,17	$ 21.848.287,42	100,00%	
104.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	430,71	$ 34.658.802,99	100,00%	
104.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	375,54	$ 8.247.233,94	100,00%	
104.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AYB Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	24,00	$ 689.712,00	100,00%	
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	308,49	$ 17.179.499,61	100,00%	
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	5,07	$ 90.418,38	100,00%	
104.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	6,32	$ 72.111,20	100,00%	
104.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	97,86	$ 1.597.075,20	100,00%	
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	11,00	$ 112.970,00	100,00%	
104.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
104.02		DEMOLICIONES					
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	55,66	$ 5.876.137,52	100,00%	
104.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125,80	$ 35.186.511,60	100,00%	
104.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	257,58	$ 9.760.478,94	100,00%	
104.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	112,31	$ 6.213.101,51	100,00%	
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	24,93	$ 693.801,90	100,00%	
104.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	86,16	$ 931.389,60	100,00%	

2.1.1. COMPONENTE 68


Componente 68 establece intervenciones ejecutadas en la ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO

2.1.1.1. EXCAVACIONES Y LLENOS

2.1.1.1.1. Excavación manual en material común. hasta una altura de 2m. no incluye cargue retiro y disposición en zona permitida por la autoridad competente.

Comprende este ítem la excavación manual, en agua o en seco, de volúmenes pequeños y a poca profundidad necesarios para la ejecución de zanjas para tuberías, zapatas y demás elementos excavados de acuerdo con planos arquitectónicos, hidrosanitarios, estructurales y de detalle. Incluye cargue, trasiego y disposición final de material sobrante. El retiro de sobrantes (escombros) propios de la obra corren por cuenta del contratista y no podrán mezclarse con el material de la excavación manual.


La medida será por metro cúbico (m3) antes de excavar, midiendo cantidades ejecutadas basadas en cortes y cálculos topográficos, en su precio quedarán incluidos permisos, derechos, cargue, aflojamiento, extracción, transporte, retiro y disposición final de material.



Zona: 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.01.01

2.1.1.1.2. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación, compactado cada 30cm, alturas hasta de 2m.


Suministro, colocación y compactación de material de relleno seleccionado sobre una superficie debidamente preparada, en una o más capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos Generales, Planos de Detalle y Estudio de Suelos del proyecto.



Zona: 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.02.01

2.1.1.1.3. Relleno en recebo compactado


El ítem incluye el relleno en recebo compactados de acuerdo con diseño y localización.



Zona: 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.02.02

2.1.1.1.4. Relleno en sub base granular, estabilizado con cemento al 4% para mejoramiento de terreno según diseños.


El ítem incluye el relleno en sub- base granular, estabilizado con 4% de cemento, de acuerdo con diseño y localización, material que será utilizado para mejorar terreno.




Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.02.03

2.1.1.1.5. Retiro de material sobrante de excavación, incluye cargue y depósito en lugar certificado

Este ítem se refiere al retiro de material sobrante de excavación, incluye cargue y disposición en lugar certificado.




Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.03.01



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.03.01

2.1.1.1.6. Trasiego dentro de la obra

Esta actividad consiste en el trasiego y movimiento de material dentro de la obra, desde el punto de descargue, en caso que no se pueda ingresar vehículos de carga, hasta el punto de ejecución de la actividad. Igualmente, se incluye en esta actividad el retiro de elementos hasta el punto de acopio donde luego serán cargados y sacados de la obra, siempre y cuando no esté incluida dentro de costo de otra actividad.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 68
Item: 68.03.02


2.1.2. COMPONENTE 69

Componente 69 establece intervenciones ejecutadas en la ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO

2.1.2.1. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

2.1.2.1.1. Base de limpieza en concreto pobre de 14mpa e=5cm


Este ítem se refiere a concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de limpieza recomendada, de 0.05 m



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.01.01

2.1.2.1.2. Suministro e instalación concreto de f'c=21mpa para zapatas. (incluye formaleta, vibrado y desmoldeante. no incluye acero)


Este ítem se refiere al suministro e instalación de concreto de 3000 PSI que se utiliza para las zapatas, según la localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.01.02

2.1.2.1.3. Suministro e instalación de concreto f'c=21mpa para vigas de cimentación (incluye formaleta, vibrado y desmoldeante. no incluye acero)


Ejecución de vigas en concreto reforzado para cimentaciones, amarre y conexión en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.01.03

2.1.2.1.4. Placa de contrapiso de e=0.10 en concreto de f'c=21mpa. incluye elementos para su correcta fabricación. no incluye acero de refuerzo.

Ejecución de losas de contrapiso, en concreto reforzado. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.01.04

2.1.2.1.5. Construcción anclajes (l= 0,10 m - d =3/8"). incluye acero de refuerzo


Comprende la ejecución de anclajes epóxicos para la instalación a la estructura de concreto de elementos estructurales y no estructurales. Incluye perforación, epóxico de dos componentes.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.01.07

2.1.2.1.6. Suministro e instalación de concreto de 21 mpa para columnas. (incluye formaleta, vibrado. no incluye acero)


Este ítem se refiere a la ejecución de columnas en concreto reforzado de resistencia f'c=3000 psi, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales, no incluye refuerzo. Columnas en concreto mezclado en obra, incluye la elaboración y armado de la formaleta, desmoldantes, tiempos de fraguado. transportes horizontales y verticales del concreto



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.02.01

2.1.2.1.7. Suministro e instalación de concreto de f'c=3.000 psi para muros. (incluye formaleta, vibrado. no incluye acero)


Suministro, transporte y colocación de concreto de resistencia dada para elementos de cimentación en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.02.02

2.1.2.1.8. Construcción anclajes (l= 0,10 m - d =3/8"). incluye acero de refuerzo


Comprende la ejecución de anclajes epóxicos para la instalación a la estructura de concreto de elementos estructurales y no estructurales. Incluye perforación, epóxico de dos componentes.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.02.04

2.1.2.1.9. Vigas de entrepiso en concreto de 21 mpa. incluye secciones de andamios y demás elementos para su correcta fabricación. no incluye acero de refuerzo


Se refiere a la ejecución de vigas de entrepiso en concreto 3000 PSI según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales, sin refuerzos. Son elementos que reciben cubiertas o pendientados correspondientes a cubiertas planas, previstas para la recolección de aguas lluvias.



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.03.01

2.1.2.1.10. Placa maciza aérea e max=0,10 m en concreto f'c=3.000 psi. incluye suministro, instalación y formaleta. no incluye acero de refuerzo

Este ítem se refiere a la ejecución de la placa de maciza aérea en concreto reforzado de resistencia f'c=28 mpa, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales, no incluye refuerzo. Placa en concreto premezclado, incluye la elaboración y armado de la formaleta, desmoldantes, tiempos de fraguado. transportes horizontales y verticales del concreto





Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.03.02

2.1.2.1.11. Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 60000 psi. incluye figurado, corte y amarre.

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI para estructura cimentación. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones indicadas en los Planos Estructurales.

Incluye: Colocación de acero de refuerzo de acuerdo con los requerimientos (cuando aplique), distanciadores, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Se hace necesario que el contratista garantice la horizontalidad y todas las condiciones necesarias para poder dar el acabado referido.






Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.05.01

2.1.2.1.12. Suministro e instalación de malla electrosoldada 0,15x0,15 d=6,5mm _ 7,5mm.

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación dela malla electrosoldada de 15 x 15 para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10



Zona: 4 (ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)
Componente: 69
Item: 69.05.02


2.1.3. COMPONENTE 84

Componente 84 establece intervenciones ejecutadas en la ZONA 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)

2.1.3.1. DESMONTES Y DEMOLICIONES

2.1.3.1.1. Desmontaje de aparatos sanitarios. incluye grifería y elementos adosados. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Este ítem se refiere al desmonte de aparatos sanitarios existentes que se requieran retirar para la ejecución de las obras y el retiro de escombros resultantes previamente indicadas en los planos arquitectónicos, incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe., en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.01

2.1.3.1.2. Desmontaje de cielo raso de arena cemento. incluye estructura. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Comprende este ítem el retiro de cielo raso ligero independiente su material (madera, yeso, fibrocemento, PVC o metálico).



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.02

2.1.3.1.3. Desmontaje de puertas y marcos no patrimoniales o no priorizados (independiente de material). incluye cargue, retiro y disposición de escombros al sitio aprobado por la autoridad ambiental m2


Comprende el desmontaje y disposición de puertas y sus respectivos marcos sin importar el material. Incluye herramientas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.06

2.1.3.1.4. Desmontaje de rejas metálicas


Se refiere este ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmontaje y retiro de las rejas de primer y segundo piso



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.07

2.1.3.1.5. Desmontaje de soportes en madera para cielo raso


Comprende este ítem el desmontaje, retiro y disposición, demolición de soporte madera y desmontaje de elementos descolgados en la cubierta que no se rescaten o rehabiliten



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.08

2.1.3.1.6. Desmontaje de teja de zinc


Comprende este ítem el retiro y desmontaje de teja de zinc



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.09

2.1.3.1.7. Desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera


Comprende este ítem el desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.10

2.1.3.1.8. Retiro controlado de pañete en arena cemento


Ejecución de demolición de pañete. Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.12

2.1.3.1.9. Retiro y traslado a taller para mantenimiento de ventanas con perfilería en hierro


Se refiere a la adecuación y dotación requerida para la realización de todos los ítems relacionados con la intervención de bienes muebles. Se sugiere un espacio al interior del inmueble con las condiciones espaciales y de luz necesarias para cada soporte a intervenir. Así mismo, debido a que parte de los bienes muebles no son removibles, se debe contar en este campamento con todos los equipos herramientas y demás insumos que permita al restaurador su desplazamiento para ejecución de actividades específicas en los bienes muebles a intervenir en su ubicación original. Debe contemplar como mínimo de extensiones, lámparas, reflectores, aspiradora, colchonetas o espumas, mesas, protecciones para polvo, áreas de trabajo adecuadas etc.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.15

2.1.3.1.10. Desmontaje de correas en madera existente


Comprende este ítem el desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.16

2.1.3.1.11. Desmontaje de mesones en concreto y/o similar. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente – metro

Este ítem se refiere a los trabajos de desmonte y retiro de mesón en concreto y/o similares existentes que la obra demande, incluye también el retiro de los escombros generados.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.17

2.1.3.1.12. Desmonte de flanches en lámina galvanizada de cubierta de hemiciclos, incluye retiro y disposición a sitio autorizado

Esta actividad consiste en el desmonte de franchés en lámina galvanizada,


incluye el y el retiro del material y anclajes correspondientes.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.20

2.1.3.1.13. Desmonte estructura en madera mezanine en crujia central, incluye retiro y disposición a sitio autorizado


Esta actividad consiste en el desmonte de estructura en madera en Mezanine, incluye retiro y disposición a sitio autorizado



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.21

2.1.3.1.14. Desmonte canal en lámina galvanizada, incluye regata o medio para desmonte, retiro y disposición a sitio autorizado


Esta actividad consiste en el desmonte de canal en lámina galvanizada, incluye regata y retiro de accesorios de soporte.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.01.22

2.1.3.1.15. Escarificación de columnas y muros. incluye retiro de pañete o acabado adosado, trasiego interno, cargue, retiro y disposición del material en sitio debidamente aprobado por la autoridad competente


Ejecución de escarificación manual de concreto en columnas y muros hasta nivel de acero para recalce de los elementos. Incluye retiro pañete o acabado adosado al elemento, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.01

2.1.3.1.16. Demolición de escalera o rampa fundida en sitio


Ejecución de demolición de escalera en concreto reforzado (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.03

2.1.3.1.17. Demolición de vigas aéreas y placa aérea maciza reforzada, (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de escombros a zona de disposición)

Ejecución de demolición de placa de entrepiso de espesor máximo de 12 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.06

2.1.3.1.18. Demolición de muros en mampostería en ladrillo de 12 cm, prensado y tres alveolos

Ejecución de demolición de muro en ladrillo. Incluye herramientas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.09

2.1.3.1.19. Demolición de divisiones en mampostería e=de 40 a 65cm. incluye elementos adosados no recuperables. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.10

2.1.3.1.20. Demolición y retiro enchapes cerámicos sobre muro cuidando la no demolición de la estructura muraria. incluye transporte y disposición a sitio aprobado por la autoridad ambiental competente

Comprende el retiro y disposición de enchapes cerámicos sobre muro. La actividad comprende también el retiro de pegas o ligantes viejos adheridos a muro.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.11

2.1.3.1.21. Demolición de media caña en granito pulido, incluye retiro y disposición a sitio autorizado

Demolición de vigas de cimentación (indiferente de la resistencia). Incluye, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 5 (CRUJIA SUR SEGUNDO PISO)
Componente: 84
Item: 84.02.13


2.1.4. COMPONENTE 104

Componente 104 establece intervenciones ejecutadas en la ZONA 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)

2.1.4.1. DESMONTES Y DEMOLICIONES

2.1.4.1.1. Desmontaje de aparatos sanitarios. incluye grifería y elementos adosados. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Este ítem se refiere al desmonte de aparatos sanitarios existentes que se requieran retirar para la ejecución de las obras y el retiro de escombros resultantes previamente indicadas en los planos arquitectónicos, incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe., en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.01

2.1.4.1.2. Desmontaje de cielo raso de arena cemento. incluye estructura. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Comprende este ítem el retiro de cielo raso ligero independiente su material (madera, yeso, fibrocemento, PVC o metálico).



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.02

2.1.4.1.3. Desmontaje de cielo raso en canaleta metálica tipo hunter douglas. incluye lámparas y accesorios. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Comprende este ítem el retiro de cielo raso ligero independiente su material (madera, yeso, fibrocemento, PVC o metálico).



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.03

2.1.4.1.4. Desmontaje de cielo raso en esterilla de guadua. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Comprende este ítem el retiro de cielo raso ligero independiente su material (madera, yeso, fibrocemento, PVC o metálico).



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.04

2.1.4.1.5. Desmontaje de puertas y marcos no patrimoniales o no priorizados (independiente de material). incluye cargue, retiro y disposición de escombros al sitio aprobado por la autoridad ambiental m2

Comprende el desmontaje y disposición de puertas y sus respectivos marcos sin importar el material. Incluye herramientas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.06

2.1.4.1.6. Desmontaje de rejas metálicas


Se refiere este ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el desmontaje y retiro de las rejas de primer y segundo piso



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.07

2.1.4.1.7. Desmontaje de soportes en madera para cielo raso


Comprende este ítem el desmontaje, retiro y disposición, demolición de soporte madera y desmontaje de elementos descolgados en la cubierta que no se rescaten o rehabiliten.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.08

2.1.4.1.8. Desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera


Comprende este ítem el desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.10

2.1.4.1.9. Retiro controlado de pañete en arena cemento


Ejecución de demolición de pañete. Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.12

2.1.4.1.10. Retiro y traslado a taller para mantenimiento de ventanas con perfilería en hierro


Se refiere a la adecuación y dotación requerida para la realización de todos los ítems relacionados con la intervención de bienes muebles. Se sugiere un espacio al interior del inmueble con las condiciones espaciales y de luz necesarias para cada soporte a intervenir. Así mismo, debido a que parte de los bienes muebles no son removibles, se debe contar en este campamento con todos los equipos herramientas y demás insumos que permita al restaurador su desplazamiento para ejecución de actividades específicas en los bienes muebles a intervenir en su ubicación original. Debe contemplar como mínimo de extensiones, lámparas, reflectores, aspiradora, colchonetas o espumas, mesas, protecciones para polvo, áreas de trabajo adecuadas etc.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.15

2.1.4.1.11. Desmontaje de correas en madera existente


Comprende este ítem el desmontaje de tejas en asbesto cemento y correas de madera



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.16

2.1.4.1.12. Desmontaje de mesones en concreto y/o similar. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente – metro


Este ítem se refiere a los trabajos de desmonte y retiro de mesón en concreto y/o similares existentes que la obra demande, incluye también el retiro de los escombros generados.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.17

2.1.4.1.13. Desmonte canal en lámina galvanizada, incluye regata o medio para desmonte, retiro y disposición a sitio autorizado

Esta actividad consiste en el desmonte de canal en lámina galvanizada, incluye regata y retiro de accesorios de soporte.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.22

2.1.4.1.14. Desmonte y retiro de Guardaescoba, incluye retiro y disposición a sitio autorizado


Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de guarda escobas.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.01.23

2.1.4.1.15. Escarificación de columnas y muros. incluye retiro de pañete o acabado adosado, trasiego interno, cargue, retiro y disposición del material en sitio debidamente aprobado por la autoridad competente


Ejecución de escarificación manual de concreto en columnas y muros hasta nivel de acero para recalce de los elementos. Incluye retiro pañete o acabado adosado al elemento, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.02.01

2.1.4.1.16. Demolición de vigas aéreas y placa aérea maciza reforzada, (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de escombros a zona de disposición)

Ejecución de demolición de placa de entrepiso de espesor máximo de 12 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.02.06

2.1.4.1.17. Demolición de muros en mampostería en ladrillo de 12 cm, prensado y tres alveolos

Ejecución de demolición de muro en ladrillo. Incluye herramientas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.02.09

2.1.4.1.18. Demolición de divisiones en mampostería e=de 40 a 65cm. incluye elementos adosados no recuperables. incluye retiro y disposición a sitio autorizado por la autoridad ambiental competente


Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.02.10

2.1.4.1.19. Demolición y retiro enchapes cerámicos sobre muro cuidando la no demolición de la estructura muraría. incluye transporte y disposición a sitio aprobado por la autoridad ambiental competente

Comprende el retiro y disposición de enchapes cerámicos sobre muro. La actividad comprende también el retiro de pegas o ligantes viejos adheridos a muro.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.02.11

2.1.4.1.20. Demolición de media caña en granito pulido, incluye retiro y disposición a sitio autorizado

Demolición de media caña en granito pulido en muros y pisos según corresponda.



Zona: 6 (CRUJIA NORTE SEGUNDO PISO)
Componente: 104
Item: 104.02.13

2.1. GESTION AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado MINCUL-4379-083AMB del 17 de marzo de 2025, con observaciones subsanadas en el comunicado MINCUL-4379-117AMB del 02 de abril de 2025.

Durante el presente periodo, además de las actividades de apropiación, demolición y excavación descritas, se realizó la fundida de concretos de cimentación, y se mantuvieron los proveedores de materiales y servicios, cuya documentación de soporte fue remitida oportunamente por correo electrónico a la Interventoría y se adjuntaron los anexos.

- Los proveedores registrados son los siguientes:
- Ladrillo recocido: Exporarcillas – Grupo El Trébol.
- Rajón: Constriturar.
- Arena y gravilla: Agregados Orión, transportados por Lujutrans.
- Cemento gris: Sodimac Colombia S.A.
- Baños portátiles: Consorcio Aquaplus, en vínculo comercial con
- Ecobaño S.A.S.
- Concreto: Concremovil

A su vez el Programa de manejo y disposición de materiales sobrantes de Excavación, Durante este periodo, se realizaron las actividades constructivas de demolición y desmonte de estructuras existentes, en los que se generaron residuos como demoliciones y excavaciones, para lo cual, se encontraron los gestores y transportadores adecuados para cada uno de ellos.

Durante todo el periodo construcción, se generaron residuos provenientes de la demolición, los cuales fueron recibidos por las empresas transformadoras Granulados, Reciclados de Colombia GRECO S.A.S., y de residuos de excavación, que fueron llevados a Maquinas Amarillas S.A.S, de la cual se adjunta las certificaciones en el Anexo 1A.
Cabe aclarar que las cantidades generadas se reportará en el informe de gestión ambiental del 1 al 10. Todo lo anterior, debido a que de esta forma se reportan las cantidades en el aplicativo PIN de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA.

Los residuos de demolición, fueron certificados por la empresa Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S.
Adicionalmente, para los residuos de excavación, remitidos a la empresa gestora, Maquinas Amarillas S.A.S., certificó para el mismo periodo en mención.

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/unsupported?id=W1jSexPTUFE&version=W1jSexPTUFE&type=revisions

2.2. AVANCE DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

Durante este periodo de Implementación de Plan de Manejo Arqueológico, se ejecutó el monitoreo y prospección arqueológica, los cuales se llevaron a cabo durante las labores de demolición mecánica y excavación manual de pisos mediante el uso de rotomartillo en las crujías sur, crujía central, crujía este, patios interiores y exteriores del Edificio Cundifarma. Como resultado de esta intervención, se realizó el registro de las sucesivas capas de pisos

enterrados, que dan cuenta de las etapas constructivas del Edificio, como también se recolectaron muestras de los diferentes pisos identificados, elementos de vidrio, loza, restos óseos de fauna, plástico, cucho, metales y papel hallados en capas de relleno identificados. Los perfiles estratigráficos observados corresponden a rellenos, sucesiones de pisos, trazados de tuberías y suelos naturales.

Adicionalmente, durante este periodo, se llevan a cabo adecuaciones en las instalaciones del edificio y en las áreas exteriores, enfocándose principalmente en actividades de demolición, desmonte, excavación, construcción de vigas, muros y columnas. Además, se participa de manera activa en los comités semanales con la Interventoría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/unsupported?id=W1jSexPTUFE&version=W1jSexPTUFE&type=revisions

2.3. AVANCE DEL COMPONENTE SOCIAL

Las acciones del Plan de Gestión Social a implementar en la etapa de pre- construcción y construcción están dirigidas a implementar estrategias de intervención que promuevan la participación incluyente y activa de la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, a fin de hacer del este, un proyecto sostenible en el tiempo.
La Gestión Social se implementa como herramienta que posibilita el acercamiento con las poblaciones o comunidades directamente afectadas y/o beneficiadas por el desarrollo de obras. El área de influencia directa del proyecto corresponde al total de habitantes de la localidad Antonio Nariño, en la cual se van a desarrollar las actividades.
Este proyecto tiene un área de influencia social indirecta que involucra una localidad de la ciudad de Bogotá, incluyendo la unidad de planeación zonal - UPZ 35, Ciudad Jardín.
El Consorcio Obras 2025, durante el periodo en mención ha recibido peticiones ciudadanas a las cuales se les ah realizado seguimiento a los casos de manera conjunta entre la interventoría y el contratista.

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=EjKEO6145fM&version=EjKEO6145fM&type=revisions&etag=EjKEO6145fM

2.4. AVANCE DEL COMPONENTE SST.

Dentro del periodo desde el inicio del contrato a la fecha se ha cumplido a cabalidad el plan de gestión relacionado con el componente de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta al cumplimiento de las normas legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo y a su vez.

- personal en obra.
- documentos de ingreso.
- inducción, capacitación y entrenamiento.
- plan de trabajo sst.
- certificación de revisado los documentos de ingreso,

- seguridad social remitido a la interventoría del presente.
- informes sst.
- gestión de peligros y riesgos.
- programa de inspecciones.
- comité paritario de seguridad y salud en el trabajo- copasst.
-

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=yAMmUZ8guSg&version=yAMmUZ8guSg&type=revisions&etag=yAMmUZ8guSg

2.5. AVANCE DEL COMPONENTE BIENES MUEBLES

Dentro del periodo en mención se realizó la revisión, verificación y/o aprobación de diseños y estudios técnicos suministrados por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes para el edificio CUNDIFARMA, ubicada dentro del complejo Hospitalario San Juan de Dios, en la ciudad de Bogotá D.C.
Se elaboraron los documentos del diagnóstico del proyecto que contienen los lineamientos mínimos de acuerdo con la normatividad, con el fin de informar a la entidad cada una de las observaciones y consideraciones a los estudios técnicos y diseños.

Se deja a continuación como soporte el Link de Trimble donde están adjuntos todos los informes mensuales radicados a la interventoría.

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=_3iavIOXhQA&version=_3iavIOXhQA&type=revisions&etag=_3iavIOXhQA

Consorcio Obras 2025
Registro fotográfico
Seguimiento de obra

Objeto del contrato

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4345-2024 PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CUNDIFARMA QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

Bogotá, Enero del 2026

Introducción

En cumplimiento del ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO, GRUPO 4. EDIFICIO CUNDIFARMA, específicamente en el punto 6.2.8 "Seguimiento de la Obra con Time Lapse", el Consorcio Obras 2025 implementa este sistema de monitoreo visual, el cual proporciona secuencias fotográficas y en video, que documentan integralmente las etapas previas, de desarrollo y finales del proyecto.

Esta técnica, basada en la captura sistemática de imágenes a intervalos regulares, permite generar una secuencia visual dinámica que refleja la evolución de la obra desde su inicio hasta su conclusión. Su aplicación no solo aporta un registro histórico, sino que también sirve como instrumento de análisis para identificar posibles desviaciones, mejorar la planificación y fortalecer la rendición de cuentas ante interventoría y supervisión de obra.


El 29 de abril de 2025, en acuerdo entre el contratista y la interventoría, se definieron los puntos fijos de instalación de las cámaras para garantizar un registro continuo y conforme a los requerimientos técnicos. El Consorcio Obras 2025 se compromete a realizar capturas periódicas y entregar el material en los formatos establecidos: Time Lapse en fotografía y Time Lapse en vídeo, según las especificaciones del proyecto.

El día 5 de junio del 2025 se realiza actualización de los puntos interiores y exteriores del time-lapse con el fin de estandarizar y recopilar la información visual necesaria para la ejecución general de la obra.

Puntos fijos


Exterior

1. Punto fijo visual exterior.




Interiores primer piso:

1. Punto fijo visual interior campamento de obra - Primer piso.
2. Punto fijo visual interior campamento de obra - Mezzanine.
3. Punto fijo visual interior crujía este – primer piso.
4. Punto fijo visual interior crujía este – primer piso.
5. Punto fijo visual interior torreón central – primer piso.
6. Punto fijo visual interior crujía central – primer piso.
7. Punto fijo visual interior crujía central – primer piso.
8. Punto fijo visual interior crujía sur – primer piso.
9. Punto fijo visual interior crujía sur – primer piso.


HEMICICLO SUR
CRUJIA SUR
PATIO INTERIOR SUR
CRUJIA CENTRAL
HEMICICLO NORTE
PATIO INTERIOR NORTE
CRUJIA ESTE
CARRERA 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Interiores segundo piso:

10. Punto fijo visual interior crujía sur – segundo piso.
11. Punto fijo visual interior crujía sur – segundo piso.
12. Punto fijo visual interior crujía central – segundo piso.
13. Punto fijo visual interior crujía central – segundo piso.
14. Punto fijo visual interior crujía este – segundo piso.
15. Punto fijo visual interior crujía este – segundo piso.



La implementación del seguimiento con Time Lapse en el proyecto del EDIFICIO CUNDIFARMA, representa un avance significativo en la gestión técnica y documental de la obra. Esta metodología no solo garantiza un registro cronológico preciso y verificable, sino que también se consolida como una herramienta clave para:

- Control y transparencia: Facilita la supervisión en tiempo real por parte de la interventoría y demás actores involucrados.
- Optimización de procesos: Permite mejorar la planificación y reducir riesgos.
- Documentación histórica: Genera un archivo audiovisual detallado que respalda las etapas constructivas, útil para futuras auditorías o consultas.

Con la ubicación estratégica de los puntos fijos y el compromiso de entregas periódicas del material, el Consorcio Obras 2025 dará cumplimiento de los entregables establecidos en el contrato de obra.
A su vez para el proceso de cobro se adjunta el seguimiento fotográfico hasta el mes de Enero en las zonas que aplica para el Acta de cobro No.2

1. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CAMPAMENTO DE OBRA - PRIMER PISO.

- **Diciembre 2025**



- **Enero 2026**



2. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CAMPAMENTO DE OBRA - MEZZANINE.

- Diciembre 2025



- Enero 2026



3. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CRUJÍA ESTE – PRIMER PISO.

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





4. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CRUJÍA ESTE – PRIMER PISO.

- **Diciembre 2025**



- **Enero 2026**



5. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CRUJÍA ESTE – PRIMER PISO.

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





6. Punto fijo visual interior crujía central – primer piso. Noviembre 2025

- **Diciembre 2025**



}

- **Enero 2026**



7. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CRUJÍA CENTRAL – PRIMER PISO.

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





8. PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CRUJÍA SUR – PRIMER PISO.

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





9. PUNTO INTERIOR 09 – PUNTO FIJO VISUAL INTERIOR CURUJIA SUR – PRIMER PISO

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





10. Punto interior 10 - Punto fijo visual interior crujía sur – segundo piso

- **Diciembre 2025**



- **Enero 2025**



11. Punto interior 11 - Punto fijo visual interior crujía sur – segundo piso

- **Diciembre 2025**



- **Enero 2026**



12. Punto interior 12 - Punto fijo visual interior crujía central – segundo piso

- **Diciembre 2025**



- **Enero 2026**



13. Punto interior 13 - Punto fijo visual interior crujía central – segundo piso

- **Diciembre 2025**



- **Enero 2026**



14. Punto interior 14 - Punto fijo visual interior crujía este – segundo piso

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





15. _Punto interior 15 - Punto fijo visual interior crujía este – segundo piso.

- **Diciembre 2025**





- **Enero 2026**





OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO OBRAS 2025
NIT. 901.899.516-5

Culturas

CONSORCIO OBRAS 2025

INFORME MENSUAL No 12


EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.



CONTRATO No. 4345-2024

OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

PROYECTO/OBRA:	EDFICIO CUNDIFARMA	UBICACIÓN:	BOGOTA D.C.
PRESENTADO POR:	CONTRATISTA – CONSORCIO OBRAS 2025		
PRESENTADO A:	INTERVENTORIA – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		
PERIODO:	06 DE ENERO– 05 DE FEBRERO DE 2026.		

CONTENIDO	INFORME MENSUAL No 12		
FECHA DE ELABORACIÓN	31 ENERO DE 2026		Versión 1
ELABORADO POR	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS 2025	ARQUITECTO OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS	

Contenido

1. GENERALIDADES 5

1.1. Descripción general del Contrato de Obra 5

1.2. Objeto del contrato 7

1.3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones 7

1.4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad 8

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 11

2.1. Cuadro y estado de garantías, cuantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas 11

2.2. Cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros). 12

2.3. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica 14

2.4. *Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato* 17

2.5. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno 50

2.6. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del anticipo al contratista 53

Si aplica y se presentan los siguientes anexos 53

2.7. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte 59

2.8. Programación de la obra 60

2.9. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuad por el Interventor 70

INFORMACIÓN TÉCNICA 71

2.10. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores 71

2.7 Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP,

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente 71

2.8 Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos 71

2.9 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas) 71

2.10 Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato 73

2.11 Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrto, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto 76

2.12 Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto 76

2.13 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables 77

2.14 Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio 118

2.16 Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la atoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto 118

2.17 Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de

aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato..... 119

2.18 Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Intervenoría..... 119

2.19 Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado..... 120

2.20 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad..... 123

2.21 CONTROL CORRESPONDENCIA DEL PERIODO..... 123

2.22 Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social..... 136

3 INFORMACIÓN SOCIAL..... 140

4 SST..... 141

5 ARQUEOLOGIA..... 141

6 COMPONENTE BIM..... 141

7 BIENES MUEBLES..... 142

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción general del Contrato de Obra.

Tabla 1 Descripción del contrato.

CONTRATO No	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4345-2024
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT	830.034.348-5
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2025
NIT	901.899.516-5
OBJETO	EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
NIT	901.901.912-7
VALOR INICIAL	DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($18.731.840.582,00)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($18.731.840.582,00)
PLAZO INICIAL	DIEZYNUEVE (19) MESES
ACTA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE SEPTIEMBRE DE 2026




Imagen 1. Localización.

1.2. Objeto del contrato

El objeto del contrato: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio Cundifarma del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá d.c., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

1.3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.

Tabla 2. Documentación contractual.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DOCUMENTO CONTRACTUAL	NOTAS
26/12/2024	CONTRATO DE OBRA	Se suscribió el contrato de obra una vez cumplidos los requerimientos establecidos en Términos y Condiciones Contractuales de la licitación de obra pública de infraestructura social mc-lp-004-2024
6/02/25	ACTA DE INICIO	Se suscribió el acta de inicio una vez se realizaron los entregables para la legalización de la misma.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4379 - 2024	
Contratista	CONSORCIO OBRAS 2025
Objeto	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral del Edificio Cundifarma del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
Representante Legal	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE
Plazo	19 meses
Valor	$18.731.840.582,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4379 - 2024	
Fecha de inicio	6 de febrero de 2025

1.4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad.

Tabla 3 Directorio profesionales Contrato de obra Consorcio Obras 2025

No.	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS	Director de Obra	3502641703
2	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	Coordinador de Proyecto	3102780943
3	JAIME RAFAEL TRIGOS IGLESIAS	Residente de obra (Especialista en restauración y/o afines)	3153843222
4	JUAN SEBASTIAN GIRALDO	Residente de Obra en Estructuras	3212725480
5	DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR	Residente Administrativo de Obra	3102297174
6	NELSON JOSE ARIZA DE LAVALLE	Asesor estructural	3077728181
7	CARLOS BENAVIDES	Asesor en Geotecnia	3212407982
8	DIEGO MARTINEZ	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos y TICS	3108750798
9	ANTONIO DE LA BARRERA PORTO	Asesor en redes Hidro Sanitarias - Red Contra Incendio y gas	3203037355
10	IVAN RAMIREZ	Asesor en Sistemas de Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilación Mecánica	3008807452
11	ORLANDO FABRA	Asesor en gases medicinales, equipos y sistemas especiales requeridos	3006197159
12	JULIANA SANCHEZ	Asesor en Bienes Muebles	3124334005
13	KATY PUCHE	Asesor en Arqueología	3233692846
14	JUAN DAVID GIL CARDENAS	Residente BIM de obra en costos, presupuestos y programación	3138070862
15	LEONARDO GOMEZ ROJAS	Coordinador BIM	3204295314

No.	NOMBRE	CARGO	CELULAR
16	ANGELA DANIELA CASTELLANOS GOYENECHE	Modelador BIM	3046241252
17	IVAN REINA	Modelador BIM	3223786036
18	ANDREA CAROLINA FIGUEROA OYOLA	Profesional de apoyo	3152376328
19	HAROL ORTEGA	Modelador BIM	3212127080
20	LINA BENITO TORRES	Residente administrativa	3102625924
21	JAIRZINHO MAURICIO	Asesor ambiental de obra	3192922253
22	LEIDY CARDONA CARDENAS	Profesional SST Coordinador de alturas.	3112061060
23	LINA MARIA SANCHEZ	Personal social- obra	3044676159

Tabla 4 Directorio profesionales interventoría.

No.	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	Director de Interventoría	3105663573
2	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	Coordinador de interventoría	3115330325
3	DIEGO SERGIO BAUTISTA	Residente de Interventoría	3157632111
4	MANUEL ANTONIO RAMIREZ VARGAS	Asesor Estructural	3157648775
5	CESAR FABIAN CASTAÑEDA CACERES	Revisor estructural	3144625084
6	LUIS ALFREDO ENGATIVA	Asesor en Geotecnia	3208398712
7	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	Asesor en Redes Eléctricas	3212887446
8	OMAR JOHANYARCHILA MENDOZA	Asesor Hidro Sanitario	3162696342
9	HERNANDO LOZANO GONZALEZ	Asesor Aire Acondicionado	3138847806
10	CARLOS ANDRES CARREÑO	Asesor en Bienes Muebles	3133696993
11	CLAUDIA DELGADO AGUACÍA	Asesor en arqueología	3165297697

12	ALEJANDRO SOSA PISCO	Coordinador BIM	3057364575
13	MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ	Asesor Ambiental	3103897344
14	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	Profesional SST	3212887446
15	DORA MILENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	Trabajador Social Obra	3133915006
16	MAURICIO CASAS VERA	Asesor técnico	3105664118
17	LILIANA MARIN LOPEZ	Representante legal	3142790951

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1. Cuadro y estado de garantías, cuantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.

Contrato de Obra

Se cuenta con la póliza de cumplimiento No NB-100364500 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) No NB-100094075 expedidas por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, a continuación, se detalla cada actualización de las mismas; VER ANEXO 2 – CONTROL DE POLIZAS.

- Según contrato de obra

Tabla 5 Información legal.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
No DE POLIZA	NB-100364500		
No DE ANEXO	0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/01/2025		
FECHA DE APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	26/12/2024	26/11/2026	$3.746.368.116.4
Buen manejo del anticipo	26/12/2024	26/11/2026	$8.697.272.056.0

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)			
ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS		
No DE POLIZA	NB-100094075		
No DE ANEXO	0		
FECHA DE EXPEDICION	08/01/2025		
FECHA DE APROBACION			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	26/12/2024	26/07/2026	$936.592.029.1

Cabe resaltar que en el periodo de tiempo establecido en este informe se realizó modificatorio ante la Compañía Mundial de Seguros S.A., mediante

la cual se informe a la aseguradora sobre las nuevas condiciones contractuales.

2.2. Cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros).

- Según acta de inicio

Tabla 6. Control Legal


POLIZA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS		
No DE POLIZA	NB-100364500		
No DE ANEXO	1		
FECHA DE EXPEDICION	13/02/2025		
FECHA DE APROBACION			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	26/12/2024	26/11/2026	$3.746.368.116.4
Buen manejo del anticipo	26/12/2024	26/11/2026	$8.697.272.056.0
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/07/2024	26/07/2029	$936.592.029.1
Calidad de los elementos	26/07/2026	26/07/2028	$936.592.029.1
Estabilidad de la obra	26/07/2026	26/07/2031	$3.746.368.116.4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
No DE POLIZA	NB-100364500
No DE ANEXO	2
FECHA DE EXPEDICION	13/02/2025
FECHA DE APROBACION	

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	6/02/2025	7/01/2027	$3.746.368.116.4
Buen manejo del anticipo	6/02/2025	7/01/2027	$8.697.272.056.0
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	6/02/2025	6/09/2029	$936.592.029.1
Calidad de los elementos	6/09/2026	6/09/2028	$936.592.029.1
Estabilidad de la obra	6/09/2026	06/09/2031	$3.746.368.116.4

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)			
ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS		
No DE POLIZA	NB-100094075		
No DE ANEXO	1		
FECHA DE EXPEDICIÓN	12/02/2025		
FECHA DE APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	26/12/2024	26/07/2026	$936.592.029.1

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)			
ASEGURADORA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS		
No DE POLIZA	NB-100094075		
No DE ANEXO	2		
FECHA DE EXPEDICION	12/02/2025		
FECHA DE APROBACION			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	06/02/2025	06/09/2026	$936.592.029.1



INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901899516-5 C.C. [X] NIT [ ] C.E [ ] PASAPORTE [ ]

Tipo de entidad u organización participante		
	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	X
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas **con ánimo** de lucro del sector privado	
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 7,60 POR MIL.
El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI X NO
En caso negativo indique en dónde _____ ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica _____

Nombre Contador(a):
Numero de Contacto:
Email:

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN _____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la _____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal
Nombre o razón social Patrimonio Autonomo CONSORCIO OBRAS 2025
No. Documento de identificación 830.054.060-5

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificacion Bancaria

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

*** CGN: Contaduría General de la Nación**

2.3. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Tabla 4 - PAC

						PAC CONTRATISTA		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO INICIAL	ADICIÓN O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	EJECUTADO RIORES)	PENDIENTE POR EJECUTAR	ENTREGA CORTE CONTRATISTA	RADICACIÓN A MINISTERIO	%
Fase preconstrucción	$ 195.428.188	$ 0,00	$ 195.428.188	$ 0,00	$ 195.428.188			
Componente 1 preconstrucción	$ 195.428.188	$ 0,00	$ 195.428.188	$ 0,00	$ 195.428.188	26/07/2025	30/08/2025	1,56 %
Fase construcción	$ 12.323.135.404	$ 0,00	$ 12.323.135.404	$ 0,00	$ 12.323.135.404			
Componente 2 - construcción	$ 729.414.004	$ 0,00	$ 729.414.004	$ 0,00	$ 729.414.004	26/07/2025	30/08/2025	5,83 %
Componente 3 _ desmontes y demoliciones	$ 659.035.411	$ 0,00	$ 659.035.411	$ 0,00	$ 659.035.411	26/09/2025	1/10/2025	5,26 %
Componente 4_ excavaciones y llenos	$ 402.011.796	$ 0,00	$ 402.011.796	$ 0,00	$ 402.011.796	2026	2026	3,21 %
Componente 5 _ estructuras en concreto y aceros de refuerzo	$ 2.266.061.037	$ 0,00	$ 2.266.061.037	$ 0,00	$ 2.266.061.037	2026	2026	18,10 %
Componente 6_ estructura metálica	$ 174.869.493	$ 0,00	$ 174.869.493	$ 0,00	$ 174.869.493	2026	2026	1,40 %

Componente 7_ restauración de cubierta, cubierta nueva y estructura en madera	$ 195.511.141	$ 0,00	$ 195.511.141	$ 0,00	$ 195.511.141		26/11/2025	2/12/2025	1,56 %
Componente 8_ restauración de mampostería, fachadas y molduras - muros (mampostería, livianos zócalos y molduras)	$ 342.205.585	$ 0,00	$ 342.205.585	$ 0,00	$ 342.205.585		2026	2026	2,73 %
Componente 9_ restauración y elementos nuevos de carpintería metálica, madera, PVC y vidrios	$ 584.436.819	$ 0,00	$ 584.436.819	$ 0,00	$ 584.436.819		2026	2026	4,67 %
Componente 10_ restauración y elementos nuevos de pisos y enchapes	$ 707.160.637		$ 707.160.637	$ 0,00	$ 707.160.637		2026	2026	5,65 %
Componente 11_ restauración y elementos nuevos de cielo raso	$ 670.588.217	$ 0,00	$ 670.588.217	$ 0,00	$ 670.588.217		2026	2026	5,36 %
Componente 12_ restauración y elementos nuevos de pañetes y pintura	$ 572.509.670	$ 0,00	$ 572.509.670	$ 0,00	$ 572.509.670		2026	2026	4,57 %
Componente 13_ instalaciones eléctricas y de iluminación	$ 1.412.502.499	$ 0,00	$ 1.412.502.499	$ 0,00	$ 1.412.502.499		2026	2026	11,28 %
Componente 14_ instalaciones de la red de datos, cctv, sonido y sistema de detección de incendios	$ 360.078.895	$ 0,00	$ 360.078.895	$ 0,00	$ 360.078.895		2026	2026	2,88 %
Componente 15_ instalaciones hidráulicas y sanitarias	$ 151.463.870	$ 0,00	$ 151.463.870	$ 0,00	$ 151.463.870		2026	2026	1,21 %
Componente 16_ aparatos sanitarios, grifería y accesorios, cuarto de bombas, red contraincendio y de gas	$ 186.151.489	$ 0,00	$ 186.151.489	$ 0,00	$ 186.151.489		2026	2026	1,49 %
Componente 17_ equipos de la red hidráulica y contraincendios	$ 356.444.571	$ 0,00	$ 356.444.571	$ 0,00	$ 356.444.571		2026	2026	2,85 %
Componente 18_ electromecánica	$ 274.510.350	$ 0,00	$ 274.510.350	$ 0,00	$ 274.510.350		2026	2026	2,19 %
Componente 19_ restauración de mobiliario, señalización y señalética,	$ 200.757.336	$ 0,00	$ 200.757.336	$ 0,00	$ 200.757.336		2026	2026	1,60 %

dotación mobiliario y aseo									
Componente 20_ restauración y mantenimiento de bienes muebles	$ 5.393.400	$ 0,00	$ 5.393.400	$ 0,00	$ 5.393.400		2026	2026	0,04 %
Componente 21_ equipos especiales	$ 300.747.366	$ 0,00	$ 300.747.366	$ 0,00	$ 300.747.366		2026	2026	2,40 %
Componente 22_ obras exteriores perimetrales	$ 200.155.935	$ 0,00	$ 200.155.935	$ 0,00	$ 200.155.935		2026	2026	1,60 %
Componente 23_ obras redes especiales (red de gases medicinales) e ítems de obra resultantes de los ajustes derivados del pma	$ 714.842.625	$ 0,00	$ 714.842.625	$ 0,00	$ 714.842.625		2026	2026	5,71 %
Componente 24_ implementación y modelado bim	$ 856.283.258	$ 0,00	$ 856.283.258	$ 0,00	$ 856.283.258		2026	2026	6,84 %
Fase 3 - alistamiento	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0,00	$ 0		2026	2026	0,00 %
SUBTOTAL	$ 12.518.563.592	$ 0,00	$ 12.518.563.592	$ 0,00	$ 12.518.563.592				
Administración	$ 4.005.940.349	$ 0,00	$ 4.005.940.349	$ 0,00	$ 4.005.940.349				
Imprevisto	$ 125.185.636	$ 0,00	$ 125.185.636	$ 0,00	$ 125.185.636				
Utilidad	$ 625.928.180	$ 0,00	$ 625.928.180	$ 0,00	$ 625.928.180				
Iva /U	$ 118.926.354	$ 0,00	$ 118.926.354	$ 0,00	$ 118.926.354				
TOTAL	$ 17.394.544.111	$ 0,00	$ 17.394.544.111	$ 0,00	$ 17.394.544.111				

RESUMEN COMPONENTES ACTA 2						
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ACTA 1	FECHA TERMINACIÓN	MES	IPC
COMPONENTE	68	EXCAVACIONES Y LLENOS	$ 104.931.856,34	26/01/2026	Enero	154,07
COMPONENTE	69	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 744.055.025,82	26/01/2026	Enero	154,07
COMPONENTE	84	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 151.463.385,34	26/01/2026	Enero	154,07
COMPONENTE	104	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 160.733.930,71	22/01/2026	Enero	154,07

1. ITEMS CONTRACTUALES (Ajuste IPC)						2. ITEMS NP 2025, no aplica ajuste IPC				
V_sin NP	Costo Directo	AIU	VALOR DE LA RETRIBUCIÓN VR	VALOR PARA AJUSTES IPC 2025	Amortización	V_NP	Costo Directo	AIU	VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR	Amortización
104.931.856,34	$ 106.008.480,00	41.290.303,00	147.298.783,00	8.786.109,00	77.292.100,00	-	-	-	-	-
698.949.349,82	$ 706.120.721,00	275.034.021,00	981.154.742,00	58.524.126,00	514.841.389,00	45.105.676,00	42.850.392,20	16.690.228,00	59.540.620,20	29.379.179,00
148.940.991,64	$ 150.469.158,00	58.607.737,00	209.076.895,00	12.471.063,00	109.708.932,00	2.522.393,70	2.396.274,02	933.349,00	3.329.623,02	1.642.939,00
158.020.384,71	$ 159.641.708,00	62.180.445,00	221.822.153,00	13.231.295,00	116.396.752,00	2.713.546,00	2.577.868,70	1.004.080,00	3.581.948,70	1.767.444,00
.110.842.582,51	**1.122.240.067,000**	437.112.506,00	**1.559.352.573,00**	**93.012.593,00**	**818.239.173,00**	50.341.615,70	**47.824.534,915**	**18.627.657,00**	**66.452.191,92**	**32.789.562,00**

ACTA 2

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)		1+2	$ 1.170.064.601,92	
ADMINISTRACIÓN	32%		$ 374.420.672,61	
IMPREVISTOS	1%		$ 11.700.646,02	
UTILIDAD	5%		$ 58.503.230,10	
IVA UTILIDAD	19%		$ 11.115.613,72	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		1+2	$ 1.625.804.764,36	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025			$ 93.012.593,00	8,90%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026				0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 1.718.817.357,36	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE NO AMORTIZADO			$ 6.577.448.361,50	
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA			$ 13.330.030.595,44	
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM		1+2	$ 851.028.735,00	9,79%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP			$ 774.776.029,36	

Página (

Ilustración 1 Pagos de acta N°1

2.4. *Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato.*

A la fecha se han generado y presentado a la interventoría y a la entidad dos balances los cuales corresponden 1 a el valor del contrato actual POR $*18.731.840.582* y el segundo a el balance con el valor adicional solicitado por $*20.498.579.932,00.*

Imagen 2 Balance aprobado.

CONSORCIO OBRAS 2025

REVISIÓN CANTIDADES Y BALANCE _ EDIFICIO CUNDIFARMA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO DE OBRA	4345-2024

OBJETO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL — **FECHA:** 15/12/2025

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	CANTIDAD FINAL REVIT apropiacion	CANTIDAD		VALORES		VALOR FINAL
								MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	
COMPONENTE 1		PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE										
1,01		PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE										
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	2820,00	$ 49.211,00	$ 138.774.821,00						
01.01.02	APR005	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	2820,00	$ 16.710,00	$ 47.122.152,00						
01.01.03	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	1,00	$ 9.531.235,00	$ 9.531.235,00						
					SUBTOTAL	$ 195.428.188,00						

COMPONENTE 2		ACTIVIDADES PRELIMINARES										
02.01		PRELIMINARES										
02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2820,00	$ 7.253,00	$ 20.453.460,00	3595,12	0,00	775,12	$ 0,00	$ 5.621.976,55	$ 26.075.436,55
02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	247,5	$ 236.782,00	$ 58.603.545,00	256,00	0,00	8,50	$ 0,00	$ 2.012.647,00	$ 60.616.192,00
02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	80	$ 247.473,00	$ 19.797.840,00	84,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 989.892,00	$ 20.787.732,00
02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	1	$ 590.725,00	$ 590.725,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 590.725,00
02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES	MES	19	$ 1.786.392,00	$ 33.941.448,00	16,00	-3,00	0,00	$ 5.359.176,00	$ 0,00	$ 28.582.272,00
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	1	$ 612.031,00	$ 612.031,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 612.031,00
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	1	$ 158.882,00	$ 158.882,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.882,00
02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	8	$ 858.373,00	$ 6.866.984,00	8,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.866.984,00
02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	1	$ 3.367.448,00	$ 3.367.448,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.367.448,00
02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2820,00	$ 5.117,00	$ 14.429.940,00	2006,00	-814,00	0,00	$ 4.165.238,00	$ 0,00	$ 10.264.702,00
02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	2820,00	$ 1.782,00	$ 5.025.240,00	1175,00	-1645,00	0,00	$ 2.931.390,00	$ 0,00	$ 2.093.850,00
02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	110	$ 32.608,00	$ 3.586.880,00	110,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.586.880,00
02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	1	$ 4.809.179,00	$ 4.809.179,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.809.179,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	1	$ 37.562.721,00	$ 37.562.721,00	0,00	-1,00	0,00	$ 37.562.721,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C3S. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	1410,67	$ 257.619,00	$ 363.414.509,00	1705,99	0,00	295,32	$ 0,00	$ 76.080.929,29	$ 439.495.437,81
02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	60,00	$ 282.010,00	$ 16.920.632,00	60,16	0,00	0,16	$ 0,00	$ 45.089,19	$ 16.965.721,60
02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	8	$ 136.259,00	$ 1.090.072,00	19,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 1.498.849,00	$ 2.588.921,00
02.01.18	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	1	$ 199.755,00	$ 199.755,00	0,00	-1,00	0,00	$ 199.755,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.19	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	2	$ 953.124,00	$ 1.906.248,00	0,00	-2,00	0,00	$ 1.906.248,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.20	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	1	$ 227.372,00	$ 227.372,00	0,00	-1,00	0,00	$ 227.372,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	8	$ 24.846,00	$ 198.768,00	19,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 273.306,00	$ 472.074,00
02.01.22	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	2820,00	$ 4.060,00	$ 11.449.200,00	607,68	-2212,32	0,00	$ 8.982.019,20	$ 0,00	$ 2.467.180,80
02.01.23	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	1	$ 6.606.704,00	$ 6.606.704,00	0,00	-1,00	0,00	$ 6.606.704,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.24	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	1410,67	$ 2.846,00	$ 4.014.757,00	1705,99	0,00	295,32	$ 0,00	$ 840.490,51	$ 4.855.247,54
02.01.25	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	50	$ 282.934,00	$ 14.146.700,00	50,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.146.700,00
02.01.26	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	40	$ 656.687,00	$ 26.267.480,00	0,00	-40,00	0,00	$ 26.267.480,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP080	PODA DE ARBOL CLASE III (10M A 15M), INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UND	0	$ 834.940,00	$ -	4,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 3.339.760,00	$ 3.339.760,00
	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB	0	$ 4.927.040,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 4.927.040,00	$ 4.927.040,00
	NP085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	GLB	0	$ 15.895.990,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 15.895.990,00	$ 15.895.990,00
02.02		PROTECCIONES										
02.02.01	PRO007	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	20	$ 128.404,00	$ 2.568.080,00	0,00	-20,00	0,00	$ 2.568.080,00	$ 0,00	$ 0,00
02.02.02	PRO008	PROTECCIÓN DE VENTANA EN VITRO BLOQUE	M2	18,09	$ 128.255,00	$ 2.320.133,00	20,16	0,00	2,07	$ 0,00	$ 265.487,85	$ 2.585.620,80
02.02.03	PRO009	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	46,8	$ 134.283,00	$ 6.284.444,00	46,80	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.284.444,40
02.02.04	PRO010	PROTECCION PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX	M2	50,1	$ 128.255,00	$ 6.425.576,00	0,00	-50,10	0,00	$ 6.425.575,50	$ 0,00	$ 0,00
02.03		APUNTALAMIENTOS										
02.03.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	3885,55	$ 14.301,00	$ 55.567.251,00	5779,00	0,00	1893,45	$ 0,00	$ 27.078.228,45	$ 82.645.479,00
						SUBTOTAL	$ 729.414.004,00					$ 760.272.751,50

COMPONENTE 3		DESMONTES Y DEMOLICIONES											
03.01		DESMONTES Y RETIROS											
03.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	7	$ 21.515,00	$ 150.605,00	12,00	0,00	5,00	$ 0,00	$ 107.575,00	$ 258.180,00
03.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	715,1	$ 56.731,00	$ 40.568.338,00	1042,41	0,00	327,31	$ 0,00	$ 18.568.623,61	$ 59.136.961,71
03.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÀMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	42,02	$ 37.545,00	$ 1.577.641,00	18,31	-23,71	0,00	$ 890.191,95	$ 0,00	$ 687.448,95
03.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	357,08	$ 12.859,00	$ 4.591.692,00	1127,71	0,00	770,63	$ 0,00	$ 9.909.574,89	$ 14.501.266,61
03.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	2299,98	$ 15.682,00	$ 36.068.286,00	0,00	-2299,98	0,00	$ 36.068.286,36	$ 0,00	$ 0,00
03.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	67,88	$ 22.090,00	$ 1.499.469,00	125,03	0,00	57,15	$ 0,00	$ 1.262.443,50	$ 2.761.912,70
03.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	37,03	$ 79.211,00	$ 2.933.183,00	211,11	0,00	174,08	$ 0,00	$ 13.789.050,88	$ 16.722.234,21
03.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	423,82	$ 54.326,00	$ 23.024.445,00	1683,34	0,00	1259,52	$ 0,00	$ 68.424.683,52	$ 91.449.128,84
03.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	$ 15.219,00	$ 597.041,00	39,23	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597.041,37
03.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	1111,74	$ 80.469,00	$ 89.460.606,00	1114,82	0,00	3,08	$ 0,00	$ 247.844,52	$ 89.708.450,58
03.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	33,79	$ 46.143,00	$ 1.559.172,00	144,50	0,00	110,71	$ 0,00	$ 5.108.491,53	$ 6.667.663,50
03.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	5212,02	$ 21.961,00	$ 114.461.171,00	4346,93	-865,09	0,00	$ 18.998.241,49	$ 0,00	$ 95.462.929,73
03.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	324,04	$ 18.288,00	$ 5.926.044,00	425,80	0,00	101,76	$ 0,00	$ 1.860.986,88	$ 7.787.030,40
03.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	6,5	$ 190.049,00	$ 1.235.319,00	8,12	0,00	1,62	$ 0,00	$ 307.879,38	$ 1.543.197,88
03.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	85	$ 28.738,00	$ 2.442.730,00	85,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.442.730,00
03.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216,42	$ 55.689,00	$ 67.741.213,00	1237,54	0,00	21,12	$ 0,00	$ 1.176.151,68	$ 68.917.365,06
03.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	3,83	$ 17.834,00	$ 68.304,00	28,13	0,00	24,30	$ 0,00	$ 433.366,20	$ 501.670,42
	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	$ -	$ 11.550,00	$ -	60,00	0,00	60,00	$ 0,00	$ 693.000,00	$ 693.000,00
	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 11.130,00	$ -	654,71	0,00	654,71	$ 0,00	$ 7.286.922,30	$ 7.286.922,30
	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 11.410,00	$ -	43,20	0,00	43,20	$ 0,00	$ 492.912,00	$ 492.912,00
	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	$ -	$ 20.540,00	$ -	48,15	0,00	48,15	$ 0,00	$ 989.001,00	$ 989.001,00
	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 16.320,00	$ -	266,76	0,00	266,76	$ 0,00	$ 4.353.523,20	$ 4.353.523,20
	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 10.270,00	$ -	157,54	0,00	157,54	$ 0,00	$ 1.617.935,80	$ 1.617.935,80
	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 9.080,00	$ -	233,98	0,00	233,98	$ 0,00	$ 2.124.538,40	$ 2.124.538,40
03.02		DEMOLICIONES										
03,02,01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	1020,9	$ 105.572,00	$ 107.778.455,00	280,00	-740,90	0,00	$ 78.218.294,80	$ 0,00	$ 29.560.160,00
03,02,02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	1,51	$ 242.193,00	$ 365.711,00	2,63	0,00	1,12	$ 0,00	$ 271.256,16	$ 636.967,59
03,02,03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	29,58	$ 65.207,00	$ 1.928.823,00	29,57	-0,01	0,00	$ 652,07	$ 0,00	$ 1.928.170,99
03,02,04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	87,12	$ 15.780,00	$ 1.374.754,00	0,00	-87,12	0,00	$ 1.374.753,60	$ 0,00	$ 0,00
03,02,05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	142,37	$ 254.070,00	$ 36.171.946,00	479,11	0,00	336,74	$ 0,00	$ 85.555.531,80	$ 121.727.477,70
03,02,06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125,59	$ 279.702,00	$ 35.127.774,00	384,27	0,00	258,68	$ 0,00	$ 72.353.313,36	$ 107.481.087,54
03,02,07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	176,92	$ 100.709,00	$ 17.817.436,00	0,00	-176,92	0,00	$ 17.817.436,28	$ 0,00	$ 0,00
03,02,08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	17,3	$ 208.033,00	$ 3.598.971,00	0,00	-17,30	0,00	$ 3.598.970,90	$ 0,00	$ 0,00
03,02,09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	554,04	$ 37.893,00	$ 20.994.238,00	1387,00	0,00	832,96	$ 0,00	$ 31.563.353,28	$ 52.557.591,00
03,02,10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	335,49	$ 55.321,00	$ 18.559.642,00	1468,23	0,00	1132,74	$ 0,00	$ 62.664.309,54	$ 81.223.951,83
03,02,11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	769,4	$ 27.830,00	$ 21.412.402,00	344,00	-425,40	0,00	$ 11.838.882,00	$ 0,00	$ 9.573.520,00
	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	0	$ 158.800,00	$ -	44,44	0,00	44,44	$ 0,00	$ 7.057.072,00	$ 7.057.072,00
	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	0	$ 10.810,00	$ -	321,30	0,00	321,30	$ 0,00	$ 3.473.253,00	$ 3.473.253,00
						SUBTOTAL	$ 659.035.411,00					$ 891.922.296,31

COMPONENTE 5		ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO											
05.01		CIMENTACIÓN											
05.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	99	$ 37.382,00	$ 3.700.818,00	681,05	0,00	582,05	$ 0,00	$ 21.758.193,10	$ 25.459.011,10
05.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	29,7	$ 1.367.591,00	$ 40.617.453,00	128,69	0,00	98,99	$ 0,00	$ 135.377.833,09	$ 175.995.285,79
05.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	74,97	$ 1.034.003,00	$ 77.519.205,00	130,44	0,00	55,47	$ 0,00	$ 57.356.146,41	$ 134.875.351,32
05.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	118,63	$ 379.123,00	$ 44.975.361,00	2329,54	0,00	2210,91	$ 0,00	$ 838.206.831,93	$ 883.182.193,42
05.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA RELALLE DE ZAPATAS	M3	8,93	$ 1.567.208,00	$ 13.995.167,00	11,50	0,00	2,57	$ 0,00	$ 4.027.724,56	$ 18.022.892,00
05.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,972	$ 1.175.231,00	$ 4.668.018,00	3,74	-0,23	0,00	$ 272.653,59	$ 0,00	$ 4.395.363,94
05.01.07	CC08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1636	$ 14.725,00	$ 24.090.100,00	660,00	-976,00	0,00	$ 14.371.600,00	$ 0,00	$ 9.718.500,00
05.01.08	CC09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	193	$ 18.308,00	$ 3.533.444,00	0,00	-193,00	0,00	$ 3.533.444,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN.	M3	0	$ 440.560,00	$ -	391,98	0,00	391,98	$ 0,00	$ 172.690.708,80	$ 172.690.708,80
05.02		COLUMNAS											
05.02.01	CC02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,5	$ 1.496.057,00	$ 5.236.200,00	11,34	0,00	7,84	$ 0,00	$ 11.729.086,88	$ 16.965.286,38
05.02.02	CC05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	263,87	$ 2.159.345,00	$ 569.786.365,00	264,21	0,00	0,34	$ 0,00	$ 734.177,30	$ 570.520.542,45
05.02.03	CC06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	12,8	$ 1.613.833,00	$ 20.657.062,00	2,20	-10,60	0,00	$ 17.106.629,80	$ 0,00	$ 3.550.432,60
05.02.04	CC08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1520	$ 14.725,00	$ 22.382.000,00	3746,00	0,00	2226,00	$ 0,00	$ 32.777.850,00	$ 55.159.850,00
05.02.05	CC10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	172	$ 26.021,00	$ 4.475.612,00	0,00	-172,00	0,00	$ 4.475.612,00	$ 0,00	$ 0,00
05.03		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA											
05.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	181,32	$ 1.524.380,00	$ 276.400.582,00	189,34	0,00	8,02	$ 0,00	$ 12.225.527,60	$ 288.626.109,20
05.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	119,66	$ 1.457.810,00	$ 174.441.545,00	165,02	0,00	45,36	$ 0,00	$ 66.126.261,60	$ 240.567.806,20
05.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	8,03	$ 1.147.781,00	$ 9.216.681,00	9,21	0,00	1,18	$ 0,00	$ 1.354.381,58	$ 10.571.063,01
05.04		TANQUE											
05.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	44,35	$ 1.830.568,00	$ 81.185.691,00	42,85	-1,50	0,00	$ 2.745.852,00	$ 0,00	$ 78.439.838,80
05.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	42,1	$ 2.199.510,00	$ 92.599.371,00	39,47	-2,63	0,00	$ 5.784.711,30	$ 0,00	$ 86.814.659,70
05.05		ACERO DE REFUERZO											
05.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	87411,43	$ 9.113,00	$ 796.580.362,00	87411,00	-0,43	0,00	$ 3.918,59	$ 0,00	$ 796.576.443,00
	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG	0	$ 9.800,00	$ -	22245,00	0,00	22245,00	$ 0,00	$ 218.001.000,00	$ 218.001.000,00
						SUBTOTAL	$ 2.266.061.037,00					$ 3.790.132.337,71
COMPONENTE 6		ESTRUCTURA METÁLICA											
06.01		ESTRUCTURA METÁLICA											
06.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	6459,90	$ 27.070,00	$ 174.869.493,00	12804,18	0,00	6344,28	$ 0,00	$ 171.739.716,23	$ 346.609.209,23
						SUBTOTAL	$ 174.869.493,00					$ 346.609.209,23

COMPONENTE 7		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**											
7,01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**											
07.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216,42	$ 65.481,00	$ 79.652.398,00	404,13	-812,29	0,00	$ 53.189.561,49	$ 0,00	$ 26.462.836,53
07.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M	60,9	$ 89.469,00	$ 5.448.662,00	1647,44	0,00	1586,54	$ 0,00	$ 141.946.147,26	$ 147.394.809,36
	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA_ SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 162.900,00	$ -	256,00	0,00	256,00	$ 0,00	$ 41.702.400,00	$ 41.702.400,00
	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 94.270,00	$ -	28,00	0,00	28,00	$ 0,00	$ 2.639.560,00	$ 2.639.560,00
	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 42.280,00	$ -	103,00	0,00	103,00	$ 0,00	$ 4.354.840,00	$ 4.354.840,00
	NP076	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	ML	0	$ 17.340,00	$ -	910,00	0,00	910,00	$ 0,00	$ 15.779.400,00	$ 15.779.400,00
	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 84.190,00	$ -	415,10	0,00	415,10	$ 0,00	$ 34.947.269,00	$ 34.947.269,00
	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 20.910,00	$ -	460,00	0,00	460,00	$ 0,00	$ 9.618.600,00	$ 9.618.600,00
7,02		**CUBIERTA**											
07.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	312	$ 33.694,00	$ 10.512.528,00	0,00	-312,00	0,00	$ 10.512.528,00	$ 0,00	$ 0,00
07.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1323,11	$ 42.380,00	$ 56.073.402,00	1272,27	-50,84	0,00	$ 2.154.556,82	$ 0,00	$ 53.918.844,98
07.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M	167,66	$ 74.256,00	$ 12.449.761,00	219,00	0,00	51,34	$ 0,00	$ 3.812.303,04	$ 16.262.064,00
07.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	42,62	$ 53.343,00	$ 2.273.479,00	100,16	0,00	57,54	$ 0,00	$ 3.069.409,56	$ 5.342.888,22
07.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2	42,62	$ 73.003,00	$ 3.111.388,00	100,16	0,00	57,54	$ 0,00	$ 4.200.665,62	$ 7.312.053,48
07.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M	395,32	$ 65.743,00	$ 25.989.523,00	0,00	-395,32	0,00	$ 25.989.522,76	$ 0,00	$ 0,00
	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$ 87.830,00	$ -	260,00	0,00	260,00	$ 0,00	$ 22.835.800,00	$ 22.835.800,00
	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 108.780,00	$ -	413,08	0,00	413,08	$ 0,00	$ 44.934.842,40	$ 44.934.842,40
	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 73.750,00	$ -	287,77	0,00	287,77	$ 0,00	$ 21.223.037,50	$ 21.223.037,50
	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 337.900,00	$ -	109,00	0,00	109,00	$ 0,00	$ 36.831.100,00	$ 36.831.100,00
						SUBTOTAL	**$ 195.511.141,00**					**$ 491.560.345,48**
COMPONENTE 8		**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**											
08.01		**MAMPOSTERÍA**											
08.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M	332,65	$ 65.845,00	$ 21.903.339,00	445,19	0,00	112,54	$ 0,00	$ 7.410.196,30	$ 29.313.535,55
	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 187.690,00	$ -	156,00	0,00	156,00	$ 0,00	$ 29.279.640,00	$ 29.279.640,00

08.02		**MAMPOSTERÍA**											
08.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	55,14	$ 56.734,00	$ 3.128.313,00	0,00	-55,14	0,00	$ 3.128.312,76	$ 0,00	$ 0,00
08.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M	305,00	$ 131.762,00	$ 40.187.410,00	0,00	-305,00	0,00	$ 40.187.410,00	$ 0,00	$ 0,00
08.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M	130,00	$ 68.752,00	$ 8.937.760,00	320,00	0,00	190,00	$ 0,00	$ 13.062.880,00	$ 22.000.640,00
	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 41.680,00	$ -	536,37	0,00	536,37	$ 0,00	$ 22.355.901,60	$ 22.355.901,60
	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 233.840,00	$ -	280,00	0,00	280,00	$ 0,00	$ 65.475.200,00	$ 65.475.200,00
	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 120.020,00	$ -	585,00	0,00	585,00	$ 0,00	$ 70.211.700,00	$ 70.211.700,00
	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 63.200,00	$ -	160,51	0,00	160,51	$ 0,00	$ 10.144.232,00	$ 10.144.232,00
	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	$ 71.580,00	$ -	149,24	0,00	149,24	$ 0,00	$ 10.682.599,20	$ 10.682.599,20
	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	$ 72.360,00	$ -	576,24	0,00	576,24	$ 0,00	$ 41.696.726,40	$ 41.696.726,40
	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 119.280,00	$ -	62,84	0,00	62,84	$ 0,00	$ 7.495.555,20	$ 7.495.555,20
08.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**											
08.03.01	ML05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	667,97	$ 159.393,00	$ 106.469.742,00	622,82	-45,15	0,00	$ 7.195.956,38	$ 0,00	$ 99.273.785,83
08.03.02	ML03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	357,41	$ 105.631,00	$ 37.753.576,00	135,31	-222,10	0,00	$ 23.460.433,84	$ 0,00	$ 14.293.141,87
08.03.03	ML17	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2	785,52	$ 157.635,00	$ 123.825.445,00	334,19	-451,33	0,00	$ 71.144.774,01	$ 0,00	$ 52.680.671,19
	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 19.390,00	$ -	606,20	0,00	606,20	$ 0,00	$ 11.754.218,00	$ 11.754.218,00
						SUBTOTAL	**$ 342.205.585,00**					**$ 486.657.546,84**
COMPONENTE 9		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**											
09.01		**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**											
09.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	293,69	$ 37.052,00	$ 10.881.765,00	0,00	-293,69	0,00	$ 10.881.764,83	$ 0,00	$ 0,00
09.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	42,12	$ 68.245,00	$ 2.874.479,00	32,90	-9,22	0,00	$ 629.218,90	$ 0,00	$ 2.245.260,50
09.02		**PUERTAS METÁLICAS**											
09.02.01	CME009	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2	39,24	$ 753.900,00	$ 29.583.790,00	10,18	-29,06	0,00	$ 21.909.087,90	$ 0,00	$ 7.674.702,00
09.02.02	CME010	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	62,55	$ 1.073.826,00	$ 67.164.165,00	62,98	0,00	0,43	$ 0,00	$ 465.396,19	$ 67.629.561,48
09.02.03	CME011	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND	3	$ 5.462.316,00	$ 16.386.948,00	3,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.386.948,00
09.02.04	CME012	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND	7	$ 4.224.176,00	$ 29.569.232,00	0,00	-7,00	0,00	$ 29.569.232,00	$ 0,00	$ 0,00
09.02.05	CME013	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2	11,20	$ 152.237,00	$ 1.704.689,00	38,60	0,00	27,40	$ 0,00	$ 4.171.659,17	$ 5.876.348,20
09.02.06	CME014	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	12,21	$ 717.543,00	$ 8.758.186,00	18,00	0,00	5,79	$ 0,00	$ 4.157.587,65	$ 12.915.774,00

09.03		**VENTANAS METÁLICAS**											
09.03.01	CME036	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CUPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2	193,99	$	1.539.060,00	$	298.561.634,00	24,00	-169,99	0,00	$ 261.624.193,78	$ 0,00	$ 36.937.440,00
09.03.02	CME037	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	127,544	$	818.213,00	$	104.357.750,00	143,94	0,00	16,40	$ 0,00	$ 13.415.829,45	$ 117.773.579,22
09.03.03	CME038	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2	2,85	$	1.411.153,00	$	4.021.786,00	1,60	-1,25	0,00	$ 1.763.941,25	$ 0,00	$ 2.257.844,80
	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2	0	$	425.380,00	$	-	300,00	0,00	300,00	$ 0,00	$ 127.614.000,00	$ 127.614.000,00
	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	740.850,00	$	-	7,25	0,00	7,25	$ 0,00	$ 5.370.358,68	$ 5.370.358,68
	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	635.620,00	$	-	187,00	0,00	187,00	$ 0,00	$ 118.860.940,00	$ 118.860.940,00
	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2	0	$	485.270,00	$	-	171,28	0,00	171,28	$ 0,00	$ 83.117.045,60	$ 83.117.045,60
9,04		**BARANDAS Y OTROS**											
09.04.01	CME039	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M	46,44	$	145.890,00	$	6.775.132,00	92,80	0,00	46,36	$ 0,00	$ 6.763.460,40	$ 13.538.592,00
09.04.02	CME042	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND	1	$	651.181,00	$	651.181,00	5,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 2.604.724,00	$ 3.255.905,00
	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	510.880,00	$	-	80,00	0,00	80,00	$ 0,00	$ 40.870.400,00	$ 40.870.400,00
	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	269.240,00	$	-	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09.05		**RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA**											
09.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2	8,73	$	63.529,00	$	554.697,00	8,72	-0,01	0,00	$ 724,23	$ 0,00	$ 553.972,88
09.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M	8,9	$	21.040,00	$	187.256,00	0,00	-8,90	0,00	$ 187.256,00	$ 0,00	$ 0,00
09.06		**RESTAURACIÓN DE VENTANAS**											
09.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2	18,21	$	20.600,00	$	375.126,00	18,21	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.126,00
09.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2	44,1	$	17.633,00	$	777.615,00	18,90	-25,20	0,00	$ 444.351,60	$ 0,00	$ 333.263,70
	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$	36.640,00	$	-	96,00	0,00	96,00	$ 0,00	$ 3.517.440,00	$ 3.517.440,00
09.07		**PUERTAS EN MADERA**											
09.07.01	CMIM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND	4	$	312.847,00	$	1.251.388,00	11,00	0,00	7,00	$ 0,00	$ 2.189.929,00	$ 3.441.317,00
						SUBTOTAL	**$**	**584.436.819,00**						**$ 670.545.819,06**

COMPONENTE 10		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES										
10.01		RESTAURACIÓN PISOS										
10.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	50,1	$ 58.728,00	$ 2.942.273,00	0,00	-50,10	0,00	$ 2.942.272,80	$ 0,00	$ 0,00
10.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2	46,8	$ 60.817,00	$ 2.846.236,00	46,80	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.846.235,60
10.02		PISOS										
10.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2	97,01	$ 69.940,00	$ 6.784.879,00	0,00	-97,01	0,00	$ 6.784.879,40	$ 0,00	$ 0,00
10.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2	250,98	$ 69.940,00	$ 17.553.541,00	0,00	-250,98	0,00	$ 17.553.541,20	$ 0,00	$ 0,00
10.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	275,21	$ 111.172,00	$ 30.595.646,00	0,00	-275,21	0,00	$ 30.595.646,12	$ 0,00	$ 0,00
10.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M	4,92	$ 31.359,00	$ 154.286,00	5,10	0,00	0,18	$ 0,00	$ 5.644,62	$ 159.930,90
10.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2	157,35	$ 41.651,00	$ 6.553.785,00	128,75	-28,60	0,00	$ 1.191.093,65	$ 0,00	$ 5.362.691,20
10.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2	16,75	$ 348.005,00	$ 5.829.084,00	0,00	-16,75	0,00	$ 5.829.083,75	$ 0,00	$ 0,00
10.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2	2173,15	$ 186.012,00	$ 404.231.978,00	1765,27	-407,88	0,00	$ 75.870.388,55	$ 0,00	$ 328.361.589,25
10.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	2173,15	$ 82.067,00	$ 178.343.901,00	321,11	-1852,04	0,00	$ 151.991.202,55	$ 0,00	$ 26.352.698,50
10.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	10,47	$ 27.951,00	$ 292.647,00	59,71	0,00	49,24	$ 0,00	$ 1.376.307,24	$ 1.668.954,21
10.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	32,44	$ 57.450,00	$ 1.863.678,00	0,00	-32,44	0,00	$ 1.863.678,00	$ 0,00	$ 0,00
10.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M	1238,59	$ 31.062,00	$ 38.473.083,00	962,37	-276,22	0,00	$ 8.579.945,64	$ 0,00	$ 29.893.136,94
10.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	86,94	$ 123.023,00	$ 10.695.620,00	0,00	-86,94	0,00	$ 10.695.619,62	$ 0,00	$ 0,00
	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 36.630,00	$ -	1636,32	0,00	1636,32	$ 0,00	$ 59.938.401,60	$ 59.938.401,60
	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 88.590,00	$ -	124,00	0,00	124,00	$ 0,00	$ 10.985.160,00	$ 10.985.160,00
	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 8.330,00	$ -	180,96	0,00	180,96	$ 0,00	$ 1.507.396,80	$ 1.507.396,80
	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 39.680,00	$ -	716,59	0,00	716,59	$ 0,00	$ 28.434.291,20	$ 28.434.291,20
	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 35.800,00	$ -	216,89	0,00	216,89	$ 0,00	$ 7.764.662,00	$ 7.764.662,00
	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=4MM H=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 13.560,00	$ -	316,07	0,00	316,07	$ 0,00	$ 4.285.909,20	$ 4.285.909,20
					SUBTOTAL	$ 707.160.657,00						$ 507.561.057,42

COMPONENTE 11		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO										
11,01		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO										
11.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2	451,69	$ 138.862,00	$ 62.722.577,00	2122,85	0,00	1671,16	$ 0,00	$ 232.060.897,64	$ 294.783.474,42
11.01.02	CR07	CIELO RASO EN LAMINA TERMO ACUSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2201,63	$ 276.098,00	$ 607.865.640,00	216,10	-1985,53	0,00	$ 548.201.690,23	$ 0,00	$ 59.663.949,51
	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$ 101.550,00	$ -	552,00	0,00	552,00	$ 0,00	$ 56.055.600,00	$ 56.055.600,00
	NP019	CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$ 83.100,00	$ -	25,00	0,00	25,00	$ 0,00	$ 2.077.500,00	$ 2.077.500,00
	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 139.570,00	$ -	87,00	0,00	87,00	$ 0,00	$ 12.142.590,00	$ 12.142.590,00
	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO (FRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$ 16.000,00	$ -	641,18	0,00	641,18	$ 0,00	$ 10.258.880,00	$ 10.258.880,00
					SUBTOTAL	$ 670.588.217,00						$ 434.981.993,93

COMPONENTE 12		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA											
12.01		PAÑETE											
12.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	3661,75	$ 28.388,00	$ 103.949.759,00	3525,66	-136,09	0,00	$ 3.863.322,92	$ 0,00	$ 100.086.436,08
12.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	3820,46	$ 49.099,00	$ 187.580.766,00	2357,45	-1463,01	0,00	$ 71.832.327,99	$ 0,00	$ 115.748.437,55
12.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	3021,62	$ 68.313,00	$ 206.415.927,00	212,11	-2809,51	0,00	$ 191.925.783,38	$ 0,00	$ 14.490.143,68
	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 17.580,00	$ -	1176,62	0,00	1176,62	$ 0,00	$ 20.684.979,60	$ 20.684.979,60
	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 19.770,00	$ -	63,75	0,00	63,75	$ 0,00	$ 1.260.337,50	$ 1.260.337,50
12.02		ESTUCO Y PINTURA											
12.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2	3727,09	$ 17.666,00	$ 65.842.772,00	2357,45	-1369,64	0,00	$ 24.196.060,24	$ 0,00	$ 41.646.711,70
12.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	316,19	$ 20.538,00	$ 6.493.910,00	1631,61	0,00	1315,42	$ 0,00	$ 27.016.054,88	$ 33.509.965,10
12.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	135,5	$ 16.432,00	$ 2.226.536,00	649,73	0,00	514,23	$ 0,00	$ 8.449.794,50	$ 10.676.330,50
	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	0,00	$ 12.060,00	$ -	3446,77	0,00	3446,77	$ 0,00	$ 41.568.082,38	$ 41.568.082,38
	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	ML	0,00	$ 7.010,00	$ -	62,84	0,00	62,84	$ 0,00	$ 440.508,40	$ 440.508,40
					SUBTOTAL	$ 572.509.670,00						$ 380.111.932,49

COMPONENTE 13		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN										
13.01		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS										
13.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	405	$ 28.785,00	$ 11.657.925,00	338,00	-67,00	0,00	$ 1.928.595,00	$ 0,00	$ 9.729.330,00
13.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	15	$ 31.642,00	$ 474.630,00	0,00	-15,00	0,00	$ 474.630,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	70	$ 55.408,00	$ 3.878.560,00	81,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 609.488,00	$ 4.488.048,00
13.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	337	$ 86.846,00	$ 29.267.102,00	350,00	0,00	13,00	$ 0,00	$ 1.128.998,00	$ 30.396.100,00
13.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	502	$ 181.185,00	$ 90.954.870,00	619,00	0,00	117,00	$ 0,00	$ 21.198.645,00	$ 112.153.515,00
13.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	550	$ 562.447,00	$ 309.345.850,00	10,00	-540,00	0,00	$ 303.721.380,00	$ 0,00	$ 5.624.470,00
13.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35	$ 869.022,00	$ 30.415.770,00	0,00	-35,00	0,00	$ 30.415.770,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	M	180	$ 149.372,00	$ 26.886.960,00	0,00	-180,00	0,00	$ 26.886.960,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	35	$ 330.069,00	$ 11.552.415,00	0,00	-35,00	0,00	$ 11.552.415,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	M	50	$ 1.936.215,00	$ 96.810.750,00	0,00	-50,00	0,00	$ 96.810.750,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02		TABLEROS										
13.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	1	$ 681.024,00	$ 681.024,00	0,00	-1,00	0,00	$ 681.024,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	18	$ 754.034,00	$ 13.572.612,00	14,00	-4,00	0,00	$ 3.016.136,00	$ 0,00	$ 10.556.476,00
13.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	2	$ 512.832,00	$ 1.025.664,00	0,00	-2,00	0,00	$ 1.025.664,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN	UND	11	$ 411.385,00	$ 4.525.235,00	9,00	-2,00	0,00	$ 822.770,00	$ 0,00	$ 3.702.465,00
13.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA	UND	13	$ 430.281,00	$ 5.593.653,00	9,00	-4,00	0,00	$ 1.721.124,00	$ 0,00	$ 3.872.529,00
13.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA	UND	1	$ 616.833,00	$ 616.833,00	0,00	-1,00	0,00	$ 616.833,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND	68	$ 29.545,00	$ 2.009.060,00	136,00	0,00	68,00	$ 0,00	$ 2.009.060,00	$ 4.018.120,00
13.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND	1	$ 62.109,00	$ 62.109,00	28,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 1.676.943,00	$ 1.739.052,00
13.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND	4	$ 256.402,00	$ 1.025.608,00	5,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 256.402,00	$ 1.282.010,00

13.04		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**											
13.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12XS CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	156	$ 144.773,00	$ 22.584.588,00	93,32	-62,68	0,00	$ 9.074.661,19	$ 0,00	$ 13.509.926,81
13.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12XS PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA - VOZ DATOS	UND	65	$ 17.737,00	$ 1.152.905,00	43,00	-22,00	0,00	$ 390.214,00	$ 0,00	$ 762.691,00
13.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	225	$ 125.931,00	$ 28.334.475,00	293,00	0,00	68,00	$ 0,00	$ 8.563.308,00	$ 36.897.783,00
13.05		**ILUMINACIÓN**											
13.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND	36	$ 77.391,00	$ 2.786.076,00	0,00	-36,00	0,00	$ 2.786.076,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND	172	$ 135.312,00	$ 23.273.664,00	192,00	0,00	20,00	$ 0,00	$ 2.706.240,00	$ 25.979.904,00
13.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND	8	$ 333.295,00	$ 2.666.360,00	0,00	-8,00	0,00	$ 2.666.360,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND	215	$ 423.438,00	$ 91.039.170,00	72,00	-143,00	0,00	$ 60.551.634,00	$ 0,00	$ 30.487.536,00
13.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V	UND	40	$ 214.041,00	$ 8.561.640,00	151,00	0,00	111,00	$ 0,00	$ 23.758.551,00	$ 32.320.191,00
13.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND	84	$ 393.953,00	$ 33.092.052,00	0,00	-84,00	0,00	$ 33.092.052,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND	9	$ 275.244,00	$ 2.477.196,00	144,00	0,00	135,00	$ 0,00	$ 37.157.940,00	$ 39.635.136,00
13.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND	4	$ 898.563,00	$ 3.594.252,00	0,00	-4,00	0,00	$ 3.594.252,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND	12	$ 203.376,00	$ 2.440.512,00	0,00	-12,00	0,00	$ 2.440.512,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V	UND	27	$ 298.565,00	$ 8.061.255,00	0,00	-27,00	0,00	$ 8.061.255,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND	67	$ 177.456,00	$ 11.889.552,00	0,00	-67,00	0,00	$ 11.889.552,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND	43	$ 321.657,00	$ 13.831.251,00	40,00	-3,00	0,00	$ 964.971,00	$ 0,00	$ 12.866.280,00
13.03		**SALIDAS**											
13.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND	717	$ 166.209,00	$ 119.171.853,00	743,00	0,00	26,00	$ 0,00	$ 4.321.434,00	$ 123.493.287,00
13.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4	$ 230.088,00	$ 920.352,00	10,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.380.528,00	$ 2.300.880,00
13.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4	$ 196.802,00	$ 787.208,00	0,00	-4,00	0,00	$ 787.208,00	$ 0,00	$ 0,00
13.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	80	$ 131.561,00	$ 10.524.880,00	0,00	-80,00	0,00	$ 10.524.880,00	$ 0,00	$ 0,00
13.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	4	$ 12.916,00	$ 51.664,00	246,00	0,00	242,00	$ 0,00	$ 3.125.672,00	$ 3.177.336,00
13.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	140	$ 13.617,00	$ 1.906.380,00	825,00	0,00	685,00	$ 0,00	$ 9.327.645,00	$ 11.234.025,00
13.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	27	$ 20.379,00	$ 550.233,00	101,00	0,00	74,00	$ 0,00	$ 1.508.046,00	$ 2.058.279,00
13.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	2	$ 24.406,00	$ 48.812,00	3,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 24.406,00	$ 73.218,00
13.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND	16	$ 26.015,00	$ 416.240,00	51,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 910.525,00	$ 1.326.765,00
13.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	2	$ 3.008.553,00	$ 6.017.106,00	1,00	-1,00	0,00	$ 3.008.553,00	$ 0,00	$ 3.008.553,00
13.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	2	$ 1.758.928,00	$ 3.517.856,00	0,00	-2,00	0,00	$ 3.517.856,00	$ 0,00	$ 0,00
13.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	1	$ 1.029.367,00	$ 1.029.367,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.029.367,00
13.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M	240	$ 57.694,00	$ 13.846.560,00	76,00	-164,00	0,00	$ 9.461.816,00	$ 0,00	$ 4.384.744,00
13.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M	50	$ 32.806,00	$ 1.640.300,00	85,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 1.148.210,00	$ 2.788.510,00
13.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	M	60	$ 15.052,00	$ 903.120,00	12,00	-48,00	0,00	$ 722.496,00	$ 0,00	$ 180.624,00

13.06		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**											
13.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	3	$ 295.824,00	$ 887.472,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 295.824,00	$ 1.183.296,00
13.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	150	$ 91.406,00	$ 13.710.900,00	90,00	-60,00	0,00	$ 5.484.360,00	$ 0,00	$ 8.226.540,00
13.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	5	$ 55.451,00	$ 277.255,00	9,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 221.804,00	$ 499.059,00
13.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	1	$ 193.105,00	$ 193.105,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 193.105,00	$ 386.210,00
13.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	3	$ 610.362,00	$ 1.831.086,00	3,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.831.086,00
13.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	80	$ 18.659,00	$ 1.492.720,00	130,00	0,00	50,00	$ 0,00	$ 932.950,00	$ 2.425.670,00
13.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	80	$ 84.949,00	$ 6.795.920,00	0,00	-80,00	0,00	$ 6.795.920,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07		**EQUIPOS**										
13.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT - TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1	$ 24.670.290,00	$ 24.670.290,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.670.290,00
13.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1	$ 9.502.081,00	$ 9.502.081,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.502.081,00	$ 19.004.162,00
13.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	1	$ 9.955.257,00	$ 9.955.257,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.955.257,00	$ 19.910.514,00
13.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	1	$ 184.711.728,00	$ 184.711.728,00	0,00	-1,00	0,00	$ 184.711.728,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR	UND	1	$ 4.027.241,00	$ 4.027.241,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.027.241,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	0,00	-1,00	0,00	$ 17.836.932,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	0,00	-1,00	0,00	$ 17.836.932,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	1	$ 11.822.741,00	$ 11.822.741,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.822.741,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	1	$ 20.135.340,00	$ 20.135.340,00	0,00	-1,00	0,00	$ 20.135.340,00	$ 0,00	$ 0,00
13.08		**CERTIFICACIONES**										
13.08.01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.670.995,00
13.08.02	ELE134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.670.995,00

		Nº ELECTRICOS										
	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X1/0 AWG) [1X#2 AWG(N)+1X#2 AWG(T)] EN TUBERIA METALICA PARED (T) INCLUYE MARQUILLAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	[illegible]	-	209,31	0,00	209,31	$ 0,00	$ 22 920 990,41	$ 22 920 990,41
	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X3/0 AWG+1X#2 AWG(N)+1X#2 AWG(T)) EN TUBERIA METALICA PARED (T) INCLUYE MARQUILLAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	[illegible]	-	27,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 8 331 480,00	$ 8 331 480,00
	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG+1X#2 AWG(N)+1X#2 AWG(T)) EN TUBERIA METALICA PARED (T) INCLUYE MARQUILLAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	[illegible]	-	146,99	0,00	146,99	$ 0,00	$ 5 397 472,20	$ 5 397 472,20
	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG+1X#2 AWG(N)+1X#2 AWG(T)) EN TUBERIA METALICA PARED (T) INCLUYE MARQUILLAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	[illegible]	-	102,70	0,00	102,70	$ 0,00	$ 10 564 328,50	$ 10 564 328,50
	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE (PANELBOARD) DE 24 CIRCUITOS, 208Y/120 VOLTIOS CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS, CON GABINETE PARA TOTALIZADOR, PUERTA CHAPA, CERRADURA DE PRODUCTO ACTIS	UND	0	[illegible]	-	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 2 328 330,00	$ 2 328 330,00
	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE (PANELBOARD) DE 24 CIRCUITOS, 208Y/120 VOLTIOS CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS, CON GABINETE PARA TOTALIZADOR, PUERTA CHAPA, CERRADURA DE PRODUCTO ACTIS	UND	0	[illegible]	-	66,00	0,00	66,00	$ 0,00	$ 2 443 320,00	$ 2 443 320,00
	NPE07	SALIDA PARA LUMINARIAS EN TECHO INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES	UND	0	[illegible]	-	40,00	0,00	40,00	$ 0,00	$ 84 258 800,00	$ 84 258 800,00
	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA (TOMACORRIENTE) MONOFASICA, 120V/15A, EN MUROS SECO NORMAL Y REGULADA / INCLUYE: ARMAFIX (INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	[illegible]	-	255,00	0,00	255,00	$ 0,00	$ 40 527 150,00	$ 40 527 150,00
	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	0	[illegible]	-	48,00	0,00	48,00	$ 0,00	$ 4 504 320,00	$ 4 504 320,00
	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE PARA MICRO, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TUBERIA CAJAS, CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	0	[illegible]	-	104,00	0,00	104,00	$ 0,00	$ 11 770 040,00	$ 11 770 040,00

	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 35.188.730,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 40.274.730,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	0	$ 239.481.900,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND	0	$ 6.205.850,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 6.205.850,00	$ 6.205.850,00
	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND	0	$ 5.383.010,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 5.383.010,00	$ 5.383.010,00
	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND	0	$ 8.324.020,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 1.412.502.499,00**						**$ 795.853.462,52**

COMPONENTE 14		**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											
14.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**											
14.01.01	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	82	$ 21.264,00	$ 1.743.648,00	160,00	0,00	78,00	$ 0,00	$ 1.658.592,00	$ 3.402.240,00
14.01.02	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M	46	$ 27.742,00	$ 1.276.132,00	81,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 970.970,00	$ 2.247.102,00
14.01.03	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECION A BANDEJA)	UND	18	$ 124.571,00	$ 2.242.278,00	140,00	0,00	122,00	$ 0,00	$ 15.197.662,00	$ 17.439.940,00
14.01.04	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	8	$ 154.008,00	$ 1.232.064,00	160,00	0,00	152,00	$ 0,00	$ 23.409.216,00	$ 24.641.280,00
14.01.05	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	8	$ 154.008,00	$ 1.232.064,00	0,00	-8,00	0,00	$ 1.232.064,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.06	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	24	$ 23.208,00	$ 556.992,00	240,00	0,00	216,00	$ 0,00	$ 5.012.928,00	$ 5.569.920,00
14.01.07	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND	12	$ 49.979,00	$ 599.748,00	0,00	-12,00	0,00	$ 599.748,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.08	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND	12	$ 52.218,00	$ 626.616,00	0,00	-12,00	0,00	$ 626.616,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.09	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M	154	$ 10.061,00	$ 1.549.394,00	1940,00	0,00	1786,00	$ 0,00	$ 17.968.946,00	$ 19.518.340,00
14.01.10	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4, AMP O SIMILAR	M	50	$ 139.418,00	$ 6.970.900,00	0,00	-50,00	0,00	$ 6.970.900,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.11	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND	2	$ 176.020,00	$ 352.040,00	0,00	-2,00	0,00	$ 352.040,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.12	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTURES	UND	1	$ 199.695,00	$ 199.695,00	0,00	-1,00	0,00	$ 199.695,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.13	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	1	$ 68.276,00	$ 68.276,00	0,00	-1,00	0,00	$ 68.276,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.14	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND	1	$ 33.211,00	$ 33.211,00	0,00	-1,00	0,00	$ 33.211,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.15	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND	2	$ 75.275,00	$ 150.550,00	0,00	-2,00	0,00	$ 150.550,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.16	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND	24	$ 27.632,00	$ 663.168,00	0,00	-24,00	0,00	$ 663.168,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.17	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND	1	$ 4.901.155,00	$ 4.901.155,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.901.155,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.18	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	2	$ 909.544,00	$ 1.819.088,00	0,00	-2,00	0,00	$ 1.819.088,00	$ 0,00	$ 0,00

14.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**											
14.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	1	$ 58.389.517,00	$ 58.389.517,00	0,00	-1,00	0,00	$ 58.389.517,00	$ 0,00	$ 0,00
14.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	1	$ 2.458.804,00	$ 2.458.804,00	0,00	-1,00	0,00	$ 2.458.804,00	$ 0,00	$ 0,00
14.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	64	$ 390.727,00	$ 25.006.528,00	1,00	-63,00	0,00	$ 24.615.801,00	$ 0,00	$ 390.727,00
14.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	8	$ 320.121,00	$ 2.560.968,00	1,00	-7,00	0,00	$ 2.240.847,00	$ 0,00	$ 320.121,00
14.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	5	$ 412.169,00	$ 2.060.845,00	1,00	-4,00	0,00	$ 1.648.676,00	$ 0,00	$ 412.169,00
14.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	5	$ 352.460,00	$ 1.762.300,00	1,00	-4,00	0,00	$ 1.409.840,00	$ 0,00	$ 352.460,00
14.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND	3	$ 607.472,00	$ 1.822.416,00	1,00	-2,00	0,00	$ 1.214.944,00	$ 0,00	$ 607.472,00
14.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	1	$ 689.185,00	$ 689.185,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 689.185,00
14.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	3	$ 284.727,00	$ 854.181,00	1,00	-2,00	0,00	$ 569.454,00	$ 0,00	$ 284.727,00
14.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	4	$ 222.256,00	$ 889.024,00	1,00	-3,00	0,00	$ 666.768,00	$ 0,00	$ 222.256,00
14.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND	1	$ 1.840.192,00	$ 1.840.192,00	0,00	-1,00	0,00	$ 1.840.192,00	$ 0,00	$ 0,00

14.03		**SISTEMA CCTV**											
14.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 91.983.820,00	$ 91.983.820,00	0,00	-1,00	0,00	$ 91.983.820,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	2	$ 6.856.355,00	$ 13.712.710,00	0,00	-2,00	0,00	$ 13.712.710,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1	$ 258.458,00	$ 258.458,00	0,00	-1,00	0,00	$ 258.458,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	1	$ 9.756.388,00	$ 9.756.388,00	0,00	-1,00	0,00	$ 9.756.388,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND	1	$ 4.473.933,00	$ 4.473.933,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.473.933,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND	1	$ 1.974.953,00	$ 1.974.953,00	0,00	-1,00	0,00	$ 1.974.953,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	26	$ 1.302.052,00	$ 33.853.352,00	0,00	-26,00	0,00	$ 33.853.352,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	5	$ 1.568.275,00	$ 7.841.375,00	0,00	-5,00	0,00	$ 7.841.375,00	$ 0,00	$ 0,00
14.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**											
14.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	12	$ 41.489,00	$ 497.868,00	0,00	-12,00	0,00	$ 497.868,00	$ 0,00	$ 0,00
14.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	24	$ 30.877,00	$ 741.048,00	0,00	-24,00	0,00	$ 741.048,00	$ 0,00	$ 0,00
14.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	865	$ 34.595,00	$ 29.924.675,00	1059,00	0,00	194,00	$ 0,00	$ 6.711.430,00	$ 36.636.105,00
14.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	12	$ 39.551,00	$ 474.612,00	91,00	0,00	79,00	$ 0,00	$ 3.124.529,00	$ 3.599.141,00
14.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	306	$ 98.615,00	$ 30.176.190,00	286,00	-20,00	0,00	$ 1.972.300,00	$ 0,00	$ 28.203.890,00
14.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND	6	$ 1.643.089,00	$ 9.858.534,00	1,00	-5,00	0,00	$ 8.215.445,00	$ 0,00	$ 1.643.089,00
					SUBTOTAL	**$ 360.078.895,00**						**$ 146.180.164,00**
COMPONENTE 15		**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**											
15.01		**PVC PRESIÓN**											
15.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	14,00	$ 13.164,00	$ 184.296,00	366,61	0,00	352,61	$ 0,00	$ 4.641.758,04	$ 4.826.054,04
15.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	198,53	$ 13.272,00	$ 2.634.890,00	75,78	-122,75	0,00	$ 1.629.138,00	$ 0,00	$ 1.005.752,16
15.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	0,91	$ 15.792,00	$ 14.371,00	366,00	0,00	365,09	$ 0,00	$ 5.765.501,28	$ 5.779.872,00
15.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	138,12	$ 21.706,00	$ 2.998.033,00	83,00	-55,12	0,00	$ 1.196.434,72	$ 0,00	$ 1.801.598,00
15.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	40,95	$ 26.336,00	$ 1.078.459,00	51,82	0,00	10,87	$ 0,00	$ 286.272,32	$ 1.364.731,52
15.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	101,96	$ 32.259,00	$ 3.289.128,00	182,87	0,00	80,91	$ 0,00	$ 2.610.075,69	$ 5.899.203,33
15.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	49,03	$ 64.345,00	$ 3.154.835,00	34,11	-14,92	0,00	$ 960.027,40	$ 0,00	$ 2.194.807,95
15.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	67	$ 30.760,00	$ 2.060.920,00	352,00	0,00	285,00	$ 0,00	$ 8.766.600,00	$ 10.827.520,00
15.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	1,00	$ 42.613,00	$ 42.613,00	3,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 85.226,00	$ 127.839,00
15.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	19	$ 66.601,00	$ 1.265.419,00	2,00	-17,00	0,00	$ 1.132.217,00	$ 0,00	$ 133.202,00
15.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	5	$ 152.642,00	$ 763.210,00	2,00	-3,00	0,00	$ 457.926,00	$ 0,00	$ 305.284,00
15.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	7	$ 42.614,00	$ 298.298,00	4,00	-3,00	0,00	$ 127.842,00	$ 0,00	$ 170.456,00
15.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	3	$ 208.083,00	$ 624.249,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 208.083,00	$ 832.332,00
15.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	3	$ 333.229,00	$ 999.687,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 333.229,00	$ 1.332.916,00
15.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	4	$ 169.081,00	$ 676.324,00	0,00	-4,00	0,00	$ 676.324,00	$ 0,00	$ 0,00
15.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	6	$ 92.612,00	$ 555.672,00	0,00	-6,00	0,00	$ 555.672,00	$ 0,00	$ 0,00
15.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	2	$ 5.648.374,00	$ 11.296.748,00	0,00	-2,00	0,00	$ 11.296.748,00	$ 0,00	$ 0,00
15.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**											
15.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	109,99	$ 26.835,00	$ 2.951.582,00	192,05	0,00	82,06	$ 0,00	$ 2.202.080,10	$ 5.153.661,75
15.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	97,37	$ 33.003,00	$ 3.213.502,00	0,00	-97,37	0,00	$ 3.213.502,11	$ 0,00	$ 0,00
15.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	214,76	$ 41.756,00	$ 8.967.519,00	663,00	0,00	448,24	$ 0,00	$ 18.716.709,44	$ 27.684.228,00
15.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	23,05	$ 71.528,00	$ 1.648.720,00	67,17	0,00	44,12	$ 0,00	$ 3.155.815,36	$ 4.804.535,76
15.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	45,67	$ 23.363,00	$ 1.066.988,00	60,57	0,00	14,90	$ 0,00	$ 348.108,70	$ 1.415.096,91
15.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	42	$ 31.222,00	$ 1.311.324,00	105,00	0,00	63,00	$ 0,00	$ 1.966.986,00	$ 3.278.310,00
15.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	30,02	$ 74.997,00	$ 2.251.410,00	44,11	0,00	14,09	$ 0,00	$ 1.056.707,73	$ 3.308.117,67
15.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	417,77	$ 31.909,00	$ 13.330.623,00	0,00	-417,77	0,00	$ 13.330.622,93	$ 0,00	$ 0,00
15.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND	32	$ 65.881,00	$ 2.108.192,00	38,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 395.286,00	$ 2.503.478,00
15.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	269,32	$ 19.805,00	$ 5.333.883,00	210,00	-59,32	0,00	$ 1.174.832,60	$ 0,00	$ 4.159.050,00
15.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3	45,88	$ 10.090,00	$ 462.929,00	0,00	-45,88	0,00	$ 462.929,20	$ 0,00	$ 0,00
15.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3	80,76	$ 188.514,00	$ 15.224.391,00	33,14	-47,62	0,00	$ 8.977.036,68	$ 0,00	$ 6.247.353,96
15.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3	34,88	$ 127.545,00	$ 4.448.770,00	44,47	0,00	9,59	$ 0,00	$ 1.223.156,55	$ 5.671.926,15
15.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	34,88	$ 118.128,00	$ 4.120.305,00	66,27	0,00	31,39	$ 0,00	$ 3.708.037,92	$ 7.828.342,56
15.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	83	$ 79.560,00	$ 6.603.480,00	0,00	-83,00	0,00	$ 6.603.480,00	$ 0,00	$ 0,00
15.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**											
15.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	21	$ 78.352,00	$ 1.645.392,00	22,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 78.352,00	$ 1.723.744,00
15.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	25	$ 65.748,00	$ 1.643.700,00	48,00	0,00	23,00	$ 0,00	$ 1.512.204,00	$ 3.155.904,00
15.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	15	$ 73.453,00	$ 1.101.795,00	1,00	-14,00	0,00	$ 1.028.342,00	$ 0,00	$ 73.453,00
15.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	2	$ 74.736,00	$ 149.472,00	4,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 149.472,00	$ 298.944,00

15.04		**SALIDA SANITARIA**											
15.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	69	$ 86.675,00	$ 5.980.575,00	65,00	-4,00	0,00	$ 346.700,00	$ 0,00	$ 5.633.875,00
15.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	5,00	$ 92.849,00	$ 464.245,00	0,00	-5,00	0,00	$ 464.245,00	$ 0,00	$ 0,00
15.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	13	$ 122.682,00	$ 1.594.866,00	19,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 736.092,00	$ 2.330.958,00
15.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**											
15.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	41	$ 705.133,00	$ 28.910.453,00	0,00	-41,00	0,00	$ 28.910.453,00	$ 0,00	$ 0,00
15.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND	1	$ 4.992.602,00	$ 4.992.602,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.992.602,00
	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 30CMX40CMX100CM	ML	0	$ 305.010,00	$ -	38,59	0,00	38,59	$ 0,00	$ 11.770.335,90	$ 11.770.335,90
					SUBTOTAL	**$ 151.463.870,00**						**$ 138.635.484,66**
COMPONENTE 16		**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**										
16.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**										
16.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND	5	$ 1.131.592,00	$ 5.657.960,00	20,00	0,00	15,00	$ 0,00	$ 16.973.880,00	$ 22.631.840,00
16.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	13	$ 753.972,00	$ 9.801.636,00	0,00	-13,00	0,00	$ 9.801.636,00	$ 0,00	$ 0,00
16.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	4	$ 639.460,00	$ 2.557.840,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.557.840,00
16.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M	6,19	$ 1.966.413,00	$ 12.172.096,00	0,00	-6,19	0,00	$ 12.172.096,47	$ 0,00	$ 0,00
16.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2	20,99	$ 1.099.385,00	$ 23.076.091,00	52,72	0,00	31,73	$ 0,00	$ 34.883.486,05	$ 57.959.577,20
16.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	0,88	$ 1.099.385,00	$ 967.459,00	1,77	0,00	0,89	$ 0,00	$ 978.452,65	$ 1.945.911,45
16.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	14,58	$ 119.953,00	$ 1.748.915,00	16,38	0,00	1,80	$ 0,00	$ 215.915,40	$ 1.964.830,14
16.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	13	$ 241.566,00	$ 3.140.358,00	0,00	-13,00	0,00	$ 3.140.358,00	$ 0,00	$ 0,00
16.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9	$ 295.211,00	$ 2.656.899,00	0,00	-9,00	0,00	$ 2.656.899,00	$ 0,00	$ 0,00
16.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9	$ 355.650,00	$ 3.200.850,00	0,00	-9,00	0,00	$ 3.200.850,00	$ 0,00	$ 0,00
16.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND	17	$ 430.262,00	$ 7.314.454,00	12,00	-5,00	0,00	$ 2.151.310,00	$ 0,00	$ 5.163.144,00
16.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4	$ 583.739,00	$ 2.334.956,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.334.956,00
16.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4	$ 188.255,00	$ 753.020,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.020,00
16.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND	2	$ 85.909,00	$ 171.818,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.818,00
16.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND	3	$ 25.794,00	$ 77.382,00	0,00	-3,00	0,00	$ 77.382,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 21.780,00	$ -	20,00	0,00	20,00	$ 0,00	$ 435.600,00	$ 435.600,00
	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 24.090,00	$ -	8,00	0,00	8,00	$ 0,00	$ 192.720,00	$ 192.720,00
	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 35.320,00	$ -	39,00	0,00	39,00	$ 0,00	$ 1.377.480,00	$ 1.377.480,00
	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 30.920,00	$ -	35,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 1.082.200,00	$ 1.082.200,00
	NP074	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO EN PORCELANA ALONGADA TIPO INSTITUCIONAL REF. BALTICA O SIMILAR, INCLUYE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO REF. CORONA O SIMILAR, INCLUYE SISTEMA DE CONEXIÓN DE ACOMETIDA SUPERIOR EN ACERO INOX Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 1.617.510,00	$ -	19,00	0,00	19,00	$ 0,00	$ 30.732.690,00	$ 30.732.690,00
	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML	0	$ 2.346.320,00	$ -	7,04	0,00	7,04	$ 0,00	$ 16.518.092,80	$ 16.518.092,80

16.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**											
16.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	527,2	$ 27.518,00	$ 14.507.490,00	415,55	-111,65	0,00	$ 3.072.384,70	$ 0,00	$ 11.435.104,90
16.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	252,47	$ 33.399,00	$ 8.432.246,00	0,00	-252,47	0,00	$ 8.432.245,53	$ 0,00	$ 0,00
16.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	131,5	$ 46.135,00	$ 6.066.753,00	0,00	-131,50	0,00	$ 6.066.752,50	$ 0,00	$ 0,00
16.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	96,2	$ 38.175,00	$ 3.672.435,00	33,67	-62,53	0,00	$ 2.387.082,75	$ 0,00	$ 1.285.352,25
16.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	19,22	$ 45.520,00	$ 874.894,00	59,64	0,00	40,42	$ 0,00	$ 1.839.918,40	$ 2.714.812,80
16.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	28,51	$ 54.944,00	$ 1.566.453,00	166,08	0,00	137,57	$ 0,00	$ 7.558.646,08	$ 9.125.099,52
16.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	177,36	$ 68.592,00	$ 12.165.477,00	148,25	-29,11	0,00	$ 1.996.713,12	$ 0,00	$ 10.168.764,00
16.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M	67,02	$ 153.146,00	$ 10.263.845,00	0,00	-67,02	0,00	$ 10.263.844,92	$ 0,00	$ 0,00
16.02.09	HYD168	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	4	$ 424.349,00	$ 1.697.396,00	3,00	-1,00	0,00	$ 424.349,00	$ 0,00	$ 1.273.047,00
16.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND	397	$ 32.964,00	$ 13.086.708,00	310,00	-87,00	0,00	$ 2.867.868,00	$ 0,00	$ 10.218.840,00
16.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	53	$ 88.846,00	$ 4.708.838,00	26,00	-27,00	0,00	$ 2.398.842,00	$ 0,00	$ 2.309.996,00
16.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	53	$ 106.013,00	$ 5.618.689,00	6,00	-47,00	0,00	$ 4.982.611,00	$ 0,00	$ 636.078,00
16.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	53	$ 120.327,00	$ 6.377.331,00	13,00	-40,00	0,00	$ 4.813.080,00	$ 0,00	$ 1.564.251,00
16.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	270	$ 79.560,00	$ 21.481.200,00	450,00	0,00	180,00	$ 0,00	$ 14.320.800,00	$ 35.802.000,00
					SUBTOTAL	**$ 186.151.489,00**						**$ 232.355.065,06**

COMPONENTE 17		**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**											
17.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											
17.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2	$ 5.463.042,00	$ 10.926.084,00	0,00	-2,00	0,00	$ 10.926.084,00	$ 0,00	$ 0,00
17.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2	$ 5.463.042,00	$ 10.926.084,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.926.084,00
17.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	1	$ 2.470.476,00	$ 2.470.476,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.470.476,00
17.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	1	$ 5.492.173,00	$ 5.492.173,00	0,00	-1,00	0,00	$ 5.492.173,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											
17.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	$ 6.395.124,00	$ 6.395.124,00	0,00	-1,00	0,00	$ 6.395.124,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	1	$ 182.139,00	$ 182.139,00	0,00	-1,00	0,00	$ 182.139,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	1	$ 1.997.444,00	$ 1.997.444,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.997.444,00
17.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND	1	$ 4.016.128,00	$ 4.016.128,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.016.128,00
17.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	2	$ 319.424,00	$ 638.848,00	0,00	-2,00	0,00	$ 638.848,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND	2	$ 3.438.000,00	$ 6.876.000,00	0,00	-2,00	0,00	$ 6.876.000,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND	79,69	$ 256.534,00	$ 20.443.194,00	0,00	-79,69	0,00	$ 20.443.194,46	$ 0,00	$ 0,00
17.03		**CUARTO BOMBAS**											
17.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	4	$ 204.957,00	$ 819.828,00	14,00	0,00	10,00	$ 0,00	$ 2.049.570,00	$ 2.869.398,00
17.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$ 260.991.235,00	$ 260.991.235,00	0,00	-1,00	0,00	$ 260.991.235,00	$ 0,00	$ 0,00
17.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$ 14.938.161,00	$ 14.938.161,00	0,00	-1,00	0,00	$ 14.938.161,00	$ 0,00	$ 0,00
17.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	1	$ 5.880.155,00	$ 5.880.155,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.880.155,00
17.04		**VARIOS**											
17.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND	1	$ 649.739,00	$ 649.739,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 649.739,00
17.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	4	$ 298.946,00	$ 1.195.784,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.195.784,00
17.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	5	$ 321.195,00	$ 1.605.975,00	0,00	-5,00	0,00	$ 1.605.975,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 1.706.120,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		NP HIDROSANITARIO Y RCI											
	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND	0	$ 111.370,00	$ -	11,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 1.225.070,00	$ 1.225.070,00
	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND	0	$ 60.670,00	$ -	38,00	0,00	38,00	$ 0,00	$ 2.305.460,00	$ 2.305.460,00
	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	0	$ 907.270,00	$ -	22,00	0,00	22,00	$ 0,00	$ 19.959.940,00	$ 19.959.940,00
	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	0	$ 1.153.460,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 1.153.460,00	$ 1.153.460,00
	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND	0	$ 67.990,00	$ -	14,00	0,00	14,00	$ 0,00	$ 951.860,00	$ 951.860,00
	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2"	UND	0	$ 39.320,00	$ -	14,00	0,00	14,00	$ 0,00	$ 550.480,00	$ 550.480,00
	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVCP	UND	0	$ 40.160,00	$ -	18,00	0,00	18,00	$ 0,00	$ 722.880,00	$ 722.880,00
	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M	0	$ 25.840,00	$ -	126,00	0,00	126,00	$ 0,00	$ 3.255.840,00	$ 3.255.840,00
	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M	0	$ 43.460,00	$ -	5,43	0,00	5,43	$ 0,00	$ 235.987,80	$ 235.987,80
	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M	0	$ 401.910,00	$ -	5,13	0,00	5,13	$ 0,00	$ 2.061.798,30	$ 2.061.798,30
	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M	0	$ 1.299.080,00	$ -	14,72	0,00	14,72	$ 0,00	$ 19.122.457,60	$ 19.122.457,60
	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	0	$ 140.870,00	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 0,00	$ 704.350,00	$ 704.350,00
	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	0	$ 158.300,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 316.600,00	$ 316.600,00
	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	0	$ 193.200,00	$ -	27,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 5.216.400,00	$ 5.216.400,00
	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M	0	$ 6.190,00	$ -	356,00	0,00	356,00	$ 0,00	$ 2.203.640,00	$ 2.203.640,00
	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M	0	$ 96.460,00	$ -	171,81	0,00	171,81	$ 0,00	$ 16.572.792,60	$ 16.572.792,60

	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M	0	$ 110.970,00	$ -	130,00	0,00	130,00	$ 0,00	$ 14.426.100,00	$ 14.426.100,00
	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND	0	$ 67.597.390,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 67.597.390,00	$ 67.597.390,00
	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s, PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DE3.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND	0	$ 57.590.400,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 57.590.400,00	$ 57.590.400,00
	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND	0	$ 46.418.390,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 46.418.390,00	$ 46.418.390,00
	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FLITROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND	0	$ 39.993.070,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND	0	$ 2.588.350,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 7.765.050,00	$ 7.765.050,00
	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANLCAJES EN CONCRETO	M	0	$ 966.390,00	$ -	7,60	0,00	7,60	$ 0,00	$ 7.344.564,00	$ 7.344.564,00
	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1, (33CMX43CMX23CM) EN LAMINA COLD ROLED E INCLUYE VIDRIO.	UND	0	$ 224.330,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 672.990,00	$ 672.990,00
	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND	0	$ 395.720,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 791.440,00	$ 791.440,00
	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND	0	$ 650.250,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 1.300.500,00	$ 1.300.500,00
					SUBTOTAL	**$ 356.444.571,00**						**$ 310.471.048,30**

COMPONENTE 18		**ELECTROMECÁNICA**										
18.01		**EQUIPOS**										
18.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1	$ 18.883.125,00	$ 18.883.125,00	0,00	-1,00	0,00	$ 18.883.125,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1	$ 11.856.365,00	$ 11.856.365,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.856.365,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	4	$ 4.689.486,00	$ 18.757.944,00	0,00	-4,00	0,00	$ 18.757.944,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 4.989.442,00	$ 4.989.442,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.989.442,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y	UND	2	$ 5.659.507,00	$ 11.319.014,00	0,00	-2,00	0,00	$ 11.319.014,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2	$ 3.457.433,00	$ 6.914.866,00	0,00	-2,00	0,00	$ 6.914.866,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 10.899.274,00	$ 10.899.274,00	0,00	-1,00	0,00	$ 10.899.274,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	5	$ 10.890.598,00	$ 54.452.990,00	0,00	-5,00	0,00	$ 54.452.990,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 11.529.856,00	$ 11.529.856,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.529.856,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 12.804.963,00	$ 12.804.963,00	0,00	-1,00	0,00	$ 12.804.963,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	3	$ 1.009.293,00	$ 3.027.879,00	0,00	-3,00	0,00	$ 3.027.879,00	$ 0,00	$ 0,00
18.02		**CONDUCTOS**										
18.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	122	$ 198.177,00	$ 24.177.594,00	97,90	-24,10	0,00	$ 4.776.065,70	$ 0,00	$ 19.401.528,30
18.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO	M2	20	$ 204.715,00	$ 4.094.300,00	245,00	0,00	225,00	$ 0,00	$ 46.060.875,00	$ 50.155.175,00

18.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											
18.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	20	$ 36.343,00	$ 726.860,00	9,00	-11,00	0,00	$ 399.773,00	$ 0,00	$ 327.087,00
18.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND	20	$ 36.850,00	$ 737.000,00	16,00	-4,00	0,00	$ 147.400,00	$ 0,00	$ 589.600,00
18.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	5	$ 38.025,00	$ 190.125,00	21,00	0,00	16,00	$ 0,00	$ 608.400,00	$ 798.525,00
18.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND	15	$ 36.021,00	$ 540.315,00	62,00	0,00	47,00	$ 0,00	$ 1.692.987,00	$ 2.233.302,00
18.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	10	$ 36.040,00	$ 360.400,00	34,00	0,00	24,00	$ 0,00	$ 864.960,00	$ 1.225.360,00
18.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION).	M	65,65	$ 149.798,00	$ 9.834.239,00	12,99	-52,66	0,00	$ 7.888.362,68	$ 0,00	$ 1.945.876,02
18.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65,7	$ 130.304,00	$ 8.560.973,00	34,95	-30,75	0,00	$ 4.006.848,00	$ 0,00	$ 4.554.124,80
18.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	9,1	$ 164.020,00	$ 1.492.582,00	108,13	0,00	99,03	$ 0,00	$ 16.242.900,60	$ 17.735.482,60
18.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION).	M	52,63	$ 143.728,00	$ 7.564.405,00	196,98	0,00	144,35	$ 0,00	$ 20.747.136,80	$ 28.311.541,44
18.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	42,9	$ 164.054,00	$ 7.037.917,00	90,75	0,00	47,85	$ 0,00	$ 7.849.983,90	$ 14.887.900,50
18.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXI-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	5	$ 322.980,00	$ 1.614.900,00	0,00	-5,00	0,00	$ 1.614.900,00	$ 0,00	$ 0,00
18.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXI-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	2	$ 473.739,00	$ 947.478,00	0,00	-2,00	0,00	$ 947.478,00	$ 0,00	$ 0,00

18.04		**TERMINALES DE AIRE**											
18.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND	4	$ 118.526,00	$ 474.104,00	0,00	-4,00	0,00	$ 474.104,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND	2	$ 157.150,00	$ 314.300,00	0,00	-2,00	0,00	$ 314.300,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND	2	$ 224.164,00	$ 448.328,00	0,00	-2,00	0,00	$ 448.328,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND	34	$ 126.035,00	$ 4.285.190,00	0,00	-34,00	0,00	$ 4.285.190,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND	1	$ 206.478,00	$ 206.478,00	0,00	-1,00	0,00	$ 206.478,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND	1	$ 244.973,00	$ 244.973,00	0,00	-1,00	0,00	$ 244.973,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND	4	$ 119.969,00	$ 479.876,00	0,00	-4,00	0,00	$ 479.876,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND	5	$ 152.655,00	$ 763.275,00	0,00	-5,00	0,00	$ 763.275,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND	1	$ 224.547,00	$ 224.547,00	0,00	-1,00	0,00	$ 224.547,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND	2	$ 277.098,00	$ 554.196,00	0,00	-2,00	0,00	$ 554.196,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND	1	$ 182.755,00	$ 182.755,00	0,00	-1,00	0,00	$ 182.755,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND	2	$ 204.092,00	$ 408.184,00	0,00	-2,00	0,00	$ 408.184,00	$ 0,00	$ 0,00

18.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											
18.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND	1	$ 10.281.115,00	$ 10.281.115,00	0,00	-1,00	0,00	$ 10.281.115,00	$ 0,00	$ 0,00
18.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND	1	$ 7.571.379,00	$ 7.571.379,00	0,00	-1,00	0,00	$ 7.571.379,00	$ 0,00	$ 0,00
18.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	118	$ 125.058,00	$ 14.756.844,00	0,00	-118,00	0,00	$ 14.756.844,00	$ 0,00	$ 0,00
		NP HVAC											
	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND	0	$ 34.055.300,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND	0	$ 5.166.120,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND	0	$ 5.569.820,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND	0	$ 6.559.270,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND	0	$ 6.495.040,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND	0	$ 2.300.730,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND	0	$ 266.850,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND	0	$ 266.850,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND	0	$ 301.160,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

18.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**											
18.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND	1	$ 10.281.115,00	$ 10.281.115,00	0,00	-1,00	0,00	$ 10.281.115,00	$ 0,00	$ 0,00
18.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND	1	$ 7.571.379,00	$ 7.571.379,00	0,00	-1,00	0,00	$ 7.571.379,00	$ 0,00	$ 0,00
18.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	118	$ 125.058,00	$ 14.756.844,00	0,00	-118,00	0,00	$ 14.756.844,00	$ 0,00	$ 0,00
		NP HVAC											
	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND	0	$ 34.055.300,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH ,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND	0	$ 5.166.120,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND	0	$ 5.569.820,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DISPENSARIO)	UND	0	$ 6.559.270,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND	0	$ 6.495.040,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND	0	$ 2.300.730,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xs20kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND	0	$ 266.850,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xs70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND	0	$ 301.160,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND	0	$ 5.987.150,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND	0	$ 6.155.940,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27.300 BTU/HR 27/30 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND	0	$ 6.266.190,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND22T/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD.	UND	0	$ 3.915.300,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR ; CJDXR-355-1-1650RPM 60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND	0	$ 10.598.890,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND	0	$ 11.747.490,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND	0	$ 5.410.790,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM 60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND	0	$ 10.598.890,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND	0	$ 45.530,00	$ -	18,00	0,00	18,00	$ 0,00	$ 819.540,00	$ 819.540,00
	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K OD Ø 1"	UND	0	$ 56.420,00	$ -	29,64	0,00	29,64	$ 0,00	$ 1.672.288,80	$ 1.672.288,80
	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND	0	$ 105.570,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND	0	$ 167.050,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND	0	$ 210.040,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND	0	$ 216.040,00		0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 274.510.350,00**						**$ 144.657.331,46**

COMPONENTE 19		**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**											
19.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**											
19.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM. O SIMILAR	UND	6	$ 37.121,00	$ 222.726,00	0,00	-6,00	0,00	$ 222.726,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS. O SIMILAR	UND	23	$ 182.352,00	$ 4.194.096,00	0,00	-23,00	0,00	$ 4.194.096,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACIÓN EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS. INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS. O SIMILAR	UND	2	$ 352.980,00	$ 705.960,00	0,00	-2,00	0,00	$ 705.960,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	247	$ 175.745,00	$ 43.409.015,00	0,00	-247,00	0,00	$ 43.409.015,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	8	$ 177.469,00	$ 1.419.752,00	0,00	-8,00	0,00	$ 1.419.752,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA	UND	2	$ 36.584,00	$ 73.168,00	0,00	-2,00	0,00	$ 73.168,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	62,4	$ 15.775,00	$ 984.360,00	0,00	-62,40	0,00	$ 984.360,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20	UND	4	$ 31.797,00	$ 127.188,00	0,00	-4,00	0,00	$ 127.188,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20	UND	6	$ 41.834,00	$ 251.004,00	0,00	-6,00	0,00	$ 251.004,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30	UND	12	$ 24.269,00	$ 291.228,00	0,00	-12,00	0,00	$ 291.228,00	$ 0,00	$ 0,00

19.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGUN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15	UND	13	$ 24.269,00	$ 315.497,00	0,00	-13,00	0,00	$ 315.497,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGUN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES	UND	4	$ 24.269,00	$ 97.076,00	0,00	-4,00	0,00	$ 97.076,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGUN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O	UND	6	$ 24.269,00	$ 145.614,00	0,00	-6,00	0,00	$ 145.614,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	35	$ 9.460,00	$ 331.100,00	0,00	-35,00	0,00	$ 331.100,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O	UND	1017	$ 18.197,00	$ 18.506.349,00	0,00	-1017,00	0,00	$ 18.506.349,00	$ 0,00	$ 0,00
19.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O	UND	938	$ 18.197,00	$ 17.068.786,00	0,00	-938,00	0,00	$ 17.068.786,00	$ 0,00	$ 0,00
19.02		**DOTACIÓN**											
19.02.01	DT04	CASILLERO METALICO EN LAMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	4	$ 815.340,00	$ 3.261.360,00	0,00	-4,00	0,00	$ 3.261.360,00	$ 0,00	$ 0,00
19.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	56	$ 294.038,00	$ 16.466.128,00	0,00	-56,00	0,00	$ 16.466.128,00	$ 0,00	$ 0,00
19.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND	4	$ 679.420,00	$ 2.717.680,00	0,00	-4,00	0,00	$ 2.717.680,00	$ 0,00	$ 0,00
19.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND	4	$ 853.749,00	$ 3.414.996,00	0,00	-4,00	0,00	$ 3.414.996,00	$ 0,00	$ 0,00
19.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND	10	$ 183.317,00	$ 1.833.170,00	0,00	-10,00	0,00	$ 1.833.170,00	$ 0,00	$ 0,00
19.03		**MUEBLES FIJOS**											
19.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1	$ 1.775.351,00	$ 1.775.351,00	0,00	-1,00	0,00	$ 1.775.351,00	$ 0,00	$ 0,00
19.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1	$ 2.575.380,00	$ 2.575.380,00	0,00	-1,00	0,00	$ 2.575.380,00	$ 0,00	$ 0,00
19.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	3	$ 538.017,00	$ 1.614.051,00	0,00	-3,00	0,00	$ 1.614.051,00	$ 0,00	$ 0,00
19.04		**ASEO**											$ 0,00
19.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	2820	$ 3.915,00	$ 11.040.300,00	2843,36	0,00	23,36	$ 0,00	$ 91.450,48	$ 11.131.750,49
19.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	247,5	$ 27.381,00	$ 6.776.798,00	123,64	-123,86	0,00	$ 3.391.410,66	$ 0,00	$ 3.385.386,84
19.03.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1410,67	$ 16.155,00	$ 22.789.318,00	1645,55	0,00	234,88	$ 0,00	$ 3.794.541,97	$ 26.583.860,25
19.03.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	105	$ 365.237,00	$ 38.349.885,00	105,79	0,00	0,79	$ 0,00	$ 287.076,28	$ 38.636.961,28
						SUBTOTAL	**$ 200.757.336,00**						**$ 79.737.958,86**
COMPONENTE 20		**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**											
20.02		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**											
20.02.01	PRO001	EMBALAJE RIGIDO PARA PROTECCION TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	1	$ 175.856,00	$ 175.856,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.856,00
20.02.02	RBMC001	VELADO	UND	1	$ 137.781,00	$ 137.781,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.781,00
20.02.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	1	$ 179.655,00	$ 179.655,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.655,00
20.02.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND	1	$ 126.420,00	$ 126.420,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.420,00
20.02.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND	1	$ 114.827,00	$ 114.827,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.827,00
20.02.06	RBMC005	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	1	$ 49.831,00	$ 49.831,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.831,00
20.02.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND	1	$ 219.754,00	$ 219.754,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.754,00
20.03		**BARANDA METALICA**											
20.03.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	6,95	$ 71.367,00	$ 496.351,00	8,91	0,00	1,96	$ 0,00	$ 139.528,99	$ 635.879,97
20.03.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND	1	$ 1.126.707,00	$ 1.126.707,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.126.707,00
20.03.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND	1	$ 1.240.032,00	$ 1.240.032,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.240.032,00
20.03.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND	1	$ 724.667,00	$ 724.667,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 724.667,00
20.03.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND	1	$ 801.519,00	$ 801.519,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 801.519,00
						SUBTOTAL	**$ 5.393.400,00**						**$ 5.532.928,97**

COMPONENTE 21		EQUIPOS ESPECIALES										
21.01		ASCENSORES										
21.01.02	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND	1	$ 178.671.494,00	$ 178.671.494,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.671.494,00
21.01.04	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND	1	$ 53.131.608,00	$ 53.131.608,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.131.608,00
21.02		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS										
21.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	1	$ 15.138.897,00	$ 15.138.897,00	0,00	-1,00	0,00	$ 15.138.897,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	1	$ 12.839.497,00	$ 12.839.497,00	0,00	-1,00	0,00	$ 12.839.497,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	2	$ 9.356.481,00	$ 18.712.962,00	0,00	-2,00	0,00	$ 18.712.962,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND	1	$ 781.154,00	$ 781.154,00	0,00	-1,00	0,00	$ 781.154,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND	2	$ 233.219,00	$ 466.438,00	0,00	-2,00	0,00	$ 466.438,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	3	$ 227.830,00	$ 683.490,00	0,00	-3,00	0,00	$ 683.490,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND	12	$ 121.090,00	$ 1.453.080,00	0,00	-12,00	0,00	$ 1.453.080,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND	15	$ 1.114.367,00	$ 16.715.505,00	0,00	-15,00	0,00	$ 16.715.505,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND	4	$ 436.823,00	$ 1.747.292,00	0,00	-4,00	0,00	$ 1.747.292,00	$ 0,00	$ 0,00
21.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	1	$ 405.949,00	$ 405.949,00	0,00	-1,00	0,00	$ 405.949,00	$ 0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 300.747.366,00						$ 231.803.102,00

COMPONENTE 22		OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES										
22,01		OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES										
22.01.01	URB001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1	$ 200.155.935,00	$ 200.155.935,00	0,00	-1,00	0,00	$ 200.155.935,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA 3/4" SUELTA PARA ZONAS EXTERIORES, E APROX= 5CM.	M2	0	$ 16.760,00	$ -	50,00	0,00	50,00	$ 0,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00
	NP041	EMPRADIZACIÓN DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (INC. TIERRA NEGRA)	M2	0	$ 25.160,00	$ -	68,00	0,00	68,00	$ 0,00	$ 1.710.880,00	$ 1.710.880,00
	NP042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80.		0	$ 68.430,00	$ -	145,09	0,00	145,09	$ 0,00	$ 9.928.508,70	$ 9.928.508,70
	NP043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO B-20 PREFABRICADO EN CONCRETO ANCHO=10CM - H=20 CMS L=1,00M.	ML	0	$ 40.960,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 200.155.935,00						$ 12.477.388,70

COMPONENTE 23		OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA										
23,01		OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA										
23.01.01	RES001	OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1	$ 428.905.575,00	$ 428.905.575,00	0,00	-1,00	0,00	$ 428.905.575,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 82.670,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 82.670,00	$ 82.670,00
	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 14.854.510,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 14.854.510,00	$ 14.854.510,00
	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 15.933.800,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 15.933.800,00	$ 15.933.800,00
	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 725.720,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 725.720,00	$ 725.720,00
	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 20.074.450,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 20.074.450,00	$ 20.074.450,00
23.01.02	RES002	OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1	$ 107.226.394,00	$ 107.226.394,00	0,00	-1,00	0,00	$ 107.226.394,00	$ 0,00	$ 0,00
23.01.03	RES003	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	1	$ 178.710.656,00	$ 178.710.656,00	0,00	-1,00	0,00	$ 178.710.656,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2	0	$ 18.720,00	$ -	2326,92	0,00	2326,92	$ 0,00	$ 43.559.961,12	$ 43.559.961,12
	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2	0	$ 21.150,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 233.580,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 139.500,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2	0	$ 22.420,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 55.150,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 778.640,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 695.800,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 766.740,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 921.440,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 738.980,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND	0	$ 505.810,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 505.810,00	$ 505.810,00
					SUBTOTAL	$ 714.842.625,00						$ 95.736.921,12

	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 921.440,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 738.980,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND	0	$ 505.810,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 505.810,00	$ 505.810,00
					SUBTOTAL	$ 714.842.625,00						$ 95.736.921,12

COMPONENTE 24		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											
24,01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**											
24.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	1,00	$ 856.283.258,00	$ 856.283.258,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 856.283.258,00
					SUBTOTAL	$ 856.283.258,00						$ 856.283.258,00

COSTOS DIRECTOS	$ 12.518.563.592	**$ 584.268.211,05**	**$ 2.825.093.490,19**
COSTOS INDIRECTOS	**$ 4.875.980.519**	**$ 227.572.468,21**	**$ 1.100.373.914,43**
ADMINISTRACIÓN 32,00%	$ 4.005.940.349	$ 186.965.827,54	$ 904.029.916,86
IMPREVISTOS 1,00%	$ 125.185.636	$ 5.842.682,11	$ 28.250.934,90
UTILIDAD 5,00%	$ 625.928.180	$ 29.213.410,55	$ 141.254.674,51
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19,00%	$ 118.926.354	$ 5.550.548,01	$ 26.838.388,16

		MENORES	**MAYORES**	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 17.394.544.111**	**$ 811.840.679,26**	**$ 3.925.467.404,62**	**$ 17.394.544.111,00**
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025	**$ 1.044.918.367,00**	DIFERENCIA MENORES Y MAYORES	**-$ 3.113.626.725,37**	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026	**$ 292.378.104,00**	DIFERENCIA CONTRATO	$ 0,1	
TOTAL (OFERTADO)	**$ 18.731.840.582**			

Balance con solicitud de adicional:

OBRAS 2025

REVISIÓN CANTIDADES Y BALANCE _ EDIFICIO CUNDIFARMA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2025	CONTRATO DE OBRA	4345-2024
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		FECHA:	15/12/2025

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	CANTIDAD FINAL REVIT	CANTIDAD		VALORES		VALOR FINAL
								MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	
COMPONENTE 1		**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**										
1,01		**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**										
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	2820,00	$ 49.211,00	$ 138.774.821,00	3708,73	0,00	888,73	$ 0,00	$ 43.735.491,26	$ 182.510.312,03
01.01.02	APR003	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	2820,00	$ 16.710,00	$ 47.122.132,00	2707,20	-112,80	0,00	$ 1.884.820,35	$ 0,00	$ 45.237.312,00
01.01.03	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	1,00	$ 9.531.235,00	$ 9.531.235,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.531.235,00
					SUBTOTAL	**$ 195.428.188,00**						**$ 237.278.859,03**
COMPONENTE 2		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
02.01		**PRELIMINARES**										
02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2820,00	$ 7.253,00	$ 20.453.460,00	3595,12	0,00	775,12	$ 0,00	$ 5.621.976,55	$ 26.075.436,55
02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	247,5	$ 236.782,00	$ 58.603.545,00	256,00	0,00	8,50	$ 0,00	$ 2.012.647,00	$ 60.616.192,00
02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	80	$ 247.473,00	$ 19.797.840,00	84,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 989.892,00	$ 20.787.732,00
02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE	UND	1	$ 590.725,00	$ 590.725,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 590.725,00
02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	19	$ 1.786.392,00	$ 33.941.448,00	16,00	-3,00	0,00	$ 5.359.176,00	$ 0,00	$ 28.582.272,00
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	1	$ 612.031,00	$ 612.031,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 612.031,00
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	1	$ 158.882,00	$ 158.882,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.882,00
02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	8	$ 858.373,00	$ 6.866.984,00	8,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.866.984,00
02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	1	$ 3.367.448,00	$ 3.367.448,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.367.448,00
02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2820,00	$ 5.117,00	$ 14.429.940,00	2006,00	-814,00	0,00	$ 4.165.238,00	$ 0,00	$ 10.264.702,00
02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	2820,00	$ 1.782,00	$ 5.025.240,00	1175,00	-1645,00	0,00	$ 2.931.390,00	$ 0,00	$ 2.093.850,00
02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	110	$ 32.608,00	$ 3.586.880,00	110,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.586.880,00
02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	1	$ 4.809.179,00	$ 4.809.179,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.809.179,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	1	$ 37.562.721,00	$ 37.562.721,00	0,00	-1,00	0,00	$ 37.562.721,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	1410,67	$ 257.619,00	$ 363.414.509,00	1705,99	0,00	295,32	$ 0,00	$ 76.080.929,29	$ 439.495.437,81
02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	60,00	$ 282.010,00	$ 16.920.632,00	60,16	0,00	0,16	$ 0,00	$ 45.089,19	$ 16.965.721,60
02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	8	$ 136.259,00	$ 1.090.072,00	19,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 1.498.849,00	$ 2.588.921,00
02.01.18	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	1	$ 199.755,00	$ 199.755,00	0,00	-1,00	0,00	$ 199.755,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.19	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	2	$ 953.124,00	$ 1.906.248,00	0,00	-2,00	0,00	$ 1.906.248,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.20	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	1	$ 227.372,00	$ 227.372,00	0,00	-1,00	0,00	$ 227.372,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	8	$ 24.846,00	$ 198.768,00	19,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 273.306,00	$ 472.074,00
02.01.22	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ACIDO OXÁLICO	M2	2820,00	$ 4.060,00	$ 11.449.200,00	607,68	-2212,32	0,00	$ 8.982.019,20	$ 0,00	$ 2.467.180,80
02.01.23	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	1	$ 6.606.704,00	$ 6.606.704,00	0,00	-1,00	0,00	$ 6.606.704,00	$ 0,00	$ 0,00
02.01.24	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	1410,67	$ 2.846,00	$ 4.014.757,00	1705,99	0,00	295,32	$ 0,00	$ 840.490,51	$ 4.855.247,54
02.01.25	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	50	$ 282.934,00	$ 14.146.700,00	50,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.146.700,00
02.01.26	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	40	$ 656.687,00	$ 26.267.480,00	0,00	-40,00	0,00	$ 26.267.480,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP080	PODA DE ARBOL CLASE III (10M A 15M), INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UND	0	$ 834.940,00	$ -	4,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 3.339.760,00	$ 3.339.760,00
	NP084	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB	0	$ 4.927.040,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 4.927.040,00	$ 4.927.040,00
	NP085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	GLB	0	$ 15.895.990,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 15.895.990,00	$ 15.895.990,00
02.02		**PROTECCIONES**										
02.02.01	PRO007	PROTECCION CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	20	$ 128.404,00	$ 2.568.080,00	0,00	-20,00	0,00	$ 2.568.080,00	$ 0,00	$ 0,00
02.02.02	PRO008	PROTECCION DE VENTANA EN VITRO BLOQUE	M2	18,09	$ 128.255,00	$ 2.320.133,00	20,16	0,00	2,07	$ 0,00	$ 265.487,85	$ 2.585.620,80
02.02.03	PRO009	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	46,8	$ 134.283,00	$ 6.284.444,00	46,80	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.284.444,40
02.02.04	PRO010	PROTECCION PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX	M2	50,1	$ 128.255,00	$ 6.425.576,00	0,00	-50,10	0,00	$ 6.425.575,50	$ 0,00	$ 0,00
02.03		**APUNTALAMIENTOS**										
02.03.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	3885,55	$ 14.301,00	$ 55.567.251,00	5779,00	0,00	1893,45	$ 0,00	$ 27.078.228,45	$ 82.645.479,00
					SUBTOTAL	**$ 729.414.004,00**						**$ 760.272.751,50**
COMPONENTE 3		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**										
03.01		**DESMONTES Y RETIROS**										
03.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	7	$ 21.515,00	$ 150.605,00	12,00	0,00	5,00	$ 0,00	$ 107.575,00	$ 258.180,00
03.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	715,1	$ 56.731,00	$ 40.568.338,00	1042,41	0,00	327,31	$ 0,00	$ 18.568.623,61	$ 59.136.961,71
03.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	42,02	$ 37.545,00	$ 1.577.641,00	18,31	-23,71	0,00	$ 890.191,95	$ 0,00	$ 687.448,95
03.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	357,08	$ 12.859,00	$ 4.591.692,00	1127,71	0,00	770,63	$ 0,00	$ 9.909.574,89	$ 14.501.266,61
03.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	2299,98	$ 15.682,00	$ 36.068.286,00	0,00	-2299,98	0,00	$ 36.068.286,36	$ 0,00	$ 0,00
03.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	67,88	$ 22.090,00	$ 1.499.469,00	125,03	0,00	57,15	$ 0,00	$ 1.262.443,50	$ 2.761.912,70
03.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	37,03	$ 79.211,00	$ 2.933.183,00	211,11	0,00	174,08	$ 0,00	$ 13.789.050,88	$ 16.722.234,21
03.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	423,82	$ 54.326,00	$ 23.024.445,00	1683,34	0,00	1259,52	$ 0,00	$ 68.424.683,52	$ 91.449.128,84
03.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	$ 15.219,00	$ 597.041,00	39,23	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597.041,37
03.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	1111,74	$ 80.469,00	$ 89.460.606,00	1114,82	0,00	3,08	$ 0,00	$ 247.844,52	$ 89.708.450,58
03.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	33,79	$ 46.143,00	$ 1.559.172,00	144,50	0,00	110,71	$ 0,00	$ 5.108.491,53	$ 6.667.663,50
03.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	5212,02	$ 21.961,00	$ 114.461.171,00	4346,93	-865,09	0,00	$ 18.998.241,49	$ 0,00	$ 95.462.929,73
03.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	324,04	$ 18.288,00	$ 5.926.044,00	425,80	0,00	101,76	$ 0,00	$ 1.860.986,88	$ 7.787.030,40

08.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	6,5	$ 190.049,00	$ 1.235.319,00	8,12	0,00	1,62	$ 0,00	$ 307.879,38	$ 1.543.197,88
08.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	85	$ 28.738,00	$ 2.442.730,00	85,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.442.730,00
08.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216,42	$ 55.689,00	$ 67.741.213,00	1237,54	0,00	21,12	$ 0,00	$ 1.176.151,68	$ 68.917.365,06
08.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	3,83	$ 17.834,00	$ 68.304,00	28,13	0,00	24,30	$ 0,00	$ 433.366,20	$ 501.670,42
	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	$ -	$ 11.550,00	$ -	60,00	0,00	60,00	$ 0,00	$ 693.000,00	$ 693.000,00
	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 11.130,00	$ -	654,71	0,00	654,71	$ 0,00	$ 7.286.922,30	$ 7.286.922,30
	NP004	DESMONTE DE PLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 11.410,00	$ -	43,20	0,00	43,20	$ 0,00	$ 492.912,00	$ 492.912,00
	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	$ -	$ 20.540,00	$ -	48,15	0,00	48,15	$ 0,00	$ 989.001,00	$ 989.001,00
	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 16.320,00	$ -	266,76	0,00	266,76	$ 0,00	$ 4.353.523,20	$ 4.353.523,20
	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 10.270,00	$ -	157,54	0,00	157,54	$ 0,00	$ 1.617.985,80	$ 1.617.985,80
	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	$ -	$ 9.080,00	$ -	233,98	0,00	233,98	$ 0,00	$ 2.124.538,40	$ 2.124.538,40

03.02		**DEMOLICIONES**											
08.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	1020,9	$ 105.572,00	$ 107.778.455,00	280,00	-740,90	0,00	$ 78.218.294,80	$ 0,00	$ 29.560.160,00
08.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	1,51	$ 242.193,00	$ 365.711,00	2,63	0,00	1,12	$ 0,00	$ 271.256,16	$ 636.967,59
08.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	29,58	$ 65.207,00	$ 1.928.823,00	29,57	-0,01	0,00	$ 652,07	$ 0,00	$ 1.928.170,99
08.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	87,12	$ 15.780,00	$ 1.374.754,00	0,00	-87,12	0,00	$ 1.374.753,60	$ 0,00	$ 0,00
08.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	142,37	$ 254.070,00	$ 36.171.946,00	479,11	0,00	336,74	$ 0,00	$ 85.555.531,80	$ 121.727.477,70
08.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	125,59	$ 279.702,00	$ 35.127.774,00	384,27	0,00	258,68	$ 0,00	$ 72.353.313,36	$ 107.481.087,54
08.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	176,92	$ 100.709,00	$ 17.817.436,00	0,00	-176,92	0,00	$ 17.817.436,28	$ 0,00	$ 0,00
08.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	17,3	$ 208.083,00	$ 3.598.971,00	0,00	-17,30	0,00	$ 3.598.970,90	$ 0,00	$ 0,00
08.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	554,04	$ 37.893,00	$ 20.994.238,00	1387,00	0,00	832,96	$ 0,00	$ 31.563.353,28	$ 52.557.591,00
08.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	335,49	$ 55.321,00	$ 18.559.642,00	1468,23	0,00	1132,74	$ 0,00	$ 62.664.309,54	$ 81.223.951,83
08.02.11	DEM029	DEMOLICION Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	769,4	$ 27.830,00	$ 21.412.402,00	344,00	-425,40	0,00	$ 11.838.882,00	$ 0,00	$ 9.573.520,00
	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	0	$ 158.800,00	$ -	44,44	0,00	44,44	$ 0,00	$ 7.057.072,00	$ 7.057.072,00
	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	0	$ 10.810,00	$ -	321,30	0,00	321,30	$ 0,00	$ 3.473.253,00	$ 3.473.253,00
						SUBTOTAL	**$ 659.035.411,00**						**$ 891.922.296,31**

COMPONENTE 4		**EXCAVACIONES Y LLENOS**											
04.01		**EXCAVACIONES**											
04.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	284,72	$ 29.320,00	$ 8.347.990,00	1743,11	0,00	1458,39	$ 0,00	$ 42.759.994,80	$ 51.107.985,20
04.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	1626,5	$ 32.072,00	$ 52.165.108,00	48,61	-1577,89	0,00	$ 50.606.088,08	$ 0,00	$ 1.559.019,92
	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	0	$ 64.820,00	$ -	1108,56	0,00	1108,56	$ 0,00	$ 71.856.859,20	$ 71.856.859,20
	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 348.400,00	$ -	58,60	0,00	58,60	$ 0,00	$ 20.416.240,00	$ 20.416.240,00
04.02		**LLENOS**											
04.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	830,41	$ 55.332,00	$ 45.948.246,00	90,73	-739,68	0,00	$ 40.927.973,76	$ 0,00	$ 5.020.272,36
04.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	355,89	$ 219.840,00	$ 78.238.858,00	128,08	-227,81	0,00	$ 50.081.750,40	$ 0,00	$ 28.157.107,20
04.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	34,65	$ 220.360,00	$ 7.635.474,00	317,60	0,00	282,95	$ 0,00	$ 62.350.862,00	$ 69.986.336,00
04.03		**RETIROS**											
04.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	796,09	$ 41.149,00	$ 32.758.307,00	1700,99	0,00	904,90	$ 0,00	$ 37.235.730,10	$ 69.994.037,51
04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	1911,22	$ 92.568,00	$ 176.917.813,00	1654,00	-257,22	0,00	$ 23.810.340,96	$ 0,00	$ 153.107.472,00
						SUBTOTAL	**$ 402.011.796,00**						**$ 471.205.329,39**

COMPONENTE 5		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**											
05.01		**CIMENTACIÓN**											
05.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	99	$ 37.382,00	$ 3.700.818,00	681,05	0,00	582,05	$ 0,00	$ 21.758.193,10	$ 25.459.011,10
05.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	29,7	$ 1.367.591,00	$ 40.617.453,00	128,69	0,00	98,99	$ 0,00	$ 135.377.833,09	$ 175.995.285,79
05.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	74,97	$ 1.034.003,00	$ 77.539.205,00	130,44	0,00	55,47	$ 0,00	$ 57.356.146,41	$ 134.875.351,32
05.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	118,63	$ 379.123,00	$ 44.975.361,00	2329,54	0,00	2210,91	$ 0,00	$ 838.206.831,93	$ 883.182.193,42
05.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RELLENO DE ZAPATAS	M3	8,98	$ 1.567.208,00	$ 13.995.167,00	11,30	0,00	2,57	$ 0,00	$ 4.027.724,56	$ 18.022.892,00
05.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,972	$ 1.175.231,00	$ 4.668.018,00	3,74	-0,23	0,00	$ 272.653,59	$ 0,00	$ 4.395.363,94
05.01.07	CI08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1186	$ 14.725,00	$ 28.050.100,00	660,00	-526,00	0,00	$ 14.371.600,00	$ 0,00	$ 9.718.500,00
05.01.08	CI09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	198	$ 18.308,00	$ 3.538.444,00	0,00	-193,00	0,00	$ 3.383.444,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN.	M3	0	$ 440.560,00	$ -	391,98	0,00	391,98	$ 0,00	$ 172.690.708,80	$ 172.690.708,80

05.02		**COLUMNAS**											
05.02.01	CC02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	315	$ 1.496.057,00	$ 5.236.200,00	11,34	0,00	7,84	$ 0,00	$ 11.729.086,88	$ 16.965.286,38
05.02.02	CC05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	263,87	$ 2.159.345,00	$ 569.786.365,00	264,21	0,00	0,34	$ 0,00	$ 734.177,30	$ 570.520.542,45
05.02.03	CC06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	12,8	$ 1.611.833,00	$ 20.657.062,00	2,20	-10,60	0,00	$ 17.106.629,80	$ 0,00	$ 3.550.432,40
05.02.04	CC08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1530	$ 14.725,00	$ 22.382.000,00	3746,00	0,00	2216,00	$ 0,00	$ 32.777.850,00	$ 55.159.850,00
05.02.05	CC10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8") INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	172	$ 26.021,00	$ 4.475.612,00	0,00	-172,00	0,00	$ 4.475.612,00	$ 0,00	$ 0,00
05.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**											
05.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	181,32	$ 1.524.380,00	$ 276.400.582,00	189,34	0,00	8,02	$ 0,00	$ 12.225.527,60	$ 288.626.109,20
05.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AEREA E MAX=Q10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	119,66	$ 1.457.810,00	$ 174.441.545,00	165,02	0,00	45,36	$ 0,00	$ 66.126.261,60	$ 240.567.806,20
05.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	8,03	$ 1.147.781,00	$ 9.216.681,00	9,21	0,00	1,18	$ 0,00	$ 1.354.381,58	$ 10.571.063,01

05.04		**TANQUE**											
05.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	44,35	$ 1.830.568,00	$ 81.185.691,00	42,85	-1,50	0,00	$ 2.745.852,00	$ 0,00	$ 78.439.838,80
05.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	42,1	$ 2.199.510,00	$ 92.599.371,00	39,47	-2,63	0,00	$ 5.784.711,30	$ 0,00	$ 86.814.659,70
05.05		**ACERO DE REFUERZO**											
05.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	87411,43	$ 9.113,00	$ 796.580.362,00	87411,00	-0,43	0,00	$ 3.918,59	$ 0,00	$ 796.576.443,00
	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG	0	$ 9.800,00	$	22245,00	0,00	22245,00	$ 0,00	$ 218.001.000,00	$ 218.001.000,00
					SUBTOTAL	**$ 2.266.061.037,00**						**$ 3.790.132.337,71**

COMPONENTE 6		**ESTRUCTURA METÁLICA**											
06.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**											
06.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	6459,90	$ 27.070,00	$ 174.869.493,00	25680,64	0,00	19220,74	$ 0,00	$ 520.305.324,97	$ 695.174.817,97
					SUBTOTAL	**$ 174.869.493,00**						**$ 695.174.817,97**

COMPONENTE 7		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**											
7,01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**											
07.01.01	MAD-16	MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1216,42	$ 65.481,00	$ 79.652.398,00	404,13	-812,29	0,00	$ 53.189.561,49	$ 0,00	$ 26.462.836,53
07.01.02	MAD-17	SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM	M	6019	$ 89.469,00	$ 5.448.662,00	1647,44	0,00	1586,54	$ 0,00	$ 141.946.147,26	$ 147.394.809,36
	NP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO DOBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CERCHAS CON PERFIL DE MADERA DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM, EN MADERA DE PINO INMUNIZADA, SEGUN DETALLE 1, 2 Y 4, , INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 162.900,00	$ -	256,00	0,00	256,00	$ 0,00	$ 41.702.400,00	$ 41.702.400,00
	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA EN U PARA CERCHAS CON PINTURA 3 EN 1 DE COLOR NEGRO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 3 PL EST 902, INCLUYE DESMONTE DE PLATINA Y TORNILLERIA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 94.270,00	$ -	28,00	0,00	28,00	$ 0,00	$ 2.639.560,00	$ 2.639.560,00
	NP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA EN U CUADRADA D=1/4", L=55 CM PARA ESTRUCTURA EN MADERA, SEGÚN DETALLE 5, INCLUYE DESMONTE DE GRAPA EXISTENTE Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 42.280,00	$ -	103,00	0,00	103,00	$ 0,00	$ 4.354.840,00	$ 4.354.840,00
	NP076	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	ML	0	$ 17.340,00	$ -	910,00	0,00	910,00	$ 0,00	$ 15.779.400,00	$ 15.779.400,00
	NP083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA = 20 CM PARA CAMBIO EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE PIEZA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 84.190,00	$ -	415,10	0,00	415,10	$ 0,00	$ 34.947.269,00	$ 34.947.269,00
	NP086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA DE MADERA COMO TACO DE NIVELACIÓN CORREAS Y CANAL, TIPO PINO INMUNIZADO DE ANCHO =6 CM, ALTURA VARIBALE= 4 A 16 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 20.910,00	$ -	460,00	0,00	460,00	$ 0,00	$ 9.618.600,00	$ 9.618.600,00

7,02		**CUBIERTA**											
07.02.01	CUB002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	312	$ 33.694,00	$ 10.512.528,00	0,00	-312,00	0,00	$ 10.512.528,00	$ 0,00	$ 0,00
07.02.02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1323,11	$ 42.380,00	$ 56.073.402,00	1272,27	-50,84	0,00	$ 2.154.556,82	$ 0,00	$ 53.918.844,98
07.02.03	CUB009	CABALLETE EN FIBRO CEMENTO	M	167,66	$ 74.256,00	$ 12.448.761,00	219,00	0,00	51,34	$ 0,00	$ 3.812.303,04	$ 16.262.064,00
07.02.04	CUB012	PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	42,62	$ 53.343,00	$ 2.273.479,00	100,16	0,00	57,54	$ 0,00	$ 3.069.409,56	$ 5.342.888,22
07.02.05	CUB013	INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR	M2	42,62	$ 73.003,00	$ 3.111.388,00	100,16	0,00	57,54	$ 0,00	$ 4.200.665,62	$ 7.312.053,48
07.02.06	CLG001	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO	M	395,32	$ 65.743,00	$ 25.989.523,00	0,00	-395,32	0,00	$ 25.989.522,76	$ 0,00	$ 0,00
	NP014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO-BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$ 87.830,00	$ -	260,00	0,00	260,00	$ 0,00	$ 22.835.800,00	$ 22.835.800,00
	NP015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE CORTES PARA AJUSTE DE ESTRUCTURA, TAPAS, SOSCOS Y PINTURA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 108.780,00	$ -	413,08	0,00	413,08	$ 0,00	$ 44.934.842,40	$ 44.934.842,40
	NP016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D=50CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 73.750,00	$ -	287,77	0,00	287,77	$ 0,00	$ 21.223.037,50	$ 21.223.037,50
	NP067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CERTIFICADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 337.900,00	$ -	109,00	0,00	109,00	$ 0,00	$ 36.831.100,00	$ 36.831.100,00
					SUBTOTAL	**$ 195.511.141,00**						**$ 491.560.345,48**

COMPONENTE 8		**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**											
08.01		**MAMPOSTERÍA**											
08.01.01	RES-MM08	MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA	M	332,65	$ 65.845,00	$ 21.903.339,00	445,19	0,00	112,54	$ 0,00	$ 7.410.196,30	$ 29.313.535,55
	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 187.690,00	$ -	156,00	0,00	156,00	$ 0,00	$ 29.279.640,00	$ 29.279.640,00
08.02		**MAMPOSTERÍA**											
08.02.01	MMA003	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M2	55,14	$ 56.734,00	$ 3.128.313,00	0,00	-55,14	0,00	$ 3.128.312,76	$ 0,00	$ 0,00
08.02.02	MMA009	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	M	305,00	$ 131.762,00	$ 40.187.410,00	0,00	-305,00	0,00	$ 40.187.410,00	$ 0,00	$ 0,00
08.02.03	MMA010	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	M	130,00	$ 68.752,00	$ 8.937.760,00	320,00	0,00	190,00	$ 0,00	$ 13.062.880,00	$ 22.000.640,00
	NP024	LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO, AJUSTE DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 41.680,00	$ -	536,37	0,00	536,37	$ 0,00	$ 22.355.901,60	$ 22.355.901,60
	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 233.840,00	$ -	280,00	0,00	280,00	$ 0,00	$ 65.475.200,00	$ 65.475.200,00
	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 120.020,00	$ -	585,00	0,00	585,00	$ 0,00	$ 70.211.700,00	$ 70.211.700,00
	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 63.200,00	$ -	160,51	0,00	160,51	$ 0,00	$ 10.144.232,00	$ 10.144.232,00
	NP087	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	$ 71.580,00	$ -	149,24	0,00	149,24	$ 0,00	$ 10.682.599,20	$ 10.682.599,20
	NP088	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 2500PSI DE 0,20X0,20M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	$ 72.360,00	$ -	576,24	0,00	576,24	$ 0,00	$ 41.696.726,40	$ 41.696.726,40
	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 119.280,00	$ -	62,84	0,00	62,84	$ 0,00	$ 7.495.555,20	$ 7.495.555,20

08.03		**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**											
08.03.01	MLI05	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	667,97	$ 159.393,00	$ 106.469.742,00	622,82	-45,15	0,00	$ 7.195.956,38	$ 0,00	$ 99.273.785,83
08.03.02	MLI03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	357,41	$ 105.631,00	$ 37.753.576,00	135,31	-222,10	0,00	$ 23.460.433,84	$ 0,00	$ 14.293.141,87
08.03.03	MLI7	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE	M2	785,52	$ 157.635,00	$ 123.825.445,00	334,19	-451,33	0,00	$ 71.144.774,01	$ 0,00	$ 52.680.671,19
	NP020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO CON MADERA EN MUROS LIVIANOS PARA DINTELES, MARCOS DE PUERTAS, MUEBLES Y MESONES, INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 19.390,00	$ -	606,20	0,00	606,20	$ 0,00	$ 11.754.218,00	$ 11.754.218,00
					SUBTOTAL	**$ 342.205.585,00**						**$ 486.657.546,84**

COMPONENTE 9		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS										
09.01		RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA										
09.01.01	RES-CM04	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES	M2	293,69	$	37.052,00	$	10.881.765,00	0,00	-293,69	0,00	$ 10.881.764,83	$ 0,00	$ 0,00
09.01.02	RES-CM05	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	M	42,12	$	68.245,00	$	2.874.479,00	32,90	-9,22	0,00	$ 629.218,90	$ 0,00	$ 2.245.260,50
09.02		PUERTAS METÁLICAS										
09.02.01	CMED09	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.	M2	39,24	$	753.900,00	$	29.583.790,00	10,18	-29,06	0,00	$ 21.909.087,90	$ 0,00	$ 7.674.702,00
09.02.02	CMED10	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	62,55	$	1.073.826,00	$	67.164.165,00	62,98	0,00	0,43	$ 0,00	$ 465.396,19	$ 67.629.561,48
09.02.03	CMED11	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10 1.62X3.13M	UND	3	$	5.462.316,00	$	16.386.948,00	3,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.386.948,00
09.02.04	CMED12	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54	UND	7	$	4.224.176,00	$	29.569.232,00	0,00	-7,00	0,00	$ 29.569.232,00	$ 0,00	$ 0,00
09.02.05	CMED13	PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO	M2	11,20	$	152.237,00	$	1.704.689,00	38,60	0,00	27,40	$ 0,00	$ 4.171.659,17	$ 5.876.348,20
09.02.06	CMED14	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.	M2	12,21	$	717.543,00	$	8.758.186,00	18,00	0,00	5,79	$ 0,00	$ 4.157.587,65	$ 12.915.774,00
09.03		VENTANAS METÁLICAS										
09.03.01	CMED36	VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.	M2	193,99	$	1.539.060,00	$	298.561.634,00	24,00	-169,99	0,00	$ 261.624.193,78	$ 0,00	$ 36.937.440,00
09.03.02	CMED37	DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	127,544	$	818.213,00	$	104.357.750,00	143,94	0,00	16,40	$ 0,00	$ 13.415.829,45	$ 117.773.579,22
09.03.03	CMED38	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA	M2	2,85	$	1.411.153,00	$	4.021.786,00	1,60	-1,25	0,00	$ 1.763.941,25	$ 0,00	$ 2.257.844,80
	NP055	RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE E INSTALACIÓN DE VENTANAS METALICAS (INCLUYE LIJADO, RESOLDADO GENERAL, DESINSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 Y PINTURA DE FINALIZACIÓN), INCLUYE LA INSTALACION DE VENTANA CON ANCLAJE EPOXICO A MURO.	M2	0	$	425.380,00	$	-	300,00	0,00	300,00	$ 0,00	$ 127.614.000,00	$ 127.614.000,00
	NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	740.850,00	$	-	89,85	0,00	89,85	$ 0,00	$ 66.561.668,25	$ 66.561.668,25
	NP079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA METALICA CON VIDRIO LAMINADO 3+3 SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE VENTANERIA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	635.620,00	$	-	187,00	0,00	187,00	$ 0,00	$ 118.860.940,00	$ 118.860.940,00
	NP089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. VENTANA PARA ZONAS MEDICAS, ESTERILES O DONDE SE REQUIERA.	M2	0	$	485.270,00	$	-	171,28	0,00	171,28	$ 0,00	$ 83.117.045,60	$ 83.117.045,60
9,04		BARANDAS Y OTROS										
09.04.01	CMED39	TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.	M	46,44	$	145.890,00	$	6.775.132,00	92,80	0,00	46,36	$ 0,00	$ 6.763.460,40	$ 13.538.592,00
09.04.02	CMED42	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS	UND	1	$	651.181,00	$	651.181,00	5,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 2.604.724,00	$ 3.255.905,00
	NP038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON POSTES EN TUBERÍA REDONDA DE D=2", DISTANCIADOS CADA 1 M PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE D= 2". SEIS INTERMEDIOS EN TUBERÍA REDONDA DE D=3/4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	510.880,00	$	-	80,00	0,00	80,00	$ 0,00	$ 40.870.400,00	$ 40.870.400,00
	NP082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE PROTECCIÓN SEGÚN DISEÑO, COLOR Y CARACTERISTICAS DE REJA ACTUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	269.240,00	$	-	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09.05		RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA										
09.05.01	RES-EM19	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M2	8,73	$	63.529,00	$	554.697,00	8,72	-0,01	0,00	$ 724,23	$ 0,00	$ 553.972,88
09.05.02	RES-EM20	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	M	8,9	$	21.040,00	$	187.256,00	0,00	-8,90	0,00	$ 187.256,00	$ 0,00	$ 0,00
09.06		RESTAURACIÓN DE VENTANAS										
09.06.01	RESV-001	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA	M2	18,21	$	20.600,00	$	375.126,00	18,21	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.126,00
09.06.02	RESV-002	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M	M2	44,1	$	17.633,00	$	777.615,00	18,90	-25,20	0,00	$ 444.351,60	$ 0,00	$ 333.263,70
	NP052	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DE VITRO BLOCK, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$	36.640,00	$	-	96,00	0,00	96,00	$ 0,00	$ 3.517.440,00	$ 3.517.440,00
09.07		PUERTAS EN MADERA										
09.07.01	CMM001	PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO	UND	4	$	312.847,00	$	1.251.388,00	11,00	0,00	7,00	$ 0,00	$ 2.189.929,00	$ 3.441.317,00
						SUBTOTAL	$	584.436.819,00						$ 731.737.128,63

COMPONENTE 10		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES										
10.01		RESTAURACIÓN PISOS										
10.01.01	REP001	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	M2	50,1	$	58.728,00	$	2.942.273,00	0,00	-50,10	0,00	$ 2.942.272,80	$ 0,00	$ 0,00
10.01.02	REP002	MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO	M2	46,8	$	60.817,00	$	2.846.236,00	46,80	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.846.235,60
10.02		PISOS										
10.02.01	PYE009	ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO	M2	97,01	$	69.940,00	$	6.784.879,00	108,12	0,00	11,11	$ 0,00	$ 777.033,40	$ 7.561.912,80
10.02.02	PYE010	ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA	M2	250,98	$	69.940,00	$	17.553.541,00	218,12	-32,86	0,00	$ 2.298.368,28	$ 0,00	$ 15.255.172,92
10.02.03	PYE011	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.	M2	275,21	$	111.172,00	$	30.595.646,00	128,75	-146,46	0,00	$ 16.281.917,60	$ 0,00	$ 14.313.728,52
10.02.04	PYE012	JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL	M	4,92	$	31.359,00	$	154.286,00	5,10	0,00	0,18	$ 0,00	$ 5.644,62	$ 159.930,90
10.02.05	PYE013	MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.	M2	157,35	$	41.651,00	$	6.553.785,00	128,75	-28,60	0,00	$ 1.191.093,65	$ 0,00	$ 5.362.691,20
10.02.06	PYE014	PISO DECK EN PVC	M2	16,75	$	348.005,00	$	5.829.084,00	23,69	0,00	6,94	$ 0,00	$ 2.414.945,90	$ 8.244.029,65
10.02.07	PYE015	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.	M2	2173,15	$	186.012,00	$	404.231.978,00	1765,27	-407,88	0,00	$ 75.870.388,55	$ 0,00	$ 328.361.589,25
10.02.08	PYE016	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0KL0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.	M2	2173,15	$	82.067,00	$	178.343.901,00	321,11	-1852,04	0,00	$ 151.991.202,55	$ 0,00	$ 26.352.698,50
10.02.09	PYE026	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	M2	10,47	$	27.951,00	$	292.647,00	59,71	0,00	49,24	$ 0,00	$ 1.376.307,24	$ 1.668.954,21
10.02.10	PYE032	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	M	32,44	$	57.450,00	$	1.863.678,00	0,00	-32,44	0,00	$ 1.863.678,00	$ 0,00	$ 0,00
10.02.11	PYE035	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	M	1238,59	$	31.062,00	$	38.473.083,00	962,37	-276,22	0,00	$ 8.579.945,64	$ 0,00	$ 29.893.136,94
10.02.12	PYE038	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M2	86,94	$	123.023,00	$	10.695.620,00	0,00	-86,94	0,00	$ 10.695.619,62	$ 0,00	$ 0,00
	NP023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM PARA ESQUINA MURO-MURO Y MURO TECHO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	36.630,00	$	-	1636,32	0,00	1636,32	$ 0,00	$ 59.938.401,60	$ 59.938.401,60
	NP027	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE, INCLUYE INSTALACIÓN, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$	88.590,00	$	-	124,00	0,00	124,00	$ 0,00	$ 10.985.160,00	$ 10.985.160,00
	NP053	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN DE PISOS Y MUROS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	8.330,00	$	-	180,96	0,00	180,96	$ 0,00	$ 1.507.396,80	$ 1.507.396,80
	NP069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	39.680,00	$	-	716,59	0,00	716,59	$ 0,00	$ 28.434.291,20	$ 28.434.291,20
	NP070	GUARDAESCOBA EN HDP PARA PISO EN CONCRETO PULIDO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	35.800,00	$	-	216,89	0,00	216,89	$ 0,00	$ 7.764.662,00	$ 7.764.662,00
	NP078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y PERFIL CILINDRICO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARAJUNTA DILATACIÓN. E=6MMH=1CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$	13.560,00	$	-	316,07	0,00	316,07	$ 0,00	$ 4.285.909,20	$ 4.285.909,20
						SUBTOTAL	$	707.160.637,00						$ 552.935.901,29

COMPONENTE 11		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO										
11.01		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO										
11.01.01	CR02	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).	M2	451,69	$	138.862,00	$	62.722.577,00	2122,85	0,00	1671,16	$ 0,00	$ 232.060.897,64	$ 294.783.474,42
11.01.02	CR07	CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2201,63	$	276.098,00	$	607.865.640,00	216,10	-1985,53	0,00	$ 548.201.690,23	$ 0,00	$ 59.663.949,51
	NP018	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E= 8 MM, INCLUYE PRIMERA MANO DE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$	101.550,00	$	-	552,00	0,00	552,00	$ 0,00	$ 56.055.600,00	$ 56.055.600,00
	NP019	CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO CARTÓN E= 1/2" INCLUYE PRIMERA MANO PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$	83.100,00	$	-	25,00	0,00	25,00	$ 0,00	$ 2.077.500,00	$ 2.077.500,00
	NP051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 60X60 CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0,00	$	139.570,00	$	-	87,00	0,00	87,00	$ 0,00	$ 12.142.590,00	$ 12.142.590,00
	NP081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO (PRESCASA) EN CIELO RASO DE SEGUNDO NIVEL SEGÚN DISEÑO BIOCLIMATICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0,00	$	16.000,00	$	-	641,18	0,00	641,18	$ 0,00	$ 10.258.880,00	$ 10.258.880,00
						SUBTOTAL	$	670.588.217,00						$ 434.981.993,93

COMPONENTE 12		RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA										
12.01		PAÑETE										
12.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	3661,75	$ 28.388,00	$ 103.949.759,00	3525,66	-136,09	0,00	$ 3.863.322,92	$ 0,00	$ 100.086.436,08
12.01.02	PN02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD	M2	3820,46	$ 49.099,00	$ 187.580.766,00	2357,45	-1463,01	0,00	$ 71.832.327,99	$ 0,00	$ 115.748.437,55
12.01.03	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	3021,62	$ 68.313,00	$ 206.415.927,00	212,11	-2809,51	0,00	$ 191.925.783,38	$ 0,00	$ 14.490.143,68
	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 17.580,00	$ -	1176,62	0,00	1176,62	$ 0,00	$ 20.684.979,60	$ 20.684.979,60
	NP037	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 19.770,00	$ -	63,75	0,00	63,75	$ 0,00	$ 1.260.337,50	$ 1.260.337,50
12.02		ESTUCO Y PINTURA										
12.02.01	PN07	ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.	M2	3727,09	$ 17.666,00	$ 65.842.772,00	2357,45	-1369,64	0,00	$ 24.196.060,24	$ 0,00	$ 41.646.711,70
12.02.02	PN08	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	316,19	$ 20.538,00	$ 6.493.910,00	1631,61	0,00	1315,42	$ 0,00	$ 27.016.054,88	$ 33.509.965,10
12.02.03	PN09	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	M2	135,5	$ 16.432,00	$ 2.226.536,00	649,73	0,00	514,23	$ 0,00	$ 8.449.794,50	$ 10.676.330,50
	NP-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	UN	0,00	$ 12.060,00	$ -	3446,77	0,00	3446,77	$ 0,00	$ 41.568.082,38	$ 41.568.082,38
	NP-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	0,00	$ 7.010,00	$ -	62,84	0,00	62,84	$ 0,00	$ 440.508,40	$ 440.508,40
					SUBTOTAL	$ 572.509.670,00						$ 380.111.932,49

COMPONENTE 13		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN										
13.01		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS										
13.01.01	ELE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	M	405	$ 28.785,00	$ 11.657.925,00	338,00	-67,00	0,00	$ 1.928.595,00	$ 0,00	$ 9.729.330,00
13.01.02	ELE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	M	15	$ 31.642,00	$ 474.630,00	0,00	-15,00	0,00	$ 474.630,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.03	ELE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +1OT AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	M	70	$ 55.408,00	$ 3.878.560,00	81,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 609.488,00	$ 4.488.048,00
13.01.04	ELE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +1OT AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	337	$ 86.846,00	$ 29.267.102,00	350,00	0,00	13,00	$ 0,00	$ 1.128.998,00	$ 30.396.100,00
13.01.05	ELE016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	M	502	$ 181.185,00	$ 90.954.870,00	619,00	0,00	117,00	$ 0,00	$ 21.198.645,00	$ 112.153.515,00
13.01.06	ELE017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0+4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	M	550	$ 562.447,00	$ 309.345.850,00	10,00	-540,00	0,00	$ 303.721.380,00	$ 0,00	$ 5.624.470,00
13.01.07	ELE020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3''	M	35	$ 869.022,00	$ 30.415.770,00	0,00	-35,00	0,00	$ 30.415.770,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.08	ELE022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2''	M	180	$ 149.372,00	$ 26.886.960,00	0,00	-180,00	0,00	$ 26.886.960,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.09	ELE023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3''	M	35	$ 330.069,00	$ 11.552.415,00	0,00	-35,00	0,00	$ 11.552.415,00	$ 0,00	$ 0,00
13.01.10	ELE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4''	M	50	$ 1.936.215,00	$ 96.810.750,00	0,00	-50,00	0,00	$ 96.810.750,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02		TABLEROS										
13.02.01	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	1	$ 681.024,00	$ 681.024,00	0,00	-1,00	0,00	$ 681.024,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02.02	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	18	$ 754.034,00	$ 13.572.612,00	14,00	-4,00	0,00	$ 3.016.136,00	$ 0,00	$ 10.556.476,00
13.02.03	ELE034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	2	$ 512.832,00	$ 1.025.664,00	0,00	-2,00	0,00	$ 1.025.664,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02.04	ELE035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	11	$ 411.385,00	$ 4.525.235,00	9,00	-2,00	0,00	$ 822.770,00	$ 0,00	$ 3.702.465,00
13.02.05	ELE036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	13	$ 430.281,00	$ 5.593.653,00	9,00	-4,00	0,00	$ 1.721.124,00	$ 0,00	$ 3.872.529,00
13.02.06	ELE037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	UND	1	$ 616.833,00	$ 616.833,00	0,00	-1,00	0,00	$ 616.833,00	$ 0,00	$ 0,00
13.02.07	ELE038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	UND	68	$ 29.545,00	$ 2.009.060,00	136,00	0,00	68,00	$ 0,00	$ 2.009.060,00	$ 4.018.120,00
13.02.08	ELE039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	UND	1	$ 62.109,00	$ 62.109,00	28,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 1.676.943,00	$ 1.739.052,00
13.02.09	ELE040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	UND	4	$ 256.402,00	$ 1.025.608,00	5,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 256.402,00	$ 1.282.010,00
13.03		SALIDAS										
13.03.01	ELE055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)	UND	717	$ 166.209,00	$ 119.171.853,00	743,00	0,00	26,00	$ 0,00	$ 4.321.434,00	$ 123.493.287,00
13.03.02	ELE058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4	$ 230.088,00	$ 920.352,00	10,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.380.528,00	$ 2.300.880,00
13.03.03	ELE059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	UND	4	$ 196.802,00	$ 787.208,00	0,00	-4,00	0,00	$ 787.208,00	$ 0,00	$ 0,00
13.03.04	ELE060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	UND	80	$ 131.561,00	$ 10.524.880,00	0,00	-80,00	0,00	$ 10.524.880,00	$ 0,00	$ 0,00
13.03.05	ELE061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	UND	4	$ 12.916,00	$ 51.664,00	246,00	0,00	242,00	$ 0,00	$ 3.125.672,00	$ 3.177.336,00
13.03.06	ELE062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	M	140	$ 13.617,00	$ 1.906.380,00	825,00	0,00	685,00	$ 0,00	$ 9.327.645,00	$ 11.234.025,00
13.03.07	ELE063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	27	$ 20.379,00	$ 550.233,00	101,00	0,00	74,00	$ 0,00	$ 1.508.046,00	$ 2.058.279,00
13.03.08	ELE064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	2	$ 24.406,00	$ 48.812,00	3,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 24.406,00	$ 73.218,00
13.03.09	ELE065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	UND	16	$ 26.015,00	$ 416.240,00	51,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 910.525,00	$ 1.326.765,00
13.03.10	ELE066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	UND	2	$ 3.008.553,00	$ 6.017.106,00	1,00	-1,00	0,00	$ 3.008.553,00	$ 0,00	$ 3.008.553,00
13.03.11	ELE067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	UND	2	$ 1.758.928,00	$ 3.517.856,00	0,00	-2,00	0,00	$ 3.517.856,00	$ 0,00	$ 0,00
13.03.12	ELE068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	UND	1	$ 1.029.367,00	$ 1.029.367,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.029.367,00
13.03.13	ELE069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	M	240	$ 57.694,00	$ 13.846.560,00	76,00	-164,00	0,00	$ 9.461.816,00	$ 0,00	$ 4.384.744,00
13.03.14	ELE070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	M	50	$ 32.806,00	$ 1.640.300,00	85,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 1.148.210,00	$ 2.788.510,00
13.03.15	ELE071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 2"PVC	M	60	$ 15.052,00	$ 903.120,00	12,00	-48,00	0,00	$ 722.496,00	$ 0,00	$ 180.624,00
13.04		CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES										
13.04.01	ELE074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	M	156	$ 144.773,00	$ 22.584.588,00	93,32	-62,68	0,00	$ 9.074.661,19	$ 0,00	$ 13.509.926,81
13.04.02	ELE075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	UND	65	$ 17.737,00	$ 1.152.905,00	43,00	-22,00	0,00	$ 390.214,00	$ 0,00	$ 762.691,00
13.04.03	ELE076	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	M	225	$ 125.931,00	$ 28.334.475,00	293,00	0,00	68,00	$ 0,00	$ 8.563.308,00	$ 36.897.783,00
13.05		ILUMINACIÓN										
13.05.01	ELE086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W	UND	36	$ 77.391,00	$ 2.786.076,00	0,00	-36,00	0,00	$ 2.786.076,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.02	ELE088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W	UND	172	$ 135.312,00	$ 23.273.664,00	192,00	0,00	20,00	$ 0,00	$ 2.706.240,00	$ 25.979.904,00
13.05.03	ELE091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W	UND	8	$ 333.295,00	$ 2.666.360,00	0,00	-8,00	0,00	$ 2.666.360,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.04	ELE092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W	UND	215	$ 423.438,00	$ 91.039.170,00	72,00	-143,00	0,00	$ 60.551.634,00	$ 0,00	$ 30.487.536,00
13.05.05	ELE094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA SW, 120V	UND	40	$ 214.041,00	$ 8.561.640,00	151,00	0,00	111,00	$ 0,00	$ 23.758.551,00	$ 32.320.191,00
13.05.06	ELE097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V	UND	84	$ 393.953,00	$ 33.092.052,00	0,00	-84,00	0,00	$ 33.092.052,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.07	ELE098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V	UND	9	$ 275.244,00	$ 2.477.196,00	144,00	0,00	135,00	$ 0,00	$ 37.157.940,00	$ 39.635.136,00
13.05.08	ELE099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V	UND	4	$ 898.563,00	$ 3.594.252,00	0,00	-4,00	0,00	$ 3.594.252,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.09	ELE100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V	UND	12	$ 203.376,00	$ 2.440.512,00	0,00	-12,00	0,00	$ 2.440.512,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.10	ELE102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO SW, 120V	UND	27	$ 298.565,00	$ 8.061.255,00	0,00	-27,00	0,00	$ 8.061.255,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.11	ELE103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V	UND	67	$ 177.456,00	$ 11.889.552,00	0,00	-67,00	0,00	$ 11.889.552,00	$ 0,00	$ 0,00
13.05.12	ELE104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA	UND	43	$ 321.657,00	$ 13.831.251,00	40,00	-3,00	0,00	$ 964.971,00	$ 0,00	$ 12.866.280,00
13.06		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO										
13.06.01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	3	$ 295.824,00	$ 887.472,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 295.824,00	$ 1.183.296,00
13.06.02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	150	$ 91.406,00	$ 13.710.900,00	90,00	-60,00	0,00	$ 5.484.360,00	$ 0,00	$ 8.226.540,00
13.06.03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	5	$ 55.451,00	$ 277.255,00	9,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 221.804,00	$ 499.059,00
13.06.04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	1	$ 193.105,00	$ 193.105,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 193.105,00	$ 386.210,00
13.06.05	ELE109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK	UND	3	$ 610.362,00	$ 1.831.086,00	3,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.831.086,00
13.06.06	ELE110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR	M	80	$ 18.659,00	$ 1.492.720,00	130,00	0,00	50,00	$ 0,00	$ 932.950,00	$ 2.425.670,00
13.06.07	ELE111	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION	M	80	$ 84.949,00	$ 6.795.920,00	0,00	-80,00	0,00	$ 6.795.920,00	$ 0,00	$ 0,00

13.07		EQUIPOS											
13.07.01	ELE 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAIES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1	$ 24.670.290,00	$ 24.670.290,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.670.290,00
13.07.02	ELE 124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1	$ 9.502.081,00	$ 9.502.081,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.502.081,00	$ 19.004.162,00
13.07.03	ELE 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	1	$ 9.955.257,00	$ 9.955.257,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.955.257,00	$ 19.910.514,00
13.07.04	ELE 126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	1	$ 184.711.728,00	$ 184.711.728,00	0,00	-1,00	0,00	$ 184.711.728,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.05	ELE 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1	$ 4.027.241,00	$ 4.027.241,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.027.241,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.06	ELE 128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFIERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.836.932,00
13.07.07	ELE 129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.836.932,00
13.07.08	ELE 130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	1	$ 11.822.741,00	$ 11.822.741,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.822.741,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.09	ELE 131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10KVA	UND	1	$ 20.135.340,00	$ 20.135.340,00	0,00	-1,00	0,00	$ 20.135.340,00	$ 0,00	$ 0,00
13.08		CERTIFICACIONES										
13.08.01	ELE 133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.670.995,00
13.08.02	ELE 134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.670.995,00
		NP ELECTRICOS										
	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSH2+ 1X2/0AWG [N] LSH2) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 114.570,00	$ -	209,31	0,00	209,31	$ 0,00	$ 23.980.990,41	$ 23.980.990,41
	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3(3X500 AL AWG [F] LSH2+ 1X500 AL AWG [N] LSH2) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 604.870,00	$ -	27,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 16.331.490,00	$ 16.331.490,00
	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSH2+ 1X10AWG [N] LSH2+ 1X12 AWG (T) LSH2, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 36.720,00	$ -	146,99	0,00	146,99	$ 0,00	$ 5.397.472,80	$ 5.397.472,80
	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSH2+ 1X4/0AWG [N] LSH2) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 190.500,00	$ -	102,70	0,00	102,70	$ 0,00	$ 19.564.921,50	$ 19.564.921,50
	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	0	$ 776.130,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 2.328.330,00	$ 2.328.330,00
	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP. 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND	0	$ 37.020,00	$ -	66,00	0,00	66,00	$ 0,00	$ 2.443.320,00	$ 2.443.320,00
	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4" , CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	0	$ 371.290,00	$ -	40,00	0,00	40,00	$ 0,00	$ 14.851.600,00	$ 14.851.600,00
	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 158.930,00	$ -	255,00	0,00	255,00	$ 0,00	$ 40.527.150,00	$ 40.527.150,00
	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	0	$ 93.840,00	$ -	48,00	0,00	48,00	$ 0,00	$ 4.504.320,00	$ 4.504.320,00
	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0	$ 113.260,00	$ -	104,00	0,00	104,00	$ 0,00	$ 11.779.040,00	$ 11.779.040,00
	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 35.188.730,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 35.188.730,00	$ 35.188.730,00
	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 40.274.730,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 40.274.730,00	$ 40.274.730,00
	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	0	$ 239.481.900,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 239.481.900,00	$ 239.481.900,00
	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND	0	$ 6.205.850,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 6.205.850,00	$ 6.205.850,00
	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND	0	$ 5.383.010,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 5.383.010,00	$ 5.383.010,00
	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42 U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND	0	$ 8.324.020,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 16.648.040,00	$ 16.648.040,00
					SUBTOTAL	$ 1.412.502.499,00						$ 1.163.120.726,52

13.07		EQUIPOS											
13.07.01	ELE123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAIES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1	$ 24.670.290,00	$ 24.670.290,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.670.290,00
13.07.02	ELE124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	UND	1	$ 9.502.081,00	$ 9.502.081,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.502.081,00	$ 19.004.162,00
13.07.03	ELE125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	UND	1	$ 9.955.257,00	$ 9.955.257,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.955.257,00	$ 19.910.514,00
13.07.04	ELE126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	1	$ 184.711.728,00	$ 184.711.728,00	0,00	-1,00	0,00	$ 184.711.728,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.05	ELE127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1	$ 4.027.241,00	$ 4.027.241,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.027.241,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.06	ELE128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFIERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.836.932,00
13.07.07	ELE129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	UND	1	$ 17.836.932,00	$ 17.836.932,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.836.932,00
13.07.08	ELE130	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	UND	1	$ 11.822.741,00	$ 11.822.741,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.822.741,00	$ 0,00	$ 0,00
13.07.09	ELE131	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	UND	1	$ 20.135.340,00	$ 20.135.340,00	0,00	-1,00	0,00	$ 20.135.340,00	$ 0,00	$ 0,00
13.08		CERTIFICACIONES										
13.08.01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.670.995,00
13.08.02	ELE134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1	$ 14.670.995,00	$ 14.670.995,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.670.995,00
		NP ELECTRICOS										
	NPE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X2/0 AWG [F] LSH2+ 1X2/0AWG [N] LSH2) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 114.570,00	$ -	209,31	0,00	209,31	$ 0,00	$ 23.980.990,41	$ 23.980.990,41
	NPE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 (3X500 AL AWG [F] LSH2+ 1X500 AL AWG [N] LSH2) + 1X1/0 AL AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 604.870,00	$ -	27,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 16.331.490,00	$ 16.331.490,00
	NPE03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3X10AWG [F] LSH2+ 1X10AWG [N] LSH2+ 1X12 AWG (T) LSH2, INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 36.720,00	$ -	146,99	0,00	146,99	$ 0,00	$ 5.397.472,80	$ 5.397.472,80
	NPE04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2(3X4/0 AWG [F] LSH2+ 1X4/0AWG [N] LSH2) AL+ 1X4AWG (T), INCLUYE MARQUILLADO, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	0	$ 190.500,00	$ -	102,70	0,00	102,70	$ 0,00	$ 19.564.921,50	$ 19.564.921,50
	NPE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	0	$ 776.130,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 2.328.330,00	$ 2.328.330,00
	NPE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA con Toma Doble 15 AMP. 125 V Polo a Tierra Naranja, Tierra Aislada, PARA INSTALAR EN CANALETA O MURO. SOLO TOMA	UND	0	$ 37.020,00	$ -	66,00	0,00	66,00	$ 0,00	$ 2.443.320,00	$ 2.443.320,00
	NPE09	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4" , CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	0	$ 371.290,00	$ -	40,00	0,00	40,00	$ 0,00	$ 14.851.600,00	$ 14.851.600,00
	NPE10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA, 120V 15A; EN MUROS RED NORMAL Y REGULADA (NO INCLUYE APARATOS) (INCLUYE TUBERIA ,CABLEADO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 158.930,00	$ -	255,00	0,00	255,00	$ 0,00	$ 40.527.150,00	$ 40.527.150,00
	NPE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO TUBERÍA CAJAS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	0	$ 93.840,00	$ -	48,00	0,00	48,00	$ 0,00	$ 4.504.320,00	$ 4.504.320,00
	NPE12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTORES SENCILLO O DOBLE EMBEBIDOS EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE TUBERIA CAJAS CABLEADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0	$ 113.260,00	$ -	104,00	0,00	104,00	$ 0,00	$ 11.779.040,00	$ 11.779.040,00
	NPE14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 15 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 35.188.730,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 35.188.730,00	$ 35.188.730,00
	NPE15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	0	$ 40.274.730,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 40.274.730,00	$ 40.274.730,00

	NPE16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 300KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	UND	0	$ 239.481.900,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 239.481.900,00	$ 239.481.900,00
	NPE17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 20KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND	0	$ 6.205.850,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 6.205.850,00	$ 6.205.850,00
	NPE18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS AUTO SOPORTADOS BYPASS UPS 15KVA CERTIFICADO, INCLUYE PROTECCION GENERAL, PROTECCION UPS RED NORMAL, PROTECCION UPS REGLADA, PROTECCION CARGA, INCLUYE LLAVE SELECTORA O MECANISMO DE ENCLAVAMIENTO	UND	0	$ 5.383.010,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 5.383.010,00	$ 5.383.010,00
	NPE19	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42U 60 CERRADO, INCLUYE PDU DE 12 SALIDAS, VENTILADORES, CERRADURAS	UND	0	$ 8.324.020,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 16.648.040,00	$ 16.648.040,00
						SUBTOTAL	**$ 1.412.502.499,00**					**$ 1.163.120.726,52**

COMPONENTE 14		**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**										
14.01		**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**										
14.01.01	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	82	$ 21.264,00	$ 1.743.648,00	160,00	0,00	78,00	$ 0,00	$ 1.658.592,00	$ 3.402.240,00
14.01.02	CYS014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1¦¦1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	M	46	$ 27.742,00	$ 1.276.132,00	81,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 970.970,00	$ 2.247.102,00
14.01.03	CYS015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)	UND	18	$ 124.571,00	$ 2.242.278,00	140,00	0,00	122,00	$ 0,00	$ 15.197.662,00	$ 17.439.940,00
14.01.04	CYS016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.	UND	8	$ 154.008,00	$ 1.232.064,00	160,00	0,00	152,00	$ 0,00	$ 23.409.216,00	$ 24.641.280,00
14.01.05	CYS017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	8	$ 154.008,00	$ 1.232.064,00	0,00	-8,00	0,00	$ 1.232.064,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.06	CYS018	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACIÓN EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.	UND	24	$ 23.208,00	$ 556.992,00	240,00	0,00	216,00	$ 0,00	$ 5.012.928,00	$ 5.569.920,00
14.01.07	CYS019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	UND	12	$ 49.979,00	$ 599.748,00	182,00	0,00	170,00	$ 0,00	$ 8.496.430,00	$ 9.096.178,00
14.01.08	CYS020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	UND	12	$ 52.218,00	$ 626.616,00	55,00	0,00	43,00	$ 0,00	$ 2.245.374,00	$ 2.871.990,00
14.01.09	CYS021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	M	354	$ 10.061,00	$ 1.549.394,00	1940,00	0,00	1786,00	$ 0,00	$ 17.968.946,00	$ 19.518.340,00
14.01.10	CYS022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	M	50	$ 139.418,00	$ 6.970.900,00	0,00	-50,00	0,00	$ 6.970.900,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.11	CYS023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	UND	2	$ 176.020,00	$ 352.040,00	0,00	-2,00	0,00	$ 352.040,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.12	CYS024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES	UND	1	$ 199.695,00	$ 199.695,00	0,00	-1,00	0,00	$ 199.695,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.13	CYS025	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	UND	1	$ 68.276,00	$ 68.276,00	0,00	-1,00	0,00	$ 68.276,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.14	CYS026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.	UND	1	$ 33.211,00	$ 33.211,00	0,00	-1,00	0,00	$ 33.211,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.15	CYS027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC. FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).	UND	2	$ 75.275,00	$ 150.550,00	0,00	-2,00	0,00	$ 150.550,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.16	CYS028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	UND	24	$ 27.632,00	$ 663.168,00	0,00	-24,00	0,00	$ 663.168,00	$ 0,00	$ 0,00
14.01.17	CYS029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	UND	1	$ 4.901.155,00	$ 4.901.155,00	5,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 19.604.620,00	$ 24.505.775,00
14.01.18	CYS030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	UND	2	$ 909.544,00	$ 1.819.088,00	0,00	-2,00	0,00	$ 1.819.088,00	$ 0,00	$ 0,00
14.02		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**										
14.02.01	CYS035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	1	$ 58.389.517,00	$ 58.389.517,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.389.517,00
14.02.02	CYS036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	1	$ 2.458.804,00	$ 2.458.804,00	0,00	-1,00	0,00	$ 2.458.804,00	$ 0,00	$ 0,00
14.02.03	CYS037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	64	$ 390.727,00	$ 25.006.528,00	59,00	-5,00	0,00	$ 1.953.635,00	$ 0,00	$ 23.052.893,00
14.02.04	CYS038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UND	8	$ 320.121,00	$ 2.560.968,00	8,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.560.968,00
14.02.05	CYS039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	5	$ 412.169,00	$ 2.060.845,00	8,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 1.236.507,00	$ 3.297.352,00
14.02.06	CYS040	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	5	$ 352.460,00	$ 1.762.300,00	8,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 1.057.380,00	$ 2.819.680,00
14.02.07	CYS041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	UND	3	$ 607.472,00	$ 1.822.416,00	8,00	0,00	5,00	$ 0,00	$ 3.037.360,00	$ 4.859.776,00
14.02.08	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	1	$ 689.185,00	$ 689.185,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 689.185,00
14.02.09	CYS043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	UND	3	$ 284.727,00	$ 854.181,00	1,00	-2,00	0,00	$ 569.454,00	$ 0,00	$ 284.727,00
14.02.10	CYS044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	4	$ 222.256,00	$ 889.024,00	1,00	-3,00	0,00	$ 666.768,00	$ 0,00	$ 222.256,00
14.02.11	CYS045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND	1	$ 1.840.192,00	$ 1.840.192,00	0,00	-1,00	0,00	$ 1.840.192,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03		**SISTEMA CCTV**										
14.03.01	CYS051	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 91.983.820,00	$ 91.983.820,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.983.820,00
14.03.02	CYS052	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	2	$ 6.856.355,00	$ 13.712.710,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.712.710,00
14.03.03	CYS053	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1	$ 258.458,00	$ 258.458,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 258.458,00	$ 516.916,00
14.03.04	CYS054	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	1	$ 9.756.388,00	$ 9.756.388,00	0,00	-1,00	0,00	$ 9.756.388,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.05	CYS055	MONITORES LCD DE 42"	UND	1	$ 4.473.933,00	$ 4.473.933,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.473.933,00
14.03.06	CYS056	GABINETE DE PISO	UND	1	$ 1.974.953,00	$ 1.974.953,00	0,00	-1,00	0,00	$ 1.974.953,00	$ 0,00	$ 0,00
14.03.07	CYS057	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	UND	26	$ 1.302.052,00	$ 33.853.352,00	26,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.853.352,00
14.03.08	CYS060	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	UND	5	$ 1.568.275,00	$ 7.841.375,00	24,00	0,00	19,00	$ 0,00	$ 29.797.225,00	$ 37.638.600,00
14.04		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**										
14.04.01	CYS066	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	M	12	$ 41.489,00	$ 497.868,00	0,00	-12,00	0,00	$ 497.868,00	$ 0,00	$ 0,00
14.04.02	CYS067	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	M	24	$ 30.877,00	$ 741.048,00	0,00	-24,00	0,00	$ 741.048,00	$ 0,00	$ 0,00
14.04.03	CYS068	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	M	865	$ 34.595,00	$ 29.924.675,00	1059,00	0,00	194,00	$ 0,00	$ 6.711.430,00	$ 36.636.105,00
14.04.04	CYS069	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	M	12	$ 39.551,00	$ 474.612,00	91,00	0,00	79,00	$ 0,00	$ 3.124.529,00	$ 3.599.141,00
14.04.05	CYS070	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	306	$ 98.615,00	$ 30.176.190,00	286,00	-20,00	0,00	$ 1.972.300,00	$ 0,00	$ 28.203.890,00
14.04.06	CYS071	CABLEADO GL	UND	6	$ 1.643.089,00	$ 9.858.534,00	1,00	-5,00	0,00	$ 8.215.445,00	$ 0,00	$ 1.643.089,00
						SUBTOTAL	**$ 360.078.895,00**					**$ 457.730.675,00**

COMPONENTE 15		**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**										
15.01		**PVC PRESIÓN**										
15.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	14,00	$ 13.164,00	$ 184.296,00	366,61	0,00	352,61	$ 0,00	$ 4.641.758,04	$ 4.826.054,04
15.01.02	HYD101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	M	198,53	$ 13.272,00	$ 2.634.890,00	75,78	-122,75	0,00	$ 1.629.138,00	$ 0,00	$ 1.005.752,16
15.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	0,91	$ 15.792,00	$ 14.371,00	366,00	0,00	365,09	$ 0,00	$ 5.765.501,28	$ 5.779.872,00
15.01.04	HYD103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	M	138,12	$ 21.706,00	$ 2.998.033,00	83,00	-55,12	0,00	$ 1.196.434,72	$ 0,00	$ 1.801.598,00
15.01.05	HYD104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	M	40,95	$ 26.336,00	$ 1.078.459,00	51,82	0,00	10,87	$ 0,00	$ 286.272,32	$ 1.364.731,52
15.01.06	HYD105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	M	101,96	$ 32.259,00	$ 3.289.128,00	182,87	0,00	80,91	$ 0,00	$ 2.610.075,69	$ 5.899.203,33
15.01.07	HYD106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	M	49,03	$ 64.345,00	$ 3.154.835,00	34,11	-14,92	0,00	$ 960.027,40	$ 0,00	$ 2.194.807,95
15.01.08	HYD109	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	67	$ 30.760,00	$ 2.060.920,00	352,00	0,00	285,00	$ 0,00	$ 8.766.600,00	$ 10.827.520,00
15.01.09	HYD118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	1,00	$ 42.613,00	$ 42.613,00	3,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 85.226,00	$ 127.839,00
15.01.10	HYD119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	19	$ 66.601,00	$ 1.265.419,00	2,00	-17,00	0,00	$ 1.132.217,00	$ 0,00	$ 133.202,00
15.01.11	HYD120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	5	$ 152.642,00	$ 763.210,00	2,00	-3,00	0,00	$ 457.926,00	$ 0,00	$ 305.284,00
15.01.12	HYD121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	UND	7	$ 42.614,00	$ 298.298,00	4,00	-3,00	0,00	$ 127.842,00	$ 0,00	$ 170.456,00
15.01.13	HYD122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	3	$ 208.083,00	$ 624.249,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 208.083,00	$ 832.332,00
15.01.14	HYD123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	3	$ 333.229,00	$ 999.687,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 333.229,00	$ 1.332.916,00
15.01.15	HYD128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	UND	4	$ 169.081,00	$ 676.324,00	0,00	-4,00	0,00	$ 676.324,00	$ 0,00	$ 0,00
15.01.16	HYD129	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	UND	6	$ 92.612,00	$ 555.672,00	0,00	-6,00	0,00	$ 555.672,00	$ 0,00	$ 0,00
15.01.17	HYD193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	UND	2	$ 5.648.374,00	$ 11.296.748,00	0,00	-2,00	0,00	$ 11.296.748,00	$ 0,00	$ 0,00
15.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**										
15.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	109,99	$ 26.835,00	$ 2.951.582,00	192,05	0,00	82,06	$ 0,00	$ 2.202.080,10	$ 5.153.661,75
15.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	97,37	$ 33.003,00	$ 3.213.502,00	0,00	-97,37	0,00	$ 3.213.502,11	$ 0,00	$ 0,00
15.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	214,76	$ 41.756,00	$ 8.967.519,00	663,00	0,00	448,24	$ 0,00	$ 18.716.709,44	$ 27.684.228,00
15.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	23,05	$ 71.528,00	$ 1.648.720,00	67,17	0,00	44,12	$ 0,00	$ 3.155.815,36	$ 4.804.535,76
15.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	45,67	$ 23.363,00	$ 1.066.988,00	60,57	0,00	14,90	$ 0,00	$ 348.108,70	$ 1.415.096,91
15.02.06	HYD310	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	UND	42	$ 31.222,00	$ 1.311.324,00	105,00	0,00	63,00	$ 0,00	$ 1.966.986,00	$ 3.278.310,00
15.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	30,02	$ 74.997,00	$ 2.251.410,00	44,11	0,00	14,09	$ 0,00	$ 1.056.707,73	$ 3.308.117,67
15.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	417,77	$ 31.909,00	$ 13.330.623,00	0,00	-417,77	0,00	$ 13.330.622,93	$ 0,00	$ 0,00
15.02.09	HYD153	SIFÓN TIPO PIÑA	UND	32	$ 65.881,00	$ 2.108.192,00	38,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 395.286,00	$ 2.503.478,00
15.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	269,32	$ 19.805,00	$ 5.333.883,00	210,00	-59,32	0,00	$ 1.174.832,60	$ 0,00	$ 4.159.050,00
15.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3	45,88	$ 10.090,00	$ 462.929,00	0,00	-45,88	0,00	$ 462.929,20	$ 0,00	$ 0,00
15.02.12	HYD197	RELLENO EN TRITURADO	M3	80,76	$ 188.514,00	$ 15.224.391,00	33,14	-47,62	0,00	$ 8.977.036,68	$ 0,00	$ 6.247.353,96
15.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3	34,88	$ 127.545,00	$ 4.448.770,00	44,47	0,00	9,59	$ 0,00	$ 1.223.156,55	$ 5.671.926,15
15.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	34,88	$ 118.128,00	$ 4.120.305,00	66,27	0,00	31,39	$ 0,00	$ 3.708.037,92	$ 7.828.342,56
15.02.15	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	83	$ 79.560,00	$ 6.603.480,00	0,00	-83,00	0,00	$ 6.603.480,00	$ 0,00	$ 0,00

15.03		**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA**											
15.03.01	HYD110	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	UND	21	$ 78.352,00	$ 1.645.392,00	22,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 78.352,00	$ 1.723.744,00
15.03.02	HYD230	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	UND	25	$ 65.748,00	$ 1.643.700,00	48,00	0,00	23,00	$ 0,00	$ 1.512.204,00	$ 3.155.904,00
15.03.03	HYD231	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	UND	15	$ 73.453,00	$ 1.101.795,00	1,00	-14,00	0,00	$ 1.028.342,00	$ 0,00	$ 73.453,00
15.03.04	HYD111	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	UND	2	$ 74.736,00	$ 149.472,00	4,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 149.472,00	$ 298.944,00
15.04		**SALIDA SANITARIA**											
15.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	69	$ 86.675,00	$ 5.980.575,00	65,00	-4,00	0,00	$ 346.700,00	$ 0,00	$ 5.633.875,00
15.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	5,00	$ 92.849,00	$ 464.245,00	0,00	-5,00	0,00	$ 464.245,00	$ 0,00	$ 0,00
15.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	13	$ 122.682,00	$ 1.594.866,00	19,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 736.092,00	$ 2.330.958,00
15.05		**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**											
15.05.01	HYD201	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	41	$ 705.133,00	$ 28.910.453,00	0,00	-41,00	0,00	$ 28.910.453,00	$ 0,00	$ 0,00
15.05.02	HYD213	TRAMPA DE ARENAS	UND	1	$ 4.992.602,00	$ 4.992.602,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.992.602,00
	NP049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA PREFABRICADA 80CMX40CMX100CM	ML	0	$ 305.010,00	$ -	38,59	0,00	38,59	$ 0,00	$ 11.770.335,90	$ 11.770.335,90
					SUBTOTAL	**$ 151.463.870,00**						**$ 138.635.484,66**

COMPONENTE 16		**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**											
16.01		**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**											
16.01.01	ARQ057	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.	UND	5	$ 1.131.592,00	$ 5.657.960,00	20,00	0,00	15,00	$ 0,00	$ 16.973.880,00	$ 22.631.840,00
16.01.02	ARQ058	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.	UND	13	$ 753.972,00	$ 9.801.636,00	0,00	-13,00	0,00	$ 9.801.636,00	$ 0,00	$ 0,00
16.01.03	ARQ059	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. C0643101GOTTA DE CORONA O SIMILAR.	UND	4	$ 639.460,00	$ 2.557.840,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.557.840,00
16.01.04	ARQ060	MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M	6,19	$ 1.966.413,00	$ 12.172.096,00	0,00	-6,19	0,00	$ 12.172.096,47	$ 0,00	$ 0,00
16.01.05	ARQ061	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.	M2	20,99	$ 1.099.385,00	$ 23.076.091,00	52,72	0,00	31,73	$ 0,00	$ 34.883.486,05	$ 57.959.577,20
16.01.06	ARQ062	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.	M2	0,88	$ 1.099.385,00	$ 967.459,00	1,77	0,00	0,89	$ 0,00	$ 978.452,65	$ 1.945.911,45
16.01.07	ARQ063	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.	M2	14,58	$ 119.953,00	$ 1.748.915,00	16,38	0,00	1,80	$ 0,00	$ 215.915,40	$ 1.964.830,14
16.01.08	ARQ065	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	13	$ 241.566,00	$ 3.140.358,00	19,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.449.396,00	$ 4.589.754,00
16.01.09	ARQ066	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9	$ 295.211,00	$ 2.656.899,00	7,00	-2,00	0,00	$ 590.422,00	$ 0,00	$ 2.066.477,00
16.01.10	ARQ067	GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.	UND	9	$ 355.650,00	$ 3.200.850,00	20,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 3.912.150,00	$ 7.113.000,00
16.01.11	ARQ068	GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.	UND	17	$ 430.262,00	$ 7.314.454,00	12,00	-5,00	0,00	$ 2.151.310,00	$ 0,00	$ 5.163.144,00
16.01.12	ARQ070	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4	$ 583.739,00	$ 2.334.956,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.334.956,00
16.01.13	ARQ071	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	UND	4	$ 188.255,00	$ 753.020,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.020,00
16.01.14	ARQ076	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.	UND	2	$ 85.909,00	$ 171.818,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.818,00
16.01.15	ARQ206	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA	UND	3	$ 25.794,00	$ 77.382,00	0,00	-3,00	0,00	$ 77.382,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 3 X 2", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 21.780,00	$ -	20,00	0,00	20,00	$ 0,00	$ 435.600,00	$ 435.600,00
	NP046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 4 X 3", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 24.090,00	$ -	8,00	0,00	8,00	$ 0,00	$ 192.720,00	$ 192.720,00
	NP047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DECORATIVA CUADRADA CON SOSCO EN ALUMINIO 6 X 4", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 35.320,00	$ -	39,00	0,00	39,00	$ 0,00	$ 1.377.480,00	$ 1.377.480,00
	NP050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 30.920,00	$ -	35,00	0,00	35,00	$ 0,00	$ 1.082.200,00	$ 1.082.200,00
	NP074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA ALONGADA TIPO INSTITUCIONAL REF. BALTICA O SIMILAR, INCLUYE VALVULA DE FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA SANITARIO REF. CORONA O SIMILAR, INCLUYE SISTEMA DE CONEXIÓN DE ACOMETIDA SUPERIOR EN ACERO INOX Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0	$ 1.617.510,00	$ -	19,00	0,00	19,00	$ 0,00	$ 30.732.690,00	$ 30.732.690,00
	NP098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CONTINUO CON POCETA DE LAVAMANOS CONTINUO EN QUARTZTONE ESPESOR 12MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA DE SOPORTE SOLDADA EN TUBO ESTRUCTURAL 50MM. INCLUYE PINTURA	ML	0	$ 2.346.320,00	$ -	7,04	0,00	7,04	$ 0,00	$ 16.518.092,80	$ 16.518.092,80

16.02		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**											
16.02.01	HYD160	TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	M	527,2	$ 27.518,00	$ 14.507.490,00	415,55	-111,65	0,00	$ 3.072.384,70	$ 0,00	$ 11.435.104,90
16.02.02	HYD161	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	M	252,47	$ 33.399,00	$ 8.432.246,00	0,00	-252,47	0,00	$ 8.432.245,53	$ 0,00	$ 0,00
16.02.03	HYD162	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	M	131,5	$ 46.135,00	$ 6.066.753,00	0,00	-131,50	0,00	$ 6.066.752,50	$ 0,00	$ 0,00
16.02.04	HYD163	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	M	96,2	$ 38.175,00	$ 3.672.435,00	33,67	-62,53	0,00	$ 2.387.082,75	$ 0,00	$ 1.285.352,25
16.02.05	HYD164	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	M	19,22	$ 45.520,00	$ 874.894,00	59,64	0,00	40,42	$ 0,00	$ 1.839.918,40	$ 2.714.812,80
16.02.06	HYD165	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	M	28,51	$ 54.944,00	$ 1.566.453,00	166,08	0,00	137,57	$ 0,00	$ 7.558.646,08	$ 9.125.099,52
16.02.07	HYD166	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	M	177,36	$ 68.592,00	$ 12.165.477,00	148,25	-29,11	0,00	$ 1.996.713,12	$ 0,00	$ 10.168.764,00
16.02.08	HYD167	TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10	M	67,02	$ 153.146,00	$ 10.263.845,00	0,00	-67,02	0,00	$ 10.263.844,92	$ 0,00	$ 0,00
16.02.09	HYD168	TOMA FIA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	UND	4	$ 424.349,00	$ 1.697.396,00	3,00	-1,00	0,00	$ 424.349,00	$ 0,00	$ 1.273.047,00
16.02.10	HYD170	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	UND	397	$ 32.964,00	$ 13.086.708,00	310,00	-87,00	0,00	$ 2.867.868,00	$ 0,00	$ 10.218.840,00
16.02.11	HYD171	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	UND	53	$ 88.846,00	$ 4.708.838,00	26,00	-27,00	0,00	$ 2.398.842,00	$ 0,00	$ 2.309.996,00
16.02.12	HYD172	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	53	$ 106.013,00	$ 5.618.689,00	6,00	-47,00	0,00	$ 4.982.611,00	$ 0,00	$ 636.078,00
16.02.13	HYD173	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	53	$ 120.327,00	$ 6.377.331,00	13,00	-40,00	0,00	$ 4.813.080,00	$ 0,00	$ 1.564.251,00
16.02.14	HYD174	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	UND	270	$ 79.560,00	$ 21.481.200,00	450,00	0,00	180,00	$ 0,00	$ 14.320.800,00	$ 35.802.000,00
					SUBTOTAL	**$ 186.151.489,00**						**$ 246.124.296,06**

COMPONENTE 17		**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**											
17.01		**EQUIPOS DE BOMBEO PRESIÓN**											
17.01.01	HYD185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2	$ 5.463.042,00	$ 10.926.084,00	0,00	-2,00	0,00	$ 10.926.084,00	$ 0,00	$ 0,00
17.01.02	HYD186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	2	$ 5.463.042,00	$ 10.926.084,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.926.084,00
17.01.03	HYD187	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	1	$ 2.470.476,00	$ 2.470.476,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 2.470.476,00	$ 4.940.952,00
17.01.04	HYD300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	1	$ 5.492.173,00	$ 5.492.173,00	0,00	-1,00	0,00	$ 5.492.173,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02		**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**											
17.02.01	HYD127	CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	$ 6.395.124,00	$ 6.395.124,00	0,00	-1,00	0,00	$ 6.395.124,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.02	HYD131	PLACA ANTIVORTICE 50X50	UND	1	$ 182.139,00	$ 182.139,00	0,00	-1,00	0,00	$ 182.139,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.03	HYD132	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	UND	1	$ 1.997.444,00	$ 1.997.444,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.997.444,00
17.02.04	HYD133	CABEZAL DE PRUEBA	UND	1	$ 4.016.128,00	$ 4.016.128,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.016.128,00
17.02.05	HYD157	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	UND	2	$ 319.424,00	$ 638.848,00	0,00	-2,00	0,00	$ 638.848,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.06	HYD175	ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE	UND	2	$ 3.438.000,00	$ 6.876.000,00	0,00	-2,00	0,00	$ 6.876.000,00	$ 0,00	$ 0,00
17.02.07	HYD181	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	UND	79,69	$ 256.534,00	$ 20.443.194,00	0,00	-79,69	0,00	$ 20.443.194,46	$ 0,00	$ 0,00

17.03		**CUARTO BOMBAS**											
17.03.01	HYD152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"	UND	4	$ 204.957,00	$ 819.828,00	14,00	0,00	10,00	$ 0,00	$ 2.049.570,00	$ 2.869.398,00
17.03.02	HYD189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$ 260.991.235,00	$ 260.991.235,00	0,00	-1,00	0,00	$ 260.991.235,00	$ 0,00	$ 0,00
17.03.03	HYD190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$ 14.938.161,00	$ 14.938.161,00	0,00	-1,00	0,00	$ 14.938.161,00	$ 0,00	$ 0,00
17.03.04	HYD194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP	UND	1	$ 5.880.155,00	$ 5.880.155,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.880.155,00

17.04		**VARIOS**											
17.04.01	HYD177	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	UND	1	$ 649.739,00	$ 649.739,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 649.739,00
17.04.02	HYD178	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	UND	4	$ 298.946,00	$ 1.195.784,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.195.784,00
17.04.03	HYD130	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	UND	5	$ 321.195,00	$ 1.605.975,00	0,00	-5,00	0,00	$ 1.605.975,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE TANQUES Y CUARTOS TECNICOS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2", CON APOYAMANOS LATERAL Y PASOS CADA 25 CM, LOS APOYA MANOS LATERALES DISTANCIADOS A 15 CM DEL MURO, ANCLAJE A MURO CON PLATINAS EN ACERO INOXIDABLE CON VARILLA ROSCADA DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLEJE EPÓXICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 1.706.120,00	$ -	5,60	0,00	5,60	$ 0,00	$ 9.554.272,00	$ 9.554.272,00
		NP HIDROSANITARIO Y RCI											
	NP HYS 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UND	0	$ 111.370,00	$ -	11,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 1.225.070,00	$ 1.225.070,00
	NP HYS 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 4" EN ALUMINIO	UND	0	$ 60.670,00	$ -	38,00	0,00	38,00	$ 0,00	$ 2.305.460,00	$ 2.305.460,00
	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	0	$ 907.270,00	$ -	22,00	0,00	22,00	$ 0,00	$ 19.959.940,00	$ 19.959.940,00
	NP HYS 04	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80cm X 80cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	0	$ 1.153.460,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 1.153.460,00	$ 1.153.460,00
	NP HYS 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 1"	UND	0	$ 67.990,00	$ -	14,00	0,00	14,00	$ 0,00	$ 951.860,00	$ 951.860,00
	NP HYS 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 25CM X 25 CM PARA DE ADMISION DE AIRE DE 2'	UND	0	$ 39.320,00	$ -	14,00	0,00	14,00	$ 0,00	$ 550.480,00	$ 550.480,00
	NP HYS 07	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO DE 1" PVDP	UND	0	$ 40.160,00	$ -	18,00	0,00	18,00	$ 0,00	$ 722.880,00	$ 722.880,00
	NP HYS 08	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 1"	M	0	$ 25.840,00	$ -	126,00	0,00	126,00	$ 0,00	$ 3.255.840,00	$ 3.255.840,00
	NP HYS 09	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 2"	M	0	$ 43.460,00	$ -	5,43	0,00	5,43	$ 0,00	$ 235.987,80	$ 235.987,80
	NP HYS 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 2"	M	0	$ 401.910,00	$ -	5,13	0,00	5,13	$ 0,00	$ 2.061.798,30	$ 2.061.798,30
	NP HYS 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE TIPO L 4"	M	0	$ 1.299.080,00	$ -	14,72	0,00	14,72	$ 0,00	$ 19.122.457,60	$ 19.122.457,60
	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	0	$ 140.870,00	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 0,00	$ 704.350,00	$ 704.350,00
	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	0	$ 158.300,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 316.600,00	$ 316.600,00
	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	0	$ 193.200,00	$ -	27,00	0,00	27,00	$ 0,00	$ 5.216.400,00	$ 5.216.400,00
	NP HYS 17	REGATA EN MAMPOSTERIA PARA PUNTO HIDRAULICO O SALIDA SANITARIA	M	0	$ 6.190,00	$ -	356,00	0,00	356,00	$ 0,00	$ 2.203.640,00	$ 2.203.640,00
	NP HYS 19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/4" SCH10 CON ACCESORIOS	M	0	$ 96.460,00	$ -	171,81	0,00	171,81	$ 0,00	$ 16.572.792,60	$ 16.572.792,60
	NP HYS 20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA AC 1-1/2" SCH10 CON ACCESORIOS	M	0	$ 110.970,00	$ -	130,00	0,00	130,00	$ 0,00	$ 14.426.100,00	$ 14.426.100,00
	NP HYS 21	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA LIDER CONTRA INCENDIO Q=250GPM	UND	0	$ 67.597.390,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 67.597.390,00	$ 67.597.390,00
	NP HYS 22	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE CAUDAL =3.61 l/s PRESION =39m.c.a., POTENCIA APROX DES.D H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBA CON MOTOR Y TABLERO	UND	0	$ 57.590.400,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 57.590.400,00	$ 57.590.400,00
	NP HYS 23	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA CAUDAL =4.76 l/s, PRESION =40m.c.a., POTENCIA APROX DE 5.0 H.P. NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE 2 BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO	UND	0	$ 46.418.390,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 46.418.390,00	$ 46.418.390,00
	NP HYS 24	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CAUDAL = 1.0 l/s NO INCLUYE PREENSAMBLE NI INSTALACIONES ELECTRICA (INCLUYE BOMBAS CON MOTOR Y TABLERO ELECTRICO CERTIFICADOS Y FILTROS EN ARENA Y CARBON ACTIVADO)	UND	0	$ 39.993.070,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 39.993.070,00	$ 39.993.070,00
	NP HYS 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 3", CON DRENAJE	UND	0	$ 2.588.350,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 7.765.050,00	$ 7.765.050,00
	NP HYS 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C 900 O SIMILAR DE 4" CON ACCESORIOS Y ANCLAJES EN CONCRETO	M	0	$ 966.390,00	$ -	7,60	0,00	7,60	$ 0,00	$ 7.344.564,00	$ 7.344.564,00
	NP HYS 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 1, (33CMX43CMX23CM) EN LAMINA COLD ROLED E INCLUYE VIDRIO.	UND	0	$ 224.330,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 672.990,00	$ 672.990,00
	NP HYS 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 2" ROSCADA	UND	0	$ 395.720,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 791.440,00	$ 791.440,00
	NP HYS 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE 2" ROSCADA	UND	0	$ 650.250,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 1.300.500,00	$ 1.300.500,00
					SUBTOTAL	**$ 356.444.571,00**						**$ 362.488.866,30**

COMPONENTE 18		**ELECTROMECÁNICA**											
18.01		**EQUIPOS**											
18.01.01	ELM031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1	$ 18.883.125,00	$ 18.883.125,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.883.125,00
18.01.02	ELM032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).	UND	1	$ 11.856.365,00	$ 11.856.365,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.856.365,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.03	ELM033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	4	$ 4.689.486,00	$ 18.757.944,00	0,00	-4,00	0,00	$ 18.757.944,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.04	ELM034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 4.989.442,00	$ 4.989.442,00	0,00	-1,00	0,00	$ 4.989.442,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.05	ELM035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2	$ 5.659.507,00	$ 11.319.014,00	0,00	-2,00	0,00	$ 11.319.014,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.06	ELM036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2	$ 3.457.433,00	$ 6.914.866,00	0,00	-2,00	0,00	$ 6.914.866,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.07	ELM037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 10.899.274,00	$ 10.899.274,00	0,00	-1,00	0,00	$ 10.899.274,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.08	ELM038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	5	$ 10.890.598,00	$ 54.452.990,00	0,00	-5,00	0,00	$ 54.452.990,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.09	ELM039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 11.529.856,00	$ 11.529.856,00	0,00	-1,00	0,00	$ 11.529.856,00	$ 0,00	$ 0,00
18.01.10	ELM040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1	$ 12.804.963,00	$ 12.804.963,00	4,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 38.414.889,00	$ 51.219.852,00
18.01.11	ELM041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND	3	$ 1.009.293,00	$ 3.027.879,00	3,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.027.879,00
18.02		**CONDUCTOS**											
18.02.01	ELM052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	122	$ 198.177,00	$ 24.177.594,00	87,90	-24,10	0,00	$ 4.776.065,70	$ 0,00	$ 19.401.528,30
18.02.02	ELM053	RED DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO	M2	20	$ 204.715,00	$ 4.094.300,00	345,00	0,00	225,00	$ 0,00	$ 46.060.875,00	$ 50.155.175,00
18.03		**RED DE TUBERIA DE COBRE**											
18.03.01	ELM054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	UND	20	$ 36.343,00	$ 726.860,00	9,00	-11,00	0,00	$ 399.773,00	$ 0,00	$ 327.087,00
18.03.02	ELM055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	UND	20	$ 36.850,00	$ 737.000,00	16,00	-4,00	0,00	$ 147.400,00	$ 0,00	$ 589.600,00
18.03.03	ELM056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	UND	5	$ 38.025,00	$ 190.125,00	21,00	0,00	16,00	$ 0,00	$ 608.400,00	$ 798.525,00
18.03.04	ELM057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	UND	15	$ 36.021,00	$ 540.315,00	62,00	0,00	47,00	$ 0,00	$ 1.692.987,00	$ 2.233.302,00
18.03.05	ELM058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	UND	10	$ 36.040,00	$ 360.400,00	34,00	0,00	24,00	$ 0,00	$ 864.960,00	$ 1.225.360,00
18.03.06	ELM059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65,65	$ 149.798,00	$ 9.834.239,00	12,99	-52,66	0,00	$ 7.888.362,68	$ 0,00	$ 1.945.876,02
18.03.07	ELM060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	65,7	$ 130.304,00	$ 8.560.973,00	34,95	-30,75	0,00	$ 4.006.848,00	$ 0,00	$ 4.554.124,80
18.03.08	ELM061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	9,1	$ 164.020,00	$ 1.492.582,00	108,13	0,00	99,03	$ 0,00	$ 16.242.900,60	$ 17.735.482,60
18.03.09	ELM062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	52,63	$ 143.728,00	$ 7.564.405,00	196,98	0,00	144,35	$ 0,00	$ 20.747.136,80	$ 28.311.541,44
18.03.10	ELM063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M	42,9	$ 164.054,00	$ 7.037.917,00	90,75	0,00	47,85	$ 0,00	$ 7.849.983,90	$ 14.887.900,50
18.03.11	ELM064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXI-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	5	$ 322.980,00	$ 1.614.900,00	0,00	-5,00	0,00	$ 1.614.900,00	$ 0,00	$ 0,00
18.03.12	ELM065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXI-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	UND	2	$ 473.739,00	$ 947.478,00	0,00	-2,00	0,00	$ 947.478,00	$ 0,00	$ 0,00

18.04		**TERMINALES DE AIRE**										
18.04.01	ELM070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND	4	$ 118.526,00	$ 474.104,00	0,00	-4,00	0,00	$ 474.104,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.02	ELM071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND	2	$ 157.150,00	$ 314.300,00	0,00	-2,00	0,00	$ 314.300,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.03	ELM072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND	2	$ 224.164,00	$ 448.328,00	0,00	-2,00	0,00	$ 448.328,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.04	ELM073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND	34	$ 126.035,00	$ 4.285.190,00	26,00	-8,00	0,00	$ 1.008.280,00	$ 0,00	$ 3.276.910,00
18.04.05	ELM074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND	1	$ 206.478,00	$ 206.478,00	0,00	-1,00	0,00	$ 206.478,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.06	ELM075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND	1	$ 244.973,00	$ 244.973,00	0,00	-1,00	0,00	$ 244.973,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.07	ELM076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND	4	$ 119.969,00	$ 479.876,00	0,00	-4,00	0,00	$ 479.876,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.08	ELM077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND	5	$ 152.655,00	$ 763.275,00	0,00	-5,00	0,00	$ 763.275,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.09	ELM078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND	1	$ 224.547,00	$ 224.547,00	0,00	-1,00	0,00	$ 224.547,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.10	ELM079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND	2	$ 277.098,00	$ 554.196,00	0,00	-2,00	0,00	$ 554.196,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.11	ELM080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND	1	$ 182.755,00	$ 182.755,00	0,00	-1,00	0,00	$ 182.755,00	$ 0,00	$ 0,00
18.04.12	ELM081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND	2	$ 204.092,00	$ 408.184,00	0,00	-2,00	0,00	$ 408.184,00	$ 0,00	$ 0,00

18.05		**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**										
18.05.01	ELM089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01	UND	1	$ 10.281.115,00	$ 10.281.115,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.281.115,00
18.05.02	ELM090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02	UND	1	$ 7.571.379,00	$ 7.571.379,00	2,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 7.571.379,00	$ 15.142.758,00
18.05.03	ELM091	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	M	118	$ 125.058,00	$ 14.756.844,00	122,64	0,00	4,64	$ 0,00	$ 580.519,24	$ 15.337.363,24
		NP HVAC										
	NPHVAC 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDADEXTERIOR , MODELO GMV-450 CAPACIDAD 170,000 BTU/HR, DESCARGA VERTICAL PARA PRIMERO Y SEGUNDO PISO ALA NORTE 153/170 3 PH,,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (UNIDAD EXTERIOR SISTEMA 02)	UND	0	$ 34.055.300,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 68.110.600,00	$ 68.110.600,00
	NPHVAC 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND71, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION CAPACIDAD 23,200 BTU/HR24/27 , 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 2 - 107 COORDINACION)	UND	0	$ 5.166.120,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 5.166.120,00	$ 5.166.120,00
	NPHVAC 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND90 CAPACIDAD 30/710 BTU/HR 1PH, TIPO FANCOIL DESNUDO CAPACIDAD 30/34 1PH 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.NICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 1 - 107B FARMACIA / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 25 - PREPA. MEDICAMENTOS)	UND	0	$ 5.569.820,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 11.139.640,00	$ 11.139.640,00
	NPHVAC 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR, MODELO GMV-ND112 CAPACIDAD 38,210 BTU/HR, TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION , 38/42 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 3 - 104A MED. ANCESTRALES / SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 6 - ALMACENAMIENTO / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 27 - DSPENSARIO)	UND	0	$ 6.559.270,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 19.677.810,00	$ 19.677.810,00
	NPHVAC 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND180, CAPACIDAD 61,420 BTU/HR,TIPO FANCOIL DESNUDO HIGH SP. 61/68 1PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 01 - VRF - IDU PISO 02 - 5 - 207 ESTERILIZACION)	UND	0	$ 6.495.040,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 6.495.040,00	$ 6.495.040,00
	NPHVAC 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND18 CAPACIDAD 6.1/7.5 1 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 17 - 214 RACK DE SISTEMAS / SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 14 - 114 RACK DE SISTEMAS)	UND	0	$ 2.300.730,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 4.601.460,00	$ 4.601.460,00
	NPHVAC 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ01A/A CAPACIDAD Xc20kw 3 PH,,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(BRANCH)	UND	0	$ 266.850,00	$ -	6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.601.100,00	$ 1.601.100,00
	NPHVAC 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO FQ02/A CAPACIDAD 30kw<Xc70kw 3 PH,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (BRANCH)	UND	0	$ 301.160,00	$ -	18,00	0,00	18,00	$ 0,00	$ 5.420.880,00	$ 5.420.880,00
	NPHVAC 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND140 TIPO FANCOIL DESNUDO ALTA PRESION, CAPACIDAD 47,740 BTU/HR 47/54 1 PH,,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 16 - 204 FARMACO VIG).	UND	0	$ 5.987.150,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 11.974.300,00	$ 11.974.300,00
	NPHVAC 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND160, TIPO FANCOIL ALTA PRESION CAPACIDAD 54,560 BTU/HR 54/61 1PH,,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 15 - 139A SALA DE ESPERA / SIST 02 - VRF - IDU PISO 02 - 18 - 220 ATENCION A DIST.)	UND	0	$ 6.155.940,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 6.155.940,00	$ 6.155.940,00
	NPHVAC 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND80 TIPO CASETTE CAPACIDAD, 27,300 BTU/HR 27/30 1 PH,,208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS.(SIST 02 - VRF - IDU PISO 01 - 13 - 132 BIENESTAR)	UND	0	$ 6.266.190,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 12.532.380,00	$ 12.532.380,00
	NPHVAC 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND227/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, SUMINISTRO DE SISTEMA VRF, REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE UNIDAD INTERIOR , MODELO GMV-ND27/E-T CAPACIDAD 9.5/11 1PH, 208/230V, REFRIGERANTE R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. R410A ,MARCA GREE O SIMILAR, PARA MAS INFORMACION CONSULTAR FICHAS TECNICAS. (SIST 01 - VRF - IDU PISO 01 - 4 - 104B DISPENSACION / SIST 03 - VRF - IDU PISO 02 - 26 - CORD. PREP. MEDICAMENTOS)	UND	0	$ 3.915.300,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 7.830.600,00	$ 7.830.600,00
	NPHVAC 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR , CJDXR-355-1-1650RPM-60HZ INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND	0	$ 10.598.890,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 21.197.780,00	$ 21.197.780,00
	NPHVAC 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO, MARCA SOLER Y PALAU O SIMILAR CJDXR-400-3-1990RPM 60HZ, INCLUYE MÓDULO DE FILTRACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA Y PERFILERÍA EN ALUMINIO, DE DIMENSIÓN 24 IN X 24 IN CON 2 ETAPAS DE FILTRACIÓN, UNA MERV 8 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X2 IN Y LA OTRA MERV 14 COMPUESTA POR UN (1) FILTRO DE 24 IN X24 IN X4 IN . (1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND	0	$ 11.747.490,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 23.494.980,00	$ 23.494.980,00
	NPHVAC 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE FILTRADO, CJBX/ALG-9/9-0.75-1240RPM 60HZ,CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ, (1 SEGGUNDO PISO CRUJIA CENTRAL, 2 SEGUNDO `PISO FARMACOVIGILANCIA)	UND	0	$ 5.410.790,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 10.821.580,00	$ 10.821.580,00
	NPHVAC 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CJDXR-400-1.5-1630RPM-60HZ, CONFIG. ELÉCTRICA 220V/3F/60HZ.(1 PUERTA CRUJIA SUR EXTERNA, 2 SEGUNDA PISO MISMA UBICACIÓN)	UND	0	$ 10.598.890,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 21.197.780,00	$ 21.197.780,00
	NPHVAC 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1"	UND	0	$ 45.530,00	$ -	18,00	0,00	18,00	$ 0,00	$ 819.540,00	$ 819.540,00
	NPHVAC 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE TIPO K OD Ø 1"	UND	0	$ 56.420,00	$ -	29,64	0,00	29,64	$ 0,00	$ 1.672.288,80	$ 1.672.288,80
	NPHVAC 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 8"X8"	UND	0	$ 105.570,00	$ -	25,00	0,00	25,00	$ 0,00	$ 2.639.250,00	$ 2.639.250,00
	NPHVAC 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X9"	UND	0	$ 167.050,00	$ -	29,00	0,00	29,00	$ 0,00	$ 4.844.450,00	$ 4.844.450,00
	NPHVAC 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 12"X12"	UND	0	$ 210.040,00	$ -	12,00	0,00	12,00	$ 0,00	$ 2.520.480,00	$ 2.520.480,00
	NPHVAC 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA AMBIENTES INTERIORES.	UND	0	$ 216.040,00		6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.296.240,00	$ 1.296.240,00
					SUBTOTAL	**$ 274.510.350,00**						**$ 510.544.743,70**

COMPONENTE 19		**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**										
19.01		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**										
19.01.01	SÑL013	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR	UND	6	$ 37.121,00	$ 222.726,00	6,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 222.726,00
19.01.02	SÑL014	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR	UND	23	$ 182.352,00	$ 4.194.096,00	23,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.194.096,00
19.01.03	SÑL015	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR	UND	2	$ 352.980,00	$ 705.960,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.960,00
19.01.04	SÑL016	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	247	$ 175.745,00	$ 43.409.015,00	247,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.409.015,00
19.01.05	SÑL017	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	8	$ 177.469,00	$ 1.419.752,00	22,00	0,00	14,00	$ 0,00	$ 2.484.566,00	$ 3.904.318,00
19.01.06	SÑL018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	UND	2	$ 36.584,00	$ 73.168,00	6,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 146.336,00	$ 219.504,00

19.01.07	SÑL019	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GIRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR	M	62,4	$ 15.775,00	$ 984.360,00	86,80	0,00	24,40	$ 0,00	$ 384.910,00	$ 1.369.270,00
19.01.08	SÑL020	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	4	$ 31.797,00	$ 127.188,00	4,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.188,00
19.01.09	SÑL021	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR	UND	6	$ 41.834,00	$ 251.004,00	6,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.004,00
19.01.10	SÑL022	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR	UND	12	$ 24.269,00	$ 291.228,00	16,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 97.076,00	$ 388.304,00
19.01.11	SÑL023	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	13	$ 24.269,00	$ 315.497,00	13,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.497,00
19.01.12	SÑL024	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	4	$ 24.269,00	$ 97.076,00	8,00	0,00	4,00	$ 0,00	$ 97.076,00	$ 194.152,00
19.01.13	SÑL025	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	6	$ 24.269,00	$ 145.614,00	8,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 48.538,00	$ 194.152,00
19.01.14	SÑL026	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR	UND	35	$ 9.460,00	$ 331.100,00	36,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 9.460,00	$ 340.560,00
19.01.15	SÑL027	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	1017	$ 18.197,00	$ 18.506.349,00	779,00	-238,00	0,00	$ 4.330.886,00	$ 0,00	$ 14.175.463,00
19.01.16	SÑL028	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR	UND	938	$ 18.197,00	$ 17.068.786,00	1563,00	0,00	625,00	$ 0,00	$ 11.373.125,00	$ 28.441.911,00
	19.02	**DOTACIÓN**											
19.02.01	DT04	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES S/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.	UND	4	$ 815.340,00	$ 3.261.360,00	15,00	0,00	11,00	$ 0,00	$ 8.968.740,00	$ 12.230.100,00
19.02.02	DT05	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	56	$ 294.038,00	$ 16.466.128,00	107,00	0,00	46,00	$ 0,00	$ 13.525.748,00	$ 29.991.876,00
19.02.03	DT06	SILLA EJECUTIVA	UND	4	$ 679.420,00	$ 2.717.680,00	88,00	0,00	84,00	$ 0,00	$ 57.071.280,00	$ 59.788.960,00
19.02.04	DT07	ESCRITORIO	UND	4	$ 853.749,00	$ 3.414.996,00	69,00	0,00	65,00	$ 0,00	$ 55.493.685,00	$ 58.908.681,00
19.02.05	DT15	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND	10	$ 183.317,00	$ 1.833.170,00	10,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.833.170,00
	19.03	**MUEBLES FIJOS**											
19.03.01	DT11	MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PEUCULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1	$ 1.775.351,00	$ 1.775.351,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.775.351,00
19.03.02	DT12	MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.	UND	1	$ 2.575.380,00	$ 2.575.380,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.575.380,00
19.03.03	DT13	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	3	$ 538.017,00	$ 1.614.051,00	4,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 538.017,00	$ 2.152.068,00
	19.04	**ASEO**										$ 0,00	
19.04.01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	2820	$ 3.915,00	$ 11.040.300,00	2843,36	0,00	23,36	$ 0,00	$ 91.450,48	$ 11.131.750,49	
19.04.02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	247,5	$ 27.381,00	$ 6.776.798,00	123,64	-123,86	0,00	$ 3.391.410,66	$ 0,00	$ 3.385.386,84	
19.03.03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1410,67	$ 16.155,00	$ 22.789.318,00	1645,55	0,00	234,88	$ 0,00	$ 3.794.541,97	$ 26.583.860,25	
19.03.04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	105	$ 365.237,00	$ 38.349.885,00	105,79	0,00	0,79	$ 0,00	$ 287.076,28	$ 38.636.961,28	
					SUBTOTAL	**$ 200.757.336,00**						**$ 347.446.664,86**	

COMPONENTE 20		**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**											
	20.02	**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**											
20.02.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	1	$ 175.856,00	$ 175.856,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.856,00	
20.02.02	RBMC001	VELADO	UND	1	$ 137.781,00	$ 137.781,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.781,00	
20.02.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	1	$ 179.655,00	$ 179.655,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.655,00	
20.02.04	RBMC003	DESANLUZACIÓN	UND	1	$ 126.420,00	$ 126.420,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.420,00	
20.02.05	RBMC004	ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA	UND	1	$ 114.827,00	$ 114.827,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.827,00	
20.02.06	RBMC005	REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	UND	1	$ 49.831,00	$ 49.831,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.831,00	
20.02.07	RBMC006	INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR	UND	1	$ 219.754,00	$ 219.754,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.754,00	
	20.03	**BARANDA METALICA**											
20.03.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	6,95	$ 71.367,00	$ 496.351,00	8,91	0,00	1,96	$ 0,00	$ 139.528,99	$ 635.879,97	
20.03.02	RBMC007	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA	UND	1	$ 1.126.707,00	$ 1.126.707,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.126.707,00	
20.03.03	RBMC008	APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA	UND	1	$ 1.240.032,00	$ 1.240.032,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.240.032,00	
20.03.04	RBMC009	PULIDO DE LA SUPERFICIE	UND	1	$ 724.667,00	$ 724.667,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 724.667,00	
20.03.05	RBMC010	APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO	UND	1	$ 801.519,00	$ 801.519,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 801.519,00	
					SUBTOTAL	**$ 5.393.400,00**						**$ 5.532.528,97**	

COMPONENTE 21		**EQUIPOS ESPECIALES**											
	21.01	**ASCENSORES**											
21.01.02	EQU002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)	UND	1	$ 178.671.494,00	$ 178.671.494,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.671.494,00	
21.01.04	EQU004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS	UND	1	$ 53.131.608,00	$ 53.131.608,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.131.608,00	
	21.02	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**											
21.02.01	EQU005	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	1	$ 15.138.897,00	$ 15.138.897,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.138.897,00	
21.02.02	EQU006	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	1	$ 12.839.497,00	$ 12.839.497,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.839.497,00	
21.02.03	EQU007	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	2	$ 9.356.481,00	$ 18.712.962,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.712.962,00	
21.02.04	EQU008	TECLADO DE ALARMAS	UND	1	$ 781.154,00	$ 781.154,00	0,00	-1,00	0,00	$ 781.154,00	$ 0,00	$ 0,00	
21.02.05	EQU009	BOTON DE PANICO	UND	2	$ 233.219,00	$ 466.438,00	0,00	-2,00	0,00	$ 466.438,00	$ 0,00	$ 0,00	
21.02.06	EQU010	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	3	$ 227.830,00	$ 683.490,00	0,00	-3,00	0,00	$ 683.490,00	$ 0,00	$ 0,00	
21.02.07	EQU011	DETECTOR DE APERTURA	UND	12	$ 121.090,00	$ 1.453.080,00	29,00	0,00	17,00	$ 0,00	$ 2.058.530,00	$ 3.511.610,00	
21.02.08	EQU012	LECTORA DE TARJETAS	UND	15	$ 1.114.367,00	$ 16.715.505,00	29,00	0,00	14,00	$ 0,00	$ 15.601.138,00	$ 32.316.643,00	
21.02.09	EQU013	RETENEDOR MAGNETICO	UND	4	$ 436.823,00	$ 1.747.292,00	30,00	0,00	26,00	$ 0,00	$ 11.357.398,00	$ 13.104.690,00	
21.02.10	EQU014	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	UND	1	$ 405.949,00	$ 405.949,00	29,00	0,00	28,00	$ 0,00	$ 11.366.572,00	$ 11.772.521,00	
					SUBTOTAL	**$ 300.747.366,00**						**$ 339.199.922,00**	

COMPONENTE 22		**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**											
	22.01	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**											
22.01.01	URB001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1	$ 200.155.935,00	$ 200.155.935,00	0,00	-1,00	0,00	$ 200.155.935,00	$ 0,00	$ 0,00	
	NP040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA 3/4" SUELTA PARA ZONAS EXTERIORES, E APROX= 5CM.	M2	0	$ 16.760,00	$ -	50,00	0,00	50,00	$ 0,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	
	NP041	EMPRADIZACIÓN DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (INC. TIERRA NEGRA)	M2	0	$ 25.160,00	$ -	68,00	0,00	68,00	$ 0,00	$ 1.710.880,00	$ 1.710.880,00	
	NP042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80.		0	$ 68.430,00	$ -	145,09	0,00	145,09	$ 0,00	$ 9.928.508,70	$ 9.928.508,70	
	NP043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO B-20 PREFABRICADO EN CONCRETO ANCHO=10CM - H=20 CMS L=1,00M.	ML	0	$ 40.960,00	$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	
					SUBTOTAL	**$ 200.155.935,00**						**$ 12.477.388,70**	

COMPONENTE 23		OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA										
23,01		OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA										
23.01.01	RES001	OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1	$ 428.905.575,00	$ 428.905.575,00	0,00	-1,00	0,00	$ 428.905.575,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP-G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 1/4" OD X 0,035 SIN COSTURA INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 82.670,00	$ -	315,00	0,00	315,00	$ 0,00	$ 26.041.050,00	$ 26.041.050,00
	NP-G02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HELIO, NITROGENO, AIRE SINTETICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 14.854.510,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 44.563.530,00	$ 44.563.530,00
	NP-G03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES ESPECIALES 1+1 REGULACION DOBLE ETAPA HIDROGENO DOBLE ETAPA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 15.933.800,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 15.933.800,00	$ 15.933.800,00
	NP-G04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA X 6000PSI174 OD X 1/4 OD INOX, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 725.720,00	$ -	16,00	0,00	16,00	$ 0,00	$ 11.611.520,00	$ 11.611.520,00
	NP-G05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ATMOSFERAS ESPLOSIVAS CON ALARMA SONORA Y VISUAL, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	0	$ 20.074.450,00	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 40.148.900,00	$ 40.148.900,00
23.01.02	RES002	OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	1	$ 107.226.394,00	$ 107.226.394,00	0,00	-1,00	0,00	$ 107.226.394,00	$ 0,00	$ 0,00
23.01.03	RES003	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)	GLB	1	$ 178.710.656,00	$ 178.710.656,00	0,00	-1,00	0,00	$ 178.710.656,00	$ 0,00	$ 0,00
	NP021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUROS 2 MANOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2	0	$ 18.720,00	$ -	2326,92	0,00	2326,92	$ 0,00	$ 43.559.961,12	$ 43.559.961,12
	NP022	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN TECHOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN.	M2	0	$ 21.150,00	$ -	797,50	0,00	797,50	$ 0,00	$ 16.867.125,00	$ 16.867.125,00
	NP025	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO A = 0.60 M. E = 0.10 M. INCLUYE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 233.580,00	$ -	7,04	0,00	7,04	$ 0,00	$ 1.644.403,20	$ 1.644.403,20
	NP026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO PARA MESON, ANCHO = 0.62 M, FALDON = 0.10 M Y SALPICADERO = 0,10 M, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 139.500,00	$ -	7,04	0,00	7,04	$ 0,00	$ 982.080,00	$ 982.080,00
	NP039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS.	M2	0	$ 22.420,00	$ -	3749,60	0,00	3749,60	$ 0,00	$ 84.066.009,58	$ 84.066.009,58
	NP054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WPC (10CM X 5CM) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS DE DISPENSACIÓN SEGÚN DISEÑO DE PMA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 55.150,00	$ -	27,18	0,00	27,18	$ 0,00	$ 1.498.977,00	$ 1.498.977,00
	NP061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOLANDESA EN ALUMINIO, CON VIDRIO EN EL CUERPO SUPERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 778.640,00	$ -	12,00	0,00	12,00	$ 0,00	$ 9.343.680,00	$ 9.343.680,00
	NP062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PASA DROGAS EN VENTANILLA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0	$ 695.800,00	$ -	17,78	0,00	17,78	$ 0,00	$ 12.371.324,00	$ 12.371.324,00
	NP063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 EN CUERPO SUPERIOR Y PANEL DE ALUMINIO EN CUERPO INFERIOR, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 766.740,00	$ -	34,40	0,00	34,40	$ 0,00	$ 26.375.856,00	$ 26.375.856,00
	NP064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y HOJA EN ALUMINIO CON CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 921.440,00	$ -	37,60	0,00	37,60	$ 0,00	$ 34.646.144,00	$ 34.646.144,00
	NP065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA CORREDERA CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR NATURALY CUERPOS EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	0	$ 738.980,00	$ -	25,40	0,00	25,40	$ 0,00	$ 18.770.092,00	$ 18.770.092,00
	NP091	ENSAYO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X A PIEZAS REGISTRADAS DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARQUEOLOGICO.	UND	0	$ 505.810,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 505.810,00	$ 505.810,00
					SUBTOTAL	$ 714.842.625,00						$ 388.930.261,90

COMPONENTE 24		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM									
24,01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM									
24.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	1,00	$ 856.283.258,00	$ 856.283.258,00	1,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 856.283.258,00
					SUBTOTAL	$ 856.283.258,00						$ 856.283.258,00

COSTOS DIRECTOS	$ 12.518.563.592

COSTOS INDIRECTOS		$ 4.875.980.519
ADMINISTRACIÓN	32,00%	$ 4.005.940.349
IMPREVISTOS	1,00%	$ 125.185.636
UTILIDAD	5,00%	$ 625.928.180
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 118.926.354

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	$ 17.394.544.111
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025	$ 1.044.918.367,00
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026	$ 292.378.104,00
TOTAL (OFERTADO)	$ 18.731.840.582

$ 584.268.211,05	$ 3.173.659.098,93	$ 14.752.486.457,24
$ 227.572.468,21	$ 1.236.140.219,04	$ 5.746.093.475,09
$ 186.965.827,54	$ 1.015.570.911,66	$ 4.720.795.666,32
$ 5.842.682,11	$ 31.736.590,99	$ 147.524.864,57
$ 29.213.410,55	$ 158.682.954,95	$ 737.624.322,86
$ 5.550.548,01	$ 30.149.761,44	$ 140.148.621,34

MENORES	MAYORES	
$ 811.840.675,26	$ 4.409.799.317,97	$ 20.498.579.932,00

DIFERENCIA MENORES Y MAYORES: -$ 3.597.958.638,71

DIFERENCIA CONTRATO: -$ 3.104.035.821,0

2.5. Mayores y menores cantidades Acta n° 1

Componente 68

				MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES	
68.01		EXCAVACIONES					$ 0,00					$ 0,00
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	99,25	$ 2.910.010,00	536,36	$ 15.726.075,20	$ 2.910.010,00	-138,76	-$ 4.068.443,20	397,60	$ 11.657.632,00	-$ 4.068.443,20
68.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA	M3	-	$ 0,00	12,61	$ 404.427,92	$ 0,00	-12,61	-$ 404.427,92	-	$ 0,00	-$ 404.427,92
68.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	-	$ 0,00	277,00	$ 17.955.140,00	$ 0,00	-277,00	-$ 17.955.140,00	-	$ 0,00	-$ 17.955.140,00
68.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=9ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA	ML	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
68.02		LLENOS				0,00		$ 0,00	0,00		-	$ 0,00
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE	M3	-0,54	-$ 23.879,28	22,46	$ 1.242.756,72	-$ 23.879,28	-14,16	-$ 783.501,12	8,30	$ 459.255,60	-$ 783.501,12
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	-	$ 0,00	32,08	$ 7.052.467,20	$ 0,00	1,15	$ 252.816,00	33,23	$ 7.305.283,20	$ 252.816,00
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	23,97	$ 5.282.029,20	103,37	$ 22.778.613,20	-$ 5.282.029,20	-37,11	$ 8.177.559,60	140,48	$ 30.956.172,80	$ 8.177.559,60
68.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
68.03		RETIROS	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPOSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	617,42	$ 25.406.216,58	1.043,41	$ 42.935.276,09	$ 25.406.216,58	-654,11	-$ 26.915.972,29	389,30	$ 16.019.305,70	-$ 26.915.972,29
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	- 415,00	-$ 38.415.720,00	-	$ 0,00	$ 38.415.720,00	416,28	$ 38.534.207,04	416,28	$ 38.534.207,04	$ 38.534.207,04

Componente 69

COMPONENTE	69	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO			$ 36.158.069,20		$ 712.819.527,36	-$ 36.158.069,20		$ 31.235.498,16		-$ 744.055.825,82	$ 31.235.498,16
		NP			-$ 1.793.400,00		$ 29.400.000,00	$ 1.793.400,00		$ 15.705.676,00		$ 45.105.676,00	$ 15.705.676,00
69.01		CIMENTACIÓN						$ 0,00					$ 0,00
69.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=8CM	M2	-4,21	-$ 161.116,42	165,65	$ 6.393.822,58	$ 161.116,42	12,59	$ 479.639,36	176,23	$ 6.684.462,96	$ 479.639,36
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO	M3	-2,81	-$ 3.569.412,51	30,08	$ 411.077.137,29	-$ 3.569.412,51	-11,31	-$ 15.467.454,21	18,77	$ 25.609.682,07	-$ 15.467.454,21
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	3,66	$ 3.991.251,58	-36,47	$ 377.100.089,41	-$ 3.991.251,58	-18,05	-$ 18.603.754,15	18,42	$ 19.046.335,26	-$ 18.603.754,15
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0,10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	255,31	$ 96.793.893,13	937,31	$ 317.443.479,13	$ 96.793.893,13	-29,16	-$ 11.055.226,68	906,15	$ 306.388.252,45	-$ 11.055.226,68
69.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3	-0,85	-$ 1.561.535,92	1,51	$ 2.388.494,08	-$ 1.561.535,92	-1,51	-$ 2.388.494,08	-	$ 0,00	-$ 2.388.494,08
69.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.01.07	CI089	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D = 3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UNID	-84,00	-$ 1.238.900,00	10,00	$ 147.250,00	$ 1.238.900,00	-23,00	$ 338.675,00	33,00	$ 485.925,00	$ 338.675,00
69.01.08	CI093	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D = 1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UNID	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.02		COLUMNAS				0,00		$ 0,00	0,00		-		$ 0,00
69.02.01	CD082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M3	1,62	$ 2.423.612,34	3,24	$ 4.847.224,68	-$ 2.423.612,34	5,05	-$ 7.552.095,74	8,29	$ 12.399.320,42	$ 7.552.095,74
69.02.02	CC095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3,000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M3	-	$ 0,00	-36,00	$ 77.736.420,00	-$ 43.921.077,30	-26,34	-$ 43.921.077,30	15,66	$ 33.815.342,70	-$ 43.921.077,30
69.02.03	CD086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS.	M3	1,00	$ 1.613.833,00	1,00	$ 1.613.833,00	$ 1.613.833,00	-1,00	-$ 1.613.833,00	-	$ 0,00	-$ 1.613.833,00
69.02.04	CD089	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D = 3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UNID	535,00	$ 7.677.875,00	1.070,00	$ 15.755.750,00	$ 7.677.875,00	-377,00	-$ 14.386.325,00	93,00	$ 1.369.425,00	-$ 14.386.325,00
69.02.05	CD090	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D = 5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UNID	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.03		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA				0,00		$ 0,00	0,00		-		$ 0,00
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANCLAMIGS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	-	$ 0,00	47,00	$ 71.645.360,00	$ 0,00	13,04	$ 19.877.315,20	60,04	$ 91.523.775,20	$ 19.877.315,20
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C= 3.000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA, NO INCLUYE ACERO	M3	-	$ 0,00	-42,02	$ 61.257.176,20	$ 0,00	-21,01	-$ 30.629.588,10	21,01	$ 30.629.588,10	-$ 30.629.588,10
69.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.04		TANQUE				0,00		$ 0,00	0,00		-		$ 0,00
69.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS, NO INCLUYE ACERO DE	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS, NO INCLUYE ACERO DE	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.05		ACERO DE REFUERZO		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI,INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE	KG	-7467,00	-$ 88.228.031,00	5.000,00	$ 49.665.000,00	$ 88.228.031,00	12763,62	$ 125.393.239,66	18.759,62	$ 176.958.239,66	$ 125.393.239,66
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,150X0,15 D=6,5MM - 7,5MM.	KG	-182,00	-$ 1.793.400,00	3.000,00	$ 29.400.000,00	$ 1.793.400,00	1602,62	$ 15.705.676,00	4.602,62	$ 45.105.676,00	$ 15.705.676,00

Página 4

Componente 84

COMPONENTE	84	DESMONTES Y DEMOLICIONES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES	
					$ 59.444.460,69		$ 163.764.214,11	-$ 59.444.460,69		-$ 12.300.829,15		$ 151.463.385,14	-$ 12.300.829,15
		NP			-$ 754.010,10		$ 2.580.340,80	$ 754.010,10		-$ 58.547,10		$ 2.522.293,70	-$ 58.547,10
84.01		DESMONTES Y RETIROS						$ 0,00					$ 0,00
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UNID	-	$ 0,00	2,00	$ 49.030,00	$ 0,00	1,00	$ 21.515,00	3,00	$ 64.545,00	$ 21.515,00
84.01.02	DYR008	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-49,00	-$ 2.779.890,00	100,00	$ 5.673.100,00	-$ 2.779.890,00	-62,41	-$ 3.540.581,71	37,59	$ 2.132.518,29	-$ 3.540.581,71
84.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS, INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
84.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	168,56	-$ 2.064.838,22	-	$ 0,00	$ 2.064.838,22	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
84.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	10,00	$ 220.900,00	-25,00	$ 552.250,00	$ 220.900,00	-1,19	-$ 26.266,20	23,82	$ 526.183,80	-$ 26.266,20
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	70,00	$ 5.544.770,00	100,00	$ 7.921.100,00	$ 5.544.770,00	-42,41	-$ 3.359.338,51	57,59	$ 4.561.761,49	-$ 3.359.338,51
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELORASO	M2	-121,86	-$ 6.573.448,80	386,86	$ 16.237.986,60	$ 6.573.446,80	46,56	$ 2.523.418,56	346,56	$ 18.827.218,56	$ 2.523.418,56
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC.	M2	10,00	$ 152.190,00	10,00	$ 152.190,00	-$ 152.190,00	-29,23	$ 444.851,37	39,23	$ 597.041,37	$ 444.851,37
84.01.10	DYR028	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	-278,00	-$ 22.370.332,00	-	$ 0,00	$ 22.370.332,00	-384,03	$ 29.293.130,07	384,03	$ 29.293.130,07	$ 29.293.130,07
84.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	-11,00	-$ 677.573,00	1,00	$ 46.143,00	-$ 507.573,00	-1,00	-$ 46.143,00	-	$ 0,00	-$ 46.143,00
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA-CEMENTO	M2	-	$ 0,00	243,00	$ 7.789.863,00	$ 0,00	88,07	$ 1.956.066,27	451,07	$ 9.906.948,27	$ 1.956.066,27
84.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY BY PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	-50,00	-$ 914.400,00	-	$ 0,00	$ 914.400,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
84.01.14	DYR051	RETIRO,PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACIÓN PUERTAS CARPINTERÍA DE MADERA	M2	-0,12	-$ 22.805,88	-	$ 0,00	$ 22.805,88	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERÍA EN HIERRO	UNID	18,00	$ 517.284,00	-30,00	$ 862.140,00	$ 517.284,00	-8,00	-$ 229.904,00	22,00	$ 632.236,00	-$ 229.904,00
84.01.16	DYR053	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	310,00	$ 17.263.590,00	620,00	$ 34.527.180,00	$ 17.263.590,00	-250,62	-$ 13.956.777,18	369,38	$ 20.570.402,82	-$ 13.956.777,18
84.01.17	DYR055	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE- METRO.	M	5,36	$ 113.424,24	10,17	$ 181.371,78	-$ 113.424,24	-	$ 0,00	10,17	$ 181.371,78	$ 0,00
84.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	8,50	-$ 98.175,00	-	$ 0,00	$ 98.175,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00

Página 5

				MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
04.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN FYC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	92,00	$ 1.025.090,00		$ 0,00	$ 1.025.090,00	-	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00
04.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	-3,68	-$ 41.988,80	6,32	$ 72.111,20	$ 41.988,80	-	$ 0,00	6,32	$ 72.111,20	$ 72.111,20
04.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA-MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO	M2	11,32	$ 232.512,80	11,32	$ 232.512,80	$ 232.512,80	-0,14	-$ 2.875,60	11,18	$ 229.637,20	-$ 2.875,60
04.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	21,49	$ 351.716,80	96,49	$ 1.411.516,80	$ 1.759.716,80	-	$ 0,00	96,49	$ 1.411.516,80	$ 0,00
04.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	-22,50	-$ 231.075,00	-	$ 0,00	$ 231.075,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-33,00	-$ 299.640,00	-	$ 0,00	$ 299.640,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.02		**DEMOLICIONES**				-		$ 0,00	-		-		$ 0,00
04.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	10,00	$ 1.055.720,00	50,00	$ 5.278.600,00	-$ 1.055.720,00	13,48	$ 2.056.542,56	63,48	$ 7.335.142,56	$ 2.056.542,56
04.02.02	DEM004	DEMOLICION DE COLUMNAS INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD	M3	0,82	-$ 196.696,26	-	$ 0,00	$ 196.696,26	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	1,82	$ 168.676,74	1,82	$ 168.676,74	$ 168.676,74
04.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	55,00	$ 14.050.471,00	55,00	$ 14.050.471,00	$ 14.050.471,00	55,00	$ 14.050.471,00	-	$ 0,00	$ 14.050.471,00
04.02.06	DEM026	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	162,27	$ 57.778.301,54	162,27	$ 57.778.301,54	$ 57.778.301,54	40,18	$ 14.314.274,78	142,45	$ 40.241.575,76	$ 11.514.274,24
04.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES	M2	159,69	$ 5.020.337,12	344,09	$ 11.018.662,27	$ 6.020.397,27	63,96	$ 2.024.394,14	208,05	$ 10.418.260,23	-$ 2.424.394,14
04.02.10	DEM025	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-199,03	-$ 11.008.975,90	10,00	$ 553.200,00	$ 11.008.975,90	27,60	$ 1.532.923,80	37,60	$ 2.086.123,80	$ 1.532.923,80
04.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	33,00	$ 1.085.370,00	10,00	$ 278.300,00	$ 1.085.370,00	34,77	$ 967.844,31	44,77	$ 1.246.144,31	$ 967.844,31
04.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
04.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	34,81	$ 968.729,10	80,00	$ 864.800,00	$ 968.729,10	-5,35	-$ 55.671,50	74,65	$ 809.128,50	-$ 55.671,50

Componente 104

				MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
COMPONENTE	**104**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**		-	**$ 58.780.836,86**		**$ 171.919.610,26**	**-$ 58.780.836,86**	-	**-$ 11.185.679,55**	-	**$ 160.733.930,71**	**-$ 11.185.679,55**
		NP			**-$ 771.646,50**		**$ 2.574.434,40**	**$ 771.646,50**		**$ 139.111,60**		**$ 2.713.546,00**	**$ 139.111,60**
104.01		**DESMONTES Y RETIROS**		-		-		$ 0,00	-		-		$ 0,00
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UND	1,00	$ 21.515,00	3,00	$ 64.545,00	-$ 21.515,00	-	$ 0,00	3,00	$ 64.545,00	$ 0,00
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-98,00	-$ 5.559.838,00	80,00	$ 2.836.560,00	$ 5.559.838,00	62,85	-$ 3.531.504,75	142,85	$ 6.388.054,75	$ 3.531.504,75
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CAMALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS, INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	18,31	$ 687.448,95	18,31	$ 687.448,95	-$ 687.448,95	-	$ 0,00	18,31	$ 687.448,95	$ 0,00
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	293,52	$ 2.617.063,68	384,09	$ 4.681.833,21	-$ 2.617.063,68	-	$ 0,00	384,09	$ 4.681.833,21	$ 0,00
104.01.05	DYR016	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	3,00	$ 66.270,00	18,00	$ 397.620,00	-$ 66.270,00	16,82	$ 371.553,80	34,82	$ 769.173,80	$ 371.553,80
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	70,12	$ 5.554.275,32	900,02	$ 7.930.605,32	$ 5.554.275,32	-36,93	-$ 2.925.282,23	63,09	$ 5.005.343,09	-$ 2.925.282,23
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	-120,00	-$ 6.519.120,00	300,00	$ 16.297.800,00	$ 6.519.120,00	102,17	$ 5.550.487,42	402,17	$ 21.848.287,42	$ 5.550.487,42
104.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	10,00	$ 152.190,00	10,00	$ 152.190,00	$ 152.190,00	-10,00	-$ 152.190,00	-	$ 0,00	-$ 152.190,00
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	559,00	$ 44.982.171,00	837,00	$ 67.352.553,00	$ 44.982.171,00	-406,29	-$ 32.693.750,01	430,71	$ 34.658.802,99	-$ 32.693.750,01
104.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	-11,00	-$ 507.573,00	1,00	$ 46.143,00	-$ 507.573,00	-1,00	-$ 46.143,00	-	$ 0,00	-$ 46.143,00
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	-	$ 0,00	382,00	$ 7.949.982,00	$ 0,00	13,54	$ 297.351,94	375,54	$ 8.247.233,94	$ 297.351,94
104.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS A Y B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	-50,00	-$ 914.400,00	-	$ 0,00	$ 914.400,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	-18,00	-$ 517.284,00	30,00	$ 862.140,00	$ 517.284,00	-6,00	-$ 172.428,00	24,00	$ 689.712,00	-$ 172.428,00
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	-	$ 0,00	309,00	$ 17.177.989,61	$ 0,00	-0,51	-$ 28.401,99	308,49	$ 17.149.589,61	-$ 28.401,99
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	1,26	$ 22.470,84	8,07	$ 99.449,08	-$ 22.470,84	-	$ 0,00	8,07	$ 99.449,08	$ 0,00
104.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	-8,00	-$ 99.176,00	-	$ 0,00	$ 99.176,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00

				MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 MAYORES Y MENORES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN OBRA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 MAYORES Y MENORES		
104.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN FYC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	84,00	-$ 1.046.220,00	-	$ 0,00	$ 1.046.220,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	10,00	-$ 124.100,00	-	$ 0,00	$ 124.100,00	6,32	$ 72.111,20	6,32	$ 72.111,20	$ 72.111,20
104.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA-MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION A SITIO AUTORIZADO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	82,68	$ 536.275,20	97,68	$ 1.597.975,20	-$ 536.275,20	-	$ 0,00	97,68	$ 1.597.975,20	$ 0,00
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	-11,64	-$ 119.595,60	10,96	$ 112.659,20	$ 119.595,60	0,04	$ 440,80	11,00	$ 112.970,00	$ 440,80
104.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	33,00	-$ 299.640,00	-	$ 0,00	$ 299.640,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02		**DEMOLICIONES**		-		-		$ 0,00	-		-		$ 0,00
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS, INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	10,00	$ 1.055.720,00	50,00	$ 5.278.600,00	-$ 1.055.720,00	5,66	$ 597.537,52	55,66	$ 5.876.137,52	$ 597.537,52
104.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS, INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD	M3	0,81	-$ 196.176,33	-	$ 0,00	$ 196.176,33	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.06	DEM026	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	96,00	$ 26.951.392,00	96,00	$ 26.951.392,00	$ 26.951.392,00	29,80	$ 8.335.119,60	125,80	$ 35.286.511,60	$ 8.335.119,60
104.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES	M2	185,00	$ 7.010.205,00	185,00	$ 7.010.205,00	$ 0,00	72,59	$ 2.750.273,94	257,59	$ 9.760.478,94	$ 2.750.273,94
104.02.10	DEM025	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM, INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-148,10	-$ 8.193.040,10	60,90	$ 3.369.048,90	$ 8.193.040,10	51,41	$ 2.844.052,81	112,31	$ 6.213.101,51	$ 2.844.052,81
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-39,00	-$ 1.085.370,00	10,00	$ 278.300,00	$ 1.085.370,00	14,93	$ 415.501,90	24,93	$ 693.801,90	$ 415.501,90
104.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	M3	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO	ML	94,11	$ 968.729,10	80,00	$ 864.800,00	-$ 968.729,10	6,16	$ 68.589,60	86,16	$ 931.389,60	$ 68.589,60

Página 7

2.6. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno.

Tabla 5 Seguimiento de inversión.

SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO						
CONTRATO No	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4345-2024 - CO1.SLCNTR.14102940					
OBJETO:	INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CUNDIFARMA QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL- EDIFICIO CUNDIFARMA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 2025					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI					
VALOR ANTICIPO:	$ 8.697.272.056,00					
PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO						
RUBROS/MES	RUBRO No.1.- MANO DE OBRA, NOMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	RUBRO No.2 - CONTRATOS DE OBRA CIVIL Y/O OBRA ELECTRICA Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y GAS, Y/O RCI Y/O EQUIPOS ELETROMECANICOS Y/O AIRE ACONDICIONADO, Y/O GASES MEDICINALES Y/O CONTRATOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTIVIDADES DE OBRA ESTRUCTURAL Y/O ARQUITECTONICA Y/O CARPINTERIA MADERA Y METALICA Y/O CUBIERTAS Y/U OTROS	RUBRO No.3- HONORARIOS Y SERVICIOS	RUBRO No.4.- MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SOFTWARE Y LICENCIAS	RUBRO No.5- TRANSPORTE DE MATERIALES, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL	TOTAL PLAN DE INVERSIÓN
MES 1	$ 150.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 330.000.000,00
MES 2	$ 150.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 330.000.000,00
MES 3	$ 150.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 187.272.056,00	$ 100.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 1.487.272.056,00
MES 4	$ 200.000.000,00	$ 1.300.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 2.850.000.000,00
MES 5	$ 200.000.000,00	$ 1.300.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 2.850.000.000,00
MES 6	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 850.000.000,00
TOTAL	$ 1.050.000.000,00	$ 3.640.000.000,00	$ 647.272.056,00	$ 2.800.000.000,00	$ 560.000.000,00	$ 8.697.272.056,00

Tabla 6 Relación de Giros.

RELACIÓN DE GIROS

No Orden	Beneficiario	RUBRO No.1.- MANO DE OBRA, NOMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	RUBRO No.2 - CONTRATOS DE OBRA CIVIL Y/O OBRA ELECTRICA Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y GAS, Y/O RCI Y/O EQUIPOS ELETROMECANICOS Y/O AIRE ACONDICIONADO, Y/O GASES MEDICINALES Y/O CONTRATOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTIVIDADES DE OBRA ESTRUCTURAL Y/O ARQUITECTONICA Y/O CARPINTERIA MADERA Y METALICA Y/O CUBIERTAS Y/U OTROS	RUBRO No.3- HONORARIOS Y SERVICIOS	RUBRO No.4.- MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SOFTWARE Y LICENCIAS	RUBRO No.5- TRANSPORTE DE MATERIALES, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL	TOTALES
1	Con. obras 2025	122.026.049					$ 22.026.049
2	Con. obras 2025		$ 101.075.938				$101.075.938
3	Con. obras 2025			41.386.517			$ 41.386.517
4	Con. obras 2025				$ 10.747.166		$ 10.747.166
5	Con. obras 2025					$ 3.253.668	$ 3.253.668
6	Adm. de proyectos de ingeniería sas				448.927.500		$448.927.500
7	Con. obras 2025	160.164.043					$160.164.043
8	indupeker s.a.s		$ 58.517.266				$ 58.517.266
9	Con. obras 2025			68.663.632			$ 68.663.632
10	Con. obras 2025				$ 8.844.589		$ 8.844.589
11	Con. obras 2025					$ 42.386.527	$ 42.386.527
12	Con. obras 2025	132.281.288					

13	Con. obras 2025			$20.569.960,00			
14	Con. obras 2025				4.938.085,00		
15	Con. obras 2025					$ 157.487,00	
16	Con. obras 2025		$ 6.269.418,00				
total, giros		414.471.380	159.593.204	110.050.149	468.519.255	45.640.195	1.198.274.183
SALDOS PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO		$ 635.528.620	$ 3.480.406.796	$537.221.907	$ .331.480.745	$ 514.359.805	$7.498.997.873

TOTAL GIROS	$ 547.185.276,00	$ 264.074.095,00	$ 156.194.618,00	$ 1.211.497.795,00	$ 114.614.317,83	$ 2.293.566.101,83
SALDOS PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	$ 502.814.724,00	$ 3.375.925.905,00	$ 491.077.438,00	$ 1.588.502.205,00	$ 445.385.682,17	$ 6.403.705.954,17
					PORCENTAJE EJECUTADO	26,37%

2.7. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del anticipo al contratista.

Si aplica y se presentan los siguientes anexos

Imagen 3 Inf. Financiera para pagos.



Culturas

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS

☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado

Página **1** de **1**

Código: F-GFC-096
Versión: 6
Fecha: 31/12/2024

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha **Marzo 14 de 2025**
Ciudad Bogotá

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria BANCO DE OCCIDENTE - FIDUCOLDEX PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS 2025

Número de cuenta bancaria 256164278

Tipo de Cuenta: Ahorros X Corriente

Dejo constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION TRIBUTARIA PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos: No. Documento de Identidad:

Usted es residente en Colombia: SI ☐ NO ☐

Si su respuesta es NO indique el país de residencia:

Dirección principal (Casilla 41 RUT):

Código postal 6 dígitos (Dirección de residencia):

Departamento:

Municipio:

Número de Identificación Tributaria (NIT) + DV Casilla 5 y 6 RUT

Nota: La información solicitada es requerida para cargue de información en la página de la Dian - Documento soporte no obligados a facturar electrónicamente, el código se puede verificar en la página de 472 código postal con la dirección de residencia que indica el

Imagen 4 Contrato de Fiducia.



FIDUCOLDEX

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX Y EL CONSORCIO OBRAS 2025

No. 006-2025

INFORMACIÓN GENERAL

Clasificación	Fiducia Mercantil Irrevocable
Tipo y Subtipo de contrato	Tipo 3 – Administración Subtipo 1 - Administración y pagos
Partes	
Fideicomitente	**EL CONSORCIO OBRAS 2025**, con NIT 901.698.516-5 representado por **LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.762.637, integrado por: **I) SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S con NIT 900.409.960-8** con una participación del 50% y **II) INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S** con **NIT 900.977.111-7** y una participación del 50%, el cual se entenderá para todos los efectos como el **FIDEICOMITENTE**.
Fiduciario	**FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX**, en adelante **FIDUCOLDEX**, con NIT 800.178.148-8, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante escritura pública número 1497 del 21 de octubre de 1992 otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena (Bolívar), autorizada para funcionar mediante Resolución número 4535 del 3 de noviembre de 1992 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, domiciliada en Bogotá, representada legalmente por **SERGIO MEJÍA ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.408.945 de Bogotá, quien actúa como Representante Legal Suplente.
Beneficiario (s)	Son Beneficiarios: (i) **El MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES** respecto de los excedentes de recursos provenientes del ANTICIPO y en el evento en que deban transferirse los remanentes de los recursos del Patrimonio Autónomo que se constituye por este Contrato, cuando este último comunique a la **FIDUCIARIA** la ocurrencia de la declaratoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del Contrato y (ii) **EL FIDEICOMITENTE**: respecto de los excedentes que correspondan a recursos propios que aporta el **FIDEICOMITENTE**.
Bienes fideicomitidos	Recursos en Efectivo / Recursos provenientes del **ANTICIPO** / Recursos propios que aporta el **FIDEICOMITENTE**.

Página 1 de 48

Imagen 5 Cert. Bancaria Fideicomisos.



www.bancodeoccidente.com.co
NIT 890.300.279-4

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Me permito hacer constar que la entidad **FIDEICMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX** identificada con **NIT No 830054060-5** mantiene vínculos comerciales con nuestra institución en la oficina Centro Internacional con la Cuenta de ahorros relacionada a continuación, así:

NOMBRE	No. CUENTA	FECHA DE APERTURA
PA CONSORCIO OBRAS 2025	256-16427-8	03/13/2025

Lo anterior me permite certificar que la mejor referencia **FIDEICMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX**, es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y para conocimiento exclusivo de **FIDEICMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX**, en la ciudad de Bogotá D.C, el 13 de marzo de 2025.

ANDREA CRISTINA VINASCO DIEZ
Gerente De Relación Banca de Gobierno

Banco de Occidente | Del lado de los que hacen.

Grupo AVAL

Imagen 6 Plan de inversión de anticipo.

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4345-2024 - CO1.SLCNTR.14102940	
OBJETO	PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CUNDIFARMA QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.731.840.582,00	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2025	
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	
PLAZO CONTRATO	18 MESES	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50%	$ 8.697.272.056,00

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA, NOMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.050.000.000	12,07%
2	CONTRATOS DE OBRA CIVIL Y/O OBRA ELECTRICA Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y GAS, Y/O RCI Y/O EQUIPOS ELETROMECANICOS Y/O AIRE ACONDICIONADO, Y/O GASES MEDICINALES Y/O CONTRATOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTIVIDADES DE OBRA ESTRUCTURAL Y/O ARQUITECTONICA Y/O CARPINTERIA MADERA Y METALICA Y/O CUBIERTAS Y/U OTROS	20.000.000	20.000.000	1.000.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-	3.640.000.000	41,85%
3	HONORARIOS Y SERVICIOS	30.000.000	30.000.000	187.272.056	200.000.000	200.000.000	-	647.272.056	7,44%
4	MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SOFTWARE Y LICENCIAS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	2.800.000.000	32,19%
5	TRANSPORTE DE MATERIALES, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000.000	30.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	560.000.000	6,44%
							TOTAL	8.697.272.056	100,00%

		APROBÓ	
Firma		Firma	Astrid Liliana Marin Lopez
Nombre	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	Nombre	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
Cargo	Representante Legal o Director de Obra	Cargo	Representante Legal o Director de Interventoría

Imagen 7 Cert. pago parafiscales




Ilustración 2 Soporte Secop Acta No 1

CONSORCIO
OBRAS 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bajo la gravedad de juramento, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en referencia al contrato "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNIDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE LA CUIDAD DE BOGOTA D.C, DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO" que el Consorcio obras 2025 Nit. 901.899.516, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar) de todo el personal correspondiente al periodo de FEBRERO de 2025 a la Fecha.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Montería, a los 10 días del mes de marzo de 2025.

DEIBER JOSÉ MARQUEZ CEDEÑO
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.143.338.399
CONSORCIO OBRAS 2025
NIT 901.899.516-5

Imagen 8 Cert. de pagos

SENING S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003.

La suscrita Revisora Fiscal, **DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº **1.047.491.435** de Cartagena, Bolívar y con Tarjeta Profesional No. **284774-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA S.A.S.** identificada con **Nit 900.409.960-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Montería**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la empresa ha cumplido y se encuentra al día con el pago de sus obligaciones: aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), de todos los empleados a su cargo correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo previsto el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario **SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA S.A.S.** se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y articulo 65 ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Articulo 114-1.

Dada en Montería, a los diez (10) días del mes de marzo de 2025.

DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA
C.C. Nº 1.047.491.435 de Cartagena, Bolívar
T.P. Nº 287774-T
Revisora Fiscal

CALLE 58 # 11-93 OFICINA 202 EDIFICIO FLORENCIA-
3332919382
sening sas@gmail.com
(4) 7837967

Imagen 9 Cert. de pagos IUA

IUA
INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003.

El suscrito Revisor Fiscal, **DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNIA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº **1.047.491.435** de Cartagena, Bolívar y con Tarjeta Profesional No. **284774-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S.** identificada con **Nit 900.977.111-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la empresa ha cumplido y se encuentra al día con el pago de sus obligaciones: aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), de todos los empleados a su cargo correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo previsto el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario **INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S** se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y articulo 65 ley 1819 de 2016 el cual adicionó el Articulo 114-1.

Dada en Cartagena, a los diez (10) días del mes de marzo de 2025.

DELSY DEL CARMEN GUERRERO PATERNINA
C.C. Nº 1.047.491.435 de Cartagena, Bolívar
T.P. Nº 287774-T
Revisora Fiscal

CARRERA 3 No. 8-06 EDIFICIO MONTELIBANO OFICINA 302
(5) 6692489
3002297974
ingenieriauniaplicada@gmail.com

Imagen 10 Cuenta de cobro Min. de las culturas.

CONSORCIO
OBRAS 2025

Bogotá, 14 de Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 1

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT. 830.034.348-5

DEBE A:
CONSORCIO OBRAS 2025
NIT. 901.899.516-5

La suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.697.272.056,00)**

POR CONCEPTO DE:
Anticipo del cincuenta por ciento (50%) del Valor Estimado de la Retribución señalado en el numeral 9.1(i) de la CLÁUSULA 9, sin considerar el Valor para Ajustes, del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 4345-2024.

FAVOR GIRAR LOS RECURSOS A:
NOMBRE DE CUENTA: PA CONSORCIO OBRAS 2025
NIT: 830054060-5
TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros
No DE CUENTA: 256-16427-8

LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS 2025
NIT. 901.899.516-5

Imagen 11 Rut Consorcio Obras.

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto: 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141150820095

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 8 9 9 5 1 6 | 6. DV: 5 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería | 14. Buzón electrónico: 1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1 | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO OBRAS 2025

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 | 39. Departamento: Córdoba 2 3 | 40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA

42. Correo electrónico: contabilidad@lusas.com.co

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 6 0 4 7 8 3 7 9 5 7 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica: Actividad principal — 46. Código: 4 2 9 0 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 1 2 1 6 | Actividad secundaria — 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | Otras actividades — 50. Código | 51. Código | Ocupación | 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 8 5 5
07 - Retención en la fuente a título de renta
14 - Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros | 54. Código

Exportadores | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
894. Nombre: HOYOS AGUIRRE LUIS ABELARDO
895. Cargo: Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-12-2024 12:10:02PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Imagen 12 Rut Sociedad especializada en ingeniería.





Imagen 13 Rut Ingeniería Universal aplicada.



SEGUIMIENTO ADMISTRATIVO

2.8. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.

En el periodo en mención se están desarrollado las siguientes actividades.

- demolición placa contra piso reforzada en patio sur del edificio Cundifarma para instalación de redes sanitarias.
- demolición de placa de entrepiso crujía sur, crujía central y crujía este.
- base de limpieza en concreto pobre de 14mpa e=5cm para cajas de inspección.
- suministro e instalación de acero refuerzo para muros estructurales crujía este y exterior torreón.
- suministro e instalación de acero refuerzo para columnas en hemiciclos y muros estructurales en crujía este primer piso (zona 2)
- suministro e instalación de acero refuerzo para vigas de entrepiso en hemiciclo norte.
- suministro e instalación de malla electrosoldada para placa de cubierta hemiciclo norte.
- construcción de anclajes (l= 0,10 m - d =3/8"). para columnas y muros.
- servicios sanitarios portátiles.
- placa de entrepiso de e=0.10 en concreto de f'c=21mpa. hemiciclo norte
- vigas de entrepiso en concreto de 21 mpa. hemiciclo norte.
- suministro e instalación de tubería 1" pvc rde 21
- suministro e instalación de tubería 2" pvc rde 21
- suministro e instalación tubería sanitaria 4"
- suministro e instalación tubería sanitaria 3"
- suministro e instalación tubería sanitaria 2"
- suministro e instalación tubería alcantarillado 6"
- suministro e instalación tubería ventilación de 2"
- excavación en material común (componente 15)
- relleno en material de excavación (componente 15)
- relleno en arena (componente 15)
- puntos sanitarios y accesorios de 2"
- puntos sanitarios y accesorios de 3"
- puntos sanitarios y accesorios de 4"
- construcción de cajas de inspección de 70cm x 70cm y 80cm x 80cm (interno libre), profundidad promedio h=100cm incluye tapa con marco
- perforación con saca núcleos 2", 3″ y 4″.

2.9. Programación de la obra

Durante el presente periodo se reporta lo siguiente

- ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACUMULADO PROGRAMADO del 33.0 %
ACUMULADO EJECUTADO GENERAL del 36.63 %

- ACUMULADO ACTA N°2 32.86%

Durante el presente periodo se reportan las siguientes actividades con corte a la semana 51 y se consolida un total ejecutado que se describe a continuación lo cual incluye actividades adicionales a el acta de cobro No1 que no se están cobrando ya que solo representan un avance y no culminación de la actividad ni del componente

Tabla 7 Actividades de ejecución.

REVISIÓN CANTIDADES Y BALANCE _ EDIFICIO CUNDIFARMA					
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES					
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS 2025			CONTRATO DE OBRA
OBJETO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL					
					36,63%
	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD FINAL REVIT V. ADICION	PRESUPUESTO ($)
COMPONENTE 1		PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE			EJECUTADO
1,01		PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE			
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	3708,73	3708,73
01.01.02	APR003	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	M2	2707,20	2707,2
01.01.03	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	1,00	1
SUBTOTAL					1,90%
COMPONENTE 2		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
02.01		PRELIMINARES			
02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3595,12	3595,12
02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	256,00	115,17

02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	84,00	84,27
02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	1,00	1
02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	16,00	16
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	1,00	1
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	1,00	1
02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	8,00	8
02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	1,00	1
02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2006,00	2006
02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	1175,00	1175
02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	110,00	110
02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	1705,99	1713,99
02.01.16	PRE016	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	60,16	60,16
02.01.17	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	19,00	19
02.01.21	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	19,00	19
02.01.22	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	607,68	607,68

02.01.25	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	50,00	14,29
02.01.26	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	0,00	0
	NP080	PODA DE ARBOL CLASE III (10M A 15M), INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UND	4,00	0
	NP084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE PARA 8 CUENTAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE UNICAMENTE 1 MEDIDOR.	GLB	1,00	1
	NP085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	GLB	1,00	1
02.02		**PROTECCIONES**			
02.02.01	PRO007	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	M	0,00	0
02.02.02	PRO008	PROTECCIÓN DE VENTANA EN VITRO BLOQUE	M2	20,16	20,16
02.02.03	PRO009	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	M2	46,80	46,64
02.02.04	PRO010	PROTECCIÓN PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX	M2	0,00	0
02.03		**APUNTALAMIENTOS**			
02.03.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	5779,00	4712,07
SUBTOTAL					**5,60%**
COMPONENTE 3		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**			
03.01		**DESMONTES Y RETIROS**			
03.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	12,00	12
03.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1042,41	1042,41

03.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÀMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	18,31	18,31
03.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1127,71	1127,71
03.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	0,00	500
03.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	125,03	124,57
03.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	211,11	44,84
03.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	1683,34	1683,34
03.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	39,23
03.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	1114,82	1114,82
03.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	144,50	73,97
03.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	4346,93	3795,01
03.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	425,80	425,8
03.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	8,12	9,3
03.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	85,00	90
03.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	1237,54	301,15
03.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	28,13	28,13
03.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	654,71	800,2
03.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	43,20	43,2

03.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	48,15	48
03.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	266,76	290
03.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	157,54	157,54
03.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	233,98	224,21
03.02		**DEMOLICIONES**			
03,02,01	**DEM003**	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	280,00	150,85
03,02,02	**DEM004**	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	2,63	2,63
03,02,03	DEM006	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	29,57	41,75
03,02,05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	479,11	252,04
03,02,06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	384,27	169,21
03,02,09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	1387,00	894,64
03,02,10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1468,23	1628,29
03,02,11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	344,00	344
	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	44,44	35,03

	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	321,30	321,3
		DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	ML		40,99
SUBTOTAL					**5,36%**
COMPONENTE 4		**EXCAVACIONES Y LLENOS**			
04.01		**EXCAVACIONES**			
04.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	1743,11	1320,91
04.02		**LLENOS**			
04.02.01	**MT03**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	90,73	90,73
04.02.02	**MT05**	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	128,08	102,44
04.02.03	**MT08**	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	317,60	440,95
04.03		**RETIROS**			
04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	1654,00	1143,84
SUBTOTAL					**2,15%**
COMPONENTE 5		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**			
05.01		**CIMENTACIÓN**			
05.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	681,05	734,4
05.01.02	**PAGO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	128,69	131,26
05.01.03	**PAGO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	130,44	115,18
05.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	2329,54	1361,16
	EJECUTADO				1361,44
05.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3	11,50	11,5
05.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	660,00	326

	NP056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, COMPOSICION DE 40% DE CONCRETO 3000 PSI Y 60% RAJON, INCLUYE TRASCIEGO Y ACOMODACIÓN DE RAJON, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN.	M3	391,98	436,2
05.02		**COLUMNAS**			
05.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	11,34	8,75
05.02.02	PAGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	264,21	198,74
05.02.02	EJECUTADO				163,45
05.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	3746,00	539
05.03		**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA**			
05.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	189,34	45,4
05.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	165,02	22,15
05.05		**ACERO DE REFUERZO**			
05.05.01	**PAGO**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	87411,00	68409,45
	REAL EJECUTADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. REAL EJECUUTADO			56813,77
	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG	22245,00	5900,95
SUBTOTAL					**18,30%**
COMPONENTE 6		**ESTRUCTURA METÁLICA**			
06.01		**ESTRUCTURA METÁLICA**			
06.01.01	ESM001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	25680,64	350
SUBTOTAL					**0,06%**
COMPONENTE 7		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**			
7,01		**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**			
	NP076	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	ML	910,00	345,68

SUBTOTAL					**0,05%**
COMPONENTE 8		**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**			
08.01		**MAMPOSTERÍA**			
	NP033	RESTAURACIÓN COMPLETA DE VANO DE VENTANA EN LADRILLO RECOCIDO PARA REINSTALACIÓN DE VENTANERIA RESTAURADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA, FILO Y CARTERA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	156,00	43
08.02		**MAMPOSTERÍA**			
	NP032	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	280,00	149,77
	NP034	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	585,00	8,48
	NP035	CONSTRUCCIÓN DE MURO SENCILLO EN LADRILLO RECOCIDO DE 24*0,07*0,12, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	160,51	126,21
	NP095	CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE E= 20 CM EN LADRILLO RECOCIDO DE 20*0,06*0,10, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	62,84	171,76
SUBTOTAL					**0,58%**
COMPONENTE 12		**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**			
12.01		**PAÑETE**			
12.01.01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	3525,66	259,38
12.01.04	NP036	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1176,62	140,4
SUBTOTAL					**0,08%**
COMPONENTE 15		**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**			
15.01		**PVC PRESIÓN**			
15.01.01	HYD100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	M	366,61	12,02
15.01.03	HYD102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	366,00	18,9
15.02		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**			

15.02.01	HYD135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	M	192,05	79,29
15.02.02	HYD136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	M	0,00	2,2
15.02.03	HYD137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	M	663,00	281,46
15.02.04	HYD144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	M	67,17	18,3
15.02.05	HYD142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	M	60,57	10,12
15.02.07	HYD147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	M	44,11	9,1
15.02.08	HYD150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	M	0,00	17,6
15.02.10	HYD195	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	M3	210,00	93,76
15.02.11	HYD196	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN	M3	0,00	11,5
15.02.13	HYD198	RELLENO EN ARENA	M3	44,47	30,29
15.02.14	HYD199	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	66,27	30,85
15.04		**SALIDA SANITARIA**			
15.04.01	HYD154	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	UND	65,00	30
15.04.02	HYD155	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	UND	0,00	2
15.04.03	HYD156	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	UND	19,00	13
SUBTOTAL					**0,25%**


COMPONENTE 17		**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**			
		NP HIDROSANITARIO Y RCI			
17.05.03	NP HYS 03	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70cm X 70cm (INTERNO LIBRE), PROFUNDIDAD PROMEDIO H=100cm INCLUYE TAPA CON MARCO	UND	22,00	27
17.05.12	NP HYS 12	PERFORACION CON SACANUCLEOS 2" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	5,00	10
17.05.13	NP HYS 13	PERFORACION CON SACANUCLEOS 3" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	2,00	1
17.05.14	NP HYS 14	PERFORACION CON SACANUCLEOS 4" EN PLACA ESPESOR MAXIMO 12cm	UND	27,00	23
17.05.28	NP HYS 31	PASES CON SACA NUCLEO PARA TUBERÍA 6"	UND		5
SUBTOTAL					**0,24%**

COMPONENTE 20		**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**			
20.02		**PLACA CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD**			
20.02.01	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	1,00	1
20.02.02	RBMC001	VELADO	UND	1,00	1

20.02.03	RBMC002	LIBERACIÓN DEL MURO	UND	1,00	1
20.02.04	RBMC003	DESANILIZACIÓN	UND	1,00	1
20.03		**BARANDA METALICA**			
20.03.01	PRO003	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	M	8,91	8,91
SUBTOTAL					**0,01%**

COMPONENTE 24		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**			
24,01		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**			
24.01.01	BIM002	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	UND	1,00	0,3
SUBTOTAL					**2%**

Imagen 14, Curva S.



	PORCENTAJES SEMANA No. 43					CANTIDADES SEMANA No. 43				
PERIODO	SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
11/08/2025 -16/08/2025	27	0,49%	9,46%	0,055%	7,562%	SEMANA 27	$ 85.170.087,80	$ 1.645.085.660,50	$ 9.536.874,18	$ 1.315.446.056,29
18/08/2025 -23/08/2025	28	0,55%	10,00%	0,412%	7,974%	SEMANA 28	$ 94.920.588,59	$ 1.740.006.249,09	$ 71.711.270,28	$ 1.387.157.326,56
25/08/2025 -30/08/2025	29	0,67%	10,68%	0,000%	7,974%	SEMANA 29	$ 117.334.519,93	$ 1.857.340.769,02	$ -	$ 1.387.157.326,56
01/09/2025 -06/09/2025	30	0,70%	11,38%	1,768%	9,742%	SEMANA 30	$ 121.810.900,18	$ 1.979.151.669,20	$ 307.532.885,41	$ 1.694.690.211,97
08/09/2025 -13/09/2027	31	0,67%	12,05%	1,644%	11,386%	SEMANA 31	$ 116.117.717,50	$ 2.095.269.386,71	$ 285.919.511,36	$ 1.980.609.723,33
15/09/2025 -20/09/2025	32	0,73%	12,77%	3,875%	15,261%	SEMANA 32	$ 126.372.603,28	$ 2.221.641.989,98	$ 674.075.367,67	$ 2.654.685.091,00
22/09/2025 -27/09/2025	33	0,80%	13,57%	0,506%	15,767%	SEMANA 33	$ 138.644.587,87	$ 2.360.286.577,86	$ 87.975.541,36	$ 2.742.660.632,36
29/09/2025 -4/10/2025	34	0,78%	14,34%	0,783%	16,550%	SEMANA 34	$ 134.857.570,44	$ 2.495.144.148,29	$ 136.198.328,76	$ 2.878.858.961,12
05/10/2025 - 11/10/2025	35	0,67%	15,02%	1,767%	18,31700%	SEMANA 35	$ 116.947.314,28	$ 2.612.091.462,57	$ 307.357.238,97	$ 3.186.216.200,09
13/10/2025 - 18/10/2025	36	0,70%	15,71%	1,82%	20,13301%	SEMANA 36	$ 121.062.466,29	$ 2.733.153.928,87	$ 315.886.610,77	$ 3.502.102.810,86
20/10/2025 - 25/10/2025	37	0,81%	16,52%	1,13%	21,26426%	SEMANA 37	$ 140.249.203,91	$ 2.873.403.132,77	$ 196.774.560,14	$ 3.698.877.371,00
27/10/2025 - 1/11/2025	38	1,04%	17,56%	1,87%	23,13166%	SEMANA 38	$ 181.677.470,14	$ 3.055.080.602,91	$ 324.826.511,60	$ 4.023.703.882,60
1/11/2025 - 8/11/2025	39	1,21%	18,78%	0,63%	23,76600%	SEMANA 39	$ 211.012.891,75	$ 3.266.093.494,66	$ 110.340.604,46	$ 4.134.044.487,06
10/11/2025 - 15/11/2025	40	1,24%	20,02%	1,48%	25,24658%	SEMANA 40	$ 216.176.192,11	$ 3.482.269.686,77	$ 257.539.298,43	$ 4.391.583.785,49
17/11/2025 - 22/11/2025	41	1,28%	21,30%	1,94%	27,18643%	SEMANA 41	$ 222.110.278,05	$ 3.704.379.964,82	$ 337.428.603,92	$ 4.729.012.389,41
24/11/2025 - 29/11/2025	42	1,28%	22,57%	2,18%	29,36322%	SEMANA 42	$ 222.061.499,05	$ 3.926.441.463,87	$ 378.642.210,68	$ 5.107.654.600,09
01/12/2025 - 07/12/2027	43	1,15%	23,72%	0,12%	29,47958%	SEMANA 43	$ 199.324.153,26	$ 4.125.765.617,13	$ 20.240.564,39	$ 5.127.895.164,48

2.10. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

Dentro del cronograma estimado para la ejecución de obra y en concordancia con la programación estimada para este contrato, consorcio obras 2025 presenta 33% programado Vs 36.63% ejecutado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

2.11. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.

Durante este periodo no se presentó ningún impedimento climático significativo que atrasara las actividades en cimentación previstas en la obra, sin embargo, para la instalación de estructura metálica y cubierta en teja de zing al presentar lluvias leves o fuertes retrasaron la entrega programada de esta instalación debido a la seguridad de trabajo en alturas que debíamos tener, igualmente los estados climáticos de cada día se encuentran registrado dentro de la bitácora de obra.

2.7 Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Durante este periodo no se presenta ningún daño y/o condición alguna de este tipo.

2.8 Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Durante este periodo no se presenta ninguna solicitud de medida correctiva exigida por la interventoría.

2.9 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

A continuación, mostraremos actividades con avance en este periodo de tiempo.






Demolición de placa de entrepiso zona 1. Limpieza y retiro de escombro e instalación de camillas para posterior fundida de placa de entrepiso.





Instalación de aceros de refuerzo





Fundida de muros pantalla, columnas y pañetes.






Pañete en muros






Demolición y excavación mecánica para taque de agua potable





Fundida de placa de entrepiso costado de hemiciclos

Las actividades semanales se están reportando en conjunto con interventoría de obra mediante mediciones físicas y consolidado de memorias de cantidades; del mismo modo se realiza actualización semanal del modelo
Navisworks el cual se encuentra en el CDE mediante el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/5pJF9AjfdYU

2.10 Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

En el mes de noviembre se continua con la ejecución física de obra del edificio Cundifarma donde se ejecutaron las actividades comprendidas en el componente 1, PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE, componente 2 ACTIVIDADES PRELIMINARES, componente 3 DESMONTES Y DEMOLICIONES, componente 4 EXCAVACIONES Y LLENOS, componente 5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO.

Imagen 15 imagen de avance BIM





Las actividades realizadas en el presente mes fueron las siguientes:

demolición placa contra piso reforzada en andenes exteriores de hemiciclos, patios

sur y norte.

- relleno en subbase granular.
- relleno en recebo compactado.
- base de limpieza en concreto pobre de 14mpa e=5cm para cajas de inspección.
- suministro e instalación de acero refuerzo para muros estructurales crujía sur,

crujía este y crujía central.

- suministro e instalación de acero refuerzo para columnas en hemiciclos.
- suministro e instalación de malla electrosoldada 0,15x0,15 d=6,5mm _ 7,5mm para placa de contrapiso de hemiciclo sur.
- construcción de anclajes (l= 0,10 m - d =3/8"). para columnas y muros.
- servicios sanitarios portátiles.
- placa de contrapiso de e=0.10 en concreto de f'c=21mpa. en crujía central y hemiciclo sur.
- suministro e instalación de tubería 1" pvc rde 21
- suministro e instalación de tubería 2" pvc rde 21
- suministro e instalación tubería sanitaria 4"
- suministro e instalación tubería sanitaria 3"
- suministro e instalación tubería sanitaria 2"
- suministro e instalación tubería alcantarillado 6"

Las actividades semanales se están reportando en conjunto con interventoría de obra mediante mediciones físicas y consolidado de memorias de cantidades; del mismo modo se realiza actualización semanal del modelo Navisworks el cual se encuentra en el CDE mediante el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/5pJF9AjfdYU

En el modelo desarrollado en Navisworks se ejecuta la simulación y actualización de las actividades mediante la

herramienta Timeliner, a través de la cual se registra y controla el avance diario de la obra del edificio Cundifarma, así como la ejecución de los diferentes ítems del presupuesto asociados. De igual forma, se generan videos que evidencian la secuencia constructiva, los cuales han sido cargados en el CDE en la ruta https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/qMTDrMmOG68 , con última actualización al 27 de septiembre de 2025, dando cumplimiento a lo establecido en el ítem BIM 4D.

2.11 Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

En el siguiente enlace se encuentra todo el registro de la obra

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/ynpeguEKEJc

2.12 Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.

Los avances generados en obra se reportan a la interventoría semanalmente por medio de la plataforma trimble https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/ZScFWGAL3sk donde se encuentra soportes y cantidades especificas por cada una de las semanas del proyecto.

2.13 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.

En este periodo de tiempo se realizaron varios ensayos de laboratorio teniendo en cuenta la etapa constructiva en la que nos encontramos como, ensayo de concreto y densidades.

- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900 210 895-7	RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)+ CORRECCIÓN NORMA I.N.V. E – 142	CÓDIGO:	FDE-0040-LAB
		FECHA:	2023-06-30
		VERSIÓN:	10
		Página 1 de 3	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSTRUCCI RAMA JUDICIAL 2024
DIRECCIÓN: CARRERA 61 No. 100 - 62 P2

LOCALIZACIÓN: CLL 18 #32-90
DESCRIPCIÓN INFORMADA: RECEIBO
TEMPERATURA AMBIENTE (°C): 19.8
HUMEDAD RELATIVA (%): 54.9
DESCRIPCIÓN VISUAL: GRANULAR ARENO ARCILLOSO AMARILLO

MUESTRA No: DC-25-3846
FECHA DE TOMA INFORMADA: -


FECHA DE RECIBO: 2025-07-18
FECHA DE ENSAYO: 2025-07-18
LUGAR DE ENSAYO: LABORATORIO DIMCO INGENIEROS
FECHA DE EMISIÓN INFORME: 2025-07-22

ENSAYO No: 65647

Numero de Capas:	5		Molde No:	37	
Golpes por Capa:	56		Diámetro:	15.24	cm
Caída:	18	in.	Altura:	11.59	cm
Peso del Martillo:	10	lb.	Volumen:	2114	cm³

Determinación de Humedad	UND	1	2	3	4
Lata No.	-	668	665	660	666
Masa suelo humedo + lata	g	2708.80	3344.90	2826.40	2820.6
Masa suelo seco + lata	g	2649.70	3106.70	2626.70	2532
Masa de lata	g	164.90	166.00	166.80	166.6
Masa de suelo seco	g	2484.8	2940.7	2459.9	2365.4
Masa de agua	g	149.10	238.20	249.70	288.60
Humedad w%	%	**6.00**	**8.10**	**10.15**	**12.20**

Determinación de la densidad	UND	1	2	3	4
Humedad medida	%	6.00	8.10	10.15	12.20
Masa de suelo +Molde	g	10235	10687.9	10669.2	10535.6
Masa de Molde	g	6121.4	6121.4	6121.4	6121.4
Masa del suelo	g	4113.9	4566.5	4537.8	4414.2
Densidad Húmeda	t/m³	**1.95**	**2.16**	**2.15**	**2.09**
Densidad Seca	t/m³	**1.84**	**2.00**	**1.95**	**1.86**



RESULTADOS		
Densidad Seca Máxima	**2.005**	**Kg/m³**
Contenido Óptimo de Humedad	**8.5**	**%**

CORRECCION		Kn/m³
2.08	**Kg/m³**	
8.5	**%**	**21.1658**

EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS.

OBSERVACIONES: -

FABIO LINARES
COORDINADOR DE LABORATORIO
FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 830.213.338-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FO-GIDS-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
DIRECCIÓN: 0
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-3925
LOCALIZACIÓN: CLL 13 # 22-90 ZAPATA
-

SLUMP: -
OTROS DATOS: - ORDEN EN FISICO 2025-05-3 YELLA PAN
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-09-10

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65797	65798	65799			
Muestra No:	DC-25-3925	DC-25-3925	DC-25-3925			
Fecha de fundido	2025-07-14	2025-07-14	2025-07-14			
Fecha de recibo	2025-09-03	2025-09-03	2025-09-03			
Fecha de ensayo	2025-09-03	2025-09-03	2025-09-03			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	20,3	20,3	20,3			
Humedad relativa (%)	57,3	57,3	57,3			
Altura (mm) 1	304,68	304,99	305,47			
Altura (mm) 2	304,74	305,24	305,78			
Altura (mm) 3	304,77	305,11	305,53			
Altura promedio (mm)	304,73	305,11	305,59			
Diámetro (mm) 1	150,38	152,54	151,71			
Diámetro (mm) 2	150,50	152,26	151,00			
Diámetro (mm) 3	150,51	152,70	151,80			
Diámetro promedio (mm)	150,40	152,50	151,50			
Carga Max. (kN)	422,80	413,43	402,36			
Peso (g)	11970,0	12060,4	11933,8			
Tipo de Falla	2	2	2			
Edad (días)	51	51	51			
Área (mm^2)	1776,50	1826,54	1802,74			
Esfuerzo (kg/cm^2)	242,74	230,97	227,75			
Esfuerzo (psi)	3444,4	3277,4	3231,7			
Esfuerzo (MPa)	23,81	22,66	22,34			
Densidad (kg/m^3)	2211,1	2164,1	2166,2			
% Cumplimiento	114,8	109,2	107,7			
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:
SE FALLAN A LA FECHA LAS MUESTRAS 3925.

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 830.211.108-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E-410-13	FORMATO:	FDE-016-LAB
		FECHA:	2022-09-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
DIRECCIÓN: 0
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-3926
LOCALIZACIÓN: CLL 15 # 22-90 PEDESTAL
-

SLUMP: -
OTROS DATOS: 0
ORDEN EN PISO/ID: 25-09-3 FIELD: IAN
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-09-10

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65803	65804	65805			
Muestra No.	DC-25-3926	DC-25-3926	DC-25-3926			
Fecha de fundido	2025-07-25	2025-07-25	2025-07-25			
Fecha de recibo	2025-09-03	2025-09-03	2025-09-03			
Fecha de ensayo	2025-09-03	2025-09-03	2025-09-03			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	20,3	20,3	20,3			
Humedad relativa (%)	57,3	57,3	57,3			
Altura (mm) 1	306,57	306,23	305,54			
Altura (mm) 2	306,65	306,30	305,57			
Altura (mm) 3	306,54	306,33	305,61			
Altura promedio (mm)	306,59	306,29	305,57			
Diámetro (mm) 1	152,52	151,70	152,79			
Diámetro (mm) 2	152,47	151,80	152,60			
Diámetro (mm) 3	152,66	151,75	152,53			
Diámetro promedio (mm)	152,54	151,74	152,64			
Carga Max. (kN)	499,06	487,51	499,20			
Peso (g)	12417,3	12264,7	12443,3			
Tipo de Falla	5	2	5			
Edad (días)	40	40	40			
Área (mm^2)	1827,56	1808,46	1829,90			
Esfuerzo (kg/cm^2)	278,64	275,07	278,37			
Esfuerzo (psi)	3954,0	3903,3	3950,1			
Esfuerzo (MPa)	27,34	26,98	27,31			
Densidad (kg/m^3)	2216,1	2214,2	2225,3			
% Cumplimiento	131,8	130,1	131,7			
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:
SE FALLAN A LA FECHA LA MUESTRA 3926

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 901113394-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOE.005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP:

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: ORDEN VIA CORREO ELECTRONICO

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-09-22

MUESTRA No: DC-25-3988

LOCALIZACIÓN: Ejes 1 y 2 entre ejes 1 - C

Zapatas y vigas de Cimentación Oficina Sur

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65961	65962				
Muestra No.	DC-25-3987	DC-25-3988				
Fecha de fundido	2025-09-12	2025-09-12				
Fecha de recibo	2025-09-19	2025-09-19				
Fecha de ensayo	2025-09-19	2025-09-19				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	21,1	21,1				
Humedad relativa (%)	54,8	54,9				
Altura (mm) 1	300,78	300,52				
Altura (mm) 2	300,93	300,94				
Altura (mm) 3	301,44	300,99				
Altura promedio (mm)	301,05	300,68				
Diámetro (mm) 1	153,29	152,94				
Diámetro (mm) 2	152,98	152,78				
Diámetro (mm) 3	153,18	153,42				
Diámetro promedio (mm)	153,15	153,05				
Carga Máx. (kN)	442,96	448,76				
Peso (g)	12680,0	12938,3				
Tipo de Falla	4	2				
Edad (días)	7	7				
Área (mm^2)	1842,15	1839,66				
Esfuerzo (kg/cm^2)	245,37	248,91				
Esfuerzo (psi)	3481,7	3532,1				
Esfuerzo (MPa)	24,07	24,42				
Densidad (kg/m^3)	2286,4	2277,5				
% Cumplimiento	116,1	117,7				
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900211 239-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E-410-13	FORMATO: FOR-005-LAB FECHA: 2020 05 27 VERSIÓN: 9 Página 1 de 1


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-3988
LOCALIZACIÓN: Ejes 1 y 2 entre ejes E - K
Zapatas y vigas de cimentación Oriente Sur

SLUMP: -
OTROS DATOS: -
ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-09-29

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65961	65962	65963			
Muestra No.	DC-25-3988	DC-25-3988	DC-25-3988			
Fecha de fundido	2025-09-12	2025-09-12	2025-09-12			
Fecha de recibo	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-19			
Fecha de ensayo	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-26			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	21,1	21,1	20			
Humedad relativa (%)	54,8	54,8	48,6			
Altura (mm) 1	300,76	300,52	307			
Altura (mm) 2	300,93	300,94	305			
Altura (mm) 3	301,44	300,59	304			
Altura promedio (mm)	301,05	300,68	305,33			
Diámetro (mm) 1	153,29	152,94	152,00			
Diámetro (mm) 2	152,98	152,78	153,00			
Diámetro (mm) 3	153,18	153,42	153,00			
Diámetro promedio (mm)	153,15	153,05	152,67			
Carga Max. (kN)	442,96	448,76	552,44			
Peso (g)	12580,0	12598,3	12685,8			
Tipo de Falla	4	2	2			
Edad (días)	7	7	14			
Área (mm^2)	1842,15	1839,86	1830,54			
Esfuerzo (kg/cm^2)	245,37	248,91	307,95			
Esfuerzo (psi)	3481,7	3532,1	4369,8			
Esfuerzo (MPa)	24,07	24,42	30,21			
Densidad (kg/m^3)	2286,4	2277,5	2269,7			
% Cumplimiento	116,1	117,7	145,7			
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO: FECHA: VERSIÓN: Página 1 De 1


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-3988
LOCALIZACIÓN: Zapatas y viga de cimentación Ciudad Sur
Eje 1 y 2 entre ejes F - G

SLUMP:
OTROS DATOS:
ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO:
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-10-20

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65961	65962	65963	65964	65965	
Muestra No.	DC-25-3988	DC-25-3988	DC-25-3988	DC-25-3988	DC-25-3988	
Fecha de fundido	2025-09-12	2025-09-12	2025-09-12	2025-09-12	2025-09-12	
Fecha de recibo	2025-09-18	2025-09-18	2025-09-18	2025-09-18	2025-09-18	
Fecha de ensayo	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-26	2025-10-10	2025-10-10	
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	
Temperatura Ambiente (°C)	21.1	21.1	20	19.3	19.3	
Humedad relativa (%)	54.8	54.9	46.0	56.7	57.6	
Altura (mm) 1	300.76	300.52	307	315	307	
Altura (mm) 2	300.53	300.04	305	312	300	
Altura (mm) 3	301.44	300.99	304	314	307	
Altura promedio (mm)	301.05	300.52	305.33	313.67	307.33	
Diámetro (mm) 1	153.21	152.04	152.00	154.00	153.00	
Diámetro (mm) 2	152.98	152.78	153.00	153.00	152.00	
Diámetro (mm) 3	153.18	153.42	153.00	153.00	152.00	
Diámetro promedio (mm)	153.15	152.75	152.67	153.33	152.33	
Carga Max. (kN)	442.96	445.70	552.44	594.35	480.22	
Peso (g)	12689.0	12598.5	12685.8	13447.9	12960.6	
Tipo de falla	4	2	2	2	2	
Edad (días)	7	7	14	28	28	
Área (mm²)	1842.13	1833.60	1830.54	1846.56	1822.55	
Esfuerzo (kg/cm²)	245.37	247.25	307.96	328.45	336.05	
Esfuerzo (psi)	3481.7	3508.5	4369.8	4660.8	4766.8	
Esfuerzo (MPa)	24.07	24.26	30.21	32.22	32.97	
Densidad (kg/m³)	2282.4	2276.5	2269.7	2321.8	2296.0	
% Cumplimiento	116.1	116.0	145.7	155.4	159.0	
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA, NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900.219.139-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FO-GIDS-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: - ORDEN VIA CORREO ELECTRONICO

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-09-22


MUESTRA No: DC-25-3995

LOCALIZACIÓN: Ejes 5 y 6 entre ejes N - P

Zapatas y viga de cimentación Torreón (Perímetro Ejes M - N) y Cruda Eje

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65966	65967				
Muestra No.	DC-25-3996	DC-25-3995				
Fecha de fundido	2025-09-13	2025-09-13				
Fecha de recibo	2025-09-19	2025-09-19				
Fecha de ensayo	2025-09-20	2025-09-20				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	20,1	20,1				
Humedad relativa (%)	53,4	53,9				
Altura (mm) 1	303,00	304,00				
Altura (mm) 2	303,00	305,00				
Altura (mm) 3	304,00	304,00				
Altura promedio (mm)	303,33	304,33				
Diámetro (mm) 1	153,00	152,00				
Diámetro (mm) 2	152,00	153,00				
Diámetro (mm) 3	153,00	152,00				
Diámetro promedio (mm)	152,67	152,33				
Carga Max. (kN)	512,79	502,81				
Peso (g)	12881,1	12816,0				
Tipo de Falla	2	2				
Edad (días)	7	7				
Área (mm^2)	1830,54	1822,55				
Esfuerzo (kg/cm^2)	285,85	281,51				
Esfuerzo (psi)	4056,2	3994,7				
Esfuerzo (MPa)	28,04	27,62				
Densidad (kg/m^3)	2319,8	2310,6				
% Cumplimiento	135,2	133,2				
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900.210.259-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FDE-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: 0


DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07

MUESTRA No: DC-25-3995

LOCALIZACIÓN: Zapatas y vigas de cimentación Torreón (Perímetro Ejes M - N) y Cruja Este Ejes 5 y 6 entre ejes N - P

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	65966	65967	65968	65969	65970	
Muestra No.	DC-25-3995	DC-25-3995	DC-25-3995	DC-25-3995	DC-25-3995	
Fecha de fundido	2025-09-13	2025-09-13	2025-09-13	2025-09-13	2025-09-13	
Fecha de recibo	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-19	
Fecha de ensayo	2025-09-20	2025-09-20	2025-09-27	2025-10-11	2025-10-11	
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	
Temperatura Ambiente (°C)	20.1	20.1	20.1	19.4	19.4	
Humedad relativa (%)	53.4	53.9	49.7	57.2	57.2	
Altura (mm) 1	303.00	304.00	304	306	309	
Altura (mm) 2	303.00	305.00	305	306	310	
Altura (mm) 3	304.00	304.00	305	306	310	
Altura promedio (mm)	303.33	304.33	304.67	305.67	309.67	
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00	154.00	153.00	154.00	
Diámetro (mm) 2	152.00	153.00	153.00	154.00	154.00	
Diámetro (mm) 3	153.00	152.00	153.00	153.00	153.00	
Diámetro promedio (mm)	152.67	152.33	153.33	153.33	153.67	
Carga Max. (kN)	512.79	502.81	593.76	697.04	701.12	
Peso (g)	12881.1	12816.0	12807.4	12765.6	13519.4	
Tipo de Falla	2	2	2	2	2	
Edad (días)	7	7	14	28	28	
Área (mm^2)	1830.54	1822.55	1846.56	1846.56	1854.60	
Esfuerzo (kg/cm^2)	285.85	281.51	328.11	385.18	385.76	
Esfuerzo (psi)	4056.2	3994.7	4655.9	5465.8	5473.9	
Esfuerzo (MPa)	28.04	27.62	32.19	37.79	37.84	
Densidad (kg/m^3)	2319.8	2310.6	2276.5	2261.7	2354.0	
% Cumplimiento	135.2	133.2	155.2	182.2	182.5	
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	BUENO	BUENO	



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900.219.529-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E-410-13	FORMATO:	FDE-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página: 1 de 1	


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN: 0
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETOS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-4016
LOCALIZACIÓN: Cuija Este (Eje s 5 y 6 entre A a P y Q' a B).
Orientación Cuija Sur (Eje 1 y 2 entre ejes K' - L)

SLUMP: -
OTROS DATOS: 1
ORDEN VIA CORREO ELECTRONICO 2025-09-26
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-09-29

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66007					
Muestra No.	DC-25-4016					
Fecha de fundido	2025-09-19					
Fecha de recibo	2025-09-26					
Fecha de ensayo	2025-09-26					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	20,8					
Humedad relativa (%)	48,5					
Altura (mm) 1	303,84					
Altura (mm) 2	303,90					
Altura (mm) 3	303,85					
Altura promedio (mm)	303,86					
Diámetro (mm) 1	154,74					
Diámetro (mm) 2	154,38					
Diámetro (mm) 3	154,65					
Diámetro promedio (mm)	154,58					
Carga Max. (kN)	434,23					
Peso (g)	12611,5					
Tipo de Falla	2					
Edad (días)	7					
Área (mm^2)	1876,79					
Esfuerzo (kg/cm^2)	236,08					
Esfuerzo (psi)	3360,1					
Esfuerzo (MPa)	23,16					
Densidad (kg/m^3)	2211,8					
% Cumplimiento	111,7					
Descripción Visual:	BUENO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 65 A No. 16-58 Teléfono 3457940 Bogotá D.C E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 901219139-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FDI-008-LAB
		FECHA:	2023-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: - ORDEN VIA CORREO ELECTRONICO 2025-09-26


DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-04

MUESTRA No: DC-25-4016

LOCALIZACIÓN: Cruja Este (Ejes 5 y 6 entre h a P y Q' a K).
Orientación Cruja Sur (Ejes 1 y 2 entre ejes K' - L)

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66007	66008				
Muestra No:	DC-25-4016	DC-25-4016				
Fecha de fundido	2025-09-19	2025-09-19				
Fecha de recibo	2025-09-25	2025-09-25				
Fecha de ensayo	2025-09-26	2025-10-03				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	20.8	19.5				
Humedad relativa (%)	48.5	48.8				
Altura (mm) 1	303.84	303.98				
Altura (mm) 2	303.90	303.47				
Altura (mm) 3	303.85	302.78				
Altura promedio (mm)	303.86	303.41				
Diámetro (mm) 1	154.74	154.78				
Diámetro (mm) 2	154.36	153.43				
Diámetro (mm) 3	154.65	154.91				
Diámetro promedio (mm)	154.58	154.37				
Carga Max. (kN)	434.23	525.28				
Peso (g)	12613.5	12638.5				
Tipo de Falla	2	5				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1876.79	1871.69				
Esfuerzo (kg/cm^2)	236.09	286.37				
Esfuerzo (psi)	3350.1	4063.6				
Esfuerzo (MPa)	23.18	28.09				
Densidad (kg/m^3)	2211.8	2225.5				
% Cumplimiento	111.7	135.5				
Descripción Visual:	BUENO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIOI LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 901.213.333-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FGE-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: - ORDEN VIA CORREO ELECTRONICO 2025-09-26

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETOS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-10-23


MUESTRA No: DC-25-4016

LOCALIZACIÓN: Ciudad Bilbao (Ejes 5 y 6 entre fila P y Q a R).

Orientación Ciudad Sur (Ejes 1 y 2 entre ejes K - L)

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66007	66008	66009			
Muestra No.	DC-25-4016	DC-25-4016	DC-25-4016			
Fecha de fundido	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-19			
Fecha de recibo	2025-09-26	2025-09-26	2025-09-26			
Fecha de ensayo	2025-09-26	2025-10-03	2025-10-17			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	20.8	19.3	18.1			
Humedad relativa (%)	48.5	48.8	64.1			
Altura (mm) 1	303.84	303.98	299,13			
Altura (mm) 2	303.90	303.47	300,01			
Altura (mm) 3	303.85	302.79	300.4			
Altura promedio (mm)	303.86	303.41	299.85			
Diámetro (mm) 1	154.74	154.78	154.23			
Diámetro (mm) 2	154.36	153.43	154.31			
Diámetro (mm) 3	154.65	154.91	154.40			
Diámetro promedio (mm)	154.58	154.37	154.31			
Carga Max. (kN)	434.23	525.28	592.65			
Peso (g)	12613.5	12638.5	12618.7			
Tipo de Falla	2	5	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1876.79	1871.69	1870.24			
Esfuerzo (kg/cm^2)	236.09	286.37	323.35			
Esfuerzo (psi)	3350.1	4063.6	4588.4			
Esfuerzo (MPa)	23.16	28.09	31.72			
Densidad (kg/m^3)	2211.8	2225.5	2250.2			
% Cumplimiento	111.7	135.5	152.9			
Descripción Visual:	BUENO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900.219.529-1	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-905-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	2
		Página 1 de 1	


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-4046
LOCALIZACIÓN: cimentacion Cruja
Eje 3-4 entre eje SU

SLUMP: -
OTROS DATOS: - ORDEN EN FISICO FALTA FIRMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-16

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66069					
Muestra No.	DC-25-4046					
Fecha de fundido	2025-09-26					
Fecha de recibo	2025-10-06					
Fecha de ensayo	2025-10-06					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	19.3					
Humedad relativa (%)	48.8					
Altura (mm) 1	302.75					
Altura (mm) 2	302.88					
Altura (mm) 3	303.07					
Altura promedio (mm)	302.93					
Diámetro (mm) 1	153.04					
Diámetro (mm) 2	153.78					
Diámetro (mm) 3	153.91					
Diámetro promedio (mm)	153.58					
Carga Max. (kN)	499.04					
Peso (g)	12714.1					
Tipo de Falla	2					
Edad (días)	10					
Área (mm^2)	1852.42					
Esfuerzo (kg/cm^2)	274.90					
Esfuerzo (psi)	3900.8					
Esfuerzo (MPa)	26.97					
Densidad (kg/m^3)	2265.7					
% Cumplimiento	130.0					
Descripción Visual:	BUENO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FSE-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-4046
LOCALIZACIÓN: cimentacion Cuja
Eje 3-4 entre eje SU

SLUMP: -
OTROS DATOS: - ORDEN EN FISICO FALTA FIRMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-01-16

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66069	66070				
Muestra No.	DC-25-4046	DC-25-4046				
Fecha de fundido	2025-09-26	2025-09-26				
Fecha de recibo	2025-10-06	2025-10-06				
Fecha de ensayo	2025-10-06	2025-10-11				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.3	19.4				
Humedad relativa (%)	48.8	57.2				
Altura (mm) 1	302.75	309.00				
Altura (mm) 2	302.98	310.00				
Altura (mm) 3	303.07	310.00				
Altura promedio (mm)	302.93	309.67				
Diámetro (mm) 1	153.04	154.00				
Diámetro (mm) 2	153.78	154.00				
Diámetro (mm) 3	153.91	153.00				
Diámetro promedio (mm)	153.58	153.67				
Carga Max. (kN)	499.04	701.12				
Peso (g)	12714.1	13519.4				
Tipo de Falla	2	2				
Edad (días)	10	15				
Área (mm^2)	1852.42	1854.60				
Esfuerzo (kg/cm^2)	274.90	385.76				
Esfuerzo (psi)	3900.8	5473.9				
Esfuerzo (MPa)	26.97	37.84				
Densidad (kg/m^3)	2265.7	2354.0				
% Cumplimiento	130.0	182.5				
Descripción Visual:	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA E.N.C. E.410-13	FORMATO: [illegible] FECHA: [illegible] VERSIÓN: 6 Página 1 de 1


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN:
RESISTENCIA INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-4046
LOCALIZACIÓN: Urbanización Oyala
Eje 5-4 entre eje SEN

SLUMP:
OTROS DATOS: 0
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-11-07

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66069	66070	66071			
Muestra No	DC-25-4046	DC-25-4046	DC-25-4046			
Fecha de fundido	2025-09-26	2025-09-26	2025-09-26			
Fecha de recibo	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-06			
Fecha de ensayo	2025-10-06	2025-10-10	2025-10-24			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.3	19.4	19.2			
Humedad relativa (%)	48.8	57.2	60			
Altura (mm) 1	302.75	309.00	309			
Altura (mm) 2	302.98	310.00	304			
Altura (mm) 3	303.07	310.00	305			
Altura promedio (mm)	302.93	309.67	306.67			
Diámetro (mm) 1	153.61	154.00	152.00			
Diámetro (mm) 2	153.78	154.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	153.81	153.00	153.00			
Diámetro promedio (mm)	153.58	153.67	152.67			
Carga Max. (kN)	400.04	601.13	762.93			
Peso (g)	12714.1	13519.4	12791.5			
Tipo de Falla	2	2	2			
Edad (días)	10	14	28			
Área (mm^2)	1852.42	1859.20	1830.54			
Esfuerzo (kg/cm²)	274.90	385.76	425.26			
Esfuerzo (psi)	3900.8	5473.9	6034.5			
Esfuerzo (MPa)	26.97	37.84	41.72			
Densidad (kg/m³)	2265.7	2354.0	2286.3			
% Cumplimiento	130.0	182.5	201.1			
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO: [illegible]
		FECHA: [illegible]
		VERSIÓN: 3
		Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 8US — SLUMP: —

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: 0

RESISTENCIA INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-10-07

MUESTRA No: DC-25-404

LOCALIZACIÓN: Bellas Artes

Usaquén Calle Sur/Este 1 0 entre cjes K 1 Cruce central U-V Word 3 y 4

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66072	66073	66074			
Muestra No	DC-25-404?	DC-25-404?	DC-25-404?			
Fecha de fundido	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-03			
Fecha de recibo	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-06			
Fecha de ensayo	2025-10-10	2025-10-17	2025-10-31			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	18	19.1			
Humedad relativa (%)	57.2	[illegible]	53.2			
Altura (mm) 1	301.00	302.70	304			
Altura (mm) 2	302.00	302.85	303			
Altura (mm) 3	300.00	302.94	304			
Altura promedio (mm)	301.00	302.82	303.67			
Diámetro (mm) 1	154.00	152.82	153.00			
Diámetro (mm) 2	153.00	152.59	154.00			
Diámetro (mm) 3	153.00	152.49	153.00			
Diámetro promedio (mm)	153.33	152.47	153.33			
Carga Max. (kN)	298.51	341.00	413.95			
Peso (g)	12700.1	12812.1	12807.0			
Tipo de Falla	1	4	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1846.56	1825.90	1846.56			
Esfuerzo (kg/cm^2)	164.96	190.95	239.75			
Esfuerzo (psi)	2340.7	2709.6	3402.0			
Esfuerzo (MPa)	16.18	18.73	23.52			
Densidad (kg/m3)	2365.0	2317.1	2364.1			
% Cumplimiento	78.0	90.3	113.4			
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E 410-13


CONTRATO:	[illegible]
FECHA:	[illegible]
VERSIÓN:	0
Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSÓRCIO OBRAS 2025
SLUMP: -
DIRECCIÓN:
OTROS DATOS: 0
DESIGNACIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07
MUESTRA No: DC-25-4060
LOCALIZACIÓN: Bilbao Cundinamarca
RBCA (Unidades) - Cruce Sur Este C + Norte Este 5 + 2

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66103	66104	66105			
Muestra No	DC-25-4060	DC-25-4060	DC-25-4060			
Fecha de fundido	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-10			
Fecha de recibo	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21			
Fecha de ensayo	2025-10-21	2025-10-24	2025-11-07			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.6	19.4	19.6			
Humedad Relativa (%)	61.5	58.7	64.2			
Altura (mm) 1	306.41	304.00	302			
Altura (mm) 2	306.05	304.00	301			
Altura (mm) 3	306.50	305.00	304			
Altura promedio (mm)	306.49	304.33	302.67			
Diámetro (mm) 1	152.00	151.00	153.00			
Diámetro (mm) 2	152.00	152.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	152.72	153.00	153.00			
Diámetro promedio (mm)	152.57	151.67	152.67			
Carga Max. (kN)	363.00	403.88	463.00			
Peso (g)	12006.7	12886.8	12802.8			
Tipo de Falla	5	2	2			
Edad (días)	11	14	28			
Área (mm²)	1830.62	1809.63	1830.54			
Esfuerzo (kg/cm²)	202.34	228.12	258.09			
Esfuerzo (psi)	2871.2	3237.0	3662.3			
Esfuerzo (MPa)	19.85	22.38	25.33			
Densidad (kg/m³)	2282.0	2379.3	2379.9			
% Cumplimiento	95.7	107.9	122.1			
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	CONTRATO: FECHA: VERSIÓN: 1 Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS JMS — SILMO: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07


NUESTRA No: DC-25-4061

LOCALIZACIÓN: Edificio Cundinamarca

Placa de contrapiso cruja este eje N-1 eje este eje N-0

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66106	66107				
Muestra No.	DC-25-4061	DC-25-4061				
Fecha de Fundido	2025-10-16	2025-10-16				
Fecha de recibo	2025-10-23	2025-10-23				
Fecha de ensayo	2025-10-23	2025-10-30				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.4				
Humedad relativa (%)	57.4	57.4				
Altura (mm) 1	304.00	303.00				
Altura (mm) 2	303.00	302.00				
Altura (mm) 3	303.00	303.00				
Altura promedio (mm)	303.33	302.67				
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00				
Diámetro (mm) 2	152.00	152.00				
Diámetro (mm) 3	153.00	152.00				
Diámetro promedio (mm)	152.67	152.00				
Carga Max. (kN)	360.21	370.80				
Peso (g)	12623.3	12563.1				
Tipo de falla	5	3				
Edad (días)	7	14				
Área (mm²)	1830.54	1814.58				
Esfuerzo (kg/cm²)	200.79	208.23				
Esfuerzo (psi)	2849.3	2954.8				
Esfuerzo (MPa)	19.70	20.43				
Densidad (kg/m³)	2271.4	2291.1				
% Cumplimiento	95.0	98.5				
Descripción Visual	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900211039-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-905-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	3
		Página 1 de 1	


INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
MUESTRA No: DC-25-4061
LOCALIZACIÓN:
EJES A - FVENTRE EJES H-6

SLUMP: -
OTROS DATOS: PLACA CONTRAPISO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-16

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66106	66107	66108			
Muestra No.	DC-25-4061	DC-25-4061	DC-25-4061			
Fecha de fundido	2025-10-16	2025-10-16	2025-10-16			
Fecha de recibo	2025-10-23	2025-10-23	2025-10-23			
Fecha de ensayo	2025-10-23	2025-10-30	2025-11-13			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.4	20.2			
Humedad relativa (%)	57.4	57.4	55.8			
Altura (mm) 1	304.00	303.00	300			
Altura (mm) 2	303.00	302.00	301			
Altura (mm) 3	304.00	303.00	300			
Altura promedio (mm)	303.33	302.67	300.33			
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00	154.00			
Diámetro (mm) 2	152.00	152.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	153.00	152.00	154.00			
Diámetro promedio (mm)	152.67	152.00	153.67			
Carga Max. (kN)	360.21	370.30	466.93			
Peso (g)	12623.3	12593.1	12745.5			
Tipo de Falla	5	2	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1830.54	1814.58	1854.60			
Esfuerzo (kg/cm^2)	200.79	208.23	256.91			
Esfuerzo (psi)	2849.3	2954.8	3645.5			
Esfuerzo (MPa)	19.70	20.43	25.20			
Densidad (kg/m^3)	2273.4	2291.1	2288.2			
% Cumplimiento	95.0	98.5	121.5			
Descripción Visual:	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL
FIN DEL INFORME

Calle 85 A No. 16-58 Teléfono 3457940. Bogotá D.C. E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA: N.T. E-010-13	FORMATO: [illegible] FECHA: [illegible] VERSIÓN: 3 Página 1 de 2

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: —

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-10-27


MUESTRA No: DC-25-4062

LOCALIZACIÓN: Edificio Condiferias

Pieza Estructural: Cimentación Cruta este / Vereda Eje N-7.3-7 entre ejes S-H y S-V

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66109	66110				
Muestra No.	DC-25-4062	DC-25-4062				
Fecha de Tundido	2025-10-17	2025-10-17				
Fecha de recibo	2025-10-21	2025-10-21				
Fecha de ensayo	2025-10-24	2025-10-31				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.2				
Humedad relativa (%)	60.8	67.6				
Altura (mm) 1	301.00	303.00				
Altura (mm) 2	302.00	304.00				
Altura (mm) 3	301.00	304.00				
Altura promedio (cm)	301.33	303.67				
Diámetro (mm) 1	154.00	152.00				
Diámetro (mm) 2	153.00	151.00				
Diámetro (mm) 3	153.00	151.00				
Diámetro promedio (mm)	153.33	151.67				
Carga Max. (kN)	177.43	408.72				
Peso (g)	12859.6	13060.3				
Tipo de Falla	2	2				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1846.76	1620.54				
Esfuerzo (kg/cm^2)	308.57	270.76				
Esfuerzo (psi)	3959.6	3843.1				
Esfuerzo (MPa)	28.46	26.56				
Densidad (kg/m^3)	2311.1	2311.2				
% Cumplimiento	98.7	128.1				
Descripción Visual	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA. NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

PABLO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO: [illegible] FECHA: [illegible] VERSIÓN: 9 Página 1 de 2

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: 2

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: FALLA CONFORME A CEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-03


MUESTRA No: DC-25-4062

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CALLE 65 ESTE Y CENTRAL / ENTRE E65 5 -N -S -V / E65 B - 5 / 3-9

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66109	66110	66111			
Muestra No.	DC-25-4062	DC-25-4062	DC-25-4062			
Fecha de fundido	2025-10-17	2025-10-17	2025-10-17			
Fecha de recibo	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21			
Fecha de ensayo	2025-10-29	2025-10-31	2025-11-14			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.2	19.2			
Humedad relativa (%)	60.6	57.6	57.5			
Altura (mm) 1	301.00	303.00	295			
Altura (mm) 2	302.00	304.00	297			
Altura (mm) 3	301.00	304.00	298			
Altura promedio (mm)	301.33	303.67	296.67			
Diámetro (mm) 1	154.00	153.00	152.00			
Diámetro (mm) 2	153.00	153.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00	153.00			
Diámetro promedio (mm)	153.33	153.67	152.67			
Carga Max. (kN)	377.43	465.72	490.91			
Peso (g)	12859.0	13658.3	12469.8			
Tipo de Falla	2	2	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1846.56	1830.54	1830.54			
Esfuerzo (kg/cm^2)	208.57	270.76	278.68			
Esfuerzo (psi)	2959.6	3842.1	3954.5			
Esfuerzo (MPa)	20.46	26.56	27.34			
Densidad (kg/m^3)	2311.1	2413.2	2286.1			
% Cumplimiento	98.7	128.1	131.8			
Descripción Visual:	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

PABLO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 65 A No. 16-58 Teléfono 3457940 Bogotá D.C. E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E 410-13

FORMATO:	[illegible]
FECHA:	[illegible]
VERSIÓN:	5
Página 1 de 2	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SUMI: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: 0

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07


MUESTRA No: DC-25-4060

LOCALIZACIÓN: Edificio Candelaria

Placa contrapiso - Cruce eje vertical C entre ejes 1 y 2

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66103	66104	66105			
Muestra No.	DC-25-4060	DC-25-4060	DC-25-4060			
Fecha de fundido	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-10			
Fecha de recibo	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21			
Fecha de ensayo	2025-10-21	2025-10-24	2025-11-07			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.8	19.4	19.6			
Humedad relativa (%)	61.6	60.7	64.2			
Altura (mm) 1	306.41	304.00	302			
Altura (mm) 2	306.35	304.00	303			
Altura (mm) 3	306.30	305.00	303			
Altura promedio (mm)	306.35	304.33	302.67			
Diámetro (mm) 1	152.60	151.00	153.00			
Diámetro (mm) 2	152.60	152.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	152.72	152.00	153.00			
Diámetro promedio (mm)	152.67	151.67	152.67			
Carga Max. (kN)	363.0	463.68	463.00			
Peso (g)	12806.7	12806.8	12602.4			
Tipo de Falla	5	2	2			
Edad (días)	11	14	28			
Área (mm^2)	1830.62	1806.63	1830.54			
Esfuerzo (kg/cm^2)	202.34	329.12	258.09			
Esfuerzo (psi)	2871.2	4737.0	3662.3			
Esfuerzo (MPa)	19.85	33.38	25.32			
Densidad (kg/m^3)	2282.6	2334.3	2374.8			
% Cumplimiento	95.7	107.9	122.1			
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERÍODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	[illegible]
		FECHA:	[illegible]
		VERSIÓN:	4
		Página 1 de 2	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SUBA: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: —

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07

MUESTRA No.: DC-25-40SI

LOCALIZACIÓN: patios Candelaria

Placa de contrapiso: cruza este eje M-F entre ejes H-8

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	86106	86107				
Muestra No.	DC-25-40NC	DC-25-40N1				
Fecha de fundido	2025-10-16	2025-10-16				
Fecha de recibo	2025-10-23	2025-10-23				
Fecha de ensayo	2025-10-23	2025-10-30				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.4				
Humedad relativa (%)	57.4	57.4				
Altura (mm) 1	304.00	303.00				
Altura (mm) 2	303.00	302.00				
Altura (mm) 3	303.00	303.00				
Altura promedio (mm)	303.33	302.67				
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00				
Diámetro (mm) 2	152.00	152.00				
Diámetro (mm) 3	153.00	152.00				
Diámetro promedio (mm)	152.67	152.00				
Carga Máx. (kN)	160.21	170.30				
Peso (g)	12671.9	12686.1				
Tipo de Falla	5	2				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1830.54	1814.58				
Esfuerzo (kg/cm^2)	200.79	208.23				
Esfuerzo (psi)	2849.3	2954.8				
Esfuerzo (MPa)	19.70	20.43				
Densidad (kg/m^3)	2273.4	2291.1				
% Cumplimiento	95.0	98.5				
Descripción Visual	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LIMARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900 211 038-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	3
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: PLACA CONTRAPISO

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-16


MUESTRA No.: DC-25-4061

LOCALIZACIÓN:

EJES N - P/ENTRE EJES H-6

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66106	66107	66108			
Muestra No.	DC-25-4061	DC-25-4061	DC-25-4061			
Fecha de fundido	2025-10-16	2025-10-16	2025-10-16			
Fecha de recibo	2025-10-23	2025-10-23	2025-10-23			
Fecha de ensayo	2025-10-23	2025-10-30	2025-11-13			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.4	20.2			
Humedad relativa (%)	57.4	57.4	55.8			
Altura (mm) 1	304.00	303.00	300			
Altura (mm) 2	303.00	302.00	301			
Altura (mm) 3	303.00	303.00	300			
Altura promedio (mm)	303.33	302.67	300.33			
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00	154.00			
Diámetro (mm) 2	152.00	152.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	153.00	152.00	154.00			
Diámetro promedio (mm)	152.67	152.00	153.67			
Carga Max. (kN)	360.21	370.30	466.93			
Peso (g)	12623.3	12583.1	12745.5			
Tipo de Falla	5	2	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1830.54	1814.58	1854.60			
Esfuerzo (kg/cm^2)	200.79	208.23	256.91			
Esfuerzo (psi)	2849.3	2954.8	3645.5			
Esfuerzo (MPa)	19.70	20.43	25.20			
Densidad (kg/m^3)	2273.4	2291.1	2286.2			
% Cumplimiento	95.0	98.5	121.5			
Descripción Visual:	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E 410-13

FORMATO:	[illegible]
FECHA:	[illegible]
VERSIÓN:	0
Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 405

SLUMP: [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible]

OTROS DATOS: [illegible]

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07

MUESTRA No.: DC-25-4062

LOCALIZACIÓN: Bilbao Cundinamarca

Placa Colectores Diversión Cruce Este y Cuna 6 Agua A 0.5 A Entre Ejes 5+19 5+0

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66109	66110				
Muestra No.	DC-25-4062	DC-25-4062				
Fecha de fundido	2025-10-17	2025-10-17				
Fecha de recibo	2025-10-21	2025-10-21				
Fecha de ensayo	2025-10-24	2025-10-31				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.2				
Humedad relativa (%)	60.8	57.0				
Altura (mm) 1	301.00	303.00				
Altura (mm) 2	302.00	304.00				
Altura (mm) 3	301.00	304.00				
Altura promedio (mm)	301.33	303.67				
Diámetro (mm) 1	154.00	153.00				
Diámetro (mm) 2	153.00	152.00				
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00				
Diámetro promedio (mm)	153.33	152.67				
Carga Max. (kN)	377.41	485.72				
Peso (g)	12869.6	12868.3				
Tipo de Falla	3	3				
Edad (días)	7	14				
Área (mm²)	1846.58	1830.54				
Esfuerzo (kg/cm²)	208.57	270.86				
Esfuerzo (psi)	2959.8	3842.1				
Esfuerzo (MPa)	20.46	26.56				
Densidad (kg/m³)	2311.1	2313.2				
% Cumplimiento	98.7	128.1				
Descripción Visual	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LIÑARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 65 A No. 16-58 Teléfono 3457940 Bogotá D.C. E-mail: dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E 410-13

FORMATO:	[illegible]
FECHA:	2024-06-27
VERSIÓN:	5
Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: PLACA CIMENTACIÓN SANTUS

RESISTENCIA INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-20


MUESTRA No: DC-25-4062

LOCALIZACIÓN: CLINICA MIRA - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CIRUGIA ESTE Y CENTRAL / ENTRE EJES 5 >> 6 Y / EJES N > P / 3-4

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66109	66110	66111			
Muestra No.	DC-25-4062	DC-25-4062	DC-25-4062			
Fecha de fundido	2025-10-17	2025-10-17	2025-10-17			
Fecha de recibo	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21			
Fecha de ensayo	2025-10-24	2025-10-31	2025-11-14			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.4	19.0	19.3			
Humedad relativa (%)	60.8	57.0	57.5			
Altura (mm) 1	301.00	303.00	295			
Altura (mm) 2	302.00	304.00	297			
Altura (mm) 3	301.00	304.00	298			
Altura promedio (mm)	301.33	303.67	296.67			
Diámetro (mm) 1	154.00	153.00	152.00			
Diámetro (mm) 2	153.00	152.00	153.00			
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00	153.00			
Diámetro promedio (mm)	153.33	152.67	152.67			
Carga Max. (kN)	377.43	486.72	499.53			
Peso (g)	12859.6	12958.5	12469.5			
Tipo de Falla	2	2	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1846.38	1830.94	1830.94			
Esfuerzo (kg/cm^2)	208.57	270.78	278.08			
Esfuerzo (psi)	2959.6	3842.1	3954.5			
Esfuerzo (MPa)	20.46	26.58	27.34			
Densidad (kg/m^3)	2311.1	2319.2	2296.1			
% Cumplimiento	98.7	128.1	131.8			
Descripción Visual:	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

PEDRO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 6E A No. 16-58 Teléfono 3457940 Bogotá D.C. E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E 410-13

FORMATO:	[illegible]
FECHA:	[illegible]
VERSIÓN:	5
Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: — UTILIDAD (L): -

RESISTENCIA INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-20


MUESTRA No: DC-25-4085

LOCALIZACIÓN: CLINICA FARMA - CONVENIO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CALLE 5A SUR / KRA 1 W / ENTRE KRA 1 - 4

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66170	66171				
Muestra No.	DC-25-4085	DC-25-4086				
Fecha de fundido	2025-10-31	2025-10-31				
Fecha de recibo	2025-11-04	2025-11-04				
Fecha de ensayo	2025-11-07	2025-11-14				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.6	19.9				
Humedad relativa (%)	64.2	56.0				
Altura (mm) 1	307.00	305.00				
Altura (mm) 2	306.00	306.00				
Altura (mm) 3	306.00	307.00				
Altura promedio (mm)	306.33	306.00				
Diámetro (mm) 1	152.00	152.00				
Diámetro (mm) 2	154.00	153.00				
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00				
Diámetro promedio (mm)	153.33	152.67				
Carga Máx. (kN)	363.70	526.76				
Peso (g)	12433.6	12693.0				
Tipo de Falla	2	2				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1846.50	1830.54				
Esfuerzo (kg/cm^2)	201.03	293.29				
Esfuerzo (psi)	2852.6	4159.3				
Esfuerzo (MPa)	19.72	28.48				
Densidad (kg/m^3)	2198.1	2242.9				
% Cumplimiento	95.1	137.3				
Descripcion Visual	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

PEDRO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 68 A No. 16-68 Teléfono 3457940 Bogotá D.C. E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA E.N.V.: E 410-13	FORMATO:	FCR-FOR-138
		FECHA:	AAAA-MM-DD
		VERSIÓN:	1
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SUBM: -

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: —

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-07

MUESTRA No: DC-25-4085

UBICACIÓN: CUNDINAMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CALLE 9UR / CRA 1 E / ENTRE CRA 1 A

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66170	66171	66172			
Muestra No	DC-25-4085	DC-25-4085	DC-25-4085			
Fecha de fundido	2025-10-31	2025-10-31	2025-10-31			
Fecha de recibo	2025-11-04	2025-11-04	2025-11-04			
Fecha de ensayo	2025-11-07	2025-11-14	2025-11-28			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.6	19.9	62			
Humedad relativa (%)	69.2	56.8	18.8			
Altura (mm) 1	307.00	305.00	307			
Altura (mm) 2	306.00	306.00	306			
Altura (mm) 3	306.00	307.00	307			
Altura promedio (mm)	306.33	306.00	306.67			
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00	154.00			
Diámetro (mm) 2	154.00	153.00	154.00			
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00	153.00			
Diámetro promedio (mm)	153.33	152.67	153.67			
Carga Max. (kN)	363.79	520.76	529.22			
Peso (g)	12433.6	12393.0	12416.5			
Tipo de Falla	2	3	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1846.56	1830.54	1854.60			
Esfuerzo (kg/cm^2)	201.83	290.29	291.18			
Esfuerzo (psi)	2852.6	4119.2	4131.8			
Esfuerzo (MPa)	19.72	28.48	28.56			
Densidad (kg/m^3)	2198.1	2212.5	2186.7			
% Cumplimiento	95.1	137.3	137.7			
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E 410-13

FORMATO	[illegible]
FECHA:	2023-05-27
VERSIÓN:	2
Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS JEDS

DIRECCIÓN:

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CONCRETO DE 3000 PSI

MUESTRA No: DC-25-4090

LOCALIZACIÓN: CUNDIPARMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CRUCE ENTRE EJES H-N-O / ENTRE EJES N-W / W' -P / H-S

OBRA:

OTROS DATOS: ENTRE EJES N-W / W'-P / H-S

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-28

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66180					
Muestra No	DC-25-4090					
Fecha de fundido	2025-11-07					
Fecha de recibo	2025-11-12					
Fecha de ensayo	2025-11-14					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	20					
Humedad relativa (%)	46.5					
Altura (mm) 1	297.00					
Altura (mm) 2	298.00					
Altura (mm) 3	298.00					
Altura promedio (mm)	297.67					
Diámetro (mm) 1	153.00					
Diámetro (mm) 2	154.00					
Diámetro (mm) 3	154.00					
Diámetro promedio (mm)	153.67					
Carga Max. (kN)	401.73					
Peso (g)	12385.1					
Tipo de falla	2					
Edad (días)	7					
Área (mm^2)	18549.60					
Esfuerzo (kg/cm^2)	221.03					
Esfuerzo (psi)	3136.5					
Esfuerzo (MPa)	21.68					
Densidad (kg/m^3)	2239.8					
% Cumplimiento	104.5					
Descripción Visual	BUENO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS. Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA N.T.C. 673 / 13	FORMATO: FO-[illegible] FECHA: 2021-[illegible] VERSIÓN: [illegible] Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SUMI: -

DIRECCIÓN: — ORDEN DE SERVICIO: ORDEN DE COMPRA / N° P / H-E

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE ELABORACIÓN: 2025-11-07


MUESTRA No: DC-25-4060

LOCALIZACIÓN: CONDINAMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CRUZA ESTE-OESTE K+Y+O / ENTRE EJES N-N' / N° P / H-E

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66180	66181				
Muestra No.	DC-25-4060	DC-25-4060				
Fecha de fundido	2025-11-07	2025-11-07				
Fecha de recibo	2025-11-12	2025-11-12				
Fecha de ensayo	2025-11-14	2025-11-21				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	20	19.6				
Humedad relativa (%)	56.9	62.7				
Altura (mm) 1	297.00	297.00				
Altura (mm) 2	298.00	296.00				
Altura (mm) 3	298.00	296.00				
Altura promedio (mm)	297.67	296.33				
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00				
Diámetro (mm) 2	154.00	153.00				
Diámetro (mm) 3	154.00	152.00				
Diámetro promedio (mm)	153.67	152.33				
Carga Max. (kN)	401.73	402.43				
Peso (g)	12365.1	12086.1				
Tipo de Falla	2	2				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1854.60	1820.55				
Esfuerzo (kg/cm^2)	221.03	295.76				
Esfuerzo (psi)	3136.5	3913.2				
Esfuerzo (MPa)	21.60	29.05				
Densidad (kg/m^3)	2230.0	2217.0				
% Cumplimiento	104.5	130.4				
Descripción Visual:	BUENO	BUENO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. e 410-13	FORMATO	FR-LAB-148
		FECHA:	2024-05-07
		VERSIÓN:	4
		Página 1 De 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: –

DIRECCIÓN: — OTROS DATOS: ENTRE EJES N-N' / N' - P / N-E

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-12-16

MUESTRA No: DC-25-4090

LOCALIZACIÓN: CUNDIPARMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS.

CRUJIA ENTRE EJES N-N'-O / ENTRE EJES N-N' / N'-P / N-E

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66180	66181	66182			
Muestra No.	DC-25-4090	DC-25-4090	DC-25-4090			
Fecha de fundido	2025-11-07	2025-11-07	2025-11-07			
Fecha de recibo	2025-11-12	2025-11-12	2025-11-12			
Fecha de Ensayo	2025-11-14	2025-11-21	2025-12-05			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	20	19.6	20.4			
Humedad relativa (%)	56.9	62.2	57.4			
Altura (mm) 1	297.00	297.00	303.64			
Altura (mm) 2	298.00	296.00	303.9			
Altura (mm) 3	298.00	296.00	303.91			
Altura promedio (mm)	297.67	296.33	303.82			
Diámetro (mm) 1	153.00	152.00	155.50			
Diámetro (mm) 2	154.00	153.00	155.61			
Diámetro (mm) 3	154.00	152.00	155.69			
Diámetro promedio (mm)	153.67	152.33	155.57			
Carga Max. (kN)	401.73	462.43	550.42			
Peso (g)	12365.1	12086.1	12483.4			
Tipo de Falla	2	2	5			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1854.60	1822.55	1900.82			
Esfuerzo (kg/cm^2)	221.03	275.70	295.48			
Esfuerzo (psi)	3136.8	3912.2	4192.8			
Esfuerzo (MPa)	21.68	27.05	28.99			
Densidad (kg/m³)	2279.8	2237.8	2161.3			
% Cumplimiento	104.5	130.4	139.8			
Descripción Visual	BUENO	BUENO	BUENO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

FABIO LINARES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900 290 329-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-003-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: 0 — OTROS DATOS: 0 — ELEMENTO MUROS CONCRETO


DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-12-02

MUESTRA No: DC-25-4111

LOCALIZACIÓN: CLINICPARMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
KR 8 B 1-2 ENTRE CRS 5-61 - 0 1-7

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66245	66246				
Muestra No.	DC-25-4111	DC-25-4111				
Fecha de fundido	2025-11-13	2025-11-13				
Fecha de recibo	2025-11-18	2025-11-18				
Fecha de ensayo	2025-11-20	2025-11-27				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	20.4	19.6				
Humedad relativa (%)	56.1	59.8				
Altura (mm) 1	304.00	303.00				
Altura (mm) 2	304.00	303.00				
Altura (mm) 3	305.00	304.00				
Altura promedio (mm)	304.33	303.33				
Diámetro (mm) 1	152.00	154.00				
Diámetro (mm) 2	152.00	153.00				
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00				
Diámetro promedio (mm)	152.33	153.33				
Carga Max. (kN)	348.91	470.81				
Peso (g)	12465.7	12481.0				
Tipo de Falla	2	2				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1822.55	1846.56				
Esfuerzo (kg/cm^2)	195.35	260.17				
Esfuerzo (psi)	2772.0	3691.8				
Esfuerzo (MPa)	19.16	25.52				
Densidad (kg/m^3)	2247.4	2228.3				
% Cumplimiento	92.4	123.1				
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 65 A No. 16-58 Teléfono 3457940 Bogotá D.C. E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 830231139-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FO-GC-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025

DIRECCIÓN: Cl. 58 # 13 - 82 OF 202 ED. FLORENCIA

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI

MUESTRA No: DC-25-4111

LOCALIZACIÓN: CLINISFARMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CALLEJA ESTE Y CALLEJA SURESTE # 6-1-2 ENTRE EJES 5-6 I - II 1/2


SLUMP: -

OTROS DATOS: - ELEMENTO MUROS CONCRETO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-14

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66245	66246	66247			
Muestra No.	DC-25-4111	DC-25-4111	DC-25-4111			
Fecha de fundido	2025-11-13	2025-11-13	2025-11-13			
Fecha de recibo	2025-11-18	2025-11-18	2025-11-18			
Fecha de ensayo	2025-11-20	2025-11-27	2025-12-11			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	20.4	19.6	19.8			
Humedad relativa (%)	56.1	59.8	56.2			
Altura (mm) 1	304.00	305.00	300.66			
Altura (mm) 2	304.00	303.00	301			
Altura (mm) 3	305.00	304.00	301.1			
Altura promedio (mm)	304.33	304.33	300.92			
Diámetro (mm) 1	152.00	154.00	152.50			
Diámetro (mm) 2	152.00	153.00	152.57			
Diámetro (mm) 3	153.00	153.00	152.61			
Diámetro promedio (mm)	152.33	153.33	152.56			
Carga Max. (kN)	348.91	470.81	509.05			
Peso (g)	12465.7	12481.0	12385.4			
Tipo de Falla	2	2	4			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1822.55	1846.96	1827.98			
Esfuerzo (kg/cm^2)	195.35	260.17	284.50			
Esfuerzo (psi)	2772.0	3691.8	4037.0			
Esfuerzo (MPa)	19.16	25.52	27.91			
Densidad (kg/m^3)	2247.4	2228.3	2251.6			
% Cumplimiento	92.4	123.1	134.6			
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA.

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA. NIT 901 211 338-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO: FOS-005-LAB FECHA: 2022-05-27 VERSIÓN: 9 Página 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2020 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: ORDEN EN FISICO FALTA FIRMAS

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-14


MUESTRA No: DC-25-4246

LOCALIZACIÓN: COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CUNDINAMA

PLACA CONTRAPISO EJES 7'-U / 1'-H CRUJIA CENTRAL Y AXIA ASERVIDA ENTRE EJS 3-4 /EJES J-A

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66400					
Muestra No.	DC-25-4246					
Fecha de fundido	2025-11-22					
Fecha de recibo	2025-11-25					
Fecha de ensayo	2025-11-29					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	19.8					
Humedad relativa (%)	60.5					
Altura (mm) 1	302.00					
Altura (mm) 2	301.00					
Altura (mm) 3	302.00					
Altura promedio (mm)	301.67					
Diámetro (mm) 1	194.00					
Diámetro (mm) 2	195.00					
Diámetro (mm) 3	194.00					
Diámetro promedio (mm)	194.33					
Carga Máx. (kN)	406.67					
Peso (g)	12454.1					
Tipo de Falla	2					
Edad (días)	7					
Área (mm^2)	1870.72					
Esfuerzo (kg/cm^2)	221.82					
Esfuerzo (psi)	3147.7					
Esfuerzo (MPa)	21.76					
Densidad (kg/m^3)	2206.9					
% Cumplimiento	104.9					
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME


DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 901219397	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025
SLUMP: -
DIRECCIÓN: CL 58 # 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA
OTROS DATOS: - ORDEN EN FISICO FALTA FIRMAS
DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-14
MUESTRA No: DC-25-4246
LOCALIZACIÓN: COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CLINICINARMA
PLACA CONTRAPISO EJES 7'-G / 1-H CHEVA CENTRAL Y AREA ASPERSOR ENTRE EJES 1-A

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66400					
Muestra No.	DC-25-4246					
Fecha de fundido	2025-11-22					
Fecha de recibo	2025-11-25					
Fecha de ensayo	2025-11-29					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	19.8					
Humedad relativa (%)	80.5					
Altura (mm) 1	302.00					
Altura (mm) 2	301.00					
Altura (mm) 3	302.00					
Altura promedio (mm)	301.67					
Diámetro (mm) 1	154.00					
Diámetro (mm) 2	155.00					
Diámetro (mm) 3	154.00					
Diámetro promedio (mm)	154.33					
Carga Max. (kN)	406.67					
Peso (g)	12454.1					
Tipo de Falla	2					
Edad (días)	7					
Área (mm^2)	1870.72					
Esfuerzo (kg/cm^2)	221.82					
Esfuerzo (psi)	3147.7					
Esfuerzo (MPa)	21.76					
Densidad (kg/m^3)	2206.8					
% Cumplimiento	104.9					
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

Calle 85 A No. 16-58 Teléfono 3457940 Bogotá D.C. E-mail dimcoingenieros@gmail.com

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900231129-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FDI-05 LAB
		FECHA:	2021-05-17
		VERSIÓN:	0
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: CL 58 A 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: - ORDEN EN FISICO FALTA FIRMAS

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-01-14


MUESTRA No: DC-25-4245

LOCALIZACIÓN: COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CLINOFARMA

PLACA CONTRAPISO EJES 7'-1/11-M OSCILA CENTRAL Y AREA ADHERIDA ENTRE EJES 1-A

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66400	66401				
Muestra No.	DC-25-4245	DC-25-4246				
Fecha de fundido	2025-11-22	2025-11-22				
Fecha de recibo	2025-11-25	2025-11-25				
Fecha de ensayo	2025-11-29	2025-12-06				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.8	20.3				
Humedad relativa (%)	60.5	59.7				
Altura (mm) 1	302.00	301.51				
Altura (mm) 2	301.00	301.51				
Altura (mm) 3	302.00	301.60				
Altura promedio (mm)	301.67	301.54				
Diámetro (mm) 1	154.00	153.21				
Diámetro (mm) 2	155.00	154.00				
Diámetro (mm) 3	154.00	154.10				
Diámetro promedio (mm)	154.33	153.77				
Carga Max.(kN)	406.67	407.30				
Peso (g)	12454,1	12701.7				
Tipo de Falla	2	5				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1870.72	1857.09				
Esfuerzo (kg/cm^2)	221.82	223.80				
Esfuerzo (psi)	3147.7	3175.7				
Esfuerzo (MPa)	21.76	21.95				
Densidad (kg/m^3)	2256.9	2288.2				
% Cumplimiento	104.9	105.9				
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 901211128-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-DIS-LAB
		FECHA:	2021-05-27
		VERSIÓN:	0
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: Cl. 98 # 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: - ORDEN EN PISTA 02-12-25

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-01-15


MUESTRA No.: DC-25-4301

LOCALIZACIÓN: CUNDIPARMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

MURO DE CONCRETOCRUZA ESTE SUR Y CENTRAL + EJECICLO SUR EJE 1-2 ENTRE

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66488					
Muestra No.	DC-25-4301					
Fecha de fundido	2025-11-27					
Fecha de recibo	2025-12-02					
Fecha de ensayo	2025-12-11					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	19.8					
Humedad relativa (%)	53					
Altura (mm) 1	300.99					
Altura (mm) 2	300.80					
Altura (mm) 3	300.99					
Altura promedio (mm)	300.93					
Diámetro (mm) 1	154.90					
Diámetro (mm) 2	154.81					
Diámetro (mm) 3	154.90					
Diámetro promedio (mm)	154.87					
Carga Max. (kN)	473.94					
Peso (g)	12405.7					
Tipo de Falla	5					
Edad (días)	14					
Área (mm^2)	18833.76					
Esfuerzo (kg/cm^2)	256.73					
Esfuerzo (psi)	3643.0					
Esfuerzo (MPa)	25.18					
Densidad (kg/m^3)	2188.4					
% Cumplimiento	121.4					
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900 215 139-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FOR-IDS-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	6
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: Cl. 58 # 11 - 92 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: ORDEN EN FISICO 02-12-25

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-15


MUESTRA No.: DC-25-4301

LOCALIZACIÓN: CUNDIFARMA -COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

MURO DE CONCRETO DILIDA ESTE SUR Y CENTRAL + EMICICLO SUR EJE 1-2 ENTRE

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66488	66489				
Muestra No:	DC-25-4301	DC-25-4303				
Fecha de fundido	2025-11-27	2025-11-27				
Fecha de recibo	2025-12-02	2025-12-02				
Fecha de ensayo	2025-12-11	2025-12-25				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.8	19.7				
Humedad relativa (%)	53	60.4				
Altura (mm) 1	300.99	308.00				
Altura (mm) 2	300.80	307.00				
Altura (mm) 3	300.99	308.00				
Altura promedio (mm)	300.93	307.67				
Diámetro (mm) 1	154.90	153.00				
Diámetro (mm) 2	154.83	152.00				
Diámetro (mm) 3	154.90	152.00				
Diámetro promedio (mm)	154.87	152.33				
Carga Max. (kN)	473.94	637.20				
Peso (g)	12405.7	12959.4				
Tipo de Falla	5	2				
Edad (días)	14	28				
Área (mm²)	1883.76	1822.55				
Esfuerzo (kg/cm²)	256.73	356.75				
Esfuerzo (psi)	3643.0	5062.4				
Esfuerzo (MPa)	25.18	35.00				
Densidad (kg/m³)	2359.4	2311.1				
% Cumplimiento	121.4	168.7				
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

-

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900219397	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FDI-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	9
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: -

DIRECCIÓN: CL 58 # 11 - 82 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: -

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-14


MUESTRA No: DC-25-4325

LOCALIZACIÓN: EDIFICIO CUNDIFARMA - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

MUROS DE CONCRETO CRUJIA ESTE CRUJIA CENTRAL EJE 5-6 EJE 3-4 ENTRE EJES

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66592					
Muestra No.	DC-25-4325					
Fecha de fundido	2025-12-05					
Fecha de recibo	2025-12-11					
Fecha de ensayo	2025-12-12					
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS					
Temperatura Ambiente (°C)	19.8					
Humedad relativa (%)	50.1					
Altura (mm) 1	305.11					
Altura (mm) 2	305.19					
Altura (mm) 3	305.21					
Altura promedio (mm)	305.17					
Diámetro (mm) 1	153.78					
Diámetro (mm) 2	153.81					
Diámetro (mm) 3	153.80					
Diámetro promedio (mm)	153.83					
Carga Max. (kN)	496.23					
Peso (g)	12602.7					
Tipo de Falla	5					
Edad (días)	7					
Área (mm^2)	1858.94					
Esfuerzo (kg/cm^2)	217.55					
Esfuerzo (psi)	3087.0					
Esfuerzo (MPa)	21.34					
Densidad (kg/m^3)	2222.0					
% Cumplimiento	102.9					
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO					



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARÁN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900.770.339-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FO2-065-LAB
		FECHA:	2022-09-27
		VERSIÓN:	5
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SLUMP: –

DIRECCIÓN: CL 58 # 11 - 32 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: –

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-01-14


MUESTRA No: DC-25-4325

LOCALIZACIÓN: EDIFICIO CLINISPHARMA - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

MUROS DE CONCRETO CALLE ESTE CALLE CENTRAL EJE 5-8 EJE 3-4 ENTRE EJES

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66592	66593				
Muestra No.	DC-25-4325	DC-25-4325				
Fecha de fundido	2025-12-05	2025-12-05				
Fecha de recibo	2025-12-11	2025-12-11				
Fecha de ensayo	2025-12-12	2025-12-19				
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS				
Temperatura Ambiente (°C)	19.8	19.3				
Humedad relativa (%)	50.1	54				
Altura (mm) 1	305.11	302.00				
Altura (mm) 2	305.19	302.00				
Altura (mm) 3	305.21	303.00				
Altura promedio (mm)	305.17	302.33				
Diámetro (mm) 1	153.78	153.00				
Diámetro (mm) 2	153.81	153.00				
Diámetro (mm) 3	153.98	152.00				
Diámetro promedio (mm)	153.83	152.67				
Carga Max. (kN)	396.23	521.49				
Peso (g)	12602.7	12572.1				
Tipo de Falla	5	2				
Edad (días)	7	14				
Área (mm^2)	1858.54	1830.54				
Esfuerzo (kg/cm^2)	217.55	290.70				
Esfuerzo (psi)	3087.0	4125.0				
Esfuerzo (MPa)	21.34	28.52				
Densidad (kg/m^3)	2222.0	2271.7				
% Cumplimiento	102.9	137.5				
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO				



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARIAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

DIMCO INGENIEROS LTDA NIT 900 211 029-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E 410-13	FORMATO:	FDE-005-LAB
		FECHA:	2022-05-27
		VERSIÓN:	0
		Página 1 de 1	

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS 2025 — SELLO: -

DIRECCIÓN: Cl. 58 # 11 - 82 OF 202 ED. FLORENCIA — OTROS DATOS: -

DESCRIPCIÓN INFORMADA: CILINDROS 3000 PSI — FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-01-15


MUESTRA No: DC-25-4325

LOCALIZACIÓN: INSTITUTO CLINOPHARMA - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

MUROS DE CONCRETO CALLEJA ESTE CALLEJA CENTRAL EJE 5-6 EJE 3-4 ENTRE EJES

RESISTENCIA DE DISEÑO INFORMADA
3000 PSI

ENSAYO No.	66592	66593	66594			
Muestra No.	DC-25-4325	DC-25-4325	DC-25-4325			
Fecha de fundido	2025-12-05	2025-12-05	2025-12-05			
Fecha de recibo	2025-12-11	2025-12-11	2025-12-11			
Fecha de ensayo	2025-12-12	2025-12-19	2026-01-02			
Lugar de Ensayo	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS	LABORATORIO DIMCO INGENIEROS			
Temperatura Ambiente (°C)	19.8	19.3	20.2			
Humedad relativa (%)	50.1	54	60.3			
Altura (mm) 1	305.11	302.00	304.91			
Altura (mm) 2	305.19	302.00	304.73			
Altura (mm) 3	305.21	303.00	303.92			
Altura promedio (mm)	305.17	302.33	304.52			
Diámetro (mm) 1	153.78	153.00	151.89			
Diámetro (mm) 2	153.81	153.00	151.45			
Diámetro (mm) 3	153.90	152.00	152.75			
Diámetro promedio (mm)	153.83	152.67	152.02			
Carga Max. (kN)	396.23	525.49	591.11			
Peso (g)	12602.7	12572.1	12650.3			
Tipo de Falla	5	2	2			
Edad (días)	7	14	28			
Área (mm^2)	1858.54	1830.54	1814.98			
Esfuerzo (kg/cm^2)	217.55	290.70	332.33			
Esfuerzo (psi)	3087.6	4125.0	4715.8			
Esfuerzo (MPa)	21.34	28.52	32.60			
Densidad (kg/m^3)	2222.0	2271.7	2288.8			
% Cumplimiento	102.9	137.5	157.2			
Descripción Visual:	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO	ELEMENTO EN BUEN ESTADO			



EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACIÓN DEL GERENTE DE DIMCO INGENIEROS LTDA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: DIMCO INGENIEROS LTDA., NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE HABER SIDO PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE Y QUE PUDIERA AFECTAR A LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EN ESTE INFORME. DIMCO INGENIEROS LTDA. NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DURANTE LA ETAPA DE MUESTREO (LUGAR, PUNTO E IDENTIFICACIÓN) Y LOS RESULTADOS APLICARÁN A LA MUESTRA PROPORCIONADA TAL COMO FUE RECIBIDA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, Y LAS MUESTRAS SE ALMACENARAN POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CARLOS BENAVIDES
GERENTE GENERAL

FIN DEL INFORME

2.14 Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.

A la fecha de este informe se han presentado ensayos físicos en obra, por este razón se adjuntan certificaciones de materiales, accesorios y equipos a utilizar posteriormente.

A continuación, se adjunta link de donde se encuentran los certificados.

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/NvrgYtpbKjM

2.15 Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social.

Dentro del periodo de la referencia se realizan actividades enmarcadas en la gestión y aprobación relacionados con el acueducto.

2.16 Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.

De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas en este periodo entre el Ministerio de las culturas, artes y saberes y el Contratista de Obras 2025 e interventoría, se continua con el trámite de gestión y presentación del PMT, se realizará por parte del contratista de salud mental. Quedando en este periodo pendiente respuesta por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad.

2.17 Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

A la fecha o se ha realizado ninguna actividad adicional que no esté incluida dentro del presupuesto contractual.


2.18 Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.

En el modelo de Navisworks se realiza simulación y actualización de las actividades mediante la herramientas timelines dende se ve reflejado el avance diario de la obra del edificio Cundifarma y a su vez la ejecución de los diferentes ítems del presupuesto Y NP.
Las actividades diarias y semanales se están reportando en conjunto con interventoría de obra donde se realizan las mediciones físicas y a su vez la consolidaci0on de memorias de cantidades, del mismo modo se realiza una actualización semanal del modelo Navisworks el cual se encuentra en el CDE mediante el siguiente link.
https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/5pJF9AjfdYU

2.19 Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.

Para el periodo de elaboración de este informe, se anexa el registro fotográfico de este corte

Imagen 16 bitácora de obra


47

Día 205 (Jueves 45)
Fecha: Enero 08 2026
Clima: mañana: Soleado
tarde: Nublado - Seco
Personal Contratista: 1 Coordinador Seguridad, 1 Residente Estructural, 1 residente Obra, 1 almacenista, 1 auxiliar, 1 social, 1 ingeniero civil, 3 mamposteros, 1 coordinador BIM, 1 residente ambiental, 1 operario maquinaria

Actividades de obra:
- Orden y Aseo entrega sur se retiro material de demolición de la placa de entrepiso.
- Se termino apuntalamiento de seguridad en cruja sur y se termino el retiro de la formaleta de entrepiso (Encamillado).
- Se adelanta encamillado para fundida de vigas de el humedal sur, y se retira equipo de la zona.
- Se realizan excavaciones manuales y descubrimiento de cimentación en encontradas en patio sur para instalaciones hidráulicas
- Instalación de platinas para reforzamiento de estructura de Cubierta.
- Se continua con excavación del tanque
- Cargue y retiro de material remante de Excavación.
- Se continua demolición de placa de Entrepiso de la cruja sur
- Se instala columna metálica de refuerzo de cubierta en cruja sur

Nota: Se informa al contratista tener en cuenta el area a intervenir del tanque enterrado. Se socializan las actividades para la protección y seguridad de los peatones que posiblemente puedan interferir en el proceso constructivo. Se recuerda que la intervención en el area oficios (Minut 4779 - 564 - 597 - 598 - 602), debe tener las condiciones seguras de obra y se establezca

Yoel Velasquez Residente SST Interventoría

Ing Cesar

Arq. Diego Bautista Interventoría

Residente Estructura

48


Día 206 (Jueves 47)
Fecha: Enero 07 - 2026
Clima: mañana: Soleado
tarde: Nublado - Seco
Personal Contratista: 1 Coordinador Seguridad, 1 Ingeniero Civil, 1 residente Obra, 1 residente BIM, 3 mamposteros, 1 coordinador BIM, 1 social, 1 almacenista, 1 Auxiliar Obra, 1 residente ambiental, 1 Operador maquinaria

Actividades de obra:
- Armado de Encamillado para fundida y armado de acero en la cruja sur
- Figurado de Acero para vigas de hemiciclo sur
- Instalación de tubería de 6" sanitaria faltante en la zona de patio de la cruja sur
- Retiro de formaleta
- Se termina retiro de piedra de cerramiento de conservación y se genera la actividad acorde a lo requerido en el componente de arqueología
- Excavación de el tanque, y de mediciones de cimentaciones encontradas
- Cargue y retiro de material sobrante de Excavación
- Desinfección de zonade entrepiso de cruja sur
- Apuntalamiento de seguridad en zona desenfrentada

Nota: Se le informa al contratista ocupalar y realizar el todo estacado en el area del tanque, para evitar que la excavación afecte algun colapso en su entorno.

SE RESURA ENCUENTRO CON EL ING CESAR PARA VOLVAR LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, SE ACUERDA COMO SE VA A MANEJAR EL ASEGURAMIENTO PREVENTIVO DE LOS ARBOLES, EL CUAL SE VA A REALIZAR CON LAZO DE SOGA TRENZADA Y CON TENPLEADO CON PEÑATA DE CARGA

Residente Estructura


49

DIA 207 (SEMANA 46)
FECHA: ENERO 08-2026
CLIMA: SOLEADO (MAÑANA)
SOLEADO (TARDE)

PERSONAL: Guarda de Seguridad, Piedad de obra, Residente Estructural y Administrativo, Auxiliar administrativo, Personal BIM, Social, Almacenista, personal de apoyo almacen, operador de maquinaria de obra. 46 personal Operativo de obra, soldadores y cuadrilla de pesos hidrosanitaria.

Actividades de obra:
- Armado de Encamillado en hemiciclo sur
- Aseo y Orden de obra.
- Demolizion de placa de Entrepiso de Hemiciclo sur y demolicion de placa de entrepiso en cruja sur
- Excavacion de Tanque
- Demolicion de Cimentacion encontradas en zona de tanque
- Excavacion manual para instalaciones hidrosanitarias
- construccion de capa de impresion en cruja sur (PATIO)
- Montaje de Encamillado y reforzamientos de Apuntalado en Zonas de demolicion de cruja sur
- Descargue de Material (Acero)
- Cargue y retiro de material de Excavación
- Cargue y retiro de Equipo de formaleta Metalica. y
- se revisan con el ing Cesar las detalles de instalacion de las bajantes de aguas lluvias para la llegada a sus respectivas cajas
- Se hace revisando suelos encontrados en la excavacion de el tanque evidenciando que se encuentra estables las bancadas y no se presenta movimiento de bajo de los arboles. llego acero para vigas de hemiciclo y P

Ing Cesar

DIA: 207 (SEMANA 46)
FECHA: ENERO 9 de 2026.
CLIMA: MAÑANA SOLEADA

50

TARDE: SIN LLUVIAS
OBRA:
- PERSONAL: MODELADORES BIM, SST, RESIDENTES ADMIN Y ESTRUCTURAL, APOYO ADMINISTRATIVO, ALMACENISTA APOYO ALMACEN, VIGILANTE, OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA OBRA, SOCIAL
- OBRA.

ACTIVIDADES DE OBRA:
- SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN DE FOSO PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE
- SE CONTINUA ARMADO DE ENCAMILLADO PARA ARMADO DE VIGAS DE HEMICICLO SUR
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO DE CRUJIA SUR

DESDE EL COMPONENTE GEOTÉCNICO SE REALIZO UNA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL MATERIAL QUE SE OBSERVA EN LA BÓVEDA DE EXCAVACIÓN DEL TANQUE. SE OBSERVA QUE LA ESTRATIFICACIÓN ES SIMILAR A LO IDENTIFICADO EN LOS ESTUDIOS, CON CAPA SUPERFICIAL DE MAT DE RELLENO BAJO LA CUAL CONTINUA UN LIMO ARENOSO COLOR CAFÉ AMARILLO, Y LUEGO UNA ARCILLA LIMOSA COLOR GRIS A PARDUSCO CAFÉ MUY OSCURO, PLÁSTICA, BAJA HUMEDAD Y ALTA CONSISTENCIA. HASTA APROXIMADAMENTE 3,50m NO SE EVIDENCIO PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO.

SE REVISARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, NO SE ENCONTRO NINGUNO DESCONTEMPLADO GEOTÉCNICAMENTE AL IGUAL QUE EN CONCEPTO ESTRUCTURAL; DADO LO IMPORTANCIA DE ESTO ES IMPORTANTE SE RECOMIENDA ATENDER LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- TAL COMO LO INDICAN LOS PLANOS EN VIGO NOTA, EL GEOTECNISTA DEBE APROBAR EL NIVEL DE CIMENTACIÓN.
- SE DEBEN DAR PERMISOS ADICIONALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL TANQUE Y EVOLUAR EL ASENTAMIENTO ESPERADO Y SU INFLUENCIA CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS.

51

- Es importante que se tenga en cuenta el monitoreo de la relación presión de esta estructura, ubicado de secciones no paralizar del nivel freático; por escrito.
- No se evidencia análisis de estabilidad de los lados de excavación ni estructuras de soporte temporal.
- Se informó que se va a utilizar (o está utilizando) un hidrosellado; esto debe ser observado en cuanto espesor, densidad y profundidad de hincado; adjuntar a empleado.
- Se deben generar recomendaciones sobre el retroceso de trasdos de la nueva colindante del tanque, para el control de subpresiones.

Cualquier duda con gusto a disposición.

Arq. Alfredo Escalante H.
Gerente Área Intervención

Arq. Pablo Bautista
INVI CCi

- Se continua Armado de Acero de Refuerzo de Losa de Fondo SUR
- Se continua con orden y aseo.
- Se inicia la instalación de Avisos de prevención y seguridad para volcamiento de cilindros.
- Se hace retiro de material de excavación de la zona de el tanque.

ARQ. JAVIER PEREZ
Residente Estructuras

DIA: 210.
FECHA: 10 de Enero de 2026
Clima: Mañana: Nublado
Tarde: No K trabaja.
Personal: Modeladores BIM, Residentes Administrativo y Estructural, Almacenista, Auxiliar almacen, SST, arquelogo

52

vigilante, operador de maquina Dir obra social.

Actividades de Hoy

- Se continua con excavación de Tanque
- Se continua con excavacion y relleno de tuberias y caja de desague
- Se realizo cargue y retiro de material sobrante de excavación
- Se continuo con instalación de acero de viga de el cubierta SUR
- Se continuo demolizacion de Placa de entrepisos crujia sur y crujia Norte

DIC CAPACITACION.
Dir OBRAS

Residente Estructuras

ARQ. DIEGO BAUTISTA
INVI CCi

DIA 211
FECHA 12 ENERO DE 2026.
CLIMA SOLEADO

OBRA: Modeladores BIM, RESIDENTE ESTRUCTURAL ADMINISTRATIVO ALMACENISTA, AUXILIAR ALMACEN, SST, ARQUELOGO, VIGILANTE, OPERADOR DE MAQUINA, DIR OBRA, SOCIAL.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- EXCAVACION DE TANQUE
- EXCAVACION Y RELLENO DE TUBERIA Y CAJA DE DESAGUE
- CARGUE Y RETIRO DE EXCAVACION.
- SE CONTINUA CON ARMADO DE ACERO DE VIGAS ZONA SUR.
- SE CONTINUA CON DEMOLICION DE PLACA DE ENTREPISO CRUJIA SUR Y CRUJIA NORTE

ARQ. ANDRES FELIPE SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA.

Residente Estructuras

53

DIA 212
14 ENERO DE 2026
CLIMA SOLEADO
OBRA: MODELADO BIM, RESIDENTE ESTRUCTURAL, ADMINISTRATIVO ALMACENISTA, AUXILIAR DE ALMACEN, SST ARQUELOGA VIGILANTE, OPERADOR DE MAQUINA, DIRECTOR OBRA SOCIAL

ACTIVIDAD DE OBRA:

- EXCAVACION DE OBRA EN TANQUE
- EXCAVACION – RELLENO PARA TUBERIA EJECCION DE CAJAS
- RETIRO DE MATERIAL POR EXCAVACION
- ARMADO DE ACERO DE VIGAS
- SE CONTINUA CON DEMOLICION DE PLACA DE ENTREPISO CRUJIA DEL EJE I AL J
- REPLANTEO PARA TANQUE

ARQ. ANDRES FELIPE SANCHEZ COLMENIZO
RESIDENTE DE OBRA

Residente Estructuras

ARQ DIEGO BAUTISTA
INCCi

DIA 213
15 ENERO DE 2026
CLIMA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: MODELADORES BIM, RESIDENTE DE ESTRUCTURA, ADMINISTRATIVO, ALMACENISTA, AUXILIAR DE ALMACEN, SST ARQUELOGOS, VIGILANTE OPERADOR, DE MAQUINA, DIRECTOR DE OBRA, SOCIAL, VIGILANTE, OPERADOR DE MAQUINA DIRECTOR OBRA SOCIAL

ACTIVIDADES DE OBRA:

- EXCAVACION EN TANQUE
- EXCAVACION - RELLENO PARA TUBERIA Y EJECCION DE CAJAS.
- RETIRO DE MATERIAL POR EXCAVACION
- ARMADO DE ACERO DE VIGAS.
- SE CONTINUA CON DEMOLICION DE PLACA DE ENTREPISO CRUJIA DEL EJE I AL J.
- REPLANTEO PARA TANQUE

54

ARQ. ANDRES FELIPE SANCHEZ COLMENIZO.
RESIDENTE DE OBRA

Residente Estructuras

DIA 214
16 ENERO DE 2026
CLIMA SOLEADO
PERSONAL DE OBRA:

- EXCAVACION DE OBRA EN TANQUE
- EXCAVACION Y RELLENO DE PARA INSTALACION DE TUBERIA Y EJECUCION DE CAJAS
- RETIRO DE MATERIAL POR EXCAVACION.
- DEMOLICION DE PLACA DE ENTRE PISO CRUJIA EJE I AL J
- REPLANTEO NIVELES DEL TANQUE
- COLADO DE MURO PARA ESCALERA EJE P-O
- COLADO DE PLACA EJE 2- AL J / 2 AL R

ARQ. ANDRES FELIPE SANCHEZ. COLMENIZO.
RESIDENTE DE OBRA.

Residente Estructuras

DIA 215
17 ENERO DE 2026
CLIMA SOLEADO.
PERSONAL DE OBRA:

- MODELADOR BIM, RESIDENTE DE OBRA ARQ RESIDENTE OBRA ESTRUCTURES, RESIDENTE ADMINISTRATIVO ALMACENISTA, AUXILIAR DE ALMACEN, SST, ARQUELOGO VIGILANTE, OPERARIO DE OBRA MAQUINA

ACTIVIDADES DE OBRA:

- EXCAVACION PARA TANQUE.
- EXCAVACION PARA RELLENO - INSTALACION TUBERIA
- DEMOLICION DE PLACA DE ENTREPISO CRUJIA EJE I AL J.
- REPLANTEO NIVELES DE TANQUE.

55

ARQ ANDRES FELIPE SANCHEZ QUEMBO
Residente Estructuras

DBB

DIA 216
19 DE ENERO 2026.
CLIMA SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA:
MODELADOR BIM, RESIDENTE DE OBRA ARQ, RESIDENTE OBRA ESTRUCTURA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO ALMACENISTA, AUXILIAR DE ALMACEN, SST ARQUEOLOGA VIGILANTE OPERATIVO DE MAQUINA
ACTIVIDADES DE OBRA.
EXCAVACION TANQUE
DEMOLICION DE PLACA DE ENTRE PISO CRUJIA I ELJ.
DEMOLICION EN PATIO ZONA 4
COMITE CON INTERVENTORIA Y RECORRIDO DE OBRA

Residente Estructuras

19-01-2026
Se Recibió la visita del asesor de geotecnia de la interventoria CCI, ING. Luis Alfredo Angotiva, relacionando algunas observaciones sobre la excavación del tanque de agua, realizado en la zona verde, costado NOR-occidental, Relacionado así:
- "Se aprecia un proceso adecuado de excavación y el suelo expuesto se aprecia muy consistente.
- Se observa un fisuramiento por desecación. Se recomienda hidratar el talud y luego cubrirlo con polietileno.
- Igualmente, prever unas cunetas o pequeños diques, para controlar que la posible escorrentia, pueda afectar las caras expuestas.
- Cuando se detecte algun afloramiento de agua infiltrada, facilitable la salida hacia un pozo de achique seguro.

ING DIEGO BENITEZ
INTV CCI

56

DIA 217
20 DE ENERO DE 2026
EL AREA AMBIENTAL DE INTERVENTORIA PIDIO LOS DOCUMENTOS DE LA VIGUETA DE PLACA SHE823, LA CUAL SE HA DESCUBIERTO REALIZANDO EL RETIRO DE RED EN LA OBRA Y DE LA CUAL NO SE TIENE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

INTERVENTORIA CCI

Se solicita muy amablemente al contratista realizar las protecciones de las excavaciones realizadas ya la zona del tanque. Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones del asesor Geotecnista de la interventoria. Por favor verificar que no se vaya ha presentar goteo de agua y realizar excavacion (pozos) de achique para el manejo de las aguas lluvias.

Ing. Cesar Contreras
INTERVENTORIA

Atendiendo las recomendaciones por parte del asesor Geotecnista de Interventoria, se confirma que el dia 21 de enero se procederá a realizar la protección de taludes de zona de excavación de tanque. Dadas las condiciones de lluvias presentadas en la tarde de esta jornada laboral, se garantiza recuperación de humedad e hidratación natural del terreno atendiendo el compromiso del contratista de obra en ser y actuar medioambientalmente responsables sin generar consumo de agua.
Se evaluará que terreno no presente sobresaturación, ni derrumbamiento, ni fisuraciones de sus capas adyacentes. Así mismo, control de pendientes temporales orientadas a pozos de achique para mitigar empozamientos por escorrentia y manejo adecuado de aguas lluvias. Se confirma y garantizará protección de taludes para estabilidad de la masa de suelo.

Ing. Juan Sebastian Castillo
Residente Estructuras

57

Dia 217
21 DE ENERO DE 2026
CLIMA SOLEADO
PERSONAL DE OBRA Y ACTIVIDADES
EXCAVACION DE OBRA EN TANQUE
EXCAVACION ZONA 4 Y DEMOLICION
RETIRO DE MATERIAL POR EXCAVACION.
DEMOLICION DE PLACA DE ENTREPISO CRUJIA
REFUERZO ESTRUCTURA METALICA AREA PARQUEADERO EXTERNO
RETIRO DE CHAZOTEA
RETIRO DE FORMALETA
MODELADOR BIM, RESIDENTE DE OBRA TECNICO, RESIDENTE ADMINISTRATIVO ALMACENISTA, AUXILIAR ALMACEN, SST, ARQUEOLOGOA, COMPRAS


ARQ ANDRES FELIPE SANCHEZ QUEMBO

Dia 218
22 DE ENERO DE 2026.
CLIMA NUBLADO.
PERSONAL EN OBRA Y ACTIVIDADES:
PERSONAS ADMINISTRATIVO 11 MODELADORES BIM, RESIDENTE DE OBRA TECNICO, RESIDENTE ESTRUCTURA, ALMACENISTA, ALMACENISTA, SST, ARQUEOLOGA, COMPRAS
ADMINISTRATIVO OPERATIVO: 1 AUXILIAR DE ALMACEN.
EXCAVACION EN TANQUE
RETIRO DE MATERIAL
RETIRO DE ESCOMBROS
INICIO DE PAREDES CRUJIA CENTRAL
REFUERZO ESTRUCTURA METALICA ZONA EXTERIOR PARQUEADERO
DEMOLICION EN PLAZAS. PATIO ZONA (4).

58

Dia 2019
23 DE ENERO DE 2026
CLIMA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA Y ACTIVIDADES
PERSONAL ADMINISTRATIVO 911 MODELADORES BIM, RESIDENTE ESTRUCTURA RESIDENTE TECNICO, ALMACENISTA, SST, COMPRAS,
OPERATIVO: 0 CON PERMISO NO SE ENCUENTRA.
COMPACTACION ZONA 4
DEMOLICION DE ZONA 4 - TRASIEGO ESCOMBROS
ASEO GENERAL
ARQ ANDRES FELIPE SANCHEZ QUEMBO.

Dia 220
24 DE ENERO DE 2026.
CLIMA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA Y ACTIVIDADES:
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
RESIDENTE ESTRUCTURA, RESIDENTE SST, RESIDENTE TECNICO, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, 2 MODELADORES, 1 ALMACENISTA,
ACTIVIDADES:
NIVELACION Y TOMADE NIVELES EN TANQUE.
COMPACTACION ZONA 4
NIVELACION PLAZOLETA ZONA 4.
RETIRO DE MATERIAL POR EXCAVACION EN TANQUE
ASEO GENERAL
ARQ ANDRES FELIPE SANCHEZ QUEMBO



59

DIA 221
26 DE ENERO 2026.
CLIMA CON LLUVIA.
PERSONAL EN OBRA Y ACTIVIDADES:
PERSONAL ADMINISTRATIVO 9+1 MODELADOR BIM
RESIDENTE ESTRUCTURAS, RESIDENTE TECNICO, ALMACENISTA,
NO HAY SST,
* ASEO GENERAL EN TODA LA OBRA.
* DEMOLICION 2DO PISO VIGAS.
ARQ. ANDRES FELIPE SANCHEZ. G.

2.20 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Como compromiso de nuestras obligaciones contractuales, se realizan actas de comité de manera semanal, en donde participan contratista, interventoría y entidad, para hacer seguimiento al avance y a las actividades más relevantes durante la ejecución del proyecto. Las cuales se realizaron y fueron grabadas y emitidas sus copias por la entidad a través del correo electrónico

Imagen 17 Control de actas de comité

CONSORCIO OBRAS 2025		CONTROL ACTAS DE COMITÉ
FECHA	NOMBRE	LINK
29/12/2025	COMITE DE SEGUIMINETO No 46	https://drive.google.com/file/d/1MJB7oy0sI7i0554jgTFDj0KB2a6V1Y5G/view?usp=drive_link
5/01/2026	COMITE DE SEGUIMINETO No 47	https://drive.google.com/file/d/1HWpG5Ghmy3RDKE6FpACeFc9fXGgDRLmN/view?usp=drive_link
14/01/2026	COMITE DE SEGUIMINETO No 48	https://drive.google.com/file/d/1Nsu1mbewXNJVzMGGXr8GHWXnBHkTJwUr/view?usp=drive_link
19/01/2026	COMITE DE SEGUIMINETO No 49	https://drive.google.com/file/d/11g4_Ox3XmbglWUcW65uKJmRa7DG4-M-Q/view?usp=drive_link

2.21 CONTROL CORRESPONDENCIA DEL PERIODO

Durante el período de elaboración de este informe, se reporta la siguiente correspondencia

COB2025-553-2026	6/1/2025	SOLICITUD DE REEMPLAZO DE HOJA DE VIDA DE PROFESIONAL SST	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-554-2026	7/1/2026	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PAGO DE ACTA N° 1	DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONSORCIO OBRAS 2025	MÓNICA ORDUÑA MONSALVE	Directora de Patrimonio y Memoria	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
COB2025-555-2025	7/1/2026	MEMORIAS PARA REVISIÓN ACTA 2	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-556-2025	8/1/2026	RESPUESTA MINCUL- 4379 – 596 –SST	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-557-2026	9/1/2026	RESPUESTA MINCUL-4379-612-SOLICITUD SUBSANAR HOJA DE VIDA DE PROFESIONAL SST	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-558-2025	9/1/2026	Respuesta al oficio MINCUL-4379 – 617 Bogotá D. C. 09 de enero del 2025 "Observaciones al video avance de obra semana 48"	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-559-2026	16/1/2026	SOLICITUD DE REEMPLAZO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-559-2025	15/1/2026	2DO PAQUETE MEMORIAS PARA REVISIÓN ACTA 2	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-560-2025	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL- 4379 - 613AMB DE 07 DE ENERO DE 2026. INFORME	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

		AMBIENTAL No. 11 v0						
COB2025-561-2025	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL- 4379 - 604AMB DE 29 DE DICIEMBRE DE 2025. INFORME AMBIENTAL No. 10 v1	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-562-2025	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL- 4379 – 611 –SST - NO CONFORMIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-563-2026	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL-4379-592 SST-TECNICO. SOLICITUD DE ADOPCIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS PREVENTIVAS POR EXCAVACIÓN CERCANA A ÁRBOL EXISTENTE.	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-564-2025	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL- 4379-597SST. SOLICITUD DE MEJORAMIENTO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-565-2026	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL-4379-602SST. NO CONFORMIDAD FRENTE A MEDIDAS	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

		PROPUESTAS. ESTABILIZACIÓN DE ÁRBOL CERCANO A EXCAVACIÓN						
COB2025-566-2026	16/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL- 4379 - 601AMB DE 29 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUIMIENTO TRAMITE FORESTAL ANTE SDA.	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-567-2026	19/1/2026	SOLICITUD DE REEMPLAZO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA	DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-568-2026	20/1/2026	RESULTADOS DE LABORATORIO - CONCRETOS	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-569-2026	20/1/2026	PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGÍA PÚBLICA CON PERSONAL EXTERNO DEL EDIFICIO CUNDIFARMA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ICANH 1870 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCIÓN 605 DEL 06 DE MAYO DE 2025.	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-570-2025	20/1/2026	3ER PAQUETE MEMORIAS PARA REVISIÓN ACTA 2	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

COB2025-571-2026	20/1/2026	RESPUESTA OFICIO MINCUL-4379-629_DEVOLUCIÓN DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-572-2025	21/1/2026	ENTREGA DE INFORME DE FIDUCIA Y PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2025	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-573-2025	22/1/2026	Respuesta al oficio MINCUL-4379-646 del 20 de enero del 2026 "Solicitud matriz de cantidades semanales y avance de obra"	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-574-2025	22/1/2026	Respuesta al oficio MINCUL-4379-632- TEC Primer llamado de incumplimiento Programa gestión ambiental"	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-575-2025	22/1/2026	REITERACIÓN DE OFICIO COB2025-407-2025 DEL 10-10-2025 CON ASUNTO: SOLICTUD DE ELEVACIÓN DE CONSULTA AL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES EN RELACIÓN AL PROCESO DE REGISTRO Y TENENCIA DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

		PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.						
COB2025-576-2025	23/1/2026	4TO PAQUETE MEMORIAS PARA REVISIÓN ACTA 2	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-577-2025	23/1/2026	RTA A OFICIO MINCUL-4379-627-TECNICO SOLICITUD DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA HEMICICLOS	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-578-2025	23/1/2026	RTA A OFICIO MINCUL-4379-651-TEC-CALIDAD SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE MATERIAL DE MADERA (RESTAURACION DE CUBIERTA).	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-579-2025	23/1/2026	RESPUESTA A SU OFICIO MINCUL- 4379 – 605 -SST RTA COB2025-5402025 OBS INFORME MENSUAL SST No 11 V2	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-580-2025	23/1/2026	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO GIRO 63-65-65 Y 66.	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-581-2025	26/1/2026	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO GIRO 67.	DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI
COB2025-582-2025	27/1/2026	MODIFICACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO _ CONSORCIO OBRAS 2025	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	NUBIA ISABEL MANCHEGO	EJECUTIVA DE NEGOCIOS	Fiducoldex S.A.

COB2025-583-2025	27/1/2026	MEMORIAS PARA REVISIÓN ACTA 2	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	representante legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI

RECIBIDA

MINCUL-4379 – 605 - SST	05/01/2026	EN RESPUESTA DEL COMUNICADO COB2025-540-2025 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No 11 EN VERSION 2.	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-606-SST	05/01/2026	SOLICITUD ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATISTA	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 - 607	05/01/2026	Rta oficio COB2025-527-2025 y COB2025-539-2025 - Aprobación ordenes de giro de anticipo No. 51 a 62 - Contrato de obra	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-608TEC	05/01/2026	ENTREGA PRESENTACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 47 (05-01-2026).	DIEGO BAUTISTA BAUTISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LORENA JIMENEZ FONSECA	APOYO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-609TEC	05/01/2026	ENTREGA PARA REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMPLEMENTO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO	DIEGO BAUTISTA BAUTISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LORENA JIMENEZ FONSECA	APOYO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	DIR OBRA - GERENCIA

		No. 47 (05-01-2026).							
MINCUL-4379 – 610	06/01/2026	Solicitud mesa de trabajo seguimiento 4D y 5D.	ALEJANDRO SOSA	COORDINADORA BIM	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 611 – SST	06/01/2026	NO CONFORMIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS PREVIOS	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 - 613AMB	06/01/2026	Respuesta Oficio COB2025-0543-2025 Informe Ambiental No 11V0.	MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-614-TEC	8/01/2026	Solicitud Hoja de vida por cambio de profesional residente de obra	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-612-TEC	8/01/2026	Respuesta oficio cob2025-543-2025 - solicitud subsanar experiencia profesional sst propuesto - Pitter Ortega Martínez	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-615-TEC	8/01/2026	Solicitud plan de compras ajustado a programación de obra	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-616-TEC	8/01/2026	Primer llamado de atención y solicitud plan de acción levantamientos actos inseguros SST	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA

MINCUL-4379 – 617	9/01/2026	Observaciones al video avance de obra semana 48.	ALEJANDRO SOSA	COORDINADORA BIM	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 - 618 SOC	13/1/2026	Respuesta a su comunicado COB2025-547-2025 del 30 de diciembre de 2025. Informe mensual social # 11	DORA MILENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	TRABAJADORA SOCIAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 619 – SST	13/1/2026	SOLICITUD DE CAMBIO Y/O MEJORAMIENTO DE ACCESO A CRUJIA NORTE.	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 - 320-SST	13/1/2026	NO CONFORMIDAD Y EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS – TRABAJO EN ALTURAS	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 623-BM	13/1/2026	Programación de visita conjunta especialistas componente Bienes Muebles	CARLOS CARREÑO	ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	OSCAR JAVIER BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-622TEC	13/1/2026	ENTREGA PARA REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMPLEMENTO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 48 (13-01-2026).	DIEGO BAUTISTA BAUTISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LORENA JIMENEZ FONSECA	APOYO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-625-	14/1/2026	OBSERVACIONES A DISEÑO ESTRUCTURAL	MANUEL ANTONIO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA

TECNICO		DE TANQUE SUMINISTRO	RAMIREZ VARGAS			AGUIRRE			
MINCUL-4379 – 626 - SST	15/1/2026	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ACTIVIDADES EN HORARIO EXTENDIDO	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-627-TECNICO	15/1/2026	SOLICITUD DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA HEMICICLOS	CESAR FABIAN CASTAÑEDA CACERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-628-TECNICO	15/01/2026	SOLICITUD ENTREGA DE RESULTADOS DE CONCRETOS (PANTALLAS Y PLACAS DE ENTREPISO)	CESAR FABIAN CASTAÑEDA CACERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-629-TEC	19/01/2026	RESPUESTA OFICIO COB2025-559-2025 DEVOLUCION HOJA DE VIDA RESIDENTE ESPECIALISTA EN RESTAURACION	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-630-TEC	19/01/2026	Segundo llamado a solicitud de presentación plan de compras ajustado a programación de obra - incumplimiento	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-631-TEC	19/01/2026	Solicitud ajuste balance presupuestal – mayores y menores cantidades de obra	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA

MINCUL-4379-632-TEC	19/01/2026	Primer llamado de incumplimiento Programa gestión ambiental	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-633-TEC	19/01/2026	Primer llamado de incumplimiento personal de obra	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 -644AMB	19/01/2026	Respuesta COB-2025-561 Informe Ambiental No 10V2.	MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-635TEC	19/01/2026	ENTREGA PARA REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMPLEMENTO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 49 (19-01-2026).	DIEGO BAUTISTA BAUTISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LORENA JIMENEZ FONSECA	APOYO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 646	20/1/2026	Solicitud matriz de cantidades semanales y avance de obra	ALEJANDRO SOSA	COORDINADORA BIM	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379-647-TEC	20/1/2026	Remisión soporte giro rendimientos financieros noviembre 2025	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	Representante Legal	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	MÓNICA ORDUÑA MONSALVE	Directora de Patrimonio y Memoria	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 -648AMB	20/1/2026	Respuesta Oficio COB2025-0560-2025 Informe Ambiental No 11V1.	MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 -649AMB	21/01/2026	Llamado de Atención – No Cumplimiento Plan de Manejo	MYRIAM ESTELLA SANCHEZ SANCHEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA

		Ambiental en Obra							
MINCUL-4379-651-TEC-CALIDAD	21/01/2026	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE MATERIAL DE MADERA (RESTAURACION DE CUBIERTA).	CESAR FABIAN CASTAÑEDA CACERES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 652	21/01/2026	Solicitud actualización y control CDE	ALEJANDRO SOSA	COORDINADORA BIM	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 643	23/01/2025	ALCANCE MINCUL-4379-605 REITERACIÓN DE SOLICITUD – ENTREGA INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 - 644 TEC-AMB	23/01/2026	Su Comunicación COB2025-574-2025 Programa de Gestión Ambiental – Disposición de Residuos Tejas Asbesto – Cemento	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	COORDINADORA PROYECTO INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 645	24/01/2026	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INGRESO DE VOLQUETAS SIN DOCUMENTACIÓN NI APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA
MINCUL-4379 – 647 - SST	26/01/2026	EN RESPUESTA DEL COMUNICADO COB2025-579-2025 DEL 23 DE ENERO DE 2026 –	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OBRAS 2025	DIR OBRA - GERENCIA

		OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No 11 EN VERSION 3							
MINCUL-4379 - 640	26/01/2026	Entrega Plan de inversión del anticipo Modificación No. 1 del contrato de obra	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI	MÓNICA ORDUÑA MONSALVE	Directora de Patrimonio y Memoria	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	DIR OBRA - GERENCIA

2.22 Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social.

RADICACION ACTA No1

Durante el periodo en mención se realizó la entrega de la primera acta facturada en la cual se realizó un cobro de actividades de los siguientes componentes.

- Pre construcción - estudios de detalle
- Actividades preliminares
- Desmontes y demoliciones
- Excavaciones y llenos
- Estructuras en concreto y aceros de refuerzo

Actividades que fueron relacio0nadas en Zona 1,2,3 y 4


ZONA 1 (CRUJIA SUR PRIMER PISO)

Culturas		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No. 1				CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 NOVIEMBRE 2025								
		P☐o	☐Reservado	☐ Clasificado										
CONTRATO N° 4345-2024		PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025		FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582								
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL														
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025		INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI			SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA									
			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ACTA 1				
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	% EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1
–	1	PRE CONSTRUCCIÓN				$ 1.051.711.446,12		$ 494.163.836,43		$ 494.163.836,43		$ 494.163.836,43	100,00%	
COMPONENT	1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE				$ 1.051.711.446,12		$ 494.163.836,43		$ 494.163.836,43		$ 494.163.836,43	100,00%	
–	–	ZONA 1 (CRUJIA SUR PRIMER				$ 10.921.368.597,76		$ 3.984.755.308,04		$ 2.922.942.369,31		$ 1.348.373.944,25	46,24%	
	2	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 729.214.248,36		$ 220.891.211,58		$ 220.891.211,58		$ 220.936.062,87	100,00%	
		NP				$ 0,00		$ 15.895.330,00		$ 15.895.330,00		$ 15.895.330,00		
–	02.01	PRELIMINARES												
	3	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 653.116.621,40		$ 109.900.407,92		$ 109.900.407,92		$ 112.078.977,13	100,00%	
		NP				$ 0,00		$ 3.940.202,70		$ 3.940.202,70		$ 6.985.929,40		
	4	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 402.011.796,49		$ 112.598.180,20		$ 112.598.180,20		$ 71.176.710,31	79,48%	
		NP				$ 0,00		$ 17.991.439,20		$ 17.991.439,20		$ 0,00		
COMPONENT	5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO				$ 2.266.061.036,14		$ 615.757.027,77		$ 615.757.027,77		$ 541.761.971,21	101,17%	
		NP				$ 0,00		$ 31.193.400,00		$ 31.193.400,00		$ 15.719.298,00		

ZONA 2 (CRUJIA NORTE PRIMER PISO)

Culturas		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No. 1				CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 NOVIEMBRE 2025								
		P☐o	☐Reservado	☐ Clasificado										
CONTRATO N° 4345-2024		PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025		FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582								
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL														
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025		INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI			SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA									
			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ACTA 1				
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	% EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1
–	–	ZONA 2 (CRUJIA NORTE PRIMER				$ 0,00		$ 2.748.672.725,27		$ 2.282.917.410,79		$ 778.845.950,49	35,56%	
	24	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 0,00		$ 109.812.846,43		$ 109.812.846,43		$ 98.120.332,76	100%	
		NP				$ 0,00		$ 3.906.959,00		$ 3.906.959,00		$ 7.207.619,80		
	25	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 0,00		$ 112.561.881,00		$ 112.561.881,00		$ 72.296.477,55	79,77%	
						$ 0,00		$ 17.355.140,00		$ 17.355.140,00		$ 0,00		
COMPONENT	26	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO				$ 0,00		$ 611.972.934,18		$ 611.972.934,18		$ 558.584.181,78	100,90%	
		NP				$ 0,00		$ 31.193.400,00		$ 31.193.400,00		$ 17.155.488,00		
	27	ESTRUCTURA METÁLICA				$ 0,00		$ 231.719.200,00		$ 115.534.760,00		$ 0,00	0,00%	


ZONA 3 (CRUJIA CENTRAL PRIMER PISO, TANQUES Y ZONAS EXTERIORES)



		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1		CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 NOVIEMBRE 2025
		P☐p	☐Reservado ☐ Clasificado	
CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ACTA 1			
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	% EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1
-	-	ZONA 3 (CRUJIA CENTRAL PRIMER PISO, TANQUES Y ZONAS EXTERIORES)				$ 306.825.432,21		$ 2.017.495.932,66		$ 1.778.858.641,18		$ 97.558.836,65	6,25%	
	46	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 0,00		$ 109.213.012,67		$ 109.213.012,67		$ 69.446.703,05	99,53%	
		NP				$ 0,00		$ 3.906.850,90		$ 3.906.850,90		$ 3.873.336,20		
	47	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 0,00		$ 133.103.165,36		$ 133.103.165,36		$ 0,00	0,00%	
		NP				$ 0,00		$ 38.371.380,00		$ 38.371.380,00		$ 0,00		


ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)



		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1		CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 NOVIEMBRE 2025
		P☐p	☐Reservado ☐ Clasificado	
CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ACTA 1			
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	% EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1
-	-	ZONA 4 (HEMICICLOS, PATIOS Y TORREON EN PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO)				$ 195.511.140,16		$ 2.007.722.098,67		$ 1.805.366.936,99		$ 231.059.328,94	13,40%	
	67	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 0,00		$ 174.259.348,00		$ 174.259.348,00		$ 93.362.197,86	99,95%	
		NP				$ 0,00		$ 5.213.792,50		$ 5.213.792,50		$ 2.536.330,80		

VALOR DEL ACTA - COSTO DIRECTO



		ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No.1		CORTE DE FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 NOVIEMBRE 2025
		P☐p	☐Reservado ☐ Clasificado	
CONTRATO N° 4345-2024	PLAZO: 19 MESES	FECHA INICIO: 06/02/2025	FECHA TERMINACIÓN: 05/09/2025	VALOR: $18.731.840.582
OBJETO DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CUNDIFARMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL				
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025	INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CCI		SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA	

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		ACTA 1			
COD. BIM/PPTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA 1	VALOR TOTAL ACTA 1	% EJECUTADO ACTA 1	COMENTARIOS ACTA 1
1		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valor total Items								$ 7.702.896.136,79		$ 2.702.588.837,56		$ 1.053.139.405,37
2		Sub-Total Costos directos (Sumatoria valore total Items NP								$ 4.815.667.455,60		$ 247.412.999,20		$ 141.977.030,00
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTALES (1+2)						$ 12.518.563.591,94		$ 14.752.486.457,00		$ 12.518.563.592		$ 2.950.001.896,76	23,57%	$ 1.195.116.435,37

RADICACION ACTA No. 2

-	-	ZONA 3 (CRUJIA CENTRAL PRIMER PISO, TANQUES Y ZONAS EXTERIORES)			$ 1.051.196.703,15	55,83%
COMPONENTE	46	DESMONTES Y DEMOLICIONES			$ 0,00	0,00%
		NP			$ 0,00	
COMPONENTE	47	EXCAVACIONES Y LLENOS			$ 257.183.717,42	100,00%
		NP			$ 79.983.849,00	
47.01		EXCAVACIONES				
47.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	324,68	$ 9.519.617,60	100,00%
47.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	-	$ 0,00	0,00%
47.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	900,05	$ 58.341.241,00	100,00%
47.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	62,12	$ 21.642.608,00	100,00%
47.02		LLENOS				
47.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	69,14	$ 3.825.654,48	100,00%
47.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	514,15	$ 113.030.736,00	100,00%
47.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	41,94	$ 9.241.898,40	100,00%
47.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	-	$ 0,00	0,00%
47.03		RETIROS				
47.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	255,54	$ 10.515.215,46	100,00%
47.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	335,61	$ 31.066.746,48	100,00%

COMPONENTE	68	EXCAVACIONES Y LLENOS			$ 114.945.108,40	100,00%	
		NP			$ 0,00		
68.01		EXCAVACIONES					
68.01.01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	437,43	$ 12.825.447,60	100,00%	
68.01.02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
68.01.03	NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
68.01.04	NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 0,00	0,00%	
68.02		LLENOS					
68.02.01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	8,30	$ 459.255,60	100,00%	
68.02.02	MT05	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	33,23	$ 7.305.283,20	100,00%	
68.02.03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	160,09	$ 35.277.432,40	100,00%	
68.02.04	NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	-	$ 0,00	0,00%	
68.03		RETIROS			$ 0,00	0,00%	
68.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	425,28	$ 17.499.846,72	100,00%	
68.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA.	M3	449,16	$ 41.577.842,88	100,00%	

COMPONENTE	69	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO			$ 702.706.664,67		
		NP			$ 45.120.768,00		
69.01		CIMENTACIÓN					
69.01.01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	267,50	$ 9.999.685,00	100,00%	
69.01.02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	18,40	$ 25.163.674,40	100,00%	
69.01.03	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	23,57	$ 24.371.450,71	100,00%	
69.01.04	CVP11	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	815,31	$ 309.102.773,13	100,00%	
69.01.05	CI10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.01.06	CI11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.01.07	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	27,00	$ 397.575,00	100,00%	
69.01.08	CO09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	-	$ 0,00	0,00%	
69.02		COLUMNAS					
69.02.01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,93	$ 13.359.789,01	100,00%	
69.02.02	CO05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	13,24	$ 28.589.727,80	100,00%	
69.02.03	CO06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.02.04	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	27,00	$ 397.575,00	100,00%	
69.02.05	CO10	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	-	$ 0,00	0,00%	
69.03		VIGAS, PLACAS Y ESCALERA					
69.03.01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	48,73	$ 74.283.037,40	100,00%	
69.03.02	CVP05	PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	20,79	$ 30.307.869,90	100,00%	
69.03.03	CVP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.04		TANQUE					
69.04.01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.04.02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
69.05		ACERO DE REFUERZO			$ 0,00	0,00%	
69.05.01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	15.539,64	$ 141.612.739,32	100,00%	
69.05.02	NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.	KG	4.604,16	$ 45.120.768,00	100,00%	

COMPONENTE	84	DESMONTES Y DEMOLICIONES			$ 162.372.371,40	100,00%	
		NP			$ 2.525.269,30		
84.01		DESMONTES Y RETIROS					
84.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	3,00	$ 64.545,00	100,00%	
84.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	37,59	$ 2.132.518,29	100,00%	
84.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	23,82	$ 526.183,80	100,00%	
84.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	57,59	$ 4.561.761,49	100,00%	
84.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	346,56	$ 18.827.218,56	100,00%	
84.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	39,23	$ 597.041,37	100,00%	
84.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	364,03	$ 29.293.130,07	100,00%	
84.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	796,55	$ 17.493.034,55	100,00%	
84.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	10,00	$ 287.380,00	100,00%	
84.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	369,38	$ 20.570.402,82	100,00%	
84.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	10,17	$ 181.371,78	100,00%	
84.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	6,32	$ 72.111,20	100,00%	
84.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	11,32	$ 232.512,80	100,00%	
84.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	86,49	$ 1.411.516,80	100,00%	
84.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
84.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
84.02		DEMOLICIONES					
84.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	69,03	$ 7.287.635,16	100,00%	
84.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.03	DEM006	DEMOLICION DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	1,82	$ 118.676,74	100,00%	
84.02.04	DEM011	DEMOLICION DE PISO EN MORTERO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	146,81	$ 41.063.050,62	100,00%	
84.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	290,54	$ 11.009.432,22	100,00%	
84.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	82,93	$ 4.587.770,53	100,00%	
84.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	44,77	$ 1.245.949,10	100,00%	
84.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
84.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	74,85	$ 809.128,50	100,00%	

}

COMPONENTE	104	DESMONTES Y DEMOLICIONES			$ 167.497.680,79	100,00%	
		NP			$ 3.016.109,40		
104.01		DESMONTES Y RETIROS					
104.01.01	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	3,00	$ 64.545,00	100,00%	
104.01.02	DYR009	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	112,25	$ 6.368.054,75	100,00%	
104.01.03	DYR010	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÁMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	18,31	$ 687.448,95	100,00%	
104.01.04	DYR011	DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	364,09	$ 4.681.833,31	100,00%	
104.01.05	DYR018	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.06	DYR019	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2	M2	34,82	$ 769.173,80	100,00%	
104.01.07	DYR024	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	M2	68,20	$ 5.402.190,20	100,00%	
104.01.08	DYR025	DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO	M2	402,17	$ 21.848.287,42	100,00%	
104.01.09	DYR027	DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.10	DYR029	DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA	M2	430,71	$ 34.658.802,99	100,00%	
104.01.11	DYR030	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.12	DYR045	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	M2	679,16	$ 14.915.032,76	100,00%	
104.01.13	DYR050	RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS A Y B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA	M	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.14	DYR051	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.15	DYR052	RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO	UND	13,00	$ 373.594,00	100,00%	
104.01.16	DYR055	DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE	M	308,49	$ 17.179.499,61	100,00%	
104.01.17	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	5,07	$ 90.418,38	100,00%	
104.01.18	NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	UN	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.19	NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.20	NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.21	NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.01.22	NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	97,86	$ 1.597.075,20	100,00%	
104.01.23	NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	11,00	$ 112.970,00	100,00%	
104.01.24	NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	-	$ 0,00	0,00%	
104.02		DEMOLICIONES					
104.02.01	DEM003	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M2	55,53	$ 5.862.413,16	100,00%	
104.02.02	DEM004	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.03	DEM006	DEMOLICION DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.04	DEM011	DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.05	DEM015	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.06	DEM020	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	123,91	$ 34.657.874,82	100,00%	
104.02.07	DEM021	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.08	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.09	DEM024	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS	M2	264,31	$ 10.015.498,83	100,00%	
104.02.10	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	112,31	$ 6.213.101,51	100,00%	
104.02.11	DEM029	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	24,93	$ 693.801,90	100,00%	
104.02.12	NP028	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.	M3	-	$ 0,00	0,00%	
104.02.13	NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	120,82	$ 1.306.064,20	100,00%	

3 INFORMACIÓN SOCIAL

El informe del componente Social fue radicado a interventoría de manera independiente por correo electrónico y esta igualmente en la plataforma en el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/r2gBXCasVdo

INFORMACIÓN AMBIENTAL

El informe del componente Ambiental fue radicado a interventoría de manera independiente por correo electrónico y esta igualmente en la plataforma en el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/unsupported?id=_MstZaGZw1M&version=_MstZaGZw1M&type=revisions

4 SST

El informe del componente SST fue radicado a interventoría de manera independiente por correo electrónico y esta igualmente en la plataforma en el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=yAMmUZ8guSg&version=yAMmUZ8guSg&type=revisions&etag=yAMmUZ8guSg

5 ARQUEOLOGIA

El informe del componente de Arqueología fue radicado a interventoría de manera independiente por correo electrónico y esta igualmente en la plataforma en el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/r2gBXCasVdo

6 COMPONENTE BIM

El informe del componente de Arqueología fue radicado a interventoría de manera independiente por correo electrónico y esta igualmente en la plataforma en el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=unFPhuMLzDg&version=unFPhuMLzDg&type=revisions&etag=unFPhuMLzDg

7 BIENES MUEBLES

El informe del componente de Bienes Muebles fue radicado a interventoría de manera independiente por correo electrónico y esta igualmente en la plataforma en el siguiente link:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/r2gBXCasVdo

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 002

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 18/07/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-002 — DESMONTE DE BASE METALICA DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: UN **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 310,00	1,00	$ 310,00
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18.882,67	0,08	$ 1.510,61
					$ -
					$ 1.820,61

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,30	$ 8.662,80
						$ -
						$ -
						$ 8.662,80

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,03	$ 153,00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,03	$ 920,00
					$ -
					$ 1.073,00

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11.550,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-blryns/viewer/2D?id=0OI26rLYjro&version=0OI26rLYjro&type=revisions&etag=0OI26rLYjro

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer las estructuras metálicas ancladas a los muros encontradas en diferentes partes de la obra y que requieren desmonte controlado de su anclaje por el estado de los muros o por su ubicación teniendo en cuenta que algunas requieren andamio. Esto debido a que dentro de el alcance presupuestal de la consultoria no se incluyo este alcance dentro de el presupuesto y este genera un costo de mano de obra, y dispocision especial de este material.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP002

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 310,00	1,00	$ 310,00
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18.882,67	0,08	$ 1.510,61
					$ -
					$ 1.820,61

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,30	$ 8.662,80
						$ -
						$ -
						$ 8.662,80

Culturas

NP002	DESMONTE DE BASE Y ELEMENTOS METALICOS DE ANCLAJE VARIABLE EMPOTRADA EN MURO Y TECHO, INCLUYE REGATA PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**UND–Unidad**

1. DESCRIPCIÓN

Consiste en el desmonte de elementos metálicos de anclaje en muros y techos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Estudiar planos estructurales para validar actividades.
- El contratista deberá trabajar con andamio o escalera según lo requiera.
- Todo el material resultante de las demoliciones y desmontajes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto.
- Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros.
- Para los trabajos en altura el personal debe cumplir con todas las normas de seguridad mínimas.
- La demolición se realizará con herramienta menor según corresponda.
- El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras aledañas donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros.
- El contratista bajo la aprobación de la interventoría dispondrá debidamente de un espacio para el acopio temporal de escombros productos de la demolición.
- Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes.
- El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.
- Asear y habilitar espacios.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA
- ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 004

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 18/07/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-004 — DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276.757,06	0,01	$ 2.767,57
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,12	$ 2.118,24
					$ 5.283,81

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,20	$ 5.775,20
						$ -
						$ -
						$ 5.775,20

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,010	$ 51,00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,010	$ 306,67
					$ -
					$ 357,67

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11.410,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-blryns/viewer/2D?id=nv9cNEyUXAk&version=nv9cNEyUXAk&type=revisions&etag=nv9cNEyUXAk

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer los flanches anclados a los muros de fachadas y que requieren desmonte controlado de su anclaje por el estado de los muros o por su ubicación teniendo en cuenta que algunas requieren andamio para acceder a ellos. Dentro de el alcance de la consultoria no se tuvo en cuenta esta actividad y estas cantidades las cuales representan el manejo de equipos, andamios y dispocision certificada de los residuos de esta actividad.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-blryns/viewer/2D?id=0OI26rLYjro&version=0OI26rLYjro&type=revisions&etag=0OI26rLYjro

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer las estructuras metálicas ancladas a los muros encontradas en diferentes partes de la obra y que requieren desmonte controlado de su anclaje por el estado de los muros o por su ubicación teniendo en cuenta que algunas requieren andamio. Esto debido a que dentro de el alcance presupuestal de la consultoria no se incluyo este alcance dentro de el presupuesto y este genera un costo de mano de obra, y dispocision especial de este material.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP004

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276.757,06	0,01	$ 2.767,57
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,12	$ 2.118,24
					$ 5.283,81

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,20	$ 5.775,20
						$ -
						$ -
						$ 5.775,20

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,010	$ 51,00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,010	$ 306,67
					$ -
					$ 357,67

Culturas

NP004	DESMONTE DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA DE CUBIERTA DE HEMICICLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**M- Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el desmonte de franchés en lámina galvanizada, incluye el y el retiro del material y anclajes correspondientes.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Localizar los espacios a desmontar.
- Realizar el armado de andamios, verificando líneas de vida.
- Estudio de planos arquitectónico y o de cubierta si existen suministrados por la consultoría.
- El contratista deberá trabajar con andamio o escalera según lo requiera.
- Todo el material resultante de las demoliciones y desmontajes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto.
- Las áreas de desmonte serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros.
- El desmonte se realizará con herramienta menor según corresponda.
- El contratista bajo la aprobación de la interventoría dispondrá debidamente de un espacio para el acopio temporal de escombros productos de la demolición.
- Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes.
- El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.
- Asear y habilitar espacios.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00
- ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Información suministrada por consultoría.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 030

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 19/06/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-030 — DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 375,00	1,00	$ 375,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 375,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,24	$ 9.770,64
						$ -
						$ -
						$ 9.770,64

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,00364	$ 18,56
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,00364	$ 111,63
					$ -
					$ 130,19

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10.270,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=NKfsV39g9Bw&version=NKfsV39g9Bw&type=revisions&etag=NKfsV39g9Bw

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

La unidad de medida de este retiro es ml y este retiro no está contemplado en ningún ítem, por lo cual se debe cuantificar su retiro para poder validar la disposición del material de RCD generado de esta actividad, el trasiego dentro de la obra y la mano de obra correspondiente a estos elementos, teniendo en cuenta que el presupuesto está estructurado el desmonte y demolición de cada elemento por aparte y en el valor solo contempla lo correspondiente a cada elemento no incluye ningún otro material o RCD.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP030

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 375,00	1,00	$ 375,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 375,00

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,24	$ 9.770,64
						$ -
						$ -
						$ 9.770,64

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,00364	$ 18,56
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,00364	$ 111,63
					$ -
					$ 130,19

Culturas

NP030	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**M- Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el desmonte y retiro de guarda escobas.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Localizar los espacios a desmontar
- Señalizar área a intervenir.
- Desmonte de guarda escoba con medios manuales sin deteriorar los elementos contiguos.
- Para realizar desmontajes parciales, se deberá emplear para tal fin una pulidora con disco de corte si se requiere o herramienta manual.
- Disponer a el área de acopio definido.
- Limpieza del área al finalizar la actividad.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

- No es requerido.

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Información suministrada por consultoría.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 003

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 18/07/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: **NP-003** DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276.757,06	0,01	$ 2.767,57
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,10	$ 1.765,20
					$ 4.930,77

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,20	$ 5.775,20
						$ -
						$ -
						$ 5.775,20

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,01	$ 61,20
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,01	$ 368,00
					$ -
					$ 429,20

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11.130,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:


https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=ZorHDeWlJs0&version=ZorHDeWlJs0&type=revisions&etag=ZorHDeWlJs0

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer las tuberías o redes parasitas que corresponden a las diferentes instalaciones que suplían los servicios del edificio esto teniendo en cuenta que se deben disponer de acuerdo a su materialidad de manera independiente teniendo en cuanta que hay de diferentes diámetros y materiales como PVC, GRES, EMT y IMC. Dentro de el alcance de la consultoria no se tuvo en cuenta esta actividad y estas cantidades las cuales representan el manejo de equipos, andamios y dispocision certificada de los residuos de esta actividad.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP003

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276.757,06	0,01	$ 2.767,57
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,10	$ 1.765,20
					$ 4.930,77

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,20	$ 5.775,20
						$ -
						$ -
						$ 5.775,20

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,01	$ 61,20
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,01	$ 368,00
					$ -
					$ 429,20

Culturas

NP003	DESMONTE DE TUBERIA EXISTENTE DESCOLGADA DE PLACAS EN PVC, IMC, EMT, GRES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**ML- Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Corresponde al desmonte de la tubería de agua potable, sanitaria y de ventilación que se debe retirar para la nueva intervención con diámetros de tubería entre 1/2" y 3", que se encuentre descolgadas bajo placa según corresponda, incluye el desmonte de elementos metálicos de anclaje.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Estudiar información suministrada por la consultoría.
- El contratista deberá trabajar con andamio o escalera según lo requiera.
- Todo el material resultante de las demoliciones y desmontajes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto.
- Las áreas de desmonte serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros.
- El desmonte se realizará con herramienta menor según corresponda.
- El área demolida deberá quedar limpia.
- El contratista bajo la aprobación de la interventoría dispondrá debidamente de un espacio para el acopio temporal de escombros productos de la demolición.
- Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes.
- El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.
- Asear y habilitar espacios.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00
- ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Información suministrada por consultoría.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 006

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 10/07/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-006 — DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,08	$ 1.412,16
					$ -
					$ 1.810,16

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,50	$ 14.438,00
						$ -
						$ -
						$ 14.438,00

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,12	$ 612,01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,12	$ 3.680,00
					$ -
					$ 4.292,01

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20.540,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=D-iGgRpyxoE&version=D-iGgRpyxoE&type=revisions&etag=D-iGgRpyxoE

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer las estructuras de madera del mezanine junto al torreón y en la crujía central las cuales no fueron contempladas en la consultoría en la parte de levantamiento por consiguiente no las consideraron en el presupuesto y que requieren desmonte controlado de su anclaje por el estado de los muros o por su ubicación teniendo en cuenta que algunas requieren andamio para acceder a ellas, y el manejo de los residuos de la actividad como lo es la madera tiene una implicacion diferente en su dispocision.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP006

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,08	$ 1.412,16
					$ -
					$ 1.810,16

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTES T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,50	$ 14.438,00
						$ -
						$ -
						$ 14.438,00

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,12	$ 612,01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,12	$ 3.680,00
					$ -
					$ 4.292,01

Culturas

NP006	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA MEZANINE EN CRUJIA CENTRAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**M- Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el desmonte de estructura en madera en Mezanine, incluye retiro y disposición a sitio autorizado.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Localizar los espacios a desmontar
- Realizar el armado de andamios, verificando líneas de vida
- Retirar lámparas, sensores y demás equipos menores y todo su respectivo sistema eléctrico (pago no incluido en este ítem).
- Suspender y retirar las instalaciones eléctricas. desmontajes parciales, se deberá emplear para tal fin una pulidora con disco de corte para el elemento adecuado
- Disponer los escombros en el sitio de acopio provisional aprobado por la interventoría para su disposición final

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

El descuelgue del cielo raso debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

4. ENSAYOS A REALIZAR

- No es requerido.

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA
- ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00
- ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Información suministrada por consultoría.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 007

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	**Página** 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=c6477eb7K-M&version=c6477eb7K-M&type=revisions&etag=c6477eb7K-M

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer la canal que se encuentra instalada en la cubierta actualmente y que debe ser remplazada como lo contempla el contrato y la consultoría pero que no fue contemplada en el presupuesto desmonte controlado de su anclaje por el estado de los muros o por su ubicación teniendo en cuenta que algunas requieren andamio para acceder a ellas.y el manejo de los residuos de la actividad como lo es la lamina galvanizada, y soportes metalicos tiene una implicacion diferente en su dispocision.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 10/07//2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-007 — DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276.757,06	0,003	$ 830,27
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,01	$ 176,52
					$ 1.404,79

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)	1	$ 189.360,00	$ 23.670,00	0,60	$ 14.202,00
						$ -
						$ -
						$ 14.202,00

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,02	$ 102,00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,02	$ 613,33
					$ -
					$ 715,34

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16.320,00**

CODIGOS CONTRACTUALES – NP007

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 398,00	1,00	$ 398,00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276.757,06	0,003	$ 830,27
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17.652,00	0,01	$ 176,52
					$ 1.404,79

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)	1	$ 189.360,00	$ 23.670,00	0,60	$ 14.202,00
						$ -
						$ -
						$ 14.202,00

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,02	$ 102,00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,02	$ 613,33
					$ -
					$ 715,34

Culturas

NP007	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE REGATA O MEDIO PARA DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO
UNIDAD DE MEDIDA	**M- Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el desmonte de canal en lámina galvanizada, incluye regata y retiro de accesorios de soporte.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Localizar los espacios a desmontar
- Realizar el armado de andamios, verificando líneas de vida
- Retirar los anclajes y estructura de soporte de la canal con herramienta menor necesaria teniendo en cuenta las protecciones y herramienta necesaria.
- Para realizar desmontajes parciales, se deberá emplear para tal fin una pulidora con disco de corte para el elemento adecuado.
- Disponer a el área de acopio definido.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

El descuelgue de la canal debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

4. ENSAYOS A REALIZAR

- No es requerido.

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA
- ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00
- ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Información suministrada por consultoría.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 028

Culturas	**APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/jun/2020

FECHA: 19/06/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: **NP-028** DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 283,00	1,00	$ 283,00
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90.000,00	0,34	$ 30.600,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 30.883,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TOPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	2,00	$ 81.422,00
						$ -
						$ -
						$ 81.422,00

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	1,30	$ 6.630,13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	1,30	$ 39.866,67
					$ -
					$ 46.496,79

ELABORÓ: **ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS**

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 158.800,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=zrtDxP969Is&version=zrtDxP969Is&type=revisions&etag=zrtDxP969Is

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Corresponde a las vigas encontradas en la crujía sur una vez iniciada las excavaciones de cimentación y que no estaban previstas en el presupuesto ni por la consultoría ya que era imposible determinar su existencia. Esto implica que para poder realizar la instalacion y ejecucioin de los eementos estructurales de cimentacion correspondientes a la cimentacion se requiere su retiro y demolicion, implicando esto el uso de equios demoledores y dispocision final de escombro y refuerzo por aparte.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP028

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 283,00	1,00	$ 283,00
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90.000,00	0,34	$ 30.600,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 30.883,00

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TOPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	2,00	$ 81.422,00
						$ -
						$ -
						$ 81.422,00

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	1,30	$ 6.630,13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	1,30	$ 39.866,67
					$ -
					$ 46.496,79

Culturas

DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
UNIDAD DE MEDIDA	**M2 -Metro cuadrado**

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar el lugar donde se debe realizar la demolición.
- Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar daños en las viviendas aledañas y accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja.
- Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de estas u otros materiales recuperables en el sitio, antes de comenzar la demolición.
- En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones.
- La demolición de muros se debe hacer por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas completas.
- Asegurar los muros que no están bien sustentados, por medio de puntales, para que no se desplomen bruscamente.
- El muro se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los lados.
- Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, bloque o concreto que lo conforman.
- Si la interventoría requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como mochetas los otros muros que acceden a éste. No derribar los completamente.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Las demoliciones deben ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.
- No someter los muros a una presión peligrosa por acumulación excesiva de escombros contra ellos.

4. ENSAYOS A REALIZAR

Las demoliciones deben ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO Y/O TRANSPORTE

- Herramienta menor
- Pulidora 4 ½"
- Transporte RCD Volqueta 3m3

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem

Culturas

DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
UNIDAD DE MEDIDA	**M2 -Metro cuadrado**

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar el lugar donde se debe realizar la demolición.
- Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar daños en las viviendas aledañas y accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja.
- Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de estas u otros materiales recuperables en el sitio, antes de comenzar la demolición.
- En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones.
- La demolición de muros se debe hacer por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas completas.
- Asegurar los muros que no están bien sustentados, por medio de puntales, para que no se desplomen bruscamente.
- El muro se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los lados.
- Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, bloque o concreto que lo conforman.
- Si la interventoría requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como mochetas los otros muros que acceden a éste. No derribar los completamente.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Las demoliciones deben ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.
- No someter los muros a una presión peligrosa por acumulación excesiva de escombros contra ellos.

4. ENSAYOS A REALIZAR

Las demoliciones deben ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO Y/O TRANSPORTE

- Herramienta menor
- Pulidora 4 ½"
- Transporte RCD Volqueta 3m3

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 031

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 19/06/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-031 — DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, TRASCIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** DESMONTE Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 381,00	1,00	$ 381,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 381,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,20	$ 8.142,20
						$ -
						$ -
						$ 8.142,20

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,0156	$ 79,56
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,0156	$ 478,40
					$ -
					$ 557,96

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9.080,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=_DNXMRhxvuA&version=_DNXMRhxvuA&type=revisions&etag=_DNXMRhxvuA

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se requiere desmontar y disponer las tuberías o redes parasitas que corresponden a las diferentes instalaciones que suplían los servicios del edificio esto teniendo en cuenta que se deben disponer de acuerdo a su materialidad de manera independiente teniendo en cuanta que hay de diferentes diámetros y materiales como PVC, GRES, EMT y IMC y que esta actividad implica el retiro manual a maceta y puntero, igualmente se debe tener en cuenta que se debe garantizar la homogeneidad de los elementos como los muros con el fin de que los anclajes que sujetan la nueva estructura no queden inmersos en un vacío donde pueda generar una falla en el anclaje por falta de superficie de adherencia. Adicionalmente el diametro de las bajantes las cuales son de 4 " en gress lo cual genera una ocupacion en el muro de mas 1/3 de su esesor por consiguiente afecta la estabilidad y homogeneidad de los elementos donde esta incrustadas generando fisuras y desprendimientos, razon por la cual se deben retirar y hacer la correspondiente reparacion.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP031

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 381,00	1,00	$ 381,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 381,00

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,20	$ 8.142,20
						$ -
						$ -
						$ 8.142,20

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,0156	$ 79,56
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,0156	$ 478,40
					$ -
					$ 557,96

Culturas

NP031	DESMONTE DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS Y PLACAS, INCLUYE REGATAS EN MURO, RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**ML- Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Corresponde al desmonte de la tubería de agua potable, sanitaria, de ventilación o la que aplique que se debe retirara para la nueva intervención con diámetros de 1/2" a 4", que se encuentran embebidas en muros y placas según corresponda, incluye accesorios.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Estudiar información suministrada por la consultoría.
- Revisión de planos hidrosanitarios suministrados por la interventoría.
- Todo el material resultante de las demoliciones y desmontajes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto.
- Las áreas de desmonte serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros.
- El desmonte se realizará con herramienta menor según corresponda.
- El contratista bajo la aprobación de la interventoría dispondrá debidamente de un espacio para el acopio temporal de escombros productos de la demolición.
- Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes.
- El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.
- Asear y habilitar espacios.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Información suministrada por consultoría.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 044

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 18/07/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: **NP-044** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.

UNIDAD DE MEDIDA: KG

COMPONENTE: ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 298,00	1,00	$ 298,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 298,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
A11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM Y 7,5MM	KG	$ 6.695,43	1,05	$ 7.030,20
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.030,20

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,02	$ 814,22
						$ -
						$ -
						$ 814,22

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1.500,00	1,00	$ 1.500,00
					$ -
					$ -
					$ 1.500,00

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9.640,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 27/11/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: **NP-044** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.

UNIDAD DE MEDIDA: KG

COMPONENTE: ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 298,00	1,00	$ 298,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 298,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
A11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM Y 7,5MM	KG	$ 6.695,43	1,05	$ 7.030,20
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.030,20

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,02	$ 814,22
						$ -
						$ -
						$ 814,22

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1.500,00	1,00	$ 1.500,00
					$ -
					$ -
					$ 1.500,00

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9.640,00**

CODIGOS CONTRACTUALES – NP044

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 298,00	1,00	$ 298,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 298,00

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
A11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM Y 7,5MM	KG	$ 6.695,43	1,05	$ 7.030,20
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.030,20

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,02	$ 814,22
						$ -
						$ -
						$ 814,22

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1.500,00	1,00	$ 1.500,00
					$ -
					$ -
					$ 1.500,00

Culturas

NP044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6,5MM _ 7,5MM.
UNIDAD DE MEDIDA	**KL – Kilogramo**

1. DESCRIPCIÓN

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación dela malla electrosoldada de 15 x 15 para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
- Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
- Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales
- Verificar medidas, cantidades y despieces
- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
- Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.
- Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
- Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

- Ensayos NTC 1 – ASTM A370.

5. MATERIALES

- MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM Y 7,5MM

6. EQUIPO

7. HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA

Culturas

7. DESPERDICIOS Incluidos ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** Incluida ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Norma NSR 10.
- Normas NTC y ASTM

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por Kilogramo (KL) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 12/2025

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 029

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 19/06/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-029 — DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** DESMONTES Y DEMOLICIONES

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 375,00	1,00	$ 375,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 375,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,24	$ 9.770,64
						$ -
						$ -
						$ 9.770,64

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,019	$ 95,47
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,019	$ 574,08
					$ -
					$ 669,55

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10.810,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=pZEWpE0_XpQ&version=pZEWpE0_XpQ&type=revisions&etag=pZEWpE0_XpQ

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

La unidad de medida de este retiro es ml y este retiro no está contemplado en ningún ítem, por lo cual se debe cuantificar su retiro para poder validar la disposición del material de RCD generado de esta actividad, el trasiego dentro de la obra y la mano de obra correspondiente a estos elementos, teniendo en cuenta que el presupuesto está estructurado el desmonte y demolición de cada elemento por aparte y en el valor solo contempla lo correspondiente a cada elemento no incluye ningún otro material o RCD.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP029

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 375,00	1,00	$ 375,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 375,00

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	0,24	$ 9.770,64
						$ -
						$ -
						$ 9.770,64

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	0,019	$ 95,47
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	0,019	$ 574,08
					$ -
					$ 669,55

Culturas

NP029	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO
UNIDAD DE MEDIDA	**M– Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Demolición de media caña en granito pulido en muros y pisos según corresponda.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Estudiar planos arquitectónicos y establecer zonas a demoler las cuales deben ser aprobadas por la interventoría.
- Todo el material resultante de las demoliciones y desmontajes a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero.
- Las áreas de demolición serán aisladas, señaladas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuación de escombros.
- La demolición se realizará con herramienta menor según corresponda.
- El área demolida deberá quedar limpia. Las estructuras aledañas donde se desarrolla la obra, quedarán libres de escombros.
- El contratista bajo la aprobación de la interventoría dispondrá debidamente de un espacio para el acopio temporal de escombros productos de la demolición.
- Los sectores intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes.
- El Contratista deberá proveer mínimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol, anteojos, tapabocas y tendrá en cuenta las demás precauciones de seguridad industrial requeridas para este tipo de obras.
- Asear y habilitar espacios.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

N/A

6. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- ROTOMARTILLO

Culturas

7. DESPERDICIOS **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**	**8. MANO DE OBRA** **Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) de debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre las actividades efectivamente ejecutadas en campo

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 01/2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 077

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 27/11/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: NP-077 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **COMPONENTE:** EXCAVACIONES Y LLENOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 310,00	0,50	$ 155,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 155,00

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	PLASTICO NEGRO CALIBRE 3.5	M2	$ 2.014,00	1,05	$ 2.114,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 2.114,70

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,07	$ 2.021,32
						$ -
						$ -
						$ 2.021,32

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4.290,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:
https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/data/folder/HXwywIWTP6E

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se le debe aplicar a toda la cimentación, está por consideración del especialista estructural considerando las condiciones del terreno y cimentación encontrados.Teniendo en cuenta estas condiciones se requiere la instalacion de el plastico a fin de evitar la afectacion por capilaridad de la estructura .

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP077

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA	GLB	$ 310,00	0,50	$ 155,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 155,00

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	PLASTICO NEGRO CALIBRE 3.5	M2	$ 2.014,00	1,05	$ 2.114,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 2.114,70

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,07	$ 2.021,32
						$ -
						$ -
						$ 2.021,32

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Culturas

EXCAVACIONES

NP077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA **M2 – Metro Cuadrado**

1. DESCRIPCIÓN

Comprende la colocación de plástico con el fin de crear una barrera impermeable entre el suelo y la estructura de la cimentación para prevenir la humedad. Se debe asegurar una cobertura completa y un sellado adecuado para evitar filtraciones de agua por capilaridad.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar condiciones de aseo y niveles finales del terreno sobre el que se instalaran el plástico.
- Se debe preparar el área garantizando que la superficie esta plana o cumpla su condición final y libre de escombros.
- Verificar planos estructurales suministrados por la consultoría.
- Verificar planos arquitectónicos suministrados por la consultoría.
- Validar cimentación existente aledaña a el área de intervención.
- Antes de iniciar la instalación Se deben retirar todos los objetos afilados, piedras o restos de construcción que puedan dañar el plástico.
- Señalizar las áreas de intervención con el fin de evitar accidentes.
- Cargar y retirar los sobrantes.
- Garantizar el aseo al finalizar la actividad.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

- PLASTICO NEGRO CALIBRE 3.5

Culturas

7. DESPERDICIOS	8. MANO DE OBRA
Incluidos ☒ Si ☐ No	Incluidos ☒ Si ☐ No

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.

10.MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por METRO CUADRADO (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre la medida en banco.

11.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 01/2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 009

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 27/11/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM: **NP-009** — SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M **COMPONENTE:** EXCAVACIONES Y LLENOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	RETROEXCAVADORA	Hr	$ 183.323,00	0,10	$ 18.332,30
					$ -
					$ -
					$ 18.332,30

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
W11	MADERA ROLLIZA - VARA LIMATÓN 6M	UND	$ 70.849,87	1,00	$ 70.849,87
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11.984,37	16,32	$ 195.584,97
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4.900,00	0,53	$ 2.572,50
					$ -
					$ 269.007,34

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	1,50	$ 61.066,50
						$ -
						$ -
						$ 61.066,50

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 348.400,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020


E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:

https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=HjHXHl0KWGM&version=HjHXHl0KWGM&type=revisions&etag=HjHXHl0KWGM

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

De acuerdo a los diseños y dimensiones del tanque, su proceso contructivo en obra requiere una sobre excavación para poder entibar de manera segura os taludes perimetrales que se generaran con la ejecucion de esta excavacio, para lo cual se debe formaletear y de acuerdo a su profundidad el talud perimetral. Se debe controlar para evitar el volcamiento de este por estabilidad del terreno teniendo en cuenta que el nivel freatico se encuentra a -1,80 m, lo cual hace que los taludes sean mas vulnerables a volcamiento y se debe garantizar la seguridad de los trabajadores



Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP009

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	RETROEXCAVADORA	Hr	$ 183.323,00	0,10	$ 18.332,30
					$ -
					$ -
					$ 18.332,30

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
W11	MADERA ROLLIZA - VARA LIMATÓN 6M	UND	$ 70.849,87	1,00	$ 70.849,87
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11.984,37	16,32	$ 195.584,97
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4.900,00	0,53	$ 2.572,50
					$ 269.007,34

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)	1	$ 325.688,00	$ 40.711,00	1,50	$ 61.066,50
						$ -
						$ -
						$ 61.066,50

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Culturas

EXCAVACIONES

NP009	SUMINISTRO E HINCADA DE TABLE ESTACADO PARA CONTENCIÓN DE TALUD DE EXCAVACIÓN CON PILOTES EN MADERA A=5ML, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.
UNIDAD DE MEDIDA	**M – Metro Lineal**

1. DESCRIPCIÓN

Comprende este ítem proceso instalación de table estacado para contención con pilotes en madera, incluyendo los materiales y herramienta que se requiera para su instalación.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar condiciones y niveles del terrenos sobre el que se instalaran los table estacados.
- Verificar planos estructurales suministrados por la consultoría.
- Verificar planos arquitectónicos suministrados por la consultoría.
- Validar cimentación existente aledaña a el área de intervención.

- Antes de iniciar la instalación del table estacado se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar.
- Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.
- Teniendo en cuenta la topografía del sitio de estudio y las características del terreno, los cortes pueden hacerse verticales.
- A medida que progrese la instalación de table estacado, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación.
- Señalizar las áreas de intervención con el fin de evitar accidentes.
- Cargar y retirar los sobrantes.
- Verificar niveles finales que se requieran.
- Garantizar el aseo al finalizar la actividad.

Culturas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

5. MATERIALES

- MADERA ROLLIZA - VARA LIMATÓN 6M
- TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM
- PUNTILLA CON CABEZA 3"

6. EQUIPO

- retroexcavadora
- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS	**8. MANO DE OBRA**
Incluidos ☒ **Si** ☐ **No**	**Incluidos** ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.

10.MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (M) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre la medida en banco.

11.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONSORCIO OBRAS 2025	NO PREVISTOS	Versión: 001 Vigencia: 01/2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4345-2024, OBJETO LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTARÁN ENCARGADOS DE EJECUTAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA CADA GRUPO.

ITEM NO PREVISTO NP 008

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 27/11/2025

PROYECTO: Ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogota D.C., declarado Bien de Interes Cultural del ambito nacional.

ÍTEM:	**NP-008**	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE TERRACEO Y MANEJO DE TALUDES E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **COMPONENTE:** EXCAVACIONES Y LLENOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	RETROEXCAVADORA DE 9,88TN, CAPACIDAD DE PALA 0,98M3 (INCLUYE DOBLE TRASCIEGO VERTICAL POR PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN, ASI MISMO INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	Hr	$ 183.323,00	0,10	$ 18.332,30
					$ -
					$ -
					$ 18.332,30

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	1,30	$ 6.630,13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	1,30	$ 39.866,67
					$ -
					$ 46.496,79

ELABORÓ: ARQ.OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 64.820,00**

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 2 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código**: F-GIN-105 **Versión:** 4 **Fecha:** 25/Jun/2020

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada:	

Especificaciones de construcción:


https://web.connect.trimble.com/projects/thNu-bIryns/viewer/2D?id=QvE89MH4hf4&version=QvE89MH4hf4&type=revisions&etag=QvE89MH4hf4

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Para la construcción del tanque de reserva y de acuerdo a su diseño y dimensiones se debe realizar las excavaciones con maquinaria teniendo en cuenta la profundidad y dimensión de la excavación y el rendimiento por tiempos de plazo que se tiene contractualmente, esta excavación no se contempló en el presupuesto por parte de la consultoria ya que en el presupuesto contractual en el componente 4 en los item 04,01,01 y 04,01,02 solo contempla esxcavaciones manuales hasta 2m de profundidad, y se debe aclarar que el sistema constructivo requiere de mas actividades complementarias para su ejecucion, asi mismo se debe tener en cunenta que esta excavacion se debe realizar por etapas ya que se deben ir haciendo las contensiones de os taludes amayor profundidad lo que implica hacerlo por capas en esta zona.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	OSCAR JAVIER BAEZ LAMUS
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP008

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	RETROEXCAVADORA DE 9,88TN, CAPACIDAD DE PALA 0,98M3 (INCLUYE DOBLE TRASCIEGO VERTICAL POR PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN, ASI MISMO INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	Hr	$ 183.323,00	0,10	$ 18.332,30
					$ -
					$ -
					$ 18.332,30

MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -

MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5.100,10	1,30	$ 6.630,13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30.666,67	1,30	$ 39.866,67
					$ -
					$ 46.496,79

Culturas

EXCAVACIONES

NP008	EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA 5 ML DE PROFUNDIDAD INCLUYE TIEMPOS DE INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA SEGUN PLAN DE INSPECCIÓN E INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.
UNIDAD DE MEDIDA	**M3 – Metro Cúbico**

1. DESCRIPCIÓN

Comprende este ítem proceso de remoción de tierra utilizando maquinaria pesada, como bodcat, excavadoras y retroexcavadoras, para realizar cortes y remociones en el terreno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar.
- Se procederá a la extracción de los materiales en los lugares demarcados.
- Teniendo en cuenta la topografía del sitio de estudio y las características del terreno, los cortes pueden hacerse verticales.
- A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación.
- Señalizar las áreas de intervención con el fin de evitar accidentes.
- Cargar y retirar los sobrantes.
- Verificar niveles finales que se requieran para la cimentación.
- Garantizar el aseo al finalizar la actividad.

Culturas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

5. MATERIALES

- N/A

6. EQUIPO

- RETROEXCAVADORA

7. DESPERDICIOS

Incluidos ☒ **Si** ☐ **No**

8. MANO DE OBRA

Incluidos ☒ **Si** ☐ **No**

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.

10.MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por METRO CÚBICO (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre la medida en banco.

11.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15_MEMORIAS ACTA PARCIAL No.2

https://mcultura.sharepoint.com/:u:/r/sites/PCA/Documentos%20compartidos/Grupo%20PCA%20-%20Hospital%20San%20Juan%20de%20Dios/056.%20OBRAS%20EDILICIAS/03_EJECUCION_OBRAS/3.6_CUNDIFARMA/3.6.3_CONTRACTUAL/1_OBRA/5_EJECUCION/FACTURACION-CORTES%20OBRA/ACTA%20PARCIAL%20No.%202/15_MEMORIAS%20ACTA%20PARCIAL%20No.2.zip?csf=1&web=1&e=er7lzX

Culturas

Código TRD: 1110 – 2025

Bogotá, 14 de mayo de 2026

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 4345 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO OBRAS 2025

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO OBRAS 2025** identificado con NIT 901899516-5, representado legalmente por Luis Abelardo Hoyos Aguirre con cédula de ciudadanía número N° 78762637, dio cumplimiento con lo establecido en la cláusula 11 – Forma de Pago del Contrato de obra N° 4345 de 2024, permitiendo efectuar el pago del Acta Parcial de Recibo de Cantidades **No.2** que contiene las actividades ejecutadas del Contrato de obra N° 4345 de 2024, en el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2025 y el 29 de enero de 2026.

Para lo cual, el Contratista de Obra remitió a través de Plataforma BIM – Trimble Connect el Informe de Actividades Ejecutadas - Acta No. 2 con todos los soportes y documentación, a la Interventoría el Consorcio Infraestructura CCI, los cuales fueron revisados, verificados, aceptados, aprobados y recibidos a satisfacción por la interventoria el Consorcio Infraestructura CCI.

Dado lo anterior, es procedente efectuar el pago del **Acta Parcial de Recibo de Cantidades No. 2** del contrato de la obra correspondiente, que tal y como quedo contenido en la CLÁUSULA 27. CONTROL Y RECONOCIMIENTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA numeral 27.4 Procedimiento para las Suscripción de Actas Parciales de Obra, por un valor de: **$ 1.625.804.764,36** el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - Acta Parcial de Recibo de Cantidades No.2	$ 1.625.804.764,36
Amortización del Anticipo	$ 851.028.735,00
Valor a pagar:	**$ 774.776.029,36**

El valor certificado a pagar en el Acta Parcial de Recibo de Cantidades No. 2 previa amortización del anticipo corresponde a la suma de **$ 774.776.029,36**

Lo anterior tras previa verificación por parte de la Interventoría el Consorcio INFRAESTRUCTURA CCI del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del contratista de obra.

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO:	**4345-2024**
No. COMPROMISO:	32825
RUBRO:	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO:	A-02-01-01-001-003-18
VALOR:	$ 774.776.029,36

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Copia:
Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Proyectó: Lorena Jiménez, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.
Revisó: Daniel Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Culturas

Culturas
Al contestar y/o consultar por favor cite este N°

Fecha:
2026-05-19 14:04:38
Radicado: MC01755I2026

Destinatario: Contratos MC
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: Remisión de documentos In
Total Anexos: NaN Folios: 2

Código TRD: 1110-2025

MEMORANDO

PARA: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: Mónica Orduña Monsalve, Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: Remisión de documentos Informe avance de obra N° 02 correspondiente al contrato de obra 4345 de 2024, suscrito con CONSORCIO OBRAS 2025, cuyo objeto es: "La ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Cundifarma del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional."

FECHA: 19 de mayo de 2026

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Informe de avance de obra N° 02, debidamente aprobados por la interventoría, Consorcio Infraestructura CCI, correspondiente al período comprendido entre el 29 de noviembre de 2025 y el 29 de enero de 2026:

- 01_CERTIFICADO BANCARIO CONSORCIO OBRAS 2025 , 1 folio
- 02_FORMATO INFORMACIÓN FINANCIERA F-GFC-096, 1 folio
- 03.1_RUT SOCIEDAD ESPECIALIZADA, 4 folios
- 03.2_RUT INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA SAS, 4 folios
- 03.3_RUT CONSORCIO OBRAS 2025 ACTUALIZADO, 4 folios
- 04_CERTIFICADOS PARAFISCALES, 9 folios
- 05_ACTA No 2 MAYORES Y MENORES CANTIDADES, 166 folios
- 06_ACTA PARCIAL DE OBRA No 02, 149 folios

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Palacio Echeverry Calle 9 # 8 - 31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

- 07_SOPORTE PAGO SECOP ACTA 1, 1 folio
- 08_FACTURA ACTA PARCIAL No. 2, 2 folios
- 09_CERTIFICACION APROBACIÓN PAGO INTERVENTORIA, 10 folios
- 10_VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL COB2025, 70 folios
- 11_INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - ACTA No. 2, 74 folios
- 12_REGISTRO FOTOGRAFICO SECUENCIAL ACTA 2, 22 folios
- 13_INFORME MENSUAL 12 GRAL, 147 folios
- 14_APU NP ACTA 1, 79 folios
- 15_MEMORIAS ACTA PARCIAL No.1, 1 archivo comprimido

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4345-2024, se remite copia en formato digital del Informe de avance de obra No. 2 junto con los soportes de este.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

ACTA PARCIAL No. 2

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,
Firma Electrónica
MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Lorena Jiménez, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.
Aprobó: Daniel Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

CONSORCIO OBRAS 2025
NIT 901.899.516-5
Calle 58 1192 Ofc 202 edf florencia
Tel: (604) 7837967
Montería - Colombia
contabilidad@iuasas.com.co

Factura electrónica de venta
No. COB 4

Señores	MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES		
NIT	830.034.348-5	**Teléfono**	(601) 3424100
Dirección	CR 8 8 55	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 16:13
Expedición	29/04/2026, 16:27
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Acta parcial de recibo de cantidades n°2 de conformidad con la CLAUSULA 11. FORMA DE PAGO del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4345-2024 cuyo objeto es: Ejecución de las intervenciones integrales del EDIFICIO CUNDIFARMA del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C. Pago del Periodo del 29 de noviembre de 2025 al 29 de enero de 2026.	1.00	1,170,064,601.92
2	ADMINISTRACION 32%	1.00	374,420,672.61
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	11,700,646.01
4	UTILIDAD 5%	1.00	58,503,230.10

Total items: 4

Total Bruto	1,614,689,150.64
IVA 19%	11,115,613.72
Total a Pagar	1,625,804,764.36

Valor en Letras:
Mil seiscientos veinticinco millones ochocientos cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 1,625,804,764.36

Observaciones:
Favor realizar transferencia a la cuenta AH No. 0550056000730780 en el BANCO DAVIVIENDA, a nombre de CONS. OBRAS 2025 NIT 901899516-5.El valor del costo directo $1,170,064,601.92 ya incluye la actualización por concepto del IPC de acuerdo a lo establecido en el contrato 4345-2024, por un valor de $93,012,593.00.Realizar amortización de anticipo por valor de $851,028,735.00siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#$33-01-01;contrato4345-2024;morduna@mincultura.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS - NIT 900.409.960 - 50%
INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA SAS - NIT 900.977.111 - 50%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087697923 aprobado en 20250124 prefijo COB desde el número 1 al**

1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: b787eff3a3099ac9ed42917caf1f22820de26a49a3fbc365bf24ca14a1d1f69c26159709659d1f411fc94c2977c82c57