2319

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME DE INTERVENTORIA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 10 AL 31 ENERO 2024

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: ENERO 31 DE 2024

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: _____
Representante de la Interventoria

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

2320

FECHA: ENERO 31 DE 2024	**PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024,**
INFORME No.09	
CONTRATO: 2000.13.12.005-2022	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S			
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S			
2	CONTROL DE GARANTIAS	S			
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S			
4	CONTROL DE EJECUCION	S			
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s			
5	ANEXOS	S			
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S			
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S			
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S			
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S			
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S			
5.6	RECURSO HUMANO	S			
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S			
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S			
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S			
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S			
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S			

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 09	PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022	CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022
OBJETO DEL CONTRATO:REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACI6N PUBLICA No. 2000.46.01 .005-`022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACI6N, ADUCCI6N, CONDUCCI6N Y OPTIMIZACI6N DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA	OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."
NTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI	CONTRATISTA:CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.	REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
PLAZO INICIAL: 16 MESES	PLAZO INICIAL: 13 MESES
ACTA DE INICIO:01-DICIEMBRE-2022	ACTA DE INICIO:01 DICIEMBRE 2022
VALOR INICIAL: $ 1.502,246.766	VALOR INICIAL: $ 29.432.080.933
CDR INICIAL No. 13041	CDR INICIAL No. 13039 - 13040
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023
VALOR ADICION (ES):	VALOR ADICION (ES): $N/A
DR OTRO SI (1) No.16431	CDR OTRO SI (1) No.N/A
VALOR ACTUAL:$	VALOR ACTUAL: $29.432.080.933
PLAZO ADICIONAL: N/A	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION: N/A	FECHA DE TERMINACION: N/A
CHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A
VALOR ADICION (ES): $ N/A	VALOR ADICION (ES): $2,571,146,616
CDR OTRO SI (2) No.N/A	CDR OTRO SI (2) No.16430
VALOR ACTUAL: $N/A	VALOR ACTUAL: $32,003,227,549
PLAZO ADICIONAL: N/A	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION: N/A	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):
VALOR ADICION (ES): $ N/A	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No.N/A	CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $N/A	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:N/A	PLAZO ADICIONAL:N/A

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 09	PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-SEPTIEMBRE-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024
FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023	FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023
FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024	FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024
DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	MIGUEL EDINSON ZULUAGA
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	ANGELA MARÍA OSORIO

2322

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.09	PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EŃ EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas par la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI		

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1. Destinar a la ejecución del contrato mane de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo case, el cinco per ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la región, que no podrá superar el 30%de la mane de obra no calificada de la región serán mujeres.			ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selecci6n en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presen?aci6n de la oferta.	SI		
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaci6n que implique una modificaci6n del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		

2323

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, econ6mica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las lleyes y los reglamentos relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecci6n personal (EPP).	SI		
14. Informar peri6dicamente la composici6n del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un' grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la informaci6n relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona _jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16. Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al memento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripci6n del contrato.	SI		
El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que e diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución d obra contratada por la entidad.	SI		

19. El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos par la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI		
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisici6n de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI		
22. Estar en permanente comunicaci6n con el interventor del contrato.	SI		
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
24. Disponer del personal idóneo, así coma de las recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI		
25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido par el contratante.	SI		
26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así coma con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

2324

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaci6n y page de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas par la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Manejar con la debida confidencialidad la informaci6n a que tenga acceso, así coma la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
Reportar la informaci6n relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante.	SI		
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya indemnizaci6n de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. I	SI		
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRA TIVO:			
1. informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o case fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuaci6n que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		
2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		

4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI		
5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelaci6n al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepci6n de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI		
6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI		
7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI		
8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidaci6n del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI		
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo case, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI		
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasi6n del contrato.	N/A		
Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salaries, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contrataci6n. El contratista estará obligado a tramitar l□documentos necesarios y requeridos por el consorcio FIA para el pago del RETEICA	SI		

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensaci6n Familiar).	SI		
5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		

De presentarse atraso en la programaci6n inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y Anexos aclaratorios. El informe deberá contener los □ avances acompañadas y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras, sobre e	N/A		
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI		
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluaci6n de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, pianos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, yen general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

2326

11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) das siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y)o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Suministrar a la interventoria oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados finos y gruesos. concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	N/A		

15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	N/A		
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizara y validara, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sine existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI		
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A		
Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier memento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		

2327

No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los pianos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.requeridos para la construcci6n de la obra. Obrar con honrad□z y lealtad, no solo en la realizaci6n de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.	N/A		
23. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		
24. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfecci6n de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfacci6n a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
25. Entregar al contratante los pianos record de la obra.	N/A		
26. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		

27. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventor a.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contrataci6n el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI		
29. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	SI		
PLAN DE TRABAJO DE OBRA			
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI		
PLAN DE SISTEMA DE GESTI6N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI		
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI		
INFORME DE LABORES	SI		
BITÁCORA	N/A		
ÍTEMS NO PREVISTOS	N/A		
INFORME FINAL	N/A		

2328

Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuaci6n se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serializaci6n Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	N/A		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	N/A		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliaci6n y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	N/A		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	SI		
36. En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	SI		
38. La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	N/A		

39. El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caida de estos escombros en la vía.	N/A		
40. Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de transito, por lo cual deberá anexar en el memento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado tecnico-mecanico.	N/A		
41. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcci6n así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	N/A		
42. Elaborar e implementar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitaci6n que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevenci6n. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. N se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las serial luminosas deben ser de luz opaca.	SI		

44. Apoyar en el tramite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		
45. Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc.	N/A		
□□□ El Contratista es responsable de la realizaci6n de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoria los resultados de los mismos.	N/A		
47. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de direcci6n del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicaci6n a la comunidad.	N/A		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administraci6n Municipal o a terceros	N/A		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME No.09

PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
SUSPENSION 1	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	30-Nov-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25
REINICIO	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25
ADICIONAL EN VALOR	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25
E lanejo del Anticipo	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	30-Nov-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24
AM ON 2 SUS SION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25
ADICIONAL EN VALOR	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27
SUSPENSION 1	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	31-May-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	30-Jun-27
A CION 2 S SION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jul-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Sep-27
REINICIO	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-27
ADI AL EN VA	$ 81.668.638,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Sep-27
Calidad del Servicio	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-May-24	31-May-29
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	30-Jun-24	30-Jun-29
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Jul-24	31-Jul-29
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29
ADICIONAL EN VALOR	$ 490.011.829,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compania Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
Buen Manejo del Anticipo	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
SUSPENSION 1	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Apr-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-May-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Jun-27
REINICIO	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Jun-27
ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Jun-27
Estabilidad	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
SUSPENSION 1	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	1-Mar-24	1-Mar-29
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	1-Apr-24	1-Apr-29
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	1-May-24	1-May-29
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
REINICIO	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
ADICIONAL EN VALOR	$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29

INFORME No.09	PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024

Responsabilidad Civil extracontractual	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	**Responsabilidad Civil extracontractual**	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-23
SUSPENSION 1	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-May-24	SUSPENSION 1	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Mar-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	30-Jun-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Apr-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-Jul-24	AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-May-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
REINICIO	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-29	REINICIO	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		**Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso**	**valor de la sanción impuesta**
Multa			
Cláusula Penal			
Caducidad			
Ninguna			

INFORME No.09 | PERIODO: enero 10 a 31 de 2024

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		$ 450.674.029,80
Acta No. 1	31-May-23	$ 384.541.865,00	28,44%	$ 115.362.560	$ 269.179.305
Acta No. 2	30-Jun-23	$ 45.217.628,00	3,01%	$13.565.288	$31.652.340
Acta No. 3					$0
Acta No. 4					$0
Ac 5					$0
Acta No. 6					$0
	TOTALES	$ 429.759.493,00	31,45%	$128.927.848	$751.505.675


3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)	23/12/2022	$N/A	%		$8.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	$8.371.066.842	28,44%	$2.511.320.053	$5.859.746.789
Acta No. 2	30-Jun-23	$886.015.856	3,01%	$265.804.757	$620.211.099
Acta No. 3					$0
Acta No. 4					
Acta No. 5					
Acta No. 6					
		$9.257.082.698	31,76%	$2.777.124.810	$15.309.582.186

2332

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No.9	PERIODO: enero 10 a 31 de 2024	

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	$ -			$ -	0,00%
31-Jan-23	$ -		$ -		0,00%
28-Feb-23	$ 62.322.903,31		$ -		0,00%
31-Mar-23	$ 111.845.778,94		$ 2.912.415.682,00		0,00%
30-Apr-23	$ 161.373.885,25		$ 5.897.584.037,00		0,00%
31-May-23	$ 2.705.571.148,99		$ 8.371.066.842,00	$ 8.371.066.842,00	28,44%
30-Jun-23	$ 2.779.758.170,91		$ 886.015.856,00	$ 886.015.856,00	3,01%
31-Jul-23			$ -	$ -	0,00%
31-Aug-23			$ -		0,00%
Sep-23			$ -		0,00%
ct-23			$ -	$ -	0,00%
lov-23			$ -		0,00%
31-Dec-23			$ -		0,00%
31-Jan-24	$ 3.291.610.390,55				0,00%
29-Feb-24	$ 4.602.351.753,97				0,00%
31-Mar-24	$ 5.056.692.137,71				0,00%
30-Apr-24	$ 7.113.749.748,65				0,00%
31-May-24	$ 3.059.505.211,09				0,00%
-24	$ 487.299.803,59				0,00%
	$ 29.432.080.933				31,45%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 31,45 (ACTIVIDADES PRELIMANRES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO, SUMINISTRO DE ACERO TANQUE GINEBRA Y SUMINISTRO TUBERIAS PEAD DIAMETROS 18", 14", 10")

2333

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 9	PERIODO: ENERO 10 A 31 DE 2024	

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Fernando Acosta V. con número de tarjeta profesional 42.408-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Firma del Interventor Contrato No. _____

INFORME No.09 | PERIODO: enero 10 a 31 de 2024

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).

6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.

6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.

Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

6.o Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución

6.9 Informe del Contratista (si aplica).

6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO

- **Compras:** Se continúa con la adquisición de los elementos y equipos electromecánicos para el mejoramiento de las PTAPS de Ginebra y Guacarí.

Laboratorios: Se reinician las actividades, mientras tanto se suministran muestras para ensayos de laboratorio de la cantera proyectada para suministro de rellenos con material importado, como la granulometría, el Proctor Modificado, entre otros factores que son indispensables para el trabajo de instalación de tubería.

Bodegaje: Se cuenta con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran acopiado material y equipos mientras las actividades se encuentra suspendidas por resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas:

- Bodega No. 1 "Hacienda la Esmeralda" (Tubería y Maquinaria).
- Bodega No. 2 "Finca Horacio Gutiérrez" (Acopio de Materia de excavación).
- Bodega No. 3 "Bodega Acuavalle Guacarí" (Tubería y Maquinaria).

❖ Bodega No. 4 "Finca Jorge Mendoza" (Tubería y Maquinaria).

- **Alternativas Placa Huella:** No se han podido revisar las posibles opciones de intervención en el tramo de la placa huella ubicada en el sector de Puente Rojo por resistencia civil realizada en contra del proyecto, esta revisión tiene como finalidad poder determinar la viabilidad de estudiar otras alternativas para instalación de tubería utilizando metodologías sin zanja para evitar afectaciones en la placa huella nueva, como lo es el proceso de instalación de tubería con perforación dirigida.

- **Socializaciones:** Se realiza socializacionj a las nuevas administraciones municipales de Ginebra y Guacarí. Se solicita a la institucionalidad y la

Con la comunidad de Ginebra no se ha realizado acercamientos para las reuniones debido a que se ha evidenciado un poco de temor por las represalias que pueda generar este tipo de acercamientos, por esta razón se espera que la alcaldía del Municipio de Ginebra adelante reuniones con los líderes del sector.

- **Actividades Constructivas en Frente Guacarí:**

❖ Instalacion de tubería 14" en proceso

Visita a la planta de Guacarí para coordinar la logística de inicio de actividades para la optimización de sus estructuras

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE DEBE DAR CONTINUIDAD ALA COORDINACION CON EL GESTOR DE LAS PLANTAS ACUAVALLE PARA PROGRAMAR LAS INTERVENCIONES AL INTERIOR DE LAS PTAP GINEBRA Y GUACARI, IGUALMENTE DAR VIABILIDAD AL REDISEÑO DE TANQUES DE LA PTAP GINEBRA, DAR INICIO A LAS DEMAS ACTIVIDADES CONTRATADAS ES NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO

CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES, AL IGUAL QUE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS, PARA AJUSTAR EL BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ACUERDOS CON LAS COMUNIDADES

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4
		Versión: 4
	INFORME DE INTERVENTORIA	Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME No. 9

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	En la planta de agua potable de Ginebra se llevaron a cabo las siguientes actividades	Floculador N°1 • Desmonte de placas de asbesto cemento y retiro de arena y lodo mediante manguera con agua a presión y herramienta menor. • Lavado de la estructura con agua a presión. • Demolición y retiro de placas de concreto del antiguo montaje de las placas de asbesto cemento. • Manejo de agua mediante el realce temporal del muro del canal de agua floculada utilizando ladrillo común. • Se cepillan las paredes del floculador y se retiran las algas, se pulen los muros con cincel y discos flap lija 80. • Aplicación de mortero sika 1 + sikalatex en paredes y piso. • Resanes con sikatop 122 en ranuras del muro izquierdo aguas abajo en sentido del flujo y ranuras en losa de fondo. • Aplicación de dos capas de impermeabilizante sika 101 mortero gris en paredes y piso. • Instalación de placas en fibra de vidrio con perfiles de aluminio. • Instalación de 3 perfiles de aluminio a lo largo del floculador para dar mayor estabilidad a las placas de fibra de vidrio instaladas. • Retiro del realce temporal de ladrillo común realizado en el muro del canal de agua floculada. • El operador encargado realizó el llenado y puesta en marcha del floculador N°1.
		Floculador N°2 • Desmonte de placas de asbesto cemento y retiro de arena y lodo mediante manguera con agua a presión y pala. • Lavado de la estructura con agua a presión. • Manejo de agua mediante el realce temporal del muro del canal de agua floculada utilizando ladrillo común. • Se cepillan las paredes del floculador y se retiran las algas, se pulen los muros con discos flap lija 80. • Resanes con sikatop 122 en ranuras de los muros. • Suministro de las placas en fibra de vidrio y perfilería de aluminio.
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Durante el mes de enero se inician labores de topografía, localización, replanteo y verificación de niveles de la tubería del tramo 3 (PTAP Guacarí - Puente Rojo). Se realizan recorridos con el personal operativo de Acuavalle y del Ingenio Pichichí, con el fin de identificar las tuberías existentes en el área de intervención, incluyendo canales y demás estructuras.

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 9	SE ANEXA DOCUMENTO
2	INFORMES DE SST Y COMPONENTE SOCIAL	SE ANEXA DOCUMENTO

2396

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME MENSUAL No. 9 ENERO ANEXO 4

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Para este mes de enero de 2024 se retomó el acercameinto a las Juntas de Acción Comunal para continuar con el proceso de socialización a la comunidad para posteriormente desarrollar con ellos el ejercicio de cartografía social.
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de enero no se programaron actas de vecindad.
3	Programa de Información a la Comunidad	La interventoría evidencia que gestión social del contratista, ha realizado socializaciones con las alcaldías de Ginebra y Guacarí, debido al nuevo periodo de administración municipal, se realizó la socialización con los alcaldes y representantes de sus gabinetes, en donde se les informó sobre el alcance del contrato y los antecedentes ocurridos, además de las situaciones que se han presentado las cuales fueron el motivo de la suspensión del contrato.
4	Programa de divulgación a la comunidad	Se realizaron dos reuniones importantes para el reinicio de la obra, en donde se le socializó a los alcaldes: Dra. Leonor Abadia- Alcaldesa del municipio de Guacarí y Dr. Jesús Fernando Martínez- Alcalde de Ginebra, En la reunión con la Alcaldesa de Guacarí, manifestó el apoyo por parte de la administración municipal, invitó al consorcio a participar en la reunión de diálogos de la alcaldía en el corregimiento de Guabas para que se socialice el proyecto y que la comunidad conozca más sobre las obras a realizar. En la reunión con el Alcalde de Ginebra, manifestó su apoyo a la obra y solicitó antes de retomar actividades en el sector, realizar socialización al concejo municipal y posteriormente hacer un acercamiento con la población afectada con la obra.
5	Reuniones con la comunidad	Se evidencia que el contratista atendió la solicitud realiza por la Dra. Leonor Abadía - Alcaldesa de Guacarí, del acompañamiento en la reunión con la comunidad en el polideportivo de Guabitas en donde la alcaldesa abrió un espacio para que el contratista informara a la comunidad sobre el proyecto y el inicio de las actividades de instalación de tubería desde la PTAP de Guacarí hacia el sector de Puente Rojo. La comunidad se muestra receptiva con la información.
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.
7	Programa de atención al ciudadano	La interventoría evidenció que en el mes de enero se continuó con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Continúa pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.
8	Recorridos por la Obra	Para este mes de enero aún no se han activado los recorridos por la obra.
9	Reunión de Avance de Obra	En el mes de Enero la comunidad no solicitó reuniones.
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas para que se interesen en pertenecer a la veeduría ciudadana.

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	ACTAS	
2	CORRESPONDENCIA	
3	VARIOS	

2337

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 09

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	Lina Marcela Buriticá	ING. CIVIL	Coordinadora de proyectos	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	Gina Leidy López	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.

5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	• Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. • Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. • Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. • Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. • Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad. •
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	• Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. • Localización y replanteo de estructuras a construir. • Localización y replanteo de tuberías a instalar. • Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
8	DIANA MARCELA MURIEL FLOR	Ingeniera ambiental	Ingeniero Aux ambiental	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	Flor María Martínez	Profesional-SST	Profesional-SST	• Responsable de la ejecucion del plan de gestión SST

2338

10	Lilibeth Mora Duarte	Tecnóloga en obras civiles	Inspectora de Obra	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
3	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROLTOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
4	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
5	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
6	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCION	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

2339

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS ENERO 31 DE 2024

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

ITEM	ACTIVIDAD	EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA					EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR				
		Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID
1	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	ESTACION TOTAL	ESTACION TOTAL	3082	jul-23	31617	EQUIPO GPS	EQUIPO GPS Colector de mano Trimble Geo 7X			
2	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	NIVEL AUTOMATICO	NIVEL AUTOMATICO	3081	jul-23	F09932					
3											
4											
5											

2340

ANEXO 9 - REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME 9 ENERO 10 A 31 DE 2024



FOTOGRAFÍA No.1: RETIRO DEFLECTORES FLOCULADORES 1 Y 2 PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No.2: LIMPIEZA FLOCULADORES 1 Y 2 PTAP GUACARI




FOTOGRAFÍA No.3: RESANE FLOCULADORES 1 Y 2 PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No.4: REPARACION FLOCULADORES 1 Y 2 PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No.5. INSTALACION NUEVOS DEFLECTORES FLOCULADORES 1 Y 2 PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No.6: FLOCULADORES 1 Y 2 PTAP GUACARI REPARADOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

2341

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO PERIODO ENERO 10 A 31 DE 2024

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022		
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$		29.432.080.933,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI		
PLAZO:	13 MESES		
VALOR ANTICIPO :	30%	$	8.829.624.280,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ADMINISTRATIVOS				-	-
2	EQUIPOS	**$ 1.744.905.661,00**	**$ -**	**$ 1.744.905.661,00**	$ 1.744.905.661,00	$ -
3	TRANSPORTES				$ -	$ -
4	MATERIALES	**$ 6.125.300.150,00**	**$ -**	**$ 5.112.500.588,00**	$ 6.125.300.150,00	$ -
5	OTROS	**$ 959.418.469,00**	**$ -**	**$ 948.875.806,00**	$ 948.875.806,00	$ 10.542.663,00
	TOTALES	**$ 8.829.624.280,00**	**7.280.569.145,00**	**7.806.282.055,00**	**8.819.081.617,00**	**10.542.663,00**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

2342

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		
	31	1	2024	HORA DE FINALIZACIÓN :		
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	GINEBRA/GUACARI	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :		
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)		31,45%

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
AIRE		X		
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO		X		
EMISIONES DE RUIDO		X		
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS				
OTROS:				
SUELO	**SI**	**NO**	**N/A**	
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA		X		
PROCESOS EROSIVOS		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X		
OTROS:				
AGUA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X		
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X		
OTROS:				
FLORA Y FAUNA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL	X			
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES		X		
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS		X		
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS		X		
AFECTACIÓN A HÁBITATS		X		
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X		
OTROS:				
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)	X			
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	X			EN IMPLEMENTACION
PERMISO DE VERTIMIENTOS		X		
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	X	X		PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA BOCATOMA
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X		
OTROS:				
SOCIOECONÓMICO	**SI**	**NO**	**N/A**	
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	X			
ACTAS DE VECINDAD	X			
ACTAS DE RECIBO		X		
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES	X			
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS		X		
PREDIOS AFECTADOS		X		
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		X		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA		X		
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	X			
MANO DE OBRA LOCAL	X			
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		X		
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL		X		
GESTIÓN SOCIO -PREDIAL	X			
OTROS:				

OBSERVACIONES:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P | PAP - PDA VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019

2343

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		10
	31	1	24	HORA DE FINALIZACIÓN :		12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :		
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)		83%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:		JULIANA IZQUIERDO M.

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	1			
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1			
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1			Se esta llevando a cabalidad el plan de trabajo, con las actividades
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			Presenta formato de asistencia a la
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			según actividades nuevas o
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			Se presenta plan de emergencia, y se empieza a implementar en el mes de abril
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1			Se envia acta de conformacion de
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS	1			Se delimita la zona de excavacion
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			Se implementa y se deja registro
EXTINTORES	1			Se implementa y se deja registro
BOTIQUIN	1			fotografico
KIT DE DERRAMES		1		No hay uso de sustancias toxicas
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).	1			
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)		1		
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL		1		
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1			
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.	1			Aun no adjuntan la certificacion por parte de la ARL y el ministerio de
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		1		
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS	1			
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	1			
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO. ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN	1			Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo
VIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			Se divulga las politicas SST al personal
PUNTO ECOLOGICO	1			
TOTAL	**20**	**4**	**0**	
CUMPLIMIENTO	**83%**			

OTROS:

OBSERVACIONES:

2344

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERGUACARÍ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003.2022

Neisler Abadía Londoño - profesional social de interventoría asesoró, acompañó, evaluó y aprobó las siguientes actividades sociales del contrato de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"** Contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE y su profesional social.

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto
Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad
Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad
Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad
Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano
Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra
Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra
Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana

Objetivo: de acuerdo al plan de gestión social realizar las actividades pertinentes que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el consorcio Redes y Ptaps Valle.

2345

✓ **Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto.**

Acciones Desarrolladas:
Para este mes de enero de 2024 se retomó el acercameinto a las Juntas de Acción Comunal para continuar con el proceso de socialización a la comunidad para posteriormente desarrollar con ellos el ejercicio de cartografía social.

✓ **Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto**

Objetivo: El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:
En el mes de enero no se programaron actas de vecindad.

Hasta la fecha el componente social del contratista presenta que actualmente se han realizado las siguientes actas:

Regaderos Ginebra 15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra 4 actas de inicio
Pendiente Puente Rojo sector turístico y vereda, hasta que se realice reunión nuevamente con toda la comunidad del sector.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	48	22	68,6%

✓ **Programa de Información a la Comunidad**

2346

Acciones Desarrolladas:
La interventoría evidencia que gestión social del contratista, ha realizado socializaciones con las alcaldías de Ginebra y Guacarí, debido al nuevo periodo de administración municipal, se realizó la socialización con los alcaldes y representantes de sus gabinetes, en donde se les informó sobre el alcance del contrato y los antecedentes ocurridos, además de las situaciones que se han presentado las cuales fueron el motivo de la suspensión del contrato.

Programa de divulgación a la comunidad
Acciones Desarrolladas:

Se evidencia que se realizaron dos reuniones muy importantes para el reinicio de la obra en donde se le socializó a los alcaldes: Dra. Leonor Abadia- Alcaldesa del municipio de Guacarí y Dr. Jesús Fernando Martínez- Alcalde de Ginebra Guacarí.

En la reunión con la Alcaldesa de Guacarí, manifestó el apoyo por parte de la administración municipal, invitó al consorcio a participar en la reunión de diálogos de la alcaldía en el corregimiento de Guabas para que se socialice el proyecto y que la comunidad conozca más sobre las obras a realizar.

En la reunión con el Alcalde de Ginebra, manifestó su apoyo a la obra y solicitó antes de retomar actividades en el sector, realizar socialización al concejo municipal y posteriormente hacer un acercamiento con la población afectada con la obra.

- ✓ **Reuniones con la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

- Enero 23:

Se evidencia la realización de la reunión con la Dra. Leonor Abadía- Alcaldesa de Guacarí en donde asistieron: secretaría de infraestructura del municipio, supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista Se socializó el contrato informando sobre la problemática social en el área a intervenir lo que motivó la suspensión del contrato. El alcalde manifiesta el apoyo por parte de la administración municipal para las actividades sociales necesarias en pro de la ejecución del proyecto. La alcaldesa invita al Consorcio REDES y PTAPS Valle a realizar un acompañamiento

2347

el día 24 de enero en la reunión con la comunidad de Guabitas, la cual está programada por parte de la alcaldía, reunión en la cual se dará un espacio para informar a la comunidad sobre el proyecto y el inicio próximo de las actividades.

- **Enero 24:**

Se evidencia que el contratista atendió la solicitud realiza por la Dra. Leonor Abadía - Alcaldesa de Guacarí, del acompañamiento en la reunión con la comunidad en el polideportivo de Guabitas en donde la alcaldesa abrió un espacio para que el contrtista informara a la comunidad sobre el proyecto y el inicio de las actividades de instalación de tubería desde la PTAP de Guacarí hacia el sector de Puente Rojo. La comunidad se muestra receptiva con la información.

- **Enero 29:**

Se realiza reunión con el Dr. Jesús Fernando Martínez- alcalde de Ginebra, secretario de obras públicas, supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, Acuavalle, interventoría y contratista. Se socializó el contrato informando sobre la problemática social en el área a intervenir lo que motivó la suspensión del contrato. El alcalde manifiesta el apoyo por parte de la administración municipal para las actividades sociales necesarias en pro de la ejecución del proyecto.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, compresión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

- ✓ **Programa de atención a la comunidad**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

2348

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no hubo recepción de PQRS de la comunidad.

- ✓ **Programa de atención al ciudadano**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidenció que en el mes de enero se continuó con el canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la profesional social del contratista. La interventoría verificó que se continúa con el buzón de PQRS ubicado en la papelería del señor Jorge Mendoza, carrera 5 #10-46, primer piso, Centro – Costa Rica. Continúa pendiente la instalación del otro buzón de sugerencias.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	Cra 5 #10-46 Centro Corregimiento de Costa Rica - Ginebra

- ✓ **Recorridos por la Obra**

Acciones Desarrolladas:

Para este mes de enero aún no se han activado los recorridos por la obra.

- ✓ **Reunión de Avance de Obra**

2349

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de Enero la comunidad no solicitó reuniones.

- ✓ **Conformación del comité de veeduría ciudadana.**

Aún no se ha podido conformar la veeduría ciudadana, se continúa con la convocatoria a las personas para que se interesen en pertenecer a la veeduría ciudadana

CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades programadas relacionadas con este componente en el mes de enero de 2024.
- Durante este mes de enero de 2024, se continuó evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social.
- El Punto de Atención a la comunidad durante el mes de enero de 2024 prestó la atención en los horarios establecidos, durante este mes no se recepcionó PQRS.
- Se identifica que los nuevos alcaldes de los municipio de Guacarí y Ginebra se muestran su apoyo hacia la obra y dispuestos a colaborar en el proceso de acercamiento y socialización a la comunidad.
- La comunidad a la que se socializó el contrato se mostró receptiva hacia el proyecto y manifiestan que es un beneficio para ellos.

Neisler Abadia.

NEISLER ABADIA LONDOÑO
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERGUACARI

2350

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO No. 009

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GUACARI

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO REDES PTAPS VALLE

NOMBRE PROFESIONAL SST INTERVENTORIA: JULIANA MARULANDA

SANTIAGO DE CALI

PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría deberá realizar una descripción de cada uno de los ítems, así como reportar todo hallazgo que considere pertinente el profesional de SST de la interventoría. Anexar documentación y/o evidencia fotografía para dar soporte al hallazgo.

1. AFILIACIÓN A LOS TRABAJADORES AL SGRL

Guía 1. Mencionar al personal que se encuentre vinculado y aportar evidencia de la vinculación. En este ítem reportar las novedades del mes en Seguridad Social y toda información que como interventoría considere pertinente.

Nombre	Cargo	Cédula No.
ALEJANDRO ESTRADA	Director de obra	16.680.829
JESUS IVAN BASTIDAS	Residente de obra	16.267.590
ANDRES FLECHAS	Topógrafo	80.724.554
JULIAN ANDRADE H.	Apoyo Interventoría	94.456.752
JULIANA MARULANDA	Profesional SST	1.107.071.993
NEISLER ABADIA	Trabajadora social	66.658.922
TATIANA ROJAS CRUZ	Residente de obra	38.878.679

2. INFORMACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Guía 2. Reportar indicadores de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales del mes, así como la evidencia de la investigación y plan de acción dado el caso. Continuar haciendo seguimiento a aquellos casos que no hayan tenido cierre. De igual forma reportar toda información que como interventoría considere pertinente.

En el periodo del 10 al 31 de enero no se presentaron incidentes, accidentes o enfermedades
No se reportan incapacidades médicas a causa de enfermedad común.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

3. PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Guía 3. Describir las actividades del plan de trabajo ejecutadas en el mes de acuerdo al cronograma, así como el porcentaje de avance del mismo. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, en el mes de enero
. Se realizan actividades de acercamiento con los líderes sociales, para el reinicio de actividades.

4. POLITICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST

Guía 4. Aportar evidencia de la socialización y/o divulgación de la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo al personal, así como los indicadores de cumplimiento de los mismos. De igual forma reportar toda información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En este periodo no hay ingreso de personal nuevo operativo, por lo tanto no se
Hace divulgación de las políticas ni objetivos del SG.

5. PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Guía 5. Evidenciar si el contratista cuenta con la implementación del plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, con los aspectos considerados en la normatividad colombiana vigente. Incluir: Brigada de emergencias, señalización y demarcación de zonas, elementos tales como: Camillas, inmovilizador de cuello, extintores, botiquín, kit de derrames y todos aquellos componentes que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el periodo de enero se mantiene en condiciones óptimas los elementos de
Atención a emergencias, y las señalizaciones en oficina y PTAP Ginebra.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Guía 6. Evidenciar si el contratista cuenta con elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, así como la evidencia de entrega (Listado de entrega de dotación y EPP- Evidencia fotografía del uso de los mismos). Aportar evidencia de que los trabajadores hacen uso adecuado de estos y otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: El personal administrativo cuenta con su EPI para realizar sus labores.

7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Guía 7. Evidenciar si los trabajadores cuentan con sus exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso. De igual forma, asegurarse que el suministro de la información sea pertinente para alimentar los Sistemas de vigilancia Epidemiológica y programas de Prevención y Promoción que tenga implementada la empresa, así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: durante el mes de enero se verifica el cumplimiento del programa de medicina
Preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar
El estado integral de todos los colaboradores.
En este periodo se realizan dos vinculaciones de personal nuevo.

8. CAPACITACIONES EN EL SG-SST

Guía 8. Evidenciar (Listado de asistencia – Registro Fotográfico) si el contratista de obra garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, inducción, re inducción y otros aspectos de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; así como otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción: En el mes de enero se realizan las inspecciones de seguridad del área, se hacen
Acercamientos con la comunidad para retomar actividades operativas.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

9. PROCEDIMIENTO OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)

Guía 9. Verificar si el contratista de obra cuenta con POE para las diferentes tareas rutinarias o no rutinarias que realiza durante el desarrollo de la obra, así como tareas de alto riesgo. De igual forma evidenciar el cumplimiento del mismo. Describir otra información que la interventoría considere pertinente.

Descripción:
En el periodo de enero no se presentaron actividades de alto riesgo, se presentaron
Socializaciones para el reinicio de las actividades.

10. CONTROL CONTRATISTA

Guía 10. Verificar si el contratista de obra incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; así como el control correspondiente. Describir otra información que como interventoría considere pertinente.

Descripción: El contratista hace uso de carnets para la identificación del personal interno
visitantes de obra y subcontratistas.

11. OTRAS OBSERVACIONES

Descripción:

12. CONCLUSIONES

Descripción:
Durante este periodo hay pocas actividades operativas, se realizaron visitas en las áreas a
Intervenir se ha enfocado más el trabajo social en cuando a la divulgación del reinicio del
Proyecto.

13. RECOMENDACIONES

Descripción:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

14. REGISTRO FOTOGRAFICO









© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

14. ANEXOS

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Planillas de seguridad social.

NOMBRE:	**JULIANA MARULANDA**
FIRMA PROFESIONAL SST:	
LICENCIA SST:	**4557 25/08/2022**

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC–MECI **ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA**	Código: FO-PDA-2 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 12/05/2022 Página: 1 de 4

ACTA REUNION ALCADIA GUACARI

Fecha:	Enero 23 - 2024	Hora inicio: 9:00 am	Hora fin: 12:30 pm
Contrato N°.	2000.13.12.003-2022		
Objeto:	"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA".		
Localización:	ALCALDIA DE GUACARÍ		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARI		
Supervisor:	Ing. Miguel Edison Zuluaga Montero		

PARTICIPANTES		
N°.	**NOMBRE**	**ENTIDAD / CARGO**
1	Ing Lina Marcela Buritica	Consorcio Redes y Ptaps Valle
2	Ing. Gina Leidy López Paredes	Consorcio Redes y Ptaps Valle
3	Trab. Social María Fernanda Martínez	Consorcio Redes y Ptaps Valle
4	Arq. Karen Andrea Caicedo R.	Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Guacarí
5	Ing. Leonardo Andrés Chacón	Acuavalle S.A. E.S.P
6	Apoyo Social. Dileth Ríos Valencia	Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P
7	Ing. Angela María Osorio	Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P
8	Dra. Leonor Abadía Benitez	Alcaldesa de Guacarí
9	Ing. Ivan Bastidas	Consorcio Interguacarí

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Socialización contrato de obra en la Alcaldía de Guacarí
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión con la presentación de los profesionales asistentes: Contratista de Obra, Interventoría y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por petición de la Sra. Alcaldesa, posteriormente la Ing Angela Osorio procede a exponer el proyecto iniciando con los

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

antecedentes, explicando la razón por la cual se tomó la decisión de realizar la captación en el río Guabas, como se resume a continuación: El río Guabas presenta alta turbiedad en épocas de invierno afectando el funcionamiento de las plantas de potabilización de agua existentes, esto debido a que la Quebrada Lulos aporta gran cantidad de sedimentos al río, afectando la calidad del agua. Las captaciones de agua actuales se conocen como la Acequia Grande y la Acequia La Chamba, las cuales son derivaciones que fueron construidas hace más de 60 años para uso agricola y posterior abastecimiento para las plantas de potabilización de Ginebra y Guacarí. Estas Acequias presentan socavaciones y el estudio de Geología realizado por la consultoría califica esta zona como POCO FAVORABLE para la construcción de nuevas estructuras. Adicionalmente, las derivaciones de estas Acequias conducen el agua por medio de canales abiertos en tierra y concreto, vulnerables a la contaminacción por escorrentía de cultivos adyacentes (pesticidas, agroquímicos) y descargas de aguas residuales.

Durante la fase de estudios y diseños, se desarrolló el estudio hidrológico analizando las fuentes hídricas de la zona como: Río Guabas, Río Flautas y Quebrada la Magdalena, concluyendo que, las dos últimas no cuentan con el caudal suficiente para suplir la demanda de los acueductos de Ginebra y Guacarí.

En la fase II de Estudios y Diseños se plantearon tres alternativas de solución como fueron: Alternativa 1 – Bocatomas en rio Guabas, rio flautas y quebrada la Magdalena; Alternativa 2 – Bocatoma rio Guabas; Alternativa 3 – Abastecimiento de Aguas Subterránea, producto del analisis de estas alternativas, se planteó como solución integral del sistema de abastecimiento la alternativa 2.

La población beneficiada proyectada al año 2046, para el Municipio de Ginebra será 28.286 habitantes y para el Municipio de Guacarí 61.873 habitantes. En cuanto a la Información general del Contrato se tiene lo siguiente:
Contratante: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Contratista: Consorcio Redes y Ptaps Valle
Interventoría: Consorcio Interguacarí
Valor del contrato $29.432.080.933
Plazo 13 meses
Fecha de inicio: Diciembre 1 de 2022
Suspensión No. 1: Julio 27 de 2023
Reinicio: Enero 10 de 2024.

El proyecto consiste en: Captación - Bocatoma, Aducción, Construcción de desarenador, construcción Tramo 1 desde el desarenador hasta la Cadica en tubería PEAD 18", construcción Tramo 2 desde la Cadica hasta la PTAP de Ginebra en tubería PEAD 10", construcción Tramo 3 desde la Cadica hasta la PTAP de Guacarí en tubería PEAD 14" , Intervenciones y optimización en la PTAP de Ginebra (Dos tanques de almacenamiento – Uno en la planta y otro en Villa Jhons – callejón Santa Teresita, Floculadores, sedimentadores y filtración), Intervenciones y optimización en la PTAP de Guacarí (Floculadores, sedimentadores , filtración).

La Sra. alcaldesa manifiesta su apoyo absoluto con el proyecto, y hace la siguiente recomendación: Que el tramo que se intervenga una vez que se coloque la tubería, inmediatamente debe ser rellenado y puesto en funcionamiento rápidamente, ya que de no ser así, ella misma suspenderá la obra.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

2356

Se le entrega informe sobre el proceso de Gestión Social, detallando que el proyecto fue socializado en los primeros dias del mes de enero de 2023 a los Alcaldes anteriores. Posteriormente (enero 28 de 2023), se realizó reunión informativa con la comunidad de Guacarí y sectores beneficiarios del proyecto en el Balneario Chicuco, pero la comunidad presenta oposición al proyecto argumentando que el río se va a secar y por la intervención de la placa huella, la cual se encuentra recien inaugurada; Ante esto, durante la socialización se le informa a la comunidad que la placa huella en caso de ser intervenida será dejada en iguales condiciones en las que se encuentra y se garantiza la actualización de pólizas por parte del contratista. La comunidad propone nueva reunión solicitando la presencia de las autoridades ambientales, por lo que se programa para el sabado 04 de febrero de 2023.
Se lleva a cabo la segunda socialización el dia 04 de febrero de 2023 con la comunidad de puente rojo del municipio de Guacarí, veredas juntas, Cocuyo y corregimiento de Costa Rica del municipio de Ginebra y vereda Bello Horizonte en el mismo sitio, pero la comunidad se abstiene de escuchar las intervenciones por parte de las instituciones presentes como CVC, Acuavalle S.A. E.S.P. y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Ante esta situación, se determinó realizar diversas socializaciones sectorizadas para informar del proyecto y aclarar dudas, con la junta de acueducto veredal Puente Rojo; Junta de acción comunal vereda Bello Horizonte; Junta de acción comunal corregimiento de Costa Rica – Municipio de Ginebra; Reunión informativa y Socialización al Casbildo Indigena; reunión informativa a habitantes de la vereda Puente Rojo del Municipio de Guacarí. Despues de estas socilizaciones se iniciaron labores de instalación de tubería en el Tramo No. 3 que comprende la Linea de Alimentacion entre Puente Rojo y la PTAP de Guacari - Sector de la Esmeralda, pero la Comunidad se opuso a la realización de los trabajos bajo amenazas al personal del contratista, realizando protesta en contra del proyecto donde obligan al contratista a suspender todas las actividades.
El 03 de mayo se realizó socialización con la comunidad, ministerio del interior, Alcaldías, Gobernación y demás entidades, sin lograr acuerdos para reiniciar el proyecto, siendo necesario entonces despues de buscar acercamientos constantes con diferentes lideres de las comunidades, suspender el contrato de obra e interventoría desde el 27 de julio de 2023 hasta el 10 de enero de 2024.
La Sra. Alcaldesa luego de recibir toda la información descrita anteriormente, manifiesta que le queda muy claro el proyecto y reitera su apoyo al mismo, tambíen informa que se reunió con los líderes del sector de Puente Rojo para escucharlos, pero también para informarles que el proyecto es necesario y su ejecución no se va detener por ninguna razón que no sea valida ni debidamente argumentada, dejando claro que si la comunidad o ellos como gremio de los balnearios, impiden la ejecución del contrato se solicitará la intervención del Ministerio de Minas para la toma de las decisiones para el control de la zona con respecto a la explotación minera y el desarrollo de actividades económicas.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

2357

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC–MECI **ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA**	Código: FO-PDA-2 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 12/05/2022 Página: 4 de 4

COMPROMISOS			
N°.	**TAREAS**	**RESPONSABLES**	**FECHA**
1	Acompañamiento a la administración municipal por parte del contratista de obra en la reunión con la comunidad en el Polideportivo de Guabitas el día 24 de enero de 2024.	Contratista	Enero 24 de 2024
2			
3			
4			

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	**Hora:**	**Lugar:**

FIRMA ACTA		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:a
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **LISTADO DE ASISTENCIA**	Código: FO-ADM.4.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 19/11/2020

FECHA: DD 23 MM 01 AAAA 2024	HORA INICIAL: 9:00 a.m.	HORA FINAL:	LUGAR: Despacho Alcaldía Guacarí

OBJETIVO: Presentación del proyecto - Contrato No. 2000.13.05.003-2022

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Lina Marcela Bintia L.	Contratista	3006204651	consorcio redesyptps e gmail. com	
2	Gina Leidy López Paredes	Contratista	3023692120	Consorcioredesyptaes@gmail.com	
3	Ing Edgar Martinez D	Consorcio	3162534994		
4	Karen Andrea Caicedo R.	secretaria de infraestructura	3205161106	Subsecretaria de infraestructura @guacari-valle.gov.co	
5	Leonardo Adrian Chacon Muñoz.	Acuavalle.	3128348115	lchacon@acuavalle.gov.co	
6	Deleth Ruiz Valencia	Vallecaucana	3106270910	dru@cvc.gov.co	
7	Angela María Osorio O.	Vallecaucana	3162413861	amo@cvc.gov.co	Angela O.
8	Yeoleve Abadia B.	Alcaldia	3116093694	labadia1@hotmail	
9	Iván Basilio Bonilla	Dipterma	3188707266	byeni@gmail.com	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Powered by CamScanner

2359

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC–MECI **ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA**	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 1 de 5

ACTA No.

Fecha:	Enero 29 - 2024	Hora inicio: 4:16 p.m	Hora fin: 5:23 p.m
Contrato N°.	2000.13.12.003-2022.		
Objeto:	"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAD PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA".		
Localización:	MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA"		
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
Interventoría:	CONSORCIO INTERGUACARI		
Supervisor:	ING. MIGUEL EDINSON ZULUAGA		

PARTICIPANTES		
N°.	**NOMBRE**	**ENTIDAD / CARGO**
1	Ing. Leonardo A. Chacon	Acuavalle S.A E.S.P
2	Dr. Jesus Fernando Martinez	Alcalde de Ginebra
3	Ing. Rodolfo Saavedra	Secretario de Obras Públicas
4	Ing. Angela Maria Osorio Ortiz	Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P
5	Dra. Dileth Rios Valencia	Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P
6	Trab. Social Neisler Abadia Londoño	Consorcio Interguacari
7	Ing. Gina Lopez Paredes	Consorcio Redes y Ptaps Valle
8	Ing. Lina Marcela Buritica	Consorcio Redes y Ptaps Valle
9	Ing. Ivan Bastidas	Consorcio Interguacari
10	Ing. Diana Marcela Muriel	Consorcio Redes y Ptaps Valle

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Socializacion Contrato de Obra en la Alcaldía de Ginebra
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La Ing. Osorio realiza la presentacion del proyecto objeto de la obra contratada por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
La Ing. Osorio explica todo el proyecto desde su licitacion y lo correspondiente con la selección

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

de la alternativa de solución, ya que en epocas de invierno el Río Guabas presenta altas concentraciones de turbiedad aportadas principalmente por la Quebrada Lulos, que impiden que el agua cruda pueda ser potabilizada. Adicionalmente, se explica que, las Acequias (La Grande y La Chamba) que abastecen a las PTAP de Acuavalle, no son exclusivas para el abastecimiento de los acueductos, sino que fueron concebidas para uso agricola y Acuavalle es un usuario más. Ante estas necesidades, Vallecaucana de Aguas contrató los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto.
Entre las alternativas evaluadas analizadas se tienen: Alternativa No. 1) nueva bocatoma (#1) sobre el rio Guabas (aguas arribas de la Quebrada Lulos), complementada en época de invierno con una bocatoma en el Río Flautas (#2), y una en la Quebrada La Magdalena (#3). Alternativa No. 2) nueva bocatoma (#1), exclusiva sobre el río Guabas (aguas arribas de la Quebrada Lulos). Alternativa No. 3) propuesta de agua subterránea como fuente de abastecimiento. Despues de evaluar las tres alternativas propuestas, se determinó que la fuente hídrica mas conveniente para abastecimiento de los acueductos es el Rio Guabas por su capacidad para abastecer a los dos municipios.

La Ing.Osorio manifiesta en terminos generales que el proyecto consiste en: Captacion - Bocatoma, Aduccion, Construccion de desarenador, Construccion Tramo 1 desde el desarenador hasta la Cadica en tuberia PEAD 18", Construccion Tramo 2 desde la Cadica hasta la PTAP de Ginebra en tuberia PEAD 10", Construccion Tramo 3 desde la Cadica hasta la PTAP de Guacari en tuberia PEAD 14", Intervenciones y optimización en la PTAP de Ginebra (Dos tanques de almacenamiento – Uno en la planta y otro en Villa Jhons – Callejon Santa Teresita-, Floculadores, sedimentadores y filtracion), e Intervenciones y optimización en la PTAP de Guacarí (Floculadores, sedimentadores , filtracion).

Ante una pregunta del Sr. Alcalde se le aclara que la tuberia que a va alimentar la PTAP de Ginebra es en PEAD 10".

El Ing. Chacon manifiesta que el caudal a captar para surtir a los municipio de Guacarí y Ginebra es pequeño con 233 lps versus lo que capta un ingenio que esta entre 990 a 1200 lps para riego. El consumo promedio por persona es de 5 m3 por mes.

El Ing. Chacon le informa al Alcalde que el tanque de almacenamiento que se va a construir en la planta va surtir los sectores de la parte alta como son La Floresta y Villa Vanegas e incluso la parte baja de Costa Rica como Praderas de Portugal y El Mirador, mientras que el tanque que se va a construir en la parte baja va a permitir reforzar las proyecciones futuras en la parte baja – Entrada de Villa Libia hacia abajo - Callejon Santa Teresita, entre otros sectores.

La Ing. Osorio expone que el caudal concesionado para Ginebra es de 68.5 lps y para Guacari 164. 5 lps, para un total de 233 lps que se va a captar en la bocatoma sobre el Rio Guabas. De acuerdo con información de la CVC, el río Guabas en su caudal maximo maneja 7173 lps y en su capacidad mas baja llega a manejar 1263 lps, por tanto, la proporcion de caudal que se captará en epoca de verano será de un 18% del caudal total.

La Ing.Osorio explica que los inconvenientes se presentan en el tramo No. 01 que incluye la intervención de una via recientemente pavimentada (asfalto y placa huella), desde el sector de puente Rojo hacia la ubicación de la bocatoma y parte en via en concreto hacia la la planta de

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Ginebra. La comunidad del sector de Puente Rojo y comunidades rurales de Ginebra se oponen al proyecto para evitar la intervención de estas vias relativamente nuevas, aunque durante las socializaciones se ha explicado que las vias que sean intervenidas por el contratista serán dejadas en las mismas condiciones iniciales o mejores, además se garantiza la renovación de las polizas por parte del contratista.
La Ing. Osorio informa que adicionalmente sobre la via hacia el sector de regaderos en zona rural de Ginebra, se evienciaron zonas con inestabilidad en los taludes y derrumbes, por tanto, se solicita el acompañamiento a la Secretaria de Obras Publicas del Municipio para solucionar en conjunto estos tramos críticos.
La Ing. Osorio manifiesta que durante el año anterior se llevaron a cabo las socializaciones en ambas localidades, tanto en Ginebra como en Guacari. Despues de estas socilizaciones, se iniciaron las labores en el Tramo No. 03 por el sector de la Esmeralda que comprende la Linea de Conducción entre el sector de Puente Rojo y la PTAP de Guacari, pero la Comunidad de la zona se opuso al desarrollo de los los trabajos bajo amenazas al personal del contratista.
Ante lo ocurrido, el dia 3 de mayo de 2023, Vallecaucana de Aguas solicito el apoyo del Ministerio del Interior, Alcaldias, Gobernacion , Personerias, Procuraduria, sin ningun resultado y/o acuerdo para poder continuar con la obra. Debido a lo anterior, se determina suspender el contrato de obra e interventoria a partir de julio de 2023.
El Alcalde despues de escuchar la intervencion de la Ing.Osorio, manifiesta información adicional con relacion al dialogo con las comunidades y los avances hasta el momento en cuanto a este tema.
El Ing. Chacon manifiesta que la epoca electoral influyó mucho, ya que varias personas de la oposición aprovecharon esta situación para visibilizarse, ya que las objecciones al proyecto eran totalmente sin argumentos técnicos y de peso.
La Ing. Osorio manifiesta que los Cabildos Indigenas y Comunidades Etnicas de la zona rural no se verán afectados por el proyecto, ya que se cuenta con resolución por parte del Ministerio del Interior mediante la cual se establece que en la zona de intervención del proyecto no se tienen comunidades etnicas que puedan sufrir afectaciones.
El Alcalde manifiesta que en una reunion sostenida con la comunidad rural de Ginebra en horas previas, evidenció que no hay claridad sobre el tema y por tanto, oposición y rechazo hacia el proyecto.
El Ing. Chacon informa que en reunion con la Alcaldesa de Guacari se obtuvo buen respaldo al proyecto por parte de la administración., comentando que es fundamental que los Alcaldes , Secretarios y Miembros del Concejo, se encuentren enterados sobre el proyecto que solo va a traer beneficios a la Comunidad.
Adicionalmente, el Ing. Chacon manifiesta que las Acequias la Chamba y La Grande van a seguir funcionando una vez se ejecute este proyecto, es decir, no se van a afectar estas estructuras, por lo que se va a continuar prestando el servicio para los usos agricolas consecionados por la autoridad ambiental - CVC.
El Alcalde manifiesta que la poblacion tiene el concepto de que Acuavalle por medio de sus acueductos afecta el río Guabas (secándolo) mediante el funcionamiento de estas acequias, a

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

lo que el Ing. Chacon responde que a la fecha solo se captan 60 lps para Ginebra. Esas captaciones son del Municipio para muchos usuarios principalmente para riego agricola, Acuavalle viene siendo un usuario mas.

El Sr. Alcalde manifiesta que ante la anterior exposicion, le queda claro el proyecto.

La Ing. Osorio ante la solicitud del Alcalde de socializar el proyecto ante el Concejo Municipal, comunica que coordinará la fecha para dicha reunion.

La Ing. Osorio maniifiesta que la obra re-iniciará sus labores desde la planta de Guacari en dirección aguas arriba – Tramo 3, dado que la tuberia está totalmente suministrada por el contratista y es posible ejecutar estas actividades.

La Ing. Osorio le informa al Alcalde que existe un Grupo en la zona rural de Ginebra denominado Pro-territorio, que se ha encargado de tergiversar la informacion e indisponer a la Comunidad rural con respecto al proyecto.

Ante esto, el Alcalde manifiesta que hay intereses de sectores que desarrollan actividades economicas como cultivos de trucha, producción de leche, explotación minera, entre otras, los cuales actualmente se encuentran afectados por la constitución de la Reserva Forestal Protectora Nacional del río Guabas y por tanto, no estan de acuerdo con el desarrollo de ningun tipo de proyecto en el río.

La Ing. Buritica manifiesta que el personal de la obra necesita subir desde el sector de puente rojo hacia el sector donde se ubicará la bocatoma para realizar levantamientos topograficos, visitas y estudiar alternativas de construcción como perforaciones dirigidas en ciertos tramos con la finalidad de evitar la ruptura de la via e interrumpir el acceso de vehiculos y personas, como tambien definir datos para el diseño de tres viaductos a construir como son: Puente Amarillo, Puente Rojo y la Magdalena; por otra parte, explica que se requiere tramitar el permiso de aprovechamiento forestal en la bocatoma y por ser un predio baldío, la CVC precisa que la solicitud debe ser adelantada por la administración municipal, por lo que solicita colaboración por parte del alcalde y sus secretarios para llevar a cabo esta diligencia.

El Alcalde sugiere una reunion con los pobladores de la zona rural para revisar los pro y los contra del proyecto, ademas informar a la comunidad beneficiada sobre lo que se va a construir, insta a continuar con los diálogos.

Finalmente, el Ing. Chacon manifiesta que la Quebrada Lulos aporta una cantidad considerable de turbiedad al río Guabas, lo cual se asocia a que la cuenca de la Quebrada Lulos ha sufrido cambios con el paso del tiempo en su morfología, lo que ha ocasionado suelos inestables; por tanto, se deberia pensar más adelante en la implementación de un reservorio como alternativa de reserva.

COMPROMISOS

N°.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Coordinar con el miembros del Concejo	Contratista -	

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC – MECI **ACTA DE REUNIÓN** **DIRECCIÓN TÉCNICA**	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 5 de 5

	Municipal la socializacion del proyecto.	Vallecaucana	
2			
3			

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	**Hora:**	**Lugar:**
FIRMA ACTA		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-TH.1.2-2
		Versión: 2
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha de Vigencia: 12/05/2015

FECHA:	29 (DD)	Enero (MM)	2024 (AAAA)	HORA INICIAL: 4:11 pm	HORA FINAL: 5:20 pm	LUGAR: Alcaldía Municipal de Ginebra

OBJETIVO: SEGUIMIENTO CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022 - "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAD PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI, EN EL VALLE DEL CAUCA".

ASISTENTES

Nº	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Angela María Osorio Ortiz	Vallecaucana	3162413861	amo@eva.gov.co	Angela O
2	Gina Marcela Benítez Londoño	Contratista	3006204651	consorcioredesyptaps@gmail.com	
3	Gina Leidy Lopez Paredes	Contratista	3023692120	Consorcioredesyptaps@gmail.com	
4	Dioth Rios Valencia	Vallecaucana	3106270910	drv@eva.gov.co	
5	Diana Marcela Muriel Flor	Contratista	3113499900	murieldiana720@gmail.	
6	Leonardo A. Chacon	Acuavalle	3128348115	lchacon@acuavalle.	
7	Iván Bastidas Benavides	Interventoría	3188208766		
8	Nestler Abadía Londoño	Interventoría	3206569048	nestlerad@gmail.com	
9	Rodolfo Sarmiento C	Sec oopp	3164103890	ingcivi66@hotmail.es	
10	FERNANDO TIBERTINEZ C	ALCALDÍA	3206969288	jesus_fernando_inc@hotmail.es	
11					
12					
13					
14					
15					

Powered by CamScanner

2363

EL CONTADOR PÚBLICO TITULADO
EDUARDO A. ALBAN V.
T.P. 5063-T

C E R T I F I C A

Que el ingeniero civil **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ** identificado con la cedula de ciudadanía número **16.254.057** expedida en la ciudad de Cali (V), en su calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERGUACARI**, con nit **901.652.925-3**, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en consecuencia se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto referente al pago de aportes y de salarios, hasta el mes de enero de 2024.

La presente certificación va dirigida a la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Dado en Cali a los veintisiete (31) días del mes de enero de 2024.

EDUARDO A. ALBAN V.
T.P. 5063-T
C.C. 14.963.623 de Cali

EDUARDO CÁRDENAS R.
CC. 16.254.057
REP. LEGAL CONSORCIO INTERGUACARÍ

Mpio de Dagua, cgto. El Carmen Parcelacion Hatochico San Diego casa K-3
Cel. 319-424-1489


Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
5083-T
EDUARDO ALT
ALBAN VARGAS
C.C. 14'863.623
RESOLUCION INSCRIPCION 883-T FECHA 28-IX-88
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Presidente
0001295

LA PRESENTE CERTIFICACION SOLO ES VALIDA PARA SER UTILIZADA POR EL INGENIERO CIVIL **EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ** CON C.C. NUMERO **16.254.057** EN TRAMITE PRIVADO.


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.963.623

ALBAN VARGAS

APELLIDOS

EDUARDO ALI

NOMBRES

FIRMA



09-ENE-1950

FECHA DE NACIMIENTO

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-MAY-1971 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00207164-M-0014963623-20100104 0019544391A 1 2810030629

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

2366

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	ALEJANDRO ESTRADA RAMIREZ
No. Identificación:	CC16680829
Dirección:	CRA 37 5B1 37
Telefono:	3155912130
Correo:	alestrar@hotmail.com
Ciudad:	CALI
Número de Planilla:	8374168553

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALEJANDRO ESTRADA RAMIREZ
Tipo y número de identificación	CC16680829
Número de planilla	8374168553
Fecha pago	2024-02-08
Número de autorización pago	74168553
Banco	1052
alor comisión	0

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2024
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2024
Periodo de Cotización de Riesgos	enero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	401290
Total Intereses de Mora	2300

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	208400	1
EPS012	Comfenalco Valle E.P.S.	162800	1
14-23	Positiva Compañia de Seguros	27790	1

8374168553

TIPO DOC.:	CC
NO. DOCUMENTO:	16680829
APELLIDOS Y NOMBRES:	ALEJANDRO ESTRADA RAMIREZ

EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS012	25-14	1160000	1160000	1160000	0	162800	0	208400	0	27790	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2367

enlace operativo

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-01-12, 04:07:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 68240924

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2024

Fecha limite de pago: 2024-02-21

GUARDADA 12/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES				
Documento	CC16267590	**Dirección**	CL 47A #42 C - 78		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6669047		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ERP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 16267590	BASTIDAS BENAVIDES JESUS IVAN	57	00																	0	30	30	30	PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 2.000.000	$ 139.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200	$ 0	$ 709.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2368

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80724554	JAIR ANDRES FLECHAS PINTO		Calle 62#8-100	4830264	jafp720@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-02	2024-02	I	26/02/2024	75004285	TOTAL A PAGAR	
					$461.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Igo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	800011153-6	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	461.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80724504	JAIR ANDRES FLECHAS PINTO		Calle 6248-100	4630264	jafp720@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	1	26/02/2024	75004285	$461.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo	Estudiante	Cotiz. Pensión Exonerado	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80724504	FLECHAS PINTO JAIR ANDRES	57	0			N																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2369

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66658922		ABADIA LONDOÑO HEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	2589110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	441828052	9462702530	I	2024/02/07	2024/02/07	BANCO DE BOGOTA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
1	CC 66658922	ABADIA HEISLER	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0

2024/02/07 07:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6658922		ABADIA LONDOÑO HEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	2589110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	441828052	9462702530	I	2024/02/07	2024/02/07	BANCO DE BOGOTA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2370

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	393815504	9461370331	I	2024/02/21	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$425,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,160,000	$23,200			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,160,000	$23,200			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,160,000	$23,200			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1107071993	IZQUIERDO JULIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,160,000	$23,200			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/01/13 09:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	393815504	9461370331	I	2024/02/21	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$425,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$425,400	$0	$0	$425,400

2371

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-09, 10:14:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69503564

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 09/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERVIVIENDA		
Documento	NI901666120	Dirección	CL 18 NORTE #3 N - 70 OF 401 EDI NOYRA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6685524
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	CARDENAS RODRIGUEZ EDUARDO	Identificación	CC 16254057
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	CTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 14442546	GUSTAVO TRUJILLO ROJAS	01	03															0	0	30	30	(NIN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S O S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0.960	$ 1.300.000	$ 90.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.900
CC 16656775	RODRIGO OBONAGA GAITAN	01	00															30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EP9027) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0.960	$ 1.300.000	$ 90.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.900
CC 94458752	JULIAN FERNANDO ANDRADE HENAO	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EP9016) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0.960	$ 2.000.000	$ 136.200	(CCF57) COMFANDI	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.300.000	$ 4.600.000	$ 4.600.000	$ 4.600.000	$ 528.000	$ 184.000	$ 320.200	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.200	$ 5.500	$ 1.221.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4486 - Bucaramanga: 697 97 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA