Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO, identificado con **CC** No. **901898730**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4343/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 1.417.576.679,15 "MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 15/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
32725	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-01-01-001-003-18	$ 1.417.576.679,15
T O T A L			**$ 1.417.576.679,15**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de diciembre de 2025

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Bogotá, 05 de Diciiembre de 2025

317-SJD-JARDIN

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Dra MONICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Grupo Patrimonio Cultural Arquitectónico
Supervisora Contrato
Calle 9 N° 8 - 31
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.

Asunto: **Certificación de cumplimiento Corte de Obra No.02.**

LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA N° 4343 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO,

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO, identificado con NIT 901.898.730-0 dio cumplimiento a las actividades correspondientes al Acta de Obra No. 02, dentro del contrato de obra N° 4343 de 2024, cuyo objeto es *"Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional – Grupo 3"*. Según la clausula 11 Forma de pago permitiendo efectuar el pago del acta parcial de avance de obra No. 1, correspondiente al mes de marzo de 2025.

No. Acta Parcial de Avance de obra	Requisitos para el pago
1	Entrega de los siguientes productos, de conformidad con lo establecido en el contrato: 1 PLANILLAS DE PAGO 2 PREFACTURA 3 FACTURA 4 CERTIFICACIÓN BANCARÍA CONSORCIO OBRAS H DOMO 5 RUT CONSORCIO OBRAS H. DOMO Y CONSORCIADOS GRUPO TITANIUM Y DOMO 6 PAGO PARAFISCALES RL CONSORCIO OBRAS H. DOMO 7 JCC CONTADOR 8 TP Y CC CONTADORA 9 ACTA DE OBRA 10 MEMORIAS DE OBRA 11 PERSONAL DE CONTRATISTA 12 INFORME DE CONTRATISTA PARTE 1 13 INFORME DE CONTRATISTA PARTE 2 14 INFORME DE CONTRATISTA PARTE 3

Calle 21 No 10- 47 Oficina 205 Cel 313 6893001 Pereira, Colombia.
Email: jardinconsultec@gmail.com

	15 ACTA DE MAYORES Y MENORES

La interventoría CONSULTEC S.A.S**,** identificada con NIT 816.001.576-5, representada legalmente por Enrique Castrillón Trujillo, C.C. N° 10.104.180, verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y contractuales exigidas, considerando que el avance físico y financiero reportado corresponde a lo ejecutado en el período y cumple con las especificaciones del proyecto.

Dado lo anterior, esta interventoría determina que es procedente realizar el pago de las actividades

consignadas en el acta parcial de avance de obra No. 2, del contrato de obra No. 4578 de 2023 que corresponde al 39.38%, sobre el 100% del valor contractual: En consecuencia, es procedente el pago del Acta de Obra No. 02 por un valor total de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIN CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($2.976.500.134,32)**,** de los cuales el VALOR EFECTIVO A PAGAR (VP) corresponde a MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE. ($ 1.417.576.679,16)**,** como se detalla a continuación:


SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (SUMATORIA VALOR TOTAL DE LOS ÍTEM)	**$**	**2.156.636.201,00**
CDsn / VALOR COSTO DIRECTO ASOCIADO AL COMPONENTE s DEL MES n *segun formula ((YA DESCONTADA RETENCION 5%))	**$**	**2.142.137.556,19**
ADMINISTRACIÓN (% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS A)	$	685.484.017,98
IMPREVISTOS (% sobre los costos directos B)	$	21.421.375,56
UTILIDAD (% sobre los costos directos C)	$	107.106.877,81
IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad D)	$	20.350.306,78
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B+C+D)	$	834.362.578,13
VRn (VALOR DE RETRIBUCIÓN)	**$**	**2.976.500.134,32**
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025	**$**	**211.638.608,74**
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026	**$**	**-**
VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE	**$**	**3.778.848.307,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$**	**1.558.923.455,17**
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE ACTA (VRn - VAAn)	**$**	**1.417.576.679,16**

Lo anterior tras previa verificación por parte de la Interventoría, Consultec S.A.S del cumplimiento de las obligaciones cargadas en el entorno común de datos link:

https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/_RryS3EHxsM

Así mismo, se ha verificado por parte de la interventoría, que el Consorcio obra Hospital DOMO cumplió con el pago de sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente.

Calle 21 No 10- 47 Oficina 205 Cel 313 6893001 Pereira, Colombia.
Email: jardinconsultec@gmail.com



Calle 21 No 10- 47 Oficina 205 Cel 313 6893001 Pereira, Colombia.
Email: jardinconsultec@gmail.com

Culturas	**INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS** ☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado	Página **1** de **1** **Código:** F-GFC-096 **Versión:** 6 **Fecha:** 31/12/2024

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha **06 de diciembre de 2025**
Ciudad Bogotá DC

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria BANCO DE OCCIDENTE

Número de cuenta bancaria 250848710

Tipo de Cuenta: Ahorros X Corriente _____

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION TRIBUTARIA PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos:_____ No. Documento de Identidad: _____

Usted es residente en Colombia: SI ☐ NO ☐

Si su respuesta es NO indique el país de residencia:

Dirección principal (Casilla 41 RUT):_____ Número de Identificación Tributaria (NIT) + DV Casilla 5 y 6 RUT _____

Código postal 6 dígitos (Dirección de residencia):

Departamento:_____

Municipio:_____

Nota: La información solicitada es requerida para cargue de información en la página de la Dian - Documento soporte no obligados a facturar electrónicamente, el código se puede verificar en la página de 472 código postal con la dirección de residencia que indica el rut en la casilla 41.

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901898730-0 C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐

Tipo de entidad u organización participante	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	**X**
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas **con ánimo** de lucro del sector privado	
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 6,9 POR MIL.

El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI x NO _____

En caso negativo indique en dónde _____ ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica _____

Nombre Contador(a):___ JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO

Numero de Contacto:_____ 3016235094

Email: contabilidad@grupotitanium.co

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN _____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la _____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON

Nombre o razón social CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

No. Documento de identificación 901898730-0

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificación Bancaría

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

*** CGN: Contaduría General de la Nación**

SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO			
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**No.DE HOJA**
1	Director de Obra	HECTOR ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	2
2	Residente de Obra (Especialista restauración)	DANIEL ANDRES HUERTAS PAEZ	2
3	Residente Administrativa	LUISA FERNANDA ROJAS PULIDO	2
4	Asesor Estructural	WALVER ALEX SALAZAR HERNANDEZ	12
5	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos y TICS	JORGE ORLANDO SALAZAR SALDARIAGA	9
6	Asesor en Redes Hidro Sanitarias – Red Contra Incendias y Gas	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	4
7	Asesor en Arqueología	JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA	10
8	Residente BIM de Obra en costos, presupuestos y programación	SINDY PAOLA MENDEZ BENAVIDES	2
9	Coordinador BIM	ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ BAYONA	2
10	Modelador BIM 1	RUDDY CAROLINA RODRIGUEZ POMAR	2
11	Modelador BIM 2	JORDI BARRANTES GOMEZ	2
12	Asesor Ambiental de Obra	SINDY LORENA ORTIZ CASALLAS	2
13	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	LUISA FERNANDA DÍAZ	2
14	Personal calificado para atención a la comunidad - Trabajador social	LUZ ADRIANA CAMPOS	2

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898730	0	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 55 152 B 68 OF 1503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202608421	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923107579	9494552102	E	2025/11/11	2025/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$16,871,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86048237	ALVAREZ ANDRES																		230901	30	$5,500,000	$880,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-23	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,702,800
2	CC	1020842624	BARRANTES JORDI																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
3	CC	1020740090	CAMPOS LUZ																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1031122512	DIAZ LUISA																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
5	CC	51835664	FULA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	19486735	HERNANDEZ HECTOR																			0	$0	$0	EPS017	30	$10,000,000	$400,000	CCF24	30	$10,000,000	$400,000	14-23	30	$10,000,000	$696,000	30	$0	$0	Si	$1,496,000
7	CC	1000076802	HERNANDEZ PAULA	X																	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF24	22	$1,043,900	$41,800	14-23	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
8	CC	1016035214	HUERTAS DANIEL																		230301	30	$5,500,000	$880,000	EPS008	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-23	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,702,800
9	CC	1030576923	MENDEZ SINDY																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
10	CC	1030564044	ORTIZ SINDY																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
11	CC	79601610	RODRIGUEZ OMAR																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF24	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0	Si	$2,556,800
12	CC	1110562441	RODRIGUEZ RUDDY																		230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF24	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$236,700	30	$0	$0	Si	$1,052,700
13	CC	1016095419	ROJAS LUISA																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
14	CC	4150389	URREGO HUGO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(14)**																						$49,367,400	$7,978,900			$59,367,400	$2,374,800			$59,367,400	$2,374,800			$59,367,400	$4,132,100		$0	$0		$16,860,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898730	0	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 55 152 B 68 OF 1503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202608421	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923107579	9494552102	E	2025/11/11	2025/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$16,871,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$7,978,900	$5,400	$0	$7,984,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,027,800	$2,100	$0	$3,029,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,904,000	$2,500	$0	$3,906,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$200	$0	$167,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$880,000	$600	$0	$880,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$4,132,100	$2,600	$0	$4,134,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$4,132,100	$2,600	$0	$4,134,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,374,800	$1,500	$0	$2,376,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$2,374,800	$1,500	$0	$2,376,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$2,374,800	$1,800	$0	$2,376,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$100	$0	$57,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$480,000	$400	$0	$480,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$260,000	$200	$0	$260,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$560,000	$400	$0	$560,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,017,800	$700	$0	$1,018,500
TOTAL				**14**	**$16,860,600**	**$11,300**	**$0**	**$16,871,900**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52846222	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	Carrera 54 No 150a-40	3108062851	ingeairf@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	16/10/2025	90675364	$464.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.100	464.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52846222	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA		Carrera 54 No 150a-40	3108062851	ingeairf@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	16/10/2025	90675364	$464.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52846222	RIOS FRESNEDA ANGELA ISABEL	57	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898730	0	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 55 152 B 68 OF 1503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202608421	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923132848	9494323807	Y	2025/11/11	2025/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$104,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52846222	RIOS ANGELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,500,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,500,000	$104,400		$0	$0		$104,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898730	0	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 55 152 B 68 OF 1503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202608421	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923132848	9494323807	Y	2025/11/11	2025/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$104,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$100	$0	$104,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$104,400	$100	$0	$104,500
TOTAL				1	$104,400	$100	$0	$104,500

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 04:30:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076461504

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 18/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	**Nombre Sucursal**	PAGOS	**Código Sucursal**	003
Documento	NI901495759	**Dirección**	CR 12B #35 - 49		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3443737		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	SALAZAR SALDARRIAGA JORGE ORLANDO	**Identificación**	CC 1088265813		
Total Afiliados	32	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000883985	FRANK DAVID PARRA BERRIO	01	00		X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 94.900	$ 3.800	0,522	$ 94.900	$ 500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 1002069917	ROBIN RAFAEL ANGULO MESINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1002492071	RICARDO ANDRES MENCO ACOSTA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1002971635	JOHAN SEBASTIAN RUIZ HURTADO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1002972542	DAVID JACOBO GUTIERREZ RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1010184139	MAICOLL ANDREY RINCON DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1022330559	CINDY JUBELY CASTILLO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1023372351	KEVIN SANTIAGO LOPEZ AREVALO	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1024484483	HECTOR ARMANDO DIAZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1024590416	BRAYAN BERMUDEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 10294399	MIYER ENRIQUE ROJAS ASCUNTAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1031125311	ANDERSON YOAN DIAZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1031153649	GILMER ESTIVEN DIAZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1031540162	CAMILO ANDRES PAEZ GONZALEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1052963606	DEIVER JOSE JIMENEZ ZABALETA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1061688157	WILLIAM ANDRES DIAZ PAZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1061698963	SANTIAGO DANIEL OBANDO MELENJE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1061709674	EDGAR ALEJANDRO ARTUNDUAGA ALONSO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 56.667	$ 9.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 56.667	$ 2.300	6,960	$ 56.667	$ 4.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 56.667	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.700
CC 1061732785	HENRY ALEXIS ORTIZ GUTIERREZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/11/2025 **Empresa NI901495759 ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS** **Planilla Nro: 1076461504** **Periodo Cotización: octubre de 2025** **Periodo Servicio: noviembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1063815083	JULIAN ENRIQUE ARROYAVE SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1063817264	CARLOS JULIO GUERRA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1088239921	RICARDO ANDRES ARANGO TARAPUES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1088265813	JORGE ORLANDO SALAZAR SALDARRIAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1094285458	MERLIS BARRIOS GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1137195613	JAISON MANUEL TORRES GOMEZ	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1137220861	EDILBERTO TORRES RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1193585017	MIGUEL ANGEL ESCORCIA ORDUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 14566490	MILTON FABIAN DIAZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 2957512	OSCAR ANDRES CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72430707	EDER DAMIAN RAMOS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79510176	MAURICIO BERMUDEZ ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 1279536	JOSE RENE GONZALEZ CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 38.717.367	$ 38.717.367	$ 38.717.367	$ 38.717.367	$ 6.195.700	$ 1.549.700	$ 2.586.800	$ 1.549.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.881.900	$ 0	$ 11.881.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7335507	JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA	Cra 57 No 44a - 05	2212162	jagamboame@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	04/12/2025	92091985	$1.538.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	662.500	0		0		0	0	0	0	662.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	848.000	0	0	0	0	0	0		848.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	27.700				27.700	0	0	27.700			277	27.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	662.500	662.500
Pensión	1	848.000	848.000
Riesgos Laborales	1	27.700	27.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.538.200	1.538.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	7335507	JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA		Cra 57 No 44a - 05	2212162	jagamboame@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	04/12/2025	92091985	$1.538.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7335507	GAMBOA MENDOZA JULIAN ALBERTO	59	0			N								X								230301	5.300.000	848.000	0	0	0	0	EPS001	5.300.000	662.500	14-11	5.300.000	1	27.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10771758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WALBER ALEX SALAZAR HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7991099624**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1922934125

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 512.000
SUBTOTALES:										**$ 512.000**	**$ 0**	**$ 512.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:													**$ 400.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 400.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 222.800	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 222.800
SUBTOTALES:									**$ 222.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 222.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10771758	SALAZAR HERNANDEZ WALVER ALEX	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.200.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.200.000	10771758	$ 222.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.134.800

Planilla Pagada

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** identificado con **NIT 901898730** es cuenta habiente desde el día **19 de diciembre de 2024,** con la Cuenta de ahorros No. **250848710** cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de que **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a nombre **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** hoy 01 de diciembre 2025.

Cordialmente,



Asesor de soporte comercial
Mesa de soporte BE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

@Bco_Occidente Facebook.com/BcoOccidente www.bancodeoccidente.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141224008654

(415)7707212489984(8020) 000014122400865 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 7 3 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 55 152 B 68 OF 1503

42. Correo electrónico facturasgrupotitaniumsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 8 9 4 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 1 2 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR TOBON CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224008654

(415)7707212489984(8020) **000014122400865 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 7 3 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 9
81. Hasta	2 0 3 0 1 0 1 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141224008654

(415)7707212489984(8020) **000014122400865 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 7 3 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 0 7 5 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	TOBON	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224008654

(415)7707212489984(8020) **000014122400865 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 7 3 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 4 9 7 1 9	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO TITANIUM S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 4 1 0 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 9 9 7 9 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DOMO ACUSTICA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141224008654

(415)7707212489984(8020) **000014122400865 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 7 3 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 5 7 4 9 1	9	2 6 1 3 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	SOTELO	JAIME	ESTEBAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141192940337

(415)7707212489984(8020) 000014119294033 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 9 7 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO TITANIUM S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 55 152 B 68 OF 1503

42. Correo electrónico facturasgrupotitaniumsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 8 9 4 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 4 0 7 1 6	4 2 9 0	2 0 1 4 0 7 1 6		4 7 4 2	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR TOBON CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141192940337

(415)7707212489984(8020) **000014119294033 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 9 7 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 7 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 7 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 4 7 5 5 3 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 7 0 1
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 4 0 7 1 6		-
2	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141192940337

(415)7707212489984(8020) **000014119294033 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 9 7 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 7 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 0 7 5 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	TOBON	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141192940337

(415)7707212489984(8020) **000014119294033 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 9 7 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 5 7 4 9 1		2 6 1 3 7 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	SOTELO	JAIME	ESTEBAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 6 8 8 3 9 5 1	2	3 1 5 2 7 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BUSTOS	ESPINOSA	JHON	JAIRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138510650

(415)7707212489984(8020) 000014113851065 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 9 7 9 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DOMO ACUSTICA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 55 152 B 68 OF 1303

42. Correo electrónico facturasgrupotitaniumsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 5 5 2 8 1 5	3 1 1 8 9 9 0 6 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 9 0 3 0 1	4 2 9 0	2 0 1 9 1 0 0 1		4 1 1 1	4 7 4 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR TOBON CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138510650

(415)7707212489984(8020) **000014113851065 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 9 7 9 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 1 8 2 3 8 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 2 1 4	
81. Hasta	2 0 3 2 0 2 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 1 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138510650

(415)7707212489984(8020) **000014113851065 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 9 7 9 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 2 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 6 3 9 6 1 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	TOBON	ALEJANDRA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 2 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 9 0 0 7 5 0 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	TOBON	CARLOS	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138510650

(415)7707212489984(8020) **000014113851065 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 9 7 9 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 5 7 4 9 1		2 6 1 3 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	SOTELO	JAIME	ESTEBAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 5 de 5 **Hoja 7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138510650

(415)7707212489984(8020) **000014113851065 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 2 1 6		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Culturas	x Público ☐ Clasificado Reserv ☐	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	N° ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1				**$ 1.530.538.925,00**		**$ 1.268.478.022,00**		**$ 214.318.991,00**		**$ 704.266.641,00**		**$ 918.585.632,00**		**$ 349.892.390,00**
COMPONENTE 1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				**$ 48.515.597,00**		**$ 52.994.626,00**		**$ 52.994.626,00**		**$ -**		**$ 52.994.626,00**		**$ -**
01.01	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 48.515.597,00		$ 52.994.626,00		$ 52.994.626,00		$ -		$ 52.994.626,00		$ -
01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 47.209,00	833,99	$ 39.371.995,00	928,87	$ 43.851.024,00	928,87	$ 43.851.024,00	0,00	$ -	928,87	$ 43.851.024,00	0,00	$ -
01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.143.602,00	1,00	$ 9.143.602,00	1,00	$ 9.143.602,00	1,00	$ 9.143.602,00	0,00	$ -	1,00	$ 9.143.602,00	0,00	$ -
COMPONENTE 2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 119.817.844,00**		**$ 54.122.231,00**		**$ 54.122.231,00**		**$ -**		**$ 54.122.231,00**		**$ -**
02.01	**PRELIMINARES**				$ 119.817.844,00		$ 54.122.231,00		$ 54.122.231,00		$ -		$ 54.122.231,00	0,00	$ -
02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 6.958,00	2.816,55	$ 19.597.555,00	2.815,25	$ 19.588.496,00	2.815,25	$ 19.588.496,00	0,00	$ -	2815,25	$ 19.588.496,00	0,00	$ -
02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 227.152,00	211,76	$ 48.101.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 566.700,00	1,00	$ 566.700,00	1,00	$ 566.700,00	1,00	$ 566.700,00	0,00	$ -	1,00	$ 566.700,00	0,00	$ -
02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 587.140,00	1,00	$ 587.140,00	1,00	$ 587.140,00	1,00	$ 587.140,00	0,00	$ -	1,00	$ 587.140,00	0,00	$ -
02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 152.420,00	1,00	$ 152.420,00	1,00	$ 152.420,00	1,00	$ 152.420,00	0,00	$ -	1,00	$ 152.420,00	0,00	$ -
02.01.08	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 823.464,00	8,00	$ 6.587.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.230.495,00	1,00	$ 3.230.495,00	1,00	$ 3.230.495,00	1,00	$ 3.230.495,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.230.495,00	0,00	$ -
02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 4.909,00	2.816,55	$ 13.826.444,00	931,19	$ 4.571.212,00	931,19	$ 4.571.212,00	0,00	$ -	931,19	$ 4.571.212,00	0,00	$ -
02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.710,00	2.816,55	$ 4.816.301,00	2.815,25	$ 4.814.078,00	2.815,25	$ 4.814.078,00	0,00	$ -	2815,25	$ 4.814.078,00	0,00	$ -
02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 31.282,00	80,00	$ 2.502.560,00	20,00	$ 625.640,00	20,00	$ 625.640,00	0,00	$ -	20,00	$ 625.640,00	0,00	$ -
02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 130.718,00	8,00	$ 1.045.744,00	8,00	$ 1.045.744,00	8,00	$ 1.045.744,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.045.744,00	0,00	$ -
02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H>1 M	UND	$ 23.836,00	8,00	$ 190.688,00	7,00	$ 166.852,00	7,00	$ 166.852,00	0,00	$ -	7,00	$ 166.852,00	0,00	$ -
02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 3.895,00	2.816,55	$ 10.970.462,00	1.293,92	$ 5.039.818,00	1.293,92	$ 5.039.818,00	0,00	$ -	1293,92	$ 5.039.818,00	0,00	$ -
02.01.24	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.730,00	810,76	$ 2.213.375,00	536,68	$ 1.465.136,00	536,68	$ 1.465.136,00	0,00	$ -	536,68	$ 1.465.136,00	0,00	$ -
02.01.25	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 271.427,00	20,00	$ 5.428.540,00	45,20	$ 12.268.500,00	45,20	$ 12.268.500,00	0,00	$ -	45,20	$ 12.268.500,00	0,00	$ -
COMPONENTE 3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 256.623.483,00**		**$ 352.405.702,00**		**$ -**		**$ 352.405.702,00**		**$ 352.405.702,00**		**$ -**
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 30.734.813,00		$ 69.638.643,00		$ -		$ 69.638.643,00		$ 69.638.643,00		$ -
03.01.02	DESMONTAJE ALFAÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.518,00	23,915	$ 371.113,00	6,58	$ 102.108,00	0,00	$ -	6,58	$ 102.108,00	6,58	$ 102.108,00	0,00	$ -
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.678,00	18,00	$ 66.204,00	3,00	$ 11.034,00	0,00	$ -	3,00	$ 11.034,00	3,00	$ 11.034,00	0,00	$ -
03.01.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 20.640,00	22,00	$ 454.080,00	4,00	$ 82.560,00	0,00	$ -	4,00	$ 82.560,00	4,00	$ 82.560,00	0,00	$ -
03.01.05	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 47.093,00	1,00	$ 47.093,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.06	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.268,00	5,75	$ 41.791,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.07	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.490,00	146,49	$ 1.097.210,00	20,17	$ 151.073,00	0,00	$ -	20,17	$ 151.073,00	20,17	$ 151.073,00	0,00	$ -
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.109,00	51,60	$ 263.624,00	111,64	$ 570.369,00	0,00	$ -	111,64	$ 570.369,00	111,64	$ 570.369,00	0,00	$ -
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 13.896,00	359,89	$ 5.001.031,00	576,01	$ 8.004.235,00	0,00	$ -	576,01	$ 8.004.235,00	576,01	$ 8.004.235,00	0,00	$ -
03.01.10	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 4.331,00	6,50	$ 28.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.11	DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.532,00	1,50	$ 21.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.280,00	75,50	$ 474.140,00	539,76	$ 3.389.693,00	0,00	$ -	539,76	$ 3.389.693,00	539,76	$ 3.389.693,00	0,00	$ -
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.538,00	75,50	$ 569.119,00	109,36	$ 824.356,00	0,00	$ -	109,36	$ 824.356,00	109,36	$ 824.356,00	0,00	$ -
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.133,00	75,00	$ 684.975,00	109,36	$ 998.785,00	0,00	$ -	109,36	$ 998.785,00	109,36	$ 998.785,00	0,00	$ -
03.01.15	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 43.969,00	3,00	$ 131.907,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	128,68	$ 1.914.463,00	162,43	$ 2.416.634,00	0,00	$ -	162,43	$ 2.416.634,00	162,43	$ 2.416.634,00	0,00	$ -
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.244,00	10,00	$ 112.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 4.083,00	29,14	$ 118.979,00	104,65	$ 427.286,00	0,00	$ -	104,65	$ 427.286,00	104,65	$ 427.286,00	0,00	$ -
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.596,00	342,51	$ 2.601.668,00	2.786,82	$ 21.168.685,00	0,00	$ -	2.786,82	$ 21.168.685,00	2786,82	$ 21.168.685,00	0,00	$ -
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 27.861,00	258,99	$ 7.215.581,00	484,79	$ 13.506.734,00	0,00	$ -	484,79	$ 13.506.734,00	484,79	$ 13.506.734,00	0,00	$ -
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 65.885,00	27,00	$ 1.778.895,00	41,00	$ 2.701.285,00	0,00	$ -	41,00	$ 2.701.285,00	41,00	$ 2.701.285,00	0,00	$ -
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 58.433,00	42,00	$ 2.454.186,00	62,00	$ 3.622.846,00	0,00	$ -	62,00	$ 3.622.846,00	62,00	$ 3.622.846,00	0,00	$ -
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.765,00	128,51	$ 1.897.450,00	192,01	$ 2.835.028,00	0,00	$ -	192,01	$ 2.835.028,00	192,01	$ 2.835.028,00	0,00	$ -
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.149,00	209,71	$ 2.547.706,00	428,46	$ 5.205.361,00	0,00	$ -	428,46	$ 5.205.361,00	428,46	$ 5.205.361,00	0,00	$ -
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.690,00	18,69	$ 368.006,00	157,70	$ 3.105.113,00	0,00	$ -	157,70	$ 3.105.113,00	157,70	$ 3.105.113,00	0,00	$ -
03.01.26	DESMONTE DE MOBILIARIO - JUEGOS INFANTILES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 34.739,00	8,00	$ 277.912,00	2,00	$ 69.478,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.478,00	2,00	$ 69.478,00	0,00	$ -
03.01.27	DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 10.829,00	2,05	$ 22.199,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.388,00	8,00	$ 51.104,00	8,00	$ 51.104,00	0,00	$ -	8,00	$ 51.104,00	8,00	$ 51.104,00	0,00	$ -
03.01.29	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 17.109,00	7,130	$ 121.987,00	23,08	$ 394.876,00	0,00	$ -	23,08	$ 394.876,00	23,08	$ 394.876,00	0,00	$ -
03.02	**DEMOLICIONES**				$ 225.888.670,00		$ 282.767.059,00		$ -		$ 282.767.059,00		$ 282.767.059,00		$ -

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.048,00	275,58	$ 3.320.224,00	657,83	$ 7.925.536,00	0,00	$ -	657,83	$ 7.925.536,00	657,83	$ 7.925.536,00	0,00	$ -
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 232.343,00	0,18	$ 41.822,00	0,29	$ 67.379,00	0,00	$ -	0,29	$ 67.379,00	0,29	$ 67.379,00	0,00	$ -
03.02.04	DEMOLICIÓN COLUMNAS DE SECCIÓN 20X20CM O SIMILAR - ESTRUCTURA METÁLICA CON ELEVACIÓN PROMEDIO DE 3 METROS. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO	UND	$ 50.179,00	2,00	$ 100.358,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.172,00	259,00	$ 7.814.548,00	568,75	$ 17.160.325,00	0,00	$ -	568,75	$ 17.160.325,00	568,75	$ 17.160.325,00	0,00	$ -
03.02.06	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,20 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 37.059,00	20,20	$ 748.592,00	31,08	$ 1.151.794,00	0,00	$ -	31,08	$ 1.151.794,00	31,08	$ 1.151.794,00	0,00	$ -
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 199.572,00	4,08	$ 814.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=.20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.246,00	196,96	$ 3.593.659,00	869,58	$ 15.866.357,00	0,00	$ -	869,58	$ 15.866.357,00	869,58	$ 15.866.357,00	0,00	$ -
03.02.09	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 35.332,00	191,80	$ 6.776.678,00	238,79	$ 8.436.928,00	0,00	$ -	238,79	$ 8.436.928,00	238,79	$ 8.436.928,00	0,00	$ -
03.02.10	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 53.071,00	26,14	$ 1.387.276,00	37,07	$ 1.967.342,00	0,00	$ -	37,07	$ 1.967.342,00	37,07	$ 1.967.342,00	0,00	$ -
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 26.698,00	34,40	$ 918.411,00	277,28	$ 7.402.821,00	0,00	$ -	277,28	$ 7.402.821,00	277,28	$ 7.402.821,00	0,00	$ -
02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 247.142,00	810,76	$ 200.372.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 001	EMBALAJE Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL DESMONTE DE TEJAS EN ABSBESTOCEMENTO. INCLUYE EPP ESPECIALES PARA EL MANERO DE LOS RESIDUOS.	M2	$ 34.651,00	0,00	$ -	162,43	$ 5.628.362,00	0,00	$ -	162,43	$ 5.628.362,00	162,43	$ 5.628.362,00	0,00	$ -
NP 002	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR	DIA	$ 1.136.317,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.272.634,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.272.634,00	2,00	$ 2.272.634,00	0,00	$ -
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141,00	0,00	$ -	107,07	$ 3.548.407,00	0,00	$ -	107,07	$ 3.548.407,00	107,07	$ 3.548.407,00	0,00	$ -
NP 004	CAMPAMENTO EN TEJA DE ZINC Y LOSA DE CONCRETO DE 2000 PSI, PARA ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES Y ÁREA PARA SUBCONTRATISTAS	M2	$ 229.651,00	0,00	$ -	116,60	$ 26.777.307,00	0,00	$ -	116,60	$ 26.777.307,00	116,60	$ 26.777.307,00	0,00	$ -
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972,00	0,00	$ -	362,79	$ 715.422,00	0,00	$ -	362,79	$ 715.422,00	362,79	$ 715.422,00	0,00	$ -
NP 007	DESMONTE MUROS EN SUPERBORD (2 CARAS). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 39.202,00	0,00	$ -	27,09	$ 1.061.982,00	0,00	$ -	27,09	$ 1.061.982,00	27,09	$ 1.061.982,00	0,00	$ -
NP 008	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	0,00	$ -	30,31	$ 450.952,00	0,00	$ -	30,31	$ 450.952,00	30,31	$ 450.952,00	0,00	$ -
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L =0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245,00	0,00	$ -	0,94	$ 142.170,00	0,00	$ -	0,94	$ 142.170,00	0,94	$ 142.170,00	0,00	$ -
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269,00	0,00	$ -	1,99	$ 305.005,00	0,00	$ -	1,99	$ 305.005,00	1,99	$ 305.005,00	0,00	$ -
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845,00	0,00	$ -	119,86	$ 5.614.842,00	0,00	$ -	119,86	$ 5.614.842,00	119,86	$ 5.614.842,00	0,00	$ -
NP 013	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	M	$ 15.084,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.508.400,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.508.400,00	100,00	$ 1.508.400,00	0,00	$ -
NP 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	M2	$ 296.477,00	0,00	$ -	562,00	$ 166.620.074,00	0,00	$ -	562,00	$ 166.620.074,00	562,00	$ 166.620.074,00	0,00	$ -
NP 027	DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN	KG	$ 1.140,00	0,00	$ -	7.143,00	$ 8.143.020,00	0,00	$ -	7.143,00	$ 8.143.020,00	7143,00	$ 8.143.020,00	0,00	$ -
COMPONENTE 4	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.091,00**		**$ 22.183.391,00**		**$ -**		**$ 22.183.391,00**		**$ 22.183.391,00**		**$ -**
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00		$ 3.067.267,00		$ -		$ 3.067.267,00		$ 3.067.267,00		$ -
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	15,00	$ 421.920,00	0,00	$ -	15,00	$ 421.920,00	15,00	$ 421.920,00	0,00	$ -
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	85,98	$ 2.645.347,00	0,00	$ -	85,98	$ 2.645.347,00	85,98	$ 2.645.347,00	0,00	$ -
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.016,00		$ 19.116.124,00		$ -		$ 19.116.124,00		$ 19.116.124,00		$ -
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.973,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	114,96	$ 19.116.124,00	0,00	$ -	114,96	$ 19.116.124,00	114,96	$ 19.116.124,00	0,00	$ -
COMPONENTE 5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 161.807.403,00**		**$ 169.021.574,00**		**$ -**		**$ 169.021.574,00**		**$ 169.021.574,00**		**$ -**
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 137.812.414,00		$ 131.648.007,00		$ -		$ 131.648.007,00		$ 131.648.007,00		$ -
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	110,51	$ 3.962.999,00	0,00	$ -	110,51	$ 3.962.999,00	110,51	$ 3.962.999,00	0,00	$ -
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	1,38	$ 933.171,00	0,00	$ -	1,38	$ 933.171,00	1,38	$ 933.171,00	0,00	$ -
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	10,34	$ 13.565.790,00	0,00	$ -	10,34	$ 13.565.790,00	10,34	$ 13.565.790,00	0,00	$ -
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	25,21	$ 25.007.060,00	0,00	$ -	25,21	$ 25.007.060,00	25,21	$ 25.007.060,00	0,00	$ -
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,41	$ 103.635.660,00	222,68	$ 83.189.462,00	0,00	$ -	222,68	$ 83.189.462,00	222,68	$ 83.189.462,00	0,00	$ -
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,16	$ 1.651.072,00	182,89	$ 3.464.485,00	0,00	$ -	182,89	$ 3.464.485,00	182,89	$ 3.464.485,00	0,00	$ -
05.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 55.557,00	30,00	$ 1.666.710,00	27,45	$ 1.525.040,00	0,00	$ -	27,45	$ 1.525.040,00	27,45	$ 1.525.040,00	0,00	$ -
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.029.926,00		$ 18.801.290,00		$ -		$ 18.801.290,00		$ 18.801.290,00		$ -
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,20	$ 225.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	13,10	$ 18.801.290,00	0,00	$ -	13,10	$ 18.801.290,00	13,10	$ 18.801.290,00	0,00	$ -
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00		$ 18.572.277,00		$ -		$ 18.572.277,00		$ 18.572.277,00		$ -
05.03.01	VIGAS DE ENTREPSO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	12,70	$ 18.572.277,00	0,00	$ -	12,70	$ 18.572.277,00	12,70	$ 18.572.277,00	0,00	$ -
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 6	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 41.377.923,00**		**$ 98.896.452,00**		**$ -**		**$ 98.896.452,00**		**$ 98.896.452,00**		**$ -**

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Culturas	X Público ☐ Clasificado Reserv ☐	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	Nº ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 41.377.923,00		$ 98.896.452,00		$ -		$ 98.896.452,00		$ 98.896.452,00		$ -
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	10.551,35	$ 92.239.902,00	0,00	$ -	10.551,35	$ 92.239.902,00	10551,35	$ 92.239.902,00	0,00	$ -
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	783,40	$ 6.656.550,00	0,00	$ -	783,40	$ 6.656.550,00	783,40	$ 6.656.550,00	0,00	$ -
COMPONENTE 7	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 317.757.656,00**		**$ 389.881.113,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 389.881.113,00**
07.01	**RESTAURACIÓN CUBIERTA**				$ 11.134.377,00		$ 4.566.243,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.566.243,00
7.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.	M2	$ 21.221,00	348,36	$ 7.392.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$ 9.317,00	310,78	$ 2.895.537,00	490,10	$ 4.566.243,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	490,10	$ 4.566.243,00
7.01.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 16.679,00	50,74	$ 846.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.02	**MADERA CUBIERTA**				$ 183.837.695,00		$ 372.512.045,00		$ -		$ -		$ -		$ 372.512.045,00
07.02.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 522.772,00	18,00	$ 9.409.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.02.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.929.816,00	17,00	$ 32.806.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.02.03	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.235.034,00	12,00	$ 14.820.408,00	133,36	$ 164.706.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	133,36	$ 164.706.604,00
07.02.04	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 449.392,00	26,00	$ 11.684.192,00	208,00	$ 93.473.536,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	208,00	$ 93.473.536,00
07.02.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 527.058,00	129,00	$ 67.990.482,00	100,00	$ 52.705.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 52.705.800,00
07.02.06	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 725.013,00	65,00	$ 47.125.845,00	85,00	$ 61.626.105,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	85,00	$ 61.626.105,00
07.03	**CUBIERTA**				$ 122.785.584,00		$ 12.802.825,00		$ -		$ -		$ -		$ 12.802.825,00
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	135,02	$ 8.515.576,00	134,68	$ 8.494.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	134,68	$ 8.494.133,00
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	24,46	$ 790.645,00	24,46	$ 790.645,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,46	$ 790.645,00
07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM	M	$ 89.157,00	37,27	$ 3.322.881,00	37,27	$ 3.322.881,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,27	$ 3.322.881,00
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	739,08	$ 92.876.865,00	1,00	$ 125.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 125.665,00
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 69.501,00	248,62	$ 17.279.617,00	1,00	$ 69.501,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 69.501,00
COMPONENTE 8	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 135.262.033,00**		**$ 32.969.775,00**		**$ -**		**$ 32.969.775,00**		**$ 32.969.775,00**		**$ -**
08.01	**RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA**				$ 22.353.720,00		$ 13.979.001,00		$ -		$ 13.979.001,00		$ 13.979.001,00		$ -
08.01.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.	M	$ 19.950,00	1,48	$ 29.526,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.01.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$ 10.056,00	589,45	$ 5.927.509,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.01.03	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 111.321,00	16,39	$ 1.824.551,00	108,95	$ 12.128.423,00	0,00	$ -	108,95	$ 12.128.423,00	108,95	$ 12.128.423,00	0,00	$ -
08.01.04	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.	M2	$ 19.469,00	589,43	$ 11.475.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.01.05	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 25.469,00	121,58	$ 3.096.521,00	72,66	$ 1.850.578,00	0,00	$ -	72,66	$ 1.850.578,00	72,66	$ 1.850.578,00	0,00	$ -
08.02	**RESTAURACIÓN FACHADA**				$ 42.480.371,00		$ 305.405,00		$ -		$ 305.405,00		$ 305.405,00		$ -
08.02.01	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.	M	$ 13.757,00	20,00	$ 275.140,00	22,20	$ 305.405,00	0,00	$ -	22,20	$ 305.405,00	22,20	$ 305.405,00	0,00	$ -
08.02.02	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$ 14.494,00	369,56	$ 5.356.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.02.03	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 99.710,00	369,56	$ 36.848.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.03	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**				$ 25.428.236,00		$ 1.128.046,00		$ -		$ 1.128.046,00		$ 1.128.046,00		$ -
08.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.	M	$ 254.387,00	51,99	$ 13.225.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.03.02	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 13.368,00	35,75	$ 477.906,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.03.03	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS	M	$ 94.597,00	114,44	$ 10.825.681,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.03.04	MOLDURA DE CUBIERTA EN MAMPOSTERÍA 20X25CM	M	$ 33.673,00	26,70	$ 899.069,00	33,50	$ 1.128.046,00	0,00	$ -	33,50	$ 1.128.046,00	33,50	$ 1.128.046,00	0,00	$ -
08.04	**RESTAURACIÓN ZÓCALOS**				$ 1.231.110,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
08.04.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN CONCRETO H=25CM	M	$ 58.181,00	21,16	$ 1.231.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 31.863.743,00		$ 13.386.286,00		$ -		$ 13.386.286,00		$ 13.386.286,00		$ -
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	101,23	$ 8.410.998,00	58,06	$ 4.824.089,00	0,00	$ -	58,06	$ 4.824.089,00	58,06	$ 4.824.089,00	0,00	$ -
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	160,73	$ 9.742.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.05.04	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$ 141.032,00	56,57	$ 7.978.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	487,00	$ 6.879.362,00	0,00	$ -	487,00	$ 6.879.362,00	487,00	$ 6.879.362,00	0,00	$ -
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	63,00	$ 1.106.469,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00	192,50	$ 1.682.835,00	0,00	$ -	192,50	$ 1.682.835,00	192,50	$ 1.682.835,00	0,00	$ -
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 11.904.853,00		$ 4.171.037,00		$ -		$ 4.171.037,00		$ 4.171.037,00		$ -
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	4,22	$ 436.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	29,00	$ 3.841.079,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	7,72	$ 1.555.049,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	6,40	$ 1.155.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	11,23	$ 2.089.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	10,00	$ 1.146.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**Nº ACTA**	**2**

1. ITEM		2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	0,43	$ 33.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 13.719,00	120,00	$ 1.646.280,00	29,01	$ 397.988,00	0,00	$ -	29,01	$ 397.988,00	29,01	$ 397.988,00	0,00	$ -
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	70,17	$ 2.829.956,00	0,00	$ -	70,17	$ 2.829.956,00	70,17	$ 2.829.956,00	0,00	$ -
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	17,75	$ 943.093,00	0,00	$ -	17,75	$ 943.093,00	17,75	$ 943.093,00	0,00	$ -
COMPONENTE 9	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 56.527.571,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 4.020.733,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$ 66.780,00	37,03	$ 2.472.863,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.01.06	MUEBLES FIJOS ALTOS PARA LUDOTECA CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO. PUERTAS CORREDIZAS, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTURA: 2,40M. PROFUNDIDAD: 0.60M.M	M	$ 773.935,00	2,00	$ 1.547.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.02	**PUERTAS EN MADERA**				$ 5.938.056,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$ 722.704,00	8,00	$ 5.781.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.02.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 156.424,00	1,00	$ 156.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 4.217.439,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.036.816,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,20	$ 3.036.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 3.876.052,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.052,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.438.475,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,10	$ 6.719.101,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 10	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 119.419.349,00**		**$ 34.670.341,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 34.670.341,00**
10.01	**PISOS**				$ 119.419.349,00		$ 34.670.341,00		$ -		$ -		$ -		$ 34.670.341,00
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	110,93	$ 4.176.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	202,00	$ 6.354.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	61,70	$ 27.682.574,00	68,56	$ 30.758.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,56	$ 30.758.416,00
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	62,08	$ 3.520.732,00	68,98	$ 3.911.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,98	$ 3.911.925,00
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	66,50	$ 7.062.566,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.08	FACHALETA EN CERÁMICA CON APARIENCIA EN LADRILLO	M2	$ 97.161,00	9,90	$ 961.894,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.10	PISO EN CAUCHO DE COLORES 100X100CM E=1,2CM SEGÚN DISEÑO	M2	$ 227.046,00	136,38	$ 30.963.625,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIMA FORMADA POR TABLAS DE MADERA MACIZA H=0,30M APOYADA Y ASEGURADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	$ 1.569.184,00	20,15	$ 31.621.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	25,00	$ 781.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 11	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 16.938.801,00**		**$ 2.653.350,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.653.350,00**
11.01	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**				$ 62.088,00		$ 2.653.350,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.653.350,00
11.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 53.067,00	1,17	$ 62.088,00	50,00	$ 2.653.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 2.653.350,00
11.02	**CIELO RASOS**				$ 16.876.713,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	39,12	$ 3.903.237,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	27,27	$ 2.756.561,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	161,15	$ 10.216.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 12	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 33.325.989,00**		**$ 24.212.052,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 24.212.052,00**
12.01	**PAÑETE**				$ 11.055.999,00		$ 19.784.502,00		$ -		$ -		$ -		$ 19.784.502,00
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	405,98	$ 11.055.999,00	726,49	$ 19.784.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	726,49	$ 19.784.502,00
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 22.269.990,00		$ 4.427.550,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.427.550,00
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	573,00	$ 12.224.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	476,54	$ 8.610.511,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	76,50	$ 1.248.863,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLUCA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	17,28	$ 118.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	3,29	$ 67.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	150,00	$ 4.427.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 4.427.550,00
COMPONENTE 13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 32.275.650,00**		**$ 13.420.711,00**		**$ -**		**$ 13.420.711,00**		**$ 13.420.711,00**		**$ -**
13.02	**TABLEROS**				$ 893.531,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Cultura	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión:** 5 **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03	**SALIDAS**				$ 25.463.470,00		$ 13.420.711,00		$ -		$ 13.420.711,00		$ 13.420.711,00		$ -
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	25,00	$ 3.944.800,00	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	25,00	$ 3.944.800,00	0,00	$ -
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	3,00	$ 478.659,00	0,00	$ -	3,00	$ 478.659,00	3,00	$ 478.659,00	0,00	$ -
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	8,00	$ 1.345.648,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	8,00	$ 1.345.648,00	0,00	$ -
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	163,00	$ 3.384.532,00	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	163,00	$ 3.384.532,00	0,00	$ -
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	7,80	$ 103.139,00	0,00	$ -	7,80	$ 103.139,00	7,80	$ 103.139,00	0,00	$ -
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	15,00	$ 2.411.085,00	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	15,00	$ 2.411.085,00	0,00	$ -
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	1,00	$ 197.141,00	3,00	$ 591.423,00	0,00	$ -	3,00	$ 591.423,00	3,00	$ 591.423,00	0,00	$ -
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	2,00	$ 265.722,00	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	2,00	$ 265.722,00	0,00	$ -
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	2,00	$ 248.976,00	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	2,00	$ 248.976,00	0,00	$ -
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	6,00	$ 412.560,00	0,00	$ -	6,00	$ 412.560,00	6,00	$ 412.560,00	0,00	$ -
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	0,00	$ -	1,00	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	0,00	$ -
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 5.918.649,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	4,00	$ 1.895.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	3,00	$ 2.195.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 14	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 5.518.454,00**		**$ 4.686.012,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.686.012,00**
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 1.839.921,00		$ 1.178.135,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.178.135,00
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	8,00	$ 943.432,00	7,00	$ 825.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 825.503,00
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	35,20	$ 231.827,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA S800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	8,00	$ 352.632,00	8,00	$ 352.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 352.632,00
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	10,00	$ 312.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.551.113,00		$ 3.358.413,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.358.413,00
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	6,00	$ 2.238.942,00	9,00	$ 3.358.413,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 3.358.413,00
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	27,00	$ 255.609,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 127.420,00		$ 149.464,00		$ -		$ -		$ -		$ 149.464,00
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	1,00	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 149.464,00
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	8,00	$ 52.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 18.102.555,00**		**$ 10.227.816,00**		**$ -**		**$ 10.227.816,00**		**$ 10.227.816,00**		**$ -**
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 4.473.977,00		$ 2.014.102,00		$ -		$ 2.014.102,00		$ 2.014.102,00		$ -
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	11,00	$ 144.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 7.434,00	1,00	$ 7.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	2,00	$ 18.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	3,17	$ 65.064,00	0,00	$ -	3,17	$ 65.064,00	3,17	$ 65.064,00	0,00	$ -
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	5,00	$ 39.060,00	0,00	$ -	5,00	$ 39.060,00	5,00	$ 39.060,00	0,00	$ -
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	2,00	$ 23.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	10,00	$ 173.870,00	6,09	$ 105.835,00	0,00	$ -	6,09	$ 105.835,00	6,09	$ 105.835,00	0,00	$ -
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	1,00	$ 5.368,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.368,00	1,00	$ 5.368,00	0,00	$ -
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	2,00	$ 11.176,00	0,00	$ -	2,00	$ 11.176,00	2,00	$ 11.176,00	0,00	$ -
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	21,50	$ 323.468,00	8,81	$ 132.516,00	0,00	$ -	8,81	$ 132.516,00	8,81	$ 132.516,00	0,00	$ -
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	11,00	$ 43.527,00	11,00	$ 43.527,00	0,00	$ -	11,00	$ 43.527,00	11,00	$ 43.527,00	0,00	$ -
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	1,00	$ 20.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	2,00	$ 8.824,00	3,00	$ 13.236,00	0,00	$ -	3,00	$ 13.236,00	3,00	$ 13.236,00	0,00	$ -
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	3,00	$ 18.675,00	2,00	$ 12.450,00	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00	2,00	$ 12.450,00	0,00	$ -
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	2,00	$ 218.580,00	0,00	$ -	2,00	$ 218.580,00	2,00	$ 218.580,00	0,00	$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5 Fecha: 26/11/2025
Culturas	[x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	N° ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15.01.37	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 229.530,00	1,00	$ 229.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.38	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 387.552,00	1,00	$ 387.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	34,88	$ 347.524,00	0,00	$ -	34,88	$ 347.524,00	34,88	$ 347.524,00	0,00	$ -
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	35,00	$ 136.675,00	45,00	$ 175.725,00	0,00	$ -	45,00	$ 175.725,00	45,00	$ 175.725,00	0,00	$ -
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	9,00	$ 51.084,00	19,00	$ 107.844,00	0,00	$ -	19,00	$ 107.844,00	19,00	$ 107.844,00	0,00	$ -
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	3,00	$ 46.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/4"	UND	$ 226.877,00	1,00	$ 226.877,00	1,00	$ 226.877,00	0,00	$ -	1,00	$ 226.877,00	1,00	$ 226.877,00	0,00	$ -
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1.1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	11,00	$ 83.138,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1.1/4"-1/2"	UND	$ 8.676,00	28,00	$ 242.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	2,00	$ 94.106,00	1,00	$ 47.053,00	0,00	$ -	1,00	$ 47.053,00	1,00	$ 47.053,00	0,00	$ -
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	5,00	$ 45.615,00	1,00	$ 9.123,00	0,00	$ -	1,00	$ 9.123,00	1,00	$ 9.123,00	0,00	$ -
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.639,00	1,00	$ 6.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	5,00	$ 566.430,00	4,00	$ 453.144,00	0,00	$ -	4,00	$ 453.144,00	4,00	$ 453.144,00	0,00	$ -
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 12.183.064,00		$ 5.630.894,00		$ -		$ 5.630.894,00		$ 5.630.894,00		$ -
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	20,78	$ 1.064.591,00	0,00	$ -	20,78	$ 1.064.591,00	20,78	$ 1.064.591,00	0,00	$ -
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	28,00	$ 821.212,00	0,00	$ -	28,00	$ 821.212,00	28,00	$ 821.212,00	0,00	$ -
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	8,00	$ 369.032,00	0,00	$ -	8,00	$ 369.032,00	8,00	$ 369.032,00	0,00	$ -
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	4,00	$ 143.248,00	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00	4,00	$ 143.248,00	0,00	$ -
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	7,00	$ 250.684,00	0,00	$ -	7,00	$ 250.684,00	7,00	$ 250.684,00	0,00	$ -
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	0,00	$ -
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	0,00	$ -
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	12,00	$ 396.468,00	9,05	$ 299.036,00	0,00	$ -	9,05	$ 299.036,00	9,05	$ 299.036,00	0,00	$ -
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	12,00	$ 228.564,00	20,00	$ 380.940,00	0,00	$ -	20,00	$ 380.940,00	20,00	$ 380.940,00	0,00	$ -
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	2,00	$ 67.178,00	3,00	$ 100.767,00	0,00	$ -	3,00	$ 100.767,00	3,00	$ 100.767,00	0,00	$ -
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	4,00	$ 95.052,00	3,00	$ 71.289,00	0,00	$ -	3,00	$ 71.289,00	3,00	$ 71.289,00	0,00	$ -
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	5,00	$ 114.640,00	0,00	$ -	5,00	$ 114.640,00	5,00	$ 114.640,00	0,00	$ -
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	13,00	$ 327.665,00	13,70	$ 345.384,00	0,00	$ -	13,70	$ 345.384,00	13,70	$ 345.384,00	0,00	$ -
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	20,00	$ 176.700,00	43,00	$ 379.905,00	0,00	$ -	43,00	$ 379.905,00	43,00	$ 379.905,00	0,00	$ -
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	2,00	$ 28.090,00	2,00	$ 28.090,00	0,00	$ -	2,00	$ 28.090,00	2,00	$ 28.090,00	0,00	$ -
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	5,00	$ 52.600,00	13,00	$ 136.760,00	0,00	$ -	13,00	$ 136.760,00	13,00	$ 136.760,00	0,00	$ -
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	3,00	$ 47.085,00	7,00	$ 109.865,00	0,00	$ -	7,00	$ 109.865,00	7,00	$ 109.865,00	0,00	$ -
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	UND	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	85,00	$ 3.125.025,00	15,48	$ 569.049,00	0,00	$ -	15,48	$ 569.049,00	15,48	$ 569.049,00	0,00	$ -
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.163,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	4,00	$ 24.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	1,96	$ 408.282,00	0,00	$ -	1,96	$ 408.282,00	1,96	$ 408.282,00	0,00	$ -
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 323.007,00		$ 583.919,00		$ -		$ 583.919,00		$ 583.919,00		$ -
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	3,00	$ 122.982,00	1,00	$ 40.994,00	0,00	$ -	1,00	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	0,00	$ -
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	7,00	$ 200.025,00	19,00	$ 542.925,00	0,00	$ -	19,00	$ 542.925,00	19,00	$ 542.925,00	0,00	$ -
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 803.602,00		$ 1.673.566,00		$ -		$ 1.673.566,00		$ 1.673.566,00		$ -
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	3,00	$ 257.988,00	7,00	$ 601.972,00	0,00	$ -	7,00	$ 601.972,00	7,00	$ 601.972,00	0,00	$ -
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	7,00	$ 494.592,00	13,00	$ 918.528,00	0,00	$ -	13,00	$ 918.528,00	13,00	$ 918.528,00	0,00	$ -
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	0,00	$ -	3,00	$ 153.066,00	3,00	$ 153.066,00	0,00	$ -
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 318.905,00		$ 325.335,00		$ -		$ 325.335,00		$ 325.335,00		$ -

Cultura	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,10	$ 21.086,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 3/4"X1/2"	UND	$ 8.322,00	1,00	$ 8.322,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 3/4"	UND	$ 5.638,00	1,00	$ 5.638,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	11,00	$ 164.483,00	13,81	$ 206.471,00	0,00	$ -	13,81	$ 206.471,00	13,81	$ 206.471,00	0,00	$ -
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	8,00	$ 56.008,00	0,00	$ -	8,00	$ 56.008,00	8,00	$ 56.008,00	0,00	$ -
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	2,00	$ 15.564,00	0,00	$ -	2,00	$ 15.564,00	2,00	$ 15.564,00	0,00	$ -
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	4,00	$ 27.024,00	7,00	$ 47.292,00	0,00	$ -	7,00	$ 47.292,00	7,00	$ 47.292,00	0,00	$ -
COMPONENTE 16	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 26.882.172,00**		**$ 991.656,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 991.656,00**
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 25.622.160,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	3,00	$ 5.067.591,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 613.948,00	4,00	$ 2.455.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	5,00	$ 7.146.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	5,00	$ 1.600.855,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	6,00	$ 1.493.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	3,00	$ 1.104.738,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	5,00	$ 1.894.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	1,00	$ 1.173.551,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.12	SANITARIO INFANTIL KIDDY BICOLOR	UND	$ 673.747,00	4,00	$ 2.694.988,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.13	DUCHA DE MANO - TELÉ DUCHA ALUVIA	UND	$ 138.398,00	1,00	$ 138.398,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.14	DUCHA SENCILLA ALUVIA PALANCA	UND	$ 165.585,00	1,00	$ 165.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 1.260.012,00		$ 991.656,00		$ -		$ -		$ -		$ 991.656,00
16.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 281.718,00	1,00	$ 281.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 89.079,00	1,15	$ 102.441,00	1,30	$ 115.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,30	$ 115.803,00
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	3,00	$ 875.853,00	3,00	$ 875.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 875.853,00
COMPONENTE 17	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 5.141.220,00**		**$ 5.141.220,00**		**$ -**		**$ 5.141.220,00**		**$ 5.141.220,00**		**$ -**
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00		$ 5.141.220,00		$ -		$ 5.141.220,00		$ 5.141.220,00		$ -
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -
COMPONENTE 18	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**		**$ -**		**$ 107.202.134,00**		**$ -**		**$ 107.202.134,00**		**-$ 107.202.134,00**
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00		$ -		$ 107.202.134,00		$ -		$ 107.202.134,00		-$ 107.202.134,00
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,200	$ 107.202.134,00	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	-0,20	-$ 107.202.134,00
COMPONENTE 19	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 73.078.223,00**		**$ 64.487.057,00**		**$ -**		**$ 64.487.057,00**		**$ 64.487.057,00**		**$ -**
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 34.981.708,00	0,00	$ 32.187.386,00		$ -		$ 32.187.386,00		$ 32.187.386,00		$ -
03.01.01	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 20.941,00	382,43	$ 8.008.467,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.518,00	23,915	$ 371.113,00	11,99	$ 186.061,00	0,00	$ -	11,99	$ 186.061,00	11,99	$ 186.061,00	0,00	$ -
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.678,00	18,00	$ 66.204,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.109,00	51,60	$ 263.624,00	55,78	$ 284.980,00	0,00	$ -	55,78	$ 284.980,00	55,78	$ 284.980,00	0,00	$ -
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 13.896,00	359,89	$ 5.001.031,00	278,80	$ 3.874.205,00	0,00	$ -	278,80	$ 3.874.205,00	278,80	$ 3.874.205,00	0,00	$ -
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.280,00	75,50	$ 474.140,00	276,55	$ 1.736.734,00	0,00	$ -	276,55	$ 1.736.734,00	276,55	$ 1.736.734,00	0,00	$ -
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.538,00	75,50	$ 569.119,00	22,00	$ 165.836,00	0,00	$ -	22,00	$ 165.836,00	22,00	$ 165.836,00	0,00	$ -
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.133,00	76,00	$ 694.108,00	22,00	$ 200.926,00	0,00	$ -	22,00	$ 200.926,00	22,00	$ 200.926,00	0,00	$ -
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	42,89	$ 638.155,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.244,00	9,38	$ 105.469,00	31,09	$ 349.576,00	0,00	$ -	31,09	$ 349.576,00	31,09	$ 349.576,00	0,00	$ -
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.596,00	342,51	$ 2.601.668,00	1.319,33	$ 10.021.631,00	0,00	$ -	1.319,33	$ 10.021.631,00	1319,33	$ 10.021.631,00	0,00	$ -
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 27.861,00	258,99	$ 7.215.581,00	331,95	$ 9.248.459,00	0,00	$ -	331,95	$ 9.248.459,00	331,95	$ 9.248.459,00	0,00	$ -
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 65.885,00	26,00	$ 1.713.010,00	12,00	$ 790.620,00	0,00	$ -	12,00	$ 790.620,00	12,00	$ 790.620,00	0,00	$ -
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 58.433,00	41,00	$ 2.395.753,00	21,00	$ 1.227.093,00	0,00	$ -	21,00	$ 1.227.093,00	21,00	$ 1.227.093,00	0,00	$ -
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.765,00	128,51	$ 1.897.450,00	60,28	$ 890.034,00	0,00	$ -	60,28	$ 890.034,00	60,28	$ 890.034,00	0,00	$ -
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.149,00	209,71	$ 2.547.706,00	260,64	$ 3.166.515,00	0,00	$ -	260,64	$ 3.166.515,00	260,64	$ 3.166.515,00	0,00	$ -
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.690,00	18,69	$ 368.006,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.388,00	8,00	$ 51.104,00	7,00	$ 44.716,00	0,00	$ -	7,00	$ 44.716,00	7,00	$ 44.716,00	0,00	$ -
03.02	**DEMOLICIONES**				$ 38.096.515,00		$ 32.299.671,00		$ -		$ 32.299.671,00		$ 32.299.671,00		$ -

Culturama	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión:** 5 **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM		2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
03.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 3.513,00	90,00	$ 316.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.048,00	643,03	$ 7.747.189,00	313,31	$ 3.774.759,00	0,00	$ -	313,31	$ 3.774.759,00	313,31	$ 3.774.759,00	0,00	$ -
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 232.343,00	0,19	$ 44.145,00	1,27	$ 295.076,00	0,00	$ -	1,27	$ 295.076,00	1,27	$ 295.076,00	0,00	$ -
03.02.04	DEMOLICIÓN COLUMNAS DE SECCIÓN 20X20CM O SIMILAR - ESTRUCTURA METÁLICA CON ELEVACIÓN PROMEDIO DE 3 METROS. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO	UND	$ 50.179,00	2,00	$ 100.358,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H MAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.172,00	258,25	$ 7.791.919,00	341,64	$ 10.307.962,00	0,00	$ -	341,64	$ 10.307.962,00	341,64	$ 10.307.962,00	0,00	$ -
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 199.572,00	4,08	$ 814.254,00	2,38	$ 474.981,00	0,00	$ -	2,38	$ 474.981,00	2,38	$ 474.981,00	0,00	$ -
03.02.08	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	$ 18.246,00	1.116,08	$ 20.364.069,00	117,36	$ 2.141.351,00	0,00	$ -	117,36	$ 2.141.351,00	117,36	$ 2.141.351,00	0,00	$ -
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 26.698,00	34,40	$ 918.411,00	60,48	$ 1.614.695,00	0,00	$ -	60,48	$ 1.614.695,00	60,48	$ 1.614.695,00	0,00	$ -
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141,00	0,00	$ -	331,95	$ 11.001.155,00	0,00	$ -	331,95	$ 11.001.155,00	331,95	$ 11.001.155,00	0,00	$ -
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972,00	0,00	$ -	170,49	$ 336.206,00	0,00	$ -	170,49	$ 336.206,00	170,49	$ 336.206,00	0,00	$ -
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L =0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347,00	0,00	$ -	105,12	$ 877.437,00	0,00	$ -	105,12	$ 877.437,00	105,12	$ 877.437,00	0,00	$ -
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245,00	0,00	$ -	2,26	$ 341.814,00	0,00	$ -	2,26	$ 341.814,00	2,26	$ 341.814,00	0,00	$ -
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269,00	0,00	$ -	1,26	$ 193.119,00	0,00	$ -	1,26	$ 193.119,00	1,26	$ 193.119,00	0,00	$ -
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845,00	0,00	$ -	20,09	$ 941.116,00	0,00	$ -	20,09	$ 941.116,00	20,09	$ 941.116,00	0,00	$ -
COMPONENTE 20	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.089,00**		**$ 12.096.013,00**		**$ -**		**$ 12.096.013,00**		**$ 12.096.013,00**		**$ -**
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00		$ 5.713.231,00		$ -		$ 5.713.231,00		$ 5.713.231,00		$ -
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSCIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	3,69	$ 103.792,00	0,00	$ -	3,69	$ 103.792,00	3,69	$ 103.792,00	0,00	$ -
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	182,32	$ 5.609.439,00	0,00	$ -	182,32	$ 5.609.439,00	182,32	$ 5.609.439,00	0,00	$ -
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00		$ 6.382.782,00		$ -		$ 6.382.782,00		$ 6.382.782,00		$ -
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	37,41	$ 6.382.782,00	0,00	$ -	37,41	$ 6.382.782,00	37,41	$ 6.382.782,00	0,00	$ -
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.014,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 21	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 160.140.693,00**		**$ 172.622.766,00**		**$ -**		**$ 172.622.766,00**		**$ 172.622.766,00**		**$ -**
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 136.145.704,00		$ 166.760.432,00		$ -		$ 166.760.432,00		$ 166.760.432,00		$ -
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	195,26	$ 7.002.219,00	0,00	$ -	195,26	$ 7.002.219,00	195,26	$ 7.002.219,00	0,00	$ -
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAIÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	1,00	$ 676.211,00	0,00	$ -	1,00	$ 676.211,00	1,00	$ 676.211,00	0,00	$ -
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	16,25	$ 21.319.545,00	0,00	$ -	16,25	$ 21.319.545,00	16,25	$ 21.319.545,00	0,00	$ -
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	6,49	$ 6.437.756,00	0,00	$ -	6,49	$ 6.437.756,00	6,49	$ 6.437.756,00	0,00	$ -
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,41	$ 103.635.660,00	340,65	$ 127.261.049,00	0,00	$ -	340,65	$ 127.261.049,00	340,65	$ 127.261.049,00	0,00	$ -
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,16	$ 1.651.072,00	214,52	$ 4.063.652,00	0,00	$ -	214,52	$ 4.063.652,00	214,52	$ 4.063.652,00	0,00	$ -
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.029.926,00		$ 2.658.573,00		$ -		$ 2.658.573,00		$ 2.658.573,00		$ -
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,20	$ 225.265,00	0,50	$ 563.162,00	0,00	$ -	0,50	$ 563.162,00	0,50	$ 563.162,00	0,00	$ -
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	1,46	$ 2.095.411,00	0,00	$ -	1,46	$ 2.095.411,00	1,46	$ 2.095.411,00	0,00	$ -
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00		$ 3.203.761,00		$ -		$ 3.203.761,00		$ 3.203.761,00		$ -
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	2,12	$ 3.100.254,00	0,00	$ -	2,12	$ 3.100.254,00	2,12	$ 3.100.254,00	0,00	$ -
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	22,92	$ 103.507,00	0,00	$ -	22,92	$ 103.507,00	22,92	$ 103.507,00	0,00	$ -
COMPONENTE 22	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 41.377.923,00**		**$ 42.742.432,00**		**$ -**		**$ 42.742.432,00**		**$ 42.742.432,00**		**$ -**
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 41.377.923,00		$ 42.742.432,00		$ -		$ 42.742.432,00		$ 42.742.432,00		$ -
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	3.724,50	$ 32.559.570,00	0,00	$ -	3.724,50	$ 32.559.570,00	3724,50	$ 32.559.570,00	0,00	$ -
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	1.198,41	$ 10.182.862,00	0,00	$ -	1.198,41	$ 10.182.862,00	1198,41	$ 10.182.862,00	0,00	$ -
COMPONENTE 23	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 91.281.035,00**		**$ 519.380.000,00**		**$ -**		**$ 234.046.651,00**		**$ 234.046.651,00**		**$ 285.333.349,00**
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 91.281.035,00		$ 519.380.000,00		$ -		$ 234.046.651,00		$ 234.046.651,00		$ 285.333.349,00
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	3.515,00	$ 91.281.035,00	20.000,00	$ 519.380.000,00	0,00	$ -	9.012,54	$ 234.046.651,00	9012,54	$ 234.046.651,00	10987,46	$ 285.333.349,00
COMPONENTE 24	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 14.321.280,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
07.03	**CUBIERTA**				$ 14.321.280,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 40.656,00	246,00	$ 10.001.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 69.501,00	62,16	$ 4.319.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Cultura	X Público ☐ Clasificado Reserv ☐	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	Nº ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 25	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 61.269.636,00**		**$ 35.070.308,00**		**$ -**		**$ 35.070.308,00**		**$ 35.070.308,00**		**$ -**
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 25.542.662,00		$ 15.264.219,00		$ -		$ 15.264.219,00		$ 15.264.219,00		$ -
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	50,62	$ 4.205.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	80,36	$ 4.871.414,00	107,19	$ 6.497.643,00	0,00	$ -	107,19	$ 6.497.643,00	107,19	$ 6.497.643,00	0,00	$ -
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	546,00	$ 7.712.796,00	0,00	$ -	546,00	$ 7.712.796,00	546,00	$ 7.712.796,00	0,00	$ -
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	63,00	$ 1.106.469,00	60,00	$ 1.053.780,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.053.780,00	60,00	$ 1.053.780,00	0,00	$ -
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	1.727,87	$ 15.105.012,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 35.726.974,00		$ 19.806.089,00		$ -		$ 19.806.089,00		$ 19.806.089,00		$ -
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	14,77	$ 1.527.838,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	100,00	$ 13.245.100,00	94,15	$ 12.470.262,00	0,00	$ -	94,15	$ 12.470.262,00	94,15	$ 12.470.262,00	0,00	$ -
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	27,03	$ 5.442.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	22,41	$ 4.044.405,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	39,29	$ 7.314.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	35,18	$ 4.034.865,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	1,52	$ 117.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	57,49	$ 2.318.572,00	0,00	$ -	57,49	$ 2.318.572,00	57,49	$ 2.318.572,00	0,00	$ -
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	94,43	$ 5.017.255,00	0,00	$ -	94,43	$ 5.017.255,00	94,43	$ 5.017.255,00	0,00	$ -
COMPONENTE 26	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 166.557.169,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 3.611.843,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.01.04	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y CAJONERA. INCLUYE LAVADERO PLUS 45 CON ESTREGADERO Y ORGANIZADOR.	UND	$ 901.584,00	1,00	$ 901.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.01.05	LAVACOLAS INFANTIL CON SECCIÓN DE MESÓN CAMBIADOR. DOS (2) TINAS LAVACOLAS FUNDIDAS FABRICADO EN POLÍMERO COLADO POLICUARZO Y PRFV DE 2.40 X 0.60M O SIMILAR. SOPORTES PIE DE AMIGO EN ÁNGULO METÁLICO DE 1 X 1/8". COLOR BLANCO PURO #12.	UND	$ 2.710.259,00	1,00	$ 2.710.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.02	**PUERTAS EN MADERA**				$ 30.290.322,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.02.02	PUERTA ENTAMBORADA DE 2.40 MX0.9M EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR PARA AULAS DE NIÑOS (CON CRISTALES EN VIDRIO Y MANIJA SITUADA A 1,40 DE ALTURA)	UND	$ 2.995.254,00	9,00	$ 26.957.286,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.02.03	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA.	UND	$ 1.510.094,00	2,00	$ 3.020.188,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.02.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 156.424,00	2,00	$ 312.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.03	**MUROS EN MADERA**				$ 48.785.922,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.03.01	DIVISIÓN PLEGABLE ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR PARA AULAS DE NIÑOS DE 3.15X3. 10M O SIMILAR, MEDIDAS SEGÚN DISEÑO. (CON CRISTALES EN VIDRIO Y MANIJA SITUADA A 1,40 DE ALTURA)	UND	$ 6.472.187,00	6,00	$ 38.833.122,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.03.02	DIVISIÓN PLEGABLE PARA ENTRADA COMEDOR DE MEDIDAS 2.40X3.10M EN VIDRIO E=6MM TEMPLADO Y LAMINADO CON MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO DE MEDIDAS . INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$ 4.976.400,00	2,00	$ 9.952.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 26.584.072,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.04.02	PUERTA DE VIDRIO CORREDERA LEVOLAN 60-/120 GEJE DE 0.93X2.75M. (OPEN GLASS SYSTEMS) MEDIDA DEL PERFIL 50X50MM. LONGITUD DEL PERFIL 2MT (2000MM). VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM. HERRAJE INTEGRADO Y SISTEMA DE CIERRE SOFTSTOP.	UND	$ 5.321.128,00	1,00	$ 5.321.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.04.03	PUERTA PARA CUARTOS TECNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. ANCLAJES DE NYLON PARA FIJACIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	$ 2.681.905,00	4,00	$ 10.727.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.04.04	DIVISIONES DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA DESLIZANTE EN LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES 1,2 X 1,9	UND	$ 6.317.885,00	1,00	$ 6.317.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.036.816,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,20	$ 3.036.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 7.711.362,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.06.01	PUERTA BATIENTE DOBLE CON EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCLUIDO DE 1.90X2.40M. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE ABERTURA ANTIBÁNICO Y CIERRE PUERTAS AÉREO.	UND	$ 3.835.310,00	1,00	$ 3.835.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.052,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.438.475,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,10	$ 6.719.101,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.08	**BARANDAS Y OTROS**				$ 11.098.357,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.08.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 523.014,00	21,22	$ 11.098.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 27	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 118.610.188,00**		**$ 18.308.555,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 18.308.555,00**
10.01	**PISOS**				$ 118.610.188,00		$ 18.308.555,00		$ -		$ -		$ -		$ 18.308.555,00
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	147,90	$ 5.569.322,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	269,94	$ 8.492.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	82,27	$ 36.910.099,00	33,45	$ 15.006.841,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,45	$ 15.006.841,00
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	82,78	$ 4.694.310,00	58,22	$ 3.301.714,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,22	$ 3.301.714,00
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	88,74	$ 9.424.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Cultura	[x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	Nº ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
10.01.10	PISO EN CAUCHO DE COLORES 100X100CM E=1,2CM SEGÚN DISEÑO	M2	$ 227.046,00	204,56	$ 46.445.438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	25,00	$ 781.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 28	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 22.502.284,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11.02	**CIELO RASOS**				$ 22.502.284,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	52,16	$ 5.204.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	36,36	$ 3.675.414,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	214,86	$ 13.622.554,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 29	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 44.457.347,00**		**$ 12.609.883,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 12.609.883,00**
12.01	**PAÑETE**				$ 14.741.332,00		$ 9.658.183,00		$ -		$ -		$ -		$ 9.658.183,00
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	541,30	$ 14.741.332,00	354,65	$ 9.658.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	354,65	$ 9.658.183,00
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 29.716.015,00		$ 2.951.700,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.951.700,00
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	764,62	$ 16.313.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	635,38	$ 11.480.681,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	102,58	$ 1.674.618,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	23,04	$ 157.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	4,39	$ 89.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	100,00	$ 2.951.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.951.700,00
COMPONENTE 30	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 43.831.698,00**		**$ 26.822.671,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 26.822.671,00**
13.02	**TABLEROS**				$ 1.616.899,00		$ 1.556.848,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.556.848,00
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 653.327,00
13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 723.368,00	1,00	$ 723.368,00	1,00	$ 723.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 723.368,00
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	9,00	$ 180.153,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 180.153,00
13.03	**SALIDAS**				$ 25.660.611,00		$ 14.446.315,00		$ -		$ -		$ -		$ 14.446.315,00
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	25,00	$ 3.944.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	3,80	$ 606.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,80	$ 606.301,00
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	8,00	$ 1.345.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	163,00	$ 3.384.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LS2H	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	58,00	$ 766.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	15,00	$ 2.411.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	2,00	$ 394.282,00	3,00	$ 591.423,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 591.423,00
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	2,00	$ 265.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	2,00	$ 248.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	6,00	$ 412.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 412.560,00
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	2,00	$ 468.334,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 468.334,00
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 6.176.538,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	3,00	$ 1.421.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	4,00	$ 2.927.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.06	**EQUIPOS**				$ 10.377.650,00		$ 10.819.508,00		$ -		$ -		$ -		$ 10.819.508,00
13.06.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 147.286,00	9,00	$ 1.325.574,00	12,00	$ 1.767.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.767.432,00
13.06.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 182.728,00	20,00	$ 3.654.560,00	20,00	$ 3.654.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 3.654.560,00
13.06.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.268.457,00	1,00	$ 1.268.457,00	1,00	$ 1.268.457,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.268.457,00
13.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.050.524,00	1,00	$ 2.050.524,00	1,00	$ 2.050.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.050.524,00
13.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.078.535,00	1,00	$ 2.078.535,00	1,00	$ 2.078.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.078.535,00
COMPONENTE 31	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 6.573.110,00**		**$ 4.686.012,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.686.012,00**
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 2.346.706,00		$ 1.178.135,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.178.135,00
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	10,00	$ 1.179.290,00	7,00	$ 825.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 825.503,00
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	44,00	$ 289.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	10,00	$ 440.790,00	8,00	$ 352.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 352.632,00
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	14,00	$ 436.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.964.978,00		$ 3.358.413,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.358.413,00

Cultura	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	**2. CONDICIONES CONTRACTUALES**					**3. ACTUALIZADAS 6/12/25**		**ACTAS ANTERIORES**		**4. OBRA EJECUTADA**					
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
	DESCRIPCION	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	7,00	$ 2.612.099,00	9,00	$ 3.358.413,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 3.358.413,00
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	31,30	$ 296.317,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 261.426,00		$ 149.464,00		$ -		$ -		$ -		$ 149.464,00
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	2,00	$ 149.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 149.464,00
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	17,00	$ 111.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 32	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 14.203.452,00**		**$ 3.090.200,00**		**$ -**		**$ 3.090.200,00**		**$ 3.090.200,00**		**$ -**
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 3.623.319,00		$ 931.026,00		$ -		$ 931.026,00		$ 931.026,00		$ -
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	11,45	$ 235.119,00	0,00	$ -	11,45	$ 235.119,00	11,45	$ 235.119,00	0,00	$ -
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1.1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	10,00	$ 78.120,00	0,00	$ -	10,00	$ 78.120,00	10,00	$ 78.120,00	0,00	$ -
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	1,00	$ 11.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	0,00	$ -	1,00	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	0,00	$ -
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	10,00	$ 173.870,00	7,92	$ 137.653,00	0,00	$ -	7,92	$ 137.653,00	7,92	$ 137.653,00	0,00	$ -
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	7,00	$ 37.576,00	0,00	$ -	7,00	$ 37.576,00	7,00	$ 37.576,00	0,00	$ -
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	0,00	$ -
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	21,50	$ 323.468,00	8,30	$ 124.904,00	0,00	$ -	8,30	$ 124.904,00	8,30	$ 124.904,00	0,00	$ -
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	11,00	$ 43.527,00	7,00	$ 27.699,00	0,00	$ -	7,00	$ 27.699,00	7,00	$ 27.699,00	0,00	$ -
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	1,00	$ 20.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	3,00	$ 13.236,00	1,00	$ 4.412,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.412,00	1,00	$ 4.412,00	0,00	$ -
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	3,00	$ 18.675,00	2,00	$ 12.450,00	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00	2,00	$ 12.450,00	0,00	$ -
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	0,00	$ -	1,00	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	0,00	$ -
15.01.38	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 387.552,00	1,00	$ 387.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	6,72	$ 66.968,00	0,00	$ -	6,72	$ 66.968,00	6,72	$ 66.968,00	0,00	$ -
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	35,00	$ 136.675,00	6,00	$ 23.430,00	0,00	$ -	6,00	$ 23.430,00	6,00	$ 23.430,00	0,00	$ -
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	9,00	$ 51.084,00	4,00	$ 22.704,00	0,00	$ -	4,00	$ 22.704,00	4,00	$ 22.704,00	0,00	$ -
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	3,00	$ 46.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1.1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	11,00	$ 83.138,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1.1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	2,00	$ 94.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	5,00	$ 45.615,00	1,00	$ 9.123,00	0,00	$ -	1,00	$ 9.123,00	1,00	$ 9.123,00	0,00	$ -
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.639,00	1,00	$ 6.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	5,00	$ 566.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 9.655.545,00		$ 1.344.942,00		$ -		$ 1.344.942,00		$ 1.344.942,00		$ -
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	5,47	$ 280.199,00	0,00	$ -	5,47	$ 280.199,00	5,47	$ 280.199,00	0,00	$ -
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	4,00	$ 117.316,00	0,00	$ -	4,00	$ 117.316,00	4,00	$ 117.316,00	0,00	$ -
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	1,00	$ 46.129,00	0,00	$ -	1,00	$ 46.129,00	1,00	$ 46.129,00	0,00	$ -
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	2,00	$ 72.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	3,00	$ 107.436,00	0,00	$ -	3,00	$ 107.436,00	3,00	$ 107.436,00	0,00	$ -
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	0,00	$ -
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	12,00	$ 396.468,00	4,70	$ 155.382,00	0,00	$ -	4,70	$ 155.382,00	4,70	$ 155.382,00	0,00	$ -
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	12,00	$ 228.564,00	6,00	$ 114.282,00	0,00	$ -	6,00	$ 114.282,00	6,00	$ 114.282,00	0,00	$ -
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	1,00	$ 33.589,00	3,00	$ 100.767,00	0,00	$ -	3,00	$ 100.767,00	3,00	$ 100.767,00	0,00	$ -
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	4,00	$ 95.052,00	3,00	$ 71.289,00	0,00	$ -	3,00	$ 71.289,00	3,00	$ 71.289,00	0,00	$ -
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	13,00	$ 327.665,00	4,87	$ 122.673,00	0,00	$ -	4,87	$ 122.673,00	4,87	$ 122.673,00	0,00	$ -
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	9,00	$ 79.515,00	9,00	$ 79.515,00	0,00	$ -	9,00	$ 79.515,00	9,00	$ 79.515,00	0,00	$ -
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	1,00	$ 14.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Cultura	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión:** 5 **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	1,00	$ 10.520,00	4,00	$ 42.080,00	0,00	$ -	4,00	$ 42.080,00	4,00	$ 42.080,00	0,00	$ -
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	1,00	$ 15.695,00	1,00	$ 15.695,00	0,00	$ -	1,00	$ 15.695,00	1,00	$ 15.695,00	0,00	$ -
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	85,00	$ 3.125.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.163,00	3,05	$ 72.666,00	0,00	$ -	3,05	$ 72.666,00	3,05	$ 72.666,00	0,00	$ -
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	4,00	$ 24.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 129.345,00		$ 155.294,00		$ -		$ 155.294,00		$ 155.294,00		$ -
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	0,00	$ -	1,00	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	0,00	$ -
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	2,00	$ 57.150,00	4,00	$ 114.300,00	0,00	$ -	4,00	$ 114.300,00	4,00	$ 114.300,00	0,00	$ -
15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 31.201,00	1,00	$ 31.201,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 490.298,00		$ 521.686,00		$ -		$ 521.686,00		$ 521.686,00		$ -
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	0,00	$ -	1,00	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	0,00	$ -
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	5,00	$ 353.280,00	4,00	$ 282.624,00	0,00	$ -	4,00	$ 282.624,00	4,00	$ 282.624,00	0,00	$ -
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	0,00	$ -	3,00	$ 153.066,00	3,00	$ 153.066,00	0,00	$ -
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 304.945,00		$ 137.252,00		$ -		$ 137.252,00		$ 137.252,00		$ -
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,10	$ 21.086,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	11,00	$ 164.483,00	5,88	$ 87.954,00	0,00	$ -	5,88	$ 87.954,00	5,88	$ 87.954,00	0,00	$ -
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	4,00	$ 28.004,00	0,00	$ -	4,00	$ 28.004,00	4,00	$ 28.004,00	0,00	$ -
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	0,00	$ -
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	4,00	$ 27.024,00	2,00	$ 13.512,00	0,00	$ -	2,00	$ 13.512,00	2,00	$ 13.512,00	0,00	$ -
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 33	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 12.186.425,00**		**$ 964.932,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 964.932,00**
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 10.926.413,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	1,00	$ 1.689.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 613.948,00	1,96	$ 1.203.338,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	2,00	$ 2.858.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	2,00	$ 640.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	2,00	$ 497.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	2,00	$ 736.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	3,00	$ 1.136.682,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	1,00	$ 1.173.551,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.13	DUCHA DE MANO - TELE DUCHA ALUVIA	UND	$ 138.398,00	1,00	$ 138.398,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.14	DUCHA SENCILLA ALUVIA PALANCA	UND	$ 165.585,00	1,00	$ 165.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 1.260.012,00		$ 964.932,00		$ -		$ -		$ -		$ 964.932,00
16.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 281.718,00	1,00	$ 281.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 89.079,00	1,15	$ 102.441,00	1,00	$ 89.079,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 89.079,00
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	3,00	$ 875.853,00	3,00	$ 875.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 875.853,00
COMPONENTE 34	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 59.612.837,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18.02	**CONDUCTOS**				$ 51.597.039,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 118.998,00	433,60	$ 51.597.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.03	**TERMINALES DE AIRE**				$ 8.015.798,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
18.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 154.955,00	6,00	$ 929.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 164.369,00	5,00	$ 821.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 160.429,00	7,00	$ 1.123.003,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 35	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**		**$ 107.202.134,00**		**$ -**		**$ 107.202.134,00**		**$ 107.202.134,00**		**$ -**
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00		$ 107.202.134,00		$ -		$ 107.202.134,00		$ 107.202.134,00		$ -
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	0,20	$ 107.202.134,00	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	0,20	$ 107.202.134,00	0,00	$ -
COMPONENTE 36	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.089,00**		**$ 38.587.530,00**		**$ -**		**$ 38.587.530,00**		**$ 38.587.530,00**		**$ -**

Culturama	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [X] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00		$ 1.658.957,00		$ -		$ 1.658.957,00		$ 1.658.957,00		$ -
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	53,92	$ 1.658.957,00	0,00	$ -	53,92	$ 1.658.957,00	53,92	$ 1.658.957,00	0,00	$ -
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.014,00		$ 36.928.573,00		$ -		$ 36.928.573,00		$ 36.928.573,00		$ -
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	222,08	$ 36.928.573,00	0,00	$ -	222,08	$ 36.928.573,00	222,08	$ 36.928.573,00	0,00	$ -
COMPONENTE 37	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 160.216.464,00**		**$ 143.928.563,00**		**$ -**		**$ 143.928.563,00**		**$ 143.928.563,00**		**$ -**
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 136.193.318,00		$ 112.605.998,00		$ -		$ 112.605.998,00		$ 112.605.998,00		$ -
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	19,92	$ 714.351,00	0,00	$ -	19,92	$ 714.351,00	19,92	$ 714.351,00	0,00	$ -
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAIÓN	M3	$ 676.211,00	3,98	$ 2.691.319,00	15,34	$ 10.373.077,00	0,00	$ -	15,34	$ 10.373.077,00	15,34	$ 10.373.077,00	0,00	$ -
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,05	$ 15.809.263,00	8,83	$ 11.584.713,00	0,00	$ -	8,83	$ 11.584.713,00	8,83	$ 11.584.713,00	0,00	$ -
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	6,65	$ 6.596.468,00	0,00	$ -	6,65	$ 6.596.468,00	6,65	$ 6.596.468,00	0,00	$ -
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,43	$ 103.643.132,00	215,54	$ 80.522.080,00	0,00	$ -	215,54	$ 80.522.080,00	215,54	$ 80.522.080,00	0,00	$ -
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,18	$ 1.651.451,00	148,62	$ 2.815.309,00	0,00	$ -	148,62	$ 2.815.309,00	148,62	$ 2.815.309,00	0,00	$ -
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.058.083,00		$ 6.257.303,00		$ -		$ 6.257.303,00		$ 6.257.303,00		$ -
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,22	$ 253.422,00	0,93	$ 1.047.480,00	0,00	$ -	0,93	$ 1.047.480,00	0,93	$ 1.047.480,00	0,00	$ -
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	3,63	$ 5.209.823,00	0,00	$ -	3,63	$ 5.209.823,00	3,63	$ 5.209.823,00	0,00	$ -
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00		$ 25.065.262,00		$ -		$ 25.065.262,00		$ 25.065.262,00		$ -
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	17,14	$ 25.065.262,00	0,00	$ -	17,14	$ 25.065.262,00	17,14	$ 25.065.262,00	0,00	$ -
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 38	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 76.459.569,00**		**$ 203.640.146,00**		**$ -**		**$ 58.922.729,00**		**$ 58.922.729,00**		**$ 144.717.416,00**
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 76.459.569,00		$ 203.640.146,00		$ -		$ 58.922.729,00		$ 58.922.729,00		$ 144.717.416,00
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	8.026,00	$ 70.163.292,00	22.558,47	$ 197.206.133,00	0,00	$ -	6.004,20	$ 52.488.716,00	6004,20	$ 52.488.716,00	16554,27	$ 144.717.416,00
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	757,21	$ 6.434.013,00	0,00	$ -	757,21	$ 6.434.013,00	757,21	$ 6.434.013,00	0,00	$ -
COMPONENTE 39	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 91.320.508,00**		**$ 519.380.000,00**		**$ -**		**$ 82.403.532,00**		**$ 82.403.532,00**		**$ 436.976.468,00**
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 91.320.508,00		$ 519.380.000,00		$ -		$ 82.403.532,00		$ 82.403.532,00		$ 436.976.468,00
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	3.516,52	$ 91.320.508,00	20.000,00	$ 519.380.000,00	0,00	$ -	3.173,15	$ 82.403.532,00	3173,15	$ 82.403.532,00	16826,85	$ 436.976.468,00
COMPONENTE 40	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 28.121.827,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
07.03	**CUBIERTA**				$ 28.121.827,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
07.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACRISTALADA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO TEMPLADO DE 4MM TRANSPARENTE	M2	$ 618.198,00	45,49	$ 28.121.827,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 41	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 37.346.145,00**		**$ 34.019.924,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 34.019.924,00**
07.03	**CUBIERTA**				$ 37.346.145,00		$ 34.019.924,00		$ -		$ -		$ -		$ 34.019.924,00
07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 40.656,00	493,08	$ 20.046.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.03.07	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS	M2	$ 16.326,00	202,72	$ 3.309.607,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	135,02	$ 8.515.576,00	56,22	$ 3.545.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	56,22	$ 3.545.739,00
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	24,46	$ 790.645,00	24,00	$ 775.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 775.776,00
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	37,27	$ 4.683.535,00	236,33	$ 29.698.409,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	236,33	$ 29.698.409,00
COMPONENTE 42	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 50.684.689,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 45.536.859,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	50,62	$ 4.205.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	80,36	$ 4.871.414,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	64,00	$ 1.124.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 5.147.830,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	2,11	$ 218.263,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	14,64	$ 1.939.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	3,86	$ 777.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Culturas	[x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	Nº ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	3,20	$ 577.772,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	5,61	$ 1.044.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	5,00	$ 573.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	0,22	$ 16.773,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 43	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 61.048.209,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 3.174.075,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.01.02	LAVADERO FREGADERO Y ORGANIZADOR DE 1.76X0.60M DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS. INCLUYE: CANASTILLA, SIFÓN Y GRIFERÍA.	UND	$ 633.633,00	1,00	$ 633.633,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.01.03	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$ 1.443.433,00	1,76	$ 2.540.442,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 4.217.439,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.199.752,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,48	$ 3.199.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 3.876.051,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.051,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.482.535,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,14	$ 6.763.161,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
09.08	**BARANDAS Y OTROS**				$ 11.098.357,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
09.08.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 523.014,00	21,22	$ 11.098.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 44	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 55.906.060,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10.01	**PISOS**				$ 55.906.060,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	110,93	$ 4.176.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	202,00	$ 6.354.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	61,70	$ 27.682.574,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	62,08	$ 3.520.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	66,50	$ 7.062.566,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4XSX50 CMS	M	$ 31.261,00	26,09	$ 815.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 45	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 16.876.713,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11.02	**CIELO RASOS**				$ 16.876.713,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	39,12	$ 3.903.237,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	27,27	$ 2.756.561,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	161,15	$ 10.216.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 46	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 33.325.989,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12.01	**PAÑETE**				$ 11.055.999,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	405,98	$ 11.055.999,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 22.269.990,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	573,00	$ 12.224.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	476,54	$ 8.610.511,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	76,50	$ 1.248.863,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	17,28	$ 118.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	3,29	$ 67.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 029	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	$ 43.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 47	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 31.998.803,00**		**$ 4.086.999,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.086.999,00**
13.02	**TABLEROS**				$ 893.531,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03	**SALIDAS**				$ 25.660.611,00		$ 4.086.999,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.086.999,00
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	**2. CONDICIONES CONTRACTUALES**					**3. ACTUALIZADAS 6/12/25**		**ACTAS ANTERIORES**		**4. OBRA EJECUTADA**					
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
	DESCRIPCION	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	58,00	$ 766.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	15,00	$ 2.411.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	2,00	$ 394.282,00	2,00	$ 394.282,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 394.282,00
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	2,00	$ 265.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	2,00	$ 248.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 5.444.661,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	3,00	$ 1.421.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	3,00	$ 2.195.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 48	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 4.381.730,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 569.191,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	2,00	$ 235.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	8,80	$ 57.957,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA S800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	2,00	$ 88.158,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	6,00	$ 187.218,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.551.113,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	6,00	$ 2.238.942,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	27,00	$ 255.609,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 261.426,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	17,00	$ 111.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 49	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 27.349.331,00**		**$ 19.948.216,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 19.948.216,00**
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 5.467.675,00		$ 3.286.076,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.286.076,00
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	12,00	$ 157.644,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 157.644,00
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	5,00	$ 79.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 79.065,00
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 7.434,00	1,00	$ 7.434,00	13,00	$ 96.642,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 96.642,00
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	1,00	$ 9.140,00	4,00	$ 36.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 36.560,00
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	3,00	$ 39.411,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 39.411,00
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.813,00
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	4,00	$ 31.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 31.248,00
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	1,00	$ 11.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 35.990,00
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	11,10	$ 192.996,00	22,65	$ 393.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,65	$ 393.816,00
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	2,00	$ 10.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 10.736,00
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 13.998,00	1,00	$ 13.998,00	8,00	$ 111.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 111.984,00
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.588,00
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	6,00	$ 33.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 33.528,00
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.533,00	1,00	$ 9.533,00	2,00	$ 19.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 19.066,00
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 26.943,00	1,00	$ 26.943,00	2,00	$ 53.886,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 53.886,00
15.01.25	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 59.504,00	1,00	$ 59.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 645.371,00	2,00	$ 1.290.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.27	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 51.530,00	1,00	$ 51.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	22,30	$ 335.503,00	9,99	$ 150.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,99	$ 150.300,00

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	**2. CONDICIONES CONTRACTUALES**					**3. ACTUALIZADAS 6/12/25**		**ACTAS ANTERIORES**		**4. OBRA EJECUTADA**					
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
	DESCRIPCION	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	12,00	$ 47.484,00	5,00	$ 19.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 19.785,00
15.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.212,00	1,00	$ 5.212,00	9,00	$ 46.908,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 46.908,00
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	2,00	$ 41.686,00	1,00	$ 20.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.843,00
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	3,00	$ 13.236,00	2,00	$ 8.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 8.824,00
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	4,00	$ 24.900,00	2,00	$ 12.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	2,00	$ 218.580,00	1,00	$ 109.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 109.290,00
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	21,17	$ 210.938,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,17	$ 210.938,00
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	36,00	$ 140.580,00	26,00	$ 101.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 101.530,00
15.01.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.284,00	1,00	$ 6.284,00	4,00	$ 25.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 25.136,00
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	10,00	$ 56.760,00	11,00	$ 62.436,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 62.436,00
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	2,00	$ 31.208,00	6,00	$ 93.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 93.624,00
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 302.066,00
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1.1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	12,00	$ 90.696,00	19,00	$ 143.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 143.602,00
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1.1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	3,00	$ 141.159,00	3,00	$ 141.159,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 141.159,00
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	6,00	$ 54.738,00	4,00	$ 36.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 36.492,00
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	6,00	$ 679.716,00	6,00	$ 679.716,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 679.716,00
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 12.236.431,00		$ 14.086.098,00		$ -		$ -		$ -		$ 14.086.098,00
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	91,00	$ 4.662.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	91,00	$ 4.662.294,00
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	24,00	$ 703.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 703.896,00
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	4,00	$ 184.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 184.516,00
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	2,00	$ 72.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 72.238,00
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	2,00	$ 71.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 71.624,00
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	4,00	$ 143.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.607,00
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	11,70	$ 386.556,00	23,14	$ 764.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,14	$ 764.522,00
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	10,00	$ 190.470,00	11,00	$ 209.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 209.517,00
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	2,00	$ 67.178,00	1,00	$ 33.589,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.589,00
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	3,00	$ 71.289,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 71.289,00
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.928,00
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 11.845,00
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	15,20	$ 383.116,00	16,14	$ 406.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,14	$ 406.809,00
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	20,00	$ 176.700,00	23,00	$ 203.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 203.205,00
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.196,00
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	6,00	$ 61.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 61.374,00
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	2,00	$ 28.090,00	1,00	$ 14.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 14.045,00
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	5,00	$ 52.600,00	4,00	$ 42.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 42.080,00
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	4,00	$ 62.780,00	2,00	$ 31.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 31.390,00
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	UND	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 17.847,00
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	86,30	$ 3.172.820,00	85,00	$ 3.125.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	85,00	$ 3.125.025,00
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	8,10	$ 183.465,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,10	$ 183.465,00
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.315.657,00
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	9,00	$ 387.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 387.324,00
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.162,00	11,00	$ 262.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 262.075,00
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	5,00	$ 30.980,00	5,00	$ 30.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 30.980,00
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 212.444,00		$ 465.882,00		$ -		$ -		$ -		$ 465.882,00
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	3,00	$ 122.982,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 122.982,00
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	6,00	$ 171.450,00	12,00	$ 342.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 342.900,00
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 278.330,00		$ 834.990,00		$ -		$ -		$ -		$ 834.990,00
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	3,00	$ 257.988,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 257.988,00
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	2,00	$ 141.312,00	6,00	$ 423.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 423.936,00
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 153.066,00

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	**2. CONDICIONES CONTRACTUALES**					**3. ACTUALIZADAS 6/12/25**		**ACTAS ANTERIORES**		**4. OBRA EJECUTADA**					
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
	DESCRIPCION	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				$ 919.436,00		$ 919.436,00		$ -		$ -		$ -		$ 919.436,00
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	UND	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 919.436,00
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 323.602,00		$ 355.734,00		$ -		$ -		$ -		$ 355.734,00
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,00	$ 19.169,00	1,36	$ 26.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,36	$ 26.070,00
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	2,00	$ 15.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 15.118,00
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	13,80	$ 206.351,00	14,53	$ 217.267,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,53	$ 217.267,00
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	11,00	$ 77.011,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 77.011,00
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	2,00	$ 13.512,00	3,00	$ 20.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 20.268,00
15.07	**RED DE GAS NATURAL**				$ 7.911.413,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
15.07.01	TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4"	M	$ 14.308,00	250,00	$ 3.577.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.02	ACCESORIOS POLIETILENO Ø 1 1/4"	UND	$ 137.740,00	10,00	$ 1.377.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.03	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	M	$ 71.832,00	8,10	$ 581.839,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X1"	UND	$ 14.905,00	1,00	$ 14.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	UND	$ 38.795,00	4,00	$ 155.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X 1/2"	UND	$ 32.274,00	1,00	$ 32.274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.07	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1"	M	$ 50.973,00	1,10	$ 56.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1"X3/4"	UND	$ 14.843,00	1,00	$ 14.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1"	UND	$ 13.941,00	1,00	$ 13.941,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1"X 3/4"	UND	$ 23.435,00	5,00	$ 117.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.11	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	M	$ 39.987,00	27,60	$ 1.103.641,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 3/4"X1/2"	UND	$ 42.767,00	1,00	$ 42.767,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 8.862,00	35,00	$ 310.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 9.745,00	7,00	$ 68.215,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 65.495,00	6,00	$ 392.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.07.16	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1/2"	M	$ 15.595,00	3,40	$ 53.023,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE S0	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 11.685.577,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 11.685.577,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	1,00	$ 1.689.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.265.095,00	1,00	$ 1.265.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	1,00	$ 1.429.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	1,00	$ 320.171,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	1,00	$ 248.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	1,00	$ 368.246,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 411.012,00	3,00	$ 1.233.036,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	2,44	$ 924.501,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	3,00	$ 3.520.653,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE S1	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 5.141.220,00**		**$ 5.141.220,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.141.220,00**
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00		$ 5.141.220,00		$ -		$ -		$ -		$ 5.141.220,00
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00
COMPONENTE S2	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**		**$ 107.202.134,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 107.202.134,00**
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00		$ 107.202.134,00		$ -		$ -		$ -		$ 107.202.134,00
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	0,20	$ 107.202.134,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00
COMPONENTE S3	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 57.226.434,00**		**$ 126.455.991,00**		**$ -**		**$ 126.455.991,00**		**$ 126.455.991,00**		**$ -**
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.419.071,00		$ 875.062,00		$ -		$ 875.062,00		$ 875.062,00		$ -
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	31,11	$ 875.062,00	0,00	$ -	31,11	$ 875.062,00	31,11	$ 875.062,00	0,00	$ -
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,49	$ 3.153.311,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02	**LLENOS**				$ 35.011.819,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	210,85	$ 11.191.917,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	108,29	$ 18.476.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	25,28	$ 5.343.787,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** X **Público** ☐ **Clasificado** **Reserv** ☐	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
04.03	**RETIROS**				$ 17.795.544,00		$ 125.580.929,00		$ -		$ 125.580.929,00		$ 125.580.929,00		$ -
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	497,65	$ 19.645.231,00	0,00	$ -	497,65	$ 19.645.231,00	497,65	$ 19.645.231,00	0,00	$ -
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,98	$ 15.716.501,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 014	EXCAVACIÓN MECÁNICA. PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 100.000,00	0,00	$ -	382,81	$ 38.281.000,00	0,00	$ -	382,81	$ 38.281.000,00	382,81	$ 38.281.000,00	0,00	$ -
NP 015	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	M3	$ 109.878,00	0,00	$ -	120,00	$ 13.185.360,00	0,00	$ -	120,00	$ 13.185.360,00	120,00	$ 13.185.360,00	0,00	$ -
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	262,81	$ 43.701.361,00	0,00	$ -	262,81	$ 43.701.361,00	262,81	$ 43.701.361,00	0,00	$ -
NP 025	PROTECCIÓN DE TALUD EN MORTERO 1:3 CON MALLA DE GALLINERO ESPESOR 5CM. EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA COMO RECOMENDACIÓN DE GEOTECNISTA CONSULTOR	M2	$ 49.778,00	0,00	$ -	216,32	$ 10.767.977,00	0,00	$ -	216,32	$ 10.767.977,00	216,32	$ 10.767.977,00	0,00	$ -
COMPONENTE 54	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 167.668.531,00**		**$ 162.203.135,00**		**$ -**		**$ 162.203.135,00**		**$ 162.203.135,00**		**$ -**
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 65.627,00		$ 5.271.926,00		$ -		$ 5.271.926,00		$ 5.271.926,00		$ -
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,83	$ 65.627,00	147,01	$ 5.271.926,00	0,00	$ -	147,01	$ 5.271.926,00	147,01	$ 5.271.926,00	0,00	$ -
05.04	**TANQUE**				$ 167.602.904,00		$ 156.931.209,00		$ -		$ 156.931.209,00		$ 156.931.209,00		$ -
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.756.119,00	43,04	$ 75.583.362,00	41,12	$ 72.211.613,00	0,00	$ -	41,12	$ 72.211.613,00	41,12	$ 72.211.613,00	0,00	$ -
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.110.056,00	43,61	$ 92.019.542,00	34,56	$ 72.923.535,00	0,00	$ -	34,56	$ 72.923.535,00	34,56	$ 72.923.535,00	0,00	$ -
NP 017	MEZA CAÑA IMPERMEABILIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MORTERO PARA VERTICES EN TANQUE DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO CON RECOMENDACIOENS ESTRUCTURALES E HIDRAULICAS	M	$ 16.354,00	0,00	$ -	186,90	$ 3.056.563,00	0,00	$ -	186,90	$ 3.056.563,00	186,90	$ 3.056.563,00	0,00	$ -
NP 018	IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO APLICADO EN FRIO PARA PROTECCION DE MUROS EXTERIORES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M2	$ 50.202,00	0,00	$ -	103,06	$ 5.173.818,00	0,00	$ -	103,06	$ 5.173.818,00	103,06	$ 5.173.818,00	0,00	$ -
NP 028	IMPERMEABILIZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	M2	$ 31.014,00	0,00	$ -	114,97	$ 3.565.680,00	0,00	$ -	114,97	$ 3.565.680,00	114,97	$ 3.565.680,00	0,00	$ -
COMPONENTE 55	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 70.187.158,00**		**$ 82.967.699,00**		**$ -**		**$ 82.967.699,00**		**$ 82.967.699,00**		**$ -**
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 70.187.158,00		$ 82.967.699,00		$ -		$ 82.967.699,00		$ 82.967.699,00		$ -
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	8.028,73	$ 70.187.158,00	9.490,70	$ 82.967.699,00	0,00	$ -	9.490,70	$ 82.967.699,00	9490,70	$ 82.967.699,00	0,00	$ -
COMPONENTE 56	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 11.021.009,00**		**$ 13.037.267,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.037.267,00**
13.03	**SALIDAS**				$ 9.557.255,00		$ 13.037.267,00		$ -		$ -		$ -		$ 13.037.267,00
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	25,00	$ 3.944.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	2,00	$ 319.106,00	3,80	$ 606.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,80	$ 606.301,00
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	2,00	$ 336.412,00	8,00	$ 1.345.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	20,00	$ 415.280,00	163,00	$ 3.384.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LS2H	M	$ 13.223,00	20,00	$ 264.460,00	58,00	$ 766.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	10,00	$ 1.607.390,00	15,00	$ 2.411.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	1,00	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 343.800,00
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 234.167,00
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 1.463.754,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	2,00	$ 1.463.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 57	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 80.401.600,00**		**$ 80.401.600,00**		**$ -**		**$ 80.401.600,00**		**$ 80.401.600,00**		**$ -**
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 80.401.600,00		$ 80.401.600,00		$ -		$ 80.401.600,00		$ 80.401.600,00		$ -
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15	$ 80.401.600,00	0,15	$ 80.401.600,00	0,00	$ -	0,15	$ 80.401.600,00	0,15	$ 80.401.600,00	0,00	$ -
COMPONENTE 58	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 37.463.607,00**		**$ 2.403.613,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.403.613,00**
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 37.463.607,00		$ 2.403.613,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.403.613,00
02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 237.408,00	80,00	$ 18.992.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.16	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 270.541,00	60,00	$ 16.232.491,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 191.631,00	1,00	$ 191.631,00	3,00	$ 574.893,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 574.893,00
02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 914.360,00	2,00	$ 1.828.720,00	2,00	$ 1.828.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.828.720,00
02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 218.125,00	1,00	$ 218.125,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 59	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 44.026.928,00**		**$ 43.628.908,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 43.628.908,00**
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00		$ 15.446.738,00		$ -		$ -		$ -		$ 15.446.738,00
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	549,16	$ 15.446.738,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	549,16	$ 15.446.738,00
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02	**LLENOS**				$ 2.917.675,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	17,57	$ 932.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	9,02	$ 1.538.965,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	2,11	$ 446.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
04.03	**RETIROS**				$ 36.691.414,00		$ 28.182.170,00		$ -		$ -		$ -		$ 28.182.170,00
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	713,91	$ 28.182.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	713,91	$ 28.182.170,00
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.26	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 629.980,00	30,00	$ 18.899.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Culturas	[x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	Nº ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 60	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, UVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**				**$ 37.762.006,00**		**$ 359.340.771,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 359.340.771,00**
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 37.762.006,00		$ 359.340.771,00		$ -		$ -		$ -		$ 359.340.771,00
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	156,00	$ 5.594.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	156,00	$ 5.594.316,00
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAIÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	18,90	$ 18.747.855,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,90	$ 18.747.855,00
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	2.100,00	$ 18.358.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2100,00	$ 18.358.200,00
08.05.02	CERRAMIENTO CON BASE EN MURO DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE NO.3 HASTA H=1.09M, MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO (8X4CM) CADA 2M, H2=2M	M	$ 263.867,00	143,11	$ 37.762.006,00	1.200,00	$ 316.640.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1200,00	$ 316.640.400,00
COMPONENTE 61	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 23.789.601,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10.01	**PISOS**				$ 23.789.601,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.01.07	PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO	M2	$ 85.868,00	247,87	$ 21.284.101,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01.09	GRAVILLA LAVADA N.º 2 - PARA SUELOS EXTERIORES	M2	$ 89.259,00	28,07	$ 2.505.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 62	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 200.657.419,00**		**$ 51.279.752,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 51.279.752,00**
13.01	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				$ 189.391.181,00		$ 51.279.752,00		$ -		$ -		$ -		$ 51.279.752,00
13.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3" . INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 216.638,00	168,00	$ 36.395.184,00	195,00	$ 42.244.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	195,00	$ 42.244.410,00
13.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 2.202.025,00	66,00	$ 145.333.650,00	2,00	$ 4.404.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.404.050,00
13.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 32.485,00	46,00	$ 1.494.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.01.04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 44.885,00	27,00	$ 1.211.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.01.05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 32.485,00	10,00	$ 324.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.01.06	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 11.241,00	412,00	$ 4.631.292,00	412,00	$ 4.631.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	412,00	$ 4.631.292,00
13.03	**SALIDAS**				$ 8.110.544,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	20,00	$ 3.155.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	2,00	$ 319.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	15,00	$ 2.523.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	20,00	$ 415.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	20,00	$ 264.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP, EN TUBERÍA EMT 3/4" . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	6,00	$ 964.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	2,00	$ 468.334,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 3.155.694,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	4,00	$ 2.927.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 63	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 127.420,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 127.420,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	1,00	$ 74.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	8,00	$ 52.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 64	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 65.129.888,00**		**$ 65.339.494,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 65.339.494,00**
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 4.917.855,00		$ 2.415.919,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.415.919,00
15.01.04	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.878,00	83,20	$ 1.653.850,00	117,09	$ 2.327.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,09	$ 2.327.515,00
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	11,00	$ 144.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	4,00	$ 63.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 63.252,00
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	1,00	$ 9.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	2,00	$ 26.274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	88,70	$ 1.821.721,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	41,00	$ 320.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	2,00	$ 23.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"	UND	$ 8.792,00	1,00	$ 8.792,00	1,00	$ 8.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.792,00
15.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"	UND	$ 7.568,00	2,00	$ 15.136,00	1,00	$ 7.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.568,00
15.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"	UND	$ 8.792,00	2,00	$ 17.584,00	1,00	$ 8.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.792,00
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	32,20	$ 559.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	10,00	$ 53.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Culturas	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC P Ø 1"	UND	$ 13.998,00	1,00	$ 13.998,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	3,00	$ 16.764,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.533,00	1,00	$ 9.533,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 26.943,00	1,00	$ 26.943,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.29	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 59.504,00	1,00	$ 59.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 37.101.374,00		$ 41.136.731,00		$ -		$ -		$ -		$ 41.136.731,00
15.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 100.528,00	209,30	$ 21.040.510,00	226,86	$ 22.805.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	226,86	$ 22.805.782,00
15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 54.971,00	3,00	$ 164.913,00	6,00	$ 329.826,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 329.826,00
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,30	$ 3.294.346,00	91,72	$ 4.699.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	91,72	$ 4.699.182,00
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	23,00	$ 674.567,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 674.567,00
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	3,00	$ 138.387,00	4,00	$ 184.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 184.516,00
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 36.119,00
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	2,00	$ 71.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 71.624,00
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	4,00	$ 143.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00
15.02.29	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 72.984,00	62,20	$ 4.539.605,00	70,36	$ 5.135.154,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,36	$ 5.135.154,00
15.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.L Ø 8X4"	UND	$ 312.828,00	1,00	$ 312.828,00	1,00	$ 312.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 312.828,00
15.02.31	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 146.182,00	46,00	$ 6.724.372,00	46,00	$ 6.724.372,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	46,00	$ 6.724.372,00
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				$ 23.110.659,00		$ 21.786.844,00		$ -		$ -		$ -		$ 21.786.844,00
15.05.01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 479.574,00	29,00	$ 13.907.646,00	29,00	$ 13.907.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 13.907.646,00
15.05.02	CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS	UND	$ 404.379,00	1,00	$ 404.379,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.05.03	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 742.751,00	5,00	$ 3.713.755,00	5,00	$ 3.713.755,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.713.755,00
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	UND	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.05.05	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 462.827,00	9,00	$ 4.165.443,00	9,00	$ 4.165.443,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 4.165.443,00
COMPONENTE 65	**ACOMETIDAS**				**$ 46.986.656,00**		**$ 40.648.645,00**		**$ 40.648.645,00**		**$ -**		**$ 40.648.645,00**		**$ -**
02.01	**PRELIMINARES**				$ 46.986.656,00		$ 40.648.645,00		$ 40.648.645,00		$ -		$ 40.648.645,00		$ -
02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.613.591,00	1,00	$ 4.613.591,00	1,00	$ 4.613.591,00	1,00	$ 4.613.591,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.613.591,00	0,00	$ -
02.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.338.011,00	1,00	$ 6.338.011,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 36.035.054,00	1,00	$ 36.035.054,00	1,00	$ 36.035.054,00	1,00	$ 36.035.054,00	0,00	$ -	1,00	$ 36.035.054,00	0,00	$ -
COMPONENTE 66	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 45.205.918,00**		**$ 50.875.046,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 50.875.046,00**
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 45.205.918,00		$ 50.875.046,00		$ -		$ -		$ -		$ 50.875.046,00
16.02.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"	UND	$ 281.093,00	5,00	$ 1.405.465,00	5,00	$ 1.405.465,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.405.465,00
16.02.03	TUBERÍA PVC C900 Ø 4"	M	$ 164.137,00	51,00	$ 8.370.987,00	85,54	$ 14.040.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	85,54	$ 14.040.115,00
16.02.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.295.783,00	2,00	$ 2.591.566,00	2,00	$ 2.591.566,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.591.566,00
16.02.06	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.115.850,00	13,00	$ 14.506.050,00	13,00	$ 14.506.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 14.506.050,00
16.02.08	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.019.735,00	1,00	$ 1.019.735,00	1,00	$ 1.019.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.019.735,00
16.02.09	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"	UND	$ 765.570,00	8,00	$ 6.124.560,00	8,00	$ 6.124.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.124.560,00
16.02.10	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"	UND	$ 745.837,00	15,00	$ 11.187.555,00	15,00	$ 11.187.555,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 11.187.555,00
COMPONENTE 67	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 5.141.220,00**		**$ 5.141.220,00**		**$ -**		**$ 5.141.220,00**		**$ 5.141.220,00**		**$ -**
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00		$ 5.141.220,00		$ -		$ 5.141.220,00		$ 5.141.220,00		$ -
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -
COMPONENTE 68	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 210.302.843,00**		**$ 210.302.843,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 210.302.843,00**
22,01	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				$ 210.302.843,00		$ 210.302.843,00		$ -		$ -		$ -		$ 210.302.843,00
22.01.01	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 210.302.843,00	1,00	$ 210.302.843,00	1,00	$ 210.302.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 210.302.843,00
COMPONENTE 69	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 80.401.600,00**		**$ 80.401.600,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 80.401.600,00**
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 80.401.600,00		$ 80.401.600,00		$ -		$ -		$ -		$ 80.401.600,00
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15	$ 80.401.600,00	0,15	$ 80.401.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,15	$ 80.401.600,00
COMPONENTE 70	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 7.335.514,00**		**$ 40.678.359,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 40.678.359,00**
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00		$ 20.026.555,00		$ -		$ -		$ -		$ 20.026.555,00
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	549,00	$ 15.442.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	549,00	$ 15.442.272,00
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	149,00	$ 4.584.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	149,00	$ 4.584.283,00
04.02	**LLENOS**				$ 2.917.675,00		$ 20.651.804,00		$ -		$ -		$ -		$ 20.651.804,00

Cultura	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [x] **Público** [ ] **Clasificado** **Reserv** [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**Nº ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	17,57	$ 932.660,00	58,00	$ 3.078.698,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,00	$ 3.078.698,00
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	9,02	$ 1.538.965,00	30,00	$ 5.118.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 5.118.510,00
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	2,11	$ 446.050,00	7,00	$ 1.479.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.479.786,00
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	66,00	$ 10.974.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	66,00	$ 10.974.810,00
COMPONENTE 71	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 253.302.683,00**		**$ 177.187.242,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 177.187.242,00**
13.02	**TABLEROS**				$ 47.751.782,00		$ 6.087.557,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.087.557,00
13.02.01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 31.982.755,00	1,00	$ 31.982.755,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.02.02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 2000X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 9.861.623,00	1,00	$ 9.861.623,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.02.05	GABINETE METALICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIAS Y LLUVIAS, DIMENSIONES NORMALES DE, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMATICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.850.338,00	1,00	$ 3.850.338,00	1,00	$ 3.850.338,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.850.338,00
13.02.06	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 291.007,00	7,00	$ 2.037.049,00	7,00	$ 2.037.049,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 2.037.049,00
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	1,00	$ 20.017,00	10,00	$ 200.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 200.170,00
13.03	**SALIDAS**				$ 12.137.126,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	21,00	$ 3.313.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	1,00	$ 159.553,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	5,00	$ 841.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	38,00	$ 789.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LS2H	M	$ 13.223,00	39,00	$ 515.697,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4" . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	10,00	$ 1.607.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	2,00	$ 137.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.11	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS	UND	$ 4.539.105,00	1,00	$ 4.539.105,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 2.825.246,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	6,00	$ 316.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	5,00	$ 893.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	2,00	$ 1.463.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	2,00	$ 152.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.05	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				$ 7.339.384,00		$ 9.104.080,00		$ -		$ -		$ -		$ 9.104.080,00
13.05.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 283.793,00	4,00	$ 1.135.172,00	4,00	$ 1.135.172,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.135.172,00
13.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 87.689,00	65,00	$ 5.699.785,00	80,00	$ 7.015.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 7.015.120,00
13.05.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 53.196,00	6,00	$ 319.176,00	4,00	$ 212.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 212.784,00
13.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00	4,00	$ 741.004,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 741.004,00
13.06	**EQUIPOS**				$ 183.249.145,00		$ 161.995.605,00		$ -		$ -		$ -		$ 161.995.605,00
13.06.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.468.214,00	1,00	$ 12.468.214,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.06.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 159.236.834,00	1,00	$ 159.236.834,00	1,00	$ 159.236.834,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 159.236.834,00
13.06.06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.454,00	1,00	$ 12.454,00	150,00	$ 1.868.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 1.868.100,00
13.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 258.403,00	1,00	$ 258.403,00	1,00	$ 258.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 258.403,00
13.06.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 52.689,00	9,00	$ 474.201,00	12,00	$ 632.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 632.268,00
13.06.11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 10.799.039,00	1,00	$ 10.799.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 72	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 27.098.749,00**		**$ 5.969.687,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.969.687,00**
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 17.238.774,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES	UND	$ 519.400,00	1,00	$ 519.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$ 86.814,00	40,00	$ 3.472.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.07	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.381.032,00	1,00	$ 2.381.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.08	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 912.562,00	1,00	$ 912.562,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.09	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.352.602,00	1,00	$ 9.352.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.10	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 192.638,00	1,00	$ 192.638,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01.11	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 20.399,00	20,00	$ 407.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 5.969.687,00		$ 5.969.687,00		$ -		$ -		$ -		$ 5.969.687,00
14.02.02	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)	UND	$ 5.969.687,00	1,00	$ 5.969.687,00	1,00	$ 5.969.687,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.969.687,00
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 3.890.288,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.03.03	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.401.146,00	1,00	$ 2.401.146,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.03.04	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.489.142,00	1,00	$ 1.489.142,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 73	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 1.620.973,00**		**$ 3.398.717,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.398.717,00**

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Cultura	[x] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	N° ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 1.620.973,00		$ 3.398.717,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.398.717,00
15.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.699,00	29,00	$ 1.064.271,00	16,08	$ 590.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,08	$ 590.120,00
15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	UND	$ 29.616,00	9,00	$ 266.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	UND	$ 23.088,00	8,00	$ 184.704,00	117,08	$ 2.703.143,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,08	$ 2.703.143,00
15.01.28	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 52.727,00	2,00	$ 105.454,00	2,00	$ 105.454,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 105.454,00
COMPONENTE 74	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 15.856.446,00**		**$ 14.759.584,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.759.584,00**
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 15.856.446,00		$ 14.759.584,00		$ -		$ -		$ -		$ 14.759.584,00
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	2,00	$ 583.902,00	2,00	$ 583.902,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 583.902,00
16.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 150.790,00	34,00	$ 5.126.860,00	34,00	$ 5.126.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,00	$ 5.126.860,00
16.02.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 66.461,00	2,00	$ 132.922,00	2,00	$ 132.922,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 132.922,00
16.02.13	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 97.695,00	4,00	$ 390.780,00	4,00	$ 390.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 390.780,00
16.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.	M	$ 65.948,00	8,00	$ 527.584,00	8,00	$ 527.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 527.584,00
16.02.15	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"	UND	$ 62.182,00	4,00	$ 248.728,00	4,00	$ 248.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 248.728,00
16.02.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 104.440,00	1,40	$ 146.216,00	1,40	$ 146.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,40	$ 146.216,00
16.02.17	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 10.677,00	2,00	$ 21.354,00	2,00	$ 21.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.354,00
16.02.18	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	UND	$ 401.869,00	2,00	$ 803.738,00	2,00	$ 803.738,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 803.738,00
16.02.19	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 200.109,00	8,00	$ 1.600.872,00	8,00	$ 1.600.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.600.872,00
16.02.20	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	UND	$ 151.926,00	2,00	$ 303.852,00	2,00	$ 303.852,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 303.852,00
16.02.21	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	UND	$ 659.208,00	1,00	$ 659.208,00	1,00	$ 659.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 659.208,00
16.02.22	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"	UND	$ 3.020.814,00	1,00	$ 3.020.814,00	1,00	$ 3.020.814,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.020.814,00
16.02.23	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	UND	$ 596.377,00	2,00	$ 1.192.754,00	2,00	$ 1.192.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.192.754,00
16.02.24	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 347.895,00	2,00	$ 695.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02.25	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS	UND	$ 62.980,00	2,00	$ 125.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02.26	EXTINTOR TIPO K 10LBS	UND	$ 275.112,00	1,00	$ 275.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 75	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 206.657.530,00**		**$ 223.112.898,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 223.112.898,00**
17.01	**EQUIPOS**				$ 165.315.127,00		$ 165.315.127,00		$ -		$ -		$ -		$ 165.315.127,00
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.360.493,00	1,00	$ 18.360.493,00	1,00	$ 18.360.493,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.360.493,00
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.058.899,00	1,00	$ 21.058.899,00	1,00	$ 21.058.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.058.899,00
17.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.078.563,00	1,00	$ 18.078.563,00	1,00	$ 18.078.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.078.563,00
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 98.217.733,00	1,00	$ 98.217.733,00	1,00	$ 98.217.733,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 98.217.733,00
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.599.439,00	1,00	$ 9.599.439,00	1,00	$ 9.599.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.599.439,00
17.02	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**				$ 18.958.916,00		$ 18.958.916,00		$ -		$ -		$ -		$ 18.958.916,00
17.02.01	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 98.023,00	18,00	$ 1.764.414,00	18,00	$ 1.764.414,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.764.414,00
17.02.02	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 667.370,00	3,00	$ 2.002.110,00	3,00	$ 2.002.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.002.110,00
17.02.03	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"	UND	$ 253.587,00	2,00	$ 507.174,00	2,00	$ 507.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 507.174,00
17.02.04	CHEQUE Ø 4"	UND	$ 1.426.780,00	1,00	$ 1.426.780,00	1,00	$ 1.426.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.426.780,00
17.02.05	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 696.670,00	1,00	$ 696.670,00	1,00	$ 696.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 696.670,00
17.02.06	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 59.638,00	2,00	$ 119.276,00	2,00	$ 119.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 119.276,00
17.02.07	ACOPLE Ø 4"	UND	$ 327.434,00	38,00	$ 12.442.492,00	38,00	$ 12.442.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,00	$ 12.442.492,00
17.03	**CUARTO BOMBAS**				$ 22.340.452,00		$ 36.450.751,00		$ -		$ -		$ -		$ 36.450.751,00
17.03.01	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 165.178,00	3,00	$ 495.534,00	26,76	$ 4.419.998,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,76	$ 4.419.998,00
17.03.02	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 49.655,00	8,00	$ 397.240,00	14,00	$ 695.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 695.170,00
17.03.03	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 111.696,00	40,00	$ 4.467.840,00	40,00	$ 4.467.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 4.467.840,00
17.03.04	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"	UND	$ 40.081,00	51,00	$ 2.044.131,00	51,00	$ 2.044.131,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	51,00	$ 2.044.131,00
17.03.05	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 87.783,00	14,00	$ 1.228.962,00	14,00	$ 1.228.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1.228.962,00
17.03.06	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"	UND	$ 33.404,00	14,00	$ 467.656,00	14,00	$ 467.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 467.656,00
17.03.07	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 56.453,00	10,00	$ 564.530,00	90,44	$ 5.105.779,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	90,44	$ 5.105.779,00
17.03.08	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 23.670,00	22,00	$ 520.740,00	32,00	$ 757.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	32,00	$ 757.440,00
17.03.09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 398.475,00	2,00	$ 796.950,00	14,00	$ 5.578.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 5.578.650,00
17.03.10	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 269.233,00	4,00	$ 1.076.932,00	4,00	$ 1.076.932,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.076.932,00
17.03.11	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 201.350,00	3,00	$ 604.050,00	3,00	$ 604.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 604.050,00
17.03.12	VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"	UND	$ 69.420,00	2,00	$ 138.840,00	4,00	$ 277.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 277.680,00
17.03.13	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 189.416,00	2,00	$ 378.832,00	3,00	$ 568.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 568.248,00

Culturama	**ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES** [X] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	**Página 1 de 1** **Código:** F-GIN-100 **Versión: 5** **Fecha: 26/11/2025**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	**2**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
17.03.14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 21.809,00	6,00	$ 130.854,00	6,00	$ 130.854,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 130.854,00
17.03.15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 89.447,00	14,00	$ 1.252.258,00	14,00	$ 1.252.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1.252.258,00
17.03.16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 161.310,00	7,00	$ 1.129.170,00	7,00	$ 1.129.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.129.170,00
17.03.17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 47.632,00	1,00	$ 47.632,00	1,00	$ 47.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 47.632,00
17.03.18	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM	UND	$ 59.248,00	4,00	$ 236.992,00	4,00	$ 236.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 236.992,00
17.03.19	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM	UND	$ 77.028,00	11,00	$ 847.308,00	11,00	$ 847.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 847.308,00
17.03.20	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM	UND	$ 94.741,00	2,00	$ 189.482,00	2,00	$ 189.482,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 189.482,00
17.03.21	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 55.802,00	19,00	$ 1.060.238,00	19,00	$ 1.060.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 1.060.238,00
17.03.22	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 64.793,00	22,00	$ 1.425.446,00	22,00	$ 1.425.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 1.425.446,00
17.03.23	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 776.321,00	2,00	$ 1.552.642,00	2,00	$ 1.552.642,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.552.642,00
17.03.24	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 473.021,00	2,00	$ 946.042,00	2,00	$ 946.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 946.042,00
17.03.25	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 340.151,00	1,00	$ 340.151,00	1,00	$ 340.151,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 340.151,00
17.04	**VARIOS**				$ 43.035,00		$ 2.388.104,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.388.104,00
17.04.01	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 43.035,00	1,00	$ 43.035,00	1,00	$ 43.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 43.035,00
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	1,80	$ 389.241,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,80	$ 389.241,00
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	9,37	$ 1.955.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,37	$ 1.955.828,00
COMPONENTE 76	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 23.608.767,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
18.01	**EQUIPOS**				$ 16.755.876,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
18.01.01	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 144 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.01.02	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 214 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.01.03	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 164 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.01.04	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 697 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.760.045,00	2,00	$ 3.520.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.01.05	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HONGO, CAUDAL DE 3699 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 2.206.408,00	2,00	$ 4.412.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.04	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**				$ 6.852.891,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
18.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.403.743,00	1,00	$ 5.403.743,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.04.02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.449.148,00	1,00	$ 1.449.148,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 77	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 11.419.654,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
19,01	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**				$ 11.419.654,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 42.133,00	4,00	$ 168.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 62.862,00	4,00	$ 251.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 71.631,00	13,00	$ 931.203,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 86.244,00	3,00	$ 258.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED	UND	$ 97.935,00	15,00	$ 1.469.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 99.396,00	9,00	$ 894.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO	UND	$ 100.129,00	5,00	$ 500.645,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM.- PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X120CM	UND	$ 148.904,00	20,00	$ 2.978.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 440.825,00	9,00	$ 3.967.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 78	**DOTACIONES Y MUEBLES**				**$ 138.212.749,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 138.212.749,00**
19,02	**DOTACIÓN**				$ 138.212.749,00		$ 138.212.749,00		$ -		$ -		$ -		$ 138.212.749,00
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKER METALICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO: 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS	UND	$ 1.258.415,00	6,00	$ 7.550.490,00	6,00	$ 7.550.490,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 7.550.490,00
19.02.02	DOTACIÓN DE COCINA PARA JARDÍN INFANTIL, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$ 130.662.259,00	1,00	$ 130.662.259,00	1,00	$ 130.662.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 130.662.259,00
COMPONENTE 79	**ASEO GENERAL**				**$ 51.367.002,00**		**$ 43.280.660,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 43.280.660,00**
19.03	**ASEO Y ACTIVIDADES FINALES**				$ 51.367.002,00		$ 43.280.660,00		$ -		$ -		$ -		$ 43.280.660,00
19.03.01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.756,00	2.816,55	$ 10.578.962,00	2.816,55	$ 10.578.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2816,55	$ 10.578.962,00
19.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 26.268,00	211,76	$ 5.562.512,00	214,36	$ 5.630.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	214,36	$ 5.630.808,00
19.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.498,00	810,76	$ 12.565.158,00	1.415,00	$ 21.929.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1415,00	$ 21.929.670,00
19.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 350.383,00	50,00	$ 17.519.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	3,00	$ 5.141.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00
COMPONENTE 80	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 14.523.202,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
21.01	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**				$ 14.523.202,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
21.01.01	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOXIDABLE 304, 1,5 MM DE ESPESOR, CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, FIJACIÓN EN 6 CANTOS Y PUNTOS CON TORNILLOS DE DISCO, ACERO 2205 TAMAÑO RETRO COMPATIBLE DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DE	UND	$ 14.523.202,00	1,00	$ 14.523.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES	Página 1 de 1 Código: F-GIN-100 Versión: 5
Cultura	[X] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]	Fecha: 26/11/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	FECHA:	6/09/2025	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	CONTRATO No:	4343-2024	PERIODO (desde - hasta):	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato	VALOR:	$ 8.152.916.970,00	Nº ACTA	2

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
COMPONENTE 81	CERTIFICACIONES RETIE/RETILAP				$ 28.148.658,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.07	CERTIFICACIONES				$ 28.148.658,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
13.07.01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.074.329,00	1,00	$ 14.074.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.07.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.074.329,00	1,00	$ 14.074.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COMPONENTE 82	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 53.601.067,00		$ 53.601.067,00		$ -		$ -		$ -		$ 53.601.067,00
24,01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 53.601.067,00		$ 53.601.067,00		$ -		$ -		$ -		$ 53.601.067,00
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,10	$ 53.601.067,00	0,10	$ 53.601.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,10	$ 53.601.067,00
NP 006	DESMONTE LAVADERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 24.073,00	0,00	$ -	1,00	$ 24.073,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 24.073,00

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (SUMATORIA VALOR TOTAL DE LOS ÍTEM)		$ 5.439.148.337		$ 5.439.148.337		$ 254.967.636		$ 2.156.636.201,00		$ 2.411.603.837,00		$ 3.027.544.499
A	CDsn / VALOR COSTO DIRECTO ASOCIADO AL COMPONENTE s DEL MES n *segun formula ((YA DESCONTADA RETENCION 5%))						$ 252.434.326		$ 2.142.137.556,19		$ 2.394.571.882,47		
B	ADMINISTRACIÓN (% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS A)	32,00%	$ 1.740.527.468		$ 1.740.527.468		$ 80.778.984,41		$ 685.484.017,98		$ 766.263.002,39		$ 968.814.239,68
C	IMPREVISTOS (% sobre los costos directos B)	1,00%	$ 54.391.483		$ 54.391.483		$ 2.524.343,26		$ 21.421.375,56		$ 23.945.718,82		$ 30.275.444,99
D	UTILIDAD (% sobre los costos directos C)	5,00%	$ 271.957.417		$ 271.957.417		$ 12.621.716,31		$ 107.106.877,81		$ 119.728.594,12		$ 151.377.224,95
D	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad D)	19,00%	$ 51.671.909		$ 51.671.909		$ 2.398.126,10		$ 20.350.306,78		$ 22.748.432,88		$ 28.761.672,74
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B+C+D)		$ -		$ 2.118.548.277		$ 98.323.170,09		$ 834.362.578,13		$ 932.685.748,21		$ 1.179.228.582,36
	VRn (VALOR DE RETRIBUCIÓN)		$ 7.557.696.614,3		$ 7.557.696.614,26		$ 350.757.496	VR(10)	$ 2.976.500.134,32		$ 3.327.257.630,68		$ 4.206.773.081
	VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 471.137.297		$ 471.137.297		$ 23.882.613		$ 211.638.608,74		$ 235.521.221,56		$ 235.616.075
	VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ 124.083.059		$ 124.083.059		$ -		$ -		$ -		$ 124.083.059
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 8.152.916.970		$ 8.152.916.970								
	VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA								$ 7.557.696.614,26		$ 7.557.696.614,26		$ 4.566.472.216
	VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE		$ 3.778.848.307		$ 3.778.848.307				$ 3.778.848.307,00				
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						$ 182.774.966,78		$ 1.558.923.455,17		$ 1.741.698.421,95		$ 2.037.149.885
	VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE ACTA (VRn - VAAn)						$ 167.982.529,59		$ 1.417.576.679,16		$ 1.585.559.208,74		
	VALOR EN LETRAS	MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE											

NOTA:

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
ARQ. HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
Director de obra
CONSTRUCTOR

CONSULTECSAS
ING. MARIA FERNANDA DIAZ
Directora de interventoría
INTERVENTOR

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

[X] Público [ ] Clasificado Reserv [ ]

CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**FECHA:**	6/09/2025	**OBRA:**	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	**CONSULTEC SAS**	**CONTRATO No:**	4343-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	7/09/2025 — 6/12/2025
OBJETO:	**Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardin Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional , de conformidad con lo establecido en el presente contrato**	**VALOR:**	$ 8.152.916.970,00	**N° ACTA**	2


1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS 6/12/25		ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL


SOPORTE DE CÁLCULO DE IPC Y AMORTIZACIÓN

$$VR_n = CD_{n-1} - CDR_{n-1} - AIU + IVA$$

Donde,

VR_n	Valor de la Retribución en el mes "n" de la Etapa de Preconstrucción o en la Etapa de Construcción, según corresponda







FACTURACIÓN IPC

n 10 (octubre 25)
n-1 9 (septiembre 25)
0 Diciembre 24

COSTO DIRECTO

CDpsn	**$**	**2.142.137.556,19**	
0.95*Costo Directo	$	2.048.804.390,95	
IPC n (30 septiembre25)		151,48	VER TABLA DANE ADJUNTA
IPC o (31 Diciembre 2024)		144,88	

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

$$VAA_n = \left(VR_n * \frac{ANA_{n-1}}{RP_{n-1}}\right) * \frac{IPC_n}{IPC_0}$$

VAA_n	Valor de Amortización del Anticipo aplicable al Mes "n"
VR_n	Valor de la Retribución calculada para el mes "n" de conformidad con lo previsto en el numeral 11.2 de la CLÁUSULA 11.
ANA_n	Anticipo no amortizado en el mes "n"
RP_n	Valor Estimado de la Retribución pendiente en el mes "n"
IPC_n	Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el mes "n"
IPC_0	Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para diciembre de 2024
n	Cualquier Mes de la Etapa de Preconstrucción o Construcción.

VAA(10)	**$**	**1.558.923.455,17**
VRn	$	2.976.500.134,32
ANA(n-1)	$	3.778.848.307,00
RP (n-1)	$	7.557.696.614
IPC n (30 oct 25)		151,76
IPC o (31 Diciembre 2024)		144,88
n		10 (Octubre 25)

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM_03_C02_03.01.02-01
Versión: V-1
Fecha: 20/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.02	M	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 LOCALIZACIÓN ALFAGÍA BL1
Esc: 1 : 500



2 03.01.02_119
Esc: 1 : 150



03.01.02_ALFAGÍA BL1

Estilo de línea	Nombre de vista	Longitud ML
<Path of Travel Lines>	LOCALIZACIÓN ALFAGÍA	6.58
Total general: 1		6.58



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.03-01
Versión: V1
Fecha: 20/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.03	UND	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1




1 **03.01.03_DESMONTE_ACCESORIOS**
Esc: 1 : 500

03.01.03_ACCESORIOS_INCRUSTACIÓNES		
Nota clave	**Marca de tipo**	**Recuento**
03.01.03	BL1	1
03.01.03	BL1	1
03.01.03	BL1	1
Total general: 3		3







2 **03.01.03_DEMON_ACCESORIOS**





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-3_C02_03.01.04
Versión: V1
Fecha: 27/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.04	UND	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.04_123-124-125**
Esc:







2 **03.01.04_DESMONTE_APARATO_SANITARIO**
Esc: **1 : 100**

03.01.04_DESMONTE_APARATOS_SANITARIOS

NOTA CLAVE	MARCA DE TIPO	TIPO
03.01.04	BL1	Sanitario_Tanque
03.01.04	BL1	Lavamanos
03.01.04	BL1	Lavamanos
03.01.04	BL1	Sanitario_Tanque

Grand total: 4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.07-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
Contrato de obra			**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:			**6 Mayo 2026**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 03 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.07	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.07_DESMON_CABALLETE_FIBRO**
1 : 500



2 **CABALLETE ESP_121 A 126**



03.01.07_DESMON_CABALLETE

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	03.01.07	Cubierta_Caballete_0.10m_DEMOL	20.17
03.01.07			**20.17**





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C03_03.01.08-01
Versión: V1
Fecha: 20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 03 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.08	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1












2 **03.01.08_DESMONTE_CANAL**
Esc:



1 **03.01.08_DESMON_CANAL**
1 : 350

03.01.08_CANALES

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL	8.04 m
BL1	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL	20.10 m
BL1	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL	28.81 m
BL1	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL	48.85 m
BL1	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL	4.24 m
BL1	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL	1.59 m
BL1			111.64 m







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.09-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.09	M2	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 4



2 **03.01.09_BLOQUE 1**
1 : 300




1 **03.01.09_BL1_CIELO RASO**

03.01.09_CIELO_RASO		
Marca de tipo	**Nota clave**	**Área**
BL1	03.01.09	17.58 m²
BL1	03.01.09	1.51 m²
BL1	03.01.09	11.59 m²
BL1	03.01.09	7.00 m²
BL1	03.01.09	9.07 m²
BL1	03.01.09	24.36 m²
BL1	03.01.09	4.11 m²
BL1	03.01.09	75.06 m²
BL1	03.01.09	16.37 m²
BL1	03.01.09	14.82 m²
BL1	03.01.09	11.07 m²
BL1	03.01.09	49.89 m²











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2 DE: 4	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.09-02
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.09	M2	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 4



1 **03.01.09_BLOQUE _1**
Esc: 1 : 300



2 **03.01.09_BL1_CIELO RASO_A**

03.01.09_CIELO_RASO		
Marca de tipo	**Nota clave**	**Área**
BL1	03.01.09	4.32 m²
BL1	03.01.09	4.12 m²
BL1	03.01.09	5.94 m²
BL1	03.01.09	15.72 m²
BL1	03.01.09	22.34 m²
BL1	03.01.09	7.03 m²
BL1	03.01.09	2.82 m²
BL1	03.01.09	3.85 m²
BL1	03.01.09	11.82 m²
BL1	03.01.09	2.86 m²
BL1	03.01.09	8.77 m²
BL1	03.01.09	5.00 m²
BL1	03.01.09	2.49 m²
BL1	03.01.09	24.36 m²











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-03_C02_03.01.09-03
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.09	M2	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 4



2 **03.01.09_DESMONTE_URB**
1 : 300



1 **03.01.09_URB_CIELO RASO**









03.01.09_CIELO_RASO

Marca de tipo	Nota clave	Área
BL1	03.01.09	4.11 m²
BL1	03.01.09	16.37 m²
BL1	03.01.09	16.18 m²
BL1	03.01.09	15.72 m²
BL1	03.01.09	22.60 m²
BL1	03.01.09	8.14 m²
BL1	03.01.09	8.77 m²
BL1	03.01.09	4.62 m²
BL1	03.01.09	2.91 m²
BL1	03.01.09	7.03 m²
BL1	03.01.09	2.82 m²
BL1	03.01.09	7.03 m²
BL1	03.01.09	2.82 m²
BL1	03.01.09	17.67 m²
BL1	03.01.09	14.62 m²
BL1	03.01.09	16.35 m²
BL1	03.01.09	17.50 m²
BL1	03.01.09	15.61 m²
BL1	03.01.09	2.89 m²
BL1	03.01.09	8.39 m²
BL1		576.01 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.09-GE
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.09	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 03.01.09_DESMONTE_CIELO RASO
Esc: 1 : 400

03.01.09_CIELO_RASO_GENERAL		
Marca de tipo	Nota clave	Área
BL1	03.01.09	17.58 m²
BL1	03.01.09	1.51 m²
BL1	03.01.09	11.59 m²
BL1	03.01.09	7.00 m²
BL1	03.01.09	9.07 m²
BL1	03.01.09	24.36 m²
BL1	03.01.09	4.11 m²
BL1	03.01.09	75.06 m²
BL1	03.01.09	16.37 m²
BL1	03.01.09	14.82 m²
BL1	03.01.09	11.07 m²
BL1	03.01.09	49.89 m²
BL1	03.01.09	4.32 m²
BL1	03.01.09	4.12 m²
BL1	03.01.09	5.94 m²
BL1	03.01.09	15.72 m²
BL1	03.01.09	22.34 m²
BL1	03.01.09	7.03 m²
BL1	03.01.09	2.82 m²
BL1	03.01.09	3.85 m²
BL1	03.01.09	11.82 m²
BL1	03.01.09	2.86 m²
BL1	03.01.09	8.77 m²
BL1	03.01.09	5.00 m²

03.01.09_CIELO_RASO_GENERAL		
Marca de tipo	Nota clave	Área
BL1	03.01.09	2.49 m²
BL1	03.01.09	24.36 m²
BL1	03.01.09	4.11 m²
BL1	03.01.09	16.37 m²
BL1	03.01.09	16.18 m²
BL1	03.01.09	15.72 m²
BL1	03.01.09	22.60 m²
BL1	03.01.09	8.14 m²
BL1	03.01.09	8.77 m²
BL1	03.01.09	4.62 m²
BL1	03.01.09	2.91 m²
BL1	03.01.09	7.03 m²
BL1	03.01.09	2.82 m²
BL1	03.01.09	7.03 m²
BL1	03.01.09	2.82 m²
BL1	03.01.09	17.67 m²
BL1	03.01.09	14.62 m²
BL1	03.01.09	16.35 m²
BL1	03.01.09	17.50 m²
BL1	03.01.09	15.61 m²
BL1	03.01.09	2.89 m²
BL1	03.01.09	8.39 m²
BL1		576.01 m²
Total general		576.01 m²



1 03.01.09_GENERAL
Esc:

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyraxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyraxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA



Culturas	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025


	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato — **15 MESES**

COMPONENTE:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE**				
03.01.09	M2	001	**PERIODO DEL CORTE:**	**7 DE ABRIL al 6 DE MAYO**	**FICHA #**		**DE**









LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		DESCUENTO		TOTAL
			ALTO	ANCHO	ÁREA 1	ÁREA 2	
Espacio 119			1,50	1,20			1,80
Espacio 119			2,13	2,43			5,18
Espacio 119			2,20	4,00			8,80
Espacio 119			3,24	7,614			24,67
Espacio 119			3,24	7,79			25,24
							0,00
							0,00
Espacio 109			1,15	3,6	4,14	2,00	8,28
Espacio 109			1	0,95	0,95	2,00	1,90
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
ESPACIO 109-108			2,67	0,23	0,61	2,00	1,23
ESPACIO 109-108			2,67	0,52	1,39	2,00	2,78
ESPACIO 109-108			2,42	2,66	6,44	2,00	12,87
ESPACIO 109-108			2	1,92	3,84	2,00	7,68
ESPACIO 109-108			1,78	0,29	0,52	3,00	1,55
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
ESPACIO 107-106-148			4	2,4	9,600	2,400	7,20
ESPACIO 107-106-148			0,93	1,2	1,116	1,200	0,92
ESPACIO 107-106-148			1,2	9,25	11,10	3,00	33,30
ESPACIO 107-106-148			1,21	5,36	6,49	3,00	19,46
							0,00
ESPACIO 113			1,33	0,93			1,24
ESPACIO 112			1,33	1,17			1,56
ESPACIO 117			1,44	0,97			1,40
ESPACIO 116			1,16	1,42			1,65
							0,00
							0,00
							0,00
						SUBTOTAL	**168,69**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR							**168,69**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE**
03.01.09	M2	001	**PERIODO DEL CORTE:** **7 DE ABRIL al 6 DE MAYO** **FICHA #** **DE**
























LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		DESCUENTO		TOTAL
			ALTO	ANCHO	ÁREA 1	ÁREA 2	
ESPACIO 105			3,44	4,23	14,55	2,00	29,10
ESPACIO 105			3,89	4,11	15,99	2,00	31,98
ESPACIO 102			10,10	6,62	66,86	1,00	66,86
ESPACIO 102			6,62	1,4	9,27	1,41	7,30
ESPACIO 101			3,89	4,11	15,99	2,00	31,98
ESPACIO 150-152			3,5	4,36	15,26	2,00	30,52
ESPACIO 150			3,32	3,465	11,50	2,00	23,01
ESPACIO 153-154			2,86	5	14,30	2,00	28,60
ESPACIO 117			2,17	1,265	2,75	2,00	5,49
ESPACIO 143-144-145-146-147			3,4	2,30	7,82	2,00	15,64
ESPACIO 143-144-145-146-147			3,3	2	6,60	2,00	13,20
ESPACIO 121			2,63	6,94	18,25	1,00	18,25
ESPACIO 121			2,5	6,31	15,78	1,00	15,78
ESPACIO 111			2,574	1,69	4,35	1,00	4,35
ESPACIO 110			2,85	1,96	5,59	1,00	5,59
ESPACIO 110			2,85	2,06	5,87	1,00	5,32
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			1,40	4,20	5,88	1,00	5,88
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			4,20	3,97	16,65	1,00	16,65
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			7,17	1,18	8,46	1,00	8,46
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			3,93	2,43	9,55	1,00	9,55
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			3,93	2,94	11,53	1,00	11,53
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			1,47	4,00	5,88	1,00	5,88
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			4,20	1,47	6,15	1,00	6,15
ESPACIO 129-132-133-130-134-135			6,83	1,50	10,25	1,00	10,25
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					SUBTOTAL		**407,32**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
					CANT. A PAGAR		**407,32**
TOTAL BL1							**576,01**









VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.12-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.12	M2	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1




1 **03.01.12_DESMON_RED_ELEC**
1 : 500



2 **03.01.12_BL1_RED ELÉCTRICA**
Esc:

03.01.12_DESMON_ELÉCTRICA		
Número	**Localización**	**Área**
101	BL1	11.17 m²
102	BL1	75.39 m²
103	BL1	10.25 m²
104	BL1	5.56 m²
105	BL1	32.05 m²
106	BL1	16.29 m²
107	BL1	7.24 m²
108	BL1	4.19 m²
109	BL1	12.78 m²
110	BL1	11.06 m²
111	BL1	4.12 m²
112	BL1	1.62 m²
113	BL1	1.24 m²
114	BL1	3.10 m²
115	BL1	1.22 m²
116	BL1	1.61 m²
118	BL1	8.77 m²
119	BL1	50.55 m²
121	BL1	34.36 m²
122	BL1	30.97 m²

03.01.12_DESMON_ELÉCTRICA		
Número	**Localización**	**Área**
123	BL1	3.02 m²
124	BL1	3.00 m²
125	BL1	2.36 m²
126	BL1	33.83 m²
141	BL1	17.22 m²
143	BL1	7.00 m²
144	BL1	2.40 m²
145	BL1	2.53 m²
146	BL1	2.36 m²
147	BL1	2.91 m²
148	BL1	11.39 m²
149	BL1	3.02 m²
150	BL1	8.15 m²
151	BL1	11.84 m²
152	BL1	17.34 m²
153	BL1	8.29 m²
154	BL1	8.30 m²
155	BL1	21.64 m²
157	BL1	21.56 m²
142 A	BL1	11.28 m2
142 B	BL1	16.78 m2
TOTAL		539.76 m2





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.13-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.13	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.13_DESMONTE_RED_HIDRAULICA**
Esc: 1 : 400





03.01.13_DESMON_RED_SUMINISTRO

Comentarios	Localización	Área
103	BL1	10.25 m²
104	BL1	5.56 m²
105	BL1	32.05 m²
110	BL1	11.06 m²
111	BL1	4.12 m²
112	BL1	1.62 m²
113	BL1	1.24 m²
114	BL1	3.10 m²
115	BL1	1.22 m²
116	BL1	1.61 m²
117	BL1	1.39 m²
118	BL1	8.77 m²
120B	BL1	1.78 m²
123	BL1	3.02 m²
124	BL1	3.00 m²
125	BL1	2.36 m²
143	BL1	7.00 m²
144	BL1	2.40 m²
145	BL1	2.53 m²
146	BL1	2.36 m²
147	BL1	2.91 m²
21		109.36 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.14-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.14	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.14_DESMONTE_RED_DESAGUES**
Esc: 1 : 400





03.01.13_DESMON_RED_DESAGUES

Comentarios	Localización	Área
103	BL1	10.25 m²
104	BL1	5.56 m²
105	BL1	32.05 m²
110	BL1	11.06 m²
111	BL1	4.12 m²
112	BL1	1.62 m²
113	BL1	1.24 m²
114	BL1	3.10 m²
115	BL1	1.22 m²
116	BL1	1.61 m²
117	BL1	1.39 m²
118	BL1	8.77 m²
120B	BL1	1.78 m²
123	BL1	3.02 m²
124	BL1	3.00 m²
125	BL1	2.36 m²
143	BL1	7.00 m²
144	BL1	2.40 m²
145	BL1	2.53 m²
146	BL1	2.36 m²
147	BL1	2.91 m²
21		109.36 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.16-01
Versión:	V1
Fecha:	11/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.16	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





2 **03.01.16_DESMON_CUB_FIBROCEMENTO**
Esc: **1 : 500**



1 **03.01.16 CUBIERTA_FIBRO**
Esc:

03.01.16_DESMON_TEJA_FIBROCEMENTO			
Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Área
BL1	03.01.16	Cubierta_Teja_Fibrocemento_0.05m	56.03 m²
BL1	03.01.16	Cubierta_Teja_Fibrocemento_0.05m	77.82 m²
BL1	03.01.16	Cubierta_Teja_Fibrocemento_0.05m	28.58 m²
03.01.16			162.43 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 2
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.18-01
Versión:	V-1
Fecha:	30/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.18	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM
DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 2



1 **03.01.18_DESMON_TABLÓN**
Esc: 1 : 500




2 **03.01.18_DESMON_TABLÓN**
Esc:











03.01.18

4D-Nota clave	Description	Área	Longitud
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	33.16 m²	94.74
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	2.41 m²	6.90
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	1.06 m²	3.02
		36.63 m²	104.65





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 9



2 **03.01.19_DESMON_MADERAS**



1 **03.01.19_DESMON_106-148-141**
1 : 250





03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	106-148-141	1.55 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.20 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	1.21 m
03.01.19	BL1	106-148-141	18.82 m
03.01.19	BL1	106-148-141	18.82 m
03.01.19	BL1	106-148-141	18.82 m
03.01.19	BL1	106-148-141	18.82 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	106-148-141	18.82 m
106-148-141: 47			144.88 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 02 DE: 09

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-02
Versión: V1
Fecha: 20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 2 | De: 9






1 **03.01.19_107-108-109-110**
Esc: 1 : 150



4 **03.01.19_107-108-109-110.**
Esc: 1 : 150







2 **03.01.19_107-108-109-110**
Esc:



3 **03.01.19_107-108-109-110.**
Esc:

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	1.74 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.03 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.03 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.04 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.04 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.04 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.05 m
03.01.19	BL1	107-108-109	7.05 m
107-108-109: 21			73.64 m
03.01.19	BL1	109	1.74 m
03.01.19	BL1	109	1.74 m
03.01.19	BL1	109	4.14 m
03.01.19	BL1	109	4.15 m
109: 4			11.77 m
03.01.19	BL1	110	3.16 m
03.01.19	BL1	110	4.19 m
03.01.19	BL1	110	4.19 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	110	2.95 m
03.01.19	BL1	110	2.95 m
03.01.19	BL1	110	2.96 m
03.01.19	BL1	110	2.53 m
03.01.19	BL1	110	2.42 m
03.01.19	BL1	110	2.31 m
03.01.19	BL1	110	2.19 m
03.01.19	BL1	110	2.94 m
03.01.19	BL1	110	2.94 m
03.01.19	BL1	110	2.94 m
03.01.19	BL1	110	2.86 m
03.01.19	BL1	110	2.76 m
03.01.19	BL1	110	2.64 m
03.01.19	BL1	110	2.08 m
03.01.19	BL1	110	1.97 m
03.01.19	BL1	110	4.18 m
03.01.19	BL1	110	6.75 m
03.01.19	BL1	110	6.90 m
03.01.19	BL1	110	6.90 m
03.01.19	BL1	110	6.91 m
03.01.19	BL1	110	6.91 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 03 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-03
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | **Ficha:** 3 | **De:** 9




1 **03.01.19_110-111**
1 : 150



3 **03.01.19_107-108-109-110_**
Esc: **1 : 150**







2 **03.01.19_DESMON_110-111**
Esc:

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	110	6.91 m
03.01.19	BL1	110	6.99 m
03.01.19	BL1	110	6.99 m
03.01.19	BL1	110	4.81 m
03.01.19	BL1	110	4.81 m
03.01.19	BL1	110	4.82 m
03.01.19	BL1	110	4.82 m
03.01.19	BL1	110	4.23 m
03.01.19	BL1	110	4.22 m
03.01.19	BL1	110	4.20 m
03.01.19	BL1	110	4.19 m
03.01.19	BL1	110	4.17 m
03.01.19	BL1	110	4.15 m
03.01.19	BL1	110	4.14 m
03.01.19	BL1	110	2.69 m
03.01.19	BL1	110	2.68 m
03.01.19	BL1	110	2.67 m
110: 41			167.01 m
03.01.19	BL1	111	1.60 m
03.01.19	BL1	111	1.59 m
03.01.19	BL1	111	1.58 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	111	0.94 m
03.01.19	BL1	111	0.92 m
03.01.19	BL1	111	2.61 m
03.01.19	BL1	111	3.57 m
111: 7			12.80 m
03.01.19	BL1	112	1.37 m
03.01.19	BL1	112	1.30 m
03.01.19	BL1	112	1.29 m
03.01.19	BL1	112	1.37 m
03.01.19	BL1	112	1.37 m
03.01.19	BL1	112	1.37 m
112: 6			8.05 m
03.01.19	BL1	113	1.37 m
03.01.19	BL1	113	1.37 m
03.01.19	BL1	113	1.37 m
113: 3			4.10 m
03.01.19	BL1	114	1.31 m
03.01.19	BL1	114	1.30 m
03.01.19	BL1	114	1.30 m
114: 3			3.91 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 04 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-04
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 9



2 **03.01.19_112_AL 118**
1 : 150



1 **03.01.19_112_AL 118**

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	115	1.32 m
03.01.19	BL1	115	1.31 m
03.01.19	BL1	115	1.32 m
115: 3			3.95 m
03.01.19	BL1	117	2.25 m
03.01.19	BL1	117	2.25 m
03.01.19	BL1	117	2.25 m
03.01.19	BL1	117	1.39 m
03.01.19	BL1	117	1.39 m
03.01.19	BL1	117	1.39 m
03.01.19	BL1	117	1.39 m
03.01.19	BL1	117	2.25 m
03.01.19	BL1	117	4.79 m
03.01.19	BL1	117	4.78 m
03.01.19	BL1	117	4.78 m
03.01.19	BL1	117	2.25 m
117: 12			31.17 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	118	1.65 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	2.25 m
03.01.19	BL1	118	2.25 m
03.01.19	BL1	118	2.25 m
03.01.19	BL1	118	2.25 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	2.25 m
03.01.19	BL1	118	2.25 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 05 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-05
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 5	De: 10



2 **03.01.19_118**



1 **03.01.19_119.**







03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	0.56 m
03.01.19	BL1	118	1.65 m
118: 30			35.62 m
03.01.19	BL1	119	1.30 m
03.01.19	BL1	119	1.30 m
03.01.19	BL1	119	6.47 m
03.01.19	BL1	119	6.49 m
03.01.19	BL1	119	6.52 m
03.01.19	BL1	119	6.54 m
03.01.19	BL1	119	6.56 m
03.01.19	BL1	119	6.58 m
03.01.19	BL1	119	6.61 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	2.04 m
03.01.19	BL1	119	6.49 m
03.01.19	BL1	119	6.52 m
03.01.19	BL1	119	6.54 m
03.01.19	BL1	119	6.56 m
03.01.19	BL1	119	6.58 m
03.01.19	BL1	119	6.61 m
03.01.19	BL1	119	7.68 m
03.01.19	BL1	119	7.67 m
03.01.19	BL1	119	7.66 m
03.01.19	BL1	119	7.65 m
03.01.19	BL1	119	7.64 m
03.01.19	BL1	119	7.62 m
03.01.19	BL1	119	7.61 m
03.01.19	BL1	119	7.60 m
03.01.19	BL1	119	7.59 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	119	7.58 m
03.01.19	BL1	119	7.57 m
03.01.19	BL1	119	7.55 m
03.01.19	BL1	119	7.54 m
03.01.19	BL1	119	4.83 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.87 m
03.01.19	BL1	119	2.85 m
03.01.19	BL1	119	2.84 m
03.01.19	BL1	119	2.82 m
03.01.19	BL1	119	2.81 m
03.01.19	BL1	119	2.80 m
03.01.19	BL1	119	2.78 m
03.01.19	BL1	119	2.77 m
03.01.19	BL1	119	2.75 m
03.01.19	BL1	119	2.74 m
03.01.19	BL1	119	3.41 m
03.01.19	BL1	119	3.41 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 06 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-06
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | **Ficha: 6** | **De: 9**













2 **03.01.19_119**
Esc: **1 : 150**



1 **03.01.19_141**
Esc:



03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
119: 61			275.15 m
03.01.19	BL1	141	1.83 m
03.01.19	BL1	141	1.82 m
03.01.19	BL1	141	1.82 m
03.01.19	BL1	141	1.82 m
03.01.19	BL1	141	1.82 m
03.01.19	BL1	141	1.81 m
03.01.19	BL1	141	1.81 m
03.01.19	BL1	141	1.81 m
03.01.19	BL1	141	1.80 m
03.01.19	BL1	141	1.80 m
03.01.19	BL1	141	1.80 m
03.01.19	BL1	141	1.79 m
03.01.19	BL1	141	1.79 m
03.01.19	BL1	141	5.23 m
03.01.19	BL1	141	1.45 m
03.01.19	BL1	141	1.45 m
03.01.19	BL1	141	1.39 m
03.01.19	BL1	141	1.39 m
03.01.19	BL1	141	0.62 m
03.01.19	BL1	141	0.62 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	141	1.39 m
03.01.19	BL1	141	1.39 m
03.01.19	BL1	141	1.39 m
03.01.19	BL1	141	2.22 m
03.01.19	BL1	141	2.01 m
03.01.19	BL1	141	0.62 m
03.01.19	BL1	141	0.62 m
03.01.19	BL1	141	1.40 m
03.01.19	BL1	141	1.40 m
03.01.19	BL1	141	1.45 m
03.01.19	BL1	141	1.45 m
141: 32			52.40 m
03.01.19	BL1	142	0.89 m
03.01.19	BL1	142	1.13 m
03.01.19	BL1	142	1.15 m
03.01.19	BL1	142	1.17 m
03.01.19	BL1	142	1.18 m
03.01.19	BL1	142	1.83 m
03.01.19	BL1	142	1.96 m
03.01.19	BL1	142	2.08 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 07 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-07
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 7	De: 9












2 **03.01.19_151-143**
Esc:







3 **03.01.19_BL1_142**
Esc:

1 **03.01.19_142**
Esc: **1 : 150**

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
142: 8			11.39 m
03.01.19	BL1	143	3.83 m
03.01.19	BL1	143	3.83 m
03.01.19	BL1	143	3.82 m
03.01.19	BL1	143	3.82 m
03.01.19	BL1	143	3.82 m
03.01.19	BL1	143	1.99 m
03.01.19	BL1	143	2.00 m
03.01.19	BL1	143	2.00 m
03.01.19	BL1	143	3.83 m
03.01.19	BL1	143	3.83 m
03.01.19	BL1	143	3.83 m
03.01.19	BL1	143	3.84 m
03.01.19	BL1	143	3.84 m
03.01.19	BL1	143	1.98 m
03.01.19	BL1	143	1.99 m
143: 15			48.26 m
03.01.19	BL1	144	2.18 m
03.01.19	BL1	144	2.18 m
03.01.19	BL1	144	1.78 m
03.01.19	BL1	144	1.78 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	144	1.77 m
03.01.19	BL1	144	2.12 m
03.01.19	BL1	144	2.12 m
144: 7			13.91 m
03.01.19	BL1	151	3.83 m
03.01.19	BL1	151	3.84 m
03.01.19	BL1	151	3.84 m
03.01.19	BL1	151	3.84 m
03.01.19	BL1	151	3.47 m
03.01.19	BL1	151	3.47 m
03.01.19	BL1	151	3.47 m
03.01.19	BL1	151	3.46 m
03.01.19	BL1	151	3.46 m
151: 9			32.69 m
03.01.19	BL1	153-154	0.99 m
03.01.19	BL1	153-154	1.21 m
03.01.19	BL1	153-154	5.56 m
03.01.19	BL1	153-154	5.00 m
03.01.19	BL1	153-154	4.44 m
03.01.19	BL1	153-154	3.89 m
03.01.19	BL1	153-154	3.33 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 08 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-08
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | **Ficha:** 8 | **De:** 9











03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	153-154	2.78 m
03.01.19	BL1	153-154	2.22 m
03.01.19	BL1	153-154	1.67 m
03.01.19	BL1	153-154	1.11 m
03.01.19	BL1	153-154	0.56 m
03.01.19	BL1	153-154	1.00 m
03.01.19	BL1	153-154	1.47 m
03.01.19	BL1	153-154	1.95 m
03.01.19	BL1	153-154	2.42 m
03.01.19	BL1	153-154	2.89 m
03.01.19	BL1	153-154	2.99 m
03.01.19	BL1	153-154	2.56 m
03.01.19	BL1	153-154	2.13 m
03.01.19	BL1	153-154	1.70 m
03.01.19	BL1	153-154	1.27 m
03.01.19	BL1	153-154	0.84 m
03.01.19	BL1	153-154	3.81 m
03.01.19	BL1	153-154	4.03 m
03.01.19	BL1	153-154	2.02 m
03.01.19	BL1	153-154	3.08 m
03.01.19	BL1	153-154	1.15 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	153-154	1.63 m
03.01.19	BL1	153-154	2.11 m
03.01.19	BL1	153-154	2.59 m
03.01.19	BL1	153-154	3.07 m
03.01.19	BL1	153-154	3.25 m
03.01.19	BL1	153-154	3.25 m
03.01.19	BL1	153-154	3.24 m
03.01.19	BL1	153-154	3.24 m
03.01.19	BL1	153-154	3.24 m
03.01.19	BL1	153-154	3.17 m
03.01.19	BL1	153-154	2.60 m
03.01.19	BL1	153-154	2.02 m
03.01.19	BL1	153-154	1.44 m
03.01.19	BL1	153-154	0.87 m
03.01.19	BL1	153-154	0.29 m
03.01.19	BL1	153-154	2.46 m
03.01.19	BL1	153-154	1.42 m
03.01.19	BL1	153-154	0.90 m
03.01.19	BL1	153-154	2.79 m
03.01.19	BL1	153-154	5.30 m
03.01.19	BL1	153-154	5.48 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES			
Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	153-154	5.08 m
03.01.19	BL1	153-154	1.06 m
03.01.19	BL1	153-154	5.63 m
03.01.19	BL1	153-154	0.94 m
03.01.19	BL1	153-154	0.74 m
03.01.19	BL1	153-154	1.26 m
03.01.19	BL1	153-154	1.77 m
03.01.19	BL1	153-154	2.29 m
03.01.19	BL1	153-154	2.81 m
03.01.19	BL1	153-154	3.32 m
03.01.19	BL1	153-154	3.52 m
03.01.19	BL1	153-154	3.52 m
03.01.19	BL1	153-154	3.52 m
03.01.19	BL1	153-154	3.52 m
03.01.19	BL1	153-154	3.51 m
03.01.19	BL1	153-154	3.33 m
03.01.19	BL1	153-154	2.72 m
03.01.19	BL1	153-154	2.11 m
03.01.19	BL1	153-154	1.50 m
03.01.19	BL1	153-154	0.89 m
03.01.19	BL1	153-154	0.28 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

1 **03.01.19_154-153**
Esc: 1 : 200

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 09 DE: 09	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19-09
Versión:	V1
Fecha:	18/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Octubre /C-02	Ficha: 9	De: 9









2 03.01.19_BL1_154-153_2
Esc:



03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	153-154	3.51 m
03.01.19	BL1	153-154	3.33 m
03.01.19	BL1	153-154	2.72 m
03.01.19	BL1	153-154	2.11 m
03.01.19	BL1	153-154	1.50 m
03.01.19	BL1	153-154	0.89 m
03.01.19	BL1	153-154	0.28 m
03.01.19	BL1	153-154	4.93 m
03.01.19	BL1	153-154	4.89 m
03.01.19	BL1	153-154	4.85 m
03.01.19	BL1	153-154	4.81 m
03.01.19	BL1	153-154	4.77 m
03.01.19	BL1	153-154	4.73 m
03.01.19	BL1	153-154	4.69 m
03.01.19	BL1	153-154	4.65 m
03.01.19	BL1	153-154	4.62 m
03.01.19	BL1	153-154	4.58 m
03.01.19	BL1	153-154	2.79 m
03.01.19	BL1	153-154	4.96 m
03.01.19	BL1	153-154	4.92 m
03.01.19	BL1	153-154	4.87 m
03.01.19	BL1	153-154	4.83 m
03.01.19	BL1	153-154	4.79 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	153-154	4.75 m
03.01.19	BL1	153-154	4.70 m
03.01.19	BL1	153-154	4.66 m
03.01.19	BL1	153-154	4.62 m
03.01.19	BL1	153-154	4.58 m
03.01.19	BL1	153-154	4.64 m
03.01.19	BL1	153-154	4.40 m
03.01.19	BL1	153-154	4.67 m
03.01.19	BL1	153-154	4.41 m
03.01.19	BL1	153-154	2.70 m
03.01.19	BL1	153-154	2.46 m
03.01.19	BL1	153-154	2.70 m
03.01.19	BL1	153-154	2.46 m
03.01.19	BL1	153-154	2.70 m
03.01.19	BL1	153-154	2.46 m
03.01.19	BL1	153-154	2.70 m
03.01.19	BL1	153-154	2.46 m
03.01.19	BL1	153-154	2.71 m
03.01.19	BL1	153-154	2.46 m
03.01.19	BL1	153-154	2.71 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.19	BL1	153-154	5.24 m
03.01.19	BL1	153-154	5.24 m
03.01.19	BL1	153-154	5.25 m
03.01.19	BL1	153-154	5.25 m
03.01.19	BL1	153-154	5.25 m
03.01.19	BL1	153-154	5.25 m
03.01.19	BL1	153-154	4.10 m
03.01.19	BL1	153-154	4.40 m
03.01.19	BL1	153-154	5.13 m
03.01.19	BL1	153-154	5.13 m
03.01.19	BL1	153-154	5.45 m
153-154: 117			375.99 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 17 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025

	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024	
			Vigencia del contrato	15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES				
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02	FICHA #	1	17







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 119					6,6	7,00	46,20
ESPACIO 119					3,6	2,00	7,20
ESPACIO 119					3,08	30,00	92,40
ESPACIO 119					7,77	13,00	101,01
ESPACIO 119					0,415	72,00	29,88
ESPACIO 109-108-107					1,78	16,00	28,48
ESPACIO 109-108-107					6,90	7,00	48,30
ESPACIO 109-108-107					5,34	5,00	26,69
ESPACIO 109-108-107					11,18	5,00	55,90
ESPACIO 109-108-107					1,30	33,00	42,90
ESPACIO 113-112					1,12	5,00	5,60
ESPACIO 116					2,20	6,00	13,20
ESPACIO 117					1,44	5,00	7,20
ESPACIO 142					2,03	4,00	8,12
ESPACIO 142					2,15	4,00	8,60
ESPACIO 110					2,26	7,00	15,82
ESPACIO 110					2,78	1,00	2,78
ESPACIO 110					2,62	1,00	2,62
ESPACIO 110					2,50	1,00	2,50
ESPACIO 110					2,30	1,00	2,30
ESPACIO 110					2,18	1,00	2,18
ESPACIO 110					2,10	1,00	2,10
ESPACIO 110					2,60	1,00	2,60
ESPACIO 110					1,76	1,00	1,76
ESPACIO 110					1,97	1,00	1,97
ESPACIO 110					2,37	1,00	2,37
ESPACIO 110					4,16	3,00	12,48
ESPACIO 114					1,47	4,00	5,88
ESPACIO 114					2,15	4,00	8,60
ESPACIO 114					1,47	3,00	4,41
ESPACIO 118					2,26	4,00	9,04
ESPACIO 118					2,23	3,00	6,69
ESPACIO 118					2,37	5,00	11,85
ESPACIO 118					1,48	8,00	11,84
ESPACIO 115					1,21	1,00	1,21
ESPACIO 151 -153					3,84	14,00	53,76
ESPACIO 181					1,81	9,00	16,29
ESPACIO 143					0,62	2,00	1,24
ESPACIO 141					0,78	2,00	1,56
ESPACIO 143					1,98	6,00	11,88
ESPACIO 151					3,47	5,00	17,35
						SUBTOTAL	**734,76**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							734,76
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024


Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS		
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
03.01.19	ML	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02 — FICHA # 2 — 17









LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESPACIO 154-153					5,44	1,00	5,44
ESPACIO 154-153					5,13	1,00	5,13
ESPACIO 154-153					5,13	1,00	5,13
ESPACIO 154-153					4,4	1,00	4,40
ESPACIO 154-153					4,100	1,00	4,10
ESPACIO 154-153					5,24	6,00	31,44
ESPACIO 154-153					2,70	1,00	2,70
ESPACIO 154-153					2,45	1,00	2,45
ESPACIO 154-153					2,70	6,00	16,20
ESPACIO 154-153					2,46	5,00	12,30
ESPACIO 154-153					4,40	2,00	8,80
ESPACIO 154-153					4,66	1,00	4,66
ESPACIO 154-153					4,64	1,00	4,64
ESPACIO 154-153					4,57	1,00	4,57
ESPACIO 154-153					4,60	1,00	4,60
ESPACIO 154-153					4,60	1,00	4,60
ESPACIO 154-153					4,70	1,00	4,70
ESPACIO 154-153					4,74	1,00	4,74
ESPACIO 154-153					4,78	1,00	4,78
ESPACIO 154-153					4,83	1,00	4,83
ESPACIO 154-153					4,87	1,00	4,87
ESPACIO 154-154					4,91	1,00	4,91
ESPACIO 154-155					4,95	1,00	4,95
ESPACIO 154-156					2,78	1,00	2,78
ESPACIO 154-157					4,57	1,00	4,57
ESPACIO 154-158					4,61	1,00	4,61
ESPACIO 154-159					4,65	1,00	4,65
ESPACIO 154-160					4,69	1,00	4,69
ESPACIO 154-161					4,00	1,00	4,00
ESPACIO 154-161					0,79	1,00	0,79
ESPACIO 154-161					4,77	1,00	4,77
ESPACIO 154-161					4,80	1,00	4,80
ESPACIO 154-161					4,84	1,00	4,84
ESPACIO 154-161					4,80	1,00	4,80
ESPACIO 154-161					4,80	1,00	4,80
ESPACIO 154-161					4,92	1,00	4,92
ESPACIO 154-161					0,27	1,00	0,27
ESPACIO 154-161					0,88	1,00	0,88
ESPACIO 154-161					1,49	1,00	1,49
ESPACIO 154-161					2,10	1,00	2,10
ESPACIO 154-161					2,71	1,00	2,71
							0,00
						SUBTOTAL	**212,61**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							212,61

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 3 de 17 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025

	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024	
			Vigencia del contrato	15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02 — FICHA # 3 — DE 17







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 154-153					3,32	1,00	3,32
ESPACIO 154-153					3,51	3,00	10,53
ESPACIO 154-153					3,52	2,00	7,04
ESPACIO 154-153					3,32	1,00	3,32
ESPACIO 154-153					2,800	1,00	2,80
ESPACIO 154-153					2,28	1,00	2,28
ESPACIO 154-153					1,77	1,00	1,77
ESPACIO 154-153					1,25	1,00	1,25
ESPACIO 154-153					0,73	1,00	0,73
ESPACIO 154-153					0,93	1,00	0,93
ESPACIO 154-153					5,63	1,00	5,63
ESPACIO 154-153					1,06	1,00	1,06
ESPACIO 154-153					5,00	1,00	5,00
ESPACIO 154-153					5,40	1,00	5,40
ESPACIO 154-153					5,30	1,00	5,30
ESPACIO 154-153					2,78	1,00	2,78
ESPACIO 154-153					0,90	1,00	0,90
ESPACIO 154-153					1,42	1,00	1,42
ESPACIO 154-153					2,46	1,00	2,46
ESPACIO 154-153					0,29	1,00	0,29
ESPACIO 154-153					0,83	1,00	0,83
ESPACIO 154-154					1,44	1,00	1,44
ESPACIO 154-155					2,01	1,00	2,01
ESPACIO 154-156					1,44	1,00	1,44
ESPACIO 154-157					2,01	1,00	2,01
ESPACIO 154-158					2,50	1,00	2,50
ESPACIO 154-159					3,17	1,00	3,17
ESPACIO 154-160					3,23	1,00	3,23
ESPACIO 154-151					3,23	1,00	3,23
ESPACIO 154-151					3,24	3,00	9,72
ESPACIO 154-151					3,06	1,00	3,06
ESPACIO 154-151					2,58	1,00	2,58
ESPACIO 154-151					2,11	1,00	2,11
ESPACIO 154-151					2,50	1,00	2,50
ESPACIO 154-151					2,11	1,00	2,11
ESPACIO 154-151					1,63	1,00	1,63
ESPACIO 154-151					1,15	1,00	1,15
ESPACIO 154-151					3,07	1,00	3,07
ESPACIO 154-151					2,01	1,00	2,01
ESPACIO 154-151					4,03	1,00	4,03
							0,00
						SUBTOTAL	**118,04**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							118,04
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025


	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS


Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024
			Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02 — FICHA # 4 — DE 17







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	MEDIDAS CANTIDAD	TOTAL
ESPACIO 154-161					3,81	1,00	3,81
ESPACIO 154-161					0,83	1,00	0,83
ESPACIO 154-161					1,26	1,00	1,26
ESPACIO 154-161					1,69	1,00	1,69
ESPACIO 154-161					2,300	1,00	2,30
ESPACIO 154-161					2,55	1,00	2,55
ESPACIO 154-161					2,98	1,00	2,98
ESPACIO 154-161					2,89	1,00	2,89
ESPACIO 154-161					2,42	1,00	2,42
ESPACIO 154-161					1,95	1,00	1,95
ESPACIO 154-161					1,47	1,00	1,47
ESPACIO 154-161					1,00	1,00	1,00
ESPACIO 154-161					0,55	1,00	0,55
ESPACIO 154-161					1,11	1,00	1,11
ESPACIO 154-161					1,66	1,00	1,66
ESPACIO 154-161					2,22	2,00	4,44
ESPACIO 154-161					2,77	1,00	2,77
ESPACIO 154-161					3,33	1,00	3,33
ESPACIO 154-161					3,88	1,00	3,88
ESPACIO 154-161					4,44	1,00	4,44
ESPACIO 154-161					4,99	1,00	4,99
ESPACIO 154-161					5,55	1,00	5,55
ESPACIO 154-161					1,24	1,00	1,24
ESPACIO 154-161					0,99	1,00	0,99
ESPACIO 119					6,75	1,00	6,75
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					6,90	4,00	27,60
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					6,91	1,00	6,91
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					6,99	2,00	13,97
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,80	1,00	4,80
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,81	3,00	14,43
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,23	4,00	16,92
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,17	1,00	4,17
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,15	1,00	4,15
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,45	1,00	4,45
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					2,70	1,00	2,70
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					2,68	1,00	2,68
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					2,67	1,00	2,67
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,23	1,00	4,23
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,21	2,00	8,42
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,17	2,00	8,34
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					4,13	1,00	4,13
EST. CUBIERTA 110-111-112-113116-117					2,68	3,00	8,04
						SUBTOTAL	**205,47**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							205,47
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025


	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024	
			Vigencia del contrato	15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES				
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	IL 07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02 al 6 I	FICHA #	5	DE 17







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 109					4,23	1,00	4,23
ESPACIO 109					4,21	1,00	4,21
ESPACIO 109					4,18	2,00	8,36
ESPACIO 109					4,18	1,00	4,18
ESPACIO 109					4,130	1,00	4,13
ESPACIO 109					2,68	4,00	10,72
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					4,90	1,00	4,90
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					4,95	1,00	4,95
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,44	1,00	5,44
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,54	1,00	5,54
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,60	2,00	11,20
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,87	1,00	5,87
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,77	1,00	5,77
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,87	1,00	5,87
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					4,25	1,00	4,25
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					4,91	1,00	4,91
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,70	1,00	5,70
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,52	1,00	5,52
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,58	1,00	5,58
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,50	1,00	5,50
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,70	1,00	5,70
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,89	1,00	5,89
CUBIERTA -MADERA ROLLIZA					5,77	1,00	5,77
ESPACIO 107-109- SOLERAS					2,30	1,00	2,30
ESPACIO 107-109- SOLERAS					3,20	13,00	41,60
ESPACIO 107-109- SOLERAS					3,23	2,00	6,46
ESPACIO 107-109- SOLERAS					0,60	4,00	2,40
ESPACIO 107-109- SOLERAS					0,35	5,00	1,75
ESPACIO 107-109- SOLERAS					0,64	2,00	1,28
ESPACIO 107-109- SOLERAS					2,10	2,00	4,20
ESPACIO 107-109- SOLERAS					2,45	1,00	2,45
ESPACIO 107-109- SOLERAS					2,50	1,00	2,50
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,18	8,00	9,44
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,15	1,00	1,15
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,50	1,00	1,50
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,67	1,00	1,67
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,62	1,00	1,62
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,66	1,00	1,66
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,63	1,00	1,63
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,68	1,00	1,68
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,69	1,00	1,69
ESPACIO 107-109- SOLERAS					1,68	1,00	1,68
						SUBTOTAL	**187,02**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							187,02
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024


Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
03.01.19	ML	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02 **FICHA #** 6 **DE** 17



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 107-109					1,68	5,00	8,40
ESPACIO 107-109					1,7	2,00	3,40
ESPACIO 107-109					1,67	1,00	1,67
ESPACIO 107-109					1,63	1,00	1,63
ESPACIO 107-109					1,59	1,00	1,59
ESPACIO 107-109					1,68	1,00	1,68
ESPACIO 107-109					1,7	3,00	5,10
ESPACIO 107-109					1,71	1,00	1,71
ESPACIO 107-109					1,69	1,00	1,69
ESPACIO 107-109					1,66	2,00	3,32
ESPACIO 107-109					1,69	1,00	1,69
ESPACIO 107-109					1,71	1,00	1,71
ESPACIO 107-109					1,7	1,00	1,70
ESPACIO 107-109					1,67	1,00	1,67
ESPACIO 107-109					7,1	2,00	14,20
ESPACIO 107-109					8,2	1,00	8,20
ESPACIO 107-109					2,53	2,00	5,06
ESPACIO 107-109					2,55	1,00	2,55
ESPACIO 107-109					1,74	1,00	1,74
ESPACIO 107-109					1,05	1,00	1,05
ESPACIO 107-109					0,55	1,00	0,55
ESPACIO 107-109					2,6	1,00	2,60
ESPACIO 107-109					1,75	1,00	1,75
ESPACIO 107-109					0,8	1,00	0,80
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3 (SOBREPARES)					1,23	1,00	1,23
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,53	1,00	2,53
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,26	1,00	1,26
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,9	2,00	7,80
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,55	1,00	2,55
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,74	1,00	1,74
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,05	1,00	1,05
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,55	1,00	0,55
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,6	1,00	2,60
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,8	1,00	0,80
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,75	1,00	1,75
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,53	2,00	5,06
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,56	1,00	0,56
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,72	1,00	0,72
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,2	1,00	1,20
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,7	1,00	1,70
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,33	1,00	2,33
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,13	1,00	3,13
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,79	1,00	3,79
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,4	1,00	4,40
						SUBTOTAL	**122,21**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							122,21

TOTAL


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 7 de 17
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025

	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024
			Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES				
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02	FICHA #	7	DE 17



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,74	1,00	4,74
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,7	3,00	14,10
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,73	1,00	4,73
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,5	1,00	4,50
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2	1,00	2,00
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,46	1,00	2,46
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,23	1,00	2,23
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,94	1,00	2,94
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,43	1,00	2,43
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,92	1,00	1,92
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,40	1,00	1,40
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,62	1,00	0,62
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,55	1,00	0,55
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,56	1,00	0,56
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,98	1,00	0,98
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,27	1,00	1,27
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,60	1,00	1,60
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,96	1,00	1,96
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,42	1,00	2,42
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,75	1,00	2,75
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,13	1,00	3,13
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,70	1,00	3,70
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,10	8,00	32,80
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					0,53	1,00	0,53
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					0,98	1,00	0,98
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					1,47	1,00	1,47
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					1,98	1,00	1,98
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					2,40	1,00	2,40
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					2,83	1,00	2,83
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					3,30	1,00	3,30
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					3,80	1,00	3,80
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					4,43	2,00	8,86
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					4,45	2,00	8,90
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					4,50	4,00	18,00
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					4,48	1,00	4,48
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					3,81	1,00	3,81
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					2,85	1,00	2,85
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					1,86	1,00	1,86
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					0,81	1,00	0,81
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					1,75	1,00	1,75
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					3,35	1,00	3,35
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					4,45	1,00	4,45
BLOQUE 1 EJES C-D, 1-3					3,27	1,00	3,27
						SUBTOTAL	**175,47**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							175,47
TOTAL							


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 8 de 17 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025

	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024
			Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES				
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02	FICHA #	8	DE 17



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,8	2,00	3,60
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,9	1,00	0,90
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,75	1,00	2,75
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,37	1,00	2,37
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,45	1,00	4,45
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,7	1,00	0,70
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,25	1,00	1,25
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,79	1,00	1,79
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,77	1,00	1,77
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,30	1,00	2,30
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,71	1,00	2,71
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,15	1,00	3,15
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,66	1,00	3,66
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,75	1,00	2,75
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,73	1,00	3,73
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,70	1,00	3,70
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4,00	4,00	16,00
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,60	1,00	3,60
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,10	1,00	3,10
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,50	1,00	2,50
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,00	1,00	2,00
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,60	1,00	1,60
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,20	1,00	1,20
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,80	1,00	0,80
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,37	1,00	0,37
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,40	1,00	0,40
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,80	1,00	0,80
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,35	1,00	1,35
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,90	1,00	1,90
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,42	1,00	2,42
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,54	1,00	2,54
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,65	1,00	2,65
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,60	2,00	5,20
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,27	1,00	2,27
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,68	1,00	1,68
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,10	1,00	1,10
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,57	1,00	0,57
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,42	1,00	0,42
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,72	1,00	0,72
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,06	1,00	1,06
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,46	1,00	1,46
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,79	1,00	1,79
							101,08
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							101,08
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**


Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES**				
03.01.19	ML	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02**	**FICHA #**	**9**	**DE 17**





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,28	1,00	2,28
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,75	1,00	2,75
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,17	2,00	6,34
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,62	1,00	3,62
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					4	1,00	4,00
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,6	1,00	3,60
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					3,1	1,00	3,10
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,63	1,00	2,63
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					2,19	1,00	2,19
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,77	1,00	1,77
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,37	1,00	1,37
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					0,20	1,00	0,20
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,60	1,00	0,60
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,00	1,00	1,00
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,42	1,00	1,42
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,82	1,00	1,82
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,25	1,00	2,25
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,62	1,00	2,62
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,05	1,00	3,05
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,57	1,00	3,57
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,05	1,00	4,05
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,65	1,00	3,65
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,20	1,00	3,20
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,60	1,00	2,60
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,15	1,00	2,15
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,83	1,00	1,83
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,40	1,00	1,40
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,99	1,00	0,99
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,60	1,00	0,60
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,65	1,00	0,65
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,32	1,00	1,32
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,88	1,00	1,88
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,50	1,00	2,50
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,80	1,00	3,80
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,80	1,00	3,80
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,40	1,00	4,40
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,77	6,00	28,62
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,45	1,00	4,45
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,00	1,00	4,00
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,30	1,00	2,30
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,80	1,00	2,80
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,17	1,00	2,17
						SUBTOTAL	**133,34**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							133,34

TOTAL

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 10 de 17 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025

	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024	
			Vigencia del contrato	15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES				
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02	FICHA	10	DE 17



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
BLOQUE 1 EJES A- C, 5-3					1,64	1,00	1,64
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,2	1,00	1,20
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,7	2,00	1,40
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,88	1,00	0,88
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,17	1,00	1,17
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,44	1,00	1,44
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,85	1,00	1,85
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,206	1,00	2,21
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,70	1,00	2,70
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,20	1,00	3,20
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,60	1,00	3,60
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,05	10,00	40,50
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,60	1,00	3,60
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,55	1,00	2,55
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,15	1,00	2,15
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,65	1,00	1,65
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,17	1,00	1,17
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,73	1,00	0,73
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,22	1,00	2,22
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,70	1,00	2,70
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,20	1,00	3,20
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,65	1,00	3,65
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					4,00	4,00	16,00
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					3,55	1,00	3,55
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,97	1,00	2,97
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,42	1,00	2,42
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,87	1,00	1,87
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,42	1,00	1,42
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,03	1,00	1,03
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,64	1,00	0,64
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,41	1,00	0,41
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,39	1,00	0,39
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,41	1,00	0,41
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,93	1,00	0,93
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,50	1,00	1,50
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,10	1,00	2,10
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,65	1,00	2,65
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,74	1,00	2,74
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,82	1,00	2,82
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,84	1,00	2,84
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					2,70	1,00	2,70
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,60	1,00	1,60
						SUBTOTAL	**136,40**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							136,40
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025


	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES**				
03.01.19	ML	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02**	**FICHA #**	**11**	**DE 17**







LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			ALTO	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					1,18	1,00	1,18
BLOQUE 1 EJES F- H',4-6					0,6	1,00	0,60
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					0,45	1,00	0,45
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					0,54	1,00	0,54
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					1,07	1,00	1,07
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					1,6	1,00	1,60
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					2,2	1,00	2,20
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					2,7	2,00	5,40
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					2,30	1,00	2,30
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					3,67	1,00	3,67
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					4,30	1,00	4,30
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					4,50	8,00	36,00
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					3,60	1,00	3,60
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					2,85	1,00	2,85
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					1,30	2,00	2,60
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					1,95	1,00	1,95
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					3,24	1,00	3,24
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					4,60	1,00	4,60
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					3,24	1,00	3,24
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					4,60	1,00	4,60
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					3,04	1,00	3,04
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					1,83	1,00	1,83
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					1,30	1,00	1,30
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					2,15	1,00	2,15
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					2,90	1,00	2,90
BLOQUE 1 EJE E-F, 1-3					3,70	1,00	3,70
						SUBTOTAL	**100,91**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**100,91**

TOTAL

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** • ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES**					
03.01.19	ML	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02**		**FICHA #**	**12**	**DE 17**





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					3,55	1,00	3,55
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,95	1,00	2,95
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,32	1,00	2,32
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,83	1,00	1,83
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					7,39	1,00	7,39
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					7,39	1,00	7,39
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,81	1,00	1,81
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,63	1,00	1,63
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,94	1,00	2,94
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,09	1,00	2,09
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,53	1,00	1,53
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,76	1,00	5,76
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,21	1,00	5,21
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,81	1,00	5,81
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					4,64	1,00	4,64
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,80	1,00	5,80
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,82	1,00	2,82
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,15	1,00	2,15
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,45	1,00	1,45
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,25	1,00	2,25
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,22	1,00	2,22
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,23	1,00	2,23
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					4,02	1,00	4,02
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					4,03	1,00	4,03
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					3,96	1,00	3,96
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					3,99	1,00	3,99
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,74	1,00	0,74
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,75	1,00	1,75
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,37	1,00	0,37
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,71	1,00	0,71
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,39	1,00	2,39
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,89	1,00	0,89
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,93	1,00	0,93
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,75	1,00	1,75
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,73	1,00	1,73
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,97	1,00	1,97
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,61	1,00	1,61
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,45	1,00	1,45
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,22	1,00	1,22
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,64	1,00	0,64
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,39	1,00	0,39
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,20	1,00	2,20
						SUBTOTAL	**112,51**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							112,51

TOTAL

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES**				
03.01.19	ML	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02**	**FICHA #**	**13**	**DE 17**







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,03	1,00	2,03
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,76	1,00	1,76
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,49	1,00	1,49
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					4,09	1,00	4,09
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					3,71	1,00	3,71
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,64	1,00	2,64
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,84	1,00	2,84
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,42	1,00	2,42
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,18	1,00	2,18
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,65	1,00	1,65
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,27	1,00	1,27
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,45	1,00	0,45
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,76	1,00	0,76
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,54	1,00	0,54
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,82	1,00	0,82
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,02	1,00	1,02
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,24	1,00	1,24
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,50	1,00	1,50
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,76	1,00	1,76
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,18	1,00	2,18
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,24	1,00	2,24
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,40	1,00	0,40
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,67	1,00	0,67
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,90	1,00	0,90
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,21	1,00	1,21
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					3,95	10,00	39,50
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					3,12	1,00	3,12
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,74	1,00	2,74
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,05	1,00	2,05
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,62	1,00	1,62
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,52	1,00	0,52
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,43	1,00	0,43
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,80	1,00	2,80
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					2,18	1,00	2,18
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					4,14	1,00	4,14
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					4,64	1,00	4,64
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,04	1,00	5,04
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,45	1,00	5,45
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					5,97	1,00	5,97
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					6,17	1,00	6,17
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					0,86	1,00	0,86
ESPACIO 102- EST_CIELO RASO					1,32	1,00	1,32
						SUBTOTAL	**130,32**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
							130,32
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**


Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025


PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024
			Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES				
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02	FICHA #	14	DE 17






LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESPACIO 105-118					2,07	1,00	2,07
ESPACIO 105-119					2,06	1,00	2,06
ESPACIO 105-120					2,17	1,00	2,17
ESPACIO 105-121					1,15	1,00	1,15
ESPACIO 105-122					1,24	1,00	1,24
ESPACIO 105-123					1,16	1,00	1,16
ESPACIO 105-124					1,61	1,00	1,61
ESPACIO 105-125					2	1,00	2,00
ESPACIO 105-126					2,42	1,00	2,42
ESPACIO 105-127					3,12	1,00	3,12
ESPACIO 105-128					3,57	1,00	3,57
ESPACIO 105-129					1,12	1,00	1,12
ESPACIO 105-130					1,21	1,00	1,21
ESPACIO 105-131					1,21	1,00	1,21
ESPACIO 105-132					1,11	1,00	1,11
ESPACIO 105-133					1,34	1,00	1,34
ESPACIO 105-134					0,80	1,00	0,80
ESPACIO 105-135					7,36	1,00	7,36
ESPACIO 105-136					7,39	1,00	7,39
ESPACIO 105-137					3,13	1,00	3,13
							0,00
							0,00
							0,00

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 15 de 17 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19 **Versión:** 1 **Fecha**: 27/11/2025

	PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
	DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No. 4378-2024	15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS			DESCRIPCIÓN ÍTEM					
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES					
03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02		FICHA #	15	DE 17



Contrato de Obra No. 4343-2024			MEDIDAS				TOTAL
Vigencia del contrato			ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
TORNAPUNTA BL1					1,56	1,00	1,56
TORNAPUNTA BL1					1,77	1,00	1,77
TORNAPUNTA BL1					1,79	1,00	1,79
TORNAPUNTA BL1					1,57	1,00	1,57
TORNAPUNTA BL1					1,78	1,00	1,78
TORNAPUNTA BL1					1,89	1,00	1,89
TORNAPUNTA BL1					1,54	1,00	1,54
TORNAPUNTA BL1					1,54	1,00	1,54
TORNAPUNTA BL1					1,48	1,00	1,48
TORNAPUNTA BL1					1,48	1,00	1,48
TORNAPUNTA BL1					1,49	1,00	1,49
TORNAPUNTA BL1					1,49	1,00	1,49
TORNAPUNTA BL1					1,46	1,00	1,46
TORNAPUNTA BL1					1,32	1,00	1,32
TORNAPUNTA BL1					1,45	1,00	1,45
TORNAPUNTA BL1					0,60	1,00	0,60
TORNAPUNTA BL1					1,55	1,00	1,55
TORNAPUNTA BL1					0,60	1,00	0,60
TORNAPUNTA BL1					1,45	1,00	1,45
TORNAPUNTA BL1					0,60	1,00	0,60
TORNAPUNTA BL1					1,46	1,00	1,46
TORNAPUNTA BL1					1,32	1,00	1,32
TORNAPUNTA BL1					1,07	1,00	1,07
TORNAPUNTA BL1					1,53	1,00	1,53
TORNAPUNTA BL1					0,97	1,00	0,97
TORNAPUNTA BL1					1,32	1,00	1,32
TORNAPUNTA BL1					1,50	1,00	1,50
TORNAPUNTA BL1					1,42	1,00	1,42
TORNAPUNTA BL1					1,78	1,00	1,78
TORNAPUNTA BL1					1,39	1,00	1,39
TORNAPUNTA BL1					1,90	1,00	1,90
TORNAPUNTA BL1					1,90	1,00	1,90
TORNAPUNTA BL1					1,87	1,00	1,87
TORNAPUNTA BL1					1,54	1,00	1,54
TORNAPUNTA BL1					1,68	1,00	1,68
TORNAPUNTA BL1					2,22	1,00	2,22
TORNAPUNTA BL1					1,76	1,00	1,76
TORNAPUNTA BL1					1,78	1,00	1,78
TORNAPUNTA BL1					1,64	1,00	1,64
TORNAPUNTA BL1					2,18	1,00	2,18
TORNAPUNTA BL1					2,26	1,00	2,26
TORNAPUNTA BL1					2,18	1,00	2,18
						SUBTOTAL	**65,08**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**65,08**
TOTAL							

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS		
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
03.01.19	ML	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM: DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02 — FICHA # 16 — DE 17







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TIRANTE BL1					7,37	1,00	7,37
TIRANTE BL1					7,15	1,00	7,15
TIRANTE BL1					7,14	1,00	7,14
TIRANTE BL1					3,86	1,00	3,86
TIRANTE BL1					1,53	1,00	1,53
TIRANTE BL1					3,22	1,00	3,22
TIRANTE BL1					1,96	1,00	1,96
TIRANTE BL1					3,85	1,00	3,85
TIRANTE BL1					3,86	1,00	3,86
TIRANTE BL1					3,37	1,00	3,37
TIRANTE BL1					1,97	1,00	1,97
TIRANTE BL1					2,90	1,00	2,90
TIRANTE BL1					2,21	1,00	2,21
TIRANTE BL1					2,85	1,00	2,85
TIRANTE BL1					2,21	1,00	2,21
TIRANTE BL1					1,56	1,00	1,56
TIRANTE BL1					0,92	1,00	0,92
TIRANTE BL1					3,38	1,00	3,38

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.19
Versión: 1
Fecha: 27/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024	
			Vigencia del contrato	15 MESES

03.01.19	ML	002	PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02				FICHA #	17	TOTAL
						ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	
			SOLERA					2,88	1,00	2,88
			SOLERA					5,28	1,00	5,28
			SOLERA					5,31	1,00	5,31
			SOLERA					13,64	1,00	13,64
			SOLERA					7,63	1,00	7,63
			SOLERA					2,52	1,00	2,52
			SOLERA					2,69	1,00	2,69
			SOLERA					7,20	1,00	7,20
			SOLERA					7,13	1,00	7,13
			SOLERA					2,69	1,00	2,69
			SOLERA					6,96	1,00	6,96
			SOLERA					8,06	1,00	8,06
			SOLERA					7,70	1,00	7,70
			SOLERA					5,77	1,00	5,77
			SOLERA					2,09	1,00	2,09
			SOLERA					3,74	1,00	3,74
			SOLERA					2,07	1,00	2,07
			SOLERA					5,76	1,00	5,76

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.20-01
Versión: V1
Fecha: 20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.20	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1




















1 03.01.20_DESMON_CUB_TEJA_BARRO
Esc: 1 : 500

2 03.01.20 CUBIERTA_TEJA_CUB
Esc:

03.01.20_DESMON_TEJA_BARRRO

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Área
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	61.76 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.10m	1.50 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.10m_DEMOL	29.10 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.10m_DEMOL	29.85 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	24.22 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	33.23 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	44.38 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	28.39 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	28.39 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	28.74 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	17.81 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	12.18 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	12.18 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	17.81 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	29.13 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	6.77 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	10.18 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	6.77 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	17.98 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	17.72 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.07m_DEMOL_BL1	10.47 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.10m_DEMOL	8.10 m²
BL1	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.10m_DEMOL	8.10 m²
03.01.20			484.79 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.21-01
Versión:	V-1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.21	UND	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





3 **03.01.21_DESMONTE_PUERTAS 1**
Esc: 1 : 500

1 **03.01.21_DESMONTE_PUER_1**
Esc:

03.01.21_DESMONTE_PUERTAS			
Marca de tipo	Localización	Tipo	Nivel
ACCESO	Acceso	Puerta_Doble_3.00x2.00m	N.A +0.25
ACCESO: 1			
BL1	119	Puerta_Marco_0.90x2.00m	N.A 00
BL1	104	Puerta_Sencilla_2.18x0.94m	N.A +0.25
BL1	103	Puerta_Doble_1.41x3.80m	N.A 00
BL1	105	Puerta_Sencilla_2.00x0.78m	N.A 00
BL1	105	Puerta_Sencilla_1.07x2.17m	N.A 00
BL1	116	Puerta_Sencilla_0.92x2.07m	N.A 00
BL1	114	Puerta_Sencilla_0.73x2.00m	N.A 00
BL1	115	Puerta_Sencilla_0.76x2.00m	N.A 00
BL1	119	Puerta_Sencilla_VSuperior_0.99x2.38m	N.A 00
BL1	119	Puerta_Sencilla_0.65x2.05m	N.A 00
BL1	121	Puerta_Doble_1.48x2.47m	N.A 00
BL1	122	Puerta_Sencilla_VSuperior_2.27x1.04m	N.A +0.25
BL1	125	Puerta_Sencilla_VSuperior_2.27x0.76m	N.A +0.25
BL1	122	Puerta_Sencilla_VSuperior_2.26x1.04m	N.A +0.25
BL1	111	Puerta_Sencilla_0.85x2.05m	N.A 00
BL1	110	Puerta_Sencilla_0.97x2.10m	N.A 00
BL1	146	Puerta_Sencilla_0.61x2.11m	N.A 00
BL1	143	Puerta_Sencilla_2.08x0.86m	N.A +0.25
BL1	102	Puerta_Sencilla_1.08x2.15m	N.A 00

03.01.21_DESMONTE_PUERTAS			
Marca de tipo	Localización	Tipo	Nivel
BL1	101	Puerta_Sencilla_1.08x2.16m	N.A 00
BL1	150	Puerta_Sencilla_2.01x1.08m	N.A 00
BL1	152	Puerta_Sencilla_2.22x0.91m	N.A 00
BL1	123	Puerta_Sencilla_1.95x0.73m	N.A +0.25
BL1	146	Puerta_Sencilla_VSuperior_2.18x0.71m	N.A 00
BL1	124	Puerta_Sencilla_1.96x0.72m	N.A +0.25
BL1	151	Puerta_Sencilla_1.99x0.92m	N.A 00
BL1	139	Puerta_Sencilla_2.11x0.91m	N.E +0.54
BL1	128	Puerta_Sencilla_2.19x0.87m	N.E +0.54
BL1	128	Puerta_Sencilla_2.20x0.88m	N.E +0.54
BL1	134	Puerta_Sencilla_2.11x0.89m	N.E +0.54
BL1	131	Puerta_Sencilla_2.11x0.87m	N.E +0.54
BL1	131	Puerta_Sencilla_2.11x0.83m	N.E +0.54
BL1	112	Puerta_Sencilla_0.86x2.07m	N.A 00
BL1	113	Puerta_Sencilla_0.78x2.00m	N.A 00
BL1	141	Puerta_Sencilla_Ventana_2.23x0.86m	N.E +0.54
BL1	153	Puerta_Sencilla_0.96x2.21m	N.A 00
BL1	154	Puerta_Sencilla_0.96x2.22m	N.A 00
BL1	106	Puerta_Sencilla_VSuperior_1.00x2.31m	N.A 00
BL1	101	Puerta_Sencilla_VSuperior_2.84x0.91m	N.A 00
BL1		Puerta_Sencilla_1.9x0.65m	N.A 00
BL1		Puerta_Sencilla_1.9x0.65m	N.A 00
BL1: 41			



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 3
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.22-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.22	UND	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 3



1 **03.01.22_DESMONTE_VENTANAS_1**
Esc: 1 : 750



2 **03.01.22_DESMONTE_VENT_1**
Esc:

03.01.22_DEMOL_VENTANAS		
Marca de tipo	Localización	Tipo
BL1	103	Ventana_DosPaneles_1.50x1.50m
BL1	103	Ventana_DosPaneles_1.70x1.46m
BL1	126	Ventana_DosPaneles_1.19x1.16m
BL1	126	Ventana_DosPaneles_1.20x1.16m
BL1	143	Ventana_UnPaneles_Vsuperior_0.89x1.23m
BL1	153	Ventana_TresPaneles_Rsuperior_1.82x3.44m
BL1	154	Ventana_CuatroPaneles_3.50x1.30m
BL1	107	Ventana_UnPanel_0.89x0.89m
BL1	108	Ventana_DosPaneles_1.91x1.53m
BL1	110	Ventana_UnPanel_1.26x0.99m
BL1	105	Ventana_UnPanel_1.02x0.67m
BL1	105	Ventana_UnPanel_1.00x0.67m
BL1	121	Ventana_DosPaneles_1.19x1.41m
BL1	121	Ventana_DosPaneles_1.19x1.41m
BL1	105	Ventana_TresPaneles_1.16x1.08m
BL1	105	Ventana_DosPaneles_1.04x1.06m
BL1	105	Ventana_Rejilla_1.13x0.70m
BL1	105	Ventana_UnPanel_1.10x0.71m
BL1	118	Ventana_UnPanel_Rsuperior_0.59x1.03m
BL1	105	Ventana_UnPanel
BL1	105	Ventana_UnPanel
BL1	119	Ventana_CuatroPaneles_1.98x1.06m
BL1	119	Ventana_CuatroPaneles_1.99x1.06m
BL1	153	Ventana_DosPaneles_Vsuperior_1.00x1.75m
BL1	153	Ventana_DosPaneles_Rsuperior_1.10x1.70m
BL1	105	Ventana_UnPanel_1.17x1.67m
BL1	151	Ventana_DosPaneles_Vsuperior_2.88x1.24m
BL1	141	Ventana_DosPaneles_Vsuperior_2.76x1.23m
BL1	143	Ventana_UnPanel_0.80x0.80m
BL1	148	Ventana_UnPanel_0.90x0.90m
BL1	110	Ventana_DosPaneles_0.99x0.98m
BL1	118	Ventana_UnPanel_0.62x0.42m
BL1	143	Ventana_TresPaneles_2.00x1.29m
BL1	144	Ventana_DosPaneles_1.23x1.00m

03.01.22_DEMOL_VENTANAS		
Marca de tipo	Localización	Tipo
BL1	146	Ventana_UnPanel_Rsuperior_0.60x1.00m
BL1	119	Ventana_UnPanel_0.67x0.69m
BL1	122	Ventana_DosPaneles_1.20x1.18m
BL1	122	Ventana_DosPaneles_1.20x1.18m
BL1	119	Ventana_TresPaneles_1.99x1.10m
BL1	119	Ventana_TresPaneles_1.99x1.10m
BL1	154	Ventana_UnPanel_1.83x1.77m
BL1	126	Ventana_DosPaneles_1.12x1.16m
BL1	102	Ventana_UnPanel_Rsuperior_2.10x2.00m
BL1	150	Ventana_DosPaneles_1.09x1.06m
BL1	111	Ventana_TresPaneles_1.48x1.00m
BL1	126	Ventana_DosPaneles_1.20x1.16m
BL1	118	Ventana_UnPanel_0.65x0.66m
BL1	101	Ventana_DosPaneles_Rsuperior_1.11x1.74m
BL1	141	Ventana_DosPaneles_1.84x1.21m
BL1	121	Ventana_DosPaneles_1.40x1.18m
BL1	125	Ventana_UnPanel_0.73x0.49m
BL1	115	Ventana_UnPanel_1.13x1.27m
BL1	102	Ventana_UnPanel_Rsuperior_2.10x2.00m
BL1	102	Ventana_UnPanel_1.46x2.25m
BL1	102	Ventana_UnPanel_1.46x2.25m
BL1	102	Ventana_UnPanel_Rsuperior_2.60x2.25m
BL1	152	Ventana_CuatroPaneles_4.87x1.30m
BL1	152	Ventana_CuatroPaneles_4.87x1.30m
BL1	101	Ventana_CuatroPaneles_4.00x2.69m
BL1	101	Ventana_CuatroPaneles_4.00x2.69m
BL1	118	Ventana_UnPanel_0.62x0.42m
BL1	118	Ventana_UnPanel_0.62x0.42m
BL1: 62		

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2	DE: 3
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.22-02
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.22	UND	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 3



2 **03.01.22_DESMONTE_VENTANAS_2**
Esc: **1 : 500**



1 **03.01.22_DESMONTE_VENT_4**
Esc:








NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3	DE: 3
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.22-03
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.22	UND	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 3



1 **03.01.22_DESMONTE_VENTANAS_4**
Esc: 1 : 500



2 **03.01.22_DESMONTE_VENT_2**
Esc:

















NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 01 DE: 01
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.23_01
Versión: V1
Fecha: 14/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.23	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **03.01.23_DEMONTE_PISO_ADOQUIN BL1**
Esc: 1 : 700



2 **03.01.23_DEMOL_ADOQUIN_BL2**
Esc:








03.01.23_DEMOL_PISO_ADOQUIN BL1

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	87.89 m²
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	1.44 m²
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	14.02 m²
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	10.34 m²
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	33.87 m²
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	2.27 m²
03.01.23	BL1	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL1	42.18 m²
Total general: 7			192.01 m²







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.24-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.24	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.24_DEMON_BALDOSA_BL1**
Esc: **1 : 370**



2 **03.01.24_DEMON_BALDOSA**
Esc:

03.01.24_DEMOL_PISO_BALDOSA

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1	9.70 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_0.015m_DEMOL_BL1	29.80 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_0.015m_DEMOL_BL1	8.76 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1_1	65.11 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_0.015m_DEMOL_BL1	5.58 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_0.015m_DEMOL_BL1	0.33 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Baldosa_0.02m_DEMOL 3	160.06 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1	34.34 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1	100.58 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1	12.01 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1	1.08 m²
03.01.24	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL1	1.11 m²
Total general: 12			428.46 m²



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.25-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.25	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1






03.01.25_DEMOL_PISO_VIBROPRENSADO

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.01.25	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vibroprensado_0.02m_DEMOL_BL1	42.52 m²
03.01.25	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vibroprensado_0.015m_DEMOL_BL1	34.34 m²
03.01.25	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vibroprensado_0.02m_DEMOL-BL1	50.63 m²
03.01.25	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vibroprensado_0.02m_DEMOL_BL1	17.59 m²
03.01.25	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vibroprensado_0.02m_DEMOL_BL1	10.34 m²
03.01.25	BL1	Acabado_Piso_Interior_Vibroprensado_0.02m_DEMOL_BL1	2.27 m²
Total general: 6			157.70 m²



1 **03.01.25_DEMON_VIBROPRENSADA**
Esc: 1 : 450



2 **03.01.25_DEMON_VIBRO**
Esc:



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.26-01
Versión:
Fecha: 20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.26	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE DE MOBILIARIO - JUEGOS INFANTILES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.26_1_DESMON_MOBILARIO**
Esc: 1 : 500



2 **03.01.26_DEMON_ACCE**
Esc:

03.01.26_DESMON_MOBILIARIO	
Nota clave	Recuento
03.01.26	1
03.01.26	1
Total general: 2	





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.01.28-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.28	UND	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







2 **03.01.28_REFLECTORES**
Esc: 1 : 750



1 **03.01.28_REFLECTORES**
Esc:

03.01.28_ RETIRO_REFLECTORES

Marca de tipo	Nota clave	Descripción
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL1	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.

Total general: 8







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 2	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.29_01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.29	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 2



2 **ARQ_MESONES**




3 **03.01.29_DEMO_MESONES_CONCRETO**
1 : 250

03.01.29 DEMO_MESONES

4D-Nota clave	Marca de tipo	Localización	Longitud
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	103	1.42 m
03.01.29	BL1	111	1.56 m
03.01.29	BL1	114	1.29 m
03.01.29	BL1	115	0.93 m
03.01.29	BL1	118	2.24 m
03.01.29	BL1	118	3.88 m
03.01.29	BL1	118	1.86 m
Total general: 14			23.08 m







1 **03.01.29_114**

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2 DE: 2	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.29_02
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.29	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2



3 **03.01.29_111** 5 **03.01.29_115** 6 **03.01.29_118** 2 **03.01.29_103**





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-02
Versión:	V1
Fecha:	25/11/2025

X Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-026	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN BLOQUE No. 1 PATRIMONIAL

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **NP-026**
Esc:







2 **NP-026-1**
Esc:

NP-026 - COMP 03	
Tipo	Área
5.97 m²	
Cubierta - por defecto - 5	11.94 m²
28.92 m²	
Cubierta - por defecto - 5	28.92 m²
30.82 m²	
Cubierta - por defecto - 5	61.65 m²
63.23 m²	
Cubierta - por defecto - 5	126.45 m²
65.97 m²	
Cubierta - por defecto - 5	131.93 m²
100.56 m²	
Cubierta - por defecto - 5	201.11 m²
	562.00 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.02-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.02	UND	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1



1 **03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL1**
Esc:

03.02.02_DEMOL_PAÑETE BL1

Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.02	BL1	13.64 m²
03.02.02	BL1	24.72 m²
03.02.02	BL1	24.71 m²
03.02.02	BL1	35.52 m²
03.02.02	BL1	4.90 m²
03.02.02	BL1	9.04 m²
03.02.02	BL1	5.01 m²
03.02.02	BL1	33.91 m²
03.02.02	BL1	15.15 m²
03.02.02	BL1	9.59 m²
03.02.02	BL1	1.00 m²
03.02.02	BL1	13.43 m²
03.02.02	BL1	14.96 m²
03.02.02	BL1	1.06 m²
03.02.02	BL1	2.41 m²
03.02.02	BL1	1.00 m²
03.02.02	BL1	1.73 m²
03.02.02	BL1	20.32 m²
03.02.02	BL1	2.60 m²
03.02.02	BL1	6.84 m²

03.02.02_DEMOL_PAÑETE BL1

Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.02	BL1	23.80 m²
03.02.02	BL1	13.31 m²
03.02.02	BL1	8.90 m²
03.02.02	BL1	12.19 m²
03.02.02	BL1	10.04 m²
03.02.02	BL1	40.17 m²
03.02.02	BL1	17.70 m²
03.02.02	BL1	22.09 m²
03.02.02	BL1	4.09 m²
03.02.02	BL1	6.89 m²
03.02.02	BL1	3.98 m²
03.02.02	BL1	22.57 m²
03.02.02	BL1	10.17 m²
03.02.02	BL1	6.27 m²
03.02.02	BL1	14.77 m²
03.02.02	BL1	22.39 m²
03.02.02	BL1	17.72 m²
03.02.02	BL1	1.39 m²
03.02.02	BL1	8.98 m²
03.02.02	BL1	9.92 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.02-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.02	UND	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | **Ficha:** 1 | **De:** 1



1 03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL1.
Esc:











03.02.02_DEMOL_PAÑETE BL1		
Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.02	BL1	9.87 m²
03.02.02	BL1	16.67 m²
03.02.02	BL1	17.87 m²
03.02.02	BL1	17.59 m²
03.02.02	BL1	13.48 m²
03.02.02	BL1	2.86 m²
03.02.02	BL1	3.26 m²
03.02.02	BL1	2.79 m²
03.02.02	BL1	0.78 m²
03.02.02	BL1	0.23 m²
03.02.02	BL1	0.22 m²
03.02.02	BL1	0.31 m²
03.02.02	BL1	0.12 m²
03.02.02	BL1	0.38 m²
03.02.02	BL1	0.20 m²
03.02.02	BL1	0.72 m²
03.02.02	BL1	0.19 m²
03.02.02	BL1	0.31 m²
03.02.02	BL1	10.54 m²
03.02.02	BL1	11.53 m²

03.02.02_DEMOL_PAÑETE BL1		
Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.02	BL1	14.35 m²
03.02.02	BL1	5.61 m²
03.02.02	BL1	9.11 m²
BL1: 63		657.83 m²



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto:				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBACION**				
03.02.02	M2	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**7 DE ABRIL al 6 DE MAYO**		**FICHA #**	**DE**








LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		DESCUENTO		TOTAL
			ALTO	ANCHO	ÁREA 1	ÁREA 2	
ESPACIO 102 INTERIOR			4	10,15	4,57	1,37	34,66
ESPACIO 102 INTERIOR			4	10,15	4,57		36,03
ESPACIO 102 INTERIOR			4	4,12	5,83		10,65
ESPACIO 102 INTERIOR			4	2,26	3,26		5,78
ESPACIO 102 INTERIOR			4	2,26	3,26		5,78
ESPACIO 102 INTERIOR			4	6,65	2,33		24,27
ESPACIO 102 FACHADA			3,35	5,79	4,57		14,83
ESPACIO 102 FACHADA			3,56	2,29	4,57		3,58
ESPACIO 102 FACHADA			3,56	3,97	5,83		8,31
ESPACIO 102 FACHADA			3,56	2,28	4,57		3,55
ESPACIO 102 FACHADA			3,35	5,79	4,57		
ESPACIO 105 FACHADA			3,56	7,98	1,50	2,97	23,93
ESPACIO 105 FACHADA			3,56	2,51	1,50	1,31	6,13
ESPACIO 105-106-118 FACHADA			3,56	5,48	2,57	2,33	14,61
ESPACIO 105 INTERIOR			4	4,07	10,96		5,32
ESPACIO 105 INTERIOR			4	4,19	0,67	0,67	15,42
ESPACIO 105 INTERIOR			4	3,97	2,33		13,55
ESPACIO 105 INTERIOR			4	4,18	7,43		9,29
ESPACIO 105 INTERIOR			4	3,64	1,58		12,98
ESPACIO 105-106-118 INTERIOR			4	8,21	4,25	2,94	25,65
ESPACIO 118-117-116 INTERIOR			4	7,1	0,92	1,85	25,62
ESPACIO 118-117-116 INTERIOR			4	2,43			9,72
ESPACIO 105 FACHADA			4	4,44	7,45		10,31
ESPACIO 106-148 FACHADA			4	11,4	2,16	2,16	41,28
ESPACIO 118-117-116 INTERIOR			3,35	2,68			8,98
ESPACIO 118-117-116 FACHADA			3,35	7,49	0,92	1,85	22,31
ESPACIO 109 FACHADA			4,94	3,97	1,76	1,29	16,56
ESPACIO 109 INTERIOR COLUMNAS			3,35	0,52			3,48
ESPACIO 100 FACHADA			3,35	2,67	2,00		6,95
ESPACIO 152 FACHADA			3,35	1,71	2,51		3,22
ESPACIO 152 FACHADA			3,35	0,7			2,35
ESPACIO 101 INTERIOR			4	4,46			17,84
ESPACIO 148 INTERIOR			4	4,82	1,29		17,99
ESPACIO 141 INTERIOR			4	2,51			10,04
ESPACIO 141 -151 INTERIOR			4	5,74	2,88	1,84	18,24
ESPACIO 141 INTERIOR			4	4,54	2,49		15,67
ESPACIO 141 INTERIOR			4	0,43			1,72
ESPACIO 141 INTERIOR			4	0,255			1,02
ESPACIO 150-152 FACHADA			4	8,64	3,68	3,07	27,81
ESPACIO 150-149-101 FACHADA			3,35	7,63	6,08	1,86	17,62
ESPACIO 150-149-101 FACHADA			3,35	7,63	6,08	1,86	17,62
ESPACIO 101-149 INTERIOR			4	4,17	2,08		14,60
ESPACIO 101-149 INTERIOR			4	4,26	2,08		14,96
						SUBTOTAL	**600,23**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	


VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBACION**				
03.02.02	M2	002	**PERIODO DEL CORTE:**	07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02	**FICHA #**		**DE**









LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		DESCUENTO		TOTAL
			ALTO	ANCHO	ÁREA 1	ÁREA 2	
ESPACIO 144-145 INTERIOR			0,56	2,46			1,38
ESPACIO 118 INTERIOR			4	0,25			1,00
ESPACIO 144-145 INTERIOR			4	2,212	1,86		6,99
ESPACIO 118 INTERIOR			4	0,5			2,00
ESPACIO 147 INTERIOR			4	4,57			18,28
ESPACIO 147 INTERIOR			4	2,51			10,04
ESPACIO 147 -146-144 INTERIOR			1,7	2			3,40
ESÑPACIO 105			5,37	0,53			2,85
ESÑPACIO 105			5,37	0,53			2,85
ESÑPACIO 105			5,37	0,60			3,22
ESÑPACIO 150			4	0,35			5,60
							0,00
							0,00
							0,00

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.03-01
Versión: V1
Fecha: 20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1(2) / COMPONENTE 03 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.03	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1





1 **03.02.03_DEMOL_COLUMNAS_BL1**
Esc: 1 : 400



2 **03.02.03_DEMOL_COLUMNAS**
Esc:





LOCALIZACIÓN /CANTIDAD	
EJES B-6	0.18
EJES F-5	0.11
TOTAL	0.29



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 2	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.05-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.05	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 2


















1 03.02.05_DEMOL_PLACA_BL1
Esc:

03.02.05_DEMOL_PLACA_CONTRAPISO_ESP0.18M

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.02.05	BL1	Andén_Concreto_0.40m_DEMOL_BL1	21.64 m²
03.02.05	BL1	Andén_Concreto_0.40m_DEMOL_BL1	11.82 m²
03.02.05	BL1	Andén_Concreto_0.40m_DEMOL_BL1	0.39 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Contrapiso_0.10m_DEMOL_BL1	1.08 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Contrapiso_0.20m_DEMOL_BL1	100.59 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Contrapiso_0.20m_DEMOL_BL1	12.01 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Contrapiso_0.20m_DEMOL_BL1	0.81 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Contrapiso_0.20m_DEMOL_BL1	12.01 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Contrapiso_0.20m_DEMOL_BL1	12.01 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.05m_DEMOL_BL1	2.97 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	81.11 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	30.96 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	14.62 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	27.88 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	8.53 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	9.72 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	6.97 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	53.40 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	11.59 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	37.57 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 2	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.05-02
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.05	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2



















1 **03.02.05_DEMOL_PLACA_BL1.1**
Esc:

03.02.05_DEMOL_PLACA_CONTRAPISO_ESP0.18M			
Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	1.44 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	14.02 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	33.87 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	6.97 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	10.34 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	2.27 m²
03.02.05	BL1	Placa_Concreto_Interior_0.20m_DEMOL_BL1	42.17 m²
Total general: 27			568.75 m²







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.06-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.06	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,20 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





2 **03.02.06_DEMOL_TANQUE**
Esc: 1 : 100



1 **03.02.06_DEMOL_PLACA**
Esc:







03.02.06_DEMOL_SUELO			
Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Área
BL1	03.02.06	Placa_Concreto_0.20m_DEMOL_BL1	5.76 m²
BL1	03.02.06	Placa_Concreto_0.20m_DEMOL_BL1	12.43 m²
BL1	03.02.06	Placa_Concreto_0.10m_DEMOL	12.43 m²
BL1	03.02.06	Placa_Concreto_0.20m_DEMOL_BL1	0.46 m²
Total general: 4			31.08 m²







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 3
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.08-01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.08	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM
DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Noviembre al 6 Diciembre /C-03	Ficha: 1	De: 3




2 03.02.09_DEMO_MURO_MAMPOSTERÍA_20_40
Esc: 1 : 500



1 03.02.08_DEMOL_MURO_BL1
Esc:






03.02.08_DEMOL_MUROS		
Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.08	BL1	3.51 m²
03.02.08	BL1	16.60 m²
03.02.08	BL1	17.04 m²
03.02.08	BL1	4.05 m²
03.02.08	BL1	11.83 m²
03.02.08	BL1	9.05 m²
03.02.08	BL1	14.48 m²
03.02.08	BL1	16.67 m²
03.02.08	BL1	9.57 m²
03.02.08	BL1	33.90 m²
03.02.08	BL1	20.99 m²
03.02.08	BL1	17.12 m²
03.02.08	BL1	16.87 m²
03.02.08	BL1	4.94 m²
03.02.08	BL1	8.72 m²
03.02.08	BL1	2.23 m²
03.02.08	BL1	8.63 m²
03.02.08	BL1	1.77 m²
03.02.08	BL1	1.39 m²
03.02.08	BL1	2.56 m²

03.02.08_DEMOL_MUROS		
Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.08	BL1	14.09 m²
03.02.08	BL1	7.16 m²
03.02.08	BL1	7.27 m²
03.02.08	BL1	0.86 m²
03.02.08	BL1	3.05 m²
03.02.08	BL1	5.88 m²
03.02.08	BL1	8.83 m²
03.02.08	BL1	8.85 m²
03.02.08	BL1	11.58 m²
03.02.08	BL1	13.69 m²
03.02.08	BL1	6.78 m²
03.02.08	BL1	10.74 m²
03.02.08	BL1	7.30 m²
03.02.08	BL1	11.60 m²
03.02.08	BL1	10.10 m²
03.02.08	BL1	3.68 m²
03.02.08	BL1	1.11 m²
03.02.08	BL1	4.86 m²
03.02.08	BL1	8.07 m²
03.02.08	BL1	8.87 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2	DE: 3
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.08-02
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES



ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.08	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 3







1 **03.02.08_DEMOL_MURO_GEN**
Esc:

03.02.08_DEMOL_MUROS		
Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.08	BL1	15.07 m²
03.02.08	BL1	33.11 m²
03.02.08	BL1	137.68 m²
03.02.08	BL1	32.77 m²
03.02.08	BL1	2.15 m²
03.02.08	BL1	4.17 m²
03.02.08	BL1	8.44 m²
03.02.08	BL1	6.63 m²
03.02.08	BL1	3.25 m²
03.02.08	BL1	7.60 m²
03.02.08	BL1	8.29 m²
03.02.08	BL1	2.89 m²
03.02.08	BL1	2.79 m²
03.02.08	BL1	10.28 m²
03.02.08	BL1	0.48 m²
03.02.08	BL1	20.40 m²
03.02.08	BL1	7.49 m²
03.02.08	BL1	7.28 m²
03.02.08	BL1	12.72 m²

03.02.08_DEMOL_MUROS		
Nota clave	Marca de tipo	Área
03.02.08	BL1	11.41 m²
03.02.08	BL1	0.25 m²
03.02.08	BL1	7.96 m²
03.02.08	BL1	8.01 m²
03.02.08	BL1	5.11 m²
03.02.08	BL1	5.37 m²
03.02.08	BL1	4.04 m²
03.02.08	BL1	1.86 m²
03.02.08	BL1	0.64 m²
03.02.08	BL1	4.24 m²
03.02.08	BL1	1.17 m²
03.02.08	BL1	0.38 m²
03.02.08	BL1	0.30 m²
03.02.08	BL1	1.00 m²
03.02.08	BL1	0.30 m²
03.02.08	BL1	94.99 m²
BL1: 75		846.81 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3	DE: 3
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.08-03
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.08	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 3










03.02.08_TANQUE _MUROS

Comentarios	Nota clave	Área
01	03.02.08	3.12 m²
01	03.02.08	3.27 m²
01	03.02.08	3.14 m²
01	03.02.08	2.32 m²
01	03.02.08	2.34 m²
01	03.02.08	2.29 m²
01	03.02.08	0.87 m²
01	03.02.08	3.03 m²
01	03.02.08	2.40 m²
Total general: 9		22.77 m²

TOTAL ITEM 869.58m2




NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 3 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.08_1 **Versión:** 1 **Fecha**: 3/12/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE				
03.02.08	M2	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02**	**FICHA #**		**DE**













LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	DESCUENTO ALTO	DESCUENTO ANCHO	TOTAL
HABITACIÓN 107-108			2,8	2,375	2,00	0,80	5,05
HABITACIÓN 107-108			2,8	1,952	0,89	1,50	4,13
HABITACIÓN 107-108			2,8	1,755	2,00		9,83
HABITACIÓN 111			2,62	2,5	1,09	2,00	4,37
HABITACIÓN 111			2,62	2,8	2,05	0,82	5,66
HABITACIÓN 111			2,57	2,8	0,89	2	4,31
HABITACIÓN 112-113			2,85	2,2			6,27
HABITACIÓN 109			1,105	2,63			2,91
HABITACIÓN 121			2,85	2,2			6,27
HABITACIÓN 121			2,75	5,04	2,394	3,408	12,85
HABITACIÓN 116-117			2,85	0,86			2,45
HABITACIÓN 119			3,51	6,52	5,9363	3,09	13,86
HABITACIÓN 119			3,42	5,82	4,1976	2,53	13,18
HABITACIÓN 119			2,79	7,63	1,36	2,618	17,31
HABITACIÓN 119			3,55	1,97			6,99
HABITACIÓN 114			2,8	1,47			4,12
HABITACIÓN 114			2,8	2,16			6,05
HABITACIÓN 115			2,8	1,16			3,25
HABITACIÓN 141			2,14	1,16			2,48
HABITACIÓN 141			2,766	1,16			3,21
HABITACIÓN 142			1,07	2,42			2,59
HABITACIÓN 143			3,14	2,39	1,24	0,99	6,28
HABITACIÓN 143			3,14	3,38	2,5019	1,7686	6,34
HABITACIÓN 143			3,14	3,38	1,74	0,64	8,23
HABITACIÓN 142			1,07	2,52			2,70
HABITACIÓN 144			2,42	2,24			5,42
HABITACIÓN 144			1,56	2,37			3,70
HABITACIÓN 147			2,33	2,5			5,83
HABITACIÓN 151			3,33	3,915	0,7	3,33	10,71
HABITACIÓN 151			3,47	3,224			11,19
HABITACIÓN 151			3,36	3,915	1,25	2,88	9,55
HABITACIÓN 101			1,6	1			1,60
HABITACIÓN 101			1,54	1			1,54
HABITACIÓN 150			3,46	2,41	1,10	1,06	7,17
HABITACIÓN 152			3,46	2,41	0,90	2,00	6,54
HABITACIÓN 154			2,4	2,42	0,85	2,00	4,11
HABITACIÓN 153			2,36	2,42	0,85	2,00	4,01
HABITACIÓN 154-153			2,36	2,42	0,86		4,85
HABITACIÓN 109			2,36	1,9	0,86		3,62
HABITACIÓN 109			2,52	1,07	0,11		2,58
						SUBTOTAL	**243,08**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**243,08**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 2 de 3 Código:HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.08_2 Versión: 1 Fecha: 3/12/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de Dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**


BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
03.02.08	M2	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02** **FICHA #** **DE**













LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		DESCUENTO		TOTAL
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
HABITACIÓN 107-108			2,8	2,375	1,10	0,80	5,77
HABITACIÓN 142			2,8	4	0,90	0,90	10,39
HABITACIÓN 142			2,8	3,76	1,91	1,53	7,61
HABITACIÓN 118			2,85	4,05	0,62	0,42	11,28
HABITACIÓN 119			2,85	2,43			6,93
HABITACIÓN 119			2,85	2,2			6,27
HABITACIÓN 106			2,8	3,47			9,72
HABITACIÓN 122			2,5	7,03	5,52	3,408	19,69
HABITACIÓN 122			2,5	5,92	5,92	1,6	19,12
HABITACIÓN 123			2,5	5,84	2,88	1,6	10,12
HABITACIÓN 123			2,5	5,84	2,88	1,6	15,88
HABITACIÓN 122			2,5	5,95	2,88	2,3608	14,36
HABITACIÓN 126			2,5	5,8	2,88	2,3608	13,98
HABITACIÓN 126			2,5	5,8	2,88	2,3608	13,98
HABITACIÓN 126			2,5	1,51			3,78
HABITACIÓN 126			2,5	1,51			3,78
HABITACIÓN 119			2,81	0,9			2,53
HABITACIÓN 109-108-107			0,58	7,31			4,24
HABITACIÓN 109-108-107			0,58	7,31			4,24
HABITACIÓN 122			0,8	2,53			2,02
HABITACIÓN 109 (120 A)			2,9	0,83			2,41
PASO ESPACIO 103 A 105			7,28	1,05			7,64
PASO ESPACIO 103 A 105			7,28	1,05			7,64
HABITACIÓN 142			0,7	1,28			0,90
HABITACIÓN 142			0,7	2,24			1,57
HABITACIÓN 142			0,7	1,8			1,26
HABITACIÓN 142			0,12	1,8			0,22
HABITACIÓN 142			8,64	2,95			25,49
HABITACIÓN 141			1,2	2,95			3,54
HABITACIÓN 126			0,15	5,12			0,77
HABITACIÓN 126			0,15	6,66			1,00
HABITACIÓN MESÓN 115			0,9	0,93			0,84
HABITACIÓN MESÓN 114			0,9	1,3			1,17
TANQUE			2,3	1,42			3,27
TANQUE			2,19	1,46			3,20
TANQUE			1,72	1,45			2,49
TANQUE			1,46	1,6			2,34
TANQUE			1,43	1,6			2,29
TANQUE			1,43	1,6			2,29
TANQUE			1,43	1,6			2,29
						SUBTOTAL	**258,26**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**258,26**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 3 Código:HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.08_3 Versión: 1 Fecha: 3/12/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**


BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE					
03.02.08	M2	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02**		**FICHA #**		**DE**
















LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS ALTO	DESCUENTO ALTO	DESCUENTO ANCHO	TOTAL
CERRAMIENTO			50,26	2,00			100,52
CERRAMIENTO			28,62	2,61			74,70
CERRAMIENTO			1,3	2,52			3,28
CERRAMIENTO			7,06	2,57			18,14
CERRAMIENTO			10,77	2,8			30,16
CERRAMIENTO			52,38	2,5			130,95
HABITACIÓN MESÓN 118			0,9	0,6	3		1,62
HABITACIÓN 104			2,2	1,95	0,6	1,9	3,15
HABITACIÓN 104			2,2	1,95			4,29
HABITACIÓN 104			0,9	1,6			1,44
						SUBTOTAL	368,24
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**368,24**
TOTAL							**869,58**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.09_01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.09	**M2**	**002**

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





03.02.09_DEMOL_MUROS_ESP=DE 20 A 40CM. Copy 2

Type Mark	Nota clave	Tipo	Área
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.26m_DEMOL	16.04 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.31m_DEMOL_BL1	3.56 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.31m_DEMOL_BL1	1.96 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.62 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.68 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.26 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.35 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.58 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.30 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.39 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.25m_DEMOL_BL1	2.92 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.28m_DEMO_BL1	0.54 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.22m_DEMOL_BL1	9.32 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	7.26 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.21m_DEMOL_BL1	2.62 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.28m_DEMO_BL1	17.67 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mapostería	0.72 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.28m_DEMO_BL1	14.97 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.31m_DEMOL_BL1	10.58 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.28m_DEMO_BL1	2.99 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.41 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.22m_DEMOL	0.34 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.21m_DEMOL_BL1	0.50 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.21m_DEMOL_BL1	0.80 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	5.32 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	4.80 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	4.86 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	4.26 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.28m_DEMO_BL1	
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.28m_DEMO_BL1	
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1	3.60 m²

03.02.09_DEMOL_MUROS_ESP=DE 20 A 40CM. Copy 2

Type Mark	Nota clave	Tipo	Área
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1	3.80 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1 2	4.26 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1 2	7.36 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1	5.62 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1	4.06 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1 2	2.91 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1 2	6.71 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1	4.13 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1 2	4.16 m²
BL1	03.02.09	Muro_Mampostería_0.27m_DEMOL_BL1 2	3.52 m²
Total general: 41			185.74 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.09_01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.09	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1






1 **03.02.09_TANQUE**
Esc:








03.02.09_TANQUE _MUROS_ESP=DE 20 A 40CM

Comentarios	Nota clave	Tipo	Área
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.31m_DEMOL_BL1	3.56 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.31m_DEMOL_BL1	1.96 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.62 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.68 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.26 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.35 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	3.58 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.30 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.39 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.36m_DEMOL_BL1	2.41 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	5.32 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	4.80 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	4.86 m²
01	03.02.09	Muro_Mampostería_0.32m_DEMOL_BL1	4.26 m²
Total general: 14			48.34 m²

TOTAL ITEM 238.73 m2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.09_1
Versión: 1
Fecha:03/12/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — **Contrato de interventoría No.** 4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024

Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
03.02.09	M2	002

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE







PERIODO DEL CORTE: **07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02** **FICHA #** **DE**

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	DESCUENTO ALTO	DESCUENTO ANCHO	TOTAL
ESPACIO 109			1	2,68			2,68
ESPACIO 109			1	0,25			0,25
ESPACIO 109			2	0,4			0,80
ESPACIO 109			0,55	0,48			0,26
ESPACIO 143			3,94	3,42	2,53	1,59	9,35
ESPACIO 144			2,38	3,07	2,88	1,50	2,93
ESPACIO 145			5,07	3,94	2,03	2,03	15,92
ESPACIO 101			3,26	3,12	1,81	1,70	6,67
ESPACIO 141			2,95	1,5	1,08		3,35
ESPACIO 143			2,95	1,21			3,57
ESPACIO 143			2,95	1,43	0,33		3,89
ESPACIO 118			2,95	1,5	1,16		3,27
ESPACIO 118			2,95	0,935			2,76
ESPACIO 119			2,95	1,5	0,61	1,4	2,42
ESPACIO 105			2,95	2,93	0,80	2,5	5,34
ESPACIO 105			2,95	1,56	0,791	1,26	2,55
ESPACIO 105			2,95	2	1,97		3,93
ESPACIO 105			2,9	2,62	0,7		6,90
ESPACIO 102			1,02	0,38			0,39
ESPACIO 141			3,12	1,5	0,33		4,35
ESPACIO 112			3,94	0,75			2,96
ESPACIO 101			0,82	0,13			0,11
ESPACIO 147			3,12	2,59	4,334		3,75
ESPACIO 147			1,15	2,33			2,68
ESPACIO 147			2,38	0,365			0,87
ESPACIO 153			3,94	5,13	3,0212		17,19
ESPACIO 141			4,32	3,94	2,06		14,96
ESPACIO 141			3,94	1,36	2,33		3,03
ESPACIO 105			3,94	4,09	2,45		13,66
ESPACIO 105			3,94	4,35	8		9,14
BLOQUE 1			3,1	2,7			8,37
BLOQUE 1			1,8	1,2			2,16
BLOQUE 1			1,78	1,26			2,24
BLOQUE 1			2,1	1,00			2,10
BLOQUE 1			1,31	1,33			1,74
BLOQUE 1			1,31	3,8			4,98
BLOQUE 1			1,70	1,2			2,04
BLOQUE 1			0,90	2,7			2,43
						SUBTOTAL	**175,96**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**175,96**

TOTAL

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.09_2
Versión: 1
Fecha:03/12/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Objeto:Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato — **15 MESES**

COMPONENTE:		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
03.02.09	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

PERIODO DEL CORTE: **07 Septiembre al 6 Diciembre /C-02** **FICHA #** **DE**









LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	DESCUENTO ALTO	DESCUENTO ANCHO	TOTAL
BLOQUE 1			0,3	0,82			0,25
BLOQUE 1			3,05	0,25			0,76
BLOQUE 1			2	1,1			2,20
BLOQUE 1			2	1,1			2,20
BLOQUE 1			3,4	2,05	2,14	1,03	4,77
BLOQUE 1			2,7	1			2,70
BLOQUE 1			1,5	0,3			0,45
BLOQUE 1			1	1,1			1,10
Tanque bloque 1 piso 1			1,57	1,70		4	10,68
Tanque bloque 1 piso 2			0,60	3,63		4	8,71
Tanque bloque 1 piso 2			1,00	3,63		4	14,52
Tanque bloque 1 piso 3			0,45	1,40		1	0,63
Tanque bloque 1 piso 3			3,50	1,40		2	9,80
Tanque bloque 1 piso 3			2,86	1,40		1,00	4,00
						SUBTOTAL	**62,77**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**238,73**

TOTAL

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.10_01
Versión:	V1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.10	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





2 03.02.02_DEMOL_TANQUE
Esc: 1 : 100

B-



1 03.02.10_TANQUE 65cm
Esc:







03.02.10_DEMOL_MAMP_ESP_40 A 65CM_BL1

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Área
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.53m_DEMOL_BL1	4.05 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.53m_DEMOL_BL1	1.97 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.53m_DEMOL_BL1	4.08 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.53m_DEMOL_BL1	2.06 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.51m_DEMOL_BL1	4.20 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.58m_DEMOL	1.92 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.53m_DEMOL_BL1	4.25 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.57m_DEMOL_BL1	1.90 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_AcabadoUnaCara_0.11m	12.64 m²
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.58m_DEMOL	
BL1	03.02.10	Muro_Mampostería_0.51m_DEMOL_BL1	
BL1: 11			37.07 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PLANCHA No: 1 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_1
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 22







1 **HAB_103**
1 : 100




2 **Alzado 2 - a1**
1 : 100



3 **Alzado 2 - b**
1 : 100



4 **Alzado 2 - c**
1 : 100



5 **Alzado 2 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_103

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.01 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.62 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.08 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.01 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.01 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.99 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.09 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.07 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.76 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.83 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.01 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.99 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.75 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.85 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.05 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.04 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.74 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.06 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.71 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.45 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.58 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.79 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.45 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.67 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.98 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.14 m²
Total general: 26			30.71 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_2
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 22



1 03.02.11_103
Esc:























NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_3
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	**M2**	**002**

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 22





2 **HAB_104**
1 : 100




1 **03.02.11_104**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_104


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	104	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.20 m²
BL1	104	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.48 m²
Total general: 2			5.68 m²








3 **13 - a**
1 : 100



4 **13 - b**
1 : 100



5 **13 - d**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 4 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_4
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 22







2 **HAB_105**
1 : 100




3 **105-3**
1 : 100



4 **105-4**
1 : 100



5 **105-5**
1 : 100



10 **105-10**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_105

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	7.88 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	9.15 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.72 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	8.23 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	9.84 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	8.20 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.71 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	8.94 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.43 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.74 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	9.36 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	7.93 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	8.69 m²
Total general: 13			87.80 m²



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 5 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_5
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 5	De: 17



1 **03.02.11_105**

















4 **105-8** 1 : 100

3 **105-7** 1 : 100

5 **105-9** 1 : 100

2 **105-6** 1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 6	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_6
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 6	De: 22






1 **HAB_111**
1 : 100




6 **03.02.11_111**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_111


Marca de tipo	Nota clave	Localización	Tipo	Área
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.17 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.29 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.15 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.37 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.40 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.39 m²
BL1	03.01.29	111	03.01.29.	0.05 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.32 m²
BL1	03.02.11	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.00 m²
Total general: 9				3.14 m²




2 **Alzado 23 - a**
1 : 100



3 **Alzado 23 - b**
1 : 100



4 **Alzado 23 - c**
1 : 100



5 **Alzado 23 - d**
1 : 100





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 7 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_7
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 7	De: 22







1 **HAB_112**
1 : 100




2 **03.02.11_112**




3 **12 - a**
1 : 100



4 **12 - b**
1 : 100



5 **12 - c**
1 : 100



6 **12 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_112

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	112	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.07 m²
BL1	112	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.30 m²
BL1	112	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.17 m²
BL1	112	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.86 m²
Total general: 4			6.40 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

	x Público	Clasificado	Reservado

PLANCHA No: 8 DE: 17
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_8
Versión: V-1
Fecha: 16/09/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 8	De: 22







1 **HAB_113**
1 : 100




6 **03.02.11_113**




2 **11 - a**
1 : 100



3 **11 - b**
1 : 100



4 **11 - c**
1 : 100



5 **11 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_113

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	113	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.38 m²
BL1	113	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.57 m²
BL1	113	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.30 m²
BL1	113	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.72 m²
BL1	113	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.30 m²
Total general: 5			7.27 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PLANCHA No: 9 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C01_03.02.11_9
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 9	De: 22





1 **HAB_114**
1 : 100




6 **03.02.11_114**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_114


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	114	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.29 m²
BL1	114	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.89 m²
BL1	114	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.64 m²
BL1	114	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.22 m²
BL1	114	03.01.29.	0.13 m²
Total general: 5			11.17 m²









2 **Alzado 32 - a**
1 : 100



5 **Alzado 31 - b**
1 : 100



3 **Alzado 31 - d**
1 : 100



4 **Alzado 31 - c**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_10
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.	Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
		Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Noviembre al 6 Diciembre /C-03	Ficha: 10	De: 22





1 **HAB_115**
1 : 100




2 **03.02.11_115**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_115


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	115	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.27 m²
BL1	115	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.58 m²
BL1	115	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.81 m²
BL1	115	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.22 m²
BL1	115	03.01.29.	0.04 m²
Total general: 5			5.92 m²









3 **8 - a**
1 : 100



4 **8 - b**
1 : 100



5 **8 - c**
1 : 100



6 **8 - d**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 11	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_11
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Noviembre al 6 Diciembre /C-03	Ficha: 11	De: 22





1 **HAB_116**
1 : 100




6 **03.02.11_116**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_116


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	116	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.01 m²
BL1	116	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.92 m²
BL1	116	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.37 m²
BL1	116	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.80 m²
Total general: 4			6.10 m²









2 **9 - a**
1 : 100



4 **9 - c**
1 : 100



3 **9 - b**
1 : 100



5 **9 - d**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 12	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_12
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	**M2**	**002**

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 12	De: 22





1 **HAB_117**
1 : 100




2 **03.02.11_117**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_117


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	117	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.73 m²
BL1	117	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.38 m²
BL1	117	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.39 m²
BL1	117	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.29 m²
BL1	117	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.90 m²
Total general: 5			7.69 m²









6 **1 - d**
1 : 100



3 **1 - a**
1 : 100



5 **1 - b**
1 : 100



7 **1 - c**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 13	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C01_03.02.11_13
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 13	De: 22






1 **HAB_118**
1 : 100




03.02.11 DEMO_ENCHAPES_118


Marca de tipo	Localización	Tipo	Longitud	Área
BL1	118	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.88 m	6.65 m²
BL1	118	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.25 m	5.43 m²
BL1	118	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.25 m	4.83 m²
BL1	118	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.89 m	9.14 m²
BL1	118	03.01.29.	2.24 m	0.08 m²
BL1	118	03.01.29.	3.88 m	0.14 m²
BL1	118	03.01.29.	1.86 m	0.19 m²
Total general: 7				26.45 m²








2 **Alzado 4 - a**
1 : 100



4 **Alzado 4 - b**
1 : 100



5 **Alzado 4 - d**
1 : 100



3 **Alzado 4 - c**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 14	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_14
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 14	De: 22



1 **03.02.11_118**
Esc:













NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 15 DE: 17	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_15
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 15	De: 22







1 **HAB_123**
1 : 100




6 **03.02.11_123**




2 **Alzado 20 - a**
1 : 100



3 **Alzado 20 - b**
1 : 100



4 **Alzado 20 - c**
1 : 100



5 **Alzado 20 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_123

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	123	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.99 m²
BL1	123	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.55 m²
BL1	123	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.07 m²
BL1	123	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.99 m²
Total general: 4			12.59 m²



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 16	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_16
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Noviembre al 6 Diciembre /C-03	Ficha: 16	De: 22





1 **HAB_124**
1 : 100




6 **03.02.11_124**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_124


Marca de tipo	5D-Componente	Localización	Tipo	Área
BL1		124	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.03 m²
BL1		124	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.97 m²
BL1		124	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.52 m²
BL1		124	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.99 m²
Total general: 4				12.51 m²




NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL




2 **Alzado 25 - a**
1 : 100



3 **Alzado 24 - b**
1 : 100



5 **Alzado 24 - d**
1 : 100



4 **Alzado 24 - c**
1 : 100

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 17	DE: 17
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_17
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	**M2**	**002**

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 17	De: 17





1 **HAB_125**
1 : 100




6 **03.02.11_125**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_125


Marca de tipo	5D-Componente	Localización	Tipo	Área
BL1		125	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.06 m²
BL1		125	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.02 m²
BL1		125	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.14 m²
BL1		125	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.26 m²
Total general: 4				10.47 m²




NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL




2 **Alzado 22 - a**
1 : 100



3 **Alzado 22 - b**
1 : 100



4 **Alzado 22 - c**
1 : 100



5 **Alzado 22 - d**
1 : 100

LINK MEMORIA:	**https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY**
ARCHIVO MODELO:	**HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002**
VERSIÓN MODELO:	**V-1**
LINK MODELO:	**https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg**

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 18 DE: 22	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_18
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM
DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 18	De: 22







1 **HAB_144**
1 : 100




6 **03.02.11_144**




2 **Alzado 12 - a**
1 : 100



3 **Alzado 12 - b**
1 : 100



4 **Alzado 12 - c**
1 : 100



5 **Alzado 12 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_143

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	144	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.69 m²
BL1	144	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.30 m²
BL1	144	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.71 m²
Total general: 3			7.70 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 19	DE: 22
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_19
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 19	De: 22






1 **HAB_145**
1 : 100




6 **03.02.11_145**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_145


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	145	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.69 m²
BL1	145	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.79 m²
BL1	145	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.83 m²
BL1	145	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.64 m²
BL1	145	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.37 m²
Total general: 5			10.32 m²




2 **Alzado 13 - a**
1 : 100



3 **Alzado 13 - b**
1 : 100



4 **Alzado 13 - c**
1 : 100



5 **Alzado 13 - d**
1 : 100







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 20	DE: 22
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_20
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	03


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 20	De: 22



1 **HAB_146**
1 : 100




6 **03.02.11_146**




2 **Alzado 15 - a**
1 : 100



3 **Alzado 15 - b**
1 : 100



4 **Alzado 15 - c**
1 : 100



5 **Alzado 15 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_146

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	146	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.03 m²
BL1	146	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.76 m²
BL1	146	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.33 m²
BL1	146	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.79 m²
Total general: 4			8.90 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 21	DE: 22
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_21
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 21	De: 22





1 **HAB_147**
1 : 100




6 **03.02.11_147**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_147


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	147	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	1.17 m²
BL1	147	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.07 m²
BL1	147	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	2.74 m²
BL1	147	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.02 m²
Total general: 4			12.00 m²









2 **Alzado 14 - a**
1 : 100



3 **Alzado 14 - b**
1 : 100



4 **Alzado 14 - c**
1 : 100



5 **Alzado 14 - d**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PLANCHA No: 22 DE: 22	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_03.02.11_22
Versión:	V-1
Fecha:	16/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 22	De: 22





4 **HAB_PORTERÍA**
1 : 100




5 **PORTERÍA**

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_156


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL1	156	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.83 m²
BL1	156	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.83 m²
BL1	156	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.22 m²
Total general: 3			4.88 m²








1 **15 - a**
1 : 100



2 **15 - b**
1 : 100



3 **15 - d**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C01_03.02.11_GE
Versión:	V-1
Fecha:	20/11/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 **TIPIFICACIÓN DE ESPACIOS**
1 : 1000





1 **03.02.11_GENERAL**

03.02.11_BL1_DEMO_ENCHAPES_GENERAL

Marca de tipo	Zona	Tipo	Área
BL1		03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	0.20 m²
BL1	103	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	30.71 m²
BL1	104	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	5.68 m²
BL1	105	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	87.80 m²
BL1	111	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	3.08 m²
BL1	112	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	6.40 m²
BL1	113	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	7.27 m²
BL1	114	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	11.04 m²
BL1	115	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	5.88 m²
BL1	116	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	6.10 m²
BL1	117	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	7.69 m²
BL1	118	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	26.04 m²
BL1	123	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	12.59 m²
BL1	124	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	12.51 m²
BL1	125	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	10.47 m²
BL1	144	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	7.70 m²
BL1	145	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	10.32 m²
BL1	146	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	8.90 m²
BL1	147	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	12.00 m²
BL1	156	03.02.11-Demolición_Enchape_BL1	4.88 m²
			277.28 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-001
Versión:	V1
Fecha:	11/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-001	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

EMBALAJE Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL DESMONTE DE TEJAS EN ASBESTOCEMENTO. INCLUYE EPP ESPECIALES PARA EL MANERO DE LOS RESIDUOS.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1












2 NP-001_EMBALAJE_TRATAMIENTO_CUB_FIBROCEMENTO
Esc: 1 : 500



1 NP-001_EMBALAJE
Esc:

NP-001_EMBALAJE_TEJA_FIBROCEMENTO		
Marca de tipo	Tipo	Área
BL1	Cubierta_Teja_Fibrocemento_0.05m	56.03 m²
BL1	Cubierta_Teja_Fibrocemento_0.05m	77.82 m²
BL1	Cubierta_Teja_Fibrocemento_0.05m	28.58 m²
		162.43 m²







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-002
Versión:	V1
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-002	DIA	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1








TOPOGRAFÍA



CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS



PLANO INFORME LEVANTAMIENTO DE REDES

ITEM

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR.

TOTAL 2 DÍAS





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-003
Versión:	V1
Fecha:	11/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-003	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1


















NP_003_DESMON_TEJA_BARRRO

BLOQUE	NP	ESPACIO	Área
BL1	NP_003	119	61.76 m²
BL1	NP_003	151-143	29.10 m²
BL1	NP_003	141	8.10 m²
BL1	NP_003	141	8.10 m²
			107.07 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

1 **NP_003_DESMOL_PLACA_CONCRETO**
Esc: 1 : 550

2 **NP_003_DESMOL_PLACA_CONCRETO**
Esc:

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-004
Versión:	V1
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-004	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CAMPAMENTO EN TEJA DE ZINC Y LOSA DE CONCRETO DE 2000 PSI, PARA ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES Y ÁREA PARA SUBCONTRATISTAS

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





LOCALIZACIÓN /	LARGO	/ ANCHO	/ CANTIDAD
CAMPAMENTO	25.00	4.10	102.50
ARQUEOLOGÍA	6.00	2.30	13.80
TOTAL			116.60



1 NP-004_CAMPAMENTO
Esc: 1 : 450











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-005
Versión:	V-1
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-005	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 NP-005_GUARDAESCOBA_BL1
Esc:









NP-005 GUARDAESCOBAS_BL1			
Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	NP-005	Gua-madera-xxx_BL1	305.77 m
BL1	NP-005	Gua-pvc-xxx	57.02 m
Total general			362.79 m







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/krS5cwsMNAc
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-007
Versión:	V1
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-007	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE MUROS EN SUPERBORD (2 CARAS). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **NP-004_CAMPAMENTO**
Esc: 1 : 750

NP-007_DEMOL_MUROS_SUPERBOARD_GEN

Nota clave	Marca de tipo	Área
NP-007	BL1	4.53 m²
NP-007	BL1	5.65 m²
NP-007	BL1	3.47 m²
NP-007	BL1	2.19 m²
NP-007	BL1	0.60 m²
NP-007	BL1	5.43 m²
NP-007	BL1	5.22 m²
BL1: 7		27.09 m²









NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-008
Versión:	V1
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-008	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **NP-008_DESMON_CUBIERTA**
Esc:









NP_008_DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO.

Keynote	Type Mark	Description	Area
NP 008	BL1	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	9.65 m²
NP 008	BL1	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	11.80 m²
NP 008	BL1	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	8.86 m²
			30.31 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-010
Versión:	
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0


Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-010	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 NP-010_DEMOL_DE VIGAS_CIM_CONCRETO
Esc: 1 : 500







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-011
Versión:	
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-011	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **NP-011_DEMOL_DE VIGAS AEREAS_CONCRETO**
Esc: 1 : 800


















NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-012
Versión:	
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-012	M	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 NP-012._CERCHAS METÁLICAS
Esc: 1 : 450



LOCALIZACIÓN /	M/	CANTIDAD/	TOTAL
ESPACIO 121	7.01	4	28.04
ESPACIO 121	6.57	2	13.14
ESPACIO 122	6.99	4	27.96
ESPACIO 122	7.53	2	15.06
ESPACIO 122	5.93	4	23.72
ESPACIO 122	5.97	2	11.94
TOTAL			119.86





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-013
Versión:	
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-013	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 NP-013
Esc: 1 : 750



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
MURO NORTE	50
MURO OCCIDENTAL	50
TOTAL	100 ML











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-02
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-026	M2	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN BLOQUE No. 1 PATRIMONIAL

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 NP-026
Esc:







2 NP-026-1
Esc:

NP-026 - COMP 03	
Tipo	Área
5.97 m²	
Cubierta - por defecto - 5	11.94 m²
28.92 m²	
Cubierta - por defecto - 5	28.92 m²
30.82 m²	
Cubierta - por defecto - 5	61.65 m²
63.23 m²	
Cubierta - por defecto - 5	126.45 m²
65.97 m²	
Cubierta - por defecto - 5	131.93 m²
100.56 m²	
Cubierta - por defecto - 5	201.11 m²
	562.00 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-03_C02_NP-027
Versión:	
Fecha:	28/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 3 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-027	KG	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





2 **NP-027_DESMON_GRANULO**
Esc:



1 **NP-027_DISPO_PISO_GRANULO**
Esc: **1 : 800**







TOTAL 7.143 KG

ESTA ACTIVIDAD VIENE DEFINIDA DE ACUERDO A LOS PESOS TOMADOS EN EL MOMENTO DEL CARGUE DEL MATERIAL EL CUAL ESTÁ SOPORTADO EN LOS CERTIFICADOS ADJUNTOS Y PRESENTACIÓN EN LOS INFORMES AMBIENTALES MENSUALES.

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

SOLUCIONES AMBIENTALES REMET S.A.S
Nit. 901.067.810-6
LICENCIA No 2024IE203014

Código	008

Bogotá D.C. agosto de 2025
Señores: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**
Ciudad: **Bogotá**

Referencia: Certificación de aprovechamiento y/o disposición final

Soluciones Ambientales Remet SAS Identificada con NIT- **901.067810-6** Por medio del presente documento:

CERTIFICA

LA OBRA CONTRATO No 4343 de 2024, Pin 27043 secretaria distrital de **ambiente SDA** gestionó los siguientes RCD:

Fecha	Tipo de Material recolectado	Cantidad	Unidad (kg/m3)	Destino
25/08/25	MADERA	1.370	KG	PRIMADERA
25/08/25	GRANULO DE CAUCHO	4.067	KG	TRACOL
25/08/25	MORTERO	73	KG	TRACOL
25/08/25	CHATARRA	103	KG	DIACO
25/08/25	PVC	60	KG	RENACER

Transportado por el vehículo:

Placa del vehículo de transporte	PIN del vehículo Transportador.
TTQ 254	24922

Por lo tanto, certifico la recolección, transporte, acopio temporal y comercialización de la cantidad de residuos mencionados, la cual será entregada a gestores para reutilizarse/reciclarse mediante el proceso de fundición, transformación, incineración, manejo de celda entre otros con los diferentes gestores autorizados para tal fin, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR según permiso ambiental Resolución y/o Decreto.

JIMMY ESPAÑA
Representante Legal

Teléfonos: 3204134368-* Dirección: calle 78ª #69-25 Bogotá D.C.
E-mail: solucionesambientalesremetsas@hotmail.com

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 769530689556012625602

La empresa **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** identificado con NIT No. **901898730 - 0** de la sede CONTRATO No 4343 de 2024 PIN 27043, por intermedio de **SOLUCIONES AMBIENTALES REMET S.A.S.** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901067810 - 6**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Técnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente A	Corriente Y
TRA61148	Residuos de Granulo de caucho	04/09/2025	3076.00	Residuos de Granulo de caucho	No aplica		Y36 - Asbesto (polvo y fibras)

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 22/09/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.01 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT 901.898.730-0

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato — **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM**
05.01.01	M2	002	







PERIODO DEL CORTE:			**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**		**FICHA #**	**1**	**DE 2**
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			ALTO	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	
BLOQUE No 1							
ZAPATAS Z1							
EJE 1			1,00	1,00		2,00	2,00
EJE 3			1,00	1,00		1,00	1,00
EJE 4			1,00	1,00		1,00	1,00
EJE 5			1,00	1,00		4,00	4,00
ZAPATAS Z2							
EJE 2			1,20	1,20		2,00	2,88
EJE 4			1,20	1,20		2,00	2,88
ZAPATAS Z3							
EJE 3			1,00	1,00		2,00	2,00
EJE 3 - Z3A			1,40	0,70		1,00	0,98
EJE 4			1,00	1,00		3,00	3,00
EJE 5			1,00	1,00		2,00	2,00
EJE 6			1,00	1,00		2,00	2,00
ZAPATAS Z4							
EJE 3			1,40	1,30		2,00	3,64
ZAPATAS Z5							
EJE 5			2,15	1,00		1,00	2,15
VIGAS CIMENTACION							
VC-01			1,45	0,40		1,00	0,58
VC-02			3,99	0,40		1,00	1,60
VC-02 A			2,30	0,40		1,00	0,92
VC-03			4,30	0,40		1,00	1,72
VC-04			15,00	0,40		1,00	6,00
VC-05			15,10	0,40		1,00	6,04
VC-06			4,26	0,40		1,00	1,70
VC-07			3,91	0,40		1,00	1,56
VC-08			5,20	0,40		1,00	2,08
VC-08			4,70	0,40		1,00	1,88
VC-08 A			3,20	0,40		1,00	1,28
VC-09			2,70	0,40		1,00	1,08
VC-10			6,12	0,40		1,00	2,45
VC-11			0,60	0,40		2,00	0,48
VC-12			6,18	0,40		1,00	2,47
VC-12			6,18	0,40		1,00	2,47
						SUBTOTAL	**63,85**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	2,00
						CANT. A PAGAR	**63,85**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.01
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT 901.898.730-0

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES	
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
05.01.01	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM



PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — FICHA # 2 — DE 2

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	ESPESOR	CANT	TOTAL
BLOQUE No 1							
VC-13			6,12	0,40		1,00	2,45
VC-14			3,10	0,40		1,00	1,24
VC-15			4,93	0,40		1,00	1,97
VC-15			5,00	0,40		1,00	2,00
VC-15 A			3,20	0,40		1,00	1,28
VC-15 B			3,20	0,40		1,00	1,28
CONECTORES			0,40	0,40		22,00	3,52
VIGA CORRIDA - EXTERIOR							
VCIM -S (ES 102 N)			8,66	0,40		1,00	3,46
VCIM -S (ES 105 OR)			3,90	0,40		1,00	1,56
VCIM -S (ES 105 N)			7,53	0,40		1,00	3,01
VCIM -S (ES 105 OCC)			9,56	0,40		1,00	3,82
VCIM -S (ES 105 SUR)			7,98	0,40		1,00	3,19
VCIM -S (ES 102 OCC)			5,30	0,40		1,00	2,12
VCIM -S (ES 102 SUR I)			2,30	0,40		1,00	0,92
VCIM -S (ES 102 SUR M)			4,00	0,40		1,00	1,60
VCIM -S (ES 102 SUR D)			2,30	0,40		1,00	0,92
VCIM -S (ES 102 OR)			5,30	0,40		1,00	2,12
VCIM -S (ES 152 SUR)			7,98	0,40		1,00	3,19
VCIM -S (ES 152 ORR)			9,56	0,40		1,00	3,82
VCIM -S (ES 152 SUR)			7,93	0,40		1,00	3,17
						SUBTOTAL	**46,66**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**110,51**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.02 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN**
05.01.02	M3	002	







PERIODO DEL CORTE:			**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**		**FICHA #**	**1**	**DE 1**
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CAT**	
BLOQUE No 1							
EJE 5A			0,65	0,50	0,40	1,00	0,13
EJE 4 B			0,65	0,60	0,33	1,00	0,13
EJE G3			0,29	0,50	0,35	1,00	0,05
							0,00
EJE 3G			0,15	1,40	0,35	1,00	0,07
BLOQUE No 1 paso Bloque No 2							
EJES ENTRE 4 Y 5							
ENTRE A Y A"			1,00	1,00	0,50	2,00	1,00
						SUBTOTAL	**1,38**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1,38**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.03 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**	
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
		Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.03	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)





PERIODO DEL CORTE:	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**		**FICHA #**	**1**	**DE 1**
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**		**TOTAL**
			Ancho (m)	**Alto (m)**	**Long (m)**	**No Elem.**	
BLOQUE No 1							
ZAPATAS Z1							
EJE 1			1,00	1,00	0,35	2,00	0,70
EJE 3			1,00	1,00	0,35	1,00	0,35
EJE 4			1,00	1,00	0,35	1,00	0,35
EJE 5			1,00	1,00	0,35	4,00	1,40
EJE 6							
ZAPATAS Z2							
EJE 2			1,20	1,20	0,35	2,00	1,01
EJE 4			1,20	1,20	0,35	2,00	1,01
ZAPATAS Z3							
EJE 3			1,00	1,00	0,35	2,00	0,70
EJE Z3A			1,40	0,70	0,35	1,00	0,34
EJE 4			1,00	1,00	0,35	3,00	1,05
EJE 5			1,00	1,00	0,35	2,00	0,70
EJE 6			1,00	1,00	0,35	2,00	0,70
ZAPATAS Z4							
EJE 3			1,40	1,30	0,35	2,00	1,27
ZAPATAS Z5							
EJE 5			2,15	1,00	0,35	1,00	0,75
						SUBTOTAL	**10,34**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**10,34**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.04 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
05.01.04	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**





LOCALIZACIÓN	MEDIDAS				TOTAL
BLOQUE No 1	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Long (m)**	**No Elem.**	
VIGAS CIMENTACION					
VC-01	0,35	0,30	1,45	1,00	0,15
VC-02	0,35	0,30	5,93	1,00	0,62
VC-02 A	0,35	0,30	2,30	1,00	0,24
VC-03	0,35	0,30	6,04	1,00	0,63
VC-04	0,35	0,30	20,59	1,00	2,16
VC-05	0,35	0,30	20,52	1,00	2,15
VC-06	0,35	0,30	5,96	1,00	0,63
VC-07	0,35	0,30	7,25	1,00	0,76
VC-08	0,35	0,30	7,12	1,00	0,75
VC-08	0,35	0,30	7,03	1,00	0,74
VC-08A	0,35	0,30	3,20	1,00	0,34
VC-09	0,35	0,30	3,52	1,00	0,37
VC-10	0,35	0,30	9,07	1,00	0,95
VC-11	0,35	0,30	1,12	2,00	0,24
VC-12	0,35	0,30	7,61	2,00	1,60
VC-13	0,35	0,30	9,07	1,00	0,95
VC-14	0,35	0,30	3,10	1,00	0,33
VC-15	0,35	0,30	7,07	1,00	0,74
VC-15	0,35	0,30	7,18	1,00	0,75
VC-15 A	0,35	0,30	3,20	1,00	0,34
VC-15B	0,35	0,30	3,20	1,00	0,34
CONECTORES	0,30	0,30	0,40	22,00	0,79
VIGA CORRIDA - EXTERIOR					
VCIM -S (ES 102 N)	0,35	0,30	8,66	1,00	0,91
VCIM -S (ES 105 OR)	0,35	0,30	3,90	1,00	0,41
VCIM -S (ES 105 N)	0,35	0,30	7,53	1,00	0,79
VCIM -S (ES 105 OCC)	0,35	0,30	9,56	1,00	1,00
VCIM -S (ES 105 SUR)	0,35	0,30	7,98	1,00	0,84
VCIM -S (ES 102 OCC)	0,35	0,30	5,30	1,00	0,56
VCIM -S (ES 102 SUR I)	0,35	0,30	2,30	1,00	0,24
VCIM -S (ES 102 SUR M)	0,35	0,30	4,00	1,00	0,42
VCIM -S (ES 102 SUR D)	0,35	0,30	2,30	1,00	0,24
VCIM -S (ES 102 OR)	0,35	0,30	5,30	1,00	0,56
VCIM -S (ES 152 SUR)	0,35	0,30	7,98	1,00	0,84
VCIM -S (ES 152 ORR)	0,35	0,30	9,56	1,00	1,00
VCIM -S (ES 152 SUR)	0,35	0,30	7,93	1,00	0,83
				SUBTOTAL	**25,21**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**25,21**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.05 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
05.01.05	M3	002	





PERIODO DEL CORTE:			**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**		**FICHA #**	**1**	**DE 1**
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			Ancho (m)	**Alto (m)**	**Long (m)**	**No Elem.**	
BLOQUE No 1							
AREA 1 (ES 152)			6,99		3,66	1,00	25,58
AREA 2 (ES 152)			4,4		3,49	1,00	15,36
AREA 3 (ES 152)			4,22		3,92	1,00	16,54
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0,35		0,35	-7,00	-0,86
AREA 4 (101)			5,7		4,11	1,00	23,43
AREA 5 (152)			3,62		8,08	1,00	29,25
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0,35		0,35	-5,00	-0,61
COLUMNAS C-3 (0.30X0.35)			0,3		0,35	-1,00	-0,11
AREA 6			3,47		2,41	1,00	8,36
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0,35		0,35	-1,00	-0,12
AREA 7 (ES 102)			3,76		1,42	1,00	5,34
AREA 7A (ES 102)			1,44		1,42	1,00	2,04
AREA 7B (ES 102)			1,4		1,42	1,00	1,99
AREA 8 (ES 102)			10,654		6,66	1,00	70,96
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0,35		0,35	-8,00	-0,98
AREA 9 (ES 108)			7,66		1,46	1,00	11,18
AREA 10 (ES 109)			2,23		7,04	1,00	15,70
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0,35		0,35	-2,00	-0,25
COLUMNAS C-2 (0.25X0.25)			0,25		0,25	-2,00	-0,13
						SUBTOTAL	**222,68**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**222,68**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.06 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025


PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.06	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).













PERIODO DEL CORTE:	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**				**FICHA #**	**1**	**DE 1**
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			Ancho (m)	**Long (m)**	**Alto (m)**	**No Elem.**	
GENERAL BLOQUE 1							
ESPACIO 105				3,29		1	3,29
				2,64		1	2,64
				3,53		1	3,53
				6,79		1	6,79
				3,17		1	3,17
				3,51		1	3,51
				3,53		1	3,53
				7,54		1	7,54
				3,19		1	3,19
				3,58		1	3,58
ESPACIO 102				3,46		1	3,46
				2,58		1	2,58
				3,99		1	3,99
				3,1		1	3,10
				2,85		1	2,85
				3,19		1	3,19
				2,83		1	2,83
				3,88		1	3,88
				4,16		1	4,16
				1,45		1	1,45
ESPACIO 152				5,93		1	5,93
				6,29		1	6,29
				5,94		1	5,94
				6,3		1	6,30
				6,31		1	6,31
				5,96		1	5,96
				3,06		1	3,06
				1,15		1	1,15
				1,15		1	1,15
				3,49		1	3,49
				5,58		1	5,58
				11,09		1	11,09
				13,19		1	13,19
				11,08		1	11,08
				5,64		1	5,64
				3,46		1	3,46
				1,69		1	1,69
CORREDOR FRENTE AL ESPACIO 102				1,44		1	1,44
				1,97		1	1,97
				1,96		1	1,96
				1,52		1	1,52
				2		1	2,00
				2		1	2,00
				1,22		1	1,22
				1,21		1	1,21
						SUBTOTAL	**182,89**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**182,89**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.01.07 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.01 CIMENTACIONES**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.07	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"







PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **DE** 1

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	TOTAL
ZAPATA EJE 1D			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 1E			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 2C			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 2F			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 3A			1,00	0,50		2,00	1,00
ZAPATA EJE 3B			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 3C			1,05	0,50		1,00	0,53
ZAPATA EJE 3F			1,05	0,50		1,00	0,53
ZAPATA EJE 3G			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 3H			1,00	0,50		2,00	1,00
ZAPATA EJE 4A			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 4B			1,00	0,50		2,00	1,00
ZAPATA EJE 4C			0,85	0,50		2,00	0,85
ZAPATA EJE 4F			0,85	0,50		2,00	0,85
ZAPATA EJE 4G			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 4H			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 5A			1,00	0,50		2,00	1,00
ZAPATA EJE 5B			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 5C			1,00	0,50		2,00	1,00
ZAPATA EJE 5G			1,00	0,50		1,00	0,50
ZAPATA EJE 5H			1,00	0,50		2,00	1,00
CONECTORES CARAS LATERALES			0,55	0,40		44,00	9,68
CONECTORES CARAS SUPERIOR			0,40	0,40		22,00	3,52
						SUBTOTAL	**27,45**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**27,45**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.02.02 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.02 COLUMNAS**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.02.02	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)





PERIODO DEL CORTE:	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**		**FICHA #**	**1**	**DE 1**
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**		**TOTAL**
			Ancho (m)	**Alto (m)**	**Long (m)**	**No Elem.**	
BLOQUE No 1							
Columnas C-1 Eje 1			0,35	4,3	0,35	2,00	1,05
Columnas C-1 Eje 2			0,35	4,3	0,35	2,00	1,05
Columnas C-1 Eje 3			0,35	4,3	0,35	6,00	3,16
Columnas C-1 Eje 4			0,35	4,3	0,35	5,00	2,63
Columnas C-3 Eje 4			0,3	4,3	0,35	1,00	0,45
Columnas C-1 Eje 5			0,35	4,3	0,35	6,00	3,16
Columnas C-2 Eje entre 5 y 6			0,25	4,3	0,25	2,00	0,54
Columnas C-1 Eje 6			0,35	4,3	0,35	2,00	1,05
						SUBTOTAL	**13,10**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**13,10**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM05_C02-05.03.01
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT 901.898.730-0


Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024
			Vigencia del contrato: 15 MESES

COMPONENTE:	BLOQUE 1 / COMPONENTE 5 / 05.03 VIGAS Y PLACAS	
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
05.03.01	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO



PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — FICHA # 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	No Elem.	TOTAL
VIGAS AEREAS							
VA-101			2,16	0,35	0,35	1,00	0,26
VA-102			1,46	0,35	0,25	1,00	0,13
VA-103			6,98	0,35	0,35	1,00	0,86
VA-104			7,09	0,35	0,35	1,00	0,87
VA-105			22,64	0,35	0,35	1,00	2,77
VA-106			8,35	0,35	0,35	1,00	1,02
VA-107			8,33	0,35	0,35	1,00	1,02
VA-108			7,21	0,35	0,35	1,00	0,88
VA-109			7,02	0,35	0,35	1,00	0,86
VA-110			3,53	0,35	0,35	1,00	0,43
VA-111			9,07	0,35	0,35	1,00	1,11
VA-112			8,46	0,35	0,35	0,00	0,00
VA-113			8,46	0,35	0,35	0,00	0,00
VA-114			9,3	0,35	0,35	1,00	1,14
VA-115			3,8	0,35	0,35	1,00	0,47
VA-116			7,11	0,35	0,35	1,00	0,87
						SUBTOTAL	12,70
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	12,70

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM06_C02-05.05.01 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**BLOQUE 1 / COMPONENTE 6 / 05.05 ACERO DE REFUERZO**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.05.01	KG	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.







LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			Ancho (m)	**Alto (m)**	**Long (m)**	**kg**	
CANTIDAD TOTAL ACERO REFUERZO BLOQUE 1						10551.34522	10551.35

PERIODO DEL CORTE:	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**

SUBTOTAL	**10,551.35**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR	**10,551.35**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas


VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL1_COM06_C02-05.05.02 **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025


PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
05.05.02	KG	002	









LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			Ancho (m)	**Long (m)**	**No Elem.**	**AREA**	
AREA DEL BLOQUE 1							
AREA 1 (ES 102)			6.99	3.66	1.00	25.58	
AREA 2 (ES 102)			4.4	3.49	1.00	15.36	
AREA 3 (ES 102)			4.22	3.92	1.00	16.54	
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0.35	0.35	-7.00	-0.86	
AREA 4 (101)			5.7	4.11	1.00	23.43	
AREA 5 (152)			3.62	8.08	1.00	29.25	
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0.35	0.35	-5.00	-0.61	
COLUMNAS C-3 (0.30X0.35)			0.3	0.35	-1.00	-0.11	
AREA 6			3.47	2.41	1.00	8.36	
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0.35	0.35	-1.00	-0.12	
AREA 7 (ES 102)			3.76	1.42	1.00	5.34	
AREA 7A (ES 102)			1.44	1.42	1.00	2.04	
AREA 7B (ES 102)			1.4	1.42	1.00	1.99	
AREA 8 (ES 102)			10.654	6.66	1.00	70.96	
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0.35	0.35	-8.00	-0.98	
AREA 9 (ES 108)			7.66	1.46	1.00	11.18	
AREA 10 (ES 109)			2.23	7.04	1.00	15.70	
COLUMNAS C-1 (0.35X0.35)			0.35	0.35	-2.00	-0.25	
COLUMNAS C-2 (0.25X0.25)			0.25	0.25	-2.00	-0.13	
					TOTAL AREA	222.68	
			KG	**KG/M2 AREA UTIL**		**AREA DE PLACA**	
MALLA 221		**0.15*0.15**	49.6	3.518		222.68	783.40



	SUBTOTAL	**783.40**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
	CANT. A PAGAR	**783.40**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.) a	b	c	g	LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
Z-1	**5/8"**	C	128	0.25	0.85		0.25	1.35	172.8	1.552	268.186	8 ZAPATAS
Z-2	**5/8"**	C	144	0.25	1.05		0.25	1.55	223.2	1.552	346.406	4 ZAPATAS
Z-3	**5/8"**	C	225	0.25	0.85		0.25	1.35	303.75	1.552	471.420	9 ZAPATAS
Z-3 A	**5/8"**	C	5	0.25	1.30		0.25	1.80	9	1.552	13.968	1 ZAPATA /TRAN
	5/8"	C	7	0.25	0.85		0.25	1.35	9.45	1.552	14.666	1 ZAPATA /LONG
Z-4	**5/8"**	C	14	0.25	1.15		0.25	1.65	23.1	1.552	35.851	2 ZAPATAS /TRAN
	5/8"	C	14	0.25	1.25		0.25	1.75	24.5	1.552	38.024	2 ZAPATAS /LONG
Z-5	**5/8"**	C	6	0.25	2.00		0.20	2.45	14.7	1.552	22.814	1 ZAPATA /TRAN
Z-5	**5/8"**	C	11	0.25	0.85		0.20	1.30	14.3	1.552	22.194	1 ZAPATA /LONG
COLUMNA No 1	**5/8"**	L	92	0.25	6.60			6.85	630.2	1.552	978.070	LONGITUDINAL
(23 columnas)	**1/2"**	L	92	0.20	6.45			6.65	611.8	0.994	608.129	LONGITUDINAL
	3/8"	O	897	0.54	0.54		0.24	1.32	1184.04	0.560	663.062	FLEJES
	3/8"	J	1794	0.12	0.27		0.12	0.51	914.94	0.560	512.366	GANCHOS
COLUMNA No 2	**5/8"**	L	4	0.25	4.75			5.00	20	1.552	31.040	LONGITUDINAL
(2 columnas)	**3/8"**	O	73	0.34	0.34		0.24	0.92	67.16	0.560	37.610	FLEJES
COLUMNA No 3	**5/8"**	L	4	0.25	6.60			6.85	27.4	1.552	42.525	LONGITUDINAL
(1 columnas)	**1/2"**	L	4	0.20	6.45			6.65	26.6	0.994	26.440	LONGITUDINAL
	3/8"	O	39	0.54	0.44		0.24	1.22	47.58	0.560	26.645	FLEJES
	3/8"	J	39	0.12	0.27		0.12	0.51	19.89	0.560	11.138	GANCHOS
	3/8"	J	39	0.12	0.22		0.12	0.46	17.94	0.560	10.046	GANCHOS
VCIM -S (ES 102 N)	**5/8"**	L	3	0.25	7.90			8.15	24.45	1.552	37.946	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.25			3.50	10.5	1.552	16.296	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.15			5.40	16.2	1.552	25.142	INFERIOR
	5/8"	L	3	6.00				6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.25			2.50	7.5	1.552	11.640	INFERIOR
	3/8"	O	60	0.30	0.40		0.24	0.94	56.4	0.560	31.584	FLEJES
	5/8"	L	6	0.50	1.00			1.50	9	1.552	13.968	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	6	0.30	0.40		0.24	0.94	5.64	0.560	3.158	FLEJES
VCIM -S (ES 105 OR)	**5/8"**	C	6	0.50	2.40			2.90	17.4	1.552	27.005	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	9	0.30	0.40		0.24	0.94	8.46	0.560	4.738	FLEJES
	5/8"	C	6	0.50	0.55			1.05	6.3	1.552	9.778	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	2	0.30	0.40		0.24	0.94	1.88	0.560	1.053	FLEJES
	5/8"	C	6	0.50	3.20			3.70	22.2	1.552	34.454	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	16	0.30	0.40		0.24	0.94	15.04	0.560	8.422	FLEJES
VCIM -S (ES 105 N)	**5/8"**	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.55			3.80	11.4	1.552	17.693	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	1.75			2.00	6	1.552	9.312	INFERIOR
	5/8"	L	3	6.00				6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.05			2.30	6.9	1.552	10.709	INFERIOR
	3/8"	O	56	0.30	0.40		0.24	0.94	52.64	0.560	29.478	FLEJES
VCIM -S (ES 105 OCC)	**5/8"**	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.85			4.10	12.3	1.552	19.090	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	1.75			2.00	6	1.552	9.312	INFERIOR
	5/8"	L	3	6.00				6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.25			3.50	10.5	1.552	16.296	INFERIOR
	3/8"	O	60	0.30	0.40		0.24	0.94	56.4	0.560	31.584	FLEJES
	5/8"	C	2	0.50	0.35			0.85	1.7	1.552	2.638	AJUSTES EN CHIMENEA
	3/8"	C	6	0.64	0.27			0.91	5.46	0.560	3.058	AJUSTES EN CHIMENEA
VCIM -S (ES 105 SUR)	**5/8"**	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.35			3.60	10.8	1.552	16.762	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.35			3.60	10.8	1.552	16.762	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	3/8"	O	55	0.30	0.40		0.24	0.94	51.7	0.560	28.952	FLEJES
VCIM -S (ES 102 OCC)	**5/8"**	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.)				LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
				a	b	c	g					
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	INFERIOR
	3/8"	O	37	0.30	0.40		0.24	0.94	34.78	0.560	19.477	FLEJES
VCIM -S (ES 102 SUR I)	**5/8"**	L	3	0.25	3.45			3.70	11.1	1.552	17.227	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	INFERIOR
	3/8"	O	15	0.30	0.40		0.24	0.94	14.1	0.560	7.896	FLEJES
VCIM -S (ES 102 SUR M)	**5/8"**	C	6	0.50	4.30			4.80	28.8	1.552	44.698	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	28	0.30	0.40		0.24	0.94	26.32	0.560	14.739	FLEJES
VCIM -S (ES 102 SUR D)	**5/8"**	L	3	0.25	3.45			3.70	11.1	1.552	17.227	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	INFERIOR
	3/8"	O	15	0.30	0.40		0.24	0.94	14.1	0.560	7.896	FLEJES
VCIM -S (ES 102 OR)	**5/8"**	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	INFERIOR
	3/8"	O	37	0.30	0.40		0.24	0.94	34.78	0.560	19.477	FLEJES
VCIM -S (ES 152 SUR)	**5/8"**	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.35			3.60	10.8	1.552	16.762	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.35			3.60	10.8	1.552	16.762	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	3/8"	O	55	0.30	0.40		0.24	0.94	51.7	0.560	28.952	FLEJES
VCIM -S (ES 152 ORR)	**5/8"**	C	6	0.50	9.40			9.90	59.4	1.552	92.189	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	72	0.30	0.40		0.24	0.94	67.68	0.560	37.901	FLEJES
VCIM -S (ES 152 N)	**5/8"**	C	6	0.50	9.40			9.90	59.4	1.552	92.189	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	72	0.30	0.40		0.24	0.94	67.68	0.560	37.901	FLEJES
CONECTOR	**1/2"**	L	88	0.20	1.00			1.20	105.6	0.994	104.966	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	132	0.30	0.30		0.20	0.80	105.6	0.560	59.136	FLEJES
VC-01	**5/8"**	C	6	2.00	0.50			2.50	15	1.552	23.280	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	14	0.30	0.40		0.24	0.94	13.16	0.560	7.370	FLEJES
VC-02	**5/8"**	C	6	0.50	7.10			7.60	45.6	1.552	70.771	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	63	0.40	0.30		0.24	0.94	59.22	0.560	33.163	FLEJES
VC-02 A	**5/8"**	C	6	0.50	3.20			3.70	22.2	1.552	34.454	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	28	0.40	0.30		0.24	0.94	26.32	0.560	14.739	FLEJES
VC-03	**5/8"**	C	6	0.50	7.10			7.60	45.6	1.552	70.771	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	62	0.40	0.30		0.24	0.94	58.28	0.560	32.637	FLEJES
VC-03 A	**5/8"**	C	6	0.50	1.10			1.60	9.6	1.552	14.899	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	8	0.40	0.30		0.24	0.94	7.52	0.560	4.211	FLEJES
	1/2"	L	8	0.15	0.25			0.40	3.2	0.994	3.181	AJUSTES EN COLUMNAS
	3/8"	C	3	0.80	0.35			1.15	3.45	0.560	1.932	AJUSTES EN COLUMNAS
VC-04	**5/8"**	L	3	0.25	3.50			3.75	11.25	1.552	17.460	INFERIOR
	3/4"	I	3		5.10			5.10	15.3	2.235	34.196	INFERIOR
	7/8"	I	6		3.70			3.70	22.2	3.042	67.532	INFERIOR
	7/8"	I	3		4.80			4.80	14.4	3.042	43.805	INFERIOR
	3/4"	I	3		5.55			5.55	16.65	2.235	37.213	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.25			3.50	10.5	1.552	16.296	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.35			2.60	7.8	1.552	12.106	SUPERIOR
	5/8"	I	6		5.10			5.10	30.6	1.552	47.491	SUPERIOR
	7/8"	I	6		6.70			6.70	40.2	3.042	122.288	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.35			2.60	7.8	1.552	12.106	SUPERIOR
	3/8"	O	202	0.40	0.30		0.24	0.94	189.88	0.560	106.333	FLEJES
VC-05	**5/8"**	L	3	0.25	3.50			3.75	11.25	1.552	17.460	INFERIOR
	3/4"	I	3		5.10			5.10	15.3	2.235	34.196	INFERIOR
	7/8"	I	6		3.70			3.70	22.2	3.042	67.532	INFERIOR
	7/8"	I	3		4.80			4.80	14.4	3.042	43.805	INFERIOR
	3/4"	I	3		5.55			5.55	16.65	2.235	37.213	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.25			3.50	10.5	1.552	16.296	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.35			2.60	7.8	1.552	12.106	SUPERIOR
	3/4"	I	6		5.10			5.10	30.6	2.235	68.391	SUPERIOR

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.)				LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
				a	b	c	g					
	7/8"	I	6		6.70			6.70	40.2	3.042	122.288	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.31			2.56	7.68	1.552	11.919	SUPERIOR
	3/8"	O	203	0.40	0.30		0.24	0.94	190.82	0.560	106.859	FLEJES
	5/8"	C	2	0.50	0.85			1.35	2.7	1.552	4.190	AJUSTES EN COLUMNAS
	3/8"	C	6	0.80	0.15			0.95	5.7	0.560	3.192	AJUSTES EN COLUMNAS
	5/8"	C	4	0.50	1.00			1.50	6	1.552	9.312	AJUSTES EN COLUMNAS
	3/8"	C	8	0.80	0.15			0.95	7.6	0.560	4.256	AJUSTES EN COLUMNAS
	5/8"	C	6	0.25	0.45			0.70	4.2	1.552	6.518	AJUSTES EN COLUMNAS
VC-06	**7/8"**	C	6	6.65	0.70			7.35	44.1	3.042	134.152	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	60	0.40	0.30		0.24	0.94	56.4	0.560	31.584	FLEJES
VC-07	**5/8"**	L	3	0.20	3.30			3.50	10.5	1.552	16.296	INFERIOR
	5/8"	I	3		2.90			2.90	8.7	1.552	13.502	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.20	3.55			3.75	11.25	1.552	17.460	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.20	3.30			3.50	10.5	1.552	16.296	SUPERIOR
	5/8"	I	3		2.90			2.90	8.7	1.552	13.502	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.20	3.55			3.75	11.25	1.552	17.460	SUPERIOR
	3/8"	O	70	0.40	0.30		0.24	0.94	65.8	0.560	36.848	FLEJES
	5/8"	I	5	1.00				1.00	5	1.552	7.760	AJUSTES EN COLUMNAS
VC-08	**5/8"**	C	6	0.50	8.20			8.70	52.2	1.552	81.014	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	70	0.40	0.30		0.24	0.94	65.8	0.560	36.848	FLEJES
VC-08	**5/8"**	C	6	0.50	8.20			8.70	52.2	1.552	81.014	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	70	0.40	0.30		0.24	0.94	65.8	0.560	36.848	FLEJES
VC-08 A	**5/8"**	C	6	0.50	3.90			4.40	26.4	1.552	40.973	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	34	0.40	0.30		0.24	0.94	31.96	0.560	17.898	FLEJES
VC-09	**5/8"**	C	6	0.50	4.20			4.70	28.2	1.552	43.766	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	39	0.40	0.30		0.24	0.94	36.66	0.560	20.530	FLEJES
VC-10	**5/8"**	L	3	0.25	7.15			7.40	22.2	1.552	34.454	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.75			4.00	12	1.552	18.624	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.45			5.70	17.1	1.552	26.539	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	7.05			7.30	21.9	1.552	33.989	INFERIOR
	3/8"	O	100	0.40	0.30		0.24	0.94	94	0.560	52.640	FLEJES
VC-11	**5/8"**	L	6	0.50	1.90			2.40	14.4	1.552	22.349	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	14	0.40	0.30		0.24	0.94	13.16	0.560	7.370	FLEJES
VC-11	**5/8"**	L	6	0.50	1.90			2.40	14.4	1.552	22.349	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	14	0.40	0.30		0.24	0.94	13.16	0.560	7.370	FLEJES
VC-12	**5/8"**	L	6	0.25	3.80			4.05	24.3	1.552	37.714	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	21	0.30	0.40		0.24	0.94	19.74	0.560	11.054	FLEJES
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	SUPERIOR
	5/8"	I	3		5.10			5.10	15.3	1.552	23.746	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.95			4.20	12.6	1.552	19.555	INFERIOR
	5/8"	I	3		2.70			2.70	8.1	1.552	12.571	INFERIOR
	3/8"	O	43	0.30	0.40		0.24	0.94	40.42	0.560	22.635	FLEJES
VC-12	**5/8"**	L	6	0.25	3.80			4.05	24.3	1.552	37.714	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	21	0.30	0.40		0.24	0.94	19.74	0.560	11.054	FLEJES
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	SUPERIOR
	5/8"	I	3		5.10			5.10	15.3	1.552	23.746	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.95			4.20	12.6	1.552	19.555	INFERIOR
	5/8"	I	3		2.70			2.70	8.1	1.552	12.571	INFERIOR
	3/8"	O	43	0.30	0.40		0.24	0.94	40.42	0.560	22.635	FLEJES
VC-13	**5/8"**	L	3	0.25	7.20			7.45	22.35	1.552	34.687	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.75			4.00	12	1.552	18.624	SUPERIOR
	5/8"	L	6	0.25	5.50			5.75	34.5	1.552	53.544	INFERIOR
	3/8"	O	100	0.40	0.30		0.24	0.94	94	0.560	52.640	FLEJES
VC-14	**5/8"**	L	3	0.25	3.25			3.50	10.5	1.552	16.296	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.25			3.50	10.5	1.552	16.296	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.75			3.00	9	1.552	13.968	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	0.75			1.00	3	1.552	4.656	A/SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	1.75			2.00	6	1.552	9.312	A/INFERIOR
	3/8"	O	34	0.40	0.30		0.24	0.94	31.96	0.560	17.898	FLEJES
VC-15	**5/8"**	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	4.75			5.00	15	1.552	23.280	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	1.75			2.00	6	1.552	9.312	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	6.75			7.00	21	1.552	32.592	INFERIOR
	3/8"	O	80	0.40	0.30		0.24	0.94	75.2	0.560	42.112	FLEJES
VC-15	**5/8"**	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR

Proyecto:	INTERVENTOR:	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.) a	b	c	g	LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
	5/8"	L	3	0.25	4.75			5.00	15	1.552	23.280	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	1.75			2.00	6	1.552	9.312	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	6.75			7.00	21	1.552	32.592	INFERIOR
	3/8"	O	80	0.40	0.30		0.24	0.94	75.2	0.560	42.112	FLEJES
VC-15A	**5/8"**	C	3	0.50	3.80			4.30	12.9	1.552	20.021	SUPERIOR
	5/8"	C	3	0.50	1.80			2.30	6.9	1.552	10.709	SUPERIOR
	5/8"	C	3	0.50	3.40			3.90	11.7	1.552	18.158	INFERIOR
	5/8"	C	3	0.50	2.00			2.50	7.5	1.552	11.640	INFERIOR
	3/8"	O	35	0.40	0.30		0.24	0.94	32.9	0.560	18.424	FLEJES
VC-15A	**5/8"**	C	3	0.50	3.80			4.30	12.9	1.552	20.021	SUPERIOR
	5/8"	C	3	0.50	1.80			2.30	6.9	1.552	10.709	SUPERIOR
	5/8"	C	3	0.50	3.40			3.90	11.7	1.552	18.158	INFERIOR
	5/8"	C	3	0.50	2.00			2.50	7.5	1.552	11.640	INFERIOR
	3/8"	O	35	0.40	0.30		0.24	0.94	32.9	0.560	18.424	FLEJES
VIGAS AEREAS												
VA-101	**1/2"**	C	6	0.40	2.45			2.85	17.1	0.994	16.997	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	18	0.54	0.54		0.24	1.32	23.76	0.560	13.306	FLEJES
VA-102	**1/2"**	C	6	0.40	2.44			2.84	17.04	0.994	16.938	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	20	0.54	0.54		0.24	1.32	26.4	0.560	14.784	FLEJES
VA-103	**1/2"**	L	6	0.40	7.14			7.54	45.24	0.994	44.969	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	60	0.54	0.54		0.24	1.32	79.2	0.560	44.352	FLEJES
VA-104	**1/2"**	L	6	0.40	7.11			7.51	45.06	0.994	44.790	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	60	0.54	0.54		0.24	1.32	79.2	0.560	44.352	FLEJES
VA-105	**5/8"**	L	3	0.25	7.55			7.80	23.4	1.552	36.317	INFERIOR
	5/8"	I	3		9.00			9.00	27	1.552	41.904	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	7.65			7.90	23.7	1.552	36.782	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	6.20			6.45	19.35	1.552	30.031	SUPERIOR
	5/8"	I	3		6.50			6.50	19.5	1.552	30.264	SUPERIOR
	5/8"	I	3		6.00			6.00	18	1.552	27.936	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	6.25			6.50	19.5	1.552	30.264	SUPERIOR
	3/8"	O	205	0.54	0.54		0.24	1.32	270.6	0.560	151.536	FLEJES
VA-106	**1/2"**	C	6	0.40	8.15			8.55	51.3	0.994	50.992	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	66	0.54	0.54		0.24	1.32	87.12	0.560	48.787	FLEJES
VA-107	**1/2"**	C	6	0.40	8.25			8.65	51.9	0.994	51.589	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	68	0.54	0.54		0.24	1.32	89.76	0.560	50.266	FLEJES
VA-108	**5/8"**	C	6	0.50	8.38			8.88	53.28	1.552	82.691	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	75	0.54	0.54		0.24	1.32	99	0.560	55.440	FLEJES
VA-109	**1/2"**	C	6	0.40	8.21			8.61	51.66	0.994	51.350	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	68	0.54	0.54		0.24	1.32	89.76	0.560	50.266	FLEJES
VA-110	**1/2"**	L	6	0.40	4.17			4.57	27.42	0.994	27.255	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	34	0.54	0.54		0.24	1.32	44.88	0.560	25.133	FLEJES
VA-111	**5/8"**	L	3	0.25	7.25			7.50	22.5	1.552	34.920	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.65			3.90	11.7	1.552	18.158	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	3.75			4.00	12	1.552	18.624	INFERIOR
	5/8"	I	3		2.50			2.50	7.5	1.552	11.640	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	2.65			2.90	8.7	1.552	13.502	INFERIOR
	3/8"	O	92	0.54	0.54		0.24	1.32	121.44	0.560	68.006	FLEJES
VA-114	**5/8"**	L	3	0.25	3.85			4.10	12.3	1.552	19.090	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	7.09			7.34	22.02	1.552	34.175	SUPERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.19			5.44	16.32	1.552	25.329	INFERIOR
	5/8"	L	3	0.25	5.75			6.00	18	1.552	27.936	INFERIOR
	3/8"	O	89	0.54	0.54		0.24	1.32	117.48	0.560	65.789	FLEJES
VA-115	**1/2"**	L	6	0.40	4.08			4.48	26.88	0.994	26.719	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	32	0.54	0.54		0.24	1.32	42.24	0.560	23.654	FLEJES
VA-116	**1/2"**	L	6	0.20	8.18			8.38	50.28	0.994	49.978	3 INFERIOR / 3 SUPERIOR
	3/8"	O	66	0.54	0.54		0.24	1.32	87.12	0.560	48.787	FLEJES
PESO TOTAL (KG)											**10551.345**	

'OBSERVACIONES : Se reciben los elementos mencionados en obra, conforme a los detalles y despieces proporcionados por Consultoría, así como a los ajustes realizados por el Contratista en cumplimiento de la normativa NSR-10. La recepción se realiza bajo estos términos, contando con la aprobación de los asesores estructurales del Contratista y la interventoría. Los elementos corresponden a las referencias.

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.) a	b	c	g	LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES




TABLA C.3.5.3-2
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en octavos de pulgada)

Designación de la barra (véase la nota)	Diámetro de referencia en pulgadas	DIMENSIONES NOMINALES Diámetro mm	Area mm²	Perímetro mm	Masa kg/m
No. 2	1/4"	6.4	32	20.0	0.250
No. 3	3/8"	9.5	71	30.0	0.560
No. 4	1/2"	12.7	129	40.0	0.994
No. 5	5/8"	15.9	199	50.0	1.552
No. 6	3/4"	19.1	284	60.0	2.235
No. 7	7/8"	22.2	387	70.0	3.042
No. 8	1"	25.4	510	80.0	3.973
No. 9	1-1/8"	28.7	645	90.0	5.060
No. 10	1-1/4"	32.3	819	101.3	6.404
No. 11	1-3/8"	35.8	1006	112.5	7.907
No. 14	1-3/4"	43.0	1452	135.1	11.380
No. 18	2-1/4"	57.3	2581	180.1	20.240

Nota: El No. de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 12 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.01 RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA**
08.01.03	M2	003	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **DE**









LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
Fachada norte					3.10	0.27	0.84
					1.20	0.26	0.31
					1.70	0.26	0.44
					0.20	0.65	0.13
					0.07	0.61	0.04
					1.7	0.26	0.44
					0.12	0.3	0.04
					0.3	0.2	0.06
					1	0.37	0.37
					0.42	0.37	0.16
					0.19	0.3	0.06
							0.00
					0.34	0.62	0.21
					0.34	0.4	0.14
					0.25	0.54	0.14
					0.16	1.15	0.18
					0.34	0.4	0.14
					2.06	0.29	0.60
					0.33	1.90	0.63
					0.27	1.33	0.36
					1.31	1.31	1.72
					0.4	0.24	0.10
					0.17	0.45	0.08
					0.34	0.24	0.08
					1	0.5	0.50
					1.75	0.4	0.70
					1	3.8	3.80
					0.37	2.57	0.95
					0.74	1.3	0.96
					1.3	0.27	0.35
					0.17	0.75	0.13
					0.4	0.24	0.10
					0.32	0.24	0.08
					0.36	0.34	0.12
					1.2	0.37	0.44
							0.00
					0.28	2.60	0.73
					2.90	2.60	7.54
					0.30	0.82	0.25
					0.24	2.46	0.59
					1.20	1.22	1.46
					2.70	1.7	4.59
					2.60	0.26	0.68
						SUBTOTAL	**31.20**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 901.898.730-0 NIT

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No.	4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.01 RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
08.01.03	M2	003











DESCRIPCIÓN ÍTEM

RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 FICHA # DE

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	ALTO	ANCHO	TOTAL
Fachada occidental					3.40	0.18	0.61
					1.50	0.24	0.36
					0.16	0.90	0.14
					2.5	1.3	3.25
					1.8	0.12	0.22
					0.6	1.3	0.78
					0.6	1.3	0.78
					1.9	0.25	0.48
					0.3	0.33	0.10
							0.00
					0.9	2.7	2.43
					0.25	0.55	0.14
					0.6	0.75	0.45
							0.00
Fachada sur					0.3	0.46	0.14
					1.32	7.5	9.90
					1.7	0.5	0.85
					0.30	1.20	0.36
					1.30	2.80	3.64
							0.00
					1.75	0.5	0.88
					0.2	1.5	0.30
					1	0.7	0.70
					4	4.95	19.80
					1.75	-1.2	-2.10
							0.00
						SUBTOTAL	44.20



CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025


☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 901.898.730-0	NIT
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	Contrato de interventoría No. 4378-2024	Contrato de Obra No. 4343-2024	
		Vigencia del contrato	15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.01 RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERIA			DESCRIPCIÓN ITEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
08.01.03	M2	003	







PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02				FICHA #		DE
LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
Fachada oriental					3.1	2.7	8.37
					3.1	2.69	8.34
					3.1	1.2	3.72
							0.00
Fachadas internas					0.16	0.27	0.04
					0.26	0.38	0.10
					0.37	0.22	0.08
					0.27	0.24	0.06
					0.55	0.30	0.17
					0.55	0.10	0.06
					0.30	1.30	0.39
					0.96	0.39	0.37
					1.00	0.30	0.30
					0.80	1.3	1.04
							0.00
					2.84	0.27	0.77
					0.16	0.27	0.04
					0.16	0.27	0.04
							0.00
					0.83	0.44	0.37
					2.4	0.3	0.72
					2.7	0.3	0.81
					0.35	0.63	0.22
					0.1	0.26	0.03
					0.26	0.34	0.09
					0.43	0.50	0.22
					0.13	0.30	0.04
					0.10	0.18	0.02
							0.00
					2.10	1.00	2.10
					1.10	1.5	1.65
					1.00	1.2	1.20
					3.05	0.25	0.76
					2.15	0.67	1.44
						SUBTOTAL	33.55
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	108.95



VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.01 RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
08.01.05	M	003	**SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM**











PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **FICHA #** **DE**

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	ALTO	LONGITUD	
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA NORTE						0.57	0.57
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA NORTE						2.37	2.37
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA NORTE						7.58	7.58
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA ORIENTAL						2.65	2.65
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA ORIENTAL						4.8	4.80
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA SUR						7.97	7.97
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA ORIENTAL						5.82	5.82
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA SURORIENTAL						2.25	2.25
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA SUR						4.02	4.02
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA SUROCCIDENTAL						2.3	2.30
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA OCCIDENTAL						5.83	5.83
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA SUR						7.95	7.95
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA OCCIDENTAL						8.59	8.59
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA NORTE						7.57	7.57
SELLO PERIMETRAL EN ZÓCALO DE FACHADA NORTE						2.39	2.39
						SUBTOTAL	**72.66**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**72.66**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Cutturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 5 de 12 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.02 RESTAURACIÓN FACHADA


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
08.02.01	M	003

DESCRIPCIÓN ÍTEM

FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **FICHA #** **DE**

FACHADA SUR BLOQUE 1 ESPACIO 102





FACHADA OCCIDENTAL BLOQUE 1 ESPACIO 105





LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS ALTO	ELEMENTOS	TOTAL
Bajantes fachada sur espacio 102 bloque 1	3.7			5.00	18.50
Bajante fachada occidental blque 1 espacio 105	3.7			1.00	3.70
				SUBTOTAL	**22.20**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**22.20**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 6 de 12 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.03 RESTAURACIÓN MOLDURAS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**MOLDURA DE CUBIERTA EN MAMPOSTERÍA 20X25CM**
08.03.04	M	003	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **DE**















LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	
1. Mamposteria moldura oriental						7.00	7.00
2. Mamposteria moldura sur						8.00	8.00
3. Mamposteria moldura norte						8.00	8.00
4. Mamposteria moldura occidental espacio 110						3.00	3.00
5. Mamposteria molduta occidental pasillo posterior						7.50	7.50
						SUBTOTAL	**33.50**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**33.50**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 901.898.730-0** NIT
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.05 MAMPOSTERIA

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
08.05.01	M	003

DESCRIPCIÓN ÍTEM

MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM



PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **FICHA #** **DE**

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
Muro lavandería			3.83	0.57			2.18
Muro lavandería			3.83	1.71			6.55
Muro lavandería			3.83	1.72			6.59
Muro baño niñas			3.83	0.17			0.65
Muro baño niñas			3.83	0.77			2.95
Muro baño niñas			3.83	0.7			2.68
Muro baño niñas			3.83	1.6			6.13
Muro baño niñas			3.83	0.35			1.34
Muro lavamanos baño niñas			3.83	1.53			5.86
Muro baño niños			3.83	1.59			6.09
Muro baño niños			3.83	0.34			1.30
Muro baño niños			3.83	0.76			2.91
Muro baño niños			3.83	0.81			3.10
Muro baño niños			3.83	1.6			6.13
Muro bajo lavamanos baño niños			1.23	0.29			0.36
Muro dintel baño niñas			1	0.85			0.85
Muro dintel baño niñas			1	1.47			1.47
Muro dintel baño niños			1	0.92			0.92
						SUBTOTAL	58.06
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	58.06

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Cutturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO NIT 901.898.730-0

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — Contrato de interventoría No.

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato: 15 MESES


BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.05 MAMPOSTERIA


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
05.01.08	UND	003

DESCRIPCIÓN ITEM

CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO


PERIODO DEL CORTE: — FICHA # — DE








LOCALIZACIÓN	MEDIDAS	ELEMENTOS	ANCLAJES	TOTAL
Columnetas		19.00	2	38.00
Columnas sección 35 x 35 doble anclaje		10.00	9	90.00
Columnas sección 35 x 35 anclaje sencillo		14.00	8	112.00
Vigas aéreas			247	247.00





SUBTOTAL	487.00
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR	487.00

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 9 de 12 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato


INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 08.05 MAMPOSTERÍA

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.05.01	KG	003

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.




PERIODO DEL CORTE: **FICHA #** **DE**

LOCALIZACIÓN		MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	ALTO	ANCHO	TOTAL
Anclajes, columnetas y viguetas bloque 1						192.50
					SUBTOTAL	**192.50**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
					CANTIDAD A PAGAR	**192.50**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA


16 COLUMNETAS
20 # 2/C 0.15
2#315

COLUMNETAS

0.20
0.12
2 #3 3.5


LO=0.24
G= 0.12
20 # 2/C 0.15


0.57
7.09

ANCLAJES $\frac{3}{8}$" = 46 UND

MAMPOSTERIA EN BLOQUE No 5 M2 = 23 X3 = 70 M2

MAMPOSTERIA EN BLOQUE No 5 ML = 10.97

COLUMNETAS EN CONCRETO E= 0.20 ML = 16 x3 = 48

DINTELES EN EN CONCRETO E= 0.20 ML = 26 ML

ACERO 3/8 = 110 KG

ACERO 1/4 = 82.5 KG = 192.5 KG

Cutturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 901.898.730-0 NIT

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — Contrato de interventoría No.

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato: 15 MESES

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / 02.02 APUNTALAMIENTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
02.02.01	M2	003

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO

PERIODO DEL CORTE: — FICHA # — DE

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	ALTO	ANCHO	TOTAL
1. Fachada costado oriental bloque 1		4.70	1.50		7.05
2. Fachada costado oriental bloque 1		2.00	1.50		3.00
3. Apuntalamiento corredor posterior costado oriental		7.00	0.80		5.60
4. Apuntalamiento corredor posterior costado occidental		7.00	0.80		5.60
5. Apuntalamiento espacio lavandería costado occidental		2.25	1.20		2.70
6. Apuntalamiento corredor bloque 1 costado oriental		1.30	1.00		1.30
7. Apuntalamiento muro con viga espacio 105 bloque 1		2.60	1.10		2.86
8. Apuntalamiento muro acceso baño niños bloque 1		0.90	1.00		0.90
				SUBTOTAL	29.01
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	29.01

















VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Cutturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 901.898.730-0 NIT

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS | Contrato de interventoría No.

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato: 15 MESES


BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP 023	M	003

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PERIODO DEL CORTE: | FICHA # | DE



LOCALIZACIÓN	MEDIDAS				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
Columneta 1			3.83	1.00	3.83
Columneta 2			3.83	1.00	3.83
Columneta 3			3.83	1.00	3.83
Columneta 4			3.83	1.00	3.83
Columneta 5			3.83	1.00	3.83
Columneta 6			3.83	1.00	3.83
Columneta 7			3.83	1.00	3.83
Columneta 8			3.83	1.00	3.83
Columneta 9			3.83	1.00	3.83
Columneta 10			3.83	1.00	3.83
Columneta 11			3.83	1.00	3.83
Columneta 12			3.83	1.00	3.83
Columneta 13			3.83	1.00	3.83
Columneta 14			3.83	1.00	3.83
Columneta 15			3.83	1.00	3.83
Columneta 16			3.83	1.00	3.83
Columneta 17			3.83	1.00	3.83
Columneta 18			3.83	1.00	3.83
Columneta 19			1.23	1.00	1.23
				SUBTOTAL	70.17
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	70.17

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Cutturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 12 de 12 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025


PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 901.898.730-0** **NIT**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

BLOQUE 1 / COMPONENTE 8 / NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP 024	M	003

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO



PERIODO DEL CORTE: | **FICHA #** | **DE**

LOCALIZACIÓN		MEDIDAS				TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO	ELEMENTOS	
Muro lavandería				0.57	1.00	0.57
Muro lavandería				1.71	1.00	1.71
Muro lavandería				1.72	1.00	1.72
Muro baño niñas				0.17	1.00	0.17
Muro baño niñas				0.77	1.00	0.77
Muro baño niñas				0.7	1.00	0.70
Muro baño niñas				1.6	1.00	1.60
Muro baño niñas				0.35	1.00	0.35
Muro lavamanos baño niñas				1.53	1.00	1.53
Muro baño niños				1.59	1.00	1.59
Muro baño niños				0.34	1.00	0.34
Muro baño niños				0.76	1.00	0.76
Muro baño niños				0.81	1.00	0.81
Muro baño niños				1.6	1.00	1.60
Muro bajo lavamanos baño niños				0.29	1.00	0.29
Muro dintel baño niñas				0.85	1.00	0.85
Muro dintel baño niñas				1.47	1.00	1.47
Muro dintel baño niños				0.92	1.00	0.92
					SUBTOTAL	**17.75**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
					CANT. A PAGAR	**17.75**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.01 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés			**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Vigencia del contrato**	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
13.03.01	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN		**MEDIDAS**				**TOTAL**
		ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**ANCHO**	
Salida iluminación baños Bloque 1						6.00
salida de iluminación ingreso Bloque 1						8.00
salida de iluminación ingreso principal Bloque 1						8.00
salida de iluminación Bloque 1						3.00
					SUBTOTAL	**25.00**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
					CANT. A PAGAR	**25.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.02 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés			**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Vigencia del contrato**	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
13.03.02	UND	004	



PERIODO DEL CORTE:	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**

LOCALIZACIÓN	**MEDIDAS**				**TOTAL**
	ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**ANCHO**	
Salida de emergencia pasillo Bloque 1					3.00
				SUBTOTAL	**3.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**3.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.03 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
13.03.03	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN	**MEDIDAS**				**TOTAL**
	ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**ANCHO**	
Salida iluminacion perimetral de estructura Bloque 1					8.00
				SUBTOTAL	**8.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**8.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas


VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.04 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	DUCTO EMT DE 3/4"				
13.03.04	M	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**







LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	ALTO	ANCHO	TOTAL
Ducto Emt 3/4" entrada principal Bloque 1				6.69	**6.69**
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				0.64	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				1.58	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				1.64	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				1.83	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				1.65	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				4.09	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				0.14	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				2.53	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				0.01	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				1.16	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				1.29	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				2.89	
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				2.49	**21.94**
Ducto Emt 3/4" Zona baños Bloque 1				6.52	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				2.33	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				2.95	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				3.14	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				0.54	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				4.76	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				2.19	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				2.4	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				2.36	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				2.4	
Ducto Emt 3/4 Zona derecha Bloque 1				1.3	**30.89**
Ducto Emt 3/4 pasillo Bloque 1				17.4	**17.40**
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				2.05	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				2.36	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				0.49	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				3.16	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				8.46	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				5.13	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				0.25	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				1.19	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				5.17	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				3.78	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				1.98	
Ducto Emt 3/4 Zona Izquierda Bloque 1				7.47	**41.49**
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				3.25	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				4.08	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				1.50	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				12.25	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				5.95	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				0.50	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				1.63	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				6.2	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				6.66	
Ducto Emt 3/4 zona central Bloque 1				2.57	**44.59**
				SUBTOTAL	**163.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**163.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.05 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0** **NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ITEM**			
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH			
13.03.05	M	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #** **1**	**DE 1**



LOCALIZACIÓN	**MEDIDAS**				**TOTAL**
	ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	
Alimentación de circuitos Bloque 1				7.80	7.80
				SUBTOTAL	**7.80**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**7.80**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.06 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12				
13.03.06	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**



LOCALIZACIÓN	MEDIDAS				TOTAL
	ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
Salida tomacorriente monofasico con polo a tierra Bloque 1					15.00
				SUBTOTAL	**15.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**15.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORIA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.07 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12				
13.03.07	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**



LOCALIZACIÓN	**MEDIDAS**				**TOTAL**
	ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**ANCHO**	
Tomacorriente GFCI doble con polo a tierra Bloque 1					3.00
				SUBTOTAL	**3.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**3.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.08 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12				
13.03.08	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**



LOCALIZACIÓN	**MEDIDAS**				**TOTAL**
	ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**ANCHO**	
Salida tomacorriente regulada polo a tierra Bloque 1					2.00
				SUBTOTAL	**2.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**2.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.09 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
13.03.09	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN	**MEDIDAS**				**TOTAL**
	ALTO	**ANCHO**	**ALTO**	**ANCHO**	
Salida tomacorriente seca manos Bloque 1					2.00
				SUBTOTAL	**2.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**2.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.10 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12				
13.03.10	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**



LOCALIZACIÓN	MEDIDAS				TOTAL
	ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
Salida de interruptor sencillo Bloque 1					6.00
				SUBTOTAL	**6.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**6.00**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORIA
Arq. Laura Velasquez

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ELE-BL1_COM-13_C02-13.03.12 **Versión:** 3 **Fecha**: 28/11/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO 0**	**NIT 901.898.730-**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**		
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio jardín infantil del hospital san juan de dios e instituto materno infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés				
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 13 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN - 13.03**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT				
13.03.12	UND	004	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**



LOCALIZACIÓN	MEDIDAS				TOTAL
	ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	
Salida de sensor de movimiento 360° Bloque 1					1.00
				SUBTOTAL	**1.00**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**1.00**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velasquez

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.11
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.11	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.01.11
Esc:







2 B1-15.01.11
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.01.11 - TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
BL1					
BL1	BNIÑOS	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.915
BL1	BDISC	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.419
BL1	BDISC	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.102
BL1	BDISC	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.421
BL1	BDISC	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.230
BL1	BDISC	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.081
Total general: 6					3.168

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.12
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.12	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.01.12
Esc:







2 B1-15.01.12
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.01.12 - TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.12					
BL1	BDISC	15.01.12	COD_PVCP_1 1/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.12	COD_PVCP_1 1/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.12	COD_PVCP_1 1/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.12	COD_PVCP_1 1/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.12	COD_PVCP_1 1/4"-BL1	CODO PVC	1
Total general: 5					5

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.18
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.18	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.01.18
Esc:







2 B1-15.01.18
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.01.18 - TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
15.01.18					
BL1	BNIÑAS	15.01.18	TUB_PVCP_1"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.269
BL1	BNIÑAS	15.01.18	TUB_PVCP_1"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.020
BL1	BNIÑOS	15.01.18	TUB_PVCP_1"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.425
BL1	BNIÑOS	15.01.18	TUB_PVCP_1"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.494
BL1	BNIÑOS	15.01.18	TUB_PVCP_1"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.614
BL1	BNIÑOS	15.01.18	TUB_PVCP_1"-BL1	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.265
Total general: 6					6.087

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.19
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.19	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 B1 - 15.01.19
Esc:





1 B1-15.01.19
Esc: 1 : 50

COMP 15 - 15.01.19 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"					
Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.19					
BL1	BNIÑAS	15.01.19	COD_PVCP_1-BL1	CODO PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.21
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.21	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1-15.01.21**
Esc: 1 : 100





2 **B1 - 15.01.21**
Esc:

COMP 15 - 15.01.21 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.21					
BL1	BNIÑOS	15.01.21	BUJE_PVCP_1x3/4"-BL1	BUJE PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.21	BUJE_PVCP_1x3/4"-BL1	BUJE PVC	1
Total general: 2					2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.22
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.22	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.01.22**
Esc:







2 **B1-15.01.22**
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.01.22 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.22					
BL1	BNIÑAS	15.01.22	BUJE_PVCP_1x1/2"-BL1	BUJE PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.22	BUJE_PVCP_1x1/2"-BL1	BUJE PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.22	BUJE_PVCP_1x1/2"-BL1	BUJE PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.22	BUJE_PVCP_1x1/2"-BL1	BUJE PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.22	BUJE_PVCP_1x1/2"-BL1	BUJE PVC	1
Total general: 5					5

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.30
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.30	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.01.30**
Esc:







2 **B1-15.01.30**
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.01.30 - TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.01.30				
BL1	PASILLO	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.876
BL1	LAVANDERÍA	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.795
BL1	BNIÑAS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.570
BL1	BNIÑAS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	1.700
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	2.236
BL1	LAVANDERÍA	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.391
BL1	LAVANDERÍA	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.101
BL1	LAVANDERÍA	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.391
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.189
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.241
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.361
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.084
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.361
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.340
BL1	BNIÑOS	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.071
BL1	LAVANDERÍA	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL1	0.100
Total general: 16				8.808

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.31
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.31	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.01.31
Esc:







2 B1-15.01.31
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.01.31 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.31					
BL1	BNIÑAS	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL1	CODO PVC	1
Total general: 11					11

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.34
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.34	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1-15.01.34
Esc: 1 : 100





2 B1 - 15.01.34
Esc:

COMP 15 - 15.01.34 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"

15.01.34

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	BNIÑAS	15.01.34	BUJE_PVCP_3/4x1/2" -BL1	BUJE PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.34	BUJE_PVCP_3/4x1/2" -BL1	BUJE PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.34	BUJE_PVCP_3/4x1/2" -BL1	BUJE PVC	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.35
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.35	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1-15.01.35
Esc: 1 : 100







2 B1 - 15.01.35
Esc:

COMP 15 - 15.01.35 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.35					
BL1	BNIÑAS	15.01.35	TEERED_PVCP_3/4x1/2"-BL 1	TEE PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.35	TEERED_PVCP_3/4x1/2"-BL 1	TEE PVC	1
Total general: 2					2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.35
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.36	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1-15.01.36
Esc: 1 : 50







2 B1 - 15.01.36
Esc:

COMP 15 - 15.01.36 - REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.01.36				
BL1	BNIÑOS	15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"-BL1	1
Total general: 2				2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.39
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.39	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 4



1 B1-15.01.39
Esc: 1 : 75







COMP 15 - 15.01.39 - TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.01.39				
BL1	BDISC	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.640
BL1	BDISC	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.847
BL1	BDISC	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.119
BL1	BDISC	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.329
BL1	BDISC	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.325
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.431
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.217
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.323
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.208
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.200
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.667
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.931
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.407
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.399
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.140
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.905
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.340
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.292

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.39
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026



INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.39	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 4



1 **B1 - 15.01.39**
Esc:

COMP 15 - 15.01.39 - TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.290
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.295
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.940
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.337
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.552
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.420
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.112
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.420
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.247
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.216
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.580
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.287
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.225
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.433
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.262
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.380
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.508
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.397
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.809

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.39
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.39	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 4





1 **B1 - 15.01.39-2**
Esc:

COMP 15 - 15.01.39 - TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.806
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.381
BL1	LAVANDERÍA	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.287
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.240
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.426
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.098
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.400
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.708
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.570
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.460
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.685
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.802
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.437
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.104
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.400
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	1.271
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.083
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.736
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.460
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.440

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.39
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.39	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 4







1 B1 - 15.01.39-1
Esc:

COMP 15 - 15.01.39 - TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.776
BL1	BNIÑOS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.440
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.101
BL1	BDISC	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.128
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.095
BL1	BNIÑAS	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL1	0.115
Total general: 63				34.878

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.40
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.40	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 3



1 B1-15.01.40
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.01.40 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

15.01.40

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	BDISC	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.40
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.40	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 3



1 B1 - 15.01.40
Esc:

COMP 15 - 15.01.40 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BDISC	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.40
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra No. 4343 de 2024.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.40	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 3 **De:** 3





1 B1-15.01.40-1
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.01.40 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	LAVANDERÍA	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL1	CODO PVC	1
Total general: 45					45

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.01.42
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.42	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 B1 - 15.01.42
Esc:







1 B1-15.01.42
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.01.42 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.42;15.03.02					
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BDISC	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1

Total general: 19 **NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL** 19

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.45
Versión:	V1
Fecha:	25/11/2025

X Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.45	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1-15.01.45**
Esc: 1 : 25



2 **B1 - 15.01.45**
Esc:

COMP 15 - 15.01.45 - REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.45					
BL1	BDISC	15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4" - BL1	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.48
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.48	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

LLAVE MANGUERA Ø 1/2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1



1 B1 - 15.01.48
Esc:



2 B1-15.01.48
Esc: 1 : 50

COMP 15 - 15.01.48 - LLAVE MANGUERA Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.48					
BL1	BNIÑOS	15.01.48	LLAVE MANGUERA 1/2"	TAPON PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.49
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.49	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 B1 - 15.01.49
Esc:





1 B1-15.01.49
Esc: 1 : 30

COMP 15 - 15.01.49 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.49;15.03.01					
BL1	BDISC	15.01.49;15.03.01	TAPÓN PVC.P 1, 1/4" - BL1	TAPON PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.01.51
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.51	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1



1 B1 - 15.01.51
Esc:





2 B1-15.01.51
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.01.51 - REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.01.51				
BL1	BNIÑOS	15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO 1/2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO 1/2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO 1/2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO 1/2"-BL1	1
Total general: 4				4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 5
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 5



1 B1 - 15.02.03
Esc:





COMP 15 - 15.02.03 - TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
15.02.03					
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.653
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.686
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.129
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.725
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.427
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.680
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.383
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.213
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.166
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.186

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 5
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 5







B1-15.02.03
1 Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.02.03 - TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.092
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.487
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.481
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.191
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.093
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.345
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.356
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.170
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.603
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.143
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.757

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 3 DE: 5
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 5



1 **B1 - 15.02.03-1**
Esc:





COMP 15 - 15.02.03 - TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.386
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.392
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.706
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.170
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.190
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.101
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.353
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.172
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.101
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.101
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.115

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 4 DE: 5
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 5



1 Sección 1
Esc: 1 : 100





COMP 15 - 15.02.03 - TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.136
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.093
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.624
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.102
BL1	BNIÑOS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.487
BL1	PASILLO	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.800
BL1	PASILLO	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.997
BL1	PASILLO	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.582
BL1	PASILLO	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.316
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.331

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 5 DE: 5
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 5	De: 5



1 Sección 2
Esc: 1 : 100





COMP 15 - 15.02.03 - TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
BL1		15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.098
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.775
BL1		15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.084
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.260
BL1	BDISC	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.241
BL1	BNIÑAS	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL1	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.101
Total general: 48					20.779

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.04
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 2



1 B1-15.02.04
Esc: 1 : 100





COMP 15 - 15.02.04 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.04					
BL1	BDISC	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.04
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2



1 B1 - 15.02.04
Esc:







COMP 15 - 15.02.04 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	BNIÑAS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.04	SEMICOD_PVCS_4"-BL1	CODO SANITARIO	1
Total general: 28					28

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.05
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.05	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.02.05
Esc:







2 B1-15.02.05
Esc: 1 : 125

COMP 15 - 15.02.05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.05					
BL1	BDISC	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BDISC	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL1	YEE SANITARIA	1
Total general: 8					8

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.07
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.07	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.02.07
Esc:







2 B1-15.02.07
Esc: 1 : 125

COMP 15 - 15.02.07 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.07					
BL1	BNIÑOS	15.02.07	YEERED_PVCS_4x3"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.07	YEERED_PVCS_4x3"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.07	YEERED_PVCS_4x3"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.07	YEERED_PVCS_4x3"-BL1	YEE SANITARIA	1
Total general: 4					4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.08
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.08	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1



1 B1 - 15.02.08
Esc:







2 B1-15.02.08
Esc: 1 : 125

COMP 15 - 15.02.08 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.08					
BL1	BNIÑOS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.08	YEERED_PVCS_4x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
Total general: 7					7

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.09
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.09	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.02.09**
Esc:





2 **B1-15.02.09**
Esc: 1 : 50

COMP 15 - 15.02.09 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"					
Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.09					
BL1	BDISC	15.02.09	BUJE_PVCS_4x2"-BL1	BUJES	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.10
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.10	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1-15.02.10
Esc: 1 : 30





2 B1 - 15.02.10
Esc:

COMP 15 - 15.02.10 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.10					
BL1	BNIÑAS	15.02.10	BUJE_PVCS_4x3"-BL1	BUJES	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.11
Versión:	V1
Fecha:	25/11/2025

X Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.11	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.02.11**
Esc:







2 **B1-15.02.11**
Esc: 1 : 125

COMP 15 - 15.02.11 - TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.11				
BL1	PASILLO	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.169
BL1	PASILLO	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.124
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.841
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.153
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.180
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.819
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.160
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.090
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.079
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.978
BL1	PASILLO	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.318
BL1	PASILLO	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	2.874
BL1	PASILLO	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.336
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.135
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.875
BL1	LAVANDERÍA	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL1	0.920
Total general: 16				9.051

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.12
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.12	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.02.12**
Esc:



2 **B1-15.02.12**
Esc: 1 : 125



COMP 15 - 15.02.12 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	1
Total general: 20				20

COMP 15 - 15.02.12 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.02.12				
BL1	BNIÑAS	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	PASILLO	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	PASILLO	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	PASILLO	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	PASILLO	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	PASILLO	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL1	1
15.02.14;15.02.12;15.04.03				
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.13
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.13	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.02.13**
Esc:





2 **B1-15.02.13**
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.02.13 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.13					
BL1	BNIÑAS	15.02.13	YEE_PVCS_3"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.13	YEE_PVCS_3"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.13	YEE_PVCS_3"-BL1	YEE SANITARIA	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.14
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.14	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.02.14
Esc:





2 B1-15.02.14
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.02.14 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"

15.02.14;15.02.12;15.04.03

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	SIFON 135	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	SIFON 135	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	SIFON 135	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.15
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.15	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.02.15
Esc:





2 B1-15.02.15
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.02.15 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.15					
BL1	LAVANDERÍA	15.02.15	YEERED_PVCS_3x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.15	YEERED_PVCS_3x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.15	YEERED_PVCS_3x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.15	YEERED_PVCS_3x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑAS	15.02.15	YEERED_PVCS_3x2"-BL1	YEE SANITARIA	1
Total general: 5					5

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.17
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.17	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 3





B1-15.02.17
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.02.17 - TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.17				
BL1	BDISC	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.693
BL1	BDISC	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.167
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.152
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.240
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.133
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.302
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.319
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.167
BL1	BDISC	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.553
BL1	BDISC	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.187
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.220
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.260
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.102
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.214
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.588
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.179
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.330
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.058

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.17
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.17	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 2 | De: 3



1 B1 - 15.02.17
Esc:



COMP 15 - 15.02.17 - TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.688
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.170
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.106
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.728
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.410
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.176
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.304
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.030
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.196
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.385
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.175
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.243
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.046
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.221
BL1	LAVANDERÍA	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.363
BL1	LAVANDERÍA	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.133
BL1	LAVANDERÍA	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.900
BL1	LAVANDERÍA	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.214
BL1	LAVANDERÍA	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	1.002
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.060

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 3 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.02.17
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.17	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **Sección 3**
Esc: 1 : 75



COMP 15 - 15.02.17 - TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.101
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.428
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.039
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.102
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.285
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.346
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.091
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.178
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.388
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.056
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.043
BL1	BNIÑOS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.020
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.089
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.085
BL1	BNIÑAS	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL1	0.043
Total general: 53				13.703

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.18
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.18	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 3



1 B1 - 15.02.18
Esc:



COMP 15 - 15.02.18 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

15.02.18

Marca de Tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
BL1	BDISC	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BDISC	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BDISC	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BDISC	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.18
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.18	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 3





1 B1-15.02.18
Esc: 1 : 75

COMP 15 - 15.02.18 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

Marca de Tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
BL1	LAVANDERÍA	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.18	SEMICOD_PVCS_2"-BL1	1
15.02.23;15.02.18				
BL1	BDISC	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 3 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.18
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.18	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 3





1 **Sección 4**
Esc: 1 : 75



COMP 15 - 15.02.18 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

Marca de Tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
BL1	BNIÑOS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑOS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1
BL1	BNIÑAS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	1
Total general: 43				43

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.21
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.21	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1-15.02.21
Esc: 1 : 75



2 B1 - 15.02.21
Esc:

COMP 15 - 15.02.21 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.21					
BL1	BNIÑAS	15.02.21	YEE_PVCS_2"-BL1	YEE SANITARIA	1
BL1	BNIÑOS	15.02.21	YEE_PVCS_2"-BL1	YEE SANITARIA	1
Total general: 2					2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.22
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra No. 4343 de 2024.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.22	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1



1 B1 - 15.02.22
Esc:





2 B1-15.02.22
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.02.22 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.22;15.04.02					
BL1	BDISC	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.P 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
Total general: 13					13

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.23
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.23	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.02.23
Esc:





2 B1-15.02.23
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.02.23 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"

15.02.23;15.02.18

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1	BDISC	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1
BL1	BNIÑOS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1
BL1	BNIÑAS	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL1	SIFON 180 SANITARIO	1

Total general: 7 7

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.02.26
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.26	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1-15.02.26**
Esc: 1 : 100





2 **B1 - 15.02.26**
Esc:

COMP 15 - 15.02.26 - TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.26				
BL1	PASILLO	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.265
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.585
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	4.020
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	1.789
BL1	PASILLO	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.138
BL1	PASILLO	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	1.889
BL1	PASILLO	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.139
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	1.103
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.993
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.180
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.115
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.077
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.092
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	1.671
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.075
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	1.354
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.114
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.756
BL1	BNIÑAS	15.02.26	TUB_PVCL_3"-BL1	0.123
Total general: 19				15.478

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.03.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.03 PUNTO HIDRAULICOS DE AGUA FRIA

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.03.01	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.03.01
Esc:





2 B1-15.03.01
Esc: 1 : 50

COMP 15 - 15.03.01 - PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.49;15.03.01					
BL1	BDISC	15.01.49;15.03.01	TAPÓN PVC.P 1, 1/4" - BL1	TAPON PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.03.02
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.03 PUNTO HIDRAULICOS DE AGUA FRIA

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.03.02	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"


Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1



1 B1-15.03.02
Esc: 1 : 100







2 B1 - 15.03.02
Esc:

COMP 15 - 15.03.02 - PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.42;15.03.02					
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BDISC	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL1	TAPON PVC	1
Total general: 19					19

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.04.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.04 SALIDAS SANITARIAS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.04.01	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SALIDA SANITARIA Ø 4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







1 **B1 - 15.04.01**
Esc:



2 **B1-15.04.01**
Esc: 1 : 125

COMP 15 - 15.04.01 - SALIDA SANITARIA Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.04.01					
BL1	BNIÑAS	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BDISC	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL1	TAPON PVC	1
Total general: 7					7

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.04.02
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.04 SALIDAS SANITARIAS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.04.02	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SALIDA SANITARIA Ø 4"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1-15.04.02
Esc: 1 : 100







2 B1 - 15.04.02
Esc:

COMP 15 - 15.04.02 - SALIDA SANITARIA Ø 2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.22;15.04.02					
BL1	BDISC	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.P 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑAS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
BL1	BNIÑOS	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL1	TAPON PVC	1
Total general: 13					13

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.04.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.04 SALIDAS SANITARIAS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.04.03	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.04.03
Esc:







2 B1-15.04.03
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.04.03 - SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.02.14;15.02.12;15.04.03				
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	1
BL1	LAVANDERÍA	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL1	1
Total general: 3				3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.06.05
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.05	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA CPVC Ø 1/2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1 - 15.06.05**
Esc:







2 **B1-15.06.05**
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.06.05 - TUBERÍA CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
BL1					
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.350
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	1.170
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	1.895
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.320
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.950
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.305
BL1	BNIÑAS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	1.340
BL1	BNIÑAS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	1.674
BL1	BNIÑAS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.948
BL1	BNIÑAS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.177
BL1	BNIÑAS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.205
BL1	BNIÑAS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	1.298
BL1	BNIÑOS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.613
BL1	BNIÑOS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.730
BL1	BNIÑOS	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	0.450
BL1	LAVANDERÍA	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL1	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	1.380
Total general: 16					13.808

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C03_15.06.06
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.06	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 B1 - 15.06.06
Esc:





2 B1-15.06.06
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.06.06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.06.06					
BL1	LAVANDERÍA	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑOS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
BL1	BNIÑOS	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL1	CODO CPVC	1
Total general: 8					8

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.06.07
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.07	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 B1 - 15.06.07
Esc:







1 B1-15.06.07
Esc: 1 : 100

COMP 15 - 15.06.07 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"					
Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL1					
BL1	LAVANDERÍA	15.06.07	TEE_CPVC_1/2"-BL1	TEE CPVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.06.07	TEE_CPVC_1/2"-BL1	TEE CPVC	1
Total general: 2					2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL1_COM-15_C02_15.06.08
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 15 / 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.08	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **B1-15.06.08**
Esc: 1 : 100



2 **B1 - 15.06.08**
Esc:

COMP 15 - 15.06.08 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.06.08					
BL1	BNIÑOS	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
BL1	BNIÑOS	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
BL1	LAVANDERÍA	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
BL1	BNIÑAS	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL1	TAPON CPVC	1
Total general: 7					7

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1

HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM_4_C04_NP

Código: 021
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 4 / 04.01 EXCAVACIONES


DESCRIPCIÓN ÍTEM

RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL	Periodo del corte:	07 Septiembre al 06 de diciembre	Ficha: 1	De: 1
NP 021	M3	C02				



LC-Localización
Esc: 1 : 1000



1 NP 021 – BL1
Esc: 1 : 150



2 NP 021 – BL1 - Axonometría
Esc:



NP 019 BL1				
Tipo	Ancho	Largo	Alto	Volumen
EXC_01_HID-BL1	0.50	1.24	0.10	0.062
EXC_02_HID-BL1	0.50	1.04	0.10	0.052
EXC_03_HID-BL1	0.50	0.85	0.10	0.043
EXC_05_HID-BL1	0.40	0.65	0.10	0.026
EXC_06_HID-BL1	0.90	3.64	0.10	0.328
EXC_07_HID-BL1	0.50	0.65	0.10	0.033
EXC_08_HID-BL1	0.50	3.77	0.10	0.189
EXC_09_HID-BL1	0.50	1.07	0.10	0.054
EXC_10_HID-BL1	0.50	0.41	0.10	0.021
EXC_11_HID-BL1	0.50	4.77	0.10	0.239
EXC_12_HID-BL1	0.99	2.79	0.10	0.276
EXC_13_HID-BL1	0.50	1.72	0.10	0.086
EXC_14_HID-BL1	0.50	2.00	0.10	0.100
EXC_15_HID-BL1	0.50	4.69	0.10	0.235
EXC_16_HID-BL1	0.50	4.31	0.10	0.216
		33.60		1.956

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/CC2XjtUPwUg
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002-Excavacion
VERSIÓN MODELO: V-01
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/YTCqMD3AKsE

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-17_C02_17.01.01-01
Versión:	1
Fecha:	06/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1 / COMPONENTE 17 / 17.01 PRELIMINARES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
17.01.01	MES	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1










1 **17.01.01_BAÑO_PORTATIL_1**
Esc: 1 : 500



2 **17.01.01_BAÑO_PORTATIL_2**
Esc:

17.01.01_SANITARIOS_PORTÁTILES

Nota clave	Marca de tipo	Descripción
17.01.01	MAYO	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
17.01.01	JUNIO	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
17.01.01	JULIO	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES

TOTAL 3 MESES





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/VfZhNwOoOBo
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM_19_C02_03.01.02-01
Versión: V-1
Fecha: 14/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.02	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





3 **LOCALIZACIÓN ALFAGÍA**
1 : 500



1 **03.01.02_139-136**
1 : 150

03.01.02_ALFAGÍA

Estilo de línea	Nombre de vista	Longitud ML
<Path of Travel Lines>	LOCALIZACIÓN ALFAGÍA	5.28
<Path of Travel Lines>	LOCALIZACIÓN ALFAGÍA	6.71
TOTAL		11.99





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.08-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.08	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1











2 03.01.08_DESMON_CANAL BL2
Esc: 1 : 350

1 03.01.08_DESMONTE_CANAL BL2
Esc:

03.01.08_CANALES

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Longitud
BL2	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL 2	27.81 m
BL2	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL 2	16.02 m
BL2	03.01.08	Canaleta_Lámina_Galvanizada_01_DEMOL 2	11.95 m
BL2			55.78 m







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES







				27,81					27,81
				16,02					16,02
				12,0					11,95
									55,78

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 4	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.09-04
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.09	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 4




2 **03.01.09_BLOQUE_2**
1 : 300











1 **03.01.09_BL2_CIELO RASO**
Esc:





03.01.09_CIELO_RASO		
Marca de tipo	**Nota clave**	**Área**
BL2	03.01.09	65.36 m²
BL2	03.01.09	43.04 m²
BL2	03.01.09	55.77 m²
BL2	03.01.09	43.48 m²
BL2	03.01.09	57.18 m²
BL2	03.01.09	13.96 M2
TOTAL		278.80M2



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA



CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES





	ANCHO	LARGO	ÁREA			TOTAL
	5,50	10,16	55,9			55,9
	0,25	10,16	2,54			2,54
	0,35	10,16	3,56			3,56
						62,0
	4,07	10,16	41,35			41,35
						41,35
	5,50	6,70	36,85			36,85
	4,16	3,46	14,39			14,39
	2,81	3,35	9,41			9,41
						60,66
	4,03	10,16	40,94			40,94

									
									40,94
			1,40	4,00	5,60			5,60
			4,20	3,97	16,67			16,67
			7,17	1,18	8,46			8,46
			3,93	2,43	9,55			9,55
			3,93	2,94	11,55			11,55
			1,47	4,00	5,88			5,88
			4,20	1,47	6,18			6,18
			6,83	1,46	9,97			9,97
		 						
								
		 						
		 						
									73,87
CORTE 2									
TOTAL									278,80

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.12-01
Versión:	1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.12	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.12_DESMON_RED_ELEC_BL2**
Esc: **1 : 500**



2 **03.01.12_BL2_RED ELÉCTRICA**
Esc:

03.01.12_DESMON_RED ELÉCTRICA		
Localización	Nota clave	Área
BL2	03.02.05	276.55 m²
Total general: 1		276.55 m²









NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL1_COM-19_C02_03.01.13-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.13	M2	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1












1 **03.01.13_DESMONTE_RED_HIDRAULICA_BL2**
Esc: 1 : 400



2 **03.01.13_DESMON_SUMINISTRO_BL2**
Esc:

03.01.13_DESMON_RED_SUMINISTRO_BL2

Comentarios	Localización	Área
129	BL2	10.15 m²
140	BL2	11.85 m²
2		22.00 m²









NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.14-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.14	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 **03.01.14_DESMONTE_RED_DESAGUES_BL2**
Esc: 1 : 300




1 **03.01.14_DESMON_DESAGUES_BL2**
Esc:

03.01.14_DESMON_RED_SANITARIA_BL2

Comentarios	Localización	Área
129	BL2	10.15 m²
140	BL2	11.85 m²
2		22.00 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.17-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.17	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





2 03.01.17_DESMONTE_MURO_DRYWALL_BL2
Esc: 1 : 450



1 03.01.17_DEMOL_MURO
Esc:

03.02.17_DEMOL_MUROS_DRYWALL_BL2			
Nota clave	Localización	Marca de tipo	Área
03.01.17	BL2_1	BL2	7.16 m²
03.01.17	BL2_1	BL2	7.08 m²
03.01.17	BL2_1	BL2	2.59 m²
03.01.17	BL2_1	BL2	7.17 m²
03.01.17	BL2_1	BL2	7.09 m²
BL2: 5			31.09 m²













NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES









			ANCHO	LARGO				TOTAL
			3,18	2,3				7,3
			3,14	2,3				7,2
			1,13	2,3				2,6
			3,17	2,2				7,0
			3,18	2,2				7,0
								31,09

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 2
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.19-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha: 1** **De: 2**



3 **03.01.19_DESMON_MADERAS_BL2** Esc: 1 : 350

4 **03.01.19_DESMON_MADERAS_BL2..** Esc: 1 : 350

1 **03.01.19_DESMON_MAD_BL2** Esc:

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES_BL2		
Nota clave	Marca de tipo	Longitud
03.01.19	BL2	100.46 m
0.47 m: 216		100.46 m
03.01.19	BL2	5.76 m
0.48 m: 12		5.76 m
03.01.19	BL2	2.76 m
2.76 m: 1		2.76 m
03.01.19	BL2	3.90 m
3.90 m: 1		3.90 m
03.01.19	BL2	45.12 m
4.51 m: 10		45.12 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES_BL2		
Nota clave	Marca de tipo	Longitud
03.01.19	BL2	287.67 m
5.14 m: 56		287.67 m
03.01.19	BL2	372.62 m
6.65 m: 56		372.62 m
03.01.19	BL2	6.92 m
6.92 m: 1		6.92 m
03.01.19	BL2	6.92 m
6.92 m: 1		6.92 m
03.01.19	BL2	6.93 m
6.93 m: 1		6.93 m



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2	DE: 2
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.19-02
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.19	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2





1 **03.01.19_DESMON_MAD_BL2.**
Esc:









03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES_BL2		
Nota clave	Marca de tipo	Longitud
03.01.19	BL2	6.93 m
6.93 m: 1		6.93 m
03.01.19	BL2	6.93 m
6.93 m: 1		6.93 m
03.01.19	BL2	6.93 m
6.93 m: 1		6.93 m
03.01.19	BL2	6.93 m
6.93 m: 1		6.93 m
03.01.19	BL2	6.93 m
6.93 m: 1		6.93 m
03.01.19	BL2	6.94 m
6.94 m: 1		6.94 m
03.01.19	BL2	7.00 m
7.00 m: 1		7.00 m
03.01.19	BL2	7.00 m
7.00 m: 1		7.00 m
03.01.19	BL2	7.00 m
7.00 m: 1		7.00 m
03.01.19	BL2	7.01 m
7.01 m: 1		7.01 m

03.01.19_DESMON_MADERAS_NO RESISTENTES_BL2		
Nota clave	Marca de tipo	Longitud
03.01.19	BL2	7.01 m
7.01 m: 1		7.01 m
03.01.19	BL2	7.01 m
7.01 m: 1		7.01 m
03.01.19	BL2	7.01 m
7.01 m: 1		7.01 m
03.01.19	BL2	7.01 m
7.01 m: 1		7.01 m
03.01.19	BL2	100.47 m
10.05 m: 10		100.47 m
03.01.19	BL2	90.45 m
10.05 m: 9		90.45 m
03.01.19	BL2	100.55 m
10.06 m: 10		100.55 m
03.01.19	BL2	91.14 m
10.13 m: 9		91.14 m
Total general: 407		1319.33 m

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO


MEMORIA CANTIDADES





			LONGITUD	CANTIDAD		CANTIDAD		TOTAL
	EJE A-B,1-4		5,10	21				107,1
	EJE A-B,1-4		0,3	20		10		60,0
	EJE B-C,1-4		6,60	21				138,6
	EJE B-C,1-4		0,3	20		12		72,0
								0,0
	EJE B-C,6-9		10,10	10				101,0
	EJE B-C,6-9		6,10	2				12,2
	EJE B-C,6-9		0,3	18		10		54,0
								0,0
	EJE A-B,6-9		10,10	10				101,0
	EJE A-B,6-9		5,10	10				51,0
	EJE A-B,6-9		0,3	18		10		54,0
	EJE A-B,6-9		5,1	24				122,4
								873,3
	EJE A-C,4-6		7,43	20				148,60
	EJE A-C,4-6		0,3	26				7,80
	EJE A-C,4-6		0,52	195				101,40
	EJE A-C,4-6		11,7	16				187,2
	EJE A-C,4-6		1,03	1				1,03
								446,03
		CORTE 2						
TOTAL								1319,33





Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.20-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.20	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1








03.01.20_DESMON_TEJA_BARRRO_BL2			
Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Área
BL2	03.01.20	Cubierta_Teja_Barro_0.10m_DEMOL_BL2	331.95 m²
03.01.20			331.95 m²






1 **03.01.20_DESMON_CUB_TEJA_BARRO_BL2**
Esc: 1 : 500

2 **03.01.20 CUBIERTA_TEJA_CUB_BL2**
Esc:




NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.21_01
Versión: V1
Fecha: 14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.21	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **03.01.21_DESMONTE_PUERTAS 2**
Esc: 1 : 500



2 **03.01.21_DESMONTE_PUER_2**
Esc:









03.01.21_DESMONTE_PUERTAS

Marca de tipo	Localización	Tipo	Nivel
BL2	137	Puerta_Sencilla_2.08x1.13m	N.E +0.54
BL2	136	Puerta_Sencilla_2.04x0.86m	N.E +0.54
BL2	139	Puerta_Sencilla_2.11x0.85m	N.E +0.54
BL2	129	Puerta_Sencilla_2.29x0.80m	N.E +0.54
BL2	140	Puerta_Sencilla_2.30x0.80m	N.E +0.54
BL2	139	Puerta_Sencilla_2.15x0.97m	N.E +0.54
BL2	138	Puerta_Sencilla_2.16x1.00m	N.E +0.54
BL2	135	Puerta_Sencilla_2.29x0.94m	N.E +0.54
BL2	133	Puerta_Sencilla_2.26x0.81m	N.E +0.54
BL2	130	Puerta_Sencilla_2.10x1.00m	N.E +0.54
BL2	136	Puerta_Sencilla_2.11x0.81m	N.E +0.54
BL2	128	Puerta_Sencilla_2.12x1.00m	N.E +0.54

BL2: 12





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.22_01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.22	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **03.01.22_DESMONTE_VENTANAS_3**
Esc: 1 : 500



2 **03.01.22_DESMONTE_VENT_3**
Esc:

03.01.22_DEMOL_VENTANAS

Marca de tipo	Localización	Tipo
BL2	131	Ventana_CuatroPaneles_3.40x1.48m
BL2	131	Ventana_DosPaneles_1.52x1.24m
BL2	128	Ventana_TresPaneles_3.16x1.67m
BL2	128	Ventana_CuatroPaneles_3.16x1.67m
BL2	128	Ventana_CuatroPaneles_2.30x1.67m
BL2	136	Ventana_DocePaneles_10.0x1.24m
BL2	139	Ventana_DocePaneles_10.0x1.24m
BL2	136	Ventana_DosPaneles_1.20x1.20m
BL2	131	Ventana_DosPaneles_1.20x1.20m

BL2: 21









NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-001
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 01 DE: 01
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.23_01
Versión: V1
Fecha: 14/10/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.23	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **03.01.23_DEMONTE_PISO_ADOQUIN**
Esc: 1 : 700



2 **03.01.23_DEMOL_ADOQUIN**
Esc:





3 **03.01.23_DEMOL_ADOQUINBL2**
Esc:

03.01.23_DEMOL_PISO_ADOQUIN

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.01.23	BL2	Acabado_Piso_Adoquín_0.20m_DEMOL_BL2	60.28 m²
Total general: 1			60.28 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.24-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.24	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1










03.01.24_DEMOL_PISO_BALDOSA BL2

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
03.01.24	BL2	Acabado_Piso_Interior_0.015m_DEMOL_BL2	22.31 m²
03.01.24	BL2	Acabado_Piso_Interior_Vinilo_0.002m_DEMOL_BL2	236.46 m²
03.01.24	BL2	Acabado_Piso_Interior_0.015m_DEMOL_BL2	1.87 m²
Total general: 3			260.64 m²



2 **03.01.24_DEMON_BALDOSA_BL2**
Esc: **1 : 370**



1 **03.01.24_DEMON_BALDOSA_BL2**
Esc:








NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.01.28-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.01.28	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **03.01.28_REFLECTORES.**
Esc: 1 : 600





2 **03.01.28_REFLECTORES_BL2**
Esc:



3 **03.01.28_REFLECTORES_BL2.**
Esc:

03.01.28_ RETIRO_REFLECTORES BL2

Marca de tipo	Nota clave	Descripción
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.
BL2	03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL.

Total general: 7



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 2
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.02-01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.02	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 2





2 **03.02.02_DEMOL_PAÑETE**
Esc: 1 : 350



3 **03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL2.**
Esc:











03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL2		03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL2		03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL2	
Marca de tipo	Área	Marca de tipo	Área	Marca de tipo	Área
BL2	3.00 m²	BL2	2.58 m²	BL2	0.90 m²
BL2	7.93 m²	BL2	0.24 m²	BL2	0.94 m²
BL2	3.35 m²	BL2	0.29 m²	BL2	0.84 m²
BL2	7.91 m²	BL2	4.40 m²	BL2	0.68 m²
BL2	2.47 m²	BL2	4.26 m²	BL2	0.75 m²
BL2	0.21 m²	BL2	8.44 m²	BL2	0.64 m²
BL2	2.46 m²	BL2	0.03 m²	BL2	0.96 m²
BL2	3.79 m²	BL2	0.03 m²	BL2	0.95 m²
BL2	4.40 m²	BL2	0.06 m²	BL2	0.95 m²
BL2	3.29 m²	BL2	0.17 m²	BL2	0.84 m²
BL2	0.24 m²	BL2	0.10 m²	BL2	0.60 m²
BL2	0.22 m²	BL2	0.74 m²	BL2	0.56 m²
BL2	0.15 m²	BL2	0.75 m²	BL2	0.56 m²
BL2	0.22 m²	BL2	0.70 m²	BL2	0.52 m²
BL2	0.02 m²	BL2	0.78 m²	BL2	0.76 m²
BL2	0.15 m²	BL2	0.75 m²	BL2	0.75 m²
BL2	0.23 m²	BL2	0.74 m²	BL2	0.72 m²
BL2	0.10 m²	BL2	0.66 m²	BL2	0.78 m²
BL2	0.16 m²	BL2	0.75 m²	BL2	0.75 m²
BL2	0.16 m²	BL2	0.62 m²	BL2	0.73 m²
BL2	0.10 m²	BL2	0.68 m²	BL2	1.07 m²
BL2	0.11 m²	BL2	0.75 m²	BL2	0.90 m²
BL2	0.03 m²	BL2	0.64 m²	BL2	1.01 m²
BL2	0.00 m²	BL2	1.01 m²	BL2	0.84 m²
BL2	0.37 m²	BL2	0.88 m²	BL2	0.75 m²
BL2	0.20 m²	BL2	0.96 m²	BL2	0.75 m²
BL2	0.34 m²	BL2	0.82 m²	BL2	0.70 m²
BL2	0.57 m²	BL2	1.00 m²	BL2	0.80 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2 DE: 2	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.02-02
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.02	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2







1 **03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL2**
Esc:











03.02.02_DEMOL_PAÑETE_BL2	
Marca de tipo	Área
BL2	0.75 m²
BL2	0.75 m²
BL2	0.96 m²
BL2	0.94 m²
BL2	0.94 m²
BL2	0.84 m²
BL2	11.03 m²
BL2	32.29 m²
BL2	23.75 m²
BL2	31.31 m²
BL2	13.13 m²
BL2	22.97 m²
BL2	15.80 m²
BL2	26.58 m²
BL2	12.30 m²
BL2	26.58 m²
BL2	12.30 m²
BL2	0.41 m²
BL2	0.41 m²
BL2	0.41 m²
BL2	0.41 m²
BL2	0.41 m²
BL2	0.71 m²
BL2	0.71 m²
BL2	0.71 m²
BL2	0.71 m²
BL2: 110	336.13 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES





ITEM	ESPACIO	REGISTRO	BASE	ALTURA	ÁREA	DESCUENTOS		TOTALES
ANTEPECHO	136		8,37	1,2	10,044		2	20,09
ANTEPECHO	135		1,76	2,48	4,3648	0,98	1	3,38
ANTEPECHO	135		1,845	2,62	4,8339	0,98	1	3,85
ANTEPECHO	139		4,634	1,2	5,5608		2	11,12
ANTEPECHO	131		8,319	1,2	9,9828		2	19,97
COLUMNAS	EJE A, EJE C		0,26	2,835	0,7371		40	29,48
COLUMNAS	EJE B		0,26	3,83	0,9958		20	19,92
MURO LATERAL	EJE 1 (A-C)		10,11	2,41	24,40	1,44	1	22,96
MURO LATERAL	EJE 1 (A-C)		11,16	2,29	25,55	9,75	1	15,80
MURO LATERAL	EJE 4 (A-C)		9,61	2,66	25,53	2,16	1,00	23,37
MURO LATERAL	EJE 4 (A-C)		10,15	4,15	42,15	9,76	1,00	32,40
MURO LATERAL	EJE 6 (A-C)		10,15	4,2	42,63	10,35	1	32,29
MURO LATERAL	EJE 6 (A-C)		10,15	2,6	26,39	2,42	1	23,98
MURO LATERAL	EJE 9 (A-C)		10,11	2,41	24,41	1,44	1	22,97
MURO LATERAL	EJE 9 (A-C)		10,19	2,2	22,42	6,62	1	15,80
	EJE 9 (A-C)		10,11	2,41	24,41	1,44	1	22,97
			10,19	2,2	22,42	6,62	1	15,80
								

CORTE 2

DEMOLICIÓN DE PAÑETES	336,13

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.03-01
Versión:	V1
Fecha:	01/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.03	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1












1 **03.02.04_DEMOL_COLUMNAS**
Esc: 1 : 400



2 **03.02.04_DEMOL_COLUMNAS**
Esc:



LOCALIZACIÓN / CANTIDAD

EJES A (7)	0.15
EJES A (8)	0.15
EJES B (7)	0.25
EJES B (8)	0.25
EJES C (7)	0.15
EJES C (8)	0.15
EJES A (4)	0.15
TOTAL	1.27





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES







			LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
			0,25	0,25	4	2		0,50
			0,25	0,25	2,5	5		0,77
								1,27
CORTE 2								
TOTAL								1,27

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.05_01
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.05	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



PLANO REFERENCIA
1 : 2000











2 03.02.05_DEMOL_PLACA
Esc: 1 : 450

1 03.02.05_DEMOL_PLACA_BL2
Esc:

03.02.05_DEMOL_SUELO BL2		
Localización	Nota clave	Área
BL2 PLACA	03.02.05	276.55 m²
BL2 ANDEN	03.02.05	60.28 m²
BL2 PLACA - BAÑOS	03.02.05	4.81 m²
Total general: 3		341.64 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg



ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES



ITEM	EJES	REGISTRO	BASE	ALTURA	ÁREA	DESCUENTOS	TOTALES
PLACA INTERNA			285,71			9,17	276,54
							
PLACA ANDEN							60,281
	EJE 4 (A-B)		1,83	1,57	2,87		2,87
	EJE 5 (A-B)		1,39	1,40	1,95		1,946

CORTE 2

TOTAL 341,640

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.07-01
Versión:	V1
Fecha:	02/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
Contrato de obra			**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:			**6 Mayo 2026**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.07	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1














2 **03.02.07_DEMOL_ZAPATAS**
Esc: 1 : 400





1 **03.02.07_DEMOL_ZAPATAS**
Esc:

LOCALIZACIÓN / CANTIDAD

EJES A (7)	0.40
EJES A (8)	0.40
EJES B (7)	0.40
EJES B (8)	0.40
EJES C (7)	0.40
EJES C (8)	0.40
TOTAL	2.38





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES







			1,15	1,15	0,3		6	2,3805
								0,00
CORTE 2								
TOTAL								2,38

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.08_01
Versión:	V1
Fecha:	30/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.08	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1










1 **03.02.08_DEMOL_MURO_BL2**
















2 **03.02.28_DESMON_MURO**
1 : 450

03.02.08_DEMOL_MUROS_BL2			
Nota clave	**Marca de tipo**	**Tipo**	**Área**
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_AcabadoBaños_0.17m_BL2	2.49 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.16m_DEMOL_BL2	4.95 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.14m_DEMOL_BL2	1.89 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.17m_DEMOL_BL2	11.14 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.19m_DEMOL_BL2	4.77 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.14m_DEMOL_BL2	9.89 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.18m_DEMOL_BL2	4.86 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.18m_DEMOL_BL2 2	3.06 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.14m_DEMOL_BL2	1.53 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	10.83 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	4.84 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	5.54 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	2.54 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.14m_DEMOL_BL2	9.92 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.16m_DEMOL_BL2	0.78 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	0.70 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	0.94 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.10m_DEMOL_BL2	9.77 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.16m_DEMOL_BL2	0.18 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.12m_DEMOL_BL2	10.05 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.15m_DEMOL_BL2	1.17 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.12m_DEMOL_BL2	5.54 m²
03.02.08	BL2	Muro_Mampostería_0.12m_DEMOL_BL2	9.98 m²
Total general: 23			**117.36 m²**

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01	DE: 04
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_01
Versión:	V-1
Fecha:	29/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	**M2**	**02**


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 4




1 **HAB_129**
1 : 100




6 **03.02.11_129**




2 **3 - a**
1 : 100



3 **3 - b**
1 : 100



4 **3 - c**
1 : 100



5 **3 - d**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_129

Nota clave	Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
03.02.11	BL2	129	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	3.00 m²
03.02.11	BL2	129	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	7.93 m²
03.02.11	BL2	129	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	3.35 m²
03.02.11	BL2	129	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	7.91 m²
Total general: 4				22.18 m²



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 02	DE: 04
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_02
Versión:	V-1
Fecha:	29/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	**M2**	**02**


DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 4



2 **HAB_133**
1 : 100




1 **03.02.11_133**


03.02.11 DEMO_ENCHAPES_134

Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL2	133	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	2.58 m²
BL2	133	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.24 m²
BL2	133	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.29 m²
BL2	133	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	4.40 m²
Total general: 4			7.51 m²





4 **4 - b**
1 : 100



3 **4 - c**
1 : 100





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 03 DE: 04	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_03
Versión:	V-1
Fecha:	29/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 4







1 **HAB_140**
1 : 100

03.02.11 DEMO_ENCHAPES_140


Marca de tipo	Localización	Tipo	Área
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	2.47 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.21 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	2.46 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	3.79 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	4.40 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	3.29 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.37 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.20 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.34 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	0.57 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	4.26 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	8.44 m²
Total general: 12			30.79 m²




3 **Alzado 26 - b**
1 : 100




7 **Alzado 27 - a**
1 : 100



4 **Alzado 26 - c**
1 : 100



5 **Alzado 26 - c1**
1 : 100



6 **Alzado 26 - d**
1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 04	DE: 04
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_03.02.11_04
Versión:	V-1
Fecha:	29/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 4



1 **03.02.11_140**
Esc:













NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C01_03.02.11_GE
Versión: V-1
Fecha: 29/09/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.02 DEMOLICIONES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
03.02.11	M2	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 **03.02.11_DEMOL_ENCHAPE_MURO**
Esc: 1 : 1000





1 **03.02.11_BL2_GENERAL**
Esc:

03.02.11_BL2_DEMO_ENCHAPES_GENERAL

Marca de tipo	Zona	Tipo	Área
BL2	129	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	22.18 m²
BL2	133	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	7.51 m²
BL2	140	03.02.11-Demolición_Enchape_BL2	30.79 m²
			60.48 m²

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL


LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

CONSORCIO
OBRAS HOSPITAL DOMO

MEMORIA CANTIDADES





ITEM	EJES	REGISTRO	BASE	ALTURA	ÁREA	DESCUENTOS		TOTALES
			4,05	1	4,05			4,05
			2,50	1	2,5			2,5
			0,26	1	0,26			0,26
			0,29	1	0,29			0,29
								7,1
			1,90	2,40	4,56	1,17	0,87	3,54
			1,61	1,90	3,06			3,06
			4,18	1,90	7,94	0,20	0,20	7,90
			4,17	1,90	7,92	0,20	0,20	7,88
			1	0,44	0,44			0,44
			1	0,44	0,44			0,44
								
								
								
								23,266
			BASE	ALTURA	ÁREA	DESCUENTOS		TOTALES
			2,80	1,11	3,11			3,11
			0,27	2,2	0,59			0,59
			0,12	2,2	0,26			0,26
			3,83	2,2	8,43			8,43
			2	2,2	4,40			4,40
			4,35	2	8,70			8,70
			2,08	1,11	2,309			2,309
			2,08	1,11	2,309			2,309
								
								
								30,110

CORTE 1

CERAMICA MUROS	60,48

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_NP-003
Versión:	V1
Fecha:	14/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-003	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO.


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1








NP-003_DEMOL_PLACA_CUBIERTA_ESP_7 CM	
Marca de tipo	Área
BL2	331.95 m²
Total general: 1	331.95 m²



1 NP-003_DEMOL_PLACA_CUB
Esc: 1 : 500



2 NP-003_DEMOL_PLACA_CUB
Esc:






NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_NP_005
Versión:	
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-005	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1




2 NP-005_DESMON_GUARDAESCOBA
Esc: 1 : 400





1 NP-005_GUARDAESCOBA_BL2
Esc:



NP-005 GUARDAESCOBAS_BL2			
Marca de tipo	**Nota clave**	**Tipo**	**Longitud**
BL2	NP-005	Gua-madera-xxx_BL2	147.18 m
BL2	NP-005	Gua-pvc-xxx_BL2	23.32 m
Total general			170.49 m





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_NP_009
Versión:	
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-009	M	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **NP-009_BL1 DEMOL PAÑETE**
Esc: 1 : 350



2 **NP-009 DESMON_CERCHAS_METALICAS**
Esc:






LOCALIZACIÓN	/ LONGITUD
EJES A-C, 1-4	17.52
EJES A-C, 6-9	17.52
EJES A-C, 6-9	17.52
TOTAL 6	105.12 M









NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_NP_010
Versión:	
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-010	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 NP-010_BL1 DEMOL_VIG_CIM_CONCRETO
Esc: 1 : 400





1 NP-010 DEMOL_VIG_CONC_CIM
Esc:



NP-010_DEMOL_VIGA_CIM_CONCRETO

Type Mark	Type Comments	Localización	Comments	Type	System Length	Volume
BL2	NP-010	EJES A, 6-9	CIMENTACIÓN	Viga_Concreto_0.25x0.30	10.04 m	0.75 m³
BL2	NP-010	EJES C, 6-9	CIMENTACIÓN	Viga_Concreto_0.25x0.30	10.04 m	0.75 m³
BL2	NP-010	EJES B, 6-9	CIMENTACIÓN	Viga_Concreto_0.25x0.30	10.04 m	0.75 m³
Grand total: 3						2.26 m³







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_NP_011
Versión:	
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-011	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 NP-011_BL1 DEMOL_VIG_AEREA
Esc: 1 : 400



2 NP-011 DEMOL_VIG_CONC_AÉREA
Esc:


NP-011_DEMOL_VIGA_AEREA_CONCRETO

Type Mark	Type Comments	Localización	Comments	Type	Cut Length	Volume
BL2	NP-011	EJES A, 6-9	AEREAS	Viga_Concreto_0.25x0.25m	10.07 m	0.63 m³
BL2	NP-011	EJES C, 6-9	AEREAS	Viga_Concreto_0.25x0.25m	10.07 m	0.63 m³
Grand total: 2					20.14 m	1.26 m³





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL







LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/lfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-19_C02_NP_012
Versión:	
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 19 / 03.01 DESMONTES Y RETIROS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP-012	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **NP-012_BL1 DEMOL_CERCHA_METÁLICA**
Esc: 1 : 400





2 **NP-012 DESMON_CERCHAS_METALICAS**
Esc:







NP-012_DESMON_CERCHA_METÁLICA			
Keynote	**Localización**	**Type**	**System Length**
NP-012	EJES C, 1-4	Viga_Metálica_0.20x0.03m	10.04 m
NP-012	EJES B, 6-9	Viga_Metálica_0.25x0.25m	10.04 m
Grand total: 2			20.09 m







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COR-NP
VERSIÓN MODELO:	
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PúblicoClasificadoReservado

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM_20_C20_20.01.01-01
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** NIT: 816.001.576-5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 20 / 20.01 EXCAVACIONES

ITEM	UNIDAD ACTA PARCIAL	
20.01.01		

DESCRIPCIÓN ÍTEM


EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Periodo del corte: Ficha De: r 1 r 02 1




LC-Localización

Esc: 1 : 1000



1 20.01.01 – Axonometría

Esc:



2 20.01.01 – Planta

Esc: 1 : 300

WT	Volumen	Nota clave	Marca de tipo	Comentarios
ELEC_11.73 m³		20.01.01BL2IEL		
HID_11.96 m³		20.01.01BL2IHS		
3.69 m³				



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/CC2XjtUPwUg
ARCHIVO MODELO: HSJD_JI-OHD-M3D-COR-002/Excavacion
VERSIÓN MODELO: V-01
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/YTCqMD3AKsE

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PúblicoClasificadoReservado

PLANCHA No: 1 DE: 3

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM_20_C20_20.01.02-02
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 20 / 20.01 EXCAVACIONES

ITEM	UNIDAD ACTA PARCIAL	
04.01.02M3C02		

DESCRIPCIÓN ÍTEM


EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Periodo del corte: Ficha1 De: r 1 r 02 3




LC-Localización

Esc: 1 : 1000



1 20.01.02 – Axonometría

Esc:



2 20.01.02 – Planta

Esc: 1 : 300

TipoVolumen
AREA
DESC_14.60 m³
DESC_26.44 m³
DESC_31.89 m³
DESC_44.62 m³
DESC_511.40 m³
DESC_61.31 m³
VIG_EJE_1
VIG_EJE1_A´-A0.07 m³
VIG_EJE_2
VIG_EJE2_A-B0.43 m³
VIG_EJE2_B-C0.73 m³
VIG_EJE_3
VIG_EJE3_A-B0.41 m³
VIG_EJE3_B-C0.64 m³
VIG_EJE_4
VIG_EJE4_A´-A0.07 m³
VIG_EJE_5
VIG_EJE5_A-B0.25 m³
VIG_EJE5_B-C0.55 m³
VIG_EJE_7
VIG_EJE7_A-B0.27 m³
VIG_EJE7_B-C0.58 m³
VIG_EJE_8
VIG_EJE8_A-B0.26 m³
VIG_EJE8_B-C0.58 m³
VIG_EJE_A
VIG_EJEA´_1-20.25 m³
VIG_EJEA´_2-30.31 m³
VIG_EJEA´_3-40.31 m³

TipoVolumen
VIG_EJEA´_4-50.43 m³
VIG_EJEA´_5-60.19 m³
VIG_EJEA´_6-70.38 m³
VIG_EJEA´_7-80.31 m³
VIG_EJEA´_8-90.31 m³
VIG_EJEA_6-70.12 m³
VIG_EJEA_7-80.12 m³
VIG_EJEA_8-90.15 m³
VIG_EJE_B
VIG_EJEB_6-70.18 m³
VIG_EJEB_7-80.13 m³
VIG_EJEB_8-90.18 m³
VIG_EJE_C
VIG_EJEC_6-70.18 m³
VIG_EJEC_7-80.12 m³
VIG_EJEC_8-90.14 m³
Z-A1
A1(a)0.76 m³
A1(B)0.16 m³
A1(C)0.71 m³
A1(D)1.97 m³
A1(E)0.16 m³
Z-A2
A2(A)1.23 m³
A2(B)0.17 m³
A2(C)1.31 m³
A2(D)0.17 m³
Z-A3
A3(A)1.18 m³
A3(B)0.15 m³
A3(C)1.51 m³
A3(D)0.15 m³
Z-A4

TipoVolumen
A4(A)0.68 m³
A4(B)0.14 m³
A4(C)0.68 m³
A40.14 m³
A4(D)1.26 m³
A4(F)0.14 m³
Z-A5
A5(A)1.06 m³
A5(B)0.18 m³
A5(C)0.93 m³
A5(D)0.18 m³
A5(G)0.60 m³
Z-A6
A6(A)1.04 m³
A6(B)0.13 m³
A6(C)0.68 m³
A6(D)0.88 m³
A6(E)0.16 m³
A6(F)0.14 m³
A6(G)0.47 m³
Z-A7
A7(A)2.73 m³
A7(B)0.19 m³
A7(C)2.15 m³
A7(D)0.19 m³
Z-A8
A8(A)2.59 m³
A8(B)0.17 m³
A8(C)2.40 m³
A8(D)0.19 m³
A8(G)0.43 m³
Z-A9
A9(A)1.23 m³

TipoVolumen
A9(B)0.20 m³
A9(C)1.71 m³
A9(D)0.22 m³
A9(E)1.09 m³
A9(F)0.19 m³
A9(G)0.67 m³
Z-A´1
A´10.79 m³
Z-A´2
A´20.79 m³
Z-A´3
A´30.79 m³
Z-A´4
A´41.08 m³
Z-A´5
A´51.08 m³
Z-A´6
A´61.51 m³
Z-A´7
A´70.91 m³
Z-A´8
A´80.91 m³
Z-A´9
A´90.81 m³
Z-B1
B1(A)1.26 m³
B1(B)0.21 m³
B1(C)1.30 m³
B1(D)0.21 m³
B1(E)3.24 m³
B1(F)0.20 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/CC2XjtUPwUg
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002-Excavacion
VERSIÓN MODELO: V-01
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/YTCqMD3AKsE

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PúblicoClasificadoReservado

PLANCHA No: 2 DE: 3

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM_20_C20_20.01.02-02
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 20 / 20.01 EXCAVACIONES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM	UNIDAD ACTA PARCIAL	
04.01.02M3C02		

EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Periodo del corte: Ficha De: r **2** r 02 **3**











TipoVolumen	
Z-B2	
B2(A)	1.50 m³
B2(B)	0.16 m³
B2(C)	1.57 m³
B2(D)	0.16 m³
Z-B3	
B3(A)	2.82 m³
B3(B)	0.20 m³
B3(C)	2.19 m³
B3(D)	0.20 m³
Z-B4	
B4(A)	0.68 m³
B4(B)	0.14 m³
B4(C)	0.68 m³
B4(D)	0.14 m³
B4(E)	0.68 m³
B4(F)	0.14 m³
B4(G)	0.68 m³
B4(H)	0.14 m³
B4(I)	0.44 m³
Z-B5	
B5(A)	2.77 m³
B5(B)	0.21 m³
B5(C)	1.24 m³
B5(D)	0.20 m³
B5(E)	1.24 m³
B5(F)	0.21 m³
B5(G)	0.71 m³
Z-B6	
B6(A)	0.64 m³
B6(B)	0.14 m³
B6(C)	0.68 m³

TipoVolumen	
B6(D)	0.14 m³
B6(E)	0.68 m³
B6(F)	0.14 m³
B6(G)	0.68 m³
B6(H)	0.14 m³
B6(I)	0.44 m³
Z-B7	
B7(A)	2.45 m³
B7(B)	0.19 m³
B7(C)	2.62 m³
B7(D)	0.19 m³
Z-B8	
B8(A)	2.43 m³
B8(B)	0.19 m³
B8(C)	2.75 m³
B8(D)	0.19 m³
Z-B9	
B9(A)	2.14 m³
B9(B)	0.20 m³
B9(C)	0.98 m³
B9(D)	0.16 m³
B9(E)	0.98 m³
B9(F)	0.19 m³
B9(G)	0.56 m³
Z-BL1-BL2	
ZAPATA BL1-BL2-(A)	1.27 m³
ZAPATA BL1-BL2-(B)	1.27 m³
Z-C1	
C1(A)	0.78 m³
C1(2)	0.16 m³
C1(C)	2.03 m³
C1(D)	1.12 m³

TipoVolumen	
C1(E)	0.16 m³
Z-C2	
C2(A)	1.36 m³
C2(B)	0.17 m³
C2(C)	1.57 m³
C2(D)	0.17 m³
Z-C3	
C3(A)	1.61 m³
C3(B)	0.20 m³
C3(C)	1.86 m³
C3(D)	0.20 m³
Z-C4	
C4(A)	0.68 m³
C4(B)	0.14 m³
C4(C)	0.68 m³
C4(D)	0.14 m³
C4(E)	1.79 m³
C4(F)	0.14 m³
C4(G)	0.44 m³
Z-C5	
C5(E)	1.35 m³
C5(F)	0.17 m³
C5(A)	2.70 m³
C5(B)	0.20 m³
C5(C)	3.10 m³
C5(D)	0.20 m³
C5(G)	0.69 m³
Z-C6	
C6(A)	1.70 m³
C6(B)	0.13 m³
C6(C)	0.68 m³
C6(D)	0.14 m³

TipoVolumen	
C6(E)	0.68 m³
C6(f)	0.14 m³
C6(G)	0.43 m³
Z-C7	
C7(A)	3.13 m³
C7(B)	0.19 m³
C7(C)	2.71 m³
C7(D)	0.19 m³
Z-C8	
C8(A)	3.15 m³
C8(B)	0.19 m³
C8(C)	2.73 m³
C8(D)	0.19 m³
Z-C9	
C9(A)	2.08 m³
C9(B)	0.19 m³
C9(C)	1.12 m³
C9(D)	0.18 m³
C9(F)	1.35 m³
C9(G)	0.59 m³
Z-C9*5.61	m³
	182.30 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/CC2XjtUPwUg
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002-Excavacion
VERSIÓN MODELO: V-01
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/YTCqMD3AKsE

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PúblicoClasificadoReservado

PLANCHA No: 3 DE: 3

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM_20_C20_20.01.02-03
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 20 / 20.01 EXCAVACIONES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM	UNIDAD ACTA PARCIAL	
04.01.02M3C02		

EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Periodo del corte: Ficha De: r 3 r 02 3





	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN
Z-A1				**3.42**
ZAPATA A1(A)	1.01	0.97	0.78	0.76
ZAPATA A1(B)	1.01	0.25	0.65	0.16
ZAPATA A1(C)	0.95	1.26	0.31	0.37
ZAPATA A1(D)	2.17	1.01	0.90	1.97
ZAPATA A1(E)	0.97	0.25	0.65	0.16
Z-B1				**0.42**
ZAPATA B1(A)	1.28	1.76	0.78	1.76
ZAPATA B1(B)	1.28	0.25	0.65	0.21
ZAPATA B1(C)	1.91	1.28	0.78	1.90
ZAPATA B1(D)	1.91	0.25	0.65	0.21
ZAPATA B1(E)	3.83	1.28	0.90	3.34
ZAPATA B1(F)	1.26	0.25	0.65	0.20
Z-C1				**4.26**
ZAPATA C1(A)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA C1(B)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA C1(C)	1.00	2.25	0.90	2.03
ZAPATA C1(D)	1.25	1.00	0.90	1.13
ZAPATA C1(E)	1.00	0.25	0.65	0.16
Z-A2				**2.24**
ZAPATA A2(A)	3.29	0.68	0.78	1.75
ZAPATA A2(B)	1.02	0.25	0.65	0.16
ZAPATA A2(C)	2.29	0.97	0.31	0.69
ZAPATA A2(D)	1.01	0.25	0.65	0.16
Z-B2				**3.09**
ZAPATA B2(A)	2.23	0.86	0.78	1.50
ZAPATA B2(B)	0.99	0.25	0.65	0.16
ZAPATA B2(C)	2.23	0.98	0.78	1.57
ZAPATA B2(D)	0.99	0.25	0.65	0.16

	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN
Z-C2				**3.35**
ZAPATA C2(A)	2.29	0.76	0.78	1.36
ZAPATA C2(B)	1.02	0.25	0.65	0.16
ZAPATA C2(C)	2.29	0.76	0.98	1.37
ZAPATA C2(D)	1.02	0.25	0.65	0.16
VIG_EJE_2				**1.16**
VCIM EJE 2 (A-B)	2.29	0.25	0.78	0.45
VCIM EJE 2 (B-C)	3.72	0.25	0.78	0.73
Z-A3				**2.98**
ZAPATA A3(A)	2.12	0.71	0.78	1.18
ZAPATA A3(B)	0.94	0.25	0.60	0.13
ZAPATA A3(C)	2.13	1.03	0.69	1.51
ZAPATA A3(D)	0.94	0.25	0.65	0.15
Z-B3				**6.08**
ZAPATA B3(A)	2.72	1.35	0.78	2.86
ZAPATA B3(B)	1.28	0.25	0.65	0.20
ZAPATA B3(C)	2.72	1.35	0.78	2.86
ZAPATA B3(D)	1.28	0.25	0.65	0.20
Z-C3				**3.87**
ZAPATA C3(A)	2.72	0.76	0.78	1.61
ZAPATA C3(B)	1.28	0.25	0.65	0.20
ZAPATA C3(C)	2.72	0.79	0.98	1.86
ZAPATA C3(D)	1.28	0.25	0.60	0.20
VIG_EJE_3				**1.09**
VCIM EJE 3 (A-B)	2.08	0.35	0.78	0.40
VCIM EJE 3 (B-C)	3.26	0.25	0.78	0.64
Z-A4				**5.74**
ZAPATA A4(A)	1.08	1.80	0.68	0.68
ZAPATA A4(B)	1.08	0.35	0.65	0.16
ZAPATA A4(C)	1.08	1.80	0.68	0.68
ZAPATA A4(D)	1.08	0.35	0.65	0.16
ZAPATA A4(E)	2.13	1.80	0.68	1.45
ZAPATA A4(F)	1.08	0.35	0.65	0.16
ZAPATA A4(G)	2.35	2.35	0.18	0.58
ZAPATA A4(H)	0.88	0.80	-0.18	-0.06

	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN
Z-B4				**5.77**
ZAPATA B4(A)	1.00	1.00	0.68	0.68
ZAPATA B4(B)	1.00	0.25	0.20	0.14
ZAPATA B4(C)	1.00	1.00	0.68	0.68
ZAPATA B4(D)	1.00	0.25	0.20	0.14
ZAPATA B4(E)	1.00	1.00	0.68	0.68
ZAPATA B4(F)	1.00	0.25	0.55	0.14
ZAPATA B4(G)	1.00	1.00	0.68	0.68
ZAPATA B4(H)	1.00	0.25	0.55	0.14
ZAPATA B4(I)	2.25	2.25	0.10	0.51
ZAPATA B4(J)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-C4				**5.98**
ZAPATA C4(A)	1.00	1.00	0.68	0.68
ZAPATA C4(B)	1.00	0.25	0.20	0.14
ZAPATA C4(C)	1.00	1.00	0.68	0.68
ZAPATA C4(D)	1.00	0.25	0.55	0.14
ZAPATA C4(E)	2.15	1.00	0.80	1.70
ZAPATA C4(F)	1.00	0.25	0.55	0.14
ZAPATA C4(G)	2.50	2.25	0.10	0.52
ZAPATA C4(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-A5				**4.78**
ZAPATA A5(A)	1.38	1.23	0.68	1.06
ZAPATA A5(B)	1.38	0.25	0.55	0.38
ZAPATA A5(C)	1.38	1.07	0.68	0.93
ZAPATA A5(D)	1.38	0.25	0.55	0.38
ZAPATA A5(E)	2.75	1.00	0.59	1.62
ZAPATA A5(F)	1.22	0.25	0.55	0.17
ZAPATA A5(G)	2.50	2.75	0.10	0.70
ZAPATA A5(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
VIG_EJE_5				**0.81**
VIG_EJE5_A-B	1.31	0.25	0.78	0.26
VIG_EJE5_B-C	2.80	0.25	0.78	0.55
Z-B5				**6.31**
ZAPATA B5(A)	2.40	1.27	0.78	2.38
ZAPATA B5(B)	1.28	0.25	0.55	0.18
ZAPATA B5(C)	1.28	1.25	0.78	1.24
ZAPATA B5(D)	1.25	0.25	0.55	0.17
ZAPATA B5(E)	1.35	1.25	0.78	1.24
ZAPATA B5(F)	1.28	0.25	0.55	0.18
ZAPATA B5(G)	2.77	3.80	0.10	0.78
ZAPATA B5(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-C5				**6.55**
ZAPATA C5(A)	2.53	1.28	0.78	2.70
ZAPATA C5(B)	1.25	0.25	0.55	0.17
ZAPATA C5(C)	2.53	1.28	0.90	3.11
ZAPATA C5(D)	1.25	0.25	0.55	0.17
ZAPATA C5(G)	1.25	2.70	0.55	1.90
ZAPATA C5(E)	2.81	2.70	0.10	0.76
ZAPATA C5(F)	0.80	0.80	-0.10	-0.06

	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN
Z-A6				**4.29**
ZAPATA A6(A)	2.13	1.80	0.69	1.47
ZAPATA A6(B)	0.94	0.25	0.65	0.15
ZAPATA A6(C)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA A6(D)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA A6(E)	1.30	1.00	0.78	1.01
ZAPATA A6(F)	1.80	0.25	0.65	0.31
ZAPATA A6(G)	3.25	3.95	0.10	0.57
ZAPATA A6(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-B6				**4.21**
ZAPATA B6(A)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA B6(B)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA B6(C)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA B6(D)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA B6(E)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA B6(F)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA B6(G)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA B6(H)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA B6(I)	2.35	2.25	0.10	0.51
ZAPATA B6(J)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-C6				**4.41**
ZAPATA C6(A)	2.13	1.00	0.90	1.92
ZAPATA C6(B)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA C6(C)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA C6(D)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA C6(E)	1.00	1.00	0.78	0.78
ZAPATA C6(F)	1.00	0.25	0.65	0.16
ZAPATA C6(G)	2.25	2.25	0.10	0.51
ZAPATA C6(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-A7				**4.87**
ZAPATA A7(A)	3.95	1.25	0.78	3.84
ZAPATA A7(B)	1.28	0.25	0.60	0.19
ZAPATA A7(C)	2.40	1.30	0.69	2.15
ZAPATA A7(D)	1.28	0.25	0.60	0.19
Z-B7				**5.49**
ZAPATA B7(A)	3.12	2.80	0.78	5.45
ZAPATA B7(B)	1.28	0.25	0.60	0.19
ZAPATA B7(C)	3.30	3.80	0.78	3.63
ZAPATA B7(D)	1.28	0.25	0.60	0.19
Z-C7				**6.22**
ZAPATA C7(A)	3.25	2.78	0.90	3.13
ZAPATA C7(B)	1.29	0.25	0.60	0.19
ZAPATA C7(C)	3.25	2.78	0.78	3.71
ZAPATA C7(D)	1.27	0.25	0.60	0.19
VIG_EJE_7				**0.69**
VIG_EJE7_A-B	3.40	0.25	0.78	0.27
VIG_EJE7_B-C	3.97	0.25	0.78	0.39
Z-A8				**6.56**
ZAPATA A8(A)	2.80	1.24	0.78	2.71
ZAPATA A8(B)	1.15	0.25	0.60	0.17
ZAPATA A8(C)	2.80	1.30	0.69	2.51
ZAPATA A8(D)	1.15	0.25	0.60	0.17

	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN
Z-B8				**5.56**
ZAPATA B8(A)	2.70	1.12	0.78	2.63
ZAPATA B8(B)	1.27	0.35	0.60	0.19
ZAPATA B8(C)	2.70	1.27	0.78	2.75
ZAPATA B8(D)	1.27	0.35	0.60	0.19
Z-C8				**6.26**
ZAPATA C8(A)	2.80	1.35	0.90	3.15
ZAPATA C8(B)	1.28	0.35	0.60	0.19
ZAPATA C8(C)	2.80	1.35	0.78	2.73
ZAPATA C8(D)	1.26	0.35	0.60	0.19
VIG_EJE_8				**0.84**
VIG_EJE8_A-B	1.34	0.35	0.78	0.26
VIG_EJE8_B-C	2.87	0.35	0.78	0.58
Z-A9				**5.79**
ZAPATA A9(A)	1.35	1.75	0.78	1.70
ZAPATA A9(B)	1.35	0.35	0.60	0.28
ZAPATA A9(C)	2.93	0.99	0.69	2.00
ZAPATA A9(D)	1.45	0.35	0.69	0.35
ZAPATA A9(E)	1.37	1.45	0.69	1.37
ZAPATA A9(F)	1.28	0.25	0.60	0.19
ZAPATA A9(G)	2.93	2.52	0.10	0.74
ZAPATA A9(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-B9				**5.18**
ZAPATA B9(A)	2.75	0.99	0.78	2.11
ZAPATA B9(B)	1.26	0.35	0.60	0.26
ZAPATA B9(C)	1.26	1.08	0.78	0.95
ZAPATA B9(D)	1.80	0.35	0.60	0.16
ZAPATA B9(E)	1.26	1.08	0.78	0.95
ZAPATA B9(F)	1.26	0.35	0.60	0.26
ZAPATA B9(G)	2.77	2.28	0.10	0.62
ZAPATA B9(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-C9				**8.00**
ZAPATA C9(A)	2.81	1.02	0.78	2.08
ZAPATA C9(B)	1.10	0.35	0.60	0.19
ZAPATA C9(C)	3.33	1.18	0.78	3.13
ZAPATA C9(D)	1.33	0.35	0.60	0.18
ZAPATA C9(E)	1.10	1.47	0.78	1.59
ZAPATA C9(F)	2.81	1.47	0.69	2.85
ZAPATA C9(G)	2.81	2.49	0.10	0.65
ZAPATA C9(H)	0.80	0.80	-0.10	-0.06
Z-A'1				**0.79**
ZAPATA EJE A'1	1.20	1.10	0.55	0.79
Z-A'2				**0.79**
ZAPATA EJE A'2	1.20	1.10	0.55	0.79
Z-A'3				**0.79**
ZAPATA EJE A'3	1.20	1.10	0.55	0.79
Z-A'4				**1.08**
ZAPATA EJE A'4	1.20	1.10	0.75	1.08

	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN
Z-A'5				**1.08**
ZAPATA EJE A'5	1.20	1.20	0.75	1.08
Z-A'6				**1.51**
ZAPATA EJE A'6	1.20	1.60	0.79	1.51
Z-A'7				**0.93**
ZAPATA EJE A'7	1.20	1.20	0.75	0.93
Z-A'8				**0.93**
ZAPATA EJE A'8	1.20	1.36	0.58	0.93
Z-A'9				**0.81**
ZAPATA EJE A'9	1.20	1.35	0.75	0.81
Z-BL1-BL2				**1.88**
ZAPATA BL1-BL2-(A)	1.20	1.20	0.65	0.94
ZAPATA BL1-BL2-(B)	1.20	1.20	0.66	0.94
VIG_EJE_A				**2.49**
VIG_EJE1_1-2	1.84	0.25	0.55	0.25
VIG_EJE1_2-3	2.20	0.39	0.58	0.31
VIG_EJE1_3-4	2.24	0.25	0.55	0.31
VIG_EJE1_4-5	3.15	0.25	0.55	0.43
VIG_EJE1_5-6	1.36	0.25	0.55	0.19
VIG_EJE1_6-7	2.76	0.25	0.58	0.38
VIG_EJE1_7-8	2.25	0.25	0.58	0.31
VIG_EJE1_8-9	2.23	0.25	0.58	0.31
VIG_EJE_1				**0.07**
VIG_EJE1_A'-A	0.53	0.25	0.58	0.07
VIG_EJE_4				**0.07**
VIG_EJE4_A'-A	0.49	0.25	0.58	0.07
VIG_EJE_A'				**0.48**
VIG_EJEA'_6-7	0.91	0.25	0.78	0.18
VIG_EJEA'_7-8	0.64	0.25	0.78	0.12
VIG_EJEA'_8-9	0.91	0.25	0.78	0.18
VIG_EJE_B				**0.49**
VIG_EJEB_6-7	0.91	0.25	0.78	0.18
VIG_EJEB_7-8	0.64	0.25	0.78	0.12
VIG_EJEB_8-9	0.93	0.25	0.78	0.18
VIG_EJE_C				**0.68**
VIG_EJEC_6-7	0.91	0.20	0.78	0.18
VIG_EJEC_7-8	0.64	0.25	0.78	0.12
VIG_EJEC_8-9	0.93	0.25	0.78	0.18
AREA				**30.29**
DESC_1	10.84	3.81	0.12	4.59
DESC_2	10.84	5.35	0.12	6.45
DESC_3	4.10	3.83	0.12	1.88
DESC_4	7.26	5.35	0.12	4.62
DESC_5	10.86	9.45	0.12	11.43
DESC_6	2.84	3.81	0.12	1.38
				182.52

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/CC2XjtUPwUg
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002-Excavacion
VERSIÓN MODELO: V-01
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/YTCqMD3AKsE

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PúblicoClasificadoReservado

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM_20_C20_20.02.02
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 20 / 20.02 EXCAVACIONES


DESCRIPCIÓN ÍTEM

BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM


ITEM	UNIDAD ACTA PARCIAL		Periodo del corte: Ficha: De: r	1 r 02	1
04.02.02M3C02					



LC-Localización
Esc: 1 : 1000



1 **20.02.02 – Axonometría**
Esc:



2 **20.02.02 – Planta**
Esc: 1 : 300

04.02.02			
KeynoteTypeAreaVolume			
20.02.02			
20.02.02DESC_138	32 m²	4.60 m³	
20.02.02DESC_253	64 m²	6.44 m³	
20.02.02DESC_315	72 m²	1.89 m³	
20.02.02DESC_438	46 m²	4.62 m³	
20.02.02DESC_595	02 m²	11.40 m³	
20.02.02DESC_610	92 m²	1.31 m³	
20.02.02Area_759	67 m²	7.16 m³	



37.41 m³





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/CC2XjtUPwUg
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COM-002_Excavacion
VERSIÓN MODELO: V-01
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/YTCqMD3AKsE

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 4

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.01_1
Versión: V1
Fecha: 09/25/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.01	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 4





21.01.01_BASE_LIMP_CONCRETO_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Área
21.01.01				
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 1	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 2	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 3	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 4	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 5	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 6	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 7	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 8	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A' 9	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,44
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A- 1	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	3,37
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A- 2	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	4,35
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-3	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	3,47
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-4	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	3,55
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-5	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,06
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-6	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,94
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-7	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	8,40
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-8	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	8,88
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE A-9	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	6,92
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B- 1	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	5,19
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B- 2	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	3,90
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-3	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	6,46

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2 DE: 4

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.01-2
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.01	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 2 | De: 4











21.01.01_BASE_LIMP_CONCRETO_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Área
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-4	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	3,10
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-5	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,09
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-6	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	6,91
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-7	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,45
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-8	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,39
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE B-9	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	5,62
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-1	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	3,46
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-2	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,91
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-3	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	4,77
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-4	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	5,99
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-5	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	6,38
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-6	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	6,80
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-7	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,34
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-8	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	7,34
21.01.01	BL2	ZAPATA EJE C-9	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	5,86
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (1-2)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,79
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (2-3)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,81
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (3-4)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,81
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (4-5)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,13
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (5-6)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,48
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (6-7)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,01
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (7-8)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,80

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.01-3
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.01	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 4





21.01.01_BASE_LIMP_CONCRETO_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Área
21.01.01	BL2	VCIM EJE A' (8-9)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,83
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (1-2)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,40
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (2-3)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,45
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (3-4)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,45
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (4-5)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,74
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (5-6)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,09
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (6-7)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,22
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (7-8)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,09
21.01.01	BL2	VCIM EJE A (8-9)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,23
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (1-2)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,32
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (2-3)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,34
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (3-4)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,44
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (4-5)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,71
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (5-6)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,09
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (6-7)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,22
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (7-8)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,22
21.01.01	BL2	VCIM EJE B (8-9)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,36
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (1-2)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,55
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (2-3)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,62
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (3-4)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,34
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (4-5)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,58
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (5-6)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,12

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 4 DE: 4
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.01-4
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.01	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 4 | De: 4









21.01.01_BASE_LIMP_CONCRETO_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Área
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (6-7)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,23
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (7-8)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,23
21.01.01	BL2	VCIM EJE C (8-9)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,26
21.01.01	BL2	VCIM EJE 1 (A'-A)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,18
21.01.01	BL2	VCIM EJE 2 (A -B)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,89
21.01.01	BL2	VCIM EJE 2 (B -C)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,39
21.01.01	BL2	VCIM EJE 3 (A -B)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,76
21.01.01	BL2	VCIM EJE 3 (B -C)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,40
21.01.01	BL2	VCIM EJE 4 (A'-A)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,21
21.01.01	BL2	VCIM EJE 5 (A -B)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,48
21.01.01	BL2	VCIM EJE 5 (B -C)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,00
21.01.01	BL2	VCIM EJE 6 (B -C)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,06
21.01.01	BL2	VCIM EJE 7 (A -B)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,47
21.01.01	BL2	VCIM EJE 7 (B -C)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,06
21.01.01	BL2	VCIM EJE 8 (A -B)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,48
21.01.01	BL2	VCIM EJE 8 (B -C)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	1,06
21.01.01	BL2	VCIM EJE 9 (A'-A)	SU-Base de limpieza-E=5cm-BL2	0,04
05.01.01: 82				195,26
Total genera 82				195,26

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_05.01.02
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.02	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1









05.01.02_SUM_CICLOPEO_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	Tipo	5D-Elemento	Volumen
21.01.02				
21.01.02	BL2	Ciclopeo	B1-B2	0.50 m³
21.01.02	BL2	Ciclopeo	B1-B2	0.50 m³
21.01.02: 2				1.00 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.03_1
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.03	M3	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 3





21.01.03_SUM_CONC_ZAPATAS_BL2

Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
21.01.03				
21.01.03	BL2	wt	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"2	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"3	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"4	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"5	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"6	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"7	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"8	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	A"9	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	B1-B2	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	B1-B2	CE-Zapata en concreto 80x80cm-BL2	0.26 m³
21.01.03	BL2	C3	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.51 m³
21.01.03	BL2	C2	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.51 m³
21.01.03	BL2	C1	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.49 m³
21.01.03	BL2	B8	CE-Zapata en concreto-1.30x1.30m-BL2	0.59 m³
21.01.03	BL2	B7	CE-Zapata en concreto-1.30x1.30m-BL2	0.59 m³
21.01.03	BL2	B4	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.43 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2 DE: 3	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.03_2
Versión:	V1
Fecha:	09/26/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.03	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 3









05.01.03_SUM_CONC_ZAPATAS_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
21.01.03	BL2	B3	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.49 m³
21.01.03	BL2	B2	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.49 m³
21.01.03	BL2	A8	CE-Zapata en concreto-1.30x1.30m-BL2	0.59 m³
21.01.03	BL2	A7	CE-Zapata en concreto-1.30x1.30m-BL2	0.59 m³
21.01.03	BL2	A4	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.43 m³
21.01.03	BL2	A3	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.49 m³
21.01.03	BL2	A2	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.49 m³
21.01.03	BL2	A1	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.49 m³
21.01.03	BL2	C5	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.41 m³
21.01.03	BL2	B5	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.41 m³
21.01.03	BL2	C9	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.41 m³
21.01.03	BL2	B9	CE-Recalce de zapata en concretoT2-BL2	0.59 m³
21.01.03	BL2	A9	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.41 m³
21.01.03	BL2	C4	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.43 m³
21.01.03	BL2	A5	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.43 m³
21.01.03	BL2	C6	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.43 m³
21.01.03	BL2	B6	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.43 m³
21.01.03	BL2	A6	CE-Recalce de zapata en concreto-BL2	0.45 m³
21.01.03	BL2	B1	CE-Recalce de zapata en concretoT2-BL2	0.67 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3 DE: 3
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.03_3
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.03	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha 3	De: 3











21.01.03_SUM_CONC_ZAPATAS_BL2

Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
21.01.03	BL2	C7	CE-Zapata en concreto-1.30x1.30m-BL2	0.59 m³
21.01.03	BL2	C8	CE-Zapata en concreto-1.30x1.30m-BL2	0.59 m³
05.01.03: 38				16.25 m³
Total general: 38				16.25 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.04_1
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.04	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 2







21.01.04_SUM_CONCR_VCIMENT_BL2

Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
21.01.04	BL2	A"(5-6)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.13 m³
21.01.04	BL2	A(6-7)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	B(8-9)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	A"(6-7)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	A"(8-9)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.20 m³
21.01.04	BL2	A"(4-5)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.27 m³
21.01.04	BL2	A"(7-8)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.20 m³
21.01.04	BL2	A(8-9)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	C(6-7)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	A(7-8)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	C(8-9)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	C(7-8)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	B(6-7)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	A"(2-3)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.20 m³
21.01.04	BL2	A"(3-4)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.20 m³
21.01.04	BL2	1(A"-A)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.08 m³
21.01.04	BL2	6(A"-A)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.12 m³
21.01.04	BL2	9(A"-A)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.08 m³
21.01.04	BL2	B(7-8)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.24 m³
21.01.04	BL2	8(A-B)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.21 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2	DE: 2
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.04_2
Versión:	V1
Fecha: 1	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.04	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2





21.01.04_SUM_CONCR_VCIMENT_BL2

Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
21.01.04	BL2	8(B-C)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.32 m³
21.01.04	BL2	7(B-C)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.32 m³
21.01.04	BL2	7(A-B)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.21 m³
21.01.04	BL2	2(B-C)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.32 m³
21.01.04	BL2	2(A-B)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.21 m³
21.01.04	BL2	3(A-B)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.21 m³
21.01.04	BL2	3(B-C)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.32 m³
21.01.04	BL2	5(B-C)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.32 m³
21.01.04	BL2	A"(1-2)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.17 m³
21.01.04	BL2	7(A-B)	AE-Viga de cimentación-25x30cm-BL2	0.01 m³
Total general: 30				6.49 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.05
Versión: V1
Fecha: 09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.05	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1









21.01.05_PLACA_CONTRAP_E=12cm_BL2

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	Área
21.01.05			
21.01.05	BL2	CE-Losa de cimentación-e=12cm-BL2	336.14 m²
21.01.05	BL2	CE-Losa de cimentación-e=12cm-BL2	1.94 m²
21.01.05	BL2	CE-Losa de cimentación-e=12cm-BL2	1.32 m²
21.01.05	BL2	CE-Losa de cimentación-e=12cm-BL2	1.25 m²
21.01.05: 4			340.65 m²
			340.65 m²



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.02.01
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.02 COLUMNAS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.02.01	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1











21.02.01_SUM_CONC3000PSI_PEDESTALES_BL2

Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2				
21.02.01	BL2	A"1	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"2	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"3	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"4	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"5	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"6	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"7	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"8	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	A"9	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.04 m³
21.02.01	BL2	B1-B2	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.05 m³
21.02.01	BL2	B1-B2	PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2	0.05 m³
PE-Pedestal en concreto-25x25cm-BL2: 11				0.50 m³
Total general: 11				0.50 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE:	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.02.02
Versión:	V1
Fecha:	09/26/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.02 COLUMNAS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.02.02	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







21.02.02_SUM_CONC_COLUMNAS_BL2				
Nota clave	Marca de tipo	5D-Elemento	Tipo	Volumen
21.02.02				
21.02.02	BL2	A8	PE-Columna en concreto 25x25cm-BL2	0.22 m³
21.02.02	BL2	B8	PE-Columna en concreto 25x25cm-BL2	0.32 m³
21.02.02	BL2	C8	PE-Columna en concreto 25x25cm-BL2	0.21 m³
21.02.02	BL2	C7	PE-Columna en concreto 25x25cm-BL2	0.21 m³
21.02.02	BL2	B7	PE-Columna en concreto 25x25cm-BL2	0.30 m³
21.02.02	BL2	A7	PE-Columna en concreto 25x25cm-BL2	0.22 m³
21.02.02: 6				1.46 m³
Total general: 6				1.46 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.03.01
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.03 VIGAS Y PLACAS


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.03.01	M3	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





05.03.01_VIGAS_ENTREPISO_CONC_BL2

Nota clave	Marca de tipo	Tipo	5D-Elemento	Volumen
21.03.01				
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x32cm-BL2	A(7-8)	0.25 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x32cm-BL2	A(8-9)	0.25 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x32cm-BL2	C(7-8)	0.25 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x32cm-BL2	C(8-9)	0.25 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x25cm-BL2	B(6-7)	0.20 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x25cm-BL2	B(7-8)	0.20 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x25cm-BL2	B(8-9)	0.20 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x32cm-BL2	A(6-7)	0.25 m³
21.03.01	BL2	AE-Viga aérea-25x32cm-BL2	C(6-7)	0.25 m³
21.03.01: 9				2.12 m³
Total general: 9				2.12 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.06_1
Versión:	V1
Fecha:	10/02/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.06	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 4







CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Marca	Estilo de línea	Longitud
5(A-B)	<Líneas de camino del recorrido>	3.89
5(B-C)	<Líneas de camino del recorrido>	5.43
3(B-C)	<Líneas de camino del recorrido>	5.43
2(B-C)	<Líneas de camino del recorrido>	5.43
3(A-B)	<Líneas de camino del recorrido>	3.89
2(A-B)	<Líneas de camino del recorrido>	3.89
7(A-B)	<Líneas de camino del recorrido>	3.89
8(A-B)	<Líneas de camino del recorrido>	3.89
7(B-C)	<Líneas de camino del recorrido>	5.43
8(B-C)	<Líneas de camino del recorrido>	5.43
(A"-A)1	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)2	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)3	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)4	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)6	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)7	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)5	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)8	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)9	<Líneas de camino del recorrido>	2.42

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 2	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_021.01.06_2
Versión:	V1
Fecha:	10/02/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 21.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.06	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 4









CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Marca	Estilo de línea	Longitud
(A"-A)10	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)11	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(A"-A)12	<Líneas de camino del recorrido>	2.42
(1-2)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.12
(1-2)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.12
(1-2)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.12
(3-4)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.44
(4-5)1	<Líneas de camino del recorrido>	4.35
(5-6)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.09
(6-7)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(7-8)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.43
(8-9)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.36
(2-3)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(2-3)1	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(1-2)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.12
(2-3)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(1-2)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.12
(3-4)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(3-4)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(4-5)2	<Líneas de camino del recorrido>	4.33

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3 DE: 4

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.06_3
Versión: V1
Fecha: 10/02/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.06	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 4







CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Marca	Estilo de línea	Longitud
(4-5)4	<Líneas de camino del recorrido>	4.38
(2-3)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(3-4)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(4-5)3	<Líneas de camino del recorrido>	4.33
(2-3)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(3-4)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(5-6)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.09
(5-6)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.09
(5-6)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.09
(6-7)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(6-7)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(6-7)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(6-7)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(5-6)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.45
(4-5)5	<Líneas de camino del recorrido>	4.38
(7-8)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.43
(7-8)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.43
(7-8)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.43
(8-9)3	<Líneas de camino del recorrido>	3.36

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 4 DE: 4

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_21.01.06_4
Versión: V1
Fecha: 10/02/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.06	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 4









CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

Marca	Estilo de línea	Longitud
(8-9)5	<Líneas de camino del recorrido>	3.36
(7-8)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.43
(8-9)2	<Líneas de camino del recorrido>	3.36
(8-9)4	<Líneas de camino del recorrido>	3.36
Total general: 62		214.52

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO:
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_05.01.02
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 022	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1









1
NP 022 - 3

COMP 21 - NP 022 - JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM			
5D - elemento	Nota clave	5D-elemento	Longitud
NP 022			
BL2	NP 022	(9-A")	0.26
BL2	NP 022	(9-A")	0.27
BL2	NP 022	(9-A")	0.26
BL2	NP 022	(8-A)	0.27
BL2	NP 022	(8-A)	0.27
BL2	NP 022	(8-A)	0.27
BL2	NP 022	(8-A)	0.27
BL2	NP 022	(8-A")	0.27
BL2	NP 022	(8-A")	0.26
BL2	NP 022	(8-B)	0.27
BL2	NP 022	(8-B)	0.27
BL2	NP 022	(8-B)	0.27
BL2	NP 022	(8-B)	0.27
BL2	NP 022	(7-C)	0.27
BL2	NP 022	(7-C)	0.27
BL2	NP 022	(7-C)	0.26
BL2	NP 022	(7-C)	0.27
BL2	NP 022	(7-A)	0.26

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_05.01.02
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 022	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







COMP 21 - NP 022 - JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

5D - elemento	Nota clave	5D-elemento	Longitud
BL2	NP 022	(7-A)	0.27
BL2	NP 022	(7-A)	0.27
BL2	NP 022	(7-A)	0.27
BL2	NP 022	(7-B)	0.27
BL2	NP 022	(7-B)	0.27
BL2	NP 022	(7-B)	0.27
BL2	NP 022	(7-B)	0.27
BL2	NP 022	(7-A")	0.26
BL2	NP 022	(7-A")	0.27
BL2	NP 022	(7-A")	0.26
BL2	NP 022	(2-A)	0.27
BL2	NP 022	(2-A)	0.27
BL2	NP 022	(2-A)	0.27
BL2	NP 022	(2-A)	0.27
BL2	NP 022	(2-B)	0.27
BL2	NP 022	(2-B)	0.27
BL2	NP 022	(2-B)	0.27
BL2	NP 022	(2-B)	0.27
BL2	NP 022	(2-C)	0.27

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_05.01.02
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 022	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1









COMP 21 - NP 022 - JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

5D - elemento	Nota clave	5D-elemento	Longitud
BL2	NP 022	(2-C)	0.27
BL2	NP 022	(2-C)	0.27
BL2	NP 022	(2-C)	0.27
BL2	NP 022	(3-C)	0.27
BL2	NP 022	(3-C)	0.27
BL2	NP 022	(3-C)	0.27
BL2	NP 022	(3-C)	0.27
BL2	NP 022	(3-B)	0.27
BL2	NP 022	(3-B)	0.27
BL2	NP 022	(3-B)	0.27
BL2	NP 022	(3-B)	0.27
BL2	NP 022	(3-A)	0.27
BL2	NP 022	(3-A)	0.27
BL2	NP 022	(3-A)	0.27
BL2	NP 022	(3-A)	0.27
BL2	NP 022	(5-A)	0.27
BL2	NP 022	(5-A)	0.27
BL2	NP 022	(5-A)	0.27

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_05.01.02
Versión:	V1
Fecha:	09/29/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 21 / 05.01 CIMENTACIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 022	**ML**	**02**

DESCRIPCIÓN ÍTEM
JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1


COMP 21 - NP 022 - JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 ...

Marca de tipo	Nota clave	Longitud
NP 022		
BL2	NP 022	1.55
BL2	NP 022	3.84
BL2	NP 022	1.55
BL2	NP 022	3.84
BL2	NP 022	1.55
BL2	NP 022	1.55
Total general: 6		13.89



COMP 21 - NP 022 - JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

5D - elemento	Nota clave	5D-elemento	Longitud
BL2	NP 022	(1-A")	0.26
BL2	NP 022	(1-A")	0.26
BL2	NP 022	(1-A")	0.27
BL2	NP 022	(3-A")	0.26
BL2	NP 022	(3-A")	0.27
BL2	NP 022	(4-A")	0.27
BL2	NP 022	(5-A")	0.27
BL2	NP 022	(6-A")	0.27
BL2	NP 022	(8-A")	0.26
BL2	NP 022	(8-C)	0.27
BL2	NP 022	(8-C)	0.27
BL2	NP 022	(8-C)	0.27
BL2	NP 022	(8-C)	0.27
Total general: 87			22.92



COMP 21 - NP 022 - JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM

5D - elemento	Nota clave	5D-elemento	Longitud
BL2	NP 022	(5-A)	0.27
BL2	NP 022	(5-B)	0.27
BL2	NP 022	(5-B)	0.27
BL2	NP 022	(5-B)	0.27
BL2	NP 022	(5-B)	0.27
BL2	NP 022	(5-C)	0.27
BL2	NP 022	(5-C)	0.27
BL2	NP 022	(5-C)	0.27
BL2	NP 022	(5-C)	0.27
BL2	NP 022	(5-C)	0.27
BL2	NP 022	(2-A")	0.26
BL2	NP 022	(4-A")	0.26
BL2	NP 022	(5-A")	0.26
BL2	NP 022	(6-A")	0.26
BL2	NP 022	(2-A")	0.27
BL2	NP 022	(2-A")	0.26
BL2	NP 022	(3-A")	0.26
BL2	NP 022	(4-A")	0.26
BL2	NP 022	(5-A")	0.26
BL2	NP 022	(6-A")	0.26

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 4	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-22_C02_22.01.01_01
Versión:	V1
Fecha:	09/30/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 22 / 22.01 ACERO DE REFUERZO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
22.01.01	KG	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 4







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 4

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-22_C02_22.01.01_02
Versión: V1
Fecha: 09/30/25

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 22 / 22.01 ACERO DE REFUERZO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
22.01.01	KG	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 4











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 3	DE: 4
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-22_C02_22.01.01_3
Versión:	V1
Fecha:	09/30/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 22 / 05.05 ACERO DE REFUERZO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
22.01.01	KG	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 3	De: 4











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 4 DE: 4

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-22_C02_22.01.01_4
Versión: V1
Fecha: 09/30/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 22 / 22.01 ACERO DE REFUERZO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
22.01.01	KG	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 4	De: 4







NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-21_C02_22.01.02_1
Versión:	V1
Fecha:	09/30/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 22 / 22.01 ACERO REFUERZO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
22.01.02	KG	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1












NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-002-Estructura
VERSIÓN MODELO:	V-1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/6EOB4ovd53g

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 2
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-23_C02_06.01.01
Versión:	V1
Fecha:	25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	NIT: 816.001.576-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.	Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 23 / 06.01.01

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
06.01.01	KG	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

Periodo del corte:	7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 2







01 06.01.01_3D_Axonometria
Esc:



02 06.01.01_SEC_Sección
Esc: 1 : 125

3 06.01.01_PL_Planta
Esc: 1 : 300











NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1fiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 2

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-23_C02_06.01.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDIN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra: No. 4343 de 2024.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024. | Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 23 / 06.01.01


DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
06.01.01	KG	02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

Periodo del corte: 7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 2





LOCALIZACIÓN	Ancho (m)	Alto (m)	Espesorongitud (m)	Peso Unitario	TOTAL No Elem.	TOTAL Medida Total (KG)
EJA A" del 1 al 9						
Platinas Pedestales Hr 1/4"	0,20	0,20	0,0635	785	11,00	21,93
		Largo (m)				
Parales 100 x100x 2.5		2,49		7,71	9,00	172,78
Parales 100 x100x 2.5		3,37		7,71	2,00	51,97
CUBIERTA BLOQUE No 2						
Platinas Parales Hr 1/4"	0,20	0,20	0,0635	785	27,00	53,84
		Largo (m)				
Columnas 100 x 100 x 2.5 eje A		0,54		7,71	9,00	37,47
Columnas 100 x 100 x 2.5 eje B		0,22		7,71	9,00	15,27
Columnas 100 x 100 x 2.5 eje C		0,30		7,71	9,00	20,82
		Largo (m)				
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 1		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 2		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 3		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 4		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 5		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 6		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 7		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 8		13,40		27,41	1,00	367,29
VIGA 200 X 200 X 6.0 mm EJE 9		13,40		27,41	1,00	367,29
CORREAS ENTRE EJES A" y C						
		Largo (m)				
CORREA 90 X90 X2.0		27,95		5,58	14,00	2183,45
Angulo 3"X3"X1/4"		0,10		7,29	252,00	183,71
Atiesador Hr 1/4"	0,07	0,07	0,0635	785	252,00	53,07

LOCALIZACIÓN	Ancho (m)	Alto (m)	Espesorongitud (m)	Peso Unitario	TOTAL No Elem.	TOTAL Medida Total (KG)
TUBULAR NIVEL 3.66						
100x100x2.5 mm		1,96		7,71	2,00	30,22
90x90x2.0 mm		1,96		5,58	4,00	43,75
70x70x2.5 mm		1,24		5,36	4,00	26,59
70x70x2.5 mm		2,34		5,36	2,00	25,08
TUBULAR NIVEL 3.96						
120x120x4.0 mm		4,18		14,81	2,00	123,81
90x90x2.0 mm		4,00		5,58	4,00	89,28
70x70x2.5 mm		1,10		5,36	8,00	47,17
70x70x2.5 mm		1,34		5,36	4,00	28,73
TOTAL EJECUTADO						**9.012,54**

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1fiyX3SV3Mg

05 06.01.01_DET_Axonometria
Esc:

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_05.01.08
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / 05.01.08

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.08	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1




05.01.08-Aceros-1

Nota clave	Cantidad	Categoría de anfitrión
05.01.08	64	Pilar estructural


05.01.08-Aceros-2

Nota clave	Valor Total	Categoría de anfitrión
05.01.08	482	Armazón estructural

546 UND Total




01 05.01.08_3D_Axonometria
Esc:



02 05.01.08_PL_Planta
Esc: 1 : 300


03 05.01.08_DET_Detalle02
Esc: 1 : 10











04 05.01.08_DET_Detalle01
Esc: 1 : 10

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_05.01.09
Versión:	V1
Fecha:	25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDIN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4378 de 2024.
Contrato de obra			No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:			6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / 05.01.09

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.09	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.


Periodo del corte:	7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1








01 05.01.09_3D_Axonometria Aéreas
Esc:



02 05.01.09_PL_Planta
Esc: 1 : 300



03 05.01.09_DET_Detalle
Esc: 1 : 50

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1fiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_05.01.09
Versión: V1
Fecha: 25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	NIT: 816.001.576-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.	Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / 05.01.09

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
05.01.09	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.


Periodo del corte:	7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







01 05.01.09_3D_Axonometria Cimentación
Esc:



02 05.01.09_PL_Planta..
Esc: 1 : 300

05.01.09-Aceros	
Nota clave	Cantidad por conjunto de armaduras
05.01.09	60

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/fliyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_08.05.03
Versión:	V1
Fecha:	25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**

NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / 08.05.03


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
08.05.03	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM

Periodo del corte: 7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02 Ficha: 1 De: 1












01 **08.05.03_3D_Axonometria**

Esc:



02 **08.05.03_PL_Planta**

Esc: 1 : 300

08.05.03-Muros			08.05.03-Muros			08.05.03-Muros			08.05.03-Muros		
Nota clave	Marca de tipo	Área	Nota clave	Marca de tipo	Área	Nota clave	Marca de tipo	Área	Nota clave	Marca de tipo	Área
08.05.03	BL2	0.88 m²	08.05.03	BL2	1.63 m²	08.05.03	BL2	1.08 m²	08.05.03	BL2	0.13 m²
08.05.03	BL2	2.26 m²	08.05.03	BL2	2.29 m²	08.05.03	BL2	1.43 m²	08.05.03	BL2	0.85 m²
08.05.03	BL2	1.56 m²	08.05.03	BL2	1.63 m²	08.05.03	BL2	2.70 m²	08.05.03	BL2	0.13 m²
08.05.03	BL2	2.30 m²	08.05.03	BL2	33.57 m²	08.05.03	BL2	3.16 m²	08.05.03	BL2	0.85 m²
08.05.03	BL2	1.56 m²	08.05.03	BL2	5.09 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²	08.05.03	BL2	0.85 m²
08.05.03	BL2	2.33 m²	08.05.03	BL2	6.01 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²	08.05.03	BL2	0.13 m²
08.05.03	BL2	5.12 m²	08.05.03	BL2	5.28 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²	08.05.03	BL2	0.13 m²
08.05.03	BL2	0.88 m²	08.05.03	BL2	5.76 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²	08.05.03	BL2	0.85 m²
08.05.03	BL2	2.34 m²	08.05.03	BL2	0.13 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²			
08.05.03	BL2	0.88 m²	08.05.03	BL2	0.13 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²			
08.05.03	BL2	2.30 m²	08.05.03	BL2	1.40 m²	08.05.03	BL2	1.37 m²			

107.19 m²



03 **08.05.03_SEC_Sección**

Esc: 1 : 125

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1fiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_08.06.02
Versión:	V1
Fecha:	25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA:	**CONSULTEC S.A.S**	**NIT: 816.001.576-5**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / 08.06.02


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
08.06.02	M2	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Periodo del corte:	7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1






01 08.06.02_3D_Axonometria
Esc:



02 08.06.02_PL_Planta
Esc: 1 : 300

08.06.02-Muros			08.06.02-Muros			08.06.02-Muros		
Nota clave	Marca de tipo	Área	Nota clave	Marca de tipo	Área	Nota clave	Marca de tipo	Área
08.06.02	BL2	14.40 m²	08.06.02	BL2	0.09 m²	08.06.02	BL2	0.09 m²
08.06.02	BL2	14.40 m²	08.06.02	BL2	9.20 m²			94.75 m²
08.06.02	BL2	14.42 m²	08.06.02	BL2	9.13 m²			
08.06.02	BL2	14.42 m²	08.06.02	BL2	9.11 m²			
08.06.02	BL2	0.09 m²	08.06.02	BL2	9.22 m²			
08.06.02	BL2	0.09 m²	08.06.02	BL2	0.09 m²			



03 08.06.02_SEC_Sección
Esc: 1 : 100

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1fiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_NP023
Versión:	V1
Fecha:	25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDIN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA:	**CONSULTEC S.A.S**	**NIT: 816.001.576-5**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / NP 023

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 023	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ELEMENTO NO ESTRUCTURAL. COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO


Periodo del corte:	7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1













01 NP 023_3D_Axonometria
Esc:



02 NP 023_PL_Planta
Esc: 1 : 300

NP 023-Columnetas		NP 023-Columnetas		NP 023-Columnetas		NP 023-Columnetas	
Nota clave	Longitud del sistema	Nota clave	Longitud del sistema	Nota clave	Longitud del sistema	Nota clave	Longitud del sistema
NP 023	2.55 m	NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m	NP 023	0.96 m
NP 023	2.55 m	NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m	NP 023	0.96 m
NP 023	2.55 m	NP 023	2.55 m	NP 023	2.50 m	NP 023	0.96 m
NP 023	2.55 m	NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m	NP 023	0.96 m
NP 023	2.55 m	NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m	NP 023	0.96 m
NP 023	2.55 m	NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m		57.49 m
NP 023	2.55 m	NP 023	2.50 m	NP 023	0.96 m		
NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m	NP 023	0.96 m		
NP 023	2.55 m	NP 023	0.96 m	NP 023	0.96 m		



03 NP 023_SEC_Sección
Esc: 1 : 125

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1fiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-EST-BL2_COM-25_C02_NP024
Versión:	V1
Fecha:	25/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**

NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 25 / NP 024

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 024	M	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ELEMENTO NO ESTRUCTURAL. VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Periodo del corte:	7 Noviembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1












01 NP 024_3D_Axonometria


Esc:



02 NP 024_PL_Planta

Esc: 1 : 300

NP 024-Viguetas		
Nota clave	Marca de tipo	Longitud de corte
NP 024	BL2	94.43



03 NP 024_SEC_Sección

Esc: 1 : 125

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/Vum1QTr6wyM
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-MFD-XXX-Componente-23-24-25
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/4IivX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.11
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.11	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







COMP 32 - 15.01.11 - TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.01.11				
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.710
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.990
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	1.590
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.590
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.594
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.690
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	2.138
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.112
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.906
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	3.018
BL2	BPPAL	15.01.11	TUB_PVCP_11/4"-BL2	0.112
Total general: 11				11.448

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.12
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra No. 4343 de 2024.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.12	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1







COMP 32 - 15.01.12 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Descripción	Recuento
BL2				
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.12	CODO PVC	1
Total general: 10				10

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.17
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.12.17	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1







COMP 32 - 15.01.17 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.17					
BL2	BPPAL	15.01.17	VALVULA BOLA ROSCADA 1-1/4"-BL2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.18
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.18	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.18
Esc:



1 15.01.18
Esc: 1 : 100





COMP 32 - 15.01.18 - TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	Nota clave	5D-Elemento	Tipo	Descripción	Longitud
15.01.18					
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.489
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.315
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.455
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.855
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.190
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.638
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.913
BL2	15.01.18	BPPAL	TUB_PVCP_1"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	3.061
Total general: 8					7.917

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.19
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.19	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.19
Esc:





1 15.01.19
Esc: 1 : 50



COMP 32 - 15.01.19 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.19					
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.19	COD_PVCP_1-BL2	CODO PVC	1
Total general: 7					7

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.21
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.21	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.01.21**
Esc: 1 : 25





2 **15.01.21**
Esc:

COMP 32 - 15.01.21 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.21				
BL2	15.01.21	BUJE_PVCP_1x3/4"-BL2	BUJE PVC	1
Total general: 1				1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.30
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.30	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.30
Esc:



1 15.01.30
Esc: 1 : 75





COMP 32 - 15.01.30 - TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.01.30				
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.632
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.433
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.301
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.449
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.438
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.998
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	1.066
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	1.202
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.596
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	1.516
BL2	BPPAL	15.01.30	TUB_PVCP_3/4"-BL2	0.670
Total general: 11				8.302

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.31
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.31	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 15.01.31
Esc:



2 15.01.31
Esc: 1 : 50



COMP 32 - 15.01.31 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.31	COD_PVCP_3/4"-BL2	CODO PVC	1
Total general: 7					7

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.34
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
Contrato de obra			**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:			**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.34	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.01.34**
Esc: 1 : 30





2 **15.01.34**
Esc:

COMP 32 - 15.01.34 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.34					
BL2	BPPAL	15.01.34	BUJE_PVCP_3/4x1/2"-BL2	BUJE PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.35
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra No. 4343 de 2024.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.35	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1



1 15.01.35
Esc: 1 : 50





2 15.01.35
Esc:

COMP 32 - 15.01.35 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.35					
BL2	BPPAL	15.01.35	TEERED_PVCP_3/4x1/2"-BL2	TEE PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.35	TEERED_PVCP_3/4x1/2"-BL2	TEE PVC	1
Total general: 2					2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.36
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra No. 4343 de 2024.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.36	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1





1 **15.01.36**
Esc: 1 : 50



2 **15.01.36**
Esc:

COMP 32 - 15.01.36 - REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"					
Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.36					
BL2	BPPAL	15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"-BL2	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.39
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.39	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.39
Esc:



1 15.01.39
Esc: 1 : 75





COMP 32 - 15.01.39 - TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Longitud
15.01.39					
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.602
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.600
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.275
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.865
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.800
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.800
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	1.176
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.751
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.065
BL2	BPPAL	15.01.39	TUB_PVCP_1/2"-BL2	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	0.787
Total general: 10					6.721

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.01.40
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.	Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
		Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.40	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.40
Esc: 1 : 75



1 15.01.40
Esc:





COMP 32 - 15.01.40 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.40					
BL2	BPPAL	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL2	CODO PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.40	COD_PVCP_1/2"-BL2	CODO PVC	1
Total general: 6					6

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.42
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.42	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.42
Esc: 1 : 75




1 15.01.42
Esc:

COMP 32 - 15.01.42 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"

15.01.42;15.03.02

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	TAPON PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	TAPON PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	TAPON PVC	1
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	TAPON PVC	1
Total general: 4					4





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.01.49
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.01 PVC PRESIÓN

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.01.49	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.01.49
Esc: 1 : 75



1 15.01.49
Esc:





COMP 32 - 15.01.49 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.49;15.03.01					
BL2	BPPAL	15.01.49;15.03.01	TAPÓN PVC.P 1, 1/4" - BL2	TAPON PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.03	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 15.02.03
Esc:



2 15.02.03
Esc: 1 : 100





COMP 32 - 15.02.03 - TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

vv	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.03				
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.225
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.198
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.111
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.790
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.118
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	3.036
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.494
BL2	BPPAL	15.02.03	TUB_PVCS_4"-BL2	0.498
Total general: 8				5.469

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.04
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.04	UN	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.02.04**
Esc: 1 : 100







2 **15.02.04**
Esc:

COMP 32 - 15.02.04 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.04					
BL2	BPPAL	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.04	COD_PVCS_4"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.04	SEMICOD_PVCP_4"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.04	SEMICOD_PVCP_4"-BL2	CODO SANITARIO	1
Total general: 4					4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.02.05
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.05	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.02.05**
Esc:





2 **15.02.05**
Esc: 1 : 100



COMP 32 - 15.02.05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.05					
BL2	BPPAL	15.02.05	YEE_PVCS_4"-BL2	YEE SANITARIA	1
Total general: 1					

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.02.08
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO: EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


Contrato de obra No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.08	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"

Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1



1 **15.02.08**
Esc: 1 : 100





2 **15.02.08**
Esc:

COMP 32 - 15.02.08 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.08					
BL2	BPPAL	15.02.08	YEERED_PVCS_4x 2"-BL2	YEE SANITARIA	1
BL2	BPPAL	15.02.08	YEERED_PVCS_4x 2"-BL2	YEE SANITARIA	1
BL2	BPPAL	15.02.08	YEERED_PVCS_4x 2"-BL2	YEE SANITARIA	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.02.10
Versión:	V1
Fecha:	25/11/2025

X Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.10	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **15.02.10**
Esc: 1 : 100

2 **15.02.10**
Esc:



COMP 32 - 15.02.10 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.10					
BL2	BPPAL	15.02.10	BUJE_PVCS_4x3"-BL2	BUJES	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.11
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.11	ML	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 15.02.11
Esc:





2 15.02.11
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.11 - TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.11				
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.924
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.943
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.323
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.087
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.106
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.375
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.385
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.084
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.760
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.102
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.081
BL2	BPPAL	15.02.11	TUB_PVCS_3"-BL2	0.533
Total general: 12				4.703

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.02.12
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.12	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 15.02.12
Esc:





2 15.02.12
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.12 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.12					
BL2	BPPAL	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.12	SEMICOD_PVCS_3"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.12	COD_PVCS_3"-BL2	CODO SANITARIO	1
15.02.14;15.02.12;15.04.03					
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL2	SIFON 135	1
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL2	SIFON 135	1
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL2	SIFON 135	1
Total general: 6					6

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.13
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.13	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **15.02.13**
Esc:



2 **15.02.13**
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.13 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.13					
BL2	BPPAL	15.02.13	YEE_PVCS_3"-BL2	YEE SANITARIA	1
BL2	BPPAL	15.02.13	YEE_PVCS_3"-BL2	YEE SANITARIA	1
BL2	BPPAL	15.02.13	YEE_PVCS_3"-BL2	YEE SANITARIA	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.14
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra**	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.14	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



2 15.02.14
Esc:







1 15.02.14
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.14 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL2					
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12; 15.04.03	SIFÓN135_PVCS_ 3"-BL2	SIFON 135	1
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12; 15.04.03	SIFÓN135_PVCS_ 3"-BL2	SIFON 135	1
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12; 15.04.03	SIFÓN135_PVCS_ 3"-BL2	SIFON 135	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.02.17
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.17	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 15.02.17
Esc:





2 15.02.17
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.17 - TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.17				
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.841
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.056
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.648
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.729
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.129
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.091
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.728
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	1.035
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.156
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.045
BL2	BPPAL	15.02.17	TUB_PVCS_2"-BL2	0.410
Total general: 11				4.867

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.18
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.	Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
		Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.18	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.02.18**
Esc:







2 **15.02.18**
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.18 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.18					
BL2	BPPAL	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	SEMICOD_PVCP_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	SEMICOD_PVCP_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
BL2	BPPAL	15.02.18	COD_PVCS_2"-BL2	CODO SANITARIO	1
15.02.23;15.02.18					
BL2	BPPAL	15.02.23;15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL2	SIFON 180 SANITARIO	1
Total general: 9					9

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.22
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.22	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **15.02.22**
Esc:



2 **15.02.22**
Esc: 1 : 100



COMP 32 - 15.02.22 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"

15.02.22;15.04.02

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	TAPON PVC	1
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	TAPON PVC	1
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	TAPON PVC	1
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	TAPON PVC	1
Total general: 4					4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C03_15.02.23
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.23	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.02.23**
Esc:







2 **15.02.23**
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.23 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.23;15.02.18					
BL2	BPPAL	15.02.23; 15.02.18	SIF_180_PVCS_2"-BL2	SIFON 180 SANITARIO	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.02.32
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.02 PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.02.32	ML	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 15.02.32
Esc:







2 15.02.32
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.02.32 - TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.02.32				
BL2	BPPAL	15.02.32	TUB_PVCL_2"-BL2	2.770
BL2	BPPAL	15.02.32	TUB_PVCL_2"-BL2	0.082
BL2	BPPAL	15.02.32	TUB_PVCL_2"-BL2	0.198
Total general: 3				3.050

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.03.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT: 816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.03 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRÍA

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.03.01	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.03.01**
Esc: 1 : 75







2 **15.03.01**
Esc:

COMP 32 - 15.03.01 - PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.01.49;15.03.01					
BL2	BPPAL	15.01.49;15.03.01	TAPÓN PVC.P 1, 1/4" - BL2	TAPON PVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.03.02
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.03 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRÍA

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.03.02	UN	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"


Periodo del corte: 7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 1 | De: 1





1 **15.03.02**
Esc: 1 : 75





2 **15.03.02**
Esc:

COMP 32 - 15.03.02 - PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.01.42;15.03.02				
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	1
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	1
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	1
BL2	BPPAL	15.01.42;15.03.02	TAPÓN PVC.P 1/2" -BL2	1
Total general: 4				4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.04.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.04 SALIDAS SANITARIAS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.04.01	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SALIDA SANITARIA Ø 4"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 15.04.01
Esc:







2 15.04.01
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.04.01 - SALIDA SANITARIA Ø 4"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.04.01				
BL2	BPPAL	15.04.01	TAPÓN PVC.S 4" - BL2	1
Total general: 1				1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.04.02
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.04 SALIDAS SANITARIAS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.04.02	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SALIDA SANITARIA Ø 2"


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





1 **15.04.02**
Esc: 1 : 100





2 **15.04.02**
Esc:

COMP 32 - 15.04.02 - SALIDA SANITARIA Ø 2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Recuento
15.02.22;15.04.02				
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	1
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	1
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	1
BL2	BPPAL	15.02.22;15.04.02	TAPÓN PVC.S 2" - BL2	1
Total general: 4				4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.04.03
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.04 SALIDAS SANITARIAS

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.04.03	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA


Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.04.03**
Esc: 1 : 100







2 **15.04.03**
Esc:

COMP 32 - 15.04.03 - SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.02.14;15.02.12;15.04.03					
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL2	SIFON 135	1
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL2	SIFON 135	1
BL2	BPPAL	15.02.14;15.02.12;15.04.03	SIFÓN135_PVCS_3"-BL2	SIFON 135	1
Total general: 3					3

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.06.05
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	**Contrato de obra** No. 4343 de 2024.
			Vigencia del contrato: 6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.05	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM


TUBERÍA CPVC Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.06.05**
Esc:





2 **15.06.05**
Esc: 1 : 100

COMP 32 - 15.06.05 - TUBERÍA CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Longitud
15.06.05				
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	0.690
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	1.165
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	0.680
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	0.990
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	1.000
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	0.925
BL2	BPPAL	15.06.05	TUB_CPVC_1/2"-BL2	0.430
Total general: 7				5.882

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.06.06
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.06	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.06.06**
Esc: 1 : 100



2 **15.06.06**
Esc:



COMP 32 - 15.06.06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.06.06					
BL2	BPPAL	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL2	CODO CPVC	1
BL2	BPPAL	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL2	CODO CPVC	1
BL2	BPPAL	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL2	CODO CPVC	1
BL2	BPPAL	15.06.06	COD_CPVC_1/2"-BL2	CODO CPVC	1
Total general: 4					4

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.06.07
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.07	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 **15.06.07**
Esc:





2 **15.06.07**
Esc: 1 : 50

COMP 32 - 15.06.07 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	5D-Elemento	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.06.07					
BL2	BPPAL	15.06.07	TEE_CPVC_1/2"-BL2	TEE CPVC	1
Total general: 1					1

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-004
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-HID-BL2_COM-32_C02_15.06.08
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2 / COMPONENTE 32/ 15.06 CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
15.06.08	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1



1 15.06.08
Esc: 1 : 50





2 15.06.08
Esc:

COMP 32 - 15.06.08 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"

Marca de tipo	Nota clave	Tipo	Descripción	Recuento
15.06.08				
BL2	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL2	TAPON CPVC	1
BL2	15.06.08	TAPÓN C.PVC 1/2" - BL2	TAPON CPVC	1
Total general: 2				2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-35_C02_24.01.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


BLOQUE 2 / COMPONENTE 35 / 24.01 IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
24.01.01	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM
IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 2

1 BL2-24.01.01 - Axonometría Arquitectura
Esc:



2 BL2-24.01.01 - Axonometría Estructura cubierta
Esc:



3 BL2-24.01.01 - Axonometría Estructura
Esc:



4 BL2-24.01.01 - Axonometría RCI
Esc:

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-4D-002-Partedos
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

X Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 2 DE: 2
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-BL2_COM-35_C02_24.01.01
Versión: V1
Fecha: 25/11/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

BLOQUE 2 / COMPONENTE 35 / 24.01 IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
24.01.01	UND	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM

IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES

Periodo del corte:	7 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 2	De: 2



Referente memoria de obra 03.01.19
Esc: 1 : 5



Referente memoria de obra 03.02.02
Esc: 1 : 5



Referente memoria de obra 03.01.20
Esc: 1 : 5

COMPONENTE 35		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 107.202.134,00
24,01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 107.202.134,00
24.01.01	BIM003	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y...	UND	0,20	$ 536.010.669,00	$ 107.202.134,00



Referente 5D BL2
Esc: 1 : 5

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-4D-002-Partedos
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/7FIfwOgXszY


ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMP 36 / EXCAVACIONES Y LLENOS / 04.01 EXCAVACIONES**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
04.01.01	m3	002	







LOCALIZACIÓN		**MEDIDAS**				**TOTAL**
		LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
BLOQUE No 3						
ZAPATAS						
EJES						
1A"		1.00	1.00	0.98	1.00	0.98
2 A"		1.00	1.00	0.98	1.00	0.98
3 A"		1.00	1.00	0.98	1.00	0.98
1A		1.50	1.50	1.10	1.00	2.48
2A		1.50	1.50	1.10	1.00	2.48
3 A		1.50	1.50	1.10	1.00	2.48
4A		1.55	1.55	1.10	1.00	2.64
5A		1.40	1.40	1.10	1.00	2.16
1 B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
2 B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
3 B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
4B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
5B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
1 C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
2 C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
3 C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
4C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
5C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
VIGAS DE CIMENTACION						
Eje 1		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 2		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 3		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 4		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 5		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje A"		6.00	0.30	0.45	1.00	0.81
Eje A"		8.95	0.30	0.45	1.00	1.21
Eje A		5.00	0.30	0.60	1.00	0.90
Eje A		6.34	0.30	0.60	1.00	1.14
Eje B		5.60	0.30	0.65	1.00	1.09
Eje B		6.34	0.30	0.65	1.00	1.24
Eje C		5.20	0.30	0.77	1.00	1.20
Eje C		6.34	0.30	0.77	1.00	1.46
					SUBTOTAL	**53.92**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
					CANT. A PAGAR	**53.92**

PERIODO DEL CORTE:	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**DE 1**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
ARQ DANIEL HUERTAS


VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
ARQ LAURA VELÁSQUEZ

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 2 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**COMP 36 / EXCAVACIONES Y LLENOS / 04.03 RETIROS**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RELLENO EN MATERIAL B-400				
NP 019	m3	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**		**FICHA #**	**1**	**DE 2**





LOCALIZACIÓN		**MEDIDAS**				**TOTAL**
		LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**	
BLOQUE No 3						
ZAPATAS						
1A"		1.00	1.00	0.98	1.00	0.98
2 A"		1.00	1.00	0.98	1.00	0.98
3 A"		1.00	1.00	0.98	1.00	0.98
1A		1.50	1.50	1.10	1.00	2.48
2A		1.50	1.50	1.10	1.00	2.48
3 A		1.50	1.50	1.10	1.00	2.48
4A		1.55	1.55	1.10	1.00	2.64
5A		1.40	1.40	1.10	1.00	2.16
1 B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
2 B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
3 B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
4B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
5B		1.50	1.50	1.13	1.00	2.54
1 C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
2 C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
3 C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
4C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
5C		1.20	1.20	1.29	1.00	1.86
VIGAS DE CIMENTACION						
Eje 1		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 3		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 4		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje 5		7.66	0.30	0.67	1.00	1.54
Eje A"		6.00	0.30	0.45	1.00	0.81
Eje A"		8.95	0.30	0.45	1.00	1.21
Eje A		5.00	0.30	0.60	1.00	0.90
Eje A		6.34	0.30	0.60	1.00	1.14
Eje B		5.60	0.30	0.65	1.00	1.09
Eje B		6.34	0.30	0.65	1.00	1.24
Eje C		5.20	0.30	0.77	1.00	1.20
Eje C		6.34	0.30	0.77	1.00	1.46
	TOTAL FICHA 1					53.92

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
ARQ DANIEL HUERTAS


VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
ARQ LAURA VELAZQUEZ

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 2 de 2 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMP 36 / EXCAVACIONES Y LLENOS / 04.03 RETIROS**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RELLENO EN MATERIAL B-400
NP 019	m3	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **2** **DE 2**







DESCUENTO CICLOPEO						
ZAPATAS TIPO 1						
EJE A"						
EJE A						
EJE B"						
EJEC		1.20	0.50	1.20	-5.00	-3.60
ZAPATAS TIPO 2						
EJE A"						
EJE A		1.40	0.50	1.40	-4.00	-3.92
EJE B"		1.40	0.50	1.40	-4.00	-3.92
EJEC						
ZAPATAS TIPO 3						
EJE A"						
EJE A		1.55	0.50	1.55	-1.00	-1.20
EJE B"		1.55	0.50	1.55	-1.00	-1.20
EJEC						
ZAPATAS TIPO 4						
EJE A"		1.00	0.50	1.00	-3.00	-1.50
EJE A						
EJE B"						
EJEC						
DESCUENTO DE ZAPATAS						
ZAPATAS TIPO 1						
EJE A"						
EJE A						
EJE B"						
EJE C		1.00	0.40	1.00	-5.00	-2.00
ZAPATAS TIPO 2						
EJE A"						
EJE A		1.20	0.40	1.20	-4.00	-2.30
EJE B"		1.20	0.40	1.20	-4.00	-2.30
EJEC						
ZAPATAS TIPO 3						
EJE A"						
EJE A		1.55	0.50	1.55	-1.00	-1.20
EJE B"		1.55	0.50	1.55	-1.00	-1.20
EJEC						
ZAPATAS TIPO 4						
EJE A"		0.80	0.40	0.80	-3.00	-0.77
EJE A						
EJE B"						
EJEC						
RELLENO AREA TOTAL						
AREA TOTAL		17.00	11.59	0.71	1.00	139.89
DESCUENTO PEDESTALES		0.35	0.35	0.71	-6.00	-0.52
					SUBTOTAL	**222.08**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
					CANT. A PAGAR	**222.08**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
ARQ DANIEL HUERTAS

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
ARQ LAURA VELAZQUEZ

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.01 / CIMENTACION**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.01	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

PERIODO DEL CORTE: **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				TOTAL
			ALTO	ANCHO	ESPESOR	CANT	
BLOQUE No 3							
VIGAS							
Eje 1			7.97	0.4	0.67	1.00	2.14
Eje 2			7.98	0.4	0.67	1.00	2.14
Eje 3			7.98	0.4	0.67	1.00	2.14
Eje 4			8.13	0.4	0.67	1.00	2.18
Eje 5			8.34	0.4	0.67	1.00	2.24
Eje A"			14.95	0.4	0.45	1.00	2.69
Eje A			11.54	0.4	0.45	1.00	2.08
Eje B			11.54	0.4	0.45	1.00	2.08
Eje C			12.5	0.4	0.45	1.00	2.25
						SUBTOTAL	**19.92**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**19.92**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORIA
Arq. Laura Velásquez

Culturas


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
		Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.01 / CIMENTACION**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN**
05.01.02	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CAT**	
BLOQUE No 3							
ZAPATAS TIPO 1							
EJEC			1.20	1.20	0.50	5.00	3.60
ZAPATAS TIPO 2							
EJE A			1.40	1.40	0.50	4.00	3.92
EJE B"			1.40	1.40	0.50	4.00	3.92
ZAPATAS TIPO 3							
EJE A			1.55	1.55	0.50	1.00	1.20
EJE B"			1.55	1.55	0.50	1.00	1.20
ZAPATAS TIPO 4							
EJE A"			1.00	1.00	0.50	3.00	1.50
						SUBTOTAL	**15.34**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**15.34**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**


CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — **Contrato de interventoría No.** 4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.01 / CIMENTACION**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
05.01.03	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS LARGO	MEDIDAS ANCHO	ALTO	CAT	TOTAL
BLOQUE No 3							
ZAPATAS TIPO 1							
EJEC			1	0.4	1	5	2.00
ZAPATAS TIPO 2							
EJE A			1.2	0.4	1.2	4	2.30
EJE B"			1.20	0.4	1.20	4.00	2.30
ZAPATAS TIPO 3							
EJE A			1.35	0.40	1.35	1.00	0.73
EJE B"			1.35	0.40	1.35	1.00	0.73
ZAPATAS TIPO 4							
EJE A"			0.80	0.4	0.80	3.00	0.77
						SUBTOTAL	**8.83**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**8.83**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**NIT**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	**901.898.730-0**	


Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato — **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.01 / CIMENTACION**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.04	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)



PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **DE** 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS				TOTAL
	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	
BLOQUE No 3					
VIGAS					
Eje 1	0.30	0.30	8.57	1.00	0.77
Eje 2	0.30	0.30	8.58	1.00	0.77
Eje 3	0.30	0.30	8.58	1.00	0.77
Eje 4	0.30	0.30	8.54	1.00	0.77
Eje 5	0.30	0.30	8.84	1.00	0.80
Eje A"	0.30	0.30	6.40	1.00	0.58
Eje A"	0.30	0.30	9.05		0.00
Eje A	0.30	0.30	5.60	1.00	0.50
Eje A	0.30	0.30	6.74		0.00
Eje B	0.30	0.30	5.60	1.00	0.50
Eje B	0.30	0.30	6.74		0.00
Eje C	0.30	0.30	5.90	1.00	0.53
Eje C	0.30	0.30	7.30	1.00	0.66
				SUBTOTAL	**6.65**
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
				CANT. A PAGAR	**6.65**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — **Contrato de interventoría No.** 4378-2024


Contrato de Obra No. 4343-2024

Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.01 / CIMENTACION**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.05	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.



PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **DE** 1

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	TOTAL
PLACA GENERAL			17.8		12.20	1.00	217.16
DESCUENTO COLUMNAS			0.3	0.3		-18.00	-1.62
						SUBTOTAL	**215.54**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**215.54**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — **Contrato de interventoría No.** 4378-2024 — **Contrato de Obra No. 4343-2024**

Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.01 / CIMENTACION**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.01.06	ML	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).



PERIODO DEL CORTE: **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**

LOCALIZACIÓN		MEDIDAS				TOTAL
		Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	
	DILATACIONES					
	VERTICALES		3.7		5	18.50
			3.85		5	19.25
			3.7		5	18.50
			5		5	25.00
	HORIZONTALES		5.55		5	27.75
			3.55		5	17.75
			1.89		1	1.89
			1.9		2	3.80
			2.14		2	4.28
			11.9		1	11.90
					SUBTOTAL	**148.62**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
					CANT. A PAGAR	**148.62**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**


CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**


Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — **Contrato de interventoría No.** 4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024
Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.02 / COLUMNAS**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
05.02.01	M3	002	





PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **DE** 1

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	TOTAL
BLOQUE No 3							
Eje A"			0.25	0.25	0.65	3.00	0.12
Eje A			0.30	0.30	0.60	3.00	0.16
Eje A			0.30	0.30	0.60	2.00	0.11
Eje B			0.30	0.30	0.60	3.00	0.16
Eje B			0.30	0.30	0.60	2.00	0.11
Eje C			0.30	0.30	0.60	3.00	0.16
Eje C			0.30	0.30	0.60	2.00	0.11
						SUBTOTAL	**0.93**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**0.93**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT** **901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
		Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.02 / COLUMNAS**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
05.02.02	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	TOTAL
BLOQUE No 3							
Eje A			0.30	0.30	2.30	3.00	0.62
Eje A			0.30	0.30	2.30	2.00	0.41
Eje B			0.30	0.30	3.47	3.00	0.94
Eje B			0.30	0.30	3.47	2.00	0.62
Eje C			0.30	0.30	2.30	3.00	0.62
Eje C			0.30	0.30	2.30	2.00	0.41
						SUBTOTAL	3.63
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	3.63

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO **NIT** **901.898.730-0**


Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.


INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS — **Contrato de interventoría No.** 4378-2024

Contrato de Obra No. 4343-2024

Vigencia del contrato **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 37 / 05.03 / VIGAS Y PLACAS**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
05.03.01	M3	002	





PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02				**FICHA #**	1	DE 1
LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			Ancho (m)	**Alto (m)**	**Long (m)**	**No Elem.**	
VIGAS AEREAS N 2.30							
VA-201			12.09	0.30	0.30	1.00	1.09
SOBRE ANCHO			12.09	0.08	0.10	1.00	0.10
VA-202			3.55	0.30	0.30	1.00	0.32
VA-203			3.55	0.30	0.30	1.00	0.32
VA-204			12.11	0.30	0.30	1.00	1.09
VA-205			11.91	0.30	0.30	1.00	1.07
VA-206			5.30	0.38	0.30	1.00	0.60
SOBRE ANCHO			12.00	0.23	0.30	1.00	0.83
VA-207			17.00	0.30	0.30	1.00	1.53
VA-208			17.00	0.30	0.30	1.00	1.53
VA-209			17.00	0.30	0.30	1.00	1.53
			17.00	0.08	0.10	1.00	0.14
VIGAS CUBIERTA							
VA-210			12.33	0.30	0.30	1.00	1.11
VA-211			12.33	0.30	0.30	1.00	1.11
VA-212			12.33	0.30	0.30	1.00	1.11
VA-213			12.33	0.30	0.30	1.00	1.11
VA-214			12.33	0.30	0.30	1.00	1.11
VA-215			16.10	0.30	0.30	1.00	1.45
						SUBTOTAL	**17.14**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**17.14**


VB. RESIDENTE CONTRATISTA
Arq. Daniel Huertas


VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
Arq. Laura Velásquez


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 1 de 1 **Código:** **Versión:** 3 **Fecha**: 23/10/2025

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 38 / BLOQUE 3 / 05.05 / ACERO DE REFUERZO**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
05.05.01	KG	002	**PERIODO DEL CORTE:** **07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02** **FICHA #** **1** **DE 1**







LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				**TOTAL**
			Ancho (m)	**Alto (m)**	**Long (m)**	**No Elem.**	

VER TABLA DE MEMORIA ANEXA FORMULADA





	SUBTOTAL	**6,004.20**
	CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
	CANT. A PAGAR	**6,004.20**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
ARQ DANIEL HUERTAS

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
ARQ LAURA VELASQUEZ

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.)				LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
	MM/PULG			a	b	c	g					
Z-1	**1/2"**	C	60	0.20	0.90		0.20	1.30	78	0.994	77.532	5 ZAPATAS EJE C'
Z-2	**1/2"**	C	128	0.20	1.10		0.20	1.50	192	0.994	190.848	4 ZAPATAS EJE A' /4 ZAPATAS EJE B'
Z-3	**1/2"**	C	36	0.20	1.25		0.20	1.65	59.4	0.994	59.044	1 ZAPATAS EJE A' /1 ZAPATAS EJE B'
Z-4	**1/2"**	C	36	0.20	0.70		0.20	1.10	39.6	0.994	39.362	3 ZATAS EJE A''
COLUMNAS												
C-1 (EJE 1-A')	**1/2"**	L	8	0.20	4.32			4.52	36.16	0.994	35.943	LONGITUDINAL
	3/8"	O	35	0.44	0.44		0.24	1.12	39.2	0.560	21.952	FLEJES
	3/8"	J	70	0.12	0.22		0.12	0.46	32.2	0.560	18.032	GANCHOS
C-1 (EJE 2-A')	**1/2"**	L	8	0.20	4.32			4.52	36.16	0.994	35.943	LONGITUDINAL
	3/8"	O	35	0.44	0.44		0.24	1.12	39.2	0.560	21.952	FLEJES
	3/8"	J	70	0.12	0.22		0.12	0.46	32.2	0.560	18.032	GANCHOS
C-1 (EJE 3-A')	**1/2"**	L	8	0.20	4.32			4.52	36.16	0.994	35.943	LONGITUDINAL
	3/8"	O	35	0.44	0.44		0.24	1.12	39.2	0.560	21.952	FLEJES
	3/8"	J	70	0.12	0.22		0.12	0.46	32.2	0.560	18.032	GANCHOS
C-1 (EJE 4-A')	**1/2"**	L	8	0.20	4.32			4.52	36.16	0.994	35.943	LONGITUDINAL
	3/8"	O	35	0.44	0.44		0.24	1.12	39.2	0.560	21.952	FLEJES
	3/8"	J	70	0.12	0.22		0.12	0.46	32.2	0.560	18.032	GANCHOS
C-1 (EJE 5-A')	**1/2"**	L	8	0.20	4.32			4.52	36.16	0.994	35.943	LONGITUDINAL
	3/8"	O	35	0.44	0.44		0.24	1.12	39.2	0.560	21.952	FLEJES
	3/8"	J	70	0.12	0.22		0.12	0.46	32.2	0.560	18.032	GANCHOS
C-2 (EJE 1-B')	**1/2"**	L	8	0.20	5.42			5.62	44.96	0.994	44.690	LONGITUDINAL
	3/8"	O	51	0.44	0.44		0.24	1.12	57.12	0.560	31.987	FLEJES
	3/8"	J	102	0.12	0.22		0.12	0.46	46.92	0.560	26.275	GANCHOS
C-2 (EJE 2-B')	**1/2"**	L	8	0.20	5.42			5.62	44.96	0.994	44.690	LONGITUDINAL
	3/8"	O	51	0.44	0.44		0.24	1.12	57.12	0.560	31.987	FLEJES
	3/8"	J	102	0.12	0.22		0.12	0.46	46.92	0.560	26.275	GANCHOS
C-2 (EJE 3-B')	**1/2"**	L	8	0.20	5.42			5.62	44.96	0.994	44.690	LONGITUDINAL
	3/8"	O	51	0.44	0.44		0.24	1.12	57.12	0.560	31.987	FLEJES
	3/8"	J	102	0.12	0.22		0.12	0.46	46.92	0.560	26.275	GANCHOS
C-2 (EJE 4-B')	**1/2"**	L	8	0.20	5.42			5.62	44.96	0.994	44.690	LONGITUDINAL
	3/8"	O	51	0.44	0.44		0.24	1.12	57.12	0.560	31.987	FLEJES
	3/8"	J	102	0.12	0.22		0.12	0.46	46.92	0.560	26.275	GANCHOS
C-2 (EJE 5-B')	**1/2"**	L	8	0.20	5.42			5.62	44.96	0.994	44.690	LONGITUDINAL
	3/8"	O	51	0.44	0.44		0.24	1.12	57.12	0.560	31.987	FLEJES
	3/8"	J	102	0.12	0.22		0.12	0.46	46.92	0.560	26.275	GANCHOS
C-1 (EJE 1-C')	**1/2"**	L	8	0.20	4.02			4.22	33.76	0.994	33.557	LONGITUDINAL
	3/8"	O	38	0.44	0.44		0.24	1.12	42.56	0.560	23.834	FLEJES
	3/8"	J	76	0.12	0.22		0.12	0.46	34.96	0.560	19.578	GANCHOS
C-1 (EJE 2-C')	**1/2"**	L	8	0.20	4.02			4.22	33.76	0.994	33.557	LONGITUDINAL
	3/8"	O	38	0.44	0.44		0.24	1.12	42.56	0.560	23.834	FLEJES
	3/8"	J	76	0.12	0.22		0.12	0.46	34.96	0.560	19.578	GANCHOS
C-1 (EJE 3-C')	**1/2"**	L	8	0.20	4.02			4.22	33.76	0.994	33.557	LONGITUDINAL
	3/8"	O	38	0.44	0.44		0.24	1.12	42.56	0.560	23.834	FLEJES
	3/8"	J	76	0.12	0.22		0.12	0.46	34.96	0.560	19.578	GANCHOS
C-1 (EJE 4-C')	**1/2"**	L	8	0.20	4.02			4.22	33.76	0.994	33.557	LONGITUDINAL
	3/8"	O	38	0.44	0.44		0.24	1.12	42.56	0.560	23.834	FLEJES
	3/8"	J	76	0.12	0.22		0.12	0.46	34.96	0.560	19.578	GANCHOS
C-1 (EJE 5-C')	**1/2"**	L	8	0.20	4.02			4.22	33.76	0.994	33.557	LONGITUDINAL
	3/8"	O	38	0.44	0.44		0.24	1.12	42.56	0.560	23.834	FLEJES
	3/8"	J	76	0.12	0.22		0.12	0.46	34.96	0.560	19.578	GANCHOS
VIGAS DE CIMENTACION												
VC-01 (EJE 1)	**1/2"**	L	6	0.20	7.00			7.20	43.2	0.994	42.941	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR
	1/2"	L	6	0.20	5.80			6.00	36	0.994	35.784	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR
	3/8"	O	144	0.40	0.40		0.24	1.04	149.76	0.560	83.866	FLEJES
VC-01 (EJE 2)	**1/2"**	L	6	0.20	7.00			7.20	43.2	0.994	42.941	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR
	1/2"	L	6	0.20	5.80			6.00	36	0.994	35.784	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.)				LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
	MM/PULG			a	b	c	g					
	3/8"	O	144	0.40	0.40		0.24	1.04	149.76	0.560	83.866	FLEJES
VC-01 (EJE 3)	**1/2"**	L	6	0.20	7.00			7.20	43.2	0.994	42.941	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR
	1/2"	L	6	0.20	5.80			6.00	36	0.994	35.784	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR
	3/8"	O	144	0.40	0.40		0.24	1.04	149.76	0.560	83.866	FLEJES
VC-02 (EJE 4)	**1/2"**	L	3	0.20	4.80			5.00	15	0.994	14.910	SUPERIOR
	1/2"	I	3	3.20				3.20	9.6	0.994	9.542	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	3.80			4.00	12	0.994	11.928	INFERIOR
	1/2"	I	3	3.45				3.45	10.35	0.994	10.288	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.80			7.00	21	0.994	20.874	INFERIOR
	3/8"	O	114	0.40	0.40		0.24	1.04	118.56	0.560	66.394	FLEJES
VC-02 (EJE 5)	**1/2"**	L	3	0.20	4.80			5.00	15	0.994	14.910	SUPERIOR
	1/2"	I	3	3.20				3.20	9.6	0.994	9.542	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	3.80			4.00	12	0.994	11.928	INFERIOR
	1/2"	I	3	3.45				3.45	10.35	0.994	10.288	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.80			7.00	21	0.994	20.874	INFERIOR
	3/8"	O	114	0.40	0.40		0.24	1.04	118.56	0.560	66.394	FLEJES
VC-03 (EJE A")	**1/2"**	L	3	0.20	5.10			5.30	15.9	0.994	15.805	SUPERIOR
	1/2"	I	3	6.00				6.00	18	0.994	17.892	SUPERIOR
	1/2"	I	3	5.00				5.00	15	0.994	14.910	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	3.80			4.00	12	0.994	11.928	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	2.60			2.80	8.4	0.994	8.350	INFERIOR
	1/2"	I	3	6.00				6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	1/2"	I	3	5.00				5.00	15	0.994	14.910	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.30			6.50	19.5	0.994	19.383	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.40	0.40		0.24	1.04	215.28	0.560	120.557	FLEJES
VC-04 (A')	**1/2"**	L	3	0.20	4.60			4.80	14.4	0.994	14.314	SUPERIOR
	1/2"	I	3	4.90				4.90	14.7	0.994	14.612	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.10			5.30	15.9	0.994	15.805	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	3.40			3.60	10.8	0.994	10.735	INFERIOR
	1/2"	I	3	4.90				4.90	14.7	0.994	14.612	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.50			6.70	20.1	0.994	19.979	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.40	0.40		0.24	1.04	215.28	0.560	120.557	FLEJES
VC-04 (B')	**1/2"**	L	3	0.20	4.60			4.80	14.4	0.994	14.314	SUPERIOR
	1/2"	I	3	4.90				4.90	14.7	0.994	14.612	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.10			5.30	15.9	0.994	15.805	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	3.40			3.60	10.8	0.994	10.735	INFERIOR
	1/2"	I	3	4.90				4.90	14.7	0.994	14.612	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.50			6.70	20.1	0.994	19.979	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.40	0.40		0.24	1.04	215.28	0.560	120.557	FLEJES
VC-04 (C')	**1/2"**	L	3	0.20	4.60			4.80	14.4	0.994	14.314	SUPERIOR
	1/2"	I	3	4.90				4.90	14.7	0.994	14.612	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.10			5.30	15.9	0.994	15.805	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	3.40			3.60	10.8	0.994	10.735	INFERIOR
	1/2"	I	3	4.90				4.90	14.7	0.994	14.612	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.50			6.70	20.1	0.994	19.979	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.40	0.40		0.24	1.04	215.28	0.560	120.557	FLEJES
PEDESTALES EJE A"	**1/2"**	J	24	0.95	0.20		O,20	1.15	27.6	0.994	27.434	INFERIOR / 3 PEDESTALES
	3/8"	O	27	0.34	0.34		0.24	0.92	24.84	0.560	13.910	FLEJES /3 PEDESTALES
VIGAS AEREAS												
V-201	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.50			7.70	23.1	0.994	22.961	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.90			7.10	21.3	0.994	21.172	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	3/8"	O	139	0.44	0.44		0.24	1.12	155.68	0.560	87.181	FLEJES
V-202	**1/2"**	C	6	0.20	4.05		0.20	4.45	26.7	0.994	26.540	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR
	3/8"	O	47	0.44	0.44		0.24	1.12	52.64	0.560	29.478	FLEJES
V-203	**1/2"**	C	6	0.20	4.05		0.20	4.45	26.7	0.994	26.540	3 SUPERIOR / 3 INFERIOR

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.) a	b	c	g	LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
	3/8"	O	47	0.44	0.44		0.24	1.12	52.64	0.560	29.478	FLEJES
V-204	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.50			7.70	23.1	0.994	22.961	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.90			7.10	21.3	0.994	21.172	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	3/8"	L	137	0.44	0.44		0.24	1.12	153.44	0.560	85.926	FLEJES
V-205	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.50			7.70	23.1	0.994	22.961	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.90			7.10	21.3	0.994	21.172	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	3/8"	L	137	0.44	0.44		0.24	1.12	153.44	0.560	85.926	FLEJES
VC-206	**1/2"**	C	2	0.20	5.50		0.20	5.90	11.8	0.994	11.729	1 SUPERIOR / 1 INFERIOR
	1/2"	L	2	0.20	3.30			3.50	7	0.994	6.958	SUPERIOR
	1/2"	[illegible]										SUPERIOR
	1/2"	[illegible]	[illegible]	0.20	6.60			6.80	13.6	0.994	13.518	SUPERIOR
	1/2"	L	2	0.20	6.80			7.00	14	0.994	13.916	INFERIOR
	1/2"	L	2	6.80				6.80	13.6	0.994	13.518	INFERIOR
	1/2"	L	2	0.20	5.30			5.50	11	0.994	10.934	INFERIOR
	3/8"	O	49	0.44	0.44		0.24	1.12	54.88	0.560	30.733	FLEJES
	3/8"	O	219	0.44	0.14		0.24	0.82	179.58	0.560	100.565	FLEJES
VC-207	**1/2"**	L	3	0.20	3.30			3.50	10.5	0.994	10.437	SUPERIOR
	1/2"	I	3		9.00			9.00	27	0.994	26.838	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.60			6.80	20.4	0.994	20.278	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.80			7.00	21	0.994	20.874	INFERIOR
	1/2"	L	3		6.80			6.80	20.4	0.994	20.278	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.30			5.50	16.5	0.994	16.401	INFERIOR
	3/8"	O	160	0.44	0.44		0.24	1.12	179.2	0.560	100.352	FLEJES
VC-208	**1/2"**	L	3	0.20	3.30			3.50	10.5	0.994	10.437	SUPERIOR
	1/2"	L	3		9.00			9.00	27	0.994	26.838	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.60			6.80	20.4	0.994	20.278	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.80			7.00	21	0.994	20.874	INFERIOR
	1/2"	L	3		6.80			6.80	20.4	0.994	20.278	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.30			5.50	16.5	0.994	16.401	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.44	0.44		0.24	1.12	231.84	0.560	129.830	FLEJES
VC-209	**1/2"**	L	3	0.20	3.30			3.50	10.5	0.994	10.437	SUPERIOR
	1/2"	L	3		9.00			9.00	27	0.994	26.838	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.60			6.80	20.4	0.994	20.278	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.80			7.00	21	0.994	20.874	INFERIOR
	1/2"	L	3		6.80			6.80	20.4	0.994	20.278	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.30			5.50	16.5	0.994	16.401	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.44	0.44		0.24	1.12	231.84	0.560	129.830	FLEJES
VIGAS DE CUBIERTA												
V-210	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.80			8.00	24	0.994	23.856	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.30			7.50	22.5	0.994	22.365	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	3/8"	O	142	0.44	0.44		0.24	1.12	159.04	0.560	89.062	FLEJES
V-211	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.80			8.00	24	0.994	23.856	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.30			7.50	22.5	0.994	22.365	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	1/2"	I	4		2.52			2.52	10.08	0.994	10.020	FILA SUPERIOR
	3/8"	O	142	0.44	0.44		0.24	1.12	159.04	0.560	89.062	FLEJES
V-212	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.80			8.00	24	0.994	23.856	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.30			7.50	22.5	0.994	22.365	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	1/2"	I	4		2.52			2.52	10.08	0.994	10.020	FILA SUPERIOR
	3/8"	O	142	0.44	0.44		0.24	1.12	159.04	0.560	89.062	FLEJES
V-213	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.80			8.00	24	0.994	23.856	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.30			7.50	22.5	0.994	22.365	INFERIOR

CONSULTEC LTDA
Ingenieros Consultores
Cálculos estructurales – Consultoría e Interventoría de Obras Civiles

Proyecto:	**INTERVENTOR:**	CONSULTEC S.A.S
JARDÍN INFANTIL SJD	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

ELEM	DIAMETRO MM/PULG	TIPO	NUMERO/ CAANTIDAD	DIMENSIONES (m.) a	b	c	g	LONGITUD PARCIAL	LONGITUD TOTAL	PESO UNITARIO (KG)	PESO TOTAL (KG)	OBSERVACIONES
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	1/2"	I	4		2.52			2.52	10.08	0.994	10.020	FILA SUPERIOR
	3/8"	O	142	0.44	0.44		0.24	1.12	159.04	0.560	89.062	FLEJES
V-214	**1/2"**	L	3	0.20	5.20			5.40	16.2	0.994	16.103	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.80			8.00	24	0.994	23.856	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	7.30			7.50	22.5	0.994	22.365	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.80			6.00	18	0.994	17.892	INFERIOR
	3/8"	O	142	0.44	0.44		0.24	1.12	159.04	0.560	89.062	FLEJES
V-215	**1/2"**	L	3	0.20	3.30			3.50	10.5	0.994	10.437	SUPERIOR
	1/2"	I	3		9.00			9.00	27	0.994	26.838	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.60			6.80	20.4	0.994	20.278	SUPERIOR
	1/2"	L	3	0.20	6.80			7.00	21	0.994	20.874	INFERIOR
	1/2"	I	3		6.80			6.80	20.4	0.994	20.278	INFERIOR
	1/2"	L	3	0.20	5.30			5.50	16.5	0.994	16.401	INFERIOR
	3/8"	O	207	0.44	0.44		0.24	1.12	231.84	0.560	129.830	FLEJES
PESO TOTAL (KG)											**6004.197**	

OBSERVACIONES : Se reciben los elementos mencionados en obra, conforme a los detalles y despieces proporcionados por Consultoría, así como a los ajustes realizados por el Contratista en cumplimiento de la normativa NSR-10. La recepción se realiza bajo estos términos, contando con la aprobación de los asesores estructurales del Contratista y la interventoría. Los elementos corresponden a las referencias




TABLA C.3.5.3-2
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en octavos de pulgada)

Designación de la barra (véase la nota)	Diámetro de referencia en pulgadas	DIMENSIONES NOMINALES Diámetro mm	Area mm²	Perímetro mm	Masa kg/m
No. 2	1/4"	6.4	32	20.0	0.250
No. 3	3/8"	9.5	71	30.0	0.560
No. 4	1/2"	12.7	129	40.0	0.994
No. 5	5/8"	15.9	199	50.0	1.552
No. 6	3/4"	19.1	284	60.0	2.235
No. 7	7/8"	22.2	387	70.0	3.042
No. 8	1"	25.4	510	80.0	3.973
No. 9	1-1/8"	28.7	645	90.0	5.060
No. 10	1-1/4"	32.3	819	101.3	6.404
No. 11	1-3/8"	35.8	1006	112.5	7.907
No. 14	1-3/4"	43.0	1452	135.1	11.380
No. 18	2-1/4"	57.3	2581	180.1	20.240

Nota: El No. de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT 901.898.730-0


Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato — **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 38 / BLOQUE 3 / 05.05 / ACERO DE REFUERZO**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
05.05.02	KG	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)





PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **DE** 1

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	No Elem.	TOTAL
AREA DEL BLOQUE 3	17.8		12.20	1.00	217.16		
	0.3	0.3		-18.00	-1.62		
					215.54		
			PESO POR M2		AREA		
			3.518		215.24		757.21
						SUBTOTAL	757.21
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**757.21**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
ARQ DANIEL HUERTAS

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
ARQ LAURA VELASQUEZ

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 3
Fecha: 23/10/2025

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT 901.898.730-0

Objeto: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL en la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**
			Vigencia del contrato — **15 MESES**

COMPONENTE:	**COMPONENTE 39**	
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
06.01.01	KG	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **DE** 1




TABLA DE PESOS

Platinas y formas irregulares seccion x densidad deal acero

Densidad del acero en kg/m³

El acero normalmente tiene una densidad que oscila entre **7,850 kg/m³**, esto significa que un metro cúbico de acero pesa unos 7,850 kilogramos. Sin embargo, la densidad puede variar ligeramente según la presencia de otros elementos en la aleación, como manganeso, níquel o cromo. El acero inoxidable, por ejemplo, tiene un rango de densidad de aproximadamente 7,750 a 8,050 kg/m³, dependiendo del grado específico y la composición de la aleación.

Para calcular la masa del acero, multiplica su volumen por su densidad. Por ejemplo, si tienes una viga de acero con un volumen de 2 m³, y usando una densidad promedio de 7,850 kg/m³, la masa sería:

Mass = Volume × Density


ELEMENTO	Peso Unitari KG/ML
Platinas Pedestales Hr	785
Tuberia Cuadrada Estructural120x120x4.0 mm	14.81
Tuberia Cuadrada Estructural 100 x100x 2.5 mm	7.71
Tuberia Cuadrada 90 x 90 x 2.0 mm	5.58
Tuberia Cuadrada 70 x 70 x 2.5 mm	5.36
Tuberia Rectangular 200 x 200 X 6.0 mm	27.41
Tuberia Rectangular 90 X50 X2.0 mm	4.42
Tuberia Rectangular 100 X50 X2.0 mm	4.64
Angulo 3"X3"X1/4"	7.29


COSMOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES NIT 11.448.547-0

PRESENTA TABLA DE PESOS DE ACUERDO A CARTILLAS Y DENSIDADES DEL ACERO , PARA LA OBRA JARDIN INFANTIL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ACUERDO A CARTILLAS COMERCIALES Y NORMATIVAS

COSMOS CONTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
NIT CC 11.448.547-

LOCALIZACIÓN		MEDIDAS Ancho (m)	Alto (m)	Espesor/longitud (m)	Peso Unitario	No Elem.	TOTAL Medida Total
CONEXIONES DE CORREAS							
Platinas Hr 1/4"		0.20	0.20	0.0635	785	50.00	99.70
			Largo (m)				
TUBULAR CORREAS							
P-60-14			5.47		5.13	20.00	561.22
P-60-16			12.14		3.86	20.00	937.21
Platinas Hr 1/4" Atiesadores		0.05	0.13	0.0635	785	200.00	69.99
			Largo (m)				
ENTRAMADO PARA SUPERBOARD							
CORREA 90 X50 X2.0			11.04		4.32	30.00	1430.78
CUBIERTA BLOQUE No 3							
PARA CIELO RASO EXTERNO							
100 X50 X2MM			54.28		4.64		0.00
							0.00
COLUMNAS			**Largo (m)**				
INFERIOR							
Platinas Hr 3/8"		0.15	0.22	0.0953	785	3.00	7.41
SUPERIOR							
Platinas Hr 3/8"		0.15	0.22	0.0953	785	3.00	7.41
Columnas 100 x 100 x 2.5 eje A"			2.57		7.71	3.00	59.44





	SUBTOTAL	**3,173.15**
	CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
	CANT. A PAGAR	**3,173.15**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
ARQ DANIEL HUERTAS

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA
ARQ LAURA VELASQUEZ

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 1	DE: 1
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-URB_COM-67_C02_67.01.01-01
Versión:	V1
Fecha:	15/10/2025

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO / COMPONENTE 67 / 67.01 PRELIMINARES

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
67.01.01	MES	02

DESCRIPCIÓN ÍTEM
SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 1	De: 1





2 67.01.01_BAÑO_PORTATIL
Esc: 1 : 500





1 67.01.01_BAÑO_PORTATIL
Esc:

02.01.05_SANITARIOS_PORTÁTILES

Nota clave	Marca de tipo	Descripción
67.01.01	AGOSTO	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
67.01.01	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
67.01.01	OCTUBRE	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES

TOTAL 3 MESES





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1LMis6JGg6A
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COR-002
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/IfiyX3SV3Mg

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 01 de 01 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-53_C02_04.01.01 **Versión:** 1 **Fecha**: 30/11/25

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
Objeto:Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.		**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024**	
			Vigencia del contrato	**15 MESES**

COMPONENTE:	**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 53 / 04.01**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.				
04.01.01	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**1**







LOCALIZACIÓN



				TOTAL
	COMPONENTE 53	**EXCAVACIONES Y LLENOS**		31,11
	04.01	**EXCAVACIONES**		
	04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	31,11





	SUBTOTAL	**31,11**
	CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
	CANT. A PAGAR	**$ 875.062,00**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA



Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 01 de 01 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-53_C02_04.03.01 **Versión:** 1 **Fecha**: 30/11/25

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 53 / 04.01**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO				
04.03.01	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:**	**07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02**	**FICHA #**	**1**	**1**





LOCALIZACIÓN				**TOTAL**
	**COMPONENTE 53**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**		31,11
	04.03			
		EXCAVACIÓN	M3	382,81
 			1,3	497,653
			SUBTOTAL	**497,65**
			CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
			CANT. A PAGAR	


VB. RESIDENTE CONTRATISTA


VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 01 de 01 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-53_C02_NP014 **Versión:** 1 **Fecha**: 30/11/25

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 53 / 04.01**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	EXCAVACIÓN MECÁNICA. PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
NP 014	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:** 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — 1











LOCALIZACIÓN



MEDIDAS

Estación	Área de Relleno	Área de Corte	Volumen de Relleno	Volumen de Corte	Volumen Acumulado de Relleno	TOTAL Volumen Acumulado de Corte
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+002.00	0.00	14.73	0.00	14.73	0.00	14.73
0+004.00	0.00	27.74	0.00	42.47	0.00	57.19
0+006.00	0.00	28.93	0.00	56.67	0.00	113.86
0+008.00	0.00	29.26	0.00	58.19	0.00	172.05
0+010.00	0.00	29.20	0.00	58.46	0.00	230.51
0+012.00	0.00	29.07	0.00	58.27	0.00	288.78
0+014.00	0.00	28.66	0.00	57.73	0.00	346.52
0+016.00	0.00	5.67	0.00	34.33	0.00	380.85
0+016.69	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	**382.81**





SUBTOTAL	**382.81**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR	-

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 01 de 01 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-53_C02_NP 015 **Versión:** 1 **Fecha**: 30/11/25


PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.		
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 53 / 04.01**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA**
NP 015	M3	002	






CURVAS DE NIVEL



PERIODO DEL CORTE:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	**FICHA #**	**1**	**1**
	04.03		UN	**TOTAL**
	**NP 015**	Relleno en material reciclado seleccionado norma IDU 320/2011 o similar, compactado cada 30 cm, alturas hasta de 2 m, para el tanque de reserva de agua.	m³	120,00



	SUBTOTAL	**120,00**
	CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
	CANT. A PAGAR	

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 01 de 01 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-53_C02_NP 019 **Versión:** 1 **Fecha**: 30/11/25


	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS		**Contrato de interventoría No.** 4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**

COMPONENTE:	**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 53 / 04.01**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**RELLENO EN RECEBO B400**
NP 019	M3	002	**PERIODO DEL CORTE:** 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **FICHA #** 1 1






CURVAS DE NIVEL



LOCALIZACIÓN	04.03		UN	TOTAL
	**NP 019**	Relleno en recebo B400.	m³	262,81



SUBTOTAL	**262,81**
CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR	

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 01 de 01 **Código:** HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-53_C02_NP 025 **Versión:** 1 **Fecha**: 30/11/25

	PROYECTO:	**EDIFICIO JARDIN INFANTIL**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** **NIT 901.898.730-0**
	DIRECCIÓN OBRA:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	
Objeto:Contrato de obra No. 4343 de 2024 "Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional" – Grupo 3.			
INTERVENTORÍA: CONSULTEC SAS	**Contrato de interventoría No.**	4378-2024	**Contrato de Obra No. 4343-2024** **Vigencia del contrato** **15 MESES**


COMPONENTE:	**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 53 / 04.01**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**PROTECCIÓN DE TALUD EN MORTERO 1:3 CON MALLA DE GALLINERO ESPESOR 5CM. EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA COMO RECOMENDACIÓN DE GEOTECNISTA CONSULTOR**
NP 025	M2	002	

PERIODO DEL CORTE: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 — **FICHA #** 1 — **No.ELEMENTOS** 1


LOCALIZACIÓN




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA/ESPESOR	AREA	No.ELEMENTOS	VOLUMEN
AREA 1				38,91		38,91
				30,34		30,34
				38,91		38,91
						108,16



CURVAS DE NIVEL









	SUBTOTAL	**216,32**
	CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
	CANT. A PAGAR	

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01 DE: 01	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_54.01.01-01
Versión:	V1
Fecha:	09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / 54.01 CIMENTACION


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
54.01.01	M2	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 01 | De: 01







54.01.01 - CONCRETO LIMPIEZA-HOR

Nota clave	Tipo	Área
54.01.01	SU-Solado	49.41 m²
54.01.01	SU-Solado	2.93 m²
54.01.01	SU-Solado	7.73 m²
54.01.01	SU-Solado	5.57 m²
54.01.01	SU-Solado	49.11 m²
54.01.01	SU-Solado	1.86 m²
54.01.01	SU-Solado	3.30 m²
54.01.01	SU-Solado	17.26 m²
54.01.01	SU-Solado	2.93 m²
SU-Solado: 9		140.09 m²

SON: 147.01

54.01.01- CONCRETO LIMPIEZA-VER

Nota clave	Tipo	Área
54.01.01	MU-Solado	1.45 m²
54.01.01	MU-Solado	0.21 m²
54.01.01	MU-Solado	1.44 m²
54.01.01	MU-Solado	0.21 m²
54.01.01	MU-Solado	0.53 m²
54.01.01	MU-Solado	0.21 m²
54.01.01	MU-Solado	0.52 m²
54.01.01	MU-Solado	0.20 m²
54.01.01	MU-Solado	0.45 m²
54.01.01	MU-Solado	1.39 m²
MU-Solado: 10		6.61 m²





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01 DE: 02

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_54.02.01-01
Versión: V1
Fecha: 09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / 54.02 TANQUE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
54.02.01	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 01	De: 02



54.02.01 - CONCRETO PLACAS TANQUE

Nota clave	Tipo	Área	Volumen
54.02.01			
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.30_CONCRETO	55.33 m²	16.60 m³
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.25_CONCRETO	61.45 m²	15.36 m³
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.30_CONCRETO	2.93 m²	0.88 m³
54.02.01	CÁRCAMO_TANQUE_CONCRETO	0.29 m²	1.38 m³
54.02.01	CÁRCAMO_TANQUE_CONCRETO	0.28 m²	2.38 m³
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.25_CONCRETO	2.95 m²	0.74 m³
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.30_CONCRETO	1.65 m²	0.49 m³
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.13_CONCRETO 2	2.93 m²	0.41 m³
54.02.01	Losa contrapiso e= 0.13_CONCRETO 2	1.15 m²	0.16 m³
54.02.01	PENDIENTADO e= 0.05_CONCRETO	57.38 m²	2.47 m³
Total general: 10			40.88 m³





NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 02 DE: 02	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_54.02.01-01
Versión:	V1
Fecha:	09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: 901.898.730-0

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / 54.02 TANQUE


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
54.02.01	M3	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 02 | De: 02









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA/ESPESOR	AREA		No.ELEMENTOS	VOLUMEN
POZO EYECTOR							
BASE	1.8	1.90	0.35			1.00	1.20
PLACA BASE							
A1	4.55			0.78		1.00	3.55
A2	5.16			1.50		1.00	7.74
A3	0.34			1.14		1.00	0.39
A4			0.30	7.30		1.00	2.19
A5	1.95			0.60		1.00	1.17
A6	1.95			0.60		1.00	1.17
A7	3.95			0.60		1.00	2.37
A8			0.30	7.60		1.00	2.28
A9			0.56	2.13		1.00	1.19
A10			0.56	0.48		1.00	0.27
A11			0.56	0.47		1.00	0.26
TAPA							
	9.7	7.2	0.25			1.00	17.46
DESCUENTO	0.6	1.2	0.25			-1.00	-0.18
	2.27	3.23	0.25			-1.00	-1.83
BORDILLOS	11.26	0.13	0.25			1.00	0.37
	4.12	0.13	0.25			1.00	0.13
			AREA				
PENDIENTADO	9.7		0.144			1.00	1.40
							41.12

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01 DE: 02	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_54.02.02-01
Versión:	V1
Fecha:	09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: **CONSULTEC S.A.S** **NIT:** **816.001.576-5** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / 54.02 TANQUE

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
54.02.02	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 01	De: 02







54.02.02 - CONCRETO MUROS TANQUE

Nota clave	Tipo	Área	Volumen
54.02.02			
54.02.02	MURO_.30m_CONCRETO	24.42 m²	6.11 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	23.28 m²	5.82 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	11.94 m²	2.98 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	23.62 m²	5.91 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	16.86 m²	4.22 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	2.38 m²	0.60 m³
54.02.02	MURO_.30m_CONCRETO	2.38 m²	0.60 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	1.71 m²	0.43 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	1.71 m²	0.43 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	4.86 m²	1.22 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	5.52 m²	1.38 m³
54.02.02	MURO_0.10m_CONCRETO	2.66 m²	0.53 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	12.02 m²	3.00 m³
54.02.02	MURO_.25m_CONCRETO	5.38 m²	1.34 m³
Total general: 14			34.56 m³

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 02 DE: 02

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_54.02.02-02
Versión: V1
Fecha: 09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / 54.02 TANQUE


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
54.02.02	M3	002


DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 | Ficha: 02 | De: 02







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA/ESPESOR	AREA		No.ELEMENTOS	VOLUMEN
POZO EYECTOR							
MUROS	6.26	1.34	0.35			1.00	2.94
MUROS							
EJE A	6.7	2.5	0.25			1.00	4.19
EJE B	4.55	2.5	0.25			1.00	2.84
EJE C	2.15	2.5	0.25			1.00	1.34
EJE D	2.15	2.5	0.25			1.00	1.34
EJE E	1.9	1.4	0.2			1.00	0.53
EJE F	7.2	2.5	0.25			1.00	4.50
EJE 1	9.45	2.5	0.25			1.00	5.91
EJE 2	8.7	2.5	0.25			1.00	5.44
EJE 3	9.45	2.5	0.25			1.00	5.91
DESCUENTO	0.6	0.6	0.25			-4.00	-0.36
							34.58

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

	x Público	Clasificado	Reservado

PLANCHA No: 01 DE: 01
Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_NP017
Versión: V1
Fecha: 11/11/25

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / NP 017

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 017	M	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MORTERO PARA VERTICES EN TANQUE DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO CON RECOMENDACIOENS ESTRUCTURALES E HIDRAULICAS

Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 Ficha: 01 De: 01



NP 017 - MEDIA CAÑA...			NP 017 - MEDIA CAÑA...			NP 017 - MEDIA CAÑA...			NP 017 - MEDIA CAÑA...			NP 017 - MEDIA CAÑA...		
#	Nota clave	Longitud	#	Nota clave	Longitud	#	Nota clave	Longitud	#	Nota clave	Longitud	#	Nota clave	Longitud
1	NP 017	2.50	1	NP 017	10.80	1	NP 017	2.75	1	NP 017	1.80	1	NP 017	0.60
1	NP 017	2.50	1	NP 017	1.90	1	NP 017	3.90	1	NP 017	2.13	1	NP 017	0.60
1	NP 017	2.50	1	NP 017	2.90	1	NP 017	1.30	1	NP 017	0.80	1	NP 017	0.60
1	NP 017	2.50	1	NP 017	4.50	1	NP 017	1.90	1	NP 017	1.90	1	NP 017	0.60
1	NP 017	2.50	1	NP 017	2.28	1	NP 017	6.55	1	NP 017	1.30	1	NP 017	0.60
1	NP 017	2.50	1	NP 017	5.93	1	NP 017	3.30	1	NP 017	0.80	1	NP 017	0.60
1	NP 017	1.90	1	NP 017	4.53	1	NP 017	5.35	1	NP 017	3.90	Total general: 82		186.98
1	NP 017	2.50	1	NP 017	3.90	1	NP 017	4.53	1	NP 017	1.20			
1	NP 017	2.50	1	NP 017	3.90	1	NP 017	4.52	1	NP 017	4.20			
1	NP 017	2.75	1	NP 017	1.90	1	NP 017	2.10	1	NP 017	1.70			
1	NP 017	2.15	1	NP 017	2.15	1	NP 017	1.30	1	NP 017	1.70			
1	NP 017	2.15	1	NP 017	1.90	1	NP 017	1.30	1	NP 017	1.70			
1	NP 017	2.15	1	NP 017	1.90	1	NP 017	1.90	1	NP 017	1.22			
1	NP 017	2.75	1	NP 017	2.50	1	NP 017	1.30	1	NP 017	1.20			
1	NP 017	1.40	1	NP 017	1.90	1	NP 017	1.30	1	NP 017	1.22			
1	NP 017	1.40	1	NP 017	1.90	1	NP 017	1.90	1	NP 017	0.28			
1	NP 017	1.65	1	NP 017	2.50	1	NP 017	1.80	1	NP 017	0.30			
1	NP 017	1.40	1	NP 017	2.50	1	NP 017	1.90	1	NP 017	0.60			
1	NP 017	2.15	1	NP 017	2.40	1	NP 017	1.90	1	NP 017	0.60			

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01	DE: 01
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_NP018
Versión:	V1
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / NP 018

ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 018	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO APLICADO EN FRIO PARA PROTECCION DE MUROS EXTERIORES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Octubre / C-02	Ficha: 01	De: 01



NP 018 - Muro	
Material: Nota clave	Material: Área
NP 018	24.42 m²
NP 018	11.94 m²
NP 018	23.62 m²
NP 018	16.86 m²
NP 018	2.73 m²
NP 018	2.38 m²
NP 018	1.71 m²

NP 018 - Muro	
Material: Nota clave	Material: Área
NP 018	1.71 m²
NP 018	5.38 m²
NP 018	0.21 m²
NP 018	0.21 m²
NP 018	0.20 m²
Total general: 12	91.39 m²

NP 018 - Suelo	
Material: Nota clave	Material: Área
NP 018	9.62 m²
NP 018	2.05 m²
NP 018	1.45 m²
Total general: 3	13.13 m²

Total: 103.06 m2



NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01 DE: 01	
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-54_C02_NP028
Versión:	V1
Fecha:	11/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 54 / NP 028


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
NP 028	M2	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

IMPERMEABILZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR


Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Octubre / C-02	Ficha: 01	De: 01











Sección 1. Sección 1.

NP 028 - Muro	
Material: Nota clave	Material: Área
NP 028	24.42 m²
NP 028	35.66 m²
NP 028	11.94 m²
NP 028	22.37 m²
NP 028	17.42 m²
NP 028	2.38 m²
NP 028	2.38 m²
NP 028	1.71 m²
NP 028	1.71 m²
NP 028	10.22 m²
NP 028	10.22 m²
NP 028	6.08 m²
NP 028	24.62 m²
NP 028	5.38 m²
NP 028	13.20 m²
Total general: 15	189.73 m²

NP 028 - Suelo	
Material: Nota clave	Material: Área
NP 028	0.73 m²
NP 028	50.50 m²
NP 028	1.65 m²
NP 028	1.55 m²
NP 028	0.50 m²
NP 028	55.25 m²
NP 028	3.31 m²
NP 028	1.47 m²
Total general: 8	114.97 m²

Total: 304.70 m2

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 01 DE: 02

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-55_C02_55.01.01-01
Versión: V1
Fecha: 09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	No. 4343 de 2024.
Vigencia del contrato:	6 Mayo 2026

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S **NIT:** 816.001.576-5 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 55 / 55.01 ACERO DE REFUERZO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
55.01.01	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 01	De: 02





SON: 9490.7 kg

NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO: V1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PLANCHA No: 02	DE: 02
Código:	HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-55_C02_55.01.01-01
Versión:	V1
Fecha:	09/11/25

x Público | Clasificado | Reservado

PROYECTO:	**EDIFICIO JARDÍN INFANTIL**
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificio JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S NIT: 816.001.576-5 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4378 de 2024.**


UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE / COMPONENTE 55 / 55.01 ACERO DE REFUERZO


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
55.01.01	M3	002

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.

Periodo del corte:	07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02	Ficha: 02	De: 02













NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO:	HSJD-JI-OHD-M3D-COO-001-Tanque
VERSIÓN MODELO:	V1
LINK MODELO:	https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/yujHjwrjG6Y

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

PLANCHA No: 1 DE: 1

Código: HSJD-JI-OHD-MEM-ARQ-TAN_COM-57_C02_24.01.01
Versión: V-1
Fecha: 26/09/2025

PROYECTO:	EDIFICIO JARDÍN INFANTIL
DIRECCIÓN OBRA:	CARRERA 10 # 1-59 SUR

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT: **901.898.730-0**

OBJETO: Ejecución de las intervenciones integrales del edificioJARDíN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTILen la ciudad de Bogotá D.C., declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

INTERVENTORÍA: CONSULTEC S.A.S	**NIT:** 816.001.576-5	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4378 de 2024.	
		Contrato de obra	**No. 4343 de 2024.**
		Vigencia del contrato:	**6 Mayo 2026**

TANQUE / COMPONENTE 57 / 24.01.01 IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM


ITEM	UNIDAD	ACTA PARCIAL
24.01.01	UND	02


DESCRIPCIÓN ÍTEM


IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES


Periodo del corte: 07 Septiembre al 6 Diciembre / C-02 **Ficha:** 1 **De:** 1


COMPONENTE 57		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 80.401.600,00
24,01		IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM				$ 80.401.600,00
24.01.01	BIM003	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y...	UND	0,15	$ 536.010.669,00	$ 80.401.600,00
















NOTA. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO DIGITAL

LINK MEMORIA: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/a7zJB_xmtiY
ARCHIVO MODELO: HSJD-JI-OHD-M3D-4D-002-Partedos
VERSIÓN MODELO: V-1
LINK MODELO: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/znUlih8jncQ

ARQ. DANIEL ANDRES HUERTAS
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. LAURA VELASQUEZ
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2025

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 4343 – 2024. **OBJETO:** EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA – CTO. Obra No. 4343-2024

Cordial saludo,

El presente certificado relaciona el personal del contratista de obra suscrito al contrato de obra No. 4343 - 2024.

RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA OBRA				
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN CONTRACTUAL**	**SALARIO**
1	Director de Obra	HECTOR ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	50%	$ 10.000.000,00
2	Residente de Obra (Especialista restauración)	DANIEL ANDRES HUERTAS PAEZ	100%	$ 5.500.000,00
3	Residente Administrativa	LUISA FERNANDA ROJAS PULIDO	100%	$ 3.500.000,00
4	Asesor Estructural	WALVER ALEX SALAZAR HERNANDEZ	50%	$ 3.249.870,00
5	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos y TICS	JORGE ORLANDO SALAZAR SALDARIAGA	20%	$ 1.500.000,00
6	Asesor en Redes Hidro Sanitarias – Red Contra Incendias y Gas	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	20%	$ 1.299.948,00
7	Asesor en Arqueología	JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA	10%	$ 649.974,00

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL.

RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA OBRA				
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN CONTRACTUAL**	**SALARIO**
8	Residente BIM de Obra en costos, presupuestos y programación	SINDY PAOLA MENDEZ BENAVIDES	100%	$ 4.500.000,00
9	Coordinador BIM	ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ BAYONA	100%	$ 5.500.000,00
10	Modelador BIM 1	RUDDY CAROLINA RODRIGUEZ POMAR	100%	$ 3.400.000,00
11	Modelador BIM 2	JORDI BARRANTES GOMEZ	100%	$ 4.000.000,00
12	Asesor Ambiental de Obra	SINDY LORENA ORTIZ CASALLAS	100%	$ 4.000.000,00
13	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	LUISA FERNANDA DÍAZ	100%	$ 4.500.000,00
14	Personal calificado para atención a la comunidad - Trabajador social	LUZ ADRIANA CAMPOS	50%	$ 2.000.000,00

Cordialmente,



ING. CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

DOCUMENTO CONTROLADO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL.

ÍNDICE INFORME TÉCNICO

Informe técnico de obra…….. Pág. 1
Anexo 1– Registro fotográfico…….. ……..……..……..…Pág. 128
Anexo 2– Pólizas contractuales ……..…….……Pág. 150
Anexo 3 – Presupuesto ……..……..…Pág. 166
Anexo 4– Información anticipo obra…..……..……..…Pág. 199
Anexo 5- Seguimiento a la inversión, cronograma y compras...……Pág. 204
Anexo 6-Actas de comité obra..……Pág. 215
Anexo 6.1-Actas de comité BIM.……..……Pág. 272
Anexo 7–Bitácora de obra……..……..…Pág. 279
Anexo 8– Informe componente BIM……..……..Pág. 294
Anexo 9–Informe componente social…..……..……..…Pág. 344
Anexo 10–Informe componente ambiental……..…….....Pág. 415
Anexo 11– Informe componente SG-SST ...……..…….Pág. 556
Anexo 12– Informe arqueología……..……..……..…..Pág.578
Anexo 13– Correspondencia enviada……..……..…….……..Pág.636
Anexo 14–Correspondencia recibida ……..……..……...…Pág. 1169
Anexo 15–Trámite SDA……..……..…..…….....…Pág. 1228
Anexo 16–Trámite TPO……..……..…..…….....…Pág. 1264
Anexo 17– Ensayos de resistencia y densidades ……..…….……..Pág. 1266

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 10

ETAPA CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 4343 de 2024

"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO"

(Del 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2025)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. LUISA ROJAS **Residente Administrativa** **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**Arq. MSc HÉCTOR ALBERTO HERNANDEZ H.** **Director de obra** **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO**	**ING. MARIA FERNANDA DÍAZ** **Directora interventoría** **CONSULTEC**

Tabla de contenido

0. INTRODUCCIÓN. 4

OBJETIVO. 4

1. GENERALIDADES 5

1.1 Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato. 5

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7

1.3 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes fases, prórrogas, suspensiones y adiciones. 11

1.4 Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, la interventoría y de los delegados de las ESP asociados al proyecto. 12

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 13

2.1 Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 13

2.2 Cuadro de control legal del contratista CTO 4343-2024 15

2.3 Balance financiero del contrato. 16

2.4 Cuadro de control financiero del contratista. 20

2.5 Informe sobre el manejo del anticipo y anexos. 35

2.6 Cronograma de obra y metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible Contractualmente. 47

2.7 Acta de recibo parcial de obra 48

3 INFORMACIÓN TÉCNICA 49

3.1 Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 49

3.2 Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. 49

3.3 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 51

3.4 Actividades de obras ejecutadas presente mes y previstas para el siguiente mes. 74

3.5 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista, teniendo en cuenta lo estipulado en las "Especificaciones Técnicas". 91

3.6 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones). 94

3.7 Bitácora de obra 94

3.9 Análisis de matriz de riesgos 96

3.10 Relación de correspondencia enviada 115

3.11 Relación de correspondencia recibida 118

4 COMPONENTE BIM 120

4.1 Reuniones BIM: 121

5 INFORMACIÓN SOCIAL 122

6 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE SST 123

7 INFORMACIÓN COMPONENTE ARQUEOLOGÍA 126

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 127

0. INTRODUCCIÓN.

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO conforme a los lineamientos de construcción del Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes, se ha propuesto adelantar el plan de obras de restauración para el mejoramiento de las instalaciones del Edificio Jardín Infantil del complejo Hospitalario San Juan de Dios; lo cual contribuirá a la mejora de las unidades de servicios infantiles, permitiendo así una mejora en la calidad de vida de los niños.

Por tal motivo el presente informe contiene las actividades relevantes desarrolladas durante la etapa de construcción en el periodo comprendido del 07 noviembre al 06 de diciembre de 2025, en el área técnica para el contrato 4343 del 2024 en donde se están realizado las obras en el marco del contrato, para lo cual está programado realizar la correspondiente restauración y rehabilitación de los bloques 1, 2 y 3 del Edificio Jardín Infantil – Hospital San Juan de Dios.

OBJETIVO.

Realizar la correspondiente reconstrucción, rehabilitación, reforzamiento estructural del Jardín Infantil en el Hospital San Juan de Dios en los bloques 1,2 y 3, de acuerdo con las necesidades evidenciadas en el anexo técnico. Lo anterior se realiza generar oportunidad de acceso a la salud y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, adicionalmente solventar las necesidades de los usuarios del hospital y permitir una mejor calidad de vida para los usuarios, operarios y profesionales de la salud que harán uso de las instalaciones intervenidas.

1. GENERALIDADES

1.1 Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.

Para dar cumplimiento al contrato de obra No. 4343-2024 cuyo objeto es: “EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO”, MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES publicó el proceso de selección por Licitación de Obra Pública No. MC-LP-004-2024.

El contrato de Obra se desarrollará en un tiempo comprendido de (15) quince meses, los cuales se dividirán en tres (3) etapas expuestas a continuación:

- ETAPA PRECONSTRUCCIÓN– duración de dos meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. Desde el 07 de febrero de 2025 al 06 de abril de 2025.
  Durante esta etapa el contratista deberá estudiar y revisar la totalidad de la documentación del contrato. Adicionalmente, deberá apropiarse de los diseños entregados por la entidad MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.

- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN– Periodo entendido entre el 07 de abril del 2025, al 06 de abril de 2026. Se ejecutarán las intervenciones detalladas en el cronograma de obra.

- ETAPA DE ALISTAMIENTO–Duración de esta etapa 1 mes, inicio desde el 07 de abril hasta 06 de mayo de 2026. Durante esta etapa se verifican las intervenciones ejecutadas

El proyecto tiene como alcance general la ejecución de actividades de obra Civil, reforzamiento estructural, restauración, consolidación, liberación, reintegración y ampliación en el Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios a cargo del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. Grupo 3.

De acuerdo con lo descrito en el Anexo técnico, el proyecto se subdivide en tres intervenciones:

- Intervención Bloque 1: Reforzamiento estructural, restauración, consolidación, liberación, reintegración y ampliación en el edificio Jardín Infantil
- Intervención Bloque 2: Reforzamiento estructural y modificación para el edificio de aulas del Jardín Infantil
- Intervención Bloque 3: Demolición y obra nueva para los volúmenes adicionados al jardín Infantil.

Los componentes en los cuales se divide el proyecto se enuncian en la siguiente tabla tomada del anexo técnico del contrato:

	Componente
01	PRECONSTRUCCIÓN
02	ACTIVIDADES PRELIMINARES
03	DESMONTES Y DEMOLICIONES
04	EXCAVACIONES Y LLENOS
05	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO
06	ESTRUCTURA METÁLICA
07	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA
08	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mampostería, livianos zócalos y molduras)
09	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS
10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES
11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO
12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS
17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS
18	ELECTROMECÁNICA
19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO
21	EQUIPOS ESPECIALES
22	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES
24	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

Tabla 1. Componentes de redistribución
Fuente: Anexo técnico

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil se encuentra localizado en la localidad No. 15 de Antonio Nariño, Barrio la Hortua, en Bogotá D.C, en la carrera 10 No. 1-59 Sur, se relaciona a continuación una tabla con la información relevante del proyecto:

Identificación	Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil
Localidad	Antonio Nariño
Barrio Catastral	La Hortúa
Dirección	Carrera 10 No. 1-59 Sur
Número Catastral	0012080108
Matrícula inmobiliaria	50S- 40727785
CHIP	AAA0262XCNX
Propietario	Fondo Financiero Distrital de Salud
Ente Gestor	Ente Gestor Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Acto de Declaratoria	Ley 735 de 2002 Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional)
PEMP	Resolución 0995 de 2016, modificada mediante Resolución 4033 de 2018

Nombre del Edificio	Jardín Infantil
Año de construcción	1931
Autores	Arquitecto Pablo de La Cruz
Sector normativo	Sector 6 Ancianato y Lleras Acosta
Nivel de intervención	Nivel 2 - Conservación del tipo arquitectónico-- 3 Contextual
Uso Original	Cocinas para pabellones de enfermos contagiosos
Uso PEMP	Uso principal: Social Comunitario (tipo VI) Uso complementario Social Comunitario (tipo VI)
Uso Actual	Jardín Infantil
Uso Propuesto	Jardín Infantil- Atención a Primera Infancia

Tabla 2. Descripción del proyecto.
Tomado de: Anexo Técnico 1.3.

Los bloques para intervenir se ubican en la carrera 10 No. 1-59 SUR, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá.



Imagen 1. Localización Edificio Jardín Infantil
Fuente: Dirección Patrimonio



Imagen 2. Fachada Edificio Jardín Infantil
Fuente: Memoria descriptiva. 2022.




Imagen 3. Plano de localización de áreas en obra.
Fuente: Elaboración propia


Leyenda Superficie
ACOPIO ADOQUIN
ACOPIO DE GUADUA
ACOPIO DE MATERIAL
ACOPIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
ACOPIO MADERAS
ACOPIO RCD
ACOPIO Y LIMPIEZA DE TEJAS
ADECUACIÓN DE VIA
ADMINISTRATIVA INTERVENTORIA
BAÑOS PORTÁTILES
CASETA DE CELADURÍA
DEMOLICIÓN
LABORATORIOS CONCRETOS
LAVADO DE TEJAS
PLANTA ELÉCTRICA
SUBCONTRATISTA
TALLER DE ACEROS
TANQUE PROVISIONAL
ÁREA ADMINISTRATIVA
AISLAMIENTO 1.5 M
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE
RUTA DE ACCESO

1.3 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes fases, prórrogas, suspensiones y adiciones.

CONTRATO	CONTRATO 4343 DEL 2025
OBJETO	EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO. NIT. 901.898.730-0
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES DE ETAPA PRECONSTRUCCIÓN 12 MESES DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y 1 MES ETAPA DE ALISTAMIENTO
FECHA DE INICIO	07 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE MAYO DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSULTEC SAS.
VALOR DEL CONTRATO ACTUAL	$8.152.916.970
ACTA DE INICIO	Suscrita el 07 de febrero de 2025

1.4 Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, la interventoría y de los delegados de las ESP asociados al proyecto.

1.4.1 Entidad Contratante: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
CARGO	**NOMBRE**
SUPERVISOR DEL CONTRATO MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	Arq. MONICA ORDUÑA MONSALVE
APOYO SUPERVISIÓN	Ing. DANIEL RICARDO CEPEDA

1.4.2 Contratista: Consorcio Obras Hospital Domo

CONTRATO	4343-2024
DIRECTOR DE OBRA	Arq. MSc. HECTOR HERNANDEZ
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL	KRA 55 # 152B – 78 OF 1303
CORREO ELECTRÓNICO	obradomojardinhsjd@gmail.com

1.4.3 Personal Contratista.

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SALAZAR
Director de Obra	HECTOR ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Residente de Obra (Especialista restauración)	DANIEL ANDRES HUERTAS PAEZ
Residente Administrativa	LUISA FERNANDA ROJAS PULIDO
Asesor Estructural	WALVER ALEX SALAZAR HERNANDEZ
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos y TICS	JORGE ORLANDO SALAZAR SALDARIAGA
Asesor en Redes Hidro Sanitarias – Red Contra Incendias y Gas	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA
Asesor en Arqueología	JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA
Residente BIM de Obra en costos, presupuestos y programación	SINDY PAOLA MENDEZ BENAVIDES
Coordinador BIM	ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ

CARGO	NOMBRE
	BAYONA
Modelador BIM	RUDDY CAROLINA RODRIGUEZ POMAR
Modelador BIM 2	JORDI BARRANTES GOMEZ
Asesor Ambiental de Obra	SINDY LORENA ORTIZ CASALLAS
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo SST Coordinador de Alturas	LUISA FERNANDA DÍAZ
Profesional social	LUZ ADRIANA CAMPOS

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.

En este periodo reportado se relacionan las pólizas vigentes contractuales y actualizadas con la suscripción del acta de inicio del contrato.

2.1.1 Pólizas iniciales

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA	ENDOSO	VIGENCIA		VR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO						
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	0	24/12/24	24/07/26	$1.630.583.394
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	0	24/12/24	24/07/26	$3.778.848.307
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	0	24/12/24	24/03/27	$407.645.848,50
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	0	24/03/26	24/03/31	$1.630.583.394
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	0	24/03/26	24/03/28	$407.645.848,50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	0	24/12/2024	24/03/26	$650.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	0	24/12/2024	24/03/26	$650.000.000

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	0	24/12/2024	24/03/26	$650.000.000
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	0	24/12/2024	24/03/26	$650.000.000

2.1.2 Pólizas actualizadas al acta de inicio del contrato

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA	ENDOSO	VIGENCIA		VR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO						
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	2	07/02/25	06/09/26	$1.630.583.394
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	2	07/02/25	06/09/26	$3.778.848.307
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	2	07/02/25	06/05/29	$407.645.848,50
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	2	06/05/26	06/05/31	$1.630.583.394
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	2	06/05/26	06/05/28	$407.645.848,50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	2	24/12/2024	25/03/26	$650.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	2	24/12/2024	25/03/26	$650.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	2	24/12/2024	25/03/26	$650.000.000
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	2	24/12/2024	25/03/26	$650.000.000

2.1.3 Pólizas actualizadas al modificatorio No. 1 del contrato

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA	ENDOSO	VIGENCIA		VR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO						
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	3	07/02/25	06/09/26	$1.630.583.394
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	3	07/02/25	06/09/26	$3.778.848.307

PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	3	07/02/25	06/05/29	$407.645.848,50
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	3	06/05/26	06/05/31	$1.630.583.394
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100363766	3	06/05/26	06/05/28	$407.645.848,50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	4	24/12/2024	06/05/26	$650.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	4	24/12/2024	06/05/26	$650.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	4	24/12/2024	06/05/26	$650.000.000
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	NB. 100093802	4	24/12/2024	06/05/26	$650.000.000

Ver anexo 2

2.2 Cuadro de control legal del contratista CTO 4343-2024

DOCUMENTO	**DESCRIPCIÓN**
CONTRATO 4343-2024	Suscrito el 24 de diciembre de 2024
ACTA DE INICIO (1)	Suscrita el 07 de febrero de 2025
POLIZAS VIGENTES	-PÓLIZA DE SEGURIDAD RCE No. NB. 100093802 ENDOSO No. 2 expedidas por Seguros Mundial -PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. NB. 100363766 ENDOSO No. 2 expedidas por Seguros Mundial.
ACTA DE ANTICIPO (2)	Suscrita el 10 de febrero de 2025
MODIFICATORIO No. 1 CONTRATO DE OBRA 4343-2024	Suscrito el 02 de octubre de 2025 Modificatorio No. 1 del contrato por cambio en forma de pago

Ver anexo 19

2.3 Balance financiero del contrato.

A la fecha de generación del presente informe se encuentra aprobado el balance No. 4 con la incorporación del cambio en forma de pago y el valor adicional del contrato como se estableció la suma adicional en el informe pasado por valor de $1.145.183.300,97, remitido a la interventoría el 06 de octubre de 2025. Este aumento presupuestal se ha originado debido a la naturaleza del proyecto, que corresponde a una obra de restauración, donde se han identificado elementos ocultos que solo pudieron detectarse una vez iniciadas las actividades de demolición y desmonte. Estos hallazgos han sido especialmente relevantes en el componente estructural, donde se evidenció la ausencia de elementos en la cimentación, así como en el frente de restauración patrimonial (Bloque No.1), donde las condiciones reales del bien conservado debieron ser ajustados de acuerdo con los diseños iniciales.

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO PRORROGA SOLICITUD
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 5.439.234.304,00	**6.263.403.645,89**	**824.169.341,89**
ADMINISTRACION	32 %	$ 1.740.554.977,00	2.004.289.166,69	263.734.189,69
IMPREVISTOS	1%	$ 54.392.343,00	62.634.036,46	8.241.693,46
UTILIDAD	5%	$ 271.961.715,00	313.170.182,29	41.208.467,29
IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)	19 %	$ 51.672.726,00	59.502.334,64	7.829.608,64
(B+C+D) + IVA SOBRE UTILIDAD		$ 2.118.581.761,00	2.439.595.720,08	321.013.959,08
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)		**$ 7.557.816.065,00**	**8.702.999.365,97**	**1.145.183.300,97**

Como resultado de estas condiciones, fue necesario ajustar el alcance de las intervenciones para garantizar la estabilidad estructural del bloque 2 y la correcta preservación del inmueble en el bloque 1, por ejemplo, se requiere reforzar zonas de cimentación inexistentes, reemplazar materiales deteriorados y ejecutar procesos adicionales de limpieza, tratamiento y consolidación de elementos patrimoniales. Estos trabajos adicionales no solo responden a requerimientos técnicos y de seguridad, sino también a lineamientos normativos en materia de conservación y patrimonio, los cuales exigen una intervención responsable, respetuosa y adaptada a las condiciones reales del bien.

Enlace trimble documentación ajuste forma de pago:

https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/1GDZH0aGBG8

A la fecha de generación del presente informe se han presentado los siguientes precios no previstos aprobados a la fecha:

CAP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO PACTADO
COMP 83	**NP 001**	EMBALAJE Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL DESMONTE DE TEJAS EN ABSBESTOCEMENTO. INCLUYE EPP ESPECIALES PARA EL MANERO DE LOS RESIDUOS.	M2	$ 34.651
COMP 83	**NP 002**	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR	DIA	$ 1.136.317
COMP 83	**NP 003**	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141
COMP 83	**NP 004**	CAMPAMENTO EN TEJA DE ZINC Y LOSA DE CONCRETO DE 2000 PSI, PARA ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES Y ÁREA PARA SUBCONTRATISTAS	M2	$ 229.651
COMP 83	**NP 005**	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972
COMP 83	**NP 006**	DESMONTE LAVADERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 24.073
COMP 83	**NP 007**	DESMONTE MUROS EN SUPERBORD (2 CARAS). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 39.202
COMP 83	**NP 008**	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878
COMP 83	**NP 009**	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347
COMP 83	**NP-010**	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245
COMP 83	**NP-011**	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269
COMP 83	**NP-012**	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845
COMP 83	**NP-013**	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	M	$ 15.084
COMP 83	**NP-014**	EXCAVACIÓN MECÁNICA. PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 100.000
COMP 83	**NP-015**	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	M3	$ 109.878
COMP 83	**NP-016**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517

CAP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO PACTADO
COMP 83	**NP-017**	MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MORTERO PARA VERTICES EN TANQUE DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO CON RECOMENDACIOENS ESTRUCTURALES E HIDRAULICAS	M	$ 16.354
COMP 83	**NP-018**	IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO APLICADO EN FRIO PARA PROTECCION DE MUROS EXTERIORES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M2	$ 50.202
COMP 83	**NP-019**	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285
COMP 83	**NP-020**	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245
COMP 83	**NP-021**	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733
COMP 83	**NP-022**	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516
COMP 83	**NP-023**	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330
COMP 83	**NP-024**	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132
COMP 83	**NP-025**	PROTECCIÓN DE TALUD EN MORTERO 1:3 CON MALLA DE GALLINERO ESPESOR 5CM. EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA COMO RECOMENDACIÓN DE GEOTECNISTA CONSULTOR	M2	$ 49.778
COMP 83	**NP-026**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	M2	$ 296.477
COMP 83	**NP-027**	DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN	KG	$ 1.140
COMP 83	**NP-028**	IMPERMEABILZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	M2	$ 31.014
COMP 83	**NP-029**	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	$ 43.065

Ítems no previstos presentados, que se encuentran en revisión por parte de interventoría:

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO PACTADO
NP-030	PASOS DE ESCALERA EN PVC PARA ACCESO A TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA EAAB	UND	$ 191.123
NP-031	REPARACIÓN Y REEMBOQUILLE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA PATRIMONIAL	M	$ 70.356

NP-032	ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE BARRO, COMPUESTA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10MM; MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PVC O SIMILAR; MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM DE 15X15, CON ANTICORROSIVO; GEOTEXTIL NT 1800.	M2	$	419.363
NP-033	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLISEC CALIBRE 6, AISLANTE ENTRE RELLENO EN RECEBO Y ESTRUCTURA EN CONCRETO	M2	$	19.603
NP-034	NIPLE PASAMURO 6" L= 60 CM ; Acero al carbon incluye suministro, transporte, herramienta menor y mano de obra para su instalación.	UND	$	971.238
NP-035	NIPLE PASAMURO 2" L= 60 CM ; Acero inoxidable incluye suministro, transporte, herramienta menor y mano de obra para su instalación.	UND	$	683.258
NP-036	PIEDRA MEDIA ZONGA PARA PIEDRA PLEN PARA TANQUE DE RESERVA DE AGUA	M3	$	152.803
NP-037	CARPINTERÍA METÁLICA PARA TANQUES DE RESERVA EN LÁMINA CR Y ALFAJOR, CÁRCAMO SEGÚN DISEÑO	GLB	$	24.054.141
NP-038	DRENAJE DE 30CM DE ANCHO POR 1.5 M DE PROFUNDIDAD EN GRAVA DE 1" Y TUBO DRENANTE DE 100mm ENVUELTO EN GEOTEXTIL NT 1800	M	$	475.444
NP-039	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TEJA DE ZINC CON PARALES EN MADERA ROLLIZA D=10C. H=2.50	M	$	70.738
NP-040	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RESCATE DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS ACORDE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO APROBADO POR EL ICAHN Y SUS MODIFICACIONES Y RESOLUCION No. 0801 - 13/JUNIO/25 y el numeral 42.7.1 Reparación o reposición de Intervenciones de la minuta del contrato	MES	$	37.795.564
NP-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, TUBERÍA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100X50X2.5 MM PARA PARALES Y HORIZONTALES, ÁNGULO DE 11/4X1/8 PARA MÓDULOS INTERNOS Y APOYO DE MALLA, PLATINAS DE 1/2X1/8 PARA ASEGURAR LA MALLA A LOS ÁNGULOS MALLA GALVANIZADA Y ESLABONADA DE 2"CAL.10 LOS MÓDULOS SE ENTREGARÁN INSTALADOS Y PINTADOS CON UNA BASE EN CROMATO DE ZINC Y CON UN ACABADO EN ESMALTE 3EN 1 CON EL COLOR INDICADO	M2	$	375.000
NP-042	MURO DE CERRAMIENTO DE 60 CM DE ALTURA, EN MAMPOSTERIA DE 19 X 39 X 19 DE PERFORACIÓN VERTICAL, MORTERO DE PEGA EN 1:3, INCLUYE CONCRETO PARA DOVELAS	M	$	120.885
NP-043	DESMONTE DE TABLONES, MANTO ASFALTICO Y MALLA ELECTROSODADA EN LA CUBIERTA DEL BLOQUE PATRIMONIAL BL1 - INCLUYE LA DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO MANTO ASFALTICO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN Y DISPOSICION DE LA MADERA SEGÚN CERTIFICADO	M2	$	108.587
NP-044	LIMPIEZA DE FACHADA DE TOLETE EN BLOQUE PATRIMONIAL BL1 CON "SIKA LIMPIADOR RINSE LIMPIADOR FACHADA DE LADRILLO" O SIMILAR	M2	$	51.635

NP-045	RELLENOS CORTES ARQUEOLOGICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL ICANTH, COMPUESTO DE RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4; ARENA DE PEÑA; ARENA DE RIO; GEOTEXTIL NT 1800	M3	$	329.561
NP-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. SIN MANTO ASFÁLTICO	M2	$	77.781
NP-047	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. NO INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	25.709
NP-048	CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC TIPO AMAZONAS	M	$	70.224
NP-049	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC CUADRADO 10 CM	M	$	51.534
NP-050	PISO EN BALDOSA DE CEMENTO ARTESANAL PARA BLOQUE PATRIMONIAL, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: CENEFA, ESQUINERO, BALDOSAS EN AJEDREZ	M2	$	351.839
NP-051	MURO CERAMICA BLANCA DE 25X43.2 cm	M2	$	80.564
NP-052	MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM, BASE 9CM, DOBLE CARA, INCLUYE FRESCASA Y PINTURA	M2	$	218.683

2.4 Cuadro de control financiero del contratista.

En el periodo de ejecución del presente informe se relaciona el control de ejecución presupuestal, por lo cual se presenta el siguiente cuadro de control financiero de acuerdo con las actividades de obra ejecutadas.

		CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
		VALOR PRESUPUESTO	**VALOR EJECUTADO/NVERTIDO**	**VALOR COBRADO ACUMULADO EN ACTAS No. 1 y 2**	**SALDO VALOR A COBRAR CONTRATO**
A	**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatorio valor total de los ítems)**	$ 5.439.148.337,00	$ 1.358.429.222,00	$ 884.694.927,00	$ 4.080.719.115,00
B	ADMINISTRACIÓN	$ 1.740.527.468,00	$ 434.697.351,00	$ 283.102.377,12	$ 1.305.830.117,00
C	IMPREVISTOS	$ 54.391.483,00	$ 13.584.292,00	$ 8.846.948,91	$ 40.807.191,00
D	UTILIDAD	$ 271.957.417,00	$ 67.921.461,00	$ 44.234.746,55	$ 204.035.956,00
E	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)	$ 51.671.909,00	$ 12.905.077,59	$ 8.404.601,84	$ 38.766.831,41
F	(B+C+D) + IVA SOBRE UTILIDAD	$ 2.118.548.277,00	$ 529.108.181,59	$ 344.588.674,42	$ 1.589.440.095,41
G	**TOTAL, COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)**	**$ 7.557.696.614,00**	**$ 1.887.537.403,59**	**$ 1.229.283.601,42**	**$ 5.670.159.210,41**
	ANTICIPO 50% (GX50%)	**$ 3.778.848.307,00**			
	AMORTIZACION DE ANTICIPO ACUMULADA		$ 943.768.701,80	$ 614.641.800,00	
	SALDO ANTICIPO	**$ 3.727.694.642,50**			**$ 2.835.079.605,21**

Durante el presente informe se encuentra en trámite el acta parcial de obra No. 1 y 2 con los siguientes valores:

	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA No. 1	VALOR ACTA No. 2	VALOR FALTANTE POR COBRAR
A	**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatorio valor total de los item)**	**$ 5.439.148.337,00**	**$ 254.967.636,00**	**$ 2.156.636.201,00**	**$ 3.027.544.500,00**
	CDsn / VALOR COSTO DIRECTO ASOCIADO AL COMPONENTE s DEL MES n *segun formula ((YA DESCONTADA RETENCION 5%))		**$ 252.434.326,28**	**$ 2.142.137.556,19**	
B	ADMINISTRACION	$ 1.740.527.468,00	$ 80.778.984,41	$ 685.484.017,98	$ 974.264.465,61
C	IMPREVISTOS	$ 54.391.483,00	$ 2.524.343,26	$ 21.421.375,56	$ 30.445.764,18
D	UTILIDAD	$ 271.957.417,00	$ 12.621.716,31	$ 107.106.877,81	$ 152.228.822,88
E	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)	$ 51.671.909,00	$ 2.398.126,10	$ 20.350.306,78	$ 28.923.476,12
F	(B+C+D) + IVA SOBRE UTILIDAD	$ 2.118.548.277,00	$ 98.323.170,09	$ 834.362.578,13	$ 1.185.862.528,78
G	**TOTAL, COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)**	**$ 7.557.696.614,00**	**$ 350.757.496,37**	**$ 2.976.500.134,32**	**$ 4.213.407.028,78**
I	PAGO POR IPC DEL MES		$ 23.882.612,83	211638608,7	
J	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 3.778.848.307,00	$ 182.774.966,79	$ 1.558.923.455,17	$ 2.037.149.885,04
	TOTAL, A PAGAR (G-H+I-J)		**$ 167.982.529,58**	**$ 1.417.576.679,16**	

De acuerdo con la relación de actas en proceso de pago, a continuación, presentamos el resumen de las actividades ejecutadas y aprobadas para pago en las actas No. 1 y 2 que se encuentran en trámite:

UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1				
COMPONENTE 1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**			
01.01	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**			
01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 47.209,00	928,87
01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.143.602,00	1,00
COMPONENTE 2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
02.01	**PRELIMINARES**			
02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 6.958,00	2815,25
02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 566.700,00	1,00
02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 587.140,00	1,00
02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 152.420,00	1,00
02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.230.495,00	1,00
02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 4.909,00	931,19

02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$	1.710,00	2815,25
02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$	31.282,00	20,00
02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$	130.718,00	8,00
02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	$	23.836,00	7,00
02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$	3.895,00	1293,92
02.01.24	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$	2.730,00	536,68
02.01.25	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$	271.427,00	45,20
COMPONENTE 3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	15.518,00	6,58
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	3.678,00	3,00
03.01.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	20.640,00	4,00
03.01.07	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	7.490,00	20,17
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	5.109,00	111,64
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	13.896,00	576,01
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	6.280,00	539,76
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	7.538,00	109,36
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	9.133,00	109,36
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	14.878,00	162,43
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	4.083,00	104,65
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A	M	$	7.596,00	2786,82

	SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE				
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$	27.861,00	484,79
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	65.885,00	41,00
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	58.433,00	62,00
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	14.765,00	192,01
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	12.149,00	428,46
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	19.690,00	157,70
03.01.26	DESMONTE DE MOBILIARIO - JUEGOS INFANTILES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	34.739,00	2,00
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	6.388,00	8,00
03.01.29	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$	17.109,00	23,08
03.02	**DEMOLICIONES**				
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	12.048,00	657,83
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$	232.343,00	0,29
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	30.172,00	568,75
03.02.06	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,20 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	37.059,00	31,08
03.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	18.246,00	869,58
03.02.09	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	35.332,00	238,79

03.02.10	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	53.071,00	37,07
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	26.698,00	277,28
NP 001	EMBALAJE Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL DESMONTE DE TEJAS EN ABSBESTOCEMENTO. INCLUYE EPP ESPECIALES PARA EL MANERO DE LOS RESIDUOS.	M2	$	34.651,00	162,43
NP 002	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR	DIA	$	1.136.317,00	2,00
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	33.141,00	107,07
NP 004	CAMPAMENTO EN TEJA DE ZINC Y LOSA DE CONCRETO DE 2000 PSI, PARA ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES Y ÁREA PARA SUBCONTRATISTAS	M2	$	229.651,00	116,60
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	1.972,00	362,79
NP 007	DESMONTE MUROS EN SUPERBORD (2 CARAS). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	39.202,00	27,09
NP 008	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	14.878,00	30,31
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$	151.245,00	0,94
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$	153.269,00	1,99
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$	46.845,00	119,86
NP 013	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	M	$	15.084,00	100,00
NP 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	M2	$	296.477,00	562,00
NP 027	DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN	KG	$	1.140,00	7143,00
COMPONENTE 4	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
04.01	**EXCAVACIONES**				
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.128,00	15,00
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	30.767,00	85,98
04.02	**LLENOS**				
04.03	**RETIROS**				
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$	166.285,00	114,96

COMPONENTE 5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
05.01	**CIMENTACIÓN**			
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	110,51
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	1,38
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	10,34
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	25,21
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	222,68
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	182,89
05.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 55.557,00	27,45
05.02	**COLUMNAS**			
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	13,10
05.03	**VIGAS Y PLACAS**			
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	12,70
COMPONENTE 6	**ACERO DE REFUERZO**			
05.05	**ACERO DE REFUERZO**			
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	10551,35
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	783,40
COMPONENTE 8	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**			
08.01	**RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA**			
08.01.03	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 111.321,00	108,95
08.01.05	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 25.469,00	72,66
08.02	**RESTAURACIÓN FACHADA**			
08.02.01	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.	M	$ 13.757,00	22,20
08.03	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**			
08.03.04	MOLDURA DE CUBIERTA EN MAMPOSTERÍA 20X25CM	M	$ 33.673,00	33,50
08.04	**RESTAURACIÓN ZÓCALOS**			
08.05	**MAMPOSTERÍA**			
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	58,06

05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$	14.126,00	487,00
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.742,00	192,50
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	13.719,00	29,01
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$	40.330,00	70,17
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$	53.132,00	17,75
COMPONENTE 13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				
13.02	**TABLEROS**				
13.03	**SALIDAS**				
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	157.792,00	25,00
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	159.553,00	3,00
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	168.206,00	8,00
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$	20.764,00	163,00
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$	13.223,00	7,80
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	160.739,00	15,00
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	197.141,00	3,00
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	132.861,00	2,00
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$	124.488,00	2,00
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$	68.760,00	6,00
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$	234.167,00	1,00
COMPONENTE 15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				
15.01	**PVC PRESIÓN**				
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	20.538,00	3,17
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$	7.812,00	5,00
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	17.387,00	6,09
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$	5.368,00	1,00
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$	5.588,00	2,00
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	15.045,00	8,81
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$	3.957,00	11,00
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$	4.412,00	3,00

15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$	6.225,00	2,00
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$	109.290,00	2,00
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	9.964,00	34,88
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$	3.905,00	45,00
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$	5.676,00	19,00
15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	UND	$	226.877,00	1,00
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$	47.053,00	1,00
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$	9.123,00	1,00
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$	113.286,00	4,00
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	51.234,00	20,78
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$	29.329,00	28,00
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$	46.129,00	8,00
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$	35.812,00	4,00
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$	35.812,00	7,00
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$	18.607,00	1,00
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$	19.513,00	1,00
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	33.039,00	9,05
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$	19.047,00	20,00
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$	33.589,00	3,00
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$	23.763,00	3,00
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$	22.928,00	5,00
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	25.205,00	13,70
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$	8.835,00	43,00
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$	14.045,00	2,00
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$	10.520,00	13,00
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$	15.695,00	7,00
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	36.765,00	15,48
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$	208.733,00	1,96
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$	40.994,00	1,00
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$	28.575,00	19,00
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$	85.996,00	7,00
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$	70.656,00	13,00
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$	51.022,00	3,00
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$	14.953,00	13,81
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$	7.001,00	8,00

15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$	7.782,00	2,00
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$	6.756,00	7,00
COMPONENTE 17	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				
02.01	**PRELIMINARES**				
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$	1.713.740,00	3,00
COMPONENTE 18	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$	536.010.669,00	0,20
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2					
COMPONENTE 19	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	15.518,00	11,99
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	5.109,00	55,78
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	13.896,00	278,80
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	6.280,00	276,55
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	7.538,00	22,00
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	9.133,00	22,00
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	11.244,00	31,09
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	7.596,00	1319,33
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$	27.861,00	331,95
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	65.885,00	12,00
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	58.433,00	21,00

03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	14.765,00	60,28
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	12.149,00	260,64
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	6.388,00	7,00
03.02	**DEMOLICIONES**				
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	12.048,00	313,31
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$	232.343,00	1,27
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	30.172,00	341,64
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$	199.572,00	2,38
03.02.08	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M2	$	18.246,00	117,36
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	26.698,00	60,48
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	33.141,00	331,95
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	1.972,00	170,49
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	8.347,00	105,12
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$	151.245,00	2,26
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$	153.269,00	1,26
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$	46.845,00	20,09
COMPONENTE 20	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
04.01	**EXCAVACIONES**				
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.128,00	3,69
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	30.767,00	182,32

04.02	**LLENOS**			
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	37,41
04.03	**RETIROS**			
COMPONENTE 21	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
05.01	**CIMENTACIÓN**			
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	195,26
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	1,00
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	16,25
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	6,49
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	340,65
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	214,52
05.02	**COLUMNAS**			
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,50
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	1,46
05.03	**VIGAS Y PLACAS**			
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	2,12
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	22,92
COMPONENTE 22	**ACERO DE REFUERZO**			
05.05	**ACERO DE REFUERZO**			
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	3724,50
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	1198,41
COMPONENTE 23	**ESTRUCTURA METÁLICA**			
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**			
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	9012,54
COMPONENTE 25	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**			
08.05	**MAMPOSTERÍA**			

08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$	60.618,00	107,19
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$	14.126,00	546,00
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$	17.563,00	60,00
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$	132.451,00	94,15
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$	40.330,00	57,49
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$	53.132,00	94,43
COMPONENTE 32	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				
15.01	**PVC PRESIÓN**				
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	20.538,00	11,45
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$	7.812,00	10,00
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$	35.990,00	1,00
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	17.387,00	7,92
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$	5.368,00	7,00
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$	5.588,00	1,00
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	15.045,00	8,30
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$	3.957,00	7,00
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$	4.412,00	1,00
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$	6.225,00	2,00
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$	109.290,00	1,00
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	9.964,00	6,72
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$	3.905,00	6,00
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$	5.676,00	4,00
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$	9.123,00	1,00
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	51.234,00	5,47
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$	29.329,00	4,00
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$	46.129,00	1,00
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$	35.812,00	3,00
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$	19.513,00	1,00
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	33.039,00	4,70
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$	19.047,00	6,00
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$	33.589,00	3,00
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$	23.763,00	3,00

15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	25.205,00		4,87
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$	8.835,00		9,00
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$	10.520,00		4,00
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$	15.695,00		1,00
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$	23.825,00		3,05
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**					
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$	40.994,00		1,00
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$	28.575,00		4,00
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**					
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$	85.996,00		1,00
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$	70.656,00		4,00
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$	51.022,00		3,00
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**					
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$	14.953,00		5,88
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$	7.001,00		4,00
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$	7.782,00		1,00
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$	6.756,00		2,00
COMPONENTE 35	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**					
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**					
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$	536.010.669,00		0,20
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3						
COMPONENTE 36	**EXCAVACIONES Y LLENOS**					
04.01	**EXCAVACIONES**					
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	30.767,00		53,92
04.02	**LLENOS**					
04.03	**RETIROS**					
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$	166.285,00		222,08
COMPONENTE 37	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
05.01	**CIMENTACIÓN**					
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$	35.861,00		19,92
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$	676.211,00		15,34
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.311.972,00		8,83
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	991.950,00		6,65

05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$	373.583,00	215,54
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$	18.943,00	148,62
05.02	**COLUMNAS**				
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.126.323,00	0,93
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.435.213,00	3,63
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.462.384,00	17,14
COMPONENTE 38	**ACERO DE REFUERZO**				
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.742,00	6004,20
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.497,00	757,21
COMPONENTE 39	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$	25.969,00	3173,15
UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO					
COMPONENTE 53	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
04.01	**EXCAVACIONES**				
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.128,00	31,11
04.02	**LLENOS**				
04.03	**RETIROS**				
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$	39.476,00	497,65
NP 014	EXCAVACIÓN MECÁNICA. PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$	100.000,00	382,81
NP 015	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	M3	$	109.878,00	120,00
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$	166.285,00	262,81
NP 025	PROTECCIÓN DE TALUD EN MORTERO 1:3 CON MALLA DE GALLINERO ESPESOR 5CM. EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA COMO RECOMENDACIÓN DE GEOTECNISTA CONSULTOR	M2	$	49.778,00	216,32

COMPONENTE 54	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
05.01	**CIMENTACIÓN**			
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	147,01
05.04	**TANQUE**			
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.756.119,00	41,12
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.110.056,00	34,56
NP 017	MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MORTERO PARA VERTICES EN TANQUE DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO CON RECOMENDACIOENS ESTRUCTURALES E HIDRAULICAS	M	$ 16.354,00	186,90
NP 018	IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO APLICADO EN FRIO PARA PROTECCION DE MUROS EXTERIORES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M2	$ 50.202,00	103,06
NP 028	IMPERMEABILZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	M2	$ 31.014,00	114,97
COMPONENTE 55	**ACERO DE REFUERZO**			
05.05	**ACERO DE REFUERZO**			
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	9490,70
COMPONENTE 56	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
13.03	**SALIDAS**			
13.04	**ILUMINACIÓN**			
COMPONENTE 57	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**			
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**			
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15
UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO				
COMPONENTE 65	**ACOMETIDAS**			
02.01	**PRELIMINARES**			
02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.613.591,00	1,00
02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 36.035.054,00	1,00
COMPONENTE 66	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**			
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**			
COMPONENTE 67	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**			
02.01	**PRELIMINARES**			

02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00

2.5 Informe sobre el manejo del anticipo y anexos.

Se relaciona el plan de inversión de anticipo debidamente aprobado por la interventoría, por valor total de $3.778.848.307.

No.	DESCRIPCIÓN (De acuerdo con lo establecido contractualmente)	VALOR	PORCENTAJE INICIAL	PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1,133,654,492.10	30.0%	
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 188,942,415.35	5.0%	
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 188,942,415.35	5.0%	
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2,267,308,984.20	60.0%	
	TOTAL	$ 3,778,848,307.00	100%	0.00%

Una vez verificadas las ordenes tramitadas y de acuerdo a la modalidad de ejecución del contrato fue posible evidenciar que, transcurridos seis (6) meses de inicio del periodo de obra, se requirió realizar una reprogramación de anticipo en la cual se aumentó el porcentaje en los rubros No. 1 Pago de jornales, salarios y honorarios y No. 2 Compra/Alquiler equipos y repuestos, debido a la modalidad de subcontratación de mano de obra se requiere que estos rubros tengan una mayor incidencia financiera a la contemplada inicialmente. Por lo anterior, se presentó una reprogramación No. 1 para el plan de inversión del anticipo de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente)	VALOR	PORCENTAJE INICIAL	PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN No. 1	VALOR REPROGRAMACIÓN INVERSIÓN No. 1
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1.133.654.492,00	30,0%	37,5%	$ 1.417.068.115,00
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 188.942.415,00	5,0%	10,00%	$ 377.884.831,00
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 188.942.415,00	5,0%	2,50%	$ 94.471.208,00
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2.267.308.984,00	60,0%	50,00%	$ 1.889.424.154,00
	TOTAL	$ 3.778.848.307,00	100,00%	100,00%	$ 3.778.848.307,00

Esta reprogramación se encuentra aprobada por parte de interventoría mediante el comunicado No. 254-SJD-JARDIN del 09 de octubre de 2025, por lo cual se toma para el control de seguimiento de inversión de anticipo.

Se presenta el plan de inversión del anticipo realizado durante el periodo del presente informe:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN 1	PERIODO 2 MAYO 2025	PERIODO 3 JUNIO 2025	PERIODO 4 JULIO 2025	PERIODO 5 AGOSTO 2025	PERIODO 6 SEPTIEMBRE 2025	PERIODO 7 OCTUBRE 2025	PERIODO 8 NOVIEMBRE 2025	ACUMULADO ORDENES DE ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1.417.068.115	37,50%	$ 113.470.607,79	$ 161.525.015,99	$ 128.466.047,91	$ 144.038.781,96	$ 239.783.897,66	$ 82.175.482,19	$ 350.857.050,77	$ 1.220.316.884,27	$ 196.751.230,86	86,12%
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 377.884.831	10%	$ 53.106.697,50	$ 29.823.668,62	$ 14.135.078,50	$ 33.288.219,12	$ 29.985.117,06	$ 6.972.468,32	$ 78.149.899,24	$ 245.461.148,36	$ 132.423.682,34	64,96%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 94.471.208	3%	$ 2.563.771,66	$ 2.253.602,40	$ 1.261.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.078.774,06	$ 88.392.433,62	6,43%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 1.889.424.154	50%	$ 76.409.329,58	$ 89.338.713,04	$ 55.783.125,51	$ 230.105.656,08	$ 264.456.183,55	$ 121.827.845,29	$ 157.508.173,73	$ 995.429.026,78	$ 893.995.126,72	52,68%
	TOTAL	$ 3.778.848.307	100%	$ 245.550.407	$ 282.941.000	$ 199.645.652	$ 407.432.657	$ 534.225.198	$ 210.975.796	$ 586.515.124	**$ 2.467.285.833,47**	**$ 1.311.562.473,53**	65,29%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

De acuerdo con la tabla relacionada se han solicitado para desembolso de anticipo la suma de $2.467.285.833,47 correspondiente al 65.29% del valor total del anticipo.

Durante el periodo de ejecución del presente informe se realizan las siguientes solicitudes de trámite de desembolso de órdenes de pago:

				1	2	3	4
RELACIÓN DE ORDENES TRAMITADAS				**PAGO DE JORNALES, SALARIOS Y HONORARIOS**	**COMPRA / ALQUILER EQUIPOS Y REPUESTOS**	**TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA**	**COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS**
				$ 1.417.068.115,13	**$ 377.884.830,70**	**$ 94.471.207,68**	**$ 1.889.424.153,50**
No. Orden de giro	**DESCRIPCIÓN**	**PROVEEDOR**	**FECHA DESEMBOLSO**	**38%**	**10%**	**3%**	**50%**
1	COMPRA LICENCIA AUTODESK	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	9/05/2025				$ (30.518.882)
2	NOMINA PROFESIONALES ABRIL	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	7/05/2025	$ (35.590.874)			
3	COMPRA INSUMOS DE SEGURIDAD	VALNIPACC TLDA	7/05/2025				$ (4.559.727)
4	COMPRA MADERA CAMPAMENTO	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	7/05/2025				$ (1.300.249)
5	SERVICIO VIGILANCIA INTERNA 21-30 ABRIL /2025	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	7/05/2025	$ (3.911.865)			
6	COMPRA DE ANDAMIOS	SOEFEC	13/05/2025		$ (25.020.145)		

7	PAGO ELABORACIÓN PMT	CASTILLO Y ASOCIADOS INGENIERIA SAS	12/05/2025	$ (2.054.012)			
8	PAGO ELEMENTOS CAMPAMENTO	CONSTRUCENTER SAS	19/05/2025				$ (6.437.444)
9	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	19/05/2025	$ 14.454.700			
10	COMPRA ESLINGA	SOEFEC	19/05/2025		$ (557.600)		
11	SERVICIO DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES	XANEX SAS	19/05/2025	}			$ (598.000)
12	REEMBOLSO COMPRA COMPUTADORES	GRUPO TITANIUM SAS	19/05/2025		$ (20.609.400)		
13	HONORARIOS TRAMITE SILVICULTURAL LUISA AMORTEGUI	LUISA AMORTEGUI	19/05/2025	$ (1.170.020)			
14	REEMBOLSO NOMINA MARZO CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	27/05/2025	$ (9.632.000)			
15	REEMBOLSO NOMINA DIRECTOR CONSORCIO FEBRERO Y MARZO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	28/05/2025	$ (19.001.822)			
16	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	28/05/2025				$ (25.592.833)
17	LABORATORIO	MACROVIAS	28/05/2025				$ (6.612.035)
18	SERVICIO VIGILANCIA INTERNA 01-30 MAYO /2025	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	28/05/2025	$ (11.735.594)			
19	CURSO DE ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS Y EXAMENES	ALTURAS RM	28/05/2025	$ (3.607.000)			
20	KIT DE RESCATE, ARNÉS Y LINEAS DE VIDA	CENTRAL DE DOTACIONES SAS	28/05/2025		$ (5.658.153)		
21	ALQUILER ANDAMIOS	HERMA SOLUCIONES SAS	30/05/2025			$ (2.563.772)	
22	DOTACION OVEROLES	DOTACIONES INDUSTRIALES KAYAYI SAS	30/05/2025				$ (790.160)
23	NOMINA PROFESIONALES MAYO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	30/05/2025	$ (41.222.121)			
24	SERVICIO DE BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	30/05/2025		$ (1.261.400)		
25	HONORARIOS ASESORIA ABRIL	ANGELA ISABEL RÍOS	1/06/2025	$ (1.191.720)			
26	COMPRA MADERA PARA APUNTALAR	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	11/06/2025				$ (1.019.335,5)
27	COMPRA DOTACION EPPS DESMONTE TEJA ASBESTO	CONSTRUCENTER SAS	11/06/2025				$ (2.218.783,97)
28	Anticipo subcontratista Hidromecánicos, giro a proveedor Ferretería NURUEÑA SAS	FERRETERÍA NURUEÑA SAS	11/06/2025				$ (30.000.000)
29	Anticipo subcontratista Hidromecánicos	FERRETERÍA NURUEÑA SAS	11/06/2025	$ (20.677.115)			
30	CURSO DE ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS Y EXAMENES	VERTICAL GROUP SAS	11/06/2025	$ (154.700)			
31	COMPRA DE 2 TORRES DE ANDAMIOS DE 8 M	SOEFEC	19/06/2025		$ (25.278.085)		
32	COMPRA KIT DE ESPACIOS CONFINADOS	CENTRAL DE DOTACIONES SAS	26/06/2025		$ (3.476.288)		

33	COMPRA CARRETILLAS	COMERCIALIZADORA CONSTRUCENTER SAS	19/06/2025		$ (1.069.296)		
34	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO PLANILLAS	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	19/06/2025	$ (11.980.100)			$ (2.801.670)
35	COMPRA RECEBO 14M3	INCOMINERÍA	19/06/2025				$ (266.277)
36	ALQUILER MINICARGADOR	HUBER FAMINSON GONZALEZ RAMOS	19/06/2025			$ (2.253.602)	
37	PAGO CORTE No. 1 EMILSON SUAREZ	EMILSON SUAREZ	25/06/2025	$ (28.924.632)			
38	ANTICIPO PROVEEDOR ENERGIZA - INVERSIONES PRIMERA LIMITADA	INVERSIONES PRIMERA LTDA	25/06/2025				$ (40.530.690)
39	ANTICIPO SUBCONTRATISTA ENERGIZA	ENERGIZA	25/06/2025	$ (40.530.690)			
40	TRANSPORTE MATERIAL B400, ARENA DE RÍO Y GRAVILLA	S&H INGENIEROS SAS	26/06/2025				$ (4.660.653)
41	TRANSPORTE MATERIAL B400, ARENA DE RÍO Y GRAVILLA	S&H INGENIEROS SAS	26/06/2025				$ (2.364.753)
42	PAGO DISPOSICIÓN MATERIAL	D3A	26/06/2025				$ (5.476.551)
43	NOMINA JUNIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	26/06/2025	$ (58.066.059)			
44	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	3/07/2025				$ (1.704.954)
45	SERVICIO VIGILANCIA JUNIO	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	3/07/2025	$ (12.118.951)			
46	PAGO CORTE No. 1 ADICIONALES EMILSON SUAREZ	EMILSON SUAREZ	3/07/2025	$ (3.486.856)			
47	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	3/07/2025		$ (1.261.400)		
48	COMPRA PIEZAS HORIZONTALES	SOEFEC	3/07/2025		$ (2.244.816)		
49	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	3/07/2025				$ (1.158.775)
50	ALQUILER ANDAMIOS	HERMA SOLUCIONES SAS	3/07/2025		$ (2.204.896)		
51	DISPOSICIÓN MADERA, DRYWALL	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	3/07/2025				$ (658.308)
52	B200 TRANSPORTE Y RETIRO RCD	JOSE VICENTE SIERRA DUEÑAS	3/07/2025				$ (1.035.135)
53	PLANILLAS DE SEGURIAD JUNIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	15/07/2025	$ (14.284.500)			
54	COMPRA CILINDROS PARA MUESTRAS DE CONCRETO Y SLUMP	DIMACRO	15/07/2025		$ (1.743.741)		
55	COMPRA MATERIALES LIMPIEZA TEJA	VALNIPACCTLDA	15/07/2025				$ (2.292.489)
56	COMPRA DOTACIÓN	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	15/07/2025				$ (5.001.419)
57	CARGUE Y DISPOSICIÓN MATERIAL RCD	D3A	15/07/2025				$ (4.870.148)

58	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	15/07/2025		$ (2.026.675)		
59	COMPRA ARNES ESLINGA MOSQUETÓN	RUBEN DARIO MONSALVE	21/07/2025		$ (2.063.280)		
60	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	21/07/2025				$ (1.500.808)
61	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	21/07/2025			$ (1.261.400)	
62	DISPOSICIÓN MADERA, DRYWALL	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	21/07/2025				$ (10.627.117)
63	CORTE No. 2 EMILSON SUAREZ	EMILSON SUAREZ	24/07/2025	$ (39.998.258)			
64	RETIRO Y DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACIÓN Y RCD	MULTIEQUIPOS	24/07/2025				$ (11.797.223)
65	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	24/07/2025	$ (1.557.322)			
66	REVISIÓN LICENCIAS SISTEMAS	MILLER ROJAS CHAGUENDO	24/07/2025		$ (297.600)		
67	NOMINA PERIODO DE JULIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	24/07/2025	$ (53.001.211)			
68	HONORARIOS MAYO, JUNIO Y JULIO	ANGELA ISABEL RÍOS	24/07/2025	$ (4.018.950)			
69	COMPRA MADERA PARA TABLA BURRA, DURMIENTES Y FORMALETA	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	24/07/2025				$ (4.108.600)
70	COMPRA ARENA DE PEÑA Y GRAVILLA DE 1/2"	S&H INGENIEROS SAS	24/07/2025				$ (3.165.697)
71	COMPRA VIBRADOR DE CONCRETO	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	29/07/2025		$ (1.737.150)		
72	COMPRA MALLA Y POLIETILENO PROTECCIÓN TANQUE	WILLIAN DARIO CLAVIJO BENAVIDEZ	29/07/2025				$ (2.107.820)
73	RETIRO ESCOMBROS Y MATERIAL TEJA ASBESTO CEMENTO	D3A	29/07/2025				$ (3.895.971)
74	DISPOSICIÓN MATERIALES	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	31/07/2025				$ (1.858.661)
75	DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO 3000 PSI	MACROVIAS	31/07/2025		$ (555.520)		
76	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	11/08/2025				$ (1.944.982)
77	COMPRA ACERO Y ALAMBRE TANQUE	ALMASA	11/08/2025				$ (37.289.779)
78	COMPRA DE PARALES METÁLICOS Y CAMILLAS	CONCREGOMEZ	11/08/2025		$ (4.515.252)		
79	LICENCIA SOFTWARE ADICIONAL	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	11/08/2025				$ (9.411.163)
80	ANTICIPO SOBRECUBIERTA	PRODEMEC	11/08/2025				$ (30.796.209)

81	COMPRA CANECAS METÁLICAS PARA BASE CUBIERTA PROVISIONAL TANQUE	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	11/08/2025				$ (752.765)
82	PAGO MONITOREO ARQUEOLOGÍA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	11/08/2025	$ (2.856.000)			
83	COMPRA ACERO BLOQUE 1	ALMASA	11/08/2025				$ (40.644.850)
84	COMPRA ACERO BLOQUE 2	ALMASA	13/08/2025				$ (20.161.997)
85	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	15/08/2025	$ (3.144.644)			
86	COMPRA ARENA DE RIO Y GRAVILLA 1/2"	S&H INGENIEROS SAS	15/08/2025				$ (59.969.652)
87	ANTICIPO EXCAVACIÓN MECÁNICA TANQUE	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	15/08/2025				$ (13.935.000)
88	SERVICIO VIGILANCIA MES DE JULIO	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	15/08/2025	$ (11.954.103)			
89	CORTE No. 3 MANO DE OBRA OBRA CIVIL	EMILSON SUAREZ	15/08/2025	$ (20.681.941)			
90	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/08/2025				$ (2.136.711)
91	COMPRA RECEBO , TRITURADO DE 2" Y RAJÓN	S&H INGENIEROS SAS	25/08/2025				$ (3.978.223)
92	CORTE No. 4 MANO DE OBRA CIVIL	EMILSON SUAREZ	25/08/2025	$ (23.366.937,92)			
93	RETIRO Y DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACIÓN Y RCD	MULTIEQUIPOS	25/08/2025				$ (4.909.583)
94	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/08/2025	$ (16.043.500)			
95	SERVICIO BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	25/08/2025		$ (1.261.400)		
96	SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	25/08/2025	$ (11.133.729)			
97	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/08/2025				$ (2.633.935)
98	NOMINA AGOSTO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	26/08/2025	$ (54.289.963)			
99	ALQUILER FORMALETA TANQUE	EQUINORTE	28/08/2025		$ (26.385.117,12)		
100	SALDO PENDIENTE CORTE No. 3 RETENCIONES MAL PRACTICADAS	EMILSON SUAREZ	28/08/2025	$ (567.964,37)			
101	COMPRA PARALES	CONCREGOMEZ	28/08/2025		$ (579.050)		

102	COMPRA 4 CILINDROS PARA MUESTRAS DE CONCRETO	DIMACRO	28/08/2025		$ (547.400)		
103	COMPRA ARENA DE PEÑA SARANDEADA	S&H INGENIEROS SAS	28/08/2025				$ (1.540.808)
104	COMPRA EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	1/09/2025				$ (1.509.118)
105	COMPRA CONCRETO 4000 PSI TANQUE	CONCREMOVIL	1/09/2025				$ (44.235.275)
106	DISPOSICION MATERIAL ESCOMBROS Y EXCAVACION	R & C GARCIA ASOCIADOS	1/09/2025				$ (8.133.345)
107	COMPRA CARRETILLAS	CONSTRUCENTER SAS	1/09/2025		$ (953.351)		
108	CORTE EXCAVACIÓN MECANICA TANQUE	R & C GARCIA ASOCIADOS	1/09/2025				$ (13.189.832,74)
109	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	5/09/2025				$ (345.051)
110	DISPOSICIÓN MATERIALES	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	5/09/2025				$ (11.143.398)
111	COMPRA CAMILLAS	CONCREGOMEZ	5/09/2025		$ (1.353.639)		
112	MADERA PARA DURMIENTES Y TABLAS BURRAS	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	5/09/2025				$ (1.300.403)
113	CORTE 5 MANO DE OBRA	EMILSON SUAREZ	16/09/2025	$ (33.848.291)			
114	COMPRA ALAMBRE	ALMASA	16/09/2025				$ (2.409.750)
115	COMPRA DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	16/09/2025				$ (4.536.506)
116	COMPRA MADERA REPISAS Y MADERA ROLLIZA	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	16/09/2025				$ (1.169.700)
117	COMPRA COMPACTADOR TIPO RANA	ASOCIADOS INNOVAR SAS	16/09/2025		$ (2.628.592)		
118	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	16/09/2025	$ (16.388.200)			
119	REEMBOLSO COMPRAS MATERIALES	GRUPO TITANIUM SAS	16/09/2025				$ (57.677.125,66)
120	HONORARIOS ASESORA HIDROSANITARIA AGOSTO	ANGELA ISABEL RÍOS	16/09/2025	$ (1.339.650)			

121	HONORARIOS ASESORA HIDROSANITARIA AGOSTO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	22/09/2025				$ (3.794.536)
122	SERVICIO BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	22/09/2025		$ (1.261.400)		
123	SERVICIO VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	22/09/2025	$ (11.735.594)			
124	SERVICIO INSTALACIÓN LAMPARAS Y REFLECTORES PARA MEJORAMIENTO SEGURIDAD DEL JARDÍN	PRIME DOMOTICS SAS	22/09/2025				$ (3.384.557)
125	COMPRA MATERIAL RELLENO RECICLABLE TANQUE	S&H INGENIEROS SAS	22/09/2025				$ (3.220.632)
126	ANTICIPO CONTRATO ESTRUCTURA METÁLICA - GIRO DIRECTO CONTRATISTA	JHON ALEXANDER BUITRAGO ROJAS - COSMOS	25/09/2025				$ (19.499.181)
127	ANTICIPO CONTRATO ESTRUCTURA METÁLICA - GIRO DIRECTO A PROVEEDOR HIERROS HB	HIERROS HB	25/09/2025				$ (37.408.067)
128	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	25/09/2025				$ (345.051)
129	COMPRA FORMALETA PARA COLUMNAS	ASOCIADOS INNOVAR SAS	25/09/2025		$ (23.788.135)		
130	ANTICIPO 2 COMPRA EQUIPO RCI	PRISMA TRADE INVESTMENTS SAS	25/09/2025				$ (35.000.000)
131	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	25/09/2025	$ (1.387.701)			
132	NOMINA CONSORCIO SEPTIEMBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	29/09/2025	$ (54.448.635)			
133	CORTE 1,1 ACOMETIDA POTABLE	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	1/10/2025				$ (3.143.235)
134	DISPOSICIÓN MATERIALES	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	1/10/2025				$ (1.900.668)
135	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	1/10/2025	$ (3.114.643)			
136	DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	1/10/2025				$ (10.324.297,50)
137	HONORARIOS ASESORÍA HIDROSANITARIA SEPTIEMBRE	ANGELA ISABEL RÍOS	1/10/2025	$ (1.339.650)			
138	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	1/10/2025				$ (263.100)
139	CORTE 6 MANO DE OBRA	EMILSON SUAREZ	6/10/2025	$ (79.107.709)			

140	CORTE 1,2 SUMINISTRO E INSTALACION REDES HIDROSANITARIAS	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	6/10/2025	$ (4.634.860)			
141	CORTE 1 MES DE RESCATE ARQUEOLOGÍA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	6/10/2025	$ (30.891.964)			
142	CORTE 2 MONITOREO ARQUEOLOGÍA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	6/10/2025	$ (1.547.000)			
143	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	8/10/2025				$ (523.355)
144	DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	8/10/2025				$ (2.792.930)
145	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	8/10/2025				$ (345.051)
146	PAGO SALDO CONCRETO 4000 PSI	CONCREMOVIL	8/10/2025				$ (3.604.212,5)
147	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA	PRODEMEC	8/10/2025				$ (66.017.339)
148	ASESORÍA GEOTECNIA TANQUE	SPC INGENIERIA SAS	17/10/2025	$ (642.804)			
149	LABORATORIO ENSAYOS MATERIALES	MACROVIAS	17/10/2025				$ (692.987)
150	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	17/10/2025				$ (919.821)
151	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	17/10/2025				$ (345.051)
152	COMPRA ACERO BLOQUE No. 3	ALMASA	17/10/2025				$ (26.334.102)
153	COMPRA ESCALERAS DE ANDAMIO	SOEFEC	17/10/2025		$ (1.604.708)		
154	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	23/10/2025	$ (16.455.300)			

155	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	23/10/2025		$ (1.261.400)		
156	DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	23/10/2025				$ (3.203.277)
157	NOMINA MES DE OCTUBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	23/10/2025	$ (55.875.739)			
158	LABORATORIO ENSAYOS MATERIALES	MACROVIAS	30/10/2025				$ (796.202)
159	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	30/10/2025				$ (2.381.808)
160	DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	30/10/2025				$ (7.707.825)
161	ALQUILER EQUIPO RANA, DEMOLEDOR Y COMPRA PUNTAS	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	30/10/2025		$ (4.106.360)		
162	COMPRA MADERAA TABLAS BURRA	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	30/10/2025				$ (1.826.037)
163	DISPOSICIÓN MATERIALES MADERA, PLÁSTICO	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	30/10/2025				$ (1.928.990)
164	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	30/10/2025	$ (1.557.322)			
165	COMPRA PASOS DE ESCALERA	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST SA	30/10/2025				$ (2.932.212)
166	SERVICIO VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	30/10/2025	$ (7.644.317)			
167	COMPRA CAMARAS PARA TIME LAPSE	PRIME DOMOTICS SAS	6/11/2025		$ (2.384.601)		
168	CORTE No. 3 REDES HIDROSANITARIAS	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	6/11/2025	$ (18.973.769)			
169	CORTE No. 3 REDES HIDROSANITARIAS	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	6/11/2025	$ (10.654.048)			
170	CORTE No. 1 SOCRECUBIERTA	PRODEMEC	6/11/2025	$ (15.398.105)			
171	REINTEGRO COMPRAS FERRETERÍA	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	6/11/2025				$ (5.100.120)

172	CORTE No. 3 RESCATE ARQUEOLOGIA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	6/11/2025	$ (30.891.964)			
173	COMPRA CEMENTO ESTRUCTURAL	CEMENTOS ARGOS SA	6/11/2025				$ (6.441.709)
174	COMPRA PRODUCTOS FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	6/11/2025				$ (300.000)
175	CORTE No. 7 MANO DE OBRA	EMILSON SUAREZ	6/11/2025	$ (72.924.195)			
176	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	16/11/2025				$ (345.051)
177	DISPOSICION MATERIAL ESCOMBROS Y EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	16/11/2025				$ (7.354.516)
178	DESRATIZACIÓN	XANEX SAS	16/11/2025	$ (513.153)			
179	COMPRA ACERO BLOQUES 1, 2 Y 3	ALMASA	16/11/2025				$ (7.596.877)
180	REEMBOLSO PLANILLAS SEGURIDAD OCTUBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	16/11/2025	$ (16.976.400)			
181	COMPRA DEMOLEDOR	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	16/11/2025		$ (6.033.798)		
182	COMPRA 3000 UND LADRILLO PARA BLOQUE PATRIMONIAL 22X11X7	JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIAZ	16/11/2025				$ (2.621.061)
183	COMPRA IGOL IMPERMEABILIZANTE	CONSTRUPOLO	16/11/2025				$ (541.614)
184	COMPRA CERCHAS PARALES, FORMALETA	ASOCIADOS INNOVAR SAS	21/11/2025		$ (66.393.350)		
185	ANTICIPO CORTE 1 MANO DE OBRA	CARLOS RODRÍGUEZ	21/11/2025	$ (4.446.457)			
186	ENSAYOS DE LABORATORIO	MACROVIAS	25/11/2025				$ (582.369)
187	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	25/11/2025				$ (295.758)
188	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	25/11/2025		$ (1.261.400)		
189	NOMINA NOVIEMBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/11/2025	$ (56.479.584)			
190	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	25/11/2025				$ (1.140.412)

191	ANTICIPO CORTE 1 ESTRUCTURA METÁLICA	JHON ALEXANDER BUITRAGO ROJAS - COSMOS	26/11/2025	$ (94.374.523)			
192	COMPRA ACERO CERRAMIENTO	ALMASA	26/11/2025				$ (7.784.504)
193	COMPRA MATERIALES GRANULARES Y PETREOS	S&H INGENIEROS SAS	3/12/2025				$ (26.314.321)
194	DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	3/12/2025				$ (5.791.995)
195	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	3/12/2025				$ (690.102)
196	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	3/12/2025				$ (415.500)
197	COMPRA MATERIALES GRANULARES Y PETREOS	S&H INGENIEROS SAS	3/12/2025				$ (58.026.188)
198	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	3/12/2025	$ (12.139.353)			
199	ENSAYOS DE LABORATORIO	MACROVIAS	3/12/2025				$ (220.529)
200	COMPRA ACERO ADICIONAL BLOQUE 1	ALMASA	3/12/2025				$ (951.619)
201	COMPRA CEMENTO ESTRUCTURAL	CEMENTOS ARGOS SA	3/12/2025				$ (19.325.213)
202	COMPRA ELEMENTOS ADICIONALES PARA FORMALETAS	ASOCIADOS INNOVAR SAS	3/12/2025		$ (2.076.750)		
203	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	3/12/2025				$ (343.100)
204	DISPOSICION MATERIAL ESCOMBROS Y EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	3/12/2025				$ (5.325.616)
205	REEMBOLSO PLANILLAS SEGURIDAD NOVIEMBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	3/12/2025	$ (17.085.500)			
SALDO ANTICIPO		**VALOR INICIAL**	$ 3.778.848.307,00	$ (1.220.316.884)	$ (245.461.148)	$ (6.078.774)	$ (995.429.027)
		SALDO ANTICIPO	$ 1.311.562.474	$ 196.751.231	$ 132.423.682	$ 88.392.434	$ 893.995.127

A la fecha del presente informe se presenta un acumulado de ordenes tramitadas doscientas cinco (205) órdenes de pago para desembolso de anticipo, correspondiente al 65.29% valor total de $2.467.285.833,47, el saldo de anticipo corresponde a la suma de $1.311.562.473,53. Por otro lado, se anexa el plan de inversión del anticipo, control de órdenes de pago e informe entregado por la fiduciaria correspondiente al mes de agosto. Ver anexo No. 4.

Adicionalmente relacionamos los rendimientos financieros generados y reembolsados a la entidad, de la siguiente manera:

Periodo	Valor rendimientos	Valor acumulado de rendimientos	Fecha giro de reembolsos	Valor giro reembolsos
Marzo	$62.168,14	$62.168,14	25/07/2025	$969.012,31
Abril	$309.870,65	$372.038,79		
Mayo	$314.663,17	$686.701,96		
Junio	$282.310,35	$969.012,31		
Julio	$269.820,23	$1.238.832,54	11/08/2025	$269.820,23
Agosto	$243.720,78	$1.482.553,32	09/09/2025	$243.720,78
Septiembre	$202.318,37	$1.684.871,69	08/10/2025	$202.318,37

Adicionalmente se adjuntan los soportes de reembolsos de anticipo girados a la fecha del presente informe. Ver anexo No. 4.


Enlace trimble informes fiduciaria: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/NHE4zIUmyT0

Enlace trimble soporte pagos rendimientos: https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/RPFiK6eY7a0

2.6 Cronograma de obra y metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible Contractualmente.

En el periodo del presente informe de acuerdo con las obligaciones del contratista se presenta el cronograma de obra para la etapa de construcción anexo al informe. De igual manera, se anexa el cronograma general del proyecto. Ver anexo 5.

INDICES VALOR GANADO PMI		
Indicador	**Valor**	**Observaciones**
Porcentaje (%) Programado acumulado	46,863%	En este seguimiento de programación se encuentra aprobada por la reprogramación aprobada para el periodo del presente informe la cual contempla el cambio en forma de pago
Porcentaje (%) Ejecutado acumulado	51,326%	
Porcentaje (%) Ejecutado mensual	13,914%	
Costo Presupuestado del trabajo programado (CPTP)	$ 756.827.866,56	
Costo Presupuestado del trabajo realizado (CPTR)	$ 756.827.866,56	
Costo Real del trabajo realizado (CRTR)	$ 756.827.866,56	
Índice de Rendimiento de la programación (IRP) = CPTR / CPTP	1,00	
Índice de Rendimiento de los costos (IRC) = CPTR / CRTR	1	
No conformidades	0	



Se presenta un resumen del avance financiero durante el periodo de obra comprendido en el presente informe. De igual manera se anexa el seguimiento de avance a la inversión en el Anexo 5.

2.7 Acta de recibo parcial de obra

Durante el presente se encuentra en trámite el acta parcial de obra No. 1 y 2 con los siguientes valores:

	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA No. 1	VALOR ACTA No. 2	VALOR FALTANTE POR COBRAR
A	**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatorio valor total de los item)**	**$ 5.439.148.337,00**	**$ 254.967.636,00**	**$ 2.156.636.201,00**	**$ 3.027.544.500,00**
	CDsn / VALOR COSTO DIRECTO ASOCIADO AL COMPONENTE s DEL MES n *segun formula ((YA DESCONTADA RETENCION 5%))		**$ 252.434.326,28**	**$ 2.142.137.556,19**	
B	ADMINISTRACION	$ 1.740.527.468,00	$ 80.778.984,41	$ 685.484.017,98	$ 974.264.465,61
C	IMPREVISTOS	$ 54.391.483,00	$ 2.524.343,26	$ 21.421.375,56	$ 30.445.764,18
D	UTILIDAD	$ 271.957.417,00	$ 12.621.716,31	$ 107.106.877,81	$ 152.228.822,88
E	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)	$ 51.671.909,00	$ 2.398.126,10	$ 20.350.306,78	$ 28.923.476,12
F	(B+C+D) + IVA SOBRE UTILIDAD	$ 2.118.548.277,00	$ 98.323.170,09	$ 834.362.578,13	$ 1.185.862.528,78
G	**TOTAL, COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)**	**$ 7.557.696.614,00**	**$ 350.757.496,37**	**$ 2.976.500.134,32**	**$ 4.213.407.028,78**

I	PAGO POR IPC DEL MES		$ 23.882.612,83	211638608,7	
J	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 3.778.848.307,00	$ 182.774.966,79	$ 1.558.923.455,17	$ 2.037.149.885,04
	TOTAL, A PAGAR (G-H+I-J)		**$ 167.982.529,58**	**$ 1.417.576.679,16**	

3 INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.

Se realiza entrega en el anexo No. 5 el seguimiento a la reprogramación de obra correspondiente al periodo de obra comprendido en el presente informe.
En cuanto a la programación, mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-403-2025 del 27 de octubre de 2025 se realiza entrega de la reprogramación del cronograma de acuerdo con las observaciones realizadas por interventoría, de la siguiente manera:

A la fecha han transcurrido 272 días, contemplados en la etapa de pre construcción 59 días y 213 días de etapa de construcción.

El contrato de Obra se desarrollará en un tiempo comprendido de (15) quince meses, los cuales se dividen en tres (3) etapas expuestas a continuación:

- ETAPA PRECONSTRUCCIÓN– duración de dos meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. Desde el 07 de febrero de 2025 al 06 de abril de 2025. A corte del presente informe se presenta un avance 100%.

- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN– Periodo entendido entre el 07 de abril del 2025, al 06 de abril de 2026. Se ejecutan las intervenciones detalladas en el cronograma de obra. A corte del presente informe se presenta un avance del 37.41% ejecutado acumulado vs. 32.95% programado.

- ETAPA DE ALISTAMIENTO–Duración de esta etapa 1 mes, inicio desde el 07 de abril hasta 06 de mayo de 2026. Durante esta etapa se verifican las intervenciones ejecutadas.

3.2 Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría.

Durante el presente periodo del informe se presentan el seguimiento a las actividades que marcan un leve atraso en su inicio de acuerdo con programación inicial, como se evidencia a continuación:

574		**UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3**			**260 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**
586		**COMPONENTE 37**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		**43 días**	**mié 8/10/25**	**vie 5/12/25**
587		**05.01**	**CIMENTACIÓN**		**43 días**	**mié 8/10/25**	**vie 5/12/25**
590		05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIM3		14 días	lun 20/10/25	vie 7/11/25
595		**05.02**	**COLUMNAS**		**21 días**	**mié 29/10/2**	**mié 26/11/25**
596		05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FM3		14 días	mié 29/10/2	mar 18/11/25
600		**COMPONENTE 38**	**ACERO DE REFUERZO**		**42 días**	**jue 9/10/25**	**vie 5/12/25**
601		05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURACKG		40 días	jue 9/10/25	mié 3/12/25
699		**COMPONENTE 49**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**		**101,5 días**	**mié 29/10/2**	**vie 13/03/26**
739		**15.02**	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**		**28 días**	**mié 29/10/2**	**vie 5/12/25**
740		15.02.03	TUBERÍA PVC S Ø 4", NO INCLUYE ACCESORIOS	M	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
741		15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC S Ø 4"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
742		15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC S Ø 4"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
743		15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC S Ø 4"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
744		15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC S Ø 4X3"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
745		15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC S Ø 4X2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
746		15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC S Ø 4X2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
747		15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC S Ø 4X3"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
748		15.02.11	TUBERÍA PVC S Ø 3", NO INCLUYE ACCESORIOS	M	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
749		15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC S Ø 3"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
750		15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC S Ø 3"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
751		15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC S Ø 3"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
752		15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC S Ø 3X2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
753		15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC S Ø 3X2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
754		15.02.17	TUBERÍA PVC S Ø 2", NO INCLUYE ACCESORIOS	M	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
755		15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
756		15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
757		15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
758		15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
759		15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
760		15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
761		15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC S Ø 2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
762		15.02.25	TUBERÍA PVC L Ø 4", NO INCLUYE ACCESORIOS	M	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
763		15.02.26	TUBERÍA PVC L Ø 3", NO INCLUYE ACCESORIOS	M	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
764		15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
765		15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
766		15.02.32	TUBERÍA PVC VENT Ø 2", NO INCLUYE ACCESORIOS	M	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
767		15.02.33	ACCESORIOS PVC P 3/4"	UND	28 días	mié 29/10/2	vie 5/12/25
818		**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO**			**87 días**	**mié 13/08/25**	**vie 5/12/25**
819		**COMPONENTE 53**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**		**66 días**	**mié 13/08/2**	**vie 7/11/25**
823		**04.02**	**LLENOS**		**7 días**	**mié 29/10/2**	**vie 7/11/25**
824		04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPAM3		7 días	mié 29/10/2	vie 7/11/25
825		04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADM3		7 días	mié 29/10/2	vie 7/11/25
826		04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA ME M3		7 días	mié 29/10/2	vie 7/11/25

Aun cuando la programación presenta un avance en la ejecución en relación con lo programado, es posible evidenciar que existen actividades que marcan un atraso en su inicio o en su ejecución, según aplique, específicamente para las actividades programadas para el bloque No. 3, toda vez que, se encuentra en trámite el permiso silvicultural. Sin embargo, este contratista de obra ha avanzado con las excavaciones requeridas para construcción de la cimentación.

Por otra parte, se está avanzando en los hallazgos arqueológicos presentados en el bloque No. 1 principalmente por el soterrado de la cocina. Las actividades arqueológicas por su nivel de detalle tienen un rendimiento bajo, puesto que, se debe realiza el rescate de las estructuras, materiales y elementos encontrados, según aplique, para posterior ejecutar el levantamiento de los hallazgos encontrados, con el fin de evidenciar, analizar e interpretar los vestigios. Lo anterior, condiciona directamente el inicio de las actividades de obra programadas y que en un inicio no fueron condicionadas a algún tipo de hallazgo arqueológico lo cual hace que se afecte el rendimiento de trabajo de las obras civiles en este bloque, específicamente para el avance en ejecución de la instalación de redes, llenos y construcción de cimentación; No obstante, se ha trabajado de manera simultánea

la construcción de la cimentación.

3.3 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR			
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Compromiso**
1	Se solicita un espacio en el edificio UVO para laboratorio arqueología	Contratista	Se realiza entrega por parte de la Secretaría de salud del espacio definido para guardar los hallazgos arqueológicos
2	Demolición bloque parásito adosado al cerramiento jardín infantil	Contratista	Solicitud el pasado 11 de septiembre dando alcance comunicado No. DOBRAHSJD-304-2025, del 21 agosto de 2025. Se tiene autorización de ingreso para el miércoles 08 de octubre para levantamiento arquitectónico y presentar propuesta de demolición por parte de contratista. Se presenta presupuesto DOBRAHSJD-382-2025 el 14 de octubre de 2025, se encuentra pendiente respuesta por parte de entidad para aprobación de intervención.
3	Provisional de obra acueducto	Ministerio / EAAB	En proceso de trámite por parte EAAB. Se solicita informe de trámite mediante el comunicado No, DOBRAHSJD-343-2025 del 16 de septiembre. Hasta el momento del presente informe no se ha realizado la conexión a la provisional de obra
4	Charla divulgación arqueología	Contratista	Realizada el 13 de noviembre de 2025
5	Solicitud de espacio para acopio de residuos en el costado sur oriental del predio para liberar espacio ocupado en la construcción proyectada del bloque 3	Interventoría/Ministerio	Se realiza solicitud a interventoría el 11 de noviembre de 2025 mediante comunicado No, DOBRAHSJD-424-2025, en espera de respuesta
6	Solicitud de trámite silvicultural para agilizar el trámite ante Secretaría de Ambiente	Contratista	Enviada mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-426-2025 NUEVA SOLICITUD MINISTERIO CULTURAS
7	Presentación de reprogramación de obra de acuerdo con el cambio en forma de pago	Contratista	Remitida el 14 de noviembre de 2025 mediante comunicado DOBRAHSJD-430-2025
8	Planos de diseño de aguas residuales y lluvias	Contratista	Remitido el 19 de noviembre de 2025, de acuerdo con la trazabilidad de la definición de las conexiones finales de las redes
9	Aprobación de ICANH a la solicitud de cambio menor al programa de arqueología preventiva	Contratista / ICANH	Aprobación cambio menor, copia remitida No. 2025184200116762, mediante comunicado No. DOBRAHSJD-433-2025 del 14 de noviembre de 2025
10	Solicitud de cambio mayor 2 al programa de arqueología - Inclusión de nuevos poligonos específicos	Contratista / ICANH	Remitida por contratista a ICANH mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-446-2025 del 22 de noviembre de 2025 radicado No. 2025184200130332
11	Trámite de permiso de aprovechamiento y derecho de petición remitido a la SDA para agilizar el trámite de permiso.	SDA	Luego de la respuesta negativa al desistimiento del trámite silvicultural se realiza una nueva radicación el pasado 24 de noviembre de 2025 mediante comunicado No. DOBRAHSJD-449-2025 Forest 2025ER278526 . Se radica derecho de petición mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-455-2025 del 28 de noviembre de 2025, con el fin de solicitar una mesa de trabajo para revisión de la documentación del trámite reiniciado por este contratista una vez se presenta el desistimiento definitivo del trámite inicialmente realizado.
13	Seguimiento a control de inversión anticipo, envio de reembolso rendimientos financieros		Ejecutada mensualmente

12	Propuesta diseño cerramiento perimetral	Contratista	Se remite propuesta revisada y construida en conjunto con interventoría pendiente aprobación Ministerio de Culturas
14	Toma de cilindros de concreto y densidades	Contratista	Según normativa y plan de inspección y ensayos
16	Monitoreo de arqueología	Contratista	Actividad en curso

Temas relevantes de los componentes:

- **Componente ambiental - Inventario forestal:**

  El pasado 11 de noviembre de 2025 mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-426-2025 se realiza una nueva solicitud al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para agilización trámite Permiso Silvicultural del Jardín Infantil ante la Secretaría Distrital de Ambiente, en la cual se presenta la siguiente trazabilidad al trámite adelantado ante la SDA desde el pasado 21 de abril de 2025:

  - En fecha 21-04-2025, mediante nuestra comunicación DOBRAHSJD-100-2025, informamos y remitimos a la Interventoría, el link de radicación de la documentación concerniente a la solicitud del Permiso de Aprovechamiento Silvicultural, para la Obra Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios, tramitada por el Consorcio Obras Hospital Domo ante la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se evidenció posteriormente, mediando correo electrónico de recibo de la S.D.A., en el cual informaron que mediante el radicado de la SDA No. Forest 2025ER84134 del 23-04-2025, la documentación de la solicitud del trámite en comento había sido recibida por esa Entidad.

  - Posteriormente, el 05-06-2025, mediante la comunicación con radicado SDA: 2025EE120151, la Secretaría Distrital de Ambiente, presentó a este Contratista, observaciones a la documentación de nuestro trámite de permiso silvicultural iniciado el 04-21-2025, e indicó que: "..*conforme a lo anterior, se concede al peticionario un plazo de un (1) mes contado a partir del recibo de la presente comunicación, para que complete y presente a esta Subdirección, en debida forma la información solicitada*…".

  - A partir del recibo de la comunicación de fecha 05-06-2025 de la SDA, el Contratista inició la atención y respuesta a las observaciones planteadas por la Autoridad Ambiental, así como también de la consecución de la documentación requerida por la SDA, la cual fue aportada por la Entidad Contratante, con el ánimo de dar cumplimiento al plazo de respuesta concedido por la SDA, plazo, el cual finalizaba el 05- 07-2025. Sin embargo, de lo anterior, y ante la falta de la expedición del recibo de liquidación de los Derechos por reposición del arbolado incluido en el trámite en comento, y de la reliquidación de los Derechos de Evaluación por parte de la SDA, en fecha 03-07-2025, y de manera cautelar, este Contratista, mediando su comunicación DOBRAHSJD-229-2025, del 03-07-2025, y con radicado SDA: FOREST 2025ER144062, solicitó a la SDA:

    "…En atención al radicado de la referencia, mediante el cual esa Secretaría solicita documentación faltante para continuar con el trámite correspondiente al radicado No. 2025ER84134, me permito solicitar formalmente una prórroga de un (1) mes adicional al plazo otorgado en el oficio citado, con el fin de reunir y allegar la totalidad de la documentación requerida. La solicitud obedece a que, por motivos operativos y administrativos, no ha sido posible compilar dentro del término inicialmente establecido la totalidad de los

documentos exigidos para la continuidad del trámite.".

- *El Consorcio Obras Hospital Domo, en fecha 17-07-2025, con el radicado SDA: FOREST 2025ER156462, remitió a la SDA, su comunicación DOBRAHSJD-253-2025, ASUNTO: Respuesta al radicado SDA 2025EE120151 del 5 de junio de 2025, en donde indicamos:*

  "…En atención al radicado de la referencia, mediante el cual esa Secretaría solicita documentación faltante para continuar con el trámite correspondiente al radicado No. 2025ER84134, nos permitimos responder punto a punto con los soportes requeridos, con el propósito de continuar con el trámite…" (…)

  "…Con lo anterior y conforme al numeral 7 de las observaciones, se da respuesta individual a la Secretaría Distrital de Ambiente, incluyendo los ajustes y documentos requeridos…"

  Finalmente, y en fecha 18-07-2025, la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante su comunicación con radicado SDA: FOREST 2025EE158248, es decir habiendo transcurrido un (1) día desde la respuesta presentada por este contratista, mediando su comunicación con radicado SDA: 2025EE158248, observó:

  "…En atención al radicado del asunto, por medio del cual solicita prórroga del plazo establecido para completar la información requerida en el trámite de la referencia, nos permitimos conceder prórroga de un (1) mes calendario contado a partir del recibo de la presente, para que presente a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente los documentos requeridos mediante radicado 2025EE120151 del 5 de junio de 2025..".

- *Mediante un Derecho de Petición (No.1), de fecha 02-09-2025, y nuestra comunicación con consecutivo DOBRAHSJD-317-2025, con radicado SDA FOREST2025ER199856 del 02-09-2025, el Consorcio Obras Hospital Domo solicitó a la SDA:*

  "…. se sirva informar por escrito a nuestro Consorcio, el estado actual de trámite y la fecha de expedición de la Resolución Silvicultural, que habrá de avalar y permitir la implementación en nuestra obra y contrato, de los tratamientos silviculturales, por nosotros solicitados a esa Subdirección, inicialmente mediante nuestra comunicación DOBRAHSJD-100-2025 de fecha 21-04-2025, radicado SDA No. Forest 2025ER84134 del 23-04-2025, y posteriormente con nuestra comunicación DOBRAHSJD-253-2025 de fecha 17-07-20258, mediante el radicado SDA: FOREST 2025ER156462 de fecha 17-07-2025, referencia: Respuesta al radicado SDA 2025EE120151 del 5 de junio de 2025; teniendo en cuenta, que han transcurrido a la fecha cuarenta y ocho (48) días calendario desde nuestra comunicación DOBRA-253-2025.."

- *La SDA, en fecha 15-09-2025, con el radicado SDA-2025EE212743, del 15-09-2025, informó a este Contratista de Obra, en respuesta a su derecho de petición: "…La Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre (SSFFS) de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) informa que la documentación remitida mediante el radicado No. 2025ER156462 del 17 de julio de 2025, en atención al requerimiento formulado a través del oficio con radicado No. 2025EE120151 del 5 de junio de 2025, y relacionada con el radicado No. 2025ER84134, se encuentra actualmente en proceso de evaluación.*

  Una vez finalizada la revisión de la información recibida, se adoptará la decisión administrativa correspondiente, la cual será notificada de manera oportuna, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…"

  Sin embargo de la respuesta al derecho de petición del párrafo anterior, la SDA, mediante acto administrativo motivado, decretó mediante su comunicación con radicado SDA-2025EE216792 del 18-09-2025, el desistimiento del trámite de Permiso Silvicultural de la Obra Jardín Infantil, e indicó:

  "…Conforme a lo anterior, se encuentra procedente decretar el desistimiento tácito de la solicitud presentada

por la CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO identificado con NIT. 901.898.730-0, con radicado No. 2025ER84134 del 21 de abril de 2025, teniendo en cuenta que el solicitante NO cumplió con la carga dispuesta en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2025, referente a la presentación de la información, teniendo en cuenta que por la naturaleza del trámite conlleva a la obligación del peticionario de actuar e impulsar el mismo, y que su actuación no se agota únicamente con la presentación de la petición, es por ello, que ante el incumplimiento al requerimiento de completitud de información en términos de oportunidad, se imposibilita la continuidad del trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de La Ley 1755 de 2015.

Lo anterior no impide que el solicitante pueda presentar de nuevo su petición, con el cumplimiento del lleno de los requisitos previamente establecidos para cada caso.

Finalmente, se informa al peticionario, que contra la presente decisión procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse ante la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este oficio, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011..”

El Consorcio Obras Hospital Domo, mediante su comunicación con consecutivo DOBRAHSJD-359-2025 del 27-09-2025, y radicado SDA FOREST2025ER225999, de fecha 29-09-2025, presentó ante la SDA el Recurso de Reposición al Desistimiento decretado por la SDA, así:

“El Consorcio Obras Hospital Domo, identificado con NIT. 901.898.730-0, y dentro del término establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), interpone recurso de reposición contra el oficio N.º 2025EE216792 del 18 de septiembre de 2025, mediante el cual se decretó el desistimiento tácito de la solicitud de autorización silvicultural radicada bajo el N.º 2025ER84134 del 21 de abril de 2025.

PETICIÓN CONCRETA:

• Revocar la decisión contenida en el oficio N.º 2025EE216792 del 18 de septiembre de 2025, por la cual se decretó el desistimiento tácito de la solicitud radicada bajo el N.º 2025ER84134.

• En su lugar, ordenar la ampliación de fechas del recibo de pago N.º 6684957 o la expedición de un nuevo recibo, con el fin de que el consorcio pueda realizar el pago correspondiente y se permita la continuidad del trámite de autorización silvicultural…”

- *Nuevamente, y mediante Derecho de Petición (No.2), con nuestra comunicación DOBRASHJD-365-2025, de fecha 03-10-2025, con radicado SDA- Forest 2025ER233247, del 04/10/2025, este Contratista solicitó a la SDA:*

  “..se sirva dar respuesta a nuestro Consorcio, respecto de la comunicación con consecutivo DOBRAHSJD-359-2025, del 27-09-2025, con radicado SDA No. 2025ER225999 del 29-09-2025, referencia: Recurso de Reposición contra Desistimiento, en el cual este Consorcio solicitó de la SDA revocar la decisión de Desistimiento contenida en el oficio SDA, con radicado No. 2025EE216792 del 18-09-2025, y además solicitamos ampliar el plazo de pago del recibo No. 6684957, o la expedición de un nuevo recibo de pago correspondiente, para que se pudiese dar continuidad al trámite de autorización silvicultural..”.

- *El Consorcio Obras Hospital Domo, solicitó de forma presencial en las instalaciones de la SDA la generación de un nuevo recibo de pago o ampliación al recibo vencido de pago N.º 6684957. En respuesta afirmativa, la SDA generó un nuevo recibo No. 6802109, el cual fue efectivamente cancelado por este contratista, en fecha 27 de octubre de 2025 y reportado a la SDA, mediante nuestra comunicación DOBRAHSJD-406-2025, del 28-10-2025, radicado SDA FOREST2025ER256893 del 29-10-2025, oficio en el cual solicitamos a la SDA:*

"…Por lo anterior, el Consorcio Obras Hospital Domo solicita de manera cordial a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, dar continuidad al trámite del Permiso de Aprovechamiento Silvicultural, para la Obra Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios, el cual es un procedimiento importante para dar continuidad a la ejecución de las obras que se adelantan en el edificio Jardín Infantil del complejo hospitalario, tal como lo indicamos en el comunicado No. DOBRA-HSJD-365-2025, cuando observamos a la SDA: "…que desde el 17-07-2025, se encuentran atendidas por el Consorcio Obras Hospital Domo, el ciento por ciento (100%) de las observaciones y requerimientos documentales solicitados por la SDA según su radicado 2025EE120151 del 5 de junio de 2025 (…) pues este trámite de la Resolución Silvicultural, tiene amarrado a su aprobación y posterior implementación, el inicio y desarrollo de los tratamientos de tala allí solicitados, y que permitirían finalmente al Consorcio Obras Hospital Domo, el inicio de la construcción del Bloque 3 de la Obra Jardín Infantil, capitulo este de obra, que representa un riesgo de desfase de la programación general de obra…".

Es importante destacar, como se evidencia en el comunicado No. DOBRA-HSJD-317-2025 del 02 de septiembre de 2025 radicado No. 2025ER199856, que, respecto a las observaciones presentadas al trámite de permiso silvicultural por la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante los comunicados radicado SDA: 2025EE120151 del 05 de junio de 2025 y 2025EE120151 del 5 de junio de 2025, que el Consorcio Obras Hospital Domo ha atendido en su totalidad las observaciones recibidas.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el recurso de reposición presentado por este contratista mediante el comunicado No. DOBRA-HSJD-359-2025 radicado No. 2025ER225999 del 27 de septiembre de 2025, solicitamos nuevamente a la Secretaría, revocar la decisión contenida en el oficio N.º 2025EE216792 del 18 de septiembre de 2025, por la cual se decretó el desistimiento tácito de la solicitud radicada bajo el N.º 2025ER84134, pues este contratista ha surtido los trámites y atención a las observaciones recibidas por parte de la Secretaría de Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, acudimos a la Interventoría, para solicitar al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, su intermediación interadministrativa ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de obtener una respuesta pronta de esta Entidad frente al trámite silvicultural en comento, pues como es bien conocido por la Interventoría y por el Ministerio, este trámite tiene amarrado a su aprobación y posterior implementación, el inicio y desarrollo de los tratamientos de tala allí solicitados, y que permitirían finalmente al Consorcio Obras Hospital Domo, el inicio de la construcción del Bloque 3 de la Obra Jardín Infantil, obra que presenta actualmente una desviación importante en el cronograma particular del Bloque 3, y un riesgo de desfase significativamente mayor de la programación general de obra.

Tal y como fue informado previa y oportunamente a la Interventoría de Obra y al Apoyo a la Supervisión del Contrato de Obra 4343 de 2024, el pasado 20-11-2025, el Representante Legal y el Director de Obra del Jardín Infantil, hicimos presencia en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA; con el ánimo de conocer respuesta oficial a nuestro Derecho de Petición con Radicado SDA 2025ER233247 de fecha 04-10-2025, así como también sobre el recurso de reposición a la calificación del Desistimiento del trámite Silvicultural de parte de la SDA, presentado por este contratista mediante el comunicado No. DOBRA-HSJD-359-2025 radicado No. 2025ER225999 del 27-09-2025. Los Funcionarios de la SDA, que atendieron la visita de este Contratista, indicaron de manera extraoficial que: 1) El Derecho de Petición, de acuerdo con los términos legales que le asisten a la SDA, podría ser respondido como fecha límite el día 5 de diciembre de 2025, es decir dentro del plazo de los veinte (20) días hábiles que la

Ley habilita; y 2)Que la respuesta al Recurso de Reposición presentado por este Contratista, podría tomar un plazo legal de hasta dos (2) meses, contados a partir de su radicación. Sin embargo, de lo anterior, los funcionarios en comento indicaron y recomendaron a nuestro Consorcio, reiniciar nuevamente el Trámite del Permiso Silvicultural, y observaron que en un plazo legal máximo de diez (10) días calendario, la SDA, tendría la obligación de notificar lo correspondiente al mismo. En fecha 24-11-2025, este Contratista mediante nuestras comunicaciones con consecutivo DOBRAHSJD-449-2025 y DOBRAHSJD-451-2025, con los Radicados SDA: 2025ER278296 y 2025ER278526, de fecha 25-11-2025, la SDA, notificó a nuestro Consorcio el recibo oficial para el inicio del nuevo trámite de permiso silvicultural, lo cual significa un retroceso del trámite iniciado desde el 21-04-2025, considerando los demorados tiempos de respuesta de la SDA.

De acuerdo con lo anterior, formalmente la SDA mediante el comunicado No. 2025EE279872 del 26 de noviembre de 2025 RESUELVE:

(…)NO REVOCAR la decisión adoptada mediante el radicado No. 2025EE216792 del 18 de septiembre de 2025, mediante la cual se decreta el desistimiento tácito de la solicitud con radicado inicial No. 2025ER84134 del 21 de abril de 2025, por medio del cual el CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO con NIT No. 901.898.730-0, solicitó la evaluación para un permiso de aprovechamiento forestal de ocho (08) individuos arbóreos ubicados en espacio privado en la Carrera 10 No. 1 - 59 Sur, en la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, para la ejecución del Contrato 4343 de 2024 "EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO".(…)

Por lo anterior, se presenta una nueva solicitud a la SDA y derecho de petición mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-455-2025 del 28 de noviembre de 2025 radicado No. No. 2025ER282447, en la cual CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO solicita:

(…) Mediante comunicación con Radicado SDA: 2025EE279872 de fecha 26-11-2025, mediante la cual la Subdirección de Silvicultura de la SDA, resolvió nuestra solicitud de revocatoria presentada mediante radicado No. 2025ER225999 de 29 de septiembre de 2025, contra el oficio de desistimiento tácito con radicado No. 2025EE216792 del 18 de septiembre de 2025, este Contratista de Obra, reinició nuevamente el trámite del Permiso Silvicultural para la Obra Jardín Infantil del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, según nuestras comunicaciones : DOBRAHSJD-449-2025 y DOBRAHSJD-451-2025, de fecha 24-11-2025, con Radicados SDA No. 2025ER278296 y 2025ER278526 del 26-11-2025 respectivamente. De acuerdo con el trámite reiniciado en fecha 24-11-2025, este Contratista de Obra, estaría interesado en conocer en primera instancia, en la mesa de trabajo solicitada en el presente Derecho de Petición, las eventuales observaciones que la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, pudiese presentar al contenido de la documentación presentada para su estudio y evaluación, según las normativas y lineamientos

administrativos y procedimentales de la SDA, con el objeto de obtener respuesta positiva y definitiva de la SDA, frente al trámite del Permiso de Aprovechamiento Silvicultural, para la Obra Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios, tramitada por el Consorcio Obras Hospital Domo, pues este trámite de la Resolución Silvicultural, tiene amarrado a su aprobación y posterior implementación, el inicio y desarrollo de los tratamientos de tala allí solicitados, y que permitirían finalmente al Consorcio Obras Hospital Domo, el inicio de la construcción del Bloque 3 de la Obra Jardín Infantil, capitulo este de obra, que presenta actualmente un desfase en la programación general de obra vigente. (…)

Por lo anterior que, nos encontramos al tanto de la respuesta definitiva de la SDA al trámite de permiso silvicultural que se adelanta actualmente, con el fin de evitar que la afectación de ejecución en el bloque 3 se incremente.

- **Componente técnico trámite de provisional hidráulica de obra:** El 16 de septiembre de 2025 mediante comunicado No. DOBRAHSJD-343-2025, se remite trazabilidad de estado de trámite de la provisional de obra, debido a que, las últimas entregas de los pendientes fueron realizadas el 20 de agosto de 2025 y a la fecha aún no se cuenta con el suministro de agua potable.

Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	ETAPA CONSTRUCCIÓN	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	242 días	lun 21/04/25	mié 11/02/26
03.01	DESMONTES Y RETIROS	233 días	lun 21/04/25	sáb 31/01/26
03.01.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	29 días	sáb 27/12/25	sáb 31/01/26
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEM	135 días	lun 21/04/25	mié 1/10/25
03.02	DEMOLICIONES	241,75 días	lun 21/04/25	mié 11/02/26
NP-013	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	7 días	mar 21/10/25	mar 28/10/25
NP-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	166 días	mar 3/06/25	lun 22/12/25
04.01	EXCAVACIONES	80 días	lun 11/08/25	vie 14/11/25
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	80 días	lun 11/08/25	vie 14/11/25
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	80 días	lun 11/08/25	vie 14/11/25
04.02	LLENOS	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25
04.03	RETIROS	166 días	mar 3/06/25	lun 22/12/25
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	66 días	mié 29/10/25	mar 20/01/26
05.01	CIMENTACIÓN	38 días	mié 29/10/25	lun 15/12/25
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	14 días	mar 25/11/25	jue 11/12/25
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	21 días	vie 7/11/25	mar 2/12/25
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	21 días	sáb 15/11/25	jue 11/12/25
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25

05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	3 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25
05.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	21 días	sáb 15/11/25	jue 11/12/25
05.02	COLUMNAS	22 días	vie 12/12/25	jue 8/01/26
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	15 días	vie 12/12/25	mar 30/12/25
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	21 días	sáb 13/12/25	jue 8/01/26
05.03	VIGAS Y PLACAS	23 días	lun 22/12/25	mar 20/01/26
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	21 días	lun 22/12/25	sáb 17/01/26
COMPONENTE 6	ACERO DE REFUERZO	46 días	vie 7/11/25	sáb 3/01/26
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	42 días	vie 7/11/25	lun 29/12/25
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	22 días	sáb 6/12/25	sáb 3/01/26
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	143 días	jue 2/10/25	jue 26/03/26
07.01	RESTAURACIÓN CUBIERTA	42 días	jue 2/10/25	sáb 22/11/25
7.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	42 días	jue 2/10/25	sáb 22/11/25
07.02	MADERA CUBIERTA	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.03	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.04	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.06	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	279 días	lun 28/04/25	lun 6/04/26
08.01	RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA	35 días	sáb 1/11/25	lun 15/12/25
08.01.03	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A	35 días	sáb 1/11/25	lun 15/12/25

	LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA			
08.01.05	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	7 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25
08.02	RESTAURACIÓN FACHADA	192 días	sáb 2/08/25	mié 25/03/26
08.05	MAMPOSTERÍA	28 días	mar 16/12/25	mar 20/01/26
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
08.06	LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO	221 días	lun 28/04/25	sáb 24/01/26
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	76 días	jue 18/12/25	jue 19/03/26
10.01	PISOS	76 días	jue 18/12/25	jue 19/03/26
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	14 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	14 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	90 días	mar 16/12/25	lun 6/04/26
13.02	TABLEROS	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.03	SALIDAS	90 días	mar 16/12/25	lun 6/04/26
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	21 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	63 días	jue 9/10/25	vie 26/12/25
15.01	PVC PRESIÓN	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25

	PVC.P Ø 1X3/4"			
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.02	PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO	60 días	jue 9/10/25	lun 22/12/25
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25

15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25
NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25
15.03	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25
15.04	SALIDAS SANITARIAS	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25
15.06	CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 3/4"X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
COMPONENTE 17	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
02.01	PRELIMINARES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 18	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
24.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 21	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	151 días	sáb 24/05/25	mar 25/11/25
05.02	COLUMNAS	28 días	sáb 4/10/25	vie 7/11/25
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	sáb 4/10/25	mar 21/10/25
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	14 días	mié 22/10/25	vie 7/11/25
05.03	VIGAS Y PLACAS	14 días	sáb 8/11/25	mar 25/11/25
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS	1 día	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25

	PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO			
NP-022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	14 días	sáb 8/11/25	mar 25/11/25
COMPONENTE 22	ACERO DE REFUERZO	102 días	mar 3/06/25	vie 3/10/25
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	102 días	mar 3/06/25	vie 3/10/25
COMPONENTE 23	ESTRUCTURA METÁLICA	30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25
06.01	ESTRUCTURA METÁLICA	30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	35 días	mar 9/12/25	mié 21/01/26
07.03	CUBIERTA	35 días	mar 9/12/25	mié 21/01/26
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	21 días	mar 9/12/25	sáb 3/01/26
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	86 días	mié 22/10/25	jue 5/02/26
08.05	MAMPOSTERÍA	86 días	mié 22/10/25	jue 5/02/26
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	21 días	mié 22/10/25	sáb 15/11/25
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	lun 15/12/25	mié 31/12/25
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	14 días	lun 15/12/25	mié 31/12/25
08.06	LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO	21 días	mié 24/12/25	mar 20/01/26
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTA	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 29	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	35 días	sáb 6/12/25	mar 20/01/26
12.01	PAÑETE	21 días	sáb 6/12/25	vie 2/01/26
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	21 días	sáb 6/12/25	vie 2/01/26
12.02	ESTUCO Y PINTURA	21 días	mié 24/12/25	mar 20/01/26
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 30	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	79 días	mié 26/11/25	lun 2/03/26
13.02	TABLEROS	28 días	sáb 13/12/25	sáb 17/01/26
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA,	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25

	CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.			
13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	14 días	mié 31/12/25	sáb 17/01/26
13.03	SALIDAS	28 días	mié 26/11/25	mar 30/12/25
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	21 días	mié 26/11/25	sáb 20/12/25
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
COMPONENTE 32	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	72 días	mar 2/09/25	jue 27/11/25
15.01	PVC PRESIÓN	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25

15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25
15.02	PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25
15.03	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25
15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25
15.04	SALIDAS SANITARIAS	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25

15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25
15.06	CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE	72 días	mar 2/09/25	jue 27/11/25
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25
NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	14 días	mar 11/11/25	jue 27/11/25
NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	14 días	mar 11/11/25	jue 27/11/25
COMPONENTE 34	ELECTROMECÁNICA	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
18.03	TERMINALES DE AIRE	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 35	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
24.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 36	EXCAVACIONES Y LLENOS	156 días	mar 3/06/25	mié 10/12/25
04.01	EXCAVACIONES	23 días	sáb 18/10/25	vie 14/11/25
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	15 días	mar 28/10/25	vie 14/11/25
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	15 días	sáb 18/10/25	mié 5/11/25
04.02	LLENOS	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25
04.03	RETIROS	156 días	mar 3/06/25	mié 10/12/25
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	14 días	jue 6/11/25	sáb 22/11/25
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	14 días	lun 24/11/25	mié 10/12/25
COMPONENTE 37	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	50 días	mar 28/10/25	lun 29/12/25
05.01	CIMENTACIÓN	29 días	mar 28/10/25	mar 2/12/25
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	7 días	mar 28/10/25	mié 5/11/25
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40%	7 días	mar 28/10/25	mié 5/11/25

	PIEDRA RAJÓN			
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	vie 7/11/25	lun 24/11/25
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	14 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	3 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25
05.02	COLUMNAS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	14 días	mié 3/12/25	vie 19/12/25
05.03	VIGAS Y PLACAS	34 días	mar 18/11/25	lun 29/12/25
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	vie 12/12/25	lun 29/12/25
NP-022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	14 días	mar 18/11/25	mié 3/12/25
COMPONENTE 38	ACERO DE REFUERZO	29 días	mié 29/10/25	mié 3/12/25
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	29 días	mié 29/10/25	mié 3/12/25
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	4 días	sáb 15/11/25	jue 20/11/25
COMPONENTE 39	ESTRUCTURA METÁLICA	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
06.01	ESTRUCTURA METÁLICA	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
COMPONENTE 42	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	76 días	mar 18/11/25	mié 18/02/26
08.05	MAMPOSTERÍA	63 días	mié 3/12/25	mié 18/02/26
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	21 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	21 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	42 días	mar 30/12/25	mié 18/02/26
08.06	LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO	48 días	mar 18/11/25	vie 16/01/26
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26

	CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN			
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTA	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
NP-023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	mar 18/11/25	mié 3/12/25
NP-024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	mar 18/11/25	mié 3/12/25
COMPONENTE 44	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	23 días	mar 30/12/25	mar 27/01/26
10.01	PISOS	23 días	mar 30/12/25	mar 27/01/26
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
COMPONENTE 45	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
11.02	CIELO RASOS	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
COMPONENTE 46	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	28 días	sáb 20/12/25	sáb 24/01/26

12.01	PAÑETE	14 días	sáb 20/12/25	mié 7/01/26
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	14 días	sáb 20/12/25	mié 7/01/26
12.02	ESTUCO Y PINTURA	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
NP-029	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
COMPONENTE 47	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	28 días	mié 24/12/25	mié 28/01/26
13.02	TABLEROS	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.03	SALIDAS	21 días	mié 24/12/25	mar 20/01/26
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 49	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	59 días	sáb 15/11/25	mié 28/01/26
15.01	PVC PRESIÓN	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.25	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26

15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.02	PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25
15.04	SALIDAS SANITARIAS	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26

15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26
15.05	MAMPOSTERIA Y CONCRETO	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07	RED DE GAS NATURAL	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.01	TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.03	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X 1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.07	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1"X3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1"X 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.11	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 3/4"X1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.16	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	7 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25
NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	7 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25
COMPONENTE 51	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
02.01	PRELIMINARES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 52	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
24.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO	198,75 días	lun 21/04/25	vie 19/12/25
COMPONENTE 53	EXCAVACIONES Y LLENOS	150,75 días	lun 21/04/25	mar 21/10/25
04.03	RETIROS	143,75 días	mar 29/04/25	mar 21/10/25
NP-015	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	7 días	vie 26/09/25	vie 3/10/25
NP-019	RELLENO EN RECEBO B400	7 días	mar 14/10/25	mar 21/10/25
COMPONENTE 54	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	44 días	sáb 30/08/25	mar 21/10/25
05.04	TANQUE	44 días	sáb 30/08/25	mar 21/10/25

NP-028	IMPERMEABILZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	21 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25
COMPONENTE 56	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	10 días	mar 9/12/25	vie 19/12/25
13.03	SALIDAS	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.04	ILUMINACIÓN	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
COMPONENTE 57	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	198 días	lun 21/04/25	vie 19/12/25
24.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	198 días	lun 21/04/25	vie 19/12/25
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	198 días	lun 21/04/25	vie 19/12/25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO	117 días	mié 12/11/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES	21 días	lun 1/12/25	vie 26/12/25
03.01	DESMONTES Y RETIROS	21 días	lun 1/12/25	vie 26/12/25
02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	7 días	lun 1/12/25	mar 9/12/25
02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	14 días	mié 10/12/25	vie 26/12/25
02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	14 días	mié 10/12/25	vie 26/12/25
COMPONENTE 65	ACOMETIDAS	28 días	mié 12/11/25	mar 16/12/25
02.01	PRELIMINARES	28 días	mié 12/11/25	mar 16/12/25
02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	28 días	mié 12/11/25	mar 16/12/25
02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	28 días	mié 12/11/25	mar 16/12/25
COMPONENTE 67	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	100 días	lun 1/12/25	mié 1/04/26
02.01	PRELIMINARES	100 días	lun 1/12/25	mié 1/04/26
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	100 días	lun 1/12/25	mié 1/04/26
COMPONENTE 69	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	102 días	lun 1/12/25	lun 6/04/26
24.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	102 días	lun 1/12/25	lun 6/04/26
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE	102 días	lun 1/12/25	lun 6/04/26

	(3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES			
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES	257 días	sáb 24/05/25	lun 6/04/26
COMPONENTE 73	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
15.01	PVC PRESIÓN	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
15.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
15.01.28	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
COMPONENTE 74	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02	RED GENERAL AGUA INCENDIO	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.13	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.15	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.17	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.18	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.19	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.20	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.21	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.22	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.23	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.24	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.25	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
16.02.26	EXTINTOR TIPO K 10LBS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25
COMPONENTE 75	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	214 días	sáb 24/05/25	mié 11/02/26
17.01	EQUIPOS	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26

	TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY			
17.01.05	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA**	**14 días**	**mar 16/12/25**	**vie 2/01/26**
17.04	**VARIOS**	**214 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 11/02/26**
COMPONENTE 79	**ASEO GENERAL**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**
19.03	**ASEO Y ACTIVIDADES FINALES**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**
02.01.05	**SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES**	**22 días**	**jue 20/11/25**	**mar 16/12/25**
COMPONENTE 82	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**
24.01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**
24.01.01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**

3.4 Actividades de obras ejecutadas presente mes y previstas para el siguiente mes.

Actividades programadas próximo mes

Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	ETAPA CONSTRUCCIÓN	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**
COMPONENTE 3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**242 días**	**lun 21/04/25**	**mié 11/02/26**
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**	**233 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 31/01/26**
03.01.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	29 días	sáb 27/12/25	sáb 31/01/26
COMPONENTE 5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**66 días**	**mié 29/10/25**	**mar 20/01/26**
05.01	**CIMENTACIÓN**	**38 días**	**mié 29/10/25**	**lun 15/12/25**
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	3 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25
05.02	**COLUMNAS**	**22 días**	**vie 12/12/25**	**jue 8/01/26**
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	15 días	vie 12/12/25	mar 30/12/25
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	21 días	sáb 13/12/25	jue 8/01/26
05.03	**VIGAS Y PLACAS**	**23 días**	**lun 22/12/25**	**mar 20/01/26**
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	21 días	lun 22/12/25	sáb 17/01/26
COMPONENTE 6	**ACERO DE REFUERZO**	**46 días**	**vie 7/11/25**	**sáb 3/01/26**
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	22 días	sáb 6/12/25	sáb 3/01/26
COMPONENTE 7	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**	**143 días**	**jue 2/10/25**	**jue 26/03/26**
07.02	**MADERA CUBIERTA**	**40 días**	**mié 17/12/25**	**mié 4/02/26**

07.02.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.03	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.04	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
07.02.06	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26
COMPONENTE 8	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**	**279 días**	**lun 28/04/25**	**lun 6/04/26**
08.01	**RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA**	**35 días**	**sáb 1/11/25**	**lun 15/12/25**
08.01.05	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	7 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25
08.05	**MAMPOSTERÍA**	**28 días**	**mar 16/12/25**	**mar 20/01/26**
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
COMPONENTE 10	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**	**76 días**	**jue 18/12/25**	**jue 19/03/26**
10.01	**PISOS**	**76 días**	**jue 18/12/25**	**jue 19/03/26**
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	14 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	14 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**90 días**	**mar 16/12/25**	**lun 6/04/26**
13.02	**TABLEROS**	**14 días**	**mar 16/12/25**	**vie 2/01/26**
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.03	**SALIDAS**	**90 días**	**mar 16/12/25**	**lun 6/04/26**
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	21 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**	**63 días**	**jue 9/10/25**	**vie 26/12/25**
15.01	**PVC PRESIÓN**	**14 días**	**lun 1/12/25**	**mié 17/12/25**
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25

15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**7 días**	**jue 18/12/25**	**vie 26/12/25**
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**	**14 días**	**lun 1/12/25**	**mié 17/12/25**
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 3/4"X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**
COMPONENTE 24	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**	**35 días**	**mar 9/12/25**	**mié 21/01/26**
07.03	**CUBIERTA**	**35 días**	**mar 9/12/25**	**mié 21/01/26**
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	21 días	mar 9/12/25	sáb 3/01/26
COMPONENTE 25	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**	**86 días**	**mié 22/10/25**	**jue 5/02/26**
08.05	**MAMPOSTERÍA**	**86 días**	**mié 22/10/25**	**jue 5/02/26**
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	lun 15/12/25	mié 31/12/25
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	14 días	lun 15/12/25	mié 31/12/25
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**	**21 días**	**mié 24/12/25**	**mar 20/01/26**
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTA	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 29	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**	**35 días**	**sáb 6/12/25**	**mar 20/01/26**

12.01	**PAÑETE**	**21 días**	**sáb 6/12/25**	**vie 2/01/26**
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	21 días	sáb 6/12/25	vie 2/01/26
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**	**21 días**	**mié 24/12/25**	**mar 20/01/26**
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 30	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**79 días**	**mié 26/11/25**	**lun 2/03/26**
13.02	**TABLEROS**	**28 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 17/01/26**
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	14 días	mié 31/12/25	sáb 17/01/26
13.03	**SALIDAS**	**28 días**	**mié 26/11/25**	**mar 30/12/25**
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**
COMPONENTE 37	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**50 días**	**mar 28/10/25**	**lun 29/12/25**
05.02	**COLUMNAS**	**28 días**	**sáb 15/11/25**	**vie 19/12/25**
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	14 días	mié 3/12/25	vie 19/12/25
05.03	**VIGAS Y PLACAS**	**34 días**	**mar 18/11/25**	**lun 29/12/25**
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	vie 12/12/25	lun 29/12/25
COMPONENTE 39	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**21 días**	**mar 30/12/25**	**sáb 24/01/26**
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**21 días**	**mar 30/12/25**	**sáb 24/01/26**
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
COMPONENTE 42	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**	**76 días**	**mar 18/11/25**	**mié 18/02/26**
08.05	**MAMPOSTERÍA**	**63 días**	**mié 3/12/25**	**mié 18/02/26**
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	21 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	21 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	42 días	mar 30/12/25	mié 18/02/26
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**	**48 días**	**mar 18/11/25**	**vie 16/01/26**
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTA	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26

08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
COMPONENTE 44	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**	**23 días**	**mar 30/12/25**	**mar 27/01/26**
10.01	**PISOS**	**23 días**	**mar 30/12/25**	**mar 27/01/26**
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
COMPONENTE 45	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**	**14 días**	**mar 30/12/25**	**vie 16/01/26**
11.02	**CIELO RASOS**	**14 días**	**mar 30/12/25**	**vie 16/01/26**
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
COMPONENTE 46	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**	**28 días**	**sáb 20/12/25**	**sáb 24/01/26**
12.01	**PAÑETE**	**14 días**	**sáb 20/12/25**	**mié 7/01/26**
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	14 días	sáb 20/12/25	mié 7/01/26
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**	**21 días**	**mar 30/12/25**	**sáb 24/01/26**
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26
NP-029	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26
COMPONENTE 47	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**28 días**	**mié 24/12/25**	**mié 28/01/26**
13.02	**TABLEROS**	**7 días**	**mié 24/12/25**	**vie 2/01/26**
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26
13.03	**SALIDAS**	**21 días**	**mié 24/12/25**	**mar 20/01/26**
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26
COMPONENTE 49	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**	**59 días**	**sáb 15/11/25**	**mié 28/01/26**
15.01	**PVC PRESIÓN**	**17 días**	**sáb 20/12/25**	**sáb 10/01/26**
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26

15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.25	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**	**21 días**	**vie 12/12/25**	**mié 7/01/26**
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**21 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 16/01/26**
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07	**RED DE GAS NATURAL**	**21 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 16/01/26**
15.07.01	TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.03	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X 1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.07	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1"X3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1"X 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.11	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 3/4"X1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26

15.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
15.07.16	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26
NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	7 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25
NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	7 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO	**198,75 días**	**lun 21/04/25**	**vie 19/12/25**
COMPONENTE 56	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**10 días**	**mar 9/12/25**	**vie 19/12/25**
13.03	**SALIDAS**	**7 días**	**mar 9/12/25**	**mar 16/12/25**
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25
13.04	**ILUMINACIÓN**	**3 días**	**mié 17/12/25**	**vie 19/12/25**
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO	**117 días**	**mié 12/11/25**	**lun 6/04/26**
COMPONENTE 58	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**21 días**	**lun 1/12/25**	**vie 26/12/25**
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**	**21 días**	**lun 1/12/25**	**vie 26/12/25**
02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	7 días	lun 1/12/25	mar 9/12/25
02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	14 días	mié 10/12/25	vie 26/12/25
02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	14 días	mié 10/12/25	vie 26/12/25
COMPONENTE 67	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**	**100 días**	**lun 1/12/25**	**mié 1/04/26**
02.01	**PRELIMINARES**	**100 días**	**lun 1/12/25**	**mié 1/04/26**
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	100 días	lun 1/12/25	mié 1/04/26
COMPONENTE 69	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**102 días**	**lun 1/12/25**	**lun 6/04/26**
24.01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**102 días**	**lun 1/12/25**	**lun 6/04/26**
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	102 días	lun 1/12/25	lun 6/04/26
	UNIDAD DE EJECUCIÓN: ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES	**257 días**	**sáb 24/05/25**	**lun 6/04/26**
COMPONENTE 75	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**	**214 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 11/02/26**
17.01	**EQUIPOS**	**14 días**	**mar 16/12/25**	**vie 2/01/26**
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26

III. ACTIVIDADES POR EJECUTAR EN EL PROXIMO MES			
1	Revisión y trámite de precios no previstos	Contratista / Interventoría	Revisión y conciliación contratista e interventoría
2	Trámite de permiso silvicultural - Rta SDA al recurso de reposición	SDA	En espera de respuesta copia del comunicado radicado No. 2025ER282447 del 28 de noviembre de 2025 ante la Secretaría de Ambiente, en el cual se radica derecho de petición para solicitud de respuesta al trámite silvicultural
3	Estructura de madera cubierta	Contratista	Actividad en curso
4	Cumplimiento meta de recircularidad	Contratista / Interventoría	Durante ejecución obra cumplimiento
5	Rescate arqueológico	Contratista	En proceso
6	Conexión final de aguas residuales	Ministerio	Se encuentra en proceso definición de las conexiones finales de aguas residuales
7	Reconocimiento de actividades arqueológicas	Ministerio	Mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-379-2025 se realiza solicitud a interventoría y Ministerio de reconocer economicamente las actividades arqueológicas desempeñadas en el desarrollo de la obra
8	Revisión presupuestal por solicitud de adición del contrato	Contratista / Interventoría / Ministerio	Evaluación de presupuesto y verificación de disponibilidad presupuestal para definir si se realiza una adición al contrato de obra
9	Estructura metálica cubierta, inicio de instalación y ejecución de impermeabilización y estructuras para terminación de intervenciones en cubierta	Contratista	Inicio el próximo mes
10	Trámite de acta de corte 1 y 2	Contratista / Interventoría / Ministerio	

Para el periodo del presente informe, desde el área técnica se han realizado actividades correspondientes a:

Bloque No. 1

1. Se continúa con la actividad de reemplazo de mampostería en las fachadas del bloque No. 1 de acuerdo con las especificaciones aprobadas por interventoría.





2. En este mismo bloque se hace el soterramiento de la cocina encontrada en el espacio 102 del bloque 1



3. Se continúa con el armado de la pasarela de sobrecubierta



4. Inicio de desmonte de maderas no resistentes de estructura de madera de cubierta



5. Excavación para armado de hacer de vigas de cimentación exterior bloque 1





6. Amado de acero para vigas de cimentación y de zapatas en espacio 102





7. Armado de acero y fundida de pedestales para columnas






8. Armado de acero para columnas en bloque 1





9. Puesta de anclajes de muros y columnas en el bloque 1





10. Excavación para vigas perimetrales de cimentación





11. Vaciado de concreto para fundida de vigas de cimentación espacio 102



12. Regatas de muros para instalaciones eléctricas en muros



13. Compactación de llenos para fundida de placa bloque 1



Bloque No. 2

1. Armado de estructura metálica para cubierta





2. Demolición de pañete muros





3. Armado de formaleta para fundida de columnetas y viguetas para confinamiento de muros



Bloque No. 3

1. Armado de acero para vigas de cimentación



2. Se adelantan actividades de cimentación del bloque 3 con la fundida de zapatas, vigas, levantamiento de muro de apoyo y fundida de pedestales para estructura metálica. Así mismo se dispone la formaleta para la fundida de columnas y el amarre de acero de refuerzo para estos elementos estructurales.



Urbanismo

1. Demolición de muro de cerramiento conservando el muro del ancianato sobre el costado norte.



2. Actividad de excavación perimetral para cimentación de muro de cerramiento nuevo y solado de limpieza para esta excavación.



3. Se da continuidad a la actividad de lavado de teja de barro.



4. Rescate arqueológico estructura de cimentación antigua por parte del equipo de arqueología costado sur oriental bloque 1



3.5 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista, teniendo en cuenta lo estipulado en las "Especificaciones Técnicas".

Durante el periodo del presente informe se realizan las siguientes actividades para dar cumplimiento al Plan de inspección y ensayos del contrato:

- Control de muestras de concreto mezclado en obra, el cual presenta los siguientes resultados:

No. Muestra	Periodo	Procedencia	Elemento	Ubicación	Localización	Resistencia Nominal	Fecha de toma / vaciado	Cantidad de testigos	Días de curado	Fecha de vencimiento curado			Resultados de ensayos de resistencia
										7	14	28	
91	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	16/10/2025	1	7	23/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	75,50%
92	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	16/10/2025	1	7	23/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	76,04%
93	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	16/10/2025	1	14	23/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	86,79%
94	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	16/10/2025	1	14	23/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	91,39%
95	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	16/10/2025	1	28	23/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	100,35%
96	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	16/10/2025	1	28	23/10/2025	30/10/2025	13/11/2025	100,08%
97	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	24/10/2025	1	7	31/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	75,86%
98	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	24/10/2025	1	7	31/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	77,76%
99	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	24/10/2025	1	14	31/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	92,93%
100	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	24/10/2025	1	14	31/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	96,43%
101	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	24/10/2025	1	28	31/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	100,03%
102	Octubre	Mezclado en obra	Vigas de cimetación	Bloque 1		3000 PSI	24/10/2025	1	28	31/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	101,78%
103	Octubre	Mezclado en obra	placa	Bloque 1		3000 PSI	31/10/2025	1	7	7/11/2025	14/11/2025	28/11/2025	77,87%

104	Octubre	Mezclado en obra	placa	Bloque 1		3000 PSI	31/10/2025	1	7	7/11/2025	14/11/2025	28/11/2025	77,53%
105	Octubre	Mezclado en obra	placa	Bloque 1		3000 PSI	31/10/2025	1	14	7/11/2025	14/11/2025	28/11/2025	86,91%
106	Octubre	Mezclado en obra	placa	Bloque 1		3000 PSI	31/10/2025	1	14	7/11/2025	14/11/2025	28/11/2025	89,36%
107	Octubre	Mezclado en obra	placa	Bloque 1		3000 PSI	31/10/2025	1	28	7/11/2025	14/11/2025	28/11/2025	
108	Octubre	Mezclado en obra	placa	Bloque 1		3000 PSI	31/10/2025	1	28	7/11/2025	14/11/2025	28/11/2025	
109	Noviembre	Mezclado en obra	vigas	Bloque 1		3000 PSI	5/11/2025	1	7	12/11/2025	19/11/2025	3/12/2025	82,30%
110	Noviembre	Mezclado en obra	vigas	Bloque 1		3000 PSI	5/11/2025	1	7	12/11/2025	19/11/2025	3/12/2025	83,34%
111	Noviembre	Mezclado en obra	vigas	Bloque 1		3000 PSI	5/11/2025	1	14	12/11/2025	19/11/2025	3/12/2025	91,87%
112	Noviembre	Mezclado en obra	vigas	Bloque 1		3000 PSI	5/11/2025	1	14	12/11/2025	19/11/2025	3/12/2025	94,28%
113	Noviembre	Mezclado en obra	vigas	Bloque 1		3000 PSI	5/11/2025	1	28	12/11/2025	19/11/2025	3/12/2025	
114	Noviembre	Mezclado en obra	vigas	Bloque 1		3000 PSI	5/11/2025	1	28	12/11/2025	19/11/2025	3/12/2025	

Se anexa a este informe los resultados de las pruebas de resistencia realizadas a las muestras de concreto en el Anexo No. 17.

Por otra parte, se realizaron toma de muestras de densidades en el relleno de material instalado en la zona norte del bloque No. 1, para liberación de actividad de acuerdo con el ítem contractual: BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



Toma de densidades bloque No. 1

De acuerdo con lo indicado adjuntamos el enlace de trimble donde se adjunta el reporte de los resultados de las densidades registradas y la calibración del equipo utilizado en campo:

-Enlace reporte de densidades:

Densidades:
https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/FAm81iLgNuk

Calibración equipo balanza digital:
https://web.connect.trimble.com/projects/S9KyrqxVV7w/data/folder/oHz4O9wq1vk

Los documentos mencionados se relacionan en el Anexo 17 de este informe.

3.6 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones).

Se anexan al presente informe la copia de las actas de comité desarrolladas y suscritas durante el periodo. Ver anexo No. 6. A la fecha se han realizado las siguientes actas de comité relacionadas:

3.6.1 Comité No. 39 – 11 de noviembre de 2025
3.6.2 Comité No. 40 – 18 de noviembre de 2025
3.6.3 Comité No. 41 – 25 de noviembre de 2025

3.7 Bitácora de obra

Se anexa al presente informe copia del libro bitácora de obra. Anexo 7.

3.8 Seguimiento calidad durante el periodo de obra

SEGUIMIENTO CALIDAD OBRA EDIFICIO JARDIN INFANTIL (CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO)

COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS
TECNICO - BIM	Seguimiento a la correspondencia, comunicaciones
TECNICO - SST - AMBIENTAL	Seguimiento a los procedimientos de demolición y actividades preliminares ejecutadas
TECNICO - BIM	Medición de áreas intervenidas y actualización en modelos BIM
TECNICO - BIM	Seguimiento a la programación de obra, inversión y compras durante el periodo de obra de acuerdo con las actividades preliminares ejecutadas.
TECNICO - BIM	Seguimiento al plan de ejecución BIM (BEP) semanalmente con interventoría
TECNICO - BIM	Se presenta caracterización de materiales granulares. Durante el presente periodo NO se realizan ensayos a los materiales.
TECNICO - SST - AMBIENTAL - BIM - SOCIAL	Comités de seguimiento de obra
TECNICO	Seguimiento al plan de inspección y ensayos
TECNICO - BIM	Control de cambios de los modelos quincenal relacionado y socializado por componente BIM
BIM	Mesas de integración metodología BIM

SEGUIMIENTO CALIDAD OBRA EDIFICIO JARDIN INFANTIL

COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS
SOCIAL	Programa de atención al ciudadano. El área social estuvo en el Punto de Atención a la Ciudadanía en los horarios martes de 1:00 a 4:00 pm y los viernes de 9:00 am a 12:00 m, con el fin de atender a la ciudadanía. Cumpliendo con la instalación del pendón.
SOCIAL	Se realizó el comité de Acompañamiento Ciudadano. Asistencia a recorrido programado por el IDPC y todos los equipos sociales, en este recorrido se visitó los edificios que no han sido intervenidos por obra.
AMBIENTAL	Seguimiento al programa de manejo y disposición de material sobrante de excavación. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
AMBIENTAL	Seguimiento al manejo de los residuos convencionales y residuos sólidos. Control de emisiones atmosféricas, manejo de cuerpos de agua y sumideros. Manejo de campamentos y centros de acopio.
SST	Identificación de peligros y análisis de trabajo seguro. Entrega de elementos de protección personal.
SST	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.
SST	Control a incidentes y accidentes de trabajo
ARQUEOLOGÍA	Seguimiento y desarrollo de actividades de monitoreo y rescate los hallazgos reportados, todo en cumplimiento al plan de manejo de arqueología

3.9 Análisis de matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Variaciones en las variables que determinan el costo total de las Intervenciones. Como consecuencia de lo anterior, este riesgo comprende todas aquellas variables relacionadas con la ejecución de las Intervenciones, que salvo por las cantidades de obra, incluyen las siguientes: (i) Los precios de mercado de la materia prima y de los insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para adelantar las Intervenciones. (ii) Parcialmente, las derivadas de variaciones en el nivel freático del Predio en el que se ubica el Proyecto, hasta los niveles indicados en el estudio de suelos y/o el en proyecto hidráulico.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos en la ejecución de las Intervenciones.	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta.	2	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Alistamiento	Seguimiento constante del Contratista. Análisis por parte de Contratista, Interventoría y la Entidad en mesas de trabajo, comités de obra, informes de interventoría, entre otros.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Deficiencias o insuficiencia de los Estudios de Detalle de Distribución Espacial elaborados por el Contratista durante la Etapa de Preconstrucción *[EL APARTE SUBRAYADO SÓLO ES APLICABLE A LOS EDIFICIOS CUNDIFARMA, SALUD MENTAL Y SAN ROQUE]* y de las Especificaciones Técnicas, una vez surtido el trámite del informe al que se refiere el numeral 21.2 de la CLÁUSULA 21 de la Minuta del Contrato de Obra.	Efectos desfavorables. Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones.	3	3	5	**Riesgo bajo**	Contratista	El Contratista debe contar con la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los estudios de detalle de distribución espacial y revisión y apropiación de las especificaciones técnicas. Es responsabilidad del Contratista definir la forma en que mitigará el riesgo, garantizando además la adecuada ejecución del contrato de obra.	2	2	3	**Riesgo bajo**	SI	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Alistamiento	Procedimiento de verificación previsto en el Anexo Técnico. Procedimiento de verificación y recibo de las obras.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Variaciones en el costo de los Estudios de Detalle de Distribución Espacial [EL APARTE SUBRAYADO SÓLO ES APLICABLE A LOS EDIFICIOS CUNDIFARMA, SALUD MENTAL Y SAN ROQUE], de los estudios requeridos para la aprobación de los diseños y revisión de las Especificaciones Técnicas previsto en la cláusula 21 del Contrato y de cualquier otro estudio técnico requerido para la ejecución de las intervenciones, sus efectos sobre el Cronograma de Obra y sobre el costo total	Efectos favorables y desfavorables del costo efectivo de la actividad. Afectación de la estructura financiera del negocio jurídico, posibles retrasos.	3	3	5	**Riesgo medio**	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta. El Contratista debe calcular los costos asociados a los procesos, procedimientos, y cumplimiento de normas aplicables para la ejecución de su obligación.	2	2	4	**Riesgo bajo**	SI	Contratista	Etapa de Preconstrucción	Seguimiento constante del Contratista. Análisis por parte de Contratista, Interventoría y la Entidad en mesas de trabajo, comités de obra, informes de interventoría, entre otros.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Construcción	Accidentes en obra que afecten a sus empleados, Subcontratistas, terceros y medio ambiente, siempre que los mismos sean causados por los empleados del Contratista, por sus Subcontratistas o por cualquier otra persona natural o jurídica que pueda hacer responsable extracontractualmente al Contratista por sus actos, hechos u omisiones.	Efectos desfavorables. Reclamaciones/ procesos judiciales en contra del Contratista	4	3	6	**Riesgo medio**	Contratista	Implementación de planes y buenas prácticas de seguridad en los sitios de obra. Adquisición de seguros que cubran dichos riesgos.	3	3	5	**Riesgo medio**	No	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra.	Seguimiento de la Interventoría en la implementación de planes y buenas prácticas de seguridad en los sitios de obra, y reporte de accidentes en obra.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Construcción	Los efectos derivados de las Cantidades de Obra Imputables al Contratista, de acuerdo con el numeral 27.1 de la CLÁUSULA 27 de la Minuta del Contrato de Obra.	Efectos desfavorables. Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones que serán a cuenta y riesgo del Contratista.	4	3	6	**Riesgo medio**	Contratista	Capacidad técnica en la elaboración de los estudios de detalle de distribución espacial y revisión y apropiación de las especificaciones técnicas y en la ejecución de las intervenciones.	2	2	4	**Riesgo bajo**	SI	Contratista	Hasta la Etapa de Alistamiento	Verificación de cantidades adicionales de obra, de acuerdo con cláusula 27 de contrato de obra.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en las condiciones económicas, lo cual incluye: (i) Las variaciones en los indicadores económicos colombianos, incluyendo, pero sin limitarse a la tasa de crecimiento, el tamaño de la población, la tasa de intervención definida por el Banco de la República, el nivel de empleo, la balanza comercial, o cualquier otro indicador que se refiera de manera general a las condiciones de la economía del país, con excepción del IPC, el cual tiene un tratamiento especial, de acuerdo con lo previsto en el riesgo 7 siguiente (ii) Las variaciones en la economía internacional. (iii) Las variaciones del valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse al Dólar.	Efectos favorables y desfavorables. Variación de costos para la ejecución del Contrato. Afectación de la estructura financiera del negocio jurídico, posibles retrasos.	4	4	7	**Riesgo alto**	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta. Los documentos del proceso establecen las condiciones técnicas, alcances y obligaciones que debe cumplir el contratista, y de amplia difusión y conocimiento de los interesados en el proceso contractual.	3	3	5	**Riesgo medio**	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoria o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos favorables desfavorables derivados de las variaciones del IPC. El MinCulturas asume los efectos desfavorables derivados de las variaciones del IPC, esto es hasta el Valor para Ajustes previsto en el numeral 8.1 de la Cláusula 8 del Contrato de Obra. El Contratista asume los valores que excedan el Valor para Ajustes previsto en el numeral 8.1 de la Cláusula 8 del Contrato de Obra.	Efectos favorables y desfavorables. Variación de costos para la ejecución del Contrato. Afectación de la estructura financiera del negocio jurídico, posibles retrasos.	4	4	7	**Riesgo alto**	Contratista - MinCulturas	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta. Los documentos del proceso establecen las condiciones técnicas, alcances y obligaciones que debe cumplir el contratista, y de amplia difusión y conocimiento de los interesados en el proceso contractual	3	3	5	**Riesgo medio**	SI	Contratista - MinCulturas	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos. Los mecanismos de cálculo de la Retribución, así como de pagos de compensaciones al Contratista por los riesgos, contenidos de manera expresa en este Contrato, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación contractual.	Efectos favorables y desfavorables en la rentabilidad del negocio y las utilidades esperadas por el Contratista.	2	2	5	**Riesgo bajo**	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta. El Contratista deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para dar continuidad a la ejecución del del contrato. Es responsabilidad del Contratista estimar adecuadamente los flujos de liquidez y capital de trabajo para la ejecución del proyecto acorde con el contrato.	2	2	4	**Riesgo bajo**	No	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Social - Ambiental	Variaciones en los costos asociados a la ejecución de las actividades de gestión social y del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo como las mismas se prevén en el Contrato y en el Anexo Técnico. Como consecuencia de lo anterior, este riesgo comprende aquellas variables que afecten el valor de la ejecución de las actividades de gestión social, tal como las mismas se prevén en el Anexo Técnico, lo cual incluye: (i) El costo de la mano de obra requerida para el desarrollo de las actividades de gestión social y ambiental. (ii) Los costos de desplazamiento de personal, alquiler de espacios o auditorios, alimentación, difusión de eventos y en general, de los costos asociados a la ejecución de las actividades de gestión social, tal y como las mismas se prevén en el Anexo Técnico.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos/ sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones.	2	2	5	**Riesgo bajo**	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta.	2	2	3	**Riesgo bajo**	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Social - Ambiental	Efectos en la ejecución de las Intervenciones que se deriven de hechos de carácter político o social, en tanto sean asegurables.	Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones.	2	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Obtención de seguro. Elaboración e implementación de planes y programas relacionados con la gestión social. Monitoreo y seguimiento de situaciones políticas y de orden social que puedan afectar el contrato. Información a Entidad e Interventoría de cualquier evento que pueda llegar a afectar la ejecución del contrato.	2	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Seguimiento y monitoreo de planes y programas relacionados con la gestión social. Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en Ley Aplicable	Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones.	4	3	6	**Riesgo medio**	Contratista	Identificación de normas aplicables en documentos del proceso. Debida diligencia por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Contratista de los procesos de producción de normas que puedan ser aplicables a la ejecución del contrato.	4	3	6	**Riesgo medio**	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra.	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas previstas en el Capítulo VIII de la Minuta del Contrato de Obra.	Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones.	4	3	6	**Riesgo medio**	Contratista	Constitución de Pólizas previstas en la Minuta del Contrato de Obra. Constancias para realización de reclamaciones ante aseguradoras.	4	3	6	**Riesgo medio**	SI	Contratista	Hasta la liquidación de los Contratos de Obra.	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Variación en el costo de las garantías a las que se refiere el Capítulo VIII de la Minuta del Contrato de Obra, así como del costo de la renovación de las mismas cuando ello sea procedente.	Sobrecostos en las garantías de cumplimiento exigidas.	4	3	6	Riesgo medio	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta. El Contratista debe realizar el estudio de mercado para estimar sus costos de garantías.	4	3	6	Riesgo medio	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Procedimiento de verificación de garantías previsto en la minuta de contrato.	Hasta la finalización del Contrato de Obra
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contenido de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecución de las Intervenciones.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones	4	3	5	Riesgo alto	Contratista	El Contratista debe realizar la debida diligencia y planeación necesaria para identificar, tramitar y obtener y mantener vigentes, todas las Licencias y los Permisos necesarios para la ejecución del Contrato.	4	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Hasta la Etapa de Alistamiento	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables derivados de la modificación de la Licencia de Construcción, de llegar a requerirse, toda vez que los efectos derivados de las demoras en la obtención de la licencia por el término legalmente previsto y que no tengan origen en actos, hechos u omisiones imputables al Contratista, serán asumidos por la Entidad en los términos del numeral 41.2 de la Cláusula 42 de la Minuta del Contrato de Obra	Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones	4	3	5	**Riesgo alto**	Contratista	El Contratista se encuentra a cargo de solicitar el trámite de la Licencia de Construcción, en el evento en que se requiera y debe velar porque la solicitud sea completa, así como por la planeación y seguimiento del trámite. El Contratista debe brindar a la Interventoría y a la Entidad información continua del estado del trámite, así como requerir el apoyo de la Entidad en la relación con la Curaduría	4	3	4	**Riesgo medio**	Si	Contratista	Hasta el inicio de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Parcialmente, los efectos de la Ocurrencia de Eventos Eximentes de Responsabilidad, en tanto asumirá las consecuencias del daño emergente y la mayor permanencia en obra causada por éstos, salvo que se trate de hechos no asegurables a los que se refiere el numeral 40.6.2 de la CLÁUSULA 40 de la Minuta del Contrato de Obra.	Daño emergente y mayor permanencia en obra, derivados de eventos no imputables a las partes, pero que son asegurables. La ocurrencia de este tipo de eventos puede implicar la necesidad de reprogramar la ejecución de las obligaciones contractuales que eventualmente se vean afectadas.	4	3	5	**Riesgo alto**	Contratista	El Contratista deberá contratar todas aquellas coberturas y amparos que lo cubran de eventualidades o afectaciones.	4	3	5	**Riesgo alto**	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cantidades Adicionales de Obra, en los términos señalados en el numeral 27.1 de la CLÁUSULA 27 de la Minuta del Contrato de Obra	Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las Intervenciones.	4	3	5	**Riesgo alto**	Entidad	Regulación de Cantidades Adicionales de Obra en la minuta de contrato de obra, incluyendo su definición y procedimientos de verificación, seguimiento y control.	3	2	4	**Riesgo medio**	SI	Entidad	Hasta la finalización de la Etapa de	Procedimiento de verificación y control de cantidades adicionales de obra previsto en la CLÁUSULA 27 de la minuta de contrato de obra.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Interno	Todas	Operacional	Indisponibilidad o demora en la puesta a disposición del Edificio y el área que debe ser puesta a disposición del Contratista para la ejecución de las Intervenciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.6.4 del Anexo Técnico	Demora en la ejecución del contrato de obra.	4	3	5	Riesgo alto	Entidad	Planeación y coordinación con el Ente Propietario para la puesta a disposición del Edificio. Presentación del Proyecto en instancias de coordinación del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.	3	2	4	Riesgo medio	SI	Entidad	Acta de Puesta a disposición de área	Mesas de trabajo con entidades competentes.	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, siempre que éste tenga origen en riesgos no asegurables a los que se refiere de manera taxativa el numeral 41.6.2 de la CLÁUSULA 41 de la Minuta del Contrato de Obra, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, el reconocimiento del daño emergente asociado a la reparación o reposición de las Intervenciones y al cubrimiento de los costos asociados a la mayor permanencia en obra en los términos del el numeral 41.6.2 de la CLÁUSULA 41 de la Minuta del Contrato de Obra.	Daño emergente asociado a la reparación o reposición de las Intervenciones y al cubrimiento de los costos asociados a la mayor permanencia en obra	3	2	4	Riesgo medio	Entidad	El Contratista deberá generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad, y planes de contingencia. El Contratista deberá ajustarse al procedimiento previsto en la CLÁUSULA 41 de la minuta de contrato de obra.	3	2	4	Riesgo medio	SI	Contratista	Hasta la finalización del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Parcialmente, la demora en la modificación de la Licencia de Construcción por un periodo mayor al término legalmente previsto y que no tengan origen en actos, hechos u omisiones imputables al Contratista. Este riesgo será asumido por la Entidad en los términos del numeral 41.2 la CLÁUSULA 41 de la Minuta del Contrato de Obra.	Sobrecostos/ Sobreplazos en la ejecución de las intervenciones	4	3	5	**Riesgo alto**	Entidad	El Contratista se encuentra a cargo de solicitar el trámite de la Licencia de Construcción, en el evento en que se requiera y debe velar porque la solicitud sea completa, así como por la planeación y seguimiento del trámite. El Contratista debe brindar a la Interventoría y a la Entidad información continua del estado del trámite, así como requerir el apoyo de la Entidad en la relación con la Curaduría.	3	2	4	**Riesgo medio**	SI	Contratista	Hasta el inicio de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Externo	Planeación – Contratación - Ejecución	Operacional	Hechos de corrupción que afecten el Proyecto en cualquiera de sus etapas.	Consecuencias legales y reputacionales derivadas de actos de corrupción.	1	2	4	Riesgo bajo	Contratista / Entidad	Transparencia del proceso de contratación. Pacto de Transparencia. Uso de documentos tipo previstos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Inclusión de declaraciones y garantías de la CLÁUSULA 7 de la minuta de Contrato de Obra. Obligaciones de información del Contratista.	1	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad/ Contratista/ Interventoría	Hasta la liquidación del Contrato de Obra	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	General	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en las variables que determinan el costo total de las Intervenciones, incluyendo la condición de bien de interés cultural del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en el que serán ejecutadas las Intervenciones, en tanto es obligación del Contratista obrar con especial cuidado en la ejecución de las Intervenciones, dado el contexto en que se encuentra el Edificio.	Efectos favorables y desfavorables Sobrecostos en la ejecución de las Intervenciones.	3	2	4	**Riesgo medio**	Contratista	El Contratista debe prever y valorar y tomar medidas para el tratamiento del riesgo desde el momento de formular su oferta.	1	2	4	**Riesgo bajo**	SI	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Construcción	Seguimiento constante del Contratista. Análisis por parte de Contratista, Interventoría y la Entidad en mesas de trabajo, comités de obra, informes de interventoría, entre otros.	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Los costos asociados a la necesidad de descontaminación del suelo para la ejecución de las Intervenciones, en tanto, de requerirse actividades asociadas a la descontaminación del suelo, éstas serán asumidas por la Entidad como Ítems de Obra no previstos, de acuerdo con la cláusula 28 del Contrato.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos en la ejecución de las Intervenciones.	3	2	6	**Riesgo bajo**	Entidad Estatal	Regulación en la minuta de contrato de: (i) apropiación de diseños; (ii) ítems de Obra no previstos y (iii) eventos eximentes de responsabilidad.	2	2	3	**Riesgo bajo**	SI	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	General	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Parcialmente, las derivadas de variaciones en el nivel freático del Predio en el que se ubica el Proyecto, cuando este supere los niveles indicados en el estudio de suelos y/o el en proyecto hidráulico.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos en la ejecución de las Intervenciones.	3	2	5	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Regulación en la minuta de contrato de: (i) apropiación de diseños; (ii) ítems de Obra no previstos y (iii) eventos eximentes de responsabilidad.	2	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Los efectos desfavorables asociados a la inclusión de ítems de Obra no Previstos, cuando su inclusión implica una variación en el Valor Estimado de la Retribución.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos en la ejecución de las Intervenciones.	3	2	5	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Regulación en la minuta de contrato de: (i) apropiación de diseños; (ii) ítems de Obra no previstos y (iii) eventos eximentes de responsabilidad.	2	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Construcción	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
28	General	Externo	Ejecución	Diseño y Construcción	Los costos asociados al traslado y protección de Redes, en tanto, de llegar a requerirse actividades asociadas al traslado y protección de Redes, éstas serán asumidas por la Entidad como ítems de Obra no previstos, de acuerdo con la cláusula 28 del Contrato.	Efectos favorables y desfavorables. Sobrecostos en la ejecución de las Intervenciones.	3	2	5	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Regulación en la minuta de contrato de: (i) apropiación de diseños; (ii) ítems de Obra no previstos y (iii) eventos eximentes de responsabilidad.	2	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la Etapa de Construcción.	Monitoreo y seguimiento con los informes que debe presentar el Contratista, así como con requerimientos que realiza la Interventoría o la Entidad, reuniones y mesas de trabajo.	Permanente

Numeral 14: Se presenta un riesgo por trámite de licencias y permisos requeridos para ejecución de actividades en bloque 3, debido a que, se requiere el permiso silvicultural para tomar acciones de intervención por el individuo arbóreo que se encuentra ubicado donde se proyecta la construcción adicional. Adicionalmente sin este permiso no se pueden ejecutar actividades de tratamiento silvicultura programadas para julio

3.10 Relación de correspondencia enviada

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
07/11/2025	DOBRAHSJD-421-2025	Notificación realización de charlas de divulgación arqueológica, Arqueología pública de noviembre
07/11/2025	DOBRAHSJD-422-2025	Informe mensual ambiental No. 9
11/11/2025	DOBRAHSJD-423-2025	Ítems no previsto No. NP-043 y Procedimiento.
11/11/2025	DOBRAHSJD-424-2025	Informe de reconocimiento del sector V2.
11/11/2025	DOBRAHSJD-425-2025	Cronograma de actividades arqueológicas.
11/11/2025	DOBRAHSJD-426-2025	Nueva solicitud al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para agilización trámite permiso Silvicultural del Jardín Infantil ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
11/11/2025	DOBRAHSJD-427-2025	Orden de giro anticipo No 176 A 178
13/11/2025	DOBRAHSJD-428-2025	Informe mensual social No. 9
13/11/2025	DOBRAHSJD-429-2025	Orden de giro anticipo No. 179 y 180
14/11/2025	DOBRAHSJD-430-2025	Reprogramación de cronograma de obra
14/11/2025	DOBRAHSJD-431-2025	Orden de giro anticipo No. 181, 182 y 183
14/11/2025	DOBRAHSJD-432-2025	Planta eléctrica tecnodiesel AC125 – 125KVA / 100KW – Ficha técnica y certificado de despacho
14/11/2025	DOBRAHSJD-433-2025	COPIA RESPUESTA 2025184200116762, respecto al cambio menor al Programa de Arqueología Preventiva del proyecto registrado mediante Resolución 0801
18/11/2025	DOBRAHSJD-434-2025	Reporte densidades bloque 1 y reporte ensayos de resistencia y certificado de calidad acero.
19/11/2025	DOBRAHSJD-435-2025	Remisión borrador No. 1 Balance de obra No. 4
19/11/2025	DOBRAHSJD-436-2025	Orden de giro anticipo No. 184
14/11/2025	DOBRAHSJD-437-2025	Remisión de certificados mes de octubre de 2025 – Informe mensual ambiental No. 9
19/11/2025	DOBRAHSJD-438-2025	Plano de diseño de aguas residuales y lluvias con georreferenciación
19/11/2025	DOBRAHSJD-439-2025	Atención de observaciones informe arqueología No. 1
20/11/2025	DOBRAHSJD-440-2025	Informes mensuales de arqueología No. 2, 3 y 4 – Etapa de obra (07 agosto – 06 septiembre de 2025), (07 septiembre- 06

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
		octubre de 2025) (07 octubre – 06 noviembre de 2025). Modelo de datos.
21/11/2025	DOBRAHSJD-441-2025	Alcance comunicado No DOBRAHSJD-440-2025 Informes mensuales de arqueología No. 2, 3 y 4 – Etapa de obra (07 agosto – 06 septiembre de 2025), (07 septiembre- 06 octubre de 2025) (07 octubre – 06 noviembre de 2025). Modelo de datos.
21/11/2025	DOBRAHSJD-442-2025	Respuesta a oficio 280-sjd-jardin, Llamado de atención No 1 – arqueología “Incumplimiento de los compromisos adquiridos para el componente de Arqueología”
21/11/2025	DOBRAHSJD-443-2025	Orden de giro anticipo No 185
21/11/2025	DOBRAHSJD-444-2025	Cronograma de actividades arqueológicas.
21/11/2025	DOBRAHSJD-445-2025	Orden de giro anticipo No 186, 187, 188 y 189
24/11/2025	DOBRAHSJD-446-2025	Orden de giro anticipo No 190
24/11/2025	DOBRAHSJD-447-2025	AMB – Novedad individuo arbóreo riesgo de volcamiento
24/11/2025	DOBRAHSJD-448-2025	Respuesta al oficio 303-SJD-JARDIN – Informes mensuales arqueología corregidos.
24/11/2025	DOBRAHSJD-449-2025	Trámite permiso de aprovechamiento
24/11/2025	DOBRAHSJD-450-2025	Entrega modelo de datos – noviembre 2025
24/11/2025	DOBRAHSJD-451-2025	Alcance comunicado No. DOBRAHSJD-449-2025 Trámite permiso de aprovechamiento. Aclaración de comunicación.
26/11/2025	DOBRAHSJD-452-2025	Orden de giro anticipo No. 191 y 192
26/11/2025	DOBRAHSJD-453-2025	Trámites permiso Silvicultural ante Secretaría Distrital de Ambiente
26/11/2025	DOBRAHSJD-454-2025	LLAMADO DE ATENCIÓN
28/11/2025	DOBRAHSJD-455-2025	DERECHO DE PETICIÓN
27/11/2025	DOBRAHSJD-456-2025	ORDEN DE GIRO ANTICIPO No. 193 y 194
27/11/2025	DOBRAHSJD-457-2025	ORDEN DE GIRO ANTICIPO No 195, 196, 197 Y 198
28/11/2025	DOBRAHSJD-458-2025	Remisión de soportes para aprobación actividades de control de roedores.
28/11/2025	DOBRAHSJD-459-2025	Recomendación intervención viga con flexión en bloque 1
28/11/2025	DOBRAHSJD-460-2025	Reporte ensayos de resistencia bloque 1

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN
01/12/2025	DOBRAHSJD-461-2025	Informe mensual de Arqueología No 5 V1 – Etapa de obra (noviembre – diciembre de 2025) Modelo de datos.
01/12/2025	DOBRAHSJD-462-2025	Respuesta 305-SJD-JARDIN Observaciones a los informes mensuales 2, 3 y 4 del componente de Arqueología y el Modelo de Datos.
02/12/2025	DOBRAHSJD-463-2025	ORDEN DE GIRO ANTICIPO No 199 A 204
03/12/2025	DOBRAHSJD-464-2025	Copia comunicado radicado No. RADICADO 2025ER282447 – DOBRAHSJD-455-2025 DERECHO DE PETICIÓN

Ver anexo 13

3.11 Relación de correspondencia recibida

CONSECUTIVO	Fecha	Entidad	DESCRIPCIÓN
277-SJD-JARDIN	06-11-25	CONSULTEC S.A.S	Cumplimiento obligatorio de recomendaciones técnicas sobre inmunización y selección de maderas estructurales y respuesta al oficio de Obra No. DOBRAHSJD-413-2025.
278-SJD-JARDIN	06-11-25	CONSULTEC S.A.S	Revisión Desembolsos Anticipo No. 167 - 175
279-SJD-JARDIN	07-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Respuesta a oficios DOBRAHSJD-414-2025 y DOBRAHSJD-419-2025
280-SJD-JARDIN	10-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Llamado de atención No 1 – ARQUEOLOGÍA Incumplimiento de los compromisos adquiridos para el componente de Arqueología
286-SJD-JARDIN	16-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión y aprobación Reprogramación de obra V3, forma de pago.
290-SJD-JARDIN	16-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión y aprobación Reprogramación de obra V3 forma de pago.
292-SJD-JARDIN	16-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión desembolsos anticipo No 176-183
295-SJD-JARDIN	21-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Llamado de atención desempeño SUBCONTRATISTAS DE OBRA
296-SJD-JARDIN	21-11-2025	CONSULTEC S.A.S	LLAMADO DE ATENCIÓN No 2 – ARQUEOLOGÍA Incumplimiento de los compromisos adquiridos para el componente de Arqueología
297-SJD-JARDIN	20-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Llamado de atención: Condiciones de seguridad en obra.
298-SJD-JARDIN	21-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Remisión aprobaciones planta eléctrica y planos hidrosanitarios
299-SJD-JARDIN	21-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Observaciones Diseño de paisajismo – Oficio No 412
300-SJD-JARDIN	21-11-2025	CONSULTEC S.A.S.	Revisión desembolso Anticipo No 184 – 185
301-SJD-JARDIN	21-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión al borrador de oficio para la solicitud de un (1)

CONSECUTIVO	Fecha	Entidad	DESCRIPCIÓN
			cambio mayor y un (1) cambio menor dentro del programa de Arqueología Preventiva.
302-SJD-JARDIN	24-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Aprobación de ajuste al cronograma de actividades arqueológicas mediante oficio DOBRAHSJD-444-2025
303-SJD-JARDIN	24-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Respuesta a oficios DOBRAHSJD-440-2025 Y DOBRAHSJD-441-2025. Entrega de informes mensuales Arqueología.
304-SJD-JARDIN	25-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión desembolsos anticipo No 186-190
305-SJD-JARDIN	25-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Respuesta a los oficios DOBRAHSJD-448-2025 Y DOBRAHSJD-450-2025 sobre los informes mensuales 2, 3 y 4 del componente de Arqueología y el Modelo de Datos.
306-SJD-JARDIN	26-11-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión desembolsos anticipo No 191-192
308-SJD-JARDIN	01-12-2025	CONSULTEC S.A.S	Consideraciones ambientales
309-SJD-JARDIN	01-12-2025	CONSULTEC S.A.S	Requerimientos SST
310-SJD-JARDIN	03-12-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión desembolsos anticipo No 193 - 198
311-SJD-JARDIN	03-12-2025	CONSULTEC S.A.S	Revisión desembolsos anticipo No. 199 – 204
312-SJD-JARDIN	03-12-2025	CONSULTEC S.A.S	Consideraciones ambientales – Tala de emergencia-

Ver anexo 14

4 COMPONENTE BIM

Durante el período del presente informe, se llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en la estructuración y organización del entorno BIM, alineadas con las directrices establecidas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Los informes quincenales remitidos a interventoría se encuentran en el anexo No. 8. A continuación, se detallan las principales acciones desarrolladas:

Documentación realizada por el contratista:

	TIDP	Documentos				Modelos				Planos				Avance general
		Entregables	Avance actual	Avance periodo	Fecha de entrega 100%	Entregables	Avance actual	Avance periodo	Fecha de entrega 100%	Entregables	Avance actual	Avance periodo	Fecha de entrega 100%	
APR	APROPIACION	41	100.00%	100.00%	7/4/2025	16	100.00%	100.00%	7/4/2025	6	100%	100%	7/4/2025	100.00%
ARQ	ARQUITECTURA	224	28.13%	28.13%		5	94.00%	94.00%		0	0.00%			40.71%
EST	ESTRUCTURA	93	33.87%	33.87%		3	95.00%	95.00%		0	0.00%			42.96%
PAT	PATOLOGIA	15	10.00%	10.00%		3	73.33%	73.33%		0	0.00%			27.78%
EL	INST. ELECTRICAS	142	0.62%	0.62%		0	0.00%			0	0.00%			0.21%
HS	INST. HIDROSANITARIAS	332	0.30%	0.30%		1	25.00%	25.00%		0	0.00%			8.43%
GAS	GAS	15	0.00%			0	50.00%	50.00%		0	0.00%			16.67%
URB	URBANISMO	0	60.00%	60.00%		0	100.00%	100.00%		0	85.00%	85.00%		81.67%
PP	PRESUPUESTO	6	100.00%	100.00%		1	50.00%	50.00%		0	0.00%			50.00%
PG	PROGRAMACION	0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			0.00%
SOC	SOCIAL	0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			0.00%
AMB	AMBIENTAL	0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			0.00%
		888	27.74%	41.61%		29	48.94%	73.42%		6	15.4%	92.50%		30.70%

MODELO	NOMENCLATUR	VERSIC	FECHA	LINK	QR
ARQUITECTURA	HSJD-JI-OHD-M3D-ARQ-001-BL1	12	9-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=VRaPj8WXSVU	
ARQUITECTURA	HSJD-JI-OHD-M3D-ARQ-001-BL2	16	17-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=z1ib6vaQI2M	
ARQUITECTURA	HSJD-JI-OHD-M3D-ARQ-001-BL3	13	17-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=m3MtYZZbA3Q	
URBANISMO	HSJD-JI-OHD-M3D-URB-001	7	17-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=i7gpdp9C-AE	
ESTRUCTURA	HSJD-JI-OHD-M3D-EST-002.rvt	12	17-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=bZU_yCNGe4E	
ESTRUCTURA - TANQUE	HSJD-JI-OHD-M3D-EST-001-TANQUE.rvt	2	2-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=sb4Z4a77E2k	
ESTRUCTURA - CUBIERTA	HSJD-JI-OHD-M3D-EST-001-Estructura-cubierta	8	17-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=MKSuh5sAdL0	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	HSJD-JI-OHD-M3D-IEL-001	2	8-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=wNR7wIXC-6s	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HSJD-JI-OHD-M3D-IHS-RCI-001.rvt	4	15-oct	https://web.connect.trimble.com/projects/59KyrqxVV7w/viewer/3d/?projectId=59KyrqxVV7w&modelId=Gz_mdKitpxE	

Acta de obra 002: En las dinámicas de la obra, se volvió a ejecutar el Acta 2, según lo solicitado por la interventoría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

4.1 Reuniones BIM:

En el período del informe, se llevaron a cabo dos reuniones del Comité BIM, en las siguientes fechas y horarios:

- Comité BIM del 07 de noviembre - 8:00 a.m.
- Comité BIM del 14 de noviembre - 8:00 a.m.

- Reunión equipo BIM constructora todos los días de la semana en este periodo de realización del informe.

De igual manera se adjuntan en el Anexo 6.1 las actas de comité BIM desarrolladas durante el periodo.

5 INFORMACIÓN SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 07 de octubre al 06 de noviembre del 2025, el área social estuvo en el Punto de Atención a la Ciudadanía en los horarios martes de 1:00 a 4:00 pm y los viernes de 9:00 am a 12:00 m, con el fin de atender a la ciudadanía

Para este periodo durante el Comité de Acompañamiento Ciudadano del día 20 de noviembre del 2025 se recibieron 2 PQRSD y por solicitud del supervisor se realizó el debido registro en la plataforma para darle seguimiento, es de aclarar que estas respuestas las dará el ministerio.



CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD		
Nombre del Lugar	**Dirección**	**Fecha**
Predio uso ASOHAN Taller	Avenida Caracas # 1 - 08 Sur L1	21 de marzo del 2025
Predio Taller	Avenida Caracas # 1 - 08 Sur L2	21 de marzo del 2025
Servicio Vehicolda LTDA	Avenida Caracas # 1 - 88 Sur	26 de marzo del 2025
Junta de Acción Comunal	Calle 2 # 13 A -16	27 de marzo del 2025
Dermatológico Carlos Lleras	Avenida Caracas # 1 – 13 A	21 de abril del 2025
Acta preliminar Ancianato	Fachada del muro colindante	03 de junio del 2025
Ancianato	Interno del ancianato	25 de junio del 2025
Alcance Ancianato	Cuartos vestier y tanques	25 de julio del 2025
UVO	Cubierta UVO	15 de agosto del 2025
TOTAL		**9**

Se anexa al presente informe, el informe mensual correspondiente al componente social en el anexo No. 09.

6 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE SST

- **Capacitaciones e inducciones**

Fecha	Tema
12/11/2025	Capacitación adecuado manejo de disposición de bolsas de cemento.
19/11/2025	Re socialización de orden y aseo en obra y acopios temporales de excavación y RCD.
24/11/2025	Adecuación manejo de disposición de bolsas de cemento.

Tabla 1. Capacitaciones e inducción en el periodo.
Autores 2025.

- De acuerdo al cronograma de capacitaciones presentado para la etapa de construcción se tenía contemplada una capacitación en el periodo. (Ver anexo 2).

- Se da cumplimiento al indicador de capacitaciones el cual se encuentra en el anexo 12.

- Se asistió a los comités y/o mesas de trabajo programados, en compañía del residente ambiental de la Interventoría.

- Se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma ambiental. (Ver Anexo 1).

- Se realizo recorrido en conjunto con la interventoría los días 11, 14, 18 24 y 28 de noviembre de 2025 y el 3 de diciembre de 2025.

- Se mantiene la señalización de los acopios temporales.
- Se atendió las visitas del cuerpo de bomberos, funcionario de la Alcaldía Mayor de Antonio Nariño y la SDA por el llamado de emergencia por riesgo de caída de arbol.
- Se asistió a reunión ambiental con el ministerio de Salud el día 26 de noviembre de 2025, para revisión de procesos silviculturales.
- Se cuenta con los puntos ecológicos en obra.
- Se realizan jornadas de orden y limpieza en obra.
- Se cuenta instalada la valla de la obra a la entrada del predio.

Total, dispuesto durante el periodo.

PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	RCD	CANTIDAD DISPUESTA m3	CANTIDAD DISPUESTA TON
1 al 30 de noviembre de 2025	EL GRECO	Escombro	28	35,84
	CEMEX	Excavación	42	53,85
	MAQUINAS AMARILLAS	Excavación	28	35,84
TOTAL			98	125,53

Durante el periodo se contó con el suministro de materiales.

PERIODO	MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	PROVEEDOR
1 al 30 de NOVIEMBRE	Arena de peña	16	27,20	Ingenieros GF
	Gravilla 1/2	45	76,50	Ingenieros GF
	Arena Natural	30	51,00	Ingenieros GF
	B400	60	102,00	Ingenieros GF
TOTAL		151	256.70	

Durante el periodo se contó con el suministro de material valorizado.

	PERIODO	Fecha de ingreso (dd/mm/aaaa)	TIPO	PROVEEDOR	MATERIAL RECICLADO	1. CANTIDAD GRANULAR SUMINISTRADA EN LA OBRA m3	2. CANTIDAD GRANULAR SUMINISTRADA EN LA OBRA TON
	NOVIEMBRE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0
TOTAL						0	0

Durante el periodo se realizó la gestión de los siguientes residuos provenientes del desarrollo de las actividades:

PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TIPO DE RESIDUO	TONELADAS GENERADAS
1 al 30 de noviembre de 2025.	Soluciones ambientales REMET	Plástico	0,061
	Soluciones ambientales REMET	Bolsas de cemento	0,503
	Soluciones ambientales REMET	Madera	7,758
	Soluciones ambientales REMET	Manto Asfaltico	3,288
	Soluciones ambientales REMET	Chatarra	0,325
TOTAL			**11,94**

Suministro de agua en obra

Durante el periodo se realizó suministro de agua a la obra como se muestra a continuación:

PERIODO	PROVEEDOR	CANTIDAD M3
1 al 30 de noviembre de 2025	AGUA POTABLE VELASQUEZ	54
TOTAL		**54**

Ver anexo 10.

A la fecha del corte del presente informe se han realizado inducciones y charlas informativas por parte del componente SST y componente Ambiental, las cuales se relacionan a continuación:

FECHA	TEMA	ASISTENTES
07/11/25	Enfermedades auditivas	33
08/11/25	Inspección de extensiones	25
10/11/25	Enfermedades respiratorias	32
11/11/25	Importancia de la limpieza de las zonas	35
12/11/25	¿Qué es permiso universal?	32
13/11/25	Manejo de pulidora	30
14/11/25	Inspección de herramientas eléctricas	35
18/11/25	Trato cordial y respetuoso	33
20/11/25	Seguridad en escaleras	32

21/11/25	Tipos de peligros	32
22/11/25	Prevención de enfermedades respiratorias	23
24/11/25	Trabajo en caliente	28
25/11/25	Prevención de enfermedades osteomusculares	37
26/11/25	Corte de acero	32
27/11/25	Peligros en obra	33
28/11/25	Prevención contra incendios	34
29/11/25	Mantenimiento y sustitución de EPP	32
01/12/25	Señalización de seguridad	29
02/12/25	Señalización de excavaciones	34
03/12/25	Prevención de lesiones de columna	33
04/12/25	Riesgos eléctricos	35

Por parte del CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO, se cuenta con herramientas eléctricas (taladro, pulidora, martillo neumático, planta eléctrica), las cuales han sido inspeccionadas y cuentan con hoja de vida de equipos y herramientas., se encuentra en el ANEXO 19. EJECUCION, Carpeta 20.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. Además de contar con la hoja de vida de los equipos la cual se encuentra en el ANEXO 19. EJECUCION, archivo FORM-SST-058 FORMATO HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS.

En el edificio donde estarán ubicadas las oficinas administrativas no cuentan con unidades sanitarias conectadas con la red de alcantarillado de la ciudad, en el frente de obra se cuenta con 2 Unidades Sanitarias Portátiles (USP), de acuerdo al número de colaboradores. El registro fotográfico de ubicación y limpieza se encuentran en el ANEXO 20

7 INFORMACIÓN COMPONENTE ARQUEOLOGÍA

Durante el periodo reportado, se destacan los siguientes aspectos:

Se mantuvo la ejecución sistemática de las actividades de monitoreo y rescate arqueológico en el bloques 1 del Edificio Jardín Infantil, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) aprobado por el ICANH mediante la Resolución 0801 de 2025.

Las labores de campo permitieron identificar, registrar y documentar redes de tuberías en gres y PVC, asociadas al sistema hidráulico original del complejo hospitalario. Estas evidencias fueron intervenidas bajo criterios de conservación, documentación detallada y registro controlado, asegurando la integridad del contexto arqueológico.

El proceso de rescate arqueológico en los cortes 1, y 3 aportó información valiosa sobre la organización espacial, funcional y constructiva de las áreas intervenidas, evidenciando la presencia de diferentes fases de uso y modificaciones estructurales del edificio a lo largo del tiempo.

Se tramitó ante el ICANH la solicitud de una visita técnica de seguimiento, con el fin de evaluar los hallazgos arqueológicos registrados y definir conjuntamente las medidas de manejo más adecuadas para su conservación y documentación final.

Se completó el inventario provisional de bienes arqueológicos recuperados, integrando materiales orgánicos (huesos de fauna, carbón vegetal y mineral, madera carbonizada, fragmentos de cuero y fibras vegetales) e inorgánicos (cerámica, loza, porcelana, vidrio, metal, gres, plástico y baldosas). Todos los materiales fueron embalados, rotulados y almacenados en condiciones adecuadas

dentro del espacio habilitado en el edificio del UVO del complejo hospitalario, asegurando su preservación temporal y trazabilidad.

A la fecha de entrega del presente informe (24 de noviembre), no se han desarrollo actividades de arqueología pública e inducción dirigidas al personal de obra y de interventoría, orientadas a fortalecer la sensibilización sobre el patrimonio arqueológico, los protocolos de actuación ante hallazgos fortuitos y la importancia de su protección durante la ejecución de las obras civiles.

Las acciones ejecutadas durante el periodo reportado consolidan el proceso de control arqueológico preventivo del proyecto, contribuyendo al conocimiento histórico del conjunto hospitalario y al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de gestión y salvaguarda del patrimonio arqueológico nacional.

Ver anexo 13

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha del presente informe se presenta un acumulado de ordenes tramitadas doscientas cinco (205) órdenes de pago para desembolso de anticipo, correspondiente al 65.29% valor total de $2.467.285.833,47, el saldo de anticipo corresponde a la suma de $1.311.562.473,53

- Se encuentra pendiente la conexión de acometida provisional de acueducto.

- Se encuentra en trámite la primer y segunda acta de obra de contrato, por valor de $350.757.496,37 y $2.976.500.134,32, respectivamente. Por lo anterior se tiene un porcentaje cobrado de 42.02%

- Hasta el presente periodo de obra se han remitido 52 precios no previstos para evaluación de interventoría, de los cuales se encuentran en trámite de aprobación mediante acta de pactación 29 precios.

- Continua en proceso el trámite por parte de SDA para el permiso Silvicultural, esto presenta un riesgo para definición y avances del bloque 3 debido a que se encuentra un individuo arbóreo en intercepción con la obra contemplada.

- Se realiza monitoreo continuo por parte de arqueología a las excavaciones existentes, de igual manera se continua con el rescate arqueológico de la tubería de gres en el bloque No. 1.

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO — CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	1	Foto No:	2
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Reeplazo de mampostería		Descripción: Construcción pasarela de sobrecubierta	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	3	Foto No:	4
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Soterrado de cocina en espacio 102 del bloque 1		Descripción: Desmonte de maderas no resistentes estructura de cubierta bloque 1	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	5	Foto No:	6
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Excavación para vigas de cimentación internas bloque 1		Descripción: Armado de aceros de refuerzo para cimentación espacio 102 bloque 1	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	7	Foto No:	8
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Excavación para armado de viga de cimentación externas		Descripción: Armado de acero para zapatas bloque 1 espacio 102	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	9	Foto No:	10
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Fundida de vigas y zapatas espacio 102 bloque 1		Descripción: Armado de acero de columnas para bloque 1	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	11	Foto No:	12
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Armado de pedestales para columnas bloque 1 espacio 102		Descripción: Armado de anclajes muro columnas bloque 1	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DONO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	13	Foto No:	14
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Tendido de redes para regatas enmutos bloque 1		Descripción: Fundida de placa de contrapiso espacio 102 bloque 1	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	15	Foto No:	16
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Compactación de recebo en espacio 102 para fundida de placa de contrapiso		Descripción: Armado de estructura metálica para cubierta bloque 2	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	17	Foto No:	18
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Demolición de pañete interno bloque 2		Descripción: Levantamiento muros de mampostería bloque #5 en bloque 2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	19	Foto No:	20
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Formaleteo y fundida de viguetas y columnetas bloque 2		Descripción: Armado de estructura metálica de vigas y zapatas en la cimentación bloque 3	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DONO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	21	Foto No:	22
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Levantamiento de muros base para cimetación bloque 3		Descripción: Desmonte y demolición de muro norte de cerramiento perimetral conservando muro de ancianato	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	23	Foto No:	24
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Armado de pedestales con platina para base de estructura metálica bloque 3		Descripción: Excavación para viga de cimentación perimetral del cerramiento	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DONO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	25	Foto No:	26
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Fundida de base de limpieza inicial para viga perimetral de cerramiento		Descripción: Rescate arqueológico costado sur oriental bloque 1	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	27	Foto No:	28
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Lavado de teja de barro		Descripción: Excavación para rescate arqueológico costado sur occidental bloque 1	

- **07 de noviembre de 2025:**



Versión: 0.1	TIME LAPSE	Culturas CONSORCIO OBRAS HOSPITAL D
Fecha: 12/04/2025	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025	
Clasificación: Interno		



- **14 de noviembre de 2025:**



Versión: 0.1	TIME LAPSE	Culturas CONSORCIO OBRAS HOSPITAL D
Fecha: 12/04/2025	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025	
Clasificación: Interno		



- **22 de noviembre de 2025:**



Versión: 0.1	TIME LAPSE	Culturas CONSORCIO OBRAS HOSPITAL D
Fecha: 12/04/2025	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025	
Clasificación: Interno		



- **27 de noviembre de 2025:**



Versión: 0.1	TIME LAPSE	Culturas CONSORCIO OBRAS HOSPITAL D
Fecha: 12/04/2025	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025	
Clasificación: Interno		



CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO — CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90

Descripción:
Retiro de residuos NO petreos con el gestor autorizado.



Foto No:	2
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90

Descripción:
Retiro de residuos de bolsas de cemento con el gestor autorizado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90

Descripción:
Jormadas de orden y aseo en obra a cargo del personal boal.



Foto No:	4
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90

Descripción:
Protección de sumideros aledaños a la obra.

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	5
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Limpieza y mantenimiento de la proteccion de sumideros.	



Foto No:	6
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Protección a individuo arboreo en obra.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	7
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Señalización en obra area de arqueologia.	



Foto No:	8
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Protección de acopios temporales en obra, para mitigar material particulado.	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	9
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Instalación de puntos ecologico en obra.	



Foto No:	10
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Retiro de material de excavación en lugar autorizado.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	11
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Retiro de escombro limpio en sitio de aprovechamiento.	



Foto No:	12
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Limpieza de unidades sanitarias a cargo de la empresa de aseo.	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	13	Foto No:	14
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Retiro de residuos NO petreos con el gestor autorizado.		Descripción: Carpado de volqueta al salir de obra para mitigarción de emisiones atmosfericas.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	15	Foto No:	16
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Capacitación ambiental al personal de obra.		Descripción: Limpieza de la via de acceso y salida a la obra por el personal boal.	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	17	Foto No:	18
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Protección de individuos arboreos en la obra.		Descripción: Suministro de agua en obra.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	19	Foto No:	20
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Acompañamiento en reunión con la comunidad.		Descripción: Reporte de arbol de riesgo de caida.	

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**FORMATO:** REGISTRO FOTOGRÁFICO	Culturas

INTERVENTORÍA:	CONSULTEC
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NOMBRE DE PROYECTO:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO CONTRATO No.: 4343
PERIODO:	07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	21	Foto No:	22
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Señalización de senderos peatonales.		Descripción: Unidades sanitarias portatiles en obra.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No:	23	Foto No:	24
Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90	Dirección:	Jardin Infantil calle 2 sur No 12-90
Descripción: Tala por emergencia de arbol.		Descripción: Aserrado del arbol tala de emergencia.	

ANEXO 2. PÓLIZAS CONTRACTUALES

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ofbbp2GJH63Qj/8rztI5bQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU520000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100363766	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72613580	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815
ASEGURADO	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.034.348-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 NRO 8 31 BOGOTA	**TELÉFONO**	6013424100
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.034.348-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 NRO 8 31 BOGOTA	**TELÉFONO**	6013424100

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA CONOCE EL MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 4343 DE 2024 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
VÁLIDOGARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 4343 2024 , CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO
NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/09/2025	24:00 Horas Del 06/09/2026	1.630.583.394,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 25/09/2025	24:00 Horas Del 06/09/2026	1.778.868.307,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/09/2025	24:00 Horas Del 06/05/2029	407.645.848,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/05/2026	24:00 Horas Del 06/05/2031	1.630.583.394,00	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 06/05/2026	24:00 Horas Del 06/05/2028	407.645.848,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.855.306.792,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
C&S SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			50

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FIRMA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100363766	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72613580	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 GRUPO TITANIUM SAS NIT: 900.749.719 7 (PART. 90%)
INTEGRANTE 2 DOMO ACUSTICA SAS NIT: 900.499.791 4 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO)

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: EL PROPIETARIO DEL PREDIO, ACTUALMENTE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD IDENTIFICADA CON NIT 800246953 2, ÚNICAMENTE PARA ESTABILIDAD DE OBRA Y CALIDAD DE LOS BIENES.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA ES POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS.
LA VIGENCIA DEL AMPARO CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS ES POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Fianzas

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100363766** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO** Asegurado o Beneficiario: **MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES / MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES** , expedida por la Compañía en **07/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **07** días del mes **OCTUBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72613580

Fecha de Facturación	07/10/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100363766
Periodo Facturado	24/12/2024 — 06/05/2031

Fecha Límite de Pago	06/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
CR 55 NO. 152 B – 68 P 1303	901898730
Intermediario	C&S SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/11/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72613580

Fecha de Facturación	07/10/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100363766
Periodo Facturado	24/12/2024 — 06/05/2031

Fecha Límite de Pago	06/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
CR 55 NO. 152 B – 68 P 1303	901898730
Intermediario	C&S SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000072613580(3900)000000000000(96)20251106

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072613580(3900)000000000000(96)20251106

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: uFrIQf5jB2Ttb2qO3m/yrw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100093802	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72613581	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815
ASEGURADO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815
BENEFICIARIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA CONOCE EL MODIFICATORIO No 1. AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 4343 DE 2024 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 4343 2024 , CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
C&S SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			50

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y HSEQ - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100093802	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72613581	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 GRUPO TITANIUM SAS NIT: 900.749.719 7 (PART. 90%)
INTEGRANTE 2 DOMO ACUSTICA SAS NIT: 900.499.791 4 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO)
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA APP

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72613581

Fecha de Facturación	07/10/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	NB–100093802
Periodo Facturado	24/12/2024 — 06/05/2026

Fecha Límite de Pago	06/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
CR 55 NO. 152 B – 68 P 1303	901898730
Intermediario	C&S SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/11/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72613581

Fecha de Facturación	07/10/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	NB–100093802
Periodo Facturado	24/12/2024 — 06/05/2026

Fecha Límite de Pago	06/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
CR 55 NO. 152 B – 68 P 1303	901898730
Intermediario	C&S SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000072613581(3900)000000000000(96)20251106

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072613581(3900)000000000000(96)20251106

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100363766	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72613580	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	No. DOC. IDENTIDAD	901898730
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	TELÉFONO	7552815
ASEGURADO	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	No. DOC. IDENTIDAD	830.034.348-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 NRO 8 31 BOGOTA	TELÉFONO	6013424100
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	No. DOC. IDENTIDAD	830.034.348-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 NRO 8 31 BOGOTA	TELÉFONO	6013424100

CLÁUSULA DE COASEGURO

LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.

LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.

COMPAÑIA	% PART.	VLR. ASEGURADO	PRIMA ($ Pesos)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	50	3.927.653.396,00	0,00
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	50	3.927.653.396,00	0,00
TOTAL	100	7.855.306.792,00	0,00

LA ADMINISTRACIÓN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÁS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.

SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN BOGOTA A LOS 07 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA NB-100363766 CERTIFICADO 72613580.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S. A.
FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100093802	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72613581	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	No. DOC. IDENTIDAD	901898730
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	TELÉFONO	7552815
ASEGURADO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	No. DOC. IDENTIDAD	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	TELÉFONO	7552815
BENEFICIARIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	No. DOC. IDENTIDAD	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	TELÉFONO	7552815

CLÁUSULA DE COASEGURO

LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.

LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.

COMPAÑIA	% PART.	VLR. ASEGURADO	PRIMA ($ Pesos)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	50	325.000.000,00	0,00
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	50	325.000.000,00	0,00
TOTAL	100	650.000.000,00	0,00

LA ADMINISTRACIÓN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÁS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.

SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN BOGOTA A LOS 07 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA NB-100093802 CERTIFICADO 72613581.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S. A.
FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADA - APP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.21 10:49:21 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2853600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-0001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: N3LdVkiVqYidmSA8kmRgDQ==

No. PÓLIZA	NB-100093802	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72628760	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815
ASEGURADO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815
BENEFICIARIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.898.730-0
DIRECCIÓN	CR 55 NO. 152 B - 68 P 1303	**TELÉFONO**	7552815

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

EL AMPARO BASICO DE LA PRESENTE PÓLIZA CUENTA CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS: ** RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. ** PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, CON LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN EL CONDICONADO DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 4343 2024 , CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
C&S SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			50

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CARÁTULA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PESCA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100093882	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72628760	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/12/2024	24:00 Horas Del	06/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 GRUPO TITANIUM SAS NIT: 900.749.719 7 (PART. 90%)
INTEGRANTE 2 DOMO ACUSTICA SAS NIT: 900.499.791 4 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO)
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - ADF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72628760

Fecha de Facturación	21/10/2025		**Fecha Límite de Pago**	20/11/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB–100093802		**IVA**	00,00
Periodo Facturado	24/12/2024	06/05/2026	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	
CR 55 NO. 152 B – 68 P 1303		901898730
Intermediario	C&S SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/11/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72628760

Fecha de Facturación	21/10/2025		**Fecha Límite de Pago**	20/11/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB–100093802		**IVA**	00,00
Periodo Facturado	24/12/2024	06/05/2026	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	
CR 55 NO. 152 B – 68 P 1303		901898730
Intermediario	C&S SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072628760(3900)000000000000(96)20251120

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072628760(3900)000000000000(96)20251120

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO 3. PRESUPUESTO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1					**$ 1.530.538.925,00**			**$ 1.880.634.812,00**			**-$ 613.704.332,00**		**$ 1.268.478.022,00**	
COMPONENTE 1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				**$ 48.515.597,00**			**$ 52.994.626,00**			**$ -**		**$ 52.994.626,00**	
01.01	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 48.515.597,00			$ 52.994.626,00			$ -		$ 52.994.626,00	
01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 47.209,00	833,99	$ 39.371.995,00	+	928,87	$ 43.851.024,00	=	0,00	$ -	928,87	$ 43.851.024,00	
01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.143.602,00	1,00	$ 9.143.602,00	=	1,00	$ 9.143.602,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 9.143.602,00	
COMPONENTE 2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 119.817.844,00**			**$ 54.122.231,00**			**$ -**		**$ 54.122.231,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 119.817.844,00			$ 54.122.231,00			$ -		$ 54.122.231,00	
02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 6.958,00	2.816,55	$ 19.597.555,00	-	2815,25	$ 19.588.496,00	=	0,00	$ -	2.815,25	$ 19.588.496,00	
02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 227.152,00	211,76	$ 48.101.708,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 566.700,00	1,00	$ 566.700,00	=	1,00	$ 566.700,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 566.700,00	
02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 587.140,00	1,00	$ 587.140,00	=	1,00	$ 587.140,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 587.140,00	
02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 152.420,00	1,00	$ 152.420,00	=	1,00	$ 152.420,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 152.420,00	
02.01.08	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 823.464,00	8,00	$ 6.587.712,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.230.495,00	1,00	$ 3.230.495,00	=	1,00	$ 3.230.495,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 3.230.495,00	
02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 4.909,00	2.816,55	$ 13.826.444,00	-	931,19	$ 4.571.212,00	=	0,00	$ -	931,19	$ 4.571.212,00	
02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.710,00	2.816,55	$ 4.816.301,00	-	2815,25	$ 4.814.078,00	=	0,00	$ -	2.815,25	$ 4.814.078,00	
02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 31.282,00	80,00	$ 2.502.560,00	-	20,00	$ 625.640,00	=	0,00	$ -	20,00	$ 625.640,00	
02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 130.718,00	8,00	$ 1.045.744,00	=	8,00	$ 1.045.744,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.045.744,00	
02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	$ 23.836,00	8,00	$ 190.688,00	-	7,00	$ 166.852,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 166.852,00	
02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 3.895,00	2.816,55	$ 10.970.462,00	-	1293,92	$ 5.039.818,00	=	0,00	$ -	1.293,92	$ 5.039.818,00	
02.01.24	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.730,00	810,76	$ 2.213.375,00	-	536,68	$ 1.465.136,00	=	0,00	$ -	536,68	$ 1.465.136,00	
02.01.25	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 271.427,00	20,00	$ 5.428.540,00	+	45,20	$ 12.268.500,00	=	0,00	$ -	45,20	$ 12.268.500,00	
COMPONENTE 3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 256.623.483,00**			**$ 332.957.377,00**			**$ 19.448.327,00**		**$ 352.405.702,00**	
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 30.734.813,00			$ 59.032.437,00			$ 10.606.205,00		$ 69.638.643,00	
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.518,00	23,915	$ 371.113,00	-	6,58	$ 102.108,00	=	0,00	$ -	6,58	$ 102.108,00	
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.678,00	18,00	$ 66.204,00	-	4,00	$ 14.712,00	-	1,00	-$ 3.678,00	3,00	$ 11.034,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 20.640,00	22,00	$ 454.080,00	-	2,00	$ 41.280,00	+	2,00	$ 41.280,00	4,00	$ 82.560,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.05	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 47.093,00	1,00	$ 47.093,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.06	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.268,00	5,75	$ 41.791,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.07	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.490,00	146,49	$ 1.097.210,00	-	20,17	$ 151.073,00	=	0,00	$ -	20,17	$ 151.073,00	
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.109,00	51,60	$ 263.624,00	+	111,64	$ 570.369,00	=	0,00	$ -	111,64	$ 570.369,00	
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 13.896,00	359,89	$ 5.001.031,00	+	576,01	$ 8.004.235,00	=	0,00	$ -	576,01	$ 8.004.235,00	
03.01.10	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 4.331,00	6,50	$ 28.152,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.11	DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.532,00	1,50	$ 21.798,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.280,00	75,50	$ 474.140,00	+	584,18	$ 3.668.650,00	-	44,42	-$ 278.958,00	539,76	$ 3.389.693,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.538,00	75,50	$ 569.119,00	+	123,42	$ 930.340,00	-	14,06	-$ 105.984,00	109,36	$ 824.356,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.133,00	75,00	$ 684.975,00	+	123,42	$ 1.127.195,00	-	14,06	-$ 128.410,00	109,36	$ 998.785,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.15	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 43.969,00	3,00	$ 131.907,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	128,68	$ 1.914.463,00	+	162,35	$ 2.415.443,00	+	0,08	$ 1.190,00	162,43	$ 2.416.634,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.244,00	10,00	$ 112.440,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 4.083,00	29,14	$ 118.979,00	+	104,65	$ 427.286,00	=	0,00	$ -	104,65	$ 427.286,00	
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.596,00	342,51	$ 2.601.668,00	+	1312,55	$ 9.970.130,00	+	1.474,27	$ 11.198.555,00	2.786,82	$ 21.168.685,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 27.861,00	258,99	$ 7.215.581,00	+	484,88	$ 13.509.242,00	-	0,09	-$ 2.507,00	484,79	$ 13.506.734,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 65.885,00	27,00	$ 1.778.895,00	+	41,00	$ 2.701.285,00	=	0,00	$ -	41,00	$ 2.701.285,00	
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 58.433,00	42,00	$ 2.454.186,00	+	62,00	$ 3.622.846,00	=	0,00	$ -	62,00	$ 3.622.846,00	
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.765,00	128,51	$ 1.897.450,00	+	192,01	$ 2.835.028,00	=	0,00	$ -	192,01	$ 2.835.028,00	
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.149,00	209,71	$ 2.547.706,00	+	428,63	$ 5.207.426,00	-	0,17	-$ 2.065,00	428,46	$ 5.205.361,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.690,00	18,69	$ 368.006,00	+	163,45	$ 3.218.331,00	-	5,75	-$ 113.218,00	157,70	$ 3.105.113,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.26	DESMONTE DE MOBILIARIO - JUEGOS INFANTILES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 34.739,00	8,00	$ 277.912,00	-	2,00	$ 69.478,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 69.478,00	
03.01.27	DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 10.829,00	2,05	$ 22.199,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.388,00	8,00	$ 51.104,00	=	8,00	$ 51.104,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 51.104,00	
03.01.29	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 17.109,00	7,130	$ 121.987,00	+	23,08	$ 394.876,00	=	0,00	$ -	23,08	$ 394.876,00	
03.02	**DEMOLICIONES**				$ 225.888.670,00			$ 273.924.940,00			$ 8.842.122,00		$ 282.767.059,00	
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.048,00	275,58	$ 3.320.224,00	+	470,92	$ 5.673.644,00	+	186,91	$ 2.251.892,00	657,83	$ 7.925.536,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 232.343,00	0,18	$ 41.822,00	+	1,29	$ 299.868,00	-	1,00	-$ 232.488,00	0,29	$ 67.379,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.04	DEMOLICIÓN COLUMNAS DE SECCIÓN 20X20CM O SIMILAR - ESTRUCTURA METÁLICA CON ELEVACIÓN PROMEDIO DE 3 METROS. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO	UND	$ 50.179,00	2,00	$ 100.358,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.172,00	259,00	$ 7.814.548,00	+	762,19	$ 22.996.797,00	-	193,44	-$ 5.836.472,00	568,75	$ 17.160.325,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.06	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,20 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 37.059,00	20,20	$ 748.592,00	+	31,08	$ 1.151.794,00	=	0,00	$ -	31,08	$ 1.151.794,00	
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 199.572,00	4,08	$ 814.254,00	-	0,50	$ 99.786,00	-	0,50	-$ 99.786,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.246,00	196,96	$ 3.593.659,00	+	1069,16	$ 19.507.893,00	-	199,58	-$ 3.641.537,00	869,58	$ 15.866.357,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.09	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 35.332,00	191,80	$ 6.776.678,00	-	48,34	$ 1.707.949,00	+	190,45	$ 6.728.979,00	238,79	$ 8.436.928,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.10	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 53.071,00	26,14	$ 1.387.276,00	+	37,07	$ 1.967.342,00	=	0,00	$ -	37,07	$ 1.967.342,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 26.698,00	34,40	$ 918.411,00	+	278,34	$ 7.431.121,00	-	1,06	-$ 28.300,00	277,28	$ 7.402.821,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 247.142,00	810,76	$ 200.372.848,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 001	EMBALAJE Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL DESMONTE DE TEJAS EN ABSBESTOCEMENTO. INCLUYE EPP ESPECIALES PARA EL MANERO DE LOS RESIDUOS.	M2	$ 34.651,00	0,00	$ -	+	133,84	$ 4.637.690,00	+	28,59	$ 990.672,00	162,43	$ 5.628.362,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 002	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR	DIA	$ 1.136.317,00	0,00	$ -	+	2,00	$ 2.272.634,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 2.272.634,00	
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141,00	0,00	$ -	+	191,54	$ 6.347.827,00	-	84,47	-$ 2.799.420,00	107,07	$ 3.548.407,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 004	CAMPAMENTO EN TEJA DE ZINC Y LOSA DE CONCRETO DE 2000 PSI, PARA ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES Y ÁREA PARA SUBCONTRATISTAS	M2	$ 229.651,00	0,00	$ -	+	251,10	$ 57.666.285,00	-	134,50	-$ 30.888.978,00	116,60	$ 26.777.307,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972,00	0,00	$ -	+	267,54	$ 527.579,00	+	95,26	$ 187.843,00	362,79	$ 715.422,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 007	DESMONTE MUROS EN SUPERBORD (2 CARAS). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 39.202,00	0,00	$ -	+	29,26	$ 1.147.051,00	-	2,17	-$ 85.068,00	27,09	$ 1.061.982,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 008	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	0,00	$ -	+	30,31	$ 450.952,00	=	0,00	$ -	30,31	$ 450.952,00	
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347,00	0,00	$ -	+	49,00	$ 409.003,00	-	49,00	-$ 409.003,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.134.338,00	-	6,56	-$ 992.167,00	0,94	$ 142.170,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.149.518,00	-	5,51	-$ 844.512,00	1,99	$ 305.005,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845,00	0,00	$ -	+	39,00	$ 1.826.955,00	+	80,86	$ 3.787.887,00	119,86	$ 5.614.842,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 013	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	M	$ 15.084,00	0,00	$ -	+	150,00	$ 2.262.600,00	-	50,00	-$ 754.200,00	100,00	$ 1.508.400,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	M2	$ 296.477,00	0,00	$ -	+	422,00	$ 125.113.294,00	+	140,00	$ 41.506.780,00	562,00	$ 166.620.074,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 027	DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN	KG	$ 1.140,00	0,00	$ -	+	7143,00	$ 8.143.020,00	=	0,00	$ -	7.143,00	$ 8.143.020,00	
COMPONENTE 4	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.091,00**			**$ 56.680.429,00**			**-$ 34.497.038,00**		**$ 22.183.391,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 4.186.887,00			-$ 1.119.620,00		$ 3.067.267,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	-	34,00	$ 956.352,00	-	19,00	-$ 534.432,00	15,00	$ 421.920,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	105,00	$ 3.230.535,00	-	19,02	-$ 585.188,00	85,98	$ 2.645.347,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00			$ 9.704.123,00			-$ 9.704.123,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	+	58,00	$ 3.078.698,00	-	58,00	-$ 3.078.698,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	-	30,00	-$ 5.118.510,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	+	7,13	$ 1.506.915,00	-	7,13	-$ 1.506.915,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.016,00			$ 42.789.419,00			-$ 23.673.295,00		$ 19.116.124,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	180,70	$ 7.133.313,00	-	180,70	-$ 7.133.313,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.973,00	+	277,93	$ 24.681.296,00	-	277,93	-$ 24.681.296,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	+	48,96	$ 8.141.314,00	114,96	$ 19.116.124,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 161.807.403,00**			**$ 181.546.981,00**			**-$ 12.525.407,00**		**$ 169.021.574,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 137.812.414,00			$ 139.728.051,00			-$ 8.080.044,00		$ 131.648.007,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	103,68	$ 3.718.068,00	+	6,83	$ 244.931,00	110,51	$ 3.962.999,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	-	0,00	$ -	+	1,38	$ 933.171,00	1,38	$ 933.171,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	+	16,25	$ 21.319.545,00	-	5,91	-$ 7.753.755,00	10,34	$ 13.565.790,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	+	24,05	$ 23.856.398,00	+	1,16	$ 1.150.662,00	25,21	$ 25.007.060,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,41	$ 103.635.660,00	-	234,27	$ 87.519.289,00	-	11,59	-$ 4.329.827,00	222,68	$ 83.189.462,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,16	$ 1.651.072,00	-	87,00	$ 1.648.041,00	+	95,89	$ 1.816.444,00	182,89	$ 3.464.485,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 55.557,00	30,00	$ 1.666.710,00	=	30,00	$ 1.666.710,00	-	2,55	-$ 141.670,00	27,45	$ 1.525.040,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.029.926,00			$ 19.791.587,00			-$ 990.297,00		$ 18.801.290,00	
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,20	$ 225.265,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	+	13,79	$ 19.791.587,00	-	0,69	-$ 990.297,00	13,10	$ 18.801.290,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00			$ 22.027.343,00			-$ 3.455.066,00		$ 18.572.277,00	
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	+	14,55	$ 21.277.687,00	-	1,85	-$ 2.705.410,00	12,70	$ 18.572.277,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	+	166,00	$ 749.656,00	-	166,00	-$ 749.656,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 6	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 41.377.923,00**			**$ 101.533.079,00**			**-$ 2.636.627,00**		**$ 98.896.452,00**	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 41.377.923,00			$ 101.533.079,00			-$ 2.636.627,00		$ 98.896.452,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	+	9384,00	$ 82.034.928,00	+	1.167,35	$ 10.204.974,00	10.551,35	$ 92.239.902,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	+	2294,71	$ 19.498.151,00	-	1.511,31	-$ 12.841.601,00	783,40	$ 6.656.550,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 7	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 317.757.656,00**			**$ 447.035.249,00**			**-$ 57.154.136,00**		**$ 389.881.113,00**	
07.01	**RESTAURACIÓN CUBIERTA**				$ 11.134.377,00			$ 4.566.243,00			$ -		$ 4.566.243,00	
7.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.	M2	$ 21.221,00	348,36	$ 7.392.548,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
7.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$ 9.317,00	310,78	$ 2.895.537,00	+	490,10	$ 4.566.243,00	=	0,00	$ -	490,10	$ 4.566.243,00	
7.01.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 16.679,00	50,74	$ 846.292,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.02	**MADERA CUBIERTA**				$ 183.837.695,00			$ 377.350.880,00			-$ 4.838.835,00		$ 372.512.045,00	
07.02.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 522.772,00	18,00	$ 9.409.896,00	=	18,00	$ 9.409.896,00	-	18,00	-$ 9.409.896,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.929.816,00	17,00	$ 32.806.872,00	+	42,50	$ 82.017.180,00	-	42,50	-$ 82.017.180,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.03	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.235.034,00	12,00	$ 14.820.408,00	+	133,36	$ 164.706.604,00	=	0,00	$ -	133,36	$ 164.706.604,00	
07.02.04	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 449.392,00	26,00	$ 11.684.192,00	+	58,00	$ 26.064.736,00	+	150,00	$ 67.408.800,00	208,00	$ 93.473.536,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 527.058,00	129,00	$ 67.990.482,00	-	98,00	$ 51.651.684,00	+	2,00	$ 1.054.116,00	100,00	$ 52.705.800,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.06	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 725.013,00	65,00	$ 47.125.845,00	-	60,00	$ 43.500.780,00	+	25,00	$ 18.125.325,00	85,00	$ 61.626.105,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03	**CUBIERTA**				$ 122.785.584,00			$ 65.118.126,00			-$ 52.315.301,00		$ 12.802.825,00	
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	135,02	$ 8.515.576,00	-	134,68	$ 8.494.133,00	=	0,00	$ -	134,68	$ 8.494.133,00	
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	24,46	$ 790.645,00	=	24,46	$ 790.645,00	=	0,00	$ -	24,46	$ 790.645,00	
07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM	M	$ 89.157,00	37,27	$ 3.322.881,00	=	37,27	$ 3.322.881,00	=	0,00	$ -	37,27	$ 3.322.881,00	
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	739,08	$ 92.876.865,00	-	295,63	$ 37.150.746,00	-	294,63	-$ 37.025.081,00	1,00	$ 125.665,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 69.501,00	248,62	$ 17.279.617,00	-	221,00	$ 15.359.721,00	-	220,00	-$ 15.290.220,00	1,00	$ 69.501,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 8	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 135.262.033,00**			**$ 169.719.467,00**			**-$ 136.749.692,00**		**$ 32.969.775,00**	
08.01	**RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA**				$ 22.353.720,00			$ 8.510.284,00			$ 5.468.717,00		$ 13.979.001,00	
08.01.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.	M	$ 19.950,00	1,48	$ 29.526,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
08.01.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$ 10.056,00	589,45	$ 5.927.509,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.01.03	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 111.321,00	16,39	$ 1.824.551,00	+	48,63	$ 5.413.763,00	+	60,32	$ 6.714.660,00	108,95	$ 12.128.423,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.01.04	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.	M2	$ 19.469,00	589,43	$ 11.475.613,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.01.05	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 25.469,00	121,58	$ 3.096.521,00	=	121,58	$ 3.096.521,00	-	48,92	-$ 1.245.943,00	72,66	$ 1.850.578,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.02	**RESTAURACIÓN FACHADA**				$ 42.480.371,00			$ 37.123.968,00			-$ 36.818.563,00		$ 305.405,00	
08.02.01	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.	M	$ 13.757,00	20,00	$ 275.140,00	=	20,00	$ 275.140,00	+	2,20	$ 30.265,00	22,20	$ 305.405,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.02.02	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$ 14.494,00	369,56	$ 5.356.403,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.02.03	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 99.710,00	369,56	$ 36.848.828,00	=	369,56	$ 36.848.828,00	-	369,56	-$ 36.848.828,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.03	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**				$ 25.428.236,00			$ 14.942.904,00			-$ 13.814.859,00		$ 1.128.046,00	
08.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.	M	$ 254.387,00	51,99	$ 13.225.580,00	=	51,99	$ 13.225.580,00	-	51,99	-$ 13.225.580,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.03.02	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 13.368,00	35,75	$ 477.906,00	+	61,21	$ 818.255,00	-	61,21	-$ 818.255,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.03.03	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS	M	$ 94.597,00	114,44	$ 10.825.681,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.03.04	MOLDURA DE CUBIERTA EN MAMPOSTERÍA 20X25CM	M	$ 33.673,00	26,70	$ 899.069,00	=	26,70	$ 899.069,00	+	6,80	$ 228.976,00	33,50	$ 1.128.046,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.04	**RESTAURACIÓN ZÓCALOS**				$ 1.231.110,00			$ -			$ -		$ -	
08.04.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN CONCRETO H=25CM	M	$ 58.181,00	21,16	$ 1.231.110,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 31.863.743,00			$ 79.228.627,00			-$ 65.842.340,00		$ 13.386.286,00	
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	101,23	$ 8.410.998,00	-	3,78	$ 314.073,00	+	54,28	$ 4.510.017,00	58,06	$ 4.824.089,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	160,73	$ 9.742.828,00	-	117,94	$ 7.149.287,00	-	117,94	-$ 7.149.287,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.04	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$ 141.032,00	56,57	$ 7.978.180,00	+	482,67	$ 68.071.915,00	-	482,67	-$ 68.071.915,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	+	120,00	$ 1.695.120,00	+	367,00	$ 5.184.242,00	487,00	$ 6.879.362,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	63,00	$ 1.106.469,00	+	64,00	$ 1.124.032,00	-	64,00	-$ 1.124.032,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00		100,00	$ 874.200,00	+	92,50	$ 808.635,00	192,50	$ 1.682.835,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 11.904.853,00			$ 29.913.684,00			-$ 25.742.647,00		$ 4.171.037,00	
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	4,22	$ 436.525,00	+	7,00	$ 724.094,00	-	7,00	-$ 724.094,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	29,00	$ 3.841.079,00	+	47,50	$ 6.291.423,00	-	47,50	-$ 6.291.423,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	7,72	$ 1.555.049,00	+	14,50	$ 2.919.996,00	-	14,50	-$ 2.919.996,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	6,40	$ 1.155.544,00	+	25,50	$ 4.601.246,00	-	25,50	-$ 4.601.246,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	11,23	$ 2.089.911,00	+	20,00	$ 3.723.340,00	-	20,00	-$ 3.723.340,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	10,00	$ 1.146.920,00	+	18,00	$ 2.064.456,00	-	18,00	-$ 2.064.456,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	0,43	$ 33.545,00	+	2,40	$ 185.503,00	-	2,40	-$ 185.503,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 13.719,00	120,00	$ 1.646.280,00	=	120,00	$ 1.646.280,00	-	90,99	-$ 1.248.292,00	29,01	$ 397.988,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 3.347.390,00	-	12,83	-$ 517.434,00	70,17	$ 2.829.956,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 4.409.956,00	-	65,25	-$ 3.466.863,00	17,75	$ 943.093,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 9	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 56.527.571,00**			**$ 114.778.045,00**			**-$ 114.778.045,00**		**$ -**	
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 4.020.733,00			$ 16.875.793,00			-$ 16.875.793,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
09.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$ 66.780,00	37,03	$ 2.472.863,00	=	37,03	$ 2.472.863,00	-	37,03	-$ 2.472.863,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.01.06	MUEBLES FIJOS ALTOS PARA LUDOTECA CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO. PUERTAS CORREDIZAS, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTURA: 2.40M. PROFUNDIDAD: 0.60M.M	M	$ 773.935,00	2,00	$ 1.547.870,00	+	18,61	$ 14.402.930,00	-	18,61	-$ 14.402.930,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02	**PUERTAS EN MADERA**				$ 5.938.056,00			$ 6.094.480,00			-$ 6.094.480,00		$ -	
09.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$ 722.704,00	8,00	$ 5.781.632,00	=	8,00	$ 5.781.632,00	-	8,00	-$ 5.781.632,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 156.424,00	1,00	$ 156.424,00	+	2,00	$ 312.848,00	-	2,00	-$ 312.848,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 4.217.439,00			$ 14.536.106,00			-$ 14.536.106,00		$ -	
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	+	5,17	$ 14.536.106,00	-	5,17	-$ 14.536.106,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.036.816,00			$ 15.768.081,00			-$ 15.768.081,00		$ -	
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,20	$ 3.036.816,00	+	27,00	$ 15.768.081,00	-	27,00	-$ 15.768.081,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 3.876.052,00			$ 4.909.665,00			-$ 4.909.665,00		$ -	
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.052,00	+	4,56	$ 4.909.665,00	-	4,56	-$ 4.909.665,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.438.475,00			$ 56.593.920,00			-$ 56.593.920,00		$ -	
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,10	$ 6.719.101,00	+	28,15	$ 31.007.000,00	-	28,15	-$ 31.007.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	+	8,26	$ 7.695.792,00	-	8,26	-$ 7.695.792,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	-	37,18	$ 17.891.128,00	-	37,18	-$ 17.891.128,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 10	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 119.419.349,00**			**$ 110.340.261,00**			**-$ 75.669.920,00**		**$ 34.670.341,00**	
10.01	**PISOS**				$ 119.419.349,00			$ 110.340.261,00			-$ 75.669.920,00		$ 34.670.341,00	
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	110,93	$ 4.176.992,00	-	36,90	$ 1.389.506,00	-	36,90	-$ 1.389.506,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	202,00	$ 6.354.920,00	+	236,70	$ 7.446.582,00	-	236,70	-$ 7.446.582,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	61,70	$ 27.682.574,00	+	68,56	$ 30.758.416,00	=	0,00	$ -	68,56	$ 30.758.416,00	
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	62,08	$ 3.520.732,00	+	68,98	$ 3.911.925,00	=	0,00	$ -	68,98	$ 3.911.925,00	
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	66,50	$ 7.062.566,00	+	91,37	$ 9.703.859,00	-	91,37	-$ 9.703.859,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	+	67,12	$ 6.439.426,00	-	67,12	-$ 6.439.426,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.08	FACHALETA EN CERÁMICA CON APARIENCIA EN LADRILLO	M2	$ 97.161,00	9,90	$ 961.894,00	+	14,14	$ 1.373.857,00	-	14,14	-$ 1.373.857,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.10	PISO EN CAUCHO DE COLORES 100X100CM E=1,2CM SEGÚN DISEÑO	M2	$ 227.046,00	136,38	$ 30.963.625,00	-	74,30	$ 16.869.518,00	-	74,30	-$ 16.869.518,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIMA FORMADA POR TABLAS DE MADERA MACIZA H=0,30M APOYADA Y ASEGURADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	$ 1.569.184,00	20,15	$ 31.621.882,00	=	20,15	$ 31.621.882,00	-	20,15	-$ 31.621.882,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	25,00	$ 781.525,00	+	26,40	$ 825.290,00	-	26,40	-$ 825.290,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 11	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 16.938.801,00**			**$ 16.983.493,00**			**-$ 14.330.143,00**		**$ 2.653.350,00**	
11.01	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**				$ 62.088,00			$ 2.653.350,00			$ -		$ 2.653.350,00	
11.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 53.067,00	1,17	$ 62.088,00	+	50,00	$ 2.653.350,00	=	0,00	$ -	50,00	$ 2.653.350,00	
11.02	**CIELO RASOS**				$ 16.876.713,00			$ 14.330.143,00			-$ 14.330.143,00		$ -	
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	39,12	$ 3.903.237,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	27,27	$ 2.756.561,00	+	41,24	$ 4.168.704,00	-	41,24	-$ 4.168.704,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	161,15	$ 10.216.915,00	-	160,27	$ 10.161.439,00	-	160,27	-$ 10.161.439,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 12	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 33.325.989,00**			**$ 51.353.085,00**			**-$ 27.141.033,00**		**$ 24.212.052,00**	
12.01	**PAÑETE**				$ 11.055.999,00			$ 19.784.502,00			$ -		$ 19.784.502,00	
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	405,98	$ 11.055.999,00	+	726,49	$ 19.784.502,00	=	0,00	$ -	726,49	$ 19.784.502,00	
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 22.269.990,00			$ 31.568.583,00			-$ 27.141.033,00		$ 4.427.550,00	
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	573,00	$ 12.224.955,00	+	698,53	$ 14.903.138,00	-	698,53	-$ 14.903.138,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	476,54	$ 8.610.511,00	+	479,84	$ 8.670.229,00	-	479,84	-$ 8.670.229,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	76,50	$ 1.248.863,00	+	218,54	$ 3.567.666,00	-	218,54	-$ 3.567.666,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	17,28	$ 118.304,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	3,29	$ 67.357,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	+	150,00	$ 4.427.550,00	=	0,00	$ -	150,00	$ 4.427.550,00	
COMPONENTE 13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 32.275.650,00**			**$ 20.258.961,00**			**-$ 6.838.250,00**		**$ 13.420.711,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 893.531,00			$ 833.480,00			-$ 833.480,00		$ -	
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	=	1,00	$ 653.327,00	-	1,00	-$ 653.327,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	-	9,00	$ 180.153,00	-	9,00	-$ 180.153,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03	**SALIDAS**				$ 25.463.470,00			$ 14.212.148,00			-$ 791.437,00		$ 13.420.711,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	=	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	-	3,80	$ 606.301,00	-	0,80	-$ 127.642,00	3,00	$ 478.659,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	=	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	-	58,00	$ 766.934,00	-	50,20	-$ 663.795,00	7,80	$ 103.139,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	-	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	1,00	$ 197.141,00	+	3,00	$ 591.423,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 591.423,00	
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	=	2,00	$ 265.722,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	-	2,00	$ 248.976,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	+	6,00	$ 412.560,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 412.560,00	
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 234.167,00	
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 5.918.649,00			$ 5.213.333,00			-$ 5.213.333,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	-	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	4,00	$ 1.895.952,00	-	3,00	$ 1.421.964,00	-	3,00	-$ 1.421.964,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	-	5,00	$ 893.000,00	-	5,00	-$ 893.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	3,00	$ 2.195.631,00	=	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	=	3,00	$ 228.186,00	-	3,00	-$ 228.186,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 14	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 5.518.454,00**			**$ 9.840.246,00**			**-$ 5.154.234,00**		**$ 4.686.012,00**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 1.839.921,00			$ 1.649.956,00			-$ 471.821,00		$ 1.178.135,00	
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	8,00	$ 943.432,00	-	7,00	$ 825.503,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 825.503,00	
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	35,20	$ 231.827,00	-	29,00	$ 190.994,00	-	29,00	-$ 190.994,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	8,00	$ 352.632,00	=	8,00	$ 352.632,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 352.632,00	
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	10,00	$ 312.030,00	-	9,00	$ 280.827,00	-	9,00	-$ 280.827,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.551.113,00			$ 7.346.003,00			-$ 3.987.590,00		$ 3.358.413,00	
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	6,00	$ 2.238.942,00	+	9,00	$ 3.358.413,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 3.358.413,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	27,00	$ 255.609,00	+	198,00	$ 1.874.466,00	-	198,00	-$ 1.874.466,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	+	2,00	$ 790.812,00	-	2,00	-$ 790.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	+	2,00	$ 1.322.312,00	-	2,00	-$ 1.322.312,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 127.420,00			$ 844.287,00			-$ 694.823,00		$ 149.464,00	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	1,00	$ 74.732,00	+	2,00	$ 149.464,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 149.464,00	
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	8,00	$ 52.688,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 18.102.555,00**			**$ 23.061.567,00**			**-$ 12.833.749,00**		**$ 10.227.816,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 4.473.977,00			$ 4.276.701,00			-$ 2.262.597,00		$ 2.014.102,00	
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	11,00	$ 144.507,00	+	13,00	$ 170.781,00	-	13,00	-$ 170.781,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	-	1,00	$ 15.813,00	-	1,00	-$ 15.813,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 7.434,00	1,00	$ 7.434,00	+	2,00	$ 14.868,00	-	2,00	-$ 14.868,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	2,00	$ 18.280,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	-	4,00	$ 52.548,00	-	4,00	-$ 52.548,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	+	2,00	$ 31.626,00	-	2,00	-$ 31.626,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	+	20,54	$ 421.851,00	-	17,37	-$ 356.786,00	3,17	$ 65.064,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	+	12,00	$ 93.744,00	-	7,00	-$ 54.684,00	5,00	$ 39.060,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	2,00	$ 23.820,00	-	1,00	$ 11.910,00	-	1,00	-$ 11.910,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	10,00	$ 173.870,00	+	11,07	$ 192.474,00	-	4,98	-$ 86.639,00	6,09	$ 105.835,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	+	10,00	$ 53.680,00	-	9,00	-$ 48.312,00	1,00	$ 5.368,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	+	2,00	$ 11.176,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 11.176,00	
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	21,50	$ 323.468,00	-	9,28	$ 139.618,00	-	0,47	-$ 7.101,00	8,81	$ 132.516,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	11,00	$ 43.527,00	-	6,00	$ 23.742,00	+	5,00	$ 19.785,00	11,00	$ 43.527,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	1,00	$ 20.843,00	=	1,00	$ 20.843,00	-	1,00	-$ 20.843,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	2,00	$ 8.824,00	+	3,00	$ 13.236,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 13.236,00	
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	3,00	$ 18.675,00	=	3,00	$ 18.675,00	-	1,00	-$ 6.225,00	2,00	$ 12.450,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	=	1,00	$ 109.290,00	+	1,00	$ 109.290,00	2,00	$ 218.580,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.37	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 229.530,00	1,00	$ 229.530,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.38	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 387.552,00	1,00	$ 387.552,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	+	80,24	$ 799.511,00	-	45,36	-$ 451.987,00	34,88	$ 347.524,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	35,00	$ 136.675,00	+	40,00	$ 156.200,00	+	5,00	$ 19.525,00	45,00	$ 175.725,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	9,00	$ 51.084,00	+	20,00	$ 113.520,00	-	1,00	-$ 5.676,00	19,00	$ 107.844,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	3,00	$ 46.812,00	+	4,00	$ 62.416,00	-	4,00	-$ 62.416,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	+	2,00	$ 604.132,00	-	2,00	-$ 604.132,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	UND	$ 226.877,00	1,00	$ 226.877,00	=	1,00	$ 226.877,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 226.877,00	
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	11,00	$ 83.138,00	+	15,00	$ 113.370,00	-	15,00	-$ 113.370,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	-	19,00	$ 164.882,00	-	19,00	-$ 164.882,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	2,00	$ 94.106,00	+	3,00	$ 141.159,00	-	2,00	-$ 94.106,00	1,00	$ 47.053,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	5,00	$ 45.615,00	=	5,00	$ 45.615,00	-	4,00	-$ 36.492,00	1,00	$ 9.123,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.639,00	1,00	$ 6.639,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	5,00	$ 566.430,00	-	4,00	$ 453.144,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 453.144,00	
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 12.183.064,00			$ 16.802.879,00			-$ 11.171.985,00		$ 5.630.894,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	+	91,00	$ 4.662.294,00	-	70,22	-$ 3.597.703,00	20,78	$ 1.064.591,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	24,00	$ 703.896,00	+	4,00	$ 117.316,00	28,00	$ 821.212,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	+	5,00	$ 230.645,00	+	3,00	$ 138.387,00	8,00	$ 369.032,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	+	2,00	$ 72.238,00	-	2,00	-$ 72.238,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	+	3,00	$ 107.436,00	+	1,00	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	+	5,00	$ 179.060,00	+	2,00	$ 71.624,00	7,00	$ 250.684,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	+	2,00	$ 37.214,00	-	1,00	-$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	12,00	$ 396.468,00	+	23,14	$ 764.522,00	-	14,09	-$ 465.486,00	9,05	$ 299.036,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	12,00	$ 228.564,00	=	12,00	$ 228.564,00	+	8,00	$ 152.376,00	20,00	$ 380.940,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	2,00	$ 67.178,00	=	2,00	$ 67.178,00	+	1,00	$ 33.589,00	3,00	$ 100.767,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	4,00	$ 95.052,00	=	4,00	$ 95.052,00	-	1,00	-$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	=	1,00	$ 22.928,00	+	4,00	$ 91.712,00	5,00	$ 114.640,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	+	2,00	$ 23.690,00	-	2,00	-$ 23.690,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	13,00	$ 327.665,00	+	16,14	$ 406.809,00	-	2,44	-$ 61.425,00	13,70	$ 345.384,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	20,00	$ 176.700,00	+	24,00	$ 212.040,00	+	19,00	$ 167.865,00	43,00	$ 379.905,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	=	1,00	$ 15.196,00	-	1,00	-$ 15.196,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	+	7,00	$ 71.603,00	-	7,00	-$ 71.603,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	2,00	$ 28.090,00	=	2,00	$ 28.090,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 28.090,00	
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	5,00	$ 52.600,00	-	4,00	$ 42.080,00	+	9,00	$ 94.680,00	13,00	$ 136.760,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	3,00	$ 47.085,00	=	3,00	$ 47.085,00	+	4,00	$ 62.780,00	7,00	$ 109.865,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	UND	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	=	1,00	$ 17.847,00	-	1,00	-$ 17.847,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	85,00	$ 3.125.025,00	+	86,30	$ 3.172.820,00	-	70,82	-$ 2.603.771,00	15,48	$ 569.049,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	=	8,10	$ 183.465,00	-	8,10	-$ 183.465,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	=	1,00	$ 2.315.657,00	-	1,00	-$ 2.315.657,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	=	9,00	$ 387.324,00	-	9,00	-$ 387.324,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.163,00	+	13,12	$ 312.584,00	-	13,12	-$ 312.584,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	4,00	$ 24.784,00	+	5,00	$ 30.980,00	-	5,00	-$ 30.980,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	-	1,80	-$ 389.241,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	-	7,41	-$ 1.547.546,00	1,96	$ 408.282,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 323.007,00			$ 535.451,00			$ 48.468,00		$ 583.919,00	
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	3,00	$ 122.982,00	+	4,00	$ 163.976,00	-	3,00	-$ 122.982,00	1,00	$ 40.994,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	7,00	$ 200.025,00	+	13,00	$ 371.475,00	+	6,00	$ 171.450,00	19,00	$ 542.925,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 803.602,00			$ 1.042.664,00			$ 630.902,00		$ 1.673.566,00	
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	3,00	$ 257.988,00	+	4,00	$ 343.984,00	+	3,00	$ 257.988,00	7,00	$ 601.972,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	7,00	$ 494.592,00	=	7,00	$ 494.592,00	+	6,00	$ 423.936,00	13,00	$ 918.528,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	+	4,00	$ 204.088,00	-	1,00	-$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 318.905,00			$ 403.872,00			-$ 78.537,00		$ 325.335,00	
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,10	$ 21.086,00	+	1,36	$ 26.070,00	-	1,36	-$ 26.070,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	+	2,00	$ 15.118,00	-	2,00	-$ 15.118,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 3/4"X1/2"	UND	$ 8.322,00	1,00	$ 8.322,00	=	1,00	$ 8.322,00	-	1,00	-$ 8.322,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 3/4"	UND	$ 5.638,00	1,00	$ 5.638,00	+	2,00	$ 11.276,00	-	2,00	-$ 11.276,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	11,00	$ 164.483,00	+	14,53	$ 217.267,00	-	0,72	-$ 10.796,00	13,81	$ 206.471,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	+	13,00	$ 91.013,00	-	5,00	-$ 35.005,00	8,00	$ 56.008,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	=	1,00	$ 7.782,00	+	1,00	$ 7.782,00	2,00	$ 15.564,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	4,00	$ 27.024,00	=	4,00	$ 27.024,00	+	3,00	$ 20.268,00	7,00	$ 47.292,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 16	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 26.882.172,00**			**$ 25.086.361,00**			**-$ 24.094.705,00**		**$ 991.656,00**	
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 25.622.160,00			$ 23.812.987,00			-$ 23.812.987,00		$ -	
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	3,00	$ 5.067.591,00	-	1,00	$ 1.689.197,00	-	1,00	-$ 1.689.197,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 613.948,00	4,00	$ 2.455.792,00	=	4,00	$ 2.455.792,00	-	4,00	-$ 2.455.792,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	=	1,00	$ 686.528,00	-	1,00	-$ 686.528,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	5,00	$ 7.146.180,00	=	5,00	$ 7.146.180,00	-	5,00	-$ 7.146.180,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	5,00	$ 1.600.855,00	=	5,00	$ 1.600.855,00	-	5,00	-$ 1.600.855,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	6,00	$ 1.493.484,00	+	7,00	$ 1.742.398,00	-	7,00	-$ 1.742.398,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	3,00	$ 1.104.738,00	=	3,00	$ 1.104.738,00	-	3,00	-$ 1.104.738,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	5,00	$ 1.894.470,00	=	5,00	$ 1.894.470,00	-	5,00	-$ 1.894.470,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	1,00	$ 1.173.551,00	=	1,00	$ 1.173.551,00	-	1,00	-$ 1.173.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.12	SANITARIO INFANTIL KIDDY BICOLOR	UND	$ 673.747,00	4,00	$ 2.694.988,00	+	6,00	$ 4.042.482,00	-	6,00	-$ 4.042.482,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.13	DUCHA DE MANO - TELE DUCHA ALUVIA	UND	$ 138.398,00	1,00	$ 138.398,00	+	2,00	$ 276.796,00	-	2,00	-$ 276.796,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.14	DUCHA SENCILLA ALUVIA PALANCA	UND	$ 165.585,00	1,00	$ 165.585,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 1.260.012,00			$ 1.273.374,00			-$ 281.718,00		$ 991.656,00	
16.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 281.718,00	1,00	$ 281.718,00	=	1,00	$ 281.718,00	-	1,00	-$ 281.718,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 89.079,00	1,15	$ 102.441,00	+	1,30	$ 115.803,00	=	0,00	$ -	1,30	$ 115.803,00	
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	3,00	$ 875.853,00	=	3,00	$ 875.853,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 875.853,00	
COMPONENTE 17	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 5.141.220,00**			**$ 5.141.220,00**			**$ -**		**$ 5.141.220,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00			$ 5.141.220,00			$ -		$ 5.141.220,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 18	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**			**$ 107.202.134,00**			**-$ 107.202.134,00**		**$ -**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00			$ 107.202.134,00			-$ 107.202.134,00		$ -	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,20	$ 107.202.134,00	-	0,20	-$ 107.202.134,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2					**$ 1.054.514.511,00**			**$ 1.263.794.051,00**			**-$ 245.666.917,00**		**$ 1.020.082.963,00**	
COMPONENTE 19	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 73.078.223,00**			**$ 58.659.088,00**			**$ 5.827.969,00**		**$ 64.487.057,00**	
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 34.981.708,00			$ 32.191.031,00			-$ 3.645,00	0,00	$ 32.187.386,00	
03.01.01	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 20.941,00	382,43	$ 8.008.467,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.518,00	23,915	$ 371.113,00	-	11,99	$ 186.061,00	=	0,00	$ -	11,99	$ 186.061,00	
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.678,00	18,00	$ 66.204,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.109,00	51,60	$ 263.624,00	+	55,78	$ 284.980,00	=	0,00	$ -	55,78	$ 284.980,00	
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 13.896,00	359,89	$ 5.001.031,00	-	278,80	$ 3.874.205,00	=	0,00	$ -	278,80	$ 3.874.205,00	
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.280,00	75,50	$ 474.140,00	+	276,55	$ 1.736.734,00	=	0,00	$ -	276,55	$ 1.736.734,00	
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.538,00	75,50	$ 569.119,00	-	22,00	$ 165.836,00	=	0,00	$ -	22,00	$ 165.836,00	
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.133,00	76,00	$ 694.108,00	-	22,00	$ 200.926,00	=	0,00	$ -	22,00	$ 200.926,00	
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	42,89	$ 638.155,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.244,00	9,38	$ 105.469,00	+	31,09	$ 349.576,00	=	0,00	$ -	31,09	$ 349.576,00	
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.596,00	342,51	$ 2.601.668,00	+	1319,33	$ 10.021.631,00	=	0,00	$ -	1.319,33	$ 10.021.631,00	
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 27.861,00	258,99	$ 7.215.581,00	+	331,95	$ 9.248.459,00	=	0,00	$ -	331,95	$ 9.248.459,00	
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 65.885,00	26,00	$ 1.713.010,00	-	12,00	$ 790.620,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 790.620,00	
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 58.433,00	41,00	$ 2.395.753,00	-	21,00	$ 1.227.093,00	=	0,00	$ -	21,00	$ 1.227.093,00	
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.765,00	128,51	$ 1.897.450,00	-	60,28	$ 890.034,00	=	0,00	$ -	60,28	$ 890.034,00	
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.149,00	209,71	$ 2.547.706,00	+	260,94	$ 3.170.160,00	-	0,30	-$ 3.645,00	260,64	$ 3.166.515,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.690,00	18,69	$ 368.006,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.388,00	8,00	$ 51.104,00	-	7,00	$ 44.716,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 44.716,00	
03.02	**DEMOLICIONES**				$ 38.096.515,00			$ 26.468.057,00			$ 5.831.614,00		$ 32.299.671,00	
03.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 3.513,00	90,00	$ 316.170,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.048,00	643,03	$ 7.747.189,00	-	104,69	$ 1.261.305,00	+	208,62	$ 2.513.454,00	313,31	$ 3.774.759,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 232.343,00	0,19	$ 44.145,00	+	1,27	$ 295.076,00	=	0,00	$ -	1,27	$ 295.076,00	
03.02.04	DEMOLICIÓN COLUMNAS DE SECCIÓN 20X20CM O SIMILAR - ESTRUCTURA METÁLICA CON ELEVACIÓN PROMEDIO DE 3 METROS. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO	UND	$ 50.179,00	2,00	$ 100.358,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.172,00	258,25	$ 7.791.919,00	+	341,64	$ 10.307.962,00	=	0,00	$ -	341,64	$ 10.307.962,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 199.572,00	4,08	$ 814.254,00	-	2,38	$ 474.981,00	=	0,00	$ -	2,38	$ 474.981,00	
03.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.246,00	1.116,08	$ 20.364.069,00	-	117,36	$ 2.141.351,00	=	0,00	$ -	117,36	$ 2.141.351,00	
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 26.698,00	34,40	$ 918.411,00	-	22,18	$ 592.162,00	+	38,30	$ 1.022.533,00	60,48	$ 1.614.695,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141,00	0,00	$ -	+	191,54	$ 6.347.827,00	+	140,41	$ 4.653.328,00	331,95	$ 11.001.155,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972,00	0,00	$ -	+	267,54	$ 527.579,00	-	97,05	-$ 191.373,00	170,49	$ 336.206,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347,00	0,00	$ -	+	49,00	$ 409.003,00	+	56,12	$ 468.434,00	105,12	$ 877.437,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.134.338,00	-	5,24	-$ 792.524,00	2,26	$ 341.814,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.149.518,00	-	6,24	-$ 956.399,00	1,26	$ 193.119,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845,00	0,00	$ -	+	39,00	$ 1.826.955,00	-	18,91	-$ 885.839,00	20,09	$ 941.116,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 20	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.089,00**			**$ 54.542.977,00**			**-$ 42.446.964,00**		**$ 12.096.013,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 5.712.616,00			$ 615,00		$ 5.713.231,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	-	3,69	$ 103.792,00	=	0,00	$ -	3,69	$ 103.792,00	
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	182,30	$ 5.608.824,00	+	0,02	$ 615,00	182,32	$ 5.609.439,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00			$ 6.382.782,00			$ -		$ 6.382.782,00	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	+	37,41	$ 6.382.782,00	=	0,00	$ -	37,41	$ 6.382.782,00	
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.014,00			$ 42.447.579,00			-$ 42.447.579,00		$ -	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	253,34	$ 10.000.850,00	-	253,34	-$ 10.000.850,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	+	241,79	$ 21.471.919,00	-	241,79	-$ 21.471.919,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	-	66,00	-$ 10.974.810,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 21	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 160.140.693,00**			**$ 173.269.294,00**			**-$ 646.528,00**		**$ 172.622.766,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 136.145.704,00			$ 166.760.811,00			-$ 379,00		$ 166.760.432,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	195,26	$ 7.002.219,00	=	0,00	$ -	195,26	$ 7.002.219,00	
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	-	1,00	$ 676.211,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 676.211,00	
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	+	16,25	$ 21.319.545,00	=	0,00	$ -	16,25	$ 21.319.545,00	
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	-	6,49	$ 6.437.756,00	=	0,00	$ -	6,49	$ 6.437.756,00	
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,41	$ 103.635.660,00	+	340,65	$ 127.261.049,00	=	0,00	$ -	340,65	$ 127.261.049,00	
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,16	$ 1.651.072,00	+	214,54	$ 4.064.031,00	-	0,02	-$ 379,00	214,52	$ 4.063.652,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.029.926,00			$ 2.658.573,00			$ -		$ 2.658.573,00	
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,20	$ 225.265,00	+	0,50	$ 563.162,00	=	0,00	$ -	0,50	$ 563.162,00	
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	-	1,46	$ 2.095.411,00	=	0,00	$ -	1,46	$ 2.095.411,00	
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00			$ 3.849.910,00			-$ 646.149,00		$ 3.203.761,00	
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	-	2,12	$ 3.100.254,00	=	0,00	$ -	2,12	$ 3.100.254,00	
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	+	166,00	$ 749.656,00	-	143,08	-$ 646.149,00	22,92	$ 103.507,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 22	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 41.377.923,00**			**$ 42.742.297,00**			**$ 136,00**		**$ 42.742.432,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 41.377.923,00			$ 42.742.297,00			$ 136,00		$ 42.742.432,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	-	3724,49	$ 32.559.492,00	+	0,01	$ 79,00	3.724,50	$ 32.559.570,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	+	1198,40	$ 10.182.805,00	+	0,01	$ 57,00	1.198,41	$ 10.182.862,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 23	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 91.281.035,00**			**$ 242.057.516,00**			**$ 277.322.484,00**		**$ 519.380.000,00**	
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 91.281.035,00			$ 242.057.516,00			$ 277.322.484,00		$ 519.380.000,00	
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	3.515,00	$ 91.281.035,00	+	9321,02	$ 242.057.516,00	+	10.678,98	$ 277.322.484,00	20.000,00	$ 519.380.000,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 24	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 14.321.280,00**			**$ 30.556.235,00**			**-$ 30.556.235,00**		**$ -**	
07.03	**CUBIERTA**				$ 14.321.280,00			$ 30.556.235,00			-$ 30.556.235,00		$ -	
07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 40.656,00	246,00	$ 10.001.376,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 69.501,00	62,16	$ 4.319.904,00	+	375,61	$ 26.105.271,00	-	375,61	-$ 26.105.271,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	0,00	$ -	0,00	56,28	$ 3.549.523,00	-	56,28	-$ 3.549.523,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	0,00	$ -	0,00	24,00	$ 775.776,00	-	24,00	-$ 775.776,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 125.665,00	-	1,00	-$ 125.665,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 25	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 50.535.624,00**			**$ 50.469.511,00**			**-$ 15.399.204,00**		**$ 35.070.308,00**	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 14.808.650,00			$ 16.072.297,00			-$ 808.078,00		$ 15.264.219,00	
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	50,62	$ 4.205.499,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	80,36	$ 4.871.414,00	+	205,39	$ 12.450.331,00	-	98,20	-$ 5.952.688,00	107,19	$ 6.497.643,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	+	105,00	$ 1.483.230,00	+	441,00	$ 6.229.566,00	546,00	$ 7.712.796,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	63,00	$ 1.106.469,00	+	72,00	$ 1.264.536,00	-	12,00	-$ 210.756,00	60,00	$ 1.053.780,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00	-	100,00	$ 874.200,00	-	100,00	-$ 874.200,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 35.726.974,00			$ 34.397.214,00			-$ 14.591.126,00		$ 19.806.089,00	
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	14,77	$ 1.527.838,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	100,00	$ 13.245.100,00	-	97,46	$ 12.908.674,00	-	3,31	-$ 438.413,00	94,15	$ 12.470.262,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	27,03	$ 5.442.670,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	22,41	$ 4.044.405,00	+	51,93	$ 9.370.301,00	-	51,93	-$ 9.370.301,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	39,29	$ 7.314.688,00	-	15,12	$ 2.814.845,00	-	15,12	-$ 2.814.845,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	35,18	$ 4.034.865,00	-	13,48	$ 1.546.048,00	-	13,48	-$ 1.546.048,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	1,52	$ 117.408,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 3.347.390,00	-	25,51	-$ 1.028.818,00	57,49	$ 2.318.572,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 4.409.956,00	+	11,43	$ 607.299,00	94,43	$ 5.017.255,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 26	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 166.557.169,00**			**$ 213.483.566,00**			**-$ 213.483.566,00**		**$ -**	
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 3.611.843,00			$ 3.611.843,00			-$ 3.611.843,00		$ -	
09.01.04	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y CAJONERA. INCLUYE LAVADERO PLUS 45 CON ESTREGADERO Y ORGANIZADOR.	UND	$ 901.584,00	1,00	$ 901.584,00	=	1,00	$ 901.584,00	-	1,00	-$ 901.584,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.01.05	LAVACOLAS INFANTIL CON SECCIÓN DE MESÓN CAMBIADOR. DOS (2) TINAS LAVACOLAS FUNDIDAS FABRICADO EN POLÍMERO COLADO POLICUARZO Y PRFV DE 2.40 X 0.60M O SIMILAR. SOPORTES PIE DE AMIGO EN ÁNGULO METÁLICO DE 1 X 1/8". COLOR BLANCO PURO #12.	UND	$ 2.710.259,00	1,00	$ 2.710.259,00	=	1,00	$ 2.710.259,00	-	1,00	-$ 2.710.259,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02	**PUERTAS EN MADERA**				$ 30.290.322,00			$ 53.939.506,00			-$ 53.939.506,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
09.02.02	PUERTA ENTAMBORADA DE 2.40 MX0.9M EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR PARA AULAS DE NIÑOS (CON CRISTALES EN VIDRIO Y MANIJA SITUADA A 1,40 DE ALTURA)	UND	$ 2.995.254,00	9,00	$ 26.957.286,00	+	17,00	$ 50.919.318,00	-	17,00	-$ 50.919.318,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02.03	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA.	UND	$ 1.510.094,00	2,00	$ 3.020.188,00	=	2,00	$ 3.020.188,00	-	2,00	-$ 3.020.188,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 156.424,00	2,00	$ 312.848,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.03	**MUROS EN MADERA**				$ 48.785.922,00			$ 48.785.922,00			-$ 48.785.922,00		$ -	
09.03.01	DIVISIÓN PLEGABLE ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR PARA AULAS DE NIÑOS DE 3.15X3.10M O SIMILAR, MEDIDAS SEGÚN DISEÑO. (CON CRISTALES EN VIDRIO Y MANIJA SITUADA A 1,40 DE ALTURA)	UND	$ 6.472.187,00	6,00	$ 38.833.122,00	=	6,00	$ 38.833.122,00	-	6,00	-$ 38.833.122,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.03.02	DIVISIÓN PLEGABLE PARA ENTRADA COMEDOR DE MEDIDAS 2.40X3.10M EN VIDRIO E=6MM TEMPLADO Y LAMINADO CON MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO DE MEDIDAS . INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$ 4.976.400,00	2,00	$ 9.952.800,00	=	2,00	$ 9.952.800,00	-	2,00	-$ 9.952.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 26.584.072,00			$ 30.635.350,00			-$ 30.635.350,00		$ -	
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.04.02	PUERTA DE VIDRIO CORREDERA LEVOLAN 60-/120 GEZE DE 0.93X2.75M. (OPEN GLASS SYSTEMS) MEDIDA DEL PERFIL 50X50MM. LONGITUD DEL PERFIL 2MT (2000MM). VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM. HERRAJE INTEGRADO Y SISTEMA DE CIERRE SOFTSTOP	UND	$ 5.321.128,00	1,00	$ 5.321.128,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.04.03	PUERTA PARA CUARTOS TECNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	$ 2.681.905,00	4,00	$ 10.727.620,00	-	2,00	$ 5.363.810,00	-	2,00	-$ 5.363.810,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04.04	DIVISIONES DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA DESLIZANTE EN LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES 1,2 X 1,9	UND	$ 6.317.885,00	1,00	$ 6.317.885,00	+	4,00	$ 25.271.540,00	-	4,00	-$ 25.271.540,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.036.816,00			$ 39.548.683,00			-$ 39.548.683,00		$ -	
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,20	$ 3.036.816,00	+	67,72	$ 39.548.683,00	-	67,72	-$ 39.548.683,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 7.711.362,00			$ 3.835.310,00			-$ 3.835.310,00		$ -	
09.06.01	PUERTA BATIENTE DOBLE CON EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCOLORO DE 1.90X2.40M. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AÉREO.	UND	$ 3.835.310,00	1,00	$ 3.835.310,00	=	1,00	$ 3.835.310,00	-	1,00	-$ 3.835.310,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.052,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.438.475,00			$ 22.028.595,00			-$ 22.028.595,00		$ -	
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,10	$ 6.719.101,00	-	1,17	$ 1.288.746,00	-	1,17	-$ 1.288.746,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	-	43,10	$ 20.739.849,00	-	43,10	-$ 20.739.849,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.08	**BARANDAS Y OTROS**				$ 11.098.357,00			$ 11.098.357,00			-$ 11.098.357,00		$ -	
09.08.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 523.014,00	21,22	$ 11.098.357,00	=	21,22	$ 11.098.357,00	-	21,22	-$ 11.098.357,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 27	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 118.610.188,00**			**$ 92.305.886,00**			**-$ 73.997.331,00**		**$ 18.308.555,00**	
10.01	**PISOS**				$ 118.610.188,00			$ 92.305.886,00			-$ 73.997.331,00		$ 18.308.555,00	
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	147,90	$ 5.569.322,00	-	11,08	$ 417.228,00	-	11,08	-$ 417.228,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	269,94	$ 8.492.312,00	+	310,74	$ 9.775.880,00	-	310,74	-$ 9.775.880,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	82,27	$ 36.910.099,00	-	33,45	$ 15.006.841,00	=	0,00	$ -	33,45	$ 15.006.841,00	
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	82,78	$ 4.694.310,00	-	58,22	$ 3.301.714,00	=	0,00	$ -	58,22	$ 3.301.714,00	
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	88,74	$ 9.424.543,00	-	11,08	$ 1.176.740,00	-	11,08	-$ 1.176.740,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	+	66,74	$ 6.402.969,00	-	66,74	-$ 6.402.969,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.10	PISO EN CAUCHO DE COLORES 100X100CM E=1,2CM SEGÚN DISEÑO	M2	$ 227.046,00	204,56	$ 46.445.438,00	+	244,00	$ 55.399.224,00	-	244,00	-$ 55.399.224,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	25,00	$ 781.525,00	+	26,40	$ 825.290,00	-	26,40	-$ 825.290,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 28	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 22.502.284,00**			**$ 20.815.483,00**			**-$ 20.815.483,00**		**$ -**	
11.02	**CIELO RASOS**				$ 22.502.284,00			$ 20.815.483,00			-$ 20.815.483,00		$ -	
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	52,16	$ 5.204.316,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	36,36	$ 3.675.414,00	-	11,02	$ 1.113.946,00	-	11,02	-$ 1.113.946,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	214,86	$ 13.622.554,00	+	310,74	$ 19.701.537,00	-	310,74	-$ 19.701.537,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 29	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 44.457.347,00**			**$ 40.052.353,00**			**-$ 27.442.470,00**		**$ 12.609.883,00**	
12.01	**PAÑETE**				$ 14.741.332,00			$ 9.658.183,00			$ -		$ 9.658.183,00	
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	541,30	$ 14.741.332,00	-	354,65	$ 9.658.183,00	=	0,00	$ -	354,65	$ 9.658.183,00	
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 29.716.015,00			$ 30.394.170,00			-$ 27.442.470,00		$ 2.951.700,00	
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	764,62	$ 16.313.168,00	-	703,20	$ 15.002.772,00	-	703,20	-$ 15.002.772,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	635,38	$ 11.480.681,00	-	631,03	$ 11.402.081,00	-	631,03	-$ 11.402.081,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	102,58	$ 1.674.618,00	-	63,56	$ 1.037.617,00	-	63,56	-$ 1.037.617,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	23,04	$ 157.739,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	4,39	$ 89.809,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	+	100,00	$ 2.951.700,00	=	0,00	$ -	100,00	$ 2.951.700,00	
COMPONENTE 30	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 43.831.698,00**			**$ 32.036.004,00**			**-$ 5.213.333,00**		**$ 26.822.671,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 1.616.899,00			$ 1.556.848,00			$ -		$ 1.556.848,00	
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	=	1,00	$ 653.327,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 653.327,00	
13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 723.368,00	1,00	$ 723.368,00	=	1,00	$ 723.368,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 723.368,00	
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	-	9,00	$ 180.153,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 180.153,00	
13.03	**SALIDAS**				$ 25.660.611,00			$ 14.446.315,00			$ -		$ 14.446.315,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	=	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	-	3,80	$ 606.301,00	=	0,00	$ -	3,80	$ 606.301,00	
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	=	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	-	58,00	$ 766.934,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00	
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	-	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	2,00	$ 394.282,00	+	3,00	$ 591.423,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 591.423,00	
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	=	2,00	$ 265.722,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	-	2,00	$ 248.976,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	+	6,00	$ 412.560,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 412.560,00	
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	+	2,00	$ 468.334,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 468.334,00	
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 6.176.538,00			$ 5.213.333,00			-$ 5.213.333,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	-	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	3,00	$ 1.421.964,00	=	3,00	$ 1.421.964,00	-	3,00	-$ 1.421.964,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	-	5,00	$ 893.000,00	-	5,00	-$ 893.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	4,00	$ 2.927.508,00	-	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	=	3,00	$ 228.186,00	-	3,00	-$ 228.186,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.06	**EQUIPOS**				$ 10.377.650,00			$ 10.819.508,00			$ -		$ 10.819.508,00	
13.06.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 147.286,00	9,00	$ 1.325.574,00	+	12,00	$ 1.767.432,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 1.767.432,00	
13.06.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 182.728,00	20,00	$ 3.654.560,00	=	20,00	$ 3.654.560,00	=	0,00	$ -	20,00	$ 3.654.560,00	
13.06.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.268.457,00	1,00	$ 1.268.457,00	=	1,00	$ 1.268.457,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.268.457,00	
13.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.050.524,00	1,00	$ 2.050.524,00	=	1,00	$ 2.050.524,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.050.524,00	
13.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.078.535,00	1,00	$ 2.078.535,00	=	1,00	$ 2.078.535,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.078.535,00	
COMPONENTE 31	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 6.573.110,00**			**$ 9.840.246,00**			**-$ 5.154.234,00**		**$ 4.686.012,00**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 2.346.706,00			$ 1.649.956,00			-$ 471.821,00		$ 1.178.135,00	
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	10,00	$ 1.179.290,00	-	7,00	$ 825.503,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 825.503,00	
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	44,00	$ 289.784,00	-	29,00	$ 190.994,00	-	29,00	-$ 190.994,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	10,00	$ 440.790,00	-	8,00	$ 352.632,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 352.632,00	
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	14,00	$ 436.842,00	-	9,00	$ 280.827,00	-	9,00	-$ 280.827,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.964.978,00			$ 7.346.003,00			-$ 3.987.590,00		$ 3.358.413,00	
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	7,00	$ 2.612.099,00	+	9,00	$ 3.358.413,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 3.358.413,00	
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	31,30	$ 296.317,00	+	198,00	$ 1.874.466,00	-	198,00	-$ 1.874.466,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	+	2,00	$ 790.812,00	-	2,00	-$ 790.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	+	2,00	$ 1.322.312,00	-	2,00	-$ 1.322.312,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 261.426,00			$ 844.287,00			-$ 694.823,00		$ 149.464,00	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	=	2,00	$ 149.464,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 149.464,00	
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	17,00	$ 111.962,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 32	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 14.203.452,00**			**$ 18.306.396,00**			**-$ 15.216.197,00**		**$ 3.090.200,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 3.623.319,00			$ 2.204.861,00			-$ 1.273.835,00		$ 931.026,00	
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	+	26,12	$ 536.453,00	-	14,67	-$ 301.334,00	11,45	$ 235.119,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	+	5,00	$ 39.060,00	+	5,00	$ 39.060,00	10,00	$ 78.120,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	1,00	$ 11.910,00	+	3,00	$ 35.730,00	-	3,00	-$ 35.730,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	+	2,00	$ 71.980,00	-	1,00	-$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	10,00	$ 173.870,00	+	11,57	$ 201.168,00	-	3,65	-$ 63.515,00	7,92	$ 137.653,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	-	4,00	$ 21.472,00	+	3,00	$ 16.104,00	7,00	$ 37.576,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	=	1,00	$ 5.588,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.588,00	
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	21,50	$ 323.468,00	-	17,62	$ 265.093,00	-	9,32	-$ 140.189,00	8,30	$ 124.904,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	11,00	$ 43.527,00	-	7,00	$ 27.699,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 27.699,00	
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	1,00	$ 20.843,00	=	1,00	$ 20.843,00	-	1,00	-$ 20.843,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	3,00	$ 13.236,00	=	3,00	$ 13.236,00	-	2,00	-$ 8.824,00	1,00	$ 4.412,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	3,00	$ 18.675,00	-	2,00	$ 12.450,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00	
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	=	1,00	$ 109.290,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 109.290,00	
15.01.38	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 387.552,00	1,00	$ 387.552,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	-	15,92	$ 158.627,00	-	9,20	-$ 91.659,00	6,72	$ 66.968,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	35,00	$ 136.675,00	-	3,00	$ 11.715,00	+	3,00	$ 11.715,00	6,00	$ 23.430,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	9,00	$ 51.084,00	-	6,00	$ 34.056,00	-	2,00	-$ 11.352,00	4,00	$ 22.704,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	3,00	$ 46.812,00	=	3,00	$ 46.812,00	-	3,00	-$ 46.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	11,00	$ 83.138,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	-	22,00	$ 190.916,00	-	22,00	-$ 190.916,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	2,00	$ 94.106,00	-	1,00	$ 47.053,00	-	1,00	-$ 47.053,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	5,00	$ 45.615,00	-	1,00	$ 9.123,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 9.123,00	
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.639,00	1,00	$ 6.639,00	=	1,00	$ 6.639,00	-	1,00	-$ 6.639,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	5,00	$ 566.430,00	-	3,00	$ 339.858,00	-	3,00	-$ 339.858,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 9.655.545,00			$ 11.947.453,00			-$ 10.602.511,00		$ 1.344.942,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	+	91,00	$ 4.662.294,00	-	85,53	-$ 4.382.095,00	5,47	$ 280.199,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	24,00	$ 703.896,00	-	20,00	-$ 586.580,00	4,00	$ 117.316,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	+	5,00	$ 230.645,00	-	4,00	-$ 184.516,00	1,00	$ 46.129,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	2,00	$ 72.238,00	=	2,00	$ 72.238,00	-	2,00	-$ 72.238,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	+	3,00	$ 107.436,00	-	3,00	-$ 107.436,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	=	4,00	$ 143.248,00	-	1,00	-$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	+	2,00	$ 37.214,00	-	2,00	-$ 37.214,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	12,00	$ 396.468,00	+	23,14	$ 764.522,00	-	18,44	-$ 609.140,00	4,70	$ 155.382,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	12,00	$ 228.564,00	-	11,00	$ 209.517,00	-	5,00	-$ 95.235,00	6,00	$ 114.282,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	1,00	$ 33.589,00	+	2,00	$ 67.178,00	+	1,00	$ 33.589,00	3,00	$ 100.767,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	4,00	$ 95.052,00	=	4,00	$ 95.052,00	-	1,00	-$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	=	1,00	$ 22.928,00	-	1,00	-$ 22.928,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	13,00	$ 327.665,00	+	16,14	$ 406.809,00	-	11,27	-$ 284.136,00	4,87	$ 122.673,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	9,00	$ 79.515,00	+	24,00	$ 212.040,00	-	15,00	-$ 132.525,00	9,00	$ 79.515,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	=	1,00	$ 15.196,00	-	1,00	-$ 15.196,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	+	7,00	$ 71.603,00	-	7,00	-$ 71.603,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	1,00	$ 14.045,00	+	2,00	$ 28.090,00	-	2,00	-$ 28.090,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	1,00	$ 10.520,00	+	4,00	$ 42.080,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 42.080,00	
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	1,00	$ 15.695,00	+	3,00	$ 47.085,00	-	2,00	-$ 31.390,00	1,00	$ 15.695,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	85,00	$ 3.125.025,00	=	85,00	$ 3.125.025,00	-	85,00	-$ 3.125.025,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	=	8,10	$ 183.465,00	-	8,10	-$ 183.465,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	=	9,00	$ 387.324,00	-	9,00	-$ 387.324,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.163,00	+	11,00	$ 262.075,00	-	7,95	-$ 189.409,00	3,05	$ 72.666,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	4,00	$ 24.784,00	+	5,00	$ 30.980,00	-	5,00	-$ 30.980,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 129.345,00			$ 559.485,00			-$ 404.191,00		$ 155.294,00	
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	+	3,00	$ 122.982,00	-	2,00	-$ 81.988,00	1,00	$ 40.994,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	2,00	$ 57.150,00	+	12,00	$ 342.900,00	-	8,00	-$ 228.600,00	4,00	$ 114.300,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 31.201,00	1,00	$ 31.201,00	+	3,00	$ 93.603,00	-	3,00	-$ 93.603,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 490.298,00			$ 886.012,00			-$ 364.326,00		$ 521.686,00	
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	+	3,00	$ 257.988,00	-	2,00	-$ 171.992,00	1,00	$ 85.996,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	5,00	$ 353.280,00	+	6,00	$ 423.936,00	-	2,00	-$ 141.312,00	4,00	$ 282.624,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	+	4,00	$ 204.088,00	-	1,00	-$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 304.945,00			$ 2.708.585,00			-$ 2.571.334,00		$ 137.252,00	
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,10	$ 21.086,00	+	1,36	$ 26.070,00	-	1,36	-$ 26.070,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	+	2,00	$ 15.118,00	-	2,00	-$ 15.118,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	11,00	$ 164.483,00	+	14,53	$ 217.267,00	-	8,65	-$ 129.314,00	5,88	$ 87.954,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	=	11,00	$ 77.011,00	-	7,00	-$ 49.007,00	4,00	$ 28.004,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	=	1,00	$ 7.782,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 7.782,00	
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	4,00	$ 27.024,00	-	3,00	$ 20.268,00	-	1,00	-$ 6.756,00	2,00	$ 13.512,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	-	1,80	-$ 389.241,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	-	9,37	-$ 1.955.828,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 33	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 12.186.425,00**			**$ 17.842.228,00**			**-$ 16.877.296,00**		**$ 964.932,00**	
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 10.926.413,00			$ 16.595.578,00			-$ 16.595.578,00		$ -	
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	1,00	$ 1.689.197,00	+	2,00	$ 3.378.394,00	-	2,00	-$ 3.378.394,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 613.948,00	1,96	$ 1.203.338,00	+	2,98	$ 1.829.565,00	-	2,98	-$ 1.829.565,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	=	1,00	$ 686.528,00	-	1,00	-$ 686.528,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	2,00	$ 2.858.472,00	+	3,00	$ 4.287.708,00	-	3,00	-$ 4.287.708,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	2,00	$ 640.342,00	+	3,00	$ 960.513,00	-	3,00	-$ 960.513,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	2,00	$ 497.828,00	+	3,00	$ 746.742,00	-	3,00	-$ 746.742,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	2,00	$ 736.492,00	=	2,00	$ 736.492,00	-	2,00	-$ 736.492,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	3,00	$ 1.136.682,00	+	3,48	$ 1.318.551,00	-	3,48	-$ 1.318.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	1,00	$ 1.173.551,00	+	2,00	$ 2.347.102,00	-	2,00	-$ 2.347.102,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.13	DUCHA DE MANO - TELE DUCHA ALUVIA	UND	$ 138.398,00	1,00	$ 138.398,00	=	1,00	$ 138.398,00	-	1,00	-$ 138.398,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.14	DUCHA SENCILLA ALUVIA PALANCA	UND	$ 165.585,00	1,00	$ 165.585,00	=	1,00	$ 165.585,00	-	1,00	-$ 165.585,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 1.260.012,00			$ 1.246.650,00			-$ 281.718,00		$ 964.932,00	
16.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 281.718,00	1,00	$ 281.718,00	=	1,00	$ 281.718,00	-	1,00	-$ 281.718,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 89.079,00	1,15	$ 102.441,00	-	1,00	$ 89.079,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 89.079,00	
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	3,00	$ 875.853,00	=	3,00	$ 875.853,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 875.853,00	
COMPONENTE 34	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 59.612.837,00**			**$ 59.612.837,00**			**-$ 59.612.837,00**		**$ -**	
18.02	**CONDUCTOS**				$ 51.597.039,00			$ 51.597.039,00			-$ 51.597.039,00		$ -	
18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 118.998,00	433,60	$ 51.597.039,00	=	433,60	$ 51.597.039,00	-	433,60	-$ 51.597.039,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.03	**TERMINALES DE AIRE**				$ 8.015.798,00			$ 8.015.798,00			-$ 8.015.798,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
18.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 154.955,00	6,00	$ 929.730,00	=	6,00	$ 929.730,00	-	6,00	-$ 929.730,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 164.369,00	5,00	$ 821.845,00	=	5,00	$ 821.845,00	-	5,00	-$ 821.845,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 160.429,00	7,00	$ 1.123.003,00	=	7,00	$ 1.123.003,00	-	7,00	-$ 1.123.003,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	-	3,00	-$ 5.141.220,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 35	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**			**$ 107.202.134,00**			**$ -**		**$ 107.202.134,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00			$ 107.202.134,00			$ -		$ 107.202.134,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3					**$ 796.397.411,00**			**$ 955.137.307,00**			**$ 118.841.595,00**		**$ 1.075.934.732,00**	
COMPONENTE 36	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.089,00**			**$ 84.766.675,00**			**-$ 46.179.146,00**		**$ 38.587.530,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 9.426.285,00			-$ 7.767.329,00		$ 1.658.957,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	+	251,40	$ 7.071.379,00	-	251,40	-$ 7.071.379,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	-	76,54	$ 2.354.906,00	-	22,62	-$ 695.950,00	53,92	$ 1.658.957,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00			$ 9.676.994,00			-$ 9.676.994,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	+	58,00	$ 3.078.698,00	-	58,00	-$ 3.078.698,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	-	30,00	-$ 5.118.510,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	+	7,00	$ 1.479.786,00	-	7,00	-$ 1.479.786,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.014,00			$ 65.663.396,00			-$ 28.734.823,00		$ 36.928.573,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	426,32	$ 16.829.487,00	-	426,32	-$ 16.829.487,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	+	426,32	$ 37.859.099,00	-	426,32	-$ 37.859.099,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	+	156,08	$ 25.953.763,00	222,08	$ 36.928.573,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 37	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 160.216.464,00**			**$ 160.145.599,00**			**-$ 16.217.037,00**		**$ 143.928.563,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 136.193.318,00			$ 126.214.709,00			-$ 13.608.712,00		$ 112.605.998,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	54,77	$ 1.964.107,00	-	34,85	-$ 1.249.756,00	19,92	$ 714.351,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,98	$ 2.691.319,00	-	0,00	$ -	+	15,34	$ 10.373.077,00	15,34	$ 10.373.077,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,05	$ 15.809.263,00	-	10,37	$ 13.605.150,00	-	1,54	-$ 2.020.437,00	8,83	$ 11.584.713,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	-	11,06	$ 10.970.967,00	-	4,41	-$ 4.374.500,00	6,65	$ 6.596.468,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,43	$ 103.643.132,00	-	262,37	$ 98.016.972,00	-	46,83	-$ 17.494.892,00	215,54	$ 80.522.080,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,18	$ 1.651.451,00	+	87,50	$ 1.657.513,00	+	61,12	$ 1.157.796,00	148,62	$ 2.815.309,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.058.083,00			$ 9.125.017,00			-$ 2.867.714,00		$ 6.257.303,00	
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,225	$ 253.422,00	+	0,66	$ 743.373,00	+	0,27	$ 304.107,00	0,93	$ 1.047.480,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	-	5,84	$ 8.381.644,00	-	2,21	-$ 3.171.821,00	3,63	$ 5.209.823,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00			$ 24.805.873,00			$ 259.389,00		$ 25.065.262,00	
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	+	16,45	$ 24.056.217,00	+	0,69	$ 1.009.045,00	17,14	$ 25.065.262,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	+	166,00	$ 749.656,00	-	166,00	-$ 749.656,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 38	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 76.459.569,00**			**$ 83.893.330,00**			**$ 119.746.816,00**		**$ 203.640.146,00**	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 76.459.569,00			$ 83.893.330,00			$ 119.746.816,00		$ 203.640.146,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	8.026,00	$ 70.163.292,00	-	7744,00	$ 67.698.048,00	+	14.814,47	$ 129.508.085,00	22.558,47	$ 197.206.133,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	+	1906,00	$ 16.195.282,00	-	1.148,79	-$ 9.761.269,00	757,21	$ 6.434.013,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 39	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 91.320.508,00**			**$ 170.133.644,00**			**$ 349.246.356,00**		**$ 519.380.000,00**	
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 91.320.508,00			$ 170.133.644,00			$ 349.246.356,00		$ 519.380.000,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	3.516,52	$ 91.320.508,00	+	6551,41	$ 170.133.644,00	+	13.448,59	$ 349.246.356,00	20.000,00	$ 519.380.000,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 40	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 28.121.827,00**			**$ 28.121.827,00**			**-$ 28.121.827,00**		**$ -**	
07.03	**CUBIERTA**				$ 28.121.827,00			$ 28.121.827,00			-$ 28.121.827,00		$ -	
07.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACRISTALADA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO TEMPLADO DE 4MM TRANSPARENTE	M2	$ 618.198,00	45,49	$ 28.121.827,00	=	45,49	$ 28.121.827,00	-	45,49	-$ 28.121.827,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 41	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 37.346.145,00**			**$ 34.019.924,00**			**$ -**		**$ 34.019.924,00**	
07.03	**CUBIERTA**				$ 37.346.145,00			$ 34.019.924,00			$ -		$ 34.019.924,00	
07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 40.656,00	493,08	$ 20.046.782,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.03.07	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS	M2	$ 16.326,00	202,72	$ 3.309.607,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	135,02	$ 8.515.576,00	-	56,22	$ 3.545.739,00	=	0,00	$ -	56,22	$ 3.545.739,00	
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	24,46	$ 790.645,00	-	24,00	$ 775.776,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 775.776,00	
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	37,27	$ 4.683.535,00	+	236,33	$ 29.698.409,00	=	0,00	$ -	236,33	$ 29.698.409,00	
COMPONENTE 42	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 19.974.043,00**			**$ 48.165.636,00**			**-$ 48.165.636,00**		**$ -**	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 14.826.213,00			$ 19.349.138,00			-$ 19.349.138,00		$ -	
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	50,62	$ 4.205.499,00	-	9,71	$ 806.784,00	-	9,71	-$ 806.784,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	80,36	$ 4.871.414,00	+	245,25	$ 14.866.565,00	-	245,25	-$ 14.866.565,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	+	120,00	$ 1.695.120,00	-	120,00	-$ 1.695.120,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	64,00	$ 1.124.032,00	-	63,00	$ 1.106.469,00	-	63,00	-$ 1.106.469,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00		100,00	$ 874.200,00	-	100,00	-$ 874.200,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 5.147.830,00			$ 28.816.498,00			-$ 28.816.498,00		$ -	
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	2,11	$ 218.263,00	+	7,10	$ 734.438,00	-	7,10	-$ 734.438,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	14,64	$ 1.939.083,00	+	48,64	$ 6.442.417,00	-	48,64	-$ 6.442.417,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	3,86	$ 777.524,00	+	15,24	$ 3.069.016,00	-	15,24	-$ 3.069.016,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	3,20	$ 577.772,00	+	25,83	$ 4.660.791,00	-	25,83	-$ 4.660.791,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	5,61	$ 1.044.955,00	+	20,13	$ 3.747.542,00	-	20,13	-$ 3.747.542,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	5,00	$ 573.460,00	+	19,32	$ 2.215.735,00	-	19,32	-$ 2.215.735,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	0,22	$ 16.773,00	+	2,45	$ 189.213,00	-	2,45	-$ 189.213,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 3.347.390,00	-	83,00	-$ 3.347.390,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 4.409.956,00	-	83,00	-$ 4.409.956,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 43	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 61.048.209,00**			**$ 65.705.937,00**			**-$ 65.705.937,00**		**$ -**	
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 3.174.075,00			$ 3.174.075,00			-$ 3.174.075,00		$ -	
09.01.02	LAVADERO FREGADERO Y ORGANIZADOR DE 1.76X0.60M DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS. INCLUYE: CANASTILLA, SIFÓN Y GRIFERÍA.	UND	$ 633.633,00	1,00	$ 633.633,00	=	1,00	$ 633.633,00	-	1,00	-$ 633.633,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.01.03	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$ 1.443.433,00	1,76	$ 2.540.442,00	=	1,76	$ 2.540.442,00	-	1,76	-$ 2.540.442,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 4.217.439,00			$ 14.564.223,00			-$ 14.564.223,00		$ -	
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	+	5,18	$ 14.564.223,00	-	5,18	-$ 14.564.223,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.199.752,00			$ 6.412.353,00			-$ 6.412.353,00		$ -	
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,48	$ 3.199.752,00	+	10,98	$ 6.412.353,00	-	10,98	-$ 6.412.353,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 3.876.051,00			$ 3.876.052,00			-$ 3.876.052,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.051,00	+	3,60	$ 3.876.052,00	-	3,60	-$ 3.876.052,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.482.535,00			$ 26.580.877,00			-$ 26.580.877,00		$ -	
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,14	$ 6.763.161,00	+	8,54	$ 9.406.742,00	-	8,54	-$ 9.406.742,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	-	35,69	$ 17.174.135,00	-	35,69	-$ 17.174.135,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.08	**BARANDAS Y OTROS**				$ 11.098.357,00			$ 11.098.357,00			-$ 11.098.357,00		$ -	
09.08.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 523.014,00	21,22	$ 11.098.357,00	=	21,22	$ 11.098.357,00	-	21,22	-$ 11.098.357,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 44	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 55.906.060,00**			**$ 54.229.966,00**			**-$ 54.229.966,00**		**$ -**	
10.01	**PISOS**				$ 55.906.060,00			$ 54.229.966,00			-$ 54.229.966,00		$ -	
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	110,93	$ 4.176.992,00	-	55,19	$ 2.078.235,00	-	55,19	-$ 2.078.235,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	202,00	$ 6.354.920,00	-	115,25	$ 3.625.765,00	-	115,25	-$ 3.625.765,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	61,70	$ 27.682.574,00	+	68,56	$ 30.758.416,00	-	68,56	-$ 30.758.416,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	62,08	$ 3.520.732,00	+	68,98	$ 3.911.925,00	-	68,98	-$ 3.911.925,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	66,50	$ 7.062.566,00	-	55,19	$ 5.861.399,00	-	55,19	-$ 5.861.399,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	+	74,69	$ 7.165.684,00	-	74,69	-$ 7.165.684,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	26,09	$ 815.637,00	+	26,50	$ 828.542,00	-	26,50	-$ 828.542,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 45	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 16.876.713,00**			**$ 12.882.874,00**			**-$ 12.882.874,00**		**$ -**	
11.02	**CIELO RASOS**				$ 16.876.713,00			$ 12.882.874,00			-$ 12.882.874,00		$ -	
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	39,12	$ 3.903.237,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	27,27	$ 2.756.561,00	+	55,16	$ 5.575.793,00	-	55,16	-$ 5.575.793,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	161,15	$ 10.216.915,00	-	115,25	$ 7.307.081,00	-	115,25	-$ 7.307.081,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 46	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 33.325.989,00**			**$ 32.899.829,00**			**-$ 32.899.829,00**		**$ -**	
12.01	**PAÑETE**				$ 11.055.999,00			$ 10.758.941,00			-$ 10.758.941,00		$ -	
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	405,98	$ 11.055.999,00	-	395,07	$ 10.758.941,00	-	395,07	-$ 10.758.941,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 22.269.990,00			$ 22.140.888,00			-$ 22.140.888,00		$ -	
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	573,00	$ 12.224.955,00	-	326,74	$ 6.970.998,00	-	326,74	-$ 6.970.998,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	476,54	$ 8.610.511,00	-	227,06	$ 4.102.747,00	-	227,06	-$ 4.102.747,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	76,50	$ 1.248.863,00	+	159,72	$ 2.607.429,00	-	159,72	-$ 2.607.429,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	17,28	$ 118.304,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	3,29	$ 67.357,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	+	100,00	$ 2.951.700,00	-	100,00	-$ 2.951.700,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 029	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	$ 43.065,00	0,00	$ -	+	127,90	$ 5.508.014,00	-	127,90	-$ 5.508.014,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 47	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 31.998.803,00**			**$ 20.390.986,00**			**-$ 16.303.987,00**		**$ 4.086.999,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 893.531,00			$ 833.480,00			-$ 833.480,00		$ -	
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	=	1,00	$ 653.327,00	-	1,00	-$ 653.327,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	-	9,00	$ 180.153,00	-	9,00	-$ 180.153,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.03	**SALIDAS**				$ 25.660.611,00			$ 13.946.247,00			-$ 9.859.248,00		$ 4.086.999,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	-	25,00	-$ 3.944.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	-	3,80	$ 606.301,00	-	3,80	-$ 606.301,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	-	8,00	-$ 1.345.648,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	-	163,00	-$ 3.384.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	-	58,00	$ 766.934,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00	
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	-	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	2,00	$ 394.282,00	=	2,00	$ 394.282,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 394.282,00	
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	=	2,00	$ 265.722,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	-	2,00	$ 248.976,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	=	5,00	$ 343.800,00	-	5,00	-$ 343.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	-	1,00	-$ 234.167,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 5.444.661,00			$ 5.611.259,00			-$ 5.611.259,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	-	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	3,00	$ 1.421.964,00	+	4,00	$ 1.895.952,00	-	4,00	-$ 1.895.952,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	-	5,00	$ 893.000,00	-	5,00	-$ 893.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	3,00	$ 2.195.631,00	=	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	-	2,00	$ 152.124,00	-	2,00	-$ 152.124,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 48	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 4.381.730,00**			**$ 9.653.621,00**			**-$ 9.653.621,00**		**$ -**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 569.191,00			$ 1.463.331,00			-$ 1.463.331,00		$ -	
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	2,00	$ 235.858,00	+	6,00	$ 707.574,00	-	6,00	-$ 707.574,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	8,80	$ 57.957,00	+	30,00	$ 197.580,00	-	30,00	-$ 197.580,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	2,00	$ 88.158,00	+	7,00	$ 308.553,00	-	7,00	-$ 308.553,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	6,00	$ 187.218,00	+	8,00	$ 249.624,00	-	8,00	-$ 249.624,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.551.113,00			$ 7.346.003,00			-$ 7.346.003,00		$ -	
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	6,00	$ 2.238.942,00	+	9,00	$ 3.358.413,00	-	9,00	-$ 3.358.413,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	27,00	$ 255.609,00	+	198,00	$ 1.874.466,00	-	198,00	-$ 1.874.466,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	+	2,00	$ 790.812,00	-	2,00	-$ 790.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	+	2,00	$ 1.322.312,00	-	2,00	-$ 1.322.312,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 261.426,00			$ 844.287,00			-$ 844.287,00		$ -	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	=	2,00	$ 149.464,00	-	2,00	-$ 149.464,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	17,00	$ 111.962,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 49	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 27.349.331,00**			**$ 25.436.099,00**			**-$ 5.487.883,00**		**$ 19.948.216,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 5.467.675,00			$ 3.286.076,00			$ -		$ 3.286.076,00	
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	=	12,00	$ 157.644,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 157.644,00	
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	=	5,00	$ 79.065,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 79.065,00	
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 7.434,00	1,00	$ 7.434,00	+	13,00	$ 96.642,00	=	0,00	$ -	13,00	$ 96.642,00	
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	1,00	$ 9.140,00	+	4,00	$ 36.560,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 36.560,00	
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	-	3,00	$ 39.411,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 39.411,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	=	1,00	$ 15.813,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 15.813,00	
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	=	4,00	$ 31.248,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 31.248,00	
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	1,00	$ 11.910,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	=	1,00	$ 35.990,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 35.990,00	
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	11,10	$ 192.996,00	+	22,65	$ 393.816,00	=	0,00	$ -	22,65	$ 393.816,00	
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	-	2,00	$ 10.736,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 10.736,00	
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 13.998,00	1,00	$ 13.998,00	+	8,00	$ 111.984,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 111.984,00	
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	=	1,00	$ 5.588,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.588,00	
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	+	6,00	$ 33.528,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 33.528,00	
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.533,00	1,00	$ 9.533,00	+	2,00	$ 19.066,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 19.066,00	
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 26.943,00	1,00	$ 26.943,00	+	2,00	$ 53.886,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 53.886,00	
15.01.25	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 59.504,00	1,00	$ 59.504,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 645.371,00	2,00	$ 1.290.742,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.27	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 51.530,00	1,00	$ 51.530,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	22,30	$ 335.503,00	-	9,99	$ 150.300,00	=	0,00	$ -	9,99	$ 150.300,00	
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	12,00	$ 47.484,00	-	5,00	$ 19.785,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 19.785,00	
15.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.212,00	1,00	$ 5.212,00	+	9,00	$ 46.908,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 46.908,00	
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	2,00	$ 41.686,00	-	1,00	$ 20.843,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 20.843,00	
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	3,00	$ 13.236,00	-	2,00	$ 8.824,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 8.824,00	
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	4,00	$ 24.900,00	-	2,00	$ 12.450,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00	
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	2,00	$ 218.580,00	-	1,00	$ 109.290,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 109.290,00	
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	-	21,17	$ 210.938,00	=	0,00	$ -	21,17	$ 210.938,00	
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	36,00	$ 140.580,00	-	26,00	$ 101.530,00	=	0,00	$ -	26,00	$ 101.530,00	
15.01.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.284,00	1,00	$ 6.284,00	+	4,00	$ 25.136,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 25.136,00	
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	10,00	$ 56.760,00	+	11,00	$ 62.436,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 62.436,00	
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	2,00	$ 31.208,00	+	6,00	$ 93.624,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 93.624,00	
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	=	1,00	$ 302.066,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 302.066,00	
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	12,00	$ 90.696,00	+	19,00	$ 143.602,00	=	0,00	$ -	19,00	$ 143.602,00	
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	3,00	$ 141.159,00	=	3,00	$ 141.159,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 141.159,00	
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	6,00	$ 54.738,00	-	4,00	$ 36.492,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 36.492,00	
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	6,00	$ 679.716,00	=	6,00	$ 679.716,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 679.716,00	
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 12.236.431,00			$ 14.086.098,00			$ -		$ 14.086.098,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	+	91,00	$ 4.662.294,00	=	0,00	$ -	91,00	$ 4.662.294,00	
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	24,00	$ 703.896,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 703.896,00	
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	=	4,00	$ 184.516,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 184.516,00	
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	+	2,00	$ 72.238,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 72.238,00	
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	=	2,00	$ 71.624,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 71.624,00	
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	=	4,00	$ 143.248,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00	
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	=	1,00	$ 18.607,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 18.607,00	
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	11,70	$ 386.556,00	+	23,14	$ 764.522,00	=	0,00	$ -	23,14	$ 764.522,00	
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	10,00	$ 190.470,00	+	11,00	$ 209.517,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 209.517,00	
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	2,00	$ 67.178,00	-	1,00	$ 33.589,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 33.589,00	
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	=	3,00	$ 71.289,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 71.289,00	
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	=	1,00	$ 22.928,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 22.928,00	
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	=	1,00	$ 11.845,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 11.845,00	
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	15,20	$ 383.116,00	+	16,14	$ 406.809,00	=	0,00	$ -	16,14	$ 406.809,00	
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	20,00	$ 176.700,00	+	23,00	$ 203.205,00	=	0,00	$ -	23,00	$ 203.205,00	
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	=	1,00	$ 15.196,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 15.196,00	
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	+	6,00	$ 61.374,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 61.374,00	
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	2,00	$ 28.090,00	-	1,00	$ 14.045,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 14.045,00	
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	5,00	$ 52.600,00	-	4,00	$ 42.080,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 42.080,00	
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	4,00	$ 62.780,00	-	2,00	$ 31.390,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 31.390,00	
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	UND	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	=	1,00	$ 17.847,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 17.847,00	
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	86,30	$ 3.172.820,00	-	85,00	$ 3.125.025,00	=	0,00	$ -	85,00	$ 3.125.025,00	
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	=	8,10	$ 183.465,00	=	0,00	$ -	8,10	$ 183.465,00	
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	=	1,00	$ 2.315.657,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.315.657,00	
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	=	9,00	$ 387.324,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 387.324,00	
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.162,00	+	11,00	$ 262.075,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 262.075,00	
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	5,00	$ 30.980,00	=	5,00	$ 30.980,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 30.980,00	
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 212.444,00			$ 465.882,00			$ -		$ 465.882,00	
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	+	3,00	$ 122.982,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 122.982,00	
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	6,00	$ 171.450,00	+	12,00	$ 342.900,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 342.900,00	
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 278.330,00			$ 834.990,00			$ -		$ 834.990,00	
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	+	3,00	$ 257.988,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 257.988,00	
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	2,00	$ 141.312,00	+	6,00	$ 423.936,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 423.936,00	
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	+	3,00	$ 153.066,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 153.066,00	
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				$ 919.436,00			$ 919.436,00			$ -		$ 919.436,00	
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	UND	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	=	1,00	$ 919.436,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 919.436,00	
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 323.602,00			$ 355.734,00			$ -		$ 355.734,00	
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,00	$ 19.169,00	+	1,36	$ 26.070,00	=	0,00	$ -	1,36	$ 26.070,00	
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	+	2,00	$ 15.118,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 15.118,00	
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	13,80	$ 206.351,00	+	14,53	$ 217.267,00	=	0,00	$ -	14,53	$ 217.267,00	
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	=	11,00	$ 77.011,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 77.011,00	
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	2,00	$ 13.512,00	+	3,00	$ 20.268,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 20.268,00	
15.07	**RED DE GAS NATURAL**				$ 7.911.413,00			$ 5.487.883,00			-$ 5.487.883,00		$ -	
15.07.01	TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4"	M	$ 14.308,00	250,00	$ 3.577.000,00	-	45,24	$ 647.337,00	-	45,24	-$ 647.337,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.02	ACCESORIOS POLIETILENO Ø 1 1/4"	UND	$ 137.740,00	10,00	$ 1.377.400,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.07.03	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	M	$ 71.832,00	8,10	$ 581.839,00	-	1,51	$ 108.394,00	-	1,51	-$ 108.394,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X1"	UND	$ 14.905,00	1,00	$ 14.905,00	+	2,00	$ 29.810,00	-	2,00	-$ 29.810,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	UND	$ 38.795,00	4,00	$ 155.180,00	=	4,00	$ 155.180,00	-	4,00	-$ 155.180,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X 1/2"	UND	$ 32.274,00	1,00	$ 32.274,00	=	1,00	$ 32.274,00	-	1,00	-$ 32.274,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.07	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1"	M	$ 50.973,00	1,10	$ 56.070,00	-	0,96	$ 48.781,00	-	0,96	-$ 48.781,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1"X3/4"	UND	$ 14.843,00	1,00	$ 14.843,00	=	1,00	$ 14.843,00	-	1,00	-$ 14.843,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1"	UND	$ 13.941,00	1,00	$ 13.941,00	=	1,00	$ 13.941,00	-	1,00	-$ 13.941,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1"X 3/4"	UND	$ 23.435,00	5,00	$ 117.175,00	=	5,00	$ 117.175,00	-	5,00	-$ 117.175,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.11	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	M	$ 39.987,00	27,60	$ 1.103.641,00	-	27,25	$ 1.089.446,00	-	27,25	-$ 1.089.446,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 3/4"X1/2"	UND	$ 42.767,00	1,00	$ 42.767,00	=	1,00	$ 42.767,00	-	1,00	-$ 42.767,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 8.862,00	35,00	$ 310.170,00	+	37,00	$ 327.894,00	-	37,00	-$ 327.894,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 9.745,00	7,00	$ 68.215,00	=	7,00	$ 68.215,00	-	7,00	-$ 68.215,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 65.495,00	6,00	$ 392.970,00	=	6,00	$ 392.970,00	-	6,00	-$ 392.970,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.16	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1/2"	M	$ 15.595,00	3,40	$ 53.023,00	+	3,45	$ 53.787,00	-	3,45	-$ 53.787,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	-	1,80	-$ 389.241,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	-	9,37	-$ 1.955.828,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 50	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 11.685.577,00**			**$ 12.348.006,00**			**-$ 12.348.006,00**		**$ -**	
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 11.685.577,00			$ 12.348.006,00			-$ 12.348.006,00		$ -	
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	1,00	$ 1.689.197,00	=	1,00	$ 1.689.197,00	-	1,00	-$ 1.689.197,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.265.095,00	1,00	$ 1.265.095,00	=	1,00	$ 1.265.095,00	-	1,00	-$ 1.265.095,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	=	1,00	$ 686.528,00	-	1,00	-$ 686.528,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	1,00	$ 1.429.236,00	+	2,00	$ 2.858.472,00	-	2,00	-$ 2.858.472,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	1,00	$ 320.171,00	+	2,00	$ 640.342,00	-	2,00	-$ 640.342,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	1,00	$ 248.914,00	+	3,00	$ 746.742,00	-	3,00	-$ 746.742,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	1,00	$ 368.246,00	+	2,00	$ 736.492,00	-	2,00	-$ 736.492,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 411.012,00	3,00	$ 1.233.036,00	=	3,00	$ 1.233.036,00	-	3,00	-$ 1.233.036,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	2,44	$ 924.501,00	+	3,48	$ 1.318.551,00	-	3,48	-$ 1.318.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	3,00	$ 3.520.653,00	-	1,00	$ 1.173.551,00	-	1,00	-$ 1.173.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 51	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 5.141.220,00**			**$ 5.141.220,00**			**$ -**		**$ 5.141.220,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00			$ 5.141.220,00			$ -		$ 5.141.220,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 52	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**			**$ 107.202.134,00**			**$ -**		**$ 107.202.134,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00			$ 107.202.134,00			$ -		$ 107.202.134,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO					**$ 386.504.732,00**			**$ 480.548.041,00**			**-$ 15.482.349,00**		**$ 465.065.692,00**	
COMPONENTE 53	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 57.226.434,00**			**$ 129.801.481,00**			**-$ 3.345.490,00**		**$ 126.455.991,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.419.071,00			$ 875.062,00			$ -		$ 875.062,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	-	31,11	$ 875.062,00	=	0,00	$ -	31,11	$ 875.062,00	
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,49	$ 3.153.311,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02	**LLENOS**				$ 35.011.819,00			$ 170.617,00			-$ 170.617,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	210,85	$ 11.191.917,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	108,29	$ 18.476.115,00	-	1,00	$ 170.617,00	-	1,00	-$ 170.617,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	25,28	$ 5.343.787,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.03	**RETIROS**				$ 17.795.544,00			$ 128.755.802,00			-$ 3.174.873,00		$ 125.580.929,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	642,33	$ 25.356.619,00	-	144,68	-$ 5.711.388,00	497,65	$ 19.645.231,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,98	$ 15.716.501,00	-	58,00	$ 5.150.431,00	-	58,00	-$ 5.150.431,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 014	EXCAVACIÓN MECÁNICA. PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 100.000,00	0,00	$ -	+	494,10	$ 49.410.000,00	-	111,29	-$ 11.129.000,00	382,81	$ 38.281.000,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 015	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	M3	$ 109.878,00	0,00	$ -	+	225,00	$ 24.722.550,00	-	105,00	-$ 11.537.190,00	120,00	$ 13.185.360,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	+	196,81	$ 32.726.551,00	262,81	$ 43.701.361,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 025	PROTECCIÓN DE TALUD EN MORTERO 1:3 CON MALLA DE GALLINERO ESPESOR 5CM. EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA COMO RECOMENDACIÓN DE GEOTECNISTA CONSULTOR	M2	$ 49.778,00	0,00	$ -	+	264,00	$ 13.141.392,00	-	47,68	-$ 2.373.415,00	216,32	$ 10.767.977,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 54	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 167.668.531,00**			**$ 172.144.363,00**			**-$ 9.941.228,00**		**$ 162.203.135,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 65.627,00			$ 5.311.014,00			-$ 39.088,00		$ 5.271.926,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,83	$ 65.627,00	+	148,10	$ 5.311.014,00	-	1,09	-$ 39.088,00	147,01	$ 5.271.926,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.04	**TANQUE**				$ 167.602.904,00			$ 166.833.349,00			-$ 9.902.140,00		$ 156.931.209,00	
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.756.119,00	43,04	$ 75.583.362,00	-	41,12	$ 72.211.613,00	=	0,00	$ -	41,12	$ 72.211.613,00	
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.110.056,00	43,61	$ 92.019.542,00	-	34,58	$ 72.965.736,00	-	0,02	-$ 42.201,00	34,56	$ 72.923.535,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 017	MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MORTERO PARA VERTICES EN TANQUE DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO CON RECOMENDACIOENS ESTRUCTURALES E HIDRAULICAS	M	$ 16.354,00	0,00	$ -	+	200,00	$ 3.270.800,00	-	13,10	-$ 214.237,00	186,90	$ 3.056.563,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 018	IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO APLICADO EN FRIO PARA PROTECCION DE MUROS EXTERIORES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M2	$ 50.202,00	0,00	$ -	+	150,00	$ 7.530.300,00	-	46,94	-$ 2.356.482,00	103,06	$ 5.173.818,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 028	IMPERMEABILZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	M2	$ 31.014,00	0,00	$ -	+	350,00	$ 10.854.900,00	-	235,03	-$ 7.289.220,00	114,97	$ 3.565.680,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 55	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 70.187.158,00**			**$ 82.967.699,00**			**$ -**		**$ 82.967.699,00**	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 70.187.158,00			$ 82.967.699,00			$ -		$ 82.967.699,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	8.028,73	$ 70.187.158,00	+	9490,70	$ 82.967.699,00	=	0,00	$ -	9.490,70	$ 82.967.699,00	
COMPONENTE 56	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 11.021.009,00**			**$ 15.232.898,00**			**-$ 2.195.631,00**		**$ 13.037.267,00**	
13.03	**SALIDAS**				$ 9.557.255,00			$ 13.037.267,00			$ -		$ 13.037.267,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	=	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	2,00	$ 319.106,00	+	3,80	$ 606.301,00	=	0,00	$ -	3,80	$ 606.301,00	
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	2,00	$ 336.412,00	+	8,00	$ 1.345.648,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	20,00	$ 415.280,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	=	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	20,00	$ 264.460,00	+	58,00	$ 766.934,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00	
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	10,00	$ 1.607.390,00	+	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	1,00	$ 68.760,00	+	5,00	$ 343.800,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 343.800,00	
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 234.167,00	
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 1.463.754,00			$ 2.195.631,00			-$ 2.195.631,00		$ -	
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	2,00	$ 1.463.754,00	+	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 57	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 80.401.600,00**			**$ 80.401.600,00**			**$ -**		**$ 80.401.600,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 80.401.600,00			$ 80.401.600,00			$ -		$ 80.401.600,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,00	$ -	0,15	$ 80.401.600,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO					**$ 838.439.764,00**			**$ 776.936.882,00**			**$ 132.425.009,00**		**$ 909.361.892,00**	
COMPONENTE 58	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 37.463.607,00**			**$ 2.621.738,00**			**-$ 218.125,00**		**$ 2.403.613,00**	
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 37.463.607,00			$ 2.621.738,00			-$ 218.125,00		$ 2.403.613,00	
02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 237.408,00	80,00	$ 18.992.640,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.16	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 270.541,00	60,00	$ 16.232.491,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 191.631,00	1,00	$ 191.631,00	+	3,00	$ 574.893,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 574.893,00	
02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 914.360,00	2,00	$ 1.828.720,00	=	2,00	$ 1.828.720,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.828.720,00	
02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 218.125,00	1,00	$ 218.125,00	=	1,00	$ 218.125,00	-	1,00	-$ 218.125,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 59	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 44.026.928,00**			**$ 129.783.077,00**			**-$ 86.154.170,00**		**$ 43.628.908,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 20.026.555,00			-$ 4.579.817,00		$ 15.446.738,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	+	549,00	$ 15.442.272,00	+	0,16	$ 4.466,00	549,16	$ 15.446.738,00	EXCAVACIONES PARA CERRAMIENTP
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	149,00	$ 4.584.283,00	-	149,00	-$ 4.584.283,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 2.917.675,00			$ 6.598.296,00			-$ 6.598.296,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	17,57	$ 932.660,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	9,02	$ 1.538.965,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	-	30,00	-$ 5.118.510,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	2,11	$ 446.050,00	+	7,00	$ 1.479.786,00	-	7,00	-$ 1.479.786,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03	**RETIROS**				$ 36.691.414,00			$ 103.158.226,00			-$ 74.976.057,00		$ 28.182.170,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	713,70	$ 28.174.021,00	+	0,21	$ 8.148,00	713,91	$ 28.182.170,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	+	713,70	$ 63.379.415,00	-	713,70	-$ 63.379.415,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.26	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 629.980,00	30,00	$ 18.899.400,00	-	1,00	$ 629.980,00	-	1,00	-$ 629.980,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	-	66,00	-$ 10.974.810,00	0,00	$ -	RELLENO PARA CERRAMIENTO
COMPONENTE 60	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 79.206.664,00**			**$ 98.568.911,00**			**$ 260.771.860,00**		**$ 359.340.771,00**	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 79.206.664,00			$ 98.568.911,00			$ 260.771.860,00		$ 359.340.771,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	199,50	$ 7.154.270,00	-	43,50	-$ 1.559.954,00	156,00	$ 5.594.316,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	-	1,00	$ 676.211,00	-	1,00	-$ 676.211,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	-	11,97	$ 15.704.305,00	-	11,97	-$ 15.704.305,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	+	18,90	$ 18.747.855,00	=	0,00	$ -	18,90	$ 18.747.855,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	1.210,90	$ 10.585.686,00	-	100,00	$ 874.200,00	+	2.000,00	$ 17.484.000,00	2.100,00	$ 18.358.200,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.02	CERRAMIENTO CON BASE EN MURO DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE NO.3 HASTA H=1.09M, MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO (8X4CM) CADA 2M, H2=2M	M	$ 263.867,00	143,11	$ 37.762.006,00	+	210,00	$ 55.412.070,00	+	990,00	$ 261.228.330,00	1.200,00	$ 316.640.400,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 61	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 23.789.601,00**			**$ 23.789.869,00**			**-$ 23.789.869,00**		**$ -**	
10.01	**PISOS**				$ 23.789.601,00			$ 23.789.869,00			-$ 23.789.869,00		$ -	
10.01.07	PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO	M2	$ 85.868,00	247,87	$ 21.284.101,00	=	247,87	$ 21.284.101,00	-	247,87	-$ 21.284.101,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.09	GRAVILLA LAVADA N.º 2 - PARA SUELOS EXTERIORES	M2	$ 89.259,00	28,07	$ 2.505.500,00	+	28,07	$ 2.505.768,00	-	28,07	-$ 2.505.768,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución
COMPONENTE 62	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 200.657.419,00**			**$ 68.620.152,00**			**-$ 17.340.400,00**		**$ 51.279.752,00**	
13.01	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				$ 189.391.181,00			$ 54.310.807,00			-$ 3.031.055,00		$ 51.279.752,00	
13.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 216.638,00	168,00	$ 36.395.184,00	+	195,00	$ 42.244.410,00	=	0,00	$ -	195,00	$ 42.244.410,00	
13.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 2.202.025,00	66,00	$ 145.333.650,00	-	2,00	$ 4.404.050,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 4.404.050,00	
13.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 32.485,00	46,00	$ 1.494.310,00	=	46,00	$ 1.494.310,00	-	46,00	-$ 1.494.310,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.01.04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 44.885,00	27,00	$ 1.211.895,00	=	27,00	$ 1.211.895,00	-	27,00	-$ 1.211.895,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.01.05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 32.485,00	10,00	$ 324.850,00	=	10,00	$ 324.850,00	-	10,00	-$ 324.850,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.01.06	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 11.241,00	412,00	$ 4.631.292,00	=	412,00	$ 4.631.292,00	=	0,00	$ -	412,00	$ 4.631.292,00	
13.03	**SALIDAS**				$ 8.110.544,00			$ 12.693.467,00			-$ 12.693.467,00		$ -	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	20,00	$ 3.155.840,00	+	25,00	$ 3.944.800,00	-	25,00	-$ 3.944.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	2,00	$ 319.106,00	+	3,80	$ 606.301,00	-	3,80	-$ 606.301,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	15,00	$ 2.523.090,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	-	8,00	-$ 1.345.648,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	20,00	$ 415.280,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	-	163,00	-$ 3.384.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	20,00	$ 264.460,00	+	58,00	$ 766.934,00	-	58,00	-$ 766.934,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	6,00	$ 964.434,00	+	15,00	$ 2.411.085,00	-	15,00	-$ 2.411.085,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	2,00	$ 468.334,00	-	1,00	$ 234.167,00	-	1,00	-$ 234.167,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 3.155.694,00			$ 1.615.878,00			-$ 1.615.878,00		$ -	
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	4,00	$ 2.927.508,00	-	2,00	$ 1.463.754,00	-	2,00	-$ 1.463.754,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	-	2,00	$ 152.124,00	-	2,00	-$ 152.124,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 63	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 127.420,00**			**$ 844.287,00**			**-$ 844.287,00**		**$ -**	
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 127.420,00			$ 844.287,00			-$ 844.287,00		$ -	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	1,00	$ 74.732,00	+	2,00	$ 149.464,00	-	2,00	-$ 149.464,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	8,00	$ 52.688,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 64	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 65.129.888,00**			**$ 65.339.494,00**			**$ -**		**$ 65.339.494,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 4.917.855,00			$ 2.415.919,00			$ -		$ 2.415.919,00	
15.01.04	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.878,00	83,20	$ 1.653.850,00	+	117,09	$ 2.327.515,00	=	0,00	$ -	117,09	$ 2.327.515,00	
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	11,00	$ 144.507,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	-	4,00	$ 63.252,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 63.252,00	
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	1,00	$ 9.140,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	2,00	$ 26.274,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	88,70	$ 1.821.721,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	41,00	$ 320.292,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	2,00	$ 23.820,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"	UND	$ 8.792,00	1,00	$ 8.792,00	=	1,00	$ 8.792,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 8.792,00	
15.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"	UND	$ 7.568,00	2,00	$ 15.136,00	-	1,00	$ 7.568,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 7.568,00	
15.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"	UND	$ 8.792,00	2,00	$ 17.584,00	-	1,00	$ 8.792,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 8.792,00	
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	32,20	$ 559.861,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	10,00	$ 53.680,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 13.998,00	1,00	$ 13.998,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	3,00	$ 16.764,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.533,00	1,00	$ 9.533,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 26.943,00	1,00	$ 26.943,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.29	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 59.504,00	1,00	$ 59.504,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 37.101.374,00			$ 41.136.731,00			$ -		$ 41.136.731,00	
15.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 100.528,00	209,30	$ 21.040.510,00	+	226,86	$ 22.805.782,00	=	0,00	$ -	226,86	$ 22.805.782,00	
15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 54.971,00	3,00	$ 164.913,00	+	6,00	$ 329.826,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 329.826,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,30	$ 3.294.346,00	+	91,72	$ 4.699.182,00	=	0,00	$ -	91,72	$ 4.699.182,00	
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	23,00	$ 674.567,00	=	0,00	$ -	23,00	$ 674.567,00	
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	3,00	$ 138.387,00	+	4,00	$ 184.516,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 184.516,00	
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	=	1,00	$ 36.119,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 36.119,00	
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	-	2,00	$ 71.624,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 71.624,00	
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	+	4,00	$ 143.248,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00	
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.29	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 72.984,00	62,20	$ 4.539.605,00	+	70,36	$ 5.135.154,00	=	0,00	$ -	70,36	$ 5.135.154,00	
15.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.L Ø 8X4"	UND	$ 312.828,00	1,00	$ 312.828,00	=	1,00	$ 312.828,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 312.828,00	
15.02.31	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 146.182,00	46,00	$ 6.724.372,00	=	46,00	$ 6.724.372,00	=	0,00	$ -	46,00	$ 6.724.372,00	
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				$ 23.110.659,00			$ 21.786.844,00			$ -		$ 21.786.844,00	
15.05.01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 479.574,00	29,00	$ 13.907.646,00	=	29,00	$ 13.907.646,00	=	0,00	$ -	29,00	$ 13.907.646,00	
15.05.02	CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS	UND	$ 404.379,00	1,00	$ 404.379,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.05.03	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 742.751,00	5,00	$ 3.713.755,00	=	5,00	$ 3.713.755,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 3.713.755,00	
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	UND	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.05.05	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 462.827,00	9,00	$ 4.165.443,00	=	9,00	$ 4.165.443,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 4.165.443,00	
COMPONENTE 65	**ACOMETIDAS**				**$ 46.986.656,00**			**$ 40.648.645,00**			**$ -**		**$ 40.648.645,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 46.986.656,00			$ 40.648.645,00			$ -		$ 40.648.645,00	
02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.613.591,00	1,00	$ 4.613.591,00	=	1,00	$ 4.613.591,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 4.613.591,00	
02.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.338.011,00	1,00	$ 6.338.011,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 36.035.054,00	1,00	$ 36.035.054,00	=	1,00	$ 36.035.054,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 36.035.054,00	
COMPONENTE 66	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 45.205.918,00**			**$ 50.875.046,00**			**$ -**		**$ 50.875.046,00**	
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 45.205.918,00			$ 50.875.046,00			$ -		$ 50.875.046,00	
16.02.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"	UND	$ 281.093,00	5,00	$ 1.405.465,00	=	5,00	$ 1.405.465,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 1.405.465,00	
16.02.03	TUBERÍA PVC C900 Ø 4"	M	$ 164.137,00	51,00	$ 8.370.987,00	+	85,54	$ 14.040.115,00	=	0,00	$ -	85,54	$ 14.040.115,00	
16.02.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.295.783,00	2,00	$ 2.591.566,00	=	2,00	$ 2.591.566,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 2.591.566,00	
16.02.06	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.115.850,00	13,00	$ 14.506.050,00	=	13,00	$ 14.506.050,00	=	0,00	$ -	13,00	$ 14.506.050,00	
16.02.08	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.019.735,00	1,00	$ 1.019.735,00	=	1,00	$ 1.019.735,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.019.735,00	
16.02.09	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"	UND	$ 765.570,00	8,00	$ 6.124.560,00	=	8,00	$ 6.124.560,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 6.124.560,00	
16.02.10	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"	UND	$ 745.837,00	15,00	$ 11.187.555,00	=	15,00	$ 11.187.555,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 11.187.555,00	
COMPONENTE 67	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 5.141.220,00**			**$ 5.141.220,00**			**$ -**		**$ 5.141.220,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00			$ 5.141.220,00			$ -		$ 5.141.220,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 68	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 210.302.843,00**			**$ 210.302.843,00**			**$ -**		**$ 210.302.843,00**	
22,01	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				$ 210.302.843,00			$ 210.302.843,00			$ -		$ 210.302.843,00	
22.01.01	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 210.302.843,00	1,00	$ 210.302.843,00	=	1,00	$ 210.302.843,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 210.302.843,00	
COMPONENTE 69	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 80.401.600,00**			**$ 80.401.600,00**			**$ -**		**$ 80.401.600,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 80.401.600,00			$ 80.401.600,00			$ -		$ 80.401.600,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,00	$ -	0,15	$ 80.401.600,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES					**$ 832.752.994,00**			**$ 906.242.513,00**			**-$ 202.522.320,00**		**$ 700.225.036,00**	
COMPONENTE 70	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 7.335.514,00**			**$ 40.678.359,00**			**$ -**		**$ 40.678.359,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 20.026.555,00			$ -		$ 20.026.555,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	+	549,00	$ 15.442.272,00	=	0,00	$ -	549,00	$ 15.442.272,00	
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	149,00	$ 4.584.283,00	=	0,00	$ -	149,00	$ 4.584.283,00	
04.02	**LLENOS**				$ 2.917.675,00			$ 20.651.804,00			$ -		$ 20.651.804,00	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	17,57	$ 932.660,00	+	58,00	$ 3.078.698,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 3.078.698,00	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	9,02	$ 1.538.965,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	=	0,00	$ -	30,00	$ 5.118.510,00	
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	2,11	$ 446.050,00	+	7,00	$ 1.479.786,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 1.479.786,00	
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	=	0,00	$ -	66,00	$ 10.974.810,00	
COMPONENTE 71	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 253.302.683,00**			**$ 263.921.826,00**			**-$ 83.215.354,00**		**$ 177.187.242,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 47.751.782,00			$ 47.931.935,00			-$ 41.844.378,00		$ 6.087.557,00	
13.02.01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 31.982.755,00	1,00	$ 31.982.755,00	=	1,00	$ 31.982.755,00	-	1,00	-$ 31.982.755,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 9.861.623,00	1,00	$ 9.861.623,00	=	1,00	$ 9.861.623,00	-	1,00	-$ 9.861.623,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.05	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.850.338,00	1,00	$ 3.850.338,00	=	1,00	$ 3.850.338,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 3.850.338,00	
13.02.06	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 291.007,00	7,00	$ 2.037.049,00	=	7,00	$ 2.037.049,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 2.037.049,00	
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	1,00	$ 20.017,00	+	10,00	$ 200.170,00	=	0,00	$ -	10,00	$ 200.170,00	
13.03	**SALIDAS**				$ 12.137.126,00			$ 18.103.723,00			-$ 18.103.723,00		$ -	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	21,00	$ 3.313.632,00	+	25,00	$ 3.944.800,00	-	25,00	-$ 3.944.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	1,00	$ 159.553,00	+	4,00	$ 638.212,00	-	4,00	-$ 638.212,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	5,00	$ 841.030,00	+	8,00	$ 1.345.648,00	-	8,00	-$ 1.345.648,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	38,00	$ 789.032,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	-	163,00	-$ 3.384.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	39,00	$ 515.697,00	+	59,00	$ 780.157,00	-	59,00	-$ 780.157,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	10,00	$ 1.607.390,00	+	18,00	$ 2.893.302,00	-	18,00	-$ 2.893.302,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	2,00	$ 137.520,00	+	5,00	$ 343.800,00	-	5,00	-$ 343.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.11	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS	UND	$ 4.539.105,00	1,00	$ 4.539.105,00	=	1,00	$ 4.539.105,00	-	1,00	-$ 4.539.105,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	-	1,00	-$ 234.167,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 2.825.246,00			$ 3.519.230,00			-$ 3.519.230,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	6,00	$ 316.368,00	+	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	5,00	$ 893.000,00	+	8,00	$ 1.428.800,00	-	8,00	-$ 1.428.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	2,00	$ 1.463.754,00	=	2,00	$ 1.463.754,00	-	2,00	-$ 1.463.754,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	2,00	$ 152.124,00	=	2,00	$ 152.124,00	-	2,00	-$ 152.124,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.05	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				$ 7.339.384,00			$ 9.104.080,00			$ -		$ 9.104.080,00	
13.05.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 283.793,00	4,00	$ 1.135.172,00	=	4,00	$ 1.135.172,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 1.135.172,00	
13.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 87.689,00	65,00	$ 5.699.785,00	+	80,00	$ 7.015.120,00	=	0,00	$ -	80,00	$ 7.015.120,00	
13.05.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 53.196,00	6,00	$ 319.176,00	-	4,00	$ 212.784,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 212.784,00	
13.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00	+	4,00	$ 741.004,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 741.004,00	
13.06	**EQUIPOS**				$ 183.249.145,00			$ 185.262.858,00			-$ 23.267.253,00		$ 161.995.605,00	
13.06.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.468.214,00	1,00	$ 12.468.214,00	=	1,00	$ 12.468.214,00	-	1,00	-$ 12.468.214,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.06.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 159.236.834,00	1,00	$ 159.236.834,00	=	1,00	$ 159.236.834,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 159.236.834,00	
13.06.06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.454,00	1,00	$ 12.454,00	+	150,00	$ 1.868.100,00	=	0,00	$ -	150,00	$ 1.868.100,00	
13.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 258.403,00	1,00	$ 258.403,00	=	1,00	$ 258.403,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 258.403,00	
13.06.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 52.689,00	9,00	$ 474.201,00	+	12,00	$ 632.268,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 632.268,00	
13.06.11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 10.799.039,00	1,00	$ 10.799.039,00	=	1,00	$ 10.799.039,00	-	1,00	-$ 10.799.039,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 72	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 27.098.749,00**			**$ 29.046.267,00**			**-$ 23.076.580,00**		**$ 5.969.687,00**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 17.238.774,00			$ 19.186.292,00			-$ 19.186.292,00		$ -	
14.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES	UND	$ 519.400,00	1,00	$ 519.400,00	=	1,00	$ 519.400,00	-	1,00	-$ 519.400,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$ 86.814,00	40,00	$ 3.472.560,00	=	40,00	$ 3.472.560,00	-	40,00	-$ 3.472.560,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.07	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.381.032,00	1,00	$ 2.381.032,00	=	1,00	$ 2.381.032,00	-	1,00	-$ 2.381.032,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.08	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 912.562,00	1,00	$ 912.562,00	+	3,00	$ 2.737.686,00	-	3,00	-$ 2.737.686,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.09	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.352.602,00	1,00	$ 9.352.602,00	=	1,00	$ 9.352.602,00	-	1,00	-$ 9.352.602,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.10	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 192.638,00	1,00	$ 192.638,00	=	1,00	$ 192.638,00	-	1,00	-$ 192.638,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.11	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 20.399,00	20,00	$ 407.980,00	+	26,00	$ 530.374,00	-	26,00	-$ 530.374,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 5.969.687,00			$ 5.969.687,00			$ -		$ 5.969.687,00	
14.02.02	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)	UND	$ 5.969.687,00	1,00	$ 5.969.687,00	=	1,00	$ 5.969.687,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.969.687,00	
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 3.890.288,00			$ 3.890.288,00			-$ 3.890.288,00		$ -	
14.03.03	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.401.146,00	1,00	$ 2.401.146,00	=	1,00	$ 2.401.146,00	-	1,00	-$ 2.401.146,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03.04	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.489.142,00	1,00	$ 1.489.142,00	=	1,00	$ 1.489.142,00	-	1,00	-$ 1.489.142,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 73	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 1.620.973,00**			**$ 3.398.717,00**			**$ -**		**$ 3.398.717,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 1.620.973,00			$ 3.398.717,00			$ -		$ 3.398.717,00	
15.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.699,00	29,00	$ 1.064.271,00	-	16,08	$ 590.120,00	=	0,00	$ -	16,08	$ 590.120,00	
15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	UND	$ 29.616,00	9,00	$ 266.544,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	UND	$ 23.088,00	8,00	$ 184.704,00	+	117,08	$ 2.703.143,00	=	0,00	$ -	117,08	$ 2.703.143,00	
15.01.28	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 52.727,00	2,00	$ 105.454,00	=	2,00	$ 105.454,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 105.454,00	
COMPONENTE 74	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 15.856.446,00**			**$ 15.856.446,00**			**-$ 1.096.862,00**		**$ 14.759.584,00**	
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 15.856.446,00			$ 15.856.446,00			-$ 1.096.862,00		$ 14.759.584,00	
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	2,00	$ 583.902,00	=	2,00	$ 583.902,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 583.902,00	
16.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 150.790,00	34,00	$ 5.126.860,00	=	34,00	$ 5.126.860,00	=	0,00	$ -	34,00	$ 5.126.860,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
16.02.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 66.461,00	2,00	$ 132.922,00	=	2,00	$ 132.922,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 132.922,00	
16.02.13	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 97.695,00	4,00	$ 390.780,00	=	4,00	$ 390.780,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 390.780,00	
16.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.	M	$ 65.948,00	8,00	$ 527.584,00	=	8,00	$ 527.584,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 527.584,00	
16.02.15	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"	UND	$ 62.182,00	4,00	$ 248.728,00	=	4,00	$ 248.728,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 248.728,00	
16.02.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 104.440,00	1,40	$ 146.216,00	=	1,40	$ 146.216,00	=	0,00	$ -	1,40	$ 146.216,00	
16.02.17	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 10.677,00	2,00	$ 21.354,00	=	2,00	$ 21.354,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 21.354,00	
16.02.18	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	UND	$ 401.869,00	2,00	$ 803.738,00	=	2,00	$ 803.738,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 803.738,00	
16.02.19	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 200.109,00	8,00	$ 1.600.872,00	=	8,00	$ 1.600.872,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.600.872,00	
16.02.20	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	UND	$ 151.926,00	2,00	$ 303.852,00	=	2,00	$ 303.852,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 303.852,00	
16.02.21	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	UND	$ 659.208,00	1,00	$ 659.208,00	=	1,00	$ 659.208,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 659.208,00	
16.02.22	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"	UND	$ 3.020.814,00	1,00	$ 3.020.814,00	=	1,00	$ 3.020.814,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 3.020.814,00	
16.02.23	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	UND	$ 596.377,00	2,00	$ 1.192.754,00	=	2,00	$ 1.192.754,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.192.754,00	
16.02.24	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 347.895,00	2,00	$ 695.790,00	=	2,00	$ 695.790,00	-	2,00	-$ 695.790,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.25	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS	UND	$ 62.980,00	2,00	$ 125.960,00	=	2,00	$ 125.960,00	-	2,00	-$ 125.960,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.26	EXTINTOR TIPO K 10LBS	UND	$ 275.112,00	1,00	$ 275.112,00	=	1,00	$ 275.112,00	-	1,00	-$ 275.112,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 75	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 206.657.530,00**			**$ 223.112.898,00**			**$ -**		**$ 223.112.898,00**	
17.01	**EQUIPOS**				$ 165.315.127,00			$ 165.315.127,00			$ -		$ 165.315.127,00	
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.360.493,00	1,00	$ 18.360.493,00	=	1,00	$ 18.360.493,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 18.360.493,00	
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.058.899,00	1,00	$ 21.058.899,00	=	1,00	$ 21.058.899,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 21.058.899,00	
17.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.078.563,00	1,00	$ 18.078.563,00	=	1,00	$ 18.078.563,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 18.078.563,00	
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 98.217.733,00	1,00	$ 98.217.733,00	=	1,00	$ 98.217.733,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 98.217.733,00	
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.599.439,00	1,00	$ 9.599.439,00	=	1,00	$ 9.599.439,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 9.599.439,00	
17.02	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**				$ 18.958.916,00			$ 18.958.916,00			$ -		$ 18.958.916,00	
17.02.01	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 98.023,00	18,00	$ 1.764.414,00	=	18,00	$ 1.764.414,00	=	0,00	$ -	18,00	$ 1.764.414,00	
17.02.02	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 667.370,00	3,00	$ 2.002.110,00	=	3,00	$ 2.002.110,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 2.002.110,00	
17.02.03	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"	UND	$ 253.587,00	2,00	$ 507.174,00	=	2,00	$ 507.174,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 507.174,00	
17.02.04	CHEQUE Ø 4"	UND	$ 1.426.780,00	1,00	$ 1.426.780,00	=	1,00	$ 1.426.780,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.426.780,00	
17.02.05	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 696.670,00	1,00	$ 696.670,00	=	1,00	$ 696.670,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 696.670,00	
17.02.06	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 59.638,00	2,00	$ 119.276,00	=	2,00	$ 119.276,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 119.276,00	
17.02.07	ACOPLE Ø 4"	UND	$ 327.434,00	38,00	$ 12.442.492,00	=	38,00	$ 12.442.492,00	=	0,00	$ -	38,00	$ 12.442.492,00	
17.03	**CUARTO BOMBAS**				$ 22.340.452,00			$ 36.450.751,00			$ -		$ 36.450.751,00	
17.03.01	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 165.178,00	3,00	$ 495.534,00	+	26,76	$ 4.419.998,00	=	0,00	$ -	26,76	$ 4.419.998,00	
17.03.02	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 49.655,00	8,00	$ 397.240,00	+	14,00	$ 695.170,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 695.170,00	
17.03.03	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 111.696,00	40,00	$ 4.467.840,00	=	40,00	$ 4.467.840,00	=	0,00	$ -	40,00	$ 4.467.840,00	
17.03.04	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"	UND	$ 40.081,00	51,00	$ 2.044.131,00	=	51,00	$ 2.044.131,00	=	0,00	$ -	51,00	$ 2.044.131,00	
17.03.05	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 87.783,00	14,00	$ 1.228.962,00	=	14,00	$ 1.228.962,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 1.228.962,00	
17.03.06	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"	UND	$ 33.404,00	14,00	$ 467.656,00	=	14,00	$ 467.656,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 467.656,00	
17.03.07	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 56.453,00	10,00	$ 564.530,00	+	90,44	$ 5.105.779,00	=	0,00	$ -	90,44	$ 5.105.779,00	
17.03.08	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 23.670,00	22,00	$ 520.740,00	+	32,00	$ 757.440,00	=	0,00	$ -	32,00	$ 757.440,00	
17.03.09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 398.475,00	2,00	$ 796.950,00	+	14,00	$ 5.578.650,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 5.578.650,00	
17.03.10	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 269.233,00	4,00	$ 1.076.932,00	=	4,00	$ 1.076.932,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 1.076.932,00	
17.03.11	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 201.350,00	3,00	$ 604.050,00	=	3,00	$ 604.050,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 604.050,00	
17.03.12	VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"	UND	$ 69.420,00	2,00	$ 138.840,00	+	4,00	$ 277.680,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 277.680,00	
17.03.13	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 189.416,00	2,00	$ 378.832,00	+	3,00	$ 568.248,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 568.248,00	
17.03.14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 21.809,00	6,00	$ 130.854,00	=	6,00	$ 130.854,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 130.854,00	
17.03.15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 89.447,00	14,00	$ 1.252.258,00	=	14,00	$ 1.252.258,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 1.252.258,00	
17.03.16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 161.310,00	7,00	$ 1.129.170,00	=	7,00	$ 1.129.170,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 1.129.170,00	
17.03.17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 47.632,00	1,00	$ 47.632,00	=	1,00	$ 47.632,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 47.632,00	
17.03.18	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM	UND	$ 59.248,00	4,00	$ 236.992,00	=	4,00	$ 236.992,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 236.992,00	
17.03.19	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM	UND	$ 77.028,00	11,00	$ 847.308,00	=	11,00	$ 847.308,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 847.308,00	
17.03.20	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM	UND	$ 94.741,00	2,00	$ 189.482,00	=	2,00	$ 189.482,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 189.482,00	
17.03.21	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 55.802,00	19,00	$ 1.060.238,00	=	19,00	$ 1.060.238,00	=	0,00	$ -	19,00	$ 1.060.238,00	
17.03.22	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 64.793,00	22,00	$ 1.425.446,00	=	22,00	$ 1.425.446,00	=	0,00	$ -	22,00	$ 1.425.446,00	
17.03.23	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 776.321,00	2,00	$ 1.552.642,00	=	2,00	$ 1.552.642,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.552.642,00	
17.03.24	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 473.021,00	2,00	$ 946.042,00	=	2,00	$ 946.042,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 946.042,00	
17.03.25	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 340.151,00	1,00	$ 340.151,00	=	1,00	$ 340.151,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 340.151,00	
17.04	**VARIOS**				$ 43.035,00			$ 2.388.104,00			$ -		$ 2.388.104,00	
17.04.01	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 43.035,00	1,00	$ 43.035,00	=	1,00	$ 43.035,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 43.035,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	=	0,00	$ -	1,80	$ 389.241,00	
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	=	0,00	$ -	9,37	$ 1.955.828,00	
COMPONENTE 76	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 23.608.767,00**			**$ 23.608.767,00**			**-$ 23.608.767,00**		**$ -**	
18.01	**EQUIPOS**				$ 16.755.876,00			$ 16.755.876,00			-$ 16.755.876,00		$ -	
18.01.01	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 144 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	=	2,00	$ 2.940.990,00	-	2,00	-$ 2.940.990,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.02	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 214 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	=	2,00	$ 2.940.990,00	-	2,00	-$ 2.940.990,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.03	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 164 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	=	2,00	$ 2.940.990,00	-	2,00	-$ 2.940.990,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.04	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 697 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.760.045,00	2,00	$ 3.520.090,00	=	2,00	$ 3.520.090,00	-	2,00	-$ 3.520.090,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.05	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HONGO, CAUDAL DE 3699 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 2.206.408,00	2,00	$ 4.412.816,00	=	2,00	$ 4.412.816,00	-	2,00	-$ 4.412.816,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.04	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**				$ 6.852.891,00			$ 6.852.891,00			-$ 6.852.891,00		$ -	
18.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.403.743,00	1,00	$ 5.403.743,00	=	1,00	$ 5.403.743,00	-	1,00	-$ 5.403.743,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.04.02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.449.148,00	1,00	$ 1.449.148,00	=	1,00	$ 1.449.148,00	-	1,00	-$ 1.449.148,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 77	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 11.419.654,00**			**$ 11.419.654,00**			**-$ 11.419.654,00**		**$ -**	
19,01	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**				$ 11.419.654,00			$ 11.419.654,00			-$ 11.419.654,00		$ -	
19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 42.133,00	4,00	$ 168.532,00	=	4,00	$ 168.532,00	-	4,00	-$ 168.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 62.862,00	4,00	$ 251.448,00	=	4,00	$ 251.448,00	-	4,00	-$ 251.448,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 71.631,00	13,00	$ 931.203,00	=	13,00	$ 931.203,00	-	13,00	-$ 931.203,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 86.244,00	3,00	$ 258.732,00	=	3,00	$ 258.732,00	-	3,00	-$ 258.732,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED	UND	$ 97.935,00	15,00	$ 1.469.025,00	=	15,00	$ 1.469.025,00	-	15,00	-$ 1.469.025,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 99.396,00	9,00	$ 894.564,00	=	9,00	$ 894.564,00	-	9,00	-$ 894.564,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO	UND	$ 100.129,00	5,00	$ 500.645,00	=	5,00	$ 500.645,00	-	5,00	-$ 500.645,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM	UND	$ 148.904,00	20,00	$ 2.978.080,00	=	20,00	$ 2.978.080,00	-	20,00	-$ 2.978.080,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 440.825,00	9,00	$ 3.967.425,00	=	9,00	$ 3.967.425,00	-	9,00	-$ 3.967.425,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 78	**DOTACIONES Y MUEBLES**				**$ 138.212.749,00**			**$ 138.212.749,00**			**$ -**		**$ 138.212.749,00**	
19,02	**DOTACIÓN**				$ 138.212.749,00			$ 138.212.749,00			$ -		$ 138.212.749,00	
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.258.415,00	6,00	$ 7.550.490,00	=	6,00	$ 7.550.490,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 7.550.490,00	
19.02.02	DOTACIÓN DE COCINA PARA JARDÍN INFANTIL, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$ 130.662.259,00	1,00	$ 130.662.259,00	=	1,00	$ 130.662.259,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 130.662.259,00	
COMPONENTE 79	**ASEO GENERAL**				**$ 51.367.002,00**			**$ 60.713.903,00**			**-$ 17.433.243,00**		**$ 43.280.660,00**	
19.03	**ASEO Y ACTIVIDADES FINALES**				$ 51.367.002,00			$ 60.713.903,00			-$ 17.433.243,00		$ 43.280.660,00	
19.03.01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.756,00	2.816,55	$ 10.578.962,00	+	2816,56	$ 10.579.003,00	-	0,01	-$ 41,00	2.816,55	$ 10.578.962,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 26.268,00	211,76	$ 5.562.512,00	-	211,09	$ 5.544.860,00	+	3,27	$ 85.948,00	214,36	$ 5.630.808,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.498,00	810,76	$ 12.565.158,00	+	1415,00	$ 21.929.670,00	=	0,00	$ -	1.415,00	$ 21.929.670,00	
19.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 350.383,00	50,00	$ 17.519.150,00	=	50,00	$ 17.519.150,00	-	50,00	-$ 17.519.150,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 80	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 14.523.202,00**			**$ 14.523.202,00**			**-$ 14.523.202,00**		**$ -**	
21.01	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**				$ 14.523.202,00			$ 14.523.202,00			-$ 14.523.202,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
21.01.01	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	$ 14.523.202,00	1,00	$ 14.523.202,00	=	1,00	$ 14.523.202,00	-	1,00	-$ 14.523.202,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 81	**CERTIFICACIONES RETIE/RETILAP**				**$ 28.148.658,00**			**$ 28.148.658,00**			**-$ 28.148.658,00**		**$ -**	
13.07	**CERTIFICACIONES**				$ 28.148.658,00			$ 28.148.658,00			-$ 28.148.658,00		$ -	
13.07.01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.074.329,00	1,00	$ 14.074.329,00	=	1,00	$ 14.074.329,00	-	1,00	-$ 14.074.329,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.07.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.074.329,00	1,00	$ 14.074.329,00	=	1,00	$ 14.074.329,00	-	1,00	-$ 14.074.329,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 82	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 53.601.067,00**			**$ 53.601.067,00**			**$ -**		**$ 53.601.067,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 53.601.067,00			$ 53.601.067,00			$ -		$ 53.601.067,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,10	$ 53.601.067,00	=	0,10	$ 53.601.067,00	=	0,00	$ -	0,10	$ 53.601.067,00	
COMPONENTE 83	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ -**			**$ 24.073,00**			**$ -**		**$ 24.073,00**	
NP 006	DESMONTE LAVADERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 24.073,00	0,00	$ -	+	1,00	$ 24.073,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 24.073,00	

A	**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)**				**$ 5.439.148.337,00**			$ 6.263.317.679,00			-$ 826.109.312,00		**$ 5.439.148.337,00**	$ -
B	ADMINISTRACION		32%		$ 1.740.527.468,00			$ 2.004.261.657,28			-$ 264.354.979,84		1.740.527.468,00	
C	IMPREVISTOS		1%		$ 54.391.483,00			$ 62.633.176,79			-$ 8.261.093,12		54.391.483,00	
D	UTILIDAD		5%		$ 271.957.417,00			$ 313.165.883,95			-$ 41.305.465,60		271.957.417,00	
E	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)		19%		$ 51.671.909,00			$ 59.501.517,95			-$ 7.848.038,46		51.671.909,00	
F	(B+C+D) + IVA SOBRE UTILIDAD				$ 2.118.548.277,00			$ 2.439.562.235,97			-$ 321.769.577,02		2.118.548.277,00	
G	**TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)**				**$ 7.557.696.614,00**			**$ 8.702.879.914,97**			**-$ 1.147.878.889,02**		7.557.696.614,00	
	VALOR TOTAL ADICION												**0,00**	
					$ 7.557.696.614,00		**VALOR PARA AJUSTES IPC 2025**						**471.137.297,00**	
							VALOR PARA AJUSTES IPC 2026						**124.083.059,00**	
	VALOR TOTAL ADICION ACTUALIZADA												**8.152.916.970,00**	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
ARQ. HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
Director de obra
CONSTRUCTOR

CONSULTEC SAS
ING. MARIA FERNANDA DIAZ CORTES
Directora de interventoría
INTERVENTOR

ANEXO 4. INFORMACIÓN ANTICIPO DE OBRA

	CONTROL AL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	VERSION 1

CONTRATO No 4343 **DE** 2024

(seleccionar la opción desplegable) (Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

A. DATOS GENERALES

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑

REPROGRAMACIÓN ☐ **No.** _____

OBJETO

EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDIN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C; DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 7.557.696.614

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato o convenio)

El valor del anticipo es de $ 3.778.848.307 (Indique el valor del anticipo) y corresponde al 50 % del Valor del Contrato de Obra sin ajustes

_____ de acuerdo con la clausula 9,1 (Indique clausula del anticipo) del Contrato de Obra 4343 de 2024 (Número de Contrato/Convenio)

CONSULTOR / CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

(seleccionar la opción desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista o consultor)

INTERVENTOR CONSULTEC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 4378 (Número de Contrato o Convenio) de 2024 (Año de suscripción)

B. DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN 1	PERIODO 2 MAYO 2025	PERIODO 3 JUNIO 2025	PERIODO 4 JULIO 2025	PERIODO 5 AGOSTO 2025	PERIODO 6 SEPTIEMBRE 2025	PERIODO 7 OCTUBRE 2025	PERIODO 8 NOVIEMBRE 2025	ACUMULADO ORDENES DE ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1.417.068.115	37,50%	$ 113.470.607,79	$ 161.525.015,99	$ 128.466.047,91	$ 144.038.781,96	$ 239.783.897,66	$ 82.175.482,19	$ 350.857.050,77	$ 1.220.316.884,27	$ 196.751.230,86	86,12%
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 377.884.831	10%	$ 53.106.697,50	$ 29.823.668,62	$ 14.135.078,50	$ 33.288.219,12	$ 29.985.117,06	$ 6.972.468,32	$ 78.149.899,24	$ 245.461.148,36	$ 132.423.682,34	64,96%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 94.471.208	3%	$ 2.563.771,66	$ 2.253.602,40	$ 1.261.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.078.774,06	$ 88.392.433,62	6,43%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 1.889.424.154	50%	$ 76.409.329,58	$ 89.338.713,04	$ 55.783.125,51	$ 230.105.656,08	$ 264.456.183,55	$ 121.827.845,29	$ 157.508.173,73	$ 995.429.026,78	$ 893.995.126,72	52,68%
	TOTAL	$ 3.778.848.307	100%	$ 245.550.407	$ 282.941.000	$ 199.645.652	$ 407.432.657	$ 534.225.198	$ 210.975.796	$ 586.515.124	**$ 2.467.285.833,47**	**$ 1.311.562.473,53**	65,29%

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

	CONTROL RELACIÓN ORDENES DE PAGO	VERSION 1

CONTRATO No (seleccionar la opción desplegable) **4343** (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

A. DATOS GENERALES

PROGRAMACIÓN INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN ☑ **No.** 1

OBJETO

EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDIN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C; DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 7.557.696.614

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato o convenio)

El valor del anticipo es de $ 3.778.848.307 (Indique el valor del anticipo) y corresponde al 50 % del Valor del Contrato de Obra sin ajustes

de acuerdo con la clausula 9,1 (Indique clausula del anticipo) del Contrato de Obra 4343 de 2024 (Número de Contrato/Convenio)

CONSULTOR / CONTRATISTA (seleccionar la opción desplegable) CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO (Escriba el nombre o razón social del contratista o consultor)

INTERVENTOR CONSULTEC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. **4378** (Número de Contrato o Convenio) de 2024 (Año de suscripción)

B. CONTROL ORDENES DE ANTICIPO

RELACIÓN DE ORDENES TRAMITADAS				1	2	3	4
				PAGO DE JORNALES, SALARIOS Y HONORARIOS	COMPRA / ALQUILER EQUIPOS Y REPUESTOS	TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
				$ 1.417.068.115,13	$ 377.884.830,70	$ 94.471.207,68	$ 1.889.424.153,50
No. Orden de giro	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FECHA DESEMBOLSO	38%	10%	3%	50%
1	COMPRA LICENCIA AUTODESK	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	9/05/2025				$ (30.518.882)
2	NOMINA PROFESIONALES ABRIL	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	7/05/2025	$ (35.590.874)			
3	COMPRA INSUMOS DE SEGURIDAD	VALNIPACC TLDA	7/05/2025				$ (4.559.727)
4	COMPRA MADERA CAMPAMENTO	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	7/05/2025				$ (1.300.249)
5	SERVICIO VIGILANCIA INTERNA 21-30 ABRIL /2025	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	7/05/2025	$ (3.911.865)			
6	COMPRA DE ANDAMIOS	SOEFEC	13/05/2025		$ (25.020.145)		
7	PAGO ELABORACIÓN PMT	CASTILLO Y ASOCIADOS INGENIERIA SAS	12/05/2025	$ (2.054.012)			
8	PAGO ELEMENTOS CAMPAMENTO	CONSTRUCENTER SAS	19/05/2025				$ (6.437.444)
9	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	DOMO	19/05/2025	$ 14.454.700			
10	COMPRA ESLINGA	SOEFEC	19/05/2025		$ (557.600)		
11	SERVICIO DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES	XANEX SAS	19/05/2025	}			$ (598.000)
12	REEMBOLSO COMPRA COMPUTADORES	GRUPO TITANIUM SAS	19/05/2025		$ (20.609.400)		
13	HONORARIOS TRAMITE SILVICULTURAL LUISA AMORTEGUI	LUISA AMORTEGUI	19/05/2025	$ (1.170.020)			
14	REEMBOLSO NOMINA MARZO CONSORCIO	DOMO	27/05/2025	$ (9.632.000)			
15	MARZO	DOMO	28/05/2025	$ (19.001.822)			
16	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO	DOMO	28/05/2025				$ (25.592.833)
17	LABORATORIO	MACROVIAS	28/05/2025				$ (6.612.035)
18	SERVICIO VIGILANCIA INTERNA 01-30 MAYO /2025	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	28/05/2025	$ (11.735.594)			
19	CURSO DE ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS Y EXAMENES	ALTURAS RM	28/05/2025	$ (3.607.000)			
20	KIT DE RESCATE, ARNÉS Y LINEAS DE VIDA	CENTRAL DE DOTACIONES SAS	28/05/2025		$ (5.658.153)		
21	ALQUILER ANDAMIOS	HERMA SOLUCIONES SAS	30/05/2025			$ (2.563.772)	
22	DOTACION OVEROLES	KAYAYI SAS	30/05/2025				$ (790.160)
23	NOMINA PROFESIONALES MAYO	DOMO	30/05/2025	$ (41.222.121)			
24	SERVICIO DE BAÑOS PORTÁTILES	INTEGRALES	30/05/2025		$ (1.261.400)		
25	HONORARIOS ASESORIA ABRIL	ANGELA ISABEL RÍOS	1/06/2025	$ (1.191.720)			
26	COMPRA MADERA PARA APUNTALAR	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	11/06/2025				$ (1.019.335,5)
27	COMPRA DOTACION EPPS DESMONTE TEJA ASBESTO	CONSTRUCENTER SAS	11/06/2025				$ (2.218.783,97)
28	Anticipo subcontratista Hidromecánicos, giro a proveedor Ferretería NURUEÑA SAS	FERRETERÍA NURUEÑA SAS	11/06/2025				$ (30.000.000)
29	Anticipo subcontratista Hidromecánicos	FERRETERÍA NURUEÑA SAS	11/06/2025	$ (20.677.115)			
30	CURSO DE ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS Y EXAMENES	VERTICAL GROUP SAS	11/06/2025	$ (154.700)			
31	COMPRA DE 2 TORRES DE ANDAMIOS DE 8 M	SOEFEC	19/06/2025		$ (25.278.085)		
32	COMPRA KIT DE ESPACIOS CONFINADOS	CENTRAL DE DOTACIONES SAS	26/06/2025		$ (3.476.288)		
33	COMPRA CARRETILLAS	CONSTRUCENTER SAS	19/06/2025		$ (1.069.296)		
34	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO PLANILLAS	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	19/06/2025	$ (11.980.100)			$ (2.801.670)
35	COMPRA RECEBO 14M3	INCOMINERÍA	19/06/2025				$ (266.277)
36	ALQUILER MINICARGADOR	HUBER FAMINSON GONZALEZ RAMOS	19/06/2025			$ (2.253.602)	
37	PAGO CORTE No. 1 EMILSON SUAREZ	EMILSON SUAREZ	25/06/2025	$ (28.924.632)			
38	LIMITADA	INVERSIONES PRIMERA LTDA	25/06/2025				$ (40.530.690)
39	ANTICIPO SUBCONTRATISTA ENERGIZA	ENERGIZA	25/06/2025	$ (40.530.690)			
40	TRANSPORTE MATERIAL B400, ARENA DE RÍO Y GRAVILLA	S&H INGENIEROS SAS	26/06/2025				$ (4.660.653)
41	TRANSPORTE MATERIAL B400, ARENA DE RÍO Y GRAVILLA	S&H INGENIEROS SAS	26/06/2025				$ (2.364.753)
42	PAGO DISPOSICIÓN MATERIAL	D3A	26/06/2025				$ (5.476.551)
43	NOMINA JUNIO	DOMO	26/06/2025	$ (58.066.059)			
44	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO	DOMO	3/07/2025				$ (1.704.954)
45	SERVICIO VIGILANCIA JUNIO	SECURITY LTDA	3/07/2025	$ (12.118.951)			
46	PAGO CORTE No. 1 ADICIONALES EMILSON SUAREZ	EMILSON SUAREZ	3/07/2025	$ (3.486.856)			
47	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	INTEGRALES	3/07/2025		$ (1.261.400)		
48	COMPRA PIEZAS HORIZONTALES	SOEFEC	3/07/2025		$ (2.244.816)		
49	REEMBOLSO GASTOS GENERALES CONSORCIO	DOMO	3/07/2025				$ (1.158.775)
50	ALQUILER ANDAMIOS	HERMA SOLUCIONES SAS	3/07/2025		$ (2.204.896)		
51	DISPOSICIÓN MADERA, DRYWALL	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	3/07/2025				$ (658.308)
52	B200 TRANSPORTE Y RETIRO RCD	JOSE VICENTE SIERRA DUEÑAS	3/07/2025				$ (1.035.135)
53	PLANILLAS DE SEGURIAD JUNIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	15/07/2025	$ (14.284.500)			
54	COMPRA CILINDROS PARA MUESTRAS DE CONCRETO Y SLUMP	DIMACRO	15/07/2025		$ (1.743.741)		
55	COMPRA MATERIALES LIMPIEZA TEJA	VALNIPACC TLDA	15/07/2025				$ (2.292.489)
56	COMPRA DOTACIÓN	LEGUIZAMON	15/07/2025				$ (5.001.419)
57	CARGUE Y DISPOSICIÓN MATERIAL RCD	D3A	15/07/2025				$ (4.870.148)
58	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	15/07/2025		$ (2.026.675)		
59	COMPRA ARNES ESLINGA MOSQUETÓN	RUBEN DARIO MONSALVE	21/07/2025		$ (2.063.280)		
60	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	21/07/2025				$ (1.500.808)
61	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	21/07/2025			$ (1.261.400)	
62	DISPOSICIÓN MADERA, DRYWALL	REMET SAS	21/07/2025				$ (10.627.117)
63	CORTE No. 2 EMILSON SUAREZ	EMILSON SUAREZ	24/07/2025	$ (39.998.258)			
64	RETIRO Y DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACIÓN Y RCD	MULTIEQUIPOS	24/07/2025				$ (11.797.223)
65	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	24/07/2025	$ (1.557.322)			
66	REVISIÓN LICENCIAS SISTEMAS	MILLER ROJAS CHAGUENDO	24/07/2025		$ (297.600)		
67	NOMINA PERIODO DE JULIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	24/07/2025	$ (53.001.211)			
68	HONORARIOS MAYO, JUNIO Y JULIO	ANGELA ISABEL RÍOS	24/07/2025	$ (4.018.950)			
69	COMPRA MADERA PARA TABLA BURRA, DURMIENTES Y FORMALETA	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	24/07/2025				$ (4.108.600)
70	COMPRA ARENA DE PEÑA Y GRAVILLA DE 1/2"	S&H INGENIEROS SAS	24/07/2025				$ (3.165.697)
71	COMPRA VIBRADOR DE CONCRETO	TRIUNFADOR SAS	29/07/2025		$ (1.737.150)		
72	COMPRA MALLA Y POLIETILENO PROTECCIÓN TANQUE	WILLIAN DARIO CLAVIJO BENAVIDEZ	29/07/2025				$ (2.107.820)
73	RETIRO ESCOMBROS Y MATERIAL TEJA ASBESTO CEMENTO	D3A	29/07/2025				$ (3.895.971)
74	DISPOSICIÓN MATERIALES	REMET SAS	31/07/2025				$ (1.858.661)
75	DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO 3000 PSI	MACROVIAS	31/07/2025		$ (555.520)		
76	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	11/08/2025				$ (1.944.982)
77	COMPRA ACERO Y ALAMBRE TANQUE	ALMASA	11/08/2025				$ (37.289.779)
78	COMPRA DE PARALES METÁLICOS Y CAMILLAS	CONCREGOMEZ	11/08/2025		$ (4.515.252)		
79	LICENCIA SOFTWARE ADICIONAL	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	11/08/2025				$ (9.411.163)
80	ANTICIPO SOBRECUBIERTA	PRODEMEC	11/08/2025				$ (30.796.209)

81	COMPRA CANECAS METÁLICAS PARA BASE CUBIERTA PROVISIONAL TANQUE	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	11/08/2025				$ (752.765)
82	PAGO MONITOREO ARQUEOLOGÍA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	11/08/2025	$ (2.856.000)			
83	COMPRA ACERO BLOQUE 1	ALMASA	11/08/2025				$ (40.644.850)
84	COMPRA ACERO BLOQUE 2	ALMASA	13/08/2025				$ (20.161.997)
85	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	15/08/2025	$ (3.144.644)			
86	COMPRA ARENA DE RIO Y GRAVILLA 1/2"	S&H INGENIEROS SAS	15/08/2025				$ (59.969.652)
87	ANTICIPO EXCAVACIÓN MECÁNICA TANQUE	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	15/08/2025				$ (13.935.000)
88	SERVICIO VIGILANCIA MES DE JULIO	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	15/08/2025	$ (11.954.103)			
89	CORTE No. 3 MANO DE OBRA OBRA CIVIL	EMILSON SUAREZ	15/08/2025	$ (20.681.941)			
90	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/08/2025				$ (2.136.711)
91	COMPRA RECEBO , TRITURADO DE 2" Y RAJÓN	S&H INGENIEROS SAS	25/08/2025				$ (3.978.223)
92	CORTE No. 4 MANO DE OBRA CIVIL	EMILSON SUAREZ	25/08/2025	$ (23.366.937,92)			
93	RETIRO Y DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACIÓN Y RCD	MULTIEQUIPOS	25/08/2025				$ (4.909.583)
94	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/08/2025	$ (16.043.500)			
95	SERVICIO BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	25/08/2025		$ (1.261.400)		
96	SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	25/08/2025	$ (11.133.729)			
97	REEMBOLSO GASTOS CONSORCIO	DOMO	25/08/2025				$ (2.633.935)
98	NOMINA AGOSTO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	26/08/2025	$ (54.289.963)			
99	ALQUILER FORMALETA TANQUE	EQUINORTE	28/08/2025		$ (26.385.117,12)		
100	SALDO PENDIENTE CORTE No. 3 RETENCIONES MAL PRACTICADAS	EMILSON SUAREZ	28/08/2025	$ (567.964,37)			
101	COMPRA PARALES	CONCREGOMEZ	28/08/2025		$ (579.050)		
102	COMPRA 4 CILINDROS PARA MUESTRAS DE CONCRETO	DIMACRO	28/08/2025		$ (547.400)		
103	COMPRA ARENA DE PEÑA SARANDEADA	S&H INGENIEROS SAS	28/08/2025				$ (1.540.808)
104	COMPRA EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	1/09/2025				$ (1.509.118)
105	COMPRA CONCRETO 4000 PSI TANQUE	CONCREMOVIL	1/09/2025				$ (44.235.275)
106	DISPOSICION MATERIAL ESCOMBROS Y EXCAVACION	R & C GARCIA ASOCIADOS	1/09/2025				$ (8.133.345)
107	COMPRA CARRETILLAS	CONSTRUCENTER SAS	1/09/2025		$ (953.351)		
108	CORTE EXCAVACIÓN MECANICA TANQUE	R & C GARCIA ASOCIADOS	1/09/2025				$ (13.189.832,74)
109	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	5/09/2025				$ (345.051)
110	DISPOSICIÓN MATERIALES	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	5/09/2025				$ (11.143.398)
111	COMPRA CAMILLAS	CONCREGOMEZ	5/09/2025		$ (1.353.639)		
112	MADERA PARA DURMIENTES Y TABLAS BURRAS	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	5/09/2025				$ (1.300.403)
113	CORTE 5 MANO DE OBRA	EMILSON SUAREZ	16/09/2025	$ (33.848.291)			
114	COMPRA ALAMBRE	ALMASA	16/09/2025				$ (2.409.750)
115	COMPRA DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	16/09/2025				$ (4.536.506)
116	COMPRA MADERA REPISAS Y MADERA ROLLIZA	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	16/09/2025				$ (1.169.700)
117	COMPRA COMPACTADOR TIPO RANA	ASOCIADOS INNOVAR SAS	16/09/2025		$ (2.628.592)		
118	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	16/09/2025	$ (16.388.200)			
119	REEMBOLSO COMPRAS MATERIALES	GRUPO TITANIUM SAS	16/09/2025				$ (57.677.125,66)
120	HONORARIOS ASESORA HIDROSANITARIA AGOSTO	ANGELA ISABEL RÍOS	16/09/2025	$ (1.339.650)			
121	HONORARIOS ASESORA HIDROSANITARIA AGOSTO	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	22/09/2025				$ (3.794.536)
122	SERVICIO BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	22/09/2025		$ (1.261.400)		
123	SERVICIO VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	22/09/2025	$ (11.735.594)			
124	SERVICIO INSTALACIÓN LAMPARAS Y REFLECTORES PARA MEJORAMIENTO SEGURIDAD DEL JARDÍN	PRIME DOMOTICS SAS	22/09/2025				$ (3.384.557)
125	COMPRA MATERIAL RELLENO RECICLABLE TANQUE	S&H INGENIEROS SAS	22/09/2025				$ (3.220.632)
126	ANTICIPO CONTRATO ESTRUCTURA METÁLICA - GIRO DIRECTO CONTRATISTA	JHON ALEXANDER BUITRAGO ROJAS - COSMOS	25/09/2025				$ (19.499.181)
127	ANTICIPO CONTRATO ESTRUCTURA METÁLICA - GIRO DIRECTO A PROVEEDOR HIERROS HB	HIERROS HB	25/09/2025				$ (37.408.067)
128	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	25/09/2025				$ (345.051)
129	COMPRA FORMALETA PARA COLUMNAS	ASOCIADOS INNOVAR SAS	25/09/2025		$ (23.788.135)		
130	ANTICIPO 2 COMPRA EQUIPO RCI	PRISMA TRADE INVESTMENTS SAS	25/09/2025				$ (35.000.000)
131	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	25/09/2025	$ (1.387.701)			
132	NOMINA CONSORCIO SEPTIEMBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	29/09/2025	$ (54.448.635)			
133	CORTE 1,1 ACOMETIDA POTABLE	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	1/10/2025				$ (3.143.235)
134	DISPOSICIÓN MATERIALES	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	1/10/2025				$ (1.900.668)
135	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	1/10/2025	$ (3.114.643)			
136	DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	1/10/2025				$ (10.324.297,50)
137	HONORARIOS ASESORÍA HIDROSANITARIA SEPTIEMBRE	ANGELA ISABEL RÍOS	1/10/2025	$ (1.339.650)			
138	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	1/10/2025				$ (263.100)
139	CORTE 6 MANO DE OBRA	EMILSON SUAREZ	6/10/2025	$ (79.107.709)			
140	CORTE 1,2 SUMINISTRO E INSTALACION REDES HIDROSANITAR	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	6/10/2025	$ (4.634.860)			
141	CORTE 1 MES DE RESCATE ARQUEOLOGÍA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	6/10/2025	$ (30.891.964)			
142	CORTE 2 MONITOREO ARQUEOLOGÍA	ITAN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	6/10/2025	$ (1.547.000)			
143	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	8/10/2025				$ (523.355)
144	DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	8/10/2025				$ (2.792.930)
145	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	8/10/2025				$ (345.051)
146	PAGO SALDO CONCRETO 4000 PSI	CONCREMOVIL	8/10/2025				$ (3.604.212,5)
147	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA	PRODEMEC	8/10/2025				$ (66.017.339)
148	ASESORÍA GEOTECNIA TANQUE	SPC INGENIERIA SAS	17/10/2025	$ (642.804)			
149	LABORATORIO ENSAYOS MATERIALES	MACROVIAS	17/10/2025				$ (692.987)
150	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	17/10/2025				$ (919.821)
151	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	17/10/2025				$ (345.051)
152	COMPRA ACERO BLOQUE No. 3	ALMASA	17/10/2025				$ (26.334.102)
153	COMPRA ESCALERAS DE ANDAMIO	SOEFEC	17/10/2025		$ (1.604.708)		

154	REEMBOLSO PAGO PLANILLAS SEGURIDAD	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	23/10/2025	$ (16.455.300)			
155	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	23/10/2025		$ (1.261.400)		
156	DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	23/10/2025				$ (3.203.277)
157	NOMINA MES DE OCTUBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	23/10/2025	$ (55.875.739)			
158	LABORATORIO ENSAYOS MATERIALES	MACROVIAS	30/10/2025				$ (796.202)
159	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	30/10/2025				$ (2.381.808)
160	DISPOSICIÓN MATERIAL EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	30/10/2025				$ (7.707.825)
161	ALQUILER EQUIPO RANA, DEMOLEDOR Y COMPRA PUNTAS	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	30/10/2025		$ (4.106.360)		
162	COMPRA MADERAA TABLAS BURRA	DEPOSITO DE MADERAS AV TERCERA	30/10/2025				$ (1.826.037)
163	DISPOSICIÓN MATERIALES MADERA, PLÁSTICO	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	30/10/2025				$ (1.928.990)
164	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	CARLOS FERNANDO MARIN	30/10/2025	$ (1.557.322)			
165	COMPRA PASOS DE ESCALERA	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST SA	30/10/2025				$ (2.932.212)
166	SERVICIO VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	30/10/2025	$ (7.644.317)			
167	COMPRA CAMARAS PARA TIME LAPSE	PRIME DOMOTICS SAS	6/11/2025		$ (2.384.601)		
168	CORTE No. 3 REDES HIDROSANITARIAS	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	6/11/2025	$ (18.973.769)			
169	CORTE No. 3 REDES HIDROSANITARIAS	HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	6/11/2025	$ (10.654.048)			
170	CORTE No. 1 SOCRECUBIERTA	PRODEMEC	6/11/2025	$ (15.398.105)			
171	REINTEGRO COMPRAS FERRETERÍA	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	6/11/2025				$ (5.100.120)
172	CORTE No. 3 RESCATE ARQUEOLOGIA	ARQUEOLOGICOS Y DESARROLLO SAS	6/11/2025	$ (30.891.964)			
173	COMPRA CEMENTO ESTRUCTURAL	CEMENTOS ARGOS SA	6/11/2025				$ (6.441.709)
174	COMPRA PRODUCTOS FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	6/11/2025				$ (300.000)
175	CORTE No. 7 MANO DE OBRA	EMILSON SUAREZ	6/11/2025	$ (72.924.195)			
176	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	16/11/2025				$ (345.051)
177	DISPOSICION MATERIAL ESCOMBROS Y EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	16/11/2025				$ (7.354.516)
178	DESRATIZACIÓN	XANEX SAS	16/11/2025	$ (513.153)			
179	COMPRA ACERO BLOQUES 1, 2 Y 3	ALMASA	16/11/2025				$ (7.596.877)
180	REEMBOLSO PLANILLAS SEGURIDAD OCTUBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	16/11/2025	$ (16.976.400)			
181	COMPRA DEMOLEDOR	IMPORTACIONES EL TRIUNFADOR SAS	16/11/2025		$ (6.033.798)		
182	COMPRA 3000 UND LADRILLO PARA BLOQUE PATRIMONIAL 22X11X7	JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIAZ	16/11/2025				$ (2.621.061)
183	COMPRA IGOL IMPERMEABILIZANTE	CONSTRUPOLO	16/11/2025				$ (541.614)
184	COMPRA CERCHAS PARALES, FORMALETA	ASOCIADOS INNOVAR SAS	21/11/2025		$ (66.393.350)		
185	ANTICIPO CORTE 1 MANO DE OBRA	CARLOS RODRÍGUEZ	21/11/2025	$ (4.446.457)			
186	ENSAYOS DE LABORATORIO	MACROVIAS	25/11/2025				$ (582.369)
187	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	25/11/2025				$ (295.758)
188	ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES	SICOL SOLUCIONES INTEGRALES	25/11/2025		$ (1.261.400)		
189	NOMINA NOVIEMBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	25/11/2025	$ (56.479.584)			
190	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	25/11/2025				$ (1.140.412)
191	ANTICIPO CORTE 1 ESTRUCTURA METÁLICA	JHON ALEXANDER BUITRAGO ROJAS - COSMOS	26/11/2025	$ (94.374.523)			
192	COMPRA ACERO CERRAMIENTO	ALMASA	26/11/2025				$ (7.784.504)
193	COMPRA MATERIALES GRANULARES Y PETREOS	S&H INGENIEROS SAS	3/12/2025				$ (26.314.321)
194	DOTACIÓN Y EPPS	EDWIN FELIPE ROA LEGUIZAMON	3/12/2025				$ (5.791.995)
195	COMPRA AGUA POTABLE	AGUA POTABLE VELASQUEZ SAS	3/12/2025				$ (690.102)
196	COMPRAS FERRETERÍA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	3/12/2025				$ (415.500)
197	COMPRA MATERIALES GRANULARES Y PETREOS	S&H INGENIEROS SAS	3/12/2025				$ (58.026.188)
198	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	INTERNATIONAL TACTICAL SECURITY LTDA	3/12/2025	$ (12.139.353)			
199	ENSAYOS DE LABORATORIO	MACROVIAS	3/12/2025				$ (220.529)
200	COMPRA ACERO ADICIONAL BLOQUE 1	ALMASA	3/12/2025				$ (951.619)
201	COMPRA CEMENTO ESTRUCTURAL	CEMENTOS ARGOS SA	3/12/2025				$ (19.325.213)
202	COMPRA ELEMENTOS ADICIONALES PARA FORMALETAS	ASOCIADOS INNOVAR SAS	3/12/2025		$ (2.076.750)		
203	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	FREDDY ENRIQUE ALDANA GOMEZ	3/12/2025				$ (343.100)
204	DISPOSICION MATERIAL ESCOMBROS Y EXCAVACION	R&C GARCIA ASOCIADOS SAS	3/12/2025				$ (5.325.616)
205	REEMBOLSO PLANILLAS SEGURIDAD NOVIEMBRE	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	3/12/2025	$ (17.085.500)			
SALDO ANTICIPO		**VALOR INICIAL**	$ 3.778.848.307,00	$ (1.220.316.884)	$ (245.461.148)	$ (6.078.774)	$ (995.429.027)
		SALDO ANTICIPO	$ 1.311.562.474	$ 196.751.231	$ 132.423.682	$ 88.392.434	$ 893.995.127

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

ANEXO 5. SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE OBRA No. 4343 de 2024

Interventoría:	Consultec S.A.S	**Formato:**	Programa de inversiones				
Fecha de emisión:	6/06/2025	**Versión:**	1	**Hoja:**	1	**de:**	2
Mes No.	10	**Fecha inicio:**	7/02/2025	**Fecha término:**	7/04/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Objeto del Contrato:	EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO			**Fecha Firma Acta de Inicio:**	7/02/2025
Interventor:	CONSULTEC S.A.S	**Nit.**	816.001.576-5	**Contrato No.**	4378 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO.	**Nit.**	901.898.730-0	**Contrato No.**	4343 DE 2024

II. RESUMEN DE ESTADO DEL PROYECTO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR

No.	Descripción	Responsable	Compromiso
1	Se solicita un espacio en el edificio UVO para laboratorio arqueología	Contratista	Se realiza entrega por parte de la Secretaría de salud del espacio definido para guardar los hallazgos arqueológicos
2	Demolición bloque parásito adosado al cerramiento jardín infantil	Contratista	Solicitud el pasado 11 de septiembre dando alcance comunicado No. DOBRAHSJD-304-2025, del 21 agosto de 2025. Se tiene autorización de ingreso para el miércoles 08 de octubre para levantamiento arquitectónico y presentar propuesta de demolición por parte de contratista. Se presenta presupuesto DOBRAHSJD-382-2025 el 14 de octubre de 2025, se encuentra pendiente respuesta por parte de entidad para aprobación de intervención.
3	Provisional de obra acueducto	Ministerio / EAAB	En proceso de trámite por parte EAAB. Se solicita informe de trámite mediante el comunicado No, DOBRAHSJD-343-2025 del 16 de septiembre. Hasta el momento del presente informe no se ha realizado la conexión a la provisional de obra
4	Charla divulgación arqueología	Contratista	Realizada el 13 de noviembre de 2025
5	Solicitud de espacio para acopio de residuos en el costado sur oriental del predio para liberar espacio ocupado en la construcción proyectada del bloque 3	Interventoría/Ministerio	Se realiza solicitud a interventoría el 11 de noviembre de 2025 mediante comunicado No, DOBRAHSJD-424-2025, en espera de respuesta
6	Solicitud de trámite silvicultural para agilizar el trámite ante Secretaría de Ambiente	Contratista	Enviada mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-426-2025 NUEVA SOLICITUD MINISTERIO CULTURAS
7	Presentación de reprogramación de obra de acuerdo con el cambio en forma de pago	Contratista	Remitida el 14 de noviembre de 2025 mediante comunicado DOBRAHSJD-430-2025
8	Planos de diseño de aguas residuales y lluvias	Contratista	Remitido el 19 de noviembre de 2025, de acuerdo con la trazabilidad de la definición de las conexiones finales de las redes
9	Aprobación de ICANH a la solicitud de cambio menor al programa de arqueología preventiva	Contratista / ICANH	Aprobación cambio menor, copia remitida No. 2025184200116762, mediante comunicado No. DOBRAHSJD-433-2025 del 14 de noviembre de 2025
10	Solicitud de cambio mayor 2 al programa de arqueología - Inclusión de nuevos poligonos específicos	Contratista / ICANH	Remitida por contratista a ICANH mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-446-2025 del 22 de noviembre de 2025 radicado No. 2025184200130332

11	Trámite de permiso de aprovechamiento y derecho de petición remitido a la SDA para agilizar el trámite de permiso.	SDA	Luego de la respuesta negativa al desistimiento del trámite silvicultural se realiza una nueva radicación el pasado 24 de noviembre de 2025 mediante comunicado No. DOBRAHSJD-449-2025 Forest 2025ER278526 . Se radica derecho de petición mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-455-2025 del 28 de noviembre de 2025, con el fin de solicitar una mesa de trabajo para revisión de la documentación del trámite reiniciado por este contratista una vez se presenta el desistimiento definitivo del trámite inicialmente realizado.
13	Seguimiento a control de inversión anticipo, envio de reembolso rendimientos financieros		Ejecutada mensualmente
12	Propuesta diseño cerramiento perimetral	Contratista	Se remite propuesta revisada y construida en conjunto con interventoría pendiente aprobación Ministerio de Culturas
14	Toma de cilindros de concreto y densidades	Contratista	Según normativa y plan de inspección y ensayos
16	Monitoreo de arqueología	Contratista	Actividad en curso
III. ACTIVIDADES POR EJECUTAR EN EL PROXIMO MES			
1	Revisión y trámite de precios no previstos	Contratista / Interventoría	Revisión y conciliación contratista e interventoría
2	Trámite de permiso silvicultural - Rta SDA al recurso de reposición	SDA	En espera de respuesta copia del comunicado radicado No. 2025ER282447 del 28 de noviembre de 2025 ante la Secretaría de Ambiente, en el cual se radica derecho de petición para solicitud de respuesta al trámite silvicultural
3	Estructura de madera cubierta	Contratista	Actividad en curso
4	Cumplimiento meta de recircularidad	Contratista / Interventoría	Durante ejecución obra cumplimiento
5	Rescate arqueológico	Contratista	En proceso
6	Conexión final de aguas residuales	Ministerio	Se encuentra en proceso definición de las conexiones finales de aguas residuales
7	Reconocimiento de actividades arqueológicas	Ministerio	Mediante el comunicado No. DOBRAHSJD-379-2025 se realiza solicitud a interventoría y Ministerio de reconocer economicamente las actividades arqueológicas desempeñadas en el desarrollo de la obra
8	Revisión presupuestal por solicitud de adición del contrato	Contratista / Interventoría / Ministerio	Evaluación de presupuesto y verificación de disponibilidad presupuestal para definir si se realiza una adición al contrato de obra
9	Estructura metálica cubierta, inicio de instalación y ejecución de impermeabilización y estructuras para terminación de intervenciones en cubierta	Contratista	Inicio el proximo mes
10	Trámite de acta de corte 1 y 2	Contratista / Interventoría / Ministerio	

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

PROGRAMA DE INVERSIONES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE OBRA No. 4343 de 2024

Interventoría:	Consultec S.A.S	**Formato:**	Programa de inversiones				
Fecha de emisión:	6/06/2025	**Versión:**	1	**Hoja:**	2	**de:**	2

Mes No.	8	**Fecha inicio:**	7/02/2025	**Fecha término:**	

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Objeto del Contrato:	EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO			**Fecha Firma Acta de Inicio:**	7/02/2025
Interventor:	CONSULTEC S.A.S	**Nit.**	816.001.576-5	**Contrato No.**	4378 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO.	**Nit.**	901.898.730-0	**Contrato No.**	4343 DE 2024


INDICES VALOR GANADO PMI

Indicador	Valor	Observaciones
Porcentaje (%) Programado acumulado	46,863%	En este seguimiento de programación se encuentra aprobada por la reprogramación aprobada para el periodo del presente informe la cual contempla el cambio en forma de pago
Porcentaje (%) Ejecutado acumulado	51,326%	
Porcentaje (%) Ejecutado mensual	13,914%	
Costo Presupuestado del trabajo programado (CPTP)	$ 756.827.866,56	
Costo Presupuestado del trabajo realizado (CPTR)	$ 756.827.866,56	
Costo Real del trabajo realizado (CRTR)	$ 756.827.866,56	
Indice de Rendimiento de la programación (IRP) = CPTR / CPTP	1,00	
Indice de Rendimiento de los costos (IRC) = CPTR / CRTR	1	
No conformidades	0	


X. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Balance de obra ejecutada (A.I.U. e IVA no incluidos)	Vr. Contrato costo directo	Vr. Ejecutado	Vr. por ejecutar	Avance de Inversión	Mes	Acum.
	$ 5.439.148.337	$ 2.791.676.492	$ 2.647.471.845		13,91%	51,33%


XI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL (CURVA S)



Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**OBRA**	**368,75 días**	**vie 7/02/25**	**mié 6/05/26**	
9			**ETAPA CONSTRUCCIÓN**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
10			**UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
26			**COMPONENTE 3 DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**242 días**	**lun 21/04/25**	**mié 11/02/26**	
27			**03.01 DESMONTES Y RETIROS**	**233 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 31/01/26**	
30			03.01.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
39			03.01.19 DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	29 días	sáb 27/12/25	sáb 31/01/26	72FC+3 días
40			03.01.20 DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEM	135 días	lun 21/04/25	mié 1/10/25	3
49			**03.02 DEMOLICIONES**	**241,75 días**	**lun 21/04/25**	**mié 11/02/26**	
71			NP-013 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	7 días	mar 21/10/25	mar 28/10/25	3FC+150 días
72			NP-026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25	76;77
74			**COMPONENTE 4 EXCAVACIONES Y LLENOS**	**166 días**	**mar 3/06/25**	**lun 22/12/25**	
75			**04.01 EXCAVACIONES**	**80 días**	**lun 11/08/25**	**vie 14/11/25**	
76			04.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	80 días	lun 11/08/25	vie 14/11/25	56FC+70 días
77			04.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD	80 días	lun 11/08/25	vie 14/11/25	76CC
78			**04.02 LLENOS**	**21 días**	**mié 29/10/25**	**lun 24/11/25**	
79			04.02.01 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25	76FC-14 días
80			04.02.02 BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25	76FC-14 días
81			04.02.03 RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25	76FC-14 días
82			**04.03 RETIROS**	**166 días**	**mar 3/06/25**	**lun 22/12/25**	
83			04.03.01 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25	76;77
84			04.03.02 TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25	76;77
86			**COMPONENTE 5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**66 días**	**mié 29/10/25**	**mar 20/01/26**	
87			**05.01 CIMENTACIÓN**	**38 días**	**mié 29/10/25**	**lun 15/12/25**	
88			05.01.01 BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	21 días	mié 29/10/25	lun 24/11/25	77FC-14 días
89			05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA	14 días	mar 25/11/25	jue 11/12/25	88
90			05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	21 días	vie 7/11/25	mar 2/12/25	88FC-14 días
91			05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	21 días	sáb 15/11/25	jue 11/12/25	90FC-14 días
92			05.01.05 PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25	91FC-4 días
93			05.01.06 CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	3 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25	92FF
94			05.01.07 RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	21 días	sáb 15/11/25	jue 11/12/25	91CC
95			**05.02 COLUMNAS**	**22 días**	**vie 12/12/25**	**jue 8/01/26**	
96			05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	15 días	vie 12/12/25	mar 30/12/25	91
97			05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE	21 días	sáb 13/12/25	jue 8/01/26	96FC-14 días
98			**05.03 VIGAS Y PLACAS**	**23 días**	**lun 22/12/25**	**mar 20/01/26**	
99			05.03.01 VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	21 días	lun 22/12/25	sáb 17/01/26	97FC-14 días
101			**COMPONENTE 6 ACERO DE REFUERZO**	**46 días**	**vie 7/11/25**	**sáb 3/01/26**	
102			05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	42 días	vie 7/11/25	lun 29/12/25	90CC
103			05.05.02 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	22 días	sáb 6/12/25	sáb 3/01/26	92CC
104			**COMPONENTE 7 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**	**143 días**	**jue 2/10/25**	**jue 26/03/26**	
105			**07.01 RESTAURACIÓN CUBIERTA**	**42 días**	**jue 2/10/25**	**sáb 22/11/25**	
106			7.01.02 RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	42 días	jue 2/10/25	sáb 22/11/25	40
107			**07.02 MADERA CUBIERTA**	**40 días**	**mié 17/12/25**	**mié 4/02/26**	
108			07.02.01 VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26	72FC-5 días
109			07.02.02 VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE,	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26	108CC
110			07.02.03 POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26	108CC
111			07.02.04 VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26	108CC
112			07.02.05 POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26	108CC
113			07.02.06 LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y	40 días	mié 17/12/25	mié 4/02/26	108CC
120			**COMPONENTE 8 RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**	**279 días**	**lun 28/04/25**	**lun 6/04/26**	
121			**08.01 RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA**	**35 días**	**sáb 1/11/25**	**lun 15/12/25**	
122			08.01.03 RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	35 días	sáb 1/11/25	lun 15/12/25	92FC-35 días
123			08.01.05 SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	7 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25	122FF
124			**08.02 RESTAURACIÓN FACHADA**	**192 días**	**sáb 2/08/25**	**mié 25/03/26**	
131			**08.05 MAMPOSTERÍA**	**28 días**	**mar 16/12/25**	**mar 20/01/26**	
132			08.05.01 MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	92;122
133			08.05.03 MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	132CC
135			05.01.08 CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	132CC
136			05.01.09 CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	132CC
137			05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	135CC;136CC
138			**08.06 LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**	**221 días**	**lun 28/04/25**	**sáb 24/01/26**	




Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
166		**COMPONENTE 10**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**	**76 días**	**jue 18/12/25**	**jue 19/03/26**	
167		**10.01**	**PISOS**	**76 días**	**jue 18/12/25**	**jue 19/03/26**	
170		10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	14 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26	125FC+90 días
171		10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	14 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26	170CC
177		10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	168FF
192		**COMPONENTE 13**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**90 días**	**mar 16/12/2**	**lun 6/04/26**	
193		**13.02**	**TABLEROS**	**14 días**	**mar 16/12/2**	**vie 2/01/26**	
194		13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO	7 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	133CC
195		13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26	194
196		**13.03**	**SALIDAS**	**90 días**	**mar 16/12/2**	**lun 6/04/26**	
198		13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	21 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	194FC-7 días
228		**COMPONENTE 15**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**	**63 días**	**jue 9/10/25**	**vie 26/12/25**	
229		**15.01**	**PVC PRESIÓN**	**14 días**	**lun 1/12/25**	**mié 17/12/2**	
230		15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
231		15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
232		15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
233		15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
234		15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
235		15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
236		15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
237		15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
238		15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
239		15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
240		15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
241		15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
242		15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
243		15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
244		15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
245		15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
246		15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
247		15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
248		15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
249		15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
250		15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
251		15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
252		15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
253		15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
254		15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
255		15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
256		15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
257		15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
258		**15.02**	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**	**60 días**	**jue 9/10/25**	**lun 22/12/25**	
259		15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
260		15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
261		15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
262		15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
263		15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
264		15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
265		15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
266		15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
267		15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
268		15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
269		15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
270		15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
271		15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
272		15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
273		15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
274		15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
275		15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
276		15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
277		15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
278		15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
279		15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
280		15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
281		15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
282		15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
283		15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
284		15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
285		15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
286		15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	30 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25	77FC-30 días
287		NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25	259
288		NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL	30 días	sáb 15/11/25	lun 22/12/25	287CC
289		**15.03**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**7 días**	**jue 18/12/25**	**vie 26/12/25**	
290		15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25	235
291		15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25	247
292		**15.04**	**SALIDAS SANITARIAS**	**14 días**	**mié 29/10/2**	**vie 14/11/25**	
293		15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25	281FC-14 días
294		15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25	281FC-14 días
295		15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25	281FC-14 días
296		**15.06**	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**	**14 días**	**lun 1/12/25**	**mié 17/12/2**	
297		15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	92CC-5 días
298		15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
299		15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 3/4"X1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
300		15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 3/4"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
301		15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
302		15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
303		15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
304		15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	14 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	297CC
322		**COMPONENTE 17**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
323		**02.01**	**PRELIMINARES**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
324		02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26	3
325		**COMPONENTE 18**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
326		**24.01**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	



Proyecto: XXXXX
Fecha: jue 4/12/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
327		24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26	3
328			**UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
370		**COMPONENTE 21**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**151 días**	**sáb 24/05/25**	**mar 25/11/2**	
378		**05.02**	**COLUMNAS**	**28 días**	**sáb 4/10/25**	**vie 7/11/25**	
379		05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	sáb 4/10/25	mar 21/10/25	375FC+60 días
380		05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE	14 días	mié 22/10/25	vie 7/11/25	379
381		**05.03**	**VIGAS Y PLACAS**	**14 días**	**sáb 8/11/25**	**mar 25/11/2**	
382		05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	1 día	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	380
383		NP-022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	14 días	sáb 8/11/25	mar 25/11/25	380
384		**COMPONENTE 22**	**ACERO DE REFUERZO**	**102 días**	**mar 3/06/25**	**vie 3/10/25**	
385		05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	102 días	mar 3/06/25	vie 3/10/25	374CC
387		**COMPONENTE 23**	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**30 días**	**lun 10/11/25**	**mar 16/12/2**	
388		**06.01**	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**30 días**	**lun 10/11/25**	**mar 16/12/2**	
389		06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25	382
390		**COMPONENTE 24**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**	**35 días**	**mar 9/12/25**	**mié 21/01/26**	
391		**07.03**	**CUBIERTA**	**35 días**	**mar 9/12/25**	**mié 21/01/2**	
395		07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	21 días	mar 9/12/25	sáb 3/01/26	389FC-7 días
396		**COMPONENTE 25**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**	**86 días**	**mié 22/10/25**	**jue 5/02/26**	
397		**08.05**	**MAMPOSTERÍA**	**86 días**	**mié 22/10/2**	**jue 5/02/26**	
398		08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	21 días	mié 22/10/25	sáb 15/11/25	376FC+60 días
399		05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	lun 15/12/25	mié 31/12/25	398FC+22 días
400		05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	14 días	lun 15/12/25	mié 31/12/25	398FC+22 días
402		**08.06**	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**	**21 días**	**mié 24/12/2**	**mar 20/01/2**	
403		08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTA	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	398FC+30 días
404		08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	403CC
405		08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	403CC
406		08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	403CC
446		**COMPONENTE 29**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**	**35 días**	**sáb 6/12/25**	**mar 20/01/2**	
447		**12.01**	**PAÑETE**	**21 días**	**sáb 6/12/25**	**vie 2/01/26**	
448		12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	21 días	sáb 6/12/25	vie 2/01/26	398FC+16 días
449		**12.02**	**ESTUCO Y PINTURA**	**21 días**	**mié 24/12/2**	**mar 20/01/2**	
450		12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	448FC-7 días
454		**COMPONENTE 30**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**79 días**	**mié 26/11/2**	**lun 2/03/26**	
455		**13.02**	**TABLEROS**	**28 días**	**sáb 13/12/2**	**sáb 17/01/2**	
456		13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	398FC+21 días
457		13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	456CC
458		13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	14 días	mié 31/12/25	sáb 17/01/26	457
459		**13.03**	**SALIDAS**	**28 días**	**mié 26/11/2**	**mar 30/12/2**	
460		13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
461		13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
462		13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
463		13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	21 días	mié 26/11/25	sáb 20/12/25	398FC+7 días
464		13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
465		13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4 . INCLUYE TOMA Y	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
466		13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
467		13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
468		13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
469		13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
470		13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	14 días	sáb 13/12/25	mar 30/12/25	463FC-7 días
497		**COMPONENTE 32**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**	**72 días**	**mar 2/09/25**	**jue 27/11/25**	
498		**15.01**	**PVC PRESIÓN**	**40 días**	**mar 2/09/25**	**sáb 18/10/25**	
499		15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	376FC+18 días
500		15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
501		15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
502		15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
503		15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
504		15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
505		15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
506		15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
507		15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
508		15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
509		15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
510		15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
511		15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
512		15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
513		15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
514		15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
515		15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
516		15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
517		15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC



Proyecto: XXXXX
Fecha: jue 4/12/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
518		15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
519		15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
520		15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	40 días	mar 2/09/25	sáb 18/10/25	499CC
521		**15.02**	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**	**30 días**	**mar 7/10/25**	**mié 12/11/2**	
522		15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	499CC+30 días
523		15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
524		15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
525		15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
526		15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
527		15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
528		15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
529		15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
530		15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
531		15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
532		15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
533		15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
534		15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
535		15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
536		15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
537		15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
538		15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
539		15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
540		15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
541		15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
542		15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
543		15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
544		15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
545		15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
546		15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	30 días	mar 7/10/25	mié 12/11/25	522CC
547		**15.03**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**40 días**	**vie 26/09/25**	**jue 13/11/25**	
548		15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25	499CC+21 días
549		15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25	548CC
550		15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	40 días	vie 26/09/25	jue 13/11/25	548CC
551		**15.04**	**SALIDAS SANITARIAS**	**14 días**	**vie 24/10/25**	**lun 10/11/25**	
552		15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25	522CC+14 días
553		15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25	552CC
554		15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	14 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25	552CC
555		**15.06**	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**	**72 días**	**mar 2/09/25**	**jue 27/11/25**	
556		15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25	499CC
557		15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25	556CC
558		15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25	556CC
559		15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25	556CC
560		15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25	556CC
561		15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	45 días	mar 2/09/25	vie 24/10/25	556CC
562		NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	14 días	mar 11/11/25	jue 27/11/25	552
563		NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL	14 días	mar 11/11/25	jue 27/11/25	562CC
581		**COMPONENTE 34**	**ELECTROMECÁNICA**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
584		**18.03**	**TERMINALES DE AIRE**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
588		02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26	3
589		**COMPONENTE 35**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
590		**24.01**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
591		24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26	3CC
592			**UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
593		**COMPONENTE 36**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**156 días**	**mar 3/06/25**	**mié 10/12/2**	
594		**04.01**	**EXCAVACIONES**	**23 días**	**sáb 18/10/2**	**vie 14/11/25**	
595		04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	15 días	mar 28/10/25	vie 14/11/25	596FC-7 días
596		04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD	15 días	sáb 18/10/25	mié 5/11/25	881CC-35 días
597		**04.02**	**LLENOS**	**7 días**	**lun 24/11/25**	**lun 1/12/25**	
598		04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25	602
599		04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25	602
600		04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	7 días	lun 24/11/25	lun 1/12/25	602
601		**04.03**	**RETIROS**	**156 días**	**mar 3/06/25**	**mié 10/12/2**	
602		04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	14 días	jue 6/11/25	sáb 22/11/25	595CC+7 días
603		04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	14 días	lun 24/11/25	mié 10/12/25	602
605		**COMPONENTE 37**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**50 días**	**mar 28/10/2**	**lun 29/12/25**	
606		**05.01**	**CIMENTACIÓN**	**29 días**	**mar 28/10/2**	**mar 2/12/25**	
607		05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	7 días	mar 28/10/25	mié 5/11/25	596FC-7 días
608		05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA	7 días	mar 28/10/25	mié 5/11/25	596FC-7 días
609		05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	mié 29/10/25	vie 14/11/25	607FC-6 días
610		05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	vie 7/11/25	lun 24/11/25	609FC-7 días
611		05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	14 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25	610FC-7 días
612		05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	3 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25	611FF
613		**05.02**	**COLUMNAS**	**28 días**	**sáb 15/11/2**	**vie 19/12/25**	
614		05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	14 días	sáb 15/11/25	mar 2/12/25	610FC-7 días
615		05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE	14 días	mié 3/12/25	vie 19/12/25	614
616		**05.03**	**VIGAS Y PLACAS**	**34 días**	**mar 18/11/2**	**lun 29/12/25**	
617		05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	vie 12/12/25	lun 29/12/25	615FC-7 días
618		NP-022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	14 días	mar 18/11/25	mié 3/12/25	398
619		**COMPONENTE 38**	**ACERO DE REFUERZO**	**29 días**	**mié 29/10/2**	**mié 3/12/25**	
620		05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	29 días	mié 29/10/25	mié 3/12/25	609CC
621		05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	4 días	sáb 15/11/25	jue 20/11/25	611CC
622		**COMPONENTE 39**	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**21 días**	**mar 30/12/2**	**sáb 24/01/26**	
623		**06.01**	**ESTRUCTURA METÁLICA**	**21 días**	**mar 30/12/2**	**sáb 24/01/26**	




Proyecto: XXXXX
Fecha: jue 4/12/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
624		06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	21 días	mar 30/12/25	sáb 24/01/26	617
633		**COMPONENTE 42**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)**	**76 días**	**mar 18/11/25**	**mié 18/02/26**	
634		**08.05**	**MAMPOSTERÍA**	**63 días**	**mié 3/12/25**	**mié 18/02/2**	
635		08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	21 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25	611
636		08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	21 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25	611
637		05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26	636
638		05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26	636
639		05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	42 días	mar 30/12/25	mié 18/02/26	635
640		**08.06**	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**	**48 días**	**mar 18/11/2**	**vie 16/01/26**	
641		08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	635FC-7 días
642		08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASLAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTA	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	641CC
643		08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	641CC
644		08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	641CC
645		08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	641CC
646		08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	641CC
647		08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	641CC
648	✓	NP-023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	mar 18/11/25	mié 3/12/25	618CC
649	✓	NP-024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	14 días	mar 18/11/25	mié 3/12/25	648CC
665		**COMPONENTE 44**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**	**23 días**	**mar 30/12/2**	**mar 27/01/2**	
666		**10.01**	**PISOS**	**23 días**	**mar 30/12/2**	**mar 27/01/2**	
667		10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26	668CC
668		10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	14 días	mar 30/12/2	vie 16/01/26	635
669		10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26	635
670		10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	14 días	mar 30/12/2	vie 16/01/26	669CC
674		**COMPONENTE 45**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**	**14 días**	**mar 30/12/2**	**vie 16/01/26**	
675		**11.02**	**CIELO RASOS**	**14 días**	**mar 30/12/2**	**vie 16/01/26**	
676		11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26	680FC-7 días
677		11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	14 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26	676CC
678		**COMPONENTE 46**	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**	**28 días**	**sáb 20/12/25**	**sáb 24/01/26**	
679		**12.01**	**PAÑETE**	**14 días**	**sáb 20/12/25**	**mié 7/01/26**	
680		12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	14 días	sáb 20/12/25	mié 7/01/26	635FC-7 días
681		**12.02**	**ESTUCO Y PINTURA**	**21 días**	**mar 30/12/2**	**sáb 24/01/26**	
682		12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	14 días	mar 30/12/2	vie 16/01/26	680FC-7 días
683		12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	14 días	mar 30/12/2	vie 16/01/26	682CC
684		12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFIN	14 días	mar 30/12/2	vie 16/01/26	682CC
686		NP-029	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	21 días	mar 30/12/2	sáb 24/01/26	682CC
687		**COMPONENTE 47**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**28 días**	**mié 24/12/2**	**mié 28/01/2**	
688		**13.02**	**TABLEROS**	**7 días**	**mié 24/12/2**	**vie 2/01/26**	
689		13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26	635FC-4 días
690		13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	7 días	mié 24/12/25	vie 2/01/26	689CC
691		**13.03**	**SALIDAS**	**21 días**	**mié 24/12/2**	**mar 20/01/2**	
695		13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	14 días	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	689FC-7 días
723		**COMPONENTE 49**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**	**59 días**	**sáb 15/11/25**	**mié 28/01/2**	
724		**15.01**	**PVC PRESIÓN**	**17 días**	**sáb 20/12/25**	**sáb 10/01/2**	
725		15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	735FC-7 días
726		15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
727		15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
728		15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
729		15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
730		15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
731		15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
732		15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
733		15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
734		15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
735		15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
736		15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
737		15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
738		15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
739		15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
740		15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
741		15.01.25	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
742		15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
743		15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
744		15.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
745		15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
746		15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
747		15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
748		15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
749		15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
750		15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
751		15.01.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
752		15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
753		15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC




Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
754		15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
755		15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
756		15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
757		15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
758		15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	17 días	sáb 20/12/25	sáb 10/01/26	725CC
759		**15.02**	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**	**28 días**	**sáb 15/11/25**	**vie 19/12/25**	
760		15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	595
761		15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
762		15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
763		15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
764		15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
765		15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
766		15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
767		15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
768		15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
769		15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
770		15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
771		15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
772		15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
773		15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
774		15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
775		15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
776		15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
777		15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
778		15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
779		15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
780		15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
781		15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
782		15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
783		15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
784		15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
785		15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
786		15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
787		15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	28 días	sáb 15/11/25	vie 19/12/25	760CC
791		**15.04**	**SALIDAS SANITARIAS**	**21 días**	**vie 12/12/25**	**mié 7/01/26**	
792		15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26	760FC-7 días
793		15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26	760FC-7 días
794		15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	21 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26	760FC-7 días
795		**15.05**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**21 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 16/01/26**	
796		15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	792CC+7 días
803		**15.07**	**RED DE GAS NATURAL**	**21 días**	**sáb 20/12/25**	**vie 16/01/26**	
804		15.07.01	TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	635FC-7 días
805		15.07.03	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
806		15.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
807		15.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
808		15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X 1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
809		15.07.07	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
810		15.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1"X3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
811		15.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
812		15.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1"X 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
813		15.07.11	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
814		15.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 3/4"X1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
815		15.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
816		15.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
817		15.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
818		15.07.16	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1/2"	21 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	804CC
819		NP-020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	7 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25	760
820		NP-021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL	7 días	sáb 20/12/25	lun 29/12/25	819CC
833		**COMPONENTE 51**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
834		**02.01**	**PRELIMINARES**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
835		02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26	3
836		**COMPONENTE 52**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
837		**24.01**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**285 días**	**lun 21/04/25**	**lun 6/04/26**	
838		24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	285 días	lun 21/04/25	lun 6/04/26	3
839			**UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO**	**198,75 días**	**lun 21/04/25**	**vie 19/12/25**	
840		**COMPONENTE 53**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**150,75 días**	**lun 21/04/25**	**mar 21/10/2**	
845		**04.03**	**RETIROS**	**143,75 días**	**mar 29/04/2**	**mar 21/10/2**	
849		NP-015	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	7 días	vie 26/09/25	vie 3/10/25	859
850		NP-019	RELLENO EN RECEBO B400	7 días	mar 14/10/2	mar 21/10/2	857FC+30 días
852		**COMPONENTE 54**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**44 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 21/10/2**	
855		**05.04**	**TANQUE**	**44 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 21/10/2**	
860		NP-028	IMPERMEABILIZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	21 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25	859
863		**COMPONENTE 56**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**	**10 días**	**mar 9/12/25**	**vie 19/12/25**	
864		**13.03**	**SALIDAS**	**7 días**	**mar 9/12/25**	**mar 16/12/2**	
865		13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
866		13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
867		13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
868		13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/2	857FC+75 días
869		13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
870		13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4 . INCLUYE TOMA Y	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
871		13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
872		13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	7 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	868CC
873		**13.04**	**ILUMINACIÓN**	**3 días**	**mié 17/12/25**	**vie 19/12/25**	
874		13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	867
875		**COMPONENTE 57**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**198 días**	**lun 21/04/25**	**vie 19/12/25**	
876		**24.01**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**198 días**	**lun 21/04/25**	**vie 19/12/25**	
877		24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	198 días	lun 21/04/25	vie 19/12/25	
878			**UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO**	**117 días**	**mié 12/11/2**	**lun 6/04/26**	
879		**COMPONENTE 58**	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**21 días**	**lun 1/12/25**	**vie 26/12/25**	
880		**03.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**21 días**	**lun 1/12/25**	**vie 26/12/25**	



Proyecto: XXXXX
Fecha: jue 4/12/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
881		02.01.18	TALA DE ÁRBOL <SM. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	7 días	lun 1/12/25	mar 9/12/25	3FC+183 días
882		02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	14 días	mié 10/12/25	vie 26/12/25	881
883		02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	14 días	mié 10/12/25	vie 26/12/25	882CC
968		**COMPONENTE 65**	**ACOMETIDAS**	**28 días**	**mié 12/11/25**	**mar 16/12/25**	
969		**02.01**	**PRELIMINARES**	**28 días**	**mié 12/11/25**	**mar 16/12/25**	
970		02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	28 días	mié 12/11/25	mar 16/12/25	886CC-60 días
971		02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	28 días	mié 12/11/25	mar 16/12/25	970CC
981		**COMPONENTE 67**	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**	**100 días**	**lun 1/12/25**	**mié 1/04/26**	
982		**02.01**	**PRELIMINARES**	**100 días**	**lun 1/12/25**	**mié 1/04/26**	
983		02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	100 días	lun 1/12/25	mié 1/04/26	881CC
987		**COMPONENTE 69**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**102 días**	**lun 1/12/25**	**lun 6/04/26**	
988		**24.01**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**102 días**	**lun 1/12/25**	**lun 6/04/26**	
989		24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	102 días	lun 1/12/25	lun 6/04/26	881CC
990			**UNIDAD DE EJECUCIÓN: ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES**	**257 días**	**sáb 24/05/25**	**lun 6/04/26**	
1048		**COMPONENTE 73**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**	**21 días**	**jue 20/11/25**	**lun 15/12/25**	
1049		**15.01**	**PVC PRESIÓN**	**21 días**	**jue 20/11/25**	**lun 15/12/25**	
1050		15.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	854FC+60 días
1051		15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1050CC
1052		15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1050CC
1053		15.01.28	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1050CC
1054		**COMPONENTE 74**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**	**21 días**	**jue 20/11/25**	**lun 15/12/25**	
1055		**16.02**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**21 días**	**jue 20/11/25**	**lun 15/12/25**	
1056		16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1050CC
1057		16.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1058		16.02.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORI	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1059		16.02.13	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1060		16.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1061		16.02.15	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1062		16.02.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORI	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1063		16.02.17	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1064		16.02.18	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1065		16.02.19	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1066		16.02.20	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1067		16.02.21	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1068		16.02.22	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1069		16.02.23	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1070		16.02.24	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1071		16.02.25	EXTINTOR TIPO D MULTIUSO 10LBS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1072		16.02.26	EXTINTOR TIPO K 10LBS	21 días	jue 20/11/25	lun 15/12/25	1056CC
1073		**COMPONENTE 75**	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**	**214 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 11/02/26**	
1074		**17.01**	**EQUIPOS**	**14 días**	**mar 16/12/25**	**vie 2/01/26**	
1075		17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	1056
1076		17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	1075CC
1077		17.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	1075CC
1078		17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	1075CC
1079		17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNANCIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	14 días	mar 16/12/25	vie 2/01/26	1075CC
1114		**17.04**	**VARIOS**	**214 días**	**sáb 24/05/25**	**mié 11/02/26**	
1143		**COMPONENTE 79**	**ASEO GENERAL**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**	
1144		**19.03**	**ASEO Y ACTIVIDADES FINALES**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**	
1149		02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	22 días	jue 20/11/25	mar 16/12/25	1050CC
1157		**COMPONENTE 82**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**	
1158		**24.01**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**	**111 días**	**jue 20/11/25**	**lun 6/04/26**	
1159		24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	111 días	jue 20/11/25	lun 6/04/26	1050CC



Proyecto: XXXXX
Fecha: jue 4/12/25

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso

ANEXO 6. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Objetivo: COMITÉ SEGUIMIENTO No.39 CTO DE OBRA No. 4343-2024 y CTO INTERVENTORÍA 4378-2024, INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
Responsable: INTERVENTORÍA	Dependencia: N.A.	Lugar y Fecha: PRESENCIAL / VIRTUAL, 11/NOV/2025

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	1. Verificación de compromisos. 2. Actividades realizadas 3. Avances etapa de preconstrucción. 4. Avances etapa de construcción. 4.1 Control programación. 4.2 Actividades en atraso. 4.3 Control actividades pactadas a ejecutar en anterior periodo. 4.4 Actividades a ejecutar en siguiente periodo. 4.5 Aspectos Técnicos. 4.6 Aspectos Restauración. 4.7 Arqueología. 4.8 Aspectos Administrativos. 4.9 Aspectos Ambientales. 4.10 Aspectos SST. 4.11 Componente BIM. 4.12 Aspectos sociales. 4.13 Aspectos financieros. 4.14 Aspectos Jurídicos. 5. Proposiciones y varios.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

1 Autorización para grabar: SI

2 Lectura del Orden del día:

3 Compromisos comité anterior:

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
1	Soterramiento espacio 102	Contratista	30/10/2025	INCUMPLIDO
2	Acta de disposición del aérea actualizada para solicitar espacio a la SDS.	Contratista	06/11/2025	PENDIENTE
3	Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA	Ministerio	21/11/2025	PENDIENTE
4	Informe toma de densidades.	Contratista	20/11/2025	PENDIENTE
5	Entrega modelo de datos de Arqueología.	Contratista	05/11/2025	CUMPLIDO PARCIALMENTE
6	Entrega de balance sin adición.	Contratista	30/10/2025	PENDIENTE

1.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

La arquitecta Laura Velasquez, en representación de la interventoría, dio inicio al comité retomando los compromisos acordados en la sesión anterior, informando de manera puntual el estado de avance de cada uno:

1. **Soterramiento espacio 102:**
   Se concluirá la cimentación del espacio 102, y una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a la actividad de soterramiento, la cual está programada para realizarse a finales de esta semana. (Inicio 14 de noviembre de 2025 se deberá terminará el 20 de noviembre de 2025).
2. **Acta de disposición del aérea actualizada para solicitar espacio a la SDS.**:
   El día de hoy, se solicitó al residente Técnico del contratista que realizara algunas correcciones y una actualización, las cuales él se comprometió a entregar durante la jornada. Actualmente, el acceso utilizado ya coincide con el penúltimo eje del bloque número 3. En la jornada anterior, el ingeniero Omar replanteó los dos ejes siguientes: uno de ellos coincide con el acceso carreteable y el otro se ubica en el área destinada a los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). De continuar con la

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

ejecución de estos trabajos, el acceso quedaría bloqueado, imposibilitando la entrada y salida de materiales y equipos, así como el almacenamiento adecuado de insumos.

Por tal motivo, el documento incluirá varias solicitudes. En primer lugar, se pedirá a la Secretaría de Salud autorización para utilizar, como área de almacenamiento, los siete metros adyacentes al proyecto, que se encuentran confinados por muros, así como un pequeño fragmento de zona verde próxima al acceso. Ambas áreas podrían ser cercadas con el mismo cerramiento metálico, para evitar daños o robos. Adicionalmente, se plantea la demolición de un tramo de muro en el costado oriental y otro en el costado sur, lo que permitiría el ingreso de volquetas y materiales pesados, ya que actualmente no existe una alternativa viable para el almacenaje. Otra de las solicitudes reiteradas es obtener permiso de la Secretaría de Salud para utilizar la construcción adyacente, aunque sea únicamente para la reubicación de los campamentos actualmente instalados en el área principal. De esta manera, el espacio liberado podría emplearse para el almacenamiento de hierro y otros materiales voluminosos, permitiendo así avanzar con la cimentación y demás actividades del proyecto. El equipo enfatiza la urgencia de obtener respuesta la próxima semana, pues ya no cuentan con espacio suficiente para continuar con los trabajos.

3. **Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA:**
   En cuanto a los temas administrativos y técnicos, aún no se ha recibido respuesta sobre los remitos de demolición.
   Al cierre, el equipo reafirma su disposición para buscar soluciones que permitan la continuidad del proyecto, equilibrando la entrega de aulas, cocinas y espacios patrimoniales, de acuerdo con las necesidades identificadas y la disponibilidad de recursos.
4. **Informe toma de densidades.:**
   El informe de toma de densidades está en proceso y las tirillas correspondientes ya fueron entregadas en campo, aunque el informe final aún está pendiente.
5. **Entrega modelo de datos de Arqueología.:**
   Se acordó que la entrega del modelo de datos de arqueología y el informe No. 2 la entrega final se realizará el próximo martes 18 de noviembre de 2025, aunque se realizarán entregas parciales los días jueves, viernes y sábado.
6. **Entrega de balance sin adición.:**
   Se ha programado para hoy una reunión con el fin de acordar los elementos que serán retirados del balance. Con esta información, durante la semana se procederá a enviar al ministerio una versión ajustada del balance, que refleje únicamente los recursos disponibles en este momento.
   El contratista de obra ha manifestado la necesidad de conocer si el ministerio emitirá un pronunciamiento oficial, del plazo para una adición y si se dispondrá de recursos adicionales. Esta información es fundamental para comenzar a comprometer los recursos necesarios para la adquisición de materiales y elementos requeridos. Durante la visita del representante legal del

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	contratista y en recorrido, surgieron preguntas relacionadas con elementos que podrían comprometerse en función del avance en obra. Aspectos como la ventanería, la compra de pisos y otras condiciones deben ajustarse en consecuencia, ya que una eventual ampliación de recursos modificaría tanto los tiempos de compra como los plazos de ejecución. No obstante, si se solicita un balance a cero que excluya estos elementos, surge la inquietud sobre qué materiales se podrían adquirir realmente, dado que no tendría sentido realizar compras sin garantías de que los recursos estarán disponibles para concluir la obra. En este contexto, se reconoce la preocupación sobre si el ministerio garantizará o no recursos adicionales para la finalización del proyecto. De no ser así, el contratista no podrá comprometerse a realizar compras sin respaldo financiero. Como propuesta, se sugiere que, una vez evaluados los trabajos de reforzamiento y finalizadas las cubiertas, se concentren los esfuerzos en entregar completamente de un bloque, específicamente el bloque número uno, que corresponde al bloque patrimonial. En cuanto a los demás bloques, se plantea una gestión escalonada, considerando que el bloque dos, que alberga las aulas para los niños, y el bloque tres, el más costoso y con mayores retrasos, podrían atenderse de manera progresiva. Se invita a analizar estas alternativas con detenimiento y se ha acordado que las ideas que se plantearán claramente durante la reunión de hoy. Aunque la confianza en una decisión definitiva es limitada, por ahora se procederá con la entrega del balance a cero, buscando siempre la mejor solución posible. Finalmente, se enfatiza que algunos elementos se entregarán de manera incompleta, como aulas o cocinas sin instalación de gas, por lo que se debe priorizar lo esencial para los niños. Es esencial un pronunciamiento claro del Ministerio para definir el tipo de entregable del proyecto de acuerdo a estas condiciones.
2.	**DESARROLLO DEL COMITÉ** ACTIVIDADES REALIZADAS ● Obra: - Se realiza seguimiento a las actividades SST. **Bloque 01** - Construcción pasarela. - Desmonte de tablón de manto de cubierta. - Armado acero de refuerzo y vaciado de concreto cimentación espacio 102 EJE (3-4) (C-F). - Armado acero de refuerzo y vaciado de concreto vigas exteriores espacio 102. - Restauración mampostería espacio 152. **Bloque 02** - Instalación estructura metálica - cubierta. - Mampostería muros internos.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Bloque 03

- Excavación zapatas y vigas de cimentación, mejoramiento base portante.

Tanque

- Impermeabilización de tanques en proceso de pruebas de estanqueidad.

Exterior

- Limpieza de teja de barro.
- Excavación y solado muro de cerramiento costado occidente.

3. **AVANCES ETAPA DE APROPIACIÓN:**

Actualmente, el avance reportado por el contratista es del 100%, y el avance aprobado por la interventoría también es del 100%.

4. **AVANCES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:**

4.1 Control programación:

El estado de avance de la etapa de construcción al 10 de octubre de 2025 de acuerdo a la nueva reprogramación se encuentra un avance programado del 41,75% y un avance ejecutado del 44,56%. Esto representa un 2,84% del avance programado, equivalente a 10.24 días. Hasta la fecha, se han cumplido 218 días del plazo establecido para la etapa de construcción, restando aún 147 días para su finalización. Cabe señalar que en el último informe no se incluyó el avance semanal, por lo que se continuará con el seguimiento correspondiente en los próximos reportes.

UNIDAD DE EJECUCIÓN	ACUM. TOTAL	
	PROG.	EJEC.
UNIDAD 1 - BLOQUE No.1	42,16%	51,97%
UNIDAD 2 - BLOQUE No.2	62,41%	65,76%
UNIDAD 3 - BLOQUE No.3	10,69%	9,88%
UNIDAD 4 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO	73,83%	83,46%
UNIDAD 5 - URBANISMO	0,00%	6,32%
TOTAL CONSOLIDADO	**41,75%**	**44,56%**

Desglosando el avance por bloques y unidades de ejecución, se observa que el bloque número 3 ha presentado ciertos atrasos en comparación con la programación específica de esa unidad. Sin embargo, este atraso no afecta de manera significativa el avance general del proyecto. Así, el avance programado acumulado es del 46.56%, mientras que el ejecutado asciende al 48.82%.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

4.2 Actividades en atraso:

En revisión constante conforme al avance de obra y a la nueva reprogramación establecida. Hasta el momento, se presenta ruta critica el bloque 3 en relación a los individuos arbóreos que interrumpen el avance de la cimentación y la cual no se tiene respuesta por la SDA.

4.3 Control actividades pactadas a ejecutar en anterior periodo:

4.3.1 Actividades planteadas por el contratista para la ejecución de la próxima semana:

1. Construcción de pasarela: Cumplido 56%
2. Restauración de muros: Cumplido 97%
3. Desmonte de base de manto de cubierta: Cumplido 100%
4. Desmonte de tablón de manto de cubierta: Cumplido 95%
5. Excavación interna de cimentación bloque 01: Cumplido 100%.
6. Excavación externa de cimentación bloque 01: Cumplido 100%
7. Solado de cimentación bloque 01. Interna: Cumplido 100%
8. Solado de cimentación bloque 01. Externa: Cumplido 65%
9. Armado de acero cimentación Bloque 01. Interna: Cumplido 100%
10. Armado de acero cimentación Bloque 01. Externa: Cumplido 65%
11. Soterrado Espacio 102: Cumplido 0%.
12. Armado de acero de columnas: Cumplido 40%
15. Anclajes columnas bloque 01: 0%
16. Bloque 02: Montaje estructura metálica: Cumplido 70%
17. Mampostería bloque 02: Cumplido 100%
18. Columnetas y viguetas Bloque 02: Cumplido 36%
19. Pruebas de estanqueidad: Cumplido 0%
20. Cimentación para muro de cerramiento: Cumplido 67%
17. Bloque 03: Excavación de zapatas: Cumplido 63%
18. Bloque 03: Ciclópeo de zapatas: Cumplido 63%
19. Bloque 03: Armado de acero y fundición de zapatas: Cumplido 20%

Generalidades: Se presentan a continuación las actividades pactadas con el contratista para el avance de la obra. La construcción de la pasarela tenía previsto alcanzar un avance del 90%, sin embargo, actualmente se encuentra en un 50%. La restauración de muros avanza casi según lo pactado. El desmonte de manto de cubierta y la excavación interna de cimentación también están

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

desarrollándose conforme a lo acordado. En cuanto a la excavación externa, no se logró completar el armado de acero de cimentación. Respecto al soterrado del espacio 102, los anclajes de columna debían iniciarse en el transcurso de esta semana y la llegada del acero, por lo que esta actividad aún no se ha iniciado. El desmontaje de estructura metálica se había acordado en un 50% de avance, pero actualmente solo se ha alcanzado un 35%. Las pruebas de estanqueidad están programadas para realizarse esta semana. En resumen, el avance general de la obra, conforme a lo acordado entre el contratista y la interventoría, es del 65%. Durante la presente semana, no se llevó a cabo el comité interno, ya que se dio prioridad a la coordinación interna necesaria para conciliar el acta solicitada por el Ministerio. Se prevé que el comité se realice en el transcurso de la tarde de hoy. Adicionalmente, se solicitó que, a partir del análisis previamente realizado junto al residente técnico, se identifiquen las actividades que están generando atrasos o desviaciones, con el fin de proyectar las acciones a ejecutar la próxima semana. No obstante, dichas actividades requieren una mayor atención para evitar la pérdida de la holgura del 4% que aún se mantiene.

4.3.2 Actividades planeadas por el contratista:

En lo que respecta a actividades específicas, se reportaron los siguientes avances:

I. Construcción de pasarela: 95%
II. Restauración de muros: 95%
III. Inicio de desmonte de maderas de cubierta: 20%
IV. Desmonte de tablón de manto de cubierta: 100%
V. Excavación interna de cimentación bloque 01: 100%
VI. Excavación externa de cimentación bloque 01: 95%
VII. Solado de cimentación bloque 01. Interna: 100%
VIII. Solado de cimentación bloque 01. Externa: 95%
IX. Armado de acero cimentación Bloque 01. Interna: 100%
X. Armado de acero cimentación Bloque 01. Externa: 95%
XI. Conectores acero y fundición bloque 01: 100%
XII. Soterrado Espacio 102: 100%
XIII. Armado de acero de columnas: 50%
XIV. Anclajes columnas bloque 01: 20%
XV. Bloque 02: Montaje estructura metálica: 55%
XVI. Mampostería bloque 02: 80%
XVII. Columnetas y viguetas Bloque 02: 80%
XVIII. Pruebas de estanqueidad: 100%

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

XIX. Cimentación para muro de cerramiento: 40%
XX. Bloque 03: Excavación de zapatas: 70%
XXI. Bloque 03: Ciclópeo de zapatas: 70%
XXII. Bloque 03: Armado de acero y fundición de zapatas: 50%

Generalidades: Las actividades presentadas anteriormente corresponden a los compromisos que el contratista ejecutará la próxima semana, según el porcentaje indicado. Es importante señalar que persiste un retraso en el bloque 3, especialmente en la etapa de cimentación, debido a la imposibilidad de excavar en determinadas áreas en consecuencia de respuesta por parte de la SDA ya que se encuentran individuos arbóreos que interrumpen la ejecución de actividades de cimentación. Este retraso ya comienza a reflejarse en la unidad de ejecución correspondiente. Por último, las actividades mencionadas han sido acordadas entre los residentes del contratista e interventoría para garantizar avances durante la próxima semana. No obstante, dichas actividades serán revisadas nuevamente en el comité programado para hoy, a fin de validar y ajustar los compromisos según sea necesario.

4.5 Aspectos Técnicos:

- Problemáticas de Obra:

I. Demolición cerramiento. (Costado Oriente): No se ha logrado avanzar en la demolición del cerramiento, específicamente en el costado oriente.
II. Diseño de Urbanismo: Se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoría.
III. Desagüe alcantarillado y aguas lluvias: Se realizará una reunión con el equipo del Ministerio, quienes solicitaron información específica para su consolidación. A partir del día siguiente, se dará inicio al envío de las citaciones a los profesionales involucrados, de acuerdo con lo establecido en la conversación sostenida esta mañana. La documentación solicitada incluye el oficio y los anexos correspondientes a la TPO.
IV. Falta de personal: Para el tema de personal, se planea reforzar el equipo mediante la apertura de más frentes de trabajo y otras actividades complementarias. Conforme a lo acordado con la interventoría, el personal que estaba trabajando en la cimentación del bloque 102 fue reubicado para desmontar la madera de cubierta. El equipo asignado al bloque 2 fue trasladado al bloque 3. Se finalizó el desmontaje de la cubierta en el bloque 1 con el espacio 102, y se retomarán labores de cimentación. Respecto al bloque 3, tras una reducción inicial de personal en cimentación, se reiniciaron los trabajos con la llegada de cinco nuevos trabajadores. Se espera que para finales de semana entren más operarios bajo la coordinación del subcontratista, aunque aún está por definirse el cronograma exacto y las afiliaciones correspondientes. Las actividades previstas incluyen trabajos de cerramiento y cubiertas.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

V. Permiso SDA tala de árboles: Permanece pendiente el permiso de la SDA para la tala de árboles en el bloque 3, un asunto ampliamente crítico conocido y reiterado en varios comités, sobre el cual aún no se ha recibido respuesta. Esta situación afecta directamente tres actividades programadas en dicho bloque: excavaciones, zapatas y vigas de cimentación.
Durante las labores, se ha tenido contacto con raíces, y hace aproximadamente un mes se realizó una visita de la profesional forestal, quien recomendó implementar medidas de protección para las raíces. Además, se capacitó a una persona en poda radicular utilizando cicatrizante, procedimiento que se está aplicando conforme a las indicaciones recibidas.
El área afectada comprende un eje longitudinal (eje C') y dos ejes transversales (eje 3 y 5) comprometidos por árboles que no pueden ser removidos, lo que limita significativamente el avance de las actividades. En este sentido, no es posible ejecutar acciones adicionales hasta la obtención del permiso correspondiente.

VI. En cuanto a la propuesta de cerramiento final, se dispone de la información necesaria para su envío, programado para mañana.

- Control de compras:

A continuación, se muestra en la siguiente tabla del cronograma estimado para el ingreso de materiales correspondiente a la próxima semana:

MATERIAL	FECHA ESTIMADA	OBSERVACIÓN
CEMENTO ESTRUCTURAL	7/11/2025	ENTREGADO
LADRILLO RECOCIDO	10/11/2025	PENDIENTE
PRODUCTOS SIKA 101, SIKA ANCHORFIX,	14/11/2025	PENDIENTE
ACEROS BLOQUE 1,2, 3 Y CERRAMIENTO	14/11/2025	PRIORIDAD
8400	14/11/2025	PENDIENTE
ARENA DE RÍO	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	
GRAVILLA	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	
LAMINA SUPERBOARD	21/11/2025	PENDIENTE
PASOS ESCALERAS PARA TANQUE	13/11/2025	PENDIENTE
AGUA	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	
Verificar y asegurar el stock de materiales necesarios para las actividades programadas en los meses de diciembre y enero.		

I. Compra cemento
II. Material pétreo
III. Acabados. Falta definición de pisos internos.
IV. Teja de barro. Revisar Cantidad.

Generalidades: Se continúa con el control de las compras de cemento, material pétreo y acero. Actualmente, el material crítico pendiente es el acero faltante, que ha sido definido como prioridad para los bloques 1. Aunque se trata de acero recto, se esperaba que su envío fuera más ágil. Según la información recibida, la entrega del acero corresponde también para el bloque 2, este acero se utilizará para el confinamiento de columnetas y viguetas, así como para los anclajes del bloque 1.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Esta mañana, la información relacionada con la adquisición de ladrillos para el bloque 1 fue entregada al residente de obra, para que gestione los materiales según las dimensiones del ladrillo disponible en obra, el cual debe ser de tipo recuperado.
Todo el material recibido por parte de la obra Siberia ha sido debidamente inventariado, aunque no fue posible obtener material adicional de otras obras.
- Ensayos:
1. Concretos: Al día y en cumplimiento a los 7, 14 y 28 días, para bloque 2 y tanque en control de resultados bloque 1.
2. Pendiente prueba estanqueidad - Tanque.
- Certificaciones: En revisión por interventoría: Certificados de calidad y fichas técnicas equipos hidráulicos, estructura metálica y soldadura, acero Bloque No. 3, geotextil e informe de densidades Bloque 2.
- Materiales: Madera (En espera de llegada de elementos nuevos).
- Conexiones de servicios públicos:
   I. Alcantarillado: Sin TPO avalada, actualmente están pendientes de la última respuesta de la EAAB.
   I. Acueducto: Sin TPO avalada. Pendiente autorización EAAB

Generalidades: En cuanto las conexiones finales, el ingeniero Daniel, del Ministerio, indicó que todas las intervenciones se realizarán dentro del predio y su entrega se limitará de esa manera. Señaló que es necesario ejecutar un bypass o rebose para conectar el sistema a las cajas existentes más cercanas, lo cual será objeto de revisión debido a la complejidad del asunto. En varias ocasiones se ha manifestado que dichas cajas no cuentan con las cotas adecuadas para permitir que el flujo se realice por gravedad en el costado occidente.
Durante el avance del cerramiento en ese costado, se identificaron dos cajas de inspección que se verán afectadas para priorizar la construcción del cerramiento. Según la instrucción recibida durante el recorrido, en caso de que se deba realizar el rebose, se aprovechará la oportunidad para ajustar la profundidad de las cajas a la altura correcta y luego conectarlas al sistema, evitando así la necesidad de moverlas y romperlas posteriormente. No obstante, tal como se ha señalado en comités anteriores, será indispensable incorporar un inyector debido a que la salida actual está demasiado baja, lo que representa un desafío técnico considerable.
Respecto a la solicitud pendiente, se está a la espera de la reunión para atender la información requerida dentro del plazo solicitado por el ingeniero Andrés encargado de estos servicios por parte del Ministerio.
   II. Energía: Provisional instalada desde el 06/2025.
   III. Gas: Sin posibilidad de conexión. Se determina entrega dentro de los límites del predio y fuera de servicio hasta su conexión final el cual se acordó entre los términos de entrega con el Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes
- Control de Diseños.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

I. Arquitectura: Urbanismo (en revisión por interventoría), Diseño final mobiliario y carpintería (de acuerdo a la revisión presupuestal y mesas de trabajo), Terminar definición de especificaciones técnicas.
II. Estructural: Cimentación cerramiento (Se define a partir de la determinación de conservar el diseño original), anclajes a de estructura muros.
III. Eléctrico: Sin pendientes
IV. CCTV: Sin pendientes
V. Gas: Aprobados VANTI. Sin conexión principal como se indicó en el punto anterior.

- Conexiones de servicios públicos.

I. Trámite para provisional hidráulica de obra: Sin respuesta de aprobación por parte del acueducto.

- Control de lluvias.

I. No se reportan lluvias en la semana que afecte en las actividades.
II. - Control de lluvias: Es importante destacar que las lluvias han tenido un impacto del 0,78% en el avance de las obras, se suspendió por un día las actividades exteriores, cubierta metálica bloque 2 y cimentación bloque 3 por lluvias moderadas.

4.6 Aspectos Restauración:

- Revisión de estado de cubierta o elementos a reemplazar. Se termina esta actividad esta semana.
- Se continúa con la restauración de fachada.
- Se realizó retiro de eucalipto no inmunizado.
- Está pendiente la instalación de dinteles en madera.
- Se recibió visita del consultor de Sanidad de maderas el Ing Hector Rojas.

Generalidades: Hoy se inició la revisión del estado de los elementos de cubierta que deben ser reemplazados, actividad que se prevé finalizar durante esta semana. Además, se continuó con la restauración de fachadas y se retiró el eucalipto no inmunizado. Queda pendiente la instalación de los dinteles de madera, los cuales se fabricarán con el sapán disponible en obra y que aún debe ser inmunizado.

Se estableció el compromiso de concluir la revisión de los elementos de cubierta dentro de la presente semana.

En cuanto al ingreso del eucalipto inmunizado, se explicó que el proceso de inmunización, que incluye un tratamiento de vacío, dura entre seis y ocho días, seguido de un mantenimiento para asegurar el secado adecuado de la madera. Sin este mantenimiento no se entrega la certificación correspondiente. Este procedimiento se está realizando con la empresa Serrano. Considerando que el retiro de la madera se hizo el viernes 7, se estima que la entrega se realice entre el viernes 21 y, a más tardar, el lunes 24 de noviembre.

La actividad de inmunización se está llevando a cabo con la empresa Serrano Gómez, se dejó el compromiso que el eucalipto ingresará a obra a más tardar el 24 de noviembre.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Respecto a la madera estructural, se informó que los tirantes principales de madera cerrada que deben reemplazarse tienen una longitud aproximada de 6.7 metros (espacio 102), una medida difícil de conseguir y costosa. Se contempla utilizar eucalipto inmunizado para estos elementos, ya que se puede encontrar en esa longitud. Los tirantes pueden ser reemplazados por madera inmunizada sin inconvenientes, y la revisión detallada permitirá determinar cuáles serán las últimas maderas que se solicitarán para asegurar el tiempo necesario de ejecución.

Se aclaró que la madera disponible en obra (Sapán), está destinada a las estructuras principales, incluyendo dinteles, pendolones y algunos tirantes cortos. Además, existe madera para soleras y otros tirantes cortos, como los de las esquinas.

Se solicitó que, en las próximas horas, junto con residentes de obra, se realice una revisión exhaustiva de la cantidad de madera disponible para garantizar que, al menos, el 50% del material necesario esté listo para su montaje, mientras ingresa la madera restante. Se recomendó que esta revisión se realice también con el maestro de maderas que trabajará en obra, para acordar los elementos que él considera necesarios para el trabajo.

4.7 Arqueología:

COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO OBSERVACIONES
Entrega Modelo de Datos Informe 2 con los ajustes solicitados	Entrega para revisión 2025/11/05. Fecha de radicación 2025/11/06	INCUMPLIDO Radicado en fecha 6/Nov, con modelo de datos incompleto sin subsanación de observaciones
Oficio de radicación para inclusión de polígonos específicos.	Entrega para revisión 2025/11/05. Radicación a ICANH. 2025/11/06	INCUMPLIDO Entrega únicamente del modelo de datos para el cambio menor sin el documento de planteamiento al ICAHN. Entrega informal.
Propuesta metodológica y económica de las actividades de laboratorio	Entrega corte del inventario a 2025/10/30. Fecha de radicación 2025/11/05.	INCUMPLIDO No se ha entregado documento con propuesta técnica, económica y con el inventario.
Oficio de propuesta de metodología y tratamiento para las cajas de desagües recuperadas en Corte 4.	Entrega para revisión 2025/11/07. Fecha de radicación 2025/11/10 con radicación a ICANH.	INCUMPLIDO No se ha entregado documento
Entrega de cronograma de actividades arqueológicas actualizado.	Entrega para revisión 2025/11/10.	PENDIENTE DE ENTREGA PARA HOY
Terminación de soterramiento en Corte 3..	Fecha de finalización 2025/11/10	PENDIENTE DE ENTREGA PARA HOY
Entrega Modelo de Datos Informe 3 con los ajustes solicitados en el Informe Mensual 3..	Entrega para revisión 2025/11/12. Fecha de radicación 2025/11/13	PENDIENTE Se hace la salvedad que no se dará aprobación hasta tanto el modelo de datos del Informe No.2 esté aprobado.
Entrega Modelo de Datos Informe 4.	Entrega para revisión 2025/11/15. Fecha de radicación 2025/11/17.	PENDIENTE Se hace la salvedad que no se dará aprobación hasta tanto el modelo de datos del Informe No.2 y No.3 estén aprobados.
Entrega de Informe Semestral para el periodo 20250613 – 20251212.	Entrega para revisión 2026/01/06. Fecha radicación ICANH 2026/01/09	PENDIENTE Se aclara que para la validación de este documento deberán estar aprobados todos los informes soporte de respaldo del informe semestral

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Generalidades: Existe una serie de compromisos, algunos de los cuales permanecían incumplidos hasta la fecha. En la jornada de hoy, se acordaron nuevas fechas de entrega, las cuales son fundamentales para la radicación completa del Corte 1 y, por ende, para la finalización integral del informe arqueológico.

Un elemento pendiente era el modelo de datos, necesario tanto para el Corte 1 como para el Corte 2. Este modelo constituye una medida cautelar que garantiza que el informe final se entregue completo, evitando que falte algún anexo importante. Aunque contractualmente la arqueología no requiere explícitamente este anexo, se considera indispensable para que la interventoría pueda validar la información y emitir la certificación de cumplimiento correspondiente.

Respecto a la documentación financiera, el formato requerido ya fue enviado y se encuentra actualizado en la plataforma Trimble, donde se registra cada documento solicitado el mismo día de su entrega.

En cuanto a pendientes específicos de arqueología, se espera la entrega del modelo de datos actualizado con los informes 2, 3 y 4, lo que permitirá validar la información y proceder con el corte.

En la jornada se recibió un documento para revisión por parte de la interventoría relacionado con un cambio menor solicitado sobre la inclusión de polígonos. Sin embargo, se aclaró que dicho cambio corresponde a un cambio mayor debido a la naturaleza de la inclusión de los polígonos. Adicionalmente, se radicó el APU junto con la propuesta técnica y económica para la ejecución de las actividades de laboratorio, donde se definirá la resolución del material arqueológico.

Ambos documentos permanecen en revisión por parte de la interventoría, la cual mantiene un seguimiento riguroso. Se espera que la revisión esté finalizada para el día siguiente, permitiendo así avanzar con los procesos pendientes.

4.8 Aspectos Administrativos:

- Control de Personal en obra: Se registran 44 personas operativas, 16 administrativos para un total 60.
- Ingresos: 0
- Egresos: 0
- Accidentalidad: 0
- Pagos SS contratista: Al día.
- Pagos Nóminas: Al día.
- Control PMT: El acta fue entregada con las firmas correspondientes y se encuentra en posesión de la arquitecta Laura de obra Capilla, que se encarga de la entrega a la empresa de acueducto.
- Horario de ingreso de personal de obra.
- Control Equipos mecánicos – AL DÍA
- SGSST: Se hacen mensuales, se encuentran al día, COPASST Y COCLAB

Pendientes:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

- Entrega de informes mensuales: Los informes de obra se encuentran actualizados, excepto el correspondiente al 6 de noviembre (periodo 9), el cual aún no ha sido radicado debido a que está pendiente la entrega del informe técnico asociado. Los demás informes y componentes relacionados están actualmente en proceso de revisión y aprobación por parte del equipo responsable.
- Informes de interventoría: Pendiente de entrega informe 8 y 9. Se espera la entrega completa para el día viernes.

Generalidades: Se ha registrado la ausencia de aproximadamente 10 personas que habitualmente asisten; se relacionan la ausencia de dos hidráulicos y uno eléctrico, aunque este último ya se retiró. Además, se ha confirmado que dos personas cuentan con incapacidades médicas vigentes, una más en proceso de incapacidad. Se mantendrá en constante actualización el listado de personal para definición del personal que será retirado.

4.9 Aspectos Ambientales:

- Se realiza adecuación de acopios ya que al retirar materiales estos se ven afectados.
- Se realizan charlas ambientales donde se enfatiza el cuidado del medio ambiente, orden y aseo en las áreas de trabajo.
- Tramite silvicultural (Se realiza pago trámite y se remite nuevamente comunicación a la SDA, en espera de respuesta)
- Residuos: Se realiza el retiro de materiales aprovechables (madera, chatarra, plásticos)

Pendiente: Retiro de aguas estancadas en excavaciones, se reitera el uso de motobombas para el retiro de estas aguas en los puntos críticos de obra y que puede afectar la ejecución de actividades como las excavaciones del cerramiento.

Indicadores:

Proyectado		
(a) Volumen de RCD proyectado a generar	230,95	Ton
(b) Meta de aprovechamiento	50	%
Volumen de RCD proyectado para aprovechamiento (a x b)	115,48	Ton
(c) Volumen total de materiales a usar	4556,98	Ton
(d) Meta de circularidad	8	%
Volumen total de material valorizado a usar (c x d)	364,56	Ton
Ejecutado		
Volumen total de RCD acumulado	755,82	Ton
Volumen total aprovechado acumulado	685,01	Ton
Porcentaje de aprovechamiento acumulado	90,63	%
Volumen total de material acumulado	1483,01	Ton
Volumen total de material valorizado acumulado	161,99	Ton
Porcentaje de material valorizado acumulado	10,92	%

4.10 Aspectos SST:

- Se realizan jornadas de orden y aseo (retiro de materiales de áreas)
- Se realizan charlas de seguridad (inducción, notificación de riesgos, uso de EPP, trabajo en alturas)
- Se revisan las condiciones de seguridad de las tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, alturas y excavaciones)

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Retiro de personal:
- No hay retiro de personal en la semana

Seguridad social:
- Pagos de seguridad al día

Accidentalidad:
- No se presentan accidentes

Ingresos:
- No hubo ingreso de personal

Comité:
- Se realiza reunión mensual de COPASST y COCOLAB

4.11 Aspectos BIM:
1. Se encuentran cargando la información de la programación aprobada al modelo 4D.
2. Se encuentran realizando ajustes en memorias corte 1 y 2.
3. Se encuentran haciendo memorias corte 3.
4. Se encuentran haciendo modelo eléctrico as built.

4.12 Aspectos Social:
- Atención PAC
- No se recibieron PQRS
- El contratista radica el informe mensual de octubre
- El contratista radica la presentación para el CAC, que se llevará a cabo el día 20 de noviembre
- Se cierra el PSI, por cambio de dueño. En revisión por interventoría.
- Se instala afiche informativo de la obra.
- Ya se encuentra en realización el informe a la comunidad del avance de la obra al 50%. Se establecerán los parámetros para esta reunión con el social del Ministerio para la entrega de esta información a la comunidad.

4.13 Aspectos Financiero:

4.13.1 Aspectos Financieros

Se reporta una inversión del 50.27% del anticipo, equivalente a 1.899.609.648,19 pesos**.** Actualmente, se cuenta con 168 desembolsos aprobados. Se prevé una reunión para el jueves con la residente administrativa del contratista, quien gestiona los desembolsos y verifica los porcentajes de cada rubro, especialmente en materiales y herramientas, que son áreas sujetas a modificaciones y análisis por parte de la fiducia.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente)	VALOR PROGRAMADO	VALOR GIRADO A LA FECHA
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1.133.654.492,00	$ 931,187,304.44
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 188.942.415,00	$ 163,730,979.49
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 188.942.415,00	$ 78,210,474.49
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2.267.308.984,00	$ 726,480,889.72
	TOTAL	**$ 3.778.848.307,00**	**$ 1,899,609,648.14**

CONCEPTO	INVERSION POR RUBRO
Pago de jornales, salarios y honorarios	65.71%
Compra/Alquiler equipos y repuestos	43.33%
Transporte y alquiler de maquinaria	82.79%
Compra de materiales y accesorios	38.45%

En la anterior tabla se presenta el avance de inversión por rubros específicos asociados al anticipo.

- Anticipo
  - Informe de fiducia No.5.
  - Consignación rendimientos financieros, en revisión por interventoría

Se encuentra aprobado y al término de la semana se realizará su radicación con la consignación de rendimientos.

4.13.2 Aspectos Presupuestales.

- Balance No.03 a Ministerio con adición presupuestal - RADICADO
- APUS Adicionales: 29 APU aprobados
  13 APU en revisión.
- Actas de obra.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

ACTA No.	PERIODO	VALOR	OBSERVACIONES	PAGADAS
001	7 Septiembre – 6 Octubre	$354.277.530,22	TRAMITADA	PENDIENTE POR CARGAR A SIEMPRE
002	7 Octubre – 6 Noviembre	$875.006.070,84	TRAMITADA	EN MODIFICACIÓN
003	6 Noviembre – 7 Diciembre		EN ELABORACION	
VALOR TOTAL ACTAS TRAMITADAS		$ 1.229.283.601,06		

Generalidades: En cuanto al presupuesto, aún están en revisión 13 APUS. Se enviarán las observaciones esta semana para, en la próxima, realizar una conciliación de acuerdo a las actividades presentadas. Se cuenta con 29 APUS aprobados y, siguiendo la recomendación de aprobación, estos se están ubicando en los capítulos que corresponden, evitando dejar rubros para pagos al final del contrato.

Se mencionaron dos actas tramitadas por la interventoría pendientes de cargue al SIEMPRE y revisión de numeración:

- Acta número uno por un valor aproximado de $354 millones.
- Acta número dos por cerca de $875 millones.
- Durante la conciliación de 83 componentes, se definió cuáles se cobrarán en el acta número tres y cuáles el contratista se compromete a ejecutar hasta enero, manteniendo el pago previsto para marzo, de modo que el trámite continúe sin retrasos.

Respecto a los trámites, se confirmó que el acta número uno será entregada una vez no contengan más observaciones. Se aclaró que para la aprobación por parte de interventoría es indispensable la certificación correspondiente antes de cargar la información en el sistema SIEMPRE. Se acordó tramitar las actas con las indicaciones dadas por el Ministerio y evitar trabas que puedan atrasar el proceso, con la intención de que el acta número uno pueda salir en el plazo previsto de la siguiente Semana.

Sobre el acta número dos, aún no se ha entregado su formato definitivo que se espera sea subsanado el día de hoy.

4.14 Aspectos Jurídicos.

- Pólizas aprobadas con Modificatorio No.1
- Aprobación Balance de obra – Pendiente por parte del Ministerio.

Generalidades: En cuanto al balance de obra, se explicó que el primer balance entregado corresponde al cierre de la etapa uno, incluyendo NPS. Los 29 APU aprobados forman parte de este cierre, mientras que los 14 pendientes serán enviados para revisión y posible inclusión como parte de las siguientes fases. Se aclaró que este procedimiento se aplicará también a los siguientes paquetes de NPS, asegurando una revisión y aprobación adecuada conforme avance el proyecto.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

5.	Otros y varios: No se registraron observaciones adicionales, por lo que se dio por terminado el comité.
6.	Conclusiones y compromisos:

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Soterramiento espacio 102	Contratista	20/11/2025
2	Acta de disposición del aérea actualizada para solicitar espacio a la SDS.	Contratista	12/11/2025
3	Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA	Ministerio	21/11/2025
4	Informe toma de densidades.	Contratista	20/11/2025
5	Radicación propuesta de cerramiento.	Interventoría	16/11/2025
6	Entrega de balance sin adición.	Contratista	20/11/2025
7	APU Laboratorio Arqueología.	Contratista	11/11/2025

7.	Grabación de comité: https://drive.google.com/drive/folders/1FRtIcGLfuQDsWgKVmEu1VZBV7CKtLKxV?usp=drive_link
8.	Fotos de comité:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co



Sin más asuntos por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 pm.

Elaboró:
Arq. Laura Velasquez Saray – Interventoría Consultec S.A.S
Revisó y aprobó:

_____	_____	_____
Arq. Héctor Hernández Hernández Director de obra Obras Hospital Domo	Ing. María Fernanda Diaz Cortés Directora de Interventoría Consultec SAS	Arq. Gilberth Julián Acosta Celis Apoyo a la supervisión Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: COMITÉ SEGUIMIENTO No.40 CTO DE OBRA No. 4343-2024 y CTO INTERVENTORÍA 4378-2024, INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
Responsable: INTERVENTORÍA	Dependencia: N.A.	Lugar y Fecha: PRESENCIAL / VIRTUAL, 18/NOV/2025

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	1. Verificación de compromisos. 2. Actividades realizadas 3. Avances etapa de preconstrucción. 4. Avances etapa de construcción. 4.1 Control programación. 4.2 Actividades en atraso. 4.3 Control actividades pactadas a ejecutar en anterior periodo. 4.4 Actividades a ejecutar en siguiente periodo. 4.5 Aspectos Técnicos. 4.6 Aspectos Restauración. 4.7 Arqueología. 4.8 Aspectos Administrativos. 4.9 Aspectos Ambientales. 4.10 Aspectos SST. 4.11 Componente BIM. 4.12 Aspectos sociales. 4.13 Aspectos financieros. 4.14 Aspectos Jurídicos. 5. Proposiciones y varios.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

1 Autorización para grabar: SI

2 Lectura del Orden del día:

3 Compromisos comité anterior:

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
1	Soterramiento espacio 102	Contratista	30/10/2025	PENDIENTE
2	Acta de disposición del aérea actualizada para solicitar espacio a la SDS.	Contratista	06/11/2025	CUMPLIDO
3	Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA	Ministerio	21/11/2025	PENDIENTE
4	Informe toma de densidades.	Contratista	20/11/2025	PENDIENTE
5	Radicación propuesta de cerramiento.	Interventoría	16/11/2025	CUMPLIDO
6	Entrega de balance sin adición.	Contratista	05/11/2025	PENDIENTE
7	APU Laboratorio Arqueología.	Contratista	30/10/2025	CUMPLIDO EN REVISIÓN

1. **VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

La arquitecta Laura Velasquez, en representación de la interventoría, dio inicio al comité retomando los compromisos acordados en la sesión anterior, informando de manera puntual el estado de avance de cada uno:

1. **Soterramiento espacio 102:**
   El soterramiento del espacio 102 está programado para el 20 de noviembre, por lo que actualmente permanece pendiente y en ejecución.
2. **Acta de disposición del aérea actualizada para solicitar espacio a la SDS.**:
   Este trámite ya fue cumplido, ya que el documento fue remitido al Ministerio durante el fin de semana.
3. **Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA:**
   Este sigue pendiente de respuesta por parte del Ministerio. En relación con la disposición del área, se han presentado tres oficios principales:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Informe de reconocimiento del área: En este documento se indica la necesidad de autorización para el uso del espacio ubicado en el costado suroriental del frente del edificio UVO, con el fin de destinarlo al almacenamiento de materiales. El informe incluye una planimetría que señala el espacio solicitado, facilitando a la Secretaría correspondiente la identificación precisa para emitir el oficio de autorización.

Solicitud de uso del espacio: Se solicita expresamente que se permita utilizar el área mencionada, sino también como espacio para almacenamiento y acceso de materiales. Es fundamental demoler el muro delimitador existente para habilitar el acceso necesario, ya que sin esta intervención no sería posible replantear los trabajos en los bloques adyacentes ni gestionar el ingreso y salida de materiales.

Presupuesto para demolición: Se ha radicado el presupuesto que detalla los costos asociados a la demolición del área, elaborado bajo la modalidad de presupuesto directo. Actualmente se está a la espera de la resolución modificatoria que permita formalizar el uso del espacio, tanto para el laboratorio de arqueología como para el traslado del campamento y la coordinación de los contratistas en la zona de trabajo.

En cuanto al trámite SIPA, se aclaró que el poder requerido debe ser firmado por la Secretaria Distrital de Salud debido al cambio del IDPC, lo que permitirá modificar el alcance del proyecto e incluir la demolición del bloque adicional. El poder solicitado es necesario para proceder con la modificación en SIPA; una vez aprobado, se podrá emitir la resolución correspondiente.

Se evaluó la posibilidad de que el poder sea lo suficientemente amplio para cubrir futuras intervenciones relacionadas con redes de servicios, según lo determine el diseño final. Sin embargo, se especificó que el poder debe detallar claramente el alcance y la justificación del cambio solicitado.

4. **Informe toma de densidades.:**
   Cumplido el día de hoy 18 de noviembre de 2025.
5. **Radicación propuesta de cerramiento.:**
   La propuesta de cerramiento, en respuesta al oficio anterior, está en proceso de radicación. Sin embargo, se aclara que se ejecutara de acuerdo a los detalles contractuales y se dará solo los ajustes que se contemplen de acuerdo al urbanismo presentado y el aprovechamiento del muro costado sur de su estructura actual. Se dará el alcance pertinente mediante oficio al Ministerio del desarrollo de esta actividad.
6. **Entrega de balance sin adición.:**
   La entrega de balances sin adición al Ministerio es un compromiso pendiente, con la meta de concretarlo en el transcurso de la semana.
7. **APU Laboratorio Arqueología.:**

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	El análisis correspondiente al laboratorio de arqueología ya fue entregado y se encuentra en revisión interna.
2.	**DESARROLLO DEL COMITÉ** ACTIVIDADES REALIZADAS ● Obra: - Se realiza seguimiento a las actividades SST. **Bloque 01** - Construcción pasarela. - Desmonte de tablón de manto de cubierta espacio 102. - Armado acero de refuerzo y vaciado de concreto cimentación espacio 102 EJE (1-3) (C-F). - Excavación y armado acero de refuerzo vigas exteriores espacio 152. - Restauración mampostería espacio 152. **Bloque 02** - Instalación estructura metálica - cubierta. - Mampostería muros internos y vaciado de columnetas costado oriente. **Bloque 03** - Armado de acero zapatas y vigas de cimentación. **Exterior** - Limpieza de teja de barro. - Excavación e instalación tubería 6” costado occidente bloque 2. - Excavación y solado muro de cerramiento costado occidente.
3.	**AVANCES ETAPA DE APROPIACIÓN:** Actualmente, el avance reportado por el contratista es del 100%, y el avance aprobado por la interventoría también es del 100%.
4.	**AVANCES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:** **4.1 Control programación:** Informe de Avance en Programación - Construcción (18 de noviembre) Al 18 de noviembre, en la etapa de construcción, se reporta un avance programado del 43.59% y un avance ejecutado del 46.63%, lo que representa un 2.84%, equivalente a 10.24 días. En el avance semanal, se tenía programado un progreso del 1.80%, pero se logró un avance del 2.67%, correspondiente a un adelanto del 0,27%, que equivale a 0,61 días. Días Ejecutados 218 – Faltan 147 días.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Avance por Unidades de Ejecución e Inversión:

ACTIVIDAD	ACUM. TOTAL		EVALUACION PRESUPUESTAL		
	PROG.	EJEC.	TOTAL	$ PROG	$ EJEC
UNIDAD 1 - BLOQUE No.1	46,26%	54,63%	$1.880.634.812,00	$ 869.927.751,24	$ 1.027.373.942,16
UNIDAD 2 - BLOQUE No.2	63,47%	66,62%	$1.263.794.051,00	$ 802.185.026,79	$ 841.956.477,70
UNIDAD 3 - BLOQUE No.3	14,41%	14,64%	$955.137.307,00	$ 137.629.045,10	$ 139.810.031,50
UNIDAD 4 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO	75,80%	83,46%	$480.548.041,00	$ 364.267.280,46	$ 401.049.970,02
UNIDAD 5 - URBANISMO	0,70%	9,97%	$776.936.882,00	$ 5.419.589,61	$ 77.453.677,80
UNIDAD 5 - ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES	13,80%	13,49%	$906.328.420,00	$ 125.058.205,03	$ 122.295.930,40
TOTAL CONSOLIDADO	**43,59%**	**46,63%**			

Se presenta el avance detallado para cada unidad de ejecución junto con la inversión ejecutada. De manera general, el avance programado es del 48.04%, mientras que el ejecutado alcanza el 50.48%.

4.2 Actividades en atraso:

En revisión constante conforme al avance de obra y a la nueva reprogramación establecida. Hasta el momento, se presenta ruta critica el bloque 3 en relación a los individuos arbóreos que interrumpen el avance de la cimentación y la cual no se tiene respuesta por la SDA.

4.3 Control actividades pactadas a ejecutar en anterior periodo:

4.3.1 Actividades planteadas por el contratista para la ejecución de la próxima semana:

1. Construcción de pasarela: Cumplido 68%
2. Restauración de muros: Cumplido 95%
3. Inicio de desmonte de madera de cubierta: 0%
4. Desmonte de tablón de manto de cubierta: Cumplido 100%
5. Excavación interna de cimentación bloque 01: Cumplido 90%.
6. Excavación externa de cimentación bloque 01: Cumplido 90%
7. Solado de cimentación bloque 01. Interna: Cumplido 90%

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

8. Solado de cimentación bloque 01. Externa: Cumplido 89%
9. Armado de acero cimentación Bloque 01. Interna: Cumplido 90%
10. Armado de acero cimentación Bloque 01. Externa: Cumplido 89%
11. Conectores acero y fundición bloque 01: Cumplido 96%
11. Soterrado Espacio 102: Cumplido 20%.
12. Armado de acero de columnas: Cumplido 100%
15. Anclajes columnas bloque 01: 0%
16. Bloque 02: Montaje estructura metálica: Cumplido 82%
17. Mampostería bloque 02: Cumplido 75%
18. Columnetas y viguetas Bloque 02: Cumplido 50%
19. Pruebas de estanqueidad: Cumplido 0%
20. Cimentación para muro de cerramiento: Cumplido 25%
17. Bloque 03: Excavación de zapatas: Cumplido 100%
18. Bloque 03: Ciclópeo de zapatas: Cumplido 100%
19. Bloque 03: Armado de acero y fundición de zapatas: Cumplido 50%

Generalidades: Durante la semana anterior, se habían pactado diversas actividades para ejecución. Sin embargo, tres de estas no tuvieron avance. En particular, la limpieza y desmonte de maderas de cubierta, que se había comprometido iniciar, se inició con el anclaje de colunas el cual se alcanzando un 1% de progreso en el Bloque 1. Por otro lado, no se registraron avances en el acero de cimentación externo y las pruebas de estanqueidad del tanque.

Seguimiento y Recomendaciones de la Interventoría:

En los oficios presentados durante los últimos días, se ha incluido la aprobación de la programación junto con recomendaciones al contratista para prevenir atrasos en los próximos periodos. Se ha informado que la interventoría y le contratista ha realizado los comités internos para reportar el avance. Además, la interventoría llevará a cabo recorridos los viernes y presentará un análisis detallado bloque por bloque, identificando las actividades ejecutables, el personal necesario y las tareas pendientes.

Preocupaciones y Solicitudes:

La interventoría ha expresado preocupación sobre la necesidad de duplicar los rendimientos a partir del 5 de diciembre. Actualmente, se observa falta de personal y se recomienda reorganizar al equipo existente para evitar atrasos en los próximos periodos. Se ha solicitado nuevamente apoyo a la Secretaría de Ambiente y de acuerdo a lo señalando puntualmente que el Bloque 3 presenta atrasos por falta de respuesta de esta entidad, mientras que las otras cuatro unidades mantienen un ritmo adecuado.

Compromisos y Limitaciones Actuales:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Se acordó avanzar en ciertas actividades del Bloque 3, pero las limitaciones en cubiertas y cimentación solo permiten dejar vigas fundidas a un tercio de su longitud. No es posible comprometer el sistema de vigas de cubierta, lo que condiciona el ritmo de trabajo.

Conclusión: Con base en la programación y los compromisos asumidos, se espera mantener el progreso sin entrar en crisis, apoyándose en la reorganización del equipo y la gestión de materiales. Sin embargo, es imprescindible aumentar el personal y garantizar que las actividades críticas para la financiación se desarrollen conforme a lo previsto.

4.3.2 Actividades planeadas por el contratista:

En lo que respecta a actividades específicas, se reportaron los siguientes avances:

I. Construcción de pasarela: 95%
II. Restauración de muros: 95%
III. Inicio de desmonte de maderas de cubierta: 20%
IV. Inmunización de maderas. 100%
V. Desmonte de tablón de manto de cubierta: 100%
VI. Excavación interna de cimentación bloque 01: 100%
VII. Excavación externa de cimentación bloque 01: 100%
VIII. Solado de cimentación bloque 01. Interna: 100%
IX. Solado de cimentación bloque 01. Externa: 100%
X. Armado de acero cimentación Bloque 01. Interna: 100%
XI. Armado de acero cimentación Bloque 01. Externa: 100%
XII. Conectores acero y fundición bloque 01: 100%
XIII. Soterrado Espacio 102: 100%
XIV. Armado de acero de columnas: 80%
XV. Anclajes columnas bloque 01: 50%
XVI. Bloque 02: Montaje estructura metálica: 80%
XVII. Mampostería bloque 02: 80%
XVIII. Columnetas y viguetas Bloque 02: 80%
XIX. Pruebas de estanqueidad: 100%
XX. Cimentación para muro de cerramiento: 40%
XXI. Bloque 03: Excavación de zapatas: 70%
XXII. Bloque 03: Ciclópeo de zapatas: 70%

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

XIII. Bloque 03. Red sanitaria: 30%
XIV. Bloque 03: Armado de acero y fundición de zapatas y vigas de cimentación: 50%

Generalidades: Las actividades presentadas anteriormente corresponden a los compromisos que el contratista ejecutará la próxima semana, según el porcentaje indicado.

Las actividades programadas para la siguiente semana ya han sido compartidas con los residentes de obra para su seguimiento y coordinación. El avance en la construcción de la pasarela presenta un progreso significativo, aunque la restauración de muros se encuentra completada en un 95%, quedando pendiente la totalidad del costado oriental, tal como se comentó en el reciente Comité interno. Se ha iniciado el desmonte de las maderas de cubierta y se avanza en la inmunización de dichas maderas. Respecto a la cimentación, el bloqueo 1 debería estar finalizado en las próximas semanas, mientras que el armado de acero de las columnas debe estar avanzado, incluyendo los anclajes de las mismas.

El montaje de la estructura metálica para el bloque 2 se encuentra en un 80% de avance, al igual que la mampostería del bloqueo dos, donde también se han instalado columnetas y viguetas. Ya debería haberse realizado la prueba de estanqueidad correspondiente. En cuanto a la cimentación para los muros de cerramiento del costado oriental, esta debería estar ejecutada, al igual que los avances posibles en la cimentación del bloque 3. La red sanitaria del bloque tres también presenta avances considerables, ajustados a la programación. Es importante señalar que persiste un retraso en el bloque 3, especialmente en la etapa de cimentación, debido a la imposibilidad de excavar en determinadas áreas en consecuencia de respuesta por parte de la SDA ya que se encuentras individuos arbóreos que interrumpen la ejecución de actividades de cimentación. Este retraso ya comienza a reflejarse en la unidad de ejecución correspondiente.

4.5 Aspectos Técnicos:

- Problemáticas de Obra:

I. Demolición cerramiento. (Costado Oriente)
II. Diseño de Urbanismo.
III. Desagüe alcantarillado y aguas lluvias.
IV. Falta de personal.
V. Permiso SDA tala de árboles.
VI. Permiso SDA tala de árboles.

Generalidades: dentro de las problemáticas técnicas esta la demolición del cerramiento en el costado oriental, así como el diseño urbanístico que continúa en desarrollo. El desagüe de alcantarillado y aguas lluvias sigue siendo un punto crítico a resolver ya que este esto se deriva a la usencia de salidas del complejo hospitalario San Juan de Dios como se ha reportado en los comités de obra. La terminación de la pasarela se ha visto afectada por la falta de personal, tal como señalo por la interventoría. Además, está

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

pendiente el permiso de la SDA para la tala de árboles en el bloque 3, que deja como critico el avance de la cimentación de este bloque.

- Control de compras:

A continuación, se muestra en la siguiente tabla del cronograma estimado para el ingreso de materiales correspondiente a la próxima semana:

MATERIAL	FECHA ESTIMADA	OBSERVACIÓN
LADRILLO PARA BLOQUE PATRIMONIAL 22X11X7	28/11/2025	
LADRILLO RECOCIDO CAJAS	30/11/2025	
PRODUCTOS SIKA 101, SIKA ANCHORFIX	20/11/2025	
ACERO BLOQUES 1, 2 Y 3	14/11/2025	ENTREGADO EL 12/11/2025
ACERO CERRAMIENTO	21/11/2025	PENDIENTE
3400	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	ENTREGADO 30 M3 EL 13/11/2025
ARENA DE RÍO		
GRAVILLA		
MALLA 5 MM CUBIERTA	27/11/2025	
LAMINA SUPERBOARD	27/11/2025	
PASOS ESCALERAS PARA TANQUE	13/11/2025	ENTREGADO EL 11/11/2025
AGUA	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	
Verificar y asegurar el stock de materiales necesarios para las actividades programadas en los meses de diciembre y enero.		

I. Compra cemento
II. Material pétreo
III. Acabados. Falta definición de pisos internos.
IV. Teja de barro. Revisar Cantidad.

Generalidades: Se mantiene un control riguroso de compras, incluyendo ladrillo, material pétreo, cemento, madera y tejas de barro, se realiza seguimiento al material que podrían faltar en obra, sin embargo, se solicitó al contratista tener el material suficiente para el mes de diciembre y enero.

- Ensayos:

1. Concretos: Al día y en cumplimiento a los 7, 14 y 28 días, para bloque 2 y tanque en control de resultados bloque 1.
2. Pendiente prueba estanqueidad - Tanque.
3. Se solicito adelantar la contratación de pruebas de líquidos perimetrales para la estructura metálicas del bloque 2 y demás estructura que se instale.

- Certificaciones: Informe Densidades bloque espacio 101,152 y 105.
- Materiales: Madera (En espera de llegada de elementos nuevos).
- Conexiones de servicios públicos:

I. Alcantarillado: Sin TPO avalada

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

II. Acueducto: Sin TOPO avalada
III. Energía: Provisional instalada desde el 06/2025.
IV. Gas: Sin posibilidad de conexión final, está acorde a los volúmenes y gasodomésticos y se entrega en punta al límite de la obra.

Generalidades: Se ha dado alcance al Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes mediante oficios reiterativos, en los cuales se detallan las problemáticas previamente presentadas y discutidas en comités anteriores. En dichos documentos se especifica que todas las intervenciones se llevarán a cabo exclusivamente dentro del predio delimitado, y que la entrega final del proyecto se ajustará a estos términos. Asimismo, se aclara que actualmente no se cuenta con las conexiones finales, motivo por el cual se establecen las condiciones y alcances bajo este marco para evitar malentendidos y garantizar la correcta ejecución y recepción de la obra.

- Control de Diseños.

I. Arquitectura: Urbanismo (en revisión por el especialista de interventoría), Diseño final mobiliario y carpintería, Terminar definición de especificaciones técnicas.
II. Estructural: Cerramiento: Ya se entregó el diseño para el cerramiento, se definió la cimentación de este y los anclajes para la estructura de muros. Está pendiente el soporte metálico del espacio 105 a cargo del asesor estructural del contratista, donde se ubica una viga que presenta deformación y cual se determinó conserva de acuerdo a los términos de conservación de muros patrimoniales en este espacio. Se esperaba que el ingeniero enviara ese diseño en dos días, pero hasta ahora no ha sido recibido, aunque se respeta su compromiso.
Se acordó evaluar si para finales de la semana, en caso de no recibir el diseño, se autorizaría la tapada parcial. Sin embargo, en la visita reciente del asesor estructural de interventoría, se manifestó desacuerdo con cubrir ese espacio, por lo que la actividad más sencilla de ejecutar sigue siendo el uso del perfil metálico.
III. Eléctrico: Sin pendientes
IV. CCTV: Sin pendientes
Generalidades: El ingeniero asesor eléctrico de inteerventoría envió un oficio el sábado con observaciones mayormente formales sobre los planos, los cuales están en revisión con compromiso de respuesta para el día viernes 21 de noviembre. En cuanto a los hidráulicos, los documentos recibidos la semana pasada están en revisión por el ingeniero asesor hidráulico de interventoría, quien se espera entregue sus observaciones para finales de la semana, permitiendo así avanzar con las correcciones necesarias.
V. Gas: Aprobados VANTI. Los diseños presentados están aprobados y sellados con fecha 2 de octubre de 2025

- Conexiones de servicios públicos.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

I. Trámite para provisional hidráulica de obra: Sin respuesta de aprobación por parte del acueducto.

- Control de lluvias.

I. Se presento dos días de lluvias moderadas la semana pasada, se suspendieron las actividades de pasarela y excavación, pero sin mayores repercusiones. Se solicitó el apoyo de los residentes de obra del contratista para el uso de la motobomba, la cual ha estado en operación desde las siete de la mañana para evitar inundaciones, aunque en el bloque tres los aceros se han visto afectados. Se recomienda verificar el uso de otra motobomba.

II. - Control de lluvias: Es importante destacar que las lluvias han tenido un impacto del 0,78% en el avance de las obras.

4.6 Aspectos Restauración:

- Se realiza inspección de maderas en cubierta.
- Se dará inicio a desmontes de madera el 18 de noviembre. Se solicita el reforzamiento del equipo de trabajo.
- Se continúa con la restauración de fachada. Se solicita reforzamiento de personal de mampostería.
- Esta pendiente la instalación de dinteles en madera. Material se encuentra en obra

4.7 Arqueología:

- Después de la reunión del 11 de noviembre, el compromiso, es que, al día de hoy, 18 de noviembre se radicaban los pendientes, de informe 2, 3 y 4. Se está a la espera de las radicaciones del día de hoy.
- Se tiene el NP para el laboratorio, pero se debe citar una reunión para hablar de las especificaciones de los ítems y de las cotizaciones presentadas**.** Uno de los APU corresponde a la implementación del rescate arqueológico y el otro a la actividad del laboratorio.

Generalidades: Por otro lado, ya se ha conversado con el arqueólogo; se espera la entrega y revisión de las observaciones de los NP's, las cuales están siendo evaluadas. Se prevé que las observaciones estén listas antes del día jueves.

Finalmente, está pendiente el cambio menor relacionado con el polígono. Se confirma que la documentación ya fue enviada para revisión de interventoría, aunque no se tiene claridad sobre si ha sido aprobada o si se han emitido observaciones al respecto.

En cuanto al inventario arqueológico, se ha detectado que no está completo. Durante la excavación reciente en el cerramiento se encontraron numerosos objetos, algunos considerados basura y otros de valor, como una cámara fotográfica, que deben ser inventariados para su actualización. Sobre reuniones futuras, se informó que el viernes 21 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará una reunión presencial en la obra con los arqueólogos, cuyo objetivo es unificar criterios para el desarrollo del proyecto, alineándose con otros programas similares.

4.8 Aspectos Administrativos:

- Control de Personal en obra: Se registran 44 personas operativas, 16 administrativos para un total 60.
- Ingresos: 0

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

- Egresos: 0
- Accidentalidad: 0
- Pagos SS contratista: Al día.
- Pagos Nominas: Al día.
- Control PMT.
- Horario de ingreso de personal de obra.
- Control Equipos mecánicos – AL DÍA
- SGSST: Se hacen mensuales, se encuentran al día, COPASST Y COCLAB

Pendientes:

Entrega de informes mensuales.

Informes de interventoría.

Generalidades: El horario de ingreso del personal de obra ya se ha adelantado para comenzar antes de las 7 de la mañana, tras obtener la autorización correspondiente. Según el último comunicado recibido, se informó que los ingresos pueden realizarse siempre que haya personal presente en la oficina.

Desde entonces, las operaciones han fluido adecuadamente. Respecto al personal, se radicó un oficio dirigido al ministerio para informar sobre la gestión relacionada con las festividades. El contratista comunicó que enviará un correo, aunque no oficial, con la organización prevista para la semana del 25 y la semana del 31. Internamente, también se realizó una distribución de las actividades durante esos períodos para asegurar que la obra no quede sin la ejecución pertinente de estas actividades.

Se realiza el control de equipos mecánicos y el comité COPASST Y COCLAB lleva a cabo su reunión mensual, la cual se ha puesto al día. No se han registrado nuevos ingresos recientes. La semana pasada se presentó un accidente laboral; la persona afectada fue atendida médicamente y recibió dos días de incapacidad. Al día de hoy, ya ha retornado a sus labores. El incidente ocurrió por un golpe con herramienta menor.

Los pagos de nómina están al día. Sin embargo, se está a la espera de la entrega del informe mensual número 9 por parte del contratista, el cual aún requiere revisión por parte de interventoría. En cuanto al informe de interventoría, el número ocho ya fue radicado y el número nueve está programado para radicarse el día viernes de esta semana.

4.9 Aspectos Ambientales:

- Se realiza adecuación de acopios ya que al retirar materiales estos se ven afectados.

Se realizan charlas ambientales donde se enfatiza el cuidado del medio ambiente, orden y aseo en las áreas de trabajo.

- Tramite silvicultural (Se realiza pago tramite y se remite nuevamente comunicación a la SDA, en espera de respuesta). Se envió la trazabilidad de todos los oficios al Ministerio y se solicito una reunión con la SDA de manera presencial respetando el conducto

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

regular, ya que se reitera la falta de respuesta y el cual afecta el avance al bloque 3 donde al tiempo de 15 días se para el avance de estas actividad y al no resolverse se avisa que el bloque 3 no permite abrir más frentes de trabajo siendo este el bloque que también presentara el servicio de distribución de redes eléctricas para el proyecto e instalación de la planta. La reunión presentada por parte de la SDA en los últimos días no se presentó ningún profesional de esta entidad y se trataron temas internos del San Juan de Dios sin relevancia o en respuesta a los procesos que se surten a cada obra. Por el cual se reitera, En un plazo de 15 días, el frente de trabajo se detendrá, ya que no existen alternativas para continuar avanzando.

El compromiso con el contratista contempla las intervenciones en los ejes 1, 2 y 3, entre las zonas A y C. Sin embargo, la zapata número 12 (eje 3-A) no puede fundirse debido a la presencia de un árbol en ese lugar. Considerando que los ejes 1, 2 y 3 comprenden seis columnas, al momento quedarían cinco columnas instaladas junto con aproximadamente 100 metros de vigas, momento en el cual se deberá detener el trabajo.

No será posible avanzar con la instalación de tuberías eléctricas ni hidráulicas, ni cerrar la estructura para iniciar el montaje de la cubierta metálica. En resumen, no se podrá continuar con ninguna otra actividad hasta tener respuesta positiva por la SDA.

Pendiente: Realizar retiro de material de excavación de la semana. (Viajes autorizados para el día martes)

Indicadores:

PROYECTADO		
(a) Volumen de RCD proyectado a generar	230,95	Ton
(b) Meta de aprovechamiento	50	%
Volumen de RCD proyectado para aprovechamiento (a x b)	115,48	Ton
(c) Volumen total de materiales a usar	4556,98	Ton
(d) Meta de circularidad	8	%
Volumen total de material valorizado a usar (c x d)	364,56	Ton
EJECUTADO		
Volumen total de RCD acumulado	755,82	Ton
Volumen total aprovechado acumulado	685,01	Ton
Porcentaje de aprovechamiento acumulado	90,63	%
Volumen total de material acumulado	1483,01	Ton
Volumen total de material valorizado acumulado	161,99	Ton
Porcentaje de material valorizado acumulado	10,92	%

4.10 Aspectos SST:

- Se realizan jornadas de orden y aseo (retiro de materiales de áreas)
- Se realizan charlas de seguridad (inducción, notificación de riesgos, uso de EPP, trabajo en alturas)
- Se revisan las condiciones de seguridad de las tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, alturas y excavaciones)

Retiro de personal:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

- No hay retiro de personal en la semana

Seguridad social:

- Pagos de seguridad al día

Accidentalidad:

- Se presentó un accidente el 14 de noviembre donde un trabajador se golpea el pie derecho con una porra. 2 días de incapacidad.

Ingresos: No hubo ingreso de personal

Comité: Se realiza reunión mensual de COPASST y COCOLAB.

4.11 Aspectos BIM:

1- se encuentran cargando la información de la programación aprobada al modelo 4D.
2-Se encuentran realizando ajustes en memorias corte 1 y 2.
3- se encuentran haciendo memorias corte 3.
4- se encuentran haciendo modelo eléctrico as built.

4.12 Aspectos Social:

- Atención PAC
- No se recibieron PQRS
- Se hizo entrega de 50 volantes a la junta y a la comunidad
- Se aprobó el informe mensual social
- Pendiente la impresión de la cartelera para instalarla en el nuevo PSI

Generalidades: El jueves pasado, según indicó la profesional social de la interventoría, se llevó a cabo una reunión con Juan Pablo representa social del Ministerio para tratar temas sociales, la cual se extendió durante todo el día. En respuesta a la pregunta inicial, se confirmó que la reunión del 50% se mantendrá según lo previsto.

Se tiene una obligación contractual que establece que entre el 5 y el 10 de diciembre se debe atender a la comunidad con todo lo estipulado en el contrato, aunque sin realizar recorridos. Durante el Comité interno de hoy, se solicitó a los responsables sociales que consultaran con un profesional del Ministerio para determinar si existe un formato estándar para la presentación, o si se utilizará el que se está empleando actualmente, considerando además que no habrá recorrido.

Este tema ya ha sido estudiado y se está gestionando internamente. Se espera contar con el volante de citación esta semana para establecer los tiempos de aprobación necesarios y poder convocar formalmente a la comunidad para la reunión del 50%.

Respecto a las fechas, la convocatoria se hará entre el 9 y el 12 de diciembre, teniendo en cuenta que el lunes 8 es festivo. Se está a la espera de respuesta del profesional social del ministerio referente al volante. Respecto a la coordinación social, se ha consultado

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

la necesidad de hablar con profesionales sociales y la Junta de Acción Comunal para gestionar la disponibilidad del Salón Comunal para estas fechas. Se espera una definición al respecto para el día jueves.

4.13 Aspectos Financiero:

4.13.1 Aspectos Financieros

Se registra una inversión del anticipo del 55%, equivalente a 2.104.660.628,46 de pesos. Los desembolsos están al día y se espera la validación final en el portal de la fiducia correspondiente a los ocho desembolsos aprobados.

No.	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente)	VALOR PROGRAMADO	VALOR GIRADO A LA FECHA
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1.133.654.492,00	$ 931,187,304.44
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 188.942.415,00	$ 163,730,979.49
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 188.942.415,00	$ 78,210,474.49
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2.267.308.984,00	$ 726,480,889.72
	TOTAL	**$ 3.778.848.307,00**	**$ 1,899,609,648.14**

CONCEPTO	INVERSION POR RUBRO
Pago de jornales, salarios y honorarios	29,03%
Compra/Alquiler equipos y repuestos	4,40%
Transporte y alquiler de maquinaria	2,44%
Compra de materiales y accesorios	13,83%

Para mañana está programada una reunión con el residente administrativo del contratista para revisar la evaluación de los rubros y la correcta asignación de recursos a los diferentes conceptos, especialmente en dos giros específicos, con el fin de verificar que la inversión realizada corresponde al 45% estimado. Se revisará, en particular, el rubro de transporte de maquinaria, que ya alcanza entre un 95% y 97% de inversión.

Se prevé que esta revisión permita al contratista organizar adecuadamente el resto del presupuesto, ajustando los rubros de mano de obra y materiales, que son los que presentan menor inversión y están pendientes de ejecución.

- Anticipo
  - Informe de fiducia No.5, en revisión por interventoría
  - Consignación rendimientos financieros, en revisión por interventoría

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Generalidades: El informe de fiducia número 5 ya fue radicado y se espera que al final de la semana se radique también el informe número 6, correspondiente a gastos al 30%. Una vez realizado esto, se procederá a la radicación de los gastos.
En cuanto a la aprobación del proyecto y los pagos, el avance del 25% ya se ha cargado en el sistema, aunque está pendiente la aprobación formal. Se enviará un memorándum interno, similar al que se utiliza para los pagos habituales, para respaldar la aprobación en el SECOP, ya que este documento es un soporte necesario.
El cargue del anticipo en SECOP se realizó el viernes pasado.
El acta número uno ya está listo y se encuentra pendiente su aprobación en el SECOP, lo cual permitirá avanzar con los procesos correspondientes.

4.13.2 Aspectos Presupuestales.

- Balance No.03 a Ministerio con adición presupuestal - RADICADO
- APUS Adicionales: 29 APU aprobados
  13 APU en revisión.

Actas de obra.

ACTA No.	PERIODO	VALOR	OBSERVACIONES	PAGADAS
001	7 Septiembre – 6 Octubre	$354.277.530,22	TRAMITADA	PENDIENTE POR CARGAR A SIEMPRE
002	7 Octubre – 6 Noviembre	$875.006.070,84	TRAMITADA	EN MODIFICACIÓN
003	6 Noviembre – 7 Diciembre		EN ELABORACION	
VALOR TOTAL ACTAS TRAMITADAS		**$ 1.229.283.601,06**		

El contratista se comprometió a entregar las memorias del acta 2 para validación de la interventoría los días jueves, martes y jueves de la próxima semana, con el objetivo de evitar acumulaciones excesivas y facilitar la revisión. (20, 25 y 27 de noviembre).
Se proyecta radicar el acta número 2 el 1 de diciembre, sujeto a las correcciones y actualizaciones necesarias.

4.14 Aspectos Jurídicos.

- Pólizas aprobadas con Modificatorio No.1
- Aprobación Balance de obra – Pendiente por parte del Ministerio

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Los aspectos jurídicos están al día, pero se espera respuesta del ministerio respecto a la adición de recursos solicitada, ya que es necesario conocer la disponibilidad financiera para ajustar el balance del acta número 2 y definir las actividades que se podrán ejecutar.

- Se reiteró que el contratista debe realizar la compra de ciertos materiales con anticipación para garantizar los costos, teniendo en cuenta posibles incrementos futuros. En caso de limitaciones presupuestales, se deberán recortar actividades, lo cual implica una inversión que no puede ser omitida.
- Se resaltó la importancia de contar con un balance claro para identificar las actividades que requieren adición de recursos, similar a lo que ocurre en otros edificios del proyecto.

Por parte el contratista, se hicieron dos observaciones principales: una documental y otra legal. El modificatorio 1 fue aprobado por el ministerio y su oficina jurídica, pero la adición está pendiente y vinculada a la definición de la forma de pago, la cual se espera resolver hacia marzo o abril del próximo año.

Se aclaró que no se puede esperar hasta esa fecha para concretar la compra de materiales ni para definir el balance contractual, por lo que se solicitó acelerar la definición para evitar retrasos en la ejecución.

Se enfatizó que, aunque el balance se presente a cero, es necesario definir qué actividades se realizarán y cuáles quedarán fuera, dado que la definición tardía podría afectar la planificación y ejecución.

5. Otros y varios:

No se registraron observaciones adicionales, por lo que se dio por terminado el comité.

6. Conclusiones y compromisos:

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
1	Soterramiento espacio 102	Contratista	20/11/2025	CUMPLIDO
2	Volante de citación para reunión 50%	Contratista	24/11/2025	CUMPLIDO
3	Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA	Ministerio	21/11/2025	PENDIENTE
4	Entrega de balance sin adición.	Contratista	25/11/2025	PENDIENTE
5	Respuesta Prefactura Acta 1	Ministerio	25/11/2025	PENDIENTE
6	Diseño de Urbanismo	Contratista	20/12/2025	PENDIENTE

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

7.	Grabación de comité: https://drive.google.com/drive/folders/1FRtIcGLfuQDsWgKVmEu1VZBV7CKtLKxV?usp=drive_link
8.	Fotos de comité: 

Sin más asuntos por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:57 pm.

Elaboró:
Arq. Laura Velasquez Saray – Interventoría Consultec S.A.S
Revisó y aprobó:



Arq. Héctor Hernández Hernández Director de obra Obras Hospital Domo	Ing. María Fernanda Diaz Cortés Directora de Interventoría Consultec SAS	Arq. Gilberth Julián Acosta Celis Apoyo a la supervisión Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: COMITÉ SEGUIMIENTO No.41 CTO DE OBRA No. 4343-2024 y CTO INTERVENTORÍA 4378-2024, INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL		
Responsable: INTERVENTORÍA	Dependencia: N.A.	Lugar y Fecha: PRESENCIAL / VIRTUAL, 25/NOV/2025

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	1. Verificación de compromisos. 2. Actividades realizadas 3. Avances etapa de preconstrucción. 4. Avances etapa de construcción. 4.1 Control programación. 4.2 Actividades en atraso. 4.3 Control actividades pactadas a ejecutar en anterior periodo. 4.4 Actividades a ejecutar en siguiente periodo. 4.5 Aspectos Técnicos. 4.6 Aspectos Restauración. 4.7 Arqueología. 4.8 Aspectos Administrativos. 4.9 Aspectos Ambientales. 4.10 Aspectos SST. 4.11 Componente BIM. 4.12 Aspectos sociales. 4.13 Aspectos financieros. 4.14 Aspectos Jurídicos. 5. Proposiciones y varios.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

1 Autorización para grabar: SI

2 Lectura del Orden del día:

3 Compromisos comité anterior:

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
1	Soterramiento espacio 102	Contratista	20/11/2025	CUMPLIDO
2	Volante de citación para reunión 50%	Contratista	24/11/2025	CUMPLIDO
3	Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA	Ministerio	21/11/2025	PENDIENTE
4	Entrega de balance sin adición.	Contratista	25/11/2025	PENDIENTE
5	Respuesta Prefactura Acta 1	Ministerio	25/11/2025	PENDIENTE
6	Diseño de Urbanismo	Contratista	20/12/2025	PENDIENTE

1.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

La arquitecta Laura Velasquez, en representación de la interventoría, dio inicio al comité retomando los compromisos acordados en la sesión anterior, informando de manera puntual el estado de avance de cada uno:

1. **Soterramiento espacio 102:**
   Compromiso que fue cumplido y finalizado el pasado 21 de noviembre.
2. **Volante de citación para reunión 50%**:
   En relación con la convocatoria para la reunión de avance del 50%, prevista para el 16 de diciembre, se informó que el volante de citación fue autorizado el viernes anterior y remitido al ministerio para su aprobación. Actualmente, se está a la espera de la respuesta oficial. Adicionalmente, se enviaron observaciones para ajustar la fecha de la citación, aclarando que debe ser el 16 de noviembre y no el 16 de abril, y se solicitó que se incluya explícitamente el objetivo de la reunión, que es revisar el alcance del proyecto conforme al 50% de la base. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta a estas observaciones.
3. **Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA:**
   Respecto a la gestión de demolición del cerramiento y del bloque del costado oriental, así como el acceso para el acopio, se informó que aún no se cuenta con la autorización requerida. El ingeniero Jorge Ministerio de la Culturas, las Artes

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

y los Saberes expuso que la obtención de este permiso ha resultado compleja, tanto para el área de acopio solicitada como para la ampliación del cerramiento. Por tal motivo, el comité consideró necesario definir un plan alternativo (plan B) que permita dar continuidad a las actividades programadas.

Se discutió la posibilidad de utilizar el espacio del costado oriental, condicionado a la obtención del permiso correspondiente. De lograrse, se podrían trasladar los campamentos y utilizar dicha área para el acopio, facilitando así la continuidad de las obras. Se enfatizó la importancia de que la Secretaría tenga claridad sobre la intervención parcial requerida en el cerramiento, específicamente en un tramo de ocho metros, para poder avanzar con la construcción de los nuevos cerramientos. Se propuso aprovechar la cimentación existente y mantener el muro y los confinamientos hasta los puntos de encuentro, minimizando así la intervención.

4. **Entrega de balance sin adición:**

   Por otro lado, se informó que el balance ajustado a cero fue entregado al ministerio. El contratista había presentado una versión previa, la cual fue revisada el día anterior, y se acordó consolidar un solo documento definitivo tras una reunión programada para la tarde. Se recalcó la importancia de revisar este balance, ya que de él depende el trámite de la siguiente fase y la correcta gestión de los pagos, evitando interrupciones en las actividades.

5. **Respuesta Prefactura Acta 1:**

   En lo referente a los cortes de obra, se aclaró que el corte 1 sigue su curso normal, mientras que el corte 2 será el que se radique oficialmente ante el ministerio. La respuesta de la prefectura respecto al acta 1 aún está pendiente, aunque se espera que en la reunión de hoy se definan tanto el valor como el procedimiento para la estructuración financiera del proyecto.

6. **Diseño de Urbanismo:**

   Finalmente, se abordó el compromiso de entrega del diseño de urbanismo por parte del contratista. Se acordó que, tras finalizar el proceso de actas y cuentas, el diseño se entregará entre la segunda y tercera semana de diciembre, proponiéndose como fecha límite el 20 de diciembre. No obstante, se hará todo lo posible por adelantar la entrega, siempre y cuando se concluyan las revisiones necesarias.

   Adicionalmente, se mencionó el compromiso relacionado con la gestión arqueológica, específicamente la entrega de informes mensuales y el modelo de datos. El contratista entregó los documentos entre el viernes y el día anterior, y actualmente los arqueólogos están revisando los detalles para asegurar su precisión. Se comprometieron a entregar el informe mensual 2 el jueves y el informe mensual 3 el viernes, cumpliendo así con los plazos acordados.

   El comité concluyó que se mantiene el enfoque en el cumplimiento de los compromisos, anticipando soluciones a los retos que surgen y asegurando una comunicación constante entre todos los actores involucrados, con el objetivo de avanzar de manera ordenada y eficiente en cada etapa del proyecto.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

2.	**DESARROLLO DEL COMITÉ** ACTIVIDADES REALIZADAS ● Obra: - Se realiza seguimiento a las actividades SST. **Bloque 01** - Construcción pasarela. - Desmonte de alfardas en mal estado y lavado de estructura de madera existente espacio 105. - Armado acero de refuerzo columnas y anclajes espacio 152 y vaciado de concreto. - Soterramiento cocina espacio 102. - Restauración mampostería espacio 152 fachada norte. **Bloque 02** - Instalación estructura metálica – correas para cubierta. - Mampostería muros internos, vaciado de columnetas y viguetas costado occidente. **Bloque 03** - Vaciado de concreto zapatas y vigas de cimentación. **Exterior** - Limpieza de teja de barro.
3.	**AVANCES ETAPA DE APROPIACIÓN:** Actualmente, el avance reportado por el contratista es del 100%, y el avance aprobado por la interventoría también es del 100%.
4.	**AVANCES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:** **4.1 Control programación:** Al día 24 de noviembre de 2025, el avance programado en la etapa de construcción de la obra es del 45.56%, mientras que el avance ejecutado alcanza el 48.32%, lo que representa un adelanto del 3.04%, equivalente a aproximadamente 10.06 días de trabajo. Hasta la fecha, se han ejecutado 232 días de obra, quedando pendientes 133 días para la finalización del proyecto. En cuanto al avance semanal, se tenía previsto un avance programado del 1.94%, pero el avance ejecutado fue del 1.69%, lo que indica que la ejecución semanal está por debajo del programado en aproximadamente 0.25%, es decir, menos de un día de trabajo. Se advierte que dentro de dos semanas el avance programado según la programación será del 3%, lo cual se deberá tener en cuenta para la planificación y control del proyecto. Observaciones Contractuales y Programación Actualizada:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	Se realizó una revisión contractual con la interventoría y contratista, donde se identificó que la programación original correspondía a unas conexiones diferentes a las que se ejecutarán actualmente. Tras una reunión con la arquitecta Laura, se actualizó la programación para incluir todos los NPs que aún no cuentan con acuerdo, pero que ya han sido presentados formalmente (13 NPs presentados el 27 de octubre y uno adicional posteriormente). Esta actualización implica la eliminación o ajuste de ciertos componentes como carpinterías en madera, metálicas, PVC o aluminio, así como algunos equipos especiales que ya están comprados o en proceso de instalación en obra. Se propone presentar una nueva programación ajustada a la realidad actual, basada en un equilibrio a cero, es decir, considerando únicamente las actividades y recursos que efectivamente se ejecutarán. Es importante aclarar que, aunque el saldo a cero es una herramienta para medir y mantener los derechos de construcción y evaluar procedimientos jurídicos, no implica un cambio jurídico en el contrato, el cual solo puede modificarse mediante un "otro sí". Por lo tanto, la programación debe reflejar la realidad física y financiera sin alterar las condiciones contractuales vigentes. Impacto en la Programación y Justificación: Algunas actividades que no se ejecutarán, como ciertos elementos de carpintería o pisos, representan un peso significativo en la programación, por ejemplo, un valor aproximado de 918 millones, equivalente al 15% del contrato. Estas actividades derivan de modificaciones internas en la planeación del contrato y obras complementarias no contempladas inicialmente. La programación actual mide estos ítems como si se fuera a ejecutar, lo que puede afectar negativamente el cálculo del avance y generar aparentes retrasos. Por ello, se justifica la necesidad de ajustar la programación para reflejar con precisión las actividades que realmente se realizarán, evitando penalizaciones injustificadas. Se recuerda que la interventoría tiene la obligación contractual de continuar evaluando el contrato conforme al contexto jurídico vigente, que actualmente contempla la entrega total de la obra y está en trámite una adición basada en estudios técnicos. Esta adición incluye actividades y recursos que aún no están plenamente incorporados en la programación oficial. En reuniones previas (comités 39 y 40), el ministerio ha informado que no hay recursos disponibles actualmente y que se confirmará la disponibilidad en marzo o abril. Ante esta situación, se propone revisar y ajustar el programa de obra en esas fechas para reflejar la realidad financiera y contractual. Estado General del Avance de Obra: El avance consolidado general muestra un avance programado del 49.62% y un avance ejecutado del 51.84%, evidenciando un adelanto global. La mayoría de las unidades de ejecución están al día, excepto el área de urbanismo, que presenta retrasos debido a problemas de proyección, y algunas actividades de equipos especiales. En el bloque 3, aunque el avance general es adecuado, ciertas actividades como redes hidrosanitarias y la cimentación presentan atrasos, cuando para esta etapa ya debería estar finalizada la cimentación.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

4.2 Actividades en atraso:

En revisión constante conforme al avance de obra y a la nueva reprogramación establecida. Hasta el momento, se presenta ruta critica el bloque 3 en relación a los individuos arbóreos que interrumpen el avance de la cimentación y la cual no se tiene respuesta por la SDA.

4.3 Control actividades pactadas a ejecutar en anterior periodo:

4.3.1 Actividades planteadas por el contratista para la ejecución de la próxima semana:

1. Construcción de pasarela: Cumplido 68%
2. Restauración de muros: Cumplido 95%
3. Inicio de desmonte de madera de cubierta: 0%
4. Desmonte de tablón de manto de cubierta: Cumplido 100%
5. Excavación interna de cimentación bloque 01: Cumplido 90%.
6. Excavación externa de cimentación bloque 01: Cumplido 95%
7. Solado de cimentación bloque 01. Interna: Cumplido 90%
8. Solado de cimentación bloque 01. Externa: Cumplido 89%
9. Armado de acero cimentación Bloque 01. Interna: Cumplido 90%
10. Armado de acero cimentación Bloque 01. Externa: Cumplido 89%
11. Conectores acero y fundición bloque 01: Cumplido 96%
11. Soterrado Espacio 102: Cumplido 20%.
12. Armado de acero de columnas: Cumplido 100%
15. Anclajes columnas bloque 01: 0%
16. Bloque 02: Montaje estructura metálica: Cumplido 82%
17. Mampostería bloque 02: Cumplido 75%
18. Columnetas y viguetas Bloque 02: Cumplido 50%
19. Pruebas de estanqueidad: Cumplido 0%
20. Cimentación para muro de cerramiento: Cumplido 25%
17. Bloque 03: Excavación de zapatas: Cumplido 100%
18. Bloque 03: Ciclópeo de zapatas: Cumplido 100%
19. Bloque 03: Armado de acero y fundición de zapatas: Cumplido 50%

Generalidades: En el periodo anterior, se pactaron con el contratista actividades diversas para su ejecución. Sin embargo, algunas de estas no se lograron finalizar conforme a lo acordado. Un ejemplo claro es la pasarela, que, aunque presenta terminación, su atraso

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

actual se atribuye principalmente a trabajos arqueológicos que se están realizando en el costado suroriental, específicamente en las labores de desmonte y soterramiento.

Respecto a los anclajes, estas actividades comenzaron recientemente, ya que no se habían iniciado la semana pasada, al igual que la fundición de las columnas. El avance en la estructura metálica ha sido positivo, aunque las pruebas de estanqueidad no se han realizado y permanecen en cero por ciento desde hace dos semanas. El nuevo compromiso es ejecutar estas pruebas durante la presente semana, y se tiene entendido que ya se ha recibido la orden para proceder.

Durante el recorrido realizado esta mañana, se identificaron actividades que requieren de manera urgente su ejecución o terminación para evitar comprometer etapas posteriores del proyecto. En particular, se destaca el retraso en el confinamiento de las culatas de los muros en bloque 2. Esta situación fue observada personalmente hace dos semanas durante la visita del asesor estructural de interventoría.

Según el capítulo de elementos no estructurales, las culatas deben estar confinadas en esta etapa. Sin embargo, tanto el ingeniero estructural como el asesor estructural del contratista manifestaron que no era necesario. Tras reiterar esta observación a nuestro asesor estructural, se confirmará que sí debe realizarse el confinamiento, pero hasta la fecha no se ha ejecutado.

Esta situación genera preocupación, especialmente en la mampostería ubicada sobre el eje nueve, donde el perfil metálico está completamente encima del muro. En el reproceso actual, al no haber solicitado los medios para la mampostería, se corre el riesgo de que el corte para realizar la viga de confinamiento y la columneta intermedia, se dañe el perfil metálico o se afecte la mampostería, lo que complicaría la ejecución y la integridad estructural.

4.3.2 Actividades planeadas por el contratista:

En lo que respecta a actividades específicas, se reportaron los siguientes avances:

I. Construcción de pasarela: 95%
II. Restauración de muros: 95%
III. Inicio de desmonte de maderas de cubierta: 20%
IV. Inmunización de maderas: 100%
V. Excavación interna de cimentación bloque 01: 100%
VI. Excavación externa de cimentación bloque 01: 100%
VII. Solado de cimentación bloque 01. Interna: 100%
VIII. Solado de cimentación bloque 01. Externa: 100%
IX. Armado de acero cimentación Bloque 01. Interna: 100%
X. Armado de acero cimentación Bloque 01. Externa: 100%
XI. Conectores acero y fundición bloque 01: 100%

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

XII. Soterrado Espacio 102: 100%
XIII. Armado de acero de columnas: 80%
XIV. Anclajes columnas bloque 01: 50%
XV. Bloque 02: Montaje estructura metálica: 80%
XVI. Mampostería bloque 02: 80%
XVII. Columnetas y viguetas Bloque 02: 80%
XVIII. Pruebas de estanqueidad: 100%
XIX. Cimentación para muro de cerramiento: 40%
XX. Bloque 03: Excavación de zapatas: 70%
XXI. Bloque 03: Ciclópeo de zapatas: 70%
XXII. Bloque 03. Red sanitaria: 30%
XXIII. Bloque 03: Armado de acero y fundición de zapatas y vigas de cimentación: 50%

Generalidades: Las actividades presentadas anteriormente corresponden a los compromisos que el contratista ejecutará la próxima semana, según el porcentaje indicado. Es importante señalar que persiste un retraso en el bloque 3, especialmente en la etapa de cimentación, debido a la imposibilidad de excavar en determinadas áreas en consecuencia de respuesta por parte de la SDA ya que se encuentras individuos arbóreos que interrumpen la ejecución de actividades de cimentación. Este retraso ya comienza a reflejarse en la unidad de ejecución correspondiente. Por último, las actividades mencionadas han sido acordadas entre los residentes del contratista e interventoría para garantizar avances durante la próxima semana.

El avance en la estructura metálica durante la presente semana ha sido más que excelente. En el recorrido realizado, el encargado informó que solo está pendiente comenzar a retirar los cordones de soldadura. Se espera que, si esta tarea finaliza esta semana como se ha indicado, la próxima podrán realizarse los ensayos de líquidos penetrantes y se iniciará la instalación de la estructura de la cubierta.

Sin embargo, existe preocupación por el progreso en mampostería. En el recorrido realizado hace dos semanas, con la presencia del ingeniero Carlos, se solicitó la incorporación de un mampostero adicional, dado que actualmente solo hay dos: uno trabajando en el bloque dos con las columnetas de confinamiento, y otro recién incorporado. La restauración y adecuación de muros en el bloque uno es crítica y requiere contar con dos frentes de trabajo, lo cual no es posible con el personal actual.

En cuanto a carpintería, la situación es similar. La cuadrilla está compuesta por cuatro personas que trabajan tanto en la pasarela como en el reemplazo de maderas. La residente técnica de interventoría ha insistido en la necesidad de un maestro carpintero que supervise junto con ella y el arquitecto restaurador los desmontes y la clasificación de los reemplazos. Según la evaluación de los residentes técnicos de obra e interventoría, la consultoría ha cuantificado que la cantidad de madera a reemplazar excede

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

ampliamente las estimaciones iniciales, por lo que se recomienda la inclusión de un maestro carpintero y dos oficiales adicionales para cumplir con la demanda.

Se destaca también la preocupación por el retraso en la llegada del acero del cerramiento occidental, una frente de trabajo importante que aún no ha comenzado. En relación con la prueba de estanqueidad del tanque, fundamental para verificar su impermeabilización y para el almacenamiento de equipos ya adquiridos, se ha presentado un retraso de aproximadamente tres semanas. Se ha solicitado que se agilice la compra de los aditivos necesarios para realizar la prueba cuanto antes y se eviten demoras por procedimientos internos.

Se solicita que las actividades prioritarias sean el refuerzo de mampostería en los bloques 1 y 2, el reemplazo de maderas en el bloque 1, y la inclusión de personal adicional en carpintería y mampostería para asegurar el cumplimiento de los tiempos.

En cuanto a la estructura metálica, las correas se encuentran en proceso de finalización conforme al contrato, y se espera la llegada de diagonales entre hoy y mañana, lo cual permitirá iniciar las pruebas de líquidos penetrantes y continuar con la instalación.

En mampostería, se confirmaron dos ingresos adicionales de oficiales que serán destinados al bloque uno para apoyar las actividades. Se insiste en la necesidad de agilizar la demolición y retiro de vigas pendientes, especialmente en el bloque uno, donde hay vigas y muros que requieren atención urgente para evitar retrasos.

Sobre la estanqueidad, el tanque actualmente se encuentra lleno, aunque las lluvias recientes han dificultado algunas labores. Se elaborará un plan de contingencia para proteger la tapa del tanque y continuar con las pruebas.

Se detectó una socavación en la viga y pedestal del cerramiento norte, que afecta la estabilidad de la estructura en esa zona y requiere atención inmediata.

4.5 Aspectos Técnicos:

- Problemáticas de Obra:

I. Demolición cerramiento. (Costado Oriente): Aún no se cuenta con el permiso oficial para realizar esta actividad, y se espera que la próxima semana se comunique la autorización correspondiente.

II. Diseño de Urbanismo: Se está a la espera de la fecha definitiva para la entrega del diseño de urbanismo.

III. Desagüe alcantarillado y aguas lluvias: Hasta el momento no se ha recibido una solución definitiva por parte del Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes. Se entregaron las comunicaciones correspondientes con estudios y propuestas, incluyendo la realización de un CCTV, pero aún no se ha obtenido respuesta.

IV. Terminación de pasarela: Esta actividad depende del equipo de arqueología, que actualmente trabaja en el costado afectado. El proceso de desmontaje es lento y minucioso, dado que se realiza ladrillo por ladrillo para preservar los hallazgos arqueológicos. Se ha solicitado a los responsables revisar y cumplir el cronograma aprobado para asegurar avances, pues la falta de progreso está bloqueando actividades en esa esquina.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

V. Falta de personal. (Mamposteros y Carpintería): Se ha identificado una carencia significativa de personal en mampostería y carpintería, lo que afecta el ritmo de trabajo.

VI. Permiso SDA tala de árboles: Se ha identificado una carencia significativa de personal en mampostería y carpintería, lo que afecta el ritmo de trabajo. Se realizó una visita para gestionar permisos, pero el proceso se ha visto afectado por respuestas formales con plazos legales extensos, lo que retrasa la continuidad del proyecto. Se ha iniciado un nuevo trámite con formatos actualizados, lo que implica comenzar un proceso desde cero que se estima demorará hasta junio.

VII. Socavación costado noroccidental: Se ha detectado un fenómeno de socavación que requiere revisión y atención urgente.

- Control de compras:

A continuación, se muestra en la siguiente tabla del cronograma estimado para el ingreso de materiales correspondiente a la próxima semana:

MATERIAL	FECHA ESTIMADA	OBSERVACIÓN
LADRILLO PARA BLOQUE PATRIMONIAL 22X11X7	24/11/2025	ENTREGADO EL 21/11/2025
LADRILLO RECOCIDO CAJAS	10/11/2025	ENTREGADO EL 10/11/2025
CEMENTO TOPEX	10/11/2025	ENTREGADO EL 10/11/2025
PRODUCTOS SIKA 101, SIKA ANCHORFIX,	20/11/2025	ENTREGADO EL 20/11/2025
ACERO BLOQUES 1, 2 Y 3	14/11/2025	ENTREGADO EL 12/11/2025
ACERO CERRAMIENTO	21/11/2025	PENDIENTE, REPROGRAMADO EL 26/11/2025
GEOTEXTIL NT 1800	24/11/2025	ENTREGADO EL 24/11/2025
B400	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	ENTREGADO 30 M3 EL 13/11/2025
ARENA DE RÍO		
GRAVILLA		ENTREGADO 21/11/2025
MALLA 5 MM CUBIERTA	27/11/2025	PENDIENTE, REPROGRAMADO EL 29/11/2025
LAMINA SUPERBOARD	27/11/2025	ENTREGADO 21/11/2025
PASOS ESCALERAS PARA TANQUE	13/11/2025	ENTREGADO EL 11/11/2025
AGUA	DE ACUERDO A NECESIDAD EN OBRA	

I. Compra cemento

II. Material pétreo

III. Maderas (Eucalipto)

IV. Teja de barro. Revisar Cantidad.

V. Producto sika para tanques.

Generalidades: Actualmente, en obra se dispone de ladrillos para cajas, cemento, producto sika para el tanque, arena, gravilla y acero para bloques 1, 2 y 3, así como acero para cerramiento que se espera llegue pronto. La malla para cubierta aún está pendiente, aunque ya se recibió la lámina para el bloque 2. Para el caso del suministro de madera para reemplazo se está

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

finalizando el desmontaje de alfardas, y se prevé que esta semana se inicie el suministro de madera con las longitudes necesarias para comenzar los trabajos la próxima semana, momento en el cual se requerirá la presencia de carpinteros.

- Ensayos:

1. Concretos: Al día y en cumplimiento a los 7, 14 y 28 días bloque 1.
2. Pendiente prueba estanqueidad - Tanque.
3. Pendiente pruebas de tinta una vez terminada la soldaduras - cubierta bloque 2.
4. Pendiente pruebas tubería RCI instalada.
5. Se realizan pruebas de presión en tubería red suministro bloque 1 y 2 a 120 Psi el cual no se presento variación a las 2 horas.

Se cambió de laboratorio para las pruebas de resistencia del concreto debido a resultados inconsistentes por parte de interventoría; los nuevos resultados confirman resistencias dentro y por encima de los rangos esperados.

- Certificaciones: Informe Densidades bloque espacio 101,152 y 105 al día.
- Materiales: Madera (En espera de llegada de elementos nuevos).

Generalidad: Se recibió el informe de densidades de los espacios ya antes mencionados. Se está verificando el conteo y cuantificación de tejas para los bloques. Se acordó utilizar la teja nueva para bloques 2 y 3 y la teja recuperada para el bloque 1, con una distribución que permita la correcta instalación según las zonas.

- Conexiones de servicios públicos:

I. Alcantarillado: Sin TPO avalada, continúa pendiente respuesta por parte del Ministerio y requiere atención para evitar retrasos en la obra.
II. Acueducto: Sin TOPO avalada, continúa pendiente respuesta por parte del Ministerio y requiere atención para evitar retrasos en la obra.
III. Energía: Provisional instalada desde el 06/2025.
IV. Gas: Sin posibilidad de conexión final, está acorde a los volúmenes y gasodomésticos y se entrega en punta al límite de la obra.

Generalidades: Se solicitará nuevamente, que se explique de forma clara el procedimiento del permiso pendiente para la intervención de la vía. Están a la espera de enviar un oficio a la entidad correspondiente, aunque ya han realizado comunicaciones particulares donde se detalla cómo quedará la conexión de todos los servicios en caso de que no se apruebe la actualización o modificación de la resolución. Este esquema es puntual: el alcantarillado quedará en punta, la energía se trabajará de forma parcial, el gas quedará en punta, y el agua no quedará operativa porque ni siquiera la parte parcial está aprobada. Se enfatiza la importancia de salvaguardar esta condición para evitar que el proceso continúe si los recursos se asignan, pero las condiciones no se cumplen.

- Control de Diseños.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

I. Arquitectura: Urbanismo, Diseño final mobiliario y carpintería, Terminar definición de especificaciones técnicas. Fechas establecidas de entrega para el 20 de diciembre de 2025.
II. Estructural: Cimentación cerramiento, anclajes a de estructura muros. Se solicitó aumentar la cuadrilla de trabajo, y desde hace quince días se tiene pendiente la entrega del detalle del reforzamiento de la IP en el espacio 105.
III. Eléctrico: Subsanación de observaciones asesor de interventoría. (Anexar convenciones a planos eléctricos, identificación de conductores en circuitos, cuadro de cargas, verificación acometida diagrama unifilar, planos en presentación.): Se trabaja en la subsanación de las observaciones enviadas por el asesor. El contratista ya entregó las fichas técnicas de la planta eléctrica, que fueron registradas y aprobadas por el ingeniero eléctrico de interventoría. Sin embargo, la entrega de la respuesta estaba prevista para la semana siguiente, pero ha sufrido retrasos, y se está insistiendo para obtenerla lo antes posible. Sobre el cuarto técnico y los cárganos, ya se tiene claridad de su ubicación y diseño: el cuarto técnico se ubicará en el bloque tres, donde también estará la planta. Se recordó la necesidad de considerar los cárcamos el cual estos se darán de acuerdo al a distribución de los tableros y planta eléctrica.
IV. CCTV: Sin pendientes.
V. Gas: Aprobados VANTI.

- Conexiones de servicios públicos.

I. Trámite para provisional hidráulica de obra: Sin respuesta de aprobación por parte del acueducto.

- Control de lluvias.

I. No se reportan lluvias en la semana que afecte en las actividades.
I. - Control de lluvias: Es importante destacar que las lluvias han tenido un impacto del 0,78% en el avance de la obra. Se tuvieron que detener las actividades en la pasarela bloque 1 y en la estructura metálica bloque 2 durante dos tardes debido a fuertes precipitaciones, que afectaron el avance de estas actividades.

4.6 Aspectos Restauración:

- Se realiza inspección de maderas en cubierta.
- Se dio inicio a desmontes de madera el 21 de noviembre.
- Se continúa con la restauración de fachada.
- Está pendiente la instalación de dinteles en madera.

Problemáticas:

Falta de personal para trabajos de madera de cubierta que ya se puede dar inicio al cambio de maderas.

Se reitera que deben realizarse los cambios de dinteles de madera, antes de la fundición de columnas en el espacio 105. Se cuenta con la madera en sitio, pero no hay personal calificado para la ejecución de la actividad.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

4.7 Arqueología:

1. El día 24 de noviembre subieron un modelo de datos en la tarde, sin embargo, aún presenta errores, los cuales están siendo coordinados y corregidos en este momento por los arqueólogos.
2. Con el oficio del 24 de noviembre, en dónde dicen que ya los informes están arreglados, y dónde se revisaron los 3 pendientes, aún hay detalles, que están asociados al modelo de datos y algunos errores también de forma, que no les dieron solución.
3. La semana pasada se dio el proceso para el soterramiento del Corte 3 en el espacio 102.

Generalidades:

Cabe mencionar que se convocó a una reunión de arqueología, la cual se esperaba estuviera dirigida por el Ministerio o por el ICANH, pero se desconoce quién fue el responsable de la convocatoria. La reunión participó todos los arqueólogos que trabajan en las distintas obras en San Juan de Dios, quienes manifestaron enfrentar problemas similares, aunque no se emitió ninguna instrucción, indicación o acuerdo concreto durante el encuentro.

Finalmente, se recuerda que el 6 de diciembre vence el plazo semestral establecido por el ICANH para la entrega del informe arqueológico. Esta fecha ya fue prevista con el arqueólogo responsable. Aunque no existe una restricción estricta de tiempo por parte del ICANH para la entrega, la interventoría ha sugerido que el informe se entregue dentro de estas fechas.

Se comentó que, en ocasiones, el ICANH puede pronunciarse para exigir la entrega del informe cuando no se cumple el plazo. El compromiso actual es entregar el informe aprobado por interventoría para radicación ante el ICANH, con fecha límite estimada para el 5 de enero. Se solicita revisar este tema con el equipo de arqueología para procurar entregar el reporte antes de esa fecha y poder cumplir con los requerimientos del ICANH.

4.8 Aspectos Administrativos:

- Control de Personal en obra: Se registran 42 personas operativas, 16 administrativos para un total 58.
- Ingresos: 0
- Egresos: 0
- Accidentalidad: 0
- Pagos SS contratista: Al día.
- Pagos Nominas: Al día.
- Control PMT: Sobre las obras del acueducto en la calle Segunda Sur, aunque se firmó un acta entre los directores de las tres obras (Santiago Samper, Capilla Convento y el equipo propio Jardín Infantil), no se ha recibido información adicional relacionada con el cierre de esta calle.
- Horario de ingreso de personal de obra.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

- Control Equipos mecánicos – AL DÍA: El contratista informó que el equipo de RCI llegará el 30 de este mes y la planta de emergencia está prevista para la primera quincena de diciembre. Se dejará en bodega del contratista ya que en obra no se tiene los espacios suficientes para los equipos y una los espacio estes adecuados se realizaría la instalación.
- SGSST: Se hacen mensuales, se encuentran al día, COPASST Y COCLAB

Generalidades: Para la próxima semana, se tiene el compromiso de incorporar a dos mamposteros y al menos dos carpinteros para el bloque 1.

Pendientes:

- Entrega de informes mensuales.
- Informes de interventoría.

4.9 Aspectos Ambientales:

- Se realiza adecuación de acopios ya que al retirar materiales estos se ven afectados.
- Se realizan charlas ambientales donde se enfatiza el cuidado del medio ambiente, orden y aseo en las áreas de trabajo.
- Trámite silvicultural (Se presentó nuevamente trámite silvicultural)

Pendiente:

Jornada de orden y aseo específicas de áreas, retiro de aguas en las excavaciones, teniendo en cuenta que en la semana se presentan lluvias fuertes.

Indicadores:

PROYECTADO		
(a) Volumen de RCD proyectado a generar	230,95	Ton
(b) Meta de aprovechamiento	50	%
Volumen de RCD proyectado para aprovechamiento (a x b)	115,48	Ton
(c) Volumen total de materiales a usar	4556,98	Ton
(d) Meta de circularidad	8	%
Volumen total de material valorizado a usar (c x d)	364,56	Ton
EJECUTADO		
Volumen total de RCD acumulado	755,82	Ton
Volumen total aprovechado acumulado	685,01	Ton
Porcentaje de aprovechamiento acumulado	90,63	%
Volumen total de material acumulado	1483,01	Ton
Volumen total de material valorizado acumulado	161,99	Ton
Porcentaje de material valorizado acumulado	10,92	%

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Se registró la novedad de la caída de un individuo arbóreo. Se realizó el reporte correspondiente a la línea 123, tras lo cual acudieron los bomberos al lugar. Posteriormente, se notificó a la Secretaría de Ambiente (SDA), cuyo personal se acercó a la obra, pero no se les permitió el ingreso por parte de la portería principal.

4.10 Aspectos SST:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en todas las áreas y se coloca señalización informativa
- Se realizan charlas de seguridad (inducción, notificación de riesgos, uso de EPP, trabajo en alturas)
- Se revisan las condiciones de seguridad de las tareas de alto riesgo (trabajos en caliente, alturas y excavaciones)

Seguridad social:

- Pagos de seguridad al día.

Pendientes:

- Aseo de obra, organización de aceros y materiales sobre costado sur oriental del bloque 1.

Comité:

- Se realiza reunión mensual de COPASST Y COCOLAB (se realiza actividad de comunicación y trabajo en equipo)

4.11 Aspectos BIM:

1- se encuentran cargando la información de la programación aprobada al modelo 4D.
2-Se encuentran realizando ajustes en memorias corte 1 y 2.
3- se encuentran haciendo memorias corte 3.
4- se encuentran haciendo modelo eléctrico as built.

4.12 Aspectos Social:

- Atención al PAC
- No se presentaron PQRS en el PAC
- El jueves 20 de noviembre se llevó a cabo el CAC
- Mesa de trabajo con Juan Pablo y social de contratista, para definir Reunión de avance, la cual quedó programada para el 16 de diciembre a la 1:30 pm en el salón comunal del barrio sevilla
- El contratista remite volante para reunión de avance
- Se da la aprobación del volante y se remite al ministerio para su respectiva revisión
- Queda pendiente que el contratista remita la presentación para la reunión de avance.

4.13 Aspectos Financiero:

4.13.1 Aspectos Financieros

Se reporta una inversión del 57.57% del anticipo, equivalente a 2.175.500.435,46 pesos**.**

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente)	VALOR PROGRAMADO	VALOR GIRADO A LA FECHA
1	Pago de jornales, salarios y honorarios	$ 1.133.654.492,00	$ 931,187,304.44
2	Compra/Alquiler equipos y repuestos	$ 188.942.415,00	$ 163,730,979.49
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 188.942.415,00	$ 78,210,474.49
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2.267.308.984,00	$ 726,480,889.72
	TOTAL	**$ 3.778.848.307,00**	**$ 1,899,609,648.14**

CONCEPTO	INVERSION POR RUBO
Pago de jornales, salarios y honorarios	77,73%
Compra/Alquiler equipos y repuestos	61,53%
Transporte y alquiler de maquinaria	97,50%
Compra de materiales y accesorios	39,66%

Se mantiene al día la consignación de los rendimientos financieros. Actualmente, se está pendiente de la gestión relacionada con ciertos documentos; sin embargo, se informó que ya se ha establecido comunicación con la persona responsable y se recomienda continuar con el seguimiento correspondiente.

- Anticipo
  - Informe de fiducia No.5, en revisión por interventoría
  - Consignación rendimientos financieros, en revisión por interventoría

4.13.2 Aspectos Presupuestales.

- Balance No.03 a Ministerio con adición presupuestal - RADICADO
- APUS Adicionales: 29 APU aprobados
  13 APU en revisión.
- Actas de obra:

ACTA No.	PERIODO	VALOR	OBSERVACIONES	PAGADAS
001	7 Febrero – 6 Septiembre	$ 354.277.530,22	TRAMITADA	PENDIENTE POR SUBSANAR FACTURA
002	7 Septiembre– 6 Diciembre	$ 3.182.142.054,49	EN ELABORACIÓN	
VALOR TOTAL ACTAS TRAMITADAS		**$ 3.536.419.584,71**		

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

En cuanto a las actas de obra en revisión, se cuenta con dos actas pendientes: el acta uno, por un valor de 354 millones, ya está tramitada pero pendiente de subsanación de la factura; el acta dos, con una primera valoración de 3,182 millones, se encuentra en proceso de elaboración. En total, estas suman aproximadamente 3,500 millones en actas.

	EVALUACION PRESUPUESTAL		
	TOTAL	%PROG	%EJEC
UNIDAD 1 - BLOQUE No.1	$1.880.634.812,00	$ 899.598.726,79	$ 1.061.030.929,19
UNIDAD 2 - BLOQUE No.2	$1.263.794.051,00	$ 806.280.129,03	$ 848.852.174,85
UNIDAD 3 - BLOQUE No.3	$955.137.307,00	$ 181.852.191,73	$ 190.389.118,88
UNIDAD 4 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO	$480.548.041,00	$ 371.386.510,70	$ 401.049.970,02
UNIDAD 5 - URBANISMO	$776.936.882,00	$ 10.064.952,13	$ 78.692.441,14
UNIDAD 6 - ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES	$906.328.420,00	$ 166.629.751,21	$ 131.369.521,59
	$ 6.263.421.613,00	**$ 2.435.821.019,81**	**$ 2.711.393.283,20**

Respecto a los avances por unidades de ejecución en la etapa de construcción, se han ejecutado hasta el momento 2,700 millones, equivalentes al 48.32% del avance general. Esta integración del presupuesto, acorde al progreso de obra, se realizó para validar la información del contratista y confirmar que efectivamente se está realizando una inversión que aún no ha sido facturada.
El costo ejecutado total hasta la fecha es de 3,626 millones de pesos. Existe una relación directa entre el presupuesto y la ejecución en obra, aunque no se ha logrado facturar aún, quedando pendiente el cobro conforme a las actas presentadas anteriormente.

4.14 Aspectos Jurídicos.

- Pólizas aprobadas con Modificatorio No.1
- Aprobación Balance de obra – Pendiente por parte del Ministerio

Las pólizas están actualizadas conforme al Modificatorio No.2, que valida el cambio en la forma de pago. Sin embargo, aún está pendiente la aprobación por parte de la entidad del presupuesto número tres, que evalúa la adición de obra.
Balance a 0: Se encuentra en revisión la propuesta del contratista junto con las observaciones del equipo interventor, con el fin de entregar un documento ajustado para valoración.
El contratista ha solicitado, debido a la reducción del alcance de obra acorde a los recursos disponibles, la reprogramación del proyecto para evaluar el presupuesto y el avance de obra en función de la realidad financiera. Se enfatiza que, sin modificador jurídico aprobado, es necesaria la discusión con los responsables para ejecutar estos cambios de valoración.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	Se destacó que ciertas actividades, como la instalación de ventanería, requieren una proyección de al menos tres meses para su ejecución. Por ello, se solicita que, en caso de disponibilidad de recursos, estas inversiones se programen con tiempo suficiente, evitando procesos acelerados que comprometan la calidad y el proceso constructivo.
5.	Otros y varios: No se registraron observaciones adicionales, por lo que se dio por terminado el comité.
6.	Conclusiones y compromisos:

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Radicación Corte de Obra No.02	Contratista	04/12/2025
2	Aprobación Volante de citación para reunión 50%	Ministerio	12/12/2025
3	Gestión demolición de cerramiento y bloque costado oriental. Documento otro si y poder SIPA	Ministerio	21/11/2025
4	Entrega de balance sin adición.	Interventoría	02/12/2025
5	Respuesta Prefactura Acta 1	Ministerio	25/11/2025
6	Radicación de acta de Obra No.01	Contratista	28/12/2025
7	Radicación informe No. 09	Interventoría	29/12/2025
8	Entrega Diseño de urbanismo	Contratista	16/12/2025

7.	Grabación de comité: https://drive.google.com/drive/folders/1FRtIcGLfuQDsWgKVmEu1VZBV7CKtLKxV?usp=drive_link
8.	Fotos de comité:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co





Sin más asuntos por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:31 pm.

Elaboró:
Arq. Laura Velasquez Saray – Interventoría Consultec S.A.S
Revisó y aprobó:


Arq. Héctor Hernández Hernández Director de obra Obras Hospital Domo	Ing. María Fernanda Diaz Cortés Directora de Interventoría Consultec SAS	Arq. Gilberth Julián Acosta Celis Apoyo a la supervisión Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

ANEXO 6.1. ACTAS DE COMITÉ BIM

Objetivo: COMITE SEGUIMIENTO BIM No.34 CTO DE OBRA N. 4343-2024, INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO JARDÍN INFANTIL QUE HACE PARTER DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERIO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

Responsable: INTERVENTORIA	**Dependencia: BIM**	**Lugar y Fecha:** VIRTUAL, 07/NOVIEMBRE/2025

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Tel Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Arq. Christian Escobar	Apoyo a la Metodología BIM	Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes	3153420137	cescobar@mincultura.gov.co	
2	Arq. Andrés Álvarez	Coordinador BIM	Consorcio Obras Hospital Domo – Contratista	3127717058	coordinacionbimji@gmail.com	
3	Arq. Katherine Trujillo	Coordinación BIM Interventoría	Consultec S.A.S – Interventoría	3505156801	Bim.jardin@meshestudio.com	
4	Ing. Jorge Lopez	Supervisión Ministerio	Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes			Invitado virtual
5	Arq. Jordy Barrantes	Equipo BIM	Consorcio Obras Hospital Domo – Contratista	3504528321		Invitado virtual
6	Carolina Rodríguez	Equipo BIM	Consorcio Obras Hospital Domo – Contratista			Invitado virtual
7.	Sindy Mendéz	Equipo BIM	Consorcio Obras Hospital Domo – Contratista			Invitado virtual
8.	David Farfán	Apoyo a la interventoría	Consultec S.A.S – Interventoría			Invitado virtual
9.	Laura Velásquez	Residente de Interventoría	Consultec S.A.S – Interventoría			Invitado virtual
10.	Maria Fernanda Diaz	Directora de Interventoría	Consultec S.A.S – Interventoría			Invitado virtual

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
	1. Verificación del quórum. 2. Verificación de compromisos previos (No aplica por ser el primer comité).

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	3. Estado de avance del proyecto. 4. Conclusiones y compromisos. 5. Proposiciones y varios.
1	**Autorización para grabar: SI**
2	**Lectura del Orden del día: SI**
3	**Compromisos comité anterior:**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Cambio de numeración de items	**Contratista**	**En proceso**	Cancelado
Modelo Eléctrico al 66% de desarrollo	**Contratista**	**7 noviembre**	En proceso
Modelo 4d (carga de información de la programación)	**Contratista**	**En proceso**	En proceso
Migración archivos WIP a publicado	**Ministerio-Interventoria-Contratista**	**En proceso**	En proceso
Párametro 4d de semana programada	**Contratista**	**En proceso**	En proceso
Actualización y validación de carga en el MIDP (Enlace)	**Contratista**	**En proceso**	En proceso
Memorias corte 3	**Contratista**	**En proceso**	En proceso
Modelo 5d actualizado a la realidad de la obra	**Contratista**	**En proceso**	En proceso

4.

4. Verificación de compromisos anteriores

4.1 **Modelo eléctrico – Avance general**

- El contratista informa avance simultáneo en **Bloques 1, 2 y 3**.
- Se han modelado tomas de poder y puntos de iluminación.
- Avance estimado del modelo: **70%**, dado que las redes restantes (CCTV, voz, datos) son de menor complejidad.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Interventoría solicita:

- Evitar el estancamiento del modelo por priorización de memorias del corte del 10 de diciembre.
- Evaluar si un profesional puede continuar redes eléctricas mientras otros dos trabajan memorias.

4.2. Priorización corte del 10 de diciembre

- Contratista informa que el corte solicitado por el Ministerio para el **10 de diciembre** exige priorizar memorias y documentos.
- Esto afectará temporalmente el avance de los modelos.

4.3. Modelo 4D

Estado:

- Programación en revisión y pendiente de aprobación oficial. (Se menciona que ya esta aprobado durante el comité)
- Se propone iniciar carga de programación en modelo 4D para no retrasar la entrega de información útil para obra.

Compromisos:

- Interventoría oficializará aprobación de programación mediante oficio dirigido a Ministerio y Contratista.
- Una vez recibido el oficio, el contratista iniciará la carga de programación.
- Tiempo estimado para integrar programación: **2 semanas**, realizando en paralelo modelos y memorias.

4.4. Modelo 5D

- Se confirma que **NO se modificará** la codificación del presupuesto como se había planteado, lo cual evita reprocesos extensos en 4D y 5D.
- Interventoría solicita verificación de este punto por parte de ingeniería.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	4.5. Avance de memorias • Corte 1 y Corte 2: avances significativos. • Corte 3: afectado por tres días de trabajo destinados a actualización de nuevos componentes e ítems. • A pesar de la afectación, se retoma el ritmo normal. **Observaciones importantes:** • Ministerio indica que **las actas deben estar radicadas antes del 10 de diciembre**, por cierre presupuestal. • Interventoría solicita que **el lunes** estén listas las memorias para revisión conjunta con el Arq. Héctor y residentes.
5.	5.Estado de avance **5.1. Avance del modelo eléctrico** • Contratista presentará avance en Trimble una vez estabilizado el equipo de soporte. El avance de modelo se suspende hasta que se entreguen las memorias del corte 3, todo el equipo BIM se encuentra concentrado en ese objetivo. **5.2. Migración de archivos (WIP – SHARED – PUBLISHED)** • Interventoría solicita reunión para revisar la migración de archivos aprobados desde WIP/Shared hacia **Publicado** según ISO 19650. • Esta migración ha presentado retrasos y requiere revisión conjunta con residentes. • Reunión propuesta: **próxima semana**, idealmente el lunes en obra.


Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	5.3. Integración de nuevos NP y componente 3 • Contratista informa que la actualización de ítems generó retraso de tres días. • Se reorganiza el equipo para retomar los modelos y memoras.
6.	**6. Proposiciones y varios** **6.1. Observaciones del Ministerio** • Se solicita mayor claridad en los avances y cumplimiento de compromisos. • Ministerio revisó el Informe de Interventoría N.º 8 y confirma que el archivo correcto está en plataforma, aprobado por parte de ellos. **6.2. Observaciones del Contratista** • Agradecen la confirmación de que no se recodificará el presupuesto, pues evita retrasos mayores en modelos 4D y 5D. **6.3. Reporte de plataforma** No se han presentado problemas recientes en acceso y edición para colocar etiquetas de visto bueno en informes


Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.			
	Compromisos		
		Responsable del compromiso	**Fecha de Cumplimiento**
1	Modelo eléctrico avances	**Contratista**	**En proceso**
2	Modelo 4d (carga de información de la programación)	**Contratista**	**En proceso**
3	Consolidar **codificación 5D**	**Contratista**	**En proceso**
4	**Migración de archivos de WIP a publicado**	**Contratista**	**En proceso**
5	**Actualización y validación de carga en el MIDP (enlaces)**	**Contratista**	**En proceso**
6	**Memorias corte 3**	**Contratista**	**27 de Noviembre**

Revisó y aprobó:



Arq. Christian Escobar
Apoyo a la metodología BIM
Ministerio de las culturas los artes y los saberes.



Arq. Katherine Trujillo
Coordinadora BIM Interventoría
Consultec SAS

Arq. Arq. Andrés Álvarez
Coordinador BIM
Obras Hospital Domo

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

ANEXO 7. BITÁCORA DE OBRA

nuevas vaciados de placa. Los reprocesos, demoras y costos derivados de reparaciones no conforme son responsabilidad exclusiva del contratista. No habrá reconocimiento de reclamos adicionales por tiempo adicional derivado de reprocesos de este tipo.

Dpto Ing
Dpto Calidad
Res Ingeniero Consultor
DIR OBRA



6/11/25 Clima: nublado-lluvioso-soleado (Llueve a la noche de 7 a 8 am)
Personal: 14 ayudantes, 6 oficiales, 4 gruistas, 1 capataz, 4 medioleros, 1 oficial electricista, 1 almacenero, 4 personal de seguridad, 4 operadores de bomba mecánica, 2 soldadores, 4 ayudantes de ayudantes, 2 boreros, 1 operador de grúa, 1 operador de cuchara, 4 ayudantes de albañiles.
En las actividades del día se contó con el vaciado de pilote de ayuda, la cual se hizo por vigas de cimentación empezando por el bloque 1. Siguió en marcha del eje 105. Se contó con el inicio de pilotes de seguridad en gradas, el retiro de tablas de cabeza para inicio de excavación de nudos.
En el bloque H2 se contó con el inicio de cabeza de cabeza metálica y instalación de marco espacial y cabezas en marco. En bloque H3 se hizo izado y entrada de ejes con topografía, se contó parcialmente con izado y viga de cimentación. En el bloque se contó con el corte de muro tablestaca por medio para de estabilizador. Para Nudo 2 se contó con parcial por traslado de nudo de eje 1 hacia, hasta de hoy, resta izado cabeza se montó bloque H1 y otros parciales de marco de cabeza.

Dpto Ing
Dpto Calidad
Res Ingeniero Consultor
DIR OBRA

7/11/25 dom: nblo - solido

Personal: 14 yunta, 6 obrero, 4 yunta 1 obrero, 4 hombre, 1 del dueño, 1 sobrestante 4 Peon de apoyo, 4 oficial albañil, 2 ayudante, 4 ayudante de ayudante, 2 bomba, 2 oficial de hierro, 10 albañil de contrato, 4 albañil de interior En las actividades del día se contó con el apoyo de maquinaria en el Blq #1 se contó con el arco de la estructura de la parrilla, se contó con el arco de acero de refuerzo en el blq #1 aproximadamente 102. En el blq #2 se colocó el arco de refuerzo metálico de cubierta, el levantado de muro con bloque #5 por hiladas aproximadamente de muros En el blq #3 se contó con encofrado para vigas de cimentación y solados. Personal se contó con encofrado para fundir de viga. Se contó con el lavado de tapa de berenjena.

Dael Hdez
Resident de obra.

Ing. Consultor

Ing. Consultor

8/11/25 Dom: nblo - solido

Personal: 14 yunta, 6 obrero, 4 yunta 2 oficial, 4 hombre, 1 albañil de contrato, 2 almacenista, 4 Peon de sobrestante, 4 oficial albañil, 2 ayudante, 4 ayudante de ayudante, 2 bomba, 2 oficial de hierro, 2 Encargado de contrato, 2 albañil de interior.

En las actividades del día se contó con el apoyo de maquinaria en el blq, arco de acero de viga de cimentación aproximadamente 101 del blq #1, el vaciado de la parrilla de solados En el blq #2 se contó con el arco de oficial de albañil metálico, el levantado de muro en blq 3 se contó con encofrado para cimentación de viga y se contó con el lavado de tapa de berenjena.

Dael Hdez
Resident de obra.

Ing. Consultor

Ing. Consultor

10/11/25 dom: nblo - solido

Personal: 14 yunta, 6 obrero, 4 yunta 2 oficial, 4 hombre, 1 oficial albañil, 1 almacenista, 4 peon de sobrestante, 4 oficial albañil, 2 ayudante, 4 ayudante de ayudante, 2 bomba, 1 oficial de hierro, 10 albañil de contrato, 4 albañil de interior.

En el blq #1 se contó con el apoyo de apoyo de maquinaria, el arco de cimentación en viga por línea estándar, el arco de acero de refuerzo para viga de cimentación, encofrado para fundir de viga de cimentación exterior, el peon de sobrestante, realizó algunos cambios en el mismo. En el blq #2 se contó con el arco de estructura metálica de cubierta, el levantado de 1 pared de muro de viga. En el

Blye #3 se conta con el ancho de acero de viga de amarre. Posteriormente se conta con la pena de la cinta perimetral para el conteo peatonal. Se conta con el lado de tapa de barro. de este recuento con la colocación por algunos lineales ganados por el avance de obra según la programación

Prof Hdts — Residente de obra — Res Inges Consultec

11/11/25 clima: nublado-soleado

Personal: 14 ayudantes, 6 oficiales, 4 capataces, 1 oficial, 4 topógrafos, 1 oficial electricista, 1 almacenista, 4 personal sobrecubierta, 4 guardias de vigilancia de estructuras, 2 ayudantes, 4 auxiliares de ayudantía, 2 bomberos, 1 supervisor de calidad de tapa, 10 auxiliares de contabilidad, 5 auxiliares de inventario.

Se inicia actividades del día con el blye 1 y el recepción de pernos de anclaje, el avance de acero por viga de amarración, cerramos permitido por el bienestar de gente de la personal de la sobrecubierta, el personal de 4 oficiales de cinta entre en el espacio 102, el resto cambio en el costado sur oriental del blye #1, En el blye #2 se conta con el levantamiento de muros en la parte superior, el conteo de estructura metálica. En el blye #3 se conta con el conteo de pernos para viga de amarración 7 zapatas. Permitiendo se contó con cerramos y salida de cable coaxial de cinta, cerramos por entrada sentido y dirección llenos entre blye 1, blye 2, y el lado de tapa de barro. Se llevó a cabo cambio de obra con motivo de altura en el cual se dejan lineales para el avance de obra y retoma seguimiento en las actividades descritas hacia abajo.

Prof Hdts — Residente de obra — Res Inges Consultec

12/11/25 clima: nublado - soleado

Personal: 14 ayudantes, 6 oficiales, 4 capataces, 1 oficial, 4 topógrafos, 1 oficial electricista, 1 almacenista, 4 personal sobrecubierta, 4 guardias de vigilancia de estructuras, 2 ayudantes, 4 auxiliares de ayudantía, 2 bomberos, 1 supervisor de calidad de tapa, 10 auxiliares de contabilidad, 5 auxiliares de inventario.

Se inician las actividades del día con el avance en el blye #1 del recepción de pernos de anclaje en muros interiores, el conteo de avance y conteo para entrada de vigas de amarre en el blye #1 espacio 102, el rescate de cable de ayudantía en el costado sur oriental del blye #1 y cerramos permitido por conteo de viga de amarración permitido, Se inicia el ingreso de muros por recepción en la estructura de muros de cubierta. En el blye #2 se conta con el conteo de la estructura metálica de cubierta, el levantamiento de muros en blye #3 el retiro del blye, En el blye #3 se conta con el conteo de acero de viga de amarración, y cerramos para la

Powered by CamScanner

ampliación de 2 vigas sobre el castillo sur. Paramblank se conecta con escuadras por el fondo de rodapié sur y llaves entre blq #1 y #2. Se conecta con escuadras por cambio pendiente y solado sobre el castillo occidental. Se conecta en el cambio de la pendiente de sobrecubierta en el blq #1.

David Hurtado
Jefe de obra

Ing. Consultor

TDM. UBAM

13/11/25 clima: nublado - soleado - llovizna (38° 4°m)

Personal: 14 oficiales, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 capataz, 4 soldadores, 1 oficial electricista, 1 almacenista, 4 personal sobrecubierta, 4 operarios de montaje estructura metálica, 2 maquinistas, 4 operarios de maquinaria, 2 botes, 1 operario de grúa torre, 10 ayudantes de cubierta, 3 ayudantes de instalaciones.

Se inician actividades del día con el avance de las actividades en blq #1 con la entrada de vigas al interior del blq en el espacio 102 por lo que este espacio se mantiene solamente de la cubierta. Se hace la distribución de uso de los materiales para todo el espacio de la cubierta y se retornan estos hacia el almacén para recepción de maquinaria, el ingreso de material de obra por demanda, avance de pernos de sobrecubierta en grúa y recepción de maquinaria en el castillo occidental del blq #1. En el blq #2 se continúa con el avance de la estructura metálica de cubierta, el avance de fundida de columnas de pisos y fundida de otras columnas. En el blq #3 se continúa con el avance de vigas y zapatas para todas estas demás actividades. Paramblank se continúa con la instalación del cerramiento perimetral sobre el castillo occidental. Se continúa el avance para de vigas llaves y suelos sobre el eje central del blq 1 entre el blq 2. Se continúa en el fondo de foso de ascensores para la cubierta.

David Hurtado
Jefe de obra

Ing. Consultor

TDM. UBAM

14/11/25 clima: nublado - soleado - llovizna (7:30 - 4:30)

Personal: 14 oficiales, 6 ayudantes, 4 ayudantes, 1 capataz, 4 soldadores, 1 oficial electricista, 1 almacenista, 4 personal sobrecubierta, 4 operarios de montaje estructura metálica, 2 maquinistas, 4 operarios de maquinaria, 2 botes, 1 operario de grúa torre, 10 ayudantes de cubierta, 3 ayudantes de instalaciones.

Se inician actividades del día con la reunión de trabajo y en el blq #1, con el ingreso de maquinaria, cranes para montaje, avance de vigas para colocación y fundida de pedido de obra en el espacio 102. Así mismo se tiene montaje de pernos de sobrecubierta. En el blq #2 se continúa con el avance de estructura metálica de cubierta y con el avance de acero y fundida de concreto para vigas y

colocado el confinamiento. Se continuo con el desencofrado y demolición de pared en muros de bloque #2, en el bloque muro 3 se continuo con el amado de acero para vigas y zapatas, al igual se realizaron pruebas de asentamiento para estas mismas actividades. Paralelamente se continuo con encofrado para fundido de vigas amarre bloque 3 y 2, se continuo encofrado para cuarto pequeño cuidado infantil, y con el autoconstrucción cuidado infantil bloque #1.

David Ruiz — Residente.
Luis Felipe — Res. Ingeniero Consultor
Edgar — Dir. Obra

15/11/2025 dia: nublado - soleado

Personal: 19 albañiles, 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 oficial electricista, 4 fundidores, 1 oficial electricista, 1 ayudante, 4 personal sobrecargado, 2 cuadrillas, 4 auxiliares de albañilería, 2 boral, 1 operador de retro, 1 oficial civil, 2 soldadores. Se realizo actividad de colocación de refuerzo en bloque #1, amado de pared de sobrecarga, fundido de posible para columnas en bloque #2 espacio 10, amado de acero para columnas y viga de amarre. Se hizo autoconstrucción cuidado infantil bloque #1. En el bloque #2 se hizo fundido de columnas y vigas de confinamiento para muros en bloque #5. En el bloque #3 se continuo con el amado de acero de viga de amarre y zapatas. Se continuo con el encofrado para la ejecución del muro perimetral sobre el cuidado infantil

David Ruiz — Residente obra.
Luis Felipe — Res. Ingeniero
Edgar — Dir. Obra

18/11/2025 dia: nublado - soleado

Personal: 19 albañiles, 6 soldadores, 9 ayudantes, 1 oficial, 4 fundidores, 1 oficial electricista, 1 ayudante, 4 Personal sobrecargado, 2 ayudantes, 4 auxiliares de albañilería, 2 boral, 1 operador de retro, 2 operadores de montaje de estructura metálica de cubierta bloque #2, 10 soldadores de cubierta, 5 soldadores industriales. Se realizo actividades en obra con el encofrado de refuerzo en bloque #1 cuidado norte, se continuo con el amado de estructura metálica para acero para columnas y en viga de cubierta en muros de seguridad, Hierro de fundido de columna en el espacio 10, terminado modulo de sobrecarga cubierta de norte, amado de pared de sobrecarga. Se continuo encofrado cuidado sur oriental. En el bloque #2 se continuo con el amado de cubierta metálica, estructura con el amado de remate para fundido de columnas y vigas de confinamiento para muros en bloque #5. En el bloque #3 se continuo con el amado de acero para vigas de amarre y zapatas, Paralelamente se continuo los aceros para el muro perimetral estos con el amado de viga de amarre. En el día se hizo recorrido con la interventoría para el concreto listo en el

Se hacen recomendaciones por el uso de la vía y se dejan lineamientos para la operación. Posteriormente se hace cierre de obra con normalidad.

Dani Hdz
Residente

Ing. Hellen Inter Consultec

Ing. Edgar
DIR. OBRA

19/11/2025 Clima: nublado-soleado

Personal: 14 ayudantes, 6 albañiles, 4 ayudantes, 1 oficial, 4 habilitados, 1 oficial albañil, 1 almacenista, 4 personal subcontratado, 2 operadores, 9 auxiliares de ayudantía, 2 soldadores, 1 operador de lanza térmica, 4 operadores de maquinaria pesada, 10 auxiliares albañil, 4 auxiliares de habilitados.
Se inician actividades en obra con el Blq #1 respecto a actividades de mantenimiento de mampostería de ladrillo, el uso de acero para columnas y anclajes a muros de ladrillos, limpieza y remoción de material por medios de retiro de escombros, remoción de material con los cuchillos operados y apoyados manualmente por instalación, apoyo de personal de la sobrestructura. En el Blq #2 se continua con el uso del retroexcavadora de cubeta, apoyo de Acero para anclajes y columnas de confinamiento de muros y finalización de otras diversas actividades. En el Blq #3 se continua con el uso de acero de vigas y zapatas para cimentaciones existentes en los ejes que se pueden avanzar. Posteriormente se continua con construcción de muros para el sótano del costado Norte y posterior colocación del pedestal se continua con el registro del resto de los anclajes existentes en los ejes de la losa del Blq #1 y con avances en el costado sur del Blq #2 por finalización de anclajes.

Dani Hdz
Residente

Ing. Edgar
DIR. OBRA

Ing. Hellen Inter Consultec

20/11/2025 Clima: nublado-soleado (llovizna 3:30PM - 4:30 PM)

Personal: 14 ayudantes, 6 albañiles, 4 ayudantes, 1 oficial, 4 habilitados, 1 oficial eléctrico, 1 almacenista, 4 Personal de subcontratista, 2 operadores, 9 auxiliares de ayudantía, 2 soldadores, 1 operador de lanza térmica, 4 operadores de maquinaria pesada, 10 auxiliares de albañilería, 4 auxiliares de habilitados.
Se inician actividades en obra con el inicio de mampostería del Blq #1, el uso del formaleta para finalización de ~~viga~~ columnas y el anclaje de acero a muros, el uso de pasarela para subestructura, la finalización del retroexcavado de la cara excavada en el eje 102 del Blq #1 con cuchillas. Se continua con la limpieza y retiro de material de escombros. En el blq #2 se continua con el uso de cubeta mixta y finalización de vigas y columnas para confinamiento de muros en sótano. En blq #3 se continua con el uso de acero para vigas de anclajes y zapatas. Posteriormente se continua con los avances para la finalización del muro pedestal. Se continua con el registro fotográfico del resto anclajes sobre el costado correspondiente del Blq #1.

Dani Hdz
Residente

Ing. Hellen Inter Consultec

Ing. Edgar
DIR. OBRA

Powered by CamScanner

21/11/2025	clima: nublado - Soleado (Horario - 12:45 PM - 3:00 PM) Personal: 14 ayud, 6 albs, 2 fundidores, 1 soldador eléctrico, 1 almacenista, 4 personal de subcontrata, 2 oxigelgas, 4 auxiliares de ayudantía, 2 bomberos, 1 operador de grúa de torre, 10 obreros de cuadrilla, 9 obreros de instalación. Se inicia actividades con el bloque 1 y el ensamble de pernos del cuello norte, la familia pasa directo al interior del bloque #1, el desencofrado de muros no resistentes de cubierta, para lo cual todo cuadrilla como la subcontrata hacen la revisión y levantamiento de los muros a desencofrar. Se cuenta con el apoyo de personal de subcontrata. En el bloque #2 se cuenta con apoyo de estructura metálica de cubierta, y el apoyo de cuadrilla por falta de vigas y viguetas. En el bloque 3 se cuenta la falta de vigas de cubierta y zapatas. Paralelamente se cuenta con el inicio del montaje de ayudantía en el cuello sur contiguo del bloque #1. Se registra lluvias fuertes en horas de la tarde lo que causa que todo trabajo en obra suspendido temporalmente a las 3:00 PM se reanuda algunas actividades en obra para seguir laborando. Residente de obra Prof. Ing. Consultor
22/11/2025	clima: nublado - soleado Personal: 14 ayud, 6 albs, 2 soldadores, 2 electricistas, 1 almacenista, 4 personal subcontrata, 2 cerrajeros, 4 auxiliares de ayudantía, 2 bomberos, 1 operador de grúa de torre, 10 obreros de cuadrilla, 1 soldador de instalación. Se inicia actividades con el empalme de pernos en el bloque #1 cuello Norte, se continúa con la fundida de columnas en eje 15Z, se inicia segunda fundida en eje 10Z después de 1 día por ayudantía, se cuenta con el apoyo de personal de subcontrata y personal y de desencofrado de muros no resistentes. En el bloque #2 se culmina el montaje de viga en bloque #3, el relleno de vigas y colocación de encofrado bloque #1. En bloque #3 se cuenta con el apoyo de acero de columnas y la fundida de vigas y zapatas. En horas de la tarde se presenta descargas de ácido por lo cual se suspende ayudantía a las espera de que pase la actividad contaminante. Paralelamente se cuenta con el acero para el cuello, el resto de albañiles ayudantes en el cuello sur contiguo del bloque #1 y se cuenta con el inicio de los de barro. Finalmente se hace gran total de acero en todas las áreas del proyecto. Residente de obra Prof. Ing. Consultor

Powered by CamScanner

24/11/2025 En recorrido de inspección se reporto caida de un individuo arboreo #4, debido a las condiciones climaticas se da aviso a la linea 123, actuando el cuerpo de bomberos, tras la evaluación, ellos remiten el caso a la secretaria de medio ambiente para la visita respectiva







Powered by CamScanner

24/11/2023 dom: nubes - calido

Personal: 14 ayudas, 6 oficiales, 2 habilitados, 1 oficial eléctrico, 1 almacenista, 4 personal de obra blanca, 2 veladores, 4 auxiliares operativos, 6 varios, 1 operario de lavado de tejas, 10 albañiles de cuadrilla, 4 soldadores. Se iniciaron actividades en obra con el bloque #1, y la actividad de recepción de materiales. Fundida, el llenado de la viguería del eje 10 y 11 por completo, el armado de columnas del eje 10 y 11, el desmonte de madera de cubierta del bloque #1, y los ajustes para anclajes del cubierta metálica. En el bloque #2 se corta en el eje de estructura metálica de cubierta, el vaciado de pedestales para vigas y columnas de contorno y el montaje de mesas de apoyo en bloque #5. En el bloque #3 se corta en la fundida de vigas y zapatas y el inicio de armado de muros para columnas. Personal de seguridad se encarga en dar charlas para la correcta utilización personal, el resto de trabajos en general sobre cubierta se encuentra del bloque 1 y ajustes para la colocación de rollos metálicos y soldar sobre el cielo raso del bloque 1.

Daniel Ubeda
Residente

Res Interno
Consulte

DIR OBRA

25/11/2023 dom: nublado - soleado

Personal: 14 ayudantes, 6 oficiales, 2 habilitados, 1 oficial eléctrico, 1 almacenista, 4 personal de cuadrilla metálica, 5 personal de seguridad, 2 veladores, 4 auxiliares operativos, 2 varios, 1 operario de lavado de tejas, 10 albañiles de cuadrilla, 4 soldadores de estructura. Se iniciaron actividades en obra con el bloque #1 y el recepción de materiales sobre la fundida norte, se corta en el llenado de muros y la colocación de viguería en el eje 10-2, se corta en el desmonte de madera en cubierta del cielo, el armado de acero de columnas en el eje 10-5 y la puesta de encofrados para fundida de estas columnas estructurales. En el bloque #2 se corta con el avance de cubierta metálica y el levantado de muros en bloque #5, la fundida de vigas y columnas de contorno. En el bloque #3 se corta en la fundida de vigas de cimentación, el armado de acero para columnas, la fundida de columnas y el levantado de muros base. Personal de seguridad se encarga en dar charlas para la correcta utilización del arnés, colocación de cubierta metálica en bloque #1, y fundida de vigas sobre el bloque #3 y el 2. Se culmina el lavado de tejas y la limpieza general de área de obra.

Daniel Ubeda
Residente

Res Interno
Consulte

DIR OBRA

Powered by CamScanner

26/11/2025	clima: nublado-soleado Personal: 19 ayudantes, 6 oficiales, 2 albañiles, 1 oficial electricista, 1 almacenero, 4 personal de subcontrata, 2 soldadores, 4 ayudantes soldadores, 2 operarios de grua de torre, 10 albañiles de construcción, 9 albañiles de interiores. Se inician actividades en obra con el bloque #2 en el cual se continua con actividades de encofrado de muro de contención de pozo de subestación en gradonas, armado de acero de vigas y columnas, llenado de concreto del espacio 102 por segunda vez, concreto por cuentas de camiones pastones y por baldes de grúa pumbles. Continuo el levantamiento de albañilería de Hollow con bloque #1. Se continua con el encofrado de escalera metálica de cubierta con bloque #2 y el levantado de muros en bloque #3 con la unidad de vigas y columnas. En bloque #3 se continua con encofrado de acero de vigas de cimentación y unidad de pedestales por placas de cubierta metálica. Paralelamente se continua con concreto pumble por cuenta propia. David Ibarra Residente Ing. Interventoría Consultec
27/11/2025	clima: nublado-soleado Personal: 19 ayudantes, 6 oficiales, 2 albañiles, 1 oficial electricista, 1 almacenero, 4 personal de cubierta metálica, 5 personal de subcontrata, 2 soldadores, 4 ayudantes soldadores, 2 operarios de grua de torre, 10 albañiles de construcción, 4 albañiles de interiores. Se inician actividades en bloque #1 con el encofrado de acero de columnas nivel 102. Se hace colocación de concreto del espacio 102 y se toman cilindros para unidad de placa de contrapiso. Se continua con el replanteo de muros de muros, se continua con el encofrado de escalera pumbles, el replanteo de Drywall en muros y soldadura del espacio de vigas sobre el castillo de cubierta para luego. En el bloque #2 se continua con el encofrado metálico de cubierta, se continua el levantado de muros en bloque #3 y el encofrado de techo en unidad de cubierta y vigas. En el bloque #3 se continua con el encofrado de columnas, el levantado de muro base y pedestales con placas para escalera metálica. Paralelamente se continua con concreto pumble por cuenta propia, así como el techado de todos Santos y se continua con el muro retaining wall a cabo sobre el castillo superficial del bloque #1. David Ibarra Residente Técnico Ing. Interventoría Consultec

Powered by CamScanner

29/11/2025

clima: nublado - soleado

Personal: 10 ayudantes, 4 albañiles, 4 albañiles, 1 albañil, 1 albañil detrás, 1 almacenista, 4 Personal de cobertura metálica, 5 personal de sobrecubierta, 2 ayudantes, 4 ayudantes auxiliares, 2 soldadores, 1 operador de grúa de torre, 10 cobradores de contratista, 4 cobradores de subcontratistas.

Se inician actividades de recepción de materiales en el bloque #2, así mismo se realiza con el equipo de dobla en varias de varias pequeñas de columnas del espacio 105 del bloque 1. Se cierra con el cambio de personal de sobrecubierta, el cual se sobre el espacio 105 y se hace la toma de placa del espacio 105 y cubierta. En el bloque #2 se cierra con el cambio de estructura metálica de cubierta, el levantamiento de muros en bloque #5 por viga y muros interiores. En el bloque #3, se cierra con el levantamiento de muros bajos y la fundida de pedestales y placa por cambio estructura metálica de cubierta. Paralelamente se cierra con el fundido de vigas entre bloque #3 y #2 y placas con encofrados por cada lado del cubo secundario. Se cierra con el equipo apoyado en el cubo sur oriental del bloque #1. Fundida con los encofrados por el cambio parcial del bloque #1 del cambio con respecto al cambio sobre los cubos oriental y Norte.

Daniel Hdz Residente — Ing. Interventoría Consultec

clima: nublado - soleado

Personal: 10 ayudantes, 4 albañiles, 4 ayudantes, 1 operador, 1 albañil detrás, 1 almacenista, 4 Personal de cobertura metálica, 5 personal de sobrecubierta, 2 ayudantes, 4 ayudantes auxiliares, 2 soldadores, 1 operador de grúa de torre, 2 cobradores de contratista, 2 cobradores de subcontratistas.

Se inician actividades en cada uno el bloque #2 con el recepción de materiales, la cuadrilla de la personal de sobrecubierta, la fundida de columnas en el bloque #1, cierre de placa en Polideportivo, se cierra con el cambio de cubierta no fundida de cubierta. En el bloque #2 se cierra con el cambio de estructura metálica de cubierta, el levantamiento de muros en bloque #3 y la cubierta de cubierta y vigas de contorno. Se cierra en bloque #3 con las de cubierta y Paralelamente con encofrados por todo cubo oriental bloque 1, cual ayudantes cubierta sur oriental bloque #3, fundida de viga de borde por cubierta de cubierta.

Daniel Hdz Residente — Ing. Interventoría Consultec

Powered by CamScanner

1/12/2015 Clima: nublado - soleado

Personal: 10 ayudantes, 4 albañiles, 1 maestro, 2 hidráulicos, 1 oficial eléctrico, 1 almacenista, 4 Personal de cabuya metálica, 5 personal de subcontratista, 2 ayudantes, 4 cuadrillas de soldadura, 2 bomberos, 1 operario de lanza de tesa, 10 cuadrillas de contratista, 4 cuadrillas de interventoría.

Se inicia actividades en obra con el recibo de materiales en el bloque #1, adecuación del sendero de acceso para colocación en el bloque #1, la cuadrilla de almacenista esparce los materiales, el personal de subcontratista, el resto ayudantes sobre el costado occidental, excavan para recibir sendero costado occidental bloque #1. En el bloque #2 se continua con excavación de muros de contención bloque #5, fundición de vigas y columnas, se continua con el recibo de cabuya metálica de cabuya. En el bloque #3 se continua con el recibo de aceros de columnas. Paralelamente se continua con el traslado de redes sanitarias, elevación de aceros existentes y el alistamiento del personal para viajes de mañana.

Daniel Hernández
Residente de obra

Ingeniero Residente
Consultec

Firma ilegible

2/12/2015 Clima: nublado-soleado

Personal: 10 ayudantes, 4 albañiles, 1 maestro, 2 hidráulicos, 1 oficial eléctrico, 1 almacenista, 4 Personal de cabuya metálica, 5 personal de subcontratista, 2 ayudantes, 4 cuadrillas de soldadura, 2 bomberos, 1 operario de lanza de tesa, 10 cuadrillas de contratista, 4 cuadrillas de interventoría.


Se inicia actividades en el día con el desayuno y charla de inducción para el recibo en el bloque #1. Se continua con el recibo de aceros para columnas en el bloque #1 espacio 102, el recibo de redes de la estructura de cabuya, los exámenes para ambulancia en el nodo Norte donde se toma el concepto positivo, se continua en el #2 de soldadura para esta ambulancia. En el bloque #2 se continua con el recibo de la estructura metálica, el levantamiento de muros de contención a bloque #5 y el recibo de aceros y fundida de vigas y columnas de continuidad para mañana. En el bloque #3 se continua con el llenado de redes de excavación para la cimentación de columnas en el costado Norte hasta donde se permite hasta hoy se retira el personal debido a uno de los ejes. Paralelamente se continua con excavación para fundida de redes sanitarias y de agua lluvia, el resto de demás ayudantes en el costado occidental del bloque #1.

Daniel Hernández
Residente de obra


Ingeniero Residente
Consultec

Firma ilegible


3/12/2025 Modificación Bloque No 1 Ejes D y E entre ejes 5 y 6. Pórtico.



El pórtico tos Vigas 12 y 13 se eleva el nivel ya que trabajara como



Pórtico independiente.



Elementos: mobiliario - Salones

Personal: 10 ayudantes, 4 albañiles, 4 yeseros, 1 soldador, 1 oficial electricista, 1 almacenista, 4 personal de cuadrilla metálica, 7 personal de soldadura y empleo de madera, 2 ayudantes, 4 auxiliares de ayudantes 2 boneros, 1 operario de lijado de tapa, 10 albañiles de cuadrilla, 4 albañiles de mantenimiento. Se inician actividades en obra en el bloque #1 con el empleo de maquinaria en cuadrilla del costado oriental, el modo de acceso por obra en el espacio 102, el bloque de fundida de concreto por bomba de ingreso en el costado Pacífico del bloque #1. Se realiza con el empleo de cuadrilla de mano de obra Mediana Superior. En el bloque #2 se realiza el modo de cuadrilla metálica de cubierta, el levantado de muro en bloque #5, levantado de vanos y cuadrilla de concreto. En el bloque #3 se inicia la fase del bloque #4

	Que se evalúe en polvo de disparo se conduzca el conjunto de robo para ayuda de fuera de conjunto. Penalty se conduzca en el cuerpo de cinta para la caja de Cinta de cemento pentahal, el tanque de radio y acero de pulido Sinkro y de drogas con bloc 1 y bloc 2. Se conduzca en el resto de Hallazgos evaluados en el cuerpo Secundario del bloc # 1. Daniel Hdz Resp técnico Ing. Interventoria Consultec.
4/12/2025	dim: nublado - soleado.

Powered by CamScanner

Culturas

1110-2024

Bogotá ,04 de diciembre de 2025.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 4343 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CERTIFICA QUE

El CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO identificado con NIT 901898730-0, representado por CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN con cédula de ciudadanía número 1019007501, integrado por DOMO ACÚSTICA S.A.S con NIT 900499791-4 y GRUPO TITANIUM S.A.S con NIT 900749719-7, dio cumplimiento con lo establecido en la cláusula 11 – Forma de Pago del Contrato de obra N° 4343 de 2024, remitiendo a través de Plataforma BIM - Trimble Connect el Informe de avance de obra N°. 2 a la interventoría que contiene las actividades ejecutadas del Contrato de obra N° 4343 de 2024, del período comprendido entre el 07 de septiembre y el 06 de diciembre de 2025.

Dado lo anterior, es procedente efectuar el pago de la segunda cuota parcial por avance de obra del contrato de la obra correspondiente, que tal y como quedo contenido en la CLÁUSULA 21. APROPIACIÓN DE DISEÑOS Y REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y CLÁUSULA 27. CONTROL Y RECONOCIMIENTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA numeral 27.4 Procedimiento para las Suscripción de Actas Parciales de Obra, que de acuerdo con el Acta de obra No. 2 suma un valor de: MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON QUINCE M/CTE. **($1.417.576.679,15)** Incluyendo la amortización del anticipo otorgado.

Lo anterior tras previa verificación por parte del equipo de interventoría CONSULTEC S.A.S. del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del contratista de obra.

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO:	**4343-2024**
No. COMPROMISO:	32725
RUBRO:	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO:	A-02-01-01-001-003-18
VALOR:	$ 1.417.576.679,15.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Proyectó: Jorge López - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Julián Lopez Velandia- Abogado- Dirección de Patrimonio y Memoria.
Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Culturas

Código TRD: 1110-2025

MEMORANDO

PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: MÓNICA ORDUÑA MONSALVE, Directora de Patrimonio y Memoria

ASUNTO: **Remisión de documentos Informe avance de obra N° 01 de la Fase de construcción, correspondiente al contrato de obra 4343 de 2024, suscrito con CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO, cuyo objeto es: "La ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato."**

FECHA: 4 de diciembre de 2025.

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Informe de avance de obra N° 02 correspondiente al período comprendido entre el 07 de septiembre y el 06 de diciembre de 2025:

- 01_F-GFC-096_FORMATO_INFORMACION_FINANCIERA; 1 folio
- 02_PLANILLAS DE PAGO; 12 folios
- 03_PREFACTURA; 1 folio
- 04_FACTURA ELECTRÓNICA No. 1; 1 folio

Culturas

- 05_CERTIFICACIÓN BANCARÍA CONSORCIO OBRAS H DOMO; en 1 folio.
- 06_CERTIFICADO REV PARAFISCALES CONTADOR ; 6 folios.
- 07_RUT CONSORCIO OBRAS H. DOMO Y CONSORCIADOS GRUPO TITANIUM Y DOMO; 14 folios
- 08_ACTA DE OBRA No. 2; en 25 folios.
- 09_MEMORIAS DE OBRA ACTA No. 2; en 375 folios.
- 10_PERSONAL DE CONTRATISTA; 2 folios.
- 11_SOPORTE SECOP CARGUE; 2 folios.
- 12_ACTA DE MAYORES Y MENORES; 32 folios
- 13_INFORME DE CONTRATISTA PARTE 2; 1286 folios.
- 14_CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA; 3 folios.

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4343-2024, se remite copia en formato digital del informe de avance de obra No. 2 junto con los soportes del mismo.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

DOCUMENTOS PAGO 003 CORTE No 2 CTO 4343-2024

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**
Proyectó: Jorge López - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Julián Lopez Velandia- Abogado- Dirección de Patrimonio y Memoria.

ANEXO No. 2
PERSONAS JURÍDICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON identificado con C.C. No. 1.019.007501 DE BOGOTA, , en mi condición de representante legal de CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO identificada con NIT 901.898.730-0 luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 10 días del mes de diciembre de 2025.



CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
C.C No. 1.019.007.501 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO


FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN identificado con **C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTÁ D.C.** en mi condición de representante legal de **DOMO ACÚSTICA S.A.S.** identificada con el NIT **900.499.791 – 4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C**., a los **10** días del mes de **diciembre** de 20**25**.



CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
DOMO ACÚSTICA S.A.S.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, la persona jurídica adjudicataria debe presentar, para la suscripción del Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JAIME ESTEBAN LÓPEZ SOTELO identificado con **C.C. No. 1.019.057.491 DE BOGOTÁ D.C.**, y con tarjeta profesional **261375-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **GRUPO TITANIUM S.A.S.** identificada con el NIT **900.749.719-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ**, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C**., a los **10** días del mes de **diciembre** de 20**25**.



JAIME ESTEBAN LÓPEZ SOTELO
C.C. No. 1.019.057.491 DE BOGOTÁ D.C.
REVISOR FISCAL
T.P. No. 261375-T

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, la persona jurídica adjudicataria debe presentar, para la suscripción del Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B0A615AB1494C41

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019057491 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 261375-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.057.491**

LOPEZ SOTELO

APELLIDOS

JAIME ESTEBAN

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-FEB-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-01064353-M-1019057491-20190226 **0064**62597A 1 9907463836

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


261375-T

JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO
C.C. 1019057491
RES. INSCRIPCION 677 DEL 09/08/2019
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO

DOCUMENTO SOLAMENTE VALIDO PARA CERTIFICAR A LA EMPRESA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273656 291769



Identificación Plástica S.A. 18094Z/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

DOCUMENTO SOLAMENTE VALIDO PARA CERTIFICAR A LA EMPRESA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 1					**$ 1.530.538.925,00**			**$ 1.880.634.812,00**			**-$ 613.704.332,00**		**$ 1.268.478.022,00**	
COMPONENTE 1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				**$ 48.515.597,00**			**$ 52.994.626,00**			**$ -**		**$ 52.994.626,00**	
01.01	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 48.515.597,00			$ 52.994.626,00			$ -		$ 52.994.626,00	
01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 47.209,00	833,99	$ 39.371.995,00	+	928,87	$ 43.851.024,00	=	0,00	$ -	928,87	$ 43.851.024,00	
01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.143.602,00	1,00	$ 9.143.602,00	=	1,00	$ 9.143.602,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 9.143.602,00	
COMPONENTE 2	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 119.817.844,00**			**$ 54.122.231,00**			**$ -**		**$ 54.122.231,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 119.817.844,00			$ 54.122.231,00			$ -		$ 54.122.231,00	
02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$ 6.958,00	2.816,55	$ 19.597.555,00	-	2815,25	$ 19.588.496,00	=	0,00	$ -	2.815,25	$ 19.588.496,00	
02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 227.152,00	211,76	$ 48.101.708,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 566.700,00	1,00	$ 566.700,00	=	1,00	$ 566.700,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 566.700,00	
02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 587.140,00	1,00	$ 587.140,00	=	1,00	$ 587.140,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 587.140,00	
02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 152.420,00	1,00	$ 152.420,00	=	1,00	$ 152.420,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 152.420,00	
02.01.08	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 823.464,00	8,00	$ 6.587.712,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.230.495,00	1,00	$ 3.230.495,00	=	1,00	$ 3.230.495,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 3.230.495,00	
02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 4.909,00	2.816,55	$ 13.826.444,00	-	931,19	$ 4.571.212,00	=	0,00	$ -	931,19	$ 4.571.212,00	
02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.710,00	2.816,55	$ 4.816.301,00	-	2815,25	$ 4.814.078,00	=	0,00	$ -	2.815,25	$ 4.814.078,00	
02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	UND	$ 31.282,00	80,00	$ 2.502.560,00	-	20,00	$ 625.640,00	=	0,00	$ -	20,00	$ 625.640,00	
02.01.17	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 130.718,00	8,00	$ 1.045.744,00	=	8,00	$ 1.045.744,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.045.744,00	
02.01.21	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	$ 23.836,00	8,00	$ 190.688,00	-	7,00	$ 166.852,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 166.852,00	
02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 3.895,00	2.816,55	$ 10.970.462,00	-	1293,92	$ 5.039.818,00	=	0,00	$ -	1.293,92	$ 5.039.818,00	
02.01.24	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.730,00	810,76	$ 2.213.375,00	-	536,68	$ 1.465.136,00	=	0,00	$ -	536,68	$ 1.465.136,00	
02.01.25	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 271.427,00	20,00	$ 5.428.540,00	+	45,20	$ 12.268.500,00	=	0,00	$ -	45,20	$ 12.268.500,00	
COMPONENTE 3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 256.623.483,00**			**$ 332.957.377,00**			**$ 19.448.327,00**		**$ 352.405.702,00**	
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 30.734.813,00			$ 59.032.437,00			$ 10.606.205,00		$ 69.638.643,00	
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.518,00	23,915	$ 371.113,00	-	6,58	$ 102.108,00	=	0,00	$ -	6,58	$ 102.108,00	
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.678,00	18,00	$ 66.204,00	-	4,00	$ 14.712,00	-	1,00	-$ 3.678,00	3,00	$ 11.034,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 20.640,00	22,00	$ 454.080,00	-	2,00	$ 41.280,00	+	2,00	$ 41.280,00	4,00	$ 82.560,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.05	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 47.093,00	1,00	$ 47.093,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.06	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.268,00	5,75	$ 41.791,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.07	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.490,00	146,49	$ 1.097.210,00	-	20,17	$ 151.073,00	=	0,00	$ -	20,17	$ 151.073,00	
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.109,00	51,60	$ 263.624,00	+	111,64	$ 570.369,00	=	0,00	$ -	111,64	$ 570.369,00	
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 13.896,00	359,89	$ 5.001.031,00	+	576,01	$ 8.004.235,00	=	0,00	$ -	576,01	$ 8.004.235,00	
03.01.10	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 4.331,00	6,50	$ 28.152,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.11	DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.532,00	1,50	$ 21.798,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.280,00	75,50	$ 474.140,00	+	584,18	$ 3.668.650,00	-	44,42	-$ 278.958,00	539,76	$ 3.389.693,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.538,00	75,50	$ 569.119,00	+	123,42	$ 930.340,00	-	14,06	-$ 105.984,00	109,36	$ 824.356,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.133,00	75,00	$ 684.975,00	+	123,42	$ 1.127.195,00	-	14,06	-$ 128.410,00	109,36	$ 998.785,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.15	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 43.969,00	3,00	$ 131.907,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	128,68	$ 1.914.463,00	+	162,35	$ 2.415.443,00	+	0,08	$ 1.190,00	162,43	$ 2.416.634,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.244,00	10,00	$ 112.440,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.18	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 4.083,00	29,14	$ 118.979,00	+	104,65	$ 427.286,00	=	0,00	$ -	104,65	$ 427.286,00	
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.596,00	342,51	$ 2.601.668,00	+	1312,55	$ 9.970.130,00	+	1.474,27	$ 11.198.555,00	2.786,82	$ 21.168.685,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 27.861,00	258,99	$ 7.215.581,00	+	484,88	$ 13.509.242,00	-	0,09	-$ 2.507,00	484,79	$ 13.506.734,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 65.885,00	27,00	$ 1.778.895,00	+	41,00	$ 2.701.285,00	=	0,00	$ -	41,00	$ 2.701.285,00	
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 58.433,00	42,00	$ 2.454.186,00	+	62,00	$ 3.622.846,00	=	0,00	$ -	62,00	$ 3.622.846,00	
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.765,00	128,51	$ 1.897.450,00	+	192,01	$ 2.835.028,00	=	0,00	$ -	192,01	$ 2.835.028,00	
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.149,00	209,71	$ 2.547.706,00	+	428,63	$ 5.207.426,00	-	0,17	-$ 2.065,00	428,46	$ 5.205.361,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.690,00	18,69	$ 368.006,00	+	163,45	$ 3.218.331,00	-	5,75	-$ 113.218,00	157,70	$ 3.105.113,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.26	DESMONTE DE MOBILIARIO - JUEGOS INFANTILES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 34.739,00	8,00	$ 277.912,00	-	2,00	$ 69.478,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 69.478,00	
03.01.27	DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 10.829,00	2,05	$ 22.199,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.388,00	8,00	$ 51.104,00	=	8,00	$ 51.104,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 51.104,00	
03.01.29	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 17.109,00	7,130	$ 121.987,00	+	23,08	$ 394.876,00	=	0,00	$ -	23,08	$ 394.876,00	
03.02	**DEMOLICIONES**				$ 225.888.670,00			$ 273.924.940,00			$ 8.842.122,00		$ 282.767.059,00	
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.048,00	275,58	$ 3.320.224,00	+	470,92	$ 5.673.644,00	+	186,91	$ 2.251.892,00	657,83	$ 7.925.536,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 232.343,00	0,18	$ 41.822,00	+	1,29	$ 299.868,00	-	1,00	-$ 232.488,00	0,29	$ 67.379,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.04	DEMOLICIÓN COLUMNAS DE SECCIÓN 20X20CM O SIMILAR - ESTRUCTURA METÁLICA CON ELEVACIÓN PROMEDIO DE 3 METROS. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO	UND	$ 50.179,00	2,00	$ 100.358,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.172,00	259,00	$ 7.814.548,00	+	762,19	$ 22.996.797,00	-	193,44	-$ 5.836.472,00	568,75	$ 17.160.325,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.06	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,20 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 37.059,00	20,20	$ 748.592,00	+	31,08	$ 1.151.794,00	=	0,00	$ -	31,08	$ 1.151.794,00	
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 199.572,00	4,08	$ 814.254,00	-	0,50	$ 99.786,00	-	0,50	-$ 99.786,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.246,00	196,96	$ 3.593.659,00	+	1069,16	$ 19.507.893,00	-	199,58	-$ 3.641.537,00	869,58	$ 15.866.357,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.09	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 35.332,00	191,80	$ 6.776.678,00	-	48,34	$ 1.707.949,00	+	190,45	$ 6.728.979,00	238,79	$ 8.436.928,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.10	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 53.071,00	26,14	$ 1.387.276,00	+	37,07	$ 1.967.342,00	=	0,00	$ -	37,07	$ 1.967.342,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 26.698,00	34,40	$ 918.411,00	+	278,34	$ 7.431.121,00	-	1,06	-$ 28.300,00	277,28	$ 7.402.821,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 247.142,00	810,76	$ 200.372.848,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 001	EMBALAJE Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL DESMONTE DE TEJAS EN ABSBESTOCEMENTO. INCLUYE EPP ESPECIALES PARA EL MANERO DE LOS RESIDUOS.	M2	$ 34.651,00	0,00	$ -	+	133,84	$ 4.637.690,00	+	28,59	$ 990.672,00	162,43	$ 5.628.362,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 002	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS SERVIDAS Y PLUVIALES DE LOS POZOS EXTERNOS DE LA EAAB UBICADOS EN LA CALLE 2 SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO SUR	DIA	$ 1.136.317,00	0,00	$ -	+	2,00	$ 2.272.634,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 2.272.634,00	
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141,00	0,00	$ -	+	191,54	$ 6.347.827,00	-	84,47	-$ 2.799.420,00	107,07	$ 3.548.407,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 004	CAMPAMENTO EN TEJA DE ZINC Y LOSA DE CONCRETO DE 2000 PSI, PARA ALMACEN Y ACOPIO DE MATERIALES Y ÁREA PARA SUBCONTRATISTAS	M2	$ 229.651,00	0,00	$ -	+	251,10	$ 57.666.285,00	-	134,50	-$ 30.888.978,00	116,60	$ 26.777.307,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972,00	0,00	$ -	+	267,54	$ 527.579,00	+	95,26	$ 187.843,00	362,79	$ 715.422,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 007	DESMONTE MUROS EN SUPERBORD (2 CARAS). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 39.202,00	0,00	$ -	+	29,26	$ 1.147.051,00	-	2,17	-$ 85.068,00	27,09	$ 1.061.982,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 008	DESMONTE DE TEJA METÁLICA Y/O POLICARBONATO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	0,00	$ -	+	30,31	$ 450.952,00	=	0,00	$ -	30,31	$ 450.952,00	
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347,00	0,00	$ -	+	49,00	$ 409.003,00	-	49,00	-$ 409.003,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.134.338,00	-	6,56	-$ 992.167,00	0,94	$ 142.170,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.149.518,00	-	5,51	-$ 844.512,00	1,99	$ 305.005,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845,00	0,00	$ -	+	39,00	$ 1.826.955,00	+	80,86	$ 3.787.887,00	119,86	$ 5.614.842,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 013	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA POLISOMBRA CON PARALES EN MADERA ROLLIZA H=2,8	M	$ 15.084,00	0,00	$ -	+	150,00	$ 2.262.600,00	-	50,00	-$ 754.200,00	100,00	$ 1.508.400,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN ESTRUCTURA DE GUADUA PARA PROTECCION DE CUBIERTA EN BLOQUE No.1 PATRIMONIAL	M2	$ 296.477,00	0,00	$ -	+	422,00	$ 125.113.294,00	+	140,00	$ 41.506.780,00	562,00	$ 166.620.074,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 027	DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ESPECIAL DENOMINADO PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN	KG	$ 1.140,00	0,00	$ -	+	7143,00	$ 8.143.020,00	=	0,00	$ -	7.143,00	$ 8.143.020,00	
COMPONENTE 4	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.091,00**			**$ 56.680.429,00**			**-$ 34.497.038,00**		**$ 22.183.391,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 4.186.887,00			-$ 1.119.620,00		$ 3.067.267,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	-	34,00	$ 956.352,00	-	19,00	-$ 534.432,00	15,00	$ 421.920,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	105,00	$ 3.230.535,00	-	19,02	-$ 585.188,00	85,98	$ 2.645.347,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00			$ 9.704.123,00			-$ 9.704.123,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	+	58,00	$ 3.078.698,00	-	58,00	-$ 3.078.698,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	-	30,00	-$ 5.118.510,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	+	7,13	$ 1.506.915,00	-	7,13	-$ 1.506.915,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.016,00			$ 42.789.419,00			-$ 23.673.295,00		$ 19.116.124,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	180,70	$ 7.133.313,00	-	180,70	-$ 7.133.313,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.973,00	+	277,93	$ 24.681.296,00	-	277,93	-$ 24.681.296,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	+	48,96	$ 8.141.314,00	114,96	$ 19.116.124,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 161.807.403,00**			**$ 181.546.981,00**			**-$ 12.525.407,00**		**$ 169.021.574,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 137.812.414,00			$ 139.728.051,00			-$ 8.080.044,00		$ 131.648.007,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	103,68	$ 3.718.068,00	+	6,83	$ 244.931,00	110,51	$ 3.962.999,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	-	0,00	$ -	+	1,38	$ 933.171,00	1,38	$ 933.171,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	+	16,25	$ 21.319.545,00	-	5,91	-$ 7.753.755,00	10,34	$ 13.565.790,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	+	24,05	$ 23.856.398,00	+	1,16	$ 1.150.662,00	25,21	$ 25.007.060,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,41	$ 103.635.660,00	-	234,27	$ 87.519.289,00	-	11,59	-$ 4.329.827,00	222,68	$ 83.189.462,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,16	$ 1.651.072,00	-	87,00	$ 1.648.041,00	+	95,89	$ 1.816.444,00	182,89	$ 3.464.485,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 55.557,00	30,00	$ 1.666.710,00	=	30,00	$ 1.666.710,00	-	2,55	-$ 141.670,00	27,45	$ 1.525.040,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.029.926,00			$ 19.791.587,00			-$ 990.297,00		$ 18.801.290,00	
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,20	$ 225.265,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	+	13,79	$ 19.791.587,00	-	0,69	-$ 990.297,00	13,10	$ 18.801.290,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00			$ 22.027.343,00			-$ 3.455.066,00		$ 18.572.277,00	
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	+	14,55	$ 21.277.687,00	-	1,85	-$ 2.705.410,00	12,70	$ 18.572.277,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	+	166,00	$ 749.656,00	-	166,00	-$ 749.656,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 6	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 41.377.923,00**			**$ 101.533.079,00**			**-$ 2.636.627,00**		**$ 98.896.452,00**	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 41.377.923,00			$ 101.533.079,00			-$ 2.636.627,00		$ 98.896.452,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	+	9384,00	$ 82.034.928,00	+	1.167,35	$ 10.204.974,00	10.551,35	$ 92.239.902,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	+	2294,71	$ 19.498.151,00	-	1.511,31	-$ 12.841.601,00	783,40	$ 6.656.550,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 7	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 317.757.656,00**			**$ 447.035.249,00**			**-$ 57.154.136,00**		**$ 389.881.113,00**	
07.01	**RESTAURACIÓN CUBIERTA**				$ 11.134.377,00			$ 4.566.243,00			$ -		$ 4.566.243,00	
7.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.	M2	$ 21.221,00	348,36	$ 7.392.548,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
7.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$ 9.317,00	310,78	$ 2.895.537,00	+	490,10	$ 4.566.243,00	=	0,00	$ -	490,10	$ 4.566.243,00	
7.01.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 16.679,00	50,74	$ 846.292,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.02	**MADERA CUBIERTA**				$ 183.837.695,00			$ 377.350.880,00			-$ 4.838.835,00		$ 372.512.045,00	
07.02.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 522.772,00	18,00	$ 9.409.896,00	=	18,00	$ 9.409.896,00	-	18,00	-$ 9.409.896,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.929.816,00	17,00	$ 32.806.872,00	+	42,50	$ 82.017.180,00	-	42,50	-$ 82.017.180,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.03	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.235.034,00	12,00	$ 14.820.408,00	+	133,36	$ 164.706.604,00	=	0,00	$ -	133,36	$ 164.706.604,00	
07.02.04	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 449.392,00	26,00	$ 11.684.192,00	+	58,00	$ 26.064.736,00	+	150,00	$ 67.408.800,00	208,00	$ 93.473.536,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.05	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 527.058,00	129,00	$ 67.990.482,00	-	98,00	$ 51.651.684,00	+	2,00	$ 1.054.116,00	100,00	$ 52.705.800,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.02.06	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 725.013,00	65,00	$ 47.125.845,00	-	60,00	$ 43.500.780,00	+	25,00	$ 18.125.325,00	85,00	$ 61.626.105,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03	**CUBIERTA**				$ 122.785.584,00			$ 65.118.126,00			-$ 52.315.301,00		$ 12.802.825,00	
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	135,02	$ 8.515.576,00	-	134,68	$ 8.494.133,00	=	0,00	$ -	134,68	$ 8.494.133,00	
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	24,46	$ 790.645,00	=	24,46	$ 790.645,00	=	0,00	$ -	24,46	$ 790.645,00	
07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM	M	$ 89.157,00	37,27	$ 3.322.881,00	=	37,27	$ 3.322.881,00	=	0,00	$ -	37,27	$ 3.322.881,00	
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	739,08	$ 92.876.865,00	-	295,63	$ 37.150.746,00	-	294,63	-$ 37.025.081,00	1,00	$ 125.665,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 69.501,00	248,62	$ 17.279.617,00	-	221,00	$ 15.359.721,00	-	220,00	-$ 15.290.220,00	1,00	$ 69.501,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 8	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 135.262.033,00**			**$ 169.719.467,00**			**-$ 136.749.692,00**		**$ 32.969.775,00**	
08.01	**RESTAURACIÓN MAMPOSTERÍA**				$ 22.353.720,00			$ 8.510.284,00			$ 5.468.717,00		$ 13.979.001,00	
08.01.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.	M	$ 19.950,00	1,48	$ 29.526,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
08.01.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$ 10.056,00	589,45	$ 5.927.509,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.01.03	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 111.321,00	16,39	$ 1.824.551,00	+	48,63	$ 5.413.763,00	+	60,32	$ 6.714.660,00	108,95	$ 12.128.423,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.01.04	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.	M2	$ 19.469,00	589,43	$ 11.475.613,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.01.05	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 25.469,00	121,58	$ 3.096.521,00	=	121,58	$ 3.096.521,00	-	48,92	-$ 1.245.943,00	72,66	$ 1.850.578,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.02	**RESTAURACIÓN FACHADA**				$ 42.480.371,00			$ 37.123.968,00			-$ 36.818.563,00		$ 305.405,00	
08.02.01	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.	M	$ 13.757,00	20,00	$ 275.140,00	=	20,00	$ 275.140,00	+	2,20	$ 30.265,00	22,20	$ 305.405,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.02.02	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$ 14.494,00	369,56	$ 5.356.403,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.02.03	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 99.710,00	369,56	$ 36.848.828,00	=	369,56	$ 36.848.828,00	-	369,56	-$ 36.848.828,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.03	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**				$ 25.428.236,00			$ 14.942.904,00			-$ 13.814.859,00		$ 1.128.046,00	
08.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.	M	$ 254.387,00	51,99	$ 13.225.580,00	=	51,99	$ 13.225.580,00	-	51,99	-$ 13.225.580,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.03.02	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 13.368,00	35,75	$ 477.906,00	+	61,21	$ 818.255,00	-	61,21	-$ 818.255,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.03.03	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS	M	$ 94.597,00	114,44	$ 10.825.681,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.03.04	MOLDURA DE CUBIERTA EN MAMPOSTERÍA 20X25CM	M	$ 33.673,00	26,70	$ 899.069,00	=	26,70	$ 899.069,00	+	6,80	$ 228.976,00	33,50	$ 1.128.046,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.04	**RESTAURACIÓN ZÓCALOS**				$ 1.231.110,00			$ -			$ -		$ -	
08.04.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN CONCRETO H=25CM	M	$ 58.181,00	21,16	$ 1.231.110,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 31.863.743,00			$ 79.228.627,00			-$ 65.842.340,00		$ 13.386.286,00	
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	101,23	$ 8.410.998,00	-	3,78	$ 314.073,00	+	54,28	$ 4.510.017,00	58,06	$ 4.824.089,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	160,73	$ 9.742.828,00	-	117,94	$ 7.149.287,00	-	117,94	-$ 7.149.287,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.04	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$ 141.032,00	56,57	$ 7.978.180,00	+	482,67	$ 68.071.915,00	-	482,67	-$ 68.071.915,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	+	120,00	$ 1.695.120,00	+	367,00	$ 5.184.242,00	487,00	$ 6.879.362,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	63,00	$ 1.106.469,00	+	64,00	$ 1.124.032,00	-	64,00	-$ 1.124.032,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00		100,00	$ 874.200,00	+	92,50	$ 808.635,00	192,50	$ 1.682.835,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 11.904.853,00			$ 29.913.684,00			-$ 25.742.647,00		$ 4.171.037,00	
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	4,22	$ 436.525,00	+	7,00	$ 724.094,00	-	7,00	-$ 724.094,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	29,00	$ 3.841.079,00	+	47,50	$ 6.291.423,00	-	47,50	-$ 6.291.423,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	7,72	$ 1.555.049,00	+	14,50	$ 2.919.996,00	-	14,50	-$ 2.919.996,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	6,40	$ 1.155.544,00	+	25,50	$ 4.601.246,00	-	25,50	-$ 4.601.246,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	11,23	$ 2.089.911,00	+	20,00	$ 3.723.340,00	-	20,00	-$ 3.723.340,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	10,00	$ 1.146.920,00	+	18,00	$ 2.064.456,00	-	18,00	-$ 2.064.456,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	0,43	$ 33.545,00	+	2,40	$ 185.503,00	-	2,40	-$ 185.503,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 13.719,00	120,00	$ 1.646.280,00	=	120,00	$ 1.646.280,00	-	90,99	-$ 1.248.292,00	29,01	$ 397.988,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 3.347.390,00	-	12,83	-$ 517.434,00	70,17	$ 2.829.956,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 4.409.956,00	-	65,25	-$ 3.466.863,00	17,75	$ 943.093,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 9	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 56.527.571,00**			**$ 114.778.045,00**			**-$ 114.778.045,00**		**$ -**	
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 4.020.733,00			$ 16.875.793,00			-$ 16.875.793,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
09.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$ 66.780,00	37,03	$ 2.472.863,00	=	37,03	$ 2.472.863,00	-	37,03	-$ 2.472.863,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.01.06	MUEBLES FIJOS ALTOS PARA LUDOTECA CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO. PUERTAS CORREDIZAS, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTURA: 2.40M. PROFUNDIDAD: 0.60M.M	M	$ 773.935,00	2,00	$ 1.547.870,00	+	18,61	$ 14.402.930,00	-	18,61	-$ 14.402.930,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02	**PUERTAS EN MADERA**				$ 5.938.056,00			$ 6.094.480,00			-$ 6.094.480,00		$ -	
09.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$ 722.704,00	8,00	$ 5.781.632,00	=	8,00	$ 5.781.632,00	-	8,00	-$ 5.781.632,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 156.424,00	1,00	$ 156.424,00	+	2,00	$ 312.848,00	-	2,00	-$ 312.848,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 4.217.439,00			$ 14.536.106,00			-$ 14.536.106,00		$ -	
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	+	5,17	$ 14.536.106,00	-	5,17	-$ 14.536.106,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.036.816,00			$ 15.768.081,00			-$ 15.768.081,00		$ -	
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,20	$ 3.036.816,00	+	27,00	$ 15.768.081,00	-	27,00	-$ 15.768.081,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 3.876.052,00			$ 4.909.665,00			-$ 4.909.665,00		$ -	
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.052,00	+	4,56	$ 4.909.665,00	-	4,56	-$ 4.909.665,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.438.475,00			$ 56.593.920,00			-$ 56.593.920,00		$ -	
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,10	$ 6.719.101,00	+	28,15	$ 31.007.000,00	-	28,15	-$ 31.007.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	+	8,26	$ 7.695.792,00	-	8,26	-$ 7.695.792,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	-	37,18	$ 17.891.128,00	-	37,18	-$ 17.891.128,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 10	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 119.419.349,00**			**$ 110.340.261,00**			**-$ 75.669.920,00**		**$ 34.670.341,00**	
10.01	**PISOS**				$ 119.419.349,00			$ 110.340.261,00			-$ 75.669.920,00		$ 34.670.341,00	
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	110,93	$ 4.176.992,00	-	36,90	$ 1.389.506,00	-	36,90	-$ 1.389.506,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	202,00	$ 6.354.920,00	+	236,70	$ 7.446.582,00	-	236,70	-$ 7.446.582,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	61,70	$ 27.682.574,00	+	68,56	$ 30.758.416,00	=	0,00	$ -	68,56	$ 30.758.416,00	
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	62,08	$ 3.520.732,00	+	68,98	$ 3.911.925,00	=	0,00	$ -	68,98	$ 3.911.925,00	
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	66,50	$ 7.062.566,00	+	91,37	$ 9.703.859,00	-	91,37	-$ 9.703.859,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	+	67,12	$ 6.439.426,00	-	67,12	-$ 6.439.426,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.08	FACHALETA EN CERÁMICA CON APARIENCIA EN LADRILLO	M2	$ 97.161,00	9,90	$ 961.894,00	+	14,14	$ 1.373.857,00	-	14,14	-$ 1.373.857,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.10	PISO EN CAUCHO DE COLORES 100X100CM E=1,2CM SEGÚN DISEÑO	M2	$ 227.046,00	136,38	$ 30.963.625,00	-	74,30	$ 16.869.518,00	-	74,30	-$ 16.869.518,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIMA FORMADA POR TABLAS DE MADERA MACIZA H=0,30M APOYADA Y ASEGURADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	$ 1.569.184,00	20,15	$ 31.621.882,00	=	20,15	$ 31.621.882,00	-	20,15	-$ 31.621.882,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	25,00	$ 781.525,00	+	26,40	$ 825.290,00	-	26,40	-$ 825.290,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 11	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 16.938.801,00**			**$ 16.983.493,00**			**-$ 14.330.143,00**		**$ 2.653.350,00**	
11.01	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**				$ 62.088,00			$ 2.653.350,00			$ -		$ 2.653.350,00	
11.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$ 53.067,00	1,17	$ 62.088,00	+	50,00	$ 2.653.350,00	=	0,00	$ -	50,00	$ 2.653.350,00	
11.02	**CIELO RASOS**				$ 16.876.713,00			$ 14.330.143,00			-$ 14.330.143,00		$ -	
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	39,12	$ 3.903.237,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	27,27	$ 2.756.561,00	+	41,24	$ 4.168.704,00	-	41,24	-$ 4.168.704,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	161,15	$ 10.216.915,00	-	160,27	$ 10.161.439,00	-	160,27	-$ 10.161.439,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 12	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 33.325.989,00**			**$ 51.353.085,00**			**-$ 27.141.033,00**		**$ 24.212.052,00**	
12.01	**PAÑETE**				$ 11.055.999,00			$ 19.784.502,00			$ -		$ 19.784.502,00	
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	405,98	$ 11.055.999,00	+	726,49	$ 19.784.502,00	=	0,00	$ -	726,49	$ 19.784.502,00	
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 22.269.990,00			$ 31.568.583,00			-$ 27.141.033,00		$ 4.427.550,00	
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	573,00	$ 12.224.955,00	+	698,53	$ 14.903.138,00	-	698,53	-$ 14.903.138,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	476,54	$ 8.610.511,00	+	479,84	$ 8.670.229,00	-	479,84	-$ 8.670.229,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	76,50	$ 1.248.863,00	+	218,54	$ 3.567.666,00	-	218,54	-$ 3.567.666,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	17,28	$ 118.304,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	3,29	$ 67.357,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	+	150,00	$ 4.427.550,00	=	0,00	$ -	150,00	$ 4.427.550,00	
COMPONENTE 13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 32.275.650,00**			**$ 20.258.961,00**			**-$ 6.838.250,00**		**$ 13.420.711,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 893.531,00			$ 833.480,00			-$ 833.480,00		$ -	
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	=	1,00	$ 653.327,00	-	1,00	-$ 653.327,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	-	9,00	$ 180.153,00	-	9,00	-$ 180.153,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03	**SALIDAS**				$ 25.463.470,00			$ 14.212.148,00			-$ 791.437,00		$ 13.420.711,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	=	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	-	3,80	$ 606.301,00	-	0,80	-$ 127.642,00	3,00	$ 478.659,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	=	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	-	58,00	$ 766.934,00	-	50,20	-$ 663.795,00	7,80	$ 103.139,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	-	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	1,00	$ 197.141,00	+	3,00	$ 591.423,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 591.423,00	
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	=	2,00	$ 265.722,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	-	2,00	$ 248.976,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	+	6,00	$ 412.560,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 412.560,00	
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 234.167,00	
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 5.918.649,00			$ 5.213.333,00			-$ 5.213.333,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	-	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	4,00	$ 1.895.952,00	-	3,00	$ 1.421.964,00	-	3,00	-$ 1.421.964,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	-	5,00	$ 893.000,00	-	5,00	-$ 893.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	3,00	$ 2.195.631,00	=	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	=	3,00	$ 228.186,00	-	3,00	-$ 228.186,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 14	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 5.518.454,00**			**$ 9.840.246,00**			**-$ 5.154.234,00**		**$ 4.686.012,00**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 1.839.921,00			$ 1.649.956,00			-$ 471.821,00		$ 1.178.135,00	
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	8,00	$ 943.432,00	-	7,00	$ 825.503,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 825.503,00	
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	35,20	$ 231.827,00	-	29,00	$ 190.994,00	-	29,00	-$ 190.994,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	8,00	$ 352.632,00	=	8,00	$ 352.632,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 352.632,00	
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	10,00	$ 312.030,00	-	9,00	$ 280.827,00	-	9,00	-$ 280.827,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.551.113,00			$ 7.346.003,00			-$ 3.987.590,00		$ 3.358.413,00	
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	6,00	$ 2.238.942,00	+	9,00	$ 3.358.413,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 3.358.413,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	27,00	$ 255.609,00	+	198,00	$ 1.874.466,00	-	198,00	-$ 1.874.466,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	+	2,00	$ 790.812,00	-	2,00	-$ 790.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	+	2,00	$ 1.322.312,00	-	2,00	-$ 1.322.312,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 127.420,00			$ 844.287,00			-$ 694.823,00		$ 149.464,00	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	1,00	$ 74.732,00	+	2,00	$ 149.464,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 149.464,00	
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	8,00	$ 52.688,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 18.102.555,00**			**$ 23.061.567,00**			**-$ 12.833.749,00**		**$ 10.227.816,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 4.473.977,00			$ 4.276.701,00			-$ 2.262.597,00		$ 2.014.102,00	
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	11,00	$ 144.507,00	+	13,00	$ 170.781,00	-	13,00	-$ 170.781,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	-	1,00	$ 15.813,00	-	1,00	-$ 15.813,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 7.434,00	1,00	$ 7.434,00	+	2,00	$ 14.868,00	-	2,00	-$ 14.868,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	2,00	$ 18.280,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	-	4,00	$ 52.548,00	-	4,00	-$ 52.548,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	+	2,00	$ 31.626,00	-	2,00	-$ 31.626,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	+	20,54	$ 421.851,00	-	17,37	-$ 356.786,00	3,17	$ 65.064,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	+	12,00	$ 93.744,00	-	7,00	-$ 54.684,00	5,00	$ 39.060,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	2,00	$ 23.820,00	-	1,00	$ 11.910,00	-	1,00	-$ 11.910,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	10,00	$ 173.870,00	+	11,07	$ 192.474,00	-	4,98	-$ 86.639,00	6,09	$ 105.835,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	+	10,00	$ 53.680,00	-	9,00	-$ 48.312,00	1,00	$ 5.368,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	+	2,00	$ 11.176,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 11.176,00	
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	21,50	$ 323.468,00	-	9,28	$ 139.618,00	-	0,47	-$ 7.101,00	8,81	$ 132.516,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	11,00	$ 43.527,00	-	6,00	$ 23.742,00	+	5,00	$ 19.785,00	11,00	$ 43.527,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	1,00	$ 20.843,00	=	1,00	$ 20.843,00	-	1,00	-$ 20.843,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	2,00	$ 8.824,00	+	3,00	$ 13.236,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 13.236,00	
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	3,00	$ 18.675,00	=	3,00	$ 18.675,00	-	1,00	-$ 6.225,00	2,00	$ 12.450,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	=	1,00	$ 109.290,00	+	1,00	$ 109.290,00	2,00	$ 218.580,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.37	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 229.530,00	1,00	$ 229.530,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.38	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 387.552,00	1,00	$ 387.552,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	+	80,24	$ 799.511,00	-	45,36	-$ 451.987,00	34,88	$ 347.524,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	35,00	$ 136.675,00	+	40,00	$ 156.200,00	+	5,00	$ 19.525,00	45,00	$ 175.725,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	9,00	$ 51.084,00	+	20,00	$ 113.520,00	-	1,00	-$ 5.676,00	19,00	$ 107.844,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	3,00	$ 46.812,00	+	4,00	$ 62.416,00	-	4,00	-$ 62.416,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	+	2,00	$ 604.132,00	-	2,00	-$ 604.132,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	UND	$ 226.877,00	1,00	$ 226.877,00	=	1,00	$ 226.877,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 226.877,00	
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	11,00	$ 83.138,00	+	15,00	$ 113.370,00	-	15,00	-$ 113.370,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	-	19,00	$ 164.882,00	-	19,00	-$ 164.882,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	2,00	$ 94.106,00	+	3,00	$ 141.159,00	-	2,00	-$ 94.106,00	1,00	$ 47.053,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	5,00	$ 45.615,00	=	5,00	$ 45.615,00	-	4,00	-$ 36.492,00	1,00	$ 9.123,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.639,00	1,00	$ 6.639,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	5,00	$ 566.430,00	-	4,00	$ 453.144,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 453.144,00	
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 12.183.064,00			$ 16.802.879,00			-$ 11.171.985,00		$ 5.630.894,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	+	91,00	$ 4.662.294,00	-	70,22	-$ 3.597.703,00	20,78	$ 1.064.591,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	24,00	$ 703.896,00	+	4,00	$ 117.316,00	28,00	$ 821.212,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	+	5,00	$ 230.645,00	+	3,00	$ 138.387,00	8,00	$ 369.032,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	+	2,00	$ 72.238,00	-	2,00	-$ 72.238,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	+	3,00	$ 107.436,00	+	1,00	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	+	5,00	$ 179.060,00	+	2,00	$ 71.624,00	7,00	$ 250.684,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	+	2,00	$ 37.214,00	-	1,00	-$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	12,00	$ 396.468,00	+	23,14	$ 764.522,00	-	14,09	-$ 465.486,00	9,05	$ 299.036,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	12,00	$ 228.564,00	=	12,00	$ 228.564,00	+	8,00	$ 152.376,00	20,00	$ 380.940,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	2,00	$ 67.178,00	=	2,00	$ 67.178,00	+	1,00	$ 33.589,00	3,00	$ 100.767,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	4,00	$ 95.052,00	=	4,00	$ 95.052,00	-	1,00	-$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	=	1,00	$ 22.928,00	+	4,00	$ 91.712,00	5,00	$ 114.640,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	+	2,00	$ 23.690,00	-	2,00	-$ 23.690,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	13,00	$ 327.665,00	+	16,14	$ 406.809,00	-	2,44	-$ 61.425,00	13,70	$ 345.384,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	20,00	$ 176.700,00	+	24,00	$ 212.040,00	+	19,00	$ 167.865,00	43,00	$ 379.905,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	=	1,00	$ 15.196,00	-	1,00	-$ 15.196,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	+	7,00	$ 71.603,00	-	7,00	-$ 71.603,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	2,00	$ 28.090,00	=	2,00	$ 28.090,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 28.090,00	
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	5,00	$ 52.600,00	-	4,00	$ 42.080,00	+	9,00	$ 94.680,00	13,00	$ 136.760,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	3,00	$ 47.085,00	=	3,00	$ 47.085,00	+	4,00	$ 62.780,00	7,00	$ 109.865,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	UND	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	=	1,00	$ 17.847,00	-	1,00	-$ 17.847,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	85,00	$ 3.125.025,00	+	86,30	$ 3.172.820,00	-	70,82	-$ 2.603.771,00	15,48	$ 569.049,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	=	8,10	$ 183.465,00	-	8,10	-$ 183.465,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	=	1,00	$ 2.315.657,00	-	1,00	-$ 2.315.657,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	=	9,00	$ 387.324,00	-	9,00	-$ 387.324,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.163,00	+	13,12	$ 312.584,00	-	13,12	-$ 312.584,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	4,00	$ 24.784,00	+	5,00	$ 30.980,00	-	5,00	-$ 30.980,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	-	1,80	-$ 389.241,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	-	7,41	-$ 1.547.546,00	1,96	$ 408.282,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 323.007,00			$ 535.451,00			$ 48.468,00		$ 583.919,00	
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	3,00	$ 122.982,00	+	4,00	$ 163.976,00	-	3,00	-$ 122.982,00	1,00	$ 40.994,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	7,00	$ 200.025,00	+	13,00	$ 371.475,00	+	6,00	$ 171.450,00	19,00	$ 542.925,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 803.602,00			$ 1.042.664,00			$ 630.902,00		$ 1.673.566,00	
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	3,00	$ 257.988,00	+	4,00	$ 343.984,00	+	3,00	$ 257.988,00	7,00	$ 601.972,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	7,00	$ 494.592,00	=	7,00	$ 494.592,00	+	6,00	$ 423.936,00	13,00	$ 918.528,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	+	4,00	$ 204.088,00	-	1,00	-$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 318.905,00			$ 403.872,00			-$ 78.537,00		$ 325.335,00	
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,10	$ 21.086,00	+	1,36	$ 26.070,00	-	1,36	-$ 26.070,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	+	2,00	$ 15.118,00	-	2,00	-$ 15.118,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 3/4"X1/2"	UND	$ 8.322,00	1,00	$ 8.322,00	=	1,00	$ 8.322,00	-	1,00	-$ 8.322,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 3/4"	UND	$ 5.638,00	1,00	$ 5.638,00	+	2,00	$ 11.276,00	-	2,00	-$ 11.276,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	11,00	$ 164.483,00	+	14,53	$ 217.267,00	-	0,72	-$ 10.796,00	13,81	$ 206.471,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	+	13,00	$ 91.013,00	-	5,00	-$ 35.005,00	8,00	$ 56.008,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	=	1,00	$ 7.782,00	+	1,00	$ 7.782,00	2,00	$ 15.564,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	4,00	$ 27.024,00	=	4,00	$ 27.024,00	+	3,00	$ 20.268,00	7,00	$ 47.292,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 16	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 26.882.172,00**			**$ 25.086.361,00**			**-$ 24.094.705,00**		**$ 991.656,00**	
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 25.622.160,00			$ 23.812.987,00			-$ 23.812.987,00		$ -	
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	3,00	$ 5.067.591,00	-	1,00	$ 1.689.197,00	-	1,00	-$ 1.689.197,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 613.948,00	4,00	$ 2.455.792,00	=	4,00	$ 2.455.792,00	-	4,00	-$ 2.455.792,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	=	1,00	$ 686.528,00	-	1,00	-$ 686.528,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	5,00	$ 7.146.180,00	=	5,00	$ 7.146.180,00	-	5,00	-$ 7.146.180,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	5,00	$ 1.600.855,00	=	5,00	$ 1.600.855,00	-	5,00	-$ 1.600.855,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	6,00	$ 1.493.484,00	+	7,00	$ 1.742.398,00	-	7,00	-$ 1.742.398,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	3,00	$ 1.104.738,00	=	3,00	$ 1.104.738,00	-	3,00	-$ 1.104.738,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	5,00	$ 1.894.470,00	=	5,00	$ 1.894.470,00	-	5,00	-$ 1.894.470,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	1,00	$ 1.173.551,00	=	1,00	$ 1.173.551,00	-	1,00	-$ 1.173.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.12	SANITARIO INFANTIL KIDDY BICOLOR	UND	$ 673.747,00	4,00	$ 2.694.988,00	+	6,00	$ 4.042.482,00	-	6,00	-$ 4.042.482,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.13	DUCHA DE MANO - TELE DUCHA ALUVIA	UND	$ 138.398,00	1,00	$ 138.398,00	+	2,00	$ 276.796,00	-	2,00	-$ 276.796,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.14	DUCHA SENCILLA ALUVIA PALANCA	UND	$ 165.585,00	1,00	$ 165.585,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 1.260.012,00			$ 1.273.374,00			-$ 281.718,00		$ 991.656,00	
16.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 281.718,00	1,00	$ 281.718,00	=	1,00	$ 281.718,00	-	1,00	-$ 281.718,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 89.079,00	1,15	$ 102.441,00	+	1,30	$ 115.803,00	=	0,00	$ -	1,30	$ 115.803,00	
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	3,00	$ 875.853,00	=	3,00	$ 875.853,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 875.853,00	
COMPONENTE 17	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 5.141.220,00**			**$ 5.141.220,00**			**$ -**		**$ 5.141.220,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00			$ 5.141.220,00			$ -		$ 5.141.220,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 18	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**			**$ 107.202.134,00**			**-$ 107.202.134,00**		**$ -**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00			$ 107.202.134,00			-$ 107.202.134,00		$ -	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,20	$ 107.202.134,00	-	0,20	-$ 107.202.134,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 2					**$ 1.054.514.511,00**			**$ 1.263.794.051,00**			**-$ 245.666.917,00**		**$ 1.020.082.963,00**	
COMPONENTE 19	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 73.078.223,00**			**$ 58.659.088,00**			**$ 5.827.969,00**		**$ 64.487.057,00**	
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 34.981.708,00			$ 32.191.031,00			-$ 3.645,00	0,00	$ 32.187.386,00	
03.01.01	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 20.941,00	382,43	$ 8.008.467,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.02	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 15.518,00	23,915	$ 371.113,00	-	11,99	$ 186.061,00	=	0,00	$ -	11,99	$ 186.061,00	
03.01.03	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.678,00	18,00	$ 66.204,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.08	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 5.109,00	51,60	$ 263.624,00	+	55,78	$ 284.980,00	=	0,00	$ -	55,78	$ 284.980,00	
03.01.09	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 13.896,00	359,89	$ 5.001.031,00	-	278,80	$ 3.874.205,00	=	0,00	$ -	278,80	$ 3.874.205,00	
03.01.12	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.280,00	75,50	$ 474.140,00	+	276,55	$ 1.736.734,00	=	0,00	$ -	276,55	$ 1.736.734,00	
03.01.13	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.538,00	75,50	$ 569.119,00	-	22,00	$ 165.836,00	=	0,00	$ -	22,00	$ 165.836,00	
03.01.14	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.133,00	76,00	$ 694.108,00	-	22,00	$ 200.926,00	=	0,00	$ -	22,00	$ 200.926,00	
03.01.16	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.878,00	42,89	$ 638.155,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.17	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.244,00	9,38	$ 105.469,00	+	31,09	$ 349.576,00	=	0,00	$ -	31,09	$ 349.576,00	
03.01.19	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 7.596,00	342,51	$ 2.601.668,00	+	1319,33	$ 10.021.631,00	=	0,00	$ -	1.319,33	$ 10.021.631,00	
03.01.20	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 27.861,00	258,99	$ 7.215.581,00	+	331,95	$ 9.248.459,00	=	0,00	$ -	331,95	$ 9.248.459,00	
03.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 65.885,00	26,00	$ 1.713.010,00	-	12,00	$ 790.620,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 790.620,00	
03.01.22	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 58.433,00	41,00	$ 2.395.753,00	-	21,00	$ 1.227.093,00	=	0,00	$ -	21,00	$ 1.227.093,00	
03.01.23	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.765,00	128,51	$ 1.897.450,00	-	60,28	$ 890.034,00	=	0,00	$ -	60,28	$ 890.034,00	
03.01.24	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.149,00	209,71	$ 2.547.706,00	+	260,94	$ 3.170.160,00	-	0,30	-$ 3.645,00	260,64	$ 3.166.515,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.01.25	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 19.690,00	18,69	$ 368.006,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.01.28	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.388,00	8,00	$ 51.104,00	-	7,00	$ 44.716,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 44.716,00	
03.02	**DEMOLICIONES**				$ 38.096.515,00			$ 26.468.057,00			$ 5.831.614,00		$ 32.299.671,00	
03.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 3.513,00	90,00	$ 316.170,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.048,00	643,03	$ 7.747.189,00	-	104,69	$ 1.261.305,00	+	208,62	$ 2.513.454,00	313,31	$ 3.774.759,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
03.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	M3	$ 232.343,00	0,19	$ 44.145,00	+	1,27	$ 295.076,00	=	0,00	$ -	1,27	$ 295.076,00	
03.02.04	DEMOLICIÓN COLUMNAS DE SECCIÓN 20X20CM O SIMILAR - ESTRUCTURA METÁLICA CON ELEVACIÓN PROMEDIO DE 3 METROS. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO	UND	$ 50.179,00	2,00	$ 100.358,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
03.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 30.172,00	258,25	$ 7.791.919,00	+	341,64	$ 10.307.962,00	=	0,00	$ -	341,64	$ 10.307.962,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
03.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 199.572,00	4,08	$ 814.254,00	-	2,38	$ 474.981,00	=	0,00	$ -	2,38	$ 474.981,00	
03.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.246,00	1.116,08	$ 20.364.069,00	-	117,36	$ 2.141.351,00	=	0,00	$ -	117,36	$ 2.141.351,00	
03.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 26.698,00	34,40	$ 918.411,00	-	22,18	$ 592.162,00	+	38,30	$ 1.022.533,00	60,48	$ 1.614.695,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 003	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE RETIRO DE ESTERILLA DE GUADUA, LAMINAS METÁLICAS, MANTO ASFÁLTICO, Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 33.141,00	0,00	$ -	+	191,54	$ 6.347.827,00	+	140,41	$ 4.653.328,00	331,95	$ 11.001.155,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 005	DESMONTE GUARDAESCOBA EN MADERA O PVC. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 1.972,00	0,00	$ -	+	267,54	$ 527.579,00	-	97,05	-$ 191.373,00	170,49	$ 336.206,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 009	DEMOLICIÓN DE PAÑETES DE ELEMENTOS LINEALES MAXIMO L.=0.60. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 8.347,00	0,00	$ -	+	49,00	$ 409.003,00	+	56,12	$ 468.434,00	105,12	$ 877.437,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 010	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO	M3	$ 151.245,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.134.338,00	-	5,24	-$ 792.524,00	2,26	$ 341.814,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 011	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO	M3	$ 153.269,00	0,00	$ -	+	7,50	$ 1.149.518,00	-	6,24	-$ 956.399,00	1,26	$ 193.119,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 012	DESMONTE DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO BL2	M	$ 46.845,00	0,00	$ -	+	39,00	$ 1.826.955,00	-	18,91	-$ 885.839,00	20,09	$ 941.116,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 20	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.089,00**			**$ 54.542.977,00**			**-$ 42.446.964,00**		**$ 12.096.013,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 5.712.616,00			$ 615,00		$ 5.713.231,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	-	3,69	$ 103.792,00	=	0,00	$ -	3,69	$ 103.792,00	
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	182,30	$ 5.608.824,00	+	0,02	$ 615,00	182,32	$ 5.609.439,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00			$ 6.382.782,00			$ -		$ 6.382.782,00	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	+	37,41	$ 6.382.782,00	=	0,00	$ -	37,41	$ 6.382.782,00	
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.014,00			$ 42.447.579,00			-$ 42.447.579,00		$ -	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	253,34	$ 10.000.850,00	-	253,34	-$ 10.000.850,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	+	241,79	$ 21.471.919,00	-	241,79	-$ 21.471.919,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	-	66,00	-$ 10.974.810,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 21	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 160.140.693,00**			**$ 173.269.294,00**			**-$ 646.528,00**		**$ 172.622.766,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 136.145.704,00			$ 166.760.811,00			-$ 379,00		$ 166.760.432,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	195,26	$ 7.002.219,00	=	0,00	$ -	195,26	$ 7.002.219,00	
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	-	1,00	$ 676.211,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 676.211,00	
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	+	16,25	$ 21.319.545,00	=	0,00	$ -	16,25	$ 21.319.545,00	
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	-	6,49	$ 6.437.756,00	=	0,00	$ -	6,49	$ 6.437.756,00	
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,41	$ 103.635.660,00	+	340,65	$ 127.261.049,00	=	0,00	$ -	340,65	$ 127.261.049,00	
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,16	$ 1.651.072,00	+	214,54	$ 4.064.031,00	-	0,02	-$ 379,00	214,52	$ 4.063.652,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.029.926,00			$ 2.658.573,00			$ -		$ 2.658.573,00	
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,20	$ 225.265,00	+	0,50	$ 563.162,00	=	0,00	$ -	0,50	$ 563.162,00	
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	-	1,46	$ 2.095.411,00	=	0,00	$ -	1,46	$ 2.095.411,00	
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00			$ 3.849.910,00			-$ 646.149,00		$ 3.203.761,00	
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	-	2,12	$ 3.100.254,00	=	0,00	$ -	2,12	$ 3.100.254,00	
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	+	166,00	$ 749.656,00	-	143,08	-$ 646.149,00	22,92	$ 103.507,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 22	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 41.377.923,00**			**$ 42.742.297,00**			**$ 136,00**		**$ 42.742.432,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 41.377.923,00			$ 42.742.297,00			$ 136,00		$ 42.742.432,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	4.013,00	$ 35.081.646,00	-	3724,49	$ 32.559.492,00	+	0,01	$ 79,00	3.724,50	$ 32.559.570,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	+	1198,40	$ 10.182.805,00	+	0,01	$ 57,00	1.198,41	$ 10.182.862,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 23	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 91.281.035,00**			**$ 242.057.516,00**			**$ 277.322.484,00**		**$ 519.380.000,00**	
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 91.281.035,00			$ 242.057.516,00			$ 277.322.484,00		$ 519.380.000,00	
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	3.515,00	$ 91.281.035,00	+	9321,02	$ 242.057.516,00	+	10.678,98	$ 277.322.484,00	20.000,00	$ 519.380.000,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 24	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 14.321.280,00**			**$ 30.556.235,00**			**-$ 30.556.235,00**		**$ -**	
07.03	**CUBIERTA**				$ 14.321.280,00			$ 30.556.235,00			-$ 30.556.235,00		$ -	
07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 40.656,00	246,00	$ 10.001.376,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.03.08	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 69.501,00	62,16	$ 4.319.904,00	+	375,61	$ 26.105.271,00	-	375,61	-$ 26.105.271,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	0,00	$ -	0,00	56,28	$ 3.549.523,00	-	56,28	-$ 3.549.523,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	0,00	$ -	0,00	24,00	$ 775.776,00	-	24,00	-$ 775.776,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	0,00	$ -	0,00	1,00	$ 125.665,00	-	1,00	-$ 125.665,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 25	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 50.535.624,00**			**$ 50.469.511,00**			**-$ 15.399.204,00**		**$ 35.070.308,00**	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 14.808.650,00			$ 16.072.297,00			-$ 808.078,00		$ 15.264.219,00	
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	50,62	$ 4.205.499,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	80,36	$ 4.871.414,00	+	205,39	$ 12.450.331,00	-	98,20	-$ 5.952.688,00	107,19	$ 6.497.643,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	+	105,00	$ 1.483.230,00	+	441,00	$ 6.229.566,00	546,00	$ 7.712.796,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	63,00	$ 1.106.469,00	+	72,00	$ 1.264.536,00	-	12,00	-$ 210.756,00	60,00	$ 1.053.780,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00	-	100,00	$ 874.200,00	-	100,00	-$ 874.200,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 35.726.974,00			$ 34.397.214,00			-$ 14.591.126,00		$ 19.806.089,00	
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	14,77	$ 1.527.838,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	100,00	$ 13.245.100,00	-	97,46	$ 12.908.674,00	-	3,31	-$ 438.413,00	94,15	$ 12.470.262,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	27,03	$ 5.442.670,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	22,41	$ 4.044.405,00	+	51,93	$ 9.370.301,00	-	51,93	-$ 9.370.301,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	39,29	$ 7.314.688,00	-	15,12	$ 2.814.845,00	-	15,12	-$ 2.814.845,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	35,18	$ 4.034.865,00	-	13,48	$ 1.546.048,00	-	13,48	-$ 1.546.048,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	1,52	$ 117.408,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 3.347.390,00	-	25,51	-$ 1.028.818,00	57,49	$ 2.318.572,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 4.409.956,00	+	11,43	$ 607.299,00	94,43	$ 5.017.255,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 26	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 166.557.169,00**			**$ 213.483.566,00**			**-$ 213.483.566,00**		**$ -**	
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 3.611.843,00			$ 3.611.843,00			-$ 3.611.843,00		$ -	
09.01.04	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y CAJONERA. INCLUYE LAVADERO PLUS 45 CON ESTREGADERO Y ORGANIZADOR.	UND	$ 901.584,00	1,00	$ 901.584,00	=	1,00	$ 901.584,00	-	1,00	-$ 901.584,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.01.05	LAVACOLAS INFANTIL CON SECCIÓN DE MESÓN CAMBIADOR. DOS (2) TINAS LAVACOLAS FUNDIDAS FABRICADO EN POLÍMERO COLADO POLICUARZO Y PRFV DE 2.40 X 0.60M O SIMILAR. SOPORTES PIE DE AMIGO EN ÁNGULO METÁLICO DE 1 X 1/8". COLOR BLANCO PURO #12.	UND	$ 2.710.259,00	1,00	$ 2.710.259,00	=	1,00	$ 2.710.259,00	-	1,00	-$ 2.710.259,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02	**PUERTAS EN MADERA**				$ 30.290.322,00			$ 53.939.506,00			-$ 53.939.506,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
09.02.02	PUERTA ENTAMBORADA DE 2.40 MX0.9M EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR PARA AULAS DE NIÑOS (CON CRISTALES EN VIDRIO Y MANIJA SITUADA A 1,40 DE ALTURA)	UND	$ 2.995.254,00	9,00	$ 26.957.286,00	+	17,00	$ 50.919.318,00	-	17,00	-$ 50.919.318,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02.03	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA.	UND	$ 1.510.094,00	2,00	$ 3.020.188,00	=	2,00	$ 3.020.188,00	-	2,00	-$ 3.020.188,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.02.04	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.	UND	$ 156.424,00	2,00	$ 312.848,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.03	**MUROS EN MADERA**				$ 48.785.922,00			$ 48.785.922,00			-$ 48.785.922,00		$ -	
09.03.01	DIVISIÓN PLEGABLE ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR PARA AULAS DE NIÑOS DE 3.15X3.10M O SIMILAR, MEDIDAS SEGÚN DISEÑO. (CON CRISTALES EN VIDRIO Y MANIJA SITUADA A 1,40 DE ALTURA)	UND	$ 6.472.187,00	6,00	$ 38.833.122,00	=	6,00	$ 38.833.122,00	-	6,00	-$ 38.833.122,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.03.02	DIVISIÓN PLEGABLE PARA ENTRADA COMEDOR DE MEDIDAS 2.40X3.10M EN VIDRIO E=6MM TEMPLADO Y LAMINADO CON MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO DE MEDIDAS . INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$ 4.976.400,00	2,00	$ 9.952.800,00	=	2,00	$ 9.952.800,00	-	2,00	-$ 9.952.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 26.584.072,00			$ 30.635.350,00			-$ 30.635.350,00		$ -	
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.04.02	PUERTA DE VIDRIO CORREDERA LEVOLAN 60-/120 GEZE DE 0.93X2.75M. (OPEN GLASS SYSTEMS) MEDIDA DEL PERFIL 50X50MM. LONGITUD DEL PERFIL 2MT (2000MM). VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM. HERRAJE INTEGRADO Y SISTEMA DE CIERRE SOFTSTOP	UND	$ 5.321.128,00	1,00	$ 5.321.128,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.04.03	PUERTA PARA CUARTOS TECNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	$ 2.681.905,00	4,00	$ 10.727.620,00	-	2,00	$ 5.363.810,00	-	2,00	-$ 5.363.810,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04.04	DIVISIONES DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA DESLIZANTE EN LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES 1,2 X 1,9	UND	$ 6.317.885,00	1,00	$ 6.317.885,00	+	4,00	$ 25.271.540,00	-	4,00	-$ 25.271.540,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.036.816,00			$ 39.548.683,00			-$ 39.548.683,00		$ -	
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,20	$ 3.036.816,00	+	67,72	$ 39.548.683,00	-	67,72	-$ 39.548.683,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 7.711.362,00			$ 3.835.310,00			-$ 3.835.310,00		$ -	
09.06.01	PUERTA BATIENTE DOBLE CON EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCOLORO DE 1.90X2.40M. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AÉREO.	UND	$ 3.835.310,00	1,00	$ 3.835.310,00	=	1,00	$ 3.835.310,00	-	1,00	-$ 3.835.310,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.052,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.438.475,00			$ 22.028.595,00			-$ 22.028.595,00		$ -	
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,10	$ 6.719.101,00	-	1,17	$ 1.288.746,00	-	1,17	-$ 1.288.746,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	-	43,10	$ 20.739.849,00	-	43,10	-$ 20.739.849,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.08	**BARANDAS Y OTROS**				$ 11.098.357,00			$ 11.098.357,00			-$ 11.098.357,00		$ -	
09.08.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 523.014,00	21,22	$ 11.098.357,00	=	21,22	$ 11.098.357,00	-	21,22	-$ 11.098.357,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 27	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 118.610.188,00**			**$ 92.305.886,00**			**-$ 73.997.331,00**		**$ 18.308.555,00**	
10.01	**PISOS**				$ 118.610.188,00			$ 92.305.886,00			-$ 73.997.331,00		$ 18.308.555,00	
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	147,90	$ 5.569.322,00	-	11,08	$ 417.228,00	-	11,08	-$ 417.228,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	269,94	$ 8.492.312,00	+	310,74	$ 9.775.880,00	-	310,74	-$ 9.775.880,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	82,27	$ 36.910.099,00	-	33,45	$ 15.006.841,00	=	0,00	$ -	33,45	$ 15.006.841,00	
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	82,78	$ 4.694.310,00	-	58,22	$ 3.301.714,00	=	0,00	$ -	58,22	$ 3.301.714,00	
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	88,74	$ 9.424.543,00	-	11,08	$ 1.176.740,00	-	11,08	-$ 1.176.740,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	+	66,74	$ 6.402.969,00	-	66,74	-$ 6.402.969,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.10	PISO EN CAUCHO DE COLORES 100X100CM E=1,2CM SEGÚN DISEÑO	M2	$ 227.046,00	204,56	$ 46.445.438,00	+	244,00	$ 55.399.224,00	-	244,00	-$ 55.399.224,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	25,00	$ 781.525,00	+	26,40	$ 825.290,00	-	26,40	-$ 825.290,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 28	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 22.502.284,00**			**$ 20.815.483,00**			**-$ 20.815.483,00**		**$ -**	
11.02	**CIELO RASOS**				$ 22.502.284,00			$ 20.815.483,00			-$ 20.815.483,00		$ -	
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	52,16	$ 5.204.316,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	36,36	$ 3.675.414,00	-	11,02	$ 1.113.946,00	-	11,02	-$ 1.113.946,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	214,86	$ 13.622.554,00	+	310,74	$ 19.701.537,00	-	310,74	-$ 19.701.537,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 29	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 44.457.347,00**			**$ 40.052.353,00**			**-$ 27.442.470,00**		**$ 12.609.883,00**	
12.01	**PAÑETE**				$ 14.741.332,00			$ 9.658.183,00			$ -		$ 9.658.183,00	
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	541,30	$ 14.741.332,00	-	354,65	$ 9.658.183,00	=	0,00	$ -	354,65	$ 9.658.183,00	
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 29.716.015,00			$ 30.394.170,00			-$ 27.442.470,00		$ 2.951.700,00	
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	764,62	$ 16.313.168,00	-	703,20	$ 15.002.772,00	-	703,20	-$ 15.002.772,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	635,38	$ 11.480.681,00	-	631,03	$ 11.402.081,00	-	631,03	-$ 11.402.081,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	102,58	$ 1.674.618,00	-	63,56	$ 1.037.617,00	-	63,56	-$ 1.037.617,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	23,04	$ 157.739,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	4,39	$ 89.809,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	+	100,00	$ 2.951.700,00	=	0,00	$ -	100,00	$ 2.951.700,00	
COMPONENTE 30	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 43.831.698,00**			**$ 32.036.004,00**			**-$ 5.213.333,00**		**$ 26.822.671,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 1.616.899,00			$ 1.556.848,00			$ -		$ 1.556.848,00	
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	=	1,00	$ 653.327,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 653.327,00	
13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 723.368,00	1,00	$ 723.368,00	=	1,00	$ 723.368,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 723.368,00	
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	-	9,00	$ 180.153,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 180.153,00	
13.03	**SALIDAS**				$ 25.660.611,00			$ 14.446.315,00			$ -		$ 14.446.315,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	=	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	-	3,80	$ 606.301,00	=	0,00	$ -	3,80	$ 606.301,00	
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	=	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	-	58,00	$ 766.934,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00	
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	-	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	2,00	$ 394.282,00	+	3,00	$ 591.423,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 591.423,00	
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	=	2,00	$ 265.722,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	-	2,00	$ 248.976,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	+	6,00	$ 412.560,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 412.560,00	
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	+	2,00	$ 468.334,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 468.334,00	
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 6.176.538,00			$ 5.213.333,00			-$ 5.213.333,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	-	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	3,00	$ 1.421.964,00	=	3,00	$ 1.421.964,00	-	3,00	-$ 1.421.964,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	-	5,00	$ 893.000,00	-	5,00	-$ 893.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	4,00	$ 2.927.508,00	-	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	=	3,00	$ 228.186,00	-	3,00	-$ 228.186,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.06	**EQUIPOS**				$ 10.377.650,00			$ 10.819.508,00			$ -		$ 10.819.508,00	
13.06.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 147.286,00	9,00	$ 1.325.574,00	+	12,00	$ 1.767.432,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 1.767.432,00	
13.06.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 182.728,00	20,00	$ 3.654.560,00	=	20,00	$ 3.654.560,00	=	0,00	$ -	20,00	$ 3.654.560,00	
13.06.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.268.457,00	1,00	$ 1.268.457,00	=	1,00	$ 1.268.457,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.268.457,00	
13.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.050.524,00	1,00	$ 2.050.524,00	=	1,00	$ 2.050.524,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.050.524,00	
13.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.078.535,00	1,00	$ 2.078.535,00	=	1,00	$ 2.078.535,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.078.535,00	
COMPONENTE 31	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 6.573.110,00**			**$ 9.840.246,00**			**-$ 5.154.234,00**		**$ 4.686.012,00**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 2.346.706,00			$ 1.649.956,00			-$ 471.821,00		$ 1.178.135,00	
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	10,00	$ 1.179.290,00	-	7,00	$ 825.503,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 825.503,00	
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	44,00	$ 289.784,00	-	29,00	$ 190.994,00	-	29,00	-$ 190.994,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	10,00	$ 440.790,00	-	8,00	$ 352.632,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 352.632,00	
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	14,00	$ 436.842,00	-	9,00	$ 280.827,00	-	9,00	-$ 280.827,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.964.978,00			$ 7.346.003,00			-$ 3.987.590,00		$ 3.358.413,00	
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	7,00	$ 2.612.099,00	+	9,00	$ 3.358.413,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 3.358.413,00	
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	31,30	$ 296.317,00	+	198,00	$ 1.874.466,00	-	198,00	-$ 1.874.466,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	+	2,00	$ 790.812,00	-	2,00	-$ 790.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	+	2,00	$ 1.322.312,00	-	2,00	-$ 1.322.312,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 261.426,00			$ 844.287,00			-$ 694.823,00		$ 149.464,00	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	=	2,00	$ 149.464,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 149.464,00	
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	17,00	$ 111.962,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 32	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 14.203.452,00**			**$ 18.306.396,00**			**-$ 15.216.197,00**		**$ 3.090.200,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 3.623.319,00			$ 2.204.861,00			-$ 1.273.835,00		$ 931.026,00	
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	+	26,12	$ 536.453,00	-	14,67	-$ 301.334,00	11,45	$ 235.119,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	+	5,00	$ 39.060,00	+	5,00	$ 39.060,00	10,00	$ 78.120,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	1,00	$ 11.910,00	+	3,00	$ 35.730,00	-	3,00	-$ 35.730,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	+	2,00	$ 71.980,00	-	1,00	-$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	10,00	$ 173.870,00	+	11,57	$ 201.168,00	-	3,65	-$ 63.515,00	7,92	$ 137.653,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	-	4,00	$ 21.472,00	+	3,00	$ 16.104,00	7,00	$ 37.576,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	=	1,00	$ 5.588,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.588,00	
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	21,50	$ 323.468,00	-	17,62	$ 265.093,00	-	9,32	-$ 140.189,00	8,30	$ 124.904,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	11,00	$ 43.527,00	-	7,00	$ 27.699,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 27.699,00	
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	1,00	$ 20.843,00	=	1,00	$ 20.843,00	-	1,00	-$ 20.843,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	3,00	$ 13.236,00	=	3,00	$ 13.236,00	-	2,00	-$ 8.824,00	1,00	$ 4.412,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	3,00	$ 18.675,00	-	2,00	$ 12.450,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00	
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	1,00	$ 109.290,00	=	1,00	$ 109.290,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 109.290,00	
15.01.38	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 387.552,00	1,00	$ 387.552,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	-	15,92	$ 158.627,00	-	9,20	-$ 91.659,00	6,72	$ 66.968,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	35,00	$ 136.675,00	-	3,00	$ 11.715,00	+	3,00	$ 11.715,00	6,00	$ 23.430,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	9,00	$ 51.084,00	-	6,00	$ 34.056,00	-	2,00	-$ 11.352,00	4,00	$ 22.704,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	3,00	$ 46.812,00	=	3,00	$ 46.812,00	-	3,00	-$ 46.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	11,00	$ 83.138,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	-	22,00	$ 190.916,00	-	22,00	-$ 190.916,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	2,00	$ 94.106,00	-	1,00	$ 47.053,00	-	1,00	-$ 47.053,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	5,00	$ 45.615,00	-	1,00	$ 9.123,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 9.123,00	
15.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.639,00	1,00	$ 6.639,00	=	1,00	$ 6.639,00	-	1,00	-$ 6.639,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	5,00	$ 566.430,00	-	3,00	$ 339.858,00	-	3,00	-$ 339.858,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 9.655.545,00			$ 11.947.453,00			-$ 10.602.511,00		$ 1.344.942,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	+	91,00	$ 4.662.294,00	-	85,53	-$ 4.382.095,00	5,47	$ 280.199,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	24,00	$ 703.896,00	-	20,00	-$ 586.580,00	4,00	$ 117.316,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	+	5,00	$ 230.645,00	-	4,00	-$ 184.516,00	1,00	$ 46.129,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	2,00	$ 72.238,00	=	2,00	$ 72.238,00	-	2,00	-$ 72.238,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	+	3,00	$ 107.436,00	-	3,00	-$ 107.436,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	=	4,00	$ 143.248,00	-	1,00	-$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	+	2,00	$ 37.214,00	-	2,00	-$ 37.214,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	12,00	$ 396.468,00	+	23,14	$ 764.522,00	-	18,44	-$ 609.140,00	4,70	$ 155.382,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	12,00	$ 228.564,00	-	11,00	$ 209.517,00	-	5,00	-$ 95.235,00	6,00	$ 114.282,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	1,00	$ 33.589,00	+	2,00	$ 67.178,00	+	1,00	$ 33.589,00	3,00	$ 100.767,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	4,00	$ 95.052,00	=	4,00	$ 95.052,00	-	1,00	-$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	=	1,00	$ 22.928,00	-	1,00	-$ 22.928,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	13,00	$ 327.665,00	+	16,14	$ 406.809,00	-	11,27	-$ 284.136,00	4,87	$ 122.673,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	9,00	$ 79.515,00	+	24,00	$ 212.040,00	-	15,00	-$ 132.525,00	9,00	$ 79.515,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	=	1,00	$ 15.196,00	-	1,00	-$ 15.196,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	+	7,00	$ 71.603,00	-	7,00	-$ 71.603,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	1,00	$ 14.045,00	+	2,00	$ 28.090,00	-	2,00	-$ 28.090,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	1,00	$ 10.520,00	+	4,00	$ 42.080,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 42.080,00	
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	1,00	$ 15.695,00	+	3,00	$ 47.085,00	-	2,00	-$ 31.390,00	1,00	$ 15.695,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	85,00	$ 3.125.025,00	=	85,00	$ 3.125.025,00	-	85,00	-$ 3.125.025,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	=	8,10	$ 183.465,00	-	8,10	-$ 183.465,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	=	9,00	$ 387.324,00	-	9,00	-$ 387.324,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.163,00	+	11,00	$ 262.075,00	-	7,95	-$ 189.409,00	3,05	$ 72.666,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	4,00	$ 24.784,00	+	5,00	$ 30.980,00	-	5,00	-$ 30.980,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 129.345,00			$ 559.485,00			-$ 404.191,00		$ 155.294,00	
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	+	3,00	$ 122.982,00	-	2,00	-$ 81.988,00	1,00	$ 40.994,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	2,00	$ 57.150,00	+	12,00	$ 342.900,00	-	8,00	-$ 228.600,00	4,00	$ 114.300,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 31.201,00	1,00	$ 31.201,00	+	3,00	$ 93.603,00	-	3,00	-$ 93.603,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 490.298,00			$ 886.012,00			-$ 364.326,00		$ 521.686,00	
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	+	3,00	$ 257.988,00	-	2,00	-$ 171.992,00	1,00	$ 85.996,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	5,00	$ 353.280,00	+	6,00	$ 423.936,00	-	2,00	-$ 141.312,00	4,00	$ 282.624,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	+	4,00	$ 204.088,00	-	1,00	-$ 51.022,00	3,00	$ 153.066,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 304.945,00			$ 2.708.585,00			-$ 2.571.334,00		$ 137.252,00	
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,10	$ 21.086,00	+	1,36	$ 26.070,00	-	1,36	-$ 26.070,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	+	2,00	$ 15.118,00	-	2,00	-$ 15.118,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	11,00	$ 164.483,00	+	14,53	$ 217.267,00	-	8,65	-$ 129.314,00	5,88	$ 87.954,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	=	11,00	$ 77.011,00	-	7,00	-$ 49.007,00	4,00	$ 28.004,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.782,00	1,00	$ 7.782,00	=	1,00	$ 7.782,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 7.782,00	
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	4,00	$ 27.024,00	-	3,00	$ 20.268,00	-	1,00	-$ 6.756,00	2,00	$ 13.512,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	-	1,80	-$ 389.241,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	-	9,37	-$ 1.955.828,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 33	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 12.186.425,00**			**$ 17.842.228,00**			**-$ 16.877.296,00**		**$ 964.932,00**	
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 10.926.413,00			$ 16.595.578,00			-$ 16.595.578,00		$ -	
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	1,00	$ 1.689.197,00	+	2,00	$ 3.378.394,00	-	2,00	-$ 3.378.394,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 613.948,00	1,96	$ 1.203.338,00	+	2,98	$ 1.829.565,00	-	2,98	-$ 1.829.565,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	=	1,00	$ 686.528,00	-	1,00	-$ 686.528,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	2,00	$ 2.858.472,00	+	3,00	$ 4.287.708,00	-	3,00	-$ 4.287.708,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	2,00	$ 640.342,00	+	3,00	$ 960.513,00	-	3,00	-$ 960.513,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	2,00	$ 497.828,00	+	3,00	$ 746.742,00	-	3,00	-$ 746.742,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	2,00	$ 736.492,00	=	2,00	$ 736.492,00	-	2,00	-$ 736.492,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	3,00	$ 1.136.682,00	+	3,48	$ 1.318.551,00	-	3,48	-$ 1.318.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	1,00	$ 1.173.551,00	+	2,00	$ 2.347.102,00	-	2,00	-$ 2.347.102,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.13	DUCHA DE MANO - TELE DUCHA ALUVIA	UND	$ 138.398,00	1,00	$ 138.398,00	=	1,00	$ 138.398,00	-	1,00	-$ 138.398,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.14	DUCHA SENCILLA ALUVIA PALANCA	UND	$ 165.585,00	1,00	$ 165.585,00	=	1,00	$ 165.585,00	-	1,00	-$ 165.585,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 1.260.012,00			$ 1.246.650,00			-$ 281.718,00		$ 964.932,00	
16.02.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"	UND	$ 281.718,00	1,00	$ 281.718,00	=	1,00	$ 281.718,00	-	1,00	-$ 281.718,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 89.079,00	1,15	$ 102.441,00	-	1,00	$ 89.079,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 89.079,00	
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	3,00	$ 875.853,00	=	3,00	$ 875.853,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 875.853,00	
COMPONENTE 34	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 59.612.837,00**			**$ 59.612.837,00**			**-$ 59.612.837,00**		**$ -**	
18.02	**CONDUCTOS**				$ 51.597.039,00			$ 51.597.039,00			-$ 51.597.039,00		$ -	
18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 118.998,00	433,60	$ 51.597.039,00	=	433,60	$ 51.597.039,00	-	433,60	-$ 51.597.039,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.03	**TERMINALES DE AIRE**				$ 8.015.798,00			$ 8.015.798,00			-$ 8.015.798,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
18.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 154.955,00	6,00	$ 929.730,00	=	6,00	$ 929.730,00	-	6,00	-$ 929.730,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 164.369,00	5,00	$ 821.845,00	=	5,00	$ 821.845,00	-	5,00	-$ 821.845,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 160.429,00	7,00	$ 1.123.003,00	=	7,00	$ 1.123.003,00	-	7,00	-$ 1.123.003,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	-	3,00	-$ 5.141.220,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 35	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**			**$ 107.202.134,00**			**$ -**		**$ 107.202.134,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00			$ 107.202.134,00			$ -		$ 107.202.134,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: BLOQUE 3					**$ 796.397.411,00**			**$ 955.137.307,00**			**$ 118.841.595,00**		**$ 1.075.934.732,00**	
COMPONENTE 36	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 28.043.089,00**			**$ 84.766.675,00**			**-$ 46.179.146,00**		**$ 38.587.530,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 9.426.285,00			-$ 7.767.329,00		$ 1.658.957,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	+	251,40	$ 7.071.379,00	-	251,40	-$ 7.071.379,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	-	76,54	$ 2.354.906,00	-	22,62	-$ 695.950,00	53,92	$ 1.658.957,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 5.833.236,00			$ 9.676.994,00			-$ 9.676.994,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	35,14	$ 1.865.319,00	+	58,00	$ 3.078.698,00	-	58,00	-$ 3.078.698,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	18,04	$ 3.077.931,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	-	30,00	-$ 5.118.510,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	4,21	$ 889.986,00	+	7,00	$ 1.479.786,00	-	7,00	-$ 1.479.786,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03	**RETIROS**				$ 17.792.014,00			$ 65.663.396,00			-$ 28.734.823,00		$ 36.928.573,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	426,32	$ 16.829.487,00	-	426,32	-$ 16.829.487,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	+	426,32	$ 37.859.099,00	-	426,32	-$ 37.859.099,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	+	156,08	$ 25.953.763,00	222,08	$ 36.928.573,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 37	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 160.216.464,00**			**$ 160.145.599,00**			**-$ 16.217.037,00**		**$ 143.928.563,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 136.193.318,00			$ 126.214.709,00			-$ 13.608.712,00		$ 112.605.998,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	54,77	$ 1.964.107,00	-	34,85	-$ 1.249.756,00	19,92	$ 714.351,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,98	$ 2.691.319,00	-	0,00	$ -	+	15,34	$ 10.373.077,00	15,34	$ 10.373.077,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,05	$ 15.809.263,00	-	10,37	$ 13.605.150,00	-	1,54	-$ 2.020.437,00	8,83	$ 11.584.713,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	-	11,06	$ 10.970.967,00	-	4,41	-$ 4.374.500,00	6,65	$ 6.596.468,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 373.583,00	277,43	$ 103.643.132,00	-	262,37	$ 98.016.972,00	-	46,83	-$ 17.494.892,00	215,54	$ 80.522.080,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 18.943,00	87,18	$ 1.651.451,00	+	87,50	$ 1.657.513,00	+	61,12	$ 1.157.796,00	148,62	$ 2.815.309,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02	**COLUMNAS**				$ 9.058.083,00			$ 9.125.017,00			-$ 2.867.714,00		$ 6.257.303,00	
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.126.323,00	0,225	$ 253.422,00	+	0,66	$ 743.373,00	+	0,27	$ 304.107,00	0,93	$ 1.047.480,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.435.213,00	6,13	$ 8.804.661,00	-	5,84	$ 8.381.644,00	-	2,21	-$ 3.171.821,00	3,63	$ 5.209.823,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.03	**VIGAS Y PLACAS**				$ 14.965.063,00			$ 24.805.873,00			$ 259.389,00		$ 25.065.262,00	
05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.462.384,00	10,23	$ 14.965.063,00	+	16,45	$ 24.056.217,00	+	0,69	$ 1.009.045,00	17,14	$ 25.065.262,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 022	JUNTA SÍSMICA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1.5 CM	M	$ 4.516,00	0,00	$ -	+	166,00	$ 749.656,00	-	166,00	-$ 749.656,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 38	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 76.459.569,00**			**$ 83.893.330,00**			**$ 119.746.816,00**		**$ 203.640.146,00**	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 76.459.569,00			$ 83.893.330,00			$ 119.746.816,00		$ 203.640.146,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	8.026,00	$ 70.163.292,00	-	7744,00	$ 67.698.048,00	+	14.814,47	$ 129.508.085,00	22.558,47	$ 197.206.133,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.497,00	741,00	$ 6.296.277,00	+	1906,00	$ 16.195.282,00	-	1.148,79	-$ 9.761.269,00	757,21	$ 6.434.013,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 39	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 91.320.508,00**			**$ 170.133.644,00**			**$ 349.246.356,00**		**$ 519.380.000,00**	
06.01	**ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 91.320.508,00			$ 170.133.644,00			$ 349.246.356,00		$ 519.380.000,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	KG	$ 25.969,00	3.516,52	$ 91.320.508,00	+	6551,41	$ 170.133.644,00	+	13.448,59	$ 349.246.356,00	20.000,00	$ 519.380.000,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 40	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 28.121.827,00**			**$ 28.121.827,00**			**-$ 28.121.827,00**		**$ -**	
07.03	**CUBIERTA**				$ 28.121.827,00			$ 28.121.827,00			-$ 28.121.827,00		$ -	
07.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACRISTALADA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO TEMPLADO DE 4MM TRANSPARENTE	M2	$ 618.198,00	45,49	$ 28.121.827,00	=	45,49	$ 28.121.827,00	-	45,49	-$ 28.121.827,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 41	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 37.346.145,00**			**$ 34.019.924,00**			**$ -**		**$ 34.019.924,00**	
07.03	**CUBIERTA**				$ 37.346.145,00			$ 34.019.924,00			$ -		$ 34.019.924,00	
07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 40.656,00	493,08	$ 20.046.782,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.03.07	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS	M2	$ 16.326,00	202,72	$ 3.309.607,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)	M	$ 63.069,00	135,02	$ 8.515.576,00	-	56,22	$ 3.545.739,00	=	0,00	$ -	56,22	$ 3.545.739,00	
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM	M	$ 32.324,00	24,46	$ 790.645,00	-	24,00	$ 775.776,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 775.776,00	
07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 125.665,00	37,27	$ 4.683.535,00	+	236,33	$ 29.698.409,00	=	0,00	$ -	236,33	$ 29.698.409,00	
COMPONENTE 42	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 19.974.043,00**			**$ 48.165.636,00**			**-$ 48.165.636,00**		**$ -**	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 14.826.213,00			$ 19.349.138,00			-$ 19.349.138,00		$ -	
08.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 2 (06X10X20). LADRILLO A LA VISTA E=10CM	M2	$ 83.088,00	50,62	$ 4.205.499,00	-	9,71	$ 806.784,00	-	9,71	-$ 806.784,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.03	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 60.618,00	80,36	$ 4.871.414,00	+	245,25	$ 14.866.565,00	-	245,25	-$ 14.866.565,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.126,00	18,00	$ 254.268,00	+	120,00	$ 1.695.120,00	-	120,00	-$ 1.695.120,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UND	$ 17.563,00	64,00	$ 1.124.032,00	-	63,00	$ 1.106.469,00	-	63,00	-$ 1.106.469,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	500,00	$ 4.371.000,00		100,00	$ 874.200,00	-	100,00	-$ 874.200,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**				$ 5.147.830,00			$ 28.816.498,00			-$ 28.816.498,00		$ -	
08.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 103.442,00	2,11	$ 218.263,00	+	7,10	$ 734.438,00	-	7,10	-$ 734.438,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 132.451,00	14,64	$ 1.939.083,00	+	48,64	$ 6.442.417,00	-	48,64	-$ 6.442.417,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 201.379,00	3,86	$ 777.524,00	+	15,24	$ 3.069.016,00	-	15,24	-$ 3.069.016,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 180.441,00	3,20	$ 577.772,00	+	25,83	$ 4.660.791,00	-	25,83	-$ 4.660.791,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 186.167,00	5,61	$ 1.044.955,00	+	20,13	$ 3.747.542,00	-	20,13	-$ 3.747.542,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 114.692,00	5,00	$ 573.460,00	+	19,32	$ 2.215.735,00	-	19,32	-$ 2.215.735,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.06.07	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 77.293,00	0,22	$ 16.773,00	+	2,45	$ 189.213,00	-	2,45	-$ 189.213,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 023	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: COLUMNETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 40.330,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 3.347.390,00	-	83,00	-$ 3.347.390,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 024	ELEMENTO NO ESTRUCTURAL: VIGUETA ENTRE 12 Y 20 CM POR ANCHO DE MURO DE MAMPOSTERIA. REALIZADO EN CONCRETO DE 21 Mpa. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 53.132,00	0,00	$ -	+	83,00	$ 4.409.956,00	-	83,00	-$ 4.409.956,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 43	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS**				**$ 61.048.209,00**			**$ 65.705.937,00**			**-$ 65.705.937,00**		**$ -**	
09.01	**MUEBLES EN MADERA**				$ 3.174.075,00			$ 3.174.075,00			-$ 3.174.075,00		$ -	
09.01.02	LAVADERO FREGADERO Y ORGANIZADOR DE 1.76X0.60M DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS. INCLUYE: CANASTILLA, SIFÓN Y GRIFERÍA.	UND	$ 633.633,00	1,00	$ 633.633,00	=	1,00	$ 633.633,00	-	1,00	-$ 633.633,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.01.03	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$ 1.443.433,00	1,76	$ 2.540.442,00	=	1,76	$ 2.540.442,00	-	1,76	-$ 2.540.442,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.04	**PUERTAS METÁLICA**				$ 4.217.439,00			$ 14.564.223,00			-$ 14.564.223,00		$ -	
09.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M	M2	$ 2.811.626,00	1,50	$ 4.217.439,00	+	5,18	$ 14.564.223,00	-	5,18	-$ 14.564.223,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.05	**VENTANAS METÁLICA**				$ 3.199.752,00			$ 6.412.353,00			-$ 6.412.353,00		$ -	
09.05.01	VENTANERÍA FIJA CON MARCO EN CARPINTERÍA METÁLICA (ALUMINIO) CON REJILLA DE VENTILACIÓN PARCIAL. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	$ 584.003,00	5,48	$ 3.199.752,00	+	10,98	$ 6.412.353,00	-	10,98	-$ 6.412.353,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.06	**PUERTAS PVC**				$ 3.876.051,00			$ 3.876.052,00			-$ 3.876.052,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
09.06.02	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$ 1.076.681,00	3,60	$ 3.876.051,00	+	3,60	$ 3.876.052,00	-	3,60	-$ 3.876.052,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07	**VENTANAS PVC**				$ 35.482.535,00			$ 26.580.877,00			-$ 26.580.877,00		$ -	
09.07.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.101.492,00	6,14	$ 6.763.161,00	+	8,54	$ 9.406.742,00	-	8,54	-$ 9.406.742,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.07.02	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO LAMINADO Y REJILLA PARCIAL PARA VENTILACIÓN	M2	$ 931.694,00	6,13	$ 5.714.390,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
09.07.03	VENTANERÍA FIJA 60% Y CON BATIENTES 40%: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO DE 4MM O SUPERIOR Y LAMINADO.	M2	$ 481.203,00	47,81	$ 23.004.984,00	-	35,69	$ 17.174.135,00	-	35,69	-$ 17.174.135,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
09.08	**BARANDAS Y OTROS**				$ 11.098.357,00			$ 11.098.357,00			-$ 11.098.357,00		$ -	
09.08.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 523.014,00	21,22	$ 11.098.357,00	=	21,22	$ 11.098.357,00	-	21,22	-$ 11.098.357,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 44	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 55.906.060,00**			**$ 54.229.966,00**			**-$ 54.229.966,00**		**$ -**	
10.01	**PISOS**				$ 55.906.060,00			$ 54.229.966,00			-$ 54.229.966,00		$ -	
10.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 37.656,00	110,93	$ 4.176.992,00	-	55,19	$ 2.078.235,00	-	55,19	-$ 2.078.235,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 31.460,00	202,00	$ 6.354.920,00	-	115,25	$ 3.625.765,00	-	115,25	-$ 3.625.765,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 448.635,00	61,70	$ 27.682.574,00	+	68,56	$ 30.758.416,00	-	68,56	-$ 30.758.416,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 56.711,00	62,08	$ 3.520.732,00	+	68,98	$ 3.911.925,00	-	68,98	-$ 3.911.925,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 106.204,00	66,50	$ 7.062.566,00	-	55,19	$ 5.861.399,00	-	55,19	-$ 5.861.399,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 95.939,00	65,59	$ 6.292.639,00	+	74,69	$ 7.165.684,00	-	74,69	-$ 7.165.684,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 31.261,00	26,09	$ 815.637,00	+	26,50	$ 828.542,00	-	26,50	-$ 828.542,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 45	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO**				**$ 16.876.713,00**			**$ 12.882.874,00**			**-$ 12.882.874,00**		**$ -**	
11.02	**CIELO RASOS**				$ 16.876.713,00			$ 12.882.874,00			-$ 12.882.874,00		$ -	
11.02.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 99.776,00	39,12	$ 3.903.237,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 101.084,00	27,27	$ 2.756.561,00	+	55,16	$ 5.575.793,00	-	55,16	-$ 5.575.793,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.	M2	$ 63.402,00	161,15	$ 10.216.915,00	-	115,25	$ 7.307.081,00	-	115,25	-$ 7.307.081,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 46	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA**				**$ 33.325.989,00**			**$ 32.899.829,00**			**-$ 32.899.829,00**		**$ -**	
12.01	**PAÑETE**				$ 11.055.999,00			$ 10.758.941,00			-$ 10.758.941,00		$ -	
12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 27.233,00	405,98	$ 11.055.999,00	-	395,07	$ 10.758.941,00	-	395,07	-$ 10.758.941,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 22.269.990,00			$ 22.140.888,00			-$ 22.140.888,00		$ -	
12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.335,00	573,00	$ 12.224.955,00	-	326,74	$ 6.970.998,00	-	326,74	-$ 6.970.998,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.069,00	476,54	$ 8.610.511,00	-	227,06	$ 4.102.747,00	-	227,06	-$ 4.102.747,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.325,00	76,50	$ 1.248.863,00	+	159,72	$ 2.607.429,00	-	159,72	-$ 2.607.429,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
12.02.04	ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA BLANCA EN 3 MANOS.	M2	$ 6.846,00	17,28	$ 118.304,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM	M2	$ 20.467,00	3,29	$ 67.357,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 016	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 29.517,00	0,00	$ -	+	100,00	$ 2.951.700,00	-	100,00	-$ 2.951.700,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 029	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	$ 43.065,00	0,00	$ -	+	127,90	$ 5.508.014,00	-	127,90	-$ 5.508.014,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 47	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 31.998.803,00**			**$ 20.390.986,00**			**-$ 16.303.987,00**		**$ 4.086.999,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 893.531,00			$ 833.480,00			-$ 833.480,00		$ -	
13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 653.327,00	1,00	$ 653.327,00	=	1,00	$ 653.327,00	-	1,00	-$ 653.327,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	12,00	$ 240.204,00	-	9,00	$ 180.153,00	-	9,00	-$ 180.153,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.03	**SALIDAS**				$ 25.660.611,00			$ 13.946.247,00			-$ 9.859.248,00		$ 4.086.999,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	-	25,00	-$ 3.944.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	52,00	$ 8.296.756,00	-	3,80	$ 606.301,00	-	3,80	-$ 606.301,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	20,00	$ 3.364.120,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	-	8,00	-$ 1.345.648,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	90,00	$ 1.868.760,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	-	163,00	-$ 3.384.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	90,00	$ 1.190.070,00	-	58,00	$ 766.934,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00	
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	18,00	$ 2.893.302,00	-	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 197.141,00	2,00	$ 394.282,00	=	2,00	$ 394.282,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 394.282,00	
13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 132.861,00	2,00	$ 265.722,00	=	2,00	$ 265.722,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 265.722,00	
13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 124.488,00	4,00	$ 497.952,00	-	2,00	$ 248.976,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.976,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	5,00	$ 343.800,00	=	5,00	$ 343.800,00	-	5,00	-$ 343.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	-	1,00	-$ 234.167,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 5.444.661,00			$ 5.611.259,00			-$ 5.611.259,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	10,00	$ 527.280,00	-	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 473.988,00	3,00	$ 1.421.964,00	+	4,00	$ 1.895.952,00	-	4,00	-$ 1.895.952,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	6,00	$ 1.071.600,00	-	5,00	$ 893.000,00	-	5,00	-$ 893.000,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	3,00	$ 2.195.631,00	=	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	-	2,00	$ 152.124,00	-	2,00	-$ 152.124,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 48	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 4.381.730,00**			**$ 9.653.621,00**			**-$ 9.653.621,00**		**$ -**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 569.191,00			$ 1.463.331,00			-$ 1.463.331,00		$ -	
14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 117.929,00	2,00	$ 235.858,00	+	6,00	$ 707.574,00	-	6,00	-$ 707.574,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.04	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.586,00	8,80	$ 57.957,00	+	30,00	$ 197.580,00	-	30,00	-$ 197.580,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.05	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 44.079,00	2,00	$ 88.158,00	+	7,00	$ 308.553,00	-	7,00	-$ 308.553,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.06	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 31.203,00	6,00	$ 187.218,00	+	8,00	$ 249.624,00	-	8,00	-$ 249.624,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 3.551.113,00			$ 7.346.003,00			-$ 7.346.003,00		$ -	
14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 373.157,00	6,00	$ 2.238.942,00	+	9,00	$ 3.358.413,00	-	9,00	-$ 3.358.413,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.467,00	27,00	$ 255.609,00	+	198,00	$ 1.874.466,00	-	198,00	-$ 1.874.466,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 395.406,00	1,00	$ 395.406,00	+	2,00	$ 790.812,00	-	2,00	-$ 790.812,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 661.156,00	1,00	$ 661.156,00	+	2,00	$ 1.322.312,00	-	2,00	-$ 1.322.312,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 261.426,00			$ 844.287,00			-$ 844.287,00		$ -	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	2,00	$ 149.464,00	=	2,00	$ 149.464,00	-	2,00	-$ 149.464,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	17,00	$ 111.962,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 49	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 27.349.331,00**			**$ 25.436.099,00**			**-$ 5.487.883,00**		**$ 19.948.216,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 5.467.675,00			$ 3.286.076,00			$ -		$ 3.286.076,00	
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	=	12,00	$ 157.644,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 157.644,00	
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	=	5,00	$ 79.065,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 79.065,00	
15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 7.434,00	1,00	$ 7.434,00	+	13,00	$ 96.642,00	=	0,00	$ -	13,00	$ 96.642,00	
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	1,00	$ 9.140,00	+	4,00	$ 36.560,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 36.560,00	
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	12,00	$ 157.644,00	-	3,00	$ 39.411,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 39.411,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	=	1,00	$ 15.813,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 15.813,00	
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	10,00	$ 205.380,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	4,00	$ 31.248,00	=	4,00	$ 31.248,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 31.248,00	
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	1,00	$ 11.910,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	=	1,00	$ 35.990,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 35.990,00	
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	11,10	$ 192.996,00	+	22,65	$ 393.816,00	=	0,00	$ -	22,65	$ 393.816,00	
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	5,00	$ 26.840,00	-	2,00	$ 10.736,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 10.736,00	
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 13.998,00	1,00	$ 13.998,00	+	8,00	$ 111.984,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 111.984,00	
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	=	1,00	$ 5.588,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.588,00	
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	+	6,00	$ 33.528,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 33.528,00	
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.533,00	1,00	$ 9.533,00	+	2,00	$ 19.066,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 19.066,00	
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 26.943,00	1,00	$ 26.943,00	+	2,00	$ 53.886,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 53.886,00	
15.01.25	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 59.504,00	1,00	$ 59.504,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 645.371,00	2,00	$ 1.290.742,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.27	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 51.530,00	1,00	$ 51.530,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.30	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.045,00	22,30	$ 335.503,00	-	9,99	$ 150.300,00	=	0,00	$ -	9,99	$ 150.300,00	
15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 3.957,00	12,00	$ 47.484,00	-	5,00	$ 19.785,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 19.785,00	
15.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.212,00	1,00	$ 5.212,00	+	9,00	$ 46.908,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 46.908,00	
15.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 20.843,00	2,00	$ 41.686,00	-	1,00	$ 20.843,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 20.843,00	
15.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.412,00	3,00	$ 13.236,00	-	2,00	$ 8.824,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 8.824,00	
15.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.225,00	4,00	$ 24.900,00	-	2,00	$ 12.450,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 12.450,00	
15.01.36	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 109.290,00	2,00	$ 218.580,00	-	1,00	$ 109.290,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 109.290,00	
15.01.39	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 9.964,00	64,27	$ 640.353,00	-	21,17	$ 210.938,00	=	0,00	$ -	21,17	$ 210.938,00	
15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 3.905,00	36,00	$ 140.580,00	-	26,00	$ 101.530,00	=	0,00	$ -	26,00	$ 101.530,00	
15.01.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.284,00	1,00	$ 6.284,00	+	4,00	$ 25.136,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 25.136,00	
15.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 5.676,00	10,00	$ 56.760,00	+	11,00	$ 62.436,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 62.436,00	
15.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 15.604,00	2,00	$ 31.208,00	+	6,00	$ 93.624,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 93.624,00	
15.01.44	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 302.066,00	1,00	$ 302.066,00	=	1,00	$ 302.066,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 302.066,00	
15.01.46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.558,00	12,00	$ 90.696,00	+	19,00	$ 143.602,00	=	0,00	$ -	19,00	$ 143.602,00	
15.01.47	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.678,00	28,00	$ 242.984,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 47.053,00	3,00	$ 141.159,00	=	3,00	$ 141.159,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 141.159,00	
15.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.123,00	6,00	$ 54.738,00	-	4,00	$ 36.492,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 36.492,00	
15.01.51	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 113.286,00	6,00	$ 679.716,00	=	6,00	$ 679.716,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 679.716,00	
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 12.236.431,00			$ 14.086.098,00			$ -		$ 14.086.098,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,00	$ 3.278.976,00	+	91,00	$ 4.662.294,00	=	0,00	$ -	91,00	$ 4.662.294,00	
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	24,00	$ 703.896,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 703.896,00	
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	4,00	$ 184.516,00	=	4,00	$ 184.516,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 184.516,00	
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	+	2,00	$ 72.238,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 72.238,00	
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	2,00	$ 71.624,00	=	2,00	$ 71.624,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 71.624,00	
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	4,00	$ 143.248,00	=	4,00	$ 143.248,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00	
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 18.607,00	1,00	$ 18.607,00	=	1,00	$ 18.607,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 18.607,00	
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.11	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.039,00	11,70	$ 386.556,00	+	23,14	$ 764.522,00	=	0,00	$ -	23,14	$ 764.522,00	
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.047,00	10,00	$ 190.470,00	+	11,00	$ 209.517,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 209.517,00	
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 33.589,00	2,00	$ 67.178,00	-	1,00	$ 33.589,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 33.589,00	
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.763,00	3,00	$ 71.289,00	=	3,00	$ 71.289,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 71.289,00	
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 22.928,00	1,00	$ 22.928,00	=	1,00	$ 22.928,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 22.928,00	
15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 11.845,00	1,00	$ 11.845,00	=	1,00	$ 11.845,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 11.845,00	
15.02.17	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.205,00	15,20	$ 383.116,00	+	16,14	$ 406.809,00	=	0,00	$ -	16,14	$ 406.809,00	
15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 8.835,00	20,00	$ 176.700,00	+	23,00	$ 203.205,00	=	0,00	$ -	23,00	$ 203.205,00	
15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.196,00	1,00	$ 15.196,00	=	1,00	$ 15.196,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 15.196,00	
15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.229,00	4,00	$ 40.916,00	+	6,00	$ 61.374,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 61.374,00	
15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.045,00	2,00	$ 28.090,00	-	1,00	$ 14.045,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 14.045,00	
15.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.520,00	5,00	$ 52.600,00	-	4,00	$ 42.080,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 42.080,00	
15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.695,00	4,00	$ 62.780,00	-	2,00	$ 31.390,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 31.390,00	
15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 2"	UND	$ 17.847,00	1,00	$ 17.847,00	=	1,00	$ 17.847,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 17.847,00	
15.02.25	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.765,00	86,30	$ 3.172.820,00	-	85,00	$ 3.125.025,00	=	0,00	$ -	85,00	$ 3.125.025,00	
15.02.26	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 22.650,00	8,10	$ 183.465,00	=	8,10	$ 183.465,00	=	0,00	$ -	8,10	$ 183.465,00	
15.02.27	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2.315.657,00	1,00	$ 2.315.657,00	=	1,00	$ 2.315.657,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.315.657,00	
15.02.28	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43.036,00	9,00	$ 387.324,00	=	9,00	$ 387.324,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 387.324,00	
15.02.32	TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.825,00	10,50	$ 250.162,00	+	11,00	$ 262.075,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 262.075,00	
15.02.33	ACCESORIOS PVC.P 3/4"	UND	$ 6.196,00	5,00	$ 30.980,00	=	5,00	$ 30.980,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 30.980,00	
15.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**				$ 212.444,00			$ 465.882,00			$ -		$ 465.882,00	
15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 40.994,00	1,00	$ 40.994,00	+	3,00	$ 122.982,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 122.982,00	
15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 28.575,00	6,00	$ 171.450,00	+	12,00	$ 342.900,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 342.900,00	
15.04	**SALIDAS SANITARIAS**				$ 278.330,00			$ 834.990,00			$ -		$ 834.990,00	
15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 85.996,00	1,00	$ 85.996,00	+	3,00	$ 257.988,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 257.988,00	
15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 70.656,00	2,00	$ 141.312,00	+	6,00	$ 423.936,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 423.936,00	
15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 51.022,00	1,00	$ 51.022,00	+	3,00	$ 153.066,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 153.066,00	
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				$ 919.436,00			$ 919.436,00			$ -		$ 919.436,00	
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	UND	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	=	1,00	$ 919.436,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 919.436,00	
15.06	**CPVC PRESIÓN AGUA CALIENTE**				$ 323.602,00			$ 355.734,00			$ -		$ 355.734,00	
15.06.01	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.169,00	1,00	$ 19.169,00	+	1,36	$ 26.070,00	=	0,00	$ -	1,36	$ 26.070,00	
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 3/4"	UND	$ 7.559,00	1,00	$ 7.559,00	+	2,00	$ 15.118,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 15.118,00	
15.06.05	TUBERÍA CPVC Ø 1/2"	M	$ 14.953,00	13,80	$ 206.351,00	+	14,53	$ 217.267,00	=	0,00	$ -	14,53	$ 217.267,00	
15.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC Ø 1/2"	UND	$ 7.001,00	11,00	$ 77.011,00	=	11,00	$ 77.011,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 77.011,00	
15.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CPVC Ø 1/2"	UND	$ 6.756,00	2,00	$ 13.512,00	+	3,00	$ 20.268,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 20.268,00	
15.07	**RED DE GAS NATURAL**				$ 7.911.413,00			$ 5.487.883,00			-$ 5.487.883,00		$ -	
15.07.01	TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4"	M	$ 14.308,00	250,00	$ 3.577.000,00	-	45,24	$ 647.337,00	-	45,24	-$ 647.337,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.02	ACCESORIOS POLIETILENO Ø 1 1/4"	UND	$ 137.740,00	10,00	$ 1.377.400,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.07.03	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	M	$ 71.832,00	8,10	$ 581.839,00	-	1,51	$ 108.394,00	-	1,51	-$ 108.394,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X1"	UND	$ 14.905,00	1,00	$ 14.905,00	+	2,00	$ 29.810,00	-	2,00	-$ 29.810,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"	UND	$ 38.795,00	4,00	$ 155.180,00	=	4,00	$ 155.180,00	-	4,00	-$ 155.180,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1 1/4"X 1/2"	UND	$ 32.274,00	1,00	$ 32.274,00	=	1,00	$ 32.274,00	-	1,00	-$ 32.274,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.07	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1"	M	$ 50.973,00	1,10	$ 56.070,00	-	0,96	$ 48.781,00	-	0,96	-$ 48.781,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 1"X3/4"	UND	$ 14.843,00	1,00	$ 14.843,00	=	1,00	$ 14.843,00	-	1,00	-$ 14.843,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 1"	UND	$ 13.941,00	1,00	$ 13.941,00	=	1,00	$ 13.941,00	-	1,00	-$ 13.941,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA A.G. SCH 40 Ø 1"X 3/4"	UND	$ 23.435,00	5,00	$ 117.175,00	=	5,00	$ 117.175,00	-	5,00	-$ 117.175,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.11	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	M	$ 39.987,00	27,60	$ 1.103.641,00	-	27,25	$ 1.089.446,00	-	27,25	-$ 1.089.446,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE A.G. SCH 40 Ø 3/4"X1/2"	UND	$ 42.767,00	1,00	$ 42.767,00	=	1,00	$ 42.767,00	-	1,00	-$ 42.767,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 8.862,00	35,00	$ 310.170,00	+	37,00	$ 327.894,00	-	37,00	-$ 327.894,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 9.745,00	7,00	$ 68.215,00	=	7,00	$ 68.215,00	-	7,00	-$ 68.215,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA A.G. SCH 40 Ø 3/4"	UND	$ 65.495,00	6,00	$ 392.970,00	=	6,00	$ 392.970,00	-	6,00	-$ 392.970,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
15.07.16	TUBERÍA A.G. SCH 40 Ø 1/2"	M	$ 15.595,00	3,40	$ 53.023,00	+	3,45	$ 53.787,00	-	3,45	-$ 53.787,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	-	1,80	-$ 389.241,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	-	9,37	-$ 1.955.828,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 50	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS**				**$ 11.685.577,00**			**$ 12.348.006,00**			**-$ 12.348.006,00**		**$ -**	
16.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				$ 11.685.577,00			$ 12.348.006,00			-$ 12.348.006,00		$ -	
16.01.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.689.197,00	1,00	$ 1.689.197,00	=	1,00	$ 1.689.197,00	-	1,00	-$ 1.689.197,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.265.095,00	1,00	$ 1.265.095,00	=	1,00	$ 1.265.095,00	-	1,00	-$ 1.265.095,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 686.528,00	1,00	$ 686.528,00	=	1,00	$ 686.528,00	-	1,00	-$ 686.528,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.429.236,00	1,00	$ 1.429.236,00	+	2,00	$ 2.858.472,00	-	2,00	-$ 2.858.472,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 320.171,00	1,00	$ 320.171,00	+	2,00	$ 640.342,00	-	2,00	-$ 640.342,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 248.914,00	1,00	$ 248.914,00	+	3,00	$ 746.742,00	-	3,00	-$ 746.742,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 368.246,00	1,00	$ 368.246,00	+	2,00	$ 736.492,00	-	2,00	-$ 736.492,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 411.012,00	3,00	$ 1.233.036,00	=	3,00	$ 1.233.036,00	-	3,00	-$ 1.233.036,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 378.894,00	2,44	$ 924.501,00	+	3,48	$ 1.318.551,00	-	3,48	-$ 1.318.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.01.11	SANITARIO CON TANQUE - POWERMAX BLANCO	UND	$ 1.173.551,00	3,00	$ 3.520.653,00	-	1,00	$ 1.173.551,00	-	1,00	-$ 1.173.551,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 51	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 5.141.220,00**			**$ 5.141.220,00**			**$ -**		**$ 5.141.220,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00			$ 5.141.220,00			$ -		$ 5.141.220,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 52	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 107.202.134,00**			**$ 107.202.134,00**			**$ -**		**$ 107.202.134,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 107.202.134,00			$ 107.202.134,00			$ -		$ 107.202.134,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,20	$ 107.202.134,00	=	0,00	$ -	0,20	$ 107.202.134,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO					**$ 386.504.732,00**			**$ 480.548.041,00**			**-$ 15.482.349,00**		**$ 465.065.692,00**	
COMPONENTE 53	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 57.226.434,00**			**$ 129.801.481,00**			**-$ 3.345.490,00**		**$ 126.455.991,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.419.071,00			$ 875.062,00			$ -		875.062,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	-	31,11	$ 875.062,00	=	0,00	$ -	31,11	$ 875.062,00	
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,49	$ 3.153.311,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02	**LLENOS**				$ 35.011.819,00			$ 170.617,00			-$ 170.617,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	210,85	$ 11.191.917,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	108,29	$ 18.476.115,00	-	1,00	$ 170.617,00	-	1,00	-$ 170.617,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	25,28	$ 5.343.787,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.03	**RETIROS**				$ 17.795.544,00			$ 128.755.802,00			-$ 3.174.873,00		$ 125.580.929,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	642,33	$ 25.356.619,00	-	144,68	-$ 5.711.388,00	497,65	$ 19.645.231,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,98	$ 15.716.501,00	-	58,00	$ 5.150.431,00	-	58,00	-$ 5.150.431,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 014	EXCAVACIÓN MECÁNICA. PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 100.000,00	0,00	$ -	+	494,10	$ 49.410.000,00	-	111,29	-$ 11.129.000,00	382,81	$ 38.281.000,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 015	RELLENO EN MATERIAL RECICLADO SELECCIONADO NORMA IDU 320/2011 O SIMILAR, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M, PARA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA	M3	$ 109.878,00	0,00	$ -	+	225,00	$ 24.722.550,00	-	105,00	-$ 11.537.190,00	120,00	$ 13.185.360,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	+	196,81	$ 32.726.551,00	262,81	$ 43.701.361,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 025	PROTECCIÓN DE TALUD EN MORTERO 1:3 CON MALLA DE GALLINERO ESPESOR 5CM. EN EXCAVACIÓN DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA COMO RECOMENDACIÓN DE GEOTECNISTA CONSULTOR	M2	$ 49.778,00	0,00	$ -	+	264,00	$ 13.141.392,00	-	47,68	-$ 2.373.415,00	216,32	$ 10.767.977,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 54	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 167.668.531,00**			**$ 172.144.363,00**			**-$ 9.941.228,00**		**$ 162.203.135,00**	
05.01	**CIMENTACIÓN**				$ 65.627,00			$ 5.311.014,00			-$ 39.088,00		$ 5.271.926,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,83	$ 65.627,00	+	148,10	$ 5.311.014,00	-	1,09	-$ 39.088,00	147,01	$ 5.271.926,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.04	**TANQUE**				$ 167.602.904,00			$ 166.833.349,00			-$ 9.902.140,00		$ 156.931.209,00	
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.756.119,00	43,04	$ 75.583.362,00	-	41,12	$ 72.211.613,00	=	0,00	$ -	41,12	$ 72.211.613,00	
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.110.056,00	43,61	$ 92.019.542,00	-	34,58	$ 72.965.736,00	-	0,02	-$ 42.201,00	34,56	$ 72.923.535,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 017	MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MORTERO PARA VERTICES EN TANQUE DE CONCRETO REFORZADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUERDO CON RECOMENDACIOENS ESTRUCTURALES E HIDRAULICAS	M	$ 16.354,00	0,00	$ -	+	200,00	$ 3.270.800,00	-	13,10	-$ 214.237,00	186,90	$ 3.056.563,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 018	IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO APLICADO EN FRIO PARA PROTECCION DE MUROS EXTERIORES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M2	$ 50.202,00	0,00	$ -	+	150,00	$ 7.530.300,00	-	46,94	-$ 2.356.482,00	103,06	$ 5.173.818,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 028	IMPERMEABILZACION TANQUE EN MEMBRANA LIQUIDA O SIMILAR INTERIOR	M2	$ 31.014,00	0,00	$ -	+	350,00	$ 10.854.900,00	-	235,03	-$ 7.289.220,00	114,97	$ 3.565.680,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 55	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 70.187.158,00**			**$ 82.967.699,00**			**$ -**		**$ 82.967.699,00**	
05.05	**ACERO DE REFUERZO**				$ 70.187.158,00			$ 82.967.699,00			$ -		$ 82.967.699,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	8.028,73	$ 70.187.158,00	+	9490,70	$ 82.967.699,00	=	0,00	$ -	9.490,70	$ 82.967.699,00	
COMPONENTE 56	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 11.021.009,00**			**$ 15.232.898,00**			**-$ 2.195.631,00**		**$ 13.037.267,00**	
13.03	**SALIDAS**				$ 9.557.255,00			$ 13.037.267,00			$ -		$ 13.037.267,00	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	40,00	$ 6.311.680,00	-	25,00	$ 3.944.800,00	=	0,00	$ -	25,00	$ 3.944.800,00	
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	2,00	$ 319.106,00	+	3,80	$ 606.301,00	=	0,00	$ -	3,80	$ 606.301,00	
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	2,00	$ 336.412,00	+	8,00	$ 1.345.648,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.345.648,00	
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	20,00	$ 415.280,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	=	0,00	$ -	163,00	$ 3.384.532,00	
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	20,00	$ 264.460,00	+	58,00	$ 766.934,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 766.934,00	
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	10,00	$ 1.607.390,00	+	15,00	$ 2.411.085,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 2.411.085,00	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	1,00	$ 68.760,00	+	5,00	$ 343.800,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 343.800,00	
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 234.167,00	
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 1.463.754,00			$ 2.195.631,00			-$ 2.195.631,00		$ -	
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	2,00	$ 1.463.754,00	+	3,00	$ 2.195.631,00	-	3,00	-$ 2.195.631,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 57	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 80.401.600,00**			**$ 80.401.600,00**			**$ -**		**$ 80.401.600,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 80.401.600,00			$ 80.401.600,00			$ -		$ 80.401.600,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,00	$ -	0,15	$ 80.401.600,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: URBANISMO					**$ 838.439.764,00**			**$ 776.936.882,00**			**$ 132.425.009,00**		**$ 909.361.892,00**	
COMPONENTE 58	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 37.463.607,00**			**$ 2.621.738,00**			**-$ 218.125,00**		**$ 2.403.613,00**	
03.01	**DESMONTES Y RETIROS**				$ 37.463.607,00			$ 2.621.738,00			-$ 218.125,00		$ 2.403.613,00	
02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 237.408,00	80,00	$ 18.992.640,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.16	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 270.541,00	60,00	$ 16.232.491,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.18	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 191.631,00	1,00	$ 191.631,00	+	3,00	$ 574.893,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 574.893,00	
02.01.19	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 914.360,00	2,00	$ 1.828.720,00	=	2,00	$ 1.828.720,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.828.720,00	
02.01.20	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 218.125,00	1,00	$ 218.125,00	=	1,00	$ 218.125,00	-	1,00	-$ 218.125,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 59	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 44.026.928,00**			**$ 129.783.077,00**			**-$ 86.154.170,00**		**$ 43.628.908,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 20.026.555,00			-$ 4.579.817,00		$ 15.446.738,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	+	549,00	$ 15.442.272,00	+	0,16	$ 4.466,00	549,16	$ 15.446.738,00	EXCAVACIONES PARA CERRAMIENTP
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	149,00	$ 4.584.283,00	-	149,00	-$ 4.584.283,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02	**LLENOS**				$ 2.917.675,00			$ 6.598.296,00			-$ 6.598.296,00		$ -	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	17,57	$ 932.660,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	9,02	$ 1.538.965,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	-	30,00	-$ 5.118.510,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	2,11	$ 446.050,00	+	7,00	$ 1.479.786,00	-	7,00	-$ 1.479.786,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03	**RETIROS**				$ 36.691.414,00			$ 103.158.226,00			-$ 74.976.057,00		$ 28.182.170,00	
04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 39.476,00	52,67	$ 2.079.043,00	+	713,70	$ 28.174.021,00	+	0,21	$ 8.148,00	713,91	$ 28.182.170,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 88.804,00	176,94	$ 15.712.971,00	+	713,70	$ 63.379.415,00	-	713,70	-$ 63.379.415,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.26	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 629.980,00	30,00	$ 18.899.400,00	-	1,00	$ 629.980,00	-	1,00	-$ 629.980,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	-	66,00	-$ 10.974.810,00	0,00	$ -	RELLENO PARA CERRAMIENTO
COMPONENTE 60	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS**				**$ 79.206.664,00**			**$ 98.568.911,00**			**$ 260.771.860,00**		**$ 359.340.771,00**	
08.05	**MAMPOSTERÍA**				$ 79.206.664,00			$ 98.568.911,00			$ 260.771.860,00		$ 359.340.771,00	
05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 35.861,00	1,81	$ 64.908,00	+	199,50	$ 7.154.270,00	-	43,50	-$ 1.559.954,00	156,00	$ 5.594.316,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN	M3	$ 676.211,00	3,96	$ 2.677.796,00	-	1,00	$ 676.211,00	-	1,00	-$ 676.211,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.311.972,00	12,03	$ 15.783.023,00	-	11,97	$ 15.704.305,00	-	11,97	-$ 15.704.305,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 991.950,00	12,43	$ 12.333.245,00	+	18,90	$ 18.747.855,00	=	0,00	$ -	18,90	$ 18.747.855,00	
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.742,00	1.210,90	$ 10.585.686,00	-	100,00	$ 874.200,00	+	2.000,00	$ 17.484.000,00	2.100,00	$ 18.358.200,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
08.05.02	CERRAMIENTO CON BASE EN MURO DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE NO.3 HASTA H=1.09M, MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO (8X4CM) CADA 2M, H2=2M	M	$ 263.867,00	143,11	$ 37.762.006,00	+	210,00	$ 55.412.070,00	+	990,00	$ 261.228.330,00	1.200,00	$ 316.640.400,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 61	**RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES**				**$ 23.789.601,00**			**$ 23.789.869,00**			**-$ 23.789.869,00**		**$ -**	
10.01	**PISOS**				$ 23.789.601,00			$ 23.789.869,00			-$ 23.789.869,00		$ -	
10.01.07	PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO	M2	$ 85.868,00	247,87	$ 21.284.101,00	=	247,87	$ 21.284.101,00	-	247,87	-$ 21.284.101,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
10.01.09	GRAVILLA LAVADA N.º 2 - PARA SUELOS EXTERIORES	M2	$ 89.259,00	28,07	$ 2.505.500,00	+	28,07	$ 2.505.768,00	-	28,07	-$ 2.505.768,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución
COMPONENTE 62	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 200.657.419,00**			**$ 68.620.152,00**			**-$ 17.340.400,00**		**$ 51.279.752,00**	
13.01	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**				$ 189.391.181,00			$ 54.310.807,00			-$ 3.031.055,00		$ 51.279.752,00	
13.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.	M	$ 216.638,00	168,00	$ 36.395.184,00	+	195,00	$ 42.244.410,00	=	0,00	$ -	195,00	$ 42.244.410,00	
13.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 2.202.025,00	66,00	$ 145.333.650,00	-	2,00	$ 4.404.050,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 4.404.050,00	
13.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 32.485,00	46,00	$ 1.494.310,00	=	46,00	$ 1.494.310,00	-	46,00	-$ 1.494.310,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.01.04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 44.885,00	27,00	$ 1.211.895,00	=	27,00	$ 1.211.895,00	-	27,00	-$ 1.211.895,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO	CONTRATO No:	4343-2024	OBRA:	EDIFICIO JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	CONSULTEC SAS	VALOR:	$ 7.557.696.614,00	MUNICIPIO:	BOGOTÁ. D.C.
				FECHA:	6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.01.05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 32.485,00	10,00	$ 324.850,00	=	10,00	$ 324.850,00	-	10,00	-$ 324.850,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.01.06	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 11.241,00	412,00	$ 4.631.292,00	=	412,00	$ 4.631.292,00	=	0,00	$ -	412,00	$ 4.631.292,00	
13.03	**SALIDAS**				$ 8.110.544,00			$ 12.693.467,00			-$ 12.693.467,00		$ -	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	20,00	$ 3.155.840,00	+	25,00	$ 3.944.800,00	-	25,00	-$ 3.944.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	2,00	$ 319.106,00	+	3,80	$ 606.301,00	-	3,80	-$ 606.301,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	15,00	$ 2.523.090,00	-	8,00	$ 1.345.648,00	-	8,00	-$ 1.345.648,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	20,00	$ 415.280,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	-	163,00	-$ 3.384.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	20,00	$ 264.460,00	+	58,00	$ 766.934,00	-	58,00	-$ 766.934,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	6,00	$ 964.434,00	+	15,00	$ 2.411.085,00	-	15,00	-$ 2.411.085,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	2,00	$ 468.334,00	-	1,00	$ 234.167,00	-	1,00	-$ 234.167,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 3.155.694,00			$ 1.615.878,00			-$ 1.615.878,00		$ -	
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	4,00	$ 2.927.508,00	-	2,00	$ 1.463.754,00	-	2,00	-$ 1.463.754,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	3,00	$ 228.186,00	-	2,00	$ 152.124,00	-	2,00	-$ 152.124,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 63	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 127.420,00**			**$ 844.287,00**			**-$ 844.287,00**		**$ -**	
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 127.420,00			$ 844.287,00			-$ 844.287,00		$ -	
14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 74.732,00	1,00	$ 74.732,00	+	2,00	$ 149.464,00	-	2,00	-$ 149.464,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03.02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.586,00	8,00	$ 52.688,00	+	105,50	$ 694.823,00	-	105,50	-$ 694.823,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 64	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 65.129.888,00**			**$ 65.339.494,00**			**$ -**		**$ 65.339.494,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 4.917.855,00			$ 2.415.919,00			$ -		$ 2.415.919,00	
15.01.04	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.878,00	83,20	$ 1.653.850,00	+	117,09	$ 2.327.515,00	=	0,00	$ -	117,09	$ 2.327.515,00	
15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.137,00	11,00	$ 144.507,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	5,00	$ 79.065,00	-	4,00	$ 63.252,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 63.252,00	
15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.140,00	1,00	$ 9.140,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.137,00	2,00	$ 26.274,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 15.813,00	1,00	$ 15.813,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.538,00	88,70	$ 1.821.721,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 7.812,00	41,00	$ 320.292,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 11.910,00	2,00	$ 23.820,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"	UND	$ 8.792,00	1,00	$ 8.792,00	=	1,00	$ 8.792,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 8.792,00	
15.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"	UND	$ 7.568,00	2,00	$ 15.136,00	-	1,00	$ 7.568,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 7.568,00	
15.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"	UND	$ 8.792,00	2,00	$ 17.584,00	-	1,00	$ 8.792,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 8.792,00	
15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 35.990,00	1,00	$ 35.990,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.387,00	32,20	$ 559.861,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.368,00	10,00	$ 53.680,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 13.998,00	1,00	$ 13.998,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.588,00	3,00	$ 16.764,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.588,00	1,00	$ 5.588,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.533,00	1,00	$ 9.533,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.24	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 26.943,00	1,00	$ 26.943,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.29	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 59.504,00	1,00	$ 59.504,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				$ 37.101.374,00			$ 41.136.731,00			$ -		$ 41.136.731,00	
15.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 100.528,00	209,30	$ 21.040.510,00	+	226,86	$ 22.805.782,00	=	0,00	$ -	226,86	$ 22.805.782,00	
15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 54.971,00	3,00	$ 164.913,00	+	6,00	$ 329.826,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 329.826,00	
15.02.03	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 51.234,00	64,30	$ 3.294.346,00	+	91,72	$ 4.699.182,00	=	0,00	$ -	91,72	$ 4.699.182,00	
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 29.329,00	21,00	$ 615.909,00	+	23,00	$ 674.567,00	=	0,00	$ -	23,00	$ 674.567,00	
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 46.129,00	3,00	$ 138.387,00	+	4,00	$ 184.516,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 184.516,00	
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 36.119,00	1,00	$ 36.119,00	=	1,00	$ 36.119,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 36.119,00	
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	-	2,00	$ 71.624,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 71.624,00	
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 35.812,00	3,00	$ 107.436,00	+	4,00	$ 143.248,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 143.248,00	
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 19.513,00	1,00	$ 19.513,00	=	1,00	$ 19.513,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 19.513,00	
15.02.29	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 72.984,00	62,20	$ 4.539.605,00	+	70,36	$ 5.135.154,00	=	0,00	$ -	70,36	$ 5.135.154,00	
15.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.L Ø 8X4"	UND	$ 312.828,00	1,00	$ 312.828,00	=	1,00	$ 312.828,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 312.828,00	
15.02.31	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 146.182,00	46,00	$ 6.724.372,00	=	46,00	$ 6.724.372,00	=	0,00	$ -	46,00	$ 6.724.372,00	
15.05	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				$ 23.110.659,00			$ 21.786.844,00			$ -		$ 21.786.844,00	
15.05.01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 479.574,00	29,00	$ 13.907.646,00	=	29,00	$ 13.907.646,00	=	0,00	$ -	29,00	$ 13.907.646,00	
15.05.02	CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS	UND	$ 404.379,00	1,00	$ 404.379,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.05.03	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 742.751,00	5,00	$ 3.713.755,00	=	5,00	$ 3.713.755,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 3.713.755,00	
15.05.04	TRAMPA DE GRASAS PVC DE 500 LITROS	UND	$ 919.436,00	1,00	$ 919.436,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.05.05	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 462.827,00	9,00	$ 4.165.443,00	=	9,00	$ 4.165.443,00	=	0,00	$ -	9,00	$ 4.165.443,00	
COMPONENTE 65	**ACOMETIDAS**				**$ 46.986.656,00**			**$ 40.648.645,00**			**$ -**		**$ 40.648.645,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 46.986.656,00			$ 40.648.645,00			$ -		$ 40.648.645,00	
02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.613.591,00	1,00	$ 4.613.591,00	=	1,00	$ 4.613.591,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 4.613.591,00	
02.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.338.011,00	1,00	$ 6.338.011,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 36.035.054,00	1,00	$ 36.035.054,00	=	1,00	$ 36.035.054,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 36.035.054,00	
COMPONENTE 66	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 45.205.918,00**			**$ 50.875.046,00**			**$ -**		**$ 50.875.046,00**	
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 45.205.918,00			$ 50.875.046,00			$ -		$ 50.875.046,00	
16.02.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"	UND	$ 281.093,00	5,00	$ 1.405.465,00	=	5,00	$ 1.405.465,00	=	0,00	$ -	5,00	$ 1.405.465,00	
16.02.03	TUBERÍA PVC C900 Ø 4"	M	$ 164.137,00	51,00	$ 8.370.987,00	+	85,54	$ 14.040.115,00	=	0,00	$ -	85,54	$ 14.040.115,00	
16.02.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.295.783,00	2,00	$ 2.591.566,00	=	2,00	$ 2.591.566,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 2.591.566,00	
16.02.06	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.115.850,00	13,00	$ 14.506.050,00	=	13,00	$ 14.506.050,00	=	0,00	$ -	13,00	$ 14.506.050,00	
16.02.08	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1.019.735,00	1,00	$ 1.019.735,00	=	1,00	$ 1.019.735,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.019.735,00	
16.02.09	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"	UND	$ 765.570,00	8,00	$ 6.124.560,00	=	8,00	$ 6.124.560,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 6.124.560,00	
16.02.10	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"	UND	$ 745.837,00	15,00	$ 11.187.555,00	=	15,00	$ 11.187.555,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 11.187.555,00	
COMPONENTE 67	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 5.141.220,00**			**$ 5.141.220,00**			**$ -**		**$ 5.141.220,00**	
02.01	**PRELIMINARES**				$ 5.141.220,00			$ 5.141.220,00			$ -		$ 5.141.220,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 68	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				**$ 210.302.843,00**			**$ 210.302.843,00**			**$ -**		**$ 210.302.843,00**	
22,01	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**				$ 210.302.843,00			$ 210.302.843,00			$ -		$ 210.302.843,00	
22.01.01	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 210.302.843,00	1,00	$ 210.302.843,00	=	1,00	$ 210.302.843,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 210.302.843,00	
COMPONENTE 69	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 80.401.600,00**			**$ 80.401.600,00**			**$ -**		**$ 80.401.600,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 80.401.600,00			$ 80.401.600,00			$ -		$ 80.401.600,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,15	$ 80.401.600,00	=	0,00	$ -	0,15	$ 80.401.600,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN: ACOMETIDAS/EQUIPOS ESPECIALES					**$ 832.752.994,00**			**$ 906.242.513,00**			**-$ 202.522.320,00**		**$ 700.225.036,00**	
COMPONENTE 70	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 7.335.514,00**			**$ 40.678.359,00**			**$ -**		**$ 40.678.359,00**	
04.01	**EXCAVACIONES**				$ 4.417.839,00			$ 20.026.555,00			$ -		$ 20.026.555,00	
04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.128,00	45,00	$ 1.265.760,00	+	549,00	$ 15.442.272,00	=	0,00	$ -	549,00	$ 15.442.272,00	
04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 30.767,00	102,45	$ 3.152.079,00	+	149,00	$ 4.584.283,00	=	0,00	$ -	149,00	$ 4.584.283,00	
04.02	**LLENOS**				$ 2.917.675,00			$ 20.651.804,00			$ -		$ 20.651.804,00	
04.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 53.081,00	17,57	$ 932.660,00	+	58,00	$ 3.078.698,00	=	0,00	$ -	58,00	$ 3.078.698,00	
04.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 170.617,00	9,02	$ 1.538.965,00	+	30,00	$ 5.118.510,00	=	0,00	$ -	30,00	$ 5.118.510,00	
04.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 211.398,00	2,11	$ 446.050,00	+	7,00	$ 1.479.786,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 1.479.786,00	
NP 019	RELLENO EN RECEBO B400	M3	$ 166.285,00	0,00	$ -	+	66,00	$ 10.974.810,00	=	0,00	$ -	66,00	$ 10.974.810,00	
COMPONENTE 71	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**				**$ 253.302.683,00**			**$ 263.921.826,00**			**-$ 83.215.354,00**		**$ 177.187.242,00**	
13.02	**TABLEROS**				$ 47.751.782,00			$ 47.931.935,00			-$ 41.844.378,00		$ 6.087.557,00	
13.02.01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 31.982.755,00	1,00	$ 31.982.755,00	=	1,00	$ 31.982.755,00	-	1,00	-$ 31.982.755,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 9.861.623,00	1,00	$ 9.861.623,00	=	1,00	$ 9.861.623,00	-	1,00	-$ 9.861.623,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.02.05	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.850.338,00	1,00	$ 3.850.338,00	=	1,00	$ 3.850.338,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 3.850.338,00	
13.02.06	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 291.007,00	7,00	$ 2.037.049,00	=	7,00	$ 2.037.049,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 2.037.049,00	
13.02.07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.017,00	1,00	$ 20.017,00	+	10,00	$ 200.170,00	=	0,00	$ -	10,00	$ 200.170,00	
13.03	**SALIDAS**				$ 12.137.126,00			$ 18.103.723,00			-$ 18.103.723,00		$ -	
13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 157.792,00	21,00	$ 3.313.632,00	+	25,00	$ 3.944.800,00	-	25,00	-$ 3.944.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 159.553,00	1,00	$ 159.553,00	+	4,00	$ 638.212,00	-	4,00	-$ 638.212,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 168.206,00	5,00	$ 841.030,00	+	8,00	$ 1.345.648,00	-	8,00	-$ 1.345.648,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.04	DUCTO EMT DE 3/4"	M	$ 20.764,00	38,00	$ 789.032,00	+	163,00	$ 3.384.532,00	-	163,00	-$ 3.384.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.05	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.223,00	39,00	$ 515.697,00	+	59,00	$ 780.157,00	-	59,00	-$ 780.157,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 160.739,00	10,00	$ 1.607.390,00	+	18,00	$ 2.893.302,00	-	18,00	-$ 2.893.302,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
13.03.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 68.760,00	2,00	$ 137.520,00	+	5,00	$ 343.800,00	-	5,00	-$ 343.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.11	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS	UND	$ 4.539.105,00	1,00	$ 4.539.105,00	=	1,00	$ 4.539.105,00	-	1,00	-$ 4.539.105,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.03.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 234.167,00	1,00	$ 234.167,00	=	1,00	$ 234.167,00	-	1,00	-$ 234.167,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04	**ILUMINACIÓN**				$ 2.825.246,00			$ 3.519.230,00			-$ 3.519.230,00		$ -	
13.04.01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 52.728,00	6,00	$ 316.368,00	+	9,00	$ 474.552,00	-	9,00	-$ 474.552,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 178.600,00	5,00	$ 893.000,00	+	8,00	$ 1.428.800,00	-	8,00	-$ 1.428.800,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.04	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 731.877,00	2,00	$ 1.463.754,00	=	2,00	$ 1.463.754,00	-	2,00	-$ 1.463.754,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.04.05	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 76.062,00	2,00	$ 152.124,00	=	2,00	$ 152.124,00	-	2,00	-$ 152.124,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.05	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**				$ 7.339.384,00			$ 9.104.080,00			$ -		$ 9.104.080,00	
13.05.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 283.793,00	4,00	$ 1.135.172,00	=	4,00	$ 1.135.172,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 1.135.172,00	
13.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 87.689,00	65,00	$ 5.699.785,00	+	80,00	$ 7.015.120,00	=	0,00	$ -	80,00	$ 7.015.120,00	
13.05.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 53.196,00	6,00	$ 319.176,00	-	4,00	$ 212.784,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 212.784,00	
13.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00	+	4,00	$ 741.004,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 741.004,00	
13.06	**EQUIPOS**				$ 183.249.145,00			$ 185.262.858,00			-$ 23.267.253,00		$ 161.995.605,00	
13.06.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.468.214,00	1,00	$ 12.468.214,00	=	1,00	$ 12.468.214,00	-	1,00	-$ 12.468.214,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.06.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 159.236.834,00	1,00	$ 159.236.834,00	=	1,00	$ 159.236.834,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 159.236.834,00	
13.06.06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.454,00	1,00	$ 12.454,00	+	150,00	$ 1.868.100,00	=	0,00	$ -	150,00	$ 1.868.100,00	
13.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 258.403,00	1,00	$ 258.403,00	=	1,00	$ 258.403,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 258.403,00	
13.06.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 52.689,00	9,00	$ 474.201,00	+	12,00	$ 632.268,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 632.268,00	
13.06.11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 10.799.039,00	1,00	$ 10.799.039,00	=	1,00	$ 10.799.039,00	-	1,00	-$ 10.799.039,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 72	**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 27.098.749,00**			**$ 29.046.267,00**			**-$ 23.076.580,00**		**$ 5.969.687,00**	
14.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				$ 17.238.774,00			$ 19.186.292,00			-$ 19.186.292,00		$ -	
14.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES	UND	$ 519.400,00	1,00	$ 519.400,00	=	1,00	$ 519.400,00	-	1,00	-$ 519.400,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$ 86.814,00	40,00	$ 3.472.560,00	=	40,00	$ 3.472.560,00	-	40,00	-$ 3.472.560,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.07	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.381.032,00	1,00	$ 2.381.032,00	=	1,00	$ 2.381.032,00	-	1,00	-$ 2.381.032,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.08	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 912.562,00	1,00	$ 912.562,00	+	3,00	$ 2.737.686,00	-	3,00	-$ 2.737.686,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.09	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.352.602,00	1,00	$ 9.352.602,00	=	1,00	$ 9.352.602,00	-	1,00	-$ 9.352.602,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.10	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 192.638,00	1,00	$ 192.638,00	=	1,00	$ 192.638,00	-	1,00	-$ 192.638,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.01.11	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 20.399,00	20,00	$ 407.980,00	+	26,00	$ 530.374,00	-	26,00	-$ 530.374,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				$ 5.969.687,00			$ 5.969.687,00			$ -		$ 5.969.687,00	
14.02.02	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)	UND	$ 5.969.687,00	1,00	$ 5.969.687,00	=	1,00	$ 5.969.687,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.969.687,00	
14.03	**SISTEMA CCTV**				$ 3.890.288,00			$ 3.890.288,00			-$ 3.890.288,00		$ -	
14.03.03	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.401.146,00	1,00	$ 2.401.146,00	=	1,00	$ 2.401.146,00	-	1,00	-$ 2.401.146,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
14.03.04	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.489.142,00	1,00	$ 1.489.142,00	=	1,00	$ 1.489.142,00	-	1,00	-$ 1.489.142,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 73	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 1.620.973,00**			**$ 3.398.717,00**			**$ -**		**$ 3.398.717,00**	
15.01	**PVC PRESIÓN**				$ 1.620.973,00			$ 3.398.717,00			$ -		$ 3.398.717,00	
15.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 36.699,00	29,00	$ 1.064.271,00	-	16,08	$ 590.120,00	=	0,00	$ -	16,08	$ 590.120,00	
15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	UND	$ 29.616,00	9,00	$ 266.544,00	-	0,00	$ -	=	0,00	$ -	0,00	$ -	
15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	UND	$ 23.088,00	8,00	$ 184.704,00	+	117,08	$ 2.703.143,00	=	0,00	$ -	117,08	$ 2.703.143,00	
15.01.28	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 52.727,00	2,00	$ 105.454,00	=	2,00	$ 105.454,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 105.454,00	
COMPONENTE 74	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE**				**$ 15.856.446,00**			**$ 15.856.446,00**			**-$ 1.096.862,00**		**$ 14.759.584,00**	
16.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**				$ 15.856.446,00			$ 15.856.446,00			-$ 1.096.862,00		$ 14.759.584,00	
16.02.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 291.951,00	2,00	$ 583.902,00	=	2,00	$ 583.902,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 583.902,00	
16.02.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 150.790,00	34,00	$ 5.126.860,00	=	34,00	$ 5.126.860,00	=	0,00	$ -	34,00	$ 5.126.860,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
16.02.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 66.461,00	2,00	$ 132.922,00	=	2,00	$ 132.922,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 132.922,00	
16.02.13	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 97.695,00	4,00	$ 390.780,00	=	4,00	$ 390.780,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 390.780,00	
16.02.14	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.	M	$ 65.948,00	8,00	$ 527.584,00	=	8,00	$ 527.584,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 527.584,00	
16.02.15	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"	UND	$ 62.182,00	4,00	$ 248.728,00	=	4,00	$ 248.728,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 248.728,00	
16.02.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 104.440,00	1,40	$ 146.216,00	=	1,40	$ 146.216,00	=	0,00	$ -	1,40	$ 146.216,00	
16.02.17	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 10.677,00	2,00	$ 21.354,00	=	2,00	$ 21.354,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 21.354,00	
16.02.18	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"	UND	$ 401.869,00	2,00	$ 803.738,00	=	2,00	$ 803.738,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 803.738,00	
16.02.19	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 200.109,00	8,00	$ 1.600.872,00	=	8,00	$ 1.600.872,00	=	0,00	$ -	8,00	$ 1.600.872,00	
16.02.20	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	UND	$ 151.926,00	2,00	$ 303.852,00	=	2,00	$ 303.852,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 303.852,00	
16.02.21	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	UND	$ 659.208,00	1,00	$ 659.208,00	=	1,00	$ 659.208,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 659.208,00	
16.02.22	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"	UND	$ 3.020.814,00	1,00	$ 3.020.814,00	=	1,00	$ 3.020.814,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 3.020.814,00	
16.02.23	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	UND	$ 596.377,00	2,00	$ 1.192.754,00	=	2,00	$ 1.192.754,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.192.754,00	
16.02.24	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 347.895,00	2,00	$ 695.790,00	=	2,00	$ 695.790,00	-	2,00	-$ 695.790,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.25	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS	UND	$ 62.980,00	2,00	$ 125.960,00	=	2,00	$ 125.960,00	-	2,00	-$ 125.960,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
16.02.26	EXTINTOR TIPO K 10LBS	UND	$ 275.112,00	1,00	$ 275.112,00	=	1,00	$ 275.112,00	-	1,00	-$ 275.112,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 75	**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**				**$ 206.657.530,00**			**$ 223.112.898,00**			**$ -**		**$ 223.112.898,00**	
17.01	**EQUIPOS**				$ 165.315.127,00			$ 165.315.127,00			$ -		$ 165.315.127,00	
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.360.493,00	1,00	$ 18.360.493,00	=	1,00	$ 18.360.493,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 18.360.493,00	
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.058.899,00	1,00	$ 21.058.899,00	=	1,00	$ 21.058.899,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 21.058.899,00	
17.01.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.078.563,00	1,00	$ 18.078.563,00	=	1,00	$ 18.078.563,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 18.078.563,00	
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 98.217.733,00	1,00	$ 98.217.733,00	=	1,00	$ 98.217.733,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 98.217.733,00	
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.599.439,00	1,00	$ 9.599.439,00	=	1,00	$ 9.599.439,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 9.599.439,00	
17.02	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**				$ 18.958.916,00			$ 18.958.916,00			$ -		$ 18.958.916,00	
17.02.01	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 98.023,00	18,00	$ 1.764.414,00	=	18,00	$ 1.764.414,00	=	0,00	$ -	18,00	$ 1.764.414,00	
17.02.02	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 667.370,00	3,00	$ 2.002.110,00	=	3,00	$ 2.002.110,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 2.002.110,00	
17.02.03	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"	UND	$ 253.587,00	2,00	$ 507.174,00	=	2,00	$ 507.174,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 507.174,00	
17.02.04	CHEQUE Ø 4"	UND	$ 1.426.780,00	1,00	$ 1.426.780,00	=	1,00	$ 1.426.780,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.426.780,00	
17.02.05	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 696.670,00	1,00	$ 696.670,00	=	1,00	$ 696.670,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 696.670,00	
17.02.06	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 59.638,00	2,00	$ 119.276,00	=	2,00	$ 119.276,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 119.276,00	
17.02.07	ACOPLE Ø 4"	UND	$ 327.434,00	38,00	$ 12.442.492,00	=	38,00	$ 12.442.492,00	=	0,00	$ -	38,00	$ 12.442.492,00	
17.03	**CUARTO BOMBAS**				$ 22.340.452,00			$ 36.450.751,00			$ -		$ 36.450.751,00	
17.03.01	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 165.178,00	3,00	$ 495.534,00	+	26,76	$ 4.419.998,00	=	0,00	$ -	26,76	$ 4.419.998,00	
17.03.02	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 49.655,00	8,00	$ 397.240,00	+	14,00	$ 695.170,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 695.170,00	
17.03.03	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 111.696,00	40,00	$ 4.467.840,00	=	40,00	$ 4.467.840,00	=	0,00	$ -	40,00	$ 4.467.840,00	
17.03.04	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"	UND	$ 40.081,00	51,00	$ 2.044.131,00	=	51,00	$ 2.044.131,00	=	0,00	$ -	51,00	$ 2.044.131,00	
17.03.05	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 87.783,00	14,00	$ 1.228.962,00	=	14,00	$ 1.228.962,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 1.228.962,00	
17.03.06	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"	UND	$ 33.404,00	14,00	$ 467.656,00	=	14,00	$ 467.656,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 467.656,00	
17.03.07	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 56.453,00	10,00	$ 564.530,00	+	90,44	$ 5.105.779,00	=	0,00	$ -	90,44	$ 5.105.779,00	
17.03.08	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 23.670,00	22,00	$ 520.740,00	+	32,00	$ 757.440,00	=	0,00	$ -	32,00	$ 757.440,00	
17.03.09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 398.475,00	2,00	$ 796.950,00	+	14,00	$ 5.578.650,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 5.578.650,00	
17.03.10	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 269.233,00	4,00	$ 1.076.932,00	=	4,00	$ 1.076.932,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 1.076.932,00	
17.03.11	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 201.350,00	3,00	$ 604.050,00	=	3,00	$ 604.050,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 604.050,00	
17.03.12	VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"	UND	$ 69.420,00	2,00	$ 138.840,00	+	4,00	$ 277.680,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 277.680,00	
17.03.13	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 189.416,00	2,00	$ 378.832,00	+	3,00	$ 568.248,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 568.248,00	
17.03.14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 21.809,00	6,00	$ 130.854,00	=	6,00	$ 130.854,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 130.854,00	
17.03.15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 89.447,00	14,00	$ 1.252.258,00	=	14,00	$ 1.252.258,00	=	0,00	$ -	14,00	$ 1.252.258,00	
17.03.16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 161.310,00	7,00	$ 1.129.170,00	=	7,00	$ 1.129.170,00	=	0,00	$ -	7,00	$ 1.129.170,00	
17.03.17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 47.632,00	1,00	$ 47.632,00	=	1,00	$ 47.632,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 47.632,00	
17.03.18	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM	UND	$ 59.248,00	4,00	$ 236.992,00	=	4,00	$ 236.992,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 236.992,00	
17.03.19	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM	UND	$ 77.028,00	11,00	$ 847.308,00	=	11,00	$ 847.308,00	=	0,00	$ -	11,00	$ 847.308,00	
17.03.20	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM	UND	$ 94.741,00	2,00	$ 189.482,00	=	2,00	$ 189.482,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 189.482,00	
17.03.21	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 55.802,00	19,00	$ 1.060.238,00	=	19,00	$ 1.060.238,00	=	0,00	$ -	19,00	$ 1.060.238,00	
17.03.22	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 64.793,00	22,00	$ 1.425.446,00	=	22,00	$ 1.425.446,00	=	0,00	$ -	22,00	$ 1.425.446,00	
17.03.23	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 776.321,00	2,00	$ 1.552.642,00	=	2,00	$ 1.552.642,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.552.642,00	
17.03.24	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 473.021,00	2,00	$ 946.042,00	=	2,00	$ 946.042,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 946.042,00	
17.03.25	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 340.151,00	1,00	$ 340.151,00	=	1,00	$ 340.151,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 340.151,00	
17.04	**VARIOS**				$ 43.035,00			$ 2.388.104,00			$ -		$ 2.388.104,00	
17.04.01	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 43.035,00	1,00	$ 43.035,00	=	1,00	$ 43.035,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 43.035,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
NP 020	RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 3/4 COMO CAMA DE LECHO FILTRANTE PARA TUBERIAS SANITARIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 216.245,00	0,00	$ -	+	1,80	$ 389.241,00	=	0,00	$ -	1,80	$ 389.241,00	
NP 021	RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA CAMA DE LECHO PARA TUBERIAS DE ACOMETIDDAS INTERNAS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN HIDROSANITARIA POR NIVEL FREATICO	M3	$ 208.733,00	0,00	$ -	+	9,37	$ 1.955.828,00	=	0,00	$ -	9,37	$ 1.955.828,00	
COMPONENTE 76	**ELECTROMECÁNICA**				**$ 23.608.767,00**			**$ 23.608.767,00**			**-$ 23.608.767,00**		**$ -**	
18.01	**EQUIPOS**				$ 16.755.876,00			$ 16.755.876,00			-$ 16.755.876,00		$ -	
18.01.01	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 144 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	=	2,00	$ 2.940.990,00	-	2,00	-$ 2.940.990,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.02	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 214 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	=	2,00	$ 2.940.990,00	-	2,00	-$ 2.940.990,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.03	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 164 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.470.495,00	2,00	$ 2.940.990,00	=	2,00	$ 2.940.990,00	-	2,00	-$ 2.940.990,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.04	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 697 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.760.045,00	2,00	$ 3.520.090,00	=	2,00	$ 3.520.090,00	-	2,00	-$ 3.520.090,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.01.05	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HONGO, CAUDAL DE 3699 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 2.206.408,00	2,00	$ 4.412.816,00	=	2,00	$ 4.412.816,00	-	2,00	-$ 4.412.816,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.04	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**				$ 6.852.891,00			$ 6.852.891,00			-$ 6.852.891,00		$ -	
18.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.403.743,00	1,00	$ 5.403.743,00	=	1,00	$ 5.403.743,00	-	1,00	-$ 5.403.743,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
18.04.02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.449.148,00	1,00	$ 1.449.148,00	=	1,00	$ 1.449.148,00	-	1,00	-$ 1.449.148,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 77	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO**				**$ 11.419.654,00**			**$ 11.419.654,00**			**-$ 11.419.654,00**		**$ -**	
19,01	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**				$ 11.419.654,00			$ 11.419.654,00			-$ 11.419.654,00		$ -	
19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 42.133,00	4,00	$ 168.532,00	=	4,00	$ 168.532,00	-	4,00	-$ 168.532,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 62.862,00	4,00	$ 251.448,00	=	4,00	$ 251.448,00	-	4,00	-$ 251.448,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 71.631,00	13,00	$ 931.203,00	=	13,00	$ 931.203,00	-	13,00	-$ 931.203,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 86.244,00	3,00	$ 258.732,00	=	3,00	$ 258.732,00	-	3,00	-$ 258.732,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED	UND	$ 97.935,00	15,00	$ 1.469.025,00	=	15,00	$ 1.469.025,00	-	15,00	-$ 1.469.025,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 99.396,00	9,00	$ 894.564,00	=	9,00	$ 894.564,00	-	9,00	-$ 894.564,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO	UND	$ 100.129,00	5,00	$ 500.645,00	=	5,00	$ 500.645,00	-	5,00	-$ 500.645,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM	UND	$ 148.904,00	20,00	$ 2.978.080,00	=	20,00	$ 2.978.080,00	-	20,00	-$ 2.978.080,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 440.825,00	9,00	$ 3.967.425,00	=	9,00	$ 3.967.425,00	-	9,00	-$ 3.967.425,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 78	**DOTACIONES Y MUEBLES**				**$ 138.212.749,00**			**$ 138.212.749,00**			**$ -**		**$ 138.212.749,00**	
19,02	**DOTACIÓN**				$ 138.212.749,00			$ 138.212.749,00			$ -		$ 138.212.749,00	
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.258.415,00	6,00	$ 7.550.490,00	=	6,00	$ 7.550.490,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 7.550.490,00	
19.02.02	DOTACIÓN DE COCINA PARA JARDÍN INFANTIL, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$ 130.662.259,00	1,00	$ 130.662.259,00	=	1,00	$ 130.662.259,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 130.662.259,00	
COMPONENTE 79	**ASEO GENERAL**				**$ 51.367.002,00**			**$ 60.713.903,00**			**-$ 17.433.243,00**		**$ 43.280.660,00**	
19.03	**ASEO Y ACTIVIDADES FINALES**				$ 51.367.002,00			$ 60.713.903,00			-$ 17.433.243,00		$ 43.280.660,00	
19.03.01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.756,00	2.816,55	$ 10.578.962,00	+	2816,56	$ 10.579.003,00	-	0,01	-$ 41,00	2.816,55	$ 10.578.962,00	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 26.268,00	211,76	$ 5.562.512,00	-	211,09	$ 5.544.860,00	+	3,27	$ 85.948,00	214,36	$ 5.630.808,00	Se aumenta la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
19.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.498,00	810,76	$ 12.565.158,00	+	1415,00	$ 21.929.670,00	=	0,00	$ -	1.415,00	$ 21.929.670,00	
19.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 350.383,00	50,00	$ 17.519.150,00	=	50,00	$ 17.519.150,00	-	50,00	-$ 17.519.150,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	MES	$ 1.713.740,00	3,00	$ 5.141.220,00	=	3,00	$ 5.141.220,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 5.141.220,00	
COMPONENTE 80	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 14.523.202,00**			**$ 14.523.202,00**			**-$ 14.523.202,00**		**$ -**	
21.01	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**				$ 14.523.202,00			$ 14.523.202,00			-$ 14.523.202,00		$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 004

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
INTERVENTOR: CONSULTEC SAS
CONTRATO No: 4343-2024
VALOR: $ 7.557.696.614,00
OBRA: EDIFICIO JARDIN INFANTIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ. D.C.
FECHA: 6/12/2025

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
21.01.01	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	$ 14.523.202,00	1,00	$ 14.523.202,00	=	1,00	$ 14.523.202,00	-	1,00	-$ 14.523.202,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 81	**CERTIFICACIONES RETIE/RETILAP**				**$ 28.148.658,00**			**$ 28.148.658,00**			**-$ 28.148.658,00**		**$ -**	
13.07	**CERTIFICACIONES**				$ 28.148.658,00			$ 28.148.658,00			-$ 28.148.658,00		$ -	
13.07.01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.074.329,00	1,00	$ 14.074.329,00	=	1,00	$ 14.074.329,00	-	1,00	-$ 14.074.329,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
13.07.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.074.329,00	1,00	$ 14.074.329,00	=	1,00	$ 14.074.329,00	-	1,00	-$ 14.074.329,00	0,00	$ -	Se disminuye la cantidad de acuerdo con las necesidades técnicas, y a las cantidades encontradas durante la ejecución de la obra
COMPONENTE 82	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				**$ 53.601.067,00**			**$ 53.601.067,00**			**$ -**		**$ 53.601.067,00**	
24,01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**				$ 53.601.067,00			$ 53.601.067,00			$ -		$ 53.601.067,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	UND	$ 536.010.669,00	0,10	$ 53.601.067,00	=	0,10	$ 53.601.067,00	=	0,00	$ -	0,10	$ 53.601.067,00	
COMPONENTE 83	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ -**			**$ 24.073,00**			**$ -**		**$ 24.073,00**	
NP 006	DESMONTE LAVADERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 24.073,00	0,00	$ -	+	1,00	$ 24.073,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 24.073,00	

A	**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)**				**$ 5.439.148.337,00**			$ 6.263.317.679,00			-$ 826.109.312,00		**$ 5.439.148.337,00**	$ -
B	ADMINISTRACION		32%		$ 1.740.527.468,00			$ 2.004.261.657,28			-$ 264.354.979,84		1.740.527.468,00	
C	IMPREVISTOS		1%		$ 54.391.483,00			$ 62.633.176,79			-$ 8.261.093,12		54.391.483,00	
D	UTILIDAD		5%		$ 271.957.417,00			$ 313.165.883,95			-$ 41.305.465,60		271.957.417,00	
E	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)		19%		$ 51.671.909,00			$ 59.501.517,95			-$ 7.848.038,46		51.671.909,00	
F	(B+C+D) + IVA SOBRE UTILIDAD				$ 2.118.548.277,00			$ 2.439.562.235,97			-$ 321.769.577,02		2.118.548.277,00	
G	**TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)**				**$ 7.557.696.614,00**			**$ 8.702.879.914,97**			**-$ 1.147.878.889,02**		**7.557.696.614,00**	
	VALOR TOTAL ADICION												**0,00**	
					$ 7.557.696.614,00		**VALOR PARA AJUSTES IPC 2025**						**471.137.297,00**	
							VALOR PARA AJUSTES IPC 2026						**124.083.059,00**	
	VALOR TOTAL ADICION ACTUALIZADA												**8.152.916.970,00**	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
ARQ. HECTOR ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
Director de obra
CONSTRUCTOR

CONSULTEC SAS
ING. MARIA FERNANDA DIAZ CORTES
Directora de interventoría
INTERVENTOR

Id de pago	Pago 002
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	45109cc6215434ac170b666b6abc28b75aa28691b8041ae65dde51d09288acb657f46c32f5fdad93906f691b33f3a8fb Factura validada
	Consulta los detalles de la factura
Número de factura	VEP2
Fecha de emisión	17 minutos de tiempo transcurrido (12/11/2025 10:58:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	29 días para terminar (04/12/2025 10:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto	348.359.370,29 COP Valor antes de IVA
Valor total	350.757.496,35 pesos
Notas	
Fecha de recepción original	12 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	VEP2

Descripción	Nombre del documento		
00. FV N°02 CONSORCIO OBRAS HOSPITAL.pdf	00. FV N°02 CONSORCIO OBRAS HOSPITAL.pdf	Descargar	Detalle

Estado Enviado a la Entidad Estatal

00. 274-SJD-JARDIN Certificación de cumplimiento Corte de Obra No.01.pdf	00. 274-SJD-JARDIN Certificación de cumplimiento Corte de Obra No.01.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
01.F-GFC-096_FORMATO_INFORMACION_FINANCIERA_PARA_PAGOS 1611.pdf	01.F-GFC-096_FORMATO_INFORMACION_FINANCIERA_PARA_PAGOS 1611.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
02.Planillas de seguridad.pdf	02.Planillas de seguridad.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
04.Certificación bancaria Consorcio.pdf	04.Certificación bancaria Consorcio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5.RUT CONSORCIO Y CONSORCIADOS.pdf	5.RUT CONSORCIO Y CONSORCIADOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
6. CERTIFICADO PARAFISCALES. DOC REVF.pdf	6. CERTIFICADO PARAFISCALES. DOC REVF.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
7. HSJD-JI-CHD-ACT-XXX-001-Corte01 VF Rotilbucón 261125. (1).pdf	7. HSJD-JI-CHD-ACT-XXX-001-Corte01 VF Rotilbucón 261125. (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
08. Memorias de corte 1_.pdf	08. Memorias de corte 1_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
9. Personal contratista 131125.pdf	9. Personal contratista 131125.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
10. Informe mensual No. 7 v2p1 1-100.pdf	10. Informe mensual No. 7 v2p1 1-100.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11. Informe mensual No. 7 v2p1 100-265.pdf	11. Informe mensual No. 7 v2p1 100-265.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
12. Informe mensual No. 7 v2p1 266-317.pdf	12. Informe mensual No. 7 v2p1 266-317.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
13. Informe mensual p2.pdf	13. Informe mensual p2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
14. HSJD-JI-CHD-PRE-XXX-002-ActaMayoresMenores.pdf	14. HSJD-JI-CHD-PRE-XXX-002-ActaMayoresMenores.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificacion de cumplimiento No. 1 Cto Obra 4343 (1).pdf	Certificacion de cumplimiento No. 1 Cto Obra 4343 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Certificado_Segurido_Pago.pdf	Certificado_Segurido_Pago.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Memorando interno informe avance de obra No.1 Cto obra 4343-2024 (1).pdf	Memorando interno informe avance de obra No.1 Cto obra 4343-2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO

CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO
NIT 901.898.730-0
CR 55 N 152 B 68 OF 1503
Tel: (601) 7552815
Bogotá - Colombia
Contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta
No. 4

Señores	MINISTERIO DE CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES		
NIT	830.034.348-5	**Teléfono**	(601) 3424100
Dirección	CALLE 9 N° 8 - 31	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 08:25
Expedición	10/12/2025, 08:25
Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Contratista de obra: CTO - 4343 -2024 Acta parcial No. 2 - valor total corresponde al periodo de ejecución de obra del 07/09/2025 al 06/12/2025 Cláusula 11 FORMA DE PAGO: La Retribución del Contratista corresponderá a la sumatoria de los valores que se consignen en las Actas Parciales de Obra y en el Acta de Terminación y Recibo Final de Obra. Costo directo del valor total de los items: $2,411,603,837.	1.00	2,142,137,556.19	0 %	2,142,137,556.19
2	Administración 32%	1.00	685,484,017.98	0 %	685,484,017.98
3	Imprevistos 1%	1.00	21,421,375.56	0 %	21,421,375.56
4	Utilidad 5%	1.00	107,106,877.81	19 %	127,457,184.59

Total items: 4

Total Bruto	2,956,149,827.54
IVA 19%	20,350,306.78
Total a Pagar	2,976,500,134.32

Valor en Letras:
Dos mil novecientos setenta y seis millones quinientos mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2025-05-29 por $ 1,558,923,455.17

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 1,417,576,679.15

Observaciones:
1. #$33-01-01-4343-24-morduna@mincultura.gov.co#$
2. El valor de IPC corresponde a la relación entre el valor de IPC de diciembre de 2024 y el valor de IPC del mes de octubre 2025 por: $211.638.608,74
3.El valor pendiente del 5% del costo directo será cancelado en la etapa de alistamiento de acuerdo a la cláusula 11 de la minuta del contrato

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087869036 aprobado en 20250127 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 6.9
CUFE: 7a2c315c7e8366549667eb9b4047c57e2a20808f20036d44eded7e4945ad03634d0fb26fe58dab5abc3e500b33db7423

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML