PERIODO: Septiembre de 2025				
Acta de ajuste definitiva 52				
Contrato: 1042 DE 2021				
TOTAL ACTA AJUSTE No. 52 Definitiva	**$ 1,349,616,510.00**			
Valor Basico de Obra		1	$ 1,030,634,983.00	1,030,634,983.00
Administracion	20.00%	1	$ 206,126,997.00	206,126,997.00
Imprevistos	5.00%	1	$ 51,531,749.00	51,531,749.00
Utilidad	5.00%	1	$ 51,531,749.00	51,531,749.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$ 9,791,032.00	
SUBTOTAL BASICO			$ 1,339,825,478.00	1,339,825,478.00
SUBTOTAL IVA			$ 9,791,032.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		1		-
NETO A PAGAR			$ 1,349,616,510.00	
#$24-02-00;1042-2021;ldiazp@invias.gov.co#$				
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066				
ESTA CONFORMADO POR:				
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)				
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)				

SON:	**SUBTOTAL**	$ 1,339,825,478.00
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL	**IVA**	$ 9,791,032.00
QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	**TOTAL**	**$ 1,349,616,510.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 30/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PERIODO MES: **SEPTIEMBRE DE 2025**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **52** (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. **52D** (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: **$ 1,339,825,478.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14/11/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SEBASTIÁN FELIPE FUENTES SUÁREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	04-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : **1042** DE **2021**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** NIT. **901.482.428-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **LUIS JAIME DIAZ PEREZ** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 1,349,616,510.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: AJUSTE **52D** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **SEPTIEMBRE DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupue

Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE
Firma
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 68700 - 63803
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 25/11/2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE
Firma
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 68700 - 63803
DIRECTOR TERRITORIAL E
Fecha firma: 25/11/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 02/12/2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 30/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

Acta de ajuste definitiva 50, correspondiente a obra basica ejecutada
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** SEPTIEMBRE DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 52 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 1042 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: NOVENTA Y NUEVE (99) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 324,124,698,574.00

PLAZO ACUMULADO: NOVENTA Y NUEVE (99) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO 2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 37,954,675,275.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 98,497,575,407
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 103,670,726,956

GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	$513,162,545.00	$52,525,209.00	$460,637,336.00	$470,066,582.00	$9,429,246.00	$153,107,601.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	$383,731,621.00	$39,277,192.00	$344,454,429.00	$350,162,039.00	$5,707,610.00	$157,326,096.00
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	$124,093,690.00	$12,701,720.00	$111,391,970.00	$111,946,702.00	$554,732.00	$14,508,387.00
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	$329,016,619.00	$33,676,789.00	$295,339,830.00	$308,322,969.00	$12,983,139.00	$1,178,072,627.00
5. Concretos, morteros y obras varias.	101.91	104.30	1.02345	$2,056,655,608.00	$210,510,815.00	$1,846,144,793.00	$1,889,436,888.00	$43,292,095.00	$912,866,798.00
6. Concreto para estructuras puentes.	101.21	99.33	0.98142	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$58,765,081.00
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles.	100.13	104.67	1.04534	$1,303,904,217.00	$133,462,277.00	$1,170,441,940.00	$1,223,509,778.00	$53,067,838.00	$429,903,091.00
			TOTALES	$ 4,710,564,300.00	$ 482,154,002.00	$ 4,228,410,298.00	$ 4,353,444,958.00	$ 125,034,660.00	$ 2,787,019,519.00
							VALOR AJUSTE	$ 125,034,660.00	$ 2,787,019,519.00
							VALOR IVA	$ 913,715.00	$ 20,366,680.00
								$ 125,948,375.00	$ 2,807,386,199.00

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPTIEMBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103.28	133.59	1.29347	$513,162,545.00	$52,525,209.00	$460,637,336.00	$595,820,575.00	$135,183,239.00	$1,010,580,411.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	135.51	1.32282	$383,731,621.00	$39,277,192.00	$344,454,429.00	$455,651,208.00	$111,196,779.00	$1,612,676,537.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.35	148.44	1.42252	$1,251,007,397.00	$128,047,976.00	$1,122,959,421.00	$1,597,432,236.00	$474,472,815.00	$2,376,595,904.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	130.37	1.19146	$1,942,613,802.00	$198,837,965.00	$1,743,775,837.00	$2,077,639,159.00	$333,863,322.00	$2,223,220,280.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	134.25	1.23222	$144,720,529.00	$14,812,999.00	$129,907,530.00	$160,074,657.00	$30,167,127.00	$5,527,699,658.00
11607 Señalización y control de transito	102.36	146.41	1.43034	$2,972,120.00	$304,214.00	$2,667,906.00	$3,816,013.00	$1,148,107.00	$125,822,099.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.89	134.46	1.33274	$124,093,690.00	$12,701,720.00	$111,391,970.00	$148,456,534.00	$37,064,564.00	$368,255,225.00
14101 Preliminares y cimentación	101.57	136.11	1.34006	$133,888,083.00	$13,704,234.00	$120,183,849.00	$161,053,569.00	$40,869,720.00	$769,053,144.00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	135.88	1.26412	$214,374,513.00	$21,942,493.00	$192,432,020.00	$243,257,165.00	$50,825,145.00	$2,110,759,116.00
			TOTALES	$ 4,710,564,300.00	$ 482,154,002.00	$ 4,228,410,298.00	$ 5,443,201,116.00	$ 1,214,790,818.00	$ 16,124,662,374.00
							VALOR AJUSTE	$ 1,214,790,818.00	$ 16,124,662,374.00
							VALOR IVA	$ 8,877,317.00	$ 117,834,064.00
							VALOR TOTAL	$ 1,223,668,135.00	$ 16,242,496,438.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.236% (%) (tres decimales)

FECHA: 30/10/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

Acta de ajuste definitiva 50, correspondiente a obra basica ejecutada

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** SEPTIEMBRE DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 52 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	$	-
VALOR IVA	$	-
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL	$	-

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$	1,339,825,478	$	18,911,681,893
VALOR IVA	$	9,791,032	$	138,200,744
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$	1,349,616,510	$	19,049,882,637

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 1,339,825,478.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,349,616,510.00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: CRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 091037-0687197

Firma:
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No 01190-0047 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1042/2021

		%		**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO				ACTA DE AJUSTE	X	52D	SEPTIEMBRE DE 2025
				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	75125	RUBRO No.	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$1,349,616,510
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$1,349,616,510

SUPERVISOR DEL CONTRATO
WILSON RENE CORREDOR PARRA
Matricula profesional No.: 01108-0951 CPITVC

Formulado RP75125;11;1349616510

Texto Libre SMCN GCEN-ACTA DE AJUSTE 52D CONT 1042 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 NIT: 901.482.428-4

Asunto **SMCN GCEN-ACTA DE AJUSTE 52D CONT 1042 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 NIT: 901.482.428-4RP75125;11;1349616510**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **1042 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".**

Acta N°: **52D** Valor basico : **$ 1,339,825,478.00** Período : SEPTIEMBRE DE 2025

Valor incluido IVA: **$ 1,349,616,510.0**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental,Covid)	Subtotal
1	55ST02	CARRETERA	$ 1,219,230,009.00			$ 1,219,230,009.00
2	55ST02	PUENTE	$ 130,386,501.00			$ 130,386,501.00
3	55ST02	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -		$ -
4	55ST02	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL				$ -
5	55ST02	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -
TOTALES			**$ 1,349,616,510.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,349,616,510.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	MÁLAGA	$ -	$ -
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	SAN JOSE DE MIRANDA	$ -	$ -
990.205.326-6.	MUNICIPIO 3	MOLAGAVITA	$ -	$ -
890.207.022-1	MUNICIPIO 4	SAN ANDRES	$ 526,350,438.90	$ 522,531,936.42
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	GUACA	$ 580,335,099.30	$ 576,124,955.54
890.980.344-1	MUNICIPIO 6	SANTA BARBARA	$ 242,930,971.80	$ 241,168,586.04
890.205.383-6	MUNICIPIO 7	PIEDECUESTA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 1,349,616,510.00**	**$ 1,339,825,478.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula Profesional No.: **091037-0687197**
Contratista

ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula profesional No.: CPITVC 01190-0047

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

Acta de ajuste definitiva 50, correspondiente a obra basica ejecutada
CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 4,663,443,163.00	$ -
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 256,560,136.00	$ -
2021	242621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 7,300,000,000.00	$ -
2021	242621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 2,654,675,275.00	$ -
2022	100122	C-2401-0600-77-0-2401008-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 36,901,724,745.00	$ -
2022	100122	C-2401-0600-77-0-2401023-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 598,275,255.00	$ -
2023	103923	C-2401-0600-77-0-2401023-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 448,706,441.00	$ -
	103923	C-2401-0600-77-0-2401008-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 27,676,293,559.00	$ -
	1408123	C-2401-0600-77-0-2401029-02	20	PROPIOS	1042 DE 2021	$ 4,100,000,000.00	$ -
2024	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 448,706,441.00	$ -
	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 27,676,293,559.00	$ -
2024	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401021-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 3,916,666,633.00	$ -
	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 19,583,333,367.00	$ -
2024	1247524	C-2401-0600-77-51102D-2401024-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 5,000,000,000.00	$ -
2025	75125	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 22,682,276,311.00	$ 18,063,440,584
	75125	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 442,723,689.00	$ 442,723,689
2025	781125	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 3,700,000,000.00	
2025	781125	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	11	NACIÓN	1042 DE 2021	$ 800,000,000.00	
2026					1042 DE 2021	$ 42,187,500,000.00	
2027					1042 DE 2021	$ 60,937,500,000.00	
2028					1042 DE 2021	$ 32,812,500,000.00	
2029					1042 DE 2021	$ 19,337,500,000.00	
			TOTAL			324,124,698,574.00	$ 18,506,164,273

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,124,698,574.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ajuste	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°4666621 de(11/06/2021)	$ -	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°4666621 de(11/06/2021)	$ -	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,920,023,299.00	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
3	Obra	ago-21	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	$ 72,256,656.00	$ -	$ 72,256,656.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,847,766,643.00	$ 286,097,766,643.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021	X		
3	ajuste	ago-21	$ 1,242,319.00	$ 9,078.00	$ 1,251,397.00	$ -	$ 1,251,397.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,846,515,246.00	$ 286,096,515,246.00	N° 113566 de fecha 29/11/2021	X		
4	Obra	sep-21	$ 456,180,808.00	$ 40,248,569.00	$ 496,429,377.00	$ -	$ 496,429,377.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,350,085,869.00	$ 285,600,085,869.00	No 113004 de fecha 26/11/2021	X		
4	ajuste	sep-21	$ 4,699,146.00	$ 34,340.00	$ 4,733,486.00	$ -	$ 4,733,486.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,345,352,383.00	$ 285,595,352,383.00	N° 113004 de fecha 26/11/2021	X		
5	Obra	oct-21	$ 897,775,852.00	$ 112,397,977	$ 1,010,173,829.00		$ 1,010,173,829.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 3,335,178,554.00	$ 284,585,178,554.00	No 112105 de fecha 25/11/2021	X		
5P	ajuste	oct-21	$ 6,927,028.00	$ 50,621	$ 6,977,649.00		$ 6,977,649.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 3,328,200,905.00	$ 284,578,200,905.00	N° 125088 de fecha 22/12/2021	X		
6	Obra	nov-21	$ 855,416,340.00	$ 91,970,350.00	$ 947,386,690.00		$ 947,386,690.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 2,380,814,215.00	$ 283,630,814,215.00	N° 123441 de fecha 20/12/2021	X		
6P	ajuste	nov-21	$ 9,166,825.00	$ 66,988.00	$ 9,233,813.00		$ 9,233,813.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 2,371,580,402.00	$ 283,621,580,402.00	N°125097 de fecha 22/12/2021	X		
7	Obra	dic-21	$ 912,410,202.00	$ 6,667,613.00	$ 919,077,815.00		$ 919,077,815.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 1,452,502,587.00	$ 282,702,502,587.00	N° 123449 de fecha 20/12/2021	X		
									No.100122 de (25/01/2022)						
									No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,500,527,731.00					
									No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,501,008,189.00					
									No.100122 de (25/01/2022)						
5D	ajuste	oct-21	-$ 523,902.00	-$ 3,829.00	-$ 527,731.00		-$ 527,731.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 292,657,705,593.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
6D	ajuste	nov-21	-$ 476,972.00	-$ 3,486.00	-$ 480,458.00		-$ 480,458.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 292,658,186,051.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
	ANTICIPO				$ -				No.100122 de (25/01/2022)	$ -					
									No.242621 de (06/12/2021)						
	ANTICIPO				$ -				No.242621 de (06/12/2021)	$ 2,654,675,275.00					
	ANTICIPO				$ -				No.242621 de (06/12/2021)	$ -					
									No.242621 de (06/12/2021)						
7 D	ajuste	dic-21	$ 25,211,399.00	$ 184,237.00	$ 25,395,636.00		$ 25,395,636.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,475,612,553.00	$ 292,632,790,415.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
8	Obra	ene-22	$ 1,022,991,111.00	$ 76,650,143.00	$ 1,099,641,254.00	$ 39,763,664.00	$ 1,059,877,590.00	$ 11,367,414,198.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 36,415,734,963.00	$ 291,533,149,161.00	N° 20650 de fecha 03/03/2022	X		
9	Obra	Feb ,22	$ 993,491,563.00	$ 33,949,276.00	$ 1,027,440,839.00	$ 40,056,346.00	$ 987,384,493.00	$ 11,327,357,852.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 35,428,350,470.00	$ 290,505,708,322.00	N° 32728 de fecha 01/04/2022	X		
10	Obra	mar-22	$ 857,334,445.00	$ 6,265,136.00	$ 863,599,581.00	$ 33,419,882.00	$ 830,179,699.00	$ 11,293,937,970.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 34,598,170,771.00	$ 289,642,108,741.00	N° 37175 de fecha 20/04/2022	X		
11	Obra	abr-22	$ 1,632,749,454.00	$ 13,547,929.00	$ 1,646,297,383.00	$ 63,665,367.00	$ 1,582,632,016.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 33,015,538,755.00	$ 287,995,811,358.00	N° 52043 de fecha 24/05/2022	X		
8P	ajuste	ene-22	$ 12,156,508.00	$ 88,836.00	$ 12,245,344.00	$ -	$ 12,245,344.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 33,003,293,411.00	$ 287,983,566,014.00	N° 67472 de fecha 01/07/2022	X		
9P	ajuste	Feb ,22	$ 24,122,998.00	$ 176,283.00	$ 24,299,281.00	$ -	$ 24,299,281.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,978,994,130.00	$ 287,959,266,733.00	N° 72973 de fecha 01/07/2022	X		
10P	ajuste	Mar,22	$ 20,635,569.00	$ 150,798.00	$ 20,786,367.00	$ -	$ 20,786,367.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,958,207,763.00	$ 287,938,480,366.00	N° 72975 de fecha 01/07/2022	X		
11P	ajuste	abr-22	$ 33,009,427.00	$ 241,223.00	$ 33,250,650.00	$ -	$ 33,250,650.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,924,957,113.00	$ 287,905,229,716.00	N° 72976 de fecha 01/07/2022	X		
12	Obra	may-22	$ 2,052,899,988.00	$ 57,804,321.00	$ 2,110,704,309.00	$ 80,077,137.00	$ 2,030,627,172.00	$ 11,150,195,466.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 30,894,329,941.00	$ 285,794,525,407.00	N° 72980 de fecha 01/07/2022	X		
13	Obra	jun-22	$ 2,169,667,902.00	$ 15,855,265.00	$ 2,185,523,167.00	$ 84,649,001.00	$ 2,100,874,166.00	$ 11,065,546,465.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 28,793,455,775.00	$ 283,609,002,240.00	N° 79868 de fecha 02/08/2022	X		
14	Obra	jul-22	$ 3,070,950,905.00	$ 22,441,564.00	$ 3,093,392,469.00	$ 120,152,211.00	$ 2,973,240,258.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,820,215,517.00	$ 280,515,609,771.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
14	Predial	jul-22	$ 7,276,500.00	$ 1,382,535.00	$ 8,659,035.00	$ -	$ 8,659,035.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,811,556,482.00	$ 280,506,950,736.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
14	Bioseguridad	jul-22	$ 1,263,396.00	$ 5,855.00	$ 1,269,251.00	$ -	$ 1,269,251.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,810,287,231.00	$ 280,505,681,485.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	30/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

Acta de ajuste definitiva 50, correspondiente a obra basica ejecutada
CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

15	Obra	ago-22	$ 4,681,881,678,00	$ 34,213,751,00	$ 4,716,095,429,00	$ 182,958,477,00	$ 4,533,136,952,00	$ 10,762,435,777,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 21,277,150,279,00	$ 275,789,586,056,00	N° 103220 de fecha 26/09/2022	X		
15	Predial	ago-22	$ 6,930,000,00	$ 1,316,700,00	$ 8,246,700,00		$ 8,246,700,00	$ 10,762,435,777,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 21,268,903,579,00	$ 275,781,339,356,00	N° 103220 de fecha 26/09/2022	X		
16	Obra	sep-22	$ 3,702,558,112,00	$ 27,057,155,00	$ 3,729,615,267,00	$ 144,493,257,00	$ 3,585,122,010,00	$ 10,617,942,520,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 17,683,781,569,00	$ 272,051,724,089,00	N° 114262 de fecha 24/10/2022	X		
17	Obra	oct-22	$ 4,013,675,619,00	$ 29,330,706,00	$ 4,043,006,325,00	$ 156,650,274,00	$ 3,886,356,051,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,797,425,518,00	$ 268,008,717,764,00	N° 128387 de fecha 28/11/2022	X		
8 D	ajuste	ene-22	$ 1,182,172,00	$ 8,639,00	$ 1,190,811,00	$ -	$ 1,190,811,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,796,234,707,00	$ 268,007,526,953,00	N° 138567 de fecha 01/02/2023	X		
9 D	ajuste	feb-22	$ 23,451,782,00	$ 171,379,00	$ 23,623,161,00	$ -	$ 23,623,161,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,772,611,546,00	$ 267,983,903,792,00	N° 138574 de fecha 01/02/2023	X		
10 D	ajuste	mar-22	$ 32,418,534,00	$ 236,905,00	$ 32,655,439,00	$ -	$ 32,655,439,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,739,956,107,00	$ 267,951,248,353,00	N° 138635 de fecha 03/02/2023	X		
11 D	ajuste	abr-22	$ 79,878,559,00	$ 583,728,00	$ 80,462,287,00	$ -	$ 80,462,287,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,659,493,820,00	$ 267,870,786,066,00	N° 138638 de fecha 03/02/2023	X		
12 D	ajuste	may-22	$ 148,609,039,00	$ 1,085,989,00	$ 149,695,028,00	$ -	$ 149,695,028,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,509,798,792,00	$ 267,721,091,038,00	N° 138639 de fecha 03/02/2023	X		
13 D	ajuste	jun-22	$ 171,533,713,00	$ 1,253,516,00	$ 172,787,229,00	$ -	$ 172,787,229,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,337,011,563,00	$ 267,548,303,809,00	N° 138641 de fecha 03/02/2023	X		
14 D	ajuste	jul-22	$ 282,637,091,00	$ 2,065,425,00	$ 284,702,516,00	$ -	$ 284,702,516,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,052,309,047,00	$ 267,263,601,293,00	N° 138677 de fecha 03/02/2023	X		
15 D	ajuste	ago-22	$ 488,887,262,00	$ 3,572,638,00	$ 492,459,900,00	$ -	$ 492,459,900,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 12,559,849,147,00	$ 266,771,141,393,00	N° 138679 de fecha 03/02/2023	X		
16 D	ajuste	sep-22	$ 364,745,698,00	$ 2,665,449,00	$ 367,411,147,00	$ -	$ 367,411,147,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 12,192,438,000,00	$ 266,403,730,246,00	N° 138681 de fecha 03/02/2023	X		
17 D	ajuste	oct-22	$ 423,997,303,00	$ 3,098,442,00	$ 427,095,745,00	$ -	$ 427,095,745,00	$ 10,461,292,246,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 11,765,342,255,00	$ 265,976,634,501,00	N° 138684 de fecha 02/02/2023	X		
18	Obra	nov-22	$ 4,152,172,077,00	$ 30,342,796,00	$ 4,182,514,873,00	$ 163,311,659,00	$ 4,019,203,214,00	$ 10,297,980,587,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 7,746,139,041,00	$ 261,794,119,628,00	N° 138821 de fecha 30/12/2022	X		
18 P	ajuste	nov-22	$ 439,765,743,00	$ 3,213,673,00	$ 442,979,416,00	$ -	$ 442,979,416,00	$ 10,297,980,587,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 7,303,159,625,00	$ 261,351,140,212,00	N° 138823 de fecha 30/01/2023	X		
19	Obra	dic-22	$ 6,703,583,481,00	$ 48,987,725,00	$ 6,752,571,206,00	$ 264,140,315,00	$ 6,488,430,891,00	$ 10,033,840,272,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 814,728,734,00	$ 254,598,569,006,00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X		
19	Predial	dic-22	$ 1,386,000,00	$ 263,340,00	$ 1,649,340,00	$ -	$ 1,649,340,00	$ 10,033,840,272,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 813,079,394,00	$ 254,596,919,666,00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X		
19	Diseños	dic-22	$ 30,900,434,00	$ 5,871,082,00	$ 36,771,516,00	$ -	$ 36,771,516,00	$ 10,033,840,272,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 776,307,878,00	$ 254,560,148,150,00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X		
19P	ajuste	dic-22	$ 770,676,015,00	$ 5,631,863,00	$ 776,307,878,00	$ -	$ 776,307,878,00	$ 10,033,840,272,00	No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 253,783,840,272,00	N° 138809 de fecha 30/01/2023	X		
	REGISTRO									$ 28,125,000,000,00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
20	obra	ene-23	$ 3,241,916,509,00	$ 86,102,562,00	$ 3,328,019,071,00	$ 113,586,202,00	$ 3,214,432,869,00	$ 9,920,254,070,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,910,567,131,00	$ 250,455,821,201,00	N° 20165 de fecha 13/03/2023	X		
18D	ajuste	nov-22	$ 7,865,228,00	$ 57,477,00	$ 7,922,705,00	$ -	$ 7,922,705,00	$ 9,920,254,070,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,902,644,426,00	$ 250,447,898,496,00	N° 22506 de fecha 18/04/2023	X		
19D	ajuste	dic-22	-$ 7,654,283,00	-$ 55,935,00	-$ 7,710,218,00	$ -	-$ 7,710,218,00	$ 9,920,254,070,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,910,354,644,00	$ 250,455,608,714,00	N° 22506 de fecha 18/04/2023	X		
21	obra	feb-23	$ 5,067,480,839,00	$ 37,031,591,00	$ 5,104,512,430,00	$ 200,716,996,00	$ 4,903,795,434,00	$ 9,719,537,074,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 20,006,559,210,00	$ 245,351,096,284,00	N° 29171 de fecha 31/03/2023	X		
20D	ajuste	ene-23	$ 408,286,608,00	$ 2,983,633,00	$ 411,270,241,00	$ -	$ 411,270,241,00	$ 9,719,537,074,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 19,595,288,969,00	$ 244,939,826,043,00	N° 29349 de fecha 21/04/2023	X		
21D	ajuste	feb-23	$ 867,007,067,00	$ 6,335,821,00	$ 873,342,888,00	$ -	$ 873,342,888,00	$ 9,719,537,074,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 18,721,946,081,00	$ 244,066,483,155,00	N° 37401 de fecha 26/04/2023	X		
22	obra	mar-23	$ 2,590,428,323,00	$ 18,930,053,00	$ 2,609,358,376,00	$ 103,159,450,00	$ 2,506,198,926,00	$ 9,616,377,624,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 16,215,747,155,00	$ 241,457,124,779,00	N° 37408 de fecha 26/04/2023	X		
22D	ajuste	mar-23	$ 455,995,446,00	$ 3,332,274,00	$ 459,327,720,00	$ -	$ 459,327,720,00	$ 9,616,377,624,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 15,756,419,435,00	$ 240,997,797,059,00	N° 50595 de fecha 13/06/2023	X		
23	obra	abr-23	$ 4,082,347,694,00	$ 120,243,785,00	$ 4,202,591,479,00	$ 143,148,276,00	$ 4,059,443,203,00	$ 9,473,229,348,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 11,696,976,232,00	$ 236,795,205,580,00	N° 50591 de fecha 31/05/2023	X		
23D	ajuste	abr-23	$ 688,099,422,00	$ 5,028,419,00	$ 693,127,841,00	$ -	$ 693,127,841,00	$ 9,473,229,348,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 11,003,848,391,00	$ 236,102,077,739,00	N° 64736 de fecha 21/07/2023	X		
24	obra	may-23	$ 3,018,459,819,00	$ 22,057,976,00	$ 3,040,517,795,00	$ 121,111,014,00	$ 2,919,406,781,00	$ 9,352,118,334,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 8,084,441,610,00	$ 233,061,559,944,00	N° 64372 de fecha 26/07/2023	X		
24D	ajuste	may-23	$ 615,426,660,00	$ 4,497,349,00	$ 619,924,009,00	$ -	$ 619,924,009,00	$ 9,352,118,334,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 7,464,517,601,00	$ 232,441,635,935,00	N° 74925 de fecha 29/08/2023	X		
25	obra	jun-23	$ 4,003,256,892,00	$ 29,254,570,00	$ 4,032,511,462,00	$ 161,068,098,00	$ 3,871,443,364,00	$ 9,191,050,236,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 3,593,074,237,00	$ 228,409,124,473,00	N° 74303 de fecha 15/08/2023	X		
25 P	ajuste	jun-23	$ 775,810,365,00	$ 5,669,383,00	$ 781,479,748,00	$ -	$ 781,479,748,00	$ 9,191,050,236,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 2,811,594,489,00	$ 227,627,644,725,00	N° 75287 de fecha 15/08/2023	X		
25D	ajuste	jun-23	-$ 4,584,340,00	-$ 33,501,00	-$ 4,617,841,00	$ -	-$ 4,617,841,00	$ 9,191,050,236,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 2,816,212,330,00	$ 227,632,262,566,00	N° 82185 de fecha 29/09/2023	X		
25	obra	jul-23	$ 2,417,856,705,00	$ 78,243,041,00	$ 2,496,099,746,00	$ 80,324,882,00	$ 2,415,774,864,00	$ 9,110,725,354,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 400,437,466,00	$ 225,136,162,820,00	N° 80818 de fecha 06-09-2023	X		
26 P	ajuste	jul-23	$ 397,532,422,00	$ 2,905,044,00	$ 400,437,466,00	$ -	$ 400,437,466,00	$ 9,110,725,354,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354,00	N° 82185 de fecha 29/09/2023	X		
27	obra	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354,00		X		
28	obra	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354,00		X		
29	obra	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354,00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354,00		X		
	REGISTRO									$ 4,100,000,000,00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
30	obra	nov-23	$ 1,925,092,318,00	$ 14,067,982,00	$ 1,939,160,300,00	$ 78,042,720,00	$ 1,861,117,580,00	$ 9,032,682,634,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 2,238,882,420,00	$ 222,796,565,054,00			X	
30 P	ajuste	nov-23	$ 386,291,326,00	$ 2,822,898,00	$ 389,114,224,00	$ -	$ 389,114,224,00	$ 9,032,682,634,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 1,849,768,196,00	$ 222,407,450,830,00			X	
31	obra	dic-23	$ 1,622,254,413,00	$ 11,854,936,00	$ 1,634,109,349,00	$ 65,769,907,00	$ 1,568,339,442,00	$ 8,966,912,727,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 281,428,754,00	$ 220,773,341,481,00			X	
31 P	ajuste	dic-23	$ 279,387,080,00	$ 2,041,674,00	$ 281,428,754,00	$ -	$ 281,428,754,00	$ 8,966,912,727,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727,00			X	
27 D	ajuste	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727,00			X	
28 D	ajuste	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727,00			X	
29 D	ajuste	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727,00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727,00			X	
	REGISTRO									$ 28,125,000,000,00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
32	obra	ene-24	$ 1,239,832,041,00	$ 29,119,355,00	$ 1,268,951,396,00	$ 45,326,865,00	$ 1,223,624,531,00	$ 8,921,585,862,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,901,375,469,00	$ 219,222,961,331,00	N° 2957 de fecha 03/05/2024	X		
26 D	ajuste	jul-23	-$ 1,417,312,00	-$ 10,357,00	-$ 1,427,669,00	$ -	-$ 1,427,669,00	$ 8,921,585,862,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,902,803,138,00	$ 219,224,389,000,00	N° 13841 de fecha 25/10/2024	X		
30 D	ajuste	nov-23	$ 6,684,386,00	$ 48,847,00	$ 6,733,233,00	$ -	$ 6,733,233,00	$ 8,921,585,862,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,896,069,905,00	$ 219,217,655,767,00	N° 1325 de fecha 03/04/2024	X		
31 D	ajuste	dic-23	$ 3,049,607,00	$ 22,286,00	$ 3,071,893,00	$ -	$ 3,071,893,00	$ 8,921,585,862,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,892,998,012,00	$ 219,214,583,874,00	N° 89276 de fecha 26/03/2024	X		
32 D	ajuste	ene-24	$ 252,479,285,00	$ 1,845,041,00	$ 254,324,326,00	$ -	$ 254,324,326,00	$ 8,921,585,862,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,638,673,686,00	$ 218,960,259,548,00	N° 3253 de fecha 02/05/2024	X		
33	obra	feb-24	$ 924,916,872,00	$ 32,267,347,00	$ 957,184,219,00	$ 30,142,582,00	$ 927,041,637,00	$ 8,891,443,280,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 25,711,632,049,00	$ 218,003,075,329,00	N° 2519 de fecha 26/04/2024	X		
33 D	ajuste	feb-24	$ 185,142,596,00	$ 1,352,965,00	$ 186,495,561,00	$ -	$ 186,495,561,00	$ 8,891,443,280,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 25,525,136,488,00	$ 217,816,579,768,00	N° 5942 de fecha 18/06/2024	X		
34	obra	mar-24	$ 1,457,386,746,00	$ 10,650,134,00	$ 1,468,036,880,00	$ 59,491,668,00	$ 1,408,545,212,00	$ 8,831,951,612,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 24,116,591,276,00	$ 216,348,542,888,00	N° 3506 de fecha 21/05/2024	X		
34 P	ajuste	mar-24	$ 351,993,401,00	$ 2,572,259,00	$ 354,565,660,00	$ -	$ 354,565,660,00	$ 8,831,951,612,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 23,762,025,616,00	$ 215,993,977,228,00		X		
35	obra	abr-24	$ 1,618,143,921,00	$ 23,435,662,00	$ 1,641,579,583,00	$ 63,566,893,00	$ 1,578,012,690,00	$ 8,768,384,719,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 22,184,012,926,00	$ 214,352,397,645,00	N° 4858 de fecha 30/05/2024	X		
34 D	ajuste	mar-24	-$ 465,789,00	-$ 3,404,00	-$ 469,193,00	$ -	-$ 469,193,00	$ 8,768,384,719,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 22,184,482,119,00	$ 214,352,866,838,00		X		
35 P	ajuste	abr-24	$ 416,107,877,00	$ 3,040,788,00	$ 419,148,665,00	$ -	$ 419,148,665,00	$ 8,768,384,719,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,765,333,454,00	$ 213,933,718,173,00		X		
36	obra	may-24	$ 616,337,776,00	$ 4,504,007,00	$ 620,841,783,00	$ 25,261,501,00	$ 595,580,282,00	$ 8,743,123,218,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,169,753,172,00	$ 213,312,876,390,00	N° 6096 de fecha 20/06/2024	X		
35 D	ajuste	abr-24	-$ 920,940,00	-$ 6,730,00	-$ 927,670,00	$ -	-$ 927,670,00	$ 8,743,123,218,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,170,680,842,00	$ 213,313,804,060,00	N° 10600 de fecha 27/11/2024		X	
36 P	ajuste	may-24	$ 136,220,820,00	$ 995,460,00	$ 137,216,280,00	$ -	$ 137,216,280,00	$ 8,743,123,218,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,033,464,562,00	$ 213,176,587,780,00			X	
37	obra	jun-24	$ 1,859,829,055,00	$ 13,591,058,00	$ 1,873,420,113,00	$ 76,278,145,00	$ 1,797,141,968,00	$ 8,666,845,073,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 19,236,322,594,00	$ 211,303,167,667,00	N° 6876 de fecha 05/07/2024		X	
36 D	ajuste	may-24	-$ 142,664,00	-$ 1,043,00	-$ 143,707,00	$ -	-$ 143,707,00	$ 8,666,845,073,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 19,236,466,301,00	$ 211,303,311,374,00			X	
37 P	ajuste	jun-24	$ 441,769,270,00	$ 3,228,313,00	$ 444,997,583,00	$ -	$ 444,997,583,00	$ 8,666,845,073,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 18,791,468,718,00	$ 210,858,313,791,00			X	
	ANTICIPO							$ 5,000,000,000,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 13,791,468,718,00		N° 7743 de fecha 30/07/2024	X		ANTICIPO No 2
								$ 13,666,845,073,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 13,791,468,718,00	$ 210,858,313,791,00				
38	Obra	jul-24	$ 1,791,120,697,00	$ 22,235,457,00	$ 1,813,356,154,00	$ 105,890,740,00	$ 1,707,465,414,00	$ 13,560,954,333,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 12,084,003,304,00	$ 209,044,957,637,00	N° 10121 de fecha 02/09/2024	X		
37 D	ajuste	jun-24	-$ 9,868,692,00	-$ 72,117,00	-$ 9,940,809,00		-$ 9,940,809,00	$ 13,560,954,333,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 12,093,944,113,00	$ 209,054,898,446,00			X	
38 D	ajuste	jul-24	$ 364,626,880,00	$ 2,664,581,00	$ 367,291,461,00		$ 367,291,461,00	$ 13,560,954,333,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 11,726,652,652,00	$ 208,687,606,985,00			X	
39	Obra	ago-24	$ 1,899,304,694,00	$ 13,879,534,00	$ 1,913,184,228,00	$ 123,420,766,00	$ 1,789,763,462,00	$ 13,437,533,567,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 9,936,889,190,00	$ 206,774,422,757,00	N° 12171 de fecha 02/10/2024		X	
39 D	ajuste	ago-24	$ 375,588,533,00	$ 2,744,685,00	$ 378,333,218,00		$ 378,333,218,00	$ 13,437,533,567,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 9,558,555,972,00	$ 206,396,089,539,00			X	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	30/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

Acta de ajuste definitiva 50, correspondiente a obra basica ejecutada
CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

40	Obra	sep-24	$ 1,491,495,138,00	$ 39,539,096,00	$ 1,531,034,234,00	$ 86,898,375,00	$ 1,444,135,859,00	$ 13,350,635,192,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 8,114,420,113,00	$ 204,865,055,305,00	N° 14340 de fecha 05/11/2024		X	
40 D	ajuste	sep-24	$ 278,261,263,00	$ 2,033,448,00	$ 280,294,711,00		$ 280,294,711,00	$ 13,350,635,192,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 7,834,125,402,00	$ 204,584,760,594,00			X	
41	Obra	oct-24	$ 2,217,152,472,00	$ 16,202,268,00	$ 2,233,354,740,00	$ 144,685,233,00	$ 2,088,669,507,00	$ 13,205,949,959,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 5,745,455,895,00	$ 202,351,405,854,00	N° 17344 de fecha 06/12/2024		X	
41 D	ajuste	oct-24	$ 606,450,329,00	$ 4,431,752,00	$ 610,882,081,00		$ 610,882,081,00	$ 13,205,949,959,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 5,134,573,814,00	$ 201,740,523,773,00			X	
42	Obra	nov-24	$ 1,425,754,624,00	$ 11,692,341,00	$ 1,437,446,965,00	$ 92,873,749,00	$ 1,344,573,216,00	$ 13,113,076,210,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 3,790,000,598,00	$ 200,303,076,808,00	N° 18123 de fecha 12/12/2024		X	
42 P	ajuste	nov-24	$ 343,069,934,00	$ 2,507,049,00	$ 345,576,983,00		$ 345,576,983,00	$ 13,113,076,210,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 3,444,423,615,00	$ 199,957,499,825,00			X	
43	Obra	nov-24	$ 2,760,502,218,00	$ 47,679,119,00	$ 2,808,181,337,00	$ 171,158,204,00	$ 2,637,023,133,00	$ 12,941,918,006,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 807,400,482,00	$ 197,149,318,488,00	N° 19065 de fecha 16/12/2024		X	
43 P	ajuste	dic-24	$ 801,543,052,00	$ 5,857,430,00	$ 807,400,482,00		$ 807,400,482,00	$ 12,941,918,006,00	No.177724 de (11/03/2024)	$ -	$ 196,341,918,006,00			X	
	VIGENCIA									$ 23,125,000,000,00				X	
	TRASLADO									$ 5,000,000,000,00		N° 7743 de fecha 24/07/2024			
	ADICIÓN									$ 23,500,000,000,00	$ 219,841,918,006,00				**NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL**
44	Obra	ene-25	$ 1,593,117,149,00	$ 11,642,010,00	$ 1,604,759,159,00	$ 105,010,645,00	$ 1,499,748,514,00	$ 12,836,907,361,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,125,251,486,00	$ 218,237,158,847,00			X	
42 D	ajuste	nov-24	$ 2,260,998,00	$ 16,523,00	$ 2,277,521,00		$ 2,277,521,00	$ 12,836,907,361,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,122,973,965,00	$ 218,234,881,326,00			X	
43 D	ajuste	dic-24	-$ 8,708,170,00	-$ 63,637,00	-$ 8,771,807,00		-$ 8,771,807,00	$ 12,836,907,361,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,131,745,772,00	$ 218,243,653,133,00			X	
44 D	ajuste	ene-25	$ 362,022,870,00	$ 2,645,551,00	$ 364,668,421,00		$ 364,668,421,00	$ 12,836,907,361,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,767,077,351,00	$ 217,878,984,712,00			X	
45	Obra	feb-25	$ 319,122,026,00	$ 2,332,046,00	$ 321,454,072,00	$ 21,075,014,00	$ 300,379,058,00	$ 12,815,832,347,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,466,698,293,00	$ 217,557,530,640,00			X	
45 D	ajuste	feb-25	$ 55,650,977,00	$ 406,680,00	$ 56,057,657,00		$ 56,057,657,00	$ 12,815,832,347,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,410,640,636,00	$ 217,501,472,983,00			X	
46	Obra	mar-25	$ 1,198,064,512,00	$ 12,877,557,00	$ 1,210,942,069,00	$ 76,928,564,00	$ 1,134,013,505,00	$ 12,738,903,783,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 48,276,627,131,00	$ 216,290,530,914,00			X	
46 D	ajuste	mar-25	$ 305,386,009,00	$ 2,231,666,00	$ 307,617,675,00	$ -	$ 307,617,675,00	$ 12,738,903,783,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 47,969,009,456,00	$ 215,982,913,239,00			X	
47	Obra	abr-25	$ 1,544,532,270,00	$ 11,286,967,00	$ 1,555,819,237,00	$ 102,220,232,00	$ 1,453,599,005,00	$ 12,636,683,551,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 46,515,410,451,00	$ 214,427,094,002,00			X	
47D	ajuste	abr-25	$ 477,794,810,00	$ 3,491,577,00	$ 481,286,387,00	$ -	$ 481,286,387,00	$ 12,636,683,551,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 46,034,124,064,00	$ 213,945,807,615,00			X	
48	Obra	may-25	$ 3,179,778,586,00	$ 48,084,803,00	$ 3,227,863,389,00	$ 210,988,397,00	$ 3,016,874,992,00	$ 12,425,695,154,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 43,017,249,072,00	$ 210,717,944,226,00			X	
48D	ajuste	may-25	$ 864,767,411,00	$ 6,319,454,00	$ 871,086,865,00	$ -	$ 871,086,865,00	$ 12,425,695,154,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 42,146,162,207,00	$ 209,846,857,361,00				
49	Obra	jun-25	$ 2,578,361,432,00	$ 18,841,872,00	$ 2,597,203,304,00	$ 171,926,340,00	$ 2,425,276,964,00	$ 12,253,768,814,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 39,720,885,243,00	$ 207,249,654,057,00				
	ANTICIPO		$ 7,000,000,000,00		$ 7,000,000,000,00			$ 19,253,768,814,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 32,720,885,243,00	$ 207,249,654,057,00				
49D	ajuste	jun-25	$ 781,530,806,00	$ 5,711,186,00	$ 787,241,992,00	$ -	$ 787,241,992,00	$ 19,253,768,814,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 31,933,643,251,00	$ 206,462,412,065,00			X	
50	Obra	jul-25	$ 3,563,633,259,00	$ 30,494,878,00	$ 3,594,128,137,00	$ 238,671,635,00	$ 3,355,456,502,00	$ 19,015,097,179,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 28,578,186,749,00	$ 202,868,283,928,00				
50D	ajuste	jul-25	$ 950,016,040,00	$ 6,942,425,00	$ 956,958,465,00	$ -	$ 956,958,465,00	$ 19,015,097,179,00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 27,621,228,284,00	$ 201,911,325,463,00				
51	Obra	ago-25	$ 3,826,808,906,00	$ 27,965,142,00	$ 3,854,774,048,00	$ 407,861,682,00	$ 3,446,912,366,00	$ 18,607,235,497,00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 24,174,315,918,00	$ 198,056,551,415,00				
51P	ajuste	ago-25	$ 994,314,007,00	$ 7,266,140,00	$ 1,001,580,147,00		$ 1,001,580,147,00	$ 18,607,235,497,00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 23,172,735,771,00	$ 197,054,971,268,00				
51D	ajuste	ago-25	$ 3,232,564,00	$ 23,623,00	$ 3,256,187,00		$ 3,256,187,00	$ 18,607,235,497,00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 23,169,479,584,00	$ 197,051,715,081,00				
52	Obra	sep-25	$ 5,106,039,157,00	$ 39,430,156,00	$ 5,145,469,313,00	$ 482,154,002,00	$ 4,663,315,311,00	$ 18,125,081,495,00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 18,506,164,273,00	$ 191,906,245,768,00				
	ADICIÓN								N° 781125 de (04/11/2025)	$ 4,500,000,000,00			X		
52D	ajuste	sep-25	$ 1,339,825,478,00	$ 9,791,032,00	$ 1,349,616,510,00	$ -	$ 1,349,616,510,00	$ 18,125,081,495,00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 21,656,547,763,00	$ 195,056,629,258,00				
TOTALES			**$ 127,387,237,280.00**	**$ 1,680,832,036.00**	**$ 129,068,069,316.00**	**$ 5,282,096,367.00**	**$ 123,785,972,949.00**	**$ 18,125,081,495.00**		**$ 21,656,547,763.00**	**$ 195,056,629,258.00**				

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 103,670,726,952,00	$ 757,593,771,00	$ 104,428,320,723,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 18,911,681,893,00	$ 138,200,744,00	$ 19,049,882,637,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,388,280,725,00	$ 263,773,338,00	$ 1,652,054,063,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	$ 2,398,842,392,00	$ 455,780,055,00	$ 2,854,622,447,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 721,425,386,00	$ 64,111,123,00	$ 785,536,509,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 291,487,478,00	$ 1,350,796,00	$ 292,838,274,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 4,792,454,0	$ 22,209,0	$ 4,814,663,00
VALOR TOTAL	**$ 127,387,237,280.00**	**$ 1,680,832,036.00**	**$ 129,068,069,316.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS FELIPE RIVERA VALDES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1720241572-CLD

Firma
Nombre: WILSON RENE CORREDOR PARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01108-0951 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría- Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

GOBIERNO DE COLOMBIA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021 Diciembre	2022 Diciembre	2023 Diciembre	2024 Enero	2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio	2024 Agosto	2024 Septiembre	2024 Octubre	2024 Noviembre	2024 Diciembre	2025 Enero	2025 FEBRERO	2025 MARZO	2025 ABRIL	2025 MAYO	2025 JUNIO	2025 JULIO	2025 AGOSTO	2025 SEPTIEMBRE
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	110.31	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.45	126.52	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16	133.22	133.64	133.59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	108.89	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99	135.02	135.36	135.51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	104.35	118.60	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28	148.35	148.80	148.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7.09	109.42	119.27	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32	130.79	130.82	130.37
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4.07	108.95	118.22	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25	134.67	134.71	134.25
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4.40	102.36	114.26	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46	146.33	147.38	146.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.89	105.74	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53	126.76	127.27	129.10	129.20	130.85	130.89	132.57	132.81	134.46
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	111.60	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76	134.98	136.78	137.86	138.37	137.02	136.87	138.70	138.64	137.91
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, supere	26.65	107.49	117.41	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10	134.40	135.83	136.63	137.03	136.27	135.98	136.81	136.62	135.88

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del *grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C. en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 28 de noviembre de 2024

CONTRATO: **1042 DE 2021**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".**

		VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES			MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
ACTA	MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR DE AJUSTE	INDICE	EJECUTAR	%	VALOR AJUSTE	
1	jun-21	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ 0	jun-21	$ -	100.00%	$ 0	
2	jul-21	$ 16,713,703	$ -	$ 16,713,703	$ -	$ 0	jul-21	$ 16,713,703	100.00%	$ 0	
3	ago-21	$ 83,589,139	$ 71,732,457	$ 66,875,436	$ 71,732,457.00	$ 16,713,703	jul-21	$ -	23.30%	$ 16,713,703	
3	ago-21					$ 55,018,754	ago-21	$ 11,856,682	76.70%	$ 55,018,754	
4	sep-21	$ 230,400,962	$ 325,852,540	$ 146,811,823	$ 254,120,083.00	$ 11,856,682	ago-21	$ -	4.67%	$ 11,856,682	
4	sep-21					$ 242,263,401	sep-21	$ (95,451,578)	95.33%	$ 242,263,401	
5	$0, correspondien	$ 669,151,781	$ 644,308,392	$ 438,750,819	$ 318,455,852.00	$ 318,455,852	oct-21	$ 24,843,389	100.00%	$ 318,455,852	
6	nov-21	$ 1,346,421,319	$ 1,030,524,732	$ 677,269,538	$ 386,216,340.00	$ 24,843,389	oct-21	$ -	6.43%	$ 24,843,389.0	
6	nov-21					$ 361,372,951	nov-21	$ 315,896,587	93.57%	$ 361,372,951.0	
7	dic-21	$ 2,205,046,465	$ 1,942,934,934	$ 858,625,146	$ 912,410,202.00	$ 315,896,587	nov-21	$ -	34.62%	$ 315,896,587.0	
7	dic-21					$ 596,513,615	dic-21	$ 262,111,531	65.38%	$ 596,513,615.0	
8	ene-22	$ 2,517,730,723	$ 2,587,287,016	$ 312,684,258	$ 644,352,082.00	$ 262,111,531	dic-21	$ -	40.68%	$ 262,111,531.0	
8	ene-22					$ 382,240,551	ene-22	$ (69,556,293)	59.32%	$ 382,240,551.0	
9	feb-22	$ 2,984,022,781	$ 3,434,690,626	$ 466,292,058	$ 847,403,610.00	$ 847,403,610	feb-22	$ (450,667,845)	100.00%	$ 847,403,610.0	
10	mar-22	$ 3,913,146,093	$ 4,292,025,071	$ 929,123,312	$ 857,334,445.00	$ 857,334,445	mar-22	$ (378,878,978)	100.00%	$ 857,334,445.0	
11	abr-22	$ 4,948,448,648	$ 5,904,702,717	$ 1,035,302,555	$ 1,612,677,646.00	$ 1,612,677,646	abr-22	$ (956,254,069)	100.00%	$ 1,612,677,646.0	
12	may-22	$ 7,227,355,625	$ 7,723,316,105	$ 2,278,906,977	$ 1,818,613,388.00	$ 1,818,613,388	may-22	$ (495,960,480)	100.00%	$ 1,818,613,388.0	
13	jun-22	$ 9,265,983,394	$ 9,892,984,007	$ 2,038,627,769	$ 2,169,667,902.00	$ 2,169,667,902	jun-22	$ (627,000,613)	100.00%	$ 2,169,667,902.0	
14	jul-22	$ 12,563,575,709	$ 12,963,934,912	$ 3,297,592,315	$ 3,070,950,905.00	$ 3,070,950,905	jul-22	$ (400,359,203)	100.00%	$ 3,070,950,905.0	
15	ago-22	$ 17,372,219,368	$ 17,645,816,590	$ 4,808,643,659	$ 4,681,881,678.00	$ 4,681,881,678	ago-22	$ (273,597,222)	100.00%	$ 4,681,881,678.0	
16	sep-22	$ 22,264,294,020	$ 21,348,374,702	$ 4,892,074,652	$ 3,702,558,112.00	$ 3,702,558,112	sep-22	$ 915,919,318	100.00%	$ 3,702,558,112.0	
17	oct-22	$ 25,858,851,221	$ 25,362,050,321	$ 3,594,557,201	$ 4,013,675,619.00	$ 915,919,318	sep-22	$ -	22.82%	$ 915,919,318.0	
17	oct-22					$ 3,097,756,301	oct-22	$ 496,800,900	77.18%	$ 3,097,756,301.0	
18	nov-22	$ 30,525,647,647	$ 29,514,222,398	$ 4,666,796,427	$ 4,152,172,077.00	$ 496,800,900	oct-22	$ -	11.96%	$ 496,800,900.0	
18	nov-22					$ 3,655,371,177	nov-22	$ 1,011,425,249	88.04%	$ 3,655,371,177.0	
19	dic-22	$ 36,207,760,120	$ 36,217,805,879	$ 5,682,112,473	$ 6,703,583,481.00	$ 1,011,425,249	nov-22	$ -	15.09%	$ 1,011,425,249.0	
19	dic-22					$ 5,692,158,232	dic-22	$ (10,045,759)	84.91%	$ 5,692,158,232.0	
20	ene-23	$ 37,636,380,565	$ 39,090,718,124	$ 1,428,620,445	$ 2,872,912,245.00	$ 2,872,912,245	ene-23	$ (1,454,337,559)	100.00%	$ 2,872,912,245.0	
21	feb-23	$ 39,457,774,650	$ 44,158,198,963	$ 1,821,394,085	$ 5,067,480,839.00	$ 5,067,480,839	feb-23	$ (4,700,424,313)	100.00%	$ 5,067,480,839.0	
22	mar-23	$ 41,644,196,166	$ 46,748,627,286	$ 2,186,421,516	$ 2,590,428,323.00	$ 2,590,428,323	mar-23	$ (5,104,431,120)	100.00%	$ 2,590,428,323.0	
23	abr-23	$ 43,919,684,043	$ 50,336,092,382	$ 2,275,487,877	$ 3,587,465,096.00	$ 3,587,465,096	abr-23	$ (6,416,408,339)	100.00%	$ 3,587,465,096.0	
24	may-23	$ 46,648,308,448	$ 53,354,552,201	$ 2,728,624,405	$ 3,018,459,819.00	$ 3,018,459,819	may-23	$ (6,706,243,753)	100.00%	$ 3,018,459,819.0	
25	jun-23	$ 47,490,750,685	$ 57,357,809,093	$ 842,442,236	$ 4,003,256,892.00	$ 4,003,256,892	jun-23	$ (9,867,058,408)	100.00%	$ 4,003,256,892.0	
26	jul-23	$ 48,331,829,359	$ 59,347,193,772	$ 841,078,674	$ 1,989,384,679.00	$ 1,989,384,679	jul-23	$ (11,015,364,413)	100.00%	$ 1,989,384,679.0	
27	ago-23	$ 49,147,806,797	$ 59,347,193,772	$ 815,977,439	$ -	$ 0	ago-23	$ (10,199,386,975)	100.00%	$ -	
28	sep-23	$ 50,808,885,576	$ 59,347,193,772	$ 1,661,078,779	$ -	$ 0	sep-23	$ (8,538,308,196)	100.00%	$ -	
29	oct-23	$ 53,208,813,142	$ 59,347,193,772	$ 2,399,927,565	$ -	$ 0	oct-23	$ (6,138,380,630)	100.00%	$ -	
30	nov-23	$ 55,824,737,723	$ 61,272,286,090	$ 2,615,924,581	$ 1,925,092,318.00	$ 1,925,092,318	nov-23	$ (5,447,548,367)	100.00%	$ 1,925,092,318.0	
31	dic-23	$ 62,596,842,953	$ 62,894,540,503	$ 6,772,105,230	$ 1,622,254,413.00	$ 1,622,254,413	dic-23	$ (297,697,550)	100.00%	$ 1,622,254,413.0	
32	ene-24	$ 63,063,213,384	$ 64,009,105,515	$ 466,370,430	$ 1,114,565,012.00	$ 1,114,565,012	ene-24	$ (945,892,131)	100.00%	$ 1,114,565,012.0	
33	feb-24	$ 64,370,937,989	$ 64,748,887,392	$ 1,307,724,605	$ 739,781,877.00	$ 739,781,877	feb-24	$ (377,949,403)	100.00%	$ 739,781,877.0	
34	mar-24	$ 66,201,962,810	$ 66,206,274,138	$ 1,831,024,821	$ 1,457,386,746.00	$ 1,457,386,746	mar-24	$ (4,311,328)	100.00%	$ 1,457,386,746.0	
35	abr-24	$ 67,409,986,620	$ 67,760,864,401	$ 1,208,023,810	$ 1,554,590,263.00	$ 1,554,590,263	abr-24	$ (350,877,781)	100.00%	$ 1,554,590,263.0	
36	may-24	$ 68,714,854,241	$ 68,377,202,177	$ 1,304,867,621	$ 616,337,776.00	$ 616,337,776	may-24	$ 337,652,064	100.00%	$ 616,337,776.0	
37	jun-24	$ 70,251,354,200	$ 70,237,031,232	$ 1,536,499,959	$ 1,859,829,055.00	$ 337,652,064	may-24	$ -	18.16%	$ 337,652,064.0	
37	jun-24					$ 1,522,176,991	jun-24	$ 14,322,968	81.84%	$ 1,522,176,991.0	
38	jul-24	$ 72,564,423,269	$ 71,870,761,822	$ 2,313,069,069	$ 1,633,730,590.00	$ 14,322,968	jun-24	$ -	0.88%	$ 14,322,968.0	
38	jul-24					$ 1,619,407,622	jul-24	$ 693,661,447	99.12%	$ 1,619,407,622.0	
39	ago-24	$ 74,697,516,160	$ 73,770,066,516	$ 2,133,092,891	$ 1,899,304,694.00	$ 693,661,447	jul-24	$ -	36.52%	$ 693,661,447.0	
39	ago-24					$ 1,205,643,247	ago-24	$ 927,449,644	63.48%	$ 1,205,643,247.0	
40	sep-24	$ 75,772,464,598	$ 75,104,796,932	$ 1,074,948,438	$ 1,334,730,416.00	$ 927,449,644	ago-24	$ -	69.49%	$ 927,449,644.0	
40	sep-24					$ 407,280,772	sep-24	$ 667,667,666	30.51%	$ 407,280,772.0	

	CONTRATO:	**1042 DE 2021**									
	CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**									
	OBJETO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".**									
41	oct-24	$ 77,047,413,036	$ 77,321,949,404	$ 1,274,948,438	$ 2,217,152,472.00	$ 667,667,666	sep-24	$ -	30.11%	$ 667,667,666.0	
41	oct-24					$ 1,549,484,806	oct-24	$ (274,536,368)	69.89%	$ 1,549,484,806.0	
42	nov-24	$ 78,272,361,475	$ 78,740,734,028	$ 1,224,948,438	$ 1,418,784,624.00	$ 1,418,784,624	nov-24	$ (468,372,553)	100.00%	$ 1,418,784,624.0	
43	dic-24	$ 79,397,309,901	$ 81,350,675,894	$ 1,124,948,426	$ 2,609,941,866.00	$ 2,609,941,866	dic-24	$ (1,953,365,993)	100.00%	$ 2,609,941,866.0	
44	ene-25	$ 80,209,752,124	$ 82,943,793,043	$ 812,442,223	$ 1,593,117,149.00	$ 1,593,117,149	ene-25	$ (2,734,040,919)	100.00%	$ 1,593,117,149.0	
45	feb-25	$ 81,031,540,172	$ 83,262,915,069	$ 821,788,047.45	$ 319,122,026.00	$ 319,122,026	feb-25	$ (2,231,374,897)	100.00%	$ 319,122,026.0	
46	mar-25	$ 81,858,983,510	$ 84,427,432,081	$ 827,443,338.27	$ 1,164,517,012.00	$ 1,164,517,012	mar-25	$ (2,568,448,571)	100.00%	$ 1,164,517,012.0	
47	abr-25	$ 82,702,496,281	$ 85,971,964,351	$ 843,512,771.43	$ 1,544,532,270.00	$ 1,544,532,270	abr-25	$ (3,269,468,070)	100.00%	$ 1,544,532,270.0	
48	may-25	$ 83,550,820,709	$ 89,015,733,055	$ 848,324,428.10	$ 3,043,768,704.00	$ 3,043,768,704	may-25	$ (5,464,912,346)	100.00%	$ 3,043,768,704.0	
49	jun-25	$ 84,415,997,457	$ 91,594,094,487	$ 865,176,748.10	$ 2,578,361,432.00	$ 2,578,361,432	jun-25	$ (7,178,097,030)	100.00%	$ 2,578,361,432.0	
50	jul-25	$ 88,623,742,957	$ 95,133,353,746	$ 4,207,745,499.34	$ 3,539,259,259.00	$ 3,539,259,259	jul-25	$ (6,509,610,789)	100.00%	$ 3,539,259,259.0	
51	ago-25	$ 93,495,240,457	$ 98,960,162,656	$ 4,871,497,500.00	$ 3,826,808,910.00	$ 3,826,808,910	ago-25	$ (5,464,922,199)	100.00%	$ 3,826,808,910.0	
52	sep-25	$ 98,497,575,407	$ 103,670,726,956	$ 5,002,334,950.35	$ 4,710,564,300.00	$ 4,710,564,300	sep-25	$ (5,173,151,549)	100.00%	$ 4,710,564,300.0	