SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA 3603 ORTEGA-GUAMO DEL CONTRATO DE OBRA No. 4413 DE 2024.
Periodo:	Del _24_ del mes de _Dic_ al _31_ del mes de _Dic 2024_
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Número 239 del 23 de diciembre de 2024

Respetado director:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 35.77 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4413 DE 2024		
CONTRATISTA:	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NIT:	901.522.208-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NO APLICA		
OBJETO:	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA 3603 ORTEGA-GUAMO, PR0+0000 AL PR36+0253; TRAMO 4507 PASO NAL POR GUAMO PR24+0060 AL PR27+1130 Y PR40+0500 AL PR45+0000, TRAMO 40TL05 CRUCE RUTA 40 LA TAMBORA PR0+0000 AL PR3+0224, VIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	1 de febrero del 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	2024S-VTOL-097901
VALOR INICIAL:	$122.094.117		
VALOR ADICIONES:	$0,00		

ADICIÓN:	
VALOR ACTUAL:	$122.094.117
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Un (1) Mes
VENCIMIENTO INICIAL:	31 de Diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 de Febrero de 2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1228024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	122.094.117,00	116.990.239,00	5.103.878
TOTAL			122.094.117,00	116.990.239,00	5.103.878

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta 3. 1 al 17 febrero 2025	98.311.125,00	18.679.114,00	---	116.990.239,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Para el período 24 al 31 diciembre de 2024 el contrato reporta un avance de 0.00 % y:

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 0.00%
Total inversión ejecutada: $ 0.00%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga	Aprobada

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	12.209.411,70	14-44-101226754	20/12/2024	30/06/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	24.418.823,40	14-44-101226754	20/12/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	36.628.235,10	14-44-101226754	20/12/2024	31/12/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 12 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
001-CTO-4413-2024	26/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Solicitud de prorroga contrato No. 4413 de 2024

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No Aplica

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones durante el presente periodo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- ✓ Revisión y trámite de Prórroga.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Realizar los trámites necesarios para el inicio de actividades del contrato.

Cordialmente,

VICENTE SUAREZ ORTIZ
63202-62808 QND
Supervisor del contrato de Interventoría