CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-44

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Jun.05/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2510-44	1,380,401,988.00	Nov.20/2025	Ago.20/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el municipio de el Bagre para la consolidación de una centralidad pública en el barrio La Floresta

NIT / CC	Contratistas
890984221	MUNICIPIO DE EL BAGRE

NIT / CC	Interventores
98505982	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
040-COV2510-44-O1	Dic.31/2025	Otrosí N°1 de modificación y prórroga del convenio 040-COV2510-44 cuyo objeto es: ¿Aunar esfuerzos con el municipio de el Bagre para la consolidación de una centralidad pública en el barrio La Floresta¿.

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Concertación y validación de los diseños arquitectónicos, paisajísticos y técnicos asociados al entorno del parque lineal del Humedal La Maranata, con el fin de garantizar su viabilidad técnica, ambiental y funcional para la ejecución del proyecto.	3.740	UNIDADES	2.000	2.000	3.740
Actividad: Concertación y validación de los diseños arquitectónicos, paisajísticos y técnicos asociados al entorno del parque lineal del Humedal La Maranata, con el fin de garantizar su viabilidad técnica, ambiental y funcional para la ejecución del proyecto.	100.000	UNIDADES	2.000	2.000	100.000
META: El municipio debe contratar la ejecución de las obras requeridas para la construcción, restauración y adecuación del parque lineal del Humedal La Maranata, de acuerdo con los diseños definidos, incluyendo actividades de paisajismo, adecuación de senderos, instalación de señalética, conformación de jardines con especies	96.260	UNIDADES	35.000	10.208	28.076

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-44

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Jun.05/2026

nativas, y construcción de un vivero comunitario.					
Actividad: Preliminares	5.970	UNIDADES	11.000	2.000	2.567
Actividad: Sendero ecológico	18.070	UNIDADES	14.000	0.000	0.000
Actividad: Jardines con especies nativas	24.290	UNIDADES	3.000	0.000	0.000
Actividad: Vivero comunitario	9.160	UNIDADES	5.000	0.000	0.000
Actividad: Señaletica ambiental	1.050	UNIDADES	2.000	0.000	0.000
Actividad: Manejo silvicultural	28.460	UNIDADES	2.000	1.500	15.368
Actividad: Caracterización forestal, fauna y flora	13.000	UNIDADES	2.000	0.500	5.395
Actividad: Caracterización forestal, fauna y flora	13.000	UNIDADES	2.000	0.700	5.837

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 31.816

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.27/2025	1042538 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2510-44	1042538 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2510-44	1
CONVENIO	Oct.27/2025	040-COV2510-44*MUNICIPIO DE EL BAGRE	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PÚBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA/VALOR $1.380.401.988/PLAZO 3 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025/LTABARES	1
ACTA	Nov.05/2025	120-ACT2511-6537*ACTA	ACTA DE REUNIÓN SOBRE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POST VACACIONES/JORGE_BAQUERO	1
MEMORANDO	Nov.12/2025	040-MEM2511-8086*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE HA SIDO DESIGNADO SUPERVISOR PRINCIPAL/JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ HA SIDO DESIGNADO SUPERVISOR SUPELNTE CONVENIO 040-COV2510-44/EDWIN_PATINO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.12/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2510-44	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2510-44, RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 540 47 994000037262, CON RADICADO 180-COE2511-41412	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.12/2025	180-COE2511-41412*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 540 47 994000037262, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONVENIO 040-COV2510-44	1
ACTA	Nov.20/2025	120-ACT2511-6765*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2510-44, CON FECHA DE INICO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.24/2025	180-COE2512-47218*MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANGILBERTO VERGARA MORALES/SOLICITUD DE PRÓRROGA (OTRO SÍ) AL CONVENIO 040-COV2510-44/ANEXOS DOS PÁGINAS	1
MEMORANDO	Dic.30/2025	120-MEM2512-9364*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	MEMORANDO DE SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS CONVENIO NO. 040-COV2510-44./JMVALENCIA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.30/2025	38928 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE	INCLUYE: SOLICITUD OTROSÍ - ESTUDIOS PREVIOS Y CORREO APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-44

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Jun.05/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		OTROSÍ N° 1 CONVENIO 040-COV2510-44	DIRECCIÓN	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.31/2025	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO 040-COV2510-44	RELACIONADA A 38928 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONVENIO 040-COV2510-44	1
ACTA	Feb.12/2026	120-ACT2602-848*ACTA	ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2510-44 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PÚBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA/JMVALENCIA	1
INFORME TÉCNICO	Feb.12/2026	120-IT2602-1061*MUNICIPIO DE EL BAGRE	INFORME TÉCNICO DE EJECUION NUMERO 1 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2510-44 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PÚBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.06/2026	120-COI2603-5412*MUNICIPIO DE EL BAGRE	MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO, ALCALDE//SOLICITUD DE INFORMACIÓN - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.°040-COV2510-44 /ALEJANDRO CARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10357*MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANGILBERTO VERGARA MORALES/INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 040-COV2510 44/ANEXA 9 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10302*MUNICIPIO DE EL BAGRE	SANDRO ARGUMEDO/RADICAR DISEÑOS DEL CONVENIO 040-COV2510-44/REMITE DISEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE VIVERO, UMBRÁCULO Y SENDERO/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10324*MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANGILBERTO VERGARA MORALES/SOLICITUD DE PRÓRROGA (OTRO SÍ) POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 040-COV2510-44/ANEXA 2 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.06/2026	180-COE2604-12901*MUNICIPIO DE EL BAGRE	SANDRO ARGUMEDO/040-COV2510-44/CRONOGRAMA DE OBRA CONVENIO YAMESIES EL BAGRE ANTIOQUIA, CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO PARA LA SOLICITUD DE OTROSÍ N.° 2, CON RADICADO 180- COE2603-10324/ANEXA 2 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.17/2026	120-COI2604-9095*MUNICIPIO EL BAGRE	OFICIO DE PROGRAMACIÓN DE VISITA DE SEGUIMIENTO ¿ CONVENIO 040-COV2510-44/JMVALENCIA	1
ACTA	May.04/2026	120-ACT2605-2660*ACTA	ACTA DE REUNION SOBRE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2510-44 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PÚBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA/ALEJANDRO CARDONA	1
ACTA	Jun.05/2026	120-ACT2606-3489*ACTA	ACTA DE REUNION SOBRE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2510-44 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CENTRALIDAD PÚBLICA EN EL BARRIO LA FLORESTA/JMVALENCIA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Objeto del convenio: ¿Aunar esfuerzos con el municipio de el Bagre para la consolidación de una centralidad pública en el barrio La Floresta¿.

Convenio: 040-COV2510-44 del 27 de octubre de 2025
Valor total: $1.380.401.988
Aporte de CORANTIOQUIA: $1.222.056.589
Aporte del Municipio (dinero): $ 158.345.399
Plazo contractual inicial: tres (3) meses
Plazo contractual con otrosíes: nueve (9) meses
Fecha del acta de inicio: noviembre 20 de 2025
Fecha finalización: agosto 20 de 2026
Acta aprobación de garantía: noviembre 25 de 2025
Póliza Cumplimiento N°540 47 994000037262; Póliza Responsabilidad Civil N°65-40-101084252
Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

El supervisor del convenio realizó visita de supervisión el día 2 de junio al municipio de El Bagre, de la misma se radicó acta con el N°120-ACT2606-3489, del acta lo más importante es lo siguiente:

¿El secretario de Planeación expone que ya están en ejecución las actividades del convenio, sobre todo las relacionadas con el manejo silvicultural y la caracterización de Fauna y Flora, que en la tercera semana de junio se dará inicio a las actividades preliminares de obra y de adecuación del vivero¿

el plazo de ejecución del convenio y manifiesta que, en el caso hipotético de llegarse a requerir una nueva prórroga al convenio por favor remitir a la corporación la solicitud, mínimo un mes antes de la fecha final de ejecución, igualmente les recuerda que radiquen

cuanto antes informe de ejecución, para comenzar con los desembolsos establecidos en el convenio.

El avance en la ejecución del convenio se encuentra registrado en el aplicativo PGAR

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Fecha: 05-jun-2026 01:39 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2510-44/MUNICIPIO DE EL BAGRE
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez
120-IT2606-5539
Favor citar este número al responder