RV: INFORMES contrato 120-CNT2311-174

Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
Mar 11/06/2024 8:34
Para:Jhon Alfredo Arango Uribe <practicante_adm4@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
INFORME MENSUAL DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.docx; Informe # 3 Y FINAL.docx;

Favor radicar.

Elizabeth

Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA
Carrera 65 No. 44A - 32 www.corantioquia.gov.co
Teléfono: (4) 493 88 88

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Fecha: 11-jun-2024 09:37 AM Pág: 2
Anexos: 26 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2311-174/EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2406-21454
Favor citar este número al responder

"Queremos conocer la satisfacción de nuestros usuarios sobre el servicio brindado en la Corporación, sus respuestas nos permitirán mejorar continuamente, favor ingrese al siguiente link: https://rb.gy/fjahhm, recuerde que esta encuesta es confidencial y anónima. Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>
Enviado: martes, 11 de junio de 2024 8:20
Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
Asunto: RV: INFORMES contrato 120-CNT2311-174

Buenos días, por favor radicar estos documentos en el contrato 120-CNT2311-174.

Muchas gracias, un abrazo y feliz semana.

Jair Mauricio Valencia Monsalve
Profesional Especializado
Subdirección de Ecosistemas
jmvalencia@corantioquia.gov.co
Celular: 3108292960
Carrera 65 No. 44A - 32

CORANTIOQUIA

De: LUIS HERNANDO MOSQUERA <lhmconstructores@gmail.com>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 14:36
Para: Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>; Alexander Colorado Pérez <alexander_colorado@corantioquia.gov.co>
Asunto: INFORMES

L

LUIS HERNANDO MOSQUERA <lhmconstructores@gmail.com> 10:26 (hace 4 horas)
para Jair, alexander_colorado

cordial saludo
Señores
CORANTIOQUIA
ARQ. JAIR VALENCIA
ING ALEXANDER COLORADO
SUPERVISORES

Referencia: CONTRATO DE OBRA 120-CNT 2311-174 de 2023 que tiene por **"OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ".**

adjunto INFORMES FINALES DE OBRA Y DE SST PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN .

atentamente

Luis Hernando Mosquera Mosquera
Tecnólogo en Construcciones civiles
T.P: 013597-0643898 ANT



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Fecha: 11-jun-2024 09:37 AM Pág: 2
Anexos: 26 PÁGINAS
180-COE2406-21454
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2311-174/EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

CONTRATO DE OBRA 120-CNT2311-174 de 2023

"*OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ*".

CONTRATISTA DE OBRA

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO

Representante legal

NILBLIO ANTONIO MOSQUERA

CONTRATANTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

supervisor

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

INFORME DE AVANCE OBRA No.3 Y FINAL

DEL 17 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2024

Cl 3ª # 77ª Dg 21 cel. 3146865395 email. Antoniomosquera72@yahoo.com
Medellín, Colombia

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1 - GENERALIDADES....3
1.1 ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO....3
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE DE LAS OBRAS....5

Capítulo 2 - ASPECTOS CONTRACTUALES....6
2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL....6

Capítulo 3 - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA....7
3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL....7

Capítulo 4 - METODOLOGÍA DE TRABAJO A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA....8

Capítulo 5 - ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA....8

Capítulo 6 - AVANCE GENERAL DEL PROYECTO....8

Capítulo 7 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN....13
7.1 ACTIVIDADES GENERALES....13
7.2 ASPECTOS AMBIENTALES....13
7.2.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN....13
7.2.2 BUENAS PRÁCTICAS....13
7.2.3 IMPACTOS GENERADOS....14
7.2.4 GENERACIÓN DE RUIDOS....15
7.3 INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA....15
7.4 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO....15

Capítulo 8 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....15

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, como marco orientador de la gestión ambiental se ciñe a las líneas estratégicas y acciones prioritarias del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031, el cual se articula de manera directa con el Plan de Acción 2020-2023.

- Capítulo 1 – GENERALIDADES, contempla los antecedentes y principales características de las obras, la localización del Proyecto, una breve descripción de este y sus alcances.

- Capítulo 2 - ASPECTOS CONTRACTUALES, en él se incluye la información contractual de los Contrato de Obra Civil y de Supervisión.

- Capítulo 3 - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, describe todos los aspectos financieros de los contratos de Supervisión y de Obra Civil, tales como: desembolsos realizados por la entidad contratante en el periodo a través de actas parciales por avance de obra, entre otros.

- Capítulo 4 - METODOLOGÍA DE TRABAJO DESARROLLADA POR LA SUPERVISIÓN, la cual hace referencia al conjunto de procedimientos utilizados para garantizar el cumplimiento del objeto del CONTRATO, en el plazo estipulado.

- Capítulo 5 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, describe las actuaciones desarrolladas por la Supervisión dentro de las obras, las cuales son acordes con sus funciones.

- Capítulo 6 - AVANCE GENERAL DEL PROYECTO, por medio del cual se cuantifica el desarrollo de las obras contratadas.

Capítulo 1 - GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Mediante resolución No 040-RES2004-2185 Corantioquia, adopta para la corporación y para todo el territorio que comprende su jurisdicción el "programa BIOMAS", además, acoge el programa BIOMAS, como insumo necesario a incluirse en todos los programas y proyectos a ejecutar dentro del Plan de Acción Corporativo 2020 – 2023, estableciéndose para el efecto por cada subdirección, el monto de recursos necesarios para su desarrollo. Que en la formulación del Plan de Acción se consideró el programa BIOMAS como una estrategia transversal a todos los programas y proyectos corporativos.

En concordancia con las anteriores consideraciones, el municipio de Yolombó manifestó mediante radicado 090-COE2306-26254 de junio 28 de 2023, la

necesidad de adelantar acciones en pro de los espacios públicos verdes en su territorio mediante un proyecto denominado: "Construcción parque lineal sector la vega, municipio de Yolombó".

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR



En color rojo se enmarca las localizaciones de los Deck

Las intervenciones se enmarcan en el polideportivo la Vega, como son el Coliseo municipal y el Multi escenario. La idea es usar materiales permeables, mobiliario de bajo costo de mantenimiento. Las intervenciones se definen como Decks e madera inmunizada a manera de estancias miradores, con pérgolas o cubiertas traslucidas y permeables. Estas intervenciones livianas se enmarcan conexiones en adoquines para articularlas entre sí.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de selección para contratar "Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó" para la vigencia 2023.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE DE LAS OBRAS

La ejecución del contrato incluye las siguientes actividades:

ÍTEM	UNID.	CANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Descapote a mano e=20 cm incluye botada de residuos.	m^2	97,54	3.813	$ 371.949
Excavación en material heterogéneo 0-2m.	m^3	20,10	34.944	$ 702.200
Rocería 1m a ambos lados del camino x 500m.	m^2	1000,00	7.672	$ 7.671.880
Instalación de Gramoquin 40x40x8 cm Ecológico, color gris, incluye arenilla compactada.	m^2	24,00	109.051	$ 2.617.224
Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 15x45x80 cm de concreto 21 Mpa. Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 15x45x80 cm de concreto 21 Mpa, incluye mortero 1-4 de base.	m	110,80	78.018	$ 8.644.394
Suministro, transporte y colocación de base granular para estancias.	m^3	19,12	235.170	$ 4.496.215
Suministro e instalación de piso Deck, Pérgola, Pasamanos y Estructura de soporte en madera inmunizada (33 M2)	Modulo	4,00	27.080.980	$ 108.323.922
Suministro e instalación de señalización ecosistémica y de orientación TOTEM DE SITIO.	Unidad	2,00	1.053.915	$ 2.107.830
Suministro e instalación de señalización ecosistémica y de orientación MAPA DE TERRITORIO.	Unidad	2,00	2.174.360	$ 4.348.720
Suministro e instalación de señalización ecosistémica y de orientación ECOSISTEMICO.	Unidad	2,00	1.287.842	$ 2.575.685
Suministro y siembra de Especies Vegetales ornamentales.	Unidad	125,00	22.053	$ 2.756.625
Suministro e instalación de Luminaria led solar 200Watts, incluye poste inmunizado 10cmx6m.	Unidad	8,00	624.928	$ 4.999.424
Suministro e instalación de Banca en concreto vaciada in situ según diseño.	m	24,00	157.609	$ 3.782.611
Muro de contención en mampostería. Altura 80 cm, Incluye: Viga de cimentación en concreto de 3,000 psi de 20 x 30 cm y acero de refuerzo longitudinal 2 varilla de 3/8", Bloques de 15x20x40 de concreto y refuerzo vertical en varilla de 3/8" cada 1,2 mts para dovelas	m	14,20	238.378	$ 3.384.969
VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 156.783.648**
ADMINISTRACIÓN 17%				**$ 26.653.220**
UTILIDADES 5%				**$ 7.839.182**
IVA SOBRE LAS UTILIDADES 19%				**$ 1.489.445**

VALOR TOTAL	$ 192.765.495

Capítulo 2 - ASPECTOS CONTRACTUALES

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

- ✓ Plazo inicial del contrato es de DOS (02) MESES con fecha de vencimiento del 17 de marzo de 2024.
- ✓ El contrato de obra fue suspendido mediante acta del 11 de marzo de 2024 hasta el día 19 de marzo de 2024, y posteriormente, mediante acta del 20 de marzo de 2024 hasta el día 01 de abril de 2024.
- ✓ El contrato se reinicio el 2 de abril.
- ✓ Que el 2 de abril se prorrogo el contrato por 1 mes y 21 días calendarios, con fecha de terminación al 29 de mayo de 2024.

Tabla 2.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 120-CNT2311-174 de 2023

CONTRATO DE OBRA 120-CNT2311-174 de 2023	
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) NIT: 811.000.231-7
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO NIT: 811.031.717-7
OBJETO	
"OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ".	
PLAZO: DOS (2) MESES –	

FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DEL 2024	FECHA TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2024

VALOR DEL CONTRATO: $192.765.495

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100218746
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. M-100050270

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	$232.000.000,	17/01/2024	29/05/2024	VIGENTE
CUMPLIMIENTO	$ 38.553.099	17/01/2024	29/09/2024	VIGENTE
PRESTACIONES SOCIALES	$ 28.914.824,25	17/01/2024	29/05/2027	VIGENTE
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 38.553.099	17/01/2024	29/09/2024	VIGENTE
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 38.553.099	18/03/2024	19/03/2027	VIGENTE

Capítulo 3 - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

El Contrato de Obra 253 DE 2023 será ejecutado por la **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO NIT: 811.031.717-7** y representado legalmente por NILBLIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA cuyo objeto es la **"OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ".**

En un plazo de ejecución DOS (2) MESES, contados a partir del 17 de enero del 2024 por un valor trescientos setenta y nueve millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos M/L ($192.765.495).

el contrato se encuentra bajo el Registro Presupuestal de gasto de INVERSIÓN con cargo a la vigencia fiscal de 2023 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCIPCION	VALOR
2023543201900082001013164 2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 192.765.495

Capítulo 4 - METODOLOGÍA DE TRABAJO A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA

- Se llevará un control diario de la ejecución de la Obra, dejando consignado en ella las falencias o en su defecto notas aprobatorias de procedimientos.
- Se llevará a cabo el cumplimiento en la ejecución de las obras realizando un seguimiento de esta, notificando a la Supervisión de los atrasos (si los hubiere) que presenta en el trascurrir de la ejecución del Proyecto.
- Se presentarán notificaciones al interventor de retrasos en la obra (si los hubiere), recomendando las acciones y los correctivos que se deben implementar para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados y con la debida sustentación.
- Elaboración del informe de avance de obra por presentación de cada acta numérica, donde se refleja el avance del Contrato, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones en la ejecución de la obra.
- Dar respuesta oportuna a las solicitudes generadas por la interventoría del Contrato.
- Recibir y enviar la correspondencia generada.
- El Contratista para el normal desarrollo de sus funciones dispone de personal capacitado acorde con lo estipulado en las especificaciones técnicas del proyecto.

Capítulo 5 - ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

OBRAS CONTRACTUALES

- Suministro e Instalación de Adoquin 20x10x6 cm color gris, incluye sub-base en arenilla. Compactada **Su medida y forma de pago será en metros cuadrados (m2)** cantidad ejecutada 11.27 m2

- Suministro e instalacion de Piso: En Deck en madera y Adoquín de concreto de 20x10x6 cm color gris, Pérgola: en madera con cubierta en teja policarbonato transparente, y Pasamanos con Estructura de soporte en madera inmunizada para un

área total de (33 M2). **Su medida y forma de pago será por unidad (und)** cantidad ejecutada 2 und.

- Suministro e instalacion de señalizacion ecosistemica y de orientación TOTEM DE SITIO. **Su medida y forma de pago será unidad (und)** cantidad ejecutada 2 und

- Suministro e instalación de señalización ecosistemica y de orientación MAPA DE TERRITORIO. **Su medida y forma de pago será unidad (und)** cantidad ejecutada 2 und

- Suministro e instalación de señalización ecosistemica y de orientación ECOSISTEMICO. **Su medida y forma de pago será unidad (und)** cantidad ejecutada 2 und

- Suministro y siembra de Especies Vegetales ornamentales. **Su medida y forma de pago será unidad (und)** cantidad ejecutada 75 und

- Suministro e instalacion de Luminaria led solar 200Watts, incluye poste inmunizado 10cmx6m. **Su medida y forma de pago será unidad (und)** cantidad ejecutada 8 und

- Suministro e instalacion de Banca en concreto vaciada in situ según diseño. **Su medida y forma de pago será metro lineal (ml)** cantidad ejecutada 16 m

OBRAS EXTRAS

- Suministro, transporte e instalacion de teja en policarbonato transparente. **Su medida y forma de pago será metro cuadrado (m2)** cantidad ejecutada 21.4 m2

- Suministro, transporte e instalacion de madera inmunizada para garantizar mayor estabilidad a los DECK **Su medida y forma de pago será metro lineal (ml)** cantidad ejecutada 56.32 m

Capítulo 6 - AVANCE GENERAL DEL PROYECTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas

En la siguiente tabla se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas hasta el momento.

"OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ".

Instalacion de adoquines para Conexión entre los Deck	Instalacion de adoquines para Conexión entre los Deck
	
SEÑALIZACION TIPO TOTEM	SEÑALIZACION TIPO TOTEM
	
SEÑALIZACION TIPO MAPA DE TERRITORIO	
	

SEÑALIZACION TIPO ECOSISTEMICO	
	
Suministro e instalacion de Deck	Suministro e instalacion de Deck
	
Instalacion de plantas Ornamentales	Instalacion de plantas Ornamentales
	
Instalacion de Luminarias tipo Led Solar de 200 w	Instalacion de Luminarias tipo Led Solar de 200 w

	
Instalacion de bancas	Instalacion de bancas
	
OBRAS EXTRAS	
Instalacion de teja en policarbonato	Instalacion de teja en policarbonato

	
Instalacion de madera para mayor estabilidad de los Deck	Instalacion de madera para mayor estabilidad de los Deck
	

Capítulo 7 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

7.1 ACTIVIDADES GENERALES

- Coordinación con el supervisor del contrato para el seguimiento oportuno y adecuado del contrato.
- Revisión en obra de todos los procesos constructivos y calidad de materiales.
- Revisión de salud ocupacional y seguridad industrial.
- Revisión continúa del manejo del presupuesto.
- Revisión de la calidad de las actividades ejecutadas.
- Medición de las actividades ejecutadas.
- Elaboración de las actas de comité de obra.
- Elaboración de acta de avance de pago parcial.

7.2 ASPECTOS AMBIENTALES

7.2.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

De acuerdo y con base a los lineamientos contemplados en el contrato, se desarrollan todas las actividades contempladas y propuestas en el presupuesto de obra, esto con el fin de

analizar y evaluar las medidas de vigilancia y mitigación que se encuentran inmersas dentro de la misma.

7.2.2 BUENAS PRÁCTICAS

Acogerse a la normativa de medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	En la ejecución de obras se tuvo siempre presente y se hizo uso de los elementos de seguridad industrial, para cumplir con la normativa vigente, pero sobre todo para evitar riesgos y minimizar accidentes en el personal que se desempeñó en la misma.
Conservar y proteger los árboles monumentales, en especial aquellos pertenecientes a especies protegidas por la legislación regional	En la ejecución de las actividades no se presentaron corte de especies protegidas o cobijadas con alguna normativa especial, ni tampoco la tala de árboles ya que no fue necesario y se garantiza un trabajo optimo y funcional.
Controlar el correcto estado de equipos y maquinarias pesadas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas vigentes	Desde el principio de ejecución de actividades se ha tenido especial cuidado con el uso adecuado y mantenimiento necesario para preservar siempre en buen estado los equipos y maquinaria utilizado en la obra.
Seguir manuales para la operación segura de los equipos y máquinas mecánicas que se utilicen en labores de la obra	El manejo y mantenimiento de los equipos empleados en obra, se implementó de acuerdo a los manuales de funcionamiento y operación de los mismos.

7.2.3 IMPACTOS GENERADOS

Se han generados pocos impactos ambientales significativos en la obra, puesto que no se han afectado los recursos naturales de las zonas aferentes a esta.

Los materiales producto de limpieza se depositarán en sitios actos y adecuados autorizados.

GENERACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y/O LABORALES

No se han presentaron accidentes de trabajo durante la ejecución de la obra, esto se debe a las implementaciones y medidas adoptadas en el proyecto, tanto para obreros como para el poco personal externo que transita por la zona de intervención.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	ID	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	ESTADO
ARLENY FUETES BARON	42653963	DIRECTORA DE OBRA	8/04/2024		ACTIVO
LUIS ALBERTO MATURANA MORENO	11814474	RESIDENTE DE ORA	8/04/2024	30-04-2024	RETIRADO
YOILER ANTONIO MOSQUERA PEREA	1133719532	AYUDANTE	8/04/2024	30-04-2024	RETIRADO
CARLOS EDWIN RODRIGUEZ	70632748	AYUDANTE	11-03-2024	12-03-2024	RETIRADO
SERGIO ALONSO PALACIO	8064767	AYUDANTE	11-03-2024	12-03-2024	RETIRADO
NELSON HIGUITA RODRIGUEZ	98460411	AYUDANTE	29/04/2024	30-04-2024	RETIRADO

No se han presentaron accidentes de trabajo durante la ejecución de la obra, esto se debe a las implementaciones y medidas adoptadas en el proyecto, tanto para obreros como para el poco personal externo que transita por la zona de intervención.

7.2.4 GENERACIÓN DE RUIDOS

No se han presentado quejas de ninguna naturaleza por las actividades realizadas. no se han producidos ruidos que incomoden y perturben la tranquilidad de la comunidad.

7.3 INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA

En cuanto a los equipos, se le ha recomendado al contratista mantenerlos siempre en la obra y dispuestos en cualquier momento para su uso, esto con el fin de alcanzar un mayor rendimiento y productividad en obra.

El equipo y maquinaria empleado por el contratista se relaciona a continuación:

- Pulidora
- Placa vibradora
- Herramienta menor

7.4 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Para determinar el avance físico - financiero de la obra es necesario contemplar y tener en cuenta las obras realizadas, con respecto a las pactadas inicialmente en la ficha técnica, las obras adicionales que en un futuro se puedan realizar se sustentaran bajo los parámetros de calidad, estabilidad, durabilidad y resistencia que deben tener todas las obras al momento de ejecutarse y mantenerse, todo esto con el fin de entregar un buen producto que brinde un servicio confiable y garantizado para los usuarios y comunidad en general

Capítulo 8 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha el Proyecto tiene un avance tanto físico como financiera del 100%

- Se anexan: seguridad social, acta de avance de obra, memorias de cálculo, factura electrónica, certificación de aportes, cuenta de cobro.

Elaboró y Aprobó.



NILBLIO ANTONIO MOSQUERA
Representante Legal
EMPRESA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Fecha: 11-jun-2024 09:37 AM Pág: 2
Anexos: 26 PÁGINAS
180-COE2406-21454
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2311-174/EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

Medellín 5 de junio de 2024

Señores

CORANTIOQUIA

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE
SUPERVISOR

Referencia: CONTRATO DE OBRA 120-CNT2311-174 de 2023 que tiene por **"OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ".**

ASUNTO: **CERTIFICACION DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo **NILBLIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.246.571 en calidad de representante legal de **EAT UNIDOS AL FURUTO** con Nit 811.031.717-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

atentamente

_____

NILBLIO ANTONIO MOSQUERA
Representante Legal
EMPRESA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO

Cl 3ª # 77ª Dg 21 cel. 3146865395 email. Antoniomosquera72@yahoo.com
Medellín, Colombia

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Fecha: 11-jun-2024 09:37 AM Pág: 2
Anexos: 26 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2311-174/EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2406-21454
Favor citar este número al responder

CUENTA DE COBRO

Medellín 17 de abril de 2024

Señores

CORANTIOQUIA

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE
SUPERVISOR

Referencia: CONTRATO DE OBRA 120-CNT2311-174 de 2023 que tiene por **"OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ".**

ASUNTO: CUENTA DE COBRO A **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) NIT: 811.000.231-7**

Yo **NILBLIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.246.571 en calidad de representante legal de **EAT UNIDOS AL FURUTO** con Nit 811.031.717-7 presente esta cuenta de cobro por la suma Cuarenta y seis millones cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos ($46.045.340) M/Cte. Pago que corresponde al acta # 3 y FINAL de obra del contrato de la referencia.

Solicito que los recursos sean consignados a la cuenta de ahorros de Bancolombia con número 331-57210-128 a nombre de EMP ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO

Se firma a los días 17 del mes de abril de 2024.

atentamente



NILBLIO ANTONIO MOSQUERA
Representante Legal
EMPRESA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO

CONTRATO DE OBRA 120-CNT2311-174 de 2023

"*OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ*".

CONTRATISTA DE OBRA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO
Representante legal
NILBLIO ANTONIO MOSQUERA

CONTRATANTE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
supervisor
JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

INFORME FINAL DE LA GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

YASMIRA PALACIOS MARTINEZ
TECNOLOGA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

La salud y seguridad en el trabajo se toma como instrumento primordial e indispensables para mejorar las condiciones de los lugares de trabajo.

La prevención de los riesgos laborales en su sentido más estricto ha sido uno de los objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia. Así, el desarrollo de una actividad sistemática que tienda a perfeccionarse hasta el punto de minimizar la posibilidad de accidentes laborales, pérdidas materiales o enfermedades profesionales derivadas de un ambiente desfavorable, es el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales. Es, por tanto, una decisión de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad y en la cultura de la organización.

La SST se toma como instrumento primordial e indispensables para mejorar las condiciones de los lugares de trabajo, a continuación, se presentan las actividades programadas y ejecutadas en el área durante el periodo comprendido

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

A continuación, se relacionan los trabajadores vinculados, y activos en el proyecto.

NOMBRE	ID	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	ESTADO
ARLENY FUETES BARON	42653963	DIRECTORA DE OBRA	8/04/2024		ACTIVO
LUIS ALBERTO MATURANA MORENO	11814474	RESIDENTE DE ORA	8/04/2024	30-04-2024	RETIRADO
YOILER ANTONIO MOSQUERA PEREA	1133719532	AYUDANTE	8/04/2024	30-04-2024	RETIRADO
CARLOS EDWIN RODRIGUEZ	70632748	AYUDANTE	11-03-2024	12-03-2024	RETIRADO
SERGIO ALONSO PALACIO	8064767	AYUDANTE	11-03-2024	12-03-2024	RETIRADO
NELSON HIGUITA RODRIGUEZ	98460411	AYUDANTE	29/04/2024	30-04-2024	RETIRADO

1.1 RELACIÓN DE PERSONAL SST

PERSONAL SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.				
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**TELEFONO**
1	YASMIRA PALACIOS MARTINEZ	1.020.466.834	TECNOLOGA SST	321 512 4760

2. CONTROL OPERACIONAL SST

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la obra tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

3. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(ANEXO N°1)

FECHA	**TEMA DE CAPACITACIÓN**	**N° PERSONAS PROGRAMADAS**	**N° DE ASISITENTES**	**HORAS DE CAPACITACIÓN**
17/01/2024	Inducción	4	4	1 hora
17/01/2024	Manejao de herramienta y entrega de	4	4	1 hora

4. Personal debe contar cuenta con elementos de protección personal: se hace la entrega a todo el equipo de trabajo sus respectivos elementos de protección personal de acuerdo con la actividad a realizar (ANEXO N° 2)

5. Curso de trabajo en altura: curso de trabajador autorizado en alturas, en él se encuentran los certificados (ANEXO N°3)

6.El personal contratado debe contar con el permiso de altura e inspecciones de seguridad: todo el equipo operativo cuenta con el permiso (ANEXO N°4)

7. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

CONCEPTO	MES	ACUMULADO	PORCENTAJE
Total de accidentes laborales	**0**	**0**	**%**
EAT UNIDOS AL FUTURO	0	0	0

MES	INDICE DE LESION INCAPACITANTE			
	INDICE DE LESION INCAPACITANTE	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE SEVERIDAD	TOTAL
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TASA DE ACCIDENTALIDAD

MES	TASA DE ACCIDENTALIDAD			
	NUMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES	N° DE AT	TASA MENSUAL	TASA DE ACCIDENTALIDAD CONSOLIDADO
0	0	0	0	0
Total	0	0	0	

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO DUARNTE LA OBRA

Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo

FECHA	NOMBRE APELLIDO	CARGO	DESCRIPCION	DIAS DE INCAPACIDAD
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

a. INCIDENTES

FECHA	INCIDENTES REPORTADOS		
	EMPRESA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	INVESTIGACION
0	0	0	0
0	0	0	0

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMÚN

En el periodo no se presentan ausentismos

FECHA	INDICE DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL	
	N° DÍAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD GENERAL	DIAGNOSTICO
0	0	0

8. ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Relación de elementos para la atención de emergencia

UBICACIÓN	BOTIQUIN	CAMILLA
Frente de trabajo	1	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

INDUCCIONES Y ENTREGA DE EPP






_____

YASMIRA PALACIOS MARTINEZ
CC 1020466834
TECNOLOGA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cl 3ª # 77ª Dg 21 cel. 3146865395 email. Antoniomosquera72@yahoo.com
Medellín, Colombia