DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2233 DE 2025

REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.



INFORME MENSUAL DE OBRA No. 03
(01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026)

MARZO DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
4. LOCALIZACIÓN 5
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 6
5.1. GENERALIDADES 6
6. POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA. 7
6.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 7
6.2. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO 7
7. ACTIVIDADES DEL CONTRATO 8
7.1. RESUMEN GENERAL 8
PRELIMINARES 8
MAMPOSTERIA 8
CARPINTERIA METALICA 9
ACABADOS ARQUITECTONICOS 9
INSTALACIONES ELECTRICAS 9
EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA 10
CUARTO EQUIPOS CAD 10
TARIMA CANCHA DE FUTBOL 12
6. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO 15
7. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO 19
PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 19
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS. 20
9. ITEMS DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO. 22
10. AVANCE FISICO DE OBRA 28
11. ACTAS DE REUNIONES 29
12. CORRESPONDECIA ENVIADA/RECIBIDA 30
13. CONCLUSIONES 31

1. INTRODUCCIÓN

En el departamento del Meta, la Policía Nacional enfrenta limitaciones estructurales y operativas que afectan directamente el cumplimiento de su misión de garantizar la seguridad y a convivencia ciudadana. Estas limitaciones se manifiestan en tres ámbitos críticos: infraestructura, tecnología y bienestar del personal.

Infraestructura física en deterioro y desactualizada
Las instalaciones del Departamento de Policía Meta, de la Escuela de carabineros Eduardo Cuevas Garcia y de la Regional de Incorporaciones presentan deficiencias en su infraestructura que van desde problemas de mantenimiento, desgaste por el uso y antigüedad de las edificaciones, hasta la falta de adecuaciones técnicas acordes con los estándares actuales de funcionamiento institucional.

- Estas falencias generan incomodidad y condiciones inadecuadas para el personal policial, afectando su bienestar y capacidad de desempeño.

- Se dificulta la realización de procesos de formación, incorporación, alistamiento y operación con la calidad y eficacia que demanda la dinámica de seguridad del territorio.

- La ausencia de espacios óptimos repercute también en la percepción ciudadana frente a la capacidad institucional de respuesta.

El presente informe pretende hacer una recopilación de las actividades ejecutadas, avance físico y financiero, entre otros, por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS en el periodo comprendido del **01 de MARZO al 31 de MARZO de 2026**.

2. OBJETIVO

El objetivo fundamental del presente documento es dar a conocer, a la entidad contratante y a la interventoría, el desarrollo de las actividades del Contrato No. 2233 de noviembre de 2025 y el avance obtenido desde el momento en que se dio inicio a la ejecución de la obra hasta el momento de presentación de este informe.

Mediante este informe también se busca constatar el cumplimiento y las condiciones establecidas para la ejecución de las obras y se puedan determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en el contrato.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EL DEPARTAMENTO cumpliendo con los objetivos trazados desde el Plan de Desarrollo 2024-2027, denominado "El Gobierno de la Unidad", considera necesario contratar:

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

El cual se encuentra registrado en el Banco de Programa y Proyectos de inversión, Departamento BPPID bajo el número 2024005500227, para el Fortalecimiento EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, bajo la estructura del Plan de Desarrollo "EL GOBIERNO DE LA UNIDAD 2024-2027" PILAR 1. SEGURIDAD TOTAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL META. 1.1. EJE ESTRATEGICO CIUDADANIA SEGURA. 1.1.1. LINEA ESTRATEGICA FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD. 1.1.1.1. PROGRAMA CAPACIDADES INSTITUCIONALES. 1.1.1.1.1. Subprograma Infraestructura y Dotación para la seguridad. Sector 45 - Gobierno Territorial. Meta 11011014504. Construir, remodelar, y/o adquirir infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en seis (6) espacios, de acuerdo con lo establecido en la mesa conjunta para la infraestructura de seguridad departamental.

Ello con el propósito de apoyar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales, la conservación del orden público, la seguridad ciudadana, la búsqueda de la paz y seguridad total y protección y garantía de los Derechos Humanos del Departamento del
Meta.

4. LOCALIZACIÓN

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto Lopez.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.




Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. GENERALIDADES

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2233 DE 07 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS NIT: 902.001.555-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocarabineros@gmail.com
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($1,226,177,526.20)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2326 DE 05 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
FECHA DE SUSPENSION No. 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No. 1	25 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO PRORROGA No. 1	CUATRO (04) MESES

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	01 DE JULIO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	**23.52%**

6. POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual No 2233 se establecieron las respectivas pólizas de cumplimiento con la Compañía Chubb Seguros Colombia S.A, como se detalla a continuación:

6.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**82098**
ANEXO N°	**0**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO N°	**75572**
ANEXO N°	**0**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**

7. Pólizas según minuta.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025/11/07	2026/04/30	$122.617.752,62
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/07	2026/04/30	$122.617.752,62
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/07	2028/12/31	$ 61.308.867,31
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2025/12/31	2030/12/31	$122.617.752,62
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
GASTOS DE DEFENSA	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
RC CRUZADA	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

8. Amparos según minuta.

6.2. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**82098**
ANEXO N°	**1**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO N°	**75572**
ANEXO N°	**1**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**

9. Pólizas según acta de inicio.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025/11/25	2025/12/31	$122.617.752,62
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/25	2025/12/31	$122.617.752,62
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/25	2028/12/31	$ 61.308.867,31
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2025/12/31	2030/12/31	$122.617.752,62
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
GASTOS DE DEFENSA	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
RC CRUZADA	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

Amparos según acta de inicio.

7. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

7.1. RESUMEN GENERAL

A continuación, se presenta un listado de las principales actividades a ejecutar por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS:

CAD – CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

PRELIMINARES

- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

MAMPOSTERIA

- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- ESTUCO PREPARADO
- PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
- MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA

- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PORCELANATO BEIGE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm
- BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- RELLENO CON GRAVILLA
- GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10

CARPINTERIA METALICA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE

ACABADOS ARQUITECTONICOS

- VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifásica TIPO TORRE
- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO,TOTALIZADOR 3X125A. 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA5A ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA

EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA

- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CUARTO EQUIPOS CAD

- PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PASILLO ZONA INSTRUCCIÓN SISTEMA TACTICO BASICO POLICIAL

- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm

ADECUACION MANDOS NIVEL EJECUTIVO Y AULA AMBIENTAL AXP

- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
- PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.
- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA
- DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA

BATERIA SANITARIA SUBOFICIALES

- DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- MONTAJE LAVAMANOS
- JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO
- SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS

- ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR BFT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC
- SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA
- POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN

- LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65/65 (CONJUNTO ÓPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16LEDS.120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓNW

TARIMA CANCHA DE FUTBOL

- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BAÑO DE INSTRUCCIÓN ZONA DE AUXILIARES DE POLICIA

- ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA
- CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS
- BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BATERIA SANITARIA

- ZAPATA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE
- VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- ESTUCO PREPARADO
- PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
- PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
- ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO
- JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- MESÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA ORINAL 2"
- TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN
- ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

- TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO

- DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PORCELANATO BEIGE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- MONTAJE SANITARIO DE TANQUE
- JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- MONTAJE LAVAMANOS
- DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL
- MONTAJE DE DUCHA
- ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓ

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PANEL LED REDONDO 18 W

- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

6. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"						
ITEM	REFERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INC. AIU 34%	VALOR TOTAL
CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO						
1	PRELIMINARES					
1,1	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 31.545,00	$ 8.963.196,00
1,2	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 9.529,00	$ 2.707.570,00
1,3	14010215	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85,52	$ 24.938,00	$ 2.132.698,00
1,4	14010212	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 116.955,00	$ 467.820,00
2	MAMPOSTERIA					
2,1	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,60	$ 74.942,00	$ 869.327,00
2,2	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,20	$ 36.223,00	$ 840.374,00
2,3	14070104	ESTUCO PREPARADO	M2	255,17	$ 13.072,00	$ 3.335.582,00
2,4	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	318,56	$ 16.193,00	$ 5.158.442,00
2,5	14090101	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40,59	$ 238.870,00	$ 9.695.733,00
2,6	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,24	$ 1.116.750,00	$ 34.887.270,00
2,7	17010202	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411,60	$ 11.548,00	$ 4.753.157,00
2,8	14080111	PORCELANATO BEIGE	M2	218,65	$ 180.184,00	$ 39.396.646,00
2,9	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	236,60	$ 152.656,45	$ 36.118.783,00
2,10	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	27,90	$ 126.920,00	$ 3.541.068,00
2,11	CREADO CON INSUMOS AIM	PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm	M2	27,90	$ 116.432,00	$ 3.248.453,00
2,12	11062206	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	63,20	$ 133.716,00	$ 8.450.851,00
2,13	11060211	RELLENO CON GRAVILLA	M3	4,20	$ 136.483,00	$ 573.229,00
2,14	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99,60	$ 28.250,00	$ 2.813.700,00
3	CARPINTERIA METALICA					
3,1	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	50,06	$ 405.066,00	$ 20.277.604,00
3,2	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	21,97	$ 984.861,00	$ 21.637.396,00
3,3	COTIZACION	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE	M2	211,20	$ 807.350,00	$ 170.512.320,00
4	ACABADOS ARQUITECTONICOS					
4,1	CREADO CON INSUMOS AIM	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	M2	48,91	$ 529.855,00	$ 25.915.208,00
4,2	14120104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.	M2	15,12	$ 1.558.843,00	$ 23.569.706,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5,1	CREADO CON	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20,00	$ 216.613,00	$ 4.332.260,00

	INSUMOS AIM					
5,2	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00
5,3	COTIZACION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50,00	$ 2.414.769,00	$ 120.738.450,00
5,4	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifásica TIPO TORRE	UN	1,00	$ 137.737.260,00	$ 137.737.260,00
5,5	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 719.209,00	$ 2.876.836,00
5,6	15011012	TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO,TOTALIZADOR 3X125A. 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA5A ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	UN	1,00	$ 5.098.095,00	$ 5.098.095,00
6		EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA				
6,1	15011302	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 3.072.550,00	$ 15.362.750,00
		CUARTO EQUIPOS CAD				
7		PISOS				
7,1	15010508	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 619.678,00	$ 619.678,00
		PASILLO ZONA INSTRUCCIÓN SISTEMA TACTICO BASICO POLICIAL				
8		PISOS DE PASILLOS Y REJILLAS				
8,1	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 31.545,00	$ 3.738.083,00
8,2	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 9.529,00	$ 1.129.187,00
8,3	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	59,25	$ 126.920,00	$ 7.520.010,00
8,4	CREADO CON INSUMOS AIM	PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm	M2	59,25	$ 116.432,00	$ 6.898.596,00
		ADECUACION MANDOS NIVEL EJECUTIVO Y AULA AMBIENTAL AXP				
9		PISOS				
9,1	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	14,35	$ 17.404,00	$ 249.747,00
9,2	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	14,35	$ 166.115,00	$ 2.383.750,00
9,3	14010204	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,50	$ 8.411,00	$ 214.481,00
9,4	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	25,50	$ 152.656,45	$ 3.892.739,00
9,5	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	89,25	$ 49.270,00	$ 4.397.348,00
9,6	14080103	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	89,25	$ 96.720,00	$ 8.632.260,00
9,7	14010218	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	475,00	$ 8.976,00	$ 4.263.600,00
9,8	14100208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	475,00	$ 139.079,00	$ 66.062.525,00
		BATERIA SANITARIA SUBOFICIALES				
9,9	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 54.387,00	$ 54.387,00
9,10	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 43.510,00	$ 43.510,00
9,11	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1,00	$ 522.194,00	$ 522.194,00
9,12	14150203	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	1,00	$ 104.440,00	$ 104.440,00
9,13	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 697.960,00	$ 697.960,00
9,14	14150205	MONTAJE LAVAMANOS	UN	1,00	$ 70.381,00	$ 70.381,00
9,15	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	$ 157.132,00	$ 157.132,00
9,16	14140213	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 111.219,00	$ 111.219,00
9,17	14140206	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 117.783,00	$ 117.783,00
9,18	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 38.173,00	$ 38.173,00
9,19	14130115	ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 123.752,00	$ 123.752,00
9,20	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	52,42	$ 16.193,00	$ 848.837,00
9,21	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	6,30	$ 405.066,00	$ 2.551.916,00

9,22	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	1,37	$ 984.861,00	$ 1.344.335,00
9,23	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,56	$ 206.979,00	$ 115.908,24
10		INSTALACIONES ELECTRICAS				
10,1	15011105	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 37.966,00	$ 759.320,00
10,2	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00
10,3	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00
10,4	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3,00	$ 216.613,00	$ 649.839,00
10,5	NR 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR BFT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC	UND	3,00	$ 41.338.464,00	$ 124.015.392,00
10,6	15011202	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 261.500,00	$ 784.500,00
10,7	15010215	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	2,70	$ 268.949,00	$ 580.930,00
10,8	15010201	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	5,00	$ 1.167.780,00	$ 4.671.120,00
10,9	15010803	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65/65 (CONJUNTO ÓPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16LEDS.120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 1.978.986,00	$ 7.915.944,00
		TARIMA CANCHA DE FUTBOL				
11		INSTALACIONES ELECTRICAS				
11,1	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00
11,2	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00
11,3	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 216.613,00	$ 1.299.678,00
		BAÑO DE INSTRUCCIÓN ZONA DE AUXILIARES DE POLICIA				
12		CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA				
12,1	17010302	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	845,78	$ 41.276,00	$ 34.910.415,00
12,2	14100208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	33,75	$ 139.079,00	$ 4.693.916,00
12,3	14040453	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	7,50	$ 139.096,00	$ 1.043.220,00
12,4	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	$ 35.851,00	$ 430.212,00
13		BATERIA SANITARIA				
13.0	14020101	ZAPATA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,43	$ 1.271.782,00	$ 3.090.430,00
13,1	14010223	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4,20	$ 528.760,00	$ 2.220.792,00
13,2	11060101	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	21,88	$ 108.755,00	$ 2.379.559,00
13,3	14020201	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,56	$ 1.363.125,00	$ 2.126.475,00
13,4	14030101	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,13	$ 1.855.935,00	$ 2.097.207,00
13,5	14030201	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,24	$ 1.809.011,00	$ 2.243.174,00
13,6	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	868,12	$ 10.800,00	$ 9.375.696,00
13,7	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	96,15	$ 74.942,00	$ 7.205.673,00

13,8	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	114,66	$	36.223,00	$	4.153.329,00
13,9	14060102	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	58,38	$	50.735,00	$	2.961.909,00
13,10	14070104	ESTUCO PREPARADO	M2	58,38	$	13.072,00	$	763.143,00
13,11	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	58,38	$	19.391,00	$	1.132.047,00
13,12	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	38,22	$	16.193,00	$	618.896,00
13,13	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,00	$	206.979,00	$	827.916,00
13,14	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	76,44	$	166.115,00	$	12.697.831,00
13,15	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	13,02	$	984.861,00	$	12.822.890,00
13,16	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	6,00	$	522.194,00	$	3.133.164,00
13,17	14150110	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	$	1.212.062,00	$	2.424.124,00
13,18	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$	157.132,00	$	942.792,00
13,19	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4,00	$	697.960,00	$	2.791.840,00
13,20	14030403	MESÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,24	$	2.659.742,00	$	638.338,00
13,21	14140213	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$	111.219,00	$	667.314,00
13,22	14140206	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$	117.783,00	$	471.132,00
13,23	14140210	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2,00	$	116.734,00	$	233.468,00
13,24	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,57	$	38.173,00	$	212.624,00
13,25	14140106	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$	14.372,00	$	86.232,00
13,26	14130120	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	73,64	$	20.912,00	$	1.539.960,00
13,27	14130127	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$	4.552,00	$	18.208,00
13,28	14140503	TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	881.962,00	$	881.962,00
13,29	14140403	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$	1.005.060,00	$	1.005.060,00
13,30	15011105	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	$	37.966,00	$	607.456,00
13,31	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	719.209,00	$	719.209,00
13,32	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	158.050,00	$	632.200,00
13,33	15011209	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	230.177,00	$	920.708,00
13,34	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$	216.613,00	$	1.299.678,00
13,35	11090207	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	500,00	$	2.309,00	$	1.154.500,00
13,36	CREADO CON INSUMOS AIM	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,35	$	70.732,00	$	2.146.716,00
		ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO						
14		MAMPOSTERIA						
14,1	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132,00	$	11.413,00	$	1.506.516,00
14,2	14010213	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224,56	$	13.053,00	$	2.931.182,00
14,3	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$	54.387,00	$	108.774,00
14,4	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$	43.510,00	$	87.020,00
14,5	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224,56	$	9.529,00	$	2.139.832,00
14,6	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,03	$	17.404,00	$	209.370,00
14,7	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12,03	$	166.115,00	$	1.998.363,00
14,8	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224,56	$	49.270,00	$	11.064.071,00
14,9	14080111	PORCELANATO BEIGE	M2	224,56	$	180.184,00	$	40.462.119,00
14,10	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132,00	$	152.656,45	$	20.150.651,00
14,11	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,60	$	405.066,00	$	3.888.634,00

14,12	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,79	$ 984.861,00	$ 18.505.538,00
14,13	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$ 522.194,00	$ 1.044.388,00
14,14	14150202	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	2,00	$ 77.540,00	$ 155.080,00
14,15	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$ 157.132,00	$ 942.792,00
14,16	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$ 697.960,00	$ 1.395.920,00
14,17	14150205	MONTAJE LAVAMANOS	UN	2,00	$ 70.381,00	$ 140.762,00
14,18	14010221	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 21.755,00	$ 130.530,00
14,19	14150306	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6,00	$ 203.321,00	$ 1.219.926,00
14,2	14150204	MONTAJE DE DUCHA	UN	6,00	$ 66.571,00	$ 399.426,00
14,21	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,24	$ 206.979,00	$ 463.632,96
15	INSTALACIONES ELECTRICAS					
15,1	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00
15,2	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 216.613,00	$ 1.732.904,00
15,3	15010814	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	21,00	$ 64.733,00	$ 1.359.393,00
15,4	15011304	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.995.231,00	$ 4.995.231,00
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 1.226.177.526,20
ADMINISTRACION 28%						INCLUYE AIM 34%
UTILIDAD 5%						
IMPREVISTOS 1%						
VALOR TOTAL						**$ 1.226.177.526,20**

7. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORSOCIO ESCUELA DE CARABINEROS para el mes del **17 de febrero 2026 al 28 de febrero de 2025.**

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	DEMET				
	NOMBRES	CC	PENSION	EPS	CARGO
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	PORVENIR	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	PROTECCION	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

MEJORAMIENTO INSTALACIONES COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INC. AIU 34%	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
1	PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 31.545,00	$ 8.963.196,00	284,14	$ 8.963.196,00
1.2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 9.529,00	$ 2.707.570,00	284,14	$ 2.707.570,00
1.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85,52	$ 24.938,00	$ 2.132.698,00	85,52	$ 2.132.698,00
1.4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 116.955,00	$ 467.820,00	4,00	$ 467.820,00
2	MAMPOSTERIA						
2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,60	$ 74.942,00	$ 869.327,00	11,60	$ 74.942,00
2.2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,20	$ 36.223,00	$ 840.374,00	23,20	$ 36.223,00
2.5	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40,59	$ 238.870,00	$ 9.695.733,00	40,59	$ 238.870,00
2.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,24	$ 1.116.750,00	$ 34.887.270,00	31,24	$ 34.887.270,00
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411.60	$ 11.548,00	$ 4.753.157,00	244.86	$ 2.827.643,00
2.8	PORCELANATO BEIGE	M2	218.65	$ 180.184,00	$ 39.396.646,00	218.65	$ 39.396.646,00
2.14	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99.60	$ 28.250,00	$ 2.813.700,00	99.60	$ 2.813.700,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00	8,00	$ 1.264.400,00
5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50,00	$ 2.414.769,00	$ 120.738.450,00	30,00	$ 72.443.070,00
ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
14	MAMPOSTERIA						
14,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132,00	$11.413,00	$1.506.516,00	132,00	$1.506.516,00

14,2	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224,56	$13.053,00	$2.931.182,00	224,56	$2.931.182,00
14,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$54.387,00	$108.774,00	2,00	$108.774,00
14,4	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$43.510,00	$87.020,00	2,00	$87.020,00
14,5	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224,56	$9.529,00	$2.139.832,00	224.56	$2.139.832,00
14,6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,03	$17.404,00	$209.370,00	12,03	$209.370,12
14.7	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12,03	$166.115,00	$ 1.998.363,00	12,03	$ 1.998.363,00
14.8	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224,56	$49.270,00	$ 11.064.071,00	201.38	$ 9.921.992,00
14.9	PORCELANATO BEIGE	M2	224,56	$ 180.184,00	$ 40.462.119,00	201.38	$ 36.285.184,00
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132,00	$ 152.656,45	$ 20.150.651,00	132.00	$ 20.150.651,00
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,60	$405.066,00	$ 3.888.634,00	9,60	$ 3.888.634,00
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,79	$984.861,00	$ 18.505.538,00	18.79	$ 18.505.538,00
14.13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$522.194,00	$ 1.044.388,00	2,00	$ 1.044.388,00
14.15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$157.132,00	$ 942.792,00	6,00	$ 942.792,00
14.16	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$697.960,00	$ 1.395.920,00	2,00	$ 1.395.920,00
14.18	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$21.755,00	$ 130.530,00	6,00	$ 130.530,00
14.19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6,00	$203.321,00	$ 1.219.926,00	6,00	$ 1.219.926,00
14.20	MONTAJE DE DUCHA	UN	6,00	$66.571,00	$ 399.426,00	6,00	$ 399.426,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS						

15.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$158.050,00	$ 1.264.400,00	8,00	$ 1.264.400,00
15.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$4.995.231,00	$ 4.995.231,00	1,00	$ 4.995.231,00
					VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 288.435.116,00

Según la tabla anterior, la cual muestra las actividades ejecutadas del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026, se ha alcanzado un avance del **23.52%,** lo que financieramente se traduce a un monto de **($ 288.435.116,00) DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS**

9. ITEMS DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO.

CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.24	31.24	31.24	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411.60	244.86	244.86	59.48%	59.48%



CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.8	PORCELANATO BEIGE	M2	218.65	218.65	218.65	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.14	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99.60	99.60	99.60	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50.00	21.00	30.00	60.00%	60.00%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.2	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224.56	92.56	224.56	100%	100%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.5	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224.56	92.56	224.56	100%	100%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.8	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224.56	113.38	201.38	89.67%	89.67%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.9	PORCELANATO BEIGE	M2	224.56	113.38	201.38	89.67%	89.67%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132.00	44.00	132.00	100%	100%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18.79	7.52	18.79	100.00%	100.00%





10. AVANCE FISICO DE OBRA.

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra, las cuales representan un avance físico acumulado del **23.52%**, equivalente a un valor financiero de **$288.435.973,30**.

En el marco de las actividades de pisos, se adelantó la construcción de la **placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI)** mediante mezcla elaborada en obra, alcanzando la totalidad de los 31.24 m³ contratados. Este proceso comprendió el armado del área, la dosificación y mezclado del concreto con control de la relación agua-cemento y el posterior curado húmedo de la superficie durante el tiempo reglamentario. Paralelamente, se ejecutó el suministro, figurado, armado, colocación y amarre de **malla electrosoldada Fy=5000 kg/cm² (500 MPa)**, con una cantidad ejecutada de 244.86 kg de los 411.60 kg contratados, siguiendo los planos estructurales y los requisitos de la NSR-10 en cuanto a traslapes y recubrimientos.

Adicionalmente, se realizó la instalación de **porcelanato Beige** en una cantidad de 218.65 m², completando el total contratado en el CAD. La actividad incluyó la preparación de la superficie base, la nivelación y alineación de cada pieza, así como la ejecución de juntas de dilatación conforme a las especificaciones técnicas. De igual forma, se instalaron los **99.60 ml de guardaescoba en porcelanato de 50×10 cm**, de forma secuencial con el avance del piso, asegurando la continuidad del módulo de corte y el acabado homogéneo perimetral.

En cuanto a instalaciones de redes especiales, se ejecutaron **30 puntos de los 50 contratados** correspondientes al **suministro, instalación y puesta en marcha de puntos de red de datos estructurada**, de acuerdo con la ficha técnica del proyecto. El proceso técnico incluyó el tendido de cable UTP categoría 6A por ductérias y bandejas portacables, la instalación de cajetines de embutir, faceplates y conectores keystone RJ45, así como el rotulado e identificación de cada punto.

En el capítulo de remodelación se concentró la mayor parte de las actividades del período. Se realizó el **desmonte total de piso en baldosa cerámica y gress** sobre los 224.56 m² intervenidos, incluyendo el levante manual de piezas, la rotura de la capa de pega existente y el traslado del material hasta el sitio de cargue o almacenamiento temporal designado en obra. En continuidad con esta labor, se ejecutó la **picada de piso** en los mismos 224.56 m², mediante herramienta neumática y manual, con trasiego interno y cargue del material producto de demolición.

Posteriormente, se adelantó el **afinado de pisos con mortero de cemento en proporción 1:4 y espesor de 70 mm** sobre 201.38 m² de los 224.56 m² contratados. Esta actividad incluyó la preparación y dosificación del mortero, la colocación con regla maestra garantizando la planitud de la superficie dentro de la tolerancia de ±3 mm por cada 3 metros, y el tiempo de curado necesario previo a la colocación del acabado. Sobre las áreas donde el afinado alcanzó el tiempo de curado requerido, se avanzó con la instalación de **porcelanato Beige** en remodelación, ejecutando 201.38 m² de los 224.56 m² programados, con el mismo proceso técnico descrito para el capítulo 2.

Finalmente, se ejecutó la instalación del **cielo raso con tablilla en PVC incluyendo estructura metálica** sobre los 132.00 m² contratados en su totalidad en alojamientos. El proceso comprendió el trazado y nivelación de la estructura de perfiles de aluminio y flejes metálicos anclados a la losa, el montaje de la tablilla de PVC en el sistema machihembrado y el ajuste de las piezas en los perímetros y encuentros con muros. Igualmente, se instalaron **18.79 m² de puerta en aluminio sistema bisagra con vidrio de 4 mm**, actividad que incluyó la fabricación de marcos, la instalación y plomada de los mismos en los vanos preparados, la colocación de hojas con vidrio laminado de 4 mm, y el ajuste de herrajes y sistema de cierre.

Todas las actividades descritas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, bajo la supervisión del residente de obra y con el visto bueno de la Interventoría.

11. ACTAS DE REUNIONES.

ACTAS DE COMITÉ SUSCRITAS		
No. ACTA	**TEMAS**	**FECHA**
03	La reunión se centró en el seguimiento al avance del contrato de adecuaciones físicas en instalaciones del Departamento de Policía Meta (DEMET). El principal tema fue la imposibilidad técnica de fundir una placa de concreto sobre la acometida eléctrica existente, por contravenir el RETIE y generar riesgos de mantenimiento y seguridad. Como consecuencia, se planteó la necesidad de tramitar una suspensión temporal del contrato y una modificación de cantidades, para ajustar el alcance contractual a la normativa vigente.	**01-12-2025**

12. CORRESPONDECIA ENVIADA/RECIBIDA

OFICIO	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
INT-DEMET-2025-001	28-nov.2025	Interventoría	Contratista de Obra	Requerimiento – Cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato de obra 2233 de 2025
INT-DEMET-2025-002	28-nov.2025	Interventoría	Contratista de Obra	Requerimiento – Cumplimiento inicio de ejecución actividades del contrato de obra 2233 de 2025.
OFI-2025-002	03-dic.2025	Contratista de Obra	Interventoría	Remisión pólizas actualizadas según acta de inicio para aprobación.
OFI-2025-003	03-dic.2025	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud Acta de Suspensión No.1 del contrato de obra No. 2233 de 2025.
OFI-2025-004	15-dic.2025	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud aprobación diseño valla informativa.
OFI-2025-005	07-ene.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Cambio de Profesional del Contrato No. 2233 de 2025.
OFI-2025-006	13-ene.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud de Ampliación al Acta de Suspensión No.1 del contrato de obra No. 2233 de 2025.
INT-DEMET-2025-007	25-feb.2026	Interventoría	Contratista de Obra	Instrucción de revisión técnica integral y estructuración de propuesta de ajuste contractual
OFI-2025-007	25-feb.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud de prórroga por cuatro (4) meses – Contrato de Obra N.° 2233 de 2025.
OFI-2025-008	09-mar.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Remisión de resultados del estudio técnico de áreas y alcances – Acta de Balance de Menores y Mayores Cantidades e Inclusión de Ítems No Previstos. Contrato de Obra N.° 2233 de 2025.
SGS-19100-99	16-mar.2026	Interventoría	Contratista de Obra	Remisión de solicitud por parte del DEMET Contrato de Obra No. 2233 de 2025

13. CONCLUSIONES

- **Avance de Obra**: Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2026, el contratista ha alcanzado un avance del **23.52%** en la ejecución del proyecto, lo cual corresponde a un valor financiero de **$288.435.116,00.**

El avance fue posible gracias al reinicio efectivo de actividades el 17 de febrero de 2026, luego de superar el período de suspensión No. 1 y su ampliación, que en conjunto sumaron sesenta (60) días de paralización. El ritmo de ejecución del mes refleja una recuperación progresiva de la productividad en obra, aunque el porcentaje acumulado evidencia que aún existe un volumen significativo de actividades por ejecutar para alcanzar el objeto contractual en su totalidad antes de la nueva fecha de terminación del 1 de julio de 2026.

Las intervenciones del período se concentraron en dos frentes de obra: el **CAD – Centro Automático de Despacho** y el **Alojamiento AXP Frente Auditorio**. En el CAD se completaron al 100% la placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (31.24 m³), la instalación de porcelanato Beige (218.65 m²) y los guardaescobas de porcelanato 50×10 cm (99.60 ml); en tanto que la malla electrosoldada Fy=500 MPa presentó un avance del 59.48% con 244.86 kg ejecutados de los 411.60 kg contratados, pendiente de completarse en el siguiente período. Para los puntos de red de datos estructurada, se avanzó en 30 de los 50 puntos contratados (60%), quedando pendiente la instalación de los 20 puntos restantes y la certificación general con equipo analizador Fluke. En el frente de Alojamiento AXP, se completaron al 100% el desmonte de cielo raso en Drywall (132 m²), el desmonte de piso baldosa (224.56 m²), la picada de piso (224.56 m²), el cielo raso en tablilla PVC con estructura metálica (132 m²), la puerta de aluminio sistema bisagra (18.79 m²), los sanitarios, lavamanos, duchas, incrustaciones y el sistema de aire acondicionado Split Inverter de 24.000 BTU; mientras que el afinado de pisos (201.38 m² / 89.67%) y el porcelanato Beige (201.38 m² / 89.67%) registraron avances parciales, con 23.18 m² pendientes de terminar en cada actividad, condicionados al tiempo de curado del mortero de nivelación.

ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS

AVANCE MENSUAL DE OBRA

POLICÍA ESCUELA DE CARABINEROS
CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS

CONTRATO DE OBRA No.	2233 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2326 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
AVANCE MENSUAL No.	3		
OBJETO CONTRATO:	"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LAS ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 1.226.177.526,20) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 68.143.081,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. N° 1.094.921.302 de Armenia	CONTRATISTA INTERVENTORIA	BIMCON S.A.S RL: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 de Acacias
NIT:	902.001.555-2	NIT:	901.253.373-6
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorciocarabineros@gmail.com	CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	bimcon.col@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS		
CORREO ELECTRONICO SUPERVISION:	gerenciadeseguridad@meta.gov.co	FECHA PRESENTE AGTA:	32 DE MARZO DE 2026

INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA,

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE MENSUAL									
						MES 1		MES 2		MES 3		ACUMULADO		CANTIDAD ACTUALIZADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD (+)	VALOR	CANT	VALOR
	CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO														
1	PRELIMINARES														
1,1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 31.545,00	$ 8.963.196,00	0,00	$ -	284,14	$ 8.963.196,00	0,00	$ -	284,14	$ 8.963.196,00	0,00	$ -
1,2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 9.529,00	$ 2.707.570,00	0,00	$ -	284,14	$ 2.707.570,00	0,00	$ -	284,14	$ 2.707.570,00	0,00	$ -
1,3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85,52	$ 24.938,00	$ 2.132.698,00	0,00	$ -	85,52	$ 2.132.698,00	0,00	$ -	85,52	$ 2.132.698,00	0,00	$ -
1,4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 116.955,00	$ 467.820,00	0,00	$ -	4,00	$ 467.820,00	0,00	$ -	4,00	$ 467.820,00	0,00	$ -
2	MAMPOSTERIA														
2,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,60	$ 74.942,00	$ 869.327,00	0,00	$ -	11,60	$ 869.327,00	0,00	$ -	11,60	$ 869.327,00	0,00	$ -
2,2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,20	$ 36.223,00	$ 840.374,00	0,00	$ -	23,20	$ 840.374,00	0,00	$ -	23,20	$ 840.374,00	0,00	$ -
2,3	ESTUCO PREPARADO	M2	255,17	$ 13.072,00	$ 3.335.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	255,17	$ 3.335.582,00
2,4	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	318,56	$ 16.193,00	$ 5.158.442,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	318,56	$ 5.158.442,00
2,5	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40,59	$ 238.870,00	$ 9.695.733,00	0,00	$ -	40,59	$ 9.695.733,00	0,00	$ -	40,59	$ 9.695.733,00	0,00	$ -
2,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,24	$ 1.116.750,00	$ 34.887.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	31,24	$ 34.887.270,00	31,24	$ 34.887.270,00	0,00	$ -
2,7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411,60	$ 11.548,00	$ 4.753.157,00	0,00	$ -	0,00	$ -	244,66	$ 2.827.643,00	244,66	$ 2.827.643,00	166,74	$ 1.925.514,00
2,8	PORCELANATO BEIGE	M2	218,65	$ 180.184,00	$ 39.398.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -	218,65	$ 39.398.648,00	218,65	$ 39.398.648,00	0,00	$ -
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	238,60	$ 152.658,45	$ 36.118.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	238,60	$ 36.118.783,00
2,10	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	27,90	$ 126.920,00	$ 3.541.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,90	$ 3.541.068,00
2,11	PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm	M2	27,90	$ 116.432,00	$ 3.248.453,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,90	$ 3.248.453,00
2,12	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-60 60X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	63,20	$ 133.718,00	$ 8.450.651,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	63,20	$ 8.450.651,00
2,13	RELLENO CON GRAVILLA	M3	4,20	$ 136.483,00	$ 573.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,20	$ 573.229,00
2,14	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99,60	$ 28.250,00	$ 2.813.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	99,60	$ 2.813.700,00	99,60	$ 2.813.700,00	0,00	$ -
3	CARPINTERIA METALICA														
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	50,06	$ 405.068,00	$ 20.277.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,06	$ 20.277.604,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	21,97	$ 984.661,00	$ 21.637.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,97	$ 21.637.396,00
3,3	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE	M2	211,20	$ 807.350,00	$ 170.512.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	211,20	$ 170.512.320,00
4	ACABADOS ARQUITECTONICOS														
4,1	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	M2	48,91	$ 529.655,00	$ 25.915.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,91	$ 25.915.208,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.	M2	15,12	$ 1.558.843,00	$ 23.569.706,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,12	$ 23.569.706,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS														
5,1	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20,00	$ 216.613,00	$ 4.332.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 4.332.260,00
5,2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -

5,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50,00	$ 414.769,00	$ 120.738.450,00	0,00	$ -	9,00	$ 2.921,00	21,00	$ 50.710.149,00	30,00	$ 72.443.070,00	20,00	$ 49.295.380,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifásica TIPO TORRE	UN	1,00	$ 137.737.260,00	$ 137.737.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 137.737.260,00
5,5	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 719.209,00	$ 2.876.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.876.836,00
5,6	TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO,TOTALIZADOR 3X125A, 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA5A ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	UN	1,00	$ 5.068.095,00	$ 5.068.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.068.095,00
6	EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA														
6,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 3.072.550,00	$ 15.362.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 15.362.750,00
	CUARTO EQUIPOS CAD														
7	PISOS														
7,1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 619.678,00	$ 619.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 619.678,00
	PASILLO ZONA INSTRUCCIÓN SISTEMA TACTICO BASICO POLICIAL														
8	PISOS DE PASILLOS Y REJILLAS														
8,1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 31.545,00	$ 3.738.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	118,50	$ 3.738.083,00
8,2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 9.529,00	$ 1.129.187,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	118,50	$ 1.129.187,00
8,3	TABLON GRAFIL GRESS 0 30X0 30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	59,25	$ 126.920,00	$ 7.520.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	59,25	$ 7.520.010,00
8,4	PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm	M2	59,25	$ 116.432,00	$ 6.898.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	59,25	$ 6.898.596,00
	ADECUACION MANDOS NIVEL EJECUTIVO Y AULA AMBIENTAL AXP														
9	PISOS														
9,1	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	14,35	$ 17.404,00	$ 249.747,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,35	$ 249.747,00
9,2	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0 30 X0 60 BRILLANTE	M2	14,35	$ 166.115,00	$ 2.383.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,35	$ 2.383.750,00
9,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,50	$ 8.411,00	$ 214.481,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,50	$ 214.481,00
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	25,50	$ 152.656,45	$ 3.892.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,50	$ 3.892.739,00
9,5	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	89,25	$ 49.270,00	$ 4.397.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	89,25	$ 4.397.348,00
9,6	PISO EN CERAMICA LISO 0 32X0 32 LINEA FORTALEZA	M2	89,25	$ 96.720,00	$ 8.632.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	89,25	$ 8.632.260,00
9,7	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	475,00	$ 8.976,00	$ 4.263.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	475,00	$ 4.263.600,00
9,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	475,00	$ 139.079,00	$ 66.062.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	475,00	$ 66.062.525,00
	BATERIA SANITARIA SUBOFICIALES														
9,9	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 54.387,00	$ 54.387,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 54.387,00
9,10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 43.510,00	$ 43.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 43.510,00
9,11	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1,00	$ 522.194,00	$ 522.194,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 522.194,00
9,12	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	1,00	$ 104.440,00	$ 104.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 104.440,00
9,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 697.960,00	$ 697.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 697.960,00
9,14	MONTAJE LAVAMANOS	UN	1,00	$ 70.381,00	$ 70.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 70.381,00
9,15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	$ 157.132,00	$ 157.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 157.132,00
9,16	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 111.219,00	$ 111.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 111.219,00
9,17	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 117.783,00	$ 117.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 117.783,00
9,18	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 38.173,00	$ 38.173,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 38.173,00
9,19	ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 123.752,00	$ 123.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 123.752,00
9,20	PINTURA VINILO TIPO 1 S.MURO (ALTA CALIDAD)	M2	52,42	$ 16.193,00	$ 848.837,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,42	$ 848.837,00
9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	6,30	$ 406.066,00	$ 2.551.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,30	$ 2.551.916,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	1,37	$ 984.661,00	$ 1.344.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,37	$ 1.344.335,00
9,23	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,56	$ 206.979,00	$ 115.908,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,56	$ 115.908,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS														
10,1	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 37.966,00	$ 759.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 759.320,00

10,2	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	719.209,00	$	719.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 719.209,00
10,3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	158.050,00	$	632.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 632.200,00
10,4	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3,00	$	216.613,00	$	649.839,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 649.839,00
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR BFT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC	UND	3,00	$	41.338.464,00	$	124.015.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 124.015.392,00
10,6	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$	261.500,00	$	784.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 784.500,00
10,7	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	2,70	$	208.849,00	$	560.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,70	$ 560.930,00
10,8	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	5,00	$	1.167.760,00	$	4.671.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 4.671.120,00
10,9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65 65 (CONJUNTO ÓPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16LEDS 120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$	1.978.956,00	$	7.915.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 7.915.944,00
	TARIMA CANCHA DE FUTBOL																
11	INSTALACIONES ELECTRICAS																
11,1	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	719.209,00	$	719.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 719.209,00
11,2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	158.050,00	$	632.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 632.200,00
11,3	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$	216.613,00	$	1.299.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.299.678,00
	BAÑO DE INSTRUCCIÓN ZONA DE AUXILIARES DE POLICIA																
12	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA																
12,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	845,78	$	41.276,00	$	34.910.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	845,78	$ 34.910.415,00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	33,75	$	139.078,00	$	4.693.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,75	$ 4.693.916,00
12,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, LD=0 60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	7,50	$	139.096,00	$	1.043.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 1.043.220,00
12,4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	$	35.851,00	$	430.212,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 430.212,00
13	BATERIA SANITARIA																
13,0	ZAPATA EN CONCRETO 20 7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,43	$	1.271.782,00	$	3.090.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,43	$ 3.090.430,00
13,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4,20	$	528.760,00	$	2.220.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,20	$ 2.220.792,00
13,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2 00M INCLUYE CARGUE	M3	21,68	$	108.755,00	$	2.379.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,68	$ 2.379.559,00
13,3	VIGA EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,56	$	1.363.125,00	$	2.126.475,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,56	$ 2.126.475,00
13,4	COLUMNA EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,13	$	1.855.935,00	$	2.097.207,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,13	$ 2.097.207,00
13,5	VIGA AEREA EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,24	$	1.809.011,00	$	2.243.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,24	$ 2.243.174,00
13,6	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60 000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	868,12	$	10.800,00	$	9.375.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	868,12	$ 9.375.696,00
13,7	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	96,15	$	74.942,00	$	7.205.673,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	96,15	$ 7.205.673,00
13,8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	114,66	$	36.223,00	$	4.153.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	114,66	$ 4.153.329,00
13,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	58,38	$	50.735,00	$	2.961.909,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,38	$ 2.961.909,00
13,10	ESTUCO PREPARADO	M2	58,38	$	13.072,00	$	763.143,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,38	$ 763.143,00
13,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	58,38	$	19.391,00	$	1.132.047,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,38	$ 1.132.047,00
13,12	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	38,22	$	16.193,00	$	618.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,22	$ 618.896,00
13,13	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,00	$	206.979,00	$	827.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 827.916,00
13,14	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0 30 X0 60 BRILLANTE	M2	76,44	$	166.115,00	$	12.697.831,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	76,44	$ 12.697.831,00
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	13,02	$	984.661,00	$	12.822.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,02	$ 12.822.690,00
13,16	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	6,00	$	522.194,00	$	3.133.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.133.164,00
13,17	ORINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	$	1.212.062,00	$	2.424.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.424.124,00
13,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$	157.132,00	$	942.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 942.792,00
13,19	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4,00	$	697.960,00	$	2.791.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.791.840,00
13,20	MESÓN EN CONCRETO 20 7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,24	$	2.659.742,00	$	638.338,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,24	$ 638.338,00

13,21	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$	111.219,00	$	667.314,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 667.314,00
13,22	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$	117.783,00	$	471.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 471.132,00
13,23	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2,00	$	116.734,00	$	233.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 233.468,00
13,24	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,57	$	38.173,00	$	212.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,57	$ 212.624,00
13,25	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$	14.372,00	$	86.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 86.232,00
13,26	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	73,64	$	20.912,00	$	1.539.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,64	$ 1.539.960,00
13,27	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$	4.552,00	$	18.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 18.208,00
13,28	TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	681.962,00	$	681.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 681.962,00
13,29	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$	1.005.060,00	$	1.005.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.005.060,00
13,30	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,00	$	37.968,00	$	607.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 607.456,00
13,31	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	719.209,00	$	719.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 719.209,00
13,32	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	158.050,00	$	632.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 632.200,00
13,33	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	230.177,00	$	920.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 920.708,00
13,34	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$	216.613,00	$	1.299.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.299.678,00
13,35	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	500,00	$	2.309,00	$	1.154.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	500,00	$ 1.154.500,00
13,36	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,35	$	70.732,00	$	2.146.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,35	$ 2.146.718,00
	ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO																
14	MAMPOSTERIA																
14,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132,00	$	11.413,00	$	1.506.516,00	132,00	$ 1.506.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	132,00	$ 1.506.516,00	0,00	$ -
14,2	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224,56	$	13.053,00	$	2.931.182,00	224,56	$ 2.931.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	224,56	$ 2.931.182,00	0,00	$ -
14,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$	54.387,00	$	108.774,00	2,00	$ 108.774,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 108.774,00	0,00	$ -
14,4	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$	43.510,00	$	87.020,00	2,00	$ 87.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 87.020,00	0,00	$ -
14,5	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224,56	$	9.529,00	$	2.139.832,00	224,56	$ 2.139.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	224,56	$ 2.139.832,00	0,00	$ -
14,6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,03	$	17.404,00	$	209.370,00	12,03	$ 209.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,03	$ 209.370,00	0,00	$ -
14,7	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12,03	$	168.115,00	$	1.998.383,00	0,00	$ -	12,03	$ 1.998.383,00	0,00	$ -	12,03	$ 1.998.383,00	0,00	$ -
14,8	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224,56	$	49.270,00	$	11.064.071,00	0,00	$ -	68,00	$ 4.335.760,00	113,38	$ 5.586.232,00	201,38	$ 9.921.992,00	23,18	$ 1.142.079,00
14,9	PORCELANATO BEIGE	M2	224,56	$	180.184,00	$	40.462.119,00	0,00	$ -	68,00	$ 15.856.192,00	113,38	$ 20.428.992,00	201,38	$ 36.285.184,00	23,18	$ 4.176.935,00
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	132,00	$	152.656,45	$	20.150.651,00	0,00	$ -	68,00	$ 13.433.768,00	44,00	$ 6.716.884,00	132,00	$ 20.150.651,00	0,00	$ -
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,60	$	405.066,00	$	3.888.634,00	0,00	$ -	9,60	$ 3.888.634,00	0,00	$ -	9,60	$ 3.888.634,00	0,00	$ -
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,79	$	984.661,00	$	18.505.538,00	0,00	$ -	11,27	$ 11.103.323,00	7,52	$ 7.402.215,00	18,79	$ 18.505.538,00	0,00	$ -
14,13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$	522.194,00	$	1.044.388,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.044.388,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.044.388,00	0,00	$ -
14,14	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	2,00	$	77.540,00	$	155.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 155.080,00
14,15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$	157.132,00	$	942.792,00	0,00	$ -	6,00	$ 942.792,00	0,00	$ -	6,00	$ 942.792,00	0,00	$ -
14,16	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$	697.960,00	$	1.395.920,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.395.920,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.395.920,00	0,00	$ -
14,17	MONTAJE LAVAMANOS	UN	2,00	$	70.381,00	$	140.762,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 140.762,00
14,18	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$	21.755,00	$	130.530,00	0,00	$ -	6,00	$ 130.530,00	0,00	$ -	6,00	$ 130.530,00	0,00	$ -
14,19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6,00	$	203.321,00	$	1.219.926,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.219.926,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.219.926,00	0,00	$ -
14,2	MONTAJE DE DUCHA	UN	6,00	$	66.571,00	$	399.426,00	0,00	$ -	6,00	$ 399.426,00	0,00	$ -	6,00	$ 399.426,00	0,00	$ -
14,21	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,24	$	208.979,00	$	453.632,98	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,24	$ 453.633,00

15	INSTALACIONES ELECTRICAS																	
15,1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -
15,2	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 216.613,00	$ 1.732.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.732.904,00
15,3	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	21,00	$ 64.733,00	$ 1.359.393,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.359.393,00
15,4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.995.231,00	$ 4.995.231,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.995.231,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.995.231,00	0,00	$ -
	COSTOS DIRECTOS + AIU				$ 1.228.177.626,20		$ 8.992.694,00		$ 110.692.692,00		$ 170.769.731,00		$ 288.455.118,00		$ 937.742.410,00
	VALOR TOTAL				$ 1.228.177.626,20		$ 8.992.694,00		$ 110.692.692,00		$ 170.769.731,00		$ 288.455.118,00		$ 937.742.410,00

CONDICIONES GENERALES			
VALOR DEL CONTRATO INCIAL	$ 1.228.177.626,20	100%	MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS
VALOR EJECUTADO LA PRESENTE ACTA	$ 170.769.731,00	13,83%	CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
VALOR ACUMULADO	$ 288.455.118,00	23,62%	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
VALOR POR EJECUTAR	$ 937.742.410,00	76,48%	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 31 de MARZO de 2026:

JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L: CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS
CONTRATO DE OBRA No. 2233 DE 2025

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L: BIMCON S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2326 DE 2025

INFORME MENSUAL DE SST N°3

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2233 DE 2025

REALIZAR ADECUACIONES FÍSICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.



PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO 6
3.2. GENERALIDADES DEL SG-SST 7
4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 8
PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 8
5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 8
6. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 10
7. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN 10
8. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO 10
9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 11
10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA. 12
11. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 12
12. INDUCCIÓN DE PERSONAL 13
13. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 13
13.1. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA 14
13.2. INSPECCIÓN DE EXTINTOR 14
13.3. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO. 14
14. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 15
15. KIT DE EMERGENCIA 16
16. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer la gestión realizada durante el periodo comprendido del 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS,** en las instalaciones del Departamento de Policía del Meta, la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y la Regional de Incorporaciones. Dichas actividades son registradas en función del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello que el consorcio tiene como propósito desarrollar la prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura, las cuales presentan deterioro, desgaste y falta de adecuaciones técnicas, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral del personal que desempeña sus funciones en estas instalaciones.

Asimismo, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en el desarrollo de las actividades como contratista. La prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la obra está orientada a lograr una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes procesos de intervención, formación y operación, contribuyendo al bienestar físico, mental y social del personal, así como al adecuado funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo fundamental del presente documento es dar a conocer a la entidad contratante y a la interventoría el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del Contrato No. 2233 de noviembre de 2025, así como el avance obtenido desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la fecha de presentación del presente informe.

Lo anterior, en relación con la ejecución del CONTRATO No. 2233 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "Realizar adecuaciones físicas a las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Meta (DEMET), la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, la Regional de Incorporaciones y el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES 1,2,3 en el departamento del Meta".

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.
- Cumplir las acciones propuestas para un proceso de interventoría.
- Dar cumplimiento a los criterios del contrato de obra.

2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto López.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía Puerto López



Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2233 DE 07 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS NIT: 902.001.555-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocarabineros@gmail.com
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($1,226,177,526.20)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2326 DE 05 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
FECHA DE SUSPENSION No. 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No. 1	25 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO PRORROGA No. 1	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	01 DE JULIO DE 2026

Tabla 1. Información del proyecto

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO

El Departamento del Meta, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024–2027 "El Gobierno de la Unidad", adelanta el proyecto:

"REALIZAR ADECUACIONES FÍSICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META (DEMET), ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

Este proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (BPPID) bajo el No. 2024005500227 y está orientado al fortalecimiento de la infraestructura de las entidades de seguridad del departamento, en el marco del pilar de Seguridad Total y Derechos Humanos.

Su ejecución tiene como propósito contribuir al fortalecimiento institucional, la seguridad ciudadana, la conservación del orden público y la garantía de los Derechos Humanos en el Departamento del Meta.

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra, las cuales representan un avance físico acumulado del 23.52%, equivalente a un valor financiero de $288.435.973,30.

En el marco de las actividades de pisos, se adelantó la construcción de la placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa (3000 PSI) mediante mezcla elaborada en obra, alcanzando la totalidad de los 31.24 m³ contratados. Este proceso comprendió el armado del área, la dosificación y mezclado del concreto con control de la relación agua-cemento y el posterior curado húmedo de la superficie durante el tiempo reglamentario. Paralelamente, se ejecutó el suministro, figurado, armado, colocación y amarre de malla electrosoldada Fy=5000 kg/cm² (500 MPa), con una cantidad ejecutada de 244.86 kg de los 411.60 kg contratados, siguiendo los planos estructurales y los requisitos de la NSR-10 en cuanto a traslapes y recubrimientos.

Adicionalmente, se realizó la instalación de porcelanato Beige en una cantidad de 218.65 m², completando el total contratado en el CAD. La actividad incluyó la preparación de la superficie base, la nivelación y alineación de cada pieza, así como la ejecución de juntas de dilatación conforme a las especificaciones técnicas. De igual forma, se instalaron los 99.60 ml de guardaescoba en porcelanato de 50×10 cm, de forma secuencial con el avance del piso, asegurando la continuidad del módulo de corte y el acabado homogéneo perimetral.

En cuanto a instalaciones de redes especiales, se ejecutaron 30 puntos de los 50 contratados correspondientes al suministro, instalación y puesta en marcha de puntos de red de datos estructurada, de acuerdo con la ficha técnica del proyecto. El proceso técnico incluyó el tendido de cable UTP categoría 6A por ducterías y bandejas

portacables, la instalación de cajetines de embutir, faceplates y conectores keystone RJ45, así como el rotulado e identificación de cada punto.

En el capítulo de remodelación se concentró la mayor parte de las actividades del período. Se realizó el desmonte total de piso en baldosa cerámica y gress sobre los 224.56 m² intervenidos, incluyendo el levante manual de piezas, la rotura de la capa de pega existente y el traslado del material hasta el sitio de cargue o almacenamiento temporal designado en obra. En continuidad con esta labor, se ejecutó la picada de piso en los mismos 224.56 m², mediante herramienta neumática y manual, con trasiego interno y cargue del material producto de demolición.

Posteriormente, se adelantó el afinado de pisos con mortero de cemento en proporción 1:4 y espesor de 70 mm sobre 201.38 m² de los 224.56 m² contratados. Esta actividad incluyó la preparación y dosificación del mortero, la colocación con regla maestra garantizando la planitud de la superficie dentro de la tolerancia de ±3 mm por cada 3 metros, y el tiempo de curado necesario previo a la colocación del acabado. Sobre las áreas donde el afinado alcanzó el tiempo de curado requerido, se avanzó con la instalación de porcelanato Beige en remodelación, ejecutando 201.38 m² de los 224.56 m² programados, con el mismo proceso técnico descrito para el capítulo 2.

Finalmente, se ejecutó la instalación del cielo raso con tablilla en PVC incluyendo estructura metálica sobre los 132.00 m² contratados en su totalidad en alojamientos. El proceso comprendió el trazado y nivelación de la estructura de perfiles de aluminio y flejes metálicos anclados a la losa, el montaje de la tablilla de PVC en el sistema machihembrado y el ajuste de las piezas en los perímetros y encuentros con muros. Igualmente, se instalaron 18.79 m² de puerta en aluminio sistema bisagra con vidrio de 4 mm, actividad que incluyó la fabricación de marcos, la instalación y plomada de los mismos en los vanos preparados, la colocación de hojas con vidrio laminado de 4 mm, y el ajuste de herrajes y sistema de cierre.

Todas las actividades descritas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, bajo la supervisión del residente de obra y con el visto bueno de la Interventoría.

3.2. GENERALIDADES DEL SG-SST

Conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo (SST) y consecuentes con la reglamentación legal existente en el país, el **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo para el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2233 DE 2025**

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades

desarrolladas y aplicadas por los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	PERSONAL OPERATIVO				
	NOMBRES	**CC**	**PENSION**	**EPS**	**CARGO**
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	PORVENIR	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	PROTECCION	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con lo estipulado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y la Política SST del **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** en el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de las actividades, durante el periodo del 01 de marzo del 2026 al 31 de marzo de 2026:

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE (SI/NO)
1. LIDERAZGO / COMPROMISO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Inspecciones Gerenciales- Director de obra / Residente de obra	SI
Revisión de desempeño en SST	SI
Divulgación de Políticas, Misión, Visión, objetivos y responsabilidades de SST	SI
Reuniones del COPASST - COCOLAB	SI
2. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS	
Actualización de Matriz de Peligros	SI
Inspecciones de Frente de obra	NO
Inspección Locativa	SI
Inspección de Herramientas, Maquinaria y equipos	SI
Inspección de EPP´S	SI
Inspección de trabajos en alturas	N/A
3. GESTION DEL RIESGO	
Identificación y divulgación de Peligros	SI
Definición y divulgación de procedimientos y tareas de alto riesgo	SI
Reporte de Actos / Condiciones Inseguras	SI
Investigación de Incidentes / Accidentes del periodo	NO
Ejecución de Planes de acción de las Investigaciones de Eventos reportados	NO
Capacitaciones del Plan SST	SI
3.1. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Demarcación y señalización de área de trabajo	SI
Entrega de Elementos de Protección Personal	SI
Actualización de cartelera informativa HSEQ.	NO
Mantenimiento de dique perimetral para productos químicos.	N/A
Accidentes / Incidentes reportados en el mes	NINGUNO
Charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	SI
Inspección de Puestos de trabajo	SI
Mediciones Higiénicas	NO
Campañas de SST	SI
Divulgación del MEDEVAC, líneas de emergencias, rutas de evacuación	SI
Inspección de Botiquines	SI
Inspección de Extintores	SI
Simulacros	NO
3.2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Afiliación a seguridad social	SI
Exámenes médicos preocupacionales - periódicos -Posincapacidad y de egreso	NO
Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológico	NO
Seguimiento a observaciones, restricciones y recomendaciones médicas ocupacionales	NO

Capacitación control de enfermedades endémicas propias de la región y Salud Pública.	NO
Capacitación estilos de vida saludable / Prevención de enfermedades crónicas	NO
Calistenia, Ejercicios físicos	SI
3.3. SANEAMIENTO BASICO / GESTIÓN AMBIENTAL	
Divulgación del Plan de Gestión de Residuos	SI
Fumigación, control de vectores	NO
Suministro de hidratación	SI
Charla de gestión ambiental	SI
Inspecciones de gestión de residuos y orden y aseo.	SI
Jornadas de Orden y Aseo	SI
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Seguimiento a los exámenes ocupacionales con observaciones del personal	N/A
Seguimiento a ejecución de Acciones preventivas/ correctivas / cierre de hallazgos	N/A
Seguimiento de los indicadores, objetivos y análisis de tendencias.	SI
Seguimiento del programa de capacitación y entrenamiento en SST	NO
Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	SI
Seguimiento Gerencial a Gestión SST	NO
Seguimiento de entrega de informes mensuales	SI

6. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, el **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el pago de la seguridad social.

El cual da cumplimiento a los lineamientos establecidos en La ley 100 de 1993 (Marco Legal General De La Seguridad Social).

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

7. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Los Equipos de Protección Personal (EPP) son suministrados a cada trabajador al momento de su ingreso a la obra, y su reposición se realiza en función del desgaste derivado de su uso.

Lo anterior se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 230 – Suministro de calzado y vestido de labor del Código Sustantivo del Trabajo, así como en el artículo 2.2.1.4.2 (favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido) y el artículo 2.2.4.6.24 (medidas de prevención y control, literal 5) del Decreto 1072 de 2015.

8. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Para el periodo del 01 de marzo del 2026 al 31 de marzo de 2026, se reporta 0 accidente de origen laboral y 0 ausentismo por enfermedad laboral.

Tal como se representa en la siguiente tabla.

ITEM	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1	No. trabajadores expuestos por mes	0	6	6	0	0	0
2	No. De accidentes laborales por mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	No. De accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	No. De días de incapacidad por accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	No. Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	No. De casos nuevos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabla 2. tabla de accidentalidad

ANEXO 2. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DE LA ARL

9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST

Designación de Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

De acuerdo con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debe conformarse únicamente en aquellas empresas que cuenten con más de diez (10) trabajadores. Dado que **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** no supera este número de colaboradores, no es posible conformar formalmente el COPASST. No obstante, en cumplimiento de la normatividad aplicable y con el fin de garantizar el seguimiento y mejora continua de las condiciones de trabajo, el día 20 de marzo de 2026 se realizó seguimiento a las actividades de SST mediante el Vigía.

Se procede a la designación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), quien asumirá las funciones de promoción, vigilancia y apoyo en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. La persona designada como vigía SST es:

NOMBRES Y APELLIDOS	DESIGNACION	CARGO	ASISTENCIA
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	EMPLEADOR	PRINCIPAL	SI

ANEXO 3. SEGUIMIENTO DEL VIGÍA SST

10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA.

La obra cuenta con señalización con la finalidad de llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible. De este modo el personal se mantiene bien informado con respecto a la señalización preventiva de obra




Ilustración señalización

11. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SST encargado, abarcando temas con referencia a la obra para el personal, logrando así, reforzar el comportamiento proactivo ante los peligros asociados al trabajo que realizan en obra y potenciar sus habilidades de observación preventiva. A continuación, se detallan los temas tratados.



CRONOGRAMA DE CHARLAS DE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	
Uso seguro de andamios en obra	01/03/2026
Cómo evitar golpes y atrapamientos	02/03/2026
Manejo seguro de herramientas manuales en campo	03/03/2026
Uso seguro de herramientas eléctricas portátiles	04/03/2026
Prevención de accidentes por distracción	05/03/2026
Trabajo seguro en alturas y uso de líneas de vida	06/03/2026
Importancia de reportar fallas en herramientas y equipos	07/03/2026
Seguridad al subir y bajar escaleras	09/03/2026

Cómo evitar resbalones y tropiezos	10/03/2026
Manejo seguro de materiales en obra	11/03/2026
Prevención de caídas de objetos	12/03/2026
Qué hacer en caso de accidente laboral	13/03/2026
Cómo reportar un peligro en obra	14/03/2026
Señales de seguridad en la obra	16/03/2026
Cuidado con cables y conexiones eléctricas	17/03/2026
Cómo identificar un riesgo en el lugar de trabajo	18/03/2026
Manejo del estrés y fatiga laboral en obra	19/03/2026
Derechos y deberes de los trabajadores en SST	20/03/2026
Importancia de la participación de los trabajadores en SST	21/03/2026
Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el trabajo	23/03/2026
Control de riesgos locativos	24/03/2026
Estiramientos y pausas activas en obra	25/03/2026
Prevención de incendios y uso de extintores	26/03/2026
Autocuidado en el trabajo	27/03/2026
Primeros auxilios básicos (qué hacer mientras llega ayuda)	28/03/2026
Riesgo por exposición al ruido en obra y medidas de control	30/03/2026
Riesgo por vibraciones en herramientas y medidas de prevención	31/03/2026

ANEXO 4. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

12. INDUCCIÓN DE PERSONAL

Para el mes correspondiente al presente informe, en las instalaciones provisionales del equipo constructor, no se llevaron a cabo inducciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), debido a que durante el periodo evaluado no se presentó ingreso de personal nuevo. Esta inducción es básica para que el trabajador conozca la gestión en seguridad, salud a realizarse en el proyecto, adquiriendo conocimiento de las políticas, reglas y normas de trabajo. Teniendo como instructor al profesional SST a cargo de esta labor.

13. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realiza de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones pre operacionales a realizar, herramientas manuales, camilla, extintor e inspecciones de SST.

ANEXO 5. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST

13.1. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Se ha realizado la inspección mensual correspondiente del botiquín y camilla de primeros auxilios para verificar la existencia de insumos básicos para la atención de lesiones menores en el tópico de la obra. En la obra se cuenta con uno (01) botiquín de primeros auxilios el cual se encuentran en obra, y en la los cuales serán reabastecidos a medida que se agoten los medicamentos; se cuenta con una (1) camilla de primeros auxilios que contamos en la obra

13.2. INSPECCIÓN DE EXTINTOR

Se ha realizado la inspección del extintor existente en obra para verificar las condiciones en las que se encuentran, se verificó fecha de recarga, tipo de carga, fecha de vencimiento de recarga y capacidad de los extintores, encontrándose el extintor en perfectas condiciones.

13.3. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO.

Se ha realizado la inspección de orden y aseo de la obra para verificar las condiciones en las que se encuentra la obra, para el desarrollo de actividades seguras.





a. Jornada de Aseo

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra

b. Punto ecológico

Se cuenta con un punto Ecológico en la obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

c. Disposición de residuos

Se clasificaron los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.
El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a los trabajadores a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc



Ilustración 2 Separación de los residuos

14. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el mes de marzo de 2026, Conforme a la normatividad vigente establecida en la Resolución 3461 de 2025, se desarrolló la reunión ordinaria mensual del Comité de Convivencia Laboral el día 13 de mayo de 2026, se desarrolló la reunión ordinaria el día 20 de marzo, contando con la participación de los integrantes del comité y garantizando el quórum requerido. Durante esta sesión, se dio cumplimiento a las funciones del comité, incluyendo la revisión de las condiciones de convivencia laboral, la promoción de espacios de diálogo y el seguimiento a los compromisos adquiridos.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA
JUAN CAMILO POSADA	R/LEGAL PRESIDENTE	SI
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	SECRETARIO SUPLENTE	SI
YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	INTEGRANTE – TRABAJADORES	SI

ANEXO 6. ACTA DE REUNION DE COCOLAB

15. KIT DE EMERGENCIA

CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS, con el propósito de contar con los elementos necesarios para la atención oportuna de situaciones de emergencia, da cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la normatividad legal vigente, mediante la disposición de un kit de emergencia que permite atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pueda presentarse en el lugar de trabajo.

De igual manera, se generan los registros de verificación del kit de emergencia, en los cuales se realizan las respectivas inspecciones para comprobar el estado y disponibilidad de los elementos, con el fin de identificar si se requieren acciones de mejora, reposición o cambio de alguno de los componentes. A continuación, se detallan las inspecciones realizadas.

EXTINTOR	CAMILLA	BOTIQUIN
		

TIPO DE INSPECCION	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	HALLAZGO
BOTIQUIN	MARZO	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	NINGUNO
EXTINTOR	MARZO	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	VENCE EL 2026

16. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM

Durante el periodo comprendido
entre el 01 al 31 de marzo de 2026, no se registraron recomendaciones por parte de la interventoría (IDCM) en materia de SST.

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DE LA ARL
ANEXO 3. SEGUIMIENTO DEL VIGÍA SST

ANEXO 4. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ANEXO 5. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST

ANEXO 6. ACTA REUNION DE COCOLAB

JUAN CAMILO POSADA
PROFESIONAL SST Y COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	218678023	9503002824	E	2026/04/15	2026/04/13	BANCOLOMBIA		$3,748,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122923185	DIAZ JULIETH	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF34	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0	SI	$361,500
2	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF34	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
3	CC	1121838357	HERRERA YUBER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	1121928879	ORTIZ EDGAR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1094921302	POSADA JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1006921713	TORRES JERSSON		X																230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF34	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	SI	$506,100
Total	Afiliados(7)																						$12,105,068	$1,937,100			$12,105,068	$484,500			$12,105,068	$484,500			$12,105,068	$842,800		$0	$0		$3,748,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	218678023	9503002824	E	2026/04/15	2026/04/13	BANCOLOMBIA		$3,748,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,937,100	$0	$1,937,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,937,100	$0	$1,937,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$842,800	$0	$842,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$842,800	$0	$842,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$484,500	$0	$484,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$484,500	$0	$484,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$484,500	$0	$484,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$116,800	$0	$116,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$367,700	$0	$367,700
TOTAL				7	$3,748,900	$0	$3,748,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	383687200	9504515171	E	2026/04/15	2026/06/12	BANCOLOMBIA		$564,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066511658	OJEDA IVAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	383687200	9504515171	E	2026/04/15	2026/06/12	BANCOLOMBIA		$564,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$291,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$291,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$127,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$127,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$73,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$70,100	$0	$73,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$73,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$73,000
TOTAL				1	$542,300	$0	$564,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	383687200	9506253287	N	2026/04/15	2026/06/12	BANCOLOMBIA		$1,227,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO								A			X	X						230301	30	($2,300,000)	($368,000)	EPS005	30	($2,300,000)	($92,000)	CCF34	30	($2,300,000)	($92,000)	14-11	30	($2,300,000)	($160,100)	30	$0	$0	SI	($712,100)
2	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO								C										230301	30	$4,982,250	$797,200	EPS005	30	$4,982,250	$199,300	CCF34	30	$4,982,250	$199,300	14-11	30	$4,982,250	$346,800	30	$0	$0	SI	$1,542,600
3	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI								A			X	X						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS002	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF34	30	($1,750,905)	($70,100)	14-11	30	($1,750,905)	($121,900)	30	$0	$0	SI	($542,300)
4	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI								C										230301	30	$2,847,000	$455,600	EPS002	30	$2,847,000	$113,900	CCF34	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$0	$0	SI	$881,600
5	CC	1094921302	POSADA JUAN								A			X	X						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS005	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF34	30	($1,750,905)	($70,100)	14-11	30	($1,750,905)	($121,900)	30	$0	$0	SI	($542,300)
6	CC	1094921302	POSADA JUAN								C										230301	30	$1,779,375	$284,700	EPS005	30	$1,779,375	$71,200	CCF34	30	$1,779,375	$71,200	14-11	30	$1,779,375	$123,900	30	$0	$0	SI	$551,000
Total	Afiliados(3)																						$3,806,815	$609,100			$3,806,815	$152,200			$3,806,815	$152,200			$3,806,815	$265,000		$0	$0		$1,178,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	383687200	9506253287	N	2026/04/15	2026/06/12	BANCOLOMBIA		$1,227,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$609,100	$0	$634,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$609,100	$0	$634,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$265,000	$0	$275,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$265,000	$0	$275,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$152,200	$0	$158,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$152,200	$0	$158,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$152,200	$0	$158,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,800	$0	$45,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$108,400	$0	$112,900
TOTAL				3	$1,178,500	$0	$1,227,200

ARL | sura

Medellín, 16 de abril de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ESCULA DE CARABINEROS, NIT N902001555, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 191.107.180.217, 192.230.104.13, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO ESCUELA CARABINEROS
ACTA DE SEGUIMIENTO DEL VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Empresa: CONSORCIO ESCUELA CARABINEROS

Fecha: 20 de marzo de 2026

Objetivo:
Realizar seguimiento a las actividades del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asistente:

	DESIGNACION	CARGO	ASISTENCIA
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	EMPLEADOR	PRINCIPAL	Gonzalo H.

Desarrollo:

Se realiza reunión de seguimiento, verificando el cumplimiento de las funciones del Vigía SST y las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.

No se presentaron novedades ni incidentes durante el periodo evaluado.

Conclusión:

Se evidencia cumplimiento de las actividades del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Firmas:

Vigía SST Gonzalo H.

Coordinador SST

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 1/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jersson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Uso seguro de andamios en obra.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS COMANDO ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 02/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Como evitar golpes y atrapamientos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 03/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

Nº	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Manejo seguro de herramientas manuales en campo.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS COMANDO ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 04/02/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jersson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Uso seguro de herramientas Portatiles electricas

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS COMANDO ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 05/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevencion de accidentes Por distraccion

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 06/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Trabajo seguro en alturas y uso de linea de vida

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICÍA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 07/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jersson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Importancia de reportar fallas en herramientas y equipos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 09/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Seguridad al subir y bajar escaleras

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 10/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Como evitar resbalones y tropiezos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 11/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Manejo seguro de materiales en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 12/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevención de caídas de objetos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 13/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	IVAN OJEDA
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	JerssonTorres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Que hacer en caso de un AT.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 24/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Como reportar un Peligro en Obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ FOR 001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA	FIRMA:
FECHA: 16/03/26	

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Señalización en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 17/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Cuidado con cables y conexiones eléctricas

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 18/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jeson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Como identificar riesgos en el lugar de trabajo

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL	
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:	
FECHA: 19/03/26					

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Manejo del estres y fatiga laboral en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ FOR 001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 2026/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jersson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Derechos y Deberes de los trabajadores en SST.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 21/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Importancia de la participación de los trabajadores en SST.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ FOR 001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 23/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevención del consumo de alcohol y sustancias Psicoactivas en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ FOR 001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 24/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Controles de riesgos locativos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ FOR 001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA	FIRMA:
FECHA: 25/03/26	

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Estiramientos y Pausas activas

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 26/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevencion de incendios y uso de extintores

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 27/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Autocuidado en el trabajo

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 28/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Primeros auxilios basicos (Que hacer mientras llega ayuda)

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS COMANDO ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 30/03/26				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Riesgo Pa exposición al ruido y medidas de control en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL	
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:	
FECHA: 31/03/16					

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jersson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Riesgo por vibraciones en herramientes y medidas de precaución

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MARTILLO DEMOLEDOR

SISTEMA ELÉCTRICO / MECÁNICO	Mes y año de Inspección:	Marzo 2026	Nombre del Operador: Mauricio Herrera
	Lugar / Obra:		Codigo:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: *B: CUMPLE (Buen estado / Completo)* *M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado)* *N/A: NO APLICA*

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Cable de alimentación y enchufe sin cortes ni empalmes		B	B	B	B																										
2	Carcasa exterior sin grietas ni roturas		B	B	B	B																										
3	Gatillo de encendido y bloqueo funcionan suavemente		B	B	B	B																										
4	Ausencia de fugas de aceite o grasa en el cuerpo		B	B	B	B																										
5	Mangos y empuñaduras firmes y con caucho protector.		B	B	B	B																										
6	Punta o cincel afilado y sin fisuras		B	B	B	B																										
7	El retenedor (seguro) sujeta la punta correctamente		B	B	B	B																										
8	Portaherramientas limpio y lubricado (si aplica)		B	B	B	B																										
9	Uso de protección auditiva y visual		B	B	B	B																										
10	Uso de guantes y botas de seguridad		B	B	B	B																										
11	Área de trabajo delimitada y libre de obstáculos		B	B	B	B																										
12	Ausencia de cables o tuberías vivas en la zona de impacto		B	B	B	B																										
Nombre Operador			Mauricio Herrera																													
Nombre Supervisor SST			Juan Camilo Posada.																													

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA ANDAMIOS

VERSION 01

Mes y año de Inspección: Marzo 2026
Lugar / Obra: Consorcio escuela Carabineros
Nombre del Operador: Yuber Mauricio
Codigo:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Marcos estructurales	B			B				B				B				B				B				B			B				
2	Largeros y diagonales	B			B				B				B				B				B				B			B				
3	Uniones estructurales	B			B				B				B				B				B				B			B				
4	Elementos de fijación	B			B				B				B				B				B				B			B				
5	Pasadores, Pines	B			B				B				B				B				B				B			B				
6	Agarraderas y Tornillos	B			B				B				B				B				B				B			B				
7	Mordazas y Tornillos	NA			NA				NA				NA				NA				NA				NA			NA				
8	Pasarelas	B			B				B				B				B				B				B			B				
9	Rodapies	B			B				B				B				B				B				B			B				
10	Barandas	B			B				B				B				B				B				B			B				
11	Escaleras y Puntos de apoyo, deben corresponder al sistema	NA			NA				NA				NA				NA				NA				NA			NA				
12	Ruedas y Frenos	B			B				B				B				B				B				B			B				
13	Tornillo de nivelación	B			B				B				B				B				B				B			B				
14	Platinas de nivelación	B			B				B				B				B				B				B			B				
15	Andamio Liberado y con tarjeta	B			B				B				B				B				B				B			B				
	Firma del Andamiero																															
	Nombre Supervisor SST		Juan Camilo Posada.																													

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TALADRO

Mes de Inspección: Marzo 2026 | Nombre del Operador: Yamit Torres | Numero de Serie:

Lugar / Obra: Obra | Empresa ejecutante: Consorcio escuela Carabineros | Tipo de Herramienta: Atalambrica

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B : CUMPLE (Buen estado / Completo) M. NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA : NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ENCHUFE CON POLO A TIERRA	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
2	CABLE	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
3	SWTCH DE ENCENDIDO	B				B				B				B				B				B				B				B		
4	MANDRIL	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
5	LLAVE DE MANDRIL	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
6	MANIJA DE SUJECCIÓN	B				B				B				B				B				B				B				B		
7	VOLTAJE	B				B				B				B				B				B				B				B		
8	MANIJAS DE AGARRE	B				B				B				B				B				B				B				B		
9	CARCAZA	B				B				B				B				B				B				B				B		
10	CORDON DE SEGURIDAD	B				B				B				B				B				B				B				B		
11	BROCAS	B				B				B				B				B				B				B				B		
12	OTROS:																															
	Firma del Operador			Yamit Torres																												
	Firma de Supervisor	Juan Camilo Posada.																														

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

Mes y año de Inspección: Marzo 2026

Nombre del Operador: Juan Ayeda

Codigo:

Lugar / Obra: Obra

Empresa ejecutante: Consorcio escuela carabineros

Tipo de Herramienta:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: *B: CUMPLE (Buen estado / Completo)* *M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado)* *NA: NO APLICA*

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B					B					B					B					B					B					B
2	ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	B					B					B					B					B					B					B
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B					B					B					B					B					B					B
4	ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B					B					B					B					B					B					B
5	ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B					B					B					B					B					B					B
6	ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B					B					B					B					B					B					B
7	SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	NA					NA					NA					NA					NA					NA					NA
8	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B					B					B					B					B					B					B
9	SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B					B					B					B					B					B					B
10	ESTADO DEL DISCO	B					B					B					B					B					B					B
11	CARETA PARA PULIR	B					B					B					B					B					B					B
12	GUANTES DE CARNAZA	B					B					B					B					B					B					B
13	TAPAOIDOS DE COPA	B					B					B					B					B					B					B
	Nombre Operador		Juan Ayeda																													
	Firma Supervisor SST		Juan Camilo Posada																													

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA

INSPECCIÓN MES Y AÑO DE: Marzo 2026 CAPACIDAD: 136 Kg ☐ Aluminio ☒ Fibra de vidrio ☐ Acero Inoxidable ☐ Dieléctrica MATERIAL DE LA ESCALERA UBICACIÓN: Obra 9

TIPO DE ESCALERA: ☐ De mano ☐ Tipo Avión ☐ Fija ☒ Tipo Tijera ☐ Extensión ☐ Portátil LONGITUD: 180cm SERIAL: _____

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	LA ESCALERA SE ENCUENTRAN SIN CORROSIÓN, OXIDACIÓN, PARTES SUELTAS O RAJADAS	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
2	TODOS LOS LARGUEROS, PELDAÑOS Y PLATAFORMA DE LA ESCALERA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y COMPLETOS	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
3	TODOS LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA CUENTAN CON ANTIDESLIZANTE	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
4	LOS PELDAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (SIN ROTURA, DESGASTE O FALLAS APARENTES)	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
5	LA ESCALERA CUENTA CON ZAPATAS ANTIDESLIZANTES EN SU BASE O SOPORTE	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
6	LAS PIEZAS DE SOPORTE DE LA ESCALERA (TORNILLOS, PERNOS) SE ENCUENTRAN FIJAS	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
7	SE EVIDENCIA ASEO EN LA ESCALERA Y LIBRE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS U OTROS CONTAMINANTES	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
8	LAS SUPERFICIES DONDE SE APOYA LOS PIES Y LAS MANOS SE ENCUENTRAN SECAS	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
9	LAS BISAGRAS Y PARALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (APLICA PARA ESCALERAS TIPO TIJERA)	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
10	LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA ESTA INDICADA EN LA ESCALERA	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
11	LA ESCALERA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ASEGURADA (ESCALERAS DE MANO, FIJAS Y PORTÁTILES)	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
12	EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO (POR EJEMPLO, FRENOS) DE LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO (ESCALERAS MÓVILES)	NA			NA			NA			NA			NA			NA		NA			NA			NA			NA			NA	
13	LA ESCALERA SE ENCUENTRA ESTABLE	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
14	LA ESCALERA SE ENCUENTRA LIBRE DE BORDES AFILADOS, RAJADOS O SUELTOS	B			B			B			B			B			B		B			B			B			B			B	
	Firma del Operador	Mauricio Herrera.																														
	Firma supervisor SST	Juan Camilo Posada.																														

Observaciones: Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera

POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS
COMISION ESCUELA DE CARABINEROS

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y CONTENIDO DEL BOTIQUIN

Proyecto: Consorcio escuela Carabineros

Nombre quién realiza la inspección: Juan Camilo Posada

Ubicación o Codigo: Obra **Empresa:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD/ PAQUETE	CANTIDAD	USO Y REPOSICIÓN
1	Aplicadores	1	50	
2	Apositos	1	8	
3	Aposito Ocular	1	8	
4	Bajalenguas	1	20	
5	Bolsa plastica de diferentes tamaños (Roja)	NO		
6	Compresas	1		
7	Curitas	1	20	
8	Esparadrapo de 2"	1		
9	Jabon desinfectante Liquido	1	120mL	
10	Jeringa para lavado de heridas	1		
11	Micropore 1/2"	1		
12	Gasa Esteril	1		
13	Guantes de Latex	1	100	
14	Libreta y lapiz o lapicereo	1		
15	Linterna con pilas (Exclusivo para el botiquin)	1		
16	Lista de telefonos de emergencia	1		
17	Manual de primeros auxilios	1		
18	Protector para reanimación respiratoria	NO		
19	Suero fisiologico o solución salina normal 0,9% 250cc	1	500cmL	
20	Suero Oral	1		
21	Suero Antiofidico	NO		
22	Tapabocas	1		
23	Termometro Oral	1		
24	Tijera	1		
25	Toallas higienicas	NO		
26	Venda de tela de 1" o de 2"	1		
27	Cuello Multitalla.	1		
28	Inmovilizador de cuello, brazos y piernas	1		

Responda con X según sea el caso SI, NO y No Aplica

	Camilla Primero auxilios	SI	NO	N/A	
	Se encuentra en buen estado	X			
	Se encuentra bien ubicada	X			
	Se encuentra en un área despejada	X			
	Las riatas de la camilla estan en buen estado	X			

Firma quién realiza inspección	Aprobado personal SST Nombre y Firma

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES
ORDEN Y ASEO

LUGAR DE INSPECCIÓN: Obra

FECHA DE INSPECCIÓN: Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Juan Camilo Pastrana

CARGO: Prof. SST. **FIRMA:**

Convenciones: Marque con X Cumple (C) No cumple (N) N/A No Aplica (N/A)

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
1	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X		
2	Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X		
3	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X		
4	Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	X		
5	Se cuenta punto ecologico.	X		
6	Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X		
7	La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X		
8	Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones	X		
9	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	X		
10	Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos	X		

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
11	El área se encuentra libre de caída de objetos.	X		
12	Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X		
13	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X		
14	Los pasillos y/o áreas de circulación están libres de obstáculos.	X		
15	Los pisos tienen superficie segura, están limpios, secos y libres de obstáculos.	X		
16	La señalización, camillas, botiquines y extintores se observan limpios	X		
17	Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X		
18	Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X		
19	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	X		
20	Están las vías de circulación de personas y vehículos diferenciadas y señalizadas	\		X

OBSERVACIONES:

POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS
CONSORCIO ESCUELA ESCUELA DE CARABINEROS

INSPECCIÓN EXTINTORES

Fecha Inspección: Marzo 2026 **Proyecto:** Contrato N1.2233

Nombre y cargo personal quien realiza la inspección: Juan Camilo Posada **Firma:**

Convenciones: Marque en la columna B SI esta bueno, M si esta malo, N/A SI no aplica.

UBICACIÓN	CLASE	CAP.	FECHA VENC.	MANOM.	PRESIÓN	CUERPO	ETIQ.	PASADOR/ SELLO	MANGUERA/ BOQUILLA	SEÑALIZACIÓN/ DEMARCACIÓN	EMPRESA
Obra	ABC	20LB	OCT26	B	150	B	B	B	B	B	Consorcio Escuela Carabine.

Convenciones: Marque en la columna B SI esta bueno, M si esta malo, N/A SI no aplica.

Observaciones:

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Fecha: 20 de marzo de 2026

Hora: 9:00 Am

Lugar: Obra

Tipo de reunión: Ordinaria

Empresa: CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS

1. Objetivo:

Dar cumplimiento a la reunión mensual del Comité de Convivencia Laboral, Conforme a la normatividad vigente establecida en la Resolución 3461 de 2025, se desarrolló la reunión ordinaria mensual del Comité de Convivencia Laboral el día 20 de marzo de 2026 y realizar seguimiento a las condiciones de convivencia laboral.

2. Desarrollo de la reunión:

Siendo la fecha indicada, se da inicio a la reunión ordinaria del Comité de Convivencia Laboral, verificando la asistencia de los integrantes y el cumplimiento del quórum requerido.

Durante la sesión, se realizó la revisión de las condiciones de convivencia laboral dentro del proyecto, evidenciando un ambiente adecuado de respeto y comunicación entre los trabajadores. Así mismo, se promovieron espacios de diálogo con enfoque preventivo y se efectuó el seguimiento a los compromisos previamente establecidos, con el fin de fortalecer el clima laboral y prevenir posibles situaciones de conflicto.

No se presentaron quejas formales relacionadas con presuntos casos de acoso laboral durante el periodo evaluado.

3. Compromisos:

- Continuar fortaleciendo las estrategias de promoción de la sana convivencia laboral.
- Mantener canales de comunicación abiertos entre los trabajadores y el comité.
- Realizar seguimiento en la próxima reunión a las condiciones de convivencia laboral.

4. Cierre:

No siendo otro el motivo de la reunión, se da por finalizada la sesión, dejando constancia de la actualización en la conformación del Comité de Convivencia Laboral.

5. Asistentes:

Nombre completo	Cargo	Rol (Principal/Suplente)	Firma
JUAN CAMILO POSADA	R/LEGAL	R/LEGAL	
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	ING RESIDENTE	SECRETARIO SUPLENTE	Gonzalo H.
YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	TRABAJADOR	INTEGRANTE - TRABAJADORES	