Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

ITEM : 8.01 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN		14.94	9.54			142.53
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.27			-0.04
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.39			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.28			-0.04
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.27			-0.04
DESCUENTO COLUMNA		- 0.23	0.13			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.12	0.29			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.14	0.14			-0.02
DESCUENTO COLUMNA		- 0.14	0.38			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.12	0.28			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.11	0.28			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.08	0.38			-0.03
	r	π	r2			
DESCUENTO COLUMNA	- 0.14	3.14	- 0.02		2.00	-0.13
CUARTO BODEGA		3.85	1.43			5.51
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		147.52



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

401


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.02 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN COMUNAL						
PASILLO					2.00	2.00
CUARTO BODEGA					1.00	1.00
BAÑO 1					2.00	2.00
BAÑO 2					2.00	2.00
COCINA AUXILIAR					2.00	2.00
CUARTO AUXILIAR					1.00	1.00
SALÓN					12.00	12.00
COCINA					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		23.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R. Mrquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

402


Municipio Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.03 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : APARATO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN					4.00	4.00
COCINA					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		5.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

403

	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.04 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUARTO BODEGA		3.85	1.76			6.78
BAÑO 1		4.75	2.29			10.88
BAÑO 2		4.78	2.30			10.99
DESCUENTO COLUMNA		- 0.12	0.29			-0.03
PASILLO		2.69	1.89			5.08
COCINA AUXILIAR		3.26	3.17			10.33
DESCUENTO COLUMNA		- 0.14	0.13			-0.02
CUARTO AUXILIAR		2.97	3.20			9.50
DESCUENTO COLUMNA		- 0.14	0.28			-0.04
COCINA		2.98	3.20			9.54
DESCUENTO COLUMNA		- 0.25	0.14			-0.04

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	62.97



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.05 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
SALÓN		14.94	9.54		142.53	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.27		- 0.04	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.39		- 0.05	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.28		- 0.04	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.13	0.27		- 0.04	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.23	0.13		- 0.03	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.12	0.29		- 0.03	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.14	0.14		- 0.02	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.14	0.38		- 0.05	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.12	0.28		- 0.03	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.11	0.28		- 0.03	
DESCUENTO COLUMNA		- 0.08	0.38		- 0.03	
	r	π	r2			
DESCUENTO COLUMNA	- 0.14	3.14	- 0.02	2.00	- 0.13	
				% COBRO	40.00%	56.80



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	56.80

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

56


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.06 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1		5.30	1.85		2.00	19.61
CUBIERTA 2		5.20	2.13		1.00	11.08
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		30.69



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

406

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.07 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BORDE CUBIERTA		4.89			2.00	9.78
BORDE CUBIERTA		2.65			2.00	5.30
						0.00
BORDE CUBIERTA		1.58				1.58
BORDE CUBIERTA		5.35				5.35
BORDE CUBIERTA		1.78				1.78
BORDE CUBIERTA		1.08				1.08
BORDE CUBIERTA		1.93				1.93


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.08 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE MARCOS Y PUERTAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
SANITARIOS					3.00	3.00
ENTRADA BAÑOS					1.00	1.00
BAÑO 2						
SANITARIOS					3.00	3.00
ENTRADA BAÑOS					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		8.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

80


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.09 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE MANTO ASFALTICO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA CUBIERTA						
PLACA		18.30	9.54			174.58
PLACA		2.95	1.75			5.16
PLACA		1.75	2.52			4.41
PLACA		4.73	5.10			24.12
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		208.27



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

409


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.10 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA		3.83	2.88		1.00	11.03
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		11.03



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

10


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CAPITULO : SALON COMUNAL SAN PEDRO

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS — SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"

ITEM : 8.11 UNIDAD: UND

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
COCINA						
LAVAPLATOS					1.00	1.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.12 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
COCINA						
LAVAPLATOS					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.13 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LUMINARIAS					12.00	12.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	12.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

413


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 8.14 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN					12.00	12.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						12.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

424


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.15 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LUMINARIAS					12.00	12.00
INSPECCION					2.00	2.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		14.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.16 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN COMUNAL						
PASILLO					2.00	2.00
CUARTO BODEGA					1.00	1.00
BAÑO 1					2.00	2.00
BAÑO 2					2.00	2.00
COCINA AUXILIAR					2.00	2.00
CUARTO AUXILIAR					1.00	1.00
COCINA					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		11.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.17 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PISO BAÑOS 1						
PISO		4.75	2.29			10.88
DESCUENTO MURO		- 0.63	0.17			-0.11
DESCUENTO MURO		- 1.23	0.19			-0.23
DESCUENTO MURO		- 0.30	0.20			-0.06
DESCUENTO MURO		- 1.22	0.20			-0.24
DESCUENTO MURO		- 0.50	0.20			-0.10
DESCUENTO MURO		- 1.23	0.20			-0.25
DESCUENTO MURO		- 0.50	0.20			-0.10
PISO BAÑOS 2						
PISO		4.78	2.30			10.99
DESCUENTO MURO		- 0.65	0.18			-0.12
DESCUENTO MURO		- 1.23	0.20			-0.25
DESCUENTO MURO		- 0.30	0.20			-0.06
DESCUENTO MURO		- 1.22	0.17			-0.21
DESCUENTO MURO		- 0.32	0.20			-0.06
DESCUENTO MURO		- 1.24	0.20			-0.25
DESCUENTO MURO		- 0.32	0.20			-0.06
DESCUENTO COLUMNA		- 0.29	0.12			-0.03
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		19.74



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 8.18 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : REMATES BOCEL ALUMINIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO LAVAMANOS			1.97		2.00	3.94
MUROS SANITARIOS			1.97		9.00	17.73
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.63				0.63
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.17				0.17
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.63				0.63
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.23				1.23
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.49				0.49
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.00				1.00
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.22				1.22
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.50				0.50
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.03				1.03
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.23				1.23
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.50				0.50
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.03				1.03
BAÑO 2						
MURO LAVAMANOS			1.97		2.00	3.94
MUROS SANITARIOS			1.97		9.00	17.73
COLUMNA			1.97		2.00	3.94
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.65				0.65
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.18				0.18
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.65				0.65
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.23				1.23
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.50				0.50
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.04				1.04
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.22				1.22
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.49				0.49
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.32				0.32
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.04				1.04
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.24				1.24
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.52				0.52
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.32				0.32
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.04				1.04
COCINA						
BORDE VENTANA		1.55			2.00	3.10
BORDE VENTANA			0.99		2.00	1.98
COLUMNA			2.60			2.60
FRENTE MESON		2.98				2.98

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	80.44



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION: 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.19 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERÍA AVERIADA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
PUERTAS SANITARIOS		0.59	1.61		3.00	2.85
PUERTA ENTRADA		0.87	1.91		1.00	1.66
BAÑO 2						
PUERTAS SANITARIOS		0.59	1.61		3.00	2.85
PUERTA ENTRADA		0.87	1.91		1.00	1.66
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		9.02



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

416


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.20 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
REJAS VACIO CUBIERTA		4.59	2.65		2.00	24.33
REJAS VACIO CUBIERTA		6.68	1.43		2.00	19.10
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		43.43



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : RED SANITARIA PVC-S 4"

ITEM : 8.21 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
NUEVA BAJANTE		3.47			1.00	3.47
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						3.47



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.22 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PERIMETRO VIGA PLACA		18.60			18.60	
PERIMETRO VIGA PLACA		9.54			9.54	
PERIMETRO VIGA PLACA		11.94			11.94	
PERIMETRO VIGA PLACA		6.98			6.98	
PERIMETRO VIGA PLACA		6.68			6.68	
PERIMETRO VIGA PLACA		1.58			1.58	
PERIMETRO VIGA PLACA		1.26			1.26	
PERIMETRO VIGA PLACA		1.93			1.93	
PERIMETRO VIGA PLACA		1.26			1.26	
PERIMETRO VIGA PLACA		1.63			1.63	
PERIMETRO VIGA PLACA		1.69			1.69	
PERIMETRO VIGA PLACA		5.21			5.21	
PERIMETRO VIGA PLACA		4.59			4.59	
PERIMETRO VIGA PLACA		2.95			2.95	
PERIMETRO VIGA PLACA		4.59			4.59	
PERIMETRO VIGA PLACA		17.62			17.62	
				% COBRO	40%	39.22



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	39.22

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R Mingueta RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : ACERO FIGURADO 60000 PSI

ITEM : 8.23 UNIDAD: KG

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO KG/ML	SUBTOTAL
PERIMETRO VIGA PLACA		18.60			1.79	33.29
PERIMETRO VIGA PLACA		9.54			1.79	17.08
PERIMETRO VIGA PLACA		11.94			1.79	21.37
PERIMETRO VIGA PLACA		6.98			1.79	12.49
PERIMETRO VIGA PLACA		6.68			1.79	11.96
PERIMETRO VIGA PLACA		1.58			1.79	2.83
PERIMETRO VIGA PLACA		1.26			1.79	2.26
PERIMETRO VIGA PLACA		1.93			1.79	3.45
PERIMETRO VIGA PLACA		1.26			1.79	2.26
PERIMETRO VIGA PLACA		1.63			1.79	2.92
PERIMETRO VIGA PLACA		1.69			1.79	3.03
PERIMETRO VIGA PLACA		5.21			1.79	9.33
PERIMETRO VIGA PLACA		4.59			1.79	8.22
PERIMETRO VIGA PLACA		2.95			1.79	5.28
PERIMETRO VIGA PLACA		4.59			1.79	8.22
PERIMETRO VIGA PLACA		17.62			1.79	31.54
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		175.53



DESPIECE ML

2 Var ⅜" L=1.00mt

5 Flejes ⅜" L=0.24 mt @ 0.20ml

0.12
0.20
0.14
0.05

Fleje ⅜" L=0.24 mt @ 0.20mt

2 Var ⅜" L=1.00ml Peso kg 0.56 x ml
2 x 0.56 x 1.00 = 1.12 kg

5 Flejes ⅜" L=0.24ml Peso kg 0.56 x ml
5 x 0.56 x 0.24 = 0.67 kg

Total ML = 1.79 Peso Kg * ml

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mendez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO


CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.24 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : ANCLAJE 1/2" L=50CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PERIMETRO BORDILLO PLACA CUBIERTA				86.00	86.00	
				% COBRO	83.42%	71.74

NOTA:
Se realiza el descuento del acero en APU para generar el porcentaje de cobro

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	71.74



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

424

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : FILOS O DILATACIONES S/MURO

ITEM : 8.25 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PERIMETRO VIGA PLACA		18.60			2.00	37.20
PERIMETRO VIGA PLACA		9.54			2.00	19.08
PERIMETRO VIGA PLACA		11.94			2.00	23.88
PERIMETRO VIGA PLACA		6.98			2.00	13.96
PERIMETRO VIGA PLACA		6.68			2.00	13.36
PERIMETRO VIGA PLACA		1.58			2.00	3.16
PERIMETRO VIGA PLACA		1.26			2.00	2.52
PERIMETRO VIGA PLACA		1.93			2.00	3.86
PERIMETRO VIGA PLACA		1.26			2.00	2.52
PERIMETRO VIGA PLACA		1.63			2.00	3.26
PERIMETRO VIGA PLACA		1.69			2.00	3.38
PERIMETRO VIGA PLACA		5.21			2.00	10.42
PERIMETRO VIGA PLACA		4.59			2.00	9.18
PERIMETRO VIGA PLACA		2.95			2.00	5.90
PERIMETRO VIGA PLACA		4.59			2.00	9.18
PERIMETRO VIGA PLACA		17.62			2.00	35.24
COCINA						
BORDE VENTANA		1.55			2.00	3.10
BORDE VENTANA			0.99		2.00	1.98
COLUMNA			2.60			2.60
FRENTE MESON		2.98				2.98
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		206.76



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Dani P. Mirquez

425


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 8.25 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : FILOS O DILATACIONES S/MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO LAVAMANOS			1.97		2.00	3.94
MUROS SANITARIOS			1.97		9.00	17.73
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.63				0.63
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.17				0.17
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.63				0.63
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.23				1.23
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.49				0.49
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.00				1.00
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.22				1.22
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.50				0.50
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.03				1.03
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.23				1.23
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.50				0.50
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.03				1.03
BAÑO 2						
MURO LAVAMANOS			1.97		2.00	3.94
MUROS SANITARIOS			1.97		9.00	17.73
COLUMNA			1.97		2.00	3.94
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.65				0.65
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.18				0.18
MURO LAVAMANOS - SUPERIOR		0.65				0.65
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.23				1.23
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.50				0.50
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.30				0.30
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.04				1.04
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.22				1.22
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.49				0.49
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.32				0.32
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.04				1.04
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.24				1.24
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.52				0.52
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.20				0.20
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		0.32				0.32
MURO SANITARIOS - SUPERIOR		1.04				1.04
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		206.76
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		276.54



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

426


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-068	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 8.26 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : KIT DE INSTALACIÓN DESAGÜE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
LAVAMANOS					2.00	2.00
BAÑO 2						
LAVAMANOS					2.00	2.00
ORINALES					2.00	2.00
COCINA					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		7.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

457

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-068	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS

ITEM : 8.27 UNIDAD: UND

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
LAVAMANOS					2.00	2.00
BAÑO 2						
LAVAMANOS					2.00	2.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		4.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Miquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

428

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES

ITEM : 8.28 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAJANTES CUBIERTA			2.90		3.00	8.70
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						8.70



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

429


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ITEM : 8.29 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA CUBIERTA					1.00	1.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	1.00

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mayrez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN COMUNAL						
PERIMETRO SALON		3.00	2.53			7.59
PERIMETRO SALON		2.76	2.53			6.98
PERIMETRO SALON		4.53	2.53			11.46
PERIMETRO SALON		4.35	2.53			11.01
ANTEPECHO VENTANA		2.64	0.86			2.27
ANTEPECHO VENTANA		2.67	0.86			2.30
ANTEPECHO VENTANA		2.37	0.86			2.04
ANTEPECHO VENTANA		1.29	0.86			1.11
PERIMETRO SALON		0.95	2.53			2.40
ANTEPECHO VENTANA		1.67	0.86			1.44
PERIMETRO SALON		0.67	2.53			1.70
PERIMETRO SALON		6.54	2.53			16.55
PERIMETRO SALON		3.00	2.53			7.59
DESCUENTO PUERTA		- 0.83	1.98			-1.64
DESCUENTO VENTANA		- 1.55	0.99			-1.53
CUARTO BODEGA						
PERIMETRO MURO		2.92	2.72			7.94
DESCUENTO PUERTA		- 0.90	2.20			-1.98
PERIMETRO MURO		0.61	2.72			1.66
PERIMETRO MURO		1.50	2.72			4.08
PERIMETRO MURO		1.74	2.04			3.55
PERIMETRO MURO		1.64	1.53			2.51
PERIMETRO MURO		1.55	2.72			4.22
DESCUENTO PUERTA		- 0.60	1.68			-1.01
PERIMETRO MURO		3.70	2.72			10.06
CUARTO AUXILIAR						
PERIMETRO MURO		2.97	2.68			7.96
PERIMETRO MURO		3.20	2.68			8.58
PERIMETRO MURO		1.61	2.68			4.31
PERIMETRO MURO		1.08	2.68			2.89
PERIMETRO MURO		3.20	2.68			8.58
DESCUENTO VENTANA		- 1.49	1.56			-2.32
DESCUENTO PUERTA		- 0.78	2.00			-1.56
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		130.74



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

431


MADRID Construyendo	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PASILLO						
PERIMETRO MURO		3.32	2.72			9.03
DESCUENTO VENTANA		- 1.67	1.55			-2.59
DESCUENTO PUERTA		- 1.32	2.54			-3.35
PERIMETRO MURO		4.74	3.19			15.12
DESCUENTO VENTANA		- 1.42	1.55			-2.20
DESCUENTO PUERTA		- 0.77	2.00			-1.54
PERIMETRO MURO		2.71	3.19			8.64
PERIMETRO MURO		4.59	3.19			14.64
DESCUENTO ENTRADA BAÑO		- 0.88	2.00			-1.76
DESCUENTO ENTRADA BAÑO		- 0.88	2.00			-1.76
PERIMETRO MURO		0.94	3.19			3.00
PERIMETRO MURO		0.15	2.72			0.41
PERIMETRO MURO		0.80	2.72			2.18
PERIMETRO MURO		3.04	2.72			8.27
PERIMETRO MURO		- 0.90	2.20			-1.98
PERIMETRO MURO		2.69	2.72			7.32
DESCUENTO PUERTA		- 1.26	2.53			-3.19
BAÑO 1						
PERIMETRO MURO		2.28	0.76			1.73
PERIMETRO MURO		3.95	0.76			3.00
PERIMETRO MURO		0.95	0.76			0.72
PERIMETRO MURO		2.76	0.76			2.10
DESCUENTO VENTANAS		- 0.48	0.47		3.00	-0.68
PERIMETRO MURO		4.75	0.76			3.61
BAÑO 2						
PERIMETRO MURO		2.27	0.76			1.73
PERIMETRO MURO		4.78	0.76			3.63
PERIMETRO MURO		2.30	0.76			1.75
DESCUENTO VENTANAS		- 0.48	0.47		3.00	-0.68
PERIMETRO MURO		4.78	0.76			3.63
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		130.74
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		201.50



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mingues RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-068	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.02 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALÓN						
COLUMNAS			2.53		33.00	83.49
LINEAL SUPERIOR VENTANA		2.65				2.65
LATERALES VENTANA			1.61		2.00	3.22
LINEAL SUPERIOR VENTANA		2.67				2.67
LATERALES VENTANA			1.63		2.00	3.26
LINEAL SUPERIOR VENTANA		2.37				2.37
LATERALES VENTANA			1.63		2.00	3.26
LINEAL SUPERIOR VENTANA		1.29				1.29
LINEAL SUPERIOR VENTANA		1.67				1.67
COCINA AUXILIAR						
MURO SUPERIOR		3.03				3.03
MURO SUPERIOR		0.13				0.13
MURO SUPERIOR		0.14				0.14
MURO SUPERIOR		3.13				3.13
MURO SUPERIOR		3.17				3.17
MURO SUPERIOR		3.26				3.26
CUARTO AUXILIAR						
COLUMNA			2.68		3.00	8.04
PASILLO						
COLUMNA			3.19		2.00	6.38
MURO			2.72		1.00	2.72
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		133.88



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 9.02 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PASILLO						
COLUMNA			2.72		3.00	8.16
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		133.88
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		142.04



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mayes RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION: 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.03 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA PRINICIPAL		9.84	3.30			32.47
FACHADA PRINICIPAL		10.23	3.30			33.76
DESCUENTO VENTANA		- 2.08	1.61			-3.35
DESCUENTO VENTANA		- 2.01	1.63			-3.28
DESCUENTO VENTANA		- 1.70	1.63			-2.77
DESCUENTO VENTANA		- 1.29	1.59			-2.05
FACHADA PRINICIPAL		7.00	3.30			23.10
DESCUENTO PUERTA		- 1.26	2.53			-3.19
FACHADA PRINICIPAL		1.26	3.30			4.16
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	78.85



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-086	VERSION: 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.04 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VANO PUERTA		1.26				1.26
VANO PUERTA			2.53			2.53
VANO PUERTA			2.53			2.53
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	6.32



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.05 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE CABALLETE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1		5.30			1.00	5.30
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						5.30



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

437


Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-068	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.06 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1		5.30	1.85		2.00	19.61
CUBIERTA 2		8.10	1.85		1.00	14.99
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		34.60



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

438


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 9.07 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		18.60			2.00	37.20
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		9.54				9.54
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		11.94				11.94
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		5.35				5.35
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		1.69				1.69
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		1.78				1.78
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		0.95				0.95
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		5.21				5.21
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		5.10				5.10
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		4.59				4.59
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		2.95				2.95
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		4.74				4.74
PERIMETRO PLACA CUBIERTA		9.43				9.43



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	100.47

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.08 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PERIMETRO PLACA		18.60				18.60
PERIMETRO PLACA		9.54				9.54
PERIMETRO PLACA		11.94				11.94
PERIMETRO PLACA		6.98				6.98
PERIMETRO PLACA		6.68				6.68
PERIMETRO PLACA		1.58				1.58
PERIMETRO PLACA		1.26				1.26
PERIMETRO PLACA		1.93				1.93
PERIMETRO PLACA		1.26				1.26
PERIMETRO PLACA		1.63				1.63
PERIMETRO PLACA		1.69				1.69
PERIMETRO PLACA		5.21				5.21
PERIMETRO PLACA		4.59				4.59
PERIMETRO PLACA		2.95				2.95
PERIMETRO PLACA		4.59				4.59
PERIMETRO PLACA		17.62				17.62
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	98.05



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

82.

940


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 9.09 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : REJILLA EN ALUMINIO CUPULA 5x3

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAJANTES PLACA					4.00	4.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						4.00



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 9.10 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : INSTALACION APARATO SANITARIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑOS 1						
LAVAMANOS					2.00	2.00
SANITARIOS					3.00	3.00
BAÑOS 2						
LAVAMANOS					2.00	2.00
SANITARIOS					2.00	2.00
ORINALES					2.00	2.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		11.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mosquera RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM : 9.11 UNIDAD: UN

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE CABLE Y/O TUBERIA EN DETERIORO (POR FRENTE)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RED ELECTRICA SALON					1.00	1.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALON COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM : 9.12 UNIDAD: ML

NOMBRE DEL ITEM : CANAL PVC AMAZONAS, INC ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CANAL		8.10				8.10
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						8.10



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani D. Miraflet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

44

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


SALÓN COMUNAL SAN PEDRO

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOMBRE DEL ITEM : REPLANTEO MANUAL

ITEM : 9.13 UNIDAD: M2

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA CUBIERTA						
PLACA		18.30	9.54			174.58
PLACA		2.95	1.75			5.16
PLACA		1.75	2.52			4.41
PLACA		4.73	5.10			24.12
PISO BAÑOS 1						
PISO		4.75	2.29			10.88
PISO BAÑOS 2						
PISO		4.78	2.30			10.99
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						230.14



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PRELIMINARES **ITEM :** 1.01 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CERRAMIENTO		5.55				5.55
CERRAMIENTO		5.50				5.50
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		11.05



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
1° PISO						
HALL		16.54	2.07			34.24
RECEPCION		4.40	4.03			17.73
2° PISO						
VACIO		5.98	5.87			35.10
VACIO		- 2.15	0.64			-1.38
HALL ESCALERA		2.34	2.47			5.78
OFICINA INFRAESTRUCTURA		9.43	5.21			49.13
OFICINA INFRAESTRUCTURA		3.17	5.21			16.52
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	157.12



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Miquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00					18.00
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00			95.40
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70					5.70
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47					4.47
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4,70			43.01
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01					100.01
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.90	4,70			65.33
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82					2.82
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		364.18



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

446

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.03 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LUMINARIAS 1 PISO					32.00	32.00
LUMINARIAS 2 PISO					18.00	18.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						50.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION . 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES ITEM : 2.03 UNIDAD: UND

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VACIO					9.00	9.00
OFICINA INFRAESTRUCTURA					2.00	2.00
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		50.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		61.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.04 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE MUROS SECOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		4.69	2.40		2.00	22.51
ENTRADA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1.25	2.40		2.00	6.00
DESCUENTO VIDRIO		- 0.93	1.87		2.00	-3.48
DESCUENTO PERSIANA		- 0.90	1.87		2.00	-3.37
DESCUENTO PUERTA		- 1.15	2.18		2.00	-5.01
DESCUENTO PERSIANA		- 0.50	1.87		2.00	-1.87
DESCUENTO VIDRIO		- 1.59	1.87		2.00	-5.95
MURO SUPERBOARD CAFETERIA		7.40	0.60		2.00	8.88
MURO SUPERBOARD CAFETERIA		2.70	0.60		2.00	3.24
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		20.95



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

151

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.06 **UNIDAD:** M3

NOMBRE DEL ITEM : TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60	0.10		2.94
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00			0.10		1.80
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00	0.10		9.54
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70			0.10		0.57
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47			0.10		0.45
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70	0.10		4.30
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01			0.10		10.00
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.90	4.70	0.10		6.53
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82			0.10		0.28
CUBIERTA 4 POLICARBONATO		6.00	5.50	0.10		3.30
CUBIERTA 5 POLICARBONATO		4.30	2.45	0.10		1.05
CUBIERTA 8 POLICARBONATO	57.04			0.10		5.70
CUBIERTA 10 POLICARBONATO	2.40			0.10		0.24
CUBIERTA 16 POLICARBONATO		6.70	4.70	0.10		3.15
CUBIERTA 13 POLICARBONATO	31.14			0.10		3.11
1° PISO						
HALL		16.54	2.07	0.05		1.71
RECEPCION		4.40	4.03	0.05		0.89
2° PISO						
VACIO		5.98	5.87	0.05		1.76
VACIO		- 2.15	0.64	0.05		-0.07
HALL ESCALERA		2.34	2.47	0.05		0.29
OFICINA INFRAESTRUCTURA		9.43	5.21	0.05		2.46
OFICINA INFRAESTRUCTURA		3.17	5.21	0.05		0.83
PLACA 6		3.10	2.70	0.07		0.59
PLACA 9		5.50	4.10	0.07		1.58
PLACA 12		5.40	4.00	0.07		0.76
PLACA 21		6.00	1.26	0.07		0.26
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		64.02



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

451

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION: 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.08 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE FLANCHE

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 1		6.40				6.40
FLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 2		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 3		2.00				2.00
FLANCHE CUBIERTA 3		3.00				3.00
FLANCHE CUBIERTA 3, 4, 7 Y 11		25.40				25.40
FLANCHE CUBIERTA 5		2.45				2.45
FLANCHE CUBIERTA 5		2.24				2.24
FLANCHE CUBIERTA 8		3.59				3.59
FLANCHE CUBIERTA 8		6.35				6.35
FLANCHE CUBIERTA 8		1.70				1.70
FLANCHE CUBIERTA 8		5.40				5.40
FLANCHE CUBIERTA 8		1.70				1.70
FLANCHE CUBIERTA 8		6.61				6.61
FLANCHE CUBIERTA 10 Y 11		10.72				10.72
FLANCHE CUBIERTA 17		7.60				7.60
FLANCHE CUBIERTA 17		10.05				10.05
FLANCHE CUBIERTA 17		3.50				3.50
FLANCHE CUBIERTA 15 Y 16		4.70				4.70
FLANCHE CUBIERTA 16 Y 18		4.70				4.70
FLANCHE CUBIERTA 19		4.91				4.91



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	126.82

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

153

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.09 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ASEO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
1 PISO CIELO RASO						
OFICINA CONTRATACION		13.00	5.21			67.73
OFICINA GOBIERNO	73.57					73.57
SALA ESPERA Y RECEPCION	48.24					48.24
OFICINA ALCALDE		8.72	2.71			23.63
OFICINA ALCALDE		10.62	3.60			38.23
2 PISO CIELO RASO						
OFICINA INFRAESTRUCTURA		4.57	3.23			14.76
OFICINA PLANEACION	117.93					117.93
OFICINA PLANEACION	48.25					48.25
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		432.34



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

454

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : EXCAVACIONES Y RELLENOS **ITEM :** 3.01 **UNIDAD:** M3/KM

NOMBRE DEL ITEM : TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60	0.10	2.94	
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00			0.10	1.80	
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00	0.10	9.54	
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70			0.10	0.57	
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47			0.10	0.45	
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70	0.10	4.30	
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01			0.10	10.00	
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.90	4.70	0.10	6.53	
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82			0.10	0.28	
				TOTAL VOLUMEN	**36.41**	
	VOLUMEN	EXPANSION	KM			
TOTAL CUBIERTA TERMOACUSTICA	36.41	1.30	11.00			520.66
CUBIERTA 4 POLICARBONATO		6.00	5.50	0.10	3.30	
CUBIERTA 5 POLICARBONATO		4.30	2.45	0.10	1.05	
CUBIERTA 8 POLICARBONATO	57.04			0.10	5.70	
CUBIERTA 10 POLICARBONATO	2.40			0.10	0.24	
CUBIERTA 16 POLICARBONATO		6.70	4.70	0.10	3.15	
CUBIERTA 13 POLICARBONATO	31.14			0.10	3.11	
				TOTAL VOLUMEN	**16.55**	
	VOLUMEN	EXPANSION	KM			
TOTAL CUBIERTA POLICARBONATO	16.55	1.30	11.00			236.67
1° PISO						
HALL		16.54	2.07	0.05	1.71	
RECEPCION		4.40	4.03	0.05	0.89	
2° PISO						
VACIO		5.98	5.87	0.05	1.76	
VACIO		- 2.15	0.64	0.05	- 0.07	
HALL ESCALERA		2.34	2.47	0.05	0.29	
OFICINA INFRAESTRUCTURA		9.43	5.21	0.05	2.46	
OFICINA INFRAESTRUCTURA		3.17	5.21	0.05	0.83	
				TOTAL VOLUMEN	**7.87**	
	VOLUMEN	EXPANSION	KM			
TOTAL DEMOLICION CIELO RASO	7.87	1.30	11.00			112.54
PLACA 6		3.10	2.70	0.07	0.59	
PLACA 9		5.50	4.10	0.07	1.58	
PLACA 12		5.40	4.00	0.07	1.51	
PLACA 21		6.00	1.26	0.07	0.26	
				TOTAL VOLUMEN	**3.94**	
	VOLUMEN	EXPANSION	KM			
TOTAL DEMOLICION CIELO RASO	3.94	1.30	11.00			56.34

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	926.21



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

455


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 5.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA 6		3.10	2.70			8.37
PLACA 9		5.50	4.10			22.55
PLACA 12 TRIANGULAR		5.40	4.00			10.80
VIGA CANAL		29.10	1.10			32.01
VIGA CANAL		29.50	1.10			32.45
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		106.18



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

456

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA **ITEM :** 6.02 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO SUPERBOARD CAFETERIA		7.40			2.00	14.80
MURO SUPERBOARD CAFETERIA			2.70		2.00	5.40
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	20.20



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

154

	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSIÓN : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CAPITULO : EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL ITEM : CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA — ITEM : 6.03 — UNIDAD: UND

MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LUMINARIAS 1 PISO					32.00	32.00
LUMINARIAS 2 PISO					18.00	18.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						50.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

458


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS **ITEM :** 7.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA LATERAL		10.75	7.46			80.20
FACHADA LATERAL		7.47	7.46			55.73
FACHADA LATERAL		6.05	7.46			45.13
FACHADA POSTERIOR		11.91	7.46			88.85
% DESCUENTO VENTANAS PUERTAS				-20.00%		-53.98
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	215.93



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

459

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS **ITEM :** 7.06 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1 PISO CIELO RASO						
OFICINA CONTRATACION		13.00	5.21			67.73
OFICINA GOBIERNO	73.57					73.57
SALA ESPERA Y RECEPCION	48.24					48.24
OFICINA ALCALDE		8.72	2.71			23.63
OFICINA ALCALDE		10.62	3.60			38.23
2 PISO CIELO RASO						
OFICINA INFRAESTRUCTURA		4.57	3.23			14.76
OFICINA PLANEACION	117.93					117.93
OFICINA PLANEACION	48.25					48.25
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		432.34



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

090

	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS **ITEM :** 7.06 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
VOLADO FACHADA		5.70	3.20			18.24
VOLADO FACHADA		3.20		0.40		1.28
VOLADO FACHADA		5.70		0.40		2.28
VOLADO FACHADA		3.20		0.40		1.28
VOLADO FACHADA						
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		432.34
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		455.42



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 4 POLICARBONATO		6.00	5.50			33.00
CUBIERTA 5 POLICARBONATO		4.30	2.45			10.54
CUBIERTA 8 POLICARBONATO	57.04					57.04
CUBIERTA 10 POLICARBONATO	2.40					2.40
CUBIERTA 16 POLICARBONATO		6.70	4.70			31.49
CUBIERTA 13 POLICARBONATO	31.14					31.14
CUBIERTA CAFETERIA		5.32	3.10			16.49
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						182.10



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

462

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION: 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.02 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 1		6.40				6.40
FLANCHE CUBIERTA 1		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 2		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 2		6.40				6.40
FLANCHE CUBIERTA 2		4.60				4.60
FLANCHE CUBIERTA 3		3.00				3.00
FLANCHE CUBIERTA 3 Y 5		6.00				6.00
FLANCHE CUBIERTA 4 Y 7		6.00				6.00
FLANCHE CUBIERTA 3, 4 Y 7		25.40				25.40
FLANCHE CUBIERTA 5 Y PLACA 6		2.24				2.24
FLANCHE PLACA 6 Y CUBIERTA 8		3.59				3.59
FLANCHE CUBIERTA 8		6.35				6.35
FLANCHE CUBIERTA 8 Y PLACA 9		1.70				1.70
FLANCHE CUBIERTA 8 Y PLACA 9		5.40				5.40
FLANCHE CUBIERTA 8 Y PLACA 9		1.70				1.70
FLANCHE CUBIERTA 8		6.61				6.61
FLANCHE CUBIERTA 10 Y 11		10.72				10.72
FLANCHE CUBIERTA 13		6.55				6.55
FLANCHE CUBIERTA 17		3.79				3.79
FLANCHE CUBIERTA 17		27.85				27.85
FLANCHE CUBIERTA 17		3.50				3.50
FLANCHE CUBIERTA 15 Y 16		4.70				4.70
FLANCHE CUBIERTA 16 Y 18		4.70				4.70
FLANCHE CUBIERTA 19		4.91				4.91
FLANCHE CUBIERTA 14, 15, 16, 18 Y 19		32.85				32.85



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	198.76

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.04 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE MANTO ASFALTICO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA 6		3.10	2.70			8.37
PLACA 21		6.00	1.26			7.56
VIGA CANAL		29.10	1.10			32.01
VIGA CANAL		29.50	1.10			32.45
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		80.39



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

464

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.05 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0,08

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA 6		3.10	2.70			8.37
PLACA 9		5.50	4.10			22.55
PLACA 12		5.40	4.00			10.80
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		41.72



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Miguel RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-055	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.06 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CANAL		4.50				4.50
CANAL		6.30				6.30
CANAL		3.10				3.10
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		13.90



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

466

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.07 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAJANTES			7.46		7.00	52.22
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		52.22



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

467

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.09 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00					18.00
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00			95.40
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70					5.70
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47					4.47
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70			43.01
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01					100.01
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.90	4.70			65.33
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82					2.82
CUBIERTA 20 TERMOACUSTICA	3.20					3.20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		396.82



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani B. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION **ITEM :** 10.01 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VACIO					9.00	9.00
OFICINA INFRAESTRUCTURA					2.00	2.00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	11.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

469

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION **ITEM :** 10.02 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LUMINARIAS 1 PISO					32.00	32.00
LUMINARIAS 2 PISO					18.00	18.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		50.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

470

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION **ITEM :** 10.04 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SALIDAS PLACA SUPERBOARD					2,00	2.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	2.00



Oficina Infraestructura

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00					18.00
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00			95.40
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70					5.70
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47					4.47
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70			43.01
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01					100.01
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.90	4.70			65.33
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82					2.82
CUBIERTA 20 TERMOACUSTICA	3.20					3.20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		396.82



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA 6		3.30	3.80			12.54
PLACA 9		5.40	3.80			20.52
PLACA 12	8.63					8.63
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		41.69



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.03 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : REMOCION DE PINTURA

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
FACHADA PRINCIPAL		8.50	9.18		78.03	
FACHADA LATERAL		1.59	9.18		14.60	
FACHADA LATERAL		3.03	9.18		27.82	
FACHADA LATERAL		1.69	9.18		15.51	
FACHADA LATERAL		3.19	9.18		29.28	
FACHADA LATERAL		4.79	9.18		43.97	
FACHADA LATERAL		3.31	9.18		30.39	
% DESCUENTO VENTANAS PUERTAS				-10.00%	- 23.96	
% DESCUENTO LINEALES				-20.00%	- 47.92	
				% COBRO	40%	67.09
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	67.09



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

474


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.04 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE CUBIERTAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 ZINC		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 4 POLICARBONATO		6.00	5.50			33.00
CUBIERTA 5 POLICARBONATO		4.30	2.45			10.54
CUBIERTA 8 POLICARBONATO	57.04					57.04
CUBIERTA 10 POLICARBONATO	2.40					2.40
CUBIERTA 13 POLICARBONATO	31.14					31.14
CUBIERTA 16 POLICARBONATO		6.70	4.70			31.49
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		195.05



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Dani P. Mosquera

425

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.05 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
DEMOLICIÓN ANTEPECHO		1.52	0.90			1.37

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	1.37



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.06 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS , INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA INFRAESTRUCTURA						
BARANDA		2.80				2.80
BARANDA VERTICAL BAJADA ESCALERA			1.50		2.00	3.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		5.80



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.07 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : LAVADA DE FACHADA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PORCENTAJE	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA LATERAL		10.75	7.46			80.20
FACHADA LATERAL		7.47	7.46			55.73
FACHADA LATERAL		6.05	7.46			45.13
FACHADA POSTERIOR		11.91	7.46			88.85
% DESCUENTO VENTANAS PUERTAS				-20.00%		-53.98
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	215.93



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
1° PISO						
HALL		16.54	2.07			34.24
RECEPCION		4.40	4.03			17.73
2° PISO						
VACIO		5.98	5.87			35.10
VACIO		- 2.15	0.64			-1.38
HALL ESCALERA		2.34	2.47			5.78
OFICINA INFRAESTRUCTURA		9.43	5.21			49.13
OFICINA INFRAESTRUCTURA		3.17	5.21			16.52
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		157.12



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Dani P. Marquez

474

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PLACA EN LAMINA SUPERBOARD 2CM, EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y ARRIOSTRADO PERLIN 100 X 40 CAL 16, ANCLAJES CON EPOXICO A ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA MEZANINE		2.80	2.85			7.98
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	7.98



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

080

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.03 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
SELLADO VANO OFICINA INFRA		2.50	0.86			2.15
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	2.15



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Miraquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.04 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA, INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABDO ANONIZADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PUERTA NUEVA		1.52	2.50			3.80
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		3.80



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.05 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VENTANA		3.20	1.52			4.86
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	4.86



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.06 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINA TRASLUCIDAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LAMINA TRASLUCIDA		1.10	0.59		20.00	12.98

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	12.98



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R. Mirquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

484

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.07 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : ESCALERA DE GATO EN ALUMINIO USO PROFESIONAL CAL 1.4 MM, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE CON PERNO Y EPOXICO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA MEZANINE			2.90			2.90
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		2.90



Oficina Infraestructura

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

485

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.08 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VENTANA		3.20				3.20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		3.20



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.09 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINAS SECRETARIA INFRAESTRUCTURA						0.00
PERSIANA 1		1.87	0.50			0.94
PERSIANA 2		1.87	0.90			1.68
OFICINAS SECRETARIA INFRAESTRUCTURA						
VIDRIO TEMPLADO		1.59	1.87			2.97
PUERTA EN VIDRIO		1.15	2.18			2.51
VENTANA		1.52	1.10			1.67
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		9.77



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mosquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.10 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA PRINCIPAL		8.50	9.18			78.03
FACHADA LATERAL		1.59	9.18			14.60
FACHADA LATERAL		3.03	9.18			27.82
FACHADA LATERAL		1.69	9.18			15.51
FACHADA LATERAL		3.19	9.18			29.28
FACHADA LATERAL		4.79	9.18			43.97
FACHADA LATERAL		3.31	9.18			30.39
% DESCUENTO VENTANAS PUERTAS				-10.00%		-23.96
% DESCUENTO LINEALES				-20.00%		-47.92
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						167.72



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

488

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.11 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FACHADA PRINCIPAL		8.50	9.18		78.03	
FACHADA LATERAL		1.59	9.18		14.60	
FACHADA LATERAL		3.03	9.18		27.82	
FACHADA LATERAL		1.69	9.18		15.51	
FACHADA LATERAL		3.19	9.18		29.28	
FACHADA LATERAL		4.79	9.18		43.97	
FACHADA LATERAL		3.31	9.18		30.39	
% LINEALES				20.00%		47.92
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	47.92



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

484


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.12 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PLACA 6		3.60			2.00	7.20
PLACA 6		3.10			2.00	6.20
PLACA 9		3.60			2.00	7.20
PLACA 9		5.20			2.00	10.40
PLACA 12		5.50			1.00	5.50
PLACA 12		0.50			1.00	0.50
PLACA 12		3.98			1.00	3.98
PLACA 12		3.80			1.00	3.80
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		44.78



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERADECUACIONES 2025

094

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.13 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA 1 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 2 TERMOACUSTICA		6.40	4.60			29.44
CUBIERTA 3 TERMOACUSTICA	18.00					18.00
CUBIERTA 7 TERMOACUSTICA		15.90	6.00			95.40
CUBIERTA 11 TERMOACUSTICA	5.70					5.70
CUBIERTA 14 TERMOACUSTICA	4.47					4.47
CUBIERTA 15 TERMOACUSTICA		9.15	4.70			43.01
CUBIERTA 17 TERMOACUSTICA	100.01					100.01
CUBIERTA 18 TERMOACUSTICA		13.90	4.70			65.33
CUBIERTA 19 TERMOACUSTICA	2.82					2.82
CUBIERTA 20 TERMOACUSTICA	3.20					3.20
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						396.82



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.01 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA					8.00	8.00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	8.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

492


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		0.53	0.15		1.00	0.08
MURO SANITARIOS		1.32	0.15		2.00	0.40
MURO SANITARIOS		0.47	0.15		1.00	0.07
MURO DUCHAS		0.51	0.15		1.00	0.08
MURO DUCHAS		1.22	0.15		1.00	0.18
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		0.67	0.15		1.00	0.10
MURO SANITARIOS		1.30	0.15		2.00	0.39
MURO SANITARIOS		0.70	0.15		1.00	0.11
MURO DUCHAS		0.50	0.15		1.00	0.08
MURO DUCHAS		1.20	0.15		1.00	0.18
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.67



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mingot RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

493


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.07 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		0.15	1.80		2.00	0.54
MURO DUCHAS		0.15	1.80		1.00	0.27
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		0.15	1.80		2.00	0.54
MURO DUCHAS		0.15	1.80		1.00	0.27
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						1.62



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.09 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE APARATOS SANITARIOS

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
SANITARIOS					2.00	2.00
BAÑO 2						
SANITARIOS					3.00	3.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		5.00



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani D. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.11 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ASEO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ASEO	65.67					65.67
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	65.67



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani D. Minguet RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

946

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 4.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		1.32	1.80		2.00	4.75
MURO SANITARIOS		1.46	1.80		2.00	5.26
MURO DUCHAS		1.22	1.80		2.00	4.39
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.30	1.80		2.00	4.68
MURO SANITARIOS		1.30	1.80		2.00	4.68
MURO SANITARIOS		0.67	1.80		1.00	1.21
MURO SANITARIOS		0.70	1.80		1.00	1.26
MURO DUCHAS		1.20	1.80		2.00	4.32
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						30.55



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

494


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 4.03 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		7.00	12.60
MURO DUCHAS			1.80		5.00	9.00
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		5.00	9.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		45.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 4.04 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : REMATES BOCEL ALUMINIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	10.80
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.38				0.38
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.53				0.53
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.46				1.46
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.32				0.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.47				0.47
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.46				1.46
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51				0.51
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.26				0.26
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.67				0.67
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.26				0.26
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.70				0.70
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.18				0.18
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.50				0.50
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		62.59



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

464


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES **ITEM :** 5.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		0.98	1.62		2.00	3.18
MURO DUCHAS		1.06	1.62		1.00	1.72
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.13	1.62		2.00	3.66
MURO DUCHAS		1.03	1.62		1.00	1.67
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		10.23



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 5.02 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.62		2.00	3.24
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.62		3.00	4.86
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		8.10



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

501

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES **ITEM :** 5.03 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		1.32	1.80		2.00	4.75
MURO SANITARIOS		1.46	1.80		2.00	5.26
MURO DUCHAS		1.22	1.80		2.00	4.39
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.30	1.80		2.00	4.68
MURO SANITARIOS		1.30	1.80		2.00	4.68
MURO SANITARIOS		0.67	1.80		1.00	1.21
MURO SANITARIOS		0.70	1.80		1.00	1.26
MURO DUCHAS		1.20	1.80		2.00	4.32
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		30.55



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

502

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 5.04 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		6.00	10.80
MURO DUCHAS			1.80		5.00	9.00
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32			2.00	2.64
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.53			1.00	0.53
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.47			1.00	0.47
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22			1.00	1.22
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51			1.00	0.51
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		5.00	9.00
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30			2.00	2.60
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.67			1.00	0.67
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.70			1.00	0.70
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20			1.00	1.20
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51			1.00	0.51



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	54.25

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES **ITEM :** 5.05 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RESANE CELDA			2.16			2.16
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						2.16



VISTA FRENTE CELDAS

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PISOS - ENCHAPES **ITEM :** 5.06 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : FILOS O DILATACIONES S/MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS			1.80		6.00	10.80
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.38				0.38
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.53				0.53
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.46				1.46
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.32				1.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.32				0.32
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.47				0.47
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.46				1.46
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.51				0.51
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.22				1.22
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS			1.80		8.00	14.40
MURO DUCHAS			1.80		4.00	7.20
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.26				0.26
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.67				0.67
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.26				0.26
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.70				0.70
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO SANITARIOS		0.27				0.27
SUPERIOR MURO SANITARIOS		1.30				1.30
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.18				0.18
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.50				0.50
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.15				0.15
SUPERIOR MURO DUCHAS		0.19				0.19
SUPERIOR MURO DUCHAS		1.20				1.20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		62.59



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

505

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS **ITEM :** 7.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO

DESCRIPCION	AREA	LARGO		ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDA 1		3.21		2.00			6.42
DESCUENTO BANCA		0.30	-	0.40			-0.12
CELDA 1		3.44		1.60			5.50
CELDA 1		3.21		2.00			6.42
DESCUENTO BANCA		0.30	-	0.40			-0.12
CELDA 2		4.83		2.00			9.66
DESCUENTO BANCA		3.71	-	0.40			-1.48
CELDA 2		3.15		1.60			5.04
CELDA 2		4.83		2.00			9.66
DESCUENTO BANCA		0.30	-	0.40			-0.12
CELDA 3		4.85		2.00			9.70
DESCUENTO BANCA		0.30	-	0.40			-0.12
CELDA 3		3.11		1.60			4.98
CELDA 3		4.85		2.00			9.70
DESCUENTO BANCA		0.30	-	0.40			-0.12
CELDA 4		4.85		2.00			9.70
DESCUENTO BANCA		0.30	-	0.40			-0.12
CELDA 4		3.21		1.60			5.14
CELDA 4		4.85		1.60			7.76
DESCUENTO BANCA		3.71	-	0.40			-1.48



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	86.00

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

506

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : PINTURA Y ACABADOS **ITEM :** 7.03 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDA 1 SILLA		3.44			2.00	6.88
CELDA 1 VERTICALES			2.00		2.00	4.00
CELDA 2 SILLA		3.71			1.00	3.71
CELDA 2 SILLA		3.41			1.00	3.41
CELDA 2 SILLA		2.85			2.00	5.70
CELDA 2 VERTICALES			2.00		4.00	8.00
CELDA 3 SILLA		3.11			2.00	6.22
CELDA 3 VERTICALES			2.00		1.00	2.00
CELDA 4 SILLA		3.71			1.00	3.71
CELDA 4 SILLA		3.41			1.00	3.41
CELDA 4 SILLA		2.91			2.00	5.82
CELDA 4 VERTICALES			2.00		2.00	4.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	56.86

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 8.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA		11.32	5.30		2.00	119.99
CUBIERTA		5.46	3.73		2.00	40.73
CUBIERTA		4.36	3.04			13.25
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	173.97



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

805

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : CARPINTERÍAS **ITEM :** 9.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA EN LAMINA PERFORADA CAL 16 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CELDA 1		0.99	2.12			2.10
CELDA 1		0.41	2.12			0.87
CELDA 2		0.97	2.12			2.06
CELDA 2		0.24	2.12			0.51
CELDA 3		0.99	2.12			2.10
CELDA 3		0.42	2.12			0.89
CELDA 4		0.89	2.12			1.89
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		10.42



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dari R. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

509

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCIÓN TEMPORAL

CAPITULO : CARPINTERÍAS **ITEM :** 9.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERÍA AVERIADA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
REJA CELDA 4		1.60	2.14			3.42
PUERTA CELDA 4		0.93	2.14			1.99
PUERTA CELDA 3		1.03	2.14			2.20
REJA CELDA 3		1.93	2.14			4.13
PUERTA CELDA 2		1.26	2.14			2.70
REJA CELDA 2		1.27	2.14			2.72
REJA CELDA 1		2.13	2.14			4.56
PUERTA CELDA 1		1.02	2.14			2.18
PORTON ENTRADA PPAL		1.97	2.00			3.94



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	27.84

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

510

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION **ITEM :** 10.01 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA					8.00	8.00

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION: 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


CAPITULO : CENTRO PROTECCION TEMPORAL

NOMBRE DEL ITEM : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM : 12.01 **UNIDAD:** ML

VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.62		6.00	9.72
COLUMNETAS MURO DUCHA			1.62		3.00	4.86
BAÑO 2						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.62		6.00	9.72
COLUMNETAS MURO DUCHA			1.62		3.00	4.86
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS		1.32			2.00	2.64
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.53			1.00	0.53
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.47			1.00	0.47
VIGUETA MURO DUCHA		1.22			1.00	1.22
VIGUETA MURO DUCHA		0.51			1.00	0.51
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS		1.30			2.00	2.60
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.67			1.00	0.67
VIGUETA MUROS SANITARIOS		0.70			1.00	0.70
VIGUETA MURO DUCHA		1.20			1.00	1.20
VIGUETA MURO DUCHA		0.50			1.00	0.50
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						40.20



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

512


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.02 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : ANCLAJE 1/2" L=50CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS				12.00	12.00	
COLUMNETAS MURO DUCHA				4.00	4.00	
BAÑO 2						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS						
COLUMNETAS MURO DUCHA				12.00	12.00	
				4.00	4.00	
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS				4.00	4.00	
VIGUETA MURO DUCHA				2.00	2.00	
BAÑO 1						
VIGUETA MUROS SANITARIOS				4.00	4.00	
VIGUETA MURO DUCHA				2.00	2.00	
				TOTAL ANCLAJES	44.00	
				% COBRO	83.42%	36.71



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	36.71

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

513

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.03 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIGA CANAL		30.04				30.04



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	30.04

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

5.14


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION: 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.04 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : CORTE CON DISCO DIAMANTADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
MURO SANITARIOS		1.32			1.00	1.32
MURO SANITARIOS		0.38			1.00	0.38
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.53			1.00	0.53
MURO SANITARIOS		1.46			1.00	1.46
MURO SANITARIOS		1.32			1.00	1.32
MURO SANITARIOS		0.32			1.00	0.32
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.47			1.00	0.47
MURO SANITARIOS		1.46			1.00	1.46
MURO DUCHAS		1.22			1.00	1.22
MURO DUCHAS		0.19			1.00	0.19
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.51			1.00	0.51
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.19			1.00	0.19
MURO DUCHAS		1.22			1.00	1.22
BAÑO 2						
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO SANITARIOS		0.26			1.00	0.26
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.67			1.00	0.67
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.26			1.00	0.26
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO SANITARIOS		0.27			1.00	0.27
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.70			1.00	0.70
MURO SANITARIOS		0.15			1.00	0.15
MURO SANITARIOS		0.27			1.00	0.27
MURO SANITARIOS		1.30			1.00	1.30
MURO DUCHAS		1.20			1.00	1.20
MURO DUCHAS		0.18			1.00	0.18
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.50			1.00	0.50
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		0.19			1.00	0.19
MURO DUCHAS		1.30			1.00	1.30
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		23.09



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

515

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 12.05 **UNIDAD:** KG

NOMBRE DEL ITEM : ACERO FIGURADO 60000 PSI

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PESO KG*ML	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.62	1.79	6.00	17.40
COLUMNETAS MURO DUCHAS			1.62	1.79	3.00	8.70
						0.00
BAÑO 1						
COLUMNETAS MUROS SANITARIOS			1.62	1.79	6.00	17.40
COLUMNETAS MURO DUCHAS			1.62	1.79	3.00	8.70
BAÑO 1						
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		1.38		1.79	2.00	4.94
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		0.50		1.79	2.00	1.79
VIGUETAS MURO DUCHAS		1.24		1.79	1.00	2.22
		0.53		1.79	1.00	0.95
BAÑO 1						
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		1.38		1.79	2.00	4.94
VIGUETAS MUROS SANITARIOS		0.69		1.79	2.00	2.47
VIGUETAS MURO DUCHAS		1.24		1.79	1.00	2.22
		0.53		1.79	1.00	0.95


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PASILLO ENTRADA		7.00	2.43			17.01
PASILLO ENTRADA		5.87	2.43			14.26
PASILLO RAMPA		1.98	2.75			5.45
PASILLO RAMPA		3.83	3.29			12.60
MURO ENTRADA BAÑOS INTERNO Y EXTERNO	3.22				2.00	6.44
MURO ENTRADA BAÑOS		2.22	3.48			7.73
MURO INTERIOR BAÑOS COCINA	1.28					1.28
MURO POCETA		3.57	3.27			11.67
DESCUENTO ENCHAPE POCETA		0.53	- 1.05			-0.56
MURO INTERIOR BAÑOS - COCINA		1.18	0.68			0.80
MURO INTERIOR BAÑOS - COCINA	1.67					1.67
MURO BAÑOS		2.35	2.18			5.12
MURO POCETA		2.11	2.18			4.60
DESCUENTO ENCHAPE POCETA		0.53	- 1.05			-0.56
DESCUENTO MURO		0.15	- 1.80			-0.27
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		87.24



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

517

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO SANITARIOS BAÑO 2		3.18	1.20			3.82
MURO BAÑOS	10.78					10.78
MURO SANITARIOS		4.48	1.00			4.48
MURO POCETA		1.17	1.13			1.32
MURO RAMPA		3.32	3.76			12.48
MURO CELDA 1		3.21	1.73			5.55
MURO CELDA 1		3.44	1.24			4.27
MURO CELDA 1		3.21	1.00			3.21
MURO CELDA 1		3.44	1.08			3.72
MURO FRENTE CELDA 1		3.57	1.60			5.71
PASILLO CELDAS		1.51	2.75			4.15
MURO CELDA 2		4.83	0.75			3.62
MURO CELDA 2		4.83	1.64			7.92
MURO CELDA 3		4.83	1.68			8.11
MURO CELDA 3		4.83	1.70			8.21
MURO CELDA 4		4.85	1.66			8.05
MURO CELDA 4		4.85	0.75			3.64
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		87.24
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		186.28



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

5.18


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO INGRESO CELDAS	12.48					12.48
MURO CELDA 2	3.77					3.77
MURO CELDA 3	5.94					5.94
MURO CELDA 4	3.87					3.87
MURO CELDA 2	3.27					3.27
MURO CELDA 3	5.44					5.44
MURO CELDA 4	3.38					3.38
			CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA			186.28
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:			224.43



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

915

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.02 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
OFICINA MOCHETA PORTON			2.00		2.00	4.00
DINTEL PORTON		2.55			1.00	2.55
OFICINA COLUMNA PORTON			2.43		2.00	4.86
OFICINA COLUMNA VANO			2.43		2.00	4.86
OFICINA VANO		2.55			1.00	2.55
OFICINA VANO		2.32			3.00	6.96
MURO CELDA 4			2.75		2.00	5.50
VANO REJA CELDA 4			2.16		5.00	10.80
VANO REJA CELDA 4		1.60			1.00	1.60
VANO REJA CELDA 4		0.93			1.00	0.93
MURO DIVISION CELDAS			2.16		1.00	2.16
VANO REJA CELDA 3			2.16		5.00	10.80
VANO REJA CELDA 3		1.03			1.00	1.03
VANO REJA CELDA 3		1.93			1.00	1.93
MURO DIVISION CELDAS			2.16		1.00	2.16
VANO REJA CELDA 2			2.16		6.00	12.96
VANO REJA CELDA 2		1.26			1.00	1.26
VANO REJA CELDA 2		1.27			1.00	1.27
MURO CELDA 1			2.16		1.00	2.16
VANO REJA CELDA 1			2.16		6.00	12.96
VANO REJA CELDA 1		2.13			1.00	2.13
VANO REJA CELDA 1		1.02			1.00	1.02
MURO CELDA 1			2.16		1.00	2.16
VANO BAÑOS		2.19			1.00	2.19
VANO BAÑOS			2.66		2.00	5.32
COLUMNA ENTRADA BAÑOS			2.23		2.00	4.46
MURO DUCHAS		1.73			1.00	1.73
MURO DUCHAS		1.36			1.00	1.36
MURO DUCHAS		0.15			1.00	0.15
MURO LAVAMANOS		1.36			1.00	1.36
MURO LAVAMANOS		1.31			1.00	1.31
MURO LAVAMANOS		0.59			1.00	0.59
MURO LAVAMANOS		0.14			1.00	0.14
MURO LAVAMANOS		0.13			1.00	0.13
MURO LAVAMANOS		0.61			1.00	0.61
MURO LAVAMANOS		1.32			1.00	1.32
MURO LAVAMANOS		1.36			1.00	1.36
MURO LAVAMANOS		0.15			1.00	0.15
MURO DUCHAS		1.36			1.00	1.36
MURO DUCHAS		1.72			1.00	1.72
MURO SANITARIOS		0.13			1.00	0.13
MURO SANITARIOS		1.99			1.00	1.99
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						125.99



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Miguel RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

520


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 13.03 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES DE BAÑO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
DIVISIONES SANITARIOS		3.19	1.80		1.00	5.74
DIVISIONES SANITARIOS		1.44	1.80		2.00	5.18
DIVISIONES DUCHAS		1.73	1.80		1.00	3.11
DIVISIONES DUCHAS		1.30	1.80		1.00	2.34
BAÑO 1						
DIVISIONES SANITARIOS		3.18	1.80		1.00	5.72
DIVISIONES SANITARIOS		1.44	1.80		2.00	5.18
DIVISIONES DUCHAS		1.72	1.80		1.00	3.10
DIVISIONES DUCHAS		1.30	1.80		1.00	2.34
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		32.71



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani R. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

52


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.04 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTES, BISAGRAS Y ACCESORIOS.

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
PUERTAS SANITARIOS					2.00	2.00
PUERTAS DUCHAS					2.00	2.00
BAÑO 2						
PUERTAS SANITARIOS					2.00	2.00
PUERTAS DUCHAS					3.00	3.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		9.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mingues RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.05 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA CELDA 3			2.16			2.16
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	2.16



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISION: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.06 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN PERLIN DE 150 X 60 X 2MM EMPACHADO H=2.15MT, INCLUYE PLATINA BASE 3/16" DE 15 X 15CM, U SOBRE MURO EN PLATINA 1/8" HR DE 10 X 10 X 15CM, ANCLAJE EN VARILLA A LAS REJAS DE LA CELDAS Y ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA CELDA 3					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

529


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

CENTRO PROTECCION TEMPORAL

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 13.07 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : INSTALACION APARATO SANITARIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAÑO 1						
SANITARIOS					2.00	2.00
BAÑO 2						
SANITARIOS					3.00	3.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		5.00



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

525

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : PRELIMINARES **ITEM :** 1.01 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA FISCALIA		0.51				0.51
ENTRADA FISCALIA		6.97				6.97
ENTRADA FISCALIA		5.74				5.74
PATIO		1.64				1.64
PATIO		10.41				10.41
PATIO		1.89				1.89
PATIO		6.37				6.37
PATIO		4.59				4.59
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		38.12



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

516

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : PRELIMINARES **ITEM :** 1.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
TRAMO 1		5.73	0.90			5.16
DESCANSO 1		1.90	1.20			2.28
TRAMO 2		4.60	0.90			4.14
DESCANSO 2		1.19	0.90			1.07
TRAMO 3		1.88	1.19			2.24
JARDINERA		2.88	1.84			5.30
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		20.19



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

527


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.05 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO		15.34	10.36			158.92
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03			-0.01
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08			-0.02
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14			-0.07
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08			-0.02
ENTRADA PATIO		5.49	1.50			8.24
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38			-0.14
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30			2.69
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15			-0.03
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	169.39



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.13 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : CORTE CON DISCO DIAMANTADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PISO ANDEN		1.95			2.00	3.90
PISO ANDEN			0.40		2.00	0.80
PISO ANDEN		1.95			2.00	3.90
PISO ANDEN			0.40		2.00	0.80
PISO ANDEN		1.95			2.00	3.90
PISO ANDEN			0.40		2.00	0.80
PISO ANDEN		0.91			2.00	1.82
PISO ANDEN			0.25		2.00	0.50
PISO ANDEN		0.96			2.00	1.92
PISO ANDEN			0.40		2.00	0.80
PISO ANDEN		0.96			2.00	1.92
PISO ANDEN			0.40		2.00	0.80
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		21.86



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

529

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.14 **UNIDAD:** M3

NOMBRE DEL ITEM : TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RETIRO ESCOMBRO						
PATIO		15.34	10.36	0.05		7.95
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03	0.05		-0.0006
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10	0.05		-0.0015
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08	0.05		-0.0013
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08	0.05		-0.0010
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08	0.05		-0.0014
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08	0.05		-0.0014
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09	0.05		-0.0025
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14	0.05		-0.0034
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08	0.05		-0.0012
ENTRADA PATIO		5.49	1.50	0.05		0.41
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38	0.05		-0.01
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30	0.05		0.13
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15	0.05		0.00
MATERIAL SUELTO ALISTADO						
PATIO		15.34	10.36	0.06		9.54
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03	0.06		-0.0007
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10	0.06		-0.0018
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08	0.06		-0.0015
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08	0.06		-0.0012
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08	0.06		-0.0016
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08	0.06		-0.0017
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09	0.06		-0.0030
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14	0.06		-0.0040
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08	0.06		-0.0015
ENTRADA PATIO		5.49	1.50	0.06		0.49
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38	0.06		-0.01
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30	0.06		0.16
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15	0.06		0.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		18.63



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

530

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.19 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : REMOCION DE PINTURA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	SUBTOTAL	SUBTOTAL
MURO PATIO		1.50	3.05		4.58	
MURO PATIO		2.71	3.05		8.27	
MURO PATIO		0.72	2.55		1.84	
MURO PATIO		0.62	2.65		1.64	
MURO PATIO		3.87	3.15		12.19	
MURO PATIO		4.61	2.55		11.76	
MURO PATIO		3.46	3.15		10.90	
DESCUENTO VENTANA		- 1.20	1.40		- 1.68	
DESCUENTO PUERTA		- 1.19	2.47		- 2.94	
MURO PATIO		2.07	2.52		5.22	
MURO PATIO		1.30	2.52		3.28	
MURO PATIO		5.27	2.55		13.44	
MURO PATIO		3.93	2.55		10.02	
MURO PATIO		4.95	2.55		12.62	
MURO PATIO		4.40	3.15		13.86	
MURO PATIO		6.32	3.05		19.28	
DESCUENTO VENTANA		- 2.31	1.65		- 3.81	
DESCUENTO VENTANA		- 1.70	1.65		- 2.81	
MURO PATIO		1.50	3.05		4.58	
				% COBRO	50.00%	61.12



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	61.12

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.20 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTRUCTURA RAMPA		1.95	0.40		3.00	2.34
ESTRUCTURA RAMPA		0.91	0.25		1.00	0.23
ESTRUCTURA RAMPA		0.96	0.40		2.00	0.77
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		3.34



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

532

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-068	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : DEMOLICIONES Y DESMONTES **ITEM :** 2.23 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ASEO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RAMPA ACCESO	60.54					60.54
PATIO		15.34	10.36			158.92
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03			-0.01
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08			-0.02
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14			-0.07
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08			-0.02
ENTRADA PATIO		5.49	1.50			8.24
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38			-0.14
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30			2.69
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15			-0.03
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		229.93



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA **ITEM :** 3.01 **UNIDAD:** M3

NOMBRE DEL ITEM : EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTRUCTURA RAMPA		1.95	0.40	0.47	3.00	1.10
ESTRUCTURA RAMPA		0.91	0.25	0.47	1.00	0.11
ESTRUCTURA RAMPA		0.96	0.40	0.47	2.00	0.36
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	1.57





DETALLE SECCIÓN

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

534

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA **ITEM :** 3.03 **UNIDAD:** M3/KM

NOMBRE DEL ITEM : TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO	11.00	15.34	10.36	0.05	1.30	113.83
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.39	0.03	0.05	1.30	-0.01
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.30	0.10	0.05	1.30	-0.02
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.32	0.08	0.05	1.30	-0.02
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.24	0.08	0.05	1.30	-0.01
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.34	0.08	0.05	1.30	-0.02
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.35	0.08	0.05	1.30	-0.02
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.56	0.09	0.05	1.30	-0.04
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.48	0.14	0.05	1.30	-0.05
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.31	0.08	0.05	1.30	-0.02
ENTRADA PATIO	11.00	5.49	1.50	0.05	1.30	5.89
DESCUENTO COLUMNA	11.00	- 0.37	0.38	0.05	1.30	-0.10
ENTRADA COMISARIA	11.00	2.07	1.30	0.05	1.30	1.92
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA	11.00	- 0.17	0.15	0.05	1.30	-0.02
	CANTIDAD					
ESTRUCTURA RAMPA	11.00	1.95	0.40	0.47	1.30	57.67
ESTRUCTURA RAMPA	11.00	1.95	0.40	0.47	1.30	57.67
ESTRUCTURA RAMPA	11.00	1.95	0.40	0.47	1.30	57.67
ESTRUCTURA RAMPA	11.00	0.91	0.25	0.47	1.30	16.82
ESTRUCTURA RAMPA	11.00	0.96	0.40	0.47	1.30	28.39
ESTRUCTURA RAMPA	11.00	0.96	0.40	0.47	1.30	28.39
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						367.72



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

535

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO **ITEM :** 4.01 **UNIDAD:** KG

NOMBRE DEL ITEM : ACERO FIGURADO 60000 PSI

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	PESO	SUBTOTAL
DADOS				16.00	5.99	95.84
DADOS				2.00	3.27	6.54

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO **ITEM :** 4.01 **UNIDAD:** KG

NOMBRE DEL ITEM : ACERO FIGURADO 60000 PSI

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	PESO	SUBTOTAL
					PESO VAR 1/2"	
ACERO JARDINERA			0.30	4.00	0.994	1.19
ACERO JARDINERA			0.45	2.00	0.994	0.89
ACERO JARDINERA			0.60	2.00	0.994	1.19
ACERO JARDINERA			1.30	5.00	0.994	6.46
					PESO KG*MT	
COLUMINETAS RAMPA			0.29	1.00	1.79	0.52
COLUMINETAS RAMPA			0.57	4.00	1.79	4.08
COLUMINETAS RAMPA			0.83	1.00	1.79	1.49
COLUMINETAS RAMPA			1.02	2.00	1.79	3.65
COLUMINETAS RAMPA			0.45	1.00	1.79	0.81
				CANTIDAD TOTAL ANTERIOR MEMORIA		102.38
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		122.66



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

537

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO **ITEM :** 4.04 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
COLUMNETAS RAMPA			0.29		1.00	0.29
COLUMNETAS RAMPA			0.57		4.00	2.28
COLUMNETAS RAMPA			0.83		1.00	0.83
COLUMNETAS RAMPA			1.02		2.00	2.04
COLUMNETAS RAMPA			0.45		1.00	0.45
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		5.89



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

538

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO **ITEM :** 4.06 **UNIDAD:** M3

NOMBRE DEL ITEM : ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTRUCTURA RAMPA		1.95	0.40	0.30	3.00	0.70
ESTRUCTURA RAMPA		0.91	0.25	0.30	1.00	0.07
ESTRUCTURA RAMPA		0.96	0.40	0.30	2.00	0.23
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		1.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

539


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO **ITEM :** 4.07 **UNIDAD:** M3

NOMBRE DEL ITEM : SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESTRUCTURA RAMPA		1.95	0.40	0.25	3.00	0.59
ESTRUCTURA RAMPA		0.91	0.25	0.25	1.00	0.06
ESTRUCTURA RAMPA		0.96	0.40	0.25	2.00	0.19
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		0.84





DETALLE SECCIÓN

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

549

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : MAMPOSTERIA Y PAÑETES **ITEM :** 6.06 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : FILOS O DILATACIONES S/MURO

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FILOS VERTICALES						
FILO MURO RAMPA			0.57			0.57
FILO MURO RAMPA			1.02			1.02
FILO MURO RAMPA			0.45			0.45
FILOS HORIZONTALES						
FILO MURO RAMPA		5.76				5.76
FILO MURO RAMPA		1.92				1.92
FILO MURO RAMPA		5.76				5.76
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						15.48



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 9.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA		4.50	2.50		2.00	11.25
CUBIERTA		5.18	2.60		2.00	13.47
CUBIERTA PATIO		10.12	2.30			23.28
CUBIERTA PATIO		3.43	1.00			3.43
CUBIERTA PATIO		4.27	1.00			4.27
CUBIERTA PATIO		3.09	1.00			3.09
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		58.79



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

542

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 9.02 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
FLANCHE CUBIERTA POLICARBONATO		3.50				3.50
FLANCHE CUBIERTA POLICARBONATO		3.50				3.50
FLANCHE CUBIERTA POLICARBONATO		3.50				3.50
FLANCHE CUBIERTA POLICARBONATO		3.50				3.50
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		14.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

543


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-088	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 9.03 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIGA CANAL FACHADA PRINCIPAL		14.80	1.60			23.68
DESARROLLO MURO		11.60	0.50			5.80
DESARROLLO MURO		12.00	0.50			6.00
VIGA CANAL MITAD CUBIERTA		12.00	1.30			15.60
VIGA CANAL MITAD CUBIERTA		4.75	1.30		3.00	18.53
VIGA CANAL MITAD CUBIERTA		13.00	1.30			16.90
DESARROLLO MURO		6.90	0.50			3.45
DESARROLLO VIGA CANAL MURO		19.80	0.50			9.90
PLACA CANAL POSTERIOR		4.80	0.37			1.78
MURO PLACA		1.20	0.70			0.84
PLACA CANAL POSTERIOR		5.40	1.00			5.40
MURO PLACA		1.40	0.90			1.26
MURO PLACA		19.90	1.00			19.90
						0.00



FACHADA PRINCIPAL

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	129.04

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

54

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 9.04 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE MANTO ASFALTICO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIGA CANAL FACHADA PRINCIPAL		14.80	1.60			23.68
DESARROLLO MURO		11.60	0.50			5.80
DESARROLLO MURO		12.00	0.50			6.00
VIGA CANAL MITAD CUBIERTA		12.00	1.30			15.60
VIGA CANAL MITAD CUBIERTA		4.75	1.30		3.00	18.53
VIGA CANAL MITAD CUBIERTA		13.00	1.30			16.90
DESARROLLO MURO		6.90	0.50			3.45
DESARROLLO VIGA CANAL MURO		19.80	0.50			9.90
PLACA CANAL POSTERIOR		4.80	0.37			1.78
MURO PLACA		1.20	0.70			0.84
PLACA CANAL POSTERIOR		5.40	1.00			5.40
MURO PLACA		1.40	0.90			1.26
MURO PLACA		19.90	1.00			19.90
						0.00



FACHADA PRINCIPAL

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	129.04

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

545

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA

NOMBRE DEL ITEM : LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES

ITEM : 9.07 UNIDAD: ML

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
BAJANTES		3.18			11.00	34.98
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						34.98



FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 9.14 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : ENCOROZADO CUBIERTAS

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENCOROZADO CUBIERTA		14.80				14.80
ENCOROZADO CUBIERTA		4.75			4.00	19.00
ENCOROZADO CUBIERTA		13.00				13.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						46.80



FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Davi R. Moyano RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 10.07 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS , INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
RAMPA EXTERNA		5.73				5.73
RAMPA EXTERNA		1.20				1.20
RAMPA EXTERNA		1.90				1.90
RAMPA EXTERNA		1.20				1.20
RAMPA EXTERNA		4.60				4.60
RAMPA EXTERNA		1.96				1.96
RAMPA INTERNA		5.73				5.73
RAMPA INTERNA		0.18				0.18
RAMPA INTERNA		4.55				4.55
RAMPA INTERNA		1.20				1.20
RAMPA INTERNA		2.84				2.84
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		31.11



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.01 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA FACHADA PRINCIPAL		18.40	11.60			213.44
CUBIERTA MITAD		5.50	5.75			31.63
CUBIERTA MITAD		4.30	5.75			24.73
CUBIERTA POSTERIOR		19.80	6.30			124.74
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	394.54



FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

549


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.02 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO COMISARIA					8.00	8.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						8.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Marquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERADECUACIONES 2025


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.03 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO EXTERNO RAMPA		1.62				1.62
MURO EXTERNO RAMPA		2.68				2.68
MURO EXTERNO RAMPA		1.12				1.12
MURO EXTERNO RAMPA		1.71				1.71
MURO EXTERNO RAMPA		0.50				0.50
MURO EXTERNO RAMPA			1.02			1.02
BAJO TEJA CUBIERTA		14.80				14.80
BAJO TEJA CUBIERTA		4.75			4.00	19.00
BAJO TEJA CUBIERTA		13.00				13.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						55.45





FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.04 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO COMISARIA					8.00	8.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		8.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.05 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO INTERNO RAMPA		2.79	0.86			2.40
MURO INTERNO RAMPA		2.74	0.86			2.36
MURO EXTERNO RAMPA		0.70	1.02			0.71
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	5.47



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.06 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : RETIRO DE GUARDAESCOBAS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO PATIO		1.50				1.50
MURO PATIO		6.32				6.32
MURO PATIO		0.30				0.30
MURO PATIO		0.10				0.10
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.32				0.32
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		4.95				4.95
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.24				0.24
MURO PATIO		3.93				3.93
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.34				0.34
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		5.27				5.27
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.35				0.35
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.14				0.14
MURO PATIO		0.53				0.53
MURO PATIO		0.17				0.17
MURO PATIO		0.15				0.15
MURO PATIO		0.17				0.17
MURO PATIO		1.30				1.30
MURO PATIO		2.07				2.07
MURO PATIO		0.91				0.91
MURO PATIO		0.06				0.06
MURO PATIO		1.92				1.92
MURO PATIO		0.48				0.48
MURO PATIO		0.14				0.14
MURO PATIO		4.61				4.61
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.31				0.31
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		3.87				3.87
MURO PATIO		0.72				0.72
MURO PATIO		0.91				0.91
MURO PATIO		2.71				2.71
MURO PATIO		1.50				1.50
MURO PATIO		0.37				0.37
MURO PATIO		0.38				0.38
MURO PATIO		0.37				0.37
MURO PATIO		0.38				0.38
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		48.51



Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº CONTRATISTA	Vº Bº INTERVENTORIA	Vº Bº INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Minguez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

554

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.07 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO		15.34	10.36			158.92
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03			-0.01
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08			-0.02
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14			-0.07
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08			-0.02
ENTRADA PATIO		5.49	1.50			8.24
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38			-0.14
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30			2.69
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15			-0.03



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	169.39

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-006	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.06 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO PATIO		2.71	3.05		8.27	
MURO PATIO		0.72	2.55		1.84	
MURO PATIO		0.62	2.65		1.64	
MURO PATIO		3.87	3.15		12.19	
MURO PATIO		4.61	2.55		11.76	
MURO PATIO		3.46	0.60		2.08	
DESCUENTO PUERTA		- 1.19	0.60		- 0.71	
MURO PATIO		2.07	2.52		5.22	
MURO PATIO		1.30	2.52		3.28	
MURO PATIO		5.27	2.55		13.44	
MURO PATIO		3.93	2.55		10.02	
MURO PATIO		4.95	2.55		12.62	
MURO PATIO		4.40	3.15		13.86	
MURO PATIO		6.32	3.05		19.28	
DESCUENTO VENTANA		- 2.31	1.65		- 3.81	
DESCUENTO VENTANA		- 1.70	1.65		- 2.81	
			AJUSTE	% COBRO	86.02%	71.41



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	71.41

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 13.09 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO


DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO PATIO		1.50				1.50
MURO PATIO		6.32				6.32
MURO PATIO		0.30				0.30
MURO PATIO		0.10				0.10
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.32				0.32
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		4.95				4.95
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.24				0.24
MURO PATIO		3.93				3.93
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.34				0.34
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		5.27				5.27
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.35				0.35
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.14				0.14
MURO PATIO		0.53				0.53
MURO PATIO		0.17				0.17
MURO PATIO		0.15				0.15
MURO PATIO		0.17				0.17
MURO PATIO		1.30				1.30
MURO PATIO		2.07				2.07
MURO PATIO		0.91				0.91
MURO PATIO		0.06				0.06
MURO PATIO		1.92				1.92
MURO PATIO		0.48				0.48
MURO PATIO		0.14				0.14
MURO PATIO		4.61				4.61
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		0.31				0.31
MURO PATIO		0.08				0.08
MURO PATIO		3.87				3.87
MURO PATIO		0.72				0.72
MURO PATIO		0.91				0.91
MURO PATIO		2.71				2.71
MURO PATIO		1.50				1.50
MURO PATIO		0.37				0.37
MURO PATIO		0.38				0.38
MURO PATIO		0.37				0.37
MURO PATIO		0.38				0.38



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	48.51

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

554



Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO

ISP-F-086	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/09/2025


EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 14.01 **UNIDAD:** UND

NOMBRE DEL ITEM : REJILLA EN ALUMINIO CUPULA 5x3

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CANALES CUBIERTA					11.00	11.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	11.00



FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

558

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/09/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : PRELIMINARES **ITEM :** 14.02 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : REPLANTEO MANUAL

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO		15.34	10.36			158.92
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03			-0.01
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08			-0.02
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14			-0.07
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08			-0.02
ENTRADA PATIO		5.49	1.50			8.24
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38			-0.14
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30			2.69
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15			-0.03
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	169.39



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

559


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 14.04 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : TRATAMIENTO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE CORTE CON DISCO ADIAMANTADO, SELLO EN POLIURETANO, POLIETILENO EXPANDIDO Y LAMINA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PISO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
JUNTA		5.49				5.49



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	5.49

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

560

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 14.05 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION LÁMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PARA CUBIERTA, INCLUYE DOBLECES DE REFUERZO, TRASLAPOS Y SOLDADURA. L=6.35 ML X ANCHO=1.65M

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
CUBIERTA EN PLACA					1.00	1.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		1.00



FACHADA PRINCIPAL

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mingues RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-008	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 14.06 **UNIDAD:** UN

NOMBRE DEL ITEM : PASE PARA PUNTO SANITARIO Ø ENTRE 3" Y 4" ESPESOR DE LA PLACA HASTA 12 CM

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO COMISARIA					8.00	8.00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:						8.00



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

562


	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/09/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES NO PREVISTAS **ITEM :** 14.07 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PLATAFORMA EN LAMINA ALFAJOR PARA RAMPA PMR, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO, PLATINAS, ANCLAJES, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SEGÚN DISEÑO

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
TRAMO 1		5.73	0.90			5.16
DESCANSO 1		1.90	1.20			2.28
TRAMO 2		4.60	0.90			4.14
DESCANSO 2		1.19	0.90			1.07
TRAMO 3		1.88	1.19			2.24



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	14.89

V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

563

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

MEMORIAS DE CALCULO


ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : PRELIMINARES **ITEM :** 14.08 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : CARCAMO EMBEBIDO EN PLACA INCLUYE REJILLA METALICA Y MARCO EN ANGULO, CORTES CON DISCO MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
ENTRADA FRONTAL		5.49				5.49
ENTRADA POSTERIOR		6.18				6.18
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	11.67



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	Dani P. Mirquez RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

496


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : CUBIERTA **ITEM :** 14.09 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3 INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA CON SIKADUR 32 O SIMILAR. ACABADO GUALEADO Y ESCOBILLADO.

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
PATIO		15.34	10.36			158.92
DESCUENTO COLUMNA		- 0.39	0.03			-0.01
DESCUENTO COLUMNA		- 0.30	0.10			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.32	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.24	0.08			-0.02
DESCUENTO COLUMNA		- 0.34	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.35	0.08			-0.03
DESCUENTO COLUMNA		- 0.56	0.09			-0.05
DESCUENTO COLUMNA		- 0.48	0.14			-0.07
DESCUENTO COLUMNA		- 0.31	0.08			-0.02
ENTRADA PATIO		5.49	1.50			8.24
DESCUENTO COLUMNA		- 0.37	0.38			-0.14
ENTRADA COMISARIA		2.07	1.30			2.69
DESCUENTA COLUMNA ENTRADA COMISARIA		- 0.17	0.15			-0.03
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	169.39



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-066	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 14.10 **UNIDAD:** M2

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS

DESCRIPCION	AREA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
MURO PATIO		1.50	3.05			4.58
MURO PATIO		2.71	3.05			8.27
MURO PATIO		0.72	2.55			1.84
MURO PATIO		0.62	2.65			1.64
MURO PATIO		3.87	3.15			12.19
MURO PATIO		4.61	2.55			11.76
MURO PATIO		3.46	3.15			10.90
DESCUENTO VENTANA		- 1.20	1.40			-1.68
DESCUENTO PUERTA		- 1.19	2.47			-2.94
MURO PATIO		2.07	2.52			5.22
MURO PATIO		1.30	2.52			3.28
MURO PATIO		5.27	2.55			13.44
MURO PATIO		3.93	2.55			10.02
MURO PATIO		4.95	2.55			12.62
MURO PATIO		4.40	3.15			13.86
MURO PATIO		6.32	3.05			19.28
DESCUENTO VENTANA		- 2.31	1.65			-3.81
DESCUENTO VENTANA		- 1.70	1.65			-2.81
MURO PATIO		1.50	3.05			4.58
MURO RAMPA		5.76	0.41			2.36
MURO RAMPA		1.61	0.57			0.92
MURO RAMPA		5.64	0.86			4.85
MURO RAMPA		1.25	1.02			1.28
MURO RAMPA		0.60	0.82			0.49
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		132.14



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	REPRESENTAN LEGAL CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

995


Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	MEMORIAS DE CALCULO		
	ISP-F-068	VERSION : 1	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

CAPITULO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **ITEM :** 14.11 **UNIDAD:** ML

NOMBRE DEL ITEM : PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)

DESCRIPCIÓN	AREA	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL
LINEALES VERTICALES						
MURO PATIO			2.52		28.00	70.56
MURO POCETA		0.72				0.72
MURO POCETA		0.91				0.91
COLUMNA POCETA			2.00		2.00	4.00
LINEALES HORIZONTALES						
MURO PATIO		2.71				2.71
MURO PATIO		0.72				0.72
MURO PATIO		0.62				0.62
MURO PATIO		3.87				3.87
MURO PATIO		4.61				4.61
MURO PATIO		3.46				3.46
MURO PATIO		5.27				5.27
MURO PATIO		3.93				3.93
MURO PATIO		4.95				4.95
MURO PATIO		4.40				4.40
MURO PATIO		6.32				6.32
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:		117.05



V° B° CONTRATISTA	V° B° CONTRATISTA	V° B° INTERVENTORIA	V° B° INTERVENTORIA
REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTAN LEGAL	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026