SALIDA | FECHA: 29/05/2026 | Nº REGISTRO: SDH-1330-2025-0263

CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Ingeniero
JOSÉ MANUEL BALLEN BUITRAGO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001
Calle 4 # 70ª - 21
consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5"

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CCH001-SDHT-1269-2025-287 PLAN DE CONTINGENCIA

Respetado Ingeniero

Por medio del presente la Interventoría CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA con el número de contrato 1330 – 2025,

RESPUESTA DEL CONTRATISTA: 1

Al respecto, y con el ánimo de mantener una trazabilidad técnica y transparente en la ejecución del proyecto, nos permitimos formular las siguientes precisiones y requerimientos de aclaración:

1. *Una vez evaluado el requerimiento emitido, observamos que la Interventoría menciona la existencia de una desviación, pero no identifica ni desagrega de manera puntual los ítems u actividades de consultoría específicas del cronograma vigente que registrarían dicho comportamiento.*
   Para este contratista es indispensable contar con el soporte técnico y detallado de la presunta desviación manifestada, ya que, de esta manera, se garantizará el debido proceso y la precisión en caso de que sea necesario estructurar las acciones correctivas del numeral 5.3.9. señalado de los términos contractuales del proyecto.

2. *Es deber de este contratista, manifestar que, de acuerdo con los informes de avance presentados por esta consultoría, el cual refleja no sólo entregas formales sino avances socializados a través de mesas de trabajo y/o reuniones técnicas generales, el proyecto no solo se encuentra en curso eficiente, sino en una condición de adelanto respecto a la línea base y ruta crítica del mismo.*
   Lo anterior, se ratifica según lo consignado en el Informe de Avance Semanal No. 15, con fecha de corte del 24 de mayo de 2026 (documento adjunto), dónde el estado de avance refiere los siguientes porcentajes:

   Avance Programado: 45%
   Avance Ejecutado: 60%

   Lo anterior demuestra una variación positiva de +15% a favor del proyecto, situación que desvirtúa la configuración de un presunto atraso general superior al 5% o 10% contemplados en el numeral 5.3.9 para la exigencia de un Plan de Contingencia o la activación de alertas relacionadas con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos cordialmente a la Interventoría clarificar y precisar cuáles son las actividades específicas que, a su criterio, presentan el presunto atraso y fundamentan su alarma. Requerimos que se nos indique el método de cálculo e indicadores específicos mediante los cuales el Consorcio determinó la supuesta desviación que motiva su solicitud, toda vez que los reportes semanales oficiales contradicen dicha postura ya que son determinados con el cronograma aprobado mediante comunicado SDH-1330-2025- 0064 del 05/mar/2026.

RESPUESTA DE INTERVENTORÍA:

En el cronograma ajustado por la Interventoría, el cual fue previamente socializado y explicado al consultor para su respectiva revisión, ajuste y posterior validación como herramienta de seguimiento del proyecto, se evidencian los siguientes porcentajes de avance y/o desviación en relación con la información reportada en el Informe Semanal No. 15

Se presenta la programación por cada uno de los componentes:

									Programado	Ejecutado	
FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Informe - gestión con entidades	22 dia	7 abril 2026	7 mayo 2026	$ 7.108.039,50	$ 7.108.039,50	$ 7.108.039,50	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Entrega de informe - gestión con entidades	0 dias	7 mayo 2026	7 mayo 2026	$ 7.108.039,50	$ 7.108.039,50	$ 7.108.039,50	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Revisión por parte de interventoría	3 dias	8 mayo 2026	12 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%
Subsanación de observaciones	2 dias	13 mayo 202	14 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 día:	14 mayo 20:	14 mayo 20:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Cartografía	10 dia	7 abril 2026	20 abril 2026	$ 6.844.788,33	$ 6.844.788,33	$ 6.844.788,33	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Informe estudio topográfico	10 dia	21 abril 2026	5 mayo 2026	$ 6.844.788,33	$ 6.844.788,33	$ 6.844.788,33	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Entrega informe del estudio topográfico	0 dias	5 mayo 2026	5 mayo 2026	$ 3.844.788,33	$ 3.844.788,33	$ 3.844.788,33	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Revisión de Interventoría	3 dias	6 mayo 2026	8 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Ajustes consultoría	2 dias	11 mayo 202	12 mayo 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Entrega final topografia	1 dia	13 mayo 202	13 mayo 202	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Aprobación SDHT	0 día:	13 mayo 20:	13 mayo 20:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dia	13 abril 2026	30 junio 2026	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Memoria de diseños	5 dias	13 abril 2026	17 abril 2026	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Planos georeferenciados	5 dias	20 abril 2026	24 abril 2026	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Trazado general del diseño	5 dias	20 abril 2026	24 abril 2026	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Plano de implantación urbana	5 dias	20 abril 2026	24 abril 2026	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Esquema general del proyecto	5 dias	27 abril 2026	4 mayo 2026	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Entrega esquema general del proyecto	0 dias	4 mayo 2026	4 mayo 2026	$ 2.171.900,00	$ 2.171.900,00	$ 2.171.900,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Revisión de Interventoría	5 dias	5 mayo 2026	11 mayo 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Ajustes consultoría	2 dias	12 mayo 202	13 mayo 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Memoria de diseños paisajistico	20 dia	15 abril 2026	13 mayo 202	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Planta de diseño urbano paisajistico	15 dia	29 abril 2026	21 mayo 202	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Planta de detalles	10 dia	8 mayo 2026	22 mayo 202	$ 1.085.950,00	$ 1.085.950,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Perfiles transversales y longitudinales	8 dias	15 mayo 202	27 mayo 202	$ 1.085.950,00	$ 678.718,75	$ 0,00	63%	0%	-63%	63%	0%	0%
Detalles constructivos	5 dias	21 mayo 202	27 mayo 202	$ 1.085.950,00	$ 434.380,00	$ 0,00	40%	0%	-40%	40%	0%	0%
Cantidades de obra de urbanismo y espacio público	8 dias	28 mayo 2026 9:00	9 junio 2026 7:00 p. m.	$ 1.085.950,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Documento técnico estudios y diseños	13 dia	2 junio 2026	22 junio 2026	$ 2.171.900,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega de documento técnico estudios y diseños	0 dias	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 1.085.950,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoría	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 día:	30 junio 202	30 junio 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	**27 dia**	**7 abril 2026 9**	**14 mayo 202**	**$ 14.216.079,00**	**$ 14.216.079,00**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**93%**	**81%**
Topografia	**26 dia**	**7 abril 2026 9**	**13 mayo 202**	**$ 20.534.364,99**	**$ 20.534.364,99**	**$ 20.534.364,99**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**99%**	**99%**
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	**52 dia**	**13 abril 2026**	**30 junio 2026**	**$ 17.375.200,00**	**$ 11.972.598,75**	**$ 7.601.650,00**	**69%**	**44%**	**-25%**	**54%**	**26%**	**26%**
Vias, Transporte y movilidad	**56 dia**	**7 abril 2026 9**	**30 junio 2026**	**$ 25.273.026,00**	**$ 14.217.360,94**	**$ 6.356.633,70**	**56%**	**25%**	**-31%**	**57%**	**14%**	**8%**
Aprobacion metodologia SDM	5 dias	7 abril 2026 9	13 abril 2026	$ 2.808.114,00	$ 2.808.114,00	$ 2.808.114,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Aforos en campo	5 dias	14 abril 2026	20 abril 2026	$ 2.404.057,00	$ 2.404.057,00	$ 1.923.245,60	100%	80%	-20%	100%	80%	50%
Entrega del cálculo tránsito promerio diario (TPD)	0 dias	4 mayo 2026 7:00 p. m.	4 mayo 2026 7:00 p. m.	$ 404.057,00	$ 404.057,00	$ 80.811,40	100%	20%	-80%	100%	20%	0%
Revisión de Interventoría	5 dias	5 mayo 2026	11 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	20%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	12 mayo 2026	13 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Diseños de señalización	30 dia	6 mayo 2026	19 junio 2026	$ 4.808.114,00	$ 1.923.245,60	$ 0,00	40%	0%	-40%	40%	0%	0%
Diseños de semaforización (En caso de que aplique)	30 dias	6 mayo 2026 9:00 a. m.	19 junio 2026 7:00 p. m.	$ 404.057,00	$ 161.622,80	$ 0,00	40%	0%	-40%	40%	0%	0%
Entrega de diseño de señalización y semaforiazación	0 dias	19 junio 2026 7:00 p. m.	19 junio 2026 7:00 p. m.	$ 404.057,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoría	3 dias	22 junio 2026	24 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	25 junio 2026	26 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Estudio de transito	9 dias	21 abril 2026	4 mayo 2026	$ 2.404.057,00	$ 2.404.057,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Entrega estudio de transito	0 dias	4 mayo 2026	4 mayo 2026	$ 404.057,00	$ 404.057,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Revisión de Interventoría	5 dias	5 mayo 2026	11 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	12 mayo 2026	13 mayo 2026	$ 1.404.057,00	$ 1.404.057,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	13 mayo 20	13 mayo 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Geometria vial	**36 dia**	**6 mayo 2026**	**30 junio 2026**	**$ 9.828.399,00**	**$ 2.304.093,54**	**$ 1.544.462,70**	**23%**	**16%**	**-8%**	**33%**	**19%**	**8%**
Análisis intersecciones y bocacalles	10 dia	6 mayo 2026	20 mayo 2026	$ 1.404.057,00	$ 1.404.057,00	$ 1.404.057,00	100%	100%	0%	100%	100%	50%
Planos georreferenciados	15 dia	21 mayo 2026	11 junio 2026	$ 1.404.057,00	$ 187.207,60	$ 140.405,70	13%	10%	-3%	13%	10%	0%
Diseño de secciones transversales	13 dia	21 mayo 2026	9 junio 2026	$ 2.808.114,00	$ 432.017,54	$ 0,00	15%	0%	-15%	15%	0%	0%
Memoria de diseños	8 dias	10 junio 2026	22 junio 2026	$ 1.404.057,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Secciones transversales	10 dia	21 mayo 2026	3 junio 2026	$ 1.404.057,00	$ 280.811,40	$ 0,00	20%	0%	-20%	20%	0%	0%
Entrega informe tecnico definitivo	0 dias	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 1.404.057,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoría	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	**27 dia**	**7 abril 2026 9**	**14 mayo 202**	**$ 14.216.079,00**	**$ 14.216.079,00**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**93%**	**81%**
Topografia	**26 dia**	**7 abril 2026 9**	**13 mayo 202**	**$ 20.534.364,99**	**$ 20.534.364,99**	**$ 20.534.364,99**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**99%**	**99%**
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	**52 dia**	**13 abril 2026**	**30 junio 2026**	**$ 17.375.200,00**	**$ 11.972.598,75**	**$ 7.601.650,00**	**69%**	**44%**	**-25%**	**54%**	**26%**	**26%**
Vias, Transporte y movilidad	**56 dia**	**7 abril 2026 9**	**30 junio 2026**	**$ 25.273.026,00**	**$ 14.217.360,94**	**$ 6.356.633,70**	**56%**	**25%**	**-31%**	**57%**	**14%**	**8%**
Redes Hidrosanitarias	**36 dia**	**6 mayo 2026**	**30 junio 2026**	**$ 7.897.820,00**	**$ 2.459.672,97**	**$ 1.974.455,00**	**31%**	**25%**	**-6%**	**33%**	**32%**	**0%**
Planos alcantarillado y pluvial	22 dia	6 mayo 2026	5 junio 2026	$ 1.974.455,00	$ 1.076.975,45	$ 987.227,50	55%	50%	-5%	55%	50%	0%
Planos redes acueducto	22 dia	6 mayo 2026	5 junio 2026	$ 1.974.455,00	$ 1.076.975,45	$ 987.227,50	55%	50%	-5%	55%	50%	0%
Planos redes matrices (si aplica)	22 dia	6 mayo 2026	5 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	55%	50%	0%
Planos de estructuras especiales (si aplica)	21 dias	6 mayo 2026 9:00 a. m.	4 junio 2026 7:00 p. m.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	57%	50%	0%
Informe tecnico de diseños	10 dia	5 junio 2026	22 junio 2026	$ 1.879.564,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega informe tecnico de diseños	0 dias	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 489.782,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoría	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Informe tecnico implementación de SUDS	31 dia	6 mayo 2026	22 junio 2026	$ 789.782,00	$ 305.722,06	$ 0,00	39%	0%	-39%	39%	0%	0%
Entrega informe técnico implementación de SUDS	0 dias	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 789.782,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoría	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoría	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	30 junio 202	30 junio 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 día	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 día	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 día	13 abril 2026	30 junio 202	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 día	7 abril 2026	30 junio 202	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Investigacion de redes	15 día	6 mayo 2026	27 mayo 202	$ 493.614,00	$ 394.891,20	$ 394.891,20	80%	80%	0%	80%	80%	0%
Planos digitalizados redes existenes	17 día	28 mayo 202	23 junio 2026	$ 987.228,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Diseño fotometrico - UAESP	15 día	28 mayo 202	19 junio 2026	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Diseño de redes eléctricas - Series Enel	15 día	29 mayo 202	22 junio 2026	$ 793.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega Diseño de redes eléctricas de alumbrado público (costos y cantidades)	0 días	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 193.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 día	30 junio 202	30 junio 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Redes de Telecomunicaciones	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 2.468.070,00	$ 789.782,40	$ 789.782,40	32%	32%	0%	33%	24%	0%
Investigacion de redes telecomunicaciones	15 días	6 mayo 2026 9:00 a. m.	27 mayo 2026 7:00	$ 987.228,00	$ 789.782,40	$ 789.782,40	80%	80%	0%	80%	80%	0%
Planos digitalizados redes telecomunicaciones existenes	13 días	28 mayo 2026 9:00	17 junio 2026 7:00 p. m.	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Diseño de redes Telecomunicaciones	16 día	28 mayo 202	22 junio 2026	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega Diseño Final de telecomunicaciones	0 días	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Redes de Gas	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 2.468.070,00	$ 789.782,40	$ 789.782,40	32%	32%	0%	33%	24%	0%
Investigacion de redes Gas	15 día	6 mayo 2026	27 mayo 202	$ 987.228,00	$ 789.782,40	$ 789.782,40	80%	80%	0%	80%	80%	0%
Planos digitalizados redes Vanti existenes	13 días	28 mayo 2026 9:00	17 junio 2026 7:00 p. m.	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Diseño final de redes vanti	16 día	28 mayo 202	22 junio 2026	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega Diseño final de redes Vanti	0 días	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 493.614,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 día	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 día	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 día	13 abril 2026	30 junio 202	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 día	7 abril 2026	30 junio 202	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 día	7 abril 2026	1 julio 2026	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Identificación de interferencias con proyecto	26 días	7 abril 2026 9:00 a. m.	13 mayo 2026 7:00	$ 1.447.739,00	$ 1.447.739,00	$ 1.447.739,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Prospección Arqueologica	25 día	14 mayo 202	22 junio 2026	$ 947.739,00	$ 227.457,36	$ 947.739,00	24%	100%	76%	24%	100%	100%
Entrega Prospección Arqueologica - aprobación	0 días	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 1.895.478,00	$ 0,00	$ 1.895.478,00	0%	100%	100%	0%	100%	100%
Revisión de interventoria	3 días	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Ajustes de consultoria	2 días	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Entrega final Prospección Arqueologica	1 día	1 julio 2026	1 julio 2026	$ 447.739,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 día	1 julio 2026	1 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 día	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 día	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 día	13 abril 2026	30 junio 202	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 día	7 abril 2026	30 junio 202	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 día	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 día	7 abril 2026	1 julio 2026	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Presupuesto y programación	37 día	6 mayo 2026	1 julio 2026	$ 4.738.696,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	10%	8%	-2%	32%	11%	0%
Recopilación de información de cada área	31 día	6 mayo 2026	22 junio 2026	$ 1.184.674,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	39%	30%	-9%	39%	30%	0%
Cantidades de obra	15 día	29 mayo 202	22 junio 2026	$ 592.337,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Análisis de precios unitarios -APUS-	15 día	29 mayo 202	22 junio 2026	$ 292.337,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Presupuesto y cronograma de obra	15 día	29 mayo 202	22 junio 2026	$ 892.337,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega cantidades presupuesto	0 días	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 592.337,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 días	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 días	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega final Presupuesto	1 día	1 julio 2026	1 julio 2026	$ 592.337,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cronograma de obra	0 días	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 592.337,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 día	22 junio 202	22 junio 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026 9	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026 9	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dia	13 abril 2026	30 junio 2026	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 dia	7 abril 2026 9	30 junio 2026	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 dia	7 abril 2026 9	1 julio 2026 7	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Presupuesto y programacion	37 dia	6 mayo 2026	1 julio 2026 7	$ 4.738.696,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	10%	8%	-2%	32%	11%	0%
Geotecnia	57 dia	7 abril 2026 9	1 julio 2026 7	$ 6.318.261,00	$ 3.401.314,07	$ 3.387.710,20	54%	54%	0%	56%	53%	32%
Ajustes a plan de exploración	8 dias	7 abril 2026 9	16 abril 2026	$ 1.302.029,00	$ 1.302.029,00	$ 1.302.029,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Trabajos de campo	10 dia	17 abril 2026	30 abril 2026	$ 702.029,00	$ 702.029,00	$ 702.029,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Informe de avance 1	0 días	30 abril 2026	30 abril 2026	$ 1.302.029,00	$ 1.302.029,00	$ 1.302.029,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Ensayos de laboratorio	15 dia	4 mayo 2026	25 mayo 2026	$ 102.029,00	$ 95.227,07	$ 81.623,20	93%	80%	-13%	93%	80%	0%
Evaluación del suelo de cumetnacion para la estructura de paviemento	9 dias	26 mayo 2026 9:00	5 junio 2026 7:00 p. m.	$ 702.029,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Análisis de ingeniería	9 dias	9 junio 2026 9	22 junio 2026	$ 804.058,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega informe de geotecnia estudios y diseños	0 días	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 1.102.029,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega final geotecnia estudios y diseños	1 día	1 julio 2026 9	1 julio 2026 7	$ 302.029,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	1 julio 2026	1 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026 9	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026 9	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dia	13 abril 2026	30 junio 2026	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 dia	7 abril 2026 9	30 junio 2026	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 dia	7 abril 2026 9	1 julio 2026 7	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Presupuesto y programacion	37 dia	6 mayo 2026	1 julio 2026 7	$ 4.738.696,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	10%	8%	-2%	32%	11%	0%
Geotecnia	57 dia	7 abril 2026 9	1 julio 2026 7	$ 6.318.261,00	$ 3.401.314,07	$ 3.387.710,20	54%	54%	0%	56%	53%	32%
Pavimentos	38 dia	28 abril 2026	24 junio 2026	$ 4.738.692,00	$ 2.078.639,50	$ 1.542.390,00	44%	33%	-11%	45%	30%	4%
Exploración geotecnica para pavimentos	10 dia	28 abril 2026	12 mayo 2026	$ 1.353.912,00	$ 1.353.912,00	$ 1.353.912,00	100%	100%	0%	100%	100%	20%
Ensayos de laboratorio	8 dias	13 mayo 2026	25 mayo 2026	$ 376.956,00	$ 329.836,50	$ 188.478,00	88%	50%	-38%	88%	50%	0%
Análisis TPD -Factor Daño	12 dia	13 mayo 2026	29 mayo 2026	$ 676.956,00	$ 394.891,00	$ 0,00	58%	0%	-58%	58%	0%	0%
Informe diseño de pavimentos	10 dia	1 junio 2026 9	16 junio 2026	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega diseño de Pavimentos	0 dias	16 junio 2026	16 junio 2026	$ 1.053.912,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	17 junio 2026	19 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	22 junio 2026	23 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega final Informe Diseño de Pavimentos	1 día	24 junio 2026 9:00 a. m.	24 junio 2026 7:00 p. m.	$ 676.956,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	24 junio 2026	24 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026 9	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026 9	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dia	13 abril 2026	30 junio 2026	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 dia	7 abril 2026 9	30 junio 2026	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 dia	7 abril 2026 9	1 julio 2026 7	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Presupuesto y programacion	37 dia	6 mayo 2026	1 julio 2026 7	$ 4.738.696,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	10%	8%	-2%	32%	11%	0%
Geotecnia	57 dia	7 abril 2026 9	1 julio 2026 7	$ 6.318.261,00	$ 3.401.314,07	$ 3.387.710,20	54%	54%	0%	56%	53%	32%
Pavimentos	38 dia	28 abril 2026	24 junio 2026	$ 4.738.692,00	$ 2.078.639,50	$ 1.542.390,00	44%	33%	-11%	45%	30%	4%
Estructuras	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 2026	$ 6.318.256,00	$ 3.068.867,20	$ 2.888.345,60	49%	46%	-3%	33%	46%	0%
Definición de necesidades de urbanismo, redes	10 dias	6 mayo 2026 9:00 a. m.	20 mayo 2026 7:00	$ 902.608,00	$ 902.608,00	$ 902.608,00	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Diseño estructuras requeridas	10 dia	6 mayo 2026	20 mayo 2026	$ 1.805.216,00	$ 1.805.216,00	$ 1.805.216,00	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Planos de diseños	5 dias	21 mayo 2026	27 mayo 2026	$ 902.608,00	$ 361.043,20	$ 180.521,60	40%	20%	-20%	40%	20%	0%
Memorias de cálculo	16 dia	28 mayo 2026	22 junio 2026	$ 902.608,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega diseño Estructuras	0 dias	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 1.502.608,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	1 dia	26 junio 2026	26 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega final Informe Diseño de Estructuras	1 dia	30 junio 2026 9:00 a. m.	30 junio 2026 7:00 p. m.	$ 302.608,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	30 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Ambiental, SST y Riesgos	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 14.216.090,00	$ 6.559.863,12	$ 5.490.352,00	46%	39%	-8%	54%	46%	35%
Sistema de gestión SST	15 dia	7 abril 2026	27 abril 2026	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 490.210,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Protocolo de bioseguridad	5 dias	28 abril 2026	5 mayo 2026	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 490.210,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Entrega de productos ambiental - SST	0 dias	5 mayo 2026	5 mayo 2026	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 490.210,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Revisión de interventoria	3 dias	6 mayo 2026	8 mayo 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	50%	50%
Ajustes de consultoria	2 dias	11 mayo 202	12 mayo 202	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos requeridos por la AAC	15 dias	7 abril 2026 9:00 a. m.	27 abril 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 490.210,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.	20 dia	28 abril 2026	27 mayo 202	$ 490.210,00	$ 416.678,50	$ 490.210,00	85%	100%	15%	85%	100%	100%
Matriz de aspectos e impactos ambientales	20 dias	28 abril 2026 9:00 a. m.	27 mayo 2026 7:00	$ 490.210,00	$ 416.678,50	$ 147.063,00	85%	30%	-55%	85%	30%	30%
Manual Ambiental de Obra -MAO	20 dia	28 abril 2026	27 mayo 202	$ 490.210,00	$ 416.678,50	$ 245.105,00	85%	50%	-35%	85%	50%	50%
Avance mensual MAO	0 dias	8 mayo 2026	8 mayo 2026	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 490.210,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
PG-RCD	20 dia	28 abril 2026	27 mayo 202	$ 490.210,00	$ 416.678,50	$ 343.147,00	85%	70%	-15%	85%	70%	50%
Avance mensual PG-RCD	0 dias	8 mayo 2026	8 mayo 2026	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 490.210,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	31 dias	6 mayo 2026 9:00 a. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	$ 189.758,71	$ 392.168,00	39%	80%	41%	39%	80%	0%
Avance mensual SG-SST	0 dias	9 junio 2026	9 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 245.105,00	0%	50%	50%	0%	50%	0%
Entrega Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	0 dias	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Protocolo de Bioseguridad y PAPSO	31 dia	6 mayo 2026	22 junio 2026	$ 490.210,00	$ 189.758,71	$ 0,00	39%	0%	-39%	39%	0%	0%
Avance mensual protocolo de bioseguridad y PAPSO	0 dias	9 junio 2026 9:00 a. m.	9 junio 2026 9:00 a. m.	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 245.105,00	0%	50%	50%	0%	50%	50%
Entrega protocolo de Bioseguridad y PAPSO	0 dias	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 245.105,00	0%	50%	50%	0%	50%	50%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Diseño Paisajistico y SUDS	5 dias	16 junio 2026	22 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega final Estudio Ambiental y SST	0 dias	22 junio 2026	22 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria 2	1 dia	1 julio 2026	1 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria 2	1 dia	2 julio 2026	2 julio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega final Estudio Ambiental y SST	1 dia	3 julio 2026	3 julio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	3 julio 2026	3 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Mitigación de riesgos	58 dia	7 abril 2026	2 julio 2026	$ 2.451.050,00	$ 1.082.161,70	$ 196.084,00	44%	8%	-36%	55%	18%	18%
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	53 dias	7 abril 2026 9:00 a. m.	24 junio 2026 7:00 p. m.	$ 980.420,00	$ 591.951,70	$ 196.084,00	60%	20%	-40%	60%	20%	20%
Avance mensual 1 PGRDEPP	0 dias	8 mayo 2026	8 mayo 2026	$ 490.210,00	$ 490.210,00	$ 0,00	100%	0%	-100%	100%	0%	0%
Avance mensual 2 PGRDEPP	0 dias	9 junio 2026	9 junio 2026	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Entrega Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	0 dias	24 junio 2026 7:00 p. m.	24 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	25 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	1 julio 2026	2 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	2 julio 2026	2 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificación Normativa	27 dia	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dia	13 abril 2026	30 junio 202	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 dia	7 abril 2026	30 junio 202	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 dia	7 abril 2026	1 julio 2026	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Presupuesto y programación	37 dia	6 mayo 2026	1 julio 2026	$ 4.738.696,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	10%	8%	-2%	32%	11%	0%
Geotecnia	57 dia	7 abril 2026	1 julio 2026	$ 6.318.261,00	$ 3.401.314,07	$ 3.387.710,20	54%	54%	0%	56%	53%	32%
Pavimentos	38 dia	28 abril 2026	24 junio 202	$ 4.738.692,00	$ 2.078.639,50	$ 1.542.390,00	44%	33%	-11%	45%	30%	4%
Estructuras	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 6.318.256,00	$ 3.068.867,20	$ 2.888.345,60	49%	46%	-3%	33%	46%	0%
Ambiental, SST y Riesgos	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 14.216.090,00	$ 6.559.863,12	$ 5.490.352,00	46%	39%	-8%	54%	46%	35%
Social	56 dia	7 abril 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 6.992.999,73	$ 6.515.701,50	89%	83%	-6%	57%	63%	33%
Reunion con comunidad	20 dia	7 abril 2026	5 mayo 2026	$ 3.948.910,00	$ 3.948.910,00	$ 3.948.910,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Reunion de avance 50%	35 dia	7 abril 2026	27 mayo 202	$ 1.974.455,00	$ 1.805.216,00	$ 1.974.455,00	91%	100%	9%	91%	100%	25%
Programa identifiación y evaluación de impactos	51 dias	7 abril 2026 9:00 a. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 1.974.455,00	$ 1.238.873,73	$ 592.336,50	63%	30%	-33%	63%	30%	15%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026	25 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026	30 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	30 junio 202	30 junio 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
Verificacion Normativa	27 dia	7 abril 2026	14 mayo 202	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	$ 14.216.079,00	100%	100%	0%	100%	93%	81%
Topografia	26 dia	7 abril 2026	13 mayo 202	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	$ 20.534.364,99	100%	100%	0%	100%	99%	99%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dia	13 abril 2026	30 junio 202	$ 17.375.200,00	$ 11.972.598,75	$ 7.601.650,00	69%	44%	-25%	54%	26%	26%
Vias, Transporte y movilidad	56 dia	7 abril 2026	30 junio 202	$ 25.273.026,00	$ 14.217.360,94	$ 6.356.633,70	56%	25%	-31%	57%	14%	8%
Redes Hidrosanitarias	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 2.459.672,97	$ 1.974.455,00	31%	25%	-6%	33%	32%	0%
Redes Secas	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 7.897.824,00	$ 1.974.456,00	$ 1.974.456,00	25%	25%	0%	33%	22%	0%
Arqueologia	57 dia	7 abril 2026	1 julio 2026	$ 4.738.695,00	$ 1.675.196,36	$ 4.290.956,00	35%	91%	55%	56%	98%	89%
Presupuesto y programación	37 dia	6 mayo 2026	1 julio 2026	$ 4.738.696,00	$ 458.583,48	$ 355.402,20	10%	8%	-2%	32%	11%	0%
Geotecnia	57 dia	7 abril 2026	1 julio 2026	$ 6.318.261,00	$ 3.401.314,07	$ 3.387.710,20	54%	54%	0%	56%	53%	32%
Pavimentos	38 dia	28 abril 2026	24 junio 202	$ 4.738.692,00	$ 2.078.639,50	$ 1.542.390,00	44%	33%	-11%	45%	30%	4%
Estructuras	36 dia	6 mayo 2026	30 junio 202	$ 6.318.256,00	$ 3.068.867,20	$ 2.888.345,60	49%	46%	-3%	33%	46%	0%
Ambiental, SST y Riesgos	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 14.216.090,00	$ 6.559.863,12	$ 5.490.352,00	46%	39%	-8%	54%	46%	35%
Social	56 dia	7 abril 2026	30 junio 202	$ 7.897.820,00	$ 6.992.999,73	$ 6.515.701,50	89%	83%	-6%	57%	63%	33%
BIM	51 dia	7 abril 2026	22 junio 202	$ 15.795.644,00	$ 9.668.050,09	$ 3.474.455,50	61%	22%	-39%	63%	23%	18%
Carge de informacion al CDE	46 dia	7 abril 2026	9 12 junio 2026	$ 13.897.822,00	$ 9.668.050,09	$ 3.474.455,50	70%	25%	-45%	70%	25%	20%
Revisión de interventoria	3 dias	16 junio 2026	18 junio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	19 junio 2026	22 junio 2026	$ 1.897.822,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 día:	22 junio 202	22 junio 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fin de la Fase 2	0 dias	3 julio 2026	7 3 julio 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

En los cuadros resaltados en color rojo se evidencia el porcentaje de avance correspondiente a cada componente. Para dicho análisis se tuvo en cuenta la información y los soportes presentados durante la semana correspondiente al Informe No. 15, con el fin de asignar el avance real de las actividades asociadas a cada uno de los componentes del proyecto.

Programado Ejecutado

ITEM	Nombre de tarea	Du	Comienzo	Fin	Costo	Programado	Costo Ejecutado	real	real	%DIFER	%PROGRAMADO	diligenciar	Texto20
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	$ 406.397.166,52	$ 367.865.115,93	43%	39%	-4%	45%	53%	47%
1.1	ETAPA 1	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 947.833.395,99	$ 406.397.166,52	$ 367.865.115,93	43%	39%	-4%	45%	53%	47%
1.1.1	Acta de inicio	0 dias	4 febrero 202	4 febrero 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	5 febrero 2026 7:00	5 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 dias	6 febrero 2026 9:00	10 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	11 febrero 20	12 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	11 febrero 20	11 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 dias	12 febrero 20	16 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	17 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 dias	13 febrero 2026 7:00	13 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 dias	16 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	19 febrero 20	20 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.712,99	$ 204.582.327,19	$ 185.907.232,69	43%	39%	-4%	45%	54%	47%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%	99%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.467,99	$ 99.278.046,19	$ 80.602.951,69	63%	51%	-12%	54%	38%	22%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.683,00	$ 201.814.839,33	$ 181.957.883,24	43%	38%	-4%	45%	53%	47%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%	99%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026	3 julio 2026	$ 157.956.438,00	$ 96.510.558,33	$ 76.653.602,24	61%	49%	-13%	54%	37%	22%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Es importante precisar que esta corresponde a la programación con la cual la Interventoría viene realizando semanalmente la medición y seguimiento del avance generado en el proyecto. Así mismo, de acuerdo con el comportamiento real de la fase, el porcentaje de avance de la etapa se encuentra siendo calculado manualmente, toda vez que la programación general arroja porcentajes acumulados que no reflejan la realidad del estado actual de la fase de estudios y diseños.

54.00%	$ 170,592,985.43	38.00%	$ 120,046,915.67		0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00				
54.00%	$ 85,296,492.71	38.00%	$ 60,023,457.84	$ 210,655,964.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	40.22%	$ 381,201,547.43	34.89%	$ 330,655,477.67
54.00%	$ 85,296,492.71	38.00%	$ 60,023,457.84	$ 210,655,964.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00				

En los recuadros resaltados en color rojo se relacionan los porcentajes utilizados para dicho análisis, teniendo en cuenta que la programación general de la etapa presenta un avance que no corresponde al comportamiento real de la fase, debido a que esta registra atraso en actividades específicas.

Para la semana analizada se obtuvo un avance ejecutado del 34,89% frente a un programado del 40,22%, generándose un atraso correspondiente al 5,33%.

				Ejecutado	Programado	
FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	**59 días**	**7 abril 2026 9:00 3 julio 2026 7:00**	**$ 157.956.467,99**	**54%**	**54% 54%**	**0%**
Verificación Normativa	**27 días**	**7 abril 2026 9:00 14 mayo 2026 7:0**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**91% 100%**	**-9%**
Informe - gestion con entidades	22 días	7 abril 2026 9:00 7 mayo 2026 7:00	$ 7.108.039,50	100%	100% 100%	0%
Entrega de informe - gestión con entidades	0 días	7 mayo 2026 7:0(7 mayo 2026 7:00	$ 7.108.039,50	100%	100% 100%	0%
Revisión por parte de interventoría	3 días	8 mayo 2026 9:0(12 mayo 2026 7:0(	$ 0,00	100%	90% 100%	-10%
Subsanación de observaciones	2 días	13 mayo 2026 9:(14 mayo 2026 7:0(	$ 0,00	100%	0% 100%	-100%
Aprobación SDHT	0 días	14 mayo 2026 7:(14 mayo 2026 7:0(	$ 0,00	100%	0% 100%	-100%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	**59 días**	**7 abril 2026 9:00 3 julio 2026 7:00**	**$ 157.956.467,99**	**54%**	**54% 54%**	**0%**
Verificación Normativa	**27 días**	**7 abril 2026 9:00 14 mayo 2026 7:0**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**91% 100%**	**-9%**
Topografía	**26 días**	**7 abril 2026 9:00 13 mayo 2026 7:0**	**$ 20.534.364,99**	**100%**	**99% 100%**	**-1%**
Cartografía	10 días	7 abril 2026 9:00 20 abril 2026 7:00	$ 6.844.788,33	100%	100% 100%	0%
Informe estudio topográfico	10 días	21 abril 2026 9:0(5 mayo 2026 7:00	$ 6.844.788,33	100%	100% 100%	0%
Entrega informe del estudio topográfico	0 días	5 mayo 2026 7:0(5 mayo 2026 7:00	$ 3.844.788,33	100%	100% 100%	0%
Revisión de Interventoría	3 días	6 mayo 2026 9:0(8 mayo 2026 7:00	$ 0,00	100%	100% 100%	0%
Ajustes consultoría	2 días	11 mayo 2026 9:(12 mayo 2026 7:0(	$ 0,00	100%	100% 100%	0%
Entrega final topografía	1 día	13 mayo 2026 9:(13 mayo 2026 7:0(	$ 3.000.000,00	100%	100% 100%	0%
Aprobación SDHT	0 días	13 mayo 2026 7:(13 mayo 2026 7:0(	$ 0,00	100%	0% 100%	-100%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	**59 días**	**7 abril 2026 9:00 3 julio 2026 7:00**	**$ 157.956.467,99**	**54%**	**54% 54%**	**0%**
Verificación Normativa	**27 días**	**7 abril 2026 9:00 14 mayo 2026 7:0**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**91% 100%**	**-9%**
Topografía	**26 días**	**7 abril 2026 9:00 13 mayo 2026 7:0**	**$ 20.534.364,99**	**100%**	**99% 100%**	**-1%**
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	**52 días**	**13 abril 2026 9:0 30 junio 2026 7:0(**	**$ 17.375.200,00**	**54%**	**72% 54%**	**18%**
Memoria de diseños	5 días	13 abril 2026 9:0(17 abril 2026 7:00	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Planos georeferenciados	5 días	20 abril 2026 9:0(24 abril 2026 7:00	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Trazado general del diseño	5 días	20 abril 2026 9:0(24 abril 2026 7:00	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Plano de implantación urbana	5 días	20 abril 2026 9:0(24 abril 2026 7:00	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Esquema general del proyecto	5 días	27 abril 2026 9:0(4 mayo 2026 7:00	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Entrega esquema general del proyecto	0 días	4 mayo 2026 7:0(4 mayo 2026 7:00	$ 2.171.900,00	100%	100% 100%	0%
Revisión de Interventoría	3 días	5 mayo 2026 9:0(7 mayo 2026 7:00	$ 0,00	100%	100% 100%	0%
Ajustes consultoría	2 días	8 mayo 2026 9:0(11 mayo 2026 7:0(	$ 0,00	100%	100% 100%	0%
Memoria de diseños paisajístico	20 días	15 abril 2026 9:0(13 mayo 2026 7:0(	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Planta de diseño urbano paisajístico	15 días	29 abril 2026 9:0(21 mayo 2026 7:0(	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Planta de detalles	10 días	8 mayo 2026 9:0(22 mayo 2026 7:0(	$ 1.085.950,00	100%	100% 100%	0%
Perfiles transversales y longitudinales	8 días	15 mayo 2026 9:(27 mayo 2026 7:0(	$ 1.085.950,00	63%	63% 63%	1%
Detalles constructivos	5 días	21 mayo 2026 9:(27 mayo 2026 7:0(	$ 1.085.950,00	40%	40% 40%	0%
Cantidades de obra de urbanismo y espacio público	8 días	28 mayo 2026 9:(9 junio 2026 7:00	$ 1.085.950,00	0%	0% 0%	0%
Documento técnico estudios y diseños	13 días	2 junio 2026 9:00 22 junio 2026 7:00	$ 2.171.900,00	0%	0% 0%	0%
Entrega de documento técnico estudios y diseños	0 días	22 junio 2026 7:0 22 junio 2026 7:00	$ 1.085.950,00	0%	0% 0%	0%
Revisión de Interventoría	3 días	23 junio 2026 9:0 25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0%	0%
Ajustes consultoría	2 días	26 junio 2026 9:0 30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0%	0%
Aprobación SDHT	0 días	30 junio 2026 7:0 30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 días	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 días	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 días	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 días	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Aprobacion metodologia SDM	5 días	7 abril 2026 9:00	13 abril 2026 7:00	$ 2.808.114,00	100%	100% 100% 0%
Aforos en campo	5 días	14 abril 2026 9:0	20 abril 2026 7:00	$ 2.404.057,00	100%	80% 100% -20%
Entrega del cálculo tránsito promerio diario (TPD)	0 días	4 mayo 2026 7:0	4 mayo 2026 7:00	$ 404.057,00	100%	100% 100% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	5 mayo 2026 9:0	7 mayo 2026 7:00	$ 0,00	100%	0% 100% -100%
Ajustes consultoria	2 días	8 mayo 2026 9:0	11 mayo 2026 7:0	$ 0,00	100%	0% 100% -100%
Diseños de señalización	30 días	6 mayo 2026 9:0	19 junio 2026 7:00	$ 4.808.114,00	40%	40% 40% 0%
Diseños de semaforización (En caso de que aplique)	30 días	6 mayo 2026 9:0	19 junio 2026 7:00	$ 404.057,00	40%	40% 40% 0%
Entrega de diseño de señalización y semaforiazación	0 días	19 junio 2026 7:0	19 junio 2026 7:00	$ 404.057,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	22 junio 2026 9:0	24 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	25 junio 2026 9:0	26 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Estudio de transito	9 días	21 abril 2026 9:0	4 mayo 2026 7:00	$ 2.404.057,00	100%	0% 100% -100%
Entrega estudio de transito	0 días	4 mayo 2026 7:0	4 mayo 2026 7:00	$ 404.057,00	100%	0% 100% -100%
Revisión de Interventoria	3 días	5 mayo 2026 9:0	7 mayo 2026 7:00	$ 0,00	100%	0% 100% -100%
Ajustes consultoria	2 días	8 mayo 2026 9:0	11 mayo 2026 7:0	$ 1.404.057,00	100%	0% 100% -100%
Aprobación SDHT	0 días	11 mayo 2026 7:0	11 mayo 2026 7:0	$ 0,00	100%	0% 100% -100%
Geometria vial	36 días	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 9.828.399,00	33%	92% 33% 59%
Análisis intersecciones y bocacalles	10 días	6 mayo 2026 9:0	20 mayo 2026 7:0	$ 1.404.057,00	100%	100% 100% 0%
Planos georreferenciados	15 días	21 mayo 2026 9:0	11 junio 2026 7:00	$ 1.404.057,00	13%	100% 13% 87%
Diseño de secciones transversales	13 días	21 mayo 2026 9:0	9 junio 2026 7:00	$ 2.808.114,00	15%	100% 15% 85%
Memoria de diseños	8 días	10 junio 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.404.057,00	0%	100% 0% 100%
Secciones transversales	10 días	21 mayo 2026 9:0	3 junio 2026 7:00	$ 1.404.057,00	20%	100% 20% 80%
Entrega informe tecnico definitivo	0 días	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.404.057,00	0%	50% 0% 50%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 días	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 días	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 días	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 días	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Redes Hidrosanitarias	36 días	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.820,00	33%	33% 33% 0%
Planos alcantarillado y pluvial	22 días	6 mayo 2026 9:0	5 junio 2026 7:00	$ 1.974.455,00	55%	55% 55% 0%
Planos redes acueducto	22 días	6 mayo 2026 9:0	5 junio 2026 7:00	$ 1.974.455,00	55%	55% 55% 0%
Planos redes matrices (si aplica)	22 días	6 mayo 2026 9:0	5 junio 2026 7:00	$ 0,00	55%	55% 55% 0%
Planos de estructuras especiales (si aplica)	21 días	6 mayo 2026 9:0	4 junio 2026 7:00	$ 0,00	57%	45% 57% -12%
Informe tecnico de diseños	10 días	5 junio 2026 9:00	22 junio 2026 7:00	$ 1.879.564,00	0%	0% 0% 0%
Entrega informe tecnico de diseños	0 días	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 489.782,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Informe tecnico implementación de SUDS	31 días	6 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 789.782,00	39%	0% 39% -39%
Entrega informe técnico implementación de SUDS	0 días	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 789.782,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 días	30 junio 2026 7:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

Redes Secas	36 días	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.824,00	33%	36% 33% 3%
Investigacion de redes	15 días	6 mayo 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 493.614,00	80%	100% 80% 20%
Planos digitalizados redes existenes	17 días	28 mayo 2026 9:0	23 junio 2026 7:00	$ 987.228,00	0%	0% 0% 0%
Diseño fotometrico - UAESP	15 días	28 mayo 2026 9:0	19 junio 2026 7:00	$ 493.614,00	0%	100% 0% 100%
Diseño de redes eléctricas - Series Enel	15 días	29 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 793.614,00	0%	0% 0% 0%
Entrega Diseño de redes eléctricas de alumbrado público (costos y cantidades)	0 días	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 193.614,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 días	30 junio 2026 7:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Redes de Telecomunicaciones	36 días	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 2.468.070,00	33%	31% 33% -2%
Investigacion de redes telecomunicaciones	15 días	6 mayo 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 987.228,00	80%	100% 80% 20%
Planos digitalizados redes telecomunicaciones existenes	13 días	28 mayo 2026 9:00 a. m.	17 junio 2026 7:00 p. m.	$ 493.614,00	0%	0% 0% 0%
Diseño de redes Telecomunicaciones	16 días	28 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 493.614,00	0%	0% 0% 0%
Entrega Diseño Final de telecomunicaciones	0 días	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 493.614,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Redes de Gas	36 días	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 2.468.070,00	33%	31% 33% -2%
Investigacion de redes Gas	15 días	6 mayo 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 987.228,00	80%	100% 80% 20%
Planos digitalizados redes Vanti existenes	13 días	28 mayo 2026 9:0	17 junio 2026 7:00	$ 493.614,00	0%	0% 0% 0%
Diseño final de redes vanti	16 días	28 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 493.614,00	0%	0% 0% 0%
Entrega Diseño final de redes Vanti	0 días	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 493.614,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de Interventoria	3 días	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes consultoria	2 días	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 dias	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 dias	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dias	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 dias	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Redes Hidrosanitarias	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.820,00	33%	33% 33% 0%
Redes Secas	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.824,00	33%	36% 33% 3%
Arqueologia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.695,00	56%	56% 56% 0%
Identificación de interferencias con proyecto	26 dias	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 1.447.739,00	100%	100% 100% 0%
Prospección Arqueologica	25 dias	14 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 947.739,00	24%	24% 24% 0%
Entrega Prospección Arqueologica - aprobación	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.895.478,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Entrega final Prospección Arqueologica	1 dia	1 julio 2026 9:00	1 julio 2026 7:00 p	$ 447.739,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 dias	1 julio 2026 7:00	1 julio 2026 7:00 p	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 dias	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 dias	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dias	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 dias	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Redes Hidrosanitarias	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.820,00	33%	33% 33% 0%
Redes Secas	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.824,00	33%	36% 33% 3%
Arqueologia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.695,00	56%	56% 56% 0%
Presupuesto y programación	37 dias	6 mayo 2026 9:0	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.696,00	32%	15% 32% -17%
Recopilación de información de cara área	31 dias	6 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.184.674,00	39%	39% 39% 0%
Cantidades de obra	15 dias	29 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 592.337,00	0%	0% 0% 0%
Análisis de precios unitarios -APUS-	15 dias	29 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 292.337,00	0%	0% 0% 0%
Presupuesto y cronograma de obra	15 dias	29 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 892.337,00	0%	0% 0% 0%
Entrega cantidades presupuesto	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 592.337,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Entrega final Presupuesto	1 dia	1 julio 2026 9:00	1 julio 2026 7:00 p	$ 592.337,00	0%	0% 0% 0%
Cronograma de obra	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 592.337,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 dias	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 dias	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dias	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 dias	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Redes Hidrosanitarias	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.820,00	33%	33% 33% 0%
Redes Secas	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.824,00	33%	36% 33% 3%
Arqueologia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.695,00	56%	56% 56% 0%
Presupuesto y programación	37 dias	6 mayo 2026 9:0	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.696,00	32%	15% 32% -17%
Geotecnia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 6.318.261,00	56%	56% 56% 0%
Ajustes a plan de exploración	8 dias	7 abril 2026 9:00	16 abril 2026 7:00	$ 1.302.029,00	100%	100% 100% 0%
Trabajos de campo	10 dias	17 abril 2026 9:0	30 abril 2026 7:00	$ 702.029,00	100%	100% 100% 0%
Informe de avance 1	0 dias	30 abril 2026 7:0	30 abril 2026 7:00	$ 1.302.029,00	100%	100% 100% 0%
Ensayos de laboratorio	15 dias	4 mayo 2026 9:0	25 mayo 2026 7:0	$ 102.029,00	93%	93% 93% 0%
Evaluación del suelo de cumetnacion para la estructura de pavimento	9 dias	26 mayo 2026 9:00 a. m.	5 junio 2026 7:00 p. m.	$ 702.029,00	0%	0% 0% 0%
Análisis de ingeniería	9 dias	9 junio 2026 9:00	22 junio 2026 7:00	$ 804.058,00	0%	0% 0% 0%
Entrega informe de geotecnia estudios y diseños	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.102.029,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Entrega final geotecnia estudios y diseños	1 dia	1 julio 2026 9:00	1 julio 2026 7:00 p	$ 302.029,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 dias	1 julio 2026 7:00	1 julio 2026 7:00 p	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 dias	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 dias	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dias	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 dias	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Redes Hidrosanitarias	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.820,00	33%	33% 33% 0%
Redes Secas	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.824,00	33%	36% 33% 3%
Arqueologia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.695,00	56%	56% 56% 0%
Presupuesto y programación	37 dias	6 mayo 2026 9:0	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.696,00	32%	15% 32% -17%
Geotecnia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 6.318.261,00	56%	56% 56% 0%
Pavimentos	38 dias	28 abril 2026 9:0	24 junio 2026 7:0	$ 4.738.692,00	45%	46% 45% 1%
Exploración geotecnica para pavimentos	10 dias	28 abril 2026 9:0	12 mayo 2026 7:0	$ 1.353.912,00	100%	100% 100% 0%
Ensayos de laboratorio	8 dias	13 mayo 2026 9:0	25 mayo 2026 7:0	$ 376.956,00	88%	50% 88% -38%
Análisis TPD -Factor Daño	12 dias	13 mayo 2026 9:0	29 mayo 2026 7:0	$ 676.956,00	58%	60% 58% 2%
Informe diseño de pavimentos	10 dias	1 junio 2026 9:00	16 junio 2026 7:00	$ 600.000,00	0%	0% 0% 0%
Entrega diseño de Pavimentos	0 dias	16 junio 2026 7:0	16 junio 2026 7:00	$ 1.053.912,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	17 junio 2026 9:0	19 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	22 junio 2026 9:0	23 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Entrega final Informe Diseño de Pavimentos	1 dia	24 junio 2026 9:0	24 junio 2026 7:00	$ 676.956,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 dias	24 junio 2026 7:0	24 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54% 54% 0%
Verificación Normativa	27 dias	7 abril 2026 9:00	14 mayo 2026 7:0	$ 14.216.079,00	100%	91% 100% -9%
Topografia	26 dias	7 abril 2026 9:00	13 mayo 2026 7:0	$ 20.534.364,99	100%	99% 100% -1%
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	52 dias	13 abril 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 17.375.200,00	54%	72% 54% 18%
Vias, Transporte y movilidad	56 dias	7 abril 2026 9:00	30 junio 2026 7:0	$ 25.273.026,00	57%	57% 57% 0%
Redes Hidrosanitarias	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.820,00	33%	33% 33% 0%
Redes Secas	36 dias	6 mayo 2026 9:0	30 junio 2026 7:0	$ 7.897.824,00	33%	36% 33% 3%
Arqueologia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.695,00	56%	56% 56% 0%
Presupuesto y programación	37 dias	6 mayo 2026 9:0	1 julio 2026 7:00	$ 4.738.696,00	32%	15% 32% -17%
Geotecnia	57 dias	7 abril 2026 9:00	1 julio 2026 7:00	$ 6.318.261,00	56%	56% 56% 0%
Pavimentos	38 dias	28 abril 2026 9:0	24 junio 2026 7:0	$ 4.738.692,00	45%	46% 45% 1%
Estructuras	35 dias	6 mayo 2026 9:0	26 junio 2026 7:0	$ 6.318.256,00	34%	36% 34% 2%
Definición de necesidades de urbanismo, redes	10 dias	6 mayo 2026 9:0	20 mayo 2026 7:0	$ 902.608,00	100%	100% 100% 0%
Diseño estructuras requeridas	10 dias	6 mayo 2026 9:0	20 mayo 2026 7:0	$ 1.805.216,00	100%	50% 100% -50%
Planos de diseños	5 dias	21 mayo 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 902.608,00	40%	25% 40% -15%
Memorias de cálculo	16 dias	28 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 902.608,00	0%	0% 0% 0%
Entrega diseño Estructuras	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.502.608,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	2 dias	23 junio 2026 9:0	24 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	1 dia	25 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Entrega final Informe Diseño de Estructuras	1 dia	26 junio 2026 9:0	26 junio 2026 7:00	$ 302.608,00	0%	0% 0% 0%
Aprobación SDHT	0 dias	26 junio 2026 7:0	26 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%

Ambiental, SST y Riesgos	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 14.216.090,00	54%	60% 54% 6%
Sistema de gestión SST	15 dias	7 abril 2026 9:00	27 abril 2026 7:00	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
Protocolo de bioseguridad	5 dias	28 abril 2026 9:0	5 mayo 2026 7:00	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
Entrega de productos ambiental - SST	0 dias	5 mayo 2026 7:0	5 mayo 2026 7:00	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	6 mayo 2026 9:0	8 mayo 2026 7:00	$ 0,00	100%	100% 100% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	11 mayo 2026 9:0	12 mayo 2026 7:0	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
Identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos requeridos por la AAC	15 dias	7 abril 2026 9:00 a. m.	27 abril 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.	20 dias	28 abril 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 490.210,00	85%	100% 85% 15%
Matriz de aspectos e impactos ambientales	20 dias	28 abril 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 490.210,00	85%	100% 85% 15%
Manual Ambiental de Obra -MAO	20 dias	28 abril 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 490.210,00	85%	85% 85% 0%
Avance mensual MAO	0 dias	8 mayo 2026 9:0	8 mayo 2026 9:00	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
PG-RCD	20 dias	28 abril 2026 9:0	27 mayo 2026 7:0	$ 490.210,00	85%	85% 85% 0%
Avance mensual PG-RCD	0 dias	8 mayo 2026 9:0	8 mayo 2026 9:00	$ 490.210,00	100%	100% 100% 0%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	31 dias	6 mayo 2026 9:00 a. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	39%	39% 39% 0%
Avance mensual SG-SST	0 dias	9 junio 2026 9:00	9 junio 2026 9:00 a	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Entrega Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	0 dias	22 junio 2026 7:00 p. m.	22 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Protocolo de Bioseguridad y PAPSO	31 dias	6 mayo 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	39%	0% 39% -39%
Avance mensual protocolo de bioseguridad y PAPSO	0 dias	9 junio 2026 9:00	9 junio 2026 9:00 a	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Entrega protocolo de Bioseguridad y PAPSO	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Diseño Paisajistico y SUDS	5 dias	16 junio 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Entrega final Estudio Ambiental y SST	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0% 0% 0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 490.210,00	0%	0% 0% 0%

Revisión de interventoria 2	1 dia	1 julio 2026 9:00	1 julio 2026 7:00 p	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria 2	1 dia	2 julio 2026 9:00	2 julio 2026 7:00 p	$ 490.210,00	0%	0%	0%	0%
Entrega final Estudio Ambiental y SST	1 dia	3 julio 2026 9:00	3 julio 2026 7:00 p	$ 490.210,00	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 dias	3 julio 2026 7:00	3 julio 2026 7:00 p	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Mitigación de riesgos	**58 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**2 julio 2026 7:00 p**	**$ 2.451.050,00**	**55%**	**55%**	**55%**	**0%**
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	53 dias	7 abril 2026 9:00 a. m.	24 junio 2026 7:00 p. m.	$ 980.420,00	60%	60%	60%	0%
Avance mensual 1 PGRDEPP	0 dias	8 mayo 2026 9:0	8 mayo 2026 9:00	$ 490.210,00	100%	50%	100%	-50%
Avance mensual 2 PGRDEPP	0 dias	9 junio 2026 7:00	9 junio 2026 7:00 p	$ 490.210,00	0%	0%	0%	0%
Entrega Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	0 dias	24 junio 2026 7:00 p. m.	24 junio 2026 7:00 p. m.	$ 490.210,00	0%	0%	0%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	25 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	1 julio 2026 9:00	2 julio 2026 7:00 p	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 dias	2 julio 2026 7:00	2 julio 2026 7:00 p	$ 0,00	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	**59 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**3 julio 2026 7:00 p**	**$ 157.956.467,99**	**54%**	**54%**	**54%**	**0%**
Verificación Normativa	**27 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**14 mayo 2026 7:0**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**91%**	**100%**	**-9%**
Topografia	**26 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**13 mayo 2026 7:0**	**$ 20.534.364,99**	**100%**	**99%**	**100%**	**-1%**
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	**52 dias**	**13 abril 2026 9:0**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 17.375.200,00**	**54%**	**72%**	**54%**	**18%**
Vias, Transporte y movilidad	**56 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 25.273.026,00**	**57%**	**57%**	**57%**	**0%**
Redes Hidrosanitarias	**36 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 7.897.820,00**	**33%**	**33%**	**33%**	**0%**
Redes Secas	**36 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 7.897.824,00**	**33%**	**36%**	**33%**	**3%**
Arqueologia	**57 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**1 julio 2026 7:00 p**	**$ 4.738.695,00**	**56%**	**56%**	**56%**	**0%**
Presupuesto y programación	**37 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**1 julio 2026 7:00 p**	**$ 4.738.696,00**	**32%**	**15%**	**32%**	**-17%**
Geotecnia	**57 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**1 julio 2026 7:00 p**	**$ 6.318.261,00**	**56%**	**56%**	**56%**	**0%**
Pavimentos	**38 dias**	**28 abril 2026 9:0**	**24 junio 2026 7:0**	**$ 4.738.692,00**	**45%**	**46%**	**45%**	**1%**
Estructuras	**35 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**26 junio 2026 7:0**	**$ 6.318.256,00**	**34%**	**36%**	**34%**	**2%**
Ambiental, SST y Riesgos	**59 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**3 julio 2026 7:00 p**	**$ 14.216.090,00**	**54%**	**60%**	**54%**	**6%**
Social	**56 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 7.897.820,00**	**57%**	**78%**	**57%**	**21%**
Reunion con comunidad	20 dias	7 abril 2026 9:00	5 mayo 2026 7:00	$ 3.948.910,00	100%	100%	100%	0%
Reunion de avance 50%	35 dias	7 abril 2026 9:00	27 mayo 2026 7:0	$ 1.974.455,00	91%	100%	91%	9%
Programa identifiación y evaluación de impactos	51 dias	7 abril 2026 9:00	22 junio 2026 7:00	$ 1.974.455,00	63%	63%	63%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	23 junio 2026 9:0	25 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	26 junio 2026 9:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 dias	30 junio 2026 7:0	30 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	**59 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**3 julio 2026 7:00 p**	**$ 157.956.467,99**	**54%**	**54%**	**54%**	**0%**
Verificación Normativa	**27 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**14 mayo 2026 7:0**	**$ 14.216.079,00**	**100%**	**91%**	**100%**	**-9%**
Topografia	**26 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**13 mayo 2026 7:0**	**$ 20.534.364,99**	**100%**	**99%**	**100%**	**-1%**
Arquitectonico - Urbano - Paisajismo	**52 dias**	**13 abril 2026 9:0**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 17.375.200,00**	**54%**	**72%**	**54%**	**18%**
Vias, Transporte y movilidad	**56 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 25.273.026,00**	**57%**	**57%**	**57%**	**0%**
Redes Hidrosanitarias	**36 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 7.897.820,00**	**33%**	**33%**	**33%**	**0%**
Redes Secas	**36 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 7.897.824,00**	**33%**	**36%**	**33%**	**3%**
Arqueologia	**57 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**1 julio 2026 7:00 p**	**$ 4.738.695,00**	**56%**	**56%**	**56%**	**0%**
Presupuesto y programación	**37 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**1 julio 2026 7:00 p**	**$ 4.738.696,00**	**32%**	**15%**	**32%**	**-17%**
Geotecnia	**57 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**1 julio 2026 7:00 p**	**$ 6.318.261,00**	**56%**	**56%**	**56%**	**0%**
Pavimentos	**38 dias**	**28 abril 2026 9:0**	**24 junio 2026 7:0**	**$ 4.738.692,00**	**45%**	**46%**	**45%**	**1%**
Estructuras	**35 dias**	**6 mayo 2026 9:0**	**26 junio 2026 7:0**	**$ 6.318.256,00**	**34%**	**36%**	**34%**	**2%**
Ambiental, SST y Riesgos	**59 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**3 julio 2026 7:00 p**	**$ 14.216.090,00**	**54%**	**60%**	**54%**	**6%**
Social	**56 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**30 junio 2026 7:0**	**$ 7.897.820,00**	**57%**	**78%**	**57%**	**21%**
BIM	**51 dias**	**7 abril 2026 9:00**	**22 junio 2026 7:0**	**$ 15.795.644,00**	**63%**	**63%**	**63%**	**0%**
Carge de informacion al CDE	46 dias	7 abril 2026 9:00	12 junio 2026 7:00	$ 13.897.822,00	70%	70%	70%	0%
Revisión de interventoria	3 dias	16 junio 2026 9:0	18 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%
Ajustes de consultoria	2 dias	19 junio 2026 9:0	22 junio 2026 7:00	$ 1.897.822,00	0%	0%	0%	0%
Aprobación SDHT	0 dias	22 junio 2026 7:0	22 junio 2026 7:00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%

Se evidencia que, en la mayoría de los componentes, el porcentaje ejecutado coincide con el porcentaje programado. No obstante, al realizar la revisión de los soportes y entregables efectivamente presentados, se identifican actividades que no cuentan con avances suficientes para reflejar dicha equivalencia, por lo que se hace necesario validar el porcentaje real de ejecución de cada componente.

ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	%PROGRAMADO	% COMPLETADO	%PROGRAMADO	%DIFE	Costo Programado
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 días	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	45%	60%	45%	15%	$ 406.397.166,52
1.1	ETAPA 1	162 días	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 947.833.395,99	45%	60%	45%	15%	$ 406.397.166,52
1.1.1	Acta de inicio	0 días	4 febrero 2026 9:	4 febrero 2026 9:0	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 días	5 febrero 2026 7:	5 febrero 2026 7:0	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 días	6 febrero 2026 9:	10 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 días	11 febrero 2026 9	12 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 días	11 febrero 2026 7	11 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 días	12 febrero 2026 9	16 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 días	17 febrero 2026 9	18 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 días	13 febrero 2026 7:00 p. m.	13 febrero 2026 7:00 p. m.	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 días	16 febrero 2026 9	18 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 días	19 febrero 2026 9	20 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%	$ 0,00
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 días	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 473.916.712,99	45%	60%	45%	15%	$ 204.582.327,19
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 días	4 febrero 2026 9	6 abril 2026 7:00	$ 105.304.281,00	100%	100%	100%	0%	$ 105.304.281,00
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	54%	54%	54%	0%	$ 99.278.046,19
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 días	3 julio 2026 7:00	2 octubre 2026 7:	$ 210.655.964,00	0%	0%	0%	0%	$ 0,00
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 días	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 473.916.683,00	45%	60%	45%	15%	$ 201.814.839,33
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 días	4 febrero 2026 9	6 abril 2026 7:00	$ 105.304.281,00	100%	100%	100%	0%	$ 105.304.281,00
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.438,00	54%	54%	54%	0%	$ 96.510.558,33
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 días	3 julio 2026 7:00	2 octubre 2026 7:	$ 210.655.964,00	0%	0%	0%	0%	$ 0,00

Al realizar la comparación con el cronograma aprobado inicialmente —el mismo que es utilizado por el consultor dentro del Informe Semanal No. 15— se evidencia que la fase aparentemente no presenta atraso; sin embargo, la realidad técnica del proyecto demuestra lo contrario, toda vez que varias actividades y avances contemplados dentro de la programación no habían sido efectivamente presentados ni entregados al momento del corte de seguimiento. En consecuencia, no resulta procedente reflejar porcentajes ejecutados equivalentes a los programados cuando no se cuenta con los soportes y entregas correspondientes.

Se identificó que el informe presentado registra avances en componentes que no cuentan con entregas oficiales que permitan soportar el porcentaje reportado dentro del cronograma, particularmente en los componentes de Arquitectura, Tránsito entre otros.

El porcentaje acumulado de la etapa presenta un avance considerablemente superior al que realmente evidencia la fase de estudios y diseños conforme al análisis técnico efectuado por la Interventoría.

Por lo anterior, y con fundamento en el análisis realizado y en la situación real evidenciada durante el seguimiento contractual, esta Interventoría solicita al contratista la presentación del correspondiente plan de contingencia, en el cual se establezcan las acciones, estrategias y programación ajustada necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los plazos establecidos para el proyecto

RESPUESTA DEL CONTRATISTA: 2

Como complemento a la respuesta del aparte anterior, y con el propósito de salvaguardar el equilibrio contractual y la debida trazabilidad técnica de la consultoría, reiteramos nuestra inconformidad frente al requerimiento anterior, resaltando los siguientes aspectos:

Inicialmente, sustentados en una trazabilidad determinada y clara sobre los hechos aquí expuestos, solicitamos nuevamente a la Interventoría que precise y discrimine cuáles son las actividades específicas del cronograma aprobado que presentan el presunto atraso y que presuntamente imputables a este contratista, para justificar la exigencia de un plan de contingencia general.

Como se manifestó anteriormente, la consultoría registra un avance ejecutado del 60% frente a un programado del 45%, lo que representa un adelanto general del +15%. Por tanto, resulta contradictorio e improcedente que la Interventoría pretenda inferir una alarma de presunto incumplimiento general, cuando los indicadores globales del proyecto demuestran un rendimiento superior a la línea base sin afectar la ruta crítica determinante del proyecto.

Por las razones expuestas, se solicita formalmente a la Interventoría revisar los indicadores reales de avance físico y financiero emitidos en el comité de seguimiento N° 16 del 21/may/2026, dónde reportaron un atraso del 25% de la fase de estudios y diseños

sin tener una justificación clara de evaluación frente a un retraso tan grande y atribuyéndole un porcentaje tan alto a un producto que no corresponde a ítems de ruta crítica del proyecto.

Consideramos improcedente la solicitud de un plan de contingencia basado en hechos improbables y que no cuentan con una evaluación definida ya que esto deslegitima el avance demostrable de la fase hasta la fecha.

Finalmente, estamos atentos a su respuesta y brindamos nuestra mayor disposición de ajustar lo que se pueda definir claramente que no implique reestructurar todo un proyecto cuya fase de estudios y diseños está en el 60% de ejecución.

RESPUESTA DE INTERVENTORÍA:

Tal como se expuso en el punto anterior del presente comunicado, la solicitud del plan de contingencia se encuentra debidamente sustentada en las observaciones realizadas al seguimiento del cronograma aprobado, particularmente en relación con las actividades que presentan desviaciones frente a la programación base y cuyo comportamiento genera afectación sobre el cumplimiento integral de la fase de estudios y diseños.

Si bien el contratista manifiesta un avance general ejecutado del 60% frente a un programado del 45%, es importante precisar que la evaluación efectuada por la Interventoría no se limita únicamente al porcentaje global acumulado del proyecto, sino que contempla el análisis detallado del comportamiento de las actividades por componente, entregables, secuencia lógica de ejecución y cumplimiento de hitos contractuales asociados a la fase.

El porcentaje de atraso informado en el Comité de Seguimiento No. 16 del 21 de mayo de 2026 corresponde al análisis técnico realizado sobre actividades específicas de la fase de estudios y diseños que, aunque el contratista considere que no hacen parte de la ruta crítica, sí generan riesgos en la consolidación, revisión, aprobación y articulación integral de los productos contractuales dentro de los plazos establecidos.

La solicitud del plan de contingencia no constituye una declaración de incumplimiento, ni una reestructuración integral del proyecto, sino una medida preventiva y de gestión contractual orientada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigar posibles afectaciones sobre el plazo vigente del contrato.

Así mismo, se reitera que la Interventoría ha solicitado al contratista presentar una programación ajustada y estrategias concretas que permitan asegurar el cumplimiento de los tiempos contractuales, teniendo en cuenta las observaciones realizadas durante el seguimiento técnico efectuado.

Esta Interventoría mantiene su disposición para revisar conjuntamente los análisis y soportes correspondientes dentro de los espacios de seguimiento establecidos contractualmente.

Atentamente,



Guiovani Mejia Ria¶o
He revisado este documento
2026-05-29 13:32-10:00

ARQ. GUIOVANI MEJÍA RIAÑO
Director Interventoría
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos: *N/A*
Elaboró: *Ing. Laura Angulo – Coordinadora de interventoría.*
Reviso: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Aprobó: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Cc: *Ing. Alejandro Pulido – Apoyo a la Supervisión Secretaria de Hábitat.*