8.17 - INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

UNIDAD EJECUTORA Direccion Territorial Tolima **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Direccion Territorial Tolima **NOMBRE DEL PROYECTO** CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL No. 2
(Indicar el número concecutivo del Plan de Inversión Actualizado)

Periodo comprendido: 28 de Julio de 2025 **a** 21 de Agosto de 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (Indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) _____X_____ (Indicar con una X)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALPRO 25-4

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL

N° CONTRATO: 2084 **FECHA DE INICIO** 28 DE JULIO DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 21 DE AGOSTO DE 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 11.427.085.712,95 **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO** $ 11.427.085.712,95

PROVISIONES CONTRACTUALES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO
AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 104.507.000,00	$ 104.507.000,00
AMBIENTAL	$ 90.235.880,00	$ 90.235.880,00
SOCIAL	$ 14.271.120,00	$ 14.271.120,00

VALOR DE AIU-PROPUESTA	
AIU %:	0,25
U %:	0,05

OBSERVACIONES

INTERVENTORIA: CONSORCIO ESTUDIOS PROES

OBJETO **OBJETO:** Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato que tiene como objeto "mejoramiento de las vias urbanas del municipio de el Espinal corregimiento de Chicoral"

N° CONTRATO **N° CONTRATO:** 2404

VALOR INICIAL DEL COI **FECHA DE INICIO:** 28 de julio de 2025 **FECHA DE TERMINACION:** 21 de agosto de 2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $ 622.990.016,01

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
																					ACUMULADO EJECUTADO		>			
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIÓN	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
DAGA-1.2-02	GESTION AMBIENTAL	PROYECTO 1. GESTION AMBIENTAL	HONORARIOS EQUIPO SOCIO-AMBIENTAL	X	X	X	X	X	3	MES	$ 2.239.642,00	$ 6.718.926,00													HONORARIO SOPORTE CUENTA DE COBRO	Periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de noviembre del 2025
DAGA-1.2-02	GESTION AMBIENTAL	PROYECTO 1. GESTION AMBIENTAL	HONORARIOS EQUIPO SOCIO-AMBIENTAL	X	X	X	X	X	5	MES	$ 4.015.000,00	$ 20.075.000,00													PLANILLA DE PAGO	
									8	MES	$ 4.380.000,00	$ 35.040.000,00													PLANILLA DE PAGO	
DAGA-1.2-02	GESTION AMBIENTAL	PROYECTO 1. GESTION AMBIENTAL	ELABORACIÓN DOCUMENTO PAGA	X	X	X	X	X	1	GL	$ 3.215.434,00	$ 3.215.434,00													CUENTA DE COBRO	
PAC-2.1-04	MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PROYECTO 1. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONCRETO, ADQUISICION DE POLIETILENO PARA PROTEGER LOS MATERIALES	X	X	X			6	UNIDAD	$ 750.000,00	$ 4.500.000,00													FACTURA DE VENTA	
PAC-2.5-08	MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PROYECTO 5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	COMPRA DE PUNTO ECOLOGICO PARA LA OBRA	X	X	X			2	UNIDAD	$ 244.900,00	$ 489.800,00													FACTURA DE VENTA	
PAC-2.5-08	MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PROYECTO 5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA PUNTO ECOLOGICO	X	X	X			1	GL	$ 500.000,00	$ 500.000,00													FACTURA DE VENTA	
PAC-2.5-08	MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PROYECTO 5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	X	X	X			1	GL	$ 500.000,00	$ 500.000,00													FACTURA MENSUAL EMPRESA SER AMBIENTAL S.A.S	De acuerdo a la factura mensual de la empresa Ser Ambiental se pagará el valor correspondiente a la recoleccion de residuos solidos
PAC-2.5-08	MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PROYECTO 5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	X	X	X			5500	KG	$ 2.000,00	$ 11.000.000,00													FACTURAS DE VENTA, CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL	
PGH-3.2-10	GESTION HIDRICA	PROYECTO 2. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES	CONSTRUCCION BAÑO TRABAJADORES LOCALIZACION CAMPAMENTO	X	X	X			1	GL	$ 2.596.900,00	$ 2.596.900,00													FACTURAS DE VENTA/ CUENTA DE COBRO MANO DE OBRA	
PBSE-4.1-12	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PROYECTO 1. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO AL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	ACTIVIDADES DE PODA EN FRENTES DE TRABAJO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN	X	X	X			25	UND	$ 180.000,00	$ 4.500.000,00													VALOR SOPORTADO SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA. EL VALOR A PAGAR SERA SOPORTADO MEDIANTE LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBRO	
PMIT-5.3-17	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	PROYECTO 3. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	DISTINTIVOS DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	X	X	X			20	UNIDAD	$ 32.500,00	$ 650.000,00													FACTURA DE VENTA	

PMIT-5.3-17	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	PROYECTO 3. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	COMPRA DE KIT CONTROL ANTIDERRAME INCLUYE (1 UND ALMOHADILLA ABSORBENTE DE 25 CM *25 CM, 2 UND BARRERAS ABSORBENTES DE 3"X 1,20M, 2 KG DE MATERIALES ABSORBENTES BIODEGRADABLE CLEANSORB, 5 UND PAÑOS ABSORBENTES DE 40X50 CM, 1 UND TAPABOCAS CLASICO, 1 PAR DE GUANTES DE NITRILO, 1 UND DE MONOGAFAS, 3 UND BOLSAS ROJAS TIPO INDUSTRIAL, 1 UND RECOGEDOR PLASTICO, 1 UND MASILLA EPOXICA 100gr, 1 UND CINTA DE SEGURIDAD, 1 LT DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE SIMPLE GREEN, 1 INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE DERRAMES	X	X	X			2	UNIDAD	$ 224.910,00	$ 449.820,00													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	ADECUACION DE PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO. ADQUISICION DE COMPUTADORES, SILLAS, MESAS, PENDON, ENTRE OTROS PARA ATENCION AL USUARIO	X	X	X	X	X	1	GL	$ 5.051.401,00	$ 5.051.401,00													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	REUNIONES DE INICIO DE OBRA (2), LAS CUALES INCLUYEN REFRIGERIOS Y ALQUILER DEL SITIO	X	X	X	X	X	1	GL	$ 1.460.000,00	$ 1.460.000,00													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	REUNION DE AVANCE, EL CUAL INCLUYE REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	1	UND	$ 1.649.859,50	$ 1.649.859,50													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	REUNION DE FINALIZACION, EL CUAL INCLUYE REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	1	UND	$ 1.649.859,50	$ 1.649.859,50													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	REUNION CON INTEGRANTES DE VEEDURIA, INCLUYE REFRIGERIO Y ALQUILER VIDEOBEAM	X	X	X	X	X	13	MES	$ 220.000,00	$ 2.860.000,00													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	ENTREGA DE VOLANTES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO	X	X	X			250	UND	$ 1.240,00	$ 310.000,00													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 2-33	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	PERIFONEOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	X	X	X			6	UND	$ 115.000,00	$ 690.000,00													FACTURA DE VENTA	
PPGI-10. 3-34	PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION	TALLER EN SEGURIDAD VIAL CON INSTITUCION EDUCATIVA (ALQUILER VIDEOBEAM, REFRIGERIO Y MATERIAL DIDACTICO)	X	X	X			1	GL	$ 600.000,00	$ 600.000,00													FACTURA DE VENTA	
											SUBTOTAL	$ 104.507.000,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	**$ 104.507.000,0**
VALOR BASICO	**$ 0,00**
VALOR IVA	**$ 0,00**
RECURSO REMANANTE	**0,00**
VALOR TOTAL PROVISION AMBIENTAL	**$ 104.507.000,0**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 0,00**

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.
5. El contratista y el Interventor deben balancear la provisión ambiental y si es el caso identificar los recursos que no se requieren en la casilla denominada "RECURSO REMANENTE" y adelantar la gestión respectiva según lo señalado en el Manual de Interventoría.

Firma
Nombre: HERNAN MAURICIO PUYO GOMEZ
Director de Obra
Contratista
Matrícula No. : CONSORCIO VIALPRO 25-4
19202-108998

Firma
Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula No. : 25202-205832

Vo. Bo. Firma
Nombre : Valeria Gutierrez Rincon
Ingeniero Ambienta Ingeniera Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No. : 25238-436677 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Cesar Agusto Bautista Ortega
Especialista Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 68238-341569 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCION TERRITORIAL** DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

INFORME N° 1 DEL 28 (Día) 7 (Mes) 2025 (Año) AL 31 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**	**VERSIÓN N°**	**2**	**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIALPRO 25-4
CONTRATO N°	2084 DEL 13 DE MAYO DE 2025
FECHA INICIO	28 DE JULIO DE 2025
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	21 DE AGOSTO DEL 2026
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	21 DE AGOSTO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.427.085.712,57
Valor adicional de obra N°	$ 0,00
Valor adicional de obra N°	$ 0,00
Valor adicional de obra N°	$ 0,00
Valor adicional de obra N°	$ 0,00
Valor ambiental inicial contractual	$ 90.235.880,00
Valor adicional ambiental N°	$ 0,00
Valor adicional ambiental N°	$ 0,00
Valor ambiental total contractual	$ 90.235.880,00

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ESTUDIOS PROES
CONTRATO N°	2404 del 10 de junio de 2025
FECHA INICO	28 DE JULIO DE 2025
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2026
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	21 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 622.990.016,01
Valor adicional N°	$ 0,00
Valor adicional N°	$ 0,00
Valor adicional N°	$ 0,00
Valor adicional N°	$ 0,00

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (16 /02/2026) **(Vigente)**			**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____				
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ 90.235.880		**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** $ -

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Se realizaron actividades tales como la localización y replanteo de los ejes de pozos correspondientes al sistema de drenaje de aguas lluvias en el tramo 37. Asimismo, se realizaron labores de control de excavación e instalación de tubería de 18 pulgadas para la conducción de aguas lluvias. De igual manera, se llevó a cabo la localización y replanteo de los bordes de vía correspondientes a este tramo.

Adicionalmente, se realizó el levantamiento topográfico inicial de los tramos 35, 36 y 37 en la Urbanización Villa Inés. De igual forma, se efectuó levantamiento topográfico en el barrio Villa Nueva para los tramos 38, 39 y 40.

Así mismo, se elaboró el plano récord de las redes construidas por parte del PMA. Igualmente, se efectuó el levantamiento topográfico de los pozos construidos por el PMA en los tramos 35 y 36, así como en el barrio Villa Nueva para los tramos 38, 39 y 40 realizados por la empresa EAAA

Finalmente, se realizaron labores de cajeo de la vía hasta alcanzar el nivel de subrasante, conforme a las especificaciones establecidas en el diseño del proyecto en el tramo 37.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La interventoría realizó seguimiento técnico a las actividades de localización y replanteo, verificando en campo la correcta materialización de ejes y niveles conforme a los planos aprobados. Así mismo, se efectuó control a las actividades de excavación e instalación de tubería de 18", validando dimensiones, pendientes, alineación y condiciones de apoyo, así como los procesos de relleno y compactación.

De igual forma, se revisaron los levantamientos topográficos ejecutados, asegurando su consistencia y precisión, y se validaron los planos récord de redes construidas, contrastando la información con las condiciones reales en campo. Finalmente, se realizó control al cajeo de la vía hasta nivel de subrasante, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
Concesión de aguas	**USO COELLO**	ACTIVO	**Resolucion 473**	**12 de mayo del 2006**	**N/A**	**Cortolima**	0	**GL**	**0**	**No se realizo en el primer trimestre compra de agua para las actividades de obra**
Material petreo	**Agregados el Mana PB**	ACTIVO	**Resolucion 6282**	**11 de octubre del 2023**	**N/A**	**Cortolima**	820	**M3**	**820**	**Cantidad de Recebo**
Material petreo	**Industria Minera Arco Dorado S.A.S**	ACTIVO	**Resolucion 6605**	**20 de octubre del 2023**	**N/A**	**Cortolima**	168	**M3**	**168**	**Cantidad de Triturado**
					N/A		30	**M4**	**30**	**Cantidad de Arena de Rio**
					N/A		208	**M5**	**208**	**Cantidad de Piedra de Rio**
Escombrera	**Carmen Laserna Philips**	ACTIVO	**Resolucion 0522**	**02 de marzo del 2016**	**N/A**	**Cortolima**	2217	**M3**	**2217**	**N/A**

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
DAGA-1.1-01	Gestion del proyecto	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental	SI	N/A
DAGA-1.2-02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra	SI	N/A
DAGA-1.3.-03	Gestion del proyecto	Cumplimiento Requerimientos Legales	SI	N/A
PAC-2.1-04	Manejo de actividades constructivas	Manejo Integral de Materiales de Construcción	SI	N/A
PAC-2.3-06	Manejo de actividades constructivas	Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	SI	N/A
PAC-2.1-04	Manejo de actividades constructivas	Manejo Integral de los Residuos Generados en las Actividades de Construcción y Demolición (RCD) y Lodos	SI	N/A
PAC-2.5-08	Manejo de actividades constructivas	Manejo Integral de Residuos Sólidos, Convencionales y Especiales.	SI	N/A
PGH-3.1-10	Gestion del recurso hidrico	Manejo de Aguas Superficiales	SI	N/A
PGH -3.2-11	Gestion del recurso hidrico	Manejo de Residuos líquidos, domésticos e industriales.	SI	N/A
PBSE-4.1-12	Biodiversidad y servicios ecosistemicos	Seguimiento, control y monitoreo al manejo del descapote y cobertura vegetal	SI	N/A
PMIT-5.2-20	Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	SI	N/A
PMIT-5.3-21	Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	N/A

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCION TERRITORIAL** DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

INFORME N° 1 DEL 28 (Día) 7 (Mes) 2025 (Año) AL 31 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	X	SI		ESTADO	

Observaciones: Hasta la fecha, no se ha recibido ningún tipo de sanción, proceso sancionatorio, requerimiento o notificación por parte de ninguna entidad ni de autoridades competentes.

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

NO	X	SI		ESTADO	

Observaciones: Hasta la fecha, no se ha recibido ningún tipo de sanción, proceso sancionatorio, requerimiento o notificación por parte de ninguna entidad ni de autoridades competentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCION TERRITORIAL** DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

INFORME N° 1 DEL 28 (Día) 7 (Mes) 2025 (Año) AL 31 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	**Las actividades de localización y replanteo de los ejes de pozos y bordes de vía se ejecutaron conforme a los diseños aprobados, evidenciando coherencia en alineamientos, niveles y referencias topográficas.**	1	**Mantener el cumplimiento normativo integral, asegurando la actualización permanente frente a cambios en la legislación aplicable (ambiental, SST, tránsito, servicios públicos, entre otros).**
2	**Los planos récord y levantamientos de redes construidas (PMA y EAAA) reflejan de manera adecuada las condiciones reales en campo, permitiendo trazabilidad y control técnico de las obras ejecutadas.**	2	**Dar cumplimiento estricto al PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) y a los programas de SST, evitando posibles hallazgos por parte de entes de control.**
3	**Se evidencia que, a la fecha del informe, el proyecto mantiene un adecuado cumplimiento normativo, al no registrar sanciones ni procesos por parte de autoridades competentes.**	3	
4	**No existen incumplimientos formales reportados que hayan derivado en actuaciones administrativas, lo cual refleja una gestión adecuada frente a las obligaciones legales, contractuales, ambientales y de seguridad.**	4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Registro fotográfico Ambiental del período

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

N/A

Firma
Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-205832 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre: **CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA**
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 68238-341569 STD

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUCIONAL DE VIVI
PROCESO MISIONAL DES TIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE ENTREVISTA MINERA PÚBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEPMA O PAGA

CÓDIGO	MAGPTO-MAN-013-PR-3
DIVISIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	MM-DD-A (Día / Mes / Año)

PRO YECTO LICENCIADO	01	
	NO	X
	(Indica con el sí o N	

LICENCIA AMBIENTAL N°:	N A
FECHA:	N A
OBJETO:	CONSERVAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL CORRESPONDIENTE DE CHICORAL

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
DIRECCIÓN TERRITORIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

INFORME	1	DESDE	28 ENE 2025	HASTA	3 1 E 2025	Número	1

PAGA VERSIÓN N°

CONTRATO DE OBRA N°:	2 694	OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL CORRESPONDIENTE DE CHICORAL	FECHA DE INICIO	28 ENE 025	FECHA DE TERMINACIÓN	22 DIC 025	PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA	N A NOMBRE	N A FIRMA	No TARJETA PROFESIONAL	NA	ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA	VALERIA GUTIÉRREZ RINCON NOMBRE	FIRMA	No TARJETA PROFESIONAL	2023-0-82 6872 CND
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	7 494	OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, CORRESPONDIENTE DE CHICORAL"	FECHA DE INICIO	28 ENE 025	FECHA DE TERMINACIÓN	22 DIC 025	PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	N A NOMBRE	N A FIRMA	No TARJETA PROFESIONAL	NA	ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA	CESAR AUGUSTO BAUTISTA OYEGA NOMBRE	FIRMA	No TARJETA PROFESIONAL	6823-0-84 1988 STD

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

1. OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL PMA O PAG A								2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO									3. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		RELACIÓN DE SOPORTES	
MEDIO	N° FICHA	PRO GRAMA	PRO YECTO	ACTIVIDAD	META		INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		RESGUARDO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES					ESTADO DE INTERVENTORÍA					TEMPORE MENTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS			
					CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERÍODO	TIPO DATO (FÓRMULA)	EVOLUCIÓN/TENDENCIA	ESTADO REPORTADO				CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	CUMPLIMIENTO				CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	TEMPORE MENTE CUMPLIDA AL CIERRE DEL CONTRATO (S/N)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTAL ES PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CONTRATO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTAL ES	FOTOGRÁFICOS
										SI CUMPL IMIENTO	SI	NO	PARCIAL			SI	NO	PARCIAL					
	DAG-A-1.1-01	Gestión del Paisaje	Conformación de la pantalla vegetal	*Con formación de la pantalla vegetal con especies nativas de la región a lo largo de la vía *Plantación de árboles en los separadores *Protección de los árboles recién plantados *Mantenimiento de la pantalla vegetal durante los primeros meses para asegurar su crecimiento	4	UND	Mensual	Porcentaje de árboles plantados que sobreviven después de un año	≥ 85%	100%	X			Cumplimiento total	4	X			Cumplimiento total	SI	El contratista no realizó la plantación de árboles en el separador central de la vía, lo que afecta la continuidad de la pantalla vegetal.	NA	Documento de Diagnóstico de Cobertura Vegetal	
	DAGA-1.2-02		Capacitación y concientización para el personal de la obra	*Se realizaron capacitaciones para explicar la importancia de la pantalla vegetal y las medidas de protección. *Se entregaron folletos informativos sobre el cuidado de los árboles. *Se colocaron señales en la obra para recordar la importancia de la pantalla vegetal.	11	UND	Mensual	N.° de capacitaciones realizadas / N.° de capacitaciones programadas * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	3	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A.1.A. GRAFFETA: Capacitación ambiental en la infraestructura ambiental	A.1.2 y 3
	DAGA-1.3.-03		Cumplimiento de requerimientos legales	*Se realizaron inspecciones ambientales para asegurar el cumplimiento de la normativa legal ambiental. *Se llevó un registro de actividades de control y mantenimiento. *Se presentaron informes periódicos a las autoridades competentes.	5	UND	Mensual	Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas * 100	≥ 95%	100%	x			Cumplimiento total	5	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA Documentos soportes Permisos Ambientales en la obra, Informes ambientales	A.1.2 y 3
	PAGC-3.-04-4	Manejo de Aguas Superficiales y Subterráneas	Manejo integral de materiales de construcción	*Se implementó un sistema de separación de residuos sólidos en la obra, con contenedores para orgánicos, inorgánicos y peligrosos. *Se realizaron capacitaciones para el personal sobre el manejo adecuado de residuos. *Se llevó un registro de la cantidad de residuos generados y su disposición final. *Se verificó que los residuos peligrosos fueran entregados a gestores autorizados.	2	UND	Mensual	No de empresas prestadoras de materiales y residuos de empresas con Licencia ambiental * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	2	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA Documentos soportes Permisos Ambientales en la obra, Informes ambientales	A.1.2 y 3
	PAGC-3.-04-5		Señalización preventiva y ambiental	*Se instalaron señales informativas y preventivas en puntos estratégicos de la obra, para alertar sobre la presencia de árboles y la importancia de su protección. *Se colocaron señales de advertencia en zonas de riesgo, como áreas de excavación y tránsito de maquinaria. *Se verificó que las señales estuvieran en buen estado y fueran visibles para todos los trabajadores y visitantes. *Se retiraron las señales una vez finalizadas las actividades que requerían su presencia.	1	UND	Mensual	Número de hectáreas descontaminadas / Número total de hectáreas afectadas * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	1	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA		Ficha A. LA CARPETA Registro de capacitaciones ambientales	A.1.2 y 3
	PAGC-3.-04-6		Manejo de residuos sólidos ordinarios	*Se implementó un sistema de separación de residuos en la fuente, con contenedores para orgánicos, inorgánicos y peligrosos. *Se realizaron capacitaciones para el personal sobre el manejo adecuado de residuos. *Se verificó que los residuos fueran entregados a gestores autorizados. *Se llevó un registro de la cantidad de residuos generados y su disposición final.	223.7	m3	Mensual	Volumen de RCD generado / Volumen de RCD disponible para reutilización o reciclaje * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	0.07	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA Documentos soportes Permisos Ambientales en la obra, Informes ambientales	A.1.2 y 3
	PAGC-3.-04-8		Manejo integral de residuos peligrosos	*Se implementó un sistema de separación de residuos peligrosos en la fuente, con contenedores para orgánicos, inorgánicos y peligrosos. *Se realizaron capacitaciones para el personal sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos. *Se verificó que los residuos peligrosos fueran entregados a gestores autorizados.	0.72	m3	Mensual	Cantidad de residuos generados / Capacidad de residuos disponibles para reutilización o reciclaje * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	0.72	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA Registro de capacitaciones ambientales	A.1.2 y 3
	PGH-3.1-.30	Gestión Hídrica	Manejo de aguas superficiales	Las actividades del proyecto de agua a los pueblos cercanos están relacionadas con el uso de agua para el consumo humano, la agricultura y la industria. Es importante que el proyecto no afecte la disponibilidad de agua para estas actividades y que se implementen medidas para mitigar cualquier impacto negativo.	0	GL	Mensual	Volumen de agua utilizada / Volumen de agua programado * 100	N A	N A				NA	0				NA	NA	No se requirió suministro de agua en esta etapa del proyecto, ya que las actividades no lo demandaron.	NA	Ficha A. LA CARPETA Documentos soportes	A.1.2 y 3
	PGH-3.-2-11		Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	Identificar los residuos líquidos generados durante la construcción, como aguas residuales domésticas, aceites usados, pinturas y solventes. Implementar un sistema de gestión de residuos líquidos que incluya la separación, almacenamiento, transporte y disposición final adecuada. Capacitar a los trabajadores sobre la importancia de la gestión de residuos líquidos y las medidas para prevenir la contaminación. Realizar monitoreos periódicos para verificar el cumplimiento de las medidas implementadas.	2	UND	Mensual	Número de trabajadores capacitados / Número de capacitaciones programadas * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	2	x			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA Registros de capacitaciones ambientales	A.1.2 y 3
	PBSE-4.1-.02	Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo del arbolado público y Cobertura vegetal	*Se realizaron inventarios de individuos arbóreos antes de iniciar las obras, para conocer el estado de salud y la ubicación de cada árbol. *Se implementaron medidas de protección para los árboles durante la ejecución de las obras, como la instalación de barreras físicas y la prohibición de actividades que puedan dañar los árboles. *Se realizó un seguimiento periódico del estado de salud de los árboles durante la ejecución de las obras, para detectar cualquier signo de deterioro o daño. *Se implementaron medidas de mitigación para compensar la pérdida de árboles, como la plantación de nuevos árboles en otras áreas.	50	UND	Mensual	No de árboles protegidos / No de árboles en el área de trabajo	N A	N A				NA	0				NA	NA	Se realizó el seguimiento de la ejecución de las medidas de protección de los árboles durante la ejecución de las obras, para asegurar que se estén implementando correctamente y que sean efectivas.	NA	Ficha A. LA CARPETA. Registros fotográficos. Informes ambientales. Registros de capacitaciones ambientales	A.1.2 y 3
	PMIT-6.2-.20	Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Peligrosos	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y talleres de acopio	*Se instalaron baños portátiles en la obra, para garantizar el saneamiento básico de los trabajadores. *Se realizó el mantenimiento de los baños portátiles, para garantizar su limpieza y funcionamiento. *Se capacitó a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los baños portátiles, para garantizar su correcto uso. *Se realizó el desmantelamiento de los baños portátiles, una vez finalizada la obra, para evitar la contaminación del suelo y del agua.	5	UND	Mensual	No de baños cumplidos / No de baños evaluados * 100	≥ 95%	100%	X			Cumplimiento total	5	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA. Registros fotográficos. Informes ambientales. Registros de capacitaciones ambientales	A.1.2 y 3
	PMIT-6.3-.21		Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos	*Se realizaron inspecciones periódicas de la maquinaria, para detectar posibles fallas y realizar el mantenimiento preventivo. *Se llevó un registro de mantenimiento, que incluya la fecha, el tipo de mantenimiento realizado y el nombre del responsable. *Se capacitó a los operadores de maquinaria, para que realicen un mantenimiento básico y detecten posibles fallas. *Se verificó que los vehículos y maquinaria cumplan con la normativa de emisiones y ruido, para minimizar el impacto ambiental. *Se implementó un sistema de gestión de residuos, para garantizar la disposición adecuada de los residuos generados durante el mantenimiento.	6	UND	Mensual	No de vehículos y maquinaria con documentación completa / No total de vehículos y maquinaria * 100	≥ 95%	100%	x			Cumplimiento total	6	X			Cumplimiento total	SI	NA	NA	Ficha A. LA CARPETA. Registros de mantenimiento de los vehículos y maquinaria	A.1.2 y 3

OTROS, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PMA O PAGA

Página 1 de 1
Página / Archivo de Gestión del PMA/PG.
Página: Control técnico, Interventoría. Cualquier control de Gestión ambiental.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	AL 31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2084 DEL 2025	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2404 DEL 2025
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOLIMA					

2. TRAZABILIDAD DE LA GESTION SOCIAL

		Aprobación Interventoría oficio entrada No.	Fecha (Día / Mes / Año)	No objeción INVIAS oficio salida No.	Fecha (Día / Mes / Año)	Observaciones
2.1.	Programa de Gestión Social del PAGA					
	Modificación No. 1 Programa de Gestión Social del PAGA:					
2.2.	Plan de Inversión Social					
	Modificación No. 1. Plan de Inversión Social					

3. REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS DE GESTION SOCIAL

3.1. Atención a la Comunidad

3.1.1. Tipo de petición	No. Recibidas		No. Abiertas		No. Cerradas		3.1.2. Asunto de las peticiones	Periodo	Acumulado	3.1.3. Canal de recepción peticiones	Periodo	Acumulado
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado						
Denuncia							Ambiental			Buzón satelite		
Petición							Laboral			Electrónico		
Queja							Predial			Presencial escrito		
Reclamo							Social			Presencial verbal		
Solicitud información							Técnica (obra)			Telefónico		
Sugerencia							Otro:			Otro:		
TOTAL							TOTAL			TOTAL		

3.1.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Atención a la Comunidad (máximo 200 palabras)
Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.2. Información y Divulgación

3.2.1. Estrategias de información

Estrategias de información	Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Reuniones de inicio		1		60	1	5
Reuniones extraordinarias		1		6	1	4
Reuniones extraordinarias		1		4	1	4
Reuniones extraordinarias	1	1	6	6	1	3
TOTAL	1	4	6	76		

3.2.2. Medios de divulgación

Medios de Divulgación	No. piezas		No. personas informadas		No. Anexos	No. Folios
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Oficio		3		3	3	3
Perifoneo		1		500		
Otro:		1		9	1	1
Otro:	1	1	9	9	1	1
TOTAL	1	6	9	521		

3.2.3 Acciones afirmativas en las actividades de Información y Divulgación
Durante el periodo del mes de Diciembre se realizó convocatoria a los representantes de la Veeduria a traves medios extraoficiales de grupo de whatsApp y llamada telefonica.

3.2.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Información y Divulgación (máximo 200 palabras)
Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.3. Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos

3.3.1. No. de predios aledaños a las actividades de obra	
3.3.2. No. de predios aledaños a instalaciones temporales	

3.3.3. Tipo de soporte levantado	Periodo (No.)		Acumulado (No.)		No. Anexos	No. Folios
	Diligenciadas	Aprobadas	Diligenciadas	Aprobadas		
Actas de vecindad - inicio	33	33			33	66
TOTAL	33	33				

3.3.4. Medidas de acompañamiento social para el levantamiento y cierre de actas de vecindad
Se realizo acompañamiento al Componente Técnico para el levantamiento de las Actas de Vecindad de inicio en el Tramo 37.1 registrando información fisica y fotografica de cada una de las viviendas del sector.

3.3.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos (máximo 200 palabras).
Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.4. Recuperación del Derecho de Vía

No. Actividades económicas en derecho de vía		No. Actividades	No. Anexos	No. Folios
Actividades de información y sensibilización con la comunidad involucrada				
Actividades interinstitucionales de recuperación del derecho de vía				

3.4.1. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Recuperación del Derecho de Vía (máximo 200 palabras)
Aprueba / No aprueba (Justificación)

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	AL 31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2084 DEL 2025	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2404 DEL 2025
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOLIMA					

3.5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

3.5.1. Mecanismos de participación

Comité de Participación Comunitaria	Se conformó Comité	Sí ☐ No ☐	No. Anexos		No. Folios
	Acta de conformación	No.		(Día / Mes / Año)	
	Acta de clausura	No.		(Día / Mes / Año)	
Veeduría Ciudadana	Se conformó o existe	Sí ☐ No ☐	No. Anexos		No. Folios
	Acta de conformación	No. 68- 2025	29 AGOSTO 2025	(Día / Mes / Año)	
	Entidad que realizó el registro	PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL			
	Objeto de la Veeduría Ciudadana	Veeduria Mejoramiento de las Vias urbanas del corregimiento de Chicoral			
	Acta reunión de cierre del proyecto	No.		(Día / Mes / Año)	

3.5.2. Actividades con participación comunitaria TALLERES PEDAGOGICOS

Detalle de las actividades	Tema	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
TOTAL							

3.5.3. Actividades con participación comunitaria COMITES Y VEEDURIAS

Detalle de las actividades	Cantidad de informes / actividades Periodo	Cantidad de informes / actividades Acumulado	No. personas informadas / asistentes Periodo	No. personas informadas / asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
Recorrido veeduría	1		6		1	4
TOTAL	1		6			

3.5.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Cultura Vial y Participación Comunitaria (máximo 200 palabras para cada tema)

Talleres pedagógicos: Aprueba / No aprueba (Justificación)

Comités de participación comunitaria y veedurías ciudadanas: Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.6 Contratación y Sensibilización del Personal de Obra

3.6.1. Mano de obra vinculada al proyecto según procedencia

Tipo de mano de obra y procedencia	Contrato de obra No. Periodo	Contrato de obra No. Acumulado	Contrato de obra % Periodo	Contrato de obra % Acumulado	Contrato de interventoría No. Periodo	Contrato de interventoría No. Acumulado	Contrato de interventoría % Periodo	Contrato de interventoría % Acumulado
MONC* del AIP*	3	9	75%	75%			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
MONC foránea	1	3	25%	25%			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL MONC	**4**	**12**	**100%**	**100%**			**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
MOC* del AIP	2	6	20%	25%				#¡DIV/0!
MOC foránea	8	18	80%	75%	1		100%	#¡DIV/0!
TOTAL MOC	**10**	**24**	**100%**	**100%**	**1**		**100%**	**#¡DIV/0!**

Nota: AIP: Área de Influencia del Proyecto. MONC: Mano de obra no calificada. MOC: Mano de obra calificada

3.6.2. Sujetos de protección constitucional vinculados al proyecto

Tipo de población	Contrato de obra MONC No. Periodo	Contrato de obra MONC No. Acumulado	Contrato de obra MOC No. Periodo	Contrato de obra MOC No. Acumulado	Contrato de interventoría MONC No. Periodo	Contrato de interventoría MONC No. Acumulado	Contrato de interventoría MOC No. Periodo	Contrato de interventoría MOC No. Acumulado
Madres cabeza de hogar								
Comunidades étnicas								
Talento jóven 18-28	2		1					
ARN								
Otro:								

3.6.3. Actividades de sensibilización a trabajadores

Detalle de las actividades	Tema	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
Charla	Ambiente laboral		1		8	1	1
	orden publico		1		7	1	1
	Conservaciónambiental		1		9	1	1
	conducto regular		1		6	1	1
		1				1	1
TOTAL		1	4		30		

3.6.4. Análisis gráfico de la contratación de mano de obra.



	%	CNT
DIRECTOS	100%	10
INDIRECTOS	40%	4
TOTAL	140%	10

Total contratación mano de obra DIRECTA en el proyecto	10	Total contratación mano de obra INDIRECTA en el proyecto	4

3.6.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Contratación de Mano de Obra (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.7. Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamientos Públicos

3.7.1. Monto asignado en el Plan de Inversión Social

Proyectos productivos	$	Obras con participación comunitaria y/o Restitución de equipamientos públicos	$

3.7.2. Seguimiento

3.7.2.1. Proyectos Productivos -PP-

Fase	Seguimiento	Cantidad	No. Anexos	No. Folios
a. Formulación	Ideas de negocio			
	Iniciativas con estudio de pre factibilidad			
	Planes de negocios			
	Proyectos seleccionados			
b. Ejecución	Proyectos en fase de ejecución			

3.7.2.2. Obras con Participación Comunitaria -OPC-

Fase	Seguimiento	Cantidad	No. Anexos	No. Folios
a. Formulación	Iniciativas			
	Proyectos de obra formulados			
	Proyectos de obra con componentes viabilizados			
	Obras seleccionadas			
b. Ejecución	Obras en fase de ejecución			

3.7.3. Beneficio a la comunidad

Nombre PP	Unidades sociales beneficiadas	Personas beneficiadas	Valor inversión ($)	Nombre OPC	Unidades sociales beneficiadas	Personas beneficiadas	Valor inversión ($)

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	AL 31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2084 DEL 2025	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2404 DEL 2025
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOLIMA					

3.7.4. Actividades complementarias

Detalle de las actividades PP	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios	Detalle de las actividades OPC	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
TOTAL							TOTAL						

3.7.5. Concepto de la interventoría acerca de los Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamento Público (máximo 200 palabras)
Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.8. Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación

3.8.1. Seguimiento a procesos de consulta previa

Origen de la CP	Grupo Étnico	Comunidad	Etapa del proceso	Fecha de protocolización de acuerdos (Día / Mes / Año)	No. de Acuerdos Protocoli.	No. de Acuerdos Cumplidos	Inversión Proyectada ($)	Inversión Ejecutada ($) Periodo	Inversión Ejecutada ($) Acumulado	Fecha de cierre de la consulta previa (Día / Mes / Año)	No. Anexos	No. Folios
							$ -	$ -	$ -			
							$ -	$ -	$ -			
							$ -	$ -	$ -			

3.8.2. Protección al patrimonio arqueológico

De acuerdo a la normatividad vigente el Contratista debe:

- ☐ Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico".
- ☐ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente.
- ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.

3.8.3. Descripción de actividades reguladas por el ICANH, para la protección del patrimonio arqueológico

Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para el Programa de Arqueología Preventiva (sí aplica).

3.8.4. Hallazgo fortuito de patrimonio arqueológico

Hallazgo Fortuito	Sí ☐ No ☐	(Día / Mes / Año)	Reporto hallazgo fortuito al ICANH	Sí ☐ No ☐	Inicio protocólo de hallazgo	Sí ☐ No ☐	No. Anexos	No. Folios

3.8.5. Caracterización de los hallazgos arqueológicos

Bienes patrimonio arqueológico	No. Piezas	Material predominante	Cultura	Periodo	Estado
Lote 1					
Lote 2					
Lote 3					
Lote 4					
Lote 5					

3.8.6. Actividades de arqueología pública

Medios de divulgación de resultados	Cantidad de documentos / actividades Periodo	Cantidad de documentos / actividades Acumulado	No. personas informadas / asistentes Periodo	No. personas informadas / asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
TOTAL						

3.8.7. Descripción de actividades para la protección del patrimonio cultural

Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para la protección del patrimonio cultural (sí aplica).

3.8.8. Hallazgo fortuito de patrimonio geológico y/o paleontológico

Hallazgo Fortuito	Sí / No	(Día / Mes / Año)	Reporto hallazgo fortuito al SGC	Sí ☐ No ☐	Inicio protocólo de hallazgo	Sí ☐ No ☐	No. Anexos	No. Folios

3.8.9. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural (máximo 200 palabras para cada tema)

Consulta previa: Aprueba / No aprueba (Justificación)

Patrimonio: Aprueba / No aprueba (Justificación)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 5

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	AL 31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2084 DEL 2025	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2404 DEL 2025
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOLIMA					

3.9. Gestión Sociopredial

3.9.1. Actividades de la gestión Sociopredial

¿El proyecto tiene un diseño definitivo?	Sí ☐ No ☐	¿Hay sabana predial?	Sí ☐ No ☐	¿Hay diagnóstico sociopredial?	Sí ☐ No ☐	No. Anexos	No. Folios

No. Resolución vigente gestión sociopredial		(Día / Mes / Año)	Fichas prediales		Mejoratarios		El proyecto requiere el reconocimiento de Factores de Compensación Social	Sí ☐ No ☐

3.9.3. Relación de Factores de Compensación Social (FCS)

Factor de Compensación Social	No. Proyectados	No. Reconocidos		Valor total reconocimientos $	No. Faltan por reconocer	No. Anexos	No. Folios
		Período	Acumulado				
				$ -			
				$ -			
				$ -			
TOTAL				$ -			

3.9.2. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Gestión Sociopredial (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación)

3.10. Reporte de avance otras fichas PMA y/o PAGA

NOMBRE FICHA PMA Y/O PAGA	ACTIVIDADES REALIZADAS	
	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL

	CONCLUSIONES		ACCIONES DE MEJORA
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

5. ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA SOCIAL

AUTORIDAD	INTERVENTORÍA

6. ACTIVIDADES PENDIENTES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ARTÍCULO / NUMERAL / CÓDIGO FICHA PMA Y/O PAGA	OBLIGACIÓN	ITEM ACTIVIDAD	META	UNIDAD	CANTIDAD EJECU.	CANTIDAD POR EJECUTAR	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD NO EJECUTADA	JUSTIFICACIÓN DE LA NO EJECUCIÓN	IMPUTABILIDAD AL CONTRATISTA	CONCEPTO INTERVENTORÍA ACTIVIDADES SIN EJECUTAR

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	5	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	AL 31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2084 DEL 2025	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2404 DEL 2025
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOLIMA					

7. ANEXOS SOCIALES

ANEXOS	CONTENIDO	No. de folios
Anexo No. 1	Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos	
Anexo No. 2	Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales	
Anexo No. 3	Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad	
Anexo No. 4	Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas	
Anexo No. 5	Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes	
Anexo No. 6	Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes	
Anexo No. 7	Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4.	
Anexo No. 8	Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social.	
Anexo No. 9	Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes	
Anexo No. 10	Copia de actos administrativos generados durante la ejecución del proyecto	
Anexo No. 11	Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría	
Anexo No. 12	Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social.	
Anexo No. 13	Otros	

8. FIRMAS

Firma:
Nombre: HERNAN MAURICIO PUYO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.: 19202108998CAU

Firma:
Nombre: LISETH NATALIA RAMIREZ QUIÑONES
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.: 1054553114

Firma:
Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-205832 CND

Firma:
Nombre: MONICA ANDREA GARZÓN
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 52349425

Nota: En los numerales 2 a 6 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 6

PERIODO DEL	1 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	**AL**	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	FECHA	31 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Tolima	**ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	**5**		

1. DATOS DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	No licenciado	**RESOLUCIÓN No.** (aplica para proyectos licenciados)		FECHA (Día / Mes / Año)					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL			**No. PROCESO SECOP**	LPO -201-2024				
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA									
TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Consorcio	**PARTICIPANTES**	**RAZÓN SOCIAL**	**NIT**	**Participación**				
			PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUINTECTURA Y CONSTRUCCIONES PRODIC	900263450-4	40%				
			VIAYCONS SAS	901558841-1	60%				
			Sumatoria ∑		**100**				
NIT	901941977-6	**Registro de cambios:**							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA								
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA	HERNAN MAURICIO PUYO GÓMEZ								
CONTRATO (No. / año)	2084 DEL 2025								
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)	28 DE JULIO DEL 2025								
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DEL 2026								
PLAZO (meses)	390 DIAS								
DIRECCIÓN	CALLE 100 8A-55 TORRE C OF 401								
TELÉFONOS	(601) 4660906								
CORREO ELECTRÓNICO	consorciovialpro25@gmail.com								
AIU	**30%**		**A**	**24%**	**i**	**1%**	**U**	**5%**	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 11.288.563.871,10		**RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES**		$ -				
VALOR IVA DEL CONTRATO					$ -				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.288.563.871,10				$ -				
VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 90.235.880,00				$ -				
VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 14.271.120,00				$ -				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENES COMO OBJETO "EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		**No. PROCESO SECOP**	LPO -201-2024□ □	
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA	CONSORCIO ESTUDIOS PROES				
TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Consorcio	**PARTICIPANTES**	**RAZÓN SOCIAL**	**NIT**	**Participación**
			PROES INGENIERIA S.A.S	901.947.596-0	25%
			PROES LATAM S.A.S	901860103	75%
			Sumatoria ∑		**100**
NIT	901.947.596-0		**Registro de cambios:**		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA ALEXANDRA MUÑOS BOHÓRQUEZ				
NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ				
CONTRATO (No. / año)	2404 del 10 de junio 2025				
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)	28 DE julio DE 2025				
PLAZO (meses)	13				
DIRECCIÓN	CALLE 98 70 91 CENTRO EMPRESARIAL PONTEVEEDRA OF 516				
TELÉFONOS	6012534080 3142977895				
CORREO ELECTRÓNICO	interventoriaestudiosproes@gmail.com				
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 523.521.021,86		**RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES**	$ -	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 99.468.994,15			$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 622.990.016,01			$ -	
VALOR PROVISIÓN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA (Veedurías Ciudadanas)	$ -			$ -	

2. PERSONALSOCIAL VINCULADO AL PROYECTO

Nombre	Profesión	Cargo	% de Dedicación Contractual	No. Celular	Dirección electrónica	Personal aprobado mediante (No. Oficio / Fecha):
Mónica Andrea Garzón	Psicologa	Profesional Social interventoría	40%	3213723117	interventoriachicoral.proesSST@gmail.com	0021 14 de agosto de 2025
Liseth Natalia Ramirez Quiñones	Trabajadora Social	Profesional social contratista	100%	3104080906	viasurbanaschicoral.comunidad@gmail.com	N/A

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR

Alcantarilla de red fluvia y red sanitaria
Llenos en grava, llenos en recebo, tendido de tubería 08" a 24 " con sus acometidas domiciliarias
Caja de inspección y sumideros con fundida de placa piso, excavación con tubería de
Red hidráulica (potable
Nivelación y compactación de la subrasante
Recebo de afirmado para estructura
Lleno en base granular para pavimento regido

4. GESTION SOCIAL APROBADA POR LA INTERVENTORIA

No.	Proyectos de gestión social - PAGA	APROBACIÓN	Justificación:
PGS - 6.1 - 18	Atención a la Comunidad	Aprobado	
PGS - 6.2 - 19	Información y Divulgación	Aprobado	
PGS - 6.3 - 20	Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos	Aprobado	
PGS - 6.4 - 21	Recuperación del Derecho de Vía	No aplica	
PGS - 6.5 - 22	Cultura Vial y Participación Comunitaria	Aprobado	
PGS - 6.6 - 23	Contratación de Mano de Obra	Aprobado	
PGS - 6.7 - 24	Proyectos Productivos	No aplica	
PGS - 6.8 - 25	Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural	No aplica	
PGS - 6.9 - 26	Gestión Socio Predial	No aplica	
	Otros proyectos:	No aplica	
No.	**Obligaciones relacionados con el medio socioeconómico - Licencia Ambiental**		**Descripción de principales actividades:**
N/A			

5. DELIMITACION AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tramo	Nombre tramo	Rango PR		Municipio	Departamento	Otras áreas de intervención	Municipio	Departamento
Tramo 1	TRAMO 35.1 CARRERA 1 ENTRE CALALE 1	K0+000	K0+649.35	ESPINAL	TOLIMA			
Tramo 2	TRAMO 36 CALLLE 1 ENTRE CRA 1- CRA 2	K0+000	K0+098,12	ESPINAL	TOLIMA	**Centro de operación y/o acopio**	ESPINAL	TOLIMA
Tramo 3	TRAMO 37.1 CRA 2 ENTRE CALLE 1 Y 3	K0+000	K0+351.08	ESPINAL	TOLIMA			
Tramo 4	TRAMO 38 CRA 9 CALLE 1 Y 2	K0+000	K0+117.00	ESPINAL	TOLIMA			
Tramo 5	TRAMO 39 CALLE 1A CRA 9 Y FIN DE VIA	K0+000	K0+090.64	ESPINAL	TOLIMA			
Tramo 6	TRAMO 40 CRA 10 CALLE 2 Y 1A	K0+000	K0+054.76	ESPINAL	TOLIMA			

6. CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

6.1. Identificación de Equipamientos o Servicios Públicos

TIPO DE EQUIPAMIENTO O SERVICIO PÚBLICO	No. Total por tipo	Descripción	Nombre	Tramo	PR
Equipamientos deportivos, recreativos y servicios básicos	1	Parque y/o instalación recreativa	PARQUE BIOSALUDABLE- SACUDENTE	37.1 CRA 1	K0+040
Equipamientos educativos					
Equipamientos sanitarios					
Equipamientos culturales					
Equipamientos de bienestar social					
Equipamientos de servicios públicos comunitarios					

6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicos

NOMBRE ACTOR U ORGANIZACIÓN	Teléfono	Correo electrónico	Sector	Nivel	Municipio	Departamento	Observaciones
CRISTOBAL HERRERA	3115495304	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
ARAMIS VILLANUEVA	3212606203	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
MARIA CAMILA FAJARDO	3046272857	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
JOSE MILLER MURILLO	3142095148	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
ELVER SILVA MENESES	3213081202	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
JULIETH PATRICIA MONTEALEGRE	3214483035	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
FREDY CAMACHO ORTIZ	3212142900	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA
AMALIA CORTES TRIANA	3232062461	NO	Público	Municipal	ESPINAL	TOLIMA	VEEDURIA CIUDADANA

7. OBLIGACIONES SOCIALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATOS DE OBRA

Contrato del cual surge la obligación (No. / año)	Obligación	Entidad que lo requiere	Documento soporte de la obligación (No. / fecha)	Actividades requeridas		Actividades pendientes		Periodo de cumplimiento de las actividades (Mes / Año)		Costo estimado de las actividades ($)	Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No)	Justificación de la aprobación
				Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Inicio	Cierre			
N/A										$ -		
										$ -		
										$ -		

8. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

8.1. Consulta Previa a Comunidades Étnicas

N°. de radicación ante MinInterior presencia de comunidades étnicas | **FECHA** (Día / Mes / Año) | **N°. de respuesta de MinInterior presencia de comunidades étnicas** | **FECHA** (Día / Mes / Año)

Presencia de comunidades étnicas

Acuerdos protocolizados de Consulta Previa

Grupo étnico	Pueblo	Nombre de las comunidad	Requiere consulta previa

8.2. Protección al Patrimonio Arqueológico

Para proteger el patrimonio arqueológico, el Contratista opta por:	Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No)	Justificación de la aprobación
Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico". Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente. Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.		

8.3. Presencia de Patrimonio Cultural

Presencia de bienes de Interés cultural

Nombre del bien	Grupo patrimonial	Tipo de patrimonio cultural	Municipio	PR	Nivel declaratoria patrimonio cultural
N/A					

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Punto de atención	Municipio	Departamento	Dirección y/o ubicación	Días y horarios de atención
Oficina	ESPINAL	TOLIMA	MANZANA D CASA 10 URBANIZACIÓN VILLA INEZ	LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM

Nombre responsable de atención al usuario LISETH NATALIA RAMIREZ QUIÑONES

Teléfono: 3104080906 **Correo electrónico:** viasurbanaschicoral.comunidad@gmail.com

10. ACTAS DE VECINDAD

10.1. Predios Aledaños a los Frentes de Obra 33

10.2. Predios Aledaños a Otras Áreas de Intervención 1

Tramo	No. predios por tramo	Otras áreas de intervención	No. predios por área
Tramo 35			
Tramo 36		Centro de operación y/o acopio	1
Tramo 37.1	33		
Tramo 38			
Tramo 39			
Tramo 40			

11. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS E IMPACTOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS

Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo
Accidentalidad vial	Raramente	Moderado
Orden público	Raramente	Moderado
Daño a equipamientos públicos y/o comunitarios	Raramente	Moderado

12. ANEXOS


1. Plano de localización político administrativa del proyecto con delimitación de área de influencia del medio socioeconómico.
2. Registro fotográfico inicial.
3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR.
4. Actas de protocolización y/o seguimiento de acuerdos de Consulta Previa (si aplica).
5. Gestiones realizadas ante el ICANH.
6. Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH (si aplica).
7. Plan de trabajo.
8. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros proyectos, indicadores de cumplimiento de gestión social y/o actos administrativos).
9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1)

Para proyectos licenciados
Estudio de Impacto Ambiental.
Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental.
Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.

Para proyectos no licenciados
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

Para proyectos de mínimo impacto
Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.

13. FIRMAS



Nombre: HERNAN MAURICIO PUYO GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRA
Matrícula Profesional No.: 19202108998CAU



Nombre: LISETH NATALIA RAMIREZ QUIÑONES
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
Matrícula Profesi 1054553114

Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-205832 CND



Nombre: MONICA GARZÓN
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No. 52.349.425

Nota: En los numerales 2 a 11 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO VIALPRO 25-4

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL”
CONTRATO 2084 DEL 2025

INFORME DEL 01 DE DICIEMBRE-
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
CHICORAL, TOLIMA 2025

CONTENIDO

1. Introducción....3
2. Objetivo General....3
3. Programa de Atención A La Comunidad....3
3.1.1Registro de PQRS....4
3.1.2 Reuniones de inicio....4
3.1.3 socializaciones de avance....5
3.1.4 Socializaciones de cierre....5
3.1.5 Reuniones Veedurías....5
3.1.6 línea base de actores....7
4. Programa de Información y divulgación y sensibilización....7
5. Manejo de la Insfraestructura de Predios y Servicios Publicos....8
5.1 Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre....8
6. Programa de Generación de empleo....9

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Acta y Registro de Asistencia....6
Anexo 2 Acta información y divulgación....8
Anexo 3 Capacitación Personal de obra....10

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Servicio de Atención al Usuario- SAU....4
Ilustración 2 Socialización de Inicio....5
Ilustración 3 Veeduría Ciudadana....6
Ilustración 4 Representantes de la veeduría....7
Ilustración 5 Valla y Pasacalles del Contrato....8
Ilustración 6 Personal de Obra....9
Ilustración 7 Capacitación Personal de obra....10

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Gobernación del Tolima y con el seguimiento de la Interventoría **CONSORCIO ESTUDIOS PROES**, y el **CONSORCIO VIALPRO 25-4** quienes lidera el proyecto del **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL"**

El presente informe corresponde a la descripción del desarrollo de actividades de la ejecución del contrato **2084 del 2025** que se llevaron en el periodo del **01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025**

2. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades desarrolladas durante el periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025 por parte de Consorcio Vialpro 25-4 en cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato 2084 del 2025 y cuyo del objeto **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL"**

3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Este programa tiene como objetivo atender a los representantes, lideres sociales, juntas de acción comunal, directivas de instituciones, lideres propietarios y comunidad en general. El proyecto pretende informar y dar a conocer de forma clara y oportuna a la comunidad en general que hace parte del área de influencia del proyecto, el desarrollo de las diferentes actividades inherentes a su ejecución del proyecto a través de diferentes herramientas informativas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO -SAU	
	**MANZANA D CASA 10 URBANIZACIÓN VILLA INEZ CHICORAL, TOLIMA**

Ilustración 1 Servicio de Atención al Usuario- SAU

3 1. 1 registro de PQRS

Durante la ejecución de obra y la instalación del punto de atención, para la recepción de PQRS por medio del correo electrónico, de manera presencial en nuestro Servicio de atención al usuario.

- En el corte del 01 de julio y el 31de agosto del 2025 **NO** se recibieron PQRS
- En el corte de 01 al 30 de septiembre del 2025 **NO** se recibieron PQRS
- En el corte de 01 al 31 de octubre del 2025 **NO** se recibieron PQRS
- En el corte de 01 al 30 de noviembre del 2025 **NO** se recibieron PQRS
- En el corte de 01 al 31 de diciembre del 2025 **NO** se recibieron PQRS

3.1.2 Reuniones de inicio

Las socializaciones de inicio con la comunidad se realizarán al inicio del contrato y se tendrá la identificación la línea base de los actores sociales, veedurías de la zona de influencia, adicional a eso se realizará la conformación de las veedurías ciudadanas.

- El 31 de Julio del 2025 se realizó la socialización de inicio del contrato de 2084 del 2025, se contó con la presencia de la Gobernación del Tolima, Alcaldía Municipal del Espinal, lideres políticos, representantes de la JAC y comunidad en general.

SOCIALIZACIÓN DE INICIO	
	

Ilustración 2 Socialización de Inicio

3.1.3 socializaciones de avance

La actividad tiene como propósito de informar y socializar los avances durante la ejecución de obra con la participación de los representantes de la veeduría ciudadana, adicional se realizará una socialización del 50% de ejecución del contrato con la presencia de toda la comunidad de la región, entidades municipales y lideres sociales.

3.1.4 Socializaciones de cierre

La actividad se realiza al finalizar la obra con la participación de la comunidad instituciones y de más actores sociales de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.

3.1.5 Reuniones Veedurías

La actividad tiene contemplada las reuniones con las veedurías ciudadanas del Consorcio Vialpro25-4 para brindarle la información referente al desarrollo, avance y seguimiento a los resultados durante la ejecución del proyecto, el programa se ejecutará de forma mensual a través de reuniones o recorridos de obra durante la ejecución del contrato.

- La primera socialización de avance con los representantes de la veeduría que se escribieron de forma libre y democrática, se programó para el mes de septiembre.

- **El día 18 de diciembre del 2025** se realizó socialización de avance de obra con los representantes de la veeduría del **tramo 37.1 Cra 2 entre calle 1 y 3** Urbanización Villa Inez y se contó con la presencia del apoyo social de la interventoría y contratista se realizó levantamiento de acta y registro de asistencia.

Anexo 1 Acta y Registro de Asistencia

SOCIALIZACIÒN VEEDURIA





Ilustración 3 Veeduría Ciudadana

3.1.6 línea base de actores

Se viene adelantando la identificación de los actores instituciones y sociales, veedurías ciudadanas, juntas de Acción Comunal, instituciones sociales y de más actores que hacen presencia en el área de influencia del proyecto.

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DE CONTACTO	DIRECCIÓN
Cristóbal Herrera	93.123.299	3115495304	Carrera 9 # 1-97 barrio Villa nueva
Aramis Villanueva Páez	93.126.029	3212666203	Calle 1 # 2-24 barrio Villa Nueva
María Camila Fajardo	1.006.020.659	3046272857	Calle 1 manzana JC #62 Barrio Villa Nueva
José Miller Murillo	93.133.031	3142095148	
Elver Silva Meneses	93.121.994	3213081202	Mz B Casa 15 Urbanización Villa Inez
Fredy Camacho Ortiz	16.829.408	3212142900	
Jhon Jairo Rodríguez	79.523.555	3114902086	Calle 4 #5-48 chicoral
Amalia Cortez Triana	65.697.739	3232062461	Carrera 1# 5-78 barrio el Carmen
Juliet Patricia Montealegre Castro	65.702.854	3214483035	

Ilustración 4 Representantes de la veeduría

4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Este programa pretende informar y dar a conocer de forma clara y oportuna a la comunidad en general que hace parte del área de influencia del proyecto, el desarrollo de las diferentes actividades inherentes a su ejecución del proyecto a través de diferentes herramientas informativas entre las que se encuentran piezas comunicativas como (valla del contrato, pasacalles folletos, volantes, carteles etc.

INFORMACION DEL CONTRATO 2084 del 2025
   

Ilustración 5 Valla y Pasacalles del Contrato

- Se realizo convocatoria a la socialización del 14 de noviembre del 2025 avance a representantes de la veeduría a través de canales de extraoficiales de información como llamada telefónica y mensaje por medio de grupo de WhatsApp.

Anexo 2 Acta información y divulgación

5. MANEJO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

El programa tiene como propósito realizar acompañamiento social al componente técnico del proyecto, para facilitar la comunicación y coordinación con los propietarios de predios para aquellas actividades propias del proyecto, que requieran del conocimiento y autorización de los propietarios, como son el levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre, la verificación de posibles puntos de disposición de materiales, ingreso y salida de maquinaria, identificación, posibles instalaciones de infraestructura provisional y de mas relacionado con la ejecución de actividades.

5.1 Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre

Se realizará un acompañamiento al área técnica al levantamiento de las actas de vecindad a los predios que se encuentran en la zona directa del proyecto a través de un registro físico (formato de acta) y fotográfico de cada uno de ellos.

- Durante el inicio del contrato se realizó el levantamiento de actas de vecindad de inicio del tramo de la calle 37 con Cra 2 se identificaron 33 predios en la zona de influencia del proyecto. Reportado en el informe del corte del 28 de julio a 31 de agosto del 2025.

- Se realizo acompañamiento al área técnica en la socialización a diferentes propietarios de los predios que se requiere la instalación de las acometidas.

6. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

El programa tiene como propósito promover el desarrollo económico y social a través del proceso de contratación laboral a la comunidad del área de influencia del proyecto a través de mano de obra no calificada y así contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores contratados y sus familias durante la ejecución del contrato. A continuación, se relaciona el personal de la zona que se encuentra vinculado al Consorcio Vialpro 25-4 al **corte del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025.**

PERSONAL DE LA ZONA						
N°	Nombre y Apellido	Cedula	Telefono	edad	Cargo	Dirección
1	Jaime Alberto Herrera Padilla	58295224	3223324513	46	Ayudante de Oficios Varios	Vereda San Francisco, chicoral Tolima
2	Michel Javier Quimbayo Murillo	1007390576	3176520502	25	Ayudante de Oficios Varios	Vereda las Mercedez, Sector el Oval Finca la esperanza
3	Esperanza Millan Muñoz	52315888	3209487420	49	Auxiliar Administrativa	Cra 9# 7-75 Edificio los Cristales Apto 201 Barrio Isais Olivar Espinal
4	Roberto Cardozo	14233378	3212290090	66	Cadenero I	Ciudadela Real Manzana H casa 4 Espinal Tolima
5	Hernan Barrios Feria	93124768	3122177624	59	Aux 2 Topografia	CRA 2 # 8-24 - Espinal Tolima
6	Juan David Villanueva	1.105.689.636	3219165911	29	Ayudante de Oficios Varios	Vereda el oval finca las margaritas

Ilustración 6 Personal de Obra

- se realizó capacitación al personal de obra sobre el tema de Auto Cuidado el 09 de diciembre del 2025.
- se realizó capacitación al personal de obra sobre el tema de Buzón de sugerencias el 10 de diciembre del 2025
- se realizó capacitación al personal de obra sobre el tema Prevención de acoso laboral el 11 de diciembre del 2025
- se realizó capacitación al personal de obra sobre el tema de Ambiente Laboral el día 12 de diciembre del 2025
- se realizó capacitación al personal de obra sobre el tema de Exceso de confianza el 16 de diciembre del 2025
- se realizó capacitación al personal de obra sobre el tema de Manejo del conducto regular.

Anexo 3 Capacitación Personal de obra

CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA









Ilustración 7 Capacitación Personal de obra

ANEXO 1

ACTA DE REUNIÓN

TEMA:
SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA A LOS REPRESENTANTES DE LA VEEDURIA DEL CONTRATO 2084" CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL"

TIPO DE REUNIÓN	TÉCNICA	x	AMBIENTAL	X	SOCIAL	X	OTRAS

CONVOCA:	**FECHA**	**DD**	**MES**	**AÑO**
CONSORCIO VIAL PRO- 25		18	12	2025

HORA INICIO: 10:00 am	**HORA FINAL:** 11:30 am
LUGAR DE LA REUNIÓN: TRAMO 37.1	

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los asistentes
2. Socialización del avance de obra
3. Preguntas e inquietudes
4. Cierre

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día 18 de diciembre del 2025 se realizó socialización de avance de obra con los representantes de la veeduría con el apoyo social de la Interventoría y contratista. Se inicia con la presentación de diapositivas con las actividades de obra que se vienen adelantando en el tramo de intervención del contrato de obra 2084 del 2021; que se encuentran relacionadas a continuación:

1. **CAJEO:** Se inicia labores de cajeo en el tramo 37.1 de la carrera 2 entre calles 1 y 3, el cual se inició en la abscisa K0+010 a la abscisa K0+350 primero de excavo con un ancho de 4 metros tomados así del eje de la vio dos metros a derecha y dos metros a izquierda, una vez terminada la labor aprobaron realizar los dos metros faltante el metro faltante en izquierda y derecha sector hombro, esto porque fue aprobado el perfil de esta vía, el metro faltante en los dos hombros en izquierda y derecha se excavo desde la abscisa K0+010 a la K0+068 y desde la abscisa K0+115 a la K0+350.

2. **FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL. EXCAVACIONES Y RETIROS:**
   Se inicio con actividades de filtro perimetral costado derecho e izquierdo en el tramo 37.1 de la carrera 2 entre calles 1 y 3, las labores ejecutadas fueron localización de del lineamiento del filtro, excavacion de la sección del filtro 1 metro de profundidad por un 0.40 metros de ancho a lo largo del tramo, instalación de geodren planar, tubular perforado de Ø 4", y llenos en triturado, de los siguientes tramos:

   - **Costado derecho:** Tramo 1. Del pozo #34 al pozo #35, entre las abscisas K0+010 a la abscisa K0+076.50 más 2.50 metros empalmando al pozo #35. Tramo 3. Del pozo #35 al pozo #36, entre las abscisas K0+076.50 a la abscisa K0+149.00 más 4.00 metros empalmando al pozo #36.
   - **Costado izquierdo:** Tramo 2. Del pozo #34 al pozo #35, primer tramo entre las abscisas K0+010 a la abscisa K0+040.00, segundo tramo de las abscisas K0+045 a la abscisa K0+075.00 más 5.20 metros empalmando al pozo #35; quedando pendiente por labores la boca calle entre la manzana B y C, por falta del cajeo de este sector

3. **IMPREVISTO:** En las excavaciones del filtro se encontró roca la cual sobredimensiono el ancho de la excavación en los siguientes sectores entre las abscisa K0+040 hasta la abscisa K0+060 costado izquierdo, en un sobre ancho de 15 cm, para un total de ancho de zanja de 55 cms y el otro tramo entre las abscisas K0+130 a la abscisa K0+147 costado derecho, en un sobre ancho de 20 cm, para un total de ancho de zanja de 60 cms y en la abscisa K0+050 se saca roca (0.32 mt altura x 1 mt de ancho x 1.50 mts longitud).

Conclusiones:

- Se ha cumplido con la afiliación del personal contratado al sistema de seguridad social, cumpliendo todo lo relacionado a seguridad industrial y todos los requerimientos de ley.
- Las actividades del Contrato se han desarrollado dentro del cronograma establecido, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas y acogiéndonos a los diseños entregados por la Gobernación del Tolima.
- Se han realizado todas las pruebas de laboratorio necesarias a los materiales utilizados, tanto por parte del contratista como por la interventoría del contrato.
- La veeduría ciudadana de la obra se encuentra satisfecha, sin observaciones ni inconveniente alguno hasta la fecha.

De acuerdo al recorrido realizado y las actividades mencionadas anteriormente y de acuerdo al orden del día se inicia con las preguntas e inquietudes de los representantes de la veeduría:

1. ***¿La calle 1 cuando se pavimenta, para empalmar con la de tramo que se está interviniendo?***
   R/ el tramo no se encuentra relacionada en las actividades ejecutadas por el contrato.

2. ***¿A qué se debe el hundimiento o grietas en la vía?***
   R/ se encuentra relacionada por un asentamiento del terreno que en su momento probablemente no se generó una compactación y fue utilizado el mismo material para el relleno, y en el momento de realizar excavaciones y con el aumento del invierno genera esas grietas o fallas en el terreno.

3. ***¿La fundida de la vía en que horarios se realizara?***
   R/se tiene contemplada realizarla en horarios nocturnos, pero una vez se tenga definido se le informara a la comunidad.

4. **¿Los pozos que se encuentran altos se les realizara algún tipo de modificación?**
   R/ se dejarán a la altura de la vía con sus respectivas tapas y visibles para que en el momento de una verificación y limpieza se realice de una mejor manera.

De acuerdo a las preguntas e inquietudes de la comunidad se continua con el recorrido para el tramo para demostrar con se encuentran el proceso constructivo y se da por finalizar la reunión y se invita a los representantes para asistir a la próxima reunión del mes de diciembre que se informara a través de los diferentes canales extraoficiales.

COMPROMISOS		
DECRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENCIA
SE ANEXA REGISTRO DE ASISTENCIA
SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO





VIALPRO 25-4

LISTADO DE ASISTENCIA COMUNIDAD

FECHA: 18.12.2025 HORA DE INICIO: 10:00 am HORA FINALIZACIÓN: 11:30am LUGAR DE LA REUNIÓN: Oficina Principal Consorcio

TEMA: Socialización de Avance de obra Representantes de la vereda.

No.	NOMBRE	No. CEDULA	VEREDA, BARRIO, ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Juliet P Montealegre	55.7a854	B/ centro	3214483035		
2	Jhoz Aupalo Rubiano	24581153	Villa Ines	3116933OHI		
3	Aramis Villanueva	93/6029		3212666203		
4	Monica Garzón	52349425	Interventoria	3213723113		
5	Alvaro Varón castro	93124056	Villa del Rosario	3202103244		
6	Eredy A carayo ortiz	16824408	Villa Ines	3212742900		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

ANEXO 2

ACTA DE REUNIÓN

TEMA: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LA VEEDURIA DEL CONTRATO 2084 DEL 2025 "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL"

TIPO DE REUNIÓN	TÉCNICA	x	AMBIENTAL	X	SOCIAL	X	OTRAS	

CONVOCA: CONSORCIO VIAL PRO- 25	**FECHA**	**DD** 12	**MES** 12	**AÑO** 2025
HORA INICIO:	**HORA FINAL:**			
LUGAR DE LA REUNIÓN: TRAMO 37.1 k0+235 a la k 0+310				

ORDEN DEL DIA

- Información y divulgación a la socialización de avance de obra del mes de diciembre a los representantes de la veeduría a través de canales extraoficiales.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día 12 de diciembre se realizo convocatoria a los representantes de la veeduría a la reunión de avance de obra del mes de diciembre a través de los canales extraoficiales por medio de llamada telefónica. Se anexa registro fotográfico del grupo de WhatsApp.



Liseth Natalia Ramírez Q.
Profesional Social
Consorcio Vialpro 25-4

ANEXO 3

VIALPRO	REGISTRO DE CAPACITACION	SIG-F-06
		Version 1
		13/08/2025

TEMA: Auto Cuidado	FECHA: 09/12/2025	RESPONSABLE: Natalia Ramirez.
TIPO DE CAPACITACION: Charla diaria.		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Juan Pablo Rodriguez A	1.111.809 433	Residente SST	CV25-4	
Lisseth Natalia Ramirez	1053533114	Pro Social	Cvialpro	
ROBERT CANDOSO	14233378	AUXILIAR TOPOGRAFIA	CONSTRUCCION I E	
Luis Covaya	1116568087	TOPOGRAFO	CONSTRUCCION I E	
Francisco Catano Moreno	11.22[illegible]	Ing Residente	Consorcio Vialpro 25-4	
Jeanneth Muñoz	SQ2[illegible]	Gestora Ambiental	Vialpro	
HERNAN ROMAN	[illegible]	TSI	I E	
ROBERT CANDOSO	14233378	AUXI TOPOGRA	CONSTRUCCION I E	
JOSE [illegible]	72279[illegible]	OFICIAL	INVERSIONES	
Lisseth Natalia Ramirez	1053533114	Pro Social	Vialpro	
Rosi Yohana [illegible]	65794943	OP	Fondaf	

CONTENIDO DE ACTIVIDAD:

VIALPRO 25-4	REGISTRO DE CAPACITACION	SIG-F-06
		Version 1
		13/08/2025

TEMA:	FECHA:	RESPONSABLE :
Buzón de Sugerencias	10/12/2025	Natalia Ramirez.

TIPO DE CAPACITACION: Charla diaria

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Luis Antonio Cavuoyol	1110968087	TOPOGRAFO	Construcciones JE	
Ismael Reyes	1432390?	Maestro	INV cogser	Ismael Reyes
Manuel Alberto Herrera	58504931	Operador Volqueta	Fundonte	
Robert Cardoso	14233378	Auxiliar Topografia	Construcciones JE	
Hernan Jaramillo	93124766	Diseño TDB	Ingenieria SE	
Jueth Natalia Ramirez Q.	1054553114	Pto Social	Consorcio Vialpro	Natalia R.
Francisco Cotamo Moreno	1.223.772	Ing Residente	Consorcio Vialpro 204	
Jose [illegible] Vargas	72179455	Oficial	[illegible]	
Jose Antonio Mango	1192765[illegible]	Operador	Fundonte	
Rosi Yohana Pardo	65794945	OP	Fundonte	

CONTENIDO DE ACTIVIDAD:

VIALPRO 25-4	REGISTRO DE CAPACITACION	SIG-F-06
		Version 1
		13/08/2025

TEMA: Prevención de Acoso Laboral	FECHA: 11/12/2025	RESPONSABLE: Natalia Ramirez.
TIPO DE CAPACITACION: Charla diaria.		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Francisco Cetamo Moreno	11.223.332	Ing. Residente	Consorcio Vialpro 25-4	
Juan Pablo Rodríguez.	1.111809437	SST	CV 25-4	
Luis Antonio Carvajal	1110569087	TOPOGRAFO	construccion JG	
Jose Rafael Vargas	1122796455	OF	INVICONPET	Jose Rafael
Israel Reyes	14323907	Maestro	IICV coop IV	Israel Reyes
HERNAN ORDAZ	9?1.1.1.1	AUX. TOPO	CE	
ROBERT CANOSO	14233378	AUX. TOPOGRAFIA	construcciones JE	
Rosa Johana Pacheco	65.794945	Operador	Fundante	
[illegible]	5829524	Operador	CI Pinar	
Jose Antonio Moreno	1192762460	Operador	Fundante	
Lizeth Natalia Ramirez	1054553114	PAU Social	Vial PAU	Natalia R.

CONTENIDO DE ACTIVIDAD:

VIALPRO 25-4	REGISTRO DE CAPACITACION	SIG-F-06
		Version 1
		13/08/2025

TEMA: Ambiente laboral.	FECHA: 12/12/2025	RESPONSABLE : Natalia Ramirez

TIPO DE CAPACITACION: Charla diaria

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
JOSE BERTEL VERGARA	72219688	OFICIAL	INVECOPER	
HERNAN ORAMAS	9011497	PINTOR	INVECOPER SAS	
Rosi Yaduana londoño	65.791494	OP	fundante	
Yiseth Natalia Ramirez T.	1054553114	Prof. Social	Consorcio vialpro	
Juan Pablo Rodriguez	1111809433	SST	CV 25-4	
Luis Antonio Covaya	1140568087	TOPOGRAFIA	CONSTRUCCION JE	
Jose Moreno	1192765240	Operador	fundante	
Francisco Catano Moreno	1122337272	Ing Residente	Consorcio VIALPRO 25-4	
ROBERTO CARDOSO	1122337272	AUXILIAR TOPOGRAFIA	CONSTRUCCION JE	

CONTENIDO DE ACTIVIDAD:

VIALPRO 25-4	REGISTRO DE CAPACITACION	SIG-F-06
		Version 1
		13/08/2025

TEMA: Exceso de Confianza.	FECHA: 16/12/2025	RESPONSABLE: Natalia Ramirez.
TIPO DE CAPACITACION: Charla diaria		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Israel Reyes	14323907	Maestro	INV cooper	Israel Reyes
Jose Beltran Vargas	1227964355	Oficial	INVCOOPER	Jose Beltran
Javier Humberto M	100-1509856	Ayudante	VIAL-PAC	Javier
Luis Carvajal	1110968887	TOPOGRAFO	Construcciones JE	
Juan Pablo Rodriguez.	1.111809433	SST	CVZS-4	
ROBERT CANDOSO	1123337878	AUXILIAR TOPOGRAFIA	CONSTRUCCION JE	
HERNAN DARIO	9011147766	AUXILIAR TOPOGRAFIA	INVERSIONES SU	
Rosi Yohana Lindo	65.744945	OP	Fundadora	

CONTENIDO DE ACTIVIDAD:

VIALPRO 25-4	REGISTRO DE CAPACITACION	SIG-F-06
		Version 1
		13/08/2025

TEMA: Manejo de Conductores	FECHA: 22/12/2025	RESPONSABLE: Natalia Ramirez
TIPO DE CAPACITACION: Charla diaria.		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Luis Antonio Carvajal	1110568091	TRDOGRAFO	Construcciones JE	
Jose castaño	93298584	conductor		
Juan Luis Serrano	1084787532	Operador	Fundante Constructores	Juan Serrano
Jose antonio moreno	1077652140	Cerrado	Fundante	
MEDINA DARIO	93129168	AUXILIAR TOPOGRAFIA	CONSTRUCCIONES JE	
Ismael Reyes	14323707	Maestro	Invicoop	Ismael Reyes
ROBERT CANOSO	14233378	AUXILIAR TOPOGRAFIA	CONSTRUCCIONES JE	
Jose [illegible]	1082996698	OFICIAL	INVICOOP	
Javier Alexander Morillo	1007590576	Ayudante	Vial - Pro	Javier Alexander
MANUEL ALBERTO HERRERA	[illegible]	Operador	FUNDANTES	
Rosi Yohana Londoño M.	CS 794945 CT	OP	Fundante	
Francisco Cotamo Moreno	1122332	Ing. Residente	Consorcio Vialpro 254	

CONTENIDO DE ACTIVIDAD:

8.18 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2404 de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO ESTUDIOS PROES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre - 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.: 2084 de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALPRO 25-04

NOMBRE ARL: CIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes																																			% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Jhonathan David Gutiérrez Ramírez	1032398510	Director de Interventoría	$ 4.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			PROES LATAM S.A.S.	$ 4.500.000	$ 23.500	I	Salud Total EPS	92707114	$ 180.000	Proteccion (ING + Proteccion)	92707114	$ 720.000	$ 180.000	$ -	$ -	
2	Mónica Andrea Garzón Robledo	52349425	Profesional HSEQ Y Social	$ 3.900.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			INDEPENDIENTE	$ 5.000.000	$ 26.100	I	Sanitas	92569005	$ 625.000	Colpensiones	92569005	$ 800.000	$ 30.000	$ -	$ -	
3	Aulio Tovar Solano	79726347	Topografo	$ 7.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			PROES LATAM S.A.S.	$ 7.000.000	$ 487.200	V	Sanitas	92707114	$ 280.000	Colfondos	92707114	$ 1.120.000	$ 280.000			
4	Cesar Augusto Bautista	1101690238	Ing Ambiental	$ 3.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			PROES LATAM S.A.S.	$ 3.500.000	$ 243.000	V	Nueva EPS	91980932	$ 243.000	Colpensiones	91980932	$ 560.000	$ 140.000			
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18.900.000																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/01/2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-205832 CND

Firma
Nombre: FELIPE ÁNDRES LOMBO VERGARA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-119511 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52349425	MONICA ANDREA GARZON ROBLEDO	Calle 79 17 c 38	6737509	andreaa27@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	22/12/2025	92569005	$1.481.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	30.000	0	0	30.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	1	30.000	30.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.481.100	1.481.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52349425	MONICA ANDREA GARZON ROBLEDO		Calle 79 17 c 38	6737509	andreaa27@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	22/12/2025	92569005	$1.481.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52349425	GARZON ROBLEDO MONICA ANDREA	57	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	625.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF50	5.000.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **JHONATHAN DAVID GUTIERREZ RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **1032398510** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2025 y 01 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$4,500,000	0.00522	$23,500	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,500,000	0.04000	$180,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$4,500,000	0.16000	$720,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$4,500,000	0.04000	$180,000	$0	$0	Enero - 2026	92707114	02/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA** identificado(a) con **CC** número **1101690238** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2025 y 01 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$3,500,000	0.16000	$560,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$3,500,000	0.06960	$243,600	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Enero - 2026	92707114	02/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **AULIO TOVAR SOLANO** identificado(a) con **CC** número **79726347** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2025 y 01 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$7,000,000	0.06960	$487,200	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
231001	Colfondos	1															0		30	$7,000,000	0.16000	$1,120,000	$35,000	$35,000	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$7,000,000	0.04000	$280,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92707114	02/01/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$7,000,000	0.04000	$280,000	$0	$0	Enero - 2026	92707114	02/01/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

8.19 - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 5/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2404 de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO ESTUDIO PROES

MES INFORME MENSUAL: 5

PROYECTO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL

CONTRATO DE OBRA No: 2084 de2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALPRO 25-4

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	RP N° 7937 - 26/06/2025 SPGR N° 21825 - 25/06/2025	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	-	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (40%)	2404 DEL 10 DE JUNIO DE 2025	$ 622.990.016,01	$ -
	-	-	-	-	-	$ -	$ -
TOTAL						**$ 622.990.016,01**	**$ -**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 622.990.016,01**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**07/2025 a 11/2025**	$ 52.453.806,39	$ 9.966.793	**$ 62.420.599,60**	**N/A**	**$ 62.420.599,60**	**N/A**	4/12/2025	$ 560.569.416,41	$ 560.569.416,41	**N/A**	Corresponde al 10,02% del avance de obra
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
				$ -	**N/A**	**$ -**	**N/A**			$ -	**N/A**	
TOTALES		**$ 52.453.806,39**	**$ 9.966.793,21**	**$ 62.420.599,60**	**N/A**	**$ 62.420.599,60**	**N/A**		**$ 560.569.416,41**	**$ 560.569.416,41**	**N/A**	

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* ACTA DE OBRA N° 01	$ 52.453.806,39	$ 9.966.793,21	$ 62.420.599,60
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL	**$ 52.453.806,39**	**$ 9.966.793,21**	**$ 62.420.599,60**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-205832 CND

Firma

Nombre: FELIPE ÁNDRES LOMBO VERGARA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-119511 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.20 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 5/01/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2404 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ESTUDIOS PROES

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

FECHA DE INICIO: 10/06/2025

PLAZO INICIAL: 28/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/08/2031
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 622.990.016,01

VALOR ACUMULADO: $ 622.990.016,01
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,0%	62299001,6	28	7	2025	27	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	31149500,8	28	7	2025	27	8	2029
Calidad del servicio	30,0%	186897004,8	27	8	2026	27	8	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100389154-3

Certificado de modificación o anexo No.: 72537453
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/09/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA 2 de 2					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	-	-	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	-	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio	-	-	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. -

Certificado de modificación o anexo No.: -

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: -

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: -

OBSERVACIONES:

-

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JHONATHAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-205832 CND

Firma

Nombre: FELIPE ÁNDRES LOMBO VERGARA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-119511 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: YoYcSdAucXwFIKPEkUgpyA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100389154	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72537453	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/07/2025	24:00 Horas Del	27/08/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ESTUDIOS PROES	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.947.596-0
DIRECCIÓN	CL 98 # 70 - 91 CENTRO EMPRESARIAL PONTEVEDRA OF 516	**TELÉFONO**	3142977895
ASEGURADO	GOBERNACION DEL TOLIMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.113.672-7
DIRECCIÓN	CRA 3 ENTRE CLL 10 Y 11	**TELÉFONO**	3115616470
BENEFICIARIO	GOBERNACION DEL TOLIMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.113.672-7
DIRECCIÓN	CRA 3 ENTRE CLL 10 Y 11	**TELÉFONO**	3115616470

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2404 DE FECHA DE SUSCRIPCION 10 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

LACOMPAÑIATIENECONOCIMIENTODELACTADEINICIODEFECHA 28 DE JULIO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2404 DE FECHA 10 DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/07/2025	24:00 Horas Del 27/02/2027	62.299.001,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/07/2025	24:00 Horas Del 27/08/2029	31.149.500,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 27/08/2026	24:00 Horas Del 27/08/2031	186.897.004,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 280.345.507,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100389154	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72537453	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/07/2025	24:00 Horas Del	27/08/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

JUNIO DE 2025 , CUYO OBJETO ES

EL OBJETO DEL CONTRATO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901286572 PROES INGENIERIA SAS (PART. 25,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901860103 PROES LATAM SAS (PART. 75.0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ESTUDIOS PROES)

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR FECHA SUSCRIPCION DEL ACTA RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR DE LA ENTIDAD.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100389154** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ESTUDIOS PROES** Asegurado o Beneficiario: **GOBERNACION DEL TOLIMA / GOBERNACION DEL TOLIMA ,** expedida por la Compañía en **14/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **14** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

8.21 - PLAN DE CARGAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	05/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2404 de 2025

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

INTERVENTOR: CONSORCIO ESTUDIOS PROES

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA

RESOLUCIÓN No.: 174 DE 14/05/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 2084 de 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO VIALPRO 25-4

PLAZO INICIAL: 13 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/07/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 622.990.016,01 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 622.990.016,01**

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2025										2026												TOTAL	
											AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL																																		
1	1	Director de Interventoría	$ 7.280.000,00	$ -	3,90	$ 28.392.000,00	$ 7.280.000	$ -	6,80	$ 49.504.000,00	0,52	$ 3.808.000	0,52	$ 3.808.000	0,52	$ 3.808.000	0,52	$ 3.808.000	0,52	$ 3.808.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,615	$ 19.040.000,00
2	1	Residente de Interventoría	$ 5.040.000,00	$ -	12,00	$ 60.480.000,00	$ 5.040.000	$ -	12,00	$ 60.480.000,00	1,00	$ 5.040.000	1,00	$ 5.040.000	1,00	$ 5.040.000	1,00	$ 5.040.000	1,00	$ 5.040.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,000	$ 25.200.000,00
3	1	Ingeniero Especialista Vías y/o Pavimentos	$ 6.160.000,00	$ -	1,80	$ 11.088.000,00	$ 6.160.000	$ -	1,80	$ 11.088.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 852.923	0,14	$ 852.923	0,14	$ 852.923	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,415	$ 2.558.769,23
4	1	Ingeniero Especialista en Hidráulica	$ 6.160.000,00	$ -	1,80	$ 11.088.000,00	$ 6.160.000	$ -	1,80	$ 11.088.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 852.923	0,14	$ 852.923	0,14	$ 852.923	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,415	$ 2.558.769,23
5	1	Ingeniero Especialista Geotecnia	$ 6.160.000,00	$ -	1,80	$ 11.088.000,00	$ 6.160.000	$ -	1,80	$ 11.088.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 852.923	0,14	$ 852.923	0,14	$ 852.923	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,415	$ 2.558.769,23
6	1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 5.040.000,00	$ -	1,80	$ 9.072.000,00	$ 5.040.000	$ -	1,80	$ 9.072.000,00	0,00	$ -	0,15	$ 756.000	0,14	$ 697.846	0,14	$ 697.846	0,14	$ 697.846	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,565	$ 2.849.538,46
7	1	HSEQ	$ 4.480.000,00	$ -	12,00	$ 53.760.000,00	$ 4.480.000	$ -	7,38	$ 33.066.760,28	0,00	$ -	0,62	$ 2.755.563	0,57	$ 2.543.597	0,57	$ 2.543.597	0,57	$ 2.543.597	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,318	$ 10.386.354,19
8	1	Topógrafo	$ 3.136.000,00	$ -	3,60	$ 11.289.600,00	$ 3.136.000	$ -	5,30	$ 16.628.950,06	0,00	$ -	0,44	$ 1.385.746	0,41	$ 1.279.150	0,41	$ 1.279.150	0,41	$ 1.279.150	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,666	$ 5.223.195,85
9	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 3.500.000	$ -	5,00	$ 17.500.000,00	0,00	$ -	0,42	$ 1.458.333	0,38	$ 1.346.154	0,38	$ 1.346.154	0,38	$ 1.346.154	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,571	$ 5.496.794,87
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						**$ 196.257.600,00**				**$ 219.515.710,34**	**$ 8.848.000,0**		**$ 15.203.642,5**		**$ 17.273.516,2**		**$ 17.273.516,2**		**$ 17.273.516,2**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 75.872.191,07**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,065**				**2,065**	**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**	**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**		**2,065**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						**$ 405.271.944,00**				**$ 453.299.941,86**	**$ 18.271.120,0**		**$ 31.395.521,8**		**$ 35.669.810,9**		**$ 35.669.810,9**		**$ 35.669.810,9**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 156.676.074,56**	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL TÉCNICO																																		
10	1	Cadenero	$ 1.680.000,00	$ -	3,60	$ 6.048.000,00	$ 1.680.000	$ -	3,60	$ 6.048.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,28	$ 465.231	0,28	$ 465.231	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,554	$ 930.461,54
11	1	Conductor	$ 2.180.000,00	$ -	4,80	$ 10.464.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TÉCNICO						**$ 16.512.000,00**				**$ 6.048.000,00**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 465.230,8**		**$ 465.230,8**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 930.461,54**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,160**				**2,160**	**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,160**	**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,160**		**2,16**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TÉCNICO						**$ 35.665.920,00**				**$ 13.063.680,00**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.004.898,5**		**$ 1.004.898,5**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.009.796,92**	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO																																		
12	1	Dibujante	$ 2.240.000,00	$ -	1,66	$ 3.725.598,21	$ -	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	1	Secretaria	$ 1.300.000,00	$ -	1,20	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO						**$ 5.285.598,21**				**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,086**				**2,086**	**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**	**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**		**2,086**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO						**$ 11.025.757,86**				**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2025 AGOSTO %	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE %	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE %	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE %	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE %	DICIEMBRE VALOR	2026 ENERO %	ENERO VALOR	FEBRERO %	FEBRERO VALOR	MARZO %	MARZO VALOR	ABRIL %	ABRIL VALOR	MAYO %	MAYO VALOR	JUNIO %	JUNIO VALOR	JULIO %	JULIO VALOR	AGOSTO %	AGOSTO VALOR	TOTAL %	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																				
14		Alquiler equipos de topografia (estacion total, niveles y mira)	$ 2.000.000,00	Mes	3,60	$ 7.200.000,00	$ 2.000.000	$ -	3,60	$ 7.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,28	$ 553.846	0,28	$ 553.846	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,554	$ 1.107.692,31
15		Contabilidad y Asesoria Legal	$ 550.000,00	Mes	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000	$ -	12,00	$ 6.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,92	$ 507.692	0,92	$ 507.692	0,92	$ 507.692	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,769	$ 1.523.076,92
16		Arriendo Oficina central	$ 400.000,00	Un	12,00	$ 4.800.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17		Papeleria- Utiles oficina	$ 200.000,00	Mes	12,00	$ 2.400.000,00	$ 200.000	$ -	12,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,92	$ 184.615	0,92	$ 184.615	0,92	$ 184.615	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,769	$ 553.846,15
18		Mobiliario y equipos oficina	$ 500.000,00	Un	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000	$ -	12,00	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,92	$ 461.538	0,92	$ 461.538	0,92	$ 461.538	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,769	$ 1.384.615,38
19		Servicios Publicos durante proyecto	$ 400.000,00	Mes	12,00	$ 4.800.000,00	$ 400.000	$ -	12,00	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,92	$ 369.231	0,92	$ 369.231	0,92	$ 369.231	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,769	$ 1.107.692,31
20		Edicion de Informes, memorias, planos.	$ 400.000,00	Mes	12,00	$ 4.800.000,00	$ 400.000	$ -	12,00	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,92	$ 369.231	0,92	$ 369.231	0,92	$ 369.231	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,769	$ 1.107.692,31
21		Telecomunicaciones	$ 400.000,00	Mes	12,00	$ 4.800.000,00	$ 400.000	$ -	12,00	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,92	$ 369.231	0,92	$ 369.231	0,92	$ 369.231	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,769	$ 1.107.692,31
22		Alquiler de Vehiculo Cilindraje >2000 - (Incluye combustible, m,antenimiento y gastos)	$ 2.000.000,00	Mes	4,80	$ 9.600.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 51.000.000,00**				**$ 36.600.000,00**	**$ -**		**$ -**		**$ 2.261.538,5**		**$ 2.815.384,6**		**$ 2.815.384,6**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 7.892.307,69**	
		OTROS COSTOS DIRECTOS (ENSAYOS DE LABORATORIO)																																		
23		Granulometria	$ 98.100,000	Un	30,00	$ 2.943.000,00	$ 98.100	$ -	30,00	$ 2.943.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
24		Limite de Atterberg	$ 92.650,000	Un	30,00	$ 2.779.500,00	$ 92.650	$ -	30,00	$ 2.779.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
25		Proctor modificado	$ 158.050,000	Un	30,00	$ 4.741.500,00	$ 158.050	$ -	30,00	$ 4.741.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
26		Densidad en campo cono y arena	$ 129.710,000	Un	30,00	$ 3.891.300,00	$ 129.710	$ -	30,00	$ 3.891.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
27		Resistencia a compresion de Cilindros	$ 20.710,000	Un	56,00	$ 1.159.760,00	$ 20.710	$ -	56,00	$ 1.159.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
28		Resistencia a la Flexotracción de Viguetas	$ 20.710,000	Un	56,00	$ 1.159.760,00	$ 20.710	$ -	56,00	$ 1.159.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
29		Apiques (incluye DCP)	$ 195.110,000	Un	13,00	$ 2.536.430,00	$ 195.110	$ -	13,00	$ 2.536.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
30		CBR	$ 103.550,000	Un	13,00	$ 1.346.150,00	$ 103.550	$ -	13,00	$ 1.346.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (ENSAYOS DE LABORATORIO)						**$ 20.557.400,00**				**$ 20.557.400,00**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
* **SUMATORIO SUBTOTALES**						**$ 523.521.021,86**				**$ 523.521.021,86**	**$ 18.271.120,00**		**$ 31.395.521,82**		**$ 37.931.349,37**		**$ 39.490.093,99**		**$ 39.490.093,99**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 166.578.179,17**	
* **IVA 19%**						**$ 99.468.994,15**				**$ 99.468.994,15**	**$ 3.471.513**		**$ 5.965.149**		**$ 7.206.956**		**$ 7.503.118**		**$ 7.503.118**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 31.649.854,04**	
* **COSTO TOTAL**						**$ 622.990.016,01**				**$ 622.990.016,01**	**$ 21.742.633**		**$ 37.360.671**		**$ 45.138.306**		**$ 46.993.212**		**$ 46.993.212**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 198.228.033,22**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** .....
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☑

	CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS													

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-119511 TLM
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

proes.colombia
grupoproes

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2404 de 2025, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
PLAN DE CARGA PRESUPUESTAL.

FORMULARIO 1 - DETALLADO

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	AJUSTE DE MAYORES DEDICACIONES +/-	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL				**CONDICIONES ORIGINALES**		**AJUSTE DE MAYORES DEDICACIONES +/-**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
1	Director de Interventoría	$ 7.280.000,00		3,90	$ 28.392.000,00	+2,900	6,80	$ 49.504.000,00
1	Residente de Interventoria	$ 5.040.000,00		12,00	$ 60.480.000,00	0,000	12,00	$ 60.480.000,00
1	Ingeniero Especialista Vías y/o pavimentos	$ 6.160.000,00		1,80	$ 11.088.000,00	0,000	1,80	$ 11.088.000,00
1	Ingeniero Especialista en Hidraulica	$ 6.160.000,00		1,80	$ 11.088.000,00	0,000	1,80	$ 11.088.000,00
1	Ingeniero Especialista Geotecnia	$ 6.160.000,00		1,80	$ 11.088.000,00	0,000	1,80	$ 11.088.000,00
1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 5.040.000,00		1,80	$ 9.072.000,00	0,000	1,80	$ 9.072.000,00
1	HSEQ	$ 4.480.000,00		12,00	$ 53.760.000,00	-4,619	7,38	$ 33.066.760,28
1	Topografo	$ 3.136.000,00		3,60	$ 11.289.600,00	+1,703	5,30	$ 16.628.950,06
1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		0,00	$ 0,00	+5,000	5,00	$ 17.500.000,00
					$ 196.257.600,00			**$ 219.515.710,34**
PERSONAL TÉCNICO								
1	Cadenero	$ 1.680.000,00		3,60	$ 6.048.000,00	0,000	3,60	$ 6.048.000,00
1	Conductor	$ 2.180.000,00		4,80	$ 10.464.000,00	-4,800	0,00	$ -
					$ 16.512.000,00			**$ 6.048.000,00**
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
1	Dibujante	$ 2.240.000,00		1,66	$ 3.725.598,21	-1,663	0,00	$ -
1	Secretaria	$ 1.300.000,00		1,20	$ 1.560.000,00	-1,200	0,00	$ -
					$ 5.285.598,21			**$ -**
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO								
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 196.257.600,00		$ 219.515.710,34
					FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2,065**		2,065
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = (6) * (7) = (A1)	**$ 405.271.944,00**		**$ 453.299.941,86**
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 16.512.000,00		$ 6.048.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2,16**		2,16
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO = (6) * (7) = (A2)	**$ 35.665.920,00**		**$ 13.063.680,00**
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 5.285.598,21		$ 0,00
					FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2,086**		2,086
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO = (6) * (7) = (A3)	**$ 11.025.757,87**		**$ 0,00**
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL A1+A2+A3=	**$ 451.963.621,86**		**$ 466.363.621,86**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	AJUSTE DE MAYORES DEDICACIONES +/-	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
VIÁTICOS								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
OTROS COSTOS								
12,0	Alquiler equipos de topografia (estación total, niveles y mira)	MES	$ 2.000.000,00	30%	$ 7.200.000,00	0,000	12,00	$ 7.200.000,00
12,0	Contabilidad y Asesoria Legal	Mes	$ 550.000,00		$ 6.600.000,00	0,000	12,00	$ 6.600.000,00
12,0	Arriendo Oficina central	Unid	$ 400.000,00		$ 4.800.000,00	-12,000	0,00	$ 0,00
12,0	Papeleria- Utilies oficina	Mes	$ 200.000,00		$ 2.400.000,00	0,000	12,00	$ 2.400.000,00
12,0	Mobiliario y equipos oficina	UND	$ 500.000,00		$ 6.000.000,00	0,000	12,00	$ 6.000.000,00
12,0	Servicios Publicos durante proyecto	MES	$ 400.000,00		$ 4.800.000,00	0,000	12,00	$ 4.800.000,00
12,0	Edicion de Informes, memorias, planos.	MES	$ 400.000,00		$ 4.800.000,00	0,000	12,00	$ 4.800.000,00
12,0	Telecomunicaciones	MES	$ 400.000,00		$ 4.800.000,00	0,000	12,00	$ 4.800.000,00
12,0	Alquiler de Vehículo Cilindraje >2000 (Incluye combustible, mantenimiento	MES	$ 2.000.000,00	40%	$ 9.600.000,00	-12,000	0,00	$ 0,00
	Ensayos de laboratorio							
30,0	Granulometria	UND	$ 98.100		$ 2.943.000,00	0,000	30,00	$ 2.943.000,00
30,0	Limite de Attemberg	UND	$ 92.650		$ 2.779.500,00	0,000	30,00	$ 2.779.500,00
30,0	Proctor modificado	UND	$ 158.050		$ 4.741.500,00	0,000	30,00	$ 4.741.500,00
30,0	Densidad en campo cono y arena	UND	$ 129.710		$ 3.891.300,00	0,000	30,00	$ 3.891.300,00
56,0	Resistencia a compresion de Cilindros	UND	$ 20.710		$ 1.159.760,00	0,000	56,00	$ 1.159.760,00
56,0	Resistencia a la Flexotracción de Viguetas	UND	$ 20.710		$ 1.159.760,00	0,000	56,00	$ 1.159.760,00
13,0	Apiques (incluye DCP)	UND	$ 195.110		$ 2.536.430,00	0,000	13,00	$ 2.536.430,00
13,0	CBR	UND	$ 103.550		$ 1.346.150,00	0,000	13,00	$ 1.346.150,00
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 71.557.400,00**		**$ 57.157.400,00**
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 523.521.021,86**		**$ 523.521.021,86**
					IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 99.468.994,15**		$ 99.468.994,15
					COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 622.990.016,01**		**$ 622.990.016,01**