BITÁCORA JUNIO DE 2026

01/06/2026

- Se solicita al área de contratación revisión y aprobación de póliza de cumplimiento conforme al acta de recibo correspondiente al contrato PS084-2023.
- Se proyecta oficio solicitando actas de comité a la interventoría del proyecto norte, contrato PS083-2023.

02/06/2026

- Se habla con la ingeniera Diana Bedoya para solicitar subsanaciones a las observaciones realizadas al acta N°4 y final correspondiente al contrato AD021-2023.
- Se habla con el director de interventoría Marco Posada sobre reprogramación de entrega de viviendas en los municipios de Belmira y Guadalupe.
- Se revisa informe preliminar corregido para la entrega de viviendas en los municipios de Guadalupe y Belmira.

03/06/2026

- Se brinda explicación al compañero Andrés sobre como recibir las viviendas próximas a entregar en el municipio de Belmira y Guadalupe.
- Se revisa informe de avance N°4 correspondiente al contrato PS031-2026. Se realizan observaciones.
- Se proyecta informe de supervisión N°4 correspondiente al contrato PS031-2026. Queda pendiente de ajustar con la subsanación de las observaciones realizadas.
- Se revisa informe de avance N°4 correspondiente al contrato PS030-2026.
- Se solicita al área SST verificación de planillas de seguridad social de los contratistas PS030-2026 y PS031-2026.
- Se asiste a comité de seguimiento del proyecto norte contrato CI008-2023.
- Se proyecta informe de supervisión N°4 correspondiente al contrato PS030-2026.
- Se proyecta informe de ejecutivo N°4 correspondiente al contrato interadministrativo CIAT006-2026.
- Se proyecta oficio remisorio correspondiente al informe de ejecutivo N°4 correspondiente al contrato interadministrativo CIAT006-2026.
- Se revisa informe de actividades N°5 correspondiente al contrato PS015-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°5 correspondiente al contrato PS015-2026.

04/06/2026

- Se proyecta oficio de solicitud de prórroga N°6 correspondiente al contrato CI008-2023.
- Se solicitan planillas de asistencia que soportan el informe de avance N°4 correspondiente al contrato CIAT006-2026 Olaya.
- Se proyecta acta de comité del día 03 de junio de 2026 para realizar oficio requiriendo reunión para el próximo miércoles del contrato CI008-2023.
- Se solicita al área de tesorería factura de avance N°4 correspondiente al contrato CIAT006-2026 Olaya.
- Se conforma paquete de avance N°4 correspondiente al contrato CIAT006-2026 Olaya y se pasa para su radicación,

05/06/2026

- Se organizan actas de comité con sus respectivas asistencias para pasar a expediente del proyecto norte CI008-2023.
- Se habla con la ingeniera Diana Bedoya para reprogramar la entrega de viviendas del día martes 9 de junio de 2026 en el municipio de Guadalupe sector el machete por pendientes por terminar en las viviendas.
- Se solicita al área de tesorería causar factura de avance N°4 correspondiente al contrato PS031-2026.
- Se proyecta oficio convocando a reunión para subsanación de pendientes del proyecto norte CI008-2023.
- Se recolecta información solicitada para liquidar el contrato CID300-2023 del municipio de Copacabana y se da respuesta mediante correo electrónico.
- Se solicita al área de tesorería causar factura de avance N°4 correspondiente al contrato PS030-2026.
- Se revisa informe de actividades N°5 correspondiente al contrato PS019-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°5 correspondiente al contrato PS019-2026.

09/09/2026

- Se revisa informe semanal del contratista de obra del contrato AD019-2023, se realiza observación a la ingeniera Diana Bedoya de que se esta enviando informe con una semana de atraso, informa que seria subsanado hoy mismo.
- Se pasa a radicar informe N°3 y final de actividades, correspondiente al contrato interadministrativo S26015-2026. Radicado N°299.
- Se pasa a radicar informe N°2 de actividades, correspondiente al contrato interadministrativo s26017-2026.

10/06/2026

- Se crea base de datos para informar la relación del valor de casas pagadas y los porcentajes de ejecución finalizada y faltante, adicional se proyecta un maso menos de cuanto presupuesto hace falta para cubrir el personal de la ficha técnica de la interventoría sin actualizar salarios solo el tiempo adicional que se lleva.
- Se actualiza base de datos del seguimiento financiero del proyecto norte.

- Se brinda información a la subdirectora de infraestructura, planeación y obras y al director ejecutivo sobre estado de pólizas es decir costos de pólizas sobre el presupuesto que existe.
- Se revisa informe de actividades N°5 y final correspondiente al contrato PS024-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°5 y final correspondiente al contrato PS024-2026. Queda pendiente ajustar con subsanación de observaciones realizadas.
- Se revisa informe de actividades N°3 correspondiente al contrato AD005-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°3 correspondiente al contrato AD005-2026.
- Se revisa informe de actividades N°4 correspondiente al contrato AD005-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°4 correspondiente al contrato AD005-2026.

11/06/2026

- Se revisa y ajusta informe gerencial de visita realizada al municipio de Belmira el día 04 de junio de 2026.
- Se revisa y ajusta informe gerencial de visita realizada al municipio de Guadalupe el día 05 de junio de 2026.
- Se proyecta oficio para trasladar informes gerenciales de las visitas de verificación de viviendas realizadas en los municipios de Belmira y Guadalupe los días 04 y 05 de junio de 2026.
- Se asiste a comité de seguimiento virtual del proyecto norte contrato CI008-2023.
- Se revisa informe de avance N°5 correspondiente al contrato AD005-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°5 correspondiente al contrato AD005-2026.

12/06/2026

- Se apoya al área jurídica a la doctora Orfidia en la recolección de información del convenio interadministrativo N°021-2023 Montebello.
- Se revisan pólizas correspondientes al contrato AD019-2023 y se realizan observaciones.
- Se proyecta oficio solicitando las pólizas faltantes y las observaciones de las pólizas existentes del contrato AD019-2023.
- Se revisan pólizas correspondientes al contrato PS083-2023 y se evidencias pólizas faltantes correspondiente a las prórrogas N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Se proyecta oficio solicitando las pólizas faltantes correspondiente a las prórrogas N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del contrato PS083-2023.

16/06/2026

- Se asiste a comité técnico en las instalaciones de Espectro Inc, en el cual participan directores de obra e interventoría del proyecto norte, contratos AD019-2023 y PS083-2023.
- Se revisan PQRS pendientes del área de planeación.
- Se corrige y se pasa a las areas correspondientes informe de supervisión N°3 correspondiente al contrato AD005-2026.
- Se corrige y se pasa a las areas correspondientes informe de supervisión N°4 correspondiente al contrato AD005-2026.
- Se habla con el Ing Robinson del acueducto multiveredal para informar que no es posible realizar liquidación porque la obra aun cuenta con pendientes.

- Se solicita al área SST verificar la seguridad social del contratista AD005-2026.

17/06/2026

- Se revisa informe de avance N°1 correspondiente al contrato PS029-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°1 correspondiente al contrato PS029-2026.
- Se revisa informe de avance N°2 correspondiente al contrato PS029-2026.
- Se proyecta informe de supervisión N°2 correspondiente al contrato PS029-2026.
- Se solicita al área de contratación revisión del otrosí N°9 correspondiente al contrato CI008-2023.

18/06/2026

- Se proyecta prorroga N°8 correspondiente al contrato AD019-2023.
- Se proyecta prorroga N°8 correspondiente al contrato PS083-2023.
- Se revisan subsanaciones a las observaciones realizadas al acta de avance N°4 y final correspondiente al contrato AD021-2023.

19/06/2026

- Se realiza revisión de informe de actividades N°4 correspondiente al contrato PS027-2026. Se realizan observaciones
- Se proyecta informe de supervisión N°4 correspondiente al contrato PS027-2026.
- Se habla con Diego Montoya director de obra del proyecto norte para informar que para ese día no puede cumplir con los compromisos adquiridos, informa que los cumplirá el día lunes 22 de junio.

22/06/2026

- Se realiza revisión del proyecto norte específicamente los avances N°1 y N°2.
- Se elabora acta de comité de seguimiento del proyecto norte, contrato CI008-2023, del día 11 de junio.
- Se revisa información enviada por Camilo preciado correspondiente al contrato AD017-2023. Hace falta todos los informes finales, actualización de pólizas conforme al acta de recibo.
- Se revisa informe semanal del estado actual del proyecto norte, enviado por el contratista delegado Siloh.

24/06/2026

- Se asistió a comité de seguimiento proyecto norte.
- Se enviaron prorroga N°8 correspondiente a los contratos AD019-2023 y PS083-2023 para su respectiva firma.

25/06/2026

- Se revisa balance N°2 correspondiente al contrato AD019-2023, se realizan observaciones.
- Se habla con Diego Montoya Director de obra para la corrección de las observaciones realizadas al balance N°2 del contrato AD019-2023.

26/06/2026

- Se revisa documentación enviada por parte del contratista de interventoría PS083-2023.
- Se revisa documentación enviada por parte del contratista de obra AD019-2023.

30/06/2026

- Se envía prorroga N°8 correspondiente al contrato PS083-2023 para la actualización de pólizas.
- Se envía prorroga N°8 correspondiente al contrato AD019-2023 para la actualización de pólizas.
- Se habla con Diego Montoya director de obra del proyecto de viviendas norte para solicitar informe de subsanaciones de las observaciones realizadas en los municipios de Belmira y Guadalupe.
- Se habla con la Ingeniera Alejandra para organizar visita de entrega de viviendas a VIVA del proyecto norte, contrato CI008-2023.

ORIGINAL FIRMADO

_____
MARIANA LÓPEZ BEDOYA
CC. 1.000.900.900

Contratista