CONTRATO No.: GN 3945-2023

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ACCESO AL PUENTE LA VEGA QUITO DE LA VÍA COLÓN (GÉNOVA) – SAN PABLO IDENTIFICADA CON CÓDIGO 25ANR01-5. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PUENTE LAS JUNTAS Y SUS ACCESOS SOBRE LA VÍA SAN PABLO - LA CRUZ; Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CALZADA DE VÍA EN EL SECTOR LA PLAYA MUNICIPIO DE SAN PABLO SOBRE LA VÍA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO IDENTIFICADA CON CÓDIGO 25ANR01 DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INFORME DE SUPERVISION No.:

San Juan de Pasto, Mayo Junio de 2026

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	30 de junio de 2026	CON CORTE :	30/06/2026

PROCESO LICITATORIO:	GN3945-2023		
CONVENIO MACRO No:	no aplica		
CONTRATO No.:			
CDP No.:	2023090115	FECHA:	28/09/2023
CDP No.:		FECHA:	
REGISTRO No:	2023120564	FECHA:	26/12/2023
CONTRATO No.:			
REGISTRO No:		FECHA:	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ACCESO AL PUENTE LA VEGA QUITO DE LA VÍA COLÓN (GÉNOVA) – SAN PABLO IDENTIFICADA CON CÓDIGO 25ANR01-5. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PUENTE LAS JUNTAS Y SUS ACCESOS SOBRE LA VÍA SAN PABLO - LA CRUZ; Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CALZADA DE VÍA EN EL SECTOR LA PLAYA MUNICIPIO DE SAN PABLO SOBRE LA VÍA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO IDENTIFICADA CON CÓDIGO 25ANR01 DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO "Construcción del Muro de Contención en el Barrio Los Guaduales, Municipio de Albán		
MODIFICACION No.:			
MODIFICACION No.:			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS		
SUPERVISOR	ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE		
META FISICA	Muro de contención		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.629.793,00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1			
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2			
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 522.629.793,00		
FECHA DE INICIACION:	27/04/2026		
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	26/09/2026		
SUSPENSION No. 1	10 de marzo de 2026		
REINICIO 1			
PRORROGA A LA SUSPENSION			
REINICIO No. 1			
NUEVA FECHA DE TERMINACION			
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	No aplica		

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ -			
GARANTIAS:	Seguros del Estado			
Póliza No.:	4544-101169172			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	100,00%	% EJECUTADO:	0%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40,00%	% EJECUTADO	0,00%
META FISICA A LA FECHA	3 puntos criticos atendidos			

GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICO9S: El Ccontrato consiste realizar la consultoria a tres sitios critcos de las Via del Norte obras que colapsoran con las avalanchas del año 2023, en el momento se esta realizando la recolección de la información para iniciar con la propuesta de diseños de las alternativas de solución

ASPECTOS FINANCIEROS : A la fecha de este informa ,el contratista esta tramitando oficio po vigencia expirada

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Todos los documentos se encuentran al dia y ya se cuenta con certificado de legalización.

ASPECTOS LEGALES : Los documentos del contrato se encuentran legalizados

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se esta realizando el respectivo seguimiento y en tramite de pago de anticipo por vigencia expirada

Proyecto: Ing. María Mónica Gómez Salas
Profesional Universitaria SID
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vias
Gobernacion de Nariño

Revisó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura
Gobernacion de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**

5. INFORME FINANCIERO

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	GN46945-2025	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC
ANTICIPO							
Acta Parcial No 01							
Acta Parcial No 02							
Acta Parcial No 03							
Acta Parcial No 04							
Acta Parcial No 05							
Acta Parcial No 06							
Acta Parcial No 07							
Acta Parcial No 08							
Acta Parcial No 09							
CONTRATO No.: GN 4945-2025							
Acta Parcial No 11							
TOTAL		$ -					

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No 4945-2025 Valor 522629793 0/01/1900

GARANTIAS:	Seguros del Estado
Póliza No.:	4544-101169172

ANEXO 0	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION	24/12/2024

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 104.525.958,60	20%	19-ago-25	19-jul-26	Actualizada	474
Calidad del servicio	$ 156.788.937,90	30%	19-ago-25	19-ene-29	Actualizada	474
Salarios y prestaciones	$ 52.262.979,30	10%	19-ago-25	19-ene-29	Actualizada	45.961
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 104.525.958,60	20%	19-ago-25	19-jul-26	Actualizada	474
Responsabilidad extracont	No APLICA					(459)

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 6- OTROS	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 7- OTROS	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA