SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2013 DE 2021.
Periodo:	Del 01 del mes de agosto del 2023 al 31 del mes de agosto de 2023.
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 576 del 17 de febrero de 2023.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2013 DE 2021 – MUNICIPIO DE CUNDAY

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR CABECERA MUNICIPAL - CENTRO POBLADO DE VARSOVIA - CENTRO POBLADO LA AURORA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32 KM

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	2013 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CUNDAY	NIT:	800100052-4
REPRESENTANTE:	LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 71950	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$750.000.000		
VALOR ACTUAL:	$750.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213821	3 de noviembre de 2021	C - 2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$28.500.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	Nación	$1.500.000
113121	11 de noviembre de 2021 (vigencia futura)	2-2021-060294	Nación	$720.000.000
TOTAL				$750.000.000

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01 del mes de agosto del 2023 al 31 del mes de agosto de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&A	NIT:	901302793-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	R/L: CLAUDIA DURAN MONTILLA C.C. 28.552.690 **INTEGRANTES:** INTEGRANTE 1 C.C: 1110443738 (5%) INTEGRANTE 2 NIT: 901546806 (95%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SECOR CABECERA MUNICIPAL – CENTRO POBLADO DE VARSOVIA - CENTRO POBLADO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	27	DICIEMBRE	2022
VALOR INICIAL:	$750.000.000,00		
VALOR ADICIONES	-		
VALOR ACTUAL:	-		
ANTICIPO:	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		

PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN No. 1	28 DE DICIEMBRE DEL 2022
REINICIO No. 1	27 DE FEBRERO DEL 2023
PRÓRROGA No. 1: 24/05/2023	30 DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA No. 2: 29/06/2023	62 DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA No. 3: 01/09/2023	45 DIAS CALENDARIO
TOTAL PRÓRROGAS	CUATRO (4) MESES Y 17 DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2023
OBSERVACIONES	-

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
RP1-2022000404	2022	Nación	$750.000.000,00	N/A	$750.000.000,00
TOTAL					$750.000.000,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y/O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 10 de fecha 01 del mes de agosto del 2023 al 31 del mes de agosto de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $351.009.575,00 equivalente a un 46,80%.

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$750.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$750.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$351.009.575,00	46,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$351.009.575,00	46,80%

1.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**-**
AMORTIZADO	**-**
SALDO	**-**

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 10 de fecha 01 del mes de agosto del 2023 al 31 del mes de agosto de 2023, se reporta lo siguiente:

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 51%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN Y PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de fijación y precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA NO.
-	-

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado ningún programa de inversión.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
-	-	-	-	-

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado adiciones y/o prórrogas.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN):

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ o NO __

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: Póliza de Cumplimiento NB - 100228196				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$75.000.000,00	Póliza No. NB - 100228196 Anexo No. 5	29/06/2023	04/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$225.000.000,00	Póliza No. NB - 100228196 Anexo No. 5	29/06/2023	04/09/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$150.000.000,00	Póliza No. NB - 100228196 Anexo No. 5	29/06/2023	04/09/2026
Calidad de estudios y diseños	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de obra	$225.000.00,00	Póliza No. NB - 100228196 Anexo No. 5	04/09/2023	04/09/2028

Garantía RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	-	-	-	-
Amparo Básico-Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	Póliza No. NB - 100052998 Anexo No. 5	22/09/2022	04/09/2023
Patronal	$90.000.000,00	Póliza No. NB - 100052998 Anexo No. 5	22/09/2022	04/09/2023
Contratista y Subcontratista	$90.000.000,00	Póliza No. NB - 100052998 Anexo No. 5	22/09/2022	04/09/2023

Vehículos Propios y no propios	$90.000.000,00	Póliza No. NB - 100052998 Anexo No. 5	22/09/2022	04/09/2023
Otros	-	-	-	-

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Al cierre del presente informe, no se han tramitado procesos de sanción

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
CC. 76.312.085 de Popayán
SUPERVISOR DEL CONVENIO