ANTROPOLOGICOS, EL CUAL NO AFECTA A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL COLINDANTE.
- COLINDANTE REALIZA EXCAVACION DE ZAPATA #3 ENTRE LAS 7:00 AM Y 10:00 AM.
- SE REALIZA PRUEBA DE PRESION A FLUXOMETROS EN LOS 3 EDIFICIOS LOS CUALES DE LOS 13 ENSAYOS REALIZADOS 9 SE EJECUTARON FALLANDO Y 4 ADECUADAMENTE. POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EN ANALISIS CON DIRECTOR DE INTERVENTORIA SE LE INDICA AL COLINDANTE MIRAR SI SE PUEDE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE ESTOS FLUXOMETROS O INDICARNOS LA MEDIDA QUE SE VA A LLEVAR A CABO.
POR OTRA PARTE SI SE SOLICITO SE PUEDA REALIZAR EL DESMONTE DE LOS FLUXOMETROS SIN FUNCIONAMIENTO
- SE CONTINUO CON LA PERFORACION FIGURADO DE ZAPATA APOYO #6 Y PERFORACION ZAPATA APOYO 5.
- SE INICIA ENCHAPE SOBRE SOLADO DE BARRAS EDIFICIO CULTURAL.

"LOS INFORMACIONES"

Ing. Residente Obra CFP

01/04/2026
CLIMA: SOLEADO.
SE INICIA DESCAPOTADERA DE ZAPATA CAISSON #3 Y RETIRO DE PLASTICOS DE PLASTILLA. SE CONTINUA CON SUMINISTRO DE ACERO DE ZAPATA #4 SE CONTINUA CON EXCAVACION Y PERFILADO DE ZAPATA #6. SE INICIA ENCHAPE SOBRE CUARTO EDIFICIO ADM. EL CUAL SE LE DEBE HACER SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE LOS FLUXOMETROS

Ing. Residente Obra CFP

06/04/2026
CLIMA SOLEADO
POR EL PERFILAMIENTO REALIZADO SOBRE LA ZAPATA DEL APOYO #6 SE ENCUENTRA UN ASENTAMIENTO DE TIERRA EL CUAL FRACTURO UNA TUBERIA DE 12" APROX. LA CUAL POR EL PESO DE CARGA, TAMPA

DE ELTIEMPO, Y LA NO OPERACION DE PERSONAL DESDE EL 7 DE ABRIL A LA FECHA POR SEMAFORO SALUD SUBIDO LO DETECTADO.
- POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBE REVISAR ENCHAPE DE SALON DE EDIF. ADMINISTRATIVO.
- SE REALIZA RECORRIDO CON FOLIBUCLAVEROS. CONSORCIO DISCUSION DE CASOS DE LOS SEÑORES CONTRATISTAS, DELEGADOS DE ALCALDIA E INTERVENTORIA, SE ENSEÑA Y EXPLICA LAS NECESIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS POR. FUERA DE LA MALLA, EL CUAL EL ING. VICTOR INDICA QUE AL ESTAR APENAS EN PROCESO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DESPUES DE REVISAR COORDENADAS QUE. ELABORO, NO VEO AFECTACION CON MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA APOYO # 16.

Se Remite Acta CPP
Res. Interventoria

07-04/2026:
Clima parcialmente nublado, sin lluvias.
→ Se está realizando pega ceramica de piso en edificio administrativo, en salón que presenta solo repello, cabe destacar que fue necesario lagar un poco el repello de piso para la instalación de la ceramica debido a los niveles. Se está desarrollando limpieza de canales de aguas lluvias del edificio administrativo y edificio de Casa de la Cultura. En el recorrido realizado por interventoria se evidenció que habia sido realizada la limpieza de terraza, se comprobo que habia sido aplicado material impermeabilizante en maderas (Sika 107) sin embargo la interventoria recomienda revisar si es suficiente para evitar filtraciones y posibles humedades a muros internos. Nuevamente se inspecciono terraza o cubierta doble altura en edificio de Biblioteca con el subContratista, se está revisando la alternativa mas viable, personal de Caissin continua armando acero del apoyo 4 y demolimdo caja donde se fundirá elemento de apoyo 6. Se solicita al contratista atracar placa de anclaje para evitar

fractura en la misma. Se está realizando retiro de material arcilloso producto de excavaciones

Residente de obra CFP. Interventoría

08-04-2026

Clima Soleado. En las horas de la madrugada llovio fuertemente, en el apoyo denominado #6 se había excavado para su construcción presentandose un tubo que conduce aguas residuales el cual presenta filtraciones ocacionando derrumbe en las paredes de talud realizado, este tubo en el tramo estaba en concreto, se propone cambiarlo por tubería pvc la fórt Ø = 12", Se propone colocar concreto ciclopeo para sostener el anden y proteger la tubería que se instalara en ese tramo. Este ciclopeo cumplira como forma de relleno y proteccion de este tramo. Se realizo nivelacion de la plantilla del Apoyo # 4 y la colocacion de los pernos, Ajuste de la Formaleta. Se continua con el enchape del Salon area administrativa del edificio administrativo, Se continua con el trasciego Cargue y retiro del material de excavacion.


Residente obra CFP

Realiza presencia en obra la dirección de Interventoria Ing. Carmen pana, con el objeto de verificar los Avances de obra y revisar otras necesarias para las adecuaciones en las edificaciones; coincidentemente realizo presencia la Directora de obra Ing. Nidia Pavón, con el Ing. Mauricio botero, Especialista en geotecnia para evidenciar los progresos en relación a los caissons construidos y el trabajo de los anclas. Carmen pana

Se hace presencia del profesional Social de interventoría y se encontraba con revisión documental en sitio y de procesos pendientes.

Profesional Social Interventoría

10/04/2026
Clima Soleado;
Durante la jornada del día 10 de abril se continuó realizando revisión documental y organizando procesos del Social de interventoría y contratista. Se abre jornada de atención a la comunidad pero no se presentan miembros de la misma a realizar ninguna Solicitud.
Jornada Sin novedades.



Profesional Social. Interventoría

- Demolicion de mural contiguo al apoyo #1, Retiro material producto de excavaciones y de molicion de mural Contiguo al apoyo #1, Desencofrado dado cimentación apoyo # 4, Pega enchapes y estucos edificio administrativo, Continua desarmado acero apoyo #6, limpieza cielo falso edificio administrativo, se revisaron memorias de Cantidades hidraulicas con rendondo de contratista de obra, a las Cuales se les realizaron algunas recomendaciones de aprobación; Profesional SST realizo recorrido de inspección a equipos y herramientas. Interventoria
09/04/2026. Residente Obra Civil
- Vaciado de dado de cimentación apoyo #4 (dado doble), Continua desarmado de acero apoyo #6, Continua pega enchape piso edificio administrativo, oficina contigua a baños de primer piso, retiro de material producto de excavación apoyo #1 y #19, se desarrolla recorrido previo entre entidad, Contratista e Interventoria se ven avances de la obra, se ratifican decisiones como no impermeabilizar a totalidad la Cubierta del edificio de Biblioteca teniendo en cuenta que éste estará Cubierto a totalidad por la tenso estructura, la no demolición del muro de Contención posterior a Casa de cultura, No impermeabilización ni demolición de mortero total actualmente en terraza de edificio administrativo, para este espacio la Interventoria Solicita la instalación de gargolas provisionales para evitar que Continuen inundaciones en este edificio, en horas de la tarde se desarrollo reunión entre contratista, Interventoria, Entidad y Contraloria, se revisaron avances del proyecto y la obra se hizo recorrido, posteriormente se hizo levantamiento

de acta y se firma por las partes
Ing. Residente Obra CPP
Interventoria.

13/Abril/2026.
Dia parcialmente lluvioso
- Siendo las 9:00 Am se presenta cierre vial impidiendo paso de Concreto para vaciado de dado de cimentación apoyo #6, en recorrido la Interventoria Verificó lo siguiente: en chapa de piso oficina contigua a bodega de edificio administrativo se encuentra instalado Cast a totalidad a excepción del guardaescoba se Comienza excavación mecanica de apoyo #10, esta excavación deja expuestas redes electricas de edificio biblioteca, producto de esta excavación se afectó el tablero principal de Breakers del edificio de biblioteca y representando riesgo electrico, se recomienda bajar fluido electrico desde subestación, también se evidencia por parte de esta interventoria el aún no retiro total del Cableado de acometida electrica generando posibilidad de riesgo de afectación a dicho cable producto de la excavación del apoyo #6, Comisión topografica dando pista para platina de presentación de Pernos dado #6, Raqueteo de Bronco en terraza edificio administrativo, Siendo las 12:00 m se esta a la espera de apertura Vial para programación de vaciado apoyo #6. Interventoria.
- Se ha manifestado al consorcio el derramamiento de aceite en el compresor, con el proposito de dar solución, sin que hasta el momento haya habido alguna solución. Interventoria,
13/09/2026 Ing. Residente Obra CPP Representante Consorcio
Los cables de energia ya se agruparon y se aseguraron con el fin de no dañarlos, se desconocia la trayectoria de estos cables que son los que alimentan el edificio de la Biblioteca. Los planos existentes no muestran este recorrido. El concreto empezo a llegar a la 1:30 pm y se fundio el dado del apoyo No 6. Se inicio con la excavacion del apoyo No 10 para la ejecucion del dado de este apoyo:

Sobre la nota del derramamiento del aceite el cual esta debajo del equipo (compresor) se esta consiguiendo material adecuado (Aserrin de madera) para su recoleccion y ser transportado posteriormente a S. Dios autorizado.
Src. Residente de obra - CFP
19/04/2026
Clima. Cielo nublado.
Se desformaleteo el dado del apoyo No 6
Se continua con la excavacion para la ejecucion del dado del apoyo No 10. Se continua con el cargue Transporte y disposicion del material excavado. Por solicitud de la Interventoria nos se realizara impermeabilizacion al area de la terraza del segundo piso del edificio Administrativo, y la tableta que se utilizara debe ser similar a la que esta instalada en el segundo piso de esta edificacion. Se solicito por parte de la interventoria ejecutar unos realces en los ventanales que dan contra el piso (Pollos) para poder garantizar el pendientado de la instalacion del enchape. Residente de obra CFP
15/04/2026
Clima Cielo nublado.
Referente a la nota escrita el dia 13 de abril del 2026 donde se manifiesta derramamiento de aceite en el Compresor Manifiesto que fue solucionado el dia de hoy 15 de abril recogiendo el aceite y cambiando el plastico, luego se le deposito arena sobre el plastico nuevo y se complemento con aserrin quedando solucionado la observacion que realizo la profesional SISOMA de la Interventoria SISOMA. Residente interventoria
- COLUMNAS EXCAVACION APOYO 10, DEMOLICION DE CIMENTACION PREEXISTENTE PARA APOYO 09.
- OCTUBRE DE GRUCE EDIFICIO BIBLIOTECA, RASCUCHO TERRAZA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SE REALIZA

COMITE DE SEGUIMIENTO CON TODOS LOS PROFESIONALES DE DISCIPLINA TANTO DE CONTRATISTA COMO DE INTERVENTORIA.
16/04/2026
CLIMA LLUVIOSO Y NUBLADO.
- SE HAN ESCOLLADO LOS ESTRUCTURAS EXISTENTE EN EL APOYO 08 EL CUAL DEBEN SER DEMOLIDAS ESA ZAPATA EL CUAL EN EL APOYO 09 SI SE EVIDENCIA QUE LA ZAPATA QUE INTERFIERE ES DEL EDIFICIO BIBLIOTECA Y NO PUEDE SER DEMOLIDA. ESTA DIFICULTAD DEBE SER ELEVADA A INGENIERO ESTRUCTURAL DEL CONTRATISTA Y POSTERIORMENTE DETERMINACION APROBADA POR PROFESIONAL DE INTERVENTORIA.
- SE EMPIEZA RENGLON DE MATERIAL CRUDO O BARRIDO EN APOYO # 6
17/04/2026
CLIMA SOLEADO. Clima Lluvias desde 7:00 AM ~~A 10:00 AM~~
- VACIADO DE DADO CIMENTACION APOYO # 16 OCTAVA CION PARA APOYO #9, DESCARGUE DE MATERIAL CRUDO, SOLADO DE CIMIENTO APOYO #9, ARMADO ACERO #9 APOYO, DEMOLICION Y EXCAVACION APOYO #7.
- EMBOQUILLADO OFICINAS EN GOLF. ADMINISTRATIVO, APLICACION ESTUCO SOBRE DADOS.
- TOMAS AEREAS CON DRONE PARA VER PERFIL DE TALUD. POSTERIOR CASA DE LA CULTURA.
- REUNION COMITE SOCIAL DE INTERVENTORIA Y DE CONTRATISTA Y APERTURA DE ACCESO AL PUBLICO.
18/04/2026
- CONFORME SE HA DESARROLLADO EL DISEÑO DE APOYO #9 ESTO DEBE PASAR POR PROFESIONALES ESTRUCTURALES, PORQUE ES UN DESPLAZAMIENTO PRONUNCIADO.
- CONFORME A LA EXCAVACION DEL DIA DE

ABRIL, EN LA CUAL SE LE INDICA AL CONTRATISTA HACER SEGUIMIENTO DE LA PEGA DE ENCHAPE DE OFICINA DE GDIF. ADMINISTRATIVO, YA EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EMBOQUILLADO, SE SOLICITA SE HAGA UNA INSPECCION DE CALIDAD DE LA PEGA DE ESTE ENCHAPE AL CONTRATISTA.
- SE COLOCAN ESTUCO EN T. AGN.
- SE RECIBE MATERIAL CAMPO Y RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION.
- DEMOLICION DE CIMIENTOS EN APOYO # 7.
24/04/2026
Clima Soleado.
Durante la jornada de la tarde, se realiza apertura de espacio para atención a la comunidad. No se registran solicitudes de ningún tipo; Ademas. Se realiza revisión y avance en temas documentales para los profesionales Sociales del contratista y la interventoría.
Profesional Social Interventoría
- SE REALIZA REUNION POR PARTE DE PROFESIONALES SOCIALES A LOS TRABAJADORES DE OBRA.
- SE RESALTA VACIADO Y FUNDICION DE OBRA DE CIMENTACION APOYO # 11 ; EL CUAL SE RESALTA CON CONCRETO, AL FINAL, SE APLICA ANTISOL Y CABE MANIFESTAR QUE ESTE APOYO TIENE UN DESPLAZAMIENTO EN SU FORMA DE CONCRETO MAS NO EN LA POSICION DE LA POSICION DE LOS APOYOS PARA PASTILLA.
NOTA INTERVENTORIA: LAS MEMORIAS DE INFORME TECNICO DE DICHO DESPLAZAMIENTO TODAVIA NO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA.
- FUNDICION DE PEDESTALES DE APOYO # 3 y # 6
- FIRMADO APOYO # 13, SE VE UN PEQUEÑO DESPLAZAMIENTO EL CUAL SE DEBE INFORME A INFORME QUE ENTREGA CONTRATISTA DESDE LA PARTE DE ESP. ESTRUCTURAS.
Residente CPP
RESIDENTE INTERVENTORIA

27 ABRIL 2026
DIA SOLEADO
- INSTALACIONES HIDRAULICAS, REPARACION DE FLUXOMETROS.
- ARMADO ACERO DADO #13, EN APOYO #10 HAY DIFERENTES NIVELES CON RESPECTO A LA CALLE.
- EXCAVACION TERRAZA.

Ing. Residente de CFP

RES. ELECTRICISTA

28 ABRIL 2026
DIA SOLEADO
- SE HACE SOLICITUD DE AJUSTE DE PASOS #09, #11, #13.
- EXCAVACION MANUAL PARA DADO CIMENTACION APOYO #8.
- RELLENO MATERIAL PETREO EN CIMENTACION APOYO #13
- INSTALACION CANALETAS DE DESAGUE PARA TERRAZA EDIFICIO ADM.
- REVISION CONTRATOS PARA RENOVACION DE ANTENA, VISITA DE APOYO A LA SUPERVISION.

Ing. Residente de CFP

RES. INSPECCIONES

29 ABRIL 2026
DIA SOLEADO.
- ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO #8
- RELLENO PETREO DADO #13
- EXCAVACION MANUAL DADO #1

Ing. Residente de CFP

RES INSPECCIONES

30 ABRIL 2026
DIA SOLEADO
-> SE CONTINUA CON ACTIVIDADES COMO FIGURADO DE ACERO, DADO #8 EXCAVACION APOYO #9, ELECTRICO Y TERRAZA PREVIA DE IMPERMEABILIZACION

Ing. Residente de CFP

RES INSPECCIONES