Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	Seguimiento -tluto Acometidas	Área Responsable:	SAP – DCEE		
Fecha:	Junio. 24. 2026.	Lugar:	Salo SAP.	Hora inicio: 10:30	Hora Final:

No.	Nombre Completo	Documento de identidad		Tipo de vinculación [2]	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. Telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
		Tipo [1]	Número							
1	Cristina Venegas F.	CC	52863548	OPS	Contratista	SED - SAP	NC	3024024261	avenegas@educ	Cristina F.
2	[illegible]	CC	37751801	OPS	Contratista	SED - SAP	NC	3166091857	fgomez@	
3	Ubaldo Claudia Hyo	CC	1014249	OPS	Contratista	SAP - SED	NC	3163129424	uhoyos@	
4	Carolina Machado	CC	52710868	CPS	CONTRATISTA	SED - DCEE	NC	3125160668	cmachado@	
5	Dina M. Duran	CC	53101177	OPS	Contratista	SED - Cobertura	—	3165726 A	ddurang@educ	
6	Estela Heren	CC	52833772	OPS	Contratista	SED - DCEE	NC	3134131724	sheren@c	
7	Gabriela Beltrán	CC	39682216	PE	Especialista	DCEE	NC	3136850360	gbeltran	
8	ANGELA MANCERA	CC	35470146	OPS	Contratista	SED - D. Cobertura	NC	3104562415	amancher	
9	Leidy J Espitia M.	CC	1014186	OPS	Contratista	DBE	NC	3046736118	lespitia@edu	
10	Jenny Forero F.	CC	20352104	CPS	Contratista	DDE	NC	3112020534	jforero@educacion.gov	
11	Carlos Tavira Ruedo	CC	1131443	CPS	contratista CCN.	SAP - SED	—	3026569246	ctavira@	
12										
13										
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co transparencia/politicas

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.
2. Tipo de vinculación: DC:De carrera/PR:Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN:Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21-06-2026	**Inicio**	10:30 am	**Fin**	12:30 pm	**Lugar**	Sala de juntas SAP.
Asunto	Seguimiento hurto Atendidos						
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	24-06-2026	**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

* De los 22 casos reportados, se tienen 11 casos Cerrados al cierre de la presente reunión (50% Casos Cerrados)

Compromisos adquiridos: los indicados en la presentación de cada Colegio.

NOMBRE: Carlos Tovar Olivos
CARGO: Contratista ADN.

NOMBRE: Mara Estela Herrera
CARGO: Profesional DCEE.

NOMBRE: Liana Claudia Hoyos
CARGO: Contratista SAP

T/SA

Cristina Vergara S.F.
Contratista SAP.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24-06-2026	**Inicio**	10:30	**Fin**	12:30	**Lugar**	Sala Junta SAP.
Asunto	Seguimiento Hurto Acometidas.						
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	24-06-2026	**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

13) Cel. Alejandro Obregon:

DCCEE indica: - Cuenta con la oferta ajustada, cuyo vencimiento es el 05 de Julio.
- Pendiente por el Gestor adelantar proceso de reclamación

DDE: Solicita generar otro denuncio, toda vez que el actual solo incluye el incendio del calibrado, mas no de Hurto identificado conforme a lo contenido en el informe técnico. Adelantaran gestiones con el Rector para proceder con esta denuncio, como nuevo o como alcance (por parte de la DCCEE), al respecto DDE indica que es relacionado pero nuevo y solo por el Hurto.

14) Cel Filarmonico Sobaranho:

DCCEE informa que ya esta contratado en ejecución las actividades de reposición, las cuales tienen un plazo de 3 meses.

15) Cel Alfonso Lopez Panaretto:

- DCCEE envia a la DDE propuesta el 27 de Junio.
- DDE pide a DCCEE la revisión del denuncio por inconsistencia observadas.
- DDE para ir avanzando con el proceso, el 24 de Junio dará aviso de Suspension a los Asegurados.

16) VARIOS:

. DCCEE informa que hay 5 nuevos casos, los cuales estan revisando para ser incluidos en el control y seguimiento. El cual será reportado a la SAP previo a la siguiente reunión.

.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24-06-2026	**Inicio**	10:30	**Fin**	12:30	**Lugar**	Sala Junta SAP.
Asunto	Seguimiento Hurto Asometidos						
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	24-06-2026.	**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

7) COL Alberto Heras Camargo:
- DCCEE informa que las actividades de cada cesación no se pudieron conducir, toda vez que por restricción por ponto de votación-elección Presidencial no se impidió tener trabajos en ese colegio. Las actividades pendientes serán concluidas la próxima semana y se suscribirá la respectiva acta de terminación. lo que permitirá para la segunda semana de julio contar con la factura y acta de recibo.

8) COL Fredrich Naumann:
- DDE informa que la factura aprobada fue enviada a la aseguradora para su tramite. lo que se puede Cerrar este caso.

9) COL Costa Rica:
- DDE informa: - Este siniestro es del 2023.
  - la visita del ajustador se realizará la próxima semana.
- DCCEE indica que la propuesta ajustada esta en proceso por parte de EVAL.

10) COL Colombia Viva - Nestor Forero:
- DDE dio aviso de Siniestro el 23 de Junio.
- DCCEE envia a DDE la propuesta definitiva el 23 de Junio. por valor de $23M.
- pendiente por la Aseguradora la designación del Ajustador.

11) COL Enrique Olaya Herrera:
- DCCEE informa que envió la factura a la DDE.
- DDE confirma recibo factura, la cual fue enviada a la aseguradora para su tramite
- Por lo cual se cierra este caso.

12) COL JULIO FLOREZ:
- DDE confirma envia factura a la Aseguradora para tramite y confirma Cierre Caso!

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24-06-2026	**Inicio**	10:30	**Fin**	12:30	**Lugar**	Sala Juntas SAP.
Asunto	Seguimiento Hurto Acometidas.						
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	24-06-2026	**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

- Conforme a lo Solicitado por el SAP, en lo referente a evaluar alternativas que permiteran dar inicio al comedor ante los daños causados de ENEL, al respecto DCCEE informa que evalúo alternativas como planta eléctrica, pero con ENEL ese cubrimiento no garantiza el actual contrato; nuevamente por manejo con compensar no se puede por nivel de riesgo, por lo cual una opción transitoria no es factible y se buscará coordinar con ENEL la ejecución simultánea de obra y prefabricación para disminuir los tiempos. Al respecto DCCEE confirmó que ENEL el pasado 22 de Junio empezó con los trabajos de canalización.

4) COL LA ESPERANZA:

- Por parte de la DDE, informa que la propuesta fue enviada el 22 de Junio al ajustador, pendiente visita técnica por parte del ajustador.
- Cobertura informa que los niños fueron trasladados de infraestructura en cercanía del SEDE. por lo cual pide agilizar este tema de atención/reposición.

5) COL Magdalena Ortega:

- DDE indica que la propuesta fue enviada a DCCEE para ajuste; la cual tiene aprobación por parte del especialista de la DCCEE, del total $ 103M, $68M responde la aseguradora y la diferencia es por parte de la SED.
- DCCEE indica que la próxima semana, estaría ajustado y aprobado la propuesta, en la 2da semana de Julio se estaría elaborando y Suscribiendo la Resolución, para proceder a contratar y ejecutar, cuyo plazo sería de 3 meses.

6) COL FEY Alegría José María Velez / Toscana Piedra Verde:

- DCCEE informa que esta pendiente por ENEL la presentación de la propuesta ajustada.
- Cobertura solicita Se le reenvíe la propuesta del 29 de mayo, para revisar y preparar la justificación de la gestión realizada en el periodo desde su solicitud / inicio tramite, para ser consignada en el texto de la Resolución a elaborar por la DCCEE.
- DCCEE indica a Dotaciones y Cobertura, que se requiere contar con la información, para obtener la Resolución antes del 20 de Julio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24.06.2026.	**Inicio**	10:30	**Fin**	12:30	**Lugar**	Sala Juntas SAP.		
Asunto	Seguimiento Hurto Acometidas								
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	24.06.2026	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda: Se hace la revisión de cada uno de los proyectos reportados por DCCEE:

1) Col. Santiago de los Atalayas:
   - DCCEE informa que hasta el 04 de Julio terminan las actividades de mejoramiento
   - De cobertura indican el problema actual de malos olores en el acceso, debido al represamiento de aguas negras en las cajas de inspección ubicadas en la vía, caja que corresponden a ENEL.
   - Se coordina visita para el 30 de Junio, para realizar dos actividades, la primera verificación por Bienestar de las adecuaciones e informar en sitio a DCCEE si hay alguna novedad; y la otra reunión en sitio será coordinada por DCCEE y con ENEL, EAAB, contratista urbanización, rector: para verificar procedencia del agua en cajas, acordar el tipo de arreglo y quienes lo ejecutaran. Con ello para tranquilizar que el reinicio para el 07 de Julio no se tenga inconvenientes con Comedor (preparación de alimentos).
   - Desde la SAP solicitó se informe el resultado de dicha reunión y las fechas acordadas de los respectivos arreglos.

2) Col. Jaime Garzón:
   - La DCCEE informa que las actividades de mejoramiento se terminán el ~~(ilegible)~~ 27 de Junio.
   - Se coordinó reunión de verificación entre DCCEE y Bienestar, para validar que no quede pendiente alguna situación. Visita a realizar el 30 Junio
   - Bienestar informa que teniendo en cuenta que los mejoramientos se terminan el 27 de Junio, se adelantarán los alistamientos correspondientes para apertura Comedor el próximo 22 de Julio.
   - Desde la SAP solicita información del resultado de la visita del 30 de Junio y compromisos.

3) Col. Las Mercedes:
   - DCCEE informa que el pasado 16 de Junio recibió de ENEL la programación de fabricación transfer y ejecución obras. en el establecen que la fabricación son 2 meses y ejecución 1.5 meses, más 1 mes proceso de conexión, por lo cual estiman la energización en el mes de Noviembre.
   - Desde la SAP, Solicitar a la DCCEE revisar y poder optimizar tiempos, todavez que se debe contar con la energización mucho antes del mes de Noviembre, teniendo en cuenta los dos hallazgos que se tienen desde la Contraloría.