ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

Se realiza mesa técnica de comedores escolares la cual se socializan los siguientes temas:

1.Comedores Escolares en Contingencia
2. Comedores Con Condiciones Particulares – Alerta.
3. Comedores Nuevos.

Desarrollo

1.COMEDORES ESCOLARES EN CONTINGENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COMPROMISOS	PROYECCIÓN DE REINICIO	RESPONSABLE
COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	Las obras de infraestructura continúan en ejecución bajo la supervisión de la DCCEE. El contrato de obra ha sido prorrogado, estableciendo como nueva fecha de culminación el 21 de julio. Obra a cargo DCCEE. Nota: No se presentan avances adicionales a la fecha. La culminación de la obra se encuentra programada para el 21 de julio. Atención Parcial Prolongada Desayuno: 400 Contingencia Almuerzo: 390 SIAT	21 de julio	DCCEE
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	Se realiza visita conjunta con el nuevo contratista encargado de la intervención, durante la cual se informa que la estructura metálica tipo persiana requerida para la adecuación del shut de residuos y el vestier del personal manipulador de alimentos se encuentra actualmente en proceso de fabricación, conforme a los requerimientos técnicos definidos para el proyecto. Así mismo, se establece como fecha de inicio de obra el 16 de junio de 2026, con la ejecución de las actividades	10 de julio	DCCE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	correspondientes a la fundida de dados de concreto que servirán como soporte para la estructura proyectada. De acuerdo con el cronograma presentado por el contratista, se proyecta la finalización y entrega de la intervención para el día 10 de julio de 2026, Novedad a cargo DCCEE. Atención Prolongada		
COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	Se realiza cierre de novedad para iniciar después de receso dado que los días 16 y 17 junio tienen disminución y los días 18 y 19 junio tiene cancelado suministro. Contingencia Prolongada Desayuno: 336 Almuerzo: 1004 CDP	Después de receso escolar	
COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	La DCCEE inicia obra de intervención concertada con institución educativa para adecuación y cerramiento de área social a partir del 14 de mayo. En consecuencia, el servicio de alimentación escolar se prestará en modalidad de contingencia prolongada para el tiempo de desayuno y en modalidad SIATi para el tiempo de almuerzo. Novedad a cargo DCCEE. Nota: Se proyecta fecha de entrega de obra 02 de agosto.	2 de agosto	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	Se informa que la novedad reportada por afectación de infraestructura fue cerrada, al haberse atendido la situación correspondiente. No obstante, se genera una nueva novedad asociada al vencimiento del mantenimiento correspondiente al lavado del tanque de almacenamiento de agua. La IED informa que tiene programadas actividades de impermeabilización del tanque, las cuales se ejecutarán antes de receso escolar. Una vez culminadas dichas intervenciones, se procederá con la realización del lavado y desinfección, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios y operativos establecidos. Novedad a cargo IED. Nota: A la espera de la ejecución de las actividades de impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua, así como de la emisión del certificado de lavado y desinfección correspondiente.	Se proyecta inicio después de receso escolar	
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	DCCEE informa que la intervención de obra se encuentra programada para ejecutarse durante el período de receso escolar, con el fin de minimizar las afectaciones a la prestación del servicio educativo. De acuerdo con la programación preliminar, la intervención tendrá una duración estimada entre tres (3) y cuatro (4) semanas, tiempo durante el cual se desarrollarán las actividades requeridas para la atención de la novedad. La situación continuará en seguimiento para confirmar el cronograma definitivo de ejecución y la fecha proyectada de terminación de las obras. Novedad a cargo DCCEE Contingencia Prolongada Desayuno: 917 Almuerzo: 1057	Se proyecta fecha de inicio de acuerdo con el avance de la obra	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	Se tiene concertada con la DCCEE la intervención de la cubierta del área de cocina y del área social del comedor escolar, con fecha de inicio programada para el 01 de junio. La intervención tiene como finalidad mitigar las afectaciones asociadas a filtraciones y mejorar las condiciones locativas de los espacios, garantizando condiciones adecuadas para la prestación del servicio de alimentación escolar. Novedad a cargo DCCEE. Nota: se proyecta finalización de obra el 5 de octubre Contingencia Prolongada Desayuno: 678 Almuerzo: 748	5 de octubre	DCCEE
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	A partir del 01 de junio se inicia la intervención de infraestructura en los espacios de la sede B, razón por la cual los estudiantes son trasladados a la sede A. Debido a que el área social del comedor escolar será utilizada para la ubicación de estudiantes, se requiere ajustar temporalmente la modalidad de atención del PAE. En este sentido, la atención para el tiempo de desayuno se realizará bajo la modalidad de contingencia prolongada y para el tiempo de almuerzo mediante la modalidad SIATI, durante el desarrollo de las obras. Novedad a cargo DCCEE. Nota: se proyecta finalización de obra el 30 de septiembre Atención Parcial Desayuno: 805 Contingencia Prolongada Almuerzo: 1482 SIATi (1032 correspondientes a sede A y 450 adicionales de sede B, quienes serán trasladados al comedor escolar) CDP	30 de septiembre finaliza la obra, para programar inicio	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	Se programa la visita del proveedor especializado en control integrado de plagas con el fin de verificar la efectividad de las acciones implementadas, validar la ausencia de actividad de vectores y emitir el concepto técnico correspondiente para el cierre de la novedad. Una vez se cuente con dicho concepto, se programará la visita del profesional de calidad para realizar la validación final de las condiciones higiénico-sanitarias y operativas del comedor escolar. Con base en los resultados de esta verificación, se procederá al cierre definitivo de la novedad y a la definición de la fecha proyectada para el reinicio de la atención en modalidad de comida caliente. Novedad a cargo DBE-Asociado. Contingencia Prolongada Desayuno: 1243 Almuerzo: 920 CPM: 134 CDP	Con base en los resultados de esta verificación, se procederá al cierre definitivo de la novedad y a la definición de la fecha proyectada para el reinicio de la atención en modalidad de comida caliente	DBE - Asociado
COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	Se reporta daño en los equipos de frío durante la tarde del 11 de junio. En atención a la novedad presentada, se programa la visita del proveedor de mantenimiento especializado para realizar el diagnóstico técnico correspondiente. Como resultado de la inspección, se identifica que la nevera de refrigeración presenta afectación asociada al mal funcionamiento de los ventiladores, mientras que la nevera de congelación registra daño en el compresor, condiciones que comprometen la capacidad de conservación de los alimentos y el adecuado funcionamiento de los equipos. Se encuentra en gestión la ejecución de las acciones correctivas requeridas para la	16 de junio	DBE-Asociado.

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	reparación y/o reemplazo de los componentes afectados, con el fin de restablecer las condiciones operativas de los sistemas de refrigeración y garantizar la adecuada conservación de las materias primas y alimentos almacenados. Novedad a cargo DBE-Asociado. Contingencia Temporal Desayuno: 419 Almuerzo: 460 CAM: 100 CPM: 28		

2. COMEDORES CON CONDICIONES PARTICULARES – ALERTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COMPROMISOS	RESPONSABLE
COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	DBE realiza visita el 02 de febrero donde gestiona con la IED iniciar el proceso de raspado, estucado y pintura en áreas que presentan deterioro adicional se inicia solicitud al asociado para iniciar un proceso de cotización para cambiar los acrílicos de las partes fijas de las guillotinas, por láminas microperforadas, con el fin de generar ventilación al interior de la cocina, con esto ayudar a mitigar la condensación. Desayuno: 434 Almuerzo: 838 CDP-SIAT 2057	Asociado

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO LA GIRALDA (IED)	Se realiza visita por parte de la DBE donde identifica que se presenta desprendimiento del tapete en el piso de la cocina móvil, se indica por el colegio que la novedad la debe gestionar la DCCEE por garantía. Se observa posible calentamiento del Breaker principal de la caja eléctrica asociada a la cocina, se solicita al operador que se revise la novedad con el contratista. La IED iniciará las gestiones para realizar las adecuaciones de pintura de puertas que presentan óxido. Se menciona la novedad eléctrica en área de consumo y entrega de servicio, se indica que la DCCEE está revisando la posibilidad de atender bajo el contrato de emergencias. Desayuno: 1338 Almuerzo: 1338	DCCEE	

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO KENNEDY (IED)	Se realiza visita conjunta con el contratista de obra con el fin de efectuar el diagnóstico técnico y definir el alcance de las intervenciones requeridas. Como resultado, se proyecta iniciar la desinstalación de equipos a partir del 16 de junio, con el propósito de habilitar las áreas necesarias para el inicio del frente de obra programado para el 19 de junio. Así mismo, se establecerá el cronograma detallado de ejecución que permitirá definir la fecha proyectada de terminación de las obras. Durante los días 16, 17 y 18 de junio, la atención a los estudiantes se realizará mediante modalidad de contingencia prolongada. Desayuno: 180 Complemento AM: 351 Almuerzo: 700 CDP SIAT: 260 La DBE aclara que la institución educativa iniciará la atención en modalidad de contingencia prolongada durante los días 16, 17 y 18 de junio de 2026, para todos los tiempos de comida, con el fin de facilitar las actividades previas requeridas para el inicio de la intervención de obra. Así mismo, una vez inicie el receso escolar 7 de julio se implementará la atención parcial para desayuno y complemento contingencia prolongada y para el tiempo almuerzo SIAT.	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED)	La IED informa que dará inicio al proceso de contratación para elevar en 3 metros el muro externo, con el fin de fortalecer la seguridad del área y mitigar el ingreso de personas ajenas a la institución. Posterior a la construcción del muro, se programará la intervención de los ductos correspondientes a los cuartos fríos. Almuerzo:755 SIAT: 783 Se realizará comunicación con la IED para verificar avance de construcción de muro y programar visita por parte del proveedor de mantenimiento con el fin de realizar la verificación correspondiente y emitir el visto bueno para la instalación de la tubería asociada a los cuartos fríos.	IED
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	Con la instalación de tres (3) guillotinas se mitigó la afectación relacionada con la temperatura y el fenómeno de condensación. Actualmente, se continúa realizando seguimiento y monitoreo de las condiciones del área con el fin de determinar si la novedad se subsana de manera definitiva y es posible proceder con su cierre.	DBE
COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	El 25 de mayo se realiza el traslado de estudiantes de la sede B debido a la intervención de infraestructura. Una parte de la población será atendida en la sede A mediante servicio de comedor escolar en modalidad de comida caliente y otra parte será trasladada a la sede La Paz, con atención mediante refrigerio escolar SED. Desayuno: 455 Almuerzo: 680 CDP	DCCEE-DBE
COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	La DBE recibe concepto favorable por parte de la Interventoría e inicia el trámite de aprobación para la ejecución del suministro e instalación de lámina microperforada en las guillotinas, de acuerdo con la cotización presentada por el Asociado Compensar.	DBE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	Se proyecta que esta adecuación contribuya a mejorar la circulación y renovación del aire en el área de cocina, favoreciendo la disminución de fenómenos de condensación generados por los procesos de cocción y lavado, y mejorando las condiciones ambientales para la prestación del servicio. Desayuno: 930 Almuerzo: 810 CDP La DCCEE informa que se tiene programado iniciar la intervención durante la semana de receso, con el objetivo de implementar las adecuaciones requeridas en el sistema para controlar y mitigar la condensación presente en las áreas afectadas.	
COLEGIO ANGELA RESTREPO MORENO (IED)	Se evidencia asentamiento de obra en el área de cocina del comedor escolar de la, generando fisuras en la estructura y afectación en las condiciones locativas del espacio. La situación fue escalada a la DCCEE para la valoración técnica correspondiente y definición de las acciones de intervención requeridas, con el fin de garantizar condiciones seguras para la operación del comedor escolar. Almuerzo: 793 SIATi: 233 La DCCEE informa que la novedad se encuentra actualmente en espera de respuesta por concepto de garantía, la cual se encuentra a cargo del FFIE. Se continuará realizando seguimiento hasta obtener una definición sobre las acciones a implementar. Se solicita visita para mantenimiento de las puertas el 19 de junio, lo cual se validara con la operación para realizar la gestión correspondiente y determinar si se debe realizar devolución de custodia	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE		
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares								
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica		
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE					**Próxima Reunión**	N/A

COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	Se presenta filtración de agua bajo el área de cocina del comedor escolar, evidenciando afectación en las condiciones locativas y posible acumulación de humedad en el piso y estructura inferior. La situación fue escalada a la DCCEE para la valoración técnica correspondiente, con el fin de identificar el origen de la filtración y definir las acciones de intervención requeridas para mitigar el riesgo y garantizar condiciones adecuadas para la operación del comedor escolar. Desayuno: 962 Almuerzo: 1042 Se presenta inconvenientes con la factura de gas, situación que se presenta desde la apertura del comedor escolar. se viene presentando desde que se recibió el servicio de alimentación. La DCCEE informa que actualmente se encuentra en elaboración la ficha de emergencia para la adecuación de la red hidráulica, con el fin de gestionar las acciones requeridas para la atención de la novedad identificada. En espera de aprobación para establecer cronograma.	DCCE

3. COMEDORES NUEVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL	COMPROMISOS	Fecha	RESPONSABLE
COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	El 20 de marzo se realizó la maniobra de energización por parte de la empresa ENEL. El 6 de abril se llevó a cabo la visita conjunta (DCCEE-DBE-DC-Asociado Compensar) la cual se evidenciaron varias novedades que deben ser subsanadas para poder operar la cocina. NOVEDADES DE ALTO IMPACTO - El cable que alimenta la energía para cocina móvil está en No. 8 y se requiere en No. 6 necesario para poder conectar los equipos, asimismo requiere un totalizador mayor. - Intervención trampa de grasa se encuentra invertida.	Julio o Agosto	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	- No se evidencia capacidad de succión de campana extractora. La DCCEE informa que la campana extractora se encuentra fuera de garantía. - Almacén de secos no cuenta con paredes lisas de acuerdo con la normatividad y posible filtración de agua. - Novedades de hermeticidad en general. Actualmente la DCCEE se encuentra interviniendo el almacén de secos se proyecta culminar ultimas semanas de junio y la cocina móvil. proyectando dar apertura al comedor escolar entre los meses de julio y agosto de 2026.		
COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO	La DCCEE confirma la culminación de las intervenciones de la cocina móvil y trampa de grasa. El Asociado Compensar inicia a partir del 16 de junio la puesta a punto de la cocina. La reunión de preapertura se desarrollará el 18 de junio, y se debe validar el área social ya que es muy pequeña y afectaría los tiempos en el comedor, la Coordinadora PAE indica que se debe verificar a través de seguimiento para manejar el proceso de consumo por parte de los beneficiarios.	Julio	DBE
COLEGIO BUENAVISTA (IED)	El 4 de junio se llevó a cabo una reunión con la IED, DC, DCCEE y DBE para dar formalmente en cierre de las intervenciones externas, la cual ya se instalaron la baranda para el ingreso del área social, la pintan el fin de semana. (5 al 7 de junio) se concertó con la IED el inicio de la modalidad SIDAE con primera entrega con desayuno y segunda entrega con almuerzo a partir del 8 de julio de 2026.	8 de julio	DBE
COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (IED)	NOVEDADES PENDIENTES POR VALIDAR • Se evidencia aposamiento de agua en el único sifón de la cocina. • El área de lavado no cuenta con sifón. Cocina con GAS PROPANO La DCCEE ya aprobó la prepuesta que ENEL había presentado.	En seguimiento para definir cambio de modalidad de atención	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	En espera de la presentación del cronograma de obra por parte de ENEL, así mismo debe comprar un transformador la cual se demora de 2 a 3 meses la compra.	preparada en sitio	
COLEGIO JACKELINE (IED) - BOITÁ - ANTES MARIA BETSABÉ ESPINAL	Pendiente aprobación del IDU para intervención del espacio público para el trazado de las redes eléctricas. Por prorroga al Contratista se proyecta apertura para el mes de septiembre de acuerdo con la información del comité de comedores escolares. Teniendo en cuenta que aún se encuentra pendiente de servicios públicos.	Tentativamente en septiembre apertura	DCCEE
COLEGIO TERESA MARTÍNEZ DE VARELA (IED) - LA MAGDALENA	ENEL: Pendiente de RETIE. EAAB: En subsanación de observaciones realizadas por la EAAB para la solicitud de aprobación de conexión. VANTI: Se encuentra gasificado Proyección de Apertura: Julio o Agosto Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con energía definitiva. Se debe recibir el espacio por parte del colegio para realizar traslado de los equipos y entregarlos en custodia.	Proyección de Apertura: Julio o agosto 2026. Aun no se cuenta con energía definitiva.	DBE
SAN FRANCISCO	Servicios Públicos Pendientes. Por avance de obra no se adelanta ningún trámite ante empresas de servicios públicos, de acuerdo con información de la DCCEE. Se proyecta Inauguración para octubre.	Octubre 2026	
COLEGIO HENA RODRÍGUEZ PARRA (IED) - INDUSEL	SUPENDIDA hasta el 2 marzo y se prorrogará la suspensión hasta junio 2026 Pendiente de todos los servicios públicos. Se presentan inconvenientes con Secretaría de Ambiente por que el terreno tiene un tema de emisión de gases. Se proyecta inauguración para octubre.	Septiembre - octubre 2026	DCCEE

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	DCCEE: Se proyecta entrega de obra a finales de agosto, DBE proyección de apertura mes de septiembre-octubre		
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED) SEDE A REINO UNIDO DE HOLANDA -	Se inicia apertura del comedor escolar con primera entrega desayuno y segunda entrega almuerzo.	17 de junio	DBE
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	En obra, pendiente servicios públicos Cuenta con los equipos de Fase VI	Diciembre 2026	DCCEE
COLEGIO INÉS OCHOA PÉREZ (IED) CARDENAL LUQUE	En obra, pendiente servicios públicos Cuenta con los equipos de Fase VI	Junio 2027	DCCEE
TERESA TANCO CORDOVEZ - PORVENIR II - PRIMERA INFANCIA - SEDE DE SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	ENEL: Realizo observaciones en proceso de atención. EAAB: Falta generar boletín pago y que la EAAB reciba, Ya se encuentran conectados acueducto y sanitaria falta la instalación del medidor. Se podría iniciar con provisional. VANTI: Se encuentra gasificado. Se proyecta energía y agua definitivos para junio. Pendiente contrato Dirección de Cobertura con Alianza Educativa. Se cuenta con los equipos de Fase VI, pendiente entrega de custodia	Pendiente firma de contrato con el Administrador para definir fecha	DC
OMAIRA SANCHEZ GARZÓN - FONTANAR DEL RÍO	Este Colegio será operado por los Salesianos y con matrícula de nuevos estudiantes la cual será la sede de primera infancia del Colegio Bilbao (IED). Pendiente del contrato de la Dirección de Cobertura con los Salesianos (Administrador). LA DCCEE indica la entrega a finales del mes de mayo, se proyecta apertura para el mes de julio ya que aún no se cuenta con servicios públicos.	Pendiente firma de contrato con el Administrador para definir fecha de apertura.	DC

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

	El 27 de abril se llevó a cabo la visita conjunta (DCCEE-DBE-Compensar) se deja en acta novedades de hermeticidad generales, el contratista las atenderá ya que aún están en remates de obra.		
VILLAS DEL PROGRESO (CESIÓN)	En obra, equipos fase VIII	Diciembre 2026	DCCEE
MARIA TERESA PULIDO - CIUDADELA CAFAM	En obra, equipos fase VIII	Enero 2027	DCCE
MARIA ANATILDE BULLLA NIVIA	En obra, equipos fase VIII	Diciembre 2026	DCCEE
COLEGIO POLICARPA (IED)	En Obra, equipos fase VIII	Enero 2027	DCCEE
JOSE MARÍA CARBONELL - SEDE BÁRBARA FORERO - LAS BRISAS	En Obra, equipos fase VIII	Mayo 2027	DCCE

Temas varios:
La DBE expone cuáles son los colegios que tienen disponibles los equipos correspondientes a la fase 6, la cual se solicita a la DCCEE validar cuales son las IED que tienen las condiciones necesarias para recibir los equipos, teniendo en cuenta que las cocinas deben encontrarse bajo la custodia de la respectiva Institución Educativa y que no se estén ejecutando intervenciones u obras por parte de contratistas, con el fin de garantizar el adecuado cuidado, conservación y seguridad de los equipos.

Por parte de la Dirección de Cobertura informan que aún no se han generado los contratos para los Colegios que serán en Administración Contratada como lo seri la sede de primera infancia del Colegio Santiago de las Atalayas (Teresa Tanco Cordovez)

Es importante indicar que no se cuenta con bodega de almacenamiento para los equipos que se están adquiriendo, teniendo en cuenta las proyecciones de apertura de los comedores durante la vigencia 2026. Este tema debe ser revisado para evitar hallazgos por parte de los entes de control.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE			**Próxima Reunión**	N/A

¿viernes 19 de junio se presta servicio de alimentación en normalidad?
Sedes de colegios que cuenten con punto biométrico las cuales son 159 sedes (no colegios) SEDES, deben ser entregadas a la registraduría el viernes 19 a las 6am, es decir no tendremos clases y se permite licenciar a los estudiantes y cancelar PAE
Las demás sedes 366 que sean punto de votación normal, sin biométrico, serán entregadas a la registraduría a partir de las 2pm, es decir no tendremos clases en la jornada de la tarde, noche o fin de semana, podrán cancelar PAE para estas jornadas y licenciar estudiantes

Jornada pedagógica 6 de julio, retorno receso escolar:
Se inicia clases el 6 de julio, de acuerdo con la circular remitida por Colegios.
Administrativos ingresan el 6 de julio y los niños el 7 de julio. Sin embargo, se confirmará.
Administrador maría auxiliadora, sede ensueño manifiesta que hay alto número de desistimiento de los alumnos al consumo de los complementos alimentarios, solicitan acompañamiento por parte del componente pedagógico del Asociado.

La Dirección de Cobertura informa que el próximo 19 de junio de 2026 se llevará a cabo una reunión en la IED La Giralda con los administradores CASE, quienes han solicitado la participación del Asociado Compensar con el fin de revisar y discutir temas operativos, de mantenimiento e infraestructura relacionados con los comedores escolares. Este espacio permitirá identificar necesidades, definir acciones de seguimiento y fortalecer la articulación entre las partes involucradas.

Finalización de la mesa técnica de comedores escolares.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12 de junio de 2026	**Inicio**	2:00 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de reuniones DCCEE		
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares								
Asistentes	Asesora SAP – Asesora DBE – Equipo PAE – Asesora DCCEE – Equipo Técnico DCCEE – Equipo Técnico DC					**Asistentes Externos**	No Aplica		
Fecha de Elaboración	12/0462026	**Elaborado por**	Lily Andrea Collazos Fajardo – Equipo SIDAE					**Próxima Reunión**	N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	MESA TECNICA DE COMEDORES ESCOLARES	**Fecha:**	12 - JUNIO - 2026
Área Responsable:	DBE.	**Lugar:**	SALA - SED.
Funcionario responsable:	DBE.	**Hora:**	2:00 pm

No.	Nombre Completo	No. de Identificación	Cargo	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Carol Nieto Carmona	1019033917	Contratista	SED - DCCEE	NC.	3174032439	cnietoc@educacionbogota	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Leidy Y. Espitia R.	1014166607	Contratista	SED – DBE	–	3014076118	leyfiarm@educ	
9								
10								
11								
12	Paola Monsalve R.	1055329413	Contratista	SED-DBE-PAE	—	3118987163	ymonsalve@educ bogota.gov.co	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Nota: La información recopilada en este formato será para uso exclusivo de SED, y se limitará exclusivamente al registro de asistencia y envío de información relacionada con la reunión, comité o evento, cuando haya lugar. La SED, se compromete a guardar la confidencialidad de los datos recopilados que no sean de naturaleza pública.