


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
1	**PROYECTO EDIFICIO CONSORCIO MASLO**	**279 días**	**jue 2/10/25**	**vie 2/10/26**			**$ 7.720.031.520,64**
2	**PRELIMINARES**	**56,5 días**	**jue 2/10/25**	**vie 12/12/2**			**$ 50.302.198,76**
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25		4CC;8	$ 8.874.157,69
4	SUM. E INST. DE PROVISIONAL DE OBRA ELECTR. Incluye transformador trifásico de 15KVA, dps, fusibles, acometida trifásica 3*6+6+8T(50m),caja para instalar medidor y medidor trifásico certificado, caja para interruptores automáticos y tablero multitomas, tr	32 días	jue 2/10/25	mar 11/11/25	3CC		$ 22.000.415,67
5	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m). Incluye Desenraice, Retiro y Disposición Final).	3 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25			$ 10.980.831,74
6	DESTOCONADO DE ÁRBOLES TALADOS	5 días	sáb 6/12/25	vie 12/12/2			$ 8.446.793,66
7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**212 días**	**mié 8/10/25**	**vie 10/07/2**			**$ 242.522.268,32**
8	EXCAVACION MECANICA en material heterogéneo. Incluye descapote, cargue y retiro de material a botadero autorizado	23 días	mié 8/10/25	jue 6/11/25	3CC+5 días	11	$ 113.213.742,87
9	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado	24 días	mar 9/06/26	vie 10/07/26			$ 1.260.695,58
10	SUBBASE GRANULAR compactado al 95% del proctor modificado. Suministro, transporte, colocación, nivelación y compactación, según Normativas vigentes. Incluye equipo de nivelación y de compactación y los respectivos ensayos	9 días	mié 10/12/25	sáb 20/12/25	13		$ 124.500.231,90
11	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado	8 días	jue 6/11/25	lun 17/11/25	8	13	$ 3.547.597,97
12	**CIMENTACION**	**56 días**	**lun 17/11/25**	**mar 27/01/**			**$ 416.568.224,67**
13	Suministro y aplicación CONCRETO CICLÓPEO 3000 psi (60% concreto, 40% piedra media zonga). Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	18 días	lun 17/11/25	mar 9/12/25	11	10;15	$ 282.633.415,44
14	Suministro y aplicación CONCRETO POBRE 2500 psi e=5cm Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	4 días	mar 30/12/25	sáb 3/01/26	15		$ 14.961.735,31
15	ELABORACIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN en concreto 4000 PSI. Incluye formaleta. Todo lo necesario para su correcta ejecucuión.	16 días	mié 10/12/25	mar 30/12/25	13	14;21	$ 78.838.127,49
16	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 4000 psi Incluye formaleta, junta de aislamiento y juntas de construcción (sikaflex), polietileno negro No. 6, desencofrado, distanciadores y todos los elementos necesarios.	16 días	mié 7/01/26	mar 27/01/26	36	18;19	$ 40.134.946,43
17	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	153 días	mié 10/12/25	vie 26/06/2			$ 2.580.664.971,66
18	ELABORACIÓN DE VIGA EN CONCRETO 4000 psi para INDUSTRIALIZADO (0.10m a 0.15 m). Incluye formaleta metàlica (cerchas, parales, tijeras,rinconeras, aungulos,cuñas, andamios,soportes, equipo de sacrificio y demas elementos para su fundida), distanciadores, d	63 días	mar 27/01/26	jue 16/04/26	16;31	27FF	$ 81.301.997,29




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
19	ELABORACIÓN DE LOSA MACIZA DE CONCRETO 4.000 psi para INDUSTRIALIZADO e:12cm . Incluye formaleta metàlica (bordelosa,cerchas, parales, tijeras,rinconeras, aungulos,cuñas, andamios,soportes, equipo de sacrificio y demas elementos para su fundida), distanci	63 días	mar 27/01/26	jue 16/04/26	16;31	27FF; días;1 días	$ 935.091.882,44
20	ESCALERAS EN CONCRETO 4000 psi GRAVA FINA, Incluye formaleta, vibrador, distanciadores, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta	52 días	mar 27/01/26	jue 2/04/26	16		$ 8.568.271,97
21	MURO DEL CONTENCION 4000 PSI, Incluye formaleta metàlica (bordelosa,cerchas, parales, tijeras,rinconeras, aungulos,cuñas, andamios,soportes, equipo de sacrificio y demas elementos para su fundida), distanciadores, curado, retiro, limpieza y traslado de fo	40 días	mié 10/12/25	jue 29/01/26	15CC;	22CC	$ 83.293.415,24
22	ELABORACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS DE CONTENCION. Incluye Cinta PVC, icopor y sello elástico tipo sikaflex o similar	40 días	mié 10/12/25	jue 29/01/26	21CC		$ 6.450.675,40
23	PLACA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 3.000 psi PARA NICHOS/DUCTOS ancho hasta 0,60 e=0,07 (incluye refuerzo)	63 días	mar 27/01/26	jue 16/04/26	16;24		$ 2.153.104,26
24	ELABORACIÓN DE MUROS EN CONCRETO 4000 psi para INDUSTRIALIZADO e: 10cm . Incluye formaleta metàlica (bordelosa,cerchas, parales, tijeras,rinconeras, aungulos,cuñas, andamios,soportes, equipo de sacrificio y demas elementos para su fundida), distanciadores	63 días	mar 27/01/26	jue 16/04/26	16;31	23FF; días;2 días;2 días;2	$ 1.446.096.213,91
25	RESANE DE APARTAMENTOS (Incluye retiro de rebaba, chichones, corbatas o elementos sobrantes de formaleta, filos, dilataciones, cajas de salidas electricas, gas, puntos hidrosaitairos, gas.	46 días	vie 17/04/26	vie 19/06/26	24		$ 13.013.267,52
26	RESANE PUNTO FIJO/ZONAS COMUNES (Incluye retiro de rebaba, chichones, corbatas o elementos sobrantes de formaleta, filos, dilataciones, cajas de salidas electricas, gas, puntos hidrosaitairos, gas.	52 días	vie 17/04/26	vie 26/06/26	24		$ 2.661.804,72
27	PASE POR PLACA O VIGA DE 2 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur	70 días	lun 19/01/26	jue 16/04/26	16CC;	28CC;	$ 658.584,12
28	PASE POR PLACA O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	27CC	48CC;	$ 674.380,83
29	PASE POR PLACA O VIGA DE 4 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	27CC	48CC;	$ 701.373,96
30	**ACERO Y ELEMENTOS METALICOS**	205 días	mié 10/12/25	mar 8/09/26			$ 627.302.215,10
31	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 60000 psi. Incluye alambre negro, descarga, trasiego del material en obra y manejo	95 días	mié 10/12/25	jue 9/04/26	15CC	18FF;	$ 613.659.817,05



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
32	Estructura perfil lamina delgada PHR C ASTM A653 grado 50. Calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, aplicación de anticorrosivo y esmalte	15 días	jue 20/08/26	mar 8/09/26	512	33CC;	$ 1.423.999,85
33	Suministro e instalación de VARILLA ROSCADA 3/8" ASTM A-36 PARA TENSORES. Incluye tuerca, contratuerca, arandelas, anticorrosivo, esmalte sintético y demás accesorios para su correcta instalación, T.A (andamios, epps y señalización)	15 días	jue 20/08/26	mar 8/09/26	32CC		$ 14.298,81
34	Suministro e instalación de Anclaje epóxico HIT RE-500 V3(Hilti). Incluye perforación con taladro y broca, adhesivo epóxico, perno 1/2* HAS-V-36 ASTM F1554 Gr 36, tuerca (ASTM A194) y arandela galvanizado (ASTM F436), según diseño	15 días	jue 20/08/26	mar 8/09/26	32CC		$ 1.147.753,12
35	Suministro e instalación de Acero HEB IPE PTE ASTM A500 grado 50. canal y/o ángulo L según diseño. Incluye soldaduras, pernos y tornillo A-325, anticorrosivo, pintura Pintulux o similar, T.A (andamios, epps y señalización) y trasiego de material.	15 días	jue 20/08/26	mar 8/09/26	32CC		$ 770.583,51
36	Suministroe instalación de MALLA ELECTROSOLDADA, 6 MM (0,15x0,15m). Incluye alambre negro, traslapo, trasiego de material	6 días	mar 30/12/25	mar 6/01/26	15	16	$ 10.285.762,76
37	**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**	**14 días**	**lun 14/09/26**	**mié 30/09/2**			**$ 33.286.382,64**
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 5" X 4" CON SOSCO. LUEGO DE TERMINAR LA CUBIERTA	2 días	lun 14/09/26	mar 15/09/26	508FI	44CC;	$ 1.326.029,98
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4".Incluye tubería (Promedio 0,60m), accesorios y codo 45° y/o 90°	3 días	lun 21/09/26	jue 24/09/26	41	40CC	$ 1.964.302,47
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 2" SIFONES EN COCINAS, BAÑOS, LAVADORAS Y LAVADEROS. Incluye tubería (Prom. 1m), sifón, accesorios y codo 45°. pase en tubería y poliuretano	3 días	lun 21/09/26	jue 24/09/26	39CC		$ 6.603.656,59
41	PUNTO DE SALIDA PARA DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADO 3/4" PVC -P Equipo de aire acondicionado. Incluye tubería (Promedio 1,8 m) y	4 días	mié 16/09/26	lun 21/09/26	38	39	$ 3.345.968,04
42	JUNTA DE EXPANSIÓN DE 4"	2 días	lun 14/09/26	mar 15/09/2	43CC		$ 1.329.287,22
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" (Aguas lluvias). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios	3 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26	44CC	42CC	$ 1.495.895,74
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" (Red de desagüe aire acondicionado). por afinado de placa, Incluye accesorios.	12 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	38CC	45CC-días;4	$ 2.569.756,75
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de desagüe aire acondicionado). Incluye accesorios y	9 días	sáb 19/09/26	mié 30/09/26	44CC-días	46CC	$ 2.345.296,43
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-S 4" (Bajante). Incluye junta de expansión, accesorios, abrazaderas de	9 días	sáb 19/09/26	mié 30/09/26	45CC		$ 12.306.189,42
47	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**189,5 día**	**lun 19/01/26**	**lun 28/09/2**			**$ 68.285.444,38**
48	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL DE REDES HIDROSANITARIAS	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	27CC;	49CC;	$ 1.626.814,98
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P sanitarios, lavamanos, lavaplatos, lavadero, lavadora. Incluye tubería (Promedio 1,10m), cámara de aire PVC-, accesorios y negativo en poliuretano	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 6.936.544,79



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P duchas. Incluye tubería PVC-P promedio 2,10m, cámara de aire PVC-P, accesorios y negativo en poliuretano	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 2.565.385,76
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2” Agua Fría (Red de suministro). Incluye instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 3.473.973,43
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 o arena	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 86.959,96
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4” Agua fría (Red de suministro). Incluye instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 11.621.314,19
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 3.736.210,12
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 o arena	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 2.044.660,95
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 o arena	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 1.727.737,44
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 234.769,31
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua fría (Red de suministro). Incluye instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 162.277,75
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 o arena	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 1.916.269,74
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 o arena	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	48CC		$ 797.897,92
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de desagüe aire acondicionado). Incluye accesorios y abrazaderas	20 días	lun 19/01/26	jue 12/02/26	48CC		$ 2.367.096,35
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría. Incluye accesorios y abrazaderas	20 días	lun 19/01/26	jue 12/02/26	48CC		$ 2.599.950,75
63	EMPALME CON RED EXISTENTE - SUMINISTRO DE ACCESORIO PARA ACOLAMIENTO TUBERÍA 12" HIERRO FUNDIDO A 1 1/2" PVC, Derivación tipo Galapago - Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 o arena.	11 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	553FF		$ 555.703,55
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA para agua tipo pesado 1/2", paso total, en bronce. Incluye adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación	3 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26	48FF		$ 98.859,80
65	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1/2" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa registro PVC blanco de 20x20cm, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	3 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26	48FF		$ 147.299,97




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
66	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 3/4" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa registro PVC blanco de 20x20cm, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	8 días	lun 4/05/26	mié 13/05/26	48FF		$ 8.338.036,42
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 2". Incluye accesorios (adaptadores), universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	4 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	48FF		$ 834.706,62
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA EN LÁMINA CAL. 18 PARA 5 MEDIDORES, MEDIDAS APROX. 130x65x15cm, HOMOLOGADA POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. Incluye plaqueta de identificación y de adecuación de nicho con mortero. A todo costo	8 días	vie 4/09/26	mar 15/09/26	417C(días		$ 4.060.431,26
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1/2" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	24 días	vie 28/08/26	lun 28/09/26	553FF		$ 9.400.856,54
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	8 días	jue 3/09/26	lun 14/09/26	553FF días		$ 1.201.485,38
71	CONSTRUCCION DE CAJA E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE 1", Incluye registros, cheque, ventosa, filtro, accesorios, caja, tapa, desagüe y todo lo requerido para su correcto funcionamiento	6 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	553FF días		$ 1.003.721,47
72	CAJA DE INSPECCION 0,3x0,3x0,4m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Ver diseño	9 días	mar 21/07/26	vie 31/07/26	517		$ 746.479,93
73	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**192,5 día**	**lun 19/01/26**	**jue 1/10/26**			**$ 191.213.930,89**
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 2" lavaplatos y lavamanos. Incluye tubería (Prom. 1m), accesorios, PASE en tubería y poliuretano	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	27CC;	75CC;	$ 5.031.835,52
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 2" SIFONES EN COCINAS, BAÑOS, LAVADORAS Y LAVADEROS. Incluye tubería (Prom. 1m), sifón, accesorios y codo 45°. pase en tubería y poliuretano	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 7.207.696,15
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3" SIFONES EN COCINAS, BAÑOS, LAVADORAS Y LAVADEROS. Incluye tubería (Prom. 1m), sifón, accesorios y codo 45°.pase en tubería y poliuretano	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 296.239,85
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°.pase en tubería y poliuretano	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 4.311.000,67




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 6.878.108,27
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 1.245.120,18
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 4.464.625,65
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2” (Red sanitaria). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 2.370.501,78
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3” (Red sanitaria). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 1.006.550,84
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4” (Red sanitaria). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 2.474.550,71
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-S 4" (Bajante). Incluye junta de expansión, accesorios, abrazaderas de soporte	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 12.807.092,82
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-L 2" (Ventilación). Incluye accesorios y abrazaderas de fijación	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 4.817.764,91
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-L 2". Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 1.595.276,61
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-L 2" (Ventilación). Incluye junta de expansión, accesorios, abrazaderas de soporte.	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 11.611.051,52
88	SUM. E INST. DE TUBERIA ALCANTARILLADO 6" Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial (0,15m), relleno lateral y relleno final con base granular fina (0,15m), compactación, accesorios de conexión y cinta de demarcación, según ASTM 2321 AN	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551F(días		$ 4.094.140,09
89	SUM. E INST. DE TUBERIA ALCANTARILLADO 8" Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial (0,15m), relleno lateral y relleno final con base granular fina (0,15m), compactación, accesorios de conexión y cinta de demarcación, según ASTM 2321 AN	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551F(días		$ 15.171.832,04
90	CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Ver diseño	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551F(días		$ 4.409.795,76




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
91	CAJA DE INSPECCION 0,6x0,6x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Ver diseño	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 4.166.688,90
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-S 3" (Bajante). Incluye junta de expansión, accesorios, abrazaderas de soporte	90 días	lun 19/01/26	mié 13/05/26	74CC		$ 2.337.253,50
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 2" SIFONES EN DUCHAS. Incluye tubería (Promedio 1 m), sifón, accesorios y codo 45°	90 días	lun 16/02/26	vie 12/06/26	74CC		$ 2.036.898,72
94	PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA SIN ZANJA 10"	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC		$ 25.884.033,70
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORRUGADO PEAD DOBLE PARED ALCANTARILLADO SANITARIO 10" O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y CINTA DE DEMARCACION si aplica.	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 14.663.646,62
96	SUM E INST.Tapa ⍰ 0,7m h:0,10m y anillo ⍰ 1,03m h:0.20m en concreto prefabricado para camara de inspección y/o pozo de inspección ⍰: 1,2m Especificación tecnica EPM ET-AS-ME08-26	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 6.511.326,44
97	Cono de concreto para cámaras de inspección de alcantarillado Especificación técnica EPM ET-AS-ME-08-23	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 6.511.326,44
98	Cilindro de concreto para cámaras de inspección de alcantarillado Di: 1,2m especificación técnica EPM ET-AS-ME08-22	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 28.020.667,96
99	Peldaños para cajas y cámaras de inspección Especificación técnica EPM ET-AS-ME08-06	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 462.197,02
100	SUM E INST.Tapa y anillo polimericos para camara de inspección y/o pozo de inspección Di: 1,2m Especificación tecnica EPM ET-AS-ME08-06	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 4.669.572,06
101	Losa superior Di:1,2m para pozo o camara de inspección en concreto 28MPa reforzado, h: 0,125 m EPM NC_AS_IL02_06	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 2.462.854,46
102	Losa inferior ⍰:1,8m espesor: 0,20m en concreto para camara de inspección concentrica tipo NC-AS-IL02-06 Especificación técnica EPM ET-AS-ME08-18	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	551FC días		$ 3.694.281,70
103	**INSTALACIONES DE GAS**	**193,5 día**	**lun 19/01/26**	**vie 2/10/26**			**$ 57.272.798,63**
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE GAS 1/2" Tubería cobre tipo L. Estufa u Horno. Incluye tubería (Promedio 1.10m), accesorios, cortes y roscado	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 1.147.913,64
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 1/2" DE BOLA PARA GAS. Incluye accesorios cobre para la conexión, tapa registro PVC blanco 15x15cm negativo en poliuretano	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 2.110.841,61
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE 2.5 m3/h VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE GAS. Incluye elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	10 días	lun 21/09/26	vie 2/10/26	550FC días		$ 9.002.094,87




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
107	SUM. E INST. DE REJILLAS DE VENTILACIÓN PVC Tipo celosía (2 und int y ext). Incluye apertura de vano, aprox 625cm2, pañete, filos y adecuación en fachada, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado	10 días	lun 21/09/26	vie 2/10/26	550F(días		$ 3.199.617,11
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR caudal de 27 m3/h. Incluye valvula bola para gas 2", universales, elevador 2" y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	10 días	lun 21/09/26	vie 2/10/26	550F(días		$ 14.081.076,54
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PE 80 Ø1/2". CON UNION A TOPE POR TERMOFUSION. Tipo Pavco o equivalente. Incluye cama de apoyo, relleno inicial en recebo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	27CC;	104C(	$ 3.321.531,20
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PE 80 Ø3/4". CON UNION A TOPE POR TERMOFUSION. Tipo Pavco o equivalente. Incluye cama de apoyo, relleno inicial en recebo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 839.275,52
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PE 80 Ø1". CON UNION A TOPE POR TERMOFUSION. Tipo Pavco o equivalente. Incluye cama de apoyo, relleno inicial en recebo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación	14 días	mar 15/09/26	vie 2/10/26	550F(días		$ 472.657,39
112	NICHO DE MEDIDORES DE GAS (1.40m x 2.25m x 0.32 m) PARA 20 MEDIDIORES en LAMINA CAL 18 HOMOLOGADO POR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO (ver detalle en planos)	14 días	mié 9/09/26	vie 25/09/26	550F(días	114	$ 7.489.556,98
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR MECANICO 3/4” x MG ISP 3/4” x L 100mm PARA GAS.	13 días	mar 15/09/26	jue 1/10/26	550F(días		$ 1.951.543,18
114	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAQUETAS IDENTIFICACION DE MEDIDORES por apartamento en acrilico, incluye todos los elementos para su correcta instalacion	2 días	sáb 26/09/26	mar 29/09/26	112	115C(	$ 184.553,81
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN SISTEMA DE GAS	2 días	sáb 26/09/26	mar 29/09/26	114C(		$ 177.945,17
116	PINTURA ANTICORROSIVA TIPO PINTUCO O SIMILAR PARA TUBERÍA DE GAS	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 282.158,05
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GAS AG SCH40 1/2". Incluye soldadura, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 8.068.771,12
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA DE TUBERIA GAS AG SCH40 1/2". Incluye soldadura, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 978.000,60
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GAS AG SCH40 3/4". Incluye soldadura, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	72 días	lun 19/01/26	lun 20/04/26	109C(		$ 2.975.350,99




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR, caudal de 50 m3/h a 5 psi. Incluye caja en lámina de acero cold rolled calibre 24 terminada en pintura electroestatica, Dimensiones aprox (ancho x alto x profundidad): 40 cm x 60 cm x 25 cm, con portacandado, incluye	2 días	lun 28/09/26	mié 30/09/26	553		$ 989.910,85
121	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y APARATOS**	**55 días**	**mié 15/07/26**	**sáb 26/09/2**			**$ 400.130.975,20**
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 3”	10 días	mar 18/08/26	sáb 29/08/26	123C(		$ 3.008.438,44
123	SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel Tensión de Entrada 11.4kV, Nivel Tensión de Salida 208/120 V, válvula de sobrepresión SC, conmutador sin carga, pasa tapas AT y BT, bujes pararrayos, puesta a tie	10 días	mar 18/08/26	sáb 29/08/26		122C(	$ 44.081.852,21
124	SUM. E INST.SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 1/2", 7m APROX CONDUCTORES DE COBRE 2No12+1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye negativo en piliuretano,soportes,cajas y lo necesarios para completar	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 15.531.870,08
125	SUM. E INST.SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX, CONDUCTORES DE COBRE 2No12+1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye negativo en piliuretano, soportes, cajas y lo necesarios para completar la salida	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 43.350.770,47
126	SUM. E INST. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CONDUCTORES DE COBRE 2No12+1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye negativo en poliuretano,aparato, soportes, cajas y todo lo necesarios para	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 15.773.963,67
127	SUM. E INST.SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROXCONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye negativo en poliuretano, aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 10.096.684,55
128	SUM.E.INST.SALIDA BOTÓN Y CAMPANA TIMBRE EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 8m APROX CONDUCTORES DE COBRE 2No12+1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye negativo en poliuretano, botón timbre,campana timbre,soportes,cajas y lo necesarios para	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 4.209.707,85
129	SUM. E INST.SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2", 5m APROX CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye negativo poliuretano,toma,soportes,cajas y lo necesarios para completar la	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 60.673.477,87
130	SUM. E INST.SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE TIPO GFCI, EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 5m APROX CONDUCTORES DE COBRE 2No12+1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye negativo en poliuretanon toma GFCI, soportes,cajas y lo necesarios para completar	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 27.548.232,05
131	SUM. E INST. SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 12m APROX,CONDUCTORES DE COBRE 2No12+ 1No12 DESNUDO. Incluye negativo en poliuretano, toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida	42 días	mié 15/07/26	jue 10/09/26	211C(días		$ 10.761.425,56




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
132	SUM. MONTAJE Y CONEXIÓN ARMARIO MEDIDORES PARA 24 CTAS. Incluye totalizador regulable trifásico, interrup. automáticos, medidores certificados por el CIDET y según requerimiento del operador de red, barrajes y accesorios.Ver especif. y diagrama unifilar	3 días	mié 5/08/26	lun 10/08/26	211C días	133C	$ 14.368.676,97
133	SUM. E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL TIPO RIEL 50 A 2 POLOS 3 MA 230V (DISYUNTOR)	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/26	132C		$ 5.445.283,75
134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 1X20 A	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/2	132C		$ 3.061.306,26
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 1X30 A	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/2	132C		$ 1.073.556,28
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X20 A	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/2	132C		$ 1.073.556,28
137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO PARA BREAKER RIEL 18 CIRCUITOS AL-CU 75A	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/26	132C		$ 7.146.320,80
138	SUMINSTRO, MONTAJE, ARMADO Y FIGURADA DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS, 3 FASES, 5 HILOS 208/120V, CON PUERTA Y CHAPA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/26	132C		$ 529.937,62
139	S.I DE LUM. INTEGRADA TIPO SOLAR A.P 40W 4800 LM 4000K IP65 IK06 BATERIA LITIO 120WH , O CARACTERITISCAS SUPERIORES, POSTE METÁLICO TRONCOCONICO OCTO. DE 6 M, ØBASE 170 Ø CIMA 120MM, BRAZO SENCILLO EN TUBO ESTRUCT. DE 1"1/2" X 1 M ,	40 días	mié 5/08/26	sáb 26/09/26	132C		$ 69.253.255,97
140	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CU THHN/THWN EN CABLE 3X6AWG +8AWG + 10AWG, EN TUBERÍA EMT 1". Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	7 días	mar 28/07/26	mié 5/08/26	518C días		$ 39.635.682,34
141	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CU THHN/THWN EN CABLE 3X6AWG +8AWG + 10AWG, EN TUBERÍA CONDUIT SCH 40 1". Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	7 días	mar 28/07/26	mié 5/08/26	518C días		$ 23.506.976,18
142	**INFRAESTRUCTURA SOPORTE RITEL**	**85 días**	**lun 1/06/26**	**jue 24/09/2**			**$ 70.341.238,47**
143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE SETI/SETS, CERTIFICADO RITEL IP44 2000mm x 1000mm x 500m. USO EXTERIOR. Incluye 1 tablero monofásico de 4 circuitos, 2 tomacorriente 15 A, 127 V al interior del gabinete, accesorios de fijación y conexión	25 días	mar 25/08/26	jue 24/09/26	414FF días		$ 11.210.487,46
144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO 500mm x 700mm x 200m, CERTIFICADO RITEL. Incluye accesorios de fijación y conexión	25 días	mié 24/06/26	mié 29/07/26	414FF días	147C días;1	$ 7.863.940,12
145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE USUARIO PVC 110mmX110mmX47mm. Incluye tapa ciega accesorios de fijación y	13 días	lun 1/06/26	jue 18/06/26	414C días		$ 5.100.025,77
146	SUM. E INST. CAJA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, PUNTO DE ACCESO AL USUARIO PAU 300mm X 500mm X 60 mm, pintura electrostática texturizada blanco, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE/RITEL. Incluye accesorios de fijación y conexión.	13 días	lun 1/06/26	jue 18/06/26	414C días		$ 5.528.042,12
147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye ac	9 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	144C		$ 25.516.232,71
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2 Ø3" PVC. Incluye accesorios	9 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	144C		$ 3.865.900,63
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2 Ø3" EMT. Incluye accesorio	9 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	144C		$ 1.145.175,53




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
150	SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 40 x 40 x 20 cm. Incluye accesorios de instalación y lo necesario para su correcto funcionamiento	14 días	mié 15/07/26	lun 3/08/26	211C(días		$ 215.329,49
151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE ENLACE PARA TRAMO RECTO, DIMENSIONES 700X600X1200mm, (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA). Incluye todo lo necesario para su correcto	46 días	mar 21/07/26	sáb 19/09/26	518FF días		$ 4.358.371,01
152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE ENLACE PARA UN GIRO, DIMENSIONES 700X800X1200mm, (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA). Incluye todo lo necesario para su correcto	46 días	mar 21/07/26	sáb 19/09/26	518FF días		$ 3.364.545,84
153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE ENLACE PARA DOBLE GIRO, DIMENSIONES 700X1200X1200mm, (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA). Incluye todo lo necesario para su correcto	46 días	mar 21/07/26	sáb 19/09/26	518FF días		$ 2.173.187,79
154	**RED CONTRA INCENDIO**	**139,5 día**	**mié 25/03/26**	**mié 30/09/2**			**$ 42.552.224,14**
155	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABINETE TIPO II , Boquilla chorro niebla en policarbonato UL-FM, cajilla gabinete tipo II 0.77x0.77x0.24, Extintor de polvo químico ABC, Capacidad 10 Lb, Llave spaner cromada dos servicios 2 1/2 y 1 1	35 días	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	417C(	156FF días;1 días;1 días	$ 9.070.555,13
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA CUERPO EN BRONCE 4" CON SALIDA BIFURCADA DE 2 1/2". Incluye doble cheque, tapas, cadena en bronce y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	3 días	sáb 26/09/26	mié 30/09/26	155FF		$ 3.667.473,82
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RANURADO 4"	3 días	mié 19/08/26	sáb 22/08/2	155C(		$ 1.163.128,07
158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4	3 días	mié 19/08/26	sáb 22/08/2	155C(		$ 96.793,98
159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-C-900 - DIAMETRO DE 4" (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE PLACA, EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE	32 días	mié 25/03/26	mié 6/05/26	19CC- días	166C(días;1 días;1 días;1	$ 3.903.873,96
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO SERIE 1	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/2	159C(		$ 2.000.577,91
161	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO SERIE 4(	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/2	159C(		$ 3.217.246,35
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR BRIDA EN HD SERIE 4200 PARA TRANSICIÓN PVC-C900 ACERO DIAMETRO 4" (Incluye Brida	3 días	mié 19/08/26	sáb 22/08/26	155C(días		$ 3.213.444,62
163	Suministro e Instalación de Tubería de Acero negro 3" SCH 40. Incluye accesorios y acoples	37 días	mié 25/03/26	mar 12/05/26	19CC- días		$ 2.824.026,22
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" C 900	32 días	mié 25/03/26	mié 6/05/26	159C(		$ 12.670.403,62
165	REDUCCIÓN DE COPA MJ X MJ C-900 4" X 3"	32 días	mié 25/03/26	mié 6/05/26	159C(		$ 576.252,04
166	Pintura esmalte Tipo Pintuco o similar para tubería de RCI (color amarillo) y contra incendio (color rojo bermellón)	37 días	mar 7/04/26	mar 26/05/26	159C(días		$ 148.448,42
167	**APARTAMENTOS**	**279 días**	**jue 2/10/25**	**vie 2/10/26**			**$ 1.986.497.358,04**
168	**PISO 1**	**111 días**	**lun 4/05/26**	**jue 1/10/26**			**$ 370.856.114,71**
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS 3"X 2" CON SOSCO	5 días	sáb 15/08/26	sáb 22/08/26	189F(días		$ 376.347,36
170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS 4"X 3" CON SOSCO	5 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	190		$ 65.000,67
171	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20 A	9 días	vie 4/09/26	mar 15/09/26	186C(		$ 532.685,13




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
172	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 A	9 días	vie 4/09/26	mar 15/09/26	186C(		$ 532.685,13
173	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30 A	9 días	vie 4/09/26	mar 15/09/26	186C(		$ 532.685,13
174	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40 A	9 días	vie 4/09/26	mar 15/09/26	186C(		$ 532.685,13
175	subsanación alineación estetica de vanos	3 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26	176C(		$ 0,00
176	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4 33x23x9cm, ESPESOR SEGÚN DISEÑO. Incluye lineales, replanteo, gráfil 4mm, mochetas, antepechos, dinteles, dilataciones, adecuación de vanos de ventanas y puertas, cortes y empalmes muros existentes	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	180C(	181C(días;1 días	$ 2.830.106,25
177	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	180C(		$ 4.143.006,89
178	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	180C(	179C(días;1 días;1 días	$ 5.910.854,76
179	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	7 días	mié 5/08/26	vie 14/08/26	178C(días;4 días;4		$ 701.094,14
180	ANCLAJE CON EPÓXICO. Incluye perforación, limpieza y aplicación de epóxico HIT MM HILTI o similar para dinteles	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	24FC- días	176C(	$ 3.372.226,63
181	ELABORACIÓN DE COLUMNETAS /VIGUETAS EN CONCRETO 3000 psi. (0.10 m a 0.12 m, ancho y largo respectivamente). Incluye formaleta, vibrador, distanciadores, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	9 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	176C(días	188	$ 20.874.177,00
182	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones	20 días	vie 31/07/26	jue 27/08/26	183C(		$ 7.459.766,35
183	PAÑETE LISO 1:3 EN MUROS INTERIORES. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	20 días	vie 31/07/26	jue 27/08/26	185F(días	182C(días;3	$ 5.804.985,17
184	PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	10 días	vie 31/07/26	jue 13/08/26	178F(días;4		$ 11.050.146,20
185	REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp)	7 días	mar 4/08/26	jue 13/08/26	178C(días;4 días;4	183F(días	$ 866.893,27
186	SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	7 días	vie 4/09/26	sáb 12/09/26	213F(días	171C(	$ 3.871.110,36




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
187	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño	15 días	sáb 18/07/26	sáb 8/08/26	189F(días	197;2 días	$ 8.464.249,22
188	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:3 ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (Hall, zona social y habitaciones)	7 días	mié 3/06/26	vie 12/06/26	181;2	332C(días	$ 20.344.496,60
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (piso baño)	4 días	mar 16/06/26	vie 19/06/26		193;1 días;1 días;1	$ 8.059.088,25
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60CM TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye aditivo para pega, boquilla y dilataciones y lineales., según diseño entregado por el ICFE (hab y pat)	9,5 días	sáb 13/06/26	sáb 5/09/26		191F(días;1	$ 24.683.118,10
191	GUARDA ESCOBA PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60CM TIPO CORONA O SIMILAR, h=10cm. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color	4 días	jue 3/09/26	mar 8/09/26	190F(días		$ 9.453.014,52
192	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR, h=10cm. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26	193F(días		$ 1.060.576,06
193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (paredes baños y cocinas)	4 días	sáb 20/06/26	jue 25/06/26	189	192F(días;1 días;1 días;1 días	$ 16.820.000,00
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE CRISTAL DE 4MM BISELADO, SIN MARCO Y CON SOPORTES PARA COLGAR EN EL BAÑO. según diseño entregado por el ICFE	9 días	vie 18/09/26	mar 29/09/26	193F(días		$ 1.131.902,50
195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO PISCIS PLUS O SIMILAR. Incluye accesorios de instalación, griferia, sellos, y todos insumos necesarios para su correcto funcionamiento	5 días	vie 28/08/26	jue 3/09/26	193F(días		$ 893.316,04
196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A 8" SENCILLA LAVAPLATOS TIPO BALTA DE GRIVAL O SIMILAR. Incluye sellos, y todos los accesorios e insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	5 días	jue 24/09/26	mié 30/09/26	201F(días		$ 340.403,80
197	SUM. E INST. DIVISIÓN TIPO CORREDERA/BATIENTE EN VIDRIO DE 6mm PARA BAÑO. Incluye cuerpo fijo, puerta con traslapo min. 5cm, estruct. y accesorios en aluminio, sellos con silicona y demás elementos necesarios para la correcta inst. Ver diseño ICFE	10 días	sáb 19/09/26	jue 1/10/26	187;1 días;1		$ 10.090.492,90
198	LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60x50x20 cm CON BASE PEDESTAL EN "H" CON PROTECCIÓN DE FILOS EN ACERO. Incluye bases en granito, rejilla, desagües y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	5 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	190	199C(días	$ 1.644.986,02




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN CON EXTENSIÓN GRIVAL O SIMILAR. Incluye todos los elementos e insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	198C(días		$ 702.602,11
200	SUM. E INST CLOSET DE ALCOBAS TIPO MDP. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Escandinavo/ Milan / Andino o similar canto rigido 15mm, puertas con bisagras, cajones, tubos lisos cromados, zócalo, manijas planas de sobreponer en acero inoxidable, y entre	15 días	sáb 4/07/26	sáb 25/07/26	211C(días		$ 42.952.140,20
201	SUM. E INST. COCINA INTEGRAL MUEBLE ALTO+MUEBLE BAJO + MESON REGLADO DE GAS NATURAL EN ACERO INOX (lavaplatos, salpicadero, estufa 4 puestos, ancho meson 50 - 53 cm)(contempla puertas batientes y cajoneras) en RH 15mm color Cendra escandinavo/Milan/Andino	15 días	sáb 4/07/26	sáb 25/07/26	211C(días	196F(días;2 días	$ 26.741.982,00
202	SUM. E INST. PUERTA MACIZA con canto Rigido RH, e=4 ± 1 cm acabado en melamina Vesto color Cendra Escandinavo /Milan / Andino O SIMILAR. Incluye montante superior y marco en madera, fijación a muros con chazo metálico, tapaluces y tope resorte 2 3/4". Ver	15 días	sáb 4/07/26	sáb 25/07/26	211C(días	207;2	$ 33.946.934,70
203	SUM. E INST MUEBLE. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Escandinavo/ Milan / Andino o similar canto rigido 15mm, puertas con bisagras,zócalo, manijas planas de sobreponer en acero inoxidable, y entrepaños. Según diseño entregado por el ICFE	15 días	mié 19/08/26	lun 7/09/26	211	215C(días	$ 2.939.817,95
204	SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	mar 18/08/26	mié 26/08/26	211F(días	210	$ 19.567.357,20
205	SUM. E INST VENTANA FIJA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+SANDBLASTING+ vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia,accesorios,herrajes y silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	mar 18/08/26	mié 26/08/26	211F(días		$ 2.944.441,14
206	SUM. E INST. REJILLA TIPO PERSIANA EN ALUM. (ver detalle color en plano). Incluye marco y perfilería REF. 315, demás elementos para garantizar su instalación, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	mar 18/08/26	mié 26/08/26	211F(días		$ 1.817.062,39
207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF. SATURNO SCHLAGE O SIMILAR. Alcobas	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	202		$ 1.042.902,43
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF. SATURNO SCHLAGE O SIMILAR. Baños	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	202		$ 589.787,11
209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA C999 70MM SOLDAR O SIMILAR. Entrada principal	1 día	vie 4/09/26	sáb 5/09/26	210		$ 887.268,24




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
210	SUM. E INST. PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEL EN VIDRIO+SANDBLASTING. Vidrio crudo 5 mm. Incluye dilataciones, marco metálico, acabado (ver detalle en planos) y todos los elementos para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE	7 días	jue 27/08/26	vie 4/09/26	204	209	$ 7.941.244,53
211	VINILO TIPO 2 PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. COLOR SEGÚN DISEÑO	9,5 días	mié 17/06/26	mié 19/08/26	213C(días	200C(días;2 días;2	$ 25.650.905,80
212	ESTUCO SOBRE MURO INTERIO. INCLUYE MUCHETAS, ANTEPECHOS, DINTELES, FILO, LINEALES Y DILATACIOENS, TRABAJO EN ALTURAS Y EPPS	25 días	vie 21/08/26	mar 22/09/26	183F(días		$ 19.527.949,40
213	CARRAPLAST PARA TECHOS. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	9 días	mié 10/06/26	vie 24/07/26	187F(días	211C(días;1	$ 5.965.874,41
214	SUM.E INST. DE SANITARIO AVANTI O SIMILAR. Incluye masilla de pega, sello antihongos y accesorios para su instalación.	5 días	sáb 20/06/26	vie 26/06/26	189		$ 2.710.813,70
215	SUM.E INST. DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. Incluye grifería sencilla, acoples,masilla de pega,accesorios desagüe, sifón tipo botella con escudo a pared, sello antihongos, acoples y accesorios para su instalación.	5 días	jue 27/08/26	mié 2/09/26	203C(días		$ 2.484.931,82
216	**piso 2**	**111 días**	**lun 4/05/26**	**jue 1/10/26**			**$ 363.657.790,35**
217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS 3"X 2” CON SOSCO	5 días	mié 12/08/26	mié 19/08/26	236F(días		$ 376.347,36
218	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20 A	9 días	vie 11/09/26	mar 22/09/26	233C(		$ 532.685,13
219	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 A	9 días	vie 11/09/26	mar 22/09/26	233C(		$ 532.685,13
220	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30 A	9 días	vie 11/09/26	mar 22/09/26	233C(		$ 532.685,13
221	subsanación alineación estetica de vanos	3 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26	222C(		$ 0,00
222	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4 33x23x9cm, ESPESOR SEGÚN DISEÑO. Incluye lineales, replanteo, gráfil 4mm, mochetas, antepechos, dinteles, dilataciones, adecuación de vanos de ventanas y puertas, cortes y empalmes muros existentes	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	226C(	227C(días;2 días	$ 2.830.106,25
223	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	226C(		$ 4.143.006,89
224	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	226C(	225C(días;2 días;2 días	$ 5.910.854,76
225	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	7 días	lun 11/05/26	mié 20/05/26	224C(días		$ 701.094,14




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
226	ANCLAJE CON EPÓXICO. Incluye perforación, limpieza y aplicación de epóxico HIT MM HILTI o similar para dinteles	9 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	24FC-días	222C(	$ 3.372.226,63
227	ELABORACIÓN DE COLUMNETAS /VIGUETAS EN CONCRETO 3000 psi. (0.10 m a 0.12 m, ancho y largo respectivamente). Incluye formaleta, vibrador, distanciadores, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	9 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	222C(días	188;2	$ 20.874.177,00
228	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones	20 días	mar 5/05/26	lun 1/06/26	229C(		$ 7.459.766,35
229	PAÑETE LISO 1:3 EN MUROS INTERIORES. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	20 días	mar 5/05/26	lun 1/06/26	231F(días	228C(días;3	$ 5.804.985,17
230	PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	10 días	mar 5/05/26	mar 19/05/26	224F(días		$ 11.050.146,20
231	REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp)	7 días	vie 8/05/26	mar 19/05/26	224C(días	229F(días	$ 866.893,27
232	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40 A	9 días	vie 11/09/26	mar 22/09/26	233C(		$ 532.685,13
233	SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	7 días	vie 11/09/26	sáb 19/09/26		218C(	$ 3.871.110,36
234	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño	15 días	mar 21/07/26	lun 10/08/26	236	245;2	$ 8.464.249,22
235	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:3 ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (Hall, zona social y habitaciones)	7 días	mié 3/06/26	vie 12/06/26	227;2	332C(días	$ 20.344.496,60
236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (piso baño)	2 días	sáb 13/06/26	mié 17/06/26		217F(días;2 días;2	$ 8.059.088,25
237	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60CM TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye aditivo para pega, boquilla y dilataciones y lineales., según diseño entregado por el ICFE (hab y pat)	4 días	sáb 13/06/26	vie 19/06/26		238F(días;2 días	$ 24.683.118,10
238	GUARDA ESCOBA PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60CM TIPO CORONA O SIMILAR, h=10cm. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color	9 días	mié 17/06/26	mar 30/06/26	237F(días		$ 9.453.014,52
239	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR, h=10cm. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color	5 días	lun 22/06/26	vie 26/06/26	240F(días		$ 1.060.576,06




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (paredes baños y cocinas)	5 días	mié 17/06/26	mar 23/06/26	236	239F(días;2 días;2 días;2	$ 16.820.000,00
241	SUM.E INST. DE COMBO AVANTI O SIMILAR. Incluye sanitario,lavamanos semipedestal,grifería, grifería cromadas,acoples,masilla de pega,accesorios desagüe, sifón tipo botella con escudo a pared, sello antihongos, acoples y accesorios para su instalación.	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	236;2		$ 2.900.332,45
242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE CRISTAL DE 4MM BISELADO, SIN MARCO Y CON SOPORTES PARA COLGAR EN EL BAÑO. según diseño entregado por el ICFE	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	240F(días		$ 1.131.902,50
243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO PISCIS PLUS O SIMILAR. Incluye accesorios de instalación, griferia, sellos, y todos insumos necesarios para su correcto funcionamiento	5 días	mié 26/08/26	mar 1/09/26	240F(días		$ 893.316,04
244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A 8" SENCILLA LAVAPLATOS TIPO BALTA DE GRIVAL O SIMILAR. Incluye sellos, y todos los accesorios e insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	5 días	jue 24/09/26	mié 30/09/26	201F(días		$ 340.403,80
245	SUM. E INST. DIVISIÓN TIPO CORREDERA/BATIENTE EN VIDRIO DE 6mm PARA BAÑO. Incluye cuerpo fijo, puerta con traslapo min. 5cm, estruct. y accesorios en aluminio, sellos con silicona y demás elementos necesarios para la correcta inst. Ver diseño ICFE	6 días	sáb 12/09/26	sáb 19/09/26	234;2 días;2		$ 10.090.492,90
246	LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60x50x20 cm CON BASE PEDESTAL EN "H" CON PROTECCIÓN DE FILOS EN ACERO. Incluye bases en granito, rejilla, desagües y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	5 días	lun 10/08/26	sáb 15/08/26	234	247C(días	$ 1.644.986,02
247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN CON EXTENSIÓN GRIVAL O SIMILAR. Incluye todos los elementos e insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	5 días	mié 12/08/26	mié 19/08/26	246C(días		$ 702.602,11
248	SUM. E INST CLOSET DE ALCOBAS TIPO MDP. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Escandinavo/ Milan / Andino o similar canto rigido 15mm, puertas con bisagras, cajones, tubos lisos cromados, zócalo, manijas planas de sobreponer en acero inoxidable, y entre	15 días	mié 1/07/26	mié 22/07/26	260C(días		$ 42.952.140,20
249	SUM. E INST. COCINA INTEGRAL MUEBLE ALTO+MUEBLE BAJO + MESON REGLADO DE GAS NATURAL EN ACERO INOX (lavaplatos, salpicadero, estufa 4 puestos, ancho meson 50 - 53 cm)(contempla puertas batientes y cajoneras) en RH 15mm color Cendra escandinavo/Milan/Andino	15 días	mié 1/07/26	mié 22/07/26	260C(días		$ 26.741.982,00




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
250	SUM. E INST. PUERTA MACIZA con canto Rigido RH, e=4 ± 1 cm acabado en melamina Vesto color Cendra Escandinavo /Milan / Andino O SIMILAR. Incluye montante superior y marco en madera, fijación a muros con chazo metálico, tapaluces y tope resorte 2 3/4". Ver	15 días	mié 1/07/26	mié 22/07/26	260C(días	255;2	$ 33.946.934,70
251	SUM. E INST MUEBLE. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Escandinavo/ Milan / Andino o similar canto rigido 15mm, puertas con bisagras,zócalo, manijas planas de sobreponer en acero inoxidable, y entrepaños. Según diseño entregado por el ICFE	5 días	lun 21/09/26	sáb 26/09/26	260	262	$ 1.469.908,98
252	SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	260F(días		$ 19.567.357,20
253	SUM. E INST VENTANA FIJA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+SANDBLASTING+ vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia,accesorios,herrajes y silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	260F(días		$ 2.944.441,14
254	SUM. E INST. REJILLA TIPO PERSIANA EN ALUM. (ver detalle color en plano). Incluye marco y perfilería REF. 315, demás elementos para garantizar su instalación, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	260F(días		$ 1.817.062,39
255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF. SATURNO SCHLAGE O SIMILAR. Alcobas	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	250		$ 1.042.902,43
256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF. SATURNO SCHLAGE O SIMILAR. Baños	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	250		$ 589.787,11
257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA C999 70MM SOLDAR O SIMILAR. Entrada principal	5 días	sáb 27/06/26	sáb 4/07/26	259C(		$ 887.268,24
258	ESTUCO SOBRE MURO INTERIO. INCLUYE MUCHETAS, ANTEPECHOS,	25 días	mar 26/05/26	mar 30/06/2	229F(	309C(	$ 19.527.949,40
259	SUM. E INST. PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEL EN VIDRIO+SANDBLASTING. Vidrio crudo 5 mm. Incluye dilataciones, marco metálico, acabado (ver detalle en planos) y todos los elementos para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE	7 días	sáb 27/06/26	mar 7/07/26	237C(días	257C(	$ 7.941.244,53
260	VINILO TIPO 2 PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. COLOR SEGÚN DISEÑO	9 días	mié 10/06/26	lun 21/09/26	236C(	248C(días;2 días;2	$ 25.650.905,80
261	SUM.E INST. DE SANITARIO AVANTI O SIMILAR. Incluye masilla de pega, sello antihongos y accesorios para su instalación.	4 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	262C(		$ 1.355.406,85
262	SUM.E INST. DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. Incluye grifería sencilla, acoples,masilla de pega,accesorios desagüe, sifón tipo botella con escudo a pared, sello antihongos, acoples y accesorios para su instalación.	4 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	251	261C(	$ 1.242.465,91
263	**piso 3**	**97,5 días**	**sáb 16/05/26**	**lun 28/09/2**			**$ 370.599.987,13**




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS 3"X 2" CON SOSCO	5 días	mar 8/09/26	lun 14/09/26	283F(días		$ 376.347,36
265	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20 A	9 días	mar 11/08/26	lun 24/08/26	280C(		$ 532.685,13
266	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 A	9 días	mar 11/08/26	lun 24/08/26	280C(		$ 532.685,13
267	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30 A	9 días	mar 11/08/26	lun 24/08/26	280C(		$ 532.685,13
268	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40 A	9 días	mar 11/08/26	lun 24/08/26	280C(		$ 532.685,13
269	subsanación alineación estetica de vanos	3 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/2	270C(		$ 0,00
270	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4 33x23x9cm, ESPESOR SEGÚN DISEÑO. Incluye lineales, replanteo, gráfil 4mm, mochetas, antepechos, dinteles, dilataciones, adecuación de vanos de ventanas y puertas, cortes y empalmes muros existentes	9 días	mié 20/05/26	lun 1/06/26	272C(día	275C(días;2 días	$ 2.830.106,25
271	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	mié 20/05/26	lun 1/06/26	272C(día		$ 4.143.006,89
272	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	mar 19/05/26	vie 29/05/26	274C(día	273C(días;2 días;2 días;2	$ 5.910.854,76
273	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	7 días	vie 22/05/26	lun 1/06/26	272C(días		$ 701.094,14
274	ANCLAJE CON EPÓXICO. Incluye perforación, limpieza y aplicación de epóxico HIT MM HILTI o similar para dinteles	9 días	sáb 16/05/26	jue 28/05/26	24FC- días	272C(día	$ 3.372.226,63
275	ELABORACIÓN DE COLUMNETAS /VIGUETAS EN CONCRETO 3000 psi. (0.10 m a 0.12 m, ancho y largo respectivamente). Incluye formaleta, vibrador, distanciadores, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	9 días	vie 22/05/26	mié 3/06/26	270C(días	188;2	$ 20.874.177,00
276	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones	20 días	vie 22/05/26	vie 19/06/26	277C(		$ 7.459.766,35
277	PAÑETE LISO 1:3 EN MUROS INTERIORES. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	20 días	vie 22/05/26	vie 19/06/26	279F(días	276C(días;3	$ 5.804.985,17
278	PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	10 días	sáb 16/05/26	vie 29/05/26	272F(días		$ 11.050.146,20
279	REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp)	7 días	jue 21/05/26	vie 29/05/26	272C(días	277F(días	$ 866.893,27




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
280	SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	7 días	mar 11/08/26	jue 20/08/26	309F(días	265C(	$ 3.871.110,36
281	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño	15 días	mié 12/08/26	mar 1/09/26	283F(días	292	$ 8.464.249,22
282	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:3 ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (Hall, zona social y habitaciones)	7 días	mié 3/06/26	vie 12/06/26	275	332C(días	$ 20.344.496,60
283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (piso baño)	7 días	sáb 4/07/26	mar 14/07/26	284C(días	264F(días;2 días;2	$ 8.059.088,25
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60CM TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye aditivo para pega, boquilla y dilataciones y lineales., según diseño entregado por el ICFE (hab y pat)	15,5 días	mar 30/06/26	mar 21/07/26		283C(días;2 días	$ 24.683.118,10
285	GUARDA ESCOBA PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60	4 días	vie 17/07/26	jue 23/07/2	284F(		$ 9.453.014,52
286	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA PISO PARED NATAL BLANCO MATE C	5 días	vie 17/07/26	vie 24/07/2	288F(		$ 1.060.576,06
287	POYO EN CONCRETO. h=0,10m (incluye, malla electrosoldada 5.5MM	10 días	vie 19/06/26	jue 2/07/26			$ 976.322,37
288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO PISO PARED NATAL BL	4 días	mié 15/07/26	mar 21/07/2	283	286F(	$ 16.820.000,00
289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE CRISTAL DE 4MM BISELADO, SIN MARCO Y CON SOPORTES PARA COLGAR EN EL BAÑO. según diseño entregado por el ICFE	5 días	mar 22/09/26	lun 28/09/26	288F(días		$ 1.131.902,50
290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO PISCIS PLUS O SIMILAR. Incluye accesorios de instalación, griferia, sellos, y todos insumos necesarios para su correcto funcionamiento	5 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26	288F(días		$ 893.316,04
291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A 8" SENCILLA LAVAPLATOS TIPO BALTA DE GRIVAL O SIMILAR. Incluye sellos, y todos los accesorios e insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	5 días	jue 6/08/26	jue 13/08/26	297		$ 340.403,80
292	SUM. E INST. DIVISIÓN TIPO CORREDERA/BATIENTE EN VIDRIO DE 6n	15 días	mar 1/09/26	sáb 19/09/2	281;2		$ 10.090.492,90
293	SUM.E INST. DE COMBO AVANTI O SIMILAR. Incluye sanitario,lavama	5 días	lun 21/09/26	vie 25/09/2	283;2	294C(	$ 2.900.332,45
294	LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60x50x20 cm CON E	5 días	lun 21/09/26	vie 25/09/2	293C(	295C(	$ 1.644.986,02
295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN CON EXTENSIÓN G	5 días	lun 21/09/26	vie 25/09/2	294C(		$ 702.602,11
296	SUM. E INST CLOSET DE ALCOBAS TIPO MDP. Acabado melamina Ves	15 días	vie 17/07/26	jue 6/08/26	307C(		$ 42.952.140,20
297	SUM. E INST. COCINA INTEGRAL MUEBLE ALTO+MUEBLE BAJO + MES	15 días	vie 17/07/26	jue 6/08/26	307C(	291	$ 26.741.982,00
298	SUM. E INST. PUERTA MACIZA con canto Rigido RH, e=4 ± 1 cm acaba	15 días	vie 17/07/26	jue 6/08/26	307C(	303;3	$ 33.946.934,70




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
299	SUM. E INST MUEBLE. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Esc	10 días	vie 17/07/26	jue 30/07/2	307C(	311	$ 1.469.908,98
300	SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	lun 7/09/26	mar 15/09/26	307F(días	306	$ 19.567.357,20
301	SUM. E INST VENTANA FIJA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+SANDBLA	7 días	lun 7/09/26	mar 15/09/2	307F(		$ 2.944.441,14
302	SUM. E INST. REJILLA TIPO PERSIANA EN ALUM. (ver detalle color en	7 días	lun 7/09/26	mar 15/09/2	307F(		$ 1.817.062,39
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF.	5 días	jue 6/08/26	jue 13/08/2	298		$ 1.042.902,43
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF.	5 días	jue 6/08/26	jue 13/08/2	298		$ 589.787,11
305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA C999 70MM SOLDAR O SIMILAR. Entrada principal	5 días	jue 17/09/26	mié 23/09/26	306C(días		$ 887.268,24
306	SUM. E INST. PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEL EN VIDRIO+SANDBLASTING. Vidrio crudo 5 mm. Incluye dilataciones, marco metálico, acabado (ver detalle en planos) y todos los elementos para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE	7 días	mar 15/09/26	mié 23/09/26	300	305C(días	$ 7.941.244,53
307	VINILO TIPO 2 PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. COLOR SEGÚN DISEÑO	9 días	mar 7/07/26	vie 14/08/26	309F(días	296C(días;2 días;2	$ 25.650.905,80
308	ESTUCO SOBRE MURO INTERIO. INCLUYE MUCHETAS, ANTEPECHOS,	25 días	jue 4/06/26	jue 9/07/26	277F(	309C(	$ 19.527.949,40
309	CARRAPLAST PARA TECHOS. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	15 días	mar 9/06/26	mar 30/06/26	308C(días;2	280F(días;3	$ 5.965.874,41
310	SUM.E INST. DE SANITARIO AVANTI O SIMILAR. Incluye masilla de pe	5 días	lun 21/09/26	vie 25/09/2	311C(		$ 1.355.406,85
311	SUM.E INST. DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. Incluye grifería senci	5 días	lun 21/09/26	vie 25/09/2	299	310C(	$ 1.242.465,91
312	**piso 4**	**80 días**	**mié 17/06/26**	**vie 2/10/26**			**$ 375.756.868,15**
313	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS 3"X 2" CON SOSCO	5 días	jue 10/09/26	mié 16/09/26	333FF días		$ 376.347,36
314	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	318C(		$ 532.685,13
315	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	318C(		$ 532.685,13
316	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	318C(		$ 532.685,13
317	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	318C(		$ 532.685,13
318	SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	359	314C(	$ 3.871.110,36
319	subsanación muros	5 días	mié 17/06/26	mar 23/06/2	327C(		$ 0,00




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
320	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4 33x23x9cm, ESPESOR SEGÚN DISEÑO. Incluye lineales, replanteo, gráfil 4mm, mochetas, antepechos, dinteles, dilataciones, adecuación de vanos de ventanas y puertas, cortes y empalmes muros existentes	7 días	mié 24/06/26	vie 3/07/26	324C(días	325C(días	$ 2.830.106,25
321	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	7 días	mié 24/06/26	vie 3/07/26	324C(días		$ 4.143.006,89
322	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	7 días	mié 24/06/26	vie 3/07/26	324C(días	323C(días;3 días;3 días	$ 5.910.854,76
323	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	7 días	sáb 27/06/26	mar 7/07/26	322C(días		$ 701.094,14
324	ANCLAJE CON EPÓXICO. Incluye perforación, limpieza y aplicación de epóxico HIT MM HILTI o similar para dinteles	7 días	vie 26/06/26	lun 6/07/26		320C(días;3	$ 3.372.226,63
325	ELABORACIÓN DE COLUMNETAS /VIGUETAS EN CONCRETO 3000 psi. (0.10 m a 0.12 m, ancho y largo respectivamente). Incluye formaleta, vibrador, distanciadores, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	7 días	vie 26/06/26	lun 6/07/26	320C(días		$ 20.874.177,00
326	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones	20 días	mar 23/06/26	mar 21/07/26	327C(		$ 7.459.766,35
327	PAÑETE LISO 1:3 EN MUROS INTERIORES. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	20 días	mar 23/06/26	mar 21/07/26	329F(días	326C(días;3	$ 5.804.985,17
328	PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	10 días	vie 19/06/26	vie 3/07/26	322F(días		$ 11.050.146,20
329	REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp)	7 días	vie 26/06/26	lun 6/07/26	322C(días	327F(días	$ 866.893,27
330	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería	15 días	sáb 25/07/26	vie 14/08/2(	347CI		$ 8.464.249,22
331	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:3 ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (Hall, zona social y habitaciones)	15 días	mié 19/08/26	lun 7/09/26	327F(días;1 días;2	332C(días	$ 20.344.496,60
332	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (baños, cocinas y patio de ropas)	7 días	mié 19/08/26	jue 27/08/26	331C(	337;3 días	$ 5.156.881,02
333	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (piso baño)	13 días	sáb 12/09/26	mar 29/09/26	338	313FF días;3 días	$ 8.059.088,25




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
334	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60CM TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye aditivo para pega, boquilla y dilataciones y lineales., según diseño entregado por el ICFE (hab y pat)	25 días	vie 28/08/26	mar 29/09/26	331C días;1 días;2 días;2	335C días;3 días	$ 24.683.118,10
335	GUARDA ESCOBA PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60	15 días	jue 10/09/26	mar 29/09/2	334C		$ 9.453.014,52
336	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR, h=10cm. Incluye aditivo premezclado para la pega y boquilla color	5 días	mar 15/09/26	lun 21/09/26	333C días		$ 1.060.576,06
337	POYO EN CONCRETO. h=0,10m (incluye, malla electrosoldada 5.5MM	10 días	vie 28/08/26	mié 9/09/26	332		$ 976.322,37
338	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO PISO PARED NATAL BLANCO MATE CARA UNICA 30X60 TIPO CORONA O SIMILAR. Incluye adhesivo de ceramica, boquilla color, dilataciones y lineales, según diseño entregado por el ICFE (paredes baños y cocinas)	15 días	mar 25/08/26	vie 11/09/26	332F días	333;3	$ 16.820.000,00
339	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE CRISTAL DE 4MM BISELADO, SIN MARCO Y CON SOPORTES PARA COLGAR EN EL BAÑO. según diseño entregado por el ICFE	9 días	mar 22/09/26	vie 2/10/26	342FF		$ 1.131.902,50
340	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO PISCIS PLUS O SIMILAR	9 días	sáb 12/09/26	mié 23/09/2	338		$ 893.316,04
341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A 8" SENCILLA LAVAPLATO	9 días	mié 2/09/26	sáb 12/09/2	347CI		$ 340.403,80
342	SUM. E INST. DIVISIÓN TIPO CORREDERA/BATIENTE EN VIDRIO DE 6mm PARA BAÑO. Incluye cuerpo fijo, puerta con traslapo min. 5cm, estruct. y accesorios en aluminio, sellos con silicona y demás elementos necesarios para la correcta inst. Ver diseño ICFE	17 días	vie 11/09/26	vie 2/10/26	361FF días	339FF	$ 10.090.492,90
343	SUM.E INST. DE COMBO AVANTI O SIMILAR. Incluye sanitario,lavama	7 días	mar 25/08/26	mié 2/09/26	361FF		$ 2.900.332,45
344	LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60x50x20 cm CON E	7 días	mar 25/08/26	mié 2/09/26	361FF	345FF	$ 1.644.986,02
345	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN CON EXTENSIÓN G	7 días	mar 25/08/26	mié 2/09/26	344FF		$ 702.602,11
346	SUM. E INST CLOSET DE ALCOBAS TIPO MDP. Acabado melamina Ves	19 días	mar 11/08/26	vie 4/09/26	357C		$ 42.952.140,20
347	SUM. E INST. COCINA INTEGRAL MUEBLE ALTO+MUEBLE BAJO + MES	15 días	mar 11/08/26	lun 31/08/2	357C	330CI	$ 26.741.982,00
348	SUM. E INST. PUERTA MACIZA con canto Rigido RH, e=4 ± 1 cm acaba	15 días	mar 11/08/26	lun 31/08/2	357C	353;3	$ 33.946.934,70
349	SUM. E INST MUEBLE. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Escandinavo/ Milan / Andino o similar canto rigido 15mm, puertas con bisagras,zócalo, manijas planas de sobreponer en acero inoxidable, y entrepaños. Según diseño entregado por el ICFE	10 días	mar 11/08/26	mar 25/08/26	357C días	361;3	$ 1.469.908,98
350	SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	jue 24/09/26	vie 2/10/26	357FF		$ 19.567.357,20
351	SUM. E INST VENTANA FIJA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+SANDBLASTING+ vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia,accesorios,herrajes y silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	jue 24/09/26	vie 2/10/26	357FF		$ 2.944.441,14




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
352	SUM. E INST. REJILLA TIPO PERSIANA EN ALUM. (ver detalle color en plano). Incluye marco y perfilería REF. 315, demás elementos para garantizar su instalación, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE	7 días	jue 24/09/26	vie 2/10/26	357FF		$ 1.817.062,39
353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF.	7 días	mar 1/09/26	mié 9/09/26	348		$ 1.042.902,43
354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF.	7 días	mar 1/09/26	mié 9/09/26	348		$ 589.787,11
355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA C999 70MM SOLDAR O SIMILAR. Entrada principal	7 días	jue 10/09/26	vie 18/09/26	356C(		$ 887.268,24
356	SUM. E INST. PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEL EN VIDRIO+SANDBLASTING. Vidrio crudo 5 mm. Incluye dilataciones, marco metálico, acabado (ver detalle en planos) y todos los elementos para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE	7 días	jue 10/09/26	vie 18/09/26	334C(días	355C(	$ 7.941.244,53
357	VINILO TIPO 2 PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. COLOR SEGÚN DISEÑO	14 días	mar 4/08/26	vie 2/10/26	359	346C(días;3 días;3	$ 25.650.905,80
358	ESTUCO SOBRE MURO INTERIO. INCLUYE MUCHETAS, ANTEPECHOS,	20 días	vie 28/08/26	mar 22/09/2	327;1		$ 19.527.949,40
359	CARRAPLAST PARA TECHOS. Incluye T.A (andamios, epps y señalizaci	20 días	mar 7/07/26	lun 3/08/26	327F(	318;3	$ 5.965.874,41
360	SUM.E INST. DE SANITARIO AVANTI O SIMILAR. Incluye masilla de pe	7 días	mar 25/08/26	mié 2/09/26	349		$ 1.355.406,85
361	SUM.E INST. DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. Incluye grifería sencilla, acoples,masilla de pega,accesorios desagüe, sifón tipo botella con escudo a pared, sello antihongos, acoples y accesorios para su instalación.	7 días	mar 25/08/26	mié 2/09/26	349	342FF días;3	$ 1.242.465,91
362	**piso 5**	**85,5 días**	**mar 9/06/26**	**vie 2/10/26**			**$ 373.672.329,12**
363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS 3"X 2" CON SOSCO	5 días	mié 19/08/26	mar 25/08/26	383FF		$ 376.347,36
364	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/26	368C(		$ 532.685,13
365	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/2	368C(		$ 532.685,13
366	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/2	368C(		$ 532.685,13
367	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40 A	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/2	368C(		$ 532.685,13
368	SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBRE	7 días	vie 18/09/26	sáb 26/09/2	409F(	364C(	$ 3.871.110,36
369	subsanación muros	5 días	mar 9/06/26	mar 16/06/2	377C(		$ 0,00
370	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4 33x23x9cm, ESPESOR SEGÚN D	7 días	mié 1/07/26	jue 9/07/26	374C(	375C(	$ 1.830.106,25
371	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	7 días	mié 1/07/26	jue 9/07/26	374C(días	373C(días;3	$ 3.143.006,89
372	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X	7 días	mié 1/07/26	jue 9/07/26	374C(		$ 5.910.854,76
373	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero,	7 días	mié 1/07/26	jue 9/07/26	371C(	379	$ 701.094,14
374	ANCLAJE CON EPÓXICO. Incluye perforación, limpieza y aplicación de epóxico HIT MM HILTI o similar para dinteles	7 días	vie 3/07/26	sáb 11/07/26		370C(días;3	$ 3.372.226,63
375	ELABORACIÓN DE COLUMNETAS /VIGUETAS EN CONCRETO 3000 psi.	7 días	mié 1/07/26	jue 9/07/26	370C(		$ 20.874.177,00
376	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORAD(	20 días	mié 1/07/26	mar 28/07/2	371C(		$ 7.459.766,35




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
377	PAÑETE LISO 1:3 EN MUROS INTERIORES. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	24,5 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	371F(días	381F(días;3	$ 5.804.985,17
378	PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incluye mochetas, an	17 días	mar 16/06/26	mié 8/07/26	377C(	382F(	$ 11.050.146,20
379	REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro	7 días	jue 9/07/26	mar 21/07/2	373		$ 866.893,27
380	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería	15 días	lun 24/08/26	vie 11/09/2	408C(	392	$ 8.464.249,22
381	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:3 ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (Hall, zona social y habitaciones)	15 días	sáb 11/07/26	sáb 1/08/26	377F(días	384C(días	$ 20.344.496,60
382	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (baños, cocinas y patio de ropas)	7 días	sáb 4/07/26	mar 14/07/26	378F(días	388	$ 5.072.341,99
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED NATAL BLANCO MATE C	15 días	mar 4/08/26	mar 25/08/2	388	363FF	$ 8.059.088,25
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LINARES BEIGE CARAS DIFEREN	25 días	lun 3/08/26	vie 4/09/26	381C(	385C(	$ 24.683.118,10
385	GUARDA ESCOBA PISO LINARES BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 60X60	15 días	mar 18/08/26	vie 4/09/26	384C(		$ 9.453.014,52
386	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA PISO PARED NATAL BLANCO MATE C	7 días	vie 14/08/26	lun 24/08/2	383C(		$ 1.060.576,06
387	POYO EN CONCRETO. h=0,10m (incluye, malla electrosoldada 5.5MM	10 días	mar 21/07/26	sáb 1/08/26	377		$ 976.322,37
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO PISO PARED NATAL BL	15 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	382	383;3	$ 16.820.000,00
389	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE CRISTAL DE 4M	9 días	mar 22/09/26	vie 2/10/26	392FF		$ 1.131.902,50
390	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO PISCIS PLUS O SIMILAR	9 días	mar 4/08/26	mar 18/08/2	388		$ 893.316,04
391	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A 8" SENCILLA LAVAPLATO	9 días	vie 11/09/26	mié 23/09/2	397FF		$ 340.403,80
392	SUM. E INST. DIVISIÓN TIPO CORREDERA/BATIENTE EN VIDRIO DE 6n	17 días	vie 11/09/26	vie 2/10/26	380;3	389FF	$ 10.090.492,90
393	SUM.E INST. DE COMBO AVANTI O SIMILAR. Incluye sanitario,lavama	7 días	jue 17/09/26	vie 25/09/2	411FF		$ 2.900.332,45
394	LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60x50x20 cm CON E	7 días	jue 17/09/26	vie 25/09/2	411FF	395C(	$ 1.644.986,02
395	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN CON EXTENSIÓN G	7 días	jue 17/09/26	vie 25/09/2	394C(		$ 702.602,11
396	SUM. E INST CLOSET DE ALCOBAS TIPO MDP. Acabado melamina Ves	15 días	vie 4/09/26	mié 23/09/2	407C(		$ 42.952.140,20
397	SUM. E INST. COCINA INTEGRAL MUEBLE ALTO+MUEBLE BAJO + MES	15 días	vie 4/09/26	mié 23/09/2	407C(	391FF	$ 26.741.982,00
398	SUM. E INST. PUERTA MACIZA con canto Rigido RH, e=4 ± 1 cm acaba	15 días	vie 4/09/26	mié 23/09/2	407C(	403F(	$ 33.946.934,70
399	SUM. E INST MUEBLE. Acabado melamina Vesto RH, color Cendra Esc	10 días	vie 11/09/26	mié 23/09/2	407C(	411F(	$ 1.469.908,98
400	SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluy	7 días	mié 23/09/26	jue 1/10/26	407F(		$ 19.567.357,20
401	SUM. E INST VENTANA FIJA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+SANDBLA	7 días	mié 23/09/26	jue 1/10/26	407F(		$ 2.944.441,14
402	SUM. E INST. REJILLA TIPO PERSIANA EN ALUM. (ver detalle color en	7 días	mié 23/09/26	jue 1/10/26	407F(		$ 1.817.062,39
403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF.	7 días	lun 21/09/26	mar 29/09/2	398F(		$ 1.042.902,43
404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA POMO PLATINUM REF.	7 días	lun 21/09/26	mar 29/09/2	398F(		$ 589.787,11
405	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA C999 70MM SOLDAR O	7 días	mar 15/09/26	mié 23/09/2	406		$ 887.268,24
406	SUM. E INST. PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEI	7 días	sáb 5/09/26	lun 14/09/2	384	405	$ 7.941.244,53
407	VINILO TIPO 2 PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. COLOR SEGÚN DISEÑO	15 días	vie 21/08/26	vie 25/09/26	409C(días	396C(días;3 días;3	$ 25.650.905,80
408	ESTUCO SOBRE MURO INTERIO. INCLUYE MoCHETAS, ANTEPECHOS,	20 días	lun 10/08/26	vie 4/09/26	377F(	380C(	$ 19.527.949,40
409	CARRAPLAST PARA TECHOS. Incluye T.A (andamios, epps y señalizaci	20 días	jue 13/08/26	mié 9/09/26	408C(	368F(	$ 5.965.874,41
410	SUM.E INST. DE SANITARIO AVANTI O SIMILAR. Incluye masilla de pe	20 días	mar 1/09/26	vie 25/09/2	411FF		$ 1.355.406,85
411	SUM.E INST. DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. Incluye grifería senci	7 días	jue 17/09/26	vie 25/09/2	399F(	393FF	$ 1.242.465,91




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
412	**ZONAS COMUNES-PUNTO FIJO**	**276,5 día**	**jue 2/10/25**	**mié 30/09/2**			**$ 131.954.268,58**
413	**PUNTO FIJO**	**276,5 día**	**jue 2/10/25**	**mié 30/09/2**			**$ 131.954.268,58**
414	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	25 días	mar 16/06/26	mar 21/07/26		415C(días;1 días;1 días;1 días;1	$ 12.949.224,30
415	PAÑETE LISO 1:3 EN MUROS INTERIORES. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones	20 días	mié 24/06/26	jue 23/07/26	414C(días	416C(días	$ 5.072.838,60
416	ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:3 ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales (Hall, zona social y habitaciones)	15 días	vie 10/07/26	vie 31/07/26	415C(días	419C(días;4	$ 11.830.303,50
417	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y	20 días	sáb 15/08/26	jue 10/09/26	419C(días	418C(días;1	$ 7.432.330,53
418	CARRAPLAST PARA TECHOS. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	20 días	lun 24/08/26	jue 17/09/26	417C(		$ 6.645.157,14
419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TABLÓN ORIGINAL ALFAGRES 30x30cm O SIMILAR. Incluye boquilla, aditivo	25 días	lun 27/07/26	vie 28/08/26	416C(días	417C(días;4	$ 13.528.760,60
420	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TABLÓN ETRUSCA LONG SAHARA 30x7cm ALFAGRES O SIMILAR. Incluye boquilla, aditivo	25 días	lun 10/08/26	jue 10/09/26	416C(días		$ 3.928.431,63
421	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA MONA LAVADA NO. 2 DE ALTURA VARIABLE. Incluye cemento gris para pega	30 días	lun 10/08/26	jue 17/09/26	419C(días	422C(	$ 15.157.790,00
422	CINTAS PARA ESCALERAS O PISO EN GRAVILLA MONA LAVADA NO. 2 DE ANCHO VARIABLE. Incluye cemento gris para pega	30 días	lun 10/08/26	jue 17/09/26	421C(	425	$ 25.813.040,90
423	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE	10 días	jue 2/10/25	mar 14/10/25			$ 689.966,32
424	SUM. E INST. DE PASAMANOS de seguridad, Incluye wash primer + esmalte + anclaje y fijación a muro. Incluye todos los accesorios para garantizar su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE	20 días	vie 4/09/26	mié 30/09/26	417F(días		$ 9.817.609,16
425	SUM. E INST. DE BARANDA METALICA-PASAMANOS de seguridad. Incluye wash primer + esmalte + anclaje y fijación a muro, incluye todos los accesorios para garantizar su instalación y funcionamiento. Ver diseño entregado por el ICFE	10 días	jue 17/09/26	mié 30/09/26	422		$ 19.088.815,90
426	**FACHADAS**	**80 días**	**mar 16/06/26**	**jue 1/10/26**			**$ 234.599.635,38**
427	**FACHADA 1**	**30,5 días**	**mié 24/06/26**	**mié 5/08/26**			**$ 53.725.659,02**
428	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEAB	7 días	mar 14/07/26	jue 23/07/2	434	429F(	$ 5.994.684,70
429	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIP(	5 días	jue 30/07/26	mié 5/08/26	428F(	486;4	$ 5.113.988,90
430	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEAB	1 día	mié 29/07/26	mié 29/07/2	429C(		$ 1.961.527,26
431	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4". I	4 días	mié 24/06/26	mar 30/06/2		434C(	$ 2.503.769,18
432	CORTE PARA REJILLAS	5 días	vie 24/07/26	jue 30/07/2	428F(	433	$ 0,00
433	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORAD(	3 días	vie 31/07/26	mar 4/08/26	432		$ 0,00
434	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y	9 días	jue 25/06/26	mar 7/07/26	431C(día	428;4	$ 18.775.000,00




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
435	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	jue 25/06/26	mar 7/07/26	431C día	179C días;1 días;1 días	$ 6.724.153,30
436	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	jue 25/06/26	mar 7/07/26	431C día		$ 9.759.750,70
437	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	4 días	mié 8/07/26	mar 14/07/26	434		$ 2.892.784,98
438	**FACHADA 2**	**26,5 días**	**sáb 11/07/26**	**mié 19/08/2**			**$ 53.325.659,02**
439	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A	7 días	sáb 1/08/26	mar 11/08/26	444		$ 5.994.684,70
440	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPC	4 días	jue 13/08/26	mié 19/08/2	486	481;4	$ 5.113.988,90
441	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	mié 12/08/26	mié 12/08/26	440C día		$ 1.561.527,26
442	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes de fijación a muro	8 días	sáb 11/07/26	jue 23/07/26	452	444C día;46	$ 2.503.769,18
443	CORTE PARA REJILLAS	5 días	mar 14/07/26	mar 21/07/2			$ 0,00
444	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12	5 días	lun 27/07/26	vie 31/07/2	442C	456;4	$ 18.775.000,00
445	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	mar 14/07/26	lun 27/07/26	442C día	179C días;1 días;1 días	$ 6.724.153,30
446	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	mar 14/07/26	lun 27/07/26	442C día		$ 9.759.750,70
447	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	4 días	sáb 1/08/26	jue 6/08/26	444		$ 2.892.784,98
448	**FACHADA 3**	**69 días**	**mar 16/06/26**	**jue 17/09/2**			**$ 74.222.658,32**
449	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEAB	5 días	mié 5/08/26	mié 12/08/2	456;4	454	$ 5.994.684,70
450	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPC	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/2	481	492;4	$ 5.113.988,90
451	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	vie 11/09/26	vie 11/09/26	450C día		$ 1.561.527,26
452	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4". I	9 días	mar 30/06/26	vie 10/07/2	431	442	$ 2.503.769,18
453	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	7 días	mar 16/06/26	mié 29/07/26			$ 20.896.999,30




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
454	CORTE PARA REJILLAS	5 días	jue 13/08/26	jue 20/08/2	449	455	$ 0,00
455	CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones	3 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	454		$ 0,00
456	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista	3 días	sáb 1/08/26	mié 5/08/26	444	449;4	$ 18.775.000,00
457	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	sáb 1/08/26	jue 13/08/26	444	179C(días;1 días;1 días	$ 6.724.153,30
458	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	sáb 1/08/26	jue 13/08/26	444		$ 9.759.750,70
459	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	4 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26	456		$ 2.892.784,98
460	**FACHADA 4**	**52,5 días**	**vie 24/07/26**	**jue 1/10/26**			**$ 53.325.659,02**
461	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEAB	4 días	mié 29/07/26	lun 3/08/26	466	465	$ 5.994.684,70
462	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	mié 23/09/26	mié 23/09/26	463C(día		$ 1.561.527,26
463	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	6 días	jue 24/09/26	jue 1/10/26	492	462C(día;55 día	$ 5.113.988,90
464	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4". I	5 días	vie 24/07/26	jue 30/07/2	442	466C(	$ 2.503.769,18
465	CORTE PARA REJILLAS	5 días	mar 4/08/26	mar 11/08/26	461;4		$ 0,00
466	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista	3 días	sáb 25/07/26	mié 29/07/26	464C(día	449;4	$ 18.775.000,00
467	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL 0.12X0.38X0.19cm CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle planos. Acabado a la vista	9 días	sáb 25/07/26	mié 5/08/26	464C(día	179C(días;1 días;1 días	$ 6.724.153,30



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
468	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	9 días	sáb 1/08/26	jue 13/08/26	444		$ 9.759.750,70
469	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	4 días	mié 29/07/26	lun 3/08/26	466		$ 2.892.784,98
470	**PICADO DE FACHADA**	**71 días**	**vie 19/06/26**	**mié 23/09/2**			**$ 92.516.099,32**
471	**7**	**35 días**	**lun 6/07/26**	**lun 24/08/2**			**$ 9.601.807,52**
472	PICADO DE PLACAS AIRES	4 días	lun 6/07/26	jue 9/07/26		473C(	$ 0,00
473	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEAB	6 días	mié 8/07/26	jue 16/07/2	472C(	465;4	$ 5.994.684,70
474	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12	4 días	jue 23/07/26	mar 28/07/2	473	475	$ 0,00
475	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIP(	19 días	mar 28/07/26	lun 24/08/2	474	476C(	$ 2.045.595,56
476	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEAB	1 día	lun 27/07/26	mar 28/07/2	475C(		$ 1.561.527,26
477	**8**	**46,5 días**	**vie 10/07/26**	**vie 11/09/2**			**$ 9.601.807,52**
478	PICADO DE PLACAS AIRES	4 días	vie 10/07/26	jue 16/07/2	472	479;4	$ 0,00
479	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado	6 días	jue 16/07/26	vie 24/07/26	478	465;4	$ 5.994.684,70
480	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista COCOA ANTEPECHO	4 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	479		$ 0,00
481	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	19 días	mié 19/08/26	vie 11/09/26	440	450;4 día	$ 2.045.595,56
482	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	mar 18/08/26	mié 19/08/26	481C(	día	$ 1.561.527,26
483	**ORIENTE**	**19,5 días**	**jue 16/07/26**	**mié 12/08/2**			**$ 20.917.647,94**
484	PICADO DE PLACAS AIRES	3 días	jue 16/07/26	mar 21/07/2	478	485;4	$ 0,00
485	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado	8 días	mié 22/07/26	vie 31/07/26	484	488	$ 5.994.684,70
486	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	5 días	mié 5/08/26	mié 12/08/26	429	440;4 día	$ 10.468.651,00




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
487	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	mar 4/08/26	mié 5/08/26	486C(día		$ 1.561.527,26
488	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26	485		$ 2.892.784,98
489	**OCCIDENTE**	**48,5 días**	**mié 22/07/26**	**mié 23/09/2**			**$ 20.917.647,94**
490	PICADO DE PLACAS AIRES	3 días	mié 22/07/26	vie 24/07/2(	484	491	$ 0,00
491	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado	8 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	490	494	$ 5.994.684,70
492	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	5 días	jue 17/09/26	mié 23/09/26	450	463;4 día	$ 10.468.651,00
493	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	mié 16/09/26	jue 17/09/26	492C(día		$ 1.561.527,26
494	DINTELES EN CONCRETO 3000 psi (h: 0,30 cm x 0,10). Incluye acero, formaleta, desencofrado y retiro de los sobrantes de formaleta.	4 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26	491		$ 2.892.784,98
495	**INTERNA 1-2**	**28,5 días**	**mar 30/06/26**	**jue 6/08/26**			**$ 15.738.594,20**
496	PICADO DE PLACAS AIRES	3 días	mar 30/06/26	jue 2/07/26	501F(	497	$ 0,00
497	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado	12 días	jue 23/07/26	jue 6/08/26	496		$ 5.994.684,70
498	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	6 días	vie 24/07/26	vie 31/07/26	503	513F(días;4 día	$ 8.182.382,24
499	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	jue 23/07/26	vie 24/07/26	498C(día		$ 1.561.527,26
500	**INTERNA 3-4**	**25 días**	**vie 19/06/26**	**vie 24/07/2**			**$ 15.738.594,20**
501	PICADO DE PLACAS AIRES	3 días	vie 19/06/26	mar 23/06/2		502;4	$ 0,00
502	PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado	12 días	mar 23/06/26	jue 9/07/26	501	503F(días	$ 5.994.684,70



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
503	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales	6 días	jue 16/07/26	vie 24/07/26	502F(días	498;5día	$ 8.182.382,24
504	LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA	1 día	mié 15/07/26	mié 15/07/26	503C(día		$ 1.561.527,26
505	**CUBIERTA**	**43 días**	**mar 21/07/26**	**mar 15/09/**			**$ 139.690.515,51**
506	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista	15 días	mar 21/07/26	lun 10/08/26	501F(días	512;5	$ 0,00
507	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.10x0.20x0.30cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCLAJES. Ver detalle en planos.	15 días	mar 21/07/26	lun 10/08/26	506C(		$ 13.139.448,70
508	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MEMBRANA P.V.C DE 1.2 mm DE ESPESOR PARA CUBIERTAS CON PROTECCION UV. INCLUYE GEOTEXTIL nt 1600 Y PERFILES DE ANCLAJE PVC ANCLADOS CON CHAZOS Y TORNILLOS.	10 días	jue 3/09/26	mar 15/09/26	511F(días	514C(	$ 68.595.039,70
509	CUBIERTA TRASLUCIDA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8mm COLOR OPAL. Incluye estructura metálica de soporte, anticorrosivo, esmalte color blanco, remates y todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE	8 días	mar 18/08/26	jue 27/08/26	513	510	$ 1.974.358,30
510	SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y T.A (andamios, epps y señalización)	4 días	vie 28/08/26	mié 2/09/26	509		$ 14.650.538,80
511	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm. Incluye dilatación superior en	5 días	jue 20/08/26	mié 26/08/2	512	508F(	$ 4.876.032,39
512	ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización)	7 días	lun 10/08/26	mié 19/08/26	506	511;3	$ 30.679.859,90
513	Suministro e instalación de ACCESORIOS (platinas y ángulos de unión) ACERO A-36. Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte, anticorrosivo premium, acabado en esmalte sintético tipo Pintulux	6 días	lun 10/08/26	mar 18/08/26	498F(días	509	$ 1.428.507,84



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
514	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA INDUSTRIAL UPVC COLOR VERDE 2,0mm O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación	8 días	jue 3/09/26	sáb 12/09/26	508C(		$ 4.346.729,88
515	**AREA EXTERIORES**	**79 días**	**mar 16/06/26**	**mié 30/09/2**			**$ 267.924.285,81**
516	**ANDENES**	**79 días**	**mar 16/06/26**	**mié 30/09/2**			**$ 158.429.733,65**
517	SUBBASE GRANULAR compactado al 95% del proctor modificado. Suministro, transporte, colocación, nivelación y compactación, según Normativas vigentes. Incluye equipo de nivelación y de compactación y los respectivos ensayos	25 días	mar 16/06/26	mar 21/07/26		523;7	$ 17.873.839,20
518	ELABORACIÓN DE ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO DE 3000 psi IMPERMEABILIZADO, e=0.10m. Incluye formaleta malla 6 mm, polipropileno, junta de dilatación y juntas de construcción.	22 días	mar 11/08/26	mar 8/09/26	520C(	522;1 días;1 días;1 días;1	$ 35.235.775,00
519	ELABORACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3000 psi. 0,15 ancho x 0.35 alto Incluye formaleta. según diseño sección entregado por el ICFE.	22 días	mar 11/08/26	mar 8/09/26	523F(días		$ 6.493.107,30
520	CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO CONCRETO 3.000 psi a=0,30m y h=0,50m con rejilla en LADRILLO REJILLA TERRACOTA DE 0,06mx0,12mx0,24m (Incluye excavación y base granular), todo lo necesario para su ejecución.	25 días	mar 11/08/26	vie 11/09/26	523F(días	518C(	$ 27.642.840,30
521	EMPRADIZACION DE ZONAS BLANDAS EXTERIORES. Incluye impermeabilizacion, filtro en gravilla, geotextil, tierra negra y Cespedon en pasto Kikuyo. Segun detalle.	17 días	mié 9/09/26	mié 30/09/26	518		$ 11.402.077,67
522	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA CERRAMIENTO PERIMETRAL h: 1.80 m**	**14 días**	**mié 9/09/26**	**vie 25/09/26**	**518**		**$ 53.427.400,00**
523	CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Ver diseño	17 días	mar 21/07/26	mié 12/08/26	517	519F(días;5 días	$ 6.354.694,18
524	**CUARTO DE BOMBAS Y BASURAS**	**39 días**	**lun 6/07/26**	**vie 28/08/2**			**$ 109.494.552,16**
525	Estructura perfil lamina delgada PHR C ASTM A653 grado 50. Calibre	10 días	lun 6/07/26	sáb 18/07/2		526	$ 8.885.345,65
526	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA INDUSTRIAL UPVC COLOR VERI	1 día	mar 21/07/26	mar 21/07/2	525	527	$ 527.515,70
527	SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLI	2 días	mié 22/07/26	jue 23/07/2	526	540F(	$ 1.923.003,91
528	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO 1" en bronce pa	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 789.568,39
529	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE ROSCADO RED WHITE O SI	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 3.137.510,10
530	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE ROSCADO RED WHITE O SI	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 1.498.854,37
531	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE ROSCADO RED WHITE O SI	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 260.335,79
532	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 12.665.992,70
533	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 938.291,68



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Sucesc	Costo
534	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXPANSIÓN ANTIVIBRATORIA 2 1/2" (Fl	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 1.107.376,00
535	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 2 1/2"	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 3.793.040,07
536	Equipo de presión tipo Aqua-Press Modelo APT2-HE2-50-501 (refere	10 días	lun 3/08/26	sáb 15/08/2	547F(	534;5	$ 52.211.493,90
537	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLAUTA DE VENTILACIÓN PVC 4¨ (incluy	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/2	536		$ 409.504,59
538	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG +10 AWG, EN TUBERÍA CONDUIT SCH 40 1. Incluye todo lo necesario para su correcto	2 días	mié 29/07/26	vie 31/07/26	546	539	$ 1.749.746,92
539	INSTLACIONES ELÉCTRICAS	3 días	vie 31/07/26	mar 4/08/26	538		$ 3.392.968,53
540	SUM. E INST. PUERTA METALICA DOBLE HOJA PERSIANA. incluye dila	15 días	jue 6/08/26	jue 27/08/2	527F(	544	$ 3.738.648,39
541	SUM. E INST. REJILLA TIPO PERSIANA EN ALUM. (ver detalle color en	1 día	vie 24/07/26	vie 24/07/2	527	546;5	$ 1.181.473,44
542	ESCALONES EN POLIURETANO MEDIDAS APROX : 0,45M * 0,3M RESI	1 día	sáb 25/07/26	lun 27/07/2	541	543	$ 2.339.136,00
543	ESCOTILLA DE ACCESO, en lámina de alfajor ACERO INOXIDABLE A30	2 días	lun 27/07/26	mié 29/07/2	542		$ 2.337.752,64
544	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERROJO PESTILLO RESBALÓN PARA	1 día	jue 27/08/26	vie 28/08/2	540		$ 151.497,24
545	GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIP(	3 días	vie 31/07/26	mar 4/08/26	547		$ 3.986.359,52
546	ESTUCO SOBRE MURO INTERIO. INCLUYE MUCHETAS, ANTEPECHOS,	3 días	sáb 25/07/26	mié 29/07/2	541	547;5	$ 1.125.993,67
547	VINILO TIPO 2 PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA. Incluye 3 manos de	2 días	mié 29/07/26	vie 31/07/2	546	536F(	$ 1.343.142,96
548	**CONEXIÓN SERVICIOS PUBLICOS**	**85 días**	**mié 3/06/26**	**lun 28/09/2**			**$ 207.388.440,84**
549	TOTAL CONEXIÓN SERVICIOS PUBLICOS	85 días	mié 3/06/26	lun 28/09/2		550C(	$ 88.261.904,13
550	TRAMITES	85 días	mié 3/06/26	lun 28/09/2	549C(	551C(	$ 54.656.745,64
551	PMT	40 días	mié 3/06/26	mié 29/07/2	550C(	88FC+	$ 6.288.000,00
552	TAPONADA DE ACOMETIDAS	85 días	mié 3/06/26	lun 28/09/2	550C(		$ 20.799.651,07
553	CONEXIONES DOMICILIARIAS	85 días	mié 3/06/26	lun 28/09/2	550C(	63FF;	$ 37.382.140,00
554	ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos	7 días	jue 24/09/26	vie 2/10/26	463FF día		$ 10.972.312,88

