Outlook

Envío matriz de seguimiento – Reunión de seguimiento Contratos Electrocaqueta 06 de junio de 2026

Desde EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 16/06/2026 9:24
Para Maria Fernanda Calderon Latorre <maria.calderon@electrocaqueta.com.co>; Oscar Julián Arciniegas Zapata <oscar.arciniegas@electrocaqueta.com.co>
CC JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES <masuarezg@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (18 KB)
Seguimiento electrocaqueta (2) (2).xlsx;

Cordial saludo,

En relación con la **reunión de seguimiento realizada el día, 6 de junio de 2026**, me permito remitir la **matriz de seguimiento y compromisos**, la cual recoge los acuerdos y acciones definidos durante dicha sesión.

Es importante precisar que la diligencia y cumplimiento de esta matriz resulta fundamental para el adecuado desarrollo del proyecto, así como para el seguimiento por parte de las entidades involucradas, y con el fin de **evitar que, en etapas posteriores, deba adelantarse algún proceso por presunto incumplimiento**.

Contrato	Estado	Actividad vigente vencimiento	Avanzame	Compromiso	Nota
GGC 550 2020	Ejecucion-Obra culminada	12-Mar-26	abril-2026	Enviar la documentacion para suscribir el acta de recibo y entrega	Normalizacion de usuarios, tema critico para entrar a campo por motivos de lluvia, complicado de ingreso del personal, Retie se encuentra en proceso de verificaciones en campo que estan pendientes
GGC 551 2020	Ejecucion	16-Feb-26	Agosto 2025	Subir los informes a avanzame antes de la siguiente reunion de seguimiento	A la fecha no se ha dado inicio a la ejecución de las obras. No obstante, se han venido adelantando actividades de coordinación y revisión conjunta con la interventoría, orientadas a la verificación de aspectos técnicos, administrativos y documentales necesarios para el inicio del proyecto. Estas gestiones buscan garantizar que se cumplan las condiciones requeridas para el desarrollo adecuado de las actividades constructivas, así como la correcta articulación entre las partes involucradas. Una vez se consoliden los ajustes y validaciones correspondientes con la interventoría, se procederá con el inicio de las obras conforme a lo establecido en el contrato y en la programación del proyecto. 82 % de avance de obra, contratista de obra no ha seguido con el avance de obra
GGC 500 2022	Ejecucion-Obra culminada	29-Apr-26	Feb-26	Apenas se tenga acta de recibo y entrega de infraestructura, se enviara documentacion para sexto desembolso	El proyecto presenta un avance físico del 100 % en la ejecución de las obras. Actualmente, se encuentra pendiente la consolidación y entrega de la totalidad de la documentación técnica, administrativa y contractual requerida. Se entrego documentacion para acta d erecibo y entrega
GGC 1362 2024	Ejecucion	8-Jun-26	Oct-25	Actividad vencida : avance de 80% de obra. ELECTROCAQUETA remitira solicitud de ajuste al cronograma (actualizacion fechas de cronograma) para el dia 12 de junio de 2026. Enviar los informes en el drive para el dia 11 de junio de 2026.	ELECTROCAQUETA remitio solicitud de tercer desembolso con acta de avance del 60% el dia 20 de abril de 2026 , sin embargo fue necesario la subsanacion de algunos documentos soporte, la cual fue allegada el dia 06 de enero de 2026 .
GGC 1366 2025	Ejecucion	19-Jun-26	Oct-25	Actividad vencida : avance de 80% de obra. ELECTROCAQUETA remitira solicitud de ajuste al cronograma (actualizacion fechas de cronograma) para el dia 09 de junio de 2026. Enviar los informes en el drive para el dia 12 de junio de 2026.	ELECTROCAQUETA informa avances considerables en la adquision de materiales como posteria y transformador de potencia, sin embargo, a la fecha no se ha realizado la suscripcion definitiva del acta de replanteo. Se remitio por parte Radicado No.: 2-2026-024479 de fecha: 02-06-2026, el tercer requerimiento para cumplimiento de cronograma de actividades y remision de informes mensuales. El Señor Guillermo Peña, en calidad de representante de la vereda El Caiman y La Laguna realiza la remision de un nuevo derecho de peticion para que algunas viviendas sean tenidas en cuenta para la energizacion a traves del presente proyecto.
GGC 1637 2026	Ejecucion	8-Jun-26	abril-2026	Enviar documentacion para realizar acta de etapa previa	En proceso de prorroga por un termino de 6 meses debido a problemas ambientales en la zona

Agradecemos su atención y solicitamos dar el trámite correspondiente, manteniendo informada a esta Dirección sobre los avances y el cumplimiento de los compromisos allí consignados.

Cordialmente.

Edinson Estid Cardenas Ramirez
Ingeniero Electrónico
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia