Detalle del Proyecto | Gestionar Avances | Modificar Proyecto | Galeria fotografica | Asociar contratos | Documentos del Proyecto | Bitácora del Proyecto | Requerimientos y especificaciones | Finalizar Proyecto | Historial de supervisores | Eliminar últ. avance

ENERGÍA ELÉCTRICA

PRONE - GGC - 1180 - 2023, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS EL BRILLANTE , LA NOHORA, QUINTAS DE RUBIALES, SAN RAFAEL Y ASOPARFRADI - Villavicencio, Meta

Villavicencio Meta - ID: 3129

Regresar

1. Actividades 2. Avance Cualitativo 3. Indicadores 4. Rendimientos 5. Fotos y Documentos 6. Confirmar 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Diciembre - 2025

Reuniones Realizadas: 0

Visitas de Campo Realizadas: 0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio): DICIEMBRE 2025

Acciones a realizar – Evaluación Técnica: solicitar soporte SEBRA de reintegro de recursos, Reiterar remision oportuna de informes

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión
octubre - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	OCTUBRE TECNICO /ADMINISTRATIVO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que para el periodo de octubre de 2025, el contratista de obra consolidó el avance técnico en el frente de trabajo del barrio Asoparfradi, donde obtuvieron la certificación RETIE y la certificación de obra por parte del operador de la red en los puntos de conexión 1, 2, 3 y 4.	seguimiento del cronograma y el cumplimientode actividades segun lo programado. Reiterar el cargue de informes mensuales	0	0	26/02/2026

				comunidad de Quintas de Rubiales relacionados con la medida inteligente, por lo que se continua con la programación de actividades constructivas en el sector. Al corte se ha alcanzado una ejecución de $ 14,769,335,862 correspondiente al 95.93%de los recursos asignados al contrato derivado de obra JURIDICO EMSA ESP realizo la firma del otro si No. 2 el día 14 de octubre de 2025, mediante el cual se prorrogo por dos meses el contrato derivado de obra con METHA INGENIERIA SAS FINANCIERO EMSA comparte el extracto bancario del mes de octubre de 2025, en el que se informa saldo en fiducia por $1.572.778.173,66 , y aporte de recursos por valor $ 14.420.715.465,50				
noviembre - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	NOVIEMBRE 2025 TECNICO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, manifiesta que para el periodo de noviembre de 2025, el contratista de obra METHA INGENIERIA SAS finalizo el tendido de cable ACSR y cable cuádruplex de la red proyectada , en el barrio Quintas de Rubiales. Realizo la puesta en marcha de los transformadores trifásicos de 112.5 KVa y 75 KVa, con su correspondiente sistema puesta a tierra. La medida fue suministrada y puesta en sitio por el proveedor, permitiéndole al contratista de obra avanzar en la instalación de los gabinetes, colectores y medidores en las viviendas a beneficiar. En los barrios La Antonia, Asoparfradi, Brillante Sur y Lunares, la red eléctrica fue instalada en su totalidad, junto con la configuración de la medida AMI y la entrega efectiva de los displays a los usuarios finales. El contratista obtuvo la certificación RETIE para cada uno de los puntos de conexión. Por otro lado, en el barrio la Nohora se encuentra pendiente la configuración de la medida y la certificación RETIE. ADMINISTRATIVO Al corte , la interventoría manifiesta haber alcanzado un avance acumulado ejecutado del 98.16%, correspondiente a $ 15,113,154,568 c de los recursos asignados al contrato derivado de obra JURIDICO Mediante radicado 2-2025-054888 de fecha 2025-11-24 el MME realiza el Segundo requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 1180-2023. FINANCIERO EMSA comparte el extracto bancario del mes de noviembre de 2025, en el que se informa saldo en fiducia por	seguimiento del cronograma y el cumplimientode actividades segun lo programado. Reiterar el cargue de informes mensuales	0	0	30/03/2026

				INGENIERIA SAS por $12.839.082.021,25				
diciembre - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	DICIEMBRE 2025 TÉCNICO La interventoría derivada del contrato SINCREL SAS, comparte informe para el periodo de del 1 al 14 de diciembre de 2025. Se realiza firma de acta de recibo de obra final el día 14 de diciembre en el contratista de obra derivado METHA INGENIERIA SAS, la interventoría SINCREL SAS y el Operador de Red EMSA ESP, mediante el cual certifican la ejecución del 100% de la obra. ADMINISTRATIVO La interventoría SINCREL SAS manifiesta que el avance acumulado ejecutado fue del 100%, correspondiente a la ejecución de recursos de obra derivado por $ 15.396.188.504,00 JURIDICO Mediante radicado 2-2025-057681 de fecha 2025-12-10 se realiza el tercer requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 1180-2023. Mediante radicado 2-2025-061351 de fecha 2025-12-19 se da Traslado a E.M.S.A. E.S.P., del fallo de acción de tutela con radicado número 500013105003 2025 10227 00. FINANCIERO EMSA comparte el extracto bancario del mes de diciembre de 2025, en el que se informa saldo acumulado en fiducia por $14.097.129,61. La fiducia reporta pagos a la EMSA ESP y el contratista de obra METHA INGENIERIA SAS por $12.839.082.021,25 Los rendimientos informados en extracto bancario informa rendimientos financieros por $5.194.928,03	solicitar soporte SEBRA de reintegro de recursos, Reiterar remision oportuna de informes	0	0	25/06/2026