MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE RECIBO FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-044-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P "EMSERPUVAG S.A E.S. P."

TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° DE CONVENIO:	SPOPM-CONV-044-2025 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT No. 800102912-2
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
VALOR TOTAL APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO:	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($212.995.604,90 MDA/CTE)
VALOR TOTAL APORTE POR PARTE DEL ASOCIADO:	UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000 MDA/CTE)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($213.995.604,90 MDA/CTE)
CONTRATISTA:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. "EMSERPUVAG S.A E.S.P." NIT: **900304997-8** R/L: **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA** C.C. **No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo)**
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y SIETE (77) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA ACTA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA PRESENTE ACTA:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025.

En la ciudad de la Hormiga, Municipio Valle del Guamuez, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Publicas Municipal, el día treinta (30) del mes de diciembre de 2025, se reunieron por una parte, en representación del

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

Municipio Valle del Guamuez, el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, en calidad de supervisor del convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-044-2025 y por la otra la **EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P "EMSERPUVAG S.A E.S. P.**, identificada con NIT No 900304997-8, representada legalmente por el señor **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo) en calidad de contratista del convenio; con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-044-2025.**

Mediante el presente documento, la supervisión deja constancia que EL CONTRATISTA, en el período comprendido entre fecha de acta de inicio del 16 del mes de octubre del 2025 hasta fecha de terminación anticipada del 30 del mes de diciembre del año 2025, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **ACTA DE RECIBO FINAL FINANCIERA**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en los estudios previos y anexo contractual del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-044-2025.**

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$ 213.995.604,90
Valor adicionado	$ 0,00
Valor final del contrato.	$ 213.995.604,90
Saldo a favor del municipio	$ 0.00
Valor aportado por el municipio	$ 212.995.604,90
Valor aportado por el contratista	$ 1.000.000,00

VALORES CANCELADOS	
Valor de Anticipo	$ 0,00
Valor Pagos Parciales	$ 191.696.044,40

VALORES EJECUTADOS	
Anticipo por Valor Inicial (30%)	$ 0,00
Valor a Pagar Amortización del Anticipo Valor Inicial (100%)	$ 0,00
Valor pagado Acta recibo parcial por el Municipio (90%)	$ 191.696.044,40
Valor ejecutado del convenio de Presente Acta de Recibo Final (100%)	$ 213.995.604,90
Valor Ejecutado Acumulado (100%)	$ 213.995.604,90
Saldo a Favor del Municipio	$ 0,00
Valor a Pagar según Acta de Recibo Final por Aporte del Municipio	$ 21.299.560,50
Saldo por Amortizar	$ 0,00

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR	
Valor pendiente por Ejecutar (0.00%)	$ 0,00

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 21.299.560,50 M/CTE).

Lo anterior acorde al cuadro de cantidades y valores finales del convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-044-2025, tal como se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**REALIZAR EXCAVACIONES**				
1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	$ 29.900,00	$ 8.574.722,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	$ 30.319,44	$ 2.225.143,70
2,0	**REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	$ 129.860,31	$ 23.446.278,97
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	105,84	$ 141.748,25	$ 15.002.280,41
2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671,65	$ 46.528,13	$ 31.250.618,51
2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	$ 19.364,24	$ 13.460.470,51
3,0	**CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN**				
3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO	UND	2,00	$ 4.448.441,35	$ 8.896.882,70
4,0	**REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	193,45	$ 23.900,00	$ 4.623.455,00
4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	$ 142.575,00	$ 10.832.135,63
4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	$ 16.500,00	$ 4.226.681,25
5,0	**CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	$ 98.405,56	$ 5.633.718,31
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm	UND	11,00	$ 210.673,25	$ 2.317.405,75
5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS	UND	11,00	$ 1.317.509,77	$ 14.492.607,47
5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	M2	220,42	$ 19.364,24	$ 4.268.265,78
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**%**	**$ 149.250.665,99**
	COSTOS INDIRECTOS	Administración		29%	$ 43.282.693,14
		Utilidad		4%	$ 5.970.026,64
		Imprevistos		1%	$ 1.492.506,66
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**34%**	**$ 50.745.226,44**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 199.995.892,43**

	TOTAL COSTO DE INTERVENTORIA	**7%**	**$ 13.999.712,47**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO		**$ 213.995.604,90**

EL SUPERVISIÓN, deja constancia de la entrega final de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos del convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-044-2025, conforme a cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el Acta de Recibo Final Financiera anexa al presente documento.

La suscripción de esta acta de recibo final, no releva al Contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final del Convenio, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el contratista se obliga a proporcionar al municipio la información referente al convenio interadministrativo cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al municipio para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar ante algún tercero o ente de control si se llegaran a presentar.

SALVEDADES

Se deja constancia de que EL CONTRATISTA deberá aportar los requisitos necesarios para el informe final de supervisión y la liquidación del contrato, conforme a lo establecido en el convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-044-2025. Los documentos pendientes por entregar son los siguientes: Informe final, certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social, Control de calidad de concretos, Planos récord, actualización de pólizas respecto al acta de recibo final.

Para constancia, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025, en el municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo.

POR EL CONTRATISTA	POR LA SUPERVISIÓN
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. "EMSERPUVAG S.A E.S.P."	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
NIT: 900304997-8 R/L: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo)	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
NIT: 800.102.912-2

ACTA DE RECIBO FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	SPOPM-CONV-044-2025 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2025		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	**APORTE ADICION DEL MUNICIPIO:**	$ 0,00
R.L.:	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ	**APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO:**	$ 212.995.604,90
BENEFICIARIO:	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	**APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:**	$ 1.000.000,00
GERENTE y R.L.:	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:**	SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR CONVENIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	16/10/2025
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 213.995.604,90	**FECHA DE INICIO:**	16/10/2025
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO:	$ 0,00	**FECHA DE TERMINACION:**	31/12/2025
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 213.995.604,90	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA:**	30/12/2025
APORTE INICIAL DEL MUNICIPIO:	$ 212.995.604,90		
PERIODO EJECUTADO DEL ACTA DESDE:	jueves, 25 de diciembre de 2025 **HASTA:**	martes, 30 de diciembre de 2025	

En el Municipio Valle del Guamuez, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2025; se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal, el señor CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA con C.C. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo), en calidad de representante legal de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. "EMSERPUVAG S.A E.S.P." con NIT 900.304.997-8 contratista de convenio y el ingeniero HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal quien actúa como supervisor del convenio, con el objeto de celebrar la presente Acta de Recibo Final mediante la cual se deja constancia del recibo final de las siguiente actividades según las cantidades y valores que se detallan a continuación:

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VL. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
1,0	**REALIZAR EXCAVACIONES**										
1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	$ 29.900,00	$ 8.574.722,00	286,78	$ 8.574.722,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	$ 30.319,44	$ 2.225.143,70	49,49	$ 1.500.509,09	23,90	$ 724.634,62	0,00	$ 0,00
2,0	**REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA**										
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	$ 129.860,31	$ 23.446.278,97	180,55	$ 23.446.278,97	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	105,84	$ 141.748,25	$ 15.002.280,41	99,11	$ 14.049.023,43	6,72	$ 953.256,98	0,00	$ 0,00
2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671,65	$ 46.528,13	$ 31.250.618,51	671,65	$ 31.250.618,51	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	$ 19.364,24	$ 13.460.470,51	695,12	$ 13.460.470,51	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,0	**CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN**										
3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI	UND	2,00	$ 4.448.441,35	$ 8.896.882,70	2,00	$ 8.896.882,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,0	**REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**										
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	193,45	$ 23.900,00	$ 4.623.455,00	182,85	$ 4.370.115,00	10,60	$ 253.340,00	0,00	$ 0,00
4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	$ 142.575,00	$ 10.832.135,63	70,39	$ 10.035.497,81	5,59	$ 796.637,81	0,00	$ 0,00
4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	$ 16.500,00	$ 4.226.681,25	110,27	$ 1.819.475,04	145,89	$ 2.407.206,20	0,00	$ 0,00
5,0	**CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**										
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	$ 98.405,56	$ 5.633.718,31	35,99	$ 3.541.616,10	21,26	$ 2.092.102,21	0,00	$ 0,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm	UND	11,00	$ 210.673,25	$ 2.317.405,75	7,00	$ 1.474.712,75	4,00	$ 842.693,00	0,00	$ 0,00
5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3.000PSI DE	UND	11,00	$ 1.317.509,77	$ 14.492.607,47	7,00	$ 9.222.568,39	4,00	$ 5.270.039,08	0,00	$ 0,00
5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	220,42	$ 19.364,24	$ 4.268.265,78	138,56	$ 2.683.109,09	81,86	$ 1.585.156,69	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**%**	**$ 149.250.665,99**		**$ 134.325.599,39**		**$ 14.925.066,59**		**$ 0,00**
	COSTOS INDIRECTOS	Administracion		29%	$ 43.282.693,14		$ 38.954.423,83		$ 4.328.269,32		$ 0,00
		Utilidad		4%	$ 5.970.026,64		$ 5.373.023,98		$ 597.002,66		$ 0,00
		Imprevistos		1%	$ 1.492.506,66		$ 1.343.255,99		$ 149.250,67		$ 0,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**34%**	**$ 50.745.226,44**		**$ 45.670.703,80**		**$ 5.074.522,65**		**$ 0,00**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 199.995.892,43**		**$ 179.996.303,19**		**$ 19.999.589,24**		**$ 0,00**
	TOTAL COSTO DE INTERVENTORIA			**7%**	**$ 13.999.712,47**		**$ 12.599.741,22**		**$ 1.399.971,25**		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
NIT: 800.102.912-2

ACTA DE RECIBO FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	SPOPM-CONV-044-2025 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
R.L.:	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ
BENEFICIARIO:	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
GERENTE y R.L.:	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
SUPERVISOR CONVENIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 213.995.604,90
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 213.995.604,90
APORTE INICIAL DEL MUNICIPIO:	$ 212.995.604,90
PERIODO EJECUTADO DEL ACTA DESDE:	jueves, 25 de diciembre de 2025 **HASTA:** martes, 30 de diciembre de 2025

APORTE ADICION DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO:	$ 212.995.604,90
APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	$ 1.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCION:	16/10/2025
FECHA DE INICIO:	16/10/2025
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA:	30/12/2025

En el Municipio Valle del Guamuez, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2025; se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal, el señor CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA con C.C. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo), en calidad de representante legal de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. "EMSERPUVAG S.A E.S.P." con NIT 900.304.997-8 contratista de convenio y el ingeniero HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal quien actúa como supervisor del convenio, con el objeto de celebrar la presente Acta de Recibo Final mediante la cual se deja constancia del recibo final de las siguiente actividades según las cantidades y valores que se detallan a continuación:

	CONDICIONES INICIALES					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VL. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 213.995.604,90**		**$ 192.596.044,40**		**$ 21.399.560,50**		**$ 0,00**
	PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL CONVENIO						**90,00%**		**10,00%**		**0,00%**

BALANCE DE EJECUCION A LA FECHA		**BALANCE DEL ANTICIPO:**	
VALOR DEL CONVENIO	$ 213.995.604,90	**SALDO POR EJECUTAR DEL APORTE**	$ 0,00
VALOR DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	$ 212.995.604,90	**ANTICIPO (0.00%) DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO**	$ 0,00
VALOR APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. AL CONVENIO	$ 1.000.000,00	**VALOR TOTAL DE ANTICIPOS DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO**	$ 0,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO (90%)	$ 191.696.044,40	**VALOR AMORTIZACIÓN PARCIAL No. 01 DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO**	$ 0,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO (10%)	$ 21.299.560,50	**VALOR AMORTIZACIÓN FINAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO**	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	$ 212.995.604,90	**TOTAL DE AMORTIZACIÓNES DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO**	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	$ 0,00	**SALDO POR AMORTIZACIÓN DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO**	$ 0,00

VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO (90%)	**PORCENTAJE**	10,00%	**$ 21.299.560,50**
MENOS SALDO POR AMORTIZAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO			**$ 0,00**
SALDO POR AMORTIZACIÓN DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	**PORCENTAJE**	0,00%	**$ 0,00**

TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 21.299.560,50**
SON: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL	

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA O EL PERÍODO FACTURADO: ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA DE ELABORACIÓN: martes, 30 de diciembre de 2025
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

POR LA EMPRESA
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
C.C: No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P)
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT: 800.102.912-2

POR LA SUPERVISION
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No. 1.061.762.416 de Popayán (C)
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

I. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

1. REALIZAR EXCAVACIONES

ITEM	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL MIXTO					UNIDAD
1,01						M3
DESCRIPCION	ANCHO	PROF PROM	LONGITUD	No. ELEM.	M2	TOTAL
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,90	1,82	63,60			104,18
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,90	1,87	58,40			98,29
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,90	1,60	58,55			84,31
					TOTAL	286,78

ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO				UNIDAD
1,02					M3
DESCRIPCION	ANCHO	PROF PROM	LONGITUD	AREA	TOTAL
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (1)	0,70	1,4	4,57		4,48
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (2)	0,70	1,35	4,68		4,42
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (3)	0,70	1,35	4,72		4,46
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (4)	0,70	1,35	4,74		4,48
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (5)	0,70	1,40	6,54		6,41
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (6)	0,70	1,35	5,38		5,08
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (7)	0,70	1,35	5,36		5,07
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (8)	0,70	1,35	5,36		5,07
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (9)	0,70	1,35	5,32		5,03
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (10)	0,70	1,35	5,29		5,00
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (11)	0,70	1,35	5,29		5,00
Excavacion Camaras (2)		1,86		2,27	8,44
Excavacion Cajillas (11)	1,00	0,95	1,00		10,45
				TOTAL	73,39

2. REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"				UNIDAD
2,01					ML
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM.	TOTAL
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (1) (Ver Planos)			63,60	1,00	63,60
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (2) (Ver Planos)			58,40	1,00	58,40
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (3) (Ver Planos)			58,55	1,00	58,55
				TOTAL	180,55

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

I. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE					UNIDAD
2,02						M3
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	MENOS AREA TUBO	M2	TOTAL
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,90	0,65	63,60			37,21
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,90	0,65	58,40			34,16
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,90	0,65	58,55			34,25
Domiciliaria (1)	0,70	0,53	4,57			1,70
Domiciliaria (2)	0,70	0,53	4,68			1,74
Domiciliaria (3)	0,70	0,53	4,72			1,75
Domiciliaria (4)	0,70	0,53	4,74			1,76
Domiciliaria (5)	0,70	0,53	6,54			2,43
Domiciliaria (6)	0,70	0,53	5,38			2,00
Domiciliaria (7)	0,70	0,53	5,36			1,99
Domiciliaria (8)	0,70	0,53	5,36			1,99
Domiciliaria (9)	0,70	0,53	5,32			1,97
Domiciliaria (10)	0,70	0,53	5,29			1,96
Domiciliaria (11)	0,70	0,53	5,29			1,96
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos			63,60	-0,20		-12,49
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos			58,40	-0,20		-11,47
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos			58,55	-0,20		-11,50
Domiciliaria (1)			4,57	-0,12		-0,54
Domiciliaria (2)			4,68	-0,12		-0,55
Domiciliaria (3)			4,72	-0,12		-0,56
Domiciliaria (4)			4,74	-0,12		-0,56
Domiciliaria (5)			6,54	-0,12		-0,77
Domiciliaria (6)			5,38	-0,12		-0,63
Domiciliaria (7)			5,36	-0,12		-0,63
Domiciliaria (8)			5,36	-0,12		-0,63
Domiciliaria (9)			5,32	-0,12		-0,63
Domiciliaria (10)			5,29	-0,12		-0,62
Domiciliaria (11)			5,29	-0,12		-0,62
				Subtotal		**84,67**
				Compact	1,25%	**21,17**
					TOTAL	**105,84**

ITEM	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS					UNIDAD
2,03						M2
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	MENOS AREA TUBO	M2	TOTAL
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos		1,86	63,60		118,30	236,59
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos		1,86	58,40		108,62	217,25
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos		1,86	58,55		108,90	217,81
					TOTAL	**671,65**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

I. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

ITEM	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT *1800 O SIMILAR*					UNIDAD
2,04						M2
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	MENOS AREA TUBO	M2	TOTAL
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	3,85		63,60		244,86	244,86
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	3,85		58,40		224,84	224,84
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	3,85		58,55		225,42	225,42
					TOTAL	695,12

3. CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN

ITEM	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI				UNIDAD
3,01	D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO				UND
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM.	TOTAL
Camara de Inspeccion Reforzada (2)				2,00	2,00
				TOTAL	2,00

4. REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE					UNIDAD
4,01						M3
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM.	M2	TOTAL
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,90	0,87	63,60			49,80
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,90	0,92	58,40			48,36
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,90	0,65	58,55			34,25
Domiciliaria (1)	0,70	0,57	4,57			1,82
Domiciliaria (2)	0,70	0,52	4,68			1,70
Domiciliaria (3)	0,70	0,52	4,72			1,72
Domiciliaria (4)	0,70	0,52	4,74			1,73

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

I. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

Domiciliaria (5)	0,70	0,57	6,54			2,61
Domiciliaria (6)	0,70	0,57	5,38			2,15
Domiciliaria (7)	0,70	0,57	5,36			2,14
Domiciliaria (8)	0,70	0,57	5,36			2,14
Domiciliaria (9)	0,70	0,57	5,32			2,12
Domiciliaria (10)	0,70	0,57	5,29			2,11
Domiciliaria (11)	0,70	0,57	5,29			2,11
				Subtotal		**154,76**
				Compact	1,25%	**38,69**
					TOTAL	**193,45**

ITEM	**SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO**					**UNIDAD**
4,02						**M3**
DESCRIPCION	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	**No. ELEM.**	**M2**	**TOTAL**
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,90	0,30	63,60			17,17
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,90	0,30	58,40			15,77
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,90	0,30	58,55			15,81
Domiciliaria (1)	0,70	0,30	4,57			0,96
Domiciliaria (2)	0,70	0,30	4,68			0,98
Domiciliaria (3)	0,70	0,30	4,72			0,99
Domiciliaria (4)	0,70	0,30	4,74			1,00
Domiciliaria (5)	0,70	0,30	6,54			1,37
Domiciliaria (6)	0,70	0,30	5,38			1,13
Domiciliaria (7)	0,70	0,30	5,36			1,13
Domiciliaria (8)	0,70	0,30	5,36			1,13
Domiciliaria (9)	0,70	0,30	5,32			1,12
Domiciliaria (10)	0,70	0,30	5,29			1,11
Domiciliaria (11)	0,70	0,30	5,29			1,11
				Subtotal		**60,78**
				Compact	1,25%	**15,20**
					TOTAL	**75,98**

ITEM	**DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION**					**UNIDAD**
4,03						**M3**
DESCRIPCION	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	**No. ELEM.**	**M2**	**TOTAL**
ABSCISA						
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,90	0,95	63,60			54,38
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,90	0,95	58,40			49,93
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,90	0,95	58,55			50,06
Domiciliaria (1)	0,70	0,83	4,57			2,66
Domiciliaria (2)	0,70	0,78	4,68			2,56
Domiciliaria (3)	0,70	0,78	4,72			2,58
Domiciliaria (4)	0,70	0,78	4,74			2,59
Domiciliaria (5)	0,70	0,83	6,54			3,80

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

I. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

Domiciliaria (6)	0,70	0,78	5,38			2,94
Domiciliaria (7)	0,70	0,78	5,36			2,93
Domiciliaria (8)	0,70	0,78	5,36			2,93
Domiciliaria (9)	0,70	0,78	5,32			2,90
Domiciliaria (10)	0,70	0,78	5,29			2,89
Domiciliaria (11)	0,70	0,78	5,29			2,89
Desalojo de Camaras		1,86		2,00	2,27	8,44
Desalojo de Cajillas	1,00	0,95	1,00	11,00		10,45
				Subtotal		**204,93**
				Expansion	1,25%	**51,23**
					TOTAL	**256,16**

5. CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"**				**UNIDAD**
5,01					**ML**
DESCRIPCION	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	**No. ELEM.**	**TOTAL**
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (1) (Ver Planos)			4,57	1,00	4,57
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (2) (Ver Planos)			4,68	1,00	4,68
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (3) (Ver Planos)			4,72	1,00	4,72
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (4) (Ver Planos)			4,74	1,00	4,74
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (5) (Ver Planos)			6,54	1,00	6,54
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (6) (Ver Planos)			5,38	1,00	5,38
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (7) (Ver Planos)			5,36	1,00	5,36
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (8) (Ver Planos)			5,36	1,00	5,36
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (9) (Ver Planos)			5,32	1,00	5,32
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (10) (Ver Planos)			5,29	1,00	5,29
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (11) (Ver Planos)			5,29	1,00	5,29
				TOTAL	**57,25**

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm**				**UNIDAD**
5,02					**UND**
DESCRIPCION	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	**No. ELEM.**	**TOTAL**
Kit Silla Yee Estructurada 250mm*160mm				11,00	11,00
				TOTAL	**11,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

I. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

ITEM	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS				UNIDAD
5,03					UND
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM.	TOTAL
Cajillas de Inspeccion (11)				11,00	11,00
				TOTAL	11,00

ITEM	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR					UNIDAD
5,40						M2
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	MENOS AREA TUBO	M2	TOTAL
ABSCISA						
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (1)	3,85		4,57		17,59	17,59
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (2)	3,85		4,68		18,02	18,02
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (3)	3,85		4,72		18,17	18,17
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (4)	3,85		4,74		18,25	18,25
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (5)	3,85		6,54		25,18	25,18
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (6)	3,85		5,38		20,71	20,71
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (7)	3,85		5,36		20,64	20,64
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (8)	3,85		5,36		20,64	20,64
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (9)	3,85		5,32		20,48	20,48
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (10)	3,85		5,29		20,37	20,37
Tuberia PVC 6" Domiciliaria (11)	3,85		5,29		20,37	20,37
					TOTAL	220,42

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
C.C.1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo)

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL