	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-15
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA				
CONVENIO MARCO No.	212080				
CONTRATO No.	2250059 - 2025				
CONTRATISTA	MOREAL INGENIEROS S.A.S.				
OBJETO	LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DEL PLATEADO AL MUNICIPIO DE ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corregimiento El Plateado - Cauca hasta el Municipio de Argelia Cauca.				
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES				
PLAZO FINAL	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIO	20	DE	JUNIO	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN	4	DE	DICIEMBRE	DE	2025
VALOR INICIAL	$		206.594.392,07		
VALOR FINAL	$		387.178.493,30		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER DISEÑOS CAUCA			N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2250118
SUPERVISOR	Luz Andrea Molina Hurtado				

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	DOS (02)MESES
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	VEINTE (20) DÍAS
2	QUINCE (15) DÍAS
3	DOCE (12) DÍAS
4	

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	$ 180.584.101,23
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	04/12/2025
VALOR ACTUAL	$ 387.178.493,30

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	**TRAMO 01**						
1,01	Volumen 0 - Topografía	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-086-2025 del 17 de septiembre de 2025.		
1,02	Volumen I - Transporte	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-110-2025 del 21 de octubre de 2025.		
1,03	Volumen II - Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-125-2025 del 07 de noviembre de 2025.		
1,04	Volumen III - Geología para ingeniería y Geotecnia	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-122-2025 del 07 de noviembre de 2025.		
1,05	Volumen IV - Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras Estructuras de Contención Identificadas	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-115-2025 del 05 de noviembre de 2025.		
1,06	Volumen V - Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-122-2025 del 07 de noviembre de 2025.		
1,07	Volumen VI - Estudio y Diseño de Pavimentos	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-121-2025 del 11 de noviembre de 2025.		
1,08	Volumen VII - Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-120-2025 del 07 de noviembre de 2025.		
1,09	Volumen VIII - Estudio y Diseño de Estructuras	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-145-2025 del 24 de noviembre de 2025.		
1,10	Volumen IX - Urbanismo y paisajismo	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-144-2025 del 23 de noviembre de 2025.		
1,11	Volumen X - Gestión Predial	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-171-2025 del 04 de diciembre de 2025.		
1,12	Volumen XI - Programa de adaptación de la guía ambiental	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-140-2025 del 20 de noviembre de 2025.		
1,13	Volumen XII - Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Programación	UND	1	70%	Consultoría entrega V4 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N112 del 04 de octubre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,14	Volumen XIII - Evaluación Socioeconómica	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-160-2025 del 02 de diciembre de 2025.		
1,15	Informe final	UND	1	60%	Consultoría entrega V1 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-11.28.2025.N98 del 28 de noviembre de 2025 2025 Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1	**TRAMO 02**						
1,01	Volumen 0 - Topografía	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-086-2025 del 17 de septiembre de 2025.		
1,02	Volumen I - Transporte	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-110-2025 del 21 de octubre de 2025.		
1,03	Volumen II - Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial	UND	1	90%	Observaciones en poder del consultor, remitidas por interventoría mediante comunicado C170-CE-172-2025 del 04 de diciembre de 2025.		X
1,04	Volumen III - Geología para ingeniería y Geotecnia	UND	1	50%	Consultoría entrega V2 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N116 del 04 de diciembre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-15
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA					
CONVENIO MARCO No.	212080					
CONTRATO No.	2250059 - 2025					
CONTRATISTA	MOREAL INGENIEROS S.A.S.					
OBJETO	LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DEL PLATEADO AL MUNICIPIO DE ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corregimiento El Plateado - Cauca hasta el Municipio de Argelia Cauca.					
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES					
PLAZO FINAL	CUATRO (4) MESES					
FECHA DE INICIO	20	DE	JUNIO	DE	2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4	DE	DICIEMBRE	DE	2025	
VALOR INICIAL	$				206.594.392,07	
VALOR FINAL	$				387.178.493,30	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER DISEÑOS CAUCA			N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA		2250118
SUPERVISOR	Luz Andrea Molina Hurtado					

1,05	Volumen IV - Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras Estructuras de Contención Identificadas	UND	1	30%	Consultoría entrega V1 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N113 del 04 de diciembre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,06	Volumen V - Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	UND	1	50%	Consultoría entrega V2 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N115 del 04 de diciembre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,07	Volumen VI - Estudio y Diseño de Pavimentos	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-121-2025 del 11 de noviembre de 2025.		
1,08	Volumen VII - Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	UND	1	50%	Consultoría entrega V2 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N109 del 04 de diciembre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,09	Volumen VIII - Estudio y Diseño de Estructuras	UND	1	50%	Consultoría entrega V1 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.03.2025.N108 del 03 de diciembre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,10	Volumen IX - Urbanismo y paisajismo	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-160-2025 del 02 de diciembre de 2025.		
1,11	Volumen X - Gestión Predial	UND	1	50%	Consultoría entrega V1 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N110 del 04 de diciembre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,12	Volumen XI - Programa de adaptación de la guía ambiental	UND	1	50%	Consultoría entrega V1 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.01.2025.N103 del 01 de diciembre de 2025. Interventoria emite observaciones mediante comunicado C170-CE-173-2025 del 04 de noviembre de 2025. Las observaciones y entrega están en poder de la consultoría.		X
1,13	Volumen XII - Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Programación	UND	1	50%	Consultoría entrega V2 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N111 del 04 de octubre de 2025. Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X
1,14	Volumen XIII - Evaluación Socioeconómica	UND	1	100%	Aprobado mediante comunicado C170-CE-160-2025 del 02 de diciembre de 2025.		
1,15	Informe final	UND	1	60%	Consultoría entrega V1 mediante comunicado MA.CED.C2250059-2025-12.04.2025.N114 del 04 de diciembre de 2025 Las observaciones se encuentran en revisión de la interventoría.		X

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **NO CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES **(R)** A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS **(I)**, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

SE PRECISA QUE EL TRABAJO QUE REALIZARA EL CONSULTOR EN LA ENTREGA DE REPARACIONES Y ACTIVIDADES INCONCLUSAS DEBEN GENERARSE DENTRO DE LOS TIEMPOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, ASÍ MISMO, ESTE TIEMPO ESTABLECIDO TIENE EN CUENTA EL TIEMPO DE REVISIÓN, GENERACIÓN DE CONCEPTOS EN TÉRMINOS DE OBSERVACIONES PARA AJUSTES O APROBACIÓN DE LOS VOLÚMENES POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA.

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
DANIEL MAURICIO MORENO ALARCÓN
REP. LEGAL CONSULTOR
MOREAL INGENIEROS S.A.S.

FIRMA
SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
REP. LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER DISEÑOS CAUCA