Surtigas

Una empresa PROMIGAS



Convenio FECF

GGC No 1978 de 2025

INFORME No 6

PERIODO JUNIO DE 2026

maxser

INTERVENTORIA

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Minas y Energía, en calidad de Administrador del Fondo Especial Cuota de Fomento, suscribió con SURTIGAS S.A. E.S.P., el convenio de cofinanciación GGC No 1978 de 2025 con el objeto de cofinanciar juntamente con la empresa la instalación de conexiones e internas de gas natural a usuarios de menores ingresos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

Convenio FECF	GGC No 1978 de 2025	
Partes	Nación – Ministerio de Minas - Surtigas	
Plazo	Hasta 31 de diciembre de 2025 Otro-Si No 1 Hasta abril 30 de 2026 Otro-Si No 2 Hasta diciembre de 2026	
Fecha de acta de inicio	01 de enero de 2026	
Valor del proyecto	$20.877.381.537 Incluido Iva	
Valor aportado por el Ministerio	$14.254.840.437 Incluido Iva	
Valor aportado por los usuarios a través Surtigas S.A. E.S.P.	$6.622.541.100 Incluido Iva	
Objeto	Cofinanciar juntamente con la empresa la instalación de conexiones e internas de gas natural a usuarios de menores ingresos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre.	
Interventor por parte de Surtigas	MAXSER S.A.S. Nit 900713064-3	O.C. No 7500005463

Tabla 1 Ficha Técnica del proyecto

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 de la cláusula quinta del convenio, y en concordancia con el artículo 11 de la Resolución MinMinas 90325:2013, el presente documento resume la información correspondiente al desarrollo del convenio durante el periodo de junio de 2026.

2. AVANCE EJECUCIÓN PROYECTO DURANTE EL MES

Durante el mes de junio se mantuvieron las actividades de construcción, certificación y puesta en servicio de los usuarios a beneficiar y se continuo la promoción puerta a puerta en las comunidades de menores ingresos incluidas en el plan de ejecución.

2.1. Comparativo ejecutado vs. programado

En cuanto a la ejecución de cantidades de usuarios beneficiados, en los siguientes cuadros se registra el avance del proyecto comparando lo ejecutado vs lo programado

a. Detalles del convenio

Cof FECF Conexiones E1	$ 5.421.084.726,00	**Cof FECF Conexiones E2**	$ 1.706.335.492,00
Cof FECF Redes Internas E1	$ 5.421.084.726,00	**Cof FECF Redes Internas E2**	$ 1.706.335.492,00
Total Cof FECF	$ 10.842.169.452,00	**Total Cof FECF**	$ 3.412.670.984,00
Usuarios E1	8327	**Usuarios E2**	2621
Valor Unitario	$ 1.302.049,89	**Valor Unitario**	$ 1.302.049,21
% del Total Cof	76.06%	**% del Total Cof**	23.94%

Tabla 2 Resumen de cifras el convenio presentado y aprobado

b. Cronograma de Ejecución

	CRONOGRAMA DE EJECUCION - OTRO-SI No 2					
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
Conexiones	**-**	**-**	**-**	**1.067**	**1.192**	**1.273**
Valor a Ejecutar	$ -	$ -	$ -	$ 1.389.286.283	$ 1.552.042.408	$ 1.657.508.377

	Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**
Conexiones	**1.312**	**1.318**	**1.302**	**1.281**	**1.216**	**987**
Valor a Ejecutar	$ 1.708.288.288	$ 1.716.100.582	$ 1.695.267.798	$ 1.667.924.769	$ 1.583.291.584	$ 1.285.122.363

Tabla 3 Cronograma de ejecución aprobada en el Otro-Si 2

Como se describe en el Capítulo 6, durante la reunión de seguimiento con la Supervisión del Ministerio de Minas y Energía se acordó la implementación de un plan de acción para la recuperación del rezago en la ejecución del convenio. En concordancia con dicho plan, SURTIGAS S.A. E.S.P. presentó un cronograma actualizado de recuperación de metas, el cual se presenta a continuación.

CRONOGRAMA DE EJECUCION - PLAN DE ACCION JUNIO 19-2026						
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
Conexiones	**-**	**-**	**-**	**1.067**	**1.192**	**237**
Valor a Ejecutar	$ -	$ -	$ -	$ 1.389.286.283	$ 1.552.042.408	$ 308.585.613
	Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**
Conexiones	**638**	**1.024**	**2.323**	**2.437**	**2.286**	**1.729**
Valor a Ejecutar	$ 830.707.262	$ 1.333.298.176	$ 3.024.659.827	$ 3.173.093.413	$ 2.976.484.014	$ 2.251.242.721

Tabla 4 Cronograma de ejecución – Plan de acción para recuperación

c. Detalle de la Ejecución

GGC No1978 2025 CRONOGRAMA DE EJECUCION PLAN DE ACCION JUNIO 19-2026						
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**JUNIO**
Conexiones Presupuestadas	**-**	**-**	**-**	**1.067**	**1.192**	**237**
Valor Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ 1.389.286.283	$ 1.552.042.408	$ 308.585.613
EJECUCION ALCANZADA						
Conexiones Ejecutadas	**-**	**-**	**47**	**132**	**95**	**291**
Valor Ejecutado	$ -	$ -	$ 61.196.303	$ 171.870.468	$ 123.694.655	$ 378.896.259
Cumplimiento de ejecucion Mensual			100%	12%	8%	123%
Ejecucion Acumulada Usuarios	**-**	**-**	**47**	**179**	**274**	**565**
Ejecucion Acumulada Valores	$ -	$ -	$ 61.196.303	$ 233.066.771	$ 356.761.426	$ 735.657.685
Porcentual	0%	0%	0,43%	1,64%	2,50%	5,16%

Tabla 5 Control de ejecución del proyecto

3. AVAL DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SUNA

En el mes de junio se reportan 291 usuarios beneficiados. Al cierre del periodo la interventoría pudo comprobar que están construidas las conexiones y las redes internas, y se llevó a cabo a cabalidad los procesos de puesta en servicio, certificación y consolidación de documentos para el reporte.

Anexo al presente informe se presenta:

3.1. **El listado de los 291 usuarios beneficiados incluyendo:**

a. Número de contrato
b. Nombre y cédula del beneficiario, dirección, Departamento, Municipio, estrato socioeconómico, número del teléfono del beneficiario.
c. Fecha de puesta en operación de la instalación
d. Número del certificado y OIA que verifica la calidad de la instalación
e. Coordenadas MAGNA-SIRGAS
f. Número de medidor

3.2. **Folder que contiene un archivo en PDF por cada usuario beneficiado (291 archivos en total) cada uno con:**

a. Solicitud de usuario que evidencia aplicación del subsidio (Factura - Plan de acción)
b. Cedula del usuario
c. Certificado conformidad de la instalación con fecha de puesta en servicio y la conformidad técnica de la conexión.
d. Registro fotográfico de medidor instalado e interna (Otras fotos – plan de acción)
e. Documento de otro servicio público en el que consta el estrato del usuario al cual se le realizó la conexión

3.3. **Informe de interventoría a las conexiones beneficiadas en el mes compuesto por**

a. Registro de interventoría documental
b. Registro de Interventoría de campo

4. ACCIONES DEL MES

Durante el mes de junio la compañía continua las campañas de promoción del beneficio en las comunidades cubiertas por el convenio y operativamente se logró construir conexiones y redes internas a predios que formalizaron su solicitud después de la socialización realizada en el mes de febrero.

La ejecución del mes por departamento se distribuye de la siguiente manera

Departamento	ESTRATO 1	ESTRATO 2	Total general
BOLIVAR	71	18	89
CORDOBA	127	5	132
SUCRE	46	7	53
ANTIOQUIA	11	5	16
MAGDALENA	1		1
Total general	**256**	**35**	**291**

Tabla 6 Usuarios beneficiados junio de 2026

En cuanto a los usuarios beneficiados por municipio, los resultados fueron:

Departamento / Municipio	ESTRATO 1	ESTRATO 2	Total general
BOLIVAR	**71**	**18**	**89**
CARTAGENA DE INDIAS	38	7	45
TURBACO	3	7	10
ARJONA	3		3
SANTA ROSA	1		1
CARMEN DE BOLIVAR	10	1	11
SAN JACINTO	1		1
SAN JUAN NEPOMUCENO	2		2
MAHATES	2		2
MARIA LA BAJA	3		3
MAGANGUE	3	2	5
EL GUAMO	2		2
CORDOBA	1	1	2
ZAMBRANO	2		2
CORDOBA	**127**	**5**	**132**
AYAPEL	2		2
CERETE	19	1	20
LORICA	16	2	18
MOMIL	5		5
MONTERIA	24		24
PLANETA RICA	6	1	7
SAN BERNARDO DEL VIENTO	10		10
CIENAGA DE ORO	11	1	12
CANALETE	1		1
COTORRA	5		5
SAN CARLOS	2		2
TIERRALTA	13		13
SAHAGUN	1		1
MONITOS	10		10
PUEBLO NUEVO	1		1
EL PORVENIR (SAN ANTERO)	1		1
SUCRE	**46**	**7**	**53**
COROZAL	6	3	9
SAMPUES	2	2	4
SINCELEJO	19	2	21
LA UNION	3		3
LOS PALMITOS	1		1
SAN BENITO ABAD	2		2
EL ROBLE	1		1
OVEJAS	2		2
SANTIAGO DE TOLU	2		2
MORROA	1		1
TOLU VIEJO	1		1
COLOSO	3		3
SAN JUAN DE BETULIA	1		1
SAN LUIS DE SINCE	2		2
ANTIOQUIA	**11**	**5**	**16**
CAUCASIA	5	5	10
TARAZA	6		6
MAGDALENA	**1**		**1**
SANTA ANA	1		1
Total general	**256**	**35**	**291**

Tabla 7 Usuarios beneficiados por localidad junio de 2026

En atención a la recomendación formulada por la Supervisión del Ministerio, se presenta a continuación el comparativo del cronograma de conexiones por municipio para el mes de junio, en el cual se relaciona la programación establecida frente a la ejecución efectivamente alcanzada.

Departamento	Municipio	Programado Junio	Ejecutado Junio	Cumplido	Variación
ANTIOQUIA	CAUCASIA	2	10	Cumple	8
ANTIOQUIA	SEGOVIA	2	0	En proceso	-2
ANTIOQUIA	TARAZA	0	6	Cumple	6
BOLIVAR	ALTOS DEL ROSARIO	1	0	En proceso	-1
BOLIVAR	ARJONA	4	3	Parcial	-1
BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	5	11	Cumple	6
BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	25	45	Cumple	20
BOLIVAR	CORDOBA	0	2	Cumple	2
BOLIVAR	EL GUAMO	0	2	Cumple	2
BOLIVAR	MAGANGUE	4	5	Cumple	1
BOLIVAR	MAHATES	1	2	Cumple	1
BOLIVAR	MARIA LA BAJA	3	3	Cumple	0
BOLIVAR	MOMPOX	4	0	En proceso	-4
BOLIVAR	SAN JACINTO	1	1	Cumple	0
BOLIVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	2	2	Cumple	0
BOLIVAR	SANTA ROSA	4	1	Parcial	-3
BOLIVAR	TURBACO	12	10	Parcial	-2
BOLIVAR	TURBANA	2	0	En proceso	-2
BOLIVAR	ZAMBRANO	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	AYAPEL	5	2	Parcial	-3
CORDOBA	CANALETE	0	1	Cumple	1
CORDOBA	CERETE	9	20	Cumple	11
CORDOBA	CHINU	7	0	En proceso	-7
CORDOBA	CIENAGA DE ORO	10	12	Cumple	2
CORDOBA	COTORRA	2	5	Cumple	3
CORDOBA	EL PORVENIR (SAN ANTERO)	1	1	Cumple	0
CORDOBA	LA APARTADA	2	0	En proceso	-2
CORDOBA	LORICA	12	18	Cumple	6
CORDOBA	LOS CORDOBAS	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	MOMIL	3	5	Cumple	2
CORDOBA	MONITOS	3	10	Cumple	7
CORDOBA	MONTELIBANO	4	0	En proceso	-4
CORDOBA	MONTERIA	21	24	Cumple	3
CORDOBA	PLANETA RICA	7	7	Cumple	0
CORDOBA	PUEBLO NUEVO	0	1	Cumple	1
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	PUERTO LIBERTADOR	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	PURISIMA	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	SAHAGUN	4	1	Parcial	-3
CORDOBA	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	SAN ANTERO	2	0	En proceso	-2
CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	3	10	Cumple	7
CORDOBA	SAN CARLOS	1	2	Cumple	1
CORDOBA	SAN PELAYO	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	TIERRALTA	5	13	Cumple	8
CORDOBA	TUCHIN	1	0	En proceso	-1
CORDOBA	VALENCIA	4	0	En proceso	-4
CORDOBA	ZAMBRANO	0	2	Cumple	2
MAGDALENA	SANTA ANA	1	1	Cumple	0
SUCRE	BUENAVISTA-SUCRE	1	0	En proceso	-1
SUCRE	CAIMITO	1	0	En proceso	-1
SUCRE	COLOSO	1	3	Cumple	2
SUCRE	COROZAL	6	9	Cumple	3
SUCRE	COVENAS	6	0	En proceso	-6
SUCRE	EL ROBLE	0	1	Cumple	1
SUCRE	GALERAS	1	0	En proceso	-1
SUCRE	LA UNION	2	3	Cumple	1
SUCRE	LOS PALMITOS	2	1	Parcial	-1
SUCRE	MORROA	1	1	Cumple	0
SUCRE	OVEJAS	1	2	Cumple	1
SUCRE	SAMPUES	3	4	Cumple	1
SUCRE	SAN BENITO ABAD	1	2	Cumple	1
SUCRE	SAN JUAN DE BETULIA	2	1	Parcial	-1
SUCRE	SAN LUIS DE SINCE	2	2	Cumple	0
SUCRE	SAN MARCOS	3	0	En proceso	-3
SUCRE	SAN ONOFRE	1	0	En proceso	-1
SUCRE	SANTIAGO DE TOLU	1	2	Cumple	1
SUCRE	SINCELEJO	15	21	Cumple	6
SUCRE	TOLU VIEJO	1	1	Cumple	0
	Totales	**237**	**291**		**54**

Tabla 8 Programado vs Ejecutado por Municipio

5. REUNION DE SEGUIMIENTO CON SUPERVISOR MIN MINAS

El 17 de junio de 2026 se participó en la reunión de seguimiento al Convenio No. 1978 de 2025, realizada de manera virtual mediante Microsoft Teams, la cual fue liderada por el supervisor del convenio, Ricardo Andrés Talero García. En la reunión participaron representantes de SURTIGAS S.A. E.S.P., del Ministerio de Minas y Energía y de MAXSER S.A.S., en calidad de interventoría, con el propósito de revisar el Informe No. 5 correspondiente al período de mayo de 2026, evaluar el avance de la ejecución del convenio, analizar las observaciones formuladas por la supervisión y definir los compromisos orientados al cumplimiento de las obligaciones contractuales y al fortalecimiento del seguimiento técnico.

Como resultado de la reunión, se acordó que SURTIGAS S.A. E.S.P. presentará un plan de acción con evidencias de seguimiento para recuperar el atraso en la ejecución de las conexiones y actualizará el cronograma de actividades. Asimismo, deberá realizar el cargue oportuno de los informes en la plataforma SECOP, completar los soportes documentales de

las conexiones ejecutadas, incluyendo el registro fotográfico del medidor, la instalación interna y el gasodoméstico en servicio, y organizar en un repositorio compartido la totalidad de la documentación técnica y administrativa del convenio, incluyendo informes, anexos, sábana de datos de usuarios, soportes actualizados y facturación correspondiente, con el fin de fortalecer la trazabilidad, facilitar el seguimiento por parte de la supervisión e interventoría y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. PLAN DE ACCION PRESENTADO POR SURTIGAS S.A. E.S.P.

SURTIGAS S.A. E.S.P. presentó el Plan de Acción en respuesta a las observaciones formuladas por la Supervisión del Convenio, estableciendo actividades específicas para cerrar las brechas identificadas en la ejecución y en la gestión documental del proyecto.

Entre las principales acciones se incluyen la implementación del proceso de facturación del subsidio (factura cero), la consolidación del registro fotográfico y la actualización de los expedientes de los 274 usuarios ejecutados, la verificación de que las nuevas conexiones cuenten con la totalidad de los soportes exigidos antes de su reporte, la actualización de los repositorios documentales y de la información de usuarios en sus diferentes estados (vendidos, en construcción, certificados, conectados y legalizados), así como el establecimiento de reuniones semanales de seguimiento operativo y comercial con participación de SURTIGAS y la interventoría.

Adicionalmente, el plan incorpora un cronograma de recuperación que proyecta el cumplimiento del objetivo de ejecución, mediante una programación escalonada para el segundo semestre de 2026.

Ejecutado	Proyección							Total
Mar-May	Jun	Jul	Ago	Sep.	Oct	Nov	Dic	
274	237	638	1.024	2.323	2.437	2.286	1.729	**10.948**

Tabla 9 propuesta de cronograma de recuperación

7. EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA

7.1. Mercadeo y comunicaciones

En línea con el Plan de Acción propuesto por SURTIGAS S.A. E.S.P., una de las primeras acciones de mejoramiento implementadas correspondió al fortalecimiento de las actividades de mercadeo, divulgación y promoción del programa, (Acción 5 del plan) orientadas a incrementar la identificación de potenciales beneficiarios y la generación de nuevas solicitudes de conexión. Para ello, se diseñó e inició una estrategia de comunicación dirigida a hogares de estratos 1 y 2, mediante el uso de piezas publicitarias, material informativo, cuñas radiales, publicaciones en medios digitales, redes sociales y jornadas de socialización,

enfocadas en divulgar los beneficios del subsidio del Fondo Especial Cuota de Fomento y promover el acceso al servicio de gas natural domiciliario.







Ilustración 1 Ejemplo de acciones de mercadeo y comunicación

7.2. Cargue en SECOP

En cumplimiento del compromiso adquirido durante la reunión de seguimiento, se verificó el cargue de los informes de ejecución del convenio en la plataforma SECOP el día 18 de junio de 2026, dando cumplimiento a la observación formulada por la Supervisión y fortaleciendo la oportunidad en la publicación de la información contractual.

8. PLANOS AS BUILT DEL MES

El proyecto aprobado base del convenio GGC No 1978 de 2025 no implica la construcción de infraestructura para almacenamiento, transporte o distribución de gas natural, por lo cual como parte del proyecto no se generan planos as built.

En el listado de usuarios beneficiados anexo se registra las coordenadas MAGNA-SIRGAS de cada una de las conexiones construidas.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MES

9.1. Contratos certificadores

Durante el periodo de ejecución, Surtigas mantuvo las gestiones necesarias para contar con la disponibilidad de organismo de inspección “O.I.” tipo A debidamente acreditado, que certificaran las conexiones beneficiarias del convenio FECF GGC NO 1978 de 2026, los organismos de inspección a cargo de las certificaciones en Junio fueron:

Organismo Certificador	Usuarios Certificados
1377-GRUPO EMPRESARIAL MLS SAS	151
3897-MONTAJES Y SERVICIOS DE INSPECCION SAS	84
897-INSPEGAS S.A.S.	56
Total general	**291**

Tabla 10 Organismos de Inspección que realizan la certificación de las conexiones

9.2. Proceso comercialización

Para el proceso de comercialización del convenio, Surtigas ha implementado dentro de sus procesos de venta puerta a puerta, todos los recursos necesarios para alcanzar las metas de usuarios beneficiados convenidas con el Ministerio de Minas

Las actividades implementadas dentro del proceso de comercialización implementado incluyen:

- Preparación previa de planos, listas de potenciales, rutas y material POP
- Edición de guiones de venta y de atención tanto personal como telefónica en los que se destacan los beneficios y se explica a cada usuario las ventajas del subsidio

- Entrenamiento de la fuerza de ventas acerca de los detalles técnicos para la formalización de la solicitud de cada beneficiario
- Barridos de cubrimiento en los barrios estrato 1 y 2 de cada municipio
- Formalización de cada solicitud si el usuario acepta el subsidio y gestión para completar la solicitud y los documentos necesarios

Surtigas ha dispuesto de la fuerza de ventas necesaria, con coordinadores y supervisores en cada departamento para la adecuada comercialización y venta e las nuevas conexiones y redes internas de manera que se alcance el número de beneficiados en toda la zona de influencia.

NOMBRE CONTRATISTA	CANTIDAD DE ASESORES
ORLANDO DONADO Y COMPAÑÍA LIMITADA	13
BAHAMON JARAMILLO S.A.S	4
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	11

Tabla 11 Asesores por Firma

9.3. Proceso Constructivo, materiales certificados y mano de obra calificada

Para garantizar el proceso constructivo, Surtigas garantiza dentro de sus procesos operacionales, que se siguen los requisitos del sistema de gestión de la calidad, las normas técnicas y requisitos de diseño, construcción, materiales y mano de obra establecidos en el Reglamento Técnico de Redes Internas de Gas Combustible en Colombia, Resolución MinMinas 90902:2013.

Las conexiones a beneficiar en el convenio se ejecutan por firmas constructoras que cuentan con personal idóneo y están inscritas en el Registro de prestadores de servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los materiales utilizados cuentan con los certificados de calidad idóneos y los instaladores a cargo de cada conexión poseen el certificado de competencia laboral correspondiente.

6.4. Actividades HSEQ

En cumplimiento de las políticas de Surtigas en materia de seguridad, salud en el trabajo, bienestar de las partes interesadas y preservación de medio ambiente, durante el desarrollo del convenio se han seguido rigurosamente todos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Esto incluye la adopción de prácticas de higiene, la provisión de equipos de protección personal adecuado, la promoción del autocuidado y la capacitación constante en materia de seguridad.

9.4. Manejo riesgos en el desarrollo del proyecto

Durante el periodo informado Surtigas ha seguido de manera rigurosa todos los procedimientos de gestión de riesgos en cada una de las actividades del convenio. La compañía cuenta con el manual debidamente estandarizado, implementado para identificar, evaluar y mitigar cualquier amenaza potencial en el desarrollo del proyecto, el cual está orientado a no solo a garantizar la protección de los activos y recursos, sino que también contribuye a contar con un entorno de trabajo seguro y a la continuidad de las operaciones. Durante el periodo informado no se materializó ningún riesgo asociado con la ejecución de las actividades del convenio

10. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN O AFECTARON EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL MES

Aunque los efectos generados por las condiciones climáticas, de orden público y los ajustes operativos aún inciden parcialmente en el avance del convenio, las acciones implementadas han permitido superar las principales causas que originaron dichos rezagos, evidenciándose una recuperación gradual y una normalización progresiva del ritmo de ejecución.

11. REQUERIMIENTOS, QUEJAS, RECLAMOS DE ENTES TERRITORIALES Y/O COMUNIDAD EN GENERAL DEL MES

Durante el periodo de ejecución, no se registran quejas ni reclamos de entes territoriales o de la comunidad en general asociados con el convenio de cofinanciación GGC No 1978 de 2025

12. CONCLUSIONES

12.1. Estado del proyecto a la fecha

Dando cumplimiento a lo establecido en el convenio, y en concordancia con el artículo 11 de la Resolución MinMinas 90325:2013, la interventoría concluye que, durante el mes de junio de 2026, la empresa realizo la ejecución de las actividades del convenio GGC 1978 satisfactoriamente, beneficiando a 291 hogares de estrato 1 y 2 de los departamentos de Bolivar, Cordoba, Antioquia, Sucre y Magdalena.

Sobre el desarrollo de la ejecución presupuestal:

- Al cierre del mes de junio de 2026 se registran una ejecución acumulada de 565 usuarios beneficiados que culminaron todas las etapas hasta contar satisfactoriamente con el servicio de gas natural.

- Al cierre del quinto periodo del proyecto, junio de 2026, se cuenta con todas las evidencias para radicar cuatro solicitudes de desembolso correspondiente a los usuarios beneficiados en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2026.
- Al cierre del mes de junio de 2026, no se han realizado desembolsos relacionados con la ejecución del convenio.
- El estado del convenio a cierre del periodo de ejecución se resume en:

Estado del convenio de 2026	Cantidad	Valor
Total recursos del convenio	10.948	$ 14.254.840.436
Usuarios beneficiados en el mes	291	$ 378.896.259
Acumulado de Usuarios Beneficiados	565	$ 735.657.685
Porcentaje de avance acumulado	5,16%	

Tabla 12 Estado del Proyecto

13. Solicitud de Desembolso

Al cierre del periodo del proyecto, junio de 2026, y habiéndose constatado que se cuenta con toda la información que respalda la ejecución, en los términos del convenio, se gestionará la solicitud de desembolso por valor de trescientos setenta y ocho millones ochocientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($378.896.259) que corresponde la ejecución de 291 conexiones y 291 redes interna.

Yolima Acuña Vergara

Firmado digitalmente por Yolima Acuña Vergara
Fecha: 2026.07.03 12:12:41 -05'00'



Yolima Acuña Vergara
Jefe de Ventas Residenciales y Constructora
Surtigas S.A. E.S.P.

Miguel Ángel Zafra Fontal
MP:VL230-66202
Director de Interventoría
Maxser S.A.S.