Barranquilla - Atlántico, 30 de junio de 2026.

Doctor:
CARLOS FELIPE PEÑALOSA SANTA
Supervisor(a) de Contrato No. SEM-022-2026
Siembra Más S.A.S
Barranquilla - Atlántico

Referencia: Presentación de Gestión de Actividades desarrolladas durante el **mes de junio de 2026, informe** de gestión correspondiente al periodo comprendido del **01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**SEM-022-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PAISAJÍSMO QUE REALIZA LA EMPRESA SIEMBRA MÁS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente contrato contiene una suma por valor de **VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/L CTE ($21.000.000,00).,** incluidos todos los impuestos que se generen con ocasión a la celebración y ejecución del contrato.
PLAZO	**EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

A continuación, me permito presentar informe de gestión de actividades desarrolladas durante el periodo descrito en la referencia, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA SEXTA del contrato suscrito con SIEMBRA MÁS S.A.S, así:

I. RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

Durante el mes de junio de 2026 se ha hecho la supervisión técnica de los puntos paisajísticos que gerencia la empresa SIEMBRA MAS en Cartagena-Bolivar, los puntos de los cuales se ha hecho revisión y control de los trabajos son los siguientes: punto cuchilla Santander, punto boulevard monumento Santander, punto plaza Bolívar y recorrido parque centenario próximo a empezar con mantenimiento.

PUNTO CUCHILLA Y PUNTO BOULEVARD MONUMENTO SANTANDER.

Estos puntos prácticamente han estado parados todo el mes de junio de 2026, se hicieron los movimientos de tierra a final de mayo del presente año, pero no se pudo sembrar ninguna especie, debido a que ninguna de las zonas cuenta con puntos de agua para el riego de estas, sobre todo los primeros días que son los esenciales para el crecimiento y la vida de las especies. Hoy en día 30 de junio se espera respuesta de EPA, para la posible solución de los puntos de agua que garantice el debido riego del paisajismo a sembrar, a continuación, se muestran fotos del estado de estos puntos abandonados hoy en día:



Ilustración 1 Punto boulevard monumento.



Ilustración 2



Ilustración 3 Se logra ver crecimiento de maleza.



Ilustración 4 Punto cuchilla.



Ilustración 5 Se observa también crecimiento avanzado de maleza en cuchilla.

PUNTO PLAZA BOLIVAR:

En el punto plaza Bolívar de acuerdo con los comités con el encargado de la gobernación de Bolívar, el arquitecto Fideas Álvarez y el equipo de Siembra Mas, se estipulo nuevamente el cambio de color de la fachada de la plaza, quedando muy parecido a los colores que tenían previamente del mantenimiento que estamos ejecutando, los colores escogidos fueron Amarillo Oro 1570, para las columnas y Crema 1509. Para los Bajos relieves, lístelos, y copones. Por otro lado, se acordó que la segunda semana de julio se empezaría con la reparación de las fisuras y sellar los chorros de la fuente para luego empezar aplicar el granito y darles el acabado querido a las fuentes, a continuación, se muestran las fotos de la fachada de la plaza Bolívar.



Ilustración 6 Pintura de fachada plaza Bolívar.



Ilustración 7 Fachadas plaza Bolívar.

RECORRIDO DE INSPECCION VISUAL PARQUE CENTENARIO:

En la visita realizada el día 22/06/2026 en el sitio denominado Paisajismo Parque Centenario, con un área intervenida de 10.595,93m2 aproximadamente el 37% de material del sitio requiere reemplazo, en el material restante se evidencia daños en los jardines existentes por falencia en los tiempos y frecuencias de las actividades propias del mantenimiento, se muestra falencia de nutrientes por falta de fertilización, se evidencia por la poca producción de hojas, a continuación se presentan imágenes de estado actual de las zonas más críticas del parque:



Ilustración 8



Ilustración 9



Ilustración 10



Ilustración 11




Ilustración 12



Ilustración 13

Atentamente,

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEBASTIAN DE JESUS CANO DUMETT

C.C. No. 1.047.492.088