ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 08 de 2026

CUOTA 1

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
1	1	servicio	TRAMPA DE GRASA : LIMPIEZA Y BOTADA DE RESIDUOS ORGANICOS	$ 470,000	$ 470,000
2	8	servicio	CHAPAS MALAS EN AULAS DE CLASE : SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN AULAS DE CLASE. MATERIALES: CHAPAS DE SEGURIDAD, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE	$ 120,000	$ 960,000
3	1	servicio	DESTAQUEO DE POSETA DE LA TIENDA ESCOLAR CON MAQUINA INDUSTRIAL PARA NO ROMPER EL PISO	$ 250,000	$ 250,000
4	4	servicio	REJAS CAIDAS : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJAS METALICAS YA QUE SE ENCUENTRAN SUELTAS Y EN MUY MAL ESTADO. SOLDAR Y PONER BISAGRAS. UBICACION: REJA PARQUEADERO, ENTRADA AL BLOQUE 2, ATRAS BLOQUE 2, A UN LADO DE LA SECRETARIA MATERIALES: SOLDADURA, BISAGRA TORNILLERIA, LUBRICANTE	$ 300,000	$ 1,200,000
5	1	servicio	CAJA PRINPAL DE BREAKER DE ENERGIA : PUERTAS DE ESTA CAJA SUELTAS , SE REQUIERE SOLDADURA. MATERIALES: SOLDADURA, BISAGRAS	$ 150,000	$ 150,000
6	1	servicio	PORTERIA SIN ENERGIA ELECTRICA : REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE ENERGIA ELECTRICA EN PORTERIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL. MATERIALES: ALAMBRE RIGIDO # 12 CINTA AISLANTE	$ 300,000	$ 300,000
7	1	servicio	AULA DE CLASE SIN ENERGIA : REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE ENERGIA EN AULA DE CLASE DEL BLOQUE NUEVO. MATERIALES : SUICHE DE ENCENDIDO, CINTA AISLANTE	$ 250,000	$ 250,000
8	150	METRO2	PINTURA BLOQUE 1 : PINTURA Y RESANE EN ZONAS COMUNES DE LAS ESCALAS,PASILLOS Y PATIO SALON. MATERIALES :PINTURA PARA INTERIORES, BROCHAS, LIJAS, ESTUCO, CARTON, ESTOPA	$ 22,500	$ 3,375,000

9	3	servicio	ORINALES TAQUIADOS : DESMONTE Y REINSTACION DE ORINALES PARA DESTAQUEAR CON MAQUINA INDUSTRIAL A GASOLINA PARA NO ROMPER LA PARED	$ 250,000	$ 750,000
10	1	servicio	FUGA DE AGUA EN SANITARIOS : COGER FUGA DE AGUA EN BAÑO DE HOMBRES, LEVANTAR SANITARIO Y LUEGO REINSTALARLO. MATERIALES: CEMENTO BLANCO, ESTOPA	$ 120,000	$ 120,000
11	1	servicio	FUGA DE AGUA : DEMOLICION DE BUITRON EN AULA DE CLASE POR FUGA DE AGUA QUE ESTA INUNDANDO EL SALON DEL BLOQUE 1 , REMPLAZAR BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. MATERIALES: BAJANTE DE PVC, PEGA, CODO DE PVC, UNION DE PVC, ESTOPA	$ 700,000	$ 700,000
12	1	servicio	IMPERMEABILIZACION : LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE PLANCHA EN CONCRETO DEL 3 PISO DEL BLOQUE 1. MATERIALES : BRONKOSIL, RUANA ADHESIVA	$ 800,000	$ 800,000
13	800	METROL	PODA: PODA DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS Y SOLIDOS EN COSTALES. LOS CUALES SE APILARÁN PARA COMPOSTAGE. MEDIDAS: 800 MTRL	$ 1,375	$ 1,100,000
38	0	0	0	TOTAL	$ 10,425,000

VALOR TOTAL: **$10,425,000**

DIEZ MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ML

Por parte de: **RONAL ALBERTO JARAMILLO CANO con NIT 98562956**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 18 de junio de 2026

Cordialmente,

JAIME ALBERTO SIERRA TORRES
Rector(a)