EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**30/06/2026**	**Acta No.**	**8**
Nombre del CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARINO 2025**	**Cédula o NIT:**	**901963950-1**
Nombre Representante Legal:	**MIGUEL ANGEL OSPINA UPEGUI**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.108**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.**	**Cédula o NIT:**	**901516933-0**
Nombre Representante Legal:	**JUAN CAMILO QUESADA BALDION**	**Cédula o NIT:**	**1.116.269.826**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**	**X**	**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.4-5-2025**
	Consultoría		**Prestación Servicio**		**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	

Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA**				
Fecha de suscripción	**8 de julio de 2025** día - mes - año	**Fecha de Inicio**	**14 de julio de 2025** día - mes - año	**Fecha Terminación**	**31 de diciembre de 2025** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 4.255.375.783**	**Adición Contrato:**	**$ 2.094.426.026,45**	**Valor Final Contr.:**	**$ 6.349.801.809,44**
Plazo Inicial:	**31/12/2025**	**Plazo Final:**	**25/08/2026**	**Vr.Final Ejecución:**	**$ 6.349.801.809,44**

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SE VERIFICA LA CONSTRUCCION DE LA VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0 MPA
2	SE VERIFICA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM 4000 PSI
3	SE VERIFICA EL ACARREO MATERIAL PETREO Y AGREGADOS
4	SE VERIFICA EL RESANE CORBATAS CONCRETOS 4000 PSI
5	SE VERIFICA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES EQUIPOS A GASOLINA
6	SE VERIFICA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES EQUIPOS A DIESEL
7	SE VERIFICA LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR MUROS TANQUE ENTERRADO 4000 PSI
8	SE VERIFICA IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR MUROS TANQUE ENTERRADO 4000 PSI

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-44101017540	**NOMBRE ASEGURADORA:**		SEGUROS DEL ESTADO SA	
CLASE DE PÓLIZA	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE- HASTA**		**SUSCRIPCIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 1.269.960.361,89	8/07/2025	25/02/2027	24/04/2026	28/04/2026
MANEJO ANTICIPO	$ 1.276.612.734,90	8/07/2025	25/12/2026	24/04/2026	28/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 1.269.960.361,89	8/07/2025	25/08/2031	24/04/2026	28/04/2026
SALARIOS Y PREST.	$ 634.980.180,94	8/07/2025	31/12/2030	24/04/2026	28/04/2026

MODIFICACIONES CONTRATO				**CÓDIGO PRESUP. No**		**48011803**
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	29/12/2025	**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**	30/12/2025	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1**	**No**	CDP6 20250006
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	23/04/2026	**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**	24/04/2026		**Fecha**	16/06/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	27/03/2026			**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2**	**No**	CDP6 20250011
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					**Fecha**	24/12/2025
ACTA DE REINICIO No. 1:	23/04/2026	**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**	24/04/2026	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 3**	**No**	CDP6 20260003
ACTA DE REINICIO No. 2:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha**	22/04/2026
				REGISTRO PRESUPUESTAL 1	**No**	RP6 20250005
					Fecha	8/07/2025
				REGISTRO PRESUPUESTAL 2	**No**	RP6 20250011
					Fecha	30/12/2025
				REGISTRO PRESUPUESTAL 3	**No**	RP6 20260012
					Fecha	22/04/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			**RESUMEN DEL CONTRATO**						
Total Costos Directos presente acta		**$ 261.725.231**	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	31,50%	**$ 82.443.448**	Vr. Inicial	$ 4.255.375.782,99				$ 4.255.375.782,99	*100*
Imprevistos	0		Adición	$ 2.094.426.026,45				$ 2.094.426.026,45	49%
Utilidad	6%	**$ 15.703.514**	vr. Total	$ 6.349.801.809,44				$ 6.349.801.809,44	100%
TOTAL AIU		**$ 98.146.962**	vr. Anticipo	$ 1.276.612.734,90			$ 1.276.612.734,90	$ 5.073.189.074,54	80%
BASE PARA INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 261.424.696**	Acta No. 1		$ 784.364.808,56	$ 235.309.442,57	$ 549.055.366	$ 4.524.133.709	71%
Incremento por Distancia		**$ 5.228.494**	Acta No. 2		$ 822.004.015	$ 246.601.204,44	$ 575.402.810	$ 3.948.730.898	62%
Subtotal Costos Indirectos		**$ 103.375.456**	Acta No. 3		$ 810.728.395	$ 243.218.518,49	$ 567.509.876	$ 3.381.221.022	53%
			Acta No. 4		$ 839.645.798	$ 251.893.739	$ 587.752.059	$ 2.793.468.963	44%
			Acta No. 5		$ 204.876.794	$ 61.463.038	$ 143.413.756	$ 2.650.055.207	42%
			Acta No. 6		$ 588.090.255	$ 176.427.076	$ 411.663.178	$ 2.238.392.029	35%
			Acta No. 7		$ 355.196.630	$ 61.699.715	$ 293.496.915	$ 1.944.895.114	31%
			Acta No. 8		$ 365.100.687		$ 365.100.687	$ 1.579.794.427	25%
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA		**$ 365.100.687**	**VR. TOTAL**		**$ 4.770.007.382**	**$ 1.276.612.735**	**$ 4.404.906.695**		
			Saldo		$ 1.579.794.427	$ -	$ 1.944.895.114		
			Sumas igual		$ 6.349.801.809	$ 1.276.612.735	$ 6.349.801.809	1.944.895.114	
A Facturar son:		**TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE**						**$**	**365.100.687**

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 29 de mayo de 2026 al 1 de julio de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.4-5-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025 ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pensión y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social No. 9506241744 perteneciente al mes de mayo de 2026, vigente a la fecha de la presente acta y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, al día uno (1) del mes de julio de 2026, por quienes en ello intervienen:

Juan Camilo Quesada B.

JUAN CAMILO QUESADA BALDION
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA