INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO No 02257-2025
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1. PRELIMINARES

1.1. SUPERVISIÓN

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ,	
CARGO:	DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO
FECHA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	26/09/2025

1.2. APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: **JOHN EDUARD CORDOBA SUAREZ**		No. CONTRATO: 0992 – 2025	
FECHA DELEGACIÓN DE APOYO SUPERVISIÓN	DÍA: 03	MES: 10	AÑO:2025
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	DÍA: 30	MES: 12	AÑO: 2025
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES	DICIEMBRE 2025		

1.3. CONTRATISTA

10RAZÓN SOCIAL	**EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E**	
NIT	901.511.522-4	
REPRESENTANTE LEGAL	JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO	CC No. 79.712.416
CORREO-E	contactenos@epuxua.gov.co	
TELÉFONO	CELULAR: N/A	FIJO: 6019011092

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. Y AÑO	02257-2025	SUMINISTRO _INTERVENTORÍA ___ ESTUDIOS Y DISEÑOS X	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA: 26	MES: SEPTIEMBRE	AÑO: 2025
NÚMERO PROCESO EN SECOP	CONTRATO 02257-2025	MODALIDAD:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
¿CONVENIO? [ ] SÍ	NO [X]	TIPO:	
ENTIDAD:		No.	FECHA(DD-MM-AA):
OBJETO DEL CONTRATO	**GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL**		

	SERVICIO UNIFICADO DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		
VALOR DEL CONTRATO	$10.000.000.000		
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No: 3214 CDP No: 3384 CDP No: 3385 CDP No: 3386 Vigencia Futura: 22	VALOR: $ 492.452.831 VALOR: $ 700.000.000 VALOR: $ 112.547.169 VALOR: $ 195.000.000 VALOR: $ 8.500.000.000	FECHA: 11/07/2025 FECHA: 22/07/2025 FECHA: 22/07/2025 FECHA: 22/07/2025
	CRP No: 4597 CRP No: 4811 CRP No: 4812 CRP No: 4813	VALOR: $ 195.000.000 VALOR: $ 700.000.000 VALOR: $ 112.547.169 VALOR: $ 492.452.831	FECHA: 16/09/2025 FECHA: 25/09/2025 FECHA: 25/09/2025 FECHA: 25/09/2025
ACTA DE INICIO (DD-MM-AA)	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PLAZO	14 MESES		
TERMINACIÓN INICIAL (DD-MM-AA)	HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2026		
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCION		

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

a. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES

¿OTRO SÍ? OBJETO	SÍ [ ]	NO [X]	FECHA (DD-MM-AA):		

3.2. CONTROL DE PÓLIZAS

Tabla 1. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO	No. PÓLIZA	No. ANEXO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DESDE-HASTA)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 2. Póliza de cumplimiento.

AMPARO	No. PÓLIZA	No. ANEXO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DESDE-HASTA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-46-101121044	1	$84.905.660,40	23/09/2025 – 24/11/2029

4. REUNIONES COMITÉS DE OBRA DURANTE EL MES

FECHA DD-MM-AA	LUGAR	PROPÓSITO DE LA REUNIÓN	TIPO Y NÚMERO DE ACTA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. BALANCE

a. ACTAS DE CORTE TRAMITADAS

- El contrato no contemplo anticipos

No. DE ACTA	PERÍODO FACTURADO	VALOR OBRA EJECUTADA
N/A	N/A	N/A

5.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

TIPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN %
FÍSICA	3.9%	0.00%	-3.9%
PRESUPUESTAL	56.603.773,60	$ 0.00	$ -56.603.773,60

VALOR TOTAL	$10.000.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO FISICO	0.00%
VALOR EJECUTADO	$ 0.00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	100%

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A

7. ANEXOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA (DD-MM-AA)	No. DE FOLIOS
N/A	N/A	N/A

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el mes de Diciembre no se realizaron comités de obra, se está realizando modificación al contrato debido a un error de transcripción en los CDP y CRP para proceder con el desembolso de la cuota de gerencia y posteriormente la radicación de la cuenta de cobro del primer 10% según minuta del contratro

john eduard cordoba suarez
apoyo a la supervisión
contrato: 0992-2025

Revisó: JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ
Director de Equipamiento