Fecha 2026-06-29 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2

ALCANCE 53 puentes peatonales.

CONTRATO No. IDU-1571-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Milena Casas Perez - Apoyo Principal, Camilo Esteban Molina Espinosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.58%
% EJECUTADO	8.75%
% VARIACIÓN	3.17%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, se encuentra en actividades de inicio de ejecución de obras, PDT (cronograma) con observaciones.

Informe semanal No. 21 observado.

Se emitió apremio No.1 de informes semanales mediante radicado No.202638700503271.

De acuerdo al PMA RCD aprobado por la Interventoría del proyecto y radicado a IDU 202652600648542 del 24/04/2026 (alcance a MAO V3 - ANEXO 9 PMA RCD), se procedió a realizar el registro en el aplicativo de la SDA, registrando el PIN Ambiental No. 28358 con los radicados SDA No. 2026ER84493 y 2026ER84610 del 24/04/2026.

Contrato en ejecución con intervención en 5 puentes peatonales, avance general del proyecto de 8,75%..

Avance ejecutado financiero: $3.489.863.213

Se encuentran realizando obras de conservación en los siguientes puentes peatonales:

1	22160178	Av. Del Sur con Transversal 73I (Costado Nororiental)
2	22160179	Av. Del Sur con Transversal 73I (Portal Sur Costado Occidental)
3	22160180	Av. Del Sur por Kr 71 (Costado occidental) (Estación Perdomo)
4	22160181	Av. Del Sur por Kr 71 (Costado oriental) (Estación Perdomo)
5	22145265	Av. Ciudad de Villavicencio por Av. Sur

Reporte de información en base al cronograma general del proyecto aprobado por la interventoría. El PDT se encuentra observado por la interventoría. Ajuste en reporte de programado financiero acumulado y porcentaje programado de avance físico acumulado, teniendo en cuenta la atención a observaciones por parte de la interventoría al reporte de información según el cronograma aprobado a la fecha.

Fecha de publicación: 02/07/2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES PEATONALES	**Contratista**	CONSORCIO INTER PUENTES 024
Contrato No.	IDU-1571-2025	**Contrato No.**	IDU-1613-2025
Valor Inicial	$ 39.885.164.942,00	**Valor Inicial**	$ 7.519.630.003,00
Total Contrato	$ 39.885.164.942,00	**Total Contrato**	$ 7.519.630.003,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29	**Fecha de Iniciación**	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-29

No. Empleos generados	32	**No. Empleos generados**	28

OBSERVACIONES
- Informe semanal observado por la entidad.
- Reporte presentado, teniendo en cuenta el cronograma general del proyecto.
- En avance detallado para puente metálico, no hay materiales relacionados con la intervención que se realiza.
- Actualmente se realizan obras de conservación en 5 puentes peatonales.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Sur - Tv 73l (Portal Sur Costado Nor Oriental)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de inicio real de obra	2026-04-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	64.75
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	64.75
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 403.487.499,63
		Ejecución Financiera Real $	$ 493.470.248,94

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Pintura sobre estructura metálica - barrera epoxica.

Av. Sur - Tv 73l (Portal Sur Costado Occidental)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de inicio real de obra	2026-04-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	26.52
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	26.52
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.101.160.578,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 418.805.422,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Pintura sobre estructura metálica - barrera epoxica.

Av. Sur - Cr 71 (Costado Occidental Estación Perdomo)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de inicio real de obra	2026-05-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	18.02
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	18.02
Días de atraso (-) o adelanto (+)	-42	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.861.730.542,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 633.744.909,77

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Pintura sobre estructura metalica - barrera epoxica

Av. Sur - Cr 71 (Costado Oriental Estación Perdomo)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de inicio real de obra	2026-05-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	20.87
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	52.94
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	20.87
Días de atraso (-) o adelanto (+)	-42	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.599.001.385,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.798.791.613,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Pintura sobre estructura metálica - barrera epoxica

Av. Vcio - Av. Sur			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	30.77
Fecha de inicio real de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	31.38
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-02	**% Físico de obra programado acumulado**	30.77
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	31.38
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 439.351.460,40
		Ejecución Financiera Real $	$ 448.112.585,62

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Limipieza de pintura con sandblasting

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO