Fecha 2026-06-22 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1509-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lady Caterine Restrepo Avila - Apoyo Principal, Larry Alexander Duran Bonilla - Apoyo Principal, Monica Alejandra Granados Rodriguez - Especialista Ambiental, Maria Fernanda Sanchez Molina - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - Especialista de Apoyo, Daniel Antonio Malaver Romero - Especialista de Apoyo, Oscar Giovanni Ardila Rico - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	15.0%
% EJECUTADO	24.0%
% VARIACIÓN	9.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un 9% de avance teniendo en cuenta las actividades que se estan realizando en las troncales calle 26 y NQS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TITAN	**Contratista**	CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL 007
Contrato No.	IDU-1509-2025	**Contrato No.**	IDU-1518-2025
Valor Inicial	$ 57.864.421.910,00	**Valor Inicial**	$ 8.560.659.867,00
Total Contrato	$ 57.864.421.910,00	**Total Contrato**	$ 8.560.659.867,00
Valor Pagado	$ 17.359.326.573,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-09	**Fecha de Iniciación**	2025-12-09
Fecha de Terminación Actual	2028-02-08	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-08
No. Empleos generados	77	**No. Empleos generados**	33

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO