	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página **1** de **12**

INFORME DE SUPERVISION No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 – SAMC – 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ			
Identificación	Cc: 34639432 Bolivar Cauca			
Fecha de suscripción del Contrato	06 de diciembre de 2025			
Objeto	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del Municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR			
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) meses			
Fecha de Iniciación	15 de diciembre de 2025			
Fecha de Finalización	15 de abril de 2026			
Fecha de Suspensión	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
CDP No.	5 del 13 de junio de 2025 (Alcaldía Municipal de Sucre)			
	725 del 13 de junio de 2025 (SGR)			
RP No.	5 del 13 de junio de 2025 de Alcaldía 725 del 13 de junio de 2025 de SGR			
	8 del 11 de diciembre de 2025 de Alcaldía 1425 del 11 de diciembre de 2025 de SGR			
Póliza:	CCS-100046286			
Fecha de Aprobación de la póliza:	13 de diciembre de 2025			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	Sin reporte de cobro
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750)
Porcentaje de Ejecución	9,3%
Porcentaje por Ejecutar	90,7%
Estado de la Garantía	No Aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICICEMBRE DE 2025

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: ASISTENCIA TECNICA

ACTIVIDAD CONTRATADA

PROCESO	UNID	CANT
1 ASISTENCIA TECNICA		
COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA		
1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4
Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
La Fundación contratista informa que durante el presente periodo (15 de diciembre a 31 de diciembre de 2025) se ha contratado el personal para la coordinación y asistencia técnica realizaron las siguientes actividades. Contratación de personal requerido **1.1 Una Coordinadora**: Profesional Especialista área ambiental, señorita MARYI DANIELA RUIZ MUÑOZ identificada con 1.061.810.605 Popayán Cauca; encargada de coordinar todas las actividades del proyecto **1.2 Personal de apoyo 1** para la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto, profesional universitaria administradora de empresas señor ANA LUBY GOMEZ RENGIFO identificada con cedula de ciudadanía numero 52.734.621 expedida en Bogotá D.C, Como técnicos de apoyo, realizaran conjuntamente con el profesional coordinador, las diversas actividades a realizar. Sus principales funciones están encaminadas dentro de: 1) Programación de actividades y reuniones, 2) revisión de campo, 3) organización de lugares de eventos, 4) coordinación de actividades puntuales con la comunidad, 5) recibimiento de materiales, 6) coordinación de salida de materiales e insumos, 7) apoyo en campo para cada una de las actividades	Hojas de vida anexas Actividades contractuales expresadas en el informe No.01	31 de diciembre de 2025

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página **3** de **12**

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
(seguimiento en procesos de siembra, aislamiento y educación ambiental), 8) Apoyo a los procesos de capacitación, 9) presentación de informes, **1.3 Personal de apoyo 2** para la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto, se contrató a la ingeniera Forestal señora LEIDY MELISA DAZA GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.144.524.759 De Sucre, Cauca, Como técnicos de apoyo, realizaran conjuntamente con el profesional coordinador, las diversas actividades a realizar. Sus principales funciones están encaminadas dentro de: 1) Coordinar con el equipo de campo cada una de las actividades del proyecto, 2) apoyar al equipo técnico en los eventos con las comunidades beneficiarios de la vereda el fresno y salvavidas, que tienen influencia en los predios de El maco y Las Minas de propiedad del municipio de Sucre Cauca 3) realizar capacitaciones. talleres medio ambientales con la población de influencia de los predios el maco y las minas de propiedad del municipio de Sucre Cauca 4) Realizar el seguimiento a cada postulado o beneficiario de las estufas ecoeficientes, 5) Realizar el seguimiento y acompañamiento a los procesos de repoblamiento y aislamiento, 6) Realizar los procesos necesarios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña 7) Apoyo en la presentación de informes escritos y presenciales **1.4 Persona encargada de los procesos de reforestación y aislamiento**: Señor VICTO HUGO GÓMEZ DÍAZ identificado con cedula de ciudadanía numero 76.327.492 expedida en Popayán Cauca, cuyas actividades principales son: 1) realizar el proceso de repoblamiento de cinco hectáreas (5 has) con la siembra de mil seiscientas cincuenta (1650) plantas en El Maco y Las Minas 2) ejecutar el aislamiento de dos mil metros lineales (2000) en los predios de El Maco y Las Minas. 3) efectuar el aliste de los sitios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña		

AVANCES REPORTADOS

PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
1 ASISTENCIA TECNICA			
COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA			
1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4	Contratación Informe de la Personal contratado Hojas de vida de los contratistas Actividades correspondientes a su contratación de coordinación

Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto Recepción los documentos de los dos (02) beneficiarios que renunciaron (1 en El Fresno y 1 en Salvavidas), y los cambios de los mismos, así como el reemplazo de la persona fallecida por la hija	No. Asistencias Técnicas	64	Contratación del personal requerido Organización de eventos: 24 capacitaciones, 45 seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos, seguimiento de las actividades Recepción de documentos y reporte de renuncias y reemplazos

Obligación N°2: TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD CONTRATADA

PROCESO	UNID	CANT
TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL		
Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El personal contratado realizara los talleres y capacitaciones de educación ambiental desarrollaron las siguientes actividades: ✓ Concertación de fechas para cada una de las actividades ✓ Reunión con las comunidades de los sectores para la programación de actividades a desarrollar (se anexa cronograma de actividades concertado), con participación de la administración municipal ✓ Trabajaron cinco (05) procesos de capacitación de acuerdo a los temas anteriormente presentados y previamente concertados con las comunidades ✓ Las capacitaciones se realizaron en un sitio previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad.	Anexo Plan de capacitaciones concertadas y realizadas con la comunidad y contenido de cada uno de los talleres (físico y magnético las presentaciones) Anexo Asistencia socialización del proyecto con administración y con comunidad (ficha y asistencia) Anexos Registro de capacitaciones y presentaciones medio magnético Registros fotográficos de las 05 capacitaciones, Registro de asistencia a cada uno de los 05 talleres dictados Anexo Registros de contenidos de las capacitaciones	31 de diciembre de 2025

AVANCES REPORTADOS

PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL			
Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	4	Realizados 5 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato

Obligación N°3: REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS.

ACTIVIDADES CONTRATADAS

PROCESO	UNID	CANT
REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS		
Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	Has	4
Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	Has	1

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista realizo la ubicación de los dos predios **EL PREDIO EL MACO**: ubicado en la vereda El Fresno representa una estrategia para la conservación exclusivamente del recurso hídrico, y demás servicios ambientales de flora y fauna y actualmente del predio se conectan los acueductos veredales de La Chepa y El Naranjal, El Fresno y 15 familias pertenecientes al Municipio de La Vega Cauca. Los lugares para el repoblamiento fueron previamente visitados y se encontraron cinco (05) sitios en donde requiere siembra de árboles para evitar daños ambientales en el mismo		

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
PREDIO DE LAS MINAS: Predio adquirido por el municipio de Sucre en sus diferentes épocas o años, se encuentran ubicados en la parte alta de la Vereda Mazamorras representa una estrategia para la conservación exclusivamente del recurso hídrico, y demás servicios ambientales de flora y fauna y actualmente del predio se conectan los acueductos de la cabecera Municipal de Sucre Cauca, La vereda de la Granja y acueductos o tomas familiares o grupales de las veredas Mazamorras, La Primavera, El Guascal y Salvavidas.nacen nueve (09) fuentes de agua que surten a la Quebrada Las Minas, esta a su vez cae al Rio Mazamorras, el cual vez confluye al Rio Guachicono. Los sitios previstos para el repoblamiento fueron previamente ubicados por la administración municipal y validados en recorridos de campo realizados por el personal contratado para el presente contrato. Se identifican dos (02) sitios específicos como lo indica el plano Se clasifico el material vegetal a adquirir: compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis) Se clasificaron las eespecies de acuerdo a las zonas: **El Maco**: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis) **Las Minas**: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),	Anexo incluido en informe Registro de ubicación y fotográfico de los sitios a repoblar (estado actual)	31 de diciembre de 2025

AVANCES REPORTADOS

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	Has	4,0	Concertación con la comunidad, recorrido de campo e identificación de especies y sitios a realizar el proceso de siembra de los arboles 2 visitas a predios
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1)	Has	1,0	Concertación con la comunidad, recorrido

492.

	Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas			de campo e identificación de especies y sitios a realizar el proceso de siembra de los arboles

Obligación N°4: AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS

ACTIVIDADES CONTRATADAS

PROCESO	UNID	CANT
AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS		
Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	400
Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
La fundación contratista durante el presente periodo realizo la ubicación de los sitios a aislar La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron dos (02) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa - EL MACO: Cinco (05) sitios, ubicados en los círculos azules de la imagen - LAS MINAS: Dos (02) sitios, ubicados en los círculos azules de la imagen	Anexos 8 Sitios priorizados	31 de diciembre de 2025

AVANCES REPORTADOS

PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS			
Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	400	Concertación con la comunidad, recorrido de campo e identificación de sitios a desarrollar los aislamientos
Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600	Concertación con la comunidad, recorrido de campo e identificación de sitios a desarrollar los aislamientos

Obligación N°5: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

ACTIVIDAD CONTRATADA

PROCESO	UNID	CANT
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA		
ESTUFA ECOEFICIENTE : Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	Estufa	15

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5	MUNICIPIO DE SUCRE	Código: 120 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página **9** de **12**

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
La fundación contratista con su equipo técnico, ha visitado dos (02) los predios de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente: ✓ Importancia del proyecto ✓ Información de uso de leña para preparación de alimentos ✓ Levantamiento de fichas técnicas de seguimiento, ✓ Diagnóstico familiar y composición familiar ✓ Situación encontrada en el predio (vivienda) específicamente la zona donde se realizaría la instalación de la estufa ✓ Observaciones y recomendaciones ✓ Compromisos adquiriros ✓ Participación de las capacitaciones	Anexo Fichas de seguimiento Técnico de diversos procesos a beneficiarios de hornillas ecoeficientes a base de leña y a predios a intervenir	31 de diciembre de 2025
El Municipio de Sucre Cauca presento para el proyecto un listado de beneficiarios, una vez realizadas las respectivas reuniones en los sectores de influencia se encontró lo siguiente: • El señor GERMAN MAMIAN ATOY, de la vereda El Fresno Corregimiento de El Paraíso Municipio de Sucre falleció en el tiempo que se realizó el cargue en la plataforma de Regalías, por lo que el cupo se le asigna a la hija, la señora MARIA CONSUELO MAMIAN JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía número 25599996 (se anexa copia de cedula de la señora) • La señora OMAIRA PALECHOR ATOY identificada con cedula de ciudadanía número 25588685, manifiesta su renuncia al proyecto por no poder cumplir con los compromisos adquiridos con el proyecto (se anexa acta de renuncia). • Como reemplazo de la señora OMAIRA PALECHOR ingresa el señor GERMAN MAMIAN JIMÉNEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1059900996, quien es habitante de la vereda El Fresno y estaba entre los postulados posibles para reemplazo (se anexa copia de cedula). • La señora SANDRA MILENA NAVIA DORADO identificada con cedula numero 1059915116 habitante de la vereda Salvavidas, renuncio. (se anexa acta de renuncia) • Como reemplazado de la señora SANDRA MILENA NAVIA DORADO ingresa el señor ALIRIO GIRONZA MAMIAN identificado con cedula numero 76308220 habitante de la vereda Salvavidas Las observaciones encontradas fueron enviadas a la administración Municipal para que sean ellos quienes realicen las respectivas modificaciones, ajustes o actividad legal para la aprobación de los cambios (se anexa oficio de lo encontrado)	Anexo Revisión de viviendas de postulados para instalación de estufas ecoeficientes a base de leña – Fichas de seguimiento en	31 de diciembre de 2025

AVANCES REPORTADOS

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
5,1	ESTUFA ECOEFICIENTE (seguimiento, suministro e instalación)	ESTUFA	15	Acercamiento y reconocimiento de los quince beneficiarios finales (se incluye propuesta de reemplazo de un fallecido y cambio de dos personas que desistieron del proyecto)

Obligación N° 6: Presentar informe mensual de avance de actividades con registro fotográfico de las actividades adelantadas

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista presenta el primer informe de avance	Informe No. 01 periodo diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

	FÍSICA	PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	9,3%	0% No presenta cobro para el presente periodo

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Como novedades las situaciones de fallecimiento de un (01) beneficiario y la renuncia voluntaria de dos (02) beneficiarios, las cuales fueron reportadas para las respectivas modificaciones

.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación
b) Pagar la remuneración por la ejecución de la contratista en los términos pactados en la cláusula 8 den contrato
c) Expedir el respectivo registro presupuestal
d) Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto contractual
e) Facilitar al contratista toda la información necesaria para prestación del servicio objeto del presente contrato
f) Supervisar el cumplimento de las obligaciones del contratista, verificando la calidad de los servicios prestados

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización DICIEMBRE	Diciembre	**Numero de Planilla**	**No. Autorización o Referencia de Pago R.L**			
FUNDACION		9494842754 tipo E	68806780			
PROFESIONAL AMBIENTAL (COORDINADOR)		7996902034	2002173223			
PROFESIONAL EN ADMIN DE EMPRESAS (APOYO)		9496234607	1996310210			
PROFESIONAL FORESTAL (APOYO)		9497092090	2043649938			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecución por el contratista – diecisiete (17) folios
2. Soportes de informe – anexos noventa y cuatro (94) folios
3. Planilla de pago de aportes de seguridad social: dos (02) folios
4. CD con dieciséis (16) anexos varios del periodo

NOTAS ACRALATORIAS:

- La Fundación No presenta Documento Equivalente o Factura
- La Fundación No realiza cobro para el presente periodo de 15 a 31 de diciembre de 2025

En consecuencia, se certifica que a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) el contratista ejecutó a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISORA	CONTRATISTA
MILAGROS CORALIA HERNANDEZ TAQUEZ	**VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ**

Elaboro: Leana Cordoba, contratista Secretaria de Planeación e Infraestructura

Reviso y Aprobó: Milagros Coralia Hernandez Taquez Secretaria de Planeación e Infraestructura