	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página **1** de **11**

INFORME DE SUPERVISION No. 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 – SAMC – 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ			
Identificación	Cc: 34639432 Bolivar Cauca			
Fecha de suscripción del Contrato	06 de diciembre de 2025			
Objeto	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del Municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR			
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) meses			
Fecha de Iniciación	15 de diciembre de 2025			
Fecha de Finalización	15 de abril de 2026			
Fecha de Suspensión	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
CDP No.	5 del 13 de junio de 2025 de Alcaldía 725 del 13 de junio de 2025 de SGR			
RP No.	8 del 11 de diciembre de 2025 de SGR 1425 del 11 de diciembre de 2025 de SGR			
Póliza:	CCS-100046286			
Fecha de Aprobación de la póliza:	13 de diciembre de 2025			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750)
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 de febrero de 2026

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la ACTIVIDAD establecida:

ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD N°.1: ASISTENCIA TECNICA

ACTIVIDAD CONTRATADA

PROCESO	UNID	CANT
1 ASISTENCIA TECNICA		
COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA		
1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4
Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
Durante el presente periodo (01 de febrero a 28 de febrero de 2026) el personal contratado para la parte de coordinación y asistencia técnica: Coordinadora (Maryi Daniela Ruiz Muñoz), Personal de apoyo 1 (Ana Luby Gómez Rengifo), Personal de apoyo 2 (Leidy Melisa Daza Gómez) encargado de reforestación y aislamiento (Víctor Hugo Gómez Díaz), realizaron las siguientes actividades: • Se revisaron y visitaron las zonas en donde se adelantarán los procesos para reforestación y aislamiento • Se desarrollaron los procesos de capacitación y educación ambiental: siete (07) capacitaciones de acuerdo al cronograma planteado, quedando pendientes cuatro (04) capacitaciones para el cumplimiento de la meta total • Organización de los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato • Revisión de los sitios o viviendas que estaban pendientes por visitar (se hicieron 14 visitas entre ellos los pendientes) priorizadas para ser beneficiadas con la instalación de la estufa eficiente, en donde se les realizo el seguimiento, y se les dio las respectivas indicaciones y recomendaciones para la instalación y uso de las mismas • Se contactó con la comunidad para la realización de las diversas	Anexo Avances del contrato Informes del Equipo Técnico del proyecto Anexo Planillas de aportes de seguridad social del equipo técnico	28 de febrero de 2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
albores y actividades planteadas (talleres ambientales, repoblamiento de los dos sitios, aislamiento de los dos sitios y proceso de ajuste de información de los beneficiarios con las estufas e coeficientes a base de leña) • Recorridos de campo para identificación plena de los sitios a trabajar con aislamiento y repoblamiento • Procesos de transporte y siembra de parte del material vegetal: 1700 plantas (el proyecto estipula 1650, se adquieren 50 más para reponer imprevistos de pérdidas de material vegetal en el momento del transporte hasta los sitios definitivos) • Coordinación de actividades puntuales con la comunidad para capacitaciones y visitas a predios • Seguimiento en campo para cada una de las actividades (siembra, aislamiento y educación ambiental)		

AVANCES REPORTADOS

AVANCES DE ACUERDO A LO CONTRATADO			
PROCESO	**UNID**	**CANT**	**AVANCE DESCRIPCION**
1 ASISTENCIA TECNICA			
COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA			
1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4	Actividades correspondientes a su contratación de coordinación
Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64	Contratación del personal requerido Organización de eventos, 14 capacitaciones, seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos

ACTIVIDAD N°2: TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD CONTRATADA

PROCESO	UNID	CANT
TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL		
Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El equipo técnico (personal contratado) frente a los talleres y capacitaciones de educación ambiental desarrollaron las siguientes actividades: • Se trabajaron siete (07) procesos de capacitación de acuerdo a los temas anteriormente presentados y previamente concertados con las comunidades • Dichas capacitaciones se realizaron en un sitio previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad	Anexo Plan de Capacitaciones y contenido de las capacitaciones Registros fotográficos Anexo Registro de asistencia a cada uno de los 7 talleres dictados	28 de febrero de 2026

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS Y REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	**TEMA DE LA CAPACITACIONES**	**FECHA Y MES**
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
2	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Caca	8 de febrero
4	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
5	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero

AVANCES REPORTADOS

PROCESO	UNID	CANT	AVANCES DESCRIPCION
TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL			
Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	7 en el periodo	Realizados 7 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato para este periodo completando un total de 20 talleres acumulados, quedando pendiente 4 talleres

ACTIVIDAD N°3: REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS.

ACTIVIDADES CONTRATADAS

PROCESO	UNID	CANT
REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS		
Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y	Hectáreas	4

correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas		
Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	Hectáreas	1

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El equipo de la Fundación realizo lo siguiente: • Los lugares para el repoblamiento fueron previamente visitados y se encontraron cinco (05) sitios en el Maco y dos (02) en Las Minas donde requiere siembra de árboles para evitar daños ambientales en el mismo, dichos sitios fueron marcados y preparados para realizar el proceso de siembras ✓ Predio Las Minas: Dos Lugares definidos (siembra de 330 plantas) - Parte media (oriente) = siembra de 90 plantas arbóreas - Parte media (occidente) = siembra de 240 plantas arbóreas ✓ Predio El Maco: cinco predios definidos (siembra de 1320 plantas) - Lote 1 (Parte alta = norte) = siembra de 360 plantas arbóreas - Lote 2 (Parte media= Oriente) = siembra de 300 plantas arbóreas - Lote 3 (parte media = occidente) = siembra de 230 plantas arbóreas - Lote 4 (Parte media = sur occidente) = siembra de 120 plantas arbóreas - Lote 5 (parte baja = sur) = siembra de 310 plantas arbóreas **TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL** • Desde el vivero de la ciudad de Popayán se trasladó en un camión de estacas hasta la cabecera municipal de Sucre Cauca, en donde se tuvieron en un sitio adecuado libre de plagas y enfermedad, por unos días • En el presente mes, estos materiales fueron transportadas, desde la vía, (sitios inicialmente dispuestos: viviendas de beneficiarios), hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son transportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra • El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera de las plantas	Anexo Identificación de los sitios a trabajar Anexo Zonas de intervención en los dos predios de El Maco y Las Minas Anexo Registro de especies arbóreas Anexo Transporte de material de aislamiento y reforestación Anexo Registro de repoblamiento : material vegetal, transporte de las mismas, siembras y fertilización	28 de febrero de 2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS • **Predio de El Maco**: Se sembraron cuatrocientos (400) plantas en los sitios definidos (350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2), y de acuerdo a las especies establecidas con anterioridad, a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno • **Predio de Las Minas**: Se sembraron doscientas (200) plantas en los sitios definidos (90 plantas en el lote 1 y 110 en el lote 2); a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno		

AVANCES REPORTADOS

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	plantas	1320	Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca Siembra de 400 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca (2 lotes) Fertilización de 400 plantas sembradas (dos lotes)
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	plantas	330	Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca,. Siembra de 200 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. (dos lotes) Fertilización de 200 plantas sembradas (dos lotes)

ACTIVIDAD N°4: AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS

ACTIVIDADES CONTRATADAS

PROCESO	UNID	CANT
AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS		
Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	400
Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600

AVANCES

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
UBICACIÓN DE LOS SITIOS A AISLAR La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron dos (02) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa **Las Minas: Aislamiento en 3 sitios:** • Parte alta (Norte) = 154 metros lineales • Parte media (oriente) = 696 metros lineales • Parte media (occidente) = 750 metros lineales **El Maco: Aislamiento en 2 sitios:** • Parte baja (Sur) = 160 metros lineales • Parte media (oriente) = 240 metros lineales Compraron y transportaron todo el alambre, posteadura y las grapas para el aislamiento de los 2000 metros lineales y se realizó el proceso de aislamiento **PREDIO LAS MINAS**: a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio en los tres sitios definidos: Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales), dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de	Anexo Sitios escogidos para el proceso, registro fotográfico del proceso de aislamiento	28 de febrero de 2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor. **PREDIO EL MACO:** Se ha avanzado en un 80% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml: 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	adelantado en Las Minas y El Maco	

AVANCES REPORTADOS

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**			
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	400	Compra de alambre, grapas y posteadura Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Avance de posteadura Aislamiento de 320 metros lineales con 4 hilos de alambre (160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental
4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra	metros	1.600	Compra de alambre, grapas y posteadura Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Avance de posteadura

	instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor			Aislamiento de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales)

ACTIVIDAD N°5: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

ACTIVIDAD CONTRATADA

PROCESO	UNID	CANT
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA		
ESTUFA ECOEFICIENTE : Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	Estufa	15

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
Visitaron los predios de cada uno de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente: • Importancia del proyecto • Información de uso de leña para preparación de alimentos • Levantamiento de catorce (14) visitas en el periodo, para un total acumulado quince (15) familias con fichas técnicas de seguimiento, Diagnóstico familiar y composición familiar • Situación encontrada en el predio (vivienda) específicamente la zona donde se realizaría la instalación de la estufa • Observaciones y recomendaciones • Compromisos adquiridos	Anexo Listado final de beneficiarios estufas ecoeficientes a base de leña Anexo Verificación de predios de los beneficiarios de estufas ecoeficiente a base de leña y fichas técnicas de seguimiento	28 de febrero de 2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
• Participación de las capacitaciones	Fichas de seguimiento Técnico de diversos procesos a beneficiarios de hornillas ecoeficientes a base de leña y a predios a intervenir	

AVANCES REPORTADOS

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCES DESCRIPCION
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
5,1	ESTUFA ECOEFICIENTE (seguimiento, suministro e instalación)	EST UFA	15	En el periodo 14 visitas Acumulado Revisión del 100% de los predios de los beneficiarios (15 POSTULADOS) para identificar las recomendaciones dadas en las visitas anteriores Se adelanta el Proceso para adquisición de las estufas ecoeficientes a base de leña

ACTIVIDAD N° 6: PRESENTAR INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista presenta el tercer informe de avance	Informe No. 03 periodo febrero de 2026	28 de febrero de 2026

4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTES CERTIFICACIONES** **Planillas pagas y Certificación Individual)**		SI	X	NO	
Periodo de Cotización FEBRERO	**Numero de Planilla**	**No. Autorización o Referencia de Pago R.L**			
FUNDACION	9496758189 tipo E	2059941420			
PROFESIONAL AMBIENTAL (COORDINADOR)	6012049099	150993372			
PROFESIONAL EN ADMIN DE EMPRESAS (APOYO)	9499729279	68145359			
PROFESIONAL FORESTAL (APOYO)	9501150008	118860628			
PROCESOS DE REFORESTACION Y AISLAMIENTO	6009063242	114749289			

8 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matrz de los estudios previos del contrato, evidenciando que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9 RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecución por el contratista
2. Soportes de informe – anexos
3. Planilla de pago de aportes de seguridad social
4. CD con quince (15) anexos varios del periodo

En consecuencia, se certifica que a los veinte ocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026) el contratista ejecutó a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISORA	CONTRATISTA
Carolina Gasca Muñoz	
CAROLINA GASCA MUÑOZ	**VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ**

Elaboro: Yansury Salgado, contratista Secretaria de Planeación e Infraestructura YR
Reviso y Aprobó: Carolina Gasca Muñoz Secretaria de Planeación e Infraestructura