| | | | |
|---|---|---|---|
| | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE SUCRE<br>NIT: 817.003.440-5 | | Código: 120<br>Versión: 01<br>Fecha: 1/11/2019<br>Página **1** de **11** |

**INFORME DE SUPERVISION No. 04 Y FINAL**
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 – SAMC – 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2<br>R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ | | | |
| **Identificación** | Cc: 34639432 Bolivar Cauca | | | |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 06 de diciembre de 2025 | | | |
| **Objeto** | Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del Municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR | | | |
| **Plazo de Ejecución** | Cuatro (04) meses | | | |
| **Fecha de Iniciación** | 15 de diciembre de 2025 | | | |
| **Fecha de Finalización** | 15 de abril de 2026 | | | |
| **Fecha de Suspensión** | **Inicio:** | N/A | **Fin:** | N/A |
| **CDP No.** | 5 del 13 de junio de 2025 de Alcaldía<br>725 del 13 de junio de 2025 de SGR | | | |
| **RP No.** | 8 del 11 de diciembre de 2025 de SGR<br>1425 del 11 de diciembre de 2025 de SGR | | | |
| **Póliza:** | CCS-100046286 | | | |
| **Fecha de Aprobación de la póliza:** | 13 de diciembre de 2025 | | | |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750) |
| **Valor ejecutado (a la fecha de este informe)** | Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750) |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | Cero pesos ($0,0) |
| **Porcentaje de Ejecución** | 100% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 0% |
| **Estado de la Garantía** | No Aplica |
| **Matriz de Riesgos del Contrato** | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

## 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la Actividad establecida:

**OBLIGACIONES.**

**ACTIVIDAD N°.1: ASISTENCIA TECNICA**

**ACTIVIDAD CONTRATADA**

| PROCESO | UNID | CANT |
|---|---|---|
| **1 ASISTENCIA TECNICA** | | |
| **COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA** | | |
| 1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo | MESES | 4 |
| Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto | No. Asistencias Técnicas | 64 |

| **Detalle de las actividades realizadas** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| Durante el presente periodo (01 de marzo a 15 de abril de 2026) el personal contratado para la parte de coordinación y asistencia técnica: Coordinadora (Maryi Daniela Ruiz Muñoz), Personal de apoyo 1 (Ana Luby Gómez Rengifo), Personal de apoyo 2 (Leidy Melisa Daza Gómez) y responsable de reforestación y aislamiento (Víctor Hugo Gómez Díaz) realizaron las siguientes actividades:<br>• Se realizaron cuatro (04) capacitaciones pendientes para cumplir el total de lo contratado (24 capacitaciones)<br>• Se organizaron los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato<br>• Para las entregas de las estufas ecoeficientes a base de leña se realizó una reunión con la comunidad beneficiaria y contratistas de la administración Municipal de Sucre Cauca (área ambiental y agropecuaria),<br>• Se revisaron los sitios de las viviendas de los 15 beneficiarios donde se entregaron e instalaron las estufas ecoeficientes<br>• Se realizaron los procesos de seguimiento, verificación de las diversas actividades de repoblamiento: siembra, fertilización y control fitosanitario para las 1050 plantas pendientes (920 en El Maco y 130 en Las Minas); | • Anexo<br>• Documentos de fundación<br>• Anexo<br>• Actividades realizadas del contrato total<br>• Informes del Equipo Técnico del proyecto<br>• Anexo<br>• Planillas de aportes de seguridad social del equipo técnico<br>• Listado final de beneficiarios | 15 de abril de 2026 |

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| para completar la siembra total de 1650 plantas (se sembraron 50 plantas más adicionales como proceso de reposición por perdidas a futuro).<br>• Entrega e instalación de las quince (15) estufas ecoeficientes a base de leña<br>• Presentación de informe final<br>• Análisis de avance mensual y cumplimiento del 100% de lo contratado. | estufas ecoeficientes a base de leña | |

**AVANCES REPORTADOS**

| ÍTEM | PROCESO | UNID | CANT | AVANCE DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **1 ASISTENCIA TECNICA** | | | |
| **1,1** | **COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA** | | | |
| 1,1,1 | 1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo | MESES | 4 | Contratación y liquidación Actividades correspondientes a su contratación de coordinación |
| 1.1.2 | Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto | No. Asistencias Técnicas | 64 | Contratación y liquidación del personal requerido Organización de eventos, 24 capacitaciones, 64 seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos, seguimiento de las actividades |

**Meta cumplida al 100% evidencias en Anexos**

**ACTIVIDAD N°2: TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**

**ACTIVIDAD CONTRATADA**

| PROCESO | UNID | CANT |
|---|---|---|
| **TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL** | | |
| Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas ( incluye papelería, logística, refrigerios, localidad) | Unidad | 24 |

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| El personal contratado para coordinación y apoyo a asistencia técnica realizaron los talleres y capacitaciones de educación ambiental, desarrollaron las siguientes actividades:<br>• Se trabajaron los últimos cuatro (04) procesos de capacitación de acuerdo a los temas anteriormente presentados y previamente concertados con las comunidades y la administración municipal de Sucre Cauca<br>• Dichas capacitaciones se realizaron en sitios previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad.<br>• Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas, os cuales fueron entregados a cada uno de los participantes | Anexo Plan de Capacitaciones y contenido de las capacitaciones<br><br>Anexo Registro de asistencia a cada uno de los 4 talleres dictados | 15 de abril de 2026 |

**AVANCES REPORTADOS**

| ÍTEM | PROCESO | UNID | CANT | AVANCE DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL** | | | |
| 2,1 | Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas ( incluye papelería, logística, refrigerios, localidad) | Unidad | 24 | Se realizaron 4 talleres en el periodo, para un total de 24 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato |

**ACTIVIDAD N°3: REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS.**

**ACTIVIDADES CONTRATADAS**

| PROCESO | UNID | CANT |
|---|---|---|
| **REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS** | | |
| Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas | Hectáreas 1320 plántulas | 4 |
| Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas | Hectáreas 330 plántulas | 1 |

822

| | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE SUCRE<br>NIT: 817.003.440-5 | | Código: 120<br>Versión: 01<br>Fecha: 1/11/2019<br>Página **5** de **11** |
|---|---|---|---|

| **Detalle de las actividades realizadas** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| Los lugares para el repoblamiento fueron visitados y cubiertos según lo siguiente:<br>• El Maco se trabajó en cinco (05) sitios (1320 plantas): En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas, Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas<br>• En Las Minas se trabajó en dos (02) sitios (330 Plantas): En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas, Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca; fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas<br>**TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL**<br>Desde la vía hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son trasportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra<br>El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera que las plantas | Anexo Zonas intervenidas con repoblamiento en los dos predios de El Maco y Las Minas<br><br>Anexo Proceso de repoblamiento | 15 de abril de 2026 |

| ÍTEM | PROCESO | UNID | CANT | AVANCE DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS** | | | |
| 3,1 | Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas | HAS 1320 plantas | 4 | En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas (ver descripción de repoblamiento) |

**ACTIVIDAD N°4: AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**

**ACTIVIDADES CONTRATADAS**

| PROCESO | UNID | CANT |
|---|---|---|
| **AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS** | | |
| Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor | metros | 400 |
| Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor | metros | 1.600 |

AVANCES

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| El contratista Compró, transporto e instalo todo el alambre, posteadura y las grapas para el aislamiento de los 2000 metros lineales<br>**PREDIO LAS MINAS**: En el presente periodo solamente se realizó revisión de lo aislado en este sector, ya que se había cubierto con anterioridad la meta en el sector, a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio) dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.<br>**PREDIO EL MACO:** En el presente periodo se aislaron ochenta (80) metros lineales que estaban pendientes, logrando el 100% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de | Anexo Proceso de aislamiento predios Las Minas y El Maco Sucre Cauca | 15 de abril de 2026 |

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor | | |

**AVANCES REPORTADOS**

| ÍTEM | PROCESO | UNID | CANT | AVANCE DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS** | | | |
| 4,1 | Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor | Metros lineales | 400 | En el periodo se realizó el aislamiento de 80 metros lineales en el Lote número 2.<br>Acumulado: Compra, transporte e instalación de alambre, grapas y posteadura.400 metros lineales<br>Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Aislamiento de 400 metros lineales con 4 hilos de alambre |
| 4,2 | Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor | metros | 1.600 | En el periodo se realizó el aislamiento de 0 metros lineales.<br>Acumulado: Compra, transporte e instalación de alambre, grapas y posteadura., Aislamiento de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre |

**ACTIVIDAD N°5: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**

**ACTIVIDAD CONTRATADA**

| PROCESO | UNID | CANT |
|---|---|---|
| **SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA** | | |
| ESTUFA ECOEFICIENTE : Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable | Estufa | 15 |

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| La fundación contratista por medio de su equipo técnico visitaron los predios de cada uno de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente:<br>✓ Revisión de cada uno de los sitios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña<br>✓ Explicación del manejo de las estufas<br>✓ Adquisición, y entrega de las estufas ecoeficientes a base de leña<br>✓ Instalación y puesta en funcionamiento de cada una de las estufas ecoeficientes a base de leña<br>✓ Llenado de actas de entrega de manera satisfactoria a cada uno de los beneficiarios<br>✓ Entregas finales al 100% a los quince (15) beneficiarios | Verificación de predios de los beneficiarios de estufas ecoeficiente a base de leña<br><br>Fichas de seguimiento Técnico de diversos procesos a beneficiarios de hornillas ecoeficientes a base de leña y a predios a intervenir<br><br>Anexo<br>Actas de entregas de las estufas ecoeficientes a base de leña y registros fotográficos | 15 de abril de 2026 |

**AVANCES REPORTADOS**

**AVANCES**

| ÍTEM | PROCESO | UNID | CANT | AVANCE DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA** | | | |
| 5,1 | ESTUFA ECOEFICIENTE Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y | Estufa | 15 | Revisión del 100% de los predios de los |

| ÍTEM | PROCESO | UNID | CANT | AVANCE DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA** | | | |
| | herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable | | | beneficiarios (15 POSTULADOS) Entrega e instalación de 15 hornillas ecoeficientes a base de leña |

**ACTIVIDAD N° 6: PRESENTAR INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS**

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes** | **Fecha** |
| El contratista presenta el cuarto y último informe | Informe No. 04 periodo 1 marzo a 15 de abril de 2026 | 15 de abril de 2026 |

### 3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| | 100% | 100% |

## 4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

419

| **APORTES CERTIFICACIONES**<br>**(Planillas pagas y Certificación Individual)** | | | SI | X | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Numero de Planilla** | | **No. Autorización o Referencia de Pago R.L** | | | |
| | **MARZO** | **ABRIL** | **MARZO** | | **ABRIL** | |
| **FUNDACION** | 9499860536 | 9501622464 | 115965823 | | 93010765 | |
| **PROFESIONAL AMBIENTAL (COORDINADOR)** | 6012312342 | 6014796150 | 203983301 | | 301937818 | |
| **PROFESIONAL EN ADMIN DE EMPRESAS (APOYO)** | 9503082021 | 9504712430 | 223592385 | | 308399956 | |
| **PROFESIONAL FORESTAL (APOYO)** | 9504335156 | 9505890888 | 281144835 | | 357515098 | |
| **PROCESOS DE REFORESTACION Y AISLAMIENTO** | 6010286190 | No aplica | 208857391 | | No aplica | |

## 5 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

## 6 RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

## 7

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecución por el contratista
2. Soportes de informe – anexos
3. Planilla de pago de aportes de seguridad social
4. CD con quince (15) anexos varios del periodo
5. Factura un (01) folio

En consecuencia, se certifica que a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026) el contratista ejecutó a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

| SUPERVISORA | CONTRATISTA |
|---|---|
| Carolina Gasca Muñoz | |
| **CAROLINA GASCA MUÑOZ** | **VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ** |

Elaboro: Yansury Salgado, contratista Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Carolina Gasca Muñoz Secretaria de Planeación e Infraestructura