Radicado No.: 3-2026-031478
Fecha: 09-06-2026

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ().

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Claudia Milena Vásquez Chiquiza

Grupo De Gestión Contractual

DE: Dirección de Energía Eléctrica

ASUNTO: Solicitud de prórroga de la Suspensión No. 1 del Contrato FAER GGC-1196-2023

En atención a la solicitud presentada por Centrales Eléctricas de Nariño – CEDENAR S.A. E.S.P., se requiere adelantar el trámite de suspensión de la Fase I – Construcción y Puesta en Operación del Contrato FAER GGC-1196-2023, la cual impacta la Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra, específicamente el ítem 9 correspondiente a la liquidación de los contratos de suministro y obra, así como la Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura y demás actividades subsiguientes. Lo anterior, mediante la suscripción del Acta de Suspensión No. 1, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación.

SOLICITUD	ESTADO ACTUAL	MODIFICACIÓN PROPUESTA
Mediante radicado 1-2026-025697 del 29 de mayo de 2026, requieren solicitud de prorroga suspensión FAER-1196-2023	Que por medio del memorando 3-2026-019982 del 09-04-2026 el supervisor del contrato GGC-1196-2023 solicitó la **suspensión** por el plazo de 60 días, contados a partir de la publicación, esto es, desde el 09 de abril de 2026 hasta el 7 de junio de 2026.	Se avala y solicita suspender el plazo señalado en la Cláusula Segunda del Contrato FAER GGC-1196-2023, por el término de noventa (90) días calendario, estimándose su ejecución entre el 9 de junio de 2026 hasta el 6 de septiembre de 2026.

A. ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

1. Que, el día 29 de diciembre del 2023, el Ministerio de Minas y Energía y CEDENAR S.A E.S.P., suscribieron el Contrato FAER-GGC-1196 de 2023 cuyo objeto es: *"Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE*

RED, mediante la ejecución del Proyecto " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE CUMBAL Y PANAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER".

2. Que, de conformidad con la cláusula segunda el plazo de ejecución del presente convenio se estableció en veinte (20) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. Que el valor del contrato se estableció en la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($11.806.864.761,00), Iva incluido.

4. Que el día 27 de febrero de 2024, se suscribió el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución pactados en el contrato.

5. Que el día 11 de diciembre de 2024 las partes suscribieron ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N°1, ajustando en tiempo las Actividades N°5 "Avance de Obra del 30%", N°6"Avance de obra del 60%" y N°7 "Avance de obra del 80" de la etapa 2 – "Actividades de Suministro y Construcción de Obra".

6. Que el día 29 de agosto de 2025 las partes suscribieron ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N°2, ajustando en tiempo la Actividad N°8 "Acta de recibo de obras" de la etapa 2 – "Actividades de Suministro y Construcción de Obra" y las Actividades N°2 "Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito" y N°3 "Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato" de la etapa 3 – "Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura.

7. Que el día 26 de diciembre de 2025 las partes suscribieron Otrosí No. 1 por medio del cual modifico el numeral 1. de la CLÁUSULA SEGUNDA-PLAZO del documento complementario donde se prorrogó el plazo global de la FASE I - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, por el término de 90 días calendarios, esto es, desde el 23 de marzo de 2026 hasta el 20 de junio de 2026, por

lo cual, la Fase I Construcción y Puesta en Operación, se modifica de 25 meses a 28 meses.

8. Que el día 29 de diciembre de 2025 las partes suscribieron ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N°3, ,ajustando en tiempo la Actividad N°9 "Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda" de la etapa 2 – "Actividades de Suministro y Construcción de Obra", y las Actividades N°1 "Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor", N°2 "Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito" y N°3 "Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato" de la etapa 3 – "Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura".

9. Que el día 09 de abril de 2026 se realizó Suspensión No. 1 por el plazo de 60 días, contados a partir de la publicación, esto es, desde el 09 de abril de 2026 hasta el 7 de junio de 2026.

10. Garantías.

Las pólizas de cumplimiento del contrato y pago de salarios y prestaciones sociales, expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. No. 3840119, cuya cobertura finaliza el 28 de junio de 2027, y de responsabilidad civil extracontractual, expedida por la misma aseguradora bajo el No. 0948246, con vigencia hasta el 30 de marzo de 2026, han sido objeto de las siguientes modificaciones:

Fecha de Perfeccionamiento	**Acto**	**Póliza**
23-feb-2024	Suscripción del contrato	Aprobada 26-02-2024
18-mar-2024	Suscripción del acta de inicio.	Aprobada 16-04-2024
26-dic-2025	Otrosí 1	Aprobada 26-05-2026

11. Desembolsos y ejecución del contrato

De conformidad con el informe presentado por el profesional de apoyo técnico, remitido mediante correo electrónico de fecha 4 de junio de 2026, el avance de ejecución y el estado financiero del proyecto se presentan a continuación:

"(...)

2.4DESEMBOLSOS

De conformidad con la Cláusula Quinta – Forma Y Condiciones De Desembolso De Los Recursos, a la fecha el Ministerio ha realizado los siguientes desembolsos de recursos por vigencias presupuestales así:

Tabla 1. Ejecución Contrato FAER GGC 1196-2023 por Vigencia

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOL-SAR
2023	$5.903.432.380	$5.903.432.380	$ 0,00
2024	$3.542.059.429	$3.542.059.429	$ 0,00
2025	$2.361.372.952	$1.771.029.714	$590.343.238
TOTAL CONTRATO	**$11.806.864.761**	$11.216.521.523	$590.343.238

*Nota: De acuerdo con el informe del encargo fiduciario del mes de febrero de 2026, el valor en el encargo fiduciario del contrato FAER GGC 1196-2023, asciende a $2.468.215.023,73 (Anexo 5) El valor en el encargo fiduciario corresponde a recursos ya desembolsados y administrados por la fiducia, los cuales no necesariamente han sido ejecutados en el proyecto.

2.5 REMUNERACIONES

En cumplimiento a lo dispuesto en la Clausula Séptima – Remuneración del Operador de Red, la Supervisión ha autorizado el pago a favor de CEDENAR S.A. E.S.P., del setenta por ciento (70%) del valor total de la Remuneración contemplada, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

VALOR REMUNERACIÓN CONTRATO FAER GGC-1196-2023			**$ 371.748.443,24**
AUTORIZACIONES	**REQUISITO**	**OFICIO DE AUTORIZACIÓN**	**VALOR**
Autorización Primera Remuneración	Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el OPERADOR DE RED entregue a EL MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronograma de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato.	Radicado No. 2-2024-047045	$ 111.524.532,97
Autorización Segunda Remuneración	b) Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO certificado de avance de obra, recibido por la interventoría donde se evidencie un avance igual o mayor al	Radicado No. 2-2025-041928	$ 74.349.688,65

	cuarenta por ciento (40%) del proyecto.		
Autorización Tercera Remuneración	c) Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO certificado de avance de obra, recibido por la interventoría donde se evidencie un avance igual o mayor al ochenta por ciento (80%) del proyecto.	Radicado No. 2-2025-041928	$ 74.349.688,65
VALOR TOTAL DE REMUNERACIÓN AUTORIZADO			**$ 260.223.910,27**
PORCENTAJE DE REMUNERACIÓN AUTORIZADO			**70%**

2.6 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Con el fin de determinar el porcentaje de avance del contrato, la Dirección de Energía del Ministerio de Minas estableció un porcentaje para cada etapa. Los porcentajes son los siguientes:

Etapa I - Actividades previas a la Contratación de Obra: 15%
Etapa II - Actividades de Suministro y Construcción de Obra: 70%
Etapa III - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura: 15%

Atendiendo lo anterior, se relaciona el avance de las actividades en cada una de las etapas, de conformidad con los avances reportados por la interventoría a corte de 10 de marzo de 2026.

Ítem	Actividad	Porcentaje definido por MME para cada etapa (%)	Avance de ejecución (%)	Avance de ejecución ponderado (%)
A) ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRA		**15,0%**		**15,0%**
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	1,00%	100,00%	1,00%
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	1,00%	100,00%	1,00%
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	1,00%	100,00%	1,00%
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	1,00%	100,00%	1,00%
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	1,00%	100,00%	1,00%
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	1,00%	100,00%	1,00%
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	1,00%	100,00%	1,00%

Ítem	Actividad	Porcentaje definido por MME para cada etapa (%)	Avance de ejecución (%)	Avance de ejecución ponderado (%)
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,00%	100,00%	1,00%
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto	1,00%	100,00%	1,00%
10	verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias	1,00%	100,00%	1,00%
11	verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso	1,00%	100,00%	1,00%
12	Verificación de licencia o permiso ambiental necesarios y planes de aprovechamiento forestal	1,00%	100,00%	1,00%
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	100,00%	1,00%
14	Elaboración de pliegos de contratación de obra	1,00%	100,00%	1,00%
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	1,00%	100,00%	1,00%
B) ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA		**70,0%**		**60,00%**
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	7,78%	100,00%	7,78%
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	7,78%	100,00%	7,78%
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	7,78%	100,00%	7,78%
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	7,78%	100,00%	7,78%
5	Avance de obra del 30%	7,78%	100,00%	7,78%
6	Avance de obra del 60%	7,78%	100,00%	7,78%
7	Avance de obra del 80%	7,78%	100,00%	7,78%
8	Acta de recibo de obras	7,78%	71,43%	5,56%
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	7,78%	0,00%	0,00%
C) ETAPA 3 – ACTIVIDADES DE CIERRE, RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA		**15,0%**		**0,00%**
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura	3,75%	0,00%	0,00%

Ítem	Actividad	Porcentaje definido por MME para cada etapa (%)	Avance de ejecución (%)	Avance de ejecución ponderado (%)
	suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.			
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	3,75%	0,00%	0,00%
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	3,75%	0,00%	0,00%
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	3,75%	0,00%	0,00%
TOTAL AVANCE				**75,00%**

A la fecha la obra presenta una ejecución del 89,05%, con lo cual se establece que el avance ponderado del contrato corresponde al 75,00% del cumplimiento total del cronograma del contrato GGC 1196-2023.

B. SOLICITUD DEL OPERADOR DE RED

La empresa CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO – CEDENAR S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado No. 1-2026-025697 del 29 de mayo del 2026, solicita la suspensión del contrato, en la cual se indica: Anexo 1

"(...)

La presente solicitud se sustenta en que las situaciones de orden público registradas en las zonas de intervención del proyecto persisten actualmente y, conforme a la información recopilada y analizada por la interventoría, continúan afectando el normal desarrollo de las actividades en campo. Esta situación ha ocasionado retrasos en el cumplimiento de las Actividades 8 y 9 de la Etapa 2: "Actividades de Suministro y Construcción de Obra". Es importante precisar que esta situación impacta específicamente a dos (2) de los siete (7) contratos derivados de obra suscritos, mientras que los cinco (5) contratos restantes ya culminaron la totalidad de las obras de infraestructura eléctrica previstas.

Asimismo, cabe resaltar que la planeación adelantada por CEDENAR S.A. E.S.P. y por los contratistas de obra involucrados se ha ejecutado conforme a los cronogramas establecidos con el Ministerio de Minas y Energía, implementando medidas orientadas a prevenir y mitigar riesgos que pudieran afectar la ejecución contractual. No obstante, las circunstancias extraordinarias derivadas del deterioro del orden público en las zonas de

intervención constituyen hechos externos, imprevisibles y ajenos al control de las partes, los cuales han dificultado la continuidad de las actividades contractuales.

En virtud de lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima – "Suspensión Temporal del Contrato", que faculta a las partes para suspender la ejecución contractual en casos de fuerza mayor o caso fortuito, y teniendo en cuenta las circunstancias anteriormente expuestas, respetuosamente solicitamos extender la suspensión del contrato por un término adicional de ***noventa (90) días****, con el propósito de permitir la superación de las condiciones que actualmente afectan el desarrollo de las actividades en campo y garantizar el cumplimiento de los compromisos e hitos establecidos con el Ministerio de Minas y Energía. (...)"* subrayado y negrilla fuera de texto (...)"

Como parte de los anexos allegados por CEDENAR S.A. E.S.P., se recibió el informe de la Universidad Tecnológica de Pereira, en calidad de interventoría técnica del contrato FAER GGC-1196-2023, en el cual se exponen, entre otros aspectos, las consideraciones relacionadas con la solicitud de suspensión (Anexo 4).

C. AVAL DE LA INTERVENTORIA

Que la Universidad Tecnológica de Pereira, en calidad de interventoría técnica del contrato FAER GGC-1196-2023, mediante comunicación No. CE-456/2024-497 de 25 de mayo de 2026 (Anexo 3), indicó lo siguiente:

"(...)
Durante la ejecución del Convenio FAER GGC-1196-2023 se suscribieron siete (7) contratos derivados de obra para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

A la fecha, cinco (5) de estos contratos finalizaron las actividades en campo y actualmente se encuentran en proceso de revisión de soportes técnicos, administrativos y financieros por parte de la Interventoría, con el fin de adelantar los trámites correspondientes para su posterior liquidación.

Por otra parte, los dos (2) contratos derivados restantes continúan con actividades pendientes de ejecución, cierre y recepción de obra, registrando un avance aproximado del ochenta por ciento (80 %) de obra física. La culminación de dichas actividades no ha sido posible debido a la persistencia de las dificultades para el ingreso a campo en las zonas de intervención ubicadas en el municipio de Cumbal, situación derivada de la compleja problemática de orden público que continúa presentándose en la región.

Cabe resaltar que, adicionalmente, los contratos derivados pendientes de cierre requieren la realización de la inspección correspondiente para la certificación RETIE, requisito indispensable para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas de las instalaciones eléctricas ejecutadas y avanzar en las actividades de recibo y liquidación contractual.

Mediante solicitud previamente presentada, se gestionó la suspensión temporal del Convenio FAER GGC-1196-2023, debido a las condiciones de seguridad que impedían el

normal desarrollo de las actividades en campo. No obstante, a la fecha persisten las circunstancias que dieron origen a dicha medida, manteniéndose restricciones de movilidad, limitaciones de acceso a las zonas de intervención y riesgos asociados a la seguridad del personal técnico, operativo y administrativo vinculado al proyecto.

Adicionalmente, continúan presentándose advertencias y amenazas por parte de actores al margen de la ley hacia el personal relacionado con la ejecución de las obras, situación que impide garantizar el ingreso seguro de los equipos técnicos, del personal del Operador de Red, de la Interventoría y de los contratistas a las áreas donde deben adelantarse las actividades pendientes.

Estas circunstancias continúan configurando un evento de fuerza mayor, ajeno a la voluntad de las partes, que impide la continuidad normal de la ejecución contractual y el desarrollo de las actividades programadas en campo, afectando directamente lo establecido en la cláusula décima cuarta del Convenio FAER GGC-1196-2023.(...)"

"(...)

Por lo anterior, considerando que las actuales condiciones de seguridad continúan impidiendo el ingreso a campo para la culminación de las actividades pendientes por parte de los dos (2) contratistas que aún se encuentran en ejecución, así como la realización de las actividades técnicas necesarias para el avance y cierre del proyecto, se considera debidamente justificada la necesidad de ampliar la suspensión temporal de la ejecución del Contrato Interadministrativo FAER GGC-1196-2023 Municipio de Cumbal, por un ***término adicional de noventa (90) días****, contados a partir del vencimiento de la suspensión actualmente vigente, tiempo durante el cual se espera se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad que permitan el desarrollo normal de las actividades pendientes en las zonas de intervención del municipio de Cumbal.*

En ese sentido, solicitamos de la manera más respetuosa adelantar los trámites administrativos correspondientes para formalizar la ampliación de la suspensión del Contrato Interadministrativo del asunto. Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para dar continuidad al trámite correspondiente (...)" subrayado y negrilla fuera de texto (...)"

Esta Supervisión, con fundamento en los soportes allegados por el Operador de Red y el informe de interventoría, verifica que las condiciones de orden público descritas constituyen un hecho externo, imprevisible e irresistible, no imputable a las partes, que imposibilita temporalmente la ejecución de las actividades pendientes del contrato.

D. JUSTIFICACIÓN DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA SOLICITUD

El profesional de apoyo técnico a la supervisión del Ministerio, mediante informe remitido por correo electrónico de fecha 4 de junio de 2026, y luego de las verificaciones pertinentes desde el componente técnico, concluyó y recomendó lo siguiente:

Verificados y analizados los argumentos y soportes presentados por CEDENAR S.A.

E.S.P., mediante radicado No. 1-2026-025697 de fecha 29 de mayo de 2026, y en ejercicio de las funciones propias de la supervisión del contrato FAER GGC-1196-2023, se concluye:

(...)

4.ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

- *El plazo actual de ejecución de la FASE I – Construcción y Puesta en Operación del contrato FAER GGC-1196-2023 es de 28 meses, contados desde la suscripción del acta de inicio del referenciado contrato FAER, por lo cual la fecha de finalización de la Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura se encuentra vigente hasta el 20 de junio del 2026.*

- *A la fecha de la solicitud, las obras presentan un avance correspondiente al 89,05%, mientras que el avance ponderado del contrato corresponde al 75%.*

- *Acorde a lo manifestado por el Operador de Red y verificado por la Interventoría, se han presentado situaciones de alteración del orden público en la zona de influencia del proyecto, ajenas al control de CEDENAR S.A. E.S.P., que han limitado el normal desarrollo de las obras e impedido la culminación de las actividades pendientes, por lo que se requiere prorrogar la suspensión de la ejecución del contrato por un término de noventa (90) días. (Anexos 2 y 3).*

- *El Operador de Red ha presentado dificultades asociadas a la situación de orden público en la zona de influencia del proyecto, ajenas a la voluntad de las partes, que dificulta la culminación de las dos obras faltantes, además de la inspección RETIE, requisito indispensable para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas de las instalaciones eléctricas ejecutadas (Anexo 4)*

- *Al momento de la solicitud de suspensión, el Operador se encuentra ejecutando la Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de obra, sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones actuales de seguridad impiden el ingreso a campo para la culminación de las actividades pendientes por parte de los dos (2) contratistas que continúan en ejecución, así como la realización de las visitas técnicas necesarias para la inspección RETIE, CEDENAR S.A. E.S.P., no podrá cumplir con dicha actividad dentro del plazo contemplado en el Anexo 2 – Cronograma. (Anexo 4).*

- *Teniendo en cuenta que las condiciones actuales de seguridad impiden el ingreso a campo para la culminación de las actividades pendientes por parte de los dos (2) contratistas que continúan en ejecución, así como la realización de las visitas técnicas necesarias para la inspección RETIE, la Supervisión considera que el plazo actual no es suficiente para la culminación de dichas actividades.*

En este sentido, el término solicitado de noventa (90) días se considera razonable y proporcional, en la medida en que corresponde al tiempo estimado para el restablecimiento de las condiciones de seguridad en la zona y la reanudación de las actividades pendientes.

- *De acuerdo con lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, y teniendo en cuenta que las condiciones actuales de seguridad impiden el ingreso a campo para la culminación de las obras, y bajo el entendido que se ha ejecutado el 89,05% de las actividades de construcción de la obra, se encuentra pendiente el pago correspondiente al quinto desembolso equivalente al 5% del valor total del contrato por la suma de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($590.343.238) INCLUIDO IVA, actividad contractual establecida que se debe surtir para el desarrollo del balance financiero y cierre del contrato.*

- *De acuerdo con lo dispuesto en la CLÁUSULA SEPTIMA – REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED, y bajo el entendido que se ha ejecutado el 89,05% de las actividades de construcción de la obra, a la fecha se ha autorizado el pago del 70% del valor total de la remuneración por la ejecución del proyecto por la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($260.223.910,27) INCLUIDO IVA, y se encuentra pendiente el 30% del valor total de la remuneración por la ejecución del proyecto por la suma de CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 111.524.532,97) INCLUIDO IVA, actividad contractual establecida que se debe surtir para el desarrollo del balance financiero y cierre del contrato.*

- *La solicitud de suspensión se encuentra avalada por parte de la Interventoría Técnica de la Universidad Tecnológica de Pereira, mediante comunicación CE-456/2024-497 del 25 de mayo de 2026. (Anexo 3)*

- *La solicitud de suspensión no implica adición de recursos por parte del Ministerio.*

Se precisa que las afectaciones descritas han incidido tanto en actividades cuyo plazo se encontraba en curso, como en aquellas pendientes de ejecución, sin que ello implique imputabilidad al Operador de Red, en la medida en que obedecen a circunstancias constitutivas de fuerza mayor.

En concordancia con los argumentos expuestos por CEDENAR S.A. E.S.P. y verificados por la Interventoría, esta Supervisión concluye que la solicitud de suspensión del contrato FAER GGC-1196-2023 se encuentra debidamente

justificada, en la medida en que las condiciones de orden público en la zona de influencia del proyecto constituyen un hecho externo, imprevisible e irresistible, no imputable a las partes, que imposibilita temporalmente la ejecución de las actividades pendientes, particularmente la liquidación de los contratos derivados y la realización de la inspección RETIE.

Así mismo, se evidencia que la afectación recae únicamente sobre dos (2) de los siete (7) contratos derivados, lo cual permite concluir que la medida resulta proporcional.

En consecuencia, se considera procedente la suspensión del contrato por un término de noventa (90) días, contados a partir de la suscripción del acta correspondiente.

5.CRONOGRAMA

Una vez se oficialice en plataforma SECOP II la modificación del plazo global de la FASE I – CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN propuesto en el presente informe, y en atención a lo dispuesto en la CLAUSULA TERCERA – CRONOGRAMA, mediante ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO se realizarán los ajustes que apliquen para ajustar el cronograma acorde con el nuevo plazo de la Fase Actividad De Construcción Y Puesta En Operación.

6.RECOMENDACIÓN

De conformidad con lo expuesto en el presente informe y en atención a las condiciones de orden público que afectan la ejecución del contrato FAER GGC-1196-2023, las cuales constituyen un hecho externo, imprevisible e irresistible, no imputable a las partes, la Supervisión recomienda adelantar los trámites administrativos necesarios ante el Grupo de Gestión Contractual para prorrogar la suspensión No. 1 del contrato.

La prórroga de la suspensión se recomienda por un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de suspensión, estimándose su ejecución entre el 9 de junio de 2026 hasta el 6 de septiembre de 2026, en atención a la fecha de vencimiento de las actividades contractuales y la necesidad de evitar la configuración de incumplimientos.(...)

D. CONCLUSIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Efectuado el análisis y verificados los argumentos expuestos por el Operador de Red, así como revisado el informe técnico de apoyo a la Supervisión del Ministerio de Minas y Energía, esta Dirección, en calidad de supervisor del contrato, considera procedente la suspensión del plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda del

Contrato FAER-GGC-1196-2023, por un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de suspensión, estimándose su ejecución entre el 9 de junio de 2026 y el 6 de septiembre de 2026, en atención a la fecha de vencimiento de las actividades contractuales y la necesidad de evitar la configuración de incumplimientos.

Conforme la validación realizada por la supervisión y con fundamento en la información técnica suministrada por la interventoría, dicho término no corresponde a la certeza de superación definitiva de las condiciones de orden público, sino a un plazo estimado, razonable y proporcional para evaluar la evolución de dichas condiciones y permitir la reanudación de las actividades, en caso de restablecerse las garantías mínimas de seguridad en la zona de intervención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que persisten circunstancias de orden público en la zona de influencia del proyecto, tales como restricciones de movilidad, presencia de actores armados ilegales, amenazas al personal vinculado al proyecto y riesgos asociados a la seguridad en el territorio, las cuales constituyen un hecho externo, imprevisible e irresistible, no imputable a las partes, que imposibilita temporalmente la ejecución normal de las actividades contractuales, al limitar el acceso del personal técnico y operativo, así como el transporte de materiales y equipos requeridos.

En este sentido, se evidencia que la afectación recae únicamente sobre dos (2) de los siete (7) contratos derivados de obra, mientras que los demás han sido ejecutados en su totalidad, lo cual permite concluir que la medida de suspensión resulta proporcional frente a la situación presentada.

Así mismo, la imposibilidad de ingreso a campo ha impedido la culminación de las actividades pendientes, particularmente la liquidación de los contratos derivados y la realización de la inspección RETIE, sin que ello implique imputabilidad al Operador de Red, en la medida en que dichas circunstancias obedecen a eventos constitutivos de fuerza mayor.

En ese sentido, la ejecución de actividades sin el acompañamiento de la interventoría carecería de soporte técnico y contractual, generando riesgos en materia de seguimiento, control, validación, recibo y pago por parte del Ministerio.

De igual forma, se evidencia que CEDENAR S.A. E.S.P. se encuentra adelantando las gestiones administrativas necesarias para garantizar la continuidad del esquema de interventoría, proceso indispensable para asegurar la adecuada reanudación del contrato en condiciones de legalidad, seguridad técnica y control administrativo.

Finalmente, se observa que, si bien la ejecución del contrato se ha visto afectada por las condiciones descritas, el Operador de Red ha adelantado acciones orientadas a mitigar los impactos generados, priorizando la integridad del personal y actuando conforme al deber de ejecución diligente, en los términos del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, y de conformidad con lo establecido en la cláusula:

> *" CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes. El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del Contrato. En este caso las Partes suscribirán un acta en donde conste el evento que ocasiona la suspensión y el término de la misma.*
>
> *En este caso EL OPERADOR DE RED, está obligado a prorrogar o renovar las garantías establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión."*

De no adoptarse la medida de suspensión, se configuraría el vencimiento del plazo de la Fase de Construcción y Puesta en Operación, sin que sea posible culminar las actividades previstas en el cronograma, especialmente aquellas relacionadas con el cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto.

Es importante precisar que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que corresponde a este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, la ejecución del presente contrato contribuye a la garantía del servicio público de energía eléctrica, impactando directamente la calidad de vida de las comunidades beneficiarias.

En consecuencia, y considerando que las situaciones descritas corresponden a circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, que generan una imposibilidad temporal en la ejecución del contrato, la suspensión se constituye en una medida administrativa idónea, necesaria y proporcional, orientada a salvaguardar la correcta ejecución del proyecto, evitar la materialización de riesgos en la ejecución sin control técnico, y mitigar riesgos jurídicos, técnicos y financieros.

Así mismo, se deja constancia de que la presente suspensión:

- No genera adición de recursos
- No implica reconocimiento de costos adicionales

- No constituye reconocimiento de mayores valores ni de reclamaciones futuras y se adopta en el marco del deber de supervisión, con el fin de prevenir posibles afectaciones al equilibrio del contrato y a los principios de responsabilidad y eficiencia en la gestión contractual.

Conforme lo señala la Sentencia C-565 de 2017:

> *"(...) La Corte ha entendido que la valoración constitucional de los servicios públicos se basa esencialmente en las obligaciones del Estado que se desprenden de la garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. En armonía con ello, se ha resaltado la connotación eminentemente social de la prestación de tales servicios, cuya correcta ejecución se torna de la mayor relevancia constitucional dado que, "(...) por una parte, de la realización de los derechos fundamentales de las personas depende en gran medida de la adecuada prestación de los servicios públicos –p.ej. de agua, salud, saneamiento básico, energía, transporte, etc.– y, por otra, el Constituyente ha optado por una forma estatal, el Estado social de derecho, destinada a corregir la deuda social existente en el país con los sectores sociales más desfavorecidos mediante un sistema político que busca la progresiva inclusión de todos en los beneficios del progreso".*
>
> *Así mismo en la Sentencia T-189 de 2016, la Corte ha recalcado que las dificultades en el acceso al fluido eléctrico tienen consecuencias "en la agudización de la pobreza extrema y pone a la ciudadanía en condiciones de especial vulnerabilidad". Por lo tanto, la prestación de servicios públicos es una carga en la cual el Estado debe coadyuvar como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. El acceso, la eficiencia, la eficacia, la calidad y la cobertura en la prestación de servicios públicos hacen parte de los mandatos perentorios que se imponen al Estado por normas constitucionales e internacionales asociadas a la garantía de la vivienda digna.*
>
> *Respecto de la modificación del Contrato Estatal, resulta aplicable el régimen general del Estatuto de Contratación. Es así como el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra el mandato de dirección general del contrato por parte de la entidad Estatal, encaminada a cumplir su finalidad, y adicionalmente, el artículo 40 de esta misma ley, establece "Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (...)"*

La dirección general del contrato comprende la facultad y el deber de ejercer control y vigilancia en su ejecución, así como de realizar las actuaciones preventivas necesarias para que se cumpla su finalidad y objeto. En atención a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes pueden celebrar los acuerdos que permitan el ejercicio de la autonomía de la voluntad, siempre que se garantice el cumplimiento de los fines estatales. En consecuencia, se considera procedente la modificación del contrato con fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, lo cual se refuerza en la medida en que el objeto final del mismo busca garantizar uno de los fi-

nes estatales: el acceso y la normalización del servicio de energía eléctrica a la población del territorio colombiano.

De cara al asunto que se examina, el Contrato FAER GGC-1196-2023, dispuso en cuanto a su modificación:

> *CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes. El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del Contrato. En este caso las Partes suscribirán un acta en donde conste el evento que ocasiona la suspensión y el término de la misma.*
>
> *En este caso EL OPERADOR DE RED, está obligado a prorrogar o renovar las garantías establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión*
>
> *CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción del presente Contrato, que sean ajenas a EL OPERADOR DE RED y que alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por éste concomitantemente a EL MINISTERIO a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar.*

Como se puede observar de los presupuestos citados, contractualmente se estipuló dentro del clausulado que el acuerdo entre las partes será una de las formas válidas de modificar el contrato, tal acontecer deviene en procura de la satisfacción del interés público y con el objetivo de realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato estatal que, en este caso, está referido a la efectiva prestación del servicio público y la satisfacción de la comunidad.

Ahora bien, respecto a la fuerza mayor, nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, que subrogó al artículo 64 del Código Civil, lo siguiente: "*Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.*".

Por otro lado, la doctrina, apoyada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha establecido que:

> *"La fuerza mayor sólo se demuestra: (...) mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efec-*

to del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito (...)"

Para finalizar, es importante manifestar lo siguiente:

De conformidad con lo expuesto en el presente informe y en atención a las condiciones de orden público que afectan la ejecución del contrato FAER GGC-1196-2023, las cuales constituyen un hecho externo, imprevisible e irresistible, no imputable a las partes, la Supervisión recomienda adelantar los trámites administrativos necesarios ante el Grupo de Gestión Contractual para la prórroga de la Suspensión No. 1 de la ejecución del contrato.

La prórroga de la suspensión se recomienda por un término adicional de noventa (90) días calendario, contados a partir del vencimiento de la suspensión actualmente vigente, estimándose su ejecución entre el 9 de junio de 2026 y el 6 de septiembre de 2026. Dicho término se considera razonable y proporcional frente a las circunstancias que dieron origen a la suspensión y permitirá evaluar la evolución de las condiciones de orden público que afectan el proyecto.

Lo anterior, con el fin de permitir la reanudación de las actividades una vez se restablezcan las condiciones de seguridad en la zona de influencia del proyecto y garantizar la adecuada culminación del objeto contractual.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Drive ,legajo

Elaboró: Edna Yuliette González García
Reviso: Leidy Yohana Torres Barrera, Diego Alexander López Osorio, Cristian Camilo Sterling Lasso, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas