TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 10	**LUGAR:** TEAMS	**FECHA:** 27/06/2025	**HORA DE INICIO:** 04:00 PM	**HORA FINAL:** 05:00 PM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Técnico Operativo de junio de 2025 para el seguimiento al avance del proyecto denominado *"CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS."* del Convenio Interadministrativo No. 1989 de 2024, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Verificación de Quorum
3. Estado del Convenio (Gobernación de Córdoba)
   Presentación Informe avance de ejecución:
   Estado de obligaciones financieras
   Avance jurídico
   Avance técnico
4. Matriz de Riesgo
5. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Radicar formalmente la solicitud de modificación del convenio (solo en plazo)	**Culminado**
2	Enviar plan de utilizaciones, documento de ingeniería de detalle y plan de instalación	**Culminado**
3	Aclarar diferencias en rendimientos financieros y enviar soportes	**Culminado**
4	Compartir plan de choque con cronograma ajustado	**Culminado**
5	Apoyar estructuración del plan de utilizaciones	**Culminado**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Saludo y Verificación del Quórum**
   El ingeniero César Andrés Escalante Borrero inicia la sesión y verifica la asistencia de los participantes. Por la gobernación de Cauca se encuentra Daniel Valencia Vitery, en representación del Fondo Único De TIC se encuentra el ingeniero Juan Manuel Guerrero Forero, subdirector de estructuración de proyectos y Cesar Andrés Escalante, supervisor del convenio, habiendo quórum suficiente, se da por iniciada la reunión.
   .

2. **Presentación del Estado del Convenio**

   La Gobernación del Cauca, a través del ingeniero Daniel Valencia, informó que el contrato del operador fue adjudicado a la **Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL S.A. E.S.P.)** mediante el contrato **1515 de 2025**, con acta de inicio firmada el **6 de junio de 2025**, por un valor de **$22.302.024.835**.

   La interventoría fue adjudicada mediante el contrato **1922 de 2025** a la **Unión Temporal Interventoría Inclusión Tecnológica Cauca**, con acta de inicio suscrita también el 6 de junio. Ambas contrataciones se encuentran en ejecución.

   - **Avance técnico:**

     Durante el comité, el ingeniero **Daniel Valencia** informó que el contrato del operador tecnológico —celebrado con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL S.A. E.S.P.) mediante el contrato No. 1515 de 2025— inició formalmente ejecución el **6 de junio de 2025**. Desde ese momento, se han venido desarrollando las siguientes actividades:

- **Alistamiento logístico:** Más del 50% de los insumos técnicos del proyecto ya se encuentran disponibles en bodega. Entre los elementos ya adquiridos se encuentran:
  - ONT (terminales ópticas para usuario)
  - ONU (unidades de red óptica)
  - Postes, herrajes y demás materiales necesarios para la instalación de red de fibra óptica.
  - Equipos de borde y dispositivos de conexión.

- **Articulación institucional:** La Gobernación ha realizado socializaciones con los alcaldes de los 11 municipios beneficiarios para asegurar:
  - La **autorización de espacios públicos** para la instalación de los equipos.
  - La instalación de ONT dentro de las **alcaldías** para garantizar seguridad y evitar costos adicionales por arrendamientos.
  - Acuerdos de colaboración con los gobiernos locales para la **custodia y sostenibilidad** de la infraestructura, mediante la entrega de un **canal de Internet gratuito**, sin afectar el equilibrio económico del operador.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Caracterización de beneficiarios:** A la fecha, se ha avanzado en la **precaracterización de 1.800 hogares** (de un total estimado de 2.362), con base en una muestra de 3.000 viviendas, priorizadas por las alcaldías y líderes comunitarios. La caracterización final se ejecutará en campo una vez el operador cuente con flujo de caja.
- **Cronograma detallado:** Se mencionó que la interventoría realizó **86 observaciones al cronograma técnico** entregado por EMTEL, solicitando un mayor nivel de desagregación. Actualmente, se trabaja en un cronograma detallado por metas quincenales, que incluirá:
    - Metros de fibra óptica a instalar.
    - Número de postes y elementos físicos por municipio.
    - Etapas de conexión, configuración, pruebas y activación.
    - Licencias ambientales y trámites asociados.
- **Próximos pasos:** El martes siguiente al comité se llevará a cabo una **reunión operativa para definir el despliegue de cuadrillas**, plan de trabajo y fechas de ejecución de campo. El equipo técnico del Ministerio solicitó incluir todos estos avances y evidencias (con registro fotográfico) en el informe mensual correspondiente a junio.

- **Avance financiero:**

En cuanto al componente financiero, la Gobernación presentó los siguientes reportes:

- **Rendimientos financieros acumulados:** A corte del 31 de mayo de 2025, se reportaron rendimientos financieros por un total de **$20.264.669,09**, de los cuales **$8.476.977,34** corresponden al mes de mayo.

- **Situación pendiente:** Se indicó que los rendimientos correspondientes a **abril y mayo aún no han sido consignados**, debido a dificultades operativas con el banco (problemas en la generación del cheque de consignación). No obstante, se confirmó que:
    - Las **conciliaciones bancarias ya fueron realizadas** y se encuentran en poder de la tesorería del Departamento.
    - Se espera que la consignación se lleve a cabo **durante la primera semana de julio**.
    - El cambio de entidad bancaria (de Banco de Occidente a Banco Santander) ha generado **inestabilidad en la comunicación** y en la operatividad financiera.

- **Seguimiento de compromisos previos:** Durante la reunión, la doctora **Kelly Johanna Aguilera** reiteró el cumplimiento pendiente de varios compromisos acordados en la mesa del 6 de junio, entre ellos:
    - Envío de **extractos bancarios de abril y mayo**.
    - Confirmación de la **notificación formal de los rendimientos ya consignados** al Ministerio TIC.
    - Envío del **informe mensual financiero** con los soportes actualizados.

- **Plan de utilizaciones:** Se encuentra en trámite de revisión por parte del Ministerio. El documento fue radicado por la Gobernación con fechas anteriores a la solicitud de modificación del convenio. Se aclaró que este será revisado y aprobado con base en el documento radicado, y que posteriormente se solicitará un **ajuste exclusivo en las fechas**, manteniendo los contenidos y actividades ya estructuradas.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Avance jurídico:**

En relación con los aspectos jurídicos del convenio, se reportó lo siguiente:

- **Contratos formalizados y en ejecución:** Tanto el contrato del operador como el de la interventoría fueron formalizados legalmente y sus actas de inicio se suscribieron el **6 de junio de 2025**, marcando el comienzo oficial de la ejecución.

- **Interventoría activa:** La interventoría, ejecutada por la **Unión Temporal Interventoría Inclusión Tecnológica Cauca**, ya se encuentra en funciones. Ha iniciado revisión detallada de cronogramas y ha emitido **observaciones técnicas sustantivas** al plan de trabajo del operador.

- **Pólizas aprobadas:** Se informó que las **pólizas de cumplimiento y buen manejo del anticipo** fueron ajustadas para incluir como beneficiario al **Fondo Único de TIC**, cumpliendo lo establecido en el convenio y en la guía del Ministerio.

- **Trámite de modificación:** El Ministerio indicó que la **solicitud de modificación en trámite** (únicamente en plazo) ya fue radicada y se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo jurídico. Se solicitó a la Gobernación mantener disponibilidad para coordinar la carga de la minuta en SECOP II una vez se apruebe, ya que el usuario autorizado está en el despacho del Gobernador.

3. **Solicitud de modificación**

- La Gobernación solicitó aclaración sobre la vigencia del plan de utilizaciones radicado con fechas previas a la aprobación de la modificación.
- El Ministerio TIC indicó que **la revisión y aprobación inicial se hará sobre la versión actual**, y que una vez se formalice la modificación se deberá **ajustar el cronograma de manera oficial**, manteniendo las actividades, pero actualizando las fechas.
- Se confirmó que la **solicitud de modificación del convenio está en trámite**, y que el equipo jurídico del Ministerio está trabajando en el análisis de la documentación entregada.

4. **Matriz de riesgo**

- No se reportaron nuevos riesgos adicionales a los ya identificados en la solicitud de modificación.
- Se continúa trabajando con las afectaciones previamente registradas por orden público y acceso a municipios, que fueron sustentadas ante la Policía y el Ejército Nacional.

5. **Proposiciones y Varios**

- Se acordó realizar una **reunión de seguimiento técnico a mediados de julio**, con participación del operador y la interventoría, para revisar avances detallados, cronograma actualizado y evidencias en campo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- El Ministerio solicitó que el cronograma del ejecutor sea detallado **por metas mensuales**, incluyendo número de kilómetros de fibra tendida, número de postes usados, ONT instaladas, etc., para facilitar el seguimiento técnico.
- La Gobernación confirmó que el operador y la interventoría ya trabajan en un cronograma detallado y que será entregado y validado en la próxima sesión presencial.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Consignar rendimientos financieros de abril y mayo	Gobernación de Cauca	05/07/2025
Enviar extractos bancarios de abril y mayo	Gobernación de Cauca	02/07/2025
Reenviar notificación formal de rendimientos a MinTIC	Gobernación de Cauca	02/07/2025
Validar plan de utilizaciones y ajustar cronograma tras modificación	MinTIC y Gobernación	Tras aprobación
Presentar cronograma técnico detallado por metas mensuales	Gobernación del Cauca	Reunión técnica mediados de julio
Realizar reunión de seguimiento técnico con operador e interventoría	MinTIC y Gobernación	15/07/2025

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Daniel Valencia Vitery	Delegado Gobernación de Cauca	
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de estructuración de proyectos	
Cesar Andrés Escalante Borrero	Supervisor convenio 1989 de 2024	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Daniel Valencia Vitery	Delegado	Gobernación de Cauca
Carlos Alvis	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de estructuración de proyectos	MINTIC
Cesar Andrés Escalante Borrero	Profesional Especializado Subdirección de Operaciones	MINTIC
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Kelly Johanna Aguilera	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Miguel Armando Cruz	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Ernesto Cabrera Pinzon	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC

Anexos

• Lista de asistencia generada por Microsoft Teams.

Comité operativo convenio 1989-CAUCA

viernes, 27 de junio de 2025 4:02 p. m. - 4:44 p. m.

6
Asistieron

41m 54s
Duración de la reunión

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida
CB Cesar Andres Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co	4:02 p. m.	4:44 p. m.
DV Daniel Valencia (No comprobado)	4:05 p. m.	4:43 p. m.
DV Daniel Valencia (No comprobado)	4:06 p. m.	4:38 p. m.
Juan Manuel Guerrero Forero jguerrerof@mintic.gov.co	4:07 p. m.	4:43 p. m.
KM Kelly Johanna Aguilera Martinez kaguileram@mintic.gov.co	4:08 p. m.	4:42 p. m.
DV Daniel Valencia (No comprobado)	4:39 p. m.	4:43 p. m.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_comite_junio_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250722-112241-609490-53359683
Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-22 11:22:41
Finalización: 2025-07-22 14:45:11

Escanee el código para verificación

Revisión: Delegado Gobernación de Cauca




Daniel Fernando Valencia Vitery
1061728951
daniel.valencia@cauca.gov.co
Apoyo Técnico SED
Gobernación Del Cauca

Firma: Firmante



Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Firma: Supervisor



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_comite_junio_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250722-112241-609490-53359683
Estado: Finalizado
Creación: 2025-07-22 11:22:41
Finalización: 2025-07-22 14:45:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-22 11:22:50 Lec.: 2025-07-22 11:48:19 Res.: 2025-07-22 11:48:47 IP Res.: 181.59.148.66
Firma	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrerof@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-07-22 11:48:47 Lec.: 2025-07-22 11:55:48 Res.: 2025-07-22 11:55:51 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Daniel Fernando Valencia Vitery daniel.valencia@cauca.gov.co Apoyo Técnico SED Gobernación Del Cauca	Aprobado	Env.: 2025-07-22 11:55:51 Lec.: 2025-07-22 14:44:52 Res.: 2025-07-22 14:45:11 IP Res.: 190.90.138.222