Jorge Lewis Villalba Ruiz

DG 9 TV 9 # 9-02 BARRIO P5 AV EL CAMAJON
Cel. 3235189871
Montería, Córdoba

INFORME FINAL
TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA
MUNICIPIO DE MONTERIA

En las Instalaciones físicas de la Institución Educativa Santa María del municipio de Montería, se llevó a cabo trabajos de reparaciones, arreglos y mantenimientos, consistentes en:

1. **Mantenimiento de techos de las instancias de la Sede Principal, en la cual se hizo revisión, acomodación y resane de tejas partidas (incluye suministro de materiales y productos impermeabilizantes) y reparación de redoblón e impermeabilización y mantenimiento en general de los techos, de las siguientes áreas:**

- Salón donde funciona la cafetería.
- Salón de informática
- Biblioteca.
- Rectoría
- Laboratorio (Repello del área de aire acondicionado).
- 3 salones de grado primero.
- 3 salones de grado 6.
- 3 salones de grado 9
- 2 techos de las baterías sanitarias de niños y niñas.

2. **Mantenimiento externo e interno de las baterías de baños de niños y niñas de la sede principal, consistentes en:**

- Desmonte y colocación de 5 tanques sanitarios de los baños de las niñas, incluye retiro, suministro y colocación de nuevos accesorios.

- Desmonte y reinstalación de 3 orinales del baño de los niños, incluye retiro, suministro y colocación de nuevos accesorios.

- Reparación de 3 acometidas de agua con fugas (incluye suministro de materiales y mano de obra).

- Demolición de pared de acceso a los baños de los niños y desmonte de 2 tasas sanitarias.

Jorge Lewis Villalba Ruiz

DG 9 TV 9 # 9-02 BARRIO P5 AV EL CAMAJON

Cel. 3235189871

Montería, Córdoba

- Suministro e instalación de 2 orinales nuevos en el baño de los niños, incluye suministro de orinales y accesorios.
- Retiro de baldosas partidas y suministro y pegada de las nuevas, incluye materiales y mano de obra en el baño de los niños.

- Mantenimiento y Pintura de puertas y marcos de las baterías sanitarias de niños y niñas.

- Desmonte e instalación de 1 puerta con su respectivo marco en batería sanitaria.

- Pintura de los baños parte interior y exterior.

- Construcción de registro de agua en las baterías sanitarias de niños y niñas.

- Desmonte de 6 lavamanos de cerámica en las baterías sanitarias de los niños y niñas.

- Suministro e instalación de 6 nuevos lavamanos en acero inoxidable para las baterías sanitarias de los niños y niñas.

3. **Mantenimientos, construcción y resane de varias paredes de diferentes áreas de la institución, consistentes en:**

- Levantamiento de muro de 1.20 de ancho x 2.70 largo, en la parte de atrás del baño de los niños de grado 11, para impedir comunicación con la parte de afuera de la institución.

- Construcción de Viga de amarre en pared que encierra el colegio en la parte de atrás de 3.10 altura y 20 cms de ancho.

- Demolición de 2 paredes del cercado que da al área de informática, incluye mortero y resane de paredes. 2.70 largo x 40 cm de ancho.

- Retiro 3 marcos de hierro de 3 salones y resane de pared.

- Desmonte y retiro de 3 aires con sus respectivos marcos y resane de huecos en las salas de informática, laboratorio y un salón.

- Ampliación de registro de aguas sanitarias de los baños, mantenimiento de cuneta y construcción de piso encima de la cuneta.

- Construcción de 3 ramplas en la sala de informática y otros.

Jorge Lewis Villalba Ruiz

DG 9 TV 9 # 9-02 BARRIO P5 AV EL CAMAJON
Cel. 3235189871
Montería, Córdoba

- Reparación de tuberías de la acometida principal de principal de la institución.

Como evidencias de los trabajos aquí consignados, se anexan fotografías que hacen parte de este informe.

Atentamente,

_____

JORGE LEWIS VILLALBA RUIZ
C.C.No.10768864