MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**ACTA COMITÉ DE OBRA – CTO 2025-2781**	**VIGENCIA:** 10/04/2025 **VERSIÓN:** 1

Acta No:	07	**Tema:**	Comité Obra Contrato 2025-2781
Fecha:	14/11/2025	**Ubicación:**	Calle 74 No. 20C - 04
Hora Inicio:	8:00 AM	**Hora Fin:**	12:00 PM

I. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato N ° 2025-2781.
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia. 2. Temas por desarrollar en el comité. 3. Conclusiones.

Participantes

Nombre	Área/proyecto	Nombre	Área/proyecto
Valentín E. Barajas Andrés García Avendaño Mayte Gutiérrez Barbosa Luis Carlos Daza Tania Lombana Otalora Katalina Moya Andrea Vargas Ibeth del Carmen Palacios Claudia Melo Laura Castellanos	Interventoría	Ronal Dayan Monroy	SDM
		William Acosta López María Paz Rosario Christian Roqueme Diana Ramos	Consorcio Movilidad 2025

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

N °	Descripción	Responsable	Estado
1	Reunión de revisión avance de obras técnico (avance del proyecto)	Interventoría/Contratista	Cumplido
2	Respuesta del Contratista a la SDM del comunicado SPMT_202531213388651 del 14/10/2025, con “posibles incumplimientos” al PMT AK 80 con CL 38C Sur	Contratista	No cumplido
3	Entrega PMT específicos de las intersecciones KR 19C X CL 48C SUR y DG 48 SUR, KR 16 X CLL 22 Y KR 17 X CLL 22 y KR 18B X CL 53 SUR Y DG 54 SUR – 2da reiteración	Contratista	Cumplido
4	Reunión proyección económica de todos los complementos.	Contratista	Cumplido
5	Entrega completa de la proyección económica de todos los complementos.	Contratista	Cumplido
6	Subsanación de observaciones para recibo final KR 79 x 40C Sur EXT 3795 – 4ta reiteración	Contratista	No cumplido
7	Reunión del componente de calidad (Observaciones de Interventoría)	Interventoría/Contratista	Cumplido
8	Documentos para el recibo a satisfacción del Externo 3795	Contratista	No Cumplido
9	Visita en la intersección de Isla del sol – implementación de PMT	Interventoría/Contratista/SDM	No Cumplido
10	Realizar mesa de trabajo para atención de observaciones y dudas de la plataforma Mantum	Interventoría/Contratista	Cumplido
11	Inicio de trámite de disposición final de bolsas de cemento.	Contratista	No Cumplido

N °	Descripción	Responsable	Estado
12	Certificados de disposición final de los residuos generados por el lavado del trompo.	Contratista	No Cumplido
13	Inicio de la entrega de dotación EPP a los trabajadores del CM25 (se continua de acuerdo con la fecha de contratación/ingreso al proyecto)	Contratista	No Cumplido
14	Disposición final del adoquín que se encuentra en la intersección KR 14I X CALLE 84 SUR.	Contratista	No Cumplido
15	Subsanación de certificado actividad de tapas por parte de SSTA (actividad realizada en junio)	Contratista	No Cumplido
16	Entrega de observaciones al cronograma de mantenimientos – 2da reiteración	Contratista	No Cumplido
17	Enviar valorización del externo 3408 (4 tapas) - con observaciones - 2da reiteración	Contratista	Cumplido
18	Mejorar el cerramiento de la intersección de la Avenida Boyacá – 2da reiteración	Contratista	No Cumplido
19	Envío de subsanación del certificado sobre lo solicitado en hallazgos de la actividad fundida de tapas por parte del Contratista por componente a SSTA de la Interventoría	Contratista	No Cumplido

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Presentación y registro de asistencia**

Se registró la asistencia en el anexo de *listado de asistencia*.

- El Director de Obra del Contratista informa que el Residente de Obras civiles del Contratista de Consorcio Movilidad 2025 no se presentó al comité quincenal debido a su renuncia el día 13 de noviembre de 2025. Por lo tanto, la Interventoría de acuerdo con lo establecido en el ***Anexo Técnico N° 1A LOTE O GRUPO No. 1 ZONA NORTE y LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES,*** la cual cita en su numeral 3 ***ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL QUE LABORARÁ EN EL CONTRATO*** *que establece*:

  "(…)

  Es obligación del Contratista disponer y mantener durante la ejecución del contrato y hasta su finalización y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría, el personal idóneo y calificado de profesionales, técnicos y auxiliares que se requieran. Por lo anterior, el Contratista deberá prever situaciones fortuitas y disponer a su costo de personal para realizar reemplazos, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos al personal básico requerido. ***En caso de necesitar realizar un reemplazo en el desarrollo del contrato, se deberá entregar hoja de vida del personal propuesto con tres (3) días calendario*** *de antelación al inicio de labores de la persona propuesta, para revisión y aprobación de la Interventoría.*

  Negrilla y Subrayado fuera de texto

  (…)"

  Solicita al Consorcio Movilidad 2025 presentar el reemplazo del Ingeniero Andrés Barriga.

- **Tiempo transcurrido:** 65.69% equivalente a 201 días.
- **Días faltantes:** 105 para finalizar periodo contractual.

COMPONENTE FINANCIERO

El 10 de noviembre de 2025, la Interventoría solicitó al Contratista la certificación firmada por revisor fiscal o contador público, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 15 de la Cláusula 9 de la Minuta del Contrato, la cual señala la obligación del Contratista de responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias, conforme a lo dispuesto en la Ley. Sin embargo, a la fecha, el Contratista no ha remitido la documentación requerida.

COMPONENTE JURÍDICO

Pólizas: La Interventoría informa al Contratista que las pólizas publicadas en la plataforma SECOP II fueron rechazadas. En consecuencia, se notificó al Contratista que una vez la SDM comunique la razón del rechazo, será informada de manera oficial para proceder con los ajustes correspondientes.

No obstante, se recomienda al Contratista que, al momento de realizar nuevamente la carga de las pólizas, adjunte el certificado que acredite que la póliza no expira por falta de pago de la prima, garantizando así el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de garantías contractuales.

Cumplimiento: Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el fin de verificar las respuestas del Contratista frente a los incumplimientos previamente identificados, en la cual se acordaron nuevas fechas de cumplimiento contractual y se definieron compromisos específicos para cada frente de obra.

A continuación, se relacionan los requerimientos:

Comunicación CMC	Fecha	Asunto	Acuerdo Mesa de trabajo del 12/11/2025
SEM-CMC-CBM-094-2	27/09/2025	Requerimiento sobre cronograma AK 80 x CL 38C SUR	Mesa de trabajo del 12-11-2025, que el Contratista presentara una propuesta con los avances del Plan de choque el 18/11/2025, el cual se revisará por parte de la Interventoría, y una vez revisado se dará traslado a la SDM, el 21/11/2025 se hará la presentación definitiva.
SEM-CMC-CM25-114-25	10/10/2025	Requerimiento por abandono de obra en los puntos EXT 3928 – KR 46A x AC 68 SUR y EXT 3121 – 14I x CL 84 SUR	
SEM-CMC-CM25-116-25	15/10/2025	Requerimiento previo por inactividad en el frente de obra EXT 3928 – KR 46A x AC	
SEM-CMC-CM25-125-25	22/10/2025	REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRA EXT 3120 KR 24 X CL 18 SUR	
SEM-CMC-CM25-126-25	22/10/2025	REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRA EXT 3119 KR 61G X CL 67B SUR	
SEM-CMC-CM25-128-25	23/10/2025	REQUERIMIENTO PREVIO INACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA IDENTIFICADO CON EXT 3121 - AK 14I X CL 84 SUR	
SEM-CMC-CM25-133-25	24/10/2025	REQUERIMIENTO PREVIO BITÁCORAS DE OBRA	

Desde el componente de gestión jurídica, se acompañó de manera transversal las gestiones desarrolladas en el marco de los demás componentes del contrato de Interventoría, con el propósito de asegurar un análisis integral y coordinado de los distintos aspectos contractuales durante la ejecución del contrato.

COMPONENTE SST

Durante el transcurso del mes de noviembre el Contratista no ha registrado el ingreso de personal

A la fecha según el Contratista registra el siguiente personal en el contrato:

Subcontratista	Cantidad personal
Williams	13
CDJ	32
PH	26
VYP	9
AIPROS	1
TOTAL	81

De acuerdo con lo anterior la operación en campo desarrolla una distribución de trabajadores por cada frente de trabajo. Evidenciado así por Interventoría en las últimas semanas:

- Kr 79 x Cl 38 c sur: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 conductor = 6
- Kr 78k x Cl 38 c sur: Sin personal
- Kr 46a x AC 68 sur: 1 oficial, 3 ayudantes = 4
- Tv 60 x DG 70 sur: 4 ayudantes =4
- AK 14i x CL 84 sur: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 operario = 7
- AK 72 x Cl 9: 0 sin personal

Durante las verificaciones realizadas por la Interventoría en campo, se evidenciaron los siguientes hallazgos reiterativos en cuanto a:

- Cerramientos en todos los frentes de trabajo en malas condiciones con bordillos y maletines
- Se continúa evidenciando que el Contratista no garantiza el diligenciamiento de la documentación SST antes de iniciar actividades
- EPP y dotación en malas condiciones sin la debida reposición
- Se evidencia que en los frentes de trabajo donde se encuentra el minicargador se está dejando residuo de arena sobre el espacio publico
- Uso inadecuado de EPP de personal operativo se sigue evidenciando esta novedad por lo cual se solicita llamado de atención por escrito y retiro del personal para no suspender las actividades en los frentes de trabajo
- Bolsas de cemento botadas sin la debida disposición final

Estos hallazgos fueron enviados por Interventoría mediante comunicados los viernes de cada semana y el Contratista no está subsanando en los tiempos estipulados, por lo cual Interventoría hará un barrido de todos los hallazgos que a la fecha no se encuentran corregidos y generara un llamado de atención con fecha límite de subsanación.

COMPONENTE AMBIENTAL

RCD – Residuos de Construcción y Demolición:

Durante el transcurso del mes se han llevado a cabo verificaciones en campo a cada una de las intersecciones, en donde por parte de Interventoría se continua evidenció una inadecuada gestión por parte del Contratista con el manejo de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición), en base a lo anterior el Decreto 507 del 2023 establece en su artículo 27.1.7 que el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de RCD y materiales de construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas"; sin embargo, el Contratista no está realizando el retiro de estos en el tiempo exigido como tampoco realiza el cubrimiento de los mismos. En especial en la intersección de la localidad de Ciudad Bolívar kr 46ª x calle 68 sur, dado que se evidencia gran cantidad de RCD. Por lo que desde Interventoría se solicita al Consorcio Movilidad 2025 realizar el retiro de estos, para lo que el Contratista manifiesta que el día 13 de noviembre del año en curso realizaron el debido retiro.

Por otro lado, se recuerda que para este mes de noviembre el Contratista Consorcio Movilidad 2025 debe contar la certificación de competencia laboral en "Separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental", expedida por el SENA o cualquier otro establecimiento acreditado o certificado.

A lo que el Consorcio Movilidad 2025, manifiesta que de acuerdo con la gestión realizada el Sena ya no tiene cupos disponibles.

Condiciones Ambientales Intersecciones:

Durante las verificaciones realizadas en el transcurso del mes de octubre de 2025 a las intersecciones de la localidad de Kennedy (AK 72 Avenida Boyacá x Calle 9, Kr 79 x Calle 38c Sur, AK 80 x Calle 38c Sur, AK 78k x 38c sur, así como a la intersección de la localidad de Usme Kr 14 I x Calle 84 sur, y la intersección de la localidad de Ciudad Bolívar kr 46ª x calle 68 sur y por ultimo para la localidad de Sierra Morena TV 60 x DG 70 sur; en las cuales el Contratista está realizando actividades de intersecciones nuevas y complementos; se evidenció como recurrente el hallazgo del no retiro de los RCD en el tiempo estipulado ni cubiertos tal como lo establece el Decreto 507 de 2023 en su artículo 27.1.7. Además, se evidenció que en los puntos de trabajo los individuos arbóreos y sumideros no cuentan con su debida protección, o en su defecto, se encuentran en malas condiciones. Dichos hallazgos son enviados semanalmente los viernes al Contratista mediante comunicados, los cuales el Contratista debe subsanar a más tardar los martes de la semana siguiente. Sin embargo, el Contratista no realiza la entrega en los tiempos estipulados.

Para lo cual Consorcio Movilidad 2025, manifiesta que no realiza la entrega en los tiempos estipulados porque no cuenta con las evidencias necesarias para la subsanación de los hallazgos reportados por parte de la Interventoría.

El Contratista Consorcio Movilidad 2025, informa que aún no tiene conocimiento si darán disposición final o en su defecto reutilizarán el adoquín que se encuentra en la intersección de la KR 14I X CALLE 84 SUR, lo anterior, depende del avance de obra, No obstante, el Contratista se compromete a mantener las condiciones adecuadas del mismo, realizando la protección de este y colocando una base de estiba de madera.

COMPONENTE CALIDAD


Durante el transcurso del mes se ha realizado seguimiento desde el componente de calidad se ha focalizado en el plan mejora y reporte de acciones correctivas y preventivas. A fecha se consolido el reporte de acciones correctivas y preventivas. En la siguiente tabla se presenta el reporte de hallazgos por componente y acciones de mejora y su estatus.

Item	Hallazgo	Acciones Correctivas y/o Preventivas	Estatus
1.	Reprocesos en la fase de diseño de PMT Incumplimiento en fase de implementación de PMT	Durante la fase Diseño • Diseño e implementación de lista de control (lista de chequeo) a fin de asegurar la coherencia del PMT en las diferentes fases con el mínimo impacto en la movilidad y seguridad vial, así como el cumplimiento normativo aplicable. documentación técnica y anexos. • Aseguramiento del cumplimiento mediante lista de chequeo en campo de los requisitos por parte de las instancias correspondientes. • Formalizar control dentro del plan de calidad del contrato No 2025-2781 Durante la fase de ejecución • Socialización de los PMT´s con el personal encargado de las intersecciones. • Se establece formato F-PCMOV-47 LISTA DE CHEQUEO DE IMPLEMENTACIÓN PMT EN CAMPO antes del inicio de la ejecución de obra.	Programada
2.	No se cumple con las disposiciones y controles establecidos a nivel del componente ambiental y se identifican oportunidades de mejora	• Programación de actividades desde la etapa de planeación los requisitos para cumplimiento de disposiciones ambientales y aseguramiento de los recursos. • Actas de capacitación que verifiquen el Cumplimiento del cronograma de Capacitación en temas ambientales establecido en PMA. • Establecimiento y alineación de responsabilidades para el manejo de residuos, protección de flora y mantenimiento de condiciones de orden y aseo. • Inspecciones en campo previo al inicio de ejecución de obra en las intersecciones nuevas para determinar los sumideros e individuos arbóreos a proteger durante la fase de ejecución. • Verificación y aseguramiento del cumplimiento (Lista de chequeo).	Programada
3.	Inadecuadas condiciones de seguridad, higiene y salubridad para desarrollo de actividades en las intersecciones	• Revisión, actualización procedimientos. • Definición, actualización y desarrollo de programa de capacitación sobre los riesgos, controles y medidas para garantizar las condiciones de seguridad y salud de personas en desarrollo del proyecto. • Definición, implementación y evaluación de programa de inspecciones planificadas o preventivas de seguridad. • Revisión y actualización permanentes de matriz de identificación de riesgos y evaluación de peligros, matriz EPP y programa de mantenimiento de equipos. • Inspecciones y auditoria a proveedores del cumplimiento de estándares operativos y de Seguridad y Salud en Trabajo. • Socialización a los subcontratistas y proveedores de los procesos, procedimientos y estándares establecidos en temas de Seguridad y Salud en el trabajo a seguir durante la ejecución del proyecto. • Promoción de las buenas prácticas establecidas en el control del peligro respecto a las tareas que se realizan en el contrato. Esto se llevará a cabo mediante comunicación y participación	En Ejecución
4.	Personal laborando sin estar aprobado. No cuentan con gestión SST en el punto de trabajo.	• Socialización de los procedimientos establecidos para las asignaciones de labores a los trabajadores. • Inspecciones y auditoría a proveedores del cumplimiento de estándares en cuanto al personal aprobado en obra para la ejecución de actividades.	Programada

		• Revisión en campo, una vez al mes, de la verificación de la aprobación del personal presente en la obra.	
5.	Se cuenta con la debida gestión SST del personal subcontratista Ph (Personal laborando sin aprobación)	• Socialización de los procedimientos establecidos para las asignaciones de labores a los trabajadores a los subcontratistas. • Inspecciones y auditoría a proveedores del cumplimiento de estándares en cuanto al personal aprobado en obra para la ejecución de actividades. • Revisión en campo, una vez al mes, de la verificación de la aprobación del personal presente en la obra.	Programada
6.	Fallos e incumplimiento de controles operacionales y/o medidas para la eliminación y/o minimización de riesgos que pudiesen impactar las condiciones de seguridad y/o salud en el trabajo para las personas. Se observaron condiciones de desorden y falta de aseo, situación que representa un riesgo potencial de accidentes laborales como accidentes y exposición a agentes contaminantes.	• Implementación de jornadas de orden y aseo en la bodega. • Inspecciones de orden y aseo mensuales para la bodega. • Se eliminaron las actividades de soldadura que antes se desarrollaban por parte del Consorcio Movilidad 2025.	En Ejecución
7.	Fallos e incumplimiento de controles de plagas incrementando la probabilidad de la materialización de riesgos biológicos, daños materiales y estructurales, riesgos legales y sanciones por pate de entes gubernamentales y de control (Secretaría de Salud, Ministerio de Trabajo).	• Definición del programa de control de plagas. • Definición de roles y responsabilidades para garantizar cumplimiento de controles y medidas para el cumplimiento de las disposiciones respecto al desarrollo del programa de control de plagas. • Inspecciones periódicas (trimestrales) para la verificación del cumplimiento del programa de control de plagas.	En Ejecución
8.	Fallos e incumplimiento de controles en la gestión de equipos y elementos de emergencia	• Definición y/o actualización del programa de mantenimiento preventivo de equipos de emergencia (extintores, alarma, botiquines, etc. • Definición de roles y responsabilidades para garantizar cumplimiento de controles y medidas para el cumplimiento de las disposiciones respecto a equipos, elementos y respuesta a emergencias • Inspecciones periódicas (trimestrales) para la verificación de equipos y elementos de emergencia • Divulgación de roles y responsabilidades frente a las inspecciones a los equipos de emergencias.	Programada
9.	Fallos e incumplimiento de controles en la gestión de condiciones locativas y de ambiente de trabajo	• Definición y/o actualización del programa de mantenimiento locativo preventivo (eléctrico, hidráulico, estructural, ventilación, etc.) • Definición de roles y responsabilidades para garantizar cumplimiento de controles y medidas para la infraestructura requerida para el desarrollo del proyecto. • Inspecciones periódicas (trimestrales) para la verificación del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.	En Ejecución
10.	Fallos e incumplimiento de controles en la gestión de la seguridad locativa y señalización	• Implementación de los recorridos semanales por parte del área SST a las intersecciones activas para garantizar que se cuentan con la señalización necesarias para el desarrollo de las labores, dichas visitas se dejan registradas en las bitácoras de obra. • Inspecciones en los diferentes frentes de obra verificando que se cumplan con las normas en SST y Ambiental establecidas.	En Ejecución

11.	Fallos e incumplimiento de controles en la gestión de sustancias y elementos críticos.	• Elaboración y actualización permanentes del inventario de sustancias químicas con identificación, clasificación de peligros y cantidades. • Actualización del programa de capacitaciones para manejo, tratamiento y disposición de sustancias. • Definición y/o actualización de plan de emergencias y contingencias (incluye derrames, exposición química, entre otros). • Inspecciones periódicas (trimestrales) de almacenamiento, control, uso y disposición de sustancias químicas.	En Ejecución
12.	Desviaciones y oportunidades de mejora respecto a la planificación, para cumplimiento de los requisitos para la provisión de productos y servicios (Cumplimiento de cronograma)	• Fortalecimiento del esquema de seguimiento mediante coordinación y desarrollo semanal de reuniones para verificación de programación de actividades y control semanal de avance y toma e informe de decisiones claves para el cumplimiento de la meta • Aplicación de lista de chequeo para control de hitos claves. • Diseño e implementación de controles para seguimiento de la efectividad y cierre de los hallazgos relacionados (Integra vista técnica, legal y financiera) • Implementación del proceso de inspección, verificación y liberación de actividades por parte del área técnica del Consorcio Movilidad 2025 antes de los procesos de fundición de los elementos como rampas y/o bases postes previo a la revisión por parte de los inspectores de la Interventoría. • Creación de mesas de trabajo semanales para la revisión de cronogramas de actividades a ejecutar y establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de este (Técnicos, financieros y/o Personal Técnico) • Entrega de certificado de calidad de los productos utilizados y claves dentro de la ejecución de obra.	En Ejecución
13.	Salidas No Conformes (rampas que no cumplen con las especificaciones técnicas)	• Revisión de los planos por parte del área técnica y socialización con los maestros de obra para su respectiva ejecución. • Implementación del proceso de inspección, verificación y liberación de actividades por parte del área técnica del Consorcio Movilidad 2025 antes de los procesos de fundición de los elementos como rampas y/o bases postes previo a la revisión por parte de los inspectores de la Interventoría. • Implementación del formato "F-PCMOV-45 V00 ACTA DE MODIFICACION A LOS DISEÑOS" para la autorización y control de los cambios realizados desde el área técnica a los diseños iniciales.	En Ejecución

En la siguiente grafica se presenta la consolidación de hallazgos por tipo



Los pasos para seguir por Interventoría

- Seguimiento a ejecución de acciones de mejora y su eficacia focalizados en las acciones para mejora del componente técnico
- Presentación de resultados a SDM y partes interesadas
- Aspectos con foco de atención y compromisos:

Por parte del Contratista

- Reorientar las reuniones agiles de programación de actividades
- Remitir a la Interventoría semanalmente los registros correspondientes a las listas de chequeo para control de hitos claves de la programación y ejecución de actividades técnicas, a partir de la semana del 18 de noviembre de la presente vigencia
- Remitir a la Interventoría registros de inspección, verificación y liberación de actividades de los procesos de fundición de los elementos como rampas y/o bases postes, a partir de la semana del 18 de noviembre de la presente vigencia
- Remitir a la Interventoría registros mensualmente los registros del de mesas de trabajo semanales para la revisión de cronogramas de actividades a ejecutar y establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de este (Técnicos, financieros y/o Personal Técnico). Este requerimiento debe darse cumplimiento todos los meses a partir de noviembre con fecha máxima de reporte al Consorcio de Movilidad Capital del 22 de cada mes.

Por parte de la Interventoría

- Reorientar las reuniones agiles de programación de actividades a partir del 21 de noviembre del 2025, reiteramos el envío previo de un día hábil y feedback en la sesión
- Seguimiento focal con cada especialista del cumplimiento de cada una de las acciones correctivas

COMPONENTE TRÁNSITO

PMT General:

A la fecha del 14 de noviembre de 2025, en cuanto al PMT general por parte de la SDM fueron **aprobadas** las siguientes intersecciones:

FECHA DE SOLICITUD	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT general	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
9/10/2025	881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	KENNEDY	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	17-oct-25	15-nov-25

PMT Específicos:

Del 01 al 14 de noviembre de 2025, en cuanto a PMT específicos de intersecciones Nuevas y Complementos, se tienen los siguientes estados de PMT por intersecciones:

- **PMT específicos radicados en la SDM para solicitud de aprobación de la entidad:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico
Complemento	1082	3429	KR 19C X CL 48C Sur Y DG 48 Sur	TUNJUELITO	10/11/2025	202561204142852	13/11/2025	En revisión de SDM sin observaciones
Complemento	867	3816	KR 72 J X CL 45 Sur	KENNEDY	10/11/2025	202561204142802	13/11/2025	En revisión de SDM sin observaciones
Complemento	879	3477	AK 80 G X DG 3	KENNEDY	6/11/2025	202561204142742	13/11/2025	En revisión de SDM sin observaciones
Complemento	1168	3873	AK 80 X CL 38 C sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967532	30/10/2025	Pendiente atender observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	887	3454	KR 79 X CL 38 C Sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967552	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	882	3814	KR 63 X CL 57 B Sur	BOSA	29/10/2025	202561203967592	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	930	3273	KR 79 C X CL 63 S	BOSA	29/10/2025	202561203967742	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	29/10/2025	202561203967802	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 10/nov/2025
Complemento	937	3916	TV 78 L X CL 68 A Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 30/oct/2025
Complemento	936	3916	TV 78 L X CL 68 Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 30/oct/2025

- **PMT específicos con plazos vigentes y/o prorrogados y/o aprobados por SDM:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	TUNJUELITO	202561203673912	7/10/2025	Aprobado por SDM	45	6/11/2025	7-nov-25	29-ene-26
Complemento	896	3796	AK 80 X CL 40 C Sur	KENNEDY	202561203726932	9/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	45	6/11/2025	7-nov-25	15-ene-26
Complemento	819	2393	AK 72 X CL 9	KENNEDY	202561203967642	30/10/2025	Aprobado por SDM	45	6/11/2025	7-nov-25	11-dic-25
Nueva	1922	3122	TV 60 X DG 70 Sur	CIUDAD BOLIVAR	202561203889882	23/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	22-ene-25
Complemento	881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	KENNEDY	202561203728532	9/10/2025	Aprobado por SDM	44	30/10/2025	31-oct-25	15-ene-26

							PRORROGA N° 1				
Nueva	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	CIUDAD BOLIVAR	202561203830162	20/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	1-ene-26
Complemento	1754	3049	KR 78K X CL 38 C Sur	KENNEDY	202561203727142	9/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	43	23/10/2025	1-nov-25	15-ene-26
Nueva	1921	3121	KR 14 I X CL 84 Sur	USME	202561203673972	6/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	42	16/10/2025	17-oct-25	4-dic-25

- **PMT específicos finalizados en el periodo:** Durante este periodo del 01 al 14 de noviembre de 2025, no ha finalizado ningún PMT hasta el momento.

- **PMT específicos devueltos al Contratista con observaciones de Interventoría, pendientes por subsanar:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	ESTADO PMT específico
Nueva	1920	3120	KR 24 X CL 18 Sur	ANTONIO NARIÑO	Devuelto con observaciones el 06/11/25	Con observaciones el 06/11/25
Complemento	325	2061	KR 13 X CL 34	SANTA FE	Devuelto con observaciones el 13/11/25	Con observaciones el 13/11/25
Complemento	332	2061	KR 13 X CL 33	SANTA FE	Devuelto con observaciones el 13/11/25	Con observaciones el 13/11/25


- **Sin elaborar PMT específico, con expedición de Orden de Trabajo por la Interventoría:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	ESTADO PMT específico
Complemento	1177	3013	KR 18B X CL 53 Sur Y DG 54 Sur	TUNJUELITO	Sin recibir Aún	Con OT Sin entregar PMT específico

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Avance contractual

% AVANCE	
EJECUTADO	**41,12%**
PROGRAMADO	**65,11%**



Complementos

- **Externo 3795**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 79 X CL 40C S				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	7/14/2025	7/14/2025	100%	100%
Perforación dirigida	7/15/2025	7/30/2025	100%	100%
Demoliciones y Excavaciones	7/15/2025	8/14/2025	100%	100%
Canalizaciones	7/29/2025	8/4/2025	100%	100%
Cajas marcos y tapas	8/12/2025	8/18/2025	100%	98%
Bases para poste	8/12/2025	9/5/2025	100%	98%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	8/28/2025	9/17/2025	100%	98%
Plano récord	9/18/2025	9/22/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	9/23/2025	9/25/2025	100%	70%
Entrega laboratorios	9/18/2025	10/27/2025	100%	90%
TOTAL			**100%**	**96%**

El contratista se compromete a enviar la actualización del cronograma y/o iniciar las obras y actividades que presentan retraso, asegurando el avance conforme a lo programado. Asimismo, estos compromisos serán verificados durante las inspecciones de campo realizadas por el equipo de obras civiles de la interventoría. De esta manera, se garantiza un control adecuado sobre el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento permanente a la ejecución.

- **Externo 3796**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 80 X CL 40C S				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	6/25/2025	6/25/2025	100%	100%
Demoliciones y excavaciones	6/26/2025	8/4/2025	100%	100%
Canalizaciones	6/30/2025	7/29/2025	100%	100%
cajas marcos y tapas	6/26/2025	7/29/2025	100%	98%
bases para poste	6/26/2025	8/25/2025	100%	98%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	8/26/2025	9/18/2025	100%	98%
Plano recordó	9/22/2025	9/24/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	9/22/2025	9/24/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	9/22/2025	9/24/2025	100%	80%
TOTAL			**100%**	**95%**

El Contratista informó que, mediante el plan de mejora presentado el día 11 de noviembre de 2025, tiene proyectado fortalecer la programación operativa e incluir un corte actualizado de cada uno de los planes de mejora. En dicho corte se dispondrá de 03 personas y vehículo tipo minicargador que serán dispuestos para cada actividad. Esta información permitirá terminar la ejecución de la obra el día 14 de noviembre de 2025, con entrega de acta de satisfacción con pendiente laboratorios para el 19 de noviembre de 2025.

- **Externo 3873**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL AK 80 X CL 38C S				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	7/16/2025	7/18/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	7/16/2025	7/23/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	7/25/2025	8/21/2025	100%	100%
Canalizaciones	7/25/2025	8/21/2025	100%	95%
cajas marcos y tapas	7/30/2025	8/26/2025	100%	95%
bases para poste	8/18/2025	9/10/2025	100%	60%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	9/3/2025	9/29/2025	100%	40%
Plano récord	9/30/2025	10/6/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	9/30/2025	10/6/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	9/22/2025	10/21/2025	100%	0%
TOTAL			**100%**	**74%**

El contratista se compromete a enviar la actualización del cronograma y/o iniciar las obras y actividades que presentan retraso, asegurando el avance conforme a lo programado. Asimismo, estos compromisos serán verificados durante las inspecciones de campo realizadas por el equipo de obras civiles de la interventoría. De esta manera, se garantiza un control adecuado sobre el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento permanente a la ejecución.

- **Externo 3454**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 79 X CL 38C S				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	7/16/2025	7/18/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	7/16/2025	8/11/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	7/18/2025	9/4/2025	100%	100%
Canalizaciones	7/18/2025	8/26/2025	100%	100%
cajas marcos y tapas	7/23/2025	9/9/2025	100%	90%
bases para poste	7/16/2025	9/24/2025	100%	95%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	8/29/2025	9/29/2025	100%	100%
Plano récord	9/30/2025	10/6/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	9/30/2025	10/6/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	9/22/2025	10/21/2025	100%	0%
TOTAL			**100%**	**89%**

El Contratista informó que, mediante el plan de mejora presentado el día 11 de noviembre de 2025, tiene proyectado fortalecer la programación operativa e incluir un corte actualizado de cada uno de los planes de mejora. En dicho corte se dispondrá de 02 personas y vehículo que serán dispuestos para cada actividad. Esta información permitirá terminar la ejecución de la obra el día 15 de noviembre de 2025, con entrega de laboratorios para el 20 de noviembre de 2025.

- **Externo 3457**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 78K X CL 38C S				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	7/29/2025	7/31/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	7/29/2025	8/12/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	7/29/2025	9/4/2025	100%	95%
Canalizaciones	7/29/2025	9/4/2025	100%	95%
cajas marcos y tapas	7/30/2025	9/9/2025	100%	85%

bases para poste	8/18/2025	9/24/2025	100%	100%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	9/3/2025	9/29/2025	100%	90%
Plano récord	9/30/2025	10/6/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	9/22/2025	9/26/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	9/22/2025	10/21/2025	100%	0%
TOTAL			**100%**	**86%**

El Contratista informó que, mediante el plan de mejora presentado el día 11 de noviembre de 2025, tiene proyectado fortalecer la programación operativa e incluir un corte actualizado de cada uno de los planes de mejora. En dicho corte se dispondrá de 02 personas y vehículo que serán dispuestos para cada actividad. Esta información permitirá terminar la ejecución de la obra el día 14 de noviembre de 2025, con entrega de laboratorios para el 29 de noviembre de 2025.

- **Externo 2393**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 72 X CL9				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	7/17/2025	7/23/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	7/24/2025	8/14/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	8/5/2025	8/21/2025	100%	50%
Canalizaciones	8/12/2025	8/21/2025	100%	70%
cajas marcos y tapas	8/15/2025	8/26/2025	100%	40%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	9/3/2025	9/29/2025	100%	25%
Plano récord	9/30/2025	10/6/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	10/7/2025	10/13/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	10/14/2025	11/12/2025	100%	0%
TOTAL			**100%**	**47%**

El contratista se compromete a enviar la actualización del cronograma y/o dar inicio a las obras y actividades que presentan retraso, asegurando el avance conforme a lo programado. Asimismo, estos compromisos serán verificados durante las inspecciones de campo realizadas por el equipo de obras civiles de la interventoría. De esta manera, se garantiza un control adecuado sobre el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento permanente a la ejecución.

Intersecciones nuevas

- **Externo 3121**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL USME				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación PMT N1	7/11/2025	7/11/2025	100%	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	7/14/2025	8/4/2025	100%	100%
perforación dirigida INT NUEVA N1	8/5/2025	9/8/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	7/17/2025	9/18/2025	100%	60%
Canalizaciones	7/17/2025	9/18/2025	100%	40%
cajas marcos y tapas	7/22/2025	9/23/2025	100%	40%
bases para poste	9/24/2025	10/17/2025	100%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	9/29/2025	10/23/2025	100%	0%
Instalación AUCE	10/24/2025	10/27/2025	100%	0%
Plano récord	10/24/2025	10/30/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	10/24/2025	10/30/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	10/24/2025	11/24/2025	72%	0%
TOTAL			**98%**	**42%**

El Contratista informó que, mediante el plan de mejora presentado el día 11 de noviembre de 2025, tiene proyectado fortalecer la programación operativa e incluir un corte actualizado de cada uno de los planes de mejora. En dicho corte se dispondrá de 11 personas y vehículo tipo minicargador y retroexcavadora que serán dispuestos para cada actividad. Esta información permitirá terminar la ejecución de la obra el día 02 de diciembre de 2025, con entrega a satisfacción para el 09 de diciembre 2025.

- **Externo 3122**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL SIERRA MORENA				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación PMT N1	7/25/2025	7/25/2025	100%	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	7/28/2025	8/18/2025	100%	100%
perforación dirigida INT NUEVA N1	8/19/2025	9/22/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	8/4/2025	9/26/2025	100%	60%
Canalizaciones	8/4/2025	9/26/2025	100%	18%
cajas marcos y tapas	8/7/2025	10/1/2025	100%	19%
bases para poste	10/2/2025	10/27/2025	100%	0%

Recuperación Andenes, rampas y acabados	10/7/2025	10/31/2025	100%	5%
Instalación AUCE	11/3/2025	11/4/2025	100%	0%
Plano récord	11/3/2025	11/7/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	11/3/2025	11/7/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	11/3/2025	12/2/2025	43%	0%
TOTAL			**95%**	**35%**

El Contratista informó que, mediante el plan de mejora presentado el día 11 de noviembre de 2025, tiene proyectado fortalecer la programación operativa e incluir un corte actualizado de cada uno de los planes de mejora. En dicho corte se dispondrá de 11 personas y vehículo tipo minicargador y maquinaria mixer que serán dispuestos para cada actividad. Esta información permitirá terminar la ejecución de la obra el día 22 de noviembre de 2025, con entrega de laboratorios para el 22 de diciembre de 2025.

- **Externo 3928**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 46A X CL 68 SUR				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación	9/8/2025	9/8/2025	100%	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	9/9/2025	9/19/2025	100%	100%
perforación dirigida	9/22/2025	10/14/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	10/15/2025	11/25/2025	76%	20%
Canalizaciones	10/15/2025	11/25/2025	76%	20%
cajas marcos y tapas	10/27/2025	11/21/2025	77%	20%
bases para poste	11/24/2025	12/17/2025	0%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	11/27/2025	12/23/2025	0%	0%
Instalación AUCE	12/24/2025	12/25/2025	0%	0%
Plano récord	12/24/2025	12/30/2025	0%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	12/24/2025	12/30/2025	0%	0%
Entrega laboratorios	12/24/2025	1/22/2026	0%	0%
TOTAL			**44%**	**24%**

El contratista se compromete a enviar la actualización del cronograma y/o iniciar las obras y actividades que presentan retraso, asegurando el avance conforme a lo programado. Asimismo, estos compromisos serán verificados durante las inspecciones de campo realizadas por el equipo de obras civiles de la interventoría. De esta manera, se garantiza un control adecuado sobre el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento permanente a la ejecución.

- **EXT 3119**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 61G X CL 67B SUR				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación	9/18/2025	9/18/2025	100%	0%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	9/19/2025	9/26/2025	100%	0%
perforación dirigida	9/29/2025	10/20/2025	100%	0%
demoliciones y Excavaciones	10/21/2025	11/13/2025	100%	0%
Canalizaciones	10/21/2025	11/13/2025	100%	0%
cajas marcos y tapas	10/24/2025	11/18/2025	88%	0%
bases para poste	11/19/2025	12/12/2025	0%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	11/24/2025	12/18/2025	0%	0%
Instalación AUCE	12/19/2025	12/22/2025	0%	0%
Plano récord	12/19/2025	12/25/2025	0%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	12/19/2025	12/22/2025	0%	0%
Entrega laboratorios	12/19/2025	1/19/2026	0%	0%
TOTAL			**49%**	**0%**

El contratista se compromete a enviar la actualización del cronograma y/o iniciar las obras y actividades que presentan retraso, asegurando el avance conforme a lo programado. Asimismo, estos compromisos serán verificados durante las inspecciones de campo realizadas por el equipo de obras civiles de la interventoría. De esta manera, se garantiza un control adecuado sobre el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento permanente a la ejecución.

Se reitera por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el inicio de obra de la intersección nueva de Isla del Sol - KR 61G X CL 67B SUR. El Contratista informa que toda la señalización y elementos se tendrá para el martes 18/11/2025, por lo tanto, se iniciará obra el día mencionado

- **EXT 3120**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 25 X CL 18 SUR				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación	9/29/2025	9/29/2025	100%	0%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	9/30/2025	10/13/2025	100%	0%
perforación dirigida	10/14/2025	11/6/2025	100%	0%

demoliciones y Excavaciones	11/7/2025	12/2/2025	35%	0%
Canalizaciones	11/7/2025	12/2/2025	35%	0%
cajas marcos y tapas	11/12/2025	12/5/2025	17%	0%
bases para poste	12/8/2025	12/5/2025	0%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	12/11/2025	12/31/2025	0%	0%
Instalación AUCE	1/7/2026	1/6/2026	0%	0%
Plano récord	1/7/2026	1/8/2026	0%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	1/7/2026	1/13/2026	0%	0%
Entrega laboratorios	1/7/2026	2/5/2026	0%	0%
TOTAL			**32%**	**0%**

El contratista se compromete a enviar la actualización del cronograma y/o iniciar las obras y actividades que presentan retraso, asegurando el avance conforme a lo programado. Asimismo, estos compromisos serán verificados durante las inspecciones de campo realizadas por el equipo de obras civiles de la interventoría. De esta manera, se garantiza un control adecuado sobre el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento permanente a la ejecución.

Mantenimientos

4	30/07/2025	USME	3007	KR 1 X CL 87C S	NO	Realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ductería y cámara de paso realizar la respectiva limpieza	NO	NO
4	30/07/2025	USME	3008	KR 1 X CL 90 S	SI	Instalar 3 tapas antivandálicas y 1 marco	SI	SI
4	30/07/2025	KENNEDY	3783	TV 78N X CL 53 S	SI	Instalación de 1 tapa y 1 marco	20/09/2025	SI
4	30/07/2025	KENNEDY	3276	TV 85 X CL 57B S	SI	Instalación de 6 tapas y 4 marcos	06/08/2025	SI
9	10/09/2025	BOSA	3489	AK 86 X DG 49 S	SI	Se requiere construcción de caja de paso para GICE	26/09/2025	NO
11	17/10/2025	RAFAEL URIBE	3082	KR 12B X CL 28C SUR	SI	Suministro e instalación de GICE	23/10/2025 06/11/2025	SI

- Para la actividad de la KR 12B X CL 28C SUR EXT 3489 e debe coordinar con la componente de Postes de Interventoría una vez el Contratista Consorcio Movilidad 2025 termine la actividad, la cual se indicó su gestión el día 19 de noviembre de 2025.
- Para la actividad de la KR 1 X CL 87C S EXT 3007 el Contratista manifiesta que no se realizó debido a que el ítem de sondeo no se encuentra dentro de las actividades conciliadas en los APU.

VARIOS INTERVENTORÍA-SDM

- Se reitera por parte de la Interventoría la organización de las actividades programadas en los compromisos que se anexan en cada comité del Contratista, con razón a que, el Contratista debe llegar a los comités técnicos quincenales y mensuales con los compromisos atendidos y/o justificación de la no atención. Lo anterior se ha mencionado por el Consorcio Movilidad Capital por medio de correos electrónicos en los cuales se adjunta inmediatamente los compromisos socializados.

- La Secretaría Distrital de Movilidad solicita al Contratista prever aquellas actividades que no puedan ser ejecutadas dentro de los plazos establecidos, con el fin de gestionar oportunamente la justificación correspondiente por posibles atrasos. Esto permitirá adelantar los trámites pertinentes relacionados con el PMT, el personal, la maquinaria y demás recursos necesarios para garantizar la continuidad y adecuada ejecución de los diferentes frentes de obra.

- Asimismo, la Interventoría ha realizado el seguimiento respectivo y ha emitido las alertas necesarias para que el Contratista adopte todas las medidas requeridas que aseguren el cumplimiento de las actividades programadas. Lo anterior cobra especial importancia en caso de que no se alcancen a gestionar los compromisos o actividades acordadas.

- Se reitera por parte de la Interventoría la adecuada gestión de los PMT por lo cual se hará seguimiento más detallado por parte de la Interventoría, viendo que se optimicen los recursos para terminar las obras correspondientes al contrato 2025-2781 en la Zona sur, teniendo en cuenta que el personal aprobado a la fecha de la presente acta son 81 personas. Con respecto al componente SST se evidencia menos personal en campo de los que presenta, por lo tanto, se solicita adjuntar matriz de recursos en uso. El Contratista informa que presentara un plan de personal en obra definido por tipo de Cuadrilla y obra en ejecución según complemento.

- Se propone que los jueves a las 5:00 pm se realizará una reunión eficiente de calidad para realizar validaciones de los objetivos no cumplidos o actividades contractuales no alcanzadas a satisfacción por parte de la Interventoría.




- El Contratista informa que se encuentra en revisiones para la gestión de la contratación del nuevo residente de obras civiles del Consorcio Movilidad 2025.

3. COMPROMISOS

N°	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Subsanación de observaciones para recibo final KR 79 x 40C Sur EXT 3795 – 4ta reiteración	Contratista	19/10/2025
2	Respuesta del Contratista a la SDM del comunicado SPMT_202531213388651 del 14/10/2025, con “posibles incumplimientos” al PMT AK 80 con CL 38C Sur – 2da reiteración	Contratista	18/11/2025
3	Documentos para el recibo a satisfacción - Entrega de plano récord de la intersección KR 79 X CL 40C SUR EXT 3795 – 2da reiteración	Contratista	18/11/2025
4	Implementación de PMT en la intersección de Isla del sol	Contratista	18/11/2025
5	Inicio de trámite de disposición final de bolsas de cemento –2da reiteración	Contratista	18/11/2025

N°	Descripción	Responsable	Fecha Limite
6	Inicio de la entrega de dotación EPP a los trabajadores del CM25 (se continua de acuerdo con la fecha de contratación/ingreso al proyecto)	Contratista	14/11/2025
7	Proteger el adoquín que se encuentra en la intersección KR 14I X CALLE 84 SUR, dicha protección incluye el cubrimiento con plástico y soporte de un estibo de madera	Contratista	15/11/2025
8	Remitir copia de la solicitud realizada por el Contratista en la cual solicita el certificado correspondiente a las actividades de fundición de tapas realizadas en el mes de junio y en el mes de octubre– 2da reiteración	Contratista	18/11/2025
9	Entrega del certificado emitido por el gestor ambiental.	Contratista	15/12/2025
10	Entrega de valorizaciones de los mantenimientos que se han realizado a la fecha (5)	Contratista	15/11/2025
11	Mejorar el cerramiento de la intersección de la Avenida Boyacá – 2da reiteración	Contratista	14/11/2025
12	Certificación firmada por revisor fiscal o contador público, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 15 de la Cláusula 9 de la Minuta del Contrato, la cual señala la obligación del Contratista de responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias, conforme a lo dispuesto en la Ley.	Contratista	14/11/2025
13	Revisión para recibo final KR 80 x 38C Sur	Interventoría/Contratista	19/11/2025

4. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Suarez Gómez	Subdirector técnico de semaforización	
Valentín E. Barajas Santos	Director de Interventoría	
Andrés García Avendaño	Coordinador de Interventoría	
Mayte Gutiérrez Barbosa	Residente de Obras Civiles - Interventoría	
William Acosta	Director de Obra - Contratista	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	07				
Tema de la reunión:	Comité Quincenal de Obra No. 7 CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781				
Fecha:	14/11/2025	**Hora:**	08:00 a.m	**Lugar:**	Calle 74 No. 20c-04, Barrio San Felipe

No	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Valentín Eduardo Barrios S.	CMC	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co	
2	Mayte Gtierez B.	CMC	Residente Obras	seming-res-obrasciviles2-@redtic.com.co	MAYTE G.
3	Laura Castellanos G.	CMC	Prof-financiero	sem-p-financiero@redtic.com.co	
4	Ibeth Palacios Agudelo	CMC	Prof- Jurídico	SEM-Pjuridico@redtic.com	
5	Tania Lombana	CMC	Auxiliar Obras	—	
6	Gloria Martin	CMC	Profesional Calidad	SEM-P-calidad@redtic.com	
7	Maria Paz Rosario	CMC 2025	Aux. Ingeniería	consorciomovilidadbogota2025@gmail.com	
8	William A. Acosta L	CM 2025	Director.	consorciomovilidad2025@gmail.co	
9	YEISON IBAÑEZ GUERRERO	SDM	Contratista	yibanez@movilidadbogota.gov.co	YEISON IBAÑEZ G.
10	Ronal Monroy S	SDM / SEMA	Prof. Esp. Syst.	rmonroy@movilidadbogota.gov.co	
11	Andrea Vargas Soler	CMC	Prof. Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co	
12	Katalina Mora Jiménez	CMC	Prof. SST	Sem-SST-1@redtic.com.co	Katalina Mora
13	Juan Pablo Rosario	CM2025	Profesional calidad	williams.arcalidadcalidad@gmail.com	
14	Diana Maritza Ramos Cruz	C. M 2025	LIDER SSTA	williams.arealidersst@gmail.com	
15	Luis Carlos Daza Velasquez	Interventoría CMC	Esp. en Tránsito	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com	
16					
17					