CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

INFORME MENSUAL No. 10

ENERO 01 DE 2025 – ENERO 31 DE 2025

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ: NOMBRE: Arq. María Paz Rosario FECHA: 07-02-2026	REVISÓ: NOMBRE: Ing. William Acosta L.. FECHA: 07-02-2026	APROBÓ: NOMBRE: Ing. William Acosta L. FECHA: 07-02-2026
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
AUXILIAR DE INGENIERÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	DETALLES	ELABORÓ
V1	07/02/2026	VERSION INICIAL	Arq. María Paz Rosario
V2	18/02/2026	MODIFICACIÓN	Arq. María Paz Rosario
V3	03/03/2026	MODIFICACIÓN	Arq. María Paz Rosario
V4	10/03/2026	MODIFICACIÓN	Arq. María Paz Rosario
RUTA DE ALMACENAMIENTO			

VERSIÓN 04

BOGOTÁ D.C. ENERO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

BOGOTÁ D.C.
2025.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. GENERALIDADES 7

2.1 Antecedentes 7

2.2 Localización Del Proyecto 7

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS 8

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 31 de Enero de 2026) 9

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo 17

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad 18

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 21

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 22

5.1. Correspondencia Enviada 32

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados 33

5.2. Correspondencia Recibida 34

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos 34

5.3. Actas de Reunión 39

6. ASPECTO JURÍDICO 39

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 41

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Diciembre al 31 de Enero de 2026) 45

7.2. Actividades y pendientes 50

8. INFORME SSTMA 50

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. 50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla seguimiento Técnico de las obras.....8
Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado.....8
Tabla 3. Intersecciones Nuevas - KR 14I X Cl 84S.....9
Tabla 4. Intersecciones Nuevas - TV 60 X DG 70 SUR 10
Tabla 5. Intersecciones Nuevas - KR 46A X CL 68S 11
Tabla 6. Intersecciones Nuevas - KR 61G X CL 67B 12
Tabla 7. Intersecciones Nuevas - KR 24 X CL 18 SUR 13
Tabla 8. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR 14
Tabla 9. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 38C SUR.....15
Tabla 10. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR 16
Tabla 11. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR 17
Tabla 12. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR 18
Tabla 13. Complementos Peatonales - KR 72 X CL 9.....19
Tabla 14. Complementos Peatonales - KR 72J X CL 45 SUR.....20
Tabla 15. Complementos Peatonales - KR 80G X DG 3 SUR.....21
Tabla 16. Cronogramas Presentados 21
Tabla 17. Mantenimientos ordenes de trabajo 21
Tabla 18. Ensayos de laboratorio – Concreto 21
Tabla 19. Ensayos de laboratorio 22
Tabla 20. Certificado de Materiales 22
Tabla 21. Estado Actual de los PMT – Específicos 23
Tabla 22. PMT Faltantes 25
Tabla 23. Obligaciones Generales del Contratista.....25
Tabla 24. Obligaciones Especificas del Contratista 27
Tabla 25. Vehículos Presentados 30
Tabla 26. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados 32
Tabla 27. Personal Relacionado este mes 33
Tabla 28. Personal Relacionado este mes – SUBCONTRATISTA PH INGENIERIA 34
Tabla 29. Personal Relacionado este mes – CDJ GROUP SAS 35
Tabla 30. Personal Relacionado este mes – JVM GROUP SAS 35
Tabla 31. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato 36
Tabla 32. Correspondencia enviada mediante oficio 36
Tabla 33. Correos electrónicos enviado.....37
Tabla 34. Correspondencia recibida mediante oficio 37
Tabla 35. Correos electrónicos recibidas 38
Tabla 36. Actas de reunión 40
Tabla 37. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento 41
Tabla 38. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil.....46
Tabla 39. Póliza Según Acta de Inicio - Cumplimiento 46

Tabla 40. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil 46
Tabla 41. Balance financiero 47
Tabla 42. Actividades y pendientes 47

LISTA DE ANEXOS

Anexo 2. Ensayos de Laboratorio-Concreto
Anexo 5. Acreditación Puntaje de Ponderables
Anexo 6. Radicados interventoría
Anexo 8. Cámara de Comercio
Anexo 9. RUP - CDJ WILLIAMS
Anexo 10. Bitácora
Anexo 11. Correos enviados
Anexo 12. Correos recibidos
Anexo 13. Control de Lluvias

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Implementar nuevos controles semafóricos.
- Realizar el mantenimiento sobre los elementos del sistema de semaforización, garantizando el correcto funcionamiento de todas las intersecciones semaforizadas de la Ciudad.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 "ANEXO TÉCNICO" – Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 Antecedentes

Con el objeto de contratar "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR para la implementación de nuevos controles semaforizados. Proceso de licitación pública **No. SDM-LP-001-2025** le adjudicó al **CONSORCIO MOVILIDAD 2025** el contrato mediante la **Resolución No. 440145 del 09 de abril de 2025**, cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

2.2 Localización Del Proyecto

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., sobre las intersecciones semaforizadas del sistema de semaforización, instaladas actualmente y sobre aquellas intersecciones que se vayan integrando al sistema de semaforización, durante el plazo de ejecución del contrato adjudicado.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	07 de Febreo de 2026	**PERIODO No.**	10	DEL	**01 de enero**	AL	**31 de enero**

OBJETO DEL CONTRATO	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE OBRA	
CONSORCIO MOVILIDAD NIT. 901.932.603-9 DRA. Nancy Quintero Chacón R.L. CC. 39.646.248 de Bogotá D.C. Cra 78h # 65c-72 Sur Bogotá (+57) 300 267 4503 – 314 235 8882 Consorciomovilidad2025@gmail.com	
CONTRATO No.	2025-2781
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de abril de 2025
PLAZO INICIAL:	10 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	28 de febrero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 5.141.951.324 M/CTE
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS

Tabla 1. Tabla Seguimiento Técnico de las Obras

ESTADO ACTUAL	
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	10 meses
TIEMPO TRASCURRIDOS DESDE ACTA DE INICIO	247 días
% TIEMPO TRASCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO	90.85 %
% DE EJECUCION	68.91%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado

Orden de Fabricación	Ítem	Referencia	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Fecha de Solicitud	Fecha de Entrega	Ubicación
No. 4	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	50	Pendiente	19 de agosto de 2025	Pendiente	Carrera 29 # 69-17 - Bodega Principal
No. 5	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	75	Pendiente	24 de agosto de 2025	Pendiente	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	25				
No. 6	67	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada	6	6	07 de octubre de 2025	23 de octubre de 2025	
No. 7	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	25	Pendiente	31 de octubre de 2025	Pendiente	
	46	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso	75				

Fuente: Elaboración propia

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 31 de Enero de 2026)

Orden Trabajo No. 03

Tabla 3. Intersecciones Nuevas - KR 14I X Cl 84S

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 14I X Cl 84S	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	93%	25/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	93%	25/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	100%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	85%	30/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	71%	28/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	90%	02/09/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	50%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Orden Trabajo No. 05

Tabla 4. Intersecciones Nuevas - TV 60 X DG 70 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
TV 60 X DG 70 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	100%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	100%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	100%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	30/07/2025	26/09/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	100%	28/07/2025	24/10/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	02/09/2025	31/10/2025	14/07/2025	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	04/11/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Orden Trabajo No. 07

Tabla 5. Intersecciones Nuevas - KR 46A X CL 68S

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 46A X CL 68S	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	08/09/2025	19/09/2025	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	09/09/2025	19/09/2025	-	-
	Demoliciones	50%	15/10/2025	03/12/2025	-	-
	Excavaciones	50%	15/10/2025	03/12/2025	-	-
	Perforaciones	100%	22/09/2025	25/11/2025	30/09/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	35%	27/10/2025	03/12/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	0%	24/11/2025	17/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	5%	27/11/2025	23/12/2025	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	24/12/2025	22/01/2026	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	24/12/2025	22/01/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	24/12/2025	30/12/2025	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Orden Trabajo No. 08

Tabla 6. Intersecciones Nuevas - KR 61G X CL 67B

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 61G X CL 67B	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	-	-	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	19/09/2025	26/09/2025	-	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	Demoliciones	40%	21/10/2025	13/11/2025	-	-
	Excavaciones	40%	21/10/2025	13/11/2025	-	-
	Perforaciones	0%	29/09/2025	20/10/2025		-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	24/10/2025	18/11/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	0%	19/11/2025	12/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	24/11/2025	18/12/2025	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	19/12/2025	25/12/2025	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	19/12/2025	19/01/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	19/12/2025	25/12/2025	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Tabla 7. Intersecciones Nuevas - KR 24 X CL 18 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 24 X CL 18 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	-	-	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	30/09/2025	13/10/2025	-	-
	Demoliciones	0%	7/11/2025	2/12/2025	-	-
	Excavaciones	0%	7/11/2025	2/12/2025	-	-
	Perforaciones	0%	14/10/2025	6/11/2025		-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	12/11/2025	5/12/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	0%	8/12/2025	31/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	11/12/2025	6/01/2026	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	7/01/2026	13/01/2026	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	7/01/2026	5/02/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	7/01/2026	13/01/2026	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Orden Trabajo No. 01

Tabla 8. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
AK 80 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/2025	25/6/25	21/07/25	17/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/06/2025	25/06/2025	21/07/25	20/06/2025
	Demoliciones	100%	26/6/25	14/11/2025	21/07/25	04/08/2025
	Excavaciones	100%	26/6/25	14/11/2025	21/07/25	04/08/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	2/7/25	14/11/2025	21/07/25	02/09/2025
	Construcción de bases para postes	100%	29/7/25	14/11/2025	21/07/25	27/08/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	26/8/25	14/11/2025	21/07/25	22/09/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	15/9/25	14/11/2025	21/07/25	21/09/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	95%	22/9/25	19/11/2025	21/07/25	05/10/2025
	Realización y entrega de planos Récord	95%	22/9/25	19/11/2025	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución del 98% corresponden a pendiente de recibo a satisfacción de la intersección

Tabla 9. Complementos Peatonales - KR 80 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 80 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/07/25
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/07/25
	Demoliciones	100%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Excavaciones	100%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	-	-	21/07/25	30/07/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	95%	30/7/25	26/8/25	21/07/25	13/10/2025
	Construcción de bases para postes	60%	18/8/25	10/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	60%	3/9/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	30/9/25	21/07/25	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	Entrega de resultados de laboratorio	90%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Tabla 10. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/25	25/06/2025	21/07/25	18/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	14/07/2025	14/07/2025	21/07/25	18/06/2025
	Demoliciones	100%	15/07/2025	14/08/2025	21/07/25	04/08/2025
	Excavaciones	100%	15/07/2025	14/08/2025	21/07/25	04/08/2025
	Perforaciones	100%	15/07/2025	30/07/2025	21/07/25	25/07/25
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	12/08/2025	18/08/2025	21/07/25	18/08/2025
	Construcción de bases para postes	100%	12/08/2025	5/09/2025	21/07/25	05/09/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	28/08/2025	17/09/2025	21/07/25	19/09/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	23/09/2025	25/09/2025	21/07/25	20/09/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	18/09/2025	27/10/2025	21/07/25	05/10/2025
	Realización y entrega de planos Récord	95%	18/09/2025	22/09/2025	21/07/25	18/11/2025

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución del 98% corresponden a pendiente de recibo a satisfacción de la intersección.

Tabla 11. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para	100%	-	-	19/05/25	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	aprobación de PMTS					
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/07/2025	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	31/08/2025	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	100%	18/7/25	15/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Excavaciones	100%	18/7/25	15/10/2025	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	31/08/2025	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	23/7/25	15/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Construcción de bases para postes	100%	16/7/25	21/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	29/8/25	21/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	20/11/2025	21/07/25	
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	20/11/2025	21/07/25	
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	20/11/2025	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Tabla 12. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 78K X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Demoliciones	100%	29/7/25	04/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Excavaciones	100%	29/7/25	04/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Perforaciones	100%	29/7/25	12/08/25	21/07/25	16/07/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	30/7/25	09/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Construcción de bases para postes	100%	18/8/25	24/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	95%	3/9/25	14/11/2025	21/07/25	28/11/2025

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	14/11/2025	21/07/25	28/11/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	16/11/2025	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	29/11/2025	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Orden Trabajo No. 02

Tabla 13. Complementos Peatonales - KR 72 X CL 9

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72 X CL 9	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	100%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	100%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	14/8/25	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	15/08/2025	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	100%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	3/09/2025	29/09/2025	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	90%	14/10/2025	12/11/2025	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Orden Trabajo No. 10

Tabla 14. Complementos Peatonales - KR 72J X CL 45 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72J X CL 45 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	50%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	50%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	N/A	-	-	-	-
	Construcción de cajas de paso y redes	10%	15/08/2025	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	50%	3/09/2025	29/09/2025	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	14/10/2025	12/11/2025	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Orden Trabajo No. 10

Tabla 15. Complementos Peatonales - KR 80G X DG 3 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72J X CL 45 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	30/12/25	30/12/25	30/12/25	30/12/25
	Localización, verificación y replanteo	100%	31/12/25	1/01/26	19/12/2025	26/02/2026
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	31/12/25	1/01/26	19/12/2025	26/02/2026
	Demoliciones	60%	7/01/26	3/02/26	19/12/2025	-
	Excavaciones	60%	7/01/26	3/02/26	19/12/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	7/01/26	27/01/26	-	-
	Construcción de bases para postes	0%	16/01/26	3/02/26	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes,	0%	6/02/26	26/02/26	-	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	calzadas y separadores					
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	21/01/26	28/02/26	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	12/02/26	28/02/26	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	21/01/26	28/02/26	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Tabla 16. Cronogramas Presentados

CRONOGRAMA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

Anexo 1. *Cronograma de Actividades (NO APLICA)*

MANTENIMIENTOS

Tabla 17. Mantenimientos ordenes de trabajo

ORDEN DE TRABAJO	EXT.	DIRECCION	FECHA DE SOLICITUD	TRABAJO REALIZADO	FECHA DE EJECUCION	FECHA VIGENCIA PMT	
						INICIO	FIN
15	3051	KR 87 X DG 49 SUR	26/12/2025	Suministro e instalación marco y tapa para Caja de paso del GICE	Pendiente	Pendiente	
16	3408	AK 86 X DG 49 SUR	26/12/2025	Suministro e instalación de dos (2) marcos y cuatro (4) tapas para Caja de paso doble	Pendiente	Pendiente	
18	3401	AK 86 X CL 53 SUR	04/01/2026	Suministro e instalación de un (1) marco y una (1) tapa para Caja de paso doble. Suministro e instalación de una (1) tapa para Caja de paso sencilla. Limpieza de caja de paso.	Pendiente	Pendiente	
18	2376	TV 85 X CL 57B SUR	04/01/2026	Suministro e instalación de un (1) marco y una (1) tapa para Caja de paso sencilla. Limpieza de caja de paso.	Pendiente	Pendiente	

Fuente: Elaboración propia

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo

Tabla 18. Ensayos de laboratorio – Concreto

PRUEBAS REALIZADAS									
FECHA DE MUESTRA	INTERSECCION	TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL LABORATORIO	OT	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	RESISTENCIA ENSAYO (PSI)	FECHA DE ROTURA	RESULTADOS (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. *Ensayos de Laboratorio – Concreto*

Tabla 19. Ensayos de laboratorio

PRUEBAS REALIZADAS							
INTERSECCIÓN	**ESQUINA**	**PRUEBA REALIZADA**	**NOMBRE LABORATORIO**	**OT**	**TIPO DE MATERIAL**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADOS**
KR 14I X CL 84 SUR	1	Compactación	DAPCIL SAS	66	Base Granular Reciclada	26/01/2026	95%
	2						

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. *Ensayos de Laboratorio – Compactación (No Aplica)*

Tabla 20. Certificado de Materiales

CERTIFICADOS DE MATERIALES	
MATERIAL	**PROVEEDOR**
N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. *Certificados de Materiales (NO APLICA)*

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad

1) Indicadores de gestión del mes de Enero de 2026:

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión de Calidad para el mes de Diciembre:

ÍTEM	OBJETIVO	META	INDICADORES DE GESTIÓN							
			FÓRMULA	PERIODICIDAD	RESULTADO					CUMPLIMIENTO
					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	
1	Cumplir con los plazos estipulados	<=5%	Cantidad de actividades entregadas o ejecutadas por fuera de las fechas establecidas / Cantidad de actividades programadas en el mes	Mensual	50%	66,7%	91,67%	87,50%	80%	No Cumple
2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	<=2	# de quejas y/o reclamos	Mensual	0	0	0	0	0	Cumple
3	Cumplir con especificaciones técnicas y manuales de diseño del cliente.	<=5%	# de reclamos por incumplimiento de especificaciones	Mensual	74%	0%	0%	100%	100%	Cumple
		>=96%	# de productos, productos y/o servicios aprobados en la primera inspección / # de	Mensual	0%	100%	100%	100%	100%	Cumple


			productos, productos y/o servicios entregados							
		<=5%	# de trabajos con retrabajo / # total de trabajos ejecutados	Mensual	75%	0%	0%	0%	0%	Cumple

2) Seguimiento a Recursos y Controles:

Dando cumplimiento al Plan de calidad establecido por el Consorcio movilidad 2025 y aprobado por interventoría, a continuación, se relaciona el seguimiento a los controles establecidos en el mismo:

RECURSO	TIPO	Actividades Ejecutadas
Humano	Personas	Durante el mes de enero, se realizó el proceso de validación e ingreso de 12 personas cumplimento con el procedimiento estandarizado y bajo la aprobación de la interventoría.
Recursos de materiales, productos y/o servicios	1) Materiales de construcción. 2) Perforaciones 3) Transporte de Materiales y/o personas. 4) Manejo de RCD	1) Se entregaron certificados de Calidad de los materiales utilizados en obra y se llevaron a cabo los Ensayos de laboratorio aplicables. 2) Entrega de certificados de Calidad de los materiales. 3) Cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial establecido por el área de SST del Consorcio Movilidad 2025. 4) Para el mes de enero de 2026 se cuenta con los vales de entrega de RCD´s y se estarán entregando al área Ambiental de la interventoría los certificados pertinentes.
Infraestructura y ambiente de trabajo	Condiciones para adecuado ambiente de trabajo	1) Desde el área SST de Consorcio Movilidad 2025, se realizaron las respectivas Inspecciones preoperacionales a equipos utilizados en los diferentes frentes de obra activos, así como las inspecciones mensuales para garantizar las condiciones de orden y aseo, verificación de riesgos y peligros y los equipos de atención de emergencias. 2) Se llevó a cabo la implementación de visitas semanales por parte de del área de SST, con registro en bitácora, para garantizar las condiciones adecuadas en los ambientes de trabajo.
	Equipos de Comunicación	1) Se están usando los equipos de comunicación presentados por Consorcio Movilidad 2025 y aprobados por parte Interventoría.
Recursos para el seguimiento y medición	Equipos y Dispositivos de Medición	Consorcio Movilidad 2025 garantiza que solicitó la documentación pertinente a nuestros proveedores, entre ellos el laboratorio encargado de realizar los ensayos, el cual cuenta con Certificación vigente por ONAC norma 17025.

3) Nivel de cumplimiento factores de calidad



4) Actividades realizadas en el mes de enero de 2026:

a. 19 de enero: Visita a la intersección de AK 80 G x DG 3. (Corabastos) con el fin de garantizar que se tengan las condiciones mínimas para el inicio de obra.

b. 26 de enero: Visita a la intersección de KR24 * CL 18 SUR (Restrepo) con el fin de garantizar que se tengan las condiciones mínimas para el inicio de obra.

c. Seguimiento diario del registro del control de lluvias de todas las intersecciones activas durante el mes de enero de 2026.

d. Seguimiento a los ensayos de laboratorio realizados durante el mes de enero de 2026.

e. Respuesta al oficio "SEM-CMC-CM25-079-25 - Requerimiento – Calidad" en la cual se notificaron los cambios en la documentación del Consorcio Movilidad 2025, informando la actualización del listado maestro de documentos, adjuntando la documentación en sus nuevas versiones y los diferentes formatos que fueron creados para su utilización.

f. Notificación de envío de la respuesta al comunicado "SEM-CMC-CM25-080-25 - Reporte Cumplimiento Obj Calidad y Result Indicadores", en donde se reportan a interventoría el comportamiento de los indicadores calidad registrados en el apartado 4, tabla 5 del plan de calidad del consorcio movilidad 2025 aprobado, para el mes de enero de 2026.

g. Se lleva a cabo proceso de seguimiento y control a los planes de acción propuestos en el "REPORTE CONSOLIDADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS" del contrato N° 2025-2781.

h. Reuniones de seguimiento semanal con el área técnica y calidad de la interventoría con el fin de verificar el cumplimento de los cronogramas semanales de obra.

i. Control y envío de los certificados de calidad de los materiales utilizados por Consorcio movilidad 2025 en los diferentes frentes de obra activos para el mes de enero 2026.

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el mes de Enero de 2026, se desarrollaron las actividades registradas en los informes el avance de las actividades generadas para la formulación del PMT de las intersecciones en el mes se resumen a continuación:

Tabla 21. Estado Actual de los PMT – Específicos

PMT´S ESPECIFICOS								
INTERSECCION		TIPO	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	No. DE RADICADO SDM
1.	KR 14 I X CL 84 Sur	Nueva	1921	3121	USME	17/10/2025	04/12/2025	202561203673972
2.	KR 78K X CL 38C SUR	Complemento	1754	3049	KENNEDY	01/11/2025	15/01/2026	202561203727142
3.	AK 80 X CL 40 C Sur	Complemento	896	3796	KENNEDY	30/01/2026	28/02/2026	202561201705042 202531207916131
4.	KR 79 X CL 40 C Sur	Complemento	881	3795	KENNEDY	31/10/2025	15/01/2026	202561203728532
5.	KR 46A X CL 68S	Nueva	1900	3928	CIUDAD BOLIVAR	31/10/2025	01/01/2026	202561203830162
6.	TV 60 X DG 70 Sur	Nueva	1922	3122	CIUDAD BOLIVAR	31/10/2025	22/01/2026	202561203889882
7.	KR 79 X CL 38 C Sur	Complemento	887	3454	KENNEDY	01/08/2025	30/10/2025	202561202176732 202561202690792
8.	AK 80 X CL 38 C sur	Complemento	1168	3873				202561202233702 202561202690832
9.	KR 72 J X CL 45 Sur	Complemento	867	3816	KENNEDY	06/02/2026	26/02/2026	202661200251132
10.	KR 61G X CL 67B Sur	Nueva	1919	3119	CIUDAD BOLIVAR	30/01/2026	26/02/2026	202661200008552
11.	AK 72 X CL 9	Complemento	819	2393	KENNEDY	07/11/2025	11/12/2025	202561203967642
12.	AK 80G X DG 3	Complemento	879	3477	KENNEDY	19/12/2025	26/02/2026	202561204142742
13.	KR 24 X CL 18 SUR	Nueva	1920	3120	ANTONIO NARÑO	27/12/2025	26/02/2026	202561204235742
14.	KR 14 X CL 2 SUR	Complemento	969	3690	ANTONIO NARIÑO	23/01/2026	26/02/2026	202561204649772

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. PMT Faltantes

	INTERSECCION	TIPO	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE RADICACION INTERVENTORIA	FECHA DE RADICACION SDM	OBSERVACIONES SDM
1.	KR 16 X CL 22	Mantenimiento	2182	1202	CANDELARIA	05/11/2025	Pendiente	Radicado nuevamente a Interventoría
2.	KR 17 X CL22	Mantenimiento	2301	519	CANDELARIA			
3.	KR19C X CL48C S Y DG 48S	Mantenimiento	3492	1082	TUNJUELITO	04/11/2025	13/11/2025	En atención de observaciones por solicitud de modelación
4.	KR 18B X CL53 S Y DG 54 S	Mantenimiento	3013	1177	TUNJUELITO	Pendiente	Pendiente	
5.	KR 79C X CL 63 S	Complemento	930	3273	BOSA	11/09/2025	30/10/2025	En atención de observaciones por solicitud de modelación
6.	KR 63 X CL 57B S	Complemento	882	3814	BOSA	04/09/2025	30/10/2025	En atención de observaciones por solicitud de modelación
7.	TV 78L X CL 68A S	Complemento	936 - 937	3916	BOSA	21/10/2025	23/10/2025	En atención de observaciones por solicitud de modelación SDM
8.	KR 13 X CL 34	Nueva	325	2061	SANTAFE	07/11/2025	Pendiente	En atención de observaciones de Interventoría
9.	KR 13 X CL 34		332					
10.	KR 19C X ENTRADA PORTAL TUNAL	Nueva	1104	3679	TUNJUELITO	En elaboración		
11.	AK 14 X DG 48 S	Nueva	1071	3703	RAFAEL URIBE	En elaboración		
12.	KR 81B X CL 63 SUR	Complemento	1311	3909	BOSA	En elaboración		En atención de observaciones de interventoría
13.	KR 18 X CL 22 SUR	Complemento	1016	3388	ANTONIO NARIÑO	En elaboración		En elaboración
14.	KR 80C X CL 65 SUR	Complemento	934	3910	BOSA			
15.	KR 80 X CL 57 A SUR	Complemento	923	3485	KENNEDY			
16.	KR 80 X CL 55 SUR	Complemento	921	3785	KENNEDY			
17.	KR 78B X CL 37 SUR	Complemento	868	3459	KENNEDY			
18.	KR 12 X CL 19	Complemento	475	2044	SANTAFE			
19.	KR 6 X CL 22 SUR	Complemento	972	3826	SAN CRISTOBAL			

Fuente: Elaboración propia

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

ASPECTO ADMINISTRATIVO	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	29 de abril de 2025
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Obligaciones Generales del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Pólizas / SECOP II	Vigente	10 de febrero de 2025
2.	Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	SECOP II	1	Se entrego al inicio del contrato
3.	Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Acta de Inicio del 29 de abril de 2025	1	Suscrita el 29 de abril de 2025
4.	Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Acta de Inicio del 29 de abril de 2025	1	29 de abril de 2025
5.	Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
6.	Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
7.	Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
8.	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
9.	Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
10.	Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Informe Mensual	Vigente	10 de Febrero de 2026 mediante Oficio No. WEXT-2025-2781-206
11.	Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
12.	Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	OFICIO WEXT-2025-2781-09 - Presentación Hojas de vida de los Equipos y Herramientas del Contrato	1	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
13.	Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
14.	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
15.	Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
16.	Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social e Informe Mensual	Mensual	Del 29 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
17.	Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
18.	Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
19.	Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique)	RUT y Cámara de Comercio de los Consorciados	Mensual	Del 29 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
20.	En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de Seguimiento	Semanal	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
21.	Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de Seguimiento e Informes Mensuales	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
22.	Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Anexo de Apoyo a la Industria Nacional y Aplicativo Bogotá Trabaja	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
23.	Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	N/A	N/A	N/A
24.	El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
25.	Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
				Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
26.	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"*(Cuando aplique).	Informe Mensual SSTMA y OFICIO_WEXT-2025-2781-72-Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	Mensual	del 1 al 31 de enero de 2026
27.	Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	Certificación de cumplimiento de Vinculación de Persona en condición de Discapacidad	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
28.	Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)

Tabla 24. Obligaciones Especificas del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Informes Semanales, Mensuales y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
2.	Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la interventoría realice la revisión y	OFICIO WEXT-2025-2781-15 – Presentación APUS del Contrato No. 2025-2781 y AIU	1	30 de abril de 2025.

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.			
3.	Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
4.	El contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	OFICIO WEXT-2025-2781-08 - Presentación del Cronograma de Obra del Contrato No. 2025-2781.	1	30 de abril de 2025.
5.	Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
6.	Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
7.	Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	Al momento no se han presento devoluciones
8.	Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la interventoría.	Informe Mensual	Mensual	10 de febrero de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206).
9.	Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
10.	En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.	OFICIO WEXT-2025-2781-02 - Presentación Plan de Calidad V00 Contrato de Obra No. 2025-2781	1	30 de abril de 2025
11.	Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto	Informe Mensual	Mensual	10 de febrero de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206
12.	Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	N/A – No hace parte del objeto contractual		
13.	En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
14.	Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 31 de

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
15.	El contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	21 de mayo de 2025
16.	Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Informe Mensual y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
17.	Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Informe PMT	Constante	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
18.	Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
19.	Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Informe Mensual, semanal y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
20.	En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Bitácora	Semanal	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
21.	Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	PMA	Semanal	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
22.	Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	RCD	Mensual	10 de febrero de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206
23.	Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	PMA y RCD	Mensual	10 de febrero de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206
24.	En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01-PR12) y según lo definido en el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes No. PA01-PR12-IN01.	Documentos Financieros	Constante	23 de octubre de 2025
25.	Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Informe Mensual	Mensual	N/A
26.	Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se	OFICIO WEXT-2025-2781-16, 19 - Hojas de vida personal	1	30 de abril de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio			
27.	Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	N/A	N/A	21 de mayo de 2025
28.	Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Bitácora e Informes Mensual y semanal	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)
29.	Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Informe Mensual	Mensual	No se presentó en el mes
30.	Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Enero de 2026 (Correo electrónico: 10 de Febrero de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-206)

Anexo 5. *Acreditación Puntaje de Ponderables*

Tabla 25. Vehículos Presentados

VEHICULOS PRESENTADOS						
PLACAS	**OBSERVACIONES**	**No. RADICADO DE APROBACION**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**CILINDRAJE**	**MODELO**	**CIUDAD**
JKZ 914	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEM-CMC-CM25-026-25	17 de junio de 2025	1.997	2020	BOGOTÁ D.C.
KYP 683	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2022	BOGOTÁ D.C.
JKU 690	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2021	BOGOTÁ D.C.
JKU 049.	PARA EL TRASLADO E IZAJE DE AUCE O GIC, PEDESTALES Y BASES PORTÁTILES	SEM-CMC-CM25-122-25	20 de octubre de 2025	7.790	2020	COTA CUNDINAMARCA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.

TABLA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
MAQUINARIA		**FECHA DE PRESENTACION (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Equipo de perforación neumática (Perforadora JT27 20, Perforadora 7x 11ª y Perforadora Horizontal Vermer D24x26, Auger Boring)	30 de abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-111-25	10 de octubre de 2025
HERRAMIENTA		**FECHA (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Señales móviles		22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Nivel			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
3	Cuña de demolición			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Escuadra Cantero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
5	Flexómetro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Llana de madera			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Llana metálica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025

TABLA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
8	Maceta	30 de abril de 2025		SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Martillo			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
10	Palustre			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
11	Puntero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
12	Barrera de protección			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Cizalla			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Escalera en fibra de vidrio			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
15	Pistola para pintura			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Remachadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
17	Grata de acero			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
18	Juego de copas con Rachet			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
19	Juego de llaves fijas			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
20	Juego de machos para roscar			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
21	Lija			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
22	Volvedor macho T/Cruceta 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
23	Macho para Roscar de 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
24	Cualquier otra, requerida para ejecutar las labores			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
EQUIPOS		**FECHA (MES)**			
1	Equipo de soldadura	30 de abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Pulidora			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
3	Canguro			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Cortadora de concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
5	Compresor			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Equipo de Oxicorte			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Planta eléctrica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
8	Taladro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Vibrador			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
10	Apisonador rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
11	Regla vibratoria			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
12	Hidrolavadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Motobomba			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Demoledor de Pavimento			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
15	Rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Vibrador de Concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Personal Relacionado este mes

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	TELEFONOS
1.	Nebardo Robles Yasno	Persona en condición de discapacidad y Almacenista	25/04/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-11	26/05/2025	SEM-CMC-CM25-009-25	3002674503
2.	William Augusto Acosta López	Director de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3143258882
3.	Christian Roqueme Salazar	Ing. Especialista en Transito	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3013053429
4.	María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3002674503
5.	Héctor Mauricio Mora Martínez	Inspector de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	16/06/2025	SEM-CMC-CM25-024-25	3138501809
6.	Danilo Arévalo Estupiñán	Conductor para vehículo tipo camioneta	14/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-20	30/05/2025	SEM-CMC-CM25-014-25	3002674503
7.	Diana Maritza Ramos	Profesional SST y Ambiental	21/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-105	29/08/2025	SEM-CMC-CM25-067-25	3114956305
8.	Jhon Geduar Badillo Ruales	Tecnólogo en áreas de ingeniería (SST O SISOMA).	27/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-110	Pendiente	Pendiente	3054474695
9.	Acosta Rubiano Henry	Maestro de obra	25/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-90	26/07/2025	SEM-CMC-CM25-064-25	3138492921
10.	Rosario Orjuela Juan Pablo	Profesional de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	3214838304

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	TELEFONOS
11.	Gutiérrez García Christian Felipe	Residente de Obra	25/11/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-165	23/12/2025	SEM-CMC-CM25-0173-25	3108533110

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Personal Relacionado este mes – SUBCONTRATISTA PH INGENIERIA

PERSONAL OPERATIVO DE PERFORACIONES – PH INGENIERIA							
ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA
12.	Zambrano Antonio	Auxiliar de Obra	02/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-64	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
13.	Ramírez Calderón Anyi Yamile	Inspectora HSEQ					
14.	Jiménez Riaño armando	Coordinador Operativo					
15.	González Sánchez Eduardo Antonio	Operador Miniretro					
16.	Gómez Arciniegas Faruth Ismael	Auxiliar de Obra					
17.	Granados Yamaga Francisco Javier	Operador Miniretro					
18.	Verjan Cruz Huber Yesid	Auxiliar de Obra					
19.	Castaño Hernández Jhon Sebastián	Operario Perforadora					
20.	García Cepeda Jorge Eliecer	Operario Perforadora					
			09/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-77	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
21.	Yara Gualaco José Alfredo	Auxiliar de Obra					
22.	Diaz Valbuena José Dimas	Operario Perforadora					
23.	Romero Barbosa José Miguel	Operario Detectorista					
24.	Montaña Contreras Justo Pastor	Operario Perforadora					
25.	Serna Villalba María de los Ángeles	Inspectora HSEQ					
26.	Cubillos Casallas Miguel Ángel	Operario Perforadora					
27.	Barreto Carranza Rafael Antonio	Operario Perforadora					
28.	Suarez Romero Rafael Antonio	Operador Auger					
29.	Torres Martínez Walter Enrique	Auxiliar de Obra					
30.	Salamanca Zea William Guillermo	Operario Detectorista					
31.	Ángel Ortiz Astrid Roció	Residente Perforaciones	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-78	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
32.	Salamanca Zea Juan Camilo	Auxiliar de Obra	28/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-92	30/07/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025
33.	Diaz Valvuena Ricardo	Coordinador Operativo					
34.	Romero Suarez Oscar Eduardo	Coordinador Operativo					
35.	Sánchez Flórez Alison Lorena	Inspectora de Perforaciones HSEQ	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-101	08/08/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29. Personal Relacionado este mes – CDJ GROUP SAS

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA
36.	Palacios Córdoba Wilson de Jesús	Ayudante de obra	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-79	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
37.	Machado Monroy Johany Alexander	Ayudante de obra	11/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-80	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
38.	Brito Castiblanco Edgar de Jesús						
39.	Bocanegra Rodríguez Karen Julieth						
40.	Vidal Mora Jorge	Ayudante de obra	13/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-82	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-045-25	22/07/2025
41.	Velandia Henry Jesús						
42.	Montealegre Oviedo José Darío	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-84	18/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
43.	Lascano Anicharico José Iván	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-85	17/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
44.	Lascano Martínez Franklin						
45.	Lascano Anicharico José Alexander						
46.	Crespo Rodríguez Mario	Conductor de Camión	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-87	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-087-25	29/07/2025
47.	Alarcón Alarcón Alfonso	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-061-25	20/08/2025
48.	Rodríguez Medellín Héctor Lisnardo						
49.	David Fernando Cañón Jiménez	Ayudante de obra	05/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-97	05/08/2025	SEM-CMC-CM25-056-25	12/08/2025
50.	Adrián José Sandoval Mattos	Ayudante de obra	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-100	12/08/2025	SEM-CMC-CM25-062-25	20/08/2025
51.	Jorge Andrés Rojas Gómez						
52.	Jorge Enrique Camacho Vera	Ayudante de obra	13/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-103	19/08/2025	SEM-CMC-CM25-065-25	25/08/2025
53.	Gabriel Antonio Galviz	Ayudante de obra	22/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-106	22/08/2025	SEM-CMC-CM25-083-25	18/09/2025
54.	Jorge Antonio Camargo						
55.	Quintero Sánchez Álvaro	Ayudante de obra	08/09/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-115	09/09/2025	SEM-CMC-CM25-081-25	18/09/2025
56.	Ruiz Arzuza Luis Enrique						
57.	Pinto Espitia Wilson						
58.	Angulo Rangel Andrés	Ayudante de obra	12/09/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-119	14/09/2025	SEM-CMC-CM25-082-25	18/09/2025
59.	Lagos Cancino Deisy Viviana	Asistente Administrativo	-	-	-	-	-
60.	Barragan rojas manuel humberto	Ayudante de obra	18/01/2026	OFICIO WEXT-2025-2781-201	19/01/2026	SEM-CMC-CM25-186-26	23/01/2026
61.	Galviz joya erick alexander						
62.	Gonzales acevedo juan estiven						
63.	Otavo capera Fredy						
64.	Peña junco Jairo						
65.	Rodriguez Sotelo edimer Smith						
66.	Rudas fuete Alberto segundo						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30. Personal Relacionado este mes – JVM GROUP SAS

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
67.	Navarro Luis Carlos	Ayudante de obra	13/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156	05/12/2025	SEM-CMC-CM25-162-25	11/12/2025
68.	Mendoza Rendon Haider Alberto	Ayudante de obra	13/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156			
69.	Sánchez Jorge Enrique	Ayudante de obra	13/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156			
70.	Bohorquez Castaño Vivana Andrea	Responsable SST	19/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156	05/12/2025	SEM-CMC-CM25-162-25	11/12/2025
71.	Orjuela Guzmán Jackeline	Asistente Administrativa	19/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156	05/12/2025	SEM-CMC-CM25-162-25	11/12/2025
72.	Medina campos jose de jesus	Ayudante de obra	24/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-202	27/01/2026	Pendiente	Pendiente
73.	Viasus canaria Israel						
74.	Arenas Carmona jose Guillermo		29/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-171	-	-	-

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
75.	Ariza lopez Robert enrique						
76.	Perez Carmona jesus Alberto						

Fuente: Elaboración propia

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de Obra No. 2025-2781: *"Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres."*, a continuación, se presenta la tabla de relación del personal de mano de obra no calificado activo, de la región y femenino que hizo parte del Contrato 2025-2781:

Tabla 31. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
	ACTIVOS	**No. DE PERSONAS DE BOGOTA**	**MUJERES**
Cantidad	76	65	7
Porcentaje	100%	85.52%	9.2%

Fuente: Elaboración propia

5.1. Correspondencia Enviada

Tabla 32. Correspondencia enviada mediante oficio

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
1.	07 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-192	Informe Mensual No. 9 V1 del Mes de Diciembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200066462	07/01/2026	CMC-SEM-895
2.	07 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-193	Informe Mensual No. 8 V1 del Mes de Diciembre de 2025 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200066592	07/01/2026	CMC-SEM-896
3.	09 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-194	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-087-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200090032	09/01/2026	CMC-SEM-897
4.	09 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-195	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-175-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200090392	09/01/2026	CMC-SEM-898
5.	09 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-196	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-180-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200090532	09/01/2026	CMC-SEM-899
6.	09 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-197	Presentación del Subcontratista GYG INGENIEROS ASOCIADOS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200097732	09/01/2026	CMC-SEM-900
7.	9 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-198	Plan de choque complemento del contrato	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	Pendiente	Pendiente	Pendiente
8.	14 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-199	NO PREVISTO NP 1 Tubo galvanizado de 3 pulgadas	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000019142	14/01/2026	CMC-SEM-912.
9.	18 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-200	Respuesta comunicada SEM-CMC-CM25-182-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000025712	18/01/2026	CMC-SEM-918.
10.	18 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-201	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – CDJ GROUP SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000026022	18/01/2026	CMC-SEM-919.
11.	24 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-202	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – JVM GROUP SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000034462	24/01/2026	CMC-SEM-935.

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
12.	28 de Enero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-203	Solicitud de extensión del plazo de ejecución	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200362772	29/01/2026	Pendiente

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. *Radicados Interventoría*

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados

Tabla 33. Correos electrónicos enviados

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1.	02/01/2026	REPORTE DECRETO 332	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	05/01/2026	Acta diciembre (FIRMA)	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	07/01/2026	RESPUESTA OFICIO No. SEM-CMC-CM25-094-25 Intersección KR 80 X AC38c sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	07/01/2026	RV: Atención prioritaria Estado de avance intersección Isla del Sol	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	07/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-192 - Informe Mensual No. 9 V1 del Mes de Diciembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	07/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-193 - Informe Mensual No. 8 V1 del Mes de Diciembre de 2025 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	07/01/2026	PAC ENERO Y FEBRERO CONTRATO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	09/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-194 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-087-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	09/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-196 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-180-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	09/01/2026	INFORME SEMANAL 16 - DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	09/01/2026	INFORME SEMANAL 20 - DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	09/01/2026	INFORME SEMANAL 21 - DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	09/01/2026	INFORME SEMANAL 22 - DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	09/01/2026	INFORME SEMANAL 23 - DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 04 DE ENERO DE 2026	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	13/01/2026	Consecutivo WEXT-2025-2781-185	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	13/01/2026	SEM-CMC-CM25-167-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	12/01/2026	SOLICITUD DE PRORROGA RESPUESTA REQUERIMIENTO INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	14/01/2026	SOLICITUD TRAMITE NO PREVISTO	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
19.	15/01/2026	INFORME SEMANAL 19 - DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	15/01/2026	SOLICITUD REPLANTEO AK 80G X DG 3	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	15/01/2026	INFORME SEMANAL 18 - DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	18/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-200 - 2026-01-18 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-182-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	18/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-201 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - CDJ GROUP SAS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	19/01/2026	VISITA VERIFICACION POR INTERFERENCIA DE REDES KR 72J X CL 45 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
25.	19/01/2026	Acta No. 19 - Gice	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	19/01/2026	RV: VISITA VERIFICACION POR INTERFERENCIA DE REDES KR 72J X CL 45 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	21/01/2026	SOLICITUD VISITA TECNICA AK 80G X DG 3	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	22/01/2026	PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	22/01/2026	Solicitud Información adición y prorroga	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	24/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-202 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	27/01/2026	PROGRAMACION AGENDA DE MEDICIONES CORTE ENERO	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	29/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-171 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	29/01/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-183-26 Intersección proyectadas	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
34.	29/01/2026	PROGRAMACIÓN SEMANAL - SEMANA 19 AL 24 DE ENERO DE 2026	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

Anexo 11. *Correos Enviados*

5.2. Correspondencia Recibida

Tabla 34. Correspondencia recibida mediante oficio

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	02 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-180-25	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 29 diciembre 2025 al 02 de enero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	07 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-181-26	Certificado de manejo de RCD.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	13 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-182-26	Reporte hallazgos SST y Ambientales semana del 05 de enero al 09 de enero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	14 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-183-26	Requerimiento Previo 20 Intersecciones – Cronograma CTO 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	16 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-184-26	Respuesta a WEXT-2025-2781-182 asociado a Requerimiento Previo Programación de obra EXT 2393 KR 72 X CL 9 – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	16 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-185-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 13 de enero al 16 de enero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	23 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-186-26	Respuesta al comunicado WEXT-2025-2781-201. Presentación de personal operativo para actividades de obras civiles - CDJ GROUP SAS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	23 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-187-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 19 de enero al 23 de enero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	28 de Enero de 2026	SEM-CMC-CM25-188-26	Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 61G X CL 67B SUR – CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos

Tabla 35. Correos electrónicos recibidos

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	02/01/2026	Acta No. 19 - Gice	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
2.	02/01/2026	Visita KR 80 X CL 38C Sur- Observaciones en campo	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	02/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
4.	02/01/2026	Recibo final obras - Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	02/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-186 - 2025-12-27 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-160-25.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	02/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-187 - 2025-12-27 Hallazgos comunicado SEM-CMC-CM25-164-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	02/01/2026	RESPUESTA OFICIO SEM-CMC-CM25-176-25, PLAN DE CHOQUE	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	02/01/2026	REPORTE DECRETO 332	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	02/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-165 - Presentación Hoja de vida Nuevo Residente de Obra	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	02/01/2026	SEM-CMC-SDM-137-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	05/01/2026	3ra Revisión laboratorios	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	05/01/2026	Entrega de recibo de pago de la retención del impuesto de timbre del contrato 2025-2781 Plazo máximo jueves 01 de diciembre de 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	06/01/2026	Reunión Presencial CM25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	06/01/2026	RE: Acta no. 26 - Recibo Sierra Morena	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	06/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE SDM AL PMT - RAD. SDM-202561204746112 - 202561204767122 – CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	06/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE SDM V1 (COI) AL PMT - RAD - 202561204746002 - KR 13 CON CL 33 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	07/01/2026	RV: Atención de OBSERVACIONES a SDM Radicado - 202561203967742– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781 - PMT-EXT_3273 ID_930 KR 79C X CL 63 Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	07/01/2026	RE: Observaciones de Interventoría - PMT EMERGENCIA KENNEDY - EXT_3489 ID_1339 AK 86 x Dg 49 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	07/01/2026	RV: Atención prioritaria Estado de avance intersección Isla del Sol	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	07/01/2026	Tema IDPC / PMT complemento intersecciones KR 16 y KR 17 X CL 22	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	07/01/2026	SEM-CMC-CM25-181-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	07/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT - EXT_2301 ID 1202 - KR 16 X CL 22 - CTO.2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	07/01/2026	VALORIZACIONES CONTRATO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	07/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
25.	07/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT - EXT_3916 ID_936 y 937 - TV 78L X CL 68A Sur Y CL 68 Sur - CTO.2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	08/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT - EXT_3679 ID_1104 - KR 19C X ENTRADA PORTAL TUNAL - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	08/01/2026	Acta 07 de enero	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	08/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento - EXT_3388 ID_1017 - KR 19 x CL 22 sur - CTO.2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	08/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento EXT_2044 ID_475 - KR 12 X AC 19	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	08/01/2026	RE: Solicitud PMT por EMERGENCIA en KENNEDY - EXT_3489 ID_1339 AK 86 x Dg 49 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	08/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 9 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781[En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
32.	08/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 10 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781[En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	09/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
34.	08/01/2026	Solicitud de protocolos siniestros 1RA quincena de DICIEMBRE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	13/01/2026	COI_02 del 8-ene-2026 / CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
36.	13/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de complemento # 27. EXT_3826 ID_972 - KR 6 X CL 22 Sur. CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-192 - Informe Mensual No. 9 V1 del Mes de Diciembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	13/01/2026	RESPUESTA OFICIO No. SEM-CMC-CM25-094-25 Intersección KR 80 X AC38c sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-193 - Informe Mensual No. 8 V1 del Mes de Diciembre de 2025 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
40.	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-195 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-175-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
41.	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-194 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-087-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
42.	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-196 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-180-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
43.	13/01/2026	Enlace sesión JAL – 14 de enero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	JAL TUNJUELITO
44.	13/01/2026	Informes semanales faltantes	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
45.	13/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 10 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781[En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
46.	13/01/2026	CONDICIONES INICIO ACTIVIDADES	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
47.	13/01/2026	Consecutivo WEXT-2025-2781-185	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
48.	16/01/2026	SEM-CMC-CM25-167-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
49.	13/01/2026	RE: Implementaciones semafóricas – Externos 3082 y 2087	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
50.	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-173 - Informe Mensual No. 7 V1 del Mes de Noviembre de 2025 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
51.	13/01/2026	SOLICITUD DE PRORROGA RESPUESTA REQUERIMIENTO INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
52.	14/01/2026	RE: Orden de trabajo No. 15 -OT	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
53.	14/01/2026	RE: Orden de Trabajo No. 16 - OT 16	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
54.	14/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-197 - Presentación del Subcontratista GYG INGENIEROS ASOCIADOS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
55.	14/01/2026	SEM-CMC-CM25-183-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
56.	14/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
57.	15/01/2026	RE: Remisión Observaciones de la SDM a los radicados 202661200081462,202661200081272,202661200081152 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
58.	15/01/2026	RV: Remisión COMUNICADO de SDM_ SPMT_ 202631200061681 del 06-enen-2026 sobre posible Incumplimiento a PMT Lote 2 Obras civiles zona sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
59.	15/01/2026	RV: SDM 202531215451241 - Incumplimiento PMT CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
60.	15/01/2026	RV: RADICADO SDM No- 202531216473481	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
61.	15/01/2026	COMPROMISOS COMITÉ 15/01/2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
62.	15/01/2026	Acta No. 24	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
63.	15/01/2026	RE: Reubicación de semáforos portátil - Sendero en espacio del reductor de velocidad	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
64.	15/01/2026	RE: Solicitud de información sobre actividades relacionadas con siniestros - OBRAS CIVILES.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
65.	16/01/2026	COI_03 del 15-ene-2026 / CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
66.	16/01/2026	SEM-CMC-CM25-184-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
67.	16/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento. - EXT_3013 ID_1177 - KR 18 B X CL 53 Sur Y DG 54 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
68.	16/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento. EXT_3703 ID_1071 - PMT AK 14 X DG 48 Sur - CTO.2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
69.	16/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento - EXT_3485 - ID_923 - KR 80 X CL 57A SUR - CTO.2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
70.	16/01/2026	SOLICITUD REPLANTEO AK 80G X DG 3	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
71.	16/01/2026	Revisión cantidades diciembre	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
72.	14/01/2026	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACCION CORRECTIVA EPP Y DOTACIÓN	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
73.	18/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
74.	19/01/2026	SOLICITUD TRAMITE NO PREVISTO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
75.	19/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-200 - 2026-01-18 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-182-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
76.	19/01/2026	Revisión cantidades diciembre	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
77.	19/01/2026	RV: Remisión OBS DE MOVILIDAD - PMT por EMERGENCIA en KENNEDY - EXT_3489 ID_1339 AK 86 x Dg 49 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
78.	19/01/2026	RV: VISITA VERIFICACION POR INTERFERENCIA DE REDES KR 72J X CL 45 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
79.	19/01/2026	Implementación TV 60 X DG 70 Sur - Sierra morena	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
80.	20/01/2026	RV: Remisión Observaciones de la SDM al PMT - Radicado No 202661200150642 - EXT 3826 - ID 972 KR 6 X CL 22 S - CTO. 2025 -2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
81.	20/01/2026	RE: Observaciones de Interventoría al PMT de complemento EXT_3909 ID_1311 KR 81 B X CL 63 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
82.	20/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT Esp. de complemento - EXT_3785 ID_921 - Carrera 80 por Calle 55 SUR - CTO-2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
83.	20/01/2026	RE: Solicitud de prorroga 2 - ampliación PMT Carrera 14I x Calle 84 Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
84.	20/01/2026	RE: Solicitud de prorroga o ampliación PMT Carrera 72 J x Calle 45 Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
85.	20/01/2026	Implementación TV 60 X DG 70 Sur - Sierra morena	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
86.	20/01/2026	Accidente 2026-01-20	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
87.	20/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-201 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - CDJ GROUP SAS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
88.	21/01/2026	PLANILLAS PENDIENTES	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
89.	21/01/2026	FWD: Capacitación Mántum - Obras Civiles	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
90.	21/01/2026	Memorias de cálculo para PAGOS de PMT - Mes de diciembre y meses siguientes	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
91.	21/01/2026	RE: Devolución atención OBSERVACIONES V1 (COI) de la SDM al PMT - RAD - 202561204746002 - CTO. 2025-2780	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
92.	22/01/2026	RE: Atención OBSERVACIONES V1 (COI) de la SDM al PMT - RAD - 202561204746002 - CTO. 2025-2780	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
93.	22/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 10 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
94.	22/01/2026	Documentos maquinaria y volquetas	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
95.	23/01/2026	Respuestas PENDIENTES CM25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
96.	23/01/2026	COI_04 del 22-ene-2026 / CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
97.	23/01/2026	RE: Remisión OBSERVACIONES de la SDM al PMT RAD. SDM-202661200081032- CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
98.	23/01/2026	PROGRAMACIÓN semanas siguientes PMT General típicos 22/01/2026 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
99.	23/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT complemento - EXT_3814 ID_882 - KR 63 X CL 57 B Sur - CTO.2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
100.	23/01/2026	SEM-CMC-CM25-186-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
101.	24/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
102.	24/01/2026	RE: Devolución Atención de Observaciones al PMT Radicado SDM-202561204746082 - EXT_3429 - ID_1082 - KR 19C X CL 48 C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
103.	25/01/2026	Reunión CM25 - Interventoría	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
104.	25/01/2026	Revisión programación - plan de calidad	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
105.	26/01/2026	Reunión CM25 - Interventoría	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
106.	26/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE LA SDM AL PMT - RAD. SDM-202661200250722– EXT 3273 ID 930 - KR 79C X CL 63 S CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
107.	26/01/2026	RE: Remisión OBSERVACIONES de la SDM al PMT RAD. SDM-202661200250722– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
108.	27/01/2026	PROGRAMACION AGENDA DE MEDICIONES CORTE ENERO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
109.	27/01/2026	revisión cantidades Cto mes diciembre	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
110.	27/01/2026	Acta primera quincena enero 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
111.	27/01/2026	RE: Remisión Observaciones de la SDM al PMT radicado 202661200195122– EXT_3485 - ID_923 - KR 80 X CL 57A SUR, CTO. SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
112.	27/01/2026	RE: Remisión de Observaciones de la SDM al PMT - radicado 202661200243602 202661200272942– EXT_3785 ID_921 - Carrera 80 por Calle 55 SUR , SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
113.	28/01/2026	SEM-CMC-CM25-188-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
114.	29/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
115.	29/01/2026	RV: Orden Trabajo No. 17 - Mantenimientos	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
116.	29/01/2026	RE: Radicación de cuentas terceros en febrero	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
117.	29/01/2026	Informes Técnicos - Hallazgos (Fecha límite 03/02/2026)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
118.	29/01/2026	Visita técnica EXT 3120 - KR 24 X CL 18 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
119.	29/01/2026	Visita técnica EXT 3454 - KR 79 X CL 38C	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
120.	29/01/2026	SEM-CMC-CM25-188-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
121.	29/01/2026	Re: Reporte hallazgos bodega- enero	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
122.	29/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE LA SDM AL PMT RAD. SDM-202661200250722 - EXT_3273 ID_930 - kr 79C x Cl 63 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
123.	29/01/2026	Presentación 29/02/2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
124.	29/01/2026	Visita técnica EXT 3454 - KR 78k X CL 38C	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
125.	29/01/2026	ACTA 29/01/2026 (FIRMA)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
126.	29/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
127.	30/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE LA SDM AL PMT - RAD. SDM-202661200297252– EXT_3814 - ID_882 - KR 63 X CL 57 B Sur -CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
128.	31/01/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-183-26 Intersección proyectadas	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

Anexo 12. *Correos recibidos*

5.3. Actas de Reunión

Tabla 36. Actas de reunión

ITEM	ACTA	FECHA
1.	Acta No. 26. Recibo Final Obra TV 60 X DG 70 SUR	06/01/2026
2.	Acta No. 27. Seguimiento avance del contrato	07/01/2026
3.	Acta No. 28. Entrega de Llaves GICE	09/01/2026
4.	Acta No. 8. Comité de seguimiento Quincenal	15/01/2026
5.	Acta de Replanteo AK 80 X DG 3 SUR	19/01/2026
6.	Acta No. 30. Reunión de seguimiento Mántum	21/01/2026
7.	Acta No. 10. Comité de seguimiento Mensual	28/01/2026

Fuente: Elaboración propia

6. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2025-2781	14 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	29 de abril de 2025

Tabla 37. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2025	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2026	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/02/2026	14/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/04/2025	14/02/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/02/2026	14/02/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39. Póliza Según Acta de Inicio - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2026	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/03/2026	29/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	01/03/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/03/2026	01/03/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se firma el Acta de Inicio	29 de abril de 2025

Fuente: Elaboración propia

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

Tabla 41. Balance financiero

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
A	VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 5.141.951.324 M/CTE
B	TOTAL ADICIONES	$ 0
C	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 5.141.951.324 M/CTE
D	VALOR ACUMULADO DEL MES ANTERIOR	$ 301.453.692
E	VALOR PRESENTE ACTA	$ 380.259.091
F	VALOR TOTAL EJECUTADO (D+E)	$ 3.122.377.188
G	VALOR RETENCIÓN ACUMULADA	$ 175.131.816
H	VALOR POR EJECUTAR (C-F)	$ 1.639.315.045

Fuente: Elaboración propia

Imagen No. 1. Actividades y cantidades ejecutadas durante el mes de enero de 2026

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD 2025 ***	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual						
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	1	0	$ 16.513,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN	16	11	$ 508.085,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	-5	0	($ 612.030,00)
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	1	0	$ 165.068,00
						$ 77.636,00
II. Demoliciones						
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	2,78	7,42	$ 3.443.654,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3		0	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	22,88	0,59	$ 6.993.838,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	25,85	3	$ 1.124.301,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2		0	$ 0,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3		0	$ 0,00
						$ 11.561.793,00
III. Excavaciones						
11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	104,74	657,37	$ 192.082.898,00
						$ 192.082.898,00
IV. Transporte de escombros						
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3		0	$ 0,00
						$ 0,00
V. Suministro para redes						

13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	23,98	0,00	$ 1.954.778,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML		0	$ 0,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML		0	$ 0,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML		0	$ 0,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML		0	$ 0,00
18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML		0	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN		0	$ 0,00
20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN		0	$ 0,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN		0	$ 0,00
						$ 1.954.778,00
VI. Rellenos						
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	1,87	0,00	$ 461.696,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3		0	$ 0,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	38,57	0,00	$ 12.701.410,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3		0	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3		0	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	2,43	0,00	$ 252.871,00
						$ 13.415.977,00
VII. Construcciones						
28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	103,60	0,00	$ 15.089.133,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3		0	$ 0,00
30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2		0	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2		0	$ 0,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2		0	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2		31,82	$ 8.965.349,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2		0	$ 0,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2		0	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2		0	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2		0	$ 0,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN		1	$ 1.163.351,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN		0	$ 0,00

40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN		0	$ 0,00
41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2		0	$ 0,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2		0	$ 0,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2		0	$ 0,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	1,00	0	$ 406.909,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN		0	$ 0,00
46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	0,00	0	$ 0,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN		0	$ 0,00
48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN		0	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML	41,18	0,00	$ 29.755.227,00
50	50	Perforación neumática	ML		0	$ 0,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	10,04	0,00	$ 2.923.387,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	118,78	67,28	$ 23.967.822,00
53	53	Empradización	M2		0	$ 0,00
54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN		0	$ 0,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN		0	$ 0,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN		0	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN		0	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN		0	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN		0	$ 0,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN		0	$ 0,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN		0	$ 0,00
62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3		0	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2		0	$ 0,00
64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2		0	$ 0,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2		0	$ 0,00
66	66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN		0	$ 0,00

67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN		0	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN		0	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN		0	$ 0,00
70	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	-5,00	0	($ 2.492.780,00)
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN		0	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN		0	$ 0,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN		0	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN		0	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN		0	$ 0,00
						$ 79.778.398,00
VIII. Ensayos de Laboratorio						
76	76	Ensayo de compactación	UN	1,00	0	$ 213.276,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN		0	$ 0,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN		0	$ 0,00
						$ 213.276,00
IX. Transportes						
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES		2	$ 30.421.582,00
80	80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR		0	$ 0,00
						$ 30.421.582,00
X. Personal						
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES		1,00	$ 38.536.881,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES		1,00	$ 12.215.872,00
						$ 50.752.753,00
					T. Acta	**$ 380.259.091,00**

Nota: A continuación, se presenta la tabla del corte para este periodo basado en la CLAUSULA 8 NOTA 4 del contrato. que de acuerdo al DANE es del 5,1% - https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2025/cp-IPC-dic2025.pdf

Anexo 11. Memorias de Calculo

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Diciembre al 31 de Enero de 2026)

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por intersección durante el mes de Enero de 2026:

KR 79 X CL 40C SUR	
	
Fotografía No.1. Implementación del plan de manejo de tráfico	**Fotografía No.2** Implementación del plan de manejo de tráfico
	
Fotografía No. 3 Implementación del plan de manejo de tráfico	**Fotografía No. 4** Implementación del plan de manejo de tráfico

KR 80 X CL 38C SUR	
	
Fotografía No. 5 Implementación del plan de manejo de tráfico	**Fotografía No. 6** Implementación del plan de manejo de tráfico
	
Fotografía No. 7 Ajuste cinta perimetral para caja de paso.	**Fotografía No. 8** Bolardos con concreto.

KR 78 K X CL 38C SUR	
	
Fotografía No. 9 Implementación del plan de manejo de tráfico	**Fotografía No. 10** Implementación del plan de manejo de tráfico

	
Fotografía No. 11 Empradización.	**Fotografía No. 12** Empradización.

KR 72 J X CL 45 SUR	
	
Fotografía No.13 Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	**Fotografía No.14** Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)
	
Fotografía No.15 Localización, verificación y replanteo	**Fotografía No.16** Localización, verificación y replanteo



Fotografía No. 17 Localización, verificación y replanteo



Fotografía No. 18 Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General



Fotografía No. 19 Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto



Fotografía No. 20 Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto



Fotografía No. 21 Excavación manual.



Fotografía No. 22 Relleno con base.

	
Fotografía No. 23 Relleno con base y se compacta en capas de 0.15 cms.	**Fotografía No. 24** Demolición de losas en concreto o en general.

KRA 80 G X DG 3	
	
Fotografía No. 25 PMT	**Fotografía No. 26.** Cerramientos PMT
	
Fotografía No. 27 PMT	**Fotografía No. 28** Socialización senderos peatonales según formato COI



Fotografía No. 29 Excavación mecánica.



Fotografía No. 30 Excavación mecánica.

7.2. Actividades y pendientes

Tabla 42. Actividades y pendientes

	ACTIVIDADES
1.	Continuación de Actividades de perforación, demolición, excavación para intersecciones nuevas KR 61G X CL 67B Sur, KR 24 X CL 18 SUR y KR 46A X AC 68 SUR (AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO)
2.	Inicio de Actividades de perforación, demolición, excavación para complementos peatonales KR 79C X CL 63 S, KR 63X CL 57B S, TV 78L X CL 68A S, AK 80G X DG 3 y AK 14 X CL 2 S.

Fuente: Elaboración propia

8. INFORME SSTMA

En el presente numeral se describen las actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra CONTRATO DE OBRA No 2025-2781 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR, en el mes de Enero de 2026 que se encontraran en el informe SSTMA.

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales.

- Director de Obra.
- Residente de obra.
- Tecnólogo SST
- Especialista en Transito
- Auxiliar de Ingeniería.
- Conductor para vehículo tipo camioneta.
- Maestro de Obra
- Profesional SST
- Oficial de Obra
- Inspector de Obra

- Ayudante de Obra
- Conductor para vehículo tipo grúa cabina sencilla
- Personal Operativo (76 personas)

CONSORCIO MOVILIDAD 2025

ANEXOS INFORME TÉCNICO No. 10

Contrato No. 2025-2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1pwZDwHBCRX3A98K5w6oVQhvuToAPrF9V?usp=drive_link