

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

INFORME MENSUAL No. 11

FEBRERO 01 DE 2026 – FEBRERO 28 DE 2026

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ: NOMBRE: Arq. María Paz Rosario FECHA: 06-03-2026	REVISÓ: NOMBRE: Ing. Christian Gutiérrez FECHA: 06-03-2026	APROBÓ: NOMBRE: Ing. William Acosta L. FECHA: 06-03-2026
 FIRMA:	 FIRMA:	 FIRMA:
AUXILIAR DE INGENIERÍA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	DETALLES	ELABORÓ
V1	06/03/2026	VERSION INICIAL	Arq. María Paz Rosario
V2	17/03/2026	MODIFICACIÓN	Arq. María Paz Rosario
V3	6/04/2026	MODIFICACIÓN	Arq. María Paz Rosario
RUTA DE ALMACENAMIENTO			

VERSIÓN 03

BOGOTÁ D.C. FEBRERO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

BOGOTÁ D.C.
2025.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. GENERALIDADES 7

2.1 Antecedentes 7

2.2 Localización Del Proyecto 7

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS 8

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 28 de Febrero de 2026) 9

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo 17

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad 19

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 22

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 23

5.1. Correspondencia Enviada 33

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados 34

5.2. Correspondencia Recibida 35

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos 36

5.3. Actas de Reunión 41

6. ASPECTO JURÍDICO 41

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 42

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026) 46

7.2. Actividades y pendientes 63

8. INFORME SSTMA 63

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. 63

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla seguimiento Técnico de las obras……8
Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado……8
Tabla 3. Intersecciones Nuevas - KR 14I X Cl 84S……9
Tabla 4. Intersecciones Nuevas - TV 60 X DG 70 SUR ……10
Tabla 5. Intersecciones Nuevas - KR 46A X CL 68S …….. 11
Tabla 6. Intersecciones Nuevas - KR 61G X CL 67B ……..12
Tabla 7. Intersecciones Nuevas - KR 24 X CL 18 SUR ……..13
Tabla 8. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR ……..14
Tabla 9. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 38C SUR……..15
Tabla 10. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR ……16
Tabla 11. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR ……17
Tabla 12. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR ……18
Tabla 13. Complementos Peatonales - KR 72 X CL 9……19
Tabla 14. Complementos Peatonales - KR 72J X CL 45 SUR……20
Tabla 15. Complementos Peatonales - KR 80G X DG 3 SUR……21
Tabla 16. Cronogramas Presentados ……21
Tabla 17. Mantenimientos ordenes de trabajo ……21
Tabla 18. Ensayos de laboratorio – Concreto ……21
Tabla 19. Ensayos de laboratorio ……22
Tabla 20. Certificado de Materiales ……22
Tabla 21. Estado Actual de los PMT – Específicos ……23
Tabla 22. PMT Faltantes ……25
Tabla 23. Obligaciones Generales del Contratista……25
Tabla 24. Obligaciones Especificas del Contratista ……27
Tabla 25. Vehículos Presentados ……30
Tabla 26. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados ……32
Tabla 27. Personal Relacionado este mes ……33
Tabla 28. Personal Relacionado este mes – SUBCONTRATISTA PH INGENIERIA ……34
Tabla 29. Personal Relacionado este mes – CDJ GROUP SAS ……35
Tabla 30. Personal Relacionado este mes – JVM GROUP SAS ……35
Tabla 31. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato …… ……36
Tabla 32. Correspondencia enviada mediante oficio ……36
Tabla 33. Correos electrónicos enviado……37
Tabla 34. Correspondencia recibida mediante oficio ……37
Tabla 35. Correos electrónicos recibidas ……38
Tabla 36. Actas de reunión ……40
Tabla 37. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento ……41

Tabla 38. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil……46
Tabla 39. Póliza Según Acta de Inicio - Cumplimiento ……..……46

Tabla 40. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil ……46
Tabla 41. Balance financiero …….. ……..……47
Tabla 42. Actividades y pendientes ……..……47

LISTA DE ANEXOS

Anexo 2. Ensayos de Laboratorio-Concreto
Anexo 5. Acreditación Puntaje de Ponderables
Anexo 6. Radicados interventoría
Anexo 7. Memorias de Calculo
Anexo 8. Cámara de Comercio
Anexo 9. RUP - CDJ WILLIAMS
Anexo 11. Correos enviados
Anexo 12. Correos recibidos
Anexo 13. Control de Lluvias

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Implementar nuevos controles semafóricos.
- Realizar el mantenimiento sobre los elementos del sistema de semaforización, garantizando el correcto funcionamiento de todas las intersecciones semaforizadas de la Ciudad.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 "ANEXO TÉCNICO" – Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 Antecedentes

Con el objeto de contratar "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR para la implementación de nuevos controles semaforizados. Proceso de licitación pública **No. SDM-LP-001-2025** le adjudicó al **CONSORCIO MOVILIDAD 2025** el contrato mediante la **Resolución No. 440145 del 09 de abril de 2025**, cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

2.2 Localización Del Proyecto

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., sobre las intersecciones semaforizadas del sistema de semaforización, instaladas actualmente y sobre aquellas intersecciones que se vayan integrando al sistema de semaforización, durante el plazo de ejecución del contrato adjudicado.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	06 de Marzo de 2026	**PERIODO No.**	11	DEL	**01 de Febrero**	AL	**28 de Febrero**

OBJETO DEL CONTRATO	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE OBRA	
CONSORCIO MOVILIDAD NIT. 901.932.603-9 DRA. Nancy Quintero Chacón R.L. CC. 39.646.248 de Bogotá D.C. Cra 78h # 65c-72 Sur Bogotá (+57) 300 267 4503 – 314 235 8882 Consorciomovilidad2025@gmail.com	
CONTRATO No.	2025-2781
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de abril de 2025
PLAZO INICIAL:	10 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	28 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA	30 de Abril de 2026
VALOR INICIAL:	$ 5.141.951.324 M/CTE
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS

Tabla 1. Tabla Seguimiento Técnico de las Obras

ESTADO ACTUAL	
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	12 meses
TIEMPO TRASCURRIDOS DESDE ACTA DE INICIO	306 días
% TIEMPO TRASCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO	83.38%
% DE EJECUCION	78.29%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado

Orden de Fabricación	Ítem	Referencia	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Fecha de Solicitud	Fecha de Entrega	Ubicación
No. 4	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	50	Pendiente	19 de agosto de 2025	Pendiente	Carrera 29 # 69-17 - Bodega Principal
No. 5	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	75	Pendiente	24 de agosto de 2025	Pendiente	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	25				
No. 6	67	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada	6	6	07 de octubre de 2025	23 de octubre de 2025	
No. 7	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	25	Pendiente	31 de octubre de 2025	Pendiente	
	46	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso	75				

Fuente: Elaboración propia

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 28 de Febrero de 2026)

Orden Trabajo No. 03

Tabla 3. Intersecciones Nuevas - KR 14I X Cl 84S

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 14I X Cl 84S	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	93%	25/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	93%	25/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	100%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	85%	30/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	71%	28/07/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	90%	02/09/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	03/12/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Orden Trabajo No. 05

Tabla 4. Intersecciones Nuevas - TV 60 X DG 70 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
TV 60 X DG 70 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	100%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	100%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	100%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	30/07/2025	26/09/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	100%	28/07/2025	24/10/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes,	100%	02/09/2025	31/10/2025	14/07/2025	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	calzadas y separadores					
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	04/11/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Orden Trabajo No. 07

Tabla 5. Intersecciones Nuevas - KR 46A X CL 68S

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 46A X CL 68S	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	08/09/2025	19/09/2025	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	09/09/2025	19/09/2025	-	-
	Demoliciones	70%	15/10/2025	03/12/2025	-	-
	Excavaciones	70%	15/10/2025	03/12/2025	-	-
	Perforaciones	100%	22/09/2025	25/11/2025	30/09/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	60%	27/10/2025	03/12/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	50%	24/11/2025	17/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	50%	27/11/2025	23/12/2025	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	24/12/2025	22/01/2026	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	80%	24/12/2025	22/01/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	24/12/2025	30/12/2025	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente y las actividades fueron suspendidas desde el día 23 de Febrero 2026

Orden Trabajo No. 08

Tabla 6. Intersecciones Nuevas - KR 61G X CL 67B

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 61G X CL 67B	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	Localización, verificación y replanteo	100%	-	-	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	19/09/2025	26/09/2025	-	-
	Demoliciones	95%	21/10/2025	13/11/2025	-	-
	Excavaciones	95%	21/10/2025	13/11/2025	-	-
	Perforaciones	100%	29/09/2025	20/10/2025		-
	Construcción de cajas de paso y redes	80%	24/10/2025	18/11/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	90%	19/11/2025	12/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	90%	24/11/2025	18/12/2025	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	19/12/2025	25/12/2025	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	80%	19/12/2025	19/01/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	19/12/2025	25/12/2025	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente.

Tabla 7. Intersecciones Nuevas - KR 24 X CL 18 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 24 X CL 18 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	-	-	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	30/09/2025	13/10/2025	-	-
	Demoliciones	30%	7/11/2025	2/12/2025	-	-
	Excavaciones	10%	7/11/2025	2/12/2025	-	-
	Perforaciones	100%	14/10/2025	6/11/2025		-
	Construcción de cajas de paso y redes	20%	12/11/2025	5/12/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	0%	8/12/2025	31/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	15%	11/12/2025	6/01/2026	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	7/01/2026	13/01/2026	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	7/01/2026	5/02/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	7/01/2026	13/01/2026	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente y las actividades fueron suspendidas desde el día 23 de Febrero 2026

Orden Trabajo No. 01

Tabla 8. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
AK 80 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/2025	25/6/25	21/07/25	17/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/06/2025	25/06/2025	21/07/25	20/06/2025
	Demoliciones	100%	26/6/25	14/11/2025	21/07/25	04/08/2025
	Excavaciones	100%	26/6/25	14/11/2025	21/07/25	04/08/2025
	Perforaciones	N/A	-	-	-	-
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	2/7/25	14/11/2025	21/07/25	02/09/2025
	Construcción de bases para postes	100%	29/7/25	14/11/2025	21/07/25	27/08/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	26/8/25	14/11/2025	21/07/25	22/09/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	15/9/25	14/11/2025	21/07/25	21/09/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	19/11/2025	21/07/25	05/10/2025
	Realización y entrega de planos Récord	95%	22/9/25	19/11/2025	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución del 98% corresponden a pendiente de recibo a satisfacción de la intersección

Tabla 9. Complementos Peatonales - KR 80 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 80 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/07/25
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/07/25
	Demoliciones	100%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Excavaciones	100%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	-	-	21/07/25	30/07/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	30/7/25	26/8/25	21/07/25	13/10/2025
	Construcción de bases para postes	100%	18/8/25	10/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes,	100%	3/9/25	29/9/25	21/07/25	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	calzadas y separadores					
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	30/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Tabla 10. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/25	25/06/2025	21/07/25	18/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	14/07/2025	14/07/2025	21/07/25	18/06/2025
	Demoliciones	100%	15/07/2025	14/08/2025	21/07/25	04/08/2025
	Excavaciones	100%	15/07/2025	14/08/2025	21/07/25	04/08/2025
	Perforaciones	100%	15/07/2025	30/07/2025	21/07/25	25/07/25
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	12/08/2025	18/08/2025	21/07/25	18/08/2025
	Construcción de bases para postes	100%	12/08/2025	5/09/2025	21/07/25	05/09/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	28/08/2025	17/09/2025	21/07/25	19/09/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	23/09/2025	25/09/2025	21/07/25	20/09/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	18/09/2025	27/10/2025	21/07/25	05/10/2025
	Realización y entrega de planos Récord	90%	18/09/2025	22/09/2025	21/07/25	23/02/2026

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/07/2025	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	31/08/2025	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	100%	18/7/25	15/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Excavaciones	100%	18/7/25	15/10/2025	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	31/08/2025	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	23/7/25	15/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Construcción de bases para postes	100%	16/7/25	21/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	29/8/25	21/10/2025	21/07/25	30/10/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	20/11/2025	21/07/25	
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	20/11/2025	21/07/25	
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	20/11/2025	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Tabla 12. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 78K X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Demoliciones	100%	29/7/25	04/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Excavaciones	100%	29/7/25	04/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Perforaciones	100%	29/7/25	12/08/25	21/07/25	16/07/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	30/7/25	09/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Construcción de bases para postes	100%	18/8/25	24/09/25	21/07/25	28/11/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes,	100%	3/9/25	14/11/2025	21/07/25	28/11/2025

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	calzadas y separadores					
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	14/11/2025	21/07/25	28/11/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	16/11/2025	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	29/11/2025	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Orden Trabajo No. 02

Tabla 13. Complementos Peatonales - KR 72 X CL 9

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72 X CL 9	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	100%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	100%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	14/8/25	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	15/08/2025	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	100%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	3/09/2025	29/09/2025	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	14/10/2025	12/11/2025	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Orden Trabajo No. 10

Tabla 14. Complementos Peatonales - KR 72J X CL 45 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72J X CL 45 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	55%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	55%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	N/A	-	-	-	-
	Construcción de cajas de paso y redes	30%	15/08/2025	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	50%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	40%	3/09/2025	29/09/2025	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	14/10/2025	12/11/2025	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente

Orden Trabajo No. 10

Tabla 15. Complementos Peatonales - KR 80G X DG 3 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72J X CL 45 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	30/12/25	30/12/25	30/12/25	30/12/25
	Localización, verificación y replanteo	100%	31/12/25	1/01/26	19/12/2025	26/02/2026
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	31/12/25	1/01/26	19/12/2025	26/02/2026
	Demoliciones	93%	7/01/26	3/02/26	19/12/2025	-
	Excavaciones	93%	7/01/26	3/02/26	19/12/2025	-
	Perforaciones	N/A	N/A	N/A		-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	7/01/26	27/01/26	-	-

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	Construcción de bases para postes	0%	16/01/26	3/02/26	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	6/02/26	26/02/26	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	21/01/26	28/02/26	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	12/02/26	28/02/26	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	21/01/26	28/02/26	-	-

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los porcentajes de ejecución están basados en el avance de obra ejecutado en el mes correspondiente y las actividades fueron suspendidas desde el día 23 de Febrero 2026

Tabla 16. Cronogramas Presentados

CRONOGRAMA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

Anexo 1. *Cronograma de Actividades (NO APLICA)*

MANTENIMIENTOS

Tabla 17. Mantenimientos ordenes de trabajo

ORDEN DE TRABAJO	EXT.	DIRECCION	FECHA DE SOLICITUD	TRABAJO REALIZADO	FECHA DE EJECUCION	FECHA VIGENCIA PMT	
						INICIO	FIN
15	3051	KR 87 X DG 49 SUR	26/12/2025	Suministro e instalación marco y tapa para Caja de paso del GICE	CANCELADA POR INTERVENTORIA	CANCELADA POR INTERVENTORIA	
16	3408	AK 86 X DG 49 SUR	26/12/2025	Suministro e instalación de dos (2) marcos y cuatro (4) tapas para Caja de paso doble	CANCELADA POR INTERVENTORIA	CANCELADA POR INTERVENTORIA	
18	3401	AK 86 X CL 53 SUR	04/01/2026	Suministro e instalación de un (1) marco y una (1) tapa para Caja de paso doble. Suministro e instalación de una (1) tapa para Caja de paso sencilla. Limpieza de caja de paso.	CANCELADA POR INTERVENTORIA	CANCELADA POR INTERVENTORIA	
18	2376	TV 85 X CL 57B SUR	04/01/2026	Suministro e instalación de un (1) marco y una (1) tapa para Caja de paso sencilla. Limpieza de caja de paso.	CANCELADA POR INTERVENTORIA	CANCELADA POR INTERVENTORIA	

Fuente: Elaboración propia

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo

Tabla 18. Ensayos de laboratorio – Concreto

PRUEBAS REALIZADAS									
FECHA DE MUESTRA	INTERSECCION	TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL LABORATORIO	OT	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	RESISTENCIA ENSAYO (PSI)	FECHA DE ROTURA	RESULTADOS (%)
12/02/2026	KR 72J X CL 45 SUR SEPARADOR NORTE COSTADO NOR-OCCIDENTAL		DAPCIL	42	7	3000	2651	19/02/2026	88%
					28		3178	12/03/2026	106%

PRUEBAS REALIZADAS									
FECHA DE MUESTRA	**INTERSECCION**	**TIPO DE MATERIAL**	**NOMBRE DEL LABORATORIO**	**OT**	**EDAD (DIAS)**	**RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)**	**RESISTENCIA ENSAYO (PSI)**	**FECHA DE ROTURA**	**RESULTADOS (%)**
17/02/2026	KR 72J X CL 45 SUR BASES ORIENTAL-OCCIDENTAL-NORORIENTAL		DAPCIL	42	3	3000	2649	20/02/2026	88%
					7		3148	24/02/2026	105%
25/02/2026	KR 72J X CL 45 SUR BASES SUR – ESPACIO PUBLICO		DAPCIL	42	3	3000	2647	28/02/2026	88%
					7		3154	04/03/2026	105%

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. *Ensayos de Laboratorio – Concreto (No Aplica)*

Tabla 19. Ensayos de laboratorio

PRUEBAS REALIZADAS							
INTERSECCIÓN	**ESQUINA**	**PRUEBA REALIZADA**	**NOMBRE LABORATORIO**	**OT**	**TIPO DE MATERIAL**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADOS**
KR 72J X CL 45 SUR	SEPARADOR SUR	COMPACTACIÓN	DAPCIL	151	BASE RECICLADA	23/02/2026	99.0%
							98.8%

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. *Ensayos de Laboratorio – Compactación (No Aplica)*

Tabla 20. Certificado de Materiales

CERTIFICADOS DE MATERIALES	
MATERIAL	**PROVEEDOR**
N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. *Certificados de Materiales (NO APLICA)*

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad

1) Indicadores de gestión del mes de Febrero:

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión de Calidad para el mes de Febrero:


ÍTEM	OBJETIVO	META	INDICADORES DE GESTIÓN								
			FÓRMULA	PERIODICIDAD	RESULTADO						CUMPLIMIENTO
					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	
1	Cumplir con los plazos estipulados	<=5%	Cantidad de actividades entregadas o ejecutadas por fuera de las fechas establecidas / Cantidad de actividades programadas en el mes	Mensual	50%	66,7%	91,67%	87,50%	80%	84,62%	No Cumple
2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	<=2	# de quejas y/o reclamos	Mensual	0	0	0	0	0	0	Cumple
3	Cumplir con especificaciones técnicas y manuales de diseño del cliente.	<=5%	# de reclamos por incumplimiento de especificaciones	Mensual	74%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumple
		>=96%	# de productos, productos y/o servicios aprobados en la primera inspección / # de productos, productos y/o servicios entregados	Mensual	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Cumple
		<=5%	# de trabajos con retrabajo / # total de trabajos ejecutados	Mensual	75%	0%	0%	0%	0%	0%	Cumple

2) Seguimiento a Recursos y Controles:

Dando cumplimiento al Plan de calidad establecido por el Consorcio movilidad 2025 y aprobado por interventoría, a continuación, se relaciona el seguimiento a los controles establecidos en el mismo:

RECURSO	TIPO	Actividades Ejecutadas
Humano	Personas	Durante el mes de febrero, se realizó el proceso de validación e ingreso de 3 personas cumplimento con el procedimiento estandarizado y bajo la aprobación de la interventoría.
Recursos de materiales, productos y/o servicios	1) Materiales de construcción. 2) Perforaciones 3) Transporte de Materiales y/o personas. 4) Manejo de RCD	1) Se entregaron certificados de Calidad de los materiales utilizados en obra y se llevaron a cabo los Ensayos de laboratorio aplicables. 2) Entrega de certificados de Calidad de los materiales. 3) Cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial establecido por el área de SST del Consorcio Movilidad 2025. 4) Para el mes de febrero de 2026 se cuenta con los vales de entrega de RCD´s y se estarán entregando al área Ambiental de la interventoría los certificados pertinentes.
Infraestructura y ambiente de trabajo	Condiciones para adecuado ambiente de trabajo	1) Desde el área SST de Consorcio Movilidad 2025, se realizaron las respectivas Inspecciones preoperacionales a equipos utilizados en los diferentes frentes de obra activos, así como las inspecciones mensuales para garantizar las condiciones de orden y aseo, verificación de riesgos y peligros y los equipos de atención de emergencias. 2) Se llevó a cabo la implementación de visitas semanales por parte de del área de SST, con registro en bitácora, para garantizar las condiciones adecuadas en los ambientes de trabajo.
	Equipos de Comunicación	1) Se están usando los equipos de comunicación presentados por Consorcio Movilidad 2025 y aprobados por parte Interventoría.
Recursos para el seguimiento y medición	Equipos y Dispositivos de Medición	Consorcio Movilidad 2025 garantiza que solicitó la documentación pertinente a nuestros proveedores, entre ellos el laboratorio encargado de realizar los ensayos, el cual cuenta con Certificación vigente por ONAC norma 17025.

3) Nivel de cumplimiento factores de calidad



4) Actividades realizadas en el mes de febrero de 2026:

a. 11 de febrero: Se lleva a cabo reunión de Seguimiento de hallazgos al contrato 2025-2781 con el área de SS, Ambiental y calidad del contrato.

b. Seguimiento diario del registro del control de lluvias de todas las intersecciones activas durante el mes de febrero de 2026.

c. Seguimiento a los ensayos de laboratorio realizados durante el mes de febrero de 2026.

d. Respuesta al oficio "SEM-CMC-CM25-079-25 - Requerimiento – Calidad" en la cual se notificaron los cambios en la documentación del Consorcio Movilidad 2025, informando la actualización del listado maestro de documentos, adjuntando la documentación en sus nuevas versiones y los diferentes formatos que fueron creados para su utilización.

e. Notificación de envío de la respuesta al comunicado "SEM-CMC-CM25-080-25 - Reporte Cumplimiento Obj Calidad y Result Indicadores", en donde se reportan a interventoría el comportamiento de los indicadores calidad registrados en el apartado 4, tabla 5 del plan de calidad del consorcio movilidad 2025 aprobado, para el mes de febrero de 2026.

f. Se lleva a cabo proceso de seguimiento y control a los planes de acción propuestos en el "REPORTE CONSOLIDADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS" del contrato N° 2025-2781.

g. Reuniones de seguimiento semanal con el área técnica y calidad del Consorcio con el fin de verificar el cumplimento de los cronogramas semanales de obra.

h. Control y envío de los certificados de calidad de los materiales utilizados por Consorcio movilidad 2025 en los diferentes frentes de obra activos para el mes de febrero 2026.

i. Envío a la interventoría del Formato "Reporte diario de obra (Formato F-PCMOV-34).

j. Envío a la interventoría de los "Registros de ensayos de compactación (Formato F-PCMOV-8)".

k. Remisión de los "Registros de ensayos de compresión (Formato F-PCMOV-9)" a la interventoría.

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el mes de Febrero de 2026, se desarrollaron las actividades registradas en los informes el avance de las actividades generadas para la formulación del PMT de las intersecciones en el mes se resumen a continuación:

Tabla 21. Estado Actual de los PMT – Específicos

PMT´S ESPECIFICOS								
	INTERSECCION	TIPO	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	No. DE RADICADO SDM
1.	KR 14 I X CL 84 Sur	Nueva	1921	3121	USME	17/10/2025	26/03/2026	202661200250972
2.	KR 78K X CL 38C SUR	Complemento	1754	3049	KENNEDY	01/11/2025	15/01/2026	202561203727142
3.	AK 80 X CL 40 C Sur	Complemento	896	3796	KENNEDY	30/01/2026	28/02/2026	202561201705042 202531207916131
4.	KR 79 X CL 40 C Sur	Complemento	881	3795	KENNEDY	31/10/2025	15/01/2026	202561203728532
5.	KR 46A X CL 68S	Nueva	1900	3928	CIUDAD BOLIVAR	31/10/2025	01/01/2026	202561203830162
6.	TV 60 X DG 70 Sur	Nueva	1922	3122	CIUDAD BOLIVAR	31/10/2025	22/01/2026	202561203889882
7.	KR 79 X CL 38 C Sur	Complemento	887	3454	KENNEDY	01/08/2025	30/10/2025	202561202176732 202561202690792
8.	AK 80 X CL 38 C sur	Complemento	1168	3873				202561202233702 202561202690832
9.	KR 72 J X CL 45 Sur	Complemento	867	3816	KENNEDY	06/02/2026	26/02/2026	202661200251132
10.	KR 61G X CL 67B Sur	Nueva	1919	3119	CIUDAD BOLIVAR	30/01/2026	26/02/2026	202661200008552
11.	AK 72 X CL 9	Complemento	819	2393	KENNEDY	07/11/2025	11/12/2025	202561203967642
12.	AK 80G X DG 3	Complemento	879	3477	KENNEDY	19/12/2025	26/02/2026	202561204142742
13.	KR 24 X CL 18 SUR	Nueva	1920	3120	ANTONIO NARÑO	27/12/2025	26/02/2026	202561204235742
14.	KR 14 X CL 2 SUR	Complemento	969	3690	ANTONIO NARIÑO	23/01/2026	26/02/2026	202561204649772
15.	KR 16 X CL 22	Complemento	2182	1202	LOS MARTIRES	13/02/2026	28/02/2026	202661200066292
16.	KR19C X CL48C S Y DG 48S	Mantenimiento	3492	1082	TUNJUELITO	20/02/2026	28/02/2026	202661200464912 202561204746082

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. PMT Faltantes

	INTERSECCION	TIPO	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE RADICACION INTERVENTORIA	FECHA DE RADICACION SDM	OBSERVACIONES SDM
1.	KR 16 X CL 22	Mantenimiento	2182	1202	CANDELARIA	05/11/2025	Pendiente	Ordenes de trabajo canceladas por Interventoría
2.	KR 17 X CL22	Mantenimiento	2301	519	CANDELARIA			
3.	KR 18B X CL53 S Y DG 54 S	Mantenimiento	3013	1177	TUNJUELITO	Pendiente	Pendiente	
4.	KR 79C X CL 63 S	Complemento	930	3273	BOSA	11/09/2025	30/10/2025	
5.	KR 63 X CL 57B S	Complemento	882	3814	BOSA	04/09/2025	30/10/2025	
6.	TV 78L X CL 68A S	Complemento	936 - 937	3916	BOSA	21/10/2025	23/10/2025	

7.	KR 13 X CL 34	Nueva	325	2061	SANTAFE	07/11/2025	Pendiente	Ordenes de trabajo canceladas por Interventoría
8.	KR 13 X CL 34		332					
9.	KR 19C X ENTRADA PORTAL TUNAL	Nueva	1104	3679	TUNJUELITO	En elaboración		
10.	AK 14 X DG 48 S	Nueva	1071	3703	RAFAEL URIBE	En elaboración		
11.	KR 81B X CL 63 SUR	Complemento	1311	3909	BOSA	En elaboración		
12.	KR 18 X CL 22 SUR	Complemento	1016	3388	ANTONIO NARIÑO	En elaboración		
13.	KR 80C X CL 65 SUR	Complemento	934	3910	BOSA			
14.	KR 80 X CL 57 A SUR	Complemento	923	3485	KENNEDY			
15.	KR 80 X CL 55 SUR	Complemento	921	3785	KENNEDY			
16.	KR 78B X CL 37 SUR	Complemento	868	3459	KENNEDY			
17.	KR 12 X CL 19	Complemento	475	2044	SANTAFE			
18.	KR 6 X CL 22 SUR	Complemento	972	3826	SAN CRISTOBAL			

Fuente: Elaboración propia

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

ASPECTO ADMINISTRATIVO	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	29 de abril de 2025
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Obligaciones Generales del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Pólizas / SECOP II	Vigente	10 de febrero de 2025
2.	Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	SECOP II	1	Se entrego al inicio del contrato
3.	Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Acta de Inicio del 29 de abril de 2025	1	Suscrita el 29 de abril de 2025
4.	Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Acta de Inicio del 29 de abril de 2025	1	29 de abril de 2025
5.	Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
6.	Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
7.	Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
8.	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
9.	Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
10.	Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Informe Mensual	Vigente	06 de Marzo de 2026 mediante Oficio No. WEXT-2025-2781-227
11.	Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
12.	Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	OFICIO WEXT-2025-2781-09 - Presentación Hojas de vida de los Equipos y Herramientas del Contrato	1	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
13.	Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
14.	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
15.	Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
16.	Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social e Informe Mensual	Mensual	Del 29 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
17.	Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
18.	Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
19.	Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de	RUT y Cámara de Comercio de los Consorciados	Mensual	Del 29 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique)			
20.	En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de Seguimiento	Semanal	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
21.	Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de Seguimiento e Informes Mensuales	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
22.	Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Anexo de Apoyo a la Industria Nacional y Aplicativo Bogotá Trabaja	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
23.	Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	N/A	N/A	N/A
24.	El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
25.	Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
26.	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"*(Cuando aplique).	Informe Mensual SSTMA y OFICIO_WEXT-2025-2781-72-Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	Mensual	del 1 al 31 de enero de 2026
27.	Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje	Certificación de cumplimiento de Vinculación de Persona en condición de Discapacidad	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).			
28.	Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)

Tabla 24. Obligaciones Especificas del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Informes Semanales, Mensuales y Bitácora	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
2.	Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	OFICIO WEXT-2025-2781-15 – Presentación APUS del Contrato No. 2025-2781 y AIU	1	30 de abril de 2025.
3.	Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
4.	El contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	OFICIO WEXT-2025-2781-08 - Presentación del Cronograma de Obra del Contrato No. 2025-2781.	1	30 de abril de 2025.
5.	Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
6.	Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
7.	Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	Al momento no se han presento devoluciones
8.	Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la interventoría.	Informe Mensual	Mensual	06 de marzo de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227).
9.	Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.			
10.	En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.	OFICIO WEXT-2025-2781-02 - Presentación Plan de Calidad V00 Contrato de Obra No. 2025-2781	1	30 de abril de 2025
11.	Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto	Informe Mensual	Mensual	06 de Marzo de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227
12.	Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	N/A – No hace parte del objeto contractual		
13.	En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
14.	Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
15.	El contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	21 de mayo de 2025
16.	Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Informe Mensual y Bitácora	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
17.	Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Informe PMT	Constante	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
18.	Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
19.	Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Informe Mensual, semanal y Bitácora	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
20.	En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos,	Bitácora	Semanal	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.			
21.	Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	PMA	Semanal	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
22.	Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	RCD	Mensual	06 de Marzo de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227
23.	Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	PMA y RCD	Mensual	06 de Marzo de 2026 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227
24.	En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01-PR12) y según lo definido en el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes No. PA01-PR12-IN01.	Documentos Financieros	Constante	23 de octubre de 2025
25.	Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Informe Mensual	Mensual	N/A
26.	Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	OFICIO WEXT-2025-2781-16, 19 - Hojas de vida personal	1	30 de abril de 2025
27.	Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	N/A	N/A	21 de mayo de 2025
28.	Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Bitácora e Informes Mensual y semanal	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)
29.	Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Informe Mensual	Mensual	No se presentó en el mes
30.	Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 28 de Febrero de 2026 (Correo electrónico: 06 de Marzo de 2025 y Oficio No. WEXT-2025-2781-227)

Anexo 5. *Acreditación Puntaje de Ponderables*

Tabla 25. Vehículos Presentados

VEHICULOS PRESENTADOS						
PLACAS	**OBSERVACIONES**	**No. RADICADO DE APROBACION**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**CILINDRAJE**	**MODELO**	**CIUDAD**
JKZ 914	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEM-CMC-CM25-026-25	17 de junio de 2025	1.997	2020	BOGOTÁ D.C.
KYP 683	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2022	BOGOTÁ D.C.
JKU 690	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2021	BOGOTÁ D.C.

JKU 049.	PARA EL TRASLADO E IZAJE DE AUCE O GIC, PEDESTALES Y BASES PORTÁTILES	SEM-CMC-CM25-122-25	20 de octubre de 2025	7.790	2020	COTA CUNDINAMARCA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.

TABLA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
MAQUINARIA		**FECHA DE PRESENTACION (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Equipo de perforación neumática (Perforadora JT27 20, Perforadora 7x 11ª y Perforadora Horizontal Vermer D24x26, Auger Boring)	30 de abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-111-25	10 de octubre de 2025
HERRAMIENTA		**FECHA (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Señales móviles	30 de abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Nivel			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
3	Cuña de demolición			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Escuadra Cantero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
5	Flexómetro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Llana de madera			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Llana metálica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
8	Maceta			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Martillo			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
10	Palustre			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
11	Puntero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
12	Barrera de protección			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Cizalla			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Escalera en fibra de vidrio			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
15	Pistola para pintura			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Remachadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
17	Grata de acero			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
18	Juego de copas con Rachet			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
19	Juego de llaves fijas			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
20	Juego de machos para roscar			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
21	Lija			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
22	Volvedor macho T/Cruceta 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
23	Macho para Roscar de 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025

24	Cualquier otra, requerida para ejecutar las labores			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
EQUIPOS		**FECHA (MES)**			
1	Equipo de soldadura	30 de abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Pulidora			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
3	Canguro			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Cortadora de concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
5	Compresor			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Equipo de Oxicorte			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Planta eléctrica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
8	Taladro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Vibrador			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
10	Apisonador rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
11	Regla vibratoria			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
12	Hidrolavadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Motobomba			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Demoledor de Pavimento			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
15	Rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Vibrador de Concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Personal Relacionado este mes

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	TELEFONOS
1.	Nebardo Robles Yasno	Persona en condición de discapacidad y Almacenista	25/04/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-11	26/05/2025	SEM-CMC-CM25-009-25	3002674503
2.	William Augusto Acosta López	Director de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3143258882
3.	Christian Roqueme Salazar	Ing. Especialista en Transito	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3013053429
4.	María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3002674503
5.	Héctor Mauricio Mora Martínez	Inspector de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	16/06/2025	SEM-CMC-CM25-024-25	3138501809
6.	Danilo Arévalo Estupiñán	Conductor para vehículo tipo camioneta	14/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-20	30/05/2025	SEM-CMC-CM25-014-25	3002674503
7.	Diana Maritza Ramos	Profesional SST y Ambiental	21/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-105	29/08/2025	SEM-CMC-CM25-067-25	3114956305
8.	Jhon Geduar Badillo Ruales	Tecnólogo en áreas de ingeniería (SST O SISOMA).	27/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-110	Pendiente	Pendiente	3054474695
9.	Acosta Rubiano Henry	Maestro de obra	25/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-90	26/07/2025	SEM-CMC-CM25-064-25	3138492921
10.	Rosario Orjuela Juan Pablo	Profesional de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	3214838304
11.	Gutiérrez García Christian Felipe	Residente de Obra	25/11/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-165	23/12/2025	SEM-CMC-CM25-0173-25	3108533110

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Personal Relacionado este mes – SUBCONTRATISTA PH INGENIERIA

PERSONAL OPERATIVO DE PERFORACIONES – PH INGENIERIA							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
12.	Zambrano Antonio	Auxiliar de Obra	02/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-64	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
13.	Ramírez Calderón Anyi Yamile	Inspectora HSEQ					
14.	Jiménez Riaño armando	Coordinador Operativo					
15.	González Sánchez Eduardo Antonio	Operador Miniretro					
16.	Gómez Arciniegas Faruth Ismael	Auxiliar de Obra					
17.	Granados Yamaga Francisco Javier	Operador Miniretro					
18.	Verjan Cruz Huber Yesid	Auxiliar de Obra					
19.	Castaño Hernández Jhon Sebastián	Operario Perforadora					
20.	García Cepeda Jorge Eliecer	Operario Perforadora					
21.	Yara Gualaco José Alfredo	Auxiliar de Obra	09/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-77	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
22.	Diaz Valbuena José Dimas	Operario Perforadora					
23.	Romero Barbosa José Miguel	Operario Detectorista					
24.	Montaña Contreras Justo Pastor	Operario Perforadora					
25.	Serna Villalba María de los Ángeles	Inspectora HSEQ					
26.	Cubillos Casallas Miguel Ángel	Operario Perforadora					
27.	Barreto Carranza Rafael Antonio	Operario Perforadora					
28.	Suarez Romero Rafael Antonio	Operador Auger					
29.	Torres Martínez Walter Enrique	Auxiliar de Obra					
30.	Salamanca Zea William Guillermo	Operario Detectorista					
31.	Ángel Ortiz Astrid Roció	Residente Perforaciones	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-78	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
32.	Salamanca Zea Juan Camilo	Auxiliar de Obra	28/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-92	30/07/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025
33.	Diaz Valvuena Ricardo	Coordinador Operativo					
34.	Romero Suarez Oscar Eduardo	Coordinador Operativo					
35.	Sánchez Flórez Alison Lorena	Inspectora de Perforaciones HSEQ	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-101	08/08/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29. Personal Relacionado este mes – CDJ GROUP SAS

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
36.	Palacios Córdoba Wilson de Jesús	Ayudante de obra	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-79	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
37.	Machado Monroy Johany Alexander	Ayudante de obra	11/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-80	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
38.	Brito Castiblanco Edgar de Jesús						
39.	Bocanegra Rodríguez Karen Julieth						
40.	Vidal Mora Jorge	Ayudante de obra	13/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-82	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-045-25	22/07/2025
41.	Velandia Henry Jesús						
42.	Lascano Anicharico José Iván	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-85	17/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
43.	Lascano Martínez Franklin						
44.	Crespo Rodríguez Mario	Conductor de Camión	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-87	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-087-25	29/07/2025

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
45.	Alarcón Alarcón Alfonso	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-061-25	20/08/2025
46.	Rodríguez Medellín Héctor Lisnardo						
47.	David Fernando Cañón Jiménez	Ayudante de obra	05/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-97	05/08/2025	SEM-CMC-CM25-056-25	12/08/2025
48.	Adrián José Sandoval Mattos	Ayudante de obra	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-100	12/08/2025	SEM-CMC-CM25-062-25	20/08/2025
49.	Jorge Andrés Rojas Gómez						
50.	Gabriel Antonio Galviz	Ayudante de obra	22/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-106	22/08/2025	SEM-CMC-CM25-083-25	18/09/2025
51.	Jorge Antonio Camargo						
52.	Quintero Sánchez Álvaro	Ayudante de obra	08/09/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-115	09/09/2025	SEM-CMC-CM25-081-25	18/09/2025
53.	Ruiz Arzuza Luis Enrique						
54.	Pinto Espitia Wilson						
55.	Lagos Cancino Deisy Viviana	Asistente Administrativo	28/11/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-170	28/12/2025	SEM-CMC-CM25-177-25	30/12/2025
56.	Barragan rojas manuel humberto	Ayudante de obra	18/01/2026	OFICIO WEXT-2025-2781-201	19/01/2026	SEM-CMC-CM25-186-26	23/01/2026
57.	Galviz joya Erick alexander						
58.	Gonzales acevedo juan estiven						
59.	Otavo capera Fredy						
60.	Peña junco Jairo						
61.	Rudas fuete Alberto segundo						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30. Personal Relacionado este mes – JVM GROUP SAS

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
62.	Navarro Luis Carlos	Ayudante de obra	13/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156	05/12/2025	SEM-CMC-CM25-162-25	11/12/2025
63.	Mendoza Rendon Haider Alberto	Ayudante de obra	13/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156			
64.	Sánchez Jorge Enrique	Ayudante de obra	13/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156			
65.	Bohorquez Castaño Vivana Andrea	Responsable SST	19/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156	05/12/2025	SEM-CMC-CM25-162-25	11/12/2025
66.	Orjuela Guzmán Jackeline	Asistente Administrativa	19/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-156	05/12/2025	SEM-CMC-CM25-162-25	11/12/2025
67.	Arenas Carmona jose Guillermo	Ayudante de obra	29/11/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-171	05/12/2025	-	-
68.	Ariza lopez Robert enrique						
69.	Pérez Carmona Jesús Alberto						
70.	Hormaza Benitez Felipe	Ayudante de obra	15/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-211	16/02/2026	SEM-CMC-CM25-201-25	18/02/2026
71.	Robayo Jiménez Kenneth Alfonso						
72.	Romero Diaz Julio Cesar						

Fuente: Elaboración propia

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de Obra No. 2025-2781: *"Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres."*, a continuación, se presenta la tabla de relación del personal de mano de obra no calificado activo, de la región y femenino que hizo parte del Contrato 2025-2781:

Tabla 31. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
	ACTIVOS	**No. DE PERSONAS DE BOGOTA**	**MUJERES**
Cantidad	72	67	7
Porcentaje	100%	93.05%	9.7%

Fuente: Elaboración propia

5.1. Correspondencia Enviada

Tabla 32. Correspondencia enviada mediante oficio

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
1.	06 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-204	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-189-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		06/02/2026	
2.	10 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-206	Informe Mensual No. 10 V1 del Mes de Enero de 2026.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200524502	10/02/2026	CMC-SEM-992
3.	10 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-207	Informe Mensual No. 9 V1 del Mes de Enero de 2026 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200524892	10/02/2026	CMC-SEM-993
4.	10 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-208	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-068-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200525192	10/02/2026	CMC-SEM-994
5.	10 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-209	Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200525402	10/02/2026	CMC-SEM-995
6.	10 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-210	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-113-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200525612	10/02/2026	CMC-SEM-996
7.	15 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-211	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – JVM GROUP SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000071472	15/02/2026	CMC-SEM-1003
8.	15 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-212	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-195-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000071562	15/02/2026	CMC-SEM-1004
9.	16 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-213	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-185-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200602562	16/02/2026	CMC-SEM-1005
10.	16 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-214	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-187-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200603352	16/02/2026	CMC-SEM-1006.
11.	16 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-215	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-198-26 AK 80G X DG 3	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200607792	16/02/2026	CMC-SEM-1007.
12.	16 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-216	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-190-26. traslado de derecho de petición.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200608822	16/02/2026	CMC-SEM-1008.
13.	16 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-217	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-188-25 Intersección KR 61 G X CL 67 B sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000073602	16/02/2026	-
14.	16 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-218	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-194-26 Intersección KR 61 G X CL 67 B sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000073872	16/02/2026	-

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
15.	20 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-219	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-198-26A	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200676642	20/02/2026	CMC-SEM-1037.
16.	23 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-220	Respuesta del contratista a solicitud de suspensión o cancelación de órdenes de trabajo.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202600000085002	23/02/2026	CMC-SEM-1048.
17.	26 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-221	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-203-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200752832	26/02/2026	CMC-SEM-1054.
18.	26 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-222	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-204-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200753382	26/02/2026	CMC-SEM-1055
19.	27 de Febrero de 2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-223	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-200-25; SEM-CMC-CM25-201-25; SEM-CMC-CM25-205-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202661200786072	27/02/2026	CMC-SEM-1056.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. *Radicados Interventoría*

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados

Tabla 33. Correos electrónicos enviados

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1.	03/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-175 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - VYP CONSTRUCCION	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	03/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-197 - Presentación del Subcontratista GYG INGENIEROS ASOCIADOS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	03/02/2026	RV: Acta No 30 Componente Mántum - 21012026	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	03/02/2026	SOLICITUS DE PRORROGA OFICIO WEXT-2025-2781-203	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	05/02/2026	Fichas modificatorias KR 72J X CL 45 SUR - No. 1,2,3 y 4	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	05/02/2026	RE: Radicación de cuentas terceros en febrero	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	09/02/2026	Fichas modificatorias KR 24 X CL 18 SUR - No. 1,2 Y 3	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	09/02/2026	PA03-PR09-F03 - Dic Informe actividades contratista	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	10/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-207 - Informe Mensual No. 9 V1 del Mes de Enero de 2026 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	10/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-208 - 2026-02-10 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-068-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	10/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-209 - 2025-09-11 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	10/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-210 - 2026-02-10 Cargue reporte mensual SEM-CMC-CM25-113-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	09/02/2026	Fichas modificatorias KR 72J X CL 45 SUR - No. 5	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	11/02/2026	Fichas modificatorias KR 72J X CL 45 SUR - No. 5	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	12/02/2026	Acta primera quincena enero 2026	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	12/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-204 - 2026-02-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-189-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	10/02/2026	Acta de recibo parcial-Contrato n.° 2025-2781 - Diciembre	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	13/02/2026	SUSPENCION ACTIVIDADES AK 80 G X DG3	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
19.	15/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-211 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS (1)	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
20.	15/02/2026	Informe Mes de Diciembre - Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	15/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-202 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	15/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-212 - 2026-02-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-195-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	16/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-214 - 2026-01-29 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-187-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	16/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-215 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-198-26 – COMPLEMENTO AK 80G X DG 3	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	16/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-216 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-190-26- traslado de derecho de petición v1	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	16/02/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-188-25 Intersección KR 61 G X CL 67 B sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	16/02/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-194-26 Intersección KR 61 G X CL 67 B sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	16/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-213 - 2026-01-29 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-185-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	18/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-206 - Informe Mensual No. 10 V1 del Mes de Enero de 2026.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	20/02/2026	FACTURA ADOQUINES EN CONCRETO INTERSECCION KR 72J X CL 45 SUR - SEPARADOR SUR	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	20/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-219 - 2026-02-19 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-198-26A	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	20/02/2026	Subsanación novedades en radicación de comunicaciones	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	20/02/2026	(sin asunto)	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
34.	23/02/2026	SEM-CMC-CM25-205-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	23/02/2026	PLANO RECORD BOMBEROS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
36.	23/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-220. Respuesta del contratista a solicitud de suspensión o cancelación de ordenes de trabajo	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	25/02/2026	Reunión revisión cantidades enero 2026 -Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	26/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-221 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-203-26	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	26/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-222 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-204-26.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
40.	26/02/2026	RE: Mantenimiento KR 80-38c SUR	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
41.	27/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-223 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-200-25 – Pólizas	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

Anexo 11. *Correos Enviados*

5.2. Correspondencia Recibida

Tabla 34. Correspondencia recibida mediante oficio

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	02 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-189-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 26 de enero al 30 de enero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	02 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-190-26	Traslado de derecho de petición	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	03 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-191-26	Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 14I X CLL 84 S – CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
4.	03 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-192-26	Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 24 X CL 18 SUR – CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	03 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-193-26	Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 46A X CL 68 SUR – CTO 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	04 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-194-26	Llamado de atención PMRCD KR 61G X CL 67B Sur.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	09 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-195-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 02 de febrero al 06 de febrero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	09 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-196-26	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-181- 26 – Solicitud de Certificado Manejo de RCD	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	11 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-197-26	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-192 Informe Mensual n.° 9 V1 del mes de diciembre de 2025, WEXT-2025-2781-173 Informe Mensual n.° 8 V1 del mes de diciembre de 2025 del Componente SSTMA.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	11 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-198-26	Solicitud Complemento - AK 80G x DG 3 Ext 3477 ID 879.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	16 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-198-A-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 09 de febrero al 13 de febrero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	17 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-199-25	Respuesta al comunicado WEXT-2025-2781-2026. Presentación de personal para actividades de obras civiles JVM GROUP SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	17 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-200-26	Solicitud de actualización de pólizas – Prórroga Contrato de Obra n.° 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	18 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-201-26	Respuesta al comunicado WEXT-2025-2781 211. Presentación de personal para actividades de obras civiles JVM GROUP SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	18 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-202-26	Detener Actividades Complemento - AK 80G x DG 3 Ext 3477 ID 879.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	20 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-203-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 16 de febrero al 20 de febrero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	23 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-204-26	Entrega de Soportes de pago de Seguridad Social - Periodo febrero de 2026.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	23 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-205-26	Reiteración de solicitud de ampliación y actualización de pólizas Contrato de Obra n.° 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	23 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-206-26	Variaciones presupuestales significativas – Intersecciones ordenadas dentro del Contrato n.° 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	27 de Febrero de 2026	SEM-CMC-CM25-207-26	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 23 de febrero al 27 de febrero de 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos

Tabla 35. Correos electrónicos recibidos

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	02/02/2026	Visita técnica EXT 2393 BOYACA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	02/02/2026	Recibo final EXT 2393 BOYACA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	02/02/2026	Recibo final EXT 3454 - KR 78k X CL 38C	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
4.	02/02/2026	Revisión presupuesto - Cto 27812	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	02/02/2026	COI_05 del 29-ene-2026 / CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
6.	02/02/2026	Revisión presupuesto - Cto 2781 Presencial	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	02/02/2026	SEM-CMC-CM25-190-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	03/02/2026	REITERACIÓN CIERRE DE PROCESOS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	03/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-175 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - VYP CONSTRUCCION	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	03/02/2026	RV: Acta No 30 Componente Mántum - 21012026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	03/02/2026	SEM-CMC-CM25-191-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	03/02/2026	SEM-CMC-CM25-192-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	03/02/2026	SEM-CMC-CM25-193-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	04/02/2026	RE: Aprobación Remisión de Observaciones de la SDM al Radicado SDM-202661200066292 - CTO. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	03/02/2026	Solicitud de protocolos siniestros 2DA quincena de DICIEMBRE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	04/02/2026	Solicitud entrega pendientes de atención a observaciones de la SDM sobre PMTs - Contrato 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	04/02/2026	Atención mantenimiento_Ext.3401 y 3276 OT No. 18	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	05/02/2026	OBSERVACIONES SST&A INFORME MES DE DICIEMBRE V0	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	05/02/2026	SEM-CMC-CM25-194-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	02/02/2026	SEM-CMC-CM25-189-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	06/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
22.	06/02/2026	Orden de trabajo No. 19 EXT 2004	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	06/02/2026	RE: Atención Observaciones de Interventoría al PMT de complemento EXT_3909 ID_1311 KR 81 B X CL 63 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	06/02/2026	RE: DEVOLUCIÓN DE INTERVENTORÍA A REMISIÓN OBSERVACIONES DE SDM AL PMT - RAD. SDM- 202561204746112 - 202561204767122 – CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	06/02/2026	Fichas modificatorias KR 72J X CL 45 SUR - No. 1,2,3 y 4	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	09/02/2026	RV: Incumplimiento PMT Carrera 62 por Calle 67B - ISLA DEL SOL - Cto 2025-2781 Obras Civiles zona sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	09/02/2026	revisión presupuesto cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	09/02/2026	RE: Devolución con observaciones - Remisión reporte de obras por PMT General - CTO-2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	09/02/2026	Solicitud entrega pendientes de atención a observaciones de la SDM sobre PMTs - Contrato 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	09/02/2026	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA- QUINCENAL FEBRERO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	10/02/2026	revisión Informe Enero CM25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	10/02/2026	Revisión programación - plan de calidad	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	10/02/2026	Informe Mes de Diciembre - Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
34.	10/02/2026	Visita Técnica Isla del sol KR 61 G X CL 67 B Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	10/02/2026	PA03-PR09-F03 - Dic Informe actividades contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
36.	12/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-207 - Informe Mensual No. 9 V1 del Mes de Enero de 2026 - SSTMA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	12/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-208 - 2026-02-10 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-068-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	12/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-209 - 2025-09-11 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	12/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-210 - 2026-02-10 Cargue reporte mensual SEM-CMC-CM25-113-25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
40.	12/02/2026	Fichas modificatorias KR 72J X CL 45 SUR - No. 5	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
41.	12/02/2026	Acta primera quincena enero 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
42.	12/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-204 - 2026-02-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-189-26	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
43.	12/02/2026	Acta de recibo parcial-Contrato n.° 2025-2781 - Diciembre	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
44.	13/02/2026	SUSPENCION ACTIVIDADES AK 80 G X DG3	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
45.	13/02/2026	Informes diarios PENDIENTES	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
46.	13/02/2026	INFORME DICIEMBRE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
47.	15/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
48.	16/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
49.	16/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-211 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS (1)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
50.	17/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-212 - 2026-02-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-195-26	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
51.	17/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-213 - 2026-01-29 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-185-26	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
52.	17/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-214 - 2026-01-29 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-187-26	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
53.	17/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-215 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-198-26 – COMPLEMENTO AK 80G X DG 3	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
54.	17/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-216 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-190-26- traslado de derecho de petición v1	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
55.	17/02/2026	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA- QUINCENAL FEBRERO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
56.	17/02/2026	SEM-CMC-CM25-198-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
57.	17/02/2026	COI_07 del 12-feb-2026 / CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
58.	17/02/2026	RV: Atención observaciones de la SDM al PMT - Radicado No 202661200250972 - EXT_3121 - ID_1921 - KR 14 I X CL 84 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
59.	17/02/2026	VISITÁ TÉCNICA KR 72J X CL 45 SUR BOITA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
60.	17/02/2026	VISITA PARA RECIBO A SATISFACCIÓN BOYACA EXT 2393	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
61.	17/02/2026	SEM-CMC-CM25-199-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
62.	17/02/2026	SEM-CMC-CM25-200-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
63.	18/02/2026	RV: OT 2 y 3 - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
64.	18/02/2026	RV: SEM-CMC-CM25-198-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
65.	18/02/2026	RV: Comunicaciones pendientes de Subsanar por parte del contratista CM25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
66.	18/02/2026	RE: Orden de Trabajo No. 6 - 5 nuevos complementos - Cancelación	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
67.	18/02/2026	RV: Orden Trabajo_No. 17 - Mantenimientos	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
68.	18/02/2026	RE: Orden de Trabajo No. 16 - OT 16 - Cancelación	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
69.	18/02/2026	RE: Orden de Trabajo No. 13 - Complementos (20) - Cancelación	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
70.	18/02/2026	RE: Orden de Trabajo - OT. No. 10 - Cancelación	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
71.	18/02/2026	SEM-CMC-CM25-201-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
72.	18/02/2026	SEM-CMC-CM25-202-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
73.	19/02/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-188-25 Intersección KR 61 G X CL 67 B sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
74.	19/02/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-194-26 Intersección KR 61 G X CL 67 B sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
75.	18/02/2026	RV: SEM-CMC-CM25-198-26A Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
76.	20/02/2026	Revisión	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
77.	20/02/2026	Comité de Seguimiento n.º 11 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
78.	20/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
79.	20/02/2026	COI_08 del 19-feb-2026 / CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
80.	20/02/2026	RE: Aprobación Prórroga PMT EXT_3690 - ID_969 - KR 14 X CL 2 Sur - CTO-2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
81.	20/02/2026	RE: DEVOLUCIÓN - Prórroga PMT intersección Nueva EXT_3121 - ID 1921 - KR 14I x CL 84 Sur. - CTO-2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
82.	20/02/2026	RE: Aprobación Prórroga PMT EXT_3477 ID_879 - AK 80G DG 3 - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
83.	21/02/2026	Re: Emergencia KR 80-38c SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
84.	20/02/2026	RV: Emergencia KR 80-38c SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
85.	21/02/2026	RE: Aprobación Prórroga PMT EXT_3928 ID_1900 - KR 46A con CL 46 Sur - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
86.	21/02/2026	RE: Aprobación Prórroga PMT EXT_3120 ID_1920 - KR 24 X CL 18 SUR - CTO. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
87.	21/02/2026	PROGRAMACIÓN semana siguiente PMT General Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 - típicos 21/02/2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
88.	21/02/2026	RV: REMISIÓN OBSERVACIONES RAD. SDM- 202661200615722– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781 - EXT _3909 - KR 81 B X CL 63 Sur.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
89.	21/02/2026	ACTA QUINCEBNAL FEBRERO (FIRMA)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
90.	21/02/2026	Solicitud de protocolos siniestros 1ra quincena de ENERO 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
91.	23/02/2026	VISITA PARA RECIBO A SATISFACCIÓN BOYACA EXT 2393	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
92.	23/02/2026	Re: Reunión mensual gestión SSTA Cto. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
93.	23/02/2026	SEM-CMC-CM25-204-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
94.	23/02/2026	ACTA 29/01/2026 (FIRMA)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
95.	23/02/2026	Reubicación de GICE y postes T2_Carrera 72J X Calle 45 Sur (Ext.3816)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
96.	23/02/2026	CTO MTO 2025-2783//ELECTRICO//Solicitud de protocolos siniestros 2da quincena de ENERO 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
97.	23/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-219 - 2026-02-19 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-198-26A	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
98.	23/02/2026	SEM 202631200838291	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
99.	23/02/2026	SEM-CMC-CM25-206-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
100.	23/02/2026	SEM-CMC-CM25-205-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
101.	23/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
102.	24/02/2026	Subsanación novedades en radicación de comunicaciones	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
103.	24/02/2026	Envío propuesta de costos y plazo – Costado nororiental Intersección de Usme	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
104.	24/02/2026	FICHA TECNICA DE LA INTERSECCIÓN DE CANDELARIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
105.	24/02/2026	FICHA TECNICA DE LA INTERSECCIÓN DE ISLA DEL SOL	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
106.	24/02/2026	Solicitud de protocolos siniestros 2da quincena de ENERO 2026	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
107.	24/02/2026	SEM-CMC-SDM-170-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
108.	24/02/2026	RE: Llamado de atención por radicación incompleta de documentos en ORFEO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
109.	24/02/2026	SEM-CMC-CM25-206-26 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
110.	24/02/2026	Recursos medición completa intersecciones - cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
111.	24/02/2026	Orden de Trabajo - OT. No. 19 Cancelación	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
112.	24/02/2026	Orden de Trabajo - OT. No. 18 Cancelación	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
113.	25/02/2026	Informe mes de Enero 2026 - Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
114.	25/02/2026	Reunión revisión cantidades enero 2026 -Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
115.	25/02/2026	Revisión cantidades mes enero	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
116.	25/02/2026	Solicitud fotografías	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
117.	26/02/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-220. Respuesta del contratista a solicitud de suspensión o cancelación de ordenes de trabajo.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
118.	26/02/2026	RE: Mantenimiento KR 80-38c SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
119.	26/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
120.	26/02/2026	RE: Observaciones radicados 202661200081152	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
121.	26/02/2026	Comité de Seguimiento n.º 11 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
122.	26/02/2026	RE: Radicación cuentas terceros en marzo	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
123.	26/02/2026	Comité de Extraordinario - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
124.	27/02/2026	Comité de Extraordinario - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
125.	27/02/2026	Re: Reporte hallazgos bodega- enero	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
126.	27/02/2026	Re: Reporte hallazgos bodega- febrero	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
127.	27/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Fuente: Elaboración propia

Anexo 12. *Correos recibidos*

5.3. Actas de Reunión

Tabla 36. Actas de reunión

ITEM	ACTA	FECHA
1.	Acta No. 9. Comité de seguimiento Quincenal	17/02//2026
2.	Acta de Observaciones KR 72J X CL 45 SUR	19/02/2026
3.	Acta No. 11. Comité de seguimiento Mensual	26/02/2026
4.	Visita por solicitud KR 14I X CL 84 SUR	27/02/2026

Fuente: Elaboración propia

6. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2025-2781	14 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	29 de abril de 2025
PRORROGA	30 de Abril de 2026

Tabla 37. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2025	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2026	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/02/2026	14/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/04/2025	14/02/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/02/2026	14/02/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39. Póliza Según Acta de Inicio - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2026	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/03/2026	29/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	01/03/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/03/2026	01/03/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se firma el Acta de Inicio	29 de abril de 2025

Fuente: Elaboración propia

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

Tabla 41. Balance financiero

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
A	VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 5.141.951.324 M/CTE
B	TOTAL ADICIONES	$ 0
C	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 5.141.951.324 M/CTE
D	VALOR ACUMULADO DEL MES ANTERIOR	$ 671.206.995
E	VALOR PRESENTE ACTA	$ -
F	VALOR TOTAL EJECUTADO (D+E)	$ -
G	VALOR RETENCIÓN ACUMULADA	$ 177.171.493
H	VALOR POR EJECUTAR (C-F)	$ 2.019.574.136

Fuente: Elaboración propia

Imagen No. 1. Actividades y cantidades ejecutadas durante el mes de Febrero de 2026

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual					
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	0,00	$ 0,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN	75,00	$ 1.387.325,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	3,00	$ 385.947,00
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	0,00	$ 0,00
					$ 1.773.272,00
II. Demoliciones					
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	4,29	$ 1.396.549,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	0,00	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	21,13	$ 6.345.220,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	86,29	$ 3.405.725,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	2,94	$ 138.518,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	0,00	$ 0,00
					$ 11.286.012,00
III. Excavaciones					
11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	131,54	$ 32.147.425,00
					$ 32.147.425,00
IV. Transporte de escombros					
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	0,00	$ 0,00
					$ 0,00
V. Suministro para redes					
13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	136,60	$ 11.155.425,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	5,94	$ 621.746,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	11,60	$ 1.722.116,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	2,38	$ 76.753,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	44,23	$ 2.118.559,00
18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	0,00	$ 0,00

20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	169,00	$ 2.999.069,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	23,00	$ 718.497,00
					$ 19.412.165,00
VI. Rellenos					
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	13,73	$ 3.406.000,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	0,00	$ 0,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	123,05	$ 40.885.633,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	0,00	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	0,00	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	3,41	$ 354.851,00
					$ 44.646.484,00
VII. Construcciones					
28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	15,07	$ 2.246.763,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	18,81	$ 21.581.860,00
30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	0,00	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	55,78	$ 11.510.593,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	0,00	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	51,07	$ 14.389.075,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	5,56	$ 1.503.580,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	0,00	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	0,00	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	125,76	$ 26.394.635,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	22,00	$ 24.351.778,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	3,00	$ 6.866.568,00
40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	1,00	$ 1.818.658,00
41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	0,00	$ 0,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	2,94	$ 697.412,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2	2,94	$ 545.573,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	0,00	$ 0,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0,00	$ 0,00

46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	0,00	$ 0,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	0,00	$ 0,00
48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	0,00	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML	135,69	$ 98.044.845,00
50	50	Perforación neumática	ML	0,00	$ 0,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	42,78	$ 12.484.639,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	201,37	$ 25.786.383,00
53	53	Empradización	M2	0,00	$ 0,00
54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	24,00	$ 26.667.870,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	0,00	$ 0,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	0,00	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	0,00	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	0,00	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	1,00	$ 498.254,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	98,00	$ 27.558.286,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	53,00	$ 17.032.663,00
62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	0,00	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	55,18	$ 7.356.046,00
64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
66	66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0,00	$ 0,00
67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0,00	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	0,00	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	0,00	$ 0,00

70	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	0,00	$ 0,00
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	0,00	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	0,00	$ 0,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	0,00	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0,00	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	0,00	$ 0,00
					$ 327.335.481,00
VIII. Ensayos de Laboratorio					
76	76	Ensayo de compactación	UN	0,00	$ 0,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	3,00	$ 153.960,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	0,00	$ 0,00
					$ 153.960,00
IX. Transportes					
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	2,00	$ 30.421.582,00
80	80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	11,50	$ 4.914.034,00
					$ 35.335.616,00
X. Personal					
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1,00	$ 38.536.881,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES	1,00	$ 12.215.872,00
					$ 50.752.753,00
				T. Acumulado	**$ 522.843.168,00**

Anexo 11. Memorias de Calculo

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026)

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por intersección durante el mes de Febrero de 2026:

KR 80 X CL 38C SUR



Fotografía No. 01 Suministro e instalación de bolardos en concreto tipo M60



Fotografía No. 02 Suministro e instalación de bolardos en concreto tipo M60



Fotografía No. 03 Construcción de base para poste.



Fotografía No. 04 Construcción de base para poste.

KR 78 K X CL 38C SUR



Fotografía No. 05 Suministro e instalación de bolardos en concreto tipo M63



Fotografía No. 06 Suministro e instalación de bolardos en concreto tipo M63

KR 72 J X CL 45 SUR



Fotografía No. 07 Demolición de sardinel existente



Fotografía No. 08 Suministro e instalación de losas Toperol.



Fotografía No.09 Suministro e instalación de adoquín en concreto.



Fotografía No.10 Construcción para base de poste



Fotografía No. 11 Suministro e instalación de adoquín en concreto.



Fotografía No. 12 Excavación manual.



Fotografía No. 13 Construcción para base de poste.



Fotografía No. 14 Construcción para base de poste



Fotografía No. 15 Construcción de base para poste.



Fotografía No. 16 Toma de ensayo de Densidades.



Fotografía No. 17 Construcción para base de poste.



Fotografía No. 18 Construcción para base de poste

KRA 80 G X DG 3



Fotografía No. 19 Excavación manual para redes.



Fotografía No. 20. Implementación de sendero peatonal.



Fotografía No. 21 Ajuste al PMT y se aíslan todos los sumideros del área por intervenir.



Fotografía No. 22 Excavación manual.



Fotografía No. 23 Ajuste al PMT.



Fotografía No. 24 Ajuste al PMT.

KRA 24 X CL 18 SUR

	
Fotografía No. 25 Construcción de caja de paso doble.	**Fotografía No. 26** Se recubren y aíslan los sumideros.
	
Fotografía No. 27 Excavación manual.	**Fotografía No. 28** Excavación manual.
	
Fotografía No. 29 Sin actividades; Ajuste PMT.	**Fotografía No. 30** Sin actividades; Excavación manual.

KRA 61G X CL 67B SUR

	
Fotografía No.31 Excavación de canalización de tubería	**Fotografía No. 32 L**evantamiento de cajas de paso sencillas
	
Fotografía No. 33 Cajas de paso doble	**Fotografía No. 34** Levantamiento de caja de GICE
	
Fotografía No 35 Instalación de tubería de 3" y lleno de cama de arena de recubrimiento	**Fotografía No. 36** demolición de sardinel existente y capa de asfalto y concreto



Fotografía No. 37 fundida de base poste con acompañamiento de interventoría y liberación



Fotografía No. 38 liberación de otra base poste



Fotografía No. 39 fundida de espacio público del sendero peatonal



Fotografía No. 40 Conformación de espacio



Fotografía No. 41 instalación de acero de refuerzo de rampa de acceso vehicular para tráfico pesado



Fotografía No. 42 liberación de otra base poste para la posterior fundida



Fotografía No. 43 fundida de espacio público y acceso de la rampa



Fotografía No. 44 demolición de placas de concreto y de asfalto con la cortadora para la ampliación del sendero



Fotografía No. 45 fundida de espacio público sendero peatonal



Fotografía No. 46 fundida de espacio público sendero peatonal



Fotografía No. 47 adecuación de conformación de espacio publico



Fotografía No. 48 excavación y demolición de ampliación de espacio público y para posterior instalación de prefabricado



Fotografía No. 49 las alturas de que se está llenando de base



Fotografía No. 50 conformación de espacio



Fotografía No. 51 instalación de acero de refuerzo de sardinel monolítico en viga de cimentación y posterior fundida de concreto



Fotografía No. 52 liberación de base poste



Fotografía No. 53 cerramiento de isla del sol



Fotografía No. 54 compactación de sendero peatonal



Fotografía No. 55 fundida de concreto



Fotografía No. 56 fundida de concreto



Fotografía No. 57 fundida de concreto



Fotografía No. 58 adecuación y conformación de espacio publico

KRA 14I X CL 84 SUR	
	
Fotografía No. 59 liberación de la alineación de base poste para la posterior fundida	**Fotografía No. 60** niveles de la liberación de base poste

	
Fotografía No. 61 fundida de base poste	**Fotografía No. 62.** Demolición para instalación de toperol
	
Fotografía No. 63 cerramientos en excelentes estados	**Fotografía No. 64** instalación de toperol
	
Fotografía No. 65 instalación de toperol y se deja los bolardos el espacio para la posterior instalación.	**Fotografía No 66** instalación de toperol.



Fotografía No. 67 se dejan los cerramientos organizados



Fotografía No. 68 placa a demoler un tramo de área



Fotografía No. 69 cerramientos en buen estado



Fotografía No. 70 cerramientos en buen estado



Fotografía No. 71 ampliación de sendero peatonal y posterior a retirar escombros



Fotografía No. 72 corte para instalación de bolardos



Fotografía No. 73 apertura de sendero peatonal



Fotografía No. 74 sendero peatonal de la rotonda



Fotografía No. 75 sendero peatonal de la jardinería

KRA 46 A X CL 68 SUR



Fotografía No.76 adecuación y conformación de espacio publico



Fotografía No.77 conformación de espacio público e instalación de adoquín



Fotografía No.78 instalación de adoquín



Fotografía No.79 instalación de adoquín y espacio para la cinta de confinamiento de concreto



Fotografía No. 80 verificación de alineamiento y niveles de la instalación de adoquín



Fotografía No. 81 fundida de la cinta de concreto



Fotografía No. 82 instalación de base verificación de hilos para la posterior instalación de acero de sardinel monolítico



Fotografía No. 83 tiempo del clima lluvioso



Fotografía No. 84 demolición de placas de concreto en la canalización



Fotografía No. 85 demolición



Fotografía No. 86 instalación de tubería



Fotografía No.87



Fotografía No. 88 cerramientos en excelente estado



Fotografía No. 89 liberación y fundida de base poste



Fotografía No. 90 fundida de base poste



Fotografía No. 91 liberación de base poste



Fotografía No. 92 fundida de sardinel monolítico



Fotografía No. 93 fundida de marcos de cajas de paso con su respectiva cinta de concreto



Fotografía No. 94 adecuación reinstalación de adoquín



Fotografía No. 95 detalles de remates de caja con sus campanas



Fotografía No. 96 cinta de concreto de sendero de la canalización



Fotografía No. 97 adecuación de la canalización

7.2. Actividades y pendientes

Tabla 42. Actividades y pendientes

ACTIVIDADES	
1.	Continuación de Actividades de perforación, demolición, excavación para intersecciones nuevas KR 24 X CL 18 SUR y KR 46A X AC 68 SUR (AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO)
2.	Inicio de Actividades de perforación, demolición, excavación para complementos peatonales KR 79C X CL 63 S, KR 63X CL 57B S, TV 78L X CL 68A S, AK 80G X DG 3 y AK 14 X CL 2 S.

Fuente: Elaboración propia

8. INFORME SSTMA

En el presente numeral se describen las actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra CONTRATO DE OBRA No 2025-2781 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR, en el mes de Febrero de 2026 que se encontraran en el informe SSTMA.

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales.

- Director de Obra.
- Residente de obra.
- Tecnólogo SST
- Especialista en Transito
- Auxiliar de Ingeniería.
- Conductor para vehículo tipo camioneta.
- Maestro de Obra
- Profesional SST
- Oficial de Obra
- Inspector de Obra
- Ayudante de Obra

- Conductor para vehículo tipo grúa cabina sencilla
- Personal Operativo (72 personas)

CONSORCIO MOVILIDAD 2025

ANEXOS INFORME TÉCNICO No. 11

Contrato No. 2025-2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1S4FVmZ9u5O1FAWFBooGVCD_K9so_EWy9?usp=drive_link