MOVILIDAD CAPITAL
CONSORCIO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 12

Componente Obras Civiles - Lote 2

Contrato n.° 2025-2781

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2026

Bogotá D.C. – abril de 2026

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	**Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	07/05/2026	Fecha:	07/05/2026	Fecha:	07/05/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Residente Obras Civiles	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	**FECHA**	**CAMBIOS REALIZADOS**	**OBSERVACIONES**
1.0	15/04/2026	Versión Inicial	Versión Inicial
2.0	11/05/2026	Atención a observaciones	Atención a observaciones

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 11- Componente Obras Civiles - Lote 2 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 31 de marzo de 2026.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	15/04/2026		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Versión	Versión 2.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 7
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO 8
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 9
3.1. Seguimiento técnico del contrato 9
3.1.1. Componente de obra 9
3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos 12
3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría 22
3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito 28
3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado 29
3.1.6. Controles de calidad 30
3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista 30
3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría Calidad 30
3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo 32
3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista 33
3.1.11. Relación de productos no conformes 34
3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones 35
3.2. Seguimiento administrativo 36
3.2.1. Verificación de requisitos mínimos 36
3.2.2. Informes presentados por el Contratista 36
3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista 37
3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad. 38
3.2.5. Seguimiento financiero 41
3.3. Seguimiento jurídico 43
3.3.1. Resumen de garantías del contrato 43
3.3.2. Variaciones en presupuesto proyectado por el Consorcio Movilidad 2025 para obras civiles 44
3.3.3. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal 45
3.4. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría 45
3.5. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el Contratista 45

4. ANEXOS 53
4.1. Anexo n.° 1. Directorio del personal profesional del Contratista 53
4.2. Anexo n.° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría 53
4.3. Anexo n.° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad 53
4.4. Anexo n.° 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato 54

ÍNIDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781 7
Tabla 2. Relación de fabricación de elementos 9
Tabla 3. Órdenes de Trabajo 10
Tabla 4.Total Órdenes de Trabajo 10
Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme 12
Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena 12
Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46A X CL 68 SUR 13
Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 61G X CL 67B SUR 14
Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 24 X CL 18 SUR 15
Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur 15
Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur 16
Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur 16
Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur 17
Tabla 14. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur 18
Tabla 15. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9 18
Tabla 16. Avance físico de los trabajos – Complemento KR 72J X CL 35 SUR 19
Tabla 17. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80G X DG 3 19
Tabla 18. Mantenimientos 21
Tabla 19. Relación cantidades de obra 22
Tabla 20. Seguimiento PMT específicos vigentes marzo 2026 28
Tabla 21. Registro fotográfico 29
Tabla 22. Estatus consolidado de acciones de mejora (correctivas/preventivas) – Contrato 2025-2781 31
Tabla 23. Hoja de vida presentadas por el Contratista durante el periodo de marzo 2026 36
Tabla 24. Informes básicos Contratista 36
Tabla 25. Obra de mano no calificada 37
Tabla 26. Personal administrativo y de apoyo 37
Tabla 27. Transporte 38
Tabla 28. Puntaje de Industria Nacional 39
Tabla 29. Vinculación de personas con discapacidad 40
Tabla 30. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781) 41
Tabla 31. Presupuesto del Contrato 2025-2781 41

Tabla 32. Balance Financiero 2025-2781 41
Tabla 33. Programación PAC CTO n.° 2025-2781 42
Tabla 34. Relación de actas suscritas durante el periodo 45
Tabla 35. Correspondencia Recibida 45
Tabla 36. Correspondencia Enviada 46
Tabla 37. Correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico 48
Tabla 38. Correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico 51
Tabla 39. Relación de personal profesional del Contratista 53
Tabla 40. Relación de personal profesional de la Interventoría 53
Tabla 41. Relación de personal profesional de la Entidad 53
Tabla 42. Obligaciones generales del Contratista 54
Tabla 43. Obligaciones específicas del Contratista 58

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal 21
Ilustración 2. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025 2781 durante el periodo de marzo del 2026 33
Ilustración 3. Ejecución presupuestal vs PAC programado Cto. 2025-2781 42

LISTADO DE ANEXOS

Anexo n.° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n.° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n.° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.
Anexo n.° 4. Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.
Anexo n.° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría.
Anexo n.° 8. Copia de la bitácora del periodo.
Anexo n.° 9. Copia de actas desarrolladas en el periodo.
Anexo n.° 10. Registro fotográfico.
Anexo n.° 14. Cuadro sobre el estado del tiempo. Registro de condiciones climáticas de lluvia o meteorológicas que impidan la ejecución de los trabajos.
Anexo n.° 15. Documento que soporta como se llegó a determinar las cantidades por cada ítem, acorde a lo indicado en el numeral 3.1.2 del anexo técnico 1A.
Anexo n.° 17. Certificado de materiales y ensayos de laboratorio.
Anexo n.° 18. Relación personal aprobado al Contratista.
Anexo n.° 19. Aspectos que otorgan puntaje.
Anexo n.° 21. Maquinaria, herramientas y equipos.

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante "SDM") mediante concurso de méritos abierto n.° SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 30 de abril 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

> *"Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

La Entidad mediante Resolución n.° 357297 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección SDM-LP-001-2025, en el lote 2, al proponente CONSORCIO MOVILIDAD 2025. Resultado de esta adjudicación, se celebró el contrato 2025-2781 cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", en el Lote n.° 2 Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. Zona Sur.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781

Número de contrato	**2025-2781**
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025
Identificación	NIT n.°901.932.603-9
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025
Prórroga n°1	Dos (2) meses
Fecha de terminación	28 de febrero de 2026
Fecha de terminación total	30 de abril de 2026
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324)
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	n.° 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.
Certificado de Registro Presupuestal	n.° 2417 del 15 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Rubro:	O230117240920240127080059
n.° Pólizas	Póliza de Cumplimiento: n.° 21-44-101467820 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): n.° 21-40-101253037
Fecha de aprobación Pólizas:	28 de abril de 2025
Fecha de aprobación de pólizas Prórroga	Anexo 8 RCE n°21-40-101253037: Anexo 8 Cumplimiento n°21-44-101467820: Pendiente aprobación
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso de selección N.°	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Se anexan al informe los directorios telefónicos correspondientes al personal profesional del Contratista, la Interventoría y de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM así:

Anexo n.° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n.° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n.° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

En el presente documento se detallan las actividades desarrolladas por la Interventoría del Contrato de Obra 2025-2781, correspondiente al Contratista Consorcio Movilidad 2025 responsable de las obras civiles del Lote n.° 2 – Zona Sur.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación n.° **SDM-LP-001-2025**, los cuales hacen parte integral del contrato.

El Contratista de obra se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Dentro del alcance determinado en los documentos contractuales de obra para el contrato 2025-2781 el Contratista contempla realizar actividades para la construcción e implementación nuevas intersecciones, complementar las existentes y mantener elementos del sistema de semaforización de Bogotá D.C., contribuyendo a su expansión. Dentro de las cuales se encuentran:

- Gestionar la licencia de excavación.
- Gestionar Plan de Manejo de Tránsito de obra.
- Realizar localización, verificación y materialización del proyecto, verificar diseños, ejecutar la construcción según especificaciones y cantidades, realizar replanteo con el interventor.
- Verificar redes y servicios, elaborar planos As-Built y tramitar paz y salvos ante el IDU, empresas de servicios y demás entidades.

Dentro de las actividades de construcción se incluyen: demolición, excavación para ductos, construcción de cajas de paso y bases para postes, instalación de ductos PVC, compactación de materiales, perforación neumática, construcción de placas, muros, pañetes, filos, dilataciones, andenes, calzadas, sardineles, bases y pedestales, instalación de bajantes, sardineles prefabricados, marcos, tapas, conexiones, rotura y reconstrucción de andenes, así como la limpieza de residuos generados.

Para el caso de la reconstrucción y mantenimiento del sistema, se contemplan canalizaciones, bases, cajas de paso e infraestructura para acometidas, entre otras labores de obras civiles. El Contratista debe contar con el personal, vehículos y herramientas necesarios según las especificaciones técnicas.

En cumplimiento del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, el Consorcio Movilidad Capital realiza seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental a los contratos, según las especificaciones impartidas por la SDM y las condiciones contractuales para la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1. Seguimiento técnico del contrato

3.1.1. Componente de obra

En el presente periodo, con corte al 31 de marzo de 2026, no se envió orden de fabricación al Contratista.

La siguiente tabla muestra el resumen de elementos fabricados por el Contratista, relacionándolos con los comprobantes de ingreso, cortes, órdenes de trabajo y facturación.

Tabla 2. Relación de fabricación de elementos

Comprobante de ingreso n.°	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.°	Factura n.°	Fecha de factura	Ubicación
1955	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	25-jul-25	1	1	25-jul-25	Almacén SDM
1955	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	25-jul-25	1	1	25-jul-25	Almacén SDM
2013	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (3)	31-oct-25	2	9	23-oct-25	Bodega Contratista CM25
2020	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (2)	13-nov-25	2	8	21-oct-25	Almacén SDM
1976	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	27-ago-25	3	4	27-ago-25	Almacén SDM
1976	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	27-ago-25	3	4	27-ago-25	Almacén SDM
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	Pendiente de ingreso	4	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Cancelada	5	Cancelada	Cancelada	Cancelada
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Cancelada	5	Cancelada	Cancelada	Cancelada

Comprobante de ingreso n.°	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.°	Factura n.°	Fecha de factura	Ubicación
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Cancelada	7	Cancelada	Cancelada	Cancelada
Cancelada	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Cancelada	7	Cancelada	Cancelada	Cancelada
2020	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (4)	13-nov-25	6	8	21-oct-25	Almacén SDM

Fuente: Elaboración propia

Se cancelan las ordenes de fabricación n.°5 y n.°7 mediante el comunicado SEM-CMC-216-26 del 15 de marzo de 2026 con n.° de radicado ORFEO 202600000118672

A continuación, se relaciona la totalidad de las ordenes de trabajo y ordenes de fabricación del contrato a corte de 31 de marzo:

Tabla 3. Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitudes de cancelación de complementos	Solicitudes de cancelación de mantenimientos
02	15/07/2025	---	---	---	4	---
06	30/07/2025	--	---	--	4	---
10	16/10/2025	---	---	---	4	---
13	20/11/2025	---	---	---	20	---
16	26/12/2025	---	---	---	---	1
17	28/01/2026	---	---	---	---	2
18	04/02/2026	---	---	2	---	2
19	05/02/2026	---	---	1	---	1
TOTAL		0	0	3	32	6

Fuente: Elaboración propia

A la fecha, se relaciona la totalidad de las órdenes de trabajo y ordenes de fabricación del contrato:

Tabla 4.Total Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos	Solicitud de cancelación órdenes de trabajo
Órdenes de fabricación						
1	21/05/2025				100	
2	22/05/2025				5	

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos	Solicitud de cancelación órdenes de trabajo
Órdenes de fabricación						
3	19/06/2025				100	
4	19/08/2025				50	
5	24/09/2025				100	100
6	07/10/2025				4	
7	31/10/2025				100	100
TOTAL		---	---	---	**459**	**200**
Ordenes de Trabajo						
1	7/07/2025		5			
2	15/07/2025		5			4
3	15/07/2025	1				
4	30/07/2025			4		
5	27/07/2025	1				
6	10/09/2025		5			4
7	10/09/2025	1				
8	10/09/2025	2				
9	10/09/2025			1		
10	10/10/2025		5			4
11	17/10/2025			1		
12	18/11/2025			1	1	
13	20/11/2025		20			20
14	01/12/2025			1		
15	26/12/2025			1		
16	26/12/2025			1		1
17	28/01/2026			2		2
18	04/02/2026			2		2
19	05/02/2026			1		1
TOTAL		**5**	**40**	**15**	**460**	**38**

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos

En los siguientes numerales, se muestra el avance físico de los trabajos de obra realizados con corte al último día del periodo objeto del presente informe.

3.1.2.1. Intersecciones nuevas

Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación COI PMT ESPECIFICO	100%	100%	11/07/2025	11/07/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	14/07/2025	4/08/2025
Perforación dirigida	100%	100%	5/08/2025	8/09/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Canalizaciones	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	95%	30/11/2025	3/12/2025
Bases para postes	100%	100%	30/11/2025	3/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	10/11/2025	3/12/2025
Instalación AUCE	100%	90%	2/12/2025	2/12/2025
Planos récord	100%	0%	3/11/2025	9/12/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	80%	3/11/2025	9/12/2025
Entrega de laboratorios	100%	50%	24/10/2025	24/11/2025
Promedio ejecución	**100%**	**92%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		11/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		09/12/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		262

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación PMT 1	100%	100%	25/07/2025	25/07/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	28/07/2025	18/08/2025

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Perforación dirigida	100%	100%	19/08/2025	22/09/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	4/08/2025	22/11/2025
Canalizaciones	100%	100%	4/08/2025	22/11/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	7/08/2025	22/11/2025
Bases para postes	100%	100%	2/10/2025	22/11/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	7/10/2025	22/11/2025
Instalación AUCE	100%	100%	3/11/2025	4/11/2025
Planos récord	100%	50%	26/11/2025	26/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	50%	26/11/2025	26/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/12/2025	22/12/2025
Promedio ejecución	**100%**	**98%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		22/12/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		249

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46A X CL 68 SUR

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
INICIO PROYECTADO	100%	100%	8/09/2025	8/09/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	9/09/2025	19/09/2025
Perforación dirigida INT NUEVA 1	100%	100%	22/09/2025	14/10/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	15/10/2025	25/11/2025
Canalizaciones	100%	100%	15/10/2025	25/11/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	80%	27/10/2025	21/11/2025
Bases para postes	100%	95%	24/11/2025	17/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	80%	27/11/2025	23/12/2025
Instalación AUCE	100%	0%	24/12/2025	25/12/2025
Planos récord	100%	0%	24/12/2025	30/12/2025

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	24/12/2025	30/12/2025
Entrega de laboratorios	100%	0%	24/12/2025	22/01/2026
Promedio ejecución	**100%**	**75%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		08/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		22/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		204

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 61G X CL 67B SUR

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación	100%	100%	18/09/2025	18/09/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	19/09/2025	26/09/2025
Perforación dirigida	100%	100%	29/09/2025	20/10/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	21/10/2025	13/11/2025
Canalizaciones	100%	90%	21/10/2025	13/11/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	24/10/2025	18/11/2025
Bases para postes	100%	100%	19/11/2025	12/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	24/11/2025	18/12/2025
Instalación AUCE	100%	0%	19/12/2025	22/12/2025
Planos récord	100%	0%	19/12/2025	25/12/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	80%	19/12/2025	22/12/2025
Entrega de laboratorios	100%	0%	19/12/2025	19/01/2026
Promedio ejecución	**100%**	**79%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		18/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		19/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		194

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 24 X CL 18 SUR

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Aprobación	100%	100%	29/09/2025	29/09/2025
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	30/09/2025	13/10/2025
Perforación dirigida	100%	100%	14/10/2025	6/11/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	85%	7/11/2025	2/12/2025
Canalizaciones	100%	85%	7/11/2025	2/12/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	85%	12/11/2025	5/12/2025
Bases para postes	100%	80%	8/12/2025	5/12/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	80%	11/12/2025	31/12/2025
Instalación AUCE	100%	45%	7/01/2026	6/01/2026
Planos récord	100%	0%	7/01/2026	8/01/2026
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	7/01/2026	13/01/2026
Entrega de laboratorios	100%	0%	7/01/2026	5/02/2026
Promedio ejecución	**100%**	**61%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		29/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		05/02/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		183

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.2. Complementos

Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	25/06/2025	25/06/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	26/06/2025	4/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	30/06/2025	29/07/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	26/06/2025	29/07/2025
Bases para postes	100%	100%	10/11/2025	14/11/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	10/11/2025	14/11/2025

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Planos récord	100%	0%	19/11/2025	19/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	95%	19/11/2025	19/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	95%	19/11/2025	19/11/2025
Promedio ejecución	**100%**	**99%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/06/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		19/11/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		280

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	23/07/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	25/07/2025	21/08/2025
Canalizaciones	100%	95%	25/07/2025	21/08/2025
Cajas, marcos y postes	100%	95%	30/07/2025	26/08/2025
Base para postes	100%	60%	18/08/2025	10/09/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	60%	3/09/2025	29/09/2025
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025
Entrega de laboratorios	100%	90%	22/09/2025	21/10/2025
Promedio ejecución	**100%**	**86%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		21/10/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		280

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	14/07/2025	14/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	15/07/2025	30/07/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	15/07/2025	14/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/08/2025
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	12/08/2025	18/08/2025
Base para postes	100%	100%	12/08/2025	5/09/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	28/08/2025	17/09/2025
Planos récord	100%	90%	18/09/2025	22/09/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	90%	23/09/2025	25/09/2025
Entrega de laboratorios	100%	90%	18/09/2025	27/10/2025
Promedio ejecución	**100%**	**98%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		14/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		27/10/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		260

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	7/09/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	18/07/2025	15/10/2025
Canalizaciones	100%	100%	18/07/2025	15/10/2025
Cajas, marcos y postes	100%	100%	23/07/2025	15/10/2025
Base para postes	100%	100%	16/07/2025	21/10/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	29/08/2025	21/10/2025
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	2/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	95%	30/09/2025	2/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	95%	22/09/2025	17/11/2025
Promedio ejecución	**100%**	**99%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Fecha entrega pactada según cronograma		17/11/2025		
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		258		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	29/07/2025	31/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	29/07/2025	12/08/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	29/07/2025	4/09/2025
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/09/2025
Cajas, marcos y postes	100%	100%	30/07/2025	9/09/2025
Base para postes	100%	100%	18/08/2025	24/09/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	95%	3/09/2025	14/11/2025
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	19/11/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	80%	22/09/2025	14/11/2025
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/09/2025	29/11/2025
Promedio ejecución	**100%**	**98%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		29/07/2025		
Fecha entrega pactada según cronograma		29/11/2025		
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		249		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	17/07/2025	23/07/2025
Perforación dirigida	100%	100%	24/07/2025	14/08/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	5/08/2025	21/08/2025
Canalizaciones	100%	100%	12/08/2025	21/08/2025
Cajas, marcos y postes	100%	100%	15/08/2025	26/08/2025
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	3/09/2025	29/09/2025

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	7/10/2025	13/10/2025
Entrega de laboratorios	100%	70%	14/10/2025	12/11/2025
Promedio ejecución	**100%**	**95%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		17/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		12/11/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		257

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Avance físico de los trabajos – Complemento KR 72J X CL 35 SUR

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	31/12/2025	31/12/2025
Demoliciones y excavaciones	100%	90%	31/12/2025	26/01/2026
Canalizaciones	100%	75%	7/01/2026	29/01/2026
Cajas, marcos y postes	100%	60%	31/12/2025	20/01/2026
Base para poste	100%	90%	14/01/2026	2/02/2026
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	75%	6/01/2026	29/01/2026
Planos récord	100%	0%	12/02/2026	28/02/2026
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	12/02/2026	28/02/2026
Entrega de laboratorios	100%	0%	21/01/2026	28/02/2026
Promedio ejecución	**100%**	**57%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		31/12/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		21/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		90

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80G X DG 3

Actividad	% Programado al 31/03/2026	% Ejecución al 31/03/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	31/12/2025	1/01/2026
Demoliciones y excavaciones	100%	93%	31/12/2025	3/02/2026
Canalizaciones	100%	10%	5/01/2026	3/02/2016
Cajas, marcos y postes	100%	0%	31/12/2025	27/01/2026
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	0%	11/02/2026	26/02/2026
Planos récord	100%	0%	12/02/2026	28/02/2026
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	12/02/2026	28/02/2026
Entrega de laboratorios	100%	0%	21/01/2026	28/02/2026
Promedio ejecución	**100%**	**24%**	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		31/12/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		28/02/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		90

Fuente: Elaboración propia

Frente a los cronogramas la Interventoría emitió lo siguientes comunicados y requerimientos previos como solicitud al contratista del cumplimiento a los tiempos establecidos mediante los siguientes comunicados:

- SEM-CMC-CM25-222-26 con radicado ORFEO n.° 202661201056432 del 19 de marzo de 2026 remitió Solicitud de entrega documentación intersecciones finalizadas
- SEM-CMC-CM25-127-26 con radicado ORFEO n.° 202661201123202 del 25 de marzo de 2026 remitió Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-224 – Variaciones presupuestales significativas – Intersecciones ordenadas dentro del Contrato n.° 2025-2781
- SEM-CMC-CM25-231-26 con radicado ORFEO n.° 202661201208752 del 31 de marzo de 2026 remitió Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-222-26 Solicitud de Entrega de documentación Intersecciones finalizadas – CTO 2025-2781.

Así mismo se radico informe de presunto incumplimiento mediante el comunicado SEM-CMC-SDM-189-26 con radicado ORFEO n.° 202600000137232 el 26 de marzo de 2026 donde se mencionan los presuntos incumplimientos radicados a la fecha con un total de cinco (5) intersecciones, KR 61G X CL 67B SUR, AK 14I X CL 84 SUR, KR 24 X CL 28 SUR, KR 46A X CL 68 SUR Y KR 78K X CL 38C SUR.

3.1.2.3. Mantenimientos

A continuación, se relacionan los mantenimientos realizados a la fecha.

Tabla 18. Mantenimientos


N.°	EXT	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	FECHA DE ATENCIÓN
1	3007	KR 1 X CL 87 C Sur	Se requiere realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ductería y cámara de paso realizar la respectiva limpieza	15/12/2025
2	3008	KR 1 X CL 90 Sur	Instalar tres (3) tapas antivandálicas y un (1) marco	29/09/2025
3	3783	TV 78N X CL 53 Sur	Instalación de una (1) tapa y un (1) marco	20/09/2025
4	3276	TV 85 X CL 57B Sur	Instalación de seis (6) tapas antivandálicas y cuatro (4) marcos	6/08/2025
5	3489	AK 86 X DG 49 S	Construcción de caja de paso GICE	19/11/2025
6	3082	KR 12B X CL 28C SUR	Suministro e instalación de GICE en la intersección	23/10/2025
7	3422	KR 19 X CL 10B Sur	Suministro de una (1) caja de paso de semaforización.	12/12/2025
8	3274	AK 10 X CL 4 S	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	23/12/2025
9	3051	KR 87 X DG 49 SUR	Suministro e instalación marco y tapa para Caja de paso del GICE	17/01/2026

Fuente: Elaboración propia

Los listados de formatos de seguimiento del contrato realizados por la Interventoría para el mes de marzo de 2026 se adjuntan en el Anexo n.° 5 formatos de seguimiento.

Han transcurrido 337 días desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2026 lo que equivale al 91.83% del plazo contractual. La siguiente gráfica muestra el avance de los trabajos con relación al avance presupuestal y el plazo de ejecución:

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.4. Cronograma

La Interventoría al 31 de marzo de 2026 ha aprobado tres (3) cronogramas de contrato.

3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría

Las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista durante el mes de marzo del 2026 se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 19. Relación cantidades de obra

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual									
1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	$16.513	$17.355	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Localización, verificación y replanteo	UN	$18.435	$19.375	26,00	4,00	$ 479.310,00	$ 77.500,00	$ 556.810,00
3	Limpieza de Caja de Paso	UN	$122.406	$128.649	2,00	3,00	$ 244.812,00	$ 385.947,00	$ 630.759,00
4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	$165.068	$173.486	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 724.122,00**	**$ 463.447,00**	**$ 1.187.569,00**
II. Demoliciones									
5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$325.536	$342.138	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	$1.531.602	$1.609.714	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$297.609	$312.787	13,60	8,96	$ 4.047.482,00	$ 2.802.572,00	$ 6.850.054,00
8	Demolición de Sardinel Existente	ML	$38.765	$40.742	8,40	21,40	$ 325.627,00	$ 871.879,00	$ 1.197.506,00
9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$44.829	$47.115	0,32	3,28	$ 14.345,00	$ 154.537,00	$ 168.882,00
10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	$135.017	$141.903	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 4.387.454,00**	**$ 3.828.988,00**	**$ 8.216.442,00**
III. Excavaciones									

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$241.421	$253.733	34,84	24,72	$ 8.411.107,00	$ 6.272.280,00	$ 14.683.387,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 8.411.107,00**	**$ 6.272.280,00**	**$ 14.683.387,00**
IV. Transporte de escombros									
12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	$103.301	$108.569	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
V. Suministro para redes									
13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$81.517	$85.674	37,91	2,30	$ 3.090.310,00	$ 197.050,00	$ 3.287.360,00
14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$104.671	$110.009	12,80	0,00	$ 1.339.789,00	$ 0,00	$ 1.339.789,00
15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$147.938	$155.483	13,10	0,00	$ 1.937.988,00	$ 0,00	$ 1.937.988,00
16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	$32.249	$33.894	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$46.632	$49.010	22,67	16,60	$ 1.057.148,00	$ 813.566,00	$ 1.870.714,00
18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	$51.332	$53.950	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	$15.586	$16.381	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	$17.666	$18.567	136,00	12,00	$ 2.402.576,00	$ 222.804,00	$ 2.625.380,00
21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	$31.239	$32.832	14,00	0,00	$ 437.346,00	$ 0,00	$ 437.346,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 10.265.157,00**	**$ 1.233.420,00**	**$ 11.498.577,00**
VI. Rellenos									
22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	$246.896	$259.488	5,00	1,46	$ 1.234.480,00	$ 378.852,00	$ 1.613.332,00
23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$282.185	$296.576	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	$329.308	$346.103	47,85	21,30	$ 15.757.387,00	$ 7.371.994,00	$ 23.129.381,00
25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	$1.562.616	$1.642.309	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	$1.595.313	$1.676.674	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$104.062	$109.369	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 16.991.867,00**	**$ 7.750.846,00**	**$ 24.742.713,00**
VII. Construcciones									
28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$145.648	$153.076	11,72	60,22	$ 1.706.995,00	$ 9.218.237,00	$ 10.925.232,00
29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	$1.147.361	$1.205.876	12,01	0,00	$ 13.779.806,00	$ 0,00	$ 13.779.806,00
30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	$228.584	$240.242	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	$206.357	$216.881	1,00	0,00	$ 206.357,00	$ 0,00	$ 206.357,00
32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	$262.765	$276.166	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	$268.080	$281.752	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	$270.428	$284.220	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	$378.174	$397.461	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	$383.055	$402.591	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$205.481	$215.961	3,84	19,24	$ 789.047,00	$ 4.155.090,00	$ 4.944.137,00
38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	$1.106.899	$1.163.351	18,00	1,00	$ 19.924.182,00	$ 1.163.351,00	$ 21.087.533,00
39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	$2.288.856	$2.405.588	12,00	0,00	$ 27.466.272,00	$ 0,00	$ 27.466.272,00
40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	$1.730.407	$1.818.658	2,00	0,00	$ 3.460.814,00	$ 0,00	$ 3.460.814,00
41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	$246.948	$259.542	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$225.704	$237.215	0,00	2,22	$ 0,00	$ 526.617,00	$ 526.617,00
43	Construcción de Pañetes	M2	$176.564	$185.569	0,00	2,22	$ 0,00	$ 411.963,00	$ 411.963,00
44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$406.909	$427.661	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$504.366	$530.089	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$332.952	$349.933	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$199.463	$209.636	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	$246.880	$259.471	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
49	Perforación dirigida	ML	$722.565	$759.416	18,36	0,00	$ 13.266.294,00	$ 0,00	$ 13.266.294,00
50	Perforación neumática	ML	$566.183	$595.058	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	$291.174	$306.024	21,33	12,54	$ 6.210.741,00	$ 3.837.541,00	$ 10.048.282,00
52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$126.485	$132.936	10,54	42,05	$ 1.333.152,00	$ 5.589.959,00	$ 6.923.111,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
53	Empradización	M2	$53.888	$56.636	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	$1.090.309	$1.145.915	16,00	4,00	$ 17.444.944,00	$ 4.583.660,00	$ 22.028.604,00
55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	$2.390.493	$2.512.408	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	$1.106.004	$1.162.410	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	$1.224.631	$1.287.087	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	$1.270.178	$1.334.957	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	$498.254	$523.665	13,00	0,00	$ 6.477.302,00	$ 0,00	$ 6.477.302,00
60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	$281.207	$295.549	8,00	0,00	$ 2.249.656,00	$ 0,00	$ 2.249.656,00
61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	$318.005	$334.223	5,00	12,00	$ 1.590.025,00	$ 4.010.676,00	$ 5.600.701,00
62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	$1.325.730	$1.393.342	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$133.310	$140.109	22,21	0,00	$ 2.960.815,00	$ 0,00	$ 2.960.815,00
64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$162.452	$170.737	40,11	0,00	$ 6.515.950,00	$ 0,00	$ 6.515.950,00
65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	$123.211	$129.495	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$38.551.049	$40.517.152	3,00	0,00	$ 115.653.147,00	$ 0,00	$ 115.653.147,00
67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$37.614.323	$39.532.653	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	$565.871	$594.730	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	$524.307	$551.047	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	$498.556	$523.982	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	$648.920	$682.015	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$470.979	$494.999	0,00	50,00	$ 0,00	$ 24.749.950,00	$ 24.749.950,00
73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	$352.607	$370.590	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$410.633	$431.575	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	$406.530	$427.263	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 241.035.499,00**	**$ 58.247.044,00**	**$ 299.282.543,00**

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
VIII. Ensayos de Laboratorio									
76	Ensayo de compactación	UN	$213.276	$224.153	3,00	1,00	$ 639.828,00	$ 224.153,00	$ 863.981,00
77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$48.830	$51.320	11,00	0,00	$ 537.130,00	$ 0,00	$ 537.130,00
78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	$142.744	$150.024	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 1.176.958,00**	**$ 224.153,00**	**$ 1.401.111,00**
IX. Transportes									
79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$14.472.684	$15.210.791	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	$420.776	$442.236	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
X. Personal									
81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$36.666.871	$38.536.881	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
82	Personal Técnico de Obra	MES	$11.623.094	$12.215.872	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			TOTAL 2025	TOTAL 2026					
SUBTOTAL OBRAS CIVILES							**$ 282.992.164,00**	**$ 78.020.178,00**	**$ 361.012.342,00**

Fuente: Informe mes de marzo del Contratista

3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

Tabla 20. Seguimiento PMT específicos vigentes marzo 2026

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Complemento	879	3477	AK 80G X DG 3	KENNEDY	20/02/2026	202661200734282	25/02/2026	Aprobada por SDM PRORROGA N° 1	12	19/03/2026	20-mar-26	30-abr-26
Complemento	867	3816	KR 72J X CL 45 Sur	KENNEDY	4/03/2026	202661200854552	5/03/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 2	11	12/03/2026	13-mar-26	30-abr-26
Complemento	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	TUNJUELITO	30/12/2025	202661200853702	5/03/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 2	11	12/03/2026	13-mar-26	30-abr-26
Complemento	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	CIUDAD BOLIVAR	21/02/2026	202661200734552	25/02/2026	Aprobado por SDM -	10	5/03/2026	6-mar-26	30-abr-26

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
								PRORROGA N° 3				
Complemento	1921	3121	KR 14I X CL 84 Sur	USME	20/01/2026	202661200250972	21/01/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 2	8	19/02/2026	20-feb-26	26-mar-26

Fuente: Elaboración propia

La relación completa y trazabilidad de los PMT se encuentra en el informe de Tránsito del presente mes.

3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado

Durante el mes marzo de 2026, se realizaron actividades tales como construcción de cajas de paso sencilla y doble, demoliciones, excavaciones, rellenos, bases para poste, las cuales se presentan en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 21. Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL 2025-2781	
	
Visita a intersección nueva EXT 3120	Visita a intersección nueva EXT 3928

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL 2025-2781



Visita a complementos EXT 3816



Visita a intersección nueva EXT 3121

Fuente: Elaboración propia

La relación completa de las fotografías se encuentra en el Anexo n.° 10 Registro fotográfico.

3.1.6. Controles de calidad

Durante el mes correspondiente al presente informe, se realizaron ensayos de laboratorio (concreto), materiales granulares y acero; el análisis de cumplimiento de estos se encuentra descrito en el numeral 3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo.

3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista

A la fecha, el contrato se desarrolló con normalidad, por tanto, no se ha requerido el diseño e implementación de planes de contingencia. No obstante, lo anterior, y dados los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Movilidad a nivel de Distrito, se recomendó al Contratista establecer una ruta crítica para cumplir con las metas establecidas mediante Acta Comité de Seguimiento n.° 10 al Contrato 2025-2781 CM25_V0.

3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría Calidad

Durante el periodo de marzo el Contratista presenta avances en el desarrollo de los planes de acción establecidos para implementación de las acciones correctivas alcanzando un noventa por ciento (90%), es decir que comparado con el periodo anterior se presenta un incremento del veinte por ciento (20%) en el avance de los planes de acción. A corte de marzo de la presente vigencia el Contratista dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el plan de calidad dentro del marco de la mejora continua, ha definido diez (10) acciones correctivas, de las cuales ha cerrado eficazmente seis (6), el restante se encuentra en ejecución por parte del Consorcio Movilidad 2025, tal como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 22. Estatus consolidado de acciones de mejora (correctivas/preventivas) – Contrato 2025-2781

Ítem	Componente	Temática	Tipo	Avance de los planes de acción	Estado
1.	Gestión de Tránsito	Cierre de desviaciones en la implementación de PMT	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró una disminución significativa de hallazgos, por tanto la acción se considera cerrada y el desarrollo de las mejoras es permanente
2.	Control de la Información Documentada	Control y aseguramiento de la información documentada (uso y aplicación formatos)	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró se logró el uso y aplicación de los formatos establecidos en el plan de calidad del contratista en un 100%
3.	Control de Salidas No Conformes	Liberación de rampas que no corresponden a las especificaciones	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, posterior a la implementación del plan de mejora no se volvió a presentar Salidas No Conformes a las especificaciones (productos de obras civiles)
4.	Cumplimiento de Cronograma	Optimización del cumplimiento del cronogramas y alineación de programación semanal de actividades	Acción Correctiva	50% Cumplimiento Parcial	El cumplimiento del plan de acción a la fecha presenta un avance del cincuenta por ciento 50%, dado este porcentaje se solicitó al contratista dar cumplimiento total a las acciones establecidas para la acción correctiva. Los resultados de esta acción se presentarán en el siguiente periodo
5.	Mántum	Aseguramiento de la calidad de los datos a partir del correcto registro de actividades y vinculación efectiva de las órdenes de trabajo de la plataforma MÁNTUM,	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró una disminución significativa de hallazgos, por tanto la acción se considera cerrada y el desarrollo de las mejoras es permanente
6.	SST	Botiquines, elementos de primeros auxilios y atención emergencias	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, a la fecha el Contratista cuenta con los botiquines en cada uno de los puntos de operación

Ítem	Componente	Temática	Tipo	Avance de los planes de acción	Estado
7.	SST	EPP y Dotación	Acción Correctiva	90%	La acción se encuentra en curso, se presentan mejoras respecto al suministro, uso y cuidado de la dotación por parte del personal en terrero, todavía se presenta hallazgos al respecto. El estado de finalización y cierre de la acción, así como los resultados de su eficacia se presentarán en el siguiente periodo
8.	SST y Ambiental	Condiciones de orden y aseo	Acción Correctiva	100%	Acción eficaz, se logró una disminución significativa de hallazgos, por tanto la acción se considera cerrada y el desarrollo de las mejoras es permanente
9.	SST y Ambiental	Diseño, implementación y mantenimiento de cerramientos (Incluye demarcación y señalización)	Acción Correctiva	80%	La acción se encuentra en curso, se presentan un cumplimiento parcial respecto al diseño, implementación y mantenimiento de cerramientos. El estado de finalización y cierre de la acción, así como los resultados de su eficacia se presentarán en el siguiente periodo
10.	SST y Ambiental	Recolección y disposición de RCD (Residuos de construcción y demolición)	Acción Correctiva	75%	La acción se encuentra en curso, se presentan un cumplimiento parcial respecto a la recolección y disposición de los RCD[1] El estado de finalización y cierre de la acción, así como los resultados de su eficacia se presentarán en el siguiente periodo

Fuente: Interventoría

El detalle de esta información podrá ser consultado en Informe Transversal de Interventoría N° 12. SST, AMBIENTAL, TRÁNSITO Y CALIDAD.

3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo

La Interventoría realizó la verificación de los ensayos de laboratorio y de los materiales utilizados en la obra, conforme a la documentación soporte anexa presentada por el Contratista. Dicha

[1] RCD: Residuos de Construcción y Demolición


revisión incluyó el análisis de los resultados de resistencia a la compresión, así como la validación de los certificados y registros correspondientes, con el fin de constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normatividad aplicable.

3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista

Respecto al plan de calidad del contrato 2025-2781, aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-071-25, 05 de septiembre del 2025, con radicado en Orfeo con el consecutivo n.° 202561203273912, durante el periodo de marzo se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad e indicadores, b) control de la información documentada, c) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, y d) seguimiento y medición y e) mejora continua.

A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

Ilustración 2. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025 2781 durante el periodo de marzo del 2026



Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:

- El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Movilidad 2025 es del noventa y ocho por ciento (98%), presentando una mejora respecto al periodo anterior.
- Respecto a la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista Consorcio Movilidad 2025 cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.
- Con base en la revisión realizada por la Interventoría al Plan de Calidad del contrato 2025-2781 y al Listado Maestro de Documentos con corte al periodo de marzo de la presente vigencia, se evidenció que durante el periodo evaluado no se presentaron cambios ni actualizaciones en los formatos establecidos dentro del sistema de gestión documental del contrato.
- Se verificó que el contratista mantiene la correcta aplicación de los controles sobre la información documentada, garantizando el uso de las versiones vigentes de los formatos definidos, así como la adecuada disponibilidad, organización y trazabilidad de los registros asociados a las actividades del proyecto.
- A partir de la revisión de los registros correspondientes al mes de marzo, se constató el uso adecuado de los formatos Informe Diario de Obra (F-PCMOV-34, versión 1), Control de Lluvias (F-PCMOV-39, versión 1), Resultados de Ensayos de Compactación (F-PCMOV-8, versión 1) y Resultados de Ensayos de Compresión de Concreto (F-PCMOV-9, versión 1), evidenciando su correcta diligenciamiento y aplicación conforme a lo establecido en el listado maestro de documentos.
- Respecto al factor de producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, se continúa con el desarrollo de las medidas exigidas por la interventoría respecto a la programación y socialización semanal de actividades, acción que contribuye a la articulación entre las partes, mayor efectividad de los controles operacionales, mejoras en la coordinación y disponibilidad de recursos y mayor aseguramiento para el cumplimiento de especificaciones de los productos y/o servicios.
- Durante el periodo de marzo el Contratista presenta avances en el desarrollo de los planes de acción establecidos para implementación de las acciones correctivas alcanzando un noventa por ciento (90%), es decir que comparado con el periodo anterior se presenta un incremento del veinte por ciento (20%) en el avance de los planes de acción. A corte de marzo de la presente vigencia el Contratista dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el plan de calidad dentro del marco de la mejora continua, el contratista definió diez (10) acciones correctivas.

3.1.11. Relación de productos no conformes

Durante el mes no se presentaron productos no conformes.

3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones

3.1.12.1. Recomendaciones y observaciones

- La interventoría hace revisión permanente de las Obras civiles, e identifica frente a los cronogramas, emitiendo los siguientes comunicados y requerimientos previos como solicitud al Contratista del cumplimiento a los tiempos establecidos mediante los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-222-26 con radicado ORFEO n.° 202661201056432 del 19 de marzo de 2026 remitió Solicitud de entrega documentación intersecciones finalizadas; SEM-CMC-CM25-127-26 con radicado ORFEO n.° 202661201123202 del 25 de marzo de 2026 remitió Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-224 – Variaciones presupuestales significativas – Intersecciones ordenadas dentro del Contrato n.° 2025-2781; SEM-CMC-CM25-231-26 con radicado ORFEO n.° 202661201208752 del 31 de marzo de 2026 remitió Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-222-26 Solicitud de Entrega de documentación Intersecciones finalizadas – CTO 2025-2781.

3.1.12.2. Acciones y/o Conclusiones

- La interventoría radicó el informe de presunto incumplimiento mediante el comunicado SEM-CMC-SDM-189-26 con radicado ORFEO n.° 202600000137232 el 26 de marzo de 2026 a la Secretaría De Movilidad, esto efectuando sus obligaciones como lo es la revisión por parte de esta Interventoría ante presuntos incumplimientos por parte del Contratista Consorcio Movilidad 2025.

- Como respuesta y entrega de comunicados desde la Interventoría hacia la Secretaría De Movilidad se emitieron los siguientes comunicados:

- SEM-CMC-SDM-175-26 con radicado ORFEO n.° 202661200893832 del 09 de marzo de 2026 remitió Respuesta a comunicación 202632200839761 Actuaciones en la gestión del contrato de obra 2025-2781 Lote 2.

- SEM-CMC-SDM-176-26 con radicado ORFEO n.° 202600000106802 del 09 de marzo de 2026 remitió Respuesta a comunicación 202632201767561 Contrato 2025-2769. Apremio No 1. Al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- SEM-CMC-SDM-190-26 con radicado ORFEO n.° 202661201256392 del 03 de abril de 2026 remitió Respuesta a comunicación 202632202658751 Contrato 2025-2769. Apremio No 2. Al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Alcance al oficio SDM-SEMA-202632200839761 del 18 de febrero de 2026.

- Teniendo en cuenta las comunicaciones atendidas por parte de la Secretaría De Movilidad, esta Interventoría concluye que considera integralmente atendidos los requerimientos formulados en los comunicado de la referencia, incorporando, además de

la información complementaria y las precisiones realizadas, todos los soportes documentales correspondientes con el fin de ampliar y sustentar las actuaciones adelantadas por esta Interventoría en el marco de sus funciones contractuales de seguimiento, control y verificación.

- Con respecto a la intersección ubicada en la AK 80G X DG 3, la Interventoría según solicitud de SDM manifestó mediante correo electrónico[2] el costo para realizar la misma y un resumen financiero dando varias opciones para ejecución de esta, lo anterior, con el fin de mostrar los costos reales de las intersecciones actualmente en ejecución y reportar a la SDM el estado financiero del contrato para la correspondiente toma de decisiones.

3.2. Seguimiento administrativo

3.2.1. Verificación de requisitos mínimos

Se realiza revisión de las obligaciones generales y específicas según la cláusula 9 y 10 del anexo 5 de la minuta del contrato. A la fecha de la elaboración del presente informe se verifica el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, aclarando que no hay atrasos en la ejecución.

La siguiente es la relación de hojas de vida presentadas por el Contratista durante el mes de marzo de 2026.

Tabla 23. Hoja de vida presentadas por el Contratista durante el periodo de marzo 2026

n.°	Cargo	Cantidad	Concepto Aprobadas	Concepto No Aprobadas	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Ayudante de obra	Na	Na	00	---	---
Totales		00	00	00		

Fuente: Elaboración propia

En el *Anexo n.° 18. Relación de personal aprobado al Contratista*, se encuentra la relación del personal aprobado desde el mes de mayo de 2025 al mes de marzo de 2026.

3.2.2. Informes presentados por el Contratista

Se relacionan los informes presentados por el Contratista hasta el presente mes de marzo de 2026.

Tabla 24. Informes básicos Contratista

[2] **De:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA SEM-DIRECTOR@redtic.com.co; **Enviado el**: viernes, 13 de marzo de 2026 19:49 ;**Para:** "Ronal Dayan Monroy Sandoval" rmonroy@movilidadbogota.gov.co; "Diego Andres Suarez Gomez" dsuarezg@movilidadbogota.gov.co; **CC:** "INGENIERO RESIDENTE OBRAS CIVILES" SEM-ING-RES-OBRASCIVILES-2@redtic.com.co; "COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA" SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co; "Yeison Enrique Ibañez Guerrero" yibanez@movilidadbogota.gov.co; "ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE" SEM-ESP-TRANSITOYTRANSPORTE@redtic.com.co; **Asunto:** Revisión Diseño Américas

Informe n.°	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
1	29 al 30 de abril (v2)	05/06/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-018-25	202561201988022	No Aplica
2	01 al 31 de mayo (v4)	14/07/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-039-25	202561202444742	No Aplica
3	01 al 30 de junio (v3)	01/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-054-25	202561202783672	No aplica
4	01 al 31 de julio	08/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-074-25	202561203288482	No aplica
5	01 al 31 de agosto	05/09/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-109-25	202561203710682	No Aplica
6	01 al 30 de septiembre	07/10/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-139-25	202561204168442	No Aplica
7	01 al 31 de octubre	07/11/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-156-25	202561204365562	No Aplica
8	01 al 30 de noviembre	01/12/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-163-25	202561204507402	No Aplica
9	01 al 31 de diciembre	07/01/2026	Aprobado	SEM-CMC-CM25-197-26	202661200537342	No aplica
10	01 al 31 de enero	07/02/2026	Aprobado	Factura mes de enero	Factura mes de enero	No aplica
11	01 al 28 de febrero	07/03/2026	En revisión	--	---	---

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista

3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada

A la fecha de elaboración de este informe, se tienen 66 personas en total del contrato las cuales 31 cuentan como mano de obra no calificada contratada.

Tabla 25. Obra de mano no calificada

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Cantidad	%
Total	66	100
Activos	29	43.94
Mujeres	01	3.45

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.2. Personal

La siguiente es la relación del personal administrativo y de apoyo aprobado al Contratista al corte del presente informe.

Tabla 26. Personal administrativo y de apoyo

n.°	Cargo	Nombre
1	Na	Na

Fuente: Elaboración propia

- No se presentó nuevo personal en el mes de marzo de 2026.

3.2.3.3. Maquinaria, herramientas y equipos

En el anexo 21 se relaciona la maquinaria, herramientas y equipos presentados a la fecha y su estado, para el periodo de marzo no se evaluó maquinaria.

3.2.3.4. Transporte

A corte del 31 de marzo, el Contratista ha presentado los siguientes medios de transporte, de los cuales no se cuenta con ingresos de vehículos, y sigue pendiente el de Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles:

Tabla 27. Transporte

Uso	Placa	Carrocería	Cilindraje	Modelo	Organismos de tránsito	Aprobación	RADICADO SDM
Traslado personal administrativo	JKZ914	Doble cabina	1997 CC	2020	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	KYP683	Furgón	2746 CC	2022	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	JKU690	Furgón	2746 CC	2021	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	JKU049	Plataforma	7790	2020	Cota Cundinamarca	No Aprobada	-

Fuente: Elaboración propia

- La Interventoría solicita el retiro de un vehículo mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-223-26 con n.° de radicado ORFEO 202661201056652 del 19 de marzo de 2026, con asunto Modificación de aprobación de vehículo tipo camión para el traslado de materiales y equipos.

3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad.

Dando cumplimiento al CAPÍTULO IV de los pliegos tipos se verifica que se mantenga la condiciones que otorgaron puntaje durante el proceso de selección al Contratista adjudicatario que ejecuta el contrato 2025-2781.

Para el presente periodo del contrato 2025-2781, la Interventoría verificó los aspectos que otorgaron puntaje adicional al Contratista Consorcio Movilidad 2025.

3.2.4.1. Factor de calidad

Según la información publicada en la oferta del Contratista en el marco del Proceso de Contratación SDM-LP-001-2025, se identifica la presentación del formato 7C – Plan de Calidad, mediante el cual el Contratista se compromete a elaborar y presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto.

En cumplimiento de dicho compromiso, el Contratista radicó el Plan de Calidad en el mes de Septiembre, al cual se le realiza seguimiento constante por parte de Interventoría.

3.2.4.2. Puntaje de industria nacional

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. Indicando en el formato 9 de la oferta:

> "*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.*"

Se ha verificado que se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente manera:

Tabla 28. Puntaje de Industria Nacional

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS	CANTIDAD DE COLOMBIANOS	CANTIDAD DE EXTRANJEROS	% CUMPLIMIENTO
66	61	05	92.42

Fuente: Elaboración propia

El Contratista para el periodo de marzo de 2025 presentó la relación del personal contratado, mediante declaración y certificación de cada empleado.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.3. Vinculación de personas en condición de discapacidad

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por vinculación de personas con discapacidad, contando con un número de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación o desde el momento de la Constitución de la persona jurídica cuando está es inferior a un año acreditados con certificación de aportes a seguridad social, destinando un porcentaje del (2,44%) del total del personal para el cumplimiento

del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 29. Vinculación de personas con discapacidad

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	% CUMPLIMIENTO
66	1	1.52

Fuente: Elaboración propia

De conformidad con la vigencia del certificado expedido por el Ministerio de trabajo, de seis (6) meses a partir de la fecha de expedición 04 de septiembre 2025, a la espera de que el Contratista remita el certificado actualizado,
La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.4. Emprendimientos y empresas de mujeres

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por emprendimientos y empresas de mujeres, acreditando la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, acogiendo a "***Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.***" Por tanto, para el presente periodo, el Contratista cuenta con por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Certificando que son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.5. MIPYME

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por MIPYME domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, para ello, el Contratista, tratándose de contratistas plurales, el puntaje fue otorgado si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio Movilidad 2025.

La Interventoría verificó el documento RUP con fecha de expedición del 31 de marzo de 2026.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.5. Seguimiento financiero

Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del contrato n.° 2025-2781, se muestran a continuación:

Tabla 30. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781)

ÍTEM	n.°	FECHA	VALOR
CDP	106	01/2025	$38.800.000.000
CRP	2417	21/04/2025	$ 5.141.951.324
VALOR DEL CONTRATO			$5.141.951.324
RUBRO CDP	O2301172409202412708059		
RUBRO CRP	O230117240920240127		

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 31. Presupuesto del Contrato 2025-2781

Periodo	Valor Del Corte	Valor Rete garantía	Valor Por Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Crp´S	Saldo Crp´S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación CMC	n.° De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/05/2025 al 31/05/2025	$35.153.420	$1.757.671	$33.395.749	$35.153.420	$ 33.395.749	2417	$5.108.555.575	$5.106.797.904	11/08/2025	3000792965	22/08/2025	6/08/2025
1/06/2025 al 30/06/2025	$47.999.156	$2.399.958	$45.599.198	$83.152.576	$ 78.994.947	2417	$5.062.956.377	$5.058.798.748	11/08/2025	3000822224	14/08/2025	6/08/2025
1/07/2025 al 31/07/2025	$488.821.931	$24.441.097	$464.380.834	$571.974.507	$ 543.375.781	2417	$4.598.575.543	$4.569.976.817	10/09/2025	3000973224	22/09/2025	4/09/2025
1/08/2025 al 31/08/2025	$521.542.988	$26.077.150	$495.465.838	$1.093.517.495	$1.038.841.619	2417	$4.103.109.705	$4.048.433.829	8/10/2025	3001100296	22/10/2025	6/10/2025
1/09/2025 al 30/09/2025	$454.179.498	$22.708.975	$431.470.523	$1.547.696.993	$1.470.312.142	2417	$3.671.939.182	$3.594.254.331	11/11/2025	3001230826	24/11/2025	6/11/2025
1/10/2025 al 31/10/2025	$566.692.824	$28.334.641	$538.358.183	$2.114.389.817	$2.008.670.325	2417	$3.133.280.999	$3.027.561.507	9/12/2025	3001354718	17/12/2025	2/12/2025
1/11/2025 al 30/11/2025	$301.453.692	$15.072.685	$286.381.007	$2.415.843.509	$2.295.051.332	2417	$2.846.899.992	$2.726.107.815	11/12/2025	3001369607	19/12/2025	10/12/2025
1/12/2025 al 31/12/2025	$706.533.679	$35.326.684	$671.206.995	$3.122.377.188	$2.966.258.327	2417	$2.175.692.997	$2.019.574.136	10/02/2026	3000104360	18/02/2026	12/02/2026
1/01/2026 al 31/01/2026	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2417	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
1/02/2026 al 28/02/2026	$522.843.168	$26.142.158	$496.701.010	$3.645.220.356		2417	$1.678.991.987	$1.496.730.968				
1/03/2026 al 31/03/2026	$361.012.342	$18.050.617	$342.961.725	$4.006.232.698		2417	$1.336.030.262	$1,135.718.626				
TOTALES	**$4.006.232.698**	**$200.311.636**	**$3.805.921.062**									

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

(*) Para la fecha del presente informe, la factura de enero 2026 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, para pago al contratista.

Tabla 32. Balance Financiero 2025-2781

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.141.951.324
B	Total, adiciones al contrato	$ 0
C	Valor total del contrato	$ 5.141.951.324
D	Valor pagado al Contratista	$ 2.966.258.327

Ítem	Descripción	Valor
E	Retención en garantía acumulada, de pagos realizados	$ 156.118.861
F	Valor total ejecutado	$ 4.006.232.698
G	**Valor por ejecutar del contrato (A- F)**	**$ 1.135.718.626**

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

- La Interventoría, verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y a través del comunicado n.° SEM-CMC-SDM-183-26 con radicado Orfeo n.° 202661201079752 del 20 de marzo de 2026, gestionó el pago ante la Secretaría de Movilidad – SDM, correspondiente al período del 1 al 31 de enero de 2026 del contratista con monto a pagar por $361.246.136; sin embargo, el pago de la factura en referencia se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta la solicitud de devolución realizada por la Interventoría a la SDM mediante comunicado n° SEM-CMC-SDM-193-26 con radicado Orfeo n° 202661201324792.
- Seguimiento del PAC: Para el Contratista Consorcio Movilidad 2025, el comportamiento del PAC en los períodos analizados evidencia una tendencia fluctuante. En particular, para las cuentas correspondiente a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, el nivel de cumplimiento fue estable del 95,00%, para las cuentas de febrero 2026, obtuvo un cumplimiento del 70,96%.


Tabla 33. Programación PAC CTO n.° 2025-2781

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2025	agosto 2025	$521.542.988	$495.465.838	$26.077.150	95,00%
noviembre 2025	septiembre 2025	$454.179.498	$431.470.523	$22.708.975	95,00%
diciembre 2025	octubre 2025	$566.692.824	$538.358.183	$28.334.641	95,00%
	noviembre 2025	$301.453.692	$286.381.007	$15.072.685	95,00%
febrero 2026	diciembre 2025	$706.533.679	$671.206.995	$35.326.684	95,00%
marzo 2026	enero 2026	$400.000.000	(*)	(*)	(*)
abril 2026	febrero 2026	$700.000.000	$496.701.010	$203.298.990	70,96%
mayo 2026	marzo 2026	$500.000.000			
Total		$4.150.402.681			

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Así mismo se relaciona el seguimiento de la ejecución presupuestal respecto a la proyección del PAC, así:

Ilustración 3. Ejecución presupuestal vs PAC programado Cto. 2025-2781



Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

- Certificación de Revisor Fiscal o Contador Público: Se evidenció que el contratista remitió la certificación en referencia, para la cuenta del pago del período de enero 2026.

3.3. Seguimiento jurídico

3.3.1. Resumen de garantías del contrato

Pólizas: En respuesta, el Contratista remitió la comunicación Consecutivo WEXT-2025-2781-239 ORFEO 202661201018212 de fecha 17 de marzo de 2026, mediante la cual allega los ajustes correspondientes a las observaciones formuladas por la Interventoría. En consecuencia, se efectuó la verificación de las condiciones de vigencia y cobertura de las garantías, evidenciándose su ajuste conforme a la prórroga contractual aprobada. En dicha comunicación adjunta como evidencia el pantallazo del cargue de las pólizas actualizadas en el aplicativo de SECOP II.

En atención a lo anterior, la Interventoría procedió a verificar el estado de las garantías contractuales constituidas con ocasión de la prórroga del contrato, constatando que las pólizas allegadas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 18.1 del contrato.

Cumplimiento Contractual: Durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría ha dado trámite y respuesta oportuna a los comunicados remitidos por el Contratista, así:

Comunicación WEXT-2025-2781-234 ORFEO 202600000110352 de fecha 11 de marzo de 2026, comunicación que da respuesta a los oficios SEM-CMC-CM25-181-26 y SEM-CMC-CM25-196-26, radicado ORFEO 2026000000110352 del 10 de marzo de 2026; la interventoría remite el comunicado SEM-CMC-CM25-220-26 con referencia Respuesta al oficio WEXT-2025-2781-234 – Requerimiento Previo - Presunto Incumplimiento de Obligación Ambiental – Contrato n.° 2025-2781 con fecha 17/03/2026.

Comunicación WEXT-2025-2781-233 ORFEO 202600000107342 de fecha 10 de marzo de 2026, esta fue respondida por la interventoría a través del oficio SEM-CMC-CM25-218-26 ORFEO 202661201012722 del 17 de marzo de 2026, con referencia Respuesta al oficio WEXT-2025-2781-233 – Desacuerdo valores unitarios corte enero de 2026 de fecha 17/03/2026.

De otra parte, la Interventoría procedió a emitir comunicación de presunto incumplimiento contractual, identificada como SEM-CMC-CM25-213-26, con radicado ORFEO 202661200893742 del 09 de marzo de 2026.

3.3.2. Variaciones en presupuesto proyectado por el Consorcio Movilidad 2025 para obras civiles

De acuerdo con las observaciones relacionadas en el informe pasado respecto a la variación presupuestal presentada en el contrato, la interventoría remitió el comunicado n° SEM-CMC-CM25-227-26 con radicado ORFEO n° 202661201123202 del 25 de marzo de 2026 asunto. Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781 224 – Variaciones presupuestales significativas – Intersecciones ordenadas dentro del Contrato n.° 2025-2781 en este oficio se permite concluir lo siguiente: 1) Que las variaciones presupuestales reportadas por el contratista no generan, por sí solas, una obligación automática de adicionar el contrato, ni permiten concluir que la Entidad o la Interventoría deban asumir automáticamente tales desviaciones. 2) Que la planeación de cronogramas, la estimación presupuestal aproximada por obra, la organización de frentes y la administración de recursos corresponden al contratista, de conformidad con el marco técnico y contractual aplicable. 3) Que el control financiero ejercido por la Interventoría no implica sustitución del contratista en la gestión de su actividad empresarial ni en la administración de sus costos, sino el cumplimiento de una función de seguimiento, verificación, alerta y prevención. 4) Que el uso previo de la expresión “cancelación de órdenes de trabajo” debe entenderse en sentido operativo, como una medida orientada al no inicio, desprogramación o suspensión temporal de actividades no consolidadas, y no como una afectación retroactiva de derechos consolidados del contratista. 5) Que las medidas adoptadas por la Interventoría se encuentran orientadas a prevenir una mayor afectación presupuestal y a garantizar que la ejecución contractual continúe bajo criterios de prudencia, control, responsabilidad y protección del interés público.
En consecuencia, se reitera al contratista la necesidad de: a. Presentar el detalle técnico y presupuestal de cada variación reportada. b. Ajustar la programación de obra de conformidad con la priorización que defina la Interventoría dentro del presupuesto disponible. c. Abstenerse de iniciar actividades adicionales sin validación de continuidad y suficiencia presupuestal. d. Remitir un plan de acción que permita culminar los frentes priorizados dentro del valor contractual vigente.

3.3.3. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría en el marco del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, y conforme a lo establecido en el Contrato de Obra n.° 2025-2781, así como en la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se informa que durante el periodo reportado se realizaron las verificaciones documentales correspondientes al informe de gestión presentado por el Contratista.

La verificación incluyó los soportes de las personas vinculadas al proyecto, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de vinculación laboral, pagos salariales, afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médica y demás documentos exigidos.

El detalle de la revisión de seguridad social se encuentra en el informe de gestión de marzo de 2026 de SST (Transversales).

3.4. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría

A continuación, se presenta el detalle de las sesiones realizadas durante el periodo con su respectivo registro documental. En el *Anexo n.° 9 Copia de actas desarrolladas en el periodo. (Comité y reuniones)*, se relacionan las suscritas por esta Interventoría en el presente periodo.

Tabla 34. Relación de actas suscritas durante el periodo

n.° Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
10	Comité de seguimiento quincenal	18/03/2026	Acta N.°10 Comité de seguimiento quincenal
31	Acta	11/03/2026	Revisión presupuesto AK 80G X DG 3
12	Comité de seguimiento mensual	26/03/2026	Acta N.° 12 Comité de seguimiento mensual
1	Comité Extraordinario	03/03/2026	Acta n°1. Comité Extraordinario

Fuente: Elaboración propia

3.5. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el Contratista

Durante el periodo se tiene registro de la siguiente correspondencia:

Tabla 35. Correspondencia Recibida

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Contratista	Radicado Movilidad
1	01/03/2026	RESPUESTA A OFICIO SEM-CMC-CM25-206-26 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 – VARIACIONES PRESUPUESTALES SIGNIFICATIVAS INTERSECCIONES ORDENADAS DENTRO DEL CONTRATO No 2025- 2781	CM25	WEXT-2025-2781-224	202600000095122

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Contratista	Radicado Movilidad
2	03/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-207-26	CM25	WEXT-2025-2781-225	202600000098382
3	05/03/2026	Entregas definitivas y parciales de intersecciones.	CM25	WEXT-2025-2781-226	202661200864082
4	06/03/2026	Informe Mensual No. 11 V1 del Mes de Febrero de 2026.	CM25	WEXT-2025-2781-227	202600000101222
5	06/03/2026	Radicación informe SST – A de febrero de 2026	CM25	WEXT-2025-2781-228	202600000103242
6	06/03/2026	Solicitud autorización retiro RCD´s de terceros	CM25	WEXT-2025-2781-229	202600000103342
7	06/03/2026	Solicitud alcance informe liquidación	CM25	WEXT-2025-2781-230	202600000103542
8	06/03/2026	Personal aprobado que no ingreso	CM25	WEXT-2025-2781-231	202600000103362
9	06/03/2026	Entrega Dotación y EPP	CM25	WEXT-2025-2781-232	202600000103392
10	09/03/2026	Desacuerdo valores unitarios corte enero de 2026.	CM25	WEXT-2025-2781-233	202600000107342
11	09/03/2026	Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-181-26, SEM-CMC-CM25-196-26 y SEM-CMC-CM25 213-26	CM25	WEXT-2025-2781-234	202600000110352
12	11/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-211-26	CM25	WEXT-2025-2781-235	202661200934572
13	16/03/2026	Respuesta o oficios SEM-CMC-CM25-208-26 y SEM-CMC-CM25-219-26 cumplimento de compromisos	CM25	WEXT-2025-2781-236	202661201021232
14	16/03/2026	Respuesta al oficio No. SEM-CMC-CM25-192-26, KR 24 X CL 18 S.	CM25	WEXT-2025-2781-237	202661201027552
15	16/03/2026	Respuesta Correo Transmilenio sobre la KR 80 X DG 3 y Solicitud de reanudación y ajuste de cronograma	CM25	WEXT-2025-2781-238	202600000121562
16	17/03/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-209-25.	CM25	WEXT-2025-2781-239	202661201018212
17	17/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-217-26	CM25	WEXT-2025-2781-240	202661201024372
18	17/03/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-191-26 – Intersección KR 14 I X CL 84 SUR	CM25	WEXT-2025-2781-241	202600000121902
19	17/03/2026	Alcance al oficio WEXT-2025-2781-226 de entregas definitivas y parciales de intersecciones y WEXT-2025-2781-199 NP1 y otras solicitudes	CM25	WEXT-2025-2781-242	202600000122672
20	19/03/2026	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-221-26	CM25	WEXT-2025-2781-243	202661201070422
21	27/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-224-26	CM25	WEXT-2025-2781-244	202661201161762
22	30/03/2026	Alcance al Oficio No. WEXT-2025-2781- 215 de respuesta al oficio No.SEM-CMC-CM25-198-26 AK 80G X DG 3	CM25	WEXT-2025-2781-245	202661201179952
23	30/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-181-26 y SEM-CMC-CM25-196-26	CM25	WEXT-2025-2781-246	202600000146752
24	31/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-228-26	CM25	WEXT-2025-2781-247	202661201202362
25	31/03/2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-230-265	CM25	WEXT-2025-2781-248	202661201203172

Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Correspondencia Enviada

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
1	05/03/2026	Cumplimiento de compromisos – Comité técnico mensual febrero de 2026.	CMC	SEM-CMC-CM25-208-26	202661200858862
2	05/03/2026	Observaciones a pólizas - Contrato n.° 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-209-26	202600000101322
3	05/03/2026	Reactivación de intersecciones – Contrato n.° 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-210-26	202600000101352

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
4	06/03/2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 02 de marzo al 06 de marzo de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-211-26	202600000105272
5	07/03/2026	Respuesta comunicado WEXT-2025-2781-226 – Contrato n.° 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-212-26	202600000105232
6	09/03/2026	Requerimiento Previo – Cumplimiento Entrega Certificados Manejo RCD.	CMC	SEM-CMC-CM25-213-26	202661200893742
7	09/03/2026	Reactivación de intersecciones – Contrato n.° 2025-2781 – Alcance a SEM-CMC-CM25-210-26.	CMC	SEM-CMC-CM25-214-26	202600000106932
8	13/03/2026	Respuesta a WEXT-2025-2781-229 – Solicitud autorización retiro RCD de terceros.	CMC	SEM-CMC-CM25-215-26	202661200966912
9	15/03/2026	Cancelación de las Órdenes de Fabricación n.°05 y 07 – Fabricación de Tapas.	CMC	SEM-CMC-CM25-216-26	202600000118672
10	15/03/2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 09 de marzo al 13 de marzo de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-217-26	202600000118822
11	16/03/2026	Respuesta al oficio WEXT-2025-2781-233 – Desacuerdo valores unitarios corte enero de 2026. Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-218-26	202661201012722
12	17/03/2026	Requerimiento Previo – Cumplimiento de compromisos – Comité técnico mensual febrero de 2026.	CMC	SEM-CMC-CM25-219-26	202661201012992
13	17/03/2026	Respuesta al oficio WEXT-2025-2781-234 – Requerimiento Previo - Presunto Incumplimiento de Obligación Ambiental – Contrato n.° 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-220-26	202661201013512
14	18/03/2026	Respuesta a WEXT-2025-2781-223 – Actualización de pólizas.	CMC	SEM-CMC-CM25-221-26	202661201044682
15	19/03/2026	Solicitud de Entrega documentación Intersecciones finalizadas.	CMC	SEM-CMC-CM25-222-26	202661201056432
16	19/03/2026	Modificación de aprobación de vehículo tipo camión para el traslado de materiales y equipos	CMC	SEM-CMC-CM25-223-26	202661201056652
17	24/03/2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 16 de marzo al 20 de marzo de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-224-26	202661201115402
18	24/03/2026	Entrega de Soportes de pago de Seguridad Social - Periodo marzo de 2026.	CMC	SEM-CMC-CM25-225-26	202661201105922
19	25/03/2026	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-204, WEXT-2025-2781-217, WEXT-2025-2781-237 y WEXT-2025-2781-241 asociados a Requerimiento Previo Programación de Obras según cronograma.	CMC	SEM-CMC-CM25-226-26	202661201115832
20	25/03/2026	Respuesta a comunicación WEXT-2025-2781-224 – Variaciones presupuestales significativas – Intersecciones ordenadas dentro del Contrato n.° 2025-2781	CMC	SEM-CMC-CM25-227-26	202661201123202
21	25/03/2026	Respuesta comunicado WEXT-2025-2781-232 Entrega Dotación y EPP.	CMC	SEM-CMC-CM25-228-26	202661201123562
22	25/03/2026	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-204, WEXT-2025-2781-217, WEXT-2025-2781-237 y WEXT-2025-2781-241 asociados a Requerimiento Previo Programación de Obras según cronograma.	CMC	SEM-CMC-CM25-229-26	202661201123812
23	27/03/2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 23 de marzo al 27 de marzo de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-230-26	202600000142782

Fuente: Elaboración propia

NOTA: Para el presente periodo las comunicaciones enviadas y recibidas fueron notificadas mediante comunicación oficial.

Tabla 37. Correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico

n.°	Fecha enviada	Asunto
1.	01/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
2.	02/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-221 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-203-26
3.	02/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-222 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-204-26.
4.	02/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-223 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-200-25 – Polizas
5.	02/03/2026	CORRECCIÓN REGISTROS MANTUM
6.	02/03/2026	PRESENTACIÓN COMITÉ FEBRERO - SOLICITUD ACTAS
7.	02/03/2026	NOVEDADES EXT: 3477
8.	03/03/2026	Revisión Proyecciones - y cantidades ene-feb
9.	03/03/2026	RE: Aprobación PMT General Masivo - Prórroga 1 - CTO. 2025-2781
10.	03/03/2026	ACTA MENSUAL FEBRERO (FIRMA)
11.	03/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
12.	04/03/2026	RV: Solicitud acta de coordinación para PMT de Apiques, exploración de redes y topografía Localidad Kennedy
13.	04/03/2026	RE: Remisión Observaciones al radicado 202661200734282– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - 2781, SDM 2025 - 2781
14.	04/03/2026	RV: Remisión de Observaciones SDM Radicado SDM-202661200734082- CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781
15.	04/03/2026	RV: OBSERVACIONES A LOS RADICADOS SDM-202661200734622; CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO 2025-2781
16.	04/03/2026	RV: OBSERVACIONES A LOS RADICADOS SDM-202661200734552; CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781
17.	04/03/2026	RV: Remisión OBSERVACIONES RAD. SDM- 202661200250722– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781
18.	04/03/2026	RV: SOLICITUD ACTA DE COORDINACIÓN PMT No. 4 AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO AC 43 S - TV 14 - CTO. SDM-2025-2781
19.	05/03/2026	RESPUESTA A OFICIO SEM-CMC-CM25-206-26 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 - VARIACIONES PRESUPUESTALES SIGNIFICATIVAS INTERSECCIONES ORDENADAS DENTRO DEL CONTRATO No 2025-2781
20.	05/03/2026	Visita intersecciones y entregas - Cto 2781
21.	05/03/2026	SEM-CMC-CM25-208-26 Radicación de Correspondencia
22.	05/03/2026	RV: Remisión Observaciones al radicado 202661200734282– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - 2781, SDM 2025 - 2781
23.	05/03/2026	RV: Remisión Observaciones SDM al Radicado SDM 202661200734622 - CTO.2025-2781
24.	05/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
25.	05/03/2026	SEM-CMC-CM25-209-26 Radicación de Correspondencia
26.	05/03/2026	SEM-CMC-CM25-210-26 Radicación de Correspondencia
27.	06/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-225 - 2026-03-03 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-207-26
28.	06/03/2026	RV: Urgente Remisión Observaciones PMT GENERAL MASIVO SDM-202661200817292. Contrato SDM-2025-2781 – Expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. – Lote 2 Zona Sur.
29.	09/03/2026	SEM-CMC-CM25-196-26 Radicación de Correspondencia
30.	06/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web

n.°	Fecha enviada	Asunto
31.	07/03/2026	Recibo Kennedy (80 x 40c- 80 y 78kx 38c)
32.	07/03/2026	SEM-CMC-CM25-212-25 Radicación de Correspondencia
33.	07/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-226 - Entregas definitivas y parciales de intersecciones.
34.	07/03/2026	WEXT-2025-2781-228 ALCANCE INFORME FEBRERO 2026 SSTMA
35.	07/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-230 ALCANCE INFORME FINAL
36.	07/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-231 PERSONAL APROBADO QUE NO INGRESO
37.	07/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-232 Justificación entrega dotación Nueva y de Calidad
38.	09/03/2026	SEM-CMC-CM25-213-26 Radicación de Correspondencia
39.	09/03/2026	RE: INFORME ENERO 2026
40.	09/03/2026	COI_10 del 05-mar-2026 / CTO 2025-2781
41.	09/03/2026	REVISION INFORME ENERO
42.	09/03/2026	RV: Hallazgo TMSA en el frente de Obra KR 80 por DG 3. - CTO-2025-2781
43.	09/03/2026	RE: DEVOLUCIÓN Atención Observaciones PMT GENERAL MASIVO SDM-202661200817292. Contrato SDM-2025-2781 – Expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. – Lote 2 Zona Sur.
44.	09/03/2026	SEM-CMC-CM25-214-26 Radicación de Correspondencia
45.	09/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
46.	10/03/2026	WEXT-2025-2781-233 - Desacuerdo valores unitarios corte enero de 2026
47.	10/03/2026	RV: Acta No 31 Componente Mántum 06032026
48.	10/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-206 - Informe Mensual No. 10 V1 del Mes de Enero de 2026.
49.	10/03/2026	RV: Atención Observaciones PMT GENERAL MASIVO SDM-202661200817292. Contrato SDM-2025-2781 – Expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. – Lote 2 Zona Sur.
50.	10/03/2026	Informe de actividades del contratista - Acta de recibo enero 2026
51.	10/03/2026	Formatos para pago n.° 9 - Periodo 01 a 31 de enero 2026 - Contrato 2025-2781
52.	10/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
53.	11/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
54.	11/03/2026	Revision diseño americas
55.	12/03/2026	Revisión diseño Américas
56.	12/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-227 - Informe Mensual No. 11 V1 del Mes de Febrero de 2026.
57.	12/03/2026	Solicitud de visita para entrega de Intersecciones
58.	12/03/2026	Solicitud de visita técnica – Intersección Candelaria KR 46A x CLL 68 Sur
59.	12/03/2026	SEM-CMC-CM25-215-26 Radicación de Correspondencia
60.	13/03/2026	visita tecnica candelaria
61.	13/03/2026	REVISIÓN INFORME MENSUAL FEBRERO
62.	14/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-234 Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-181-26 y SEM-CMC-CM25-196-26
63.	14/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-235 - 2026-03-10 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-211-26
64.	15/03/2026	SEM-CMC-CM25-216-26 Radicación de Correspondencia
65.	16/03/2026	COI_11 del 12-mar-2026 / CTO 2025-2781
66.	16/03/2026	REVISION INFORME MES DE FEBRERO

n.°	Fecha enviada	Asunto
67.	16/03/2026	Comite Quincenal Cto 2781 - SDM-CMC-CM25
68.	16/03/2026	Solicitud de entrega de las Intersecciones
69.	16/03/2026	Recibo final Usme
70.	17/03/2026	Diseño de la intersección KR-46A × CL 68 SUR
71.	17/03/2026	SEM-CMC-CM25-218-26 Radicación de Correspondencia
72.	17/03/2026	SEM-CMC-CM25-219-26 Radicación de Correspondencia
73.	17/03/2026	SEM-CMC-CM25-220-26 Radicación de Correspondencia
74.	17/03/2026	RV: REMISIÓN RADICADO SDM No-202631202526691 PARA RESPUESTA DEL CONTRATISTA A LA SDM
75.	17/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
76.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-238 Respuesta Correo Transmilenio sobre la KR 80 X DG 3 y Solicitud de reanudación
77.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-239 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-209-25 – Polizas
78.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-240 - 2026-03-17 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-217-26
79.	17/03/2026	Respuesta o oficios SEM-CMC-CM25-208-26 y SEM-CMC-CM25-219-26 cumplimento de compromisos
80.	18/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-237 Respuesta al oficio No. SEM-CMC CM25-192-26, KR 24 X CL 18 S
81.	18/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-241 Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-191-26 – Intersección KR 14 I X CL 84 SUR
82.	18/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-242 Alcance al oficio WEXT-2025-2781-226 de entregas definitivas y parciales de intersecciones y WEXT-2025-2781-199 NP1
83.	18/03/2026	SEM-CMC-CM25-221-26 Radicación de Correspondencia
84.	19/03/2026	Comité de Seguimiento n.º 12 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]
85.	19/03/2026	SEM-CMC-CM25-222-26 Radicación de Correspondencia
86.	19/03/2026	SEM-CMC-CM25-223-26 Radicación de Correspondencia
87.	19/03/2026	SEM-CMC-SDM-181-25 Radicación de Correspondencia
88.	20/03/2026	RV: Remisión Comunicado SPTMS-202631201825731 - frente de Obra KR 80G por DG 3 - CTO. 2025-2781
89.	20/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
90.	20/03/2026	COI_12 del 19-mar-2026 / CTO 2025-2781
91.	20/03/2026	Ensayos KR 72J X CL 45 Sur - Cto 2781
92.	20/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-243 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-221-26 polizas
93.	21/03/2026	Acta No. 1 Comité Extraordinario - 03MAR2026
94.	24/03/2026	Soicitud
95.	24/03/2026	Revision cantidades febrero
96.	24/03/2026	SEM-CMC-CM25-225-26 Radicación de Correspondencia
97.	25/03/2026	Comité de Seguimiento n.º 12 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]
98.	25/03/2026	SEM-CMC-CM25-226-26Radicación de Correspondencia
99.	25/03/2026	SEM-CMC-CM25-227-26 Radicación de Correspondencia
100.	25/03/2026	SEM-CMC-CM25-228-26 Radicación de Correspondencia
101.	25/03/2026	SEM-CMC-CM25-229-26 Radicación de Correspondencia
102.	25/03/2026	INFORME SST - A FEBRERO DE 2026

n.°	Fecha enviada	Asunto
103.	26/03/2026	Revision cantidades febrero
104.	26/03/2026	ACCIDENTE 2026-03-05 BRITO EDGAR
105.	26/03/2026	Acta comité quincenal marzo 2026
106.	27/03/2026	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS DE INTERSECCIONES A SATISFACCIÓN
107.	27/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
108.	27/03/2026	COI_13 del 26-mar-2026 / CTO 2025-2781
109.	27/03/2026	RV: Solicitud entrega Atención de Observaciones SDM al Radicado SDM 202661200734622 - CTO.2025-2781
110.	30/03/2026	KR 24 X CL 18 SUR - INCORPORACION CAJA DE PASO SENCILLA COSTADO SUR OCCIDENTAL
111.	30/03/2026	RV: ENTREGA TAPAS ANTIVANDALICAS
112.	30/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
113.	30/03/2026	RV: Radicación cuentas terceros en abril
114.	30/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
115.	31/03/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web
116.	31/03/2026	MATRIZ LEGAL
117.	31/03/2026	SEM-CMC-CM25-231-26 Radicación de Correspondencia
118.	31/03/2026	Solicitud de Capacitación en Prevención de Accidentes de Trabajo – Atención Prioritaria
119.	31/03/2026	ACCIDENTE 2026-03-05 BRITO EDGAR
120.	31/03/2026	ACCIDENTE 2026-03-02

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico

n.°	Fecha envió	Asunto
1.	01/03/2026	RESPUESTA A OFICIO SEM-CMC-CM25-206-26 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026 - VARIACIONES PRESUPUESTALES SIGNIFICATIVAS INTERSECCIONES ORDENADAS DENTRO DEL CONTRATO No 2025-2781
2.	03/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-225 - 2026-03-03 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-207-26
3.	05/03/2026	PLANO PROPUESTA INTERSECCION AK 80 X DG 3
4.	05/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-226 - Entregas definitivas y parciales de intersecciones.
5.	05/03/2026	ACTA 29/01/2026 (FIRMA)
6.	06/03/2026	WEXT-2025-2781-228 ALCANCE INFORME FEBRERO 2026 SSTMA
7.	06/03/2026	OFICIO SOLICITUD AUTORIZACIÓN RETIRO RCD DE TERCEROS
8.	06/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-230 ALCANCE INFORME FINAL
9.	06/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-231 PERSONAL APROBADO QUE NO INGRESO
10.	06/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-232 Justificación entrega dotación Nueva y de Calidad
11.	09/03/2026	COI_10 del 05-mar-2026 / CTO 2025-2781
12.	09/03/2026	INFORME SEMANAL 24 - DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026
13.	09/03/2026	INFORME SEMANAL 25 - DEL 12 AL 17 DE ENERO DE 2026
14.	09/03/2026	INFORME SEMANAL 26 - DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2026
15.	09/03/2026	INFORME SEMANAL 27 - DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2026

n.°	Fecha envió	Asunto
16.	09/03/2026	INFORME SEMANAL 28 - DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DE 2026
17.	09/03/2026	WEXT-2025-2781-233 - Desacuerdo valores unitarios corte enero de 2026
18.	10/03/2026	PLANO RECORD SIERRA MORENA TV 60 X DG 70 SUR
19.	10/03/2026	Informe de actividades del contratista - Acta de recibo enero 2026
20.	10/03/2026	RE: Radicación cuentas terceros en marzo
21.	10/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-234 Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-181-26 y SEM-CMC-CM25-196-26
22.	11/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-235 - 2026-03-10 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-211-26
23.	11/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-206 - Informe Mensual No. 10 V1 del Mes de Enero de 2026.
24.	11/03/2026	INFORME SEMANAL 29 - DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DE 2026
25.	12/03/2026	INFORME SEMANAL 31 - DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026
26.	12/03/2026	INFORME SEMANAL 31 - DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026
27.	12/03/2026	INFORME SEMANAL 32 - DEL 02 AL 07 DE MARZO DE 2026
28.	12/03/2026	visita técnica candelaria
29.	13/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-238 Respuesta Correo Transmilenio sobre la KR 80 X DG 3 y Solicitud de reanudación
30.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-239 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-209-25 – Polizas
31.	17/03/2026	Respuesta o oficios SEM-CMC-CM25-208-26 y SEM-CMC-CM25-219-26 cumplimento de compromisos
32.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-240 - 2026-03-17 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-217-26
33.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-237 Respuesta al oficio No. SEM-CMC CM25-192-26, KR 24 X CL 18 S
34.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-241 Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-191-26 – Intersección KR 14 I X CL 84 SUR
35.	17/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-242 Alcance al oficio WEXT-2025-2781-226 de entregas definitivas y parciales de intersecciones y WEXT-2025-2781-199 NP1
36.	19/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-227 - Informe Mensual No. 11 V1 del Mes de Febrero de 2026.
37.	20/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-243 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-221-26 polizas
38.	25/03/2026	SEM-CMC-CM25-225-26 Radicación de Correspondencia
39.	25/03/2026	KR 24 X CL 18 SUR - INCORPORACION CAJA DE PASO SENCILLA COSTADO SUR OCCIDENTAL
40.	25/03/2026	ENTREGA TAPAS ANTIVANDALICAS
41.	26/03/2026	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE PAGO FE No. 17 - CORTE MES DE ENERO DE 2026
42.	26/03/2026	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS DE INTERSECCIONES A SATISFACCIÓN
43.	27/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-244 - 2026-03-27 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-224-26
44.	27/03/2026	INFORME SEMANAL 33 - DEL 09 AL 14 DE MARZO DE 2026
45.	27/03/2026	INFORME SEMANAL 34 - DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2026
46.	30/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-245 - alcance al oficio 215 – COMPLEMENTO AK 80G X DG 3
47.	30/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-246 Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-181-26 y SEM-CMC-CM25-196-26
48.	31/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-247 en Respuesta Comunicados SEM-CMC-CM25-228-26
49.	31/03/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-248 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-230-265

Fuente: Elaboración propia

4. ANEXOS

4.1. Anexo n.° 1. Directorio del personal profesional del Contratista

Tabla 39. Relación de personal profesional del Contratista

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
William Augusto Acosta López	Director	consorciomovilidad2025@gmail.com
Christian Roqueme Salazar	Ingeniero Especialista Tránsito	consorciotransito2025@gmail.com
Christian Felipe Gutiérrez García	Residente de Obra	williams.areatecnica2@gmail.com
María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	consorciomovilidad2025@gmail.com
Diana Maritza Ramos Cruz	Profesional SST	williams.arealidersst@gmail.com

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Anexo n.° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría

Tabla 40. Relación de personal profesional de la Interventoría

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co
Jaime Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista tránsito y transporte	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co
Mayte Dayana Gutierrez Barbosa	Ingeniero Residente obras civiles	Sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co
Edgar Fernando Estupiñán	Ingeniero Residente Manejo Mantum	sem-ing-mantum@redtic.com.co
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co
Deysi Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST	sem-sst-1@redtic.com.co
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co
Ibeth Palacios Agudelo	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero y contable	sem-p-financiero@redtic.com.co
Tania Valentina Lombana Otalora	Auxiliar de ingeniería-Obra civil	sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co

Fuente: Elaboración Propia

4.3. Anexo n.° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad

Tabla 41. Relación de personal profesional de la Entidad

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Ronal Dayan Monroy Sandoval	Supervisor Cto de Interventoría	rmonroy@movilidadbogota.gov.co
Diego Andrés Suarez Gómez	Dirección de supervisión Cto de Interventoría	dsuarezg@movilidadbogota.gov.co

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Yeison Enrique Ibañez Guerrero	Apoyo a la Supervisión	yibanez@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración Propia

4.4. Anexo n.° 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.

Tabla 42. Obligaciones generales del Contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
4. Para la suscripción del acta de inicio el Contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
5. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Firma acta de inicio	Única	Si	El Contratista durante el periodo inició actividades y presentación de requisitos contractuales.
6. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que	Firma documentos confidencialid	Única	Si	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	ad, compromiso antisoborno y sarlaft			
9. Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Respuesta comunicaciones Interventoría	mensual	No	La Interventoría evidencia que el Contratista no ha atendido las recomendaciones de forma oportuna, según los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-208-26; SEM-CMC-CM25-213-26,
10. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
11. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales revistos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
12. Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Aprobación de equipos y herramientas inicial	inicial y /o reemplazo de equipos	No	La Interventoría informa que no se han iniciado obras según cronograma, se presenta atrasos en las que están en ejecución, mediante los comunicados; SEM-CMC-CM25-161-25
13. Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Firma acta de inicio	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Firma acta de inicio	Mensual	No	La Interventoría manifiesta al Contratista hallazgos semanales del componente ambiental y SST.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
15. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	No	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Presentación de informes y firma de actas de reunión	Mensual	No	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
18. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Comunicaciones de incumplimiento por la entidad	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
19. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	Dirección de referencia para comunicaciones BEL-SDM-ADM-001-25 del 29 abril 2025	Inicial	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	En verificación	La Interventoría dejó como compromiso de entrega la subsanación de todos los hallazgos pendientes para el 31 de marzo de 2026
21. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	El Contratista participó en las reuniones citadas por la SDM y por la Interventoría.
22. Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
23. Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones"* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
24. El Contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Actas de reunión	Mensual	Si	No se han presentado novedades.
25. Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Actas de reunión y comités de obra	Mensual	No	Durante el periodo el Contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisiciones a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)*	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
27. Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del Contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).				
28. Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato	Lista de chequeo cumplimiento obligaciones contractuales	Mensual	Si	No se han presentado novedades.

Fuente: Minuta del Contrato n.° 2025 - 2781

Tabla 43. Obligaciones específicas del Contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el Contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Firma de contrato y acta de inicio de contrato de obra	Única	Cumple	No se han presentado novedades.
2. Presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la Interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	Aprobación precios unitarios	Única	No aplica	Durante el periodo ya se encuentran aprobados los APU del Contratista.
3. Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La Interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la	Aprobación de documentación contractual y requerida	Mensual	Cumple	Durante el periodo la Interventoría informó a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.				
4. El Contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	Presentación de programa de obra	Inicial y o bajo una modificación contractual, mensual	No aplica	El Contratista ya presenta aprobado el cronograma inicial.
5. Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	No Cumple	Durante el periodo se solicitó al Contratista en el Acta quincenal n.° 9, del 19 de diciembre de 2025
6. Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	No aplica	No aplica durante el periodo.
8. Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la Interventoría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
9. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el Contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Aprobación de equipos y herramientas Formatos de seguimiento por parte de Interventoría	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
10. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el Contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.				
11. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.
12. Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
13. En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el Contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Actas de reunión y/o comunicaciones	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
15. El Contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Aprobación COI SDM	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Aprobación COI SDM y o atención de observaciones de la entidad	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
18. Garantizar la coordinación con la Interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	No Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó atrasos en cronogramas de complementos e intersecciones nuevas, esto se manifestó en los siguientes comunicados SEM-CMC-CM25-226-26
19. Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En los sitios donde se adelanten las obras, el Contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
21. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades
22. Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
24. En el caso de los bienes suministrados por el Contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01PR12) Y según Lo definido En el Instructivo para el	Formatos e instructivos del almacén de la SDM	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
ingreso, egreso y traslados de bienes n.° PA01-PR12-IN01.				
25. Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
26. Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	Aprobación hojas de vida	Mensual	No aplica	No se presentó en el periodo.
27. Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Correspondencia, Informe mensual	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
28. Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
29. Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
30. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Actas, reuniones y/o comunicaciones escritas	Mensual	No aplica	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

Fuente: Minuta del Contrato n.° 2025 - 2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1v9LA2l-OljTPWpHr7sUBitbKaDhl8VC_?usp=drive_link