Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
PERIODO:	1 de mayo del 2026 Al 31 de mayo del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1914 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	**NIT:**	902.008.292-2
CONFORMACIÓN:	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.-NIT. 900.779.202-1(50%) y INPROTEKTO LIMITADA-NIT. 800.032.486-5 (50%).		
Objeto:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de junio del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
835925	28/11/2025	NACIÓN	10	$2.932.226.232	$2.932.226.232

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de mayo, el 14 de mayo de 2026 se recibió el Acta de Costos N.° 5 debidamente ajustada por parte del consultor. Las actas N.° 1, 2 y 3 continúan pendientes de radicación formal ante la entidad. En el comité de seguimiento semanal con corte al 14 de mayo de 2026, se verificó el estado de cumplimiento de los compromisos pactados, incluyendo informes mensuales, informes semanales, volúmenes técnicos y soportes financieros del anticipo.
COMITÉ SEMANAL 5 DE MAYO VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 12 DE MAYO PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 26 DE MAYO VIRTUAL
Mediante oficio 2026S-VBOG-031664 del 13 de mayo de 2026, la entidad reiteró al consultor la obligación de presentar las consignaciones de los rendimientos financieros generados en la cuenta del anticipo, indicando las cuentas del Tesoro Nacional para tal fin. Así mismo, mediante oficio 2026S-VBOG-031582 del 13 de mayo se informó el trámite de consignación de rendimientos para todos los lotes, incluido el Lote 1.

A la fecha del presente informe, el Acta N.° 5 fue recibida y ajustada el 14 de mayo de 2026. Las actas N.° 1, 2 y 3 continúan sin radicarse formalmente ante la entidad, constituyendo un incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales. El consultor presentó el certificado de rendimientos financieros del anticipo y la consignación de recursos correspondiente el 14 de mayo de 2026.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad y socializaciones, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: --
% Básico ejecutado acumulado: --

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CESCE Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 293.027.829,20	174774 No. 2 del 18/12/2025	24-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 879.667.869,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$ 1.232.027.829,00		24-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 586.445.246,40		24-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-003346 de 2026-02-04 a SGCP se remitió a la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2 correspondiente al amparo de la prórroga del contrato, de igual forma se remitió memorando volviendo a solicitar, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: --
% Básico ejecutado acumulado: --

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales, tanto virtuales como presenciales, los lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto, así como las situaciones e inconvenientes surgidos en el desarrollo de los trabajos de campo. El 30 de marzo se realizó el comité de seguimiento semanal de la serie Cto 1914/2025 Lote 1.

Durante el mes de mayo se continuaron ejecutando las actividades de campodel proyecto. En el comité de seguimiento semanal del 19 de mayo (corte 14 de mayo de 2026) se verificó el estado de los compromisos pactados: el Acta de Costos N.° 5 fue recibida y ajustada el 14 de mayo; el Volumen I (estudio de identificación de necesidades, recopilación de antecedentes y revisión del diagnóstico) fue recibido el 15 de mayo y se encuentra en revisión por parte de la interventoría; los resultados de ensayos de laboratorio de geotecnia y perfiles estratigráficos fueron recibidos el 11 de mayo y se encuentran en revisión. En campo se reportaron las siguientes fechas de finalización de hitos: Hito 4 (Miritíi-Paraná) y Hito 5 (La Victoria) el 10 de mayo, Hito 1 (Pucaron) el 11 de mayo, e Hitos 2 (Tarapacá) y 3 (Pacoa) el 14 de mayo. El consultor presentó el certificado de rendimientos financieros del anticipo y la consignación de recursos por concepto de rendimientos financieros el 14 de mayo. Quedaron pendientes a esa fecha: la remisión del Volumen II (estudio cartográfico, topográfico y batimétrico), el Volumen III (estudio de geología y geomorfología), el Volumen V (estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial), el Volumen VI (estudio de transporte de pasajeros y caracterización de la embarcación tipo), la elaboración y radicación de la solicitud formal de prórroga con soportes técnicos, el cronograma detallado actualizado para soportar dicha solicitud, y la respuesta de las autoridades ambientales.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo a las actividades, manteniendo atención permanente frente a cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo del contrato.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se encuentra pendiente la respuesta de las autoridades ambientales, comprometida para el 15 de mayo. La entidad reiteró mediante oficio 2026S-VBOG-031664 del 13 de mayo la obligación de presentar las consignaciones de rendimientos financieros del anticipo correspondientes a los meses posteriores a su desembolso.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026