ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CD-CI-MM-022-2025. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "KOTTIRAWA".

ACTA FINAL

OBJETO	**FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES Y CULTURALES (VIVIENDA, GALPONES, JAGUEY Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) Y A SU VEZ EL FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS Y ESPACIOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MEJORANDO LA CALIDA DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, OKOCHI, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAICAO**	
PARTES	**MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**	**NIT 982120020**
	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU KOTTIRAWA	**NIT 839.000.223-1**
VALOR	**TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.922.739.936,63).**	
PLAZO	**QUINCE (15) DÍAS**	

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El día doce (12) de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025), se suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CD-CI-MM-022-2025. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "KOTTIRAWA".

El día dieciséis (16) de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025), se da inicio a través de la plata forma secop al proceso.

El día 29 de diciembre del año 2025, se suspendió el proceso con todos los documentos requeridos.

El día 08 de abril del año 2026, se reinicio el proceso cumpliendo con todos los documentos requeridos. El mismo día, se solicito una prorroga por quince (15) días, la cual fue otorgada.

SOPORTE FINANCIERO

Por parte del jefe de presupuesto de la administración municipal se expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de No. 2511200002, 2511200003, 2511200004, 2511200005, 2511200006 y 2511200007, de fecha 20 de Noviembre de 2025 y el Registro Presupuestal (RP) de No. 2512120001, 2512120002, 2512120003, 2512120004, 2512120005, 2512120006, 2512120007 del 12 de Diciembre de 2025, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao, La Guajira.

VALOR FISCAL

MUNICIPIO DE MAICAO: *$ 0,00*

APORTES DE OTROS ENTES: *$ 0,00*

FUENTE DE FINANCIACIÓN: *SGP RECURSOS INDIGENAS*

COSTO TOTAL DEL CONTRATO: *$ 3.922.739.936,63*

DESEMBOLSOS REALIZADOS.

CONCEPTO	VALOR
TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: PAGO ANTICIPO 50%	$ 1.961.369.968,32

AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.922.739.936,63
VALOR FACTURADO	$ 3.818.424.476,11
PAGO ANTICIPO	$ 1.961.369.968,32
VALOR POR PAGAR	$ 1.857.054.507,79
% EJECUTADO	97,340 %
RECURSOS SIN COMPROMETER O SIN EJECUTAR	$ 104.315.460,52
PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 0

SOPORTES TÉCNICOS

El Contratista ha presentado en su totalidad los soportes técnicos como son:

Pago de los aportes de salud y pensión.

Evidencias de ejecución (actas de entrega, registro fotográficos y constancia de recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios).

Soporte de cuenta de cobro, entre otros documentos requeridos para dar por culminado con el proceso.

CONSIDERANDO

El supervisor certifica que el objeto contractual del proceso de objeto: **"FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES Y CULTURALES (VIVIENDA, GALPONES, JAGUEY Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) Y A SU VEZ EL FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS Y ESPACIOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MEJORANDO LA CALIDA DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, OKOCHI, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAICAO"**, *Fue ejecutado en un 97,340% de conformidad con lo estipulado en el contrato concerniente a las obras y la entrega de materiales a las comunidades beneficiarias.*

Las cuales se relacionan a continuación:

AVANCE DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CACHUYAS, AFILIADA A LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS ASOCABILDOS, PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDÍGENA WAYUU DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNT	VR / PARCIAL
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Trazado y replanteo	M2	37	$ 5.199,00	$ 192.363,00
2	CIMENTACIÓN				
2.3	Viga de amarre de 0,20 x 0,20 mts. en concreto de 3.000 p.s.i. para nivel de cimiento	ML	35,28	$ 52.791,00	$ 1.862.466,48
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
3,1	Viga sobre muro de 0,10 x 0,20 mts. en concreto de 3.000 p.s.i.	ML	35,28	$ 87.437,00	$ 3.084.777,36
3.2	Columna de 0,10 x 0,20 mts. en concreto de 3.000 p.s.i., incluye formaleta	ML	25,5	$ 108.437,00	$ 2.765.143,50
3.3	Hierro A - 37, Ø¼"	KG	97,78	$ 10.973,00	$ 1.072.939,94

3.4	Hierro A - 60, Ø ⅜"	KG	283,868	$	10.973,00	$	3.114.883,56
4	MAMPOSTERIA						
4.1	Levante en bloque de cemento de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts.	M2	80,52	$	61.313,00	$	4.936.922,76
5	PISOS						
5.1	Plantilla de piso en concreto pulido de 3.000 p.s.i. de E = 0,07 mts.	M2	35,05	$	65.881,99	$	2.309.163,89
6	CUBIERTA						
6.1	Cubierta en lámina de fibro cemento N8, incluye tornillería, despunte, sellado y accesorios	M2	37	$	65.918,00	$	2.438.966,00
6.2	Suministro e instalación de estructura en madera para cubierta	ML	37	$	33.598,00	$	1.243.126,00
7	CARPINTERÍA METÁLICA						
7.1	Puertas metálicas1,0 x 2,0 m Cal 18, pintadas	UND	2	$	704.667,00	$	1.409.334,00
7.2	Ventanas metálicas batientes, 1,0 x 1,0 m, pintadas	UND	3	$	407.000,00	$	1.221.000,00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
8.1	Punto sanitario en PVC Φ 4"	UND	1	$	175.508,00	$	175.508,00
8.2	Punto sanitario en PVC Φ 2"	UND	2	$	91.623,00	$	183.246,00
8.3	Registro sanitario en concreto, 0,60 x 0,60 m	UND	1	$	438.451,00	$	438.451,00
8.4	Puntos hidráulicos en PVC Φ 1/2"	UND	3	$	52.898,00	$	158.694,00
8.5	Combo sanitario tipo institucional, color blanco	UND	1	$	556.458,00	$	556.458,00
8.6	Tubería sanitaria en PVC Φ 4"	ML	6	$	69.677,00	$	418.062,00
8.7	Tanque séptico en mampostería, 1,0 x 1,0 x 1,50 m	UND	1	$	2.410.105,00	$	2.410.105,00
	COSTO DIRECTO					$	29.991.610,49
	ADMINISTRACION			**24%**		$	7.197.986,52
	IMPREVISTOS			**1%**		$	299.916,10
	UTILIDAD			**5%**		$	1.499.580,52
	COSTO TOTAL UNIDAD DE VIVIENDA					$	38.989.093,64

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN (01) GALPON DE 100 M2 PARA GALLINAS PONEDORAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MATAJUNA ZONA DE RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN (1) GALPÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
A	**CONTRUCCIÓN DEL GALPÓN**				

1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo	M2	40	$ 5.199	$ 207.960
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	Excavación para cimientos 0,30 x 0,30 m	ML	28	$ 10.682	$ 299.096
2.2	Excavación manual para instalación de horcones de madera	M3	2,6	$ 54.394	$ 141.424
3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**				
3.1	Viga de cimientos, 0,30 x 0,30 m, (No incluye refuerzo.)	ML	28	$ 101.687	$ 2.847.236
3.2	Acero de Refuerzo en Viga de cimiento	Kg	250	$ 10.973	$ 2.743.250
3.3	Piso en concreto allanado e = 0.07 m	M2	30	$ 65.882	$ 1.976.460
4	**MAMPOSTERÍA**				
4.1	Sobre nivel en bloques macizos de cemento	ML	28	$ 73.580	$ 2.060.240
4.2	Levante en Bloques hueco de cemento, h= 0 60 m	ML	14	$ 61.313	$ 858.382
4.3	Pañete de muros, h = 0,50 m	ML	28	$ 23.880	$ 668.640
5	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
5.1	Suministro e instalación de horcones de madera dura D= 15 cm	UND	12	$ 220.131	$ 2.641.572
5.2	Estructura en madera para cubierta	M2	40	$ 33.598	$ 1.343.920
6	**CUBIERTA Y SEGURIDAD**				
6.1	Cubierta en laminas termoacústicas	M2	40	$ 118.474	$ 4.738.960
6.2	Malla Tipo Gallinero 1 1/4 pulgadas 1,80x30m	M2	30	$ 64.175	$ 1.925.250
6.3	Portón en malla eslabonada 2,10 x 1,20 m	UND	1	$ 757.000	$ 757.000
6.4	Poceta de desinfección para pies	UND	1	$ 339.777	$ 339.777
	Sub Total Construcción de un (1) galpón:				**$ 23.549.167**
	Sub Total costos Directos Construcción de un (1) galpón:				**$ 23.549.167**

ADMINISTRACION	**24%**	5.651.800,08
IMPREVISTOS	**1%**	235.491,67
UTILIDAD	**5%**	1.177.458,35
COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN GALPON		**$ 30.613.917,10**

B	**SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CRÍA**				
7.1	Nidales: Cajon de madera o lámina de aluminio que no tengan menos de 28 cm de frente, 35 cm de alto y 30 cm de fondo de 20 puestos cada nidal	Puesto	110	$ 80.000	$ 8.800.000
7.2	Bebedero de tolva: Bebedero fabricado en un material resistente, de fácil mantenimiento y aseo	UND	2	$ 120.000	$ 240.000
7.3	Comederos de tolva: incluye una chaveta y gancho para suspender comedero	UND	2	$ 125.000	$ 250.000
7.4	Bascula o gramera mecánica	UND	1	$ 460.000	$ 460.000
C	**SUMINISTRO DE GALLINAS PONEDORAS**				

8,1	GALLINAS PONEDORAS	UND	100	$ 72.000	$ 7.200.000
8,2	ALIMENTO PARA GALLINAS	BTO	11	$ 150.000	$ 1.650.000
Total Suministro de Elementos de Cría.					**$ 18.600.000**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN (1) GALPÓN					**$ 49.213.917**

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA PARRITKAD, PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA WAYUU DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Vr. UNITARIO	CANT	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Trazada y replanteo	M2	$ 5.277,00	12,25	$ 64.643,25
1.2	Desmonte y limpieza	M2	$ 9.596,00	12,25	$ 117.551,00
2	**CIMIENTOS**				
2.1	**EXCAVACION A MANO**	M3	$ 54.070,00	13,45	$ 727.241,50
2.2	Relleno compactado con material de excavación	M3	$ 24.058,00	2,3	$ 55.333,40
3	**CONCRETOS**				
3.1	Viga cimiento en Concreto Ciclopeo de 0,40 x 0,40 mts	ML	$ 17.724,00	10,8	$ 1.271.419,20
3.2	Viga cimiento en concreto para anden de 0,20 x 0,20 mts	ML	$ 62.359,00	20,4	$ 1.272.123,60
3.3	Vigas sobre muros 0,20 x 0,20 m, en concreto de 3000psi	ML	$ 92.942,00	10,8	$ 1.003.773,60
3.4	Vigas cimiento en concreto de 3000 psi de 0,30 x 0,30 mts	ML	$ 98.836,00	10,8	$ 1.067.428,80
3.5	Vigas de Carga 0,30 x 0,30 mts, en concreto de 4000 psi	ML	$ 153.410,00	5,8	$ 889.778,00
3.6	Columnas en concreto de 3000 psi. S= 20x30cm	ML	$ 170.594,00	8	$ 1.364.752,00
3.7	Placa de Fondo en Concreto de 4000 psi impermeabilizado. E=20cm	M2	$ 223.140,00	8,41	$ 1.876.607,40
3.8	Placa masisa de cubierta en concreto de 4000 psi. E=15cm	M2	$ 294.832,00	8,4	$ 2.476.588,80
3.9	Anden en concreto allando	M2	$ 137.470,30	15,6	$ 2.144.536,68
4	**ACERO**				
4.1	Acero de refuerzo de 60.000 psi	KG	$ 10.946,00	601	$ 6.578.546,00
5	**MAMPOSERÍA**				
5.1	Levante de muros en bloque de cementos macisos E=0,20 mts	M2	$ 116.684,00	21,6	$ 2.520.374,40
5.2	Pañete impermeabilizado	M2	$ 32.116,00	41,75	$ 1.340.843,00
5.3	Esmaltado de paredes y fondo	M2	$ 14.085,00	26,25	$ 369.731,25
6	**ACABADOS**				
6.1	Pintura general en vinilo	M2	$ 19.371,00	21,75	$ 421.319,25
7	**ACCESORIOS**				
7.1	Valvula de lavado de 2"	UND	$ 144.088,00	1	$ 144.088,00

7.2	Tapa metalica en calibre 18 y marco en angulo de 1/2" totalmente acabada en anticorrosivo y pintura esmalte	UND	$ 367.788,00	1	$ 367.788,00
COSTO TANQUE					$ 26.074.467,13
	ADMINISTRACIÓN		24%		$ 6.257.872,11
	IMPREVISTOS		1%		$ 260.744,67
	UTILIDAD		5%		$ 1.303.723,36
TOTAL					**$ 33.896.807,27**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN JAGUEY DE 30 X 40 M h= 2,3 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE WASIMAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL.
1	Georreferenciación con posicionador satelital	UN	1	$ 226.500,00	$ 226.500
2	Limpieza y descapote a maquina	M2	1200	$ 2.116,00	$ 2.539.200
3	Movilización del equipo	UN	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000
4	Corte a máquina para reservorio	M3	2760	$ 16.181,00	$ 44.659.560
COSTO DIRECTO:					$ 49.425.260
Observaciones:		**ADMINISTRACIÓN 24%:**			$ 11.862.062
		IMPREVISTOS 1%:			$ 494.253
		UTILIDAD 5%:			$ 2.471.263
		TOTAL AIU:			$ 14.827.578
		IVA (19%) SOBRE UTILIDAD:			$ 469.540
		VALOR TOTAL:			$ **64.722.378**

FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS Y ESPACIOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS ALTA Y MEDIA GUAJIRA, SUMAIN WAYUU UULIANA, OKOCHI Y WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Item	Producto	Cant	Vlr. Producto	Iva 19%	Transporte	Vlr. Total del producto	Total
1	LAMINAS ONDULADAS FIBROCEMENTO N°8	16.292	$ 66.945,90	$ 17.915,10	$ 9.429,00	$ 94.290,00	$ 1.536.172.680,00
2	CABALLETES DE ASBESTO CEMENTO	1531	$ 47.115,60	$ 12.608,40	$ 6.636,00	$ 66.360,00	$ 101.597.160,00
3	LAMINAS DE ZINC N° 10	200	$ 54.943,35	$ 14.703,15	$ 7.738,50	$ 77.385,00	$ 15.477.000,00
4	LAMINAS DE ZINC N° 8	1891	$ 43.462,65	$ 11.630,85	$ 6.121,50	$ 61.215,00	$ 115.757.565,00
5	CEMENTO GRIS BOLSA DE 42,5 KILOS	1738	$ 35.784,00	$ 9.576,00	$ 5.040,00	$ 50.400,00	$ 87.595.200,00
6	TORNILLOS 3/8X5 CON TUERCA Y ARANDELA	150	$ 2.773,26	$ 742,14	$ 390,60	$ 3.906,00	$ 585.900,00
7	TORNILLOS 3/8X6 CON TUERCA Y ARANDELA	2948	$ 3.131,10	$ 837,90	$ 441,00	$ 4.410,00	$ 13.000.680,00
8	CLAVO PARA ZINC POR KILO	252	$ 17.653,44	$ 4.724,16	$ 2.486,40	$ 24.864,00	$ 6.265.728,00

9	CLAVOS DE 5" DULCE KG	32	$ 17.295,60	$ 4.628,40	$ 2.436,00	$ 24.360,00	$ 779.520,00
10	CLAVOS DE 4" DULCE KILO	233	$ 17.295,60	$ 4.628,40	$ 2.436,00	$ 24.360,00	$ 5.675.880,00
11	CLAVOS DE 3 1/2" DULCE LB	16	$ 8.349,60	$ 2.234,40	$ 1.176,00	$ 11.760,00	$ 188.160,00
12	CLAVOS DE 3" DULCE LB	372	$ 8.349,60	$ 2.234,40	$ 1.176,00	$ 11.760,00	$ 4.374.720,00
13	CLAVOS DE 2 1/2" DULCE LIBRA	126	$ 8.349,60	$ 2.234,40	$ 1.176,00	$ 11.760,00	$ 1.481.760,00
14	CLAVOS DE 2" DULCE LIBRA	32	$ 8.349,60	$ 2.234,40	$ 1.176,00	$ 11.760,00	$ 376.320,00
15	GANCHOS PLATINAS PARA LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO	2	$ 2.534,70	$ 678,30	$ 357,00	$ 3.570,00	$ 7.140,00
16	GANCHOS CON VARILLA 1/4 CON TUERCA PARA LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO	8189	$ 2.907,45	$ 778,05	$ 409,50	$ 4.095,00	$ 33.533.955,00
17	ALAMBRE AMARRE PARA CABALLETES	1869	$ 506,94	$ 135,66	$ 71,40	$ 714,00	$ 1.334.466,00
18	VARILLA ROSCADA EN ACERO 3/8"	100	$ 8.520,00	$ 2.280,00	$ 1.200,00	$ 12.000,00	$ 1.200.000,00
19	TUERCA 3/16	560	$ 402,57	$ 107,73	$ 56,70	$ 567,00	$ 317.520,00
20	ALAMBRE DULCE POR KILOS	69	$ 16.401,00	$ 4.389,00	$ 2.310,00	$ 23.100,00	$ 1.593.900,00
21	PALA Nº 2 CON CABO	5	$ 39.511,50	$ 10.573,50	$ 5.565,00	$ 55.650,00	$ 278.250,00
22	PICO DE 4 LIBRAS CON CABO	2	$ 67.095,00	$ 17.955,00	$ 9.450,00	$ 94.500,00	$ 189.000,00
23	LIMA	5	$ 7.455,00	$ 1.995,00	$ 1.050,00	$ 10.500,00	$ 52.500,00
24	PALIN CON CABO	3	$ 25.943,40	$ 6.942,60	$ 3.654,00	$ 36.540,00	$ 109.620,00
25	CARRETILLA METALICA	32	$ 429.408,00	$ 114.912,00	$ 60.480,00	$ 604.800,00	$ 19.353.600,00
26	RULA O MACHETE	5	$ 26.539,80	$ 7.102,20	$ 3.738,00	$ 37.380,00	$ 186.900,00
27	LISTONES 4X4X4 METROS	18	$ 116.795,00	$ 31.255,00	$ 16.450,00	$ 164.500,00	$ 2.961.000,00
28	LISTONES 2X4X4,5 METROS	610	$ 72.988,00	$ 19.532,00	$ 10.280,00	$ 102.800,00	$ 62.708.000,00
29	LISTONES 2X4X4 METROS	1234	$ 65.675,00	$ 17.575,00	$ 9.250,00	$ 92.500,00	$ 114.145.000,00
30	LISTONES 2X4X3 METROS	2013	$ 40.186,00	$ 10.754,00	$ 5.660,00	$ 56.600,00	$ 113.935.800,00
31	LISTONES 3X4X3 METROS	40	$ 54.741,00	$ 14.649,00	$ 7.710,00	$ 77.100,00	$ 3.084.000,00
32	LISTONES 3X4X4,5 METROS	185	$ 93.436,00	$ 25.004,00	$ 13.160,00	$ 131.600,00	$ 24.346.000,00
33	LISTONES 2X2X4 METROS	1045	$ 31.027,00	$ 8.303,00	$ 4.370,00	$ 43.700,00	$ 45.666.500,00
34	LISTONES 2X2X4,5 METROS	371	$ 41.961,00	$ 11.229,00	$ 5.910,00	$ 59.100,00	$ 21.926.100,00
35	LISTONES 2X2X3 METROS	1324	$ 20.093,00	$ 5.377,00	$ 2.830,00	$ 28.300,00	$ 37.469.200,00
36	LISTONES 2X3X3 METROS	728	$ 25.560,00	$ 6.840,00	$ 3.600,00	$ 36.000,00	$ 26.208.000,00
37	LISTONES 2X3X3,5 METROS	6	$ 43.807,00	$ 11.723,00	$ 6.170,00	$ 61.700,00	$ 370.200,00
38	LISTONES 2X1X3 METROS	108	$ 8.449,00	$ 2.261,00	$ 1.190,00	$ 11.900,00	$ 1.285.200,00

39	PUERTA EN MADERA 2 X 1 MTS CON CERRADURA O PASADORES Y BISAGRAS	58	$ 474.280,00	$ 126.920,00	$ 66.800,00	$ 668.000,00	$ 38.744.000,00
40	VENTANA EN MADERA DE 1 X 1 TABLEADA CON VARILLA, PASADORES Y BISAGRAS	18	$ 284.568,00	$ 76.152,00	$ 40.080,00	$ 400.800,00	$ 7.214.400,00
41	VENTANA EN MADERA DE 0,60 X 0,90 CON VARILLAS PASANTES, PASADORES Y BISAGRAS	42	$ 236.430,00	$ 63.270,00	$ 33.300,00	$ 333.000,00	$ 13.986.000,00
42	AMARRE PARA TECHO	3050	$ 532,50	$ 142,50	$ 75,00	$ 750,00	$ 2.287.500,00
43	PUERTA METALICA CALIBRE 20 DE 2 MTS X 1 MTS CON PASADORES POR DENTRO Y POR FUERA.	63	$ 521.850,00	$ 139.650,00	$ 73.500,00	$ 735.000,00	$ 46.305.000,00
44	PUERTA METALICA CALIBRE 20 DE 2 MTS X 1 MTS CON CERRADURA Y PASADORES POR DENTRO	20	$ 551.670,00	$ 147.630,00	$ 77.700,00	$ 777.000,00	$ 15.540.000,00
45	VENTANA METALICA DE HOJAS CALIBRE 20 DE 1X1 MTS CON PASADORES	83	$ 328.020,00	$ 87.780,00	$ 46.200,00	$ 462.000,00	$ 38.346.000,00
46	SEGUETA METALICA CON MANGO DE AGARRE	4	$ 50.992,20	$ 13.645,80	$ 7.182,00	$ 71.820,00	$ 287.280,00
47	TABLA PULIDA DE 0,30 X 3 METROS	27	$ 49.984,00	$ 13.376,00	$ 7.040,00	$ 70.400,00	$ 1.900.800,00
48	TAPAS DE HIERRO DE 50 X 50	2	$ 447.300,00	$ 119.700,00	$ 63.000,00	$ 630.000,00	$ 1.260.000,00
49	VARILLA ENT 12MM	30	$ 64.113,00	$ 17.157,00	$ 9.030,00	$ 90.300,00	$ 2.709.000,00
50	VARILLA CORR. 12MM´	64	$ 44.730,00	$ 11.970,00	$ 6.300,00	$ 63.000,00	$ 4.032.000,00
51	VARILLA CORR. 3/8	546	$ 29.820,00	$ 7.980,00	$ 4.200,00	$ 42.000,00	$ 22.932.000,00
52	VARILLAS DE 3/8 HIERRO	289	$ 29.043,19	$ 7.772,12	$ 4.090,59	$ 40.905,90	$ 11.821.805,10
53	VARILLA DE 1/4 HIERRO	273	$ 14.865,27	$ 3.978,03	$ 2.093,70	$ 20.937,00	$ 5.715.801,00
54	ARENA FINA X 6 MTS 3	11	$ 559.125,00	$ 149.625,00	$ 78.750,00	$ 787.500,00	$ 8.662.500,00
55	ARENA GRUESA X 6 MTS 3	10	$ 691.824,00	$ 185.136,00	$ 97.440,00	$ 974.400,00	$ 9.744.000,00
56	GRANZÓN X 6 MTS 3	21	$ 733.572,00	$ 196.308,00	$ 103.320,00	$ 1.033.200,00	$ 21.697.200,00
57	BLOQUE MACIZÓ 35 X 15 X 9 CM	12171	$ 2.087,40	$ 558,60	$ 294,00	$ 2.940,00	$ 35.782.740,00
58	BLOQUE HUECO 40 X 20 X 10 CM	2400	$ 4.025,70	$ 1.077,30	$ 567,00	$ 5.670,00	$ 13.608.000,00
59	BLOQUE HUECO35 X 15 X 9 CM	14500	$ 2.087,40	$ 558,60	$ 294,00	$ 2.940,00	$ 42.630.000,00
60	MATERIAL BASE TRITURADO	100	$ 255.600,00	$ 68.400,00	$ 36.000,00	$ 360.000,00	$ 36.000.000,00
61	MALLA OVEJERA	400	$ 10.650,00	$ 2.850,00	$ 1.500,00	$ 15.000,00	$ 6.000.000,00
62	SUMINISTRO DE CABLE 1X6 A CONCENTRICO Y ENCAUCHETADO	2500	$ 8.875,00	$ 2.375,00	$ 1.250,00	$ 12.500,00	$ 31.250.000,00

63	ALAMBRE PUA 400 MTS	579	$ 276.580,50	$ 74.014,50	$ 38.955,00	$ 389.550	$ 225.549.450,00
64	GRAPAS DE AGARRE PARA ALAMBRE DE PUAS x kilo	449	$ 18.190,20	$ 4.867,80	$ 2.562,00	$ 25.620	$ 11.503.380,00
TOTAL							**$ 3.057.098.980,10**

DOTACION DE DIFERENTES ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDA DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, OKOCHI Y WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

N°	PRODUCTO	CANT	Vlr. Producto	IVA 19%	Transporte	Vlr. Total del Producto	TOTAL
1	SILLA PLÁSTICA RIMAX MULTIUSOS, CON BRAZOS	3802	$ 74.550,00	$ 19.950,00	$ 10.500,00	$ 105.000	$ 399.210.000,00
2	SILLA PLÁSTICA RIMAX MULTIUSOS, SIN BRAZOS	120	$ 74.550,00	$ 19.950,00	$ 10.500,00	$ 105.000	$ 12.600.000,00
3	MESA PLÁSTICA RIMAX CUADRADA 4 PUESTOS	17	$ 141.645,00	$ 37.905,00	$ 19.950,00	$ 199.500	$ 3.391.500,00
4	MESA PLÁSTICA RIMAX OVALADA 6 PUESTOS	46	$ 342.930,00	$ 91.770,00	$ 48.300,00	$ 483.000	$ 22.218.000,00
5	TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS	57	$ 381.696,00	$ 102.144,00	$ 53.760,00	$ 537.600	$ 30.643.200,00
6	TANQUE PLASTICO ETERNIT DE 1000 LTS	107	$ 685.860,00	$ 183.540,00	$ 96.600,00	$ 966.000	$ 103.362.000,00
7	TANQUE PLASTICO EN JAULA DE 1000 LTS	1	$ 1.246.476,00	$ 333.564,00	$ 175.560,00	$ 1.755.600	$ 1.755.600,00
8	TANQUE PLASTICO DE 20 LTS	14	$ 67.095,00	$ 17.955,00	$ 9.450,00	$ 94.500	$ 1.323.000,00
	TOTAL						**$ 574.503.300,00**

*Por esta razón, como se cumple con los parámetros legales y de ejecución del contrato como supervisor del contrato sugiero que debe procederse al pago solicitado mediante el valor facturado por parte del contratista, el cual corresponde a la suma de $* **TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 3.818.424.476,11).**

ACUERDAN

Por todo lo anteriormente descrito, las partes acuerdan dar por terminado el contrato mediante ***ACTA FINAL*** *del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CD-CI-MM-022-2025. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "KOTTIRAWA".*

La presente Acta Final se suscribe teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos legales y contractuales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CONCLUSIONES

- El avance de las obras y entrega de materiales en el presente periodo del 16 de diciembre del 2025 al 23 de abril del 2026, teniendo claro que hubo suspensión, reinicio y prorroga, el proceso cumplió con los requerimientos exigidos según cantidades revisadas con el acompañamiento de la supervisión del municipio, teniendo en cuenta el cronograma aportado por el Contratista se puede evidenciar que se ejecutaron todas las actividades programadas para el periodo.

JOTOMANA	INDEPENDIENTE	$21.234.960
AMARIJUNA	RESGUARDO SUMAIN WAYUU ULIANA	$77.500.500
		$98.735.460

- Las actividades en la ejecución de la obra se llevaron a cabo de manera continua y satisfactoria, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
- Las actividades en la ejecución del suministro se cumplieron a entera satisfacción. Muy a pesar que existieron dos comunidades que no pudieron ejecutar el proyecto de suministro de materiales debido a diferencias y conflictos internos en las comunidades como es el caso de la comunidad indígena jotomana, perteneciente al resguardo indígena wayuu ALTA Y MEDIA GUAJIRA. Referente a la comunidad Amarijuna, perteneciente al resguardo SUMAIN WAYUU UULIANA, no pudo ejecutar su proyecto debido a bloqueo en la plataforma PIIP, es decir, no se veía reflejado a la fecha la habilitación de dicho resguardo para su ejecución.
- Referente a las obras, específicamente el galpón de la comunidad Matajuna, se debe aclarar que por error humano involuntario en el presupuesto se tomó el valor total del proyecto y con ello se sacó el AIU y no se tuvo en cuenta los suministros, los cuales no se debieron relacionar, por esta razón, solo se tomó el valor del proyecto de la construcción del galpón y se le saco el AIU y por ello, arrojo un saldo de $ 5.580.000,52.
- Todo el proyecto arrojo un saldo sin comprometer o sin ejecutar por valor de $ 104.315.460,52.

Para mayor constancia se firma en el municipio de Maicao, a los veintitrés (23) días del mes de abril del 2026.

JACOBO ARAGÓN AMAYA
Profesional Universitario IV
Supervisor del Contrato

Nellit Arturo Pana R.
NELLIT ARTURO PANA RAMÍREZ
Representante Legal
ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES WAYUU "KOTTIRAWA"