Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

IBP INGENIRÍA SAS, identificado con **NIT** No. **901486669**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Interventoría No. 4381/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 84.094.555,90 "OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 90/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Octavo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
28725	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-02-02-008-003-01-1	$ 84.094.555,90
T O T A L			**$ 84.094.555,90**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de diciembre de 2025

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA E DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

PLANILLAS PERSONAL DE INTERVENTORIA_IBP_INTERVENTORIA JULIO				
CARGO	**NOMBRE / PROFESIÓN**	**CEDULA**	**MODALIDAD DEL CONTRATO**	**HONORARIOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Yohan Fahir Bermúdez Parra	1.077.426.433	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 9.271.175,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Luis Felipe Quimbayo	1.105.673.494	OBRA-LABOR	$ 11.569.800,00
ASESOR ESTRUCTURAL	Ruben Darío Vargas Reyes	74.370.223	OBRA-LABOR	$ 4.111.140,00
REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE	Teofilo Humberto Ramírez Montejo	7.171.694	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 12.220.700,00
ASESOR EN GEOTECNIA	Neimar Arley Castaño Peláez	79.758.293	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.980.675,00
ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	Jairo Adelmo Porras Russi	13.689.293	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.036.725,00
ASESOR HIDRO SANITARIO-RED CONTRAINCENDIO Y GAS	Jairo Andrés Arena Rios	1.013.623.693	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.786.725,00
ASESOR DE INTERVENTORIA EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA	Jairo Adelmo Porras Russi	13.689.293	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.429.380,00
ASESOR EN ARQUEOLOGIA	German David Arevalo	1.072.649.122	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.693.337,50
COORDINADOR BIM DE INTERVENTORIA	Cristian Riveros Sequera	1.013.649.327	OBRA-LABOR	$ 11.034.750,00
ASESOR AMBIENTAL	Nadine Lizbeth Garzon	1.014.240.786	OBRA-LABOR	$ 6.724.400,00
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Sandra Milena Plata	37.336.130	OBRA-LABOR	$ 6.724.400,00
PERSONAL CALIFICADO PARA LA ATENCION A LA COMUNIDAD	Olga Yolanda Robayo	20.931.634	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.362.200,00
ASESORADOR RESTAURADOR BIENES MUEBLES	Carlos Andres Carreño Hernandez	79.939.881	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.114.735,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486669	0	IBP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 21a No. 23 - 29	QUIBDO-CHOCO	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1814262005	9492700536	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO DAVIVIENDA		$5,616,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	32518173	PARRA LENIS ROSA ERNESTINA																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
2	CC	37336130	PLATA JIMENEZ SANDRA MILENA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
3	CC	13689293	PORRAS RUSSI JAIRO ADELMO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
4	CC	1105673494	QUIMBAYO ORTIZ LUIS FELIPE																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS041	30	$3,600,000	$144,000	CCF29	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
5	CC	7171694	RAMIREZ MONTEJO TEOFILO HUMBERTO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1013649327	RIVEROS SEQUERA CRISTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	20931634	ROBAYO CRUZ OLGA YOLANDA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
8	CC	79896915	SANCHEZ PULIDO MIGUEL ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	74370223	VARGAS REYES RUBEN DARIO																		25-14	30	$5,300,000	$848,000	EPS037	30	$5,300,000	$212,000	CCF24	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	Si	$1,640,900
Total	**Afiliados(9)**																						$17,747,000	$2,839,600			$19,170,500	$767,000			$19,170,500	$767,000			$19,170,500		$1,242,800		$0	$0		$5,616,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,839,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,568,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,271,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,242,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,242,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$767,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$144,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$566,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$767,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$389,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$144,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$120,000
TOTAL				**9**	**$5,616,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486669	0	IBP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 21a No. 23 - 29	QUIBDO-CHOCO	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1814706817	9492702785	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO DAVIVIENDA		$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1014240786	GARZON NADINE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF29	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$57,000	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$440,900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804008803	0	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA MANPROYECT LTDA	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 197 NRO 15 185 C 99		6076818202			MANPROYECT@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34970383	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	528.300	1.900	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34970383	2025-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 13689293	PORRAS RUSSI JAIRO ADELMO	1.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.700.000	68.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804008803	0	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA MANPROYECT LTDA	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 197 NRO 15 185 C 99		6076818202			MANPROYECT@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34970383	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	528.300	1.900	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34970383	2025-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	272.000	0	900	0	272.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	272.000	0	900	0	272.900
EPS(Administradoras: 1)				1	68.000	0	300	0	68.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	68.000	0	300	0	68.300
ARP(Administradoras: 1)				1	118.400	0	400	0	118.800
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	1	118.400	0	400	0	118.800
CCF(Administradoras: 1)				1	68.000	0	300	0	68.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	68.000	0	300	0	68.300
Gran Total					526.400	0	1.900	0	528.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072649122	GERMAN DAVID VEGA AREVALO	CALLE 138 # 72A - 40 INT. 2 APTO. 503	6015731664	gdvegaa@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	90038815	$534.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	234.400	0		0		0	0	0	0	234.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	300.000	0	0	0	0	0	0		300.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	234.400	234.400
Pensión	1	300.000	300.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	534.400	534.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072649122	GERMAN DAVID VEGA AREVALO		CALLE 138 # 72A - 40 INT. 2 APTO. 503	6015731664	gdvegaa@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	90038815	$534.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072649122	VEGA AREVALO GERMAN DAVID	3	0			N																	231001	1.875.000	300.000	0	0	0	0	EPS005	1.875.000	234.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	005 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624202641**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994183862

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 395.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.800	$ 0	$ 395.800
SUBTOTALES:										**$ 395.800**	**$ 0**	**$ 395.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.200	$ 0	$ 0	$ 309.200
SUBTOTALES:													**$ 309.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 309.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.000	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 13.000
SUBTOTALES:									**$ 13.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.473.600				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.473.600	$ 395.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 395.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.473.600	$ 309.200	$ 0	$ 309.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.473.600	79939881	$ 13.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 718.000

Planilla Pagada

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-06, 02:27:14 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 80239619

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-06 11:07:13.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS				
Documento	NI 900400115	**Dirección**	CR 60D #97 - 54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	19
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79758293		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑO PELAEZ NEIMAR ARLEY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 12.000.000	25-14		16 %	$ 12.000.000	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	EPS010		4 %	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 12.000.000	$ 835.200	CCF24	4 %	$ 12.000.000	$ 480.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.835.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JAIRO ANDRES ARENAS RIOS
No. Identificación: CC1013623693
Dirección: CARRERA 8B#2A-27 SUR
Telefono: 3330939
Correo: andresare_3@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8389450078

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JAIRO ANDRES ARENAS RIOS	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1013623693	**Periodo de Cotización Salud**	septiembre de 2025
Número de planilla	8389450078	**Periodo de Cotización Pensión**	septiembre de 2025
Fecha pago	2025-09-01	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	48832725	**Total Pagado**	584500
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8389450078

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	322200	1
EPS008	Compensar EPS	251700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1013623693
APELLIDOS Y NOMBRES: JAIRO ANDRES ARENAS RIOS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	2013440	2013440	2013440	0	251700	0	322200	0	10600	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077426433		BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 71 B # 55-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1790443601	9492014686	I	2025/10/08	2025/09/22	BANCOLOMBIA		$514,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300
1	CC	1077426433 BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR																		23100 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$181,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	0	$0	$0	No	$514,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$101,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$181,300
TOTAL				**1**	**$514,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486669	0	IBP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 21a No. 23 - 29	QUIBDO-CHOCO	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1814262005	9492700536	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO DAVIVIENDA		$5,616,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	32518173	PARRA LENIS ROSA ERNESTINA																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
2	CC	37336130	PLATA JIMENEZ SANDRA MILENA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
3	CC	13689293	PORRAS RUSSI JAIRO ADELMO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
4	CC	1105673494	QUIMBAYO ORTIZ LUIS FELIPE																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS041	30	$3,600,000	$144,000	CCF29	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
5	CC	7171694	RAMIREZ MONTEJO TEOFILO HUMBERTO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1013649327	RIVEROS SEQUERA CRISTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	20931634	ROBAYO CRUZ OLGA YOLANDA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
8	CC	79896915	SANCHEZ PULIDO MIGUEL ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	74370223	VARGAS REYES RUBEN DARIO																		25-14	30	$5,300,000	$848,000	EPS037	30	$5,300,000	$212,000	CCF24	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	Si	$1,640,900
Total	**Afiliados(9)**																						$17,747,000	$2,839,600			$19,170,500	$767,000			$19,170,500	$767,000			$19,170,500		$1,242,800		$0	$0		$5,616,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,839,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,568,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,271,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,242,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,242,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$767,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$144,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$566,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$767,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$389,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$144,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$120,000
TOTAL				**9**	**$5,616,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486669	0	IBP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 21a No. 23 - 29	QUIBDO-CHOCO	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1814706817	9492702785	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO DAVIVIENDA		$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1014240786	GARZON NADINE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF29	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$57,000	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$440,900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804008803	0	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA MANPROYECT LTDA	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 197 NRO 15 185 C 99		6076818202			MANPROYECT@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34970383	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	528.300	1.900	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34970383	2025-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 13689293	PORRAS RUSSI JAIRO ADELMO	1.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.700.000	68.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804008803	0	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA MANPROYECT LTDA	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 197 NRO 15 185 C 99		6076818202			MANPROYECT@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34970383	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	528.300	1.900	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34970383	2025-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	272.000	0	900	0	272.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	272.000	0	900	0	272.900
EPS(Administradoras: 1)				1	68.000	0	300	0	68.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	68.000	0	300	0	68.300
ARP(Administradoras: 1)				1	118.400	0	400	0	118.800
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	1	118.400	0	400	0	118.800
CCF(Administradoras: 1)				1	68.000	0	300	0	68.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	68.000	0	300	0	68.300
Gran Total					526.400	0	1.900	0	528.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072649122	GERMAN DAVID VEGA AREVALO	CALLE 138 # 72A - 40 INT. 2 APTO. 503	6015731664	gdvegaa@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	90038815	$534.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	234.400	0		0		0	0	0	0	234.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	300.000	0	0	0	0	0	0		300.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	234.400	234.400
Pensión	1	300.000	300.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	534.400	534.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072649122	GERMAN DAVID VEGA AREVALO		CALLE 138 # 72A - 40 INT. 2 APTO. 503	6015731664	gdvegaa@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	90038815	$534.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072649122	VEGA AREVALO GERMAN DAVID	3	0			N																	231001	1.875.000	300.000	0	0	0	0	EPS005	1.875.000	234.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79939881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES CARRENO HERNADEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 7 NO 28-97	TELÉFONO:	7434517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	005 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624202641**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994183862

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 395.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.800	$ 0	$ 395.800
SUBTOTALES:										**$ 395.800**	**$ 0**	**$ 395.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.200	$ 0	$ 0	$ 309.200
SUBTOTALES:													**$ 309.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 309.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.000	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 13.000
SUBTOTALES:									**$ 13.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79939881	CARRENO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.473.600				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.473.600	$ 395.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 395.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.473.600	$ 309.200	$ 0	$ 309.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.473.600	79939881	$ 13.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 718.000

Planilla Pagada

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-06, 02:27:14 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 80239619

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-06 11:07:13.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS				
Documento	NI 900400115	**Dirección**	CR 60D #97 - 54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	19
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79758293		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑO PELAEZ NEIMAR ARLEY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 12.000.000	25-14		16 %	$ 12.000.000	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	EPS010		4 %	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 12.000.000	$ 835.200	CCF24	4 %	$ 12.000.000	$ 480.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.835.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JAIRO ANDRES ARENAS RIOS
No. Identificación: CC1013623693
Dirección: CARRERA 8B#2A-27 SUR
Telefono: 3330939
Correo: andresare_3@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8389450078

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JAIRO ANDRES ARENAS RIOS	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1013623693	**Periodo de Cotización Salud**	septiembre de 2025
Número de planilla	8389450078	**Periodo de Cotización Pensión**	septiembre de 2025
Fecha pago	2025-09-01	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	48832725	**Total Pagado**	584500
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8389450078

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	322200	1
EPS008	Compensar EPS	251700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1013623693
APELLIDOS Y NOMBRES: JAIRO ANDRES ARENAS RIOS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	2013440	2013440	2013440	0	251700	0	322200	0	10600	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077426433		BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 71 B # 55-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1790443601	9492014686	I	2025/10/08	2025/09/22	BANCOLOMBIA		$514,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300
1	CC	1077426433 BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR																		23100 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$181,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	0	$0	$0	No	$514,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000		$101,000		$0	$0		$514,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$101,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$181,300
TOTAL				**1**	**$514,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486669	0	IBP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 21a No. 23 - 29	QUIBDO-CHOCO	4567970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1950993057	9495236059	Y	2025/10/16	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA		$952,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$929,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$632,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (2 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$632,500
1	CC	1077426433	BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF29	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	No	$533,400
2	CC	79939881	CARREÑO HERNANDEZ CARLOS ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (3 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
3	CC	1013623693	ARENAS RIOS JAIRO ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	79758293	CASTAÑO PELAEZ NEIMAR ARLEY			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
5	CC	1072649122	VEGA AREVALO GERMAN DAVID			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total			**Afiliados(5)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$929,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$495,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000
TOTAL				**5**	**$929,800**

Culturas

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

CONTRATO No:	4381-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	**10 DE FEBRERO 2025**		
		PLAZO:	**19 MESES**		
OBJETO:	Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Capilla – Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.	PRORROGA:		ACTA No.	**8**
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACTA:	**$ 84.094.555,90**
		FECHA DE REINICIACIÓN:			
		FECHA TERMINACIÓN :	**09 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	FECHA :	**11 DE OCT 2025**
INTERVENTOR:	IBP INGENIERIA S.A.S.	VALOR Inicial (incluido IVA) :	**$ 2.458.148.557,00**	PERIODO PAGO MES:	**DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2025**
		VALOR ADICIÓN:	**$ 0,0**		
ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORÍA		VALOR TOTAL:	**$ 2.458.148.557,00**		

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO		
FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE PAGADO**
Cargos fijos											
(Acorde al contrato)	MES	$ 70.667.694,03	19,00	$ 1.342.686.186,60	1,00	$ 70.667.694,03	7,00	$ 494.673.858,22	8,00	$ 565.341.552,25	**27,37%**
Pagos por avance											
(Acorde al contrato)	%	$ 2.065.671.056,30	30,00%	$ 619.701.316,89							
Pago contra liquidación											
(Acorde al contrato)	Und.	$ 103.283.552,82	1,00	$ 103.283.552,82							
			SUBTOTAL	$ 2.065.671.056,30		$ 70.667.694,03		$ 494.673.858,22		$ 565.341.552,25	
			IVA	**19,00%** $ 392.477.500,70		$ 13.426.861,87		$ 93.988.033,06		$ 107.414.894,93	
			VALOR TOTAL	$ 2.458.148.557,00		**$ 84.094.555,90**		**$ 588.661.891,28**		**$ 672.756.447,18**	**27,37%**
						3,42%		**23,95%**			

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
IBP INGENIERÍA S.A.S.

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA DE PATRIMONIO Y MEMORIA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
Vo.Bo. PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PATROMINO Y MEM
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Culturas

1110-2025

Bogotá, 02 de diciembre de 2025

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4381 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES E IBP INGENIERÍA S.A.S

CERTIFICA QUE

IBP INGENIERÍA S.A.S. identificado con NIT 901.486.669-0, representado legalmente por **Karol Stefany Ramírez Mena** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.012.439.919, dio cumplimiento con lo establecido en el literal A, pago mensual fijo, de la cláusula 7 – Forma de pago del Contrato de Interventoría N° 4381 de 2024, que contiene las actividades ejecutadas del Contrato de Obra N° 4346 de 2024 de las fases de preconstrucción y construcción, y las actividades propias de la interventoría, en el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 09 de octubre de 2025, remitiendo a través de Plataforma BIM - Trimble Connect el Informe Mensual de Interventoría N°. 8 el día 28 de octubre de 2025.

Los días 12 y 13 de noviembre de 2025 se remiten las primeras observaciones al informe de Interventoría y varios de sus anexos, de estos se recibieron los ajustes los días 13 y 14 de noviembre de 2025; posteriormente los días 19 y 20 de noviembre se remiten observaciones a otros de los anexos del informe, subsanados por la interventoría entre los días 19 y 25 de noviembre, de una nueva revisión efectuada, el día 28 de noviembre de 2025 surgen nuevas observaciones, las cuales se subsanan en su totalidad el día 29 de noviembre de 2025. El día 01 de diciembre de 2025 se da aprobación de los requisitos correspondientes para el Acta de Pago No. 8.

Dado lo anterior, es procedente efectuar el pago de la octava cuota parcial mensual del contrato de la interventoría tal y como quedo contenido en el literal a) corresponde a la octava (08) de las diecinueve (19) cuotas iguales que conforman el 65% del valor total acorde con el tiempo de ejecución del contrato de interventoría, por la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($84.094.555,90).**

Lo anterior tras previa verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO:	**4381-2024**
No. COMPROMISO:	28725
RUBRO:	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO:	A-02-02-02-008-003-01-1
VALOR:	$84.094.555,90

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Documentos de soporte
Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**
Proyectó: Alexander Yazo, Apoyo a la Supervisión, contratista Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Julián López Velandia, Abogado Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria
Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Apoyo a la Coordinación, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria

Culturas

1110-2025

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 02 de diciembre de 2025

PARA: **JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ**, Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios.

DE: **MÓNICA ORDUÑA MONSALVE,** Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: Remisión de documentos Informe de interventoría N° 8 del mes de septiembre de 2025, correspondiente al contrato 4381 de 2024, suscrito con IBP INGENIERIA S.A.S., cuyo objeto es: "*Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Capilla-Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.”*

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Informe mensual N° 8 correspondiente al período comprendido entre el 10 de septiembre y el 09 de octubre de 2025, del contrato del asunto:

- Copia del informe mensual N° 8 Contrato 4381-2023 en 68 folios y 11 anexos documentales de los componentes técnicos.
- Copia de Factura electrónica No. 14, por valor de $84.094.555.90; en 1 folio.
- Acta de corte parcial N° 8 de interventoría, en 1 folio
- Certificación pago de parafiscales de interventoría y consorciados, en 1 folio.
- Planillas de pago de parafiscales de interventoría, en 20 folios.

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4381-24, se remite copia en formato digital del informe mensual No. 8 junto con los soportes de este.

1110-2025

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive, así como en la plataforma Trimble Connect en los siguientes enlaces:

INFORME MENSUAL No. 8

Acta de Pago No.08

https://web.connect.trimble.com/projects/PRcL02Cdcs0/data/folder/rbOx4R-ySeA

y adicionalmente el informe en el siguiente enlace:

https://web.connect.trimble.com/projects/PRcL02Cdcs0/data/folder/WJ5326yKYPI

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Proyectó: Alexander Yazo, Apoyo a la Supervisión, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Julián López Velandia, Abogado Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.
Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Apoyo a la Coordinación, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria

Culturas

1110-2024

Bogotá, 02 de diciembre de 2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EDIFICIO CAPILLA-CONVENTO

IBP INGENIERÍA S.A.S, mediante oficio MINC-4381-2024-441 del día 03 de diciembre de 2025 y radicado al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes MC59533E2025, remite el informe correspondiente al mes de septiembre, del periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 09 de octubre de 2025.

Los días 12 y 13 de noviembre de 2025 se remiten las primeras observaciones al informe de Interventoría y varios de sus anexos, de estos se recibieron los ajustes los días 13 y 14 de noviembre de 2025; posteriormente los días 19 y 20 de noviembre se remiten observaciones a otros de los anexos del informe, subsanados por la interventoría entre los días 19 y 25 de noviembre, de una nueva revisión efectuada, el día 28 de noviembre de 2025 surgen nuevas observaciones, las cuales se subsanan en su totalidad el día 29 de noviembre de 2025. El día 01 de diciembre de 2025 se da aprobación de los requisitos correspondientes para el Acta de Pago No. 8.

El informe y sus soportes ajustados, estando almacenados digitalmente en la plataforma Trimble Connect y en espacio documental del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en los siguientes enlaces:

INFORME MENSUAL No. 8

Documentos Acta de Pago No.8:

https://web.connect.trimble.com/projects/PRcL02Cdcs0/data/folder/rbOx4R-ySeA

Informe No. 8

https://web.connect.trimble.com/projects/PRcL02Cdcs0/data/folder/WJ5326yKYPI

A continuación, se relacionan los documentos contractuales que deben ser considerados en el informe, con su respectivo estado de revisión:

No	DESCRIPCION	CHEQUEO
1	**INFORME MENSUAL**	
	Estado general del Contrato	Ok
	Descripción General del Proyecto	Ok
	Aspectos Generales del Contrato de Obra	Ok
	Informe Técnico	Ok

	Informe Administrativo	Ok
	Informe Financiero	Ok
	Cronograma, Programación de Obra e Indicadores Financieros	Ok
	Implementación de Planes Preoperacionales y Programas	Ok
	Actas de Comité	Actas No. 31, 32, 33, y 34
	Correspondencia Enviada y Recibida del Periodo	Ok
	Actividades Proyectadas a ejecutarse	Ok
	Registro Fotográfico	Ok
	Recomendaciones Generales	Ok
2	**DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME**	
	Actas de comité N° 31, 32, 33 y 34	Ok
	Acta de Entrega de Espacios	OK
	Actas por especialidad	En Informe
	Informe Ambiental	Anexo
	Informe Social	Anexo
	Informe SG-SST	Anexo
	Correspondencia Enviada y Recibida del Periodo	Ok
	Informe Semanal	N/A
	Informe Mensual Contratista de Obra	Ok
	Informes Semanales del Contratista de Obra	N/A
	Bitácoras	Ok
	Fotografías	Ok
3	**DOCUMENTOS ANEXOS PARA EL PAGO**	
	Acta de Pago	Ok
	Factura original	Ok
	Pago al sistema de Salud y Pensión	Ok
	Pago de parafiscales del personal junto con planillas	Ok
	Certificación Bancaria	Ok
	RUT Consorcio y Consorciados	Ok

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 7. Forma de Pago del Contrato de Interventoría N° 4381-2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes pagará a IBP Ingeniería S.A.S la octava (08) de las diecinueve (19) cuotas iguales que conforman el 65% del valor total acorde al tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
Contratista Dirección de Patrimonio y Memoria

Alexander Yazo M

ALEXANDER YAZO MARTÍNEZ
Contratista Dirección de Patrimonio y Memoria

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.8
(10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025)



CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4381-2024 GRUPO 6, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EDIFICIO CAPILLA – CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

APROBO: YOHAN FAHIR BERMUDEZ ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
ELABORO: LUIS FELIPE QUIMBAYO ING. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DATOS DEL PROYECTO 8
2.1. Descripción general 8
2.2. Localización 12
2.3. Actividades a ejecutar y Alcance 13
3. EJECUCION DE LOS CONTRATOS 16
3.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 16
3.1.1. Información básica 16
3.1.2. Modificaciones en tiempo 17
3.1.3. Estado de las pólizas del contrato de obra 17
3.1.4. Personal del contratista de obra 19
3.2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 20
3.2.1. Información básica 20
3.2.2. Modificaciones en tiempo 21
3.2.3. Estado de las pólizas del contrato de Interventoría 21
3.2.4. Relación de personal de la Interventoría 22
4. ESTADO Y ANALISIS FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 23
4.1. Estado financiero contrato de obra 23
4.1.1. Anticipo 23
4.1.1.1. Plan de inversión del anticipo 24
4.1.1.2. Desembolsos anticipo 24
4.1.1.3. Balance anticipo 25
4.1.2. Relación de pagos 25
4.1.3. Análisis financiero 25
4.2. Estado financiero contrato de interventoría 26
4.2.1. Anticipo 26
4.2.2. Plan financiero de interventoría 26
4.2.3. Relación de pagos 27
4.2.4. Análisis financiero 28
5. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO Y EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA 28
5.1. Avance de ejecución física 28
5.2. Ejecutado vs programado 30
5.3. Avance en tiempo 32
5.4. Análisis de ejecución física y en tiempo 32
6. INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS, DE DISEÑOS Y ADMINISTRATIVAS 33
6.1. Actividades técnicas y administrativas ejecutadas por el contratista de obra 33

6.2. Actividades de seguimiento y control técnico, administrativo y de diseños ejecutadas por la interventoría 34

6.3. Actividades de diseños y presupuesto 36

7. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SST 42
8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL 43
9. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL 45
10. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ESTRUCTURAL 46
11. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS 48
12. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS 49
13. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE BIENES MUEBLES 52
14. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE BIM 54
15. RELACION DE ACTAS DE COMITÉ SUSCRITAS 56
16. FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA 56
17. REGISTRO FOTOGRAFICO 58
18. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 58
19. CONCLUSIONES DEL INTERVENTOR 64
20. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR 67
21. ANEXOS 68

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro de componentes del proyecto……12

Tabla 2. Cuadro de áreas intervención del proyecto……12

Tabla 3. Cuadro de áreas 2 intervención del proyecto……..13

Tabla 4. Cuadro de usos del edificio……14

Tabla 5. Información del contrato de obra……15

Tabla 6. Modificaciones contrato de obra……16

Tabla 7. Pólizas de obra……16

Tabla 8. Personal del contratista de obra……..18

Tabla 9. Información contrato de Interventoría……19

Tabla 10. Modificaciones contrato de interventoría……20

Tabla 11. Pólizas contrato de interventoría……...20

Tabla 12. Personal contrato de la interventoría……..…..……21

Tabla 13. Plan inversión anticipo contrato de obra……..22

Tabla 14. Desembolsos anticipo contrato de obra……23

Tabla 15. Balance anticipo de obra……...23

Tabla 16. Relación de pagos obra……24

Tabla 17. Plan financiero e interventoría……..25

Tabla 18. Relación de pagos interventoría……26

Tabla 19. Actividades ejecutadas en el periodo……27

Tabla 20. Ejecutado vs programado……..28

Tabla 21. Avance en tiempo del contrato de obra……29

Tabla 22. Relación de actas de comité……..45

Tabla 23. Correspondencia enviada……..46

Tabla 24. Correspondencia recibida……..49

INDICE DE ANEXOS

ANEXO A. COMPONENTE SST

ANEXO B. COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO C. CONCEPTO SOCIAL

ANEXO D. COMPONENTE ESTRUCTURAL

ANEXO E. COMPONENTE ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS

ANEXO F. COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RCI

ANEXO G. COMPONENTE ARQUEOLOGIA

ANEXO H COMPONENTE BIENES MUEBLES

ANEXO I. COMPONENTE BIM

ANEXO J. ESTADO DEL TIEMPO MENSUAL

ANEXO K. BITACORA

ANEXO L. REGISTRO FOTOGRAFICO

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de intervención integral en diversos inmuebles que forman parte del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá D.C., declarados Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, exige una supervisión meticulosa y constante para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Este proceso resulta esencial para preservar el valor histórico y cultural de estas edificaciones, asegurando que las obras se realicen conforme a los más altos estándares de calidad.

El informe de interventoría representa una herramienta fundamental en este contexto, ya que permite monitorear el desarrollo del proyecto, identificar desafíos, proponer soluciones y detectar oportunidades de mejora. Este documento se basa en una evaluación detallada de las obras de intervención integral realizadas en el marco del contrato de obra pública No. 4346-2024, CUYO OBJETO ES: LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

Dentro de este informe se presenta el estado general de los contratos en términos técnicos, administrativos, financieros y de diseños, en donde se describen los avances de obra conforme al diseño arquitectónico aprobado según licencia urbanística de construcción,

cumplimiento de calidad y cumplimiento de los plazos establecidos dentro del cronograma de obra y plazo contractual, así como los análisis y acciones realizadas por la interventoría en control y seguimiento al contrato de obra y finalmente se presentan recomendaciones y conclusiones.

En este informe se detalla también el avance el seguimiento y control desde la interventoría a los diferentes componentes y áreas y/o especialidades que hacen parte integral del proyecto.

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. Descripción general

El Hospital San Juan de Dios - Instituto Materno Infantil es un hospital de carácter público fundado en 1723 en la ciudad de Santafé, actual Bogotá, aunque venía prestando servicios de salud desde 1564. Es uno de los símbolos más importantes de la historia de la medicina en Colombia y es referencia como el principal centro de salud pública y de investigación científica médica.

El conjunto hospitalario San Juan de Dios fue incluido como parte de los bienes de interés cultural del Distrito Capital mediante el Decreto 606 de 2001, más adelante fue declarado Monumento Nacional por medio de la Ley 735 de 2002 (categoría actualmente asimilable a la de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional). Su valoración, protección y conservación fue formulada por primera vez en lo que aún se llamaba “Plan Especial de Protección, PEP” del Hospital San Juan de Dios.

En el 2012, la Universidad Nacional de Colombia elaboró el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios e instituto Materno Infantil, aprobado mediante la Resolución 0995 del 29 de abril de 2016. En el transcurso de la aprobación del PEMP, La Administración Distrital por medio de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo de Bogotá (ERU), adquirió la propiedad en el año 2015 y asumió la gestión transitoria para la rehabilitación y restauración del Complejo Hospitalario.

El Ministerio de Cultura, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Secretaría Distrital de Salud, comenzaron la intervención de 7 de los 17 edificios del Complejo en 2019. Los siguientes edificios en ser intervenidos, dentro de los cuales está la Capilla-Convento, fueron adjudicados en agosto de 2022.

La firma del Acta de Inicio del Contrato de Consultoría para los estudios técnicos y proyectos de restauración de edificios del Complejo Hospitalario San Juan de Dios del grupo 2 (Capilla – Convento y jardín infantil), fue realizada el 22 de agosto de 2022, entre el Ministerio de cultura y el Consorcio CONURMA.

Una vez concluido el contrato de consultoría, el ministerio de las culturas mediante convocatoria publica, da apertura al proceso de licitación MC-LP-004-2024 con fecha 8 de julio de 2024 con objeto "OBRAS DE INTERVENCION INTEGRAL DE VARIOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL" dividido en 7 grupos:

1	Grupo 1 - Salud Mental	Valor estimado	$ 17.282.722.097,00
2	Grupo 2 - San Roque	Valor estimado	$ 14.101.948.434,00
3	Grupo 3 - Jardín Infantil	Valor estimado	$ 8.860.786.921,00
4	Grupo 4 - Cundifarma	Valor estimado	$ 19.587.312.969,00
5	Grupo 5 - Inmunológico	Valor estimado	$ 10.049.355.290,00
6	Grupo 6 - Capilla y Convento	Valor estimado	$ 16.751.309.190,00
7	Grupo 7 - San Jorge	Valor estimado	$ 14.142.724.014,00

En este sentido el CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL es seleccionado luego de surtir todo el proceso licitatorio como contratista de obra para el grupo 6 (CAPILLA – COVENTO).

El acta de inicio entre EL CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES se firmó el 10 de febrero 2025, teniendo como fecha de finalización del proyecto el 9 de septiembre de 2026 de acuerdo con el plazo contractual le cual de 19 meses.

Los edificios Capilla- Convento han sido desde su construcción poco intervenidos como lo evidencia la comparación de aerofotografías históricas. Teniendo en cuenta la información recopilada en el estudio histórico y la inspección en campo de su sistema constructivo y materiales originales, puede concluirse que permanece la construcción original de una capilla de planta cruciforme con un ábside de media circunferencia detrás del altar mayor. A lado y lado de este se encuentran las torres con sus respectivos campanarios, un volumen en el lado oriental donde funcionaba la casa cural y otro al lado occidental donde fue la sacristía. La capilla cuenta con una nave central, un coro y un baptisterio. Espacios, dentro de los cuales resalta el de transición a la capilla, y un patio central con vegetación donde se ubicó el busto de la hermana Pierre Clavert, Superiora de la Orden de las Hermanas de la Caridad desde 1921 hasta 1936, que actualmente se conserva.



AEROFOTOGRAFÍA DE LA CAPILLA- CONVENTO 1943 VUELO C3001280_148_1 19000.FUENTE:IGAC.



AEROFOTOGRAFÍA DE LA CAPILLA- CONVENTO 1956 VUELO C1702-28415. FUENTE: IGAC.

Las fachadas de los edificios conservan la mayoría de sus características originales, muros de ladrillo a la vista rematados por aleros que hacen parte de la cubierta inclinada en

teja de barro. Las fachadas de la Capilla fueron diseñadas con conjuntos de tres vanos verticales alargados rematados en forma de arco de medio punto. Su fachada principal, al norte, era simétrica y complementada por un jardín donde se localizaba la escultura del Arcángel San Rafael.

Por su parte, las fachadas del convento siguieron la tendencia republicana de la época de emplear vanos con remates en arco rebajado adornados por marcos con revoque y pintura.

2.2. Localización

El Complejo Hospitalario San Juan de Dios se localiza en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 10 No 1-59 Sur, con límites al norte con la Calle 1 (Av. Hortua) y el barrio San Bernardo, al sur con la Calle 2 Sur y el barrio Policarpa, al oriente con la Carrera 8C y el barrio Modelo Sur, y al occidente con la Av. Caracas



Ilustración 1. Ubicación Del Proyecto

2.3. Actividades a ejecutar y Alcance

Las Intervenciones al Edificio Capilla – Convento se dividen en Componentes. Cada uno de los Componentes incluye un conjunto de actividades que, una vez completadas por el Contratista y verificadas por el Interventor, darán lugar al pago de una porción de la Retribución a favor del Contratista, en los términos señalados en el Contrato.

Los Componentes en los que se divide el Proyecto se enuncian en la siguiente tabla.

Tabla 1. Cuadro de componentes del proyecto

	Componente
01	PRECONSTRUCCIÓN ESTUDIOS DE DETALLE
02	ACTIVIDADES PRELIMINARES
03	DESMONTES Y DEMOLICIONES
04	EXCAVACIONES Y LLENOS
05	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO
06	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA
07	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mampostería, livianos zócalos y molduras)
08	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS
09	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES
10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO
11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
13	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
14	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS,
16	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS
17	ELECTROMECÁNICA
	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA,
19	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
20	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES
21	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

Las obras de intervención aprobadas por medio de la licencia de construcción en sus modalidades (ampliación, modificación, restauración, reforzamiento estructural y

demolición) según el cuadro de áreas, los planos y documentos que hacen parte dicha licencia.

Tabla 2. Cuadro de áreas intervención del proyecto

PROYECTO ARQUITECTONICO	
LOTE	24201.13
SOTANO (S)	81.76
PRIMER PISO	1639.90
PISOS RESTANTES	134.66
TOTAL CONSTRUIDO	1856.32
LIBRE PRIMER PISO	22561.23

Tabla 3. Cuadro de áreas 2 intervención del proyecto

ETAPAS DE CONSTRUCCION				ESTA PA DE CONSTRUCCION			
AREA CONSTRUIDA	OBRA NUEVA	AMPLIACION	SUBTOTAL	ADECUACION	MODIFICACION	REFORZAMIENTO	TOTAL
VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINAS / SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTIT/DOTAC	0.00	81.76	81.76			1.774.56	1.856.32
INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERVENIDO	0.00	81.76	81.76	0.00	0.00	1.774.56	1.856.32
GESTION ANTERIOR			2.122.70	DEMOLICION PARCIAL			348.14
TOTAL CONSTRUIDO			1.856.32	M. LINEALES DE CERRAMIENTO			0.00

El Contratista realizará las actividades conforme el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, (Resolución 995 de 2016, Aclaración. Resolución 3626 de 2017, Modificaciones. Resoluciones 4033 de 2018 y 3024 de 2019), y el Decreto 2358 de 2019.

El Contratista debe ejecutar todas las actividades que se encuentren dentro lo establecido en el proyecto de Intervención, aprobado mediante la Autorización de Intervención (Resolución 1429-23), modificada mediante Resolución 568-23 y la Licencia de Construcción concedida por la Curaduría Urbana No. 2, mediante Acto administrativo n° 11001-2-24-3226, del mismo modo, ejecutará todas las actividades que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.

Para lo anterior, el Contratista ejecutará las Intervenciones de conformidad con las Especificaciones Técnicas que forman parte de este Contrato, las cuales incluyen la Licencia de Construcción, la Autorización de Intervención, los documentos técnicos, diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás estudios que hacen parte del proyecto.

En cuanto a usos, el edificio se debe habilitar para el funcionamiento del Centro Cultural y de Educación para la Salud. Contará con salones polivalentes, salas de cómputo, Coworking, salas comunitarias y cafetería.

Tabla 4. Cuadro de usos del edificio

ID	Edificio	RESOLUCIÓN 4033 DE 2018		DECRETO 1959-2023	Normatividad Aplicable
		USO Principal	USO Opcional		
7	Capilla-Convento	Arte y Cultura (IV)	Salud - Docencia (I)	Centro Cultural y de Educación para la Salud	NSR-10

3. EJECUCION DE LOS CONTRATOS

3.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. Información básica

Tabla 5. Información del contrato de obra

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346-2024.
OBJETO.	"la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Capilla - Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional"
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
NIT	901.899.883-3
REPRESENTANTE	ASTRID DIAZ CABEZAS
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
TÉRMINO DEL CONTRATO	DIECINUEVE (19) MESES
FECHA ACTA DE INICIO.	10 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.819.697.835,00)
VALOR DE LA ADICIÓN No 01	N.A

FECHA DE ADICIÓN No 01	N.A
VALOR TOTAL	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.819.697.835,00)
TÉRMINO PRÓRROGA No. 01	N.A
FECHA DE PRÓRRROGA No 01	N.A
FECHA DE TERMINACION FINAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3.1.2. Modificaciones en tiempo

Tabla 6. Modificaciones contrato de obra

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A				

A corte del presente informe no se han realizado prorrogas y/o suspensiones

3.1.3. Estado de las pólizas del contrato de obra

Tabla 7. Pólizas de obra

ESTADO DE GARANTIAS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
NUMERO DE POLIZA	**CONCEPTO**	**VALOR**	**VIGENCIA DE FECHAS**		**COMPAÑÍA DE SEGURO**	
			DESDE	**HASTA**		**ANEXO**
96-40-101069048	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-40-101069048	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3

96-40-101069048	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3

ESTADO DE GARANTIAS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE POLIZA	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA DE FECHAS		COMPAÑÍA DE	
			DESDE	HASTA		ANEXO
96-40-101069048	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-40-101069048	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-40-101069048	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3

ESTADO DE GARANTIAS POLIZA DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE POLIZA	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA DE FECHAS		COMPAÑÍA DE SEGURO	
			DESDE	HASTA		ANEXO
96-41-101194638	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.163.939.567	10/02/2025	11/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-41-101194638	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 7.366.385.693	10/02/2025	11/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-41-101194638	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-41-101194638	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 790.984.891,75	10/02/2025	10/09/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3
96-41-101194638	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 3.163.939.567	10/02/2025	10/09/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3

Las pólizas se encuentran actualizadas según acta de inicio del 10 de febrero de 2025 ***Ver Anexo 9. En acta de pago 8***

3.1.4. Personal del contratista de obra

En la siguiente tabla se presenta la relación de personal que hace parte del equipo del contratista de obra, acorde con lo requerido en los términos del contrato como personal mínimo para la ejecución de la obra, quienes cuentan con las hojas de vida revisadas y aprobadas por la interventoría.

Tabla 8. Personal del contratista de obra

PERFIL	NOMBRE DL PROFESIONAL	PROFESION
Director De Obra	Wilson Vargas	Arquitecto
Gerente De Obra	Camilo Andrés Salazar Giraldo	Ingeniero Civil
Residente De Obra	Harold Sosa	Arquitecto
Residente Administrativo De Obra	Laura Melisa Clares Mendoza	Arquitecta
Residente De Obra En Estructuras	Iván Darío Cera Martínez	Ingeniero Civil Especialista En Estructuras
Asesor Estructural	Adonai Toro Valera	Ingeniero Civil Especialista En Estructuras
Asesor en geotecnia	Andrés Otero Márquez	Ingeniero Civil Geotecnista
Asesor En Redes Hidro Sanitarias Red Contra Incendio Y Gas	María Eugenia Bejarano Barrera	Ingeniero Hidrosanitario
Asesor en Sistema de Aire Acondicionado y Sistema de Ventilación Mecánica	Gonzalo Fernando Cisneros	Ingeniero Electricista
Asesor en Arqueología	Lina Constanza Fernández	Arqueóloga
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos y TICS	Jaime Eduardo Cuestas Barragán	Ingeniero Electricista
Coordinador BIM	Carlos Andrés Aguilar Serrano	Arquitecto
Modelador BIM	Miguel Ángel Quintero Wilson Alejandro Sosa	Arquitecto

Asesor Ambiental de obra	Rubén Rodríguez	Ingeniero. Ambiental
Profesional En Seguridad Y Salud En El Trabajo SST Coordinador De Alturas.	Argenis López	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Personal Calificado Para Atención A La Comunidad -Trabajador Social- Obra	María Efigenia Suspes	Trabajadora Social
Coordinador de Bienes muebles	Héctor Prieto	Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles
Restaurador de Bienes muebles	Héctor Prieto	Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles
Residente BIM	Angie Corredor	Arquitecta

3.2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.2.1. Información básica

Tabla 9. Información contrato de Interventoría

CONTRATO No.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 4381-2024
OBJETO.	"Realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Capilla – Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional."
CONTRATISTA	IBP INGENIERIA SAS
NIT	901.486.669-0
REPRESENTANTE	KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
TÉRMINO DEL CONTRATO	DIECINUEVE (19) MESES
FECHA ACTA DE INICIO.	10 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.458.148.557 M/CTE.)

VALOR DE LA ADICIÓN No 01	N.A
FECHA DE ADICIÓN No 01	N.A
VALOR TOTAL	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.458.148.557 M/CTE.)
TÉRMINO PRÓRROGA No. 01	N.A
FECHA DE PRÓRRROGA No 01	N.A
FECHA DE TERMINACION FINAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3.2.2. Modificaciones en tiempo

Tabla 10. Modificaciones contrato de interventoría

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A				

A corte del presente informe no se han realizado prorrogas y/o suspensiones

3.2.3. Estado de las pólizas del contrato de Interventoría

Tabla 11. Pólizas contrato de interventoría

ESTADO DE GARANTIAS POLIZA DE CUMPLIMIENTO						
NUMERO DE POLIZA	**CONCEPTO**	**VALOR**	**VIGENCIA**		**COMPAÑÍA**	
			DESDE	**HASTA**		**ANEXO**
CSC-100051130	CUMPLIMIENTO	$ 491.629.711,40	10/02/2025	09/01/2027	SEGUROS MUNDIAL.	ANEXO 4

CSC-100051130	PRESTACIONES SOCIALES	$ 491.629.711,40	10/02/2025	09/09/2029	SEGUROS MUNDIAL.	ANEXO 4
CSC-100051130	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 491.629.711,40	09/09/2026	09/09/2031	SEGUROS MUNDIAL.	ANEXO 4

Las pólizas se encuentran actualizadas según acta de inicio del 10 de febrero de 2025

Ver Anexo 9. En acta de pago

3.2.4. Relación de personal de la Interventoría

En la siguiente tabla se presenta la relación de personal que hace parte del equipo del contratista de interventoría, acorde con lo requerido en los términos del contrato como personal mínimo para la ejecución de la interventoría, quienes cuenta con las hojas de vida revisadas y aprobadas por la entidad contratante.

Tabla 12. Personal de la interventoría

PERFIL	NOMBRE DL PROFESIONAL	PROFESION
Director De Interventoría	Yohan Fahir Bermúdez Parra	Ingeniero civil
Residente De Interventoría	Luis Felipe Quimbayo Ortiz	Ingeniero civil
Asesor Estructural	Teófilo Humberto Ramírez Montejo	Ingeniero civil - especialista estructuras
Revisor Estructural Independiente	Rubén Darío Vargas Reyes	Ingeniero civil - especialista estructuras
Asesor en Geotecnia	Neymar Harley Castaño Peláez	Ingeniero civil Geotecnista
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.	Jairo Adelmo Porras Russi	Ingeniero electricista
Asesor Hidro Sanitario – Red Contra Incendio Gas.	Jairo Andrés Arena Ríos	Ingeniero civil - Magister - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Asesor de Interventoría en Sistemas de Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilación Mecánica	Jairo Adelmo Porras Russi	Ingeniero electricista
Asesor Restaurador de Bienes Muebles	Carlos Andrés Carreño	Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles
Asesor En Arqueología	German Vega	Arqueólogo
Coordinador BIM	Cristian Riveros	Arquitecto - Especialista Tecnológico en Metodología BIM
Asesor Ambiental	Nadine Lizbeth Garzón Meneses	Ingeniera Ambiental
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Sandra Milena Plata	Profesional SST
Personal Calificado para Atención a la Comunidad - Trabajador Social	Yolanda Robayo Cruz	Trabajo Social

4. ESTADO Y ANALISIS FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

4.1. Estado financiero contrato de obra

4.1.1. Anticipo

Para este proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de obra se establece un anticipo del 50% del valor total del contrato que equivale a SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.366.385.693,00), el cual fue desembolsado en el mes de mayo de 2025 a través de la fiduciaria Fiducoldex.

4.1.1.1. Plan de inversión del anticipo

Tabla 13. Plan inversión anticipo contrato de obra

PLAN DE INVERSIOND EL ANTICIPO				
ITEM	DESCRIPCION	VR DISPONIBLE	%	VALOR A EJECUTAR
1.01	Mano de Obra no Calificada	$ 7.366.385.693,00	15%	$ 1.104.957.853,95
1.02	Sub-Contratista	$ 7.366.385.693,00	15%	$ 1.104.957.853,95
1.03	Honorarios	$ 7.366.385.693,00	10%	$ 736.638.569,30
1.04	Materiales	$ 7.366.385.693,00	40%	$ 2.946.554.277,20
1.05	Equipos	$ 7.366.385.693,00	5%	$ 368.319.284,65
1.06	Servicios de transporte y Nacionalización	$ 7.366.385.693,00	15%	$ 1.104.957.853,95
TOTALES			**100%**	**$ 7.366.385.693,00**

4.1.1.2. Desembolsos anticipo

Tabla 14. Desembolsos anticipo contrato de obra

No. Desembolso	fecha	Valor	Acumulado
1	13/06/2025	$ 594.269.170,00	$ 594.269.170,00
2	17/06/2025	$ 32.100.885,00	$ 626.370.055,00
3	24/06/2025	$ 80.833.292,00	$ 707.203.347,00
4	02/07/2025	$ 137.913.207,00	$ 845.116.554,00
5	15/07/2025	$ 340.193.295,93	$ 1.185.309.849,93
6	21/07/2025	$ 112.603.083,00	$ 1.297.912.932,93
7	21/07/2025	$ 26.417.822,00	$ 1.324.330.754,93
8	21/07/2025	$ 44.093.139,00	$ 1.368.423.893,93
9	04/08/2025	$ 88.447.086,00	$ 1.456.870.979,93
10	05/08/2025	$ 70.713.434,74	$ 1.527.584.414,67
11	12/08/2025	$ 34.516.000,00	$ 1.562.100.414,67
12	12/08/2025	$ 21.851.500,00	$ 1.583.951.914,67
13	21/08/2025	$ 45.148.789,59	$ 1.629.100.704,26
14	21/08/2025	$ 359.239.302,03	$ 1.988.340.006,29
15	04/09/2025	$ 455.761.499,71	$ 2.444.101.506,00
16	04/09/2025	$ 3.150.000,00	$ 2.447.251.506,00
17	09/09/2025	$ 47.680.709,00	$ 2.494.932.215,00

4.1.1.3. Balance anticipo

Tabla 15. Balance anticipo de obra

BALANCE			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
N.A	$ 0	$ 0	$ 0

A fecha de corte del presente informe no se han generado pagos, por ende, no se reflejan amortizaciones en el balance del anticipo.

4.1.2. Relación de pagos

Tabla 16. Relación de pagos obra

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO
	DE	A					
N.A	-	-	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	-

Con corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría el corte de obra No.1 por un valor sujeto a ajustes de $ 1.355.329.466,00.

4.1.3. Análisis financiero

De acuerdo con lo presentado en la tabla 14 a corte del presente informe el contratista de obra se le han aprobado 17 desembolsos que suman un total de $ 2.494.932.215,00 con lo cual el contratista ha sopesado sus gastos administrativos y operativos, sin embargo,

actualmente se encuentra en revisión por parte de la interventoría el corte de obra No.1 por valor de $ 1.355.329.466,00. el cual está sujeto a ajustes y variación de valor final y corresponde a un porcentaje de ejecución del 9,20 %.

4.2. Estado financiero contrato de interventoría

4.2.1. Anticipo

De acuerdo con los términos del contrato y reglas de participación, el contrato de interventoría no cuenta con anticipo.

4.2.2. Plan financiero de interventoría

Tabla 17. Plan financiero e interventoría

PLAN FINANCIERO DE INTERVENTORIA							
CONDICION CONTRACTUAL	VALOR CONTRATO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	2.458.148.557,00						
65% MENSUAL	1.597.796.562,05	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90
30% POR AVANCE DE OBRA	737.444.567,10						
5% LIQUIDACION	122.907.427,85						
	ACUMULADO TOTAL	84.094.555,90	168.189.111,80	252.283.667,70	336.378.223,60	420.472.779,50	504.567.335,40

CORTE DE INTERVENTORIA						
MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13
84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90
588.661.891,30	**672.756.447,20**	**756.851.003,10**	**840.945.559,00**	**925.040.114,90**	**1.009.134.670,80**	**1.093.229.226,70**

CORTE DE INTERVENTORIA					
MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19
84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90	84.094.555,90
1.177.323.782,60	**1.261.418.338,50**	**1.345.512.894,40**	**1.429.607.450,30**	**1.513.702.006,20**	**1.597.796.562,10**

4.2.3. Relación de pagos

Tabla 18. Relación de pagos interventoría

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	SALDO	FECHA DE PAGO
	DE	A			
ACTA DE PAGO No.1	10-02-2025	09-03-2025	$ 84.094.555,90	$ 2.374.054.000,10	25-08-2025
ACTA DE PAGO No.2	10-03-2025	09-04-2025	$ 84.094.555,90	$ 2.289.959.445,21	26-09-2025

4.2.4. Análisis financiero

De acuerdo con la forma de pago del contrato de interventoría se establece que el 65% del valor del contrato se pagara por mensualidades fijas contra aprobación por parte de la supervisión del informe técnico de gestión de interventoría. A corte del presente informe se han pagado el acta No.1 y 2, las actas No.3 y 4 se encuentran radicadas en el aplicativo SIEMPRE pendientes de pago, en cuanto al acta No.5 está en firma de documentos de cumplimiento para poder cargar documentos soporte al aplicativo SIEMPRE, el actas 6 se radico a la supervisión el día 5 de octubre y esta en proceso de revisión, se espera estar tramitando esta acta la tercera semana de octubre.

5. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO Y EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. Avance de ejecución física

A continuación, se presenta en la tabla No.19 las actividades y cantidades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo del presente informe, a las cuales se les hizo su respectivo seguimiento y liberación de hoja de vida desde el componente BIM.

Tabla 19. Actividades ejecutadas en el periodo

H7	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT
COMPONENTE 1		**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**		
01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS		
COMPONENTE 2		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
02.01		**PRELIMINARES**		
24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	Un	0,30
20.01.02	RBMCC002	DESMONTE Y TRASLADO DE PANELES DE VITRAL AL TALLER, INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO	Un	17
02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	Un	2,00
02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	Un	1,00
03,02,02	DEM002	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	1414
COMPONENTE 3		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**		
03.01		**DESMONTES Y RETIROS**		
03.01.01	DYR001	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	433,76
03.01.13	DYR036	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	19
03.01.14	DYR037	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	15
03.01.16	DYR040	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	572,14
03.02		DEMOLICIONES		
03.02.04	DEM013	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	178,92
COMPONENTE 4		**EXCAVACIONES Y LLENOS**		
04.03		**RETIRO**		
04.03.01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	17,1
COMPONENTE 5		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**		

02.02		**APUNTALAMIENTOS**		
02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	167,2
COMPONENTE 20		**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**		
20.01		**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**		
20.01.03	RBMCC003	DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DE CEDRO QUE SOPORTA LOS PANELES VITRALES	M2	27
	NP017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	M2	653

5.2. Ejecutado vs programado

A continuación, se presentan los porcentajes ejecutado y programado durante el periodo del presente informe y acumulado, de acuerdo con el avance de actividades y la programación de obra vigente, teniendo como base el último reporte semanal dentro del periodo del presente informe con fecha de comité 7 de octubre.


Es importante precisar que los porcentajes aquí presentados son con base en la programación inicial la cual no contempla la ejecución real del proyecto, toda vez que no se tienen en cuenta los ítems no previstos tales como adecuación de vía, desmonte y retiro de pisos y pañetes patrimoniales y las mayores y menores cantidades de obra como desmotes de puertas y ventanas, demolición de todo tipo de pañetes, se espera que una vez se firme el modificatorio No.1 y el contratista de obra haga el cierre de la fase 1 se avale por la supervisión el uso de la reprogramación ya presentada por el contratista y avalada por la interventoría.

Teniendo en cuenta el cronograma de obra y el atraso en el inicio de las actividades de apuntalamiento de muros y desmonte de cubierta, se le requirió al contratista presentar metodología de trabajo y cronograma para estas dos actividades mediante oficios MINC-4381-2024-329 y MINC-4381-2024-329 de fecha 3 de octubre.

Tabla 20. Ejecutado vs programado

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE PROGRAMADO PERIODO	PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
TOTAL	5,28%	0,90%	16.25%	5.52%
PRECONSTRUCCION	0,6%	0,00%	1.10%	1.04%
CONSTRUCCION	5,28%	0,84%	15.15%	4.42%

Grafica 1. Ejecutado vs Programado



5.3. Avance en tiempo

En la siguiente tabla se presenta el avance de tiempo del proyecto en función del plazo contractual.

Tabla 21. Avance en tiempo del contrato de obra

FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PLAZO (DIAS)	FECHA CORTE INFORME	PLAZO TRANCURRIDO (DIAS)	TIEMPO TRANCURRIDO EN RELACION AL PAZO CONTRACTUAL (%)
10/02/2025	09/09/2026	**576**			
10/02/2025			09/10/2025	**241**	**41,84%**

5.4. Análisis de ejecución física y en tiempo

Como se muestra en la tabla 20 a fecha de corte del presente informe aún el contratista no cierra la etapa de pre construcción, se han efectuado requerimientos en comités de seguimiento 31, 32, 33 y 34 referentes al cierre de la etapa de pre construcción y cargue de toda la documentación en la plataforma TRIMBLE conforme a la lista de chequeo entregada por la supervisión del ministerio.

De acuerdo con los porcentajes presentados en la tabla No.20 a corte del presente informe se presenta un porcentaje programado acumulado del 16,25% frente a una 5,52% ejecutado, que se traduce en un 10,73 % de atraso el cual se debe al cierre de la etapa de pre construcción, y no inicio con las actividades de apuntalamiento de muros, desmonte de

cubierta y excavaciones para reforzamiento estructural, adicionalmente y como se indicó en el capítulo 5.2, se requiere del cierre de la fase 1, lo cual permite utiliza la reprogramación de obra y de esta forma presentar los porcentajes reales de programación y ejecución con el avance de mayores cantidades de obra y ejecución de ítems no previstos.

De acuerdo con la tabla N.21 se tienen 241 días transcurridos desde la fecha de firma del acta de inicio que en porcentaje corresponde a un 41,84% sobre el plazo total del contrato que tiene como fecha de finalización 9 de septiembre de 2026. En este sentido la interventoría solicito al contratista mediante comunicados MINC-4381-2024-329 y MINC-4381-2024-330 se presentara metodología y cronograma independiente para las actividades con posible atraso como lo son apuntalamiento de muros y actividades de cubierta.

6. INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS, DE DISEÑOS Y ADMINISTRATIVAS

6.1. Actividades técnicas y administrativas ejecutadas por el contratista de obra

- ✓ Ejecución excavaciones para exploraciones arqueológicas.
- ✓ Demolición de todo tipo de pañetes en convento.
- ✓ Demolición de pañetes patrimoniales en capilla.
- ✓ Demolición de placas de entrepiso convento y capilla.
- ✓ Retiro y disposición final de material sobrante de demoliciones.

- ✓ Desmonte y acopio para restauración de puertas y ventanas convento y capilla.
- ✓ Desmonte de paneles vitrales capilla y disposición en espacio del UVO definido por el ministerio.
- ✓ Desmonte de marcos de los vitrales de capilla.
- ✓ Instalación de apuntalamiento para protección de muros y vanos de puertas en capilla y convento.
- ✓ Suministro e instalación de sobrecubierta en estructura en guadua y teja de zinc cal 35
- ✓ Trabajos de restauración de puertas en taller obra.
- ✓ Instalación de puertas doble hoja acceso vehicular del proyecto
- ✓ Instalación de puerta para acceso peatonal al proyecto
- ✓ Asistencia a comités de seguimiento gerenciales semanales.
- ✓ Presentación a la interventoría de informes mensuales de cada uno de los componentes.
- ✓ Implementación de modelado BIM
- ✓ Presentación a la interventoría las solicitudes de giro del anticipo.

6.2. Actividades de seguimiento y control técnico, administrativo y de diseños ejecutadas por la interventoría

- ✓ Revisión de toda documentación remitida por el CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL, de aspectos técnicos, de diseños, SST, ambiental y social.

- ✓ Elaboración de los oficios y comunicados tanto al contratista como a la entidad contratante.
- ✓ Control al plan de inversión del anticipo del contrato de obra.
- ✓ Revisión y aprobación de las solicitudes de desembolso de giros del anticipo del contrato de obra.
- ✓ Revisión y aprobación de los informes entregados por el contratista de obra.
- ✓ Acompañamiento y seguimiento al contratista durante cada uno de los procesos constructivos garantizando la calidad de las obras. Así mismo se evaluaron y se tomaron acciones de mejora en las diferentes actividades y procesos constructivos.
- ✓ Acompañamiento y seguimiento constante de la implementación de las especificaciones particulares del contrato, así como el cumplimiento de las demás normas aplicables al contrato.
- ✓ Revisión y aprobación de hojas de vida de actividades ejecutadas para su liberación y reporte tanto en comités de obra como para la elaboración de corte de obra.
- ✓ Se realiza el seguimiento de la programación y avance de ejecución física del proyecto y se generan reportes semanales en comités gerenciales e informe mensual.
- ✓ Elaboración de las presentaciones y direccionamiento de los comités gerenciales de obra.
- ✓ Revisión y aprobación desde el componente BIM de cada uno de los ajustes realizados a los modelos del proyecto.
- ✓ Trámite ante la supervisión de solicitudes de ingreso de personal de obra e interventoría al complejo HSJD.
- ✓ Diligenciamiento de la bitácora de obra

- ✓ Elaboración y entrega de informe mensual de interventoría
- ✓ Registro fotográfico de las obras en ejecución para los reportes semanales e informe mensual.
- ✓ Verificación de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social.
- ✓ Revisión y aprobación de los ajustes a los componentes (HVAC, eléctrico, hidrosanitario y RCI).
- ✓ Revisión del cargue de la información a la plataforma TRIMBLE referente al cierra de la etapa de pre-construcción.
- ✓ Todas las demás actividades descritas dentro de los informes independientes por componentes.

6.3. Actividades de diseños y presupuesto

En comunicado MINC-4381-2024-303 de fecha 9 de septiembre la interventoría le da aprobación a la solicitud de reorganización de componentes presentado el contratista de obra y en comunicado MINC-4381-2024-304 de fecha 10 de septiembre se remite a la entidad la solicitud con el aval de la interventoría.

Mediante comunicado MINC-4381-2024-307 de fecha 10 de septiembre se hace devolución por parte de la interventoría el balance que hace parte de la etapa de pre construcción, con observaciones tales como; corregir numeración y valores de los ítems no previstos, ajustar memorias de cálculo y justificaciones. Luego de las mesas de trabajo con

la supervisión los días 24 y 26 de septiembre se realizaron mesas de trabajo los días 4 y 8 de octubre en donde se revisaron las observaciones hechas por la supervisión, se ajustaron los rendimientos y valores para así mismo ajustar el balance general, se encuentra pendiente la radicación por parte del contratista.

El 11 de septiembre se remite comunicado MINC-4381-2024-308 al contratista de obra en donde se le solicito informar de manera escrita sobre los procesos en curso de desmonte de vitrales, almacenamiento en panelotecas, desmonte marcación y almacenamiento de marcos de vitrales, documentación y levantamiento del estado de conservación de vitrales y marcos de vitrales.

Mediante comunicado MINC-4381-2024-310 de fecha 11 de septiembre, se le requirió al contratista adelantar una adecuada protección del piso patrimonial acopiado en el costado noroccidental de la capilla, teniendo en cuenta que este se debe recuperar y reinstalar.

El 12 de septiembre en comunicado MINC-4381-2024-311se le hace devolución de los NP del sistema RCI al contratista de obra, solicitando corregir rendimientos de mano de obra y equipos, así como también aportar todas las cotizaciones y mejorar las justificaciones. Para el 15 de septiembre el contratista remite la totalidad de los ítems NP los cuales son revisados y remitidos a la supervisión del ministerio, posteriormente y por solicitud de la supervisión se adelantan dos reuniones los días 24 y 26 de septiembre en donde la supervisión hace observaciones de rendimientos y precio de algunos NP, así como de sus justificaciones, se realizaron mesas de trabajo los días 4 y 8 de octubre en donde se revisaron las

observaciones hechas por la supervisión, se ajustaron los rendimientos y valores para así mismo ajustar el balance general, se encuentra pendiente la radicación por parte del contratista.

El 15 de septiembre el contratista de obra remite en comunicado CAP-4346-2024-388 propuesta de manejo para la pileta hallada en plazoleta convento, en donde refieren que de acuerdo con los lineamientos del ICANH los elementos hallados en excavaciones se les debe dar tratamiento desde el componente de arqueología, por lo cual proponen realizar un cubrimiento y llenado con materia recebo para un posterior tratamiento de zona verde o zona dura. El 22 de septiembre se adelanta visita por parte del ministerio con sus equipos patrimonial y bienes muebles, en esta visita se le solicita al contratista que este debe presentar una propuesta en la que se incluya una restauración de la pileta, toda vez que lo patrimonial prima por encima de todo en el proyecto así como también una propuesta para el reforzamiento de la placa del coro, temas tratados nuevamente en comité gerencial de fecha 30 de septiembre en donde la supervisión reitera la solicitud al contratista del rescate de la pileta a lo cual el contratista solicita remitir por escrito los lineamientos para el rescate de la misma, quedando como compromiso para la remisión de este comunicado día 7 de octubre, sin embargo durante el comité del 7de octubre la supervisión manifiesta que el oficio está en revisión y se remitirá antes del próximo comité de fecha 14 de octubre. Por otra parte, el contratista no ha remitido a la interventoría la propuesta para el reforzamiento del coro.

El 16 de septiembre se remite al contratista comunicado MINC-4381-2024-315 en el cual se le solicita la entrega de todos los certificados de calidad de materiales usados y por usar en obra. Solicitud no tendida dentro del periodo del presente informe.

Mediante comunicado MINC-4381-2024-312 de fecha 16 de septiembre la interventoría le hace devolución al contratista de la entrega de los ajustes estructurales a los diseños de la capilla debido a diferentes inconsistencias frente a lo señalado en el estudio de geotécnica, adicionalmente se le solicito la carta de responsabilidad del diseñador. Posteriormente el contratista de obra en comunicado CAP-4346-2024-406 de fecha 2 de octubre remite el documento final de los ajustes al componente estructural, el cual es revisado por la interventoría y avalado mediante comunicado MINC-4381-2024-327 de fecha 2 de octubre.

Mediante comunicado CAP-4346-2024-400 de fecha 24 de septiembre el contratista de obra remite los ajustes al procedimiento para la apertura de una ventana en la estructura del altar para su inspección, por su parte la interventoría hace traslado de esta solicitud a la supervisión en comunicado MINC-4381-2024-333 de fecha 8 de octubre, la supervisión hace observaciones en cuanto a que se debe presentar un concepto del especialista de bienes muebles e indicar lugar específico donde se realizara el corte, está en proceso el concepto del especialista de bienes muebles de la interventoría para realizar el requerimiento al contratista.

En comunicado CAP-4346-2024-405 de fecha 29 de septiembre el contratista de obra remite concepto de cambio de materialidad de estructura de la cubierta (maderas), esto de

acuerdo con solicitud hecha por la supervisión en comité gerencial de fecha 23 de septiembre con la finalidad de optimizar costos para el presupuesto. La interventoría hace traslado de este concepto mediante comunicado MINC-4381-2024-326 de fecha 29 de septiembre, posteriormente mediante comunicado MINC-4381-2024-332 de fecha 7 de octubre la interventoría también presenta ante la supervisión del ministerio su concepto respecto al cambio de materialidad de la cubierta.

Para el 2 de octubre la supervisión solicita el cargue de la totalidad de la documentación del cierra de la fase 1, sin embargo, también se remite una lista de chequeo la cual debe seguirse para la estructuración y cargue de la información en el aplicativo TRIMBLE, por lo cual en coordinación con el contratista se inicia con la implementación de esta lista para organizar la información acorde a su estructura y contenido.

Para el mes de junio de manera conjunta con la interventoría se realiza inspección y estado de la estructura de la cubierta, posteriormente en el mes de julio el contratista de obra remite informe de esta inspección, el cual es devuelto por la interventoría con observaciones en cuanto a carencia de información y registro fotográfico, finalmente mediante comunicado CAP-4346-2024-408 de fecha 02 de octubre, remiten informe de inspección y estado de la estructura de la cubierta realizada. Revisado este documento final, se remitirá a la supervisión el 10 de octubre.

Mediante comunicados MINC-4381-2024-329 y MINC-4381-2024-330 de fecha 02 de octubre se le solcito al contratista presentar la metodología, procedimiento constructivo y

cronograma para ejecución de actividades de apuntalamiento de muros, andamios de carga y todas las actividades en cubiertas, sin que a la fecha del presente informe se halla tenido respuesta de su parte.

Mediante comunicado MINC-4381-2024-331 de fecha 6 de octubre la interventoría le informa a la supervisión del ministerio sobre los parámetros, lineamientos y procedimiento durante el traslado de los vitrales de capilla el día 7 de octubre al UVO.

7. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SST

En este componente SST para el periodo del 10 de septiembre al 09 de octubre del 2025, se describen las actividades ejecutadas por la interventoría para evaluar, verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y contractuales en materia de prevención de riesgos laborales dentro del marco del contrato de interventoría No 4381-2024.

El contratista de obra reportó el ingreso de personal a la obra mediante la entrega de los soportes de afiliación al sistema integral de seguridad social, la interventoría realizó la revisión de los soportes y a través de diferentes comunicados realizó las observaciones necesarias, (comunicados No MINC-4381-2024-320 y MINC-4381-2024-321 con fecha 18 de septiembre)

De manera reiterativa durante el periodo del presente informe se le recordó al contratista la entrega de todos los exámenes ocupacionales de ingreso de todo el personal previo al ingreso de los mismos. Así mismo es necesario dar a conocer a los trabajadores las recomendaciones realizadas por el medico ocupacional que realizó el examen de ingreso, con el fin de mejorar las condiciones de salud de los trabajadores y prevenir posibles accidentes o enfermedades laborales.

Se evidenció la permanencia de tres (3) campamentos pertenecientes a las empresas subcontratadas Visión Ingeniería y Construcciones S.A.S., Construcciones Angulo y

Construcción y Restauración Rafael Español, la interventoría realizó inspecciones rutinarias durante el presente periodo y solicito mejorar la señalización SST en estas áreas, al igual que mejorar las condiciones de orden y aseo.

La interventoría realizó inspecciones de seguridad y salud en el Trabajo de las diferentes áreas, los formatos fueron compartidos al residente SST de obra, para su subsanación, los soportes son adjuntos al presente informe de seguimiento.

El cronograma de capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Alianza Patrimonial tiene planteado para el periodo de septiembre de 2025 la ejecución de ocho (8) capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, se evidenció la ejecución de cinco (5) capacitaciones de SST realizadas por el consocio Alianza Patrimonial durante el presente periodo.

Ver Anexo A. COMPONENTE SST

8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL

Para el periodo del informe 8 desde el componente ambiental se adelantaron las siguientes actividades:

La interventoría a través de su gestión en obra ha llevado a cabo el control y verificación a las actividades desarrolladas por el contratista. Dicho seguimiento se efectúa

conforme a lo estipulado en el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL y el PROGRAMA DE MANEJO DE RCD.

Se realizó el manejo de residuos metálicos derivados de pisos, en el área correspondiente al convento, dichos residuos fueron debidamente entregados por el CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL a los recuperadores autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) tales como AMBIENTALISTAS MJ CORTES y RECUPERADORA AMBIENTAL LAS VEGAS S.D; en cuanto a los residuos pétreos su disposición y gestión se efectuó a través de las empresas MAQUINAS AMARILLAS S.A.S y GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.

Durante el periodo objeto del presente informe no se ha reportado la adquisición de materiales en obra ni la compra de materiales reciclados derivados de actividades constructivas o no constructivas para el proyecto.

En cumplimiento a la gestión de la interventoría en su componente ambiental se realizan observaciones en bitácora de obra referentes al no cumplimiento del PMA por parte del contratista de obra, tales como apuntalamiento del sitio de acopio destinado a la disposición de material RCD no pétreo con fecha 24 de septiembre, drenaje de aguas estancadas con fecha 23 de septiembre, y de igual forma se recomienda mantener el orden y aseo en todo el frente de obra y campamentos que allí se ubican con fecha 29 septiembre.

Durante el periodo reportado, se ejecutó una jornada de fumigación integral orientada al control de plagas. Esta actividad tuvo como propósito preservar los elementos arquitectónicos y materiales históricos, evitando daños ocasionados por insectos xilófagos y otros organismos nocivos. El tratamiento aplicado empleó productos de bajo impacto ambiental y acordes con la normativa de seguridad y medio ambiente vigente. La intervención se desarrolló de manera controlada y puntual, garantizando la protección del entorno y asegurando que los procedimientos no afectaran la integridad de los recursos naturales circundantes.

Ver Anexo B. COMPONENTE AMBIENTAL

9. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL

Durante el presente periodo, la interventoría verificó, acompañó y apoyó al contratista durante la ejecución de las labores de Gestión Social y la forma en que esta verificación fue realizada, se encuentra contenida en el informe anexo de gestión social.

Para el periodo del presente informe se verifico que el contratista mantuviera activas las estrategias propuestas en el plan de gestión social para dar cumplimiento con este programa, las cuales se relacionan a continuación:

• Horario de Atención PAC: miércoles de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m.

• Teléfono: 3196427268, disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Correo electrónico: socialcapillaconvento@gmail.com. La radicación de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) se deben hacer exclusivamente a través del correo del ente gestor entegestorchsj@idpc.gov.co.

• Pendón Punto de Atención: El contratista mantiene instalado el pendón en el PAC, dando cumplimiento a lo contemplado en el anexo técnico No. 1 del contrato.

• PQRS: En este mes se hizo seguimiento a la PQRS registrada bajo el consecutivo PQRSD-SJD-CAC-0009, la cual fue gestionada y cerrada por el ente gestor el día 30 de septiembre de 2025 a través de oficio MC-42134S2025.

El día 10 de septiembre de 2025 en el horario de atención del PAC se desarrolló un ejercicio formativo dirigido a los accionantes de las sentencias emitidas por los Juzgados 041 y 012, dirigido por el coordinador social del Ministerio Juna Pablo Henao, el cual fue apoyado en la logística por las profesionales sociales de los contratos de Capilla convento y CUNDIFARMA.

Ver Anexo C. COMPONENTE SOCIAL

10. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ESTRUCTURAL

De acuerdo con los recorridos realizados conjuntamente con el residente estructural del proyecto y el especialista estructural de la interventoría, se evidenciaron e identificaron muros de mampostería ubicados en el sector de la curia de la capilla que presentan un riesgo

potencial de colapso. Atendiendo a esta situación y por solicitud expresa de la interventoría, se ha requerido en varias ocasiones el concepto técnico correspondiente, así como la implementación de medidas de apuntalamiento preventivo de dichos muros. Esta solicitud se ha realizado mediante radicado RAD MINC-4381-2024-242 de fecha 16/09/2025, como resultado de estas gestiones, se verificó la ejecución del apuntalamiento en el área de la sacristía en el mes de septiembre.

Desde el componente estructural se adelanta seguimiento a las actividades de instalación de la estructura de sobrecubierta en el área de convento, se valida que estas actividades estén acorde con el diseño estructura presentado y aprobado por la interventoría.

Se realizó la supervisión a la actividad del corte y desmonte de las vigas de madera del entrepiso del convento y de la sacristía se está ejecutando la actividad con el retiro de vigas intercaladas para que la estructura del convento no pierda su rigidez.

Mediante comunicado MINC-4381-2024-315 de fecha 15 de septiembre se le solicito al contratista de obra la entrega de los certificados de calidad de los materiales que se usan en la estructura de sobrecubierta (maderas, pernos etc.), así como todos y cada uno de los demás materiales usados en obra.

Mediante comunicado MINC-4381-2024-312 de fecha 16 de septiembre la interventoría le hace devolución al contratista de la entrega de los justes a los diseños de la capilla debido a diferentes inconsistencias frente a lo señalado en el estudio de geotécnica frente a lo presentado por el estructural del contratista, adicionalmente se le solicito la carta

de responsabilidad del diseñador. Posteriormente el contratista de obra en comunicado CAP-4346-2024-406 de fecha 2 de octubre remite el documento final de los ajustes al componente estructural el cual es revisado por la interventoría y avalado mediante comunicado MINC-4381-2024-327 de fecha 2 de octubre.

Ver Anexo D. COMPONENTE ESTRUCTURAL

11. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS

En comité del 9 de septiembre del 2025, se informó por parte de la interventoría las ultimas revisiones a los ajustes a diseños se realizaron en mesa de trabajo del 6 de septiembre, posteriormente el contratista luego de las observaciones revisadas remite los ajustes finales los cuales se revisaron y se aprobaron por esta interventoría mediante oficio MINC-4381-2024 - 301 del 19 de septiembre del 2025.

El diseñador del contratista, presentó archivo. PDF con INFORME DISEÑO DE ILUMINACIÓN INTERIOR RETILAP 2024 CAPILLA CONVENTO, utilizando el software DIALUX en versión que incorpora RETILAP 2024, presentó informe detallado de la iluminación espacio por espacio, explicando el cumplimiento normativo y en especial el cumplimiento RETILAP 2024: Revisado por esta interventoría, no se presentan observaciones y queda aprobado el diseño de iluminación interior general e iluminación

interior de emergencia mediante oficio MINC-4381-2024 - 301 del 19 de septiembre del 2025.

El diseñador del contratista, presentó archivo en PDF nombrado, MEMORIAS DE CÁLCULO CAPILLA CONVENTO.pdf, documento de 57 páginas. Este documento se retorna debido a que viene incompleto. Se acuerda realizar algunas mesas de trabajo conjuntas para realizar los ajustes que solicita esta interventoría.

En comité del 9 de septiembre del 2025, se informó por parte de la interventoría las ultimas revisiones a los ajustes a diseños se realizaron en mesa de trabajo del 6 de septiembre, posteriormente el contratista luego de las observaciones revisadas remite los ajustes finales los cuales se revisaron y se aprobaron los diseños HVAC mediante oficio MINC-4381-2024-319 del 17 de septiembre del 2025 quedaron aprobados los ajustes a diseños HVAC, y se da por terminada la Segunda Fase: Revisión y aprobación de los ajustes a diseños HVAC en cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas 2024 - RETSIT 2024.

Ver Anexo E. COMPONENTE ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS

12. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS

En cumplimiento de las funciones de supervisión técnica y seguimiento integral al proyecto, esta interventoría informa que, luego de varias mesas de trabajo y revisiones

conjuntas los días 8, 11 y 16 de septiembre entre los equipos especialistas del contratista y de la interventoría, se adelantó el cierre del proceso de análisis detallado de los ajustes a los diseños iniciales de las redes hidrosanitarias y contra incendio.

Durante este proceso se realizaron diferentes observaciones a los ajustes a los diseños para lograr un producto final que diera solución a la necesidad de garantizar el cumplimiento normativo, la funcionalidad integral del sistema y la coherencia con las condiciones técnicas específicas del proyecto.

Entre los principales ajustes se destacan:

- Red hidrosanitaria:

Aumento del volumen de los tanques de almacenamiento de agua potable, tanque de aguas lluvias y tanque de aguas crudas, con el fin de atender la demanda real de servicio y garantizar autonomía operativa.

Modificación en la potencia de los equipos de bombeo, ajustando capacidades para responder a los nuevos volúmenes y presiones requeridas.

Inclusión de nuevos puntos de agua y puntos sanitarios, en concordancia con las necesidades funcionales identificadas durante el proceso de validación en obra.

Necesidad de Incorporación de bypass entre redes, con el objetivo de garantizar redundancia y flexibilidad operativa en caso de mantenimientos o contingencias.

- Red contra incendio (RCI):

Incremento en la volumetría del tanque de almacenamiento de la red contra incendio, en cumplimiento de la normatividad vigente y en correspondencia con el riesgo del inmueble al ser un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

Inclusión de nuevos puntos para rociadores, atendiendo requerimientos de seguridad y cobertura.

Ajustes en la capacidad de los equipos de bombeo, actualmente en proceso de validación por parte del fabricante, teniendo en cuenta tanto condiciones hidráulicas como restricciones eléctricas del sitio. Dichas validaciones podrían derivar en cambios en la selección de equipos y en modificaciones menores en la red.

De esta manera, los cambios adoptados no representan desviaciones al alcance general del proyecto, sino adecuaciones técnicas necesarias para asegurar que la infraestructura cumpla con los fines previstos, bajo parámetros de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Para el 19 de septiembre mediante comunicado INC-4381-2024-296 se da la aprobación final a los ajustes de los diseños Hidrosanitario y RCI en donde se verificó la coherencia técnica, normativa y funcional de las modificaciones.

Ver Anexo F. COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS

13. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE BIENES MUEBLES

El 15 de septiembre se realizó visita de monitoreo para verificar los avances del componente de bienes muebles, teniendo en cuenta los diversos compromisos adquiridos entre las partes. Se verificó el estado de los marcos de vitrales desmontados en las torres laterales de la Capilla, sin encontrar novedades con relación a lo observado durante la visita inmediatamente anterior.

Se verificó la estrategia física de protección implementada para el embalaje del mobiliario desarmado que aún se encuentra en el inmueble, a la espera de su traslado al UVO, dicho embalaje se hizo, envolviendo las piezas con plástico de burbuja y cinta, previa limpieza preliminar, con un etiquetado en el cual se muestra en nombre del mueble y una fotografía del mismo, los muebles en cuestión fueron: Mueble de ornamentos de Sacristía, biblioteca de Casa Cural, mesa litúrgica Sacristía, y los armarios ubicados en el mezanine de la Sacristía.

Se acompañó el procedimiento de desmonte de los paneles vitrales del vitral 5 oriental. Se desmontaron en total veintiún (21) paneles, y se almacenaron en las panelotecas 6 y 7, sin novedades con relación a su estado de conservación. En las panelotecas se escribieron los códigos correspondientes para la identificación de cada uno de los paneles vitrales almacenados. Aprovechando la ubicación y disponibilidad del andamio, se acompañó el registro en detalle del marco de dicho vitral, para el correspondiente estado de conservación que debe entregar el especialista en Bienes Muebles, para la evaluación que se realizará de dichos elementos.

El 22 de septiembre se participó en visita conjunta con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, durante la cual se verificaron las actividades y procedimientos que se han llevado a cabo para el componente de bienes muebles. Se expresó la necesidad del traslado de los bienes muebles desarmados que se encuentran en varios espacios de la capilla, a lo cual respondió el Ministerio que la responsabilidad del almacenamiento estaba a cargo del Contratista. Con relación a las estructuras portantes de los vitrales desmontados, se mencionó la necesidad de adelantar lo antes posible el diagnóstico correspondiente para la toma de decisiones, ante lo cual, el restaurador Héctor Prieto, de Contratista, se comprometió a entregarlo a más tardar la segunda semana de octubre.

El 7 de octubre se acompañó el cumplimiento del protocolo para el traslado de las trece (13) panelotecas donde se almacenaron los paneles vitrales desmontados en Capilla, junto con las quince (15) lámparas en sus respectivos embalajes. El traslado estuvo a cargo del Especialista en Bienes Muebles del Contratista, con la verificación del especialista

correspondiente de Interventoría, y la supervisión del apoyo, para el componente, para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El traslado se llevó a cabo sin ninguna novedad con respecto al estado de conservación de los bienes muebles. El contratista se comprometió a ajustar el listado general de los vitrales trasladados, incluyendo una fotografía para cada uno de los elementos.

Ver Anexo H. COMPONENTE BIENES MUEBLES

14. INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE BIM

La interventoría y la obra articulan sus procesos bajo esta metodología, con el propósito de entregar resultados verificables al Ministerio de Cultura, las artes y los saberes, Para ello se implementan las Hojas de Vida de Liberación de Ítems, presentadas periódicamente en los comités gerenciales, donde se expone de manera gráfica, visual, cuantitativa y cualitativa el avance semanal del proyecto.

De igual forma, se trabaja en la consolidación de un balance presupuestal que permita mantener el contrato equilibrado y proyectar un costo final acorde con la restauración real de la Capilla Convento. Este análisis incluye la incorporación de ítems no previstos y la conciliación de mayores y menores cantidades, identificadas a partir de las exploraciones en campo y la verificación de medidas realizadas conjuntamente por la interventoría y los residentes de obra.

Mediante las capacitaciones semanales a todos los profesionales de interventoría y contratista se ha venido haciendo un seguimiento a las comunicaciones que se tienen entre las partes, con el objetivo de fortalecer el manejo y el cargue adecuado de la documentación dentro del Entorno Común de Datos (CDE), así como el uso correcto de las comunicaciones formales a través de la plataforma BCF y la gestión de tareas colaborativas entre los diferentes equipos, con la llegada del nuevo residente de obra de interventoría el cual se enfocó las capacitaciones a el de todo el cargue documental y protocolos establecidos .

Luego de la entrega por parte de la supervisión del ministerio de la lista de chequeo para el cierra de la fase 1 el día 2 de octubre, se tuvo una ruta más clara para la entrega de la información al ministerio, por lo cual durante la última semana del corte de este informe se adelantaron diferentes mesas de trabajo en compañía de equipo BIM del contratista y las diferentes disciplinas tanto de obra como de interventoría, en las cuales se realizaron observaciones como el mal cargue de los planos y su nombramiento, inclusión de información desactualizada, mal nombramiento de documentos y su organización, el contratista viene atendiendo cada una de las observaciones sin embargo no se ha tenido el avance esperado para poder verificar la totalidad de la información y así aprobar y migrar a publicado para poder hacer entrega a la supervisión del cierre de esta fase.

Ver Anexo I. COMPONENTE BIM

15. RELACION DE ACTAS DE COMITÉ SUSCRITAS

En el transcurso de las actividades ejecutadas en este periodo, se desarrollaron actas de comités y reuniones de obra, las cuales se encuentra dentro del ***Anexo 11*** del acta de pago.

Tabla 22. Relación de actas de comité

No. Acta	Fecha	Tipo
31	**16-09-2025**	**COMITÉ GERENCIAL**
32	**23-09-2025**	**COMITÉ GERENCIAL**
33	**30-08-2025**	**COMITÉ GERENCIAL**
34	**07-10-2025**	**COMITÉ GERENCIAL**

16. FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA

En el desarrollo del proyecto CAPILLA CONVENTO, se lleva a cabo el diligenciamiento de una bitácora de obra donde se registran el estado del tiempo, personal en obra, equipo, materiales, así como las actividades que se ejecutan día a día, se registran también las novedades encontradas por pate de la interventoría de tipo ambiental, técnico, SST o cualquier otro componente del proyecto.

En nota de fecha 13 de septiembre se le solcito al contratista de obra desde el área estructural de la interventoría, dar estricto cumplimiento a los diseños aprobados para la construcción de la estructura de sobre cubierta en relación con el concreto usado para los pedestales de apoyo de las columnas por cuanto no se estaba cumpliendo con la dosificación del concreto.

Desde al área SST de la interventoría el día 17 de septiembre se le solicita al contratista dar cumplimiento con la presentación de toda la documentación previa al inicio de las actividades, en cuanto a documentos de personal y de vehículos que van a ingresar al proyecto. De igual manera también se le requirió al contratista el 18 de septiembre por el uso completo de EPP del personal no calificado.

En nota de fecha 22 de septiembre se le solicito al contratista dar celeridad con la entrega del informe de estado de conservación de los marcos de vitrales, así como la presentación del procedimiento para realizar los moldes de las molduras y realizar su retiro. Se les requirió también dar celeridad con la entrega de la propuesta para el reforzamiento del mezanine del coro.

En nota de fecha 6 de octubre se le solicito al contratista tomar acciones que garanticen la conservación de los bienes muebles almacenado en el container ubicado en el costado occidental ya que este no cuenta con ventilación.

Ver anexo K. Copia de Bitácora de Obra

17. REGISTRO FOTOGRAFICO

En ***Anexo L. Registro Fotográfico***, se presenta el registro fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas dentro del periodo del presente informe.

18. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta la ***tabla 23*** en la cual se evidencia la correspondencia enviada y recibida dentro del periodo del presente informe, la correspondencia enviada y recibida se aporta en el en ***Anexo 14 CORRESPONDENCIA***, del acta de pago.

Tabla 23. Correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
NUMERO	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**FECHA**
MINC-4381-2024-296	APROBACION AJUSTES COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	10 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-301	APROBACION AJUSTES HIDROSANITARIO Y RCI	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	10 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-307	RESPUESTA OFICIO No. CAP-4346-2024-364 BALANCE Y PROGRAMACION	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	10 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-308.	COMPONENTE BIENES MUEBLES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	11 de septiembre de 2025

MINC-4381-2024-309.	APROBACION INFORME MENSUAL No 4 RESIDENTE ESTRUCTURAL	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	11 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-310.	PROTECCION PISO PATRIMONIAL	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	11 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-311.	OBSERVACIONES. APUS .	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	12 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-312	Ajuste a Diseños estructurales etapa de apropiación de diseños	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	12 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-313	Se remite el protocolo de ingreso de visitantes al frente de obra	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	15 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-314	Solicitud implementación del SG-SST de la empresa TECNIMAD MB S.A.S.	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	15 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-315	ENTREGA CERTIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE MATERIALES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	15 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-316	AVAL INFORME EXPLORACION GEOTECNICA	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	15 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-317	REMISION DOCUMENTACION CIERRE ETAPA DE PRECONSTRUCCION CTO DE OBRA 4346-2024	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	15 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-318	AVAL AJUSTE AL DISEÑO HVAC	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	15 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-319	REVISIÓN FINALY APROBACIÓN AJUSTES A DISEÑOS HVAC - R5 - 17092025	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	17 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-320	RESPUESTA AL COMUNICADO CAP-4346-2024-394. DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL CONSTRUCCIONES RAFAEL ESPAÑOL	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	18 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-321	RESPUESTA AL COMUNICADO CAP-4346-2024-397. REMISIÓN DE PERSONAL AVALADO EN MESA DE TRABAJO - TECNIMAD ESPAÑOL Y RESTAURACIONES SAS	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	18 de septiembre de 2025

MINC-4381-2024-322	MINC-4381-2024-322. RESPUESTA OFICIO MC40043S2025	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	19 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-323	CIERRE DE COMUNIACIONES BFC, TRAZABILIDAD DE LA INFORMACION MEDIENTE LA MEDOLOGIA BIM.	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	29 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-324	SOLICITUD DE INGRESOS PARA EL MES DE OCUBRE 2025 CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	27 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-325	SOLICITUD DE INGRESOS PARA EL MES DE OCUBRE 2025 IBP INTERVENTORIA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	27 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-326	SOLICITUD DE INGRESOS PARA EL MES DE OCUBRE 2025 IBP INTERVENTORIA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	29 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-327	RESPUESTA A OFICIO CAP-4346-2024-406, 1/10/ 2025, optimización cimentación atrio Capilla.	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	01 de octubre del 2025
MINC-4381-2024-328	PERMANENCIA RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	29 de septiembre de 2025
MINC-4381-2024-329	SOLICITUD METODOLOGIA Y CRONOGRAMA PARA LA ACTIVIDAD DE CUBIERTA	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	02 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-330	SOLICITUD METODOLOGIA Y CRONOGRAMA PARA LA ACTIVIDAD DE APUNTALAMIENTO DE MUROS	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	02 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-331	Traslado de vitrales y lámparas al espacio de depósito en el edificio UVO.	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	06 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-332	CONCEPTO CAMBIO MATERIALIDAD CUBIERTA CAPILLA CONVENTO	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	07 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-333	SOLICITUD APARTURA VENTANA INSPECCION ATRIO	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	08 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-334	CONCEPTO ESTADO CUBIERTA	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	09 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-335	RESPUESTA AL COMUNICADO CAP-4346-2024-412 . ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN – COMPONENTE SOCIAL (SEPTIEMBRE 2025)	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	09 de octubre de 2025
MINC-4381-2024-336	RESPUESTA AL OFICIO CAP-4346-2024-410 REMISIÓN PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PASARELA O CAMINADERO	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	09 de octubre de 2025

MINC-4381-2024-337	DEVOLUCION CON OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE OBRA SEPTIEMBRE COMPONENTE SST	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	9 de octubre de 2025

Tabla 24. Correspondencia recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
NUMERO	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**FECHA**
CAP-4346-2024-381	SOLICITUD AJUSTE FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA 4346-2024.	IBP INGENIERIA SAS	9 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-382	SOLICITUD DE DEFINICIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS VENTANAS METÁLICAS DESMONTADAS – CASA CURAL	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-383	REPORTE DE INFORMACIÓN DE GENERACIÓN DE RCD MES DE JUNIO 2025 AL APLICATIVO DE LA SDA.	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-384	PUBLICACIÓN DE VALES O REMISIONES DE TRANSPORTE DE RCD EN PLATAFORMA TRIMBLE CONNECT	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-385	OLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-386	ESPUESTA AL OFICIO MINC-4381-2024-271	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-387	CARGA DE LICENCIA Y PLAN DE CONTINGENCIA DEL GESTOR DE RESPEL EN LA PLATAFORMA TRIMBLE CONNECT	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-388	PROPUESTA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL HALLAZGO DE PILETA COLONIAL EN PATIO CENTRAL Y SOLICITUD DE DIRECTRIZ DE LA ENTIDAD	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-389	SOLICITUD DE ESPACIO EN EL EDIFICIO UVO PARA ACOPIO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025

CAP-4346-2024-390	REMISIÓN Y ALCANCE A LOS ESTUDIOS DE GEOTECNIA – COMPLEJO HOSPITALARIO, EDIFICIO CAPILLA CONVENTO	IBP INGENIERIA SAS	13 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-391	REMISIÓN DE SUBSANACIÓN A OBSERVACIONES DE LOS DISEÑOS HVAC – PROYECTO COMPLEJO HOSPITALARIO- CAPILLA CONVENTO	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-392	REMISIÓN DE BALANCE CON AJUSTES, OBSERVACIONES, PROGRAMACIÓN Y SOPORTES – PROYECTO COMPLEJO HOSPITALARIO – CAPILLA CONVENTO	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-393	REMISIÓN AJUSTE DE FORMA DE PAGO Y NUEVA VERSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	IBP INGENIERIA SAS	15 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-394	DOCUMENTOS – INGRESO DEL PERSONAL – CONSTRUCCIONES ESPAÑOL Y RESTAURACIONES SAS	IBP INGENIERIA SAS	16 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-397	REMISIÓN DE PERSONAL AVALADO EN MESA DE TRABAJO - TECNIMAD ESPAÑOL Y RESTAURACIONES SAS	IBP INGENIERIA SAS	17 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-399	SOLICITUD UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE BIENES MUEBLES EN UVO	IBP INGENIERIA SAS	25 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-400	PROCEDIMIENTO TÉCNICO – APERTURA DE VENTANA DE INSPECCIÓN EN ATRIO DEL ALTAR	IBP INGENIERIA SAS	25 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-403	JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE EN CIMENTACIÓN – CAMPANARIOS	IBP INGENIERIA SAS	26 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-404	SOLICITUD RETIRO DE BIENES MUEBLES NO CONTEMPLADOS – CONTRATO DE OBRA 4346-2024	IBP INGENIERIA SAS	29 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-405	CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA MATERIALIDAD DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	IBP INGENIERIA SAS	29 de septiembre de 2025
CAP-4346-2024-406	REMISIÓN DE ENTREGABLES AJUSTES ESTRUCTURALES – CAPILLA	IBP INGENIERIA SAS	01 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-407	RESPUESTA A OFICIO MINC-4381-2024-328 – PERMANENCIA RESIDENTE DE OBRA	IBP INGENIERIA SAS	02 de octubre de 2025

CAP-4346-2024-408	ALCANCE AL INFORME DE INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA – PROYECTO CAPILLA CONVENTO, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	IBP INGENIERIA SAS	02 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-410	REMITE PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE PASARELA O CAMINADERO	IBP INGENIERIA SAS	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-411	CAP-4346-2024-411-REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – SEPTIEMBRE / PROYECTO CAPILLA CONVENTO	IBP INGENIERIA SAS	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-412	CAP-4346-2024-412-ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN – COMPONENTE SOCIAL (SEPTIEMBRE 2025)	IBP INGENIERIA SAS	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-413	REMISION DEL INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE COMPONENTE SST	IBP INGENIERIA S.A.S.	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-414	CAP-4346-2024-414-REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN – COMPONENTE ESTRUCTURAL (SEPTIEMBRE 2025)	IBP INGENIERIA S.A.S.	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-416	CAP-4346-2024-416-PROPUESTA DE VIABILIDAD TÉCNICA – GEOMETRÍA Y ÁREAS DEL TANQUE	IBP INGENIERIA S.A.S.	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-417	CAP-4346-2024-417-REMISIÓN DE ENTREGABLES ACTUALIZADOS – COMPONENTE HIDROSANITARIO PROYECTO CAPILLA CONVENTO	IBP INGENIERIA S.A.S.	07 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-418	CAP-4346-2024-418-REMISIÓN DE ENTREGABLE ACTUALIZADO – AJUSTES A LOS DISEÑOS HVAC PROYECTO CAPILLA CONVENTO	IBP INGENIERIA S.A.S.	08 de octubre de 2025
CAP-4346-2024-419	REMISIÓN PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LOS CAMPANARIOS	IBP INGENIERIA SAS	09 de octubre de 2025

19. CONCLUSIONES DEL INTERVENTOR

- De acuerdo a los reportes de avance semanales presentados en los comités gerenciales de cada semana y según fecha de corte del presente informe, el contrato de obra presenta un avance programado del 16.25% que corresponde a $ 2.395.075.351,20 frente a un avance físico ejecutado del 5.62% que corresponde a $ 813.248.980,84 reflejando un atraso del 10,73 % el cual se debe al cierre de la etapa de pre construcción, y no inicio con las actividades de apuntalamiento de muros, desmonte de cubierta y excavaciones para reforzamiento estructural, adicionalmente esta pendiente que el contratista cierre la fase 1 para poder usar la reprogramación de acuerdo con indicaciones de la supervisión del ministerio.

- Como se muestra en la tabla 20 a fecha de corte del presente informe aun el contratista no cierra la etapa de pre construcción, se han efectuado requerimientos en comités de seguimiento 31, 32, 33 y 34 referentes a la no entrega de los ajustes para la apropiación de todos los diseños y así cerrar la etapa de pre construcción, el 2 de octubre la supervisión remite lista de chequeo para la organización y entrega de toda la documentación concerniente al cierre de la fase1la cual se viene trabajando, sin embargo el contratista no muestra un avance que permita cerrar esta etapa.

- De acuerdo con lo presentado en la tabla 14 a corte del presente informe el contratista de obra se le han aprobado 17 desembolsos que suman un total de $ 2.494.932.215,00 con lo cual el contratista ha sopesado sus gastos administrativos y

operativos, sin embargo, actualmente se encuentra en revisión por parte de la interventoría el corte de obra No.1 por valor de $ 1.355.329.466,00. el cual está sujeto a ajustes y variación de valor final y corresponde a un porcentaje de ejecución del 9,20 %. Con lo cual el contratista podrá seguir solventado sus gastos administrativos y operativos. Este porcentaje de obra refleja en cierta medida la realidad de la ejecución de obra en contraste con el porcentaje reportado en tabla No.20 del 5,62% según el cronograma oficial.

- De acuerdo con lo presentado en el capítulo 4.2.4. a corte del presente informe la interventora ha avanzado sustancialmente para ponerse al día con la aprobación de los informes técnicos y financieramente con las actas de pago. Ya se encuentran pagas las actas No.1 y 2, las actas No.3 y 4 tienen informes aprobados y las actas se encuentran radicadas en el aplicativo SIEMPRE pendientes de pago, en cuanto al acta No.5 el informe está aprobado y el acta está en firma de documentos de cumplimiento para poder cargar documentos soporte al aplicativo SIEMPRE, el informes y acta 6 se radicaron a la supervisión del ministerio el día 05 de octubre a través de la plataforma TRIMBLE y están en proceso de revisión, se espera estar tramitando esta acta la tercera semana de octubre.

- El ajuste que se viene adelantando referente a la reorganización de los componentes, es indisponible para el contrato de obra, toda vez que esta reorganización de componentes del presupuesto permite una mejor distribución de estos teniendo en cuanta que la forma de pago establece que los componentes se pagan cuando estén. Durante el periodo se realizó la radicación a la entidad el 10 de

septiembre, el cual entro en estado revisión y generación del documento final para firmas.

- Desde el componente BIM se viene trabajando en la revisión del cargue de toda la información en la plataforma TRIMBLE para el cierre de la etapa de pre construcción con base en la lista de chequeo remitida por la supervisión a través del aplicativo TRIMBLE mediante un BCF nombrado “entregables fase1” de fecha 02 de octubre, sin embargo, se han efectuado observaciones al contratista de obra referentes a como se debe nombrar los archivos y como se deben organizar las carpetas de cada componente, se espera para la segunda semana de octubre lograr terminar de estructurar todas las carpetas para poder revisar, aprobar y migrar a publicado para la entrega a la supervisión del ministerio.

- En cuanto los componentes, SST, ambiental y Social, si bien se han generado reportes de novedades y requerimientos, en términos generales se están dando cumplimiento por parte del contratista a los planes de gestión aprobados.

- Se logran consolidar los ítems no previstos necesarios para etapa de construcción del proyecto, se está a la espera de la radicación por parte del contratista para remitir a la supervisión y poder firmar el acta de fijación de ítems no previstos.

- Como se presenta en el desarrollo de cada componente se logra finalizar y aprobar los ajustes a los diseños de los componentes: ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO, RCI, ELECTRICO Y HVAC.

20. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

- Se recomienda al contratista dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los comités en cuanto a los ítems no previstos y balance de obra para así poder cerrar la etapa de pre construcción.

- Se le recomienda al contratista atender de manera oportuna los requerimientos efectuados por la interventoría para evitar posibles incumplimientos.

- Se recomienda al contratista de obra subsanar las observaciones al corte de obra No.1 tales como; ajustes de parámetros en memorias de acuerdo con lo establecido desde el componente BIM, ajuste de redondeos y sumatorias en la sabana del corte, con la finalidad de tenerlo listo para cuando se firme el modificatorio No.1 de pago.

21. ANEXOS

ANEXO A. COMPONENTE SST

ANEXO B. COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO C. CONCEPTO SOCIAL

ANEXO D. COMPONENTE ESTRUCTURAL

ANEXO E. COMPONENTE ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS

ANEXO F. COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RCI

ANEXO G. COMPONENTE ARQUEOLOGIA

ANEXO H COMPONENTE BIENES MUEBLES

ANEXO I. COMPONENTE BIM

ANEXO J. ESTADO DEL TIEMPO MENSUAL

ANEXO K. BITACORA

ANEXO L. REGISTRO FOTOGRAFICO

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que IBP INGENIERIA SAS identificado(a) con Nit No. 9014866690, quien es titular de la cuenta No. 550006900723823 con el Banco Davivienda, presenta el siguiente detalle:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
550006900723823	Cuenta Ahorros	Vigente	2021/07/22	

La presente certificación se expide en Bogotá, el 18 de septiembre de 2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Calle 9 N° 8 - 31
Bogotá D.C.

REFERENCIA: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL"

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES

Yo, KAROL STEFANY RAMÍREZ MENA, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.012.439.919 De Bogotá, en calidad de Representante Legal de IBP INGENIERIA SAS, por medio de la presente luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico y hago constar que la empresa, para la ejecución del contrato No. 4381-2024, se encuentra al día y paz salvo en los pagos de liquidaciones de nómina y el pago de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) de los aportes parafiscales (caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena) para el período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, según lo señalado en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 1 de la Ley 828 de 2003.

Se expide en Bogotá, el 03 de diciembre 2025.

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
C.C. N° 1.012.439.919 De Bogotá D.C
Representante Legal
IBP INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.486.669-0

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157231934

(415)7707212489984(8020) 000014115723193 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 6 6 6 9	0	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IBP INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 A 23 29 BRR EL PARAISO

42. Correo electrónico gerencia.bpingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 3 7 2 0 4 2	6 0 1 4 5 6 7 9 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 5 1 8	4 2 1 0	2 0 2 1 0 5 1 8		4 1 1 2	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ MENA KAROL STEFANY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157231934

(415)7707212489984(8020) **000014115723193 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 6 6 6 9	0	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 5 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 6 1 1 5 3 1 2	
78. Departamento	2 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 5 1 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157231934

(415)7707212489984(8020) **000014115723193 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 6 6 6 9	0	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 2 4 3 9 9 1 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	MENA	KAROL	STEFANY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 5 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 4 4 2 7 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	PARRA	REINALDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157231934

(415)7707212489984(8020) **000014115723193 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 6 6 6 9	0	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 6 9 4 3 5	7	1 3 6 1 1 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MUÑOZ	CANO	ALEXIS	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	5	8/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	84.094.555,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	7	25/08/2025 3:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	84.094.555,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	8	16/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	84.094.555,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	9	29/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	84.094.555,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	10	17/10/2025 10:55:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	84.094.555,9 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	IBP12	19 días de tiempo transcurrido *(22/11/2025 7:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	84.094.555,9 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	IBP 13	15 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 10:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	84.094.555,9 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CTO 4381_INTERVENTORIA_CAPILLA_CONVENTO.pdf	ACTA DE INICIO CTO 4381_INTERVENTORIA_CAPILLA_CONVENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMP 1757524 CONTRATO 4381-2024.pdf	COMP 1757524 CONTRATO 4381-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VF COMP 3324 CONTRATO 4381-2024.pdf	VF COMP 3324 CONTRATO 4381-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso de confidencialidad IBP INGENIERIA SAS cto 4381-2024.pdf	Compromiso de confidencialidad IBP INGENIERIA SAS cto 4381-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

IBP INGENIERIA SAS
NIT: 901486669-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 21 A 23 29, Quibdó, Chocó, Colombia
Tel. 3123130675
Email. contador@ingebel.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764092157840 válida desde 2025-04-22 hasta 2027-04-22 rango desde 4 hasta 100.

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT : 830034348
Dirección: Calle 9 No. 8 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013424100
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 03/11/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : 14
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:19:22-05:00
FECHA FIRMADO: 03/12/2025 08:19:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2025	03	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	INV-MINC -4381	ACTA N. 08 Del contrato 4381-24 cuyo objeto es realizar la interventoría integral a las obras de intervención integral Edificio Capilla - Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.	WSD	1,00	$70.667.694,03	IVA	19%	$13,426,861.87	0,00	$70.667.694,03

Notas:
#$33-01-01-4381-24-morduna@mincultura.gov.co#$

SON: (ochenta y cuatro millones noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos noventa centavos)
CUFE: d2d2214d9df86f8bfe3fdb5c8e313bce30ee49eaf1530438b0097d5a7b09a8a18e28deff197132f199c6d0a17ea8108a

Subtotal:	$70.667.694,03
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.426.861,87
Total:	$84.094.555,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.667.694,03	19,00%	$13.426.861,87

Firma Digital: PYWFnGHy6xJfCnT5fjcHbF4GbKkTVxP3/mwW7c7PPFkWcFXhSh0E9kMakWn7Uw+A
ppQLySTi2a4Oq5rvvZklzQA2j11K4qcBSrku2hG7l4BH4dav8H
gn3uyvyhVp8Bsa w/92tdBjNTnrrHIzIYB3FQPTlgX1Sd/xyUzD8sTYu3VpyEUzvAQ2OrLoM/z5xxei MkMoKBNFrImL3mp/qEqR0aPt9j65cpgaJKp
Ff1duhPyGjmyQVBMmSbhT0nBTjIZ9 yOW+Y97mWOgFe9DT6fBAmW3yJgxPqcPKHTckCpP1dIsbX545UXXzhq+BMF4er4w6 svVTQEgJK4aHzN7DFAxD
7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.