Ubaté, miércoles 01 de julio 2026

CT-366-002-2026

Señora:
Ing. Karla Roció Pachón Cendales
Secretaria obras publicas
Ubaté

Referencia: Contrato de obra 366 de 2026

Objeto: "OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA COMERCIAL EN LA PLAZA DE GANADO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE"

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA

Cordial saludo


FERNANDO PEDROZA VELASQUEZ en representación legal de INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES SAS en calidad de contratista de obra solicita amablemente a la entidad suspensión al contrato de obra en referencia.

Esta solicitud se fundamenta en lo siguiente:

La última semana del desarrollo del contrato es decir el día lunes 28 de junio de 2026 al Sábado 02 de Julio la zona de intervención del proyecto se ha presentado un periodo de constantes lluvias, como se puede ver en la gráfica del Ideam, los primeros tres días, es decir, lunes, martes y miércoles se han presentado lluvias intermitentes, pero estas lluvias se han intensificado los últimos tres días de la semana, es decir Jueves viernes y Sabado (Ver área encerrada en rojo), estas lluvias han retrasado la ejecución dela obra, e inclusive han limitado el desarrollo de las actividades de esta.

INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES SAS
INPROCIVIL SAS
NIT : 800.135.370 - 2

Imagen No. 01 Condición climática semana 29 de junio al 02 de Julio del 2026



Fuente: https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bolet%C3%ADn-Semanal-para-el-Sector-Agr%C3%ADcola-(BSA)

A si mismo, según reportes oficiales de portales especializados en el pronóstico climático como *Weather Atlas, el* panorama climático en el corto plazo no va a cambiar, en este sentido dicho portal indica que durante el mes en curso es decir Julio, va a llover 27 de los 31 días, es decir, aproximadamente el 85% del mes, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen No. 03: Media mensual

Precipitación media mensual en Villa de San Diego de Ubate, Colombia


Villa de San Diego de Ubate suele registrar la mayor cantidad de precipitaciones en marzo, abril y mayo, con un promedio de 26 días de lluvia y 205 mm (8.1 pulgadas) de precipitación mensual. Los meses más secos en Villa de San Diego de Ubate son enero, agosto y diciembre. En promedio, durante estos meses caen 81 mm (3.2 pulgadas) de precipitación.

	Ene	Feb	Mar	Abr	Puede	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Precipitación media mm (pulgadas)	80 (3.1)	104 (4.1)	213 (8.4)	206 (8.1)	195 (7.7)	135 (5.3)	101 (4.0)	92 (3.6)	127 (5.0)	189 (7.4)	191 (7.5)	72 (2.8)
Días de precipitación promedio (≥ 1 mm)	14	18	27	26	27	26	27	22	22	27	26	18

Fuente: https://www.weather-atlas.com/es/colombia/ubate-el-tiempo-en-junio#google_vignette

En este mismo sentido, el portal https://www.accuweather.com , en su reporte mensual y predicciones del mes de julio indica que las primeras tres semanas se van a presentar constantes lluvias, condición que solo hasta el 15 de Julio del 2026 puede llegar a cambiar, tal como lo muestra la siguiente imagen.

Imagen No. 02 Promedio de lluvias Ubate para el mes de Julio.



Tomado de: https://www.accuweather.com/es/co/bogota/107487/july-weather/107487

Las anteriores condiciones climáticas adversas se traducen en una afectación significativa al cronograma de trabajo, más si considerando que la naturaleza de las actividades de obra civil se requiere realizar al aire libre, y en ese sentido, dependen de condiciones secas para garantizar la calidad de las actividades, la seguridad del personal y de los equipos, por cuanto, estas condición de carácter climático significan una causa justificada de fuerza mayor que impiden el desarrollo correcto de las actividades del contrato.

Solicitud de suspensión

Por lo anterior solicitamos amablemente a la entidad 15 días de suspensión al contrato y de esta manera evitar las afectaciones tanto a los materiales, terreno, personal, maquinaria y a la calidad de las actividades a ejecutar.

Es importante resaltar que nos encontramos en plena disposición a ejecutar las actividades una vez se dé reinicio al contrato de obra.

Agradezco la pronta respuesta y estamos atentos a cualquier observación.

Atentamente:



ING. FERNANDO PEDROZA VELASQUEZ
R/L INPROCIVIL SAS
CONTRATISTA DE OBRA

INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES SAS
INPROCIVIL SAS
NIT : 800.135.370 - 2