INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.548 - 1

INFORME DE SUPERVISION

FECHA: 2 de julio de 2026

CONTRATO No	009-2026		CONTRATO:	MANTENIMIENTO				
FECHA DEL CONTRATO	16 de junio de 2026							
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA I.E. JOSE ANTONIO GALAN							
VALOR $:	18.670.000,00		DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE					
PLAZO DEL CONTRATO	CATORCE (14)	DIAS CALENDARIO						
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA INKTEC / JORGE ELIECER ROSALES LARA		NIT	1,096,221,167-1				
Representante Legal	JORGE ELIECER ROSALES LARA		C.C.	1,096,221,167				
DIRECCION DE CONTRATISTA	Calle 48 21-14 Barrio Colombia		Telef	6076110948 -3188042621				
CORREO ELECTRONICO	recargasinktec-48@hotmail.com							
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	OSCAR JULIO BRIÑEZ BERSINGER		C.C.	73,240,196				
SUPERVISOR	LUZ HORTENCIA PORRAS SANTAMARIA		C.C.	37,728,724				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	DIA:	18	MES:	06	AÑO:	2026	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	DIA:	2	MES:	07	AÑO:	2026	
OFICINA GESTORA	RECTORIA							

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución.

CERTIFICA QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, el contrato se desarrollo y cumplió lo siguiente:

1. Se realizó Acta de Inicio.
2. Se verificó hoja de Ruta del proceso contractual
3. Se verificó documentos del contratista
4. Se verificó cumplimiento del objeto contractual

ITEM	DESCRIPCION	CANT
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA I.E. JOSE ANTONIO GALAN	
1	Implementación de circuito eléctrico regulado e independiente para equipos tecnológicos críticos. Incluye instalación de circuito exclusivo para servidor, sistema CCTV y monitor de vigilancia, con el fin de minimizar fallas recurrentes, variaciones de tensión y daños en equipos electrónicos sensibles.	1
2	Mantenimiento integral del tablero principal de distribución eléctrica. Incluye limpieza técnica especializada, inspección visual de componentes, verificación de conexiones eléctricas, eliminación de residuos contaminantes y adecuación general del gabinete.	1

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
BARRANCABERMEJA

NIT: **829.000.548 - 1**

INFORME DE SUPERVISION

FECHA: **2 de julio de 2026**

3	Mantenimiento técnico del barraje principal de distribución. Comprende ajuste mecánico de terminales, inspección termográfica básica de conexiones, Corrección de puntos de sobrecalentamiento, reemplazo de conductores deteriorados y limpieza especializada del sistema de distribución.	1
4	Diagnóstico y optimización del sistema de puesta a tierra (SPT). Incluye revisión del sistema de protección eléctrica, medición y verificación de continuidad, y en caso de requerirse, ampliación del sistema mediante instalación de electrodo Copperweld y conductor desnudo para mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra.	1
5	Mantenimiento correctivo y preventivo de nueve (9) tableros de distribución de 18 circuitos. Incluye desmontaje parcial de componentes, limpieza técnica, corrección de puntos calientes, eliminación de falsos contactos, reemplazo de interruptores defectuosos y adecuación del cableado deteriorado. Posterior reconexión y pruebas operativas.	9
6	Mantenimiento correctivo y preventivo de cuatro (4) tableros de distribución de 12 circuitos. Incluye diagnóstico técnico, limpieza especializada, ajuste de conexiones, reemplazo de elementos defectuosos y normalización operativa de los circuitos asociados.	4
7	Mantenimiento de dos (2) tableros de distribución de 6 circuitos. Incluye intervención técnica correctiva y preventiva, ajuste de terminales, corrección de anomalías eléctricas y pruebas de funcionamiento.	2
8	Mantenimiento electromecánico del interruptor totalizador, transformadores de corriente (TC) y sistema de medición de potencia. Incluye calibración básica, ajuste de torque conforme a especificaciones técnicas, mantenimiento de bobinas y contactos eléctricos, aplicación de limpiador dieléctrico tipo 3M y verificación de condiciones operativas.	1
9	Mantenimiento preventivo del banco de condensadores. Incluye limpieza técnica interna, mantenimiento de contactores y bobinas, revisión de programación y operación del sistema de compensación reactiva, aplicación de limpiador dieléctrico y adecuación general del equipo.	1

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el contrato, se recibe a satisfacción.

La presente se expide en Barrancabermeja el dia 2 de julio de 2026

LUZ HORTENCIA PORRAS SANTAMARIA
Supervisor del Contrato

Según Resolucion 038-2026 fecha: 16 de junio de 2026