GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:			**2**		FECHA:	**24**	de	**JUNIO**	de	**2026**		
PERIODO:	DEL	**1**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	AL	**30**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**

CONVENIO No:	**CO1.PCCNTR.8551997/3797**	DE	**2025**	

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE TOCA. Vereda Tuaneca Bajo.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE TOCA	**DEPARTAMENTO DE BOYACA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR
RICARDO CAICEDO MOLANO	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**
Teléfono: 311 2901684 Dirección **Calle 5 Nº. 7-38**	Teléfono: 3133976606 Dirección **Carrera 11 # 20 - 96**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Oficio de 12 de noviembre de 2025	ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Oficio del 06 noviembre de 2025

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.599.745.837,73	**$ 400.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.999.745.837,73**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. AD-18-2025	
Aviso de Convocatoria o Invitación	11/11/2025
Estudios Previos	11/11/2025
Proyecto de pliego de condiciones	11/11/2025
Acto de Apertura	11/11/2025
Pliego de condiciones definitivos	11/11/2025
Acto de adjudicación	24/11/2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No.	
Aviso de Convocatoria o Invitación	10/11/2025
Estudios Previos	10/11/2025
Proyecto de pliego de condiciones	10/11/2025
Acto de apertura	10/11/2025
Pliego de condiciones definitivos	10/11/2025
Acto de adjudicación	24/11/2025

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE TOCA	**$ 1.892.000.000,00**

OBJETO:

EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
WH CONSTRUCCIONES S.A.S	**MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS**
Teléfono: 3133536361 Dirección Calle 43 # 4 -11	Teléfono: 3133536361 Dirección Calle 43 # 4 -11

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE TOCA	**$ 107.652.160,00**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
MACADIS S.A.S	**MARIA CAMILA DIAZ SOLANO**
Teléfono: 3209600298 Dirección: Calle 10 # 10 -17 Duitama	Teléfono: 3045230313 Dirección: Calle 10 # 10 -17 Duitama


Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	**CONVENIO**			**CONTRATO DE OBRA**			**CTO. INTERVENTORÍA**		
	dd	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**
FECHA DE INICIACIÓN	12	11	2025	9	12	2025	9	12	2025
PLAZO INICIAL	31	12	2025	9	02	2026	09	02	2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	30	12	2025	9	2	2026	9	2	2026
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30	12	2025	30	12	2025	30	12	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**98,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**100,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Ejecución: Se ha realizado la terminación de los contratos de obra como de interventoría. Quedó pendiente para el recibo final la expedicion y emntrega de certificaciones de retie y retilap. El contratista manejó frentes de trabajo a doble jornada lo que permitió el avance y entrega en el tiempo estipulado.

Avance: 98%

Estado: Terminado

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	12	11	2025	
Acta de terminación	30	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	258-937 483-11	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A	SUCURSAL:	TUNJA

NOMBRE CUENTA:	Extension de la infraestructura eléctrica rural y del Sistema de iluminación del Municipio de Toca Departamento de Boyacá

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.		2	12	2025	$ 1.439.771.253,96
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1.439.771.253,96**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Revision de terminación de contratos de obra e interventoria enviados por el municipio, validación y proyección de acta de terminación del convenio.	Municipio de Toca

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
26/11/2025	Central de Cuentas Gobernacion de Boyacá	Solicitud de desembolso de anticipo al municipio de Toca	TRÁMITE APROBADO

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	12	11	2025	30	11	2025	
Informe de Supervisión No. 2	1	12	2025	30	12	2025	

OBSERVACIONES:

Queda pendiente para recibo final la presentacion del informe final del municipio y la presentacion de las certificaciones retie y retilap debidamente aprobadas.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**	
Copia del Contrato de obra e interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	**SI**	**8 al 18**
Acta de socialización del contrato de obra	**SI**	**19 al 55**
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**SI**	**8 al 18**
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**SI**	**56 y 57**
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**SI**	**58 al 70**
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**SI**	**71 al 75**
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**SI**	**76**
Bitácora de obra	**SI**	**77 al 85**
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**SI**	**86**
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**SI**	**89 al 91**
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**SI**	**94 y 95**
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**	**96 al 110**

Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	111 y 112
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	113 al 115
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	116 al 121
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	122 al 134
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	135 al 138
Generales		
Registro fotográfico	SI	141 al 149
Correspondencia enviada y recibida	SI	150 al 154
Registro de instalación Valla informativa	SI	155
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	SI	8 al 18
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	156 al 165
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	166 al 171
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	172 al 174
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	SI	175 y 176
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	92 y 93
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	94 y 95
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	113 al 115
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	165
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	116 al 121
Generales		
Registro fotográfico	SI	141 al 149
Correspondencia enviada y recibida	SI	150 al 154

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARIO ALEXANDER QUINTERO
FECHA 01/07/2026