INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 27/12/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 1998 del 2025

**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINÚ, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2043 del 2025 **INTERVENTOR:** GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

**PLAZO INICIAL:** 7 DIAS (En meses según contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 24/12/2025 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**VALOR INICIAL** (incluido IVA) **(A):** $ 5.678.823.676,00 (Según contrato principal)

**VALOR ACUMULADO** (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 5.678.823.676,00

**PLAZO ACUMULADO:** 4 MESES + 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A (Indique día/mes/año)

**VALOR ADICIONES** (Incluido IVA) **(B):** N/A

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 diciembre del 2025 | 2 enero del 2026 | 3 febrero del 2026 | 4 marzo del 2026 | 5 abril del 2026 | 6 Indicar mes y año | 7 Indicar mes y año | 8 Indicar mes y año | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $58.646.005 | 1,39% | 0,00% | % P | 1,39% | 1,39% | | | | | | | | | 100% |
| | | | $0 | $ P | $58.646.005 | $58.646.005 | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | $244.408.500 | 5,80% | 0,00% | % P | 5,80% | 4,64% | 1,16% | | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $244.408.500 | $195.526.800 | $48.881.700 | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | $1.117.858.913 | 26,56% | 0,00% | % P | 26,56% | 4,72% | 21,83% | | - | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $1.117.862.913 | $198.540.273 | $919.318.640 | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $46.083.657 | 1,09% | 0,00% | % P | 1,09% | 0,74% | 0,36% | | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $46.083.657 | $31.011.491 | $15.072.080 | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL | $13.790.135 | 0,33% | 0,00% | % P | 0,33% | | 0,33% | | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $13.790.135 | | $13.790.135 | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú TRANSPORTES | $28.279.680 | 0,67% | 0,00% | % P | 0,67% | 0,61% | 0,06% | | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $28.279.680 | $26.586.377 | $2.693.303 | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | 50% |
| SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $64.023.923 | 1,52% | 0,00% | % P | 1,52% | 1,52% | | | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $64.023.923 | $64.023.923 | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | $597.361.957 | 14,19% | 0,00% | % P | 14,19% | 1,99% | 10,86% | 1,33% | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $597.361.957 | $83.584.027 | $456.894.430 | $55.883.501 | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | $1.548.210.814 | 36,77% | 0,00% | % P | 36,77% | | 7,79% | 30,46% | 3,53% | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $1.548.210.814 | | $117.299.074 | $1.282.254.474 | $148.657.266 | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $425.575.390 | 10,11% | 0,00% | % P | 10,11% | 5,73% | 3,13% | 0,17% | 1,08% | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $425.575.390 | $241.261.875 | $131.804.320 | $6.989.226 | $45.429.969 | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL | $39.380.547 | 0,94% | 0,00% | % P | 0,94% | | | | 0,94% | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $39.380.547 | | | | $39.380.547 | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos TRANSPORTES | $26.702.544 | 0,63% | 0,00% | % P | 0,63% | 0,63% | | | | | | | | | |
| | | | $0 | $ P | $26.702.544 | $26.702.544 | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | 0% |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$ 4.210.322.065,00** | **100%** | **0,00%** | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | **$ -** | | | | | | | | | | | | |

Reprogramación No.1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **100%** | **21,97%** | **40,54%** | **31,95%** | **5,55%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$4.210.326** | **$924.883** | **$1.706.844** | **$1.345.127** | **$233.468** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **100,00%** | **21,97%** | **62,51%** | **94,45%** | **100,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$4.210.326** | **$924.883** | **$2.631.727** | **$3.976.854** | **$4.210.322** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ 468.731.670,00 | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES ACTUALIZADAS | $ - | | |
| VALOR PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | $ 70.000.000,00 | $ - | 0% |
| VALOR PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ACTUALIZADAS | $ - | | |
| VALOR VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | $ 34.439.703,00 | $ - | 0% |
| VALOR VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) ACTUALIZADAS | $ - | | |
| VALOR PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) | $ 695.320.238,00 | $ - | 0% |
| VALOR PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) ACTUALIZADAS | $ - | | |
| VALOR TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 94.010.000,00 | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALIZADAS | $ - | | |
| VALOR GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) | $ 106.000.000,00 | $ - | 0% |
| VALOR GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) | $ - | | |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )** | **$ 1.468.501.611,00** | $ - | 0% |
| **VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )** | **$ -** | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 5.678.823.676,00** | $ - | $ - |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ -** | | |

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | - - - - - - | ——— |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: **AURY ELENA ORTEGA TATIS**
Representante legal del contratista

Aprueba Firma:
Nombre: **MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA**
Representante legal del Interventor

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: **ELLEN OBEIMAR ACARDY GALEANO**
Director Territorial Cordoba (E)
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Revisó Firma:
Nombre: **IVÁN MAURICIO CUBIDES CACERES**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND