| | | |
|---|---|---|
| | **REPUBLICA DE COLOMBIA**<br>**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**<br>**MUNICIPIO DE LEGUIZAMO**<br>**ALCALDIA MUNICIPAL**<br><br>**FORMATO**<br>**INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS** | |

| |
|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación **No. 1392 de 2020**, MUNICIPIO DE **PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO** |
| INFORME FINAL DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2023** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CALLE 12 CRA 9 ESQUINA (BARRIO BRUNO DEL PIERO, PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $1.550.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 100.000.000,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $1.650.000.000,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 | | |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 30-08-2021 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 02-06-2023 |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | Arq. Lina Victoria Correa Betancourt | **DESDE:** 29-08-2022 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Rubén Arturo Velázquez Alvarado | 27-11-2020 | 13-12-2020 |
| | Abelardo Rojas Valencia | 14-12.2020 | 31-05-2022 |
| | Rubén Arturo Velázquez Alvarado | 01-06-2022 | 28-08-2022 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Iván Darío González | 06-11-2020 | 30-06-2021 |
| | Laura Quintero Chinchilla | 01-07-2021 | 12-07-2021 |
| | Remberto Martínez | 13-07-2021 | 03-08-2022 |
| | Héctor Iván Ayala Dueñas | 04-08-2022 | ACTUAL |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | No. 2021000123 | 03-02-2021 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | No. 2021000327 | 19-03-2021 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 34020 | 16-07-2020 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 41-44-101236510 | 01-12-2020 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 03-12-2020 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | Primera Modificación (Otro sí No.1) | **FECHA:** 04/12/2020 | 1 desembolso |
| | Segundo Modificación (Otro sí No. 2) | **FECHA:** 28/08/2021 | Prorroga 1 |
| | Tercera Modificación (Otro sí No. 3) | **FECHA:** 11/10/2021 | Prorroga 2 |
| | Cuarta Modificación (Otro sí No. 4) | **FECHA:** 29/04/2022 | Adicional 1-prorroga3 |
| | Quinta Modificación (Otro sí No. 5) | **FECHA:** 29/08/2022 | Prorroga 4 |
| | Sexta Modificación (Otro sí No. 6) | **FECHA:** 28/10/2022 | Prorroga 5 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | Suspensión 01 | **FECHA:** 29/12/2022 | |
| | AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN | **FECHA:** DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO 01 | **FECHA:** DD/MM/AAAA | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | **FECHA:** 28/02/2022 | | |
| | **FECHA:** 31/05/2022 | | |
| | **FECHA:** 31/10/2022 | | |
| | **FECHA:** 28/02/2023 | | |



Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | **FECHA:** 30/04/2023 | |
| | **FECHA:** 30/06/2023 | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | $83.333.000 |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | $ 41.667.000 |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | $0 |
| **VALOR DE OBRA** | | $1.041.667.000 |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | $83.333.000 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | $ 400.000.000_ |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | 1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO.<br>2. CUENTA DE COBRO.<br>3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. | NO APLICA | 28/12/2020 | $ 125.000.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | 1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 30% DE EJECUCIÓN DE OBRA.<br>a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.<br>b. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR.<br>c. CERTIFICADO DE PAGO O CONTRATO CON LA EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE Y/O RETILAP. | 30% | 29/09/2021 | $ 750.000.000,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | 1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 60% DE EJECUCIÓN DE OBRA<br>a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.<br>b. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. | 60% | 07/12/2022 | $ 250.000.000,00 |
| **CUARTO DESEMBOLSO (ADICIONAL)** | 1. AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA ALLEGADA POR LA ENTIDAD TERRITORIAL | N/A | 15/06/2022 | $ 300.000.000,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | 1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA<br>c. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.<br>d. ACTA FINAL AVALADA POR EL INTERVENTOR.<br>e. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP | 100% | DD/MM/AAAA | N/A |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 1.425.000.000,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 125.000.000,00 |

## 3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|
| | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 41-40-101041044 | Cumplimiento | 26/03/2021 | 22/04/2022 |



Powered by CamScanner

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | CONTRATO No. 001 DE 2021 | | $ 1.124.998.976 |
| **Link de Consulta:** | Página web del SECOP I, de conformidad con la plataforma empleada por la Entidad Territorial. www.colombiacompra.gov.co | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | Adicional No. 1 | | $ 300.000.000,00 |
| | N/A | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INGE COL 2020 | | NIT: 9014650907 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 26/03/2021 | | Duración 5 meses |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 1 | 19/08/2021 | 90 días |
| | PRÓRROGA 2 | 22/11/2021 | 60 días |
| | SUSPENSION 1 | 27/12/2021 | 38 días |
| | PRÓRROGA 3 | 02/03/2022 | 50 días |
| | PRÓRROGA 4 | 18/04/2022 | 90 días |
| | PRÓRROGA 5 | 21/07/2022 | 30 días |
| | PRÓRROGA 6 | 20/08/2022 | 60 días |
| | PRÓRROGA 7 | 20/10/2022 | 30 días |
| | PRÓRROGA 8 | 19/11/2022 | 30 días |
| | SUSPENSIÓN 2 | 20/12/2022 | ND |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | 26/08/2021 | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 03/06/2023 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.124.998.976 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 41-44-101240953 Aprobada: 22/12/2021 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: Desde: 26/03/2021 Hasta: 22/04/2023 | | |
| | Calidad del Servicio: Desde: 26/03/2021 Hasta: 27/12/2026 | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | CONTRATO No. 001 DE 2021 | | $ 125.000.000,00 |
| **Link de Consulta:** | Página web del SECOP I, de conformidad con la plataforma empleada por la Entidad Territorial. www.colombiacompra.gov.co | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | N/A | | $ 0,00 |
| | N/A | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CARLOS ANDRES CERON CHAVEZ | | C.C. 4.613.934 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 26/03/2021 | | Duración 5 meses |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 1 | 19/08/2021 | 90 días |
| | PRÓRROGA 2 | 22/11/2021 | 60 días |
| | SUSPENSION 1 | 27/12/2021 | 38 días |
| | PRÓRROGA 3 | 02/03/2021 | 50 días |
| | PRÓRROGA 4 | 18/04/2022 | 90 días |
| | PRÓRROGA 5 | 21/07/2022 | 30 días |
| | PRÓRROGA 6 | 20/08/2022 | 60 días |



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRÓRROGA 7 | 20/10/2022 | 30 días |
| | PRÓRROGA 8 | 19/11/2022 | 30 días |
| | SUSPENSIÓN 2 | 20/12/2022 | ND |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | 26/08/2021 | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 02/06/2023 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 125.000.000,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 41-40.101041044 **Aprobada:** 22/12/2021 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: Desde: 26/03/2021Hasta: 22/04/2022 | | |
| | Calidad del Servicio: Desde: 26/03/2021 Hasta: 26/12/2025 | | |

## 5. INFORME TECNICO DEL MUNICIPO

| **INTRODUCCION** |
|---|
| Durante este periodo se desarrolló lo siguiente:<br><br>➢ ➢ La supervisión del contrato de obra como del convenio por parte municipio ha establecido diferentes mesas técnicas, en las cuales se dejaron establecidas la necesidad de presentar un plan de contingencia para la reprogramación y culminación de la obra, la cual se solicitó por parte de los contratistas de obra e interventoria la suspensión de los contratos, esto en el marco de la evaluación y aprobación de la empresa que emite el certificado RETIE y RETILAP, comprendiendo que todas las actividades de obra se culminaron al 100%, así las cosas, el municipio adelanto la solicitud de Suspensión No. 1, ante el ministerio del interior el día 29 de diciembre de 2022.<br><br>➢ Que una vez se logra la aprobación de los certificados RETIE Y RETILAP, con fecha 25 de mayo del 2023, los contratistas de obra e interventoría proceden a solicitar reinicio de los contratos, de igual manera que el municipio realiza la solicitud al Ministerio del Interior celebrado acta de reanudación de convenio el 03 de junio del 2023.<br><br>➢ Que de acuerdo con el dictamen No. EIN-488279, EIN-488280 Y 957-23 certificaciones de aprobación del RETIE Y RETILAP y considerando que las actividades de obra se ejecutaron el 100%, se programa visita por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Leguizamo para realizar el recibo y entrega formal de Sacúdete al Parque Tipo 1 Opción 1. |

➢ ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

| **CONTRATO DE OBRA N° 001 de 2021** | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PROGRAMADO: | 100% |
| AVANCE FISICO EJECUTADO: | 100% |
| AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO: | 100% |
| AVANCE FINANCIERO EJECUTADO | 76,5% |
| ➢ OBSERVACIONES: El contratista a la fecha ejecutó los Estudios y Diseños y entregó a la supervisión e interventoría para la respectiva revisión. | |

➢ ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| **CONTRATO DE OBRA N° 001 de 2021** |
|---|



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PROGRAMADO: | 100% |
| AVANCE FISICO EJECUTADO: | 100% |
| AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO: | 100% |
| AVANCE FINANCIERO EJECUTADO | 60% |
| OBSERVACIONES: El contratista a la fecha ha hecho entrega de los Estudios y Diseños para la aprobación de la interventoría. | |

- ***Gestión tecnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

| FECHA COMITÉ E INFORMES | ASUNTO | OBSERVACIONES / ACCIONES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| FECHA OFICIO | REFERENCIA - RADICADO | ASUNTO | CARGO QUIEN ENVIA | CARGO QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| RUBÉN ARTURO VELASQUEZ ALVARADO | Alcalde Municipal |
| LINA VICTORIA CORREA BETANCOURT | Sec. de Obras e Infraestructura |


- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

| ACTA N° | %EJECUCION | EGRESO N° | FECHA | VALOR OBRA | ANTICIPO | | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AMORTIZADO | SALDO | |
| 01 | 10% | 2021000960 | 19/05/2021 | $1.124.998.976 | $112.499.897 | $1.012.499.079 | $112.499.897 |
| 02 | 10% | 2021000924 | 10/05/2021 | $125.000.000 | $12.499.950 | $112.500.050 | $124.999.847 |
| 03 | 20% | 2021002048 | 17/09/2021 | $1.224.998.976 | $83.000.000 | $1.000.000.153 | $207.999.847 |
| 04 | 60% | 2021002189 | 04/10/2021 | $1.224.998.976 | $545.062.003,6 | $1.000.000.153 | $753.061.851,6 |
| 05 | 60% | 2021002624 | 24/11/2021 | $125.000.000 | $ 37.105.136,0 | $75.394.914 | $790.166.986,6 |
| 06 | 70% | 2021003028 | 21/12/2021 | $1.224.998.976 | $ 132.125.171,0 | $285.706.818 | $922.292.157 |
| 07 | 60% | 2022001404 | 08/07/2022 | $1.524.998.976 | $ 150.000.000 | $ 452.706.818 | $1.072.292.157 |
| 08 | 60% | 2022002220 | 01/09/2022 | $1.524.998.976 | $27.874.829 | $424.831.989 | $1.100.166.987 |
| 09 | 75% | 2022002591 | 20/10/2022 | $1.524.998.976 | $112.544.266 | $312.287.723 | $1.212.711.253 |
| TOTALES | | | | | **$1.212.711.253** | | **$1.212.711.253** |



Powered by CamScanner

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO




## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO

| ITEMS | ACTIVIDAD | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | VISITAS TECNICAS | EJECUTADO | 10,0% |
| | | | |



IMAGEN (01). Estado actual de obra.



Powered by CamScanner



IMAGEN (02). Cancha de grama Sintética



IMAGEN (03). Graderías, rampas y concretos estampados.



IMAGEN (04). Instalación de juegos infantiles y GYM vital.



Powered by CamScanner



IMAGEN (05). Instalación de barandales y parqueadero.



IMAGEN (06). Terminados de la cocina de la cafetería.

**OBSERVACIONES:** Durante el periodo del presente informe los contratos de obra e interventoría derivados del convenio llegaron a la etapa final de ejecución de las obras físicas al 100% y aprobación del RETIE y RETILAP con l dictamen No. EIN-488279, EIN-488280 Y 957-23.

| | |
|---|---|
| **PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.** | |

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | 12/03/2021 | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 25/08/2021 | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **RUBÉN ARTURO VELÁSQUEZ ALVARADO**<br>**Alcalde Municipal** | **ARQ. LINA VICTORIA CORREA BETANCOURT**<br>**Supervisora del Convenio**<br>**Secretaría de Obras e Infraestructura** |



Powered by CamScanner