Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1353-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-07-2026	**Periodo Informe**	Segundo trimestre
Departament	Casanare	**Municipio**	Nunchía, Trinidad	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERCA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHÍA DEPARTAMETO DE CASANARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I –ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN Y FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM): El PRESTADOR DE SERVICIO

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	01-04-2025	**Fecha acta de inicio**	01-04-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-12-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Actividad 2. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	01-04-2025	08-05-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 3. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	08-05-2025	22-05-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 4. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	23-05-2025	06-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 5. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-06-2025	19-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 6. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	20-06-2025	27-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 7. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	30-06-2025	19-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 8. Elaboración de pliego de contratación de Obra	12-05-2025	28-05-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 9. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de	29-05-2025	12-06-2025	%0.79	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	detalle exigido por el MINISTERIO.				
Etapa 1	Actividad 10. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	06-06-2025	20-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 11. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	23-06-2025	03-08-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 12. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	04-07-2025	11-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 13. Realización de socialización y verificación de usuarios.	14-07-2025	06-09-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 14. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	09-06-2025	02-08-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 15. Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	04-08-2025	08-08-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 16. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	11-08-2025	15-08-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 17. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-08-2025	26-08-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 18. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-08-2025	26-08-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 19. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	29-08-2025	12-09-2025	%0.78	%100
Etapa 2	Actividad 1. Avance de obra del 10%	15-09-2025	20-12-2025	%11.7	%2
Etapa 2	Actividad 2. Avance de obra del 40%	21-12-2025	31-01-2026	%11.7	%0
Etapa 1	Actividad 1. Suscripción del Encargo Fiduciario	01-04-2025	12-05-2025	%0.79	%100
Etapa 2	Actividad 3. Avance de obra del 60%	01-02-2026	05-03-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 4. Avance de obra del 80%	06-03-2026	04-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 5. Acta de recibo de obras	05-04-2026	16-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED,PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor	17-04-2026	15-05-2026	%11.5	%0
Etapa 3	Actividad 1. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	16-05-2026	29-06-2026	%5	%0
Etapa 3	Actividad 2.Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministro requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	30-06-2026	02-09-2026	%5	%0
Etapa 3	Actividad 3. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	03-09-2026	01-12-2026	%5	%0

Fecha de	01-12-2036	**Fecha para**	30-05-2037	**Termino legal para**	

terminación del contrato		**liquidación contrato**		**liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%89.44	**Avance contrato real**	%18,48	**Retraso contrato**	%70,96
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	27-03-2026 - 25-04-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	El contrato principal se encuentra en trámite de suspensión temporal por dos meses con el fin de armonizar su plazo con las suspensiones de los contratos de obra y consultoría. Esta medida obedece a la necesidad de consolidar el listado definitivo de beneficiarios y atender los retrasos en la nacionalización y certificación RETIE 2024 de equipos esenciales, con el propósito de garantizar una adecuada reanudación y ejecución del proyecto.	**Acciones a realizar – último informe**	Continuar con el trámite de suspensión del contrato principal, consolidar y validar el listado definitivo de beneficiarios, gestionar la nacionalización y certificación RETIE 2024 de los equipos pendientes y adelantar las actividades necesarias para reanudar la ejecución del proyecto una vez se superen las causas que dieron origen a la suspensión.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 2,701,204,578	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
29-05-2025	1	Primer desembolso recursos vigencia 2024	$ 1,224,200,007	Grabado
29-08-2025	2	Segundo desembolso recurso vigencia 2025	$ 247,679,704	Grabado
26-11-2025	3	Tercer desembolso recursos vigencia 2025	$ 456,932,431	Grabado
03-03-2026	4	Cuarto desembolso recursos vigencia 2026	$ 351,719,098	Grabado
22-05-2026	5	Quinto desembolso recursos vigencia 2026	$ 172,150,318	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
21-10-2026	6	Sexto desembolso recursos vigencia 2026	$ 248,523,020	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato suspendido por un termino de 2 meses, ya se recibio certificado de conformidad de las baterias, se ha adelantado los gabinetes metalicos,	03-07-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR esta en proceso de envio de comunicado al IPSE para cambio de algunos usuarios los cuales a la hora del replanteo no fueron aceptados.	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de avance del 10% de obra	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de avance del 10% de las obras, se envio solicitud de revision de nuevos usuarios al IPSE	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza comision al sitio, para la socialziacion del contrato, se van cumpliendo los hitos del cronograma, el contrato lleva un 7% de avance General.	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza la revisión de los Estudios Previos de la Interventoría y de los respectivos soportes documentalessolicitud de oferta ESTUDIOS PREVIOS Carta de no conflicto de intereses	19-08-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo