Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1357-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-07-2026	**Periodo Informe**	Segundo Trimestre
Departament	Casanare	**Municipio**	Pore	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERCA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACION E INSTALACION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I –ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN Y FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM): El PRESTADOR DE SERVICIO

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	23-05-2025	**Fecha acta de inicio**	23-05-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	22-11-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Actividad 1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	23-05-2025	30-05-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 2. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	30-05-2025	05-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 3. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	06-06-2025	20-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 4. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	20-06-2025	02-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 5. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	04-07-2025	15-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 6. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	16-07-2025	22-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 7. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	23-06-2025	11-08-2025	%0.79	%140
Etapa 1	Actividad 8. Elaboración de pliego de contratación de Obra	09-06-2025	26-06-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 9. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de	27-06-2025	11-07-2025	%0.79	%120

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	detalle exigido por el MINISTERIO.				
Etapa 1	Actividad 10. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	04-07-2025	16-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 11. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-07-2025	28-07-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 12. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	29-07-2025	04-08-2025	%0.79	%120
Etapa 1	Actividad 13. Realización de socialización y verificación de usuarios.	05-08-2025	28-09-2025	%0.79	%145
Etapa 1	Actividad 14. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	04-07-2025	27-08-2025	%0.79	%140
Etapa 1	Actividad 15. Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	29-08-2025	02-09-2025	%0.79	%140
Etapa 1	Actividad 16. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	05-09-2025	09-09-2025	%0.79	%170
Etapa 1	Actividad 17. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	08-09-2025	22-09-2025	%0.79	%170
Etapa 1	Actividad 18. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-09-2025	22-09-2025	%0.79	%170
Etapa 1	Actividad 19. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	23-09-2025	07-10-2026	%0.78	%140
Etapa 2	Actividad 1. Avance de obra del 10%	08-10-2025	17-02-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 2. Avance de obra del 40%	18-02-2026	20-03-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 3. Avance de obra del 60%	21-03-2026	10-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 4. Avance de obra del 80%	11-04-2026	27-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 5. Acta de recibo de obras	28-04-2026	13-05-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED,PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	14-05-2026	11-06-2026	%11.5	%0
Etapa 3	Actividad 1. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	12-06-2026	16-08-2026	%5	%0
Etapa 3	Actividad 2. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministro requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	17-08-2026	21-10-2026	%5	%0
Etapa 3	Actividad 3. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	22-10-2026	22-11-2026	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	23-11-2036	**Fecha para liquidación contrato**	22-05-2037	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual		Número de usuarios energizados		Fecha acta energización de usuarios	

Avance contrato proyectado	%85.15	Avance contrato real	%14,33	Retraso contrato	%70,82
Avance obra proyectado	%100	Avance de obra real	%	Retraso obra	%

Ultimo informe Constratista	17-02-2026 - 18-03-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Los equipos requeridos para el proyecto fueron importados desde China y trasladados a Bogotá para su proceso de nacionalización. Actualmente, las instalaciones permanecen suspendidas mientras los equipos cumplen las pruebas de laboratorio exigidas para la certificación bajo el RETIE 2024.	Acciones a realizar – último informe	Realizar el seguimiento al proceso de nacionalización y a las pruebas de laboratorio de los equipos, gestionar la obtención de la certificación RETIE 2024 y reanudar las actividades de instalación una vez se cuente con las certificaciones y autorizaciones correspondientes.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	$ 2,058,560,616	Valor Total Pagado	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
16-06-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIG 2024	$ 931,896,213	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato suspendido por un termino de 2 meses, ya se recibio certificado de conformidad de las baterias, se ha adelantado los gabinetes metalicos,	03-07-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR esta en proceso de envio de comunicado al IPSE para cambio de algunos usuarios los cuales a la hora	31-03-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
del replanteo no fueron aceptados.					
En proceso de avance del 10 % de obra	26-02-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de avance del 10% de las obras	11-12-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza la revisión de los Estudios Previos de la Interventoría y de los respectivos soportes documentalessolicitud de oferta ESTUDIOS PREVIOS Carta de no conflicto de intereses	17-09-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**