Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1829-2025	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-07-2026	**Periodo Informe**	Segundo trimestre
Departament	Cauca	**Municipio**	Almaguer	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	91	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDELCA S.A E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1128675				

Objeto del Contrato

AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI Y SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA SATISFACER POR PARTE DEL CONTRATISTA LA DEMANDA ENERGÉTICA CONFORME AL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE 1 - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, EJECUCION DE RECURSOS, ASISTENCIA TECNICA Y ENERGIZACION FASE 2 - ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMUENTO - AOM

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	435-47-994000061805	$ 2,612,409,153	26-11-2025	14-01-2029	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	435-47-994000061805	$ 653,102,288	26-11-2025	14-07-2029	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	435-74-994000015807	$ 711,750,000	26-11-2025	14-07-2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de suscripción	09-12-2025	**Fecha acta de inicio**	09-12-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-09-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Actividad 1. Suscribir Encargo Fiduciario.	09-12-2025	25-12-2025	%0.78	%100
Etapa 1	Actividad 2. Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15-12-2025	19-12-2025	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 3. Elaborar pliegos de contratación de interventoría	22-12-2025	29-12-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 4. Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	29-12-2026	07-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 5. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	12-01-2026	19-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 6. Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	20-01-2026	23-01-2026	%0.79	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Actividad 7. Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	26-01-2026	30-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 8. Elaborar pliego de contratación de Obra	28-12-2026	06-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 9. Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	07-01-2026	16-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 10. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-01-2026	26-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 11. Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	27-01-2026	31-01-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 12. Realizar socialización del proyecto con la comunidad.	01-02-2026	10-03-2026	%0.79	%100
Etapa 1	Actividad 13. Realizar verificación de los usuarios según su localización prevista del proyecto en el campo	31-12-2026	06-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Actividad 14. Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	07-02-2026	11-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Actividad 15. Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	12-02-2026	16-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Actividad 16. Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	13-02-2026	17-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Actividad 17. Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	13-02-2026	17-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Actividad 17. Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentren ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Ambientales	13-02-2026	17-02-2026	%0.79	%0
Etapa 1	Actividad 19. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	10-03-2026	17-03-2026	%0.79	%0
Etapa 2	Actividad 1 Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobada por la interventoría	18-03-2026	22-03-2026	%11.5	%0
Etapa 2	Actividad 2. Avance de obra del 35%	23-03-2026	27-04-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 3. Avance de obra del 60%	28-04-2026	18-05-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 4. Avance de obra del 80%	19-05-2026	08-06-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 5. Acta de recibo de obras	09-06-2026	26-06-2026	%11.7	%0
Etapa 2	Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor e inicio del plazo de la Fase II AOM	27-06-2026	13-07-2026	%11.7	%0
Etapa 3	Actividad 1. Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría	14-07-2026	25-07-2026	%3.75	%0
Etapa 3	Actividad 2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario	26-07-2026	04-08-2026	%3.75	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	suscrito				
Etapa 3	Actividad 3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	05-08-2026	21-08-2026	%3.75	%0
Etapa 3	Actividad 4. Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	22-08-2026	08-09-2026	%3.75	%0

Fecha de terminación del contrato	08-09-2036	**Fecha para liquidación contrato**	07-03-2037	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%60.49	**Avance contrato real**	%9,47	**Retraso contrato**	%51,02
Avance obra proyectado	%91	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	08-04-2026 - 07-05-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	se empieza el replanteo en la zona	**Acciones a realizar – último informe**	Mantener en seguimiento el cronograma

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 13,062,045,767	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
09-12-2025	1	Desembolso ítem A) y Remuneración ítem A). Recursos Vig 2025	$ 6,531,022,883	Facturado
06-01-2026	3	Desembolso ítem B - Vig 2026	$ 1,942,917,757	Grabado
03-02-2026	4	Desembolso ítem C - Vig 2026	$ 2,425,808,498	Grabado
11-02-2026	5	Remuneración ítem B - Vig 2026	$ 186,600,653	Grabado
26-02-2026	6	Remuneración ítem C - Vig 2026	$ 186,600,653	Grabado
04-03-2026	7	Desembolso ítem D - Vig 2026	$ 1,112,260,061	Grabado
08-04-2026	8	Desembolso ítem E -Vig 2026	$ 490,234,606	Grabado
09-04-2026	9	Remuneración ítem D - Vig 2026	$ 186,600,656	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se continúan ejecutando actividades de replanteo y seguimiento para el cumplimiento del cronograma del proyecto.	03-07-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo